

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160100628762	Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público	15010	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$132,000,000	\$132,000,000	91.67	\$0	Luminaria	0.00	91.67	Financiera: / Física: EL AVANCE FISICO TERMINADA PENDIENTE DE PAGO DE DICIEMBRE 2017 SE PAGARA EN ENERO 2018 / Registro: CONTRATO MULTIANUAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821068	Construccion De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tenextitla (segunda Etapa 2016)	25315	Puebla	Naupan	Tenextitla Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821174	Ampliacion De Centro De Salud De Tenextitla	25316	Puebla	Naupan	Tenextitla Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Salud	En Ejecución	2017	\$230,962	\$237,650	\$237,650	\$237,650	\$237,650	\$237,650	\$237,650	\$237,650	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827420	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Via Corta A Xolotla	16025	Puebla	Fahustlán	Xolotla Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,346,456	\$1,346,456	\$167,069	\$167,069	\$167,069	\$167,069	\$167,069	\$167,069	12.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170100835531	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle La Paz Entre Reforma Y Barranquilla En La Junta Auxiliars De Miguel Negrete	MCMD89	Puebla	Cuapixtla de Madero	Miguel Negrete Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838133	Bacheo De Calles Con Concreto Hidraulico De La Zona Norte Del Centro Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2017008	Puebla	Zacatlán	Zacatlán Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Urbanización	En Ejecución	2017	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838366	Apertura Del Camino Tipo E Zoquilita-Popotohuilco De 4 182.62 Km De Longitud Etapa 2017 Del Km 0 00.00 Al Km 2 000.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	2017010	Puebla	Zacatlán	Zoquilita Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,548,674	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE17170100838443	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jicolapa, Municipio De Zacatlan, Estado De Puebla.	2017011	Puebla	Zacatlán	Jicolapa Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,257,105	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% fim \$2,852,122.57 fortamun \$400,000.00 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE17170100838468	Electrificacion, Regularizacion De Suministro De Energia Electrica En El Sistema De Bombas Y Puesta En Marcha De La Bomba De 20 Hp. En La Col. Los Laureles	17118	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$488,150	\$488,150	\$488,150	\$488,150	\$488,150	\$488,150	\$488,150	\$488,150	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION
PUE17170100838484	Electrificacion, Regularizacion De Suministro De Energia Electrica En El Sistema De Bombas Y Puesta En Marcha De La Bomba De 20 Hp. En La Col. Jalteocan	17119	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (de Uno) Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$229,844	\$229,844	\$229,844	\$229,844	\$229,844	\$229,844	\$229,844	\$229,844	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION
PUE17170100838507	Construccion Del Techumbre De La Cancha De Usos Multiples En San Cristobal Kochimilpe, Municipio De Zacatlan, Puebla	2017020	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Kochimilpe Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE17170100838528	Construccion Del Techumbre En La Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De Camotepec, Municipio De Zacatlan, Puebla	2017021	Puebla	Zacatlán	Camotepec Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838763	Rehabilitacion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre Segunda Etapa	2017-002	Puebla	Zongozotla	Zongozotla Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zongozotla, puebla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro:
PUE17170100838784	Construccion De Dos Casetas De Vigilancia Para Seguridad Publica	2061701	Puebla	Zacapala	Zacapala Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838791	Rehabilitacion De Camino De Acceso	2061708	Puebla	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Federales) Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838794	Rehabilitacion De Camino De Acceso	2061709	Puebla	Zacapala	El Negrito Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838800	Rehabilitacion De Camino De Acceso	2061710	Puebla	Zacapala	El Pitahaya Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838804	Rehabilitacion De Camino De Acceso	2061711	Puebla	Zacapala	El Timbre Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838809	Rehabilitacion (Bacheo) De Carretera Tramo La Monera - Zacapala	2061706	Puebla	Zacapala	Zacapala Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100840101	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Segunda Etapa	81701	Puebla	Ahuazotepec	La Mesa Chica (Las Milpillas) Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100840410	Construccion De Adoquinamiento En Calle 2 Fuente Entre Av. 20 De Noviembre Y Av. 16 De Septiembre, Entre Av. 16 De Septiembre Y Av. Emiliano Zapata, En La Localidad De Francisco I.	31709	Puebla	Tepanco de López	Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,091,997	\$2,488,593	\$2,488,593	\$2,488,593	\$2,488,593	\$2,488,593	\$2,488,593	\$2,488,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE LCF.- ART. 37... Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este articulo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción IV, incisos a) y c), de esta Ley LCF.- ART. 33... A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes rubros: I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, URBANIZACIÓN

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convaino	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170100840500	Revestimiento De Camino De Terraceria La Victoria - Texcuiquipan De 1.20 Kms De Longitud, Tramo Del Km. 0000 Al Km 1.250, En Las Localidades De La Victoria Y Texcuiquipan, Pct. Al Mun. Ixt. Pue.	FORTAMUN003-2017	Puebla	Ixtacamaxitlán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE17170100840681	Rehabilitación Del Camino Tramo Loma Bonita - La Pagua	17001	Puebla	Zihuateutla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100841094	Adquisición De Equipo De Computo Y Mobiliario Para Instituciones Educativas Y De Servicios 2017	17165	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$173,768	\$173,768	\$173,768	\$173,768	\$173,768	\$173,768	\$173,768	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100849047	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público Municipal	FO.009.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE17170100849675	Adecuación De Espacio Para U.B.R. (Unidad Basica De Rehabilitación), Segunda Etapa	17012	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, EN LA CUAL SE ADECUARON 200 M2 PARA LA COLOCACIÓN DE UNA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN, REALIZANDOSE LA COLOCACIÓN DE FIRMAS Y LOSETA PRENSADA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE TINAS DE HIDROMASAJE, INSTALACIONES HIDROSANTARIAS, ELÉCTRICAS Y DE GAS, COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, TIRAMOS, CALENTADORASÍ COMO ELABORACIÓN DE BANQUETAS TANTO DE CONCRETO COMO DE ADOQUIN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100849978	Construcción De Muro De Contención En El Camino A Bienvenido	1231704	Puebla	San Felipe Tepatlán	Fachoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$832,290	\$832,290	\$832,290	\$832,290	\$832,290	\$832,290	\$832,290	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: la obra fue solicitada por la población de la localidad de Fachoc y por tal motivo el cabildo autorizo dicha obra para que se ejecutara en este ejercicio, ademas de que fue priorizada en la primera reunión del Colopadem del ejercicio 2017, y es importante por que evitara que no haya deslaves en el tramo del camino Fachoc = Bienvenido y con esto se evitara que se tape el camino y el transito de vehiculos sea constante, tambien este camino es una via de comunicación importante por que las personas de la población de Fachoc van al municipio de Hermenegildo Galeana a proveerse de viveres. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100850633	Adquisición De Terreno Para Panteon Municipal	17002	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100850793	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo 1Dj La Palapa-Cuaxuchpa De 1.2 Km De Longitud Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec. (Meta 2017) Segunda Etapa.	33-136	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Cuaxuchpa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,240,498	\$3,239,640	\$3,239,640	\$3,239,640	\$3,239,640	\$3,239,640	\$3,239,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100850825	Pavimento Asfáltico En Calles 14 Oriente Con 16 Oriente Entre Av. 5 De Mayo Y Calle 12 Norte	17001	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Física: NIVEL FÍSICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200879043	Cuarta Etapa De Acabados En Casa De Cultura En Chila De Juarez	17304	Puebla	Honey	Chila de Juarez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$907,675	\$906,438	\$906,438	\$906,438	\$906,438	\$906,438	\$906,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200879351	Construcción De Salón De Usos Múltiples Primera Etapa En La Localidad De Tenextepehuacan	FORTAMUN004-2017	Puebla	Ixtacamaxitlán	Tenextepehuac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$951,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE17170200879420	Adoquinamiento De La Plaza Civica En La Localidad De Calpaneria Atezquilla	FORTAMUN008-2017	Puebla	Ixtacamaxitlán	Calpaneria Atezquilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, EL MONTO CONTRATADO ORIGINAL FUE DE \$1,697,782.39 Y TUVO UNA MODIFICACION RESULTANDO EL MONTO FINAL POR \$1,762,614.20.
PUE17170200880326	Proyecto De Video Vigilancia Urbana Para El Municipio De Hueyamalco	R3317010	Puebla	Hueyamalco	Hueyamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. HUEYAMALCO, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$780,912	\$780,912	\$780,912	\$780,912	\$780,912	\$780,912	\$780,912	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada se colocaron 5 camaras de videovigilancia urbana - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880452	Apertura Del Camino Rural Tipo "B" Zoquitla-Cuacuilá De 4.75a Km De Longitud, Tramo Del Km 3 800.00 Al Km 4 754.23 Perteneciente Al Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla.	2016083	Puebla	Zacatlán	Cuacuilá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,403,355	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% Fim \$2,448,658.14 y Federal \$954,696.78 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880555	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En Banquetas Del Centro Historico Del Municipio De Zacatlan	2016091	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE17170200880707	Pavimentación De La Prolongación De Leandro Valle, En El Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla	20161439	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,997,000	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% fortamun \$483,784.50 y federal \$2,513,316.07 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE17170200880804	Construcción Cancha De Usos Múltiples En La Escuela "Telescondaria "Ivan Pavlov" En La Comunidad De Tanamocayn Del Municipio De Hueyapán, Puebla	17006	Puebla	Hueyapán	Tanamocayn	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Hueyapán, Puebla	Educación	En Ejecución	2017	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880825	Rehabilitación De Complejo Deportivo	00322017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$526,572	\$526,572	\$526,572	\$526,572	\$526,572	\$526,572	\$526,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: esta obra se realizo con el recurso del fondo fortamun y fue clasificado dentro de la partida de mantenimiento de infraestructura, ya que esta rehabilitación era necesaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717020088029	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE PUEBLA, EN LA COMUNIDAD DE TANAMAOCAYAN DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	17008	Puebla	Hueyapan	Tanamaocayan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla	Educación	En Ejecución	2017	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717020088044	Segunda Etapa De Rehabilitación De Oficinas De La Presidencia Municipal, En El Municipio De Hueyapan, Puebla	17009	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan, Puebla	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717020088086	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	17018	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan, Puebla	Seguridad	En Ejecución	2017	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200880919	Rehabilitación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Del Roble En La Colonia De San Bartolo Entre Av. Libramiento Y Camino Nacional Municipio De Zacatlan, Puebla.	20161596	Puebla	Zacatlan	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,495,500	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% fortamun \$483,784.50 y federal \$4,011,866.36 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200882347	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	01117	Puebla	Aquixtla	Chauctalanico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN V/O VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200882815	Impermeabilización De Aulas En Kinder Huehustecol Con Clave 21dpr1025dv Y Primaria Domingo Arenas Con Clave 21dpr1528r Del Municipio De San Matias Tlalancalec	SMT2017-016	Puebla	San Matias Tlalancalec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL 2017	Educación	En Ejecución	2017	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
PUE17170200884778	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE AHUALTLA	17005	Puebla	Quimixtlán	Ahuatlá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,550,087	\$5,550,087	\$5,550,087	\$5,550,087	\$5,550,087	\$5,550,087	\$5,550,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA TERMINADA Y REPORTADA AL 100%. FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885478	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Antigua Mexico, Francisco Oropeza, Leona Vicario, Melchor Ocampo 2da Etapa.	17006	Puebla	Huauclanango	Huauclanango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885479	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 14 De Septiembre, Hermanos Serdan Y Calle Sin Nombre 2da Etapa	17007	Puebla	Huauclanango	Huauclanango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$655,327	\$655,327	\$655,327	\$655,327	\$655,327	\$655,327	\$655,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885609	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Revolución	17032	Puebla	Huauclanango	Huauclanango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$114,458	\$114,458	\$114,458	\$114,458	\$114,458	\$114,458	\$114,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885729	Rehabilitación De Calle Principal Incluye Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Km 000 Al 400	33162	Puebla	Chichiquila	San José Acatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885845	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE	17009	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,452,540	\$1,452,540	\$1,452,540	\$1,452,540	\$1,452,540	\$1,452,540	\$1,452,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE
PUE17170200885854	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS (TERCERA ETAPA)	17010	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,128,321	\$1,082,407	\$1,082,407	\$1,082,407	\$1,082,407	\$1,082,407	\$1,082,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE
PUE17170200885870	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO	17012	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$499,413	\$499,413	\$499,413	\$499,413	\$499,413	\$499,413	\$499,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE
PUE17170200885879	Rehabilitación De Calles Incluye: Construcción De Espedado Y Huellas De Concreto En Calle Principal Del Km. 000 Al 100 Y Calle El Progreso Del Km. 000 Al 300.	33163	Puebla	Chichiquila	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,026,474	\$2,026,474	\$2,026,474	\$2,026,474	\$2,026,474	\$2,026,474	\$2,026,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885884	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE	17017	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	\$362,599	\$362,599	\$362,599	\$362,599	\$362,599	\$362,599	\$362,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE
PUE17170200885891	APORTACIÓN AL CERESO DE TESHUCAN 2017	17023	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$689,104	\$689,104	\$689,104	\$689,104	\$689,104	\$689,104	\$689,104	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885900	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE DE FATIMA	17025	Puebla	Vicente Guerrero	Ciénega Grande de Fatima	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$729,075	\$774,398	\$774,398	\$774,398	\$774,398	\$774,398	\$774,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885920	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN JOSE CUAMANCO	17026	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamanco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	\$330,828	\$330,828	\$330,828	\$330,828	\$330,828	\$330,828	\$330,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885931	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	17027	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,014,910	\$2,913,743	\$2,913,743	\$2,913,743	\$2,913,743	\$2,913,743	\$2,913,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885943	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN EL PANTON DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA	17029	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitziintl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$266,636	\$266,636	\$266,636	\$266,636	\$266,636	\$266,636	\$266,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200885958	Rehabilitación De Calle Principal Incluye: Construcción De Espedado Y Huellas De Concreto Hidráulico Del Km. 000 Al 250	33172	Puebla	Chichiquila	Amaxochitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200885970	Pago de Derechos Ante Conagua Del Ejercicio 2016 Y 2017	17034	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$166,004	\$166,503	\$166,503	\$166,503	\$166,503	\$166,503	\$166,503	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885987	Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Preescolar Jaime Torres Bodet Con C.C.T. 21dcd03859, En La Localidad De Tepetzitziñtla	17036	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitziñtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$95,576	\$95,576	\$95,576	\$95,576	\$95,576	\$95,576	\$95,576	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION EFECTUADA AL 100% / Física: ADQUISICION EFECTUADA AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886013	Rehabilitación de Techado En Auditorio de San Bernardino Lagunas ( Primera Etapa)	17041	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,955,949	\$1,900,865	\$1,900,865	\$1,900,865	\$1,900,865	\$1,900,865	\$1,900,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886055	Rehabilitación de Calles Incluye: Construcción de Empedrado Y Huellas de Concreto En Privada Morelos Del Km 0 000 Al 0 190 Y Adopnamiento de Calle Morelos Del Km 0 000 Al 0 265	33198	Puebla	Chichiquila	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886697	Adquisición de Tres Vehículos Para Elementos de Seguridad Publica Municipal	005 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170200886752	Dotación y Equipamiento de Tres Vehículos Para Los Elementos de Seguridad Publica Municipal	006 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$401,244	\$401,244	\$401,244	\$401,244	\$401,244	\$401,244	\$401,244	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170200886775	Rehabilitación de Campos De Deportivos de Las Localidades De Itzoño, Jalpasco, El Puente de La Unión Y Juan Sababá Rizarro	2017004	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886804	Mantenimiento de Alumbrado Publico Del Municipio de San Salvador El Verde	007 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$523,235	\$523,235	\$523,235	\$523,235	\$523,235	\$523,235	\$523,235	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170200886824	Techado En Preescolar Niños Heroes de Chapultepec	009 2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Gregorio Astotocan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Educación	En Ejecución	2017	\$540,931	\$540,931	\$540,931	\$540,931	\$540,931	\$540,931	\$540,931	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170200886851	Techado En Escuela Primaria Benito Juárez	010 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Tlaxotepesc de José Manco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,338,988	\$1,338,988	\$1,338,988	\$1,338,988	\$1,338,988	\$1,338,988	\$1,338,988	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170200886910	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación De La Electrificación De La Estación De Ahuazotepec	81705	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886919	Construcción De Puente Alcantarilla	81707	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUB.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
PUE17170200887173	Pavimentación Calle Salida Sección Cuarta y Calle Agua Zarca - 91993ación Con Concreto Hidráulico Sección Cuarta A Agua Zarca	DOP-MSR/001-R33/2017	Puebla	San Pedro Velixtlahuaca	San José Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO VELOXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$416,017	\$1,127,787	\$1,127,787	\$1,127,787	\$1,127,787	\$1,127,787	\$1,127,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887196	Adquisición De Uniformes Para Elementos de Seguridad Publica	MSR/002/FORTAMN /2017	Puebla	Mixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN
PUE17170200887203	Construcción De Adopnamiento En La Calle Quinceis De Septiembre Tercera Etapa	31932	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$299,557	\$299,557	\$299,557	\$299,557	\$299,557	\$299,557	\$299,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: al 100% físico / Registro: ADOPNAMIENTO DE 592 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887204	Adquisición De Camaras De Videovigilancia Para Seguridad Publica Municipal	DOP-FORTAMN-2017011	Puebla	Tlanguismanalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLANGUISMANALCO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,055,512	\$2,055,512	\$2,055,512	\$2,055,512	\$2,055,512	\$2,055,512	\$2,055,512	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887208	Mejoramiento De La Calle Principal De Temaxcales	81708	Puebla	Ahuazotepec	Temaxcales	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$239,187	\$239,187	\$239,187	\$239,187	\$239,187	\$239,187	\$239,187	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 1000 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100 % Y FUNCIONANDO
PUE17170200887221	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Tercera Etapa	81713	Puebla	Ahuazotepec	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100 % Y OPERANDO
PUE17170200887341	Coínversión Para La Demolición Y Construcción De Edificio "CM" Que Consiste En Cuatro Aulas Didácticas, Aula De Medios Y Modulo Sanitario En Estructura U-2c En La Escuela Primaria Ingeniero Aarón Meri	TP608	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,634,277	\$1,634,277	\$1,634,277	\$1,634,277	\$1,634,277	\$1,634,277	\$1,634,277	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887350	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 24 De Febrero Y Calle 5 De Mayo	MCP/FISM/FORTAMU N17/006	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$619,014	\$619,014	\$619,014	\$619,014	\$619,014	\$619,014	\$619,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100 % / Física: obra física terminada al 100 % / Registro: obra física y financiera terminada al 100 %
PUE17170200887396	Construcción De Techado En La Explanada De La Escuela Primaria José María Rino Suarez C.C.C. 21dpr1330h	FORTA17-SJ-0002	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$773,577	\$773,511	\$773,511	\$773,511	\$773,511	\$773,511	\$773,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE17170200887402	Suministro De Adoquín Para Bacheo, Primera Etapa	FORTA17-SF-0006	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$152,192	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE17170200887421	Suministro De Mercla Asfáltica Para Bacheo Primera Tapa	FORTA17-SF-0007	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,900,080	\$1,899,996	\$1,899,996	\$1,899,996	\$1,019,665	\$1,019,665	\$1,019,665	53.67	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: en proceso de finiquito / Física: terminada / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887434	Adopnamiento En Calle 29 Sur Y Tramo De Calle 5 Poniente	FORTA17-SF-0009	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,096,381	\$1,770,227	\$1,770,227	\$1,770,227	\$1,770,227	\$1,770,227	\$1,770,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200887458	Bachos Con Mezcla Asfáltica, Primera Etapa	FORTA17-SF-0023	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,080,188	\$1,345,977	\$1,345,977	\$1,345,977	\$1,345,977	\$1,345,977	\$1,345,977	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE17170200887468	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALcantarilla En El Cruce 0 033,66 De La Barranca La Albrera, En La Localidad De San Felipe Tenextepac En El Municipio De Texmaca, Puebla.	TP619	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$294,793	\$293,765	\$293,765	\$293,765	\$293,765	\$293,765	\$293,765	\$293,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170200887553	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Agustín Los Molinos	FORTA17/SC-0041	Puebla	Atlixco	San Agustín Los Molinos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$992,202	\$970,003	\$970,003	\$970,003	\$970,003	\$970,003	\$970,003	\$970,003	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170200887592	Construcción De Barda Perimetral E Impermeabilización De Aulas En El Jardín De Niños Manuel Centeno Campi C.C.P. 21500823w En La Cabecera Municipal.	TP627	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2017	\$443,087	\$443,087	\$443,087	\$443,087	\$443,087	\$443,087	\$443,087	\$443,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170200887695	Rehabilitación Y Embalstrado En El Camino Del Tigre	MHP-PAFOM-006-2017	Puebla	Hueytlalpan	La Cruz de Chaca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,220,153	\$1,314,653	\$1,314,653	\$1,314,653	\$1,314,653	\$1,314,653	\$1,314,653	\$1,314,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
PUE17170200887742	Adquisición De Material Eléctrico Para Mantenimiento De Alumbrado Público Del Municipio De Atlixco Puebla	17-003	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170200887774	Adoquinamiento De La Calle Sur, Entre Calle Matamoros Y 16 de Septiembre	201701001	Puebla	Tepeaxalco	San Felipe Tepeaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEAXALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$316,913	\$316,913	\$316,913	\$316,913	\$316,913	\$316,913	\$316,913	\$316,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. SE SOLICITA VALIDACION PARA CAMBIO DE ESTADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170200887794	Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Mediante Equipo De Desazolve En Diferentes Calles Del Municipio De Atlixco, Pue. (Cuarta Etapa)	17-004	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$251,519	\$348,258	\$348,258	\$348,258	\$348,258	\$348,258	\$348,258	\$348,258	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONADO	
PUE17170200887825	Construcción De Pavimentación Con Adoquín En Calle José María Morelos Entre Calle Guadalupe Victoria Y Camino A La Cumbre	17161	Puebla	Chilchotla	Acomocotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO	
PUE17170200888058	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Nacional Oriente, De La Calle 9 Sur A 17 Sur De La Localidad De José María Pino Suárez, Tepanco de López	31706	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$868,454	\$867,558	\$867,558	\$867,558	\$867,558	\$867,558	\$867,558	\$867,558	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE LCP.- ART. 37... Respecto de las aportaciones que reciben con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley LCP.- ART. 33... A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes rubros: I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, URBANIZACIÓN	
PUE17170200888345	Rehabilitación De La Unidad De Servicios Administrativos San Francisco Municipio De Atlixco	17-009	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,067,203	\$1,087,890	\$1,087,890	\$1,087,890	\$1,087,890	\$1,087,890	\$1,087,890	\$1,087,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170200888350	Rehabilitación De Techos Dignos En La Localidad De Villa Del Río	33-121	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Villa del Río	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,072,098	\$1,069,472	\$1,069,472	\$1,069,472	\$1,069,472	\$1,069,472	\$1,069,472	\$1,069,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O	
PUE17170200888385	Rehabilitación De 2 Puentes Alcantarilla En Calle Emilio Carranza Y Calle Allende En El Municipio De Atlixco, Pue.	17-010	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170200888590	Alumbrado Del Campo Deportivo "Bureño", En La Localidad De Piaxtla, Pertenciente Al Municipio De Piaxtla, Puebla.	17001	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$342,133	\$342,133	\$342,133	\$342,133	\$342,133	\$342,133	\$342,133	\$342,133	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170200888685	Remodelación Y Ampliación Del Centro De Atención Comunitario	2017104	Puebla	Sapotitlán de Méndez	Sapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$780,588	\$780,588	\$780,588	\$780,588	\$780,588	\$780,588	\$780,588	\$780,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170200888690	Adquisición De Material Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Varias Localidades Del Municipio De Acaceno	0717	Puebla	Acaceno	San José Acaceno	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$272,510	\$272,510	\$272,510	\$272,510	\$272,510	\$272,510	\$272,510	\$272,510	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170200888707	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel P. Montes Entre Autopistas México-Puebla Y Calle Argentina	17310	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,542,040	\$1,542,040	\$1,542,040	\$1,542,040	\$1,542,040	\$1,542,040	\$1,542,040	\$1,542,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170200888859	Construcción De Boulevard Tepatlaxco Con Asfalto Primera Etapa En El Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla	MT-PAFOM-003-2017	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,890,190	\$8,310,998	\$8,310,998	\$8,310,998	\$8,310,998	\$8,310,998	\$8,310,998	\$8,310,998	\$8,310,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA CON LA CANTIDAD DE 1211.53 METROS CUADRADOS, NOTA ACLARATORIA SE REALIZARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR LOS VOLÚMENES DE OBRAS REQUERIDAS POR LO QUE DE MONTO AUTORIZADO DE \$7890.09 A MONTO MODIFICADO \$8310.99.18 ASI MISMO SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LOS CONSTANTES ACCIDENTES OCACIONADOS POR LOS AUTOMOVILISTAS AL LOS HABITANTES DE LA POBLACION DEBIDO A QUE SE VIO OBLIGADO A REALIZAR ESTA OBRA COMO EXIGENCIA DEL PUEBLO CON ESTO EVITAR PERJANCIE CON EL PAVTAN ESPERANDO QUE CON LA INFORMACION ANTERIOR SE ESPERA UNA RESPUESTA FAVORABLE PARA SU VALIDACION A DICHO PROYECTO
PUE17170200888884	Reconstrucción De Puente Alcantarilla Y Obras Complementarias En La Avenida Carmen Serdan	17405	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,954,876	\$3,168,729	\$3,168,729	\$3,168,729	\$3,168,729	\$3,168,729	\$3,168,729	\$3,168,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convansio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1717020088892	Construccion De Cancha De Basquet Bol En Escuela Primaria Mariano Matamoros Clave 21dpr0786z	2061721	Puebla	Zacapala	San Mateo Nimiapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$340,122	\$340,122	\$340,122	\$340,122	\$340,122	\$340,122	\$340,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717020088958	Dotacion De Bomba Para El Sistema De Distribucion De Agua Potable	2061725	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717020088994	Elaboracion De Proyecto De Rehabilitacion De Parque Y Areas De Espaciamento De La Localidad De Zacapala	2061727	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,500	\$150,500	\$150,500	\$150,500	\$150,500	\$150,500	\$150,500	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100%, el avance otros corresponde a un proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889423	Construccion De Techado En Área De Impartición De Educación Física, En Jardin De Niños Gral. Fortino Flores Tlaseca Clave 21djo0381r	2017-002	Puebla	Cobetzala	Santa Maria Cobetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COBETZALA	Educación	En Ejecución	2017	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE DOS FONDOS, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE17170200889534	Construccion De Techado En Canchas De Usos Múltiples De La Localidad De Lomas De Santa Cruz.	17014	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS EL FONDO FORTAMUN, YA QUE FUE REQUERIDA Y A LA VEZ PRIORIZADA EN SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y POR LOS HABITANTES, SE HIZO MENCIÓN QUE DICHO PROYECTO ES DE GRAN NECESIDAD, YA QUE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES ES EL ÚNICO ESPACIO EN DONDE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, Y AL REALIZAR DICHO PROYECTO LOS HABITANTES CONTARÁN CON UN MEJOR ESPACIO Y EVITARÁN EXPONERSE A LAS INCLINACIONES DEL TIEMPO COMO SON LA LLUVIA Y EL CALOR, DE LA MISMA MANERA SE FOMENTARÁ AUN MÁS EL DEPORTE ENTRE LA JUVENTUD Y NIÑEZ, EVITANDO QUE SE INCLINEN HACIA EL VANDALISMO, ORGANIZACIÓN, DELINCUENCIA, ETC. POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. CABILDO AUTORIZARON LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889778	Rehabilitación De Zorro Del Palacio Municipal De Xochitlan De Vicente Suarez	XVB-R33-2017-012	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$561,420	\$561,420	\$561,420	\$561,420	\$561,420	\$561,420	\$561,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889785	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Pco. I. Madero Entre Abasco Y 5 De Febrero Segunda Etapa	2017-060-003	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA concluida / Física: OBRA concluida / Registro: Favore de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889807	Rehabilitación Del Camino En Tramos Críticos De San Pablo Zoyatlilapan-Tenango En El Municipio De Huastlauca	17005	Puebla	Huastlauca	San Pablo Zoyatlilapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUASTLAUCA PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$176,841	\$176,841	\$176,841	\$176,841	\$176,841	\$176,841	\$176,841	\$176,841	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISIÓN
PUE17170200889818	Rehabilitación Del Camino Tepanacitla-Chimela En La Localidad De Tepanacitla	17004	Puebla	Huastlauca	Tepanacitla (Guadalupe Tepanacitla)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUASTLAUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$751,635	\$751,635	\$751,635	\$751,635	\$751,635	\$751,635	\$751,635	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889955	Construccion De Guarnicion En Camellon Central En Carretera Tecamachalco - Tepeaca, Tramo La Harinera-El Moral.	17016	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS EL FONDO FORTAMUN, YA QUE FUE REQUERIDA Y A LA VEZ PRIORIZADA EN SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y POR LOS HABITANTES, ESTO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA MEJOR VIALIDAD Y BRINDAR UNA MAYOR SEGURIDAD A LOS QUE TRANSITAN SOBRE ESA CARRETERA Y A LOS HABITANTES QUE VIVEN CERCA DE LA MISMA, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. CABILDO AUTORIZARON LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200890134	Bachos De La Carretera Entre La Entrada A La Comunidad De Axtla-Tlapanala Y Tepepeaca-Agua Dulce	TLAP-FORTAMUN-008-16	Puebla	Tlapanala	Tlapanala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA. y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 516,991.69, DE LOS CUALES \$ 471,462.89 SON DE FORTAMUN 2016, \$ 3,110.91 INTERESES DE FORTAMUN 2016, \$ 35,800.55 SON DE FORTAMUN 2017 Y \$ 6,223.54 INTERESES FISM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200890180	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Reforma, Entre Pavimento Existente Y Calle Hidalgo	17008	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200890192	Conservación De Reserva Ecológica Denominada Las Pilas	17024	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200890198	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia Del Cadernameno 000 Al 0 465.30	17028	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convaino	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170200890202	Rehabilitación Del Camino Tramo El Pozo - Teololcía	17013	Puebla	Zihuateutla	Teololcía	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$910,589	\$910,589	\$910,589	\$910,589	\$910,589	\$910,589	\$910,589	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO
PUE17170200890204	Adquisición De Terreno Para Bachillerato Sorjuana Inés De La Cruz C.C.T.	17034	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ESTA OBRA QUÉDO AUTORIZADA POR CABILDO POR EL IMPORTE CAPTURADO EN ETE CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890206	Construcción De Plaza Cívica En Localidad De Ernesto Hernández (Tlacoyuco)	17014	Puebla	Zihuateutla	Ernesto Hernández (Tlacoyuco)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$567,247	\$593,049	\$593,049	\$593,049	\$593,049	\$593,049	\$593,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO
PUE17170200890207	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tecuautla	17015	Puebla	Zihuateutla	Tecuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO
PUE17170200890213	Rehabilitación De Campo De Fútbol De Pasto Sintético (Segunda Etapa)	AHUEHUETITLA-RAM033-28-17	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$213,171	\$519,831	\$519,831	\$519,831	\$519,831	\$519,831	\$519,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890317	Adoquinamiento De La Calle 21 Poniente Entre Carr. Estatal Xochitlan Y Calle 11 Sur, En La Localidad De Tecamachalco.	17022	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$897,345	\$897,345	\$897,345	\$897,345	\$897,345	\$897,345	\$897,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCIÓN CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890415	Construcción De Inspeccionaria Del Carmen	1706009	Puebla	Izúcar de Matamoros	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$446,451	\$446,451	\$446,451	\$446,451	\$446,451	\$446,451	\$446,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE17170200890457	Mantenimiento De Infraestructura De La Presidencia Municipal	17032	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN,PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE AL 100% FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890523	Adquisición De Terreno Para Relleno Sanitario	1706026	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,800,000	\$1,800,000	90.00	\$0	Otros	0.00	90.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE17170200890631	Ampliación De Drenaje Sanitario En La C. Emeralda Entre Reforma Y Simón Bolívar Y C. Simón Bolívar Entre La Paz Y Simón Bolívar En La Junta Auxiliar De MIMANÁ, Nuevita	MCMD90	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Miguel Negrete	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma conforme a lo marcado en el Proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890784	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Orix Poniente En La Localidad De San Antonio Texcala, Zapotitlán, Pue.	MZP-2017-003	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$723,500	\$722,603	\$722,603	\$722,603	\$722,603	\$722,603	\$722,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
PUE17170200890795	Const. De Vialid. y Obras Complementarias En La Calle Francisco Villa Entre Carretera A Zapotitlán Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Los Reyes Metzontla, Zapotitlán, Puebla (Segunda Etapa).	MZP-2017-006	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
PUE17170200890808	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles De La Cofradía Y De La Escuela Primaria En La Localidad De San Francisco Xochiltepec	MZP-2017-009	Puebla	Zapotitlán	Xochiltepec (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
PUE17170200890825	Construcción De Adoquinamiento En El Primer Cuadrante De La Cabecera Municipal De Zapotitlan, Puebla.	MZP-2017-012	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$469,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
PUE17170200890956	Adoquinamiento De La Calle Lirios Y Nardos	011-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$764,357	\$764,357	\$764,357	\$764,357	\$764,357	\$764,357	\$764,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:
PUE17170200890963	Adoquinamiento De La 2da Privada De La 2 Norte	016-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA Y OPERANDO AL CIENTO POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890965	Desazolve De Canal	2017-09	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
PUE17170200891006	Adoquinamiento De La Privada Los Reyes	030-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$281,415	\$281,415	\$281,415	\$281,415	\$281,415	\$281,415	\$281,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA Y OPERANDO AL CIENTO POR CIENTO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891242	Unidad De Servicios Administrativos Segunda Etapa En La Colonia Centro De San Gabriel Chilac, Puebla.	17-007	Puebla	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,125,510	\$2,119,996	\$2,119,996	\$2,119,996	\$2,119,996	\$2,119,996	\$2,119,996	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891512	Bacheo En Diversas Calles De La Localidad De San Gregorio Atzompa	17006-17	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$112,903	\$112,903	\$112,903	\$112,903	\$112,903	\$112,903	\$112,903	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891535	Adoquinamiento De La Calle Matamoros Entre Josefa Ortíz De Domínguez Y Nicolás Bravo	CON-R33-05-17	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200891541	Construcción de Guarderías y Adoquinamiento En Calle 11 de Noviembre (Apeh: 2101300010087) Primera Etapa, Municipio De Altepeixi Puebla	17-014	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$346,245	\$361,633	\$361,633	\$361,633	\$361,633	\$361,633	\$361,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891543	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Luminarias)	COH-R33-07-17	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891548	CONSTRUCCIÓN DE Muros De Contención En El Km 3 120 Y Km 4 300 Del Camino Rural Cuaxtla-El Álamo, En El Municipio De Tlaxco, Puebla.	17203	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAXCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891566	CONSTRUCCIÓN DE Techado Y Cancha Para Área De impartición De Educación Física (Plaza Civica) En El Preescolar Maria Curie C.C.R. 212ac0501y De La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco, Puebla	17204	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$805,045	\$805,045	\$805,045	\$805,045	\$805,045	\$805,045	\$805,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100
PUE17170200891571	Adoquinamiento de Calle Carmen Serdan Y Privada Morelos Entre Calle Morelos Y Calle Morelos	17005-17	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,247,791	\$1,247,791	\$1,247,791	\$1,247,791	\$1,247,791	\$1,247,791	\$1,247,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIORIZACION DEL EJERCICIO 2017, POR LO QUE SE REALIZO PARA MEJORAR EL SERVICIO A LA CIUDADANIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891582	CONSTRUCCIÓN DE Paso Peatonal En La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla	17205	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAXCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,675	\$250,675	\$250,675	\$250,675	\$250,675	\$250,675	\$250,675	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891681	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle 5 Poniente Entre 7 Sur Y Prolongacion De La 5 Poniente En La Localidad De Chipilo De Francisco Javier Mina	17007-17	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$427,315	\$227,315	\$227,315	\$227,315	\$227,315	\$227,315	\$227,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FONDO FORTAMUN \$227,314.74 Y RECURSOS FISCALES \$200,000.00 / Registro: LA OBRA SE REALIZA CON FORTAMUN POR IMPORTE \$227,314.74 Y DE RECURSOS FISCALES \$200,000.00 CON UN TOTAL DE \$427,314.74. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIORIZACION DEL EJERCICIO 2017, POR LO QUE SE REALIZO PARA MEJORAR EL SERVICIO A LA CIUDADANIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891693	CONSTRUCCIÓN DE Muro De Contención En La Comunidad De Zepatlá	2017-003	Puebla	Cobetzala	Zepatlá (Santa Cruz Zepatlá)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTADO A TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE17170200891708	Mantenimiento De Camino De Acceso A La Localidad De Chilcoyo Guadalupe	17103	Puebla	Huehuetla	Chilcoyo Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891790	CONSTRUCCIÓN DE Cancha Deportiva En La Localidad De Cuexpalá	2017-003	Puebla	Tilapa	Cuexpalá (San Bartolo Cuexpalá)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Deporte	En Ejecución	2017	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892618	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Ixtepepec - E.C. San Martin Del Km 0800 AL Km 1700.	17004	Puebla	Ixtepepec	Ixtepepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% HASTA EL MES DE DICIEMBRE. / Registro: LA OBRA AL MES DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% FINANCIERO DEL 100% Y FUNCIONANDO NORMALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893025	Programa Municipal De Bacheo Primera Etapa Ejercicio 2017	17006	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EN ESPERA VALIDACION ENTIDAD FEDERATIVA
PUE17170200893043	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Localidad De Leacamán Colonia Centro K.M. 4, Mes 700	17107	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893061	Fisicomani Urbana Construcción De Reloj Monumental De Santa Isabel Cholula Segunda Etapa	63	Puebla	Santa Isabel Cholula	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893094	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad De Kwikohuchut	17108	Puebla	Huehuetla	Kwik Chuchut	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893396	CONSTRUCCIÓN DE Barda Perimetral En La Escuela Primaria Estados Unidos Mexicanos C.C.T. 214q-102x	MPB-202/2017	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San Jose Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$781,610	\$781,610	\$781,610	\$781,610	\$781,610	\$781,610	\$781,610	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, YA SOLVENTO SUS REQUERIMIENTOS DE OBRAS Y SEGURIDAD PUBLICA POR LO QUE ESTA OBRA FUE SOLICITADA POR LA COMUNIDAD Y APROBADA POR HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893458	CONSTRUCCIÓN DE Adoquinamiento En Prolongación De La 32 Poniente Entre Calle Cuauhtemco Y Fraccionamiento Pedregal, Colonia Tepeyac.	17003	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$880,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893473	Rehabilitación De Carpeta Asfaltica En Vialidades Del Municipio De Tehuacán 2017	17006	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,487,829	\$1,633,660	\$1,633,660	\$1,633,660	\$1,633,660	\$1,633,660	\$1,633,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE, se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convania	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200893480	Construccion De Adoquinamiento En Calle Santa Rosa Entre Calle 28 Sur Y Libramiento San Lorenzo- Tecnológico, Colonia Tehuacán.	17009	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$743,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE. se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893491	Construcción De Adoquinamiento En Andador D-3 Entre Calle 27 Oriente Y Calle 23 Oriente, Andador D-4 Entre Calle 27 Oriente Y Vías Del Tren, Colonia Nicolás Bravo.	17010	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$624,566	\$649,971	\$649,971	\$649,971	\$649,971	\$649,971	\$649,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE. se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893503	Construccion De Adoquinamiento En Calle 24 Entre Propiedad Privada Y Avenida Cristóbal Colón,Fraccionamiento Santa María.	17011	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA Y REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA Y REPORTADA EN EL 1ER. TRIMESTRE , se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - OBRA TERMINADA Y REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
PUE17170200893508	Construccion De Adoquinamiento En Calle Chicis Entre Calle 54 Oriente Y Calle La Luz, Junta Auxiliar De San Nicolás Tetitzintla.	17012	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893525	Construccion De Mercado En El Municipio De Tehuacan.	17015	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$28,932,097	\$32,721,616	\$32,721,616	\$32,721,616	\$32,721,616	\$32,721,616	\$32,721,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893537	Construccion De Adoquinamiento En Calle 30 Sur Entre Calle 25 Poniente Y Calle 27 Poniente, Colonia 3 De Mayo.	17017	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$895,731	\$893,282	\$893,282	\$893,282	\$893,282	\$893,282	\$893,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893541	Construccion De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Josefa O. De Dominguez, Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Sin Nombre, Colón	17018	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893553	Construcción De Adoquinamiento En Calle 22 Poniente Entre Calle 20 Poniente Y Vía Puebla De La Colonia San Rafael.	17027	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,087,903	\$1,230,278	\$1,230,278	\$1,230,278	\$1,230,278	\$1,230,278	\$1,230,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA, SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893560	Construccion De Adoquinamiento En Calle Azmin En Tre Calle 25 Poniente Y Calle 27 Poniente , Colonia 3 De Mayo	17028	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$681,130	\$668,196	\$668,196	\$668,196	\$668,196	\$668,196	\$668,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA, SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893567	Construccion De Adoquinamiento En Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Vicente Suarez Y Calle 13 Poniente, Colonia Mifas Heroes.	17029	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893572	Construcción De Adoquinamiento En Calle Daniel González Entre Calle Josefa O. De Dominguez Y Calle Puerto Vallarta, Calle Josefa O. De Dominguez Entre Calle Daniel Gonzalez Y Calle Ahuehuate, Calle Ah	17031	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE. se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convania	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200893579	Construcción De Adoquinamiento En Calle Camino Del Carrero Entre Boulevard Socorro Romero Y Calle Emiliano Zapata, Col. Aeropuerto.	17033	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893588	Construcción De Adoquinamiento En Calle Puerto Escondido Entre Calle De Las Rosas Y Avenida De Los Deportes, Colonia Aeropuerto.	17035	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$548,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893598	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 12 Entre Avenida Cristóbal Colón Y Calle 8 Entre Avenida Cristóbal Colón Y Calle 14, Fraccionamiento Santa María.	17036	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,878,634	\$2,923,265	\$2,923,265	\$2,923,265	\$2,923,265	\$2,923,265	\$2,923,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170200893607	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 44 Oriente Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Del Panteco, Colonia Santa Cruz.	17037	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893616	Construcción De Pavimento Hidráulico En Avenida Vía Puebla Esquina Prolongación De Calle 20 Poniente, Junta Auxiliar De San Nicolás Testimonia, Municipio De Tehuacán, Puebla.	17038	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$459,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA, REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893632	Construcción De Adoquinamiento En Calle 8 Sur Entre Calle 5 Poniente Y Calle 7 Poniente, Unidad Habitacional Venustiano Carranza	17039	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,615,925	\$1,582,107	\$1,582,107	\$1,582,107	\$1,582,107	\$1,582,107	\$1,582,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893643	Const. De Adoquinamiento En Calle Benito Juárez Entre Calle Adolfo López Mateos Y Calle Isabel La Católica, Calle Miguel Alemán Entre Calle Benito Juárez Y Calle José María Morelos, Col. Poblado El Ri	17040	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,677,295	\$1,852,522	\$1,852,522	\$1,852,522	\$1,852,522	\$1,852,522	\$1,852,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893652	Const. De Pavimento Asfáltico En Calle 32 Norte Entre Calle San Lorenzo Y Calle 24 De Febrero, Calle 11 De Junio Y Calle 1 De Mayo Entre Propiedad Privada Y Calle 32 Norte, Colonia Dr. Miguel Romero	17043	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,722,390	\$2,649,866	\$2,649,866	\$2,649,866	\$2,649,866	\$2,649,866	\$2,649,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170200893660	Construcción De Pavimento Asfáltico En Boulevard Portes G11 Entre Avenida Cuahutemoc Y Avenida Reforma Norte, Colonia El Eden.	17044	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893668	Construcción De Adoquinamiento En Calle Puerto De Veracruz Entre Calle Puerto Escondido Y Calle 5 De Mayo, Colonia Santa Catalina De Siena.	17045	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$850,594	\$850,594	\$850,594	\$850,594	\$850,594	\$850,594	\$850,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170200893735	Mantenimiento Y Restauración De Cubiertas Del Templo De San Miguel Arcángel	97401	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
PUE17170200893738	Construcción De Edificio "B" (Dos Aulas, Anexo Sanitario Y Dirección Del Centro De Educación Primaria Clave 21egp162)	97407	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
PUE17170200893740	Construcción De Cercado Perimetral En Bachillero "Calmeca" Clave 21ebh0930k	97410	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
PUE17170200893742	Equipo de Laboratorio De Computo En Primaria Carmen Serdan Clave 21dpr3501y	97439	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$191,774	\$187,929	\$187,929	\$187,929	\$187,929	\$187,929	\$187,929	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
PUE17170200893858	Programa Municipal De Estufas Ecológicas 2017	2017038	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel
PUE17170200894316	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Florida Sur Entre Calle Allende Y 15 De Septiembre, Del Barrio Santa Clara, En El Municipio De Santiago Miahuatlán, Puebla	17014	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$466,638	\$541,895	\$541,895	\$541,895	\$541,895	\$541,895	\$541,895	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717020089431	Adquisición De Dos Patrullas Para Seguridad Pública Municipal	17004	Puebla	Yauhauac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento yaonahac pueblo	Seguridad	En Ejecución	2017	\$640,323	\$640,323	\$640,323	\$640,323	\$640,323	\$640,323	\$640,323	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERA MENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: adquisición de dos vehículos equipados para seguridad pública municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020089439	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal En Calaveras	17305	Puebla	Guadalupe	Las Calaveras Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$370,600	\$370,600	\$370,600	\$370,600	\$370,600	\$370,600	\$370,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200894901	Adquisición De Brocales Feed Para Pozos De Visita En Diferentes Puntos Del Municipio	01711	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE17170200894997	Construcción De Módulo De Seguridad Pública Municipal En La Comunidad De Candelaria Portezuelo 2da. Etapa	FO.007.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Candelaria Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,374,994	\$2,374,994	\$2,374,994	\$2,374,994	\$2,374,994	\$2,374,994	\$2,374,994	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200894658	Construcción De Muros De Contención Para Plaza Cívica Inspepectoría Barranca Vigas, Coxcatlán, Puebla	17005	Puebla	Coxcatlán	San Antonio Barranca Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de coxcatlan, puebla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$984,861	\$984,861	\$984,861	\$984,861	\$984,861	\$984,861	\$984,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - ESTA OBRA FUE CONSTRUIDA CON ACUERDO DE ASAMBLEA DE COPALDEMUN, LA CONSTRUCCION FUE SOLICITADA POR LA COMUNIDAD YA QUE SE TENIA LA NECESIDAD DE LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA PLAZA CIVICA DEBIDO A QUE SE ESTABA ASENTANDO EL LOGAR POR LO QUE EL CABILDO TOMO EL ACUERDO DE REALIZAR LA OBRA.
PUE17170300953722	Pavimentación Con Adoquin De Las Calles 5 De Febrero Y Francisco I. Madero Entre Calle 5 De Mayo Y Carretera A Ignacio López Rayón.	TLAH-25617	Puebla	Tlahuapan	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: Obras física y financieramente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170300953760	Construcción De 3 Aulas, Anexo Sanitario Y Dirección En El Bachillerato Digital Num. 278, Clave: 21ebh1260s	TLAH-26417	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tlacuistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: Obras física y financieramente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170300953778	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Motecuma	FOR0062017	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$236,757	\$236,757	\$236,757	\$236,757	\$236,757	\$236,757	\$236,757	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953783	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Buenos Aires Hasta 300 Metros.	TLAH-26717	Puebla	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$932,212	\$932,212	\$932,212	\$932,212	\$932,212	\$932,212	\$932,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: Obras física y financieramente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170300953811	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Xochimilco Entre Calle Miguel Hidalgo Y Misma Calle.	TLAH-25417	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$636,191	\$636,191	\$636,191	\$636,191	\$636,191	\$636,191	\$636,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: Obras física y financieramente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170300953912	Adoquinamiento De Las Calles 4 Y 12 Sur Entre Calle 5 Y 7 Oriente	122017	Puebla	Cuatutínchán	Cuatutínchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Cuatutinchán Puebla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$964,608	\$964,608	\$964,608	\$964,608	\$964,608	\$964,608	\$964,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953941	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Santa Ines Ahuatempan, Puebla (Tercera Etapa)	17004	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$486,387	\$486,387	\$486,387	\$486,387	\$486,387	\$486,387	\$486,387	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminada / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954024	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos 2017	17008	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2017	\$499,403	\$499,403	\$499,403	\$499,403	\$499,403	\$499,403	\$499,403	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 26 POSTES DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOES EN LAS CALLES: 8 SUR, DE SANTIAGO XALITZINTLA, LA FRADERA Y LAS FLORES DE SAN PEDRO VANCUITLAPAN ASI COMO EN LA CORREDIZA Y RUILIQUI EN LA CARRETERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954030	Rehabilitación De Reparación Con Empedrado En La Calle Adolfo López Mateos, Segunda Etapa	17018	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOES, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE REHABILITARON 805 M2 DE REPARO CON EMPEDRADO JUNTAO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROF. 1:4, ACABADO COMA Y LA CONSTRUCCION DE BENTELLONES PARA SU CONFINAMIENTO DE CONCRETO SIMPLE F C= 20 KG/CM2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954090	Equipamiento De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Sra. Catalina Perez De Forras C.C.T. 21dtv007b	17006	Puebla	Nopalucan	Santa María Itziyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$517,856	\$517,856	\$517,856	\$517,856	\$517,856	\$517,856	\$517,856	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954424	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle General Pascual Orozco Y Miguel Hidalgo.	TLAH-26817	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,102,865	\$1,102,865	\$1,102,865	\$1,102,865	\$1,102,865	\$1,102,865	\$1,102,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: Obras física y financieramente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170300954518	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Nopalucan Segunda Etapa	17039	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,147,828	\$3,147,828	\$3,147,828	\$3,147,828	\$3,147,828	\$3,147,828	\$3,147,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954660	Suministro Y Aplicación De Pintura En Unidad De Servicios Administrativos	MHG-OP-2017-13	Puebla	Hemenequild o Galeana	Bienvenido	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEQUILDO GALEANA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$165,593	\$165,593	\$165,593	\$165,593	\$165,593	\$165,593	\$165,593	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
PUE17170300954725	Construcción De Cancha De Fútbol En La Localidad De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Hueyapan, Puebla	17020	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Hueyapan, Puebla	Educación	En Ejecución	2017	\$850,087	\$850,087	\$850,087	\$850,087	\$850,087	\$850,087	\$850,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954910	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Xicolala Del Cadenamiento 0.00 290 A La Unidad Deportiva.	TLAH-26017	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,286,380	\$1,286,380	\$1,286,380	\$1,286,380	\$1,286,380	\$1,286,380	\$1,286,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: Obras física y financieramente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170300954983	Construcción De Empedrado De Camino Ixilapa Del Km 0 720 Al Km 1 220	OP-186-253	Puebla	Tlatlaquilt epec	Ixilapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAQUILTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170300955055	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Reforma Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Matamoros.	TLAH-26117	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$935,295	\$935,295	\$935,295	\$935,295	\$935,295	\$935,295	\$935,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300955103	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Ignacio Alliende Entre Nicolás Bravo Y Abelardo Rodríguez.	TLAH-26917	Puebla	Tlahuapán	Santiago Coitzaco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,489,644	\$1,489,644	\$1,489,644	\$1,489,644	\$1,489,644	\$1,489,644	\$1,489,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100%
PUE17170300955126	Construccion De Empedrado En La Calle Principal	OP-186-256	Puebla	Tlatlauiquit epec	San Agustín Chagchaltzín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUIQUITTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955172	Construccion De Empedrado En Av. Benito Juárez	OP-186-258	Puebla	Tlatlauiquit epec	Huaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUIQUITTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FORTAMN-FISM 2017 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170300955262	Reconstrucción Con Base Hidráulica De La Calle Reforma Agraria Y Aguiles Sedán	17017	Puebla	Huauclanango	Huauclanango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$258,479	\$258,479	\$258,479	\$258,479	\$258,479	\$258,479	\$258,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955283	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A Naupan (Sacamila), En El Tramo Colonia Vima A Las Palpas, Entre La Calle Quetzacoatl Y Calles Sifón Y Sacamila, Colonia Vima 2da Etapa.	17018	Puebla	Huauclanango	Huauclanango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,542,106	\$2,542,106	\$2,542,106	\$2,542,106	\$2,542,106	\$2,542,106	\$2,542,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE17170300955300	Reconstruccion De Calle De Acceso A La Localidad De Mesa De Capulines Ira Etapa	17027	Puebla	Huauclanango	Mesa de Capulines	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,280,435	\$1,280,435	\$1,280,435	\$1,280,435	\$1,280,435	\$1,280,435	\$1,280,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955314	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Marquez	17009	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,767	\$246,767	\$246,767	\$246,767	\$246,767	\$246,767	\$246,767	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO TIPO T33N SEGUN NORMA DE CFE. PARA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARQUES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955317	Ampliatorio De Red Eléctrica En Calle Reforma Y Neopanapan	17010	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$293,295	\$293,295	\$293,295	\$293,295	\$293,295	\$293,295	\$293,295	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO TIPO T33N SEGUN NORMA DE CFE. PARA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES REPURNA Y NEYPANAPAN
PUE17170300955370	Pavimentación Con Adoquin De Las Calles Sonora Y Sonora Entre Calle Nueva Y Calle Durango.	TLAH-26217	Puebla	Tlahuapán	San Rafael Itzapaluacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$774,755	\$774,755	\$774,755	\$774,755	\$774,755	\$774,755	\$774,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955390	Equipamiento De Dos Vehículos Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	17003	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de yaonahuac puebla	Seguridad	En Ejecución	2017	\$654,342	\$654,342	\$654,342	\$654,342	\$654,342	\$654,342	\$654,342	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% físicamente / Registro: obra ejecutada al 100% física y financieramente - obra ejecutada al 100% física y financieramente la adquisición de dos vehículos destinados para seguridad pública municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955399	Pago De Sueldos Y Aguinaldos Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	17002	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de yaonahuac	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$306,631	\$384,594	\$384,594	\$384,594	\$384,594	\$384,594	\$384,594	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% financieramente / Física: a este trimestre se ejecutaron los recursos al 100% físicamente / Registro: A ESTE TRIMESTRE SE A EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE; LA CUAL CORRESPONDE A 14 QUINCENAS MÁS DOS QUINCENAS DE AGUINALDO DE 15 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955617	Adquisición De Uniformes Y Accesorios Para Elementos De Seguridad Publica Municipal 2017	17018	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$496,828	\$342,908	\$342,908	\$342,908	\$342,908	\$342,908	\$342,908	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE
PUE17170300955625	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico (Bacheo) En Vialidades De La Cabecera Y Varios Locales Del Municipio De Amozoc 2017	018-2017	Puebla	Amozoc	de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,998,749	\$1,998,749	\$1,998,749	\$1,998,749	\$1,998,749	\$1,998,749	\$1,998,749	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO DESDE EL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955629	Ampliación De Brecha Flita-Alera En La Localidad De Hushuaxtla	XV8-R33-2017-024	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Hushuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$614,391	\$614,391	\$614,391	\$614,391	\$614,391	\$614,391	\$614,391	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955634	Construccion De Plaza Cívica En El Barrio De San Lázaro	XV8-R33-2017-025	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$583,504	\$583,504	\$583,504	\$583,504	\$583,504	\$583,504	\$583,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955645	Insumos A Tiempo 2017	17035	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: APORTACION A LA SDR AL 100% / Física: APORTACION A LA SDR AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955651	Construccion Del Parque Recreativo De La Localidad De Teotlalco En El Municipio De Vicente Guerrero, (2° Etapa).	17045	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,894,198	\$1,893,756	\$1,893,756	\$1,893,756	\$1,893,756	\$1,893,756	\$1,893,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955660	Construcción De Losas Rodamiento En Localidad De Tanchuico, Municipio De Atempan, Puebla	0172017108	Puebla	Atempan	Tanchuico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$532,115	\$532,115	\$532,115	\$532,115	\$532,115	\$532,115	\$532,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170300955663	Regularización Del Consumo De Energía Eléctrica De La Bomba De Agua Potable En El Predio Conocido Como Abastecimiento Manantial La Coyotera 1 de La Localidad De Alhuaca	17047	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$466,108	\$466,108	\$466,108	\$466,108	\$466,108	\$466,108	\$466,108	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE CONSUMO Y VERIFICACION DE INSTALACIONES AL 100% / Física: PAGO A CFE Y PAGO DE INSTALACIONES AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE, ESTA OBRA ESTA CONFORMADA POR UNA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ANTE CFE Y OTRO POR LA CONTRATACION DE UN PERITO SERIFICADOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955732	Adquisición De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica	MMP/003/FORTAMN /2017	Puebla	Mixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$18,838	\$18,838	\$18,838	\$18,838	\$18,838	\$18,838	\$18,838	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION
PUE17170300955768	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Díaz Covarrubias Y Calle Benito Juárez	OP-186-282	Puebla	Tlatlauiquit epec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUIQUITTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300955780	Remodelación Del Parque Municipal En El Municipio De Atempan, Puebla	0172017109	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,418,392	\$2,917,386	\$2,917,386	\$2,917,386	\$2,917,386	\$2,917,386	\$2,917,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170300955785	Construcción de Fachada Principal En Polideportivo Municipal	0172017110	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,318,330	\$2,363,913	\$2,363,913	\$2,363,913	\$2,363,913	\$2,363,913	\$2,363,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955792	Construcción de Un Aula En El Preescolar Comunitario Nuevo Amanecer De Tamazín, De La Localidad De Apatayan Del Municipio De Atempan, Puebla	0172017111	Puebla	Atempan	Apatayan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$435,787	\$435,787	\$435,787	\$435,787	\$435,787	\$435,787	\$435,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170300955794	Construcción De Banquetas En La Avenida 5 De Mayo Entre Calle 6 Norte Y Calle Vicente Guerrero, Colonia Centro En La Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla	0172017112	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$528,250	\$528,250	\$528,250	\$528,250	\$528,250	\$528,250	\$528,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170300955850	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples En La Localidad De Texcoquitic	FORTAMUN07-2017	Puebla	Ixtacamaxitlán	Texcoquitic	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,069,731	\$1,069,731	\$1,069,731	\$1,069,731	\$1,069,731	\$1,069,731	\$1,069,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE17170300955901	Construcción De Segunda Etapa De Salín De Usos Múltiples En La Localidad De Tilloxot	FORTAMUN011-2017	Puebla	Ixtacamaxitlán	Tilloxot	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,138,694	\$1,138,694	\$1,138,694	\$1,138,694	\$1,138,694	\$1,138,694	\$1,138,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955976	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. México-Entreroque	OP-186-283	Puebla	Tlatlaquiltépec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAQUIITTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956016	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. México Entre Calle Vicente Suarez Y Carretera A Zacatipan	OP-186-284	Puebla	Tlatlaquiltépec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAQUIITTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$871,356	\$871,356	\$871,356	\$871,356	\$871,356	\$871,356	\$871,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170300956046	Adoquinamiento En Calle Emiliano Zapata Y Calle Ignacio Allende	FISM71/SF-003	Puebla	Atlixco	San Agustín Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$693,462	\$693,462	\$693,462	\$693,462	\$693,462	\$693,462	\$693,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956058	Adoquinamiento En Segunda De Miguel Hidalgo	FORTA17/SF-004	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$253,472	\$415,434	\$415,434	\$415,434	\$415,434	\$415,434	\$415,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: finiquitada / Fisica: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956063	Modulo De Juegos Y Gimnasio Aire Libre, En San Agustín Los Molinos	FORTA16/SE-0017	Puebla	Atlixco	San Agustín Los Molinos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$146,259	\$146,259	\$146,259	\$146,259	\$146,259	\$146,259	\$146,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: terminada
PUE17170300956075	Construcción De Oficina Para Inspectoría En La Col. San Alfonso	FORTA17/UM-0042	Puebla	Atlixco	San Alfonso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$348,700	\$383,048	\$383,048	\$383,048	\$383,048	\$383,048	\$383,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: finiquitada / Fisica: terminada / Registro: terminada
PUE17170300956077	Construcción De Pavimento A Base De Adoquín De La Calle Emiliano Zapata Y Calle Del Pino Suarez	2017023	Puebla	Tepeyahualco	Juan Sarabia Pizarro (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956188	Construcción De Puente Peatonal En Calle 4 Sur Entre 9 Y 13 Oriente	17021	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$255,184	\$255,184	\$255,184	\$255,184	\$255,184	\$255,184	\$255,184	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956302	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1231707	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Martín del Progreso (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$762,120	\$762,120	\$762,120	\$762,120	\$762,120	\$762,120	\$762,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: la obra fue autorizada en la primera reunión del copladem del ejercicio 2017 y también fue autorizada por el cabildo, además es una obra que es prioritaria debido a que la localidad no cuenta con un espacio para las diferentes actividades cívicas, culturales y deportivas de la comunidad, además de que se utilizara como albergue o refugio temporal en caso de destare natural. la obra se asigna con un importe total de \$ 836,676.25 con la estructura financiera siguiente: FORTAMUN-DF 2017 CON UN IMPORTE DE 762,120.44; INTERESES DEL FORTAMUN-DF DEL EJERCICIO 2017 POR UN IMPORTE DE \$ 2,555.81 Y DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO 2017 UN IMPORTE DE \$ 72,000.00
PUE17170300956324	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Prolongación El Fresno	0007-2017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS CON EL FIN DE DAR UN MEJOR ACCESO A SUS VEREDAS; ASI MISMO SE INFORMA QUE ESTA OBRA FUE APROBADA POR CABILDO PARA QUE FUERA OCUPADO EL FONDO DE FORTAMUN PARA REALIZAR DICHA OBRA.- DENTRO DE LA CLASIFICACION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POR LO TANTO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SE HACE COMPLETAMENTE RESPONSABLE DEL USO DE DICHO FONDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956329	Construcción De Cercado Perimetral Del Centro De Educación Preescolar Benito Juárez C.C.T.21dce0245y	00462017	Puebla	Zacapoaxtla	Chauulico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$522,857	\$522,857	\$522,857	\$522,857	\$522,857	\$522,857	\$522,857	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS CON EL FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS ESTUDIANTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956398	Adquisición Del Terreno Para La Construcción De La Casa De Salud	17007	Puebla	Yacahuauc	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de yacahuauc	Salud	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERA-MENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: ADQUISICION DE 675.00 M2 DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956400	Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Telcozaman A Conzititan	17011	Puebla	Yacahuauc	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YACAHUAUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$427,988	\$427,988	\$427,988	\$427,988	\$427,988	\$427,988	\$427,988	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERA MENTE / Fisica: EL MUNICIPIO REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL CONVENIO ADQUIRIDO / Registro: A ESTE TRIMESTRE EL MUNICIPIO REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL CONVENIO ADQUIRIDO POR LO QUE ALCANZO AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300956404	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Las Calles 16 De Septiembre, Emiliano Zapata, Morelos Y Sor Juana Ines De La Cruz Y Francisco Avila Lobato	17008	Puebla	Yanahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO YAONAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$541,463	\$541,463	\$541,463	\$541,463	\$541,463	\$541,463	\$541,463	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERA MENTE / Física: SISTEMAMENTE AL 100% / Registro: REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA COLOCACION DE 19 LUMINARIAS URBANAS TTPO LED DE SOWATS INCLUDE CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956412	Aportacion Para El Programa Insumos A Tiempo 2017	17006	Puebla	Yanahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% Física y Financiera mente / Física: una aportación de acuerdo al convenio adquirido / Registro: APORTACION DE ACUERDO AL CONVENIO PROGRAMA DE INSUMOS A TIEMPO 2017, CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956439	Construccion De Oficina Para Inspectoria En La Col. Insurgentes	FORTA17/UM-0043	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$348,700	\$408,915	\$408,915	\$408,915	\$408,915	\$408,915	\$408,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: terminada
PUE17170300956441	Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Plantas En Blvd. Moreno Valle, Blvd. Emiliano Zapata, Blvd. Gastronomico, Blvd. Volcanes Y Blvd. Libramiento Sur	FORTA17/SE-0045	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,413,329	\$1,413,314	\$1,413,314	\$1,413,314	\$771,311	\$771,311	\$771,311	54.57	\$0	Metros lineales	0.00	60.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: en proceso
PUE17170300956442	Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Av. Emiliano Zapata Y Av. Emiliano Zapata Y Calle 2 Sur	FORTA17/SF-0091	Puebla	Atlixco	Juan Uvera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,927,316	\$1,927,316	\$1,927,316	\$1,927,316	\$1,927,316	\$1,927,316	\$1,927,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956445	Construccion De Fachada En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 104 Llabres De Atlixco C.C.T. 21des001	FORTA17/SJ-0001	Puebla	Atlixco	Cerro de Cabrera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$600,531	\$600,531	\$600,531	\$600,531	\$600,531	\$600,531	\$600,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956449	Aportacion Para La Construccion De Un Taller De Mecanica Automotriz Y Taller De Diseño Grafico En Estructura U-20, En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004 Ubicada En La Cabecera Municipal De	FORTA17/SJ-0057	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$164,491	\$164,491	\$164,491	\$164,491	\$164,491	\$164,491	\$164,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE17170300956452	Aportacion Para La Rehabilitacion De Modulo Sanitario En El Edificio A/ En El Preescolar Independencia Clave 21des0281r, Ubicado En La Localidad De San Agustín Ixtahuixtla, Municipio De Atlixco, Puebla	FORTA17/SJ-0060	Puebla	Atlixco	San Agustín Ixtahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$668,057	\$668,057	\$668,057	\$668,057	\$668,057	\$668,057	\$668,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA LA REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE17170300956462	Aportacion Para El Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didactica/ En El Telebachillerato Comunitario Num. 63 Clave 21des0003n, Eicad En La Localidad De Santo Domingo Atoyatepan , Municip	FORTA17/SJ-0062	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatepan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$123,533	\$123,533	\$123,533	\$123,533	\$123,533	\$123,533	\$123,533	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956464	Aportacion Para El Suministro De Mobiliario Basico Para Siete Aulas Didacticas/ En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21des09501, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	FORTA17/SJ-0063	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$391,512	\$391,512	\$391,512	\$391,512	\$391,512	\$391,512	\$391,512	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: APORTACION REALIZADA / Registro: LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956465	Remodelacion Del Parque De La Rotonda	FORTA16/UM-0015	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$928,112	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956738	Desasolve De Barrancas Chavez Y Rosa En La Cabecera Municipal	17024	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$129,862	\$232,715	\$232,715	\$232,715	\$232,715	\$232,715	\$232,715	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE RENTA MAQUINARIA PARA EL DESASOLVE DE BARRANCA / Registro: RENTA DE MAQUINARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300963940	Rehabilitacion De Barda Perimetral En Bachillerato General Oficial José Vasconcelos Clave 21des0745p	17025	Puebla	Esperanza	San José Cuyachepa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$150,322	\$150,322	\$150,322	\$150,322	\$150,322	\$150,322	\$150,322	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300963974	Ampliacion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miraflores Entre Calle Juan N. Mendez Y Calle Xicotencatl	2017-21	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$514,237	\$514,237	\$514,237	\$514,237	\$514,237	\$514,237	\$514,237	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: METAS EJECUTADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
PUE17170300964407	Rehabilitacion Escuela Primaria De Mixquiltlixco Venustiano Carranza Clave 21des0390e	17009	Puebla	San Pablo Anicano	Mixquiltlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$511,991	\$511,991	\$511,991	\$511,991	\$511,991	\$511,991	\$511,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: obra al 100% físico / Registro: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION472.68 M2, ENTORTADO CON MORTERO 211.12 M2, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE 481.77 M2, DEMOLICION DE MUROS 4.44 M2, DEMOLICION DE PISOS 26.95 M2, ENBOQUILLADO 133.30 M2, MURO 11.04 M2, AFLANADOS 22.08 M2, SUM Y APLIC IMPERMEABILIZANTE 481.77 M2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964439	Empedrado De Calle Jardines De La Cruz	17307	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$294,958	\$294,958	\$294,958	\$294,958	\$294,958	\$294,958	\$294,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convaino	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300964501	Construcción De Plaza Cívica En La Comunidad De Villa Nueva	17016	Puebla	Quimixtlán	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,139,761	\$1,139,761	\$1,139,761	\$1,139,761	\$1,139,761	\$1,139,761	\$1,139,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL MENCIONA QUE LOS RECURSOS DE ESTE FONDO SE DESTINARAN A LA SATISFACCION DE SUS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO; POR LO QUE SE APLICA dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; EL MUNICIPIO NO TIENE DEUDA U OBLIGACIONES FINANCIERAS, TIENE CUBIERTO LAS NECESIDADES VINCULADAS DIRECTAMENTE CON LA SEGURIDAD PUBLICA DE SUS HABITANTES, SE CUENTA CON OFICINAS ADMINISTRATIVAS ADECUADAS PARA LA RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS, POR LO QUE SE DESTINAN RECURSOS DE ESTE FONDO A LA SATISFACCION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO COMO SE MENCIONA EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. LAS ASOCIACIONES FEDERALES CON CARGO A ESTE FONDO, SE DESTINARAN A LA SATISFACCION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO, UNA VEZ QUE SE TIENE CUBIERTO LAS NECESIDADES VINCULADAS DIRECTAMENTE CON LA SEGURIDAD PUBLICA DE SUS HABITANTES, SE CUENTA CON OFICINAS ADMINISTRATIVAS ADECUADAS PARA LA RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS
PUE17170300964989	Techoado De Cancha De Usos Múltiples	MAG2017/008	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$613,870	\$613,870	\$613,870	\$613,870	\$613,870	\$613,870	\$613,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, DESDE EL TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965059	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 13 De Septiembre, Del Km. 0 000.00 Al Km. 0 610.00, En La Localidad De San Bartolo Del Escobal, Municipio. De Venustiano Carranza	11731	Puebla	Venustiano Carranza	San Bartolo del Escobal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,194,218	\$3,194,218	\$3,194,218	\$3,194,218	\$3,194,218	\$3,194,218	\$3,194,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965106	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Cuadrón Entre Calle Los Angeles Y Mima Calle	TLAH-27117	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Olatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,298,631	\$1,298,631	\$1,298,631	\$1,298,631	\$1,298,631	\$1,298,631	\$1,298,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100%
PUE17170300965211	Construcción De Techoado Metalico En La Localidad De Alahuacapan	R332017-030	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Alahuacapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$926,861	\$926,861	\$926,861	\$926,861	\$926,861	\$926,861	\$926,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965238	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Cuarta Etapa	81716	Puebla	Ahuazotepec	San Miguel Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
PUE17170300965288	Rehabilitación De Puente Vehicular De La Calle 11 Poniente De La Cabecera Municipal De Acajete	2017-051	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Comunicación	En Ejecución	2017	\$1,694,940	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170300965314	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia San Rafael (Primera Etapa)	17011	Puebla	Lafrauga	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA TANQUE DE 50 M3 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
PUE17170300965318	Construcción De Techoado En Exploración De La Escuela Secundaria Técnica 128	LP-02-2017	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,706,790	\$2,703,458	\$2,703,458	\$2,703,458	\$2,703,458	\$2,703,458	\$2,703,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170300965360	Mantenimiento Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Temaxcales	81718	Puebla	Ahuazotepec	Temaxcales	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
PUE17170300965422	Reconstrucción Vial En Avenida La Pedraza	40445	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,414,441	\$8,172,292	\$8,172,292	\$8,172,292	96.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
PUE17170300965462	Adquirimiento De Calle Venustiano Carranza Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Los Polvorines	042017	Puebla	La Magdalena Tlatlaquiptec	La Magdalena Tlatlaquiptec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAQUIPTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$262,117	\$262,117	\$262,117	\$262,117	\$262,117	\$262,117	\$262,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965487	Construcción De Rampas De Acceso En Deportivos De La Ciudad De Puebla	50271	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2017	\$101,594	\$101,594	\$101,594	\$100,465	\$98,338	\$98,338	\$98,299	96.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO TIENE UNA RETENCION POR ATRAS DE 89.52 / Física: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
PUE17170300965553	Mantenimiento Del drenaje Sanitario En Andador 16 De Septiembre Del Municipio De Cahucan	MCFORTAMUN17008	Puebla	Cahucan	Cahucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAHUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$532,054	\$532,054	\$532,054	\$532,054	\$532,054	\$532,054	\$532,054	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100 % / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965881	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria 20 De Noviembre Clave 21dv0487z	17023	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Pazlotepc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$688,966	\$688,966	\$688,966	\$688,966	\$688,966	\$688,966	\$688,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170300965886	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 PONIENTE Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 3 DE ENERO Y AV. BENITO JUÁREZ DEL KM. 0 000 AL 0 487.44	17027	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170300965904	Remodelación De Parque En El Centro De La Localidad De Santa María La Alta, Municipio De Tlaxotepec De Benito Juárez, Puebla	17037	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170300965920	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos Y Española Cívica	17052	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,499,890	\$4,822,888	\$4,822,888	\$4,822,888	\$4,822,888	\$4,822,888	\$4,822,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300965931	Construcción De Techo De La Plaza Civica En El Colegio De Bachilleres Plantel 30 C.C.F. 21ecb0039p	17059	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San José Valsequillo Sección Tercera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170300965948	Construcción Del Techo De La Plaza Civica En La Escuela Primaria "Josefa Ortiz De Domínguez" C.C.F. 21qpr0012n	17067	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Francisco Esperilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170300966081	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Localidad De San Miguel Ipaltepec, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla	173015	Puebla	Tepexi de Rodríguez	San Miguel Ipaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$714,512	\$707,796	\$707,796	\$707,796	\$707,796	\$707,796	\$707,796	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966232	Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria "Tres Garantías" Con Clave De Centro De Trabajo 21qpr0753n	17009	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$290,620	\$290,620	\$290,620	\$290,620	\$290,620	\$290,620	\$290,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966244	Bacheo De La Carretera Huatlatlauca - Molcaxac Ejercicio 2017	17012	Puebla	Huatlatlauca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUE.	Transportes y visalidades	En Ejecución	2017	\$304,166	\$304,166	\$304,166	\$304,166	\$304,166	\$304,166	\$304,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966246	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Tenochtitlan Del Cadenamiento 0 000 Al 216.70	17019	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,335,293	\$1,335,293	\$1,335,293	\$1,335,293	\$1,335,293	\$1,335,293	\$1,335,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966258	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Domingo Guzmán Del Cadenamiento 0 000 AL 0 361.13	17025	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,250,715	\$2,250,715	\$2,250,715	\$2,250,715	\$2,250,715	\$2,250,715	\$2,250,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966259	Dessolve Y Rehabilitación De Áreas Críticas En El Puente Alcantarilla Del Tecamazuchil, For Lluvias Atípicas	17019	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzitziñtl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$128,167	\$128,167	\$128,167	\$128,167	\$128,167	\$128,167	\$128,167	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISIÓN
PUE17170300966490	Ampliación De Alumbrado Público En Camellón Central En Carretera Tecamazuchil-Tepesa Tramo La Hazienda-El Moral, En La Localidad De Tecamazuchil, Pue.	17017	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,165,062	\$1,165,062	\$1,165,062	\$1,165,062	\$1,165,062	\$1,165,062	\$1,165,062	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966550	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto, Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán, Puebla	2017035	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE17170300966563	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Mayo, Tramo Xalacapan - Militta	00652017	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Transportes y visalidades	En Ejecución	2017	\$2,080,105	\$2,080,105	\$2,080,105	\$2,080,105	\$2,080,105	\$2,080,105	\$2,080,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y PAGADA EN SU TOTALIDAD CON EL FIN DE BENEFICIAR A LOS SEBULADORES PERMITIENDO UN RAPIDO Y MEJOR ACCESO A SUS VIVIENDAS.- DICHA OBRA FUE APROBADA DENTRO DEL RECURSO DEL FONDO FORTAMUN.- DENTRO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SE HACE COMPLETAMENTE RESPONSABLE DEL USO DE DICHO FONDO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966620	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Localidad De Lomas De Romero.	17019	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$735,498	\$735,498	\$735,498	\$735,498	\$735,498	\$735,498	\$735,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. Registro: LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO POR MEDIO DE DIFERENTES SOLICITUDES REALIZADAS POR PARTE DE LA POBLACION Y AUTORIDADES LOCALES, POR LO CUAL SE PRIORIZO EN REUNION DE COPLADEMEN Y FUE AUTORIZADO POR EL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA RESECCION DE DICHO PROYECTO SE BENEFICIO A TODOS LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, YA QUE AHORA CUENTAN CON UN ESPACIO DIGNO PARA REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES. TAMBIEN ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CON ESTE TIPO DE PROYECTOS SE IMPULSA TALENTOS DEPORTIVOS SIRVIENDO LAS CANCHAS COMO UN LUGAR DE INSPIRACION PARA LOS JOVENES Y ASI PODER INCENTIVAR A LA JUVENTUD Y NIESE A QUE PRACTIQUEN ALGUN DEPORTE Y NO INCLINARSE A LA DELINCUENCIA, ALCOHOLISMO, DRUGADICCION ETC. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966702	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 2 Norte Entre 2 Y 4 Poniente En La Localidad De San Luis Temalacayuca Municipio De Tepanco De López Puebla.	31712	Puebla	Tepanco de López	San Luis Temalacayuca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYO. TEPANCO DE LOPEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$959,779	\$1,009,637	\$1,009,637	\$1,009,637	\$1,009,637	\$1,009,637	\$1,009,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE LCF.- ART. 37... Respetto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 13, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley LCF.- ART. 33... A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes rubros: I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, URBANIZACIÓN
PUE17170300966718	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Nacional Poniente De La Localidad De Jose Maria Pino Suarez, Tepanco De López	31716	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYO. TEPANCO DE LOPEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$958,826	\$958,824	\$958,824	\$958,824	\$958,824	\$958,824	\$958,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. LCF ART.37 ... Respetto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 13, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley LCF.- ART. 33... A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes rubros: I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, URBANIZACIÓN... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300966722	2da Etapa De Proyecto De Delimitación De Colonias Y Actualización De Nomenclatura Y Numeración Oficial En Localidades Urbanas Y Rurales En El Municipio De Zacapoaxtla	00692017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$789,753	\$789,753	\$789,753	\$789,753	\$789,753	\$789,753	\$789,753	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966790	Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Cabeceza Municipal De Esperanza (Segunda Etapa)	17022	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Hectárea	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966832	Confinamiento De Residuos Sólidos En El Relleno Sanitario De Chignahuapan 2017	17019	Puebla	Chignahuapan	Tzictla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: PAGO FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966929	Adquisición De Terreno (Mercado)	AD05	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: ADQUISICIÓN AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966944	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Col. Acuesco	00732017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$778,999	\$778,999	\$778,999	\$778,999	\$778,999	\$778,999	\$778,999	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA CONSIDERADA DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ERAN NECESARIO ESTAS REPARACIONES; PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.- DICHA OBRA FUE APROBADA POR CABILDO.- Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE HACE RESPONSABLE DEL USO DEL FONDO FORTAMIN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966988	Rehabilitación De Tramos Aislados De Calles Y Banquetas Por Afectaciones Del Huracán Katia	00852017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA CONSIDERADA DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ERAN NECESARIO ESTAS REPARACIONES; PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.- DICHA OBRA FUE APROBADA POR CABILDO.- Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE HACE RESPONSABLE DEL USO DEL FONDO FORTAMIN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967021	Adoquinamiento De La Calle 24 Norte Entre 2 Y 6 Oriente, En Barrio San José, De La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17029	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$682,044	\$682,044	\$682,044	\$682,044	\$682,044	\$682,044	\$682,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMIN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES DE BENEFICIARIOS Y HABITANTES CERCANOS A DICHA CALLE SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN SE COPADAMEN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS BENEFICIARIOS YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA CALLE, YA QUE ES UNA VIALIDAD DE ACCESO PRICIPAL AL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967093	Adoquinamiento De La Calle 12 Sur Entre Calle 11 Oriente Y Calle 15 Oriente, En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17036	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$685,046	\$685,046	\$685,046	\$685,046	\$685,046	\$685,046	\$685,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMIN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES DE BENEFICIARIOS Y HABITANTES CERCANOS A DICHA CALLE SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN SE COPADAMEN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS BENEFICIARIOS YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LOS HABITANTES. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967127	Adoquinamiento De La Calle 6 Norte Entre Av. Miguel Hidalgo Y Calle 2 Oriente, En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17039	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,078,010	\$1,078,010	\$1,078,010	\$1,078,010	\$1,078,010	\$1,078,010	\$1,078,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMIN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES DE BENEFICIARIOS Y HABITANTES CERCANOS A DICHA CALLE SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN SE COPADAMEN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS BENEFICIARIOS YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LOS HABITANTES. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967150	Construcción De Arcos De Bienvenida En Accesos Principales Al Municipio De Tecamachalco, Puebla., En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17048	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,133,925	\$1,133,925	\$1,133,925	\$1,133,925	\$1,133,925	\$1,133,925	\$1,133,925	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967168	Adoquinamiento De La Avenida Vicente Guerrero Entre Calle 4 Poniente Y Camino Real, En La Localidad De La Soledad.	17049	Puebla	Tecamachalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$896,184	\$896,184	\$896,184	\$896,184	\$896,184	\$896,184	\$896,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMIN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN SE COPADAMEN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967227	Construcción De Techado En Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave: 21gr2853u En Sección Sexta Guadalupe	17002	Puebla	Petlalcingo	Sección Sexta Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETLALCINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,204,775	\$1,204,775	\$1,204,775	\$1,204,775	\$1,204,775	\$1,204,775	\$1,204,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convansio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300967260	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Avenida Morillo En El Cadenamiento 0 Mas 231.14 En Colonia Emiliano Zapata De San Andrés Cholula	17411	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,114,259	\$1,114,259	\$1,114,259	\$1,114,259	\$1,114,259	\$1,114,259	\$1,114,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967276	Construcción De Adequinamiento En Calle Rosendo Lopez Entre Calle Heróes De Nacozari Sur Y 24 Priv. Jorge Carreño, Calle 4 Sur Entre Calle Jorge Carreño Y Calle 21 Poniente, Colonia Industrial.	17034	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,580,946	\$1,580,946	\$1,580,946	\$1,580,946	\$1,580,946	\$1,580,946	\$1,580,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.	
PUE17170300967280	Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Los Ranchos	17052	Puebla	Chignahuapan	Los Ranchos (Rinconada)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$348,868	\$348,868	\$348,868	\$348,868	\$348,868	\$348,868	\$348,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967499	Rehabilitación De Banquetas En Varias Calles De La Cabecera Municipal	17415	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,001,853	\$2,001,853	\$2,001,853	\$2,001,853	\$2,001,853	\$2,001,853	\$2,001,853	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967538	Construcción De Techado En Canchas De Usos Múltiples De La Localidad De La Purísima De Hidalgo.	17050	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,241,438	\$1,241,438	\$1,241,438	\$1,241,438	\$1,241,438	\$1,241,438	\$1,241,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ANTE LA FALTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE HIDALGO Y CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA CREACIÓN DE ESTOS ESPACIOS ORIENTADO AL CRECIMIENTO POBLACIONAL, A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS HABITANTES Y AUTORIDADES LOCALES SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE DICHO PROYECTO, YA QUE LA CONSTRUCCIÓN BENEFICIA A TODA LA POBLACIÓN PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS, CULTURALES Y CONVIVENCIA FAMILIAR, PROYECTANDO DE LAS INICIATIVAS DEL TIEMPO, POR TAL MOTIVO DICHO PROYECTO FUE PRIORIZADO EN REUNIÓN DE COPALDEMIN Y AUTORIZADO POR CABILDO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967565	Rehabilitación De La Escuela Primaria Cuauhtémoc Con Clave Cct21dpr0833ten La Comunidad De Cuauhtémoc Zacatlan, Puebla	2017050	Puebla	Zacatlán	Cuauhtémoc Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Físico: la obra se ejecuto al 100% / Registro:	
PUE17170300967570	Rehabilitación De La Calle 11 Poniente Entre La Calle 3 Sur Y Privada De La 7 Sur, En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17055	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,799,560	\$1,799,560	\$1,799,560	\$1,799,560	\$1,799,560	\$1,799,560	\$1,799,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO CONSISTENTE EN AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967608	Mantenimiento De Infraestructura Del Área De La Biblioteca Municipal	17058	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: AVANCE AL 100% FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967614	Colocación De Piso De Duela En Cancha De Basquetbol Del Polideportivo Municipal, En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17058	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE FUE SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, MISMA QUE FUE PRIORIZADA EN REUNION DE COMPARACION Y AUTORIZADA POR CABILDO. EL OBJETIVO DE DICHO PROYECTO ES CONTAR CON INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA MOTIVAR A LA JUVENTUD Y HIRER A PRÁCTICAS ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE INVIERTAN SU TIEMPO EN ACCIONES FAVORABLES Y NO INCLINARSE POR ACTIVIDADES O VICIOS QUE AFERREN A ELLOS NIENOS Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967644	Adequinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle 16 De Septiembre Y Carretera A Tecolco En La Localidad De Francisco Villa.	17059	Puebla	Tecamachalco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$977,586	\$977,586	\$977,586	\$977,586	\$977,586	\$977,586	\$977,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNION DE COPALDEMIN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS, SE NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967682	Construcción De Relleno Sanitario Para El Municipio De Chignahuapan	17065	Puebla	Chignahuapan	Tzictla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: PAGO FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convaino	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300967685	Adoquinamiento En La Av. Juárez Entre Calle 6 Sur Y Calle 10 Sur, En la Localidad de Santa Rosa.	17060	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	938,598	938,598	938,598	938,598	938,598	938,598	938,598	938,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVES DE SEÑONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITABAN A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPALAMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BASICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967734	Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional Para Obras Publicas En El Municipio De Tehuacan.	17048	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$616,995	\$616,995	\$616,995	\$616,995	\$616,995	\$616,995	\$616,995	\$616,995	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967740	Mantenimiento De Infraestructura Del Camino Petretillos - Tres Cabezas - El Paredon - El Tepozan	17063	Puebla	Chignahuapan	Tres Cabezas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA Y	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967751	Remodelacion Del Parque De La Cabezera Municipal De Cuapiaxtla De Madero; Pue. (Segunda Etapa)	MCM067-2	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero; Pue.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$683,182	\$683,182	\$683,182	\$683,182	\$683,182	\$683,182	\$683,182	\$683,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizo en tiempo y forma. / Fisica: La obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967790	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Escuela Telesecundaria Juan Aldama C.C.T. 21etv09621	33176	Puebla	Chichiquila	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA	Educación	En Ejecución	2017	\$106,532	\$106,532	\$106,532	\$106,532	\$106,532	\$106,532	\$106,532	\$106,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Obra realizada con fondos combinados, Fism 2017: \$395,567.38 y Fortamun 2017: \$106,532.05.
PUE17170300967846	Rehabilitación De Explanada En Centro Comunitario, San Vicente Coyotepec	MC-R33/2017-002	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$171,785	\$171,782	\$171,782	\$171,782	\$171,782	\$171,782	\$171,782	\$171,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISCALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967850	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En El Municipio De Olintla Puebla 2da Etapa	017-2017	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$390,347	\$390,347	\$390,347	\$390,347	\$390,347	\$390,347	\$390,347	\$390,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO DE LA EST 01 FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE17170300967873	Rehabilitación De Calle Reforma, Incluye Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto Hidráulico	33199	Puebla	Chichiquila	Acalocotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,836,264	\$1,940,314	\$1,836,264	\$1,836,264	\$1,836,264	\$1,836,264	\$1,836,264	\$1,836,264	94.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. Obra realizada con fondos combinados. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Obra realizada con fondos combinados. Fism 2017: \$104,049.60 y Fortamun 2017: \$1,836,264.35. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967928	Servicio Y Mantenimiento De 2 Vehiculos Tipo Patrulla Para Seguridad Publica Municipal	MC-R33/2017-012	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$185,470	\$185,470	\$185,470	\$185,470	\$185,470	\$185,470	\$185,470	\$185,470	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION FINANCIERA AL 100% / Fisica: ADQUISICION FISICA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968053	Construcción De Caseta De Cobro En El Plaza de La Concordia De San Pedro Cholula	17020	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 1703-CONSTRUCCION DE CASETA DE COBRO EN PLAZA DE LA CONCORDIA DE SAN PEDRO CHOLULA, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 275320.51 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170300968065	Adquisición De Mezcla Asfáltica Para El Programa De Bacheo En Varias Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	17027	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17027-ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 528655.5; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170300968069	Trabajos Complementarios En El Av. Miguel Alemán Entre Av. 25 Y 27 Oriente-Poniente	17033	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 1703-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AV. MIGUEL ALAMÁN ENTRE AV. 25 Y 27 ORIENTE-PONIENTE, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1028607.55 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968126	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento De Las Calles 1ra Y 2da Privada De Dalías Entre Calle Dalías Y Cerrada En La Colonia El Jardín	1707036	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$520,533	\$520,533	\$520,533	\$520,533	\$520,533	\$520,533	\$520,533	\$520,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968128	Rehabilitación De Adoquinamiento En Calle Nogal Entre Avenida De Los Fresnos Y Prolongación 2 Norte O Calle Los Laureles En Colonia Lazaro Cardenas	17418	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968149	Adoquinamiento De La Calle Cascada Entre La Av. Oaxaca Y La Calle Abasco En La Colonia Valle Primavera	1708040	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968297	Rehabilitación E Impermeabilización De Losas De La Esc. Sec. Tec. N° 78 Cct. 7821det0808	2017105	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968348	Bacheo Con Concreto Hidráulico En Calle De La Zona Sur Del Centro Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017054	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE17170300968562	Construcción De Fachado Para La Cancha En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García Con Clave: 21gpb0281b, En La Localidad De Santa Inés Jilotezingo Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017056	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotezingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300968575	Adoquinamiento De La Calle Altamirano Entre Av. Zapata Y Calle Porfirio Díaz	XICOTLAN-R33-05-17	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$125,894	\$125,894	\$125,894	\$125,894	\$125,894	\$125,894	\$125,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$486,207.41 CON RECURSO DE FISM (\$300,000.00), FORTAMUN (\$125,893.72) Y PARTICIPACIONES (\$60,313.69). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968580	Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso Y El Apoyo De Personas Con Capacidades Diferentes En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	17022	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE17170300968582	CONSTRUCCION DE "BARRIO NUEVO" EN LA CALLE DEL AROILLO ENTRE CALLE ARISTA Y ADOQUIN EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MORELOS, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	17020	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$349,100	\$349,100	\$349,100	\$349,100	\$349,100	\$349,100	\$349,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO. / Registro:
PUE17170300968632	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PORTES 611 ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE 22 NORTE, JUNTA AUXILIAR SAN NICOLAS TETZITZINTLA.	17075	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968650	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MAGUEY ENTRE CALLE DEL CALVARIO Y CALLE GEN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE BIZNAGA ENTRE CALLE MAGUEY Y PROPIEDAD PRIVADA, JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA COAPA	17077	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170300968666	Mantenimiento De Avenidas Y Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	17040	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17040-MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA - FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2994407.25; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170300968688	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA OBSERVATORIO.	17081	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,584,886	\$1,584,886	\$1,584,886	\$1,584,886	\$1,584,886	\$1,584,886	\$1,584,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170300968695	CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR, UBICADO EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 22 Y 24 PONIENTE DEL BARRIO DE SANTIAGO MIXQUILTLA	17048	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17048-CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR, UBICADO EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 22 Y 24 PONIENTE DEL BARRIO DE SANTIAGO MIXQUILTLA - FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 788389.72; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170300968698	Rehabilitación De Los Sanitarios Del Mercado (Revolucion) Rama 2017 Del Municipio De Zacatlán.	2017058	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud	En Ejecución	2017	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE17170300968701	Mantenimiento De Señalética Horizontal, En Varias Calles De La Cabecera Municipal	17052	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17052-MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL, EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 983408.12; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170300968708	Mantenimiento A Paneles Y Calentadores Solares De La Unidad Deportiva San Pedro	17059	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17059-MANTENIMIENTO A PANELES Y CALENTADORES SOLARES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 410005.74; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170300968725	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE ZAFERINO ROMERO Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, AVENIDA CULTURAL ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE DIEGO RIVERA, FRACCIONAMIENTO CULTURAL.	17082	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,112,649	\$4,112,649	\$4,112,649	\$4,112,649	\$4,112,649	\$4,112,649	\$4,112,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170300968763	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN 4ta. PRIVADA DE CUAUHTEMOC, ENTRE AV. CUAUHTEMOC Y PROPIEDAD PRIVADA, JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLAS TETZITZINTLA.	17085	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$844,187	\$844,187	\$844,187	\$844,187	\$844,187	\$844,187	\$844,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170300968771	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jardines De Cuernavaca Entrye Agustín Lara Y Misma Calle	17319	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Urbano Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,130,841	\$2,130,841	\$2,130,841	\$2,130,841	\$2,130,841	\$2,130,841	\$2,130,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE SOLICITUD PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968794	Rehabilitación De Camino Y Acceso Al Rastro Municipal	17314	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$574,218	\$574,218	\$574,218	\$574,218	\$574,218	\$574,218	\$574,218	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE SOLICITUD PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968819	Pavimentacion Con Concreto ASFALTICO DE LA CALLE CUAUTLA-ALILCO	COH-R33-13-17	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINAR, IMPORTE TOTAL DE OBRA DE \$1,500,000.00, CON RECURSO DE FISM (\$500,000.00), FORTAMUN (\$500,000) Y PARTICIPACIONES MUNICIPALES (\$500,000). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968821	Mantenimiento De Escuela Telesecundaria Mariano Jimenez Clave 21etv05390	2061719	Puebla	Zacapala	San Mateo Hniliapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$21,159	\$21,159	\$21,159	\$21,159	\$21,159	\$21,159	\$21,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300968879	Equipo de Mobiliario Escolar Para Aulas De Las Juntas Auxiliares De San Juan Tuxco Del Municipio De San Martin Texmelucan	17339	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$299,228	\$299,228	\$299,228	\$299,228	\$299,228	\$299,228	\$299,228	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel	
PUE17170300968880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Santa Elena En El Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017055	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel	
PUE17170300968890	Rehabilitación De Calles En La Victoria	2061726	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$149,810	\$149,810	\$149,810	\$149,810	\$149,810	\$149,810	\$149,810	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel	
PUE17170300968899	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martin Texmelucan Ubicado En El Tramo Calle Florencio Espinoza-Cruceiro El Carmen (Cuarca, Ruca)	17318	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$699,805	\$699,805	\$699,805	\$699,805	\$699,805	\$699,805	\$699,805	\$699,805	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: 1.00 PROYECTO, FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300968901	Construcción De Gaviones De Protección En Pozo Noria	2061728	Puebla	Zacapala	San Mateo Miniapán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$65,210	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300968909	Construcción De Pavimento Con Adocreto	TP641	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$524,056	\$524,056	\$524,056	\$524,056	\$524,056	\$524,056	\$524,056	\$524,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300968910	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21dvt002m	2061718	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$491,325	\$491,325	\$491,325	\$491,325	\$491,325	\$491,325	\$491,325	\$491,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300968936	Construcción De Baños A Un Costado Del Auditorio Municipal	17002	Puebla	Atoyatempán	Atoyatempán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$827,558	\$827,558	\$827,558	\$827,558	\$827,558	\$827,558	\$827,558	\$827,558	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300969013	Construcción De Alcantarilla	TP644	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170300969214	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Colonia El Kastin En La Localidad De Cinco De Mayo	17116	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$411,044	\$411,044	\$411,044	\$411,044	\$411,044	\$411,044	\$411,044	\$411,044	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE17170300969241	Mejoramiento De La Calle Camino Real En La Cabecera Municipal	17115	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$389,255	\$389,255	\$389,255	\$389,255	\$389,255	\$389,255	\$389,255	\$389,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE17170300969253	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Colonia Los Juarez En La Localidad De Francisco I. Madero	17113	Puebla	Huehuetla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$275,055	\$275,055	\$275,055	\$275,055	\$275,055	\$275,055	\$275,055	\$275,055	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300969268	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Colonia Los Mendez En La Localidad De Leacaman	17112	Puebla	Huehuetla	Leacaman	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$273,390	\$273,390	\$273,390	\$273,390	\$273,390	\$273,390	\$273,390	\$273,390	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300969282	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Colonia La Esperanza En La Localidad Dechilcoy del Carmen	17109	Puebla	Huehuetla	Chilcoy del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$198,065	\$198,065	\$198,065	\$198,065	\$198,065	\$198,065	\$198,065	\$198,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300969546	Sustitución De Tres Aulas Didácticas En Estructura "U-1c" En La Telesecundaria Gertrude Pestalozzi Con Clave 21dvt02660 Ubicada En La Localidad De San Miguel Tecuítlapa, Aljajuca	202733	Puebla	Aljajuca	San Miguel Tecuítlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$56,587	\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$56,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300969595	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En Calle Daniel Gonzalez (Ageb: 2101300010053), Municipio De Altepexi, Puebla	17-013	Puebla	Altepexi	Altepexi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$155,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300969603	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En Prolongación De La Calle Alvaro Obregón Perteneciente Al Municipio De Altepexi, Puebla	17-024	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$418,890	\$418,890	\$418,884	\$418,884	\$418,884	\$418,884	\$418,884	\$418,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170300969626	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En Calle Reforma Norte, Colonia Las Palmas, Municipio De Altepexi Puebla (Primera Etapa).	17-025	Puebla	Altepexi	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,038,572	\$1,090,732	\$1,090,732	\$1,090,732	\$1,090,732	\$1,090,732	\$1,090,732	\$1,090,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170300969647	Construcción De Barde Perimetral Lado Sur Y Poniente En Escuela Primaria America Con C.T. 21dpr3011j Del Municipio De Altepexi, Puebla	17-026	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	En Ejecución	2017	\$269,810	\$355,517	\$355,517	\$355,517	\$355,517	\$355,517	\$355,517	\$355,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170300969669	Construcción De Cisterna En Escuela Primaria Sierve De La Nación Con C.T. 21dpr3491h En El Municipio De Altepexi, Pue.	17-027	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	En Ejecución	2017	\$125,722	\$125,722	\$125,722	\$125,722	\$125,722	\$125,722	\$125,722	\$125,722	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE17170300969886	Adoquinamiento De Calle Monseñor Ochoa Entrecalle Vicente Guerrero Y Calle Narciso Mendoza	00032	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$335,328	\$335,328	\$335,328	\$335,328	\$335,328	\$335,328	\$335,328	\$335,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE17170300969980	Construcción De Benitantes Regional Tipo C En Bachillerato General Oficial Aquiles Serdan Cct21ebd0315y	11-FIM/FORTAMUN-2017	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$578,609	\$578,609	\$578,609	\$578,609	\$578,609	\$578,609	\$578,609	\$578,609	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300969981	Mantenimiento Eléctrico En Las Aulas Del Bachillerato Digital No.33	06-FORTA-2017	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapeco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE17170300970004	Pavimentación Con Concreto Hidráulico San Juan Acateño-Amlla Del Cademenamo 0 000 Al 1 800.88	R33/300/2017-05	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateño	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300970009	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria Al Belleno Sanitario En La Comunidad De San Juan Acateco	R33/300/2017-06	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,617,656	\$2,427,537	\$2,427,537	\$2,427,537	\$2,427,537	\$2,427,537	\$2,427,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300970010	Construcción De Pavimento Con Adocreto	TP623	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$433,731	\$433,731	\$433,731	\$433,731	\$433,731	\$433,731	\$433,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170300970024	Construcción De Un Laboratorio Polifuncional En Estructura	TP642	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2017	\$470,847	\$470,847	\$470,847	\$470,847	\$470,847	\$470,847	\$470,847	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170300970035	Rehabilitación De Módulo Sanitario En Micro Unidad Deportiva Del Municipio De Zaragoza, Puebla	01716	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$560,537	\$700,671	\$700,671	\$700,671	\$700,671	\$700,671	\$700,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE17170300970077	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 13 Poniente Entre 15 De Septiembre Y Privada De La 13	17002	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$479,482	\$479,362	\$479,362	\$479,362	\$479,362	\$479,362	\$479,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada
PUE17170300970079	CONSTRUCCION DE "TECHADO" EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN JARDIN DE NIÑOS "Diego A. Bermudez De Castro" Clave: 21djm1061n, En La Localidad De Ama. Raico.	2017-006	Puebla	Tilapa	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300970100	Pavimentación Calle Reforma Entre Carretera A Coatzacojoc Y Calle 5 De Mayo	FORT/002/2017	Puebla	Coatzacojoc	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOJOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE17170300970118	Construcción De Canal De Riego En La Localidad De Coatzacojoc	FORT/009/2017	Puebla	Coatzacojoc	Coatzacojoc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOJOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$72,367	\$72,367	\$72,367	\$72,367	\$72,367	\$72,367	\$72,367	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE17170300970379	Mantenimiento De Sanitarios Escolares Del Bachillerato General "Isabel Diaz de Bartlett" Clave 21ebh071ly	17021	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$378,225	\$378,225	\$378,225	\$378,225	\$378,225	\$378,225	\$378,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300970401	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable En Línea De Conducción 1 Y Caseta De Cloración, En La Sección 19 Y Línea De Conducción Y Caja de Captación De La Línea 3 En La Sección 19-1 De La Localidad	17022	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$645,325	\$645,325	\$645,325	\$645,325	\$645,325	\$645,325	\$645,325	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300970413	Mantenimiento Del Revestimiento De Las Calles: Mariano Escobedo, Porfirio Diaz, Juárez, Hidalgo, 16 De Septiembre Y Las Americas 1 Y 2 En La Localidad De Huixtitzilapan	17023	Puebla	Zautla	Huixtitzilapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$470,701	\$470,701	\$470,701	\$470,701	\$470,701	\$470,701	\$470,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300970419	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable (Valvulas Y Registros En Línea De Conducción Y Valvulas, Registros Y Tubería De La Red Distribución) Que Beneficiara A La Localidad De Ocopilla	17027	Puebla	Zautla	Ocopilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, terminado al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300970427	Mantenimiento Del Pozo De Agua Potable Denominado La Venta, Que Beneficiara A La Localidad De San Miguel Tenextatiloyan	17028	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,381	\$550,381	\$550,381	\$550,381	\$550,381	\$550,381	\$550,381	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, terminado al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300970438	Mantenimiento De Infraestructura Educativa (Cancha De Usos Múltiples) En La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" Clave 21dpr0876r	17033	Puebla	Zautla	Oxpanitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$411,926	\$411,926	\$411,926	\$411,926	\$411,926	\$411,926	\$411,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
PUE17170300970447	Mantenimiento De La Laguna De Oxidación No. 2 De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Miguel Tenextatiloyan	17034	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,225	\$1,200,225	\$1,200,225	\$1,200,225	\$1,200,225	\$1,200,225	\$1,200,225	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300970545	Relocalización De Dos Postes Media Tensión A Guarnición En La Calle Adolfo López Mateos Entre Avenida Nacional Y Privada Sin Nombre	TP689	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,325	\$21,325	\$21,325	\$21,325	\$21,325	\$21,325	\$21,325	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170300970552	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL FREDO DE LA COMUNIDAD, UBICADO EN CALLEJÓN DE ASESORADO Y CAMPO DEPORTIVO EN SAN JOSÉ ZAHUATLÁN.	TP648	Puebla	Tepeaca	Zahuatlán de Morales (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,491,103	\$1,491,103	\$1,491,103	\$1,491,103	\$1,491,103	\$1,491,103	\$1,491,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170300970560	Construcción De Techado Y Ampliación De Plaza Clivias En Jardín De Niños Volcán Con Clave 21djm2336s	2017-005-2	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$585,887	\$585,887	\$585,887	\$585,887	\$585,887	\$585,887	\$585,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300970562	Mejoramiento De Imagen Urbana De La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Comercio Y Calle 4 Oriente-Poniente, Y Primer Cuadro De La Cabecera Municipal.	TP663	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,012,369	\$373,926	\$373,926	\$373,926	\$373,926	\$373,926	\$373,926	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300970565	Construcción De Techado Y Ampliación De Plaza Clivias En La Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón 21des0130w	2017-006-2	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalhchihupán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,348,856	\$1,348,856	\$1,348,856	\$1,348,856	\$1,348,856	\$1,348,856	\$1,348,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, SOLICITO VALIDACION
PUE17170300970567	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Vicente Guerrero, Entre Calle Reforma Y Calle Niño Perdido	2017-009-2	Puebla	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,366,101	\$2,219,477	\$2,219,477	\$2,219,477	\$2,219,477	\$2,219,477	\$2,219,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170300970570	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Valentín Gómez Farias C.C.T. 21dpr1065z	2017-008-2	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$383,851	\$383,851	\$383,851	\$383,851	\$383,851	\$383,851	\$383,851	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170300970573	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Callejón De Alfaro Entre Calle 2 Y 4 Oriente	HAA-2017-009	Puebla	Ateacal	San Martín Ateacal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEACAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$65,116	\$65,116	\$65,116	\$65,116	\$65,116	\$65,116	\$65,116	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE ACTA DE CABILDO / Física: OBRA TERMINADA, ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE ACTA DE CABILDO / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170300970578	Construcción De Techado Y Ampliación De Plaza Clivias En Preescolar Ampelio Castro De La Fuente Con Clave 21dco0810c	2017-002-2-3	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,631,560	\$1,631,560	\$1,631,560	\$1,631,560	\$1,631,560	\$1,631,560	\$1,631,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300970580	Construcción de La Red De Distribución de Agua Potable, En La Localidad de Santo Tomas Otlattepec	HAA-2017-020	Puebla	Atexcal	Santo Tomás Otlattepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$30,682	\$30,682	\$30,682	\$30,682	\$30,682	\$30,682	\$30,682	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE ACTA DE CABILDO / Física: OBRA TERMINADA, ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE ACTA DE CABILDO / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170300970581	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Bugambillas Entre Calle Reforma Y Carretera Federal A Atlisco	2017-007-2	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,986,141	\$1,986,141	\$1,986,141	\$1,986,141	\$1,986,141	\$1,986,141	\$1,986,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970585	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Morelos, Entre Calle Zaragoza Y Cristo Rey Segunda Etapa	2017-003-2	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihupán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,381,679	\$1,381,679	\$1,381,679	\$1,381,679	\$1,381,679	\$1,381,679	\$1,381,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170300970588	Equipamiento De Posa Y Rehabilitación De Líneas De Conduccion De Agua Potable	HAA-2017-021	Puebla	Atexcal	Santa Catarina Tehuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$24,202	\$24,202	\$24,202	\$24,202	\$24,202	\$24,202	\$24,202	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170300970623	Construcción De Techado Metalico En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria "Manuel Carrasco Y Valdez" Con Clave: 21etv0406y De La Comunidad De Zontecomapa.	0817	Puebla	Acatenango	Zontecomapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,591	\$1,100,591	\$1,100,591	\$1,100,591	\$1,100,591	\$1,100,591	\$1,100,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970627	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Vicente Guerrero Y Ayala	MSJT.R33.002,2017	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	Los Reyes Tlanchicholpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$310,530	\$310,530	\$310,530	\$310,530	\$310,530	\$310,530	\$310,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA HENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA HENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970884	Adoquinamiento De La Calle Emilio Carranza Entre Calle Alameda Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez	MCP-R33-2017-009	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,390,551	\$1,390,551	\$1,390,551	\$1,390,551	\$1,390,551	\$1,390,551	\$1,390,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO Y EN OPERACION / Física: CINCUIDA Y EN SERVICIO / Registro:
PUE17170300970899	Pavimentación Con Adoquín De Avenida Miguel Negrete Entre Calle San Antonio Y Calle Providencia	MCP-R33-2017-010	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,129,639	\$1,129,639	\$1,129,639	\$1,129,639	\$1,129,639	\$1,129,639	\$1,129,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION Y FINIQUITO / Física: OBRA EN OPERACION / Registro:
PUE17170300970932	Rehabilitación De Puente Vehicular Existente En Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Madero Y Emiliano Zapata	2017-001-2	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$831,840	\$1,028,667	\$1,028,667	\$1,028,667	\$1,028,667	\$1,028,667	\$1,028,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971008	Segunda Etapa De Rehabilitación Y Ampliación De Alumbrado Publico En La Localidad De Tlacoatepec De Porfirio Diaz	33-132	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$265,362	\$265,362	\$265,362	\$265,362	\$265,362	\$265,362	\$265,362	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971096	Rehabilitación Del Camino De Acceso A Bachillerato En La Localidad De Mazacoatlán	17017	Puebla	Zihuateutla	Mazacoatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO
PUE17170300971100	Construcción De Techado Metalico En Preescolar Carolina Agazzi Clave: 21fjmo122c En La Localidad De La Unión	17018	Puebla	Zihuateutla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$667,567	\$667,567	\$667,567	\$667,567	\$667,567	\$667,567	\$667,567	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% EJECUTADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO
PUE17170300971102	Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Localidad De San Andrés	17020	Puebla	Zihuateutla	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$719,528	\$719,528	\$719,528	\$719,528	\$719,528	\$719,528	\$719,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO
PUE17170300971106	Adquisición De Equipo Para Seguridad Publica	17024	Puebla	Zihuateutla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$201,608	\$201,608	\$201,608	\$201,608	\$201,608	\$201,608	\$201,608	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971110	Rehabilitación Del Camino Tramo La Laguna - Tenanguitán	17026	Puebla	Zihuateutla	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$506,227	\$506,227	\$506,227	\$506,227	\$506,227	\$506,227	\$506,227	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO
PUE17170300971563	Construcción De Pavimentación Conconcreto Hidraulico De La Calle Nigromante	210911718	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,070,136	\$1,070,136	\$1,070,136	\$1,070,136	\$1,070,136	\$1,070,136	\$1,070,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SE SOLICITA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971719	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado De La Calle Miguel Negrete	210911713	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$225,177	\$225,177	\$225,177	\$225,177	\$225,177	\$225,177	\$225,177	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971726	Pavimentación De Calle Sin Nombre, Colonia El Naranjal	210911712	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$180,478	\$180,478	\$180,478	\$180,478	\$180,478	\$180,478	\$180,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971736	Construcción De Andador Miguel Hidalgo Ubicado En El Salto, Juan Galindo, Pue.	210911711	Puebla	Juan Galindo	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971767	Rehabilitación E Impermeabilización De La Losa De La Casa De La Cultura	210911720	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$145,377	\$145,377	\$145,377	\$145,377	\$145,377	\$145,377	\$145,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971770	Ampliación De La Red De Atarjesas De La Calle Nigromante	210911714	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971774	Rehabilitación De Camino De Acceso Principal	210911723	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971780	Construcción De Techado De Plaza Civica En La Localidad De El Carmen Petlahuacán	17020	Puebla	Quimixtlán	El Carmen Petlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro:
PUE1717041042234	Ampliación De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Frente Ala Escuela Primaria, La Magdalena	17307	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$291,042	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401042241	Aportaciones En Materiales Para Rehabilitación De Aulas En Bachillerato Gabriela Mistral En La Magdalena	17311	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401042261	Construccion De Area Recreativa En El Centro De El Rincon	17312	Puebla	Honey	Rincón de Chila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2017	\$335,296	\$333,660	\$333,660	\$333,660	\$333,660	\$333,660	\$333,660	\$333,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042299	Evaluación Ejercicio 2014 Y 2015	17309	Puebla	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EVALUACIONES 2014 Y 2015 CONCLUIDAS AL 100% / Registro:
PUE17170401042300	Dignificación De Espacio Publico En Providencia	17315	Puebla	Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$636,410	\$636,410	\$636,410	\$636,410	\$636,410	\$636,410	\$636,410	\$636,410	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042301	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Mucio Bravo En Mixquitepec Ira Sección	17329	Puebla	Guadalupe	Mixquitepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$465,672	\$465,672	\$465,672	\$465,672	\$465,672	\$465,672	\$465,672	\$465,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042322	Aportacion En Materiales Para Construccion De Aula En Bachillerato Jaime Nuno	17313	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$25,241	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042348	Aportacion En Materiales Para La Construccion De Paso Vehicular En El Rio Local En Buena Vista	17314	Puebla	Honey	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2017	\$50,296	\$50,053	\$50,053	\$50,053	\$50,053	\$50,053	\$50,053	\$50,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042366	Construccion De Muro De Proteccion Y Losa En Paso Peatonal En El Camino A Santa Catarina Hgo.	17315	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2017	\$143,209	\$143,167	\$143,167	\$143,167	\$42,950	\$42,950	\$42,950	\$42,950	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042372	Sustitucion De La Red De Agua Potable En La Colonia Centro Del Municipio De Atempan	0172017021	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,650,652	\$3,334,017	\$3,334,017	\$3,334,017	\$3,334,017	\$3,334,017	\$3,334,017	\$3,334,017	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170401042377	Rehabilitacion De Cercado En Jardin De Niños Vista Hermosa	17316	Puebla	Honey	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$54,696	\$46,382	\$46,382	\$46,382	\$46,382	\$46,382	\$46,382	\$46,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042383	Colocacion De Protecciones Y Porton En Preescolar Maria Montessori	17317	Puebla	Honey	Amapoala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$26,003	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042481	Construccion De Muro De Mamposteria En El Km 0.340 Del Lado Derecho De La Calle Miguel Aleman Entre La Iglesia Y La Esc. Telesec. A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por El Huracan Katia	OP-186-305	Puebla	Tlatlaucuitlapan	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUCUITLAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042419	Mejoramiento De Salon De Usos Múltiples En La Localidad De La Union, Ayototxco de Guerrero, Pue.	MAG2017/017	Puebla	Ayototxco de Guerrero	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXCO DE GUERRERO, PUE.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100%, AUTORIZADA EN EL COPLADEMUN Y POR CABILDO / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042475	Construccion De Rampa De Acceso Al Segundo Nivel Y Cisterna Dentro Del Mercado Municipal De Acajete	2017-056	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,416,627	\$1,474,674	\$1,474,674	\$1,474,674	\$1,474,674	\$1,474,674	\$1,474,674	\$1,474,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401042476	Rehabilitación De Presidencias Auxiliares En El Municipio De Los Reyes De Juárez Año 2017	LRJ17-038	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$692,784	\$692,784	\$692,784	\$692,784	\$692,784	\$692,784	\$692,784	\$692,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042474	Rehabilitación De Descargas Domiciliarias Varias Calles San Salvador El Seco	00036-2017	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$458,125	\$458,125	\$458,125	\$458,125	\$458,125	\$458,125	\$458,125	\$458,125	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TOMA DE AGUA POTABLE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042475	Rehabilitación De Tomas Domiciliarias Varias Calles San Salvador El Seco	00037-2017	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$361,861	\$361,861	\$361,861	\$361,861	\$361,861	\$361,861	\$361,861	\$361,861	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TOMA DE AGUA POTABLE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042473	Mejoramiento De Salon De Usos Múltiples En La Localidad De Copales, Ayototxco de Guerrero, Pue.	MAG2017/021	Puebla	Ayototxco de Guerrero	Copales	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXCO DE GUERRERO, PUE.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$299,801	\$299,801	\$299,801	\$299,801	\$299,801	\$299,801	\$299,801	\$299,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% AUTORIZADA EN COPLADEMUN Y CABILDO / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042478	Mejoramiento De La Calle 16 De Septiembre Mediante Concreto Hidráulico, Ayototxco de Guerrero, Pue.	MAG2017/022	Puebla	Ayototxco de Guerrero	Ayototxco de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXCO DE GUERRERO, PUE.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100%, AUTORIZADA EN COPLADEMUN Y CABILDO / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042825	Trabajos Extraordinarios Para La Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeixco, Zacatlan, Puebla	2017025	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$296,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042914	Andador Los Jilgueros	2017060	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,466,898	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	43.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401042954	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo "E" Tomatlan-Puliman. De 3.85 Kms De Longitud, Tramo Del Km 0.000.00 Al 2.000.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Estado De Puebla Etapa 2017.	2017061	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170401042965	Rehabilitación De Espacio Público En La Localidad De Benito Juárez	LRJ17-040	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$510,174	\$510,174	\$510,174	\$510,174	\$510,174	\$510,174	\$510,174	\$510,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA EN 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainfo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170401042982	Construcción De 11 Bodegas En Diferentes Localidades Del Municipio	FORTAMUN06-2017	Puebla	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,125,631	\$2,125,631	\$2,125,631	\$2,125,631	\$2,125,631	\$2,125,631	\$2,125,631	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA.	
PUE17170401042995	Rehabilitación Del Acceso A La Esc. Primaria Nueva Creación En La Localidad De Bugambillas	17340	Puebla	Jopala	Bugambillas (La Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$748,952	\$748,952	\$748,952	\$748,952	\$748,952	\$748,952	\$748,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: La obra se encuentra terminada en su totalidad de acuerdo a los conceptos de trabajo contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043004	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 4 Norte Entre Camino Nacional Y Av. Reforma En La Localidad De Santa Cruz Monterrossas	MPB-220/2017	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrossas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,412,912	\$1,412,912	\$1,412,912	\$1,412,912	\$1,412,912	\$1,412,912	\$1,412,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
PUE17170401043005	Construcción De Techado En La Busq. Campus Zacatlán Puebla Ira Etapa	2017062	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043014	Mantenimiento A La Cancha De Futbol De La Unidad Deportiva De La Localidad De Sataxohuati	17341	Puebla	Jopala	Sataxohuati	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$982,786	\$982,786	\$982,786	\$982,786	\$982,786	\$982,786	\$982,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: La obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo que estipula el contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043046	Rehabilitación De Reparó Con Empedrado En La Calle Las Animas, Primera Etapa	17024	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuilitlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$339,519	\$3,853	\$3,853	\$3,853	\$3,853	\$3,853	\$3,853	\$3,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA CONSTO EN LA REHABILITACIÓN 558 M2 DE UN REPARO DE CON PIEDRA BRAGA JUNTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y CONFINADO CON DIFRELLONES DE CONCRETO F'c=209 KG/CM2 TAMBIEN SE MENCIONAN QUE SE SOLICITAN LOS REGISTROS DE OBRAS QUE SE REALIZARON EN EJERCICIOS ANTERIORES Y EN LAS CUALES SE TUVIERON ECONOMIAS; DE IGUALMANERA SE OCUPARON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INTERESES GENERADOS EN FINANZAS CON LOS RECURSOS DE FIDM Y FORTAMUN; DE IGUAL MANERA SE OCUPARON LOS RECURSOS RESTANTES POR ASIGNAR DEL FONDO DE FORTAMUN-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043064	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Esperador Cuautemoc, Clave 21a10052f. En Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017067	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043117	Rehabilitación De Área Recreativa En San Lorenzo Chiautzingo	17005	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERO AL 100% / Física: FISICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043142	Adquisición De Motocicletas Con Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	17007	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$485,460	\$485,460	\$485,460	\$485,460	\$485,460	\$485,460	\$485,460	\$485,460	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043148	Construcción De Empedrado Atalpa- Los Caracoles Tramo 0 000 AL 0 100	OP-186-285	Puebla	Tlatlaquitépec	Atalpa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170401043166	Rehabilitación De La Calle San Martín Entre Av. Constitución Y Calle Domingo Arenas	17009	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE17170401043169	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Baquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán Etapa 2017	2017078	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$804,727	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043186	Construcción De Salon De Usos Múltiples	OP-186-296	Puebla	Tlatlaquitépec	Trinacantepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLATLAQUITEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043237	Supervisión De Obra Pública Del Ramo 33 Del Ejercicio 2017	MPB-223-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$201,979	\$201,979	\$201,979	\$201,979	\$201,979	\$201,979	\$201,979	\$201,979	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA AL 100% / Física: ACCIÓN TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE17170401043283	Red De Infraestructura Básica En Andador Los Jilgueros Trabajos Complementarios	2017073	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043292	Construcción De Parque Segunda Etapa En La Localidad De Leguillas	17008	Puebla	Tzicatlacoyan	San Francisco Leguillas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$702,793	\$702,793	\$702,793	\$702,793	\$702,793	\$702,793	\$702,793	\$702,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043301	Rehabilitación De Emisor Sobre Barranca Xiloztín (Afectación Por Sismo)	FISM-FORTAMUN-11/2017	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,482	\$5,482	\$5,482	\$5,482	\$5,482	\$5,482	\$5,482	\$5,482	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERO AL 100% / Física: FISICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043311	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Zona Norte	FISM-FORTAMUN-09/2017	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$384,372	\$384,372	\$384,372	\$384,372	\$384,372	\$384,372	\$384,372	\$384,372	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERO AL 100% / Física: FISICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043340	Construcción De Pisos Firmes Para La Comunidad De Maquixtla, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017081	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,901	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FORTAMUN 274,652.52 INTERESES \$55,284.66 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170401043348	Rehabilitación De Presidencia Auxiliar la Etapa	OP-186-303	Puebla	Tlatlaquitépec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170401043373	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Calmeaca Cct. 21atv524n Ubicada En Calle 3 Sur No. 3 En La Localidad De Santa Cruz Monterrossas	MPB-228/2017	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrossas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$945,426	\$945,426	\$945,426	\$945,426	\$945,426	\$945,426	\$945,426	\$945,426	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043588	Rehabilitación De Muro Divisorio Entre La Esc. Prim. Manuel Rosas Y Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero	2017-013	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zongozotla, Puebla	Educación	En Ejecución	2017	\$600,146	\$600,146	\$600,146	\$600,146	\$600,146	\$180,044	\$180,044	\$180,044	30.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	30.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo de la obra / Física: lleva su avance del 30% / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401043602	Construcción De Techado En Plaza Cívica En Escuela Secundaria Federal 18 De Noviembre C.C.T. 21de0043a 2da Etapa	00008-2017	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,192,502	\$1,192,502	\$1,192,502	\$1,192,502	\$1,192,502	\$1,192,502	\$1,192,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN 2017 REGISTRADA CON EL POLIO 107352 CON FAIS MUNICIPAL POR \$1,192,501.72 Y FORTAMUN 2017 POR \$1,192,501.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043895	Rehabilitación de Red De Agua Potable En Varrío San Juan	00074-2017	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,501,343	\$1,501,343	\$1,501,343	\$1,501,343	\$1,501,343	\$1,501,343	\$1,501,343	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043955	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Progreso Entre Av. Alameda Y Terrenos De Cultivo.	TLAH-25717	Puebla	Tlahuapán	Santa Cruz Mokolahuac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$473,513	\$473,513	\$473,513	\$473,513	\$473,513	\$473,513	\$473,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043959	Construcción De Techos Fijos Segunda Etapa En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan, Puebla.	201713	Puebla	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,275	\$39,275	\$39,275	\$39,275	\$39,275	\$39,275	\$39,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: la obra se ha concluido al 100% y se encuentra operando se realizó los techos con material estructural de pte calibre 14 y lamina de fibrocemento, se tomo recursos de FORTAMUN debido a que la gente es de escasos recursos y sus viviendas se encuentran en mal estado, así mismo se abatió los resagos en materia de vivienda nota: este proyecto es parte integral de la obra numero 201713 denominado construcción de techos fijos segunda etapa en varias localidades del municipio de Zoquiapan Puebla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043963	Construcción De Techos Fijos Segunda Etapa En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan, Puebla.	201713	Puebla	Zoquiapan	Ayotot	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% SE UTILIZO MATERIA ESTRUCTURAL PTE CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO EN TECHOS PARA VIVIENDAS, CABE SEÑALAR QUE SE TOMARON RECURSOS DE FORTAMUN-DF PARA ABATIR LOS RESAGOS SOCIALES EN MATERIA DE VIVIENDA YA QUE LA GENTE ES DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTAN LO SUFICIENTE PARA REPARAR SUS TECHOS QUE ESTÁN EN MALAS CONDICIONES, NOTA ALIARATORIA ESTE PROYECTO ES PARTE INTEGRAL DE LA OBRA NUMERO 201713 DENOMINADO CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA ESPERANDO QUE CON ESTA INFORMACION SE TERMINE AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043987	Ampliación De Red De Energia Electrica En Privada Bicentenario, Calles Josefa Ortiz, Guillermo Lobato Y Abasco	00682017	Puebla	Zacapoaxtla	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,549,302	\$1,549,302	\$1,549,302	\$1,549,302	\$1,549,302	\$1,549,302	\$1,549,302	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - FUE EMPROBADA CON EL FIN DE DAR UNA MEJOR PROTECCION AL LOS BENEFICIARIOS AL VOLVER A SUS HOGARES Y LES DA LA OPORTUNIDAD DE TENER ACCESO AL SERVICIO DE LUM ELECTRICA.- ESTA OBRA FUE TOMADA EN CUENTA DENTRO DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FUE APROBADA POR CABILDO Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SE HACE RESPONSABLE DEL USO SE DICHO FONDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044069	Construcción De Tres Aulas, Dirección, Biblioteca Y Anexo Sanitario, En Estructura U2c En Bachillerato General Digital Num. 96 C.C.T. 21eb1941f En La Localidad De Guadalupe Frenal	17010	Puebla	Cañada Morelos	Guadalupe Frenal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FONDO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401044074	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable , Que Beneficiara A La Localidad De Texupán Del Municipio De Cañada Morelos, Pue.	17011	Puebla	Cañada Morelos	Texupán (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$310,721	\$310,721	\$310,721	\$310,721	\$310,721	\$310,721	\$310,721	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, FONDO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401044079	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Puerta Cañada Del Municipio De Cañada Morelos, Pue.	17030	Puebla	Cañada Morelos	Puerta Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FONDO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401044082	Impemreabilización De Unidad De Servicios En La Cabecera Municipal Del Municipio De Cañada Morelos, Puebla.	17035	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401044095	Mejoramiento Físico De Los Espacios Educativos Parque Municipal	17041	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: Obra terminada física y financieramente, realizada derivado de la petición de la ciudadanía de mejorar la imagen urbana del Municipio para poder brindar un mejor servicio en la venta de sus artesanías, así mismo fue autorizada por el H. Cabildo Municipal, después de haber cumplido con otro tipo de gastos que garantizaron la seguridad social de la ciudadanía - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044097	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Hueyapan, Puebla	17046	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$60,269	\$60,269	\$60,269	\$60,269	\$60,269	\$60,269	\$60,269	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: Obra terminada física y financieramente, ESTA OBRA INCLUYE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MISMO FONDO DEL EJERCICIO 2016, POR LO QUE SU MONTO REAL ES DE \$65,020.97 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044101	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Andador Pidencio Molina	00512017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$460,567	\$460,567	\$460,567	\$460,567	\$460,567	\$460,567	\$460,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: Obra terminada física y financieramente, dicha obra fue considerada en el fondo fortamun como mantenimiento de infraestructura ya que era necesario dicha pavimentación la cual fue aprobada por cabildo y dirección de obras publicas se hace responsable del uso de este fondo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044161	Adquisición De Impermeabilizante Para Escuelas	31711	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUE17170401044162	Construcción De Deposito De Agua Potable	31721	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044166	Construcción De Techado En Salon De Usos Múltiples	31742	Puebla	Tepezintla	Tlaquipa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401044167	Rehabilitación De Camino De Xicalahuatla A Tenantitla	31745	Puebla	Tepeztintla	Tenantitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRAMOS EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044195	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples	03917	Puebla	Aquixtla	Chignahuacingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$851,785	\$851,785	\$851,785	\$851,785	\$851,785	\$851,785	\$851,785	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EN ESTA OBRA MEZCLA DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA FORTAMUN 2017 \$845,946.54 Y INTERESES FORTAMUN 2017 \$5,839.93. SE SOLICITA SU REVISIÓN V/O VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044197	Obras De Mantenimiento Y Mejoramiento De Movilidad Urbana En Calles Ignacio Zaragoza Y En La Intersección De Boulevard Municipio Libre Y Prolongación 16 De Septiembre	50270	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$922,554	\$922,554	\$922,554	\$922,554	\$922,554	\$922,554	\$922,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE17170401044215	Parque Benito Juárez De La Junta Auxiliadora Libertad	40452	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,467,764	\$440,329	\$440,329	\$440,329	29.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044219	Mantenimiento Vial En Calle 5 De Febrero	40453	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$898,406	\$898,406	\$898,406	\$881,066	\$264,320	\$264,320	\$264,320	29.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044406	Construcción De Adoquinamiento En Calle 21 De Marzo Sur Entre Av. Juárez Ote. Y Calle Melchor Ocampo, Pino Suarez, Puebla	31720	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suarez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$970,021	\$970,021	\$970,021	\$970,021	\$970,021	\$970,021	\$970,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LCF - ART. 33... Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley LCF - ART. 33... A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes rubros: I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, URBANIZACIÓN	
PUE17170401044418	Ampliación De Energía Electrica En La Localidad De José María Pino Suarez, Municipio De Tepanco De López Pue.	31714	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suarez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$260,696	\$260,467	\$260,467	\$260,467	\$260,467	\$260,467	\$260,467	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE	
PUE17170401044513	Pavimentación Con Adoqueto De La Calle Liceaga Entre Calle Benito Juárez Y Calle Miguel Hidalgo	2017-05	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$772,291	\$772,291	\$772,291	\$772,291	\$772,291	\$772,291	\$772,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: METROS ENCUENTRADOS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE	
PUE17170401044555	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Nacional De La Localidad De Sabino Farol, Municipio De Caltepec, Puebla (Lera Etapa)	20170015	Puebla	Caltepec	Sabino Farol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$326,485	\$406,788	\$406,788	\$406,788	\$406,788	\$406,788	\$406,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON FORTAMUN 2017, INTERESES 2017 Y FORTAMUN 2016 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044597	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples De Totomoxtla (Paquete De Materiales)	R33-2017-016	Puebla	Cuatempam	Totomoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAM	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$7,835	\$7,835	\$7,835	\$7,835	\$7,835	\$7,835	\$7,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN	
PUE17170401044635	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez C.C.T. 21dpr110m De La Localidad De Amozquillo Piltas	MPB-231-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Amozquillo Piltas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2017	\$986,155	\$986,155	\$986,155	\$986,155	\$986,155	\$986,155	\$986,155	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044733	Rehabilitación De Unidad Deportiva, En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rodriguez, Puebla	173017	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,953	\$599,953	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON MEZCLA DE RECURSOS EL MONTO AUTORIZADO ES POR \$4,000,000.00 EL CUAL \$2,000,000.00 SON DE FORTAMUN Y \$2,000,000.00 ES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERDIENTE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044736	Rehabilitación De Salón De Desarrollo Comunitario De Totocautla (Paquete De Materiales)	R33-2017-022	Puebla	Cuatempam	Totocautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAM	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$164,000	\$164,000	\$164,000	\$164,000	\$164,000	\$164,000	\$164,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044751	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Zacapaxtla	00472017	Puebla	Zacapaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$430,186	\$430,186	\$430,186	\$430,186	\$430,186	\$430,186	\$430,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA POR ADMINISTRACIÓN / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: La obra fue terminada y pagada en su totalidad fue una obra por administración con el fin de dar mantenimiento a las calles ya que se estaban en mal estado y era necesaria dicha obra; fue aprobada por cabildo y la dirección de obras publicas se hace completamente responsable del uso del Fondo fortamun para llevar a cabo esta actividad - LA OBRA TERMINADA COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA YA QUE ERA NECESARIO REALIZARLA- POR LO TANTO FUE USADO EL FONDO FORTAMUN; LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SE HACE RESPONSABLE DEL USO DE ESTE FONDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044836	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Hombre Entre Calle 2 Norte Y Unidad Habitacional Balmaceda De La Colonia Obrera Pertenciente Al Municipio De Nopalucan	17041	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,685	\$253,685	\$253,685	\$253,685	\$253,685	\$253,685	\$253,685	\$253,685	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044840	Ampliación De Agua Potable En La Calle 3 Norte Entre Calle 6 Y 10 Poniente En La Localidad De Nopalucan De La Granja	17050	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$123,055	\$123,055	\$123,055	\$123,055	\$123,055	\$123,055	\$123,055	\$123,055	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044843	Ampliación De Techado En Cancha De Fútbol Rápido En Centro Recreativo La Tasa	17053	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$448,763	\$448,763	\$448,763	\$448,763	\$448,763	\$448,763	\$448,763	\$448,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717040104489	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridades Publicas Municipal 2017	17019	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$224,564	\$200,709	\$200,709	\$200,709	\$200,709	\$200,709	\$200,709	\$200,709	100.00	\$0	Fiezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104494	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Técnica Industrial No. 19 Oct. 21en0019s Ubicada En Calle 4 Sur En De La Localidad De Palmar De Bravo Perteneciente Al Municipio De Palmar De Bravo Pue.	MPB-238-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,535,838	\$1,535,838	\$1,535,838	\$1,535,838	\$1,535,838	\$1,535,838	\$1,535,838	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045024	Rehabilitación General De La Escuela Telesecundaria Belisario Dominguez C.C.T. 21etv0201e Ubicada en Calle Principal No. 5 De La Localidad De Jesus Nazareno	MPB-239-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Jesus Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,799,053	\$1,799,053	\$1,799,053	\$1,799,053	\$1,799,053	\$1,799,053	\$1,799,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045030	Mejoramiento De La Plaza Cívica De La Secundaria Juan Francisco Escutia Clave 21etv0819t	02717	Puebla	Aquixtla	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$454,249	\$454,249	\$454,249	\$454,249	\$454,249	\$454,249	\$454,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045039	Rehabilitación de salón de Usos Múltiples de Tlapacholoya (Paquete De Materiales)	R33-2017-024	Puebla	Cuatempam	Tlapacholoya	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$34,252	\$34,252	\$34,252	\$34,252	\$34,252	\$34,252	\$34,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045051	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Col. Benito Juárez, Entre Carretera A Xilitla Y Av. Principal A Xalacapan	00552017	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,126,073	\$1,126,073	\$1,126,073	\$1,126,073	\$203,102	\$203,102	\$203,102	18.04	\$0	Metros lineales	0.00	18.04	Financiera: obra en proceso su captura corresponde al tipo de estimación 1 / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso.- la obra fue considerada con el fondo fortamun dicha obra fue aprobada por cabildo y la dirección de obras publicas se hace completamente responsable de el uso de este fondo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045071	Desasolve Y Limpieza De Barranca Del Toro Pinto En La Localidad De Amozquillo Piletas	MPB-240-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Amozquillo Piletas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,005,399	\$2,005,399	\$2,005,399	\$2,005,399	\$2,005,399	\$2,005,399	\$2,005,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045084	Rehabilitación De Plaza Cívica En Jardín De Niños Itzami Xochitl Clave: 21jy0402n (Paquete De Materiales)	R33-2017-026	Puebla	Cuatempam	San Esteban Cuatempam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$69,284	\$69,284	\$69,284	\$69,284	\$69,284	\$69,284	\$69,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE17170401045098	Rehabilitación Con Adoquinamiento En Av. Melchor Campo Entre Calle 2 Ote+Pte Y Av. Pco. 1. Madero- Constitución, Av. Benito Juárez Entre Av. Pco. 1. Madero- Constitución Y Carr. Cañada- Tecmachalco	MPB-242-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,475,201	\$5,475,201	\$5,475,201	\$5,475,201	\$5,475,201	\$5,475,201	\$5,475,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045104	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De Tepizila (Primera Sección), 2da. Etapa (Paquete De Materiales)	R33-2017-027	Puebla	Cuatempam	Tepizila (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$84,859	\$84,859	\$84,859	\$84,859	\$84,859	\$84,859	\$84,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE17170401045116	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero Entre Privada Del Parque Y Francisco I. Madero	182017	Puebla	Cuatetnchan	Concepción Pardiñas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATETNCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,480	\$424,480	\$424,480	\$424,480	\$424,480	\$424,480	\$424,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045131	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples Primera Etapa	FORTAMUN014-2017	Puebla	Ixtacamaxitlán	San Antonio de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$769,137	\$769,137	\$769,137	\$769,137	\$769,137	\$769,137	\$769,137	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES LOCAL. / Registro: OBRA TERMINADA.
PUE17170401045132	Construcción De Empedrado En La Calle 23 De Abril Del Km 0 000 Al Km 0 510	OP-186-309	Puebla	Tlatlauguit epec	Atcioyan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,582,205	\$1,582,205	\$1,582,205	\$1,582,205	\$1,582,205	\$1,582,205	\$1,582,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170401045140	Construcción De Barda Perimetral En Preescolar Miguel Castillio Alatraste Calve 21dj0556q Ubicado En Av. 3 Poniente No 10 De La Localidad De La Purisima	MPB-244-2017	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,119,065	\$1,119,065	\$1,119,065	\$1,119,065	\$1,119,065	\$1,119,065	\$1,119,065	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045149	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De Tlapacholoya (Paquete De Materiales)	R33-2017-029	Puebla	Cuatempam	Tlapacholoya	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$52,777	\$52,777	\$52,777	\$52,777	\$52,777	\$52,777	\$52,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE17170401045159	CONSTRUCCION DE MUÑO Y CONEXION TIPO GAVIEN EN EL KM 2 497.50 DEL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOGTA A CONSECUENCIA DE LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR EL HURACAN KATIA	OP-186-310	Puebla	Tlatlauguit epec	Acocogta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$702,878	\$702,878	\$702,878	\$702,878	\$702,878	\$702,878	\$702,878	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045160	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De San Jose Rio Bravo, 2da. Etapa (Paquete De Materiales)	R33-2017-030	Puebla	Cuatempam	San José Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$67,497	\$67,497	\$67,497	\$67,497	\$67,497	\$67,497	\$67,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE17170401045171	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De Ahuatlan, 2da. Etapa (Paquete De Materiales)	R33-2017-031	Puebla	Cuatempam	Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE17170401045188	Adoquinamiento De Calle La Union Entre Obregon Y Avenida Sapata	222017	Puebla	Cuatetnchan	San Jerónimo Almoleya	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATETNCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401045196	Rehabilitación Del Emisor Sanitario Y Descarga Del Sistema De Drenaje Sanitario, A CONSECUENCIA DE LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR EL HURACAN KATIA	OP-186-311	Puebla	Tlatlauguit epec	Ocoxta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$228,503	\$228,503	\$228,503	\$228,503	\$228,503	\$228,503	\$228,503	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170401045197	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	CONINV-FISMFORTAMUN-2017-01	Puebla	Jonotla	Ecatlán (Santiago Ecatlan)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$587,634	\$587,634	\$587,634	\$587,634	\$587,634	\$587,634	\$587,634	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE LLEVA A CABO MEDIANTE LA COINVERSION DE FONDOS FISM Y FORTAMUN, ES COMPLEMENTO DEL NUMERO DE OBRA EN EL SISTEMA COMO 262919 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045217	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA Plaza Cívica En Escuela Telesecundaria Sebastián Lerdo De Tejada Clave 21etv0201f Ubicado En Calle Antonio Luna Trujillo No. 1 En La Localidad De Cuesta Blanca	MPB-245-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,786,520	\$1,786,520	\$1,786,520	\$1,786,520	\$1,786,520	\$535,956	\$535,956	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO FALTA FINIQUITAR / Física: OBRA EN PROCESO SOLO FALTA FINIQUITAR Y REVISAR DETALLES EN LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convansio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401045222	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 16 De Septiembre, Col. Independencia	00672017	Puebla	Zacapoaxtla	Atzacpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada físicamente / Registro: obra finiquitada y terminada físicamente fue entregada en tiempo y forma para el beneficio de los habitantes del lugar.- fue tomada en cuenta dentro del rubro de mantenimiento ya que era necesaria esta obra.- fue aprobada por cabildo y la dirección de obras publicas de hace responsable de el uso de este fondo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045223	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	81720	Puebla	Ahuazotepec	La Estación	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$821,515	\$821,515	\$821,515	\$821,515	\$821,515	\$821,515	\$821,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
PUE17170401045236	Adoquinamiento De Calle Valsequillo Entre Carretera Puebla-Tecali Y Calle Puerta De Golpe	252017	Puebla	Cuatutínchán	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$599,006	\$599,006	\$599,006	\$599,006	\$599,006	\$599,006	\$599,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045244	Rehabilitación De Andador Peatonal En La Colonia Talisco De La Sección De Vista Hermosa (Paquete De Materiales)	R33-2017-032	Puebla	Cuatutínchán	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATUTEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$88,759	\$88,759	\$88,759	\$88,759	\$88,759	\$88,759	\$88,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE17170401045258	Construcción De Barde Perimetral En El Jardín De Niños Kochipilli Clave 21ejn023 Ubicada En Calle 8 Oriente Sn De La Localidad De Cuauapalan	MPB-249-2017	Puebla	Falmar de Bravo	Cuauapalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$841,655	\$841,655	\$841,655	\$841,655	\$841,655	\$841,655	\$841,655	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045260	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Hueytenantan (Paquete De Materiales)	R33-2017-033	Puebla	Cuatutínchán	Hueytenantan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATUTEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada se envia para su revisión y validación
PUE17170401045272	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Los Volcanes	00712017	Puebla	Zacapoaxtla	Calcahualco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,382,111	\$1,382,111	\$1,382,111	\$1,382,111	\$1,382,111	\$1,382,111	\$1,382,111	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: la obra fue terminada y entregada a los beneficiarios.- para dar una mayor seguridad a su colonia.- dicha obra fue tomada en cuenta con el fondo de mantenimiento ya que el fondo fue utilizado para obras de necesidades básicas. cabildo aprobó la obra y la dirección de obras publicas se hace completamente responsable del uso de este fondo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045277	Construcción De Techado En El Área De Educación Física Del Jardín De Niños Aquixtla	03417	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$106,776	\$106,776	\$106,776	\$106,776	\$106,776	\$106,776	\$106,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EN ESTA OBRA HUBO MEZCLA DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA FISM 2017 \$890,000.00 Y FORTAMUN \$106,776.35 SUMANDO UN MONTO TOTAL DE OBRA DE \$996,776.35, POR LO QUE SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN
PUE17170401045293	Construcción De Un Aula Didáctica De Estructura Regional "C" En Escuela Telesecundaria Juan Sánchez Ancona Clave: 21ev0288z	33194	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila	Educación	En Ejecución	2017	\$486,282	\$486,282	\$486,282	\$486,282	\$486,282	\$486,282	\$486,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045333	Mejoramiento De Salones De La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla C.C.T. 21ev0446z En La Localidad De El Progreso	FK17011	Puebla	Ocootepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$75,971	\$75,971	\$75,971	\$75,971	\$75,971	\$75,971	\$75,971	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
PUE17170401045376	Rehabilitación De Andadores En El Panteón Municipal Nahuixesta	00772017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$176,788	\$176,788	\$176,788	\$176,788	\$176,788	\$176,788	\$176,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA.- ES UNA OBRA DE MANTENIMIENTO QUE FUE APROBADA POR CABILDO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SE HACE RESPONSABLE DEL USO DE ESTE FONDO PARA ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045389	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Zoocola	302017	Puebla	Cuatutínchán	Santa Cruz Alpuycra	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$81,558	\$81,558	\$81,558	\$81,558	\$81,558	\$81,558	\$81,558	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045406	Rehabilitación Con Construcción De Cercado Perimetral En Bachillerato General Oficial Guillermo González Camarena C.C.R. 21evh0876z	33195	Puebla	Chichiquila	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación.
PUE17170401045435	Rehabilitación Del Camino La Gruta Tlapacoya	70317	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoya	Comunicación	En Ejecución	2017	\$296,588	\$296,588	\$296,588	\$296,588	\$296,588	\$296,588	\$296,588	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045440	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino Apascco	312017	Puebla	Cuatutínchán	Apascco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$823,873	\$223,873	\$223,873	\$223,873	\$223,873	\$223,873	\$223,873	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
PUE17170401045446	Rehabilitación De Camino Principal En La Localidad De Nenehuaca	33202	Puebla	Chichiquila	Nenehuaca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,151,421	\$1,151,421	\$1,151,421	\$1,151,421	\$1,151,421	\$1,151,421	\$1,151,421	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación.
PUE17170401045447	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C H Posa Soplaca En El Preescolar Jose Joaquin Herrera Cct	262519	Puebla	Totoltepec	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 32.50 M2 DE SANITARIOS
PUE17170401045449	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Atzacpan - Cuauclilo Ira Etaga	00782017	Puebla	Zacapoaxtla	Cuauclilo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,522,189	\$1,522,189	\$1,522,189	\$1,522,189	\$1,522,189	\$1,522,189	\$1,522,189	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: el fondo de fism fue ocupado para las obras que cubren las necesidades básicas de la población por lo tanto esta obra fue clasificada en el rubro de mantenimiento y dicha obra era muy necesaria.- fue aprobada por cabildo y la dirección de obras publicas se hace responsable de el uso de este fondo fortamun - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045455	Rehabilitación De Camino Tlamaya Grande Buenavista	18517	Puebla	Tlapacoya	San Andrés Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoya	Comunicación	En Ejecución	2017	\$348,865	\$348,865	\$348,865	\$348,865	\$348,865	\$348,865	\$348,865	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045462	Rehabilitación De Camino Tlapacoya Emiliano Zapata	10717	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoya	Comunicación	En Ejecución	2017	\$392,529	\$392,529	\$392,529	\$392,529	\$392,529	\$392,529	\$392,529	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045469	Construcción De Techado De Bachillerato	27017	Puebla	Tlapacoya	Tlamaya Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoya	Educación	En Ejecución	2017	\$705,774	\$705,774	\$705,774	\$705,774	\$705,774	\$705,774	\$705,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convania	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401045486	Construcción De 8 Recamaras Adicionales	21217	Puebla	Tlapacoya	San Andrés Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$504,988	\$504,988	\$504,988	\$504,988	\$504,988	\$504,988	\$504,988	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045493	Construcción De Pavimento A Base De Adoquin De La Calle 2 Sur Entre Av. Zaragoza Y 5 Poniente	2017034	Puebla	Tepeyahualco	Jalasco de Barrientos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,296,500	\$1,296,500	\$1,296,500	\$1,296,500	\$1,296,500	\$1,296,500	\$1,296,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
PUE17170401045496	Construcción De 15 Recamaras Adicionales	41017	Puebla	Tlapacoya	Zoquiapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,134	\$117,134	\$117,134	\$117,134	\$117,134	\$117,134	\$117,134	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045510	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Quinto Etapa	81722	Puebla	Ahuasotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUASOTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,888,006	\$1,888,006	\$1,888,006	\$1,888,006	\$1,888,006	\$1,888,006	\$1,888,006	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
PUE17170401045511	Rehabilitación De Calles	61217	Puebla	Tlapacoya	Cuatpalcatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$378,112	\$378,112	\$378,112	\$378,112	\$378,112	\$378,112	\$378,112	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045519	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave 21dps0508X De La Localidad De Chichicauautla	2017039	Puebla	Tepeyahualco	Chichicauautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$476,346	\$476,346	\$476,346	\$476,346	\$476,346	\$476,346	\$476,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
PUE17170401045522	Rehabilitación Del Camino El Crucero Zoquiapa	71217	Puebla	Tlapacoya	Zoquiapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045529	Construcción De Techos Dignos	15317	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$294,486	\$294,486	\$294,486	\$294,486	\$294,486	\$294,486	\$294,486	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045534	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Multicarril Las Lomas, Col. Primera Sección	00792017	Puebla	Zacapoaxtla	Xalticpac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$254,702	\$254,702	\$254,702	\$254,702	\$254,702	\$254,702	\$254,702	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: obra terminada y finiquitada. - el fondo de fortamn fue usado en esta obra y fue clasificada en el en mantenimiento y dicha obra era necesaria realizada fue aprobada por cabildo y la dirección de obras publicas se hace responsable del uso de este fondo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045544	Renovación, Mantenimiento Y Ampliación De Alumbrado Público En Varias Calles Del Municipio De Tehuacan.	17050	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,501,253	\$14,697,448	\$14,697,448	\$14,697,448	\$14,697,448	\$14,697,448	\$14,697,448	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170401045555	Rehabilitación De Andador En La Privada Pedro Moreno Dinorin	201711	Puebla	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$291,048	\$291,048	\$291,048	\$291,048	\$291,048	\$291,048	\$291,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: EL AVANCE DE LA OBRA TANTO FISICO Y FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN 100% CONCLUIDO Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% CON LOS TRABAJOS REALIZADOS DE PRELIMINARES TERCIERIA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. Y MALLA ELECTROREJOLADA CON LA CANTIDAD DE 372.60 METROS CUADRADOS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARDACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN ASÍ COMO LINDANAJAS, NOTA ACLARATORIA ESTE PROYECTO SE TOMARON RECURSOS DEL FONDO FORTAMN-DF DEBIDO A QUE LA POBLACION COMO LA GENTE REKIA LA CONSTRUCCION DEL ANADOR DEBIDO A QUE EN EPOCA DE LLUVIAS EL ACCESO ERA DIFICIL PARA EL PEATON TOMANDO EN CUENTA QUE SON GENTE DEDICADA EL CAMPO Y DE ESCASOS RECURSOS Y QUE LOS MUROS EN TEMPORADAS DE LLUVIAS NO FOLIAN ASISTIR A LA ESCUELA POR ESTA RAZÓN SE TOMARON RECURSOS DE DICHO FONDO Y CON ESTO SE DA POR CONCLUIDO EL PROYECTO AL 100% ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSA INTERVENCIÓN PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045577	Pago De Servicios Por Calculo Estructural De Las Diferentes Obras En El Municipio De Tehuacan	17052	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$205,292	\$205,292	\$205,292	\$205,292	\$205,292	\$205,292	\$205,292	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170401045583	Rehabilitación De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benemerito De Las Americas	201712	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$173,417	\$173,417	\$173,417	\$173,417	\$173,417	\$173,417	\$173,417	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% CON LOS CONCEPTOS DE DESMANTELAMIENTO DE MALLA DEGRADADA LIMPIA Y FRASCO, CIMENTACIÓN CON ARMOSTERIA DE PIEDRA BRASA, CADENA DE DESPLANTE, CASTILLO DE AMEX CON LA COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCC CON LA CANTIDAD DE 195.40 METROS CUADRADOS CADENA DE CERRAMIENTO ALMEX DE FOAS. NOTA ACLARATORIA SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LA EXIGENCIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL Y MAESTROS POR FRECUENTES ROBOS QUE A SUPTIJO LA ESCUELA ADEMÁS DE QUE LOS PADRES DE FAMILIA SON DE ESCASOS RECURSOS POR TAL RAZÓN LA CAUSA DE TOMAR RECURSOS DE FORTAMN-DF Y QUE SE A TERMINADO LA OBRA AL 100% Y ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSOS APOYO E INTERVENCIÓN PARA SU VALIDACIÓN
PUE17170401045598	Construcción De Pavimento A Base De Adoquin En La Calle De Reforma	2017040	Puebla	Tepeyahualco	Chichicauautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$307,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045602	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle 5 Norte - Sur Entre Calle 2 Oriente Y Calle 5 Oriente , Calle 3 Or	17053	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$17,611,011	\$17,788,564	\$17,788,564	\$17,788,564	\$17,788,564	\$17,788,564	\$17,788,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401045660	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Y Calle Miguel Hidalgo En Caxhuacan, Municipio De Caxhuacan, Puebla	MCFFIMSPORT17010	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Caxhuacan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,868	\$25,690	\$25,690	\$25,690	\$25,690	\$25,690	\$25,690	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra financiera terminada al 100% / Física: obra física terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA AL 100% EN ESTA OBRA SE APLICO EL INTERES DE FORTAMUN SIENDO EL MONTO DEL INTERES DE \$2421.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045667	Construcción De La Unidad Deportiva En La Localidad De Amozoc De Mota	097-2017	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Deporte	En Ejecución	2017	\$18,211,355	\$18,211,355	\$18,211,355	\$18,211,355	\$5,463,406	\$5,463,406	\$5,463,406	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE PARCIAL DEL 30% A NIVEL FINANCIERO. SE CONCLUYE EN EL AÑO 2018 / Física: ESTA OBRA TIENE UN 30% DE SU AVANCE A NIVEL FISICO. SE CONCLUYE EN EL AÑO 2018. / Registro: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE PARCIAL DE 30% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO. SE CONCLUYE EN EL AÑO 2018, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045788	Rehabilitación De Red Del Alcantarillado Sanitario	MSJA-R33-2017-004	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPAA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,455	\$151,455	\$151,455	\$151,455	\$151,455	\$151,455	\$151,455	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%, SE SOLICITA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045800	Construcción De Muro De Contención Del Camino A La Jicara	17015	Puebla	Tlachichuca	Agua Escondida el Salitrero (La Jicara)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$985,786	\$985,786	\$985,786	\$985,786	\$985,786	\$985,786	\$985,786	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045801	Construcción De Muro De Contención En Carretera Tlachichuca A Manuel Edgardo Avalos	17035	Puebla	Tlachichuca	Manuel Edgardo Avalos (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,050,325	\$1,050,325	\$1,050,325	\$1,050,325	\$1,050,325	\$1,050,325	\$1,050,325	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: se solicita validación	
PUE17170401045808	Adoquinamiento De La Calle 20 De Noviembre Entre Carretera A Límites De La Calle	17036	Puebla	Tlachichuca	Manuel Edgardo Avalos (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,016,342	\$2,016,342	\$2,016,342	\$2,016,342	\$2,016,342	\$2,016,342	\$2,016,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: se solicita validación	
PUE17170401045811	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Con Clave 21dpr0631x Ubicada En San Miguel Zoapan	17037	Puebla	Tlachichuca	San Miguel Zoapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,614,031	\$1,614,031	\$1,614,031	\$1,614,031	\$1,614,031	\$1,614,031	\$1,614,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045813	Construcción De Adoquinamiento En Calle Las Palmas Entre Calle Figueroa Y Calle Las Palmas , Calle Figueroa Entre Calle Las Palmas Y Propiedad Privada, Junta Auxiliar De Santa Maria Coapan.	17058	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,657,658	\$1,657,658	\$1,657,658	\$1,657,658	\$1,657,658	\$1,657,658	\$1,657,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045815	Plaza De San Salvador Chachapa.	0316-2017	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,241,087	\$3,241,087	\$3,241,087	\$3,241,087	\$3,241,087	\$3,241,087	\$3,241,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE NECESITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045816	Construcción De Techumbre En La Primaria Urbana Federal #20 De Noviembre De 1910" C.C.T.T. 21dpr2961c" En Tlachichuca. Ubicada En Tlachichuca	17038	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,359,287	\$1,359,287	\$1,359,287	\$1,359,287	\$1,359,287	\$1,359,287	\$1,359,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045817	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Acceso Al Bachillerato Entre Bachillerato Y Carretera Federal A Puebla, Colonia Manantiales.	17059	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua, desahogues de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045847	Construcción De Adoquinamiento De La Avenida Aguilas Serdán Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 25 De Diciembre	30125	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,087,922	\$2,562,458	\$2,562,458	\$2,562,458	\$2,562,458	\$2,562,458	\$2,562,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada, SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045869	Adoquinamiento De Las Calles Niño Ferrido E Iturbide Entre Las Calles Benito Juárez Y Zaragoza	2017-023	Puebla	Acteopan	San Felipe Toctla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACTEOPAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$703,047	\$703,047	\$703,047	\$703,047	\$703,047	\$703,047	\$703,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045871	Adoquinamiento De La Calle Guerrero Entre Callejón Zapata Y Calle Alaristae	2017-027	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACTEOPAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$269,749	\$269,749	\$269,749	\$269,749	\$103,147	\$103,147	\$103,147	38.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	35.48	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401045923	Adquisición De Fertilizante Para El Cultivo Del Maiz	F17003	Puebla	Nauzonlla	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$334,240	\$334,240	\$334,240	\$334,240	\$334,240	\$334,240	\$334,240	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA ENTREGA SE REALIZO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045924	Adquisición De Material Eléctrico, Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público	F17005	Puebla	Nauzonlla	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$108,645	\$108,645	\$108,645	\$108,645	\$108,645	\$108,645	\$108,645	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION ESTA AL 100%. / Física: LA ADQUISICION ESTA AL 100%. SE ADQUIRO UN LOTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045926	Paquete De Materiales Para La Vivienda 2017 (Adquisición De Block)	F17006	Puebla	Nauzonlla	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE REALIZO AL 100%. SE ADQUIRIERON 2800 PIEZAS DE BLOCK. / Física: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100%, SE ADQUIRO 2800 PIEZAS DE BLOCK / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045927	Mantenimiento De Parque Vehicular De Seguridad Publica 2017	F17007	Puebla	Nauzonlla	Nauzonlla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$179,079	\$179,079	\$179,079	\$179,079	\$179,079	\$179,079	\$179,079	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: EL MANTENIMIENTO SE REALIZO AL 100%. / Física: SE REALIZARON CUATRO MANTENIMIENTOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NAUZONTLLA / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045928	Mantenimiento De Equipos De Radio Comunicacion Para Seguridad Publica	F17008	Puebla	Nauzonlla	Nauzonlla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$22,876	\$22,876	\$22,876	\$22,876	\$22,876	\$22,876	\$22,876	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REHABILITO LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA. / Física: SE REHABILITARON 10 RADIOS ENTRE PORTATILES Y BASE DE LA COMANDANCIA / Registro: SE ANEXA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045964	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Palacio Municipal	31768	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUN TAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401045986	Rehabilitación De Calles Niños Heros Y Oros Complementarias (1era. Etapa)	31777	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE PERIODO, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046021	Rehabilitación De Bancas Y Piso En El Palasion Municipal	31763	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE CUARTO TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046057	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Ruta De Evacuación En Calle Ixtaccihuatl Del Km. 0 883.20 Al Km. 1 352.89 De La Localidad De San Agustín Atzompá	17023	Puebla	Chiautzingo	San Agustín Atzompá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,537,244	\$1,537,244	\$1,537,244	\$1,537,244	\$1,537,244	\$1,537,244	\$1,537,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046077	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa Entre Avenida Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juárez	17025	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,009,025	\$1,009,025	\$1,009,025	\$1,009,025	\$1,009,025	\$1,009,025	\$1,009,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046106	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Domingo Arenas Entre Avenida Hidalgo Y Abasco, Fevada Domingo Arenas Entre Domingo Arenas Y Cerrada	17026	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$982,202	\$982,202	\$982,202	\$982,202	\$982,202	\$982,202	\$982,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046110	Rehabilitación De Alumbrado Público Municipal 2017	MC-R33-2017-016	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$225,320	\$225,320	\$225,320	\$225,320	\$225,320	\$225,320	\$225,320	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046132	Rehabilitación De Espacio Público En La Localidad De Buenavista De Juárez	LRJ17-039	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,015,526	\$1,015,526	\$1,015,526	\$1,015,526	\$1,015,526	\$1,015,526	\$1,015,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN 4TO. TRIM. 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046151	Construcción De 20 Cuartos Dormitorio De 4.00 X 3.50, En La Localidad De La Sección Juquilita	17052	Puebla	Vicente Guerrero	SECCIÓN JUQUILITA	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046163	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	MC-R33-2017-013	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$65,506	\$65,506	\$65,506	\$65,506	\$65,506	\$65,506	\$65,506	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046203	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Zapata Entre Calle Honduras Y Calle Gustamela	MM-FORT2017-004	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huiztiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$792,900	\$792,900	\$792,900	\$792,900	\$792,900	\$792,900	\$792,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada y terminada al 100% / Fisica: obra terminada / Registro: SE MANDA INFORMACIÓN A REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046225	Mejoramiento De Parque De La Localidad De Santa Cruz Ira Etapa	MM-FORT/2017-007	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huiztiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE MANDA INFORMACIÓN A REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046307	Construcción De Adoquinamiento De La Ampliación De La Calle Defensores De La República 2da Etapa	MM-FORT2017-005	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huiztiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$489,074	\$489,074	\$489,074	\$489,074	\$489,074	\$489,074	\$489,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN A REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046334	Construcción De Parque En La Localidad De Buenavista De Juárez	LRJ17-048	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA REPORTADA EN 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046380	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Revolución Entre Calle Guerrero Y Calle Calvario.	FORTA-17-15	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046430	Rehabilitación De Canchas En La Calle 12 De Diciembre	MTR-13-2017	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$489,690	\$489,690	\$489,690	\$489,690	\$489,690	\$489,690	\$489,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta concluida / Fisica: obra concluida en forma y tiempo / Registro: se envia para su validacion habo un problema con las fotografias solo se pudo incorporar una - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046449	Adoquinamiento De La Calle Orta De Dominguez Y Misma Calle.	FORTA-17-18	Puebla	Cuatlancingo	San Lorenzo Alameca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046632	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles 4 Sur Entre 3 Oriente Y Concha, En Concha Entre Calle 4 Y 8 Sur, En Calle 3 Poniente Entre 7 Y 9 Sur, En Calle 9 Norte Entre 6 Y 12 Poniente Y En	MMF-13/001/PPM/2017	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$866,596	\$866,596	\$866,596	\$866,596	\$866,596	\$866,596	\$866,596	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN
PUE17170401046755	Mantenimiento De Infraestructura Del Salon De Usos Múltiples Del Ejido De Atlamasc (Estados Unidos)	17076	Puebla	Chignahuapan	Atlamasc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$825,622	\$825,622	\$825,622	\$825,622	\$825,622	\$825,622	\$825,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046819	Mantenimiento De Infraestructura Del Salon De Usos Múltiples De La Localidad De Cruz Colorada	17077	Puebla	Chignahuapan	Cruz Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convaino	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401046820	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Civica Del Caic Alberto De La Fuente	FORTA-17-19	Puebla	Cuatlancln go	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCLN GO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$809,339	\$809,339	\$809,339	\$809,339	\$809,339	\$809,339	\$809,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046841	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Civica Del Caic De San Lorenzo	FORTA-17-20	Puebla	Cuatlancln go	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCLN GO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$821,967	\$821,967	\$821,967	\$821,967	\$821,967	\$821,967	\$821,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046858	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino Real A Cuatlancln Entre Calle Francisco Villa Y Fraccionamiento Venecana Del Alice	FORTA-17-21	Puebla	Cuatlancln go	Barrio de Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCLN GO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046879	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Civica De La Primaria Fuerte De Guadalupe	FORTA-17-22	Puebla	Cuatlancln go	San Juan Cuatlancln go	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCLN GO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046897	Rehabilitación Del Boulevard 16 De Septiembre De La Calle 23 Oriente A Calle 4 Oriente, En El Municipio De Oriental Puebla.	FSFRI17024	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$505,942	\$505,942	\$505,942	\$505,942	\$505,942	\$505,942	\$505,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, OPERANDO OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$2,112,374.71 FONDO FISM 2017: \$25,112,374.71 FONDO FISM 2016: \$48,312.96 FONDO FISM 2015: \$641,613.31 FONTO FISM 2014: \$6,719.65 DE INTERESES SE REALIZO PAGO DE ANTICIPO DE \$563,557.23 DEL FONDO FISM 2017
PUE17170401046902	Rehabilitación De Pavimento Artálico De La Calle Hidalgo Entre Calle Motezuma Y Calle Manantiales	FORTA-17-23	Puebla	Cuatlancln go	San Juan Cuatlancln go	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCLN GO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046905	Construcción De Local De Usos Múltiples (Capilla En La Palma) De La Barrera	51207	Puebla	Chietla	La Palma (El Triquetete)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,030,621	\$1,030,621	\$1,030,621	\$1,030,621	\$1,030,621	\$1,030,621	\$1,030,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046925	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Av. Mexico-Puebla Entre Calle Insurgentes Y Calle Xalatlá, Primera Etapa	FORTA-17-24	Puebla	Cuatlancln go	San Juan Cuatlancln go	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCLN GO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$4,560,229	\$4,560,229	\$4,560,229	43.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	43.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 43.34% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 43% / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 43%, LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO FUE EL 23/12/17, POR LO QUE SE REALIZO UN CONVENIO PARA AMPLIAR EL PLAZO DE REALIZACIÓN Y TERMINO DE LA OBRA. AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046935	Adoquinamiento De La Calle Ejiido Y Calle Tanques Entre Calle Lazaro Cárdenas Y Avenida Puebla	FORTA-17-25	Puebla	Cuatlancln go	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCLN GO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046951	Reconstrucción Con Adoquin De La Calle Torres Bodet Entre Calle Uranga Y Calle San Joaquin	FORTA-17-26	Puebla	Cuatlancln go	San Juan Cuatlancln go	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCLN GO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046953	Adquisición De Material Para Mantenimiento De Equipo Electromecanico De Sistema De Bombeo De Agua Potable	2061736	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$50,331	\$50,331	\$50,331	\$50,331	\$50,331	\$50,331	\$50,331	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% el avance corresponde a la dotación de material miscelaneo electromecanico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046962	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Localidad De El Timbre 2da. Etapa	2061737	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$63,311	\$63,311	\$63,311	\$63,311	\$63,311	\$63,311	\$63,311	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401046969	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Localidad De El Xintete 2da. Etapa	2061738	Puebla	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Federnales)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$19,426	\$19,426	\$19,426	\$19,426	\$19,426	\$19,426	\$19,426	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401046970	Semaforización De Diversos Cruces En El Municipio De Cuautlancingo	FORTA-17-27	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTÁ PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401046988	Adquisición De Dos Patrullas Tipo Sedan Con Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	FORTA-17-28	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE REALIZÓ ESTA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS SATISFACTORIAMENTE FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047012	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Entre Manzanera Y Calle Francisco I. Madero	FORTA-17-29	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047037	Adquisición De Tres Patrullas Tipo Pick Up Doble Cabina Con Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	FORTA-17-30	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE REALIZÓ ESTA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS SATISFACTORIAMENTE FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% ATENDIENDO LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047051	Adoquinamiento De La Calle Guadalupe Victoria Sur Entre Calle Victoria Y Calle Benito Juárez	FORTA-17-31	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTÁ PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047065	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chichimeca Poniente Entre Calle Tamán Y Moya Norte, Col. Bello Horizonte	FORTA-17-32	Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautemo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047289	Adoquinamiento Calle Arenal, Emiliano Zapata Nexatengo	FISM1/SP-099	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata Nexatengo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$378,704	\$378,704	\$378,704	\$378,704	\$378,704	\$378,704	\$378,704	\$378,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047305	Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre 2 Sur Y Calle 6 Sur	FISM16/SP-029	Puebla	Atlixco	Santa Lucia Cosmalcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047318	Adoquinamiento Calle Central	FISM16/SP-039	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocoztepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$115,726	\$115,726	\$115,726	\$115,726	\$115,726	\$115,726	\$115,726	\$115,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047327	Construcción De Adoquinamiento En Privada 1 Norte Entre Calle 1 Norte Y Propiedad Privada Colonia Francisco Sarabia.	17084	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$293,939	\$293,939	\$293,939	\$293,939	\$293,939	\$293,939	\$293,939	\$293,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - EL SISTEMA NO PERMITIÓ GUARDAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO
PUE17170401047331	Adoquinamiento En Calle Reforma	FISM16/SP-040	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocoztepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$505,153	\$505,153	\$505,153	\$505,153	\$505,153	\$505,153	\$505,153	\$505,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SE REALIZA EN COMBINACIÓN CON OTROS RECURSOS, QUE SE REPORTAN EN SU COMPONENTE CORRESPONDIENTE, REPORTADO EN ESTE FORTAMUN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047344	Aportación Para La Obra De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Guadalupe Huexocapan Del Municipio De Atlixco, Puebla	FISM17/SD-0079	Puebla	Atlixco	Guadalupe Huexocapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$273,259	\$273,259	\$273,259	\$273,259	\$273,259	\$273,259	\$273,259	\$273,259	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047352	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle 30 Oriente Y Calle 26 Oriente Colonia Santiago Tula	17086	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras y el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170401047371	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad De Arroyo Hondo	17346	Puebla	Jopala	Arroyo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: La obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de ejecución de obra
PUE17170401047377	Mantenimiento A Las Escalinatas Que Sirven De Acceso A La Cerrada De Elpidio Soto De La Localidad De Jopala	17347	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: La obra esta terminada y concluida de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047381	Adoquinamiento De La Calle 8 Poniente Entre 11 Y 9 Norte (Segunda Etapa)	17068	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAOCOATEPEC DE BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170401047449	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico - Camino Al Templo	331703	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCOAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$220,934	\$220,934	\$220,934	\$220,934	\$220,934	\$220,934	\$220,934	\$220,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - ESTE AYUNTAMIENTO YA CUMPLIO CON SUS REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Y SEGURIDAD PÚBLICA, ESTA OBRA FUE APORTADA EN OMBLIDO Y COPLADEMUN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401047453	Construccion De Muros De Contencion En Segunda Seccion Tepayula	331720	Puebla	Camocautla	Tepayula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCOAUPLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$160,854	\$160,854	\$160,854	\$160,854	\$160,854	\$160,854	\$160,854	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. ESTE AVANTAMIENTO YA CUMPLIO CON SUS REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Y SEGURIDAD PUBLICA, ESTA OBRA FUE APROBADA EN CABILDO Y COPLADEMUN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047575	Mantenimiento De Infraestructura De Cancha Comunitaria En La Localidad De Llano Grande (El Aserradero)	17078	Puebla	Chignahuapan	Llano Grande (El Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$468,695	\$468,695	\$468,695	\$468,695	\$468,695	\$468,695	\$468,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047641	Adquisicion De Equipo De Video Vigilancia Para Seguridad Publica Municipal	17079	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,005,032	\$2,005,032	\$2,005,032	\$2,005,032	\$2,005,032	\$2,005,032	\$2,005,032	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047709	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av Miguel Hidalgo	17034	Puebla	Quimixtlán	Xacaxomulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$947,558	\$1,514,157	\$1,514,157	\$1,514,157	\$1,514,157	\$1,514,157	\$1,514,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AMPLIACION DE RECURSOS, SE REALIZO LA APLICACION DE INTERESES / Fisica: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: AMPLIACION DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 566,598.90; DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FORTAMUN-SE 2017: \$947,558.10 FORTAMUN-DF 2017 (INTERESES CIA SPA): \$14,741.34 FORTAMUN-DF 2017 (INTERESES CIA AUTO): \$2,775.64 OTROS RECURSOS (REINTEGROS): \$549,081.92	
PUE17170401047719	Mantenimiento De Infraestructura Del Camino Chignahuapan - Matlahuacala	17082	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA Y	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047758	Bacheo Con Mezcla Asfaltica, Segunda Etapa	FORTA17/SF-0096	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,075,894	\$1,080,188	\$1,080,188	\$1,080,188	\$1,080,188	\$1,080,188	\$1,080,188	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047774	Mantenimiento De Infraestructura Del Camino Chignahuapan - San Miguel Lastiri - La Gloria Ira Seccion	17083	Puebla	Chignahuapan	San Miguel Lastiri	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA Y	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$601,974	\$601,974	\$601,974	\$601,974	\$601,974	\$601,974	\$601,974	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047793	Adquisicion De Redes Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	FORT082017	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: ADQUISICION FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: ADQUISICION FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047799	Construccion De Techado Y Plaza Clavica Y Barda En La Escuela Primaria "General Emiliano Zapata" C.C.T. 21dpr0013n	FORTA17/SJ-0101	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata los Molinos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$945,493	\$945,493	\$945,493	\$945,493	\$378,197	\$378,197	\$378,197	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN PROCESO	
PUE17170401047822	Construccion De Techado En Secundaria Tecnica Agropecuaria Miguel Hidalgo Y Costilla C.C.T. 21esr006c	FORTA17/SJ-0102	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$681,405	\$681,405	\$681,405	\$681,405	\$545,124	\$545,124	\$545,124	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047836	Construccion De Aula De Medios En Escuela Primaria Emiliano Zapata C.C.T. 21qpr1540m	FORTA17/SJ-0103	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,607,654	\$1,607,654	\$1,607,654	\$1,607,654	\$1,286,123	\$1,286,123	\$1,286,123	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047845	Adquisicion De Camaras De Seguridad Publica Municipal	FORT072017	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: ADQUISICION FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: ADQUISICION FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047854	Trabajos De Mantenimiento En La Comisaria Del Municipio De Atlixco, Puebla	FORTA17/SM-0033	Puebla	Atlixco	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,334,927	\$1,334,927	\$1,334,927	\$1,334,927	\$1,334,927	\$1,334,927	\$1,334,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170401047871	Rehabilitacion Y Ampliacion En El Cri Municipal	FORTA17/SB-0069	Puebla	Atlixco	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$905,707	\$905,707	\$905,707	\$905,707	\$905,707	\$905,707	\$905,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401047928	Construccion De Unidad Deportiva (2a Etapa)	17156	Puebla	Chilichotla	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,068,987	\$2,068,987	\$2,068,987	\$2,068,987	\$2,068,987	\$2,068,987	\$2,068,987	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO	
PUE17170401047946	Mantenimiento De Infraestructura De Camino Los Arcos - Las Mesas - Nacayolo - El Manzanito	17097	Puebla	Chignahuapan	Nacayolo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA Y	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,217,219	\$1,217,219	\$1,217,219	\$1,217,219	\$1,217,219	\$1,217,219	\$1,217,219	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro:	
PUE17170401047960	Adquisicion De Equipo De Computo Para Diferentes Plantales Educativos	17181	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO	
PUE17170401047993	Adoquinamiento De Calle Emiliano Zapata Entre Propiedad Privada Y Calle 4 Oriente	FORTA16/SF-137	Puebla	Atlixco	La Trinidad Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADO EN TIEMPO Y FORMA	
PUE17170401048086	Mantenimiento De Infraestructura Del Camino En El Barrio De Tenextla	17108	Puebla	Chignahuapan	Tenextla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA Y	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$374,590	\$430,812	\$430,812	\$430,812	\$430,812	\$430,812	\$430,812	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401048108	Adquisicion De Equipo De Computo Para Recaudacion De Predio Y Agua 2017	17304	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$4,180	\$4,180	\$4,180	\$4,180	\$4,180	\$4,180	\$4,180	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION DE COMPUTADORA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA COMPUTADORA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401048116	Adoquinamiento De Calle Emiliano Zapata Entre Propiedad Privada Y Calle 4 Oriente	FORTA16SF-137	Puebla	Atlixco	La Trinidad Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$929,095	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE17170401048227	Unidad Deportiva San Andres Calpan	MCP-R33-2017-001	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$778,053	\$778,053	\$778,053	\$778,053	\$778,053	\$778,053	\$778,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA EL PORCENTAJE EJERCIDO DE ESTE RECURSO / Fisica: / Registro:	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401048356	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero En La Localidad De Xalteno,Hueytamalco,Puebla.	R3317068	Puebla	Hueytamalco	Xalteno	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$470,229	\$470,229	\$470,229	\$470,229	\$470,229	\$470,229	\$470,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: SE REALIZARON SERVICIOS DE PAVIMENTACION / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CUENTA CON 50M2 DE PAVIMENTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048369	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL Contá-20mpaqsiizyá	R3317058	Puebla	Hueytamalco	Conta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Registro: SE REALIZARON 200 M DE MURO DE CONTENCIÓN EN TOTAL Y LA OBRA ESTA ACTUALMENTE TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048371	Pavimentación De Concreto Asfáltico En La Calle 16 Oriente Entre Barrio De Jalcingo Y Lomas De Romero.	17063	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,810,514	\$1,810,514	\$1,810,514	\$1,810,514	\$1,810,514	\$1,810,514	\$1,810,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPALDEMIN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048407	Adoquinamiento De La Calle 9 Sur Entre Av. Reforma Y 3 Poniente, En Barrio De San Juan. De La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17067	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$403,602	\$403,602	\$403,602	\$403,602	\$403,602	\$403,602	\$403,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPALDEMIN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048408	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA Aula En Escuelas Primarias Juan Crisostomo Bonilla Clave 21dpe2412y Loc.Ayahualo	R3317033	Puebla	Hueytamalco	Ayahualo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA CUENTA CON 17 METROS DE CIMENTACION EN TOTAL Y ACTUALMENTE ESTA TERMINADA
PUE17170401048415	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cabecera Municipal Y Varías Localidades Pertencientes Al Municipio De Yaonahuac, Puebla.	17031	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$198,279	\$198,279	\$198,279	\$198,279	\$198,279	\$198,279	\$198,279	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SE COLOCARON 133 LAMPARAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048417	Suministro Y Colocación De Estructuras Para Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Juan Crisostomo Bonilla Clave 21dpe2412y Loc. De Ayahualo	R3317034	Puebla	Hueytamalco	Ayahualo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$83,550	\$83,550	\$83,550	\$83,550	\$83,550	\$83,550	\$83,550	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: SE COLOCARON 2 PORTERIAS / Registro: SE COLOCARON 2 PORTERIAS PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ACUALMENTE ESTA TERMINADA LA OBRA AL 100%
PUE17170401048428	Adquisición De Terreno Para El Proyecto Jóvenes En Progreso	040-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICA / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON Concreto Hidráulico En La Calle Principal Francisco Sarabia Zap Urbana 0068 (Primera Etapa)	R3317071	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,984,572	\$1,984,572	\$1,984,572	\$1,984,572	\$1,984,572	\$1,984,572	\$1,984,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA CUENTA CON 250 METROS DE PAVIMENTACION
PUE17170401048436	Adaptación Para Aulas De Medicos (Hueytamalco)	R3317076	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO,PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$235,095	\$235,095	\$235,095	\$235,095	\$235,095	\$235,095	\$235,095	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE ADICIONARON AULAS PARA COMPUTADORAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048442	CONSTRUCCION DE LOSA PARA PASO Vehicular Y Peatonal Sobre Canal, En El Barrio De San Juan De La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17072	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPALDEMIN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048458	Adoquinamiento De La Calle 14 Oriente Entre Calle 1° De Mayo Y Av. 16 De Septiembre En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan.	17077	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$683,873	\$683,873	\$683,873	\$683,873	\$683,873	\$683,873	\$683,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPALDEMIN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048465	Adoquinamiento De La Calle 13 Poniente Entre Av. Miguel Hidalgo Y Calle 3 Sur Y Calle 3 Sur Entre Calle 13 Y 17 Poniente En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan.	17078	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$688,259	\$688,259	\$688,259	\$688,259	\$688,259	\$688,259	\$688,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPALDEMIN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401048471	Rehabilitación De Adoquinamiento De La Calle 15 Poniente Entre Privada De La 7 Sur Y 9 Sur, En Barrio San Antonio De La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17082	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$343,125	\$343,125	\$343,125	\$343,125	\$343,125	\$343,125	\$343,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPRESEM SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048477	Adoquinamiento De La Calle 5 Oriente Entre 10 De Septiembre Y 4 Sur, En La Localidad De San Antonio Tecolco.	17085	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPRESEM SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048482	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 Sur (Entre Calle 9 Y 11 Poniente) Y Calle 11 Poniente (Entre Calle 3 Sur Y Priv. De La 7 Sur) En Barrio San Nicolás.	17091	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$387,680	\$387,680	\$387,680	\$387,680	\$387,680	\$387,680	\$387,680	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES DE BENEFICIARIOS DE DICHAS CALLES SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, DEBIDO A QUE LA SUBCUBA EXISTENTE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO HA ERA OBSOLETA Y SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, CONCLANANDO TAPONAMIENTOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPRESEM SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO Y FUE AUTORIZADA POR EL H. CABILDO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048483	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico Segunda Etapa	MT-FAFOM-004/2017	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$254,943	\$254,943	\$254,943	\$254,943	\$254,943	\$254,943	\$254,943	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% SE ENCUENTRA OPERANDO Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% CON LA INSTALACIÓN DE 200.00 LUMINARIAS NOTA ACLARATORIA SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LA INSEGURIDAD QUE EXISTE EN LA ZONA PRINCIPALMENTE POR LAS NOCHES Y POR LA ALTA EXISTENCIA DE LA POBLACION DE QUE TENGAN SEGURIDAD CON LAS CALLES ILUMINADAS, Y QUE ADemás EL TECHO FINANCIERO DE FIM ES INSUFICIENTE POR ESTA RAZÓN SE TOMARON RECURSOS DE FORTAMUN ESPERANDO QUE SEA TOMADO ENCUESTA Y CONTAR CON SU APOYO PARA SU RESPECTIVA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048501	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Aulas De Escuela Primaria "Hermanos Serdan" Acajete Puebla	2017-063	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$263,870	\$263,870	\$263,870	\$263,870	\$263,870	\$263,870	\$263,870	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Físico: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401048619	Ampliación De Alumbrado Publico De La Calle 5 Oriente Y 7 Oriente Y Parque	MAP-R33-17/08	Puebla	Altejuca	San Miguel Tecuiliapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALTEJUCA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$464,915	\$464,915	\$464,915	\$464,915	\$464,915	\$464,915	\$464,915	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN
PUE17170401048777	Rehabilitación De Concreto Anafalico En La Calle Los Pinos Entre Calles Fresno, Y Lateral Recta A Cholula-Puebla En La Col. Lázaro Cardenas En San Andres Cholula	17406	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,051,318	\$3,051,318	\$3,051,318	\$3,051,318	\$3,051,318	\$3,051,318	\$3,051,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048780	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Av. Repel En Via Atlacoxyotl Y Cademamiento 0.00 Mas 720.00	17408	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,673,160	\$5,673,160	\$5,673,160	\$5,673,160	\$5,673,160	\$5,673,160	\$5,673,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048785	Rehabilitación De Adoquinamiento En Calle 12 Poniente Entre Calle 3 Norte Y Av. 5 De Mayo Y Calle 12 Oriente Entre Av. 5 De Mayo Y Calle 12 Oriente Entre Av. 5 De Mayo Y Calle 8 Norte En San Andrés.Ch.	17412	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,518,731	\$7,518,731	\$7,518,731	\$7,518,731	\$6,213,286	\$6,213,286	\$6,213,286	82.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE TERMINARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048787	Rehabilitación De Adoquinamiento En Calle Benito Juárez Entre Av. Central Y Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Benito Juárez Y Calle La Frontera, En La Colonia Concepcion Guadalupe	17416	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,628,733	\$1,628,733	\$1,628,733	\$1,628,733	\$1,628,733	\$1,628,733	\$1,628,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048802	Adquisición De Terreno Para Salon De Usos Múltiples Segunda Etapa	30028	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TULCINGO DE VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048806	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Módulo Sanitario	30029	Puebla	Tulcingo	Xixingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$689,745	\$689,745	\$689,745	\$689,745	\$689,745	\$689,745	\$689,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048808	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio	30031	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$209,798	\$209,798	\$209,798	\$209,798	\$209,798	\$209,798	\$209,798	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401048810	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Pavimento Hidráulico En Privada Mariano Matamoros	40079	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$422,509	\$422,509	\$422,509	\$422,509	\$422,509	\$422,509	\$422,509	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRAFINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401048899	Pavimentación Con Adoquin En La Av. Ignacio Allende Entre Camino Nacional Y Misma Calle	TLAH-29317	Puebla	Tlahuapán	Guadalupe Las Dalías	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$850,956	\$850,956	\$850,956	\$850,956	\$850,956	\$850,956	\$850,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100%
PUE17170401048910	Adquisición De Terreno Para El Recinto Perial	17006	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,839,167	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se aposto \$ 380,000.00 / Física: aportación del ejercicio de 2017 \$380,000.00 / Registro: en esta obra el monto es de \$ 1,839,167.20, se especifica que por fortamun 2015 y 2016 \$ 1,024,998.00, fortamun 2017 \$ 380,000.00, participaciones 2017 \$133,702.00 y por pagar \$ 299,167.20 para el ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048936	Adoquinamiento De La Calle 3 Poniente Entre Calles 5 Y 9 Sur En La Localidad De San Mateo Tlaxpán.	17101	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxpán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$697,425	\$697,425	\$697,425	\$697,425	\$697,425	\$697,425	\$697,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPALDEMIN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048943	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Reforma Entre Calle Tuguan Y Lídero De Juárez Coronado.	TLAH-29417	Puebla	Tlahuapán	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,566,125	\$1,566,125	\$1,566,125	\$1,566,125	\$1,134,536	\$1,134,536	\$1,134,536	72.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física terminada al 100% y financieramente en proceso. / Física: Obra física terminada al 100% y financieramente en proceso. / Registro: Obra física terminada al 100% y financieramente en proceso.
PUE17170401048955	Adquisición De Equipo De Computo Escuela Preescolar Yunuen	MT-FAPOM-006/2017	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL EQUIPO DE COMPUTO SE HA REALIZADO Y SE HA ENTREGADO AL PLANTEL EDUCATIVO AL 100% CON 8 EQUIPOS DE COMPUTO NOTA ACLARATORIA SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y ANTE UNA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EXIGENTE PARA LA EDUCACION ESPERANDO TOMAR EN CUENTA LO ANTES ANTERIOR PARA LOS FINES DE VALIDACION DE ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048900	Construcción De Muro De Contención En Calle 8 Poniente Entre 3 Y 5 Norte Lado Norte	MT-FAPOM-007/2017	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: la obra se ha concluido al 100% y se encuentra operando con los trabajos de excavación armado de acero y colado de concreto para el muro de contención nota aclaratoria se tomaron recursos de este fondo debido al riesgo que representa para el peatón para evitar accidente por derrumbe de talud por eso se tomo recursos de fortamun debido a que los recursos de fism son insuficientes así como de participaciones por lo anterior en espera de tener una respuesta favorable para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049055	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Turbide Y Miguel Hidalgo, Entre Calle Ignacio López Rayón Y Allende	TLAH-29517	Puebla	Tlahuapán	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,128,118	\$2,128,118	\$2,128,118	\$2,128,118	\$638,435	\$638,435	\$638,435	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: Obra física y financieramente en proceso. / Física: Obra física y financieramente en proceso. / Registro: Obra física y financieramente en proceso.
PUE17170401049057	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Localidad De Las Lomas De Santa Cruz.	17102	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$278,606	\$278,606	\$278,606	\$278,606	\$278,606	\$278,606	\$278,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE FUE REQUERIDA Y A LA VEZ PRIORIZADA EN SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPALDEMIN) POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y POR LOS HABITANTES, SE HACE MENCIÓN QUE DICHO PROYECTO ES DE GRAN NECESIDAD, YA QUE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES ES EL ÚNICO ESPACIO EN DONDE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES Y AL REALIZAR DICHO PROYECTO LOS HABITANTES CONTARÁN CON UN MEJOR ESPACIO PARA FOMENTAR AUN MÁS EL DEPORTE ENTRE LA JUVENTUD Y NIÑES, EVITANDO QUE SE INCLINEN HACIA EL VANDALISMO, DROGADICCIÓN, DELINCUENCIA, ETC. POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. CABILDO AUTORIZARON LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049068	Elaboración De Proyectos Para El Municipio De Zinacatepec, Puebla; Ejercicio 2017	30133	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Servicios terminados / Física: Servicios terminados / Registro: Esta acción a quedado terminada hoy el Municipio cuenta con proyectos para poder ser ejecutados durante el ejercicio
PUE17170401049128	Rehabilitación De Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre 2 Poniente Y Av. Reforma En La Localidad De Santiago Alesseca.	17105	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alesseca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$371,430	\$371,430	\$371,430	\$371,430	\$371,430	\$371,430	\$371,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, YA QUE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPALDEMIN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA REHABILITACION DE DICHA CALLE A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convansio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401049157	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De Tlanipatlá, Municipio De Ixcamilpa De Guerrero	FORT062017	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Tlanipatlá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$212,096	\$212,096	\$212,096	\$212,096	\$212,096	\$212,096	\$212,096	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCIÓN Y COMPRESIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049184	Construcción De Parque Segunda Etapa En La Localidad De Santa Cruz El Calvario	17009	Puebla	Tzictlacoyan	Santa Cruz el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICTLACOYAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$643,089	\$643,089	\$643,089	\$643,089	\$643,089	\$643,089	\$643,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049192	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles 2 Poniente, 4 Poniente, 2 Sur y Oriente Y Calle Lateral De Riego, En La Localidad De Pino Suarez.	17110	Puebla	Tecamachalco	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,109	\$400,109	\$400,109	\$400,109	\$400,109	\$400,109	\$400,109	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA QUE ES DE PRIORIDAD, POR SER UN SERVICIO BÁSICO PARA CADA UNO DE LOS HABITANTES, SIENDO ASI QUE EN REUNIÓN DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049387	Rehabilitación De Oficinas En El Palacio Municipal (Perceca Etapa), En Av. 16 De Septiembre No. 103, Centro San Andrés Cholula	17417	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,099,404	\$2,099,484	\$2,099,484	\$2,099,484	\$1,116,929	\$1,116,929	\$1,116,929	53.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE TERMINA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049405	Rehabilitación De Caminos Sacacoches En Las Localidades De San Manuel De La Sierra, Texmalquillo, Colonia El Mirador, Los Chavez, Santa Cruz Cuyachapa, San Antonio El Alto, Y Huilospán Perteneciente	MA-020/17	Puebla	Atrizintilla	Atrizintilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZIZINTILLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$812,739	\$812,739	\$812,739	\$812,739	\$812,739	\$812,739	\$812,739	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049406	Mejoramiento Del Primer Cuadro De Santa María Tonantzintla Con Ubicación En Av. Reforma Norte, Calle Miguel Hidalgo, Calle Guadalupe Victoria Y Esplanada En Santa María Tonantzintla	17419	Puebla	San Andrés Cholula	Tonantzintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,064,121	\$4,064,121	\$4,064,121	\$4,064,121	\$1,219,236	\$1,219,236	\$1,219,236	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AL TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SOLO SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049419	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Av. Del Castillo Entre Boulevard De Los Reyes Y Acceso A Fraccionamiento En La Reserva Territorial Atlixacayotl	17423	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,580,153	\$1,580,153	\$1,580,153	\$1,580,153	\$1,580,153	\$1,580,153	\$1,580,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049436	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Calle 22 Norte Entre Calle Atzala Y Periferico Ecologico En San Andres Cholula	17424	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,008,096	\$2,008,096	\$2,008,096	\$2,008,096	\$2,008,096	\$2,008,096	\$2,008,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049452	Rehabilitación De Esplanada De Usos Múltiples En La Localidad De El Retiro	01726	Puebla	Zaragoza	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$342,352	\$342,352	\$342,352	\$342,352	\$342,352	\$342,352	\$342,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049456	Rehabilitación De Adoquinamiento En Calle Atzala Entre Calle La Mesa Y Calle 22 Norte En San Andres Cholula	17425	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,468,704	\$4,468,704	\$4,468,704	\$4,468,704	\$4,468,704	\$4,468,704	\$4,468,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049465	Rehabilitación De Esplana De Usos Múltiples En La Colonia San Martín	01733	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$499,979	\$499,979	\$499,979	\$499,979	\$499,979	\$499,979	\$499,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049478	Rehabilitación De Áreas De Juegos Infantiles Y Área Bandera En Microunidad Deportiva, Zaragoza Puebla	01734	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$663,197	\$663,197	\$663,197	\$663,197	\$663,197	\$663,197	\$663,197	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049484	Rehabilitación De Esplana Posterior Y Gimnasios Al Aire Libre El Campo Deportivo Unión Zaragoza	01735	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$289,528	\$289,528	\$289,528	\$289,528	\$289,528	\$289,528	\$289,528	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049529	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Carril De Desincorporación Del Periferico Ecologico Entre Periferico Ecologico Y Camino Real A Cholula En San Andres Cholula	17426	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,622,902	\$1,622,902	\$1,622,902	\$1,622,902	\$1,622,902	\$1,622,902	\$1,622,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049537	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Antiguo Camino Real A Cholula Entre Calzada Javelista Y Calle Constitución En San Andres Cholula	17427	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,842,969	\$6,842,969	\$6,842,969	\$6,842,969	\$4,643,705	\$4,643,705	\$4,643,705	67.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE TERMINA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049589	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Lateral A Periferico Ecologico Entre Av. Osa Menor Y Av. La Luna Entre Lateral A Periferico Ecologico Y Av. Osa Menor.	17420	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,719,846	\$4,719,846	\$4,719,846	\$4,719,846	\$4,719,846	\$4,719,846	\$4,719,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049601	Remodelación De Instalaciones En El Deportivo Cuauhtémoc En Calle 3 Norte Entre 4 Poniente Y 6 Poniente	17428	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,088,115	\$2,088,115	\$2,088,115	\$2,088,115	\$2,088,115	\$2,088,115	\$2,088,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049606	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Calle 5 Poniente Entre Av. 16 De Septiembre Y Calle 3 Sur	17429	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$843,596	\$843,596	\$843,596	\$843,596	\$843,596	\$843,596	\$843,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049607	Rehabilitación De Salon De Usos Múltiples De Ixtolco de Morelos 2da. Etapa (Rasquete De Materiales)	R33-2017-034	Puebla	Cuautempan	Ixtolco de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$105,572	\$105,572	\$105,572	\$105,572	\$105,572	\$105,572	\$105,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE17170401049609	Construcción De Cancha De Basketbol En La Ranchería Del Machat	020-2017	Puebla	Olintla	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$697,987	\$697,987	\$697,987	\$697,987	\$697,987	\$697,987	\$697,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO Y EST 01 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainfo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401049622	Mantenimiento Del Camino Con Balastro De Santa Catarina Al Mechat	027-2017	Puebla	Olintla	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$195,847	\$195,847	\$195,847	\$195,847	\$195,847	\$195,847	\$195,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO DE LA EST 01 FINQUITO MAS INTERESES 2016 POR \$ 4,243.11 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, CABE HACER MENCION QUE EN ESTA OBRA ESTAN CARGADOS LOS INTERESES POR MONTO DE \$ 4,243.11, POR LO TANTO EL IMPORTE REAL CONTRATADO PARA ESTA OBRA ES \$ 200,089.71
PUE17170401049706	Adquisición De Un Multifuncional Para Las Áreas Administrativas De La Presidencia Municipal - 187076	187076	Puebla	San Diego la Mesa	Cobertura municipal ngo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100% / Fisica: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: ESTA ADQUISICION SE HIZO CON LOS FONDOS DE PARTICIPACIONES POR UN MONTO DE \$28,552.77 DE PRODIM (FIMO) POR UN MONTO DE \$28,422.23 Y FORTAMUN PR UN MONTO DE \$30,000.00 DANDO UN TOTAL DE \$86,975.00
PUE17170401049765	Adquisición Del Terreno Denominado Tepetlaxiotepec Para Usos Múltiples	201711006	Puebla	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERRENO ADQUIRIDO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: ACUMULADO CORRESPONDE A SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO ADQUIRIDO / Registro: TERRENO ADQUIRIDO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL. SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401049790	Renta De Maquinaria Para La Demolicion Y Retiro De Material De Construcciones Afectadas Por El Sismo	DOP-FORTAMUN-2017027	Puebla	Tianguismanalco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401049819	Adquisición De Uniformes Y Accesorios Para Seguridad Publica Municipal	DOP-FORTAMUN-2017050	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$236,608	\$236,608	\$236,608	\$236,608	\$236,608	\$236,608	\$236,608	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401049837	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Las Localidades Del Municipio	17012	Puebla	Tzicatlacoyan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNDAMENTO CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO
PUE17170401049841	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Publica Municipal	DOP-FORTAMUN-2017026	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$352,248	\$352,248	\$352,248	\$352,248	\$352,248	\$352,248	\$352,248	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401049862	Adquisición De Equipamiento Para Seguridad Publica Municipal	009/2017	Puebla	San Diego la Mesa	Cobertura municipal ngo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$63,336	\$63,336	\$63,336	\$63,336	\$63,336	\$63,336	\$63,336	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO AL 100% / Fisica: SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170401049966	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De San Gabriel Chilac, Pue.	FORT17-008	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401049975	Construcción De Adoquinamiento En La 3ra Privada De La Calle Morelos Oriente De Este Municipio De San Gabriel Chilac Puebla.	FORT17-021	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$78,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401049981	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Publica Municipal	FORT17-028	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: La acción se encuentra financieramente concluida / Fisica: La acción se encuentra concluida al 100% / Registro: La acción se encuentra concluida física y financieramente al 100%
PUE17170401050004	Gastos Indirectos: Por Concepto De Estudios De Geotecnia, Diseño De Pavimentos Y Estudios De Mecánicas De Suelos De Los Diferentes Proyectos Del Municipio De Zinacatepec, Puebla, Ejercicio 2017.	30144	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla,	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Servicios terminados / Fisica: Servicios terminados / Registro: Con la ejecución de estos servicios el Municipio cuenta ya con los reportes de geotecnia y diseño de pavimento de los diferentes proyectos que habrán de realizarse en el ejercicio fiscal. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050019	Revestimiento De Camino-Saca-Coschach	30123	Puebla	Zinacatepec	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$852,438	\$852,438	\$852,438	\$852,438	\$852,438	\$852,438	\$852,438	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra se ha optimizado el tiempo de traslado de los productos del campo hacia los mercados locales
PUE17170401050022	Construcción De Salón De Usos Múltiples	17007	Puebla	Tlaola	Tlapitzalapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401050025	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Colonia Los Mendez Segunda Etapa	17117	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$126,993	\$126,993	\$126,993	\$126,993	\$126,993	\$126,993	\$126,993	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050027	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cardenas	17015	Puebla	Tlaola	Chicahuaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$298,639	\$298,639	\$298,639	\$298,639	\$298,639	\$298,639	\$298,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401050032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Quintana Roo	17016	Puebla	Tlaola	Cuamila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$472,713	\$472,713	\$472,713	\$472,713	\$472,713	\$472,713	\$472,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401050033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constituyentes	17017	Puebla	Tlaola	Cuamila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$411,185	\$411,185	\$411,185	\$411,185	\$411,185	\$411,185	\$411,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401050034	Construcción De Cercado Perimetral En Terreno De Usos Múltiples Municipal Camino A La Trinidad	17327	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$294,573	\$294,573	\$294,573	\$294,573	\$294,573	\$294,573	\$294,573	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
PUE17170401050036	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En El Barrio De Xometel	17018	Puebla	Tlaola	Tlattepano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$992,148	\$992,148	\$992,148	\$992,148	\$992,148	\$992,148	\$992,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401050037	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Gallera	17020	Puebla	Tlaola	La Gallera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$392,321	\$392,321	\$392,321	\$392,321	\$392,321	\$392,321	\$392,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401050041	Rehabilitación De Caminos 2017	17328	Puebla	Chila	San José Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHILA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$119,279	\$119,279	\$119,279	\$119,279	\$119,279	\$119,279	\$119,279	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
PUE17170401050094	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Modulo Sanitario En La Microrred Deportiva, Municipio De Santo Tomas Hueyotlipán	MST 2017 019	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401050095	Rehabilitación de Alumbrado Público En El Municipio de Santo Tomas Hueyotlipan	MST 2017 21	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$193,364	\$193,364	\$193,364	\$193,364	\$193,364	\$193,364	\$193,364	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE17170401050096	Adquisición de Equipo de Computo Equipamiento Para Secundarias Y Telesecundarias Del Municipio 2017	25454	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$179,684	\$179,684	\$179,684	\$179,684	\$179,684	\$179,684	\$179,684	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050097	Equipamiento Centro Comunitario De Chachahuantla	25502	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050098	Construcción de Alumbrado Público Con Paneles Solares Para La Localidad De Naupan	25469	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050099	Onstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Zaragoza En Xigtla	25490	Puebla	Naupan	Achiutla (Xigtla)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$455,833	\$455,833	\$455,833	\$455,833	\$136,750	\$136,750	\$136,750	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050101	Construcción De Muro De Contención De La Calle Ignacio Zaragoza	25496	Puebla	Naupan	Mextla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$115,324	\$115,324	\$115,324	30.00	\$0	Metros cubicos	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050102	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Del Entronque De Izoctitla A Mextla	25503	Puebla	Naupan	Mextla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$463,855	\$463,855	\$463,855	\$463,855	\$142,487	\$142,487	\$142,487	30.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050103	Bacheo De La Carretera En El Tramo De La Entrada De La Comunidad De Artil-Tlapanala-Tepesyeca-Agua Dulce.	TLAP-FORTAMUN-006-17	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$544,460	\$544,460	\$544,460	\$544,460	\$544,460	\$544,460	\$544,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050104	Adopnamiento De La Calle Eleazar Camarillo, Entre La Calle Raul Reyes Bravo Y Calle Vicente Guerrero.	TLAP-FORTAMUN-009/17	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$708,491	\$708,491	\$708,491	\$708,491	\$708,491	\$708,491	\$708,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050106	Adoquinamiento De La Calle Hidalgoo Entre La Calle Matamoros Y Calle Del Pantecn.	TLAP-FORTAMUN-010-17	Puebla	Tlapanalá	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$405,003	\$405,003	\$405,003	\$405,003	\$405,003	\$405,003	\$405,003	\$405,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, PERO EL RECURSO 2017 ESTA EJERCIDO Y EJECUTADO. / Física: OBRA EN PROCESO, PERO EL RECURSO 2017 ESTA EJERCIDO Y EJECUTADO. / Registro: OBRA EN PROCESO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 719,742.42, DE LOS CUALES \$ 405,003.23 SON DE FORTAMUN 2017, LOS CUALES ESTAN EJECUTADOS Y EJERCIDOS Y, \$ 314,739.19 DE FORTAMUN 2018. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050107	Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales Tipo Rifa Denominada Tierra Blanca	TLAP-FISM-008/17	Puebla	Tlapanalá	Santo Domingo Ayotlicha	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$621,217	\$621,217	\$621,217	\$621,217	\$621,217	\$621,217	\$621,217	\$621,217	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050109	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En El Parque De San Francisco De La Localidad De Huatlatlauc Municipio De Huatlatlauca, Puebla.	17023	Puebla	Huatlatlauc a	Huatlatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Deporte	En Ejecución	2017	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050114	Adquisición De Motocicleta Para Seguridad Publica	17020	Puebla	Huatlatlauc a	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050118	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y Rehabilitación Del Acceso Principal En La Telesecundaria "Lázaro Cardenas Del Rio" Con Clave De Centro De Trabajo 21er0616	17045	Puebla	Xiutetelco	Tomaquilapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$785,805	\$785,805	\$785,805	\$785,805	\$785,805	\$785,805	\$785,805	\$785,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050124	Rehabilitación De Fachada Y Cercado Perimetral Del Pantecn Municipal	17047	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050126	Adquisición De Vehículo Para Seguridad Publica	17022	Puebla	Huatlatlauc a	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$290,100	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION
PUE17170401050132	Construcción De Cercado Perimetral En Escuela Primaria Lázaro Cardenas Con C.C.P. 21dpr0915c	17057	Puebla	Xiutetelco	Tomaquilapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050136	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Salto	17100	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$273,393	\$273,393	\$273,393	\$273,393	\$273,393	\$273,393	\$273,393	\$273,393	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: A ESTA OBRA SE LE SUMAN 26,610.49 QUE SON INTERESES FORTAMUN 2017 / Física: A ESTA OBRA SE LE SUMAN 26,610.49 QUE SON INTERESES FORTAMUN 2017 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050137	Equipamiento De Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Francisco Perez Salazar Clave 21et0716 Ubicada En La Localidad De San Pedro Tetitlan En El Municipio De San Jose Miahuatlan Pue	17004	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$130,172	\$130,172	\$130,172	\$130,172	\$130,172	\$130,172	\$130,172	\$130,172	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: el comedor ya esta equipado / Física: el comedor ya esta equipado / Registro: se solicita revision y en su caso validacion
PUE17170401050153	Construcción De Bano En La Entrada De San Jose Miahuatlan En La Calle 20 De Noviembre En El Municipio De San Jose Miahuatlan, En El Estado De Puebla	17001	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$384,337	\$430,161	\$430,161	\$430,161	\$430,161	\$430,161	\$430,161	\$430,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada y pagada en su totalidad / Física: la obra esta terminada y pagada en su totalidad / Registro: se solicita la revision y en su caso la validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050162	Adquisición De Fertilizante Organico Aminobact Sil Para Productores Del Campo En La Cabecera Municipal, Juntas E Inspeccionarias Auxiliares	TF007	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$525,016	\$525,016	\$525,016	\$525,016	\$525,016	\$525,016	\$525,016	\$525,016	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401050186	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR Tlanxtil Con Clave 21dcd216j En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlan En El Estado De Puebla	17002	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$848,719	\$906,984	\$906,984	\$906,984	\$906,984	\$906,984	\$906,984	\$906,984	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada y funcionando actualmente / Física: la obra esta terminada y funcionando actualmente / Registro: se solicita revision y en su caso la validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050195	Adquisición De Radios Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	17027	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: los radios se entregaron a los elementos de seguridad publica / Física: los radios se entregaron a los elementos de seguridad publica / Registro: se solicita revision y en su caso la validacion

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401050202	Wejamiento De La Calle Calipanojlli Entre La Carretera A San Jeronimo Akochiela Y Carretera A San Sebastian Zinacatepec En El Municipio De San Jose Miahuatlan Puebla Ira. KANAM	17010	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$694,339	\$864,206	\$864,206	\$864,206	\$864,206	\$864,206	\$864,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.	
PUE17170401050209	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 5 De Febrero Entre Avenida Independencia Y Calle San Francisco En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlan Puebla	17021	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,257,689	\$1,233,893	\$1,233,893	\$1,233,893	\$1,233,893	\$1,233,893	\$1,233,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada y pagada en su totalidad / Fisica: la obra esta terminada y pagada en su totalidad / Registro: se solicita la revision y en su caso la validacion	
PUE17170401050210	Adquisición De Fertilizante Para Productores Del Campo En La Cabecera Municipal, Juntas E Inspectorías	TP643	Puebla	Tepeaca	Cobertura Municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$935,200	\$935,200	\$935,200	\$935,200	\$935,200	\$935,200	\$935,200	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050241	Construcción De Estructuras Complementarias De Tanques De Almacenamiento Cristo Rey	17-039	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$167,867	\$167,867	\$167,867	\$167,867	\$167,867	\$167,867	\$167,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONADO	
PUE17170401050260	Construcción De Andador Y Obras Complementarias En Pantoneo Municipal De Altepeixi Puebla	17-028	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$805,416	\$805,416	\$805,416	\$805,416	\$805,416	\$805,416	\$805,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170401050277	Construcción De Adoquinamiento En Callejon Benito Juarez Entre Calle Nacional Y Reforma, Del Municipio De Altepeixi, Puebla	17-040	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$623,093	\$623,093	\$623,093	\$623,093	\$623,093	\$623,093	\$623,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170401050287	Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Comunidad De Boca Del Monte (Segunda Etapa)	17028	Puebla	Esperanza	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050307	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En Callejon Matamoros, Municipio De Altepeixi Puebla	17-041	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$320,764	\$320,764	\$320,764	\$320,764	\$320,764	\$320,764	\$320,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170401050329	Construcción De Cuarto Dormitorio Y Muro De Divisores En El Municipio De Esperanza	17029	Puebla	Esperanza	Guadalupe Piñeta (Puente Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$277,185	\$277,185	\$277,185	\$277,185	\$277,185	\$277,185	\$277,185	\$277,185	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE CONSTRUYERON 3 RECAMARAS Y SE HICIERON 3 REHABILITACIONES / Registro: SE CONSTRUYERON 3 RECAMARAS Y SE HICIERON 3 REHABILITACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050334	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Callejon Melchor Ocampo, Municipio De Altepeixi, Puebla	17-042	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$208,974	\$208,974	\$208,974	\$208,974	\$208,974	\$208,974	\$208,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050368	Construcción De Un Aula Y Una Biblioteca En Estructura UI-C En Bachillerato Oficial Benigno Zapata Con Ave 21ebn00160 En El Municipio De Altepeixi Puebla.	17-020	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	En Ejecución	2017	\$62,556	\$62,556	\$62,556	\$62,556	\$62,556	\$62,556	\$62,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050378	Adquisición De Terreno Para Pantoneo Municipio Ubicado En Carretera Huejotzingo/Nezahualcoyotl	97435	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$10,442,400	\$10,442,400	\$10,442,400	\$10,442,400	\$10,442,400	\$10,442,400	\$10,442,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050385	Pavimentación Con Adocreto En Calle San Agustín Entre Avenida Aquiles Serdan Y Avenida Francisco Garibay	97437	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$660,983	\$660,983	\$660,983	\$660,983	\$660,983	\$660,983	\$660,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050386	Mamposteo En Canaleta Lateral De La Calle Las Bugambillas Entre Av. Reforma Y La Barranquilla	MCM123	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$218,717	\$218,717	\$218,717	\$218,717	\$218,717	\$218,717	\$218,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Fisica: La obra se realizo en tiempo y forma / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050392	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Oficial Miguel Hidalgo Con Clave 21ep0377u En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlan En El Estado De Puebla	17009	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$329,667	\$342,202	\$342,202	\$342,202	\$342,202	\$342,202	\$342,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada y pagada en su totalidad / Fisica: la obra esta terminada y pagada en su totalidad / Registro: se solicita revision y en su caso validacion	
PUE17170401050394	Adquisición De Equipo De Video Vigilancia Para Personal De Seguridad Pública Municipal 2017	97441	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050399	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En Calle Guadalupe Victoria (Primera Etapa) Municipio De Altepeixi, Puebla	17-045	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$297,618	\$297,618	\$297,618	\$297,618	\$297,618	\$297,618	\$297,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170401050402	Rehabilitación De Cancha Deportiva	97438	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,120,184	\$1,120,184	\$1,120,184	\$1,120,184	\$1,120,184	\$1,120,184	\$1,120,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050404	Construcción De Adoquinamiento En Calle Xocoyotl Entre Calle San Francisco Y Venustiano Carranza De San Jose Miahuatlan Puebla	17020	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$441,561	\$454,970	\$454,970	\$454,970	\$454,970	\$454,970	\$454,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada y pagada en su totalidad / Fisica: la obra esta terminada y pagada en su totalidad / Registro: se solicita revision y en su caso validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050406	Rehabilitación De Caminos Sacacoches En Los Ejidos De La Cabecera Municipal; Cuapiaxtla de Madero; Pue.	MCM124	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$438,820	\$438,820	\$438,820	\$438,820	\$438,820	\$438,820	\$438,820	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizo en tiempo y forma. / Fisica: La obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma; como se marca en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050409	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Principal De San Diego Buenavista Del Km 0 900 Al Km 0 946	97445	Puebla	Huejotzingo	San Diego Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$605,187	\$605,187	\$605,187	\$605,187	\$605,187	\$605,187	\$605,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050415	Construcción De Guarniciones En Calle Centro America En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De San Jose Miahuatlan Puebla	17033	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$174,675	\$96,040	\$96,040	\$96,040	\$96,040	\$96,040	\$96,040	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD AL MISMO TIEMPO QUE SE FINICITO. / Fisica: LA OBRA SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD, SE SOLICITA REVISION Y EN SU CASO VALIDACION.	
PUE17170401050421	Adquisición De Equipo De Computo Y Mobiliario Para La Escuela Secundaria General "Alvaro Obregon" Clave: 21es0320m; Escuela Telesecundaria "Jose Lopez Portillo Y Weber" Clave: 21etv0271z Y Biblioteca	MCM125	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero.	Educación	En Ejecución	2017	\$476,470	\$476,470	\$476,470	\$476,470	\$476,470	\$476,470	\$476,470	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: La adquisición se realizo en tiempo y forma. / Fisica: La adquisición se realizo en tiempo y forma. / Registro: La adquisición se realizo en tiempo y forma conforme a proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401050426	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos (Oficinas De Vialidad Municipal Y Policía Municipal)	97446	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$823,904	\$823,904	\$823,904	\$823,904	\$823,904	\$823,904	\$823,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050438	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 21ep1599K	97453	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$667,494	\$667,494	\$667,494	\$667,494	\$667,494	\$667,494	\$667,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050441	Rehabilitación De Cuneta Y Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Carretera Huejotzingo San Miguel Tianguizolco	97456	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050449	Rehabilitación De Varias Calles Mediante Bacheo Asfáltico En El Municipio De Huejotzingo 2017 Cuarta Etapa	97458	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050454	Rehabilitación Del Socalo Principal De Huejotzingo	97479	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050458	Rehabilitación De Plaza Cívica De Santa Ana Xalmimilulco	97483	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050462	Rehabilitación Del Mercado Municipal "Hermanos Serdan" Primera Etapa	97486	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050470	Rehabilitación Del Sistema Del Alumbrado Público En El Primer Cuadro De Huejotzingo	97487	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050471	Adquisición De Lámparas Solares Para El Municipio De Cuxpistla De Madero. Pue.	MCM132	Puebla	Cuxpistla de Madero	Cuxpistla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cuxpistla de Madero.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$583,121	\$583,121	\$583,121	\$583,121	\$583,121	\$583,121	\$583,121	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: la obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; como se marca en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050476	Rehabilitación De Nuevas Tabernáculos Por Sismo En Escuela General De División Maximino Avila Camacho 21ep10145d	97492	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$180,692	\$180,692	\$180,692	\$180,692	\$180,692	\$180,692	\$180,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050481	Rehabilitación De Varias Calles Mediante Bacheo Asfáltico En El Municipio De Huejotzingo 2017 Quinta Etapa	97500	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$616,624	\$616,624	\$616,624	\$616,624	\$616,624	\$616,624	\$616,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401050496	Ampliación De Red Eléctrica De La Continuación De La Calle 16 De Septiembre Oriente Y Ferrocarril Entre C. 16 De Septiembre Oriente Y Ferrocarril	MCM131	Puebla	Cuxpistla de Madero	Cuxpistla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad C.F.E.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$187,440	\$187,440	\$187,440	\$187,440	\$187,440	\$187,440	\$187,440	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: El pago a C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Física: El pago a C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizó en tiempo y forma; por lo que se está en espera de que esta realice los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050502	Suministro De Materiales Industrializados Para Diferentes Escuelas, Ubicadas En Las Juntas E Inspectorías Auxiliares Del Municipio De Tepesaca.	TP690	Puebla	Tepesaca	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
PUE17170401050579	Rehabilitación De Alumbrado Público Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	SMT2017-023	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$885,143	\$885,143	\$885,143	\$885,143	\$885,143	\$885,143	\$885,143	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050589	Adquisición De Tres Motocicletas Equipadas Para Seguridad Pública Municipal	SMT2017-019	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$198,221	\$198,221	\$198,221	\$198,221	\$198,221	\$198,221	\$198,221	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICIÓN REALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050603	Rehabilitación De Bocanuzas En Privada Morelos, Privada La Luz, Privada Santa Anita, Privada Acción Católica, Privada Zaragoza, Privada Acción Católica #2 Y Privada Zaragoza #2, Privada Reforma.	SMT2017-022	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$735,402	\$735,402	\$735,402	\$735,402	\$735,402	\$735,402	\$735,402	\$735,402	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: EN ESTA OBRA SE APLICAN LOS INTERESES DEPOSITADOS POR FINANZAS Y LOS GENERADOS EN LA CUANTA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050611	Mantenimiento A Polideportivo De La Localidad De San Matias Tlalancaleca, Incluye Empastado Sintético A Cancha De Fútbol Rápido, Construcción De Canal De Aguas Pluviales	SMT2017-024	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,063,467	\$1,063,467	\$1,063,467	\$1,063,467	\$1,063,467	\$1,063,467	\$1,063,467	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA	
PUE17170401050622	Bacheo En Vialidades Que Interconectan A La Cabequera Municipal Con Juntas Auxiliares Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	SMT2017-018	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$398,788	\$398,788	\$398,788	\$398,788	\$398,788	\$398,788	\$398,788	\$398,788	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050629	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De Calle Francisco Sarabia, Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 16 De Septiembre De La Localidad De Juárez Coronado Del Municipio De San Matias Tlalancaleca, Puebla.	SMT2017-028	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronado	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$761,575	\$761,575	\$761,575	\$761,575	\$761,575	\$761,575	\$761,575	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra concluida	
PUE17170401050644	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De Calle Las Flores Entre Calle Allende Y Hasta 234.24 Metros En La Localidad De San Matias Tlalancaleca, Del Municipio De San Matias Tlalancaleca.	SMT2017-030	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$738,310	\$738,310	\$738,310	\$738,310	\$738,310	\$738,310	\$738,310	\$738,310	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050654	Construcción De La 3a Etapa Del Bachillerato Jose Maria Morelos Y Erazo	COH-R33-14-17	Puebla	Cohuecan	San Francisco Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$996,552	\$996,552	\$996,552	\$996,552	\$996,552	\$996,552	\$996,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401050671	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Linda Vista, Col. Primera Sección	00802017	Puebla	Zacapaotla	Tatocxacc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPAOTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$175,788	\$175,788	\$175,788	\$175,788	\$117,669	\$117,669	\$117,669	66.94	\$0	Metros lineales	0.00	66.94	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso- fue considerada dentro de mantenimiento de infraestructura por lo tanto se usó con el fondo fortamun, la dirección de obras públicas se hace responsable del uso de este fondo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401050726	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Denominado Coyoy Primera Etapa	MHG-OP-2017-37	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyoy	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$227,170	\$227,170	\$227,170	\$227,170	\$227,170	\$227,170	\$227,170	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401050731	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Denominado La Cueva	MHG-OP-2017-40	Puebla	Hermenegildo Galeana	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$46,035	\$46,035	\$46,035	\$46,035	\$46,035	\$46,035	\$46,035	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401050734	Apoyo A La Vivienda Con El Suministro De Paquete De Lamina Galvanizada	MHG-OP-2017-41	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$883,816	\$883,816	\$883,816	\$883,816	\$883,816	\$883,816	\$883,816	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE A SIGUIENTE NIVEL
PUE17170401050746	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Cañada Chica, Cuiyaca De Andrade	17202	Puebla	Cuiyaca de Andrade	Cañada Chica	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUIYACA DE ANDRADE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$865,218	\$865,218	\$865,218	\$865,218	\$865,218	\$865,218	\$865,218	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE A 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
PUE17170401050773	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Luminarias)	XICOTLAN-R33-12-1	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050776	Elaboración De Proyecto Hidraulico	XICOTLAN-R33-13-17	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$102,779	\$102,779	\$102,779	\$102,779	\$102,779	\$102,779	\$102,779	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SERVICIO EJECUTADO Y EJERCIDO AL 100% / Física: SERVICIO EJECUTADO Y EJERCIDO AL 100% / Registro: SERVICIO EJECUTADO Y EJERCIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050804	Construcción De Unidad Deportiva "San Bartolomé Hueyapan" 2da Etapa	TP710	Puebla	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,024,622	\$1,024,622	\$1,024,622	\$1,024,622	\$1,024,622	\$1,024,622	\$1,024,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050808	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable "Linea De Conduccion" Que Beneficiaria A La Localidad De San Francisco Del Progreso	17038	Puebla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$292,290	\$292,290	\$292,290	\$292,290	\$292,290	\$292,290	\$292,290	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
PUE17170401050815	Construcción De Invernadero Comunitario En La Localidad De San Cristóbal Los Nava	TP707	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal los Nava	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$193,626	\$193,626	\$193,626	\$193,626	\$193,626	\$193,626	\$193,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401050827	Dotación Y Equipamiento De Camaras De Videovigilancia Para Elementos De Seguridad Pública 2da Etapa.	LPE-001	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050829	Rehabilitación De Caminos Sacacochas En Los Ejidos De La Localidad De San Cristóbal Los Nava.	TP732	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal los Nava	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$178,807	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401050833	Adoquinamiento De La Calle Mina Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Miguel Hidalgo	023-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$822,345	\$822,345	\$822,345	\$822,345	\$822,345	\$822,345	\$822,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050835	Adquisición De Motobomba Para La Sociedad De Ruzo No. 5 El Pescador Spr De Rá	027-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$138,373	\$138,373	\$138,373	\$138,373	\$138,373	\$138,373	\$138,373	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050836	Mantenimiento De Caminos Cosecheros En El Municipio De San Salvador El Verde	029-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$251,472	\$251,472	\$251,472	\$251,472	\$251,472	\$251,472	\$251,472	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170401050840	Rehabilitación De Campo Deportivo De San Felipe Tenextepec.	TP685	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$914,343	\$914,343	\$914,343	\$914,343	\$914,343	\$914,343	\$914,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401050843	Perforación De Pozo Profundo Para Riego De La Comunidad De San Andres Hueyacatlilla	030-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170401050847	Perforación De Pozo Profundo Para Uso Agrícola En El Ejido De San Salvador El Verde	031-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050849	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero Entre Calle Narciso Mendoc y Cadamamiento 0 129, 86	038-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$671,492	\$671,492	\$671,492	\$671,492	\$671,492	\$671,492	\$671,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050851	Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Misma Calle Y Acceso Al Fanteon	039-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170401050856	Construcción De Salón De Usos Múltiples Primer Etapa En La Comunidad De San Felipe Ayutla Buenavista.	TP659	Puebla	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401050887	Construcción De Muro Perimetral Y Cercado De Malla Ciclónica En La Escuela Preescolar "Juan Francisco Luena" C.C.P.21dccc0593e	17182	Puebla	Chilchotla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$614,531	\$614,531	\$614,531	\$614,531	\$614,531	\$614,531	\$614,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050894	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia (Entre La Calle Mariano Matamoros Y Calle Cuauhtémoc) Segunda Etapa, En La Localidad De San Felipe Ayutla	1706013	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401050896	CONSTRUCCION DE UN AREA TIPO REGIONAL "C" DE 6.00 X 8.00m, PARA ZONAS C Y D EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NO 128, CLAVE 21ebh030z, EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA, IRA. RAMA.	MZP-2017-021	Puebla	Zapotitlán	Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$338,989	\$338,989	\$338,989	\$338,989	\$338,989	\$338,989	\$338,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERA MIENTE AL 100% / Física: LA OBRA ESTA AL 80% FISICAMENTE / Registro:
PUE17170401050898	Construcción De Banquetas En Avenida Oaxaca Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla	1706014	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,462,081	\$1,453,154	\$1,453,154	\$1,453,154	\$1,453,154	\$1,453,154	\$1,453,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401050899	Extensión de 82.00 Mts de Línea De Media Tensión 35-30 Accr E Interconexión De Acometidas La Colonia Francisco I. Madero , Municipio De Chapulco	R33086	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,804	\$77,804	\$77,804	\$77,804	\$77,804	\$77,804	\$77,804	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE LE PAGO A COMISION PARA EJECUCION DE OBRA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA
PUE17170401050902	Adquisición de Un Vehículo Para Seguridad Pública	1706018	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,706,018	\$426,455	\$426,455	\$426,455	\$426,455	\$426,455	\$426,455	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401050905	Adquisición de Terreno Para Libramiento Izucar de Matamoros - E.C. Epatlan	1706032	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050911	Construcción De Inspectoria En La Localidad De Los Limones	1708041	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$485,113	\$485,113	\$485,113	\$485,113	\$485,113	\$485,113	\$485,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401050915	Rehabilitación De Fresa Las Ordeñas En La Localidad De San Miguel Las Minas	1708042	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Miguel Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,121,761	\$2,121,761	\$2,121,761	\$2,121,761	\$2,121,761	\$2,121,761	\$2,121,761	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401050918	Bacheo De La Calle Zaragoza, San Miguel Xoxtla - Pirul.	36401	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$136,538	\$136,538	\$136,538	\$136,538	\$136,538	\$136,538	\$136,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170401050919	Adoquinamiento de Calle Vicente Guerrero, Camino Al Pantone En San Jose Tetla	17001	Puebla	Fiactla	San José Tetla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Fiactla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$604,152	\$604,152	\$604,152	\$604,152	\$604,152	\$604,152	\$604,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida fisica y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050920	Construcción De Agencia Municipal En La Inspectoria De Mihuacan	1708044	Puebla	Izúcar de Matamoros	Lomas de Mihuacán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$880,508	\$880,508	\$880,508	\$880,508	\$880,508	\$880,508	\$880,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050921	Adoquinamiento De La Calle Vicente Suarez Entre Las Calles 29 De Septiembre Y Calle Villa Hermosa Ira Etapa.	36404	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,211,078	\$1,211,078	\$1,211,078	\$1,211,078	\$1,211,078	\$1,211,078	\$1,211,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050922	Sustitución De Luminarias Calles San Miguel Xoxtla 2017	36406	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$241,084	\$241,084	\$241,084	\$241,084	\$241,084	\$241,084	\$241,084	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050925	Construcción De Techado Para Cancha De Usos Múltiples En Unidad Deportiva Mario Merin, San Salvador Huixcolotla	HUIXCO-17-014	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,089,863	\$2,089,863	\$2,089,863	\$2,089,863	\$2,089,863	\$2,089,863	\$2,089,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401050926	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Rafael	1708045	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401050928	Construcción De Tres Aulas Dicoticas, Baños Y Dirección Para La Escuela Secundaria La Fragua, San Miguel Xoxtla.	36413	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,507,764	\$3,507,764	\$3,507,764	\$3,507,764	\$3,507,764	\$1,052,329	\$1,052,329	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	32.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE EJECUCION CON AVANCE DEL 30%
PUE17170401050929	Adoquinamiento De La Privada Hidalgo, Entre Las Calles 16 De Septiembre Y Avenida Hidalgo, San Miguel Xoxtla.	36414	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$482,471	\$482,471	\$482,471	\$482,471	\$482,471	\$482,471	\$482,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170401050932	Curso En Materia De Derechos Humanos Y Evaluaciones De Las Actitudes Del Personal De Seguridad Pública Municipal	R33087	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050933	Construcción De Cancha Para Futbol 7	73X104501	Puebla	Fiactla	Fiactla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Fiactla	Deporte	En Ejecución	2017	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida fisica y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050934	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Las Iguanas	1708046	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Antonio las Iguanas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$446,077	\$446,077	\$446,077	\$446,077	\$446,077	\$446,077	\$446,077	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050936	Rehabilitación De Cercado Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave: 21dpr1781k	17769	Puebla	Tlaxiotepec	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$230,691	\$230,691	\$230,691	\$230,691	\$230,691	\$230,691	\$230,691	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050937	Adoquinamiento De La Calle Progreso Entre Privada Progreso Y Calle Amado Nervo	HUIXCO-17-016	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$733,726	\$733,726	\$733,726	\$733,726	\$733,726	\$733,726	\$733,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050940	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Que Conduce Al Barrio Palo Gacho En La Localidad De Tliltepec	17776	Puebla	Tlaxiotepec	Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050946	Adoquinamiento De La Calle Prolongación Hidalgo Sur, Entre Calle El Moral Y Sta. Privada 16 De Septiembre	HUIXCO-17-017	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,952,848	\$1,952,848	\$1,952,848	\$1,952,848	\$1,952,848	\$1,952,848	\$1,952,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESTA OBRA SE UTILIZARON LOS INTERESES GANADOS DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2017 POR UN MONTO DE \$ 9 862.60
PUE17170401050952	Adquisición De Terreno	17757	Puebla	Tlaxiotepec	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050953	Construcción De Guarniciones Y Andadores Del Pantón Municipal	R33095	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050958	Construcción De Pértico En Acceso Principal En San Miguel Tlayoxtla.	7P729	Puebla	Tepeaca	Tlayoxtla Joya de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$157,874	\$157,874	\$157,874	\$157,874	\$157,874	\$157,874	\$100	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050965	Mejoramiento Del Acceso Principal Con Carpeta Asfáltica	R33099	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,975	\$150,975	\$150,975	\$150,975	\$150,975	\$150,975	\$150,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401050968	Construcción De Arco De Bienvenida En La Localidad De Santa Cruz	17041	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$187,193	\$187,193	\$187,193	\$187,193	\$187,193	\$187,193	\$187,193	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%	
PUE17170401050969	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De Santa Cruz	17054	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,983	\$200,983	\$200,983	\$200,983	\$200,983	\$200,983	\$200,983	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050970	Suministro Y Colocación De Luminarias En El Municipio De Teotlalco, Pue	DDPT/160/FORTAMUN N-043/17043	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$163,500	\$163,500	\$163,500	\$163,500	\$163,500	\$163,500	\$163,500	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%	
PUE17170401050988	Mantenimiento Del Revestimiento De Las Calles: Vicente Suarez Tramo 1 Y 2, Juan C. Bonilla, Luis Donald, Tetela De Ocampo, De Mayo Tramo 1 Y 2, Venustiano Carranza, Camino A Loma Bonita, Mamei Hid.	17039	Puebla	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,408,665	\$1,408,665	\$1,408,665	\$1,408,665	\$1,408,665	\$1,408,665	\$1,408,665	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050992	Mantenimiento Del Revestimiento De las Calles Independencia Del Km 0 000 Al Km 0 730 Y De La Calle 16 De Septiembre Del Km 0 730 Al Km 1 000 De la localidad de Guadalupe Hidalgo	17040	Puebla	Zautla	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$631,864	\$631,864	\$631,864	\$631,864	\$631,864	\$631,864	\$631,864	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401050995	Mantenimiento De "La Red" De Distribución De Agua Potable De Las Calles Ignacio Zaragoza Tramo 1, Benito Juárez Tramo 1, Avila Camacho Tramo 1, Reforma, Hidalgo, Allende Y J. Francisco Lucas	17042	Puebla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,469	\$650,469	\$650,469	\$650,469	\$650,469	\$650,469	\$650,469	\$650,469	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050998	Mantenimiento De Infraestructura Educativa (Plazavivitas) En El Preescolar "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave 21dccl11p	17043	Puebla	Zautla	Zayolapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$469,170	\$469,170	\$469,170	\$469,170	\$469,170	\$469,170	\$469,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401051001	Mantenimiento De Infraestructura Educativa "Sanitarios Escolares" Del Bachillerato General Oficial "Juan Escutia", con Clave 1ebh0209s	17044	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$246,663	\$246,663	\$246,663	\$246,663	\$246,663	\$246,663	\$246,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401051070	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Hipólito Xochiltlenango.	TP676	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,143,713	\$1,143,713	\$1,143,713	\$1,143,713	\$1,143,713	\$1,143,713	\$1,143,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
PUE17170401051086	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Independencia Y Calle Porfirio Díaz Entre Calle Constitución Y Calle Leona Vicario	2017-R-33-06	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$62,817	\$62,817	\$62,817	\$62,817	\$62,817	\$62,817	\$62,817	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401051089	Rehabilitación Del Parque De La Localidad De Atzala	2017-R-33-04	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATZALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$341,669	\$341,669	\$341,669	\$341,669	\$341,669	\$341,669	\$341,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
PUE17170401051094	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Atzala	2017-R-33-02	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,540	\$299,540	\$299,540	\$299,540	\$299,540	\$299,540	\$299,540	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401051097	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Sistema De Alumbrado Público Municipal	17008	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$642,527	\$642,527	\$642,527	\$642,527	\$642,527	\$642,527	\$642,527	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: Las obras se ejecutó al 100% / Física: la obra se ejecutó al 100% / Registro: se envia para validacion por entidad federativa - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401051098	Construcción De Vado En Cruce Ubicado En La Calle Mexico Oriente Y Calle Sonora Oriente	TP736	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$270,372	\$270,372	\$270,372	\$270,372	\$270,372	\$270,372	\$270,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401051108	Mejoramiento De Juegos Infantiles En El Jardín De Niños "Juan Aldama" C.C.T. 214jn04145	TP739	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2017	\$167,001	\$167,001	\$167,001	\$167,001	\$167,001	\$167,001	\$167,001	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401051113	Mantenimiento Del Alumbrado Público 2017	30048	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$73,199	\$73,199	\$73,199	\$73,199	\$73,199	\$73,199	\$73,199	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: Mantenimiento realizado / Física: / Registro: se solicita validación	
PUE17170401051115	Construcción De Cancha De Fútbol (Terracerías) Primera Etapa En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla	17064	Puebla	Pantepec	Pantepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA / Física: CANCHA DE FUTBOL DE 100X100 TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA / Registro: EVALUACION EN CORTE 3531.13, TERRAPLEN 3534.35 M3, MATERIA DE FILTRO PARA SUB DREN 532 M3, OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401051116	Construcción De Cancha De Fútbol De Pasto Natural En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Cct 21dr0482f	TP697	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2017	\$381,771	\$381,771	\$381,771	\$381,771	\$381,771	\$381,771	\$381,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401051120	Rehabilitación De La Loma De Azotea En El Edificio De Tercer Grado De La Escuela Secundaria General Venustiano Carranza C.C.T. 21des0077z	11745	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$400,762	\$400,762	\$400,762	\$400,762	\$400,762	\$400,762	\$400,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION	
PUE17170401051137	Construcción De Puente Vehicular En Calle Manuel Avila Camacho En La Col. El Tepoken	11743	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza (El Rural)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$454,096	\$454,096	\$454,096	\$454,096	\$454,096	\$454,096	\$454,096	\$454,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION
PUE17170401051220	Contratación Para La Realización De Estudios Asociados A Los Proyectos (Pago De Elaboración De Estudios De Diseño De Pavimento, Capacidad De Carga, Clasificación De Materiales, Estudio Hidrológico Y R	TP658	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convaino	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401051264	Construcción De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Localidad De Ocotlanmanc	17004	Puebla	Coxcatlán	Ocotlanmanc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$76,461	\$76,461	\$76,461	\$76,461	\$76,461	\$76,461	\$76,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%, se beneficio a 200 habitantes / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON MECLIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE FORTAMUN 2017 POR LA CANTIDAD DE \$76,461.05, PARTICIPACIONES 2016 POR LA CANTIDAD DE 144,100.00 Y EXCEDENTES 2016 POR LA CANTIDAD DE \$1,294,494.06; SE REALIZO UN UNICO PROCESO DE LICITACION CON NUMERO DE CONTRATO MCOM/2017-17004; LA INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,515,055.11; EN ESTA CAPTURA SE REPORTA LO INVERTIDO DEL FONDO FORTAMUN 2017. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401051276	Construcción De Techado En Área De Importación De Educación Física, En Jardín De Niños "24 De Octubre" Clave: 21djo05990, En La Localidad De Zolouquiapa	2017-008	Puebla	Tilapa	Zolouquiapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Educación	En Ejecución	2017	\$423,569	\$423,569	\$423,569	\$423,569	\$423,569	\$423,569	\$423,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE17170401051292	Ampliación De Muro De Contención En La Unidad Deportiva Venustiano Cid Hernandez	30050	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Deporte	En Ejecución	2017	\$946,799	\$946,799	\$946,799	\$946,799	\$946,799	\$946,799	\$946,799	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: Ampliación realizada y funcionando / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170401051297	Mejoramiento De Diferentes Calles Con Asfalto (Bacheo 3er Etapa) En TP694 La Cabezera Municipal.	TP694	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$785,442	\$785,442	\$785,442	\$785,442	\$785,442	\$785,442	\$785,442	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401051301	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales lera Etapa En La Localidad De Rijo, Municipio De Tilapa	2017-009	Puebla	Tilapa	San Felix Rijo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tilapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401051312	Instalación De Sistema De Video Vigilancia Municipal En Tepeaca, Puebla.	TP720	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401051320	Pavimentación De Acceso A Derramadero Del Tramo 0 00.00 Al Tramo 0 022.00	2017-014	Puebla	Tilapa	Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$199,898	\$199,898	\$199,898	\$199,898	\$199,898	\$199,898	\$199,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401051326	Adquisición De Predio Para El Bachillerato General Ignacio Zaragoza C.C.T.21em50009b	17009	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN FINIQUITADA AL 100% / Física: ACCIÓN FINIQUITADA / Registro: SE CUENTA CON POSESIÓN DE TERRENO
PUE17170401051339	Mejoramiento De La Escuela Primaria Pensador Mexicano Clave: 21dpe1063b	17025	Puebla	Tlaola	Xochinacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Educación	En Ejecución	2017	\$361,614	\$361,614	\$361,614	\$361,614	\$361,614	\$361,614	\$361,614	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401051340	Construcción De Parque Tepeyacatl 4ta Etapa, En La Cabezera Municipal.	TP728	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401051341	'Ampliación De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa, Que Beneficiara A Varias Calles De La Colonia Pedregal De La Localidad De Azumbilla, Perteneciente Al Municipio De Nicolás Bravo, Pue.	30052	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$386,297	\$386,297	\$386,297	\$386,297	\$386,297	\$386,297	\$386,297	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: OBra en terminada y operando / Física: OBra terminada y operando / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170401051386	Construcción De Pavimneto Con Adocreto En La Privada Colon Entre Avenida Colon Y Cerrada.	TP734	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$163,650	\$163,650	\$163,650	\$163,650	\$163,650	\$163,650	\$163,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401051394	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Herman Heese C.C.T. 21etv0084f	17026	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Educación	En Ejecución	2017	\$359,303	\$359,303	\$359,303	\$359,303	\$359,303	\$359,303	\$359,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA TUVO UN COSTO DE \$1,659,302.91 DEGRABADA DE LA SIGUIENTE FORMA FORTAMUN \$ 359,302.91 Y FISM \$1,250,000.00. OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401051395	Construcción De Pavimentacion De Calle Cuauhtemoc Tramo (Panteon-Telesecundaria), Nanacatlán.	2017106	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$625,367	\$625,367	\$625,367	\$625,367	\$524,444	\$524,444	\$524,444	83.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA SIN FINIQUITAR / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401051399	Construcion Y Rehabilitación Para La Central De Seguridad Publica Municipal	2017107	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$380,684	\$380,684	\$380,684	\$380,684	\$250,000	\$250,000	\$250,000	65.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401051401	Ampliación De Alumbrado Publico	17033	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401051409	Conservación De Camino Rural Coxapotla - Nuevo Hidalgo	17037	Puebla	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$464,743	\$464,743	\$464,743	\$464,743	\$464,743	\$464,743	\$464,743	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401051410	Mejoramiento De Red Electrica En La Privada Colon Entre Avenida Colon Y Cerrada.	TP735	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$376,631	\$376,631	\$376,631	\$376,631	\$376,631	\$376,631	\$376,631	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401051416	Conservación De Camino Rural Tlatlapanala - Xochinacatlán	17039	Puebla	Tlaola	Xochinacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,237,556	\$1,237,556	\$1,237,556	\$1,237,556	\$1,237,556	\$1,237,556	\$1,237,556	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401051436	Demolicion De Edificio "A" En La Escuela Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 21dpe0804y	TP738	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2017	\$379,492	\$379,492	\$379,492	\$379,492	\$379,492	\$379,492	\$379,492	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401051449	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Tepeaca.	TP740	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$203,187	\$203,187	\$203,187	\$203,187	\$203,187	\$203,187	\$203,187	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401051523	Distribución De Red Electrica Subterránea De La Sub-Estación En Media Y Baja Tensión En El Triangulo De Xixtla	17022	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17022-DISTRIBUCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE LA SUB-ESTACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL TRIANGULO DE XIXTLA - FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1389130.99; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convansio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401051527	Construcción De Vaso Regulador, Ubicado En La Carretera A Paso De Cortes En El Acceso Al Cholollan	17031	Puebla	San Pedro Cholulla	San Gregorio Sacapachpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17031-CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR, UBICADO EN LA CARRETERA A PASO DE CORTES EN EL ACCESO AL CHOLOLLAN , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 331932.42; OBRA EJERCIDA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051531	Trabajos Complementarios Ubicados En La Prolongación De La Av. 25 Poniente Y Carretera A Paso De Cortes	17021	Puebla	San Pedro Cholulla	Cholula de Rivasdavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17021-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UBICADOS EN LA PROLONGACION DE LA AV. 25 PONIENTE Y CARRETERA A PASO DE CORTES. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 106329.6; OBRA EJERCIDA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051574	Mejoramiento De Alumbrado Publico Segunda Etapa En Cabeera Municipal, Juntas Auxiliares E Inspeccionarias.	7P741	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$122,819	\$122,819	\$122,819	\$122,819	\$122,819	\$122,819	\$122,819	\$122,819	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051626	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Xochitonal	F160303	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPOLCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$539,843	\$539,843	\$539,843	\$539,843	\$539,843	\$539,843	\$539,843	\$539,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA EN LA LOCALIDAD VILLA 5 DE NAVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051628	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave: 21q6b0060x, En La Localidad De Chiapa, Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	17011	Puebla	Eloxochitlan	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2017	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE17170401051653	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Fed B11, Jose Maria Morelos Con Clave: 21q6b0135x En La Localidad De Ateacapa, Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	17020	Puebla	Eloxochitlan	Ateacapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2017	\$427,835	\$427,835	\$427,835	\$427,835	\$427,835	\$427,835	\$427,835	\$427,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE17170401051659	CONSTRUCCION DE "PUEBLITA" EN Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrizta Clave: 21q6b0075x En La Localidad De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	17028	Puebla	Eloxochitlan	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,932,572	\$1,338,580	\$1,338,580	\$1,338,580	\$1,338,580	\$1,338,580	\$1,338,580	\$1,338,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE17170401051661	Construcción De Aula En el Jardín De Niños Cuauhtemo C.C.T. Idjn2008z	FISM/005/2017	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$210,715	\$210,715	\$210,715	\$210,715	\$210,715	\$210,715	\$210,715	\$210,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE DOS FONDOS
PUE17170401051665	Revestimiento Del Camino Cosamaoloapan-El Jerral	MCP-FORTAMUN-003-2017	Puebla	Chiconcuautla	Cosamaoloapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$828,089	\$828,089	\$828,089	\$828,089	\$828,089	\$828,089	\$828,089	\$828,089	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE17170401051666	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Ojo De Agua Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	17029	Puebla	Eloxochitlan	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE17170401051673	Construcción De Puente Alicantarilla	MCP-FORTAMUN-004-2017	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE17170401051674	Rehabilitación De Caminos Rurales En El Municipio De Coatzingo	PART/002/2017	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE DOS FONDOS / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA SE REALIZO DE DOS FONDOS, FAPOM Y PARTICIPACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051676	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 17 De Diciembre 2da Etapa	MCP-FORTAMUN-005-2017	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$954,618	\$954,618	\$954,618	\$954,618	\$954,618	\$954,618	\$954,618	\$954,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE17170401051678	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ruiz Cortines	MCP-FORTAMUN-007-2017	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE17170401051681	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Dalia	MCP-FORTAMUN-006-2017	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE17170401051687	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lindavieta	MCP-FISM-FORTAMUN-034-2017	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$204,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE17170401051747	Rehabilitación De Pozo Tipo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Zolouguapa	2017-015	Puebla	Tilapa	Zolouguapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$802,316	\$802,316	\$802,316	\$802,316	\$802,316	\$802,316	\$802,316	\$802,316	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051784	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Acceso Principal A San Martin Rinconada	2017-004-012	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martin Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información
PUE17170401051808	Adquisición, Programación E Instalación De Sensores Para Las Vialidades Principales Del Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	201720	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051815	Uniformes Y Equipamiento Para Los Elementos De Seguridad Publica Del Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	201722	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución	2017	\$244,071	\$244,071	\$244,071	\$244,071	\$244,071	\$244,071	\$244,071	\$244,071	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
PUE17170401051846	Adquisición E Instalación De Boyas, Para La Vialidad Principal En La Localidad De Tehuiztzingo, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla	201724	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,005	\$10,005	\$10,005	\$10,005	\$10,005	\$10,005	\$10,005	\$10,005	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
PUE17170401051853	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De Los Hornos, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	201725	Puebla	Tehuiztzingo	Los Hornos de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401051855	Ampliación De Energía Eléctrica, En La Sección 4ta De La Localidad De Tehuiztzingo, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla	201726	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$18,388	\$18,388	\$18,388	\$18,388	\$18,388	\$18,388	\$18,388	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
PUE17170401051856	Mejoramiento De Imagen En Jardinería Ubicada En Puente De Acceso A La Iglesia	17008	Puebla	Huauclínang	Huauclínang	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051857	Ampliación De Energía Eléctrica, Para La Unidad Deportiva, Del Municipio De Tehuiztzingo, Puebla	201727	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
PUE17170401051858	Adoquinamiento De Calle Puebla Entre Calle Miguel Hidalgo Y Centro De Salud	NSJT.011.R33.2017	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	San Jerónimo Tecuaniapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
PUE17170401051863	Rehabilitación De La Calle De Acceso A La Escuela Telesecundaria Melchor Ocampo	17308	Puebla	Jalpan	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$679,368	\$679,368	\$679,368	\$679,368	\$679,368	\$679,368	\$679,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA
PUE17170401051869	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Aleman 2da Etapa	17009	Puebla	Huauclínang	Huauclínang	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE17170401051872	Rehabilitación De Cancha San Juan	17020	Puebla	Huauclínang	Huauclínang	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051878	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Nigromante	17031	Puebla	Huauclínang	Huauclínang	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$47,403	\$47,403	\$47,403	\$47,403	\$47,403	\$47,403	\$47,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051881	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En La Calle De Julio S Hernandez Entre Calle Francisco Groguez Y Nigromante	17035	Puebla	Huauclínang	Huauclínang	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINO DE OBRA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051882	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Manantial, San Jose Las Minas, Santiago Miahuatlán, Pue.	17004	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$808,249	\$808,249	\$808,249	\$808,249	\$808,249	\$808,249	\$808,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051883	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 4 Norte Entre La Calle 10 Oriente Y 12 Oriente	17011	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$99,048	\$99,048	\$99,048	\$99,048	\$99,048	\$99,048	\$99,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051885	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Libertad	17026	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$257,664	\$257,664	\$257,664	\$257,664	\$257,664	\$257,664	\$257,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401051902	Construcción De Adoquinamiento En Privada 15 De Septiembre Entre Calle Lic. Benito Juárez Sur Y Calle Venustiano Carranza Sur De La Junta Auxiliadora De San Lorenzo Teotipico	17087	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$770,155	\$770,155	\$770,155	\$770,155	\$770,155	\$770,155	\$770,155	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170401051905	Construcción De Adoquinamiento En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Carril Libertad Y Calle Ignacio Zaragoza, Inspectoría De San Vicente Ferrer	17094	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,775,156	\$2,775,156	\$2,775,156	\$2,775,156	\$2,775,156	\$2,775,156	\$2,775,156	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170401051908	Construcción De Biblioteca Y Sanitarios En Escuela Primaria Lazaro Cárdenas De La Localidad De Aguardientera	541733011	Puebla	Chignautla	La Aguardientera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$80,624	\$80,624	\$80,624	\$80,624	\$80,624	\$80,624	\$80,624	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: se adquirió un lote de materiales / Registro: se solicita revisión y validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051916	Suministro De Material Para Mantenimiento De Alumbrado Publico	541733015	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$105,973	\$105,973	\$105,973	\$105,973	\$105,973	\$105,973	\$105,973	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: SE FINIQUITO EL IMPORTE TOTAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL / Fisica: SE DIO MANTENIMIENTO A 808 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO
PUE17170401051919	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Guadalupe Victoria Entre Frigolidad Privada Y Calle Portes Gil, Junta Auxiliadora San Nicolas Teetzitziela.	17095	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,292,896	\$1,292,896	\$1,292,896	\$1,292,896	\$1,292,896	\$1,292,896	\$1,292,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - CONTRATO REALIZADO POR INVITACION A 5 PARTICIPANTES
PUE17170401051941	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo Norte	541733028	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$246,540	\$205,002	\$205,002	\$205,002	\$205,002	\$205,002	\$205,002	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra concluida físicamente / Registro: se solicita revisión y validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051944	Construcción De Pavimento Asfáltico De La Calzada Rancho Viejo Entre Andador 5 Y Andador 16, Del Fraccionamiento Rancho Viejo	17134	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,363,010	\$1,363,010	\$1,363,010	\$1,363,010	\$1,363,010	\$1,363,010	\$1,363,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - EL CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS
PUE17170401051968	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De Puente Marquez, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	201728	Puebla	Tehuiztzingo	Puente Marqués	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$106,501	\$106,501	\$106,501	\$106,501	\$106,501	\$106,501	\$106,501	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401051974	Construcción De Adoquinamiento En Calle 32 Ote Entre Calle 1 Nte Y Calle Lazaro Cardenas, Colonia Lomas De La Soledad	17105	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,204,723	\$1,204,723	\$1,204,723	\$1,204,723	\$1,204,723	\$1,204,723	\$1,204,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - OBRA CONTRATADA POR INVITACION A CINCO PERSONAS	
PUE17170401051978	Renta De Maquinaria Para Los Trabajos De Demolicion En El Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	201729	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTINGO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
PUE17170401051991	Radios Repetidora (Antena) Para El Municipio De Tehuiztzingo Puebla	201730	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTINGO PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$176,871	\$176,871	\$176,871	\$176,871	\$176,871	\$176,871	\$176,871	\$176,871	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
PUE17170401052006	Construcción De Unidad Deportiva (Monumentales, 2da Etapa	17109	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Homoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17109-CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA MONUMENTALES 2DA ETAPA / FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1,670,645.04; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401052016	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Guadalupe Victoria, Calle La Paz, Calle Niño Perdido, Ira Privada La Paz, Colonia Aeropuerto.	17135	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$753,064	\$753,064	\$753,064	\$753,064	\$753,064	\$753,064	\$753,064	\$753,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE17170401052017	Mantenimiento A La Direccion Seguridad Pública Municipal	17077	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17077-MANTENIMIENTO A LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 200125.01; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052023	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guadalupe Victoria Ira Etapa	17066	Puebla	Huaucliningo	Huaucliningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$891,658	\$891,658	\$891,658	\$891,658	\$891,658	\$891,658	\$891,658	\$891,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052040	Modernización Del Andador Cultural Huaucliningo Mágico	17067	Puebla	Huaucliningo	Huaucliningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$634,016	\$634,016	\$634,016	\$634,016	\$634,016	\$634,016	\$634,016	\$634,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052046	Trabajos Preliminares Para La Construcción Del Centro De Asistencia Infantil Comunitario.	17069	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17069-TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$429,747.76, FONDO FORTAMUN \$ 129,354.96, RECURSOS PROPIOS \$300,392.80; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401052080	Trabajos Complementarios En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario	17068	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17068-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO / FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 410493.71; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170401052089	Construcción De Sanitarios En La Plaza Los Coyotes	17053	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2017	\$455,479	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17053-CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PLAZA LOS COYOTES, MONTO TOTAL DE LA OBRA \$455,479.09, FONDO FORTAMUN \$ 227,739.55, PARTICIPACIONES \$227,739.54. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401052100	Mantenimiento Al Edificio De Los Jueces Del Municipio De San Pedro Cholula Del Poder Judicial Del Estado De Puebla.	17030	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17030-MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LOS JUECES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. / FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 393662.29; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE OBRA
PUE17170401052105	Conservación Y Mantenimiento De Camiones En La Localidad De Cascatela Y Centocuala	2017-08F	Puebla	Chiautla	Centocuala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$702,686	\$702,686	\$180,321	\$702,686	\$180,321	\$180,321	\$180,321	25.66	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SOLO ESTA TERMINADA FISICAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE, LA OBRA NO ESTA PAGADA FINANCIERA, LA OBRA ESTA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401052109	Reconstrucción De Losa En El Bachillerato Oficial Ignacio Manuel Alzamirano Clave 21ebh0156z	17013	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Homoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2017	\$511,742	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17013-RECONSTRUCCION DE LOSA EN EL BACHILLERATO MANUEL ALZAMIRANO CLAVE 21EBH0156Z, MONTO TOTAL DE LA OBRA \$511,741.82, FONDO FORTAMUN \$307,045.10, APORTACION BENEFICARIOS EJERCIDA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401052158	Adquisición De Mezcla Asfáltica Para El Programa De Bacheo En Varias Calles Del Municipio De San Pedro Cholula (2da Etapa)	17107	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17107-ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL PROGRAMA DE BACHO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA (2DA ETAPA) / FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 599604; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052199	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computo Para La Telesecundaria, Jose Ma. Morelos Y Pavon Clave: 21evt0291n	17184	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$799,879	\$799,879	\$799,879	\$799,879	\$799,879	\$799,879	\$799,879	\$799,879	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO
PUE17170401052202	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 6 Sur Entre Av. 27 Y 29 Fuente.	17079	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$815,889	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17079-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 6 SUR ENTRE AV. 27 Y 29 FUENTE. / MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 815,889.19, FONDO FORTAMUN \$731,773.59, APORTACION BENEFICIARIOS \$84,115.00; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401052207	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 4 Poniente Entre Calle 9 Norte (Csd. 0+055) y Calzada Guadalupe	17070	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17070-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE (CAD. 0+055) Y CALZADA GUADALUPE, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2109087.64; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401052208	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Las Calles Ignacio Zaragoza (Tequimila) Jose Maria Morelos (Sección Terceera) Y Andador En Parada El Capulin	541733037	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$318,190	\$318,190	\$318,190	\$318,190	\$318,190	\$318,190	\$318,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: se solicita revisión y validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052217	Adquisición De Material Electrico Para Mantenimiento De Lámparas Para Alumbrado Publico	17185	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$103,047	\$103,047	\$103,047	\$103,047	\$103,047	\$103,047	\$103,047	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052229	Equipoamiento De Aulas De (Preescolar Y Telesecundaria) Del Municipio	17186	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHULCHOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$69,531	\$69,531	\$69,531	\$69,531	\$69,531	\$69,531	\$69,531	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052251	Seguridad Publica Municipal (Dotacion De Equipo De Seguridad)	17187	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$266,150	\$266,150	\$266,150	\$266,150	\$266,150	\$266,150	\$266,150	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052260	Adoquinamiento En Calle 2 Sur Entre Calle Benito Juarez Y Calle 3 Oriente	30093	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052287	Construcción De Adoquinamiento En Calle 14 Oriente Entre Calle Benito Juarez Y Calle 15 Norte, Calle 13 Norte Entre Calle 14 Oriente Y Calle 12 Oriente, Colonia Guadalupe	17090	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO PUE0017030096888, LA OBRA SE REGISTRO NUEVAMENTE DEBIDO A QUE EL FOLIO ANTERIOR NO LO ABRIÓ EL SISTEMA
PUE17170401052290	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, Perenneiente Al Municipio De Atlequizayan, Puebla. (Segunda Etapa)	321589	Puebla	Atlequizayana	Atlequizayan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,357	\$8,357	\$8,357	\$8,357	\$8,357	\$8,357	\$8,357	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052294	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Libertad Entre Calle Cuauhtémoc Y Buenos Aires.	TLAH-29617	Puebla	Tlahuapán	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán	Urbanización	En Ejecución	2017	\$455,992	\$455,992	\$455,992	\$455,992	\$136,797	\$136,797	\$136,797	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: Obra física y financieramente en proceso. / Física: Obra física y financieramente en proceso. / Registro: Obra física y financieramente en proceso.
PUE17170401052328	Adquisición De Impermeabilizante Para Unidad Médica Rural Del Insa	17104	Puebla	Cotepec	Cotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: Pago al 100% / Física: Suministro al 100% / Registro: SUMINISTRO TERMINADO FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052344	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De Cultura	16428	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,106,506	\$1,106,506	\$1,106,506	\$1,106,506	\$1,106,506	\$1,106,506	\$1,106,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052357	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Reforma (Primera Etapa)	541733042	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,438,467	\$1,438,467	\$1,438,467	\$1,438,467	\$1,438,467	\$1,438,467	\$1,438,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052358	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 8 Norte Entre 2 Oriente Y Calle Francisco I. Madero	17030	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052387	Ampliación De La Red De Agua Potable En Privada 13 Pte Entre Calle 7 Sur Y Diagonal De La 7 Sur	17047	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052397	Mantenimiento De Varias Calles En San Isidro Vista Hermosa	17048	Puebla	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$636,916	\$636,916	\$636,916	\$636,916	\$636,916	\$636,916	\$636,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052406	Construcción De Un Aula Didacticas En Estructura Regional Tipo C En Preescolar Mezahuatlacoyotl Clave 21dnc0182	541733048	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$463,480	\$463,480	\$463,480	\$463,480	\$463,480	\$463,480	\$463,480	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: se construyo un aula tipo / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO
PUE17170401052419	Adquisición De Radios Portátiles Para Elementos De Seguridad Publica De Tlahuapán.	TLAH-28717	Puebla	Tlahuapán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Seguridad	En Ejecución	2017	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: Equipos de Radiocomunicación adquirida y pagada al 100% / Fisica: Equipos de Radiocomunicación adquirida y pagada al 100% / Registro: Equipos de Radiocomunicación adquirida y pagada al 100%
PUE17170401052452	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles Aliende Entre Zaragoza Y Calle Ocampo, Calle Bravo Entre Aliende Y 5 De Mayo, Calle 5 De Mayo Entre Bravo Y Carretera Federal Toluca	R33/300/2017-02	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,031,135	\$14,031,135	\$14,031,135	\$14,031,135	\$14,031,135	\$14,031,135	\$14,031,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
PUE17170401052562	Adquisición Y Equipamiento De Vehículo Para Seguridad Publica Del Municipio De Atzitzintla, Pue.	MA-024/17	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$438,728	\$438,728	\$438,728	\$438,728	\$438,728	\$438,728	\$438,728	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
PUE17170401052577	Adquisición De Terreno Para Aplicación Del Parque Municipal De Altepeixi Puebla	17-043	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA / Fisica: ADQUISICIÓN TERMINADA / Registro: SE SOLICITA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SE SOLICITA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE17170401052580	Rehabilitación De Andador Del Puente Al Tanque De Agua, En Barrio De Analco	MAP-DCP-R33-2017-007	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401052603	Adoquinamiento En Privada De Calle 7 Sur Entre Calles 3 Y 5 Poniente	30096	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$736,557	\$736,557	\$736,557	\$736,557	\$736,557	\$736,557	\$736,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convaino	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401052610	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Canteras De La Pedrera Al Arco Sur En La Comunidad De Las Canteras	R33/300/2017-03	Puebla	Teziutlán	La Canteras (Tebustlán)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,684,088	\$8,684,088	\$8,684,088	\$8,684,088	\$8,684,088	\$8,684,088	\$8,684,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
PUE17170401052618	Adquisición De Equipo Para Rehabilitación De Video Vigilancia Para Unidad De Servicios Administrativos (Presidencia Municipal) Municipio De Altepexi, Puebla.	17-019	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,258	\$45,258	\$45,258	\$45,258	\$45,258	\$45,258	\$45,258	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401052626	Rehabilitación De Alcantarilla En Barranca Benito Juárez	30097	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$905,943	\$905,943	\$905,943	\$905,943	\$905,943	\$905,943	\$905,943	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052633	Construcción De Techado Metálico En La Localidad De Tepetitán Reyeshogan	R332017-050	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshogan de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$445,818	\$445,818	\$445,818	\$445,818	\$445,818	\$445,818	\$445,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052644	Bacheo En Carretera Quecholac-Palmarito Tochapan,	30098	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$350,068	\$350,068	\$350,068	\$350,068	\$350,068	\$350,068	\$350,068	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052652	Construcción De Techado Metálico En Cancha Deportiva De La Localidad De Tepetitán Reyeshogan Barrio Centro	R332017-051	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshogan de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$943,151	\$943,151	\$943,151	\$943,151	\$943,151	\$943,151	\$943,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052654	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Prolongación De Miguel Hidalgo Tramo La Pedrera - Primaria En La Sección 23	R33/300/2017-04	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052657	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	30099	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052715	Adquisición De Consumibles Para Equipo De Computo De La Dirección De Obras Públicas.	17025	Puebla	Huatlatlauc	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Comunicación	En Ejecución	2017	\$1,419	\$1,419	\$1,419	\$1,419	\$1,419	\$1,419	\$1,419	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052728	Rehabilitación De Empedrado Camino Al Centro De La Localidad De Yohualichan, Segunda Etapa	R332017-071	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052743	Adoquinamiento En Callejón Aldama Entre Manantiales Y Nueve Oriente Y Calle Ocho Sur Entre Cinco Oriente Y Avenida Nacional	-	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,452,478	\$1,540,007	\$1,195,333	\$1,195,333	\$1,195,333	\$1,195,333	\$1,195,333	77.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 % SE REALIZA CON FONDOS FISM-FORTAMUN / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 % / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % SE REALIZA EN COMBINACIÓN DE RECURSOS FISM-FORTAMUN
PUE17170401052750	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Pública Municipal	31750	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Fisica: ACCION FISICAMENTE EN FUNCION A ESTE TRIMESTRE / Registro: ACCION FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCOUNTERANOS EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052753	Rehabilitación Y Modernización Del Parque Recreativo En La Localidad De Yohualichan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	R332017-078	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$650,001	\$650,001	\$650,001	\$650,001	\$650,001	\$650,001	\$650,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052793	Equipamiento A Escuelas Del Programa De Aulas Digitales	31781	Puebla	Tepetzintla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCOUNTERANOS EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052804	Construcción De Techado Metálico En La Localidad De Santiago Yancuitlalpan	R332017-064	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$726,829	\$726,829	\$726,829	\$726,829	\$726,829	\$726,829	\$726,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052808	Obras Complementarias Para El Módulo De Seguridad Pública Municipal Ubicado En La Localidad De Quetzalototl En El Municipio De Zoquitlan	M2P-DOP-2017-56	Puebla	Zoquitlan	Quetzalototl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052840	Adquisición De Terrenos	31755	Puebla	Tepetzintla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Fisica: ACCION FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: ACCION FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052886	Construcción De Muro De Contención Para La Escuela Preescolar De Xochitlaxco	31782	Puebla	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$17,089	\$17,089	\$17,089	\$17,089	\$17,089	\$17,089	\$17,089	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE ENCOUNTERANOS EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052924	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Peseñillo, Ubicado En El Municipio De Teziutlán, Puebla Del Km 0 520.00 Al 0 576.75 Y Calle Venus Del 0 000.Al 0.460.	R33/300/2017-07	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052947	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle La Universidad De La Comunidad De San Juan Acateño	R33/300/2017-08	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
PUE17170401052968	Bacheo En Diversas Calles De La Localidad De San Gregorio Atzompa Segunda Etapa	17024-17	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$206,041	\$206,041	\$206,041	\$206,041	\$206,041	\$206,041	\$206,041	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISM INTERESES \$3,832.66, FORTAMUN INTERESES Y CAPITAL \$206,040.80 / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FISM INTERESES \$3,832.66, FORTAMUN INTERESES Y CAPITAL \$206,040.80 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM INTERESES \$3,832.66, FORTAMUN INTERESES Y CAPITAL \$206,040.80 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052970	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Junta Auxiliar De Atoluca De La Sección 3ra Al Carrizal A Salir A Carretera Federal	R33/300/2017-09	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,774,840	\$3,645,977	\$3,645,977	\$3,645,977	\$3,645,977	\$3,645,977	\$3,645,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% FORTAMUN 2017: 3645977.1; FORTAMUN 2015 Y EXCEDENTES \$212862.71 / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053014	Adoquinamiento De La Calle Independencia Segunda Etapa	00033	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,123	\$300,123	\$300,123	\$300,123	\$300,123	\$300,123	\$300,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convansio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401053038	Construcción De Bardas En Campo De Beisbol "La Noxia"	17008	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$192,998	\$192,998	\$192,998	\$192,998	\$192,998	\$192,998	\$192,998	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%	
PUE17170401053051	Adquisición De Predio Para Panteon Auxiliar Municipal	17017	Puebla	Juan C. Bonilla	San Gabriel Omextotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: ACCION FISICA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ACCION FISICA EN PROCESO DE EJECUCION	
PUE17170401053062	Mantenimiento De Vialidades En El Municipio	17021	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$854,607	\$854,607	\$854,607	\$854,607	\$854,607	\$854,607	\$854,607	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%	
PUE17170401053069	Estancia De Día De San Jerónimo Xayacatlán.	20170240	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$736,938	\$736,938	\$736,938	\$736,938	\$736,938	\$355,226	\$355,226	48.20	\$0	Otros	0.00	48.20	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401053074	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Calle San Jose Y Calle Santa Clara.	17032	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$260,590	\$260,590	\$260,590	\$260,590	\$260,590	\$260,590	\$260,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401053118	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Niños Heroes	EPA-RAM033-01-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$431,056	\$431,056	\$431,056	\$431,056	\$431,056	\$431,056	\$431,056	\$431,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE DE \$ 1,238,851.11, DE LOS CUALES \$ 807,795.40 SON DE FISM Y \$ 431,056.71 SON DE FORTAMUN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053135	Adoquinamiento De La Calle Ruiz Cortines	EPA-RAM033-04-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$380,739	\$380,739	\$380,739	\$380,739	\$380,739	\$380,739	\$380,739	\$380,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053150	Adoquinamiento De La Calle Girasoles Entre Calles Aliende	EPA-RAM033-05-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$109,673	\$109,673	\$109,673	\$109,673	\$109,673	\$109,673	\$109,673	\$109,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE DE \$ 466,115.74, DE LOS CUALES \$ 96,643.36 SON DE FISM Y \$ 109,673.40 SON DE FORTAMUN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053162	Adquisición De Tinacos	EPA-RAM033-07-17	Puebla	Epatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDA Y EJECUTADAS AL 100% / Fisica: ACCIONES EJERCIDA Y EJECUTADAS AL 100% / Registro: ACCIONES EJERCIDA Y EJECUTADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053171	Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Público	17105	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: MATERIAL SUMINISTRADO. / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, OPERANDO
PUE17170401053174	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Cuauhtemoc Y Carretera Federal Amococ-Tezitlan	FOR17-SF056	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
PUE17170401053175	Rehabilitación De Luminarias	EPA-RAM033-11-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053176	Construcción De Barda En Jardín De Niños Francisco Morazan Clave: 216j8411 En El Barrio De La Purísima	17028	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$104,078	\$104,078	\$104,078	\$104,078	\$104,078	\$104,078	\$104,078	\$104,078	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053192	Ampliación De Red De Agua Potable En San Sebastián	EPA-RAM033-15-17	Puebla	Epatlán	San Sebastián Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$128,304	\$128,304	\$128,304	\$128,304	\$128,304	\$128,304	\$128,304	\$128,304	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE DE \$ 397,790.88, DE LOS CUALES \$ 249,486.80 SON DE FISM Y \$ 128,303.88 SON DE FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053196	Programa Municipal De Posa Séptica En Petalcingo	17032	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,405	\$36,405	\$36,405	\$36,405	\$36,405	\$36,405	\$36,405	\$36,405	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053198	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Público 2da. Etapa	17106	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$50,054	\$50,054	\$50,054	\$50,054	\$50,054	\$50,054	\$50,054	\$50,054	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053207	Ampliación De Red Eléctrica De Calle	EPA-RAM033-16-17	Puebla	Epatlán	Tepeacatzingo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,605	\$6,605	\$6,605	\$6,605	\$6,605	\$6,605	\$6,605	\$6,605	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053212	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Seguridad Pública Municipal	17107	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$29,701	\$29,701	\$29,701	\$29,701	\$29,701	\$29,701	\$29,701	\$29,701	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: ADQUISICIÓN TERMINADA / Registro: ADQUISICIÓN AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053217	Adoquinamiento De Calle Francisco Villa / Calles Lazaro Cardenas Y Aliende	EPA-RAM033-17-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$388,656	\$388,656	\$388,656	\$388,656	\$388,656	\$388,656	\$388,656	\$388,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053222	Impemabilización De Diez Aulas En La Escuela Secundaria Técnica No. 97 Con Clave 216r0105p	for17-rj059	Puebla	Libres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2017	\$327,761	\$327,761	\$327,761	\$327,761	\$327,761	\$327,761	\$327,761	\$327,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053226	Parque Recreativo La Biblioteca	17307	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 797.32 M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053231	Adquisición De Dosificadores Para Agua Potable	EPA-RAM033-19-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$54,402	\$54,402	\$54,402	\$54,402	\$54,402	\$54,402	\$54,402	\$54,402	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053243	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional "cv" En La Primaria Sider Y Rovirosa Con Clave De Centro De Trabajo 216r0546g, Ubicada En La Localidad De Gilberto Camacho	17308	Puebla	Xicotepec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$957,757	\$957,757	\$957,757	\$957,757	\$957,757	\$957,757	\$957,757	\$957,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYERON 2 AULAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convanso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401053253	Rehabilitación de Cinco Aulas En La Primaria Club Renacimiento De Xicotepepec, Con Clave De Centro De Trabajo 21dgr3570u, Ubicada En La Localidad De Xicotepepec De Juárez	17309	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$581,114	\$581,114	\$581,114	\$581,114	\$581,114	\$581,114	\$581,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYERON 5 AULAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053259	Adoquinamiento De La Calle Santo Tomas Entre Calle Los Arcos Y Calle 16 Sur	FOR17-SF075	Puebla	Libres	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,188,904	\$1,188,904	\$1,188,904	\$1,188,904	\$1,188,904	\$1,188,904	\$1,188,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE 2017
PUE17170401053260	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Las Flores	17030	Puebla	Zihuateutla	Telolotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$520,531	\$520,531	\$520,531	\$520,531	\$520,531	\$520,531	\$520,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO
PUE17170401053268	Parque Recreativo Los Lavaderos 2da. Etapa En La Localidad De Xicotepepec De Juárez	17310	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$497,709	\$497,709	\$497,709	\$497,709	\$497,709	\$497,709	\$497,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 813.69 M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053276	Chapeo Y Desmolde De Cunetas Del Camino Tramo La Unión - Loma Bonita	17033	Puebla	Zihuateutla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$317,618	\$317,618	\$317,618	\$317,618	\$317,618	\$317,618	\$317,618	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO
PUE17170401053283	Construcción De Aula Tipo U-2c En La Primaria Del Centro Escolar Guillermo Jimenez Morales Con Cct 21dgr3570u, En El Municipio De Xicotepepec	17311	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$730,743	\$730,743	\$730,743	\$730,743	\$219,223	\$219,223	\$219,223	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE HA PAGADO EL 10% CORRESPONDIENTE AL ANTERIOR / Fisica: SE CONSTRUYO 1 AULA DE 48 M2 DE LOS CUALES SE LLEVA UN AVANCE DE 14.4 M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053284	Chapeo Y Desmolde De Cunetas Del Camino Acceso Principal A Cuauapexica (La Cumbre)	17034	Puebla	Zihuateutla	Cuauapexica (La Cumbre)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$97,135	\$97,135	\$97,135	\$97,135	\$97,135	\$97,135	\$97,135	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACIERO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO
PUE17170401053289	Adoquinamiento De La Calle Barranco Rio Grande Y Privada Entre Calle Corredora Y Calle Cinco De Mayo	FI817-SF061	Puebla	Libres	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$189,468	\$189,468	\$189,468	\$189,468	\$189,468	\$189,468	\$189,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
PUE17170401053295	Construcción De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Tirso Garcia G. Con Clave 21dgr0743z, En La Localidad De San Isidro, Municipio De Xicotepepec	17312	Puebla	Xicotepepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$510,071	\$510,071	\$510,071	\$510,071	\$153,021	\$153,021	\$153,021	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: SE HA PAGADO SOLO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Fisica: SE CONSTRUYO 1 AULA DE 48 M2 DE LOS CUALES SE LLEVA UN AVANCE DE 14.4 M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053304	Rehabilitación De Parque San Jose Entre Calle Turbide Y Leona Vicario De La Localidad De Xicotepepec De Juárez	17313	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,588,475	\$4,588,475	\$4,588,475	\$4,588,475	\$1,376,543	\$1,376,543	\$1,376,543	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Fisica: SE REHABILITARAN 2004.92 M2 DE PARQUE, AL REPORTE SE LLEVAN 601.48 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053311	Rehabilitación Y Ampliación De Salón De Usos Múltiples General Rafael Moreno Valle, Ubicado En Calle Zaragoza De La Localidad De Xicotepepec De Juárez	17314	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,502,604	\$1,502,604	\$1,502,604	\$1,502,604	\$450,781	\$450,781	\$450,781	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Fisica: SE REHABILITARAN 1513.65 M2 DE SALON, AL REPORTE SE REGISTRA UN AVANCE DE 454.10 M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053321	Rehabilitación De Parques Norte, Sur Y 5 De Mayo De La Localidad De Xicotepepec De Juárez, Municipio De Xicotepepec, Puebla, 1er Etapa	17315	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 744.66 M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053374	Mantenimiento Del Camino A Moytzingo	17340	Puebla	San Martin Texmelucan	San Baltazar Temascalac (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$617,231	\$617,231	\$617,231	\$617,231	\$617,231	\$617,231	\$617,231	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDOS AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053399	Rehabilitación Del Parque De La Junta Auxiliar De San Antonio Portezuelo 2da Etapa	FO.006.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU ETAPA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU ETAPA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA EN SU ETAPA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053452	Construcción De Laboratorio Polifuncional De 4 E.R., Planta Alta Construcción De Taller De Computo De 4 E.R. En Est. U-2c	17338	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,234,148	\$1,234,148	\$1,234,148	\$1,234,148	\$370,245	\$370,245	\$370,245	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON EL 30% DE ANTICIPO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053472	Impemobilización En Losas De Azotes En La Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec Con Clave 21dgr0988v	17337	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$608,476	\$608,476	\$608,476	\$608,476	\$608,476	\$608,476	\$608,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053480	Rehabilitación Del Modulo De Seguridad Publica Municipal En La Comunidad De Santa Ursula Chiconquiuc	FO.026.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiuc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU ETAPA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU ETAPA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA EN SU ETAPA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053489	Ampliación Y Rehabilitación Del Mercado Municipal	FORTAMN 2017/AR-0005	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401053508	Adquisición De Bomba Para Pozo De Agua Potable Para La Localidad De San Jose Alamo	17010	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053515	Rehabilitación De Caminos Rurales (3ra Etapa)	FORTAMN 2017/RC-0016	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$687,606	\$687,606	\$687,606	\$687,606	\$687,606	\$687,606	\$687,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401053531	Adquisición E Instalación De Pasadores De Autobuses Para El Municipio De Huauquechula	FORTAMN 2017/RC-0018	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401053534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tepeyac, En Ahuehuetilla, Municipio De Ahuehuetilla	AHUEHUETILLA-RAM033-29-17	Puebla	Ahuehuetilla	Ahuehuetilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETILLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$163,832	\$163,832	\$163,832	\$163,832	\$163,832	\$163,832	\$163,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053544	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Camino A Piedra Blanca, En Ahuehuetilla, Municipio De Ahuehuetilla	AHUEHUETILLA-RAM033-30-17	Puebla	Ahuehuetilla	Ahuehuetilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETILLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$325,820	\$325,820	\$325,820	\$325,820	\$325,820	\$325,820	\$325,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053551	Reubicación De Dos Postes Con Red De Baja Tensión	AHUEHUETILLA-RAM033-31-17	Puebla	Ahuehuetilla	Ahuehuetilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$17,061	\$17,061	\$17,061	\$17,061	\$17,061	\$17,061	\$17,061	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401053563	Rehabilitación De Acometida Eléctrica De Baja Tensión En Oficinas Municipales Provisionales	FORTAMUN 2017/RC-0019	Puebla	Huaquechula	Huaquechula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACUECHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053565	Adquisición De Multijuego Infantil	AHUEHUETITLA-RM033-33-17	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$47,456	\$47,456	\$47,456	\$47,456	\$47,456	\$47,456	\$47,456	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053580	Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre 10 Y 8 Norte	FORTAMUN 2017/RC-0020	Puebla	Huaquechula	Cacaloxchitl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACUECHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$347,096	\$347,096	\$347,096	\$347,096	\$347,096	\$347,096	\$347,096	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401053596	Adoquinamiento De Calle 4 Poniente Entre Calle Vicente Guerrero Y 3 Norte	FORTAMUN 2017/AD-0015	Puebla	Huaquechula	Cacaloxchitl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACUECHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$579,525	\$579,525	\$579,525	\$579,525	\$579,525	\$579,525	\$579,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401053604	Trabajos De Conservación y Mantenimiento En Diferentes Caminos Rurales En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla	17206	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$451,812	\$451,812	\$451,812	\$451,812	\$451,812	\$451,812	\$451,812	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017
PUE17170401053605	Mantenimiento De Albergue De Soltepec (Refugio Temporal) Segunda Etapa	17016	Puebla	Soltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053611	Rehabilitación De Calles Y Caminos Del Municipio De Soltepec (Bacheo)	17021	Puebla	Soltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$271,921	\$271,921	\$271,921	\$271,921	\$271,921	\$271,921	\$271,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053614	Rehabilitación De Alcantarillas En El Km 1.300 Y Km 3.300 Del Camino Rural Acalman - Dos Caminos, En El Municipio De Tlaxco, Puebla	17207	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAXCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$247,461	\$247,461	\$247,461	\$247,461	\$74,238	\$74,238	\$74,238	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	20.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO DEL 30% Y LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053661	Perforación Y Equipamiento De Pozo	FTM-00617	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$858,870	\$858,870	\$858,870	\$858,870	\$858,870	\$858,870	\$858,870	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN VANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN VANCE DEL 100% - LA OBRA TIENE UN VANCE DEL 100%
PUE17170401053668	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Vera Cruz	CAT-03/2017	Puebla	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TILALTEMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$422,516	\$422,516	\$422,516	\$422,516	\$422,516	\$422,516	\$422,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
PUE17170401053694	Rehabilitación De Centro De Educación Inicial "Amexxochitl" De Huahuaxtla	XVS-R33-2017-034	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$67,472	\$67,472	\$67,472	\$67,472	\$67,472	\$67,472	\$67,472	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MOV501011HA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: VAO750529GL2 CONTRATISTA: FRANCISCO VARGAS OROPEZA NO. DE PROCEDIMIENTO:MOV5-R33-03-019-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$67472.46 MONTO MODIFICADO: \$67472.46 MONTO DEL ANTICIPO: \$ 0.00 NO. DE CONTRATO: FORTAMUN-2017-004 LIGA AL CONTRATO: <a href="http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34">http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34</a> FIRMA DE CONTRATO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TERMINO: 2 DE OCTUBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: <a href="http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones">http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones</a> - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053698	Rehabilitación De Jardín De Niños Xocoyotzin De Zoateopan	XVS-R33-2017-035	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$190,941	\$190,941	\$190,941	\$190,941	\$190,941	\$190,941	\$190,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MOV501011HA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: VAO750529GL2 CONTRATISTA: FRANCISCO VARGAS OROPEZA NO. DE PROCEDIMIENTO:MOV5-R33-03-020-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$190941.41 MONTO MODIFICADO: \$190941.41 MONTO DEL ANTICIPO: \$ 0.00 NO. DE CONTRATO: FORTAMUN-2017-005 LIGA AL CONTRATO: <a href="http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34">http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34</a> FIRMA DE CONTRATO: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: <a href="http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones">http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones</a> - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053712	Rehabilitación De Espacios Escolares	MSMT-201703	Puebla	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$303,467	\$303,467	\$303,467	\$303,467	\$303,467	\$303,467	\$303,467	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
PUE17170401053741	Adoquinamiento De Las Calles 2da Priv. De La 3 Oriente Entre Barranca Y Calle Francisco Villa, Y Callejon San Felipe Entre Pav. Existente Y Cruce Tonalapa.	P3X1-21-F19-0025-17	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$802,647	\$200,662	\$200,662	\$200,662	\$200,662	\$200,662	\$200,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE LLEVO A CABO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: PARA VALIDAD
PUE17170401053768	Rehabilitación Preescolar Xicotencatl Oct 21dc03671	XVS-R33-2017-049	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$423,561	\$423,561	\$423,561	\$423,561	\$423,561	\$423,561	\$423,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC. DEL CONVOCANTE: MOV501011HA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC. DEL CONTRATISTA: FIF04041HA CONTRATISTA: INDUSTRIA DE FABRICACION E INGENIERIA INNOVADORA S.A. DE C.V. TIPO DE LICITACION:ADJUDICACION DIRECTA NUMERO DE LICITACION: MOV5-R33-03-014-2017 MONTO DEL CONTRATO:\$ 423,561.32 MONTO MODIFICADO:\$ 423,561.32 MONTO DEL ANTICIPO:\$ 127,068.40 NUMERO DE CONTRATO:FORTAMUN-2017-006 FIRMA DE CONTRATO: 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE INICIO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE TERMINA: 22 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL CONTRATO: <a href="http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones">http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones</a> LIGA AL ACTA ENTREGA: <a href="http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones">http://xochitlandeventosuares.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones</a> - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convansio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401053775	Rehabilitación de Telesecundaria Ignacio Lopez Rayon Cot 21etv0715c	XVS-R33-2017-055	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$455,443	\$455,443	\$455,443	\$455,443	\$455,443	\$455,443	\$455,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MXV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911C3 CONTRATISTA: SINORON S.A. DE C.V. TIPO DE LICITACION:ADJUDICACION DIRECTA NUMERO DE LICITACION: MXV8-R33-OPC-040-2017 MONTO DEL CONTRATO: \$ 455442.74 MONTO MODIFICADO: \$ 455442.74 MONTO DEL ANTICIPO: \$ 0.00 NUMERO DE CONTRATO: FORTAMN-2017-008 FIRMA DE CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 FIRMA DE INICIO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE TERMINA: 27 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401053781	Rehabilitación Del Centro Comunitario Bonillageo	XVS-R33-2017-053	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillageo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$445,847	\$445,847	\$445,847	\$445,847	\$445,847	\$445,847	\$445,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MXV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: VAO750529G2 CONTRATISTA: FRANCISCO VARGAS ORPHEA NO. DE PROCEDIMIENTO:MXV8-R33-OPC-030-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$445846.62 MONTO MODIFICADO: \$445846.62 MONTO DEL ANTICIPO: \$ 0.00 NO. DE CONTRATO: FORTAMN-2017-007 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 25 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401053783	Rehabilitación De Andador En Tehuititan-Elostepec	XVS-R33-2017-057	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MXV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911C3 CONTRATISTA: SINORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO:MXV8-RF-OPC-042-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$121200.72 MONTO MODIFICADO: \$121200.72 MONTO DEL ANTICIPO: \$ 0.00 NO. DE CONTRATO: FORTAMN-2017-009 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 22 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$167870.49, CON UN MONTO DE FORTAMN 2017 DE \$121200.72 Y DE INTERESES 2016 Y 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401053892	Ampliación De Red De Agu Apotable Varias Calles	FTN-01217	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,726	\$126,726	\$126,726	\$126,726	\$126,726	\$126,726	\$126,726	\$126,726	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%	
PUE17170401053903	Adquisición De Inmueble Para Casa Dif	FTN-01317	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%	
PUE17170401053917	Adquisición De Bomba Para Pozo La Era	FTN-01417	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401054201	Construcción De Techado Metalico En La Localidad De Pepexta	R332017-083	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$447,538	\$447,538	\$447,538	\$447,538	\$447,538	\$447,538	\$447,538	\$447,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054333	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino Tixapan - Tepetzintlan	R332017-092	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tixapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$645,622	\$645,622	\$645,622	\$645,622	\$645,622	\$645,622	\$645,622	\$645,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054698	Construcion De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Miguel Tecuanipá	SS06	Puebla	Tochimilco	Tecuanipá (San Miguel Tecuanipá)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
PUE17170401054707	3er Etapa De La Rehabilitación De Camino De Evacuación Quiulotepec- Tepanapa	URB23	Puebla	Tochimilco	Quiulotepec (Santa Catalina Quiulotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
PUE17170401054970	Adquisición De Terreno En San Sebastian Teteles	FTN-01617	Puebla	Acatzingo	Teteles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401055059	Perforación Del Pozo Sección Novena	FTN-02217	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401055066	Rehabilitación De Domo En Unidad Básica De Rehabilitación	FTN-02417	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Salud	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401055072	Aplicación De Pintura Y Herreria En Unidad Básica De Rehabilitación	FTN-02517	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Salud	En Ejecución	2017	\$502,900	\$502,900	\$502,900	\$502,900	\$502,900	\$502,900	\$502,900	\$502,900	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401055092	Adquisición De Bomba Sumergible Para Pozo La Era	FTN-02817	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%