

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														2016														
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200664223	Ampliación De Adoquinamiento En Calle 5 Sur, Entre Carretera Y 15 Poniente	2016-028	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Urbanización	Terminado	2016	\$230,274	\$230,029	\$230,029	\$230,029	\$230,029	\$230,029	\$230,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664233	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 5 Sur, Entre 15 Y 17 Poniente	2016-027	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Urbanización	Terminado	2016	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$300,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664247	Construcción De Cubierta Metálica En El Centro De Atención Múltiple C.A.M. Fray Pedro De Gante	2016-024	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Asistencia Social	Terminado	2016	\$156,975	\$156,467	\$156,467	\$156,467	\$156,467	\$156,467	\$156,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664254	Reprofundización De Pozo De Agua Potable	2016-014	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$756,142	\$732,709	\$732,709	\$732,709	\$732,709	\$732,709	\$732,709	100.00	\$0	Metros lineales	6,163	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200665353	Rehabilitación De Las Instalaciones Eléctricas En La Primaria "Miguel Hidalgo" Con Clave 21dpr2769w	2016-023	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$278,894	\$278,894	\$278,894	\$278,894	\$278,894	\$278,894	\$278,894	100.00	\$0	Piezas	812	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200665389	Rehabilitación De Alumbrado Público (Luminarias), En Varias Localidades Del Municipio	2016-012	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$620,252	\$620,252	\$620,252	\$620,252	\$620,252	\$620,252	\$620,252	100.00	\$0	Luminaria	13,800	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: El servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200665418	Reprofundización De Pozo De Agua Potable	2016-015	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$673,839	\$673,839	\$673,839	\$673,839	\$673,839	\$673,839	\$673,839	100.00	\$0	Metros	7,902	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200665476	Reparación De Bomba Sumergible Del Pozo 2 La Floresta	2016-011	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$572,520	\$572,520	\$572,520	\$572,520	\$572,520	\$572,520	\$572,520	100.00	\$0	Lote	20,000	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: El servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730567	Ampliación De Drenaje Sanitario En Avenida San Miguel, Entre 8 Norte Y Entronque Con Drenaje Ocotitlan	2016-018	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$902,452	\$902,310	\$902,310	\$902,310	\$902,310	\$902,310	\$902,310	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730581	Construcción De Cancha Deportiva Para Fútbol Con Panto Sintético, En El Barrio De San Juan	LP-01-2016	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Deporte	Terminado	2016	\$6,040,470	\$6,038,425	\$6,038,425	\$6,038,425	\$6,038,425	\$6,038,425	\$6,038,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730601	Adoquinamiento De La Privada 6 Norte, Entre 2 Y 4 Oriente	2016-026	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$162,364	\$162,347	\$162,347	\$162,347	\$162,347	\$162,347	\$162,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730617	Ampliación De Pavimentación En Privada 3 A Sur Entre 3 Y 5 Sur	2016-029	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$317,424	\$314,550	\$314,550	\$314,550	\$314,550	\$314,550	\$314,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730643	Ampliación De Adoquinamiento De Privada Los Alcañores Sobre Calle 6 Sur	2016-033	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$307,149	\$289,356	\$289,356	\$289,356	\$289,356	\$289,356	\$289,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815358	Ampliación De Adoquinamiento En Calle 7 Poniente Entre Avenida 16 De Septiembre Y Privada	2016-034	Puebla	Acajete	Apanzo de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$431,288	\$431,288	\$431,288	\$431,288	\$431,288	\$431,288	\$431,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400816309	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 5 Oriente, Entre 4 Y 6 Sur	2016-070	Puebla	Acajete	San Juan Tepiclico	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,131,207	\$1,131,101	\$1,131,101	\$1,131,101	\$1,131,101	\$1,131,101	\$1,131,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operado en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400817434	Ampliación De Adoquinamiento En Calles: 8 Sur, Entre 7 Oriente Y Privada 6 Sur; Y 7 Oriente, Entre 8 Y 10 Sur	2016-031	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,067,463	\$1,067,326	\$1,067,326	\$1,067,326	\$1,067,326	\$1,067,326	\$1,067,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400817474	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 2 Norte, Entre 10 Y 12 Oriente (Suministro De Materiales)	2016-038	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacmilco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$314,300	\$314,300	\$314,300	\$314,300	\$314,300	\$314,300	\$314,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400817485	Ampliación De Adoquinamiento En Calle 13 Poniente, Entre 5 Sur Y Barranca	2016-040	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$551,712	\$549,951	\$549,951	\$549,951	\$549,951	\$549,951	\$549,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400817548	Ampliación De Adoquinamiento En Calle 11 Poniente, Entre 5 Sur Y Barranca	2016-041	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$972,565	\$972,565	\$972,565	\$972,565	\$972,565	\$972,565	\$972,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400817570	Reasfelpamiento Con Concreto Asfáltico En La Calle Ignacio Aliende, Entre Calles Francisco I Madero Y Benito Juárez	2016-045	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$756,956	\$756,561	\$756,561	\$756,561	\$756,561	\$756,561	\$756,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824123	Adquisición De Terreno Para Unidad Deportiva	2016-032	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Deporte	Terminado	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La acción se encuentra pagada financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando en espera de la escritura publica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400826906	Adquisición De Un Terreno De 7500 M2 Para La Construcción De Un Campus De Una Universidad A Distancia En El Municipio De Acateno.	01416	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,199	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300731242	Adquisición Y Equipamiento De 2 Patrullas Marca Tsuru Modelo 2017 Para La Dirección De Tránsito Municipal, Acatlán Puebla.	OPA-2016-007	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$339,954	\$1	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	16,307	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE 2 VEHICULOS TIENE PASA VALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731636	Construcción De Obras Complementarias(Nivelación De Tierras) Para El Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Del Barrio De San Miguel, Mpio.De Acatlán,La.Rtapa	OPA-2016-117	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Deporte	Terminado	2016	\$219,637	\$1	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,307	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731650	Rehabilitación De Explanada Benito Juárez (Fuente)Centro De Acatlán De Osorio, Puebla	OPA-2016-115	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$219,952	\$1	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	16,307	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050082303	Ampliación Eléctrica En Baja Tensión 1f-2h Para Tres Servicios Domésticos En La Comunidad De Nicolás Bravo De Mpio De Acatzingo, Pue.	FTM-00116	Puebla	Acatzingo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$31,812	\$31,812	\$31,812	\$31,812	\$31,812	\$31,812	\$31,812	100.00	\$0	Metros	12	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE LA OBRA, LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616050082434	Adquisición De Aspersoras Motorizadas Para Productores De Municipio De Acatzingo	FTM-002/16	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$247,200	\$247,200	\$247,200	\$247,200	\$247,200	\$247,200	\$247,200	100.00	\$0	Lote	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616050082549	Adquisición De Camionetas Para Seguridad Pública Del Municipio De Acatzingo	FTM-02416	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,214,000	\$1,214,000	\$1,214,000	\$1,214,000	\$1,214,000	\$1,214,000	\$1,214,000	100.00	\$0	Vehiculos	25,811	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION ESTA AL 100% / Física: LA ADQUISICION ESTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500823412	Ampliación De La Unidad Básica De Rehabilitación (Ubr) En El Municipio De Acatzingo, Puebla	FTM-03117	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO E ACATZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	25,011	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA ESTA AL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500823446	Adquisición De Uniformes Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FTM-00716	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$144,884	\$144,884	\$144,884	\$144,884	\$144,884	\$144,884	\$144,884	100.00	\$0	Lote	52,011	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500823485	Mantenimiento De Semáforos De La Cabecera Municipal De Acatzingo	FTM-00916	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$96,245	\$96,245	\$96,245	\$96,245	\$96,245	\$96,245	\$96,245	100.00	\$0	Lote	25,811	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500823496	Adquisición De Motos Para Los Elementos De Seguridad Pública Municipal	FTM-01216	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	100.00	\$0	Otros	25,811	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500823524	Adquisición De Alarmas Vecinales De Seguridad Para Calles De La Cabecera Municipal De Acatzingo	FTM-01316	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$80,898	\$80,898	\$80,898	\$80,898	\$80,898	\$80,898	\$80,898	100.00	\$0	Lote	25,811	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500823537	Servicio De Equipamiento Eléctrico Del Pozo El Sueño Que Nos Une, En La Cabecera Municipal	FTM-01416	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$233,000	\$233,000	\$233,000	\$233,000	\$233,000	\$233,000	\$233,000	100.00	\$0	Equipamiento	25,811	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																										2016			
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160500883620	Renta De Retroexcavadora Para Trabajos Realizados En Parque Ecoturístico En La Localidad De Hernández, Municipio De Acatzingo, Puebla.	FTM-01816	Puebla	Acatzingo	Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	100.00	\$0	Otros	728	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500883659	Adquisición De Terreno Para La Construcción De Terminal De Autobuses En La Cabeza Municipal De Acatzingo, Puebla.	FTM-029/16	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,557,000	\$1,557,000	\$1,557,000	\$1,557,000	\$1,557,000	\$1,557,000	\$1,557,000	100.00	\$0	Lote	52,011	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: 1557000 / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500885307	Adquisición De Terreno Para Construcción De Bachillerato En La Localidad De San Sebastián Teteles, Municipio De Acatzingo, Puebla	FTM-02816	Puebla	Acatzingo	Teteles	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Lote	220	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894861	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo Y Calle Iturbide Entre Calle Benito Juárez Y Calle Morelos	2016-027	Puebla	Acteopan	San Felipe Tzotila	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACTEOPAN PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$560,199	\$560,199	\$560,199	\$560,199	\$560,199	\$560,199	\$560,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894922	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Colón Y Ocampo De La Localidad De San Marcos Acteopa	2016-026	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL DE ACTEOPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$23,874	\$23,874	\$23,874	\$23,874	\$23,874	\$23,874	\$23,874	100.00	\$0	Metros	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500895080	Adoquinamiento De La Calle Prolongación 5 De Mayo Y Callejón Alaristate Entre Libramiento Y Calle Jimenez.	2016-05	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUCIPAL DE ACTEOPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$116,259	\$116,259	\$116,259	\$116,259	\$116,259	\$116,259	\$116,259	100.00	\$0	Metros	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400817959	Rehabilitación De Una Alcantarilla Camino A San Francisco	16213	Puebla	Ahuacatlán	San Jerónimo Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$194,023	\$194,023	\$194,023	\$194,023	\$194,023	\$194,023	\$194,023	100.00	\$0	Lote	1,438	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400817975	Rehabilitación De Piso Y Banqueta En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	16214	Puebla	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$111,220	\$111,220	\$111,220	\$111,220	\$111,220	\$111,220	\$111,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,554	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100626093	Mantenimiento Al Tiradero De Basura Controlado	81602	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Salud	Terminado	2016	\$9,976	\$9,976	\$9,976	\$9,976	\$9,976	\$9,976	\$9,976	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100626168	Rehabilitación Del Camino Principal De La Comunidad De Segunda Sección	81603	Puebla	Ahuazotepec	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$651,134	\$651,134	\$651,134	\$651,134	\$651,134	\$651,134	\$651,134	100.00	\$0	Kilómetro	341	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100626217	Mantenimiento De Los Pozos De Agua Potable De Las Comunidades De Mesa Chica (Las Milpillas) Y De Ahuazotepec	81604	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$230,347	\$230,347	\$230,347	\$230,347	\$230,347	\$230,347	\$230,347	100.00	\$0	Piezas	2,524	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200668173	Adquisición De Lámina Galvanizada Calibre 32 Para La Rehabilitación De Techos	81605	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Vivienda	Terminado	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200668336	Rehabilitación Del Camino En El Tramo De Tejamaniles - San Antonio Buenavista Y La Estación De Ahuazotepec - San Antonio Buenavista	81606	Puebla	Ahuazotepec	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Comunicaciones	Terminado	2016	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	100.00	\$0	Kilómetro	352	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200668389	Mantenimiento Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Segunda Sección	81607	Puebla	Ahuazotepec	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$118,610	\$118,610	\$118,610	\$118,610	\$118,610	\$118,610	\$118,610	100.00	\$0	Piezas	341	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200668514	Adquisición De Luminarias Horizontales Tipo Led De 60 Watts Con Supresor De Picos De 220 Volts Tercera Etapa	81610	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Urbanización	Terminado	2016	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	100.00	\$0	Piezas	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300730159	Construcción De Puente Alcantarilla	81617	Puebla	Ahuazotepec	Tejamaniles	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,564,429	\$1,564,429	\$1,564,429	\$1,564,429	\$1,564,429	\$1,564,429	\$1,564,429	100.00	\$0	Metros lineales	3,140	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro:	
PUE16160300730267	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Francisco Cravioto Norte	81618	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2016	\$452,199	\$452,199	\$452,199	\$452,199	\$452,199	\$452,199	\$452,199	100.00	\$0	Metros lineales	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE Y FUNCIONADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400815817	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio	81619	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,594,794	\$1,591,510	\$1,591,510	\$1,591,510	\$1,591,510	\$1,591,510	\$1,591,510	100.00	\$0	Kilómetro	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO, Y TAMBIÉN EN ESTA OBRA SE ASIGNAN LOS \$ 3,284.43 QUE SON LOS INTERESES DEL PORTAMUN DEL EJERCICIO 2015, Y EL RESTO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL PORTAMUN DEL EJERCICIO 2016 POR UN MONTO DE \$ 1,591,510.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400828205	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	AHUHEHUETITLA-RAM033-04-16	Puebla	Ahuehuetitla	El Papayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400828217	Rehabilitación De Campo De Fútbol 7	AHUHEHUETITLA-RAM033-16-16	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400828228	Rehabilitación De Parque	AHUHEHUETITLA-RAM033-16-16	Puebla	Ahuehuetitla	Guadalupe Alchipini	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400828239	Construcción De Cuarto Adicional De Casa De Salud	AHUHEHUETITLA-RAM033-17-16	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Salud	En Ejecución	2016	\$53,411	\$53,411	\$53,411	\$53,411	\$53,411	\$53,411	\$53,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300737188	Rehabilitación De Alumbrado Público	PORTAMUN-08/016	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$128,831	\$128,831	\$128,831	\$128,831	\$128,831	\$128,831	\$128,831	100.00	\$0	Luminaria	1,707	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (86 LUMINARIAS) / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300737250	Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Profesor Mateo Vargas Alonso Con Clave:1ejn0085p	PORTAMUNFISM-09/016	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Educación	En Ejecución	2016	\$278,578	\$278,578	\$278,578	\$278,578	\$278,578	\$278,578	\$278,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (REHABILITACIÓN DE ESTE MÓDULO SANITARIO) / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300737360	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	PORTAMUNFISM-10/016	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$31,847	\$31,847	\$31,847	\$31,847	\$31,847	\$31,847	\$31,847	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300737441	Rehabilitación Y Cercado En Escuela Telesecundaria Albino Zertuche	FORTAMUNFISM-12/016	Puebla	Albino Zertuche	Acaatlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Educación	En Ejecución	2016	\$183,826	\$183,896	\$183,896	\$183,896	\$183,896	\$183,896	\$183,896	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741139	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Zaragoza Del Rm 0 200.00 Al Rm 0 377.35	MAH-R33-16/03	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$725,081	\$725,081	\$725,081	\$725,081	\$725,081	\$725,081	\$725,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,864	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678254	Construcción De Pavimento Hidraulico De La Calle Cristo Rey Entre Calle Tabachines Y El Calvario En La Localidad De Altepexi (Segunda Etapa)	R33-01-2016	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,512,093	\$1,405,935	\$1,405,935	\$1,405,935	\$1,405,935	\$1,405,935	\$1,405,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678300	Adquisición De Material Y Equipo Para La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Municipio De Altepexi Puebla	16-004	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$215,246	\$215,246	\$215,246	\$215,246	\$215,246	\$215,246	\$215,246	100.00	\$0	Otros	18,920	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678352	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En El Frescolar 30 De Abril Con C.T. 21dc0864g, Municipio De Altepexi, Puebla	16-012	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	Terminado	2016	\$791,599	\$791,126	\$791,126	\$791,126	\$791,126	\$791,126	\$791,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678497	Construcción De Adoquinamiento Y Guarniciones En El Callejón Mariano Matamoros Entre Calle Matamoros Y Calle America Sur, Municipio De Altepexi, Puebla	16-006	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$767,397	\$769,098	\$769,098	\$769,098	\$769,098	\$769,098	\$769,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816102	Construcción De Adoquinamiento Y Guarniciones De La Calle Valerio Trujano Entre Av. Tehuacan Y Av. Heroes De Nacozari Municipio De Altepexi, Puebla	16-032	Puebla	Altepexi	Altepexi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$829,618	\$829,618	\$829,618	\$829,618	\$829,618	\$829,618	\$829,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816140	Adquisición E Instalación De Equipo De Video Vigilancia Para Seguridad Publica Municipal	16-019	Puebla	Altepexi	Altepexi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,199,440	\$1,199,440	\$1,199,440	\$1,199,440	\$1,199,440	\$1,199,440	\$1,199,440	100.00	\$0	Equipo de seguridad	18,920	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816211	Adquisición De Camión Compactador Para Recolección De Basura Del Municipio De Altepexi, Puebla	16-028	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,494,250	\$1,494,250	\$1,494,250	\$1,494,250	\$1,494,250	\$1,494,250	\$1,494,250	100.00	\$0	Vehiculos	18,920	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878311	Construcción De Adoquinamiento Y Guarniciones De La Calle Juan Santiago Entre Francisco Villa Y Calle San Francisco De Asis	16-007	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$431,783	\$431,783	\$431,783	\$431,783	\$431,783	\$431,783	\$431,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878330	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria "Hervero De La Nación" Con C.T.: 21dpr349th En El Municipio De Altepexi, Pue.	16-027	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	En Ejecución	2016	\$106,347	\$106,347	\$106,347	\$106,347	\$106,347	\$106,347	\$106,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878332	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En El Frescolar 30 De Abril Con C.T. 21dc0864g, Municipio De Altepexi, Puebla	16-014	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Estudio de preinversión	500	0.00	100.00	Financiera: obra o acción terminada / Física: acción terminada / Registro: acción terminada correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878334	Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Mediante Equipo De Desazolve En Diferentes Calles Del Municipio De Altepexi Pue (Tercera Etapa)	16-011	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEXI, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$193,430	\$193,430	\$193,430	\$193,430	\$193,430	\$193,430	\$193,430	100.00	\$0	Otros	21,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664538	Adoquinamiento De La Calle 7 Poniente	1011-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,061,240	\$1,061,240	\$1,061,240	\$1,061,240	\$1,061,240	\$1,061,240	\$1,061,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664718	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico (Bacheo) En Vialidades De La Cabeza Y Varias Localidades Del Municipio De Amozoc Iera Etapa 2016	1001-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	100.00	\$0	Metros cúbicos	105,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664735	Adoquinamiento De La 2da Privada Juárez	1012-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$487,583	\$487,583	\$487,583	\$487,583	\$487,583	\$487,583	\$487,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664743	Adoquinamiento De La 1ra Privada Santa Cruz	1010-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$471,659	\$471,659	\$471,659	\$471,659	\$471,659	\$471,659	\$471,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHICHAPÁ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730139	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico (Bacheo) En La Cabeza Y Varias Localidades Del Municipio De Amozoc 2da Etapa 2016	1062-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$350,933	\$350,933	\$350,933	\$350,933	\$350,933	\$350,933	\$350,933	100.00	\$0	Metros cúbicos	20,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828513	Rehabilitación De Las Canchas De La Segrada Familia	1142-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de amozoc	Urbanización	En Ejecución	2016	\$990,717	\$990,717	\$990,717	\$990,717	\$990,717	\$990,717	\$990,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	981	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828529	Rehabilitación De Las Canchas Del Centro De Salud	1136-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de amozoc	Urbanización	En Ejecución	2016	\$982,789	\$982,789	\$982,789	\$982,789	\$982,789	\$982,789	\$982,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854418	Adoquinamiento De La Privada 15 De Mayo	75932-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$107,823	\$107,823	\$107,823	\$107,823	\$107,823	\$107,823	\$107,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	111	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854425	Adoquinamiento De La Privada Margaritas	75908-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$566,692	\$566,692	\$566,692	\$566,692	\$566,692	\$566,692	\$566,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. LA LOCALIDAD ES SAN MATEO MENCHIZABAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854427	Adoquinamiento Del Andador Hards	75911-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$774,432	\$774,432	\$774,432	\$774,432	\$774,432	\$774,432	\$774,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN MATEO MENCHIZABAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160500854428	Adoquinamiento De La Privada Naranjos	75915-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$719,357	\$719,357	\$719,357	\$719,357	\$719,357	\$719,357	\$719,357	\$719,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854430	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Barrio De Tepalcayuca	1135-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	961	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, LA LOCALIDAD ES EN SU BARRIO DE TEPLCAYUCA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854431	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Altamirano	1147-2016	Puebla	Amozoc	San Miguel Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$564,898	\$564,898	\$564,898	\$564,898	\$564,898	\$564,898	\$564,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877575	Adoquinamiento De La Privada 5 Oriente	1146-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$252,892	\$252,892	\$252,892	\$252,892	\$252,892	\$252,892	\$252,892	\$252,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300733260	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Raul Isidro Burgos Clave 21dpr2675h	01316	Puebla	Aquixtla	San Alfonso	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: La obra se encuentra fiscalmente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300733282	Adquisición De Material Para La Rehabilitación De Piso De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Ignacio Abasco Clave 21etv0006h	02616	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$36,362	\$36,362	\$36,362	\$36,362	\$36,362	\$36,362	\$36,362	\$36,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: La obra se encuentra fiscalmente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737786	Adquisición De Material Para La Rehabilitación De La Caja De Captación Y Línea De Conducción Del Manantial De Atecoxco	02516	Puebla	Aquixtla	Atecoxco	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$17,004	\$17,004	\$17,004	\$17,004	\$17,004	\$17,004	\$17,004	\$17,004	100.00	\$0	Metros lineales	393	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: La obra se encuentra fiscalmente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737807	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Cinco De Mayo Clave 21dpr2248h	02716	Puebla	Aquixtla	Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$586,622	\$586,622	\$586,622	\$586,622	\$586,622	\$586,622	\$586,622	\$586,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: La obra se encuentra fiscalmente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737851	Adquisición De Material Para La Rehabilitación Del Cercado En La Escuela Secundaria Manuel Sabino Crespo Clave 21etv0008z	03116	Puebla	Aquixtla	Atecoxco	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$18,363	\$18,363	\$18,363	\$18,363	\$18,363	\$18,363	\$18,363	\$18,363	100.00	\$0	Metros lineales	31	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: La obra se encuentra fiscalmente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - La presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815275	Mejoramiento De Las Aulas Del Preescolar Citlaltoni Clave 21djd02471	04216	Puebla	Aquixtla	Ateaxco	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$425,180	\$425,180	\$425,180	\$425,180	\$425,180	\$425,180	\$425,180	\$425,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: La obra se encuentra fiscalmente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100627219	Rehabilitación Y Adecuación De Oficinas Administrativas Del Ayuntamiento Municipal 2a Etapa	0172016105	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$3,510,635	\$3,510,635	\$3,510,635	\$3,510,635	\$3,510,635	\$3,510,635	\$3,510,635	\$3,510,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,386	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON SU AVANCE FISICO DEL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729106	Rehabilitación Del Panteón Municipal El Carmen, Municipio De Atempan, Puebla	0172016112	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,457	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FINANCIEROS SE ENCUENTRA AL 100%. / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO SE ENCUENTRA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739144	Programa De Señalética Urbana En El Municipio De Atempan, Puebla	0172016020	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	100.00	\$0	Piezas	25,386	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES FISICO Y FINANCIERO AL 100%, SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821777	Construcción De La Segunda Etapa Del Polideportivo Municipal	0172016106	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO Y FINANCIERO AL 100%, SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821864	Construcción De La Segunda Etapa Del Polideportivo Municipal Ubicado En La Colonia El Carmen De La Cabeceera Municipal De Atempan, Puebla	0172016108	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$764,089	\$764,089	\$764,089	\$764,089	\$764,089	\$764,089	\$764,089	\$764,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES FISICO Y FINANCIERO AL 100%, SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821936	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Clínica De La Localidad De Apatayuan, Municipio De Atempan, Puebla	0172016110	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$850,627	\$871,558	\$871,558	\$871,558	\$871,558	\$871,558	\$871,558	\$871,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO FINANCIERO AL 100%, SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821987	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle 20 De Noviembre Colonia Centro, Municipio De Atempan, Puebla	0172016111	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678481	Rehabilitación De Canchas En Unidad Deportiva La Carolina	PORTA16-SL-006	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Deporte	Terminado	2016	\$1,771,236	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678501	Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Calle Ignacio Zaragoza	PORTA16-SF-009	Puebla	Atlixco	El León	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$911,906	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,616	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678514	Adoquinamiento En La Calle 14 Norte	PORTA16-SF-011	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$602,368	\$486,534	\$486,534	\$486,534	\$486,534	\$486,534	\$486,534	\$486,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200678536	Bacheo Con Mezcla Asfáltica Primera Etapa	FORTA16-SF-013	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,080,188	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	100.00	\$0	Metros cúbicos	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678575	Suministro De Mezcla Asfáltica Para Bacheo Primera Etapa	FORTA16-SF-018	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,900,080	\$1,795,680	\$1,795,680	\$1,795,680	\$1,795,680	\$1,795,680	\$1,795,680	100.00	\$0	Metros cúbicos	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678584	Mantenimiento En Boulevard Ferrocarriles	FORTA16-SE-015	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$460,020	\$426,387	\$426,387	\$426,387	\$426,387	\$426,387	\$426,387	100.00	\$0	Metros lineales	86,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678605	Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Plantas Para Blvd. Gastronomico Del Municipio De Atlixco	FORTA16-SE-020	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$413,911	\$390,033	\$390,033	\$390,033	\$390,033	\$390,033	\$390,033	100.00	\$0	Metros lineales	86,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678616	Rehabilitación Y Mantenimiento En Calle Emblematica Del Municipio De Atlixco	FORTA16-SE-022	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$497,813	\$497,810	\$497,810	\$497,810	\$497,810	\$497,810	\$497,810	100.00	\$0	Metros lineales	86,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678634	Suministro De Adoquin Para Bacheo Primera Etapa	FORTA16-SF-023	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$127,600	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678653	Construccion De Techado En La Escuela Primaria Primero De Mayo C.C.T. 21dgr094V	FORTA16-SJ-008	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,685,439	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	367	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824151	Trabajos De Mantenimiento A Sistema De Riego De Parque Colon Y Blvd. Ferrocarriles	FORTA16-SE-016	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$130,166	\$129,300	\$129,300	\$129,300	\$129,300	\$129,300	\$129,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824169	Suministro De Plantas En Blvd. Moreno Valle, Blvd. Emiliano Zapata, Calzada Oaxaca Y Av. Niños Heroes	FORTA16-SE-021	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$276,927	\$233,780	\$233,780	\$233,780	\$233,780	\$233,780	\$233,780	100.00	\$0	Lote	127,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824182	Revestimiento De Canal Principal	FORTA16-BD-049	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824194	Bacheo Con Mezcla Asfáltica 2da Etapa	FORTA16-SF-055	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	100.00	\$0	Metros cúbicos	127,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824211	Adoquinamiento De La Cali Emiliano Zapata Entre Propiedad Privada Y Calle 4 Oriente	FORTA16-SF-137	Puebla	Atlixco	La Trinidad Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$948,274	\$859,068	\$859,068	\$859,068	\$859,068	\$859,068	\$859,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878990	Remodelacion Del Parque De La Rotonda, Col. Alvaro Obregon	FORTA16-UM-0015	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,060,202	\$1,060,202	\$1,060,202	\$1,060,202	\$1,060,202	\$1,060,202	\$1,060,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500884495	Adoquinamiento En Segunda De Miguel Hidalgo	FORTA17-SF-0004	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500885465	Modulo De Juegos Y Gimnasio Al Aire Libre En Atlixco 90	FORTA16-SE-0012	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	779	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500885466	Construccion De Techado En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 104 Libres De Atlixco C.C.T. 21dgr01122	FORTA16-SJ-0001	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,402,829	\$2,402,829	\$2,402,829	\$2,402,829	\$2,402,829	\$2,402,829	\$2,402,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	367	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500885467	Construccion De Techado En La Explanada Principal De La Escuela Primaria Centro Obrero Federal C.C.T. 21dgr2244s	FORTA16-SJ-0009	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$829,699	\$829,699	\$829,699	\$829,699	\$829,699	\$829,699	\$829,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	578	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500885468	Modulo De Juegos Y Gimnasio Aire Libre, En Infonavit	FORTA16-SE-0013	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500885469	Modulo De Juegos Y Gimnasio Aire Libre, En San Agustín Los Molinos	FORTA16-SE-0017	Puebla	Atlixco	San Agustín los Molinos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$276,339	\$276,339	\$276,339	\$276,339	\$276,339	\$276,339	\$276,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500879797	Adquisición De Materiales Para Bacheo En El Municipio De Axutla	30003	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$87,495	\$87,495	\$87,495	\$87,495	\$87,495	\$87,495	\$87,495	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivei.
PUE16160500879800	Adquisición De Lote De Materiales Para Las Escuelas Primaria Y Secundaria	30004	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2016	\$80,440	\$80,440	\$80,440	\$80,440	\$80,440	\$80,440	\$80,440	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. / Física: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. / Registro: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500879801	Adquisición De Equipo De Radios De Comunicación Para Seguridad Publica Municipal	30005	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$60,395	\$60,395	\$60,395	\$60,395	\$60,395	\$60,395	\$60,395	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: ADQUISICION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ADQUISICION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500879802	Adquisición De Uniformes Y Accesorios Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	30006	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$29,789	\$29,789	\$29,789	\$29,789	\$29,789	\$29,789	\$29,789	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664184	Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples En Calle Cuauhtemoc, Entre Calle Reforma Y Calle Insurgentes , Ayotxo de Guerrero, Puebla.	MAG2016-006	Puebla	Ayotxo de Guerrero	Ayotxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXCO DE GUERRERO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$164,391	\$164,391	\$164,391	\$164,391	\$164,391	\$164,391	\$164,391	100.00	\$0	Otros	204	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200665482	Mejoramiento De Calle Miguel Lerdo De Tejada Entre Calle R.A.C. Y Calle Ignacio Zaragoza	MAG2016-009	Puebla	Ayotxo de Guerrero	Ayotxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTXCO DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivei.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160500878791	Construccion De Adoquinamiento 2da Etapa En Las Calles Aquiles Serdán, Lázaro Cárdenas, Av. Pantón En La Localidad De San Simón Tlacuilotepec En El Municipio De Caltepec	16024	Puebla	Caltepec	San Simón Tlacuilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$405,181	\$404,058	\$121,217	\$404,058	\$121,217	\$121,217	\$121,217	30.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	80.00	Financiera: SOLO SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA EN EL EJERCICIO 2016 / Fisica: LA OBRA NO SE CONCLUYO DE ACUERDO AL CONTRATO POR QUE HUBO UN CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO / Registro: SOLO SE PAGO EL ANTICIPO Y NO SE CONCLUYO CONFORME A CONTRATO Y HUBO UNA MODIFICACION POR CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878835	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Subestación De 10 Pva) En La Comunidad De San Luis Atlotitlán, Municipio De Caltepec.	16025	Puebla	Caltepec	San Luis Atlotitlán (Atlotitlán)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$67,864	\$67,667	\$67,667	\$67,667	\$67,667	\$67,667	\$67,667	100.00	\$0	Piezas	941	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA DEL CONTRATO / Fisica: SE ENCUENTRA EN SUPLEN EL TRANSFORMADOR DE 10 PVA Y LA BASE DEL MEDIDOR / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EL TRANSFORMADOR EN FUNCIONAMIENTO BRINDANDO DEL AGUA DEL POCO A LA POBLACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676558	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidraulico Segunda Etapa	331607	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA 2014-2018	Vivienda	Terminado	2016	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$325,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300736978	Construccion De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Lic.Benito Juárez Clave21da00160	331604	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$278,684	\$278,684	\$278,684	\$278,684	\$278,684	\$278,684	\$278,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818318	Mantenimiento De Sanitarios En Local De Usos Múltiples	331611	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$262,009	\$262,009	\$262,009	\$262,009	\$262,009	\$262,009	\$262,009	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100637701	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo Y Calle Morelos, En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, En El Estado De Puebla	16005	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	100.00	\$0	Metros lineales	4,121	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743492	Construcción De Dirección Y Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C Y Mejoramiento General Que Consiste En Sustitución De Acabados, Pintura, Impermeabilizante, Instalaciones Eléctricas E Hidrosan	16016	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743635	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Unesco, Clave 21dri03a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	16017	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$268,895	\$268,895	\$268,895	\$268,895	\$268,895	\$268,895	\$268,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854509	2a Etapa De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Cañada Morelos, Pue.	16011	Puebla	Cañada Morelos	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$290,926	\$290,926	\$290,926	\$290,926	\$290,926	\$290,926	\$290,926	100.00	\$0	Metros Lineales	218	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854510	1ra. Etapa De La Construcción De 3 Aulas Tipo Regional, Dirección Y Servicios Sanitarios Estructura Regional "C" De 6.00 X 9.00 Para Zonas A Y B En Preescolar Comunitario Mestizo Santa Cruz La Soledad	16031	Puebla	Cañada Morelos	Santa Cruz Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,251	\$300,251	\$300,251	\$300,251	\$300,251	\$300,251	\$300,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854511	Rehabilitación De Caminos Y Calles Del Municipio De Cañada Morelos.	16043	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$573,869	\$573,869	\$573,869	\$573,869	\$573,869	\$573,869	\$573,869	100.00	\$0	Metros lineales	311	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739384	Construcción De Cancha De Béisbol En La Localidad De Cuxuchuchut, Municipio De Caxhuacan, Puebla	MCP/PORTAMUN /2016-006	Puebla	Caxhuacan	Cuxuchuchut	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2016	\$330,229	\$330,229	\$330,229	\$330,229	\$330,229	\$330,229	\$330,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FABICO 86" FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822309	Construccion De Andador Andariego En Caxhuacan, Puebla	MCP0PORTAMUN 2016-008	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$461,796	\$460,454	\$460,454	\$460,454	\$460,454	\$460,454	\$460,454	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. ESTA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE \$ 468,332.80 SE PAGO DEL PORTAMUN 2016 CAPTAS \$ 460,453.57 Y SE EJERCIERON LOS INTERESES 2016 DE FISM \$ 5,354.18 Y PORTAMUN \$ 1,139.91 Y LOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO \$ 1,785.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878484	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 Sur (2a Etapa) En La Localidad De Ciudad Serdán, Municipio De Chalchicomula De Sesma	FO-1613	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496,865	\$496,865	\$496,865	\$496,865	\$496,865	\$496,865	\$496,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Fisica: fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878491	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Prolongacion De Barranca San Cayetano Y 9 Sur De La Localidad De Ciudad Serdán.	210451ME001	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Fisica: fisicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878616	Alumbrado Publico Led De Dos Brazos Segunda Etapa En Boulevard 9 Sur En La Localidad De Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma	210451ME003	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de chalchicomula de sesma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$362,815	\$362,815	\$362,815	\$362,815	\$362,815	\$362,815	\$362,815	100.00	\$0	Luminaria	456	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Fisica: fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878623	Construccion Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Privada Revolucion	210451ME006	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de chalchicomula de sesma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$913,711	\$913,711	\$913,711	\$913,711	\$913,711	\$913,711	\$913,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Fisica: fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878645	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario En El Municipio De Chalchicomula De Sesma	210451ME008	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de chalchicomula de sesma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$409,929	\$409,929	\$409,929	\$409,929	\$409,929	\$409,929	\$409,929	100.00	\$0	Equipamiento	100	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Fisica: fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878676	Construccion De Techado Con Valaría Espacio De Convivencia	210451ME009	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de chalchicomula de sesma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$503,159	\$503,159	\$503,159	\$503,159	\$503,159	\$503,159	\$503,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Fisica: fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878769	Adoquinamiento De La Calle Zaragoza Entre Calle Niños Héroes Y Av Benito Juárez En La Localidad De San Miguel Ocotenco En El Municipio De Chalchicomula De Sesma	R33PO-166	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Miguel Ocotenco	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de chalchicomula de sesma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Fisica: fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878808	Ampliacion De Alumbrado Publico De Puente De La Colonia Ampliación Guadalupe A Alitech De La Localidad De Ciudad Serdán Del Municipio De Chalchicomula De Sesma	FO-1615	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de chalchicomula de sesma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$150,300	\$150,300	\$150,300	\$150,300	\$150,300	\$150,300	\$150,300	100.00	\$0	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Fisica: fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878858	Adquisicion De Terreno Para El Bachillerato General Oficial "Hermanos Serdán" De La Localidad De San Francisco Cuatlancingo Del Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla.	FO-1603	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERO 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General Del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160500878867	Adquisición De Terreno Para Casa De Salud En La Localidad De Dolores Buen País	FO-1617	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Dolores Buenaips	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERO 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742041	Construcción De Un Aula Didáctica En Preescolar "Tititlitzin" (Estructura Regional "C")	2016-06F	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$596,981	\$596,981	\$596,981	\$596,981	\$596,981	\$596,981	\$596,981	\$596,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827274	Rehabilitación De Camino A Tepoxmatla	2016-24	Puebla	Chiautla	Tepoxmatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$570,524	\$570,524	\$570,524	\$570,524	\$570,524	\$570,524	\$570,524	\$570,524	100.00	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626618	Rehabilitación De La Carretera Que Conduce De La Localidad De Xochihuitla A Chichiquila.	33118	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA, PUEBLA.	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$898,689	\$898,689	\$898,689	\$898,689	\$898,689	\$898,689	\$898,689	\$898,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,812	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626622	Rehabilitación, Bardado Y Adoquinamiento De Plaza Principal	33082	Puebla	Chichiquila	Xopanapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA.	Urbanización	Terminado	2016	\$540,771	\$540,771	\$540,771	\$540,771	\$540,771	\$540,771	\$540,771	\$540,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	781	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200666430	Rehabilitación Y Adoquinamiento De Plaza Principal	33104	Puebla	Chichiquila	Jesús María Acatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730940	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle Durango 0 257.20 Km Y Calle Veracruz 0 181.91 Km	33106	Puebla	Chichiquila	Jesús María Acatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHICUILA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730989	Rehabilitación De Calles Principales	33136	Puebla	Chichiquila	Las Trincheras	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	Terminado	2016	\$573,496	\$573,496	\$573,496	\$573,496	\$573,496	\$573,496	\$573,496	\$573,496	100.00	\$0	Kilometro lineal	263	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300732140	Construcción De Juzgado De Paz	33124	Puebla	Chichiquila	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,102	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816703	Rehabilitación De Calles Principales	33164	Puebla	Chichiquila	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2016	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	100.00	\$0	Kilometro	780	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816722	Rehabilitación De Calle Rosales Entre La Calle Reforma Y Calle 16 De Septiembre Con Ruedas De Concreto Hidraulico Y Empedrado 0 081.40 Km Y Adoquinamiento 0 303.20 Km Entre La Calle Reforma Y 5 De	33153	Puebla	Chichiquila	Atlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2016	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	829	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681934	Bacheo Del Acceso Principal Outzonque-Chiconcuautla De 3.14 Kms De Longitud	MCP-FORTAMUN-001-2016	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	100.00	\$0	Kilometro	3,320	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681945	Revestimiento De Diferentes Calles De La Localidad De San Lorenzo	MCP-FORTAMUN-002-2016	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehual	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,492,168	\$615,186	\$615,186	\$615,186	\$615,186	\$615,186	\$615,186	\$615,186	100.00	\$0	Kilometro	1,450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100632461	Adquisición De 2 Vehiculos Equipadas Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	16002	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$751,800	\$751,800	\$751,800	\$751,800	\$751,800	\$751,800	\$751,800	\$751,800	100.00	\$0	Vehiculos	53	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100636556	Remodelación De La Calle De Las Almas	16007	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679011	Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Rinconada	16024	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$297,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200680363	Rehabilitación De Infraestructura Del Techo De La Presidencia Municipal Segunda Etapa	16036	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626206	Ampliación De Red De Riego Sanitario En Calle Luis Donaldo Colosio	54163002	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$312,561	\$312,453	\$312,453	\$312,453	\$312,453	\$312,453	\$312,453	\$312,453	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Registro: OBRA TERMINADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL POLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626228	Construcción De Muro De Contención Y Bardado Perimetral En Escuela Primaria Bilingue Guadalupe Victoria Clave 21dpb0796	54163005	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$900,902	\$900,902	\$900,902	\$900,902	\$900,902	\$900,902	\$900,902	\$900,902	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO Y ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL POLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626243	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Niños Heroes Entre Calle 15 De Mayo Y Calle Nogales	54163011	Puebla	Chignautla	Tezohuatpec (Tezotepac)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,891,435	\$1,891,435	\$1,891,435	\$1,891,435	\$1,891,435	\$1,891,435	\$1,891,435	\$1,891,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	267	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE. FUE ENTREGADA Y SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626246	Adquisición De Material Electrico Para Alumbrado Publico	54163014	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$120,018	\$120,018	\$120,018	\$120,018	\$120,018	\$120,018	\$120,018	\$120,018	100.00	\$0	Luminaria	30,254	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN FUE FINIQUITADA / Fisica: SE ADQUIRIÓ MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A 830 LUMINARIAS / Registro: SE ENTREGO EL MATERIAL ADQUIRIDO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, AREA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626247	Adquisición De Unidad Con Equipamiento Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	54163010	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	100.00	\$0	Vehiculos	30,254	0.00	100.00	Financiera: SE FINIQUITO DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Fisica: SE ADQUIRIERON 3 VEHICULOS PARA PATRULLA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200666735	Mejoramiento De Suelo Para Adecuación En El Municipio De Chignautla	54163018	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$501,730	\$501,730	\$501,730	\$501,730	\$501,730	\$501,730	\$501,730	\$501,730	100.00	\$0	Hectárea	264	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN QUE FUE FINIQUITADA DENTRO DEL PERIODO / Fisica: SE ENTREGO FERTILIZANTE A PRODUCTORES / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE POLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200666794	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Prolongación De 5 De Mayo	54163021	Puebla	Chignautla	Coahuilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$312,705	\$312,705	\$312,705	\$312,705	\$312,705	\$312,705	\$312,705	\$312,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL POLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300731213	Suministro De Material Para La Red De Agua Potable En Las Colonias De San Mateo, Linda Tarde Y Tequimilla	541633026	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$73,406	\$73,406	\$73,406	\$73,406	\$73,406	\$73,406	\$73,406	100.00	\$0	Metros	805	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: ÚNICAMENTE SE ENTREGARON LOS MATERIALES / Registro: LA OBRA CONSISTIÓ EN LA ENTREGA DE MATERIALES, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300731513	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Niños Héroes Entre Calle 15 De Mayo Y Calle Nogales 2da Etapa	541633027	Puebla	Chignautla	Tezohuatepec (Tezotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$267,100	\$267,100	\$267,100	\$267,100	\$267,100	\$267,100	\$267,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	510	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300731616	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Morelos Entre Camino Sin Nombre Y Antigua Vía Del Ferrocarril	541639019	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,187,178	\$1,187,178	\$1,187,178	\$1,187,178	\$1,187,178	\$1,187,178	\$1,187,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,510	0.00	100.00	Financiera: LO OBRA SE FINIQUITO DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: LA OBRA SE TERMINÓ FÍSICAMENTE DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Registro: LA OBRA FUE ENTREGADA Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300731769	Mejoramiento De Instalaciones En Instituciones Educativas Del Municipio	541633024	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Educación	En Ejecución	2016	\$621,065	\$621,065	\$621,065	\$621,065	\$621,065	\$621,065	\$621,065	100.00	\$0	Lote	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: LA OBRA CONSISTIÓ EN REHABILITAR UN LOTE QUE INCLUIA 10 ESCUELAS DEL MUNICIPIO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400822596	Rehabilitación De Instalaciones Y Subestaciones Eléctricas En Media Tensión, Para Puesta En Servicio Del Sistema Múltiple De Bombeo Los Manantiales Sosa	541633020	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Lote	11,096	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: SE REHABILITÓ UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA QUE INCLUYE VARIOS CONCEPTOS MARCADOS COMO UN LOTE / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400822712	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles División Del Norte, 20 De Noviembre Y Tajín Hasta La Antigua Vía Del Ferrocarril La Etapa	541633022	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$108,163	\$108,163	\$108,163	\$108,163	\$108,163	\$108,163	\$108,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,530	0.00	100.00	Financiera: EN ESTA OBRA SE INVIRTIERON RECURSOS DEL FISM Y PORTAMUN / Física: EN LA OBRA SE INVIRTIERON RECURSOS DEL FISM Y DEL PORTAMUN / Registro: LA OBRA SE ENTREGÓ A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400822906	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Comunidad De Tayocanapan la Etapa	541633031	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,605,174	\$802,587	\$802,587	\$802,587	\$802,587	\$802,587	\$802,587	100.00	\$0	Metros lineales	375	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: OBRA CONCLUIDA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400823529	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	541633036	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$147,001	\$147,001	\$147,001	\$147,001	\$147,001	\$147,001	\$147,001	100.00	\$0	Otros	30,254	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: LA ACCIÓN CONSISTIÓ EN LA ADQUISICIÓN DE UN LOTE, QUE COMPRENDE VARIOS UNIFORMES Y EQUIPAMIENTOS PARA LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS FUERON ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400823626	Adquisición De Equipo De Fotocopiado Para La Dirección De Obras Públicas	541633044	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$29,570	\$29,570	\$29,570	\$29,570	\$29,570	\$29,570	\$29,570	100.00	\$0	Piezas	30,254	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN FINIQUITADA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: SE ADQUIRIÓ UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400823723	Rehabilitación De Camino A Aserraderos Tramo Del 000 Al 300	541633034	Puebla	Chignautla	Los Aserraderos	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,165	\$100,165	\$100,165	\$100,165	\$100,165	\$100,165	\$100,165	100.00	\$0	Metros	218	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: OBRA TERMINADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINÓ Y SE ENTREGÓ A LOS BENEFICIARIOS, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824110	Suministro De Material Para Rehabilitación De Techos 2016 En El Municipio De Chignautla	541633025	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$530,006	\$530,006	\$530,006	\$530,006	\$530,006	\$530,006	\$530,006	100.00	\$0	Vivienda	470	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: SE ENTREGÓ EL MATERIAL CORRESPONDIENTE / Registro: SE ENTREGÓ EL MATERIAL CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIARIOS, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824254	Rehabilitación De Camino A Huapaltepec Con Una Longitud De 450 Metros	541633042	Puebla	Chignautla	Huapaltepec (Zacatanánix)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$177,211	\$177,211	\$177,211	\$177,211	\$177,211	\$177,211	\$177,211	100.00	\$0	Metros	331	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: OBRA TERMINADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825480	Rehabilitación Y Conservación De Calle Mercurio Tramo Del 000 Al 250, En La Localidad De Los Parajes	541633043	Puebla	Chignautla	Los Parajes (Companatenso)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,033	\$80,033	\$80,033	\$80,033	\$80,033	\$80,033	\$80,033	100.00	\$0	Metros	324	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: OBRA TERMINADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Registro: LA OBRA SE ENTREGÓ A LOS BENEFICIARIOS, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825491	Rehabilitación Y Conservación De Camino En Calicanto Con Una Longitud De 220 Metros	541633041	Puebla	Chignautla	Calicanto	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$65,676	\$65,676	\$65,676	\$65,676	\$65,676	\$65,676	\$65,676	100.00	\$0	Metros	267	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Física: OBRA TERMINADA DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825644	Adquisición De Terreno Para Ampliación De Tele Secundaria Alvaro Galvez Y Fuentes De La Localidad De Coahuixco	541633037	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZA UN PAGO DEL PRECIO EN ESTE EJERCICIO Y RESTA UN PAGO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO / Física: / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500878988	Rehabilitación De Campo Deportivo La Tortuga	16317	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Deporte	En Ejecución	2016	\$399,353	\$399,353	\$399,353	\$399,353	\$399,353	\$399,353	\$399,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100638455	Construcción De Casetas De Vigilancia Para La Policía Municipal	16107	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLIA	Seguridad	Terminado	2016	\$1,533,397	\$1,533,397	\$1,533,397	\$1,533,397	\$1,533,397	\$1,533,397	\$1,533,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300739136	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal A Rafael J. García	16130	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLIA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,319,306	\$2,319,306	\$2,319,306	\$2,319,306	\$2,319,306	\$2,319,306	\$2,319,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821333	Adquisición De 2 Vehículos Con Equipamiento Tipo Patrulla Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	16116	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLIA PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$1,096,108	\$1,096,108	\$1,096,108	\$1,096,108	\$1,096,108	\$1,096,108	\$1,096,108	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821433	Compra De Ambulancia De Traslado Tipo II	16118	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLIA	Salud	Terminado	2016	\$892,497	\$892,497	\$892,497	\$892,497	\$892,497	\$892,497	\$892,497	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400823353	Construcción De Unidad Deportiva (Ira Etapa)	16144	Puebla	Chilchotla	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Deporte	Terminado	2016	\$1,997,605	\$2,015,035	\$2,015,035	\$2,015,035	\$2,015,035	\$2,015,035	\$2,015,035	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877684	Seguridad Publica (Equipo De Radiocomunicación)	16123	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$381,065	\$381,065	\$381,065	\$381,065	\$381,065	\$381,065	\$381,065	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878271	Adquisicion De Equipo De Computo Para Diferentes Instituciones Educativas Y De Servicios 2016	16151	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA, PUE.	Educación	En Ejecución	2016	\$256,115	\$256,115	\$256,115	\$256,115	\$256,115	\$256,115	\$256,115	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854641	Adquisición De Vehículo Para Seguridad Pública Municipal	16107	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC 2014-2018	Seguridad	En Ejecución	2016	\$209,600	\$209,600	\$209,600	\$209,600	\$209,600	\$209,600	\$209,600	100.00	\$0	Vehiculos	2,500	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: VEHICULO SUMINISTRADO / Registro: VEHÍCULO SUMINISTRADO AL 100% FISICA de* FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877606	Construcción De Canal De Riego De La Localidad De Coatzingo	FORT/014/2016	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$54,967	\$54,967	\$54,967	\$54,967	\$54,967	\$54,967	\$54,967	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877615	Construcción De Guarniciones De Calle Reforma Entre Canal De Agua Y Calle 5 De Mayo	FORT/015/2016	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$108,351	\$108,351	\$108,351	\$108,351	\$108,351	\$108,351	\$108,351	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Regi: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500889290	Rehabilitación De Caminos Rurales En El Municipio De Coatzingo	FORT/016/2016	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$165,981	\$165,981	\$165,981	\$165,981	\$165,981	\$165,981	\$165,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100637861	Construcción De Presa En La Comunidad Del Platanar 2da Etapa	2016-004	Puebla	Cohetzala	El Platanar (San José el Platanar)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$133,262	\$133,262	\$133,262	\$133,262	\$133,262	\$133,262	\$133,262	100.00	\$0	Metros cúbicos	262	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE DOS FONDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100639393	Rehabilitación De Módulos En Esc. Telesecundaria Filiberto Quiroz Clave21etv0366n En Santa Mónica (Inapemabilización De Losas Y Pintura)	2016-003	Puebla	Cohetzala	Santa Mónica	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Educación	Terminado	2016	\$111,040	\$111,040	\$111,040	\$111,040	\$111,040	\$111,040	\$111,040	100.00	\$0	Otros	56	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827332	Construccion De Bachillerato Jose Maria Morelos Y Pavon 2 Etapa	COHUECAN-RAM033-12-16	Puebla	Cohuecan	San Francisco Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE DE \$ 840,000.00, CON EL FONDO DE FISM POR UN IMPORTE DE \$ 400,000.00 Y FORTAMUN CON UN IMPORTE DE \$ 440,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827340	Construccion De La Barda Perimetral En El Jardin De Niños Maya	COHUECAN-RAM033-25-16	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$84,067	\$84,067	\$84,067	\$84,067	\$84,067	\$84,067	\$84,067	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE DE \$ 179,870.70, CON EL FONDO DE FISM POR UN IMPORTE DE \$ 95,436.01 Y FORTAMUN CON UN IMPORTE DE \$ 84,066.69. AL GUARDAR LA INFORMACION DEL CONTRATO MARCA ESTO: EXISTIO UN ERROR AL GUARDAR LA INFORMACION, POR FAVOR DE VERIFICAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827348	Adquisicion De Vehículo Para Seguridad Publica	COHUECAN-RAM033-16-16	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$298,100	\$298,100	\$298,100	\$298,100	\$298,100	\$298,100	\$298,100	100.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. / Fisica: ACCION EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100. / Registro: ACCION EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827355	Adquisicion De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Publica Municipal	COHUECAN-RAM033-17-16	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$85,492	\$85,492	\$85,492	\$85,492	\$85,492	\$85,492	\$85,492	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827362	Adquisicion De Uniformes Para Seguridad Publica Municipal	COHUECAN-RAM033-18-16	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$119,642	\$119,642	\$119,642	\$119,642	\$119,642	\$119,642	\$119,642	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. / Fisica: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100. / Registro: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827366	Adquisicion De chalecos Antibalas Para Seguridad Publica Municipal	COHUECAN-RAM033-19-16	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$136,416	\$136,416	\$136,416	\$136,416	\$136,416	\$136,416	\$136,416	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. / Fisica: ACCION EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100. / Registro: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827371	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Luminarias)	COHUECAN-RAM033-22-16	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapeco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,159	\$14,159	\$14,159	\$14,159	\$14,159	\$14,159	\$14,159	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827375	Adquisición De Mobiliario Para Computadoras De Telesecundaria Benito Juárez	COHUECAN-RAM033-26-16	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapeco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827382	Adquisicion De Mobiliario Para Bachillerato Digital N° 108	COHUECAN-RAM033-27-16	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. / Fisica: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100. / Registro: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827387	Construccion De Cisterna Para Sanitarios De Bachiller Digital	COHUECAN-RAM033-28-16	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827391	Rehabilitación De La Fachada Principal En La Primaria Aurelio Machorro, C.C.T. 21de1752p	COHUECAN-RAM033-29-16	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapeco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$462,429	\$462,429	\$462,429	\$462,429	\$462,429	\$462,429	\$462,429	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100639301	Mantenimiento De Unidad De Servicios Municipales Del H. Ayuntamiento Coxcatlán	16003	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN	Asistencia Social	Terminado	2016	\$520,835	\$535,288	\$535,288	\$535,288	\$535,288	\$535,288	\$535,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500889260	Construcción De Techoado En Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De San Pedro Tepeyac	20160002	Puebla	Coyomeapan	San Pedro Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Coyomeapan	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,494,257	\$1,494,257	\$1,494,257	\$1,494,257	\$1,494,257	\$1,494,257	\$1,494,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500889464	Adquisición De Materiales En Varias Localidades Del Municipio De Coyomeapan, Puebla.	20160008	Puebla	Coyomeapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coyomeapan	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$521,262	\$521,262	\$521,262	\$521,262	\$521,262	\$521,262	\$521,262	100.00	\$0	Otros	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									2016			
Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1616050089944	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación, Video Vigilancia Y Red De Comunicación E Internet Para Seguridad Publica Del Municipio, 2da Etapa	20160009	Puebla	Coyomeapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	230	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050089991	Construcción Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Tlamanik	20160018	Puebla	Coyomeapan	Tlamanik	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$516,847	\$516,847	\$516,847	\$516,847	\$516,847	\$516,847	\$516,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500899009	Construcción De Techoado En Plaza Cívica De La Localidad De Zayoyojca	20160020	Puebla	Coyomeapan	Zayoyojca	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$776,719	\$776,719	\$776,719	\$776,719	\$776,719	\$776,719	\$776,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500899023	Construcción De Muro De Contención En Av. Nacional	20160022	Puebla	Coyomeapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500899042	Construcción De Puente Alcantarilla En La Calle Morelos	20160023	Puebla	Coyomeapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$69,100	\$69,100	\$69,100	\$69,100	\$69,100	\$69,100	\$69,100	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500899065	Construcción De Techoado En Cancha De Usos Múltiples 1ra. Etapa, En La Localidad De San Gabriel Vista Hermosa, Coyomeapan, Puebla	20160024	Puebla	Coyomeapan	San Gabriel Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$362,734	\$362,734	\$362,734	\$362,734	\$362,734	\$362,734	\$362,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500899073	Construcción De Escalinatas En Calle Hidalgo	20160039	Puebla	Coyomeapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$163,930	\$163,930	\$163,930	\$163,930	\$163,930	\$163,930	\$163,930	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814317	Rehabilitación De Línea De Alcantarillado Sanitario En Calle 4 Sur, Barrio La Candelaria	MC-R33-2016-013	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$44,364	\$44,364	\$44,364	\$44,364	\$44,364	\$44,364	\$44,364	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816841	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Coyotepec	MC-R33-2016-010	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$247,337	\$247,337	\$247,337	\$247,337	\$247,337	\$247,337	\$247,337	100.00	\$0	Luminaria	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731651	Remodelación Del Parque De La Cabecera Municipal De Cuapixtla De Madero; Pue. (Primera Etapa)	MCMD67	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapixtla de Madero; Pue.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$387,692	\$387,692	\$387,692	\$387,692	\$387,692	\$387,692	\$387,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,709	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se ejecuto en tiempo y forma tal y como se marca en el contrato de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814036	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Junta Auxiliar De Miguel Negrete, Cuapixtla De Madero, Colector Segunda Etapa.	MCMD66	Puebla	Cuapixtla de Madero	Miguel Negrete	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapixtla de Madero; Pue	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$769,413	\$769,413	\$769,413	\$769,413	\$769,413	\$769,413	\$769,413	100.00	\$0	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se ejecuto en tiempo y forma tal y como se marca en el contrato de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814241	Suministro De Adoquín De La Av. Bugambilias Entre Calle Bugambilias Y Calle Galeana.	MCMD70	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras publicas del Municipio de Cuapixtla de Madero; Pue	Urbanización	En Ejecución	2016	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: El procedimiento de adquisición se realizó en tiempo y forma. / Registro: El procedimiento de adquisición se realizó en tiempo y forma tal y como se marca en el contrato; en cuanto el finiquito de los trabajos se realizó en cuanto el municipio tubo la disponibilidad de los recursos; para finiquitar la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100637033	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Telesecundaria "Lázaro Cárdenas" C.C.T. 21djnd0319 (Paquete De Materiales)	R33-2016-002	Puebla	Cuattempan	Tenepangia (Santa Elena)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN	Educación	Terminado	2016	\$43,137	\$43,137	\$43,137	\$43,137	\$43,137	\$43,137	\$43,137	100.00	\$0	Lote	167	0.00	100.00	Financiera: obra concluida fisico y financiero al 100% / Física: obra concluida fisico y financiero al 100% / Registro: obra concluida fisico y financiero al 100%, se envia para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730863	Mantenimiento De Local De Usos Múltiples (Paquete De Materiales)	R33-2016-009	Puebla	Cuattempan	San Esteban Cuattempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN	Asistencia Social	Terminado	2016	\$46,859	\$46,859	\$46,859	\$46,859	\$46,859	\$46,859	\$46,859	100.00	\$0	Lote	9,212	0.00	100.00	Financiera: obra concluida fisico y financiero al 100% / Física: obra concluida fisico y financiero al 100% / Registro: obra concluida fisico y financiero al 100%, se envia para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730888	Rehabilitación De Techos En El Municipio De Cuattempan (Adquisición De Láminas)	R33-2016-013	Puebla	Cuattempan	San Esteban Cuattempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$252,008	\$252,008	\$252,008	\$252,008	\$252,008	\$252,008	\$252,008	100.00	\$0	Lote	9,212	0.00	100.00	Financiera: obra concluida fisico y financiero al 100% / Física: obra concluida fisico y financiero al 100% / Registro: obra concluida fisico y financiero al 100%, se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731019	Rehabilitación De Caminos En Diferentes Localidades De Cuattempan	R33-2016-015	Puebla	Cuattempan	San Esteban Cuattempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$652,755	\$652,755	\$652,755	\$652,755	\$652,755	\$652,755	\$652,755	100.00	\$0	Lote	9,212	0.00	100.00	Financiera: obra concluida fisico y financiero al 100% / Física: obra concluida fisico y financiero al 100% / Registro: obra concluida fisico y financiero al 100%, se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731025	Rehabilitación De Centros Comunitarios De Tenepangia (Santa Elena) Y Río Bravo (Paquete De Materiales)	R33-2016-019	Puebla	Cuattempan	Tenepangia (Santa Elena)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$32,554	\$32,554	\$32,554	\$32,554	\$32,554	\$32,554	\$32,554	100.00	\$0	Lote	9,212	0.00	100.00	Financiera: obra concluida fisico y financiero al 100% / Física: obra concluida fisico y financiero al 100% / Registro: obra concluida fisico y financiero al 100%, se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731032	Construcción De Monumento A Xochiplotzo, En Honor A Las Tradiciones Culturales 3ra. Etapa (Módulo, Concreto Y Terminado)	R33-2016-021	Puebla	Cuattempan	San Esteban Cuattempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN, PUEBLA	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$83,982	\$83,982	\$83,982	\$83,982	\$83,982	\$83,982	\$83,982	100.00	\$0	Piezas	9,212	0.00	100.00	Financiera: obra concluida fisico y financiero al 100% / Física: obra concluida fisico y financiero al 100% / Registro: obra concluida fisico y financiero al 100%, se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731047	De La Mano Con El Campo De Cuattempan 2016	R33-2016-022	Puebla	Cuattempan	San Esteban Cuattempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Lote	9,212	0.00	100.00	Financiera: obra concluida fisico y financiero al 100% / Física: obra concluida fisico y financiero al 100% / Registro: obra concluida fisico y financiero al 100%, se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731059	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De Tlapacholoya (Paquete De Materiales)	R33-2016-023	Puebla	Cuattempan	Tlapacholoya	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2016	\$122,726	\$122,726	\$122,726	\$122,726	\$122,726	\$122,726	\$122,726	100.00	\$0	Lote	537	0.00	100.00	Financiera: obra concluida fisico y financiero al 100% / Física: obra concluida fisico y financiero al 100% / Registro: obra concluida fisico y financiero al 100%, se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812766	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De San Jose Rio Bravo (Paquete De Materiales)	R33-2016-025	Puebla	Cuattempan	San José Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$109,494	\$109,494	\$109,494	\$109,494	\$109,494	\$109,494	\$109,494	100.00	\$0	Lote	254	0.00	100.00	Financiera: obra terminada fisico y financiero al 100% / Física: obra terminada fisico y financiero al 100% / Registro: obra terminada fisico y financiero al 100%, se envia para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812767	Rehabilitación De Jardín De Niños "Rosaura Zapata" C.C.T. 21djnd0703j Y Jardín De Niños "Itzmi Xochitl" Clave: 21djnd402n (Paquete De Materiales)	R33-2016-026	Puebla	Cuattempan	San Esteban Cuattempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	100.00	\$0	Lote	95	0.00	100.00	Financiera: obra terminada fisico y financiero al 100% / Física: obra terminada fisico y financiero al 100% / Registro: obra terminada fisico y financiero al 100%, se envia para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812769	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De Ahuatlan (Paquete De Materiales)	R33-2016-030	Puebla	Cuattempan	Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$96,691	\$96,691	\$96,691	\$96,691	\$96,691	\$96,691	\$96,691	100.00	\$0	Lote	112	0.00	100.00	Financiera: obra terminada fisico y financiero al 100% / Física: obra terminada fisico y financiero al 100% / Registro: obra terminada fisico y financiero al 100%, se envia para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812770	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De Tepizilla (Primera Sección), 2da. Etapa (Paquete De Materiales)	R33-2016-031	Puebla	Cuattempan	Tepizilla (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$62,315	\$62,315	\$62,315	\$62,315	\$62,315	\$62,315	\$62,315	100.00	\$0	Lote	85	0.00	100.00	Financiera: obra terminada fisico y financiero al 100% / Física: obra terminada fisico y financiero al 100% / Registro: obra terminada fisico y financiero al 100%, se envia para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400812772	Rehabilitación De Muro En Escuela Secundaria General Federal Cuauteman C.C.T. 2168034t (Paquete De Materiales)	R33-2016-032	Puebla	Cuauteman	San Esteban Cuauteman	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$136,303	\$136,303	\$136,303	\$136,303	\$136,303	\$136,303	\$136,303	100.00	\$0	Lote	185	0.00	100.00	Financiera: obra terminada físico y financiero al 100% / Física: obra terminada físico y financiero al 100% / Registro: obra terminada físico y financiero al 100%, se envía para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812776	Rehabilitación De Pavimento Del Camino De Cerro Verde - Totocuautla (Paquete De Materiales)	R33-2016-033	Puebla	Cuauteman	Cerro Verde (Ejecatepeco)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$34,531	\$34,531	\$34,531	\$34,531	\$34,531	\$34,531	\$34,531	100.00	\$0	Lote	268	0.00	100.00	Financiera: obra terminada físico y financiero al 100% / Física: obra terminada físico y financiero al 100% / Registro: obra terminada físico y financiero al 100%, se envía para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812777	Rehabilitación De Cisterna Para Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Vista Hermosa Y Caja Rompedora De Presión En Tenepanigla (Santa Elena) Paquete De Materiales	R33-2016-034	Puebla	Cuauteman	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$18,911	\$18,911	\$18,911	\$18,911	\$18,911	\$18,911	\$18,911	100.00	\$0	Lote	215	0.00	100.00	Financiera: obra terminada físico y financiero al 100% / Física: obra terminada físico y financiero al 100% / Registro: obra terminada físico y financiero al 100%, se envía para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812781	Rehabilitación De Pavimento Del Camino De Tecapago (Paquete De Materiales)	R33-2016-035	Puebla	Cuauteman	Tecapago	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$82,704	\$82,704	\$82,704	\$82,704	\$82,704	\$82,704	\$82,704	100.00	\$0	Lote	187	0.00	100.00	Financiera: obra terminada físico y financiero al 100% / Física: obra terminada físico y financiero al 100% / Registro: obra terminada físico y financiero al 100%, se envía para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812784	Rehabilitación De Cercado Perimetral (Paquete De Materiales)	R33-2016-036	Puebla	Cuauteman	Totomoxtlá	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$19,485	\$19,485	\$19,485	\$19,485	\$19,485	\$19,485	\$19,485	100.00	\$0	Lote	281	0.00	100.00	Financiera: obra terminada físico y financiero al 100% / Física: obra terminada físico y financiero al 100% / Registro: obra terminada físico y financiero al 100%, se envía para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812788	Rehabilitación De Diferentes Centros De Desarrollo Comunitario (Paquete De Materiales)	R33-2016-040	Puebla	Cuauteman	San Esteban Cuauteman	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$72,865	\$72,865	\$72,865	\$72,865	\$72,865	\$72,865	\$72,865	100.00	\$0	Lote	385	0.00	100.00	Financiera: obra concluida físico y financiero al 100% / Física: obra concluida físico y financiero al 100% / Registro: obra concluida físico y financiero al 100%, se envía para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813860	Techoado De La Plaza Cívica De La Telesecundaria Gustavo Adolfo Bequer	132016	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814150	Adoquinamiento En La Calle 12 Sur Entre Calle 3 Y 5 Poniente	192016	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTINCHAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814184	Adoquinamiento De Calle Esperanza Entre Reforma Y Benito Juárez	262016	Puebla	Cuatutinchán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$441,901	\$441,901	\$441,901	\$441,901	\$441,901	\$441,901	\$441,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814250	Adoquinamiento De La Calle 8 Sur Entre 3 Y 5 Oriente	282016	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$220,194	\$220,194	\$220,194	\$220,194	\$220,194	\$220,194	\$220,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814273	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero Entre Miguel Negrete Y Privada Del Parque	302016	Puebla	Cuatutinchán	Concepción Parillas	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$217,983	\$217,983	\$217,983	\$217,983	\$217,983	\$217,983	\$217,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815556	Pago De Alumbrao Publico De Enero A Diciembre De 2016	012016	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,366,608	\$2,366,608	\$2,366,608	\$2,366,608	\$2,366,608	\$2,366,608	\$2,366,608	100.00	\$0	Otros	10,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PAGADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815566	Aportación Al Cereso De Tacali De Herrera	052016	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$259,951	\$259,951	\$259,951	\$259,951	\$259,951	\$259,951	\$259,951	100.00	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: APORTACION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100637202	Adquisición De Terreno Para La Ampliación Del Paredón Auxiliar En La Localidad De La Trinidad Chautenco	R33-2016-001	Puebla	Cuatutlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,641,725	\$1,641,725	\$1,641,725	\$1,641,725	\$1,641,725	\$1,641,725	\$1,641,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,927	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100638421	Adquisición De Terreno Para La Construcción Del Vaso Regulador En La Localidad De La Trinidad Chautenco	R33-2016-002	Puebla	Cuatutlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,082,077	\$1,463,835	\$1,463,835	\$1,463,835	\$1,463,835	\$1,463,835	\$1,463,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,927	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZÓ MODIFICACIÓN AL MONTO, DEBIDO A AJUSTE PRESUPUESTAL. ADQUISICIÓN TERMINADA AL 100% / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN PAGADA CON PORTAMUN 2015 Y 2016 TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679243	Adoquinamiento De La Calle Ojo De Agua Entre Calle Cañada Y Progreso, Colonia Lomas De San Juan	R33-2016-009	Puebla	Cuatutlancingo	San Juan Cuatutlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737708	Construcción Del Adoquinamiento De La 2da. Privada Zaragoza, Entre Via Del Ferrocarril Y Fondo De La Misma.	R33-2016-008	Puebla	Cuatutlancingo	San Juan Cuatutlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$466,510	\$466,510	\$466,510	\$466,510	\$466,510	\$466,510	\$466,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737840	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle República De Alemania Entre Calle República Del Salvador Y República De Canadá.	R33-2016-005	Puebla	Cuatutlancingo	San Juan Cuatutlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuatutlancingo Puebla	Urbanización	Terminado	2016	\$1,201,481	\$1,201,481	\$1,201,481	\$1,201,481	\$1,201,481	\$1,201,481	\$1,201,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738016	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Cinesa Entre Calle Roble Y Calle Pino.	R33-2016-006	Puebla	Cuatutlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$950,189	\$950,189	\$950,189	\$950,189	\$950,189	\$950,189	\$950,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738809	Rehabilitación Del Adoquinamiento De La Calle Luis Schererria Y Calle Cesar Yunes Entre Mima Calle Y Lateral De La Recta Cholula.	R33-2016-011	Puebla	Cuatutlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,560,340	\$1,560,340	\$1,560,340	\$1,560,340	\$1,560,340	\$1,560,340	\$1,560,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738873	Adoquinamiento De La Calle Lago De Patzcuaro Entre Calle Río Yaqui Norte Y Residencial Villa Paraíso	R33-2016-004	Puebla	Cuatutlancingo	San Juan Cuatutlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$304,112	\$304,112	\$304,112	\$304,112	\$304,112	\$304,112	\$304,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738961	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle República De Urss Entre Calle República Mexicana Y Mima Calle.	R33-2016-007	Puebla	Cuatutlancingo	San Juan Cuatutlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$591,969	\$591,969	\$591,969	\$591,969	\$591,969	\$591,969	\$591,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739205	Reconstrucción De La Carpetta Asfáltica En La Calle Morelos Entre Periferico Y Calle Manzanares.	R33-2016-010	Puebla	Cuatutlancingo	San Juan Cuatutlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,612,649	\$2,612,649	\$2,612,649	\$2,612,649	\$2,612,649	\$2,612,649	\$2,612,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817363	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Entre Calle Pinos Y Auto Pista Mex-Pue.	R33-2016-014	Puebla	Cuatutlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,924,978	\$1,924,978	\$1,924,978	\$1,924,978	\$1,924,978	\$1,924,978	\$1,924,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821514	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Centro Y Priv. Tenochtitlan En La Col. Getzemani	R33-2016-015	Puebla	Cuatutlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$583,052	\$583,052	\$583,052	\$583,052	\$583,052	\$583,052	\$583,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160400821621	Construcción Del Adoquinamiento De La C. Orizaba Entre Calle Metzahualcoyotl Y Orizaba	R33-2016-016	Puebla	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$396,360	\$396,360	\$396,360	\$396,360	\$396,360	\$396,360	\$396,360	\$396,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821751	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Proel. saragoza Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Alamos.	R33-2016-017	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$772,042	\$772,042	\$772,042	\$772,042	\$772,042	\$772,042	\$772,042	\$772,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	699	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821808	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Olmo Y Priv. Reforma.	R33-2016-019	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821888	Reconstrucción Con Concreto Hidraulico Del Camino Real A Cuatlancingo, Entre Periferico Y Residencial Angeles, Del Municipio De Cuatlancingo. 1ra Etapa	R33-2016-020	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821972	Construcción De Techado Metalico En Jardin De Niños Pedro María Anaya	R33-2016-022	Puebla	Cuatlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$2,059,786	\$565,015	\$565,015	\$565,015	\$565,015	\$565,015	\$565,015	\$565,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$565,014.73 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822020	Construcción De Techado Metalico En La Explanada Del Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi	R33-2016-023	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$603,444	\$603,444	\$603,444	\$603,444	\$603,444	\$603,444	\$603,444	\$603,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822055	Rehabilitación Con Concreto Hidraulico En La Calle San Joaquín Entre Av. México-Puebla Y Calle San Isidro	R33-2016-024	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822076	Construcción Del Adoquinamiento En La Calle Mopilia Y Zascalla	R33-2016-025	Puebla	Cuatlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822085	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Solares Entre Calle Tlaxcala Y Vicente Suarez	R33-2016-026	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822098	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle San Agustín Entre Calle Tlaxcala Y Calle San Joaquín	R33-2016-027	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822112	Adoquinamiento De La Privada Alcatraz Entre Mima Privada Y Calle San Isidro	R33-2016-028	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$509,786	\$509,786	\$509,786	\$509,786	\$509,786	\$509,786	\$509,786	\$509,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822128	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Adolfo López Mateos	R33-2016-029	Puebla	Cuatlancingo	Barrio de Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$605,677	\$605,677	\$605,677	\$605,677	\$605,677	\$605,677	\$605,677	\$605,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822137	Adoquinamiento De La Calle Bachiller Entre Priv. Urange Y Av. México - Puebla	R33-2016-030	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822478	Construcción De Techado Metalico En La Secundaria CuetzalanCetl De La Localidad De Sanctorum, Municipio De Cuatlancingo	R33-2016-031	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	488	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824804	Adquisición De Terreno Para La Construcción Del Panteón De La Localidad De San Lorenzo Almecatla	R33-2016-012	Puebla	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,217	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020063164	Construcción De Muros De Contención En Carretera De Acceso Principal A Cuetzalan Del Progreso	R332016-009	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2016	\$2,997,913	\$2,297,913	\$2,297,913	\$2,297,913	\$2,297,913	\$2,297,913	\$2,297,913	\$2,297,913	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,309	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020063226	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino A Coapan	R332016-007	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2016	\$787,544	\$787,544	\$787,544	\$787,544	\$787,544	\$787,544	\$787,544	\$787,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	556	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020063234	Construcción De Techado Metalico En La Localidad De Tenanikán	R332016-010	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenanikán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020063243	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples En La Localidad De Chichicazapan	R332016-011	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chichicazapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$281,106	\$281,106	\$281,106	\$281,106	\$281,106	\$281,106	\$281,106	\$281,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020063254	Construcción De Modulos De Información Turística En Las Localidades De Chautla, Tepetzalan Y Xocoyolo Pertenecientes Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	R332016-013	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$332,849	\$332,849	\$332,849	\$332,849	\$332,849	\$332,849	\$332,849	\$332,849	100.00	\$0	Piezas	47,433	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON MODULOS / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668475	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Xocoyolo-Vista Hermosa	R332016-008	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xocoyolo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	293	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300732843	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Tzinacapan	R332016-024	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,939	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816216	Mantenimiento En Cúpula Y Bóvedas Del Templo De San Francisco De Asís, Ubicado En La Plaza Central Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	R332016-036	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,957	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA EST TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816302	Construcción De Paso Vehicular En La Localidad De Kapola	R332016-037	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Kapola	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,798,280	\$2,798,280	\$2,798,280	\$2,798,280	\$2,798,280	\$2,798,280	\$2,798,280	\$2,798,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819726	Construcción De Lienzo Charro Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	R332016-039	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,927,445	\$3,927,445	\$3,927,445	\$3,927,445	\$3,927,445	\$3,927,445	\$3,927,445	\$3,927,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,957	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200663352	Adquisición De Terreno Para Entrada Paraje Cooclectia	712016	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuc	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729188	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Avenida Reforma Entre Emiliano Zapata Y Paraje Coyugo	692016	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	Urbanización	Terminado	2016	\$34,257	\$34,257	\$34,257	\$34,257	\$34,257	\$34,257	\$34,257	\$34,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,100	0.00	100.00	Financiera: Aportación al Gobierno del Estado / Fisica: Obra terminada y operando / Registro: Obra se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729203	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	762016	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$159,196	\$159,196	\$159,196	\$159,196	\$159,196	\$159,196	\$159,196	\$159,196	100.00	\$0	Piezas	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729259	Rehabilitación De Pasto Sintético De La Cancha De Fútbol Rapido	682016	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$880,725	\$880,725	\$880,725	\$880,725	\$880,725	\$880,725	\$880,725	\$880,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000811739	Bacheo Con Mezcla Asfáltica En Prolongación Reforma, Calle Matamoros Y Col. Chahuac	822016	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$373,091	\$373,091	\$373,091	\$373,091	\$373,091	\$373,091	\$373,091	\$373,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000812042	Rehabilitación Y Modernización De Lámparas De Alumbrado Público	882016	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	Urbanización	Terminado	2016	\$515,493	\$515,493	\$515,493	\$515,493	\$515,493	\$515,493	\$515,493	\$515,493	100.00	\$0	Piezas	6,946	0.00	100.00	Financiera: mas 6.43 de rendimientos financieros 2016 un total de \$15,499.15 / Fisica: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100639051	Construcción De Unidad de servicios Administrativos Segunda Etapa En La Localidad De Itzucintonalco, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan Puebla	16008	Puebla	Eloxochitlán	Itzucintonalco Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	304	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669441	Rehabilitación De La Unidad De Servicios Administrativos En La Cabecera Municipal De Eloxochitlan, Puebla.	16013	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	Terminado	2016	\$2,963,476	\$3,284,478	\$3,284,478	\$3,284,478	\$3,284,478	\$3,284,478	\$3,284,478	\$3,284,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,575	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300733050	Construcción De Unidad de servicios Administrativos En La Localidad De Laguna Seca, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	16017	Puebla	Eloxochitlán	Laguna Seca Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,233,686	\$1,233,686	\$1,233,686	\$1,233,686	\$1,233,686	\$1,233,686	\$1,233,686	\$1,233,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000815597	Construcción De Techado En Plaza Civica En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Con Clave: 21860040, En La Localidad De Chiapa, Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	16028	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Educación	Terminado	2016	\$1,674,561	\$743,636	\$743,636	\$743,636	\$743,636	\$743,636	\$743,636	\$743,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200682158	Techado De Cancha De Usos Múltiples De Soc.Telesecundaria Manuel Quiroz Galicia	EPATLAN-RAMO-14-15	Puebla	Epatlán	San Juan Epatán Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2016	\$673,751	\$673,751	\$673,751	\$673,751	\$673,751	\$673,751	\$673,751	\$673,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 894,511.06, CON RECURSO PORTAMUN 2015 POR \$ 220,739.64 Y PORTAMUN 2016 POR \$ 673,751.42. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743596	Pavimentación De Calle Allende Entre Pavimento Existente Y Camino Ayotla	EPATLAN-RAMO-03-16	Puebla	Epatlán	San Juan Epatán Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,118	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,460,000.00, CON RECURSO FISM 2016 POR \$ 550,000.00 Y PORTAMUN 2016 POR \$ 910,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000815065	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	EPATLAN-RAMO-09-16	Puebla	Epatlán	Emiliano Zapata Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$533,642	\$533,642	\$533,642	\$533,642	\$533,642	\$533,642	\$533,642	\$533,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740570	Desasolve De Barranca, Rehabilitación Y Limpieza De Caminos Y Renovación De Campo Deportivo En El Municipio De Esperanza, Pue.	16011	Puebla	Esperanza	Esperanza Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	100.00	\$0	Lote	8,046	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740602	Construcción De Parque Local En Comunidad De San Manuel La Puerta	16013	Puebla	Esperanza	San Manuel la Puerta Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$999,715	\$999,715	\$999,715	\$999,715	\$999,715	\$999,715	\$999,715	\$999,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000812231	Renivelación Y Revestimiento En Calles De Terraceria En Zonas Marginales De La Cabecera Municipal	16017	Puebla	Esperanza	Esperanza Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Transportes y visidades	En Ejecución	2016	\$290,050	\$290,050	\$290,050	\$290,050	\$290,050	\$290,050	\$290,050	\$290,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000812260	Ampliación De Alumbrado Público En Boulevard Central De La Cabecera Municipal	16020	Puebla	Esperanza	Esperanza Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$358,808	\$358,808	\$358,808	\$358,808	\$358,808	\$358,808	\$358,808	\$358,808	100.00	\$0	Metros lineales	13,785	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000812287	Rehabilitación De Emisor De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Antonio De Abajo	16022	Puebla	Esperanza	San Antonio de Abajo Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$171,028	\$171,028	\$171,028	\$171,028	\$171,028	\$171,028	\$171,028	\$171,028	100.00	\$0	Metros lineales	596	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000812297	Revestimiento De Calles Principales En La Colonia 3 De Mayo	16029	Puebla	Esperanza	Esperanza Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,492	\$200,492	\$200,492	\$200,492	\$200,492	\$200,492	\$200,492	\$200,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000812307	Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal (Primera Etapa)	16030	Puebla	Esperanza	Esperanza Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,325,366	\$1,325,366	\$1,325,366	\$1,325,366	\$1,325,366	\$1,325,366	\$1,325,366	\$1,325,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,785	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737824	Revestimiento Del Camino La Mesa-Plan De Arroyo,Tercera Etapa	2016-FOR-006	Puebla	Francisco Z. Mena	Plan de Arroyo Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	5,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: kilometros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000827423	Construcción De Unidad Deportiva,Cuarta Etapa En La Localidad De Metlatoyuca	2016-FOR-008	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000827426	Rehabilitación Del Tanque Elevado Del Centro De Salud (Pintura)	2016-FOR-009	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$126,200	\$126,200	\$126,200	\$126,200	\$126,200	\$126,200	\$126,200	\$126,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,270	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TANQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200682572	Adquisición De Asfalto Para Bacheo En Acceso A La Comunidad De Santa Ursula Chiconquiuc	FO.001.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiuc Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$38,367	\$38,367	\$38,367	\$38,367	\$38,367	\$38,367	\$38,367	\$38,367	100.00	\$0	Metros cúbicos	5,751	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743754	Construcción De Dos Aulas Didacticas Y Escaleras En Estructura U-2c En La Primaria Gabino Barreda Clave 21860016	PI.002.2016	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas Urbano		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$46,587	\$46,587	\$46,587	\$46,587	\$46,587	\$46,587	\$46,587	\$46,587	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									2016			
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300743801	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-2c En Telesecundaria Joaquín García Icazbalcata Clave 21etv029th 2da Etapa	FI.028.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiuc	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$30,145	\$30,145	\$30,145	\$30,145	\$30,145	\$30,145	\$30,145	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743810	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c En Segundo Nivel De La Primaria Vespertina Andrés Quintana Roo Clave 21dpr3563k	FI.029.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiuc	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$56,620	\$56,620	\$56,620	\$56,620	\$56,620	\$56,620	\$56,620	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828037	Mejoramiento De Camino De San Pedro Candelaria A San Juan 2da Etapa	FO.014.2015	Puebla	General Felipe Angeles	San Pedro Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Urbanización	Terminado	2016	\$902,078	\$1,032,521	\$1,032,521	\$1,032,521	\$1,032,521	\$1,032,521	\$1,032,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828121	Rehabilitación Del Parque De La Junta Auxiliar De San Antonio Portezuelo 1er Etapa	FO.004.2016	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Urbanización	Terminado	2016	\$3,087,829	\$3,087,829	\$3,087,829	\$3,087,829	\$3,087,829	\$3,087,829	\$3,087,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,515	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828178	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público Municipal	FO.008.2016	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Urbanización	Terminado	2016	\$131,915	\$131,915	\$131,915	\$131,915	\$131,915	\$131,915	\$131,915	100.00	\$0	Piezas	19,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828220	Equipamiento De La Aula De Computo En La Primaria Ignacio Zaragoza	FO.013.2016	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$307,732	\$307,732	\$307,732	\$307,732	\$307,732	\$307,732	\$307,732	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	3,515	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828250	Construcción De Módulo De Seguridad Pública Municipal En La Comunidad De Candelaria Portezuelo 1er. Etapa	FO.014.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Candelaria Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Seguridad	Terminado	2016	\$1,620,407	\$1,620,407	\$1,620,407	\$1,620,407	\$1,620,407	\$1,620,407	\$1,620,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828281	Rehabilitación De Sanitarios En Esc. Telesecundaria "Joaquín García Icazbalcata" Clave 21etv029th	FO.027.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiuc	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$494,445	\$494,445	\$494,445	\$494,445	\$494,445	\$494,445	\$494,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828309	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ángel María Garibay Clave 21bjn05135	FI.030.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$26,745	\$26,745	\$26,745	\$26,745	\$26,745	\$26,745	\$26,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828342	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Chiconquiuc Clave C.C.71d100437a	FI.031.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiuc	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$26,594	\$26,594	\$26,594	\$26,594	\$26,594	\$26,594	\$26,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828383	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Emma Godoy Clave 21djm0702a	FO.032.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Analco	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$22,162	\$22,162	\$22,162	\$22,162	\$22,162	\$22,162	\$22,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828428	Rehabilitación Y Mantenimiento De Salones En La Escuela Primaria Gabino Barreda Clave 21epr0123a 1er. Etapa	FO.033.2016	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$30,472	\$30,472	\$30,472	\$30,472	\$30,472	\$30,472	\$30,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828493	Aportación Al Programa Abonado El Futuro Del Campo Poblano 2016	FO.034.2016	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Asistencia Social	Terminado	2016	\$242,376	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Hectárea	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200728774	Acabados De Casa De Cultura En Chila De Juárez 3ra Etapa	16305	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$746,689	\$746,225	\$746,225	\$746,225	\$746,225	\$746,225	\$746,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,131	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200728831	Rehabilitación De Pavimento De La Calle Aldama Entre Carretera Pabulán Y La Iglesia	16306	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,131,929	\$1,131,900	\$1,131,900	\$1,131,900	\$1,131,900	\$1,131,900	\$1,131,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,131	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200728832	Adquisición De Equipo Para Conectividad A Internet De Banda Ancha Para Instituciones Educativas Y Bibliotecas	16307	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$427,739	\$427,704	\$427,704	\$427,704	\$427,704	\$427,704	\$427,704	100.00	\$0	Lote	7,463	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000813688	Mantenimiento A Salón De Usos Múltiples En Chila De Juárez	16308	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2016	\$732,300	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,385	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171604000815008	Adquisición De Equipo De Computo Para El Bachillerato De Jaime Nuno En Honey	16309	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2016	\$91,060	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	100.00	\$0	Lote	280	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171604000815168	Aportación Al Paegas 2016 Del Bachillerato General Gabriela Mistral En La Magdalena	16310	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739286	Bacheo De La Carretera Huastlauca - Molcaxac 2016 En El Municipio De Huastlauca, Pue.	16014	Puebla	Huastlauca	Huastlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUASTLAUCA, PUE.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$270,600	\$270,600	\$270,600	\$270,600	\$270,600	\$270,600	\$270,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,643	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743887	Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Sur, Entre Clínica Y Camino A Huehuetlán Del Cademismo 0 313 Al 0 366 En La Localidad De Tepetzitziintla.	16015	Puebla	Huastlauca	Tepetzitziintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUASTLAUCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$306,323	\$306,323	\$306,323	\$306,323	\$306,323	\$306,323	\$306,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,453	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743892	Adoquinamiento De La Calle Cuauhtémoc Entre Calle Benito Juárez Y Cademismo Del 0 171.60 Al 0 211.60	16016	Puebla	Huastlauca	Tochmatziintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUASTLAUCA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$209,816	\$209,816	\$209,816	\$209,816	\$209,816	\$209,816	\$209,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161605000878021	Adquisición De Copiadora Para El Área De Secretaría General	16022	Puebla	Huastlauca	Huastlahuca	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUASTLAUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,746	\$24,746	\$24,746	\$24,746	\$24,746	\$24,746	\$24,746	100.00	\$0	Piezas	854	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161605000878245	Pago A Comisión Federal De Electricidad Por Diferencia De Facturación	16001	Puebla	Huastlauca	Huastlahuca	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUASTLAUCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$191,961	\$191,961	\$191,961	\$191,961	\$191,961	\$191,961	\$191,961	100.00	\$0	Otros	6,643	0.00	100.00	Financiera: EL PAGO SE REALIZÓ AL 100% / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161605000878259	Pago De Alumbrado Público En El Municipio De Huastlauca Ejercicio 2016	16002	Puebla	Huastlauca	Huastlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUASTLAUCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,225,368	\$2,225,368	\$2,225,368	\$2,225,368	\$2,225,368	\$2,225,368	\$2,225,368	100.00	\$0	Otros	6,643	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN SE EJECUTÓ AL 100% / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679404	Rehabilitación De Baños En Salón Recinto Ferial	16011	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200679466	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En Las Calles De La Cabecera	16014	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813535	Rehabilitación De Andador Y Escalinatas En La Col. 5 De Mayo	16052	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814426	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huauchinango	16012	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE IMAGEN URBANA DE PUEBLO MÁGICO FUE REALIZADO / Física: LA APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE IMAGEN URBANA DE PUEBLO MÁGICO FUE REALIZADO / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA JUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMEN URBANA DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA MEJORA ES POR LO DE PUEBLO MÁGICO QUE ESTE MUNICIPIO ACREDITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814649	Rehabilitación De Arcos En El Acceso Al Boulevard Bicentenario	16088	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	100.00	\$0	Piezas	14,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877461	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata	16098	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$131,029	\$131,029	\$131,029	\$131,029	\$131,029	\$131,029	\$131,029	\$131,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR NUESTRAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE HUACHINANGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200683228	Construcción De Andador Para Acceso A Clínica De Salud De Huehuetlán El Chico, Entre Calle San Isidro Y Carretera A Chautla De Tapia	FOR03/16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	Terminado	2016	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,742	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827707	Adquisición De Material Eléctrico Para Alumbrado Público 2016	FOR08-16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$105,755	\$105,755	\$105,755	\$105,755	\$105,755	\$105,755	\$105,755	\$105,755	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100 / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827717	Adquisición De Equipos De Radio Comunicación Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FOR09-16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLAN EL CHICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827726	Construcción De Sanitarios En Edificio Comunitario En Explanada San Nicolás De La Localidad De Huehuetlán El Chico	FOR10-16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$398,690	\$398,690	\$398,690	\$398,690	\$398,690	\$398,690	\$398,690	\$398,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827733	Rehabilitación De La Losa En Puente Barranca La Pastora Sobre La Calle Guerrero Entre Calle Aldama Y Nicolás Bravo	FOR11-16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$126,655	\$126,655	\$126,655	\$126,655	\$126,655	\$126,655	\$126,655	\$126,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827755	Adquisición De Láminas Para Familias De Escasos Recursos Para El Municipio De Huehuetlán El Chico	FOR12-16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLAN EL CHICO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	100.00	\$0	Piezas	457	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100639513	Construcción De Puente Tipo Alcantarilla En La Zona Conocida Como Ojo De Agua Ubicado En Camino Santo Domingo-Coatepec	16212	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Juan Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825600	Construcción De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct. 2lapr0407yl De San Miguel Atlapulco	16213	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLAN EL GRANDE 2014-2018	Educación	En Ejecución	2016	\$310,200	\$310,200	\$310,200	\$310,200	\$310,200	\$310,200	\$310,200	\$310,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825652	Rehabilitación De La Presidencia Municipal	MHG16-005	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLAN EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$269,650	\$269,650	\$269,650	\$269,650	\$269,650	\$269,650	\$269,650	\$269,650	100.00	\$0	Otros	7,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825671	Adquisición De Equipo De Computo Para La Presidencia	MHG16-006	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLAN EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$47,900	\$47,900	\$47,900	\$47,900	\$47,900	\$47,900	\$47,900	\$47,900	100.00	\$0	Otros	7,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878701	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Torrillo Entre Calle Matamoros Y Calle De La Tripa En El Municipio De Huehuetlan El Grande	MHG16-002	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLAN EL GRANDE	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$661,587	\$661,587	\$661,587	\$661,587	\$661,587	\$661,587	\$661,587	\$661,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En esta obra se presenta coexistencia de FISM 09, PORTAMUN y Recursos Propios, por lo que se capturó de nueva cuenta y proceda a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626248	Restauración De Las Capillas Pozas En El Ex Convento De San Miguel Arcangel	97305	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLINGO, PUEBLA.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,684	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626468	Adquisición Y Equipamiento De 2 Vehículos Para Personal De Seguridad Pública Municipal	97303	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLINGO, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	100.00	\$0	Vehiculos	25,684	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681178	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Mariano Escobedo Entre Calle Anaya Y Calle Soledad	97315	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUUEHUETLINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826577	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Moteuma Entre Avenida La Soledad Y Carretera A Mexilitan	97327	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$648,064	\$648,064	\$648,064	\$648,064	\$648,064	\$648,064	\$648,064	\$648,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826593	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Privada El Carmen	97328	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUUEHUETLINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$624,973	\$624,973	\$624,973	\$624,973	\$624,973	\$624,973	\$624,973	\$624,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826598	Construcción De Laboratorio De Computo Tipo Regional C En Bachillerato General Oficial Diego Rivera	97355	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUUEHUETLINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826612	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos De La Localidad De Santa María Trianguistenco.	97363	Puebla	Huejotzingo	Santa María Trianguistenco	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUUEHUETLINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826624	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Acuña Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Carlos B. Zetina	97364	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUUEHUETLINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400826639	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos En El Municipio De Huejotzingo, Puebla.	97381	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$8,985,385	\$8,985,385	\$8,985,385	\$8,985,385	\$8,985,385	\$8,985,385	\$8,985,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826651	Construccion Con Concreto Hidraulico Del Camino Real A San Mateo Frente A La Uth	97382	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xajmalilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826667	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Camino De San Pedro	97392	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	100.00	\$0	Metros Lineales	205	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826678	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Camino De San Pedro	97398	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$502,481	\$502,481	\$502,481	\$502,481	\$502,481	\$502,481	\$502,481	100.00	\$0	Piezas	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500895237	Construcción De Paso Vehicular En Barrio Tetzelco	97304	Puebla	Huejotzingo	Santa Maria Atecac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,999,388	\$2,999,388	\$2,999,388	\$2,999,388	\$2,999,388	\$2,999,388	\$2,999,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500895248	Equipoamiento De Mobiliario Escolar Para Secundaria Maximino Avila Canacho	97399	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Equipamiento	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677922	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Del Municipio De Hueyapan, Puebla	16014	Puebla	Hueyapan	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyapan, Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730005	Rehabilitación Y Embalstrado Del Camino En La Calle Ignacio Zaragoza, De La Localidad De Colostitán	16023	Puebla	Hueyapan	Colostitán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	100.00	\$0	Metros Lineales	148	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813387	Adquisicion De Uniformes Y Equipoamiento Para Seguridad Publica Municipal	16010	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$106,493	\$106,493	\$106,493	\$106,493	\$106,493	\$106,493	\$106,493	100.00	\$0	Equipo de seguridad	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813392	Rehabilitación De Oficinas De La Presidencia Municipal, En El Municipio De Hueyapan, Puebla	16011	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$810,864	\$810,864	\$810,864	\$810,864	\$810,864	\$810,864	\$810,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,868	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813397	Rehabilitación Y Embalstrado De Camino En La Calle 21 De Marzo En La Localidad De Colostitán De 0.14 Kms Perteneciente Al Municipio De Hueyapan, En El Estado De Puebla	16034	Puebla	Hueyapan	Colostitán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$414,109	\$414,109	\$414,109	\$414,109	\$414,109	\$414,109	\$414,109	100.00	\$0	Metros cubicos	148	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813404	Construcción De Barde Perimetral En La Primaria "General Lasso Cardenas" Con Clave 21dpr1808a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Hueyapan, Puebla	16036	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$498,591	\$498,591	\$498,591	\$498,591	\$498,591	\$498,591	\$498,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813408	Rehabilitación Y Embalstrado De Camino En La Calle 16 De Septiembre De La Localidad De Buena Vista De 0.30 Km Pertenecente Al Municipio De Hueyapan, Puebla	16037	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUEYAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$308,805	\$308,805	\$308,805	\$308,805	\$308,805	\$308,805	\$308,805	100.00	\$0	Metros cubicos	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816874	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre Del Km 0 Al 172 En La Loc. De Limontitán Grande	R3316073	Puebla	Hueytamalco	Limontitán Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$704,985	\$704,985	\$704,985	\$704,985	\$704,985	\$704,985	\$704,985	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA TANPO FISCAMENTE COMO FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689302	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 21dvs0298y	FORTAMUN-006-2016	Puebla	Hueytlalpan	Xitlala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Educación	Terminado	2016	\$308,236	\$308,236	\$308,236	\$308,236	\$308,236	\$308,236	\$308,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO INICIAL / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815796	Ampliación De Sistema De Alcantarillado En La Cabecera Municipal	FORTAMUN/FIS M-005-2016	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$128,091	\$128,091	\$128,091	\$128,091	\$128,091	\$128,091	\$128,091	100.00	\$0	Metros	69	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO / Física: CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE TUBO DE 8 PULGADAS PARA RED DE ATARAZAS / Registro: OBRA TERMINADA, REALIZADA CON RECURSOS DEL FONDO FISM Y FORTAMUN, CON UN TOTAL DE \$ 128,091.43 DEL FONDO FORTAMUN Y \$ 382,819.89 DEL FONDO FISM. CONTRATO NO. FORTAMUN/FISM-005-2016. SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822068	Reconstrucción De La Calle San Andres Con Pavimento De Concreto Hidraulico (Segunda Etapa) 2	FISM-003-2016	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO / Registro: OBRA CON CONTRATO NO. MM/FISM-003-2016 QUE CORRESPONDE A DOS FONDOS: FISM CON UN TOTAL DE \$ 973,990.13 Y FORTAMUN CON TOTAL DE \$ 382,819.89 HACIENDO UN MONTO CONTRATO DE \$ 1,356,819.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500886072	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento De Camino Rural Ixcamilpa - Tottecamilla y San Miguel Abuelitlalpan	FORT052016	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2016	\$168,339	\$168,339	\$168,339	\$168,339	\$168,339	\$168,339	\$168,339	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISCAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: ENVIO INFORMACION EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMPENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500886190	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento De Camino Rural de La Localidad De Tlanipatlá De Ixcamilpa De Guerrero	FORT062016	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Tlanipatlá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2016	\$63,005	\$63,005	\$63,005	\$63,005	\$63,005	\$63,005	\$63,005	100.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA CIERRE DIPINITIVO OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: SE REPORTA PARA SU CIERRE DEFINITIVO OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ENVIO INFORMACION EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMPENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500889384	Adoquinamiento De La Avenida 3 Fuente	FISM022016	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2016	\$143,985	\$143,985	\$143,985	\$143,985	\$143,985	\$143,985	\$143,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA OBRA PARA INFORME DEFINITIVO / Física: SE REPORTA OBRA PARA INFORME DEFINITIVO OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION, POR SU ATENCION, APOYO Y COMPENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740800	Construcción De Remodelación De Mercado Municipal (3ra Etapa)	821609	Puebla	Ixcaxquitlā	San Juan Ixcaxquitlā	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAXQUITLā	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,093	0.00	100.00	Financiera: PAGO FINIQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100638332	Renta De Maquinaria Para Mantenimiento De Caminos En Las Localidades De Teacociguit - Tenamitic	FORTAMUN003-2016	Puebla	Ixtacamaxtitlān	Tenamitic	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLāN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	100.00	\$0	Kilómetro	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730245	Adquisición Y Equipamiento De 1 Vehículo Tipo Patrulla Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTAMUN007-2016	Puebla	Ixtacamaxtitlān	Ixtacamaxtitlān	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLāN PUEBLA.	Seguridad	Terminado	2016	\$270,100	\$270,100	\$270,100	\$270,100	\$270,100	\$270,100	\$270,100	100.00	\$0	Vehiculos	24	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, / Física: OBRA TERMINADA, / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160500854177	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples Primera Etapa	FORTAMUN002-2016	Puebla	Itzacamaxtitlá n	Vista Hermosa de Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACAMANTITILÁN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,629,568	\$1,629,568	\$1,629,568	\$1,629,568	\$1,629,568	\$1,629,568	\$1,629,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854188	Revestimiento De Caminos De Entronque Carretera San Francisco - Lázaro Cárdenas A Los Localidades De Iliiucan - Federales Del Km 0.000 Al Km 4.700	FORTAMUN015-2016	Puebla	Itzacamaxtitlá n	Iliiucan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACAMANTITILÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$680,323	\$680,323	\$680,323	\$680,323	\$680,323	\$680,323	\$680,323	100.00	\$0	Kilómetro	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854203	Revestimiento En El Camino Zona Centro de La Lagunilla, De 4.11 Km De Longitud, Tramo: Del Km 0.000 Al 4.107, Perteneciente Al Municipio De Itzacamaxtitlán, Puebla	FORTAMUN011-2016	Puebla	Itzacamaxtitlá n	Lagunilla Federales	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACAMANTITILÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,049,251	\$2,049,251	\$2,049,251	\$2,049,251	\$2,049,251	\$2,049,251	\$2,049,251	100.00	\$0	Metros cúbicos	316	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877446	Revestimiento Del Camino Llanete - Xaleneque Y Cocitilán, Del 0-000 AL 000 Ubicado En El Municipio De Itzacamaxtitlán, Puebla	9-FORTAMUN012-2016	Puebla	Itzacamaxtitlá n	Xaleneque	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACAMANTITILÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,035,403	\$2,035,403	\$2,035,403	\$2,035,403	\$2,035,403	\$2,035,403	\$2,035,403	100.00	\$0	Metros cúbicos	316	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877459	Revestimiento Del Camino Iliiucan- Federales, De 4.70 Kms De Longitud, Tramo: Del Km 0-000 Al Km. 4-700, Perteneciente Al Municipio De Itzacamaxtitlán En El Estado De Puebla	FORTAMUN017-2016	Puebla	Itzacamaxtitlá n	Iliiucan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACAMANTITILÁN PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,944,791	\$1,944,791	\$1,944,791	\$1,944,791	\$1,944,791	\$1,944,791	\$1,944,791	100.00	\$0	Kilómetro	821	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669038	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Ixtepec - E.C. San Martin Del Km 0000 Al Km 0800.	16005	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTPEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,372,955	\$2,372,955	\$2,372,955	\$2,372,955	\$2,372,955	\$2,372,955	\$2,372,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,811	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739346	Construcción De Guarniciones Del Camelon Central En La Avenida Oaxaca Del Municipio De Izúcar de Matamoros	1605012	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$811,661	\$811,661	\$811,661	\$811,661	\$811,661	\$811,661	\$811,661	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%, SE ENVÍA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE16160300739365	Conservación De La Carretera: Izúcar- Los Limones	1607020	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,300,000	\$11,300,000	\$11,300,000	\$11,300,000	\$11,300,000	\$11,300,000	\$11,300,000	100.00	\$0	Kilómetro	580	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%, SE ENVÍA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739377	"Bumintro E Instalación De Luminaria De La Av. Oaxaca"	1607024	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,032,790	\$2,028,674	\$2,028,674	\$2,028,674	\$2,028,674	\$2,028,674	\$2,028,674	100.00	\$0	Luminaria	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854413	Fortalecimiento Y Dignificación De La Infraestructura De Salud	1602001	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,885,714	\$1,885,714	\$1,885,714	\$1,885,714	\$1,885,714	\$1,885,714	\$1,885,714	100.00	\$0	Lote	550	0.00	100.00	Financiera: AVANCES FINANCIEROS EJERCIDOS AL 100% / Física: AVANCES FÍSICOS EJERCIDOS AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854417	Construcción De Inspectoría	1603006	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$564,298	\$564,298	\$564,298	\$564,298	\$564,298	\$564,298	\$564,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%, SE ENVÍA PARA SU REVISION Y VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE16160500854452	Limpieza Del Rio Nexapa De Km 0 340 Al 1433 En Izúcar de Matamoros Puebla	1606014	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,028,189	\$1,028,189	\$1,028,189	\$1,028,189	\$1,028,189	\$1,028,189	\$1,028,189	100.00	\$0	Kilómetro	450	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EJERCIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854453	Construcción Del Dif Municipal Segunda Etapa	1608029	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,746,558	\$1,746,558	\$1,746,558	\$1,746,558	\$1,746,558	\$1,746,558	\$1,746,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EJERCIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878341	Renta Maquinaria Para Servicios Públicos	1606015	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IZUCARA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	\$0	Lote	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878346	Renta De Maquinaria Para Servicios Segunda Etapa	1611066	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	\$0	Lote	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828403	Rehabilitación Del Camino San Juan- Nuevo Chalma	16306	Puebla	Jalpan	Nuevo Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$818,370	\$818,370	\$818,370	\$818,370	\$818,370	\$818,370	\$818,370	100.00	\$0	Kilómetro	127	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828429	Rehabilitación De Acceso A La Colonia Águiles Córdoba Moran	16307	Puebla	Jalpan	Águiles Córdoba Moran	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,112,691	\$1,112,691	\$1,112,691	\$1,112,691	\$1,112,691	\$1,112,691	\$1,112,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	331	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada al 100% / Física: la obra se encuentra terminada al 100% / Registro: la OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812459	Construcción De Estufas Ecológicas, Para La Disminución Del Uso De Leña	FOR0082016	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Jonotla	Vivienda	En Ejecución	2016	\$274,845	\$274,845	\$274,845	\$274,845	\$274,845	\$274,845	\$274,845	100.00	\$0	Vivienda	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: FÍSICAMENTE AL CIEN POR CIENTO CON LA CONSTRUCCION DE 110 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA LAS VIVIENDAS / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812464	Rehabilitación De La Presidencia Municipal De Jonotla, Segunda Etapa	FOR0120216	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Jonotla	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$380,313	\$380,313	\$380,313	\$380,313	\$380,313	\$380,313	\$380,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,598	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730973	Adoquinamiento De La Calle Niños Heroes Entre Calle Venustiano Carranza Y Calle Pie De Mito	032016	Puebla	La Magdalena Tlatlauguitepec	La Magdalena Tlatlauguitepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUGUITEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$239,697	\$239,546	\$239,546	\$239,546	\$239,546	\$239,546	\$239,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100627559	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Pozo Profundo De Saltillo (Adquisición De Transformador Eléctrico De 75 Kva Y Mantenimiento De Pozo)	16004	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Lafragua	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$99,557	\$99,557	\$99,557	\$99,557	\$99,557	\$99,557	\$99,557	100.00	\$0	Equipamiento	250	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100627789	Mantenimiento De Alumbrado Público Del Municipio (Adquisición De Lámparas, Focos Ahorradores Y Fotoceldas)	16005	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Urbanización	Terminado	2016	\$100,895	\$100,895	\$100,895	\$100,895	\$100,895	\$100,895	\$100,895	100.00	\$0	Piezas	3,500	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730860	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	16010	Puebla	Lafragua	González Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$657,961	\$652,970	\$652,970	\$652,970	\$652,970	\$652,970	\$652,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,041	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815389	Rehabilitación De La Escuela Primaria 5 De Mayo De 1862, Clave: 21epd0188b (Impermeabilización De Los Atrios)	16028	Puebla	Lafragua	Tlanapalan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA 2014-2018	Educación	Terminado	2016	\$165,354	\$165,354	\$165,354	\$165,354	\$165,354	\$165,354	\$165,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE161604000815395	Rehabilitación Del Preescolar General José María Lafragua, Clave: 21d9j031ix (Impermeabilización De Los Azotea)	16029	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA 2014-2018	Educación	Terminado	2016	\$34,928	\$34,928	\$34,928	\$34,928	\$34,928	\$34,928	\$34,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000815396	Rehabilitación Del Preescolar Comunitario Vista Hermosa, Clave: 21k9j012ix (Impermeabilización De Los Azotea)	16030	Puebla	Lafragua	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA 2014-2018	Educación	Terminado	2016	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000815398	Construcción De Muro De Contención En El Camino Saltillo A Pocitos Km. 2.1	16031	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA 2014-2018	Urbanización	Terminado	2016	\$157,716	\$157,716	\$157,716	\$157,716	\$157,716	\$157,716	\$157,716	100.00	\$0	Metros cúbicos	180	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000815403	Rehabilitación De La Escuela Primaria Evolución, Clave: C7L7g9r2468r (Impermeabilización De Los Azotea)	16032	Puebla	Lafragua	Pocitos (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA 2014-2018	Educación	Terminado	2016	\$65,715	\$65,715	\$65,715	\$65,715	\$65,715	\$65,715	\$65,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000815405	Mantenimiento De Alumbrado Público Del Municipio (Adquisición De Focos Ahorradores Y Soquet), Segunda Etapa	16033	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA 2014-2018	Urbanización	Terminado	2016	\$78,233	\$78,233	\$78,233	\$78,233	\$78,233	\$78,233	\$78,233	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828006	Adoquinamiento De Calle La Zanja Entre Perrocaril Y Cuauhtemoc; Calle Aliende Entre Pipila Y La Zanja; Y Calle Moctezuma Entre Pipila Y La Zanja	FOR16-SF067	Puebla	Libres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,383,829	\$1,383,829	\$1,383,829	\$1,383,829	\$1,383,829	\$1,383,829	\$1,383,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828040	Adoquinamiento De Calle 9 Oriente Entre Calle 8 Sur Y 10 Sur	FOR16-SF069	Puebla	Libres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$197,157	\$197,157	\$197,157	\$197,157	\$197,157	\$197,157	\$197,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828089	Adoquinamiento De Calle Matamoros Entre Calle Correidora Y Calle Dos De Abril Calle Aldama Entre Calle Aliende Y Calle Moctezuma	FIS16-SF070	Puebla	Libres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$88,483	\$88,483	\$88,483	\$88,483	\$88,483	\$88,483	\$88,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000828153	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres	FIS16-SHI09	Puebla	Libres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151504000602967	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Progreso Y Calle Morelos	LJR16-050	Puebla	Los Reyes de Juárez	Segunda Sección de San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2016	\$817,740	\$817,740	\$817,740	\$817,740	\$817,740	\$817,740	\$817,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / PAGO DE FORTAMUN 2015 Y FORTAMUN 2016 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000815242	Construcción De Barda Perimetral En Espacio Publico Municipal En Cabecera Municipal De Los Reyes De Juárez	LJR16-046	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$999,541	\$999,541	\$999,541	\$999,541	\$999,541	\$999,541	\$99,541	100.00	\$0	Metros lineales	16,683	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN REPORTE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000815771	Mantenimiento Al Sistema De Drenaje En Cabecera Municipal De Los Reyes De Juárez	LJR16-048	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$306,337	\$306,337	\$306,337	\$306,337	\$306,337	\$306,337	\$306,337	100.00	\$0	Otros	16,683	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, PARTE DE ESTA OBRA SE PAGO CON INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% UNIDAD ESPECIFICA SE JORNAL / Registro: OBRA REPORTADA EN REPORTE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000816261	Renta De Maquinaria Para Mantenimiento De Caminos En El Municipio De Los Reyes De Juárez	LJR16-038	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Transportes y Viaductos	En Ejecución	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Otros	25,553	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA SON DIAS / Registro: OBRA REPORTADA EN REPORTE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000816998	Adoquinamiento De La Privada 2 Norte En La Localidad De Buenavista De Juárez	LJR16-049	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$279,608	\$279,608	\$279,608	\$279,608	\$279,608	\$279,608	\$279,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,892	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161605000887340	Rehabilitación De Pavimento En Calle Foo. 1, Medero Entre Calle 5 De Mayo Y La Palma	2016-MMJ-017	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$375,099	\$375,099	\$375,099	\$375,099	\$375,099	\$375,099	\$375,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677866	Adquisición De Radios Portátiles Para Elementos De Seguridad Publica	002/FORTAMUN /2016	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	100.00	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000826892	Ampliación De Red De Drenaje En Calle 7 Poniente Entre Av. Nacional Y 11 Sur, Calle 5 Sur Entre La 2 Poniente Y 3 Poniente, Calle 7 Sur Entre La 2 Poniente Y 1 Poniente En La Localidad De San Simón Co	MMP- AD/004/FTM- PORTA/2016	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$228,654	\$228,654	\$228,654	\$228,654	\$228,654	\$228,654	\$228,654	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000826913	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	001/FORTAMUN /2016	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	100.00	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000826915	Adquisición De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	002/FORTAMUN /2016	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	100.00	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000826918	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle 2 Norte Entre 6 Y 10 Oriente, En Calle 9 Norte Entre 10 Y 12 Poniente, En Calle 12 Poniente Entre 9 Y 11 Norte, En Calle 5 Poniente Entre 9 Y Camino Nacional	MMP- AD/006/FTM/2 016	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$259,776	\$259,776	\$259,776	\$259,776	\$259,776	\$259,776	\$259,776	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000826920	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle 9 Norte Entre 2 Poniente Y AV.Reforma, En Calle Avenida Reforma Entre 9 Y 7 Sur, En Calle 3 Oriente Entre 6 Y 10 Sur Y En Calle 11 Sur Entre Camino Nacional	MMP- AD/007/FTM/2 016	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$385,275	\$385,275	\$385,275	\$385,275	\$385,275	\$385,275	\$385,275	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604000827238	Rehabilitación De Los Sanitarios Del Jardín De Niños Andres Bello Con Clave 21d9j0n14r Perteneciente A San Simón Coatepec	MMP- AD/005/FTM/2 016	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$158,092	\$158,092	\$158,092	\$158,092	\$158,092	\$158,092	\$158,092	100.00	\$0	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200668611	Adoquinamiento De La Ampliación Della Calle Defensores De La Republica Ira Rtaapa, En La Localidad De Santa Cruz Huiztiltepec	MM-PORT-1516-001	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huiztiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$614,210	\$614,210	\$614,210	\$614,210	\$467,568	\$467,568	\$467,568	76.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO, SOLO SE HA OTORGADO ESTIMACIÓN / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100 % / Registro: OBRA TERMINADA SOLO SE HA PAGADO LA ESTIMACIÓN / LA OBRA FUE CONTRATADA POR UN MONTO TOTAL \$803,579.17 DE LOS RECURSOS FORTAMUN 16 Y FORTAMUN 2015 EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A FORTAMUN 16 ES DE \$614,209.94 Y DE FORTAMUN 15 UN IMPORTE DE \$189,369.23 POR LO QUE EN ESTE APARTADO SOLO SE REPORTA DATOS REFERENTES A FORTAMUN 16 QUE ES LA CANTIDAD DE \$614,209.94 SE ENVIA INFORMACION A REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738432	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Vanikuitaneri Con C.C.T. 21d9n0437C En La Localidad De Santa Cruz Huiztiltepec	MM-FISM-FORT-1516-001	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huiztiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$31,293	\$31,293	\$31,293	\$31,293	\$31,293	\$31,293	\$31,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA COMO FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE, LA OBRA FUE CONTRATADA POR UN MONTO TOTAL \$658,099.37 DE LOS RECURSOS FISM 15 Y FORTAMUN 2016 EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A FISM 15 ES DE \$626,806.41 YDE FORTAMUN 16 UN IMPORTE DE \$31,292.76 POR LO QUE EN ESTE APARTADO SOLO SE REPORTA DATOS REFERENTES A FORTAMUN 16 SE ENVIA INFORMACION A REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815104	Construccion De Cisterna En La Escuela Primaria Juan Crisostomo Bonilla Con C.C.T. 21d9n0914d En La Localidad De Molcaxac	MM-PORT-2016-004	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$153,720	\$153,720	\$153,720	\$153,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO NO SE HA OTORGADO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815116	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Las Localidades (Santa Cruz Huiztiltepec,Molcaxac, San Andres Minihnapan, San Luis Tehuizotla Y San Jose De Gracia) Del Municipio De Molcaxac,Puebla	MM-PORT-2016-007	Puebla	Molcaxac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$170,096	\$170,096	\$170,096	\$170,096	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO NO HAY ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100639611	Adquisicion De Lamina Galvanizada Para La Rehabilitacion De Techos En Diversas Localidades Del Municipio	25262	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$198,360	\$198,360	\$198,360	\$198,360	\$198,360	\$198,360	\$198,360	100.00	\$0	Otros	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820241	Adquisicion De Equipo De Computo Equipamiento Para Escuelas Primarias Del Municipio De 2016	25287	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00	\$0	Computadoras	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820260	Adquisicion De Equipo De Computo Equipamiento Para Escuelas Secundarias Y Telesecundarias Del Municipio De 2016	25288	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	100.00	\$0	Computadoras	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820436	Adquisicion De Equipo De Computo Equipamiento Para Bachilleratos Del Municipio De 2016	25289	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	100.00	\$0	Computadoras	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA ETRMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821068	Construccion De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tenextitla (Segunda Etapa 2016)	25315	Puebla	Naupan	Tenextitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$392,299	\$392,299	\$392,299	78.47	\$0	Vivienda	29	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821090	Colocacion De Alumbrado Publico Con Celidas Solares Para La Localidad De Chachahuantla	25302	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Luminaria	1,140	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821111	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Plaza De La Constitucion En Icscotitla	25301	Puebla	Naupan	Icscotitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$229,759	\$229,759	\$229,759	\$229,759	\$229,759	\$229,759	\$229,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821135	Ampliacion De Centro De Salud Del Insd De Mexila	25214	Puebla	Naupan	Mexila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$558,430	\$558,430	\$558,430	\$558,430	\$558,430	\$558,430	\$558,430	100.00	\$0	Otros	370	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821174	Ampliacion De Centro De Salud De Tenextitla	25316	Puebla	Naupan	Tenextitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$280,234	\$280,234	\$280,234	\$280,234	\$280,234	\$280,234	\$280,234	100.00	\$0	Otros	361	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817708	Adoquinamiento De La Calle Nicolas Bravo, Ira Etapa	30033	Puebla	Nicolas Bravo	Nicolas Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$598,523	\$598,523	\$598,523	\$598,523	\$598,523	\$598,523	\$598,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819760	Rehabilitación Del Alumbrado Publico 2016	30039	Puebla	Nicolas Bravo	Nicolas Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$88,042	\$88,042	\$88,042	\$88,042	\$88,042	\$88,042	\$88,042	100.00	\$0	Luminaria	3,500	0.00	100.00	Financiera: ALUMBRADO PÚBLICO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE. / Física: ALUMBRADO PÚBLICO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE. / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819926	Construccion De Muro De Contención En La Unidad Deportiva La Luz	30037	Puebla	Nicolas Bravo	Barrio de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$505,214	\$505,214	\$505,214	\$505,214	\$505,214	\$505,214	\$505,214	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,915	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA / Física: OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820204	Mantenimiento Y Modernización De Unidad Deportiva El Octoe	30034	Puebla	Nicolas Bravo	Nicolas Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631673	Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Entre Calle 6 Y 10 Oriente	16009	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100632297	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Municipio De Nopalucan, Puebla	16016	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	Terminado	2016	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	100.00	\$0	Luminaria	27,211	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671128	Pavimento Con Adoquin De Las Calles Privada 5 De Mayo Anahuac Y Benito Juarez Entre 5 De Mayo Y Revolucion	16012	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Istiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,454,446	\$1,454,446	\$1,454,446	\$1,454,446	\$1,454,446	\$1,454,446	\$1,454,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672024	Construccion De Modulo Sanitarios En Estructura U-1c Y Cisterna En La Secundaria Juan De La Granja Con Clave 21es0271e Ubicada En La Localidad De Nopalucan De La Granja	16018	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Educación	Terminado	2016	\$998,291	\$998,291	\$998,291	\$998,291	\$998,291	\$998,291	\$998,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729352	Rehabilitación De Parque En Barrio De San Antonio Nopalucan De La Granja	16001	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,147,794	\$1,147,794	\$1,147,794	\$1,147,794	\$1,147,794	\$1,147,794	\$1,147,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,789	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300731299	Adoquinamiento De La Calle Sur Calle Norcora Calle Ignacio Zaragoza Entre Privada Ignacio Zaragoza Y Francisco I. Madero	16047	Puebla	Nopalucan	Manuel Ávila Camacho (La Cima)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812867	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Benito Juarez Clave 218tv440f	16008	Puebla	Nopalucan	Manuel Ávila Camacho (La Cima)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$315,495	\$315,495	\$315,495	\$315,495	\$315,495	\$315,495	\$315,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812885	Rehabilitación De Alumbrado Público En Todo El Municipio De Nopalucan	16023	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$218,767	\$218,767	\$218,767	\$218,767	\$218,767	\$218,767	\$218,767	100.00	\$0	Luminaria	6,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400812894	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Prolongación 10 Oriente	16072	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$33,936	\$33,936	\$33,936	\$33,936	\$33,936	\$33,936	\$33,936	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854683	Adquisicion De Celdas Solares Para Vivienda	FR16023	Puebla	Ocoatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$105,118	\$105,118	\$105,118	\$105,118	\$105,118	\$105,118	\$105,118	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO Ae" FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854685	Construccion De Pisos Firmes Programa Pet	FR16024	Puebla	Ocoatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$42,616	\$42,616	\$42,616	\$42,616	\$42,616	\$42,616	\$42,616	100.00	\$0	Vivienda	2,500	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730367	Rehabilitación Del Camino De Olinthia A Huehuetla	011-2016	Puebla	Olinthia	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTHIA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$756,855	\$756,855	\$756,855	\$756,855	\$756,855	\$756,855	\$756,855	100.00	\$0	Metros lineales	11,641	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815151	Remodelacion Del Parque De Olinthia Iera Etna	018-2016	Puebla	Olinthia	Olinthia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTHIA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,068,033	\$2,068,033	\$2,068,033	\$2,068,033	\$1,417,353	\$1,417,353	\$1,417,353	68.54	\$0	Metros Cuadrados	11,641	0.00	68.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO Y ESTIMACION 01 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815169	Adquisición Y suministro De 900 Piezas De Rotoplas De 1100 Lts	019-2016	Puebla	Olinthia	Olinthia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTHIA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	100.00	\$0	Piezas	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815203	Construccion De Cancha De Futbol 7 En El Municipio De Olinthia Puebla Iera Etna	020-2016	Puebla	Olinthia	Olinthia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTHIA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$909,030	\$909,030	\$909,030	\$909,030	\$272,709	\$272,709	\$272,709	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,889	0.00	30.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE SOLO AL ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670700	Adoquinamiento De La Calle 20 Fuente Entre Las Calles 37 Norte Y 27 Norte, En La Localidad De Oriental	FR16017	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL 2014-2018	Urbanización	Terminado	2016	\$1,144,660	\$1,144,660	\$1,144,660	\$1,144,660	\$1,144,660	\$1,144,660	\$1,144,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. EN ESTA OBRA SE EJECUCIONER INTERESES PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS PORTAMUN 2014 \$ 460.31 2015 \$ 4,056.86 Y CAPITAL 2015 \$ 143,107.84 Y 2016 \$1,144,659.68 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738083	Adquisicion De Equipo De Radio Comunicacion Para Seguridad Publica Municipal	FR16019	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Seguridad	Terminado	2016	\$132,669	\$132,669	\$132,669	\$132,669	\$132,669	\$132,669	\$132,669	100.00	\$0	Piezas	5,500	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738086	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 9 Norte Entre 20 Fuente Y 6 Fuente, En La Localidad De Oriental	FR16020	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,627,868	\$1,627,868	\$1,627,868	\$1,627,868	\$1,627,868	\$1,627,868	\$1,627,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827420	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Via Corta A Xolotla	16025	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,346,456	\$1,346,456	\$1,346,456	\$1,346,456	\$1,346,456	\$1,346,456	\$1,346,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676437	Mantenimiento De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Palmar De Bravo	MPB-154-2016	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$556,933	\$556,933	\$556,933	\$556,933	\$556,933	\$556,933	\$556,933	100.00	\$0	Metros lineales	4,870	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677049	Bacheo Con Carpeta Asfaltica En Camino Reforma Sur Del Km. 0 000 Al 0 529 De La Localidad De San Isidro Monterrozas Perteneciente Al Municipio De Palmar de Bravo Puebla	MPB-156-2016	Puebla	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrozas	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$133,050	\$133,050	\$133,050	\$133,050	\$133,050	\$133,050	\$133,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	413	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677143	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Estados Unidos Mexicanos C.C.T. 21dqr1992a	MPB-160-2016	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$383,034	\$383,034	\$383,034	\$383,034	\$383,034	\$383,034	\$383,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	466	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743350	Mejoramiento General En La Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata C.C.T. 21dqr2965y	MPB-183-2016	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,956,990	\$2,956,990	\$2,956,990	\$2,956,990	\$2,956,990	\$2,956,990	\$2,956,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	368	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820557	Rehabilitacion De Luminarias En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmas De Bravo Puebla	MPB-182-2016	Puebla	Palmar de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,770,793	\$1,770,793	\$1,770,793	\$1,770,793	\$1,770,793	\$1,770,793	\$1,770,793	100.00	\$0	Luminaria	33,557	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821028	Mejoramiento De La Escuela Primaria Aguiles Serdan C.C.T. 21dqr0959z	MPB-187-2016	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrozas	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$533,052	\$533,052	\$533,052	\$533,052	\$533,052	\$533,052	\$533,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822321	Adquisicion De Camaras De Vigilancia Para C.R.H.I., Seguridad Publica Municipal.	MPB-196-2016	Puebla	Palmar de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,228,128	\$1,228,128	\$1,228,128	\$1,228,128	\$1,228,128	\$1,228,128	\$1,228,128	100.00	\$0	Equipo de seguridad	34,832	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740579	Rehabilitacion De Camino Acceso A Las Palmas, De La Casa De Salud Al Puente Vecinales Calle Paseo Hidalgo En La Localidad De Las Palmas, Municipio De Pantepec, Puebla	16039	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$249,699	\$249,699	\$249,699	\$249,699	\$249,699	\$249,699	\$249,699	100.00	\$0	Metros lineales	349	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: REVESTIMIENTO TERMINADO / Registro: EXCAVACION PARA REABE DE CORONA 1375.56 M3, TERRAPLENES 145.66 M3, EXTRACCION DE MATERIAL APROXIMABLE 817.15 M3, OPERACION DE ACAMILLAMIENTO, AFINADO Y CONFORMACION PARA EL ACABADO SUPERFICIAL 1062.30 M3, EN 952 METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827506	Construccion De Salon De Usos Multiples Y Sanitarios En La Localidad De Ixtololoyla, Municipio De Pantepec Puebla	16013	Puebla	Pantepec	Ixtololoyla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$684,416	\$684,416	\$684,416	\$684,416	\$684,416	\$684,416	\$684,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SALON DE USOS MULTIPLES Y SANITARIOS TERMINADOS / Registro: CONSTRUCCION DE UN SALON PARA USOS MULTIPLES, MODO DE CONSTRUCCION PARA RE NIVELAS PISADO, CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, BANQUETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877376	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calles Veinte De Noviembre E Ignacio Zaragoza En La Localidad De Agua Linda, Municipio De Pantepec Puebla	328066	Puebla	Pantepec	Agua Linda	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,877	\$109,877	\$109,877	\$109,877	\$109,877	\$109,877	\$109,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: PAVIMENTO DE CONCRETO TERMINADO / Registro: 220 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150100480872	Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo NA Del Parque Luminario Del Alumbrado Público		Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Comunicaciones	Terminado	2016	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	100.00	\$0	Luminaria	1,538,819	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100628757	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Juan Luna Gobierno	50268	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,667,369	\$4,221,076	\$4,221,076	\$4,221,076	\$4,221,076	\$4,221,076	\$4,221,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	626	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100628762	Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público	15010	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$144,000,000	\$144,000,000	\$0	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	100.00	\$0	Luminaria	1,529,563	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 / Física: SE ATIENDE EN BASE LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737456	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Prolongación Ignacio López Rayón	50269	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$915,636	\$851,074	\$851,074	\$851,074	\$851,074	\$851,074	\$851,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	626	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679432	Rehabilitación De Unidad De Servicios En La Localidad De Quecholac 2da Estapa, En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Pue.	30054	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,954,782	\$1,954,782	\$1,954,782	\$1,954,782	\$1,954,782	\$1,954,782	\$1,954,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200680465	Rehabilitación De Unidad De Servicios, En La Localidad De Progreso De Madero, Municipio De Quecholac, Puebla.	30062	Puebla	Quecholac	Progreso de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$459,247	\$459,247	\$459,247	\$459,247	\$459,247	\$459,247	\$459,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	387	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741220	Revestimiento De Calle 5 Oriente Y Camino Vecinal Entre Calle 11 Sur Y Camino A Tecamachalco De La Localidad De Palmarito Tochapan, Municipio De Quecholac, Puebla.	30057	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,458,790	\$1,458,790	\$1,458,790	\$1,458,790	\$1,458,790	\$1,458,790	\$1,458,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,213	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741256	Construcción De Barda Perimetral En Edificio Comunitario, En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	30060	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2016	\$1,102,370	\$1,159,094	\$1,159,094	\$1,159,094	\$1,159,094	\$1,159,094	\$1,159,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821399	Revestimiento De Camino Principal De La Colonia Progreso A Colonia Francisco I Madero, Camino Al Barriazo Francisco I Madero,	30061	Puebla	Quecholac	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$753,303	\$753,303	\$753,303	\$753,303	\$753,303	\$753,303	\$753,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	880	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821509	Construcción De Unidad Deportiva 2da Estapa,	30065	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,995,973	\$1,995,973	\$1,995,973	\$1,995,973	\$1,995,973	\$1,995,973	\$1,995,973	100.00	\$0	Hectáreas	17,213	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821591	Adoquinamiento En Privada	30075	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$38,181	\$38,181	\$38,181	\$38,181	\$38,181	\$38,181	\$38,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821634	Construcción De Un Aula de Computo Con Estructura Tipo U-1c En La Escuela Bachillerato General Con Clave 21ebh1018, En La Localidad De San Simón De Bravo, Municipio De Quecholac, Puebla.	30076	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,413,998	\$1,413,998	\$1,413,998	\$1,413,998	\$1,413,998	\$1,413,998	\$1,413,998	100.00	\$0	Otros	66	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821748	Construcción De Banquetas En Calle 3 Sur	30077	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,484,505	\$1,484,505	\$1,484,505	\$1,484,505	\$1,484,505	\$1,484,505	\$1,484,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821807	Construcción De Un Aula Y Sanitario En Bachillerato General Digital Num. 95 Con Clave 21ebh1018 .	30078	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,107,091	\$1,107,091	\$1,107,091	\$1,107,091	\$1,107,091	\$1,107,091	\$1,107,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821871	Mejoramiento De Caminos, En La Localidad De Santa Catarina Villanueva, Municipio De Quecholac, Puebla.	30063	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,998,141	\$2,212,755	\$2,212,755	\$2,212,755	\$2,212,755	\$2,212,755	\$2,212,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822629	Adoquinamiento En Calle 4 Norte Entre Calle 6 Fontene Y Av. Independencia,	30069	Puebla	Quecholac	San José Turuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SE REALIZO POR DOS FONDOS: FORTAMUN \$1,080,000 Y HABITAT \$1,080,000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739437	Acondicionamiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria De La Unidad Educativa Blandina Torres De Marín,Cabezera Municipal,San Andres Cholula	16403	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$192,953	\$192,953	\$192,953	\$192,953	\$192,953	\$192,953	\$192,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739439	Rehabilitación De Baños En La Escuela Secundaria Técnica Num. 32, Calle 5 Fontene Mo. 106, Col. Centro, San Andres Cholula	16404	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$311,880	\$311,880	\$311,880	\$311,880	\$311,880	\$311,880	\$311,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739440	Rehabilitación De Adoquinamiento En La Calle 28 Sur Entre Radial A Zapata Y Camino A Tlaxcalancingo En La Cabezera Municipal	16405	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$195,871	\$195,871	\$195,871	\$195,871	\$195,871	\$195,871	\$195,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739442	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria No. 250 Jesus Gonzalez Ortega, Calle Buena Vista No. 1, San Antonio Cacalotepec	16406	Puebla	San Andrés Cholula	Cacalotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$270,453	\$270,453	\$270,453	\$270,453	\$270,453	\$270,453	\$270,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739446	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Calle Vista Hermosa Entre Av. 5 De Mayo Y Antiguo Camino Paso De Cortes, En San Luis Tehuilooycan	16409	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilooycan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$704,214	\$704,214	\$704,214	\$704,214	\$704,214	\$704,214	\$704,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823837	Mantenimiento Del Dif En La Colonia Emiliano Zapata Ubicado En Calle Francisco Villa Y Camino Morillista En Col. Emiliano Zapata	16410	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,349,805	\$1,629,204	\$1,629,204	\$1,629,204	\$1,629,204	\$1,629,204	\$1,629,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,439	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824015	Remodelación De Desayunador, En La Escuela Primaria Cristóbal Colón En San Luis Tehuilooycan	16411	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilooycan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$470,532	\$470,532	\$470,532	\$470,532	\$470,532	\$470,532	\$470,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	499	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854576	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Calle Antiguo Camino Paso De Cortes Entre Avenida 5 De Mayo Y Calle Vista Hermosa	16412	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilooycan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$647,937	\$647,937	\$647,937	\$647,937	\$647,937	\$647,937	\$647,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100636019	Adquisición De Vehículo Para El Area De Supervisión De La Dirección De Obras Públicas	1231604	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPTATLÁN, PUE.	Asistencia Social	Terminado	2016	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Piezas	4,120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200678904	Rehabilitación Del Camino Xochimilco Xochicugtlá	1231605	Puebla	San Felipe Tepatlán	Xochicugtlá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE.	Urbanización	Terminado	2016	\$389,547	\$389,547	\$389,547	\$389,547	\$389,547	\$389,547	\$389,547	100.00	\$0	Kilómetro	245	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679240	Construcción Del Andador Ávila Camacho	1231608	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE.	Urbanización	Terminado	2016	\$259,160	\$259,160	\$259,160	\$259,160	\$259,160	\$259,160	\$259,160	100.00	\$0	Metros lineales	643	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100 % y funcionando / Fisica: la obra esta terminada al 100 % y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300732102	Rehabilitación De La Calle Carranza En El Tramo Del Km. 0 000.00 Al Km. 0 250.00	1231611	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$572,739	\$572,739	\$572,739	\$572,739	\$572,739	\$572,739	\$572,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	643	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100 % y funcionando / Fisica: la obra esta terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741441	Bacheo En Diversas Calles Del Municipio De San Gregorio Atzompa Segunda Etapa	63010	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$118,979	\$118,979	\$118,979	\$118,979	\$118,979	\$118,979	\$118,979	100.00	\$0	Metros cúbicos	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100.00% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742251	Construcción De Riego De Sello En Calles Libertad Y Miguel Domínguez Entre Calle Juventud Y Calle Francisco Javier Mina	63011	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$262,007	\$262,007	\$262,007	\$262,007	\$262,007	\$262,007	\$262,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100.00% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742413	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De Calle Morelos En Km Mas 750.00 (Camino A Santa Isabel Cholula)	63012	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$274,617	\$274,617	\$274,617	\$274,617	\$274,617	\$274,617	\$274,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100.00% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827836	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Gregorio Atzompa	64006	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$566,965	\$566,965	\$56,445	\$56,445	\$56,445	\$56,445	\$56,445	9.96	\$0	Metros	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Registro: LA OBRA SE REALIZA CON DOS FONDOS FISM \$510,519.75 QUE CORRESPONDE AL 90% DEL CONTRATO DE LA OBRA Y FORTAMUN \$56,445.17 QUE CORRESPONDE AL 10% DEL CONTRATO DE LA OBRA. EL CONTRATO SE FIRMA POR IMPORTE \$566,964.20. LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100.00%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827909	Bacheo En Calle Reforma En La Localidad De Chilipio De Francisco Javier Mina	63014	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chilipio de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$56,292	\$56,292	\$56,292	\$56,292	\$56,292	\$56,292	\$56,292	100.00	\$0	Metros cúbicos	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100.00% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827939	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio	MSJ-R33-2016-02	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200665619	Programa De Bacheo 2016	16310	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	100.00	\$0	Metros cúbicos	87,669	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500884962	Construcción De La Calle Baja California Entre Calle Tabasco Y Calle Niños Héroes	16526	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,272,500	\$1,636,250	\$1,636,250	\$1,636,250	\$1,636,250	\$1,636,250	\$1,636,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%, PROYECTO FPM-HABITAT 50-50 EL REGISTRO CORRESPONDE SOLO A FORTAMUN / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% LAS METAS CORRESPONDEN A LO CONTRATADO DE FORTAMUN Y HABITAT / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%, EL REPORTE FINANCIERO SOLO CORRESPONDE AL RECURSO DE FORTAMUN Y LAS METAS CORRESPONDEN AL RECURSO DE FORTAMUN, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500885071	Construcción De La Calle Oaxaca Entre Calle Tabasco Y Calle Tlaxcala	16527	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,940,712	\$1,470,356	\$1,470,356	\$1,470,356	\$1,470,356	\$1,470,356	\$1,470,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%, PROYECTO FPM-HABITAT 50-50 EL REGISTRO CORRESPONDE SOLO A FORTAMUN / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% LAS METAS CORRESPONDEN A LO CONTRATADO DE FORTAMUN Y HABITAT / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%, EL REPORTE FINANCIERO SOLO CORRESPONDE AL RECURSO DE FORTAMUN Y LAS METAS CORRESPONDEN AL RECURSO DE FORTAMUN, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500885098	Construcción De La Calle 20 De Noviembre Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Leona Vicario	16528	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,869,718	\$1,434,859	\$1,434,859	\$1,434,859	\$1,434,859	\$1,434,859	\$1,434,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%, PROYECTO FPM-HABITAT 50-50 EL REGISTRO CORRESPONDE SOLO A FORTAMUN / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% LAS METAS CORRESPONDEN A LO CONTRATADO DE FORTAMUN Y HABITAT / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%, EL REPORTE FINANCIERO SOLO CORRESPONDE AL RECURSO DE FORTAMUN Y LAS METAS CORRESPONDEN AL RECURSO DE FORTAMUN, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500885144	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Matrices Del 28 De Noviembre Entre La Calle 5 De Mayo A La Calle Reforma	16371	Puebla	San Martín Texmelucan	San Lucas Atoyatepec (Los Ranchitos)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$152,171	\$152,171	\$152,171	\$152,171	\$152,171	\$152,171	\$152,171	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500885176	Construcción De Unidad Deportiva "Ojo De Agua"	16530	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,744,885	\$1,744,885	\$1,744,885	\$1,744,885	\$1,744,885	\$1,744,885	\$1,744,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500885190	Techoado Del Patio Del Area De Convivencia Del Cdc	16529	Puebla	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$650,350	\$325,175	\$325,175	\$325,175	\$325,175	\$325,175	\$325,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%, PROYECTO FPM-HABITAT 50-50 EL REGISTRO CORRESPONDE SOLO A FORTAMUN / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% LAS METAS CORRESPONDEN A LO CONTRATADO DE FORTAMUN Y HABITAT / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%, EL REPORTE FINANCIERO SOLO CORRESPONDE AL RECURSO DE FORTAMUN Y LAS METAS CORRESPONDEN AL RECURSO DE FORTAMUN, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878174	Mantenimiento A Vialidades De La Cabecera Municipal Y Carretera Rumbo A Tlalocon Con Bacheo De Concreto Asfáltico	SMT2016-008	Puebla	San Matías Tlalancaleca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$970,936	\$970,936	\$970,936	\$970,936	\$970,936	\$970,936	\$970,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878176	Mantenimiento A Polideportivo De La Localidad De San Matías Tlalancaleca, Incluye Pavimento De Acceso A Cancha De Fútbol Rápido Del Municipio De San Matías Tlalancaleca, Puebla	SMT2016-012	Puebla	San Matías Tlalancaleca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,197,297	\$2,197,297	\$2,197,297	\$2,197,297	\$2,197,297	\$2,197,297	\$2,197,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878177	Rehabilitación De Banqueta Peatonal A Base De Concreto Hidráulico En Privada Morelos Entre Calle Morelos Y Cerrada Y En Privada San Martín Entre Calle San Martín Y Cerrada En La Localidad De San Matia	SMT2016-013	Puebla	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$224,209	\$224,209	\$224,209	\$224,209	\$224,209	\$224,209	\$224,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160400815413	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 Sur	16004	Puebla	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$418,139	\$418,139	\$418,139	\$418,139	\$418,139	\$418,139	\$418,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: se concluyo al 100%. físicamente y financieramente / Física: se concluyeron las metas al 100 % / Registro: la obra se concluyo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200668990	Adecuación De Espacio Para U.B.R. (Unidad Basica De Rehabilitación), Primera Etapa	16014	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$549,463	\$549,463	\$549,463	\$549,463	\$549,463	\$549,463	\$549,463	\$549,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA/ AL MOMENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730131	Rehabilitación De Reparó Con Empeñado En La Calle Adolfo Lopez Mateos, Primera Etapa	16006	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA/ AL MOMENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814485	Adecuación De Espacio Para Biblioteca Publica	16004	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA/ AL MOMENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814503	Construcción De Muro De Contención En El Prescolar Hermanos Serdan Clave 21dJn0660b	16007	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltizintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$91,247	\$91,247	\$91,247	\$91,247	\$91,247	\$91,247	\$91,247	\$91,247	100.00	\$0	Metros cúbicos	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA/ AL MOMENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814521	Construcción De Empeñado En Tlaximilolpa, Segunda Etapa	16019	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$534,896	\$534,896	\$534,896	\$534,896	\$534,896	\$534,896	\$534,896	\$534,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA/ AL MOMENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738986	Adquisición De Mobiliario, Para El Complejo Cultural	16003	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$801,044	\$801,044	\$801,044	\$801,044	\$801,044	\$801,044	\$801,044	\$801,044	100.00	\$0	Piezas	120,459	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16003 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA EL COMPLEJO CULTURAL FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$801,044.39 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738623	Construcción De Cancha Deportiva En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuecomac	16004	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Deporte	Terminado	2016	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACUECOMAC FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$1,882,759.61 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738643	Pavimento Con Adoquin En Calle 23 Sur Entre Prolongación 3 Poniente Y Prolongación 15 Poniente	16005	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponalia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16005 PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 23 SUR ENTRE PROLONGACION 3 PONIENTE Y PROLONGACION 15 PONIENTE/ FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL \$120011.04/ OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738742	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida 14 Oriente Entre Calle 6 Y 12 Norte	16008	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16008 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE CALLE 6 Y 12 NORTE/ FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL \$2070200.66/ OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738853	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico En La Calle Río Balsas Entre Calle Lago De Patzcuaro Y Boulevard Forjadores De Puebla/ Calle Yaqui Entre Pavimento Existente Y Calle Lago De Chapala Poniente	16016	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$796,873	\$796,873	\$796,873	\$796,873	\$796,873	\$796,873	\$796,873	\$796,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16016 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE RIO BALSAS ENTRE CALLE LAO DE PATZCUARO Y BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA/ CALLE YAQUI ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE LAO DE CHAPALA PONIENTE FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$ 796,873.25 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739075	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico En La Avenida 2 Poniente Entre Calle 15 Y 25 Norte	16018	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponalia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16018 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA 2 PONIENTE ENTRE CALLE 15 Y 25 NORTE FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$1,355,073.01 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739082	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Asfáltico En La Calle 13 Sur Entre Carretera A Paso De Cortés Y Avenida 9 Poniente	16019	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,054,286	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16019 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 13 SUR ENTRE CARRETERA A PASO DE CORTÉS Y AVENIDA 9 PONIENTE FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL \$2093587.41/ OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739138	Obra Complementaria En El Vaso Regulador	16020-1	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponalia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$213,936	\$213,936	\$213,936	\$213,936	\$213,936	\$213,936	\$213,936	\$213,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16020 - OBRA COMPLEMENTARIA EN EL VASO REGULADOR/ MONTO TOTAL DE LA OBRA \$397,530.09, FONDO FORTAMUN 2016 \$ 213,936.44, FONDO FORTAMUN 2015 \$183,593.65 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739171	Pavimento Con Adoquin En La Calle Benito Juárez Entre 3ra. Privada Benito Juárez Y Prolongación 3 Poniente	16023	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponalia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16023 PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 3RA. PRIVADA BENITO JUAREZ Y PROLONGACION 3 PONIENTE/ FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL \$1829371.11/ OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739196	Construcción De Skatepark En El Módulo Deportivo Centilistli	16024	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Deporte	Terminado	2016	\$531,297	\$531,297	\$531,297	\$531,297	\$531,297	\$531,297	\$531,297	\$531,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16024 - CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK EN EL MODULO DEPORTIVO CENTILISTLI FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$531,296.66 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739206	Construcción De Banquetas De Concreto Simple En Varias Calles, Cholula de Rivadavia (Barrio De Santa Maria Xixitla)	16025	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16025 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN VARIAS CALLES, CHOLULA DE RIVADAVIA (BARRIO DE SANTA MARIA XIXITLA) FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$1,004,990.56 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739211	Adquisición De Equipo De Gimnasio Para La Unidad Deportiva San Pedro	16026	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponalia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Deporte	Terminado	2016	\$902,149	\$902,149	\$902,149	\$902,149	\$902,149	\$902,149	\$902,149	\$902,149	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16026 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$902,148.82 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300739226	Construcción de Banquetas De Concreto Simple En Varias Calles, San Matías Cocoyotla	16027	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,036	\$1,000,036	\$1,000,036	\$1,000,036	\$1,000,036	\$1,000,036	\$1,000,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16027 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN VARIAS CALLES, SAN MATIAS COCOYOTLA FONDO PORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$1,000,036.31 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739233	Paneles Solares En La Alberca Del Centro Deportivo Y Recreativo Social Tlachtili	16029	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16029 - PANELES SOLARES EN LA ALBERCA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO SOCIAL TLAHCITLI, FONDO PORTAMUN/MONTO TOTAL \$1345000.- OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739242	Construcción De Guarniciones Y Andadores Peatonales En Varias Calles, Cholula De Rivadavia	16030	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$640,720	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16030 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ANDADORES PEATONALES EN VARIAS CALLES, FONDO PORTAMUN/MONTO TOTAL \$597135.35; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739248	Trabajos Complementarios En El Complejo Cultural Choluteca (2da Etapa)	16044	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16044 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL COMPLEJO CULTURAL CHOLUTECA (2DA ETAPA); FONDO PORTAMUN/MONTO TOTAL \$1095448.48; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739260	Trabajos Complementarios Del Centro De Desarrollo Comunitario Por Un Lugar De Bien	16048	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	100.00	\$0	Lote	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16048 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POR UN LUGAR DE BIEN; FONDO PORTAMUN/MONTO TOTAL \$191507.52; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739263	Mantenimiento A Edificios Municipales (Ira Etapa)	16049	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$943,662	\$943,662	\$943,662	\$943,662	\$943,662	\$943,662	\$943,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16049 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES (IRA ETAPA) FONDO PORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$ 943,662.46 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739272	Construcción De Aulas Y Mejoramiento De Módulos Sanitarios En Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula	16064	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO	Educación	Terminado	2016	\$531,479	\$531,479	\$531,479	\$531,479	\$531,479	\$531,479	\$531,479	100.00	\$0	Piezas	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16064 - APORTACION A CONSTRUCCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA -MONTO TOTAL DE LA APORTACION \$2,351,517.22 APORTACION PORTAMUN 2016 \$531,479.40; APORTACION FIRM 2016 \$1,820,038.82 - AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FISICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826346	Adquisición De Equipo De Gimnasio Para La Unidad Deportiva De Tlachtili Del H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula	16039	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION EJERCIDA AL 100% / Física: ADQUISICION EJECUTADA AL 100% / Registro: 16039 - ADQUISICION DE EQUIPO DE GIMNASIO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAHCITLI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA/ FONDO PORTAMUN/MONTO TOTAL \$1595053.62; ADQUISICION EJERCIDA AL 100%-ADQUISICION EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826516	Mantenimiento De Avenidas Y Calles Del Municipio De San Pedro Cholula (Ira Etapa)	16062	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,683,412	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120,459	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16062 - MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA (IRA ETAPA); MONTO TOTAL DE LA OBRA \$5,683,411.67, FONDO PORTAMUN 2016 \$2465921.43; INTERESES PORTAMUN \$9592.39, RECURSOS PROPIOS \$5,120,497.91.- OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739371	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De San Isidro 2016	MSP-009-R33-2016	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Isidro Labrador	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$84,062	\$84,062	\$84,062	\$84,062	\$84,062	\$84,062	\$84,062	100.00	\$0	Equipamiento	508	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739419	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sección Tercera	DOP-MSP-011-R33-2016	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	Cruz Verde (Tercera Sección Cruz Verde)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$580,291	\$538,332	\$538,332	\$538,332	\$538,332	\$538,332	\$538,332	100.00	\$0	Metros lineales	209	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200663156	Construcción De Obra Exterior Para El Centro De Desarrollo Comunitario De San Salvador El Seco	00014-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2016	\$190,778	\$190,778	\$190,778	\$190,778	\$190,778	\$190,778	\$190,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668339	Rehabilitación De Parque De La Localidad De Santa María Coatepec	00011-2016	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$127,376	\$127,376	\$127,376	\$127,376	\$127,376	\$127,376	\$127,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739623	Rehabilitación De Adoquinamiento De Las Calles 4 Oriente Entre 14 Norte Y 18 Norte Y 8 Oriente Entre 20 Norte Y Límite En La Localidad De San Salvador El Seco	00024-2016	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$254,676	\$254,676	\$254,676	\$254,676	\$254,676	\$254,676	\$254,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819766	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha A La Urbanización La Noria, En La Localidad De San Salvador El Seco	00028-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820417	Instalaciones Y Obra Exterior En Deportivo La Esperanza En La Localidad De San Salvador El Seco	00030-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$299,529	\$299,529	\$299,529	\$299,529	\$299,529	\$299,529	\$299,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823322	Renta De Maquinaria En Varias Colonias Del Municipio De San Salvador El Seco, Puebla	00059-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$204,520	\$204,520	\$204,520	\$204,520	\$204,520	\$204,520	\$204,520	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	17,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854218	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Camino Taraposa A Ejido De Santa María En La Localidad De Santa María Coatepec	00049-2016	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854407	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha A Rinconada En La Localidad De San Salvador El Seco	00050-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

2016																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160500877517	Construcción de Aula Regional C En Caic Tecmahualco C.C.T. 21e3n1169d En La Localidad De San Salvador El Seco	00051-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2016	\$549,304	\$549,304	\$549,304	\$549,304	\$549,304	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877525	Construcción De Barda Perimetral En Estancia De Dia Nuevo Amanecer En La Localidad De San Salvador El Seco	00052-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2016	\$334,090	\$334,090	\$334,090	\$334,090	\$334,090	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877537	Construcción De Explanada En Caic Santa Maria C.C.T. 21e3n0628s En La Localidad De Santa Maria Coatepec	00053-2016	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2016	\$386,454	\$386,454	\$386,454	\$386,454	\$386,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877592	Construcción De Alumbrado De Cancha De Futbol 7 En Deportivo La Esperanza En La Localidad De San Salvador El Seco	00054-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$717,182	\$717,182	\$717,182	\$717,182	\$717,182	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	17,250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877605	Construcción De Caseta De Vigilancia Para Policia Municipal En La Localidad De Santa Maria Coatepec	00056-2016	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$221,253	\$2,212,553	\$2,212,553	\$2,212,553	\$2,212,553	\$2,212,553	\$2,212,553	\$2,212,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877830	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregon Entre Calle 7 Oriente Y Calle 17 Oriente	ME001	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$653,397	\$653,397	\$653,397	\$653,397	\$653,397	\$653,397	\$653,397	\$653,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877896	Adoquinamiento De La Calle 9 Oriente, Entre Alvaro Obregon Y Calle Guadalupe	ME003	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$364,218	\$364,218	\$364,218	\$364,218	\$364,218	\$364,218	\$364,218	\$364,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877910	Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Entre Calle Guadalupe Y Calle A San Luis Sesma	ME004	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877919	Adoquinamiento De La Calle 11 Oriente Entre Calle Alvaro Obregon Y Calle Guadalupe	ME002	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$412,270	\$412,270	\$412,270	\$412,270	\$412,270	\$412,270	\$412,270	\$412,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877938	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo Entre Calle A San Luis Sesma Y Calle Allende	ME005	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,262	\$200,262	\$200,262	\$200,262	\$200,262	\$200,262	\$200,262	\$200,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877977	Adoquinamiento De La Calle Allende Entre Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Calle Tepeyahualco	ME006	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$594,839	\$594,839	\$594,839	\$594,839	\$594,839	\$594,839	\$594,839	\$594,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877998	Adoquinamiento De La Calle 13 Oriente Entre Calle Alvaro Obregon Y Calle San Luis Sesma	ME008	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$773,283	\$773,283	\$773,283	\$773,283	\$773,283	\$773,283	\$773,283	\$773,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878013	Construcción De Herreria Del Centro De Desarrollo Comunitario De San Salvador El Seco	ME009	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878017	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo Entre Calle Allende Y Calle 4	ME007	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$346,868	\$346,868	\$346,868	\$346,868	\$346,868	\$346,868	\$346,868	\$346,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878029	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario	ME010	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$407,134	\$407,134	\$407,134	\$407,134	\$407,134	\$407,134	\$407,134	\$407,134	100.00	\$0	Lote	1,206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878353	Rescate De Area Deportiva Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco	21142EMF	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,033,877	\$3,033,877	\$3,033,877	\$3,033,877	\$3,033,877	\$3,033,877	\$3,033,877	\$3,033,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878547	Rehabilitación De Adoquinamiento De La Calle 12 Sur Entre Calle 15 Oriente Y Calle 17 Oriente	00009-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$159,521	\$159,521	\$159,521	\$159,521	\$159,521	\$159,521	\$159,521	\$159,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON INTERESES FORTAMUN 2015 / Fisica: OBRA FINANCIADA CON INTERESES FORTAMUN 2015 / Registro: OBRA FINANCIADA CON INTERESES FORTAMUN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644258	Equipamiento De Transformador De Pozo Del Calvario De La Localidad De San Salvador El Verde	001-2016	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$77,758	\$77,758	\$77,758	\$77,758	\$77,758	\$77,758	\$77,758	\$77,758	100.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740194	Suministro De Tubo De Pvc Para La Línea De Conducción A La Sociedad Pozo No. 5 El Pescador	008 2016	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$467,807	\$467,807	\$467,807	\$467,807	\$467,807	\$467,807	\$467,807	\$467,807	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740224	Adquisición De Cinco Moto Patrullas Para Elementos De Seguridad Publica Municipal De San Salvador El Verde	009 2016	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$401,570	\$401,570	\$401,570	\$401,570	\$401,570	\$401,570	\$401,570	\$401,570	100.00	\$0	Piezas	28,417	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740297	Dotación Y Equipamiento De Camaras De Videovigilancia Para Elementos De Seguridad Publica Municipal 1era Etapa	001 LIC PUE 2016	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	100.00	\$0	Equipo de seguridad	28,417	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828752	Construcción De Tres Aulas Didacticas, Modulo De Direccion Y Sanitarios En Estructura U-26, Asi Como Clastera En Bach. Gral. Rafael Moreno Valle Con Clave: 21ab0935f	003-LIC-PUE-2016	Puebla	San Salvador el Verde	Tlacoatepec de José Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EML VERDE	Educación	En Ejecución	2016	\$706,704	\$706,704	\$706,704	\$706,704	\$706,704	\$706,704	\$706,704	\$706,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: TERMINO DE OBRA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400829173	Construcción De Tres Modulos De Videovigilancia Para Elementos De Seguridad Publica Municipal.	014 2016	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$13,696	\$13,696	\$13,696	\$13,696	\$13,696	\$13,696	\$13,696	\$13,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28,419	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400829174	Construcción De Dos Aulas, Salon De Usos Multiples Y Modulos De Escalera En Estructura U2c En El Bachillerato Gabino Barrada.	019 2015	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO D SAN SALVADOR EL VERDE	Educación	En Ejecución	2016	\$603,438	\$603,438	\$603,438	\$603,438	\$603,438	\$603,438	\$603,438	\$603,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	495	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400829175	Adoquinamiento Del Camino Real Itzacubutl Entre Calle Zaragoza Y Calle Insurgentes	021 2016	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,720,645	\$1,720,645	\$1,720,645	\$1,720,645	\$1,720,645	\$1,720,645	\$1,720,645	\$1,720,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400829177	Adoquinamiento De La Calle Francisco Villa Entre Calle Chapultepec Y Camino Real Itzacubutl	023-2016	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$937,572	\$937,572	\$937,572	\$937,572	\$937,572	\$937,572	\$937,572	\$937,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400829179	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En San Lucas El Grande	024-2016	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$16,607	\$16,607	\$16,607	\$16,607	\$16,607	\$16,607	\$16,607	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400829180	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Tlacoatepec De Jose Manzo	026-2016	Puebla	San Salvador el Verde	Tlacoatepec de José Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$45,396	\$45,396	\$45,396	\$45,396	\$45,396	\$45,396	\$45,396	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854162	Trabajos De Mantenimiento Y Rehabilitación Del Centro de Salud En La Localidad De San Salvador Huixcolotla En El Municipio De San Salvador Huixcolotla Jurisdicción Sanitaria No. 9 Tepesi De Rodriguez	MSRH16-05	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Salud	En Ejecución	2016	\$479,702	\$479,702	\$479,702	\$479,702	\$479,702	\$479,702	\$479,702	100.00	\$0	Otros	13,541	0.00	100.00	Financiera: / Física: NUESTRO ACUMULADO FUE DE 11 APORTACIONES / Registro: EN ESTA OBRA SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR LO QUE EL MUNICIPIO SOLO APORTÓ EL DINERO YA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD FUE LA ENCARGADA EN LA EJECUCION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854171	Conservación De La Carretera Acatzingo-San Salvador Huixcolotla Con Una Longitud De Kilómetros, Del Km. 4-170 Al Km. 5-500 En La Localidad De San Salvador Huixcolotla Municipio De San Salvador Huixcolotla	MSRH16-08	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,830,000	\$1,830,000	\$1,830,000	\$1,830,000	\$1,830,000	\$1,830,000	\$1,830,000	100.00	\$0	Otros	13,541	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA NUESTRO ACUMULADO ES 4 PORQUE SE REALIZARON 4 APORTACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO YA QUE ESTA OBRA FUE EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MISMO EJECUTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854199	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Francisco Javier Mina Y Calle Amado Nervo	MSRH16-13	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$751,935	\$751,935	\$751,935	\$751,935	\$751,935	\$751,935	\$751,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854202	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En La Colonia Dolores	MSRH16-19	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,312,455	\$1,312,455	\$1,312,455	\$1,312,455	\$1,312,455	\$1,312,455	\$1,312,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA SE UTILIZARON LOS INTERESES GENERADOS DEL CICLO 2016 POR PARTE DEL BANCO. EL MONTO DE INTERESES ES \$5,456.11 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878910	Fisionomia Urbana Construcción De Reloj Monumental De Santa Isabel Cholula	63	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, LA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SIGUIENTE MANERA, FORTAMIN 2016 \$195,000.00 Y FORTAMIN 2017 \$455,000.00 QUE DA UN TOTAL DE LA OBRA POR \$650,000.00, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878930	Conservación De La Parrquia De Santa Isabel Cholula	067	Puebla	Santa Isabel Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UNA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA TIENE UNA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UNA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, LA OBRA ES UNA APORTACION EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CUAL SOLO SE APORTO \$100,000.00 DEL FONDO FORTAMIN 2016, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878957	Construcción De Techado En Plaza Cívica Escuela Telesecundaria Luis Bermudez Galicia C.C.R. 21etv0159f	047	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,088,554	\$1,088,554	\$1,088,554	\$1,088,554	\$1,088,554	\$1,088,554	\$1,088,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. 16 De Septiembre Entre 5 De Mayo Y 3 Oriente	MST 2016 007	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: se solicita validación obra al 100% fis y fin - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737831	Adquisición De Terreno Para Usos Múltiples	MST/2016/013	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817233	Adquisición Y Equipamiento De Moto Patrullas Para El Personal De Seguridad Pública Municipal	MST 2016 018	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	Seguridad	Terminado	2016	\$243,426	\$243,426	\$243,426	\$243,426	\$243,426	\$243,426	\$243,426	100.00	\$0	Vehículos	8,016	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817385	Construcción De Microrred Deportiva En Santo Tomas Hueyotlipán, Pue. ira Etaga	MST 2016 021	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	Deporte	Terminado	2016	\$1,630,420	\$1,630,420	\$1,630,420	\$1,630,420	\$1,630,420	\$1,630,420	\$1,630,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,016	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada al 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500890264	Adoquinamiento De Calle Cuauhtémoc Entre Calle Adolfo López Mateos Y Calle Sin Nombre	16015	Puebla	Soltepec	Doctor Rafael Serrano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$520,855	\$520,855	\$520,855	\$520,855	\$520,855	\$520,855	\$520,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500890279	Adoquinamiento De Calle Alvaro Obregón De Puente Hasta 200.00 M.	16028	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$582,651	\$582,651	\$582,651	\$582,651	\$582,651	\$582,651	\$582,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676512	Adoquinamiento De La Calle San Sebastián Oriente Entre Carretera A San Mateo Tlaxiapa Y Barranca Aguila Arenal Perteneciente Al Municipio De Tecamachalco.	16004	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$599,645	\$599,645	\$599,645	\$599,645	\$599,645	\$599,645	\$599,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676538	Adoquinamiento De La Calle Junto A Centro Escolar "Vicente Guerrero" Entre Carretera Tecamachalco-Tochtepec Y Canal, Perteneciente Al Municipio De Tecamachalco.	16005	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$635,310	\$635,310	\$635,310	\$635,310	\$635,310	\$635,310	\$635,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676560	Ampliación De Concreto Asfáltico En Carretera Tecamachalco-San Mateo Tlaxiapa En Tramo 2 080.00 Al 2 317.00 Sta. Etaga, En La Localidad De San Mateo Tlaxiapa.	16008	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$995,136	\$995,136	\$995,136	\$995,136	\$995,136	\$995,136	\$995,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676624	Ampliación De Alumbrado Publico En Camellón Sobre La Carretera Tecamachalco-San Mateo Tlaxiapa, En La Localidad De San Mateo Tlaxiapa.	16013	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	100.00	\$0	Luminaria	13,013	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676647	Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre Calle 4 Sur Y Calle 3 Sur, En La Localidad De San Antonio Tecolco.	16025	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200676662	Adoquinamiento de La Calle Reforma Entre Parque Y 2 Oriente, En La Localidad De La Soledad.	16028	Puebla	Tecamachalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731646	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Calle Carrizal Y 3 De Mayo, En La Localidad De Veracruzito.	16029	Puebla	Tecamachalco	Veracruzito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731682	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano Con Clave: 21epR0412j De La Localidad De San Mateo Tlaxiapan.	16030	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	679	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731871	Adoquinamiento De La Calle 3 Poniente Entre 5 Y 7 Sur En La Localidad De La Colonia Cuauhtémoc.	16032	Puebla	Tecamachalco	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731906	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Sapata Y Francisco I. Madero, En La Localidad De Francisco Villa.	16037	Puebla	Tecamachalco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731955	Construccion De Paso Peatonal Y Vehicular En Calle 6 Oriente Entre 20 Y 24 Norte, En Barrio San Jose.	16054	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	100.00	\$0	Metros lineales	690	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300732002	Adoquinamiento De La Calle 2 Oriente Entre La Calle 2 Norte Y 5 De Mayo, En La Localidad De Santiago Alseesca.	16055	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseesca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300732049	Adoquinamiento De La Av. Mina Entre Av. Jaramillo Y Av. Madero, En La Localidad De Ruben Jaramillo.	16056	Puebla	Tecamachalco	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$969,946	\$969,946	\$969,946	\$969,946	\$969,946	\$969,946	\$969,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300732094	Construccion De Muro De Contencion En Calle 8 Oriente En San Martin De Porres.	16057	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$654,713	\$654,713	\$654,713	\$654,713	\$654,713	\$654,713	\$654,713	100.00	\$0	Metros lineales	66	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300732098	Construccion Adoquinamiento De La Calle 8 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y Camino Nacional, En La Localidad De Lomas De Romero.	16058	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814479	Adoquinamiento De La Av. Diego Rivera Entre La 3 Y 5 Norte, En La Localidad De San Baltazar.	16059	Puebla	Tecamachalco	San Baltazar	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$318,514	\$318,514	\$318,514	\$318,514	\$318,514	\$318,514	\$318,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814489	Construccion De Modulo Sanitario Con Direccion Adosado En Escuela "Telesecundaria "Xicotencatl", En La Localidad De La Laguna.	16066	Puebla	Tecamachalco	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$584,307	\$584,307	\$584,307	\$584,307	\$584,307	\$584,307	\$584,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814499	Adoquinamiento De Acceso Principal A La Colonia, En El Bethel.	16068	Puebla	Tecamachalco	Betel	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$708,790	\$708,790	\$708,790	\$708,790	\$708,790	\$708,790	\$708,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814524	Ampliacion De Camino Barrio Maravillas - La Ladrillera Entre Calle 15 Oriente Y Capilla de San Diego, En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan.	16069	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$930,056	\$930,056	\$930,056	\$930,056	\$930,056	\$930,056	\$930,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814535	Construccion De Drenaje Para Recoleccion De Aguas Pluviales En El Barrio De San Antonio.	16093	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814731	Ampliacion De Alumbrado Publico En Camellon Sobre La Carretera Tecamachalco-Candá Morelos.	16103	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	100.00	\$0	Luminaria	28,679	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814852	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tlacomite, Calle Pifon, Calle Cactus, Calle Huilache, Calle Laureles Y Calle Barranca El Aguila, En La Colonia Capula.	16106	Puebla	Tecamachalco	Capula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,715	\$480,715	\$480,715	\$480,715	\$480,715	\$480,715	\$480,715	100.00	\$0	Metros lineales	138	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815568	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 7 Norte Del Barrio De San Juan.	16063	Puebla	Tecamachalco	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$180,644	\$180,644	\$180,644	\$180,644	\$180,644	\$180,644	\$180,644	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815576	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Tlacomite, Calle Pifon, Calle Cactus, Calle Huilache, Calle Laureles Y Calle Barranca El Aguila, En La Colonia Capula.	16107	Puebla	Tecamachalco	Capula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	100.00	\$0	Metros lineales	138	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400815611	Adoquinamiento De La Calle 10 Norte Entre Calle 16 Oriente Y Calle 1ª De Mayo Y Adoquinamiento De La Priv. J. O. De Dominguez Entre Calle Aldama Y Calle 12 Oriente.	16109	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$918,272	\$918,272	\$918,272	\$918,272	\$918,272	\$918,272	\$918,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743667	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples	16204	Puebla	Tecomatlán	Mixquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$503,295	\$503,295	\$503,295	\$503,295	\$503,295	\$503,295	\$503,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO, OBRA REALIZADA EN CONJUNTO CON FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854244	Suministro, Colocacion E Instalacion Y Puesta A Puntos De Equipos De Videovigilancia Urbana.	16001	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,838,646	\$4,835,591	\$4,835,591	\$4,835,591	\$4,835,591	\$4,835,591	\$4,835,591	100.00	\$0	Equipo de seguridad	5,128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854256	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Leon Felipe Entre Prolongacion De Avenida Independencia Y Paseo Miguel De Cervantes Saavedra, Fraccionamiento El Molino.	16008	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,734,268	\$4,835,591	\$4,835,591	\$4,835,591	\$4,835,591	\$4,835,591	\$4,835,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854257	Construccion De Adoquinamiento En Calle De Vias De Ferrocarril Entre Calle Nacional Y Calle Cristo Rey, Junta Auxiliar De Santa Cruz Acapa.	16013	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,061,449	\$2,116,626	\$2,116,626	\$2,116,626	\$2,116,626	\$2,116,626	\$2,116,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	496	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ADJUDICACION POR INVITACION A CINCO PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854258	Construccion De Adoquinamiento En Calle 24 Sur Entre Calle Puebla Y Libramiento San Lorenzo-Tecnologico, Colonia Arboledas.	16014	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$358,720	\$357,600	\$357,600	\$357,600	\$357,600	\$357,600	\$357,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854259	Construccion De Adoquinamiento En 2da Privada De La 12 Poniente Entre Calle 10 Poniente Y Calle 14 Poniente, Colonia Constituyentes.	16015	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$502,892	\$499,942	\$499,942	\$499,942	\$499,942	\$499,942	\$499,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854260	Construccion De Adoquinamiento En Calle 20 De Noviembre Entre Calle 12 Norte Y Calle 10 Norte, Colonia Aguiles Serdan.	16016	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,185,854	\$2,166,812	\$2,166,812	\$2,166,812	\$2,166,812	\$2,166,812	\$2,166,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854261	Construccion De Adoquinamiento En Calle 23 Norte Entre Calle 14 Oriente Y Calle 10 Oriente, Colonia Del Valle.	16017	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$965,289	\$962,669	\$962,669	\$962,669	\$962,669	\$962,669	\$962,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	512	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854262	Construccion De Adoquinamiento En Calle 21 Norte Entre Calle 14 Oriente Y Calle 10 Oriente, Junta Auxiliar San Pedro Acapulco.	16018	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,069,102	\$1,005,454	\$1,005,454	\$1,005,454	\$1,005,454	\$1,005,454	\$1,005,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854263	Construccion De Adoquinamiento En Calle 21 De Marzo Entre Calle 7 Poniente Y Calle Enrique S. Mont, c Olonia Tehuacan.	16019	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$277,067	\$274,756	\$274,756	\$274,756	\$274,756	\$274,756	\$274,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854264	Construccion De Adoquinamiento En Calle 29 Sur Entre Calle 7 Poniente Y Calle Enrique S. Mont, Colonia Tehuacan.	16020	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$566,993	\$563,788	\$563,788	\$563,788	\$563,788	\$563,788	\$563,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854265	Construccion De Adoquinamiento En Calle Unicornio Entre Av. Observatorio Y Calle Via Lactea, Colonia Estrella Del Sur.	16021	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$656,858	\$642,724	\$642,724	\$642,724	\$642,724	\$642,724	\$642,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	348	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854266	Construccion De Adoquinamiento En Calle Montezuma Entre Calle Teotihuacan Y Calle Michautlin, Junta Auxiliar De San Diego Chalna.	16022	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalna	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tehuacan, puebla	Urbanización	En Ejecución	2016	\$376,391	\$374,081	\$374,081	\$374,081	\$374,081	\$374,081	\$374,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854267	Construccion De Adoquinamiento En Calle 1 Poniente Entre Calle Venustiano Carranza Y Avenida Nacional, Junta Auxiliar De San Diego Chalna.	16025	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalna	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tehuacan, puebla	Urbanización	En Ejecución	2016	\$933,506	\$990,643	\$990,643	\$990,643	\$990,643	\$990,643	\$990,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	496	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854268	Construccion De Adoquinamiento Calle 11 Norte Entre Calle 24 Oriente Y Calle Aquiles Serdan, Calle 22 Oriente Entre Calle 11 Norte Y Calle 15 Norte, Privada De La Benito Juarez Entre Calle 22 Oriente	16026	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,348,011	\$3,632,686	\$3,632,686	\$3,632,686	\$3,632,686	\$3,632,686	\$3,632,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854269	Construccion De Adoquinamiento Calle 20 Oriente Entre Calle 13 Norte Y Calle 15 Norte, Colonia Emiliano Zapata	16027	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$518,022	\$514,747	\$514,747	\$514,747	\$514,747	\$514,747	\$514,747	100.00	\$0	Metros Cuadrados	276	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854270	Construccion De Adoquinamiento En Calle Allende Entre Calle 2 Poniente Y Calle 4 Poniente, Junta Auxiliar De San Diego Chalna.	16028	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalna	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,098,971	\$1,095,411	\$1,095,411	\$1,095,411	\$1,095,411	\$1,095,411	\$1,095,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	584	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854271	Construccion De Adoquinamiento En Calle Solidaridad Entre Calle Tecuatz y Calle 32 Norte En La Colonia Miguel Romero.	16029	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$424,249	\$421,628	\$421,628	\$421,628	\$421,628	\$421,628	\$421,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854272	Construccion De Adoquinamiento En Calle Cordoba Entre Calle Tlaxcala Y Calle Hidalgo, Calle Puebla Entre Calle Cordoba Y Camino Viejo A San Lorenzo, Colonia El Carmen	16030	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTERHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,364,568	\$2,378,056	\$2,378,056	\$2,378,056	\$2,378,056	\$2,378,056	\$2,378,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854273	Construccion De Adoquinamiento En Calle Atlilco Entre Escuela Primaria Y Calle Tampico/ Entre Calle Chihuahua Norte Y Calle Atlilco, Colonia El Carmen.	16031	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,430,442	\$2,675,114	\$2,675,114	\$2,675,114	\$2,675,114	\$2,675,114	\$2,675,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,288	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE EJECUTARON 3675.17 M2 DE ADOQUINAMIENTO, OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854274	Construccion De Adoquinamiento En Calle Jacarandas Entre Avenida De La Juventud Cempasuchil/ Calle Cempasuchil Entre Calle Jacarandas Y Calle Acacias, Colonia San Miguel	16032	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,252,356	\$3,247,551	\$3,247,551	\$3,247,551	\$3,247,551	\$3,247,551	\$3,247,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,724	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854275	Construccion De Adoquinamiento En Iera Privada De La 22 Oriente Entre Calle 24 Oriente Y Calle 22 Oriente, Colonia Emliniano Zapata.	16033	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$588,664	\$586,014	\$586,014	\$586,014	\$586,014	\$586,014	\$586,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	312	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854276	Construccion De Adoquinamiento En Calle 2a. Priv. De La 22 Entre Calle 22 Oriente Y Calle 24 Oriente, Colonia Emiliano Zapata	16034	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$712,325	\$708,925	\$708,925	\$708,925	\$708,925	\$708,925	\$708,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	376	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160500854277	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 40 Oriente Entre Avenida 40 Oriente Y Propiedad Privada, Colonia Observatorio.	16035	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$363,058	\$361,239	\$361,239	\$361,239	\$361,239	\$361,239	\$361,239	\$361,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854278	Construcción De Adoquinamiento En Calle 13 Poniente Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Juan De La Barrera/ Privada De La Calle 13 Poniente Entre Calle 13 Poniente Y Prolongacion De La 15 Poniente, Col	16036	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,266,278	\$2,264,460	\$2,264,460	\$2,264,460	\$2,264,460	\$2,264,460	\$2,264,460	\$2,264,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854279	Construcción De Adoquinamiento En Calle Solidaridad Entre Calle 24 De Diciembre Y Calle 24 De Febrero/ Calle 24 De Febrero Entre Calle Solidaridad Y Calle Ramon Caballero, Colonia Miguel Romero.	16037	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,735,655	\$4,454,255	\$4,454,255	\$4,454,255	\$4,454,255	\$4,454,255	\$4,454,255	\$4,454,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,508	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854280	Construcción De Adoquinamiento En 2da Privada De La 26 Poniente Entre Calle 26 Poniente Y Avenida Nacional, Colonia San Rafael	16038	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$306,745	\$304,205	\$304,205	\$304,205	\$304,205	\$304,205	\$304,205	\$304,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854281	Construcción De Adoquinamiento En Calle 1ra Privada De La 12 Poniente Entre Calle 12 Poniente Y Calle 14 Poniente, Junta Auxiliar De San Nicolas Testitintia.	16039	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$228,329	\$225,909	\$225,909	\$225,909	\$225,909	\$225,909	\$225,909	\$225,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854282	Construcción De Adoquinamiento En Calle Benito Juarez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle 12 De Octubre, Colonia Lazaro Cardenas.	16040	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,281,525	\$1,277,475	\$1,277,475	\$1,277,475	\$1,277,475	\$1,277,475	\$1,277,475	\$1,277,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	680	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854283	Construcción De Adoquinamiento En Calle Emiliano Zapata Entre Carretera Federal Y Calle Ignacio Saragaza, Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotipilco	16049	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,259,317	\$1,409,440	\$1,409,440	\$1,409,440	\$1,409,440	\$1,409,440	\$1,409,440	\$1,409,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	668	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854284	Construcción De Adoquinamiento En Calle Antromeda Entre 21 Oriente Y Calle Observatorio, Colonia Estrella Del Sur.	16050	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$407,162	\$405,322	\$405,322	\$405,322	\$405,322	\$405,322	\$405,322	\$405,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854461	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Acceso Al Corredor Industrial Entre Carretera Federal Nogales-Tehuacan Y Parque Industrial, Colonia Viveros.	16051	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$948,140	\$856,896	\$856,896	\$856,896	\$856,896	\$856,896	\$856,896	\$856,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	504	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854462	Construcción De Adoquinamiento En Calle Francisco J. Madero Entre Calle Pipila Y Calle Guadalupe Victoria, Colonia Aeropuerto.	16052	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$842,261	\$690,581	\$690,581	\$690,581	\$690,581	\$690,581	\$690,581	\$690,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	448	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854463	Construcción De Adoquinamiento En Calle Juquilita Entre Calle 3 Poniente Y Propiedad Privada, Colonia Juquilita	16053	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$229,634	\$218,905	\$218,905	\$218,905	\$218,905	\$218,905	\$218,905	\$218,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854464	Construcción De Adoquinamiento En Calle Veracruz Entre Avenida De La Juventud Y Propiedad Privada, Colonia Nacional	16054	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,033,518	\$1,172,859	\$1,172,859	\$1,172,859	\$1,172,859	\$1,172,859	\$1,172,859	\$1,172,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	548	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854465	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades Del Municipio De Tehuacan 2016	16055	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,307,436	\$1,302,882	\$1,302,882	\$1,302,882	\$1,302,882	\$1,302,882	\$1,302,882	\$1,302,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854515	Pago De Servicios Por Cálculo Estructural De Las Diferentes Obras En El Municipio De Tehuacan.	16057	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$240,207	\$240,207	\$240,207	\$240,207	\$240,207	\$240,207	\$240,207	\$240,207	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854516	Construcción De Adoquinamiento En Calle 30 Sur Entre Calle 7 Poniente Y Calle Santa Rosa, Colonia Tehuacan.	16059	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$439,958	\$437,565	\$437,565	\$437,565	\$437,565	\$437,565	\$437,565	\$437,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854517	Construcción De Adoquinamiento En Calle 16 Poniente Entre Avenida Jose Garci Crespo Y Avenida Reforma, Colonia Buenos Aires	16060	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,038,404	\$1,035,284	\$1,035,284	\$1,035,284	\$1,035,284	\$1,035,284	\$1,035,284	\$1,035,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	552	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854518	Construcción De Adoquinamiento En Calle Nacional Entre Calle 5 De Febrero Y Camino Al Carnero, Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotipilco.	16061	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,945,864	\$4,081,031	\$4,081,031	\$4,081,031	\$4,081,031	\$4,081,031	\$4,081,031	\$4,081,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,092	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854519	Construcción De Adoquinamiento En Calle Republica De Venezuela Entre Calle Republica Mexicana Y Calle Republica De Canada, Colonia America.	16062	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$354,489	\$343,976	\$343,976	\$343,976	\$343,976	\$343,976	\$343,976	\$343,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	188	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854520	Construcción De Adoquinamiento En Calle Camero Sardan Entre Calle 2 De Febrero Y Calle Lazaro Cardenas, Colonia Santa Cruz.	16063	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,191,271	\$1,186,751	\$1,186,751	\$1,186,751	\$1,186,751	\$1,186,751	\$1,186,751	\$1,186,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	632	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854521	Construcción De Adoquinamiento En Privada Solidaridad Entre Via Puebla Y Calle 18 Poniente, Colonia San Rafael.	16064	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$448,281	\$446,131	\$446,131	\$446,131	\$446,131	\$446,131	\$446,131	\$446,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854522	Construcción De Adoquinamiento En Calle Nube Entre Calle Laureles Y Calle Gladistas, Colonia San Antonio Viveros.	16065	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$910,684	\$907,181	\$907,181	\$907,181	\$907,181	\$907,181	\$907,181	\$907,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	484	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854523	Construcción De Adoquinamiento En Privada 5 De Febrero Entre Calle 18 Poniente Y Calle 20 Poniente, Junta Auxiliar De San Nicolas Testitintia.	16066	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$724,385	\$703,521	\$703,521	\$703,521	\$703,521	\$703,521	\$703,521	\$703,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	384	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854524	Construcción De Adoquinamiento En Calle Caoba Entre Calle 12 Oriente Y Calle 10 Oriente, Calle 10 Oriente Entre Calle Caoba Y Calle Del Pino, Calle Del Pino Entre Calle 10 Oriente Y Calle 12 Oriente,	16067	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,349,873	\$1,346,033	\$1,346,033	\$1,346,033	\$1,346,033	\$1,346,033	\$1,346,033	\$1,346,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	716	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160500854525	Construcción De Adoquinamiento En Calle Ignacio Allende Poniente Entre Carretera Federal Y Tehuacan- Huajuapán Y Avenida Nacional/ Avenida Nacional Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Independencia/ Ca	16068	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,571,569	\$9,643,913	\$9,643,913	\$9,643,913	\$9,643,913	\$9,643,913	\$9,643,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854526	Construcción De Pavimento Asfáltico De La Calle Cuatro Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Dos/ Calle Dos Entre Calle Vicente Guerrero Y Avenida Cristóbal Colón, Del Fraccionamiento Santa María.	16069	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,882,171	\$2,999,546	\$2,999,546	\$2,999,546	\$2,999,546	\$2,999,546	\$2,999,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854527	Segunda Etapa Del Alumbrado Publico En Calle 20 Poniente Entre Calle Ramon Caballero Y Via Puebla En La Colonia San Rafael.	16070	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,902,563	\$2,897,416	\$2,897,416	\$2,897,416	\$2,897,416	\$2,897,416	\$2,897,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,536	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854528	Construcción De Adoquinamiento En Calle Ciprés Entre Calle 12 Oriente Y Calle 10 Oriente, Colonia Del Valle.	16071	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$408,043	\$405,617	\$405,617	\$405,617	\$405,617	\$405,617	\$405,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854529	Construcción De Adoquinamiento En Calle 20 Poniente Entre Calle Ramon Caballero Y Via Puebla En La Colonia San Rafael.	16072	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$949,229	\$945,508	\$945,508	\$945,508	\$945,508	\$945,508	\$945,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	504	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500854530	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En Calle 20 De Noviembre/ Calle 18 De Marzo/ Calle Revolution Y Calle 25 Norte, Colonia Guadalupe.	16079	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,410,147	\$3,410,147	\$3,410,147	\$3,410,147	\$3,410,147	\$3,410,147	\$3,410,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,612	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877391	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En Calle Salinas/ Calle Cuauhtemoc/ Calle Azteca/ Calle Nacional/ Calle Macavillas/ Calle Lázaro Cárdenas : Y Calle 24 De Febrero, Colonia Maravi	16081	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,032,913	\$3,032,914	\$3,032,914	\$3,032,914	\$3,032,914	\$3,032,914	\$3,032,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,212	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877392	Suministro E Instalación De Sistema De Iluminación Autosustentable Para Alumbrado Publico En Calle 6 Oriente/ Calle Nicolás Bravo, Calle Vicente Guerrero Entre Calle 11 Norte Y Calle 13 Norte/ Calle 1	16082	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,202,687	\$1,200,972	\$1,200,972	\$1,200,972	\$1,200,972	\$1,200,972	\$1,200,972	100.00	\$0	Luminaria	568	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877393	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En Calle 20 De Noviembre/ Calle Ignacio Zaragoza/ Calle Jacarandas Y Callejon 20 De NoviembreDe La Colonia Aviación.	16080	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,555,763	\$1,555,764	\$1,555,764	\$1,555,764	\$1,555,764	\$1,555,764	\$1,555,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877394	Suministro E Instalación De Sistema De Iluminación Autosustentable Para Alumbrado Publico En Calle Benito Juárez/ Calle Jose Maria Morelos, Calle Emiliano Zapata, Avenida Central Park, Privada 5 De Ma	16083	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,634,066	\$1,633,896	\$1,633,896	\$1,633,896	\$1,633,896	\$1,633,896	\$1,633,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	904	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877395	Suministro E Instalación De Sistema De Iluminación Autosustentable Para Alumbrado Publico En Avenida Nacional Entre Calle 5 De Febrero Y Calle Benito Juárez En Avenida Nacional Entre Calle 5 De Febrer	16084	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,392,670	\$392,120	\$392,120	\$392,120	\$392,120	\$392,120	\$392,120	100.00	\$0	Luminaria	672	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877396	Manifestación De Impacto Ambiental Modalidad Regional Para Obras Publicas En El Municipio De Tehuacan.	16087	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$595,020	\$591,270	\$591,270	\$591,270	\$591,270	\$591,270	\$591,270	100.00	\$0	Estudio de preinversión	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877397	Parque San Lorenzo	16093	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,169,261	\$2,155,444	\$2,155,444	\$2,155,444	\$2,155,444	\$2,155,444	\$2,155,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877398	Parque San Vicente	16094	Puebla	Tehuacán	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,999,604	\$4,552,622	\$4,552,622	\$4,552,622	\$4,552,622	\$4,552,622	\$4,552,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877399	Parque San Pedro	16095	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,235,653	\$2,226,154	\$2,226,154	\$2,226,154	\$2,226,154	\$2,226,154	\$2,226,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,990	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877400	Parque Magdalena Cuayucatepec	16096	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,423,998	\$3,416,294	\$3,416,294	\$3,416,294	\$3,416,294	\$3,416,294	\$3,416,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	604	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877401	Rehabilitación Y Reordenamiento De La Unidad Habitacional Venustiano Carranza, Ubicado En Calle 7 Poniente Entre Calle 10 Sur Y 8 Sur, Infonavit Venustiano Carranza De Tehuacan, Rescate De Unidades Ha	16099	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,306,279	\$3,302,831	\$3,302,831	\$3,302,831	\$3,302,831	\$3,302,831	\$3,302,831	100.00	\$0	Otros	314	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877402	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 9 Poniente Entre Calle 24 Sur Y Calle 22 Sur, Colonia Tehuacan	16100	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$251,831	\$238,525	\$238,525	\$238,525	\$238,525	\$238,525	\$238,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877403	Parque La Concordia	16229	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,930,492	\$1,930,492	\$1,930,492	\$1,930,492	\$1,930,492	\$1,930,492	\$1,930,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,774	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877404	Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Vicente Guerrero Entre Calle 21 Norte Y Calle 27 Norte, Junta Auxiliar De San Pedro Acapulco.	16234	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,762,150	\$1,760,309	\$1,760,309	\$1,760,309	\$1,760,309	\$1,760,309	\$1,760,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	932	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877405	Construcción De Adoquinamiento En Calle 15 Norte Entre Calle 14 Oriente Y Calle 16 Oriente, Privada 15 Norte Entre Calle 15 Norte Y La De La 16 Oriente, La Privada De La 16 Oriente Entre Calle 16 Y Fr	16241	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$867,077	\$863,315	\$863,315	\$863,315	\$863,315	\$863,315	\$863,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160500877406	Construccion De Adoquinamiento En Calle San Martin Atzacal Entre Calle 23 Poniente Y Calle 25 Poniente, Colonia Puebla	16242	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$689,985	\$686,442	\$686,442	\$686,442	\$686,442	\$686,442	\$686,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	364	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877407	Construccion De Adoquinamiento En Calle Morelos Norte Entre Avenida Las Palmas Y Pantón De La Junta Auxiliar De San Nicolas Tetititralta.	16243	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$529,732	\$523,911	\$523,911	\$523,911	\$523,911	\$523,911	\$523,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877408	Construccion Deadoquinamiento En Calle Rayon Entre Calle Nacional Y Calle Reforma, Calle Reforma Entre Calle Rayon Y Calle Eovias De Ferrocarril, Junta Auxiliar De Santa Cruz Acapa.	16248	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,601,339	\$1,598,239	\$1,598,239	\$1,598,239	\$1,598,239	\$1,598,239	\$1,598,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	496	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877409	Adquisicion De Software Para Oficinas De Obras Publicas.	16254	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$329,834	\$329,834	\$329,834	\$329,834	\$329,834	\$329,834	\$329,834	100.00	\$0	Equipamiento	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877410	Construccion De Adoquinamiento En Calle Cedros Entre Calle Moretania Y Calle Luis Donaldo Colosio, Colonia Viveros.	16259	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,983,582	\$1,981,660	\$1,981,660	\$1,981,660	\$1,981,660	\$1,981,660	\$1,981,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,052	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877411	Construccion De Adoquinamiento En Calle Nardo Entre Calle Laureles Y Calle Guadalupe, Colonia Viveros.	16260	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$952,273	\$950,653	\$950,653	\$950,653	\$950,653	\$950,653	\$950,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	504	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877412	Construccion De Adoquinamiento En Calle Luis Donaldo Colosio Entre Calle 3 Poniente Y Calle Fresnos, Calle Fresnos Entre Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle Veracruz, Calle Veracruz Entre Calle Fresnos	16261	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,144,164	\$1,141,919	\$1,141,919	\$1,141,919	\$1,141,919	\$1,141,919	\$1,141,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	608	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500877413	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Arenas Entre Calle Prologacion 1 Poniente Y Calle Aldama, Calle 16 Sur Entre Calle Prologacion 1 Poniente Y Calle Aldama, Prologacion 3 Poniente Entre Calle Arenas	16262	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$171,797	\$1,715,539	\$1,715,539	\$1,715,539	\$1,715,539	\$1,715,539	\$1,715,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Invitación a 5 Personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100636676	Rehabilitacion De Camino Saca Coscachas En El Municipio De Teopantlan 2016	TEO-FORTA-02-2016	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Kilómetro	150	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670625	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Reposicion De Pavimento Hidraulico Del Camino Real De Jalapecoo Rumbo A Atlisco	TEO-OP-FISM/FORTA--01-2016	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapecoo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$947,128	\$148,105	\$148,105	\$148,105	\$148,105	\$148,105	\$148,105	100.00	\$0	Metros	340	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670640	Construccion De 2 Aulas Tipo Regional C, En El Bachillerato Digital N° 33 En La Comunidad De San Francisco Jalapecoo	TEO-OP-FISM/FORTA-02-16	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapecoo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$78,304	\$78,304	\$78,304	\$78,304	\$78,304	\$78,304	\$78,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670670	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle 1° De Mayo Entre Calle Solitario Y Ahondiga	TEO-FISM-04-2016	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$847,923	\$21,594	\$21,594	\$21,594	\$21,594	\$21,594	\$21,594	100.00	\$0	Metros	750	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821643	Rehabilitacion De Lamparas De Alumbrado Publico	TEO-DOP-04-2016	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$58,376	\$58,376	\$58,376	\$58,376	\$58,376	\$58,376	\$58,376	100.00	\$0	Luminaria	77	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878261	Rehabilitación De Salon De Usos Múltiple En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez Del Municipio De Tepanco De Lopez	31617	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$410,836	\$410,836	\$410,836	\$410,836	\$410,836	\$410,836	\$410,836	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678661	Muro De Contención Que Se Ubica Junto Al Preescolar Jose Clemente Orozco	MTR-01-2016	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	100.00	\$0	Metros cúbicos	125	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida físicamente / Registro: La obra esta concluida fisica y financieramente deacuerdo al proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817410	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Ramales De Las Calles 12 De Diciembre Y Calle Zaragoza	MTR-14-2016	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$487,577	\$487,577	\$487,577	\$487,577	\$487,577	\$487,577	\$487,577	100.00	\$0	Metros lineales	252	0.00	100.00	Financiera: La obra concluida / Física: la obra esta terminada / Registro: La obra esta concluida en forma y tiempo deacuerdo a lo establecido en el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819890	Rehabilitación De La Escuela Primaria Martires De La Enseñanza 1935	MTR-15-2016	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Rodríguez	Educación	En Ejecución	2016	\$472,620	\$472,620	\$472,620	\$472,620	\$472,620	\$472,620	\$472,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	468	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: la obra esta concluida cumpliendo con las metas del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669912	Adquisicion De Equipo De Computo Esc. Prim. Nicolas Bravo	MT-FAFOM-001-2016	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLATXCO DE HIDALGO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$155,520	\$155,520	\$155,520	\$155,520	\$155,520	\$155,520	\$155,520	100.00	\$0	Computadoras	648	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA ESCUELA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Física: LA ADQUISICION SE HA REALIZADO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: LA ADQUISICION SE HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE EN EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE 15 PIZAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670059	Construccion De Salon De Usos Múltiple En Estructura Uic En El Bachillerato Nueva Creacion Con Clave 21ebh0784q	MT-FAFOM-002-2016	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLATXCO DE HIDALGO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$912,356	\$912,356	\$912,356	\$912,356	\$912,356	\$912,356	\$912,356	100.00	\$0	Otros	294	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, EN LA CONSTRUCCION DEL SALON DEL BACHILLERATO NUEVA CREACION, CON LOS CONCRETOS DE CIMENTACION MUROS TRABES Y COLUMNAS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670079	Adquisicion De Luminarias Para Alumbrado Publico	MT-FAFOM-003-2016	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLATXCO DE HIDALGO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$315,069	\$315,069	\$315,069	\$315,069	\$315,069	\$315,069	\$315,069	100.00	\$0	Luminaria	16,085	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA ADQUISICION DE LAS LUMINARIAS SE HA CUMPLIDO E INSTALADO AL 100% SE ADQUIRIERON 200 LUMINARIAS. / Registro: LA ADQUISICION DE LAS LUMINARIAS SE HAN COMPLETADO E INSTALADO AL 100%, CON LA ADQUISICION DE 200 LUMINARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670104	Techoado De Plaza Civica Escuela Primaria Guillermo Prieto	MT-PART-020-2014	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLATXCO DE HIDALGO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$474,644	\$474,644	\$474,644	\$474,644	\$474,644	\$474,644	\$474,644	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, CON LA COLOCACION DE TEGUERO CON ESTRUCTURA DE AUTOSOPORTE EN LA ESCUELA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670130	Pavimentacion Conconcreto Hidraulico En Calle Prologacion De La 5 Norte Entre Calle 1a. Privada De La 2 Poniente Y 7 Norte	MT-FAFOM-008-2016	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,856,566	\$1,856,566	\$1,856,566	\$1,856,566	\$1,856,566	\$1,856,566	\$1,856,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% con el colocación de concreto hidráulico. / Registro: la obra se ha concluido / y se encuentra operando al 100%, con los trabajos realizados de corte de material colocación de base con materiales petreos y colocacion de concreto hidráulico. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200670150	Adoquinamiento De Acceso Al Centro De Salud Deservicios Ampliados (Cessa)	MT-YAFOM-003-2015	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	1964,281	1964,281	1964,281	1964,281	1964,281	1964,281	1964,281	100.00	0	Metros Cuadrados	16,085	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE REALIZARON TRABAJOS DE TERRAPLEN, COMPACTACION Y COLOCACION DE ADQUIN ABENTADO EN CAMA DE ARENA, CON 2293.87 M2 DE ADQUIN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821062	Adoquinamiento Del Callejon 4 Poniente Entre 9 Y 11 Norte	MT-YAFOM-009-2016	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	1949,784	1949,784	1949,784	1949,784	1949,784	1949,784	1949,784	100.00	0	Metros Cuadrados	16,241	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO CON LA COLOCACION DE ADQUIN / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% EN LA OBRA SE COLOCO ADQUIN ABENTADO EN CAMA DE ARENA CON LA CANTIDAD DE 1443.67 M2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821220	Construccion De Plaza Civica El Santuario	MT-YAFOM-010-2016	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	1,473,432	1,473,432	1,473,432	1,473,432	1,473,432	1,473,432	1,473,432	100.00	0	Metros Cuadrados	16,241	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100%, Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SE ENCUENTRA OPERANDO, CON LA COLOCACION DE ADQUIN CON ABENTADO CON CAMA DE ARENA CON LA CANTIDAD DE 2349.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821349	Construccion De Plaza Civica En Escuela Primaria Federal Bilingue, Jose Maria Calderon Y Tapia	MT-YAFOM-012-2016	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2016	133,462	133,462	133,462	133,462	133,462	133,462	133,462	100.00	0	Kilómetro cuadrado	178	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO SE REALIZO LA COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PLAZA CIVICA CON LA CANTIDAD DE 153.14 M2 CONCEPTOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821470	Adquisicion De Mobiliario En Escuela Primaria Federal Bilingue Jose Maria Calderon Y Tapia	MT-YAFOM-011-2016	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2016	119,577	119,577	119,577	119,577	119,577	119,577	119,577	100.00	0	Equipamiento	178	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA OPERANDO SE REALIZO LA COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PLAZA CIVICA CON LA CANTIDAD DE 153.14 M2 CONCEPTOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821753	Adoquinamiento De La Calle 1er. Privada De La Spontiene Entre 2y4 Poniente	MT-YAFOM-014-2016	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016	1208,134	1208,134	1208,134	1208,134	1208,134	1208,134	100.00	0	Kilómetro cuadrado	500	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE HA CONCLUIDO AL 100% / Física: LA ADQUISICION SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE HA ENTREGADO AL PLANTEL EDUCATIVO DE LA ESCUELA. / Registro: LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE JOSE MARIA CALDERON Y TAPIA SE HA REALIZADO AL 100%, CON LA ADQUISICION DE 32 MOBILIARIOS, QUE SE ENVIARON ANTES DE LA NECESIDAD DE LOS ALUMNOS PARA TENER EQUIPO Y MOBILIARIO ADECUADO PARA LA ENSEÑANZA DE LOS ALUMNOS Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A UNA NECESIDAD PRIORITARIA A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821858	Adquisicion De Luminarias Para Alumbrado Publico 2a Etapa De La Localidad De Tepatlaxco De Hidalgo	MT-YAFOM-013-2016	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	1150,000	1150,000	1150,000	1150,000	1150,000	1150,000	100.00	0	Luminaria	16,275	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA ADQUISICION SE HA REALIZADO AL 100%. / Registro: LA ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO SE HA REALIZADO AL 100% Y SE HAN INSTALADO 121 LUMINARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218020	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Colonia San Lorenzo De La Comunidad De San Lorenzo La Joya, Tepeaca, Pue.	TP436	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Deporte	En Ejecución	2016	1575,227	1575,227	1575,227	1575,227	1575,227	1575,227	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218033	Mejoramiento De Sanitarios En El Jardín De Niños "Miguel Angel Buonarroti" Cct 21dqr0081	TP455	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2016	1329,764	1329,764	1329,764	1329,764	1329,764	1329,764	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100% / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218047	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Federal Ignacio Zaragoza Cct 21dqr0473y	TP456	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2016	1529,587	1529,587	1529,587	1529,587	1529,587	1529,587	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218066	Construccion De Bards Perimetral En La Escuela Primaria Francisco I. Madero C.C.T.21dqr0475w	TP458	Puebla	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2016	1148,738	1148,738	1148,738	1148,738	1148,738	1148,738	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218087	Contruccion De Aula En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria Emilio Carranza Cct 21dqr00478t	TP461	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2016	1408,700	1408,700	1408,700	1408,700	1408,700	1408,700	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218113	Construccion De Pavimento Con Adoquin En Calle 7 Poniente Entre La Calle 5 Sur Y Calle 3 Sur.	TP465	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	1389,040	1389,040	1389,040	1389,040	1389,040	1389,040	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218151	Construccion De Pavimento Con Adoquin En Calle 4 Sur Entre Calle 7 Oriente Y Barranca.	TP466	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	1188,024	1188,024	1188,024	1188,024	1188,024	1188,024	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218176	Mejoramiento De Alumbrado Publico Segunda Etapa En Juntas, Inspectorias Auxiliares Y Cabeza Municipal.	TP473	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	1,105,976	1,105,976	1,105,976	1,105,976	1,105,976	1,105,976	1,105,976	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA, EN EJECUCION. / Física: OBRA 100% TERMINADA, EN EJECUCION. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA 100%, EN EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218193	Construccion De Bangueta En Calle Niños Heroes Entre Calle Emiliano Zapata Y Jardin De Niños.	TP479	Puebla	Tepeaca	Tlayotla Joya de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	1592,468	1592,468	1592,468	1592,468	1592,468	1592,468	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218204	Construccion De Guarniciones En Calle Niños Heroes Entre Calle Emiliano Zapata Y Jardin De Niños.	TP480	Puebla	Tepeaca	Tlayotla Joya de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	1366,126	1366,126	1366,126	1366,126	1366,126	1366,126	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218221	Adquisicion De Vehiculos Para Proteccion Civil En El Municipio De Tepeaca.	TP497	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	13,607,800	13,607,800	13,607,800	13,607,800	13,607,800	13,607,800	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA 100% / Física: TERMINADA 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218238	Construccion De Techado De Plaza Civica Para El Salon De Usos Multiples, Ubicado En Avenida Francisco I. Madero Oriente Entre Calle 2 Sur Y 4 Sur.	TP536	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayoca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	1702,958	1702,958	1702,958	1702,958	1702,958	1702,958	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218247	Adquisicion De Camion Recolector De Residuos Solidos En El Municipio De Tepeaca.	TP537	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,598,200	1,598,200	1,598,200	1,598,200	1,598,200	1,598,200	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TÉRMINO 100% / Física: TÉRMINO 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218252	Mejoramiento De Alumbrado Público Tercera Etapa En Zonas De Atención Prioritarias De La Cabecera Municipal.	TP548	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	150,494	150,494	150,494	150,494	150,494	150,494	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008218265	Mantenimiento En La Unidad Deportiva Los Cardenales (En La Pista De Tartan)	TP549	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Deporte	En Ejecución	2016	1543,697	1543,697	1543,697	1543,697	1543,697	1543,697	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Física: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400828271	Mejoramiento De Diferentes Calles Con Asfalto (Bacheo)	TP561	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR, OBRA EN 100%, EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828283	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Varias Localidades Y Cabecera Municipal.	TP564	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$254,962	\$254,962	\$254,962	\$254,962	\$254,962	\$254,962	\$254,962	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN / Física: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828297	Construcción De Guarniciones En Camino Acaxtlingo Entre Camino El Cristo Y Cadenamiento O 334.00	TP565	Puebla	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$83,305	\$83,305	\$83,305	\$83,305	\$83,305	\$83,305	\$83,305	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828311	Señalética Horizontal En La Prolongación De La 2 Norte Entre 12 Oriente Y Avenida Miguel Hidalgo En La Cabecera Municipal/	TP568	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$99,688	\$99,688	\$99,688	\$99,688	\$99,688	\$99,688	\$99,688	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN / Física: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828316	Construccion De Parque Tepeyacatl 2da Etapa	TP569	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,699,761	\$1,699,761	\$1,699,761	\$1,699,761	\$1,699,761	\$1,699,761	\$1,699,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN / Física: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828324	Rehabilitación De Espacio Físico Administrativo En La Presidencia Municipal De Tepeaca, Puebla.	TP571	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$705,290	\$705,290	\$705,290	\$705,290	\$705,290	\$705,290	\$705,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN / Física: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828344	Mejoramiento De Diferentes Calles Con Asfalto Segunda Etapa (Bacheo)	TP573	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$241,936	\$241,936	\$241,936	\$241,936	\$241,936	\$241,936	\$241,936	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500853648	Rehabilitación Con Revestimiento	TF478	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$592,684	\$592,684	\$592,684	\$592,684	\$592,684	\$592,684	\$592,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA 100%, EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR, OBRA TERMINADA 100%, EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729101	Construccion De Salon De Usos Multiples En La Localidad de las Flores, Del Municipio De Tepexi De Rodriguez, Puebla.	163015	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$991,861	\$1,059,381	\$1,059,381	\$1,059,381	\$1,059,381	\$1,059,381	\$1,059,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729107	Pavimentacion De Andadores En La Carretera Tepexi-Cuapixtlán Tramo Centro, Perteneciente Al Municipio De Tepexi de Rodriguez, Pue.	163011	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$356,143	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729118	Rehabilitación De Plaza Civica, En La Primaria "Miguelo Zapata" Con Clave De Centro De Trabajo 21dp05006, Ubicada En La Localidad de Mariscala, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez, Pue	163017	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Mariscala	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$439,038	\$473,562	\$473,562	\$473,562	\$473,562	\$473,562	\$473,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200665286	Rehabilitación De Campo Deportivo De Beisbol	2016015	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Deporte	Terminado	2016	\$425,532	\$425,532	\$425,532	\$425,532	\$425,532	\$425,532	\$425,532	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,406	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729731	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De El Puerte La Union	2016030	Puebla	Tepeyahualco	El Puerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2016	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729788	Construccion De Concedor En Estructura Regional "C" En El Bachillerato Chautemec Con Clave Cct: 21ebh0163	2016032	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Educación	Terminado	2016	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	188	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813579	Construccion De Pavimento A Base De Adoquin De La Calle Rio Bravo Entre Benito Juarez Y Calle Libertad Y Calle Benito Juarez Y Vicente Guerrero	2016050	Puebla	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813602	Construccion De Cerca Perimetral A Base De Malla Cíclonica En Panteon En La Localidad De Tezontepac	2016038	Puebla	Tepeyahualco	Tezontepac	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$360,304	\$360,304	\$360,304	\$360,304	\$360,304	\$360,304	\$360,304	100.00	\$0	Metros lineales	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813068	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Ignacio Aliende	20168	Puebla	Tetelles de Avila Castillo	Tetelles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$154,045	\$154,045	\$154,045	\$154,045	\$154,045	\$154,045	\$154,045	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813639	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Pástor Rodríguez Peña	20169	Puebla	Tetelles de Avila Castillo	Tetelles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$429,955	\$429,955	\$429,955	\$429,955	\$429,955	\$429,955	\$429,955	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente / Física: la obra se encuentra terminada / Registro: favor de revisar para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677874	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles De La Ciudad Habitacional La Mesilla	R33/300/2016-03	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,688,000	\$2,688,000	\$2,688,000	\$2,688,000	\$2,688,000	\$2,688,000	\$2,688,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677875	Construcción De Pavimento En La Junta Auxiliar De Atoluca En La Sección 4ra (Por La Granja De Pollos 500 Mts) Del 04 Km 0 000.00 Al Km 0 517.84	R33/300/2016-04	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,532,248	\$2,532,248	\$2,532,248	\$2,532,248	\$2,532,248	\$2,532,248	\$2,532,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Tramo 0 000 Al 0 656.00 Sección 23- Casa De Salud De Loma Bonita 1ra Etapa	R33/300/2016-05	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,687,517	\$2,687,517	\$2,687,517	\$2,687,517	\$2,687,517	\$2,687,517	\$2,687,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,260	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677877	Construcción De Pavimento En La Junta Auxiliar De Atoluca En La Calle De La Clínica De Salud Del Km 0 000 Al Km 0 575.83	R33/300/2016-07	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,480,903	\$2,480,903	\$2,480,903	\$2,480,903	\$2,480,903	\$2,480,903	\$2,480,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677878	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huesueymico - Ixtlahuaca Del Km 0 000 Al Km 0 700	R33/300/2016-08	Puebla	Teziutlán	Huesueymico	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,950,738	\$2,950,738	\$2,950,738	\$2,950,738	\$2,950,738	\$2,950,738	\$2,950,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677879	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De Ixtlahuaca (1a Entrada A La Derecha) Del Km 0 000 Al Km 1 348.26	R33/300/2016-09	Puebla	Teziutlán	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,361,161	\$5,361,151	\$5,361,151	\$5,361,151	\$5,361,151	\$5,361,151	\$5,361,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Junta Auxiliar De Mexcalcuautli Del Centro Al Puente	R33/300/2016-10	Puebla	Teziutlán	Mexcalcuautli	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,595,856	\$4,595,856	\$4,595,856	\$4,595,856	\$4,595,856	\$4,595,856	\$4,595,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300743314	Construcción De Pavimento En La Junta Auxiliár De Atoluca Del Centro A La Sección Primera. Por El Kinder	R33/300/2016-06	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN,, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,676,125	\$2,676,125	\$2,676,125	\$2,676,125	\$2,676,125	\$2,676,125	\$2,676,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828512	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes	R33/300/2016-11	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,000,228	\$3,000,228	\$3,000,228	\$3,000,228	\$3,000,228	\$3,000,228	\$3,000,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	675	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040082858	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado 5 De Mayo En La Localidad De San Juan Acateño	R33/300/2016-14	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN,, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,929,569	\$8,929,569	\$8,929,569	\$8,929,569	\$8,929,569	\$8,929,569	\$8,929,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Al 100% / Fisica: TERMINADO Al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100639588	Construcción De Techoado En Cancha Deportiva En La Localidad De Tilapa 2da Etapa	2016-003	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Deporte	En Ejecución	2016	\$558,970	\$558,970	\$558,970	\$558,970	\$558,970	\$558,970	\$558,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738907	Construcción De Gradas Y Sanitarios En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Tilapa.	2016-005	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Deporte	En Ejecución	2016	\$595,381	\$595,381	\$595,381	\$595,381	\$595,381	\$595,381	\$595,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826781	Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Municipio De Tilapa	2016-008	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AUNTAMIENTO DE TILAPA	Deporte	En Ejecución	2016	\$746,405	\$746,405	\$746,405	\$746,405	\$746,405	\$746,405	\$746,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826805	Rehabilitación De Diferentes Calles (Bachos) En LaLocalidad De Tilapa, Municipio De Tilapa	2016-012	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$585,926	\$585,926	\$585,926	\$585,926	\$585,926	\$585,926	\$585,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826845	Construcción De Cisterna, Base Cubre Tinaco Y Equipamiento De Sanitarios En Cancha de Usos Múltiples En La Localidad De Tilapa	2016-019	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$202,200	\$202,200	\$202,200	\$202,200	\$202,200	\$202,200	\$202,200	100.00	\$0	Otros	1,200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200663047	Pavimentación Con Adoquin De Las Calle Porfirio Díaz Y Priv. Porfirio Díaz Entre Calle Revolución Y 16 De Septiembre.	TLAH-17316	Puebla	Tliahupan	Santa Rita Tliahupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan	Urbanización	Terminado	2016	\$400,776	\$400,776	\$400,776	\$400,776	\$400,776	\$400,776	\$400,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200663086	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Allende Y Av. San Luis.	TLAH-20716	Puebla	Tliahupan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan	Urbanización	Terminado	2016	\$967,631	\$967,631	\$967,631	\$967,631	\$967,631	\$967,631	\$967,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,961	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200663118	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Insurgentes Y 5 De Mayo Entre Calle San Lorenzo Y Calle Paraiso.	TLAH-20116	Puebla	Tliahupan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan	Urbanización	Terminado	2016	\$1,197,690	\$1,197,690	\$1,197,690	\$1,197,690	\$1,197,690	\$1,197,690	\$1,197,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200663212	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Domingo Arenas Entre Miguel Hidalgo Y Benito Juárez.	TLAH-19216	Puebla	Tliahupan	Santiago Coltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan	Urbanización	Terminado	2016	\$1,981,956	\$1,981,956	\$1,981,956	\$1,981,956	\$1,981,956	\$1,981,956	\$1,981,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,155	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200663797	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Benito Juárez Entre Calle Allende Y Av. San Luis.	TLAH-20016	Puebla	Tliahupan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan	Urbanización	Terminado	2016	\$1,044,594	\$1,044,594	\$1,044,594	\$1,044,594	\$1,044,594	\$1,044,594	\$1,044,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730136	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Av. Revolución Entre Calle La Calavera Y Calle Rincón Del Campo.	TLAH-17216	Puebla	Tliahupan	Santa Rita Tliahupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan	Urbanización	Terminado	2016	\$933,716	\$933,716	\$933,716	\$933,716	\$933,716	\$933,716	\$933,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,412	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730165	Pavimentación Con Adoquin De La Calle 5 De Mayo Entre Miguel Hidalgo Y Calle Cuauhtémoc.	TLAH-19316	Puebla	Tliahupan	Santa Cruz Otlatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan	Urbanización	Terminado	2016	\$662,045	\$662,045	\$662,045	\$662,045	\$662,045	\$662,045	\$662,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730272	Pavimentación Con Adoquin De La Av. Maria Morelos Entre Miguel Hidalgo Y Camino Nacional	TLAH-19716	Puebla	Tliahupan	Guadalupito las Dalas	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan.	Urbanización	Terminado	2016	\$633,937	\$633,937	\$633,937	\$633,937	\$633,937	\$633,937	\$633,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730326	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Jacarandas Entre Calle Principal Y Terrenos De Cultivo.	TLAH-19916	Puebla	Tliahupan	Nuevo Tliahupan	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan.	Urbanización	Terminado	2016	\$476,655	\$476,655	\$476,655	\$476,655	\$476,655	\$476,655	\$476,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730359	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Florida Y Emiliano Zapata Entre Terrenos De Cultivo Y Misma Calle.	TLAH-20216	Puebla	Tliahupan	Santa Cruz Mexolahuac	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan.	Urbanización	Terminado	2016	\$874,346	\$874,346	\$874,346	\$874,346	\$874,346	\$874,346	\$874,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730386	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Colima Entre Calle Durango Y Calle Veracruz.	TLAH-20516	Puebla	Tliahupan	San Rafael Ixtapulcan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan	Urbanización	Terminado	2016	\$688,817	\$688,817	\$688,817	\$688,817	\$688,817	\$688,817	\$688,817	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730404	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Francisco I. Madero Entre José María Morelos Y 5 De Febrero.	TLAH-20316	Puebla	Tliahupan	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan.	Urbanización	Terminado	2016	\$1,504,055	\$1,504,055	\$1,504,055	\$1,504,055	\$1,504,055	\$1,504,055	\$1,504,055	100.00	\$0	Metros	150	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730552	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma Entre Vicente Guerrero Y Guadalupe.	TLAH-20816	Puebla	Tliahupan	La Preciosita	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan.	Urbanización	Terminado	2016	\$616,735	\$616,735	\$616,735	\$616,735	\$616,735	\$616,735	\$616,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730563	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Sonora Entre Av. Mexico Y Calle Sonorita.	TLAH-20916	Puebla	Tliahupan	San Rafael Ixtapulcan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan.	Urbanización	Terminado	2016	\$553,920	\$553,920	\$553,920	\$553,920	\$553,920	\$553,920	\$553,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730639	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Gral. Rómulo Figueroa Y Emiliano Zapata, Entre Calle Adolfo López Mateos Y Gral. Pascual Orozco.	TLAH-21616	Puebla	Tliahupan	Santa Rita Tliahupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan.	Urbanización	Terminado	2016	\$1,536,836	\$1,536,836	\$1,536,836	\$1,536,836	\$1,536,836	\$1,536,836	\$1,536,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603007301408	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Nicolás Bravo Entre Calle Zaragoza Y Venustiano Carranza.	TLAH-19116	Puebla	Tliahupan	San Miguel Tlanguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tliahupan	Urbanización	Terminado	2016	\$412,677	\$412,677	\$412,677	\$412,677	\$412,677	\$412,677	\$412,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300731487	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza Entre Pavimento Existente Al Puente (Segunda Etapa)	TLAH-19416	Puebla	Tlahuapán	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	Terminado	2016	\$385,334	\$385,334	\$385,334	\$385,334	\$385,334	\$385,334	\$385,334	\$385,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731849	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Las Palmas Entre Miguel Hidalgo Y Entrada Al Fraccionamiento.	TLAH-20616	Puebla	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	Terminado	2016	\$576,610	\$576,610	\$576,610	\$576,610	\$576,610	\$576,610	\$576,610	\$576,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739158	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Seguridad Pública Municipal.	TLAH-18716	Puebla	Tlahuapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Seguridad	Terminado	2016	\$347,132	\$347,132	\$347,132	\$347,132	\$347,132	\$347,132	\$347,132	\$347,132	100.00	\$0	Piezas	36,518	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813894	Pavimentación Con Adoquin De La Av. México Entre Calle Morelos Y Puebla.	TLAH-21516	Puebla	Tlahuapán	San Rafael Ixtapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$949,827	\$949,827	\$949,827	\$949,827	\$949,827	\$949,827	\$949,827	\$949,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814214	Pavimento Con Adoquin De La Calle Xolialae Entre Calle Miguel Hidalgo Y Cadenamiento 0 290	TLAH-23216	Puebla	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,412	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815336	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Mariano Matamoros Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle 5 de Febrero.	TLAH-25216	Puebla	Tlahuapán	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644928	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Miradores Y Calle Hermanos Serdán	2016-04	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$256,911	\$256,911	\$256,911	\$256,911	\$256,911	\$256,911	\$256,911	\$256,911	100.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729857	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Juan N. Méndez Entre Vicente Guerrero Y Real De San Pedro.	2016-06	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$583,220	\$583,220	\$583,220	\$583,220	\$583,220	\$583,220	\$583,220	\$583,220	100.00	\$0	Metros	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINA AL 100% / Fisica: LAS METAS SE EJECUTARON AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729864	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Hermanos Serdán Y Zaragoza.	2016-19	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$327,546	\$327,546	\$327,546	\$327,546	\$327,546	\$327,546	\$327,546	\$327,546	100.00	\$0	Metros	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE / Fisica: LAS METAS SE REALIZARON AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729867	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Liceaga Entre Calle Benito Juárez Y Calle Miguel Hidalgo.	2016-25	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$225,856	\$225,856	\$225,856	\$225,856	\$225,856	\$225,856	\$225,856	\$225,856	100.00	\$0	Metros	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819611	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Juan N. Méndez Entre Calle Aldama Y Calle Iturbide	2016-27	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$69,662	\$69,662	\$69,662	\$69,662	\$69,662	\$69,662	\$69,662	\$69,662	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822962	Adquisición De Equipo De Computo Para La Escuela Secundaria Alfonso M. Pérez Con Numero De Clave 34763 En El Municipio De Tlanepantla	MT-16-005	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra al 100%, tanto física como financieramente / Fisica: La obra se encuentra al 100%, tanto física como financieramente / Registro: La obra se encuentra al 100%, tanto física como financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878881	Rehabilitación De Escuela Primaria Hermanos Serdán, Con Clave 21690807u En La Localidad De Tlanepantla	MT-16-004	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$708,789	\$708,789	\$708,789	\$708,789	\$708,789	\$708,789	\$708,789	\$708,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO EN ESTA OBRA VARIA DEBIDO A QUE ES CONVERSION DE FONDOS FISM DE Y PORTAMUN / Fisica: EL MONTO EN ESTA OBRA VARIA DEBIDO A QUE ES CONVERSION DE FONDOS FISM DE Y PORTAMUN / Registro: EL MONTO EN ESTA OBRA VARIA DEBIDO A QUE ES CONVERSION DE FONDOS FISM DE Y PORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878885	Rehabilitación De Red De Agua Potable Portal Primaria Ignacio Zaragoza En El Municipio De Tlanepantla	MT-16-006	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$284,435	\$284,435	\$284,435	\$284,435	\$284,435	\$284,435	\$284,435	\$284,435	100.00	\$0	Metros	400	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO EN ESTA OBRA VARIA DEBIDO A ES CONVERSION DE FONDOS FISM DE Y PORTAMUN / Fisica: EL MONTO EN ESTA OBRA VARIA DEBIDO A ES CONVERSION DE FONDOS FISM DE Y PORTAMUN / Registro: EL MONTO EN ESTA OBRA VARIA DEBIDO A ES CONVERSION DE FONDOS FISM DE Y PORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742956	Revestimiento Del Camino Xochinancatlán - Tlatlapanala	16004	Puebla	Tlaola	Tlatlapanala	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Comunicaciones	Terminado	2016	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	100.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827076	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero	16014	Puebla	Tlaola	Yecla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$359,832	\$359,832	\$359,832	\$359,832	\$359,832	\$359,832	\$359,832	\$359,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827089	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Hidalgo	16029	Puebla	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$249,535	\$249,535	\$249,535	\$249,535	\$249,535	\$249,535	\$249,535	\$249,535	100.00	\$0	Metros lineales	255	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827101	Revestimiento Del Camino Rural Xochinancatlán - Tlatlapanala	16004	Puebla	Tlaola	Tlatlapanala	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAOLA, PUE.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	100.00	\$0	Metros lineales	485	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827119	Adquisición De Predio Para La Escuela Primaria Melchor Ocampo	16022	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAOLA, PUE.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	435	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827135	Revestimiento Del Camino Caxapotla - Nuevo Hidalgo Del Km 0-000 Al Km. 3- 160	16023	Puebla	Tlaola	Caxapotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827152	Revestimiento Del Camino San Jose - Tzitzicazapa Del Km 0-000 Al Km. 1- 300	16024	Puebla	Tlaola	Tzitzicazapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$991,043	\$991,043	\$991,043	\$991,043	\$991,043	\$991,043	\$991,043	\$991,043	100.00	\$0	Metros lineales	796	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Esc. Trasec. Federal Gabino Barrera	16037	Puebla	Tlaola	La Gallera	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827180	Adquisición De Predio Para El Bachillerato General Ignacio Zaragoza C.C.F. 216m0009b	16035	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681491	Adoquinamiento De Calle Almonte Entre TLAP- Carretera A Santo Domingo Y Calle Sin Nombre	PORTAMUN-04-16	Puebla	Tlanapala	Tlanapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLANAPALA, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$965,066	\$965,066	\$965,066	\$965,066	\$965,066	\$965,066	\$965,066	\$965,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200681535	Adoquinamiento De Calle Matamoros, Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Hidalgo	TLAP-FORTAMUN-10-15	Puebla	Tlapanalá	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$173,047	\$173,047	\$173,047	\$173,047	\$173,047	\$173,047	\$173,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 577,638.64, DE LOS CUALES \$ 471,862.89 SON DE FORTAMUN 2015 Y \$ 173,047.33 SON DE FORTAMUN 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814354	Bacheo De La Carretera Entre La Entrada A La Comunidad De Atlix-Tlapanala Y Tepapayeca-Agua Dulce	TLAP-FORTAMUN-08-16	Puebla	Tlapanalá	Tlapanala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$471,863	\$471,863	\$471,863	\$471,863	\$471,863	\$471,863	\$471,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 516,997.89, DE LOS CUALES \$ 471,862.89 SON DE FORTAMUN 2016, \$3,110.31 INTERESES DE FORTAMUN 2016, \$ 35,800.55 SON DE FORTAMUN 2017 Y \$ 6,223.54 INTERESES FISM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668522	Rehabilitación De Mercado Municipal	OP-186-180	Puebla	Tlatlaucuitepec	Ciudad de Tlatlaucuitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,096,580	\$1,096,580	\$1,096,580	\$1,096,580	\$1,096,580	\$1,096,580	\$1,096,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,047	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668545	Bacheo En Unidad Habitacional Vicente Fox Y Lluviaamiento Moseñor Efrén Ramos Salazar	OP-186-173	Puebla	Tlatlaucuitepec	Pesmatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$885,983	\$885,983	\$885,983	\$885,983	\$885,983	\$885,983	\$885,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668682	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Joaquín M. Lara	OP-186-155	Puebla	Tlatlaucuitepec	Ciudad de Tlatlaucuitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$546,360	\$546,360	\$546,360	\$546,360	\$546,360	\$546,360	\$546,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,047	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671959	Rehabilitación Del Camino De Tercera La Unión-San Agustín Chagchaltzin-San José Chagchaltzin-Chillilitipan-Calatepec-El Canal De 16.74 Km. De Longitud	OP-186-181	Puebla	Tlatlaucuitepec	Calatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	100.00	\$0	Kilómetro	1,599	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730722	Rehabilitación De Camino De Tercera Acanalota-Tepelican	OP-186-193	Puebla	Tlatlaucuitepec	Acanalota	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	100.00	\$0	Kilómetro	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730724	Adquisición Y Equipamiento De 2 Vehículos Para Seguridad Pública Municipal	OP-186-196	Puebla	Tlatlaucuitepec	Ciudad de Tlatlaucuitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2016	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	100.00	\$0	Vehiculos	9,047	0.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731300	Reubicación De Línea De Media Tensión En Carretera Federal A Texitlan	OP-186-210	Puebla	Tlatlaucuitepec	Pesmatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	100.00	\$0	Metros lineales	1,375	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815179	Construcción De Empedrado En Calle Revolución Norte	OP-186-182	Puebla	Tlatlaucuitepec	Ciudad de Tlatlaucuitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACIÓN DE FONDOS TENIENDO UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 2,169,836.03 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM \$ 2,016,936.03 Y FORTAMUN \$ 152,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815265	Construcción De Cercado Perimetral En Pantón Comunitario	OP-186-217	Puebla	Tlatlaucuitepec	Cotacteztín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815322	Construcción De Barda Perimetral Y Muro De Contención En Pantón Comunitario	OP-186-221	Puebla	Tlatlaucuitepec	Tzinacantanpec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	100.00	\$0	Metros lineales	899	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815351	Construcción De Cercado Perimetral Y Muro En La Esc. Prim. Carmen Serdan	OP-186-224	Puebla	Tlatlaucuitepec	Chinampa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	100.00	\$0	Metros lineales	61	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815586	Construcción De Mirador Turístico	OP-186-226	Puebla	Tlatlaucuitepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	564	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815614	Reconstrucción De Rampa De Concreto Hidráulico Y Retiro De Material De Derribe En El Punto Denominado Cerro Azul Entre San José Chagchaltzin Y Chillilitipan Del Camino La Unión-El Canal	OP-186-228	Puebla	Tlatlaucuitepec	Chillilitipan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	100.00	\$0	Metros cúbicos	131	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815649	Construcción De Empedrado De Camino Principal De La Escuela Primaria Hacia E.C. Jililaga (Iera. Etapa)	OP-186-229	Puebla	Tlatlaucuitepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	458	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815695	Construcción De Empedrado En La Calle Las Cruces	OP-186-231	Puebla	Tlatlaucuitepec	Utiia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	774	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815757	Construcción De Techos Para Vivienda Meta: 1,747.67 M2.	OP-186-235	Puebla	Tlatlaucuitepec	Ahuastaminilol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300734770	Rehabilitación De Biblioteca En La Localidad De El Álamo, En El Municipio De Tlaxco	16203	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$426,920	\$426,920	\$426,920	\$426,920	\$426,920	\$426,920	\$426,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300734787	Rehabilitación De Biblioteca En La Localidad De Cuaxtla, En El Municipio De Tlaxco	16204	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$321,359	\$321,359	\$321,359	\$321,359	\$321,359	\$321,359	\$321,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	589	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828597	Parque Recreativo Tlaxco	21187MF001-75026	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$898,491	\$896,683	\$896,683	\$896,683	\$896,683	\$896,683	\$896,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828608	Trabajos De Mantenimiento En Diferentes Caminos Rurales En El Municipio De Tlaxco En El Ejercicio 2016	16206	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$347,147	\$349,116	\$349,116	\$349,116	\$349,116	\$349,116	\$349,116	100.00	\$0	Kilómetro	5,415	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN ENERO DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826768	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Dieciséis De Septiembre Segunda Etapa - 187594	187594	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$252,103	\$252,103	\$252,103	\$252,103	\$252,103	\$252,103	\$252,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: obra al 100% físico / Registro: ADOQUINAMIENTO DE 608.16 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826838	Revestimiento Del Camino Sacacosachas Sachile : 188903	188903	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$93,932	\$93,932	\$93,932	\$93,932	\$93,932	\$93,932	\$93,932	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: obra al 100% físico / Registro: REVESTIMIENTO DE CAMINO DE 520 ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160400827810	Construcción De Días Recamaras Adicionales De 4.70 X 3.50 M-318219	318219	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$42,354	\$42,354	\$42,354	\$42,354	\$42,354	\$42,354	\$42,354	\$42,354	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Fisica: obra al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 10 RECAMARAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741942	Modernización De Parque 2da Etapa, En La Junta Auxiliar De Tetetilla De Islas, Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebla	30643	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tetetilla de Islas	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,450,001	\$1,450,001	\$1,450,001	\$1,450,001	\$1,450,001	\$1,450,001	\$1,450,001	\$1,450,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400627575	Construcción De Cercado Perimetral En El Preescolar Gabriela Mistral Cct21djm1219d	16002	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Fisica: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400627579	Construcción De Unidad De Servicios (Segunda Etapa)	16016	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,910	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Fisica: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740428	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En 2 Calles Del Centro De Tepetzitintila	16022	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Fisica: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817546	Construcción De Centro Cultural Comunitario	16019	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,910	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Fisica: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817676	Adquisición De Terreno Para Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Caporalco Buenos Aires	16031	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Piezas	2,910	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Fisica: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: ADQUISICION DE TERRENO EFECTUADA. Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817700	Construcción De Edificio De Policía En La Cárcera Municipal De Vicente Guerrero	16042	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Piezas	2,910	0.00	100.00	Financiera: APORTACION EFECTUADA AL GOB. DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA / Fisica: APORTACIONES EFECTUADAS AL GOB. DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA / Registro: APORTACIONES EFECTUADAS AL GOB. DEL ESTADO PARA LA OBRA. SE REMITEN AVANCES, ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819277	Combatiendo El Hambre Y La Desnutrición Logramos Un Futuro Saludable En Vicente Guerrero	16051	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	1,236	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Fisica: Servicio concluido al 100% / Registro: Prestación de servicio efectuada al 100%. Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878483	Abonado El Futuro Del Campo Poblano 2016	16023	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	2,910	0.00	100.00	Financiera: Aportación al gobierno del estado / Fisica: Aportación al Gobierno del estado / Registro: APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO. SE REMITE AVANCE FISICO FINANCIERO AL GOB. DEL ESTADO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878485	Aportación Al Cereso De Tehuacan 2016	16030	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$629,766	\$629,766	\$629,766	\$629,766	\$629,766	\$629,766	\$629,766	\$629,766	100.00	\$0	Otros	2,910	0.00	100.00	Financiera: Pago de aportaciones a CERESO / Fisica: Pago de aportaciones al CERESO / Registro: se solicita validación de aportaciones hechas al CERESO de Tehuacan. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878486	Pago De Derechos Ante Conagua Del Ejercicio 2015 Y 2016	16053	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$129,904	\$129,904	\$129,904	\$129,904	\$129,904	\$129,904	\$129,904	\$129,904	100.00	\$0	Otros	2,910	0.00	100.00	Financiera: Pago de derechos a CONAGUA al 100% / Fisica: Pago de derechos a CONAGUA al 100% / Registro: Se remiten avances físico financieros al 100% del pago de obligaciones financieras antes CONAGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878487	Pago De Energia Electrica De Alumbrado Publico Y Bombas De Agua Potable Del Municipio De Vicente Guerrero 2016	16054	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,689,234	\$2,689,234	\$2,689,234	\$2,689,234	\$2,689,234	\$2,689,234	\$2,689,234	\$2,689,234	100.00	\$0	Otros	2,910	0.00	100.00	Financiera: Pago de obligación financiera 2016 a CFE / Fisica: Pago de obligación financiera 2016 a CFE / Registro: se remiten avances físico financiero de pago a CFE para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878488	Adquisición De Mobiliario Para Preescolar Gabolonda Solar En La Localidad De Santa Maria Del Monte	16055	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$42,256	\$42,256	\$42,256	\$42,256	\$42,256	\$42,256	\$42,256	\$42,256	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: Adquisición efectuada al 100% / Fisica: Adquisición efectuada al 100% / Registro: se remiten avances físico financieros de adquisición para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825514	Parque Recreativo Los Lavaderos	16310	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,568,178	\$1,568,178	\$1,568,178	\$1,568,178	\$1,568,178	\$1,568,178	\$1,568,178	\$1,568,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,027	0.00	100.00	Financiera: obra pagada en 2016 / Fisica: obra terminada en 2016 / Registro: se solicita validación para cierre definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825555	Adquisición De Equipamiento De Videovigilancia Para Seguridad Pública Municipal De Xicotepec	16311	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,385,962	\$3,385,962	\$3,385,962	\$3,385,962	\$3,385,962	\$3,385,962	\$3,385,962	\$3,385,962	100.00	\$0	Piezas	75,027	0.00	100.00	Financiera: obra pagada en 2016 / Fisica: obra terminada en 2016 / Registro: se solicita validación para cierre definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878031	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Los Charquitos Entre Calle Los Positos Y Ojo De Agua En La Colonia Manantial	16313	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$333,608	\$333,608	\$333,608	\$333,608	\$333,608	\$333,608	\$333,608	\$333,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita validación para cierre definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878040	Embelllecimiento De Andador Peatonal Entre Calle Zaragoza Y Aldama, Colonia Centro 2da Etapa	16314	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,174,541	\$1,174,541	\$1,174,541	\$1,174,541	\$1,174,541	\$1,174,541	\$1,174,541	\$1,174,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita cierre definitivo para cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823067	Construcción De Bards Perimetral En Preescolar Colibri Clave 21djm2004c, En La Localidad De Coacalco	XICOTLAN- NAM033-12-17	Puebla	Xicotlán	Coacalco	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$198,100	\$198,100	\$198,100	\$198,100	\$198,100	\$198,100	\$198,100	\$198,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUCION AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUCION AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUCION AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672072	Adquisición De Terreno Para Pantón	16015	Puebla	Xiutatelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTATELCO PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37,910	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741112	Construcción De Cubierta En Plaza Civica 24 De Junio	16007	Puebla	Xiutatelco	San Juan Xiutatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTATELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37,910	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818648	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C", En El Preescolar "Josefa Ortiz De Domínguez" Con Clave De Centro De Trabajo 21ejj0320c	16072	Puebla	Xiutatelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTATELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818661	Rehabilitación De Camino Rural San Isidro-Atecas	16083	Puebla	Xiutatelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTATELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$199,994	\$199,994	\$199,994	\$199,994	\$199,994	\$199,994	\$199,994	\$199,994	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160500878960	Rehabilitación De Cancha En La Escuela Secundaria Técnica No. 23	F160703	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Xochiapulco Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$312,971	\$312,971	\$312,971	\$312,971	\$312,971	\$312,971	\$312,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO DE ACUERDO A LO CONTRATADO / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878962	Rehabilitación De Calle Ignacio Zaragoza En Villa Cinco de Mayo	F160805	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Xochiapulco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$224,576	\$224,576	\$224,576	\$224,576	\$224,576	\$224,576	\$224,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Física: la obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: la obra se ejecuto en tiempo y forma, por lo que la reportamos al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878963	Mantenimiento Del Camino Rural A Cuaximaloyan (Derrumbes)	F161202	Puebla	Xochiapulco	Cuaximaloyan	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAFULCO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO DE ACUERDO A LO CONTRATADO / Física: SE SENTO UNA RETROEXCAVADORA POR 30 DIAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671828	Ampliacion De Red De Energia Electrica Para La Antena Del Servicio De Internet (Escuelas).	XYS-R33-2016-009	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	100.00	\$0	Metros Lineales	1,536	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300744059	Rehabilitación De Camino En La Colonia Taidibidi	XYS-R33-2016-021	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zotzacpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$380,674	100.00	\$0	Metros Lineales	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741151	Impermeabilización Y Rehabilitación De 4 Aulas Y Biblioteca En Esc. Telesecundaria Emilio Von Behring C.C.T. 21 RVO346 En Yehualtepec	16010	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$274,861	\$274,861	\$274,861	\$274,861	\$274,861	\$274,861	\$274,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741199	Techado En Plaza Civica Del Bachillerato General Oficial Emiliano Zapata Clave 21ebh0481W En La Localidad De San Gabriel De Tetzoyocan Municipio De Yehualtepec Puebla	16017	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,597,728	\$1,597,728	\$1,597,728	\$1,597,728	\$1,597,728	\$1,597,728	\$1,597,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741260	Cercado De Unidad Deportiva En San Gabriel Tetzoyocan	16011	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,336,909	\$1,336,909	\$1,336,909	\$1,336,909	\$1,336,909	\$1,336,909	\$1,336,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741472	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varias Localidades	16018	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	100.00	\$0	Piezas	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741563	Adoquinamiento De La Calle 2 Oriente Entre Jaguey Y Manuel Avila Camacho De La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan	16020	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$234,869	\$234,869	\$234,869	\$234,869	\$234,869	\$234,869	\$234,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741702	Adquisición De Semilla Mejorada Para El Municipio De Yehualtepec	16014	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741729	Equipamiento De Mobiliario Para Una Aula En Esc. Secundaria Federal Cutilhac Cct. 21eas028e En La Localidad De Rancho Chico	16022	Puebla	Yehualtepec	Ejido de Rancho Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$34,657	\$34,657	\$34,657	\$34,657	\$34,657	\$34,657	\$34,657	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741742	Equipamiento De Mobiliario Para Una Aula En El Bachillerato General Prof. Aurelio Fuentes Bovadilla Cct. 21ebh049x En La Localidad De San Miguel Zozutla	16021	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828725	Adquisición De Motocicletas Equipadas Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	16019	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$299,130	\$299,130	\$299,130	\$299,130	\$299,130	\$299,130	\$299,130	100.00	\$0	Piezas	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828736	Adquisición De Uniformes Y Accesorios Para Elementos De Seguridad Publica 1 A Etapa 6 Elementos	16012	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$140,453	\$140,453	\$140,453	\$140,453	\$140,453	\$140,453	\$140,453	100.00	\$0	Piezas	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828739	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre 14 De Septiembre Y Carril A Rancho Chico En La Localidad De Tlacomulco Municipio De Yehualtepec (1ª Etapa)	16029	Puebla	Yehualtepec	San Mateo Tlacomulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$722,876	\$722,876	\$722,876	\$722,876	\$722,876	\$722,876	\$722,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828784	Adoquinamiento En Calle Nueva Entre Cementerio Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Yehualtepec	16041	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$719,900	\$719,900	\$719,900	\$719,900	\$719,900	\$719,900	\$719,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828816	Distritos De Riego (Conagua- Apoyo A Productores Mobili 3 Manuel Avila Camacho Distrito De Riego 03 Valsequillo	16039	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Fisica: obra fisica al 100% / Registro: se envia para su revision y tramite correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828830	Equipamiento De Mobiliario En El Bachillerato Benito Juarez C.C.T. 21ebh020e En Yehualtepec	16042	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$23,409	\$23,409	\$23,409	\$23,409	\$23,409	\$23,409	\$23,409	100.00	\$0	Equipamiento	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828845	Equipamiento De Mobiliario En El Jardín De Niños Carlos Bassuri C.C.T. 21djd03461	16043	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$30,773	\$30,773	\$30,773	\$30,773	\$30,773	\$30,773	\$30,773	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828850	Equipamiento De Mobiliario En El Jardín De Niños Conafe En La Localidad De El Zorrillal	16044	Puebla	Yehualtepec	El Zorrillal (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$30,774	\$30,774	\$30,774	\$30,774	\$30,774	\$30,774	\$30,774	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828863	Ampliación De Drenaje Sanitario En Callejon Nuevo Entre Gabino Barrera Y Casa Habitación En La Localidad De Zozutla	16040	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$242,278	\$242,278	\$242,278	\$242,278	\$242,278	\$242,278	\$242,278	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100632612	Mantenimiento (Rehabilitación) De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Favon Clave 21dpr0785z	2061603	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA 2014-2018	Educación	Terminado	2016	\$201,676	\$201,676	\$201,676	\$201,676	\$201,676	\$201,676	\$201,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668076	Rehabilitación De Casa De Salud	2061613	Puebla	Zacapala	San Mateo Minipapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Salud	En Ejecución	2016	\$409,310	\$409,310	\$409,310	\$409,310	\$409,310	\$409,310	\$409,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668133	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	2061616	Puebla	Zacapala	Tecomate (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$360,120	\$360,120	\$360,120	\$360,120	\$360,120	\$360,120	\$360,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: obra concluida a 100% / Fisica: obra concluida al100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200668186	Rehabilitación De Camino Rural El Xintete	2061618	Puebla	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Federnales)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2016	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	100.00	\$0	Kilómetro	122	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669399	Rehabilitación De Camino Rural El Pitahayo	2060608	Puebla	Zacapala	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2016	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	100.00	\$0	Kilómetro	25	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669440	Rehabilitación De Camino Rural El Timbre	2061610	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2016	\$41,745	\$41,745	\$41,745	\$41,745	\$41,745	\$41,745	\$41,745	100.00	\$0	Kilómetro	215	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669467	Rehabilitación De Camino Rural El Negrito	2061609	Puebla	Zacapala	El Negrito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2016	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	100.00	\$0	Kilómetro	110	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300744423	Rehabilitación De Barda En Jardín De Niños Itzama	2061612	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016	\$38,839	\$38,839	\$38,839	\$38,839	\$38,839	\$38,839	\$38,839	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819235	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle De Acceso Principal A La Localidad De El Xintete	2061628	Puebla	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Federnales)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$291,451	\$291,451	\$291,451	\$291,451	\$291,451	\$291,451	\$291,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669634	Equipamiento Con Camaras De Videovigilancia Para Seguridad Publica Municipal	20160009	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	100.00	\$0	Piezas	26,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA NO HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. LAS CAMARAS FUERON COLOCADAS EN SUS RESPECTIVOS LUGARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669806	Pavimentación De La Calle Que Comunica A La Escuela Primaria (2da Etapa)	20160005	Puebla	Zacapoxtla	Tatocxac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,297	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA NO HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Arriaga	20160010	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$314,884	\$314,884	\$314,884	\$314,884	\$314,884	\$314,884	\$314,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. PAGADA EN SU TOTALIDAD.- NO HUBO MODIFICACION EN SU PRESUPUESTO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737879	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Xicotencatl	20160053	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$537,758	\$537,758	\$537,758	\$537,758	\$537,758	\$537,758	\$537,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,398	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA.- NO HUBO MODIFICACION EN SU PRESUPUESTO. / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON EL FONDO DE FORTAMUN.- YA QUE LOS RECURSOS DEL FONDO FISM.- SE AGOTARON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738041	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero	20160054	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$314,664	\$314,664	\$314,664	\$314,664	\$314,664	\$314,664	\$314,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,398	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA NO PRESENTO MODIFICACION PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA.- ESTA OBRA ESTA CONSIDERADA DENTRO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- POR LO TANTO SE CONTRATÓ CON FONDO FORTAMUN YA QUE EL FONDO FISM SE UTILIZÓ PARA CUBRIR SERVICIOS BÁSICOS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740360	Suministro Y Colocación De Piso De Caucho De Rompecabezas Para Cancha De Basquetbol En El Complejo Deportivo	20160007	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$346,041	\$346,041	\$346,041	\$346,041	\$346,041	\$346,041	\$346,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53,295	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA.- / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813667	Demolicion Y Construcción De Cuatro Aulas En Estructura Regional C Para La Escuela Secundaria Cinco De Mayo De Mil Ochocientos Sesenta Y Dos - 199354	199354-062	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$660,387	\$668,853	\$668,853	\$668,853	\$389,914	\$389,914	\$389,914	44.88	\$0	Metros Cuadrados	832	0.00	44.88	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: ESTA OBRA FUE CONTRATADA CON DOS FONDOS.- Y TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL.- LAS ADITIVAS FUERON PAGADAS CON EL FONDO DE FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878723	Construcción De Tejado De Cancha De Usos Múltiples En El Preescolar Patria C.C.T.21dcc02511	0072-2016	Puebla	Zacapoxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$428,985	\$428,985	\$428,985	\$428,985	\$428,985	\$428,985	\$428,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE. NO TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878793	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Casa De Salud	0071-2016	Puebla	Zacapoxtla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Salud	En Ejecución	2016	\$373,281	\$373,281	\$373,281	\$373,281	\$201,584	\$201,584	\$201,584	54.00	\$0	Metros Cuadrados	945	0.00	54.00	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE. / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA TOTALMENTE Y TERMINADA ACTUALMENTE.- PERO ESTE AVANCE QUE REPORTO ES EL ESTADO QUE TENIA LA OBRA HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878859	Construcción De Andador Peatonal Sobre El Libramiento Oriente	0026-2016	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,665,220	\$1,961,734	\$1,961,734	\$1,961,734	\$1,592,084	\$1,592,084	\$1,592,084	81.16	\$0	Metros Cuadrados	8,384	0.00	81.16	Financiera: LA CANTIDAD REPORTADA ES EL AVANCE FINANCIERO HASTA DICIEMBRE / Física: EL AVANCE FÍSICO REPORTADO ES QUE TENIA LA OBRA EN EL MES DE DICIEMBRE / Registro: LA OBRA EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FINIQUITADA. LOS AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICO REPORTADOS SON HASTA EL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878889	Ampliación De Camino Rural En La Col. Ocotlán Ira Etapa	0070-2016	Puebla	Zacapoxtla	Ahuacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,047,159	\$2,047,159	\$2,047,159	\$2,047,159	\$2,047,159	\$2,047,159	\$2,047,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500881365	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Jerusalem	20160074	Puebla	Zacapoxtla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$746,136	\$746,136	\$746,136	\$746,136		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL FONDO FORTAMUN.- / Física: AVANCE FÍSICO DEL FONDO FORTAMUN / Registro: - A OBRA ESTA DIVIDIDA EN DOS FONDOS Y DEL FONDO FORTAMUN NO SE HA HECHO NINGUN PAGO SOLO DE FISM HASTA EL MES DE DICIEMBRE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500881406	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Las Torres	20160084	Puebla	Zacapoxtla	Calcahualco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$544,244	\$544,244	\$544,244	\$544,244	\$411,824	\$411,824	\$411,824	75.67	\$0	Metros lineales	190	0.00	75.67	Financiera: AVANCE FINANCIERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: AVANCE FÍSICO DE ESTA OBRA HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO FUE HECHO HASTA EL MES DE DICIEMBRE.- PORQUE EN LA ACTUALIDAD LA OBRA FUE TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500881470	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Col. Centro	20160083	Puebla	Zacapoxtla	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$749,180	\$749,180	\$749,180	\$749,180		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE ES DE FORTAMUN Y ASI ESTABA HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: AUN NO SE OCUPABA EL FONDO FORTAMUN / Registro: LA OBRA ESTA DIVIDIDA EN DOS FONDOS LOS AVANCES AQUÍ REGISTRADOS SON COMO ESTABA LA OBRA HASTA EL MES DE DICIEMBRE.- NO REPORTO AVANCE DE FORTAMUN PORQUE NO SE OCUPABA AUN ESTE RECURSO.- SE OCUPÓ HASTA EL MES DE MARZO DE 2017.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500881681	Construcción De Un Aula Y Biblioteca En Estructura Regional C, Para La Telesecundaria Diego Rivera C.C.T. 21dtv0249z	20160061	Puebla	Zacapoxtla	San Juan Tlahitio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$112,827	\$112,827	\$112,827	\$112,827	\$112,827	\$112,827	\$112,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00	Financiera: obra pagada en el mes de diciembre.- el cheque salió en diciembre / Física: obra terminada físicamente / Registro: esta obra fue contratada con el fondo de fism.- pero durante la estimación si finiquito hubo modificación presupuestal pagando las aditivas con el fondo fortamun.- lo reportado aqui es el total de las aditivas y por lo tanto el total de fondo fortamun.- el pago salió en el mes de diciembre.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160500881827	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C. Para El Jardín De Niños Lolita Arriaga Palacios C.C.T.21djd019u	20160085	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$494,258	\$494,258	\$277,106	\$494,258	\$494,258	\$277,106	\$277,106	56.07	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	56.07	Financiera: AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA HASTA DICIEMBRE / Física: AVANCE FISICO DE LA OBRA HASTA DICIEMBRE / Registro: EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO AQUI REPORTADO ES COMO SE ENCONTRABA LA OBRA HASTA EL MES DE DICIEMBRE, YA QUE EL FINQUITO SE PAGO EN EL MES DE MARZO - EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ESTA OBRA.- PUE CAPTURADO A COMO SE ENCONTRABA LA OBRA EN EL MES DE DICIEMBRE.- YA QUE L FINQUITO SE PAGO HASTA EL MES DE MARZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500882619	Proyecto De Delimitación De Colonias Y Actualización De Nomenclatura Y Numeración Oficial En Localidades Urbanas Y Rurales En El Municipio De Zacapoaxtla	20160082	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,096,200	\$1,096,200	\$1,096,200	\$1,096,200	\$1,096,200	\$784,493	\$784,493	71.56	\$0	Lote	53,295	0.00	71.56	Financiera: AVANCE QUE PRESENTABA LA OBRA HASTA DICIEMBRE 2016 / Física: AVANCE HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: LA OBRA SOLO TRATO DE DELIMITAR COLONIAS Y ACTUALISAR NOMENCLATURA DE LAS LOCALIDADES Y COLONIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100625677	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquila-Cuaculla De 4.75 Km. De Longitud Perteneceante Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla, Etapa 2016, Del Km. 3300.00 Al Km. 3800.00	20160001	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,294,428	\$2,194,428	\$2,194,428	\$2,194,428	\$2,194,428	\$2,194,428	\$2,194,428	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$3,100,000 Y PORTAMUN \$2,194,428.30 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631610	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Atzingo La Palma	20160015	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Urbanización	Terminado	2016	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631780	Ampliación De Alcantarillado Sanitario San Pedro Los Paredones, Municipio De Zacatlan, Puebla	20160017	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatia	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,240,499	100.00	\$0	Metros lineales	153	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100632031	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En San Pedro Paredones, Zacatlan Puebla	20160022	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatia	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	100.00	\$0	Metros lineales	432	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672117	Suministro Y Colocación De Techos Para Los Camifichón De San Cristóbal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan	20160021	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,945,317	\$175,334	\$175,334	\$175,234	\$175,334	\$175,334	\$175,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% PORTAMUN \$175,333.94 Y FISM \$1,769,982.72 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677377	Sistema Integral De Emergencia Y Video Alertamiento Para El Municipio De Zacatlan	20160025	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad	Terminado	2016	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,479,800	100.00	\$0	Lote	9,062	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677936	Suministro Y Colocación De Techos En La Comunidad De Tlatempa En El Municipio De Zacatlan, Puebla	20160027	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678007	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Zacatlan	20160033	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$901,775	\$901,775	\$901,775	\$901,775	\$901,775	\$901,775	\$901,775	100.00	\$0	Metros lineales	67,472	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678321	Mejoramiento Y Ampliación De Camino Rural Tipo E Cruztitla-San Lorenzo Km. 1000.00 Al Km 1980.00	20160038	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,932,135	\$732,135	\$732,135	\$732,135	\$732,135	\$732,135	\$732,135	100.00	\$0	Metros lineales	2,300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% PORTAMUN \$732,134.76 Y FISM \$1,200,000 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729645	Rehabilitación Del Camino Rural Ajajalpan-Cuamanaia Del Km 0000.00 Al Km 2720.00, Apertura Del Km 2720.00 Al Km 3140.00 Perteneceante Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	OBRA-2016-CAMAJA3	Puebla	Zacatlán	Ajajalpan (Cuamanaia)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,612,103	\$330,235	\$330,235	\$330,235	\$330,235	\$330,235	\$330,235	100.00	\$0	Metros lineales	1,120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% PORTAMUN \$330,234.54 Y RECIBIDOS PROYECT \$1,281,868.48 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737644	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Iera de Independencia	20160029	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,825,234	\$912,617	\$912,617	\$912,617	\$912,617	\$912,617	\$912,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% PORTAMUN \$912,617.00 HABITAT \$912,617.00 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737880	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Priv. Cuauhtemoc	20160030	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,674,374	\$837,187	\$837,187	\$837,187	\$837,187	\$837,187	\$837,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% PORTAMUN \$837,187.00 HABITAT \$837,187.00 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737950	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Priv. Nicolas Bravo	20160031	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,896,558	\$948,279	\$948,279	\$948,279	\$948,279	\$948,279	\$948,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% PORTAMUN \$948,279.00 HABITAT \$948,279.00 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737973	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes	20160032	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$637,060	\$318,530	\$318,530	\$318,530	\$318,530	\$318,530	\$318,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% PORTAMUN \$318,530.00 HABITAT \$318,530.00 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738154	Suministro Y Colocación De Techo Y Piso Firme En Salon De Usos Múltiples En La Escuela Bachillerato General Ernesto Luna Hernandez Clave 21ebh038 En La Comunidad De San Miguel Tenango	20160039	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2016	\$240,320	\$240,320	\$240,320	\$240,320	\$240,320	\$240,320	\$240,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738978	Pavimentación De La Calle B. Galeana Etapa 0270 Al 0290 En El Municipio De Zacatlan	20160055	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$214,615	\$214,615	\$214,615	\$214,615	\$214,615	\$214,615	\$214,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739776	Ampliación Y Mantenimiento Del Camino Rural Tepeixco-San Lorenzo Tramo Del 000 Al 1800 Perteneceante Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	20160065	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	100.00	\$0	Metros lineales	1,639	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813006	Parque Infantil Del Curato	20160064	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,968,398	\$1,158,252	\$1,158,252	\$1,158,252	\$1,158,252	\$1,158,252	\$1,158,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% PORTAMUN \$1,158,252.00 Y DE RECIBOS DE ESPACIOS PUBLICOS \$810,146.00 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813256	Ampliación De La Red De Electrificación De 4 Privadas En La Calle Prolongación Hidalgo En La Colonia Tierra Grande Localidad De Tlatempa Municipio De Zacatlan	20160073	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$268,228	\$268,228	\$268,228	\$268,228	\$268,228	\$268,228	\$268,228	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813357	Rehabilitación De Bóveda Para Agua Pluvial En La Calle Porfirio Díaz	20160076	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$172,397	\$172,397	\$172,397	\$172,397	\$172,397	\$172,397	\$172,397	100.00	\$0	Metros lineales	33,736	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813573	Mantenimiento Y Trabajos Complementarios CR Delegación Zacatlan	20160077	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud	Terminado	2016	\$156,466	\$156,466	\$156,466	\$156,466	\$156,466	\$156,466	\$156,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									2016				
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160400813731	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Fabricas Y Carretera Federal Con Un A Longitud De 149 Ml Del Municipio De Zacatlan Puebla	2016078	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Urbanización	Terminado	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400813912	Construcción De Muro De Contención Para La Calle 16 De Septiembre En El Barrio De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan, Puebla.	2016080	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$249,925	\$249,925	\$249,925	\$249,925	\$249,925	\$249,925	\$249,925	100.00	\$0	Metros cubicos	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400814055	Pavimentación De La Calle Fabricas Primera Etapa Del 0000 Al 0095 En El Barrio De Eloxochitlan, Municipio De Zacatlan, Puebla.	2016081	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$960,167	\$960,167	\$960,167	\$960,167	\$960,167	\$960,167	\$960,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400815241	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla- Cuagula De 4.75 Km De Longitud, Etapa Del Km 3800 Al Km 4754.23 Terconectando Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	2016083	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$4,930,207	\$434,840	\$434,840	\$434,840	\$434,840	\$434,840	\$434,840	100.00	\$0	Metros lineales	1,208	0.00	100.00	Financiera: FORTA 16 434,839.98 FISM 20 1,043,330.14 FORTA 17 954,655.78 FISM 17 2,448,653.14 INTERESE 48,681.78 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400815415	Habitación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario La Guadalupea (Cdc)	2016088	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2016	\$381,529	\$381,529	\$381,529	\$381,529	\$381,529	\$381,529	\$381,529	\$381,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	793	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400815449	Construcción De Atarjeas En El Barrio De Ayeahuatlco, Municipio De Zacatlan, Puebla.	2016089	Puebla	Zacatlán	Ayeahuatlco	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$370,586	\$370,586	\$370,586	\$370,586	\$370,586	\$370,586	\$370,586	100.00	\$0	Metros lineales	457	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400815485	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En Banquetas Del Centro Historico Del Municipio De Zacatlan	2016091	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$723,685	\$355,624	\$355,624	\$355,624	\$355,624	\$355,624	\$355,624	100.00	\$0	Luminaria	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% PORTAMUN 2016 \$355,624.12 Y PORTAMUN 2017 \$368,060.75 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400815565	Mantenimiento De Calles En El Centro De Zacatlan	2016092	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$81,966	\$81,966	\$81,966	\$81,966	\$81,966	\$81,966	\$81,966	100.00	\$0	Metros lineales	1,149	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825957	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Y Significación De La Imagen Urbana Del Municipio De Zapotitlan De Méndez	2016103	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,608	0.00	100.00	Financiera: AFORTACION POR CONVENIO / Fisica: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200669414	Adquisición De Vehículo Para Seguridad Publica Municipal	01612	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$220,300	\$220,300	\$220,300	\$220,300	\$220,300	\$220,300	\$220,300	100.00	\$0	Vehiculos	14,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINO / Fisica: TERMINO / Registro: ADQUISICION DE VEHICULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300732169	Adquisiemento De La Calle 12 Norte Entre Calle 4 Oriente Y 6 Oriente	01614	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$527,389	\$527,389	\$527,389	\$527,389	\$527,389	\$527,389	\$527,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400827347	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 Sur Entre 3 Fuente Y Avenida Hidalgo	01626	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$313,095	\$313,095	\$313,095	\$313,095	\$313,095	\$313,095	\$313,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400827363	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle 3 Sur Entre 3 Fuente Y Avenida Hidalgo	01631	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$777,025	\$777,025	\$777,025	\$777,025	\$777,025	\$777,025	\$777,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA M3 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400827368	Rehabilitación De La Calle 8 Sur Entre 7 Oriente Y Libramento Zaragoza	01633	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$416,440	\$416,440	\$416,440	\$416,440	\$416,440	\$416,440	\$416,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500885653	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Seguridad Publica	01620	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$42,618	\$42,618	\$42,618	\$42,618	\$42,618	\$42,618	\$42,618	100.00	\$0	Equipamiento	14,000	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN CONCLUIDA / Fisica: ADQUISICION CONCLUIDA / Registro: ADQUISICION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500885702	Rehabilitación De Parque En Colonia Morelos, Calle Morelos Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle 20 De Noviembre	01635	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$505,751	\$505,751	\$505,751	\$505,751	\$505,751	\$505,751	\$505,751	100.00	\$0	Piezas	14,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400594318	Mantenimiento Del Camino Rural 5 De Mayo En La Localidad De Ixtactenango Primera Etapa	15045	Puebla	Zautla	Ixtactenango	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200671581	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Miguel Tenenatlilloyan (Segunda Etapa)	16008	Puebla	Zautla	San Miguel Tenenatlilloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,632,114	\$1,632,114	\$1,632,114	\$1,632,114	\$1,632,114	\$1,632,114	\$1,632,114	100.00	\$0	Otros	4,209	0.00	100.00	Financiera: PORTAMUN2016943,230.02/ PORTAMUN2015676,625.09/INT.FORTAMUN20156105.71/INT.F.ORTAMUN 201496153.43 / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validacion (PORTAMUN2016943,230.02/ PORTAMUN2015676,625.09/INT.FORTAMUN20156105.71/INT.F.ORTAMUN 201484153.43 terminado al 100%) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738049	Mantenimiento Del Camino Rural 5 De Mayo Del Km 0 000.00 Al 1 268.26 En La Localidad De Guadalupe Hidalgo	16026	Puebla	Zautla	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$502,307	\$502,307	\$502,307	\$502,307	\$502,307	\$502,307	\$502,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738067	Mantenimiento Del Camino Rural Benito Juarez Del Km 0 000.00 Al 0 340.00 Y Camino Rural 5 De Mayo Del Km 0 340.00 Al 1 792.18 En La Localidad De Ixtactenango	16025	Puebla	Zautla	Ixtactenango	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$690,595	\$690,595	\$690,595	\$690,595	\$690,595	\$690,595	\$690,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: terminado a 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738098	Mantenimiento De Infraestructura Educativa (Cancha De Usos Múltiples) De La Escuela Primaria "Mariano Escobedo" Con Clave 21dpr0873u	16019	Puebla	Zautla	Muitzitzilapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$458,163	\$458,163	\$458,163	\$458,163	\$458,163	\$458,163	\$458,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400818879	Adquisición De Tres Patrullas (Pick Up Gasolina) Para Seguridad Publica Municipal	16005	Puebla	Zautla	Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$950,100	\$950,100	\$950,100	\$950,100	\$950,100	\$950,100	\$950,100	100.00	\$0	Vehiculos	4,209	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400818893	Mantenimiento Del Camino Rural Tenampulco - Buena Vista, Del Cademunito 1 960.00 Al 3 060.00	16027	Puebla	Zautla	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,088,266	\$1,088,266	\$1,088,266	\$1,088,266	\$1,088,266	\$1,088,266	\$1,088,266	100.00	\$0	Kilómetro lineal	165	0.00	100.00	Financiera: terminado 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400819114	Mantenimiento De Las Calles: Independencia, Frolongation Independencia, El Capulin, El Zarro, 23 De Enero, Calle Sin Nombre Y Porfirio Diaz	16029	Puebla	Zautla	Ocopilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$529,217	\$529,217	\$529,217	\$529,217	\$529,217	\$529,217	\$529,217	100.00	\$0	Kilómetro	138	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado 100% / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400820021	Mantenimiento De Infraestructura Comunitaria (Cancha De Usos Múltiples)	16030	Puebla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$364,690	\$364,690	\$364,690	\$364,690	\$364,690	\$364,690	\$364,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	831	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160400820118	Mantenimiento Del Camino Rural Tramo Chilapa - Tzattioyan Del Km 0 000.00 Al Km 1 480.00	16038	Puebla	Zautla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$519,483	\$519,483	\$519,483	\$519,483	\$519,483	\$519,483	\$519,483	100.00	\$0	Kilómetro	75	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820358	Mantenimiento Del Camino Rural Zautla-Jalcomulco En Los Tramos Mas Deteriorados Compreendidos Entre Los Cadenamientos 0 800 Al 2 900, 3 900 Al 5 700 Y Del 7 900 Al 10 500	16041	Puebla	Zautla	Jalcomulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$273,645	\$273,645	\$273,645	\$273,645	\$273,645	\$273,645	\$273,645	100.00	\$0	Kilómetro	1,344	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% fortamun 2013: \$20103.22; 2014: 16104.74; 2016: 237437.01 / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validacion (fortamun 2013): \$20103.22; 2014: 16104.74; 2016: 237437.01) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676578	Revestimiento De Camino Sacacosechas Tramo "Carretera Estatal Tehuacan - Coxcatlan Y Casco Ejido San Pedro" Del Km. 0 000 Al 0 751.72, Del Km. 1 603.62 Al 3 207.09, Del Km 3 690.60 Al 4 171.39	30089	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$739,222	\$737,354	\$737,354	\$737,354	\$737,354	\$737,354	\$737,354	100.00	\$0	Kilómetro	825	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: con la ejecución de esta obra al sector campesino se ve beneficiado al hacer menos tiempo de traslado de los productos del campo hacia el mercado local. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878335	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Avenida Aquiles Serdán Entre Avenida Alvarez Y Calle Francisco I. Madero Y 4ta. Privada San Rafael, Entre Itzilahuac Y Aquiles Serdán	30106	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,008,381	\$2,008,381	\$2,008,381	\$2,008,381	\$2,008,381	\$2,008,381	\$2,008,381	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: con esta obra se ha beneficiado a los habitantes del lugar, mejorando su calidad de vida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878357	Construcción De Adoquinamiento De La Avenida Aquiles Serdán Entre Avenida Francisco I. Madero Y Calle Cristóbal Colón	30108	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla	Urbanización	En Ejecución	2016	\$918,756	\$918,756	\$918,756	\$918,756	\$918,756	\$918,756	\$918,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada operando en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878936	Construcción De Alumbrado Publico En La Avenida Aquiles Serdán Entre Alvarez Y Francisco I. Madero	20107	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	100.00	\$0	Otros	900	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: esta obra fue financiada con mezcla de recursos con el fondo Fortamun y fism del ejercicio 2016, correspondiendo un importe de \$ 561,680.63 del fondo Fism y \$ 167271.02 del fortamun, obra terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878946	Elaboracion De Proyectos Para El Municipio De Zinacatepec, Puebla, Ejercicio 2016	30085	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	100.00	\$0	Otros	15,690	0.00	100.00	Financiera: Servicio terminado / Fisica: servicios cumplidos / Registro: con la ejecución de estos servicios , el municipio cuenta ya con especialistas tecnicos, mismos que servirán para la ejecución de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500878950	Gastos Indirectos: Por Concepto De Estudios De Geotecnia, Diseño De Pavimentos Y Estudios De Mecanica De Suelos De Los Diferentes Proyectos Del Municipio De Zinacatepec, Puebla, Ejercicio 2016.	30086	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$111,917	\$111,917	\$111,917	\$111,917	\$111,917	\$111,917	\$111,917	100.00	\$0	Otros	15,690	0.00	100.00	Financiera: Servicios concluidos / Fisica: servicios terminados / Registro: con la terminación de estos servicios, el municipio cuenta con la geotecnia y estudios de mecanica de suelos , mismos que habrán de ser integrados para expedientes tecnicos de las obras que habrán de ejecutarse en el municipio, durante el ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664720	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico Calle 16 De Septiembre	2016-010	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de zongozotla	Urbanización	Terminado	2016	\$941,135	\$941,135	\$941,135	\$941,135	\$941,135	\$941,135	\$941,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,599	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Fisica: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677848	Adquisición De Pintura Para 6 Planteles Educativas Del Municipio De Zongozotla	2016-001B	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Educación	Terminado	2016	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,112	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Fisica: ninguno / Registro: esta obra se ejecuto en tiempo y forma en el 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740733	Mantenimiento Y Conservación De La Carretera Zongozotla-Santa Elena Del Cadenamiento 0-2000.00 Al 0-4000.98	2016-015	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de zongozotla, Puebla vialidades	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$96,822	\$96,822	\$96,822	\$96,822	\$96,822	\$96,822	\$96,822	100.00	\$0	Kilómetro lineal	4,599	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Fisica: ninguno / Registro: obra ejecutada en tiempo y forma en el 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825569	Construcción De Cuartos Adicionales	2016-018	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$266,903	\$226,903	\$226,903	\$226,903	\$226,903	\$226,903	\$226,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: mezcla de recursos con FISM(obra de contribución directa) / Fisica: ninguno / Registro: obra con mezcla de recursos con fism, obra de incidencia directa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825698	Construcción De Muro En La Carretera:Zongozotla-Santa Elena, En El Kilometro 0-300,En El Municipio De Zongozotla, En El Estado De Puebla	20161202-14	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,095,306	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros cubicos	4,599	0.00	100.00	Financiera: se aporro este recurso al estado para la ejecución de esta obra / Fisica: ninguno / Registro: se aporro el recurso al programa de conservación de carreteras de la secretaría de infraestructura del estado de Puebla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100629347	Suministro De Material Para Tomas Domilicarias De La Red De Distribución De Agua Potable.	FORTAMUN2015-007	Puebla	Zoquiapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$185,662	\$185,662	\$185,662	\$185,662	\$185,662	\$185,662	\$185,662	100.00	\$0	Equipamiento	1,983	0.00	100.00	Financiera: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SE HA REALIZADO AL 100%, SATISFACTORIAMENTE. / Fisica: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL SE HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE AL 100%, CON MATERIAL COMO HIDRONTONAS, ADAPTADORES, AMBAJADERAS, NIPLES, LLAVES DE NARIZ, Y MANGUERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100629353	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Amatlán, Zoquiapan. Pue	2015-004	Puebla	Zoquiapan	Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$92,125	\$92,125	\$92,125	\$92,125	\$92,125	\$92,125	\$92,125	100.00	\$0	Metros lineales	495	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA INSTALACIÓN DE 489.09 METROS LINEALES DE TUBERÍA CORRUGADA DE 6 PULGAS DE DIAMETRO ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 13 POZOS DE VISITA LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400815367	Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Fernando Alvarado Tezozomoc	FORTAMUN2016-004	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$438,335	\$438,335	\$438,335	\$438,335	\$438,335	\$438,335	\$438,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE COLOCO TECHADO DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL TUBULAR Y LAMINA GALVANIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100625805	Construcción De Una Casa De Salud En La Localidad De Tototla Ubicada En El Municipio De Zoquitlan Estado De Puebla	MIZPMZP-DOP2016-22	Puebla	Zoquitlán	Tototla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$752,480	\$752,480	\$752,480	\$752,480	\$752,480	\$752,480	\$752,480	100.00	\$0	Metros	162	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% obra terminada / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623338	Adquisición De Una Camioneta Para La Contraloría Del Municipio De Zoquitlan, Puebla	MIZP-DOP-2016-40	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	100.00	\$0	Vehiculos	20,529	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739332	Construcción De Modulo De Seguridad En Zoquitlan (Quetzaltototli)	MIZP-DOP-2016-43	Puebla	Zoquitlán	Quetzaltotoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$1,049,533	\$1,108,359	\$1,108,359	\$1,108,359	\$1,108,359	\$1,108,359	\$1,108,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,529	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739358	Construcción De Anexos De Seguridad Publica Municipal Para El Municipio De Zoquitlan, Puebla	MIZP-DOP-2016-53	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$703,789	\$746,978	\$746,978	\$746,978	\$746,978	\$746,978	\$746,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,529	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% se construyeron 6 celdas de detención / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827275	Rehabilitación General De La Escuela Primaria Bilingue Metzahualcoyotli Clave 21894787En La Localidad De Quetzaltotoc Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla	MIZP-DOP-2016-47	Puebla	Zoquitlán	Quetzaltotoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$847,248	\$847,248	\$847,248	\$847,248	\$847,248	\$847,248	\$847,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% se rehabilitaron 5 aulas / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160400827308	Rehabilitación De La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 21dph0824k En La Localidad De El Ixcatl Tepexilotla	MSP-DOP-2016-69	Puebla	Zoquitlán	Ixcatl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$110,731	\$110,731	\$110,731	\$110,731	\$110,731	\$110,731	\$110,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827327	Construcción De Puente Peatpnal En La Localidad De El Ixcatl, Tepexilotla (Primera Etapa)	MSP-DOP-2016-70	Puebla	Zoquitlán	Ixcatl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$138,597	\$138,597	\$138,597	\$138,597	\$138,597	\$138,597	\$138,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	491	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828369	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Seguridad Publica Municipal	MSP-DOP-2016-45	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$222,534	\$222,534	\$222,534	\$222,534	\$222,534	\$222,534	\$222,534	100.00	\$0	Piezas	20,529	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: 25 radios adquiridos / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400828444	Aportación Para La Ampliación De La Red De Energia Electrica Del Centro A Barrio Cuarto De La Localidad De Acatepec, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla	MSP-DOP-2016-66	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$109,916	\$109,916	\$109,916	\$109,916	\$109,916	\$109,916	\$109,916	100.00	\$0	Otros	955	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% APORTACION REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE / Física: 84 postes colocados; EL EJECUTOR DE LA OBRA ES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA APORTACION QUE ASISTE A LA CANTIDAD DE \$339,649.15 DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$109,915.55 PERTENECEN AL FONDO FORTAMUN (QUE ES MONTO DE ESTA CAPTURA) Y LA CANTIDAD DE 229,733.60 CORRESPONDEN AL FONDO FISM-DF 2016; LA OBRA SE EJECUTA POR COINVERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO QUIEN APORTO LA CANTIDAD DE \$1,924,678.48, LA OBRA IMPORTA UN TOTAL DE \$2,264,327.63 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.