

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
FUEI6160300730601	Adoquinamiento De La Privada 6 Norte, Entre 2 Y 4 Oriente	2016-026	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$162,364	\$162,347	\$162,347	\$162,347	\$162,347	\$162,347	\$162,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730643	Ampliación de Adoquinamiento De Privada Los Alcañozes Sobre Calle 6 Sur	2016-033	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$307,149	\$289,356	\$289,356	\$289,356	\$289,356	\$289,356	\$289,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200664233	Ampliación de Adoquinamiento De La Calle 5 Sur, Entre 15 Y 17 Poniente	2016-027	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$300,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730617	Ampliación de Pavimentación En Privada 3 A Sur Entre 3 Y 5 Sur	2016-029	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$317,424	\$314,550	\$314,550	\$314,550	\$314,550	\$314,550	\$314,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUEI6160200665418	Reprofundización De Pozo De Agua Potable	2016-015	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$673,839	\$673,839	\$673,839	\$673,839	\$673,839	\$673,839	\$673,839	100.00	\$0	Metros	7,902	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUEI6160200664254	Reprofundización De Pozo De Agua Potable	2016-014	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$756,142	\$732,709	\$732,709	\$732,709	\$732,709	\$732,709	\$732,709	100.00	\$0	Metros lineales	6,163	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUEI6160300730567	Ampliación de Drenaje Sanitario En Avenida San Miguel, Entre 8 Norte Y Entronque Con Drenaje Ocotitlan	2016-018	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$902,452	\$902,310	\$902,310	\$902,310	\$902,310	\$902,310	\$902,310	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUEI6160300730581	Construcción De Cancha Deportiva Para Fútbol Con Panto Sintético, En El Barrio De San Juan	LP-01-2016	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,040,470	\$6,040,470	\$6,040,470	\$6,040,470	\$5,334,170	\$5,334,170	\$5,334,170	88.31	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	95.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de pago / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución / Registro: La obra se encuentra en proceso de pago y de ejecución.
FUEI6160300731636	Construcción de Obras Complementarias Para El Centro de Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Del Barrio De San Miguel, Municipio De Acatlan, Puebla	OPA-2016-117	Puebla	Acatlan	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$732,124	\$732,124	\$219,637	\$219,637	\$219,637	\$219,637	\$219,637	30.00	\$0	Metros Cuadrados	16,307	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO DEL 30% / Física: / Registro: ANTICIPO PAGADO AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300731650	Rehabilitación De Explanada Benito Juárez (Punto/Centro De Acatlan De Osorio, Puebla	OPA-2016-115	Puebla	Acatlan	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$439,904	\$439,904	\$219,952	\$219,952	\$219,952	\$219,952	\$219,952	50.00	\$0	Metros	16,307	0.00	50.00	Financiera: ESTIMACION UNO PAGADA / Física: ESTIMACION UNO PAGADA / Registro: ESTIMACION UNO PAGADA EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300731242	Adquisición Y Equipamiento De 2 Patrullas Marca Tsuru Modelo 2017 Para La Dirección de Tránsito Municipal, Acatlan Puebla.	OPA-2016-007	Puebla	Acatlan	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$339,954	\$339,954	\$339,954	\$339,954	\$339,954	\$339,954	\$339,954	100.00	\$0	Vehiculos	16,307	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION DE 2 VEHICULOS TSURU 2017 EQUIPADOS COMO PATRULLAS PARA VIALIDAD. / Física: ADQUISICION DE 2 VEHICULOS TSURU MODELO 2017 EQUIPADOS COMO PATRULLAS PARA VIALIDAD / Registro: ADQUISICION DE 2 VEHICULOS TSURU EQUIPADOS COMO PATRULLAS PARA VIALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730267	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Francisco Cravito Norte	81618	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$452,199	\$452,199	\$452,199	\$452,199	\$452,199	\$452,199	\$452,199	100.00	\$0	Metros lineales	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730159	Construcción De Puente Alcantarilla	81617	Puebla	Ahuazotepec	Tejameniles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,564,429	\$1,564,429	\$1,564,429	\$1,564,429	\$1,564,429	\$1,079,346	\$1,079,346	68.99	\$0	Metros lineales	3,140	0.00	68.99	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: LA OBRA FUE SOLICITADA POR LOS HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEJAMENILES, LAGUNA SECA, BERISTAIN Y BUENAVISTA. ADEMAS EL CABILDO AUTORIZO LA OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200676104	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Xochitzinga, Jra. Etapa	2016024	Puebla	Ajalpan	Xochitzinga	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$825,833	\$824,036	\$824,036	\$824,036	\$247,211	\$247,211	\$247,211	30.00	\$0	Lote	646	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100 % SOLO FALTA FINIQUITARLA / Física: / Registro: LA OBRA ESTA AL 100 % SOLO FALTA FINIQUITARLA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200671603	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos En Barrio Teopuzco De Ajalpan, Puebla	2016010	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de ajalpan puebla	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$382,809	\$382,809	\$382,809	\$382,809	\$310,514	\$310,514	\$310,514	81.11	\$0	Metros Cuadrados	565	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON AVANCE FISICO FINANCIERO AL 81% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200671923	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Coatzingo, Ajalpan, Puebla. (Segunda Etapa)	2016020	Puebla	Ajalpan	Coatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,950	\$400,080	\$400,080	\$400,080	\$400,080	\$400,080	\$400,080	100.00	\$0	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200671958	Contención Jra. Etapa En La Escuela Primaria "Águiles Serdan" De La Comunidad De Pizcuautla Del Municipio De Ahuazotepec, Puebla.	2016021	Puebla	Ajalpan	Pizcuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$899,721	\$899,165	\$899,165	\$899,165	\$469,749	\$469,749	\$469,749	52.24	\$0	Metros cubicos	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra al 100% solo falta finiquitarla - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200671911	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos En La Col. San Miguel (Jra. Etapa), Del Municipio De Ajalpan, Puebla.	2016018	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$706,066	\$703,705	\$703,705	\$703,705	\$703,705	\$703,705	\$703,705	100.00	\$0	Lote	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA PRONUNCIADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA EN SU PRIMER ETAPA TERMINADA AL 100 % DE MANERA FISICA COMO FINANCIERA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE16160200670945	Ampliación de Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Cuauxupa	2016008	Puebla	Ajalpan	Cuauxupa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,448,987	\$2,446,098	\$2,446,098	\$2,446,098	\$899,682	\$899,682	\$899,682	36.78	\$0	Metros Cuadrados	1,772	0.00	70.00	Financiera: ESTE MONTO CORRESPONDE AL ANTI-CIPICO CORRESPONDIENTE AL 36 % / Física: / Registro: ESTA OBRA SIGUE EN PROCESO, TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 70 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200671846	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Cuahuichotla (Segunda Etapa), Municipio De Ajalpan Puebla.	2016013	Puebla	Ajalpan	Cuahuichotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de ajalpan puebla	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$992,829	\$992,829	\$992,829	\$992,829	\$992,829	\$992,829	\$992,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	613	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra al 100% en su etapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300737188	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FORTAMUN-08/016	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$128,831	\$128,831	\$128,831	\$128,831	\$128,831	\$128,831	\$128,831	100.00	\$0	Luminaria	1,707	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300737250	Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Profesor Mateo Vargas Alonso Con Clave:21ej50085p	FORTAMUN-09/016	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Educación	En Ejecución	2016	\$278,578	\$278,578	\$220,224	\$220,224	\$220,224	\$220,224	\$220,224	79.05	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200678352	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En El Preescolar 30 De Abril Con C.R. 21dco0864g, Municipio De Altepexi, Puebla	16-012	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	En Ejecución	2016	\$791,599	\$791,126	\$791,126	\$791,126	\$791,126	\$791,126	\$791,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300730139	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico (Bacheo) En La Cabecera Y Varias Localidades Del Municipio De Amozoc 2da Etapa 2016	1062-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$350,933	\$350,933	\$350,933	\$350,933	\$350,933	\$350,933	\$350,933	100.00	\$0	Metros cúbicos	20,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200664743	Adquisición De La Ira Privada Santa Cruz	1010-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$471,659	\$471,659	\$471,659	\$471,659	\$471,659	\$471,659	\$471,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO, LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ES POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON ESTA OBRA SE ADQUIRIERON DE LA CALLE, SE TRATA DE ABATIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA COMUNIDAD.
FUE16160200664735	Adquisición De La 2da Privada Suarez	1012-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$487,583	\$487,583	\$487,583	\$487,583	\$487,583	\$487,583	\$487,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ES POR INVITACIÓN A CUANDO FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ES POR INVITACIÓN A CUANDO FINANCIERO Y FISICO.
FUE16160200664538	Adquisición De La Calle 7 Fuente	1011-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,061,240	\$1,061,240	\$1,061,240	\$1,061,240	\$1,061,240	\$1,061,240	\$1,061,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ES POR INVITACIÓN A CUANDO FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ES POR INVITACIÓN A CUANDO FINANCIERO Y FISICO.
FUE16160200664718	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico (Bacheo) En Las Vialidades De La Cabecera Y Varias Localidades Del Municipio De Amozoc 1era Etapa 2016	1001-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	100.00	\$0	Metros cúbicos	105,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ES POR INVITACIÓN A CUANDO FINANCIERO Y FISICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ES POR INVITACIÓN A CUANDO FINANCIERO Y FISICO.
FUE16160300737786	Adquisición De Material Para La Rehabilitación De La Caja De Captación Y Línea De Conducción Del Manantial De Atecoxico	02516	Puebla	Aquixtla	Atecoxico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$17,004	\$17,004	\$17,004	\$17,004	\$17,004	\$17,004	\$17,004	100.00	\$0	Metros lineales	393	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita la revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300737851	Adquisición De Material Para La Rehabilitación Del Cercado En La Escuela Secundaria Manuel Sabino Crespo Clave 21etv0008z	03116	Puebla	Aquixtla	Atecoxico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$18,363	\$18,363	\$18,363	\$18,363	\$18,363	\$18,363	\$18,363	100.00	\$0	Metros lineales	31	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300733282	Adquisición De Material Para La Rehabilitación De Piso De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Ignacio Abasco Clave 21etv0006b	02616	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$36,362	\$36,362	\$36,362	\$36,362	\$36,362	\$36,362	\$36,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita la revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300737807	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Cinco De Mayo Clave 21dps2248o	02716	Puebla	Aquixtla	Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$586,622	\$586,622	\$586,622	\$586,622	\$302,373	\$284,249	\$284,249	48.46	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	48.46	Financiera: la presente obra se encuentra en proceso financiero y Física: la presente obra se encuentra en proceso físico. / Registro:
FUE16160300733260	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Raul Isidro Burgos Clave 21dps2675h	01316	Puebla	Aquixtla	San Alfonso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita la revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300739144	Programa De Señalética Urbana En El Municipio De Atempán, Puebla	0172016114	Puebla	Atempán	Atempán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$315,251	\$315,251	\$315,251	45.35	\$0	Piezas	25,386	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO Y CON UN AVANCE FISICO DEL 80% / FINANCIERO DEL 45.35% / Física: OBRA EN PROCESO Y CON UN AVANCE FISICO DEL 80% / FINANCIERO DEL 45.35% / Registro: VALIDACION DE OBRA EN PROCESO.
FUE16160300729106	Rehabilitación Del Fanteón Municipal El Carmen, Municipio De Atempán, Puebla	0172016112	Puebla	Atempán	Atempán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,457	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES FISICO Y FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200678634	Suministro De Adoquin Para Bacheo Primera Etapa	FORTA16-SF-023	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$127,600	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
FUE16160200678605	Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Plantas Para Blvd. Gastronomico Del Municipio De Atlixco	FORTA16-SE-020	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$413,911	\$413,911	\$413,911	\$336,093	\$158,636	\$158,636	\$158,636	38.33	\$0	Metros lineales	86,690	0.00	50.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200678584	Mantenimiento En Boulevard Ferrocarriles	FORTA16-SE-019	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$460,020	\$460,020	\$460,020	\$353,510	\$206,306	\$206,306	\$206,306	44.85	\$0	Metros lineales	86,690	0.00	50.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200678616	Rehabilitación Y Mantenimiento En Calle Emblematada Del Municipio De Atlixco	FORTA16-SE-022	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$497,813	\$497,813	\$497,813	\$430,788	\$300,280	\$300,280	\$300,280	60.32	\$0	Metros lineales	86,690	0.00	65.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso
FUE16160200678514	Adquisición En La Calle 14 Norte	FORTA16-SF-011	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$602,368	\$602,368	\$602,368	\$459,534	\$401,326	\$401,326	\$401,326	66.62	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	70.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE REVISIÓN DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE16160200678575	Suministro de Mezcla Asfáltica Para Bacheo Primera Etapa	FORTA16-SF-018	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,900,080	\$1,900,080	\$1,900,080	\$1,795,680	\$1,061,246	\$1,061,246	\$1,061,246	55.85	\$0	Metros cúbicos	3,500	0.00	60.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION	
FUE16160200678536	Bacheo Con Mezcla Asfáltica Primera Etapa	FORTA16-SF-013	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,188	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	100.00	\$0	Metros cúbicos	3,500	0.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: obra terminada - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE15160100636893	Ampliación de La Red de Drenaje Sanitario Para Bachillera Jose Vasconcelos Y Adoquinamiento de La Misma Calle	FORTA15-SF-049	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,168,966	\$1,168,483	\$1,168,483	\$1,168,483	\$1,168,483	\$1,168,483	\$1,168,483	\$1,168,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,120	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS FISM 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200678501	Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Calle Ignacio Zaragoza	FORTA16-SF-009	Puebla	Atlixco	El León	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$911,906	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,616	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200678653	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Primer de Mayo C.C.T. 21dpr0944	FORTA16-SJ-008	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,685,439	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	367	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
FUE16160200678481	Rehabilitación De Canchas En Unidad Deportiva La Carolina	FORTA16-SL-006	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,771,236	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200678711	Adoquinamiento De Calle 5 Poniente Entre 9 Y 13 Sur Y Calle 2 Oriente Entre 8 Y 10 Norte	60677	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,478,358	\$783,358	\$783,358	\$783,358	\$325,251	\$325,251	\$325,251	\$325,251	41.52	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: SE REALIZA UN MONITORIO EN AMPLIACION DE METAS Y SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE PERO NO FINANCIERAMENTE
FUE16160100625617	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calles Parque Juárez, 2 Poniente Y Agustín Rojas	16002	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ESTÁ EN FUNCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
FUE16160200676558	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidráulico Segunda Etapa	331607	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA 2014-2018	Vivienda	En Ejecución	2016	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$325,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO AC FINANCIERO Y OPERANDO. ESTA OBRA SE REALIZO CON FISM Y FORTAMUN
FUE16160300743635	Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Unesco, Clave 21dpr1923, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos	16017	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$268,895	\$268,895	\$268,895	\$268,895	\$268,895	\$268,895	\$268,895	\$268,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera: LA APORTACION ESTA REALIZADA AL 100% Y LA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300743492	Modulo Sanitario En Estructura Regional C Y Mejoramiento General Que Consiste En Sustitución De Acabados	16016	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	\$1,177,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA AL 100% Y LA OBRA ESTÁ SIENDO EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300742041	Construcción De Un Aula Didáctica En Presencial "Milisimio" (Estructura Regional "C")	2016-06P	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$596,981	\$596,981	\$596,981	\$596,981	\$596,981	\$596,981	\$596,981	\$596,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300730989	Rehabilitación De Calles Principales	33136	Puebla	Chichiquila	Las Trincheras	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$573,496	\$573,496	\$573,496	\$573,496	\$573,496	\$573,496	\$573,496	\$573,496	100.00	\$0	Kilómetro lineal	263	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300732140	Construcción De Juzgado De Paz	33124	Puebla	Chichiquila	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIILA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	\$1,261,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,102	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300730940	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Durango 0 227.20 Km Y Calle Veracruz 0 181.91 Km	33106	Puebla	Chichiquila	Jesús María Acatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUIILA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	\$1,763,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200668430	Rehabilitación Y Adoquinamiento De Plaza Principal	33104	Puebla	Chichiquila	Jesús María Acatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIILA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	\$3,824,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300738922	Construcción De Aula Y Biblioteca En Telebachillerato Comunitario Num. 17 Clave: 21dk0071w	MCP/FISM-FORTAMUN/011/2016	Puebla	Chiconcuautla	Tlauhupan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$52,509	\$52,509	\$52,509	\$52,509	\$52,509	\$52,509	\$52,509	\$52,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300738979	Construcción De Un Aula En Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 21dtk019h	MCP/FORTAMUN-FISM/004/2016	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$347,211	\$347,211	\$347,211	\$347,211	\$347,211	\$301,318	\$301,318	\$301,318	86.78	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CABE SEÑALAR QUE LA OBRA ESTA ESTRUCTURADA CON LOS FONDOS DE FORTAMUN 2016 DE \$ 347,210.92 Y CON SALDOS FISM Y FORTAMUN 2015 \$ 18731.70 DANDO FINANCIERO: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CABE HACER MENCIÓN QUE LA OBRA ESTA CONTRATADA POR LOS DOS FONDOS POR LO QUE DE FISM SE TIENEN \$98,736.12
FUE16160300738965	Construcción De Planta De Tratamiento En La Localidad De Palzoquitla	MCP/FISM-FORTAMUN/016/2016	Puebla	Chiconcuautla	Palzoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$990,356	\$1,899,092	\$1,899,092	\$1,899,092	\$1,899,092	\$569,728	\$569,728	\$569,728	30.00	\$0	Otros	1,642	0.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300738934	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Toxtla-Tlaxco Iera Etapa.	MCP/FORTAMUN/003/2016	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,999,337	\$1,999,337	\$1,999,337	\$1,999,337	\$1,999,337	\$599,801	\$599,801	\$599,801	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200681934	Bacheo Del Acceso Principal Outzonitapa-Chiconcuautla De 3.14 Km. De Longitud	MCP-FORTAMUN-001-2016	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	\$1,447,658	100.00	\$0	Kilometro	3,320	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300738873	Adoquinamiento De La Calle Lago De Patucaro Entre Calle Rio Yaqui Norte Y Residencial Villa Paraiso	R33-2016-004	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$304,112	\$304,112	\$304,112	\$304,112	\$304,112	\$304,112	\$304,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737708	Construcción Del Adoquinamiento De La 2da. Privada Zarazosa, Entre Via Del Ferrocarril Y Fondo De La Mima.	R33-2016-008	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$466,510	\$466,510	\$466,510	\$466,510	\$466,510	\$466,510	\$466,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738961	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Republica De Urus Entre Calle Republica Mexicana Y Mima Calle.	R33-2016-007	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$591,969	\$591,969	\$591,969	\$591,969	\$591,969	\$591,969	\$591,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738016	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Cipres Entre Calle Noble Y Calle Pino,	R33-2016-006	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorem	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$950,189	\$950,189	\$950,189	\$950,189	\$950,189	\$950,189	\$950,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE DEL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CON UN AVANCE DEL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737840	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Republica De Alemania Entre Calle Republica Del Salvador Y Republica De Canada.	R33-2016-005	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuatlancingo Puebla	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,201,481	\$1,201,481	\$1,201,481	\$1,201,481	\$1,201,481	\$1,201,481	\$1,201,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738909	Rehabilitación Del Adoquinamiento De La Calle Luis Scheverria Y Calle Cesar Vunes Entre Mima Calle Y Lateral De La Recta Cholula.	R33-2016-011	Puebla	Cuatlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,560,340	\$1,560,340	\$1,560,340	\$1,560,340	\$1,560,340	\$1,560,340	\$1,560,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679243	Adoquinamiento De La Calle Ojo De Agua Entre Calle Cañada Y Progreso, Colonia Lomas De San Juan	R33-2016-009	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739205	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica En La Calle Morales Entre Periferico Y Calle Manzanares.	R33-2016-010	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,612,649	\$2,612,649	\$2,612,649	\$2,612,649	\$2,612,649	\$2,612,649	\$2,612,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730068	Reconstrucción De Calle Hermenegildo Galeana Entre Calle Mariano Matamoros E Independencia Con Concreto Hidráulico.	2016003FORTAMUN	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$453,115	\$453,115	\$453,115	\$453,115	\$113,157	\$113,157	\$113,157	24.97	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	24.97	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006663609	Rehabilitación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico Entre Voto E Iglesia	0422016002PO RTAMUN	Puebla	Cuayuca de Andrade	Santa Cruz Organal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$413,621	\$403,258	\$403,258	\$403,258	\$403,258	\$403,258	\$403,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006668475	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Xocoyolo-Vista Hermosa	R332016-008	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xocoyolo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	293	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006663234	Construcción De Techo Metalico En La Localidad De Temanikan	R332016-010	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Temanikan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300732843	Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Localidad De Traincapán	R332016-024	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Traincapán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	\$1,565,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,939	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA PUE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006663164	Construcción De Muros De Contención En Carretera De Acceso Principal A Cuetzalan Del Progreso	R332016-009	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,913	\$2,997,913	\$2,997,913	\$2,997,913	\$2,997,913	\$2,997,913	\$2,997,913	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,309	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729188	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Reforma Entre Emiliano Zapata Y Paraje Coyuco	692016	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$34,257	\$34,257	\$34,257	\$34,257	\$34,257	\$34,257	\$34,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,100	0.00	100.00	Financiera: APORTACION DEL MUNICIPIO AL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: APORTACION AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE16160300729203	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	762016	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$159,196	\$159,196	\$159,196	\$159,196	\$159,196	\$159,196	\$159,196	100.00	\$0	Piezas	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE16160300729259	Rehabilitación De Pasto Sintético De La Cancha De Futbol Rapido	682016	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$880,725	\$880,725	\$880,725	\$880,725	\$864,217	\$864,217	\$864,217	98.13	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300733050	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Laguna Seca, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	16017	Puebla	Eloxochitlan	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,233,686	\$1,233,686	\$1,233,686	\$1,233,686	\$806,471	\$806,471	\$806,471	65.37	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	65.37	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161601006639051	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos Segunda Etapa En La Localidad De Itzcuintonalco, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan Puebla	16008	Puebla	Eloxochitlan	Itzcuintonalco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	304	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006669441	Rehabilitación De La Unidad De Servicios Administrativos En La Cabecera Municipal De Eloxochitlan, Puebla.	16013	Puebla	Eloxochitlan	Eloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,963,476	\$2,963,476	\$2,963,476	\$2,963,476	\$2,009,241	\$2,009,241	\$2,009,241	67.80	\$0	Metros Cuadrados	12,575	0.00	67.80	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300743596	Pavimentación de Calle Allende Entre Pavimento Existente Y Camino Ayotla	EPATLAN-RAMD-03-16	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	76.92	\$0	Metros Cuadrados	2,118	0.00	77.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,460,000.00, CON RECURSO FISM 2016 POR \$ 550,000.00 Y FORTAMUN 2016 POR \$ 910,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200682158	Techado de Cancha De Usos Múltiples De Esc.Telesecundaria Manuel Quiroz Galicia	EPATLAN-RAMD-14-15	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2016	\$673,751	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 970,759.64, CON RECURSO FORTAMUN 2015 POR \$ 220,759.64 Y FORTAMUN 2016 POR \$ 750,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740570	Rehabilitación Y Limpieza De Caminos Y Renivelación De Campo Deportivo En El Municipio De Esperanza, Pue.	16011	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	100.00	\$0	Lote	8,046	0.00	100.00	Financiera: SERVICIO TERMINADO / Física: SERVICIO TERMINADO / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737824	Revestimiento Del Camino La Meza Plan De Arroyo, Tercera Etapa	2016-FOR-006	Puebla	Francisco Z. Mena	Plan de Arroyo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	5,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743801	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-2c En Telesecundaria Joaquín García Escobedo Clave 21strv027h_2da Etapa	FI.028.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016	\$30,145	\$30,145	\$30,145	\$30,145	\$30,145	\$30,145	\$30,145	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA OBRA FUE CONTRATADA POR LOS DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN
PUE16160300743754	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Escuelas En Estructura U-2c En La Primaria Gabino Barreda Clave 21strv0123s	FI.002.2016	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$46,587	\$46,587	\$46,587	\$46,587	\$46,587	\$46,587	\$46,587	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA OBRA FUE CONTRATADA POR LOS DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN
PUE16160300743810	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c En Segundo Nivel De La Primaria Vespertina Andrés Quintana Roo Clave 21dpr3563k	FI.029.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016	\$56,620	\$56,620	\$56,620	\$56,620	\$56,620	\$56,620	\$56,620	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA OBRA SE CONTRATO POR LOS DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677672	Construcción De Bardoado En Parque De Distribución De Agua Potable De Anapolea Y La Cumbre	16301	Puebla	Honey	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$118,179	\$118,179	\$118,179	\$118,179	\$118,179	\$118,179	\$118,179	100.00	\$0	Metros lineales	578	0.00	100.00	Financiera: la obra se volvió a cargar por que se quedó en registro / Física: la obra se está cargando por que en el trimestre pasado se quedó en registro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200728974	Acabados De Casa De Cultura En Chila De Juárez 3ra Etapa	16305	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$746,689	\$746,225	\$746,225	\$746,225	\$223,867	\$223,867	\$223,867	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,131	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200728832	Adquisición De Equipo Para Conectividad A Internet De Banda Ancha Para Instituciones Educativas Y Bibliotecas	16307	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$427,739	\$427,704	\$427,704	\$427,704	\$427,704	\$427,704	\$427,704	100.00	\$0	Lote	7,463	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada y total mente pagada / Física: se le puso lote por que en unidad de medida no hay algo referente a conexión de internet / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200728831	Rehabilitación De Pavimento De La Calle Aldama Entre Carretera Pahuatán Y La Iglesia	16306	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,131,929	\$1,131,900	\$1,131,900	\$1,131,900	\$902,039	\$902,039	\$902,039	79.69	\$0	Metros Cuadrados	1,131	0.00	76.69	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679466	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En Las Calles De La Cabeceira	16014	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739569	Rehabilitación De Jardinería Ubicada En Puente De Acceso A La Iglesia	15136	Puebla	Huauchinango	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$429,567	\$429,567	\$429,567	\$429,567	\$429,567	\$429,567	\$429,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679404	Rehabilitación De Baños En Salon Recinto Perial	16011	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626468	Adquisición Y Equipamiento De 2 Vehículos Para Personal De Seguridad Públicos Municipal	97303	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	100.00	\$0	Vehículos	25,684	0.00	100.00	Financiera: acción financieramente al 100% / Física: acción financieramente al 100% / Registro: acción financieramente operando y en funcionamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681178	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Mariano Escobedo Entre Calle Anaya Y Calle Soledad	97315	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE16160300730005	Rehabilitación Y Embalsatrado Del Camino En La Calle Ignacio Zaragoza, De La Localidad De Colostitan	16023	Puebla	Hueyapan	Colostitan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	\$412,656	\$412,656	\$412,656	30.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679922	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez Del Municipio De Hueyapan, Puebla	16014	Puebla	Hueyapan	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyapan, Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$516,018	\$516,018	\$516,018	30.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 67% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741783	Bacheo Con Carpeta Asfáltica Del Tramo Carretero El Mohon - Hueytamalco.	R3316028	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$125,124	\$125,124	\$125,124	\$125,124	\$125,124	\$125,124	\$125,124	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE16160300743098	Bacheo Con Carpeta Asfáltica Del Tramo Tacotalpa - Margaritas	R3316005	Puebla	Hueytamalco	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$203,199	\$203,199	\$203,199	\$203,199	\$203,199	\$203,199	\$203,199	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: la obra esta terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE161602006683302	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 21dv0299g	FORTAMUN006-2016	Puebla	Hueytlalpan	Zitlala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$308,236	\$308,236	\$308,236	\$308,236	\$308,236	\$308,236	\$308,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Obra pagada al 100%, se retrasó el pago por insuficiencia presupuestal / Física: obra terminada / Registro: obra terminada física y financiera. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300740900	Construcción De Remodelación De Mercado Municipal (3ra Etapa)	821609	Puebla	Ixcaxiquitla	San Juan Ixcaxiquitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAXIQUITLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,227,041	\$990,729	\$990,729	\$990,729	\$367,175	\$367,175	\$367,175	37.06	\$0	Metros Cuadrados	8,093	0.00	25.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO AL PLAZO CONTRATADO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO A CONTRATO, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200667209	Construcción De Remodelación De Mercado Municipal 2da Etapa	82001	Puebla	Ixcaxiquitla	San Juan Ixcaxiquitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAXIQUITLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,230,138	\$1,230,138	\$1,230,138	\$1,230,138	\$1,230,138	\$1,230,138	\$1,230,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA CON RECURSO FORTAMUN 2014 Y 2015 / Física: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA CON RECURSO FORTAMUN 2014 Y 2015 / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA CON RECURSO FORTAMUN 2014 Y 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300730245	Adquisición Y Equipamiento De 1 Vehículo Tipo Patrulla Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTAMUN007-2016	Puebla	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$270,100	\$270,100	\$270,100	\$270,100	\$270,100	\$270,100	\$270,100	100.00	\$0	Vehículos	24	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION REALIZADA EL 100% / Física: ADQUISICION REALIZADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA, LA PRESENTE OBRA CONSTA DE DOS FONDOS: FORTAMUN 2016 \$270,100.00, PARTICIPACIONES 2016 \$136,645.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300730295	Incentivo Municipal De Fertilizantes 2016 Para La Producción De Maíz En Ixtacamaxitlán	FORTAMUN018-2016	Puebla	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,821,715	\$1,821,715	\$1,821,715	\$1,821,715	\$1,501,027	\$1,501,027	\$1,501,027	82.40	\$0	Piezas	1,086	0.00	82.40	Física: ADQUISICION REALIZADA AL 82.40% / Registro: OBRA EN PROCESO: EL PROYECTO CONSTA DE DOS FONDOS FORTAMUN \$1,821,715.00, APORTACION DE PRODUCTORES DIRECTAMENTE CON EL PROVEEDOR ES DE \$1,821,715.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200669038	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Ixtepec - R.C. San Martín Del Km 0000 AL Km 0800.	16005	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,372,955	\$2,372,955	\$2,372,955	\$2,372,955	\$1,301,000	\$1,301,000	\$1,301,000	54.83	\$0	Metros Cuadrados	6,811	0.00	65.00	Financiera: LA OBRA AL MES DE AGOSTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA AL MES DE AGOSTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA AL 100% / Física: LA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% / Registro: LA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% / Registro: LA OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICA SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300739346	Construcción De Guarniciones Del Camellón Central En La Avenida Oaxaca Del Municipio De Izúcar De Matamoros	1605012	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$811,661	\$811,661	\$811,661	\$811,661	\$811,661	\$811,661	\$811,661	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE EJECUCION / Física: FISICAMENTE EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE EJECUCION SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300739336	Fortalecimiento Y Dignificación De La Infraestructura De Salud 2016	1602001	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Salud	En Ejecución	2016	\$1,885,714	\$1,885,714	\$1,885,714	\$1,371,429	\$1,371,429	\$1,371,429	\$1,371,429	72.73	\$0	Lote	1,200	0.00	72.73	Financiera: FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE EJECUCION / Física: FISICAMENTE EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE EJECUCION SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300739377	"Suministro E Instalación De Luminaria De La Av. Oaxaca"	1607024	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,032,790	\$2,028,674	\$2,028,674	\$2,028,674	\$2,028,674	\$2,028,674	\$2,028,674	100.00	\$0	Luminaria	320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300739365	Conservación De La Carretera: Izúcar-Los Limones	1607020	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,300,000	\$11,300,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	68.14	\$0	Kilómetro	580	0.00	68.14	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE EL MUNICIPIO SOLICITA REVISION CONSERVANTEMENTE...
FUE16160300731360	Rehabilitación De Cancha En Secundaria Técnica N 73	16013	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$179,931	\$179,931	\$179,931	\$179,931	\$179,931	\$179,931	\$179,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,465	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN UNA SOLA ESTIMACION / Física: OBRA PAGADA EN UNA SOLA ESTIMACION / Registro: SOLICITO REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300733248	Rehabilitación De Aulas En Escolar Dr. Gil Jiménez Aguilar	16017	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$239,842	\$239,842	\$239,842	\$239,842	\$239,842	\$239,842	\$239,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160300731256	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Lic. Bení Juárez	16022	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$397,725	\$397,725	\$397,725	\$397,725	\$397,725	\$397,725	\$397,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN ESTIMACIONES / Física: OBRA PAGADA EN ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200665337	Sistema De Mantenimiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento	16002	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,407,192	\$1,407,192	\$1,407,192	\$1,407,192	\$1,023,412	\$1,023,412	\$1,023,412	72.73	\$0	Lote	7,022	0.00	72.73	Financiera: SE PAGA EN ESTIMACIONES MENSUALES / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150400615312	Adquisición De Material De Red, Telefonía Y Video Vigilancia En El Edificio De La Presidencia Municipal De Juan Galindo	21091-016	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$225,050	\$225,050	\$225,050	\$225,050	\$225,050	\$225,050	\$225,050	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% SE SOLICITA MARCAR COMO CONCLUIDA LA ACCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SE SOLICITA MARCAR COMO CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION, Y AUTORIZACION PARA MARCAR COMO CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150400615115	Encoframiento De La Fracción Del Arroyo De Aguas Negras De La Esquina Poniente	21091-015	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$640,043	\$640,043	\$640,043	\$640,043	\$640,043	\$640,043	\$640,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,213	0.00	100.00	Financiera: OBRA DEL 2015 SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA 2015 SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION Y MARCAR COMO CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14150200526022	Rehabilitación Del Palacio Municipal 2da. Etapa	2191-005	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$985,179	\$985,179	\$985,179	\$985,179	\$985,179	\$985,179	\$985,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,213	0.00	100.00	Financiera: OBRA DEL 2015 SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA DEL 2015 SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA DEL 2015 SE ENCUENTRA CONCLUIDA SE SOLICITA VALIDACION Y MARCAR COMO CONCLUIDA -

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE16160200666557	Rehabilitación De Jardín Central De Nuevo Mexaca	210911609	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Mexaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,383,074	\$1,383,074	\$1,383,074	\$1,383,074	\$1,383,074	\$1,383,074	\$1,383,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,256	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300730973	Adoquinamiento De La Calle Niños Heroes Entre Calle Venustiano Carranza Y Calle Pie De Niño	032016	Puebla	La Magdalena Tlatlaulquitepec	La Magdalena Tlatlaulquitepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAULQUIITEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$285,087	\$239,546	\$159,697	\$239,546	\$114,058	\$114,058	\$114,058	47.61	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE EL 100 % Y FINANCIERAMENTE EN UN 47.61 % / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE mas no financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300730860	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	16010	Puebla	Lafraqua	González Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$657,961	\$652,970	\$617,009	\$652,970	\$631,227	\$449,508	\$449,508	68.84	\$0	Metros Cuadrados	2,041	0.00	96.67	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON DETALLES DE PINTURA.
FUE15150400602967	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Progreso Y Calle Morelos	LA315-050	Puebla	Los Reyes de Juárez	Segunda Sección de San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$817,740	\$817,740	\$817,740	\$817,740	\$817,740	\$817,740	\$817,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRATIVO UN PERIODO DE PAGO 2015 DE \$64000 Y EN 2016 SE FINIQUITA CON 133739.53 / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro:
FUE16160300732933	Rehabilitación De Brecha San Rafael-Teclaco	16006	Puebla	Nauzoncila	San Rafael Acolota	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONCILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$82,804	\$82,804	\$82,804	\$82,804	\$82,804	\$82,804	\$82,804	100.00	\$0	Metros	461	0.00	100.00	Financiera: LA BRECHA DE REHABILITADO SEGUN LO PLANEO / Física: LA BRECHA SE REHABILITO SEGUN LO ESPERADO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300732867	Adquisición De Fertilizante Para El Cultivo Del Maiz	16005	Puebla	Nauzoncila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONCILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$375,580	\$375,580	\$375,580	\$375,580	\$375,580	\$375,580	\$375,580	100.00	\$0	Otros	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: EL FERTILIZANTE SE ENTREGO A LOS PRODUCTORES / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO SU VALIDACION DEL MISMO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300729352	Rehabilitación De Parque En Barrio De San Antonio Nopalucan De La Granja	16001	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,147,794	\$1,147,794	\$344,338	\$1,147,794	\$344,338	\$344,338	\$344,338	30.00	\$0	Metros Cuadrados	6,789	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160100631673	Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Entre Calle 6 Y 10 Oriente	16009	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300730367	Rehabilitación Del Camino De Olinthla A Huehuetla	011-2016	Puebla	Olinthla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTHLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$756,855	\$756,855	\$756,855	\$756,855	\$443,634	\$443,634	\$443,634	58.62	\$0	Metros lineales	11,641	0.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA, SOLO FALTA LIBERAR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300738083	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Publica Municipal	FR16019	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$132,669	\$132,669	\$132,669	\$132,669	\$132,669	\$132,669	\$132,669	100.00	\$0	Piezas	5,500	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: SUMINISTRADOS AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100 % FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300738086	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 9 Norte Entre 20 Poniente Y 6 Poniente, En La Localidad De Oriental	FR16020	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,627,868	\$1,627,868	\$1,627,868	\$1,627,868	\$488,360	\$488,360	\$488,360	30.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE REALIZO PAGO DE ANTICIPO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200670700	Adoquinamiento De La Calle 20 Poniente Entre Las Calles 37 Norte Y 27 Norte, En La Localidad De Oriental	FR16017	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL 2014-2018	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,144,660	\$1,144,660	\$1,144,660	\$1,144,660	\$1,144,660	\$1,144,660	\$1,144,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE REALIZO PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FORTAMUN 2014-2015 \$147,625.61 Y 2016 \$1,144,659.68 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300743280	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 10 Sur Entre Avenida 3 Oriente Y Carretera Tecamachalco-Cañada Morelos	MPB-180-2016	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,095,104	\$1,095,104	\$1,095,104	\$1,095,104	\$328,531	\$328,531	\$328,531	30.00	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200677143	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Estados Unidos Mexicanos C.C.T. 21dpr1092x	MPB-160-2016	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$383,034	\$383,034	\$383,034	\$383,034	\$383,034	\$383,034	\$383,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	466	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200677307	Construcción De Una Aula Tipo Regional "C" De 6.00 X 8.00 En La Escuela Telesecundaria Ignacio Zaragoza C.C.T. 21dtv0173x	MPB-164-2016	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$409,480	\$409,480	\$409,480	\$409,480	\$409,480	\$409,480	\$409,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200677229	Construcción De Una Aula Didáctica Y Biblioteca En La Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria Estados Unidos Mexicanos C.C.T. 21dpr1092x	MPB-161-2016	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$570,864	\$570,864	\$570,864	\$570,864	\$570,864	\$570,864	\$570,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	466	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300740579	Rehabilitación De Camino Acceso A Las Palmas, De La Casa De Salud Al Puente Vehicular En Calle Paseo Hidalgo En La Localidad De Las Palmas, Municipio De Panatepec, Puebla	16039	Puebla	Panatepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$249,699	\$249,699	\$249,699	\$249,699	\$249,699	\$249,699	\$249,699	100.00	\$0	Metros lineales	349	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: EXCAVACION PARA REBAJE DE CORDON 1375.56 M3, TERAPIENTES 145.66 M3, EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE 817.15 M3, OPERACION DE ACERQUEAMIENTO, AFINADO Y COMPAÑONADO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL 1062.30 M3 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
		Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
FUE16160300737456	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Prolongación Ignacio López Rayón	50269	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$915,636	\$915,636	\$915,636	\$897,978	\$799,134	\$799,134	\$799,134	87.28	\$0	Metros Cuadrados	626	0.00	4.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160100628757	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Juan Luna Gobierno	50268	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,667,369	\$4,221,076	\$4,221,076	\$4,221,076	\$4,221,076	\$4,221,076	\$4,221,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	626	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160100628762	Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público	SN	Puebla	Puebla	Hedias Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$84,000,000	\$84,000,000	\$84,000,000	58.33	\$0	Luminaria	1,529,563	0.00	58.00	Financiera: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 / Fisica: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300741256	Construcción De Baria Perimetral En Edificio Comunitario, En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	30060	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,370	\$1,159,094	\$1,159,094	\$1,159,094	\$1,159,094	\$1,159,094	\$1,159,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300741220	Reconstrucción de Carretera y Camino Vecinal Entre Calle 11 Sur Y Camino A Tecmachicho De La Localidad De Palmarito Tochapan, Municipio De Quecholac, Puebla.	30057	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,458,790	\$1,458,790	\$1,458,790	\$1,458,790	\$1,458,790	\$1,458,790	\$1,458,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,213	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200677130	Construcción De La Segunda Etapa Del Techado De La Plaza Civica En La Comunidad De El Triunfo	16006	Puebla	Quimixtlan	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$484,809	\$484,809	\$484,809	\$484,809	\$484,809	\$484,809	\$484,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	956	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200671453	Construcción De Techado En Plaza Servicios En La Comunidad De El Maqueyal	16003	Puebla	Quimixtlan	El Maqueyal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,523,924	\$2,523,924	\$2,523,924	\$2,523,924	\$2,523,924	\$2,523,924	\$2,523,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300742413	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De Calle Morelos En El Mas 750.0 (Camino A Santa Isabel Cholula)	63012	Puebla	San Gregorio Atzacpa	San Gregorio Atzacpa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$274,617	\$274,617	\$101,516	\$274,617	\$101,516	\$101,516	\$101,516	36.97	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	36.97	Financiera: OBRA EN PROCESO 36.97% / Fisica: OBRA EN PROCESO 36.97% / Registro: OBRA EN PROCESO 36.97% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300742251	Construcción De Riego De Sello En Calles Libertad Y Miguel Domínguez Entre Calle Juventud Y Calle Francisco Javier Mina	63011	Puebla	San Gregorio Atzacpa	San Gregorio Atzacpa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$262,007	\$262,007	\$106,816	\$262,007	\$106,816	\$106,816	\$106,816	40.77	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	40.77	Financiera: OBRA EN PROCESO 40.77% / Fisica: OBRA EN PROCESO 40.77% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300741441	Bacheo En Diversas Calles Del Municipio De San Gregorio Atzacpa	63010	Puebla	San Gregorio Atzacpa	San Gregorio Atzacpa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$118,979	\$118,979	\$118,979	\$118,979	\$118,979	\$118,979	\$118,979	100.00	\$0	Metros cubicos	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300740038	Rehabilitación de estructura del Área de Seguridad Pública Del H. Ayuntamiento De San Martín Texmelucan En Boulevard Xicotencatl Entre San Damian Y 7	16317	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$61,989	\$61,989	\$61,989	\$61,989	\$61,989	\$61,989	\$61,989	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE16160300740174	Demolición Y Construcción De Dos Asas Didácticas En Estructura Regional "C" En El Preescolar "Doctor René Teofilio Lannec"	15375	Puebla	San Martín Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$73,904	\$73,904	\$73,904	\$73,904	\$73,904	\$73,904	\$73,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE16160100628411	Instalación de Base de Concreto Hidráulico En Privada Morelos Entre Calle Morelos Y Cerrada Y Privada San Matín Entre Calle Fern. Morelos, M. Rosendo.	SMT2016-013	Puebla	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$224,209	\$224,209	\$224,209	\$224,209	\$224,209	\$224,209	\$224,209	100.00	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: FISICAMENTE CONSTRUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160100628408	Mantenimiento A Vialidades De La Cabequera Municipal Y Carretera Rumbo A Tlalco Con Bacheo De Concreto Asfáltico	SMT2016-008	Puebla	San Matías Tlalancaleca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$970,936	\$970,936	\$970,936	\$970,936	\$593,162	\$593,162	\$593,162	61.09	\$0	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: SE LIQUIDÓ LA IRA ESTIMACION / Fisica: SE HA PAGADO LA IRA ESTIMACION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300740597	Cercado Perimetral Del Colegio De Bachilleres Plantele 13 A Base De Coertinas Doble Tipo Arpon	36214	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$82,723	\$82,723	\$82,723	\$82,723	\$82,723	\$82,723	\$82,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300740633	Rehabilitación De Piso En Andenes De La Escuela Primaria Aquiles Serdan San Miguel Xoxtla, Puebla	36216	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$108,493	\$108,493	\$108,493	\$108,493	\$108,493	\$108,493	\$108,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300740507	Impermeabilización Del Preescolar Juan Jacobo Roseau	36204	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DEL RECORSO DE 2015. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300740580	Impermeabilización Del Salón De Usos Múltiples Y Aulas Del Caic Municipal	36205	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,284	\$300,284	\$300,284	\$300,284	\$300,284	\$300,284	\$300,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300740667	Bacheo De Varias Calles Miguel Xoxtla Primera Etapa	36219	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,598	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300743217	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Pavigi San Miguel Xoxtla	36312	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL XOXTLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,153,464	\$1,153,464	\$346,039	\$1,153,464	\$346,039	\$346,039	\$346,039	30.00	\$0	Metros Cuadrados	11,598	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300743279	Adoquinamiento De La Calle Niños Heroes Entre Calle Aquiles Serdan Y Calle Maximo Serdan Segunda Etapa	36311	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$732,986	\$732,986	\$732,986	\$732,986	\$732,986	\$732,986	\$732,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300740649	Adoquin De La Calle Niños Heroes Entre Las Calles Aquiles Serdan Y Maximo Serdan Primera Etapa	36218	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$775,708	\$775,708	\$775,708	\$775,708	\$775,708	\$775,708	\$775,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300743258	Agudamiento para la construcción de la Calle Domingo Arnes Entre Las Calles Revolución Y Camino Tlaltananga Aportación Al Programa De Infraestructura 70-55.	36303	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,598	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
FUEI51603007040599	Construcción De 3 Aulas Didácticas, Servicio Sanitarios Y Dirección En Estructura Ul-C Para Bachillerato Jose Maria La Fregua Clave 21bho931a	36211	Puebla	San Miguel Xoxitla	San Miguel Xoxitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXITLA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,740,782	\$2,740,782	\$2,740,782	\$2,740,782	\$2,740,782	\$2,740,782	\$2,740,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONADA AL 100% ES DE 2015. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% ES DE 2015. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FUEI5160300730131	Rehabilitación De Reparo Con Empedrado En La Calle Adolfo Lopez Mateos, Primera Etapa	16006	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE CONSTRUYERON 945 M2 DE EMPEDADO CON FIERRO BRASA JUNTADA CON MONTERO Y CEMENTO-ARENA 1:4, CONFINADO CON 603.00 ML DE DENTELLONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE CONCRETO SIMPLE. F.Cm. 200. KG/CM2 DE 15X20 CM. ASA
FUEI51603007391982	Obra Complementaria En El Vaso Regulador 16020-2	16020-2	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$183,594	\$183,594	\$183,594	\$183,594	\$183,594	\$183,594	\$183,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32,500	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16020 - OBRA COMPLEMENTARIA EN EL VASO REGULADOR; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$397,530.09, FONDO FORTAMUN 2015 \$183,593.65, FONDO FORTAMUN 2016 \$ 213,936.44. - AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI51603007391938	Obra Complementaria En El Vaso Regulador	16020-1	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$213,936	\$213,936	\$213,936	\$213,936	\$213,936	\$213,936	\$213,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32,500	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16020 - OBRA COMPLEMENTARIA EN EL VASO REGULADOR; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$397,530.09, FONDO FORTAMUN 2016 \$ 213,936.44, FONDO FORTAMUN 2015 \$183,593.65. - AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300739242	Construcción De Guarniciones Y Andadores Peatonales En Varias Calles, Cholula De Rivadavia	16030	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$640,720	\$640,720	\$414,733	\$640,720	\$414,733	\$414,733	\$414,733	64.73	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 1603 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ANDADORES PEATONALES EN VARIAS CALLES, CHOLULA DE RIVADAVIA FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$640,720 AVANCE FINANCIERO 64.72 AVANCE FÍSICO 64.72 AVANCE FÍSICO 64.72
FUEI51603007391996	Construcción De Skatepark En El Módulo Deportivo Conveliztli	16024	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$531,297	\$531,297	\$531,297	\$531,297	\$531,297	\$531,297	\$531,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16024 - CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK EN EL MÓDULO DEPOSITIVO CONVELIZTLI FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$531,297 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300739272	Construcción De Aulas Y Mejoramiento De Módulos Andadores Peatonales En Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula	16064	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO	Educación	En Ejecución	2016	\$531,479	\$531,479	\$531,479	\$531,479	\$531,479	\$531,479	\$531,479	100.00	\$0	Piezas	850	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16064 - APORTACION CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA -MONTO TOTAL DE LA OBRA \$531,479 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300738853	Asfáltico En La Calle Río Belas Entre Calle Lago De Patcuacaro Y Boulevard Forjadores De Puebla; Calle Yaqui Entre Pavimento	16016	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$796,873	\$796,873	\$796,873	\$796,873	\$796,873	\$796,873	\$796,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16016 - RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE RÍO BELAS ENTRE CALLE LAGO DE PATCUACARO Y BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA/ CALLE YAQUI ENTRE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE RÍO BELAS ENTRE CALLE LAGO DE PATCUACARO Y BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA/ MONTO TOTAL \$796,873 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300738586	Adquisición De Mobiliario, Para El Complejo Cultural	16003	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$801,044	\$801,044	\$801,044	\$801,044	\$801,044	\$801,044	\$801,044	100.00	\$0	Piezas	120,459	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16003 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA EL COMPLEJO CULTURAL FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$801,044.39 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300738859	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico En La Calle Iglesias Y Boulevard Cholula-Huejotzingo Y Plazauela Principal	16017	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$893,374	\$893,374	\$893,374	\$893,374	\$893,374	\$893,374	\$893,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16017 - RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGLESIAS Y BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO Y PLAZUELA PRINCIPAL. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$934,195.94, FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$893,374 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300739211	Adquisición De Equipo De Gimnasio Para La Unidad Deportiva San Pedro	16026	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$902,149	\$902,149	\$902,149	\$902,149	\$902,149	\$902,149	\$902,149	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16026 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$902,148.82 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300739263	Mantenimiento A Edificios Municipales (1ra Etapa)	16049	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$943,662	\$943,662	\$943,662	\$943,662	\$943,662	\$943,662	\$943,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16049 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES (1RA ETAPA) FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$943,662 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300739226	Construcción De Banquetas De Concreto Simple En Varias Calles, San Matías Cocoyotla	16027	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,036	\$1,000,036	\$1,000,036	\$1,000,036	\$1,000,036	\$1,000,036	\$1,000,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16027 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN VARIAS CALLES, SAN MATÍAS COCOYOTLA FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$1,000,035.51 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300739206	Construcción De Banquetas De Concreto Simple En Varias Calles, Cholula De Rivadavia (Barrio De Santa María Xixitla)	16025	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	\$1,004,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16025 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN VARIAS CALLES, CHOLULA DE RIVADAVIA (BARRIO DE SANTA MARÍA XIXITLA) FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$1,004,990.56 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300738845	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico En Calle 5 De Mayo Entre Calle 16 De Septiembre Y Carretera A Paso De Cortés; Calle 16 De Septiembre Entre Calle 5 De Mayo Y Camadermenon	16015	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacacpechan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,034,218	\$1,034,218	\$1,034,218	\$1,034,218	\$1,034,218	\$1,034,218	\$1,034,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16015 - RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA A PASO DE CORTES; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMADERMENON. MONTO TOTAL \$1,034,218 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300739248	Trabajos Complementarios En El Complejo Cultural Cholulteca (2da Etapa)	16044	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,017,748	\$1,017,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16044 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL COMPLEJO CULTURAL CHOLULTECA (2DA ETAPA) FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$1,095,448.34 AVANCE FINANCIERO 92.90 AVANCE FÍSICO 92.90
FUEI5160300738732	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico En La Avenida 25 Oriente Entre Avenida Miguel Alemán Y Calle 6 Sur	16001	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,153,700	\$1,153,700	\$1,153,700	\$1,153,700	\$1,153,700	\$1,153,700	\$1,153,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16001 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA 25 ORIENTE ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMÁN Y CALLE 6 SUR FONDO FORTAMUN 2015, MONTO TOTAL \$1,153,699.89 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300739075	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico En La Avenida 2 Fuente Entre Calle 15 Y 25 Norte	16018	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16018 - RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA 2 FUENTE ENTRE CALLE 15 Y 25 NORTE FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$1,355,073.01 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUEI5160300738742	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida 14 Oriente Entre Calle 6 Y 12 Norte	16008	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,070,201	\$2,070,201	\$1,393,364	\$2,070,201	\$1,393,364	\$1,393,364	\$1,393,364	67.31	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16008 - RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE CALLE 6 Y 12 NORTE FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$2,070,200.66 AVANCE FINANCIERO 67.31 AVANCE FÍSICO 67.31
FUEI5160300738623	Construcción De Cancha Deportiva En La Junta Auxiliar De Santa María Acuecomac	16004	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	\$1,882,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: 16004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA ACUECOMAC FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$1,882,759.61 AVANCE FINANCIERO 100 AVANCE FÍSICO 100 - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300739082	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Asfáltico En La Calle 13 Sur Entre Carretera A Paso De Cortés Y Avenida 9 Poniente	16019	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,054,286	\$2,054,286	\$1,770,010	\$2,054,286	\$2,054,286	\$2,054,286	\$1,770,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 86.16% / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: 16019 - RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 13 SUR ENTRE CARRETERA A PASO DE CORTES Y AVENIDA 9 PONIENTE FONDO FORTAMUN 2016, MONTO TOTAL \$2,054,286.53 AVANCE FINANCIERO \$1,616,000.00 AVANCE FISICO \$1,770,010.00
PUE16160300739371	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De San Isidro	MSP-009-R33-2016	Puebla	San Pedro Teixtlahuaca	San Isidro Labrador	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEIXTLAHUACA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$84,062	\$84,062	\$84,062	\$84,062	\$84,062	\$84,062	\$84,062	100.00	\$0	Equipamiento	508	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCuentRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCuentRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCuentRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739623	Rehabilitación De Adecuamiento De Las Calles 4 Oriente Entre 14 Norte Y 18 Norte Y 8 Oriente Entre 20 Norte Y Límite En La Localidad De San Salvador El Seco	00024-2016	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$254,676	\$254,676	\$254,676	\$254,676	\$254,676	\$254,676	\$254,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200680675	Adecuamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Francisco Javier Mina Y Calle Amado Nervo	MSSH6-13	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$751,935	\$751,935	\$402,850	\$751,935	\$402,850	\$402,850	\$402,850	53.58	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200680386	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos, Parque Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Zacatepec De Bravo	33-079	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Zacatepec de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$278,256	\$278,256	\$278,256	\$278,256	\$278,256	\$278,256	\$278,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200683203	Construcción De Dos Terraplenes Con Acceso Para El Mejoramiento De La Vivienda En La Localidad De Las Palmas	33-091	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$348,071	\$348,071	\$348,071	\$348,071	\$348,071	\$348,071	\$348,071	100.00	\$0	Metros cúbicos	78	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200683157	Conservación De Camino Tipo "E" En El Acceso De La Localidad De Zacatepec De Bravo	33-090	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Zacatepec de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$366,065	\$366,065	\$366,065	\$366,065	\$366,065	\$366,065	\$366,065	100.00	\$0	Metros cúbicos	236	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200683266	Rehabilitación De Puente Coligante En La Localidad De Teololulco	33-092	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Teololulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$453,023	\$453,023	\$453,023	\$453,023	\$428,009	\$428,009	\$428,009	94.48	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera: Solo se ha pagado la estimación No. y la estimación No.2 finiquito esta en proceso de pago / Física: Obra físicamente terminada / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100637697	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Marcos Tenziantla	33-073	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tenziantla (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TLAOATEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,282,539	\$1,452,373	\$1,452,373	\$1,452,373	\$1,452,373	\$1,452,373	\$1,452,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	897	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300730792	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Santa Inés Ahuatempan (Segunda Etapa)	16004	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$385,368	\$385,143	\$385,143	\$385,143	\$367,509	\$367,509	\$367,509	95.42	\$0	Luminaria	5,944	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% Y SOLO LE FALTA UN FINIQUIO POR PAGAR / Física: obra terminada al 100% en tiempo y forma / Registro: obra terminada al 100% en tiempo y forma pero pagada no por que financiera mente el recurso ministrado no es suficiente para pagar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100638974	Construcción De Paso Vehicular Tipo Alcantarilla En Calle La Franja Del Ferrocarril	007	Puebla	Santa Isabel Cholula	Colonia Tlampa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$159,291	\$159,291	\$159,291	\$159,291	\$159,291	\$159,291	\$159,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400617122	Abonado El Futuro Del Campo	022	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$180,683	\$180,683	\$180,683	\$180,683	\$180,683	\$180,683	\$180,683	100.00	\$0	Lote	146	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100637255	Construcción De Paso Vehicular En Calle Mariano Matamoros Paraje El Jaguay	004	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa isabel cholula	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA AL 100% TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400617647	Construcción De Techado En Plaza Civica Jardín De Niños Xochihuitl	034	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$487,961	\$487,961	\$487,961	\$487,961	\$487,961	\$487,961	\$487,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100639221	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Benustiano Carranza	017	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlampa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$786,827	\$786,827	\$786,827	\$786,827	\$786,827	\$786,827	\$786,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160400617443	Construcción De Modulo De 3 Aulas 1 Modulo De Sanitarios Y Dirección En Estructura Regional Para Bachillerato Digital 264	029	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$881,085	\$881,085	\$881,085	\$881,085	\$881,085	\$881,085	\$881,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742189	Construcción De Techado En Plaza Civica Escuela Tele Secundaria Luis Bermudez Galicia C.C.T. 21500158	047	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlampa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,088,554	\$1,088,554	\$1,088,554	\$1,088,554	\$1,088,554	\$1,088,554	\$1,088,554	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100639057	Construcción De Puente Peatonal En Carretera Federal Puebla-Atlixco	008	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,671,000	\$1,671,000	\$1,671,000	\$1,671,000	\$1,671,000	\$1,671,000	\$1,671,000	100.00	\$0	Metros	2,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741261	Rehabilitación Del Camino Santiago Miahuatlán - El Carmen	16017	Puebla	Santiago Miahuatlán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$598,257	\$598,257	\$598,257	\$598,257	\$598,257	\$598,257	\$598,257	100.00	\$0	Metros lineales	900	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737831	Adquisición De Terreno Para Usos Múltiples	MST/2016/013	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUUYOTLIPLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: FIS Y FIN AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300738867	Programa Municipal De Bacheo Primera Etapa Ejercicio 2016	16013	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$324,237	\$324,237	\$324,237	\$324,237	\$324,237	\$324,237	\$324,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,267	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% Y EN OPERACION / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% Y EN OPERACION / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR PARTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160300738496	Ampliacion de Drenaje Sanitario En Calle Principal (Carretera Tepeca Tecali de Herrera) Entre Calle Sin Numero Dos Y Calle Sin Numero Tres	16006	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$336,906	\$336,906	\$336,906	\$336,906	\$336,906	\$336,906	\$336,906	100.00	\$0	Metros	2,380	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160300732002	Adoquinamiento De La Calle 2 Oriente Entre La Calle 2 Norte Y 5 De Mayo, En La Localidad De Santiago Alesseca.	16055	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alesseca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$62,082	\$62,082	\$62,082	30.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	90.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE REGISTRO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160300732094	Construccion De Muro De Contencion En Calle 8 Oriente En Calle Sin Numero Dos Y Calle Sin Numero Tres	16057	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$654,713	\$654,713	\$654,713	\$654,713	\$196,414	\$196,414	\$196,414	30.00	\$0	Metros lineales	66	0.00	33.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160300732098	Construccion Adoquinamiento De La Calle 8 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y Camino Nacional, En La Localidad De Lomas De Romero.	16058	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
PUE16160300731955	Construccion De Paso Peatonal Y Vehicular En Calle 6 Oriente Entre 20 Y 24 Norte, En Barrio San Jose.	16054	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$387,729	\$387,729	\$387,729	30.00	\$0	Metros lineales	690	0.00	25.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160300731871	Adoquinamiento De La Calle 3 Fuente Entre 5 Y 7 Sur En La Localidad De La Colonia Cuahtemoc.	16032	Puebla	Tecamachalco	Colonia Cuahtemoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
PUE16160300732049	Adoquinamiento De La Av. Mina Entre Av. Jaramillo Y Av. Madero, En La Localidad De Ruben Jaramillo.	16056	Puebla	Tecamachalco	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$969,946	\$969,946	\$969,946	\$969,946	\$530,763	\$530,763	\$530,763	54.72	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	75.00	FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160300731906	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Sapata Y Francisco I. Madero, En La Localidad De Francisco Villa.	16037	Puebla	Tecamachalco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
PUE16160300731646	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Calle Carrizal Y 5 De Mayo, En La Localidad De Veracruzito.	16029	Puebla	Tecamachalco	Veracruzito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
PUE16160200676662	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Parque Y 2 Oriente, En La Localidad De La Soledad.	16028	Puebla	Tecamachalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160200676624	Ampliacion De Alumbrado Publico En Camellon Sobre La Carretera Tecamachalco-San Mateo Tlaixpan, En La Localidad De San Mateo Tlaixpan.	16015	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	100.00	\$0	Luminaria	13,013	0.00	100.00	FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160200676647	Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre Calle 4 Sur Y Calle 3 Sur, En La Localidad De San Antonio Tecolco.	16025	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,177,431	\$1,177,431	\$1,177,431	82.24	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160300731682	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano Con Calle 21epr0412j De La Localidad De San Mateo Tlaixpan.	16030	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	679	0.00	100.00	FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160300743667	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples	16204	Puebla	Tecomatlán	Mixquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$422,000	\$503,295	\$422,000	\$503,295	\$422,000	\$422,000	\$422,000	83.85	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	83.85	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE16160300742847	Rehabilitacion De Palacio Municipal (Fachadas Y Farje)- Pintura	74922	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$128,779	\$128,779	\$128,779	\$128,779	\$128,779	\$128,779	\$128,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,206	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160300742869	Rehabilitacion De Brechas Sacas Cosechas En Varias Comunidades De Tenampulco Segunda Etapa	99352	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$659,904	\$659,904	\$659,904	\$659,904	\$659,904	\$659,904	\$659,904	100.00	\$0	Kilómetro	842	0.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION DE LA ACCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160200670670	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle 1º De Mayo Entre Calle Solitario Y Alhondiga	TEO-OP-FISM-03-16	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$847,923	\$21,594	\$21,594	\$21,594	\$21,594	\$21,594	\$21,594	\$21,594	100.00	\$0	Metros	750	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100%, OBRA EJECUTADA EN COMBINACION DE RECURSOS CON FISM / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200670640	Construccion De 2 Aulas Tipo Regional C, En El Bachillerato Digital N° 33 En La Comunidad De San Francisco Jalapecco	TEO-OP-FISM/FORTA-02-16	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapecco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$747,697	\$78,304	\$78,304	\$78,304	\$78,304	\$78,304	\$78,304	\$78,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: TERMINO DE OBRA / Fisica: ERROR EN CAPTURA DE SEGUNDO TRIMESTRE EN ACUMULADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670625	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Reposición De Pavimento Hidráulico Del Camino Real De Jalapeco Rumbo A Atlixco	TEO-OP-FISM/FORTA-01-2016	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapeco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$947,128	\$148,105	\$148,105	\$148,105	\$148,105	\$148,105	\$148,105	100.00	\$0	Metros	340	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100636676	Rehabilitación De Camino Sacca Coexches En El Municipio De Teopantlan 2016	TEO-FORTA-001-16	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Kilómetro	150	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678661	Muro De Contención Que Se Ubica Junto Al Preescolar Jose Clemente Orozco	01-2016	Puebla	Tepeango de Rodriguez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tepeango de Rodriguez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	100.00	\$0	Metros cúbicos	125	0.00	100.00	Financiera: la obra se concluyó y se pagaron en su totalidad / Física: la obra se ha concluido siendo beneficiados 122 habitantes de la población / Registro: La obra se concluyó se construyó 77.13 de muro de contención de piedra brasa, plantilla de 0.30x0.30x0.30 cm. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200682866	Adquisición De Motocicleta Nueva, Marca Honda 150 Cc Equigada Para Patrulla	0116-10	Puebla	Tepeaxcalco	San Felipe Tepeaxcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEAXCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$41,300	\$41,300	\$41,300	\$41,300	\$41,300	\$41,300	\$41,300	100.00	\$0	Vehiculos	797	0.00	100.00	Financiera: se ha pagado al 100% la motocicleta / Física: MOTOCICLETA ADQUIRIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200682988	Mejoramiento Y Modernización De Espacios En Presidencia Municipal	16302	Puebla	Tepeaxcalco	San Felipe Tepeaxcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEAXCALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$294,566	\$294,566	\$294,566	\$294,566	\$294,566	\$294,566	\$294,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	797	0.00	80.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra en proceso físicamente / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737194	Equipamiento De Un Aula De Computo En La Escuela Primaria Emiliano Zapata	31647	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA, PUEBLA. ADM. 2014-2018	Educación	En Ejecución	2016	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPO ENTREGADO CON 19 EQUIPOS DE COMPUTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737343	Construcción De Estufas Ecológicas	31629	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA, PUEBLA. ADM. 2014-2018	Vivienda	En Ejecución	2016	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737072	Adquisición De Equipamiento De Una Aula De Computo En La Escuela Telesecundaria Federal Ignacio Zaragoza C.C.T.214dv0307z	31639	Puebla	Tepezintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$55,894	\$55,894	\$55,894	\$55,894	\$55,894	\$55,894	\$55,894	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: ADQUISICIONES AL 100% Y EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739763	Rehabilitación De La Unidad Medico Rural De Tepezintla	31660	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA, PUEBLA. ADM. 2014-2018	Salud	En Ejecución	2016	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$70,539	\$70,539	57.82	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	57.82	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION SE LLEVA UN AVANCE DEL 57.82% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300733382	Construcción De Plaza Cívica En El Bachillerato Hospital No.125	31602	Puebla	Tepezintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$367,763	\$367,763	\$367,763	\$367,763	\$367,763	\$367,763	\$367,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739634	Adquisición De Equipo Repetidor De Telefonía Celular	31601	Puebla	Tepezintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA, PUEBLA. ADM. 2014-2018	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$409,380	\$409,380	\$409,380	\$409,380	\$409,380	\$409,380	\$409,380	100.00	\$0	Equipamien to	10,240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE ENCUENTRA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300733478	Equipamiento De Infraestructura Agrícola	31627	Puebla	Tepezintla	Tlamasca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$513,516	\$513,516	\$513,516	\$513,516	\$513,516	\$513,516	\$513,516	100.00	\$0	Equipamien to	10,240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739111	Rehabilitación De Imagen Urbana De Andadores En La Calle 16 De Septiembre Calmea, Entre Capilla Y Carr. Federal A Cuatla Morelos	FORTAMUN-001-2016	Puebla	Texepco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEXEPCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$574,337	\$574,337	\$574,337	\$574,337	\$574,337	\$574,337	\$574,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739053	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo Entre Zaragoza Y Zapata De La Localidad De San Juan Calmea.	FORTAMUN-001-2015	Puebla	Texepco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEXEPCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$614,584	\$614,584	\$614,584	\$614,584	\$614,584	\$614,584	\$614,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%
PUE16160300739074	Construcción De Techumbre Metálica En La Escuela Primaria "Plan de Ayala" Clave 21ep0647z	FORTAMUN-005-2015	Puebla	Texepco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEXEPCO	Educación	En Ejecución	2015	\$912,943	\$912,943	\$912,943	\$912,943	\$912,943	\$912,943	\$912,943	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO
PUE16160300729107	Pavimentación De Andadores En La Carretera Tepexi-Chupixtla Tramo Centro, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez, Pue.	163011	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$356,143	\$356,143	\$356,143	\$356,143	\$356,143	\$106,843	\$106,843	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729118	Construcción De "Eras Cubicas" En La Primaria "Emiliano Zapata" Con Clave De Centro De Trabajo 21ep0500e, Ubicada En La Localidad De Mariscal.	163017	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Mariscal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$439,038	\$439,038	\$439,038	\$439,038	\$439,038	\$131,711	\$131,711	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729101	Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Localidad De Las Flores, Del Municipio De Tepexi De Rodriguez, Puebla.	163015	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$991,861	\$991,861	\$991,861	\$991,861	\$991,861	\$297,558	\$297,558	30.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729731	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De El Fuerte La Unión	2016030	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300729788	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" En El Bachillerato Cuauhquemec Con Clave Cct: 21ebh0165h	2016032	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2016	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	\$302,928	\$302,928	\$302,928	27.00	\$0	Metros Cuadrados	188	0.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677312	Mantenimiento De Equipo De Bombo De La Soledad 2016	62016	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$118,285	\$118,285	\$118,285	\$118,285	\$118,285	\$118,285	\$118,285	100.00	\$0	Lote	5,689	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y pagada / Física: la obra se encuentra terminada / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743314	Construcción De Pavimento En La Junta Auxiliar De Atoluca Del Centro A La Sección Primera. Por El Kinder	R33-300-06	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,676,125	\$2,676,125	\$2,676,125	\$802,837	\$802,837	\$802,837	\$802,837	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	30.00	Financiera: OBRA AL 30% / Física: OBRA AL 30% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200677877	Construcción De Pavimento En La Junta Auxiliar De Atoluca En La Calle De La Clínica De Salud Del Km 0 000 Al Km 0 575.83	R33/300/2016-07	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,480,903	\$2,480,903	\$2,480,903	\$2,480,903	\$2,480,903	\$2,480,903	\$2,480,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200677875	Construcción De Pavimento En La Junta Auxiliar De Atoluca En La Sección 04 (Por La Granja De Pollos 500 Mts) Del Km 0 000.00 Al Km 0 517.84	R33/300/2016-04	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,532,248	\$2,532,248	\$2,532,248	\$2,532,248	\$2,532,248	\$2,532,248	\$2,532,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200677876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Tramo 0 000 Al 0 656.00 Sección 23- Casa De Salud De Loma Bonita Ira Etapa	R33/300/2016-05	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,687,517	\$2,687,517	\$2,687,517	\$2,687,517	\$2,687,517	\$2,687,517	\$2,687,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,260	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200677874	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles De La Unidad Habitacional La Mesilla	R33/300/2016-03	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,688,000	\$2,688,000	\$2,688,000	\$2,688,000	\$2,688,000	\$2,688,000	\$2,688,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200677878	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huehuymico - Ixtlahuaca Del Km 0 000 Al Km 0 700	R33/300/2016-08	Puebla	Teziutlán	Huehuymico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,950,738	\$2,950,738	\$2,950,738	\$2,950,738	\$2,950,738	\$2,950,738	\$2,950,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: obra terminada lal 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200677880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Junta Auxiliar De Mexcalcuautla Del Centro Al Puente	R33/300/2016-10	Puebla	Teziutlán	Mexcalcuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,595,856	\$4,595,856	\$4,595,856	\$4,595,856	\$4,595,856	\$4,595,856	\$4,595,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200677879	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De Ixtlahuaca (La Entrada A La Derecha) Del Km 0 000 Al Km 1 348.26	R33/300/2016-09	Puebla	Teziutlán	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,361,161	\$5,361,161	\$5,361,161	\$5,361,161	\$5,361,161	\$5,361,161	\$5,361,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO 100% / Física: TERMINADO 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300732095	Peso A Peso Nivel Básico 2016	DOP-FISM-2016002	Puebla	Tlanguismanalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	89	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMA REALIZADO EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. / Física: SIN AVANCE FÍSICO, SOLO EL DEPÓSITO DEL RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN. / Registro: SE EMITE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL RES TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DE GESTIÓN DE PROYECTOS. SE ACLARA QUE ESTA OBRA ES PERTENECIENTE A UN PROGRAMA EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. EN LA
PUE16160300732019	Suministro Y Aplicación De Impermeabilante En Las Diferentes Instituciones Educativas Del Municipio De Tlanguismanalco.	DOP-FORTAMUN-2016012	Puebla	Tlanguismanalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,154,816	\$1,154,816	\$1,154,816	\$1,154,816	\$231,341	\$231,341	\$0	20.03	\$0	Metros Cuadrados	776	0.00	29.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO DEL 29%. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO DEL 29%. / Registro: SE EMITE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL RES TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA SU CORRECTA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160100639588	Construcción De Techado En Cancha Deportiva En La Localidad De Tilapa 2da Etapa	2016-003	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Deporte	En Ejecución	2016	\$558,970	\$558,970	\$558,970	\$558,970	\$558,970	\$558,970	\$558,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300738907	Construcción De Gerdas Y Sanitarios En Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Tilapa.	2016-005	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Deporte	En Ejecución	2016	\$595,381	\$595,381	\$595,381	\$595,381	\$595,381	\$595,381	\$595,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200663104	Construcción De Salón De Usos Múltiples De La Localidad De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. (Tercera Etapa)	16006	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,228,596	\$5,228,596	\$5,228,596	\$5,228,596	\$2,347,317	\$2,347,317	\$2,347,317	44.89	\$0	Metros Cuadrados	48,268	0.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200663115	Construcción De Boulevard Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Accesos A San Marcos Tlacoyalco Entre Carretera Federal Y Calle 1 Poniente En La Localidad De	16008	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,345,534	\$5,524,712	\$5,524,712	\$5,524,712	\$2,805,930	\$2,805,930	\$2,805,930	50.79	\$0	Metros Cuadrados	8,908	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300732260	Construcción De Salón De Usos Múltiples De La Comunidad De 2 Arroyos	16673	Puebla	Tlacuilotepec	Dos Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACUILOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$593,216	\$593,216	\$593,216	\$593,216	\$593,216	\$593,216	\$593,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300732261	Construcción Del Área De Impulsión De Educación Física En La Localidad De El Saltillo	16687	Puebla	Tlacuilotepec	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACUILOTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$791,420	\$791,420	\$751,335	\$791,420	\$791,420	\$751,335	\$751,335	94.94	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA Y EN PROCESO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200663960	Construcción De Local De Usos Múltiples	16664	Puebla	Tlacuilotepec	San Antonio Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACUILOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$957,220	\$957,220	\$957,220	\$957,220	\$957,220	\$957,220	\$957,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	377	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160100637686	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Tlapehualita (Segunda Etapa)	16667	Puebla	Tlacuilotepec	Tlapehualita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACUILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,209,190	\$1,209,190	\$1,209,190	\$1,209,190	\$1,209,190	\$1,209,190	\$1,209,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	367	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300730326	Construcción Con Adoquín De La Calle Jacarandas Entre Calle Principal Y Terrenos De Cultivo.	TLAH-19916	Puebla	Tlahuapan	Nuevo Tlahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$476,655	\$476,655	\$476,655	\$476,655	\$142,996	\$142,996	\$142,996	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	30.00	Financiera: OBRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO. / Física: OBRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO. / Registro: OBra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300730563	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Sonora Entre Av. Mexico Y Calle Sonoris.	TLAH-20916	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$553,920	\$553,920	\$553,920	\$553,920	\$166,176	\$166,176	\$166,176	30.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	30.00	Financiera: OBra físicamente y financieramente en proceso. / Física: OBra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: OBra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
FUEI6160300730552	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma Entre Vicente Guerrero Y Guadalupe.	TLAH-20816	Puebla	Tlahuapan	La Preciosita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$616,735	\$616,735	\$616,735	\$616,735	\$185,021	\$185,021	\$185,021	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730359	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Florida Y Emiliano Zapata Entre Terrenos De Cultivo Y Mima Calle.	TLAH-20216	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Mesolabac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$874,346	\$874,346	\$874,346	\$874,346	\$262,304	\$262,304	\$262,304	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300739158	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Seguridad Pública Municipal.	TLAH-18716	Puebla	Tlahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Seguridad	En Ejecución	2016	\$347,132	\$347,132	\$347,132	\$347,132	\$347,132	\$347,132	\$347,132	100.00	\$0	Piezas	36,518	0.00	60.00	Financiera: Adquisición de equipo de Radiocomunicación al 100% falta la instalación de equipo y antenas. / Física: Adquisición de equipo de Radiocomunicación al 100% falta la instalación de equipo y antenas. / Registro: Adquisición de equipo de Radiocomunicación al 100% falta la instalación de equipo y antenas. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300731487	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza Entre Pavimento Existente Al Puente (Segunda Etapa)	TLAH-19416	Puebla	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$385,334	\$385,334	\$385,334	\$385,334	\$385,334	\$385,334	\$385,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730272	Pavimentación Con Adoquin De La Av. María Morelos Entre Miguel Hidalgo Y Camino Nacional	TLAH-19716	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe las Dalías	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$633,937	\$633,937	\$633,937	\$633,937	\$399,199	\$399,199	\$399,199	62.97	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	63.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200663047	Pavimentación Con Adoquin De Las Calle Porfirio Díaz Y Priv. Porfirio Díaz Entre Calle Revolución Y 16 De Septiembre.	TLAH-17316	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,776	\$400,776	\$400,776	\$400,776	\$400,776	\$400,776	\$400,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300731408	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Nicolás Bravo Entre Calle Saragoza Y Venustiano Carranza.	TLAH-19116	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tlanquistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$412,677	\$412,677	\$412,677	\$412,677	\$412,677	\$412,677	\$412,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730386	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Colima Entre Calle Durango Y Calle Veracruz.	TLAH-20516	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Itxapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$688,817	\$688,817	\$688,817	\$688,817	\$440,894	\$440,894	\$440,894	64.01	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	64.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300731849	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Las Palmas Entre Miguel Hidalgo Y Entrada Al Fraccionamiento.	TLAH-20616	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$576,610	\$576,610	\$576,610	\$576,610	\$576,610	\$576,610	\$576,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730165	Pavimentación Con Adoquin De La Calle 5 De Mayo Entre Miguel Hidalgo Y Calle Cuauhtémoc.	TLAH-19316	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Ocatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$662,045	\$662,045	\$662,045	\$662,045	\$608,876	\$608,876	\$608,876	91.97	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	92.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730404	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Francisco I. Madero Entre José María Morelos Y 5 De Febrero.	TLAH-20316	Puebla	Tlahuapan	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,504,055	\$1,504,055	\$1,504,055	\$1,504,055	\$706,643	\$706,643	\$706,643	46.98	\$0	Metros	150	0.00	47.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730136	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Av. Revolución Entre Calle La Calavera Y Calle Rincón Del Campo.	TLAH-17216	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$933,716	\$933,716	\$933,716	\$933,716	\$933,716	\$933,716	\$933,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,412	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200663086	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Allende Y Av. San Luis.	TLAH-20716	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$967,631	\$967,631	\$967,631	\$967,631	\$967,631	\$967,631	\$967,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,961	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730639	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Gral. Rómulo Figueroa Y Emiliano Zapata, Entre Calle Adolfo López Mateos Y Gral. Pascual Orozco.	TLAH-21616	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,536,836	\$1,536,836	\$1,536,836	\$1,536,836	\$1,005,547	\$1,005,547	\$1,005,547	65.43	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	65.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200663797	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Benito Juárez Entre Calle Allende Y Av. San Luis.	TLAH-20016	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,044,594	\$1,044,594	\$1,044,594	\$1,044,594	\$1,044,594	\$1,044,594	\$1,044,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200663118	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Insurgentes Y 5 De Mayo Entre Calle San Lorenzo Y Calle Paraíso.	TLAH-20116	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,197,690	\$1,197,690	\$1,197,690	\$1,197,690	\$1,197,690	\$1,197,690	\$1,197,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200663212	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Domingo Arenas Entre Miguel Hidalgo Y Benito Juárez.	TLAH-19216	Puebla	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,981,956	\$1,981,956	\$1,981,956	\$1,981,956	\$1,981,956	\$1,981,956	\$1,981,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,155	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
FUEI6160300729864	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Hermanos Sastre Y Saragosa.	2016-19	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$327,546	\$327,546	\$327,546	\$327,546	\$327,546	\$327,546	\$327,546	100.00	\$0	Metros	114	0.00	100.00	Financiera: esta obra se encuentra terminada al 100% física y financieramente / Física: la obra se encuentra terminada física y financieramente / Registro: la obra se encuentra terminada al 100% física y financiera mente. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300729857	Construcción De Guarniciones y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Juan N. Mendez Entre Vicente Guerrero Y Real De San Pedro.	2016-06	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$377,220	\$377,220	\$377,220	\$377,220	\$377,220	\$377,220	\$377,220	100.00	\$0	Metros	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300742956	Revestimiento Del Camino Xochinancatlán - Tlatlapanala	16004	Puebla	Tlaola	Tlatlapanala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	100.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200681535	Adoquinar De Calle Matamoros, Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Hidalgo	TLAP-FORTAMUN-10-19	Puebla	Tlapanala	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala, Puebla.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$173,047	\$173,047	\$173,047	\$173,047	\$173,047	\$173,047	\$173,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 577,638.64, DE LOS CUALES \$ 404,591.31 SON DE FORTAMUN 2015 Y \$ 173,047.33 SON DE FORTAMUN 2016. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200681491	Adoquinar De Calle Almonte Entre Carretera A Santo Domingo Y Calle Sin Nombre	TLAP-FORTAMUN-04-16	Puebla	Tlapanala	Tlapanala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala, Puebla.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$965,066	\$965,066	\$965,066	\$965,066	\$965,066	\$965,066	\$965,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300731300	Reubicacion De Línea De Media Tension En Carretera Federal A Teziutlan	OP-186-210	Puebla	Tlatlauquitepec	Teziutlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	100.00	\$0	Metros lineales	1,375	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRATERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO MUNICIPAL DEL CUAL SE TIENE EL ACTA CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730724	Adquisicion Y Equipamiento De 2 Vehiculos Para Seguridad Publica Municipal	OP-186-196	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	100.00	\$0	Vehiculos	9,047	0.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION AL 100% / Registro: ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200668522	Rehabilitación De Mercado Municipal	OP-186-180	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,096,580	\$1,096,580	\$1,096,580	\$1,096,580	\$1,096,580	\$1,096,580	\$1,096,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,047	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300730722	Rehabilitación De Camino De Terrocera Acomalota-Tepehican	OP-186-193	Puebla	Tlatlauquitepec	Acomalota	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	100.00	\$0	Kilómetro	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200671959	Rehabilitación Del Camino De Terrocera La Unión-San Agustín Chagchaltzin-Año Jose Chagchaltzin-Chiliistipan-Caltepec-El Canal De 16.74 Km. De Longitud.	OP-186-181	Puebla	Tlatlauquitepec	Caltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	100.00	\$0	Kilómetro	1,599	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS CON UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 1,756,935.83 QUEBANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM \$ 255,000.00, FORTAMUN \$ 1,491,935.83. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300743787	Rehabilitación De Biblioteca En La Localidad De Cuaxtla, En El Municipio De Tlaxco	16204	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$321,359	\$321,359	\$321,359	\$321,359	\$321,359	\$321,359	\$321,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	589	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y PAGADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300743770	Rehabilitación De Biblioteca En La Localidad De El Álamo, En El Municipio De Tlaxco	16203	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$426,920	\$426,920	\$426,920	\$426,920	\$426,920	\$426,920	\$219,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	100.00	FINIQUITO YA QUE ESTA EN REVISIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE RECEPCION FALTA PAGAR LA ESTIMACION FINIQUITO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE RECEPCION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300741942	Modernización De Parque 2da Etapa, En La Junta Auxiliar De Tecuilillo De Ixtles, Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebla	30643	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tecuilillo de Ixtles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,450,001	\$1,450,001	\$1,450,001	\$1,450,001	\$598,170	\$598,170	\$598,170	41.25	\$0	Metros cúbicos	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO
FUEI6160200667252	Rehabilitación Del Jardín Central De La Cabeza Municipal 2da Etapa	11609	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$460,003	\$460,003	\$460,003	\$460,003	\$460,003	\$460,003	\$460,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Solicita Validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200667241	Reubicación De Las Líneas De Media Tensión De Los Circuitos Agt04030-Agt04040 En El Terreno Del Hospital Integral De Venustiano Carranza	11605	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	100.00	\$0	Lote	27,890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
FUEI6160300738615	Revestimiento De Camino Saca Coche En La Localidad De San Bartolo Del Escobal	11621	Puebla	Venustiano Carranza	San Bartolo del Escobal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Venustiano Carranza	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,989,133	\$1,989,133	\$1,136,740	\$1,136,740	\$1,136,740	\$1,136,740	\$1,136,740	57.15	\$0	Metros Cuadrados	658	0.00	57.15	Financiera: obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Solicita Validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160200667258	Revestimiento De Calles En La Colonia El Mirador	11613	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,911,614	\$1,911,614	\$1,806,258	\$1,806,258	\$1,806,258	\$1,806,258	\$1,806,258	94.49	\$0	Metros	2,000	0.00	94.49	Financiera: / Física: / Registro: Solicita Validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160300740428	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En 2 Calles Del Centro De Tepetzintli	16022	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzintli	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%, CONFORMADA FINANCIERAMENTE POR UNA CONVINCION DE FONDOS FISM 2016 893,027.04 Y FORTAMUN \$6,000. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160100627575	Construcción De Cercado Perimetral En El Preescolar Gabriela Mistral Cct21dijnl129d	16002	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$292,193	\$292,509	\$292,509	\$292,509	\$292,509	\$292,509	\$292,509	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida Financieamente al 100% / Física: Obra concluida fisicamente al 100% / Registro: SE RENITE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUEI6160100627579	Construcción De Unidad De Servicios (Segunda Etapa)	16016	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,910	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUEI6160300741112	Construcción De Cubierta En Plaza Civica 24 De Junio	16007	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,306,221	\$4,306,221	\$600,000	\$4,306,221	\$4,306,221	\$600,000	\$600,000	13.93	\$0	Otros	37,910	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGAR / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE PERO PENDIENTE DE PAGAR AL CIERRE DEL TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200672072	Adquisición De Terreno Para Panteón	16015	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	100.00	\$0	Otros	37,910	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738491	Rehabilitación De Calle Ignacio Zaragoza En Villa 5 de Mayo	F160805	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$223,631	\$223,631	\$223,631	\$223,631	\$60,322	\$60,322	\$60,322	26.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE, EL PAGO DEL FINIQUITO SE REFLECTARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738595	Rehabilitación De Cancha De La Escuela Secundaria Técnica No. 23	F16073	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Educación	En Ejecución	2016	\$312,971	\$312,971	\$312,971	\$312,971	\$145,539	\$145,539	\$145,539	46.50	\$0	Metros Cuadrados	178	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744059	Rehabilitación De Camino En La Colonia Talchichi	XVS-R33-2016-021	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$297,863	\$297,863	\$297,863	78.25	\$0	Metros lineales	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN FISICO, FRONTA FINIQUITARSE FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN FISICO, FRONTA FINIQUITARSE FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200671828	Ampliacion De Red De Energia Electrica Para La Antena Del Servicio De Internet (Escuelas).	XVS-R33-2016-009	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	100.00	\$0	Metros lineales	1,536	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300731983	Construcción De Caseta De Vigilancia Para Seguridad Publica En La Localidad Del Crucezo Yaonahuac, Pue	16006	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$215,053	\$215,053	\$64,516	\$215,053	\$64,516	\$64,516	\$64,516	30.00	\$0	Metros Cuadrados	879	0.00	30.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 30% / Física: FISICAMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 30% / Registro: A ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 30% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300731947	Adquisición De 2 Moto Patrullas Para Seguridad Publica Municipal	16009	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$124,118	\$124,118	\$72,800	\$124,118	\$72,800	\$72,800	\$72,800	58.65	\$0	Equipo de seguridad	7,514	0.00	50.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE REALIZA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE LAS MOTOS. / Física: FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL EQUIPAMIENTO DE LAS MISMAS SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE HAN ADQUIRIDO LAS MOTOS Y EL EQUIPAMIENTO YA ASE SE	
PUE16160200663782	Remodelación Del Alumbrado Publico En La Calle Prolongación Manuel Avila Camacho 2 Etapa	16010	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$356,120	\$356,120	\$356,120	\$356,120	\$356,120	\$356,120	\$356,120	100.00	\$0	Luminaria	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
PUE16160300731940	Adquisición De Un Terreno Para La Construcción Del Jardín De Niños Nueva Creación	16008	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESCRITURACION / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA Y FISICAMENTE, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESCRITURACION PARA SU COMPROVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744423	Rehabilitación De Barda En Jardín De Niños Itzamna	2061612	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016	\$38,839	\$38,839	\$38,839	\$38,839	\$38,839	\$38,839	\$38,839	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100 / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200668133	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	2061616	Puebla	Zacapala	Tecomate (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$360,120	\$360,120	\$360,120	\$360,120	\$245,880	\$245,880	\$245,880	68.28	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: obra terminada sin cubrir el 100% devengado por insuficiencia de recursos fortamun / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200668076	Rehabilitación De Casa De Salud	2061613	Puebla	Zacapala	San Mateo Minisapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Salud	En Ejecución	2016	\$409,310	\$409,310	\$409,310	\$409,310	\$409,310	\$409,310	\$409,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738041	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero	00542016	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$314,664	\$314,664	\$314,664	\$314,664	\$314,664	\$314,664	\$314,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,398	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300737731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Arrizaga	00102016	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$314,884	\$314,884	\$314,884	\$314,884	\$314,884	\$314,884	\$314,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CON FINIQUITO / Registro: obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740360	Suministro Y Colocación De Piso De Caucho De Rompecabezas Para Cancha De Basquetbol En El Complejo Deportivo	20160007	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$346,041	\$346,041	\$346,041	\$346,041	\$346,041	\$346,041	\$346,041	\$346,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53,295	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PISO DE CAUCHO COLOCADO AL 100% EN CANCHA DE BASQUETBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737879	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Fox	00532016	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$537,758	\$537,758	\$537,758	\$537,758	\$537,758	\$537,758	\$537,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,398	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200669634	Equipamiento Con Camaras De Videovigilancia Para Seguridad Publica Municipal	20160009	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	100.00	\$0	Piezas	26,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200669806	Pavimentación De La Calle Que Comunica A La Escuela Primaria (2da Etapa)	20160005	Puebla	Zacapoxtla	Tatoxcac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,297	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

