



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
NO.	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado			
29	PUE1616010636676	Rehabilitación De Camino Saca Conechas En El Municipio De Teopantlán 2016	180-FORTA-02-2016	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$126,731	\$126,731	42.24	\$0	Kilometro	150	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA ENCUESTANDO, CASI TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUESTA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
30	PUE15150400595422	Construcción De Planta De Tratamiento Primera Etapa En La Localidad De Tepeyahualco	2015037	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,040,054	\$1,040,054	\$1,040,054	\$1,040,054	\$1,040,054	\$1,040,054	\$1,040,054	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,411	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
31	PUE1616010639588	Construcción De Techado En Cancha Deportiva En La Localidad De Tlaxpa	2016-003	Puebla	Tlaxpa	Tlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXPA	Deporte	En Ejecución	2016	\$558,970	\$558,970	\$471,935	\$558,970	\$471,935	\$471,935	\$471,935	\$471,935	84.43	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO FINANCIERO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE, PENA ALGUN PAGO FINANCIERAMENTE, LA OBRA ESTA EN BUEN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
32	PUE1616010637691	Conservación De La Calle Principal En La Localidad De El Zacatal	16658	Puebla	Tlacuilotepec	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$238,981	\$238,981	\$238,981	\$238,981	\$238,981	\$238,981	\$238,981	\$238,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	768	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA COMERCIALMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
33	PUE1616010637686	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Tlaxahuatlita (Segunda Etapa)	16667	Puebla	Tlacuilotepec	Tlaxahuatlita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,209,190	\$1,209,190	\$406,271	\$1,209,190	\$1,209,190	\$406,271	\$406,271	\$406,271	33.60	\$0	Metros Cuadrados	367	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUESTA EN PROCESO TODO FISICO COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
34	PUE1616010632612	Monteinstinto (Rehabilitación) De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 210497852	2061603	Puebla	Sacapala	El Rosario Sochilingan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SACAPALA 2014-2018	Educación	En Ejecución	2016	\$201,676	\$201,676	\$201,676	\$201,676	\$201,676	\$201,676	\$201,676	\$201,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financieramente / Física: obra concluida a 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
35	PUE1616010632031	Aplicación De Red De Distribución De Agua Potable En San Pedro Paredones, Sacatlán Puebla	2016022	Puebla	Sacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de sacatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$963,005	\$963,005	\$347,087	\$963,005	\$347,087	\$347,087	\$347,087	\$347,087	36.04	\$0	Metros lineales	432	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
36	PUE1616010631780	Aplicación De Alcantarillado Sanitario San Pedro Los Paredones, Municipio De Sacatlán, Puebla	2016017	Puebla	Sacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de sacatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,240,499	\$1,240,499	\$372,150	\$1,240,499	\$372,150	\$372,150	\$372,150	\$372,150	30.00	\$0	Metros lineales	153	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
37	PUE1616010631610	Construcción De Guarniciones Y Barragetas En Atzingo La Palma	2016015	Puebla	Sacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de sacatlan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,457,354	\$1,457,354	\$437,428	\$1,457,354	\$437,428	\$437,428	\$437,428	\$437,428	30.02	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
38	PUE1616010632338	Adquisición De Una Camioneta Para La Contratación Del Municipio De Soquillán, Puebla	MSP-DOP-2016-40	Puebla	Soquillán	Soquillán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOQUILLAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	100.00	\$0	Vehiculos	20,929	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA ADQUISICION / Física: SE CONCLUYO LA ADQUISICION / Registro: SOLICITO QUE SE REVISE Y SE VALIDE EL REGISTRO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
															\$178,500.037	\$154,506.037	\$147,486.271	\$151,927.994	\$49,713.408	\$44,594.191	\$44,499.644										