

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	1	PUE180401502258	Proyecto de inversión	19,180,600.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:5, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193067, modificado:1.708019397]]	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Puntos Mágicos	ADICUACION Y CONSERVACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181094	N	0	0	0	5000	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:522.92]]	[geot: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:Santa Rosa, Puebla, Pue., México, lon: 98.1635608, lat:19.0846457], [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:Zafra Sta Marta SA, Santa Rosa, 72228 Puebla, Pue., México, lon: 98.1630929, lat:19.08466887]]	14-09-2018	10-02-2019	17,008,019.39	17,008,019.39	17,008,019.39	17,008,019.39	17,008,019.39	[ctos: [tipoobra:Otra, numero_contrato:OP/1/PAG/11/SUMT/20181094, contrato:REPLANTEO Y CONSERVACION, S. A. DE C. V., comiteante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:27405990967, importe_modificado:427405990967]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:522.92]]	(1502258/proyecto_	NICD,	En	Validado	
2019	1	PUE1717020089805	Proyecto de inversión	29,970,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:5, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299767, modificado:2.9353169167]]	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Puntos Mágicos	Mejoramiento En La Avenida Juárez Del Boulevard Atlico A La Calle 23 Sur, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170145	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1706.05]]	[geot: [eve_municipio:114, localidad:0, direccion:lon: 98.197495, lat:19.0434993]]	30-05-2017	16-07-2018	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:17706.05]]		Terminado	avances	
2019	1	PUE17170401055082	Proyecto de inversión	999,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:5, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:997928.84]]	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Puntos Mágicos	Rehabilitación Del Templo De La Soledad, En El Municipio De Atlisco	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171775	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:800.0]]	[geot: [eve_municipio:19, localidad:0, direccion:lon: 98.434168, lat:18.908848]]	27-12-2017	16-07-2018	997,928.34	997,928.34	997,928.34	997,928.34	997,928.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:800.0]]		Terminado	avances		
2019	1	PUE17170401055077	Proyecto de inversión	2,997,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:5, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2566693.43]]	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Puntos Mágicos	Imagen Urbana, Rehabilitación De La Plaza Y Explanada De La Iglesia En Atlisco (Intervención De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171739	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:8129.67]]	[geot: [eve_municipio:19, localidad:0, direccion:lon: 98.434168, lat:18.908848]]	27-12-2017		2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:8129.67]]		Terminado	avances		
2019	1	PUE17170401055095	Proyecto de inversión	1,439,500.00	[TI: [ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:5, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439500.0, modificado:1439500.22]]	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Puntos Mágicos	Imagen Urbana En Zacatán De Las Manzanas (Construcción Del Anabador De Los Rigueros)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171740	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [eve_municipio:208, localidad:0, direccion:lon: 97.960244, lat:19.9323953]]	20-12-2017		1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1.0]]		Terminado	avances		
2019	1	PUE180401502189	Proyecto de inversión	13,586,400.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:5, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13586407, modificado:1.3586447]]	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Puntos Mágicos	CONSTRUCCION DE RAMBLAS DEL PASEO BRAVO SOBRE LA 13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181093	N	0	0	0	5000	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:2190.41, meta_modificada:2190.41]]	[geot: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:5 - Poniente, Calle Construcción de 1917 s/n, Centro, 7200 Puebla, Pue., México, lon: 98.2078209, lat:19.0482202], [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 13 Sur 3570, Centro, 7200 Puebla, Pue., México, lon: 98.20745894, lat:19.04856959]]	14-09-2018	12-03-2019	13,586,400.00	13,586,400.00	13,586,400.00	13,586,400.00	13,586,400.00	[ctos: [tipoobra:Otra, numero_contrato:OP/1/PAG/11/SUMT/20181093, contrato:OP PRO CONSTRUCCION, CAJON, S. A. DE C. V., comiteante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:27728781971, importe_modificado:27728781971]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:2190.41]]	(1502189/proyecto_	NICD,	Terminado	avances	