

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinagro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	avance Acum.	
PUEB13010000330	Construcción Del Cendi De San Martín Texmelucan (El Nombre De La Obra Se Describe En El Apartado De Información Complementaria)	20090439	Puebla	San Martín Texmelucan	San Miguel Lardubabal (Colonia Altamirano)	Rural	Convenios	U001 Expansión de la Educación Inicial		11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POSLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	9,993,344.05	9,993,344.05	9,993,344.05	9,993,344.05	9,993,344.05	9,993,344.05	9,993,344.05	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE