

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinagro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE131602067759	Ampliación Y Modernización Del Camino Xicotepac - San Pedro Abascovilla, Meta De 2.067 Kms. Tramo Del Km. 2 000 Al Km. 4 607, En El Municipio De Xicotepac, Estado De Puebla.	20130779	Puebla	Xicotepac	Cobertura municipal	Convenios		K027 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	11,286,264.73	11,286,264.73	11,286,264.73	11,286,264.73	11,286,264.73	11,286,264.73	11,286,264.73	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Financ: OBRA FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160300739229	Conservación De La Carretera: Entronque Carretera (Kilometro 109 Carretera Federal México-Puebla) - San Andrés Caltepec, Con Una Longitud De 7.00 Kilómetros, Del Kilometro 3 000 Al Kilometro 10 000, En	20160297	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K027 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	10,629,999.90	10,365,341.53	10,365,341.53	10,365,341.53	10,365,341.53	10,365,341.53	10,365,341.53	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Financ: OBRA FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE08160400830546	CONST. ARCO OTE CD PUEBLA. 1RA ETAPA DEL DIST. 8 CARRET. PRAL- PUE. TENIQUAN EN LOS RINCES DE PUEBLA Y ARICSDC	20080008	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Convenios		K027 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2007	107,931,823.76	107,931,823.76	107,931,823.76	107,931,823.76	108,437,235.60	108,437,235.60	108,437,235.60	93.00	0.00	Kilómetro	0	93.00	100.00	Financiera: / Registro:
PUE13130300159326	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO TECAMACHALCO DE 3 EXTRONDUQUES, EN EL KM. 0-000, KM. 6+400, KM. 11+700 Y UNA ESTRUCTURA 16+00, CON UNA LONGITUD DE 1.5 KMS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20130633	Puebla	TECAMACHALCO	Cobertura municipal	Convenios		K027 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	15,677,567.10	15,677,567.10	15,677,567.10	15,677,567.10	15,677,567.10	15,677,567.10	15,677,567.10	100.00	0.00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Registro: