

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE10130100057012	Construcción De La Primera Etapa Del Pabellón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Vázquez Rada	20101055	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2010	17,412,266.49	17,412,266.49	17,412,266.49	17,412,266.49	17,412,266.49	17,412,266.49	17,412,266.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,565,941	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE11130100057023	Construcción De Polideportivo Parque Ecológico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20101032	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2011	74,594,747.99	74,594,747.99	74,594,747.99	74,594,747.99	74,594,747.99	74,594,747.99	74,594,747.99	100.00	\$12,615,252	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE11130100057028	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para Los Trabajos De Construcción De Polideportivo Parque Ecológico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20120134	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2011	2,375,665.36	2,375,665.36	2,375,665.36	2,375,665.36	2,375,665.36	2,375,665.36	2,375,665.36	100.00	\$324,335	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE15150200520075	Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado	20150557	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	4,365,000.00	4,365,000.00	4,365,000.00	4,365,000.00	4,340,785.93	4,340,785.93	4,340,785.93	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200520081	Supervisión Gerencial De La Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado	20150558	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	133,480.00	133,480.00	133,480.00	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200525632	Construcción De Cancha De Futbol Soccer Con Pasto Sintético En La Unidad Deportiva "La Alfonso", En El Municipio De Atlixco, Puebla	20150545	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE ATLIXCO	2015	5,335,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: EJECUTADA / Registro: EJECUTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200525651	Supervisión Gerencial De La Construcción De Cancha De Futbol Soccer Con Pasto Sintético En La Unidad Deportiva "La Alfonso", En El Municipio De Atlixco, Puebla	20150546	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE ATLIXCO	2015	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	65,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITAD / Física: FINIQUITADA / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.