

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1113010055167	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Merondo, Tereosa, Etepa, Tramo E.C. Puente Seco La Laguna Del Km. 4.500 Al Km. 3 207.57, Del Municipio De Teiela De Ocampo En El Estado	20110176	Puebla	Teiela de Ocampo	Puente Seco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,529,527.00	12,111,592.49	12,111,592.49	12,111,592.49	12,111,592.49	12,111,592.49	12,111,592.49	100.00	\$0	Kilómetro	477	0.00	53.54	Financiera: ABIERTO / Física: ABIERTO / Registro:
PUE1113010055190	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D, La Libertad-Chilapa, De 8.04 Kms. De Longitud, Meta 2011 2.20 Kms., Tramo: Del Km. 3.000 Al Km. 5.000, Perteneciente Al Mun	20110176	Puebla	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	2,756,856.00	9,189,520.16	9,189,520.16	9,189,520.16	9,189,520.16	9,189,520.16	9,189,520.16	100.00	\$0	Kilómetro	803	100.00	53.54	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
PUE1113010055196	Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepé-San Agustín De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 3.000, Ubicado En El Municipio De Juan Galindo, En El	20110176	Puebla	Juan Galindo	Necaxaltepé	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,671,610.00	16,283,144.56	16,283,144.56	16,283,144.56	16,283,144.56	16,283,144.56	16,283,144.56	100.00	\$0	Kilómetro	729	100.00	53.54	Financiera: ABIERTO / Física: ABIERTO / Registro:
PUE11330300215463	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Bernardino Chalchihuacon - San Nicolás Achiagua De 8.203597 Kms. De Longitud, Meta 2013 1.203597 Kms. Del Km. 4.000 Al Km. 5 203.597.	20130056	Puebla	Ocoyucan	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,185,041.53	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100295759	Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sector Ila. En La Localidad De Huixtoto En El Municipio De Atempam, Puebla	20140204	Puebla	Atempam	Huixtoto	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2,157,711.48	2,089,315.62	2,089,315.62	2,089,315.62	2,089,315.62	2,089,315.62	2,089,315.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100310684	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotlán De Méndez	20140487	Puebla	Zapotlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	418,394.63	418,394.63	418,394.63	418,394.63	418,394.63	418,394.63	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310734	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotlán De Méndez, En El Estado De Puebla	20140482	Puebla	Zapotlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	571,199.53	571,199.53	571,199.53	571,199.53	571,199.53	571,199.53	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310793	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeico, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla.	20140433	Puebla	Zacatlán	Tepeico	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	557,531.92	557,531.92	557,531.92	557,531.92	557,531.92	557,531.92	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE14140100310858	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeico, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20140454	Puebla	Zacatlán	Tepeico	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	581,631.29	581,631.29	581,631.29	581,631.29	581,631.29	581,631.29	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310938	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Tzicuilán	20140425	Puebla	Cutzamal del Progreso	Tzicuilán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	34,539.89	34,539.89	34,539.89	34,539.89	34,539.89	34,539.89	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100310963	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Pahuata, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140477	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	576,948.68	576,948.68	576,948.68	576,948.68	576,948.68	576,948.68	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310981	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zuatepec, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140455	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zuatepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	576,948.68	576,948.68	576,948.68	576,948.68	576,948.68	576,948.68	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100310989	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huahuaxtla, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140424	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	576,948.68	576,948.68	576,948.68	576,948.68	576,948.68	576,948.68	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100310998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tulimancá	20140430	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimancá	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	582,524.85	582,524.85	582,524.85	582,524.85	582,524.85	582,524.85	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311001	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Las Palmas	20140486	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	568,400.45	568,400.45	568,400.45	568,400.45	568,400.45	568,400.45	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311021	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Jopala, Bugambilas Y	20140458	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311754	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxla, Perteneciente Al Municipio De Tlaxla En El Estado De Puebla.	20140439	Puebla	Tlaxla	Tlaxla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	578,937.31	578,937.31	578,937.31	578,937.31	578,937.31	578,937.31	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311779	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltapetla, Perteneciente Al Municipio De Tlaxla En El Estado De Puebla.	20140434	Puebla	Tlaxla	Xaltapetla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	564,974.42	564,974.42	564,974.42	564,974.42	564,974.42	564,974.42	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311785	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaxla En El Estado De Puebla.	20140435	Puebla	Tlaxla	Xochinacatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	565,399.37	565,399.37	565,399.37	565,399.37	565,399.37	565,399.37	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311937	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad Del Tutí	20140419	Puebla	Tuzampan de Galeana	El Tutí	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	575,836.42	575,836.42	575,836.42	575,836.42	575,836.42	575,836.42	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311941	Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos.	20140449	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	564,980.53	564,980.53	564,980.53	564,980.53	564,980.53	564,980.53	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:

ENTIDAD: Puebla
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
PUE1514100311962	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Guadalupe Y Melancayo Pertenecientes A La Localidad De San Miguel Cancero	20140488	Puebla	Puebla	San Miguel Cancero	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	593,439.47	593,439.47	593,439.47	593,439.47	593,439.47	593,439.47	593,439.47	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:	
PUE1514100311977	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Mahuatlán Del Municipio De San José Mahuatlán En El Estado De Puebla	20140500	Puebla	San José Mahuatlán	San José Mahuatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	595,826.56	595,826.56	595,826.56	595,826.56	595,826.56	595,826.56	595,826.56	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:	
PUE1514100312018	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario En La Localidad De San José Axuxco Del Municipio De San José Mahuatlán En El Estado De Puebla	20140489	Puebla	San José Mahuatlán	San José Axuxco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:	
PUE151410200348585	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alta Perteneciente Al Municipio De Pahuatlán En El Estado De Puebla	20140649	Puebla	Pahuatlán	Alta	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	513,544.16	513,544.16	513,544.16	513,544.16	513,544.16	513,544.16	513,544.16	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:	
PUE151502000514841	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acamancillo, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiaco, Pue.	20150067	Puebla	Pantepec	Acamancillo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,030,488.03	1,850,433.83	1,850,433.83	1,850,433.83	1,850,433.83	1,850,433.83	1,850,433.83	1,850,433.83	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151502000514859	Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario En La Zona Centro De La Localidad De Huehuetla, Del Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla.	20150011	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,429,018.32	2,388,456.45	2,388,456.45	2,388,456.45	2,388,456.45	2,388,456.45	2,388,456.45	2,388,456.45	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA	
PUE151502000514876	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Tlanhuaco Perteneciente Al Municipio De Atempan Del Estado De Puebla	20150012	Puebla	Atempan	Tlanhuaco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,336,454.99	3,113,443.64	3,113,443.64	3,113,443.64	3,113,443.64	3,113,443.64	3,113,443.64	3,113,443.64	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151502000514881	Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Nonatlapac, Perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20150028	Puebla	Puebla	San Miguel Espejo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	11,011,980.80	10,276,162.33	10,276,162.33	10,276,162.33	10,276,162.33	10,276,162.33	10,276,162.33	10,276,162.33	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151502000514889	Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20150029	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6,555,285.22	6,421,721.41	6,421,721.41	6,421,721.41	6,421,721.41	6,421,721.41	6,421,721.41	6,421,721.41	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151502000514899	Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario En La Localidad De San Miguelito, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20150031	Puebla	Puebla	San Miguelito	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,347,067.01	2,766,464.76	2,766,464.76	2,766,464.76	2,766,464.76	2,766,464.76	2,766,464.76	2,766,464.76	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151502000514916	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20150032	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	4,547,478.69	1,314,722.18	1,314,722.18	1,314,722.18	1,314,722.18	1,314,722.18	1,314,722.18	1,314,722.18	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA	
PUE151502000514917	Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco, Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla	20150033	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,243,472.42	3,014,803.41	3,014,803.41	3,014,803.41	3,014,803.41	3,014,803.41	3,014,803.41	3,014,803.41	3,014,803.41	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502000514943	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) - San Barilo del Escorial, De 4.75 Kms. De Longitud, Mesa 2015: 3,178 Kms.	20150034	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	16,286,247.76	15,330,823.56	15,330,823.56	15,330,823.56	15,330,823.56	15,330,823.56	15,330,823.56	15,330,823.56	15,330,823.56	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502000514949	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" La Pagoda - Las Gardetas - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Malapaan - E. C. (El Progreso - Ayotlán De Guerrero) De 21.00 Kms. De Longitud, Mesa	20150035	Puebla	Hueyapan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	12,494,560.73	11,675,797.95	11,675,797.95	11,675,797.95	11,675,797.95	11,675,797.95	11,675,797.95	11,675,797.95	11,675,797.95	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA
PUE151502000514952	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Xochitlán - Zozuapan, De 4.63 Kilómetros De Longitud, Mesa 2015: 1.69 Kilómetros	20150036	Puebla	Zozuapan	San Antonio Buenavista	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	7,250,727.69	7,038,366.38	7,038,366.38	7,038,366.38	7,038,366.38	7,038,366.38	7,038,366.38	7,038,366.38	7,038,366.38	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502000514955	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado San Sebastián - San Sebastián Sección Tercera, De 2.16 Kms. De Longitud, Mesa 2015: 2.16 Kms.	20150037	Puebla	Tezuatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	15,404,196.54	14,017,818.33	14,017,818.33	14,017,818.33	14,017,818.33	14,017,818.33	14,017,818.33	14,017,818.33	14,017,818.33	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502000514959	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotzingo, Perteneciente Al Municipio De Zozuapan, Pue.	20150038	Puebla	Zozuatlán	Ocotzingo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,587,276.70	1,537,746.78	1,537,746.78	1,537,746.78	1,537,746.78	1,537,746.78	1,537,746.78	1,537,746.78	1,537,746.78	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502000514968	Ampliación De Acantarrillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Tenango Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20150042	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5,308,376.93	5,201,337.66	5,201,337.66	5,201,337.66	5,201,337.66	5,201,337.66	5,201,337.66	5,201,337.66	5,201,337.66	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502000514976	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepanco De López, Pue.	20150043	Puebla	Tepanco de López	Tres de Mayo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	673,823.35	639,772.52	639,772.52	639,772.52	639,772.52	639,772.52	639,772.52	639,772.52	639,772.52	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502000514981	Ampliación De Acantarrillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuicapan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalán De Progreso, Pue.	20150044	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Santiago Yancuicapan	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	7,737,327.98	3,342,809.56	3,342,809.56	3,342,809.56	3,342,809.56	3,342,809.56	3,342,809.56	3,342,809.56	3,342,809.56	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA
PUE151502000514982	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue.	20150045	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,171,631.74	1,864,963.26	1,864,963.26	1,864,963.26	1,864,963.26	1,864,963.26	1,864,963.26	1,864,963.26	1,864,963.26	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150200514988	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Jopala, Bugambilas Y Zatevacahuatl Pertenecientes Al Municipio De Jopala, Pue.	20150046	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5,548,118.25	1,017,544.35	1,017,544.35	1,017,544.35	1,017,544.35	1,017,544.35	1,017,544.35	100.00	\$0	Metros	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514994	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiara A La Localidad De Tenexco, Perteneciente Al Municipio De Pantepsec En El Estado De Puebla	20150047	Puebla	Pantepec	Tenexco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,083,837.66	1,052,675.39	1,052,675.39	1,052,675.39	1,052,675.39	1,052,675.39	1,052,675.39	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514996	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Perteneciente Al Municipio De San José Mohautlán, Pue.	20150048	Puebla	San José Mohautlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,852,851.96	1,524,979.17	1,524,979.17	1,524,979.17	1,524,979.17	1,524,979.17	1,524,979.17	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITA / Física: FINQUITA / Registro: FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515000	Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Chiconauauita, Municipio De Chiconauauita, Pue.	20150049	Puebla	Chiconauauita	Chiconauauita	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,911,364.85	2,253,152.15	2,253,152.15	2,253,152.15	2,253,152.15	2,253,152.15	2,253,152.15	100.00	\$0	Metros	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515003	Ampliación De Acantarrillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Jerónimo Avochtán Perteneciente Al Municipio De San José Mohautlán, Pue.	20150050	Puebla	San José Mohautlán	San Jerónimo Avochtán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,587,026.34	3,480,222.94	3,480,222.94	3,480,222.94	3,480,222.94	3,480,222.94	3,480,222.94	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITA / Física: FINQUITA / Registro: FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515004	Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Pantepsec En El Estado De Puebla	20150051	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	4,117,406.06	2,707,838.35	2,707,838.35	2,707,838.35	2,707,838.35	2,707,838.35	2,707,838.35	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA
PUE15150200515008	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Morcado E.C. (Carretera La Mesa - Mecapalapa) El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana - Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Mesa 2015	20150054	Puebla	Pantepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	16,350,668.79	15,615,393.40	15,615,393.40	15,615,393.40	15,615,393.40	15,615,393.40	15,615,393.40	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515012	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Pavimentado, Cuareanda - La Garza, De 3.90 Kms. De Longitud, Mesa 2015, 1.90 Kms. Subirama Del Km. 2 000 Al Km. 3 900, Perteneciente Al Municipio De Y	20150056	Puebla	Ixcamaxatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	11,363,007.79	10,771,129.32	10,771,129.32	10,771,129.32	10,771,129.32	10,771,129.32	10,771,129.32	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA
PUE15150200515014	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20150057	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,164,277.07	1,194,962.55	1,194,962.55	1,194,962.55	1,194,962.55	1,194,962.55	1,194,962.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515020	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue.	20150058	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	7,233,504.90	6,860,966.04	6,860,966.04	6,860,966.04	6,860,966.04	6,860,966.04	6,860,966.04	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515023	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepuxtlá, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	20150059	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	7,226,647.32	7,071,571.24	7,071,571.24	7,071,571.24	7,071,571.24	7,071,571.24	7,071,571.24	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: FINQUITA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE15150200515026	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Huacalcates, Santa Cecilia, Cruz De Mera, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa	20150060	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	21,210,042.49	6,095,398.25	6,095,398.25	6,095,398.25	6,095,398.25	6,095,398.25	6,095,398.25	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515028	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlatepec, Municipio De Tepeux De Rodríguez, Pue.	20150065	Puebla	Tepeux De Rodríguez	San Felipe Otlatepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,977,079.62	1,300,206.75	1,300,206.75	1,300,206.75	1,300,206.75	1,300,206.75	1,300,206.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515030	Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Pantepsec, Pue.	20150066	Puebla	Pantepec	La Ceiba Chica	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	4,767,913.50	4,642,627.28	4,642,627.28	4,642,627.28	4,642,627.28	4,642,627.28	4,642,627.28	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA
PUE15150200515031	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeaxc, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20150068	Puebla	Zacatlán	Tepeaxc	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,828,234.76	3,745,996.45	3,745,996.45	3,745,996.45	3,745,996.45	3,745,996.45	3,745,996.45	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515033	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Acomanga, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Pue.	20150069	Puebla	Ajalpan	San Sebastián Acomanga	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,214,184.35	3,150,915.47	3,150,915.47	3,150,915.47	3,150,915.47	3,150,915.47	3,150,915.47	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA
PUE15150200515034	Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tlaxco, Municipio De Chiconauauita, Pue.	20150070	Puebla	Chiconauauita	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,865,650.46	3,034,673.70	3,034,673.70	3,034,673.70	3,034,673.70	3,034,673.70	3,034,673.70	100.00	\$0	Metros	0	0.00	8.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515037	Ampliación De Acantarrillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De El Tullí Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Pue.	20150321	Puebla	Tuzamapan De Galeana	El Tullí	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,133,071.83	2,612,454.02	2,612,454.02	2,612,454.02	2,612,454.02	2,612,454.02	2,612,454.02	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160300742116	Construcción Del Camino Rural Tipo "E" Buena Vista Tequiques De Juárez, De 4.40 Kms. De Longitud, Mesa 2015, 1.90 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000, Perteneciente A Los Municipios De San Sebastián	20150040	Puebla	Coyomeapan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	1	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	4,533,868.51	2,889,096.37	2,889,096.37	2,889,096.37	2,889,096.37	2,889,096.37	2,889,096.37	100.00	\$0	Metros	0	0.00	72.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15160300742130	Ampliación De Acantarrillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Naniacoya Perteneciente Al Municipio De Puebla, Pue.	20150053	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	1	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5,098,090.22	4,996,654.54	4,996,654.54	4,996,654.54	4,996,654.54	4,996,654.54	4,996,654.54	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100526667	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimnacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue.	20160067	Puebla	Tlaola	Xochimnacatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8,667,739.11	3,366,507.49	3,366,507.49	3,366,507.49	3,366,507.49	3,366,507.49	3,366,507.49	100.00	\$0	Metros	0	0.00	40.23	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160100626871	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez En El Estado De Puebla.	20160063	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	4,396,072.05	4,230,904.74	4,230,904.74	4,230,904.74	4,230,904.74	4,230,904.74	4,230,904.74	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100626672	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Chilac, Perteneciente Al Municipio De San Gabriel Chilac, En El Estado De Puebla.	20160064	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,102,713.30	5,878,069.76	5,878,069.76	5,878,069.76	5,878,069.76	5,878,069.76	5,878,069.76	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678048	Ampliación De Acantariado Sanitario En La Localidad De La Resurrección Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	20160090	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	23,405,616.30	16,290,061.37	16,290,061.37	16,290,061.37	16,290,061.37	16,290,061.37	16,290,061.37	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738121	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacaleca, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa	20160100	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	20,652,768.08	10,286,382.59	10,286,382.59	10,286,382.59	10,286,382.59	10,286,382.59	10,286,382.59	100.00	\$0	Lote	0	0.00	71.84	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: TERMINACION ANTICIPADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738160	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Chaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue.	20160098	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Agua Santa Ana	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,748,067.11	1,332,691.78	1,332,691.78	1,332,691.78	1,332,691.78	1,332,691.78	1,332,691.78	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738199	Ampliación De Acantariado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yacoutalpan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue.	20160093	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,261,590.21	4,831,420.27	4,831,420.27	4,831,420.27	4,831,420.27	4,831,420.27	4,831,420.27	4,831,420.27	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738217	Ampliación Del Sistema De Acantariado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlahuacan, Perteneciente Al Municipio De Chiconauautla En El Estado De Puebla	20160081	Puebla	Chiconauautla	Benito Juárez	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	4,944,616.53	3,862,325.38	3,862,325.38	3,862,325.38	3,862,325.38	3,862,325.38	3,862,325.38	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738245	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilca Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20160097	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,695,562.26	2,122,493.20	2,122,493.20	2,122,493.20	2,122,493.20	2,122,493.20	2,122,493.20	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738286	Ampliación Del Sistema De Acantariado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Panteppec En El Estado De Puebla	20160099	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,647,552.21	1,099,964.59	1,099,964.59	1,099,964.59	1,099,964.59	1,099,964.59	1,099,964.59	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE16160300742325	Construcción Del Sistema De Acantariado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tepexi, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20160071	Puebla	Zacatlán	Cuclutera municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	11,451,404.31	11,382,958.13	11,382,958.13	11,382,958.13	11,382,958.13	11,382,958.13	11,382,958.13	100.00	\$0	Lote	1,299	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300742671	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla.	20160091	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,217,435.57	3,107,510.44	3,107,510.44	3,107,510.44	3,107,510.44	3,107,510.44	3,107,510.44	3,107,510.44	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.