

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	%Avance Acumulado
PUE1717020084542	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla.	20170070	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	130,556.15	127,575.93	85,301.11	85,301.11	85,301.11	85,301.11	85,301.11	66.86	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020084552	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Ranchitos Perteneciente Al Municipio De Itacamastlán En El Estado De Puebla.	20170071	Puebla	Itacamastlán	Ranchitos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,151,250.71	5,049,039.99	5,049,039.99	5,049,039.99	5,049,039.99	5,049,039.99	5,049,039.99	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020084560	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla.	20170072	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	99,848.63	97,747.08	32,445.09	32,445.09	32,445.09	32,445.09	32,445.09	33.19	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020084564	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Amatlán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez En El Estado De Puebla.	20170073	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,828,146.56	1,791,436.85	1,791,436.85	1,791,436.85	1,791,436.85	1,791,436.85	1,791,436.85	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020084566	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Colonia Perteneciente Al Municipio De Teteles De Avila Castillo En El Estado De Puebla.	20170074	Puebla	Teteles de Avila Castillo	La Colonia	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,586,309.74	3,627,956.81	3,627,956.81	3,627,956.81	3,627,956.81	3,627,956.81	3,627,956.81	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020084568	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De San Isidro Tlalcoapetl De La Localidad De San Miguel Canoa Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	20170075	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,516,633.85	1,488,393.19	1,488,393.19	1,488,393.19	1,488,393.19	1,488,393.19	1,488,393.19	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020084573	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tacuitapan Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez En El Estado De Puebla.	20170076	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tacuitapan	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,665,384.20	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020084574	Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla.	20170077	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,621,362.74	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020084580	Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olinita, Vicente Guerrero, Dimas Lopez, Bibiano Hernandez Y Chipahuatlan, Pertenecientes Al Municipio De Olinita	20170249	Puebla	Olinita	Olinita	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	27,227,816.68	25,893,111.79	25,893,111.79	25,893,111.79	25,893,111.79	25,893,111.79	25,893,111.79	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.