

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
PUE14140030031037	Aportación Para La Fiscalización A Favor De Auditoría Superior Del Estado De Puebla Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Obra Pública).	20149022	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$818	\$5,999	\$5,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140030031057	Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De Contaduría Del Estado De Puebla Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014. (Obra Pública)	20149023	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$818	\$5,999	\$5,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE15160100639612	Supervisión A Las Obras De Infraestructura Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2015	20151457	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas A		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$511,294	\$511,294	\$511,294	\$511,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100639616	Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla	migrantes20	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas A		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,226	\$10,226	\$10,226	\$10,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100639621	Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De La Contaduría Del Estado De Puebla	migrantes21	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas A		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,226	\$10,226	\$10,226	\$10,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE141400300386705	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140710	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$18,397,467	\$18,397,467	\$18,397,467	\$18,397,467	\$18,397,467	\$18,397,467	\$18,397,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE141400300386712	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140712	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$9,401,438	\$11,137,802	\$11,137,802	\$11,137,802	\$11,137,802	\$11,137,802	\$11,137,802	\$11,137,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141400300386715	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	20140888	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$9,535,107	\$9,535,107	\$9,535,107	\$9,535,107	\$9,535,107	\$9,535,107	\$9,535,107	100.00	\$0	Metro Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE141400300386723	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	20140887	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$18,270,369	\$18,270,369	\$18,270,369	\$18,270,369	\$18,270,369	\$18,270,369	\$18,270,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE141400400419626	Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres	20140817	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$393,739,251	\$393,339,251	\$393,339,251	\$393,339,251	\$393,339,251	\$393,339,251	\$393,339,251	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	91.68	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604008246292	Construcción De Cubierta Metálica En Bachillerato General Oficial Ignacio Zaragoza	20161265	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teotepac	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYTO. TEPANCO DE LOPEZ	Educación	En Ejecución	2016	\$1,956,004	\$1,956,004	\$1,956,004	\$1,956,004	\$585,934	\$585,934	\$585,934	29.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION PERO AUN NO SE PRESENTA UNA ESTIMACION / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
PUE161604008246342	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En 5 Ote Entre Calle 1 Norte Y 3 Norte	20161430	Puebla	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,404	\$1,000,632	\$700,443	\$999,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	0.00	Financiera: SE HA COMPROMETIDO EL RECURSO MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA / Física: LA OBRA SE SIETE EJECUTANDO PERO AUN NO SE PRESENTA UNA ESTIMACION / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
PUE16160400824641	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Principal En La Comunidad De Tenéjapa En El Municipio De Ahasotepec En El Estado De Puebla.	20162037	Puebla	Ahuazotepec	Tenajapa	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,740,758	\$1,740,758	\$1,740,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824662	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles San Juan Y Frisvasa San Juan De La Colonia Xaltepec, Municipio De Atepechi, Pue.	20161908	Puebla	Atepechi	Atepechi	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,948,050	\$1,948,050	\$1,948,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160400824693	Fav. En Concreto Hidráulico Del Camino Totila A Tlaxco En La Localidad De Totila Del Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla.	20161920	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,047,950	\$2,047,950	\$2,047,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824697	Fav. Con Concreto Hidráulico Del Camino A Zempala En La Comunidad De Zempala Del Municipio De Chiconcuautla.	20161919	Puebla	Chiconcuautla	Zempala	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Central En La Comunidad De Ajolotla En El Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20161927	Puebla	Chignahuapan	Ajolotla	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,535,963	\$1,535,963	\$1,535,963	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824737	Fav. En Concreto Hidráulico De La Calle Piedras Negras Y Fraternidad De La Colonia Aguilas Gordón Moran En La Comunidad De Apapantilla Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla.	20161922	Puebla	Jalpan	Apapantilla	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824744	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Erigenio Hernandez Santillan De La Comunidad De Apapantilla Del Municipio De Jalpan.	20161972	Puebla	Jalpan	Apapantilla	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura y transportes	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,360,863	\$1,360,863	\$1,360,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824757	Construcción De Salon De Usos Múltiples De Municipio De Ocoyucan.	20161885	Puebla	Ocoyucan	La Cantera	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160400824764	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Insurgentes De La Clínica A El Panteón San Bernardino Chachihuaipan.	20161928	Puebla	Ocoyucan	Emilio Portes Gil	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,089,236	\$4,089,236	\$4,089,236	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824783	Construcción Del Foro De Música Y Artes, En El Municipio De Puebla.	20162033	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$23,756,868	\$23,756,868	\$23,756,868	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824808	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Lateral De Las Carreteras Federal Puebla - Tehuacán Y De La Avenida Unidad Deportiva, Ubicadas En El Municipio De Puebla.	20160332	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$25,300,152	\$25,300,152	\$25,300,152	\$11,324,096	\$11,324,096	\$11,324,096	\$11,324,096	44.76	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160400825138	Museo De La Zona Arqueológica De Textiles De Santo Domingo.	20160532	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	De Rojas	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$19,880,000	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160400825149	Fav. En Concreto Hidráulico De Acceso Principal A La Comunidad De Tlaxiahuapán En El Municipio De Tlaxiahuapán.	20161892	Puebla	Tlaxiahuapán	Tlaxiahuapán	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,023,975	\$1,023,975	\$1,023,975	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825159	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lateral Cardenas De Gomez Fontente, Tlaxiahuapán, Puebla.	20161930	Puebla	Tlaxiahuapán	Tlaxiahuapán	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,843,155	\$1,843,155	\$1,843,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825164	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En San Agustín, Tlaxiahuapán, Puebla.	20161921	Puebla	Tlaxiahuapán	Acocogta	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,433,565	\$1,433,565	\$1,433,565	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825175	Fav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolás Bravo En La Localidad De María Andrea Del Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161924	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,331,168	\$1,331,168	\$1,331,168	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160400825177	Fav. En Concreto Hidráulico De La Calle Puebla En La Colonia Agua Fria Del Municipio De Venustiano Carranza Del Estado De Puebla.	20161926	Puebla	Venustiano Carranza	Andador Uno	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,298,700	\$1,298,700	\$1,298,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825184	Fav. En Concreto Hidráulico De La Calle Apolo 8 En La Comunidad De Villa Lasaró Cardenas En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161931	Puebla	Venustiano Carranza	Arroyo Grande	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825202	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Obra Huajuapalme - E.C. Carretera Federal Puebla - Huajuapalme - Libertad (Primera Etapa Libertad - E.C. Carretera Federal Puebla - Huajuapalme)	20160909	Puebla	Tlaxiahuapán	Atequexquilita	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura y transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,422,491	\$1,422,491	\$1,422,491	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	