

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	PUE113130300194876	Proyecto de inversión	700,000.00	[ITI: {ciclo_recurso:2013, ramo:16, modalidad:5, prog_gro:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:544019.92}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20130235	N	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Lot6, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:}, lon=>98.197495, lat:19.043995]	30-09-2013	28-10-2013	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Lot6, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE15150400588722	Proyecto de inversión	280,000.00	[ITI: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:5, prog_gro:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:277594.06}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Santa Catarina (Tercera Sección), Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151243	N	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Lot6, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:434, direccion:}, lon=>98.157495, lat:19.043995]	01-01-2016	15-06-2016	277,594.06	277,594.06	277,594.06	277,594.06	277,594.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Lot6, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances