

[illegible]

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	1	PUE190101511388	Proyecto de inversión	2,297,700.00	[{t1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297700.0, modificado:2297700.0}}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CON CCT 21A03A0303H UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181783	N	0	0	2984	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}]	[geol: {eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Rosavelle, Tlaltampán, Chignahuapan, Pue., México, lat:18.0368043, lat:19.8279189}]]	28-12-2018	26-02-2019	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	[{t101: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CMOP-CHGR83-8/2018, constructora:CONSTRUCTORA NARANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2297700.0, importe_modificado:2297700.0}}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}]]	1511388/proyecto_FIN, 1511388/proyecto_PROCESO]	1511388/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado	avances
2019	1	PUE190101511715	Proyecto de inversión	999,000.00	[{t1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE OXAMPO EN LA COMUNIDAD DE HUEYAPAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	18002/PR	S	300	482	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}]	[geol: {eve_municipio:75, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo, Segunda Secc. Hueyapan, Pue., México, lat:19.445511, lat:19.8840253}]]	29-11-2018	28-12-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	[{t101: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:18008/PROGRAMAS REGIONALES RAMO23/2018, constructora:PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}]]	1511715/proyecto_FIN, 1511715/proyecto_PROCESO]	1511715/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado	avances
2019	1	PUE190101511201	Proyecto de inversión	3,442,855.70	[{t1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442855.70, modificado:3438855.70}}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ NORTE DEL CENENAMIENTO 04553.30 AL 1+143.00 DE LA LOCALIDAD DE TENPEKQUINTLA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	Puebla	Huatlatlauca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA		S	138	100	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3201.21, meta_modificada:3201.21}]	[geol: {eve_municipio:70, localidad:15, direccion:Avenida Reforma, Puebla, México, lat:19.00750703, lat:18.68738831}]]	22-12-2018	14-02-2019	3,438,855.70	3,438,855.70	3,438,855.70	3,438,855.70	3,438,855.70	[{t101: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:COFFR-23/PRE-EGRE-FEU/2018-05, constructora:CONSTRUCTORA CADY S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA, monto:3438855.70, importe_modificado:3438855.70}}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:3201.21, meta_modificada:3201.21}]]	1511201/proyecto_FIN, 1511201/proyecto_NICIO]	1511201/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado	avances
2019	1	PUE190101511740	Proyecto de inversión	2,131,922.30	[{t1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131922.3, modificado:2131922.3}}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA BUENAVISTA ENTRE CALLE MIRAMON MATAMOROS Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAPUCA, CUAPUCA DE ANDRADE	Puebla	Cuapuca de Andrade	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPUCA DE ANDRADE	20180791	N	0	0	150	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.24, meta_modificada:1067.24}]	[geol: {eve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lat:18.486665}]]	03-04-2018	03-07-2018	2,131,922.30	2,131,922.30	2,131,922.30	2,131,922.30	2,131,922.30	[{t101: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCA-COP-ES-2018-P18-03, constructora:ESTUDIO ARQUITECTURAL E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAPUCA DE ANDRADE 2014-2018, monto:2131922.3, importe_modificado:2131922.3}}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1067.24, meta_modificada:1067.24}]]	1511740/proyecto_FIN, 1511740/proyecto_NICIO]	1511740/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado	avances