

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AMPORADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	PUE18180201138816	Proyecto de inversión	48,950,000.00	[T1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, pntg_grn:19, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4.99567, modificado:4.94603617567}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	UD19-Fondo Regional	Rehabilitación De La Carretera: La Colorada - Acapulco Temo: Ixcapuyetta L Acapulco, Subramen: Totoltepec De Guerrero Y Xayacatlan De Bravo, Con Una Longitud De 27.00 Km, Del Km 21.800 Al Km 48.800, En	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181110	N	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:27.0}]	[geo1: {ve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lat:19.043999}]	08-06-2018	01-08-2018	48,450,361.75	48,450,361.75	48,464,194.72	48,464,194.72	48,464,194.72	[{titul: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/LPMD09/SUMT-20181110, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA ANDRÉLO MIXTECO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.94603617567, importe_modificado:4.94603617567}]}]	[meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:25.41}]]	(1278000)/proyecto_	En	Validado	
2019	1	PUE18180201138908	Proyecto de inversión	40,000,000.00	[T1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, pntg_grn:19, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4.067, modificado:3.71123869567}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	UD19-Fondo Regional	Pavimentación De La Carretera: Zangasilla-Tenepepanga (Santa Elena), Con Una Longitud De 6.20 Kilómetros, Del Kilómetro 3.420 Al Kilómetro 9.620, En Las Localidades De Zangasilla Y Tenepepanga (San	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181111	N	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:6.2}]]	[geo1: {ve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lat:19.043999}]	08-06-2018	01-09-2018	37,112,386.95	37,112,386.95	35,660,136.68	35,660,136.68	35,660,136.68	[{titul: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/LPMD08/SUMT-20181111, contratista:PAIPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.71123869567, importe_modificado:3.71123869567}]}]	[meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:6.0}]]	(1278099)/proyecto_	En	Validado	