

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AMPACADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	PUE1717030095323	Proyecto de Inversión	49,806,150.00	[FI: [ciclo_recursos2017_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.98031167, modificado:4.9841931867]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Modernización Del Boulevard Camerlitas Con Concreto Hidráulico Del Km 4 220 Al Km 5 516.12, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20170538	N	0	0	0	[met1: [unidad_medida:Kilome tro,meta:1.0, meta_modificada:1296. 12]]	[geot: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA, lon: -98.1975, lat:18.045277]]	01-09-2017		45,981,491.36	45,981,491.36	45,981,491.36	45,981,491.36	45,981,491.36	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:OP/PN637/2017-050521, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6924049167, importe_modificado:6.6924049167]]	[met2: [unidad_medida:Kilome tro,avance:1796.12]]	[met3: [unidad_medida:Kilome tro,avance:1796.12]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE17170401054912	Proyecto de Inversión	816,516.74	[FI: [ciclo_recursos2017_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816516.74, modificado:816516.74]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquisición De La Calle Francisco Villa Entre La Calle 25 Sur Y Juan Pablo II.	Puebla	San Salvador el Seco	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171668	N	0	0	0	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:100.0, meta_modificada:953.0]]	[geot: [eve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:97.951111, lat:18.103333]]	01-11-2017		816,516.74	816,516.74	816,516.74	816,516.74	816,516.74	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:MOS55/POF/PM-20171668, contratista:MILECIO PEREZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:816516.74, importe_modificado:816516.74]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:953.0]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:953.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE181802101075164	Proyecto de Inversión	1,798,200.00	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.798200.0, modificado:1.798200.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 DE Septiembre Y Calle Alameda De La Localidad De Ahuahuatzingo, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180434	N	0	0	1500	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:100.0, meta_modificada:900.0]]	[geot: [eve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE AHUAHUATZINGO, lon: -98.536388, lat:18.4873]]	20-04-2018	24-04-2018	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:ID-821051948-18P-2018, contratista:CONSTRUCIONES VOCHTECAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHETLA, PUE, monto:1.798200.0, importe_modificado:1.798200.0]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:990.0]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:990.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE181802101015178	Proyecto de Inversión	1,898,100.00	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.898100.0, modificado:1.898100.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Herrera Y 12 De Agosto Entre Calle Tapetes Y Calle 16 DE Febrero De La Colonia Benito, Atemacingo, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180495	N	0	0	1500	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:100.0, meta_modificada:1315.1]]	[geot: [eve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE JOSE HERRERA Y 12 DE AGOSTO ENTRE CALLE TEPETAC Y 16 DE FEBRERO DE LA COLONIA BENITO, ATENACINGO, lon: -98.605555, lat:18.513333]]	30-04-2018	24-04-2018	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:1794256, contratista:ROBERTO CAMACHO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE, monto:1.898100.0, importe_modificado:1.898100.0]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1635.1]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1635.1]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE081802101078728	Proyecto de Inversión	1,634,831.45	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.634831.45, modificado:1.634831.45]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techo En La Junta Auxiliar De Santa Cruz El Molino En El Municipio De Chila, Puebla	Puebla	Chila	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA	20180479	N	0	0	0	[met1: [unidad_medida:Otros,meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [eve_municipio:05, localidad:5, direccion:DOMINICILIO CONOCIDO SANTA CRUZ EL MOLINO, CHILA, PUEBLA, lon: -97.847836, lat:17.951373]]	09-04-2018		-	-	-	-	-	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:OP/PN637/2017-050521, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6924049167, importe_modificado:6.6924049167]]	[met2: [unidad_medida:Otros,avance:0.0]]	[met3: [unidad_medida:Otros,avance:0.0]]	Cancelado	Cancelación validada
2019	1	PUE18180201137536	Proyecto de Inversión	1,753,835.41	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.753835.41, modificado:1.748882.68]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Segunda Etapa De Calle Acaxzingo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181301	N	0	0	0	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [eve_municipio:115, localidad:1, direccion:, lon:98.306055, lat:18.059944]]	29-06-2018	01-10-2018	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:OP/PN6305/SMT-20181301, contratista:GRUPO MONTANES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.748882.68, importe_modificado:1.748882.68]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1.0]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18180201137751	Proyecto de Inversión	999,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:699300.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De Adquisición De La Calle 2da. De Josefa Ortiz De Domínguez En Tepayulatlá, Puebla	Puebla	Tepayulatlá	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180323	N	0	0	0	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:1.0, meta_modificada:537.8]]	[geot: [eve_municipio:176, localidad:0, direccion:, lon:98.260145, lat:18.198756]]	01-07-2018		699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:M7YDOP-RAM0-20180323, contratista:VAZANT JUAAREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TEYPAULATLÁ, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:537.89]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:537.89]]	Cancelado	Cancelación validada
2019	1	PUE18180201141518	Proyecto de Inversión	848,913.01	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849130.0, modificado:849131.01]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techo De Escuela Primaria Emilio Zapata En La Localidad De Mecapacapa.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181053	N	0	0	116	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [eve_municipio:111, localidad:19, direccion:, lon:97.856944, lat:20.326666]]	06-07-2018		848,913.01	848,913.01	848,913.01	848,913.01	848,913.01	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:CAPICE-0802018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPICE, monto:3317506.82, importe_modificado:3317506.82]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1.0]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18180201141408	Proyecto de Inversión	1,696,037.70	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.696037.7, modificado:1.696037.7]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techo En La Imperatoria De San Isidro Del Municipio De Chila, Puebla	Puebla	Chila	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	20180480	N	0	0	0	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [eve_municipio:05, localidad:0, direccion:, lon:97.952715, lat:18.109493]]	02-07-2018		1,696,037.70	1,696,037.70	1,696,037.70	1,696,037.70	1,696,037.70	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:ID-821055764-E2-2018, contratista:GRUPO INDUSTRIAL COATL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHILA, monto:1.696037.7, importe_modificado:1.696037.7]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1.0]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180301178910	Proyecto de Inversión	999,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:988522.88]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE UNIVERSIDAD DE LA COL. PATRIA NUEVA	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181188 70158	N	0	0	70	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:769.18, meta_modificada:769.18]]	[geot: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Francisco Tzotzimbucan, Puebla, Pue., Mexico, lon: -98.196643, lat:18.9736798]]	26-07-2018	08-09-2018	988,522.88	988,522.88	976,923.26	976,923.26	976,923.26	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:OP/INE/SISPMP-2018-70158, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:988522.88, importe_modificado:988522.88]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:769.18]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:769.18]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180301178919	Proyecto de Inversión	2,497,500.00	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE LA CALLE "QUETZALCOATLI DE LA COL. GRAN TEPICOTITLAN"	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2018121070164	N	0	0	236	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:1233.78, meta_modificada:1233.78]]	[geot: [eve_municipio:114, localidad:0, direccion:San Baltazar Campeche, Puebla, Pue., Mexico, lon: -98.2062614, lat:18.02101546]]	14-08-2018	12-09-2018	2,442,202.10	2,442,202.10	732,660.63	732,660.63	732,660.63	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:OP/INE/SISPMP-2018-70264, contratista:GRUPO CONSTRUCTOER E INMOBILIARIO BUNOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2442202.0, importe_modificado:2442202.0]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1233.78]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1233.78]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180301178977	Proyecto de Inversión	1,217,117.47	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217117.47, modificado:1076425.05]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOMOLOGO DE CALLE AVANCIÓN ENTRE CALLES AQUILES SORDAN Y BOSQUIMARUAS DE SAN MATIAS TALANCANICA, Del Municipio de MATIAS TALANCANICA	Puebla	San Matías Talcanica	Puebla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN MATIAS TALANCANICA	SMT2018-031-UP	N	0	0	80	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:1029.8, meta_modificada:1029.8]]	[geot: [eve_municipio:134, localidad:1, direccion:Guadalupe Aquiles Sordán 139, Centro, Pue., México, lon: -98.10376128, lat:18.3196483]]	27-07-2018	20-09-2018	1,076,625.05	1,076,625.05	1,076,625.05	1,076,625.05	1,076,625.05	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:SMT2018-031-UP, contratista:CONSTRUCIONES INTEGRALES SAN MARTIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TALANCANICA, monto:1217117.47, importe_modificado:1077270.88]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1029.8]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:1029.8]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180301400183	Proyecto de Inversión	299,700.00	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2109P2123 DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO	Puebla	Huachuclingo	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	18080	N	0	0	300	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:150.0, meta_modificada:270.0]]	[geot: [eve_municipio:71, localidad:8, direccion:LAS COLONIAS DE HIDALGO, Huachuclingo, Pue., México, lon: -98.055134, lat:20.174698]]	10-09-2018	10-12-2018	-	-	-	-	-	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:MBO-2018-18080, contratista:CARLOS MONTAÑA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:45.0]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:45.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180301400868	Proyecto de Inversión	499,500.00	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498371.12]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICHIAKATLA	Puebla	Tzula	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA	20181637	N	0	0	1000	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:336.0, meta_modificada:336.0]]	[geot: [eve_municipio:183, localidad:11, direccion:Unamod Road, Puebla, México, lon: -97.93504715, lat:20.14561488]]	12-09-2018	22-11-2018	498,371.12	498,371.12	20,622.25	20,622.25	20,622.25	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:OP/ADFQ21/SMT-20181637, contratista:ACABADOS Y MANIOBRAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498371.12, importe_modificado:498371.12]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:0.0]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180301400872	Proyecto de Inversión	1,119,882.74	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119882.74, modificado:1110845.46]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROBLE, ENTRE CALLE DE LA ROSA Y ENCINOS, EN LA GUADALUPE, PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181433	N	0	0	1000	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:108.3, meta_modificada:108.3]]	[geot: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:Guadalupe y Calvo, Puebla, México, lon: -98.17932129, lat:18.0823888]]	16-08-2018	31-12-2018	1,110,845.46	1,110,845.46	45,966.02	45,966.02	45,966.02	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:OP/ADFQ23/SMT-20181433, contratista:PRAXISTOS Y EDIFICACIONES HERLIE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1110845.46, importe_modificado:1110845.46]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:0.0]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180301493761	Proyecto de Inversión	489,510.00	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489510.0, modificado:481869.92]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEPETITLAN EN SAN JUAN ACATENO, TEZUITLAN, PUEBLA.	Puebla	Tezuitlan	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181729	N	0	0	1	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:466.67, meta_modificada:466.67]]	[geot: [eve_municipio:116, localidad:17, direccion:21 de Mar 15, Primeros San Juan Acateno, Pue., México, lon: -97.3677063, lat:18.87651737]]	27-12-2018	24-02-2019	481,869.92	481,869.92	481,869.92	481,869.92	481,869.92	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:OP/ADFQ32/SMT-20181729, contratista:ALFONSO QUINAGA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:481869.92, importe_modificado:481869.92]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:466.67]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:466.67]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180401490438	Proyecto de Inversión	1,448,991.56	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448991.56, modificado:1411913.13]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y GUARNICIONES DE LA CALLE 4 ORIENTE, ENTRE BENITO JUAREZ Y 5 SUR, EN SAN JUAN LLANO DE GUANAJUATO, SAN PEDRO TEOTITLAN, PUE.	Puebla	San Pedro Teotitlan	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181238	N	0	0	1	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:881.02, meta_modificada:881.02]]	[geot: [eve_municipio:141, localidad:3, direccion:Central Guerrero 35, San Juan Acateno, Puebla, México, lon: -98.08313424, lat:18.12078893]]	29-08-2018	26-12-2018	1,411,913.13	1,411,913.13	1,411,913.13	1,411,913.13	1,411,913.13	[etot: [dipo_obraOtra,numero_contrato:OP/ADFQ32/SMT-20181238, contratista:KINERO, ARQUITECTURA Y MANEJO INTERIORES DE TEACMANOCHIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1411913.13, importe_modificado:1411913.13]]	[met2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:881.02]]	[met3: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,avance:881.02]]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180401501737	Proyecto de Inversión	299,700.00	[FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidad1, pmg_prec135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRA CALIFORNIA EN LA COLONIA EL AHUACATLA	Puebla	Huachuclingo	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	18082	N	0	0	500	[met1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados,meta:315.0, meta_modificada:315.0]]	[geot: [eve_municipio:77, localidad:1, direccion:Huachuclingo, Pue., México, lon: -98.023862, lat:20.1757006]]	06-09-											

	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	PUE17170401054900	Proyecto de inversion	2,222,957.81	[{"tipo": "recurso", "ano": 2017, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 222957.81, "modificado": 2222957.81}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Guadalupe Y Camino A Barrons, En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171655	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:2483.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:2483.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:2483.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:2483.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	01-11-2017		2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:2483.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:2483.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	En ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE17170401054902	Proyecto de inversion	1,584,571.72	[{"tipo": "recurso", "ano": 2017, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 1584571.72, "modificado": 1584571.72}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Laboratorio De Computo En Escuela Primaria Venustiano Carranza C.C.T. 2169191 En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171702	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:149.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:149.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:149.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:149.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	01-11-2017		1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:149.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:149.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	En ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE17170401054906	Proyecto de inversion	1,332,251.32	[{"tipo": "recurso", "ano": 2017, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 133251.32, "modificado": 133251.32}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 15 Sur Y 3 Poniente Y Calle 7 Poniente	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171684	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:1152.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:1152.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:1152.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:1152.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	01-11-2017		1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:1152.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:1152.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	En ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE17170401054914	Proyecto de inversion	764,828.87	[{"tipo": "recurso", "ano": 2017, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 764828.87, "modificado": 764828.87}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo II, En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171688	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:880.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:880.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:880.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:880.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	01-11-2017		764,828.87	764,828.87	764,828.87	764,828.87	764,828.87	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:880.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:880.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	En ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE17170401054915	Proyecto de inversion	606,994.16	[{"tipo": "recurso", "ano": 2017, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 606994.16, "modificado": 606994.16}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 15 Sur Entre Miguel Hidalgo Y Francisco Villa	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171671	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:719.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:719.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:719.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:719.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	01-11-2017		606,994.16	606,994.16	606,994.16	606,994.16	606,994.16	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:719.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:142, localidat 1, direccion: bon-meto_modificada:719.0] 97.951111, lat:19.103133"}]	En ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE18180101075169	Proyecto de inversion	2,111,789.59	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 211789.59, "modificado": 211789.59}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Carretera La Soledad, Entre Kilómetro 0272 A La Carretera Chetla-Buena Vista De Benito Juárez, Municipio Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180445	N	0	0	1500	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:3195.37", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:3195.37] 97.951111, lat:18.460553"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:3195.37", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:3195.37] 97.951111, lat:18.460553"}]	01-05-2018	24-04-2018	2,111,789.59	2,111,789.59	2,111,789.59	2,111,789.59	2,111,789.59	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:3195.37", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:3195.37] 97.951111, lat:18.460553"}]	En ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE18180101076472	Proyecto de inversion	1,696,037.70	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 1696037.7, "modificado": 1696037.7}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techado En La Inspectoria De San Isidro Del Municipio De Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180480	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:55, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 97.78546, lat:18.979453"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:55, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 97.78546, lat:18.979453"}]	30-04-2018	01-04-2018	-	-	-	-	-	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:55, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 97.78546, lat:18.979453"}]	Cancelado	Cancelación validada		
2019	1	PUE18180101076860	Proyecto de inversion	2,997,000.00	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 2997000.0, "modificado": 2997000.0}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo (Segunda Etapa)	Puebla	Zapotitlan de Amoles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180450	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:210, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 97.78546, lat:18.979453"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:210, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 97.78546, lat:18.979453"}]	30-04-2018	01-04-2018	-	-	-	-	-	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:210, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 97.78546, lat:18.979453"}]	Cancelado	Cancelación validada		
2019	1	PUE18180101076991	Proyecto de inversion	2,497,500.00	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 2497500.0, "modificado": 2497500.0}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Presidencia Municipal En El Municipio De Zaragoza, Puebla	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180312	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:211, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 97.78546, lat:18.979453"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:211, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 97.78546, lat:18.979453"}]	30-04-2018	01-04-2018	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:211, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 97.78546, lat:18.979453"}]	Cancelado	Cancelación validada		
2019	1	PUE18180201137460	Proyecto de inversion	499,500.00	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 499500.0, "modificado": 499009.88}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Los Laureles, En El Municipio De Atlix, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	sin identificar	SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180886	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:143.2", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:143, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:143.2] 97.29918, lat:18.366767"}]	[{"título": "Programa de Inversión de Mantenimiento", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:143.2", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:143, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:143.2] 97.29918, lat:18.366767"}]	22-05-2018	24-08-2018	490,009.88	490,009.88	490,009.88	490,009.88	490,009.88	[{"título": "Programa de Inversión de Mantenimiento", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:143.2", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:143, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:143.2] 97.29918, lat:18.366767"}]	En ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE18180201137461	Proyecto de inversion	1,446,991.56	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 1446991.56, "modificado": 0.0}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Estampado Y Acabado Alisado De La Calle Monjas Entre Calle Los Pinos Y Calle Laureles, Municipio, San Pablo Amancion	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	SMT	20181201	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:139, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 98.084031, lat:18.124445"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:139, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 98.084031, lat:18.124445"}]	30-07-2018		-	-	-	-	-	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:139, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 98.084031, lat:18.124445"}]	Cancelado	Cancelación validada		
2019	1	PUE18180201137472	Proyecto de inversion	1,256,780.04	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 1256780.04, "modificado": 0.0}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Asfalto De Privada Porfirio Diaz Entre Calle Porfirio Diaz Y Calle Pasa De Cortes	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	SMT	20181232	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:140, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 98.307506, lat:19.062948"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:140, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 98.307506, lat:19.062948"}]	30-07-2018		-	-	-	-	-	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:140, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1.0] 98.307506, lat:19.062948"}]	Cancelado	Cancelación validada		
2019	1	PUE18180201137501	Proyecto de inversion	499,500.00	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 499500.0, "modificado": 498631.45}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Andador Principal En La Localidad De Atlix, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	SMT	20181296	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:295.9", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:111, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:295.9] 97.93849, lat:20.521627"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:295.9", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:111, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:295.9] 97.93849, lat:20.521627"}]	30-07-2018		498,631.45	498,631.45	498,631.45	498,631.45	498,631.45	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:295.9", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:111, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:295.9] 97.93849, lat:20.521627"}]	En ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE18180201141004	Proyecto de inversion	999,000.00	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 999000.0, "modificado": 999000.0}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Allende Entre El Tramo Existente Al Kilómetro 0 100 De La Localidad De El Capote, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180556	N	0	0	250	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:990.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:990.0] 97.464833, lat:18.481188"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:990.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:990.0] 97.464833, lat:18.481188"}]	02-07-2018	01-08-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:990.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:990.0] 97.464833, lat:18.481188"}]	En ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE18180201141009	Proyecto de inversion	2,074,793.61	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 2074793.61, "modificado": 2074793.61}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Monterrey En La Localidad De Atlix, Municipio De Chetla, Estado De Puebla	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180580	N	0	0	5000	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1740.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1740.0] 98.307506, lat:19.062948"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1740.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1740.0] 98.307506, lat:19.062948"}]	03-07-2018	01-08-2018	2,074,793.61	2,074,793.61	2,074,793.61	2,074,793.61	2,074,793.61	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1740.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:1740.0] 98.307506, lat:19.062948"}]	En ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE18180201141004	Proyecto de inversion	1,060,078.86	[{"tipo": "recurso", "ano": 2018, "ramo": 23, "modalidad": "U", "prog_gres": "135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 1060788.86, "modificado": 1060078.86}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Benito Juárez Y Aguiles Serdan De La Colonia Monjes, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180823	N	0	0	500	[{"meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:810.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:810.0] 97.464833, lat:18.481188"}]	[{"título": "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", "meta1": "unidad_medida Metro x Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:810.0", "meta2": "Igeot: [sve_municipio:51, localidat 6, direccion: bon-meto_modificada:810.0] 97.464833, lat:18.481188"}]	03-07-2018	01-08-2018	1,060,078.86	1,060,078.86	1,060,078.86	1,060,078.86	1,060,078.86	[{"título": "Proyecto de Inversión				

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAFETERIA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	PUE18001199876	Proyecto de inversión	399,650.00	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:399600.0}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE XALACAPAN, ZACAPACHTA, PUEBLA	Puebla	Zacapahtla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181661	N	0	0	4398	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:208.19, meta_modificada:208.19}], [{"ges": [{"municipio:207, localidad:1, direccion:Segundo Hidalgo Xalacapan, Zacapahtla, Puebla, México, lon:-97.589471, lat:19.873099}]}]	10-10-2018	08-12-2018	397,231.49	397,231.49	397,231.49	397,231.49	397,231.49	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:CAPCEI-1802018-FID-C, contralista:LUIS MIGUEL PINOZA CASTILLO, convocante:CAPCEI, monto:397231.49, importe_modificado:397231.49}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:166.55}]]	1399876/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18001400858	Proyecto de inversión	999,000.00	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:995483.12}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GAL. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN EN COPAN	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE VIALIDADES URBANAS	20181427	N	0	0	0	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1207.69, meta_modificada:1207.69}], [{"ges": [{"municipio:156, localidad:15, direccion:Av. de la Juventud 3716, Cultural, 75795 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3783705, lat:18.4301361}]}]	13-08-2018	21-09-2018	995,483.12	995,483.12	995,483.12	995,483.12	995,483.12	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:OP/ADP016/SM/T-20181427, contralista:JUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995483.12, importe_modificado:995483.12}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1207.69}]]	1400858/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18001400952	Proyecto de inversión	1,026,229.31	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026229.31, modificado:1025201.18}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES DE MAYO EN LA COLONIA TEPICAP, MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181437	N	0	0	1000	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1494.15, meta_modificada:1494.15}], [{"ges": [{"municipio:156, localidad:1, direccion:Av. Reforma 615, Tepicap, 75728 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3994511, lat:18.4861408}]}]	17-08-2018	28-09-2018	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:OP/ADP016/SM/T-20181437, contralista:JUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1025201.18, importe_modificado:1025201.18}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1494.15}]]	1400952/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18001401000	Proyecto de inversión	799,200.00	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:0}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EL FORTIN EN GOMEZ TETITENO, TLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlaulauquitepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181428	N	0	0	1000	[{"met": [{"unidad_medida:Kilometro Cuadrado, meta:297.0, meta_modificada:297.0}], [{"ges": [{"municipio:186, localidad:1, direccion:Av. Reforma 111, Centro, 73900 Centro, Pue., México, lon:-97.496701947, lat:19.84623513}]}]	13-08-2018	31-12-2018	-	-	-	-	-	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:OP/ADP016/SM/T-20181428, contralista:DAVID MACCHORNO LUJANA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:799200.0, importe_modificado:0}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Kilometro Cuadrado, avance:0}]]	1401000/proyecto_NICO	Cancelado	Cancelada validada
2019	1	PUE18001401036	Proyecto de inversión	1,446,991.56	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:142402.88}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CENTRAL GUERRERO ENTRE LA CARRETERA ACATLÁN - MARSAULA Y CALLE DE LOS MAESTROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.	Puebla	San Pablo Anicano		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20181281	N	0	0	0	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1093.9, meta_modificada:1093.9}], [{"ges": [{"municipio:139, localidad:1, direccion:Plaza 361, Puebla, México, lon:-98.09430672, lat:18.15017451}]}]	27-06-2018	18-10-2018	-	-	-	-	-	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:OP/ADP016/SM/T-20181281, contralista:OSCAR ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:142402.88, importe_modificado:142402.88}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1093.9}]]	1401036/proyecto_NICO	Cancelado	Cancelada validada
2019	1	PUE18001403961	Proyecto de inversión	409,500.00	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409500.0, modificado:496416.8}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 DE MAYO EN EL BARRIO GUADALUPE	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181705	N	0	1	0	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:647.57, meta_modificada:647.57}], [{"ges": [{"municipio:142, localidad:3, direccion:Julio 7291, Primera, 75567 Santa Margarita Guadalupe, Pue., México, lon:-97.5925827, lat:19.109589}]}]	26-11-2018	24-01-2019	496,416.80	496,416.80	-	-	-	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:OP/ADP016/SM/T-20181705, contralista:CONCEPCION ROSA FERRETTI, DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:496416.8, importe_modificado:496416.8}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0}]]	1403961/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18001407169	Proyecto de inversión	1,112,740.13	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112740.13, modificado:1112234.22}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUERRERO EN LA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PERTINECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec		Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC	20180687	N	0	0	260	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1226.4, meta_modificada:1226.4}], [{"ges": [{"municipio:214, localidad:1, direccion:Calte Ignacio Garza 900, Segundo Sec, 73960 San Sebastian Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.2428661, lat:18.3304716}]}]	25-07-2018	05-09-2018	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:IO-821124975-E-62-2018, contralista:OLIVERA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:1112234.22, importe_modificado:1112234.22}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1226.4}]]	1407169/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18001500512	Proyecto de inversión	2,997,000.00	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2995261.76}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SCL. TIANEJE PARA LA REALIZACIÓN DE LA C.C. TIANEJE	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181696	N	0	0	90	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:369.36, meta_modificada:369.36}], [{"ges": [{"municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 18/208 R.F.6-B, Puebla, México, lon:-98.2682227, lat:19.0414398}]}]	16-10-2018	12-02-2019	2,995,261.76	2,995,261.76	2,995,261.76	2,995,261.76	2,995,261.76	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:CAPCEI-1802018-FID-B, contralista:MARIO TORRES DE LA CRUZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2995261.76, importe_modificado:2995261.76}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:369.36}]]	1500512/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE17170401054004	Proyecto de inversión	1,523,519.15	[{"ti": "[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523519.15, modificado:1523519.15}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Area Deportiva "La Morca", En La Localidad De Santa Maria Coatquepec	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171679	N	0	0	0	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:10, meta_modificada:608.0}], [{"ges": [{"municipio:142, localidad:121, direccion:, lon:-97.951111, lat:19.103133}]}]	01-11-2017		1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:MOSS/POF/NW-20171679, contralista:ROSAURIO FORNABONETTI, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1523519.15, importe_modificado:1523519.15}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:608.0}]]	1505400/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE17170401054907	Proyecto de inversión	1,037,401.61	[{"ti": "[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037401.61, modificado:1037401.61}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Modulo Sanitario En Preaorcal De La Tercera Etapa De La Calle Principal De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171665	N	0	0	0	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1357.23, meta_modificada:1200.0}], [{"ges": [{"municipio:142, localidad:12, direccion:, lon:-97.951111, lat:19.103133}]}]	01-11-2017		1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:MOSS/POF/NW-20171665, contralista:CONSTRUCCION Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1200.0}]]	1519737/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18180201137993	Proyecto de inversión	1,448,550.00	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448550.0, modificado:749250.0}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Primera Etapa De Salon De Usos Multiples De La Localidad De Ejido Guadalupe Del Municipio De Zapotitlan, Puebla	Puebla	Zapotitlan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180468	N	0	0	0	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1511.98, meta_modificada:1511.98}], [{"ges": [{"municipio:208, localidad:0, direccion:, lon:-98.2682227, lat:19.103133}]}]	01-07-2018		-	-	-	-	-	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:M2P-2018-OP-R23-04, contralista:ENY NORMA NORMAN LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:748451.63, importe_modificado:748451.63}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:151.12}]]	1277046/proyecto_NICO	Cancelado	Cancelada validada
2019	1	PUE180013199953	Proyecto de inversión	1,996,000.00	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:199617.84}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRABAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOCOURTIN MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181667	N	0	0	2661	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1357.23, meta_modificada:1357.23}], [{"ges": [{"municipio:187, localidad:1, direccion:Av. de la Victoria 98.048506, lon:18.202393}]}]	09-10-2018	06-04-2019	1,996,617.84	1,996,617.84	1,996,617.84	1,996,617.84	1,996,617.84	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:CAPCEI-0802018-C, contralista:SAULISA CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEI, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1857.31}]]	1399953/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18001400946	Proyecto de inversión	499,500.00	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:497210.93}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCEA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUAMILA.	Puebla	Tlaola		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181640	N	0	0	1000	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}], [{"ges": [{"municipio:183, localidad:15, direccion:Av. 5 de Mayo 58, Segunda Sec, San Sebastian, Pue., México, lon:-97.37319702, lat:19.85594315}]}]	13-09-2018	28-12-2018	497,210.93	497,210.93	20,574.25	20,574.25	20,574.25	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:OP/ADP016/SM/T-20181640, contralista:ACABADOS Y MARMOL HENRIKITA PRINCIPAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:497210.93, importe_modificado:497210.93}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0}]]	1400946/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180014093734	Proyecto de inversión	869,130.00	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869130.0, modificado:85499.73}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 5 DE MAYO EN SAN SEBASTIAN, TEZUITLAN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181723	N	0	0	1	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:789.88, meta_modificada:789.88}], [{"ges": [{"municipio:174, localidad:15, direccion:Av. 5 de Mayo 58, Segunda Sec, San Sebastian, Pue., México, lon:-97.37319702, lat:19.85594315}]}]	27-12-2018	24-02-2019	855,499.73	855,499.73	855,499.73	855,499.73	855,499.73	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:OP/ADP016/SM/T-20181723, contralista:ALFONSO GUERRA GOMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:85499.73, importe_modificado:85499.73}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:789.88}]]	1409373/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180014097158	Proyecto de inversión	799,200.00	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:79868.41}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PERTINECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec		Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	ayuntamiento de zinacatepec	20180642	N	0	0	220	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}], [{"ges": [{"municipio:214, localidad:1, direccion:Calle 12 de Octubre, Quinta Sec, 73960 San Sebastian Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.2537311, lat:18.334741}]}]	25-07-2018	12-09-2018	798,668.41	798,668.41	798,668.41	798,668.41	798,668.41	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:IO-821124975-E1-2018, contralista:JOSE DAVID MACCHORNO LUJANA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:79868.41, importe_modificado:79868.41}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1020.0}]]	14097158/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1717030066754	Proyecto de inversión	799,200.00	[{"ti": "[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAvimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 9 Seren Y Norte, En La Localidad De Santa Maria Coatquepec	Puebla	Zaragoza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170787	N	0	0	0	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}], [{"ges": [{"municipio:211, localidad:1, direccion:, lon:-97.556666, lat:19.727777}]}]	17-10-2017		799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:OPD01724/2017, contralista:IFREN HERRERA MORENO, convocante: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1.0}]]	1100992/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1717030066757	Proyecto de inversión	4,777,240.92	[{"ti": "[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777240.92, modificado:4777240.92}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Remedacion De Zocalo Municipal	Puebla	Zaragoza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170701	N	0	0	0	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}], [{"ges": [{"municipio:211, localidad:1, direccion:, lon:-97.556666, lat:19.727777}]}]	17-10-2017		4,777,240.92	4,777,240.92	4,777,240.92	4,777,240.92	4,777,240.92	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:OPD01723/2017, contralista:IFREN HERRERA MORENO, convocante: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:4775934.26, importe_modificado:4775934.26}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1.0}]]	1100995/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE17170401054896	Proyecto de inversión	9,790,200.00	[{"ti": "[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9790200.0, modificado:9790200.0}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAvimentacion De Av. Alvaro Obregón Entre A. Seren Y Norte, En La Localidad De Santa Maria Coatquepec	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171699	N	0	0	0	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}], [{"ges": [{"municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:-97.951111, lat:19.103133}]}]	01-11-2017		9,790,200.00	9,790,200.00	9,790,200.00	9,790,200.00	9,790,200.00	[{"trot": [{"tipo:obra,Otra, numero_contrato:MOSS/POF/NW-20171699, contralista:ANIELA JUAREZ FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:9790200.0, importe_modificado:9790200.0}]]	[{"met": [{"unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:556.0}]]	1519726/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE17170401054898	Proyecto de inversión	4,162,437.16																													



OCLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO																																																										
2019	1	PUE17170401054911	Proyecto de inversión	834,221.16	[{"id": "icde_recurso2017_ramo23_modalidad1", "prog_gres135": "tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 834221.16, "modificado": 834221.16}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquisicionamiento De La Calle Juan Pablo II Entre Las Calles Francisco Villa Y Miguel Hidalgo, En La Localidad De Santa Cruz	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO		20171672	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:943.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 834221.16, "importe_modificado": 834221.16}], [{"(geot: [w: municipio142, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:943.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 834221.16, "importe_modificado": 834221.16}], [{"(teto: [teto: obra_Obra, numero, contrato:MOSSE/POFIN/20171672, contratista:JOCETE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:834221.16, importe_modificado:834221.16)]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:943.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 834221.16, "importe_modificado": 834221.16}], [{"(meta1: "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:943.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 834221.16, "importe_modificado": 834221.16}],	En Ejecución	Validado avances																																																																			
2019	1	PUE17170401054913	Proyecto de inversión	789,231.94	[{"id": "icde_recurso2017_ramo23_modalidad1", "prog_gres135": "tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 789231.94, "modificado": 789231.94}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquisicionamiento De La Calle Primeros De Mayo Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo II, En La Localidad De San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO		20171659	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:892.1", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 789231.94, "importe_modificado": 789231.94}], [{"(geot: [w: municipio142, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:892.1", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 789231.94, "importe_modificado": 789231.94}], [{"(teto: [teto: obra_Obra, numero, contrato:MOSSE/POFIN/20171659, contratista:JOCETE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:789231.94, importe_modificado:789231.94)]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:892.1", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 789231.94, "importe_modificado": 789231.94}], [{"(meta1: "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:892.1", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 789231.94, "importe_modificado": 789231.94}],	En Ejecución	Validado avances																																																																			
2019	1	PUE17170401054917	Proyecto de inversión	799,200.00	[{"id": "icde_recurso2017_ramo23_modalidad1", "prog_gres135": "tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 799200.00, "modificado": 799200.00}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techo de Plaza Océa En La Eic. Sec. Tec. No. 131 C Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:600.0	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO		20171711	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:600.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 799200.00, "importe_modificado": 799200.00}], [{"(geot: [w: municipio142, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:600.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 799200.00, "importe_modificado": 799200.00}], [{"(teto: [teto: obra_Obra, numero, contrato:MOSSE/POFIN/20171711, contratista:CONSTRUCIONES NUEVA RIA DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:799200.00, importe_modificado:799200.00)]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:600.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 799200.00, "importe_modificado": 799200.00}], [{"(meta1: "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:600.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 799200.00, "importe_modificado": 799200.00}],	En Ejecución	Validado avances																																																																			
2019	1	PUE18180101057573	Proyecto de inversión	750,894.52	[{"id": "icde_recurso2018_ramo23_modalidad1", "prog_gres135": "tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 750894.52, "modificado": 750894.52}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo, Entre Kilómetro 12 Y Calle Cuauhtémoc, En Pueblo Nuevo, Municipio Chietla, Puebla	Puebla	Chietla	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE		20180466	N	0	0	500	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:892.1", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 750894.52, "importe_modificado": 750894.52}], [{"(geot: [w: municipio35, localidat:5, direccion:CALE HIDALGO, ENTRE KILOMETRO 12 Y CALLE CUAUHTÉMOC EN PUEBLO NUEVO, lon:-86.55583, lat:18.51253)]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:892.1", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 750894.52, "importe_modificado": 750894.52}], [{"(teto: [teto: obra_Obra, numero, contrato:180052, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocaante:AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE, monto:750894.52, importe_modificado:750894.52)]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:892.1", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 750894.52, "importe_modificado": 750894.52}], [{"(meta1: "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:892.1", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 750894.52, "importe_modificado": 750894.52}],	En Ejecución	Validado avances																																																																			
2019	1	PUE18180101076469	Proyecto de inversión	1,634,831.45	[{"id": "icde_recurso2018_ramo23_modalidad1", "prog_gres135": "tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 1634831.45, "modificado": 1634831.45}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techo de La Junta Auxiliar De Santa Cruz El Molino En El Municipio De Chila, Puebla	Puebla	Chila	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO		20180479	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:1.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 1634831.45, "importe_modificado": 1634831.45}], [{"(geot: [w: municipio55, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:1.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 1634831.45, "importe_modificado": 1634831.45}], [{"(teto: Sin contratos nuevos en el trimestre	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:1.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 1634831.45, "importe_modificado": 1634831.45}], [{"(meta1: "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:1.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 1634831.45, "importe_modificado": 1634831.45}],	Cancelación validada																																																																					
2019	1	PUE18180101076864	Proyecto de inversión	649,350.00	[{"id": "icde_recurso2018_ramo23_modalidad1", "prog_gres135": "tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 649350.0, "modificado": 649350.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Primera Etapa De Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero En La Colonia Zaragoza Del Municipio De Zapotitlán	Puebla	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO		20180469	N	0	0	0	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:560.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 649350.0, "importe_modificado": 649350.0}], [{"(geot: [w: municipio209, localidat:5, direccion:CARRETERA FEDERAL KM 23.02, CONTRATISTA ARTE Y TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA SA DE CV, convocaante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:649350.0, importe_modificado:649350.0)]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:560.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 649350.0, "importe_modificado": 649350.0}], [{"(teto: [teto: obra_Obra, numero, contrato:MA2P-2018-OP-R23-02, contratista:ARTE Y TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA SA DE CV, convocaante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:649350.0, importe_modificado:649350.0)]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:560.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 649350.0, "importe_modificado": 649350.0}], [{"(meta1: "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, nombre_modificada:560.0", "localidat": 5, "direccion": "SECO", "monto": 649350.0, "importe_modificado": 649350.0}],	Cancelación validada																																																																			
2019	1	PUE18180101071801	Proyecto de inversión	299,700.00	[{"id": "icde_recurso2018_ramo23_modalidad1", "prog_gres135": "tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": 299700.0, "modificado": 299700.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Guarniciones Y Banqueta De La Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Localidad De Toluapam, Toluapam	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA		20180667	N	0	0	16867	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"meta1": "unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902"]	[{"(geot: [w: municipio53, localidat:201, direccion:TOLUAPAM, lon:-88.04969, lat:19.841902

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	PUE1717020002993	Proyecto de Inversión	1,046,196.55	[TI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068196.55, modificado:0.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples En San Miguel Tecuapetla, Tehuacan.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SMT	20170129	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0]]	[geso: [eve_municipio:188, localidad:7, direccion:, bono:, meta_modificada:18.7932913]]	30-05-2017		-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:0.0]]	(1028738/proyecto_NICIO)	Cancelado	Cancelación validada	
2019	1	PUE17170401054918	Proyecto de Inversión	449,550.00	[TI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449550.0, modificado:449550.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 19 Oriente Entre Las Calles 6 Y 10 Sur, Barrio Quauchoch, En San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador El Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	2017719	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0]]	[geso: [eve_municipio:142, localidad:11, direccion:, bono:, meta_modificada:97.95111, lat:18.1093333]]	01-11-2017		449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MOSS5/PORFOW-2017719, contratista:CONSTRICCIONES NUEVA BERRA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:449550.0, importe_modificado:449550.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:500.0]]	(1191748/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE1818010076896	Proyecto de Inversión	3,496,500.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496500.0, modificado:3496500.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación Y Mantenimiento A Micro Unidad Deportiva En Avenida 5 De Mayo Zaragoza Puebla	Puebla	Zaragoza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180280	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geso: [eve_municipio:211, localidad:0, direccion:, bono:, meta_modificada:97.78546, lat:18.979453]]	30-04-2018	01-04-2018	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MOSS5/PORFOW-2017719, contratista:CONSTRICCIONES NUEVA BERRA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:3496500.37, importe_modificado:3496503.37]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:1.0]]	(1214659/proyecto_NICIO)	Cancelado	Cancelación validada	
2019	1	PUE18180201136770	Proyecto de Inversión	9,986,840.64	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986840.64, modificado:9990000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Regeneracion Del Acceso Principal Del Municipio De Chignahuapan, Puebla	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20180657	N	0	0	16867	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:946.9]]	[geso: [eve_municipio:53, localidad:0, direccion:, bono:, meta_modificada:98.03075, lat:19.8382233]]	19-05-2018	01-09-2018	9,986,840.64	9,986,840.64	9,986,840.64	9,986,840.64	9,986,840.64	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-CHG-823-0478, contratista:CONSTRICCIONES Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPA, PUEBLA, monto:9986840.64, importe_modificado:9986840.64]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:946.94]]	(1275765/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201137511	Proyecto de Inversión	598,400.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598400.0, modificado:598389.25]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De El Pizmo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181233	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:350.0]]	[geso: [eve_municipio:111, localidad:0, direccion:, bono:, meta_modificada:97.93491, lat:20.512482]]	30-07-2018		598,389.25	598,389.25	598,389.25	598,389.25	598,389.25	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADP08/SMT-20181233, contratista:CONSTRICCIONES MARSLA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:598389.26, importe_modificado:598389.26]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:350.0]]	(1276573/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201137860	Proyecto de Inversión	1,098,900.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:1098900.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado De La Localidad De San Luis Del Valle	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20180676	N	0	0	305	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:679.9]]	[geso: [eve_municipio:53, localidad:0, direccion:, bono:, meta_modificada:98.18111, lat:19.7752777]]	09-05-2018	01-08-2018	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-CHG-823-0178, contratista:RODRIGO MANUEL LECHEA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1098900.0, importe_modificado:1098900.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:675.98]]	(1276940/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201137855	Proyecto de Inversión	2,074,793.61	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074793.61, modificado:89100.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De Adoquinamiento De La Calle Morales De La Localidad De Pizmo, Tepexahuacán, Puebla	Puebla	Tepexahuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180389	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:960.0]]	[geso: [eve_municipio:170, localidad:0, direccion:, bono:, meta_modificada:98.28045, lat:18.198756]]	01-07-2018		899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTF/DOP-84M0-231018039, contratista:ANGELICA AYULA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPXAHUAC, monto:899100.0, importe_modificado:899100.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:960.0]]	(1276948/proyecto_NICIO)	Cancelado	Cancelación validada	
2019	1	PUE18180201140007	Proyecto de Inversión	3,610,815.57	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:3610815.57]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción Del Caic Prieco Sánchez Con Clave 21a07072a En La Localidad De Atemengo, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla		Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUEBLA	20180643	N	0	0	200	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:912.0]]	[geso: [eve_municipio:191, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ATEMENGO, bono:, meta_modificada:96.60555, lat:18.5123333]]	07-05-2018	01-07-2018	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:1800352, contratista:ALCANTARILLADO URBANOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE, monto:3610815.57, importe_modificado:3610815.57]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:912.0]]	(1280174/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201141531	Proyecto de Inversión	1,698,040.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698040.0, modificado:1698041.4]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples Del Bachillerato Oficial, En La Localidad De San Miguel Tepehuap, Municipio De Tulancingo De Valle	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181190	N	0	0	57	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geso: [eve_municipio:191, localidad:5, direccion:, bono:, meta_modificada:98.42305, lat:17.7915]]	20-07-2018		1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPECE-08/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:CAPECE, monto:1617596.62, importe_modificado:1617596.62]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:1.0]]	(1281060/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301400670	Proyecto de Inversión	794,476.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:794476.9]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA BILLES DE SANTA CATARINA, PUEBLA	Puebla			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181660	N	0	0	4123	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:110.86, meta_modificada:110.86]]	[geso: [eve_municipio:314, localidad:319, direccion:santa carolina,puebla, bono:, meta_modificada:110.86, lat:19.04399]]	26-10-2018	26-10-2018	794,476.90	794,476.90	794,476.90	794,476.90	794,476.90	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPECE-08/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:CAPECE, monto:1617596.62, importe_modificado:1617596.62]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:110.86]]	(1400670/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301400687	Proyecto de Inversión	1,996,200.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996000.0, modificado:1996200.19]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO KAVAKATÁN, PUEBLA	Puebla	San Jerónimo Kavakatán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181674	N	0	0	86	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0]]	[geso: [eve_municipio:127, localidad:27, direccion:san pedro, san jerónimo kavakatán, bono:, meta_modificada:97.91437, lat:18.221269]]	26-10-2018	26-10-2018	1,996,200.19	1,996,200.19	1,996,200.19	1,996,200.19	1,996,200.19	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPECE-08/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:CAPECE, monto:1617596.62, importe_modificado:1617596.62]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:140.0]]	(1400687/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301400984	Proyecto de Inversión	869,130.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869130.0, modificado:0.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA AJUJALM Y PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN SAN SEBASTIÁN, TETZUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tetzutlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181447	N	0	0	3942	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:953.42, meta_modificada:1196.9]]	[geso: [eve_municipio:174, localidad:21, direccion:hidalgo 125, Centro, 7800 Tetzutlan, Pue, México, bono:, meta_modificada:97.3607283, lat:19.1878603]]	25-08-2018	18-10-2018	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:0.0]]	(1400884/proyecto_NICIO)	Cancelado	Cancelación validada	
2019	1	PUE180401501248	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1997531.88]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COL. PATRIA NUEVA DE SAN FRANCISCO TOTAHUACAN, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181669	N	0	0	1434062	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:315.02, meta_modificada:315.0]]	[geso: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:Padre, Pue, México, bono:, meta_modificada:98.206277, lat:19.0414398]]	16-10-2018	12-02-2019	1,997,531.68	1,997,531.68	1,997,531.68	1,997,531.68	1,997,531.68	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPECE-18/2018-F-B, contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1997531.88, importe_modificado:1997531.88]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:315.02]]	(1501248/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180401502534	Proyecto de Inversión	1,095,090.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095090.0, modificado:0.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHUMBRE DE LA EMPANADA EN LA JUNTA AJUJALM DE SANTA CRUZ CAJUTOMATLÁN, TOCHIMILCO	Puebla	Tochimilco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20170419	N	0	0	1	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0]]	[geso: [eve_municipio:188, localidad:3, direccion:Veracruz, Cajutomatlan, Pue, México, bono:, meta_modificada:98.65995, lat:18.88712127]]	12-07-2017	31-12-2017	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:0.0]]	(1502534/proyecto_NICIO)	Cancelado	Cancelación validada	
2019	1	PUE171704010549003	Proyecto de Inversión	1,584,571.72	[TI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584571.72, modificado:1584571.72]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Laboratorio De Computo En Bachillerato "Prída Kahu" C.C.T. 21a0804951, En La Localidad De Santa María Cosatepec, Puebla	Puebla	San Salvador El Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171675	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.0]]	[geso: [eve_municipio:142, localidad:131, direccion:, bono:, meta_modificada:97.95111, lat:18.1093333]]	01-11-2017		1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MOSS5/PORFOW-20171675, contratista:OSVALDO FORNAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1584717.72, importe_modificado:1584571.72]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:149.0]]	(1519173/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE1818010075185	Proyecto de Inversión	2,057,940.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057940.0, modificado:2057940.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Y Prieto Sánchez, Entre Lázaro Cardenas Y Y Nicolás Bravo De La Colonia Independencia, Atemengo	Puebla	Chetla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180497	N	0	0	800	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0]]	[geso: [eve_municipio:51, localidad:3, direccion: CALLE INDEPENDENCIA Y PRIETO SANCHEZ, ENTRE LAZARO CARDENAS Y Y NICOLAS BRAVO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, bono:, meta_modificada:98.60555, lat:18.5133333]]	01-05-2018	24-04-2018	2,057,940.00	2,057,940.00	2,057,940.00	2,057,940.00	2,057,940.00	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:IO-823051948-E13-2018, contratista:DCFA DESARROLLO URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA, monto:2057940.0, importe_modificado:2057940.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:1660.0]]	(1512558/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180101076872	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbre De Estructura Metalica En El Colegio De Bachillerato P37 Del Municipio De Zaragoza, Puebla	Puebla	Zaragoza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180315	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geso: [eve_municipio:211, localidad:0, direccion:, bono:, meta_modificada:97.78546, lat:18.979453]]	30-04-2018	01-04-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOF01814/2018, contratista:BERNARDINO ROMERO OLIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:1.0]]	(1514434/proyecto_NICIO)	Cancelado	Cancelación validada	
2019	1	PUE100180201138661	Proyecto de Inversión	2,497,500.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Aula Y Dirección Con Anexo Sanitario En El Bachillerato Profraur Amulfo Perez H. C.C.T. 21a00021p	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181045	N	0	0	19608	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.14]]	[geso: [eve_municipio:53, localidad:0, direccion:CHIGNAHUAPAN, bono:, meta_modificada:98.030975, lat:19.8382233]]	23-06-2018	01-09-2018	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	[ctotol: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-CHG-823-0518, contratista:CAMARON, ACARONES, PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2497500.0, importe_modificado:2497500.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, avance:277.14]]	(1517782/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201139828	Proyecto de Inversión	1,171,341.39	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171341.39, modificado:1171341.39]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De 2 Aulas Y Un Módulo Sanitario En Escuela Preescolar Nueva Creación En La Colonia Libertad Antorchista, Municipio De San Martín Temelucan	Puebla	San Martín Temelucan	</																								

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	PUE18180201140919	Proyecto de inversión	3,610,815.57	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:3610815.57} ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Bachillerato Digital Número 180 Con Clave C1248911571 En La Localidad De Tzompahuacan, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Otros proyectos de inversión		Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUEBLA	20180645	N	0	0	150	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:912.0 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:51, localidad:1, direccion:bon- me:78025, lat:18.5302773 } ]	07-05-2018	01-07-2018	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:1800361, contratista:ALCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, concepto:AVANTAMIENTO DE CHETLA, PUEBLA, monto:3610815.57, importe_modificado:3610815.57} ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:912.0 } ]	1280386/proyecto_NICIO, 1280386/proyecto_FIN, 1280386/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE001802001143107	Proyecto de inversión	1,634,831.45	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634831.45, modificado:1634831.45} ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techado En La Junta Auxallar De Santa Cruz El Molino En El Municipio De Chila, Puebla	Puebla	Chila	Proyecto de inversión de infraestructura Económica		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	20180479	N	0	0	0	[{ "id": "unidad_mediaMetro s, meta:1.0, meta_modificada:1.00 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:55, localidad:3, direccion:bon- me:9752715, lat:19.104948 } ]	02-07-2018	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{ "id": "unidad_mediaMetro s, avance:0.0 } ]	1282838/proyecto_NICIO	Cancelado	validada		
2019	1	PUE18180201143128	Proyecto de inversión	1.00	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1998000.0 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación Y Mantenimiento A Micro Unidad Deportiva En Avenida 5 De Mayo Zaragoza Puebla	Puebla	Zaragoza	Proyecto de inversión de infraestructura Económica		Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO	20180320	N	0	0	0	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:296.85 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:211, localidad:3, direccion:bon- me:9752715, lat:19.104948 } ]	02-07-2018	-	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:COPI081812/2018, contratista:CONSTRUIFERRETERIAS INTEGRALES IALA S.A DE CV, concepto:AVANTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:983813.57, importe_modificado:3403823.57} ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:296.85 } ]	1282859/proyecto_NICIO, 1282859/proyecto_FIN, 1282859/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301178914	Proyecto de inversión	2,147,650.00	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147650.0, modificado:1231292.01 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 141 Y 146 PONENTE, EN SAN BERNARDE TENDITITLA, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181177107180	N	0	0	220	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1477.49, meta_modificada:1477.49 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:114, localidad:3, direccion:Puebl, Pue, México, tel:86.2062727, lat:19.04149980 } ]	26-07-2018	08-09-2018	2,112,292.01	2,112,292.01	2,112,292.01	2,112,292.01	2,112,292.01	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:OP/19NE/SOPMP-2018-70160, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA BA CONSTRUCCION CONTRASTRUCTORA MAMMAN S.A. DE C.V., concepto:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:211292.01, importe_modificado:211292.01 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:1477.49 } ]	1378914/proyecto_NICIO, 1378914/proyecto_FIN, 1378914/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301378917	Proyecto de inversión	1,488,500.00	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488500.0, modificado:1482013.73 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CAPELA DE LA COL. STA CATARINA	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181204/70161	N	0	0	129	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1089.36, meta_modificada:1089.36 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:114, localidad:3, direccion:Calle Capela, Puebla, México, tel:86.105941, lat:18.87878411 } ]	30-07-2018	12-09-2018	1,482,013.73	1,482,013.73	1,482,013.73	1,482,013.73	1,482,013.73	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:OP/19NE/SOPMP-2018-70161, contratista:CONSTRUCION LSIAMOMBC SA DE CV, concepto:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1482013.73, importe_modificado:1482013.73 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:1089.36 } ]	1378917/proyecto_NICIO, 1378917/proyecto_FIN, 1378917/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18030139240	Proyecto de inversión	299,700.00	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRIBADA DE MANANITALES	Puebla	Huachuclango	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUCLANGO	18047	N	0	0	600	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:315.0 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:71, localidad:1, direccion:CARREDA DE MANANITALES DE HUACHUCLANGO, Pue, México, tel:86.05134, lat:20.1746888 } ]	06-09-2018	06-12-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:MH/047-2018, contratista:CARLOS ARMANDO BARRIOS CLUTIAS, concepto:MUNICIPIO DE HUACHUCLANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:315.0 } ]	1392420/proyecto_NICIO, 1392420/proyecto_FIN, 1392420/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301392903	Proyecto de inversión	699,300.00	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE EL VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES	Puebla	Huachuclango	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUCLANGO	18068	N	0	0	300	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:71, localidad:1, direccion:CARREDA DE LAS FLORES, HUACHUCLANGO Pue, México, tel:86.05134, lat:20.1746888 } ]	10-09-2018	10-12-2018	-	-	-	-	-	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:MH/068-2018, contratista:CARLOS ARMANDO BARRIOS SANCHEZ CAMPOS, concepto:MUNICIPIO DE HUACHUCLANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:174.00 } ]	1392903/proyecto_NICIO, 1392903/proyecto_FIN, 1392903/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301599902	Proyecto de inversión	1,012,860.54	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012860.54, modificado:1008911.13 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COL. JUQUILUTAS 2 DE TEHUACAN, PUEBLA	Puebla	Tehuacan	Proyecto de inversión de infraestructura Social			Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181668	N	0	0	248716	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:526.61, meta_modificada:526.61 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacan, Puebla, tel:86.399599, lat:18.4621848 } ]	09-10-2018	05-02-2019	1,008,911.13	1,008,911.13	1,008,911.13	1,008,911.13	1,008,911.13	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:CAPECE-1802018-FEB-A, contratista:CONSTRUCIONES INTEGRALES SAN MARTIN S.A. DE C.V., concepto:CAPECE, monto:1008911.13, importe_modificado:1008911.13 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:526.61 } ]	1399902/proyecto_NICIO, 1399902/proyecto_FIN, 1399902/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301599989	Proyecto de inversión	468,530.00	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468530.0, modificado:468343.91 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN SEBASTIAN, TEZUITLAN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlan	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181664	N	0	0	3942	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:174, localidad:1, direccion:San Sebastian, Tezuitlan, Puebla, tel:86.346878, lat:19.8179913 } ]	12-10-2018	08-02-2019	468,343.91	468,343.91	468,343.91	468,343.91	468,343.91	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:CAPECE-1812018-FEB-A, contratista:GRUPO CIBERCA GOMEZ, concepto:CAPECE, monto:468343.91, importe_modificado:468343.91 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:570.00 } ]	1399989/proyecto_NICIO, 1399989/proyecto_FIN, 1399989/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE190101515528	Proyecto de inversión	499,500.00	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO DE ENPLAMADA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MINERZ DE LECANADA CLAVE 210812750 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE MARI, ACATENO, PUEBLA	Puebla	Acateno	Proyecto de inversión de infraestructura Económica		Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATENO	20181547	N	0	0	200	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:12, localidad:3, direccion:Acateno, Pue, México, tel:87.223999, meta_modificada:200.0 } ]	26-11-2018	28-02-2019	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:OBRA018/PB/19, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:100.00 } ]	1515528/proyecto_NICIO, 1515528/proyecto_FIN, 1515528/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE17704001545761	Proyecto de inversión	1,475,222.30	[{ "id": "curso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475222.3, modificado:1475222.3 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Zaragoza Y Unión, En La Localidad De Santa María Coatepec, En El Municipio De San Salvador El Seco, Del Estado De Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171147	N	0	0	0	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:27.9 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:142, localidad:1, direccion:bon- me:9752725, lat:18.1001948 } ]	15-11-2017	-	1,475,222.30	1,475,222.30	1,475,222.30	1,475,222.30	1,475,222.30	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:MOSS/POPMW-20171147, contratista:SERGIO SANCHEZ CAMPOS, concepto:AVANTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1475222.3, importe_modificado:1475222.3 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:2779.00 } ]	1191542/proyecto_NICIO, 1191542/proyecto_FIN, 1191542/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE17704001549005	Proyecto de inversión	1,460,705.95	[{ "id": "curso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460705.95, modificado:1460705.95 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Modulo Sanitario En El Deportivo Los Amates, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171686	N	0	0	0	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:76.00, meta_modificada:76.00 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:142, localidad:1, direccion:bon- me:9751111, lat:18.1031333 } ]	01-11-2017	-	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:MOSS/POPMW-20171686, contratista:DOVALDO FORNAS RODRIGUEZ, concepto:AVANTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1460705.95, importe_modificado:1460705.95 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:76.00 } ]	1191735/proyecto_NICIO, 1191735/proyecto_FIN, 1191735/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE17704001549010	Proyecto de inversión	1,057,401.61	[{ "id": "curso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057401.61, modificado:1057401.61 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria B. Pineda Rodriguez C.C.T. 21a092987b, En La Localidad De Paso Puente Santa Ana, Del Municipio De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171660	N	0	0	0	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.00 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:142, localidad:1, direccion:bon- me:9751111, lat:18.1031333 } ]	01-11-2017	-	1,057,401.61	1,057,401.61	1,057,401.61	1,057,401.61	1,057,401.61	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:MOSS/POPMW-20171660, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BATIZADES Y ASOCIADOS SA DE CV, concepto:AVANTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1057401.61, importe_modificado:1057401.61 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:78.00 } ]	1191741/proyecto_NICIO, 1191741/proyecto_FIN, 1191741/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180101075171	Proyecto de inversión	7,992,000.00	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7992000.0, modificado:7992000.0 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Unidad Deportiva En La Localidad De Escape De Lagunas, Municipio Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180409	N	0	0	800	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8400.00 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:51, localidad:1, direccion:ESCAPE DE LAGUNILLA, Pue, México, tel:86.460555, lat:18.4844441 } ]	30-04-2018	24-04-2018	7,992,000.00	7,992,000.00	7,992,000.00	7,992,000.00	7,992,000.00	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:1789564, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, concepto:AVANTAMIENTO DE CHETLA, PUE, monto:7992000.0, importe_modificado:7992000.0 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:8400.00 } ]	1212144/proyecto_NICIO, 1212144/proyecto_FIN, 1212144/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180101076893	Proyecto de inversión	1,998,000.00	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitacion De Esplanada De Usos Multiples En Calle 3 Norte Y Orlante En El Municipio De Zaragoza, Puebla	Puebla	Zaragoza	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180311	N	0	0	0	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.00 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:211, localidad:3, direccion:bon- me:9778846, lat:18.974553 } ]	30-04-2018	01-04-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:COPI081812/2018, contratista:PIRAMTES Y EIFICACIONES HERBEC S.A DE CV, concepto:AVANTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.00 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:1.00 } ]	1214456/proyecto_NICIO, 1214456/proyecto_FIN, 1214456/proyecto_NICIO	Cancelado	validada	
2019	1	PUE00180101078729	Proyecto de inversión	1,696,037.70	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696037.7, modificado:1696037.7 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techado En La Inspectoria De San Isidro Del Municipio De Chila, Puebla	Puebla	Chila	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Asistencia Social	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA	20180480	N	0	0	0	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.00 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:55, localidad:3, direccion:CONCODO SAN ISIDRO, CHILA, PUEBLA, tel:87.821344, lat:17.961913 } ]	09-04-2018	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:0.0 } ]	1216723/proyecto_NICIO	Cancelado	validada		
2019	1	PUE18180201138045	Proyecto de inversión	1,998,000.00	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimento Carretera Tercera Etapa En La Localidad De Teotihuacan, En El Municipio De Coatepec, En El Estado De Puebla	Puebla	Coatepec	Proyecto de inversión de infraestructura Social		Urbanización	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180327	N	0	0	0	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2250.00 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:35, localidad:3, direccion:bon- me:98260145, lat:18.1987563 } ]	01-07-2018	-	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	[{ "id": "proyecto, obra:Otra, numero_contrato:MCXN/2018-20180327, contratista:ANTONIO ZACARIAS MIGUEL HERNANDEZ, concepto:MUNICIPIO DE COCATLAN, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.00 } ]	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, avance:1867.53 } ]	1277160/proyecto_NICIO, 1277160/proyecto_FIN, 1277160/proyecto_NICIO	En ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201140969	Proyecto de inversión	3,610,815.57	[{ "id": "curso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:3610815.57 } ]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Bachillerato Digital Número 181 Con Clave C1248911581 En La Localidad De San Nicolás Tenemeccal, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Otros proyectos de inversión		Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180675	N	0	0	250	[{ "id": "unidad_mediaMetro i Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:504.0 } ]	[{ "id": "proyecto, municipio:51, localidad:1, direccion:DOMICLIO CONOCIDO SAN NICOLAS TENEMECCAL, Pue, México, tel:86.296666, lat:18.4811111 } ]	07-05-2018	01-07-2018	3,610,815.57	3,610,815.57									

CCO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO																																												
2019	1	PUE180301297615	Proyecto de inversión	1,998,000.00	[{"f": [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], "n": [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle para la zona la colonia le Huaytamillo	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	70156	N	0	0	170	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	localidad:136, direccion:Barrios de Manzanilla, 7307 Puebla, Pue., México, lon: -88.1488735, meta_modificada:1135.75]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}]	[{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto": "1998000.0", "modificado": "1977615.140"}], [{"id": "icdy", "recurso": "2018", "ramo": "23", "modalidad": "I", "pmg": "pmg_135", "tipo_recurso": "FEDERALES (APORTACIONES



CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	PUE190101514052	Proyecto de inversión	549,450.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549450.00, modificado:549450.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESTUDIANTIL EN CIUTZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. AYUNTAMIENTO DE CIUTZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Puebla	Curtalan del Progreso	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CIUTZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	20181534	N	0	0	597	[{"meta":162.0, meta_modificada:162.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MCF-FED2018-084, contratacion:MARIA ANTONETA HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CIUTZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:549450.00, importe_modificado:549450.00}"]	14-12-2018	14-03-2019	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MCF-FED2018-084, contratacion:MARIA ANTONETA HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CIUTZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:549450.00, importe_modificado:549450.00}"]	[{"meta":162.0, meta_modificada:162.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MCF-FED2018-084, contratacion:MARIA ANTONETA HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CIUTZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:549450.00, importe_modificado:549450.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE190101515105	Proyecto de inversión	2,278,250.66	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278250.66, modificado:2278250.66}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROGRESO Y CALLE PORFIRIO DIAZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Puebla	Coronango	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	20180405	N	0	0	850	[{"meta":232.5, meta_modificada:232.5}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:CMOPSPC-FI-CH-002/18, contratacion:OBAS CHILES ELECTRICAS Y METALURGICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:2273988.44, importe_modificado:2273988.44}"]	03-05-2018	31-07-2018	2,278,250.66	2,278,250.66	2,278,250.66	2,278,250.66	2,278,250.66	2,278,250.66	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:CMOPSPC-FI-CH-002/18, contratacion:OBAS CHILES ELECTRICAS Y METALURGICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:2273988.44, importe_modificado:2273988.44}"]	[{"meta":232.5, meta_modificada:232.5}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:CMOPSPC-FI-CH-002/18, contratacion:OBAS CHILES ELECTRICAS Y METALURGICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:2273988.44, importe_modificado:2273988.44}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE190101517711	Proyecto de inversión	1,198,800.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.00, modificado:1198800.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN EXTENSION DE CERR SAN EN LA LOCALIDAD DE HUETAMP, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUETAMP, PUEBLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE HUETAMP, PUEBLA	Puebla	Huetamp	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUETAMP, PUEBLA	1802/PF	S	150	110	0	[{"meta":1.0, meta_modificada:1.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:1802/PF, contratacion:CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN EXTENSION DE CERR SAN EN LA LOCALIDAD DE HUETAMP, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUETAMP, PUEBLA, monto:1198800.00, importe_modificado:1198800.00}"]	26-10-2018	30-12-2018	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:1802/PF, contratacion:CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN EXTENSION DE CERR SAN EN LA LOCALIDAD DE HUETAMP, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUETAMP, PUEBLA, monto:1198800.00, importe_modificado:1198800.00}"]	[{"meta":1.0, meta_modificada:1.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:1802/PF, contratacion:CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN EXTENSION DE CERR SAN EN LA LOCALIDAD DE HUETAMP, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUETAMP, PUEBLA, monto:1198800.00, importe_modificado:1198800.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE180141400654	Proyecto de inversión	649,350.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649350.00, modificado:649350.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICUO DE LA CALLE SEGUNDA SECCION DE LA COLONIA CHAPULTEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	Puebla	Huachichingo	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, lon-	18039	N	0	0	115	[{"meta":680.0, meta_modificada:680.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ02018-09, contratacion:ARQ. RICARDO RIOS VALDEBARRAN, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:649350.00, importe_modificado:649350.00}"]	06-09-2018	06-12-2018	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ02018-09, contratacion:ARQ. RICARDO RIOS VALDEBARRAN, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:649350.00, importe_modificado:649350.00}"]	[{"meta":680.0, meta_modificada:680.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ02018-09, contratacion:ARQ. RICARDO RIOS VALDEBARRAN, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:649350.00, importe_modificado:649350.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE18041494850	Proyecto de inversión	199,800.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199800.00, modificado:199800.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO LOS VENADOS EN LA COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE EN AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ayotxco de Guerrero	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA	20181564	N	0	0	279	[{"meta":12.6, meta_modificada:12.6}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MAG-OBABU-FORTAIN-2018/02, contratacion:CAMILA ROSALES LAL, convocante:MUNICIPIO DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:199800.00, importe_modificado:199800.00}"]	29-10-2018	31-12-2018	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MAG-OBABU-FORTAIN-2018/02, contratacion:CAMILA ROSALES LAL, convocante:MUNICIPIO DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:199800.00, importe_modificado:199800.00}"]	[{"meta":12.6, meta_modificada:12.6}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MAG-OBABU-FORTAIN-2018/02, contratacion:CAMILA ROSALES LAL, convocante:MUNICIPIO DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:199800.00, importe_modificado:199800.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE190101511029	Proyecto de inversión	2,997,000.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.00, modificado:2997000.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS TANCAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	Zaragoza	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	01822	N	0	0	886	[{"meta":99.8, meta_modificada:99.8}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:DOPO1822/2018, contratacion:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2997000.00, importe_modificado:2997000.00}"]	22-06-2018	20-09-2018	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:DOPO1822/2018, contratacion:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2997000.00, importe_modificado:2997000.00}"]	[{"meta":99.8, meta_modificada:99.8}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:DOPO1822/2018, contratacion:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2997000.00, importe_modificado:2997000.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE190101511817	Proyecto de inversión	799,200.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.00, modificado:799200.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICUO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CACIUSTO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Transporte y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181367	N	0	0	1291	[{"meta":630.0, meta_modificada:630.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:OP-CHG-423-14/18, contratacion:CONSTRUCTORA MARMARA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:799200.00, importe_modificado:799200.00}"]	28-07-2018	06-10-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:OP-CHG-423-14/18, contratacion:CONSTRUCTORA MARMARA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:799200.00, importe_modificado:799200.00}"]	[{"meta":630.0, meta_modificada:630.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:OP-CHG-423-14/18, contratacion:CONSTRUCTORA MARMARA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:799200.00, importe_modificado:799200.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE190101512141	Proyecto de inversión	495,500.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495500.00, modificado:495500.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CINTASO EN EL CAMINO AJOLTA A PARERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CORRAL BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Transporte y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181368	N	0	0	1099	[{"meta":30.0, meta_modificada:30.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:OP-CHG-423-15/18, contratacion:ROSENDO MARQUEZ LECONA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:495500.00, importe_modificado:495500.00}"]	28-07-2018	06-10-2018	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:OP-CHG-423-15/18, contratacion:ROSENDO MARQUEZ LECONA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:495500.00, importe_modificado:495500.00}"]	[{"meta":30.0, meta_modificada:30.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:OP-CHG-423-15/18, contratacion:ROSENDO MARQUEZ LECONA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:495500.00, importe_modificado:495500.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE190101514078	Proyecto de inversión	299,700.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.00, modificado:299700.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN GUZAPPA, CIUTZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. AYUNTAMIENTO DE CIUTZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Puebla	Curtalan del Progreso	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CIUTZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	20181536	N	0	0	251	[{"meta":320.0, meta_modificada:320.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MCF-FED2018-084, contratacion:MARIA ANTONETA HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CIUTZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:299700.00, importe_modificado:299700.00}"]	14-12-2018	14-03-2019	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MCF-FED2018-084, contratacion:MARIA ANTONETA HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CIUTZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:299700.00, importe_modificado:299700.00}"]	[{"meta":320.0, meta_modificada:320.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MCF-FED2018-084, contratacion:MARIA ANTONETA HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CIUTZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:299700.00, importe_modificado:299700.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE190101515519	Proyecto de inversión	1,098,900.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.00, modificado:1098900.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA FRANCISCO IMADEJO Y CALLE LIBERTAD DE ACATENO PUEBLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	MUNICIPIO DE ACATENO	Puebla	Acateno	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATENO	20180944	N	0	0	200	[{"meta":26.0, meta_modificada:26.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:DOPO1822/2018, contratacion:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2997000.00, importe_modificado:2997000.00}"]	26-11-2018	28-02-2019	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:DOPO1822/2018, contratacion:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2997000.00, importe_modificado:2997000.00}"]	[{"meta":26.0, meta_modificada:26.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:DOPO1822/2018, contratacion:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2997000.00, importe_modificado:2997000.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE180130192034	Proyecto de inversión	599,400.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.00, modificado:599400.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICUO DE LA CALLE CAJAPOTILLA EN LA LOCALIDAD DE CUACALCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	Puebla	Huachichingo	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, lon-	18041	N	0	0	296	[{"meta":630.0, meta_modificada:630.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ042-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:599400.00, importe_modificado:599400.00}"]	06-09-2018	06-12-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ042-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:599400.00, importe_modificado:599400.00}"]	[{"meta":630.0, meta_modificada:630.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ042-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:599400.00, importe_modificado:599400.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE180130192052	Proyecto de inversión	599,400.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.00, modificado:599400.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICUO DE LA CALLE XTILAHUACA DE LA LOCALIDAD DE TAHUAMA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	Puebla	Huachichingo	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, lon-	18042	N	0	0	210	[{"meta":630.0, meta_modificada:630.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ043-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:599400.00, importe_modificado:599400.00}"]	07-09-2018	07-12-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ043-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:599400.00, importe_modificado:599400.00}"]	[{"meta":630.0, meta_modificada:630.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ043-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:599400.00, importe_modificado:599400.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE180130192881	Proyecto de inversión	999,000.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:999000.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICUO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE AHUALACIAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	Puebla	Huachichingo	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, lon-	18049	N	0	0	210	[{"meta":800.0, meta_modificada:800.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ043-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:999000.00, importe_modificado:999000.00}"]	06-09-2018	06-12-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ043-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:999000.00, importe_modificado:999000.00}"]	[{"meta":800.0, meta_modificada:800.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ043-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:999000.00, importe_modificado:999000.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE1801400203	Proyecto de inversión	899,100.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.00, modificado:899100.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICUO DE LA CALLE LA PAZ DE LA COLONIA AHUALACIAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	Puebla	Huachichingo	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, lon-	18081	N	0	0	300	[{"meta":800.0, meta_modificada:800.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ043-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:899100.00, importe_modificado:899100.00}"]	06-09-2018	06-12-2018	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ043-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:899100.00, importe_modificado:899100.00}"]	[{"meta":800.0, meta_modificada:800.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MHQ043-2018, contratacion:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:899100.00, importe_modificado:899100.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE18041494473	Proyecto de inversión	2,797,200.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797200.00, modificado:2797200.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICUO ESTADOPADO Y ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA CALLE PRINCIPAL EN AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ayotxco de Guerrero	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA	20181566	N	0	0	3500	[{"meta":1654.0, meta_modificada:1654.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MAG-OBABU-FORTAIN-2018/02, contratacion:CAMILA ROSALES LAL, convocante:MUNICIPIO DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:2797200.00, importe_modificado:2797200.00}"]	29-10-2018	28-02-2019	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	[{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MAG-OBABU-FORTAIN-2018/02, contratacion:CAMILA ROSALES LAL, convocante:MUNICIPIO DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:2797200.00, importe_modificado:2797200.00}"]	[{"meta":1654.0, meta_modificada:1654.0}]; [{"tipo": "abro:obra, numero_contrato:MAG-OBABU-FORTAIN-2018/02, contratacion:CAMILA ROSALES LAL, convocante:MUNICIPIO DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:2797200.00, importe_modificado:2797200.00}"]	Validado / Registrado	
2019	1	PUE18041495205	Proyecto de inversión	499,500.00	[{"tipo": "recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.00, modificado:499500.00}"]	23-Provisiones Salubres y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE AULA EN EL BACHILLERATO CON CALLE 21880072 DE SAN ANTONIO METZONAPAN, AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXICO DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ayotxco de Guerrero	Educación	Sin identificar</																			

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	PUE180401500542	Proyecto de inversión	868,130.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868130.0, modificado=868206.146]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR Y PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN SAN SEBASTIÁN, TEZUITLÁN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:554.56, monto:868130.0, modificado=1563.563]]	20181677	N	0	0	3942	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:554.56, monto:868130.0, modificado=1563.563]]	[geot: [vwe_municipio174, localidat=1, direccion:Tehuacan, Pue., México, lon: -97.1370576; lat:19.8160506]]	12-10-2018	08-02-2019	868,206.16	868,206.16	868,206.16	868,206.16	868,206.16	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:CAPECE-185/2018-FED-A, contratista:ADONALDO GARCIA GOMEZ, convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:868206.16, importe_modificado=868206.163]]	[metas: [unidad_medidaMetro x Cuadros, aueance:1563.563]]	(150042/proyecto_INICIO, 150042/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE180401500111	Proyecto de inversión	999,000.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado=998054.423]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. JORGE OBREGON	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:398.78, monto:999000.0, modificado=398.78]]	20181697	N	0	0	1434062	[inet1: [vwe_municipio114, localidat=1, direccion:Puebl, Pue., México, lon: -98.2062727, meta_modificada=398.78]]	[geot: [vwe_municipio114, localidat=1, direccion:Puebl, Pue., México, lon: -98.2062727, meta_modificada=398.78]]	17-10-2018	13-02-2019	998,054.42	998,054.42	998,054.42	998,054.42	998,054.42	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:CAPECE-185/2018-FED-A, contratista:FRANCISCO RAMIREZ Y ASOCIADOS CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:998054.42, importe_modificado=998054.423]]	[metas: [unidad_medidaMetro x Cuadros, aueance:398.78]]	(150101/proyecto_INICIO, 150101/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE180401503021	Proyecto de inversión	1,198,800.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado=1198800.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACCESO A LA TELECOMUNICA AMADO NIEVO EN LA LOCALIDAD DE ATLAPLAN	Puebla	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:929.8, monto:1198800.0, modificado=929.8]]	20180929	N	0	0	500	[inet1: [vwe_municipio187, localidat=5, direccion:Unamed Road, Atlaplan, Pue., México, lon: -98.06179947, lat:20.38996466]]	[geot: [vwe_municipio187, localidat=5, direccion:Unamed Road, Atlaplan, Pue., México, lon: -98.06179947, lat:20.38996466]]	04-09-2018	03-11-2018	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:MTP-DOP/FORTA-FN, contrato:MARIA DEL SOCORRO MARCOS LOPEZ, convocaante:MUNICIPIO DE CHICHNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1195883.59, importe_modificado=1195883.59]]	[metas: [unidad_medidaMetro x Cuadros, aueance:929.8]]	(150303/proyecto_INICIO, 150303/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE190105122237	Proyecto de inversión	999,000.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado=999000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TRES CABEZAS EN EL MUNICIPIO DE CHICHNAHUAPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Chichnahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHICHNAHUAPAN, PUEBLA	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:484.0, monto:999000.0, modificado=484.0]]	20181077	N	0	0	300	[inet1: [vwe_municipio53, localidat=53, direccion:Tres Cabezas, Pue., México, lon: -98.7278888, lat:19.8422211]]	[geot: [vwe_municipio53, localidat=53, direccion:Tres Cabezas, Pue., México, lon: -98.7278888, lat:19.8422211]]	21-07-2017	09-10-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:OP-CMG-R23-09/18, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocaante:MUNICIPIO DE CHICHNAHUAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado=999000.0]]	[metas: [unidad_medida Metro x Cuadros, aueance:484.0]]	(151233/proyecto_INICIO, 151233/proyecto_FIN)	Terminado	Registrado avances
2019	1	PUE19010512298	Proyecto de inversión	2,497,500.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado=2497500.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ALIAS Y DIRECCION CON ANEXO SANITARIO EN EL PRESCOLAR LORENZO FERRAZ GAUDIN CCT 21200279	Puebla	Chichnahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHICHNAHUAPAN, PUEBLA	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:277.14, monto:2497500.0, modificado=277.14]]	20181045	N	0	0	19608	[inet1: [vwe_municipio53, localidat=1, direccion:Chichnahuapan, Pue., México, lon: -98.0312084, lat:19.8383768]]	[geot: [vwe_municipio53, localidat=1, direccion:Chichnahuapan, Pue., México, lon: -98.0312084, lat:19.8383768]]	23-06-2018	21-09-2018	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:OP-CMG-R23-07/18, contratista:ANGEL GARTE IGUNA, convocaante:MUNICIPIO DE CHICHNAHUAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado=999000.0]]	[metas: [unidad_medida Metro x Cuadros, aueance:277.14]]	(151298/proyecto_INICIO, 151298/proyecto_FIN)	Terminado	Registrado avances
2019	1	PUE180301379646	Proyecto de inversión	349,650.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado=349650.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DEL ANILON DE NIÑO CALDONIN EN TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:300.0, monto:349650.0, modificado=300.0]]	20181540	N	0	0	95	[inet1: [vwe_municipio170, localidat=1, direccion:Caua de Seren, No. 1 La Jarocha, 73990 Tepeyahualco, Pue., México, lon: -97.49263287, lat:19.48864259]]	[geot: [vwe_municipio170, localidat=1, direccion:Caua de Seren, No. 1 La Jarocha, 73990 Tepeyahualco, Pue., México, lon: -97.49263287, lat:19.48864259]]	14-09-2018	08-10-2018	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:MTP/DOP-RAMO-23/2018-140, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocaante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:349650.0, importe_modificado=349650.0]]	[metas: [unidad_medidaMetro x Cuadros, aueance:300.0]]	(1379646/proyecto_INICIO, 1379646/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE180301921869	Proyecto de inversión	599,400.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado=599400.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE HUALCAPILLA	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de huachuclingo	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:460.0, monto:599400.0, modificado=460.0]]	18048	N	0	0	140	[inet1: [vwe_municipio71, localidat=14, direccion:HUALCAPILLA, Huachuclingo, Pue., México, lon: -98.05134, lat:20.174698]]	[geot: [vwe_municipio71, localidat=14, direccion:HUALCAPILLA, Huachuclingo, Pue., México, lon: -98.05134, lat:20.174698]]	07-09-2018	07-12-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:MHQ/048-2018, contratista:CARLOS AMANADO BARRIOS CULVAL, convocaante:MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto:599400.0, importe_modificado=599400.0]]	[metas: [unidad_medida Metro x Cuadros, aueance:460.0]]	(1392869/proyecto_INICIO, 1392869/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE180401500454	Proyecto de inversión	2,496,399.02	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado=2496399.02]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMARIA A DE C Y DE MARIO XONACATEPEC	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:356.01, monto:2497500.0, modificado=356.01]]	20181699	N	0	0	90	[inet1: [vwe_municipio114, localidat=1, direccion:Puebl, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.8144398]]	[geot: [vwe_municipio114, localidat=1, direccion:Puebl, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.8144398]]	16-10-2018	12-02-2019	2,496,399.02	2,496,399.02	2,496,399.02	2,496,399.02	2,496,399.02	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:CAPECE-185/2018-FED-A, contratista:PROTECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERA BETTA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2496399.02, importe_modificado=2496399.02]]	[metas: [unidad_medidaMetro x Cuadros, aueance:356.01]]	(150044/proyecto_INICIO, 150044/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE180401501769	Proyecto de inversión	975,657.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975657.0, modificado=975657.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINDA VISTA EN TENANGO DE LAS FLORES	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:715.54, monto:975657.0, modificado=715.54]]	180809	N	0	0	450	[inet1: [vwe_municipio71, localidat=27, direccion:Linda Vista, Tepetitlan, 71561 Tenango de las Flores, Pue., México, lon: -97.99386263, lat:20.20421242]]	[geot: [vwe_municipio71, localidat=27, direccion:Linda Vista, Tepetitlan, 71561 Tenango de las Flores, Pue., México, lon: -97.99386263, lat:20.20421242]]	06-09-2018	06-12-2018	975,657.00	975,657.00	975,657.00	975,657.00	975,657.00	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:MHQ/089-2018, contratista:CANABEL CASTRO VARGAS, convocaante:MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto:975657.0, importe_modificado=975657.0]]	[metas: [unidad_medida Metro x Cuadros, aueance:715.54]]	(1501769/proyecto_INICIO, 1501769/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE190105121221	Proyecto de inversión	299,700.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado=299700.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN LA PRINADA DE HIDALGO, ENTRE GUILLERMO PRETOY ALAN N. MENDEZ EN LA COMUNIDAD DE TOTUTAPAN	Puebla	Chichnahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHICHNAHUAPAN, PUEBLA	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:391.0, monto:299700.0, modificado=391.0]]	20180668	N	0	0	16867	[inet1: [vwe_municipio53, localidat=200, direccion:Totutapan, Chichnahuapan, Pue., México, lon: -98.026064, lat:19.8300988]]	[geot: [vwe_municipio53, localidat=200, direccion:Totutapan, Chichnahuapan, Pue., México, lon: -98.026064, lat:19.8300988]]	09-05-2018	07-08-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:OP-CMG-R23-03/18, contratista:CONSTRUCTORA MARIANA S. A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CHICHNAHUAPAN, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado=299700.0]]	[metas: [unidad_medida Metro x Cuadros, aueance:391.0]]	(151321/proyecto_INICIO, 151321/proyecto_FIN)	Terminado	Registrado avances
2019	1	PUE190105151104	Proyecto de inversión	599,354.60	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599354.6, modificado=599354.6]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MARTINES DE RANCHO NUEVO	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:224.69, monto:599354.6, modificado=226.69]]	20181004	N	0	0	271	[inet1: [vwe_municipio64, localidat=351, direccion:MARTINES DE RANCHO NUEVO, Pue., México, lon: -97.448777, lat:20.7324805]]	[geot: [vwe_municipio64, localidat=351, direccion:MARTINES DE RANCHO NUEVO, Pue., México, lon: -97.448777, lat:20.7324805]]	03-09-2018	30-09-2018	599,354.60	599,354.60	599,354.60	599,354.60	599,354.60	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:C07-M0228-MFPA, contratista:EDUARDO HERNANDEZ ABELLANOS, convocaante:H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:599354.6, importe_modificado=599354.6]]	[metas: [unidad_medida Metro x Cuadros, aueance:226.69]]	(1515104/proyecto_INICIO, 1515104/proyecto_FIN)	Terminado	Registrado avances
2019	1	PUE180105151113	Proyecto de inversión	1,812,526.87	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812526.87, modificado=1812526.87]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD SUR ENTRE CALLE REFORMA ORIENTE Y MARIANO MATAMOROS	Puebla	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:187.05, monto:1812526.87, modificado=187.05]]	20181004	N	0	0	850	[inet1: [vwe_municipio34, localidat=1, direccion:Santa Maria Coronango, Pue., México, lon: -98.3013684, lat:19.1314473]]	[geot: [vwe_municipio34, localidat=1, direccion:Santa Maria Coronango, Pue., México, lon: -98.3013684, lat:19.1314473]]	03-05-2018	31-07-2018	1,812,526.87	1,812,526.87	1,812,526.87	1,812,526.87	1,812,526.87	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:CMOP/SPC-FFI-CN-03/18, contratista:ALAMO MESA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocaante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:1807903.81, importe_modificado=1812526.87]]	[metas: [unidad_medida Metro x Cuadros, aueance:187.05]]	(1515113/proyecto_INICIO, 1515113/proyecto_FIN)	Terminado	Registrado avances
2019	1	PUE190105151215	Proyecto de inversión	2,138,354.59	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138354.59, modificado=2138354.59]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO AL O + 368	Puebla	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:2208.0, monto:2138354.59, modificado=2208.0]]	20180539	N	0	0	850	[inet1: [vwe_municipio34, localidat=1, direccion:Santa Maria Coronango, Pue., México, lon: -98.3013684, lat:19.1314473]]	[geot: [vwe_municipio34, localidat=1, direccion:Santa Maria Coronango, Pue., México, lon: -98.3013684, lat:19.1314473]]	03-05-2018	31-07-2018	2,138,354.59	2,138,354.59	2,138,354.59	2,138,354.59	2,138,354.59	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:CMOP/SPC-FFI-CN-04/18, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA UMANOS S.A DE C.V, convocaante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:2138344.42, importe_modificado=2138354.59]]	[metas: [unidad_medida Metro x Cuadros, aueance:2208.0]]	(1515125/proyecto_INICIO, 1515125/proyecto_FIN)	Terminado	Registrado avances
2019	1	PUE180301391992	Proyecto de inversión	599,400.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado=599400.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEZITLÁN	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:520.0, monto:599400.0, modificado=520.0]]	180400	N	0	0	300	[inet1: [vwe_municipio71, localidat=31, direccion:CALE PRINCIPAL, Pue., México, lon: -98.05134, lat:20.174698]]	[geot: [vwe_municipio71, localidat=31, direccion:CALE PRINCIPAL, Pue., México, lon: -98.05134, lat:20.174698]]	07-09-2018	07-12-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:MHQ/040-2018, contratista: C. ABABEL CASTRO VARGAS, convocaante:MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto:599400.0, importe_modificado=599400.0]]	[metas: [unidad_medida Metro x Cuadros, aueance:520.0]]	(1391992/proyecto_INICIO, 1391992/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE180401496239	Proyecto de inversión	999,000.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado=999000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN VICENTE GUERRERO, QUINTLA, PUEBLA	Puebla	Quintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUINTLA PUEBLA	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:1050.0, monto:999000.0, modificado=1050.0]]	20181731	N	0	0	1486	[inet1: [vwe_municipio107, localidat=8, direccion:Carle Sarabia Norte, Puebla, México, lon: -97.854366, lat:20.1249373]]	[geot: [vwe_municipio107, localidat=8, direccion:Carle Sarabia Norte, Puebla, México, lon: -97.854366, lat:20.1249373]]	01-12-2018	28-02-2019	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:CON-MOP-FZ02/81731.001, contratista:EDMUNDO MORELOS ROSAS, convocaante:MUNICIPIO DE QUINTLA PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado=999000.0]]	[metas: [unidad_medida Metro x Cuadros, aueance:1050.0]]	(1486231/proyecto_INICIO, 1486231/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE180401496271	Proyecto de inversión	1,198,800.00	[FI: [iciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1], pmg_prcnc135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado=1198800.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE ALIAS PARA BACHILLERATO DE CHICHNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Quintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUINTLA PUEBLA	[inet1: [unidad_medida Metro x Cuadrados, meta:96.0, monto:1198800.0, modificado=96.0]]	20181732	N	0	0	111	[inet1: [vwe_municipio107, localidat=3, direccion:Carle Sarabia Norte, Puebla, México, lon: -97.854366, lat:20.1249373]]	[geot: [vwe_municipio107, localidat=3, direccion:Carle Sarabia Norte, Puebla, México, lon: -97.854366, lat:20.1249373]]	01-12-2018	28-02-2019	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	[tctot: [tipo_obraOtra, numero_contrato:CON-MOP-FZ02/81731.001, contratista				

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	PUE180101400970	Proyecto de inversión	398,196.83	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398196.83, modificado:398196.83]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORMALUCO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COPOLTL, TEXTELLA, PUEBLA.	Puebla	Taután		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181324	N	0	0	1000	[meta1: [unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta:386.67, meta_modificada:386.67]]	[geot: [eve_municipio:174, localidad:0, direccion:Albarrón, Centro, 7800 Taután, Pue., México, lon: -87.36077183, lat:19.8179258]]	03-07-2018	31-12-2018	398,196.83	398,196.83	398,196.83	398,196.83	398,196.83	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/ADP/01/2018/MT-193/2018-FED-B, contratista:SERVIDIO Y CONSULTORIAS Y CONSERVACIÓN M & M, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:398196.83, importe_modificado:398196.83]]	[meta1: [unidad_medida:Kilometro cuadrado, avance:386.67]]	[1400970/proyecto_NICIO, 1400970/proyecto_PROCESO, 1400970/proyecto_FIN]	Terminado	avances	
2019	1	PUE180401500367	Proyecto de inversión	6,990,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990000.0, modificado:6990386.32]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE LA SA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181700	N	0	0	1434062	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:512.88, meta_modificada:512.88]]	[geot: [eve_municipio:114, localidad:0, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -88.2062727, lat:19.0414398]]	26-10-2018	23-04-2019	6,990,286.32	6,990,286.32	6,990,286.32	6,990,286.32	6,990,286.32	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPECI-193/2018-FED-B, contratista:SERVIDIO Y CONSULTORIAS NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6990386.32, importe_modificado:6990386.32]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:512.88]]	[1500367/proyecto_NICIO, 1500367/proyecto_PROCESO, 1500367/proyecto_FIN]	Terminado	avances	
2019	1	PUE180401501826	Proyecto de inversión	640,072.95	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640072.95, modificado:640072.95]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN HORMALUCA CON CONCRETO HORMALUCO DE LA CALLE MORLOS EN LA LOCALIDAD DE XILCUATLA	Puebla	Huachuclingo		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	18091	N	0	0	250	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:900.0, meta_modificada:900.0]]	[geot: [eve_municipio:71, localidad:0, direccion:Alcaldía, Pue., México, lon: -88.0224999, lat:20.138611]]	06-09-2018	06-12-2018	640,072.95	640,072.95	640,072.95	640,072.95	640,072.95	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MH/091-2018, contratista:CANABEL CASTRO VARGAS, convocaante:MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto:640072.95, importe_modificado:640072.95]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:900.0]]	[1501826/proyecto_NICIO, 1501826/proyecto_PROCESO, 1501826/proyecto_FIN]	Terminado	avances	
2019	1	PUE190101512277	Proyecto de inversión	1,998,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHOADO PARA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LAS SORAS	Puebla	Chia		Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIA	SIN REGISTRO	N	0	0	406	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [eve_municipio:55, localidad:0, direccion:Rocafuente, Pue., México, lon: -88.442406, lat:17.98818256]]	06-07-2018	06-09-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:IO-821055764-64-2018, contratista:CONPORATIVO ADOBIAS S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE CHIA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	[1512277/proyecto_NICIO, 1512277/proyecto_PROCESO, 1512277/proyecto_FIN]	Terminado	avances	
2019	1	PUE190101512466	Proyecto de inversión	1,634,831.45	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634831.45, modificado:1634831.45]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHOADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ EL MUNDO EN EL MUNICIPIO DE CHIA, PUEBLA	Puebla	Chia		Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIA	SIN REGISTRO	N	0	0	53	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [eve_municipio:55, localidad:0, direccion:Unamated Road, Pue., México, lon: -88.442406, lat:17.98856694]]	10-04-2018	10-07-2018	1,634,831.45	1,634,831.45	1,634,831.45	1,634,831.45	1,634,831.45	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:IO-821055764-61-2018, contratista:CORPORATIVO ADOBIAS S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE CHIA, monto:1634831.45, importe_modificado:1634831.45]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	[1512466/proyecto_NICIO, 1512466/proyecto_PROCESO, 1512466/proyecto_FIN]	Terminado	avances	
2019	1	PUE190101513112	Proyecto de inversión	999,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTO CON CONCRETO HORMALUCO EN CALLE DE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ACOLMAN DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181138	N	0	0	280	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:724.31, meta_modificada:724.31]]	[geot: [eve_municipio:53, localidad:0, direccion:Acuña, Pue., México, lon: -88.125277, lat:19.784165]]	21-07-2018	09-10-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP-CHG-823-10/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE LA SERBA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:724.31]]	[1513112/proyecto_NICIO, 1513112/proyecto_PROCESO, 1513112/proyecto_FIN]	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE190101515132	Proyecto de inversión	1,989,039.09	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989039.09, modificado:1989039.09]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORMALUCO DEK PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	Coronango		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO		N	0	0	850	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:1756.0, meta_modificada:1756.0]]	[geot: [eve_municipio:34, localidad:0, direccion:Santa María Coronango, Analco, Santa María Coronango, Pue., México, lon: -88.293404, lat:19.111095]]	03-05-2018	31-07-2018	1,989,039.09	1,989,039.09	1,989,039.09	1,989,039.09	1,989,039.09	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CMOPSR-FFI-CHG-001/18, contratista:CURIPARAN CONSTRUCTORA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1989037.51, importe_modificado:1989039.09]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1756.0]]	[1515132/proyecto_NICIO, 1515132/proyecto_PROCESO, 1515132/proyecto_FIN]	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE190101515516	Proyecto de inversión	799,200.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN ACATEÑO, PUEBLA	Puebla	Acateño		Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATEÑO	20181541	N	0	0	200	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:707.0, meta_modificada:707.0]]	[geot: [eve_municipio:2, localidad:0, direccion:Acateño A-20 de Noviembre, San José Acateño, Pue., México, lon: -87.207669, lat:20.1331068]]	26-11-2018	28-02-2019	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:COMRA CONSTRUCCIONES ROA Y RODRIGUEZ, SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE ACATEÑO, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:707.0]]	[1515516/proyecto_NICIO, 1515516/proyecto_PROCESO, 1515516/proyecto_FIN]	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE180301589063	Proyecto de inversión	499,500.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORMALUCO DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AYOTZECO DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ayotzeco de Guerrero		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTZECO DE GUERRERO, PUEBLA.	20181565	N	0	0	550	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:394.0, meta_modificada:394.0]]	[geot: [eve_municipio:25, localidad:0, direccion:Estadokupe Victoria-28, Centro, Pue., México, lon: -97.41411924, lat:20.09621101], geot2: [eve_municipio:25, localidad:0, direccion:Ayuntamiento 12, Centro, Pue., México, lon: -97.41355062, lat:20.09693607]]	16-10-2018	29-12-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MAG-OBABUP-FORTAH-2018/0, contratista:CAAMELA ROSAS LEAL, convocaante: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTZECO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:394.0]]	[1389063/proyecto_NICIO, 1389063/proyecto_PROCESO, 1389063/proyecto_FIN]	Terminado	avances	
2019	1	PUE180401500588	Proyecto de inversión	999,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:998687.43]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA COL. PRIMERO DE MAYO	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181695	N	0	0	1434061	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:48.0, meta_modificada:48.0]]	[geot: [eve_municipio:114, localidad:0, direccion:Acuña, Pue., México, lon: -88.2062727, lat:19.0414398]]	26-10-2018	23-04-2019	998,687.43	998,687.43	998,687.43	998,687.43	998,687.43	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPECI-193/2018-FED-B, contratista:O.C. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:998687.43, importe_modificado:998687.43]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:48.0]]	[1500588/proyecto_NICIO, 1500588/proyecto_PROCESO, 1500588/proyecto_FIN]	Terminado	avances	
2019	1	PUE190101511021	Proyecto de inversión	7,988,335.69	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7988335.69, modificado:7988335.69]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	Zaragoza		Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Gastos indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA		N	0	0	1070	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:3023.54, meta_modificada:3023.54]]	[geot: [eve_municipio:211, localidad:0, direccion:Calle 6 Ote 210, Centro, 7370 Zaragoza, Pue., México, lon: -87.5565183, lat:19.7728488]]	15-06-2018	13-09-2018	7,988,335.69	7,988,335.69	7,988,335.69	7,988,335.69	7,988,335.69	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/0182/2018, contratista:ARA GRUPOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:7988335.69, importe_modificado:7988335.69]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:3023.54]]	[1511021/proyecto_NICIO, 1511021/proyecto_PROCESO, 1511021/proyecto_FIN]	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE190101511846	Proyecto de inversión	999,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTO CON CONCRETO HORMALUCO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE VILA CHATTEMOC DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181038	N	0	0	1193	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:766.0, meta_modificada:766.0]]	[geot: [eve_municipio:52, localidad:0, direccion:C Cuatro, Villa Cuauhtémoc, Pue., México, lon: -88.09649427, lat:19.7778637]]	21-07-2018	09-10-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP-CHG-823-08/18, contratista:SAR CAMACHO LEÓN, convocaante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:766.0]]	[1511846/proyecto_NICIO, 1511846/proyecto_PROCESO, 1511846/proyecto_FIN]	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE190101511961	Proyecto de inversión	699,300.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción de Techoado en el bachillerato de El Progreso, Hueytamalco	Puebla	Hueytamalco		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	20181599	S	253	379	0	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:624.0, meta_modificada:624.0]]	[geot: [eve_municipio:76, localidad:0, direccion:El Progreso, Hueytamalco, Pue., México, lon: -87.3612092, lat:20.0185345]]	19-11-2018	30-12-2018	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/0196/700/2018-02, contratista:GBR INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocaante:HUEYTAMALCO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:624.0]]	[1511961/proyecto_NICIO, 1511961/proyecto_PROCESO, 1511961/proyecto_FIN]	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE190101512041	Proyecto de inversión	3,996,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONCRETO HORMALUCO DE BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ A CARRETERA FEDERAL CHIGNAHUAPAN - TLAXICO	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181166	N	0	0	16867	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:4549.96, meta_modificada:4549.96]]	[geot: [eve_municipio:53, localidad:0, direccion:18 de Marzo 2, Tlatapan, Chignahuapan, Pue., México, lon: -88.0337064, lat:19.8701704]]	25-07-2018	08-10-2018	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP-CHG-823-11/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE LA SERBA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:4549.96]]	[1512041/proyecto_NICIO, 1512041/proyecto_PROCESO, 1512041/proyecto_FIN]	Terminado	avances	
2019	1	PUE190101514995	Proyecto de inversión	996,661.36	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996661.36, modificado:996661.36]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE SAN SALVADOR EL VERDE	Puebla	San Salvador el Verde		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE		N	0	0	87	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, meta:812.0, meta_modificada:812.0]]	[geot: [eve_municipio:143, localidad:0, direccion:San Lucas el Grande, Pue., México, lon: -98.4812309, lat:19.306874]]	11-09-2018	11-10-2018	996,661.36	996,661.36	996,661.36	996,661.36	996,661.36	[trotal: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:COMRA/RES/MSV/RAMO-23/032-2018, contratista:EDIFICACIONES ARIAN S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:996661.36, importe_modificado:996661.36]]	[meta1: [unidad_med				