

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE190101512038	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 19 ORIENTE EN EL BARRIO DE QUECHOAC	Puebla	San Salvador el Seco	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20181715	N	0	0	0	50000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0)) (geot: (cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 17 Ote. 18, Quechoac, San Salvador el Seco, Pue., México, lon: -97.84386654, lat:19.12556388))	29-11-2018	27-01-2019	997,366.69	997,366.69	997,366.69	997,366.69	997,366.69	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/ADP/02 R/SMT-20181715, contratista:GRUCECA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:997366.69, importe_modificado:997366.69))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0))	(1512038/proyecto_INICIO, 1512038/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180401494062	Proyecto de inversión	1,092,989.82	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092989.82, modificado:1092989.82))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 4 SUR ENTRE 5 Y 7 ORIENTE Y EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 2 Y 4 SUR EN SAN MATEO PARRA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.	Puebla	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181804	S	3000	2000	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1266.13, meta_modificada: 1266.13)) (geot: (cve_municipio:164, localidad:36, direccion:75200, Metros Cuadrados, Madero 420, San Sebastián, Tepicaca, Pue., México, lon: -97.89916992, lat:18.96603909))	28-12-2018	25-02-2019	1,092,989.81	1,092,989.81	1,092,989.81	1,092,989.81	1,092,989.81	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/ADP/S MT-20181804, contratista:SIMON HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092989.82, importe_modificado:1092989.82))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1266.13))	(1494062/proyecto_INICIO, 1494062/proyecto_FIN, 1494062/proyecto_MODIFICADO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190101512022	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUILLERMO JIMENEZ DE LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS SAUTILLO DEL MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA	Puebla	Petalcingo	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20181717	N	0	0	0	49990	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0)) (geot: (cve_municipio:112, localidad:30, direccion:Bento Juárez 20, San Rafael Petalcingo, Pue., México, lon: -97.51873932, lat:18.07961085))	18-12-2018	15-02-2019	1,468,252.98	1,468,252.98	1,468,252.98	1,468,252.98	1,468,252.98	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/ADP/03 R/SMT-20181717, contratista:COEEMAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1468252.98, importe_modificado:1468252.98))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0))	(1512022/proyecto_INICIO, 1512022/proyecto_FIN, 1512022/proyecto_MODIFICADO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190101517246	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1497500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	TECHADO DE COLISEO DE LA UNIÓN ANTORCHISTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181793	N	0	0	0	1434062	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada: 900.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:INFONOA VITA Margarita, Puebla, Pue., México, lon: -98.1871284, lat:19.050689))	07-12-2018	06-03-2019	1,497,500.00	1,497,500.00	1,497,500.00	1,497,500.00	1,497,500.00	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:CAZCEC-223/2018-FED.C, contratista:MUNICION INTERIORES Y EXTERIORES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1497500.0, importe_modificado:1497500.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.36))	(1517246/proyecto_INICIO, 1517246/proyecto_FIN, 1517246/proyecto_MODIFICADO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180401494123	Proyecto de inversión	3,181,814.99	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181814.99, modificado:3181814.99))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON NESTRUCTURA METALICA PARA CUBRIR CANCHA DE VOLIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA , EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN PUEBLA	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181827	S	10000	11996	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1869.13, meta_modificada: 1869.13)) (geot: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Unirame d Road, Puebla, Pue., México, lon: -98.3291748, lat:18.11322391))	28-12-2018	27-03-2019	3,086,319.81	3,086,319.81	3,086,319.81	3,086,319.81	3,086,319.81	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/ADP/S MT-20181827, contratista:SERVICIOS Y CONSUMIBLES NOROCCIDENTAL, S DE RL DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3181814.99, importe_modificado:3181814.99))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1813.0))	(1494123/proyecto_INICIO, 1494123/proyecto_MODIFICADO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180401495406	Proyecto de inversión	6,991,541.50	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6991541.5, modificado:6993000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTISUSOS CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE ICAMILPA, MUNICIPIO DE ICAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	Icamilpa de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE ICAMILPA DE GUERRERO PUEBLA	20181762	N	0	0	0	2500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6834.0, meta_modificada: 6834.0)) (geot: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Carra. d Tokecamilla, Puebla, México, lon: -98.6892935, lat:18.0207711))	29-12-2018	26-02-2019	6,993,000.00	6,993,000.00	6,991,541.50	6,991,541.50	6,991,541.50	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:CONT-R23-IXC-001-18, contratista:GRUPO ALSARGUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ICAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:6991541.5, importe_modificado:6991541.5))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6834.0))	(1495406/proyecto_INICIO, 1495406/proyecto_FIN, 1495406/proyecto_MODIFICADO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180301379236	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORMALADO DE LA CALLE TIRSO MARTIRION ENTRE CALLE GUADALUPE VIVROS Y CALLE ANGEL VEGA EN EL MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	Tetetes de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	20181600	N	0	0	0	782	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada: 552.0)) (geot: (cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Vivros 14, Centro, Pue., México, lon: -97.46884147, lat:19.86065588))	25-09-2018	25-10-2018	998,793.73	998,793.73	998,793.73	998,793.73	998,793.73	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:MTA-179/2018-HOR/01/2018, contratista:CONSTRUCCION S, INGENIERIA Y PROYECTOS MYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO PUEBLA, monto:998793.73, importe_modificado:998793.73))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0))	(1379236/proyecto_INICIO, 1379236/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180301400856	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:998469.72))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	AMPLIACIÓN DE LA CURVA DE LA CALLE PERIFERICO A ICACQUIETLA A LA ALTURA DEL CITA DEL KM 4.5 AL KM 5 DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20181690	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada: 910.0)) (geot: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Las Torres, Acatlán de Osorio, Pue., México, lon: -98.0408245, lat:18.21736704))	05-10-2018	19-10-2018	998,469.71	998,469.71	998,469.71	998,469.71	998,469.71	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/ADP/01 6/SMT-20181427, contratista:JUAN CHÁVEZ BARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:999483.12, importe_modificado:999483.12))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0))	(1400856/proyecto_INICIO, 1400856/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180301400860	Proyecto de inversión	2,547,974.48	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547974.48, modificado:2466794.51))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 11 NORTE ENTRE CALLE 6 OTE Y PATITION, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181691	N	0	0	0	10000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2576.63, meta_modificada: 2576.63)) (geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Il, 75740 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.36221169, lat:18.46778458))	05-10-2018	18-10-2018	2,463,251.40	2,463,251.40	2,463,251.40	2,463,251.40	2,463,251.40	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/ADP/01 6/SMT-20181427, contratista:JUAN CHÁVEZ BARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:999483.12, importe_modificado:999483.12))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2576.63))	(1400860/proyecto_INICIO, 1400860/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180401494035	Proyecto de inversión	1,073,731.22	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073731.22, modificado:1073731.22))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE ACCESO DE CALLE COLOSIO A UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JUAN ATZINGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA	Puebla	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181819	S	15000	15000	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:743.39, meta_modificada: 743.39)) (geot: (cve_municipio:124, localidad:3, direccion:Av Camacho Sur No. Segunda, 75880 San Gabriel Chilac, Pue., México, lon: -97.34710693, lat:18.5775114))	28-12-2018	25-02-2019	1,073,731.22	1,073,731.22	1,073,731.22	1,073,731.22	1,073,731.22	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/ADP/S MT-20181819, contratista:MARIA RABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1073731.22, importe_modificado:1073731.22))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.39))	(1494035/proyecto_INICIO, 1494035/proyecto_MODIFICADO, 1494035/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190101514349	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE TLUMAMPAN XILOXOCHICO EN CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. DEL KM 0+00 AL 0+100	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	20181774	N	0	0	0	506	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada: 600.0)) (geot: (cve_municipio:49, localidad:68, direccion:Unirame d Road, Puebla, México, lon: -97.48224663, lat:20.05984157))	14-12-2018	27-04-2019	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctot1: (bipo_obra_Obra, numero_contrato:MCP-PROGR2018-095, contratista:TERACERIAS Y CONSTRUCCIONES AR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0))	(1514349/proyecto_INICIO, 1514349/proyecto_MODIFICADO, 1514349/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE190101517215	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1996448.87])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 168 CLAVE 2107AD00V DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapoaxtla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181779	N	0	0	503	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada: 394.0]) (geo1: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:7860 Centro, 2 de Abril Sur 4, Centro, Pue., México, lon:-97.58957863, lat:19.87311711])		07-12-2018	06-03-2019	1,996,448.87	1,996,448.87	1,996,448.87	1,996,448.87	1,996,448.87	(ctot1: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:CAPCEE-22/2018-FED-0, contratista:C. SANCÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1996448.87, importe_modificado:1996448.87])	(meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:394.0])	(1517215/proyecto_INICIO, 1517215/proyecto_PROCESO, 1517215/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190101517312	Proyecto de inversión	1,703,648.15	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703648.15, modificado:1701719.58])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA RIVADADA	Puebla	San Pedro Cholula		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181824	N	0	0	87897	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:570.3, meta_modificada: 570.3]) (geo1: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:1vaque Chula 105, San Matías Cocoyotla, 7297 Cholula, Pue., México, lon:-98.31184387, lat:19.0731504])		07-12-2018	07-03-2019	1,701,719.58	1,701,719.58	1,701,719.58	1,701,719.58	1,701,719.58	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-22/2018-FED-4, contratista:CONSTRUCCION S URBANPRO, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1701719.58, importe_modificado:1701719.58])	(meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:570.3])	(1517312/proyecto_INICIO, 1517312/proyecto_PROCESO, 1517312/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401045776	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:992431.74])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Comunidad De Buena Vista	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20171397	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metro, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [cve_municipio:187, localidad:0, direccion:lon:88.053558, lat:20.408067])		21-12-2017	01-01-2018	992,431.74	992,431.74	992,431.74	992,431.74	992,431.74	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LEP01 0/SMT-20180507, contratista:ASESORIA, REMODELACION, SUPERVISOR Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:376697.27, importe_modificado:3766967.27])	(meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0])	(1181485/proyecto_INICIO, 1181485/proyecto_PROCESO, 1181485/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE00180201143206	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Adoquinamiento De La Calle Acceso Principal A La Localidad De Cuatro Caminos Municipio De Itzacamaxtlán	Puebla	Itzacamaxtlán		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Ayuntamiento de Itzacamaxtlán	20180808	N	0	0	386	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 600.0]) (geo1: [cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Itzacamaxtlán, lon:-97.83657, lat:19.623603])		15-05-2018		1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITZACPRO GREG003-2018, contratista:ITZAS S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE ITZACAMAXTLAN, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0])	(meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:600.0])	(1282938/proyecto_INICIO, 1282938/proyecto_PROCESO, 1282938/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180401494051	Proyecto de inversión	1,397,489.83	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397489.83, modificado:1397489.83])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUACUALA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE YEHUALA EN LA COL. MANUEL ESPINOZA	Puebla	Zacatlán		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181823	S	14999	15001	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1478.95, meta_modificada: 1478.95]) (geo1: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:73310, Col Linda Vista Cuatlilco, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.95272827, lat:19.93591434])		28-12-2018	25-02-2019	1,397,489.83	1,397,489.83	1,397,489.83	1,397,489.83	1,397,489.83	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP/3/ MT-20181823, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1397489.83, importe_modificado:1397489.83])	(meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1478.95])	(1494051/proyecto_INICIO, 1494051/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE1901015173136	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1997451.66])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO, EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA	Puebla	Coyotepec		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181678	N	0	0	1296	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada: 608.0]) (geo1: [cve_municipio:37, localidad:1, direccion:2 Pte. El Centro, San Vicente Coyotepec, Pue., México, lon:-97.832267, lat:18.4050186])		10-10-2018	14-02-2019	1,997,451.66	1,997,451.66	1,997,451.66	1,997,451.66	1,997,451.66	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-187/2018-FED-B, contratista:SOCIEDAD MARES TECNOLOGIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1997451.66, importe_modificado:1997451.66])	(meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:608.0])	(1517136/proyecto_INICIO, 1517136/proyecto_PROCESO, 1517136/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190101517228	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199303.02])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 168 CLAVE 2107AD00V EN ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapoaxtla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181789	N	0	0	503	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada: 450.0]) (geo1: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:2 de Abril Sur 4, Centro, 71880 Centro, Pue., México, lon:-97.58957863, lat:19.8729254])		05-12-2018	04-03-2019	1,995,203.02	1,995,203.02	1,995,203.02	1,995,203.02	1,995,203.02	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-22/2018-FED-C, contratista:HARARÁ CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1995203.02, importe_modificado:1995203.02])	(meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:450.0])	(1517238/proyecto_INICIO, 1517238/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190101517244	Proyecto de inversión	1,502,495.80	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502495.8, modificado:1501476.25])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON REJA DE ACERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COZACACO MUNICIPIO DE XICOTLÁN, PUEBLA	Puebla	Xicotlán		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181786	N	0	0	1234	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada: 340.0]) (geo1: [cve_municipio:108, localidad:2, direccion:Coacalc o, Pue., México, lon:-98.680093, lat:18.0716665])		05-12-2018	04-03-2019	1,501,476.25	1,501,476.25	1,501,476.25	1,501,476.25	1,501,476.25	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-22/2018-FED-0, contratista:C. HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO, convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1501476.25, importe_modificado:1501476.25])	(meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:340.0])	(1517244/proyecto_INICIO, 1517244/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE1901015173105	Proyecto de inversión	1,298,700.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1294671.17])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MANUEL SERRANO VALLEJO EN LA LOCALIDAD DE CUATUTLA, EN EL MUNICIPIO DE HUACHINGANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Huachinango		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181811	N	0	0	812	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0]) (geo1: [cve_municipio:714, localidad:11, direccion:Inf de Poza Rica 56, Marazana 39, 23177 39, Pue., México, lon:-98.0719471, lat:20.1785539])		20-12-2018	19-03-2019	1,294,671.17	1,294,671.17	1,294,671.17	1,294,671.17	1,294,671.17	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-235/2018-FED-A, contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1294671.17, importe_modificado:1294671.17])	(meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1200.0])	(1517305/proyecto_INICIO, 1517305/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE16160400824783	Proyecto de inversión	23,756,867.78	(f1: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23756867.787, modificado:2.104035617])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Construcción Del Foro De Música Y Artes, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162033	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon:98.1975, lat:19.045277])		02-11-2016		21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP04 8/5IT-20150936, contratista:PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA GAFPE, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.463269889881, importe_modificado:1.463269889881])	(meta1: [unidad_medida:Otros avances:1.0])	(931117/proyecto_INICIO, 931117/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE190101517307	Proyecto de inversión	5,287,034.41	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527934.41, meta_modificado:5279115.22])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA ANTORCHA, EN LA LOCALIDAD DE ECUAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ECUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Itáscar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181826	N	0	0	69411	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3663.24, meta_modificada: 3663.24]) (geo1: [cve_municipio:85, localidad:5, direccion:Priv. Hidalgo Nte 14, Centro, 74000, Itáscar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46739823, lat:18.5958172])	07-12-2018	06-05-2019	5,279,115.22	5,279,115.22	5,279,115.22	5,279,115.22	5,279,115.22	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-223/2018-FED-A, contratista:CONOBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL DESARROLLO, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5279115.22, importe_modificado:5279115.22])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3663.24])	(1517207)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190101512048	Proyecto de inversión	996,946.58	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996946.58, meta_modificado:996946.58])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN RINCÓNADA	Puebla	Mazapitepec de Juárez	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y validades	Sin identificar	SMT	20181708	N	0	0	50000	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0]) (geo1: [cve_municipio:94, localidad:55, direccion:Calle Guerrero 4, Francisco I. Madero, Pue., México, lon:-97.69273912, lat:19.1230512])	13-12-2018	10-02-2019	996,946.58	996,946.58	996,946.58	996,946.58	996,946.58	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD03 0/UMT-20181708, contratista:GRUCCA CONSTRUCTO PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:996946.58, importe_modificado:996946.58])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0])	(1512048)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE190101517233	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, meta_modificado:997372.14])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA LA PRIMARIA IGNACIO SARAGOZA CON CLAVE 21090579 EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ MAGDALENA	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181787	N	0	0	62	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada: 600.0]) (geo1: [cve_municipio:106, localidad:6, direccion:Cal Centro, Oriental, Pue., México, lon:-97.613455, lat:19.3759075])	07-12-2018	06-03-2019	997,372.14	997,372.14	997,372.14	997,372.14	997,372.14	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-225/2018-FED B, contratista:PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERA BETA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:997372.18, importe_modificado:997372.18])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0])	(1517233)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401045767	Proyecto de inversión	499,550.00	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499550.0, meta_modificado:486250.98])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pav. En Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Localidad De Tlalpango	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171395	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [cve_municipio:163, localidad:18, direccion:-lon:-97.876408, lat:20.147585])	21-12-2017	01-01-2018	486,250.98	486,250.98	486,250.98	486,250.98	486,250.98	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE01 0/UMT-20180567, contratista:ASESORIA, REMODELACION, SUPERVISION Y OBRA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3766967.27, importe_modificado:3766967.27])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1181470)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201140334	Proyecto de inversión	61,297,728.89	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61297728897, meta_modificado:5.7650440547])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Rehabilitación De La Carretera: Ramal A Aeropuerto Hermanos Serdán Y Gasas De Acceso En La Carretera Federal México-Puebla Y Autopista México Puebla, Del Km. 0 000 Al Km. 9 199.35, En Las Localidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar		Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte	20180809	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-lon:-98.197495, lat:19.04399])	02-07-2018		57,650,440.54	57,650,440.54	57,650,440.54	57,650,440.54	57,650,440.54	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE00 5/UMT-20180809, contratista:PROYECTERA HIDRAULICA Y TERRACERA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.76504405567, importe_modificado:5.76504405567])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1279737)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190101517208	Proyecto de inversión	1,798,200.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, meta_modificado:1795651.01])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 212,	Puebla	Petatlcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181777	N	0	0	58	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada: 160.0]) (geo1: [cve_municipio:132, localidad:28, direccion:Francisco I. Madero, Barrio del Carme, Petatlcingo, Pue., México, lon:-97.1127129, lat:18.0859492])	05-12-2018	04-03-2019	1,795,651.01	1,795,651.01	1,795,651.01	1,795,651.01	1,795,651.01	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-221/2018-FED-A, contratista:BEZAPRO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1795651.01, importe_modificado:1795651.01])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0])	(1517208)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190101517227	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, meta_modificado:997500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUITZAPAC.	Puebla	Ocotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181784	N	0	0	152	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:704.5, meta_modificada: 704.5]) (geo1: [cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Ocotepec, Pue., México, lon:-97.6471139, lat:19.5528499])	12-12-2018	06-03-2019	997,500.00	997,500.00	997,500.00	997,500.00	997,500.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-223/2018-FED B, contratista:MUNISCOR INTERIORES Y EXTERIORES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:997500.0, importe_modificado:997500.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.5])	(1517227)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170300967404	Proyecto de inversión	297,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, meta_modificado:297000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Primera Etapa De La Pavimentación De La Calle 5 De Febrero, En San Salvador Xitlaltetco, Pue	Puebla	Xitlaltetco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20170590	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [cve_municipio:139, localidad:0, direccion:-lon:-98.715291, lat:18.76502])	07-09-2017		297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-MXP-PR-17066/2017, contratista:CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS MYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE XITLATELCO PUEBLA, monto:297000.0, importe_modificado:297000.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1101696)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401045785	Proyecto de inversión	29,970,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.99777, meta_modificado:2.99699999917])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Construcción De Tercera Etapa Del Albergue Cultural Estudiantil Hermanos Serdán	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171786	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-lon:-98.1975, lat:19.046277])	21-12-2017	01-01-2018	29,969,999.99	29,969,999.99	29,969,999.99	29,969,999.99	29,969,999.99	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE01 0/UMT-20180567, contratista:ASESORIA, REMODELACION, SUPERVISION Y OBRA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3766967.27, importe_modificado:3766967.27])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1181503)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE00180201141320	Proyecto de inversión	3,296,700.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3296700.0, meta_modificado:3296700.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Adoquinamiento De La Calle Camino A Villeral 2da Etapa En La Localidad De Teocapulpan Municipio De Itzacamaxtitlán	Puebla	Itzacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar		Ayuntamiento de Itzacamaxtitlan	20180798	N	0	0	186	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 720.0]) (geo1: [cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Itzacamaxtitlan, lon:-97.81657, lat:19.623603])	10-04-2018		3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITACAPRO GREG001-2018, contratista:INTAS SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITZACAMAXITLAN PUEBLA, monto:3296700.0, importe_modificado:3296700.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0])	(1282932)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2019	2	PUE00180201143203	Proyecto de inversión	3,996,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Adoquinamiento De La Calle Camino Antigo A Cuapastán En La Localidad De Atemalcayán Municipio De Itzacamaatlán, Estado De Puebla	Puebla	Itzacamaatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar		Ayuntamiento de Itzacamaatlán	20180807	N	0	0	0	231	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 2100.0))	(geo1: (cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H, Ayuntamiento de Itzacamaatlán, PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:399600.0))	24-05-2018		3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITACAPRO GREG003-2018, contratista:OTAS S.A. DE C.V., convoca:AYUNTAMIENTO DE ITZACAMAATILAN DE PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:399600.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0))	(1282935/proyecto_INICIO, 1282935/proyecto_FIN, 1282935/proyecto_FIN, 1282935/proyecto_PROCESO, 1282935/proyecto_FIN)			Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201143217	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Adoquinamiento De La Calle Camino A Talcalolcá En El Municipio De Ocotepéc, Puebla	Puebla	Ocotepéc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar		Ayuntamiento de Ocotepéc	20180790	N	0	0	0	215	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 2272.8))	(geo1: (cve_municipio:105, localidad:0, direccion:H, Ayuntamiento de Ocotepéc, lon: -97.649128, lat:19.555474))	23-05-2018		1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOY/DOF-180335, contratista:ASISORA SUPERVISION Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V., convoca:MUNICIPIO DE OCOTEPÉ, monto:1998000.0, importe_modificado:199800.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2272.8))	(1282951/proyecto_INICIO, 1282951/proyecto_FIN, 1282951/proyecto_PROCESO)			Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190101512064	Proyecto de inversión	74,351,292.74	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74351292747, modificado:74351292747))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, TRAMO : AZUMBILLA-SAN SEBASTIAN ALCOMUNGA CON UNA LONGITUD DE 14.00 KILOMETROS, DEL SUBTRAMO: KILOMETRO 79-500, EN LAS LOCALIDADES DE BOCA DEL MONTE, CRUZ CHICHTZI, CHICHOPALA, LOMA BONITA, CUABCAPULA Y SAN SEBASTIAN ALCOMUNGA, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMRT	20180810	N	0	0	0	5101	(meta1: (unidad_medida: kilometro, meta:14000.0, meta_modificada: 14000.0))	(cve_municipio:36, o_localidad:36, direccion:Guerrero Norte 101, Centro, Fatoma, Puebla, México, lon: -97.25904465, lat:18.37802634))	06-07-2018	02-03-2019	74,351,292.74	74,351,292.74	74,351,292.74	74,351,292.74	74,351,292.74	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPA004/INT-20180810, contratista:CONIFCA BATILLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convoca:GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:74351292747, importe_modificado:74351292747))	(meta1: (unidad_medida:kilometro, avance:14000.0))	(1512064/proyecto_INICIO, 1512064/proyecto_FIN)			Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE1901015157241	Proyecto de inversión	1,691,963.34	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691963.34, modificado:1689867.12))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE: 218P0019C EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181778	N	0	0	0	1292	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:125.91, meta_modificada: 125.91))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Rayon 7, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.39318472, lat:18.46218751))	11-12-2018	11-03-2019	1,689,867.12	1,689,867.12	1,689,867.12	1,689,867.12	1,689,867.12	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-225/2018-FED-A, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1689867.12, importe_modificado:1689867.12))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.91))	(1517241/proyecto_INICIO, 1517241/proyecto_FIN, 1517241/proyecto_PROCESO)			Terminado	Validado avances