

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MITAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE15150300571320	Proyecto de inversión	198,405,778.90	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.984057789E8, modificado:1.958981809E8}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Continuación Del Proyecto De Desarrollo Turístico Ferroviario Museo Del Ferrocarril - Cholula En Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	20150575	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} {geot: {cve_municipio:0, localidad:5, direccion: 'lon-98.27331, lat:19.0893477}}	30-09-2015		195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/18/P06-9/07-2015/0750, contratista:CONADADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2228238.24, importe_modificado:2228258.24}}	{unidad_medida:Kilómetros, avance:1.0}} {s377730/proyecto_FIR}	En Ejecución	Validado avances		
2019	2	PUE15150200511463	Proyecto de inversión	20,020,020.02	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.002002002E7, modificado:1.209514138E7}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Primera Etapa De Las Obras De Desvío De Aguas Residuales Y Pluviales En La Zona De La Ex Fábrica La Constančia	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua Y saneamiento	Si identificar		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150490	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} {geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: 'lon-98.197495, lat:19.043999}}	30-06-2015		12,055,141.38	12,055,141.38	9,124,283.14	9,124,283.14	9,124,283.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}	En Ejecución	Validado avances	