

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE16160400820668	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0}, modificado:499500.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez En Amatlán, Xochitlán De Vicente Suárez, Puebla	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ	20161695	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geoi: {cve_municipio:202, localidad:2, direccion: {lon: 97.952715, lat:19.10494}})	14-12-2016		499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-2016-037, contratista:CONSTRUCTORA OLIVIA DE VERACRUZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(926364/proyecto_FIN, 926364/proyecto_IN, 926364/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE16160400820239	Proyecto de inversión	2,326,189.06	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326189.06, modificado:2326189.06})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle 6 Oriente	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	20161521	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geoi: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion: {lon: 97.952715, lat:19.10494}})	13-12-2016		2,326,189.06	2,326,189.06	2,326,189.06	2,326,189.06	2,326,189.06	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LI-021-DOP/01624/2016, contratista:YXA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, monto:2326108.05, importe_modificado:2326108.05})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(925856/proyecto_FIN, 925856/proyecto_IN, 925856/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE16160400820733	Proyecto de inversión	6,493,500.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493500.0, modificado:6493500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Casa De La Cultura Acacoxtlan, Zaragoza Puebla	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA	20161713	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geoi: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion: {lon: 97.952715, lat:19.10494}})	14-12-2016		6,493,500.00	6,493,500.00	6,493,500.00	6,493,500.00	6,493,500.00	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01727/2017, contratista:MARIA DEL MAR PORRAS DEL ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:1048990.0, importe_modificado:1048950.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(926432/proyecto_INICIO, 926432/proyecto_FIN, 926432/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE16160400824671	Proyecto de inversión	21,900,920.59	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219009205987, modificado:141132.2})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Concreto Hidráulico En Boulevard Heroes De Nacazari Entre Calle 2 Poniente Jose Garci Crespo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162044	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geoi: {cve_municipio:136, localidad:0, direccion: {lon: 97.391999, lat:18.462184}})	17-08-2016	01-08-2016	141,132.20	141,132.20	141,132.20	141,132.20	141,132.20	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1P40087/507-2016/2044, contratista:RECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1344976847, importe_modificado:2.1344976847})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(930997/proyecto_INICIO, 930997/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE16160400825178	Proyecto de inversión	998,961.20	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998961.2, modificado:968082.46})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado De Plaza Civica En La Localidad De Ahuastla, Municipio De Coyameapan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161936	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geoi: {cve_municipio:306, localidad:3, direccion: {lon: 97.952715, lat:18.251077}})	26-12-2016	01-01-2017	968,082.46	968,082.46	968,082.46	968,082.46	968,082.46	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP044/SIT-2016/1936, contratista:CONSTRUCCION CIVIL Y DISEÑOS GY S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1007764.51, importe_modificado:1007764.51})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(931525/proyecto_INICIO, 931525/proyecto_FIN, 931525/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE16160400820687	Proyecto de inversión	699,300.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De 1 Aula Para Bachillerato En La Comunidad De Pahuatá, Xochitlán De Vicente Suárez, Puebla	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ	20161719	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geoi: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion: {lon: 97.952715, lat:19.10494}})	14-12-2016		699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-2016-038, contratista:CONSTRUCCION S Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(926384/proyecto_FIN, 926384/proyecto_IN, 926384/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances