ENTIDAD: Puebla PERIODO: Tercer 1	rimestre 2017																				
Clave del Proyect	n Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio Localida	Información ad Ámbito Tipo de Rec	curso Programa Fondo Convenio Programa Fondo Conveni	o = Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Ciclo Recurs	o Presupuesto Modificado Recaud	Avar	nce Financiero prometido Devengado Ejercido	Pagado & A	Avance Reinte	gro Unidad de Medida		avance Anual a		Observaciones
PUE11130100055187	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo D Mejorado, Tercera Etapa, Tramo: E.C. Puente Seco - I Lagunille, Del Rm. 5 500 Al Rm. 9 207.57, Del Nunicipio De Tetela De Ocampo Em El Estado	La 20110176	Puebla	Tetela de Ocampo Puente Seco	Rural Subsidios	sspecifico 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Escienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTROCTURA	Transportes y vislidades	En Ejecución	2017			84,833,494 ********** ********* ***		10.00 \$0	Kilómetro	477	0.00	Fin 99.56 Req	inanciera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / gdstro: CBBA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al guiente nivel
PUE11130100055190	De Ocampo En El Estado Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo D La Libertad- Chiapa, De 8.04 Ems. De Longitud, Meta 2011: 2.00 Ems. Tramo: Del Em. 3 000 Al Em. 1 000, Perteneciente Al Nun.		Puebla	Zautla Chilapa de Vi Guerrero	icente Rural Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Escienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	32,756,856 ************* 3184,8	833,494 \$18	84,833,494 ***********************************	********* 10	10.00 50	Kilómetro	803	100.00	30.00 Fir	inanciera: PROCESO / Fizica: EN PROCESO / Registro: RA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100055196	Tramo: Del xm. 3 000 Al xm. 1 000, Parteneciente Al Nun Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Necassltepec-San Agustin Del 8:53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Xm. 3 000, Ubicado En El Nunicipio De		Puebla	Juan Galindo Necaxaltépet	i Rural Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTROCTURA	Transportes y	En Ejecución	2017	37,671,610 ********* 3184,8:	833,494 \$18	84,833,494 ********** ********* ***	********* 10	10.00 50	Kilómetro	729	100.00	53.54 Rec	inanciera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / gistro: CBBA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al ziguiente vel:
PUE13130300215463	000, Ubicado En El Municipio De Juan Galindo, En El Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Bernardino Chalchibupan - San Hipolito Achiapa De 3.03597 Kms. De Longitud, Meta 2013: 1.005597 Kms. Del En. 4 000 Al En. 5 203.597,		Puebla	Ocoyocan Cobertura	Subsidios	S179 Programa de S172 Programa de Inframetructura Indiquna	6-Escienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y	En Ejecución	2013	35,185,042 35,167,579 35,1	167,579 \$	85,167,579 85,167,579 85,167,579 8	55,167,579 10	10.00 \$0	Kilómetro	0			DEBODIES: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL NOTECTO / Fisica: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION LI PROVECTO / Seglisto: FINIQUITA SE SOLICITA DEBUNDACION DEL PROVECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente vel:
PUE14140100295759	Construcción De Red De Conducción Distribución De Agus Potable Sección 8s. En La Localidad De	Y 20140204	Puebla	Atempan Suexoteno	Rural Subsidios	intraestructura indigena S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y	En Ejecución	2014			52,089,316 52,089,316 52,089,316 5			Netros Cuadrados	409	0.00	TERS nive Fine PRO!	IMMINACION DEL PROVECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente veal . Inmeniera: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL NOVECTO / Fisica: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION LE PROVECTO / Seglator: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROVECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente veal .
PUE14140100310684	Nuexoteno Ubicada En El Municipio De Atempar, Puebla Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De	0	Puebla	Zapotitlán de _{Tux} tla Méndez	Roral Subsidios	SI79 Programa de Inframstructura Indiquna	6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y	En Ejecución	2014	5600,000 5418,395 54	418,395	5418,395 5418,395 5418,395	5418,395 10	10.00 50	Lote		0.00	Fin	IMPRINCION DEL PROTECTO - SISTEMA: Para al siguiente vesi. inanciera: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL ROYECTO / Fisica: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL ROYECTO / Pediatro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL ROYECTO / PEDIECTO - SISTEMA: Para al siguiente
PUE14140100310734	Tuxtia, Del Municipio De Zapotitis De Mende Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De	an o	Puebla	Zapotitlán de Tuxtla Méndez	Rural Subsidios	5179 Programa de	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y	En	2014	\$600,000 \$571,200 \$5	571,200	5571,200 5571,200 5571,200	8521.200 10	10.00 50	Lote		0.00	Fin PRO	inanciera: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL KOYECTO / Fisica: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION
PUE14140100310793	Agus Potable En La Localidad De Tuxtia, Del Manicipio De Espotitla De Mendez, En El Estado De Puebla Elaboración Del Estadio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema E Alcantarillado Sanitario Y Planta	0 Da	Puebla	Méndez	Rural Subsidios	Infraestructura Indigena 5179 Programa de	6-Escienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y	Ejecución En	2014			5357,532 5557,532 5557,532			Lote			TERM nive Fine PROT	LL PROVECTO / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA SERMINACION DEL PROVECTO - SISTEMA: Para al siquiente val. nanciera: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL OVICETO / Fisica: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION
PUE14140100310858	Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Pepeixco, Del Municipio De Escatlan, En El Estado De Puebla. Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Agua Potable En La Localidad De	o De	Puebla	Zacatlán Tepeixco	Rural Subsidios	Infraestructura Indigena 5179 Programa de	6-Escienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	aneamiento Agus y	Ejecución En	2014			5581,631 5581,631 5581,631			Lote			TERM nive Fine PROT	LL PROVECTO / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA SENIMACION DEL PROVECTO - SISTEMA: Para al siguiente vel. nanciera: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL OVERTO / FISICE: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION
PUE14140100310938	Tepeixco, Del Municipio De Zacatian, En El Estado De Puebla Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema I	De 20140025	Puebla	Cuetzslan del Tzicuilan	Rural Subsidios	Infraestructura Indigena 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTROCTURA	Agua y	Ejecución En Ejecución	2014		534,540	534,540 \$34,540 \$34,540	534,540 10		Lote	0		nive	LI PROVINCTO / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA NUMBLICIO DEL PROVINCTO - SISTEMAL Passa al siguiente vei. Immodiens: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL NOTECTO / Fisics: CREA FINIQUITA SE SOLICITA NOTECTO / Fisics: CREA FINIQUITA SE SOLICITA NOTECTO / FISICS: CREA FINIQUITA SE SOLICITA NOTECTO / FRONTECTO / Registro: FINIQUITA SE DILICITA TERMINACION DEL PROVIECTO - SISTEMA: Pass al quisates nival.
PUE14140100310963	Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andres Tricullan Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguaz Reziduales Er La Localidad De Pabusta, Del	0 B 20140477	Poebla	Xochitlán de Vicente Pahuata Suárez	Rural Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y saneaniento	En Ejecución	2014	5600,000 5576,949 55	576,949	5576,949 5576,949 5576,949	\$576,949 10	20.00 50	Lote	0	0.00		quiente alvai. Inanciera: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL OVICETO / FISIA: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION LI PROVECTO! / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA REVINICACION CEI JERUNIA: SE SOLICITA SE SOLIC
PUE14140100310981	Municipio De Xochitlân De Vicente Suárez, En El Estado De Poebla Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aquaz Residuales Er La Localidad De Ecatecpan, Del Municipio De Xochitlân De Vicente		Puebla	Xochitlân de Vicente Zoatecpan Suârez	Urbano Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y saneamiento	En Ejecución	2014	5600,000 5576,949 55	576, 949	5576,949 5576,949 5576,949	5576,949 10	20.00 50	Lote	c c	0.00	Fin PROT 100.00 DEL TERR	NAI. Inanciera: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL NOVECTO / Finica: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION LL PROVECTO / Regintro: FINIQUITA SE SOLICITA ENHACION DEL PROVECTO - SISTEMS: Pass al siguiente
PUE14140100310989	Suarez, En El Estado De Puebla Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aquas Residuales Er La Localidad De Nuabuaxtla, Del	D 20140424	Puebla	Xochitlán de Vicente Rushusxtla Suárez	Rural Subsidios	5179 Frograms de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTROCTURA	Agua y saneaniento	En Ejecución	2014	5600,000 5576,949 55	576,949	5576,949 5576,949 5576,949	5576,949 10	10.00 50	Lote	0	0.00	Fin	inanciera: FINIQUITA / Fizica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROVECTO - SITURI: Pasa al ziguiente nivel.
PUE14140100310998	Municipio De Xochitlân De Vicente Suárez, En El Estado De Deubla Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema I Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aquas Residuales Er La Localidad De Tulimanca	_	Puebla	Vicente Tulimanca Guerrero Tulimanca	Rural Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Escienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y zaneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000 \$582,525 \$51	582,525	5582,525 \$582,525 \$582,525	\$582,525 10	10.00 50	Lote	c c	0.00	100.00 Fin	inanciera: Finiquità / Fisica: Finiquità / Registro: NIQUITÀ SE SOLICITÀ TERMINACION DEL PROTECTO - STEMA: Pasa si sigliente nivel.
PUE14140100311001	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A I Localidad De Las Palmas	20140486	Poebla	Pantepec Laz Palmas	Rural Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Escienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y zaneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000 \$568,400 \$5	568,400	5568,400 5568,400 5568,400	5568,400 10	0.00 \$0	Lote	o	0.00	Fin 100.00 FIN SIF	inanciera: Finiquità / Fizica: Finiquità / Regiztro: NIQUITÀ SE SOLICITÀ TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Paza al xiguiente nivel.
PUE14140100311021	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para la Ampliación Del Sistema Nultiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bugambilias, Y Elaboración De Estudio Y Proyecto	20140458	Puebla	Jopala Jopala	Urbano Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000 \$555,666 \$5	555,666	5555,666 \$555,666 \$555,666	\$555,666 10	0.00 50	Lote	o			inanciera: FiNIQUITA / Fizica: FINIQUITA / Regiztro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Paza al ziguiente nivel.
PUE14140100311754	Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En la Localidad De Tlaola, Pertececiente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	20140439	Puebla	Tisols Tisols	Urbano Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000 \$579,554 \$5	579,554	5579,554 \$579,554 \$579,554	\$579,554 10	10.00 \$0	Lote	o		515	Imanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: INIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - ISTERA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311779	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Asphisación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Kaltegluxtia, Perteneciente Al Nunicipio De Tiaola En El Estado I Puebla. Elaboración De Estudio Y Proyecto	De	Puebla	Tisols Xsitepuxtis	Urbano Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Macienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y saneaniento	En Ejecución	2014	5600,000 5564,974 55	564,974	5564,974 5564,974 5564,974	5564,974 10	3.00 \$0	Lote	0	0.00	Find 100.00 FIN SIF	imanciers: FINIQUIFA / Fisics: FINIQUIFA / Registro: INIQUIFA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311785	Para la Ampliación Del Sistema De Agus Potable En La Localidad De Xochinanacatlan, Perteneciente Al Municipio De Tiaola En El Estado I Puebla. Elaboración Del Estudio Y Proyecto	20140435 De	Puebla	Tlaola Xochinanacatl	ián Urbano Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000 \$565,399 \$5	565,399	\$565,399 \$565,399 \$565,399	5565,399 10	10.00 50	Lote	o	0.00	100.00 Fin	inanciera: FINIQUITA / Fizica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROTECTO - STEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE14140100311937	Para La Construcción Del Sistema I Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aquas Residuales Er La Localidad Del Tuti	De 20140419	Puebla	Turamapan de El Tuti Galeana	Rural Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneaniento	En Ejecución	2014	\$600,000 \$573,836 \$5	575,836	\$575,836 \$575,836 \$575,836	\$575,836 10	0.00 50	Lote	o	0.00		imanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: INIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel. ININCIERA: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro:
PUE14140100311941	Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos,		Puebla	Puebla San Marcos	Rural Subsidios	5179 Programs de Infraestructura Indigena	6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5600,000 \$564,981 \$5	564,981	\$564,981 \$564,981 \$564,981	5564,981 10	10.00 50	Lote	0	0.00	100.00 FIN SIS	nanciera: Finiquità / Fisica: Finiquità / Registro: Niquità SE Solicità TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311962	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey Pertenecientes A La Localidad De San Miguel Camos	20140488	Puebla	Puebla San Miguel Ca	snoa Urbano Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTROCTURA	Agus y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000 \$593,439 \$59	593, 439	\$593,439 \$593,439 \$593,439	5593,439 10	20.00 \$0	Lote	o	0.00	Fin 100.00 FIN SIS	inanciera: FINIQUITA / Fizica: FINIQUITA / Registro: NNIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311977	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Se José Miahuatlán Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado I Poebla	.an 20140500 De	Puebla	San Jozé San Jozé Mishustlán Mishustlán	Urbano Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y saneaniento	En Ejecución	2014	\$600,000 \$595,827 \$5	595,827	5595,827 5595,827 5595,827	\$595,827 10	10.00 \$0	Lote	a	0.00	Fin 100.00 FIN SIS	inanciera: FINIQUITA / Fizica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STERM: Pasa al ziguiente nivel.
PUE14140100312018	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Axuxco Del Municipio De San José Miahustlán I El Estado De Puebla	0 20140489 En	Puebla	San José San José Axus Mishustlán San José Axus	cco Rural Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000 \$566,521 \$5	566,521	5566,521 5566,521 5566,521	5566,521 10	0.00 50	Lote	o	0.00	Fin 100.00 FIN SIF	inanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: NNIQUITA SOLICITAR TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348585	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atla Perteneciente Al Municipio I Pahuatlan En El Estado De Puebla	20140649 De	Puebla	Pahustlán Atla	Rural Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agus y zaneaniento	En Ejecución	2014	\$600,000 \$513,544 \$5	513,544	5513,544 5513,544 5513,544	\$513,544 10	0.00 50	Lote	o	100.00	Fin 100.00 FIN SIF	inanciera: FINIQUITA / Fizica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROVECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514841	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acalmancillo, Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Pue. Ampliación Del Sistema De		Puebla	Pantepec Acalmancillo	Rural Subsidios	S179 Programa de Infræestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,030,488 \$1,850,434 \$1,85	850,434 5	31,850,434	51,850,434 10	0.00 50	Netros	0		100.00 FIN:	inanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Pegistro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROVECTO - SIEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514859	Ruehuetla, Del Municipio De Ruehuetla, En El Estado De Puebla.	20150011	Poebla	Huebuetla Ruebuetla	Rural Subsidios	5179 Programs de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,429,018 \$2,388,456 \$2,3	388,456 5	\$2,388,456 \$2,388,456 \$2,388,456	52,388,456 10	1.00 \$0	Netros	0			immoniera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: INIQUITA SE SOLICITA TERMIMACIO DEL PROVECTO - STERM: Pass si siguiente nivel.
PUE15150200514876	Construcción De la Linea De Conducción De Agua Potable Que Benefiarà A La Localidad De Tanhuixco Perteneciente Al Nunicipio De Atempan Del Estado De Puebla.	20150012	Puebla	Atempan Tanhuixco	Rural Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2015	03,336,455 03,113,444 03,1	113,444 5	03,113,444	53,113,444 10	0.00 50	Netros	o .	0.00	100.00 Fin	inanciera: Finiquită / Fisica: Finiquită / Registro: NIQUITĂ SE SOLICITĂ TERMINACION DEL PROYECTO - STEMĂ: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Puebla PERIODO: Tercer Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla PERIODO: Tercer T	rimestre 2017																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Info	de Recurso Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio Específico	o - Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Provect	o Estatus	Ciclo Recurs	o Presupuesto Modificado Recs	audado	Avance Financiero Comprometido Devengado Ejercido Pagado	1 Avance	Reintegro Unidad	d de Medida	Avance Fisico Población	Avance Anual	rance Acumu	Observaciones
PUE15150200514881	Construcción Del Colector Sanitar De San Miguel Espeio Para Su	rio	Puebla	Puebla		wjo Rural Subsidi		6-Racienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y	Agua y zaneamiento	En Ejecución	2015			310,276,162 310,276,162 310,276,162 310,276,162			Netros	a			nanciera: FINIQUITA / Fásica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROVECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514889	Interconexión Al Colector Griente De Yonacatepec, Petreneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos.		Puebla	Puebla	San Marcos	Rural Subsidi		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y	Agua y	En Ejecución	2015			56,421,721 56,421,721 56,421,721 56,421,721		\$0 N	Netros		0.00		STEMA: Pass al siguiente nivel. nanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROTECTO - STEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200514909	Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La		Poebla	Puebla	San Miguelito	Rural Subsidi	5170 Programs da	6-Macienda y Crédito Público	TRANSPORTES SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y	Agua y	En .	2015	53,347,067 52,766,465 52		22,766,465 52,766,465 52,766,465 52,766,465			Metros		0.00		STEMA: Pasa al siguiente nivel. STEMA: Pasa al siguiente nivel. nanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROTECTOI - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514909	Ampliación Del Sistema De Alcantarilado Santario En La Localidad De San Miguelito, Pertemeciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San		Poebla		San Marcos	Rural Subsidi	Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	TRANSPORTES SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y	Agua y	Ejecución En	2015	54,547,479 \$1,314,722 \$1					Metros		0.00	Fin	nanciera: FINIQUITA / Fisica: TERMINACION ANTICIPADA
PUEL5150200514916	Marcos, Perteneciente Al Municipi De Puebla En El Estado De Puebla		Puebla	Puebla			Infraestructura Indigena		TRANSPORTES SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y	saneamiento	Ejecución Ejecución									0.00	niv Fin	Registro: TERMINACION ANTICIPADA SE SOLICITA RMINACION DEL PROTECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente vel
	Perforación De Poro Para El Abastecimiento De Agua Potable En La localidad De San Juan Tepulco, Pertemeciente Al Municipio De Acayete En El Estado De Puebla Modernización y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Villa			Acajete	San Juan Tepul	co Rural Subsidi	-	6-Macienda y Crédito Público	TRANSPORTES	saneamiento	Ejecución	2015			53,014,803 53,014,803 53,014,803 53,014,803			Metros				NIGUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel. nanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro:
PUE15150200514943	Modernización i Ampiración Del Camino Tipo "D" Mejorado Villa Láxaro Cárdenas (La Uno) - San Bartolo Del Escobal, De 4.75 Kms. De Longitud, Meta 2015: 3.75 Kms Modernización Y Ampliación Del		Poebla	Venustiano Carranza	municipal	n.a. Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vislidades	Ejecución	2015	\$16,286,248 \$15,330,824 \$15	5,330,824	515,330,824 515,330,824 515,330,824 515,330,824	100.00	50 Ki	ilómetro		0.00		nanciers: FINIQUITA / Fisics: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TEMPENACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514949	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo To La Pagoda - Las Gardénias - Paso Real - La Aurora Custro Caminos - Malospan - E.C. (El Prograso - Ayotoxco De Guerrero) De 21.00 Kms. De Longitud, Meta		Puebla	Hueyapan	Cobertura municipal	n.a. Subsidi	ios S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	512,494,561 511,675,798 511	1,675,798	511,675,798 511,675,798 511,675,798 511,675,798	100.00	50 Ki	ilómetro	o .	0.00	100.00 Fin	nanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TEDUNACION DEL PROYECTO - STERM: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514952	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Xochitlá Zoquiapan De 4.63 Kilómetros De Longitud, Meta 2015: 1.69 Kilómetros	20150036	Puebla	Zoquiapan	San Antonio Roenavista	Rural Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vislidades	En Ejecución	2015	\$7,250,728 \$7,038,366 57	7,038,366	37,038,366 37,038,366 37,038,366 37,038,366	100.00	50 Ki	ilómetro	o .	0.00	100.00 Fin	nanciera: Finiquità / Fisica: Finiquità / Registro: NIQUITÀ SE SOLICITÀ TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514955	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado San Sebaztián - San Sebaztián Sección Tercera, De 2.16 Kms. De Longitud Mets 2015: 2.16 Kms	20150037	Poebla	Teziutlán	Cobertura municipal	n.s. Subsidi	ios S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	315,404,197 314,017,818 314	4,017,818	\$14,017,818 \$14,017,818 \$14,017,818 \$14,017,818	100.00	50 Ki	ilómetro	o .	0.00	100.00 Fin	nanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514959	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ostopulco, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Pue.	20150038	Puebla	Zoquitlán	Oztopulco	Rural Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2015	81,587,277 81,587,277 81	1,587,277	81,537,747 81,537,747 81,537,747 81,537,747	96.88	50 N	Metros	o .	0.00	100.00 Fin SIS	nanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514968	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficia A La Localidad De San Miguel Tenango Pertececiente Al Municipi De Zacatlán, Pue.	irá 20150042 :	Puebla	Zacatlán	San Miguel Ten	mango Rural Subsidi	ios S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,308,377 \$5,201,338 \$5	5,201,338	\$5,201,338 \$5,201,338 \$5,201,338 \$5,201,338	100.00	50 N	Metros	a	0.00	100.00 FIN	nanciera: FINIQUITA / Fizica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STERM: Pasa al signiente nivel.
PUE15150200514976	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres D Mayo, Perteneciente Al Municipio Tepanco De López, Pue.	De 20150043	Puebla	Tepanco de López	Tres de Mayo	Rural Subsidi	ios S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2015	5673,823 5639,773	\$639,773	\$639,773 \$639,773 \$639,773 \$639,773	100.00	\$0 N	Metros	o	0.00	100.00 Fin	nanciers: FINIQUITA / Fisics: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514981	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Fratamiento De Aguas Residusles Que Beneficia A La Localidad De Santiago Yancuttapan, Pertenciente Al Nunicipio De Cuetralan Del Progreso, Pue.	20150044	Puebla	Cuetzalan de Progreso	el Santiago Yancuitlalpan	Rural Subsidi	ios S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2015	87,737,328 83,342,810 83	3,342,810	53,342,810 53,342,810 53,342,810 53,342,810	100.00	50 N	Metros	q	0.00	ANT	nanciera: TERMINACION ANTICIPADA / Fizica: DMINACION ANTICIPADA / Registro: TERMINACION TICIPADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514982	Amplisción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Nunicipio De Pahuatlá Pue.	n, 20150045	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural Submid	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	52,171,632 \$1,864,963 \$1	1,864,963	51,864,963 51,864,963 51,864,963 51,864,963	100.00	50 N	Netros	0	0.00	100.00 Fin	nanciera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: NIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514988	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bugambilias Y Zataxcahuatl, Perterecientes Al Municipio De Jopala, Pue.	20150046	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	n.s. Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	03,548,118 02,232,338 02	2,232,338	52,232,338 51,017,544 51,017,544 51,017,544	45.58	50 N	Netros	g	0.00	14.91 Fin	nanciera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / gistro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514994	Construcción Del Sistema De Agus Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco, Pertenecien Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla.	te 20150047	Puebla	Pantepec	Tenexco	Rural Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2015	81,083,838 81,052,675 81	1,052,675	\$1,052,675 \$1,052,675 \$1,052,675 \$1,052,675	100.00	50 N	Metros	o	0.00	100.00 Fin	nanciers: FINIQUITADA / Fisics: FINIQUITADA / gistro:
PUE15150200514996	Amplisción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Perteneciente Al Nunicipio De San José Miahuatlán, Pue.	20150048	Puebla	San José Misbustlán	San Pedro Teti	tlán Rural Subsidi	ios S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2015	81,852,852 81,524,979 81	1,524,979	\$1,524,979 \$1,524,979 \$1,524,979 \$1,524,979	100.00	\$0 N	Netros	c	0.00	100.00 Fin	nanciers: FINIQUITADA / Fizics: FINIQUITADA / gistro: SISTEMA: Paza al ziguiente nivel.
PUE15150200515000	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A Localidad De Chiconcusutla, Municipio De Chiconcusutla, Pue.	La 20150049	Puebla	Chiconcuaut	ia Chiconcusutla	Rural Subsidi	ios S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y sanesmiento	En Ejecución	2015	52,911,365 52,623,409 52	2,823,409	\$2,823,409 \$2,253,152 \$2,253,152 \$2,253,152	79.80	\$0 N	Metros	g.	0.00	80.00 Fin	nanciera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / gistro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515003	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Axochitlán Pertenenciente Al Municipio De San José Miahustlán, Pue.		Puebla	San José Misbustlán	San Jerónimo Axochitlán	Rural Subsidi	ios 5179 Programa de Infræestructura Indigena	6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,587,026 \$3,480,223 \$3	3,480,223	53,480,223 53,480,223 53,480,223 53,480,223	100.00	\$0 N	Netros	0	0.00	100.00 Fin	nanciera: FINIQUITADA / FARICA: FINIQUITADA / gistro: CRPA FINIQUITADA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE15150200515004	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beceficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Muncipio De Pantepec In Il Estado De Puebla	20150051	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Esciends y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneaniento	En Ejecución	2015	54,117,406 52,814,289 52	2,814,289	52,814,289 51,979,971 51,979,971 51,979,971	70.35	50 N	Metros	c	0.00	63.18 Fin	nanciera: OBRA EN PROCESO / Fizica: OBRA EN PROCESO Registro:
PUE15150200515008	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado E.C. (Carretera Ls Mesa - Mecapalapa) El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - Las Sabana - Ejido Aqua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2015	20150054	Puebla	Pantepec	Cobertura municipal	n.a. Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vislidades	En Ejecución	2015	\$16,350,669 \$15,615,393 \$15	5,615,393	\$15,615,393 \$15,615,393 \$15,615,393 \$15,615,393	100.00	so mi:	ilómetro	C C	0.00	100.00 Fin	nanciera: FINIQUITADA / Fisica: FINIQUITADA / gistro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515012	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Pavimentado, Custexmola - La Garita, De 3.90 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.90 Kms. Subtramo Del Nn. 2 000 Al Nm 3 900, Perteneciente Al Municipio De Ix		Puebla	Ixtacamaxtii ån	1 Cobertura municipal	n.s. Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vislidades	En Ejecución	2015	\$11,363,008 \$10,771,129 \$10	0,771,129	\$10,771,129 \$10,771,129 \$10,771,129 \$10,771,129	100.00	50 Ki:	ilómetro	q	0.00	100.00 Fin	nanciera: FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / gistro: OBRA FINIQUITADA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE15150200515014	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Reziduales Q Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimipa, Pertenecien Al Municipio De Zacatlán, Pue	ue 20150057	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural Subsidi	ios S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Escienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vislidades	En Ejecución	2015	52,164,277 51,194,963 51	1,194,963	51,194,963 51,194,963 51,194,963 51,194,963	100.00	\$0 Metros	s Cuadrados	o o	0.00	100.00 TER	nanciers: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Fisics: RMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: SISTEMA: Pasa al guiente nivel.
PUE15150200515020	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacla Perteneciente Al Municipio De Tlacla, Pue.	20150058	Puebla	Tisols	Tisols	Urbano Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	57,233,505 \$6,860,966 \$6	6,860,966	26,860,966	100.00	50 N	Metros	a	0.00	100.00 Fin	nanciera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA NIQUITADA / Registro:
PUE15150200515023	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En la Localidad De Kaltepuxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado Puebla.	20150059 :	Puebla	Tisols	Kaltepuxtla	Urbano Subsidi	ios S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Escienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	87,226,647 87,071,571 87	7,071,571	87,071,571 87,071,571 87,071,571 87,071,571	100.00	50 N	Getros	a	0.00	Fin 100.00 FIN niv	nanciers: OBRA FINIQUITADA / Fisics: OBRA NIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente vel.
PUE15150200515026	Ampliación Del Sistema Múltiple D Agua Potable Que Beneficiara A La Localidades De Husacaleca, Sata Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirado Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa	08 18 20150060	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal	n.a. Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	521,210,042 56,095,398 56	6,095,398	56,095,398 56,095,398 56,095,398 56,095,398	100.00	50 N	Metros	o o	0.00	100.00 Fin	nancieza: FINIQUITA / Fizica: FINIQUITADA / gistro:
PUE15150200515028	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodriquez, Pue.	20150065	Puebla	Tepexi de Rodriguez	San Felipe Otlaitepec	Rural Subsidi	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,977,080 \$1,300,207 \$1	1,300,207	51,300,207 5792,422 5792,422 5792,422	60.95	50 Netros	s Cuadrados	o o	0.00	24.94 Fin	nanciera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA EN PROCESS Registro: SISTEMA: Paza al ziguiente nivel.
PUE15150200515030	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A Localidad De La Ceiba Chica, Nunicipio De Pantepác, Poe.	La 20150066	Puebla	Pantepec	La Ceiba Chica	. Rural Submidi	ios S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,767,914 \$4,642,627 \$4	4,642,627	54,624,627 54,624,627 54,624,627 54,624,627	99.61	50 N	(etros	o o	0.00	100.00 Fin	nanciera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / gistro:
PUE15150200515031	Construcción Del Sistema De Agua		Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural Subaid:	ios 5179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,828,235 \$3,745,996 \$3	3,745,996	23,745,996 23,745,996 23,745,996 53,745,996	100.00	\$0 N	Getros	o o	0.00	100.00 Fin	nanciera: FINIQUITADA / Fizica: FINIQUITADA / gistro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla PERIODO: Tercer Trimestre 2017

PERIODO: Tercer T	frimestre 2017							neral del Proyecto																		
												_				n Recaudado	Avance Finance						Avance Fisics			Observaciones
Clave del Proyect	o Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurs	o Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Conve Específico	mio - Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modifica	io Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado E	jercido Pagad	o % Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anu	al'ance Acum	
PUE15150200515033	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En la Localidad De San Sebastán Alcomunga, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Pue.	20150069	Puebla	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,214,184 \$3,150,1	915 53,150,915	\$3,150,91	5 \$3,150,915 5	3,150,915 \$3,150,	915 100.00	50	Metros	o	0.00	100.00	Financiers: FINIQUITADA / Fisics: FINIQUITADA / Registro:
PUE15150200515034	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A Le Localidad De Tlaxco, Municipio De Chiconcuautla, Pue.	20150070	Puebla	Chiconcusutl	a Tlaxco (Santiago Tlaxco)	O Rural	Subsidios	S179 Programs de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,865,650 \$3,752,	53,752,394	\$3,752,394	4 \$3,034,674 5	3,034,674 53,034,	674 80.87	50	Metros	a	0.00	80.06	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fizica: OBRA EN PROCES / Registro:
PUE15150200515037	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiarà A La Localidad De El Tuti Petteneciente Al Municipio De Turamapan De Galeans, Pue.	20150321	Puebla	Turamapan de Galeans	El Tuti	Roral	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y zanesmiento	En Ejecución	2015	63,133,072					0.00		Metros	a	0.00		Financiare La información expertada no fee validada por la entidad defentativo o lien no se atendicado por la entidad defentativo a len no se atendicado información la sido aliniada del sistema. / Fisica: La información segorida no fee validada por la composito de la composito del la composito de la composito del la compos
PUE15160300742116	Construcción Del Camino Rural Tipo "I" Buena Vista-Tequixtepec De Juster, De 4.40 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.00 Kms., Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000, Pertenceiente J Los Municipios De San Sebast	20150040	Puebla	Coyoneapan	Cobertura municipal		Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Macienda y Crédito Público	1	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,533,869 \$2,889,0	52,889,096	\$2,889,09	6 52,889,096 53	2,889,096 52,889,	096 100.00	50	Metros	o	0.00	64.97	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15160300742117	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Zongozotla Cusutempan De 23.95 Km De Longitud, Meta 2015: 1 Km. Tramo Del Km 21 000 Al Km 20 000, Perteneciente J Los Municipios De Cusutempan	20150071	Puebla	Cuautempan	Cobertura municipal		Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Macienda y Crédito Público	1	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,054,370 \$10,951,2	195 \$10,951,295	\$10,951,29	5 510,951,295 510	0,951,295 510,951,	295 100.00	50	Metros	o	0.00	100.00	Financiers: OSBA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN: PROTECTO / Fisica: OSBA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN: PROYECTO - SISTEMA: Pasa ai siguiente nivel.
PUE15160300742130	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Nanalcopa Perteceriente Al Municipio De Puebla, Pue.	20150053	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Macienda y Crédito Público	1	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,098,990 \$4,996,4	55 54,996,655	54,996,65	5 54,996,655 54	4,996,655 54,996,	655 100.00	50	Metros	o	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fixica: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626667	Amplisción Del Sistems De Agus Potable En La Localidad De Xochimanscatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue.	20160067	Puebla	Tisols	Xochinanacatlán	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	88,667,739 83,366,8	53,366,507	\$3,366,50	7 \$3,366,507 \$3	3,366,507 \$3,366	507 100.00	50	Netros	o	0.00	40.23	Financiers: OBFA TEPMINACIÓN ANTICIPADA / Fizics: OBF TEPMINACIÓN ANTICIPADA / Registro:
PUE16160100626671	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Redriquez Er El Estado De Puebla	20160063	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Chapultepec (Sar Domingo)	nto Rural	Subsidios	5179 Programs de Infraestructura Indigena		6-Escienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,396,072 \$4,230,1	05 54,230,905	\$4,230,90	5 64,230,905 64	4,230,905 54,230,	905 100.00	50	Metros	Q	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626672	Construcción De Lines De Conducciór De Agus Potable En La Localidad De San Gabriel Chilac, Perteneciente Al Municipio De San Gabriel Chilac, En El Estado De Puebla	20160064	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chil	lac Rural	Subsidios	5179 Programs de Infraestructura Indigens		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	56,102,713 55,878,0	55,878,070	\$5,878,070	0 \$5,878,070 \$5	5,878,070 55,878,	070 100.00	50	Netros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE16160100626675	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Vista Wermosa Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla	20160065	Puebla	Cuautempan	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	S179 Programs de Infraestructura Indigens		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2016	84,320,375 84,149,	781 54,149,781	54,149,78	1 54,149,781 54	4,149,781 54,149,	781 100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE16160200678048	Amplisción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Resurrección Pertececiente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	20160090	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Racienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$23,405,616 \$16,290,0	061 \$16,290,061	\$16,290,06	1 \$16,290,061 \$10	6,290,061 516,290,	.061 100.00	50	Metros	o	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738121	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Reneficiará A Las Localidades De Huszcaleca, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa	20160100	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Esciends y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$20,652,768 \$10,286,	883 \$10,286,383	\$10,286,38	3 510,286,383 510	0,286,383 510,286,	383 100.00	\$0	Netros	g	0.00	100.00	Financiers: OSRA FINIQUITA TERMINACIÓN ANTICIPADA / Fisica: OSRA FINIQUITA TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: SISTEMA: Pasa si siguiente nivel.
PUE16160300738160	Amplisción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodriguez, Pue	20160098	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Agus Sants Ans	Rural	Subsidios	5179 Programs de Infraestructura Indigena		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	81,748,067 81,332,4	51,332,692	51,332,69	2 51,332,692 5	1,332,692 51,332,	692 100.00	50	Netros	o	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fizica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE16160300738199	Ampliación De Alcantarillado Samitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitalpan, Perteneciente Al Municipio De Cuetralan Del Progreso, Pue.	20160093	Puebla	Cuetzalan de Progreso	l Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	56,281,590 54,831,4	120 54,831,420	54,831,420	0 84,831,420 84	4,831,420 54,831,	420 100.00	50	Metros	G	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fimica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE16160300738217	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlalhuspan, Perteneciente Al Municipio De Chiconcusutla En El Estado De Puebla	20160081	Poebla	Chiconcuautl	a Benito Juárez	Rural	Subsidios	5179 Programs de Infraestructura Indigena		6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	54,944,617 53,862,	53,862,325	\$3,862,32	5 \$3,862,325 \$3	3,862,325 53,862,	325 100.00	\$0	Netros	g	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Paza al siguiente nivel.
PUE16160300738245	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20160097	Poebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,695,562 \$2,122,4	193 52,122,493	\$2,122,49	3 82,122,493 53	2,122,493 52,122,	493 100.00	50	Netros	0	0.00	100.00	Financiera: OBPA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE16160300738286	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebl	20160099	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	S179 Programs de Infraestructurs Indigens		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,647,552 \$1,099,1	51,099,965	51,099,96	5 51,099,965 51	1,099,965 51,099,	965 100.00	50	Metros	a	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fizica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE16160300742325	Construcción Del Sistema De Alcantariliado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tepeixco, Perteneciente Al Municipio De Zacatian, Pue.	20160071	Poebla	Zacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programs de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	811,451,404 811,382,1	58 511,382,958	011,382,95	8 011,382,958 011	1,382,958 511,382,	958 100.00	\$0	Netros	1,299	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fizica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE16160300742671	Amplisción Del Sixtema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla.	20160091	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	D Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Macienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agus y saneamiento	En Ejecución	2016	83,217,436 83,107,	53,107,510	\$3,107,510	0 \$3,107,510 \$3	3,107,510 \$3,107,	510 100.00	50	Metros linesles	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTERA: Pasa si siguiente nivel.