

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE190001528739	Proyecto de inversión	200000	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS PARA DOMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN TLACUILOTPEC - 109633	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTPEC	109633	5	68	67	0	(meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:RANCHARIA TLACUILOTPEC, 73070 TLACUILOTPEC, TLACUILOTPEC ENTRE Y +, lon:-98.0700835, lat:20.3777845})	21/06/2019	16/08/2019	-	-	-	-	-	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191374, contratista:CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMU S.A. DE C.V., convocante:QUIMTILÁN, monto:3508232.47, importe_modificado:3508232.47})	(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0})	(1528739/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE190401609738	Proyecto de inversión	1001716.77	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001716.77, modificado:1001716.77})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUA SANTA EN SAN FELIPE TEOTILALCINGO MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO - 245880	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO	245880	5	870	630	0	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1460.56, meta_modificada: 1460.56})	(geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS COLONIA SAN FELIPE TEOTILALCINGO, 74140 SAN FELIPE TEOTILALCINGO, SAN FELIPE TEOTILALCINGO FUERA ENTRE CALLE AGUA SANTA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO BESANA EN CALLE AGUA SANTA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE T, lon:-98.508922, lat:19.23637471})	31/10/2019	30/12/2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metr os lineales, avance:0.0})	(1609738/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE190401610158	Proyecto de inversión	50000	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPPO DE ZACATLÁN - 250520	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	250520	5	26	24	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:425.0, meta_modificada: 425.0})	(geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 73110 ZACATLÁN, ENTRE Y +, lon:-97.9282228, lat:19.23637471})	10/10/2019	05/12/2019	500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0})	(1610158/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720514	Proyecto de inversión	950926.8	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950926.8, modificado:950926.8})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATOTAYATEMAN LOCALIDAD ATOTAYATEMAN ASENTAMIENTO ATOTAYATEMAN - 119192	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	119192	5	250	230	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:120.0, meta_modificada: 120.0})	(geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA ATOTAYATEMAN, 75623 ATOTAYATEMAN, ENTRE Y +, lon:-97.9282228, lat:18.82143028})	02/09/2020	18/12/2020	-	950,926.80	-	-	-	(ctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/IGES AL-045/9/18/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:A.508977917, importe_modificado:A.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:36.0})	(1720514/proyecto_INICIO, 1720514/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720608	Proyecto de inversión	726483.24	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726483.24, modificado:726483.24})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN ZOQUILTLÁN LOCALIDAD ZOQUILTLÁN ASENTAMIENTO ZOQUILTLÁN - 119775	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	119775	5	30	26	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:14.0, meta_modificada: 14.0})	(geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO ZOQUILTLÁN, 75830 ZOQUILTLÁN, ZOQUILTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon:-97.0311286, lat:18.38110453})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0})	(1720608/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720625	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CUAUTLANCINGO LOCALIDAD LA TRINIDAD CHAUTENCO ASENTAMIENTO SAN JUAN CUAUTLANCINGO - 119884	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	119884	5	31	29	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:COLONIA SAN JUAN CUAUTLANCINGO, 72700 LA TRINIDAD CHAUTENCO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y +, lon:-98.2646225, lat:19.09257222})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/IGES AL-045/9/18/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:A.508977917, importe_modificado:A.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5})	(1720625/proyecto_INICIO, 1720625/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720632	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CUAUTLANCINGO LOCALIDAD SAN LORENZO ALMECATLÁ ASENTAMIENTO SAN LORENZO ALMECATLÁ - 119927	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	119927	5	31	29	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:COLONIA SAN LORENZO ALMECATLÁ, 72710 SAN LORENZO ALMECATLÁ, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y +, lon:-98.2343617, lat:19.1455201})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/IGES AL-045/9/18/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:A.508977917, importe_modificado:A.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5})	(1720632/proyecto_PROCESO, 1720632/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720668	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GENERAL FELIPE ÁNGELES LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS TUNAS ASENTAMIENTO SAN PABLO DE LAS TUNAS - 120440	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	120440	5	62	58	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PABLO DE LAS TUNAS, 73750 SAN PABLO DE LAS TUNAS, GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLA ENTRE Y +, lon:-97.71122986, lat:19.00233736})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(ctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/IGES AL-045/9/18/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:A.508977917, importe_modificado:A.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:9.0})	(1720668/proyecto_PROCESO, 1720668/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720799	Proyecto de inversión	6445152.25	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6445152.25, modificado:6445152.25})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN AMOZOC LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA ASENTAMIENTO AMOZOC - 122655	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	122655	5	51	49	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 2 AMOZOC CENTRO, 72800 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon:-98.080132, lat:19.04516536})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0})	(1720799/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE200301720803	Proyecto de inversión	546394.05	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27319.7, modificado:7023.04), f2: (sido_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:27319.7, modificado:2702.04), f3: (sido_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491734.65, modificado:48644.79))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SIETE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL LOBO MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 122708	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		CEASPU	122708	5	16	13	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:23.0, meta_modificada: 29.0))	(geol: (cve_municipio:111, localidad:94, direccion:INTERIOR S N , 00000 EL LOBO, PANTÉPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 97.97978142, lat:20.54481148))	30/06/2020	27/09/2020	380,102.58	540,460.87	162,138.26	162,138.26	162,138.26	(ctot1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/AF-027/CEASPU-DAU/20200102, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocatane:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:540460.87, importe_modificado:340460.87))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.81))	(1720803/proyecto_IN ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720828	Proyecto de inversión	1546836.54	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546836.54, modificado:1546836.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CUAUTLANINGO LOCALIDAD LA TRINIDAD CHAUTENCO ASENTAMIENTO CHAUTENCO - 122882	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	122882	5	12	12	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLA CHAUTENCO, 71730 LA TRINIDAD CHAUTENCO, CUAUTLANINGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 98.26414124, lat:19.09072284))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720828/proyecto_IN ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720836	Proyecto de inversión	1389576.75	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49478.85, modificado:48436.65), f2: (sido_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:49478.84, modificado:48436.65), f3: (sido_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250619.06, modificado:1231859.77))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TLAPA MUNICIPIO DE HUETAMACCO - 122977	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		CEASPU	122977	5	59	48	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:26.0, meta_modificada: 26.0))	(geol: (cve_municipio:76, localidad:100, direccion: 00000 TLAPA, HUETAMACCO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon: 97.21813865, lat:20.02287771))	30/06/2020	27/09/2020	690,619.63	1,368,733.08	410,619.92	410,619.92	410,619.92	(ctot1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/AF-013/CEASPU-DAU/20200078, contratista:MBCC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. convocatane:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1368733.08, importe_modificado:1368733.08))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:5.72))	(1720836/proyecto_P ROCESO, 1720836/proyecto_IN ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720839	Proyecto de inversión	2399459.44	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119972.97, modificado:119910.47), f2: (sido_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:119972.97, modificado:119910.47), f3: (sido_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159513.5, modificado:2158388.44))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LIMONTIYAN CHICO MUNICIPIO DE HUETAMACCO - 123008	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		CEASPU	123008	5	102	84	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:186.0, meta_modificada: 186.0))	(geol: (cve_municipio:76, localidad:45, direccion: 00000 LIMONTIYAN CHICO, HUETAMACCO PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 97.33104312, lat:19.94689653))	31/07/2020	28/10/2020	1,199,729.71	2,398,209.38	719,462.81	719,462.81	719,462.81	(ctot1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP-F3-002/CEASPU-DAU/20200076, contratista:GRUPO CONSTRUCTOY Y ARRENDADORAS FAS SA DE CV, convocatane:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2398209.38, importe_modificado:2398209.38))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:9.31))	(1720839/proyecto_IN ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720840	Proyecto de inversión	1031224.36	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031224.36, modificado:1031224.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD SANTO NOMBRE ASENTAMIENTO SANTO NOMBRE - 123013	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123013	5	8	8	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0))	(geol: (cve_municipio:177, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PUEBLA SANTO NOMBRE, 7589 SANTO NOMBRE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 97.67421497, lat:18.66627191))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720840/proyecto_IN ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720932	Proyecto de inversión	6187346.16	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6187346.16, modificado:6187346.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANCA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CANCA - 123580	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123580	5	50	46	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:24.0, meta_modificada: 24.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:CALLE CALLE PUEBLA SAN MIGUEL CANCA, 72000 SAN MIGUEL CANCA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 98.10319833, lat:19.14849941))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720932/proyecto_IN ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720941	Proyecto de inversión	118030	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ACAITE LOCALIDAD APANIGO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 123605	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	123605	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geol: (cve_municipio:1, localidad:24, direccion:COLONIA APANIGO DE ZARAGOZA, 75113 APANIGO DE ZARAGOZA, ACAITE PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.94219275, lat:19.06884069))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-054/98/119/2020, contratista:GRUPO DISCUPINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocatane:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:7.5))	(1720941/proyecto_P ROCESO, 1720941/proyecto_IN ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720956	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD CUACHOPALAN ASENTAMIENTO CUACHOPALAN - 123679	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	123679	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geol: (cve_municipio:110, localidad:4, direccion:COLONIA CUACHOPALAN, 75515 CUACHOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.30502924, lat:18.81517488))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCUPINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocatane:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508777917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.51))	(1720956/proyecto_P ROCESO, 1720956/proyecto_IN ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721015	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CORONANCO LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN - 124154	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124154	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geol: (cve_municipio:34, localidad:3, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, 75880 SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, CORONANCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.28021015, lat:19.12786104))	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocatane:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.960378262, importe_modificado:3.963078262))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.51))	(1721015/proyecto_P ROCESO, 1721015/proyecto_IN ICI)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721185	Proyecto de inversión	141636	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CUAUTEMPAN LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN - 125386	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125186	5	62	58	0	(meta1: {unidad_medida: Piesas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, 73609 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.7961248, lat:19.9150081})	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al.056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piesas, avance:9.0})	(1721185/proyecto_P ROCESO, 1721185/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721202	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN OCUYUCAN LOCALIDAD SANTA CLARA OCUYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CLARA OCUYUCAN - 125295	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125295	5	35	25	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CLARA OCUYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCUYUCAN, OCUYUCAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.3054004, lat:18.97595708})	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al.047/98/132/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5})	(1721202/proyecto_PH ROCESO, 1721202/proyecto_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721203	Proyecto de inversión	141636	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN GENERAL FELIPE ANGELES LOCALIDAD SAN ANTONIO PORTUEZULO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO PORTUEZULO - 125300	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125300	5	62	58	0	(meta1: {unidad_medida: Piesas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:COLONIA SAN ANTONIO PORTUEZULO, 75175 SAN ANTONIO PORTUEZULO, GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.71979701, lat:18.99800711})	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al.056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piesas, avance:9.0})	(1721203/proyecto_P ROCESO, 1721203/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721207	Proyecto de inversión	141636	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN GENERAL FELIPE ANGELES LOCALIDAD SANTA ÚRSULA CHICONQUAC ASENTAMIENTO SANTA ÚRSULA CHICONQUAC - 125318	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125318	5	62	58	0	(meta1: {unidad_medida: Piesas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:COLONIA SANTA ÚRSULA CHICONQUAC, 75175 SANTA ÚRSULA CHICONQUAC, GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.67594076, lat:19.01092173})	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al.056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piesas, avance:4.5})	(1721207/proyecto_P ROCESO, 1721207/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721209	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN OCUYUCAN LOCALIDAD SAN BERNABE TEMOXITLA ASENTAMIENTO SAN BERNABE TEMOXITLA - 125330	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125330	5	35	25	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:COLONIA SAN BERNABE TEMOXITLA, 72860 SAN BERNABE TEMOXITLA, OCUYUCAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.3248126, lat:18.99756525})	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al.047/98/132/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5})	(1721209/proyecto_PH ROCESO, 1721209/proyecto_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721210	Proyecto de inversión	141636	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN GENERAL FELIPE ANGELES LOCALIDAD SANTIAGO TENANGO ASENTAMIENTO SANTIAGO TENANGO -125334	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125334	5	62	58	0	(meta1: {unidad_medida: Piesas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:COLONIA SANTIAGO TENANGO, 75179 SANTIAGO TENANGO, GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.64649194, lat:18.99852219})	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al.056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piesas, avance:9.0})	(1721210/proyecto_P ROCESO, 1721210/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721225	Proyecto de inversión	708180	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708180.0, modificado:708180.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HUEHUETLA LOCALIDAD HUEHUETLA ASENTAMIENTO HUEHUETLA - 125727	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125727	5	312	288	0	(meta1: {unidad_medida: Piesas, meta:150.0, meta_modificada: 150.0})	(geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA HUEHUETLA, 7470 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.62497541, lat:20.1025549})	02/09/2020	18/12/2020	-	708,180.00	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al.056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0})	(1721225/proyecto_P ROCESO, 1721225/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721266	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO MOMOXPAN - 126128	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126128	5	21	19	0	(meta1: {unidad_medida: Celulas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:COLONIA SANTIAGO MOMOXPAN, 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.280082, lat:19.08531599})	02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al.049/98/118/2020, contratista:DE SANCULO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Cellas solares, avance:3.0})	(1721266/proyecto_P ROCESO, 1721266/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721311	Proyecto de inversión	2211950.64	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211950.64, modificado:2211950.64})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ ASENTAMIENTO XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 126454	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126454	5	139	101	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:60.0, meta_modificada: 60.0})	(geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:COLONIA XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73400 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.62737732, lat:19.96733221})	01/09/2020	18/12/2020	-	2,211,950.64	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al.047/98/132/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237})	(meta1: {unidad_medida:Cellas solares, avance:18.0})	(1721311/proyecto_P ROCESO, 1721311/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721411	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEPACA LOCALIDAD SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO - 127191	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127191	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Celulas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:COLONIA SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, 75219 SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, TEPACA PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.8786887, lat:18.94600279})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al.049/98/118/2020, contratista:DE SANCULO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Cellas solares, avance:9.0})	(1721411/proyecto_P ROCESO, 1721411/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	3	PUE200301721412	Proyecto de inversión	94424	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES) [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:94424.0, modificado:94424.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SAN BALTAZAR TETELA ASENTAMIENTO SAN BALTAZAR TETELA - 127193	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127193	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:186, direccion:COLONIA SAN BALTAZAR TETELA, 72900 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.17461548, lat:18.90993501))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	(1721412/proyecto_P ROCESO, 1721412/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721451	Proyecto de inversión	214020	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES) [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:214020.0, modificado:214020.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN HUALACHINGO LOCALIDAD CIACUILA ASENTAMIENTO CIACUILA - 127662	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127662	5	12	8	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)) (geo1: (cve_municipio:71, localidad:9, direccion:COLONIA CIACUILA, 71173 CIACUILA, HUALACHINGO PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.03133023, lat:20.17308568))	01/09/2020	18/12/2020	-	214,020.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGAN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.5))	(1721451/proyecto_INICIO, 1721451/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721468	Proyecto de inversión	236060	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES) [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:236060.0, modificado:236060.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS - 127758	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127758	5	104	96	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada: 50.0)) (geo1: (cve_municipio:138, localidad:1, direccion:COLONIA SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.40427961, lat:19.06618023))	02/09/2020	18/12/2020	-	236,060.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	(1721468/proyecto_INICIO, 1721468/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721478	Proyecto de inversión	236060	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES) [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:236060.0, modificado:236060.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN PEDRO YANCUTILAPAN ASENTAMIENTO SAN PEDRO YANCUTILAPAN - 127824	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127824	5	104	96	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada: 50.0)) (geo1: (cve_municipio:138, localidad:3, direccion:COLONIA SAN PEDRO YANCUTILAPAN, 74190 SAN PEDRO YANCUTILAPAN, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.40389511, lat:19.07695705))	02/09/2020	18/12/2020	-	236,060.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	(1721478/proyecto_P ROCESO, 1721478/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721529	Proyecto de inversión	23606	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES) [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:23606.0, modificado:23606.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEKCOMAC ASENTAMIENTO SANTA MARIA ACUEKCOMAC - 128066	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128066	5	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)) (geo1: (cve_municipio:140, localidad:20, direccion:COLONIA SANTA MARIA ACUEKCOMAC, 72770 SANTA MARIA ACUEKCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.39242214, lat:19.03719133))	02/09/2020	18/12/2020	-	23,606.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.5))	(1721529/proyecto_INICIO, 1721529/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721539	Proyecto de inversión	23606	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES) [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:23606.0, modificado:23606.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 128100	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128100	5	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)) (geo1: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:COLONIA SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.35188363, lat:19.04760745))	02/09/2020	18/12/2020	-	23,606.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.5))	(1721539/proyecto_P ROCESO, 1721539/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721565	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES) [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:118865.85, modificado:118865.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLALOJA LOCALIDAD CHICHIAHUATLA ASENTAMIENTO CHICHIAHUATLA - 128292	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128292	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)) (geo1: (cve_municipio:183, localidad:11, direccion:COLONIA CHICHIAHUATLA, 73220 CHICHIAHUATLA, TLALOJA PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.9443568, lat:20.14323072))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-046/98/118/2020, contratista:DE SANROBOLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:4.5))	(1721565/proyecto_P ROCESO, 1721565/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721583	Proyecto de inversión	70818	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES) [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:70818.0, modificado:70818.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SANTIAGO MAHUATLÁN LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSEA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO VISTA HERMOSEA - 128481	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128481	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)) (geo1: (cve_municipio:149, localidad:6, direccion:COLONIA SANTIAGO MAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.40270115, lat:18.56669192))	02/09/2020	18/12/2020	-	70,818.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.5))	(1721583/proyecto_P ROCESO, 1721583/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721600	Proyecto de inversión	283272	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES) [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:283272.0, modificado:283272.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TECALI DE HERREERA LOCALIDAD TECALI DE HERREERA ASENTAMIENTO TECALI DE HERREERA - 128617	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128617	5	115	125	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:60.0, meta_modificada: 60.0)) (geo1: (cve_municipio:153, localidad:1, direccion:COLONIA TECALI DE HERREERA, 75240 TECALI DE HERREERA, TECALI DE HERREERA PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.98482763, lat:18.90182564))	02/09/2020	18/12/2020	-	283,272.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:18.0))	(1721600/proyecto_P ROCESO, 1721600/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721613	Proyecto de inversión	428040	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES) [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:428040.0, modificado:428040.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TEZUTILPAN LOCALIDAD ATOLUCA ASENTAMIENTO ATOLUCA - 128704	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128704	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)) (geo1: (cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLONIA ATOLUCA, 73967 ATOLUCA, TEZUTILPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.34651555, lat:19.84978018))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGAN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:8.0))	(1721613/proyecto_INICIO, 1721613/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721648	Proyecto de inversión	428040	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD XONOCUAUTLA - 128861	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128861	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:186, localidad:40, direccion:COLONIA XONOCUAUTLA-73966 XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , -lon: 97.51120156, lat:19.79286116))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/98/122/2020, contratista:EH ERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721648/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721651	Proyecto de inversión	214020	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214020.0, modificado:214020.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EL MIRADOR-ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 128870	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128870	5	12	8	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:186, localidad:46, direccion:COLONIA EL MIRADOR-73906 EL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , -lon: 97.51608951, lat:19.82548872))	01/09/2020	18/12/2020	-	214,020.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/98/122/2020, contratista:EH ERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.5))	(1721651/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721669	Proyecto de inversión	428040	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ZACAPOAXTLA LOCALIDAD ZACAPOAXTLA-ASENTAMIENTO ZACAPOAXTLA CENTRO - 128839	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128839	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:207, localidad:1, direccion:COLONIA ZACAPOAXTLA CENTRO-73860 ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , -lon: 97.58770451, lat:19.87149554))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/98/122/2020, contratista:EH ERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721669/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721723	Proyecto de inversión	94424	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEZITULÁN LOCALIDAD TEZITULÁN-ASENTAMIENTO TEZITULÁN CENTRO - 129569	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129569	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:80.0, meta_modificada: 80.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:COLONIA TEZITULÁN CENTRO-73800 TEZITULÁN, TEZITULÁN PUEBLA ENTRE Y , -lon: 97.35147238, lat:19.81909121))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))	(1721723/proyecto_P, _N ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721724	Proyecto de inversión	94424	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEZITULÁN LOCALIDAD ATOLUCA-ASENTAMIENTO ATOLUCA - 129594	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129594	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLONIA ATOLUCA-73797 ATOLUCA, TEZITULÁN PUEBLA ENTRE Y , -lon: 97.3209894, lat:19.85187733))	02/09/2020	20/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))	(1721724/proyecto_P, _N ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721727	Proyecto de inversión	94424	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEZITULÁN LOCALIDAD SAN JUAN ACATENO-ASENTAMIENTO SAN JUAN ACATENO - 129626	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129626	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:16, direccion:COLONIA SAN JUAN ACATENO-73965 SAN JUAN ACATENO, TEZITULÁN PUEBLA ENTRE Y , -lon: 97.37279716, lat:19.87513822))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))	(1721727/proyecto_P, _N ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721753	Proyecto de inversión	1300000	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GENERAL FELIPE ANGELES LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS TUNAS-ASENTAMIENTO SAN PABLO DE LAS TUNAS - 129823	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129823	5	54	46	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN PABLO DE LAS TUNAS-71570 SAN PABLO DE LAS TUNAS, GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, -lon: 97.71099468, lat:19.80304653))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721753/proyecto_P, _N ICI)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721754	Proyecto de inversión	708180	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708180.0, modificado:708180.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLACULOTEPEC LOCALIDAD TLACULOTEPEC-ASENTAMIENTO TLACULOTEPEC - 129832	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129832	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:150.0, meta_modificada: 150.0))	(geo1: (cve_municipio:178, localidad:1, direccion:COLONIA TLACULOTEPEC-73070 TLACULOTEPEC, TLACULOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , -lon: 98.07035513, lat:20.32496566))	02/09/2020	18/12/2020	-	708,180.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:45.0))	(1721754/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721759	Proyecto de inversión	28327.2	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28327.2, modificado:28327.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLAOXA LOCALIDAD TLAOXA-ASENTAMIENTO TLAOXA - 129905	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129905	5	12	12	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geo1: (cve_municipio:183, localidad:1, direccion:COLONIA TLAOXA-73220 TLAOXA, TLAOXA PUEBLA ENTRE Y , -lon: 97.83029698, lat:20.13178201))	02/09/2020	18/12/2020	-	28,327.20	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:1.8))	(1721759/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721762	Proyecto de inversión	23606	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23606.0, modificado:23606.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLAOXA LOCALIDAD CHICAHUATLA-ASENTAMIENTO CHICAHUATLA - 129940	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129940	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:183, localidad:1, direccion:COLONIA CHICAHUATLA-73220 CHICAHUATLA, TLAOXA PUEBLA ENTRE Y , -lon: 97.9443082, lat:20.14397966))	02/09/2020	18/12/2020	-	23,606.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:1.5))	(1721762/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721765	Proyecto de inversión	832000	(f1: (sido_recuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ICAQUIXTLA LOCALIDAD SAN JUAN ICAQUIXTLA-ASENTAMIENTO SAN JUAN ICAQUIXTLA - 129967	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129967	5	34	30	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0))	(geo1: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN ICAQUIXTLA-74000 SAN JUAN ICAQUIXTLA, ICAQUIXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 7 SUR, CALLE CALLE, -lon: 97.83535953, lat:18.46242472))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721765/proyecto_P, _N ICI)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2020	3	PUE2020301721796	Proyecto de inversión	1040000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS - 130192	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130192	5	42	38	0	(meta: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ENERO PUEBLO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.48130974, lat:19.007721137})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Otros avance:0.0})	(1721796/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2020301721812	Proyecto de inversión	832000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SOLTEPEC LOCALIDAD SOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO SOLTEPEC - 130436	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130436	5	33	31	0	(meta: {unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0})	(geo: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE 9 PONIENTE PUEBLO SAN HIPOLITO SOLTEPEC, 75140 SOLTEPEC, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.71304983, lat:19.15131707})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Otros avance:0.0})	(1721812/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2020301721837	Proyecto de inversión	1040000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ZINACATEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC - 130917	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130917	5	44	36	0	(meta: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, 70960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.2427055, lat:18.33739049})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Otros avance:0.0})	(1721837/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE190401609920	Proyecto de inversión	2100452.41	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100452.41, modificado:2100452.41})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BARBACANA SAN CAYETANO DE CIUDAD SERDAN WPO DE CHALCHICOMULA DE SESMA - 248388	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		HAYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	248388	5	80	73	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:511.02, meta_modificada: 511.02})	(geo: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE BARBACANA SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA DE SAN JUAN, 75520 CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE Y _lon: -97.45699836, lat:18.98362786})	04/09/2019	04/11/2019	2,100,452.41	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metr os lineales, avance:0.0})	(1609920/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE190401610288	Proyecto de inversión	7155825.77	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7155825.77, modificado:0.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LOS ANDES ENTRE C MALINICHE YARDINES DE SAN JOSÉ Y DE LA CALLE JARDINES DE SAN JOSÉ - 252180	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	252180	5	648	608	0	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3498.59, meta_modificada: 3498.59})	(geo: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANDES Y JARDINES DE SAN JOSE COLONIA VILLA GUADALUPE, 2016 HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MALINICHE YARDINES DE SAN JOSE Y CALLE LOS ANDES Y COFRE DE PEROTE, LA CALLE DE LOS ANDES ENTRE CALLE, lon: -98.11323448, lat:19.04809481})	12/12/2019	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0})	(1610288/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2020	3	PUE2020301720391	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ACAJETE LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLAXCO - 118266	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	118266	5	52	48	0	(meta: {unidad_medida: Caldas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:COLONIA 75118 SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y _lon: -97.994006, lat:19.05680612})	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DASB/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., comecarante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta: {unidad_medida:Cald as solares, avance:7.5})	(1720391/proyecto_INICIO), (1720391/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2020301720402	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ACAJETE LOCALIDAD SAN IPONIMO OCOTTLÁN - 118115	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	118115	5	52	48	0	(meta: {unidad_medida: Caldas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:COLONIA SAN IPONIMO OCOTTLÁN, ACAJETE OCOTTLÁN, ACAJETE PUEBLA ENTRE Y _lon: -97.8619445, lat:19.0358093})	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DASB/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., comecarante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta: {unidad_medida:Cald as solares, avance:7.5})	(1720402/proyecto_PR OCESO), (1720402/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2020301720521	Proyecto de inversión	726483.24	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726483.24, modificado:726483.24})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN HUERTILLA LOCALIDAD HUERTILLA ASENTAMIENTO HUERTILLA - 119249	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	119249	5	30	26	0	(meta: {unidad_medida: Otros, meta:14.0, meta_modificada: 14.0})	(geo: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO HUERTILLA, 75420 HUERTILLA, HUERTILLA PUEBLA ENTRE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.62537396, lat:20.10484133})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Otros avance:0.0})	(1720521/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2020301720605	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CORONANGO LOCALIDAD SANTA MARÍA CORONANGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CORONANGO - 119761	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	119761	5	62	58	0	(meta: {unidad_medida: Caldas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA CORONANGO, 72570 SANTA MARÍA CORONANGO, CORONANGO PUEBLA ENTRE Y _lon: -98.30874877, lat:19.1267057})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DASB/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., comecarante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta: {unidad_medida:Cald as solares, avance:9.0})	(1720605/proyecto_PR OCESO), (1720605/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2020	3	PUE200301720643	Proyecto de inversión	463650	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463650.0, modificado:463650.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AJALPAN LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN ASENTAMIENTO AJALPAN - 120044	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120044	\$	104	96	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE 4 AJALPAN, TPOSO CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.23960079, lat:18.37960869))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720643/proyecto_IN-ICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720651	Proyecto de inversión	463650	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463650.0, modificado:463650.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NAUPAN LOCALIDAD NAUPAN ASENTAMIENTO NAUPAN - 120158	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120158	\$	106	94	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geo1: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALE CALLE PUEBLO NAUPAN, 73140 NAUPAN, NAUPAN CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.10851602, lat:20.23026593))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720651/proyecto_IN-ICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720656	Proyecto de inversión	556380	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556380.0, modificado:556380.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEPEZINTLA LOCALIDAD TEPEZINTLA ASENTAMIENTO TEPEZINTLA - 120243	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120243	\$	125	115	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:60.0, meta_modificada: 60.0))	(geo1: (cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALE PARQUE TEPEZINTLA PUEBLO TEPEZINTLA, 73841 TEPEZINTLA, TEPEZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.84120353, lat:19.96782436))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720656/proyecto_IN-ICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720661	Proyecto de inversión	1316961.6	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316961.6, modificado:1316961.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN QUECHOLAC LOCALIDAD QUECHOLAC ASENTAMIENTO QUECHOLAC - 120287	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120287	\$	188	180	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:92.0, meta_modificada: 92.0))	(geo1: (cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALE CALLE PUEBLO QUECHOLAC, 75460 QUECHOLAC, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.6588825, lat:18.95479925))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720661/proyecto_IN-ICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720795	Proyecto de inversión	1316961.6	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316961.6, modificado:1316961.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ZINACATEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC - 122589	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	122589	\$	195	173	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:92.0, meta_modificada: 92.0))	(geo1: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALE CALLE PUEBLO SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, 75960 ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.24024524, lat:18.3369884))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720795/proyecto_IN-ICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720809	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HUAUCHINANGO LOCALIDAD TENANGO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO TENANGO DE LAS FLORES - 122728	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	122728	\$	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:27, direccion:COLONIA TENANGO DE LAS FLORES, 73161 TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y -- lon: -98.03352631, lat:20.16845646))	02/09/2020	18/12/2020	-	198.109.75	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL 045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCUPNARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:7.5))	(1720809/proyecto_P-ICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720821	Proyecto de inversión	432867.9	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21643.39, modificado:21396.75), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPIO, monto:21643.4, modificado:21396.75), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389581.11, modificado:385141.35))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE OCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE AMATLÁN MUNICIPIO DE ZIQUAPAN - 122822	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	122822	\$	18	14	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))	(geo1: (cve_municipio:216, localidad:2, direccion: 00000 AMATLÁN, ZIQUAPAN PUEBLA ENTRE Y -- MUNICIPIO, lon: -97.47156318, lat:20.12448803))	30/06/2020	27/09/2020	427,935.00	427,935.00	375,214.64	375,214.64	375,214.64	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-010/CEASPU-DAI-2020072, contratista:CONSTRUCCION Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISON ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:427935.0, importe_modificado:427935.0))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:8.0))	(1720821/proyecto_IN-ICIO, 1720821/proyecto_PR-ICIO, 1720821/proyecto_IN-ICIO, 1720821/proyecto_PR-ICIO, 1720821/proyecto_P-ICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720826	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HUETTINGO LOCALIDAD SANTA ANA XALMILILCO ASENTAMIENTO SANTA ANA XALMILILCO - 122863	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	122863	\$	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:COLONIA SANTA ANA XALMILILCO, 74169 SANTA ANA XALMILILCO, HUETTINGO PUEBLA ENTRE Y -- lon: 98.38468669, lat:19.20699955))	02/09/2020	18/12/2020	-	158.487.80	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL 045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCUPNARIO DE INGENIERIA Y ROCCESO, arquitectura S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0))	(1720826/proyecto_IN-ICIO, 1720826/proyecto_PR-ICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720834	Proyecto de inversión	368058.44	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368058.44, modificado:368058.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ACATEETI LOCALIDAD ACATEETI - 122959	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	122959	\$	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA SANTO ENTERRO, 75110 ACATEETI, ACATEETI PUEBLA ENTRE Y -- lon: -97.956779, lat:19.11445972))	01/09/2020	18/12/2020	-	368.658.44	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL 045/98/131/2020, contratista:GRUPO INMBUJARIANO SANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1720834/proyecto_IN-ICIO, 1720834/proyecto_PR-ICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301720841	Proyecto de inversión	1602201.11	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80110.05, modificado:79294.66}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:MUNICIPIO, monto:80110.06, modificado:79294.66}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441881.6, modificado:147193.85})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SISTEMAS DE SANÉAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPOZOTECO MUNICIPIO DE HUETAMALCO - 123022	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAS/PUE	123022	5	62	51	0	(meta: {unidad_medida: Otros, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo: {cve_municipio:76, localidad:97, direccion: 0000 TEPOZOTECO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.2311953, lat:20.09437146})	28/07/2020	25/10/2020	939,989.43	1,585,893.16	475,767.95	475,767.95	475,767.95	(ctot: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADF-02/CEAS/PUE-DAJ/20200080, contrata:CONSTRUCCION DE 5 OULETS Y TOPOGRAFIA PARA LA DE CV., convocante:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1585893.16, importe_modificado:1585893.16})	(meta: {unidad_medida:Otros , avance:6.31})	(1720841/proyecto_IN ICO, 1720841/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720849	Proyecto de inversión	838091.05	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42904.55, modificado:42472.16}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:MUNICIPIO, monto:42904.55, modificado:42472.16}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72281.95, modificado:76486.97})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS SISTEMAS DE SANÉAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE ZIQUAPAN - 123086	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAS/PUE	123086	5	62	51	0	(meta: {unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0})	(geo: {cve_municipio:216, localidad:5, direccion: 00000 SAN ANTONIO BUENAVISTA, ZIQUAPAN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.5986001, lat:19.99469132})	28/07/2020	25/10/2020	518,456.54	849,443.29	254,832.99	254,832.99	254,832.99	(ctot: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADF-03/CEAS/PUE-DAJ/20200079, contrata:CONSTRUCCION DE 5 OULETS Y TOPOGRAFIA PARA LA DE CV., convocante:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:849443.29, importe_modificado:849443.29})	(meta: {unidad_medida:Otros , avance:4.48})	(1720849/proyecto_IN ICO, 1720849/proyecto_PR OCESO, 1720849/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720867	Proyecto de inversión	10054437.51	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.005443751E7, modificado:1.005443751E7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLA LOCALIDAD SAN ANDRÉS AZUMATIA - 123253	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123253	5	80	76	0	(meta: {unidad_medida: Otros, meta:39.0, meta_modificada: 39.0})	(geo: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:CALLE CALLE AZUMATIA, 73960 SAN ANDRÉS AZUMATIA, PUEBLA ENTRE CALLE CALEY Y CALLE CALE, CALLE CALE, lon:-98.25512717, lat:18.89996348})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Otros , avance:0.0})	(1720867/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720870	Proyecto de inversión	1053622.78	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52681.14, modificado:5216.13}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:MUNICIPIO, monto:52681.14, modificado:5216.13}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948260.5, modificado:945290.99})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS SISTEMAS DE SANÉAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL PANASO LA MESA MUNICIPIO DE ALPUAN - 123282	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAS/PUE	123282	5	61	50	0	(meta: {unidad_medida: Otros, meta:23.0, meta_modificada: 23.0})	(geo: {cve_municipio:86, localidad:101, direccion: 0000 EL PANASO LA MESA, ALPUAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.92481723, lat:20.43654897})	31/07/2020	28/10/2020	994,767.43	1,050,322.99	790,410.59	790,410.59	790,410.59	(ctot: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADF-02/CEAS/PUE-DAJ/20200087, contrata:LUAN CHÁVEZ BARRA, convocante:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1050322.99, importe_modificado:1050322.99})	(meta: {unidad_medida:Otros , avance:13.87})	(1720870/proyecto_IN ICO, 1720870/proyecto_PR OCESO, 1720870/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720874	Proyecto de inversión	184329.22	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184329.22, modificado:184329.22})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ACATE LOCALIDAD SANTA MARIA NINENTZITLA ASENTAMIENTO SANTA MARIA NINENTZITLA - 123516	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123516	5	12	8	0	(meta: {unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0})	(geo: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:COLONIA SANTA MARIA NINENTZITLA, 75116 SANTA MARIA NINENTZITLA, ACATE PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.9644754, lat:19.05098112})	01/09/2020	18/12/2020	-	184,329.22	-	-	-	(ctot: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GES Al-047/59/123/2020, contrata:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078217, importe_modificado:3.963078217})	(meta: {unidad_medida:Otros , avance:1.53})	(1720874/proyecto_P ROCESO, 1720874/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720897	Proyecto de inversión	633951.2	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633951.2, modificado:633951.2})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA FRAGUA LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SALTILLO - 123449	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123449	5	166	154	0	(meta: {unidad_medida: Celdas solares, meta:80.0, meta_modificada: 80.0})	(geo: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:COLONIA SALTILLO, 75060 SALTILLO, LA FRAGUA PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.28663877, lat:19.26668213})	02/09/2020	18/12/2020	-	633,951.20	-	-	-	(ctot: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GES Al-045/59/118/2020, contrata:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.50897791E7, importe_modificado:4.50897791E7})	(meta: {unidad_medida:Celd as solares, avance:24.0})	(1720897/proyecto_P ROCESO, 1720897/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720917	Proyecto de inversión	118030	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICAS EN ACATE LOCALIDAD SANTA MARIA NINENTZITLA ASENTAMIENTO SANTA MARIA NINENTZITLA - 123520	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123520	5	52	48	0	(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:COLONIA SANTA MARIA NINENTZITLA, 75116 SANTA MARIA NINENTZITLA, ACATE PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.96500537, lat:19.05098112})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	(ctot: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GES Al-054/59/139/2020, contrata:JESÚS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.6520288E7, importe_modificado:2.65520288E7})	(meta: {unidad_medida:Piezas , avance:7.53})	(1720917/proyecto_P ROCESO, 1720917/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720918	Proyecto de inversión	1289030.45	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289030.45, modificado:1289030.45})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEPEACA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCCA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCCA - 123523	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123523	5	10	10	0	(meta: {unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0})	(geo: {cve_municipio:164, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PUEBLA SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCCA, 75215 SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCCA, ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.8677157, lat:18.92283899})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Otros , avance:0.0})	(1720918/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720919	Proyecto de inversión	633951.2	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633951.2, modificado:633951.2})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 123525	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123525	5	166	154	0	(meta: {unidad_medida: Celdas solares, meta:80.0, meta_modificada: 80.0})	(geo: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:COLONIA NICOLÁS BRAVO, 73830 NICOLÁS BRAVO, ENTRE Y , lon:-97.30413605, lat:18.61415514})	02/09/2020	18/12/2020	-	633,951.20	-	-	-	(ctot: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GES Al-045/59/118/2020, contrata:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.50897791E7, importe_modificado:4.50897791E7})	(meta: {unidad_medida:Celd as solares, avance:24.0})	(1720919/proyecto_P ROCESO, 1720919/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FIICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2020	3	PUE200301720924	Proyecto de inversión	1289030.45	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289030.45, modificado:1289030.45))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEPEACA LOCALIDAD SAN HIPOLITO XCHCHITENANGO ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO XCHCHITENANGO - 123541	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123541	5	11	9	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: [cve_municipio:164, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN HIPOLITO XCHCHITENANGO, 75219 SAN HIPOLITO XCHCHITENANGO, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 97.87970712, lat:18.94428783])	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720924/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720943	Proyecto de inversión	1546836.54	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546836.54, modificado:1546836.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARÍA ACUEXCOMAC,ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ACUEXCOMAC - 123612	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123612	5	13	11	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geo1: [cve_municipio:140, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, 72770 SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 98.38702943, lat:19.04109914])	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720943/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720951	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCOCUYCAN LOCALIDAD SAN BERNABE TEMOXITTLA ASINTAMIENTO SAN BERNABE TEMOXITTLA - 123644	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123644	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: [cve_municipio:106, localidad:8, direccion:COLONIA SAN BERNABE TEMOXITTLA, 17865 SAN BERNABE TEMOXITTLA, OCOCUYCAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.32302314, lat:18.99387263])	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-04/09/118/2020, contratista:DE SARRIOLLO DISPUNARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:7.5))	(1720951/proyecto_INICIO, 1720951/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721023	Proyecto de inversión	188848	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188848.0, modificado:188848.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ACATLÁN LOCALIDAD SAN VICENTE BOQUERÓN ASENTAMIENTO SAN VICENTE BOQUERÓN - 124211	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124211	5	83	77	0	(meta1: (unidad_medida: Pisos, meta:40.0, meta_modificada: 40.0))	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:15, direccion:COLONIA SAN VICENTE BOQUERON, 77860 SAN VICENTE BOQUERON, ACATLAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.0004026, lat:18.27899759])	02/09/2020	18/12/2020	-	188,848.00	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-04/09/120/2020, contratista:JESUS CLIMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.656203887, importe_modificado:2.656203887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:12.0))	(1721023/proyecto_PROCESO, 1721023/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721033	Proyecto de inversión	5413927.89	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5413927.89, modificado:5413927.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA ASENTAMIENTO CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO - 124256	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	124256	5	44	40	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:21.0, meta_modificada: 21.0))	(geo1: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, 72760 CHOLULA DE RIVADABIA SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 98.3448702, lat:19.07813596])	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721033/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721036	Proyecto de inversión	2580609.08	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580609.08, modificado:2580609.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ELOXOCHITLÁN LOCALIDAD ELOXOCHITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ELOXOCHITLÁN - 124273	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124273	5	162	118	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:70.0, meta_modificada: 70.0))	(geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN, 79020 ELOXOCHITLAN, ELOXOCHITLAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.95387915, lat:18.49965753])	01/09/2020	18/12/2020	-	2,580,609.08	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-04/09/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0))	(1721036/proyecto_PROCESO, 1721036/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721052	Proyecto de inversión	2578060.9	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578060.9, modificado:2578060.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN ANDRÉS CHOLULA LOCALIDAD SAN LUIS TEHULOYOCAN ASENTAMIENTO SAN LUIS TEHULOYOCAN - 124259	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	124259	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: [cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN LUIS TEHULOYOCAN, 72848 SAN LUIS TEHULOYOCAN, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 98.34148719, lat:19.08924911])	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721052/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721063	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SAN BALTAZAR TETELA ASENTAMIENTO SAN BALTAZAR TETELA - 124434	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124434	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1396, direccion:COLONIA SAN BALTAZAR TETELA, 72900 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.1747786, lat:18.91138643])	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-04/09/118/2020, contratista:DE SARRIOLLO DISPUNARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0))	(1721063/proyecto_PROCESO, 1721063/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721079	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN GENERAL FELIPE ÁNGELES LOCALIDAD SANTIAGO TENANGO ASENTAMIENTO SANTIAGO TENANGO - 124626	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124626	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: [cve_municipio:65, localidad:7, direccion:COLONIA SANTIAGO TENANGO, 75179 SANTIAGO TENANGO, GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.64452072, lat:19.000469991])	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-04/7/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.5))	(1721079/proyecto_PROCESO, 1721079/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA, PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	3	PUE200301721101	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUALAUCHINANGO LOCALIDAD LAS COLONIAS DE HIDALGO ASENTAMIENTO LAS COLONIAS DE HIDALGO - 124690	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124690	5	35	25	0	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:5, direccion:COLONIA LAS COLONIAS DE HIDALGO, Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)) (meta1: (unidad_medida: PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.97640432, lat:20.18032942))		01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9630782387, importe_modificado:3.9630782387))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.5))	(1721101/proyecto_P ROCESO, 1721101/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721115	Proyecto de inversión	330484	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330484.0, modificado:330484.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CAÑADA MORELOS LOCALIDAD MORELOS CAÑADA ASENTAMIENTO MORELOS CAÑADA - 124779	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124779	5	134	146	0	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS CAÑADA, 73580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.42042946, lat:18.73519699)) (meta1: (unidad_medida: Pisos, meta:70.0, meta_modificada: 70.0))		02/09/2020	18/12/2020	-	330,484.00	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.6552028887, importe_modificado:2.6552028887))	(meta1: (unidad_medida:Pisos , avance:21.0))	(1721115/proyecto_P ROCESO, 1721115/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721144	Proyecto de inversión	2396279.86	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396279.86, modificado:2396279.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMALCO LOCALIDAD HUETAMALCO ASENTAMIENTO HUETAMALCO - 124935	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124935	5	151	109	0	(geo1: (cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONIA HUETAMALCO, 73580 HUETAMALCO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.28247865, lat:19.9408064)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:65.0, meta_modificada: 65.0))		01/09/2020	18/12/2020	-	2,396,279.86	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9630782387, importe_modificado:3.9630782387))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:19.5))	(1721144/proyecto_P ROCESO, 1721144/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721184	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTIN TEMELUCAN LOCALIDAD SAN MARTIN TEMELUCAN DE LABASTIDA ASENTAMIENTO ARBOLEDAS DE SAN MARTIN - 125181	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	125181	5	52	48	0	(geo1: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:COLONIA ARBOLEDAS DE SAN MARTIN, 74023 SAN MARTIN TEMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTIN TEMELUCAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.43705498, lat:19.26532353)) (meta1: (unidad_medida: Cellos solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))		02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES Al-045/98/18/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.5089779187, importe_modificado:4.5089779187))	(meta1: (unidad_medida:Cellos solares, avance:7.5))	(1721184/proyecto_P ROCESO, 1721184/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721208	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN OCOTUCLAL LOCALIDAD SANTA MARIA MALACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARIA MALACATEPEC - 125320	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	125320	5	35	25	0	(geo1: (cve_municipio:106, localidad:6, direccion:COLONIA SANTA MARIA MALACATEPEC, 72800 MALACATEPEC, OCOTUCLAL PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.30147508, lat:18.94344264)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))		01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9630782387, importe_modificado:3.9630782387))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.5))	(1721208/proyecto_P ROCESO, 1721208/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721219	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTIN TEMELUCAN LOCALIDAD SAN RAFAEL TLANALAPAN ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TLANALAPAN - 125606	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	125606	5	42	38	0	(geo1: (cve_municipio:132, localidad:13, direccion:COLONIA SAN RAFAEL TLANALAPAN, 74122 SAN RAFAEL TLANALAPAN, SAN MARTIN TEMELUCAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.47409239, lat:19.29389471)) (meta1: (unidad_medida: Cellos solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))		02/09/2020	18/12/2020	-	158,487.80	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.5089779187, importe_modificado:4.5089779187))	(meta1: (unidad_medida:Cellos solares, avance:6.0))	(1721219/proyecto_P ROCESO, 1721219/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721265	Proyecto de inversión	118030	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HUELOTZINGO LOCALIDAD SANTA ANA XALMIMILILCO ASENTAMIENTO SANTA ANA XALMIMILILCO - 126121	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	126121	5	52	48	0	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:COLONIA SANTA ANA XALMIMILILCO, 74169 SANTA ANA XALMIMILILCO, HUELOTZINGO PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.80338096, lat:19.20740461)) (meta1: (unidad_medida: Pisos, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))		02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES Al-045/98/123/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.6552028887, importe_modificado:2.6552028887))	(meta1: (unidad_medida:Pisos , avance:7.5))	(1721265/proyecto_P ROCESO, 1721265/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721286	Proyecto de inversión	921646.1	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921646.1, modificado:921646.1))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN TOCHIMILCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ALFANOCAN ASENTAMIENTO ALFANOCAN - 126269	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	126269	5	58	42	0	(geo1: (cve_municipio:188, localidad:2, direccion:COLONIA ALFANOCAN, 74339 SAN ANTONIO ALFANOCAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.71840065, lat:18.87536606)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))		01/09/2020	18/12/2020	-	921,646.10	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9630782387, importe_modificado:3.9630782387))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:7.5))	(1721286/proyecto_P ROCESO, 1721286/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721295	Proyecto de inversión	737316.88	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737316.88, modificado:737316.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN TOCHIMILCO LOCALIDAD LA MAGDALENA YANCUTILAPAN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA YANCUTILAPAN - 126308	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	126308	5	46	34	0	(geo1: (cve_municipio:188, localidad:5, direccion:COLONIA LA MAGDALENA YANCUTILAPAN, 74330 LA MAGDALENA YANCUTILAPAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.58007774, lat:18.90955732)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))		01/09/2020	18/12/2020	-	737,316.88	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9630782387, importe_modificado:3.9630782387))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:6.0))	(1721295/proyecto_P ROCESO, 1721295/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721301	Proyecto de inversión	921646.1	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921646.1, modificado:921646.1))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VICENTE GUERRERO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTA MARIA DEL MONTE - 126346	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	126346	5	58	42	0	(geo1: (cve_municipio:195, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA DEL MONTE, 75005 SANTA MARIA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.93959241, lat:18.54415988)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))		01/09/2020	18/12/2020	-	921,646.10	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9630782387, importe_modificado:3.9630782387))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:7.5))	(1721301/proyecto_P ROCESO, 1721301/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	PROY_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721343	Proyecto de inversión	283272	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283272.0, modificado:283272.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD AZUMBILLA ASIENTAMIENTO AZUMBILLA - 126727	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126727	5	125	115	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:60.0, meta_modificada: 60.0})	(geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:COLONIA AZUMBILLA, 75835 AZUMBILLA, NICOLAS BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.39849772, lat:18.64349629})	02/09/2020	18/12/2020	-	283,272.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0})	(1721343/proyecto_P ROCESO, 1721343/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721345	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TECAMACHALCO LOCALIDAD SAN MATEO TLAXIPAN ASENTAMIENTO SAN MATEO TLAXIPAN - 126755	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126755	5	31	29	0	(meta1: {unidad_medida: Celulas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:COLONIA SAN MATEO TLAXIPAN, 75490 SAN MATEO TLAXIPAN, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.74427153, lat:18.91980144})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-044/98/118/2020, contratista:DE SARRULLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5})	(1721345/proyecto_IN CIO, 1721345/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721350	Proyecto de inversión	1712160	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712160.0, modificado:1712160.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN AJAUPAN LOCALIDAD CIUDAD DE AJAUPAN ASENTAMIENTO AJAUPAN - 126793	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126793	5	93	67	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:40.0, meta_modificada: 40.0})	(cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA AJAUPAN, 79100 CIUDAD DE AJAUPAN, AJAUPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.25747494, lat:18.37544502})	01/09/2020	18/12/2020	-	1,712,160.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-046/98/122/2020, contratista:EREGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:12.0})	(1721350/proyecto_IN CIO, 1721350/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721352	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TECAMACHALCO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 126801	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126801	5	31	29	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:154, localidad:26, direccion:COLONIA SANTA ROSA, 75486 SANTA ROSA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.78070278, lat:18.9768812})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5})	(1721352/proyecto_IN CIO, 1721352/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20030130171392	Proyecto de inversión	70818	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70818.0, modificado:70818.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD LA PURISIMA DE BRAVO - 127094	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127094	5	31	29	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:110, localidad:13, direccion:COLONIA LA PURISIMA DE BRAVO, 75500 LA PURISIMA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.58540281, lat:18.84082174})	02/09/2020	18/12/2020	-	70,818.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-054/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:4.5})	(1721392/proyecto_P ROCESO, 1721392/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721398	Proyecto de inversión	70818	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70818.0, modificado:70818.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD SAN MIGUEL XALTPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XALTPEC - 127113	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127113	5	31	29	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:COLONIA SAN MIGUEL XALTPEC, 75500 SAN MIGUEL XALTPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.61434234, lat:18.88927505})	02/09/2020	18/12/2020	-	70,818.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:4.5})	(1721398/proyecto_P ROCESO, 1721398/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721402	Proyecto de inversión	94424	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD HERIODICA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO CENTRO - 127122	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127122	5	42	38	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 72000 HERIODICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.20711756, lat:19.07328024})	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-054/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:6.0})	(1721402/proyecto_P ROCESO, 1721402/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721446	Proyecto de inversión	214020	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214020.0, modificado:214020.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN HUALCHIRANGO LOCALIDAD LAS COLONIAS DE HIDALGO ASENTAMIENTO LAS COLONIAS DE HIDALGO - 127629	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127629	5	12	8	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 5.0})	(geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:COLONIAS COLONIAS DE HIDALGO, 73100 LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUALCHIRANGO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.97794927, lat:20.18890998})	01/09/2020	18/12/2020	-	214,020.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-046/98/122/2020, contratista:EREGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.5})	(1721446/proyecto_P ROCESO, 1721446/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721525	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEZUITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN ACATENO ASENTAMIENTO SAN JUAN ACATENO - 128058	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENSTAR	128058	5	42	38	0	(meta1: {unidad_medida: Celulas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:374, localidad:16, direccion:COLONIA SAN JUAN ACATENO, 73965 SAN JUAN ACATENO, TEZUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.36822716, lat:19.87608665})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5})	(1721525/proyecto_IN CIO, 1721525/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721542	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEZUITLÁN LOCALIDAD XOLATENO ASENTAMIENTO XOLATENO - 128124	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128124	5	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Celulas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:174, localidad:22, direccion:COLONIA XOLATENO, 73965 XOLATENO, TEZUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.36959386, lat:19.82387446})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5})	(1721542/proyecto_P ROCESO, 1721542/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	PROG_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2020	3	PUE200301721569	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLAOLA LOCALIDAD XALTUPUTLA ASENTAMIENTO XALTUPUTLA - 128340	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128340	5	21	19	0	(meta1: [unidad_medida: Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0])	(geo1: [cve_municipio:185, localidad:22, direccion:COLONIA XALTUPUTLA, 73220 XALTUPUTLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE Y -, lon:-97.971517136, lat:20.181456687])	02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	(t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917])	(meta1: [unidad_medida:Celd as solares, avance:3.0])	(1721569/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721601	Proyecto de inversión	792439	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792439.0, modificado:792439.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLAKCO LOCALIDAD TLAKCO ASENTAMIENTO TLAKCO - 128624	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128624	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada: 100.0])	(geo1: [cve_municipio:187, localidad:1, direccion:COLONIA TLAKCO, 7360 TLAKCO, TLAKCO PUEBLA ENTRE Y -, lon:-98.030445, lat:20.423143911])	02/09/2020	18/12/2020	-	792,439.00	-	-	-	(t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917])	(meta1: [unidad_medida:Celd as solares, avance:30.0])	(1721601/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721628	Proyecto de inversión	396219.5	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396219.5, modificado:396219.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VICENTE GUERRERO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL MONTE ASIENTAMIENTO SANTA MARIA DEL MONTE - 128772	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128772	5	104	96	0	(meta1: [unidad_medida: Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada: 50.0])	(geo1: [cve_municipio:195, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA DEL MONTE, 75905 SANTA MARIA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y -, lon:-97.1588305, lat:18.54359502])	02/09/2020	18/12/2020	-	396,219.50	-	-	-	(t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917])	(meta1: [unidad_medida:Celd as solares, avance:15.0])	(1721628/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721633	Proyecto de inversión	396219.5	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396219.5, modificado:396219.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VICENTE GUERRERO LOCALIDAD TEPETZINTZTLA - 128810	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128810	5	104	96	0	(meta1: [unidad_medida: Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada: 50.0])	(geo1: [cve_municipio:195, localidad:16, direccion:COLONIA TEPETZINTZTLA, 75900 TEPETZINTZTLA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y -, lon:-97.1159638, lat:18.472957131])	02/09/2020	18/12/2020	-	396,219.50	-	-	-	(t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917])	(meta1: [unidad_medida:Celd as solares, avance:13.0])	(1721633/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721645	Proyecto de inversión	428040	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD OYAMELES ASIENTAMIENTO OYAMELES - 128846	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128846	5	23	17	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0])	(geo1: [cve_municipio:186, localidad:20, direccion:COLONIA OYAMELES, 73909 OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y -, lon:-97.5338025, lat:19.69908695])	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:3.0])	(1721645/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721655	Proyecto de inversión	1070100	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070100.0, modificado:1070100.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VICENTE GUERRERO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL MONTE ASIENTAMIENTO SANTA MARIA DEL MONTE - 128887	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128887	5	58	42	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0])	(geo1: [cve_municipio:195, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA DEL MONTE, 75905 SANTA MARIA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y -, lon:-97.20154508, lat:18.543511505])	01/09/2020	18/12/2020	-	1,070,100.00	-	-	-	(t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:7.5])	(1721655/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721674	Proyecto de inversión	214020	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214020.0, modificado:214020.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD LAS LOMAS ASIENTAMIENTO LAS LOMAS - 128968	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128968	5	12	8	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0])	(geo1: [cve_municipio:207, localidad:12, direccion:COLONIA LOMAS, 7368 LAS LOMAS, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y -, lon:-97.61608581, lat:19.82267176])	01/09/2020	18/12/2020	-	214,020.00	-	-	-	(t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.5])	(1721674/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721680	Proyecto de inversión	642060	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642060.0, modificado:642060.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ACATLÁN LOCALIDAD ATZINGO LA CUMBRE ASIENTAMIENTO ATZINGO LA CUMBRE - 128996	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128996	5	35	25	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0])	(geo1: [cve_municipio:208, localidad:4, direccion:COLONIA ATZINGO (LA CUMBRE), 7313 ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y -, lon:-97.96800241, lat:19.984877595])	01/09/2020	18/12/2020	-	642,060.00	-	-	-	(t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:4.5])	(1721680/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721683	Proyecto de inversión	428040	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ZACATLÁN LOCALIDAD ACATEPEC SAN ANTONIO ASIENTAMIENTO ACATEPEC - 129013	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129013	5	23	17	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0])	(geo1: [cve_municipio:217, localidad:2, direccion:COLONIA ACATEPEC, 7354 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y -, lon:-97.0388252, lat:18.37089905])	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:3.0])	(1721683/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721688	Proyecto de inversión	832000	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANTARIOS CON BIOGESTORES EN ATOYATEMPAN LOCALIDAD ATOYATEMPAN ASIENTAMIENTO ATOYATEMPAN - 129141	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129141	5	33	31	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0])	(geo1: [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE 9 NORTE PUEBLA ATOYATEMPAN, 73620 ATOYATEMPAN, ATOYATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon:-97.93029541, lat:18.82560991])	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	(t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.0])	(1721688/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	3	PUE200301721891	Proyecto de inversión	936000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, modificado:936000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CARÁDIA MORELOS LOCALIDAD MORELOS CARÁDIA ASENTAMIENTO MORELOS CARÁDIA - 129145	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129145	5	38	34	0		(geo1: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MINA PUEBLA MORELOS CARÁDIA, 75580 MORELOS CARÁDIA, CARÁDIA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.4138241, lat:18.7699640)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:18.0, meta_modificada: 18.0))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721691/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721728	Proyecto de inversión	566544	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566544.0, modificado:566544.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ZAPOTITLÁN LOCALIDAD ZAPOTITLÁN SALINAS ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 129645	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129645	5	250	230	0		(geo1: (cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CDONIA ZAPOTITLÁN SALINAS, 75800 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.4665773, lat:18.32925473)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:120.0, meta_modificada: 120.0))	02/09/2020	18/12/2020	-	566,544.00	-	-	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABU/GIES AL 056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:36.0))	(1721728/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721737	Proyecto de inversión	47212	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47212.0, modificado:47212.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ - 129704	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129704	5	21	19	0		(geo1: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CDONIA TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75800 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.6346028, lat:18.68734788)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	02/09/2020	18/12/2020	-	47,212.00	-	-	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABU/GIES AL 056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:3.0))	(1721737/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721757	Proyecto de inversión	728000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728000.0, modificado:728000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAQUECHULA LOCALIDAD HUAQUECHULA ASENTAMIENTO HUAQUECHULA - 129871	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129871	5	30	26	0		(geo1: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD 3 PONIENTE PUEBLO HUAQUECHULA, 74370 HUAQUECHULA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-98.54432116, lat:18.76928450)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:14.0, meta_modificada: 14.0))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721757/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721772	Proyecto de inversión	212454	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212454.0, modificado:212454.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VICENTE GUERRERO LOCALIDAD TETITZINTLÁN ASENTAMIENTO TETITZINTLÁN - 130040	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	130040	5	86	94	0		(geo1: (cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CDONIA TETITZINTLÁN, 75900 TETITZINTLÁN, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.11332033, lat:18.4697552)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:45.0, meta_modificada: 45.0))	02/09/2020	18/12/2020	-	212,454.00	-	-	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABU/GIES AL 056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:13.5))	(1721772/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721782	Proyecto de inversión	936000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, modificado:936000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN OCYOUCÁN LOCALIDAD SANTA CLARA OCYOUCÁN ASENTAMIENTO SANTA CLARA OCYOUCÁN - 130094	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130094	5	37	35	0		(geo1: (cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA CLARA OCYOUCÁN, 72800 SANTA CLARA OCYOUCÁN, OCYOUCÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LA PALMA, CALLE CHOLULA, lon:-98.80351427, lat:18.97692093)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:18.0, meta_modificada: 18.0))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721782/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721787	Proyecto de inversión	1040000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN GABRIEL CHILAC LOCALIDAD SAN GABRIEL CHILAC ASENTAMIENTO SAN GABRIEL CHILAC - 130141	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130141	5	42	38	0		(geo1: (cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PONIENTE PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 75800 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE MELCHOR CAXAMPO NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PRIVADA, lon:-97.35286063, lat:18.32633182)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721787/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721811	Proyecto de inversión	1040000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SANTOAGUILO LOCALIDAD SANTOAGUILO MIAMIATLÁN ASENTAMIENTO SANTOAGUILO MIAMIATLÁN - 130427	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130427	5	42	38	0		(geo1: (cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE PUEBLO SANTOAGUILO MIAMIATLÁN, 75800 SANTOAGUILO MIAMIATLÁN, SANTOAGUILO MIAMIATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.43542958, lat:18.54481881)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721811/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721824	Proyecto de inversión	832000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TAPANAULA LOCALIDAD TAPANAULA ASENTAMIENTO TAPANAULA - 130831	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130831	5	35	29	0		(geo1: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO TAPANAULA, 74340 TAPANAULA, TAPANAULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-98.53851605, lat:18.69598096)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721824/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE2030301721828	Proyecto de inversión	832000	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 130854	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130854	5	34	30	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0}}	{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLA TLAXCO, 73680 TLAXCO, TLAXCO, PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-98.02818206, lat:20.42191726}}	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1721828/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE2030301721838	Proyecto de inversión	1040000	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ZIQUITLÁN LOCALIDAD ZIQUITLÁN ASENTAMIENTO ZIQUITLÁN - 130926	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130926	5	42	38	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLA ZIQUITLÁN, 73930 ZIQUITLÁN, ZIQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.0383191, lat:18.33471403}}	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1721838/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE09130300221643	Proyecto de inversión	136323534.2	(f1: {sido_recurso:2009, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363235342E8, modificado:1.363235342E8})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20100038	N	0	0	2500	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 2500.0}}	{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:.-Tetela de Ocampo,Puebla,México, lon:-97.8063004, lat:19.81159749}}	08/03/2010		136,323,534.20	136,323,534.20	134,240,489.30	134,240,489.30	134,240,489.30	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:O.P.A.P.F/S/EDOP-20100038, contratista:CONSTRUCTORES MAJINALLI, S.A. DE C.V., convocantes:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1.363235342E8, importe_modificado:1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.0}}	(223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_FINICIO, 223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE1190401609226	Proyecto de inversión	167529.02	(f1: {sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167529.02, modificado:0.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA KONACATEPEC MUNICIPIO DE PUEBLA - 230708	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASAPUE	230708	5	6988	6685	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada: 0.0}}	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:.-0000 SANTA MARIA KONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y.-, lon:-98.1031153, lat:19.07813177}}	07/12/2019	31/12/2019	-	-	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/ADE-002/CEASAPUE-DAI/20191515, contratista:CONSTRUCTORA INDAISCO MAZARÓ, S.A. DE C.V., convocantes:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:164689.42, importe_modificado:164689.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(1609226/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	
2020	3	PUE11904016109739	Proyecto de inversión	1347677.59	(f1: {sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347677.59, modificado:1347677.59})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD PONIENTE PRIMERA ETAPA EN MUNICIPIO DE SAN FELIPE TECTIUALCINGO - 245898	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TECTIUALCINGO	245898	5	696	504	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada: 1120.0}}	{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PONIENTE PRIMERA ETAPA, COLONIA SAN FELIPE TECTIUALCINGO, 74140 SAN FELIPE TECTIUALCINGO, SAN FELIPE TECTIUALCINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRE, CALLE LIBERTAD PONIENT, lon:-98.50889026, lat:19.21700148}}	31/10/2019	30/12/2019	1,347,677.59	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1609739/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE11904016110045	Proyecto de inversión	385513.75	(f1: {sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385513.75, modificado:385513.75})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE CHIETLA - 249238	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	249238	5	12	11	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:233.4, meta_modificada: 233.4}}	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:PUEBLO CHIETLA, 74580 ATACINCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE Y.-, GUARME CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.60528427, lat:18.51192541}}	14/10/2019	17/12/2019	385,513.75	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1610045/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE11904016110081	Proyecto de inversión	1793492.44	(f1: {sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793492.44, modificado:1793492.44})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO DE LEON EN ZACATLAN DEL MPIO DE ZACATLAN - 249377	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249377	5	260	240	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada: 880.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:COLONIA ZACATLAN CENTRO, 73110 ZACATLAN, ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y.- NA, lon:-97.97119963, lat:19.88020743}}	20/09/2019	15/11/2019	1,793,492.44	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1610081/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE11904016110147	Proyecto de inversión	1514187.19	(f1: {sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514187.19, modificado:1514187.19})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NARCISO MENDOZA Y PROL EMBUANO ZAPATA EN ZACATLAN DEL MPIO DE ZACATLAN - 250350	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	250350	5	230	213	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1541.0, meta_modificada: 1541.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO AYHUALILCO, 73315 ZACATLAN, ZACATLAN PUEBLA ENTRE PROLONGACION PROLONGACION EMBUANO ZAPATA Y NA, lon:-97.95603389, lat:19.95801564}}	20/09/2019	15/11/2019	1,514,187.19	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1610147/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE11904016110260	Proyecto de inversión	616822	(f1: {sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616822.0, modificado:616822.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE TEPECKO - 251170	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPECKO	251170	5	19	17	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:373.44, meta_modificada: 373.44}}	{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:PUERTO TEPECKO, 74550 TEPECKO, TEPECKO PUEBLA ENTRE Y.-, GUARME CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.6958081, lat:18.64491119}}	14/10/2019	20/12/2019	616,822.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1610260/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA, PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	3	PUE200301720457	Proyecto de inversión	830266.56	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830266.56, modificado:830266.56)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN COTOMEAPAN LOCALIDAD SANTA MARIA COTOMEAPAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA COTOMEAPAN - 118774	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	118774	5	33	31	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0))	(geo1: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SANTA MARIA COTOMEAPAN, 75990 SANTA MARIA COTOMEAPAN, COTOMEAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-96.98780782, lat:18.279021161))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1720457/proyecto_010)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720481	Proyecto de inversión	792439	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792439.0, modificado:792439.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN AJALPAN LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN ASENTAMIENTO AJALPAN - 118904	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	118904	5	208	192	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COLONIA AJALPAN, 75930 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.25948271, lat:18.38277375))	02/09/2020	18/12/2020	-	792,439.00	-	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABU/GES AL-045/96/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:30.0))	(1720481/proyecto_P ROCESO, 1720481/proyecto_010)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720536	Proyecto de inversión	726483.24	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726483.24, modificado:726483.24)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN TERTZINTLA LOCALIDAD TERTZINTLA ASENTAMIENTO TERTZINTLA - 119401	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	119401	5	29	27	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:14.0, meta_modificada: 14.0))	(geo1: (cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO TERTZINTLA, 73341 TERTZINTLA, TERTZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.84056, lat:19.96904234))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1720536/proyecto_010)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720568	Proyecto de inversión	415133.28	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415133.28, modificado:415133.28)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN SAN FELIPE TEPATLAN LOCALIDAD SAN FELIPE TEPATLAN ASENTAMIENTO SAN FELIPE TEPATLAN - 119583	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	119583	5	16	16	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))	(geo1: (cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN FELIPE TEPATLAN, 73350 SAN FELIPE TEPATLAN, SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.796862, lat:20.09107569))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1720568/proyecto_010)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720587	Proyecto de inversión	396219.5	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396219.5, modificado:396219.5)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CHICONCUATLA LOCALIDAD CHICONCUATLA ASENTAMIENTO CHICONCUATLA - 119670	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	119670	5	104	92	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geo1: (cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA CHICONCUATLA, 73120 CHICONCUATLA, CHICONCUATLA PUEBLA ENTRE Y .., lon:-97.8375485, lat:20.09735751))	02/09/2020	18/12/2020	-	396,219.50	-	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABU/GES AL-045/96/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:15.0))	(1720587/proyecto_010, 1720587/proyecto_010)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720627	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CUAUTLANCINGO LOCALIDAD SANCTORUM ASENTAMIENTO SANCTORUM - 119897	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	119897	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA SANCTORUM, 72730 SANCTORUM, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.2376387, lat:19.103393161))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABU/GES AL-045/96/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:4.31))	(1720627/proyecto_010, 1720627/proyecto_010)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720633	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CUAUTLANCINGO LOCALIDAD SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 119940	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	119940	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:27, direccion:COLONIA SAN JACINTO, 72710 SAN JACINTO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.2584384, lat:19.152367211))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABU/GES AL-045/96/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:4.31))	(1720633/proyecto_P ROCESO, 1720633/proyecto_010)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720648	Proyecto de inversión	352374	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352374.0, modificado:352374.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ELOXOCHTLAN LOCALIDAD ELOXOCHTLAN ASENTAMIENTO ELOXOCHTLAN - 120080	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120080	5	76	76	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:38.0, meta_modificada: 38.0))	(geo1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN MIGUEL ELOXOCHTLAN, 75930 ELOXOCHTLAN, ELOXOCHTLAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-96.95378565, lat:18.50116531))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1720648/proyecto_010)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720802	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HUAUCHINANGO LOCALIDAD CUACUILA ASENTAMIENTO CUACUILA - 122694	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	122694	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA CUACUILA, 71173 CUACUILA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.03211143, lat:20.170477361))	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABU/GES AL-045/96/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:7.51))	(1720802/proyecto_P ROCESO, 1720802/proyecto_010)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301720804	Proyecto de inversión	1119218.74	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55960.93, modificado:55715.49), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:55960.94, modificado:55715.49), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607796.87, modificado:603878.86))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL MUNICIPIO DE JALAPA PUEBLA - 122712	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAS/PUE	122712	5	36	30	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo:1: (cve_municipio:86, localidad:13, direccion:, 00000 EL MANANTIAL, ALPAJA PUEBLA ENTRE Y - PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.87974211, lat:20.46079199))	30/07/2020	27/09/2020	947,643.15	1,114,309.82	334,292.95	334,292.95	334,292.95	(ctot:1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADF-03/CEAS/PUE-040-2020/04, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1144800.82, importe_modificado:1141430.942))	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:12.9))	(1720804/proyecto_N ICO, 1720804/proyecto_PR ICESO, 1720804/proyecto_NI CIO, 1720804/proyecto_PR OCISO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720823	Proyecto de inversión	1402850.4	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402850.4, modificado:1402850.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANCA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CANCA - 122837	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	122837	5	200	192	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:98.0, meta_modificada: 98.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:CALE CALLE PUEBLA SAN MIGUEL CANCA, 7295 SAN MIGUEL CANCA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-98.10338522, lat:19.1506252))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720823/proyecto_N ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720877	Proyecto de inversión	5413927.89	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5413927.89, modificado:5413927.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLA LOCALIDAD LA RESURRECCION ASENTAMIENTO LA RESURRECCION - 123323	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123323	5	43	41	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:21.0, meta_modificada: 21.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:190, direccion:CALE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLA LA RESURRECCION, 72227 LA RESURRECCION, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-98.12789376, lat:19.10308789))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720877/proyecto_N ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720901	Proyecto de inversión	1123841.7	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36192.08, modificado:35869.54), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:54192.09, modificado:55869.55), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6031467.53, modificado:60063.78))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE VEINTUN SISTEMAS DE SANIAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA MUNICIPIO DE HUETAMAC - 123468	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAS/PUE	123468	5	42	34	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:21.0, meta_modificada: 21.0))	(geo:1: (cve_municipio:76, localidad:150, direccion:, 00000 LA ESMERALDA, HUETAMAC PUEBLA ENTRE Y - PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.34862517, lat:20.02146713))	28/07/2020	25/10/2020	617,476.42	1,117,390.87	544,132.46	544,132.46	544,132.46	(ctot:1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADF-03/CEAS/PUE-DA/2020/008, contratista:INDUSTRIA DE FABRICACIÓN E INGENIERIA INNOVADORA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1117380.87, importe_modificado:111739.087))	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:10.5))	(1720901/proyecto_N ICO, 1720901/proyecto_PR ICESO, 1720901/proyecto_NI CIO, 1720901/proyecto_PR OCISO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720909	Proyecto de inversión	118030	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ACATEPEC LOCALIDAD SAN JERONIMO OCCOTITLAN ASENTAMIENTO SAN JERONIMO OCCOTITLAN - 123499	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123499	5	52	48	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo:1: (cve_municipio:1, localidad:11, direccion:COLONIA SAN JERONIMO OCCOTITLAN, 75119 SAN JERONIMO OCCOTITLAN, ACATEPEC PUEBLA ENTRE Y - lon:-97.95957013, lat:19.03164667))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA85/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:7.5))	(1720909/proyecto_P ROCESO, 1720909/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720914	Proyecto de inversión	5671733.98	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5671733.98, modificado:5671733.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DE APARICIO ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE APARICIO - 123513	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123513	5	45	41	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:22.0, meta_modificada: 22.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:194, direccion:CALE INDEPENDENCIA COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 7223 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-98.16226072, lat:19.10181954))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720914/proyecto_N ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720925	Proyecto de inversión	184329.22	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184329.22, modificado:184329.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ACATEPEC LOCALIDAD TLACAMILCO ASENTAMIENTO TLACAMILCO - 123549	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123549	5	12	8	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo:1: (cve_municipio:1, localidad:33, direccion:COLONIA TLACAMILCO, 75117 TLACAMILCO, ACATEPEC PUEBLA ENTRE Y - lon:-97.93346078, lat:19.07536353))	01/09/2020	18/12/2020	-	184,329.22	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA85/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.190782387, importe_modificado:3.3630782387))	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:1.3))	(1720925/proyecto_P ROCESO, 1720925/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720936	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCCUTLAN LOCALIDAD SANTA CLARA OCCUTLAN - 123590	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123590	5	52	48	0	(meta:1: (unidad_medida: Cellos solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo:1: (cve_municipio:106, localidad:, direccion:COLONIA 72850 SANTA CLARA OCCUTLAN, OCCUTLAN PUEBLA ENTRE Y - lon:-98.30547873, lat:18.97547438))	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA85/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCUPNARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:7.5))	(1720936/proyecto_P ROCESO, 1720936/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720965	Proyecto de inversión	5413927.89	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5413927.89, modificado:5413927.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA CATARINA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 123782	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123782	5	43	41	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:21.0, meta_modificada: 21.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:359, direccion:CALE GRANADA PUEBLA SANTA CATARINA, 72995 SANTA CATARINA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-98.16357771, lat:18.9760478))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720965/proyecto_N ICO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA, PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE2003001720982	Proyecto de inversión	773418.27	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773418.27, modificado:773418.27})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TETUTLIÁN LOCALIDAD XOLATENO ASENTAMIENTO XOLATENO - 123857	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123857	5	6	6	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0))	(geo1: {cve_municipio:174, localidad:22, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO XOLATENO, 7965 XOLATENO, TETUTLIÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.3469582, lat:19.82781205})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720982/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721010	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CORONANGO LOCALIDAD SAN ANTONIO MIHUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO MIHUACÁN - 124113	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124113	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:COLONIA SAN ANTONIO MIHUACAN, 7920 SAN ANTONIO MIHUACAN, CORONANGO PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.29794727, lat:19.15733314})	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABIS/GES AL-047/98/13/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.96307827, importe_modificado:3.96307827))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.5))	(1721010/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721025	Proyecto de inversión	1546836.54	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546836.54, modificado:1546836.54})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CUAPAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUAPAN - 124218	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	124218	5	13	11	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN FRANCISCO CUAPAN, 72760 SAN FRANCISCO CUAPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.3640234, lat:19.06826451})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721025/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721050	Proyecto de inversión	708180	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708180.0, modificado:708180.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ATOYATEMPAN LOCALIDAD ATOYATEMPAN ASENTAMIENTO ATOYATEMPAN - 124344	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124344	5	312	288	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:150.0, meta_modificada: 150.0))	(geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA ATOYATEMPAN, 7520 ATOYATEMPAN, ATOYATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.91800721, lat:18.82265599})	02/09/2020	18/12/2020	-	708,180.00	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABIS/GES AL-056/98/13/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:45.0))	(1721050/proyecto_FINICIO, 1721060/proyecto_PRCEISO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721076	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANOA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CANOA - 124497	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124497	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida: Celulas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 72900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.1032045, lat:19.13082799})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABIS/GES AL-045/98/11/8/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0))	(1721076/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721081	Proyecto de inversión	6960764.43	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960764.43, modificado:6960764.43})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN ANDRÉS CHOLULA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHOLULA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CHOLULA - 124533	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	124533	5	55	53	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:27.0, meta_modificada: 27.0))	(geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN ANDRES CHOLULA, 7280 SAN ANDRES CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.30426748, lat:19.04483157})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721081/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721088	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUALCHINANGO LOCALIDAD HUALCHINANGO ASENTAMIENTO HUALCHINANGO - 124569	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124569	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA HUALCHINANGO, 73175 HUALCHINANGO, HUALCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.07172415, lat:20.16597877})	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABIS/GES AL-047/98/13/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.96307827, importe_modificado:3.96307827))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.5))	(1721088/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721112	Proyecto de inversión	566544	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566544.0, modificado:566544.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALTEPEC LOCALIDAD CALTEPEC ASENTAMIENTO CALTEPEC - 124743	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124743	5	250	230	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:120.0, meta_modificada: 120.0))	(geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA CALTEPEC, 71890 CALTEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.47980381, lat:18.38157077})	02/09/2020	18/12/2020	-	566,544.00	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABIS/GES AL-056/98/13/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:36.0))	(1721112/proyecto_FINICIO, 1721112/proyecto_PRCEISO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721171	Proyecto de inversión	472120	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472120.0, modificado:472120.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN COYOTEPEC LOCALIDAD SAN VICENTE COYOTEPEC ASENTAMIENTO SAN VICENTE COYOTEPEC - 125089	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	125089	5	208	192	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:200.0, meta_modificada: 100.0))	(geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA SAN VICENTE COYOTEPEC, 7490 SAN VICENTE COYOTEPEC, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.83123941, lat:18.40246416})	02/09/2020	18/12/2020	-	472,120.00	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABIS/GES AL-056/98/13/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:30.0))	(1721171/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721198	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTÍN TEMELICAN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TANGUISMANALCO - 125271	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	125271	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Celulas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: {cve_municipio:132, localidad:9, direccion:COLONIA SAN JERONIMO TANGUISMANALCO, 7420 SAN JERONIMO TANGUISMANALCO, SAN MARTIN TEMELICAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.4230422, lat:19.24271599})	02/09/2020	18/12/2020	-	158,487.80	-	-	-	(tt01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABIS/GES AL-045/98/11/8/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0))	(1721198/proyecto_FINICIO, 1721198/proyecto_PRCEISO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	PROY_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721247	Proyecto de inversión	356997.55	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356997.55, modificado:35697.55})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	MAINTENIMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN PEDRO YANCUILTALPAN - 125993	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125993	5	94	86	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:45.0, meta_modificada: 45.0})	(geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:COLONIA SAN PEDRO YANCUILTALPAN, 74200 SAN PEDRO YANCUILTALPAN, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y _lon:-18.4802444, lat:19.0790669})	02/09/2020	18/12/2020	-	356,597.55	-	-	-	(tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/AGES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:13.5})	(1721247/proyecto_IN ICO, 1721247/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721269	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC-ASENTAMIENTO SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 126150	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126150	5	21	19	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:COLONIA SANTA MARIA ACUEXCOMAC, 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y _lon:-98.2918884, lat:19.04291134})	02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	(tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/AGES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:3.0})	(1721269/proyecto_P ICO, 1721269/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721271	Proyecto de inversión	708180	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708180.0, modificado:708180.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN HUYETAMALCO LOCALIDAD HUYETAMALCO ASENTAMIENTO HUYETAMALCO - 126156	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126156	5	312	288	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:150.0, meta_modificada: 150.0})	(geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONIA HUYETAMALCO, 73580 HUYETAMALCO, HUYETAMALCO PUEBLA ENTRE Y _lon:-97.2820889, lat:19.36088407})	02/09/2020	18/12/2020	-	708,180.00	-	-	-	(tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/AGES Al-045/98/119/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TIEJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:45.0})	(1721271/proyecto_P ICO, 1721271/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721283	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN SALVADOR EL SECO LOCALIDAD SAN SALVADOR EL SECO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR EL SECO - 126252	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126252	5	42	38	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:COLONIA SAN SALVADOR EL SECO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE Y _lon:-97.64762762, lat:19.13479165})	02/09/2020	18/12/2020	-	158,487.80	-	-	-	(tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/AGES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:6.0})	(1721283/proyecto_IN ICO, 1721283/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721297	Proyecto de inversión	950926.8	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950926.8, modificado:950926.8})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA INÉS AHUATEMPAN LOCALIDAD SANTA INÉS AHUATEMPAN ASENTAMIENTO SANTA INÉS AHUATEMPAN - 126323	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126323	5	250	230	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:120.0, meta_modificada: 120.0})	(geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA INÉS AHUATEMPAN, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y _lon:98.01813351, lat:18.41389239})	02/09/2020	18/12/2020	-	950,926.80	-	-	-	(tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/AGES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:36.0})	(1721297/proyecto_IN ICO, 1721297/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721307	Proyecto de inversión	950926.8	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950926.8, modificado:950926.8})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN HIPOLITO SOLTEPEC LOCALIDAD SAN HIPOLITO SOLTEPEC - 126397	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126397	5	250	230	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:120.0, meta_modificada: 120.0})	(geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:COLONIA SAN HIPOLITO SOLTEPEC, 75145 SOLTEPEC, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE Y _lon:97.70099986, lat:19.11934151})	02/09/2020	18/12/2020	-	950,926.80	-	-	-	(tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/AGES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:36.0})	(1721307/proyecto_P ICO, 1721307/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721316	Proyecto de inversión	356997.55	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356997.55, modificado:35697.55})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TECALI DE HERRERA LOCALIDAD TECALI DE HERRERA ASENTAMIENTO TECALI DE HERRERA - 126507	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126507	5	94	86	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:45.0, meta_modificada: 45.0})	(geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:COLONIA TECALI DE HERRERA, 75240 TECALI DE HERRERA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE Y _lon:-97.8608078, lat:18.90485039})	02/09/2020	18/12/2020	-	356,597.55	-	-	-	(tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/AGES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:13.5})	(1721316/proyecto_P ICO, 1721316/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721360	Proyecto de inversión	141636	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN OCCUYCAN LOCALIDAD SANTA MARIA MALACATEPEC-ASENTAMIENTO SANTA MARIA MALACATEPEC - 126856	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126856	5	62	58	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:COLONIA SANTA MARIA MALACATEPEC, 72800 SANTA MARIA MALACATEPEC, OCCUYCAN PUEBLA ENTRE Y _lon:-98.30365169, lat:18.94402421})	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/AGES Al-045/98/119/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TIEJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:9.0})	(1721360/proyecto_IN ICO, 1721360/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721395	Proyecto de inversión	141636	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN OCCUYCAN LOCALIDAD SAN BERNABE TEMOXITLA ASENTAMIENTO SAN BERNABE TEMOXITLA - 126882	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126882	5	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:COLONIA SAN BERNABE TEMOXITLA, 72800 SAN BERNABE TEMOXITLA, OCCUYCAN PUEBLA ENTRE Y _lon:-98.32438342, lat:18.99724063})	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/AGES Al-045/98/119/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TIEJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:9.0})	(1721365/proyecto_P ICO, 1721365/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721373	Proyecto de inversión	70818	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70818.0, modificado:70818.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD PALMAR DE BRAVO ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 126955	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126955	5	31	29	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA PALMAR DE BRAVO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y _lon:-97.55188497, lat:18.83855346})	02/09/2020	18/12/2020	-	70,818.00	-	-	-	(tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/AGES Al-045/98/119/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TIEJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:4.5})	(1721373/proyecto_IN ICO, 1721373/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	PROY_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721580	Proyecto de inversión	70818	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70818.0, modificado:70818.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD CUACHOPALAN ASENTAMIENTO CUACHOPALAN - 127022	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127022	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:110, localidad:4, direccion:COLONIA CUACHOPALAN, 75515 CUACHOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y ,_lon: 97.50791563, lat:18.82126169))	02/09/2020	18/12/2020	-	70,818.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:4.5))	(1721380/proyecto_P ROCESO, 1721380/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721401	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEHUACÁN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPEOTOPAN ASENTAMIENTO SAN CRISTOBAL TEPEOTOPAN - 127120	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127120	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:14, direccion:COLONIA SAN CRISTOBAL TEPEOTOPAN, 78533 SAN CRISTOBAL TEPEOTOPAN, TEHUACAN PUEBLA ENTRE Y ,_lon: 97.55294564, lat:18.52684766))	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:9.0))	(1721401/proyecto_IN ROCESO, 1721401/proyecto_P8 OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721403	Proyecto de inversión	950926.8	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950926.8, modificado:950926.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIOPANTLAN LOCALIDAD TIOPANTLAN ASENTAMIENTO TIOPANTLAN - 127137	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127137	5	250	230	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:120.0, meta_modificada: 120.0))	(geo1: (cve_municipio:159, localidad:1, direccion:COLONIA TIOPANTLAN, 74600 TIOPANTLAN, TIOPANTLAN PUEBLA ENTRE Y ,_lon: 98.26182092, lat:18.71251976))	02/09/2020	18/12/2020	-	950,926.80	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:36.0))	(1721403/proyecto_P ROCESO, 1721403/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721443	Proyecto de inversión	47212	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47212.0, modificado:47212.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SANTO TOMÁS CHAUTLA ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS CHAUTLA IXCOBENTA - 127608	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127608	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:221, direccion:COLONIA SANTO TOMÁS CHAUTLA, 72955 SANTO TOMÁS CHAUTLA PUEBLA ENTRE Y ,_lon: 98.13068464, lat:18.96221775))	02/09/2020	18/12/2020	-	47,212.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:3.0))	(1721443/proyecto_P ROCESO, 1721443/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721457	Proyecto de inversión	214020	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214020.0, modificado:214020.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN HUALCHINANGO LOCALIDAD TENANGO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO TENANGO DE LAS FLORES - 127692	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127692	5	12	8	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:27, direccion:COLONIA TENANGO DE LAS FLORES, 73161 TENANGO DE LAS FLORES, HUALCHINANGO PUEBLA ENTRE Y ,_lon: 97.98480165, lat:20.20707466))	01/09/2020	18/12/2020	-	214,020.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-046/98/122/2020, contratista:EN ERGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:1.5))	(1721457/proyecto_P ROCESO, 1721457/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721514	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEZUTLAN LOCALIDAD ATOLUCA ASENTAMIENTO ATOLUCA - 127998	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127998	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLONIA ATOLUCA, 7967 ATOLUCA, TEZUTLAN PUEBLA ENTRE Y ,_lon: 97.34866127, lat:19.86011144))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5))	(1721514/proyecto_P ROCESO, 1721514/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721580	Proyecto de inversión	70818	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70818.0, modificado:70818.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SANITAGO MIAHUATLAN LOCALIDAD SANTIAGO MIAHUATLAN ASENTAMIENTO SANTIAGO MIAHUATLAN - 128457	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128457	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:149, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO MIAHUATLAN, 75520 SANTIAGO MIAHUATLAN, SANTIAGO MIAHUATLAN PUEBLA ENTRE Y ,_lon: 97.4361792, lat:18.55714011))	02/09/2020	18/12/2020	-	70,818.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:4.5))	(1721580/proyecto_P ROCESO, 1721580/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721587	Proyecto de inversión	745949.6	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745949.6, modificado:745949.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SOLTEPEC LOCALIDAD SOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO SOLTEPEC - 128517	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128517	5	329	303	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:118.0, meta_modificada: 118.0))	(geo1: (cve_municipio:152, localidad:1, direccion:COLONIA SAN HIPOLITO SOLTEPEC, 75140 SOLTEPEC, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,_lon: 97.13955592, lat:20.11462773))	02/09/2020	18/12/2020	-	745,949.60	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:47.4))	(1721587/proyecto_P ROCESO, 1721587/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721595	Proyecto de inversión	428040	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TEHUACÁN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPEOTOPAN ASENTAMIENTO SAN CRISTOBAL TEPEOTOPAN - 128577	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128577	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:14, direccion:COLONIA SAN CRISTOBAL TEPEOTOPAN, 78533 SAN CRISTOBAL TEPEOTOPAN, TEHUACAN PUEBLA ENTRE Y ,_lon: 97.55351118, lat:18.53065235))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-046/98/122/2020, contratista:EN ERGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721595/proyecto_P ROCESO, 1721595/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721620	Proyecto de inversión	396219.5	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396219.5, modificado:396219.5))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TOCHIMILCO LOCALIDAD LA MAGDALENA YANCUTITALPAN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA YANCUTITALPAN - 128742	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128742	5	104	96	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geo1: (cve_municipio:188, localidad:6, direccion:COLONIA LA MAGDALENA YANCUTITALPAN, 74330 LA MAGDALENA YANCUTITALPAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y ,_lon: 98.58692404, lat:18.9147452))	02/09/2020	18/12/2020	-	396,219.50	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES Al-046/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:15.0))	(1721620/proyecto_IN ROCESO, 1721620/proyecto_P8 OCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2020	3	PUE20030171641	Proyecto de inversión	428040	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC ASENTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC - 128835	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128835	5	23	17	0	(geo1: (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COLONIA TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.4890961, lat:19.85498003)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COLONIA TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.4890961, lat:19.85498003)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS6/GES Al-046/98/122/2020), contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467)) (meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721641/proyecto_IN ICO, 1721641/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721644	Proyecto de inversión	141636	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TECAMACHALCO LOCALIDAD TECAMACHALCO ASENTAMIENTO TECAMACHALCO CENTRO - 128845	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128845	5	62	57	0	(geo1: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:COLONIA TECAMACHALCO, 73480 TECAMACHALCO, PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.73583302, lat:18.88140799)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:COLONIA TECAMACHALCO, 73480 TECAMACHALCO, PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.73583302, lat:18.88140799)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS6/GES Al-056/98/139/2020), contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887)) (meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721644/proyecto_IN ICO, 1721644/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721646	Proyecto de inversión	950926.8	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950926.8, modificado:950926.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ LOCALIDAD XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ ASENTAMIENTO XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 128850	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128850	5	250	230	0	(geo1: (cve_municipio:202, localidad:1, direccion:COLONIA XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73480 XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.62911816, lat:19.96948291)) (meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:120.0, meta_modificada: 120.0))	(geo1: (cve_municipio:202, localidad:1, direccion:COLONIA XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73480 XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.62911816, lat:19.96948291)) (meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:120.0, meta_modificada: 120.0))	02/09/2020	18/12/2020	-	950,926.80	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS6/GES Al-046/98/118/2020), contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917)) (meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:36.0))	(1721646/proyecto_IN ICO, 1721646/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721665	Proyecto de inversión	1712160	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712160.0, modificado:1712160.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ LOCALIDAD XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ ASENTAMIENTO XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 128933	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128933	5	93	67	0	(geo1: (cve_municipio:202, localidad:1, direccion:COLONIA XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73480 XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.62460057, lat:19.96610666)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:40.0, meta_modificada: 40.0))	(geo1: (cve_municipio:202, localidad:1, direccion:COLONIA XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73480 XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.62460057, lat:19.96610666)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:40.0, meta_modificada: 40.0))	01/09/2020	18/12/2020	-	1,712,160.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS6/GES Al-046/98/122/2020), contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467)) (meta1: (unidad_medida:Otros , avance:12.0))	(1721665/proyecto_P ROCESO, 1721665/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721671	Proyecto de inversión	141636	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEHUACÁN LOCALIDAD MAGDALENA CUAYUCATEPEC ASENTAMIENTO MAGDALENA CUAYUCATEPEC - 128952	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128952	5	62	58	0	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:9, direccion:COLONIA MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 73853 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.48802807, lat:18.55258022)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:9, direccion:COLONIA MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 73853 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.48802807, lat:18.55258022)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS6/GES Al-056/98/139/2020), contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887)) (meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:3.0))	(1721671/proyecto_P ROCESO, 1721671/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721676	Proyecto de inversión	424908	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424908.0, modificado:424908.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TENAMPULCO LOCALIDAD TENAMPULCO ASENTAMIENTO TENAMPULCO - 128976	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128976	5	187	173	0	(geo1: (cve_municipio:158, localidad:1, direccion:COLONIA TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.40827214, lat:20.16626316)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:90.0, meta_modificada: 90.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localidad:1, direccion:COLONIA TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.40827214, lat:20.16626316)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:90.0, meta_modificada: 90.0))	02/09/2020	18/12/2020	-	424,908.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS6/GES Al-056/98/139/2020), contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887)) (meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:27.0))	(1721676/proyecto_P ROCESO, 1721676/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721684	Proyecto de inversión	214020	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214020.0, modificado:214020.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ZOQUITLÁN LOCALIDAD XI TLAMA ASENTAMIENTO XI TLAMA - 129020	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129020	5	12	8	0	(geo1: (cve_municipio:217, localidad:10, direccion:COLONIA XI TLAMA, 73933 XI TLAMA, ZOQUITLAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.01556481, lat:18.30472859)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:217, localidad:10, direccion:COLONIA XI TLAMA, 73933 XI TLAMA, ZOQUITLAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.01556481, lat:18.30472859)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	01/09/2020	18/12/2020	-	214,020.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS6/GES Al-046/98/122/2020), contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467)) (meta1: (unidad_medida:Otros , avance:1.5))	(1721684/proyecto_IN ICO, 1721684/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721686	Proyecto de inversión	780000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ACATLÁN LOCALIDAD ACATLÁN DE OSORNO ASENTAMIENTO ACATLÁN DE OSORNO - 129107	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129107	5	33	27	0	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA ACATLÁN DE OSORNO CENTRO, 78449 ACATLÁN DE OSORNO, ACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.04627362, lat:18.20486223)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA ACATLÁN DE OSORNO CENTRO, 78449 ACATLÁN DE OSORNO, ACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.04627362, lat:18.20486223)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721686/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721693	Proyecto de inversión	780000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CORONANGO LOCALIDAD SANTA MARÍA CORONANGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CORONANGO - 129148	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129148	5	31	29	0	(geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA PUEBLO SANTA MARÍA CORONANGO, 76760 SANTA MARÍA CORONANGO, CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.30831889, lat:19.12994699)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA PUEBLO SANTA MARÍA CORONANGO, 76760 SANTA MARÍA CORONANGO, CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.30831889, lat:19.12994699)) (meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721693/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721746	Proyecto de inversión	47212	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47212.0, modificado:47212.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLACTOTEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ALTA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LA ALTA - 129782	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129782	5	21	19	0	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:19, direccion:COLONIA SANTA MARÍA LA ALTA, 75689 SANTA MARÍA LA ALTA, TLACTOTPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.65761954, lat:18.60085653)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:19, direccion:COLONIA SANTA MARÍA LA ALTA, 75689 SANTA MARÍA LA ALTA, TLACTOTPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.65761954, lat:18.60085653)) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	02/09/2020	18/12/2020	-	47,212.00	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS6/GES Al-056/98/139/2020), contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887)) (meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:3.0))	(1721746/proyecto_P ROCESO, 1721746/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2020	3	PUE20301721764	Proyecto de inversión	212454	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212454.0, modificado:212454.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIENTE GUERRO, LOCALIDAD SANTA MARIA DEL MONTE - 129962	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129962	5	94	86	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:45.0, meta_modificada: 45.0})	(geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA DEL MONTE, 75905 SANTA MARIA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y +, lon:-97.2033000, lat:18.54113483})	02/09/2020	18/12/2020	-	212,454.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/06/18/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.653203887, importe_modificado:2.653203887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.5})	(1721764/proyecto_P RCEISO, 1721764/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20301721814	Proyecto de inversión	780000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TECAMACHALCO LOCALIDAD TECAMACHALCO ASENTAMIENTO TECAMACHALCO CENTRO - 130727	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130727	5	31	29	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE 12 POSHENT PUEBLA TECAMACHALCO CENTRO, 73480 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALE CALLE, lon:-97.73446779, lat:18.88041304})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0})	(1731814/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20301721819	Proyecto de inversión	1040000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TEZUTILÁN LOCALIDAD TEZUTILÁN ASENTAMIENTO TEZUTILÁN - 130803	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130803	5	43	37	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALLE PUEBLA TEZUTILÁN CENTRO, 73480 TEZUTILÁN, TEZUTILÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y BIRECHA CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.33320781, lat:19.82022716})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0})	(1721819/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20301721833	Proyecto de inversión	832000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN XAYACATLÁN DE BRAVO LOCALIDAD XAYACATLÁN DE BRAVO ASENTAMIENTO XAYACATLÁN DE BRAVO - 130888	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130888	5	35	29	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0})	(geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLA XAYACATLÁN DE BRAVO, 74920 XAYACATLÁN DE BRAVO, XAYACATLÁN DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALE CALLE, lon:-97.97838749, lat:18.34094684})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0})	(1731833/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20301721835	Proyecto de inversión	1040000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN XICHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ LOCALIDAD XICHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ ASENTAMIENTO XICHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 130900	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130900	5	42	38	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLA XICHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73480 XICHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XICHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALE CALLE, lon:-97.62786162, lat:19.96669688})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0})	(1721835/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE1904016109929	Proyecto de inversión	1810705.68	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810705.68, modificado:1795473.33})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE DRENAL SANTIANO EN SAN LORENZO CHAUTZINGO MUNICIPIO DE CHAUTZINGO - 248472	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO	248472	5	3888	3589	0	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1166.6, meta_modificada: 1166.6})	(geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA SECCION PRIMERA DE SAN LORENZO CHAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHAUTZINGO, CHAUTZINGO PUEBLA ENTRE Y +, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHAUTZINGO UBICAR EL CODIGO POSTAL, lon:-98.8647428, lat:19.24037568})	03/09/2019	03/12/2019	1,795,471.32	1,795,471.32	1,795,471.32	1,795,471.32	1,795,471.32	(ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191314, contratista:EDGAR ALBERTO ADAN DIAZ, convocante:CHAUTZINGO, monto:1795471.32, importe_modificado:1795471.32})	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1166.6})	(1609102/proyecto_INICIO, 1609102/proyecto_P RCEISO, 1609102/proyecto_P RCEISO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE190401610308	Proyecto de inversión	1696240.5	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696240.5, modificado:1696240.5})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTIDOS TECHOS FIRMES EN TEOTILALCO EN EL MUNICIPIO DE TEOTILALCO - 252397	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEOTILALCO	252397	5	53	49	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1026.96, meta_modificada: 1026.96})	(geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:PUEBLA TEOTILALCO, 74700 TEOTILALCO, TEOTILALCO PUEBLA ENTRE Y +, GUARME CON EL PAQUEN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.77786203, lat:18.468892316})	11/10/2019	06/12/2019	1,696,260.50	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(1610308/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20301720458	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ACAETE LOCALIDAD SAN JUAN TEPUILCO ASENTAMIENTO SAN JUAN TEPUILCO - 118782	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	118782	5	52	48	0	(meta1: {unidad_medida: Celos solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN TEPUILCO, 75110 SAN JUAN TEPUILCO, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y +, lon:-97.08833079, lat:19.117813301})	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/06/18/2020, contratista:DE SARRICOLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celos solares, avance:7.5})	(1720458/proyecto_INICIO, 1720458/proyecto_P RCEISO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20301720494	Proyecto de inversión	1188658.5	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188658.5, modificado:1188658.5})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATEXCAL LOCALIDAD SAN MARTÍN ATEXCAL ASENTAMIENTO SAN MARTÍN ATEXCAL - 118028	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	118028	5	312	288	0	(meta1: {unidad_medida: Celos solares, meta:150.0, meta_modificada: 150.0})	(geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARTIN ATEXCAL, 73480 SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y +, lon:-97.73710735, lat:18.40283684})	02/09/2020	18/12/2020	-	1,188,658.50	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/06/18/2020, contratista:DE SARRICOLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celos solares, avance:45.0})	(1720494/proyecto_P RCEISO, 1720494/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301720537	Proyecto de inversión	1426390.2	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426390.2, modificado:1426390.2))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CALTEPEC LOCALIDAD CALTEPEC ASENTAMIENTO CALTEPEC - 119403	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	119403	5	374	346	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada: 180.0))	(geot: (cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CDONIA CALTEPEC, 73890 CALTEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y +, lon: -97.48025198, lat:18.18193181))	02/09/2020	18/12/2020	-	1,426,390.20	-	-	-	(titel: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:54.0))	(1720537/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720609	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CORONANGO LOCALIDAD SAN ANTONIO MIHUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO MIHUACÁN - 119791	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	119791	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geot: (cve_municipio:34, localidad:2, direccion:COLONIA SAN ANTONIO MIHUACAN, 72670 SAN ANTONIO MIHUACAN, CORONANGO PUEBLA ENTRE Y +, lon: -98.29830863, lat:19.19038069))	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	(titel: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:7.5))	(1720609/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720639	Proyecto de inversión	792439	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792439.0, modificado:792439.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ELOXOCHTLÁN LOCALIDAD ELOXOCHTLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ELOXOCHTLÁN - 119952	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	119952	5	208	192	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(geot: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ELOXOCHTLAN, 75920 ELOXOCHTLAN, ELOXOCHTLAN PUEBLA ENTRE Y +, lon: -96.95117728, lat:18.50007793))	02/09/2020	18/12/2020	-	792,439.00	-	-	-	(titel: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:30.0))	(1720635/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720647	Proyecto de inversión	463650	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463650.0, modificado:463650.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COYOMEAPÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOMEAPÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA COYOMEAPÁN - 120067	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120067	5	104	96	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geot: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SANTA MARIA COYOMEAPAN, 75980 SANTA MARIA COYOMEAPAN, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.889791863, lat:18.27992773))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720647/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720649	Proyecto de inversión	463650	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463650.0, modificado:463650.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HUEHUETLA LOCALIDAD HUEHUETLA ASENTAMIENTO HUEHUETLA - 120092	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120092	5	106	94	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geot: (cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.82373223, lat:20.10465285))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720649/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720653	Proyecto de inversión	649110	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649110.0, modificado:649110.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN QUECHOLAC LOCALIDAD QUECHOLAC ASENTAMIENTO QUECHOLAC - 120209	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120209	5	143	137	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:70.0, meta_modificada: 70.0))	(geot: (cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO QUECHOLAC, 75460 QUECHOLAC, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.65940495, lat:18.95563238))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720653/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720660	Proyecto de inversión	463650	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463650.0, modificado:463650.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZOQUITLÁN LOCALIDAD ZOQUITLÁN ASENTAMIENTO ZOQUITLÁN - 120286	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120286	5	106	94	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geot: (cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO ZOQUITLAN, 75930 ZOQUITLAN, ZOQUITLAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.01729928, lat:18.33812615))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720660/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720676	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GENERAL FELIPE ÁNGEL LOCALIDAD SANTIAGO TENANGO ASENTAMIENTO SANTIAGO TENANGO - 120551	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	120551	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geot: (cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CDONIA SANTIAGO TENANGO, 75170 SANTIAGO TENANGO, GENERAL FELIPE ANGEL PUEBLA ENTRE Y +, lon: -97.64837987, lat:18.995972952))	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(titel: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:9.0))	(1720676/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720788	Proyecto de inversión	1259702.4	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259702.4, modificado:1259702.4))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ - 122483	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	122483	5	162	352	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:88.0, meta_modificada: 88.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, 75840 TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.64876587, lat:18.6830665))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720788/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA- PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE20030120791	Proyecto de inversión	3681866.24	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184093.31, modificado:184033.74}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:184093.31, modificado:184033.74}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311679.62, modificado:3112607.31})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE CINCUENTA SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL MUJERCO CRISTO REY MUNICIPIO DE TACULIUTPEC PUEBLA - 122509	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU		122509	5	126	103	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0})	(geo1: {cve_municipio:178, localidad:10, direccion: 00000 CRISTO REY, TACULIUTPEC PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO, lon: -97.8214009, lat:18.83178675})	30/06/2020	27/09/2020	1,926,694.81	3,680,674.81	1,104,202.44	1,104,202.44	1,104,202.44	(ctot1: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP-FS-003/CEASPU-DAI-20200088, contratos: PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE SA DE CV, convocante: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3680674.81, importe_modificado:3680674.81})	(meta1: {unidad_medida: Otros, avance:22.5})	(1720791/proyecto_P ROCESO, 1720791/proyecto_NI_CIO, 1720791/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301220814	Proyecto de inversión	2578060.9	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578060.9, modificado:2578060.9})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AMOZOC LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 122774	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		122774	5	21	19	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion: CALLE FRANCISCO I MADRERO COLONIA RINCONADAS DE AMOZOC, 7299, CASA BLANCA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: -98.12387784, lat:19.04297328})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.0})	(1720814/proyecto_NI_CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301220820	Proyecto de inversión	273456.93	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13827.84, modificado:13517.18}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:13827.85, modificado:13517.19}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246111.24, modificado:243309.36})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE CINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZACATIHUIC MUNICIPIO DE ZOUQUAPAN - 122813	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU		122813	5	9	8	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:17.0, meta_modificada: 17.0})	(geo1: {cve_municipio:216, localidad:11, direccion: 00000 ZACATIHUIC, ZOUQUAPAN PUEBLA ENTRE Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: -97.59308724, lat:20.00486004})	30/06/2020	27/09/2020	190,174.58	270,343.73	81,103.12	81,103.12	81,103.12	(ctot1: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADF-01/CEASPU-DAI-20200077, contratos: MABC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:270343.73, importe_modificado:270343.73})	(meta1: {unidad_medida: Otros, avance:14.28})	(1720820/proyecto_NI_CIO, 1720820/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301220831	Proyecto de inversión	1546836.54	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546836.54, modificado:1546836.54})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CUALTILANCINGO LOCALIDAD SANCTORUM ASENTAMIENTO SANCTORUM - 122932	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		122932	5	12	12	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0})	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion: CALLE VICTORIA E POHENTE PUEBLO SAN JUAN CUALTILANCINGO, 72700 SANCTORUM, CUALTILANCINGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: -98.24671285, lat:19.10869535})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.0})	(1720831/proyecto_NI_CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301220835	Proyecto de inversión	539217.39	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26960.87, modificado:26782.93}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:26960.87, modificado:26782.94}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485295.65, modificado:482092.84})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE DIEZ SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUESCOMACO MUNICIPIO DE ZOUQUAPAN - 122970	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU		122970	5	20	16	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo1: {cve_municipio:216, localidad:5, direccion: 00000 CUESCOMACO, ZOUQUAPAN PUEBLA ENTRE Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: -97.60643195, lat:20.00599891})	30/06/2020	27/09/2020	302,325.38	535,658.71	160,697.61	160,697.61	160,697.61	(ctot1: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADF-006/CEASPU-DAI-20200077, contratos: CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:535658.71, importe_modificado:535658.71})	(meta1: {unidad_medida: Otros, avance:8.4})	(1720835/proyecto_NI_CIO, 1720835/proyecto_PR_OCESO, 1720835/proyecto_NI_CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301220880	Proyecto de inversión	917202.28	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45860.11, modificado:45807.29}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:45860.12, modificado:45807.29}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825482.05, modificado:824511.19})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE VEINTE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE JALPAN - 123333	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU		123333	5	53	44	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:86, localidad:20, direccion: 00000 SANTA MARIA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: -97.8303022, lat:20.4414913})	30/06/2020	27/09/2020	458,072.89	916,145.77	274,843.73	274,843.73	274,843.73	(ctot1: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADF-019/CEASPU-DAI-20200089, contratos: GRUPO INMOBILIARIO MAREFESA S. DE R.L. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:916145.77, importe_modificado:916145.77})	(meta1: {unidad_medida: Otros, avance:6.0})	(1720880/proyecto_NI_CIO, 1720880/proyecto_PR_OCESO, 1720880/proyecto_NI_CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301220884	Proyecto de inversión	923379.01	(f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:46168.95, modificado:45896.96}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83084.11, modificado:826145.25}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46168.95, modificado:45896.96})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE DIECINUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA SABANA MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 123364	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU		123364	5	29	24	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:53.0, meta_modificada: 53.0})	(geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion: 00000 LA SABANA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: -97.87170662, lat:20.50259521})	30/06/2020	27/09/2020	806,828.06	917,939.17	534,991.00	534,991.00	534,991.00	(ctot1: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADF-016/CEASPU-DAI-20200092, contratos: FREDY RIOS SANTIAGO, convocante: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:917939.17, importe_modificado:917939.17})	(meta1: {unidad_medida: Otros, avance:52.5})	(1720884/proyecto_NI_CIO, 1720884/proyecto_PR_OCESO, 1720884/proyecto_NI_CIO, 1720884/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301220902	Proyecto de inversión	118030	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS EN ACATEC LOCALIDAD SAN AGUSTIN TLAXCO ASENTAMIENTO SAN AGUSTIN TLAXCO - 123470	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR		123470	5	52	48	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion: COLONIA SAN AGUSTIN TLAXCO, 75134 SAN AGUSTIN TLAXCO, ACATEC PUEBLA ENTRE Y, lon: -98.000046617, lat:19.005938401})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	(ctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DES AL-056/58/119/2020, contratos: JESSICA CLERMANTE OLIVERA TREJO, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.650202887, importe_modificado:2.650202887})	(meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:7.5})	(1720902/proyecto_P ROCESO, 1720902/proyecto_NI_CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE200301720927	Proyecto de inversión	2806044.07	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420906.61, modificado:420906.61, f2: {sido_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:1, modificado:420906.61, f3: {sido_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964230.85, modificado:1967171.99}})	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE HUETOZINGO-123553	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		CEASPU	123553	5	144	117	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:60.0, meta_modificada: 60.0})	(geo1: {cve_municipio:74, localidad:103, direccion:0800 EMILIANO ZAPATA, HUETOZINGO PUEBLA ENTRE Y , lon: PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 98.41824184, lat:19.17486107})	31/07/2020	28/10/2020	1,403,022.05	2,803,882.83	841,164.85	841,164.85	841,164.85	(ctot1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-FIS-009/CEASPU-DA/20200185, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADORAS DE C.V. convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2803882.83, importe_modificado:2803882.83})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:4.8})	(1720927/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720938	Proyecto de inversión	3867091.35	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3867091.35, modificado:3867091.35})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TENHUACÁN LOCALIDAD MAGDALENA CUAYUCATEPEC-ASENTAMIENTO MAGDALENA CUAYUCATEPEC-123597	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123597	5	32	28	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PUEBLO MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 75853 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TENHUACANA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: 97.49037612, lat:18.55362861})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0})	(1720938/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720944	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ANHUATLAN LOCALIDAD TLACOTEPEC SAN MATEO ASENTAMIENTO TLACOTEPEC-123618	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	123618	5	23	17	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:COLONIA TLACOTEPEC, 73337 TLACOTEPEC (SAN MATEO), ANHUATLAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.83272962, lat:20.05879694})	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:3.0})	(1720944/proyecto_POCESO, 1720944/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720980	Proyecto de inversión	773418.27	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773418.27, modificado:773418.27})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEZUITLÁN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN-123853	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123853	5	6	6	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0})	(geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN SEBASTIÁN, 7393 SAN SEBASTIÁN, TEZUITLAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: 97.37235828, lat:19.85378814})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0})	(1720980/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720987	Proyecto de inversión	1546836.54	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546836.54, modificado:1546836.54})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPACHAN ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ZACAPACHAN-123869	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123869	5	13	11	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0})	(geo1: {cve_municipio:140, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN GREGORIO ZACAPACHAN, 72780 SAN GREGORIO ZACAPACHAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: 98.34762107, lat:19.05396138})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0})	(1720987/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720998	Proyecto de inversión	737316.88	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737316.88, modificado:737316.88})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CORONANGO LOCALIDAD SANTA MARÍA CORONANGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CORONANGO-124019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124019	5	46	34	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA CORONANGO, 72670 SANTA MARÍA CORONANGO, CORONANGO PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.3100027, lat:19.12901544})	01/09/2020	18/12/2020	-	737,316.88	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0})	(1720998/proyecto_POCESO, 1720998/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721024	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN COYOMEAPAN LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOMEAPAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA COYOMEAPAN-124215	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124215	5	23	17	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA COYOMEAPAN, 7590 SANTA MARÍA COYOMEAPAN, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.9038897, lat:18.28335883})	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:3.0})	(1721024/proyecto_POCESO, 1721024/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721031	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALIENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD HERIOCA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN-124242	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124242	5	62	58	0	(meta1: {unidad_medida: Casas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLONIA SAN AGUSTIN, 72270 HERIOCA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.2083652, lat:19.07711305})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Casas solares, avance:9.0})	(1721031/proyecto_POCESO, 1721031/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721081	Proyecto de inversión	118030	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS EN CALPAN LOCALIDAD SAN LUCAS ATZALA ASENTAMIENTO SAN LUCAS ATZALA-124537	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	124537	5	52	48	0	(meta1: {unidad_medida: Pisos, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:COLONIA SAN LUCAS ATZALA, CALPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.4833808, lat:19.101375321})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Pisos , avance:7.5})	(1721081/proyecto_INICIO, 1721081/proyecto_POCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721093	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SANTO TOMÁS CHAUTLA ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS CHAUTLA INCOBENTA - 124604	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124604	5	42	38	0	(meta1: [unidad_medida: Casas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:221, direccion:COLONIA SANTO TOMÁS CHAUTLA (INCOBENTA), 22956 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Y ,lon:-98.4480322, lat:18.96326513])	02/09/2020	18/12/2020	-	158,487.80	-	-	-	(tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917])	(meta1: [unidad_medida:Casas solares, avance:6.0])	(1721093/proyecto_P ROCESSO, 1721093/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721156	Proyecto de inversión	1290304.54	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290304.54, modificado:1290304.54])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 124999	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124999	5	81	59	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:35.0, meta_modificada: 35.0])	(geo1: [cve_municipio:103, localidad:1, direccion:COLONIA NICOLÁS BRAVO, 75830 NICOLÁS BRAVO, PUEBLA ENTRE Y ,lon:-97.8987154, lat:18.6164633])	01/09/2020	18/12/2020	-	1,290,304.54	-	-	-	(tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237])	(meta1: [unidad_medida:Otros , avance:10.5])	(1721156/proyecto_P ROCESSO, 1721156/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721205	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN COCOTUCAN LOCALIDAD SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN - 125307	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125307	5	35	25	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0])	(geo1: [cve_municipio:106, localidad:3, direccion:COLONIA SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, 72850 SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, COCOTUCAN PUEBLA ENTRE Y ,lon:-98.3356212, lat:18.9709802])	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	(tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237])	(meta1: [unidad_medida:Otros , avance:4.5])	(1721205/proyecto_IN ICO, 1721205/proyecto_PR OCESSO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721211	Proyecto de inversión	2211950.64	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211950.64, modificado:2211950.64])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SOLTEPEC LOCALIDAD SOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN MATEO SOLTEPEC - 125345	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125345	5	139	101	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:60.0, meta_modificada: 60.0])	(geo1: [cve_municipio:152, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MATEO SOLTEPEC, 75148 SOLTEPEC, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,lon:-97.70609504, lat:19.1197192])	01/09/2020	18/12/2020	-	2,211,950.64	-	-	-	(tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237])	(meta1: [unidad_medida:Otros , avance:18.0])	(1721211/proyecto_IN ICO, 1721211/proyecto_PR OCESSO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721212	Proyecto de inversión	141636	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HUAQUECHULA LOCALIDAD HUAQUECHULA ASENTAMIENTO HUAQUECHULA - 125349	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125349	5	62	58	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0])	(geo1: [cve_municipio:69, localidad:1, direccion:COLONIA HUAQUECHULA, 74370 HUAQUECHULA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE Y ,lon:-98.5448097, lat:18.7694669])	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESÚS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:9.0])	(1721212/proyecto_P ROCESSO, 1721212/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721233	Proyecto de inversión	118030	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HUELOTZINGO LOCALIDAD SANTA MARIA ATEACAC ASENTAMIENTO SANTA MARIA ATEACAC - 125881	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125881	5	52	48	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada: 25.0])	(geo1: [cve_municipio:74, localidad:2, direccion:COLONIA SANTA MARIA ATEACAC, 71605 SANTA MARIA ATEACAC, HUELOTZINGO PUEBLA ENTRE Y ,lon:-98.4939564, lat:19.13641679])	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	(tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESÚS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:7.5])	(1721233/proyecto_IN ICO, 1721233/proyecto_PR OCESSO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721260	Proyecto de inversión	2580609.08	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580609.08, modificado:2580609.08])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLACUILTEPEC LOCALIDAD TLACUILTEPEC ASENTAMIENTO TLACUILTEPEC - 126084	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126084	5	162	118	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:70.0, meta_modificada: 70.0])	(geo1: [cve_municipio:178, localidad:1, direccion:COLONIA TLACUILTEPEC, 73070 TLACUILTEPEC, PUEBLA ENTRE Y ,lon:-98.07359018, lat:20.32679753])	01/09/2020	18/12/2020	-	2,580,609.08	-	-	-	(tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237])	(meta1: [unidad_medida:Otros , avance:21.0])	(1721260/proyecto_P ROCESSO, 1721260/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721268	Proyecto de inversión	2211950.64	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211950.64, modificado:2211950.64])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLANCO LOCALIDAD TLANCO ASENTAMIENTO TLANCO - 126143	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126143	5	139	101	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:60.0, meta_modificada: 60.0])	(geo1: [cve_municipio:187, localidad:1, direccion:COLONIA TLANCO, 73600 TLANCO, TLANCO PUEBLA ENTRE Y ,lon:-98.02831153, lat:20.42377706])	01/09/2020	18/12/2020	-	2,211,950.64	-	-	-	(tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237])	(meta1: [unidad_medida:Otros , avance:18.0])	(1721268/proyecto_P ROCESSO, 1721268/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721274	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACACHEPAN ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ZACACHEPAN - 126172	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126172	5	21	19	0	(meta1: [unidad_medida: Casas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0])	(geo1: [cve_municipio:140, localidad:27, direccion:COLONIA SAN GREGORIO ZACACHEPAN, 72780 SAN GREGORIO ZACACHEPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y ,lon:-98.34516482, lat:19.05622742])	02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	(tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917])	(meta1: [unidad_medida:Casas solares, avance:3.0])	(1721274/proyecto_P ROCESSO, 1721274/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721320	Proyecto de inversión	316975.6	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316975.6, modificado:316975.6])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TICAL DE HERBERA LOCALIDAD AHUATEPEC ASENTAMIENTO AHUATEPEC - 126536	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126536	5	83	77	0	(meta1: [unidad_medida: Casas solares, meta:40.0, meta_modificada: 40.0])	(geo1: [cve_municipio:153, localidad:2, direccion:COLONIA AHUATEPEC, 73259 AHUATEPEC, TICAL DE HERBERA PUEBLA ENTRE Y ,lon:-97.92250507, lat:18.85999368])	02/09/2020	18/12/2020	-	316,975.60	-	-	-	(tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917])	(meta1: [unidad_medida:Casas solares, avance:12.0])	(1721320/proyecto_P ROCESSO, 1721320/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE200301721332	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TECAMACHALCO LOCALIDAD LA PURISIMA DE HIDALGO ASENTAMIENTO LA PURISIMA DE HIDALGO - 126653	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	126653	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:COLONIA LA PURISIMA DE HIDALGO, 75495 LA PURISIMA DE HIDALGO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.70815442, lat:18.83253779))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-044/09/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:4.5))	(1721332/proyecto_IN ICO, 1721332/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721349	Proyecto de inversión	188848	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188848.0, modificado:188848.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN OCOTUYCAN LOCALIDAD SANTA CLARA OCOTUYCAN ASENTAMIENTO SANTA CLARA OCOTUYCAN - 126792	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	126792	5	83	77	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:40.0, meta_modificada: 40.0))	(geo1: (cve_municipio:106, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CLARA OCOTUYCAN, 72850 SANTA CLARA OCOTUYCAN, OCOTUYCAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.30621793, lat:18.97631219))	02/09/2020	18/12/2020	-	188,848.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/09/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:12.0))	(1721348/proyecto_P ROCESO, 1721348/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721357	Proyecto de inversión	141636	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN OCOTUYCAN LOCALIDAD SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN - 126828	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	126828	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:106, localidad:3, direccion:COLONIA SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, 72850 SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, OCOTUYCAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.33457464, lat:18.97468839))	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/09/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:9.0))	(1721357/proyecto_P ROCESO, 1721357/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721386	Proyecto de inversión	70818	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70818.0, modificado:70818.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD CUESTA BLANCA ASENTAMIENTO CUESTA BLANCA - 127064	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	127064	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:110, localidad:5, direccion:COLONIA CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.46919413, lat:18.86454903))	02/09/2020	18/12/2020	-	70,818.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/09/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.5))	(1721386/proyecto_P ROCESO, 1721386/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721397	Proyecto de inversión	1498140	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498140.0, modificado:1498140.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN COYOMEAPAN LOCALIDAD SANTA MARIA COYOMEAPAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA COYOMEAPAN - 127111	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	127111	5	81	59	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:35.0, meta_modificada: 35.0))	(geo1: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA COYOMEAPAN, 75900 SANTA MARIA COYOMEAPAN, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -96.9938027, lat:18.28340333))	01/09/2020	18/12/2020	-	1,498,140.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/09/122/2020, contratista:ERIRGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:10.5))	(1721397/proyecto_P ROCESO, 1721397/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721405	Proyecto de inversión	428040	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN CUAUTEMAPAN LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUAUTEMAPAN ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN CUAUTEMAPAN - 127140	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	127140	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ESTEBAN CUAUTEMAPAN, 78600 SAN ESTEBAN CUAUTEMAPAN, CUAUTEMAPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.79537031, lat:19.9143262))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/09/122/2020, contratista:ERIRGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0))	(1721405/proyecto_P ROCESO, 1721405/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721409	Proyecto de inversión	23771.7	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23771.7, modificado:23771.7))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEPEACA LOCALIDAD TEPEACA ASENTAMIENTO TEPEACA CENTRO - 127174	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	127174	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEACA CENTRO, 75204 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.20538452, lat:18.99158975))	02/09/2020	18/12/2020	-	237,71.70	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/09/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0))	(1721409/proyecto_IN ICO, 1721409/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721438	Proyecto de inversión	428040	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN HUALCHINANGO LOCALIDAD HUALCHINANGO ASENTAMIENTO HUALCHINANGO - 127382	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	127382	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA HUALCHINANGO, 73175 HUALCHINANGO, HUALCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.07349213, lat:20.16958885))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/09/122/2020, contratista:ERIRGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0))	(1721438/proyecto_P ROCESO, 1721438/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721448	Proyecto de inversión	472120	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472120.0, modificado:472120.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN JERÓNIMO TECUANIPAN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TECUANIPAN ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN - 127650	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	127650	5	208	192	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(geo1: (cve_municipio:126, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 76320 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.3960471, lat:19.03345498))	02/09/2020	18/12/2020	-	472,120.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/09/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:30.0))	(1721448/proyecto_IN ICO, 1721448/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721473	Proyecto de inversión	236060	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236060.0, modificado:236060.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SANTIAGO XALTUNTILLA ASENTAMIENTO SANTIAGO XALTUNTILLA - 127803	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	127803	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geo1: (cve_municipio:138, localidad:2, direccion:COLONIA SANTIAGO XALTUNTILLA, 74100 SANTIAGO XALTUNTILLA, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.51439976, lat:19.08239618))	02/09/2020	18/12/2020	-	236,060.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/09/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	(1721473/proyecto_P ROCESO, 1721473/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2020	3	PUE200301721480	Proyecto de inversión	1426390.2	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426390.2, modificado:1426390.2))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIPO DE RODRIGUEZ LOCALIDAD TIPO DE RODRIGUEZ ASENTAMIENTO TIPO DE RODRIGUEZ - 127837	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127837	5	374	346	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:180.0, meta_modificada: 180.0))	(geo1: (cve_municipio:169, localidad:1, direccion.COLONIA TIPO DE RODRIGUEZ, 74690 TIPO DE RODRIGUEZ ASENTAMIENTO TIPO DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.83127389, lat:18.58289427))	02/09/2020	18/12/2020	-	1,426,390.20	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ROCESO, comecanar:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:54.0))	(1721480/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721517	Proyecto de inversión	23606	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23606.0, modificado:23606.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN PEDRO CHULULA LOCALIDAD SANTAGO MOMOXIPAN ASENTAMIENTO SANTAGO MOMOXIPAN - 128007	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128007	5	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion.COLONIA SANTAGO MOMOXIPAN, 72775 SANTAGO MOMOXIPAN, SAN PEDRO CHULULA PUEBLA ENTRE Y , lon: -96.28530064, lat:19.08096621))	02/09/2020	18/12/2020	-	23,606.00	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comecanar:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:1.5))	(1721517/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721562	Proyecto de inversión	637362	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637362.0, modificado:637362.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SANTA INÉS AHUATEMPAN LOCALIDAD SANTA INÉS AHUATEMPAN ASENTAMIENTO SANTA INÉS AHUATEMPAN - 128254	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128254	5	281	259	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:135.0, meta_modificada: 135.0))	(geo1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion.COLONIA SANTA INÉS AHUATEMPAN, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -96.02437052, lat:18.41734212))	02/09/2020	18/12/2020	-	637,362.00	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comecanar:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:40.3))	(1721562/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721574	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLAOLA LOCALIDAD XICHINANACATLÁN ASENTAMIENTO XICHINANACATLÁN - 128383	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128383	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:183, localidad:23, direccion.COLONIA XICHINANACATLÁN, 73220 XICHINANACATLÁN, TLAOLA PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.89985676, lat:20.19497916))	02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ROCESO, comecanar:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:3.0))	(1721574/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721581	Proyecto de inversión	642060	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642060.0, modificado:642060.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TEHUACÁN LOCALIDAD TEHUACÁN ASENTAMIENTO CENTRO DE LA CIUDAD - 128472	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128472	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion.COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.40449841, lat:18.46465757))	01/09/2020	18/12/2020	-	642,060.00	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., comecanar:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.3))	(1721581/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721614	Proyecto de inversión	396219.5	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396219.5, modificado:396219.5))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TOCHIMILCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ALPANCAN ASENTAMIENTO ALPANCAN - 128709	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128709	5	104	96	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geo1: (cve_municipio:188, localidad:2, direccion.COLONIA ALPANCAN, 74139 SAN ANTONIO ALPANCAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.71143485, lat:18.87642183))	02/09/2020	18/12/2020	-	396,219.50	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ROCESO, comecanar:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:15.0))	(1721614/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721626	Proyecto de inversión	214020	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214020.0, modificado:214020.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN XICOTIERP LOCALIDAD XOLOATENO ASENTAMIENTO XOLOATENO - 128765	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128765	5	12	8	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:22, direccion.COLONIA XOLOATENO, 73857 XOLOATENO, TEZUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.37002389, lat:19.82748908))	01/09/2020	18/12/2020	-	214,020.00	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., comecanar:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:1.5))	(1721626/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721663	Proyecto de inversión	642060	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642060.0, modificado:642060.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN XICOTIERP LOCALIDAD VILLA ÁVILA CAMACHO LA CIEBA ASENTAMIENTO VILLA ÁVILA CAMACHO LA CIEBA - 128927	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128927	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:197, localidad:29, direccion.COLONIA VILLA ÁVILA CAMACHO LA CIEBA, 73800 VILLA ÁVILA CAMACHO LA CIEBA), XICOTIERP PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.87824822, lat:20.38855246))	01/09/2020	18/12/2020	-	642,060.00	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., comecanar:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.3))	(1721663/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721678	Proyecto de inversión	214020	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214020.0, modificado:214020.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN JACAPAPAN LOCALIDAD JALACAPAN ASENTAMIENTO JALACAPAN - 128983	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128983	5	12	8	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:207, localidad:21, direccion.COLONIA JALACAPAN, 73588 JALACAPAN, JACAPAPAN LA PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.59220633, lat:19.90860592))	01/09/2020	18/12/2020	-	214,020.00	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., comecanar:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:1.5))	(1721678/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721681	Proyecto de inversión	642060	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642060.0, modificado:642060.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN JACATLÁN LOCALIDAD JICOLAPA ASENTAMIENTO JICOLAPA - 129004	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129004	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:208, localidad:15, direccion.COLONIA JICOLAPA, 73315 JICOLAPA, JACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.87890947, lat:19.96719632))	01/09/2020	18/12/2020	-	642,060.00	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., comecanar:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.3))	(1721681/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FIICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2020	3	PUE200301721687	Proyecto de inversión	832000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATEXCAL LOCALIDAD SAN MARTÍN ATEXCAL - 129135	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129135	5	33	31	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0})	(geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE INTERVORTICA PUEBLA SAN MARTÍN ATEXCAL, 75800 SAN MARTÍN ATEXCAL, PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 97.73519683, lat:18.40319958})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0})	(1721687/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721717	Proyecto de inversión	708180	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708180.0, modificado:708180.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEPEN DE RODRIGUEZ LOCALIDAD TEPEN DE RODRIGUEZ ASENTAMIENTO TEPEN DE RODRIGUEZ - 129512	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129512	5	312	288	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:150.0, meta_modificada: 150.0})	(geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEU DE RODRIGUEZ, 74600 TEPEU DE RODRIGUEZ TEPEN DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE Y .., lon: 97.5087341, lat:18.57999594})	02/09/2020	18/12/2020	-	708,180.00	-	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GES AL-054/96/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0})	(1721717/proyecto_INICIO, 1721717/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721747	Proyecto de inversión	1040000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ELOXOCHITLÁN LOCALIDAD ELOXOCHITLÁN ASENTAMIENTO ELOXOCHITLÁN - 129785	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129785	5	40	40	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN MIGUEL ELOXOCHITLÁN, 75000 ELOXOCHITLÁN, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 96.93309145, lat:18.5009217})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0})	(1721747/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721758	Proyecto de inversión	472120	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472120.0, modificado:472120.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN XAYACATLÁN DE BRAVO LOCALIDAD XAYACATLÁN DE BRAVO ASENTAMIENTO XAYACATLÁN DE BRAVO - 129881	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129881	5	208	192	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:100.0, meta_modificada: 100.0})	(geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:COLONIA XAYACATLÁN DE BRAVO, 74020 XAYACATLÁN DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y .., lon:97.07488033, lat:18.23798162})	02/09/2020	18/12/2020	-	472,120.00	-	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GES AL-054/96/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0})	(1721758/proyecto_PROCESO, 1721758/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721813	Proyecto de inversión	936000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, modificado:936000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TECALI DE HERRERA LOCALIDAD TECALI DE HERRERA ASENTAMIENTO TECALI DE HERRERA - 130674	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130674	5	37	35	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:18.0, meta_modificada: 18.0})	(geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO TECALI DE HERRERA, 75300 TECALI DE HERRERA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 97.99123409, lat:18.89893533})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0})	(1721813/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721815	Proyecto de inversión	520000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TENAMPULCO LOCALIDAD TENAMPULCO ASENTAMIENTO TENAMPULCO - 130728	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130728	5	21	19	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, 75000 TENAMPULCO, 75000 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 97.40514418, lat:20.17018697})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0})	(1721815/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE190401610093	Proyecto de inversión	154205.5	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154205.5, modificado:154205.5})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE ATZALA - 249410	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZALA	249410	5	5	4	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35.36, meta_modificada: 35.36})	(geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO ATZALA, 74900 ATZALA, ATZALA PUEBLA ENTRE Y .., GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 98.55509252, lat:18.54410912})	01/10/2019	01/12/2019	154,205.50	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(1610093/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720342	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ACAJETE LOCALIDAD ACAJETE - 117975	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	117975	5	48	52	0	(meta1: {unidad_medida: Celulas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 ACAJETE, ACAJETE PUEBLA ENTRE Y .., lon: 97.95677235, lat:19.11657757})	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GES AL-045/96/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.5})	(1720342/proyecto_PROCESO, 1720342/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720382	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ACAJETE LOCALIDAD LA MAGDALENA TETELA MORELOS - 118228	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	118228	5	52	48	0	(meta1: {unidad_medida: Celulas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7 SUR COLONIA SAN JOSE SECCION QUINTA, 75112 LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE PUEBLA ENTRE Y .., lon: 97.94530085, lat:18.05079993})	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	-	(t101: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GES AL-045/96/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.5})	(1720382/proyecto_PROCESO, 1720382/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2020	3	PUE200301720466	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ACATE LOCALIDAD APANGO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO APANGO DE ZARAGOZA 118824	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	118824	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:24, direccion:COLONIA APANGO DE ZARAGOZA, 75133 APANGO DE ZARAGOZA ACATE PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.94239679, lat:19.06024094))	02/09/2020	18/12/2020	-	198.109.75	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/99/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:7.5))	(1720466/proyecto_P ROCEISO, 1720466/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720469	Proyecto de inversión	1349183.16	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349183.16, modificado:1349183.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN ELOXOCHITLÁN LOCALIDAD ELOXOCHITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ELOXOCHITLÁN 118854	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	118854	5	52	52	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:26.0, meta_modificada: 26.0))	(geo1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN MIGUEL ELOXOCHITLÁN, 75900 ELOXOCHITLÁN, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 96.95356337, lat:18.50077847))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720469/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720551	Proyecto de inversión	726483.24	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726483.24, modificado:726483.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN NAUPAN LOCALIDAD NAUPAN ASENTAMIENTO NAUPAN 119503	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	119503	5	30	26	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:14.0, meta_modificada: 14.0))	(geo1: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO NAUPAN, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 98.10763022, lat:20.23104922))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720551/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720622	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CUAUTLANINGO LOCALIDAD SAN JUAN CUAUTLANINGO ASENTAMIENTO SAN JUAN CUAUTLANINGO 118865	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	118865	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN CUAUTLANINGO, 72700 SAN JUAN CUAUTLANINGO, CUAUTLANINGO PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.27536945, lat:19.08971774))	02/09/2020	18/12/2020	-	158.487.80	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/99/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:6.0))	(1720622/proyecto_INICIO, 1720622/proyecto_PR OCEISO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720657	Proyecto de inversión	370920	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370920.0, modificado:370920.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ 120254	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120254	5	86	74	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:40.0, meta_modificada: 40.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75880 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 97.64780518, lat:18.63801168))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720657/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720672	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GENERAL FELIPE ANGELES LOCALIDAD SAN ANTONIO PORTUEZULO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO PORTUEZULO 120479	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	120479	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:65, localidad:3, direccion:COLONIA SAN ANTONIO PORTUEZULO, 75176 SAN ANTONIO PORTUEZULO, GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.1803748, lat:19.00036006))	02/09/2020	18/12/2020	-	237.731.70	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/99/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:9.0))	(1720672/proyecto_P ROCEISO, 1720672/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720793	Proyecto de inversión	458450.12	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22922.5, modificado:22922.29), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:mun:MUNICIPIO, monto:22922.5, modificado:22902.3), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412805.11, modificado:408461.37))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SEIS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA 122544	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	122544	5	14	12	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:26.0, meta_modificada: 26.0))	(geo1: (cve_municipio:86, localidad:23, direccion: 00000 VISTA HERMOSA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 97.90374243, lat:20.48417059))	30/06/2020	27/09/2020	453,845.96	453,845.96	136,153.79	136,153.79	136,153.79	(ttot1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADF-025/CEASPU-DAI-2020097, contratista:GRUPO INAGUA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:433845.96, importe_modificado:433845.96))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:24.96))	(1720793/proyecto_P ROCEISO, 1720793/proyecto_INICIO, 1720793/proyecto_PR OCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200301720798	Proyecto de inversión	2142733.43	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107136.67, modificado:107075.07), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:mun:MUNICIPIO, monto:107136.67, modificado:107075.07), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928460.09, modificado:192781.29))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA 122651	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	122651	5	63	76	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:29.0, meta_modificada: 29.0))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:23, direccion: 00000 LA UNIÓN, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 97.90090909, lat:20.1733688))	31/07/2020	28/10/2020	1,071,366.71	1,141,501.43	642,450.43	642,450.43	642,450.43	(ttot1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/IF3-000/CEASPU-DAI/20200103, contratista:PROMOTORA Y DESARROLADORA CLAVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2141501.43, importe_modificado:2141501.43))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.77))	(1720798/proyecto_INICIO, 1720798/proyecto_PR OCEISO, 1720798/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200301720805	Proyecto de inversión	1316961.6	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316961.6, modificado:1316961.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECTO EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC 122719	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	122719	5	199	169	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:92.0, meta_modificada: 92.0))	(geo1: (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 97.48009824, lat:19.80808141))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720805/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301720822	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HUERTONIGO LOCALIDAD SANTA MARIA NEPOPALCOLO ASENTAMIENTO SANTA MARIA NEPOPALCOLO - 122827	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	122827	5	10	10	0	(meta:1: (unidad_medida: Celda solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo:1: (cve_municipio:74, localidad:13, direccion:COLONIA SANTA MARIA NEPOPALCOLO, 75860 SANTA MARIA NEPOPALCOLO, HUERTONIGO PUEBLA ENTRE Y +, lon: -18.48624402, lat:19.151227717))	02/09/2020	18/12/2020	-	158,487.80	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/GES AL-045/09/18/2020), contratos:05/SANICOL DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:6.0))	(1720822/proyecto_P R O C E S O, 1720822/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720830	Proyecto de inversión	964402.54	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482020.12, modificado:47748.97), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:48222.13, modificado:47748.97), f2: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867962.29, modificado:859481.49))	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CONTA MUNICIPIO DE HUETAMALCO - 122916	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	122916	5	42	34	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:18.0, meta_modificada: 18.0))	(geo:1: (cve_municipio:76, localidad:20, direccion:00000 CONTA, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y +, lon: -97.20889979, lat:19.52576754))	30/06/2020	27/09/2020	799,423.86	954,979.43	449,034.69	449,034.69	449,034.69	(ctot:1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/ADF-012/CEASPU-DAI-20200076, contratos:01/GRUPO INAGUA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:954979.43, importe_modificado:954979.43))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:12.33))	(1720830/proyecto_NI CIO, 1720830/proyecto_PR O C E S O, 1720830/proyecto_NI CIO, 1720830/proyecto_PR O C E S O)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720843	Proyecto de inversión	950926.8	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492026.8, modificado:950926.8))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HUETAMALCO LOCALIDAD HUETAMALCO ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 123035	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123035	5	250	230	0	(meta:1: (unidad_medida: Celda solares, meta:120.0, meta_modificada: 120.0))	(geo:1: (cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONIA HUETAMALCO, 75860 HUETAMALCO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y +, lon: -97.28647859, lat:19.53579450))	02/09/2020	18/12/2020	-	950,926.80	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/GES AL-045/09/18/2020), contratos:05/SANICOL DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:36.0))	(1720843/proyecto_P R O C E S O, 1720843/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720846	Proyecto de inversión	412867.9	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21443.13, modificado:21491.4), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:2163.4, modificado:21491.4), f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395981.11, modificado:386461.26))	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE OCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE XOTON MUNICIPIO DE ZOUJAJAPAN - 123065	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	123065	5	15	11	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:28.0, meta_modificada: 28.0))	(geo:1: (cve_municipio:216, localidad:18, direccion:00000 AVOTON, ZOUJAJAPAN PUEBLA ENTRE Y +, lon: -97.6020975, lat:20.00984611))	30/06/2020	27/09/2020	301,791.59	429,828.07	128,948.42	128,948.42	128,948.42	(ctot:1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/ADF-002/CEASPU-DAI-20200081, contratos:CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOLUX Y DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:429828.07, importe_modificado:429828.07))	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:24.72))	(1720846/proyecto_NI CIO, 1720846/proyecto_PR O C E S O, 1720846/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720863	Proyecto de inversión	1031224.36	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031224.36, modificado:1031224.36))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ LOCALIDAD SANTA MARIA LA ALTA ASENTAMIENTO SANTA MARIA LA ALTA - 123220	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123220	5	8	8	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0))	(geo:1: (cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PUEBLA SANTA MARIA LA ALTA, 75869 SANTA MARIA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ PUEBLA ENTRE Y +, lon: -97.6087866, lat:18.60235144))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720863/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720864	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ACATE LOCALIDAD SAN JERÓNIMO COTITLÁN ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO COTITLÁN - 123242	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123242	5	23	17	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo:1: (cve_municipio:1, localidad:11, direccion:COLONIA SAN JERONIMO COTITLAN, 75119 SAN JERONIMO COTITLAN, ACATE PUEBLA ENTRE Y +, lon: -97.96025678, lat:19.05272776))	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/GES AL-047/08/13/2020), contratos:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1720864/proyecto_P R O C E S O, 1720864/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720881	Proyecto de inversión	278553.16	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14027.66, modificado:13892.28), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:14027.66, modificado:13892.28), f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252497.84, modificado:250061.08))	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SEIS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN PUA - 123336	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	123336	5	14	12	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geo:1: (cve_municipio:86, localidad:21, direccion:00000 VISTA HERMOSA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y +, lon: -97.90454664, lat:20.48466393))	30/06/2020	27/09/2020	277,845.64	277,845.64	190,720.48	190,720.48	190,720.48	(ctot:1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/ADF-002/CEASPU-DAI-20200090, contratos:JUAN CHAVEZ BARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:277845.64, importe_modificado:277845.64))	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:4.25))	(1720881/proyecto_NI CIO, 1720881/proyecto_PR O C E S O, 1720881/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720883	Proyecto de inversión	5671733.98	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5671733.98, modificado:5671733.98))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ - 123353	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123353	5	48	40	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:22.0, meta_modificada: 22.0))	(geo:1: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLA TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ PUEBLA ENTRE Y +, lon: -97.65739185, lat:18.67943224))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720883/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301720915	Proyecto de inversión	636330.86	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31816.54, modificado:11249.9), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:MUNICIPIO, monto:31816.55, modificado:31249.9), f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572697.77, modificado:624997.93))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL MUNICIPIO DE JUPUAN - 123514	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAS/PUE	123514	5	36	30	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:66.0, meta_modificada: 66.0))	(geo1: (cve_municipio:86, localidad:13, direccion: 00000 EL MANANTIAL, ALPARRAQUE ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: -97.8812085, lat:20.4144376877))	28/07/2020	25/10/2020	313,886.81	624,997.93	187,499.38	187,499.38	187,499.38	(ctot1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/ADIF-034/CEAS/PUE-DA/20200105, contratos:CONSTRUCCIONE S A TINTMETRIA SA DE CV, convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:624997.93, importe_modificado:624997.93))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:37.07))	(1720915/proyecto_IN ICO, 1720915/proyecto_IN COESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720928	Proyecto de inversión	554707.3	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554707.3, modificado:554707.3))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD AZUMBILLA AGENTAMIENTO AZUMBILLA - 123554	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123554	5	146	134	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:70.0, meta_modificada: 70.0))	(geo1: (cve_municipio:103, localidad:3, direccion:COLONIA AZUMBILLA, 75835 AZUMBILLA, NICOLAS BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.39995919, lat:18.64333396))	02/09/2020	18/12/2020	-	554,707.30	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-045/98/118/2020), contratos:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508979167, importe_modificado:4.508979167))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:21.0))	(1720928/proyecto_P ROCESO, 1720928/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720930	Proyecto de inversión	3867091.35	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3867091.35, modificado:3867091.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEPEACA LOCALIDAD TEPEACA ASENTAMIENTO TEPEACA - 123563	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123563	5	32	28	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLITO TIPEACA CENTRO, 75200 TIPEACA, TIPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE CALLE CALLE CALLE, lon: -97.90667087, lat:18.96259264))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720930/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720934	Proyecto de inversión	3867091.35	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3867091.35, modificado:3867091.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEHUACÁN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPEOTIPAN ASENTAMIENTO SAN CRISTOBAL TEPEOTIPAN - 123585	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123585	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PUEBLITO SAN CRISTOBAL TEPEOTIPAN, 75853 SAN CRISTOBAL, TEPEOTIPAN, TEHUACAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE CALLE CALLE, lon: -97.53114906, lat:18.52804805))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720934/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720950	Proyecto de inversión	552887.66	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552887.66, modificado:552887.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPAN LOCALIDAD SAN LUCAS ATZALA ASENTAMIENTO SAN LUCAS ATZALA - 123640	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123640	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:26, localidad:2, direccion:COLONIA SAN LUCAS ATZALA, 74180 SAN LUCAS ATZALA, CALPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.48359577, lat:19.10117814))	01/09/2020	18/12/2020	-	552,887.66	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-045/98/123/2020, contratos:GRUPO INMOBILIARIO SCARON, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9630782367, importe_modificado:3.9630782367))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.5))	(1720950/proyecto_P ROCESO, 1720950/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720964	Proyecto de inversión	5671733.98	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5671733.98, modificado:5671733.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLA LOCALIDAD SAN PEDRO ZACACHMALPA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZACACHMALPA - 123772	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123772	5	46	42	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:22.0, meta_modificada: 22.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:232, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLITO SAN PEDRO ZACACHMALPA, 72960 SAN PEDRO ZACACHMALPA, PUEBLA ENTRE CALLE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: -98.15506318, lat:18.943538229))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720964/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720973	Proyecto de inversión	8249794.88	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8249794.88, modificado:8249794.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEZUITLÁN LOCALIDAD TEZUITLÁN ASENTAMIENTO TEZUITLÁN - 123831	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123831	5	69	59	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:32.0, meta_modificada: 32.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE DE ABAZOLO PUEBLITO TEZUITLAN CENTRO, 73800 TEZUITLAN, TEZUITLAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: -97.36189318, lat:19.81362762))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720973/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720976	Proyecto de inversión	773418.27	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773418.27, modificado:773418.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEZUITLÁN LOCALIDAD ATOLUCA ASENTAMIENTO ATOLUCA - 123844	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123844	5	6	6	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:4, direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE PUEBLITO ATOLUCA, 72987 ATOLUCA, TEZUITLAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: -97.35078563, lat:19.86438088))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720976/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720992	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD CUESTA BLANCA ASENTAMIENTO CUESTA BLANCA - 123977	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123977	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:110, localidad:6, direccion:COLONIA CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.47708357, lat:18.84351869))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-045/98/118/2020), contratos:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508979167, importe_modificado:4.508979167))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5))	(1720992/proyecto_P ROCESO, 1720992/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	PROYECTO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721006	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD: JESÚS NAZARENO- 124096	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124096	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:110, localidad:11, direccion:COLONIA SAN MIGUEL XALTEPEC, 75005 SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.61967581, lat:18.88321295))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5))	(1721006/proyecto_P ROCESO, 1721006/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721022	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD: SAN MIGUEL XALTEPEC - 124201	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124201	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:110, localidad:23, direccion:COLONIA SAN MIGUEL XALTEPEC, 75005 SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.61511222, lat:18.88673958))	02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:3.0))	(1721022/proyecto_P ROCESO, 1721022/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721046	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD: LA RESURRECCION - 124323	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124323	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:100, direccion:COLONIA SAN GABRIEL CHILAC, 75217 LA RESURRECCION, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.13033155, lat:19.10285471))	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:9.0))	(1721046/proyecto_P ROCESO, 1721046/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721109	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUALAHUENANGO LOCALIDAD:CUACUILA ASENTAMIENTO CUACUILA - 124726	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124726	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:9, direccion:COLONIA CUACUILA, 71273 CUACUILA, HUALAHUENANGO PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.03182376, lat:20.17195189))	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAS/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721109/proyecto_P ROCESO, 1721109/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721111	Proyecto de inversión	1267902.4	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267902.4, modificado:1267902.4))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN GABRIEL CHILAC LOCALIDAD: SAN GABRIEL CHILAC ASENTAMIENTO SAN GABRIEL CHILAC - 124742	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124742	5	333	307	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:160.0, meta_modificada: 160.0))	(geo1: (cve_municipio:124, localidad:1, direccion:COLONIA SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.34801237, lat:18.32389967))	02/09/2020	18/12/2020	-	1,267,902.40	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:48.0))	(1721111/proyecto_P ROCESO, 1721111/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721119	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUALAHUENANGO LOCALIDAD: TENANGO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO TENANGO DE LAS FLORES - 124796	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124796	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:27, direccion:COLONIA TENANGO DE LAS FLORES, 73161 TENANGO DE LAS FLORES, HUALAHUENANGO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.98216236, lat:20.20767876))	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721119/proyecto_P ROCESO, 1721119/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721128	Proyecto de inversión	1426390.2	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426390.2, modificado:1426390.2))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN JERÓNIMO TECUANIPAN LOCALIDAD: SAN JERÓNIMO TECUANIPAN ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN - 124842	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124842	5	374	346	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:180.0, meta_modificada: 180.0))	(geo1: (cve_municipio:126, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 74310 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.40001774, lat:19.01297497))	02/09/2020	18/12/2020	-	1,426,390.20	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:54.0))	(1721128/proyecto_P ROCESO, 1721128/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721130	Proyecto de inversión	2211950.64	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211950.64, modificado:2211950.64))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUEHUETLA LOCALIDAD: HUEHUETLA ASENTAMIENTO HUEHUETLA - 124847	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124847	5	139	101	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:60.0, meta_modificada: 60.0))	(geo1: (cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.6347092, lat:20.10761762))	01/09/2020	18/12/2020	-	2,211,950.64	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:18.0))	(1721130/proyecto_P ROCESO, 1721130/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721164	Proyecto de inversión	1105975.32	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105975.32, modificado:1105975.32))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD: AZUMBILLA ASENTAMIENTO AZUMBILLA - 125056	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125056	5	70	50	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:103, localidad:3, direccion:COLONIA AZUMBILLA, 75835 AZUMBILLA, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.39706408, lat:18.64768456))	01/09/2020	18/12/2020	-	1,105,975.32	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:9.0))	(1721164/proyecto_P ROCESO, 1721164/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721189	Proyecto de inversión	708180	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708180.0, modificado:708180.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ELOXCHITLÁN LOCALIDAD: ELOXCHITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ELOXCHITLÁN - 125210	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125210	5	312	288	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:160.0, meta_modificada: 160.0))	(geo1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ELOXCHITLAN, 75930 ELOXCHITLAN, ELOXCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: -96.95348812, lat:18.50039263))	02/09/2020	18/12/2020	-	708,180.00	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-054/98/119/2020, contratista:JESÚS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:45.0))	(1721189/proyecto_P ROCESO, 1721189/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	PROY_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2020	3	PUE200301721199	Proyecto de inversión	141636	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN GENERAL FELPE ÁNGELES LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS TUNAS ASENTAMIENTO SAN PABLO DE LAS TUNAS - 125288	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125288	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0)) (geo1: (cve_municipio:65, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PABLO DE LAS TUNAS, 7517 SAN PABLO DE LAS TUNAS, PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.70848657, lat:18.96617408))		02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-056/98/139/2020, contratista:JESSY CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,655,202,887, importe_modificado:2,655,202,888.7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:9.0))	(1721199/proyecto_P ROCESO, 1721199/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721288	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN SALVADOR EL SECO LOCALIDAD SANTA MARIA COATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARIA COATEPEC - 126276	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126276	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)) (geo1: (cve_municipio:142, localidad:3, direccion:COLONIA SANTA MARIA COATEPEC, 75167 SANTA MARIA COATEPEC, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.59385729, lat:19.11262548))		02/09/2020	18/12/2020	-	158,487.80	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-046/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4,508,977,917, importe_modificado:4,508,977,917.7))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0))	(1721288/proyecto_P ROCESO, 1721288/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721302	Proyecto de inversión	542938	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542938.0, modificado:542938.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ICACQUXTLA LOCALIDAD SAN JUAN ICACQUXTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN ICACQUXTLA - 126355	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126355	5	221	239	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:115.0, meta_modificada: 115.0)) (geo1: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN ICACQUXTLA, 7400 SAN JUAN ICACQUXTLA, ICACQUXTLA PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.8321335, lat:18.46205836))		02/09/2020	18/12/2020	-	542,938.00	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-056/98/139/2020, contratista:JESSY CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,655,202,887, importe_modificado:2,655,202,888.7))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:34.5))	(1721302/proyecto_P ROCESO, 1721302/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721317	Proyecto de inversión	542938	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542938.0, modificado:542938.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ LOCALIDAD MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ ASENTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ - 126512	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126512	5	239	221	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:115.0, meta_modificada: 115.0)) (geo1: (cve_municipio:96, localidad:1, direccion:COLONIA MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, 75130 MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.69838095, lat:19.12238063))		02/09/2020	18/12/2020	-	542,938.00	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-056/98/139/2020, contratista:JESSY CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,655,202,887, importe_modificado:2,655,202,888.7))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:34.5))	(1721317/proyecto_P ROCESO, 1721317/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721327	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TECAMACHALCO LOCALIDAD TECAMACHALCO ASENTAMIENTO TECAMACHALCO CENTRO - 126606	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126606	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)) (geo1: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:COLONIA TECAMACHALCO CENTRO, 75480 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.73331576, lat:18.87964668))		02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-046/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4,508,977,917, importe_modificado:4,508,977,917.7))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:4.5))	(1721327/proyecto_P ROCESO, 1721327/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721381	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TECAMACHALCO LOCALIDAD SANTIAGO ALESCA ASENTAMIENTO SANTIAGO ALESCA - 127033	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127033	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)) (geo1: (cve_municipio:154, localidad:27, direccion:COLONIA SANTIAGO ALESCA, 75485 SANTIAGO ALESCA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.70660895, lat:18.84355066))		02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-046/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4,508,977,917, importe_modificado:4,508,977,917.7))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0))	(1721381/proyecto_P ROCESO, 1721381/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721388	Proyecto de inversión	316975.6	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316975.6, modificado:316975.6)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEHUACÁN LOCALIDAD TEHUACÁN ASENTAMIENTO TEHUACÁN TEHUACÁN - 127074	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127074	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada: 40.0)) (geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACÁN (TEHUACÁN), 75717 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.39880662, lat:18.46638688))		02/09/2020	18/12/2020	-	316,975.60	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-046/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4,508,977,917, importe_modificado:4,508,977,917.7))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0))	(1721388/proyecto_P ROCESO, 1721388/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721393	Proyecto de inversión	428040	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN CHENAHUAPAN LOCALIDAD IXTLAHUACA BARRO ASENTAMIENTO IXTLAHUACA - 127097	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127097	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)) (geo1: (cve_municipio:53, localidad:92, direccion:COLONIA IXTLAHUACA, 73300 IXTLAHUACA BARRO, CHENAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.99933047, lat:19.85231548))		01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-046/98/122/2020, contratista:ARTRAWIN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,792,434,447, importe_modificado:3,792,434,447.7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0))	(1721393/proyecto_P ROCESO, 1721393/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721407	Proyecto de inversión	94424	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD LA RESURRECCION ASENTAMIENTO LA RESURRECCION - 127156	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127156	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:190, direccion:COLONIA LA RESURRECCION, 72227 LA RESURRECCION, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.13050661, lat:19.10237822))		02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-056/98/139/2020, contratista:JESSY CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,655,202,887, importe_modificado:2,655,202,888.7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	(1721407/proyecto_P ROCESO, 1721407/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721427	Proyecto de inversión	613756	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613756.0, modificado:613756.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN GABRIEL CHILAC LOCALIDAD SAN GABRIEL CHILAC ASENTAMIENTO SAN GABRIEL CHILAC - 127507	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127507	5	270	250	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:130.0, meta_modificada: 130.0)) (geo1: (cve_municipio:124, localidad:1, direccion:COLONIA SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.3475537, lat:18.3228711))		02/09/2020	18/12/2020	-	613,756.00	-	-	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-056/98/139/2020, contratista:JESSY CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,655,202,887, importe_modificado:2,655,202,888.7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:39.0))	(1721427/proyecto_P ROCESO, 1721427/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721469	Proyecto de inversión	4280400	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4280400.0, modificado:4280400.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN HUENHETLA LOCALIDAD HUENHETLA ASENTAMIENTO HUENHETLA 127766	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127766	5	232	168	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(geo1: (cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA HUENHETLA, 7470 HUENHETLA, HUENHETLA PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.62591083, lat:20.10685696))	01/09/2020	18/12/2020	-	4,280,400.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.7924344E7, importe_modificado:3.7924344E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:30.0))	(1721469/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721500	Proyecto de inversión	23606	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23606.0, modificado:23606.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CUAPAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUAPAN 127935	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127935	5	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:7, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO CUAPAN, 7290 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.3748053, lat:19.06923608))	02/09/2020	18/12/2020	-	23,606.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TIEBO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.65520288E7, importe_modificado:2.65520288E7))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:1.5))	(1721500/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721510	Proyecto de inversión	2140200	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140200.0, modificado:2140200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN HUETAMALCO LOCALIDAD HUETAMALCO ASENTAMIENTO HUETAMALCO 127980	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127980	5	116	84	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geo1: (cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONIA HUETAMALCO, 7390 HUETAMALCO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.28243073, lat:19.94068233))	01/09/2020	18/12/2020	-	2,140,200.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.7924344E7, importe_modificado:3.7924344E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:13.0))	(1721510/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721561	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACLA LOCALIDAD TLACLA ASENTAMIENTO TLACLA 128248	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128248	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:183, localidad:1, direccion:COLONIA TLACLA, 7320 TLACLA, TLACLA PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.92320885, lat:20.13627966))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.50897791E7, importe_modificado:4.50897791E7))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5))	(1721561/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721563	Proyecto de inversión	1112904	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112904.0, modificado:1112904.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO 128259	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128259	5	60	44	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:26.0, meta_modificada: 26.0))	(geo1: (cve_municipio:103, localidad:1, direccion:COLONIA NICOLÁS BRAVO, 73830 NICOLÁS BRAVO, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.30876102, lat:18.63854740))	01/09/2020	18/12/2020	-	1,112,904.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.7924344E7, importe_modificado:3.7924344E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:7.8))	(1721563/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721571	Proyecto de inversión	1284120	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284120.0, modificado:1284120.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN PUEBLA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO CENTRO 128353	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128353	5	70	50	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.20687476, lat:19.07056423))	01/09/2020	18/12/2020	-	1,284,120.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.7924344E7, importe_modificado:3.7924344E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:9.0))	(1721571/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721610	Proyecto de inversión	396219.5	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396219.5, modificado:396219.5))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TOCHIMILCO LOCALIDAD TOCHIMILCO ASENTAMIENTO TOCHIMILCO 128662	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128662	5	104	96	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COLONIA TOCHIMILCO, 74330 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.56797368, lat:18.88376973))	02/09/2020	18/12/2020	-	396,219.50	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.50897791E7, importe_modificado:4.50897791E7))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:13.0))	(1721610/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721616	Proyecto de inversión	428040	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TEZUITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN ACATENO ASENTAMIENTO SAN JUAN ACATENO 128725	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128725	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:16, direccion:COLONIA SAN JUAN ACATENO, 73955 SAN JUAN ACATENO, TEZUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.8623248, lat:19.87464382))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.7924344E7, importe_modificado:3.7924344E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721616/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721623	Proyecto de inversión	214020	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214020.0, modificado:214020.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TEZUITLÁN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN 128750	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128750	5	12	8	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:19, direccion:COLONIA SAN SEBASTIÁN, 73967 SAN SEBASTIÁN, TEZUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.30954723, lat:19.85431288))	01/09/2020	18/12/2020	-	214,020.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/122/2020, contratista:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.7924344E7, importe_modificado:3.7924344E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:1.5))	(1721623/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721660	Proyecto de inversión	94424	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS EN TECAMAACHALCO LOCALIDAD SANTO AGUSTO ALESECA ASENTAMIENTO SANTO AGUSTO ALESECA 128909	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128909	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:154, localidad:27, direccion:COLONIA SANTO AGUSTO ALESECA, 75485 SANTO AGUSTO ALESECA, TECAMAACHALCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.7088494, lat:18.94308946))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TIEBO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.65520288E7, importe_modificado:2.65520288E7))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:6.0))	(1721660/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721668	Proyecto de inversión	141636	(f1: (sido_recurso:2020_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS EN TEHUACÁN LOCALIDAD SANTO AGUSTO ALESECA ASENTAMIENTO CENTRO DE LA CIUDAD 128938	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128938	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.40758899, lat:18.46517637))	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SGES AL-046/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TIEBO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.65520288E7, importe_modificado:2.65520288E7))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:6.0))	(1721668/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2020	3	PUE200301721675	Proyecto de inversión	214020	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214020.0, modificado:214020.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ZACAPOAXTLA LOCALIDAD TATOXCAC ASENTAMIENTO TATOXCAC - 128975	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	128975	5	12	8	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:207, localidad:18, direccion:COLONIA TATONCAC, 7999 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.56789714, lat:19.86615023))	01/09/2020	18/12/2020	-	214,020.00	-	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES Al.056/98/132/2020, contrato:ENERGIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros s, avance:1.5))	(1721675/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721677	Proyecto de inversión	1300000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ACAETTE LOCALIDAD ACAETTE - 128982	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	128982	5	51	49	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALE CALLE PUEBLLO #501, 75110 ACAETTE, ACAETTE PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: 97.95737981, lat:19.11587894))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros s, avance:0.0))	(1721677/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721689	Proyecto de inversión	780000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CAUPAN LOCALIDAD SAN ANDRÉS CAUPAN ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CAUPAN - 129142	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129142	5	32	28	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALE DEL MORAL PUEBLLO SAN ANDRÉS CAUPAN, 74180 SAN ANDRÉS CAUPAN, CAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: 98.40978472, lat:19.102023133))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros s, avance:0.0))	(1721689/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721707	Proyecto de inversión	141636	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEPEACA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ZOYAPETLANCA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS ZOYAPETLANCA - 129342	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	129342	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:19, direccion:COLONIA SAN NICOLÁS ZOYAPETLANCA, 75215 SAN NICOLÁS ZOYAPETLANCA, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.86189945, lat:18.50044381))	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES Al.056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))	(1721707/proyecto_PROCESO, 1721707/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721734	Proyecto de inversión	47212	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47212.0, modificado:47212.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEZUTILÁN LOCALIDAD XOLOATENO ASENTAMIENTO XOLOATENO - 129086	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	129086	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:22, direccion:COLONIA XOLOATENO, 79967 XOLOATENO, TEZUTILÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.37448374, lat:19.821631199))	02/09/2020	18/12/2020	-	47,212.00	-	-	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES Al.056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))	(1721734/proyecto_PROCESO, 1721734/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721741	Proyecto de inversión	660968	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660968.0, modificado:660968.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ LOCALIDAD XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ ASENTAMIENTO XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 129740	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	129740	5	291	269	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada: 140.0))	(geo1: (cve_municipio:202, localidad:1, direccion:COLONIA XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.62916168, lat:19.9693014))	02/09/2020	18/12/2020	-	660,968.00	-	-	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES Al.056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:42.0))	(1721741/proyecto_INICIO, 1721741/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721751	Proyecto de inversión	47212	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47212.0, modificado:47212.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD SANTO NOMBRE ASENTAMIENTO SANTO NOMBRE - 129808	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	129808	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:20, direccion:COLONIA SANTO NOMBRE, 75489 SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.67678863, lat:18.66378599))	02/09/2020	18/12/2020	-	47,212.00	-	-	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES Al.056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:1.0))	(1721751/proyecto_PROCESO, 1721751/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721771	Proyecto de inversión	832000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ LOCALIDAD MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ ASENTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ - 130035	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130035	5	33	31	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0))	(geo1: (cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALE GUERRERO PUEBLLO MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, 75130 MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE MONTEÓN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon: 97.69400378, lat:19.12254282))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros s, avance:0.0))	(1721771/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721774	Proyecto de inversión	566544	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566544.0, modificado:566544.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLAXICO LOCALIDAD TLAXICO ASENTAMIENTO TLAXICO - 130053	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	130053	5	250	230	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada: 120.0))	(geo1: (cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALE GUERRERO PUEBLLO MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, 75130 MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE MONTEÓN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon: 97.69400378, lat:19.12254282))	02/09/2020	18/12/2020	-	566,544.00	-	-	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES Al.056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:36.0))	(1721774/proyecto_PROCESO, 1721774/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721785	Proyecto de inversión	188848	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188848.0, modificado:188848.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TOCHIMILCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ALPANCOCAN ASENTAMIENTO ALPANCOCAN - 130117	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	130117	5	83	77	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada: 40.0))	(geo1: (cve_municipio:188, localidad:2, direccion:COLONIA ALPANCOCAN, 74319 SAN ANTONIO ALPANCOCAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.70870968, lat:18.87837207))	02/09/2020	18/12/2020	-	188,848.00	-	-	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES Al.056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:12.0))	(1721785/proyecto_PROCESO, 1721785/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE200301721792	Proyecto de inversión	832000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIOGESTORES EN SAN JERÓNIMO TECUANIPAN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TECUANIPAN ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN - 130169	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130169	5	35	29	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0))	(geo1: (cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALE CUAYTENCOC PUEBLO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 74330 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA, lon: 98.40996072, lat: 19.01166645))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721792/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721820	Proyecto de inversión	780000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIOGESTORES EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ - 130808	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130808	5	32	28	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALE CALLE PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, 75580 TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 97.65842506, lat: 18.68405496))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721820/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721822	Proyecto de inversión	1300000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIOGESTORES EN TLACULOTEPEC LOCALIDAD TLACULOTEPEC ASENTAMIENTO TLACULOTEPEC - 130813	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130813	5	51	49	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALE CALLE PUEBLO TLACULOTEPEC, 73070 TLACULOTEPEC, TLACULOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 98.07093177, lat: 20.32713969))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721822/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721830	Proyecto de inversión	1040000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIOGESTORES EN TOCHIMILCO LOCALIDAD TOCHIMILCO ASENTAMIENTO TOCHIMILCO - 130868	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130868	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALE CALLE PUEBLO TOCHIMILCO, 74330 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 98.36019546, lat: 18.88268880))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721830/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720450	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ACATE LOCALIDAD SANTA MARÍA NENETZINTLA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NENETZINTLA - 118652	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	118652	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:16, direccion:COLONIA SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAETE PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.97012529, lat: 19.007552499))	02/09/2020	18/12/2020	-	198.109.75	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-045/91/18/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:7.5))	(1720450/proyecto_INICIO, 1720450/proyecto_PH OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720474	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ACATE LOCALIDAD TLACAMILCO ASENTAMIENTO TLACAMILCO - 118872	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	118872	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:15, direccion:COLONIA TLACAMILCO, 75117 TLACAMILCO, ACAETE PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.91814872, lat: 19.07827405))	02/09/2020	18/12/2020	-	198.109.75	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-045/91/18/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:7.5))	(1720474/proyecto_PH OCESO, 1720474/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720617	Proyecto de inversión	792439	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792439.0, modificado:792439.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COYOTEPEC LOCALIDAD SAN VICENTE COYOTEPEC ASENTAMIENTO SAN VICENTE COYOTEPEC - 118640	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	118640	5	208	192	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(geo1: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA SAN VICENTE COYOTEPEC, 74910 SAN VICENTE COYOTEPEC, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.81309975, lat: 18.40158942))	02/09/2020	18/12/2020	-	792.439.00	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES Al-045/91/18/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:30.0))	(1720617/proyecto_INICIO, 1720617/proyecto_PH OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720641	Proyecto de inversión	649110	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649110.0, modificado:649110.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE POSO FIRME EN ACATENO LOCALIDAD SAN JOSÉ ACATENO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ACATENO - 120028	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120028	5	143	137	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:70.0, meta_modificada: 70.0))	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALE CALLE VICTORIA PUEBLO SAN JOSÉ ACATENO, 75500 SAN JOSÉ ACATENO, ACATENO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 97.21295236, lat: 20.13075289))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720641/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720645	Proyecto de inversión	370920	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370920.0, modificado:370920.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE POSO FIRME EN CHICONCUAUTLA LOCALIDAD CHICONCUAUTLA ASENTAMIENTO CHICONCUAUTLA - 120052	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120052	5	83	77	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:40.0, meta_modificada: 40.0))	(geo1: (cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALE CALLE ESTEBAN AVENDADO PUEBLO CHICONCUAUTLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 97.93790193, lat: 20.09525177))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720645/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	3	PUE200301720655	Proyecto de inversión	408012	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408012.0, modificado:408012.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC LOCALIDAD TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ - 120236	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120236	5	88	88	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:44.0, meta_modificada: 44.0))	(geo1: (cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALE CALLE PUEBLO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, 75960 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -96.810949169, lat:18.403752180))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros ,avance:0.0))	(1720655/proyecto_IN-ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720659	Proyecto de inversión	472923	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472923.0, modificado:472923.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZINACATEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC - 120280	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120280	5	108	96	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:51.0, meta_modificada: 51.0))	(geo1: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC- 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -97.24522798, lat:18.33767354))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros ,avance:0.0))	(1720659/proyecto_IN-ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720845	Proyecto de inversión	1546836.54	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546836.54, modificado:1546836.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CUAUTLANCHINGO LOCALIDAD SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 123060	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123060	5	12	12	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:27, direccion:CALE ESTACIÓN CENTRAL PUEBLO SAN JACINTO, 72710 SAN JACINTO, CUAUTLANCHINGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.25990485, lat:19.15146845))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros ,avance:0.0))	(1720845/proyecto_IN-ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720888	Proyecto de inversión	118030	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS EN ACATEPE LOCALIDAD ACATEPE ASENTAMIENTO JEJUS - 123260	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	123260	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA JESUS 7510 ACATEPE, ACATEPE PUEBLA ENTRE Y , lon:97.95494169, lat:19.11620443))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABSGES AL-056/98/139/2020, contratos:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887.7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas ,avance:7.5))	(1720868/proyecto_IN-ICO, 1720868/proyecto_PR-OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720879	Proyecto de inversión	2281435.52	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140717.77, modificado:11401468.17), (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1140717.78, modificado:11401469), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053291.97, modificado:2052264.29))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL MUJERCO CRISTO REY MUNICIPIO DE TLACULOTEPEC - 123330	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		CEASPIE	123330	5	126	103	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geo1: (cve_municipio:178, localidad:15, direccion:00000 EL MUJERCO CRISTO REY, TLACULOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-98.10891423, lat:20.3825636))	31/07/2020	28/10/2020	1,187,391.32	2,280,293.66	694,088.10	694,088.10	694,088.10	694,088.10	(ctot1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-F3-004/CEASPIE-DAI/20200086, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES Y ARRENDADOR FAS SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2280291.66, importe_modificado:2280293.66))	(meta1: (unidad_medida:Otros ,avance:12.5))	(1720879/proyecto_IN-ICO, 1720879/proyecto_PR-OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720885	Proyecto de inversión	354237.61	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17711.88, modificado:1768.18), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:17711.88, modificado:17656.16), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318813.85, modificado:317810.83))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUE - 123365	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		CEASPIE	123365	5	17	20	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:9.0, meta_modificada: 9.0))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:15, direccion:00000 LAS FLORES, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.85023593, lat:20.37540653))	30/06/2020	27/09/2020	229,864.37	353,123.15	154,467.91	154,467.91	154,467.91	(ctot1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADF-015/CEASPIE-DAI-20200091, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:353123.15, importe_modificado:353123.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros ,avance:7.2))	(1720885/proyecto_IN-ICO, 1720885/proyecto_PR-OCESO, 1720885/proyecto_NI-CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720889	Proyecto de inversión	11244240.73	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56212.0), modificado:55993.9), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:56212.04, modificado:55999.9), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011816.66, modificado:1007890.2))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 123390	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		CEASPIE	123390	5	76	63	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:29.0, meta_modificada: 29.0))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:97, direccion:00000 LA UNIÓN, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:97.900444, lat:20.57344836))	30/06/2020	27/09/2020	561,247.82	1,119,878.00	335,963.40	335,963.40	335,963.40	(ctot1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADF-018/CEASPIE-DAI-20200089, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:111878.0, importe_modificado:111887.80))	(meta1: (unidad_medida:Otros ,avance:9.28))	(1720889/proyecto_IN-ICO, 1720889/proyecto_PR-OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720894	Proyecto de inversión	277230.57	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13861.53, modificado:13484.8), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:13861.53, modificado:13484.8), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249507.51, modificado:242726.34))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SIETE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL ORO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUE - 123422	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		CEASPIE	123422	5	16	13	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificada: 7.0))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:94, direccion:00000 EL ORO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:97.91909079, lat:20.53539393))	30/06/2020	27/09/2020	191,047.55	269,695.94	80,908.78	80,908.78	80,908.78	(ctot1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADF-014/CEASPIE-DAI-20200094, contratista:CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELLOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:269695.94, importe_modificado:269695.94))	(meta1: (unidad_medida:Otros ,avance:5.8))	(1720894/proyecto_IN-ICO, 1720894/proyecto_PR-OCESO, 1720894/proyecto_PR-OCESO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2020	3	PUE200301720905	Proyecto de inversión	2877813.77	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143890.0, modificado:14384.08), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:143890.0, modificado:143814.08), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590032.39, modificado:258863.46))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PAXTA MUNICIPIO DE HUETAMALCO - 123486	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	123486	5	131	108	0	(meta: (unidad_medida: Otros, meta:239.0, meta_modificada: 239.0))	(geo: (cve_municipio:76, localidad:64, direccion:, 00000 PAXTA, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 97.2284044, lat:20.01945205))	31/07/2020	28/10/2020	1,438,906.89	2,876,281.62	862,884.49	862,884.49	862,884.49	(ctot: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP-F3-007/CEASPU-DIA/2020099, contratista:GRUPO CONSTRUCTOY Y ARRENDACION SAS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2877813.77, importe_modificado:2876281.62))	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:16.38))	(1720905/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200301720912	Proyecto de inversión	1289030.45	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289030.45, modificado:1289030.45))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEPEACA LOCALIDAD SAN PABLO ACTIPAN ASENTAMIENTO SAN PABLO ACTIPAN - 123508	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123508	5	10	10	0	(meta: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo: (cve_municipio:164, localidad:20, direccion:CALE CALLE PUEBLO SAN PABLO ACTIPAN, 75219 SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: 97.90276414, lat:18.93479126))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720912/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200301720913	Proyecto de inversión	3462409.97	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173120.5, modificado:173031.31), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:173120.5, modificado:173031.31), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116168.97, modificado:3114563.48))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS RIOS NUEVO MUNICIPIO DE HUETAMALCO - 123511	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	123511	5	163	134	0	(meta: (unidad_medida: Otros, meta:65.0, meta_modificada: 65.0))	(geo: (cve_municipio:76, localidad:33, direccion:, 00000 DOS RIOS NUEVO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 97.2899488, lat:20.15342421))	31/07/2020	28/10/2020	1,842,316.10	3,460,626.10	1,038,187.83	1,038,187.83	1,038,187.83	(ctot: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP-F3-006/CEASPU-DIA/2020091, contratista:PROMOTORA Y DESARROLADORA CLAVE SA DE CV, convocante:GOBIERNO ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:346026.1, importe_modificado:346026.1))	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:11.7))	(1720913/proyecto_INICIO, 1720914/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200301720916	Proyecto de inversión	184329.22	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184329.22, modificado:184329.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ACAFETE LOCALIDAD SAN JUAN TEPUCLCO ASENTAMIENTO SAN JUAN TEPUCLCO - 123518	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123518	5	12	8	0	(meta: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo: (cve_municipio:1, localidad:17, direccion:COLONIA SAN JUAN TEPUCLCO, 75110 SAN JUAN TEPUCLCO, ACAFETE PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.88178864, lat:19.118053466))	01/09/2020	18/12/2020	-	184,329.22	-	-	-	-	184,329.22	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DASB/GES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:1.5))	(1720916/proyecto_INICIO, 1720916/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720921	Proyecto de inversión	5413927.89	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5413927.89, modificado:5413927.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLA LOCALIDAD SAN BALTAZAR TETELA ASENTAMIENTO SAN BALTAZAR TETELA - 123532	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123532	5	43	41	0	(meta: (unidad_medida: Otros, meta:21.0, meta_modificada: 21.0))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:196, direccion:CALE CAPULIN PUEBLO SAN BALTAZAR TETELA, 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: 98.17374692, lat:18.91105149))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720921/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200301720946	Proyecto de inversión	118030	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ACAFETE LOCALIDAD TACAMILCO ASENTAMIENTO TACAMILCO - 123622	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123622	5	52	48	0	(meta: (unidad_medida: Pisos, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo: (cve_municipio:1, localidad:33, direccion:COLONIA TACAMILCO, 75117 TACAMILCO, ACAFETE PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.93413134, lat:19.07876074))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	-	118,030.00	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DASB/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREDS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta: (unidad_medida:Pisos , avance:7.5))	(1720946/proyecto_P ROCESO, 1720946/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720948	Proyecto de inversión	737316.88	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737316.88, modificado:737316.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPAN LOCALIDAD SAN ANDRÉS CALPAN ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CALPAN - 123636	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123636	5	46	34	0	(meta: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.44869397, lat:19.10533079))	01/09/2020	18/12/2020	-	-	737,316.88	-	-	-	-	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DASB/GES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:6.0))	(1720948/proyecto_INICIO, 1720948/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720952	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALPAN LOCALIDAD SAN MATO OZOLCO ASENTAMIENTO SAN MATO OZOLCO - 123653	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123653	5	35	25	0	(meta: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo: (cve_municipio:36, localidad:3, direccion:COLONIA SAN MATO OZOLCO, 74180 SAN MATO OZOLCO, CALPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.51377215, lat:19.0988596))	01/09/2020	18/12/2020	-	-	552,987.66	-	-	-	-	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DASB/GES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:4.5))	(1720952/proyecto_P ROCESO, 1720952/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720954	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PALAMAN DE BRAVO LOCALIDAD PALAMAN DE BRAVO ASENTAMIENTO PALAMAN DE BRAVO - 123664	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123664	5	31	29	0	(meta: (unidad_medida: Casas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA PALAMAN DE BRAVO, 75000 PALAMAN DE BRAVO, PALAMAN DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.55140737, lat:18.836995))	02/09/2020	18/12/2020	-	-	118,865.85	-	-	-	-	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DASB/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta: (unidad_medida:Celd as solares, avance:4.5))	(1720954/proyecto_P ROCESO, 1720954/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FIICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	3	PUE2003001720967	Proyecto de inversión	17273008.03	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8770000.0, modificado:8770000.0), f2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.030308087, modificado:1.030308087))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN MARTÍN TEXMELICAN LOCALIDAD SAN MARTÍN TEXMELICAN DE LABASTIDA ASENTAMIENTO DOMINGO ARENAS - 123795	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123795	5	142	126	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada: 67.0))	(geo1: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALE LIBERTAD SUR COLONIA DOMINGO ARENAS, 74050 SAN MARTIN TEXMELICAN DE LABASTIDA, SAN MARTIN TEXMELICAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.43687219, lat:19.26349594))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720967/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE2003001721019	Proyecto de inversión	1546836.54	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546836.54, modificado:1546836.54))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXMAN ASENTAMIENTO SANTIAGO MOMOXMAN - 124177	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	124177	5	12	12	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:CALE CALLE PUEBLO SANTIAGO MOMOXMAN, 72775 SANTIAGO MOMOXMAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.27945443, lat:19.07537478))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721019/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE2003001721045	Proyecto de inversión	2578060.9	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578060.9, modificado:2578060.9))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN ANDRÉS CHOLULA LOCALIDAD SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO - 124320	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	124320	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALE CALLE PUEBLO SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, 7260 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.26292298, lat:19.01076919))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721045/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE2003001721056	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN GENERAL FILIPE ANGELES LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS TUNAS ASENTAMIENTO SAN PABLO DE LAS TUNAS - 124379	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124379	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:65, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PABLO DE LAS TUNAS, 75170 SAN PABLO DE LAS TUNAS, GENERAL FILIPE ANGELES PUEBLA ENTRE Y .. lon: -97.71113466, lat:19.00273049))	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-047/58/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9630782367, importe_modificado:3.9630782367))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.5))	(1721056/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721058	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DE APARICIO ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE APARICIO - 124392	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124392	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:139, direccion:COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 72215 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y .. lon: -98.1650947, lat:19.0985956))	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-045/58/18/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.5089779167, importe_modificado:4.5089779167))	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, avance:9.0))	(1721058/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721073	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN GENERAL FILIPE ANGELES LOCALIDAD SANTA URSLIA CHICONQUIAC ASENTAMIENTO SANTA URSLIA CHICONQUIAC - 124486	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124486	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:65, localidad:6, direccion:COLONIA SANTA URSLIA CHICONQUIAC, 75175 SANTA URSLIA CHICONQUIAC, GENERAL FILIPE ANGELES PUEBLA ENTRE Y .. lon: -97.67614, lat:19.01570455))	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-047/58/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9630782367, importe_modificado:3.9630782367))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721073/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721075	Proyecto de inversión	118030.0	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALPAN LOCALIDAD SAN ANDRÉS CALPAN ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CALPAN - 124491	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124491	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE Y .. lon: -98.47480307, lat:19.18918774))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-056/58/19/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.650202887, importe_modificado:2.650202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.5))	(1721075/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721086	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA MARÍA XONACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XONACATEPEC - 124546	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124546	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:218, direccion:COLONIA SANTA MARÍA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y .. lon: -98.11286407, lat:19.08737751))	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-045/58/18/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.5089779167, importe_modificado:4.5089779167))	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, avance:9.0))	(1721086/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721134	Proyecto de inversión	283272.0	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283272.0, modificado:283272.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CAÑADA MORELOS LOCALIDAD SAN JOSÉ XTAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ XTAPA - 124859	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124859	5	125	115	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada: 60.0))	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:13, direccion:COLONIA SAN JOSÉ XTAPA, 75997 SAN JOSÉ XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y .. lon: -97.45378098, lat:18.71388118))	02/09/2020	18/12/2020	-	283,272.00	-	-	-	-	-	(t101: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-056/58/19/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.650202887, importe_modificado:2.650202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:18.0))	(1721134/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721145	Proyecto de inversión	94424	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CHICONCUAUTLA LOCALIDAD CHICONCUAUTLA ASENTAMIENTO CHICONCUAUTLA - 124938	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124938	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA CHICONCUAUTLA, 73200 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA, PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.93933012, lat:20.09405433))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	(1721145/proyecto_P ROCESO, 1721145/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721152	Proyecto de inversión	424908	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424908.0, modificado:424908.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN COYOMEAPAN LOCALIDAD SANTA MARIA COYOMEAPAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA COYOMEAPAN - 124982	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124982	5	187	173	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:90.0, meta_modificada: 90.0))	(geo1: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA COYOMEAPAN, 75900 SANTA MARIA COYOMEAPAN, COYOMEAPAN, PUEBLA ENTRE Y , lon: 96.98833634, lat:18.27707462))	02/09/2020	18/12/2020	-	424,908.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:27.0))	(1721152/proyecto_P ROCESO, 1721152/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721234	Proyecto de inversión	356597.55	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356597.55, modificado:356597.55))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS - 125881	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125881	5	94	86	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:45.0, meta_modificada: 45.0))	(geo1: (cve_municipio:138, localidad:1, direccion:COLONIA SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.48003568, lat:19.06929239))	02/09/2020	18/12/2020	-	356,597.55	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:1.1))	(1721234/proyecto_P ROCESO, 1721234/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721241	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETZUTILAN LOCALIDAD ATOLUCA ASENTAMIENTO ATOLUCA - 125925	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125925	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLONIA ATOLUCA, 79957 ATOLUCA, TETZUTILAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.3528094, lat:19.8558095))	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0))	(1721241/proyecto_P ROCESO, 1721241/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721246	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETZUTILAN LOCALIDAD SAN JUAN ACATENO ASENTAMIENTO SAN JUAN ACATENO - 125992	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125992	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:16, direccion:COLONIA SAN JUAN ACATENO, 79985 SAN JUAN ACATENO, TETZUTILAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.86807983, lat:19.8787705))	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0))	(1721246/proyecto_P ROCESO, 1721246/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721249	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETZUTILAN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN - 126029	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126029	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:19, direccion:COLONIA SAN SEBASTIÁN, 79987 SAN SEBASTIÁN, TETZUTILAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.37863094, lat:19.85527657))	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0))	(1721249/proyecto_P ROCESO, 1721249/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721254	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TETZUTILAN LOCALIDAD XOLOATENO ASENTAMIENTO XOLOATENO - 126050	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126050	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:22, direccion:COLONIA XOLOATENO, 79967 XOLOATENO, TETZUTILAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.36938704, lat:19.82962874))	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0))	(1721254/proyecto_P ROCESO, 1721254/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721384	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TECAMACHILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO XOCHIMILCO - 127057	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127057	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:154, localidad:31, direccion:COLONIA XOCHIMILCO, 75485 XOCHIMILCO, TECAMACHILCO, PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.72483396, lat:18.8393093))	02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES AL-046/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0))	(1721384/proyecto_P ROCESO, 1721384/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721389	Proyecto de inversión	642060	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642060.0, modificado:642060.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN CHIGNAHUAPAN LOCALIDAD CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN ASNTAMIENTO CHIGNAHUAPAN - 127075	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127075	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA CHIGNAHUAPAN, 73200 CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.0224365, lat:19.83377788))	01/09/2020	18/12/2020	-	642,060.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES AL-046/98/122/2020, contratista:ELIABRAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.5))	(1721389/proyecto_P ROCESO, 1721389/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721390	Proyecto de inversión	70818	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70818.0, modificado:70818.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PALMÁN DE BRAVO LOCALIDAD JESÚS NAZARENO ASENTAMIENTO JESÚS NAZARENO - 127082	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127082	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:110, localidad:11, direccion:COLONIA JESÚS NAZARENO, 75005 CIUDAD DE PALMÁN DE BRAVO, PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.62031196, lat:18.88194402))	02/09/2020	18/12/2020	-	70,818.00	-	-	-	(tct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/GES AL-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.5))	(1721390/proyecto_P ROCESO, 1721390/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721455	Proyecto de inversión	1426390.2	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426390.2, modificado:1426390.2})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEPFOULMA LOCALIDAD TEPFOULMA ASENTAMIENTO TEPFOULMA- 127085	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127085	5	374	346	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada: 180.0})	(geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:COLONIA TEPFOULMA, 7490 TEPFOULMA, TEPICULMA PUEBLA ENTRE Y _lon: 98.4505391, lat:18.72518832})	02/09/2020	18/12/2020	-	1,426,390.20	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:54.0})	(1721455/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721459	Proyecto de inversión	236060	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236060.0, modificado:236060.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN MARTIN TEMEXELUCAN LOCALIDAD SAN MARTIN TEMEXELUCAN DE LABASTIDA ASENTAMIENTO CENTRO- 127708	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127708	5	104	96	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:150.0, meta_modificada: 50.0})	(geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 74000 SAN MARTIN TEMEXELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTIN TEMEXELUCAN PUEBLA ENTRE Y _lon: 98.4839078, lat:19.28475094})	02/09/2020	18/12/2020	-	236,060.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.65202887, importe_modificado:2.65202887})	(meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:15.0})	(1721459/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721501	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEZUTILAN LOCALIDAD TEZUTILAN ASENTAMIENTO TEZUTILAN CENTRO- 127942	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127942	5	42	38	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:COLONIA TEZUTILAN CENTRO, 73800 TEZUTILAN, TEZUTILAN PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.33264792, lat:19.82177143})	02/09/2020	18/12/2020	-	158,487.80	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:6.0})	(1721501/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721537	Proyecto de inversión	118865.85	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118865.85, modificado:118865.85})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEZUTILAN LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN - 128094	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128094	5	42	38	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada: 15.0})	(geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:COLONIA SAN SEBASTIAN, 73800 SAN SEBASTIAN, TEZUTILAN PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.3326186, lat:19.8546257})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,865.85	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:4.0})	(1721537/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721550	Proyecto de inversión	1030170.7	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030170.7, modificado:1030170.7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACUILOTPEC LOCALIDAD TLACUILOTPEC ASENTAMIENTO TLACUILOTPEC- 128161	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128161	5	270	250	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada: 130.0})	(geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:COLONIA TLACUILOTPEC, 73070 TLACUILOTPEC, TLACUILOTPEC ENTRE Y _lon: 98.0789238, lat:20.32613855})	02/09/2020	18/12/2020	-	1,030,170.70	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:39.0})	(1721550/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721589	Proyecto de inversión	1188658.5	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188658.5, modificado:1188658.5})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLAPANALA LOCALIDAD TLAPANALA ASENTAMIENTO TLAPANATECA- 128529	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128529	5	312	288	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada: 150.0})	(geo1: {cve_municipio:185, localidad:16, direccion:COLONIA TEPAWATECA, 74540 TLAPANALA, TLAPANALA PUEBLA ENTRE Y _lon: 98.53397408, lat:18.6981456})	02/09/2020	18/12/2020	-	1,188,658.50	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:45.0})	(1721589/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721605	Proyecto de inversión	1926180	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926180.0, modificado:1926180.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TETELA DE OCAMPO LOCALIDAD CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO ASENTAMIENTO TETELA DE OCAMPO- 128650	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128650	5	104	76	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:45.0, meta_modificada: 45.0})	(geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:COLONIA TETELA DE OCAMPO, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.8083898, lat:19.81374588})	01/09/2020	18/12/2020	-	1,926,180.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/122/2020, contratista:ENERGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:13.5})	(1721605/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721657	Proyecto de inversión	856080	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856080.0, modificado:856080.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VICENTE GUERRERO LOCALIDAD TEPETZINTLILA ASENTAMIENTO TEPETZINTLILA- 128897	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128897	5	46	34	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:199, localidad:16, direccion:COLONIA TEPETZINTLILA, 73900 TEPETZINTLILA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.11675523, lat:18.47118688})	01/09/2020	18/12/2020	-	856,080.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/122/2020, contratista:ENERGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0})	(1721657/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721659	Proyecto de inversión	792439	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792439.0, modificado:792439.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ZINACATEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC- 128907	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128907	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada: 100.0})	(geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:COLONIA SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, 73960 SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.2474444, lat:18.33740608})	02/09/2020	18/12/2020	-	792,439.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:30.0})	(1721659/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721661	Proyecto de inversión	856080	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856080.0, modificado:856080.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN XICOTEPEC LOCALIDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ ASENTAMIENTO XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO- 128913	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128913	5	46	34	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:COLONIA XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO, 73960 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.9585805, lat:20.28199873})	01/09/2020	18/12/2020	-	856,080.00	-	-	-	(ttot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/122/2020, contratista:ENERGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0})	(1721661/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA, PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE200301721666	Proyecto de inversión	94424	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TECAMACHALCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO XOCHIMILCO - 128934	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128934	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)) (geo1: (cve_municipio:154, localidad:31, direccion:COLONIA XOCHIMILCO, 7485 XOCHIMILCO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.72409073, lat:18.83947156))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES Al-056/96/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887)) (meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(1721666/proyecto_P ROCESO, 1721666/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721670	Proyecto de inversión	428040	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ZACAPANITLA LOCALIDAD COMATEPEC ASENTAMIENTO COMATEPEC - 128950	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128950	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)) (geo1: (cve_municipio:207, localidad:5, direccion:COLONIA COMATEPEC, 73800 COMATEPEC, ZACAPANITLA PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.59829266, lat:19.85955411))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES Al-046/96/127/2020, contrato:EN ERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.70243467, importe_modificado:3.79243467)) (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1721670/proyecto_P ROCESO, 1721670/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721682	Proyecto de inversión	428040	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ZOQUITLÁN LOCALIDAD ZOQUITLÁN ASENTAMIENTO ZOQUITLÁN - 129009	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129009	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)) (geo1: (cve_municipio:217, localidad:1, direccion:COLONIA ZOQUITLÁN, 7930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.03488203, lat:18.35060461))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES Al-046/96/127/2020, contrato:EN ERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.70243467, importe_modificado:3.79243467)) (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1721682/proyecto_P ROCESO, 1721682/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721692	Proyecto de inversión	520000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CHIAUTLA LOCALIDAD CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA ASENTAMIENTO CHIAUTLA DE TAPIA - 129147	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129147	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)) (geo1: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLLO CHIAUTLA DE TAPIA, 74730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA CHIAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE Y CALLE CALLE, lon:-88.60863172, lat:18.26182505))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1721692/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721699	Proyecto de inversión	519332	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519332.0, modificado:519332.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TIOPANTLÁN LOCALIDAD TIOPANTLÁN ASENTAMIENTO TIOPANTLÁN - 129338	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129338	5	229	211	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:110.0, meta_modificada: 110.0)) (geo1: (cve_municipio:159, localidad:1, direccion:COLONIA TIOPANTLÁN, 74600 TIOPANTLÁN, TIOPANTLÁN PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.26413947, lat:18.70366447))	02/09/2020	18/12/2020	-	519,332.00	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES Al-056/96/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887)) (meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:33.0))	(1721699/proyecto_P ROCESO, 1721699/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721710	Proyecto de inversión	94424	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TERPEACA LOCALIDAD SAN PABLO ACTIPAN ASENTAMIENTO SAN PABLO ACTIPAN - 129374	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129374	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)) (geo1: (cve_municipio:154, localidad:20, direccion:COLONIA SAN PABLO ACTIPAN, 75219 SAN PABLO ACTIPAN, TERPEACA PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.9554235, lat:18.94050539))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES Al-056/96/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887)) (meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(1721710/proyecto_P ROCESO, 1721710/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721713	Proyecto de inversión	472120	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472120.0, modificado:472120.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEPEQUILMA LOCALIDAD TEPEQUILMA ASENTAMIENTO TEPEQUILMA - 129450	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129450	5	208	192	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)) (geo1: (cve_municipio:166, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEQUILMA, 74390 TEPEQUILMA, TEPEQUILMA PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.45378474, lat:18.72676136))	02/09/2020	18/12/2020	-	472,120.00	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES Al-056/96/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887)) (meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:30.0))	(1721713/proyecto_P ROCESO, 1721713/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721781	Proyecto de inversión	188848	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188848.0, modificado:188848.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TOCHIMILCO LOCALIDAD TOCHIMILCO ASENTAMIENTO TOCHIMILCO - 130088	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	130088	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:40.0, meta_modificada: 40.0)) (geo1: (cve_municipio:188, localidad:1, direccion:COLONIA TOCHIMILCO, 74330 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.57109541, lat:18.80704785))	02/09/2020	18/12/2020	-	188,848.00	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES Al-056/96/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887)) (meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:12.0))	(1721781/proyecto_INICIO, 1721781/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721801	Proyecto de inversión	832000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SANTA INÉS AHUATEMPAN LOCALIDAD SANTA INÉS AHUATEMPAN ASENTAMIENTO SANTA INÉS AHUATEMPAN - 130231	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130231	5	34	30	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0)) (geo1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLLO SANTA INÉS AHUATEMPAN, 7800 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: -96.02202289, lat:18.41756716))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1721801/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721817	Proyecto de inversión	832000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TEPEQUILMA LOCALIDAD TEPEQUILMA ASENTAMIENTO TEPEQUILMA - 130730	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130730	5	35	29	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0)) (geo1: (cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLLO TEPEQUILMA, 74390 TEPEQUILMA, TEPEQUILMA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: -98.45615112, lat:18.72560492))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1721817/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721818	Proyecto de inversión	1040000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TEPEQUILMA LOCALIDAD TEPEQUILMA ASENTAMIENTO TEPEQUILMA DE RODRIGUEZ - 130788	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130788	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)) (geo1: (cve_municipio:169, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLLO TEPEQUILMA DE RODRIGUEZ, 74600 TEPEQUILMA DE RODRIGUEZ, TEPEQUILMA DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE BREAÑA CALLE Y CALLE CALLE, lon: 97.92648909, lat:18.58247732))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1721818/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2020	3	PUE200301721831	Proyecto de inversión	1040000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIOGESTORES EN VICENTE GUERRERO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL MONTE - 130875	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130875	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALE CALLE PUEBLO SANTA MARIA DEL MONTE, 75905 SANTA MARIA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.10779869, lat:18.546078599})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721831/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721836	Proyecto de inversión	1040000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIOGESTORES EN ZAPOTITLÁN LOCALIDAD ZAPOTITLÁN SALINAS ASENTAMIENTO ZAPOTITLÁN SALINAS - 130910	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130910	5	44	36	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALE CALLE PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.47182454, lat:18.33380714})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721836/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE190401609208	Proyecto de inversión	2019902.22	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019902.22, modificado:0.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BARRANCA LOCALIDAD LA RESURRECCIÓN - 230507	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	230507	5	917	883	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:230.28, meta_modificada: 0.0))	(geo1: {cve_municipio:114, localidad:462, direccion: 00000 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.1443466, lat:19.06033996})	07/12/2019	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	(ctot1: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADE-120/CEASPU-DA/20191539, contratos:1,OTICITA AMBIENTAL EN SUPERVISION DE OBRA Y OPERACIÓN, S.C., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2014888.42, importe_modificado:201488.842})	(meta1: (unidad_medida:Metr on lineales, avance:0.0))	(1609208/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2020	3	PUE190401609950	Proyecto de inversión	1000000	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA ANA NECOTLA MPIO DE IXPATLAN - 248671	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE IXPATLAN	248671	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:156.09, meta_modificada: 156.09))	(geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA ANA NECOTLA, 74630 SANTA ANA NECOTLA, IXPATLAN PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.3622696, lat:18.60966277})	06/10/2019	01/12/2019	1,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1609950/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE190401610143	Proyecto de inversión	2281276.46	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281276.46, modificado:2281276.46})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE ZACATLAN - 250274	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	250274	5	208	192	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1675.0, meta_modificada: 1675.0))	(geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL NEGRETTE COLONIA ZACATLAN CENTRO, 73100 ZACATLAN, ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y .., lon:-97.97279890, lat:19.93347534})	19/09/2019	14/11/2019	2,281,276.46	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1610143/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE190401610367	Proyecto de inversión	582637.31	(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582637.31, modificado:582637.31})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIAS DE GUADALUPE C PICAL DE LA CUATRO NORTE EN CIUDAD SERDAN MPIO DE CHALCHICOMULA DE 5 - 253757	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	253757	5	95	87	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0))	(geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALE PROLONGACION DE LA 4 NORTE COLONIA CIUDAD SERDAN, 75200 CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2 NORTE, GUJARSE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.44371132, lat:18.98831096})	16/09/2019	05/10/2019	582,637.31	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1610367/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720581	Proyecto de inversión	830266.56	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830266.56, modificado:830266.56})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC LOCALIDAD TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ - 119641	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	119641	5	32	32	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0))	(geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALE AGUILAS SERDAN PUEBLO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 75940 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE AGUILAS SERDAN Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-96.8940811, lat:18.40370602})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720581/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720615	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CORRIJANDO LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO OCOTLÁN - 119824	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	119824	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, 75860 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORRIJANDO PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.27527666, lat:19.12336268})	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	-	(ctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB8/AGES AL-045/39/118/2020, contratos:1,DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:7.5))	(1720615/proyecto_PROCESO, 1720615/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301720674	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GENERAL FELIPE ANGELES LOCALIDAD SANTA URSULA CHICONQUIAC ASENTAMIENTO SANTA URSULA CHICONQUIAC - 120510	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	120510	5	62	58	0	(meta1: {unidad_medida: Celda solares, meta:20.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:COLONIA SANTA URSULA CHICONQUIAC, 75175 SANTA URSULA CHICONQUIAC, GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.67431418, lat:19.01386134})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(ctot1: {tipo: obra-Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/36/118/2020, contratos:DE SANRICOL DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:9.0})	(1720674/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720790	Proyecto de inversión	1707345.11	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85367.23, modificado:84992.51}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:85367.26, modificado:84992.51}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536610.6, modificado:1529864.98})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL PARAISO LA MESA MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA - 122507	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	122507	5	50	61	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:23.0, meta_modificada: 23.0})	(geo1: {cve_municipio:86, localidad:101, direccion:0000 EL PARAISO (LA MESA), ALPAP PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 97.5247209, lat:20.4364864})	28/07/2020	25/10/2020	877,627.76	1,699,849.98	509,954.99	509,954.99	509,954.99	(ctot1: {tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/ADF-033/CEASPU-DAI/20200085, contratos:GRUPO CONSTRUCTOR CAYCOH, S.A. DE C.V., convocame:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1699849.98, importe_modificado:1699849.98})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:12.19})	(1720790/proyecto_P ROCESO, 1720790/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720797	Proyecto de inversión	691518.03	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34575.9, modificado:34238.38}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:34575.9, modificado:34238.38}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622366.23, modificado:617910.96})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE NUEV SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LAS FLORES MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 122636	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	122636	5	20	17	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:9.0, meta_modificada: 9.0})	(geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:0000 LAS FLORES, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon: 97.85507651, lat:20.57551963})	30/06/2020	27/09/2020	647,754.12	686,567.73	205,970.32	205,970.32	205,970.32	(ctot1: {tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/ADF-033/CEASPU-DAI/20200100, contratos:GRUPO INMOBILIARIO SKARIN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIADA EN CONVOCANTE:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:686567.73, importe_modificado:686567.73})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:8.73})	(1720797/proyecto_NI ICO, 1720797/proyecto_PR CECO2)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720800	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HUACAMACU LOCALIDAD LAS COLONIAS DE HIDALGO ASENTAMIENTO LAS COLONIAS DE HIDALGO - 122660	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	122660	5	52	48	0	(meta1: {unidad_medida: Celda solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:COLONIA LAS COLONIAS DE HIDALGO, 73160 LAS COLONIAS DE HIDALGO HUALCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.87562782, lat:20.13096626})	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	(ctot1: {tipo: obra-Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-045/36/118/2020, contratos:DE SANRICOL DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:7.51})	(1720800/proyecto_P ROCESO, 1720800/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720810	Proyecto de inversión	2578060.9	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578060.9, modificado:2578060.9})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN AMOZOC LOCALIDAD CONCEPCION CAPULAC LA EX HACIENDA ASENTAMIENTO CONCEPCION CAPULAC - 122734	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	122734	5	20	20	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA PUELO CONCEPCION CAPULAC, 72880 CONCEPCION CAPULAC (LA EX HACIENDA), AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 98.0903095, lat:19.09492984})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0})	(1720810/proyecto_NI ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720813	Proyecto de inversión	469731.62	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23486.58, modificado:23193.17}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:23486.58, modificado:23193.17}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422758.46, modificado:421441.06})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DOCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL OJITE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 122767	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	122767	5	35	29	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:12.0, meta_modificada: 12.0})	(geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:0000 EL OJITE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 97.85310282, lat:20.58553918})	30/06/2020	27/09/2020	408,267.83	463,823.40	139,147.02	139,147.02	139,147.02	(ctot1: {tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/ADF-017/CEASPU-DAI-20200070, contratos:CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocame:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:463823.4, importe_modificado:463823.4})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:11.41})	(1720813/proyecto_PR CECO2, 1720813/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720824	Proyecto de inversión	2835866.99	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835866.99, modificado:2835866.99})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CUATLANHANGCO LOCALIDAD SAN JUAN CUATLANHANGCO - 122838	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	122838	5	22	22	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:11.0, meta_modificada: 11.0})	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALE SAN LORENZO PUELO SAN JUAN CUATLANHANGCO, 72700 SAN JUAN CUATLANHANGCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: 98.27472628, lat:19.09353705})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0})	(1720824/proyecto_NI ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720825	Proyecto de inversión	379792.2	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18989.61, modificado:18762.15}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:18989.61, modificado:18762.15}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341812.98, modificado:33718.64})	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SIETE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CALAHUAC MUNICIPIO DE ZOUQUAPAN - 122844	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	122844	5	13	10	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:11.0, meta_modificada: 7.0})	(geo1: {cve_municipio:216, localidad:14, direccion:0000 CALAHUAC, 375 ZOUQUAPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: 97.5864615, lat:20.01522055})	30/06/2020	27/09/2020	264,034.84	375,242.94	112,572.88	112,572.88	112,572.88	(ctot1: {tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/ADF-003/CEASPU-DAI-20200073, contratos:CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocame:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:375242.94, importe_modificado:375242.94})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.08})	(1720825/proyecto_NI ICO, 1720825/proyecto_PR CECO2, 1720825/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FOLIO
2020	3	PUE200301720829	Proyecto de inversión	1602201.11	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80110.05, modificado:79221.86), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:80110.06, modificado:79221.96), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441981.0, modificado:1425994.97))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTROS PARA LA CALIDAD DE PALMAGOTÁN MUNICIPIO DE HUETAMALCO - 122884	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAS/PUE	122884	5	72	59	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:76, localidad:82, direccion: 00000 PALMAGOTAN, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon: -97.3370946, lat:20.01410572))	30/06/2020	27/09/2020	801,100.55	1,584,438.86	735,902.50	735,902.50	735,902.50	(ctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/ADP-030/CEAS/PUE-DAU/2020074, contratista:EDIFICACIONES MAO SA DE CV, convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1584438.86, importe_modificado:158443.88))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:15.0))	(1720829/proyecto_IN ICO, 1720829/proyecto_PR OCESO, 1720829/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720837	Proyecto de inversión	1546836.54	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546836.54, modificado:1546836.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ALMECATLA ASENTAMIENTO SAN LORENZO ALMECATLA - 122998	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	122998	5	12	12	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN LORENZO ALMECATLA, 72710 SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -98.23944087, lat:19.14474592))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720837/proyecto_IN ICO, 1720837/proyecto_PR OCESO, 1720837/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720848	Proyecto de inversión	964402.54	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48220.12, modificado:48137.5), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:48220.13, modificado:48137.5), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867962.29, modificado:866475.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTROS PARA LA CALIDAD DE ZOUQUAPAN MUNICIPIO DE ZOUQUAPAN - 123080	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAS/PUE	123080	5	37	30	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:18.0, meta_modificada: 18.0))	(geo1: (cve_municipio:216, localidad:3, direccion: 00000 ZOUQUAPAN, ZOUQUAPAN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon: -97.58817506, lat:20.00919287))	30/06/2020	27/09/2020	651,638.88	962,750.00	345,297.55	345,297.55	345,297.55	(ctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/ADP-000/CEAS/PUE-DAU/2020083, contratista:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:962750.0, importe_modificado:962750.0))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:11.7))	(1720848/proyecto_IN ICO, 1720848/proyecto_PR OCESO, 1720848/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720853	Proyecto de inversión	4472280.5	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223814.02, modificado:223836.66), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:223814.03, modificado:223836.67), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025652.45, modificado:4023659.91))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CUATRO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTROS PARA LA CALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE JALPAN - 123120	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAS/PUE	123120	5	179	146	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:84.0, meta_modificada: 84.0))	(geo1: (cve_municipio:86, localidad:33, direccion: 00000 BENITO JUAREZ, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: -97.84631869, lat:20.45140875))	30/07/2020	28/10/2020	2,287,520.40	4,470,733.24	1,341,219.97	1,341,219.97	1,341,219.97	(ctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/IF3-000/CEAS/PUE-DAU/2020086, contratista:GRUPO CONSTRUCTOY F ARRIBAADOR FAS SA DE CV, convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4470733.24, importe_modificado:447073.246))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:29.4))	(1720853/proyecto_IN ICO, 1720853/proyecto_PR OCESO, 1720853/proyecto_IN ICO, 1720853/proyecto_PR OCESO, 1720853/proyecto_IN ICO, 1720853/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720858	Proyecto de inversión	13921528.86	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5610000.0, modificado:5610000.0), f2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8311528.86, modificado:8311528.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD HUEJOTZINGO ASENTAMIENTO HUEJOTZINGO - 123153	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123153	5	112	104	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:54.0, meta_modificada: 54.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO REAL DE HUEJOTZINGO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: -98.4808051, lat:19.18093668))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720858/proyecto_IN ICO, 1720858/proyecto_PR OCESO, 1720858/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720859	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ACAHETE LOCALIDAD SAN AGUSTIN TLAXCO ASENTAMIENTO SAN AGUSTIN TLAXCO - 123172	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123172	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:8, direccion:COLONIA SAN AGUSTIN TLAXCO, 75114 SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAHETE PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.99759084, lat:19.05800467))	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra-Servicios, numero_contrato:DAS8/GES AL-04/08/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9630782367, importe_modificado:3.9630782367))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1720859/proyecto_IN ICO, 1720859/proyecto_PR OCESO, 1720859/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720875	Proyecto de inversión	1031224.36	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031224.36, modificado:1031224.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD SAN MARCOS TLACOTALCO - 123319	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123319	5	8	8	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PUEBLO SAN MARCOS TLACOTALCO, 75685 SAN MARCOS TLACOTALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon: -97.6233351, lat:18.67241519))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720875/proyecto_IN ICO, 1720875/proyecto_PR OCESO, 1720875/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720891	Proyecto de inversión	118030	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ACAHETE LOCALIDAD LA MAGDALENA TETELA MORELOS ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TETELA MORELOS - 123399	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123399	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:4, direccion:COLONIA LA MAGDALENA TETELA MORELOS, 75118 LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAHETE PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.94340863, lat:19.04616273))	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra-Servicios, numero_contrato:DAS8/GES AL-04/08/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.65202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:7.5))	(1720891/proyecto_P ROCESO, 1720891/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE200301720920	Proyecto de inversión	1006349.17	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150952.37, modificado:14949.08}, f2: {sido_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:MUNICIPIO, monto:150952.38, modificado:149491.08}, f3: {sido_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70444.42, modificado:697625.05})	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN - 123530	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	123530	5	45	55	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:19.0, meta_modificada: 19.0})	(geo1: {cve_municipio:180, localidad:33, direccion: 00000 SAN CAYETANO, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y .., PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: -98.54843866, lat:19.31181796})	31/07/2020	28/10/2020	503,174.58	996,607.21	-	298,982.16	298,982.16	298,982.16	(ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CP/ADF-035CECAPUE DAJ/20200186, contrato:GRUPO INMOBILIARIO SAHAN SA DE CV, convocante:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:996607.21, importe_modificado:996607.21})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.48})	(1720920/proyecto_INICIO, 1720920/proyecto_PR OCESO, 1720920/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720937	Proyecto de inversión	118030	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ACATEPE LOCALIDAD SAN JUAN TEPUILCO ASENTAMIENTO SAN JUAN TEPUILCO - 123593	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123593	5	52	48	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:COLONIA SAN JUAN TEPUILCO, 75110 SAN JUAN TEPUILCO, ACATEPE PUEBLA ENTRE Y .., lon:-97.98236616, lat:19.11980828})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DIGES AL 056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.53})	(1720937/proyecto_INICIO, 1720937/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720978	Proyecto de inversión	773418.27	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773418.27, modificado:773418.27})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEZUTLÁN LOCALIDAD SAN JUAN ACATEPE ASENTAMIENTO SAN JUAN ACATEPE - 123847	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123847	5	6	6	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0})	(geo1: {cve_municipio:174, localidad:16, direccion: CALLE 3 DE MAYO PUEBLA SAN JUAN ACATEPE, 73905 SAN JUAN ACATEPE, TEZUTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon:-97.3687009, lat:19.87554181})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0})	(1720978/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721038	Proyecto de inversión	472120	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472120.0, modificado:472120.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ATEXCAL LOCALIDAD SAN MARTÍN ATEXCAL ASENTAMIENTO SAN MARTÍN ATEXCAL - 124279	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124279	5	208	192	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:100.0, meta_modificada: 100.0})	(geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARTIN ATEXCAL, 75840 SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y .., lon:-97.73518807, lat:18.39927948})	02/09/2020	18/12/2020	-	472,120.00	-	-	-	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DIGES AL 056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0})	(1721038/proyecto_P ROCESO, 1721038/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721190	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTÍN TEXMELUCAN LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA TECALITZINGO ASENTAMIENTO SAN BUENAVENTURA TECALITZINGO - 125217	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125217	5	52	48	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:132, localidad:4, direccion:COLONIA SAN BUENAVENTURA TECALITZINGO, 74129 SAN BUENAVENTURA TECALITZINGO, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.46099947, lat:19.24444635})	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DIGES AL 045/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:7.53})	(1721190/proyecto_P ROCESO, 1721190/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721206	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTÍN TEXMELUCAN LOCALIDAD SAN JUAN TUXCO ASENTAMIENTO SAN JUAN TUXCO - 125316	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125316	5	42	38	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:132, localidad:10, direccion:COLONIA SAN JUAN TUXCO, 74129 SAN JUAN TUXCO, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.4543388, lat:19.25740679})	02/09/2020	18/12/2020	-	158,487.80	-	-	-	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DIGES AL 045/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:6.0})	(1721206/proyecto_P ROCESO, 1721206/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721215	Proyecto de inversión	141636	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HUAQUECHULA LOCALIDAD TEZONTOPAN DE BONILLA ASENTAMIENTO TEZONTOPAN DE BONILLA - 125379	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125379	5	62	58	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:69, localidad:25, direccion:COLONIA TEZONTOPAN DE BONILLA, 74378 TEZONTOPAN DE BONILLA HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.49130017, lat:18.74911821})	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DIGES AL 056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0})	(1721215/proyecto_P ROCESO, 1721215/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721220	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTÍN TEXMELUCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA MOYOTZINGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA MOYOTZINGO - 125609	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125609	5	42	38	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:132, localidad:15, direccion:COLONIA SANTA MARIA MOYOTZINGO, 74129 SANTA MARIA MOYOTZINGO, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.4119696, lat:19.25565375})	02/09/2020	18/12/2020	-	158,487.80	-	-	-	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DIGES AL 045/98/118/2020, contratista:DE SARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:6.0})	(1721220/proyecto_INICIO, 1721220/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721231	Proyecto de inversión	118030	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HUELOTZINGO LOCALIDAD HUELOTZINGO ASENTAMIENTO REAL DE HUELOTZINGO - 125812	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125812	5	52	48	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA REAL DE HUELOTZINGO, 74140 HUELOTZINGO, HUELOTZINGO PUEBLA ENTRE Y .., lon:-98.40970531, lat:19.16147213})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DIGES AL 056/98/139/2020, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.53})	(1721231/proyecto_INICIO, 1721231/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301721232	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TEZUTLÁN LOCALIDAD TEZUTLÁN ASENTAMIENTO TEZUTLÁN CENTRO - 125826	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125826	5	23	17	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:COLONIA TEZUTLAN CENTRO, 73800 TEZUTLAN, TEZUTLÁN PUEBLA ENTRE Y .., lon:-97.35011586, lat:19.82149891})	01/09/2020	18/12/2020	-	368,658.44	-	-	-	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DIGES AL 047/98/123/2020, contrato:GRUPO INMOBILIARIO SAHAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.96078237, importe_modificado:3.963078237})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0})	(1721232/proyecto_P ROCESO, 1721232/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2020	3	PUE20030121394	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TETUACÁN LOCALIDAD MAGDALENA CLAYUACATEPEC ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 127098	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127098	N	0	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:COLONIA MAGDALENA CLAYUACATEPEC, 73653 MAGDALENA CLAYUACATEPEC, TETUACÁN PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.49038141, lat:18.55108503})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCUPUNARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:9.0})	(1721394/proyecto_IN ICO, 1721394/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20030121408	Proyecto de inversión	1070100	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070100.0, modificado:1070100.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN CUETZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD CIUDAD DE CUETZALAN ASENTAMIENTO CIUDAD DE CUETZALAN - 127158	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127158	S	58	42	0	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD DE CUETZALAN, 73580 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.52712787, lat:20.02779434})	01/09/2020	18/12/2020	-	1,070,100.00	-	-	-	(tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/98/112/2020, contratista:EN ERGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.7924344E7, importe_modificado:3.7924344E7})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:7.51})	(1721408/proyecto_IN ICO, 1721408/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20030121413	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TERPACA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ZOYAPETLAVOCA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS ZOYAPETLAVOCA - 127207	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127207	N	0	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:164, localidad:19, direccion:COLONIA SAN NICOLÁS ZOYAPETLAVOCA, 75215 SAN NICOLÁS ZOYAPETLAVOCA, TERPACA PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.8660484, lat:18.91701336})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCUPUNARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:9.0})	(1721413/proyecto_IN ICO, 1721413/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20030121414	Proyecto de inversión	94424	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANOA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CANOA - 127310	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127310	S	42	38	0	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:114, localidad:212, direccion:COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 72900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.10495131, lat:19.14887954})	02/09/2020	19/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.653202887, importe_modificado:2.653202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0})	(1721414/proyecto_IN ICO, 1721414/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20030121417	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TERPACA LOCALIDAD SANTIAGO ACATLAN ASENTAMIENTO SANTIAGO ACATLAN - 127237	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127237	S	62	58	0	0	(meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo1: {cve_municipio:164, localidad:24, direccion:COLONIA SANTIAGO ACATLAN, 75205 SANTIAGO ACATLAN, TERPACA PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.83754041, lat:18.98638216})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCUPUNARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta1: {unidad_medida:Celd as solares, avance:9.0})	(1721417/proyecto_IN ICO, 1721417/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20030121434	Proyecto de inversión	94424	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA MARÍA XONACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XONACATEPEC - 127564	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127564	S	52	48	0	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:COLONIA SANTA MARÍA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.1472972, lat:19.08599886})	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.653202887, importe_modificado:2.653202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0})	(1721434/proyecto_IN ICO, 1721434/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20030121487	Proyecto de inversión	47212	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47212.0, modificado:47212.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA ASENTAMIENTO CHOLULA - 127878	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127878	S	21	19	0	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.31330017, lat:19.06322507})	02/09/2020	18/12/2020	-	47,212.00	-	-	-	(tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.653202887, importe_modificado:2.653202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0})	(1721487/proyecto_IN ICO, 1721487/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20030121547	Proyecto de inversión	70818	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70818.0, modificado:70818.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN SALVADOR EL SECO LOCALIDAD SAN SALVADOR EL SECO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR EL SECO - 128140	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128140	S	31	29	0	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0})	(geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:COLONIA SAN SALVADOR EL SECO, 51460 SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.65031536, lat:19.13027702})	02/09/2020	18/12/2020	-	70,818.00	-	-	-	(tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.653202887, importe_modificado:2.653202887})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.51})	(1721547/proyecto_IN ICO, 1721547/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20030121567	Proyecto de inversión	856080	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856080.0, modificado:856080.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN AZUMBILLA BRAVO LOCALIDAD AZUMBILLA ASENTAMIENTO AZUMBILLA - 128310	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128310	S	46	34	0	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:COLONIA AZUMBILLA, 75835 AZUMBILLA, NICOLAS BRAVO PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.39710283, lat:18.64772523})	01/09/2020	18/12/2020	-	856,080.00	-	-	-	(tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/98/112/2020, contratista:EN ERGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.7924344E7, importe_modificado:3.7924344E7})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0})	(1721567/proyecto_IN ICO, 1721567/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20030121612	Proyecto de inversión	428040	(f1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TETZUTLAN LOCALIDAD TETZUTLAN ASENTAMIENTO TETZUTLAN CENTRO - 128690	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128690	S	23	17	0	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:COLONIA TETZUTLAN CENTRO, 73800 TETZUTLAN, TETZUTLAN PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.3488284, lat:19.82032831})	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-046/98/112/2020, contratista:EN ERGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.7924344E7, importe_modificado:3.7924344E7})	(meta1: {unidad_medida:Otros , avance:3.0})	(1721612/proyecto_IN ICO, 1721612/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2020	3	PUE200301721640	Proyecto de inversión	633951.2	(F1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633951.2, modificado:633951.2))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XAYACATLÁN DE BRAVO LOCALIDAD XAYACATLÁN DE BRAVO ASENTAMIENTO XAYACATLÁN DE BRAVO - 128833	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128833	5	166	154	0	(meta:1, unidad_medida: Celdas solares, meta:80.0, meta_modificada: 80.0)	(geot: (cve_municipio:196, localidad:1, direccion:COLONIA XAYACATLÁN DE BRAVO, 74920 XAYACATLÁN DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.87488033, lat:18.24217979))	02/09/2020	18/12/2020	-	633,951.20	-	-	-	(ttot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/138/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta:1, unidad_medida:Celd as solares, avance:24.0))	(1721640/proyecto_P ROCESO, 1721640/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721649	Proyecto de inversión	94424	(F1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN TECAMACHALCO LOCALIDAD LA PURISIMA DE HIDALGO ASENTAMIENTO SELECCION E EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 128862	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128862	5	42	38	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)	(geot: (cve_municipio:154, localidad:11, direccion:COLONIA LA PURISIMA DE HIDALGO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.7948047, lat:18.63460775))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(ttot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta:1, unidad_medida:Celd as solares, avance:6.0))	(1721649/proyecto_INICIO, 1721649/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721653	Proyecto de inversión	1188658.5	(F1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188658.5, modificado:1188658.5))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ZAPOTITLÁN LOCALIDAD ZAPOTITLÁN SALINAS ASENTAMIENTO ZAPOTITLÁN SALINAS - 128880	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128880	5	312	288	0	(meta:1, unidad_medida: Celdas solares, meta:150.0, meta_modificada: 150.0)	(geot: (cve_municipio:209, localidad:1, direccion:COLONIA ZAPOTITLÁN SALINAS, 75820 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.47086883, lat:18.33222858))	02/09/2020	18/12/2020	-	1,188,658.50	-	-	-	(ttot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-045/98/138/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta:1, unidad_medida:Celd as solares, avance:45.0))	(1721653/proyecto_P ROCESO, 1721653/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721658	Proyecto de inversión	94424	(F1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN TECAMACHALCO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 128899	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128899	5	42	38	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)	(geot: (cve_municipio:154, localidad:26, direccion:COLONIA SANTA ROSA, 75486 SANTA ROSA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.77834493, lat:18.88061291))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(ttot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	(1721658/proyecto_P ROCESO, 1721658/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721679	Proyecto de inversión	642060	(F1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642060.0, modificado:642060.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ZACATLÁN LOCALIDAD ZACATLÁN ASENTAMIENTO ZACATLÁN CENTRO - 128989	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128989	5	35	25	0	(meta:1, unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)	(geot: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 7310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.97239226, lat:19.93309207))	01/09/2020	18/12/2020	-	642,060.00	-	-	-	(ttot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-044/98/122/2020, contratista:INTEGRAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434447, importe_modificado:3.792434447))	(meta:1, unidad_medida:Otros , avance:4.5))	(1721679/proyecto_P ROCESO, 1721679/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721694	Proyecto de inversión	1040000	(F1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COYOMEAPÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOMEAPÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA COYOMEAPÁN - 129151	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129151	5	42	38	0	(meta:1, unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)	(geot: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUELO SANTA MARÍA COYOMEAPÁN, 75990 SANTA MARÍA COYOMEAPÁN, COYOMEAPÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon: -96.9902851, lat:18.26229909))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721694/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721704	Proyecto de inversión	141636	(F1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN TEPEACA LOCALIDAD SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO - 129313	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129313	5	58	62	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0)	(geot: (cve_municipio:164, localidad:12, direccion:COLONIA SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, 75219 SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.87471739, lat:18.94507428))	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(ttot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:9.0))	(1721704/proyecto_P ROCESO, 1721704/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721730	Proyecto de inversión	94424	(F1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN TEZITUTLÁN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN - 129660	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129660	5	42	38	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)	(geot: (cve_municipio:174, localidad:19, direccion:COLONIA SAN SEBASTIÁN, 7390 SAN SEBASTIÁN, TEZITUTLÁN PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.3731336, lat:19.85463579))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(ttot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	(1721730/proyecto_P ROCESO, 1721730/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721767	Proyecto de inversión	23606	(F1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23606.0, modificado:23606.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN TLALOJA LOCALIDAD XOCHINACATLÁN ASENTAMIENTO XOCHINACATLÁN - 129991	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129991	5	10	10	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)	(geot: (cve_municipio:183, localidad:23, direccion:COLONIA XOCHINACATLÁN, 73220 XOCHINACATLÁN, TLALOJA PUEBLA ENTRE Y _lon: 97.90034602, lat:20.159589043))	02/09/2020	18/12/2020	-	23,606.00	-	-	-	(ttot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:1.5))	(1721767/proyecto_P ROCESO, 1721767/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721775	Proyecto de inversión	1300000	(F1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 130067	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130067	5	51	49	0	(meta:1, unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0)	(geot: (cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AMASOLO PUELO NICOLÁS BRAVO, 75830 NICOLÁS BRAVO, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE SANTA MARÍA DEL MONTE, CALLE CALLE, lon: 97.30821184, lat:18.61772393))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721775/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID			
2020	3	PUE200301721788	Proyecto de inversión	188848	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188848.0, modificado:188848.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TOCHIMILCO LOCALIDAD LA MAGDALENA YANCUTILAPAN ASNTAMIENTO LA MAGDALENA YANCUTILAPAN - 130142	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	130142	5	83	77	0	0	(geo1: (cve_municipio:188, localidad:6, direccion:COLONIA LA MAGDALENA YANCUTILAPAN, 74330 LA MAGDALENA YANCUTILAPAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y +, lon: 98.58799884, lat:18.91447027))	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/GES AL-056/96/139/2020, contratista:ESSIC CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	02/09/2020	18/12/2020	-	188,848.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:12.0))	(1721788/proyecto_P ROCESO, 1721788/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721816	Proyecto de inversión	832000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODESTORES EN TOPANTLAN LOCALIDAD TOPANTLAN ASNTAMIENTO TOPANTLAN - 130729	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130729	5	36	28	0	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada: 16.0))	(geo1: (cve_municipio:159, localidad:1, direccion:OTRA CALLE CAL														

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA, PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	3	PUE200301720577	Proyecto de inversión	726483.24	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726483.24, modificado:726483.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ- 119628	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	119628	5	30	26	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:14.0, meta_modificada: 14.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ TURBIDE PUEBLA TLACOTEPE DE BENITO JUAREZ, 75480 TLACOTEPE DE BENITO JUAREZ, TLACOTEPE DE BENITO JUAREZ TURBIDE Y CALLE JUAREZ TURBIDE, CALLE JUAREZ TURBIDE, lon=-97.65833004, lat:18.68334691))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720577/proyecto_RH_ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720614	Proyecto de inversión	1431480	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431480.0, modificado:1431480.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACATENO LOCALIDAD SAN JOSÉ ACATENO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ACATENO- 119820	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	119820	5	204	196	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLA SAN JOSÉ ACATENO, 73590 SAN JOSÉ ACATENO, ACATENO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon=-97.21067789, lat:20.13059902))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720614/proyecto_RH_ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720650	Proyecto de inversión	463650	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463650.0, modificado:463650.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HUEYAPAN LOCALIDAD HUEYAPAN ASENTAMIENTO HUEYAPAN- 120106	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120106	5	104	96	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(geo1: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLA HUEYAPAN CENTRO, 73920 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon=-97.44221527, lat:19.89026611))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720650/proyecto_RH_ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720652	Proyecto de inversión	572592	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572592.0, modificado:572592.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHICONCUATLA LOCALIDAD CHICONCUATLA ASENTAMIENTO CHICONCUATLA- 120198	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120198	5	83	77	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:40.0, meta_modificada: 40.0))	(geo1: (cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLA CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUATLA, CHICONCUATLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon=-97.83790897, lat:20.09651160))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720652/proyecto_RH_ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720654	Proyecto de inversión	370920	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370920.0, modificado:370920.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN FELIPE TEPATLAN LOCALIDAD SAN FELIPE TEPATLAN ASENTAMIENTO SAN FELIPE TEPATLAN- 120224	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120224	5	80	80	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:40.0, meta_modificada: 40.0))	(geo1: (cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COCOSO PUEBLA SAN FELIPE TEPATLAN, 73350 SAN FELIPE TEPATLAN, SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon=-97.79635046, lat:20.09102371))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720654/proyecto_RH_ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720658	Proyecto de inversión	649110	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649110.0, modificado:649110.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC ASENTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC- 120264	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120264	5	151	129	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:70.0, meta_modificada: 70.0))	(geo1: (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE TEOCENO MENDEZ PUEBLA TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon=-97.51215003, lat:19.81153742))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720658/proyecto_RH_ICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720663	Proyecto de inversión	909173.76	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45458.60, modificado:45174.27), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado: (muni:MUNICIPIO, monto:45458.60, modificado:45174.27), f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818256.36, modificado:813136.86))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE DOCE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 120346	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	120346	5	29	35	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:12.0, meta_modificada: 12.0))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:74, direccion: 00000 EL CUTE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y - PRESIDENTICA MUNICIPAL, lon=-97.84842829, lat:20.37960534))	30/06/2020	27/09/2020	570,152.00	903,485.34	544,448.23	544,448.23	544,448.23	(ctot1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADP-006/CEASPUÉ-DAI-20200606, contratista:FREDY RIOS SANTAGO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:903485.34, importe_modificado:903485.34))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720663/proyecto_RH_ICO), (1720663/proyecto_RH_OCESO), (1720663/proyecto_RH_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720671	Proyecto de inversión	1474313.66	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73715.68, modificado:73471.56), f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado: (muni:MUNICIPIO, monto:73715.69, modificado:72647.57), f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326882.29, modificado:1307656.06))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE JALAPAN PUEBLA - 120467	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	120467	5	44	53	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:86, localidad:20, direccion: 00000 SANTA MARIA, JALAPAN PUEBLA ENTRE Y - PRESIDENTICA MUNICIPAL, lon=-97.880779, lat:20.43992775))	30/06/2020	27/09/2020	726,475.59	1,452,951.19	435,885.36	435,885.36	435,885.36	(ctot1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADP-026/CEASPUÉ-DAI-20200602, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MAREFSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1452951.19, importe_modificado:1452951.19))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:2.4))	(1720671/proyecto_RH_ICO), (1720671/proyecto_RH_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	PROY_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301720796	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:198109.75))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HUACHUFINANGO LOCALIDAD HUACHUFINANGO ASENTAMIENTO HUACHUFINANGO CENTRO- 122595	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	122595	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA HUACHUFINANGO CENTRO, 73120 HUACHUFINANGO, HUACHUFINANGO PUEBLA ENTRE Y +, lon:-98.0733333, lat:20.16874289))	02/09/2020	18/12/2020	-	198.109.75	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocame GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:7.5))	(1720796/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720812	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HUETOZINGO LOCALIDAD HUETOZINGO ASENTAMIENTO REAL DE HUETOZINGO- 122751	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	122751	5	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA REAL DE HUETOZINGO, 74160 HUETOZINGO, PUEBLA ENTRE Y +, lon:-98.4130627, lat:19.16320718))	02/09/2020	18/12/2020	-	158.487.80	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocame GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:6.0))	(1720812/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720815	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HUETOZINGO LOCALIDAD SANTA MARIA ATEXCAC ASENTAMIENTO SANTA MARIA ATEXCAC- 122793	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	122793	5	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:2, direccion:COLONIA SANTA MARIA ATEXCAC, 74160 SANTA MARIA ATEXCAC, HUETOZINGO PUEBLA ENTRE Y +, lon:-98.4923861, lat:19.13770604))	02/09/2020	18/12/2020	-	158.487.80	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocame GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:6.0))	(1720815/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720850	Proyecto de inversión	368658.44	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368658.44, modificado:368658.44))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ACATE LOCALIDAD LA MAGDALENA TETELA MORELOS ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TETELA MORELOS- 123110	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123110	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:4, direccion:COLONIA LA MAGDALENA TETELA MORELOS, 75181 LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACATE PUEBLA ENTRE Y +, lon:-97.94045309, lat:19.103393723))	01/09/2020	18/12/2020	-	368.658.44	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-045/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocame GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.96307827, importe_modificado:3.96307827))	(meta1: (unidad_medida:Otros as solares, avance:3.0))	(1720850/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720852	Proyecto de inversión	6702958.34	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6702958.34, modificado:6702958.34))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ELOXOCHTLÁN LOCALIDAD ELOXOCHTLÁN ASENTAMIENTO ELOXOCHTLÁN- 123116	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123116	5	52	52	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:26.0, meta_modificada: 26.0))	(geo1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALL CALLE PUEBLA SAN MIGUEL ELOXOCHTLÁN, 75500 ELOXOCHTLÁN, ELOXOCHTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-96.95312601, lat:18.5010875))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros as solares, avance:0.0))	(1720852/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720878	Proyecto de inversión	1188658.5	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188658.5, modificado:1188658.5))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ICAQUIXTLA LOCALIDAD SAN JUAN ICAQUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN ICAQUIXTLA- 123328	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	123328	5	312	288	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(geo1: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN ICAQUIXTLA, 74000 SAN JUAN ICAQUIXTLA, ICAQUIXTLA PUEBLA ENTRE Y +, lon:-97.83260557, lat:18.46228225))	02/09/2020	18/12/2020	-	1,188,658.50	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocame GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:45.0))	(1720878/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720896	Proyecto de inversión	964402.54	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48220.12, modificado:47882.9), f2: (sido_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:mun MUNICIPAL, monto:48220.13, modificado:47882.9), f3: (sido_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867962.29, modificado:861892.27))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TENEPAPA DE AZULETA MUNICIPIO DE HUETAMALCO- 123437	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	123437	5	41	33	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:18.0, meta_modificada: 18.0))	(geo1: (cve_municipio:76, localidad:96, direccion: 00000 TENEPAPA DE AZULETA, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y +, lon:-97.3273831, lat:20.15360625))	30/06/2020	27/09/2020	480,852.37	957,658.07	287,297.42	287,297.42	287,297.42	(tctot1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:09/ADAF-009/CEASPU-DAI-20200095, contratista:GRUPO SERVICIOS ILIMITADOS DE PUEBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocame COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:957658.07, importe_modificado:957658.07))	(meta1: (unidad_medida:Otros as solares, avance:5.4))	(1720896/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720898	Proyecto de inversión	326620.64	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16331.53, modificado:16152.04), f2: (sido_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:mun MUNICIPAL, monto:16331.53, modificado:16152.04), f3: (sido_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293987.58, modificado:290736.71))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SIIS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE XONTLA MUNICIPIO DE HUETAMALCO- 123458	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	123458	5	20	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geo1: (cve_municipio:76, localidad:31, direccion: 00000 XONTLA, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y +, lon:-97.3269883, lat:20.14025849))	30/06/2020	27/09/2020	227,205.51	323,040.78	135,533.98	135,533.98	135,533.98	(tctot1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:09/ADAF-001/CEASPU-DAI-20200096, contratista:GRUPO MAGUA S.A. DE C.V., convocame COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:323040.78, importe_modificado:323040.78))	(meta1: (unidad_medida:Otros as solares, avance:3.26))	(1720898/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720899	Proyecto de inversión	128930.45	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128930.45, modificado:128930.45))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEPEACA LOCALIDAD SANTIAGO ACATLÁN ASENTAMIENTO- 123462	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123462	5	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:24, direccion:CALL CALLE PUEBLA SANTIAGO ACATLÁN, 7305 SANTIAGO ACATLÁN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.33688009, lat:18.99418066))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros as solares, avance:0.0))	(1720899/proyecto_P CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2020	3	PUE200301720907	Proyecto de inversión	1030170.7	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030170.7, modificado:1030170.7))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MAZAPITTEPEC DE JUÁREZ LOCALIDAD MAZAPITTEPEC DE JUÁREZ ASENTAMIENTO MAZAPITTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA - 123490	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	123490	5	270	250	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:130.0, meta_modificada: 130.0)) (geo1: (cve_municipio:96, localidad:1, direccion:COLONIA MAZAPITTEPEC DE JUÁREZ, 73130 MAZAPITTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.69791272, lat:19.12095303))	(tcto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	02/09/2020	18/12/2020	-	1,030,170.70	-	-	-	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:39.0))	(1720907/proyecto_PROCESO, 1720907/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720922	Proyecto de inversión	751845.54	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37032.27, modificado:37241.17), (f2: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:37592.28, modificado:37241.17), (f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676660.99, modificado:670341.12))	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IALPAN PUEBLA - 123533	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	123533	5	31	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:56.0, meta_modificada: 56.0)) (geo1: (cve_municipio:86, localidad:110, direccion:0000 GUADALUPE VICTORIA, ALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.93620061, lat:20.48953188))	(tctos: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADP-022/CEASPU-DAJ/2020006, contratista:GRUPO INAGUA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:744823.46, importe_modificado:744823.46))	30/06/2020	27/09/2020	650,189.51	744,823.46	223,447.04	223,447.04	223,447.04	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:52.9))	(1720922/proyecto_PRICIO, 1720922/proyecto_PRCECO, 1720922/proyecto_INICIO, 1720922/proyecto_PRCECO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200301720923	Proyecto de inversión	184329.22	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184329.22, modificado:184329.22))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ACAJETE LOCALIDAD APANIGO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO APANIGO DE ZARAGOZA - 123535	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	123535	5	12	8	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)) (geo1: (cve_municipio:1, localidad:24, direccion:COLONIA APANIGO DE ZARAGOZA, 75131 APANIGO DE ZARAGOZA, ACAJETE PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.94380355, lat:19.08861622))	(tcto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	01/09/2020	18/12/2020	-	184,329.22	-	-	-	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:1.5))	(1720923/proyecto_PROCESO, 1720923/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720935	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522987.66, modificado:552987.66))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN AHUACATLAN LOCALIDAD AHUACATLAN ASENTAMIENTO AHUACATLAN - 123589	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	123589	5	35	25	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)) (geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA AHUACATLAN, 73300 AHUACATLAN, AHUACATLAN PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.8697428, lat:20.00611916))	(tcto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:4.5))	(1720935/proyecto_PROCESO, 1720935/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720939	Proyecto de inversión	5413927.89	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5413927.89, modificado:5413927.89))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA MARÍA XONACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XONACATEPEC - 123598	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123598	5	43	41	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:21.0, meta_modificada: 21.0)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:218, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon:-98.1030381, lat:19.08637895))	(tcto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES AL-045/98/123/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720939/proyecto_PRICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301720945	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCCUYUCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA CHACHIHUAPAN ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO CHACHIHUAPAN - 123621	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	123621	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0)) (geo1: (cve_municipio:106, localidad:5, direccion:COLONIA SAN BERNARDINO CHACHIHUAPAN, 72850 SAN BERNARDINO CHACHIHUAPAN, OCCUYUCAN PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.33780952, lat:18.97462057))	(tcto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:7.5))	(1720945/proyecto_PROCESO, 1720945/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720949	Proyecto de inversión	198109.75	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.75, modificado:198109.75))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCCUYUCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA MALACATEPEC - 123637	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	123637	5	52	48	0	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0)) (geo1: (cve_municipio:106, localidad:6, direccion:COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCCUYUCAN PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.29922035, lat:18.94421187))	(tcto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	02/09/2020	18/12/2020	-	198,109.75	-	-	-	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:7.5))	(1720949/proyecto_PROCESO, 1720949/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720953	Proyecto de inversión	1105975.32	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105975.32, modificado:1105975.32))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHICHQUILA LOCALIDAD CHICHQUILA ASENTAMIENTO CHICHQUILA - 123660	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE BIENESTAR	123660	5	70	50	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:30.0, meta_modificada: 30.0)) (geo1: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONIA CHICHQUILA, 72900 CHICHQUILA, CHICHQUILA PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.08226549, lat:19.19951764))	(tcto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES AL-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237))	01/09/2020	18/12/2020	-	1,105,975.32	-	-	-	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:9.0))	(1720953/proyecto_PROCESO, 1720953/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE200301720963	Proyecto de inversión	5413927.89	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5413927.89, modificado:5413927.89))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLA LOCALIDAD SANTO TOMÁS CHAUTLA ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS CHAUTLA ICOMENTA - 123754	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123754	5	42	42	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:21.0, meta_modificada: 21.0)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:221, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUELO SANTO TOMÁS CHAUTLA ICOMENTA, 72500 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon:-98.15157906, lat:18.96668222))	(tcto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAS/IGES AL-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1720963/proyecto_PRICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FIICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	3	PUE2003001720966	Proyecto de inversión	5413927.89	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5413927.89, modificado:5413927.89})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLA LOCALIDAD GALAXIA LA CALERA ASENTAMIENTO GALAXIA LA CALERA - 123786	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123786	5	43	41	0		{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:21.0, meta_modificada: 21.0}} (geo1: {cve_municipio:114, localidad:488, direccion:CALLE ESCOBEDON PUEBLO GALAXIA LA CALERA, 7205 GALAXIA LA CALERA, PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon=-98.1368772, lat:18.99762013})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1720966/proyecto_MICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE2003001720984	Proyecto de inversión	7734182.7	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7734182.7, modificado:7734182.7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEHUACÁN LOCALIDAD TEHUACÁN ASENTAMIENTO CENTRO DE LA CIUDAD - 123862	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	123862	5	64	56	0		{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}} (geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO CENTRO DE LA CIUDAD, 75200 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon=-97.3989035, lat:18.46560136})	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1720984/proyecto_MICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE2003001721001	Proyecto de inversión	236060	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236060.0, modificado:236060.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ACATLÁN LOCALIDAD ACATLÁN DE OSORIO ASENTAMIENTO ACATLÁN DE OSORIO CENTRO - 124031	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124031	5	104	96	0		{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada: 50.0}} (geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA ACATLÁN DE OSORIO CENTRO, 74949 ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, lon=-98.0646709, lat:18.20209001})	02/09/2020	18/12/2020	-	236,060.00	-	-	-	-	-	{t101: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DABIS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.650202887, importe_modificado:2.655202887}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	(1721001/proyecto_PROCESO, 1721001/proyecto_MICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721018	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD LA PURISIMA ASENTAMIENTO LA PURISIMA DE BRAVO - 124170	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124170	5	21	19	0		{meta1: {unidad_medida: Casas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0}} (geo1: {cve_municipio:110, localidad:3, direccion:COLONIA LA PURISIMA DE BRAVO, 75200 LA PURISIMA DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y, lon=-97.5847098, lat:18.84216237})	02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	-	-	{t101: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DABIS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917}}	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}}	(1721018/proyecto_MICIO, 1721018/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721041	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SAN ANDRÉS AZUMIATLA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS AZUMIATLA - 124296	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124296	5	62	58	0		{meta1: {unidad_medida: Casas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}} (geo1: {cve_municipio:114, localidad:113, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72900 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Y, lon=-98.25080506, lat:18.90200013})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	-	-	{t101: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DABIS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917}}	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}}	(1721041/proyecto_PROCESO, 1721041/proyecto_MICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721062	Proyecto de inversión	552987.66	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552987.66, modificado:552987.66})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN GENERAL FELIPE ANGELES LOCALIDAD SAN ANTONIO PORTEZUELO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO PORTEZUELO - 124429	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	124429	5	35	25	0		{meta1: {unidad_medida: Casas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}} (geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:COLONIA SAN ANTONIO PORTEZUELO, 75100 SAN ANTONIO PORTEZUELO, GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA ENTRE Y, lon=-97.1851318, lat:18.99855491})	01/09/2020	18/12/2020	-	552,987.66	-	-	-	-	-	{t101: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DABIS/GES Al-045/98/132/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKANS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}}	(1721062/proyecto_PROCESO, 1721062/proyecto_MICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721194	Proyecto de inversión	158487.8	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158487.8, modificado:158487.8})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTÍN TEMELUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEYACAS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEYACAS - 125244	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125244	N	0	0	0		{meta1: {unidad_medida: Casas solares, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}} (geo1: {cve_municipio:132, localidad:8, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO TEPEYACAS, 74129 SAN FRANCISCO TEPEYACAS, SAN MARTÍN TEMELUCAN PUEBLA ENTRE Y, lon=-98.43471289, lat:19.24654713})	02/09/2020	18/12/2020	-	158,487.80	-	-	-	-	-	{t101: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DABIS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917}}	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}}	(1721194/proyecto_PROCESO, 1721194/proyecto_MICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721213	Proyecto de inversión	141636	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HUAQUECHULA LOCALIDAD CAZALOCHITL ASENTAMIENTO CAZALOCHITL - 125361	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125361	5	62	58	0		{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}} (geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA CAZALOCHITL, 74175 CAZALOCHITL, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE Y, lon=-98.4854213, lat:18.78754872})	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	-	-	{t101: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DABIS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.650202887, importe_modificado:2.655202887}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	(1721213/proyecto_PROCESO, 1721213/proyecto_MICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721238	Proyecto de inversión	118030	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HUEJOTZINGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NEPOUALCO - 125913	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125913	5	52	48	0		{meta1: {unidad_medida: Casas solares, meta:25.0, meta_modificada: 25.0}} (geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:COLONIA SANTA MARÍA NEPOUALCO, 74160 SANTA MARÍA NEPOUALCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y, lon=-98.4906006, lat:19.15109891})	02/09/2020	18/12/2020	-	118,030.00	-	-	-	-	-	{t101: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DABIS/GES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.650202887, importe_modificado:2.655202887}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.5}}	(1721238/proyecto_PROCESO, 1721238/proyecto_MICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE2003001721243	Proyecto de inversión	356597.55	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356597.55, modificado:356597.55})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SANTIAGO XALTZINTLA ASENTAMIENTO SANTIAGO XALTZINTLA - 125942	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	125942	5	94	86	0		{meta1: {unidad_medida: Casas solares, meta:45.0, meta_modificada: 45.0}} (geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:COLONIA SANTIAGO XALTZINTLA, 74190 SANTIAGO XALTZINTLA, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y, lon=-98.51768075, lat:19.08271682})	02/09/2020	18/12/2020	-	356,597.55	-	-	-	-	-	{t101: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DABIS/GES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917}}	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.5}}	(1721243/proyecto_MICIO, 1721243/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721250	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA ASENTAMIENTO CHOLULA - 126031	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126031	5	21	19	0	(meta:1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo:1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA CHOLULA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y, y, lon: -98.3086648, lat:19.0629311})	02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	(t101: {tipo: obra Servicios, numero_contrato:DAB/SGES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta:1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0})	(1721250/proyecto_IN ICO, 1721250/proyecto_PH OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721259	Proyecto de inversión	79243.9	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79243.9, modificado:79243.9})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CUAPAN - 126078	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126078	5	21	19	0	(meta:1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0})	(geo:1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO CUAPAN, 72760 SAN FRANCISCO CUAPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y, y, lon: -98.36470354, lat:19.06912454})	02/09/2020	18/12/2020	-	79,243.90	-	-	-	(t101: {tipo: obra Servicios, numero_contrato:DAB/SGES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta:1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0})	(1721259/proyecto_IN ICO, 1721259/proyecto_PH OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721277	Proyecto de inversión	921646.1	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921646.1, modificado:921646.1})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TOCHIMILCO LOCALIDAD TOCHIMILCO ASENTAMIENTO TOCHIMILCO - 126207	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126207	5	58	42	0	(meta:1: {unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo:1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:COLONIA TOCHIMILCO, 74390 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y, y, lon: -98.56957905, lat:18.88402859})	01/09/2020	18/12/2020	-	921,646.10	-	-	-	(t101: {tipo: obra Servicios, numero_contrato:DAB/SGES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SPAIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237})	(meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5})	(1721277/proyecto_P ROCESO, 1721277/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721305	Proyecto de inversión	921646.1	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921646.1, modificado:921646.1})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN VICENTE GUERRERO LOCALIDAD TEPEZITZINTLA - 126392	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126392	5	58	42	0	(meta:1: {unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0})	(geo:1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:COLONIA TEPEZITZINTLA, 75900 TEPEZITZINTLA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y, y, lon: -97.1188226, lat:18.47131251})	01/09/2020	18/12/2020	-	921,646.10	-	-	-	(t101: {tipo: obra Servicios, numero_contrato:DAB/SGES Al-047/98/123/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SPAIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.963078237, importe_modificado:3.963078237})	(meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5})	(1721305/proyecto_P ROCESO, 1721305/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721312	Proyecto de inversión	472120.0	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472120.0, modificado:472120.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAPRAGUA LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SALTILLO - 126469	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126469	5	208	192	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:100.0, meta_modificada: 100.0})	(geo:1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:COLONIA SALTILLO, 75060 SALTILLO, LAPRAGUA PUEBLA ENTRE Y, y, lon: -97.29637363, lat:19.29636244})	02/09/2020	18/12/2020	-	472,120.00	-	-	-	(t101: {tipo: obra Servicios, numero_contrato:DAB/SGES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0})	(1721312/proyecto_P ROCESO, 1721312/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721323	Proyecto de inversión	285272.0	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285272.0, modificado:285272.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 126577	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	126577	5	125	115	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:60.0, meta_modificada: 60.0})	(geo:1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:COLONIA NICOLÁS BRAVO, 75830 NICOLÁS BRAVO, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE Y, y, lon: -97.30050817, lat:18.61349425})	02/09/2020	18/12/2020	-	285,272.00	-	-	-	(t101: {tipo: obra Servicios, numero_contrato:DAB/SGES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0})	(1721323/proyecto_IN ICO, 1721323/proyecto_PH OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721406	Proyecto de inversión	94424.0	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SAN ANDRÉS AZUMIATLA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS AZUMIATLA - 127143	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127143	5	42	38	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo:1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y, y, lon: -98.25120227, lat:18.89864793})	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(t101: {tipo: obra Servicios, numero_contrato:DAB/SGES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0})	(1721406/proyecto_P ROCESO, 1721406/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721410	Proyecto de inversión	94424.0	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SEBASTIÁN DE APARICIO ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE APARICIO - 127179	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127179	5	42	38	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo:1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 72310 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y, y, lon: -98.16190236, lat:19.10080407})	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(t101: {tipo: obra Servicios, numero_contrato:DAB/SGES Al-056/98/139/2020, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0})	(1721410/proyecto_P ROCESO, 1721410/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721415	Proyecto de inversión	237731.7	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237731.7, modificado:237731.7})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEPEACA LOCALIDAD SAN PABLO ACTIPAN ASENTAMIENTO SAN PABLO ACTIPAN - 127225	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127225	5	62	58	0	(meta:1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	(geo:1: {cve_municipio:164, localidad:20, direccion:COLONIA SAN PABLO ACTIPAN, 72110 SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y, y, lon: -97.904201, lat:18.94086057})	02/09/2020	18/12/2020	-	237,731.70	-	-	-	(t101: {tipo: obra Servicios, numero_contrato:DAB/SGES Al-045/98/118/2020, contratista:DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.508977917, importe_modificado:4.508977917})	(meta:1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0})	(1721415/proyecto_P ROCESO, 1721415/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721416	Proyecto de inversión	856080.0	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856080.0, modificado:856080.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN CUITZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD TZINACAPAN ASENTAMIENTO TZINACAPAN - 127227	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127227	5	46	34	0	(meta:1: {unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0})	(geo:1: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:COLONIA TZINACAPAN, 72510 TZINACAPAN, CUITZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y, y, lon: -97.59825342, lat:20.318851})	01/09/2020	18/12/2020	-	856,080.00	-	-	-	(t101: {tipo: obra Servicios, numero_contrato:DAB/SGES Al-046/98/122/2020, contratista:FRANJAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.792434467, importe_modificado:3.792434467})	(meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0})	(1721416/proyecto_P ROCESO, 1721416/proyecto_IN CIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721433	Proyecto de inversión	1078000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070100.0, modificado:1070100.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN EL EDOCHITLAN LOCALIDAD EL EDOCHITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL EL EDOCHITLAN - 127556	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	127556	5	58	42	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(geo1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL EL EDOCHITLAN, 7930X EL EDOCHITLAN, EL EDOCHITLAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 96.95287889, lat:18.50086065))	01/09/2020	18/12/2020	-	1,070,100.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-046/98/122/2020, contralista:HERNAN DE MENDO, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:7.5))	(1721433/proyecto_N ICO), (1721433/proyecto_P OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721555	Proyecto de inversión	70818	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70818.0, modificado:70818.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN SAN SALVADOR EL SECO LOCALIDAD SANTA MARIA COATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARIA COATEPEC - 128205	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128205	5	31	29	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:142, localidad:3, direccion:COLONIA SANTA MARIA COATEPEC, 75167 SANTA MARIA COATEPEC, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.5930452, lat:19.1126183))	02/09/2020	18/12/2020	-	70,818.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contralista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:4.5))	(1721555/proyecto_P ROCESO, 1721555/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721557	Proyecto de inversión	856080	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856080.0, modificado:856080.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ITACACAMAXITLAN LOCALIDAD ITACACAMAXITLAN ASENTAMIENTO ITACACAMAXITLAN - 128220	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128220	5	46	34	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:83, localidad:1, direccion:COLONIA ITACACAMAXITLAN, 72720 ITACACAMAXITLAN, ITACACAMAXITLAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.81144764, lat:19.83340151))	01/09/2020	18/12/2020	-	856,080.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-046/98/122/2020, contralista:HERNAN DE MENDO, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:6.0))	(1721557/proyecto_P ROCESO, 1721557/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721579	Proyecto de inversión	1498140	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498140.0, modificado:1498140.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC LOCALIDAD TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ - 128440	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128440	5	81	59	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:35.0, meta_modificada: 35.0))	(geo1: (cve_municipio:145, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 73940 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , lon: 96.85105184, lat:18.46541971))	01/09/2020	18/12/2020	-	1,498,140.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-046/98/122/2020, contralista:HERNAN DE MENDO, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:10.5))	(1721579/proyecto_N ICO), (1721579/proyecto_P OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721586	Proyecto de inversión	428040	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TEHUACAN LOCALIDAD MAGDALENA CUAYUCATEPEC ASENTAMIENTO MAGDALENA CUAYUCATEPEC - 128502	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128502	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:9, direccion:COLONIA MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 75653 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.49016934, lat:18.53366441))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-046/98/122/2020, contralista:HERNAN DE MENDO, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721586/proyecto_N ICO), (1721586/proyecto_P OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721635	Proyecto de inversión	283272	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283272.0, modificado:283272.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN TECALI DE HERRERA LOCALIDAD AHUAITEPEC ASENTAMIENTO AHUAITEPEC - 128816	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128816	5	125	115	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:60.0, meta_modificada: 60.0))	(geo1: (cve_municipio:153, localidad:2, direccion:COLONIA AHUAITEPEC, 75259 AHUAITEPEC, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.9210886, lat:18.86315118))	02/09/2020	18/12/2020	-	283,272.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contralista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:18.0))	(1721635/proyecto_P ROCESO, 1721635/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721642	Proyecto de inversión	428040	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD OCOTILAN DE BETANCOURT ASENTAMIENTO OCOTILAN - 128841	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128841	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:186, localidad:24, direccion:COLONIA OCOTILAN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.53390801, lat:19.80222423))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-046/98/122/2020, contralista:HERNAN DE MENDO, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721642/proyecto_N ICO), (1721642/proyecto_P OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721656	Proyecto de inversión	94424	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN TEACAMACHALCO LOCALIDAD SAN MATEO TLAPIAN ASENTAMIENTO SAN MATEO TLAPIAN - 128888	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128888	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:154, localidad:21, direccion:COLONIA SAN MATEO TLAPIAN, 75490 SAN MATEO TLAPIAN, TEACAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.7417088, lat:18.92214988))	02/09/2020	18/12/2020	-	94,424.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contralista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:6.0))	(1721656/proyecto_P ROCESO, 1721656/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721672	Proyecto de inversión	428040	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428040.0, modificado:428040.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN ZACAPANTLA LOCALIDAD LA LIBERTAD ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 128961	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128961	5	23	17	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:155, localidad:11, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 73801 LA LIBERTAD, ZACAPANTLA PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.61128523, lat:19.75264808))	01/09/2020	18/12/2020	-	428,040.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-046/98/122/2020, contralista:HERNAN DE MENDO, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.79243447, importe_modificado:3.79243447))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:3.0))	(1721672/proyecto_P ROCESO, 1721672/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721673	Proyecto de inversión	141636	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN CRISTOBAL TEPETIOPAN ASENTAMIENTO SAN CRISTOBAL TEPETIOPAN - 128966	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	128966	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:14, direccion:COLONIA SAN CRISTOBAL TEPETIOPAN, 75853 SAN CRISTOBAL TEPETIOPAN, TEHUACAN PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.5885151, lat:18.52642041))	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contralista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:9.0))	(1721673/proyecto_P ROCESO, 1721673/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721690	Proyecto de inversión	1040000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CALTEPEC LOCALIDAD CALTEPEC ASENTAMIENTO CALTEPEC - 129144	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129144	5	44	36	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO PUEBLO CALTEPEC, ZARBO CALTEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , lon: 97.47979179, lat:18.18224532))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	(tctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contralista:HERNAN DE MENDO, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721690/proyecto_N ICO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	PROY_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	3	PUE200301721702	Proyecto de inversión	141636	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEPEACA LOCALIDAD TEPEACA ASENTAMIENTO TEPEACA CENTRO - 129289	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129289	5	62	58	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEACA CENTRO, 75200 TEPEACA, PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.8969773, lat:18.9862035))	02/09/2020	18/12/2020	-	141,636.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratas: JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comecarame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0))	(1721702/proyecto_P ROCESO, 1721702/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721722	Proyecto de inversión	472120	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472120.0, modificado:472120.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ZINACATEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC - 129564	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129564	5	208	192	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(geo1: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:COLONIA SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, 75960 SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.24708202, lat:18.33703405))	02/09/2020	18/12/2020	-	472,120.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratas: JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comecarame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:30.0))	(1721722/proyecto_P ROCESO, 1721742/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721739	Proyecto de inversión	780000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COYOTEPEC LOCALIDAD SAN VICENTE COYOTEPEC ASENTAMIENTO SAN VICENTE COYOTEPEC - 129726	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129726	5	32	28	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALE 3 PONIENTE PUEBLO SAN VICENTE COYOTEPEC, PUEBLA SAN VICENTE COYOTEPEC, ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon:-97.83591718, lat:18.40317753))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721739/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721742	Proyecto de inversión	47212	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47212.0, modificado:47212.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD SAN MARCOS TLACOTALCO TLACOTALCO - 129743	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129743	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARCOS TLACOTALCO, 75950 SAN VICENTE TLACOTALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.60949148, lat:18.67749402))	02/09/2020	18/12/2020	-	47,212.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratas: JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comecarame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0))	(1721742/proyecto_P ROCESO, 1721742/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721761	Proyecto de inversión	1040000	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUEYTAMALCO LOCALIDAD HUEYTAMALCO ASENTAMIENTO HUEYTAMALCO - 129927	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129927	5	41	39	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALE JOSE MARIA MORELOS PUBLICO HUEYTAMALCO, 73800 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE CALLE, lon:-97.28897752, lat:19.36142713))	22/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:0.0))	(1721761/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721763	Proyecto de inversión	23606	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23606.0, modificado:23606.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLACOTALCO LOCALIDAD XALTAPUTLA ASENTAMIENTO XALTAPUTLA - 129952	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	129952	5	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo1: (cve_municipio:185, localidad:22, direccion:COLONIA XALTAPUTLA, 72220 XALTAPUTLA, TLACOTALCO PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.87621187, lat:20.17686648))	02/09/2020	18/12/2020	-	23,606.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratas: JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comecarame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.650202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.5))	(1721763/proyecto_P ROCESO, 1721763/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301721769	Proyecto de inversión	566544	(f1: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566544.0, modificado:566544.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLAPANALÁ LOCALIDAD TLAPANALÁ ASENTAMIENTO TLAPANALÁ - 130019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	130019	5	250	230	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:120.0, meta_modificada: 120.0))	(geo1: (cve_municipio:195, localidad:1, direccion:COLONIA TLAPANALÁ, 76400 TLAPANALÁ, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.3349415, lat:18.69961221))	02/09/2020	18/12/2020	-	566,544.00	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA86/GES AL-056/98/139/2020, contratas: JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comecarame:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.655202887, importe_modificado:2.655202887))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:36.0))	(1721769/proyecto_P ROCESO, 1721769/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE190401610462	Proyecto de inversión	1678006.07	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828006.07, f2: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE OCHO ORIENTE EN BENITO JUAREZ MPIO DE LOS REYES DE JUAREZ - 255027	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	255027	5	363	337	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:477.75, meta_modificada: 477.75))	(geo1: (cve_municipio:185, localidad:22, direccion:COLONIA ROSAS DE TEPEPEC, 76400 BENITO JUAREZ, LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA ENTRE CALLE 8 NOROCCIDENTAL EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, ENTRE LA CALLE 8 ORIENTE ENTRE 8 NORTE Y OROZCO 19 EN 0000 AL 0091, lon:-97.85040292, lat:19.00958789))	05/09/2019	05/11/2019	1,678,006.07	1,678,006.07	1,678,006.07	1,678,006.07	1,678,006.07	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191285, contratas:BAURIM FLORES FLORES, comecarame:LOS REYES DE JUAREZ, monto:1675852.72, importe_modificado:1675852.72))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:477.75))	(1610462/proyecto_P ROCESO, 1610462/proyecto_INICIO, 1610462/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	3	PUE190401601891	Proyecto de inversión	1117294.22	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117294.22, modificado:967297.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL - 133143	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	133143	5	87	88	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1205.32, meta_modificada: 1205.32))	(geo1: (cve_municipio:108, localidad:95, direccion:PUEBLO TLACHICHUCA, 76029 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN TLACHICHUCA, CAJALTEPEC, ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTRO DE POBLACION TLACHICHUCA EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA, lon:-97.57260486, lat:19.27547543))	15/07/2019	16/09/2019	967,297.22	967,297.22	967,297.22	967,297.22	967,297.22	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIN/IN/SE/0916/2019, contratas:JOSE MARIA CABALLERO SANTOS, comecarame:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:964988.25, importe_modificado:964988.25))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.32))	(1601891/proyecto_INICIO, 1601891/proyecto_FIN, 1601891/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA- PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROVE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2020	3	PUE00160200699341	Proyecto de inversión	808171.03	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7273339.39, modificado:7164311.328}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:808171.04, modificado:796034.81}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Ec Carretera La Mesa Mecapalapa El Zapote Las Flores Loma Bonita La Sabana Ejido Agua - 166145	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	166145	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado: 1.0)} {geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO KILOMETRO 3+700 LA SABANA - AL KILOMETRO 1+300, AGUA LINDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5+ 33 PUEBLO AGUA LINDA, 79028 AGUA LINDA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO LA SABANA Y CAMINO AGUA LINDA, CAMINO LAS FLORES LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO, km= 97.86577451, lat=20.57902459}}	06/07/2016	30/12/2016	7,960,348.09	7,960,348.09	7,960,348.09	7,960,348.09	7,960,348.09	{ctto1: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/ADE/ST.2016/0086, contratista:DICCVIT S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7960348.09, importe_modificado:796034.809}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)} {800908/proyecto_PR OCESO, 800908/proyecto_FIN, 800908/proyecto_RHC IO}	Terminado	Validado avances	

NOTA: EXISTEN FOLIOS QUE CUENTAN CON MAS DE UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PUEDEN REPETIRSE EN EL APARTADO DE SUBSIDIOS, ESPECIFICAMENTE DEL PROGRAMA 5074-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO