

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	2	PUE200401804566	Proyecto de inversión	1424478.63	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pncs3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424478.63, modificado:1317808.26]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANANTIALES LOCALIDAD DE CALA SUR MUNICIPIO DE ATEMPTAN PUEBLA - 254323	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUF		254323	5	523	350	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:578.84, meta_modificado: 678.84]]	[geot1: [cve_municipio:17, localidad:4, direccion: 00000 CALA SUR, ATEMPTAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.42048444, lat:18.831830879]]	27/11/2020	31/12/2020	1,317,808.26	1,317,808.26	1,317,808.26	1,317,808.26	1,317,808.26	[et1s1: [tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/LFE-037/CEASPUF-DAJ/20200400, contratista:SALIDA CONTRUCCIONES, convocare a COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:177442.05, importe_modificado:1371442.85]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:78.84]]	[1804566/proyecto_INICIO, 1804566/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804642	Proyecto de inversión	2869727.83	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pncs3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869727.83, modificado:2669934.85]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL KILOMETRO CERO MAS SESENTOS SEIS PUNTO SESENTA Y TRES AL KILOMETRO UNO MAS CIN EN LA LOCALIDAD DE JONOTLA MUNICIPIO DE JONOTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255172	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		255172	5	570	514	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3051.3, meta_modificado: 3051.3]]	[geot1: [cve_municipio:88, localidad:1, direccion:REGION, 00000 JONOTLA, JONOTLA PUEBLA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA DEL KILOMETRO CERO MAS SESENTOS SEIS PUNTO SESENTA Y TRES AL KILOMETRO UNO MAS CIN EN LA LOCALIDAD DE JONOTLA MUNICIPIO DE JONOTLA EN EL ESTADO DE PUE, lon: -97.57481388, lat:20.03047079]]	06/12/2020	31/12/2020	2,669,934.85	2,669,934.85	2,669,934.85	2,669,934.85	2,669,934.85	[et1s1: [tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/LFE04/SA/SI-20200505, contratista:IMPERJUI MIA TEMELICAL, convocare a GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2676157.79, importe_modificado:2676157.79]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3051.3]]	[1804642/proyecto_INICIO, 1804642/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804654	Proyecto de inversión	2975999.4	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pncs3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975999.4, modificado:2842075.68]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL NORTE ENTRE REFORMA ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO ESTADO DE PUEBLA - 255897	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		255897	5	2007	1907	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificado: 3000.0]]	[geot1: [cve_municipio:103, localidad:3, direccion:REGION, 00000 AZUMBILLA, NICOLAS BRAVO PUEBLA ENTRE Y , CALLE NACIONAL NORTE ENTRE REFORMA ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.59780195, lat:18.64186726]]	06/12/2020	31/12/2020	2,842,075.68	2,842,075.68	2,842,075.68	2,842,075.68	2,842,075.68	[et1s1: [tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/LFE04/SA/SI-20200519, contratista:ADET CONSTRUCCION INMOBILIARIA, convocare a SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:384075.68, importe_modificado:2842075.68]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0]]	[1804654/proyecto_INICIO, 1804654/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804699	Proyecto de inversión	990030.01	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pncs3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990030.01, modificado:979598.9]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TRECE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL JONOTE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 256537	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUF		256537	5	25	16	0	[meta1: [unidad_medida: litros, meta:13.0, meta_modificado: 13.0]]	[geot1: [cve_municipio:111, localidad:65, direccion: 00000 EL JONOTE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.90987962, lat:20.55918209]]	22/12/2020	31/12/2020	979,598.90	979,598.90	979,598.90	979,598.90	979,598.90	[et1s1: [tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ADE-044/CEASPUF-DAJ/20200384, contratista:JOSE FEDERICO ARILLANO GONZALEZ, convocare a COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:979598.9, importe_modificado:979598.9]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:13.0]]	[1804699/proyecto_INICIO, 1804699/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804762	Proyecto de inversión	1897934.9	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pncs3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897934.9, modificado:1846812.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIZIAPAN MUNICIPIO DE TLACUOTEPEC PUEBLA - 257231	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUF		257231	5	66	45	0	[meta1: [unidad_medida: litros, meta:25.0, meta_modificado: 25.0]]	[geot1: [cve_municipio:178, localidad:72, direccion: 00000 SAN JOSE TIZIAPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.80430785, lat:20.42665646]]	22/12/2020	31/12/2020	1,846,812.54	1,846,812.54	1,846,812.54	1,846,812.54	1,846,812.54	[et1s1: [tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ADE-030/CEASPUF-DAJ/20200400, contratista:JOSE FEDERICO ARILLANO GONZALEZ, convocare a COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1878346.46, importe_modificado:1878346.49]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:25.0]]	[1804762/proyecto_INICIO, 1804762/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804778	Proyecto de inversión	1427151.89	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pncs3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427151.89, modificado:1411805.71]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE MUNICIPIO DE JALPAN - 257581	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUF		257581	5	100	69	0	[meta1: [unidad_medida: litros, meta:12.0, meta_modificado: 12.0]]	[geot1: [cve_municipio:86, localidad:18, direccion:REGION, 00000 EL POCHOTE, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon: -97.86363692, lat:20.48678822]]	22/12/2020	31/12/2020	1,411,805.71	1,411,805.71	1,411,805.71	1,411,805.71	1,411,805.71	[et1s1: [tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ADE-042/CEASPUF-DAJ/20200408, contratista:JOSE FEDERICO ARILLANO GONZALEZ, convocare a COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:411805.71, importe_modificado:1411805.71]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:12.0]]	[1804778/proyecto_INICIO, 1804778/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804269	Proyecto de inversión	2826086.17	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pncs3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826086.17, modificado:2457269.92]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE CUATRO SUR Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIZIAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUE - 250051	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUF		250051	5	18000	12000	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:585.03, meta_modificado: 585.03]]	[geot1: [cve_municipio:115, localidad:65, direccion: 00000 SAN JOSE TIZIAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.66747195, lat:18.90082662]]	27/11/2020	31/12/2020	2,457,269.92	2,457,269.92	2,457,269.92	2,457,269.92	2,457,269.92	[et1s1: [tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/LFE-039/CEASPUF-DAJ/20200459, contratista:HABRES, convocare a COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:585041.58, importe_modificado:2636741.58]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:585.03]]	[1804269/proyecto_INICIO, 1804269/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804608	Proyecto de inversión	2466887.6	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pncs3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466887.6, modificado:2248282.05]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTO JUAREZ ENTRE LA CALLE MONTEBOS Y CALLE MOTOCICLISTA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENEZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENEZ PUEBLA - 255307	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		255307	5	895	852	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1818.0, meta_modificado: 1818.0]]	[geot1: [cve_municipio:210, localidad:1, direccion:REGION, 00000 ZAPOTITLAN DE MENEZ, ZAPOTITLAN DE MENEZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE MONTEBOS Y CALLE MOTOCICLISTA EN LA CALLE MONTEBOS Y CALLE MOTOCICLISTA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENEZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENEZ, lon: -97.71548627, lat:20.00342811]]	06/12/2020	31/12/2020	2,248,282.05	2,248,282.05	2,248,282.05	2,248,282.05	2,248,282.05	[et1s1: [tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/LFE04/SA/SI-20200515, contratista:IMPERJUI MIA TEMELICAL, convocare a SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2387164.27, importe_modificado:2287184.27]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.0]]	[1804608/proyecto_INICIO, 1804608/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	2	PUE200401804617	Proyecto de inversión	670001.18	[f1]: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670001.18, modificado:578214.21}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS CIN EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 253375	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	253375	5	1609	1304	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada: 600.0}]	[geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:REGION, 00000 TEOPANTLAN, 00000 TEOPANTLAN PUEBLA ENTRE Y, CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA, DEL KM 0000 AL KM 0000, EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN, longitud: 98.26066581, lat:18.71476753}]	06/12/2020	31/12/2020	578,214.21	578,214.21	578,214.21	578,214.21	578,214.21	[et1]: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE04/ASU-20200501, contratas:IA INFORMATICA, DIRECCION ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:578147.643, importe_modificado:618416.43, importe_modificado:618416.43}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}]	(1804617/proyecto_INICIO, 1804617/proyecto_FIN, 1804617/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804651	Proyecto de inversión	1023916.82	[f1]: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023916.82, modificado:1003368.52}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECISEIS BAÑOS CON BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CATEPEC PUE - 255855	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	255855	5	12	8	0	[meta1: {unidad_medida:0 t/m, meta:16.0, meta_modificada: 16.03}]	[geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REGION, 00000 CATEPEC, CATEPEC PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon: -97.73158888, lat:20.06037752}]	22/12/2020	31/12/2020	1,003,368.52	1,003,368.52	1,003,368.52	1,003,368.52	1,003,368.52	[et1]: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-052/CEASPUÉ-DAU/20200376, contratas:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1003368.52, importe_modificado:1003368.52}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.03}]	(1804651/proyecto_INICIO, 1804651/proyecto_FIN, 1804651/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804694	Proyecto de inversión	1086603.74	[f1]: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086603.74, modificado:1041381.21}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTITRES SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODEGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TIPO PENA BLANCA CERRO DEL COMUN MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 256479	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	256479	5	62	42	0	[meta1: {unidad_medida:0 t/m, meta:23.0, meta_modificada: 23.03}]	[geo1: {cve_municipio:187, localidad:15, direccion:REGION, 00000 LICO PEÑA BLANCA CERRO DEL COMUN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon: -98.02834237, lat:20.42179542}]	22/12/2020	31/12/2020	1,041,381.20	1,041,381.20	1,041,381.20	1,041,381.20	1,041,381.20	[et1]: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-040/CEASPUÉ-DAU/20200396, contratas:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1075116.5, importe_modificado:1075116.51, importe_modificado:1075116.51}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.03}]	(1804694/proyecto_INICIO, 1804694/proyecto_FIN, 1804694/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804769	Proyecto de inversión	2268890.09	[f1]: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268890.09, modificado:2101022.61}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MANDRY Y CALLE LA UNION EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA VANCUTLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 257335	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	257335	5	1184	1026	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada: 1530.03}]	[geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:REGION, 00000 LA MAGDALENA VANCUTLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MANDRY Y CALLE LA UNION EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA VANCUTLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, longitud: 98.56784224, lat:18.90876061}]	06/12/2020	31/12/2020	2,101,022.60	2,101,022.60	2,101,022.60	2,101,022.60	2,101,022.60	[et1]: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE04/ASU-20200514, contratas:IAADOCROT S DE PUEBLA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2103022.6, importe_modificado:2101022.61}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.03}]	(1804769/proyecto_INICIO, 1804769/proyecto_FIN, 1804769/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401803674	Proyecto de inversión	3677934.04	[f1]: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677934.04, modificado:3476399.88}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODEGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ATENAUCA MUNICIPIO DE JUAN N MIERDEZ - 242760	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	242760	5	1076	718	0	[meta1: {unidad_medida:0 t/m, meta:58.0, meta_modificada: 58.03}]	[geo1: {cve_municipio:92, localidad:2, direccion:REGION, 00000 ATENAUCA, JUAN N. MIERDEZ PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon: -97.76047942, lat:18.54542303}]	27/11/2020	31/12/2020	3,476,399.88	3,476,399.88	3,476,399.88	3,476,399.88	3,476,399.88	[et1]: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-041/CEASPUÉ-DAU/20200465, contratas:KPCS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3530096.04, importe_modificado:3530096.041, importe_modificado:3530096.041}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.03}]	(1803674/proyecto_INICIO, 1803674/proyecto_FIN, 1803674/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401803716	Proyecto de inversión	2183207.58	[f1]: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183207.58, modificado:1853366.03}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE BIODEGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CATEPEC MUNICIPIO DE CALTEPEC PUEBLA - 243099	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	243099	5	75	51	0	[meta1: {unidad_medida:0 t/m, meta:30.0, meta_modificada: 30.03}]	[geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:REGION, 00000 CATEPEC, CATEPEC PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon: -97.33699909, lat:18.16751686}]	27/11/2020	31/12/2020	1,853,366.03	1,853,366.03	1,853,366.03	1,853,366.03	1,853,366.03	[et1]: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-039/CEASPUÉ-DAU/20200465, contratas:KPCS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2084918.02, importe_modificado:2084918.02, importe_modificado:2084918.02}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.03}]	(1803716/proyecto_INICIO, 1803716/proyecto_FIN, 1803716/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401803982	Proyecto de inversión	380218.92	[f1]: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380218.92, modificado:350931.88}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAS SANTUARIO DE CALLE CINCO DE MAYO Y PRIVADA CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN MUNICIPIO DE ATOMPAN PUEBLA - 246120	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	246120	5	121	82	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:418.3, meta_modificada: 418.33}]	[geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:REGION, 00000 ATZALAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y, lon: 97.44646076, lat:19.83460813}]	25/11/2020	29/12/2020	350,931.88	350,931.88	350,931.88	350,931.88	350,931.88	[et1]: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUÉ-DAU/20200443, contratas:NAIDIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:360482.33, importe_modificado:365682.931, importe_modificado:365682.931}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.33}]	(1803982/proyecto_INICIO, 1803982/proyecto_PROCESO, 1803982/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804680	Proyecto de inversión	1278004.09	[f1]: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278004.09, modificado:1251629.73}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTI BAÑOS CON BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KWIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CATEPEC PUE - 256291	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	256291	5	37	26	0	[meta1: {unidad_medida:0 t/m, meta:20.0, meta_modificada: 20.03}]	[geo1: {cve_municipio:30, localidad:4, direccion:REGION, 00000 KWIT, CATEPEC PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon: -97.73168411, lat:20.06044696}]	22/12/2020	31/12/2020	1,251,629.73	1,251,629.73	1,251,629.73	1,251,629.73	1,251,629.73	[et1]: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-051/CEASPUÉ-DAU/20200382, contratas:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1251629.73, importe_modificado:1251629.73, importe_modificado:1251629.73}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.03}]	(1804680/proyecto_INICIO, 1804680/proyecto_PROCESO, 1804680/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	2	PUE200401804696	Proyecto de inversión	3000000	[fms: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_gmrc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2941318.54}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON EMPEDRAO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA CARRETERA PUEBLA - HUALAPAPAN DE LEON DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS SISCIENTOS VINTE EN EL CERRO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CHILA EN EL MUNICIPIO DE CHILA EN EL MUNICIPIO DE CHILA ESTADO DE PUEBLA - 256509	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	256509	5	1067	887	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3906.0, meta_modificada: 3906.0}]	[geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:REGION, 00000 CHILA, CHILA PUEBLA ENTRE Y, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA CARRETERA PUEBLA - HUALAPAPAN DE LEON DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS SISCIENTOS VINTE EN EL C. lon: -97.86876256, lat:17.9711897}]	06/12/2020	31/12/2020	2,941,318.54	2,941,318.54	2,941,318.54	2,941,318.54	2,941,318.54	[tctot1: {tipoobraobra, numero_contrato:OP/LF004/SA/20200528, contratista:RBC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2941318.55, importe_modificado:2941318.55}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.0}]	(1804696/proyecto _MICO, 1804696/proyecto _FIN, 1804696/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804751	Proyecto de inversión	320608.07	[fms: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_gmrc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320608.07, modificado:317100.77}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL TIGRE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 257105	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	257105	5	9	6	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}]	[geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:REGION, 00000 ARROYO DEL TIGRE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y, lon: -97.91824813, lat:20.53667841}]	22/12/2020	31/12/2020	317,100.77	317,100.77	317,100.77	317,100.77	317,100.77	[tctot1: {tipoobraobra, numero_contrato:OP/ADE-046/CEASPUED-DA/20200466, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:317100.77, importe_modificado:317100.77}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}]	(1804751/proyecto _MICO, 1804751/proyecto _FIN, 1804751/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804768	Proyecto de inversión	183781.5	[fms: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_gmrc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183781.5, modificado:181511.13}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL TIGRE MUNICIPIO DE PANTEPEC - 257332	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	257332	5	9	6	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}]	[geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:REGION, 00000 ARROYO DEL TIGRE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon: -97.93864643, lat:20.51863088}]	22/12/2020	31/12/2020	181,511.13	181,511.13	181,511.13	181,511.13	181,511.13	[tctot1: {tipoobraobra, numero_contrato:OP/ADE-047/CEASPUED-DA/20200465, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:181511.13, importe_modificado:181511.13}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}]	(1804768/proyecto _MICO, 1804768/proyecto _PROCESO, 1804768/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804956	Proyecto de inversión	934347.47	[fms: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_gmrc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934347.47, modificado:812693.33}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TACOTEPEC SAN MATEO MUNICIPIO DE HUALAPAPAN PUEBLA - 246957	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	246957	5	36	24	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:558.56, meta_modificada: 558.56}]	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:REGION, 00000 TACOTEPEC (SAN MATEO), HUALAPAPAN PUEBLA ENTRE Y, lon: -97.85725675, lat:20.06049913}]	20/11/2020	24/12/2020	812,693.33	812,693.33	812,693.33	812,693.33	812,693.33	[tctot1: {tipoobraobra, numero_contrato:OP/LF004/CEASPUED-DA/20200448, contratista:INFORMATICA DISEÑO, ADMINISTRACION, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:86957.96, importe_modificado:86957.96}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.56}]	(1804956/proyecto _MICO, 1804956/proyecto _FIN, 1804956/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804493	Proyecto de inversión	1041820.38	[fms: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_gmrc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041820.38, modificado:80681.46}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ELIPIDO SOTO DE LOS CADENAMIENTOS DEL CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS CIENTO VIENTICINCO PUNTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE SATASAKAUAT MUNICIPIO DE JOPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 253290	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	253290	5	248	242	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:691.52, meta_modificada: 691.52}]	[geo1: {cve_municipio:89, localidad:33, direccion:REGION, 00000 SATASAKAUAT, JOPALA PUEBLA ENTRE Y, CALLE ELIPIDO SOTO DE LOS CADENAMIENTOS DEL CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS CIENTO VIENTICINCO PUNTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE SATASAKAUAT MUNICIPIO lon: -97.688507, lat:20.1559923}]	06/12/2020	31/12/2020	980,681.46	980,681.46	980,681.46	980,681.46	980,681.46	[tctot1: {tipoobraobra, numero_contrato:OP/LF004/SA/20200077, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:80681.47, importe_modificado:80681.47}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.52}]	(1804493/proyecto _MICO, 1804493/proyecto _PROCESO, 1804493/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804687	Proyecto de inversión	1171982.53	[fms: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_gmrc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171982.53, modificado:1071244.94}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VIENTICINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TACULOTEPEC - 256392	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	256392	5	65	46	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0}]	[geo1: {cve_municipio:178, localidad:72, direccion:REGION, 00000 SAN JOSE, TACULOTEPEC PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon: -97.80374262, lat:20.42581193}]	22/12/2020	31/12/2020	1,071,244.94	1,071,244.94	1,071,244.94	1,071,244.94	1,071,244.94	[tctot1: {tipoobraobra, numero_contrato:OP/ADE-051/CEASPUED-DA/20200391, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1159634.54, importe_modificado:1159634.54}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}]	(1804687/proyecto _MICO, 1804687/proyecto _FIN, 1804687/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804695	Proyecto de inversión	2532723.84	[fms: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_gmrc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532723.84, modificado:2329737.73}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA UNION ENTRE CALLE NIÑOS HERIDOS Y CALLE CINCO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN MUNICIPIO DE JOLALPAN PUEBLA - 256495	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	256495	5	3763	3259	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2169.6, meta_modificada: 2169.6}]	[geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:REGION, 00000 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE Y, LA CALLE DE LA UNION ENTRE CALLE NIÑOS HERIDOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA, lon: -98.84377989, lat:18.32259693}]	06/12/2020	31/12/2020	2,329,737.73	2,329,737.73	2,329,737.73	2,329,737.73	2,329,737.73	[tctot1: {tipoobraobra, numero_contrato:OP/LF004/SA/20200497, contratista:COMERCIA LIZARDORA ACURASAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2329737.74, importe_modificado:2329737.74}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.6}]	(1804695/proyecto _MICO, 1804695/proyecto _FIN, 1804695/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	2	PUE200401804763	Proyecto de inversión	1599428.8	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599428.8, modificado:1582949.22])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORENO VALLE DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS CINCUENTA Y SEIS PUNTO CERO CERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPAN MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA 135753	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	257253	5	135	128	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1430.0]]	[fntes1: [cve_municipio:81, localidad:10, direccion:REGION, 00000 SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y CALLE MORENO VALLE DEL KILOMETRO CERO AL CERO MAS CINCUENTA Y SEIS PUNTO CERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPA MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, lon:-98.66292024, lat:17.96056651]]	06/12/2020	31/12/2020	1,582,949.22	1,582,949.22	1,582,949.22	1,582,949.22	1,582,949.22	1,582,949.22	[fntes1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ LPED4/SA/RI-20200527, contratas:IMPREG, S.A. DE C.V., concorsare:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1582949.22, importe_modificado:1582949.22]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1430.0]]	(1804763/proyecto_INICIO, 1804763/proyecto_FIN, 1804763/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804257	Proyecto de inversión	874440.89	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874440.89, modificado:833960.66])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC DEL MUNICIPIO DE TIZIATACAYAN PUEBLA 149877	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	249677	5	547	366	0	[meta1: [unidad_medida: tros, meta:1.0], [meta2: [cve_municipio:193, localidad:2, direccion:REGION, 00000 SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, TIZIATACAYAN PUEBLA ENTRE Y, lon:-98.50666282, lat:18.83678393]]	[fntes1: [cve_municipio:193, localidad:2, direccion:REGION, 00000 SAN MIGUEL DE C.V., concorsare:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:833960.66, importe_modificado:833960.66]]	27/11/2020	31/12/2020	833,960.66	833,960.66	833,960.66	833,960.66	833,960.66	833,960.66	[fntes1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ LPE-03/CEASPU-E-DAI/20200387, contratas:CEASPU, S.A. DE C.V., concorsare:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:833960.66, importe_modificado:833960.66]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(1804257/proyecto_INICIO, 1804257/proyecto_FIN, 1804257/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804601	Proyecto de inversión	2027084.56	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027084.56, modificado:1869251.91])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO TATEMPAN MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA 125369	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	255269	5	176	173	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1492.77]]	[fntes1: [cve_municipio:202, localidad:24, direccion:REGION, 00000 XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO TATEMPAN, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE Y CALLES DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO TATEMPAN MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, lon:-97.82832364, lat:19.97118495]]	06/12/2020	31/12/2020	1,869,251.91	1,869,251.91	1,869,251.91	1,869,251.91	1,869,251.91	1,869,251.91	[fntes1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ LPED4/SA/RI-20200406, contratas:IMPREG, S.A. DE C.V., concorsare:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1869251.91, importe_modificado:1869251.91]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1492.77]]	(1804601/proyecto_INICIO, 1804601/proyecto_FIN, 1804601/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804668	Proyecto de inversión	2811456.26	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811456.26, modificado:2782867.41])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCUENTA BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ATACAC DEL MUNICIPIO DE AQUILTA 1256136	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	256136	5	120	81	0	[meta1: [unidad_medida: tros, meta:50.0], [meta2: [cve_municipio:16, localidad:3, direccion:REGION, 00000 ATACAC, AQUILTA PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon:-97.92395487, lat:19.83381720]]	[fntes1: [cve_municipio:16, localidad:3, direccion:REGION, 00000 ATACAC, AQUILTA PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon:-97.92395487, lat:19.83381720]]	22/12/2020	31/12/2020	2,782,867.41	2,782,867.41	2,782,867.41	2,782,867.41	2,782,867.41	2,782,867.41	[fntes1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ ADE-04/CEASPU-E-DAI/20200375, contratas:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, concorsare:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2782867.41, importe_modificado:2782867.41]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:50.0]]	(1804668/proyecto_INICIO, 1804668/proyecto_FIN, 1804668/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804705	Proyecto de inversión	1848655.89	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848655.89, modificado:1708231.46])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDA ENTRE CALLE MILERO Y PUENTE DE BO SIN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA 1256626	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	256626	5	1659	1304	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1540.0], [meta2: [cve_municipio:159, localidad:1, direccion:REGION, 00000 TEOPANTLAN, TEOPANTLAN PUEBLA ENTRE Y, CALLE CORREGIDA ENTRE CALLE MILERO Y PUENTE DE BO SIN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, lon:-98.26053071, lat:18.71559722]]	[fntes1: [cve_municipio:159, localidad:1, direccion:REGION, 00000 TEOPANTLAN, TEOPANTLAN PUEBLA ENTRE Y, CALLE CORREGIDA ENTRE CALLE MILERO Y PUENTE DE BO SIN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, lon:-98.26053071, lat:18.71559722]]	06/12/2020	31/12/2020	1,708,231.46	1,708,231.46	1,708,231.46	1,708,231.46	1,708,231.46	1,708,231.46	[fntes1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ LPED4/SA/RI-20200406, contratas:INFORMATICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., concorsare:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1708231.46, importe_modificado:1708231.46]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1540.0]]	(1804705/proyecto_INICIO, 1804705/proyecto_FIN, 1804705/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804765	Proyecto de inversión	2441287.91	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441287.91, modificado:2384994.13])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DEL POCHOTE MUNICIPIO DE ALUPA PUEBLA 1257279	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	257279	5	100	69	0	[meta1: [unidad_medida: tros, meta:32.0], [meta2: [cve_municipio:86, localidad:18, direccion:REGION, 00000 EL POCHOTE, ALUPA PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon:97.88374891, lat:20.48700933]]	[fntes1: [cve_municipio:86, localidad:18, direccion:REGION, 00000 EL POCHOTE, ALUPA PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon:97.88374891, lat:20.48700933]]	22/12/2020	31/12/2020	2,384,994.13	2,384,994.13	2,384,994.13	2,384,994.13	2,384,994.13	2,384,994.13	[fntes1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ ADE-04/CEASPU-E-DAI/20200451, contratas:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, concorsare:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:244621.89, importe_modificado:244621.89]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:32.0]]	(1804765/proyecto_INICIO, 1804765/proyecto_FIN, 1804765/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804775	Proyecto de inversión	271770.5	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271770.5, modificado:268313.72])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SEIS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD EL LINDERO MUNICIPIO DE PANTEPEC 1257419	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	257419	5	21	14	0	[meta1: [unidad_medida: tros, meta:6.0], [meta2: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:REGION, 00000 EL LINDERO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon:97.80473217, lat:20.59655885]]	[fntes1: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:REGION, 00000 EL LINDERO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon:97.80473217, lat:20.59655885]]	22/12/2020	31/12/2020	268,313.72	268,313.72	268,313.72	268,313.72	268,313.72	268,313.72	[fntes1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ ADE-04/CEASPU-E-DAI/20200406, contratas:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, concorsare:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:268313.72, importe_modificado:268313.72]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:6.0]]	(1804775/proyecto_INICIO, 1804775/proyecto_FIN, 1804775/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804779	Proyecto de inversión	1330039.06	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330039.06, modificado:1270639.18])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTITUN BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OCHOITRA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA 1257591	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	257591	5	25	16	0	[meta1: [unidad_medida: tros, meta:21.0], [meta2: [cve_municipio:172, localidad:12, direccion:REGION, 00000 OCHOITRA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon:97.82051508, lat:19.77146780]]	[fntes1: [cve_municipio:172, localidad:12, direccion:REGION, 00000 OCHOITRA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO, lon:97.82051508, lat:19.77146780]]	22/12/2020	31/12/2020	1,270,639.18	1,270,639.18	1,270,639.18	1,270,639.18	1,270,639.18	1,270,639.18	[fntes1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ ADE-05/CEASPU-E-DAI/20200406, contratas:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, concorsare:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:132065.66, importe_modificado:130365.66]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:21.0]]	(1804779/proyecto_INICIO, 1804779/proyecto_FIN, 1804779/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	2	PUE2004031721687	Proyecto de inversión	832000	(f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:815118.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIOGESTORES EN ATENCAL LOCALIDAD SAN MARTIN ATENCAL, ATENCAL	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	129135	5	33	31	0		(geot1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE INTERMEXTECA PUEBLA SAN MARTIN ATENCAL, 75860 SAN MARTIN ATENCAL, ATENCAL PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.7351803, lat:18.40311958))	22/09/2020	31/12/2020	815,118.08	815,118.08	815,118.08	815,118.08	815,118.08	(etot1: (tboobraServicios, numero_contrato:DAB S/GENERAL, 087/08/162/2020, contratacion:CHECKLOS COMERCIAL Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:822984427, importe_modificado:3.923644317))	(metat1: (unidad_medida: metros, meta:16.0, meta_modificada:16.0))	1721687/proyecto _FIN	1721687/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUE200401804039	Proyecto de inversión	157879.4	(f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157879.4, modificado:14255.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE APATAYAN MUNICIPIO DE ATENAPA PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	246746	5	37	26	0		(metat1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:95.2, meta_modificada:95.2))	(geot1: (cve_municipio:17, localidad:12, direccion: 00000 APATAYAN, ATENAPA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon:-97.4446091, lat:18.7984416))	25/11/2020	29/12/2020	134,255.69	134,255.69	134,255.69	134,255.69	134,255.69	(etot1: (tboobraObra, numero_contrato:OP/LFE-037/CEASPUED-DA/20200447, contratacion:SAUDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:151485.79, importe_modificado:151485.79))	(metat1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:95.2))	1804039/proyecto _INICIO	1804039/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804718	Proyecto de inversión	753993.69	(f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753993.69, modificado:741906.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	256747	5	56	57	0		(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:631.8, meta_modificada:631.8))	(geot1: (cve_municipio:158, localidad:8, direccion:REGION , 00000 LA FLORIDA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA EN E, lon:-97.40589315, lat:20.16231717))	06/12/2020	31/12/2020	741,906.36	741,906.36	741,906.36	741,906.36	741,906.36	(etot1: (tboobraObra, numero_contrato:OP/AD038/SA/JSI-20200511, contratacion:CORPORATI VO PAGADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:741906.36, importe_modificado:741906.36))	(metat1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:631.8))	1804718/proyecto _FIN	1804718/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804758	Proyecto de inversión	1707239.78	(f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707239.78, modificado:1612445.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO DEL KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS DOCEINTOS EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOVAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	257170	5	877	850	0		(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))	(geot1: (cve_municipio:75, localidad:8, direccion:REGION , 00000 TANAMACOVAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO DEL KM 020 EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOVAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, lon:-97.44475049, lat:19.88908557))	06/12/2020	31/12/2020	1,612,445.88	1,612,445.88	1,612,445.88	1,612,445.88	1,612,445.88	(etot1: (tboobraObra, numero_contrato:OP/LFE043/CA/JSI-20200517, contratacion:CAAFATLOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO), S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1621446.79, importe_modificado:1621446.79))	(metat1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1200.0))	1804758/proyecto _FIN	1804758/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE2004031721815	Proyecto de inversión	520000	(f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:509448.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIOGESTORES EN TENAMPULCO LOCALIDAD TENAMPULCO ASENTAMIENTO TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	130728	5	21	19	0		(metat1: (unidad_medida: m2, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	(geot1: (cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA PUEBLA TENAMPULCO, 73900 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, lon:-97.40514418, lat:20.17018097))	22/09/2020	31/12/2020	509,448.80	509,448.80	509,448.80	509,448.80	509,448.80	(etot1: (tboobraServicios, numero_contrato:DAB S/GENERAL, 087/08/162/2020, contratacion:CHECKLOS COMERCIAL Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:822984427, importe_modificado:3.923644317))	(metat1: (unidad_medida:Otros, avance:10.0))	1721815/proyecto _FIN	1721815/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804026	Proyecto de inversión	2185299.78	(f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185299.78, modificado:2029160.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	246616	5	160	108	0		(metat1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1734.4, meta_modificada:1734.4))	(geot1: (cve_municipio:64, localidad:180, direccion: 00000 EL ENCINAL, FRANCISCO Z MENA PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.85140616, lat:20.73197111))	20/11/2020	24/12/2020	2,029,160.01	2,029,160.01	2,029,160.01	2,029,160.01	2,029,160.01	(etot1: (tboobraObra, numero_contrato:OP/LFE-03A/CEASPUED-DA/20200446, contratacion:CONSTRUCIONES Y OBRAS DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2029160.01, importe_modificado:2029160.01))	(metat1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:1734.4))	1804026/proyecto _FIN	1804026/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804254	Proyecto de inversión	1600421.17	(f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600421.17, modificado:1428669.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	249650	5	49	33	0		(metat1: (unidad_medida: metros, meta:21.0, meta_modificada:21.0))	(geot1: (cve_municipio:158, localidad:8, direccion: 00000 LA FLORIDA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.44052733, lat:20.1700918))	25/11/2020	29/12/2020	1,429,609.61	1,429,609.61	1,429,609.61	1,429,609.61	1,429,609.61	(etot1: (tboobraObra, numero_contrato:OP/LFE-037/CEASPUED-DA/20200478, contratacion:SAUDA CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1469739.89, importe_modificado:1469739.89))	(metat1: (unidad_medida:Otros, avance:21.0))	1804254/proyecto _FIN	1804254/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804259	Proyecto de inversión	1615313.72	(f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615313.72, modificado:1496956.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ATZITZINTLA MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	249748	5	45	31	0		(metat1: (unidad_medida: metros, meta:21.0, meta_modificada:21.0))	(geot1: (cve_municipio:23, localidad:23, direccion: 00000 SAN ANTONIO EL ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.32700204, lat:18.87408844))	27/11/2020	31/12/2020	1,498,656.97	1,498,656.97	1,498,656.97	1,498,656.97	1,498,656.97	(etot1: (tboobraObra, numero_contrato:OP/LFE-04A/CEASPUED-DA/20200413, contratacion:ATPCS S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1542574.56, importe_modificado:1542574.56))	(metat1: (unidad_medida:Otros, avance:21.0))	1804259/proyecto _FIN	1804259/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA-PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	2	PUE200401804568	Proyecto de inversión	1387987.95	(IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387987.95, modificado:727375.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS-Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE ALICANTABILIDAD SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOCHMILCO EN EL MUNICIPIO DE TOCHMILCO PUEBLA - 254427	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	254427	5	120	80	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:842.4, meta_modificada: 642.4))	(geo1: (cve_municipio:188, localidad:33, direccion: 00000 TOCHMILCO, TOCHMILCO PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.5600758, lat:18.89194499))	27/11/2020	31/12/2020	727,375.71	727,375.71	727,375.71	727,375.71	727,375.71	(título1: Tipo obra Obra, numero_contrato:OP/LPE-04/CEASPUÉ-DAU/2020046, contratista:PHABES, S.A. DE C.V., convocare a COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1294817.65, importe_modificado:1294817.65))	(meta1: (unidad_medida:Metro lineales, avance:642.4))	(1804568/proyecto _INICIO, 1804568/proyecto _FIN, 1804568/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804777	Proyecto de inversión	579835.07	(IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579835.07, modificado:573309.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TRECE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD EL JONOTE MUNICIPIO DE PANTEPEC - 257548	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	257548	5	25	16	0	0	(meta1: (unidad_medida: tros, meta:13.0, meta_modificada: 13.0))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:65, direccion:REGION , 00000 EL JONOTE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , municipio, lon:-97.92200116, lat:20.54880895))	22/12/2020	31/12/2020	573,309.07	573,309.07	573,309.07	573,309.07	573,309.07	(título1: Tipo obra Obra, numero_contrato:OP/ADE-04/CEASPUÉ-DAU/2020047, contratista:JOSE FEDERICO ABELLANO GONZALEZ, convocare a COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:573309.07, importe_modificado:573309.07))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:13.0))	(1804777/proyecto _INICIO, 1804777/proyecto _PROCESO, 1804777/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401803806	Proyecto de inversión	1097668.97	(IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097668.97, modificado:947106.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE QUINCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA MUNICIPIO DE CALTEPEC PUEBLA - 244033	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	244033	5	36	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: tros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	(geo1: (cve_municipio:27, localidad:8, direccion:REGION , 00000 LA COMPAÑIA, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , municipio, lon:-97.4933589, lat:18.12970903))	27/11/2020	31/12/2020	947,106.60	947,106.60	947,106.60	947,106.60	947,106.60	(título1: Tipo obra Obra, numero_contrato:OP/LPE-03/CEASPUÉ-DAU/2020071, contratista:CPCS, S.A. DE C.V., convocare a COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1048147.23, importe_modificado:1048147.23))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:15.0))	(1803806/proyecto _INICIO, 1803806/proyecto _FIN, 1803806/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401803892	Proyecto de inversión	259832.58	(IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259832.58, modificado:248662.04))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TIANCAN MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN - 244660	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	244660	5	8	5	0	0	(meta1: (unidad_medida: tros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0))	(geo1: (cve_municipio:216, localidad:20, direccion:REGION , 00000 TIANCAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE Y , municipio, lon:-97.400206, lat:20.00224513))	25/11/2020	29/12/2020	248,662.04	248,662.04	248,662.04	248,662.04	248,662.04	(título1: Tipo obra Obra, numero_contrato:OP/LPE-03/CEASPUÉ-DAU/2020039, contratista:LUMINAT S.A. DE C.V., convocare a COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:248662.04, importe_modificado:248662.04))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:4.0))	(1803892/proyecto _INICIO, 1803892/proyecto _FIN, 1803892/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401803976	Proyecto de inversión	1415668.44	(IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415668.44, modificado:769916.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA SAN BERNARDINO CHALCHULAPA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLACALILLO CALLE EN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AHUATAMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA - 246368	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	245868	5	1162	776	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada: 595.0))	(geo1: (cve_municipio:148, localidad:3, direccion: 00000 SAN PABLO AHUATAMPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.35687994, lat:18.98342398))	27/11/2020	31/12/2020	769,916.64	769,916.64	769,916.64	769,916.64	769,916.64	(título1: Tipo obra Obra, numero_contrato:OP/LPE-04/CEASPUÉ-DAU/2020043, contratista:PHABES, S.A. DE C.V., convocare a COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1320408.2, importe_modificado:1320408.2))	(meta1: (unidad_medida:Metro lineales, avance:595.0))	(1803976/proyecto _INICIO, 1803976/proyecto _PROCESO, 1803976/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804010	Proyecto de inversión	153502.73	(IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153502.73, modificado:137463.34))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ONCE PONIENTE ENTRE CALLE TRES SUR Y CINCO SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 246479	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	246479	5	118	80	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:175.75, meta_modificada: 175.75))	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: 00000 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.45606042, lat:19.83900007))	25/11/2020	29/12/2020	137,463.34	137,463.34	137,463.34	137,463.34	137,463.34	(título1: Tipo obra Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUÉ-DAU/2020044, contratista:SALIDA CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocare a COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:146206.86, importe_modificado:146206.86))	(meta1: (unidad_medida:Metro lineales, avance:175.75))	(1804010/proyecto _INICIO, 1804010/proyecto _PROCESO, 1804010/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804623	Proyecto de inversión	326648.02	(IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326648.02, modificado:3024625.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE DEL PROGRESO ENTRE CALLE BALCAZAR Y CALLE DON DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255440	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	255440	5	1321	1156	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2939.77, meta_modificada: 2939.77))	(geo1: (cve_municipio:150, localidad:1, direccion:REGION , 00000 SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y , CALLE DEL PROGRESO ENTRE CALLE BALCAZAR Y CALLE DON DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, lon:-98.16238406, lat:18.74007767))	06/12/2020	31/12/2020	3,024,525.72	3,024,525.72	3,024,525.72	3,024,525.72	3,024,525.72	(título1: Tipo obra Obra, numero_contrato:OP/LPE04/SA/20-20200526, contratista:DAFAYE, S.A. DE C.V., convocare a SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3068833.71, importe_modificado:3068833.71))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2939.77))	(1804623/proyecto _INICIO, 1804623/proyecto _PROCESO, 1804623/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401804634	Proyecto de inversión	2815718.03	(IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2815718.03, modificado:2659711.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS CUARENTA EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255588	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	255588	5	1840	1621	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada: 2500.0))	(geo1: (cve_municipio:162, localidad:1, direccion:REGION , 00000 TEPANGO DE RODRIGUEZ, TEPANGO DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS CUARENTA EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TEPAN, lon:-97.79005549, lat:20.02270854))	06/12/2020	31/12/2020	2,659,711.84	2,659,711.84	2,659,711.84	2,659,711.84	2,659,711.84	(título1: Tipo obra Obra, numero_contrato:OP/LPE04/SA/20-20200516, contratista:"SALIDA CONTRUCCIONES", S.A. DE C.V., convocare a GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2659711.85, importe_modificado:2659711.85))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2500.0))	(1804634/proyecto _INICIO, 1804634/proyecto _FIN, 1804634/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

