CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	2	PUEJ20302101235	Proyecto de inversión	8,827,924.39	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760584.88, modificado:189712.38) f2: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso_MUNICIPAL, monto:1760584.88, modificado:189712.38) f3: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estatal_mun-PROA GUA, monto:5296754.63, modificado:3181136.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CENOTO TRIENTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TIPOLA PRIMERA SECCION VISTA HERMOSA CERRO TIAPACHOLLYA, TIAPACHOLLYA, TOTOCUILA, TOTOMOXTLA AHUATLAN HUEYENTAN SAN JOSE RIO BRAVO TECAPAGCO MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN PUEBLA - 100199	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	100199	5	235	212	0	(meta: (unidad_medida_Piezas, meta:130.0, meta_modificad_+130.0))	(geo: (cve_municipio:39, localid:217, direccion: 0000 TERPILA PRIMERA SECCION), CALUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y TERPILA PRIMERA SECCION VISTA HERMOSA CERRO VERDE TOTOCUILA TIAPACHOLLYA ITOLCO DE MORELOS TOTOMOXTLA AHUATLAN HUEYENTAN SAN JOSE RIO BRAVO TECAPAGCO, lon: -97.78828094, lat:18.90088599)	09-07-2022	30-11-2022	8,468,564.91	8,468,564.91	8,468,564.91	8,468,564.91	8,468,564.91	(cto: (tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/LP/N 025/CE/OPUE-DAU/2023/8, contratacion-SORIA ESPECIALIDADES, SA DE C.V., convocaiteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8468564.91, importe_modifica do:8468564.91)	(meta: (unidad_medida_Piezas, avance:130.0))	(2101235/proyecto_INICIO, 2101235/proyecto_PROCESO, 2101235/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUEJ20302101265	Proyecto de inversión	3,763,338.83	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564500.83, modificado:36046.91) f2: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso_MUNICIPAL, monto:564500.82, modificado:56046.91) f3: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estatal_mun-PROA GUA, monto:2634337.18, modificado:2613552.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA COLONIA PROYECTO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TAPALCAMP, MUNICIPIO DE IXTPEC, PUEBLA - 101162	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	101162	5	114	104	0	(meta: (unidad_medida_Piezas, meta:55.0, meta_modificad_+55.0))	(geo: (cve_municipio:84, localid:83, direccion: 0000 TAPALCAMP, IXTPEC PUEBLA ENTRE Y EN LA COLONIA PROYECTO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TAPALCAMP MUNICIPIO DE IXTPEC PUEBLA, lon: -97.6487475, lat:20.04311833))	03-07-2022	16-12-2022	3,733,646.09	3,733,646.09	3,733,646.09	3,733,646.09	3,733,646.09	(cto: (tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/LP/N 014/CE/ASPU-DAU/2020/8, contratacion-CONS TRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELICADO NABOR, S.A. DE C.V., convocaiteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3733646.1, importe_modifica do:3733646.1)	(meta: (unidad_medida_Piezas, avance:55.0))	(2101265/proyecto_INICIO, 2101265/proyecto_PROCESO, 2101265/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUEJ20302103376	Proyecto de inversión	4,356,851.84	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495685.84, modificado:4784147.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA OJINALA PARTIENDO DE CABRETA EN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL ORGANAL MUNICIPIO DE ICAMAMPA DE GUERRERO PUEBLA - 179216	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179216	5	158	141	0	(meta: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:5265.54, meta_modificad_+5265.54))	(geo: (cve_municipio:81, localid:8, direccion:AVENIDA OJINALA INTERIOR SN. EL ORGANAL, 74777 EL ORGANAL, ICAMAMPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y CAMINO OJINALA Y CAMINO OJINALA PARTIENDO DE CABRETA EN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL ORGANAL MUNICIPIO DE ICAMAMPA DE GUERRERO DE GUJ, lon: -98.6916685, lat:18.01445283))	01-08-2022	31-10-2022	4,784,147.00	4,784,147.00	4,784,147.00	4,784,147.00	4,784,147.00	(cto: (tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/PROG/GUA/2023/395, contratacion-ADO CRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocaiteSECR ETARIA DE INFRAESTRUCTUR A, monto:4784147.0, importe_modifica do:4784147.0))	(meta: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:5265.54))	(2103376/proyecto_INICIO, 2103376/proyecto_PROCESO, 2103376/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUEJ20302103381	Proyecto de inversión	4,816,694.50	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813694.5, modificado:4813694.5))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN PROLONGACION DE CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN INTERSECCION CON CAMINO AL PANTON EN TLAXCO MUNICIPIO TLAXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 179269	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179269	5	658	586	0	(meta: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:3940.00, meta_modificad_+3940.00))	(geo: (cve_municipio:187, localid:1, direccion: CALLE PROLONGACION CALLE PRINCIPAL TLAXCO INTERIOR SN CUERPO TLAXCO, 73060 TLAXCO, TLAXCO PUEBLA ENTRE AMPLIACION DE CAMINO AL PANTON Y PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO EN EL E, lon: -98.083324978, lat:20.4184773))	01-08-2022	31-10-2022	4,754,571.50	4,754,571.50	4,754,571.50	4,754,571.50	4,754,571.50	(cto: (tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/PE/05/04/2023/512, contratacion-VANG AS Y FERRUCHEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocaiteGOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4754571.5, importe_modifica do:4754571.51))	(meta: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:3940.0))	(2103381/proyecto_INICIO, 2103381/proyecto_PROCESO, 2103381/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUEJ20302103475	Proyecto de inversión	1,602,553.65	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_20, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602553.65, modificado:1580891.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL RECONSTRUCCION DE ESPERADERO CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INICIANDO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180587	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180587	5	1490	1320	0	(meta: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1120.00, meta_modificad_+1120.00))	(geo: (cve_municipio:202, localid:1, direccion: CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CIUDAD XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 73460 XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CAL, lon: -97.6264471, lat:18.9655094))	01-08-2022	30-09-2022	1,580,891.12	1,580,891.12	1,580,891.12	1,580,891.12	1,580,891.12	(cto: (tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/PE/20/04/2023/562, contratacion-GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocaiteGOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1580891.1, importe_modifica do:1580891.13))	(meta: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1120.0))	(2103475/proyecto_INICIO, 2103475/proyecto_PROCESO, 2103475/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2023	2	PUE220302103719	Proyecto de inversión	2,068,502.62	{(f): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnrc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS, monto:2068502.62, modificado:2037932.05}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL RECONSTRUCCION CON EMPEDRADO CALLE NICOLAS BRAVO INCIANDO EN CABRERITA ZACATLAN LA CUARTELA TRAMO ZAPOTTILAN LA CUMBRE INTERSEMANA EN KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ MUNICIPIO DE KOCHITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 185644	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185644	5	1490	1320	0	{(f): {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 7360 KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA ENTRE CABRERITA INTERSEMANA Y CALLE NICOLAS BRAVO DEL CADENAMIENTO 0000 AL 0335 ENTRE CABRERITA, lon: -97.62380346, lat:19.9648864}}	30-08-2022	31-10-2022	2,037,932.05	2,037,932.05	2,037,932.05	2,037,932.04	2,037,932.04	2,037,932.04	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE120/S/2022566, contratas:GRUP O CONSTRUCTOR BUANO, S.A. DE C.V., convocante:GOB ERO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2037932.05, importe_modificado:2037932.05}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.5, meta_modificado:1507.5})}	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE120/S/2022566, contratas:GRUP O MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOB ERO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2037932.05, importe_modificado:2037932.05}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.5})}	2103719/proyecto_INICIO	2103719/proyecto_PROCESO	2103719/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220302103723	Proyecto de inversión	4,999,608.05	{(f): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnrc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS, monto:4999608.05, modificado:481277.01}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CAMINO ANTIGUO AL CENEDERO DEL CADENAMIENTO CERRO AL CERRO MAS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA - 185828	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185828	5	2941	2941	0	{(f): {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO AL SAN TIBURCIO INTERIOR EN CIUDAD DE CUETZALAN, 7360 CUETZALAN, OAXACA DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CONTINUACION CEDAMIENTO 10000 Y CONTINUACION CEDAMIENTO 0275.00, CAMINO ANTIGUO AL SAN TIBURCIO, lon: -97.5202862, lat:20.01588711}}	30-08-2022	30-11-2022	4,831,277.00	4,831,277.00	4,831,277.00	4,831,277.00	4,831,277.00	4,831,277.00	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE139/S/2022565, contratas:GRUP O MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOB ERO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4831277.05, importe_modificado:4831277.01}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2276.25, meta_modificado:2276.25})}	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE139/S/2022565, contratas:GRUP O MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOB ERO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4831277.05, importe_modificado:4831277.01}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2276.25})}	2103723/proyecto_INICIO	2103723/proyecto_PROCESO	2103723/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220302103732	Proyecto de inversión	2,022,212.91	{(f): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnrc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS, monto:2022212.91, modificado:186136.38}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LA VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CABRERITA EN LA LOCALIDAD DE CALMECA EN EL MUNICIPIO DE TEPEICO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186136	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186136	5	2817	2702	0	{(f): {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CIUDAD CALMECA (SAN JUAN CALMECA), PASO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEICO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CABRERITA SANTA BARBARA, JDCAR DE MATAMOROS, 2 CALLES SIN NOMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CABRERITA SAN, lon: -88.62955179, lat:18.64278648}}	30-08-2022	30-11-2022	1,951,582.38	1,951,582.38	1,951,582.38	1,951,582.38	1,951,582.38	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE090/S/2022947, contratas:EDIFICADORA Y TERMINALES CONTECSA, S.A. DE C.V., convocante:GOB ERO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1851582.38, importe_modificado:1851582.38}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677.0, meta_modificado:1677.0})}	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE090/S/2022947, contratas:EDIFICADORA Y TERMINALES CONTECSA, S.A. DE C.V., convocante:GOB ERO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1851582.38, importe_modificado:1851582.38}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1677.0})}	2103732/proyecto_INICIO	2103732/proyecto_PROCESO	2103732/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE220302103757	Proyecto de inversión	4,999,590.37	{(f): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnrc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS, monto:4999590.37, modificado:4939421.69}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO ACCESO SUR EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA - 186652	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186652	5	2094	1981	0	{(f): {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:INTERIOR EN PUEBLA CHICONCUAUTLA, 7330 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CAMINO MIMITA Y CAMINO QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DE CHICONCUAUTLA Y TORTA INCIANDO EN EL CAMINO A MIMITA EN LA LOCALIDAD DE CHICONCU, lon: -97.28272878, lat:20.08199269}}	30-08-2022	30-11-2022	4,939,421.69	4,939,421.69	4,939,421.69	4,939,421.69	4,939,421.69	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE128/S/2022516, contratas:CONS TRUCTORA E INMOBILIARIA ARDIO, S.A. DE C.V., convocante:SECR ETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4939421.75, importe_modificado:4939421.71}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3895.2, meta_modificado:3895.2})}	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE128/S/2022516, contratas:CONS TRUCTORA E INMOBILIARIA ARDIO, S.A. DE C.V., convocante:SECR ETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4939421.75, importe_modificado:4939421.71}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3895.2})}	2103757/proyecto_INICIO	2103757/proyecto_PROCESO	2103757/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE220302103769	Proyecto de inversión	4,980,378.27	{(f): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnrc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS, monto:4980378.27, modificado:4839708.63}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LAS CALLES AGUACATE ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y PITAVO Y CALLE DOCE DE OCTUBRE DE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS QUE INICIA EN CALLE VENTUROSO DE MARZO DE MIL OCHOCIENTOS SEIS Y CALLE DE LA CRUZ INCA EN CABRERITA COATEPEC ACATLAN Y CALLE PIRALTA ENTRE CALLES SOLEDAD Y BARBARCA ESTACA EN XAVACATLAN DE BRAVO MUNICIPIO XAVACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186928	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186928	5	699	582	0	{(f): {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE AGUACATE 12 DE OCTUBRE DE LA CRUZ PIRALTA INTERIOR EN CIUDAD DE BRAVO, 74920 XAVACATLAN DE BRAVO MUNICIPIO DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE PITAVO, CALLE 21 DE MARZO CALLES 1, CALLE EL AGUACATE ENTRE CALLES, lon: -97.97413817, lat:18.24526181}}	30-08-2022	30-11-2022	4,839,708.63	4,839,708.63	4,839,708.63	4,839,708.63	4,839,708.63	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE142/S/2022619, contratas:BEKOS A CONSTRUCCION S. S.A. DE C.V., convocante:GOB ERO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4839708.64, importe_modificado:4839708.64}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificado:520.0})}	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE142/S/2022619, contratas:BEKOS A CONSTRUCCION S. S.A. DE C.V., convocante:GOB ERO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4839708.64, importe_modificado:4839708.64}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0})}	2103769/proyecto_INICIO	2103769/proyecto_PROCESO	2103769/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	2	PUE220402143406	Proyecto de inversión	4,899,482.58	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899482.58, modificado:1491916.1])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO INICIANDO EN PARQUE CENTRAL EN CALLE BENITO JUAREZ HACIA LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE QUINTA EN EL MUNICIPIO DE QUINTA PUEBLA - 241917	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	241917	5	3435	987	0	[meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4688.0, meta_modificada:1427.5])	[cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR EN CIUDAD QUINTLA, 7340 TETUTITINGO, ODLTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REFORMA ENTRE CABRETERA TETUTITINGO ODLTLA Y CALLE NIÑOS HEREDOS CALLE CAMINO REAL ENT, lon: -97.688873, lat:20.1015398]	09-09-2022	09-12-2022	1,491,916.10	1,491,916.10	1,491,916.10	1,491,916.10	1,491,916.10	[cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE141/SA/9/2022963, contralista:CONS ULTRONA DESARROLLO INTEGRAL ARGUTECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:G08I ENVO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4899482.58, importe_modificado:4899482.58]]	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1427.5)]	(2143406/proyecto_inicio, 2143406/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302103366	Proyecto de inversión	3929039.98	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929039.98, modificado:3870087.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA ADQUINAMIENTO DE LA CALLE COLOSO Y CALLE FRANCISCO MADRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHARUTPEC MUNICIPIO DE OHLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 179074	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179074	5	187	166	0	[meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3493.0, meta_modificada:3493.0])	[cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE COLOSO Y FRANCISCO MADRERO INTERIOR EN SAN JOSE CHARUTPEC, 74998 SAN JOSE CHARUTPEC, ODLTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE COLOSO, CALLE ROBERTO DIAZ CALLE COLOSO ENTRE LA CABRETERA HUALAPAPA DE LEON MAR, lon: -97.5009426, lat:17.919009388]	44774	4485	3870087.04	3870087.04	3870087.04	3870087.04	3870087.04	[cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE027/SA/9-20220414, contralista:EMPHES A DE INGENIERIA ABOLUTECTURA EGA, S.A. DE C.V., convocante:G08I ENVO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3929039.98, importe_modificado:3870087.04]]	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3493.0)]	(2103366/proyecto_inicio, 2103366/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances