

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143406	Proyecto de inversión	4,899,482.58	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899482.58, modificado:491616.11))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPERADO INICIANDO EN PARQUE CENTRAL EN CALLE BENITO JUAREZ HACIA LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EN LA CALLECHNA MUNICIPAL DE CUINTLA EN EL MUNICIPIO DE CUINTLA PUEBLA - 241917	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	241917	5	3435	987	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4688.0), meta_modificada:4688.0))	(geo:1: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD CUINTLA, 7400 TEHUZZINGO, CUINTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ MARIA SEPTIMIBRE, CALLE REFORMA ENTRE CARRERA TEHUZZINGO ANTLA Y CALLE NIÑOS HERODES CALLE CAMINO REAL EN, lon:-97.684873, lat:20.301539))	09-09-2022	09-12-2022	1,491,916.10	1,491,916.10	1,491,916.10	1,491,916.10	1,491,916.10	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE14/54/51/20220523, contratas:CONSULTORIA DESARROLLO INTERIOAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, A DE C.V., convocante:GOB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4899482.58, importe_modificado:4899482.58))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.5))	2143406/proyecto_INICIO, 2143406/proyecto_PROCESO, 2143406/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE220302101235	Proyecto de inversión	8,827,924.39	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765584.88, modificado:169712.38)) (f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODA OIA, monto:2386764.63, modificado:3081138.95))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CIENTO TREINTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESODORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPICLA PRIMERA SECCION VISTA HERMOOSA CERRO VERDE DECATIPICO TOTOCUINTLA TLAPACHOLOVA ITOCCOLO DE MORELOS AHUATLAN HUERTERAN SAN JOSE RIO BRAVO TEPAPAGO MUNICIPIO DE CUATERPAPAN PUEBLA - 100199	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	100199	5	235	212	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:130.0), meta_modificada:130.0))	(geo:1: (cve_municipio:39, localidad:37, direccion:0000 TEPICLA PRIMERA SECCION, CUATERPAPAN PUEBLA ENTRE Y TEPICLA PRIMERA SECCION VISTA HERMOOSA CERRO VERDE TOTOCUINTLA TLAPACHOLOVA ITOCCOLO DE MORELOS TOTOMOXTLA AHUATLAN HUERTERAN SAN JOSE RIO BRAVO TEPAPAGO, lon:-97.7882804, lat:19.9028569))	09-07-2022	30-11-2022	8,468,564.91	8,468,564.91	8,468,564.91	8,468,564.91	8,468,564.91	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE14/54/51/20220523, contratas:CONSTRUCCION ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8468564.91, importe_modificado:8468564.91))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:130.0))	2101235/proyecto_INICIO, 2101235/proyecto_PROCESO, 2101235/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE220402143684	Proyecto de inversión	4,963,302.64	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:4961308.5)) (f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Proy ama Estatal, monto:4961308.54, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	RECONSTRUCCION DE CALLE PUENTE COLORADO NIÑOS HERODES CON EMPERADO ENTRE CALLES UNDA VISTA Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC MUNICIPIO DE YAONAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 327272	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	327272	5	2101	1867	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.0), meta_modificada:3927.19))	(geo:1: (cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE PUENTE COLORADO NIÑOSHERODES CIUDAD YAONAHUAC CENTRO, 73950 YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE UNDA VISTA Y CALLE MORELOS, CALLE PUENTE COLORADO CALLE PUENTE COLORADO NIÑOS HERODES CON UNA LONGITUD DE 652.26 METROS EN, lon:-97.47094838, lat:19.87393838))	30-11-2022	31-12-2022	4,961,308.50	4,961,308.50	4,961,308.50	4,961,308.50	4,961,308.50	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE26/25/51/20220807, contratas:CONSULTORIA DE TERRASQUERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4961308.5, importe_modificado:4961308.5))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0))	2146384/proyecto_INICIO, 2146384/proyecto_FIN, 2146384/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE220302103719	Proyecto de inversión	4,805,578.01	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4805578.01, modificado:4805578.01))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SANTA CRUZ ORGANAL DEL KM DIEZ MAS SESENTA AL DIEZ MAS QUINIENTOS OCHENTA CON UNA LONGITUD DE QUINIENTOS VEINTE METROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ORGANAL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 241904	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	241904	5	57	71	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.0), meta_modificada:3224.0))	(geo:1: (cve_municipio:42, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO IDH-60 CAMINO IDH-80 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 320 PUEBLO SANTA CRUZ ORGANAL, 74815 SANTA CRUZ ORGANAL, CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA ENTRE Y CAMINO SANTA CRUZ ORGANAL DEL KM 10060.50 AL 10580.00, lon:-98.23072246, lat:18.44671629))	28-08-2022	28-10-2022	4,805,577.99	4,805,577.99	4,805,577.99	4,805,577.99	4,805,577.99	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE125/51/51/20220609, contratas:NAVY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GRUP O CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4805578.01, importe_modificado:4805578.01))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3224.0))	2143405/proyecto_INICIO, 2143405/proyecto_PROCESO, 2143405/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE220302103719	Proyecto de inversión	2,068,932.62	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068932.62, modificado:2037932.05))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL RECONSTRUCCION CON EMPERADO CALLE NICOLAS BRAVO INICIANDO EN CARRETERA ZACATLAN LA CUABRE TRAMO ZAPOTITLAN DE LA CUMBRE INTERFERENCIA EN XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ MUNICIPIO DE XOCHITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 185644	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185644	5	1490	1320	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.5), meta_modificada:1507.5))	(geo:1: (cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 73400 XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERFERENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO DEL CADENAMENTO ODDA AL D315 ENTRE CARRETERA, lon:-97.62580346, lat:19.9648864))	30-08-2022	31-10-2022	2,037,932.04	2,037,932.04	2,037,932.04	2,037,932.04	2,037,932.04	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE120/51/51/20220566, contratas:GRUP O CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2037932.0, importe_modificado:2037932.05))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.5))	2103719/proyecto_INICIO, 2103719/proyecto_PROCESO, 2103719/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302101165	Proyecto de inversión	1,438,743.20	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438743.2, modificado:1438743.2})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO TREINTA Y CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN JALPAN LOCALIDAD JALPAN ASENTAMIENTO JALPAN - 117195	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	117195	5	67	62	0	(unidad_medida: Piezas, meta:34.0, meta_modificado:±34.0)	(geo:1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:COLONIA JALPAN, 7350 JALPAN, JALPAN PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN CALLE HIDALGO A UN COSTADO DEL TEMPLO EL JONOTE, lon:-97.94238874, lat:20.47750123})	20-06-2022	30-11-2022	1,438,743.20	1,438,743.20	1,438,743.20	1,438,743.20	1,438,743.20	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contralista:11, S.A. DE CV. convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0})	(2101365/proyecto_INICIO, 2101365/proyecto_FIN, 2101365/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101367	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PANTEPPEC LOCALIDAD PANTEPPEC ASENTAMIENTO PANTEPPEC- 117118	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	117318	5	8	7	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificado:±4.0})	(geo:1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:COLONIA PANTEPPEC, 7320 PANTEPPEC, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PASADIL MUNICIPAL DE PANTEPPEC, lon:-97.93842191, lat:20.12048442})	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contralista:11, S.A. DE CV. convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	(2101367/proyecto_INICIO, 2101367/proyecto_FIN, 2101367/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101370	Proyecto de inversión	84,631.95	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84631.95, modificado:84631.95})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PANTEPPEC LOCALIDAD MICCAPALAPA - 117382	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	117362	5	4	4	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificado:±2.0})	(geo:1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:COLONIA MICCAPALAPA, 73029 MICCAPALAPA, PANTEPPEC PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MICCAPALAPA MUNICIPIO DE PANTEPPEC, lon:-97.85239205, lat:20.12848545})	20-06-2022	30-11-2022	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contralista:11, S.A. DE CV. convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0})	(2101370/proyecto_INICIO, 2101370/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101380	Proyecto de inversión	465,475.74	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465475.74, modificado:465475.74})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XICOTEPPEC LOCALIDAD XICOTEPPEC DE JUAREZ ASENTAMIENTO XICOTEPPEC DE JUAREZ CENTRO - 117606	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	117606	5	22	20	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:11.0, meta_modificado:±11.0})	(geo:1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:COLONIA XICOTEPPEC DE JUAREZ CENTRO, 73080 XICOTEPPEC DE JUAREZ, XICOTEPPEC PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 200 METROS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR SON JUANAINES DE LA CRUZ, lon:-97.96966601, lat:20.27038161})	20-06-2022	30-11-2022	465,475.74	465,475.74	465,475.74	465,475.74	465,475.74	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contralista:11, S.A. DE CV. convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0})	(2101380/proyecto_INICIO, 2101380/proyecto_FIN, 2101380/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101408	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TIAQUA LOCALIDAD XALTAPUTLA - 118532	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	118532	5	8	7	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificado:±4.0})	(geo:1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:COLONIA XALTAPUTLA, 73220 XALTAPUTLA, TIAQUA PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 250 METROS AL SURESTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUIS SANDY, lon:-97.97151882, lat:20.17182334})	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contralista:11, S.A. DE CV. convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	(2101408/proyecto_INICIO, 2101408/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101414	Proyecto de inversión	211,579.88	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211579.88, modificado:211579.88})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CAMOCUALTLA LOCALIDAD CAMOCUALTLA ASENTAMIENTO CAMOCUALTLA - 118769	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	118769	5	10	9	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificado:±5.0})	(geo:1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA CAMOCUALTLA, 7340 CAMOCUALTLA, CAMOCUALTLA PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 80 METROS AL SUR DE LA PRESIDENCIA DE CAMOCUALTLA, lon:-97.75821791, lat:20.03772419})	20-06-2022	30-11-2022	211,579.88	211,579.88	211,579.88	211,579.88	211,579.88	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contralista:11, S.A. DE CV. convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0})	(2101414/proyecto_INICIO, 2101414/proyecto_FIN, 2101414/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101424	Proyecto de inversión	338,527.81	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338527.81, modificado:338527.81})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUERHUELA LOCALIDAD HUERHUELA ASENTAMIENTO HUERHUELA - 119086	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	119086	5	16	14	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificado:±8.0})	(geo:1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA HUERHUELA, 71470 HUERHUELA, HUERHUELA PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LAS OFICINAS DE ATENDIMIENTO DE HUERHUELA, lon:-97.62447486, lat:20.10542321})	20-06-2022	30-11-2022	338,527.81	338,527.81	338,527.81	338,527.81	338,527.81	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contralista:11, S.A. DE CV. convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0})	(2101424/proyecto_INICIO, 2101424/proyecto_FIN, 2101424/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2020302101530	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEZUTLAN LOCALIDAD ATOLUCA ASENTAMIENTO ATOLUCA - 123456	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda		Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123456	5	7	8	0	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:4, direccion:CDLONIA ATOLUCA, 73967 ATOLUCA, TEZUTLAN PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS AL NORTE DE FINCA SANJUANITA, lon: -97.34974876, lat:19.86541441))	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABG/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.5193462 7967, importe_modifica do:4.5193462796 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:128, meta_modificado:128))	(2101530/proyecto_INICIO, 2101530/proyecto_FIN, 2101530/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302101561	Proyecto de inversión	846,319.53	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846319.53, modificado:846319.53))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VENTE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN YEHUALTEPEC LOCALIDAD YEHUALTEPEC ASENTAMIENTO YEHUALTEPEC - 124199	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda		Sin identificar	Secretaría de Bienestar	124199	5	40	36	0	(geo1: (cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CDLONIA YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MARCO MENDOZA Y CALLE PROGRESO, lon:-97.66209243, lat:18.79889427))	20-06-2022	30-11-2022	846,319.53	846,319.53	846,319.53	846,319.53	846,319.53	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABG/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.5193462 7967, importe_modifica do:4.5193462796 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20, meta_modificado:20.0))	(2101561/proyecto_INICIO, 2101561/proyecto_FIN, 2101561/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302101662	Proyecto de inversión	1,184,847.34	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184847.34, modificado:1184847.34))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VENTIDICHO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XICOTLAN LOCALIDAD XICOTLAN ASENTAMIENTO XICOTLAN - 127644	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda		Sin identificar	Secretaría de Bienestar	127644	5	55	51	0	(geo1: (cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CDLONIA XICOTLAN, 74750 XICOTLAN, XICOTLAN PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE METROS AL NORTE DE CLINICA INES UMR XICOTLAN, lon:-98.5214485, lat:18.05991886))	20-06-2022	30-11-2022	1,184,847.34	1,184,847.34	1,184,847.34	1,184,847.34	1,184,847.34	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABG/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.5193462 7967, importe_modifica do:4.5193462796 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificado:28.0))	(2101662/proyecto_INICIO, 2101662/proyecto_FIN, 2101662/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302101728	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ATECAL LOCALIDAD SAN MARTIN ATECAL ASENTAMIENTO SAN MARTIN ATECAL - 129476	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda		Sin identificar	Secretaría de Bienestar	129476	5	8	7	0	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CDLONIA SAN MARTIN ATECAL, 75840 SAN MARTIN ATECAL, ATECAL PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS AL NORTE DE PARQUE PRINCIPAL, lon:-97.73529282, lat:18.39922614))	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABG/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.5193462 7967, importe_modifica do:4.5193462796 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:128, meta_modificado:128))	(2101728/proyecto_INICIO, 2101728/proyecto_FIN, 2101728/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302101742	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SANTA INES AHUATEMPAN LOCALIDAD SANTA INES AHUATEMPAN - 129936	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda		Sin identificar	Secretaría de Bienestar	129936	5	8	7	0	(geo1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CDLONIA SANTA INES AHUATEMPAN, 72960 SANTA INES AHUATEMPAN, SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN A 40 METROS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO D, lon:-98.03801627, lat:18.4244087))	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABG/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.5193462 7967, importe_modifica do:4.5193462796 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:128, meta_modificado:128))	(2101742/proyecto_INICIO, 2101742/proyecto_FIN, 2101742/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302101829	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PUEBLA LOCALIDAD SAN ANDRES AZUMIATLA ASENTAMIENTO SAN ANDRES AZUMIATLA - 132060	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda		Sin identificar	Secretaría de Bienestar	132060	5	8	7	0	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:133, direccion:CDLONIA SAN ANDRES AZUMIATLA, 72960 SAN ANDRES AZUMIATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE CECACVIBUAP SAN ANDRES AZUMIATLA, lon:-98.24252187, lat:18.9085409))	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABG/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.5193462 7967, importe_modifica do:4.5193462796 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:128, meta_modificado:128))	(2101829/proyecto_INICIO, 2101829/proyecto_FIN, 2101829/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302101843	Proyecto de inversión	634,739.65	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634739.65, modificado:634739.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE QUINCE ACCIONES DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL ENERGIA EDUCICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ET EN ACAETTE LOCALIDAD LA MAGDALENA TETELA MORELOS ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TETELA MORELOS 132324	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	132324	5	30	27	0	(meta: (unidad_medida Pies, meta:15.0, meta_modificada=15.0))	(geo:1: (cve_municipio:1, localidad:4, direccion:COLONIA LA MAGDALENA TETELA MORELOS, 75214 LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAETTE PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 80 METROS AL NORTE DE LA ISLA DE DIOS SEPTIMO DIA, lon: -97.84107705, lat:19.24052942))	20-06-2022	30-11-2022	634,739.65	634,739.65	634,739.65	634,739.65	634,739.65	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-128-24158/137/2022, contratista:INFRAS, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:4.51934627987))	(meta:1: (unidad_medida:Pi eas, avance:15.0))	(2101843/proyecto_PROCESO, 2101843/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101930	Proyecto de inversión	184,440.00	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184440.0, modificado:184440.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEACA LOCALIDAD TEPEACA ASENTAMIENTO TEPEACA CENTRO-114821	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	134821	5	40	36	0	(meta: (unidad_medida Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada=20.0))	(geo:1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEACA CENTRO, 75200 TEPEACA, ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA MUNICIPIO DE TEPEACA, lon: -97.900041, lat:18.99201703))	20-06-2022	30-11-2022	184,440.00	184,440.00	184,440.00	184,440.00	184,440.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127-24058/136/2022, contratista:INFRAS ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.731173267, importe_modificado:5.731173267))	(meta:1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:20.0))	(2101920/proyecto_INICIO, 2101920/proyecto_PROCESO, 2101920/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101949	Proyecto de inversión	553,320.00	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553320.0, modificado:553320.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SESENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEACA LOCALIDAD SANTIAGO ACATLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO ACATLÁN 137386	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	137386	5	119	109	0	(meta: (unidad_medida Calentador(es), meta:60.0, meta_modificada=60.0))	(geo:1: (cve_municipio:164, localidad:24, direccion:COLONIA SANTIAGO ACATLÁN, 75200 SANTIAGO ACATLÁN, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y, AL SUHRESTE DE LA LOCALIDAD Y A 400 METROS DEL JARDEN DE NIROS JOSÉ, lon: -97.89923206, lat:18.99008669))	20-06-2022	30-11-2022	553,320.00	553,320.00	553,320.00	553,320.00	553,320.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127-24058/136/2022, contratista:INFRAS ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.731173267, importe_modificado:5.731173267))	(meta:1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:60.0))	(2101949/proyecto_INICIO, 2101949/proyecto_FIN, 2101949/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101974	Proyecto de inversión	461,100.00	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ONCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN AHUACATLÁN LOCALIDAD AHUACATLÁN ASENTAMIENTO AHUACATLÁN-139831	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	139831	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada=50.0))	(geo:1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA AHUACATLÁN, 73300 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y A TRESCIENTOS METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUACATLAN, lon: -97.8776933, lat:20.00671099))	20-06-2022	30-11-2022	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127-24058/136/2022, contratista:INFRAS ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.731173267, importe_modificado:5.731173267))	(meta:1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:50.0))	(2101974/proyecto_FIN, 2101974/proyecto_PROCESO, 2101974/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102055	Proyecto de inversión	1,152,750.00	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152750.0, modificado:1152750.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINTEO VENTICINCO ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TETELA DE OCAMPO CUIDAD DE TETELA DE OCAMPO ASENTAMIENTO TETELA DE OCAMPO-142573	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	142573	5	247	228	0	(meta: (unidad_medida Calentador(es), meta:125.0, meta_modificada=125.0))	(geo:1: (cve_municipio:172, localidad:1, direccion:COLONIA TETELA DE OCAMPO, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y, AL SURPONIENTE DE LA LOCALIDAD PREIO APARCELADO A 400 METROS DEL RANCHO LA NONIA, lon: -97.81444208, lat:19.81060241))	20-07-2022	30-11-2022	1,152,750.00	1,152,750.00	1,152,750.00	1,152,750.00	1,152,750.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127-24058/136/2022, contratista:INFRAS ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.731173267, importe_modificado:5.731173267))	(meta:1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:125.0))	(2102055/proyecto_INICIO, 2102055/proyecto_PROCESO, 2102055/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102084	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN ELOKOCHITLÁN LOCALIDAD ELOKOCHITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ELOKOCHITLÁN-143295	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143295	5	198	182	0	(meta: (unidad_medida Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada=100.0))	(geo:1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ELOKOCHITLAN, 75900 ELOKOCHITLAN, ELOKOCHITLAN PUEBLA ENTRE Y, APARCELADO AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD Y A 500 METROS HACIA EL SUR CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon: -96.9512476, lat:19.80199894))	17-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127-24058/136/2022, contratista:INFRAS ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.731173267, importe_modificado:5.731173267))	(meta:1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:100.0))	(2102084/proyecto_INICIO, 2102084/proyecto_FIN, 2102084/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE2020302102092	Proyecto de inversión	461,100.00	(FTE: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso_FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN VILUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CORONEL TITO HERNANDEZ CORONEL TITO HERNANDEZ MARIA ANDREA ASENTAMIENTO CORONEL TITO HERNANDEZ MARIA ANDREA - 143582	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143582	5	99	91	0	(meta1: (unidad_medida Calentador(es), meta:50.0, meta_modificado a:50.0))	(geo1: (cve_municipio:194, localidad:12, direccion:COLONIA CORONEL TITO HERNANDEZ (MARIA ANDREA), 7303 CORONEL TITO HERNANDEZ (MARIA ANDREA), CARRANZA PUEBLA ENTRE Y, AL NOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD A 130 METROS DEL PARQUE CORONEL TITO HERNANDEZ, lon: -97.73644666, lat:20.45638015))	20-06-2022	30-11-2022	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DARS/GESAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.7231732 E7, importe_modificado:5.7231732 E7))	(meta1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:50.0))	(2102092/proyecto_inico, 2102092/proyecto_fin, 2102092/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302102065	Proyecto de inversión	1,844,400.00	(FTE: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso_FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844400.0, modificado:1844400.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN XTEPEC LOCALIDAD XTEPEC ASENTAMIENTO XTEPEC - 152362	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	152362	5	395	365	0	(meta1: (unidad_medida Calentador(es), meta:200.0, meta_modificado a:200.0))	(geo1: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:COLONIA XTEPEC, 7340 XTEPEC, XTEPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XTEPEC A 75 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE XTEPEC, lon: -97.64634937, lat:20.02479429))	20-06-2022	30-11-2022	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,400.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DARS/GESAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.7231732 E7, importe_modificado:5.7231732 E7))	(meta1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:200.0))	(2102265/proyecto_inico, 2102265/proyecto_fin, 2102265/proyecto_inico)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302102343	Proyecto de inversión	461,100.00	(FTE: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso_FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN PUEBLA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DE APARICIO ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE APARICIO - 154255	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	154255	5	99	91	0	(meta1: (unidad_medida Calentador(es), meta:50.0, meta_modificado a:50.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:194, direccion:COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO FRENTE A LA PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, lon: -98.1600332, lat:19.16103333))	20-06-2022	30-11-2022	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DARS/GESAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.7231732 E7, importe_modificado:5.7231732 E7))	(meta1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:50.0))	(2102343/proyecto_inico, 2102343/proyecto_proceso, 2102343/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103382	Proyecto de inversión	922,200.00	(FTE: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso_FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN SAN ANTONES CHOLULA LOCALIDAD SAN LUIS TEHULOYOCAN ASENTAMIENTO SAN LUIS TEHULOYOCAN - 155305	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	155305	5	198	182	0	(meta1: (unidad_medida Calentador(es), meta:100.0, meta_modificado a:100.0))	(geo1: (cve_municipio:119, localidad:9, direccion:COLONIA SAN LUIS TEHULOYOCAN, 7248 SAN LUIS TEHULOYOCAN, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN LUIS TEHULOYOCAN A TREINTA METROS DEL PARQUE SAN LUIS TEHULOYOCAN, lon: -98.3382348, lat:19.16103333))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DARS/GESAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.7231732 E7, importe_modificado:5.7231732 E7))	(meta1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:100.0))	(2102382/proyecto_inico, 2102382/proyecto_proceso, 2102382/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103380	Proyecto de inversión	2,356,448.44	(FTE: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso_FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356448.44, modificado:2297425.56))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA EL ADQUINAMIENTO DE LA CALLE H SERDAN A CINCO DE MAYO Y CINCO DE MAYO DE H SERDAN A E ZAPATA Y E ZAPATA A RICARDO FLORES MAGÓN EN SANTA LUCIA MUNICIPIO TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 179267	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179267	5	195	179	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1884.0, meta_modificado a:1884.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA LUCIA, 7309 SANTA LUCIA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE SIN NOMBRE DE LA CALLE, lon: -97.8934588, lat:20.19265366))	01-07-2022	30-09-2022	2,297,425.56	2,297,425.56	2,297,425.56	2,297,425.56	2,297,425.56	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato OP/PE066/SA/SI-20220429, contralista:MAC CONSTRUCTO R S.A. DE CV., convocante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2297425.56, importe_modificado:2297425.56))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1884.0))	(2103380/proyecto_inico, 2103380/proyecto_proceso, 2103380/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103431	Proyecto de inversión	4,995,466.61	(FTE: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso_FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995466.61, modificado:4840110.29))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE AVENIDA ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA MUNICIPIO DE ZACAPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180058	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180058	5	637	545	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:4840.45, meta_modificado a:4840.45))	(geo1: (cve_municipio:206, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO CIUDAD ZACAPALA, 7468D ZACAPALA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE CONREGGORA Y CALLE NIÑOS HERÓES, AVENIDA ABASOLO ENTRE CALLE CONREGGORA Y CALLE NIÑOS HERÓES DE CHAPULTREPEC EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA MUNICIPIO, lon: -98.06991193, lat:18.59427787))	26-08-2022	30-11-2022	4,840,110.29	4,840,110.29	4,840,110.29	4,840,110.29	4,840,110.29	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato OP/PE066/SA/SI-20220397, contralista:PROYE CTOS, CONSTRUCCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4840110.29, importe_modificado:4840110.29))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4586.45))	(2103431/proyecto_inico, 2103431/proyecto_proceso, 2103431/proyecto_fin, 2103431/proyecto_proceso, 2103431/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE2020302103437	Proyecto de inversión	2,448,949.85	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448949.85, modificado:2447705.51))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADQUISICIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DOS CALLES SIN NOMBRE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180087	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180087	5	197	188	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1942:68, meta_modificada: a:1942.48])	(geo1: (cve_municipio:145, localidad:4, direccion:CALE LA CUMBRE, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC ENTRE Y 2 CALLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-86.85179038, lat:18.35110376))	01-08-2022	30-09-2022	2,447,705.51	2,447,705.51	2,447,705.51	2,447,705.51	2,447,705.51	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE102/SA/Sl/2020462, contratista:ARKY JOWA S DE RL DE CV., convicante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2447705.51, importe_modificado:2447705.51))	(2103437/proyecto_PRCEISO, 2104347/proyecto_INICIO, 2104347/proyecto_PRCEISO, 210437/proyecto_INICIO, 210437/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103438	Proyecto de inversión	1,798,789.14	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788789.14, modificado:1736684.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION, CALLE, LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTILAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180092	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180092	5	291	267	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1200:0, meta_modificada: a:1200.0])	(geo1: (cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO COACALCO, 74755 COACALCO, XICOTILAN PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AGUILES SERRANO, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES ZARAGOZA Y AGUILES SERRANO LOCALIDAD DE COACALCO MUNICIPIO XICO, lon:-86.66709537, lat:18.06990415))	01-07-2022	30-09-2022	1,736,684.75	1,736,684.75	1,736,684.75	1,736,684.75	1,736,684.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE107/SA/Sl/2020418, contratista:ADOC RETOS DE PUEBLA S.A DE CV., convicante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1736684.75, importe_modificado:1736684.75))	(2103438/proyecto_INICIO, 2104348/proyecto_PRCEISO, 210438/proyecto_FIN, 210438/proyecto_PRCEISO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103732	Proyecto de inversión	2,022,212.93	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022212.93, modificado:1951582.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA ADQUISICIONAMIENTO DE LA CALLE LA VENTE DE NOVIEMBRE ENTRE DICESIES DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE CALMECA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180136	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186136	5	2817	2702	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1677:0, meta_modificada: a:1677.0])	(geo1: (cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CIUDAD CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74507 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA SANTA BARRBARA-IDICAR DE MATAMOROS, 2 CALLES SIN NOMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA SAN, lon:-86.62855379, lat:18.64278648))	30-08-2022	30-11-2022	1,951,582.38	1,951,582.38	1,951,582.38	1,951,582.38	1,951,582.38	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE080/SA/Sl/2020477, contratista:EDIFICACIONES Y TUBERIAS CONETESA S.A DE CV., convicante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1951582.38, importe_modificado:1951582.39))	(2103732/proyecto_INICIO, 2103732/proyecto_PRCEISO, 2103732/proyecto_PRCEISO, 2103732/proyecto_PRCEISO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103739	Proyecto de inversión	4,987,338.96	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987338.96, modificado:4926988.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO TESCAPA TLAPACOYA EN LA LOCALIDAD DE TLAPACOYA MUNICIPIO DE TLAPACOYA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186275	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186275	5	360	331	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_4970:0, meta_modificada: a:4970.0])	(geo1: (cve_municipio:184, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TLAPACOYA, 73280 TLAPACOYA, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE CAMINO 42.000.00 KM Y CAMINO 42.710.00 KM, CAMINO TESCAPA TLAPACOYA DEL KM 42000.00 AL KM 42710.00 EN LA LOCALIDAD DE TLAPACOYA MUNICIPIO DE TLAPACOYA E, lon:-97.87484624, lat:20.12933565))	30-08-2022	30-12-2022	4,926,988.03	4,926,988.03	4,926,988.03	4,926,988.03	4,926,988.03	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE129/SA/Sl/2020463, contratista:CONS TRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO S.A. DE CV., convicante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4926988.03, importe_modificado:4926988.03))	(2103739/proyecto_INICIO, 2103739/proyecto_PRCEISO, 2103739/proyecto_PRCEISO, 2103739/proyecto_PRCEISO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103769	Proyecto de inversión	4,980,378.27	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980378.27, modificado:4839708.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA PAVIMENTACION CON ASQUIN DE LAS CALLES AGUACATE ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y PITAYO Y CALLE DOCE DE OCTUBRE DE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS QUE INICIA EN CALLE VENTUNO DE MARZO DE MIL OCHOCIENTOS SEXY Y CALLE LA CRUZ INICIA EN CARRETERA COSTOTREACATLAN Y CALLE PERALTA ENTRE CALLES SOLEDAD Y BARRANCA ESTACA EN XAYACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186928	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186928	5	699	582	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_520:0, meta_modificada: a:520.0])	(geo1: (cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALE AGUACATE 12 DE OCTUBRE DE LA CRUZ Y PERALTA INTERIOR SN CIUDAD XAYACATLAN DE BRAVO, 74920 XAYACATLAN DE BRAVO, 74920 XAYACATLAN DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y CALLE PITAYO, CALLE 21 DE MARZO CALLES 1, CALLE EL AGUACATE ENTRE CALLE S, lon:-97.87413817, lat:18.24526181))	30-08-2022	30-11-2022	4,839,708.63	4,839,708.63	4,839,708.63	4,839,708.63	4,839,708.63	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE143/SA/Sl/2020461, contratista:BEKOS A CONSTRUCCIONE S.S.A. DE CV., convicante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4839708.64, importe_modificado:4839708.64))	(2103769/proyecto_INICIO, 2103769/proyecto_PRCEISO, 2103769/proyecto_PRCEISO, 2103769/proyecto_PRCEISO)	Terminado	Validado avances

PERIODO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FOLIO
2022	5	PUE2203020103865	Proyecto de inversión	4,964,115.15	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964115.15, modificado:4839788.93)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE PROLONGACION CINCO DE MAYO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE COCATLAN MUNICIPIO DE COCATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189626	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189626	5	3721	3195	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3806.51, meta_modificado: a:3806.51}]	[geo: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN CIUDAD COCATLAN, 75980 COCATLAN, ENTRE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO Y JOSE MARIA MORE, lon:-97.14809932, lat:18.26717368}]	31-08-2022	30-11-2022	4,839,788.93	4,839,788.93	4,839,788.93	4,839,788.93	4,839,788.93	[etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE/002/SA/59/20220514, contralista:COMA Y ASOCADOS, S.A. DE C.V., convenio:GOM ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4839788.93, importe_modificado:4839788.93}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3806.51}]	2103865/proyecto_INICIO, 2103865/proyecto_PROCESO, 2103865/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
								PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ADQUISITIVO DEL CAMINO DE ZAYOLAPAN A CHILAPA DE VICENTE GUERRERO EN ZAYOLAPAN MUNICIPIO DE ZAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189774	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189774	5	130	115	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4005.0, meta_modificado: a:4005.0}]	[geo: {cve_municipio:212, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO ZAYOLAPAN A CHILAPA DE VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 134 INTERIOR SN ZAYOLAPAN, 73752 ZAYOLAPAN, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y, Y, ZAYOLAPAN CHILAPA DE VICENTE GUERRERO CON UNA LONGIT, lon:-97.61958333, lat:18.75659942}]	30-08-2022	30-12-2022	4,849,129.20	4,849,129.20	4,849,129.20	4,849,129.20	4,849,129.20	[etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE/002/SA/59/20220470, contralista:PAVE XRES.S.A. DE C.V., convenio:GOM ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4849129.2, importe_modificado:4849129.2}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4005.0}]	2103881/proyecto_INICIO, 2103881/proyecto_PROCESO, 2103881/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
								CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN - 201621	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201621	5	169	151	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificado: a:80.0}]	[geo: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO TEHUACÁN CENTRO, 75700 TEHUACÁN, ENTRE CALLE DAVILA GONZALEZ Y AVENIDA NIÑO PRODIGIO, CAMINO DEL CARNERO CALLE EMILIANO ZAPATA SN TEHUACAN CENTRO,TEHUACAN PUEBLA, lon:-97.41536366, lat:18.4967869}]	02-08-2022	31-12-2022	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	[etito: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:20MS/UE/LAL-179-361, /86/2002/2022, contralista:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., convenio:GOM ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4746464367, importe_modificado:6.4746464517E+7}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}]	2104113/proyecto_INICIO, 2104113/proyecto_PROCESO, 2104113/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
								CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TULCINCO DE VALLE - 203454	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	203454	5	169	151	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificado: a:80.0}]	[geo: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO TULCINCO DE VALLE, 74790 TULCINCO DE VALLE, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BONIFACIO VALLE, REFORMA SN TULCINCO DE VALLE, TULCINCO DE VALLE, PUEBLA, lon:-98.41392382, lat:18.04570933}]	02-08-2022	31-12-2022	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	[etito: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:20MS/UE/LAL-179-361, /86/2002/2022, contralista:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., convenio:GOM ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4746464367, importe_modificado:6.4746464517E+7}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}]	2104151/proyecto_INICIO, 2104151/proyecto_PROCESO, 2104151/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020104163	Proyecto de inversión	2,288,586.27	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288586.27, modificado:2288586.27)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TCHIO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HUERTILAPA - 203791	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	203791	5	168	152	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificado: a:80.0}]	[geo: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN HUERTILAPA, 73430 HUERTILAPA, HUERTILAPA PUEBLA ENTRE Y, Y, EMILIANO ZAPATA SN HUERTILAPA HUERTILAPA PUEBLA, lon:-97.6995558, lat:20.02751793}]	02-08-2022	31-12-2022	2,288,586.27	2,288,586.27	2,288,586.27	2,288,586.27	2,288,586.27	[etito: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:20MS/UE/LAL-179-361, /86/2002/2022, contralista:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., convenio:GOM ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4746464367, importe_modificado:6.4746464517E+7}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}]	2104163/proyecto_INICIO, 2104163/proyecto_PROCESO, 2104163/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE203020104184	Proyecto de inversión	2,002,512.99	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002512.99, modificado:2002512.99))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE - 204232	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204232	5	147	133	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificado a:70.0))	(geo1: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLITO GUADALUPE, 74880 GUADALUPE, GUADALUPE ENTRE CALLE MANUEL NEGRETTE Y CALLE LIBERTAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA, lon: -98.12321795, lat:18.09040959))	02-08-2022	31-12-2022	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAES/GESAL-179-361, /58/200/2022, contravisa:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4746464 3667, importe_modifica do:6.474645117E 7))	(meta1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:70.0))	(2104184/proyecto _INICIO, 2104184/proyecto _FIN, 2104184/proyecto _PROCESO, 2104184/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020104193	Proyecto de inversión	2,002,512.99	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002512.99, modificado:2002512.99))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO - 204788	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204788	5	147	133	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificado a:70.0))	(geo1: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PUENTE LOS TEUCOCITALES COATZINGO, 74660 COATZINGO, COATZINGO ENTRE Y , COATZINGO COATZINGO, PUEBLA, lon: -98.1080814, lat:18.59883531))	02-08-2022	31-12-2022	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAES/GESAL-179-361, /58/200/2022, contravisa:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4746464 3667, importe_modifica do:6.474645117E 7))	(meta1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:70.0))	(2104193/proyecto _INICIO, 2104193/proyecto _FIN, 2104193/proyecto _PROCESO, 2104193/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020104202	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CÁNADEA - 206633	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206633	5	84	76	0	(meta1: (unidad_medida:Cuartos, meta:40.0, meta_modificado a:40.0))	(geo1: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLITO SAN ANTONIO CÁNADEA, 75860 SAN ANTONIO CÁNADEA, PUEBLA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SAN ANTONIO CÁNADEA, lon: -97.29138077, lat:18.50035117))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAES/GESAL-179-362, /58/200/2022, contravisa:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372E8, importe_modifica do:2.221945127E 8))	(meta1: (unidad_medida:C uartos), avance:40.0))	(2104202/proyecto _FIN, 2104202/proyecto _INICIO, 2104202/proyecto _PROCESO, 2104202/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020104207	Proyecto de inversión	7,900,249.33	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7900249.33, modificado:7900249.34))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 206685	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206685	5	168	152	0	(meta1: (unidad_medida:Cuartos, meta:80.0, meta_modificado a:80.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:135, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLITO SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE CALLE DE LAS MANZANAS Y CAMINO PRINCIPAL SN SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA, lon: -98.25612604, lat:18.89163964))	02-08-2022	31-12-2022	7,900,249.34	7,900,249.34	7,900,249.34	7,900,249.34	7,900,249.34	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAES/GESAL-179-362, /58/200/2022, contravisa:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372E8, importe_modifica do:2.221945127E 8))	(meta1: (unidad_medida:C uartos), avance:80.0))	(2104207/proyecto _INICIO, 2104207/proyecto _FIN, 2104207/proyecto _PROCESO, 2104207/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020104215	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE QUINTLA - 206791	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206791	5	84	76	0	(meta1: (unidad_medida:Cuartos, meta:40.0, meta_modificado a:40.0))	(geo1: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLITO QUINTLA, 7340 QUINTLA, QUINTLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE S DE FEBRERO, CALLE MATAMOROS CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO QUINTLA, QUINTLA, PUEBLA, lon: -97.68300165, lat:20.09976143))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAES/GESAL-179-362, /58/200/2022, contravisa:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372E8, importe_modifica do:2.221945127E 8))	(meta1: (unidad_medida:C uartos), avance:40.0))	(2104215/proyecto _INICIO, 2104215/proyecto _FIN, 2104215/proyecto _PROCESO, 2104215/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020104221	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE ZOQUILTLAN - 206867	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206867	5	84	76	0	(meta1: (unidad_medida:Cuartos, meta:40.0, meta_modificado a:40.0))	(geo1: (cve_municipio:217, localidad:1, direccion:AVENIDA JUVENTUD INTERIOR SN PUEBLITO ZOQUILTLAN, 73930 ZOQUILTLAN, ZOQUILTLAN ENTRE CALLE AGOSTIN DE ITURBIDE Y , AVENIDA JUVENTUD SN ZOQUILTLAN, ZOQUILTLAN PUEBLA, lon: -97.01892949, lat:18.33460388))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAES/GESAL-179-362, /58/200/2022, contravisa:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372E8, importe_modifica do:2.221945127E 8))	(meta1: (unidad_medida:C uartos), avance:40.0))	(2104221/proyecto _INICIO, 2104221/proyecto _FIN, 2104221/proyecto _PROCESO, 2104221/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	5	PUE203020104224	Proyecto de inversión	7,900,249.33	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790249.33, modificado:790249.33))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 206893	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206893	5	84	76	0	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:133, direccion:CALE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRES AZUMIATLA, 72960 SAN ANDRES AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE CALLE DE LAS MANZANAS Y CAMINO PRINCIPAL SN SAN ANDRES AZUMIATLA PUEBLA, lon: 98.2563833, lat:18.89147723))	02-08-2022	31-12-2022	7,900,249.33	7,900,249.33	7,900,249.33	7,900,249.33	7,900,249.33	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DA8Y/GESAL-179-362-/58/200/2022, contraria:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta1: (unidad_medida:Cuadrado, meta:40.0, meta_modificado:40.0))	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DA8Y/GESAL-179-362-/58/200/2022, contraria:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta1: (unidad_medida:Cuadrado, meta:40.0, meta_modificado:40.0))	(2104224/proyecto_INICIO, 2104224/proyecto_FIN, 2104224/proyecto_avance(80.0))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020104225	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC - 206907	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206907	5	84	76	0	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE 6 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO AMOZOC CENTRO, 72980 AMOZOC DE MOTLA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 4 PONIENTE, AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO CALLE 6 PONIENTE SN AMOZOC AMOZOC CENTRO, lon:98.0452351, lat:19.0470795))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DA8Y/GESAL-179-362-/58/200/2022, contraria:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta1: (unidad_medida:Cuadrado, meta:40.0, meta_modificado:40.0))	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DA8Y/GESAL-179-362-/58/200/2022, contraria:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta1: (unidad_medida:Cuadrado, meta:40.0, meta_modificado:40.0))	(2104225/proyecto_INICIO, 2104225/proyecto_FIN, 2104225/proyecto_avance(40.0))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020104226	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE ACAHTE - 206909	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206909	5	84	76	0	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 6 SUR INTERIOR SN PUEBLO ACAHTE, 75119 ACAHTE, ACAHTE PUEBLA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 31 ORIENTE, AVENIDA 10 SUR AVENIDA 6 SUR ON ACAHTE, ACAHTE, PUEBLA, lon: 97.9486242, lat:19.10488359))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DA8Y/GESAL-179-362-/58/200/2022, contraria:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta1: (unidad_medida:Cuadrado, meta:40.0, meta_modificado:40.0))	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DA8Y/GESAL-179-362-/58/200/2022, contraria:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta1: (unidad_medida:Cuadrado, meta:40.0, meta_modificado:40.0))	(2104226/proyecto_INICIO, 2104226/proyecto_FIN, 2104226/proyecto_avance(40.0))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020104243	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC - 207504	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207504	5	84	76	0	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE 6 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO AMOZOC CENTRO, 72980 AMOZOC DE MOTLA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 4 PONIENTE, AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO CALLE 6 PONIENTE SN AMOZOC AMOZOC CENTRO, lon:98.04531593, lat:19.04712007))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DA8Y/GESAL-179-362-/58/200/2022, contraria:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta1: (unidad_medida:Cuadrado, meta:40.0, meta_modificado:40.0))	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DA8Y/GESAL-179-362-/58/200/2022, contraria:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta1: (unidad_medida:Cuadrado, meta:40.0, meta_modificado:40.0))	(2104243/proyecto_INICIO, 2104243/proyecto_FIN, 2104243/proyecto_avance(40.0))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143028	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN XAYACATLÁN DE BRAVO XAYACATLÁN DE BRAVO ASENTAMIENTO XAYACATLÁN DE BRAVO - 218109	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	218109	5	296	274	0	(geo1: (cve_municipio:196, localidad:1, direccion:COLONIA XAYACATLÁN DE BRAVO, 74920 XAYACATLÁN DE BRAVO, XAYACATLÁN DE BRAVO PUEBLA ENTRE VÍAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE XAYACATLÁN DE BRAVO A 60 METROS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE XAYACATL, lon: 97.97593649, lat:18.75566991))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA8Y/GESAL-223-286/58/238/2022, contraria:JELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464088E7, importe_modificado:7.1464088E7))	(meta1: (unidad_medida:Esquela, meta:150.0, meta_modificado:150.0))	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA8Y/GESAL-223-286/58/238/2022, contraria:JELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464088E7, importe_modificado:7.1464088E7))	(meta1: (unidad_medida:Esquela, meta:150.0, meta_modificado:150.0))	(2143028/proyecto_INICIO, 2143028/proyecto_FIN, 2143028/proyecto_avance(150.0))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143112	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN COHETZALA LOCALIDAD SANTA MARIA COHETZALA ASENTAMIENTO DE SANTA MARIA COHETZALA - 223558	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	223558	5	296	274	0	(geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA COHETZALA, 74740 SANTA MARIA COHETZALA, COHETZALA PUEBLA ENTRE VÍAS ACCIONES LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA A SETENTA METROS DE LA TELESECUNDARIA JOSE ORTEGA Y GASSET, lon: 98.30548498, lat:18.20576062))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA8Y/GESAL-223-286/58/238/2022, contraria:JELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464088E7, importe_modificado:7.1464088E7))	(meta1: (unidad_medida:Esquela, meta:150.0, meta_modificado:150.0))	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA8Y/GESAL-223-286/58/238/2022, contraria:JELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464088E7, importe_modificado:7.1464088E7))	(meta1: (unidad_medida:Esquela, meta:150.0, meta_modificado:150.0))	(2143112/proyecto_INICIO, 2143112/proyecto_FIN, 2143112/proyecto_avance(150.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143117	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pmi_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN XICOTLAN LOCALIDAD XICOTLAN ASIENTAMIENTO XICOTLAN - 224016	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224016	5	296	274	0	(geo1: (cve_municipio:198, localidad:1, direccion:COLONIA XICOTLAN, 74750 XICOTLAN, XICOTLAN PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A 150 METROS AL NORTE DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO, lon: 98.544892, lat:18.05910358))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contravaso:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887)	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:150.0))	(2143117/proyecto_FIN, 2143117/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143123	Proyecto de inversión	397,022.76	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pmi_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TIERRA LOCALIDAD SAN PABLO ACTIPAN ASIENTAMIENTO SAN PABLO ACTIPAN - 224485	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224485	5	99	91	0	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:20, direccion:COLONIA SAN PABLO ACTIPAN, 75219 SAN PABLO ACTIPAN, TIERRA PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METROS AL NORTE DE IGLESIA METODISTA DE MEXICO EL DIVINO REDENTOR, lon: 97.90121629, lat:18.94018122))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contravaso:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887)	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:50.0))	(2143123/proyecto_FIN, 2143123/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143145	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pmi_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TIAPACOA LOCALIDAD TIAPACOA ASIENTAMIENTO TIAPACOA - 226506	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	226506	5	296	274	0	(geo1: (cve_municipio:184, localidad:1, direccion:COLONIA TIAPACOA, 73280 TIAPACOA, TIAPACOA PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A CUARENTA Y CINCO METROS DE LA IGLESIA DE SANTA ANA, lon: 97.8085268, lat:20.12317073))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contravaso:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887)	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:150.0))	(2143145/proyecto_FIN, 2143145/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143168	Proyecto de inversión	397,022.76	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pmi_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD COMALTEPEC ASIENTAMIENTO COMALTEPEC - 228948	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	228948	5	99	91	0	(geo1: (cve_municipio:207, localidad:5, direccion:COLONIA COMALTEPEC, 73800 COMALTEPEC, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS FRENTE A LA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO, lon:97.59796155, lat:19.85634689))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contravaso:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887)	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:50.0))	(2143168/proyecto_FIN, 2143168/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143177	Proyecto de inversión	794,045.52	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pmi_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN IDZCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA ASIENTAMIENTO AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA - 229509	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	229509	5	198	182	0	(geo1: (cve_municipio:85, localidad:8, direccion:COLONIA AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA), 74577 AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA) LOCALIZADAS A 55 METROS DE LA IGLESIA SAN FELIPE, lon:98.50550835, lat:18.54055392))	12-09-2022	31-12-2022	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contravaso:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887)	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:100.0))	(2143177/proyecto_FIN, 2143177/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143241	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CENTRO CINCUENTA ACCIONES SI ESTUFA ECOLOGICA EN JALPAN LOCALIDAD JALPAN ASENTAMIENTO JALPAN - 232078	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	232078	5	296	274	0	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), meta:150.0, meta_modificado:138.0))	(geo:1: (cve_municipio:86, localidad:1, direccion:COLONIA JALPAN, 7350 JALPAN, JALPAN PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIDADES A 52 METROS DEL PARQUE INFANTIL TECHALOTLA JALPAN PUEBLA, lon:-87.34661313, lat:20.7066222))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contralista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocado:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464088 RE7, importe_modificado:7.1464088E7))	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), avance:150.0))	(2143241/proyecto_inicio, 2143241/proyecto_fin, 2143241/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143284	Proyecto de inversión	317,618.21	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317618.21, modificado:317618.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TEZUTLÁN LOCALIDAD SAN JUAN ACATENO ASENTAMIENTO SAN JUAN ACATENO - 234292	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	234292	5	79	73	0	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), meta:40.0, meta_modificado:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:174, localidad:56, direccion:CONDOMINIO SAN JUAN ACATENO, 73965 SAN JUAN ACATENO, ACATENO, TEZUTLÁN PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA AL NORTE A 62 METROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y PECUARIAS BUAP, lon:-87.36204404, lat:19.87604777))	12-09-2022	31-12-2022	317,618.21	317,618.21	317,618.21	317,618.21	317,618.21	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contralista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocado:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464088 RE7, importe_modificado:7.1464088E7))	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), avance:40.0))	(2143284/proyecto_inicio, 2143284/proyecto_fin, 2143284/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143290	Proyecto de inversión	317,618.21	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317618.21, modificado:317618.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TEZUTLÁN LOCALIDAD XOLOATENO ASENTAMIENTO XOLOATENO - 234720	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	234720	5	79	73	0	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), meta:40.0, meta_modificado:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:174, localidad:22, direccion:COLONIA XOLOATENO, 73967 TEZUTLÁN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XOLOATENO A 60 METROS DEL PASTO MUNICIPAL TEZUTLÁN, lon:-87.36978488, lat:19.82208338))	12-09-2022	31-12-2022	317,618.21	317,618.21	317,618.21	317,618.21	317,618.21	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contralista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocado:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464088 RE7, importe_modificado:7.1464088E7))	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), avance:40.0))	(2143290/proyecto_inicio, 2143290/proyecto_fin, 2143290/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143401	Proyecto de inversión	4,710,077.76	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4710077.76, modificado:4710077.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ACOSULIN Y EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA ORIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA - 241729	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	241729	5	1098	1015	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.79, meta_modificado:1104.79))	(geo:1: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO CIUDAD COATZINGO, 74650 COATZINGO, COATZINGO, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA ORIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA OR, lon:-98.17473965, lat:18.6983049))	13-08-2022	13-11-2022	4,710,077.76	4,710,077.76	4,710,077.76	4,710,077.76	4,710,077.76	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM09/75A/0120220554, contralista:GRUP O CONSTRUCTO ENGRANJE, S.A. DE C.V., convocado:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4710077.76, importe_modificado:4710077.76))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.79))	(2143401/proyecto_inicio, 2143401/proyecto_fin, 2143401/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101230	Proyecto de inversión	2,056,138.91	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411304.03, modificado:411227.78), FI: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso:MUNICIPAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411304.02, modificado:411227.78), FI: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODA GUA, monto:1233912.08, modificado:1233683.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODEGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZIHUAUTEUTLA CAB. MUNICIPIO DE ZIHUAUTEUTLA PUEBLA - 99922	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	99922	5	66	57	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificado:30.0))	(geo:1: (cve_municipio:213, localidad:1, direccion:0000 ZIHUAUTEUTLA, ZIHUAUTEUTLA PUEBLA ENTRE Y, EN LA LOCALIDAD DE ZIHUAUTEUTLA, lon:-87.88713934, lat:20.25114477))	09-07-2022	09-12-2022	2,056,138.91	2,056,138.91	2,056,138.91	2,056,138.91	2,056,138.91	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/009/CEASPUED-DA/220332, contralista:ALBA CONSTRUCCIONES S DE CV., convocado:COMISION DEL ESTADO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2056138.91, importe_modificado:2056138.91))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:30.0))	(2101230/proyecto_inicio, 2101230/proyecto_fin, 2101230/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE2203020101252	Proyecto de inversión	1,783,425.50	IF1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356685.1, modificado:356689.4), IF2: (ciclo_recurso2022, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_munFONDOS MUNICIPALES, monto:356685.1, modificado:356689.39), IF3: (ciclo_recurso2022, tipo_recurso ESTATAL, prog_estatal_munPRODA GUA, monto:1070055.3, modificado:1069408.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100850	5	54	46	0	[meta: {unidad_medida: Piezas, meta:24.0, meta_modificado:2.26.0}]	[geo: {ove_municipio:123, localidad:0, direccion:0000, XCHCHICUTLA, SAN FELIPE TEPALTAN, PUEBLA ENTRE Y V, LOCALIDAD EN 26 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE XCHCHICUTLA MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPALTAN, PUEBLA, lon:97.83400084, lat:20.10207941}]	08-07-2022	16-12-2022	1,782,346.97	1,792,346.97	1,782,346.97	1,782,346.97	1,782,346.97	[ctio: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PLM-014/220304, contratas:CONS TRUCCION TERRACONA, S.A. DE C.V., convocaante:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1782346.97, importe_modifica do:1782346.97}]	(meta: {unidad_medida: piezas, avance:26.0})	(2101252/proyecto _PROCESO, 2101252/proyecto _INICIO, 2101252/proyecto _PROCESO, 2101252/proyecto _INICIO, 2101252/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101263	Proyecto de inversión	964,179.88	IF1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192815.98, modificado:192732.31), IF2: (ciclo_recurso2022, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_munMUNICIPIO, monto:192815.97, modificado:192732.31), IF3: (ciclo_recurso2022, tipo_recurso ESTATAL, prog_estatal_munPRODA GUA, monto:778507.93, modificado:778196.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua Saneamiento de Puebla	101134	5	25	28	0	[meta: {unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificado:1.14.0}]	[geo: {ove_municipio:86, localidad:21, direccion:0000 TECHALOTLA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y V, LOCALIDAD EN 14 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA Y SANAMIENTO AL MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA, lon:97.96169271, lat:20.45093577}]	04-07-2022	01-12-2022	963,661.57	963,661.57	963,661.57	963,661.57	963,661.57	[ctio: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PLM-006/220405, contratas:ALSA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocaante:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:963661.58, importe_modifica do:963661.58}]	(meta: {unidad_medida: piezas, avance:14.0})	(2101263/proyecto _INICIO, 2101263/proyecto _PROCESO, 2101263/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101265	Proyecto de inversión	3,763,338.83	IF1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364500.83, modificado:360046.91), IF2: (ciclo_recurso2022, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_munFONDOS MUNICIPALES, monto:364500.82, modificado:360046.91), IF3: (ciclo_recurso2022, tipo_recurso ESTATAL, prog_estatal_munPRODA GUA, monto:2634337.18, modificado:2611552.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	101162	5	114	104	0	[meta: {unidad_medida: Piezas, meta:55.0, meta_modificado:1.55.0}]	[geo: {ove_municipio:84, localidad:10, direccion:0000 TAKALTAPIS, INTERPUEBLA ENTRE Y V, EN LA LOCALIDAD DE TAKALTAPIS MUNICIPIO DE INTERPUEBLA, lon:97.64874735, lat:20.04311483}]	03-07-2022	16-12-2022	3,733,646.09	3,733,646.09	3,733,646.09	3,733,646.09	3,733,646.09	[ctio: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PLM-014/220304, contratas:CONS TRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADOLABO, S.A. DE C.V., convocaante:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3733646.1, importe_modifica do:3733646.1}]	(meta: {unidad_medida: piezas, avance:55.0})	(2101265/proyecto _INICIO, 2101265/proyecto _PROCESO, 2101265/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101336	Proyecto de inversión	1,152,750.00	IF1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152750.0, modificado:1152750.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	115576	5	247	228	0	[meta: {unidad_medida: Calentadores(m), meta:125.0, meta_modificado:1.125.0}]	[geo: {ove_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA ACATE, 73150 ACATE, ACATE PUEBLA ENTRE Y V, SE ENCUENTRA EN ZONA A PARCELADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ACATE, lon:97.95377697, lat:19.10994363}]	20-06-2022	30-11-2022	1,152,750.00	1,152,750.00	1,152,750.00	1,152,750.00	1,152,750.00	[ctio: {tipo_obra:Adqui siciones, numero_contrato:OAB/SESAL-127-24/59/156/022, contratas:INPA ESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V., convocaante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACIO N, monto:1,152,750.00, importe_modifica do:5,723,173.07}]	(meta: {unidad_medida: piezas, avance:125.0})	(2101336/proyecto _INICIO, 2101336/proyecto _PROCESO, 2101336/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101400	Proyecto de inversión	169,263.91	IF1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	118289	5	8	7	0	[meta: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificado:1.4.0}]	[geo: {ove_municipio:89, localidad:4, direccion:COLONIA CHICONTLA, 73270 CHICONTLA, IOPALA PUEBLA ENTRE Y V, SE ENCUENTRA AL ESTE DEL MERCADO DE CHICONTLA, lon:97.82745837, lat:20.24423251}]	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	[ctio: {tipo_obra:Adqui siciones, numero_contrato:OAB/SESAL-128-24/59/157/022, contratas:INPA ESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V., convocaante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACIO N, monto:169263.91, importe_modifica do:5,539,462.79}]	(meta: {unidad_medida: piezas, avance:4.0})	(2101400/proyecto _INICIO, 2101400/proyecto _PROCESO, 2101400/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2022	5	PUE2203020101427	Proyecto de inversión	507,791.72	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prcs_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507791.72, modificado:507791.72))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOCE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN QUINTLA LOCALIDAD ASNTAMIENTO QUINTLA - 119109	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	119109	5	24	22	0	(unidad_medida Pizas, meta:12.0, meta_modificada=12.0)	(geo1: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:COLONIA QUINTLA, 73400 PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 80 METROS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUINTLA, lon=-97.68522061, lat:20.102113475))	20-06-2022	30-11-2022	507,791.72	507,791.72	507,791.72	507,791.72	507,791.72	507,791.72	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABU/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:12.0))	2101427/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101432	Proyecto de inversión	846,319.52	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prcs_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846319.52, modificado:846319.52))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VIENTE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN CUETZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD TZINACAPAN ASNTAMIENTO TZINACAPAN - 119221	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	119221	5	40	36	0	(unidad_medida Pizas, meta:20.0, meta_modificada=20.0)	(geo1: (cve_municipio:43, localidad:27, direccion:COLONIA TZINACAPAN, 73566 CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 400 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon=-97.54016075, lat:20.033605094))	20-06-2022	30-11-2022	846,319.52	846,319.52	846,319.52	846,319.52	846,319.52	846,319.52	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABU/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0))	2101432/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101483	Proyecto de inversión	423,159.76	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prcs_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423159.76, modificado:423159.76))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN ZACAPOXTLA LOCALIDAD ZACAPOXTLA ASNTAMIENTO ZACAPOXTLA CENTRO - 121644	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	121644	5	20	18	0	(unidad_medida Pizas, meta:10.0, meta_modificada=10.0)	(geo1: (cve_municipio:207, localidad:1, direccion:COLONIA ZACAPOXTLA CENTRO, 73560 ZACAPOXTLA, PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DEL PARQUE MUNICIPAL, lon=-97.58734809, lat:19.87199168))	20-06-2022	30-11-2022	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABU/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	2101483/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101523	Proyecto de inversión	677,055.62	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prcs_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677055.62, modificado:677055.62))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN TENAMPULCO LOCALIDAD ASNTAMIENTO TENAMPULCO - 123259	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123259	5	32	29	0	(unidad_medida Pizas, meta:16.0, meta_modificada=16.0)	(geo1: (cve_municipio:158, localidad:1, direccion:COLONIA TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 50 METROS AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL DE TENAMPULCO, lon=-97.4002742, lat:20.17102846))	20-06-2022	30-11-2022	677,055.62	677,055.62	677,055.62	677,055.62	677,055.62	677,055.62	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABU/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:16.0))	2101523/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101556	Proyecto de inversión	126,947.93	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prcs_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126947.93, modificado:126947.93))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD PALMAR DE BRAVO ASNTAMIENTO PALMAR DE BRAVO - 124123	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	124123	5	6	5	0	(unidad_medida Pizas, meta:3.0, meta_modificada=3.0)	(geo1: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA PALMAR DE BRAVO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 5 PONIENTE, lon=-97.54538724, lat:18.84236967))	20-06-2022	30-11-2022	126,947.93	126,947.93	126,947.93	126,947.93	126,947.93	126,947.93	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABU/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0))	2101556/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101559	Proyecto de inversión	84,631.95	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prcs_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84631.95, modificado:84631.95))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD CUACNOPALAN ASNTAMIENTO CUACNOPALAN - 124163	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	124163	5	4	4	0	(unidad_medida Pizas, meta:2.0, meta_modificada=2.0)	(geo1: (cve_municipio:110, localidad:4, direccion:COLONIA CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 400 METROS AL PONIENTE DE CENTRO DE SALUD CUACNOPALAN, lon=-97.56598571, lat:18.82622222))	20-06-2022	30-11-2022	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABU/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	2101559/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101580	Proyecto de inversión	507,791.72	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prcs_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507791.72, modificado:507791.72))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOCE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN TEHUACAN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TETETOPAN ASNTAMIENTO SAN CRISTOBAL TETETOPAN - 124938	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	124938	5	24	22	0	(unidad_medida Pizas, meta:12.0, meta_modificada=12.0)	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1A, direccion:COLONIA SAN CRISTOBAL TETETOPAN, 75853 SAN CRISTOBAL TETETOPAN, PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 800 METROS AL NOROCCIDENTE DE IGLESIA DE SAN CRISTOBAL MARTIR, lon=-97.55303616, lat:18.52996839))	20-06-2022	30-11-2022	507,791.72	507,791.72	507,791.72	507,791.72	507,791.72	507,791.72	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABU/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:12.0))	2101580/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	5	PUE220302101735	Proyecto de inversión	507,791.72	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507791.72, modificado:507791.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOCE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROSGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICAS SOLAR TERMICA ETC EN HUHUETULAN EL GRANDE LOCALIDAD SANTO DOMINGO HUHUETULAN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO HUHUETULAN EL GRANDE - 129648	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	129648	5	24	22	0	(meta1: [unidad_medida:Placas Y, meta_modificada:131.0]) (geo1: (cve_municipio:150, localidad:1, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO HUHUETULAN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUHUETULAN, HUHUETULAN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUHUETULAN EL GRANDE MUNICIPIO DE HUHUETULAN EL GRANDE, lon:-98.16446801, lat:18.73854695))	20-06-2022	30-11-2022	507,791.72	507,791.72	507,791.72	507,791.72	507,791.72	507,791.72	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-128 241/SB/137/2022, contratas:11, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.193462 7967, importe_modificado:5.1934627967))	(meta1: (unidad_medida:Placas, avance:12.0))	2101735/proyecto_INICIO, 2101735/proyecto_FIN, 2101735/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101901	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TECALI DE HERRERA LOCALIDAD PUEBLA ENTRE Y HERRERA ASENTAMIENTO TECALI DE HERRERA - 133545	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	133545	5	198	182	0	(meta1: [unidad_medida:Calentadores, meta:100.0, meta_modificada:100.0]) (geo1: (cve_municipio:153, localidad:1, direccion:COLONIA TECALI DE HERRERA, 75240 TECALI DE HERRERA, TECALI DE HERRERA, PUEBLA ENTRE Y NORORIENTE DE LA AGUA A CUENTO CINCUENTA METROS DEL JARDON DE LA ROSA, lon:-97.98608013, lat:18.90121227))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127 240/SB/136/2022, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.7231732 E7, importe_modificado:5.7231732E7))	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, avance:100.0))	2101901/proyecto_PROCESO, 2101901/proyecto_INICIO, 2101901/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101982	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TEPETZINTLA LOCALIDAD TEPETZINTLA ASENTAMIENTO TEPETZINTLA - 140253	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	140253	5	198	182	0	(meta1: [unidad_medida:Calentadores, meta:100.0, meta_modificada:100.0]) (geo1: (cve_municipio:167, localidad:1, direccion:COLONIA TEPETZINTLA, 75341 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA, PUEBLA ENTRE Y AL SUR PONTIENE DE LA LOCALIDAD EN AREA VERDE A 500 METROS DEL SANTIAGO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, lon:-97.84712154, lat:19.96648738))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127 240/SB/136/2022, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.7231732 E7, importe_modificado:5.7231732E7))	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, avance:100.0))	2101982/proyecto_INICIO, 2101982/proyecto_FIN, 2101982/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102017	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN CHALCHICOMULA DE SISMA LOCALIDAD CIUDAD SERDAN ASENTAMIENTO CIUDAD SERDAN - 141209	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	141209	5	198	182	0	(meta1: [unidad_medida:Calentadores, meta:100.0, meta_modificada:100.0]) (geo1: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD SERDAN, 75520 CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SISMA PUEBLA ENTRE Y AL NORORIENTE DE LA LOCALIDAD Y A CIN METROS DEL CENTRO ESCOLAR FRANCISCO I MADERO, lon:-97.44757021, lat:18.99323655))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127 240/SB/136/2022, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.7231732 E7, importe_modificado:5.7231732E7))	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, avance:100.0))	2102017/proyecto_INICIO, 2102017/proyecto_FIN, 2102017/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102054	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN CUATEMPAN LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUATEMPAN ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN CUATEMPAN - 142555	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	142555	5	198	182	0	(meta1: [unidad_medida:Calentadores, meta:100.0, meta_modificada:100.0]) (geo1: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ESTEBAN CUATEMPAN, 78600 SAN ESTEBAN CUATEMPAN, CUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y AL NORORIENTE DE LA LOCALIDAD Y AL SILOSIENTOS METROS DEL PANTICON MUNICIPAL, lon:-97.80066112, lat:19.91581602))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127 240/SB/136/2022, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.7231732 E7, importe_modificado:5.7231732E7))	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, avance:100.0))	2102054/proyecto_INICIO, 2102054/proyecto_FIN, 2102054/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102083	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN CHIGMECATITLAN LOCALIDAD CHIGMECATITLAN ASENTAMIENTO CHIGMECATITLAN - 143245	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143245	5	198	182	0	(meta1: [unidad_medida:Calentadores, meta:100.0, meta_modificada:100.0]) (geo1: (cve_municipio:52, localidad:1, direccion:COLONIA CHIGMECATITLAN, 78670 CHIGMECATITLAN, CUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y AREA VERDE A 30 METROS DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA CHIGMECATITLAN, lon:-98.07446217, lat:18.64959371))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127 240/SB/136/2022, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.7231732 E7, importe_modificado:5.7231732E7))	(meta1: (unidad_medida:Calentadores, avance:100.0))	2102083/proyecto_INICIO, 2102083/proyecto_FIN, 2102083/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE203020102100	Proyecto de inversión	368,880.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368880.0, modificado:368880.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD SANTA MARIA NEPOUALCO - 143846	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143846	5	79	73	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA NEPOUALCO, 74160 SANTA MARIA NEPOUALCO, HUEJOTZINGO AL NOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD Y A 80 METROS DEL PARTITION DE SANTA MARIA NEPOUALCO, lon:-98.48522421, lat:19.15391681))	20-06-2022	30-11-2022	368,880.00	368,880.00	368,880.00	368,880.00	368,880.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5,7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:40.0))	(2102100/proyecto_INICIO, 2102100/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020102252	Proyecto de inversión	922,200.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN SALVADOR EL VERDE LOCALIDAD SAN SALVADOR EL VERDE - 152087	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	152087	5	198	182	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:143, localidad:1, direccion:COLONIA SAN SALVADOR EL VERDE, 74130 SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A A SETENTA Y CINCO METROS DEL ZOCALO, lon:-98.51930146, lat:19.26948114))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5,7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0))	(2102252/proyecto_INICIO, 2102252/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020102331	Proyecto de inversión	922,200.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RAFAEL LARA GRAJALES LOCALIDAD CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES - 153855	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	153855	5	198	182	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:117, localidad:1, direccion:COLONIA RAFAEL LARA GRAJALES, 75000 CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE Y, EL ENCUENTRA AL CENTRO DE LA CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE DIOS SEPTIMO DIA, lon:-97.29427839, lat:19.22851719))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5,7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0))	(2102331/proyecto_INICIO, 2102331/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020102443	Proyecto de inversión	922,200.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN MIGUEL XOXTLA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOXTLA - 156313	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	156313	5	198	182	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:136, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 100 METROS A SUR DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL XOXTLA, lon:-98.30786743, lat:19.16736622))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5,7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0))	(2102443/proyecto_INICIO, 2102443/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020102448	Proyecto de inversión	922,200.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA ISABEL CHOLULA LOCALIDAD SANTA ISABEL CHOLULA - 156420	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	156420	5	198	182	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:148, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA ISABEL CHOLULA, 74350 SANTA ISABEL CHOLULA SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE Y, EL ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA EN FRONTE DEL TEMPLO DE SANTA ISABEL CHOLULA, lon:-98.37929521, lat:19.19475511))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5,7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0))	(2102448/proyecto_INICIO, 2102448/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE203020102506	Proyecto de inversión	922,200.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TENAMPULCO LOCALIDAD TENAMPULCO - 157656	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	157656	5	198	182	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:158, localidad:1, direccion:COLONIA TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO ESTA SITUADO AL CENTRO DE TENAMPULCO EN FRONTE AL PARQUE CENTRAL DE TENAMPULCO, lon:-97.48029689, lat:20.17101082))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5,7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0))	(2102506/proyecto_INICIO, 2102506/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUJ220302030370	Proyecto de inversión	2,848,318.14	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2848318.14, modificado:2776888.63}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL ENTRE CAMINO ANTIGUO AL ZOTOLIN Y CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATITLAN MUNICIPIO CALTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 179181	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179181	5	101	95	0	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1405.0, meta_modificado:1405.0}	{geo:1, {cve_municipio:27, localidad:3, direccion: CALLE NACIONAL SAN JUAN ACATITLAN, 7588 SAN JUAN ACATITLAN, CALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MADERO Y ENTRE CAMINO ANTIGUO A ZOTOLIN Y CAPILLA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATITLAN MUNICIPIO DE CALTEPEC EN EL ESTADO D, lon:-97.55174835, lat:18.11732354}}	01-08-2022	30-09-2022	2,776,888.63	2,776,888.63	2,776,888.63	2,776,888.63	2,776,888.63	{cto:1, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPY/PE/03294/SI/20220491, contratista:JOMA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocado:G08I ENVO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2776888.63, importe_modifica do:2776888.63}}	{meta:1, unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:1405.0}	{12103370/proyecto _PROCESO, 2103370/proyecto _INICIO, 2103370/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2022	5	PUJ22030203034065	Proyecto de inversión	4,460,099.95	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4460099.95, modificado:4302542.14}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOSIN DE CALLES DOS Y TRES ORIENTE EN SAN BERNARDINO TERNENE MUNICIPIO TZICATLACOYAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180494	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180494	5	445	445	0	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3997.0, meta_modificado:3997.0}	{geo:1, {cve_municipio:193, localidad:8, direccion: CALLE 2 ORIENTE PUEBLO TZICATLACOYAN, 75300 SAN BERNARDINO TERNENE, TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE, CALLE 6 SUR, CALLE 2 ORIENTE INICIANDO EN CALLE 10 SUR Y CALLE 3 ORIENTE INICIANDO EN CALLE 5 SUR EN, lon:-98.09030063, lat:-18.09934375}}	01-07-2022	30-09-2022	4,302,542.14	4,302,542.14	4,302,542.14	4,302,542.14	4,302,542.14	{cto:1, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPY/PE/075/SI/SI/20220415, contratista:HABR E S, S.A. DE C.V., convocado:G08I ENVO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4302542.14, importe_modifica do:4302542.14}}	{meta:1, unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:3997.0}	{2103465/proyecto _PROCESO, 2103465/proyecto _INICIO, 2103465/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2022	5	PUJ2203020303474	Proyecto de inversión	1,554,774.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554774.36, modificado:1531411.39}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ADOSQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180583	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180583	5	3619	3465	0	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificado:1620.0}	{geo:1, {cve_municipio:181, localidad:1, direccion: CALLE FRANCISCO MADERO INTERIOR SN CIUDAD TLALTENANGO, 75600 TLALTENANGO, TLALTENANGO PUEBLA ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE IGNACIO ZARAG, lon:-98.34741792, lat:19.17150816}}	26-08-2022	26-10-2022	1,531,411.39	1,531,411.39	1,531,411.39	1,531,411.39	1,531,411.39	{cto:1, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPY/PE/084/SI/SI/20220540, contratista:SANE MI DE PUEBLA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocado:G08I ENVO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1531411.39, importe_modifica do:1531411.39}}	{meta:1, unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:1620.0}	{2103474/proyecto _PROCESO, 2103474/proyecto _INICIO, 2103474/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2022	5	PUJ2203020303711	Proyecto de inversión	5,002,071.60	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002071.6, modificado:4978280.94}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOSQUIN DE TRES CALLES SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE SAN LUCAS Y EL CAMPO DE BISOLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO JUAN C BONILLA - 185382	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185382	5	60	65	0	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.12, meta_modificado:4104.12}	{geo:1, {cve_municipio:90, localidad:9, direccion: CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN SAN ANTONIO, 75600 SAN ANTONIO, JUAN C BONILLA PUEBLA ENTRE CALLE SAN LUCAS Y TERRACER, CAMPO DE BISOLO, DE 3 CALLES SIN NOMBRE ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CAMPO DE BISOLO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.35322892, lat:19.13098767}}	30-08-2022	30-10-2022	4,978,280.94	4,978,280.94	4,978,280.94	4,978,280.94	4,978,280.94	{cto:1, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPY/PE/094/SI/SI/20220465, contratista:GRUP O CONSTRUVID, S DE RL DE C.V., convocado:G08I ENVO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4978280.94, importe_modifica do:4978280.94}}	{meta:1, unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:4104.12}	{2103711/proyecto _PROCESO, 2103711/proyecto _INICIO, 2103711/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2022	5	PUJ2203020303725	Proyecto de inversión	4,778,341.54	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4778341.54, modificado:4639665.19}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO QUE VA DE LA GALERIA A LA LOCALIDAD DE TLATLAPANALA CON UNA LONGITUD DE SETECIENTOS METROS EN LAS LOCALIDADES DE TLATLAPANALA Y LA GALERIA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 185917	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185917	5	729	722	0	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2170.0, meta_modificado:2170.0}	{geo:1, {cve_municipio:183, localidad:20, direccion: INTERIOR SN PUEBLO TLATLAPANALA, 75230 TLATLAPANALA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CAMINO GALERIA Y CAMINO TLATLAPANALA, CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA GALERIA A LA LOCALIDAD DE TLATLAPANALA EN LAS LOCALIDADES DE LA GALERIA Y TLAT, lon:-97.94579582, lat:20.17572384}}	30-08-2022	30-10-2022	4,639,665.19	4,639,665.19	4,639,665.19	4,639,665.19	4,639,665.19	{cto:1, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPY/PE/121/SI/SI/20220430, contratista:PAVE XPRESS S.A. DE C.V., convocado:G08I ENVO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4639665.19, importe_modifica do:4639665.19}}	{meta:1, unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:2170.0}	{2103725/proyecto _PROCESO, 2103725/proyecto _INICIO, 2103725/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2020302103730	Proyecto de inversión	4,135,333.51	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pines:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133333.51, modificado:408537.63})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA EL EMPEDRADO DE LA CALLE CINCO DE MAYO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE GALERANA Y LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CALLE GALERANA A LA CALLE LIE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA MUNICIPIO DE OPIALA ESTADO DE PUEBLA - 186021	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186021	5	1580	1450	0	0	(geo1: {cve_municipio:89, localidad:53, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN CHICONTLA, 73379 CHICONTLA, OPIALA PUEBLA (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificado: a:2760.0}) (geo1: {cve_municipio:89, localidad:53, direccion:CALLE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA MUNICIPIO DE OPIALA ESTADO DE PUEBLA, monto:408537.63, importe_modificado:408537.63})	30-08-2022	30-11-2022	4,085,537.63	4,085,537.63	4,085,537.63	4,085,537.63	4,085,537.63	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE12/25/SA/20203453, contralista:CONS TRUCTORA E INMOBILIARIA ARQID, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:408537.63, importe_modifica do:408537.63})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:2760.0})	(2103730/proyecto _INICIO, 2103730/proyecto _PROCESO, 2103730/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103741	Proyecto de inversión	4,869,630.33	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pines:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4869630.33, modificado:4690675.54})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION CON ADQUIN DE CALLE LAS MINAS ENTRE CALLES VICTORIA E INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES LAS MINAS Y CINCO DE FEBRERO Y CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLES LAS MINAS Y CINCO DE FEBRERO Y CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES LAS MINAS Y RE DE LA CUESTA EN SAN MARTIN TOTOLTEPEC MUNICIPIO SAN MARTIN TOTOLTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186290	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186290	5	322	349	0	0	(geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE LAS MINAS SIN NOMBRE S DE MAYO ZARAGOZA INTERIOR SN SAN MARTIN TOTOLTEPEC, 74610 SAN MARTIN TOTOLTEPEC, SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAS MINAS EN, lon: -98.34869063, lat:18.65262623})	30-08-2022	30-11-2022	4,690,675.54	4,690,675.54	4,690,675.54	4,690,675.54	4,690,675.54	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE12/25/SA/20203599, contralista:EMPR ESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA RGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4690675.54, importe_modifica do:4690675.54})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:3384.0})	(2103741/proyecto _INICIO, 2103741/proyecto _FIN, 2103741/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103745	Proyecto de inversión	2,049,146.94	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pines:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049146.94, modificado:2038919.99})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION ADQUINAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE ENTRE BOULEVARD ADOLFO MATEOS SUR Y CALLE PINO SUAREZ NORTE Y CALLE PINO SUAREZ NORTE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEXMACAN EN CUPIATLA DE MADERO MUNICIPIO CUPIATLA DE MADERO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186401	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186401	5	4180	4061	0	0	(geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE PINO SUAREZ NORTE INTERIOR SN PUEBLA (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.14, meta_modificado: a:1108.14}) (geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE PINO SUAREZ NORTE, CALLE VICENTE S, lon: -97.83237157, lat:18.91466675})	30-08-2022	30-10-2022	2,038,919.99	2,038,919.99	2,038,919.99	2,038,919.99	2,038,919.99	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE16/25/SA/20203484, contralista:GRUPO O CONSTRUID, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2038919.99, importe_modifica do:2038919.99})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:1108.14})	(2103745/proyecto _INICIO, 2103745/proyecto _FIN, 2103745/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103779	Proyecto de inversión	4,999,427.36	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pines:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999427.36, modificado:4830534.23})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO A CAMOCCUAUTLA EN LA LOCALIDAD DE CAMOCCUAUTLA MUNICIPIO DE CAMOCCUAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 187013	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	187013	5	836	836	0	0	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLA CAMOCCUAUTLA, 7340 CAMOCCUAUTLA, PUEBLA ENTRE CAMINO 0000.00 Y CAMINO 0700.00, CAMINO A CAMOCCUAUTLA EN LA LOCALIDAD DE CAMOCCUAUTLA MUNICIPIO DE CAMOCCUAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.7698211, lat:20.03458628})	30-08-2022	30-11-2022	4,830,534.23	4,830,534.23	4,830,534.23	4,830,534.23	4,830,534.23	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE15/25/SA/20203900, contralista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4830534.23, importe_modifica do:4830534.23})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:6110.01})	(2103779/proyecto _INICIO, 2103779/proyecto _PROCESO, 2103779/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103866	Proyecto de inversión	2,942,735.88	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pines:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942735.88, modificado:2848116.76})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPESADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE REVOLUCION Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ANDADOR Y MUROS DE CONTENCION EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA - 189636	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189636	5	796	705	0	0	(geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION CIUDAD ATLEQUIZAYAN, 73460 ATLEQUIZAYAN, ATLEQUIZAYAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 393.07, CAMINO A RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ANDADOR Y MUROS DE CONTENCION EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ATLE, lon: -97.62181296, lat:20.03579843})	31-08-2022	30-11-2022	2,848,116.76	2,848,116.76	2,848,116.76	2,848,116.76	2,848,116.76	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE16/25/SA/20203551, contralista:CONS TRUCTORA LIGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2848116.76, importe_modifica do:2848116.76})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:393.07})	(2103866/proyecto _INICIO, 2103866/proyecto _PROCESO, 2103866/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302010382	Proyecto de inversión	4,999,838.43	(ff: (ciclo_recuro-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690347.0, modificado:4690347.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE CONEXIONA A LAS LOCALIDADES DE ATZOMPA Y GUADALUPE TULCINGO Y DE CALLE SIN NOMBRE EN ATZOMPA MUNICIPIO DE TULCINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189771	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189771	5	145	134	0	(meta:1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:5355.0, modificado:5355.0))	(geo:1: (cve_municipio:191, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ATZOMPA - GUADALUPE TULCINGO MARGEN DIRECCION KLOMETRO D 67 PUEBLO ATZOMPA, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE DE MANCO Y CALLE HERMINIO GILDO GALIANA CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE ATZOMPA Y TULCINGO, lat:18.0428325))	31-08-2022	30-11-2022	4,690,347.00	4,690,347.00	4,690,347.00	4,690,347.00	4,690,347.00	(ctto:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE121/SA/Sl-20202607), contratas:EMPRISA DE INGENIERIA, ESTEYON Y ARQUITECTURA EISA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4690347.0, importe_modificado:4690347.0))	(meta:1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:5355.0))	(2103882/proyecto_INICIO, 2103882/proyecto_PROCESO, 2103882/proyecto_FIN, 2103882/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020104120	Proyecto de inversión	1,317,129.89	(ff: (ciclo_recuro-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317129.89, modificado:1317129.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC - 201775	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201775	5	169	151	0	(meta:1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:80.0, modificado:80.0))	(geo:1: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALELLON BENICIO ZARAGOZA INTERIOR SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA ENTRE Y CALLE LON ONACCO ZARAGOZA DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA, lon: -97.2438869, lat:18.33124884))	02-08-2022	31-12-2022	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	(ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA84/GESAL-178-361-78/200/2022, contratas:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.474646436E7, importe_modificado:5.474644517E7))	(meta:1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:80.0))	(2104120/proyecto_INICIO, 2104120/proyecto_FIN, 2104120/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020104125	Proyecto de inversión	1,399,450.51	(ff: (ciclo_recuro-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399450.51, modificado:1399450.51))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN - 201950	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201950	5	179	161	0	(meta:1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:85.0, modificado:85.0))	(geo:1: (cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALE AVENIDA JUVENTUD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ZOQUITLÁN, 79390 ZOQUITLÁN, PUEBLA ENTRE Y AVENIDA JUVENTUD DE ZOQUITLÁN CENTRO ZOQUITLÁN, PUEBLA, lon: -97.0334076, lat:18.3341108))	02-08-2022	31-12-2022	1,399,450.51	1,399,450.51	1,399,450.51	1,399,450.51	1,399,450.51	(ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA84/GESAL-178-361-78/200/2022, contratas:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.474646436E7, importe_modificado:5.474644517E7))	(meta:1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:85.0))	(2104125/proyecto_INICIO, 2104125/proyecto_FIN, 2104125/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020104133	Proyecto de inversión	1,070,168.03	(ff: (ciclo_recuro-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070168.03, modificado:1070168.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE OICAMILPA DE GUERRERO - 202201	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	202201	5	137	123	0	(meta:1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:65.0, modificado:65.0))	(geo:1: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALE 9 SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO OICAMILPA, 74770 OICAMILPA, GUERRERO PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE 9 SUR, AVENIDA 5 ORIENTE CALLE 9 SUR, SNICAMILPA PANAM LA DE GUERRERO, PUEBLA, lon: -98.70123974, lat:18.20980796))	02-08-2022	31-12-2022	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	(ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA84/GESAL-178-361-78/200/2022, contratas:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.474646436E7, importe_modificado:5.474644517E7))	(meta:1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:65.0))	(2104133/proyecto_INICIO, 2104133/proyecto_FIN, 2104133/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020104147	Proyecto de inversión	1,070,168.03	(ff: (ciclo_recuro-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070168.03, modificado:1070168.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEOITLALCO - 203438	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	203438	5	136	124	0	(meta:1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:65.0, modificado:65.0))	(geo:1: (cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TEOITLALCO, 74700 TEOITLALCO, PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BARRANCA SECA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE S/N TEOITLALCO, TEOITLALCO, PUEBLA, lon: -98.77897883, lat:18.46661708))	02-08-2022	31-12-2022	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	(ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA84/GESAL-178-361-78/200/2022, contratas:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.474646436E7, importe_modificado:5.474644517E7))	(meta:1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:65.0))	(2104147/proyecto_INICIO, 2104147/proyecto_FIN, 2104147/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302104199	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN 206611	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206611	5	84	76	0	(meta:1 (unidad_medida:Cuadró), meta:40.0, meta_modificad a:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO HUEYAPAN CENTRO, 79300 HUEYAPAN, PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SN HUEYAPAN, HUEYAPAN, PUEB, lon:-97.44510732, lat:19.395408))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GE/SAL-179-362 /58/2002/2022, contrahuas:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V, convocado:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 3726\$, importe_modifica do:2.221945127E +8))	(meta:1: (unidad_medida:C uadró), avance:40.0))	2104199/proyecto _INICIO, 2104199/proyecto _FIN, 2104199/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104204	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ZOCUITLAN 206645	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206645	5	84	76	0	(meta:1 (unidad_medida:Cuadró), meta:40.0, meta_modificad a:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:217, localidad:1, direccion:AVENIDA JUVENTUD PUEBLO ZOCUITLAN, 79300 ZOCUITLAN, PUEBLA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AVENIDA JUVENTUD SN ZOCUITLAN, ZOCUITLAN, PUEBLA lon: -97.01879835, lat:18.334444494))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GE/SAL-179-362 /58/2002/2022, contrahuas:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V, convocado:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 3726\$, importe_modifica do:2.221945127E +8))	(meta:1: (unidad_medida:C uadró), avance:40.0))	2104204/proyecto _INICIO, 2104204/proyecto _FIN, 2104204/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104214	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA 206781	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206781	5	84	76	0	(meta:1 (unidad_medida:Cuadró), meta:40.0, meta_modificad a:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALE AQUILES SERDAN INTERIOR SN PUEBLO HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA, PUEBLA ENTRE CALLE DEPORTES Y CALLE AQUILES SERDAN SN HUEHUETLA, HUEHUETLA, PUEBLA lon: 97.6327735, lat:20.10283645))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GE/SAL-179-362 /58/2002/2022, contrahuas:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V, convocado:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 3726\$, importe_modifica do:2.221945127E +8))	(meta:1: (unidad_medida:C uadró), avance:40.0))	2104214/proyecto _INICIO, 2104214/proyecto _FIN, 2104214/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143081	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN SAN FELIPE TEOTILALCINGO LOCALIDAD SAN FELIPE TEOTILALCINGO ASENTAMIENTO SAN FELIPE TEOTILALCINGO 221326	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	221326	5	296	274	0	(meta:1 (unidad_medida:Equival), meta:150.0, meta_modificad a:150.0))	(geo:1: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE TEOTILALCINGO, 78465 SAN FELIPE TEOTILALCINGO, SAN FELIPE TEOTILALCINGO A 40 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO P. GALIC, lon:-98.49686878, lat:19.23624492))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-223-286/58/218/2022, contrahuas:JULIUS CLEMENTE OLIVERA TRECO, convocado:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146406 867, importe_modifica do:7.146406867))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufa), avance:150.0))	2143081/proyecto _INICIO, 2143081/proyecto _FIN, 2143081/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143110	Proyecto de inversión	397,022.76	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TEPEACA LOCALIDAD TEPEACA ASENTAMIENTO TEPEACA CENTRO 223363	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	223363	5	99	91	0	(meta:1 (unidad_medida:Equival), meta:50.0, meta_modificad a:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEACA CENTRO, 75200 TEPEACA, PUEBLA ENTRE CALLE ACCIONES ESTAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD TEPEACA A 200 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEPEACA, lon:-97.90021867, lat:18.9393488))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-223-286/58/218/2022, contrahuas:JULIUS CLEMENTE OLIVERA TRECO, convocado:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146406 867, importe_modifica do:7.146406867))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufa), avance:50.0))	2143110/proyecto _INICIO, 2143110/proyecto _FIN, 2143110/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143126	Proyecto de inversión	595,534.14	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ LOCALIDAD XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ ASENTAMIENTO XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 224564	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224564	5	148	137	0	(geo1: (cve_municipio:202, localidad:1, direccion:COLONIA XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS A 83 METROS DEL BACHILLERATO JORGE MURADO MACLEU, lon:-97.63068016, lat:19.9465379))	12-09-2022	31-12-2022	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, comocente:GOB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640887, importe_modificado:7.146408887))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:75.0))	(2143126/proyecto_INICIO, 2143126/proyecto_FIN, 2143126/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143174	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ELOKOCHITLÁN LOCALIDAD ELOKOCHITLÁN ASENTAMIENTO ELOKOCHITLÁN - 229302	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	229302	5	296	274	0	(geo1: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ELOKOCHITLÁN, 7950 ELOKOCHITLÁN, ELOKOCHITLÁN, PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS A CINCUENTA METROS DE LA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGLON, lon:-96.95320126, lat:18.49842154))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, comocente:GOB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640887, importe_modificado:7.146408887))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:150.0))	(2143174/proyecto_INICIO, 2143174/proyecto_FIN, 2143174/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143182	Proyecto de inversión	794,045.52	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN ANDRÉS CHICULLA LOCALIDAD SAN LUIS TEHUILUYOCAN ASENTAMIENTO SAN LUIS TEHUILUYOCAN - 229730	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	229730	5	198	182	0	(geo1: (cve_municipio:119, localidad:9, direccion:COLONIA SAN LUIS TEHUILUYOCAN, 72848 SAN LUIS TEHUILUYOCAN, SAN ANDRÉS CHICULLA PUEBLA ENTRE Y ACCIONES ENCUENTRA 300 METROS AL NORESTE DE CAMPO DEPORTIVO DE SAN LUIS TEHUILUYOCAN, lon:-98.33447561, lat:19.035474))	12-09-2022	31-12-2022	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, comocente:GOB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640887, importe_modificado:7.146408887))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:100.0))	(2143182/proyecto_INICIO, 2143182/proyecto_FIN, 2143182/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143187	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEPEOJUMA LOCALIDAD TEPEOJUMA ASENTAMIENTO TEPEOJUMA - 229989	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	229989	5	296	274	0	(geo1: (cve_municipio:166, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEOJUMA, 74390 TEPEOJUMA, TEPEOJUMA, PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS A 29 METROS DEL DEPORTIVO SAN FRANCISCO, lon:-98.44447229, lat:18.72775498))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, comocente:GOB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640887, importe_modificado:7.146408887))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:150.0))	(2143187/proyecto_INICIO, 2143187/proyecto_FIN, 2143187/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143225	Proyecto de inversión	595,534.14	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PUEBLA LOCALIDAD SAN BALTAZAR TETELA ASENTAMIENTO SAN BALTAZAR TETELA - 231731	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	231731	5	148	137	0	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:196, direccion:COLONIA SAN BALTAZAR TETELA, 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS A 37 METROS DEL BACHILLERATO PABLO GONZALEZ RIVAS, lon:-98.17467816, lat:18.30909941))	12-09-2022	31-12-2022	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, comocente:GOB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640887, importe_modificado:7.146408887))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:75.0))	(2143225/proyecto_INICIO, 2143225/proyecto_FIN, 2143225/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143234	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjms:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN FRANCISCO XIMEHA LOCALIDAD METLATOTUYUCA ASENTAMIENTO METLATOTUYUCA - 231920	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	231920	5	296	274	0	(geo1: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:COLONIA METLATOTUYUCA, 7300 METLATOTUYUCA, FRANCISCO XIMEHA PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS AL CENTRO DE METLATOTUYUCA A 67 METROS DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.8515582, lat:20.73399474))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:IEIUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:COB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), meta:150.0, meta_modificada:130.0))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:150.0))	(2143234/proyecto_FIN, 2143234/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143251	Proyecto de inversión	595,534.14	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjms:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN PAMHUATLAN LOCALIDAD DE VALLE ASENTAMIENTO CIUDAD DE PAMHUATLAN DE VALLE - 232351	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	232351	5	148	137	0	(geo1: (cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD DE PAMHUATLAN DE VALLE, 7310 CIUDAD DE PAMHUATLAN DE VALLE, PAMHUATLAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 68 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 28 DE ENERO, lon:-98.14724826, lat:20.28303101))	12-09-2022	31-12-2022	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:IEIUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:COB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:75.0))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:75.0))	(2143251/proyecto_FIN, 2143251/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143265	Proyecto de inversión	595,534.14	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjms:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN GENERAL FELIPE ANGELLES LOCALIDAD SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO PORTEZUELO - 232931	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	232931	5	148	137	0	(geo1: (cve_municipio:65, localidad:3, direccion:COLONIA SAN ANTONIO PORTEZUELO, 74178 SAN ANTONIO PORTEZUELO, GENERAL FELIPE ANGELLES PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA AL PONIENTE A 18 METROS DEL PARQUE DE SAN ANTONIO PORTEZUELO, lon:-97.71858871, lat:18.9973885))	12-09-2022	31-12-2022	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:IEIUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:COB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:75.0))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:75.0))	(2143265/proyecto_FIN, 2143265/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143271	Proyecto de inversión	317,618.21	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjms:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317618.21, modificado:317618.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TIZIUTLAN LOCALIDAD TIZIUTLAN ASENTAMIENTO TIZIUTLAN CENTRO- 233046	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	233046	5	79	73	0	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:COLONIA TIZIUTLAN CENTRO, 73800 TIZIUTLAN, TIZIUTLAN PUEBLA ENTRE Y LA ACCION ESTA UBICADA AL PONIENTE A 72 METROS DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE TAXCALA, lon:-97.34727916, lat:19.82007909))	12-09-2022	31-12-2022	317,618.20	317,618.20	317,618.20	317,618.20	317,618.20	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:IEIUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:COB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:40.0))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:40.0))	(2143271/proyecto_FIN, 2143271/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143294	Proyecto de inversión	397,022.76	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjms:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TATIAUQUITEPEC LOCALIDAD XONOCUAUTLA ASENTAMIENTO XONOCUAUTLA - 234891	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	234891	5	99	91	0	(geo1: (cve_municipio:186, localidad:40, direccion:COLONIA XONOCUAUTLA, 73906 XONOCUAUTLA, TATIAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y, EL CENTRO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA A 58 METROS DE LA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES, lon:-97.51507658, lat:19.78759647))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:IEIUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:COB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:50.0))	(meta1: (unidad_medida:Etufu), avance:50.0))	(2143294/proyecto_FIN, 2143294/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143399	Proyecto de inversión	1,715,814.46	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715814.46, modificado:1715814.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES VICTORIANO HUERTA Y CUAUHTEMOC Y DE LA CALLE SIN NOMBRE INICIANDO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHONAHUAPAN MUNICIPIO DE CHONAHUAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 241170	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	241170	5	12086	10818	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1271.86, meta_modificado:1171.86))	(geo:1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALE CUAUHTEMOC PUEBLO CIUDAD DE CHONAHUAPAN, 7303 CIUDAD DE CHONAHUAPAN, PUEBLA ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CUAUHTEMOC Y DE LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.02502898, lat:19.8860073))	13-07-2022	13-11-2022	1,715,814.46	1,715,814.46	1,715,814.46	1,715,814.46	1,715,814.46	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/164749A/9/20220401, contratista:JOSE MARIA CABALLERO SANTOS, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1715814.46, importe_modificado:1715814.46))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1271.86))	(2143399/proyecto_INICIO, 2143399/proyecto_PROCESO, 2143399/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143400	Proyecto de inversión	2,700,105.44	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700105.44, modificado:2700105.44))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL CAMINO QUE VA DE CANALES A TONALICO EN LA LOCALIDAD DE HONEY EN EL MUNICIPIO DE HONEY ESTADO DE PUEBLA. - 241702	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	241702	5	558	575	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificado:11900.0))	(geo:1: (cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CAMINO TRAMO TONALICO CANALES MARIEN DIERCHO PUEBLO TONALICO, 73120 TONALICO, HONEY PUEBLA ENTRE Y CAMINO QUE VA DE TONALICO A CANALES EN LA LOCALIDAD DE HONEY, EN EL MUNICIPIO DE HONEY ESTADO, lon:-98.2290558, lat:20.21752893))	09-09-2022	09-12-2022	2,700,105.44	2,700,105.44	2,700,105.44	2,700,105.44	2,700,105.44	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/164749A/9/20220612, contratista:LINEA CASTO, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:270005.4, importe_modificado:2700105.44))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1900.0))	(2143400/proyecto_INICIO, 2143400/proyecto_PROCESO, 2143400/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143408	Proyecto de inversión	4,899,822.70	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899822.7, modificado:4899822.69))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR CON ADOQUIN EN LA CARRETERA LAS PALOMAS TECOMATLAN A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y DEL BACHILLERATO ALFONSO MARA MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA EN EL MUNICIPIO DE CHINANTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 242322	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	242322	5	851	775	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4724.74, meta_modificado:4724.74))	(geo:1: (cve_municipio:59, localidad:1, direccion:ANDADOR URBANO LATERAL A CENTRAL HIDALGO CIUDAD CHINANTLA, 74840 CHINANTLA, CHINANTLA PUEBLA ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CARRETERA LAS PALOMAS, PALOMAS, TECOMATLAN, ANDADORES URBANOS LATERALES A CARRETERA Y CARRETERA LAS PALOMAS, lon:-98.2532294, lat:18.2122073))	12-09-2022	15-12-2022	4,899,822.69	4,899,822.69	4,899,822.69	4,899,822.69	4,899,822.69	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/164749A/9/20220620, contratista:CONSULTORIA DESARROLLO INTEGRAL ARGUMENTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4899822.7, importe_modificado:4899822.7))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4724.74))	(2143408/proyecto_INICIO, 2143408/proyecto_PROCESO, 2143408/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143430	Proyecto de inversión	4,847,891.05	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847891.05, modificado:4847891.05))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARTIENDO DE LA CALLE MATAMOROS CON UNA LONGITUD DE 664.57 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUICA Y CALLE 4 PONIENTE PARTIENDO DE LA CALLE 9 NORTE CON UNA LONGITUD DE 150.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE AHUALULAN, MUNICIPIO DE AHUALULAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 242357	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	242357	5	1000	921	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4737.42, meta_modificado:4737.42))	(geo:1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE 4 PONIENTE CIUDAD AHUALULAN, 74640 AHUALULAN, AHUALULAN PUEBLA ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE MATAMOROS, 2 CALLES CALLE SIN NOMBRE PARTIENDO DE LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS TEJALUICA DE 664 METROS Y CALLE 4 PON, lon:-98.25822982, lat:18.57770135))	19-09-2022	19-12-2022	4,847,891.05	4,847,891.05	4,847,891.05	4,847,891.05	4,847,891.05	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/164749A/9/20220621, contratista:PAVE EXPRESS, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4847891.0, importe_modificado:4847891.05))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4737.42))	(2143410/proyecto_INICIO, 2143410/proyecto_PROCESO, 2143410/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101244	Proyecto de inversión	413,394.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72937.25, modificado:72937.37)) (f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_municipio:1, monto:72.94, modificado:72932.96)) (f3: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estado_municipio:1, monto:340373.81, modificado:340353.85))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGASIFICADORES PARA LA LOCALIDAD DE CHONAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 100549	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100549	5	13	15	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificado:7.0))	(geo:1: (cve_municipio:187, localidad:8, direccion:00000 CERRO PELON, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO PELON MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, lon:-98.04628078, lat:20.39255389))	03-07-2022	16-12-2022	486,219.78	486,219.78	486,219.78	486,219.78	486,219.78	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/009/CEASUE-DA/220061, contratista:ALSA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:486219.78, importe_modificado:486219.78))	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:7.0))	(2101244/proyecto_INICIO, 2101244/proyecto_PROCESO, 2101244/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302101246	Proyecto de inversión	1,510,333.20	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226548.98, modificado:224306.69), f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:226548.98, modificado:224306.69), f3: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROA GUA, monto:1057233.24, modificado:1046764.56) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 22 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL MUJICO CHITO REY MUNICIPIO DE TLACUILOTEPIC, PUEBLA - 100604	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100604	5	52	49	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificado:2.22.0))	(geo1: (cve_municipio:178, localidad:30, direccion:, 00000 EL MUJICO CHITO REY, EN LA LOCALIDAD DE EL MUJICO CHITO REY MUNICIPIO DE TLACUILOTEPIC, PUEBLA, lon:-98.10874374, lat:20.36281346))	03-07-2022	16-12-2022	1,495,377.94	1,495,377.94	1,495,377.94	1,495,377.94	1,495,377.94	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LPN, 027/CEASPUEDAJ/220305, contrae:CONSULTORIA Y ASESORIA, CONYAPU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1289118.9 importe_modifica do:1289118.91))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:22.0))	(2101246/proyecto_inicio, 2101246/proyecto_inicio, 2101246/proyecto_inicio, 2101246/proyecto_inicio, 2101246/proyecto_inicio)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101248	Proyecto de inversión	827,604.56	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124140.69, modificado:124122.38), f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROA GUA, monto:579323.15, modificado:579328.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL CIOLOTE MUNICIPIO DE TLACUILOTEPIC, PUEBLA - 100722	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100722	5	28	21	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificado:1.12.0))	(geo1: (cve_municipio:178, localidad:32, direccion:, 00000 EL CIOLOTE, TLACUILOTEPIC, PUEBLA ENTRE Y VIVENDAS DE LA SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.03694133, lat:20.3624999))	03-07-2022	16-12-2022	827,483.88	827,483.88	827,483.88	827,483.88	827,483.88	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LPN, 008/CEASPUEDAJ/220305, contrae:CONS TRUCCIONES S VILES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:827483.89 importe_modifica do:827483.89))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:12.0))	(2101248/proyecto_inicio, 2101248/proyecto_inicio, 2101248/proyecto_inicio, 2101248/proyecto_inicio)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101249	Proyecto de inversión	1,636,588.34	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245488.25, modificado:239584.49), f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROA GUA, monto:144611.84, modificado:1118061.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 24 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN CAB MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA - 100802	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100802	5	45	41	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificado:2.22.0))	(geo1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:, 00000 SANTA INES AHUATEMPAN, SANTA INES AHUATEMPAN ENTRE Y VIVENDAS DE LA SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.01760937, lat:18.4121741))	03-07-2022	16-12-2022	1,597,329.99	1,597,329.99	1,597,329.99	1,597,329.99	1,597,329.99	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LPN, 012/CEASPUEDAJ/220309, contrae:CONS TRUCCIONES DASE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1597230.0 importe_modifica do:1597230.0))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:22.0))	(2101249/proyecto_inicio, 2101249/proyecto_inicio, 2101249/proyecto_inicio)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101260	Proyecto de inversión	1,988,259.95	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397651.99, modificado:397312.80), f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROA GUA, monto:1192955.97, modificado:1181138.62) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 29 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE INDORCO MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA - 101067	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	101067	5	45	56	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificado:2.29.0))	(geo1: (cve_municipio:113, localidad:17, direccion:, 00000 INDORCO, PIAXTLA ENTRE Y VIVENDAS DE LA SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.29778071, lat:18.15007053))	03-07-2022	16-12-2022	1,968,564.37	1,968,564.37	1,968,564.37	1,968,564.37	1,968,564.37	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LPN, 017/CEASPUEDAJ/220318, contrae:CONS TRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1968564.37 importe_modifica do:1968564.37))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:29.0))	(2101260/proyecto_inicio, 2101260/proyecto_inicio, 2101260/proyecto_inicio, 2101260/proyecto_inicio, 2101260/proyecto_inicio)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101262	Proyecto de inversión	4,757,354.30	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951470.86, modificado:913331.5), f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROA GUA, monto:951470.86, modificado:913331.5), f3: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROA GUA, monto:2854412.58, modificado:2740000.51) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO Y SAN JERONIMO PALMARTOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 101115	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	101115	5	128	141	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificado:7.0.0))	(geo1: (cve_municipio:94, localidad:23, direccion:, 00000 RANCHO VIEJO, LIBRES PUEBLA ENTRE Y VIVENDAS DE LA SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.66234999, lat:19.52737907))	03-07-2022	16-12-2022	4,566,667.51	4,566,667.51	4,566,667.51	4,566,667.51	4,566,667.51	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LPN, 016/CEASPUEDAJ/220302, contrae:CONS TRUCCIONE S S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:456667.51 importe_modifica do:456667.51))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:70.0))	(2101262/proyecto_inicio, 2101262/proyecto_inicio, 2101262/proyecto_inicio, 2101262/proyecto_inicio, 2101262/proyecto_inicio)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302101189	Proyecto de inversión	253,895.86	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:253895.86, modificado:253895.86))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SEIS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR HUACHINANGO LOCALIDAD LAS COLONIAS DE HIDALGO ASENTAMIENTO LAS COLONIAS DE HIDALGO - 117891	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	117891	5	12	11	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada: a:6.0))	(geo:1: (cve_municipio:71, localidad:8, direccion:COLONIA LAS COLONIAS DE HIDALGO, 73160 LAS COLONIAS DE HIDALGO, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 500 METROS AL PONIENTE DEL MERCADO DE PLANTA, lon:-97.9753778, lat:20.19232763))	20-06-2022	30-11-2022	253,895.86	253,895.86	253,895.86	253,895.86	253,895.86	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	(2101389/proyecto_INICIO, 2101389/proyecto_PROCESO, 2101389/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101529	Proyecto de inversión	169,263.90	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:169263.9, modificado:169263.9))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN TEZITULAN LOCALIDAD TEZITULAN ASENTAMIENTO TEZITULAN CENTRO - 123411	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123411	5	8	7	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada: a:4.0))	(geo:1: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:COLONIA TEZITULAN CENTRO, 73800 TEZITULAN, TEZITULAN PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ORIENTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE TACALA, lon:-97.35074342, lat:19.830404977))	20-06-2022	30-11-2022	169,263.90	169,263.90	169,263.90	169,263.90	169,263.90	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0))	(2101529/proyecto_INICIO, 2101529/proyecto_PROCESO, 2101529/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101543	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:169263.91, modificado:169263.91))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN QUECHOLAC LOCALIDAD QUECHOLAC ASENTAMIENTO QUECHOLAC - 123762	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123762	5	8	7	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada: a:4.0))	(geo:1: (cve_municipio:115, localidad:1, direccion:COLONIA QUECHOLAC, 75460 QUECHOLAC, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LOS CAMPOS DE BIRIBOL, lon:-97.6443423, lat:18.944309599))	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0))	(2101543/proyecto_INICIO, 2101543/proyecto_PROCESO, 2101543/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101545	Proyecto de inversión	84,631.95	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:84631.95, modificado:84631.95))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN QUECHOLAC LOCALIDAD LA COMPAÑIA ASENTAMIENTO LA COMPAÑIA - 123788	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123788	5	4	4	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada: a:2.0))	(geo:1: (cve_municipio:115, localidad:3, direccion:COLONIA LA COMPAÑIA, 75460 LA COMPAÑIA, QUECHOLAC, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO AL ORIENTE DE PARQUE DE LA COMPAÑIA, lon:-97.73432703, lat:18.97035777))	20-06-2022	30-11-2022	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	(2101545/proyecto_INICIO, 2101545/proyecto_PROCESO, 2101545/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101562	Proyecto de inversión	592,423.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:592423.67, modificado:592423.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CATORCE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN YEHUALTEPEC LOCALIDAD SAN GABRIEL TETZOYOCAN ASENTAMIENTO SAN GABRIEL TETZOYOCAN - 124216	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	124216	5	28	25	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada: a:14.0))	(geo:1: (cve_municipio:205, localidad:8, direccion:COLONIA SAN GABRIEL TETZOYOCAN, 75675 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHUALTEPEC, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 200 METROS AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE SAN GABRIEL, lon:-97.700021412, lat:18.756996883))	20-06-2022	30-11-2022	592,423.67	592,423.67	592,423.67	592,423.67	592,423.67	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:14.0))	(2101562/proyecto_INICIO, 2101562/proyecto_PROCESO, 2101562/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101579	Proyecto de inversión	550,107.69	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:550107.69, modificado:550107.69))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRECE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN TEHUACAN LOCALIDAD MAGDALENA CUAVUATATEPEC ASENTAMIENTO MAGDALENA CUAVUATATEPEC - 124772	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	124772	5	26	23	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada: a:13.0))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:9, direccion:COLONIA MAGDALENA CUAVUATATEPEC, 7853 MAGDALENA CUAVUATATEPEC, TEHUACAN PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DE EL MIRADOR CUAVUATATEPEC, lon:-97.49011592, lat:18.55710971))	20-06-2022	30-11-2022	550,107.69	550,107.69	550,107.69	550,107.69	550,107.69	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:13.0))	(2101579/proyecto_INICIO, 2101579/proyecto_PROCESO, 2101579/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101660	Proyecto de inversión	423,159.76	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:423159.76, modificado:423159.76))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN JOJAPAN LOCALIDAD JOJAPAN ASENTAMIENTO OTRO - 127621	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	127621	5	20	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada: a:10.0))	(geo:1: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA JOJAPAN, 74710 JOJAPAN, JOJAPAN PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DE PRESIDENCIA AUXILIAR SANTA ANA TAMAZOACA, lon:-98.83825746, lat:18.31775484))	20-06-2022	30-11-2022	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(2101660/proyecto_INICIO, 2101660/proyecto_PROCESO, 2101660/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE2203020101722	Proyecto de inversión	338,527.81	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:338527.81, modificado:338527.81)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TECOMATLÁN LOCALIDAD TECOMATLÁN ASENTAMIENTO TECOMATLÁN - 129049	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	129049	5	16	14	0	(unidad_medida: Pieses, meta:8.0, meta_modificada:8.0)	(geo:1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:COLONIA TECOMATLÁN, 7480 TECOMATLÁN, PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ORIENTE DE PLAZA TECOMATLÁN, longitud: -98.30882575, lat:18.10872169})	20-06-2022	30-11-2022	338,527.81	338,527.81	338,527.81	338,527.81	338,527.81	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-24158/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627987, importe_modificado:4.51934627987})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0})	(2101722/proyecto_INICIO, 2101722/proyecto_PROCESO, 2101722/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101836	Proyecto de inversión	126,947.93	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:126947.93, modificado:126947.93)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PUEBLA LOCALIDAD SAN BALTAZAR TETELA ASENTAMIENTO SAN BALTAZAR TETELA - 132181	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	132181	5	6	5	0	(meta:1: {unidad_medida: Pieses, meta:3.0, meta_modificada:3.0})	(geo:1: {cve_municipio:114, localidad:198, direccion:COLONIA SAN BALTAZAR TETELA, 72860 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 80 METROS AL ORIENTE DE UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEO, longitud: -98.17468483, lat:18.93094278})	20-06-2022	30-11-2022	126,947.93	126,947.93	126,947.93	126,947.93	126,947.93	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-24158/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.51934627987, importe_modificado:4.51934627987})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0})	(2101836/proyecto_INICIO, 2101836/proyecto_PROCESO, 2101836/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101972	Proyecto de inversión	461,100.00	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:461100.0, modificado:461100.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN ACATZINGO LOCALIDAD ACTIPAN DE MORELOS SANTA MARIA ACTIPAN ASENTAMIENTO ACTIPAN DE MORELOS - 139689	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	139689	5	99	91	0	(meta:1: {unidad_medida: Calentadores, meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geo:1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:COLONIA ACTIPAN DE MORELOS, 75159 ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARIA ACTIPAN), ACATZINGO PUEBLA ENTRE Y AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN AREA APEACEADA UBICADA A TRESCIENTOS CINCUENTA DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA ACTIPAN, longitud: -97.79933221, lat:18.9582133})	20-06-2022	30-11-2022	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-24058/136/2022, contratista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.72317327, importe_modificado:5.72317327})	(meta:1: {unidad_medida:Ca lentadores, avance:50.0})	(2101972/proyecto_INICIO, 2101972/proyecto_PROCESO, 2101972/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020102047	Proyecto de inversión	737,760.00	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:737760.0, modificado:737760.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN CHIGNAHUAPAN LOCALIDAD CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN ASENTAMIENTO CHIGNAHUAPAN - 142456	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	142456	5	158	146	0	(meta:1: {unidad_medida: Calentadores, meta:80.0, meta_modificada:80.0})	(geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA CHIGNAHUAPAN, 73288 CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA ENTRE Y AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD Y 50 METROS DEL PONDICHERTO, longitud: -98.03212391, lat:19.84938963})	20-06-2022	30-11-2022	737,760.00	737,760.00	737,760.00	737,760.00	737,760.00	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-24058/136/2022, contratista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.72317327, importe_modificado:5.72317327})	(meta:1: {unidad_medida:Ca lentadores, avance:80.0})	(2102047/proyecto_INICIO, 2102047/proyecto_PROCESO, 2102047/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020102048	Proyecto de inversión	1,106,640.00	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:1106640.0, modificado:1106640.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO VEINTE ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN CHIGNAHUAPAN LOCALIDAD IXTLAHUACA BARRIO ASENTAMIENTO IXTLAHUACA - 142492	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	142492	5	237	219	0	(meta:1: {unidad_medida: Calentadores, meta:120.0, meta_modificada:120.0})	(geo:1: {cve_municipio:53, localidad:92, direccion:COLONIA IXTLAHUACA, 73300 IXTLAHUACA BARRIO, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y AL NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD Y A SEISCIENTOS METROS DE LA IGLESIA DEL CALVARIO, longitud: -97.09471138, lat:19.85389064})	20-06-2022	30-11-2022	1,106,640.00	1,106,640.00	1,106,640.00	1,106,640.00	1,106,640.00	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-24058/136/2022, contratista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.72317327, importe_modificado:5.72317327})	(meta:1: {unidad_medida:Ca lentadores, avance:120.0})	(2102048/proyecto_INICIO, 2102048/proyecto_PROCESO, 2102048/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020102286	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:922200.0, modificado:922200.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN AACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN QUINTLA LOCALIDAD QUINTLA ASENTAMIENTO QUINTLA - 152653	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	152653	5	198	182	0	(unidad_medida: Calentadores, meta:100.0, meta_modificada:100.0)	(geo:1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:COLONIA QUINTLA, 73400 QUINTLA, QUINTLA PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 55 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ QUINTLA, longitud: -97.68395938, lat:20.10219115})	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-24058/136/2022, contratista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5.72317327, importe_modificado:5.72317327})	(meta:1: {unidad_medida:Ca lentadores, avance:100.0})	(2102286/proyecto_INICIO, 2102286/proyecto_PROCESO, 2102286/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE2020302102311	Proyecto de inversión	1,844,400.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844400.0, modificado:1844400.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOCIENTAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LIBRES LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE LIBRES CENTRO - 153390	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	153390	5	395	365	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:COLONIA LIBRES CENTRO, 15780 CIUDAD DE LIBRES, LIBRES ENTRE Y , EL PUNTO DE LA CIUDAD DE LIBRES FRENTE AL HOSPITAL GENERAL DE LIBRES PUEBLA, lon:-97.68102166, lat:19.45811616))	20-06-2022	30-11-2022	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,400.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAES/GESAL-127-240/SB/136/2022, contratista:INFRA ESTRUCTURA FO S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5,7231732 ET, importe_modificado:5.7231732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:200.0))	(2102331/proyecto_inicio), (2102311/proyecto_fin), (2102311/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302102340	Proyecto de inversión	461,100.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE QUINIENTAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA MARIA XONACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARIA XONACATEPEC - 154200	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	154200	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:218, direccion:COLONIA SANTA MARIA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARIA XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE A 15 METROS DE LA SEGURIDAD TECNICA NUMERO 66, lon:-98.09868661, lat:19.09262676))	20-06-2022	30-11-2022	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAES/GESAL-127-240/SB/136/2022, contratista:INFRA ESTRUCTURA FO S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5,7231732 ET, importe_modificado:5.7231732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:50.0))	(2102340/proyecto_inicio), (2102340/proyecto_fin), (2102340/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302102519	Proyecto de inversión	461,100.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN XIUTELCO LOCALIDAD SAN JUAN XIUTELCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XIUTELCO - 157909	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	157909	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:199, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN XIUTELCO, 73970 SAN JUAN XIUTELCO, XIUTELCO PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO ESTA UBICADO EN LA PARTE CENTRAL DE SAN JUAN XIUTELCO A 35 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL XIUTELCO PUE, lon:-97.32662094, lat:-19.79639077))	20-06-2022	30-11-2022	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAES/GESAL-127-240/SB/136/2022, contratista:INFRA ESTRUCTURA FO S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5,7231732 ET, importe_modificado:5.7231732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:50.0))	(2102519/proyecto_inicio), (2102519/proyecto_fin), (2102519/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103139	Proyecto de inversión	4,933,573.70	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:20, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4933573.7, modificado:4760954.8))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA EL EMPEDRAO DE LA CALLE ABASOLO INICIANDO EN LA CALLE AHUEHUETE EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETES MUNICIPIO DE YAHONAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 178576	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	178576	5	632	536	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4110.0, meta_modificada:4110.0))	(geo:1: (cve_municipio:204, localidad:25, direccion:CALE ABASOLO PUEBLA AHUEHUETES, 73854 AHUEHUETES, YAHONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE AHUEHUETE Y , CALLE ABASOLO INICIANDO EN CALLE AHUEHUETE EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETES MUNICIPIO YAHONAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.46125946, lat:19.87247425))	01-07-2022	31-10-2022	4,760,954.80	4,760,954.80	4,760,954.80	4,760,954.80	4,760,954.80	(cto:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/LE0915A/SI-20220469, contratista:SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4760954.8 importe_modificado:4760954.8))	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:110.0))	(2103339/proyecto_inicio), (2103339/proyecto_fin), (2103339/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103429	Proyecto de inversión	2,823,189.58	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823189.58, modificado:2738353.65))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ADOSQUINAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN PUTLUNCHUCHUT VISTA HERMOZA MUNICIPIO DE HUIMUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180047	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180047	5	676	629	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0))	(geo:1: (cve_municipio:72, localidad:30, direccion:INTERIOR SI PUEBLA PUTLUNCHUCHUT (VISTA HERMOZA), 73474 PUTLUNCHUCHUT (VISTA HERMOZA), HUIMUTLA PUEBLA ENTRE TERRACERA BORDO Y TERRACERA NOROCCIDENTAL, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHUCHUT VISTA HERMOZA DEL MUN, lon:-97.6149905, lat:20.16941151))	01-08-2022	30-09-2022	2,738,353.65	2,738,353.65	2,738,353.65	2,738,353.65	2,738,353.65	(cto:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/LE0915A/SI-20220469, contratista:CONSTRUCTORA LIGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2738353.65, importe_modificado:2738353.65))	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:2880.0))	(2103429/proyecto_inicio), (2103429/proyecto_fin), (2103429/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103442	Proyecto de inversión	3,148,532.48	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148532.48, modificado:3084496.58))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA ADOSQUINAMIENTO DE CALLES ZARAGOZA E HIDALGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO MADRERO - 180144	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180144	5	291	267	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0))	(geo:1: (cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALE ZARAGOZA HIDALGO INTERIOR SI PUEBLA COACALCO, 74755 XICOTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO MADRERO, CALLES ZARAGOZA E HIDALGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO MADRERO EN LO, lon:-98.66662771, lat:18.07077557))	01-07-2022	30-09-2022	3,084,496.58	3,084,496.58	3,084,496.58	3,084,496.58	3,084,496.58	(cto:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/LE0915A/SI-20220469, contratista:LINEA CASTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3084496.58, importe_modificado:3084496.58))	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:2340.0))	(2103442/proyecto_inicio), (2103442/proyecto_fin), (2103442/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PU1220302010340	Proyecto de inversión	4,999,864.42	(f1: (ciclo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnrc-3, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499864.42, modificado:4897697.84))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS AVENIDAS REFORMA Y TRES DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180267	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180267	5	1288	1087	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-5085.0))	(geo1: (cve_municipio-66, localidad-1, direccion:CALE 3 DE MAYO CIUDAD GUADALUPE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE 13 DE MAYO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE REFORMA INICIANDO EN CALLE 13 D, lon=-98.12322012, lat:18.08457476))	26-08-2022	30-11-2022	4,897,697.84	4,897,697.84	4,897,697.84	4,897,697.84	4,897,697.84	(cto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/1FE080/S/1-20220478, contralista:LINE CASTO, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4897697.84, importe_modificado:4897697.84))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5085.0))	(2103449)/proyecto_inicio, (2104449)/proyecto_fin, (2104449)/proyecto_inicio, (2104449)/proyecto_fin	Terminado	Validado avances
2022	5	PU12203020103454	Proyecto de inversión	2,916,775.21	(f1: (ciclo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnrc-3, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916775.21, modificado:2839764.84))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLES CALLEON DE LAS FLORES Y DE LA ESTACION ENTRE CALLES DEL PROGRESO Y AVUTAMIENTO EN SANTO DOMINGO HUJUETLAN MUNICIPIO HUJUETLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180374	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180374	5	1166	1057	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-2903.42, meta_modificado a:2903.42))	(geo1: (cve_municipio-150, localidad-1, direccion:CALE CALLEON DE LAS FLORES CIUDAD SANTO DOMINGO HUJUETLAN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUJUETLAN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE DEL PROGRESO Y CALLE AVUTAMIENTO, CALLE CALLEON DE LAS FLORES CALLE DE LA ESTACI, lon=-98.16237582, lat:18.78521213))	26-08-2022	31-10-2022	2,839,764.84	2,839,764.84	2,839,764.84	2,839,764.84	2,839,764.84	(cto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/1PE097/S/1-20220439, contralista:GRUP O CONSTRUCTO INORAHU, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2839764.84, importe_modificado:2839764.84))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2903.42))	(2103454)/proyecto_inicio, (2104454)/proyecto_fin, (2104454)/proyecto_inicio, (2104454)/proyecto_fin	Terminado	Validado avances
2022	5	PU12203020103478	Proyecto de inversión	3,324,223.76	(f1: (ciclo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnrc-3, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324223.76, modificado:3210788.7))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADQUIN EN CALLES VICTORIA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA E CALLE TURBIDIO EN LA LOCALIDAD PUEBLA NUEVO DEL MUNICIPIO DE CHIETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180619	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180619	5	426	403	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-2376.9))	(geo1: (cve_municipio-51, localidad-18, direccion:CALE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA PUEBLA NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, 7480 PUEBLA NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TURBIDIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TURBIDIO, lon=-98.55237568, lat:18.51559004))	01-08-2022	30-09-2022	3,210,788.70	3,210,788.70	3,210,788.70	3,210,788.70	3,210,788.70	(cto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/1PE080/S/1-20220541, contralista:EDIFICIOS Y TERRACERIAS COMITESA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3210788.7, importe_modificado:3210788.7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.9))	(2103478)/proyecto_inicio, (2104478)/proyecto_fin, (2103478)/proyecto_inicio, (2104478)/proyecto_fin	Terminado	Validado avances
2022	5	PU12203020103483	Proyecto de inversión	3,397,574.75	(f1: (ciclo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnrc-3, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397574.75, modificado:3356350.11))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE TRES SUR Y TRES NORTE UBICADA ENTRE AVENIDA CUATRO PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN EN LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180671	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180671	5	48884	46438	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-2418.45))	(geo1: (cve_municipio-15, localidad-1, direccion:CALE 3 SUR COLONIA SAN MIGUEL, 72800 AMOZOC DE MOTLA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA 4 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL TEHUACAN PUEBLA, CALLES 3 SUR 3 NORTE UBICADA ENTRE AVENIDA 4 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLATEHUACAN EN LA, lon=-98.09602255, lat:18.04510492))	26-08-2022	30-11-2022	3,356,350.11	3,356,350.11	3,356,350.11	3,356,350.11	3,356,350.11	(cto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/1PE080/S/1-20220473, contralista:SANEAMIENTO DE PUEBLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3356350.11, importe_modificado:3356350.11))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.45))	(2103483)/proyecto_inicio, (2104483)/proyecto_fin, (2103483)/proyecto_inicio, (2104483)/proyecto_fin	Terminado	Validado avances
2022	5	PU12203020103495	Proyecto de inversión	2,272,469.43	(f1: (ciclo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnrc-3, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272469.43, modificado:2238347.36))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ADQUIN EN LA CALLE JOSE DE LA LUZ MOLINA INICANDO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL MUNICIPIO DE ZACAPAXTALA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180818	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180818	5	2068	2009	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-1916.8, meta_modificado a:1916.8))	(geo1: (cve_municipio-207, localidad-5, direccion:CALE JOSE DE LA LUZ MOLINA SIN NOMBRE ANTERIOR SA CIUDAD COMALTEPEC, 7860 COMALTEPEC, ZACAPAXTALA PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JOSE DE LA LUZ MOLINA INICIANDO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE INIC, lon=-97.40045191, lat:18.86422132))	26-08-2022	26-10-2022	2,238,347.36	2,238,347.36	2,238,347.36	2,238,347.36	2,238,347.36	(cto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/1PE073/S/1-20220405, contralista:EMPRISA DE INGENIERIA, GESTION Y CONSTRUCTORA EISA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2238347.36, importe_modificado:2238347.36))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1916.8))	(2103495)/proyecto_inicio, (2104495)/proyecto_fin, (2103495)/proyecto_inicio, (2104495)/proyecto_fin	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302103752	Proyecto de inversión	4,999,300.20	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999300.2, modificado:4849967.7})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 186528	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186528	5	1414	1224	0	(geo:1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN CIUDAD. 75860 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA Y CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA EN EL ESTADO, lon:-97.29377255, lat:18.53550762})	30-08-2022	30-12-2022	4,849,967.70	4,849,967.70	4,849,967.70	4,849,967.70	4,849,967.70	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LE062/SA/Sl/20220391, contratista:BEIOS A CONTRUCCIONE S.S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4849967.7, importe_modificado:4849967.7})	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificado:a:4320.0})	(1103752)/proyecto_INICIO, 2103752)/proyecto_FIN, 2103752)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103773	Proyecto de inversión	4,994,087.61	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4994087.61, modificado:4820740.53})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN FELIPE TEPEMAAALCO A SAN MIGUEL XICOTZINGO EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TEPEMAAALCO Y SAN MIGUEL XICOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE TEPEMAAALCO ESTADO DE PUEBLA. 186975	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186975	5	403	414	0	(geo:1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEPEMAAALCO, PUEBLO SAN FELIPE TEPEMAAALCO, TEPEMAAALCO ENTRE CAMINO CAMINO SAN MIGUEL XICOTZINGO Y CAMINO SAN FELIPE TEPEMAAALCO-SAN MIGUEL XICOTZINGO EN LAS LOCAL, lon:-98.6260538, lat:18.74572817})	30-08-2022	30-10-2022	4,820,740.53	4,820,740.53	4,820,740.53	4,820,740.53	4,820,740.53	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LE038/SA/Sl/20220546, contratista:HABR ELS.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4820740.53, importe_modificado:4820740.53})	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4712.0, meta_modificado:a:4712.0})	(1103773)/proyecto_INICIO, 2103773)/proyecto_FIN, 2103773)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103844	Proyecto de inversión	4,910,095.69	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4910095.69, modificado:4761340.21})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA DE SAN JOSE BRAVO A TENEPANGUA SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. 189207	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189207	5	651	643	0	(geo:1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TENEPANGUA 7301 TENEPANGUA (SANTA ELENA), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO ODDO BOY CAMINO SAN JOSE BRAVO Y TENEPANGUA SANTA ELENA DEL KM 000.00 AL 1030.00 C EN LAS LOCALIDADES DE JOS, lon:-97.77483241, lat:19.95155098})	30-08-2022	30-10-2022	4,761,340.21	4,761,340.21	4,761,340.21	4,761,340.21	4,761,340.21	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LE062/SA/Sl/2022053, contratista:PAVE PRESS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4761340.21, importe_modificado:4761340.21})	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2163.0, meta_modificado:a:2163.0})	(1103844)/proyecto_INICIO, 2103844)/proyecto_FIN, 2103844)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103861	Proyecto de inversión	4,968,526.51	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968526.51, modificado:4809501.6})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCHETO EN CALLE LIBRAMIENTO ENTRE CALLE DE ALDAMA Y CALLE DE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE ACTEOPAN EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. 189533	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189533	5	1184	1003	0	(geo:1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD ACTEOPAN, PUEBLO ACTEOPAN, ACTEOPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA ACTEOPAN COHUECAN EN LA LOCALIDAD DE ACTEOPAN, lon:-98.71774648, lat:18.76174713})	31-08-2022	30-11-2022	4,809,501.60	4,809,501.60	4,809,501.60	4,809,501.60	4,809,501.60	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LE090/SA/Sl/20220480, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CONETESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4809501.6, importe_modificado:4809501.6})	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4354.0, meta_modificado:a:4354.0})	(1103861)/proyecto_INICIO, 2103861)/proyecto_FIN, 2103861)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103870	Proyecto de inversión	4,999,312.70	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999312.7, modificado:4838665.65})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DEL CAMINO A SAN MARTIN INICIANDO EN CAMINO SIN NOMBRE EN SAN MARTIN MUNICIPIO LIBRES EN EL ESTADO DE PUEBLA. 189668	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189668	5	176	159	0	(geo:1: {cve_municipio:94, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN, 73798 SAN MARTIN, LIBRES ENTRE Y CAMINO A SAN MARTIN INICIANDO EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MUNICIPIO DE LIBRES EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.68228078, lat:19.49637626})	30-08-2022	30-12-2022	4,838,665.65	4,838,665.65	4,838,665.65	4,838,665.65	4,838,665.65	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LE092/SA/Sl/2022471, contratista:PAVE PRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4838665.65, importe_modificado:4838665.65})	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3880.0, meta_modificado:a:3880.0})	(1103870)/proyecto_INICIO, 2103870)/proyecto_FIN, 2103870)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2023022104152	Proyecto de inversión	1,070,168.03	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070168.03, modificado:1070168.03))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 203461	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	203461	5	136	124	0	(geo1: (cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALE CARLUZOS PUEBLA ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA ENTRE Y CALLE CARLUZOSAN PABLO ANICANO SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lon:98.0848185, lat:18.12897633))	02-08-2022	31-12-2022	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GESAL-178-361-/58/200/2022, contravista:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., concavante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4746464 36E7, importe_modifica do:6.474644517E 7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0))	(2104152/proyecto _INICIO, 2104152/proyecto _PROCESO, 2104152/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2023022104153	Proyecto de inversión	1,070,168.03	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070168.03, modificado:1070168.03))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHINANTLA - 203463	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	203463	5	136	124	0	(geo1: (cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN CHINANTLA, 74840 CHINANTLA, CHINANTLA PUEBLA ENTRE CALLE CANADA LOS NARANJOS Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE MARIANO MATAMOROS SN CHINANTLA CHINANTLA,PUEBLA, lon:98.25574314, lat:18.20703966))	02-08-2022	31-12-2022	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	1,070,168.03	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GESAL-178-361-/58/200/2022, contravista:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., concavante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4746464 36E7, importe_modifica do:6.474644517E 7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0))	(2104153/proyecto _INICIO, 2104153/proyecto _PROCESO, 2104153/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2023022104156	Proyecto de inversión	1,317,129.89	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317129.89, modificado:1317129.89))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA - 203531	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	203531	5	169	151	0	(geo1: (cve_municipio:206, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLA ZACAPALA, 74640 ZACAPALA, PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUERRERO, CALLEJON DE SAN JUAN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SN ZACAPALA, ZACAPALA, PUEBLA, lon:98.06501357, lat:18.58973493))	02-08-2022	31-12-2022	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	1,317,129.89	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GESAL-178-361-/58/200/2022, contravista:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., concavante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4746464 36E7, importe_modifica do:6.474644517E 7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0))	(2104156/proyecto _INICIO, 2104156/proyecto _PROCESO, 2104156/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2023022104180	Proyecto de inversión	2,145,549.63	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21454549.63, modificado:21454549.63))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN - 204070	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204070	5	158	142	0	(geo1: (cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALE XOXCHILATE INTERIOR SN TLAHUAPAN, 74100 TLAHUAPAN, PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE XOXCHILATE SN SANTA RITA TLAHUAPAN TLAHUAPAN, PUEBLA, lon:98.98170119, lat:19.33734891))	02-08-2022	31-12-2022	2,145,549.63	2,145,549.63	2,145,549.63	2,145,549.63	2,145,549.63	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GESAL-178-361-/58/200/2022, contravista:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., concavante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4746464 36E7, importe_modifica do:6.474644517E 7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0))	(2104180/proyecto _INICIO, 2104180/proyecto _PROCESO, 2104180/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2023022104182	Proyecto de inversión	2,145,549.63	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21454549.63, modificado:21454549.63))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO - 204123	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204123	5	158	142	0	(geo1: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLA TEHUITZINGO, 74600 TEHUITZINGO, PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PRIMERA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN TEHUITZINGO, TEHUITZINGO, PUEBLA, lon:98.27647487, lat:18.335315241))	02-08-2022	31-12-2022	2,145,549.63	2,145,549.63	2,145,549.63	2,145,549.63	2,145,549.63	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GESAL-178-361-/58/200/2022, contravista:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., concavante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4746464 36E7, importe_modifica do:6.474644517E 7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0))	(2104182/proyecto _INICIO, 2104182/proyecto _PROCESO, 2104182/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2023022104198	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE OINTILA - 206590	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206590	5	84	76	0	(geo1: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLA OINTILA, 74600 OINTILA, PUEBLA, lon:97.68349985, lat:19.06677951))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GESAL-179-362-/58/200/2022, contravista:CONS TRUCCIONES Y PAVAMENTOS SAVY S.A. DE C.V., concavante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372E8, importe_modifica do:2.221945127E 8))	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:40.0))	(2104198/proyecto _INICIO, 2104198/proyecto _PROCESO, 2104198/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2203020104205	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 206659	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206659	5	84	76	0	(meta: (unidad_medida :Cuartol), meta:40.0, meta_modificado a:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:195, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLITO SANTA MARIA DEL MONT, 7980 SANTA MARIA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR MARIA DEL MONTE VICENTE GUERRERO PUEBLA, lon: 97.20322283, lat:18.54419713))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato :DAB/GESAL-179-362- /98/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V, convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372ER, importe_modifica do:2.221945127E 8))	(meta:1: (unidad_medida:C uartol), avance:40.0))	(2104205/proyecto _INICIO, 2104205/proyecto _PROCESO, 2104205/proyecto _FIN, 2104205/proyecto _PROCESO, 2104205/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020104206	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATLILCO - 206673	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206673	5	84	76	0	(meta: (unidad_medida :Cuartol), meta:40.0, meta_modificado a:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:RETORNO ANDRES INTERIOR SN PUEBLITO ATILCO CENTRO, 74200 ATLILCO, ATLILCO PUEBLA ENTRE CALLE ANDRES Y , PRIMER RETORNO DE ANDRES SN ATLILCO, ATLILCO, PUEBLA, lon: 98.42517592, lat:18.88607264))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato :DAB/GESAL-179-362- /98/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V, convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372ER, importe_modifica do:2.221945127E 8))	(meta:1: (unidad_medida:C uartol), avance:40.0))	(2104206/proyecto _INICIO, 2104206/proyecto _PROCESO, 2104206/proyecto _FIN, 2104206/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020104218	Proyecto de inversión	6,912,718.17	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6912718.17, modificado:6912718.17))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN - 206828	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206828	5	147	133	0	(meta: (unidad_medida :Cuartol), meta:70.0, meta_modificado a:70.0))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLITO TEHUACÁN CENTRO, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HONOLDO, AVENIDA DE LOS DEPORTES CALLE LIBERTAD TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.4087561, lat:18.49088835))	02-08-2022	31-12-2022	6,912,718.17	6,912,718.17	6,912,718.17	6,912,718.17	6,912,718.17	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato :DAB/GESAL-179-362- /98/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V, convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372ER, importe_modifica do:2.221945127E 8))	(meta:1: (unidad_medida:C uartol), avance:70.0))	(2104218/proyecto _INICIO, 2104218/proyecto _PROCESO, 2104218/proyecto _FIN, 2104218/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020104220	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEIXI - 206831	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206831	5	84	76	0	(meta: (unidad_medida :Cuartol), meta:40.0, meta_modificado a:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLITO ALTEPEIXI, 75900 ALTEPEIXI, ALTEPEIXI PUEBLA ENTRE AVENIDA PROFESOR MANUEL HERNANDEZ Y CALLE REFORMA NORTE, CALLE 5 DE MAYO CALLE BENITO JUAREZ SN ALTEPEIXI, ALTEPEIXI, PUEBLA, lon: 97.8029272, lat:18.37148995))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato :DAB/GESAL-179-362- /98/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V, convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372ER, importe_modifica do:2.221945127E 8))	(meta:1: (unidad_medida:C uartol), avance:40.0))	(2104220/proyecto _INICIO, 2104220/proyecto _PROCESO, 2104220/proyecto _FIN, 2104220/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020104227	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA - 206928	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206928	5	84	76	0	(meta: (unidad_medida :Cuartol), meta:40.0, meta_modificado a:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN PUEBLITO TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA, PUEBLA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ADOANA, CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SN TLANEPANTLA TLANEPANTLA PUE, lon:97.89065028, lat:18.86825339))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato :DAB/GESAL-179-362- /98/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V, convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372ER, importe_modifica do:2.221945127E 8))	(meta:1: (unidad_medida:C uartol), avance:40.0))	(2104227/proyecto _INICIO, 2104227/proyecto _PROCESO, 2104227/proyecto _FIN, 2104227/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302104230	Proyecto de inversión	3,950,124.67	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67})}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAHUACAN - 206975	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206975	5	84	76	0	{(meta: {unidad_medida :Cuartol(s), meta:40.0, meta_modificad a:40.0})}	{(geo:1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALE 20 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO CAHUACAN, 71520 CAHUACAN, CAHUACAN, PUEBLA ENTRE AVENIDA DE LA UNIV. Y CALLE BRAUJO GONZALEZ, CALLE 24 DE FEBRERO CALLE 20 DE FEBRERO SN CAHUACAN, CAHUACAN, PUEBLA, lon: -97.60789555, lat:20.06436385})}	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	{(cto:1: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato :DAB/GESAL-179-362- /58/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372ER, importe_modifica do:2.221945127E 8})}	{(meta:1: {unidad_medida:C uartol(s), avance:40.0})}	(2104230/proyecto _INICIO, 2104230/proyecto _PROCESO, 2104230/proyecto _FIN, 2104230/proyecto _PROCESO, 2104230/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104238	Proyecto de inversión	3,950,124.67	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67})}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI - 207235	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207235	5	84	76	0	{(meta: {unidad_medida :Cuartol(s), meta:40.0, meta_modificad a:40.0})}	{(geo:1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO ALTEPEXI, 70500 ALTEPEXI, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE AVENIDA PROFESOR MANUEL HERNANDEZ Y CALLE REICOMA NORTE, CALLE S DE MAYO CALLE BENITO JUAREZ SN ALTEPEXI ALTEPEXI PUEBLA, lon: -97.30177815, lat:18.37148595})}	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	{(cto:1: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato :DAB/GESAL-179-362- /58/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372ER, importe_modifica do:2.221945127E 8})}	{(meta:1: {unidad_medida:C uartol(s), avance:40.0})}	(2104238/proyecto _INICIO, 2104238/proyecto _PROCESO, 2104238/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104242	Proyecto de inversión	7,900,249.33	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7900249.33, modificado:7900249.33})}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 207466	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207466	5	168	152	0	{(meta: {unidad_medida :Cuartol(s), meta:80.0, meta_modificad a:80.0})}	{(geo:1: {cve_municipio:114, localidad:135, direccion:CALE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRES AJUMATLA, 727960 SAN ANDRÉS AJUMATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE DE LAS MANANANAY, CAMINO PRINCIPAL SN SAN ANDRES AJUMATLA PUEBLA, lon: -98.25638353, lat:18.89161934})}	02-08-2022	31-12-2022	7,900,249.33	7,900,249.33	7,900,249.33	7,900,249.33	7,900,249.33	{(cto:1: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato :DAB/GESAL-179-362- /58/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451 372ER, importe_modifica do:2.221945127E 8})}	{(meta:1: {unidad_medida:C uartol(s), avance:80.0})}	(2104242/proyecto _INICIO, 2104242/proyecto _PROCESO, 2104242/proyecto _FIN, 2104242/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143020	Proyecto de inversión	1,191,068.28	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28})}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TULCINGO LOCALIDAD TULCINGO DE VALLE ASENTAMIENTO TULCINGO DE VALLE - 217907	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	217907	5	296	274	0	{(meta: {unidad_medida :Estufa(s), meta:150.0, meta_modificad a:150.0})}	{(geo:1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:COLONIA TULCINGO DE VALLE, 24790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE Y, LAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADAS AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE FRENTE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULCINGO, lon: -98.44179075, lat:18.04490239})}	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	{(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-223-286/58/28/2022, contralista:FELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464086 8E7, importe_modifica do:7.14640868E7})}	{(meta:1: {unidad_medida:Es tufa(s), avance:100.0})}	(2143020/proyecto _INICIO, 2143020/proyecto _FIN, 2143020/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143114	Proyecto de inversión	397,022.76	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76})}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TEPACA LOCALIDAD SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO - 223735	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	223735	5	99	91	0	{(meta: {unidad_medida :Estufa(s), meta:50.0, meta_modificad a:50.0})}	{(geo:1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:COLONIA SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, 75219 SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, TEPACA PUEBLA ENTRE Y, LAS ACCIONES ESTAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO A 400 METROS DE ESCUELA UNIVERSITARIA GREGORIO DE SAN, lon:-77.87378984, lat:18.94361864})}	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	{(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-223-286/58/28/2022, contralista:FELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464086 8E7, importe_modifica do:7.14640868E7})}	{(meta:1: {unidad_medida:Es tufa(s), avance:50.0})}	(2143114/proyecto _INICIO, 2143114/proyecto _FIN, 2143114/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143115	397,022.76	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TERRACA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYUCA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYUCA - 223854	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	223854	5	99	91	0	(meta:1: [unidad_medida:Etufu], meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:164, localidad:15, direccion:COLONIA SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYUCA, 73215 SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYUCA, TEPICACA PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 400 METROS AL SUR DE IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARR, lon:97.86407129, lat:18.91884709))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto:1: (tipo_obs:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, contravaso:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, conovocante:GOB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), avance:50.0))	(2143115/proyecto_INICIO, 2143115/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143116	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN JOALAPAN LOCALIDAD JOALAPAN ASENTAMIENTO JOALAPAN - 223863	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	223863	5	296	274	0	(meta:1: [unidad_medida:Etufu], meta:150.0, meta_modificado:150.0))	(geo:1: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA JOALAPAN, 74710 JOALAPAN, JOALAPAN PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE JOALAPAN, lon:98.844354, lat:18.32087362))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto:1: (tipo_obs:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, contravaso:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, conovocante:GOB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), avance:150.0))	(2143116/proyecto_INICIO, 2143116/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143118	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN ATLIQUIZAYAN LOCALIDAD ATLIQUIZAYAN ASENTAMIENTO ATLIQUIZAYAN - 224201	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224201	5	296	274	0	(meta:1: [unidad_medida:Etufu], meta:150.0, meta_modificado:150.0))	(geo:1: (cve_municipio:80, localidad:1, direccion:COLONIA ATLIQUIZAYAN, 73490 ATLIQUIZAYAN, ATLIQUIZAYAN PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS FRENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE ATLIQUIZAYAN, lon:97.62410282, lat:18.92565614))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto:1: (tipo_obs:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, contravaso:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, conovocante:GOB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), avance:150.0))	(2143118/proyecto_INICIO, 2143118/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143154	794,045.52	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN CUEZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD TZINACAPAN ASENTAMIENTO TZINACAPAN - 226975	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	226975	5	198	182	0	(meta:1: [unidad_medida:Etufu], meta:100.0, meta_modificado:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:43, localidad:27, direccion:COLONIA TZINACAPAN, 73566 TZINACAPAN, CUEZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A 99 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANIEL, lon:97.53388864, lat:20.0297941))	12-09-2022	31-12-2022	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	(cto:1: (tipo_obs:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, contravaso:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, conovocante:GOB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), avance:100.0))	(2143154/proyecto_INICIO, 2143154/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143159	397,022.76	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD ZACAPAXTLA ASENTAMIENTO ZACAPAXTLA CENTRO - 227196	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	227196	5	99	91	0	(meta:1: [unidad_medida:Etufu], meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:207, localidad:1, direccion:COLONIA ZACAPAXTLA CENTRO, 73680 ZACAPAXTLA, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ZACAPAXTLA, lon:97.87371067, lat:19.87336265))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto:1: (tipo_obs:Adquisiciones, numero_contrato:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, contravaso:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, conovocante:GOB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta:1: (unidad_medida:Etufu), avance:50.0))	(2143159/proyecto_INICIO, 2143159/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA_RES/PUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE220402141184	397,022.76	IFI: (ciclo_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_pres.3_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LOCALIDADES DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN RAMOSO ASIENTAMIENTO OTRO - 229834	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	229834	5	99	91	0	(geot: (cve_municipio:85, localidad:28, direccion:COLONIA SAN JUAN RAMOSO, TEXTO SAN JUAN RAMOSO, DÓCAR DE MATAMOROS, PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A 15 METROS DE LA EX HACIENDA DE SAN JUAN RAMOSO, lon:-98.44121665, lat:18.5743689))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(ctot:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GE/SAL-223-286/19/238/2022, contrasignatura:JESUS CLEMENTE OLIVERA TRILDO, convocate:G08 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464086877, importe_modificado:7.1464086877)	(metat: (unidad_medida:Et, avance:50.00))	(2141184/proyecto_FIN, PROCESO, INICIO)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220402141190	794,045.52	IFI: (ciclo_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_pres.3_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN PUEBLA LOCALIDAD LA RESURRECCION ASIENTAMIENTO LA RESURRECCION - 230166	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	230166	5	198	182	0	(geot: (cve_municipio:114, localidad:190, direccion:COLONIA LA RESURRECCION, 7227 LA RESURRECCION, PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A 45 METROS DE LA PARROQUIA DE LA RESURRECCION, lon:-98.12055231, lat:19.1026553))	12-09-2022	31-12-2022	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	(ctot:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GE/SAL-223-286/19/238/2022, contrasignatura:JESUS CLEMENTE OLIVERA TRILDO, convocate:G08 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464086877, importe_modificado:7.1464086877)	(metat: (unidad_medida:Et, avance:100.00))	(2141190/proyecto_FIN, PROCESO, INICIO)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220402141193	794,045.52	IFI: (ciclo_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_pres.3_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANOA ASIENTAMIENTO SAN MIGUEL CANOA - 230271	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	230271	5	198	182	0	(geot: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 7290 SAN MIGUEL CANOA, ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A CINCUENTA METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN MIGUEL CANOA, lon:-98.1058156, lat:19.14965845))	12-09-2022	31-12-2022	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	(ctot:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GE/SAL-223-286/19/238/2022, contrasignatura:JESUS CLEMENTE OLIVERA TRILDO, convocate:G08 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464086877, importe_modificado:7.1464086877)	(metat: (unidad_medida:Et, avance:100.00))	(2141193/proyecto_FIN, PROCESO, INICIO)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220402141195	595,534.14	IFI: (ciclo_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_pres.3_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59534.14, modificado:59534.14)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA MARIA XONACATEPEC ASIENTAMIENTO SANTA MARIA XONACATEPEC - 230319	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	230319	5	148	137	0	(geot: (cve_municipio:114, localidad:218, direccion:COLONIA SANTA MARIA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARIA XONACATEPEC, ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS AL NORTE A TREINTA Y NUEVE METROS DE LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO SESENTA Y SEIS, lon:-98.0984655, lat:19.09295047))	12-09-2022	31-12-2022	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	(ctot:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GE/SAL-223-286/19/238/2022, contrasignatura:JESUS CLEMENTE OLIVERA TRILDO, convocate:G08 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464086877, importe_modificado:7.1464086877)	(metat: (unidad_medida:Et, avance:75.00))	(2141195/proyecto_FIN, PROCESO, INICIO)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220402141246	1,191,068.28	IFI: (ciclo_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_pres.3_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN NAUPAN LOCALIDAD NAUPAN ASIENTAMIENTO NAUPAN - 232209	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	232209	5	296	274	0	(geot: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:COLONIA NAUPAN, 71340 NAUPAN, ENTRE Y, EL PUNTO DE ENCUENTRA A 21 METROS DEL TEMPLO MONTE SINAI, lon:-98.10266276, lat:20.12957569))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(ctot:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GE/SAL-223-286/19/238/2022, contrasignatura:JESUS CLEMENTE OLIVERA TRILDO, convocate:G08 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.1464086877, importe_modificado:7.1464086877)	(metat: (unidad_medida:Et, avance:150.00))	(2143246/proyecto_FIN, PROCESO, INICIO)	Terminado	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143254	Proyecto de inversión	595,534.14	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC ASENTAMIENTO PANTEPEC - 232572	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	232572	5	148	137	0	(geo: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:COLONIA PANTEPEC, 73020 PANTEPEC, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE ENCUESTA EN EL CENTRO A 13 METROS DEL LUMR IMSS PROSPERIA PANTEPEC, lon:-97.89953445, lat:20.52107854))	12-09-2022	31-12-2022	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	(c101: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-223-286/58/238/2022, contravale:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408867, importe_modificado:7.146408867))	(meta1: (unidad_medida:Es tufid), avance:75.0))	(2143254/proyecto_INICIO, 2143254/proyecto_FIN, 2143254/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143257	Proyecto de inversión	595,534.14	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN PANTEPEC LOCALIDAD MECAPALAPA ASENTAMIENTO MECAPALAPA - 232676	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	232676	5	148	137	0	(geo: (cve_municipio:111, localidad:19, direccion:COLONIA MECAPALAPA, 73020 MECAPALAPA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS EN EL CENTRO A 41 METROS DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZONA 132 PRIMARIAS FEDERALES, lon:-97.85529377, lat:20.52610583))	12-09-2022	31-12-2022	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	(c101: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-223-286/58/238/2022, contravale:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408867, importe_modificado:7.146408867))	(meta1: (unidad_medida:Es tufid), avance:75.0))	(2143257/proyecto_FIN, 2143257/proyecto_PROCESO, 2143257/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101245	Proyecto de inversión	5,435,754.70	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087150.94, modificado:1087150.94), (f2: (ciclo_recuno:2022, tipo_recuno:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:1087150.94, modificado:1087150.94), (f3: (ciclo_recuno:2022, tipo_recuno:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODA GUA, monto:3261462.82, modificado:3181099.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUENETLA MUNICIPIO DE HUERHUETLAN EL GRANDE PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 100597	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	100597	5	163	177	0	(geo: (cve_municipio:150, localidad:2, direccion:0000 SAN AGUSTIN AHUENETLA, HUERHUETLAN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y C.V. CALADANO DE SAN AGUSTIN AHUENETLA MUNICIPIO DE HUERHUETLAN EL GRANDE PUEBLA, lon:-98.16678928, lat:18.79727297))	09-07-2022	01-12-2022	5,301,833.29	5,301,833.29	5,301,833.29	5,301,833.29	5,301,833.29	(c101: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/LP/032/CEAS/PUEDAU/220327, contravale:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5301833.29, importe_modificado:5301833.29))	(meta1: (unidad_medida:Pie as, avance:80.0))	(2101243/proyecto_INICIO, 2101243/proyecto_PROCESO, 2101243/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101375	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 117502	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	117502	5	8	7	0	(geo: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 50 METROS AL PONIENTE DEL CAMPO AGUA FRIA, lon:-97.67921128, lat:20.5090307))	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(c101: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-128-241/58/137/2022, contravale:LA S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta1: (unidad_medida:Pie as, avance:4.0))	(2101375/proyecto_INICIO, 2101375/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101382	Proyecto de inversión	465,475.74	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465475.74, modificado:465475.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE ONCE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN XICOTPEC LOCALIDAD VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA ASENTAMIENTO VILA AVILA CAMACHO LA CEIBA - 117715	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	117715	5	22	20	0	(geo: (cve_municipio:197, localidad:29, direccion:COLONIA VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA), 73090 VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA), XICOTPEC PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 800 METROS AL SUR DE HOSPITAL RURAL IMSS BIENESTAR VILLA AVILA CAMACHO, lon:-97.87728431, lat:20.38886151))	20-06-2022	30-11-2022	465,475.74	465,475.74	465,475.74	465,475.74	465,475.74	(c101: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-128-241/58/137/2022, contravale:LA S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta1: (unidad_medida:Pie as, avance:11.0))	(2101382/proyecto_INICIO, 2101382/proyecto_PROCESO, 2101382/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101386	Proyecto de inversión	253,895.86	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253895.86, modificado:253895.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SEIS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUAUCHINANGO LOCALIDAD HUAUCHINANGO ASENTAMIENTO HUAUCHINANGO CENTRO - 117884	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	117884	5	12	11	0	(geo: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA HUAUCHINANGO CENTRO, 73170 HUAUCHINANGO, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ORIENTE DE OFICINAS DEL SAT, lon:-98.05538981, lat:20.17333607))	20-06-2022	30-11-2022	253,895.86	253,895.86	253,895.86	253,895.86	253,895.86	(c101: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GE/SAL-128-241/58/137/2022, contravale:LA S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967))	(meta1: (unidad_medida:Pie as, avance:6.0))	(2101386/proyecto_INICIO, 2101386/proyecto_PROCESO, 2101386/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE2203020101425	Proyecto de inversión	423,159.76	(ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423159.76, modificado:423159.76})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUETTLAPAN LOCALIDAD HUETTLAPAN ASENTAMIENTO HUETTLAPAN - 119094	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	119094	5	20	18	0	(unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada=10.0)	(geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:COLONIA HUETTLAPAN, 73430 HUETTLAPAN, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA PARROQUIA SAN ANDRÉS, lon:-97.095641475, lat:20.02866088})	20-06-2022	30-11-2022	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	(ctot1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-241/58/137/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocado:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0})	(2101425/proyecto_INICIO, 2101425/proyecto_FIN, 2101425/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101485	Proyecto de inversión	253,895.86	(ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253895.86, modificado:253895.86})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SEIS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD COMALTIEPEC ASENTAMIENTO COMALTIEPEC - 121685	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	121685	5	12	11	0	(unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada=6.0)	(geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, direccion:COLONIA COMALTIEPEC, 7380 ZACAPAXTLA, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 150 METROS AL SUR DE CATEDRAL IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-97.5886625, lat:19.85658184})	20-06-2022	30-11-2022	253,895.86	253,895.86	253,895.86	253,895.86	253,895.86	(ctot1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-241/58/137/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocado:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0})	(2101485/proyecto_INICIO, 2101485/proyecto_FIN, 2101485/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101489	Proyecto de inversión	761,687.58	(ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761687.58, modificado:761687.58})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIECIOCHO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN AVOTOKO DE GUERRERO LOCALIDAD AVOTOKO DE GUERRERO - 121969	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	121969	5	36	33	0	(unidad_medida: Piezas, meta:18.0, meta_modificada=18.0)	(geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA AVOTOKO DE GUERRERO, 73510 AVOTOKO DE GUERRERO, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA FRENTE AL HOSPITAL COMUNITARIO AVOTOKO DE GUERRERO, lon:-97.40970095, lat:20.094851127})	20-06-2022	30-11-2022	761,687.58	761,687.58	761,687.58	761,687.58	761,687.58	(ctot1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-241/58/137/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocado:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0})	(2101489/proyecto_INICIO, 2101489/proyecto_FIN, 2101489/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101535	Proyecto de inversión	84,631.95	(ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84631.95, modificado:84631.95})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ACATZINGO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 123602	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123602	5	4	4	0	(unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada=2.0)	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:COLONIA NICOLÁS BRAVO, 73157 NICOLÁS BRAVO, ACATZINGO, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 200 METROS AL NORTE DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN, lon:-97.82283097, lat:19.0385591})	20-06-2022	30-11-2022	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	(ctot1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-241/58/137/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocado:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0})	(2101535/proyecto_FIN, 2101535/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101566	Proyecto de inversión	126,947.93	(ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126947.93, modificado:126947.93})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 124252	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	124252	5	5	6	0	(unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada=3.0)	(geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:COLONIA NICOLÁS BRAVO, 73580 NICOLÁS BRAVO, NICOLÁS BRAVO, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 500 METROS AL NORTE DE LA PARROQUIA DE SAN FELIPE APOSTOL, lon:-97.80744218, lat:18.81747401})	20-06-2022	30-11-2022	126,947.93	126,947.93	126,947.93	126,947.93	126,947.93	(ctot1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-241/58/137/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocado:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0})	(2101566/proyecto_INICIO, 2101566/proyecto_FIN, 2101566/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101568	Proyecto de inversión	550,107.69	(ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550107.69, modificado:550107.69})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRECE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEHUACÁN LOCALIDAD TEHUACÁN ASENTAMIENTO TEHUACÁN CENTRO - 124269	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	124269	5	26	23	0	(unidad_medida: Piezas, meta:13.0, meta_modificada=13.0)	(geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACÁN CENTRO, 73700 TEHUACÁN, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL TEPEYAC, lon:-97.39186728, lat:18.4989231})	20-06-2022	30-11-2022	550,107.69	550,107.69	550,107.69	550,107.69	550,107.69	(ctot1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-241/58/137/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocado:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0})	(2101568/proyecto_INICIO, 2101568/proyecto_FIN, 2101568/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101629	Proyecto de inversión	1,523,375.15	(ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523375.15, modificado:1523375.15})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y SEIS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CIUDAD DE AJALPAN ASENTAMIENTO AJALPAN - 125792	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	125792	5	71	66	0	(unidad_medida: Piezas, meta:36.0, meta_modificada=36.0)	(geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA AJALPAN, 73910 CIUDAD DE AJALPAN, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA AL NOROCCIDENTE DE AJALPAN, lon:-97.39393862, lat:18.3824215})	20-06-2022	30-11-2022	1,523,375.15	1,523,375.15	1,523,375.15	1,523,375.15	1,523,375.15	(ctot1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-241/58/137/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocado:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627967, importe_modificado:4.51934627967})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0})	(2101629/proyecto_INICIO, 2101629/proyecto_FIN, 2101629/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2203020101645	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN AHUATLAN LOCALIDAD AHUATLAN ASENTAMIENTO AHUATLAN CENTRO- 127170	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	127170	5	8	7	0	(unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificado ≥4.0)	(geo:1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AHUATLAN CENTRO, 74640 AHUATLAN, AHUATLAN PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL EL DESBARANCADO PUEBLO HERMOSO, lon:-98.2549927, lat:18.57179223})	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(t1to:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA86/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modificado:4.519346279E 7})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	2101645/proyecto_aFN, 2101645/proyecto_PROCESO, 2101645/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101647	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEOPANTLAN LOCALIDAD TEOPANTLAN ASENTAMIENTO TEOPANTLAN - 127324	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	127324	5	8	7	0	(unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificado ≥4.0)	(geo:1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:COLONIA TEOPANTLAN, 74600 TEOPANTLAN, TEOPANTLAN PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE CAPILLA DE SANTA MARIA, lon:-98.26295991, lat:18.71197034})	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(t1to:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA86/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modificado:4.519346279E 7})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	2101647/proyecto_aFN, 2101647/proyecto_PROCESO, 2101647/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101659	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ICAMILPA LOCALIDAD ICAMILPA ASENTAMIENTO ICAMILPA - 127587	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	127587	5	8	7	0	(unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificado ≥4.0)	(geo:1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:COLONIA ICAMILPA, 74770 ICAMILPA, ICAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO, lon:-98.7016793, lat:18.02846609})	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(t1to:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA86/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modificado:4.519346279E 7})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	2101659/proyecto_PROCESO, 2101659/proyecto_FIN, 2101659/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101677	Proyecto de inversión	592,423.67	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592423.67, modificado:592423.67})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CATORCE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHINANTLA LOCALIDAD CHINANTLA ASENTAMIENTO CHINANTLA - 127949	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	127949	5	28	25	0	(unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificado ≥14.0)	(geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA CHINANTLA, 74840 CHINANTLA, CHINANTLA PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 600 METROS AL NORTE DE JOCALITO SECCIÓN SEGUNDA, lon:-98.26257482, lat:18.20949097})	20-06-2022	30-11-2022	592,423.67	592,423.67	592,423.67	592,423.67	592,423.67	(t1to:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA86/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modificado:4.519346279E 7})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0})	2101677/proyecto_INICIO, 2101677/proyecto_FIN, 2101677/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101726	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TULCINGO LOCALIDAD TULCINGO DE VALLE - 129426	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	129426	5	8	7	0	(unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificado ≥4.0)	(geo:1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:COLONIA TULCINGO DE VALLE, 74790 TULCINGO DE VALLE TULCINGO PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 200 METROS AL PONIENTE DE CAPILLA DEL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS, lon:-98.4144717, lat:18.05124817})	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(t1to:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA86/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modificado:4.519346279E 7})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	2101726/proyecto_INICIO, 2101726/proyecto_FIN, 2101726/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101744	Proyecto de inversión	592,423.67	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592423.67, modificado:592423.67})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CATORCE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEPEXI DE RODRIGUEZ LOCALIDAD TEPEXI DE RODRIGUEZ ASENTAMIENTO TEPEXI DE RODRIGUEZ - 130011	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	130011	5	28	25	0	(unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificado ≥14.0)	(geo:1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEXI DE RODRIGUEZ, 74600 TEPEXI DE RODRIGUEZ, EL PUNTO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ A SETENTA METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEXI DE, lon:-97.9288862, lat:18.58077997})	20-06-2022	30-11-2022	592,423.67	592,423.67	592,423.67	592,423.67	592,423.67	(t1to:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA86/GESAL-128-241/SB/13/7/2022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modificado:4.519346279E 7})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0})	2101744/proyecto_PROCESO, 2101744/proyecto_INICIO, 2101744/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE220302101748	Proyecto de inversión	169,263.90	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:169263.9, modificado:169263.9)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANOA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CANOA - 130074	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	130074	5	8	7	0	(unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0)	(geo1: {cve_municipio:114, localidat:211, direccion:COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 72600 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA ENTRE Y UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y A 80 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANDEL CANOA, lon:-98.52069794, lat:19.15048001})	20-06-2022	30-11-2022	169,263.90	169,263.90	169,263.90	169,263.90	169,263.90	(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:4.51934627987})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	(2101748/proyecto_FIN, 2101748/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101750	Proyecto de inversión	169,263.91	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:169263.91, modificado:169263.91)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PUEBLA LOCALIDAD LA RESURRECCION ASENTAMIENTO LA RESURRECCION - 130170	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	130170	5	8	7	0	(unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0)	(geo1: {cve_municipio:114, localidat:195, direccion:COLONIA LA RESURRECCION, 72222 LA RESURRECCION, PUEBLA ENTRE Y UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y A 60 METROS A LA CALLE AVENIDA LOPEZ MATEOS NORTE, lon:-98.12344881, lat:19.10760298})	20-06-2022	30-11-2022	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	169,263.91	(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-128-241/SB/137/2022, contratista:U1, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:4.51934627987})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	(2101750/proyecto_FIN, 2101750/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101926	Proyecto de inversión	368,880.00	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:368880.0, modificado:368880.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEACA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA - 135238	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	135238	5	79	73	0	(unidad_medida: Calentadores, meta:40.0, meta_modificada:40.0)	(geo1: {cve_municipio:164, localidat:19, direccion:COLONIA SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, 72125 SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, TEPEACA ENTRE Y, SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA AL NOROESTE DE LA AGUA Y A 100 METROS DE LA LINEA DE FERROCARRIL, lon:-97.80269718, lat:18.92026798})	20-06-2022	30-11-2022	368,880.00	368,880.00	368,880.00	368,880.00	368,880.00	(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-240/SB/136/2022, contratista:INRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.723173287, importe_modificado:5.723173287})	(meta1: {unidad_medida:Ca lentadores, avance:40.0})	(2101926/proyecto_FIN, 2101926/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101950	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:922200.0, modificado:922200.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC LOCALIDAD CUAUHTEMOC ASENTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC - 138294	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	138294	5	198	182	0	(unidad_medida: Calentadores, meta:100.0, meta_modificada:100.0)	(geo1: {cve_municipio:171, localidat:1, direccion:COLONIA TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, 72600 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, PUEBLA ENTRE Y, AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN AREA VERDE A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERIAN, lon:97.87583005, lat:18.81520514})	10-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-240/SB/136/2022, contratista:INRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.723173287, importe_modificado:5.723173287})	(meta1: {unidad_medida:Ca lentadores, avance:100.0})	(2101950/proyecto_FIN, 2101950/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102014	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:922200.0, modificado:922200.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN ALIQUICUA LOCALIDAD ALIQUICUA ASENTAMIENTO ALIQUICUA - 141149	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	141149	5	198	182	0	(unidad_medida: Calentadores, meta:100.0, meta_modificada:100.0)	(geo1: {cve_municipio:12, localidat:1, direccion:COLONIA ALIQUICUA, 72100 ALIQUICUA, PUEBLA ENTRE Y, AL NOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD Y A 100 METROS DE LA IGLESIA DE RESURRECCION, lon:97.52888391, lat:19.09925372})	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-240/SB/136/2022, contratista:INRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.723173287, importe_modificado:5.723173287})	(meta1: {unidad_medida:Ca lentadores, avance:100.0})	(2102014/proyecto_FIN, 2102014/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102087	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:922200.0, modificado:922200.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN ZOQUITLAN LOCALIDAD ZOQUITLAN ASENTAMIENTO ZOQUITLAN - 143350	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143350	5	198	182	0	(unidad_medida: Calentadores, meta:100.0, meta_modificada:100.0)	(geo1: {cve_municipio:217, localidat:1, direccion:COLONIA ZOQUITLAN, 72600 ZOQUITLAN, PUEBLA ENTRE Y, AL NORORIENTE DE LA LOCALIDAD Y A 800 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PABLO ZOQUITLAN, lon:97.02496844, lat:18.33559575})	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-127-240/SB/136/2022, contratista:INRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.723173287, importe_modificado:5.723173287})	(meta1: {unidad_medida:Ca lentadores, avance:100.0})	(2102087/proyecto_FIN, 2102087/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302102088	Proyecto de inversión	1,844,400.00	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844400.0, modificado:1844400.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHIENTAACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN HONEY LOCALIDAD HONEY ASENTAMIENTO HONEY - 143423	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143423	5	395	365	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:200.0, meta_modificado a:200.0))	(geo:1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE Y, AL NOROCCENTE DE LA LOCALIDAD OCHIEDO PARCELADO A CIEN METROS DE ZONA URBANA, lon:-98.71115714, lat:20.24079182))	20-06-2022	30-11-2022	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,400.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127-240/S/136/2022, contrata:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Ca INICIO, avance:200.0))	(2102088/proyecto_PROCISO, 2102088/proyecto_INICIO, 2102088/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102316	Proyecto de inversión	922,200.00	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CENACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN NOPALCAN LOCALIDAD NOPALCAN DE LA GRANJA, 75120 NOPALCAN DE LA GRANJA, PUEBLA ENTRE Y, AL CENTRO DE NOPALCAN ASENTAMIENTO NOPALCAN DE LA GRANJA - 153700	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	153700	5	198	182	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificado a:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:COLONIA NOPALCAN DE LA GRANJA, 75120 NOPALCAN DE LA GRANJA, PUEBLA ENTRE Y, AL CENTRO DE NOPALCAN ASENTAMIENTO NOPALCAN DE LA GRANJA, 75120 NOPALCAN DE LA GRANJA, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UNICADO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA LA RESURRECCION, lon:-98.82699246, lat:19.21948648))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127-240/S/136/2022, contrata:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Ca INICIO, avance:100.0))	(2102316/proyecto_INICIO, 2102316/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102336	Proyecto de inversión	461,100.00	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTAACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN PUEBLA LOCALIDAD LA RESURRECCION ASENTAMIENTO LA RESURRECCION - 154046	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	154046	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificado a:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:195, direccion:COLONIA LA RESURRECCION, 72227 LA RESURRECCION, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UNICADO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA LA RESURRECCION, lon:-98.12804658, lat:19.1023988))	20-06-2022	30-11-2022	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127-240/S/136/2022, contrata:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Ca INICIO, avance:50.0))	(2102336/proyecto_PROCISO, 2102336/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102385	Proyecto de inversión	922,200.00	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CENACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA ASENTAMIENTO CHOLULA DE RIVADAVIA - 155372	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	155372	5	198	182	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificado a:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA CHOLULA DE RIVADAVIA, CENTRO, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA 20 METROS AL SUR DE TELESECUNDARIA LUIS C URBINA, lon:-98.31888724, lat:19.08897679))	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127-240/S/136/2022, contrata:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Ca INICIO, avance:100.0))	(2102385/proyecto_INICIO, 2102385/proyecto_FIN, 2102385/proyecto_PROCISO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102470	Proyecto de inversión	1,254,192.00	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254192.0, modificado:1254192.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO TREINTA Y SEIS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TETEPICAN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TETEPICAN ASENTAMIENTO SAN CRISTOBAL TETEPICAN - 156801	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	156801	5	269	248	0	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:136.0, meta_modificado a:136.0))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:14, direccion:COLONIA SAN CRISTOBAL TETEPICAN, 75863 SAN CRISTOBAL TETEPICAN, PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO AL NORTE DE CAMPO DE BIELDI, AGARTO JIMENEZ, lon:-97.55595197, lat:18.5263799))	20-06-2022	30-11-2022	1,254,192.00	1,254,192.00	1,254,192.00	1,254,192.00	1,254,192.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/GESAL-127-240/S/136/2022, contrata:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7311732 ET, importe_modificado:5.7311732 ET))	(meta:1: (unidad_medida:Ca INICIO, avance:136.0))	(2102470/proyecto_INICIO, 2102470/proyecto_FIN, 2102470/proyecto_PROCISO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103340	Proyecto de inversión	4,999,507.90	(FI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999507.9, modificado:4825044.64))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA REENCARPAMIENTO ASFALTICO DEL CIRCUITO DE LAS CALLES ALDAMA Y CINCO DE MAYO Y LOS GALLOS Y CALLE VILLAGRA Y CENTENARIO DE LA LOCALIDAD CUERPAA MUNICIPIO DE TLAPA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 178580	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	178580	5	640	648	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8760.0, meta_modificado a:8760.0))	(geo:1: (cve_municipio:176, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN CUERPAA, PASES CUERPAA (SAN BARTOLO EN CUERPAA, TLAPA PUEBLA ENTRE Y CALLE CENTENARIO, meta:8760.0, CONTRUCCION ENTIRONQUE CAMINERO S CALLES ENTRE EL BACHILLER JOSE VASCONCELOS Y CALLE CENTENARIO Y ENTIRONQUE CA, lon:-98.5502862, lat:18.62218652))	01-08-2022	31-10-2022	4,825,044.64	4,825,044.64	4,825,044.64	4,825,044.64	4,825,044.64	(cto:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato :OPI/EDM/OP/CA/20220492, contrata:IMABR ES, S.A. DE CV., convocante:GOB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4825044.64))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8760.0))	(2103340/proyecto_INICIO, 2103340/proyecto_PROCISO, 2103340/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE2203020103366	Proyecto de inversión	3,929,039.98	(f1: {ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:, p1ng_p1nc3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929039.98, modificado:3870087.04})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA ADQUINAMIENTO DE LA CALLE COLOSDO Y CALLE FRANCISCO MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE CHILA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 179074	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179074	5	187	166	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3493.0, meta_modificado: a:3493.0})	(geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE COLOSDO Y FRANCISCO MADERO INTERIOR SN SAN JOSE CHAPULTEPEC, CHILA PUEBLA ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE COLOSDO, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE COLOSDO ENTRE LA CARRTERA HUALUPAN DE LEON MAR, lon:-97.5204268, lat:17.919009388})	01-08-2022	30-11-2022	3,870,087.04	3,870,087.04	3,870,087.04	3,870,087.04	3,870,087.04	(cto1: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE07225A/SI/2020414, contratista:EMPR ESA DE INGENIERIA GESTION Y ARQUITECTURA RIGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3870087.04, importe_modifica do:3870087.04})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:3493.0})	2103366/proyecto _INICIO, 2103366/proyecto _PROCESO, 2103366/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020103372	Proyecto de inversión	1,070,959.79	(f1: {ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:, p1ng_p1nc3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070959.79, modificado:1054903.41})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA EL ADQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO IBARRA RAMOS MUNICIPIO DE CHILA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 179189	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179189	5	595	510	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificado: a:973.0})	(geo1: {cve_municipio:55, localidad:A, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN FRANCISCO IBARRA RAMOS, 74995 FRANCISCO IBARRA RAMOS, CHILA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD D, lon:-97.93766135, lat:17.9778972})	01-08-2022	30-11-2022	1,054,901.40	1,054,901.40	1,054,901.40	1,054,901.40	1,054,901.40	(cto1: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE07225A/SI/2020414, contratista:"EMP RESA DE INGENIERIA GESTION Y ARQUITECTURA RIGA, S.A. DE C.V., convocante:SECR TABA DE INFAESTRUCTUR A, monto:1054901.4 importe_modifica do:1054901.41})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:973.0})	2103372/proyecto _INICIO, 2103372/proyecto _PROCESO, 2103372/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020103448	Proyecto de inversión	2,025,051.16	(f1: {ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:, p1ng_p1nc3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025051.16, modificado:1955677.21})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE TRES PONIENTE ENTRE LA CALLE QUINCE SUR Y CALLE DIECINUEVE SUR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180256	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180256	5	6112	5723	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1405.79, meta_modificado: a:1405.79})	(geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 75040 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE ENTRE CALLE 15 SUR Y CALLE 19 SUR, CALLE 3 PONIENTE ENTRE LA CALLE 15 SUR Y LA CALLE 9 SUR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.3477145, lat:19.29178995})	26-08-2022	30-11-2022	1,955,677.21	1,955,677.21	1,955,677.21	1,955,677.21	1,955,677.21	(cto1: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE08085A/SI/2020446, contratista:MAC CORPORATIVO CONSTRUCTO R S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1955677.21, importe_modifica do:1955677.21})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:1405.79})	2103448/proyecto _INICIO, 2103448/proyecto _FIN, 2103448/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020103493	Proyecto de inversión	2,188,913.27	(f1: {ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:, p1ng_p1nc3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188913.27, modificado:2123922.32})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE CALLI REFORMA ENTRE CALLES TRES PONIENTE Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA ENTRE CALLES DOS Y CUATRO PONIENTE EN NUEVO VICENCIO MUNICIPIO SAN JOSE CHIAPA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180801	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180801	5	403	381	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1926.0, meta_modificado: a:1926.0})	(geo1: {cve_municipio:128, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO NUEVO VICENCIO, 75014 NUEVO VICENCIO, SAN JOSE CHIAPA PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2123922.32, importe_modifica do:2123922.32})	01-08-2022	30-11-2022	2,123,922.32	2,123,922.32	2,123,922.32	2,123,922.32	2,123,922.32	(cto1: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE0745A/SI/2020454, contratista:BEKOS A CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2123922.32, importe_modifica do:2123922.32})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:1926.0})	2103493/proyecto _INICIO, 2103493/proyecto _PROCESO, 2103493/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020103508	Proyecto de inversión	4,999,651.39	(f1: {ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:, p1ng_p1nc3, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999651.39, modificado:4897947.81})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOSQUIN DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE CALLE RAYON Y MIGUEL HIDALGO EN JOLAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 181117	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	181117	5	4059	3701	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4275.0, meta_modificado: a:4275.0})	(geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA JOLAPAN, 74710 JOLAPAN, JOLAPAN PUEBLA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CALLE RAYON Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JOLAPAN MUNICIPIO JOLAPAN EN EL EST, lon:-98.84415636, lat:18.32546481})	26-08-2022	30-11-2022	4,897,947.80	4,897,947.80	4,897,947.80	4,897,947.80	4,897,947.80	(cto1: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE08085A/SI/2020545, contratista:LINE CASTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4897947.8 importe_modifica do:4897947.81})	(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:4275.0})	2103508/proyecto _INICIO, 2103508/proyecto _PROCESO, 2103508/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	5	PU12203020103723	Proyecto de inversión	4,999,608.05	(IFI: (ciclo_recurso-2022, ramo33, modalidad1, prog_gre3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999608.05, modificado:4831277.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMFERADO EN CALLE CAMINO ANTIGUO AL SANTUARIO DEL CARNAMENTO CILERO AL CERO MAS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA - 185828	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185828	5	2941	2941	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2278.25, meta_modificado a:2278.25))	(geo1: (cve_municipio:43, localidad:1, direccion: CALLE CAMINO ANTIGUO AL SANTUARIO INTERIOR SN CIUDAD DE CUETZALAN, 73560 (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2278.25, meta_modificado a:2278.25))	30-08-2022	30-11-2022	4,831,277.00	4,831,277.00	4,831,277.00	4,831,277.00	4,831,277.00	(cto1: (tipo_obraObra, numero_contrato: OP/PE118/SA/5i/2022065, contratista:GRUP O MEXICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4831277.0 1, importe_modifica do:4831277.01))	(meta: (unidad_medida:M 2103723/proyecto_ INICIO, otros Cuadrados, avance:2278.25))	2103723/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PU12203020103729	Proyecto de inversión	4,809,737.95	(IFI: (ciclo_recurso-2022, ramo33, modalidad1, prog_gre3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4809737.95, modificado:4751374.58))	33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOSCRETO DE LA CALLE CINCO DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 186010	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186010	5	8560	8237	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3926.4, meta_modificado a:3926.4))	(geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLE 5 DE FEBRERO CIUDAD SANTA MARIA CORONANGO, 72670 SANTA MARIA CORONANGO, CORONANGO, PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA, S DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO ORIENTE Y REFORMA OREN, lon:-98.30163864, lat:19.11765894))	30-08-2022	30-11-2022	4,751,374.58	4,751,374.58	4,751,374.58	4,751,374.58	4,751,374.58	(cto1: (tipo_obraObra, numero_contrato: OP/PE108/SA/5i/20220480, contratista:SANE MI DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4751374.5 8, importe_modifica do:4751374.58))	(meta: (unidad_medida:M 2103729/proyecto_ INICIO, otros Cuadrados, avance:3926.41))	2103729/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PU12203020103743	Proyecto de inversión	4,959,050.85	(IFI: (ciclo_recurso-2022, ramo33, modalidad1, prog_gre3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4959050.85, modificado:4957166.99))	33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE OCHO ORIENTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO BARBOSA Y CALLE FRANCISCO BARBOSA ENTRE OCHO ORIENTE Y CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AJALPAN DEL MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186318	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186318	5	16422	15273	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3469.2, meta_modificado a:3469.2))	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion: CALLE 8 ORIENTE CIUDAD AJALPAN, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO BARBOSA Y CALLE 8 ORIENTE, ENTRE CALLE FRANCISCO BARBOSA Y FRANCISCO BARBOSA CALLE FRANCISCO BARBOSA ENTRE CAL, lon: -97.25201714, lat:18.74491411))	30-08-2022	31-10-2022	4,957,166.99	4,957,166.99	4,957,166.99	4,957,166.99	4,957,166.99	(cto1: (tipo_obraObra, numero_contrato: OP/PE102/SA/5i/20220482, contratista:ARKY JOMAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4957166.9 9, importe_modifica do:4957166.99))	(meta: (unidad_medida:M 2103743/proyecto_ INICIO, otros Cuadrados, avance:3469.2))	2103743/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PU12203020103747	Proyecto de inversión	2,208,986.23	(IFI: (ciclo_recurso-2022, ramo33, modalidad1, prog_gre3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208986.23, modificado:2131829.68))	33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186421	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186421	5	377	372	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1551.5, meta_modificado a:1551.5))	(geo1: (cve_municipio:146, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD SANTA CATARINA TLATEMPAN, 74660 SANTA CATARINA TLATEMPAN, PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y ALVARO O, lon:-98.08182773, lat:18.61418121))	30-08-2022	30-11-2022	2,131,829.68	2,131,829.68	2,131,829.68	2,131,829.68	2,131,829.68	(cto1: (tipo_obraObra, numero_contrato: OP/PE107/SA/5i/20220420, contratista:HABR ES, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2131829.6 8, importe_modifica do:2131829.68))	(meta: (unidad_medida:M 2103747/proyecto_ INICIO, otros Cuadrados, avance:1551.5))	2103747/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PU12203020103778	Proyecto de inversión	4,993,324.06	(IFI: (ciclo_recurso-2022, ramo33, modalidad1, prog_gre3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4993324.06, modificado:4839706.74))	33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOSCRETO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JESUS CARRANZA MUNICIPIO SAN MIGUEL XOXTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 187012	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	187012	5	6177	5883	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4465.0, meta_modificado a:4465.0))	(geo1: (cve_municipio:118, localidad:1, direccion: CALLE JESUS CARRANZA INTERIOR SN. SAN MIGUEL XOXTLA, 26253 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE Y CALLE JESUS CARRANZA INCAUCADO EN CALLE BENITO JUAREZ, FINALIZADO EN CALLE BERRIZGAL, lon:-98.30860314, lat:19.1724994))	30-08-2022	30-11-2022	4,839,706.74	4,839,706.74	4,839,706.74	4,839,706.74	4,839,706.74	(cto1: (tipo_obraObra, numero_contrato: OP/PE145/SA/5i/20220624, contratista:GRUP O BANDO Y LIB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4839706.7 5, importe_modifica do:4839706.75))	(meta: (unidad_medida:M 2103778/proyecto_ INICIO, otros Cuadrados, avance:4465.0))	2103778/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE2020302103849	Proyecto de inversión	2,548,844.30	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548844.3, modificado:2235739.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPALMADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO DE SAN CLEMENTE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE HONEY ESTADO DE PUEBLA - 18936	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189365	5	631	577	0	(meta1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificado:1375.0)	(geo1: (cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LA MAGDALENA, 73320 LA MAGDALENA, HONEY PUEBLA ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE HONEY ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.26634405, lat:20.26046174))	31-08-2022	31-10-2022	2,235,739.80	2,235,739.80	2,235,739.80	2,235,739.80	2,235,739.80	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE10150/SA/SI/2023046, contrata:VARG AS Y ENRIQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2235739.8, importe_modificado:2235739.8))	(meta1: 2103849/proyecto_inicio, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1375.0)	2103849/proyecto_inicio	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103850	Proyecto de inversión	4,999,586.92	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999586.92, modificado:487425.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE MARTITIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA - 189367	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189367	5	4309	3886	0	(meta1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4560.0, meta_modificado:4560.0)	(geo1: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD SAN ANDRES CALPAN, 74380 SAN ANDRES CALPAN, PUEBLA ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE MARTITIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE MARTITIA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon: -98.44928885, lat:19.10238338))	31-08-2022	31-10-2022	4,874,225.06	4,874,225.06	4,874,225.06	4,874,225.06	4,874,225.06	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE0995A/SI/2023055, contrata:LA MICH GAN CONTRACCION DE S, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4874225.0, importe_modificado:4874225.07))	(meta1: 2103850/proyecto_inicio, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4560.0)	2103850/proyecto_inicio	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104168	Proyecto de inversión	2,002,512.99	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002512.99, modificado:2002512.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE XOCHAPULCO - 203887	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	203887	5	147	133	0	(meta1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificado:70.0)	(geo1: (cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CINCO DE MAYO, 78460 CINCO DE MAYO, XOCHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE CUADRIHTMOC OBIENTE Y CALLE CUADHTMOC E, CALLE 5 DE MAYO NORTE CALLE BENITO JUAREZ SN CINCO DE MAYO XOCHAPULCO, PUEBLA, lon: -97.688328, lat:19.87455555))	02-08-2022	31-12-2022	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/GESAL-178-361-/58/200/2022, contrata:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.4746464367, importe_modificado:5.4746451767))	(meta1: 2104168/proyecto_inicio, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:70.0)	2104168/proyecto_inicio	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104177	Proyecto de inversión	2,288,586.27	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288586.27, modificado:2288586.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN - 204012	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204012	5	168	152	0	(meta1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificado:70.0)	(geo1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN, 79500 ELOXOCHITLAN, PUEBLA ENTRE Y CALLE DOMICLIO CONOCIDO SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN, lon: 96.95511578, lat:18.49792062))	02-08-2022	31-12-2022	2,288,586.27	2,288,586.27	2,288,586.27	2,288,586.27	2,288,586.27	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/GESAL-178-361-/58/200/2022, contrata:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.4746464367, importe_modificado:5.4746451767))	(meta1: 2104177/proyecto_inicio, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:80.0)	2104177/proyecto_inicio	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104186	Proyecto de inversión	2,002,512.99	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002512.99, modificado:2002512.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PIATLA - 204361	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204361	5	147	133	0	(meta1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificado:70.0)	(geo1: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO PIATLA, 74680 PIATLA, PIATLA PUEBLA ENTRE CALLE JAVIER PERDIO, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SN PIATLA PIATLA, PUEBLA, lon: 98.2637533, lat:18.19705553))	02-08-2022	31-12-2022	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/GESAL-178-361-/58/200/2022, contrata:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.4746464367, importe_modificado:5.4746451767))	(meta1: 2104186/proyecto_inicio, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:70.0)	2104186/proyecto_inicio	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104187	Proyecto de inversión	2,002,512.99	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002512.99, modificado:2002512.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE JERONIMO XAVACATLAN - 204416	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204416	5	147	133	0	(meta1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificado:70.0)	(geo1: (cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JERONIMO XAVACATLAN, 74950 SAN JERONIMO XAVACATLAN, SAN JERONIMO PUEBLA ENTRE AVENIDA PEDRO DE LA CRUZ Y CALLE 4 NORTE, CALLE 3 NORTE EN SAN JERONIMO XAVACATLAN, lon: 97.91837466, lat:19.75196441))	02-08-2022	31-12-2022	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/GESAL-178-361-/58/200/2022, contrata:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.4746464367, importe_modificado:5.4746451767))	(meta1: 2104187/proyecto_inicio, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:70.0)	2104187/proyecto_inicio	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	5	PUE2020302104190	Proyecto de inversión	2,145,549.63	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145549.63, modificado:2145549.63))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TEOCHO FIRMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA - 204687	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204687	5	158	142	0	(meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificado: a:75.0))	(geol: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALE DE LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO HUATLATLAUCA, 73380 HUATLATLAUCA, PUEBLA ENTRE CALLE YUCALTEPEC Y CALLE QUINTANARDO, CALLE CAMPECHE CALLE DE LA PAZ SN HUATLATLAUCA HUATLATLAUCA, PUEBLA, lon: -98.65541444, lat:18.67908201))	02-08-2022	31-12-2022	2,145,549.63	2,145,549.63	2,145,549.63	2,145,549.63	2,145,549.63	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GE/SAL-178-361, /30/200/2022, contrataba:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4746464367, importe_modificado:2.474645117E+7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0))	(2104190/proyecto_INICIO, 2104190/proyecto_FIN, 2104190/proyecto_PROCESO, 2104190/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104192	Proyecto de inversión	2,002,512.99	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002512.99, modificado:2002512.99))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TEOCHO FIRMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ATECAL - 204748	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204748	5	147	133	0	(meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificado: a:70.0))	(geol: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE S ORIENTE PUEBLO SAN MARTIN ATXICAL, 70840 SAN MARTIN ATXICAL, ATECAL PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR, CALLE 2 ORIENTE SN SAN MARTIN ATECAL ATECAL PUEBLA, lon: -97.7357865, lat:18.39614128))	02-08-2022	31-12-2022	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	2,002,512.99	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GE/SAL-178-361, /30/200/2022, contrataba:CONS TRUCTORA INMOBILIARIA GAIN S.A. DE C.V., convocante:GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4746464367, importe_modificado:2.474645117E+7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0))	(2104192/proyecto_INICIO, 2104192/proyecto_FIN, 2104192/proyecto_PROCESO, 2104192/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104195	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ - 206543	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206543	5	84	76	0	(meta1: (unidad_medida:Cuartol, meta:40.0, meta_modificado: a:40.0))	(geol: (cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO TEPANGO DE RODRIGUEZ, 73370 TEPANGO DE RODRIGUEZ, TEPANGO DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO SN TEPANGO DE RODRIGUEZ TEPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon: -97.80079968, lat:20.00624645))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GE/SAL-179-362, /30/200/2022, contrataba:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS Y CONVOCANTE GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E+8))	(meta1: (unidad_medida:Cuartol, avance:40.0))	(2104195/proyecto_INICIO, 2104195/proyecto_FIN, 2104195/proyecto_PROCESO, 2104195/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104197	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 206581	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206581	5	84	76	0	(meta1: (unidad_medida:Cuartol, meta:40.0, meta_modificado: a:40.0))	(geol: (cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALE AGUILER SORDAN INTERIOR SN PUEBLO HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE DEPORTES Y CALLE AGUILER SORDAN SN HUEHUETLA HUEHUETLA, PUEBLA, lon: -97.62299638, lat:20.10381899))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GE/SAL-179-362, /30/200/2022, contrataba:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS Y CONVOCANTE GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E+8))	(meta1: (unidad_medida:Cuartol, avance:40.0))	(2104197/proyecto_INICIO, 2104197/proyecto_FIN, 2104197/proyecto_PROCESO, 2104197/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104201	Proyecto de inversión	6,912,718.17	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6912718.17, modificado:6912718.16))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN - 206626	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206626	5	147	133	0	(meta1: (unidad_medida:Cuartol, meta:70.0, meta_modificado: a:70.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO TEHUACÁN CENTRO, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA DE LOS DEPORTES CALLE LIBERTAD TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.408852005, lat:18.49089835))	02-08-2022	31-12-2022	6,912,718.16	6,912,718.16	6,912,718.16	6,912,718.16	6,912,718.16	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GE/SAL-179-362, /30/200/2022, contrataba:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS Y CONVOCANTE GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E+8))	(meta1: (unidad_medida:Cuartol, avance:70.0))	(2104201/proyecto_INICIO, 2104201/proyecto_FIN, 2104201/proyecto_PROCESO, 2104201/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104209	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE - 206700	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206700	5	84	76	0	(meta1: (unidad_medida:Cuartol, meta:40.0, meta_modificado: a:40.0))	(geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 6 SUR INTERIOR SN PUEBLO ACAJETE, 75110 ACAJETE, ACAJETE PUEBLA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 10 SUR AVENIDA 6 SUR SN ACAJETE ACAJETE PUEBLA, lon: -97.9689778, lat:19.10484128))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	3,950,124.66	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DAB/GE/SAL-179-362, /30/200/2022, contrataba:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS Y CONVOCANTE GOBI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E+8))	(meta1: (unidad_medida:Cuartol, avance:40.0))	(2104209/proyecto_INICIO, 2104209/proyecto_FIN, 2104209/proyecto_PROCESO, 2104209/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302104229	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ - 206062	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206062	5	84	76	0	(meta: (unidad_medida :Cuatrol), meta:40.0, meta_modificada:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO TEPANGO DE RODRIGUEZ, 7370 TEPANGO DE RODRIGUEZ, RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO SN TEPANGO DE RODRIGUEZ, TEPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon:-97.8007359, lat:20.00630918))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, os, numero_contrato :DARS/GESAL-179-362, /31/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.V, S.A. DE C.V., convocante:GOMI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta:1: (unidad_medida:C uatrol), avance:40.0))	(2104229/proyecto_inicio, 2104229/proyecto_fin, 2104229/proyecto_avance, 2104229/proyecto_fin))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104231	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 207012	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207012	5	84	76	0	(meta: (unidad_medida :Cuatrol), meta:40.0, meta_modificada:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALE ACQUILES SERDAN INTERIOR SN PUEBLO HUEHUETLA, 747470 TEPANGO DE RODRIGUEZ, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE DEPORTES Y CALLE ACQUILES SERDAN SN HUEHUETLA, HUEHUETLA, PUEBLA, lon:-97.62519454, lat:20.1028034))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, os, numero_contrato :DARS/GESAL-179-362, /31/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.V, S.A. DE C.V., convocante:GOMI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta:1: (unidad_medida:C uatrol), avance:40.0))	(2104231/proyecto_inicio, 2104231/proyecto_fin, 2104231/proyecto_avance, 2104231/proyecto_fin))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104235	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ATIZTINTLA - 207090	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207090	5	84	76	0	(meta: (unidad_medida :Cuatrol), meta:40.0, meta_modificada:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO ATIZTINTLA, 75540 ATIZTINTLA, ATIZTINTLA, PUEBLA ENTRE CALLE CUARHTIMOC Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE JUAN DE LA BARRERA AVENIDA MIGUEL ALEMAN SN ATIZTINTLA, ATIZTINTLA, PUEBLA, lon:-97.2421471, lat:18.8982853))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, os, numero_contrato :DARS/GESAL-179-362, /31/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.V, S.A. DE C.V., convocante:GOMI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta:1: (unidad_medida:C uatrol), avance:40.0))	(2104235/proyecto_inicio, 2104235/proyecto_fin, 2104235/proyecto_avance, 2104235/proyecto_fin))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104237	Proyecto de inversión	3,950,124.67	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA - 207197	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207197	5	84	76	0	(meta: (unidad_medida :Cuatrol), meta:40.0, meta_modificada:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CAÑADA, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA, CAÑADA PUEBLA ENTRE Y CALLE PRINCIPAL SN SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA, lon:-97.29142385, lat:18.50271745))	02-08-2022	31-12-2022	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	3,950,124.67	(cto:1: (tipo_obra:Servicio, os, numero_contrato :DARS/GESAL-179-362, /31/200/2022, contralista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.V, S.A. DE C.V., convocante:GOMI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2219451372E8, importe_modificado:2.221945127E8))	(meta:1: (unidad_medida:C uatrol), avance:40.0))	(2104237/proyecto_inicio, 2104237/proyecto_fin, 2104237/proyecto_avance, 2104237/proyecto_fin))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402142978	Proyecto de inversión	397,022.76	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN ACATLAN LOCALIDAD ACATLAN DE OCHOHO ASENTAMIENTO ACATLAN DE OCHOHO CENTRO - 214864	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	214864	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida :Etufa), meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA ACATLAN DE OCHOHO CENTRO, 74840 ACATLAN DE OCHOHO, ACATLAN DE OCHOHO ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE OCHOHO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OCHOHO A 60 METROS DEL PARQUE SAN LUIS, lon:-98.0460412, lat:18.19914992))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto:1: (tipo_obra:Adquisicion, os, numero_contrato :DARS/GESAL-223-286/26/238/2022, contralista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TRIO, convocante:GOMI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:0.714640868E7, importe_modificado:0.714640868E7))	(meta:1: (unidad_medida:Et ufa), avance:50.0))	(2142978/proyecto_inicio, 2142978/proyecto_fin, 2142978/proyecto_avance, 2142978/proyecto_fin))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143014	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ACACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TOTOLTEPEC DE GUERRERO LOCALIDAD TOTOLTEPEC DE GUERRERO ASENTAMIENTO TOTOLTEPEC DE GUERRERO - 217660	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	217660	5	296	274	0	(meta: (unidad_medida :Etufa), meta:150.0, meta_modificada:150.0))	(geo:1: (cve_municipio:190, localidad:1, direccion:COLONIA TOTOLTEPEC DE GUERRERO, 74930 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA ENTRE Y CALLE ESTA UBICADO EN EL CENETRO DE LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.85511133, lat:18.22359668))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto:1: (tipo_obra:Adquisicion, os, numero_contrato :DARS/GESAL-223-286/26/238/2022, contralista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TRIO, convocante:GOMI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:0.714640868E7, importe_modificado:0.714640868E7))	(meta:1: (unidad_medida:Et ufa), avance:150.0))	(2143014/proyecto_inicio, 2143014/proyecto_fin, 2143014/proyecto_avance, 2143014/proyecto_fin))	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143058	Proyecto de inversión	397,022.76	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, pmg_pmg:3, tipo_recuno:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TOCHIMILCO LOCALIDAD TOCHIMILCO ASENTAMIENTO TOCHIMILCO - 220608	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	220608	5	99	91	0	(meta:1, unidad_medida Etu(d), meta:50.0, meta_modificad a=30.0))	(geo:1: (cve_municipio:188, localidad:1, direccion:COLONIA TOCHIMILCO, 74330 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO, PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO A 115 METROS DEL PALACIO DE GOBIERNO PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.57092235, lat:18.89338864))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto:1: (tipo_obs:Adquisiciones, numero_contato:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, convenio:JELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, conovencente:CB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modifica do:7.146408887))	(meta:1, unidad_medida Etu(f), avance:50.0))	(2143058/proyecto _INICIO, 2143058/proyecto _FIN, 2143058/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143064	Proyecto de inversión	397,022.76	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, pmg_pmg:3, tipo_recuno:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TOCHIMILCO LOCALIDAD LA MAGDALENA VANCUTLALPAN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA VANCUTLALPAN - 220945	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	220945	5	99	91	0	(meta:1, unidad_medida Etu(d), meta:50.0, meta_modificad a=30.0))	(geo:1: (cve_municipio:188, localidad:6, direccion:COLONIA LA MAGDALENA VANCUTLALPAN, 74330 LA MAGDALENA VANCUTLALPAN, TOCHIMILCO, PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALANA VANCUTLALPAN A 35 METROS DEL CENTRO DE SALUD VANCUTLALPAN, lon:-98.50657356, lat:18.51054423))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto:1: (tipo_obs:Adquisiciones, numero_contato:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, convenio:JELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, conovencente:CB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modifica do:7.146408887))	(meta:1, unidad_medida Etu(f), avance:50.0))	(2143064/proyecto _INICIO, 2143064/proyecto _FIN, 2143064/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143072	Proyecto de inversión	397,022.76	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, pmg_pmg:3, tipo_recuno:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN HUETZINGO LOCALIDAD SANTA MARIA ATEXCAC ASENTAMIENTO SANTA MARIA ATEXCAC - 221154	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	221154	5	99	91	0	(meta:1, unidad_medida Etu(d), meta:50.0, meta_modificad a=30.0))	(geo:1: (cve_municipio:74, localidad:2, direccion:COLONIA SANTA MARIA ATEXCAC, 74340 SANTA MARIA ATEXCAC, HUETZINGO, PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATEXCAC A 55 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LUIS G. SALOMA, lon:-98.49690366, lat:18.13595334))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto:1: (tipo_obs:Adquisiciones, numero_contato:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, convenio:JELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, conovencente:CB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modifica do:7.146408887))	(meta:1, unidad_medida Etu(f), avance:50.0))	(2143072/proyecto _INICIO, 2143072/proyecto _FIN, 2143072/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143088	Proyecto de inversión	595,534.14	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, pmg_pmg:3, tipo_recuno:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN SAN SALVADOR EL SECO LOCALIDAD SAN SALVADOR EL SECO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR EL SECO - 221655	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	221655	5	148	137	0	(meta:1, unidad_medida Etu(d), meta:75.0, meta_modificad a=75.0))	(geo:1: (cve_municipio:142, localidad:1, direccion:COLONIA SAN SALVADOR EL SECO, 75140 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO FRENTE A LA ESCUELA DE NATACION MAGUALLI, lon:-97.54477032, lat:19.13396923))	12-09-2022	31-12-2022	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	(cto:1: (tipo_obs:Adquisiciones, numero_contato:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, convenio:JELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, conovencente:CB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modifica do:7.146408887))	(meta:1, unidad_medida Etu(f), avance:75.0))	(2143088/proyecto _INICIO, 2143088/proyecto _FIN, 2143088/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143113	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recuno:2022, ramo:33, modalidad:1, pmg_pmg:3, tipo_recuno:FEDERALES, subSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN ICAMILPA DE GUERRERO LOCALIDAD ICAMILPA ASENTAMIENTO ICAMILPA - 223731	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	223731	5	296	274	0	(meta:1, unidad_medida Etu(d), meta:150.0, meta_modificad a=150.0))	(geo:1: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:COLONIA ICAMILPA, 74770 ICAMILPA, ICAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE ICAMILPA A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.69512912, lat:18.02605925))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(cto:1: (tipo_obs:Adquisiciones, numero_contato:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, convenio:JELUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, conovencente:CB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modifica do:7.146408887))	(meta:1, unidad_medida Etu(f), avance:150.0))	(2143113/proyecto _INICIO, 2143113/proyecto _FIN, 2143113/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143127	Proyecto de inversión	595,534.14	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pmi3, tipo_recursos_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ LOCALIDAD ZOATTECAPAN ASENTAMIENTO ZOATTECAPAN 224676	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224676	5	148	137	0	(meta: (unidad_medida Etufoli), meta:75.0, meta_modificado a:75.0))	(geo:1: (cve_municipio:2022, localidad:30, direccion:COLONIA ZOATTECAPAN, 72460 ZOATTECAPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ Y LOCALIZADAS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CADETE VICENTE SUÁREZ, lon: -97.82051845, lat:19.932366188))	12-09-2022	31-12-2022	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	595,534.14	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contable:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, contravals:JELIS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convenio:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta:1: (unidad_medida Etufoli), avance:75.0))	(2143127/proyecto_PROCESO, 2143127/proyecto_INICIO, 2143127/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143130	Proyecto de inversión	397,022.76	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pmi3, tipo_recursos_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN HUACHINANGO LOCALIDAD LAS COLONIAS DE HIDALGO ASENTAMIENTO LAS COLONIAS DE HIDALGO 224988	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224988	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida Etufoli), meta:50.0, meta_modificado a:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:71, localidad:8, direccion:COLONIA LAS COLONIAS DE HIDALGO, 73160 LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUACHINANGO PUEBLA ENTRE Y LOCALIZADAS A 80 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO MALDONADO NEPOMUCENO, lon: 97.97376649, lat:20.19394674))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contable:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, contravals:JELIS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convenio:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta:1: (unidad_medida Etufoli), avance:50.0))	(2143130/proyecto_INICIO, 2143130/proyecto_FIN, 2143130/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143144	Proyecto de inversión	198,511.38	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pmi3, tipo_recursos_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198511.38, modificado:198511.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VIENTICINCO ESTUFA ECOLOGICA EN TLAJIDA LOCALIDAD XOCHINANACATLÁN ASENTAMIENTO XOCHINANACATLÁN 226463	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	226463	5	49	46	0	(meta: (unidad_medida Etufoli), meta:25.0, meta_modificado a:25.0))	(geo:1: (cve_municipio:183, localidad:23, direccion:COLONIA XOCHINANACATLÁN, 73220 XOCHINANACATLÁN, TLAJIDA PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, lon:97.89730714, lat:20.19815944))	12-09-2022	31-12-2022	198,511.38	198,511.38	198,511.38	198,511.38	198,511.38	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contable:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, contravals:JELIS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convenio:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta:1: (unidad_medida Etufoli), avance:25.0))	(2143144/proyecto_FIN, 2143144/proyecto_PROCESO, 2143144/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143153	Proyecto de inversión	794,045.52	(f1: (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pmi3, tipo_recursos_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN CUETZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD CIUDAD DE CUETZALAN ASENTAMIENTO CIUDAD DE CUETZALAN 226921	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	226921	5	198	182	0	(meta: (unidad_medida Etufoli), meta:100.0, meta_modificado a:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD DE CUETZALAN, 73560 CIUDAD DE CUETZALAN, PROGRESO PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS 41 METROS DEL CENTRO DEL PUEBLO, lon: -97.52462973, lat:20.01983513))	12-09-2022	31-12-2022	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	794,045.52	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contable:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, contravals:JELIS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convenio:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta:1: (unidad_medida Etufoli), avance:100.0))	(2143153/proyecto_INICIO, 2143153/proyecto_FIN, 2143153/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143171	Proyecto de inversión	397,022.76	(f1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pmi3, tipo_recursos_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN ZACAPANTLA LOCALIDAD TATOKCAC ASENTAMIENTO TATOKCAC 229116	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	229116	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida Etufoli), meta:50.0, meta_modificado a:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:207, localidad:18, direccion:COLONIA TATOKCAC, 73693 TATOKCAC, ZACAPANTLA PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A 113 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA EL SEÑOR DEL TRIUNFO, lon: -97.57394845, lat:19.86855421))	12-09-2022	31-12-2022	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	397,022.76	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contable:DABE/GESAL-223 286/58/238/2022, contravals:JELIS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convenio:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(meta:1: (unidad_medida Etufoli), avance:50.0))	(2143171/proyecto_INICIO, 2143171/proyecto_FIN, 2143171/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143176	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc3: tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN SEBASTIÁN TLACOTEPÉC LOCALIDAD TLACOTEPÉC DE PORFIRIO DÍAZ ASENTAMIENTO TLACOTEPÉC DE PORFIRIO DÍAZ - 229386	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	229386	5	296	274	0	(fmet1: (unidad_medida Etidufi), meta:150.0, meta_modificada:130.0))	(fgeo1: (cve_municipio:145, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPÉC DE PORFIRIO DÍAZ, 75940 TLACOTEPÉC DE PORFIRIO DÍAZ, PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS A VENITE MLTROS DEL PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ, lon:-96.84987918, lat:18.4032168))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contravals:JULIS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocado:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(met1: (unidad_medida Etidufi), avance:150.0))	(2143176/proyecto_INICIO, 2143176/proyecto_FIN, 2143176/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143269	Proyecto de inversión	1,191,068.28	(f1: (ciclo_recurso-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc3: tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUEYAPAN LOCALIDAD HUEYAPAN ASENTAMIENTO HUEYAPAN CENTRO - 232072	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	232072	5	296	274	0	(fmet1: (unidad_medida Etidufi), meta:150.0, meta_modificada:130.0))	(fgeo1: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA HUEYAPAN CENTRO, 73920 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y LA ACCION ESTA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.4624598, lat:19.88286816))	12-09-2022	31-12-2022	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	1,191,068.28	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contravals:JULIS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocado:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(met1: (unidad_medida Etidufi), avance:150.0))	(2143269/proyecto_INICIO, 2143269/proyecto_FIN, 2143269/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143273	Proyecto de inversión	317,618.21	(f1: (ciclo_recurso-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc3: tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317618.21, modificado:317618.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEZITULÁN LOCALIDAD ATOLUCA ASENTAMIENTO ATOLUCA - 233138	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	233138	5	79	73	0	(fmet1: (unidad_medida Etidufi), meta:40.0, meta_modificada:40.0))	(fgeo1: (cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLONIA ATOLUCA, 73967 ATOLUCA, TEZITULÁN PUEBLA ENTRE Y LA ACCION ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOLUCA A 68 METROS DE LA ESCUELA JAIME TORRES BODET, lon:-97.3465888, lat:19.84922753))	12-09-2022	31-12-2022	317,618.21	317,618.21	317,618.21	317,618.21	317,618.21	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contravals:JULIS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocado:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(met1: (unidad_medida Etidufi), avance:40.0))	(2143273/proyecto_INICIO, 2143273/proyecto_FIN, 2143273/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143289	Proyecto de inversión	317,618.21	(f1: (ciclo_recurso-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc3: tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317618.21, modificado:317618.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEZITULÁN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN - 234603	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	234603	5	79	73	0	(fmet1: (unidad_medida Etidufi), meta:40.0, meta_modificada:40.0))	(fgeo1: (cve_municipio:174, localidad:39, direccion:COLONIA SAN SEBASTIÁN, 73967 SAN SEBASTIÁN, TEZITULÁN PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE ENCUESTA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN A 22 METROS DE C.E.P.I. CUAUTEMOC, lon:-97.37073308, lat:19.85548798))	12-09-2022	31-12-2022	317,618.21	317,618.21	317,618.21	317,618.21	317,618.21	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato DABE/GESAL-223-286/58/238/2022, contravals:JULIS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocado:COBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.146408887, importe_modificado:7.146408887))	(met1: (unidad_medida Etidufi), avance:40.0))	(2143289/proyecto_INICIO, 2143289/proyecto_FIN, 2143289/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143403	Proyecto de inversión	4,815,443.83	(f1: (ciclo_recurso-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc3: tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4815443.83, modificado:4815443.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DEL CAMINO SIN NOMBRE INICIANDO EN CARRETERA LAS CUEVITAS SAN JUAN AMECAC Y RAMAL ATZIZIHUACAN EN SAN LUCAS TULCINGO MUNICIPIO TOCHIMILCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 241739	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	241739	5	629	572	0	(fmet1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:2897.8, meta_modificada:2897.8))	(fgeo1: (cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERIA LAS CUEVITAS SAN JUAN ALMECA - RAMAL ATZIZIHUACAN, 48 metros Cuadrados, meta:2897.8, meta_modificada:2897.8))	15-08-2022	15-11-2022	4,815,443.83	4,815,443.83	4,815,443.83	4,815,443.83	4,815,443.83	(ctot1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato CP/PLP09/5A/S/20220543, contravals:MICH GAN CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V., convocado:GDOB ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4815443.83, importe_modificado:4815443.83))	(met1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2897.8))	(2143403/proyecto_INICIO, 2143403/proyecto_FIN, 2143403/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE22040214304	Proyecto de inversión	2,099,549.15	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099549.15, modificado:2099549.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE CALLE CON UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS VEINTE METROS EN LA LOCALIDAD DE CHICO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 241766	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	241766	5	1197	1173	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0), meta_modificado:a:2100.0) (geo1: (cve_municipio:72, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - PUTULUNICHCHUT MARGEN DERECHO RUMBO TIPO D-1 PUEBLO CINCO DE MAYO, 73470 CINDA DE MAYO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y, CAMINO DE TERNACERIA CON DIRECCION A PUTULUNICHCHUT INICIANDO EN VEREDA SI, lon:-97.6267155, lat:20.12676671))	11-08-2022	11-10-2022	2,099,549.15	2,099,549.15	2,099,549.15	2,099,549.15	2,099,549.15	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE096/SA/512022472, contratista:CONS TRUCTORA LUGO S DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE PUEBLA, monto:2099549.15, importe_modifica do:2099549.15))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2100.0))	(2143404/proyecto_JNICO, 2143404/proyecto_PROCESO, 2143404/proyecto_INICIO, 2143404/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402104145	Proyecto de inversión	1,012,411.74	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154861.76, modificado:150412.07), IF2: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUN ICIPAL, monto:154861.76, modificado:150412.07), IF3: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODA GUA, monto:72388.22, modificado:701923.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE INTERPEC Y MUNICIPIO DE INTERPEC, PUEBLA - 317994	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	317994	5	30	27	0	(meta1: (unidad_medida:Pisos, meta:15.0, meta_modificado:a:15.0) (geo1: (cve_municipio:84, localidad:13, direccion: 0000 MARIA CHUCHUT, INTERPEC PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZARAN LO BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE DE MABA CHUCHUT Y EN LA LOCALIDAD DE INTERPEC, lon:-97.25201714, lat:18.11765894))	19-10-2022	31-12-2022	1,002,747.15	1,002,747.15	1,002,747.15	1,002,747.15	1,002,747.15	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN, 041/CEASAPUE-DA/220732, contratista:CONS TRUCCIONES DASAFA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1002747.15, importe_modifica do:1002747.15))	(meta1: (unidad_medida:P isos, avance:15.0))	(2146145/proyecto_JNICO, 2146145/proyecto_PROCESO, 2146145/proyecto_INICIO, 2146145/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203021012130	Proyecto de inversión	1,161,680.92	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232336.19, modificado:230274.01), IF2: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUN ICIPAL, monto:232336.18, modificado:230274.01), IF3: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODA GUA, monto:67708.55, modificado:690822.04))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 17 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICHIPICA, MUNICIPIO DE ATIZTONTLA, PUEBLA - 99687	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	99687	5	31	32	0	(meta1: (unidad_medida:Sanitarios, meta:17.0, meta_modificado:a:17.0) (geo1: (cve_municipio:23, localidad:20, direccion: 0000 CHICHIPICA, ATIZTONTLA PUEBLA ENTRE Y, EN LA LOCALIDAD DE CHICHIPICPA MUNICIPIO DE ATIZTONTLA, lon:-97.27684799, lat:18.95949309))	04-07-2022	18-11-2022	1,151,370.06	1,151,370.06	1,151,370.06	1,151,370.06	1,151,370.06	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN, 01/CEASAPUE-DA/220301, contratista:IDI ARQUITECTOS, S DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1151370.06, importe_modifica do:1151370.06))	(meta1: (unidad_medida:Sa nitarios), avance:17.0))	(2101210/proyecto_JNICO, 2101210/proyecto_PROCESO, 2101210/proyecto_INICIO, 2101210/proyecto_PROCESO, 2101210/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101255	Proyecto de inversión	2,466,138.92	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493227.79, modificado:488344.3), IF2: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUN ICIPAL, monto:493227.78, modificado:488344.3), IF3: (ciclo_recurso_2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODA GUA, monto:1479683.35, modificado:1465032.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 36 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TANAMACAYAN MUNICIPIO DE HUEYANAN PUEBLA - 100915	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	100915	5	77	69	0	(meta1: (unidad_medida:Pisos, meta:36.0, meta_modificado:a:36.0) (geo1: (cve_municipio:75, localidad:8, direccion: 0000 TANAMACAYAN, HUEYANAN PUEBLA ENTRE Y, EN LA LOCALIDAD DE TANAMACAYAN MUNICIPIO DE HUEYANAN PUEBLA, lon:-97.4820007, lat:19.88936532))	05-07-2022	18-11-2022	2,444,721.51	2,444,721.51	2,444,721.51	2,444,721.51	2,444,721.51	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN, 023/CEASAPUE-DA/220329, contratista:CONS TRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2441721.51, importe_modifica do:2441721.51))	(meta1: (unidad_medida:P isos, avance:36.0))	(2101255/proyecto_JNICO, 2101255/proyecto_PROCESO, 2101255/proyecto_INICIO, 2101255/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101430	Proyecto de inversión	930,951.48	(IFI: (ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930951.48, modificado:930951.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICOS SOLAR TERMICA ETC EN CIUTZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD CIUDAD DE CIUTZALAN ALIENAMIENTO CIUDAD DE CIUTZALAN - 119164	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	119164	5	44	40	0	(meta1: (unidad_medida:Pisos, meta:22.0, meta_modificado:a:22.0) (geo1: (cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD DE CIUTZALAN, 75560 CIUDAD DE CIUTZALAN, CIUTZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTON MUNICIPAL, lon:-97.5386161, lat:20.01854023))	20-06-2022	30-11-2022	930,951.48	930,951.48	930,951.48	930,951.48	930,951.48	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB8/GESAL-128 24156/1577022, contratista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:45193462.787, importe_modifica do:451934627787))	(meta1: (unidad_medida:P isos, avance:22.0))	(2101430/proyecto_JNICO, 2101430/proyecto_PROCESO, 2101430/proyecto_INICIO, 2101430/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2203020101515	Proyecto de inversión	109,263.91	(ff): (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_prcs3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROSGENERADORES ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHIGNAUTLA LOCALIDAD CHIGNAUTLA ASENTAMIENTO CHIGNAUTLA - 123091	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123091	5	8	7	0	(unidad_medida Piezas, meta:4.0, meta_modificada=4.0)	(geo1: (cve_municipio:54, localidad:1, direccion:COLONIA CHIGNAUTLA CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 500 METROS AL NORTE DE LA PRIMARIA AGUARDIENTERA, lon:-97.36029276, lat:19.8027642))	20-06-2022	30-11-2022	109,263.91	109,263.91	109,263.91	109,263.91	109,263.91	(tcto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/137/2022, contrastista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modifica do:4.519346279E 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0))	(2101515/proyecto_2FIN, 2101515/proyecto_2INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101540	Proyecto de inversión	42,315.98	(ff): (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_prcs3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42315.98, modificado:42315.98))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE UNA ACCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROSGENERADORES ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN GENERAL FELIPE ANGELES LOCALIDAD SAN ANTONIO PORTUELLLO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO-PORTUELLLO - 123739	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123739	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificada=1.0))	(geo1: (cve_municipio:65, localidad:2, direccion:COLONIA SAN ANTONIO PORTUELLLO, 75175 SAN ANTONIO PORTUELLLO, GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA ENTRE AV S DE MAYO Y C VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.31497778, lat:19.00357629))	20-06-2022	30-11-2022	42,315.98	42,315.98	42,315.98	42,315.98	42,315.98	(tcto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/137/2022, contrastista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modifica do:4.519346279E 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2101540/proyecto_2FIN, 2101540/proyecto_2INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101610	Proyecto de inversión	42,315.98	(ff): (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_prcs3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42315.98, modificado:42315.98))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE UNA ACCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROSGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEPANCO DE LÓPEZ LOCALIDAD SAN ANDRES CACALOPAN ASENTAMIENTO TEPANCO DE LÓPEZ- 125502	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	125502	5	2	2	0	(meta1: (unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificada=1.0))	(geo1: (cve_municipio:161, localidad:4, direccion:COLONIA SAN ANDRES CACALOPAN, 75807 SAN ANDRES CACALOPAN, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL 202CALO DE CACALOPAN, lon:-97.58707043, lat:18.5863351))	20-06-2022	30-11-2022	42,315.98	42,315.98	42,315.98	42,315.98	42,315.98	(tcto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/137/2022, contrastista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modifica do:4.519346279E 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2101610/proyecto_2FIN, 2101610/proyecto_2INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101685	Proyecto de inversión	84,631.95	(ff): (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_prcs3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84631.95, modificado:84631.95))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROSGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PETALCINGO LOCALIDAD PETALCINGO ASENTAMIENTO PETALCINGO CENTRO- 128021	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	128021	5	4	4	0	(meta1: (unidad_medida Piezas, meta:2.0, meta_modificada=2.0))	(geo1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA PETALCINGO CENTRO, 74970 PETALCINGO, PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 150 METROS AL SUR DEL PARQUE DE LA PURISIMA, lon:-97.91687016, lat:18.08630206))	20-06-2022	30-11-2022	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	(tcto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/137/2022, contrastista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modifica do:4.519346279E 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	(2101685/proyecto_2FIN, 2101685/proyecto_2INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101717	Proyecto de inversión	84,631.95	(ff): (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_prcs3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84631.95, modificado:84631.95))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROSGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN MIGUEL OXTILÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL OXTILÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OXTILÁN - 128730	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	128730	5	4	4	0	(meta1: (unidad_medida Piezas, meta:2.0, meta_modificada=2.0))	(geo1: (cve_municipio:135, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL OXTILÁN, 74980 SAN MIGUEL OXTILÁN, SAN MIGUEL OXTILÁN PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ORIENTE DE PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANDEL, lon:-97.77641755, lat:17.99961427))	20-06-2022	30-11-2022	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	84,631.95	(tcto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/137/2022, contrastista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modifica do:4.519346279E 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	(2101717/proyecto_2FIN, 2101717/proyecto_2INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020101718	Proyecto de inversión	338,527.81	(ff): (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_prcs3, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338527.81, modificado:338527.81))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROSGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PEDRO YELIOTLANHUACA LOCALIDAD SAN PEDRO YELIOTLANHUACA ASENTAMIENTO SAN PEDRO YELIOTLANHUACAN - 128749	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	128749	5	16	14	0	(meta1: (unidad_medida Piezas, meta:8.0, meta_modificada=8.0))	(geo1: (cve_municipio:141, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PEDRO YELIOTLANHUACAN, 74960 SAN PEDRO YELIOTLANHUACA, SAN PEDRO YELIOTLANHUACA PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YELIOTLANHUACAN MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELIOTLANHUACA, lon:-98.07492483, lat:18.12151273))	20-06-2022	30-11-2022	338,527.81	338,527.81	338,527.81	338,527.81	338,527.81	(tcto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB/GESAL-128-241/SB/137/2022, contrastista:LI, S.A. DE CV, convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4.5193462 79E7, importe_modifica do:4.519346279E 7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0))	(2101718/proyecto_2FIN, 2101718/proyecto_2INICIO)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302101731	Proyecto de inversión	423,159.76	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423159.76, modificado:423159.76))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCA ABIROCIENRADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CUATUICA DE ANDRADE LOCALIDAD SAN PEDRO CUATUICA - 129531	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	129531	5	20	18			(cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PEDRO CUATUICA, 74817 SAN PEDRO CUATUICA, CUATUICA DE ANDRADE PUEBLA ENTRE Y AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD Y A CINCUENTA METROS DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO ARDITO, lon:-88.18341091, lat:18.4594141577)	20-06-2022	30-11-2022	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/CGESAL-128-240/SB/136/2022, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5,7231732 ET, importe_modificado:5.7231732 ET))	(meta1: (unidad_medida:PI eas, avance:30.0))	(2101731/proyecto_FIN, 2101731/proyecto_PROCESO, 2101731/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101845	Proyecto de inversión	423,159.76	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423159.76, modificado:423159.76))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCA ABIROCIENRADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEPATLACO DE HIDALGO LOCALIDAD TEPATLACO DE HIDALGO ASENTAMIENTO TEPATLACO DE HIDALGO - 132350	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	132350	5	5	5	0		(cve_municipio:163, localidad:1, direccion:COLONIA TEPATLACO DE HIDALGO, 75100 TEPATLACO DE HIDALGO, HIDALGO PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DE PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN MARTIN TEPATLACO DE HIDALGO, lon:-97.96691018, lat:19.07454004)	20-06-2022	30-11-2022	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	423,159.76	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/CGESAL-128-240/SB/137/2022, contratas:LI, S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:4,193462 ET, importe_modificado:4.193462 ET))	(meta1: (unidad_medida:PI eas, avance:30.0))	(2101845/proyecto_INICIO, 2101845/proyecto_FIN, 2101845/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102091	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 143529	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143529	5	198	182	0		(cve_municipio:194, localidad:1, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73940 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y, AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD A 150 METROS DE LA PANADERIA DON LUCAL, lon:-97.66351965, lat:20.50605526)	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/CGESAL-127-240/SB/136/2022, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5,7231732 ET, importe_modificado:5.7231732 ET))	(meta1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:100.0))	(2102091/proyecto_INICIO, 2102091/proyecto_FIN, 2102091/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102094	Proyecto de inversión	461,100.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CIUDAD DE LAZARO CARDENAS ASISTAMIENTO VILLA LAZARO CARDENAS LA UNO - 143610	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143610	5	99	91	0		(cve_municipio:194, localidad:16, direccion:CIUDAD INDUSTRIAL VILLA LAZARO CARDENAS (LA UNO), 73949 CIUDAD DE LAZARO CARDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y, AL NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA, lon:-97.70565474, lat:20.46688109)	20-06-2022	30-11-2022	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/CGESAL-127-240/SB/136/2022, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5,7231732 ET, importe_modificado:5.7231732 ET))	(meta1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:50.0))	(2102094/proyecto_INICIO, 2102094/proyecto_FIN, 2102094/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102098	Proyecto de inversión	553,320.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553320.0, modificado:553320.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD HUEJOTZINGO ASENTAMIENTO HUEJOTZINGO CENTRO - 143805	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143805	5	119	109	0		(cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA HUEJOTZINGO CENTRO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y, AL PUENTE DE LA LOCALIDAD Y A CINCUENTA METROS DEL CECAT 1 UN DISCET, lon:-88.41516123, lat:19.16258716)	20-06-2022	30-11-2022	553,320.00	553,320.00	553,320.00	553,320.00	553,320.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/CGESAL-127-240/SB/136/2022, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5,7231732 ET, importe_modificado:5.7231732 ET))	(meta1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:60.0))	(2102098/proyecto_INICIO, 2102098/proyecto_FIN, 2102098/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103135	Proyecto de inversión	922,200.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JOSE CHIAPA LOCALIDAD SAN JOSE CHIAPA ASENTAMIENTO SAN JOSE CHIAPA - 153975	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	153975	5	188	182	0		(cve_municipio:128, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JOSE DE CHIAPA, 75010 SAN JOSE CHIAPA, SAN JOSE CHIAPA PUEBLA ENTRE Y, AL PUENTE DE LA LOCALIDAD A 110 METROS DEL CONSULTORIO MEDICO SAN JOSE CHIAPA, lon:-97.77096811, lat:19.24000677)	20-06-2022	30-11-2022	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :DAB/CGESAL-127-240/SB/136/2022, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECR ETARIA DE ADMINISTRACION N, monto:5,7231732 ET, importe_modificado:5.7231732 ET))	(meta1: (unidad_medida:Ca lentador(es), avance:100.0))	(2102335/proyecto_INICIO, 2102335/proyecto_FIN, 2102335/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2020302102368	Proyecto de inversión	461,100.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:461100.0, modificado:461100.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCUERTEACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN PUEBLA LOCALIDAD SAN BALTAZAR TETELA SAN BALTAZAR TETELA - 155049	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	155049	5	99	91	0	(unidad_medida: Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada: a:30.0)	(tlo:1, (cve_municipio:114, localidad:196, direccion:COLOMIA SAN BALTAZAR TETELA - 72960/SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA-PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BALTAZAR TETELA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEO, lon: -98.17473801, lat:18.91036986))	20-06-2022	30-11-2022	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	461,100.00	(tlo:1, (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DMS/GE/SAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA DE ETAPA DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732, importe_modificado:5.7231732))	(meta:1, (unidad_medida:Calentador(es), avance:50.0))	(2102368/proyecto_PNICO), (2102368/proyecto_PN, (2102368/proyecto_PROCESO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302102376	Proyecto de inversión	461100	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:461100.0, modificado:461100.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN PUEBLA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHAUTLA AGUASTAMIENTO SANTO TOMAS CHAUTLA - 155119	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	155119	5	99	91	0	(unidad_medida: Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	(tlo:1, (cve_municipio:114, localidad:221, direccion:COLOMIA SANTO TOMAS CHAUTLA (XOCOBENTAL) 72595 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO ESTA UBICADO AL CENTRO DE SANTO TOMAS CHAUTLA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE SAN JOSE, lon:-98.11009389, lat:18.91665451))	44732	44805	461100	461100	461100	461100	461100	(tlo:1, (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DMS/GE/SAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA DE ETAPA DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732, importe_modificado:5.7231732))	(meta:1, (unidad_medida:Calentador(es), avance:50.0))	(2102376/proyecto_PNICO), (2102376/proyecto_PN, (2102376/proyecto_PROCESO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302102478	Proyecto de inversión	922200	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN ZINACATEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC AGUASTAMIENTO SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC - 156913	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	156913	5	198	182	0	(unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(tlo:1, (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:COLOMIA SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC - 79600 SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO ESTA UBICADO AL NORTE DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC A UN COSTADO DE LA IGLESIA NAUTIFA, lon:-97.24360864, lat:18.3195193))	44732	44805	922200	922200	922200	922200	922200	(tlo:1, (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DMS/GE/SAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA DE ETAPA DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732, importe_modificado:5.7231732))	(meta:1, (unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0))	(2102478/proyecto_PNICO), (2102478/proyecto_PN, (2102478/proyecto_PROCESO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302102531	Proyecto de inversión	230550	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:230550.0, modificado:230550.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN XUTETEC LOCALIDAD XALTIAPAN AGUASTAMIENTO XALTIAPAN - 158072	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	158072	5	49	46	0	(unidad_medida: Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	(tlo:1, (cve_municipios:199, localidad:16, direccion:COLOMIA XALTIAPAN, 73972 XALTIAPAN, XUTETEC LOCALIDAD XALTIAPAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XALTIAPAN A CEN METROS DEL PARQUE XALTIAPAN, lon:-97.3308762, lat:19.7624688))	44732	44805	230550	230550	230550	230550	230550	(tlo:1, (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DMS/GE/SAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA DE ETAPA DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732, importe_modificado:5.7231732))	(meta:1, (unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0))	(2102531/proyecto_PNICO), (2102531/proyecto_PN, (2102531/proyecto_PROCESO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302102540	Proyecto de inversión	922200	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TOCHTEPEC LOCALIDAD TOCHTEPEC AGUASTAMIENTO TOCHTEPEC - 158175	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	158175	5	198	182	0	(unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(tlo:1, (cve_municipio:189, localidad:1, direccion:COLOMIA TOCHTEPEC - 79430 TOCHTEPEC, PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA FERRAL MARTINES DE LA ENERANDIA Y LA IGLESIA CRISTIANA TOCHTEPEC, lon:-97.82280125, lat:18.8711544))	44732	44805	922200	922200	922200	922200	922200	(tlo:1, (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DMS/GE/SAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA DE ETAPA DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732, importe_modificado:5.7231732))	(meta:1, (unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0))	(2102540/proyecto_PNICO), (2102540/proyecto_PN, (2102540/proyecto_PROCESO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302102546	Proyecto de inversión	922200	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:922200.0, modificado:922200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN XICHAPALCO LOCALIDAD CINCO DE MAYO AGUASTAMIENTO CINCO DE MAYO - 158248	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	158248	5	198	182	0	(unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0))	(tlo:1, (cve_municipio:200, localidad:1, direccion:COLOMIA CINCO DE MAYO, 79465 CINCO DE MAYO, XICHAPALCO PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAYO DE EL MUNICIPIO DE XICHAPALCO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL XICHAPALCO, lon:-97.6592645, lat:19.83054547))	44732	44805	922200	922200	922200	922200	922200	(tlo:1, (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DMS/GE/SAL-127-240/SB/136/2022, contralista:INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA DE ETAPA DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732, importe_modificado:5.7231732))	(meta:1, (unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0))	(2102546/proyecto_PNICO), (2102546/proyecto_PN, (2102546/proyecto_PROCESO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103461	Proyecto de inversión	1955189.38	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1955189.38, modificado:1205613.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON AGOLUEN EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ATTEMAN, 15125 SAN MARTIN ATTEMAN, HUETULAN EL GRANDE PUEBLA INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE DE SAN MARTIN ATTEMAN MUNICIPIO HUETULAN EL GRANDE EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180453	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180453	5	134	131	0	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada: 1540.0))	(tlo:1, (cve_municipios:150, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MARTIN ATTEMAN, 15125 SAN MARTIN ATTEMAN, HUETULAN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CALLE MATANACHOS EN LA LOC, lon:-98.18821797, lat:18.69074686))	44774	44834	1905613.26	1905613.26	1905613.26	1905613.26	1905613.26	(tlo:1, (tipo_obra:Obras, numero_contrato: OPA/REUD/SA/01-2022/479, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR ENGANHE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1905613.26, importe_modificado:1905613.26))	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0))	(2103461/proyecto_PNICO), (2103461/proyecto_PN, (2103461/proyecto_PROCESO))	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE20203021030505	Proyecto de inversión	2810917.51	(f1): [solo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810917.51, modificado:2147305.97]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA PAVIMENTACION CORA ACCION DE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TRES SUR TINCANDEN CALLE SIN NOMBRE EN LA PURISIMA MUNICIPIO SAN JOSE CHAPA - 181089	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	181089	5	155	173	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:1888.46])	(geo1: [cve_municipio:128, localidad:17, direccion:CALE 3 SUR PUEBLO LA PURISIMA, TOSC LA PURISIMA, SAN JOSE CHAPA PUEB LA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 3 SUR EN LA PURISIMA MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAPA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon=-97.494888, lat:19.2819018])	44774	44865	2147305.97	2147305.97	2147305.97	2147305.97	2147305.97	([sto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/REDA/CA/PS-2020545, contrato:18F034 CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., conviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:271315.15, importe_modificad o:173151.15])	(meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1889.46])	(210305/proyecto_P ROCE50), (210305/proyecto_IN RO), (210305/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103771	Proyecto de inversión	4998103.47	(f1): [solo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998103.47, modificado:4826638.27]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DIEZ ORIENTE UBICADA ENTRE CALLE CUATRO NORTE Y DICES NORTE EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES CA. DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186932	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186932	5	1795	1785	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3999.4, meta_modificada:3996.4])	(geo1: [cve_municipio:137, localidad:4, direccion:CALE 10 ORIENTE CIUDAD EMILIO PORTES GIL, 7050 EMILIO PORTES GIL SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 16 NORTE, CALLE 10 ORIENTE UBICADA ENTRE CALLES 4 Y 16 NORTE EN LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, MU, lon=-97.5084779, lat:19.30794582])	44803	44865	4826638.27	4826638.27	4826638.27	4826638.27	4826638.27	([sto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/REDA/CA/PS-2020547, contrato:18AC CORPORATIVO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V., conviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:482638.27, importe_modificad o:482638.27])	(meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1895.4])	(210771/proyecto_P ROCE50), (210771/proyecto_IN RO), (210771/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103876	Proyecto de inversión	29774857	(f1): [solo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29774857.0, modificado:2918129.16]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CARPETA ASPALTICA DEL CAMINO A ZONGOZOTLA CON UNA LONGITUD DE QUINIENTOS METROS EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189704	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189704	5	2165	2064	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0])	(geo1: [cve_municipio:215, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO ZONGOZOTLA, 71380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA SANTA ELENA Y E.C. ESPERANZA HUITZILAN ZONGOZOTLA INICIANDO EN LA CARRETERA A SANTA ELENA EN ZONGOZOTLA MUNICIPIO ZONGOZOTLA EN EL ESTADO DE, lon=-97.73872878, lat:19.07586587])	44804	44865	2918129.16	2918129.16	2918129.16	2918129.16	2918129.16	([sto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/REDA/CA/PS-2020552, contrato:18BPO CONSTRUCTO R BLAN, S.A. DE C.V., conviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:291812.17, importe_modificad o:2918129.17])	(meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1500.0])	(210876/proyecto_P ROCE50), (210876/proyecto_IN RO), (210876/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103878	Proyecto de inversión	49781212.95	(f1): [solo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49781212.95, modificado:4918452.17]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA DE IGNACIO ZARAGOZA A AMELUCA EN IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189735	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189735	5	210	197	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4852.86, meta_modificada:4852.86])	(geo1: [cve_municipio:111, localidad:55, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 78020 IGNACIO ZARAGOZA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE AMELUCA Y CALLE PRINCIPAL DEL EM DOO AL KM.100 MAUSA A CAMINO A AMELUCA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PA, lon=-97.70792119, lat:19.31806593])	44803	44864	4918452.17	4918452.17	4918452.17	4918452.17	4918452.17	([sto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/REDA/CA/PS-2022558, contrato:18VAMGAS ENRIQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V., conviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4918452.17, importe_modificad o:4918452.17])	(meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:4852.86])	(210878/proyecto_J NICO), (210878/proyecto_P ROCE50), (210878/proyecto_IN RO), (210878/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104122	Proyecto de inversión	1317129.89	(f1): [solo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317129.89, modificado:1317129.89]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEDIANAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA - 201845	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201845	5	169	151	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0])	(geo1: [cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALE REPOTO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONDOCDO PUEBLO JUAREZ CONDONCO, 74116 JUAREZ CONDONCO, SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE NEREO HEREDIA, CALLE 11 DE SEPTIEMBRE JUAREZ CONDONACO SAN MATIAS TLALAC, lon=-98.52878372, lat:19.35796966])	44775	44926	1317129.89	1317129.89	1317129.89	1317129.89	1317129.89	([sto1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato:DAN/GE/CA, 178 361/738/200/2022, contrato:CONSTR UCCION INMOBILIARIA GARN S.A. DE C.V., conviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.47646463 667, importe_modificad o:6.476464517E7])	(meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:80.0])	(2104122/proyecto_J NICO), (2104122/proyecto_FI N), (2104122/proyecto_P ROCE50), (2104122/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104127	Proyecto de inversión	1399450.51	(f1): [solo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399450.51, modificado:1399450.51]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEDIANAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ELOCHICHTLAN - 202008	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	202008	5	179	161	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0])	(geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALE CAMINO A ZACACOMANA INTERIOR DOMICILIO CONDOCDO PUEBLO SAN MIGUEL ELOCHICHTLAN, 79500 ELOCHICHTLAN, ELOCHICHTLAN PUEBLA ENTRE Y CAMINO A ZACACOMANA EN ELOCHICHTLAN CENTRO ELOCHICHTLAN, PUEBLA lon=-96.95203183, lat:18.49979516])	44775	44926	1399450.51	1399450.51	1399450.51	1399450.51	1399450.51	([sto1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato:DAN/GE/CA, 178 361/738/200/2022, contrato:CONSTR UCCION INMOBILIARIA GARN S.A. DE C.V., conviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.47646463 667, importe_modificad o:6.476464517E7])	(meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:85.0])	(2104127/proyecto_J NICO), (2104127/proyecto_P ROCE50), (2104127/proyecto_IN RO), (2104127/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUER2020302104148	Proyecto de inversión	1070168.03	[F1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070168.03, modificado:1070168.03]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE - 201440	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201440	5	136	124	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada: 65.0)]	[geo:1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ARACDIO INTERIOR SN PUEBLO ACATLANHUAC DE ALBINO ZERTUCHE, 74700 COXATLANHUAC DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IONACIO JARAMOLA, CALLE HIDALGO SUR, CALLE ARACDIO SNACATLANHUAC, lon:-98.5394844, lat:18.1416389)]	44775	44926	1070168.03	1070168.03	1070168.03	1070168.03	1070168.03	[info:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-178-361-/38/200/2022, contraviso:CONSTR LICTORIA INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.47464643 6E7, importe_modificad o:6.474644517E7]]	[meta:1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:65.0)]	(2104148/proyecto_J NICIO, 2104148/proyecto_FI ROCEISO, 2104148/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
								CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COXTEZALA - 201448	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201448	5	136	124	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada: 65.0)]	[geo:1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA COXTEZALA, 76140 SANTA MARIA COXTEZALA, ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN ANTONIO CALLE INDEPENDENCIA SN SANTA MARIA COXTEZALA, lon:-98.8064921, lat:18.2054630)]	44775	44926	1070168.03	1070168.03	1070168.03	1070168.03	1070168.03	[info:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-178-361-/38/200/2022, contraviso:CONSTR LICTORIA INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.47464643 6E7, importe_modificad o:6.474644517E7]]	[meta:1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:65.0)]	(2104150/proyecto_J NICIO, 2104150/proyecto_FI ROCEISO, 2104150/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
								CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE - 201477	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201477	5	169	151	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada: 80.0)]	[geo:1: (cve_municipio:150, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE, 71520 SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DEL INSUREDO, CALLE BALCAZAR, CALLE REFORMA DE SANTO DOMINGO HU, lon:-98.5584751, lat:18.33574490)]	44775	44926	1117129.89	1117129.89	1117129.89	1117129.89	1117129.89	[info:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-178-361-/38/200/2022, contraviso:CONSTR LICTORIA INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.47464643 6E7, importe_modificad o:6.474644517E7]]	[meta:1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:80.0)]	(2104155/proyecto_J NICIO, 2104155/proyecto_FI ROCEISO, 2104155/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUER2020302104155	Proyecto de inversión	1317129.89	[F1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317129.89, modificado:1317129.89]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ACATENO - 201810	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201810	5	147	133	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada: 70.0)]	[geo:1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ACATENO, 16100 SAN JOSÉ ACATENO, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RITA GOMEZ, CALLE LIBERTAD AVENIDA 5 DE MAYO SIGAN JOSÉ ACATENO ACATENO, PUEBLA, lon:-97.2139376, lat:20.1304789)]	44775	44926	2022512.99	2022512.99	2022512.99	2022512.99	2022512.99	[info:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-178-361-/38/200/2022, contraviso:CONSTR LICTORIA INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.47464643 6E7, importe_modificad o:6.474644517E7]]	[meta:1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:70.0)]	(2104172/proyecto_J NICIO, 2104172/proyecto_FI ROCEISO, 2104172/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
								CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHICHQUILA - 201980	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201980	5	168	152	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada: 80.0)]	[geo:1: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ULIUAPAN INTERIOR SN PUEBLO CHICHQUILA, 70090 CHICHQUILA, ENTRE AVENIDA MITLA Y AVENIDA TEZITLAN, CALLE ULIUAPAN SN CHICHQUILA CHICHQUILA, PUEBLA, lon:-97.0608393, lat:19.20012612)]	44775	44926	2288586.27	2288586.27	2288586.27	2288586.27	2288586.27	[info:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-178-361-/38/200/2022, contraviso:CONSTR LICTORIA INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.47464643 6E7, importe_modificad o:6.474644517E7]]	[meta:1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:80.0)]	(2104176/proyecto_J NICIO, 2104176/proyecto_FI ROCEISO, 2104176/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
								CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHILA - 204295	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204295	5	147	133	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada: 70.0)]	[geo:1: (cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CHILA, 74990 CHILA, CHILA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ SN CHILA CHILA, PUEBLA, lon:-97.8688657, lat:17.96664648)]	44775	44926	2022512.99	2022512.99	2022512.99	2022512.99	2022512.99	[info:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-178-361-/38/200/2022, contraviso:CONSTR LICTORIA INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.47464643 6E7, importe_modificad o:6.474644517E7]]	[meta:1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:70.0)]	(2104185/proyecto_J NICIO, 2104185/proyecto_FI ROCEISO, 2104185/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2020302104189	Proyecto de inversión	2145549.63	[f1: {id: recurso_2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pines: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2145549.63, modificado: 2145549.63}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE IXCACUXTLA - 204657	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204657	5	158	142	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 75.0, meta_modificada: 75.0}]	[geo: {ow_municipio: 82, localidad: 1, direccion: AVENIDA 6 ORIENTE INTERIOR SAN PUEBLO SAN JUAN IXCACUXTLA, 74000 SAN JUAN IXCACUXTLA, PUEBLA ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 6 NORTE, AVENIDA 6 ORIENTE, AVENIDA 6 ORIENTE SAN SAN JUAN IXCACUXTLA, IXCACUXTLA, luno: -97.80817124, luti: 18.46555808}]	44775	44926	2145549.63	2145549.63	2145549.63	2145549.63	2145549.63	[info: {tipo_obra: Servicio 1, numero_contrato: DABSGESAL-179-362/18/200/2022, contralista: CONSTRICCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto: 6.47646463 importe_modificado: 6.4764646377}]	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 75.0}]	(2104189/proyecto_1) NICIO, (2104189/proyecto_1) N, (2104189/proyecto_1) ROCESO, (2104189/proyecto_1) N, (2104189/proyecto_1) ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104203	Proyecto de inversión	3950124.67	[f1: {id: recurso_2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pines: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3950124.67, modificado: 3950124.66}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEPI - 206640	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206640	5	84	76	0	[meta: {unidad_medida: Cuartos, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}]	[geo: {ow_municipio: 13, localidad: 1, direccion: AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SAN PUEBLO ALTEPEPI, 75500 ALTEPEPI, PUEBLA ENTRE AVENIDA PROFESOR MANUEL HERNADEZ Y CALLE REFORMA NORTE, CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ EN ALTEPEPI ALTEPEPI PUEBLA, luno: -97.3837996, luti: 18.37142486}]	44775	44926	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	[info: {tipo_obra: Servicio 1, numero_contrato: DABSGESAL-179-362/18/200/2022, contralista: CONSTRICCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto: 2.22194513728, importe_modificado: 2.22194513728}]	[meta: {unidad_medida: Cuartos, avance: 40.0}]	(2104203/proyecto_1) NICIO, (2104203/proyecto_1) N, (2104203/proyecto_1) ROCESO, (2104203/proyecto_1) N, (2104203/proyecto_1) ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104210	Proyecto de inversión	3950124.67	[f1: {id: recurso_2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pines: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3950124.67, modificado: 3950124.66}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TLANERPANTLA - 206717	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206717	5	84	76	0	[meta: {unidad_medida: Cuartos, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}]	[geo: {ow_municipio: 182, localidad: 1, direccion: CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SAN PUEBLO TLANERPANTLA, 76000 TLANERPANTLA, PUEBLA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE AUDANA, CALLE COSE MARIA MORELOS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN TLANERPANTLA TLANERPANTLA PUE, luno: -97.80061885, luti: 18.86810883}]	44775	44926	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	[info: {tipo_obra: Servicio 1, numero_contrato: DABSGESAL-179-362/18/200/2022, contralista: CONSTRICCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto: 2.22194513728, importe_modificado: 2.22194513728}]	[meta: {unidad_medida: Cuartos, avance: 40.0}]	(2104210/proyecto_1) NICIO, (2104210/proyecto_1) N, (2104210/proyecto_1) ROCESO, (2104210/proyecto_1) N, (2104210/proyecto_1) ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104212	Proyecto de inversión	3950124.67	[f1: {id: recurso_2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pines: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3950124.67, modificado: 3950124.67}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ - 206763	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206763	5	84	76	0	[meta: {unidad_medida: Cuartos, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}]	[geo: {ow_municipio: 162, localidad: 1, direccion: CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SAN PUEBLO TEPANGO DE RODRIGUEZ, 73570 TEPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO EN TEPANGO DE RODRIGUEZ, TEPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA, luno: -97.80709144, luti: 20.00620612}]	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	[info: {tipo_obra: Servicio 1, numero_contrato: DABSGESAL-179-362/18/200/2022, contralista: CONSTRICCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto: 2.22194513728, importe_modificado: 2.22194513728}]	[meta: {unidad_medida: Cuartos, avance: 40.0}]	(2104212/proyecto_1) NICIO, (2104212/proyecto_1) N, (2104212/proyecto_1) ROCESO, (2104212/proyecto_1) N, (2104212/proyecto_1) ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020402143017	Proyecto de inversión	1191068.28	[f1: {id: recurso_2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pines: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1191068.28, modificado: 1191068.28}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATILCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO COYULA AGENTAMIENTO SAN JERÓNIMO COYULA - 218405	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	218405	5	296	274	0	[meta: {unidad_medida: Estufas, meta: 150.0, meta_modificada: 150.0}]	[geo: {ow_municipio: 19, localidad: 65, direccion: COLUMA SAN JERONIMO COYULA, 74363 SAN JERONIMO COYULA, ATILCO PUEBLA ENTRE LAS ACCIONES SE INCREMENTAN AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COYULA A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN JERONIMO COYULA, luno: -98.51734885, luti: 18.89133389}]	44816	44926	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	[info: {tipo_obra: Adquisi ciones, numero_contrato: DABSGESAL-223-286/18/200/2022, contralista: JESUS CLEMENTE OLVERA TRIO, convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVEL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto: 7.146408687, importe_modificado: 7.1464086877}]	[meta: {unidad_medida: Estufas, avance: 150.0}]	(2143037/proyecto_1) NICIO, (2143037/proyecto_1) N, (2143037/proyecto_1) ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2040402143042	Proyecto de inversión	794045.52	[f1: {id: recurso_2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pines: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 794045.52, modificado: 794045.52}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATILCO LOCALIDAD SAN PEDRO BENITO JUAREZ - 218585	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	218585	5	198	182	0	[meta: {unidad_medida: Estufas, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0}]	[geo: {ow_municipio: 19, localidad: 76, direccion: COLUMA SAN PEDRO BENITO JUAREZ, 74363 SAN PEDRO BENITO JUAREZ, ATILCO PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADAS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUAREZ A 50 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO, luno: -98.5186464, luti: 18.94624791}]	44816	44926	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	[info: {tipo_obra: Adquisi ciones, numero_contrato: DABSGESAL-223-286/18/200/2022, contralista: JESUS CLEMENTE OLVERA TRIO, convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVEL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto: 7.146408687, importe_modificado: 7.1464086877}]	[meta: {unidad_medida: Estufas, avance: 150.0}]	(2143042/proyecto_1) NICIO, (2143042/proyecto_1) N, (2143042/proyecto_1) ROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CUENTAS FINANCIERAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FOLIO																																																																																							
2022	5	PUE220402143053	Proyecto de inversión	595534.14	[FI: [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUACHICHLA LOCALIDAD CACALCOCHECHTL ASIENTAMIENTO CACALCOCHECHTL - 220294	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	220294	5	148	137	0	[metas: [unidad_medida: Entufo], meta:75.0, meta_modificada: 75.0]]	[goal: [cve_municipio:69, localidad:3, direccion:COLONA CACALCOCHECHTL, 7437], CACALCOCHECHTL, HUACHICHLA PUEBLA ENTRE Y, LAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CACALCOCHECHTL A 75 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, con: - 98.48342071, lat:18.78719307]]	44816	44826	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/54/238/2022, comprobante:EFES CLEMENTE OLVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificad o:7.14640868E7]]	[ltrim: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABIS/GESEAL-223-286/5

PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FOLIO		
2022	5	PUE220402143287	Proyecto de inversión	794045.52	(FI: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN ACCIONES SE ESTUFA ECOLOGICA EN TIENAHUAN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TERTIOPAN, TIENAHUAN PUEBLA ENTRE Y LA ACCION SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE CAPILLA INXQUITHA, lun:07.54479302, lat:18.24683033	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	Secretaría de Bienestar	234004	5	198	182	0	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52)	44816	44826	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143409	Proyecto de inversión	1747450.83	(FI: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747450.83, modificado:1747450.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEPORA DE LA CALLE POR ENTRA DE OCTUBRE, CON UNA LONGITUD DE 325.00 METROS EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. 242352	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	242352	5	511	427	0	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747450.83, modificado:1747450.83)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747450.83, modificado:1747450.83)	44785	44877	1747450.83	1747450.83	1747450.83	1747450.83	1747450.83	1747450.83	1747450.83	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747450.83, modificado:1747450.83)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747450.83, modificado:1747450.83)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747450.83, modificado:1747450.83)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143489	Proyecto de inversión	4854830.4	(FI: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4854830.4, modificado:4854830.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO, MELCHOR OCAMPO Y CINCO DE MAYO ENTRE CALLE TURBIDE CON UNA LONGITUD DE 508 METROS EN LA LOCALIDAD DE CAHUACAN MUNICIPIO DE CAHUACAN PUEBLA - 245349	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	245349	5	1785	1602	0	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4854830.4, modificado:4854830.4)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4854830.4, modificado:4854830.4)	44847	44917	4854830.4	4854830.4	4854830.4	4854830.4	4854830.4	4854830.4	4854830.4	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4854830.4, modificado:4854830.4)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4854830.4, modificado:4854830.4)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4854830.4, modificado:4854830.4)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143381	Proyecto de inversión	4990626.51	(FI: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4990626.51, modificado:4990626.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LAS CALLES 7 SUR CALLE 7 PONIENTE CALLE 5 SUR Y CALLE 11 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE TOCHITPEC, MUNICIPIO DE TOCHITPEC, ESTADO DE PUEBLA - 327132	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	327132	5	3866	3577	0	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4990626.51, modificado:4990626.51)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4990626.51, modificado:4990626.51)	44804	44926	4964236.05	4964236.05	4964236.05	4964236.05	4964236.05	4964236.05	4964236.05	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4990626.51, modificado:4990626.51)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4990626.51, modificado:4990626.51)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4990626.51, modificado:4990626.51)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101258	Proyecto de inversión	1500873.17	(FI: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500873.17, modificado:1500873.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 22 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGASOLINEROS PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARABÁ, PRIMERA SECCION MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA, PUEBLA - 100964	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100964	5	50	45	0	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500873.17, modificado:1500873.17)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500873.17, modificado:1500873.17)	44745	44911	1465869.26	1465869.26	1465869.26	1465869.26	1465869.26	1465869.26	1465869.26	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500873.17, modificado:1500873.17)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500873.17, modificado:1500873.17)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500873.17, modificado:1500873.17)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101352	Proyecto de inversión	930951.48	(FI: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930951.48, modificado:930951.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO VEINTIDOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANIELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA EN FRANCISCO 2 MITA, LOCALIDAD METALTOTUCCA ASIENTAMIENTO METALTOTUCCA - 116723	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	Secretaría de Bienestar	116723	5	44	40	0	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930951.48, modificado:930951.48)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930951.48, modificado:930951.48)	44732	44895	930951.48	930951.48	930951.48	930951.48	930951.48	930951.48	930951.48	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930951.48, modificado:930951.48)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930951.48, modificado:930951.48)	(Info: Eje01_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930951.48, modificado:930951.48)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOlO	CATegORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Tipo_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302010504	Proyecto de inversión	126947.93	(f1: [sistema_recursos_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126947.93, modificado:126947.93])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR PANELS SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEPANCO DE LOPEZ LOCALIDAD TEPANCO DE LOPEZ ASENTAMIENTO TEPANCO DE LOPEZ - 125370	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	125370	5	2	1	0	[meta1: (unidad_medida: Pasa, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	[geo1: (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:COLUMBIA TEPANCO DE LOPEZ, 7580 TEPANCO DE LOPEZ TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA ENTRE V Y SE ENCUENTRA A 200 METROS AL NORTE DE ISLESA DE LA SANTA CRUZ, lon: -97.56517562, lat:18.519481813)]	44732	44895	126947.93	126947.93	126947.93	126947.93	126947.93	[info1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-128-241/38/13/2022, contralista:U1, S.A. DE CV, convenio:SECRET ARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.519346279877, importe_modificad o:4.519346279877)]	[meta1: (unidad_medida:Pas as, avance:3.0)]	(2101604/proyecto_J NICIO, 2101604/proyecto_FI N, 2101604/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302010510	Proyecto de inversión	846319.52	(f1: [sistema_recursos_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846319.52, modificado:846319.52])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR PANELS SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ACATLÁN LOCALIDAD SAN VICENTE BOQUERÓN ASENTAMIENTO SAN VICENTE BOQUERÓN - 127856	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	127856	5	40	36	0	[meta1: (unidad_medida: Pasa, meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:COLUMBIA SAN VICENTE BOQUERÓN, 7643 SAN VICENTE BOQUERÓN, ACATLÁN PUEBLA ENTRE V Y SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DEL MERCADO SAN VICENTE BOQUERÓN, lon:-98.00230994, lat:18.27633648)]	44732	44895	846319.52	846319.52	846319.52	846319.52	846319.52	[info1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-128-241/38/13/2022, contralista:U1, S.A. DE CV, convenio:SECRET ARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.519346279877, importe_modificad o:4.519346279877)]	[meta1: (unidad_medida:Pas as, avance:20.0)]	(2101670/proyecto_J NICIO, 2101670/proyecto_FI N, 2101670/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302010374	Proyecto de inversión	677055.62	(f1: [sistema_recursos_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677055.62, modificado:677055.62])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIECI Ocho ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR PANELS SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEHUITZINGO LOCALIDAD TEHUITZINGO ASENTAMIENTO TEHUITZINGO - 129317	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	129317	5	32	29	0	[meta1: (unidad_medida: Pasa, meta:16.0, meta_modificada:16.0)]	[geo1: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:TEHUITZINGO, 74800 TEHUITZINGO, ENTRE V Y SE ENCUENTRA A 700 METROS AL SURESTE DE ESCUELA DEMONIO LOPEZ RAYON, lon:-98.2625876, lat:18.32330377)]	44732	44895	677055.62	677055.62	677055.62	677055.62	677055.62	[info1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-128-241/38/13/2022, contralista:U1, S.A. DE CV, convenio:SECRET ARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.519346279877, importe_modificad o:4.519346279877)]	[meta1: (unidad_medida:Pas as, avance:16.0)]	(2101724/proyecto_J NICIO, 2101724/proyecto_P ROCESO, 2101724/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302010370	Proyecto de inversión	423159.76	(f1: [sistema_recursos_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423159.76, modificado:423159.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR PANELS SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN COATZINGO LOCALIDAD COATZINGO ASENTAMIENTO COATZINGO - 129505	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	129505	5	20	18	0	[meta1: (unidad_medida: Pasa, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	[geo1: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLUMBIA COATZINGO, 74000 COATZINGO, PUEBLA ENTRE V Y SE ENCUENTRA A 700 METROS AL ORIENTE DE CENTRO DE SALUD COATZINGO, lon:-98.1834451, lat:18.5558893)]	44732	44895	423159.76	423159.76	423159.76	423159.76	423159.76	[info1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-128-241/38/13/2022, contralista:U1, S.A. DE CV, convenio:SECRET ARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.519346279877, importe_modificad o:4.519346279877)]	[meta1: (unidad_medida:Pas as, avance:10.0)]	(2101730/proyecto_J NICIO, 2101730/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302010380	Proyecto de inversión	634739.64	(f1: [sistema_recursos_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634739.64, modificado:634739.64])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE QUINCE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR PANELS SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ACATEPEC LOCALIDAD ACATEPEC ASENTAMIENTO OTRO - 132291	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	132291	5	30	27	0	[meta1: (unidad_medida: Pasa, meta:15.0, meta_modificada:15.0)]	[geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLUMBIA ACATEPEC, 75150 ACATEPEC, PUEBLA ENTRE V Y SE ENCUENTRA A 800 METROS AL SUR DE LOCALIDAD TEPETZALÁ, lon:-97.8666431, lat:19.10097033)]	44732	44895	634739.64	634739.64	634739.64	634739.64	634739.64	[info1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-128-241/38/13/2022, contralista:U1, S.A. DE CV, convenio:SECRET ARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.519346279877, importe_modificad o:4.519346279877)]	[meta1: (unidad_medida:Pas as, avance:15.0)]	(2101840/proyecto_J NICIO, 2101840/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302010394	Proyecto de inversión	184440	(f1: [sistema_recursos_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184440.0, modificado:184440.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TEPACA LOCALIDAD SAN HIPOLITO XICHTEPEMANGO ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO XICHTEPEMANGO - 135200	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	135200	5	40	36	0	[meta1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[geo1: (cve_municipio:164, localidad:12, direccion:COLUMBIA SAN HIPOLITO XICHTEPEMANGO, 52319 SAN HIPOLITO XICHTEPEMANGO, TEPACA PUEBLA ENTRE V Y SE ENCUENTRA A 800 METROS AL NORTE DE LA ASER A CER METROS METROS DE ANTICUOS MEXICANOS, lon:-97.8739364, lat:18.94296903)]	44732	44895	184440	184440	184440	184440	184440	[info1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/38/136/2022, contralista:INFRAE S.A. DE CV, convenio:SECRET ARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+2, importe_modificad o:5.7231732E+2)]	[meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0)]	(2101924/proyecto_J NICIO, 2101924/proyecto_FI N, 2101924/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302010393	Proyecto de inversión	553320	(f1: [sistema_recursos_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553320.0, modificado:553320.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SESENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TEPACA LOCALIDAD SAN PABLO ACTIPAN ASENTAMIENTO SAN PABLO ACTIPAN - 135302	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	135302	5	119	109	0	[meta1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:60.0, meta_modificada:60.0)]	[geo1: (cve_municipio:164, localidad:20, direccion:COLUMBIA SAN PABLO ACTIPAN, 75233 SAN PABLO ACTIPAN, TEPACA PUEBLA ENTRE V Y SE ENCUENTRA A 800 METROS AL NORTE DE LA ASER A CER METROS DE LA ISLESA METUUSTA DE MEXICO EL DIVINO, lon:-97.8016668, lat:18.93837460)]	44732	44895	553320	553320	553320	553320	553320	[info1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/38/136/2022, contralista:INFRAE S.A. DE CV, convenio:SECRET ARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+2, importe_modificad o:5.7231732E+2)]	[meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:60.0)]	(2101993/proyecto_J NICIO, 2101993/proyecto_FI N, 2101993/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302010395	Proyecto de inversión	922200	(f1: [sistema_recursos_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN AQUILTA LOCALIDAD AQUILTA ASENTAMIENTO AQUILTA - 141832	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	141832	5	188	182	0	[meta1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLUMBIA AQUILTA, 7800 AQUILTA, AQUILTA PUEBLA ENTRE V Y SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y A QUINIENTOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE AQUILTA, lon:-97.94125173, lat:19.79562307)]	44732	44895	922200	922200	922200	922200	922200	[info1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/38/136/2022, contralista:INFRAE S.A. DE CV, convenio:SECRET ARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+2, importe_modificad o:5.7231732E+2)]	[meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0)]	(2102035/proyecto_J NICIO, 2102035/proyecto_FI N, 2102035/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Tipo_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2203023010089	Proyecto de inversión	922200	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN PANTEPEC LOCALIDAD ASENTAMIENTO PANTEPEC - 143408	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143408	5	198	182	0	([meta:1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0)])	([geo:1: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:COLONIA PANTEPEC, 7800 PANTEPEC, PANTEPEC PUEBLA, ENTRE Y AL SUPONIENTE DE LA LOCALIDAD Y A 200 MTS. BACHILLERATO GERAL, OFICINA AGUILAS SERIDAN, lon: -97.93923891, lat:20.51777847)])	44732	44895	922200	922200	922200	922200	922200	([f16:1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/SR/136/2022, contratas:INFRAE S.TRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocaante:SECRET ARIA DE ADMINISTRACON, monto:5.7231732E 7, importe_modificad o:5.7231732E7)])	([meta:1: (unidad_medida:Cal e N, avance:100.0)])	([210208]/proyecto_ J NICIO, [210208]/proyecto_ P ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203023010237	Proyecto de inversión	922200	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN SAN ANDRÉS CHOLULA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHOLULA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CHOLULA - 155224	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	155224	5	198	182	0	([meta:1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0)])	([geo:1: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS CHOLULA, 72840 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO ESTA UBICADO AL SUR DE SAN ANDRÉS CHOLULA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SANTA MARIA TOMANTZITLA, lon: -98.31845981, lat:19.03018471)])	44732	44895	922200	922200	922200	922200	922200	([f16:1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/SR/136/2022, contratas:INFRAE S.TRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocaante:SECRET ARIA DE ADMINISTRACON, monto:5.7231732E 7, importe_modificad o:5.7231732E7)])	([meta:1: (unidad_medida:Cal e N, avance:100.0)])	([210237]/proyecto_ J NICIO, [210237]/proyecto_ P ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203023010249	Proyecto de inversión	1014420	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014420.0, modificado:1014420.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO DIEZ ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TEHUACÁN LOCALIDAD TEHUACÁN ASENTAMIENTO TEHUACÁN - 156583	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	156583	5	217	201	0	([meta:1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:110.0, meta_modificada: 110.0)])	([geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACÁN CENTRO, 70700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN FREITE AL NERD SUBDELEGACION TEHUACÁN, lon: -97.9882084, lat:18.46421463)])	44732	44895	1014420	1014420	1014420	1014420	1014420	([f16:1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/SR/136/2022, contratas:INFRAE S.TRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocaante:SECRET ARIA DE ADMINISTRACON, monto:5.7231732E 7, importe_modificad o:5.7231732E7)])	([meta:1: (unidad_medida:Cal e N, avance:110.0)])	([210249]/proyecto_ J NICIO, [210249]/proyecto_ P ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030230102511	Proyecto de inversión	922200	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TETLAQUITEPEC LOCALIDAD TETLAQUITEPEC ASENTAMIENTO OCOTILAN DE BETANCOURT -157765	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	157765	5	198	182	0	([meta:1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0)])	([geo:1: (cve_municipio:186, localidad:2A, direccion:COLONIA OCOTILAN DE BETANCOURT, 73007 OCOTILAN DE BETANCOURT, TETLAQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE PESQUERIA AQUELAR, lon: -97.5372062, lat:19.79569806)])	44732	44895	922200	922200	922200	922200	922200	([f16:1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/SR/136/2022, contratas:INFRAE S.TRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocaante:SECRET ARIA DE ADMINISTRACON, monto:5.7231732E 7, importe_modificad o:5.7231732E7)])	([meta:1: (unidad_medida:Cal e N, avance:100.0)])	([210251]/proyecto_ J NICIO, [210251]/proyecto_ P ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030230102515	Proyecto de inversión	922200	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TETLAQUITEPEC LOCALIDAD OYAMELES ASENTAMIENTO OYAMELES - 157851	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	157851	5	198	182	0	([meta:1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0)])	([geo:1: (cve_municipio:186, localidad:2S, direccion:COLONIA OYAMELES, 73009 OYAMELES, TETLAQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO ESTA UBICADO EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE OYAMELES A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SANTA MARIA DE GUADALUPE, lon: -97.53925126, lat:19.69416723)])	44732	44895	922200	922200	922300	922300	922300	([f16:1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/SR/136/2022, contratas:INFRAE S.TRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocaante:SECRET ARIA DE ADMINISTRACON, monto:5.7231732E 7, importe_modificad o:5.7231732E7)])	([meta:1: (unidad_medida:Cal e N, avance:100.0)])	([210251]/proyecto_ J NICIO, [210251]/proyecto_ P ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030230102553	Proyecto de inversión	922200	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN ZUTULA LOCALIDAD ASENTAMIENTO ZUTULA - 158378	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	158378	5	198	182	0	([meta:1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0)])	([geo:1: (cve_municipio:212, localidad:1, direccion:COLONIA ZUTULA, 72740 ZUTULA PUEBLA, ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZUTULA, FRENTE A LA PLAZA DE ARIAS BENTO JUAREZ, lon: -97.4727016, lat:19.7259373)])	44732	44895	922200	922200	922200	922200	922200	([f16:1: (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/SR/136/2022, contratas:INFRAE S.TRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocaante:SECRET ARIA DE ADMINISTRACON, monto:5.7231732E 7, importe_modificad o:5.7231732E7)])	([meta:1: (unidad_medida:Cal e N, avance:100.0)])	([210253]/proyecto_ J NICIO, [210253]/proyecto_ P ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030230103363	Proyecto de inversión	2472554.2	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472554.2, modificado:2472554.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA DE CHAUHTÉCOC MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TACOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, 179017	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179017	5	213	185	0	([meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1891.5, meta_modificada: 1891.5)])	([geo:1: (cve_municipio:145, localidad:2, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL, BUENAVISTA DE CHAUHTÉCOC, 71947 BUENA VISTA DE CHAUHTÉCOC, SAN SEBASTIAN TACOTEPEC PUEBLA, C.V. INSPECTORIA Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CHAUHTÉCOC MUNICIPIO DE SAN SEBASTI, lon: -96.83728002, lat:18.31210863)])	44774	44865	2472554.2	2472554.2	2472554.2	2472554.2	2472554.2	([f16:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OPU/PE102/PA/SI-2022/0485, contratas:ARRY JOMAN S DE R L DE CV, convocaante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2472554.2, importe_modificad o:2472554.2)])	([meta:1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:1891.5)])	([210336]/proyecto_ J NICIO, [210336]/proyecto_ P ROCE(SO), [210336]/proyecto_ P ROCE(SO))	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2020302103375	Proyecto de inversión	4811000	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4811000.0, modificado:4667296.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DEL CASINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TERNALAGUILA A LA DE SAN MANUEL DE LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TERNALAGUILA LOCALIDAD DE SAN MANUEL DE LA SIERRA INICIANDO A 400 M DEL CAMINO, km-97.20201484, km-18.93603633)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179210	5	667	682	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5180.0, meta_modificada: 5180.0])	(geo1: [ove_municipio:23, localidad:8, direccion:PUELO SANTA CRUZ TERNALAGUILA, 7550 SANTA CRUZ TERNALAGUILA, ATITONTILLA PUEBLA ENTRE V. Y CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE TERNALAGUILA A LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL DE LA SIERRA INICIANDO A 400 M DEL CAMINO, km-97.20201484, km-18.93603633])	44743	44804	4667296.4	4667296.4	4667296.4	4667296.4	4667296.4	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PUEDS/SA/SI-20220996, contratista:BEROSA CONSTRUCTIO NES, S.A. DE C.V., comoviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4667296.4, importe_modificacl o:4667296.4)])	(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:5180.0])	21031375/proyecto_P ROCESO, 21031376/proyecto_N ICIO, 21031378/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103381	Proyecto de inversión	4813604.5	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813604.5, modificado:4754571.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN PROLONGACION DE CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN INTERSECCION CON CAMINO A PANTONEN TLANCO MUNICIPIO TLANCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 179269	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179269	5	658	586	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada: 3840.0])	(geo1: [ove_municipio:187, localidad:1, direccion: CALLE PROLONGACION CALLE PRINCIPAL TLANCO INTERIOR SI CIUDAD TLANCO, 7360 TLANCO, TLANCO PUEBLA ENTRE AMPLIACION CAMINO AL PANTONEN PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLANCO MUNICIPIO DE TLANCO EN EL E, km-98.0313809, km20.4384771])	44774	44805	4754571.5	4754571.5	4754571.5	4754571.5	4754571.5	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PUEDS/SA/SI-2022512, contratista:VANAGAS ENRIQUET E ASOCIADOS, S.A. DE C.V., comoviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4754571.51, importe_modificacl o:4754571.51)])	(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:3840.0])	2103181/proyecto_P ROCESO, 21031818/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103451	Proyecto de inversión	4995782.87	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995782.87, modificado:4870290.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE OCHO ORIENTE ENTRE CALES CUATRO Y OCHO NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUACONOPALAN MUNICIPIO PALMAR DE BRAVO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180315	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180315	5	5074	4684	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4494.0, meta_modificada: 4494.0])	(geo1: [ove_municipio:110, localidad:8, direccion: CALLE 8 ORIENTE CIUDAD CUACONOPALAN, 75515 CUACONOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE MEJICOR O CAMPO Y CALLE 8 NORTE, CALLE 8 ORIENTE ENTRE LA CALLE MEJICOR O CAMPO Y LA CALLE 8 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUACONOPALAN EN EL M, km-97.509044, km18.82237436])	44799	44926	4870290.28	4870290.28	4870290.28	4870290.28	4870290.28	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PUEDS/SA/SI-2022400, contratista:OBMA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., comoviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4870290.28, importe_modificacl o:4870290.28)])	(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:4494.0])	21041451/proyecto_P ROCESO, 21041451/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103452	Proyecto de inversión	2927156.44	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2927156.44, modificado:2838705.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE OCHO PONIENTE ENTRE LA CALLE QUINCE NORTE Y CALLE DIECINUEVE NORTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180313	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180313	5	6112	5723	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2084.42, meta_modificada: 2084.42])	(geo1: [ove_municipio:67, localidad:1, direccion: CALLE 8 PONIENTE INTERIOR SI CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 75040 GUADALUPE VICTORIA PUEBLA ENTRE VICTORIA PUEBLA ENTRE CALLE 15 NORTE Y CALLE 19 NORTE, CALLE 8 PONIENTE ENTRE LA CALLE 15 NORTE Y LA CALLE 19 NORTE EN LA LOCALIDAD D, km-97.3454583, km19.3955023])	44799	44891	2838705.47	2838705.47	2838705.47	2838705.47	2838705.47	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PUEDS/SA/SI-2022428, contratista:BEROSA CONSTRUCTIO NES, S.A. DE C.V., comoviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2838705.47, importe_modificacl o:2838705.47)])	(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:2084.42])	2104542/proyecto_P ROCESO, 2104542/proyecto_N ICIO, 2104543/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103470	Proyecto de inversión	4999874.18	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999874.18, modificado:4824766.92])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO A TALCIZANAN EN AHUATEPEC MUNICIPIO HUETAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180544	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180544	5	474	427	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4464.0, meta_modificada: 4464.0])	(geo1: [ove_municipio:75, localidad:2, direccion:PUELO AHUATEPEC, 73928 AHUATEPEC, HUETAPAN PUEBLA ENTRE V. CAMINO A TALCIZANAN EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC MUNICIPIO DE HUETAPAN ESTADO DE PUEBLA, km-97.43270232, km19.87063311])	44774	44834	4824766.92	4824766.92	4824766.92	4824766.92	4824766.92	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PUEDS/SA/SI-2022488, contratista:SERVICIOS MARIATILES CONSTRUCTITIVOS, S.A. DE C.V., comoviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4824766.92, importe_modificacl o:4824766.92)])	(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:4464.0])	21047470/proyecto_P ROCESO, 21047470/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103475	Proyecto de inversión	1602553.65	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602553.65, modificado:1580891.12])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL RECONSTRUCCION DE EMPERABADO CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INICIANDO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN JOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ MUNICIPIO DE JOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180587	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180587	5	1490	1320	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada: 1120.0])	(geo1: [ove_municipio:202, localidad:1, direccion: CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CIUDAD JOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 7340 JOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, JOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CAL, km-97.02564517, km19.96055096])	44774	44834	1580891.12	1580891.12	1580891.12	1580891.12	1580891.12	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PUEDS/SA/SI-2022562, contratista:GRUPA CONSTRUCTO R BLANU, S.A. DE C.V., comoviente:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1580891.12, importe_modificacl o:1580891.12)])	(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:1120.0])	21047475/proyecto_P ROCESO, 21047475/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances

[illegible]

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302103879	Proyecto de inversión	4998872.36	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998872.36, modificado:4898874.83]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO DEL CAMINO QUE VA DE LA HACIENDA DE EL RINCÓN HACIA LA LOCALIDAD DE TULITEPEC CON UNA LONGITUD DE SETECIENTOS METROS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN MUNICIPIO DE TLAHUACATEPEC ESTADO DE PUEBLA - 189742	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189742	5	283	272	0	[meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada: 4200.0)]	[geo:1, (ove_municipio:178, localidad:1, direccion:CAMINO TRANS E EL RINCÓN - TULITEPEC MARGEN SURESTE, KLOMETRO 0 + 700 PUEBLO EL RINCÓN, 7002 EL RINCÓN, TLAHUACATEPEC, PUEBLA, ENTRE Y CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN INCLANADO EN EL ACCESO SUR DEL MUNICIPIO H, lon:-98.00710381, lat:20.43421639)]	44804	44805	4899874.9	4899874.9	4899874.9	4899874.9	4899874.9	[fno:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/45/21/2A/0-2022022, contratos:CONSULTORIA DESARROLLO INTERIOR, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4899874.9, importe_modificado:4899874.83)]	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0)]	2103879/proyecto_P NICO, 2103879/proyecto_P NICO, 2103879/proyecto_P NICO, 2103879/proyecto_P NICO, 2103879/proyecto_P NICO, 2103879/proyecto_P NICO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104149	Proyecto de inversión	1070168.03	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070168.03, modificado:1070168.03]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RECOTLAN - 203445	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	203445	5	136	124	0	[meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada: 65.0)]	[geo:1, (ove_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE TIERPAY INTERIOR SN PUEBLO RECOTLAN, 3070 RECOTLAN, RECOTLÁN PUEBLA, ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y TIERPAY SN RECOTLAN, RECOTLAN, PUEBLA, lon:-98.52153382, lat:18.05900856)]	44775	44926	1070168.03	1070168.03	1070168.03	1070168.03	1070168.03	[fno:1, (tipo_obra:Servicio a, numero_contrato:DAS/GE/SAL-178-361/58/200/2022, contratos:CONSTR LCTORA INMOBILIARIA GADN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.47464643 667, importe_modificado:6.474644517177)]	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0)]	2104149/proyecto_P NICO, 2104149/proyecto_P NICO, 2104149/proyecto_P NICO, 2104149/proyecto_P NICO, 2104149/proyecto_P NICO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104151	Proyecto de inversión	2145549.63	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145549.63, modificado:2145549.63]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MOLCAKAC - 204716	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204716	5	158	142	0	[meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada: 75.0)]	[geo:1, (ove_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO MOLCAKAC, 7550 MOLCAKAC, ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 19 DE MARZO, CALLE 1 PONIENTE 3 SUR SN MOLCAKAC, PUEBLA, lon:-97.911858, lat:18.73217628)]	44775	44926	2145549.63	2145549.63	2145549.63	2145549.63	2145549.63	[fno:1, (tipo_obra:Servicio a, numero_contrato:DAS/GE/SAL-178-361/58/200/2022, contratos:CONSTR LCTORA INMOBILIARIA GADN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.47464643 667, importe_modificado:6.474644517177)]	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0)]	2104151/proyecto_P NICO, 2104151/proyecto_P NICO, 2104151/proyecto_P NICO, 2104151/proyecto_P NICO, 2104151/proyecto_P NICO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104156	Proyecto de inversión	3950124.67	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CARRHUACAN - 205555	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	205555	5	84	76	0	[meta:1, (unidad_medida: Cuartos, meta:40.0, meta_modificada: 40.0)]	[geo:1, (ove_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO CARRHUACAN, 75520 CARRHUACAN, CARRHUACAN PUEBLA ENTRE VEGA Y CALLE BRAULLO GONZALEZ, CALLE 24 DE FEBRERO CALLE 21 DE FEBRERO SN CARRHUACAN, PUEBLA, lon:-97.407423178, lat:20.06427631)]	44775	44926	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	[fno:1, (tipo_obra:Servicio a, numero_contrato:DAS/GE/SAL-178-362/58/200/2022, contratos:CONSTR LCCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.22194513 7288, importe_modificado:2.221945137488)]	[meta:1, (unidad_medida:Cuartos, avance:40.0)]	2104156/proyecto_P NICO, 2104156/proyecto_P NICO, 2104156/proyecto_P NICO, 2104156/proyecto_P NICO, 2104156/proyecto_P NICO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104200	Proyecto de inversión	3950124.67	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATOTZINTLA - 206621	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206621	5	84	76	0	[meta:1, (unidad_medida: Cuartos, meta:40.0, meta_modificada: 40.0)]	[geo:1, (ove_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALMAN INTERIOR SN PUEBLO ATOTZINTLA, 75540 ATOTZINTLA, ATOTZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE CUARTEMOC Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE JUAN DE LA BARRERA AVENIDA MIGUEL ALMAN SN ATOTZINTLA, PUEBLA, lon:-97.32174671, lat:18.88649797)]	44775	44926	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	[fno:1, (tipo_obra:Servicio a, numero_contrato:DAS/GE/SAL-178-362/58/200/2022, contratos:CONSTR LCCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.22194513 7288, importe_modificado:2.221945137488)]	[meta:1, (unidad_medida:Cuartos, avance:40.0)]	2104200/proyecto_P NICO, 2104200/proyecto_P NICO, 2104200/proyecto_P NICO, 2104200/proyecto_P NICO, 2104200/proyecto_P NICO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104213	Proyecto de inversión	3950124.67	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN CARRHUACAN - 205773	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	205773	5	84	76	0	[meta:1, (unidad_medida: Cuartos, meta:40.0, meta_modificada: 40.0)]	[geo:1, (ove_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO CARRHUACAN, 75520 CARRHUACAN, CARRHUACAN PUEBLA ENTRE VEGA Y CALLE BRAULLO GONZALEZ, CALLE 24 DE FEBRERO CALLE 21 DE FEBRERO SN CARRHUACAN, PUEBLA, lon:-97.40745515, lat:20.06441894)]	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	[fno:1, (tipo_obra:Servicio a, numero_contrato:DAS/GE/SAL-178-362/58/200/2022, contratos:CONSTR LCCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.22194513 7288, importe_modificado:2.221945137488)]	[meta:1, (unidad_medida:Cuartos, avance:40.0)]	2104213/proyecto_P NICO, 2104213/proyecto_P NICO, 2104213/proyecto_P NICO, 2104213/proyecto_P NICO, 2104213/proyecto_P NICO	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	5	PUE2030302104231	Proyecto de inversión	3950124.67	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE ATLÚXICO - 206879	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206879	5	84	76	0		(geo:1: [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:RETOMON ANDRES INTERIOR SN PUEBLO ATLÚXICO CENTRO, 74200 ATLÚXICO, ATLÚXICO PUEBLA ENTRE CALLE ANDRÉS Y PRIMER RETOMON DE ANDRÉS SN ATLÚXICO, ATLÚXICO PUEBLA, lon=-86.42511155, lat=18.88095082])	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	(f1o:1: [tipo_obra:Servicio numero_contrato: DARS/GESAL-179-362/19/200/2022, contralista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, convocatoria:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2194513728, importe_modificado:2.2194513778])	(meta:1: [unidad_medida:Cuadró, meta:40.0])	(meta:1: [unidad_medida:Cuadró, avance:40.0])	(2104223/proyecto_P ROCE50), 2104223/proyecto_FI N, 2104223/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE20302104228	Proyecto de inversión	3950124.67	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC - 206939	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206939	5	84	76	0		(geo:1: [ove_municipio:197, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO XICOTEPEC DE JUAREZ CENTRO, 7800 XICOTEPEC DE JUAREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, XICOTEPEC PUEBLA, lon=-97.96307426, lat=20.1843809])	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	(f1o:1: [tipo_obra:Servicio numero_contrato: DARS/GESAL-179-362/19/200/2022, contralista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, convocatoria:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2194513728, importe_modificado:2.2194513778])	(meta:1: [unidad_medida:Cuadró, meta:40.0])	(meta:1: [unidad_medida:Cuadró, avance:40.0])	(2104228/proyecto_P ROCE50), 2104228/proyecto_FI N, 2104228/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143077	Proyecto de inversión	397022.76	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTA ANA XALMMILLUCCO ASISTAMIENTO SANTA ANA XALMMILLUCCO - 221258	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	221258	5	99	91	0		(geo:1: [ove_municipio:74, localidad:29, direccion:COLONIA SANTA ANA XALMMILLUCCO, 74269 SANTA ANA XALMMILLUCCO, XALMMILLUCCO PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMMILLUCCO A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SANTA ANA XALMMILLUCCO, lon=-86.3822051, lat=19.20881077])	44816	44926	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	(f1o:1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/28/238/2022, contralista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocatoria:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificado:7.14640868E7])	(meta:1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:50.0])	(meta:1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:50.0])	(2143077/proyecto_J NICIO, 2143077/proyecto_FI N, 2143077/proyecto_P ROCE50)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143101	Proyecto de inversión	59534.14	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59534.14, modificado:59534.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN SAN SALVADOR EL SECO LOCALIDAD SANTA MARIA COATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARIA COATEPEC - 224409	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224409	5	148	137	0		(geo:1: [ove_municipio:142, localidad:3, direccion:COLONIA SANTA MARIA COATEPEC, 75167 SANTA MARIA COATEPEC, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC A 300 METROS AL SUR DE BACH JERIL, FRIDA KAHLO, lon=-97.0942362, lat=19.1091236])	44816	44926	59534.14	59534.14	59534.14	59534.14	59534.14	(f1o:1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/28/238/2022, contralista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocatoria:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificado:7.14640868E7])	(meta:1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:75.0])	(meta:1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:75.0])	(2143101/proyecto_FI N, 2143101/proyecto_P ROCE50, 2143101/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143128	Proyecto de inversión	1191068.28	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN CHICONCUAUTLA LOCALIDAD CHICONCUAUTLA ASISTAMIENTO CHICONCUAUTLA - 224739	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224739	5	296	274	0		(geo:1: [ove_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA CHICONCUAUTLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES LOCALIZADAS A UN COSTADO DE LA ESCUELA OFICIAL JOSEMA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon=-97.93992014, lat=20.09605833])	44816	44926	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	(f1o:1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/28/238/2022, contralista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocatoria:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificado:7.14640868E7])	(meta:1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:150.0])	(meta:1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:150.0])	(2143128/proyecto_J NICIO, 2143128/proyecto_FI N, 2143128/proyecto_P ROCE50)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143141	Proyecto de inversión	397022.76	(f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TLAOLA LOCALIDAD CHICHUAUTLA ASISTAMIENTO CHICHUAUTLA - 226345	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	226345	5	99	91	0		(geo:1: [ove_municipio:163, localidad:11, direccion:COLONIA CHICHUAUTLA, 73220 CHICHUAUTLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES LOCALIZADAS A 56 METROS DE LA ESCUELA ANDRITO LOPEZ MATEOS, lon=-97.9458007, lat=20.14114556])	44816	44926	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	(f1o:1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/28/238/2022, contralista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocatoria:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificado:7.14640868E7])	(meta:1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:50.0])	(meta:1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:50.0])	(2143141/proyecto_J NICIO, 2143141/proyecto_FI N, 2143141/proyecto_P ROCE50)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	5	PUE220402143143	Proyecto de inversión	198511.38	(FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198511.38, modificado:198511.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VENTICRICO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TIAGUA LOCALIDAD XALTAPUTLA - 226395	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	226395	5	49	46	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa], meta:25.0, meta_modificada: 25.0])	([ove_municipio:183, localidad:22, direccion:COLONIA XALTAPUTLA, 73200 XALTAPUTLA, ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS A 150 METROS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA AJURAR DE XALTAPUTLA, lnn=-91.9734836, lnt:20.17630624])	44816	44926	198511.38	198511.38	198511.38	198511.38	198511.38	[tsto1: [tpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado o:7.14640868ET]]	(meta1: [unidad_medida:Estu fa], avance:35.00)]	(2143143/proyecto_J NICIO, 2143143/proyecto_FI N, 2143143/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143156	Proyecto de inversión	1588091.04	(FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588091.04, modificado:1588091.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTAS ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TIZAMAPAN DE GALEANA LOCALIDAD TIZAMAPAN DE GALEANA ASENTAMIENTO TIZAMAPAN DE GALEANA - 227109	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	227109	5	395	365	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa], meta:200.0, meta_modificada: 200.0])	([ove_municipio:192, localidad:1, direccion:COLONIA TIZAMAPAN DE GALEANA, 73510 TIZAMAPAN DE GALEANA, ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS A CINCUENTA Y UN METROS DEL MONUMENTO AL GLOBO, lnn=-91.97312884, lnt:20.06598781])	44816	44926	1588091.04	1588091.04	1588091.04	1588091.04	1588091.04	[tsto1: [tpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado o:7.14640868ET]]	(meta1: [unidad_medida:Estu fa], avance:200.00)]	(2143156/proyecto_J NICIO, 2143156/proyecto_FI N, 2143156/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143169	Proyecto de inversión	1191068.28	(FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN JIAMI C BONILLA LOCALIDAD CUANALA ASENTAMIENTO CUANALA - 229027	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	229027	5	274	296	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa], meta:150.0, meta_modificada: 150.0])	([ove_municipio:90, localidad:1, direccion:COLONIA CUANALA, 72660 CUANALA, JUAN C. BONILLA PERERA ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS AL NORTE DE ZOCALO DE JUAN C. BONILLA PUE, lnn=-98.3277506, lnt:19.11104005])	44816	44926	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	[tsto1: [tpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado o:7.14640868ET]]	(meta1: [unidad_medida:Estu fa], avance:150.00)]	(2143169/proyecto_J NICIO, 2143169/proyecto_FI N, 2143169/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143172	Proyecto de inversión	794045.52	(FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN SAN ANDRES CHOLULA LOCALIDAD SAN ANDRES CHOLULA ASENTAMIENTO SAN ANDRES - 229381	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	229381	5	198	182	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa], meta:100.0, meta_modificada: 100.0])	([ove_municipio:159, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRES CHOLULA, 73803 SAN ANDRES CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA ENTRE Y SE LOCALIZA A 200 METROS DE PATIOTE TELTEL MONAMICAYAN DE SAN RAFAEL COMAC, lnn=-98.3138875, lnt:19.03581243])	44816	44926	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	[tsto1: [tpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado o:7.14640868ET]]	(meta1: [unidad_medida:Estu fa], avance:100.00)]	(2143172/proyecto_J NICIO, 2143172/proyecto_FI N, 2143172/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143222	Proyecto de inversión	595534.14	(FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN PUEBLA LOCALIDAD SAN ANDRES AZUMATLA ASENTAMIENTO SAN ANDRES AZUMATLA - 211668	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	211668	5	148	137	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa], meta:75.0, meta_modificada: 75.0])	([ove_municipio:134, localidad:133, direccion:COLONIA SAN ANDRES AZUMATLA, 72960 SAN ANDRES AZUMATLA, PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS A 26 METROS DE CALA DEPARC POBLANA SOCIAL, AZUMATLA, lnn=-98.25231188, lnt:18.00218845])	44816	44926	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	[tsto1: [tpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado o:7.14640868ET]]	(meta1: [unidad_medida:Estu fa], avance:75.00)]	(2143222/proyecto_J NICIO, 2143222/proyecto_FI N, 2143222/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143227	Proyecto de inversión	595534.14	(FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN PUEBLA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHAUTLA ASENTAMIENTO SANTO TOMAS CHAUTLA (ICOBENTLA) - 231772	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	231772	5	148	137	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa], meta:75.0, meta_modificada: 75.0])	([ove_municipio:154, localidad:221, direccion:COLONIA SANTO TOMAS CHAUTLA (ICOBENTLA), 72595 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Y ACCIONES LOCALIZADAS A 44 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JOSE, lnn=-98.35201113, lnt:18.06634942])	44816	44926	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	[tsto1: [tpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado o:7.14640868ET]]	(meta1: [unidad_medida:Estu fa], avance:75.00)]	(2143227/proyecto_J NICIO, 2143227/proyecto_FI N, 2143227/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances

[illegible]

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE22030201242	615297.47	Proyecto de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 90 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TAPAL, CUAMAYTA TACUAMAY Y MIKATITPEC MUNICIPIO DE CUITZTILAN DEL PROGRESO PUEBLA - 100464	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100464	5	217	208	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:90.0, meta_modificada: 90.0)	(geo:1, (ove_municipio:43, localidad:213, direccion: 0000 TAPAL, CUITZTILAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y LOCALIZADO EN 90 LOCALIDADES DE TAPAL, CUAMAYTA Y TACUAMAY MIKATITPEC MUNICIPIO DE CUITZTILAN DEL PROGRESO, lat: -97.4706692, lat:20.07769937)	44747	44866	5887239.38	5887239.38	5887239.38	5887239.38	5887239.38	(siso:1, (tipo_obra:ObrA, numero_contrato: OPLPN: 022CEASPU: DAU/220387, contralista:LIGHT UP SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABILES, S.A. DE C.V., convenio:COMOS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5887239.38, importe_modificado:5887239.38)	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:90.0)	(2101242/proyecto_J NICIO, 2101242/proyecto_P ROCESO, 2101242/proyecto_IN ICO, 2101242/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030201243	342199.26	Proyecto de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 50 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 100486	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	100486	5	94	90	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada: 50.0)	(geo:1, (ove_municipio:187, localidad:3, direccion: 0000 EL ALAMO, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y LOCALIZADO EN 50 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL ALAMO MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, lat: -98.0420116, lat:20.37374688)	44745	44911	3421295.88	3421295.88	3421295.88	3421295.88	3421295.88	(siso:1, (tipo_obra:ObrA, numero_contrato: OPLPN: 009CEASPU: DAU/220386, contralista:ALSA CONTINUACIONES CIVIL S.A. DE C.V., convenio:COMOS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3421295.88, importe_modificado:3421295.88)	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:50.0)	(2101243/proyecto_J NICIO, 2101243/proyecto_P ROCESO, 2101243/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030201249	342199.26	Proyecto de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 50 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE HUETILALPAN EL CRUCERO LA CRUZ DE CHACA Y CHILUL MUNICIPIO DE HUETILALPAN PUEBLA - 101043	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	101043	5	105	105	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada: 50.0)	(geo:1, (ove_municipio:77, localidad:6, direccion: 0000 EL CRUCERO, HUETILALPAN PUEBLA ENTRE Y LOCALIZADO EN 50 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE HUETILALPAN EL CRUCERO LA CRUZ DE CHACA Y CHILUL MUNICIPIO DE HUETILALPAN PUEBLA, lat: -97.6592695, lat:20.05737938)	44751	44895	3387753.68	3387753.68	3387753.68	3387753.68	3387753.68	(siso:1, (tipo_obra:ObrA, numero_contrato: OPLPN: 024CEASPU: DAU/220386, contralista:CONSUL TORA Y ASISTORIA CONVIVIR S.A. DE C.V., convenio:COMOS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3387753.68, importe_modificado:3387753.68)	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:50.0)	(2101200/proyecto_P ROCESO, 2101200/proyecto_IN ICO, 2101200/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030201374	507791.72	Proyecto de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOCE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 117470	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	117470	5	24	22	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:12.0, meta_modificada: 12.0)	(geo:1, (ove_municipio:187, localidad:1, direccion:COLUMA TLAXCO, 73000 TLAXCO PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCO, lat: -98.0288874, lat:20.42588333)	44732	44885	507791.72	507791.72	507791.72	507791.72	507791.72	(siso:1, (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-128-2415/08/13/7262, contralista LIT, S.A. DE C.V., convenio:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:4.51934627987)	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:12.0)	(2101374/proyecto_J NICIO, 2101374/proyecto_P ROCESO, 2101374/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030201393	169263.9	Proyecto de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN JOPALA LOCALIDAD JOPALA ASENTAMIENTO JOPALA - 118057	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	118057	5	8	7	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada: 4.0)	(geo:1, (ove_municipio:89, localidad:1, direccion:COLUMA JOPALA, 73280 JOPALA, JOPALA PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NOROESTE DE LA PARROQUIA STA. MARIA DE LA ASUNCION, lat: -97.6920315, lat:20.160676)	44732	44885	169263.9	169263.9	169263.9	169263.9	169263.9	(siso:1, (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-128-2415/08/13/7262, contralista LIT, S.A. DE C.V., convenio:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:4.51934627987)	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:4.0)	(2101393/proyecto_J NICIO, 2101393/proyecto_P ROCESO, 2101393/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030201405	169263.9	Proyecto de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLADOLA LOCALIDAD TLADOLA ASENTAMIENTO TLADOLA - 118466	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	118466	5	7	8	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada: 4.0)	(geo:1, (ove_municipio:182, localidad:1, direccion:COLUMA TLADOLA, 73220 TLADOLA, TLADOLA PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 150 METROS AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lat: -97.9323384, lat:20.13637231)	44732	44885	169263.9	169263.9	169263.9	169263.9	169263.9	(siso:1, (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-128-2415/08/13/7262, contralista LIT, S.A. DE C.V., convenio:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:4.51934627987)	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:4.0)	(2101405/proyecto_P ROCESO, 2101405/proyecto_IN ICO, 2101405/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030201409	169263.91	Proyecto de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN AHUACATLÁN LOCALIDAD AHUACATLÁN ASENTAMIENTO AHUACATLÁN - 118585	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	118585	5	8	7	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada: 4.0)	(geo:1, (ove_municipio:6, localidad:1, direccion:COLUMA AHUACATLÁN, 73330 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NOROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, lat: -97.8626935, lat:20.00988603)	44732	44885	169263.91	169263.91	169263.91	169263.91	169263.91	(siso:1, (tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-128-2415/08/13/7262, contralista LIT, S.A. DE C.V., convenio:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:4.51934627987)	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:4.0)	(2101409/proyecto_J NICIO, 2101409/proyecto_IN ICO, 2101409/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	5	PUE2020302103471	Proyecto de inversión	338527.81	(f1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338527.81, modificado:338527.81])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TETATLAN LOCALIDAD SAN FELIPE TETATLAN ASENTAMIENTO SAN FELIPE TETATLAN- 115941	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	119041	5	16	14	0	(f1o:1: [ove_municipio:123, localidad:1, direccion:COLUMNA SAN FELIPE TETATLAN, 7538 SAN FELIPE TETATLAN PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA SAN FELIPE ANOSTOL, lon:-97.78627484, lat:20.09078772])	44732	44895	338527.81	338527.81	338527.81	338527.81	338527.81	(f1o:1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338527.81, modificado:338527.81])	2101421/proyecto_fi	NICIO, ROCESO,	2101421/proyecto_fi	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103429	Proyecto de inversión	338527.81	(f1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338527.81, modificado:338527.81])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ZONGGOTITLA LOCALIDAD ZONGGOTITLA ASENTAMIENTO ZONGGOTITLA- 119160	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	119160	5	16	14	0	(f1o:1: [ove_municipio:215, localidad:1, direccion:COLUMNA ZONGGOTITLA, 7380 ZONGGOTITLA PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 300 METROS AL NORESTE DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-97.72951804, lat:19.58830363])	44732	44895	338527.81	338527.81	338527.81	338527.81	338527.81	(f1o:1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338527.81, modificado:338527.81])	2101429/proyecto_fi	NICIO, ROCESO,	2101429/proyecto_fi	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103491	Proyecto de inversión	230550	(f1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230550.0, modificado:230550.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VENTICUATRO ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN ACATE LOCALIDAD LA MAGDALENA TETELA MORELOS MAGDALENA TETELA MORELOS ZONA APANECADA AL SURESTE DE LA AGUA A SESOTA Y SIETE METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-97.9426634, lat:19.06152323])	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	121084	5	49	46	0	(f1o:1: [ove_municipio:1, localidad:4, direccion:COLUMNA LA MAGDALENA TETELA MORELOS, TETELA LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACATE CALENTADOR(ES), meta:25.0, meta_modificada:25.0])	44729	44895	230550	230550	230550	230550	230550	(f1o:1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230550.0, modificado:230550.0])	2101491/proyecto_fi	NICIO, ROCESO,	2101491/proyecto_fi	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103513	Proyecto de inversión	2708222.48	(f1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708222.48, modificado:2708222.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TETELA DE OCAMPO LOCALIDAD CUADE DE TETELA DE OCAMPO ASBAYAMENTO TETELA DE OCAMPO- 123541	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123541	5	126	117	0	(f1o:1: [ove_municipio:172, localidad:1, direccion:COLUMNA TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA EN FRENTE A RANCHO LA NORIA, lon:-97.8330068, lat:19.80930578])	44732	44895	2708222.48	2708222.48	2708222.48	2708222.48	2708222.48	(f1o:1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708222.48, modificado:2708222.48])	2101531/proyecto_fi	NICIO, ROCESO,	2101531/proyecto_fi	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103534	Proyecto de inversión	169263.91	(f1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ACATZINGO DE HIDALGO LOCALIDAD ACATZINGO DE HIDALGO ACATZINGO DE HIDALGO 123577	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123577	5	7	8	0	(f1o:1: [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:COLUMNA ACATZINGO DE HIDALGO, 75180 ACATZINGO DE HIDALGO, PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 100 METROS ALNORTE DEL TEMPLO DE TETELA, lon:-97.7833477, lat:18.99647874])	44732	44895	169263.91	169263.91	169263.91	169263.91	169263.91	(f1o:1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91])	2101534/proyecto_fi	NICIO, ROCESO,	2101534/proyecto_fi	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103547	Proyecto de inversión	84631.95	(f1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84631.95, modificado:84631.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CAÑABA MORELOS LOCALIDAD SAN JOSE ITAPAPA ASENTAMIENTO SAN JOSE ITAPAPA- 123831	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123831	5	4	4	0	(f1o:1: [ove_municipio:99, localidad:13, direccion:COLUMNA SAN JOSE ITAPAPA, 7599 SAN JOSE ITAPAPA, CAÑABA MORELOS PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGIAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.4865033, lat:18.70886383])	44732	44895	84631.95	84631.95	84631.95	84631.95	84631.95	(f1o:1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84631.95, modificado:84631.95])	2101547/proyecto_fi	NICIO, ROCESO,	2101547/proyecto_fi	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103565	Proyecto de inversión	211579.88	(f1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211579.88, modificado:211579.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN COCATLAN LOCALIDAD CAUPAN- 124245	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	124245	5	10	9	0	(f1o:1: [ove_municipio:35, localidad:2, direccion:COLUMNA CAUPAN, 70980 CAUPAN, COCATLAN PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DEL PARQUE DE CAUPAN, lon:-97.16208057, lat:18.28652899])	44732	44895	211579.88	211579.88	211579.88	211579.88	211579.88	(f1o:1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211579.88, modificado:211579.88])	2101565/proyecto_fi	NICIO, ROCESO,	2101565/proyecto_fi	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302103625	Proyecto de inversión	1015583.43	(f1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015583.43, modificado:1015583.43])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VENTICUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ZAPOTITLAN LOCALIDAD ZAPOTITLAN SAHMAS ASENTAMIENTO ZAPOTITLAN SAHMAS- 125753	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	125753	5	13	11	0	(f1o:1: [ove_municipio:209, localidad:1, direccion:COLUMNA ZAPOTITLAN SAHMAS, 75870 ZAPOTITLAN SAHMAS, COCATLAN PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 250 METROS AL ORENTE DE LA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN SAHMAS, lon:-97.47792099, lat:18.32885536])	44732	44895	1015583.43	1015583.43	1015583.43	1015583.43	1015583.43	(f1o:1: [fido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015583.43, modificado:1015583.43])	2101625/proyecto_fi	NICIO, ROCESO,	2101625/proyecto_fi	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FOLIO
2022	5	PUE202002101637	Proyecto de inversión	1184847.34	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1184847.34, modificado:1184847.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivenda	sin identificar	Secretaría de Bienestar	125895	5	55	51	0	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1184847.34, modificado:1184847.34) Igeot: (cve_municipio:145, localidad:1, direccion:COLONA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 75900 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y A SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, lon=-98.80235499, lat=18.40886623)	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-128-24/19/137/2022, contrafirma S.A. DE CV., (unidad_medida:Pieza, meta:280, meta_modificada:280) Igeot: (cve_municipio:145, localidad:1, direccion:COLONA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 75900 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y A SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, lon=-98.80235499, lat=18.40886623)	44732	44895	1184847.34	1184847.34	1184847.34	1184847.34	1184847.34	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-128-24/19/137/2022, contrafirma S.A. DE CV., (unidad_medida:Pieza, meta:280, meta_modificada:280) Igeot: (cve_municipio:145, localidad:1, direccion:COLONA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 75900 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y A SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, lon=-98.80235499, lat=18.40886623)	2105637/proyecto_P_RCECO	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE202002101652	Proyecto de inversión	423159.76	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:423159.76, modificado:423159.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivenda	sin identificar	Secretaría de Bienestar	127482	5	20	18	0	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:423159.76, modificado:423159.76) Igeot: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:COLONA HUERTILAN EL CHICO, 74220 HUERTILAN EL CHICO, HUERTILAN EL CHICO ENTRE Y A NORTE DE TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, lon=-98.88661183, lat=18.37020749)	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-128-24/19/137/2022, contrafirma S.A. DE CV., (unidad_medida:Metro cuadrado, meta:100, meta_modificada:100) Igeot: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:COLONA HUERTILAN EL CHICO, 74220 HUERTILAN EL CHICO, HUERTILAN EL CHICO ENTRE Y A NORTE DE TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, lon=-98.88661183, lat=18.37020749)	44732	44895	423159.76	423159.76	423159.76	423159.76	423159.76	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-128-24/19/137/2022, contrafirma S.A. DE CV., (unidad_medida:Metro cuadrado, meta:100, meta_modificada:100) Igeot: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:COLONA HUERTILAN EL CHICO, 74220 HUERTILAN EL CHICO, HUERTILAN EL CHICO ENTRE Y A NORTE DE TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, lon=-98.88661183, lat=18.37020749)	2105652/proyecto_P_RCECO	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE202002101837	Proyecto de inversión	42315.98	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:42315.98, modificado:42315.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivenda	sin identificar	Secretaría de Bienestar	132211	5	2	2	0	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:42315.98, modificado:42315.98) Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLONA SANTO TOMAS CHAUTLA, INCIDENTE 75095 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Y A SE ENCUENTRA A 600 METROS AL SUR DE ESC. PRIM. JUAN GALVEZ FUERTES, lon=-98.8545515, lat=18.9665498)	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-128-24/19/137/2022, contrafirma S.A. DE CV., (unidad_medida:Metro cuadrado, meta:100, meta_modificada:100) Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLONA SANTO TOMAS CHAUTLA, INCIDENTE 75095 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Y A SE ENCUENTRA A 600 METROS AL SUR DE ESC. PRIM. JUAN GALVEZ FUERTES, lon=-98.8545515, lat=18.9665498)	44732	44895	42315.98	42315.98	42315.98	42315.98	42315.98	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-128-24/19/137/2022, contrafirma S.A. DE CV., (unidad_medida:Metro cuadrado, meta:100, meta_modificada:100) Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLONA SANTO TOMAS CHAUTLA, INCIDENTE 75095 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Y A SE ENCUENTRA A 600 METROS AL SUR DE ESC. PRIM. JUAN GALVEZ FUERTES, lon=-98.8545515, lat=18.9665498)	2105837/proyecto_P_RCECO	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE202002101971	Proyecto de inversión	922200	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivenda	sin identificar	Secretaría de Bienestar	139652	5	198	182	0	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0) Igeot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ENTRE Y A PREDO NOCTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE UNA PAPELERIA CAMI VAMAY, lon=97.77575624, lat=18.98845213)	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-127-24/19/136/2022, contrafirma INFRAESTRUCTURA DE S.A. DE CV., (unidad_medida:Metro cuadrado, meta:100, meta_modificada:100) Igeot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ENTRE Y A PREDO NOCTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE UNA PAPELERIA CAMI VAMAY, lon=97.77575624, lat=18.98845213)	44732	44895	922200	922200	922200	922200	922200	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-127-24/19/136/2022, contrafirma INFRAESTRUCTURA DE S.A. DE CV., (unidad_medida:Metro cuadrado, meta:100, meta_modificada:100) Igeot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ENTRE Y A PREDO NOCTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE UNA PAPELERIA CAMI VAMAY, lon=97.77575624, lat=18.98845213)	2105971/proyecto_P_RCECO,	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE202002102019	Proyecto de inversión	922200	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivenda	sin identificar	Secretaría de Bienestar	141245	5	198	182	0	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0) Igeot: (cve_municipio:130, localidad:1, direccion:COLONA SAN JUAN ATENCO, 75150 SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE Y A NORTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DEL PARQUE DE SAN JUAN ATENCO, lon=97.546811, lat=18.9885073)	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-127-24/19/136/2022, contrafirma INFRAESTRUCTURA DE S.A. DE CV., (unidad_medida:Metro cuadrado, meta:100, meta_modificada:100) Igeot: (cve_municipio:130, localidad:1, direccion:COLONA SAN JUAN ATENCO, 75150 SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE Y A NORTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DEL PARQUE DE SAN JUAN ATENCO, lon=97.546811, lat=18.9885073)	44732	44895	922200	922200	922200	922200	922200	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-127-24/19/136/2022, contrafirma INFRAESTRUCTURA DE S.A. DE CV., (unidad_medida:Metro cuadrado, meta:100, meta_modificada:100) Igeot: (cve_municipio:130, localidad:1, direccion:COLONA SAN JUAN ATENCO, 75150 SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE Y A NORTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DEL PARQUE DE SAN JUAN ATENCO, lon=97.546811, lat=18.9885073)	2106019/proyecto_P_RCECO,	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE202002102081	Proyecto de inversión	1844400	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1844400.0, modificado:1844400.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivenda	sin identificar	Secretaría de Bienestar	143110	5	395	365	365	0	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1844400.0, modificado:1844400.0) Igeot: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONA CHICHQUILA, 75090 CHICHQUILA, CHICHQUILA PUEBLA ENTRE Y A PREDO NOCTE DE LA LOCALIDAD A 125 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon=97.0667493, lat=18.9901186)	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-127-24/19/136/2022, contrafirma INFRAESTRUCTURA DE S.A. DE CV., (unidad_medida:Metro cuadrado, meta:200, meta_modificada:200) Igeot: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONA CHICHQUILA, 75090 CHICHQUILA, CHICHQUILA PUEBLA ENTRE Y A PREDO NOCTE DE LA LOCALIDAD A 125 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon=97.0667493, lat=18.9901186)	44762	44895	1844400	1844400	1844400	1844400	1844400	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:DAB/GESAL-127-24/19/136/2022, contrafirma INFRAESTRUCTURA DE S.A. DE CV., (unidad_medida:Metro cuadrado, meta:200, meta_modificada:200) Igeot: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONA CHICHQUILA, 75090 CHICHQUILA, CHICHQUILA PUEBLA ENTRE Y A PREDO NOCTE DE LA LOCALIDAD A 125 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon=97.0667493, lat=18.9901186)	2106081/proyecto_P_RCECO,	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202002102086	Proyecto de inversión	158671.14	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:158671.14, modificado:158671.14) Igeot: (cve_municipio:23, localidad:22, direccion:00000 SAN JUANERO, ENTRE Y A SE ENCUENTRA EN 23 VILLAGAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANERO DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, lon=97.2832461, lat=18.9584913)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivenda	sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Sanamiento del Estado de Puebla	143335	5	50	50	0	(IFI: EdoL_recurso2022_ramo33_modidad41_prog_gres3_spo_recursoFEDERALES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:158671.14, modificado:158671.14) Igeot: (cve_municipio:23, localidad:22, direccion:00000 SAN JUANERO, ENTRE Y A SE ENCUENTRA EN 23 VILLAGAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANERO DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, lon=97.2832461, lat=18.9584913)	Edm: Dipo_obraAdquisicion, numero_contrato:OPAPN OILCASAPNE DAL/220301, contrafirma CONSTR ACCIONADO S.A. DE CV., (unidad_medida:CON												

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2022	5	PUE220302102339	Proyecto de inversión	461100	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANOA, ASIENTAMIENTO SAN MIGUEL CANOA - 154141	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	154141	5	99	91	0	[meta1: [unidad_medida: Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada: 50.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:211, direccion:COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 7200 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE SAN MIGUEL CANOA EN FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN MIGUEL CANOA, lon:-98.0241778, lat:19.14663239]]	44732	44805	461100	461100	461100	461100	461100	[info1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DABS/GESAL-127-240/58/136/2022, contralista:INFRAE ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+7, importe_modificado:0.5.7231732E+7]]	[meta1: [unidad_medida:Cale ntador(es), meta:50.0]]	[info1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DABS/GESAL-127-240/58/136/2022, contralista:INFRAE ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+7, importe_modificado:0.5.7231732E+7]]	2102339/proyecto_F N, RDCE50, 2102339/proyecto_N ICIO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102367	Proyecto de inversión	461100	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN PUEBLA LOCALIDAD SAN ANDRÉS AZUMATLA, ASIENTAMIENTO SAN ANDRÉS AZUMATLA - 155019	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	155019	5	99	91	0	[meta1: [unidad_medida: Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada: 50.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:135, direccion:COLONIA SAN ANDRES AZUMATLA, 7200 SAN ANDRES AZUMATLA, PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO ESTA UBICADO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMATLA A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN ANDRES AZUMATLA, lon:-98.25262468, lat:18.90255438]]	44732	44805	461100	461100	461100	461100	461100	[info1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DABS/GESAL-127-240/58/136/2022, contralista:INFRAE ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+7, importe_modificado:0.5.7231732E+7]]	[meta1: [unidad_medida:Cale ntador(es), meta:50.0]]	[info1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DABS/GESAL-127-240/58/136/2022, contralista:INFRAE ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+7, importe_modificado:0.5.7231732E+7]]	2102367/proyecto_P N, RDCE50, 2102367/proyecto_FI N, RDCE50	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102405	Proyecto de inversión	1014420	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014420.0, modificado:1014420.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TESHUAC LOCALIDAD MAGDALENA CUAYUCATEPEC, ASIENTAMIENTO MAGDALENA CUAYUCATEPEC - 156693	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	156693	5	217	201	0	[meta1: [unidad_medida: Calentador(es), meta:110.0, meta_modificada: 110.0]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidad:9, direccion:COLONIA MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 7585 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TESHUAC PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC A 35 METROS DE LA IGLESIA SANTA MARIA MAGDALENA, lon:-97.48080272, lat:18.54770803]]	44732	44805	1014420	1014420	1014420	1014420	1014420	[info1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DABS/GESAL-127-240/58/136/2022, contralista:INFRAE ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+7, importe_modificado:0.5.7231732E+7]]	[meta1: [unidad_medida:Cale ntador(es), meta:110.0]]	[info1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DABS/GESAL-127-240/58/136/2022, contralista:INFRAE ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+7, importe_modificado:0.5.7231732E+7]]	2102405/proyecto_FI N, RDCE50, 2102405/proyecto_P N, RDCE50	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102525	Proyecto de inversión	461100	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN XUTTELECO LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASIENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 157993	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	157993	5	99	91	0	[meta1: [unidad_medida: Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada: 50.0]]	[geo1: [cve_municipio:199, localidad:9, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 73970 SAN FRANCISCO, XUTTELECO PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO ESTA UBICADO EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE XUTTELECO A 70 METROS DE LA CAPILLA COLONIA ROMA, lon:-97.32251473, lat:19.78328804]]	44732	44805	461100	461100	461100	461100	461100	[info1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DABS/GESAL-127-240/58/136/2022, contralista:INFRAE ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+7, importe_modificado:0.5.7231732E+7]]	[meta1: [unidad_medida:Cale ntador(es), meta:50.0]]	[info1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DABS/GESAL-127-240/58/136/2022, contralista:INFRAE ESTRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7231732E+7, importe_modificado:0.5.7231732E+7]]	2102525/proyecto_FI N, RDCE50, 2102525/proyecto_P N, RDCE50	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103441	Proyecto de inversión	2150705.76	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150705.76, modificado:2096696.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LAS CALES CINCO DE FEBRERO Y MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALES SIMON BOLIVAR Y CAMPAÑA DE LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CALTEPEC MUNICIPIO DE CALTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180128	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180128	5	227	164	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1354.89, meta_modificada: 1354.89]]	[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALE 5 DE FEBRERO CIUDAD CALTEPEC, 7580 CALTEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , EL CALLE CAMPANA DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DE FEBRERO Y MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE CAMPANA, lon:-97.48029195, lat:18.18104797]]	44799	44805	2096696.78	2096696.78	2096696.78	2096696.78	2096696.78	[info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: OPLPE/DESA/51-20220542, contralista:ZONA Y ASOCIADOS, S.A. DE CV, convocante:GOBERNADO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2096696.78, importe_modificado:0.2096696.78]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1354.89]]	[info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: OPLPE/DESA/51-20220542, contralista:ZONA Y ASOCIADOS, S.A. DE CV, convocante:GOBERNADO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2096696.78, importe_modificado:0.2096696.78]]	2103441/proyecto_FI N, RDCE50, 2103441/proyecto_FI N, RDCE50	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103444	Proyecto de inversión	4999971.94	[FI: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999971.94, modificado:4831435.45]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL LAGO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO LAGUNAS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180200	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180200	5	646	636	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3987.53, meta_modificada: 3987.53]]	[geo1: [cve_municipio:195, localidad:12, direccion:CALE CAMINO SIN NOMBRE SAN BERNARDINO LAGUNAS, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE AGUA SANTA Y CALLE EL CAUINERO, CAMINO SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL LAGO GRANDE, lon:-97.26200615, lat:18.60073353]]	44743	44804	4831435.45	4831435.45	4831435.45	4831435.45	4831435.45	[info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: OPLPE/DESA/51-20220402, contralista:EDIFICACIONES Y TERRACERAS CONEY, S.A. DE CV, convocante:GOBERNADO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4831435.45, importe_modificado:0.4831435.45]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3987.53]]	[info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: OPLPE/DESA/51-20220402, contralista:EDIFICACIONES Y TERRACERAS CONEY, S.A. DE CV, convocante:GOBERNADO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4831435.45, importe_modificado:0.4831435.45]]	2103444/proyecto_FI N, RDCE50, 2103444/proyecto_FI N, RDCE50	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302103881	Proyecto de inversión	4998566.34	[f1: {sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:4998566.24, modificado:4846675.49}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPERADA DEL CAMINO QUE VA A HUXTLALAMAN INICIANDO A VIENTE METROS DEL CAMINO SIN NOMBRE EN HUXTLALPAN - 189747	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189747	5	980	996	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3129.0, meta_modificada: 3129.0}]	[geo1: {ovm_municipio:77, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD HUXTLALPAN, 7440 HUXTLALPAN, HUXTLALPAN, PUEBLA ENTRE Y CAMINO QUE VA A LA HUXTLALAMAN INICIADO A 20 MIN DEL CAMINO SIN NOMBRE LOCALIDAD HUXTLALPAN MUNICIPIO HUXTLALPAN EN EL ESTADO O. lsn-97.709VEB2, lsn:20.02212633}]	44804	44805	4846675.49	4846675.49	4846675.49	4846675.49	4846675.49	[sto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OPLFE1810A/SI-20202608, contrato:LINEA CASTO, S.A. DE C.V., convocaante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4846675.49, importe_modificad o:4846675.49}]	[meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:1129.03}]	(2103881/proyecto_J NICIO), (2103881/proyecto_P RODCESO), (2103881/proyecto_FI N), (2103881/proyecto_P RODCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103940	Proyecto de inversión	1399450.51	[f1: {sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1399450.51, modificado:1399450.51}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUXTLA - 200607	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	200607	5	179	161	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada: 85.0}]	[geo1: {ovm_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE JUAN C. BONILLA INTERIOR SIN PUEBLO CUXTLA, 7340 CUXTLA, PUEBLA ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA DE VICENTE OLFERRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, JUAN C. BONILLA 90 CUXTLA CUXTLA, PUEBLA, lsn-97.6862897, lsn:20.00186133}]	44775	44926	1399450.51	1399450.51	1399450.51	1399450.51	1399450.51	[sto1: {tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABEGESAL-178-361/58/200/2022, contrato:s CONSTR UCCION IMOBILIARIA GARN S.A. DE C.V., convocaante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1399450.51, importe_modificad o:6.47644517E+7}]	[meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:85.03}]	(2104072/proyecto_J NICIO), (2104072/proyecto_P RODCESO), (2104072/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104052	Proyecto de inversión	1070168.03	[f1: {sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1070168.03, modificado:1070168.03}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA - 201165	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201165	5	137	123	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada: 65.0}]	[geo1: {ovm_municipio:212, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SIN PUEBLO ZAUTLA, 73700 SANTIAGO ZAUTLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y VENUSTIANO CARRANZA SIN ZAUTLA ZAUTLA, PUEBLA, lsn-97.67021773, lsn:19.71293132}]	44775	44926	1070168.03	1070168.03	1070168.03	1070168.03	1070168.03	[sto1: {tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABEGESAL-178-361/58/200/2022, contrato:s CONSTR UCCION IMOBILIARIA GARN S.A. DE C.V., convocaante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1070168.03, importe_modificad o:6.47644517E+7}]	[meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:65.03}]	(2104092/proyecto_F NICIO), (2104092/proyecto_P RODCESO), (2104092/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104154	Proyecto de inversión	1317129.89	[f1: {sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1317129.89, modificado:1317129.89}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATZAMPAN - 201467	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	201467	5	169	151	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada: 80.0}]	[geo1: {ovm_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE EL PENGADOR MEXICANO INTERIOR SIN PUEBLO SANTA INÉS AHUATZAMPAN CENTRO, 74820 SANTA INÉS AHUATZAMPAN, SANTA INÉS AHUATZAMPAN PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRADY Y CALLE VICENTE GOMEZ FARIA, CALLE HONACO ZARAGOZA CALLE EL PERA, lsn-98.01874404, lsn:18.416229417}]	44775	44926	1317129.89	1317129.89	1317129.89	1317129.89	1317129.89	[sto1: {tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABEGESAL-178-361/58/200/2022, contrato:s CONSTR UCCION IMOBILIARIA GARN S.A. DE C.V., convocaante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1317129.89, importe_modificad o:6.47644517E+7}]	[meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:80.03}]	(2104154/proyecto_J NICIO), (2104154/proyecto_P RODCESO), (2104154/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104164	Proyecto de inversión	2288586.27	[f1: {sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2288586.27, modificado:2288586.27}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA - 203816	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	203816	5	168	152	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada: 80.0}]	[geo1: {ovm_municipio:212, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SIN PUEBLO SANTIAGO ZAUTLA, 73700 SANTIAGO ZAUTLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE FELIPE CALDERON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN SANTIAGO ZAUTLA ZAUTLA, PUEBLA, lsn-97.67054245, lsn:19.71356423}]	44775	44926	2288586.27	2288586.27	2288586.27	2288586.27	2288586.27	[sto1: {tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABEGESAL-178-361/58/200/2022, contrato:s CONSTR UCCION IMOBILIARIA GARN S.A. DE C.V., convocaante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2288586.27, importe_modificad o:6.47644517E+7}]	[meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:80.03}]	(2104164/proyecto_J NICIO), (2104164/proyecto_P RODCESO), (2104164/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104183	Proyecto de inversión	2145549.63	[f1: {sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2145549.63, modificado:2145549.63}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PETALCINGO - 204183	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204183	5	158	142	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada: 75.0}]	[geo1: {ovm_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SIN PUEBLO PETALCINGO CENTRO, 74070 PETALCINGO, PUEBLA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE EMILIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO MADRERO CALLE MIGUEL HIDALGO IN PETALCINGO, PETALCINGO, PUEBLA, lsn-97.91462262, lsn:18.08745307}]	44775	44926	2145549.63	2145549.63	2145549.63	2145549.63	2145549.63	[sto1: {tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABEGESAL-178-361/58/200/2022, contrato:s CONSTR UCCION IMOBILIARIA GARN S.A. DE C.V., convocaante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2145549.63, importe_modificad o:6.47644517E+7}]	[meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:75.03}]	(2104183/proyecto_J NICIO), (2104183/proyecto_P RODCESO), (2104183/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2020302104194	Proyecto de inversión	3950124.67	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC - 206100	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206500	5	84	76	0		[meta:1: (cve_municipio:197, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO XICOTEPEC DE JUAREZ CENTRO, 7480 XICOTEPEC DE JUAREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, XICOTEPEC XICOTEPEC PUEBLA, lon:-87.86137555, lat:20.28424513)]	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	[etno:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-179-362-/58/2002/2022, contravaso:CONSTR UCCIONES Y PAVIMENTOS SAVI, S.A. DE C.V.], [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	2104194/proyecto_J NICIO, 2104194/proyecto_P ROCE(SO), 2104194/proyecto_FI ROCE(SO), 2104194/proyecto_P ROCE(SO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104219	Proyecto de inversión	3950124.67	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN ATIZTUNTILTA - 206825	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206825	5	84	76	0		[meta:1: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN PUEBLO ATIZTUNTILTA 75540 ATIZTUNTILTA, ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO Y AVENIDA CORONADO, CALLE JUAN DE LA BARRERA AVENIDA MIGUEL ALEMAN SN ATIZTUNTILTA, ATIZTUNTILTA PUEBLA, lon:-87.32415919, lat:18.89815246)]	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	[etno:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-179-362-/58/2002/2022, contravaso:CONSTR UCCIONES Y PAVIMENTOS SAVI, S.A. DE C.V.], [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	2104217/proyecto_J NICIO, 2104217/proyecto_P ROCE(SO), 2104217/proyecto_FI ROCE(SO), 2104217/proyecto_P ROCE(SO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104219	Proyecto de inversión	3950124.67	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA - 206829	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206829	5	84	76	0		[meta:1: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CAÑADA, 3860 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE Y CALLE PRINCIPAL SN SAN ANTONIO CAÑADA SAN ANTONIO CAÑADA, lon:-87.28078036, lat:18.50147499)]	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	[etno:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-179-362-/58/2002/2022, contravaso:CONSTR UCCIONES Y PAVIMENTOS SAVI, S.A. DE C.V.], [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	2104219/proyecto_J NICIO, 2104219/proyecto_P ROCE(SO), 2104219/proyecto_FI ROCE(SO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104233	Proyecto de inversión	3950124.67	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE QUINTA - 207050	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207050	5	84	76	0		[meta:1: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO QUINTA, 7940 QUINTA, QUINTA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE FEBRERO, CALLE MATANZOS, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO QUINTA, QUINTA, PUEBLA, lon:-87.4835374, lat:20.09248583)]	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	[etno:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-179-362-/58/2002/2022, contravaso:CONSTR UCCIONES Y PAVIMENTOS SAVI, S.A. DE C.V.], [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	2104233/proyecto_J NICIO, 2104233/proyecto_P ROCE(SO), 2104233/proyecto_FI ROCE(SO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104234	Proyecto de inversión	3950124.67	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN - 207065	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207065	5	84	76	0		[meta:1: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO HUEYAPAN CENTRO, 7320 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SN HUEYAPAN HUEYAPAN, PUEBLA, lon:-87.46400779, lat:19.89593851)]	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	[etno:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-179-362-/58/2002/2022, contravaso:CONSTR UCCIONES Y PAVIMENTOS SAVI, S.A. DE C.V.], [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	2104234/proyecto_J NICIO, 2104234/proyecto_P ROCE(SO), 2104234/proyecto_FI ROCE(SO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104241	Proyecto de inversión	3950124.67	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ATILCO - 207437	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207437	5	84	76	0		[meta:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO ATILCO CENTRO, 7420 ATILCO, ATILCO PUEBLA ENTRE Y, PRIMER RETORNO DE ANHES SN ATILCO ATILCO, PUEBLA, lon:-86.43261676, lat:18.88599143)]	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	[etno:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DARS/GESAL-179-362-/58/2002/2022, contravaso:CONSTR UCCIONES Y PAVIMENTOS SAVI, S.A. DE C.V.], [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Cua (mto), avance:40.0]]	2104241/proyecto_J NICIO, 2104241/proyecto_P ROCE(SO), 2104241/proyecto_FI ROCE(SO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE220302104244	Proyecto de inversión	3950124.67	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:3950124.67, modificado:3950124.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUANTO PARA BARRIO EN EL MUNICIPIO DE ACAITE - 207516	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207516	5	84	76	0	0	(meta:1: [ovm_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 6 SUR INTERIOR EN PUERTO ACAITE, 7510 ACAITE, ACAITE ENTRE ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 10 SUR AVENIDA 6 SUR EN ACAITE ACAITE PUEBLA, lon: -91.808939, lat:19.10485141])	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	([cto:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABSGESAL-179-362-/58/2002/2022, contravente:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVI, S.A. DE C.V., comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2219613728, importe_modificad o:3.2219613728])	(meta:1: [unidad_medida:Cua (fot), avance:40.0])	(2104244/proyecto_1 NICIO, 2104244/proyecto_2 RODCSO, 2104244/proyecto_3 RODCSO, 2104244/proyecto_4 RODCSO, 2104244/proyecto_5 RODCSO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302104045	Proyecto de inversión	3950124.67	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:3950124.67, modificado:3950124.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUANTO PARA BARRIO EN MUNICIPIO DE TLANEPANTLA - 207553	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	207553	5	84	76	0	0	(meta:1: [ovm_municipio:182, localidad:1, direccion:CALE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN PUEBLO TLANEPANTLA, 74600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA, PUEBLA ENTRE CALLE BELISARIO ECHIBURET Y CALLE ADAMIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SN TLANEPANTLA, TLANEPANTLA, P, lon: -97.890306, lat:18.86677303])	44775	44926	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	3950124.67	([cto:1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABSGESAL-179-362-/58/2002/2022, contravente:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVI, S.A. DE C.V., comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2219613728, importe_modificad o:3.2219613728])	(meta:1: [unidad_medida:Cua (fot), avance:40.0])	(2104245/proyecto_1 NICIO, 2104245/proyecto_2 RODCSO, 2104245/proyecto_3 RODCSO, 2104245/proyecto_4 RODCSO, 2104245/proyecto_5 RODCSO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143001	Proyecto de inversión	1191068.28	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1191068.28, modificado:1191068.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN CHINANTLA LOCALIDAD CHINANTLA ASENTAMIENTO CHINANTLA - 217184	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	217184	5	296	274	0	0	(meta:1: [unidad_medida:Estufa(s), meta:150.0], meta_modificada:150.0])	44816	44926	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	([cto:1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABSGESAL-223-286/58/238/2022, contravente:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVEL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificad o:7.14640868ET])	(meta:1: [unidad_medida:Estu (fot), avance:150.0])	(2143001/proyecto_1 RODCSO, 2143001/proyecto_2 RODCSO, 2143001/proyecto_3 RODCSO, 2143001/proyecto_4 RODCSO, 2143001/proyecto_5 RODCSO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143044	Proyecto de inversión	595534.14	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:595534.14, modificado:595534.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN HUAQUECHULA LOCALIDAD HUAQUECHULA ASENTAMIENTO HUAQUECHULA - 218760	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	218760	5	148	137	0	0	(meta:1: [ovm_municipio:69, localidad:1, direccion:COLONIA CHINANTLA, 74600 HUAQUECHULA, HUAQUECHULA ENTRE Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN LOCALIZADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA A 190 METROS DEL COMENDADO LOCAL EMILIANO ZAP, lon: -98.2036224, lat:18.20099382])	44816	44926	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	([cto:1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABSGESAL-223-286/58/238/2022, contravente:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVEL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificad o:7.14640868ET])	(meta:1: [unidad_medida:Estu (fot), avance:75.0])	(2143004/proyecto_1 NICIO, 2143004/proyecto_2 NICIO, 2143004/proyecto_3 RODCSO, 2143004/proyecto_4 RODCSO, 2143004/proyecto_5 RODCSO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143068	Proyecto de inversión	397022.76	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:397022.76, modificado:397022.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD HUEJOTZINGO ASENTAMIENTO HUEJOTZINGO CENTRO - 220997	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	220997	5	99	91	0	0	(meta:1: [ovm_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA HUEJOTZINGO CENTRO, PASO HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO, PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO LOCALIDAD HUEJOTZINGO FRENTE A LA UNIDAD MEDICA HOSPITAL MARIA SAH A.C DE C.V, lon: -98.40094703, lat:19.149514943])	44816	44926	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	([cto:1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABSGESAL-223-286/58/238/2022, contravente:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVEL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificad o:7.14640868ET])	(meta:1: [unidad_medida:Estu (fot), avance:50.0])	(2143008/proyecto_1 NICIO, 2143008/proyecto_2 NICIO, 2143008/proyecto_3 RODCSO, 2143008/proyecto_4 RODCSO, 2143008/proyecto_5 RODCSO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143075	Proyecto de inversión	397022.76	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:397022.76, modificado:397022.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD SANTA MARIA NEPOPUALCO ASENTAMIENTO SANTA MARIA NEPOPUALCO - 221223	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	221223	5	99	91	0	0	(meta:1: [ovm_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA NEPOPUALCO, 741600 SANTA MARIA NEPOPUALCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADO AL OSTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO A 120 METROS DEL PANTON DE SANTA MARIA NEPOPUALCO, lon: -98.4644338, lat:19.15242102])	44816	44926	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	([cto:1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DABSGESAL-223-286/58/238/2022, contravente:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, comprobante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVEL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificad o:7.14640868ET])	(meta:1: [unidad_medida:Estu (fot), avance:50.0])	(2143075/proyecto_1 NICIO, 2143075/proyecto_2 NICIO, 2143075/proyecto_3 RODCSO, 2143075/proyecto_4 RODCSO, 2143075/proyecto_5 RODCSO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220402143120	Proyecto de inversión	1588091.04	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588091.04, modificado:1588091.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOCENTES Y ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN HUERHUELA LOCALIDAD HUERHUELA - 224404	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224404	5	395	365	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa(s), meta:200.0, meta_modificada: 200.0])	(geo1: [ove_municipio:72, localidad:1, direccion:COLOMIA HUERHUELA, 73470 HUERHUELA, PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE HUERHUELA A 100 METROS DE LA PRIMARIA GONCAL RAMIREZ, lun-97.0234111, lat:20.1008933])	44816	44926	1588091.04	1588091.04	1588091.04	1588091.04	1588091.04	(f101: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/28/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado:7.14640868 ET])	(meta1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:200.0])	(2143120/proyecto_J NICIO, 2143120/proyecto_F ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143139	Proyecto de inversión	397022.76	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN HUACHINANGO LOCALIDAD TENANGO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO TENANGO DE LAS FLORES - 226215	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	226215	5	99	91	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada: 50.0])	(geo1: [ove_municipio:72, localidad:27, direccion:COLOMIA TENANGO DE LAS FLORES, 73165 HUACHINANGO, PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A 106 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOTO SIERRA, lun-97.0847748, lat:20.20563699])	44816	44926	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	(f101: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/28/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado:7.14640868 ET])	(meta1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:50.0])	(2143139/proyecto_J NICIO, 2143139/proyecto_F ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143148	Proyecto de inversión	595534.14	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN CORONANGO LOCALIDAD SANTA MARIA CORONANGO ASENTAMIENTO SANTA MARIA CORONANGO - 226689	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	226689	5	148	137	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa(s), meta:75.0, meta_modificada: 75.0])	(geo1: [ove_municipio:34, localidad:1, direccion:COLOMIA SANTA MARIA CORONANGO, 72670 SANTA MARIA CORONANGO, PUEBLA ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO A 110 METROS DE LA IGLESIA SAN JUAN DE DIOS, lun-98.1012145, lat:19.3368077])	44816	44926	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	(f101: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/28/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado:7.14640868 ET])	(meta1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:75.0])	(2143148/proyecto_J NICIO, 2143148/proyecto_F ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143152	Proyecto de inversión	1191068.28	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN CUATUCCA DE ANDRADE LOCALIDAD SAN PEDRO CUATUCCA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CUATUCCA - 226870	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	226870	5	296	274	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa(s), meta:150.0, meta_modificada: 150.0])	(geo1: [ove_municipio:42, localidad:1, direccion:COLOMIA SAN PEDRO CUATUCCA, 74817 SAN PEDRO CUATUCCA, ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS A CINCUENTA METROS DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL, lun-98.1818939, lat:18.48638559])	44816	44926	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	(f101: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/28/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado:7.14640868 ET])	(meta1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:150.0])	(2143152/proyecto_J NICIO, 2143152/proyecto_F ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143211	Proyecto de inversión	595534.14	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN PUEBLA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA - 221338	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	221338	5	148	137	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa(s), meta:75.0, meta_modificada: 75.0])	(geo1: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:COLOMIA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 72046 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE Y, ACCIONES LOCALIZADAS AL NORTE DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 100 METROS DE CHERPAU CAPUL, lun-98.20639105, lat:19.09963048])	44816	44926	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	(f101: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/28/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado:7.14640868 ET])	(meta1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:75.0])	(2143211/proyecto_J NICIO, 2143211/proyecto_F ROCE(SO))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143253	Proyecto de inversión	595534.14	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595534.14, modificado:595534.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN PANAUTLAN LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 223468	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	223468	5	148	137	0	(meta1: [unidad_medida: Estufa(s), meta:75.0, meta_modificada: 75.0])	(geo1: [ove_municipio:109, localidad:14, direccion:COLOMIA SAN PABLO, 72110 SAN PABLO, PANAUTLAN,PUEBLA ENTRE Y, EL PUERTO SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO A 60 METROS DE LA PRIMARIA BELINQUE LUIS DONALDO COLASO, lun-98.1674933, lat:20.29678043])	44816	44926	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	595534.14	(f101: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/28/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificado:7.14640868 ET])	(meta1: [unidad_medida:Estu fa(s), avance:75.0])	(2143253/proyecto_J NICIO, 2143253/proyecto_F ROCE(SO))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	5	PUE220402143282	Proyecto de inversión	1191068.28	(f1: [silo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TERNANCA LOCALIDAD MAGDALENA CUATCATPEC ASENTAMIENTO MAGDALENA CUATCATPEC - 234168	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	234168	5	296	274	0	(meta: [unidad_medida: Estufa(s), meta:150.0, meta_modificada: 150.0])	(geo:1: [cve_municipio:156, localidad:8, direccion:COLOMA MAGDALENA CUATCATPEC, 7853 MAGDALENA CUATCATPEC, TERNANCA PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRAN 500 METROS AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon: -97.48889234, lat:18.53879933])	44816	44926	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	([sto:1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contrato:JEAS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante:GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificado:7.14640868E7])	(meta:1: [unidad_medida:Estufas(s), avance:150.0])	([143282/proyecto_JNICO, 2143282/proyecto_FI ROCE(SO)]	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143286	Proyecto de inversión	1191068.28	(f1: [silo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN YAONAHUAC LOCALIDAD YAONAHUAC CUATCATPEC CUATCATPEC - 235043	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	235043	5	296	274	0	(meta: [unidad_medida: Estufa(s), meta:150.0, meta_modificada: 150.0])	(geo:1: [cve_municipio:204, localidad:1, direccion:COLOMA YAONAHUAC, CENTRO, 73903 YAONAHUAC, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN 400 METROS AL NORTE DE PARQUE JUAREZ, lon: -97.4673434, lat:18.8745596])	44816	44926	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	([sto:1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contrato:JEAS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante:GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificado:7.14640868E7])	(meta:1: [unidad_medida:Estufas(s), avance:150.0])	([2143286/proyecto_JNICO, 2143286/proyecto_FI ROCE(SO)]	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143298	Proyecto de inversión	794045.52	(f1: [silo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TLATLAQUITEPEC LOCALIDAD OCOTLAN DE BETANCOURT OCOTLAN DE BETANCOURT - 235203	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	235203	5	148	137	0	(meta: [unidad_medida: Estufa(s), meta:100.0, meta_modificada: 100.0])	(geo:1: [cve_municipio:186, localidad:24, direccion:COLOMA OCOTLAN DE BETANCOURT, 73907 OCOTLAN DE BETANCOURT, TLATLAQUITEPEC, PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT A 2 METROS DE HOTEL DIAMANTE, lon: -97.53754484, lat:19.79661286])	44816	44926	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	([sto:1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contrato:JEAS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante:GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 E7, importe_modificado:7.14640868E7])	(meta:1: [unidad_medida:Estufas(s), avance:100.0])	([2143288/proyecto_JNICO, 2143288/proyecto_FI ROCE(SO)]	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143407	Proyecto de inversión	4920484.69	(f1: [silo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4920484.69, modificado:4920484.68])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CUATRO Y DIEZ PONIENTE Y DE LA CALLE SEIS PONIENTE ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TLACHIHUCA MUNICIPIO DE TLACHIHUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 242266	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	242266	5	4360	4121	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4900.0, meta_modificada: 4900.0])	(geo:1: [cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 6 PONIENTE INTERIOR "SU CIUDAD" TLACHIHUCA, 72050 TLACHIHUCA, TLACHIHUCA, PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, AVENIDA 5 DE MAYO CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA CALLE 4 PONIENTE Y LA C, lon: -97.41782931, lat:19.13584867])	44847	44917	4920484.68	4920484.68	4920484.68	4920484.68	4920484.68	([sto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PEZT/S/SA/SI-2022/725, comocante:TECNOSUELT, S.A. DE C.V., comocante:GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4920484.69, importe_modificado:4920484.69])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4900.0])	([2143407/proyecto_P ROCE(SO), 2143407/proyecto_IN ICO, 2143407/proyecto_FI ROCE(SO), 2143407/proyecto_FI N])	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402147126	Acción	12415479.74	(f1: [silo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.241947974E7, modificado:1.240131912E 7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 358380	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	358380	N	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida:5 PROYECTOS, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon: -98.197495, lat:19.943995])	44865	44926	12401319.22	12401319.22	12401319.22	12401319.22	12401319.22	([sto:1: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato: DARS/GESAL-223-625/58/336/2022, contrato:JT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., comocante:GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.24013192 E7, importe_modificado:1.24013193E7])	(meta:1: [unidad_medida:SERVICIOS], avance:1.0])	([2147126/proyecto_P ROCE(SO), 2147126/proyecto_IN ICO, 2147126/proyecto_FI ROCE(SO), 2147126/proyecto_FI N])	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102151	Proyecto de inversión	2704889.4	(f1: [silo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407233.41, modificado:40111.64], f2: [silo_recurso:2022, tipo_recursos:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:407233.41, modificado:40111.64], f3: [silo_recurso:2022, tipo_recursos:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGAL, UA, monto:189342.58, modificado:1871858.99])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SISTEMA DE SANAMIENTO A BASE DE BIOGASES PARA LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO MUNICIPIO DE HUELOTZINGO PUEBLA - 200814	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Sanamiento de Puebla	100814	5	97	66	0	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:40.0, meta_modificada: 40.0])	(geo:1: [cve_municipio:74, localidad:31, direccion: -03000 JOSE LOPEZ PORTILLO, HUELOTZINGO PUEBLA ENTRE Y VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO MUNICIPIO DE HUELOTZINGO PUEBLA, lon: -98.42277807, lat:19.18561688])	44748	44895	2674084.27	2674084.27	2674084.27	2674084.27	2674084.27	([sto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PEZT/0300/CE/CA/PUPE-2020/2021, comocante:CONSTRUCCION ASASSORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOUNIS, DE R.L. DE C.V., comocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2674084.27, importe_modificado:2674084.27])	(meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:40.0])	([2102125/proyecto_P ROCE(SO), 2102125/proyecto_IN ICO, 2102125/proyecto_FI N])	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	5	PUE2020302101254	Proyecto de inversión	2043620.07	(FI) [foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pne3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:408734.02, modificado:399104.51], (FI) [foto_recurso:2022, tipo_recursos:MUNICIPALES, monto:408734.01, modificado:399104.5], (FI) [foto_recurso:2022, tipo_recursos:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGUA, monto:1226152.06, modificado:1197113.52]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN MECOACALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAHABA - PUEBLA - 100910	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100910	5	64	58	0	[meta1: [unidad_medida: Pneas, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	[geo1: [cve_municipio:120, localidad:3, direccion:0000 SAN ESTEBAN MECOACALCO, SAN ANTONIO CAHABA PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN MECOACALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAHABA PUEBLA, lon:-97.302484, lat:18.4463864]]	44745	44911	1995522.53	1995522.53	1995522.53	1995522.53	1995522.53	[foto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OPJPN-011/CASPUF-DIA/2020302, contratas:CONSTRUCCIONES GOPAT, S.A. DE C.V., convenio:COMIS ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:199552.53, importe_modificado:0.1995522.53]]	[meta1: [unidad_medida:Pneas, avance:30.0]]	(2101354/proyecto_J NICIO, 2101354/proyecto_P ROCESO, 2101254/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE2020302101519	Proyecto de inversión	1100215.39	(FI) [foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pne3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1100215.39, modificado:1100215.39]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VENTILADORES ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA ABOGONEERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUETAMALCO LOCALIDAD ASIENTAMIENTO HUETAMALCO - 123211	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123211	5	51	48	0	[meta1: [unidad_medida: Pneas, meta:30.0, meta_modificada:26.0]]	[geo1: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONIA HUETAMALCO, 7380 HUETAMALCO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA 100 METROS AL SUR DE BACHIBATO GENERAL UNIÓN Y PROGRESO, lon:-97.2897396, lat:19.9460260]]	44732	44895	1100215.39	1100215.39	1100215.39	1100215.39	1100215.39	[foto1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato:DARS/GESAL-128-2415/06/13/2022, contratas:LIJ, S.A. DE CV, convenio:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:0.4.51934627987]]	[meta1: [unidad_medida:Pneas, avance:26.0]]	(2101519/proyecto_J NICIO, 2101519/proyecto_FI N, 2101510/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE2020302101546	Proyecto de inversión	126947.93	(FI) [foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pne3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:126947.93, modificado:126947.93]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA ABOGONEERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CAHABA MORELOS LOCALIDAD MORELOS CAHABA ASIENTAMIENTO MORELOS CAHABA - 123802	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	123802	5	5	6	0	[meta1: [unidad_medida: Pneas, meta:3.0, meta_modificada:3.0]]	[geo1: [cve_municipio:99, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS CAHABA, 73580 MORELOS CAHABA, CAHABA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 200 METROS AL ORIENTE DE CAPILLA DEL BARRO DE LA CRUZ, lon:-97.41576872, lat:18.73601214]]	44732	44895	126947.93	126947.93	126947.93	126947.93	126947.93	[foto1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato:DARS/GESAL-128-2415/06/13/2022, contratas:LIJ, S.A. DE CV, convenio:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:0.4.51934627987]]	[meta1: [unidad_medida:Pneas, avance:3.0]]	(2101546/proyecto_J NICIO, 2101546/proyecto_P ROCESO, 2101546/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE2020302101563	Proyecto de inversión	2412010.65	(FI) [foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pne3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2412010.65, modificado:2412010.65]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y SEITE ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA ABOGONEERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CALTEPEC LOCALIDAD CALTEPEC - 124205	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	124225	5	113	104	0	[meta1: [unidad_medida: Pneas, meta:57.0, meta_modificada:57.0]]	[geo1: [cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA CALTEPEC, 7580 CALTEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 30 METROS AL ORIENTE DE LAS ESCUELAS DE CALTEPEC, lon:-97.4795213, lat:18.1826129]]	44732	44895	2412010.65	2412010.65	2412010.65	2412010.65	2412010.65	[foto1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato:DARS/GESAL-128-2415/06/13/2022, contratas:LIJ, S.A. DE CV, convenio:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:0.4.51934627987]]	[meta1: [unidad_medida:Pneas, avance:57.0]]	(2101563/proyecto_F NICIO, 2101563/proyecto_P ROCESO, 2101563/proyecto_IN ICO)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE2020302101632	Proyecto de inversión	169263.91	(FI) [foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pne3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:169263.91, modificado:169263.91]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA ABOGONEERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ELOKOCHITLAN LOCALIDAD ELOKOCHITLAN ASIENTAMIENTO SAN MIGUEL ELOKOCHITLAN - 125811	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	125811	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida: Pneas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]]	[geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL, ELOKOCHITLAN, 7350 ELOKOCHITLAN, ELOKOCHITLAN ENTRE Y SE ENCUENTRA A 200 METROS AL ORIENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOKOCHITLAN, lon:-96.9534219, lat:18.49752769]]	44732	44895	169263.91	169263.91	169263.91	169263.91	169263.91	[foto1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato:DARS/GESAL-128-2415/06/13/2022, contratas:LIJ, S.A. DE CV, convenio:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:0.4.51934627987]]	[meta1: [unidad_medida:Pneas, avance:4.0]]	(2101632/proyecto_P ROCESO, 2101632/proyecto_IN ICO, 2101632/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE2020302101656	Proyecto de inversión	253895.86	(FI) [foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pne3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:253895.86, modificado:253895.86]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SEIS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA ABOGONEERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUETITLAN EL CHICO LOCALIDAD TIZCATLAN ASIENTAMIENTO TIZCATLAN - 127513	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	127513	5	12	11	0	[meta1: [unidad_medida: Pneas, meta:6.0, meta_modificada:6.0]]	[geo1: [cve_municipio:73, localidad:11, direccion:COLONIA TIZCATLAN, 74738 TIZCATLAN, HUETITLAN EL CHICO PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA 100 AL NORTE DE LA MONUMENTAL PLAZA DE TONOS SAN LUCAS EVANGELISTA, lon:-96.7486711, lat:18.4602939]]	44732	44895	253895.86	253895.86	253895.86	253895.86	253895.86	[foto1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato:DARS/GESAL-128-2415/06/13/2022, contratas:LIJ, S.A. DE CV, convenio:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:0.4.51934627987]]	[meta1: [unidad_medida:Pneas, avance:6.0]]	(2101656/proyecto_F NICIO, 2101656/proyecto_P ROCESO, 2101656/proyecto_IN ICO)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE2020302101667	Proyecto de inversión	930951.48	(FI) [foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pne3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:930951.48, modificado:930951.48]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA ABOGONEERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ACATLAN LOCALIDAD ACATLAN DE OSORIO ASIENTAMIENTO ACATLAN DE OSORIO CENTRO - 127747	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	127747	5	44	40	4	0	[meta1: [unidad_medida: Pneas, meta:22.0, meta_modificada:22.0]]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN PUEBLA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 200 METROS AL NORTE DE CAPILLA DE SAN CAYETANO, lon:-96.660234, lat:18.21753368]]	44732	44895	930951.48	930951.48	930951.48	930951.48	930951.48	[foto1: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato:DARS/GESAL-128-2415/06/13/2022, contratas:LIJ, S.A. DE CV, convenio:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:4.51934627987, importe_modificado:0.4.51934627987]]	[meta1: [unidad_medida:Pneas, avance:22.0]]	(2101667/proyecto_P ROCESO, 2101667/proyecto_IN ICO, 2101667/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE220302101809	Proyecto de inversión	84631.95	(FI: [fidei_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84631.95, modificado:84631.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCATIVA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA MARIA XOMACATEPEC - 131757	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	131757	5	4	4	0	[meta1: (unidad_medida: Paises, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:218, direccion:COLOMIA SANTA MARIA XOMACATEPEC, 72229) [meta1: (unidad_medida: Paises, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)]	44732	44805	84631.95	84631.95	84631.95	84631.95	84631.95	[fno1: (Dpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DAB/GESAL-128-24/58/13/2022, contravals:U1,S.A. DE CV, convocante:SECRET ABIA DE ADMINISTRACION, monto:5.1394627 967, importe_modificad o:4.51846279877)]	[meta1: (unidad_medida:Piez as, avance:2.0)]	(2101809/proyecto_FI N, 2101809/proyecto_FI N, 2101809/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101813	Proyecto de inversión	84631.95	(FI: [fidei_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84631.95, modificado:84631.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCATIVA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PUEBLA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE APARICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	131838	5	4	4	0	[meta1: (unidad_medida: Paises, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:194, direccion:COLOMIA SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 72219 SAN SEBASTIAN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Y AL ORENTE DE LA LOCALIDAD Y A 150 METROS DE LA AVENIDA ALFREDO TORRES, lon: -98.1389591, lat:19.08812538)]	44732	44805	84631.95	84631.95	84631.95	84631.95	84631.95	[fno1: (Dpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DAB/GESAL-128-24/58/13/2022, contravals:U1,S.A. DE CV, convocante:SECRET ABIA DE ADMINISTRACION, monto:5.1394627 967, importe_modificad o:4.51846279877)]	[meta1: (unidad_medida:Piez as, avance:2.0)]	(2101813/proyecto_J N, 2101813/proyecto_FI N, 2101813/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101820	Proyecto de inversión	84631.95	(FI: [fidei_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84631.95, modificado:84631.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCATIVA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PUEBLA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO OTRO - 131936	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	131936	5	4	4	0	[meta1: (unidad_medida: Paises, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLOMIA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 72400) [meta1: (unidad_medida: Paises, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)]	44732	44805	84631.95	84631.95	84631.95	84631.95	84631.95	[fno1: (Dpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DAB/GESAL-128-24/58/13/2022, contravals:U1,S.A. DE CV, convocante:SECRET ABIA DE ADMINISTRACION, monto:5.1394627 967, importe_modificad o:4.51846279877)]	[meta1: (unidad_medida:Piez as, avance:2.0)]	(2101820/proyecto_J N, 2101820/proyecto_FI N, 2101820/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101830	Proyecto de inversión	169263.91	(FI: [fidei_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.91, modificado:169263.91])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCATIVA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TIZICATLACOYAN LOCALIDAD TIZICATLACOYAN ASENTAMIENTO TIZICATLACOYAN - 132396	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	132396	5	8	7	0	[meta1: (unidad_medida: Paises, meta:4.0, meta_modificada: 4.0)]	[geo1: (cve_municipio:189, localidad:1, direccion:COLOMIA TIZICATLACOYAN, 73100) [meta1: (unidad_medida: Paises, meta:4.0, meta_modificada: 4.0)]	44732	44805	169263.91	169263.91	169263.91	169263.91	169263.91	[fno1: (Dpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DAB/GESAL-128-24/58/13/2022, contravals:U1,S.A. DE CV, convocante:SECRET ABIA DE ADMINISTRACION, monto:4.5184627 967, importe_modificad o:4.51846279877)]	[meta1: (unidad_medida:Piez as, avance:4.0)]	(2101850/proyecto_J N, 2101850/proyecto_FI N, 2101850/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101953	Proyecto de inversión	922200	(FI: [fidei_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TIAMPANTLA LOCALIDAD TIAMPANTLA ASENTAMIENTO TIAMPANTLA - 138438	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	138438	5	198	182	0	[meta1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0)]	[geo1: (cve_municipio:182, localidad:1, direccion:COLOMIA TIAMPANTLA, 75600) [meta1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0)]	44732	44805	922200	922200	922200	922200	922200	[fno1: (Dpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DAB/GESAL-127-24/58/16/2022, contravals:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRET ABIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7317328 7, importe_modificad o:5.731732877)]	[meta1: (unidad_medida:Calc alentador(es), avance:100.0)]	(2101953/proyecto_J N, 2101953/proyecto_FI N, 2101953/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101975	Proyecto de inversión	461100	(FI: [fidei_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN AHUACATLAN LOCALIDAD TLACOTEPEC SAN MATEO AHUACATLAN - 139882	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	139882	5	99	91	0	[meta1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada: 50.0)]	[geo1: (cve_municipio:6, localidad:5, direccion:COLOMIA AHUACATLAN, 73330) [meta1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada: 50.0)]	44732	44805	461100	461100	461100	461100	461100	[fno1: (Dpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DAB/GESAL-127-24/58/16/2022, contravals:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRET ABIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7317328 7, importe_modificad o:5.731732877)]	[meta1: (unidad_medida:Calc alentador(es), avance:50.0)]	(2101975/proyecto_J N, 2101975/proyecto_FI N, 2101975/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101979	Proyecto de inversión	922200	(FI: [fidei_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN CAMOQUAUTLA LOCALIDAD CAMOQUAUTLA ASENTAMIENTO CAMOQUAUTLA - 140193	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	140193	5	198	182	0	[meta1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0)]	[geo1: (cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLOMIA CAMOQUAUTLA, 73400) [meta1: (unidad_medida: Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada: 100.0)]	44732	44805	922200	922200	922200	922200	922200	[fno1: (Dpto_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DAB/GESAL-127-24/58/16/2022, contravals:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV, convocante:SECRET ABIA DE ADMINISTRACION, monto:5.7317328 7, importe_modificad o:5.731732877)]	[meta1: (unidad_medida:Calc alentador(es), avance:100.0)]	(2101979/proyecto_J N, 2101979/proyecto_FI N, 2101979/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	5	PUE220302101988	Proyecto de inversión	922200	(f1: [fido_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN TIAPACOTLA LOCALIDAD TIAPACOTLA ASENTAMIENTO TIAPACOTLA - 140471	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	140471	5	198	182	0	(meta1: [unidad_medida: Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada: 100.0])	(geo1: [ovc_municipio:184, localidad:1, direccion:COLUMA TIAPACOTLA, 7280 TIAPACOTLA, ENTRE Y, AL NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD A 40 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, longitud: 97.814974, lat:20.12254707])	44732	44895	922200	922200	922200	922200	922200	(f10:1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/58/136/2022, contratas:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.72317326 importe_modificado:5.723173267])	(f10:1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/58/136/2022, contratas:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.72317326 importe_modificado:5.723173267])	(meta1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0])	(210198)/proyecto_J NICIO, 2101988/proyecto_P NICIO, 2101988/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102099	Proyecto de inversión	553320	(f1: [fido_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553320.0, modificado:553320.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SESENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN HUETOYINGO LOCALIDAD SANTA MARIA ATEACAC ASENTAMIENTO SANTA MARIA ATEACAC - 143833	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143833	5	119	109	0	(meta1: [unidad_medida: Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada: 60.0])	(geo1: [ovc_municipio:74, localidad:2, direccion:COLUMA SANTA MARIA ATEACAC, 74160 SANTA MARIA ATEACAC, ENTRE Y, AL NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD AREA VERDE A 100 METROS DE IGLESIA CRISTINA GETSEMANI IV, longitud: 98.5000181, lat:18.18672667])	44732	44895	553320	553320	553320	553320	553320	(f10:1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/58/136/2022, contratas:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.72317326 importe_modificado:5.723173267])	(f10:1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/58/136/2022, contratas:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.72317326 importe_modificado:5.723173267])	(meta1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0])	(210209)/proyecto_FI NICIO, 2102099/proyecto_P NICIO, 2102099/proyecto_FI NICIO	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102101	Proyecto de inversión	368880	(f1: [fido_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368880.0, modificado:368880.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN HUETOYINGO LOCALIDAD SANTA ANA ATEACAC ASENTAMIENTO SANTA ANA XALMUELCO - 143867	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	143867	5	79	73	0	(meta1: [unidad_medida: Calentador(es), meta:40.0, meta_modificada: 40.0])	(geo1: [ovc_municipio:74, localidad:28, direccion:COLUMA SANTA ANA XALMUELCO, 74169 SANTA ANA ATEACAC, ENTRE Y, AL NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE AUDITORIOHIBLOTEC ALUTICAMINO REAL SA, longitud: 98.38799119, lat:19.20797254])	44732	44895	368880	368880	368880	368880	368880	(f10:1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/58/136/2022, contratas:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.72317326 importe_modificado:5.723173267])	(f10:1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/58/136/2022, contratas:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.72317326 importe_modificado:5.723173267])	(meta1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:40.0])	(210210)/proyecto_J NICIO, 2102102/proyecto_P NICIO, 2102102/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102366	Proyecto de inversión	461100	(f1: [fido_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461100.0, modificado:461100.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN PUEBLA LOCALIDAD HERERICA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO HERERICA PUEBLA DE ZARAGOZA - 154912	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	154912	5	99	91	0	(meta1: [unidad_medida: Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada: 50.0])	(geo1: [ovc_municipio:114, localidad:1, direccion:COLUMA HERERICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 72045 HERERICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA AL NOROCCIDENTE A 100 METROS DE ZARAGOZA FRENTA A CAPLA, longitud: 98.2094802, lat:19.07286499])	44732	44895	461100	461100	461100	461100	461100	(f10:1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/58/136/2022, contratas:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.72317326 importe_modificado:5.723173267])	(f10:1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato: DARS/GESAL-127-240/58/136/2022, contratas:INFRAE STRUCTURA FOI S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5.72317326 importe_modificado:5.723173267])	(meta1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:50.0])	(210236)/proyecto_P NICIO, 2102366/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103376	Proyecto de inversión	495681.84	(f1: [fido_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495681.84, modificado:478147.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AVENIDA OLINIA Y CAMINO OLINIA PARTIENDO DE CARRETERA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL ORIGINAL MUNICIPIO DE ICAMAPILA DE QUEREBRO PUEBLA - 179216	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179216	5	158	141	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:526.54, meta_modificada: 526.54])	(geo1: [ovc_municipio:81, localidad:9, direccion:AVENIDA OLINIA INTERIOR EN EL ORIGINAL, 74777 EL ORIGINAL, ICAMAPILA DE QUEREBRO PUEBLA ENTRE Y, AVENIDA OLINIA Y CAMINO OLINIA PARTIENDO DE CARRETERA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL ORIGINAL MUNICIPIO DE ICAMAPILA DE GU, longitud: 98.8496895, lat:18.07442933])	44774	44865	478147	478147	478147	478147	478147	(f10:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato: OPA/PROG/SA/9-2023/958, convocante:ADIC, contratas:ADIC PUEBLA S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:478147.01, importe_modificado:478147.01])	(f10:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato: OPA/PROG/SA/9-2023/958, convocante:ADIC, contratas:ADIC PUEBLA S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:478147.01, importe_modificado:478147.01])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.54])	(210376)/proyecto_J NICIO, 210376/proyecto_P NICIO, 210376/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103422	Proyecto de inversión	4763293.62	(f1: [fido_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4763293.62, modificado:4692033.25])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LAS CALLES REFORMA ENTRE CARRETERA TEHUITZINGO/AUTLA Y CALLE NIÑOS HERIDOS LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE EL ORIGINAL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA - 179949	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	179949	5	3435	3209	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4322.0, meta_modificada: 4322.0])	(geo1: [ovc_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD TEHUITZINGO, 74800 TEHUITZINGO, ENTRE CARRETERA TEHUITZINGO-AUTLA Y CALLE NIÑOS HERIDOS LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE EL ORIGINAL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA - 179949, longitud: 98.27125818, lat:18.33345043])	44799	44895	4692033.25	4692033.25	4692033.25	4692033.25	4692033.25	(f10:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato: OPA/PROG/SA/9-2023/958, convocante:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA HGA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4692033.25, importe_modificado:4692033.25])	(f10:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato: OPA/PROG/SA/9-2023/958, convocante:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA HGA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4692033.25, importe_modificado:4692033.25])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4322.0])	(210422)/proyecto_J NICIO, 210422/proyecto_P NICIO, 210422/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302103457	Proyecto de inversión	4807861.55	(f1: [fido_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4807861.55, modificado:4566815.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA ADQUISICIONAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO SUR PARTIENDO DE AVENIDA EL MORAL PONENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUKUCLOTLA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUKUCLOTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180411	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180411	5	7361	6907	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5770.0, meta_modificada: 5770.0])	(geo1: [ovc_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SIN CIUDAD SAN SALVADOR HUKUCLOTLA, 71440 SAN SALVADOR HUKUCLOTLA, SAN SALVADOR HUKUCLOTLA ENTRE Y, CALLE HIDALGO SUR PARTIENDO DE AVENIDA MORAL PONENTE EN LA LOCALIDAD, longitud: 97.77907117, lat:18.91253383])	44799	44861	4566815.16	4566815.16	4566815.16	4566815.16	4566815.16	(f10:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato: OPA/PROG/SA/9-2023/958, convocante:TECIFICACIONES Y TIERRAS CONTEPEA S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4566815.16, importe_modificado:4566815.16])	(f10:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato: OPA/PROG/SA/9-2023/958, convocante:TECIFICACIONES Y TIERRAS CONTEPEA S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4566815.16, importe_modificado:4566815.16])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5770.0])	(210465)/proyecto_J NICIO, 210465/proyecto_P NICIO, 210465/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE20220102048	Proyecto de inversión	160243.16	(FI: Eje_Recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. ges.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 160243.16, modificado 1583346.09)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1000 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADQUINO DE LA AVENIDA JUAREZ ENTRE CARRETERA FEDERAL PUERTA TIHUACA Y AVENIDA FRANCISCO MADRERO EN LA LOCALIDAD DE AMOCZ DE MOTA DEL MUNICIPIO AMOCZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180744	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	180744	5	48884	46438	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1081.0, meta_modificada 1081.0]	[goal]: [ove_municipio 15, localidad 1, direccion AVENIDA JUAREZ CIUDAD AMOCZ DE MOTA, 70880 AMOCZ DE MOTA, AMOCZ DE PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL TIHUACA Y AVENIDA FRANCISCO I MADRERO, AVENIDA JUAREZ ENTRE CARRETERA FEDERAL PUERTA TIHUACA Y AVENIDA FRANCISCO I MA, lon=-98.04472763, lat=19.44898780]	44799	44885	1583346.09	1583346.09	1583346.09	1583346.09	1583346.09	[info]: Tipo_oBra Cbra, numero_contrato OP/PUE2022FA-SI-2020485, contratas SANEM DE PUEBLA, CONTRUCTORA E INGENIERIA S.A DE CV, convocante SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1081.0] (2103486/proyecto_FI_NICO, 2103488/proyecto_FI_N, 2103488/proyecto_FI_N, ROCECO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202201020512	Proyecto de inversión	493920.51	(FI: Eje_Recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. ges.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 493920.51, modificado 493460.06)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1000 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON CARPENTERIA DE CALLE ALSESCA AGUA SALADA INCANANDO EN CALLE VEINTICHO DE FEBRO EN CIUDAD DE PANHATUAN DEL MUNICIPIO DE PANHATUAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 181153	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	181153	5	1847	1676	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 3521.0, meta_modificada 3521.0]	[goal]: [ove_municipio 109, localidad 1, direccion CALLE ALSESCA CIUDAD DE PANHATUAN DE VALLE, 79100 CIUDAD DE PANHATUAN DE VALLE, PANHATUAN PUEBLA ENTRE CALLE 28 DE FEBRO Y CALLE ALSESCA AGUA SALADA INCANANDO EN CALLE 28 DE FEBRO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHL, lon=-98.1550944, lat=20.27414872]	44774	44865	493460.06	493460.06	493460.06	493460.06	493460.06	[info]: Tipo_oBra Cbra, numero_contrato OP/PUE2022FA-SI-2020486, contratas VARIAS Y ENRIQUEZ ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante COME RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 493460.06, importe_modificado 493460.06)	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3521.0] (2103512/proyecto_FI_NICO, 2103512/proyecto_FI_N, 2103512/proyecto_FI_N, ROCECO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202201020717	Proyecto de inversión	499999.27	(FI: Eje_Recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. ges.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 499999.27, modificado 485368.32)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1000 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADERA ATEZQUILLA A LA DE EL TRES INICIANDO A DOSIGENTOS SETENTA METROS DEL ENTORQUEO CARRETERO EL SALTO ATEZQUILLA EN LAS LOCALIDADES DE CAÑADERA ATEZQUILLA Y EL TRES EN EL MUNICIPIO DE ITACAMAAXITILAN - 185620	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185620	5	826	833	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 4039.0, meta_modificada 4039.0]	[goal]: [ove_municipio 83, localidad 5, direccion INTERIOR DE CAÑADERA ATEZQUILLA, 79722 CAÑADERA ATEZQUILLA, ITACAMAAXITILAN PUEBLA ENTRE CARRETERA ENTORQUEO CARRETERO EL SALTO ATEZQUILLA CHICHICAYACATL Y CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADERA ATEZQUILLA A LA LO, lon=-97.99702965, lat=19.65392311]	44803	44826	485368.32	485368.32	485368.32	485368.32	485368.32	[info]: Tipo_oBra Cbra, numero_contrato OP/PUE2022FA-SI-2020365, contratas PROYECTOS, CONSTRUCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A DE C.V., convocante COBRE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 485368.32, importe_modificado 485368.32)	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4039.0] (2103717/proyecto_FI_NICO, 2103717/proyecto_FI_N, 2103717/proyecto_FI_N, ROCECO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202201020781	Proyecto de inversión	2642382.83	(FI: Eje_Recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. ges.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2642382.83, modificado 2602794.44)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1000 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TC HUETTAMALCO AYOTECOYA TENAMPULCO INCINANDO EN CALLE BENITO JUAREZ EN TENAMPULCO MUNICIPIO TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 187035	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	187035	5	597	524	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 4627.5, meta_modificada 4627.5]	[goal]: [ove_municipio 158, localidad 1, direccion INTERIOR SI PUEBLA TENAMPULCO, 79500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y OQUILTIAN HUETTAMALCO CARRETERO BENITO JUAREZ CON UNA LONGITUD DE 617 METROS EN LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO MUN, lon=-97.404253, lat=20.18810113]	44803	44885	2602794.44	2602794.44	2602794.44	2602794.44	2602794.44	[info]: Tipo_oBra Cbra, numero_contrato OP/PUE2022FA-SI-2020417, contratas SHIMPES A DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EGA, S.A. DE C.V., convocante COBRE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 2602794.44, importe_modificado 2602794.44)	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4627.5] (2103781/proyecto_FI_NICO, 2103781/proyecto_FI_N, 2103781/proyecto_FI_N, ROCECO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202201020845	Proyecto de inversión	426688.99	(FI: Eje_Recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. ges.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 426688.99, modificado 426479.58)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1000 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUINO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL PRIMER TRAMO DEL BARRIO DE ZOQUILTIAN EN LA CALLE CHONGAHUAPAN Y CALLE SIN NOMBRE EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE CHONGAHUAPAN Y TENDITA MUNICIPIO DE CHONGAHUAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189214	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189214	5	1830	2112	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1432.94, meta_modificada 1432.94]	[goal]: [ove_municipio 217, localidad 242, direccion CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SI PUEBLA ZOQUILTIANLANCUALC O, 79390 ZOQUILTIANLANCUALC O, ZOQUILTIAN PUEBLA ENTRE Y OQUILTIAN CALLE SIN NOMBRE UHA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUILTIAN Y LA OTRA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUILTIANLANCUALC O EN EL MUNIC, lon=-97.02848665, lat=19.83775052]	44804	44885	426479.58	426479.58	426479.58	426479.58	426479.58	[info]: Tipo_oBra Cbra, numero_contrato OP/PUE2022FA-SI-2020481, contratas ARRY JOHANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1432.94] (2103846/proyecto_FI_NICO, 2103846/proyecto_FI_N, 2103846/proyecto_FI_N, ROCECO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202201020857	Proyecto de inversión	3232409.66	(FI: Eje_Recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. ges.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3232409.66, modificado 3134462.85)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1000 FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA AVENIDA FUOR DE AQUILITA ENTRE LA CALLE CHONGAHUAPAN BAÑOS TERMALES Y CALLE SIN NOMBRE EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE CHONGAHUAPAN Y TENDITA MUNICIPIO DE CHONGAHUAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189505	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189505	5	546	509	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 2477.73, meta_modificada 2477.73]	[goal]: [ove_municipio 53, localidad 47, direccion AVENIDA FUOR DE AQUILITA SIN NOMBRE INTERIOR SI, 79398 TENDITA, CHONGAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE BAÑOS TERMALES Y AVENIDA FUOR DE AQUILITA ENTRE CALLE CHONGAHUAPAN BAÑOS TERMALES Y CALLE SIN NOMBRE EN LAS LOCAL, lon=-98.02562867, lat=19.83751305]	44803	44825	3134462.85	3134462.85	3134462.85	3134462.85	3134462.85	[info]: Tipo_oBra Cbra, numero_contrato OP/PUE1175FA-SI-2020606, contratas LINE CASTO, S.A. DE C.V., convocante SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2477.73] (2103857/proyecto_FI_NICO, 2103857/proyecto_FI_N, 2103857/proyecto_FI_N, ROCECO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE2020302103872	Proyecto de inversión	2037858.45	(FI: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037858.45, modificado:1976762.53])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y MIEROS DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE CONCEPCION MUNICIPIO DE ATUQUEZAVAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189678	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189678	5	558	476	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:148.73, meta_modificada: 148.73])	(geo1: [ove_municipio:80, localidad:3, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION), 73495 IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION), ATUQUEZAVAN PUEBLA ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ALCANTARILLA Y SURCO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE CONCEPCION, MUJERES-07-04843026, lat:20.00761289])	44804	44865	1976762.5	1976762.5	1976762.5	1976762.5	1976762.5	([cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: OVP/PROG/SA/SI-2022548, contravaso:CONSTR UCTOMA LUGO S.A. DE C.V., convaseante:SECRET ABIA DE INFRAESTRUCTURA	(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:148.73])	(2103872/proyecto_J NICO, 2103872/proyecto_P RCEXSO, 2103872/proyecto_F RCEXSO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104019	Proyecto de inversión	1399450.51	(FI: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399450.51, modificado:1399450.53])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 201300	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de	201300	5	179	165	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada: 85.0])	(geo1: [ove_municipio:158, localidad:1, direccion:CALES DE MAYO NUEBO TENAMPULCO, 75500 TENAMPULCO, TENAMPULCO, PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CAMACHO, 5 DE MAYO EN TENAMPULCO CENTRO TENAMPULCO, PUEBLA, lon- -07-4062737, lat:20.1082068])	44775	44926	1399450.51	1399450.51	1399450.51	1399450.51	1399450.51	([cto1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABSGESAL-178-361-/38/200/2022, contravaso:CONSTR UCTOMA INMOBILIARIA GARR S.A. DE C.V., convaseante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4764646 667, importe_modificad o:6.47646451777])	(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:80.00])	(2104101/proyecto_J NICO, 2104101/proyecto_P RCEXSO, 2104101/proyecto_F RCEXSO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104129	Proyecto de inversión	1317129.89	(FI: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317129.89, modificado:1317129.89])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE JOLAPAN - 02105	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	202105	5	169	151	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada: 80.0])	(geo1: [ove_municipio:87, localidad:1, direccion:CALE MARIANO ORRISON INTERIOR DOMICION ZOVATITLA, 74150 JOLAPAN, JOLAPAN PUEBLA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE AGUSTIN DE FURBORN, CALLE MARIA ORRISON EN COLONIA ZOVATITLA JOLAPAN CENTROJOLAPAN PUEBLA, lon- -98.8337837, lat:18.1377038])	44775	44926	1317129.89	1317129.89	1317129.89	1317129.89	1317129.89	([cto1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABSGESAL-178-361-/38/200/2022, contravaso:CONSTR UCTOMA INMOBILIARIA GARR S.A. DE C.V., convaseante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4764646 667, importe_modificad o:6.47646451777])	(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:80.00])	(2104129/proyecto_J NICO, 2104129/proyecto_P RCEXSO, 2104129/proyecto_F RCEXSO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104188	Proyecto de inversión	2002512.99	(FI: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002512.99, modificado:2002512.99])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA - 204591	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	204591	5	147	133	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada: 70.0])	(geo1: [ove_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE 19 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN JORGE, 74850 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA ENTRE Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE EN BARRIO SAN JORGE AHUEHUETITLA PUEBLA, lon- -98.2106483, lat:18.21763483])	44775	44926	2002512.99	2002512.99	2002512.99	2002512.99	2002512.99	([cto1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABSGESAL-178-361-/38/200/2022, contravaso:CONSTR UCTOMA INMOBILIARIA GARR S.A. DE C.V., convaseante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.4764646 667, importe_modificad o:6.47646451777])	(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:70.00])	(2104188/proyecto_J NICO, 2104188/proyecto_P RCEXSO, 2104188/proyecto_F RCEXSO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104208	Proyecto de inversión	3950124.67	(FI: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO SOMATORIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC - 206694	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	206694	5	84	76	0	(meta1: [unidad_medida: Cuartos, meta:40.0, meta_modificada: 40.0])	(geo1: [ove_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE 6 PONIENTE INTERIOR EN PUEBLA AMOZOC CENTRO, 72980 AMOZOC DE META, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 4 PONIENTE, AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO CALLE 6 PONIENTE EN AMOZOC, AMOZOC, CENTRO, lon- -98.0432781, lat:19.0470979])	44775	44926	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	([cto1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABSGESAL-178-362-/38/200/2022, contravaso:CONSTR UCTOMA PAVMENTOS SAVI, S.A. DE C.V., convaseante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.22194513 798, importe_modificad o:2.22194512788])	(meta1: [unidad_medida:Cua rtos, avance:40.0])	(2104208/proyecto_J NICO, 2104211/proyecto_P RCEXSO, 2104208/proyecto_F RCEXSO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302104011	Proyecto de inversión	3950124.67	(FI: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950124.67, modificado:3950124.66])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPIC - 208735	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	208735	5	84	76	0	(meta1: [unidad_medida: Cuartos, meta:40.0, meta_modificada: 40.0])	(geo1: [ove_municipio:197, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR EN PUEBLA XICOTEPIC DE JUAREZ CENTRO, ENTRE CALLE 40.0, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, XICOTEPIC PUEBLA, lon- -87.9835551, lat:20.2840841])	44775	44926	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	3950124.66	([cto1: [tipo_obra:Servicio s, numero_contrato: DABSGESAL-178-362-/38/200/2022, contravaso:CONSTR UCTOMA PAVMENTOS SAVI, S.A. DE C.V., convaseante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.22194513 798, importe_modificad o:2.22194512788])	(meta1: [unidad_medida:Cua rtos, avance:40.0])	(2104211/proyecto_J NICO, 2104211/proyecto_P RCEXSO, 2104211/proyecto_F RCEXSO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	5	PUE220402143061	Proyecto de inversión	397022.76	[f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TOCHIMILCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ALPANCOCAN ASENTAMIENTO ALPANCOCAN - 220776	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	220776	5	99	91	0	[meta1: (unidad_medida: Etuado), meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[geo1: (ov: municipio:188, localidad:2, direccion:COLONIA ALPANCOCAN, 74339 SAN ANTONIO ALPANCOCAN, ENTRE Y LAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANCOCAN FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SON JUANAS RIES DE LA CRUZ, lon: 98.7083798, lat:18.87525432)]	44816	44926	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	[t101: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificad o:7.14640868ET]]	[meta1: (unidad_medida:Etuado), avance:50.00]]	[2143061/proyecto_1 NICO, 2143061/proyecto_1 P ROCE(SO)]	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143109	Proyecto de inversión	1191068.28	[f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN ALBINO ZERTUCHE LOCALIDAD ACATLAPALACAN DE ALBINO ZERTUCHE ASENTAMIENTO ACATLAPALACAN DE ALBINO ZERTUCHE - 223276	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	223276	5	296	274	0	[meta1: (unidad_medida: Etuado), meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	[geo1: (ov: municipio:11, localidad:1, direccion:COLONIA ACATLAPALACAN DE ALBINO ZERTUCHE, 76780 ACATLAPALACAN DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES ESTAN LOCALIZADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACATLAPALACAN DE ALBINO ZERTUCHE A 80 METROS, lon: 98.94156098, lat:18.01655634)]	44816	44926	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	[t101: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificad o:7.14640868ET]]	[meta1: (unidad_medida:Etuado), avance:150.00]]	[2143109/proyecto_1 NICO, 2143109/proyecto_1 P ROCE(SO)]	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143124	Proyecto de inversión	1191068.28	[f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN HUETITLAPAN LOCALIDAD HUETITLAPAN ASENTAMIENTO HUETITLAPAN - 224494	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224494	5	296	274	0	[meta1: (unidad_medida: Etuado), meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	[geo1: (ov: municipio:77, localidad:1, direccion:COLONIA HUETITLAPAN, 73430 HUETITLAPAN, HUETITLAPAN, PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES LOCALIZADAS A 47 METROS DE LA PARROQUIA SAN ANDRES, lon: 97.09661792, lat:20.02906560)]	44816	44926	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	[t101: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificad o:7.14640868ET]]	[meta1: (unidad_medida:Etuado), avance:150.00]]	[2143124/proyecto_1 NICO, 2143124/proyecto_1 P ROCE(SO)]	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143129	Proyecto de inversión	794045.52	[f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794045.52, modificado:794045.52]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN HUACHINANGO LOCALIDAD HUACHINANGO ASENTAMIENTO HUACHINANGO CENTRO - 224820	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	224820	5	198	182	0	[meta1: (unidad_medida: Etuado), meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[geo1: (ov: municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA HUACHINANGO CENTRO, 73120 HUACHINANGO, HUACHINANGO, PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES LOCALIZADAS A 66 METROS DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO, lon: 98.08166479, lat:20.17291934)]	44816	44926	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	794045.52	[t101: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificad o:7.14640868ET]]	[meta1: (unidad_medida:Etuado), avance:100.00]]	[2143129/proyecto_1 NICO, 2143129/proyecto_1 P ROCE(SO)]	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143137	Proyecto de inversión	397022.76	[f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397022.76, modificado:397022.76]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN HUACHINANGO LOCALIDAD CUACUILA ASENTAMIENTO CUACUILA - 226112	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	226112	5	99	91	0	[meta1: (unidad_medida: Etuado), meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[geo1: (ov: municipio:71, localidad:9, direccion:COLONIA CUACUILA, 73173 CUACUILA, HUACHINANGO, PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES LOCALIZADAS A 80 METROS DE LA OJUNTA DISTITAL ERICUTPA, lon: 98.03288758, lat:20.17298003)]	44816	44926	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	397022.76	[t101: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificad o:7.14640868ET]]	[meta1: (unidad_medida:Etuado), avance:50.00]]	[2143137/proyecto_1 NICO, 2143137/proyecto_1 P ROCE(SO)]	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402143280	Proyecto de inversión	1191068.28	[f1: [sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191068.28, modificado:1191068.28]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN TEHUACAN LOCALIDAD TEHUACAN ASENTAMIENTO TEHUACAN CENTRO - 233987	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	233987	5	296	274	0	[meta1: (unidad_medida: Etuado), meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	[geo1: (ov: municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACAN CENTRO, 75700 TEHUACAN, TEHUACAN PUEBLA ENTRE Y SE SURTES DE A 50 METROS AL SURQUETE DE PARQUE SERIDAN, lon: 97.4004089, lat:18.46479903)]	44816	44926	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	1191068.28	[t101: [tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: DARS/GESAL-223-286/58/238/2022, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, comocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:7.14640868 ET, importe_modificad o:7.14640868ET]]	[meta1: (unidad_medida:Etuado), avance:150.00]]	[2143280/proyecto_1 NICO, 2143280/proyecto_1 P ROCE(SO)]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	5	PUE202402144814	Proyecto de Inversión	3337499.51	[(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337499.51, modificado:3337499.51})]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SAN MIGUEL XOXITLA-TLALTENANGO CON UNA LONGITUD DE 888.19 METROS EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 281875	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	281875	5	3619	3465	0	[(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5921.36, meta_modificada: 5921.36})]	Ign1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0+888 TRANS SAN MIGUEL XOXITLA-TLALTENANGO KILÓMETRO 0+888 PUEBLA TLALTENANGO, 72000 TLALTENANGO, TLALTENANGO, PUEBLA ENTRE Y CARRETERA SAN MIGUEL XOXITLA TLALTENANGO EN LA LOCALIDAD DE TLALTEN, km- 06.5325547, lat:19.16241502}}	44809	44872	3337499.51	3337499.51	3337499.51	3337499.51	3337499.51	[(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/17/2020/01-20220508, contratas:LINE CASTO, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4846673.49, importe_modificado:4846673.49)]	[(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5921.36})]	2144814/proyecto_P NICO, RD250, 2144814/proyecto_P N)	Terminado	Validado avances