

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONABLE	ENTIDAD_RESPONABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONABLE	MUNICIPIO_RESPONABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PERIODO DE NOTIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO																																																																																					
2024	1	PUE2303024240644	1,313,625.15	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pren:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338407.04, modificado:21888.12], FI: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:338407.03, modificado:21888.11], FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pren:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656814.08, modificado:44736.24]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA RED AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS MUNICIPIO DE IXTACAMATITLAN PUEBLA - 238128	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	238128	5	28	335	0	[meta1: [unidad_medida: Metro, meta:2385.0, meta_modificada:2285.0]]	[geot: [cve_municipio:83, localidad:110, direccion:00000 SAN JOSE PROVIDENCIA, IXTACAMATITLAN PUEBLA ENTRE Y, RED AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS MUNICIPIO DE IXTACAMATITLAN ENTRE LA LATITUD 19.70580654972484 Y LONGITUD 97.92, lon: -97.92447917, lat:19.70580654]]	23-06-2023	20-09-2023	1,287,472.47	1,287,472.47	1,287,472.46	1,287,472.46	1,287,472.46	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019/CEASAPUE-DAU/2022.31.003.L.8.8, contratista:CGSUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.4747094.85]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-08/CEASAPUE-DAU/2023.31.083.A.N.5, contratista:APR PROHYCOS Y, EDCI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifica:0.1287472.47]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM-019

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2024	1	PUE230402328424	Proyecto de inversión	4,142,740.64	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4142740.64, modificado:4141096.59})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE MARISCALA, MUNICIPIO DE TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 359352	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	359352	5	100	91	0	(geot: {cve_municipio:169, localidad:11, direccion:AVENIDA FRANCISCO MADRUGA, 00000 MARISCALA, TEPIC DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA FRANCISCO MADRUGA Y 51 BIOGESTORES EN MARISCALA TEPIC DE RODRIGUEZ ENTRE LAUTITUD Y LONGITUD 18.518199965409227 97.81774832096293, lon: -97.81774363, lat:18.51819997})	04-12-2023	31-12-2023	4,141,096.59	4,141,096.59	4,141,096.58	4,141,096.58	4,141,096.58	4,141,096.58	4,141,096.58	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 342/CEASPUED/DA/230800, contratista:CSBA ACAMAROS Y REMODELACION S.A.S DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4141096.59, importe_modifica do:4141096.59})	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 342/CEASPUED/DA/230800, contratista:CSBA ACAMAROS Y REMODELACION S.A.S DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4141096.59, importe_modifica do:4141096.59})	([metat: {unidad_medida:Phi zas, avance:51.0})	([metat: {unidad_medida:Phi zas, avance:51.0})	(2328424/proyecto_INICIO, 2328424/proyecto_FIN, 2328424/proyecto_PROCESO, 2328424/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328425	Proyecto de inversión	4,061,711.49	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061711.49, modificado:4058621.13})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE MORILLAS, MUNICIPIO DE TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 359427	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	359427	5	120	82	0	(geot: {cve_municipio:169, localidad:12, direccion:AVENIDA GONZALO BALUTISTA, 00000 MORALLILLO, TEPIC DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA GONZALO BALUTISTA Y CALLE S DE MAYO, 50 BIOGESTORES EN MORALLILLO TEPIC DE RODRIGUEZ ENTRE LAUTITUD Y LONGITUD 18.549363514046375 97.843952, lon: -97.84395207, lat:18.54936351})	04-12-2023	31-12-2023	4,058,621.13	4,058,621.13	4,058,621.12	4,058,621.12	4,058,621.12	4,058,621.12	4,058,621.12	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 342/CEASPUED/DA/230800, contratista:CSBA ACAMAROS Y REMODELACION S.A.S DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4058621.13, importe_modifica do:4058621.13})	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 342/CEASPUED/DA/230800, contratista:CSBA ACAMAROS Y REMODELACION S.A.S DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4058621.13, importe_modifica do:4058621.13})	([metat: {unidad_medida:Phi zas, avance:50.0})	([metat: {unidad_medida:Phi zas, avance:50.0})	(2328425/proyecto_INICIO, 2328425/proyecto_FIN, 2328425/proyecto_PROCESO, 2328425/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328624	Proyecto de inversión	13,159,899.39	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13159899.9987, modificado:13159899.9987})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA CUAHUITEMOC ENTRE CALZADA LAS PALMAS Y CALLE BATALLÓN DE SAN PATRICIO, LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 368294	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	368294	5	146968	146857	0	(geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUITEMOC COLUMBIA TEHUACÁN CENTRO, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALZADA LAS PALMAS Y CALLE BATALLÓN DE SAN PATRICIO, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA CUAHUITEMOC ENTRE CALZADA LAS PALMAS Y CAL, lon: -97.38789905, lat:18.48318603})	27-11-2023	31-12-2023	13,159,899.38	13,159,899.38	13,159,899.38	13,159,899.38	13,159,899.38	13,159,899.38	13,159,899.38	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 14/ASA/SE 20230754, contratista:GRUPO LATINOAMERICA NO DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:13159899.9987, importe_modifica do:13159899.9987})	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 14/ASA/SE 20230754, contratista:GRUPO LATINOAMERICA NO DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:13159899.9987, importe_modifica do:13159899.9987})	([metat: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:16228.88})	([metat: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:16228.88})	(2328624/proyecto_INICIO, 2328624/proyecto_FIN, 2328624/proyecto_PROCESO, 2328624/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328282	Proyecto de inversión	2,631,191.49	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631191.49, modificado:2631191.49})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CENEGA GRANDE DE FATIMA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA. - 353789	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	353789	5	85	66	0	(geot: {cve_municipio:195, localidad:6, direccion: 00000 CENEGA GRANDE DE FATIMA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CARRETERA AZAHUILLA TLAOCOTPEC DE DIAZ Y, PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE CENEGA GRANDE DE FATIMA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, lon: -97.10855316, lat:18.44455535})	18-10-2023	26-12-2023	2,540,341.76	2,540,341.76	2,540,341.75	2,540,341.75	2,540,341.75	2,540,341.75	2,540,341.75	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 135/CEASPUED/DA/230785, contratista:RUBEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2540341.76, importe_modifica do:2540341.76})	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 135/CEASPUED/DA/230785, contratista:RUBEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2540341.76, importe_modifica do:2540341.76})	([metat: {unidad_medida:5a ntas(m), avance:32.0})	([metat: {unidad_medida:5a ntas(m), avance:32.0})	(2328282/proyecto_INICIO, 2328282/proyecto_FIN, 2328282/proyecto_PROCESO, 2328282/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328312	Proyecto de inversión	11,531,810.88	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4728042.46, modificado:4646620.98}, T2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_gre:7A, monto:767600.54, modificado:666661.00}, T3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:7A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6227177.88, modificado:6119939.81})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE PAPALOTLA, TENEPANHUA SANTA ELENA, SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CAR, TEXAMALLA Y TALZONTIPAN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. - 354363	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	354363	5	241	217	0	(geot: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CELESTINO MORAN, 00000 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, ENTRE CALLE DOCTORES Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE HEROS HINDOS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE PAPALOTLA, TENEPANHUA SANTA ELENA SAN EST, lon: -97.79574809, lat:19.91523963})	18-10-2023	26-12-2023	11,333,221.88	11,333,221.88	11,333,221.87	11,333,221.87	11,333,221.87	11,333,221.87	11,333,221.87	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 034/CEASPUED/DA/2022.21.039, S.A. DE C.V., convocante:MARC OS REGINO TORIBIO, CONVOCANTE:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:11333221.887, importe_modifica do:11333221.887})	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 034/CEASPUED/DA/2022.21.039, S.A. DE C.V., convocante:MARC OS REGINO TORIBIO, CONVOCANTE:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:11333221.887, importe_modifica do:11333221.887})	([metat: {unidad_medida:5a ntas(m), avance:130.0})	([metat: {unidad_medida:5a ntas(m), avance:130.0})	(2328312/proyecto_INICIO, 2328312/proyecto_FIN, 2328312/proyecto_PROCESO, 2328312/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328966	Proyecto de inversión	22,281,336.39	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22281336.9987, modificado:22281336.9987})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA C-1 TECAMACHALCO CAÑADA CUACNOPALAN CUESTA BLANCA-SANTA CATARINA LOS REYES Y RAMAL CUESTA BLANCA EN LAS LOCALIDADES DE CUACNOPALAN, CUESTA BLANCA, SANTA CATARINA LOS REYES EN LOS MUNICIPIOS DE PALMA DE BRAVO Y ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 415975	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	415975	5	7892	7447	0	(geot: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATA LIBRE 717 TRAMO CUACNOPALAN-SANTA CATARINA LOS REYES KILOMETRO 2+1 PUEBLO CUACNOPALAN, 75555 KILOMETRO 2+1 PALMA DE BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA TECAMACHALCO CAÑADA MORELOS Y 8 NORTE-SUR Y CALLE GUADALUPE, lon: -97.5109900, lat:18.80979893})	12-12-2023	31-12-2023	22,281,336.39	22,281,336.39	22,281,336.39	22,281,336.39	22,281,336.39	22,281,336.39	22,281,336.39	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 363/SA/S 20230786, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2208565.6467, importe_modifica do:2208565.6467})	([cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE, 363/SA/S 20230786, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2208565.6467, importe_modifica do:2208565.6467})	([metat: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:37793.03})	([metat: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:37793.03})	(2329866/proyecto_INICIO, 2329866/proyecto_FIN, 2329866/proyecto_PROCESO, 2329866/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	1	PUE230402328367	Proyecto de inversión	3,316,521.79	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pren:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316521.79, modificado:3316521.79]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CHONCHONCILLA EN LA LOCALIDAD DE CHALCHONCILLA DE SESMA, PUEBLA.- 357286	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357286	5	622	545	0	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:1300.46, meta_modificada: +1180.43]]	[geot: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA ANDRÉS PONIENTE INTERIOR SN. 0000 CIUDAD SEDEÁN, CHALCHONCILLA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE JOSÉ MARIA CASTELLERO Y CALLE PEDRO JORGE, AVENIDA SIERRON PONIENTE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN TRILLA CALLE JOSE MARIA CAS, lon: -97.4669421, lat:18.9968474]]	01-12-2023	31-12-2023	3,306,266.69	3,306,266.69	3,306,266.69	3,306,266.69	3,306,266.69	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE088/CA/20230661, contratas:APM PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocatina:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3306266.7, importe_modifica do:3306266.7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.46]]	(2328367/proyecto_INICIO, 2328367/proyecto_FIN, 2328367/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328923	Proyecto de inversión	27,609,375.62	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pren:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7609375627, modificado:2.7609375627]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO.6 PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.- 311473	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	311473	5	846093	846088	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9657.62, meta_modificada: +9057.62]]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE ANTIGUO CAMINO GUADALUPE HIDALGO COLONIA AGUA SANTA, 72400 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE EL VAL PERFERRO GEOLOGICO Y CALLE 119 PONIENTE, CALLE 111 SUR ANTIGUO CAMINO GUADALUPE HIDALGO 11350 AGUA SANTA, lon: -98.2434906, lat:18.9862451]]	01-11-2023	30-12-2023	27,609,375.62	27,609,375.62	27,609,375.62	27,609,375.62	27,609,375.62	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE088/CA/20230661, contratas:APM PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocatina:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.7609375627, importe_modifica do:2.7609375627]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8015.43]]	(2326923/proyecto_INICIO, 2326923/proyecto_FIN, 2326923/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328068	Proyecto de inversión	60,770,370.49	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pren:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.618776587, modificado:4.618776587], FI2: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, modificado:800000.0], FI1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pren:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433159.99, modificado:0.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLAS TERCERA SECCION, SAN NICOLAS CUARTA, SECCON, NUEVENTAN, INTXCO DE MORELOS, AHUALULAN Y SAN ESTEBAN CUAUTTEMAPAN EN LOS MUNICIPOS DE TETELA DE OCAMPO Y CUAUTTEMAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 341394	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341394	5	6739	5810	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11009.6, meta_modificada: +110109.6]]	[geot: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 120 TRAMO TETELA DE OCAMPO- CUAUTTEMAPAN KILOMETRO 1 + 560 PUEBLO SAN ESTEBAN CUAUTTEMAPAN, 73000 200 DE SAN ESTEBAN CUAUTTEMAPAN, CUAUTTEMAPAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MANDRÓ Y CALLE 1 PONENTE, CARRETERA TETELA, lon: -97.79901186, lat:19.19173468]]	05-10-2023	31-12-2023	48,418,776.50	48,418,776.50	48,418,776.50	48,418,776.50	48,418,776.50	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE087/CA/20230410, contratas:URBA TECUAMPIL, OBRA CIVIL FOMENTO S.A. DE C.V., convocatina:COMISION ESTATAL DE PUEBLA, monto:6.2516424067, importe_modifica do:6.2516424067]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110109.6]]	(2328068/proyecto_INICIO, 2328068/proyecto_FIN, 2328068/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328115	Proyecto de inversión	41,621,114.60	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pren:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6075474567, modificado:2.6075474567], FI2: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, modificado:700000.0], FI1: [ciclo_recurso:2023, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:8544827.15, modificado:8544827.15]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 344295	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	344295	5	10052	9596	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:27160.82, meta_modificada: +27160.82]]	[geot: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CARRETERA SAN HIPOLITO XALAPA Y CALLE 18 PONENTE, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INCANADO EN CARRETERA, lon: -97.64531374, lat:19.14120572]]	23-11-2023	31-12-2023	36,076,347.45	36,076,347.45	36,076,347.45	36,076,347.45	36,076,347.45	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE088/CA/20230479, contratas:JOSE FELIPE LUIS TELATHELI TECUAMPIL, OBRA CIVIL FOMENTO S.A. DE C.V., convocatina:COMISION ESTATAL DE PUEBLA, monto:2.607367347, importe_modifica do:2.607367347]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27160.82]]	(2328115/proyecto_INICIO, 2328115/proyecto_FIN, 2328115/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328968	Proyecto de inversión	38,738,194.73	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pren:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3848762471, modificado:2.3848762471], FI2: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:600000.0, modificado:0.0], FI1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pren:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8936603.95, modificado:0.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA ORIENTAL EL PUERTO TEPEYAHUALCO DEL KILOMETRO 13MA5000 A LA KILOMETRO 18MA5460 Y CARRETERA QUA VA DE TEPEYAHUALCO A LA C. SAN HIPOLITO XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 412217	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	412217	5	2319	2339	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14812.47, meta_modificada: +141812.47]]	[geot: [cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 219 TRAMO TEPEYAHUALCO EL PUERTO ORIENTAL E.C. AMOZOC-TEZUTILAN KILOMETRO 1 + 100 PUELO 14812.47 A LA C. 73990 TEPEYAHUALCO, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CAMINO QUE CONJUNGA LAS LOCALIDADES DE JALAPASCO DE, lon: -97.4883272, lat:19.4842636]]	12-12-2023	31-12-2023	23,348,570.62	23,348,570.62	23,348,570.62	23,348,570.62	23,348,570.62	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE081/CA/20230440, contratas:CONS TRUCTORA TEBRAGONA, S.A. DE C.V., convocatina:COMISION ESTATAL DE PUEBLA, monto:3.8002230817, importe_modifica do:3.8002230817]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70540.78]]	(2329698/proyecto_INICIO, 2329698/proyecto_FIN, 2329698/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328134	Proyecto de inversión	2,467,379.10	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pren:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467379.11, modificado:2467379.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE SANAMIENTOS A BASE DE BIODEGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE MUNICIPIO DE ZIHUAUTLITA PUEBLA.- 343790	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	343790	5	60	42	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada: +30.0]]	[geot: [cve_municipio:213, localidad:4, direccion:CALE REAL DEL MONTE. 0000 CERRO VERDE, ZIHUAUTLITA PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 1 DE MAYO, BRICHA REAL DEL MONTE PROPIEDAD DE BENEDECARDO EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE MUNICIPIO DE ZIHUAUTLITA, lon: -97.7523224, lat:20.34136879]]	18-10-2023	09-12-2023	2,435,860.00	2,435,860.00	2,435,860.00	2,435,860.00	2,435,860.00	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE158/CAS/PE-DA/230321, contratas:CONS TRUCTORA TEBRAGONA, S.A. DE C.V., convocatina:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4183660.0, importe_modifica do:2435860.0]]	[meta1: [unidad_medida:Sa ntaridos], avance:30.0]]	(2328134/proyecto_INICIO, 2328134/proyecto_FIN, 2328134/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402328137	Proyecto de inversión	20,305,325.13	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.03032513137, modificado:2.03032513137})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO MAS DENTAL, EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA, JURISDICCION SANITARIA NO 8, ACATLILHACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343991	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343991	5	807	819	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2438.71, meta_modificad a:2438.71}]	[geot: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PUEBLO CHINANTLA, CHINANTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA PALMAS TULAHY A SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO MAS DENTAL EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA MUNICIPIO DE CHINANTLA JURISDICCION SANITARIA NO 8, lon:-98.256759, lat:18.210196}]	12-12-2023	31-12-2023	19,859,760.04	19,859,760.04	19,859,760.04	19,859,760.04	19,859,760.04	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/AS020154-SI-20230783, contratista:TRAGS O ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., conveniente:COBIMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.985976004E7, importe_modificado:1.985976004E7}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2438.71}]	(2328137/proyecto_INICIO, 2328137/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328140	Proyecto de inversión	35,513,783.07	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.10709944471, modificado:2.10709944471}, f12: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}, f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estado_mun:ESTATAL, monto:744668.59, modificado:0.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. KM. 32.6 SAN PEDRO TLACHILOTEPEC-SAN PABLO, EN LAS LOCALIDADES DE PACOTLA, XICHIMILCO Y SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 344074	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	344074	5	2628	2255	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35513.0, meta_modificad a:35513.0}]	[geot: {cve_municipio:109, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO- PACOTLA MARGEN DERECHO A KILOMETRO 30 +1 PUEBLO SAN PABLO, 73110 SAN PABLO, PAHUATLAN PUEBLA ENTRE CALLE HUANIC E HIDALGO Y CARRETERA E.C. KM 32.6 SAN PEDRO TLACHILOTEPEC-SAN PABLO TLACHIL, lon:-98.150109, lat:20.30543141}]	29-11-2023	31-12-2023	28,070,094.14	28,070,094.14	28,070,094.14	28,070,094.14	28,070,094.14	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE1175A/SI-20230566, contratista:RETA ESTUDIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V., conveniente:COBIMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.551378307E7, importe_modificado:3.551378307E7}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28163.53}]	(2328140/proyecto_INICIO, 2328140/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328503	Proyecto de inversión	1,156,700.02	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156700.02, modificado:1141528.59})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE NANACATLÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MENDOZA, PUEBLA - 363192	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	363192	5	24	25	0	[meta: {unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificad a:14.0}]	[geot: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion:00000 NANACATLÁN, ZAPOTITLÁN DE MENDOZA PUEBLA ENTRE Y CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE NANACATLÁN MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MENDOZA PUEBLA, EL MAPA DE UBICACIÓN Y, lon:-97.674648, lat:20.00295877}]	04-12-2023	31-12-2023	1,141,528.59	1,141,528.59	1,141,528.58	1,141,528.58	1,141,528.58	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE144/CEASPUEDAJ/203079, contratista:CONS TRUCTORA TEBRAGONA S.A. DE C.V., conveniente:COBIMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.14152859, importe_modificado:1.14152859}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}]	(2328503/proyecto_INICIO, 2328503/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328668	Proyecto de inversión	4,059,700.80	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059700.8, modificado:4151780.27})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN CALLE MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEH DE RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE TEPEH DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 368985	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	368985	5	2853	2850	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5525.03, meta_modificad a:5525.03}]	[geot: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:PUEBLO TEPEH DE RODRIGUEZ, 74650 TEPEH DE RODRIGUEZ, PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y TEPEH DE RODRIGUEZ, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE, lon:-97.678672, lat:18.58029131}]	30-11-2023	31-12-2023	4,059,700.80	4,059,700.80	4,059,700.80	4,059,700.80	4,059,700.80	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE121/SA/SI-20230766, contratista:CONS TRUCCIONES INARCO S.A. DE C.V., conveniente:COBIMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4059700.8, importe_modificado:4059700.8}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5525.03}]	(2328668/proyecto_INICIO, 2328668/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE2304023286377	Proyecto de inversión	239,699.97	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239699.97, modificado:239699.97})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ALBINO ZERTUCHE LOCALIDAD ACATLILHACAN DE ALBINO ZERTUCHE ALBINO ZERTUCHE ALBINO ZERTUCHE ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 369316	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294712	5	59	55	0	[meta: {unidad_medida: Estufas, meta:30.0, meta_modificad a:30.0}]	[geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLES de febrero contra COLONIA ACATLILHACAN DE ALBINO ZERTUCHE, 74780 ACATLILHACAN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ZERTUCHE PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PALAC, lon:-98.54049805, lat:18.01642699}]	14-11-2023	31-12-2023	239,699.96	239,699.96	239,699.96	239,699.96	239,699.96	[etot: {tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato :28/06CA-150-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., conveniente:COBIMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903113E67, importe_modificado:4.2890311356E7}]	[meta: {unidad_medida:Estufas, avance:30.0}]	(2326377/proyecto_INICIO, 2326377/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402328686	Proyecto de inversión	5,198,562.50	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5198562.5, modificado:5198562.5})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEBRÁLICO EN LAS CALLES DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 369316	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	369316	5	1059	1054	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.3, meta_modificad a:699.3}]	[geot: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLES DE MAYO PUEBLO COATZINGO, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEBRÁLICO EN LAS CALLES DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 15 DE, lon:-98.18192881, lat:18.61855366}]	11-12-2023	31-12-2023	5,198,562.50	5,192,390.48	5,192,390.48	5,192,390.48	5,192,390.48	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PE174/SA/SI-20230768, contratista:GUTU 8 GALLEGOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., conveniente:COBIMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.1985625E7, importe_modificado:5.1985625E7}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.3}]	(2328686/proyecto_INICIO, 2328686/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE240102346439	Proyecto de inversión	45,728,895.47	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:5.5728895477], modificado:4.5728895477)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TECAMACHALCO XOCHTLAN TODOS SANTOS CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETROS, EN LAS LOCALIDADES DE TECAMACHALCO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, KICHMILCO, LA LAGUNA, SAN BALTAZAR, XOCHTLAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TECAMACHALCO Y XOCHTLAN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 24699	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	24699	5	22796	20910	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:129599.4, meta_modificada:129599.4]]	[geot: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 723 TRAMO TECAMACHALCO - XOCHTLAN TODOS SANTOS KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO TECAMACHALCO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, KICHMILCO, LA LAGUNA, SAN BALTAZAR, XOCHTLAN, 75483 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE, longitud:97.73512845, lat:18.87003457]]	04-03-2024	01-08-2024	45,728,895.47	44,631,803.93	13,389,541.18	13,389,541.18	13,389,541.18	[contratos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED06/SA/VS 20240332, contratista:GRUPO JURKACAN, S.A. DE C.V., convocante:COBEMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4631803.93\$, importe_modificado:463180393.7]]	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2346439/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE240102346460	Proyecto de inversión	23,905,285.85	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:2.3905285857], modificado:2.3905285857)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA ECATILCO METEPEC-AJOCOPAN COYULA TOSCHMILCO EN LAS LOCALIDADES DE ATLIXCO, SAN JERONIMO COYULA Y TOSCHMILCO, EN LOS MUNICIPIOS DE ATLIXCO Y TOSCHMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 25328	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25328	5	53443	47297	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:68640.0, meta_modificada:68640.0]]	[geot: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 420 TRAMO ATLIXCO METEPEC-AJOCOPAN COYULA TOSCHMILCO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO ATLIXCO, SAN JERONIMO COYULA Y TOSCHMILCO, 74500 ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA ENTRE CARRETERA A METEPEC Y CARRETERA ECATILCO longitud:98.46075403, lat:18.91480077]]	25-03-2024	24-05-2024	23,905,285.85	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2346462/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE240102346462	Proyecto de inversión	4,583,039.82	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:4.583039.82, modificado:4052624.59])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE TETIELLA DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE TUXAMAPAN DE GALEANA, ESTADO DE PUEBLA. - 25359	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25359	5	972	883	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1853.98, meta_modificada:1853.98]]	[geot: [cve_municipio:192, localidad:7, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TETIELLA DE MIGUEL ISLAS, 73517 TETIELLA DE MIGUEL ISLAS, TUXAMAPAN DE GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE KENADO 2AMAZOCA, CALLE NICOTENCATL, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES IGNACIO, longitud:97.54083247, lat:20.07621478]]	25-03-2024	29-07-2024	4,052,624.59	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2346462/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE240102346485	Proyecto de inversión	15,182,206.40	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:1.518220647], modificado:1.518220647)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPEACA TECALI DE HERRERA, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS ABAJALPAN, SAN JOAQUIN, GUADALUPE Y TECALI DE HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 25987	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25987	5	4846	4588	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:47280.82, meta_modificada:47280.82]]	[geot: [cve_municipio:153, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO TEPEACA - TECALI KILOMETRO 2 + 450 PUEBLO SAN LUIS ABAJALPAN, SAN JOAQUIN, GUADALUPE Y TECALI DE HERRERA, 75230 SAN LUIS ABAJALPAN, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CRUCE CON, longitud:97.83314493, lat:18.94111326]]	18-03-2024	24-05-2024	14,834,727.05	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2346485/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE23010230373719	Proyecto de inversión	2,068,502.62	(TI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068502.62, modificado:20373932.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL RECONSTRUCCION CON EMPERADO CALLE NICOLAS BRAVO INICIANDO EN CARRETERA XACATLAN LA CUABRE TRAMO ZAPOTITLAN LA CUABRE INTERSECCION EN XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ MUNICIPIO DE XOCHTLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 185644	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185644	5	1490	1320	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1507.5, meta_modificada:1507.5]]	[geot: [cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ, 79460 XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ, XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERSECCION Y CALLE NICOLAS BRAVO DEL CADERAMINTO 0000 AL 0355 ENTRE CARRETERA, longitud:97.42386846, lat:19.96488661]]	30-08-2022	31-10-2022	2,037,932.04	2,037,932.04	2,037,932.04	2,037,932.04	2,037,932.04	[contratos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PET/20/SA/VS 20220560, contratista:GRUPO O CONSTRUCTOR BLANCO, S.A. DE C.V., convocante:COBEMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2037932.0\$, importe_modificado:2037932.0\$]]	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1007.5]]	(2103719/proyecto_INICIO, 2103719/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230102340633	Proyecto de inversión	4,470,870.78	(TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894174.16, modificado:893633.77], TI: [ciclo_recurso:2023, prog_estado_mun:FAS entidades, monto:894174.15, modificado:893633.77], TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465322.47, modificado:24680901.3]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA, TEHUANTLA Y ATEMPÁ, MUNICIPIO DE XIATLA, PUEBLA. - 237169	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	237169	5	99	83	0	[metas: [unidad_medida: Sanitarios(6), meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[geot: [cve_municipio:113, localidad:67, direccion:00000 SANTA CRUZ, XIATLA PUEBLA ENTRE Y SE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ SANTA MARÍA, MANHUALINGO, TEHUANTLA Y ATEMPÁ EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, longitud:98.23678325, lat:18.13507179]]	27-06-2023	29-11-2023	4,468,168.84	4,468,168.84	4,468,168.84	4,468,168.84	4,468,168.84	[contratos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA 038/CEAS/PUES DA/2022/21.153, S.N.87, contratista:CE200 S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4468168.84, importe_modificado:4468168.84\$]]	[metas: [unidad_medida:Sanitarios(6), avance:0.0]]	(2240633/proyecto_INICIO, 2240633/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230302240635	Proyecto de inversión	6,125,312.93	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225062.59, modificado:120815.71], f2: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:1225062.59, modificado:120815.71], f3: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3617447.11], modificado:3617447.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 89 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS ATOTLILILAN, C. ACTIPAN SAN ISIDRO, PLAN DE SAN MIGUEL, ATXIXCO, LA COMPANA, CONTIPEC, SAN SIMON TLACALIHOTEPIC, TACALIHOTEPIC, ZOTOLIN EN, (un=97.93448016, lat:18.21028987)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	237319	5	127	112	0		[geot: [cve_municipio:27, localidad:13, direccion:00000 PLAN DE SAN MIGUEL, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y, 69 BIDEY PROYECTOS SAN MIGUEL, LOCALIDADES DE SAN LUIS ATOTLILILAN, ACTIPAN SAN ISIDRO, PLAN DE SAN MIGUEL, ATXIXCO, LA COMPANA, CONTIPEC, SAN SIMON TLACALIHOTEPIC, ZOTOLIN EN, (un=97.93448016, lat:18.21028987)]	27-06-2023	26-11-2023	6,029,078.52	6,029,078.52	6,029,078.52	6,029,078.52	6,029,078.52	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/020/GSARIE-DA/2022.21.027, S.A. DE C.V., contratista:INGENIERIA ALAN, S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6029078.52, importe_modificado:6029078.52]	(metat: [unidad_medida:5a metros], avance:69.0)]	(2240635/proyecto_INICIO, 2240635/proyecto_PROCESO, 2240635/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302240636	Proyecto de inversión	2,112,934.64	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112934.64, modificado:2028298.81]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA E C KILOMETRO 71.8 PUEBLA TEHUACANSAN MIGUEL ZOOTILTA CON UNA LONGITUD DE 3 910 METROS, Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ESTO SIEMRA, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ZOOTILTA Y RANCHO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 237407	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	237407	5	2669	2408	0		[geot: [cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 71.8 TRAMO PUEBLA - TEHUACAN KILOMETRO 71.8 PUEBLA SAN MIGUEL ZOOTILTA, 75479 SAN MIGUEL ZOOTILTA YEHUALTEPEC, PUEBLA ENTRE Y, CARRETERA E.C. KM. 71.8 PUEBLA TEHUACAN SAN MIGUEL ZOOTILTA CON UNA, (un=97.8622061, lat:18.75002153)]	01-08-2023	01-12-2023	2,025,298.81	2,025,298.81	2,025,298.81	2,025,298.81	2,025,298.81	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/055/SA/9/20230403, contratista:PAVEXPRESS, S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2025298.81, importe_modificado:2025298.81]	(metat: [unidad_medida:4 metros Cuadrados, avance:7308.36])	(2240636/proyecto_INICIO, 2240636/proyecto_PROCESO, 2240636/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302240638	Proyecto de inversión	8,341,087.69	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668217.54, modificado:1657975.99], f2: [ciclo_recurso:2023, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1668217.54, modificado:1657975.99], f3: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5004652.61, modificado:4973927.98])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 94 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTORES EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE CAMOAJA Y SANTA CRUZ CABALLITO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA - 237611	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	237611	5	230	225	0		[geot: [cve_municipio:116, localidad:9, direccion:00000 GUADALUPE CAMOAJA, QUIMIXTLAN PUEBLA ENTRE Y, 94 BIODESTORES EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE CAMOAJA Y SANTA CRUZ CABALLITO MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO ENTRE LA LAT, (un=97.0641024, lat:19.31402278)]	26-06-2023	22-12-2023	8,289,879.96	8,289,879.96	8,289,879.96	8,289,879.96	8,289,879.96	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/012/GSARIE-DA/2022.21.116, S.A. DE C.V., contratista:HOME LAND & POLITHAN, S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8289879.96, importe_modificado:8289879.96]	(metat: [unidad_medida:5a metros], avance:68.0)]	(2240638/proyecto_INICIO, 2240638/proyecto_PROCESO, 2240638/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302240640	Proyecto de inversión	5,504,852.95	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100970.59, modificado:109879.6], f2: [ciclo_recurso:2023, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1100970.59, modificado:109879.6], f3: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302911.77, modificado:3299038.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA Y, 62 BIODESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, (un=98.14886196, lat:18.79809696)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	237759	5	126	138	0		[geot: [cve_municipio:150, localidad:2, direccion:00000 SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, PUEBLA ENTRE Y, EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y, 62 BIODESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, (un=98.14886196, lat:18.79809696)]	26-06-2023	22-11-2023	5,498,398.00	5,498,398.00	5,498,398.00	5,498,398.00	5,498,398.00	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/017/GSARIE-DA/2022.21.150, S.A. DE C.V., contratista:CONSULTORIA SUPERVISION Y CONSULTORIA (CONSA, S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5498398.00, importe_modificado:5498398.00)]	(metat: [unidad_medida:5a metros], avance:62.0)]	(2240640/proyecto_INICIO, 2240640/proyecto_PROCESO, 2240640/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302240643	Proyecto de inversión	42,046,723.74	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046723747, modificado:40864153517])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA PUEBLA AMOZOC TEPECACA EN LAS LOCALIDADES DE AMOZOC DE MOTLA Y CUATUTHICHA, EN LOS MUNICIPIOS DE AMOZOC Y CUATUTHICHA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 143927	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	143927	5	64397	61479	0		[geot: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1500 TRAMO AMOZOC DE MOTLA - SAN BERNARDO OCOTITLAN KILOMETRO 18 - L15 CIUDAD AMOZOC DE MOTLA, 7208 AMOZOC DE MOTLA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y, CARRETERA PUEBLA AMOZOC TEPECACA EN EL TRAMO AMOZOC DE MOT, (un=98.02778816, lat:19.03741159)]	13-07-2023	30-11-2023	40,869,415.35	40,869,415.35	40,869,415.35	40,869,415.35	40,869,415.35	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/015/GSARIE-DA/2022.21.064, S.A. DE C.V., contratista:JOSE FELPE LUIS TLATEHUIL TECUAMPIL, convocado:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:40869415.35, importe_modificado:40869415.35]	(metat: [unidad_medida:4 metros Cuadrados, avance:145680.0])	(2238183/proyecto_INICIO, 2238183/proyecto_PROCESO, 2238183/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302240655	Proyecto de inversión	4,381,661.99	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657249.3, modificado:65328.47], f2: [ciclo_recurso:2023, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:657249.3, modificado:65328.46], f3: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067143.39, modificado:3048726.18])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 49 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE EL LABERINTO Y DE MANO FALE MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MEANA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE VARIOS BENEFICIARIOS ENTRE LAS S, (un=97.87920115, lat:20.82497405)]	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	238430	5	144	127	0		[geot: [cve_municipio:64, localidad:14, direccion:00000 EL LABERINTO, FRANCISCO Z. MEANA PUEBLA ENTRE Y, 49 BIODESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EL LABERINTO Y DE MANO FALE MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MEANA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE VARIOS BENEFICIARIOS ENTRE LAS S, (un=97.87920115, lat:20.82497405)]	25-07-2023	21-11-2023	4,355,323.11	4,355,323.11	4,355,323.11	4,355,323.11	4,355,323.11	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/024/GSARIE-DA/2023.21.064, S.A. DE C.V., contratista:CAPIC O, S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4355323.11, importe_modificado:4355323.11)]	(metat: [unidad_medida:5a metros], avance:49.0)]	(2240655/proyecto_INICIO, 2240655/proyecto_PROCESO, 2240655/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE230302240661	Proyecto de inversión	2,686,457.58	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57791.52, modificado:23669.96], FI: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:57791.51, modificado:23669.96], FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:1, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611874.55, modificado:157829.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZIHUATUTLA, PUEBLA.- 238717	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	238717	5	60	30	0	[meta: [unidad_medida: [Metros cuadrados], meta:30.0]]	[ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57791.52, modificado:23669.96], [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:57791.51, modificado:23669.96], [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:1, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611874.55, modificado:157829.87]]	28-07-2023	25-10-2023	2,633,049.78	2,633,049.78	2,633,049.78	2,633,049.78	2,633,049.78	[contrato:CONC A.S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2633049.78, importe_modifica do:2633049.78]	[meta: [unidad_medida:5 metros], avance:30.0]]	2240661/proyecto_INICIO, 2240661/proyecto_PROCESO, 2240661/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302240693	Proyecto de inversión	1,511,206.97	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38780.74, modificado:38780.74], FI: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:38780.74, modificado:38780.74], FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:1, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755603.49, modificado:760042.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XICOTPEC DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE XICOTPEC DE JUÁREZ.- 239197	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	239197	5	180	158	0	[meta: [unidad_medida: [Metros cuadrados], meta:643.1], [meta: [unidad_medida: [Metros cuadrados], meta:643.1]]]	[ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38780.74, modificado:38780.74], [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:38780.74, modificado:38780.74], [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:1, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755603.49, modificado:760042.4]]	28-07-2023	25-10-2023	1,520,084.80	1,520,084.80	1,520,084.80	1,520,084.80	1,520,084.80	[contrato:CONC A.S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1520084.8, importe_modifica do:1520084.8]]	[meta: [unidad_medida:5 metros], avance:643.1]]	2240693/proyecto_INICIO, 2240693/proyecto_PROCESO, 2240693/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328981	Proyecto de inversión	43,613,329.54	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43613329547, modificado:43613329547]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	REHABILITACION DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA SE RIVADAWA DEL KM 99.390 AL KM 101.706 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.- 416479	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	416679	5	53186	49074	0	[meta: [unidad_medida: [Metros Cuadrados], meta:50400.0], [meta: [unidad_medida: [Metros Cuadrados], meta:50400.0]]]	[ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43613329547, modificado:43613329547]]	12-12-2023	31-12-2023	43,613,329.54	43,613,329.54	43,613,329.54	43,613,329.54	43,613,329.54	[contrato:CONC O'FALDO POBLANO S DE RL DE CV, convenio:COMISION Cuadrados, ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:43613329547, importe_modifica do:43613329547]]	[meta: [unidad_medida:Esti ufa], avance:50.0]]	2328981/proyecto_INICIO, 2328981/proyecto_PROCESO, 2328981/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328527	Proyecto de inversión	399,499.94	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTIPAS ECOLOGICAS EN TERFANHALCO DE CUAHUHTÉMOC LOCALIDAD TERFANHALCO DE CUAHUHTÉMOC ASIENTAMIENTO TERFANHALCO DE CUAHUHTÉMOC.- 298497	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	298497	5	99	91	0	[meta: [unidad_medida: [Esfafu], meta:50.0], [meta: [unidad_medida: [Esfafu], meta:50.0]]]	[ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94]]	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[contrato:CONC R.L. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:42890313567, importe_modifica do:42890313567]]	[meta: [unidad_medida:Esti ufa], avance:100.0]]	2326527/proyecto_INICIO, 2326527/proyecto_PROCESO, 2326527/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328540	Proyecto de inversión	798,999.88	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTIPAS ECOLOGICAS EN TZICATLACOVAN LOCALIDAD TZICATLACOVAN ASIENTAMIENTO TZICATLACOVAN.- 298753	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	298753	5	198	182	0	[meta: [unidad_medida: [Esfafu], meta:100.0], [meta: [unidad_medida: [Esfafu], meta:100.0]]]	[ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88]]	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	[contrato:CONC R.L. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:42890313567, importe_modifica do:42890313567]]	[meta: [unidad_medida:Esti ufa], avance:100.0]]	2326540/proyecto_INICIO, 2326540/proyecto_PROCESO, 2326540/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328410	Proyecto de inversión	2,927,717.84	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254893.98], FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:1, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463858.82, modificado:509787.97]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA, MUNICIPIO DE CAJALAN MORELOS, PUEBLA.- 358737	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	[meta: [unidad_medida: [Metros cuadrados], meta:200.0]]	[ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254893.98], [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:1, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463858.82, modificado:509787.97]]	13-10-2023	26-12-2023	1,019,575.93	1,019,575.93	1,019,575.93	1,019,575.93	1,019,575.93	[contrato:CONC R.L. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2833800.0, importe_modifica do:2833800.0]]	[meta: [unidad_medida:5 metros], avance:200.0]]	2328410/proyecto_INICIO, 2328410/proyecto_PROCESO, 2328410/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE230402328539	Proyecto de inversión	3,495,569.16	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495569.16, modificado:3495569.16})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOSQUETO EN LA CALLE 19 ORIENTE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA 20 SUR Y CALLE 22 SUR EN LA CALLE 22 SUR ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE ENTRE CALLE 22 SUR Y CALLE 18 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 365628	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	365628	5	3135	3136	0	[metas: {unidad_medida: Cuadrados, meta:2434.27, meta_modificada: a=2434.27}]	[geot: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE 19 ORIENTE PUEBLA SAN JOSE CHAPA, SAN JOSE CHAPA PUEBLA ENTRE CALLE PRIVADA DE LA 20 SUR Y CALLE 22 SUR, CALLE 17 ORIENTE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOSQUETO EN LA CALLE 19 ORIENTE ENTRE CAL, lon:-97.7732446, lat:19.23285966}]	27-11-2023	30-12-2023	3,495,569.16	3,495,569.16	3,495,569.16	3,495,569.16	3,495,569.16	[{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE110/SA/91-2023628, contratista:PAV METIDOS Y URBANIZACIONES PAGADA, S.A. DE C.V., convocado:G OBI avance:2434.27}}], [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2434.27}]	(2328539/proyecto_INICIO, 2328539/proyecto_FIN, 2328539/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326112	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN JALPAN LOCALIDAD JALPAN ASENTAMIENTO NINGUNO - 288428	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	288428	5	91	99	0	[metas: {unidad_medida: Estufas(a), meta:50.0, meta_modificada: a=50.0}]	[geot: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA ALPAN, T2020 JALPAN, JALPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA LAMR IMSS PROPIEDAD JALPAN A 80 METROS DE LA CALLE INDINOINDEPENDENCIA, lon:-97.84248274, lat:20.47672081}]	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[{ctot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocado:G OBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}}], [metas: {unidad_medida:Estufas(a), avance:50.0}]	(2326112/proyecto_INICIO, 2326112/proyecto_FIN, 2326112/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328561	Proyecto de inversión	21,165,990.91	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.11659909117, modificado:2.11659909117})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD 19 ORIENTE O NIÑOS HERDES ENTRE CARPETERA FEDERAL PUEBLA HUJALAPAH DE LEON Y CALLE 6 SUR, LOCALIDAD DE ATLILCO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA - 366337	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	366337	5	44679	44635	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17287.81, meta_modificada: a=17287.83}]	[geot: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:BOULEVARD 19 ORIENTE COLONIA ATLILCO, T2020 ATLILCO, ATLILCO PUEBLA ENTRE CARPETERA FEDERAL PUEBLA HUJALAPAH DE LEON Y CALLE 6 SUR, LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD 19 ORIENTE O NIÑOS HERDES E, lon:-98.42594095, lat:18.89428794}]	27-11-2023	31-12-2023	21,165,990.91	21,165,990.91	21,165,990.91	21,165,990.91	21,165,990.91	[{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE113/SA/91-20230738, contratista:CDNS TRACCIONES MDE, S.A. DE C.V., convocado:G OBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.11659909117, importe_modificado:2.11659909117}}], [metas: {unidad_medida:Estufas(a), avance:17287.83}]	(2328563/proyecto_INICIO, 2328563/proyecto_PROCESO, 2328563/proyecto_FIN, 2328563/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326153	Proyecto de inversión	479,399.93	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479399.93, modificado:479399.93})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 60 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZACATLÁN LOCALIDAD ZACATLÁN ASENTAMIENTO NINGUNO - 289284	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	289284	5	119	109	0	[metas: {unidad_medida: Estufas(a), meta:60.0, meta_modificada: a=60.0}]	[geot: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA, 73312 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 400 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA CRISTIANA DEL ALFARERO A 150 METROS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.86260328, lat:19.93760032}]	14-11-2023	31-12-2023	479,399.93	479,399.93	479,399.93	479,399.93	479,399.93	[{ctot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocado:G OBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}}], [metas: {unidad_medida:Estufas(a), avance:60.0}]	(2326153/proyecto_INICIO, 2326153/proyecto_FIN, 2326153/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326161	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ATLEQUIZAYAN LOCALIDAD ATLEQUIZAYAN ASENTAMIENTO NINGUNO - 289507	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	289507	5	99	91	0	[metas: {unidad_medida: Estufas(a), meta:50.0, meta_modificada: a=50.0}]	[geot: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA, 73493 ATLEQUIZAYAN, ATLEQUIZAYAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANJEL A 50 METROS DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.62428113, lat:20.01381027}]	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[{ctot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocado:G OBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}}], [metas: {unidad_medida:Estufas(a), avance:50.0}]	(2326161/proyecto_INICIO, 2326161/proyecto_FIN, 2326161/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326164	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUTZILAN DE SERDAN LOCALIDAD HUTZILAN ASENTAMIENTO NINGUNO - 289756	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	289756	5	99	91	0	[metas: {unidad_medida: Estufas(a), meta:50.0, meta_modificada: a=50.0}]	[geot: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PORRERO DIAZ COLONIA , 73456 HUTZILAN, HUTZILAN DE SERDAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 10 METROS DE LA CALLE PORRERO DIAZ, lon:-97.6849514, lat:19.96974543}]	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[{ctot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocado:G OBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}}], [metas: {unidad_medida:Estufas(a), avance:50.0}]	(2326164/proyecto_INICIO, 2326164/proyecto_PROCESO, 2326164/proyecto_PROCESO, 2326164/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2024	1	PUE230402326195	Proyecto de inversión	1,038,699.83	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038699.83, modificado:1038699.84})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 130 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CUINTA LOCALIDAD NINGUNO - 29059	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	290559	5	257	237	0		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALE VENUTZIANO CARRANZA COLONIA, 7340 CUINTA, CUINTA PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA ES A 50 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL DE CUINTA A 100 METROS DE LA CALLE VENUTZIANO CARRANZA, lon:-97.68119957, lat:20.10238869}}	14-11-2023	31-12-2023	1,038,699.84	1,038,699.84	1,038,699.84	1,038,699.84	1,038,699.84	{otro1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :58/GESAL-152-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CDI CONVOCANTE CDH EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326209	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ACATENO LOCALIDAD SAN JOSE ACATENO ASENTAMIENTO NINGUNO - 29083	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	290883	5	99	91	0		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALE EMILIO CARRANZA COLONIA, 7350 SAN JOSE ACATENO, ACATENO PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE MUNICIPIO A 100 METROS DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA, lon:-97.21147432, lat:20.1315936}}	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	{otro1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :58/GESAL-152-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CDH EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326215	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCAL AEROGENERADORES ENERGIAS SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUALCHINANGO LOCALIDAD ASENTAMIENTO OTRO - 291137	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291137	5	16	14	0		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PUEBLO HUALCHINANGO, 73164 HUALCHINANGO, HUALCHINANGO PUEBLA ENTRE Y LA ACCION SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE ESCUELA DE HUALCHINANGO, lon:-98.05903164, lat:20.17541923}}	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	{otro1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :58/GESAL-011-681-23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CDH EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46590498667, importe_modificado:1.46590498667}}	{meta1: {unidad_medida:Plasas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{meta1: {unidad_medida:Plasas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{meta1: {unidad_medida:Plasas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326218	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCAL AEROGENERADORES ENERGIAS SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CARIHUACAN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CARIHUACAN - 291197	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291197	5	16	14	0		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA CARIHUACAN, 73520 CARIHUACAN, ENTRE Y EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CARIHUACAN EN LA COLONIA CENTRO, lon:-97.60748081, lat:20.06511208}}	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	{otro1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :58/GESAL-011-681-23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CDH EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46590498667, importe_modificado:1.46590498667}}	{meta1: {unidad_medida:Plasas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{meta1: {unidad_medida:Plasas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{meta1: {unidad_medida:Plasas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326219	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENAMPULCO LOCALIDAD TENAMPULCO ASENTAMIENTO NINGUNO - 291218	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291218	5	198	182	0		{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALE IGNACIO ZAMAGOSA COLONIA, 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE PARQUE CENTRAL DE TENAMPULCO A 20 METROS DE LA CALLE IGNACIO ZAMAGOSA, lon:-97.40548923, lat:20.17945958}}	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	{otro1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :58/GESAL-152-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CDH EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326228	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCAL AEROGENERADORES ENERGIAS SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CUETZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD CIUDAD DE CUETZALAN CIUDAD DE CUETZALAN - 291436	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291436	5	16	14	0		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD DE CUETZALAN, 73500 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN, lon:-97.2400195, lat:20.03883623}}	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	{otro1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :58/GESAL-011-681-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CDH EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46590498667, importe_modificado:1.46590498667}}	{meta1: {unidad_medida:Plasas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{meta1: {unidad_medida:Plasas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{meta1: {unidad_medida:Plasas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	PUE230402326243	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN ITXACAMAMTITLAN LOCALIDAD ITXACAMAMTITLAN ASENTAMIENTO ITXACAMAMTITLAN - 291915	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291915	5	16	14	0	(geot: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:COLONIA ITXACAMAMTITLAN, 7320, contrata:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocate:COMISION ESTADAL DE R.L. DE C.V., EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modifica do:1.4659049867})	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00		(toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-011-681-23/2023, contrata:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocate:COMISION ESTADAL DE R.L. DE C.V., EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modifica do:1.4659049867})	(metat: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0})	(2326243/proyecto_INICIO, 2326243/proyecto_FIN, 2326243/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326246	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 292055	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292055	5	16	14	0	(geot: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 7500 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, lon:97.34193011, lat:19.28717935})	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00		(toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-011-681-23/2023, contrata:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocate:COMISION ESTADAL DE R.L. DE C.V., EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modifica do:1.4659049867})	(metat: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0})	(2326246/proyecto_INICIO, 2326246/proyecto_FIN, 2326246/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326248	Proyecto de inversión	1,019,759.99	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019759.99, modificado:1019759.99})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 24 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN ACATZINGO LOCALIDAD ACATZINGO DE HIDALGO ASENTAMIENTO ACATZINGO DE HIDALGO - 292178	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292178	5	47	44	0	(geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ACATZINGO DE HIDALGO, 7550 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACATZINGO DE HIDALGO, lon:97.77720405, lat:18.98402071})	13-11-2023	31-12-2023	1,019,759.99	1,019,759.99	1,019,759.99	1,019,759.99	1,019,759.99		(toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-011-681-23/2023, contrata:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocate:COMISION ESTADAL DE R.L. DE C.V., EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modifica do:1.4659049867})	(metat: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0})	(2326248/proyecto_INICIO, 2326248/proyecto_FIN, 2326248/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326260	Proyecto de inversión	2,549,329.07	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549329.07, modificado:2549329.07})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 31 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE AFRICA, JOJUPANGO SAN MIGUEL JOJUPANGO Y PACHO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPEATLAN, PUEBLA - 353079	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	353079	5	60	45	0	(geot: {cve_municipio:123, localidad:7, direccion:ODON AFRICA, SAN FELIPE TEPEATLAN, PUEBLA ENTRE Y, PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE AFRICA JOJUPANGO SAN MIGUEL JOJUPANGO Y PACHO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPEATLAN, PUEBLA, lon:97.76764325, lat:20.13898887})	18-10-2023	31-12-2023	2,516,969.76	2,516,969.76	2,516,969.76	2,516,969.76	2,516,969.76		(toto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :CEAPUE-DA/230765, contrata:GRUPO COMATELM S.A. DE C.V., convocate:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2516969.76, importe_modifica do:2516969.76})	(metat: {unidad_medida:5a, avance:31.0})	(2328260/proyecto_INICIO, 2328260/proyecto_FIN, 2328260/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326413	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHILA LOCALIDAD CHILA ASENTAMIENTO CHILA - 295155	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	295155	5	99	91	0	(geot: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:COLONIA CHILA, 7490 CHILA, CHILA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA CARRETERA DE LA SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y PORFIRIO DIAZ, lon:97.86556241, lat:17.96801395})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94		(toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contrata:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocate:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.2890313566, importe_modifica do:4.2890313566})	(metat: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0})	(2326413/proyecto_INICIO, 2326413/proyecto_FIN, 2326413/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326419	Proyecto de inversión	319,599.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319599.94, modificado:319599.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 40 ESTUFAS ECOLOGICAS EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 295235	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	295235	5	79	73	0	(geot: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALE MATAMOROS COLONIA GUADALUPE, 7490 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL BACHILLERATO OFICIAL MIGUEL HIDALGO EN AVENIDA JUAN HERRERA Y CALLE MATAMOROS, lon:98.12282347, lat:18.09267796})	14-11-2023	31-12-2023	319,599.95	319,599.95	319,599.95	319,599.95	319,599.95		(toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contrata:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocate:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.2890313566, importe_modifica do:4.2890313566})	(metat: {unidad_medida:Estufas, avance:40.0})	(2326419/proyecto_INICIO, 2326419/proyecto_FIN, 2326419/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402328422	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788999.88, modificado:788999.88})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUPEAS ECOLOGICAS EN PETALCINGO LOCALIDAD PETALCINGO ASENTAMIENTO PETALCINGO CENTRO - 295250	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	295250	5	198	182	0	(meta: {unidad_medida: Estufas), meta:100.0, meta_modificada:100.0})	(f1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAJAL DE GUADALUPE VICTORIA COLONIA PETALCINGO CENTRO, 74970 PETALCINGO, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 250 METROS APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL CALVARIO ENTRE CALLE GUANOA, lon: -97.01890736, lat:18.08504633})	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	(f1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Estufas, avance:100.0})	(f1: {convocatoria:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Estufas, avance:100.0})	(2326422/proyecto_INICIO, 2326422/proyecto_FIN, 2326422/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328309	Proyecto de inversión	3,441,251.34	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774281.55, modificado:762882.88}, f2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:774281.55, modificado:762882.88}, f3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189358.24, modificado:1864824.08})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUANAYUCA TLACOTPEC, CAÑADA CHICA, DEBORA CARIZAL, SANTA CRUZ ORIGINAL, LA VIBORA Y CUARLOTTE, MUNICIPIO DE CUANAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 354263	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	354263	5	69	64	0	(meta: {unidad_medida: Santarías), meta:38.0, meta_modificada:38.0})	(f1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA, 00000 SAN PEDRO CUANAYUCA, CUANAYUCA DE ANDRADE PUEBLA ENTRE CALLE CAÑADA CHICA Y CALLE RICARDO FLORES MASON, CALLE JUAREZ PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUANAYUCA TLACOTPEC CA, lon:-98.184445, lat:18.48561387})	18-10-2023	26-12-2023	3,390,589.24	3,390,589.24	3,390,589.24	3,390,589.24	3,390,589.24	(f1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato :OP/274-033/CEASPLUEDA/2023 21.042, S.A.R.O. CONTRASTA SCON INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convenio:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Sanitarías), avance:38.0})	(f1: {convocatoria:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Sanitarías), avance:38.0})	(2328309/proyecto_INICIO, 2328309/proyecto_FIN, 2328309/proyecto_PROCESO, 2328309/proyecto_PROCESO, 2328309/proyecto_PROCESO, 2328309/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326445	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788999.88, modificado:788999.88})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEHUATZINGO LOCALIDAD TEHUATZINGO ASNTAMIENTO TEHUATZINGO - 296125	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296125	5	198	182	0	(meta: {unidad_medida: Estufas), meta:100.0, meta_modificada:100.0})	(f1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUATZINGO, 74800 TEHUATZINGO, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE PARROQUIA DE TEHUATZINGO SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-98.77912284, lat:18.33522902})	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	(f1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Estufas, avance:100.0})	(f1: {convocatoria:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Estufas, avance:100.0})	(2326445/proyecto_INICIO, 2326445/proyecto_FIN, 2326445/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326454	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CUANAYUCA DE ANDRADE LOCALIDAD SAN PEDRO CUANAYUCA ASNTAMIENTO CUANAYUCA - 296416	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296416	5	99	91	0	(meta: {unidad_medida: Estufas), meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(f1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CAJAL DE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CUANAYUCA, 74800 SAN PEDRO CUANAYUCA, CUANAYUCA DE ANDRADE PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL EN CALLE JUAREZ Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-98.1830798, lat:18.48513627})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(f1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0})	(f1: {convocatoria:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0})	(2326454/proyecto_INICIO, 2326454/proyecto_FIN, 2326454/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326468	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ATZITZHUACAN LOCALIDAD SANTIAGO ATZITZHUACAN ASNTAMIENTO SANTIAGO ATZITZHUACAN - 296618	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296618	5	99	91	0	(meta: {unidad_medida: Estufas), meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(f1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CAJAL DE IGUACIO LOPEZ RAYON COLONIA SANTIAGO ATZITZHUACAN, 74500 SANTIAGO ATZITZHUACAN, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL ENTRE LA CALLE IGUACIO LÓPEZ RAYON, lon:-98.824475, lat:18.82561788})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(f1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0})	(f1: {convocatoria:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0})	(2326468/proyecto_INICIO, 2326468/proyecto_FIN, 2326468/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326470	Proyecto de inversión	711,109.90	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711109.9, modificado:711109.9})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 89 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN JERÓNIMO TECUANIPAN ASNTAMIENTO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN - 296901	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296901	5	176	162	0	(meta: {unidad_medida: Estufas), meta:89.0, meta_modificada:89.0})	(f1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CAJAL DE IGUACIO COLONIA SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 74100 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL EN CALLE BENITO JUAREZ Y CAL, lon:-98.39809974, lat:18.03184843})	14-11-2023	31-12-2023	711,109.90	711,109.90	711,109.90	711,109.90	711,109.90	(f1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Estufas, avance:89.0})	(f1: {convocatoria:CONI ufa), (meta: {unidad_medida:Estufas, avance:89.0})	(2326470/proyecto_INICIO, 2326470/proyecto_FIN, 2326470/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	PUE230402126473	Proyecto de inversión	559,299.93	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559299.93}, modificado:559299.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 70 ESTUPEAS ECOLOGICAS EN TIANGUSMANALCO LOCALIDAD TIANGUSMANALCO ASENTAMIENTO TIANGUSMANALCO - 296979	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296979	5	138	128	0	{metat: {unidad_medida:Etapa, meta_modificada:70.0}}	{geot: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE COLONIA TIANGUSMANALCO, 7440 TIANGUSMANALCO, PUEBLA ENTRE Y A PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIANGUSMANALCO PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y 4 PONIENTE, lon:-98.4471589, lat:18.9788352}}	14-11-2023	31-12-2023	559,299.92	559,299.92	559,299.92	559,299.92	559,299.92	{etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE RL. DE CV., convocado:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANITAMIENTO, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567}}	{metat: {unidad_medida:Etapa, avance:70.0}}	(2326473/proyecto_INICIO, 2326473/proyecto_FIN, 2326473/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402126491	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94}, modificado:399499.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUPEAS ECOLOGICAS EN SAN MIGUEL XOXTLA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOXTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XOXTLA - 297513	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297513	5	99	91	0	{metat: {unidad_medida:Etapa, meta_modificada:50.0}}	{geot: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE COC. 1, Madero, COLONIA SAN MIGUEL XOXTLA, 7220 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA ENTRE Y A PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA DORMITORIA DE SAN MIGUEL ARCANIEL XOXTLA, lon:-98.31357418, lat:19.1683971}}	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	{etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE RL. DE CV., convocado:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANITAMIENTO, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567}}	{metat: {unidad_medida:Etapa, avance:50.0}}	(2326491/proyecto_INICIO, 2326491/proyecto_FIN, 2326491/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128368	Proyecto de inversión	2,602,940.02	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390441.01, modificado:383050.01}, f2: {ciclo_recurso:2023, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:390441.0, modificado:383050.01}, f3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822058.01, modificado:1787566.71})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO POZO DE PIEDRA LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESHAL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA - 357317	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357317	5	144	127	0	{metat: {unidad_medida:Metros, meta:436.9, meta_modificada:436.9}}	{geot: {cve_municipio:99, localidad:8, direccion:BARRO, 00000 GUADALUPE FRESHAL, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y BARRIO POZO DE PIEDRA, lon:97.35419415, lat:18.76989899}}	27-06-2023	24-09-2023	2,553,666.73	2,553,666.73	2,553,666.73	2,553,666.73	2,553,666.73	{etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA-023/CEASPUES-DA/2023-21.099, contratista:APP PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE CV., convocado:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANITAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2553666.73, importe_modificado:2553666.73}}	{metat: {unidad_medida:Metros, avance:436.91}}	(2328368/proyecto_INICIO, 2328368/proyecto_FIN, 2328368/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128370	Proyecto de inversión	2,917,875.89	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917875.89, modificado:2874223.77})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA - 357404	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357404	5	178	141	0	{metat: {unidad_medida:Metros, meta:2288.34, meta_modificada:2288.34}}	{geot: {cve_municipio:99, localidad:42, direccion:COLONIA, 00000 EL CALVARIO, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CAMINO NACIONAL Y, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CAMINO NACIONAL COLONIA NAVARRO LOCALIDAD DE EL CALVARIO MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, lon:97.4240266, lat:18.7356844}}	01-12-2023	31-12-2023	2,874,223.77	2,874,223.77	2,874,223.77	2,874,223.77	2,874,223.77	{etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA-313/CEASPUES-DA/2023-21.098, contratista:CAPIA S.A. DE CV., convocado:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANITAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2874223.77, importe_modificado:2874223.77}}	{metat: {unidad_medida:Metros, avance:2288.34}}	(2328370/proyecto_INICIO, 2328370/proyecto_FIN, 2328370/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128378	Proyecto de inversión	2,198,486.90	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548621.72, modificado:541457.17}, f2: {ciclo_recurso:2023, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:548621.72, modificado:541457.17}, f3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109243.45, modificado:1082914.34})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUITZALAPA SAN BALTAZAR QUITZALAPA MUNICIPIO DE HUATLATILCA, PUEBLA - 357620	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357620	5	48	43	0	{metat: {unidad_medida:Metros, meta:2601.0, meta_modificada:2601.0}}	{geot: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:00000 QUITZALAPA (SAN BALTAZAR QUITZALAPA), ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA OBREGON REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES PINO SUAREZ VICENTE GUERRERO Y OBREGON EN LA LOCA, lon:-98.05699752, lat:18.70752493}}	13-10-2023	26-12-2023	2,165,828.68	2,165,828.68	2,165,828.68	2,165,828.68	2,165,828.68	{etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA-033/CEASPUES-DA/2023-21.070, contratista:ICON INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE CV., convocado:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANITAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2165828.68, importe_modificado:2165828.68}}	{metat: {unidad_medida:Metros, avance:2601.0}}	(2328378/proyecto_INICIO, 2328378/proyecto_FIN, 2328378/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128393	Proyecto de inversión	6,319,271.40	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421836.07, modificado:1397663.3}, f2: {ciclo_recurso:2023, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1421836.06, modificado:1397663.3}, f3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3475599.27, modificado:3416510.28})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHQUILA MUNICIPIO DE HUALCHINANGO, PUE - 357978	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357978	5	116	121	0	{metat: {unidad_medida:Metros, meta:10814.0, meta_modificada:10814.0}}	{geot: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:00000 TLACUAYANGA, HUALCHIRANGO PUEBLA ENTRE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHQUILA MUNICIPIO DE HUALCHINANGO ENTRE LATITUD Y LONGITUD 20.1887377830069 98.0861890189015, lon:-98.08618901, lat:20.18873778}}	16-10-2023	29-12-2023	6,211,836.88	6,211,836.88	6,211,836.88	6,211,836.88	6,211,836.88	{etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA-038/CEASPUES-DA/2023-21.071, contratista:CEPH UP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE CV., convocado:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANITAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6211836.88, importe_modificado:6211836.88}}	{metat: {unidad_medida:Metros, avance:10814.0}}	(2328393/proyecto_INICIO, 2328393/proyecto_FIN, 2328393/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON- SABLE	ENTIDAD RESPON- SABLE	ID_MUNICIPIO RES- PONSABLE	MUNICIPIO RESP- ONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJ- ECUTORA	NUMERO PROY- ECTO	POBLACION BEN- EFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	PUE230402328041	Proyecto de inversión	1,244,119.90	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311034.98, modificado:30645.04], FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:311034.97, modificado:30645.03], FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62269.95, modificado:61580.97]]	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 358379	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358379	5	47	44	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:795.0], meta_modificada: a:795.0]]	[geol: [cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO, 0000 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 1 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 100M DE LA LOCALIDAD DE COATZINGO Y EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COATZINGO Y DE MAYO 2 DE NOVIEMBRE, lun: -98.18222912, lat:18.6208999]]	13-10-2023	26-12-2023	1,225,700.14	1,225,700.14	1,225,700.14	1,225,700.14	1,225,700.14	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE038/SA/S 20230401, contrasista:CON INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocaante:COMI CON ETATLA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1235700.14, importe_modifica do:1225700.14]]	[metat: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:785.0]]	[2328401/proyecto _INICIO, 2328402/proyecto _PROCESO, 2328403/proyecto _FIN]]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328917	Proyecto de inversión	5,322,887.99	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5322887.99, modificado:5322887.99]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE 1 SUR, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y DOCTOR JAME TORRES BODT, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TETMALACAYUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPAHO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 311405	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	311405	5	1348	1347	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:5252.46, meta_modificada: a:5252.46]]	[geol: [cve_municipio:161, localidad:6, direccion:CALLE 1 SUR PUEBLA SAN LUIS TETMALACAYUCA, 75805 SAN LUIS TETMALACAYUCA, TEPAHO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DOCTOR JAME TORRES BODT, CALLE 1 SUR ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y DOCTOR JAME TORRES BODT EN LA, lun: -97.93758514, lat:18.59909416]]	31-08-2023	30-11-2023	5,322,887.99	5,322,887.99	5,322,887.99	5,322,887.99	5,322,887.99	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE038/SA/S 20230401, contrasista:CONS TRUCTORA TETALCA, S.A. DE C.V., convocaante:COMI CON DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5322887.99, importe_modifica do:5322887.99]]	[metat: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:5252.46]]	[2326917/proyecto _INICIO, 2326917/proyecto _FIN, 2326917/proyecto _PROCESO, 2326917/proyecto _FIN]]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328074	Proyecto de inversión	38,066,398.33	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806639833.77, modificado:3806639833.77]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SEMANAMANGA LIBRAMIENTO ATENCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ATENCIÓN, EL CASALOTE LALAZO, CARBONAL, TETMALACAYUCA, SAN VICENTE DE PAUL, EN EL MUNICIPIO DE CHETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341581	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341581	5	6690	6206	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:66570.0, meta_modificada: a:66570.0]]	[geol: [cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATA LIBRE NO TRAMO ATENCION-CARRETERA AMAYUACUIG DE MATAMOROS, 7685 ATENCION, CHETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CARRETERA AMAYUACUIG DE MATAMOROS, CAMB, lun: -98.61930432, lat:18.51066460]]	11-09-2023	31-12-2023	38,066,398.33	38,066,398.33	38,066,398.33	38,066,398.33	38,066,398.33	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE049/SA/S 20230412, contrasista:CORP ORACION NACIONAL DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocaante:COMI CON DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3806639833.77, importe_modifica do:3806639833.77]]	[metat: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:66570.0]]	[2328074/proyecto _INICIO, 2328074/proyecto _PROCESO, 2328074/proyecto _FIN, 2328074/proyecto _FIN]]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328075	Proyecto de inversión	4,563,924.93	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4563924.93, modificado:4473828.83]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE CAMINO TEPEYAHUALCO, ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y AVENIDA CUATITLMOIC, EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341588	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341588	5	5649	5627	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1515.33, meta_modificada: a:1515.33]]	[geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO TEPEYAHUALCO COLONA ORIENTAL, TOSCO ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y AVENIDA CUATITLMOIC, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE CAMINO TEPEYAHUALCO ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y AVI, lun: -97.61903314, lat:19.38306890]]	31-10-2023	30-12-2023	4,473,828.83	4,473,828.83	4,473,828.83	4,473,828.83	4,473,828.83	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE059/SA/S 20230417, contrasista:EDIFIC ACIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMI CON DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4473828.83, importe_modifica do:4473828.83]]	[metat: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:1515.33]]	[2328075/proyecto _INICIO, 2328075/proyecto _FIN, 2328075/proyecto _FIN]]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328086	Proyecto de inversión	6,988,727.38	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6988727.38, modificado:6671091.03]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE COMIENZA A LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO RAYON Y TECAPANTZINGO, CON UNA LONGITUD DE 2.338.13 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RAYON, EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341597	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341597	5	628	595	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1595.72, meta_modificada: a:1595.72]]	[geol: [cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO RAYON, TEPAZANTZINGO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO RAYON, 79337 SAN ANTONIO RAYON, JONTOLA PUEBLA ENTRE CALI ALLENDE Y CALLE MORELOS, TETMEXIA 2338.13 METROS DESPUES DEL INICIO, lun: -97.48072717, lat:20.10887488]]	11-09-2023	30-11-2023	8,671,091.01	8,671,091.01	8,671,091.01	8,671,091.01	8,671,091.01	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE042/SA/S 20230421, contrasista:CORP INASTIVO PAGASA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocaante:COMI CON DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6988727.38, importe_modifica do:6988727.35]]	[metat: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:1595.72]]	[2328086/proyecto _INICIO, 2328086/proyecto _PROCESO, 2328086/proyecto _FIN]]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328112	Proyecto de inversión	2,649,525.34	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649125.34, modificado:2569101.83]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE 3 ORIENTE, DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343188	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343188	5	838	442	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1948.97, meta_modificada: a:1948.97]]	[geol: [cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE PUEBLA CHILA DE LA SAL, 74760 CHILA DE LA SAL, PUEBLA ENTRE Y CALLE 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, lun: -98.46328994, lat:18.10751111]]	18-12-2023	31-12-2023	2,569,101.83	2,569,101.83	2,569,101.83	2,569,101.83	2,569,101.83	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE039/SA/S 20230501, contrasista:JUAN CARLOS ROLANDO OLIVER, S.A. DE C.V., convocaante:COMI CON DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2649101.83, importe_modifica do:2569101.83]]	[metat: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:1948.97]]	[2328112/proyecto _INICIO, 2328112/proyecto _PROCESO, 2328112/proyecto _FIN]]	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	PUE230402326256	Proyecto de inversión	399,499.94	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA FRAGUA LOCALIDAD SALTILLO ASIENTAMIENTO NINGUNO - 292489	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292489	5	99	91	0	(metat: {unidad_medida:Estufas, meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geot: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA, 70800 SALTILLO, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE Y EL MUNDO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 50 METROS DE CALLE MORELOS, lon: -97.29923118, lat:19.29764903})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	{etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/GESAL-132-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE RL. DE C.V., convenio:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANITARIO, avance:50.0}} (metat: {unidad_medida:Estufas, meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(2326256/proyecto_INICIO, PROCESO)	2326256/proyecto_FIN, PROCESO	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326262	Proyecto de inversión	552,370.00	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552370.0, modificado:552370.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ELECTRICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA APROVISIONADORAS ENERGIAS SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICO SOLAR TERMICA ETC EN ZAPOTITLAN LOCALIDAD ZAPOTITLAN SALINAS ASIENTAMIENTO ZAPOTITLAN SALINAS - 292543	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292543	5	25	24	0	(metat: {unidad_medida:Placas, meta:13.0, meta_modificada:13.0})	(geot: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:COLONIA ZAPOTITLAN SALINAS, 75870 ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN PUEBLA ENTRE Y EL MUNDO DE REFERENCIA SE UBICA A 200 METROS DE IGLESIA SAN MARTIN ORIOPE DE TOURS EN LA COLINA DE ZAPOTITLAN SALINAS, lon: -97.481806, lat:18.32962353})	13-11-2023	31-12-2023	552,370.00	552,370.00	552,370.00	552,370.00	552,370.00	{etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/GESAL-011-681-23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE RL. DE C.V., convenio:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANITARIO, avance:1.46590498867, importe_modificado:1.46590498867}} (metat: {unidad_medida:Placas, meta:13.0, meta_modificada:13.0})	(2326262/proyecto_INICIO, PROCESO)	2326262/proyecto_FIN, PROCESO	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328123	Proyecto de inversión	2,420,247.76	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420247.76, modificado:2420247.76})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 29 SUR INCLINADO EN LA CALLE 31 ORIENTE CON UNA LONGITUD DE 233.73 METROS Y CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 29 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343504	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343504	5	118507	118397	0	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3404.03, meta_modificada:3404.03})	(geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALZ 29 SUR PUEBLO TEHUACAN, 75780 TEHUACAN, TEHUACAN PUEBLA ENTRE CALLE 31 ORIENTE Y CALLE 29 SUR INCLINADO EN EL CADERNAMENTO 0000.DI EN EL CRUCE CON EL LIRAMENADO SAN MARCOS Y CALLE 31 ORIENTE ALUX COSTADO DE CASA JARDINES D, lon: -97.37522846, lat:18.44131914})	03-10-2023	31-12-2023	2,420,247.76	2,420,247.76	2,420,247.76	2,420,247.76	2,420,247.76	{etot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE04/SA/VS-20230402, contratista:RETI CONSTRUCCION DE TEPEACA, S.A. DE C.V., convenio:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANITARIO, avance:2420247.76, importe_modificado:2420247.76}} (metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3404.03, meta_modificada:3404.03})	(2328123/proyecto_INICIO, PROCESO)	2328123/proyecto_FIN, PROCESO	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328125	Proyecto de inversión	2,602,959.82	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602959.82, modificado:2602959.82})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 32 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA CAB MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA - 343592	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	343592	5	77	67	0	(metat: {unidad_medida:Sanitarios, meta:32.0, meta_modificada:32.0})	(geot: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:00000 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE Y PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA EN LA VERIFICACION FISICA ASI COMO EN EL MAA DE UBICACION LAS, lon: -97.2400815, lat:18.50231033})	28-10-2023	09-12-2023	2,539,037.19	2,539,037.19	2,539,037.19	2,539,037.19	2,539,037.19	{etot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE13/CEASPUEDAU/230308, contratista:RUBIK CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convenio:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2539037.19, importe_modificado:2539037.19}} (metat: {unidad_medida:Sanitarios, meta:32.0, meta_modificada:32.0})	(2328125/proyecto_INICIO, PROCESO)	2328125/proyecto_FIN, PROCESO	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328135	Proyecto de inversión	2,374,541.19	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374541.19, modificado:2374541.19})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN PROLONGACION DE LA CALLE 3 ORIENTE CON UNA LONGITUD DE 444.22 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEXCAL, EN EL MUNICIPIO DE ATEXCAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343813	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343813	5	490	487	0	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2619.5, meta_modificada:2619.5})	(geot: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE RANCHERA SAN MARTIN ATEXCAL, 70840 SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEXCAL, EN EL MUNICIPIO DE ATEXCAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.22888879, lat:18.39755007})	08-11-2023	31-12-2023	2,374,541.19	2,374,541.19	2,374,541.19	2,374,541.19	2,374,541.19	{etot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE09/SA/VS-20230570, contratista:CONS TRUCTORA FC GARCIA, S.A. DE C.V., convenio:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANITARIO, avance:2619.5}} (metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2619.5, meta_modificada:2619.5})	(2328135/proyecto_INICIO, PROCESO)	2328135/proyecto_FIN, PROCESO	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328136	Proyecto de inversión	1,612,858.17	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612858.17, modificado:1596729.01})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPEI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 343957	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	343957	5	45	37	0	(metat: {unidad_medida:Sanitarios, meta:20.0, meta_modificada:20.0})	(geot: {cve_municipio:169, localidad:22, direccion:00000 LOMA SAN FRANCISCO, TEPEI DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE Y PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE TEPEI DE RODRIGUEZ, lon: -98.02230179, lat:18.49403213})	18-10-2023	09-12-2023	1,596,729.01	1,596,729.01	1,596,729.01	1,596,729.01	1,596,729.01	{etot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/ABE-012/CEASPUEDAU/30704, contratista:CONS TRUCTORA Y SUBCONSTRUCCION, LOMA, S.A. DE C.V., convenio:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1596729.01, importe_modificado:1596729.01}} (metat: {unidad_medida:Sanitarios, meta:20.0, meta_modificada:20.0})	(2328136/proyecto_INICIO, PROCESO)	2328136/proyecto_FIN, PROCESO	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA A PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BOLETA DE NOTIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE230402326139	Proyecto de Inversión	1,648,227.85	[TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144227.85, modificado:1431747.36]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANIAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA COMUNIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PAXTLA, PUEBLA - 34540	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	344040	[meta1: [unidad_medida: [Entidad], meta:20.0], meta_modificad a:20.0]]	[geo1: [cve_municipio:113, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0000 PROGRESO, PAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE MARIANO MATAZACORRES Y CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO CON BIODIGESTOR EN PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAZACORRES ENTRE JUAREZ E IGNACIO 2, longitud:98.1077384, lat:18.03658908]]	5	36	33	0	1,631,747.36	1,631,747.36	1,631,747.36	1,631,747.36	1,631,747.36	[etito1: [tipo_obra:Adquisicion, numero_contrato:OP/ABE-012/2023/OP/ABE-D/230760, contralista:CONS TRUCCION Y SUPERVISION OMA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1431747.36, importe_modifica do:1631747.36]]	[meta1: [unidad_medida:5a, avance:20.0]]	[2328139/proyecto_INICIO, 2328139/proyecto_FIN, 2328139/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402326273	Proyecto de Inversión	399,499.94	[TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN SALVADOR HUICOLTLA LOCALIDAD SAN SALVADOR HUICOLTLA, ASIENTAMIENTO SAN SALVADOR HUICOLTLA - 292603	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292603	[meta1: [unidad_medida: [Entidad], meta:50.0], meta_modificad a:50.0]]	[geo1: [cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE mejor campo COLONIA SAN SALVADOR HUICOLTLA, 75400 SAN SALVADOR HUICOLTLA, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA Candelaria, longitud:98.77538671, lat:18.91962177]]	5	99	91	0	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[etito1: [tipo_obra:Adquisicion, numero_contrato:SE/IGESAL-102-683-24/2023, contralista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COBI ENRO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4-2890313567, importe_modifica do:4-2890313567]]	[meta1: [unidad_medida:Est ual, avance:50.0]]	[2326273/proyecto_INICIO, 2326273/proyecto_FIN, 2326273/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402326276	Proyecto de Inversión	594,859.99	[TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594859.99, modificado:594859.99]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 14 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ACATLAN LOCALIDAD ACATLAN DE OSORIO ASIENTAMIENTO OTRO - 292618	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292618	[meta1: [unidad_medida: [Entidad], meta:14.0], meta_modificad a:14.0]]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA ACATLAN DE OSORIO, 7980 ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEN MUNICIPAL EN LA COLONIA ACATLAN DE OSORIO, longitud:98.0531097, lat:18.19771923]]	5	28	25	0	594,859.99	594,859.99	594,859.99	594,859.99	594,859.99	[etito1: [tipo_obra:Adquisicion, numero_contrato:SE/IGESAL-011-681-24/2023, contralista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COBI ENRO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1-4659049867, importe_modifica do:1-4659049867]]	[meta1: [unidad_medida:Pla ta, avance:14.0]]	[2326276/proyecto_INICIO, 2326276/proyecto_FIN, 2326276/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402326279	Proyecto de Inversión	127,470.00	[TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127470.00, modificado:127470.00]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PETALCINGO LOCALIDAD PETALCINGO ASIENTAMIENTO PETALCINGO CENTRO - 292626	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292626	[meta1: [unidad_medida: [Entidad], meta:3.0], meta_modificad a:3.0]]	[geo1: [cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA PETALCINGO CENTRO, 7470 PETALCINGO, PETALCINGO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PARQUE DE LA PURISIMA COLONIA PETALCINGO CENTRO, longitud:97.81778714, lat:18.08498311]]	5	6	5	0	127,470.00	127,470.00	127,470.00	127,470.00	127,470.00	[etito1: [tipo_obra:Adquisicion, numero_contrato:SE/IGESAL-011-681-23/2023, contralista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COBI ENRO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1-4659049867, importe_modifica do:1-4659049867]]	[meta1: [unidad_medida:Pla ta, avance:3.0]]	[2326279/proyecto_INICIO, 2326279/proyecto_FIN, 2326279/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402326284	Proyecto de Inversión	169,960.00	[TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169960.00, modificado:169960.00]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TUUCINGO LOCALIDAD TUUCINGO DE VALLE - 292656	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292656	[meta1: [unidad_medida: [Entidad], meta:4.0], meta_modificad a:4.0]]	[geo1: [cve_municipio:151, localidad:1, direccion:COLONIA TUUCINGO DE VALLE, 74790 TUUCINGO DE VALLE, TUUCINGO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE CAMPO DEPORTIVO BONFACIO VALLE COLONIA TUUCINGO DEL VALLE, longitud:98.4408784, lat:18.04279488]]	5	8	7	0	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	[etito1: [tipo_obra:Adquisicion, numero_contrato:SE/IGESAL-011-681-24/2023, contralista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COBI ENRO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1-4659049867, importe_modifica do:1-4659049867]]	[meta1: [unidad_medida:Pla ta, avance:4.0]]	[2326284/proyecto_INICIO, 2326284/proyecto_FIN, 2326284/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402326289	Proyecto de Inversión	212,450.00	[TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212450.00, modificado:212450.00]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUATLATLAUCA LOCALIDAD HUATLATLAUCA ASIENTAMIENTO HUATLATLAUCA - 292679	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292679	[meta1: [unidad_medida: [Entidad], meta:5.0], meta_modificad a:5.0]]	[geo1: [cve_municipio:70, localidad:1, direccion:COLONIA HUATLATLAUCA, 75380 HUATLATLAUCA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE PRESIDENTAL COMUNITARIO LICENCIADO BENITO JUAREZ EN LA COLONIA HUATLATLAUCA, longitud:98.947213, lat:18.68123197]]	5	10	9	0	212,450.00	212,450.00	212,450.00	212,450.00	212,450.00	[etito1: [tipo_obra:Adquisicion, numero_contrato:SE/IGESAL-011-681-23/2023, contralista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COBI ENRO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1-4659049867, importe_modifica do:1-4659049867]]	[meta1: [unidad_medida:Pla ta, avance:5.0]]	[2326289/proyecto_INICIO, 2326289/proyecto_FIN, 2326289/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	PUE230402128481	Proyecto de inversión	5,662,203.54	(TI: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto5662203.54, modificado5577275.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 69 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE TLACOLUNGA, HUACHATLÁN, LOS CAPULINES Y CHICUAHA, MUNICIPIO DE HUACHINANGO, PUEBLA. - 362006	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	362006	5	149	128	0	[metat: [unidad_medidaPlu as, meta49.0, meta_modificad a49.0]]	[geot: [cve_municipio71, localidad2, direccion, 00000 AHUALCATELÁN, PUEBLA ENTRE Y, 69 BIODEGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE TLACOLUNGA LO ANHUACATLÁN 25 LOS CAPULINES 15 Y CHICUAHA 19 HUACHINANGO, lon:-98.00796108, lat:30.1373377]]	04-12-2023	31-12-2023	5,577,275.14	5,577,275.14	5,577,275.14	5,577,275.14	5,577,275.14	[tictot: [tipo_obraCbra, numero_contrato307196, 139/CEASPUEDAJ/203001, contratasicaCONS TRUCTORA SUPERVIDORA Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocanteCOMI SIÓN ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto5577275.14, importe_modificad-----]]	[metat: [unidad_medidaPlu as, avance69.0]]	(2328481/proyecto_INICIO, 2328481/proyecto_FIN, 2328481/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128487	Proyecto de inversión	3,696,195.01	(TI: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3696195.01, modificado3604144.43])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE LOMA BONITA Y EL ARROYO, MUNICIPIO DE TLANAC, PUEBLA. - 362370	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	362370	5	84	71	0	[metat: [unidad_medidaPlu as, meta45.0, meta_modificad a45.0]]	[geot: [cve_municipio187, localidad13, direccion, 00000 LOMA BONITA, TLANAC PUEBLA ENTRE Y, 45 BIODEGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE LOMA BONITA 35 Y EL ARROYO 10 TLANAC EN VERIFICACIÓN FÍSICA Y MAPA DE UBICACIÓN LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-98.08108088, lat:20.388538857]]	04-12-2023	31-12-2023	3,604,144.43	3,604,144.43	3,604,144.43	3,604,144.43	3,604,144.43	[tictot: [tipo_obraCbra, numero_contrato307196, 142/CEASPUEDAJ/203799, contratasicaLITTH UP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocanteCOMI SIÓN ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3604144.43, importe_modificad-----]]	[metat: [unidad_medidaPlu as, avance45.0]]	(2328487/proyecto_INICIO, 2328487/proyecto_FIN, 2328487/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128502	Proyecto de inversión	2,467,379.10	(TI: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2467379.1, modificado2435304.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OCOPILLA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 363030	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	363030	5	57	56	0	[metat: [unidad_medidaPlu as, meta30.0, meta_modificad a30.0]]	[geot: [cve_municipio212, localidad39, direccion, 00000 OCOPILLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y, 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OCOPILLA MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA, LA VERIFICACIÓN FÍSICA ASÍ COMO EL MAPA DE UBICACIÓN LA, lon:-97.40237916, lat:19.67523988]]	04-12-2023	31-12-2023	2,435,304.80	2,435,304.80	2,435,304.80	2,435,304.80	2,435,304.80	[tictot: [tipo_obraCbra, numero_contrato307196, 144/CEASPUEDAJ/203003, contratasicaCONS TRUCTORA TERACONCA, S.A. DE C.V., convocanteCOMI SIÓN ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2435304.80, importe_modificad do2435304.81]]	[metat: [unidad_medidaPlu as, avance30.0]]	(2328502/proyecto_INICIO, 2328502/proyecto_FIN, 2328502/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128508	Proyecto de inversión	11,899,028.26	(TI: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto4759621.3, modificado4745611.3], TI2: [ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_MUNICIPAL, monto11899028.26, modificado1186402.83], TI3: [ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pre74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto5949514.13, modificado5932014.13])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANTIANO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE TEPANACO DEL LOPEZ, PUEBLA. - 363481	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	363481	5	783	260	0	[metat: [unidad_medidaMetros, meta719.0, meta_modificad a719.0]]	[geot: [cve_municipio161, localidad3, direccionBOULEVARD CARRETERA TERHUJÁN PUEBLA, 00000 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TEPANACO DEL LOPEZ, PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL ORIENTE Y CALLE 15 NORTE, CALLE 15 SUR AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANTIANO EN VARIAS CALLES, lon:-97.48480671, lat:18.51260607]]	13-10-2023	26-12-2023	11,864,028.26	11,864,028.26	11,864,028.26	11,864,028.26	11,864,028.26	[tictot: [tipo_obraCbra, numero_contrato307196, 152/CEASPUEDAJ/2023.21.161, LA 36, contratasicaCONS TRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTO BIONOMART, S.A. DE C.V., convocanteCOMI SIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto11864028.26, importe_modificad-----]]	[metat: [unidad_medidaM etros, avance719.0]]	(2328508/proyecto_INICIO, 2328508/proyecto_FIN, 2328508/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128612	Proyecto de inversión	719,099.89	(TI: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto719099.89, modificado719099.89])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 90 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN XOCHITLÁN TODOS SANTOS LOCALIDAD XOCHITLÁN ASENTAMIENTO XOCHITLÁN - 293470	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293470	5	178	164	0	[metat: [unidad_medidaEstufas], meta90.0, meta_modificad a90.0]]	[geot: [cve_municipio202, localidad1, direccionAVENIDA XOCHITLÁN, 75660 XOCHITLÁN, XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS MERINO VETO DE AVE, lon:-97.77966381, lat:18.70304559]]	14-11-2023	31-12-2023	719,099.89	719,099.89	719,099.89	719,099.89	719,099.89	[tictot: [tipo_obraAdquisi ciones, numero_contrato58/GESAL-192-683.24/2023, contratasicaALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocanteCOMI SIÓN ESTATA DE PUEBLA A TRAVES DEL ESTADO DE BIENESTAR, monto4.28903113667, importe_modificad do4.28903135667]]	[metat: [unidad_medidaEst ufas], avance90.0]]	(2326312/proyecto_INICIO, 2326312/proyecto_FIN, 2326312/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE2304021286318	Proyecto de inversión	399,499.94	(TI: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto399499.94, modificado399499.94])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CHAPULCO LOCALIDAD CHAPULCO COMUNITARIO CHAPULCO - 293555	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293555	5	99	91	0	[metat: [unidad_medidaEstufas], meta50.0, meta_modificad a50.0]]	[geot: [cve_municipio46, localidad1, direccionCALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CONSULTORIO MEDICO DEL DR FLUTTERBO ALTIMIRANO DE VENUSTIÁN, lon:-97.4081221, lat:18.61325684]]	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[tictot: [tipo_obraAdquisi ciones, numero_contrato58/GESAL-192-683.24/2023, contratasicaALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocanteCOMI SIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto4.28903113667, importe_modificad do4.28903135667]]	[metat: [unidad_medidaEst ufas], avance50.0]]	(2326318/proyecto_INICIO, 2326318/proyecto_FIN, 2326318/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	PUE230402326326	Proyecto de inversión	212,450.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212450.0, modificado:212450.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SANTA INES AHUATEMPAN ASENTAMIENTO SANTA INES AHUATEMPAN CENTRO - 293703	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293703	5	10	9	0	(metat: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificad a:5.0})	(geol: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA INES AHUATEMPAN CENTRO, INES AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA INES AHUATEMPAN AYUNTAMIENTO DE AHUATEMPAN COLONIA CENTRO SANTA INES AHUATEMPAN, lon:-98.0183498, lat:18.4139478})	13-11-2023	31-12-2023	212,450.00	212,450.00	212,450.00	212,450.00	212,450.00	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681-23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CONVENIO DE ESTADOS DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modifica do:1.4659049867})	(metat: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0})	(2326326/proyecto_FIN, 2326326/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326331	Proyecto de inversión	467,390.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467390.0, modificado:467390.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 11 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN JUAN MENDOZ LOCALIDAD ATENAVUCA ASENTAMIENTO ATENAVUCA - 293792	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293792	5	22	20	0	(metat: {unidad_medida: Piezas, meta:11.0, meta_modificad a:11.0})	(geol: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:COLONIA ATENAVUCA, 75690 ATENAVUCA, JUAN N. MENDEZ PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A METROS DE SECRETARIA DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, lon:-97.722379, lat:18.54252511})	13-11-2023	31-12-2023	467,390.00	467,390.00	467,390.00	467,390.00	467,390.00	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681-23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CONVENIO DE ESTADOS DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modifica do:1.4659049867})	(metat: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0})	(2326331/proyecto_FIN, 2326331/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326339	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZAPOTITLÁN SALINAS ZAPOTITLÁN ASENTAMIENTO ZAPOTITLÁN SALINAS - 294020	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294020	5	99	91	0	(metat: {unidad_medida: Estufas, meta:50.0, meta_modificad a:50.0})	(geol: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CAJAL SAN MIGUEL, COLONIA ZAPOTITLÁN SALINAS, 75820 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA CALLE 5, lon:-97.4807179, lat:18.33211718})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CONVENIO DE ESTADOS DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modifica do:4.2890313567})	(metat: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0})	(2326339/proyecto_FIN, 2326339/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326345	Proyecto de inversión	934,780.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934780.0, modificado:934780.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 22 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ACATE LOCALIDAD ASENTAMIENTO OTRO - 294064	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294064	5	44	40	0	(metat: {unidad_medida: Piezas, meta:22.0, meta_modificad a:22.0})	(geol: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA ACATE, 75110 ACATE, ACATE PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE INSTITUTO CANALAL PREESCOLAR COLONIA ACATE, lon:-97.95691358, lat:19.11111401})	13-11-2023	31-12-2023	934,780.00	934,780.00	934,780.00	934,780.00	934,780.00	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681-23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CONVENIO DE ESTADOS DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modifica do:1.4659049867})	(metat: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0})	(2326345/proyecto_FIN, 2326345/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326354	Proyecto de inversión	639,199.90	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639199.9, modificado:639199.9})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 80 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC LOCALIDAD PORFIRIO DIAZ ASENTAMIENTO PORFIRIO DIAZ - 294277	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294277	5	158	146	0	(metat: {unidad_medida: Estufas, meta:80.0, meta_modificad a:80.0})	(geol: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CAJAL SAN SEBASTIAN, COLONIA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 75940 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL PREESCOLAR, lon:-96.85079718, lat:18.40393903})	14-11-2023	31-12-2023	639,199.90	639,199.90	639,199.90	639,199.90	639,199.90	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:CONVENIO DE ESTADOS DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modifica do:4.2890313567})	(metat: {unidad_medida:Estufas, avance:80.0})	(2326354/proyecto_FIN, 2326354/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328658	Proyecto de inversión	10,017,896.28	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00178962867, modificado:1.00178962867})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE EMPEDRAMIENTO DE LA CALLE REVOLUCION, AVENIDA S DE MAYO, CALLE FRANCISCO MADRERO, CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ZOOQUIAPAN, EN LA LOCALIDAD DE ZOOQUIAPAN, MUNICIPIO DE ZOOQUIAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 368834	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	368834	5	470	468	0	(metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4138.78, meta_modificad a:4138.78})	(geol: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CAJAL REVOLUCION PUEBLO ZOOQUIAPAN, 7540 ZOOQUIAPAN, ZOOQUIAPAN PUEBLA ENTRE AVENIDAS S DE MAYO Y CALLE FRANCISCO MADRERO, CALLE MORELOS REHABILITACIÓN DE EMPEDRAMIENTO DE LA CALLE REVOLUCION AVENIDA S DE MAYO CALLE FRANCISCO MADRERO, lon:-97.9593939, lat:20.01026241})	01-12-2023	31-12-2023	10,017,896.28	10,017,896.28	10,017,896.28	10,017,896.28	10,017,896.28	(etot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PUE122/23/SA/9-20230757, contratista:LIGHT UP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convenio:CONVENIO DE ESTADOS DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.00178962867, importe_modifica do:1.00178962867})	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4138.78})	(2328658/proyecto_INICIO, 2328658/proyecto_FIN, 2328658/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2024	1	PUEJ230402326367	Proyecto de Inversión	399,499.94	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TAPANALIA LOCALIDAD TAPANALIA DE OSORIO ASIENTAMIENTO TAPANALIA - 294495	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294495	5	99	399,499.94	0		[geo: [cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALE PORFIRIO DIAZ COLONIA TAPANALIA, 75400 TAPANALIA, TAPANALIA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAPANALIA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y ARROYO, lon: -98.13486152, lat:18.69613982]]	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[etito: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/GE/SAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., concepto:CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903113567, importe_modifica do:4.28903113567]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[etito: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/GE/SAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., concepto:CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903113567, importe_modifica do:4.28903113567]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUEJ230402326394	Proyecto de Inversión	798,999.88	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ACATLAN LOCALIDAD ACATLAN DE OSORIO ASIENTAMIENTO ACATLAN DE OSORIO CENTRO - 294876	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294876	5	198	182	0		[geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS COLONIA ACATLAN DE OSORIO CENTRO, 19400 ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CLUS UNIVERSITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, lon: -98.04725916, lat:18.20663861]]	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	[etito: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/GE/SAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., concepto:CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903113567, importe_modifica do:4.28903113567]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[etito: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/GE/SAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., concepto:CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903113567, importe_modifica do:4.28903113567]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUEJ230302240625	Proyecto de Inversión	5,719,948.95	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143989.79, modificado:1123307.37], FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143989.79, modificado:1123307.37], FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:I, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431569.37, modificado:336862.12]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 64 SISTEMAS DE SANIAMIENTO A BASE DE BIODEGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLA CAL HUEHUETLA BARRIO ALTO CINCO DE MAYO, FRANCISCO I MADRIO, KUNIK CHUCHUT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 236662	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	236662	5	147	133	0		[geo: [cve_municipio:72, localidad:14, direccion:00000 HUEHUETLA BARRIO ALTO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y, 64 LOCALIDADES DE LAS BIODEGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLA BARRIO ALTO CINCO DE MAYO FRANCISCO I MADRIO, KUNIK, EN DISTINTAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, lon: -97.6222865, lat:20.10730757]]	23-06-2023	19-11-2023	5,616,436.86	5,616,436.86	5,616,436.86	5,616,436.86	5,616,436.86	[etito: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADP/02/2022-21.072, S.A.SI, contratista:CONS TRUCTORA SOCOSA S.A. DE C.V., concepto:CONVOCATORIA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5616436.86, importe_modifica do:5616436.86]]	[meta: [unidad_medida:Sanitarios], meta:64.0, meta_modificada:64.0]]	[meta: [unidad_medida:Sanitarios], meta:64.0, meta_modificada:64.0]]	[etito: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADP/02/2022-21.072, S.A.SI, contratista:JOSE FELPE LUIS TELARETH, concepto:CONVOCATORIA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5616436.86, importe_modifica do:5616436.86]]	[meta: [unidad_medida:Sanitarios], meta:64.0, meta_modificada:64.0]]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUEJ230302240646	Proyecto de Inversión	5,756,075.22	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449128.81, modificado:1439052.94], FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449128.81, modificado:1439052.94], FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:I, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298387.41, modificado:287305.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANQUISAMANA LOCAL MUNICIPIO DE TICALI DE HERRERA PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 238233	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	238233	5	1012	930	0		[geo: [cve_municipio:153, localidad:11, direccion:00000 LA TRINIDAD TIANQUISAMANA, TICALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE Y, LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANQUISAMANA LOCAL LATITUD 18.89408984817 LONGITUD 98.03416261640879, lon: -98.03416261, lat:18.8940817]]	26-06-2023	22-11-2023	5,756,211.75	5,756,211.75	5,756,211.75	5,756,211.75	5,756,211.75	[etito: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADP/02/2022-21.072, S.A.SI, contratista:JOSE FELPE LUIS TELARETH, concepto:CONVOCATORIA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5756211.75, importe_modifica do:5756211.75]]	[meta: [unidad_medida:Sanitarios], meta:64.0, meta_modificada:64.0]]	[meta: [unidad_medida:Sanitarios], meta:64.0, meta_modificada:64.0]]	[etito: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADP/02/2022-21.072, S.A.SI, contratista:JOSE FELPE LUIS TELARETH, concepto:CONVOCATORIA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5756211.75, importe_modifica do:5756211.75]]	[meta: [unidad_medida:Sanitarios], meta:64.0, meta_modificada:64.0]]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUEJ2304023263103	Proyecto de Inversión	399,499.94	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS EN HONEY LOCALIDAD HONEY - 287969	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	287969	5	91	90	0		[geo: [cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO HONEY, lon: -98.233807, lat:20.23793885]]	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[etito: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/GE/SAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., concepto:CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903113567, importe_modifica do:4.28903113567]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[etito: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/GE/SAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., concepto:CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903113567, importe_modifica do:4.28903113567]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUEJ2304023263119	Proyecto de Inversión	551,309.92	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551309.92, modificado:551309.92]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 69 ESTUFAS ECOLOGICAS EN HONEY LOCALIDAD ZHUATUTLA - 288699	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	288699	5	136	126	0		[geo: [cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALE NIÑOS HEROS COLONIA ZHUATUTLA, 73142 ZHUATUTLA, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUELA TELESCUADRA ALFREDO CHAVIRY Y 100 DE LA CALLE NIÑOS HEROS, lon: -97.889008, lat:20.25135018]]	14-11-2023	31-12-2023	551,309.92	551,309.92	551,309.92	551,309.92	551,309.92	[etito: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/GE/SAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., concepto:CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903113567, importe_modifica do:4.28903113567]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:69.0, meta_modificada:69.0]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:69.0, meta_modificada:69.0]]	[etito: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/GE/SAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., concepto:CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903113567, importe_modifica do:4.28903113567]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:69.0, meta_modificada:69.0]]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402128270	Proyecto de inversión	3,216,044.29	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216044.29, modificado:316027.19})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE TECORRAL, LA TRINIDAD, TIANGUISMAMALCO, LAS LOBRERAS Y LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TECAU DE HERRERA, PUEBLA - 353588	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sanearmento del Estado de Puebla	353588	5	99	54	0	(metas: {unidad_medida: Sanitario(s), meta:40.0, meta_modificad a:40.0})	(geot: {cve_municipio:153, localidad:22, direccion: 00000 TECORRAL, TECAU DE HERRERA PUEBLA ENTRE Y 40 BAÑOS CON BIOGESTOR EN PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE TECORRAL, 10 LA TRINIDAD, TIANGUISMAMALCO 10 LAS LOBRERAS 10 Y LA ESPERANZA 10, lon:-97.85998327, lat:18.85060671})	16-10-2023	23-12-2023	3,166,927.19	3,166,927.19	3,166,927.19	3,166,927.19	3,166,927.19	(contratos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037195, OS/GEAS/UE-DA/203039, contratas:SS/UT INTEC, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON KONA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3166927.19, importe_modifica do:3166927.19})	(metas: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:40.0})	(238270/proyecto_FIN, 238270/proyecto_FIN, 238270/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128287	Proyecto de inversión	9,377,947.55	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9377947.55, modificado:2075388.98}, f2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:3216044.29, modificado:2075388.97}, f3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515797.15, modificado:5073173.05})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE 105 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE EL TOZAN, TEPANTZINGO, PAJO DEL JARDIN, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA - 353979	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	353979	5	199	208	0	(metas: {unidad_medida: Sanitario(s), meta:105.0, meta_modificad a:105.0})	(geot: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion: 00000 TEPANTZINGO, JONOTLA PUEBLA ENTRE AVENIDA RIO TOZAN Y TOSAN TEPANTZINGO LOCALIDADES DE EL TOZAN MUNICIPIO DE JONOTLA, lon:-97.46677454, lat:20.10151899})	18-10-2023	26-12-2023	9,223,951.00	9,223,951.00	9,223,951.00	9,223,951.00	9,223,951.00	(contratos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA-037/CEAS/UE-DA/2023-21-088, S.N.54, contratas:INGENIERIA ESTRUCTURAL PUEBLA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9223951.0, importe_modifica do:9223951.0})	(metas: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:105.0})	(238287/proyecto_FIN, 238287/proyecto_FIN, 238287/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128305	Proyecto de inversión	6,344,492.95	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6344492.95, modificado:1424874.95}, f2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1427510.92, modificado:1424874.94}, f3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3489471.12, modificado:3483027.64})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 71 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA CIBRA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MIENA, PUEBLA - 354178	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	354178	5	137	138	0	(metas: {unidad_medida: Sanitario(s), meta:71.0, meta_modificad a:71.0})	(geot: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:ROLA EL VADO PUEBLA VERACRUZ, 00000 LA CIBRA, FRANCISCO Z. MIENA PUEBLA ENTRE CABRETA PUEBLA VERACRUZ Y REFERENCIA DEL BENEFICARIO DE LA LOCALIDAD DE LA CIBRA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MIENA, lon:-97.39882818, lat:20.75472503})	18-10-2023	26-12-2023	6,332,777.53	6,332,777.53	6,332,777.53	6,332,777.53	6,332,777.53	(contratos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA-036/CEAS/UE-DA/2023-21-064, S.N.47, contratas:CAPACI, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6332777.53, importe_modifica do:6332777.53})	(metas: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:71.0})	(238305/proyecto_FIN, 238305/proyecto_FIN, 238305/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128197	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUPEAS ECOLOGICAS EN XOCITLÁN DE VICENTE SUÁREZ LOCALIDAD XOCITLÁN DE VICENTE SUÁREZ ASINTAMIENTO NINGUNO - 290697	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	290697	5	99	91	0	(metas: {unidad_medida: Estufa(s), meta:50.0, meta_modificad a:50.0})	(geot: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALE NIÑOS HERCOS COLONIA, 73460 XOCITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCITLÁN DE VICENTE SUÁREZ ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL OF MUNICIPAL POR CALLE NIÑOS HERCOS, lon:-97.83029512, lat:19.96868823})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(contratos: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GEASAL-192-683-24/2023, contratas:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313566, importe_modifica do:4.2890313566})	(metas: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0})	(2326197/proyecto_FIN, 2326197/proyecto_FIN, 2326197/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402128216	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUPEAS ECOLOGICAS EN HUAYAN LOCALIDAD HUAYAN ASINTAMIENTO NINGUNO - 291149	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291149	5	198	182	0	(metas: {unidad_medida: Estufa(s), meta:100.0, meta_modificad a:100.0})	(geot: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALE GALEANA COLONIA, 73923 HUAYAN, HUAYAN PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CALLE GALEANA, lon:-97.4242035, lat:19.88778765})	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	(contratos: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GEASAL-192-683-24/2023, contratas:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313566, importe_modifica do:4.2890313566})	(metas: {unidad_medida:Estufa(s), avance:100.0})	(2326216/proyecto_FIN, 2326216/proyecto_FIN, 2326216/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402126227	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUPEAS ECOLOGICAS EN AQUITLA LOCALIDAD AQUITLA ASINTAMIENTO NINGUNO - 291397	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291397	5	99	91	0	(metas: {unidad_medida: Estufa(s), meta:50.0, meta_modificad a:50.0})	(geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA, 73623 AQUITLA, AQUITLA PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA CABRETA PRINCIPAL, lon:-97.94031385, lat:19.79648802})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(contratos: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GEASAL-192-683-24/2023, contratas:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313566, importe_modifica do:4.2890313566})	(metas: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0})	(2326227/proyecto_FIN, 2326227/proyecto_FIN, 2326227/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE230402328365	Proyecto de inversión	4,038,201.29	(TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pjeto:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038201.29, modificado:3987667.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OZOMATLAN, MUNICIPIO DE HUALACHINANGO, PUEBLA.- 357116	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357116	5	174	174	0	[metad: [unidad_medida: Metros, meta:1776.54, meta_modificada:1776.54]]	[geot: [cve_municipio:71, localidad:20, direccion:AVENIDA ERNESTO CEDILLO INTERIOR SA, 00000 OZOMATLAN, HUALACHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PANCIPAL Y CAMINO TIPTZITZITLA, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE OZOMATLAN ENTRE LA LATITUD Y LONGITUD 20.38087985151817 S, lon:-98.03713126, lat:20.38087985]]	04-12-2023	31-12-2023	3,987,667.14	3,987,667.14	3,987,667.14	3,987,667.14	3,987,667.14	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/145, 138/CEASPUED/2023/0763, contratasista:CONSTRASISTAS TRILACIONES INMOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3987667.14, importe_modificado:3987667.14]]	[metad: [unidad_medida:Metros, avance:1776.54]]	(2328365/proyecto_INICIO, 2328365/proyecto_FIN, 2328365/proyecto_PROCESO, 2328365/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328373	Proyecto de inversión	965,628.93	(TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pjeto:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965628.93, modificado:951510.94])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMARACALAPA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.- 357486	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357486	5	76	64	0	[metad: [unidad_medida: Metros, meta:1742.87, meta_modificada:1742.87]]	[geot: [cve_municipio:99, localidad:16, direccion:COLONIA, 00000 TEMARACALAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL VEREDAS VERDE, AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMARACALAPA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA, lon:-97.37707438, lat:18.75542494]]	01-12-2023	31-12-2023	951,510.94	951,510.94	951,510.94	951,510.94	951,510.94	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/145, 131/CEASPUED/2023/0758, contratasista:CARC O S.A. DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:951510.94, importe_modificado:951510.94]]	[metad: [unidad_medida:Metros, avance:1742.87]]	(2328373/proyecto_INICIO, 2328373/proyecto_FIN, 2328373/proyecto_PROCESO, 2328373/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328383	Proyecto de inversión	3,060,096.25	(TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pjeto:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765024.06, modificado:733546.12], F2: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765024.06, modificado:733546.12], F3: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pjeto:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330848.13, modificado:1507092.24])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAMAMA, MUNICIPIO DE HUALACHINANGO, PUE.- 357793	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357793	5	258	234	0	[metad: [unidad_medida: Metros, meta:3886.0, meta_modificada:3886.0]]	[geot: [cve_municipio:71, localidad:35, direccion: 00000 TLAMAMA, HUALACHINANGO PUEBLA ENTRE AMPLIACIÓN INSURGENTES Y CALLE DE LA VEREDA VERDE, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAMAMA ENTRE LATITUD Y LONGITUD 20.1534270109162 97.88545691299094, lon:-97.88545691, lat:20.153427]]	16-10-2023	26-12-2023	3,014,184.48	3,014,184.48	3,014,184.48	3,014,184.48	3,014,184.48	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/145, 259/CEASPUED/2023.21.071, A.R.34, contratasista:SISTE MASY PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION RANTO S, S.A. DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3014184.48, importe_modificado:3014184.48]]	[metad: [unidad_medida:Metros, avance:3886.0]]	(2328383/proyecto_INICIO, 2328383/proyecto_FIN, 2328383/proyecto_PROCESO, 2328383/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328404	Proyecto de inversión	625,048.03	(TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pjeto:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156262.01, modificado:153722.17], F2: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:156262.0, modificado:153722.17], F3: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pjeto:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131254.02, modificado:107444.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BICENTENARIO Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN PUEBLA.- 358411	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358411	5	43	40	0	[metad: [unidad_medida: Metros, meta:424.59, meta_modificada:424.59]]	[geot: [cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, 00000 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA BICENTENARIO, CALLE BICENTENARIO Y PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN PUEBLA, lon:-98.65842423, lat:18.83448483]]	28-07-2023	25-10-2023	614,888.68	614,888.68	614,888.68	614,888.68	614,888.68	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/145, 028/CEASPUED/2022.21.022, L.N.23, contratasista:INTEGRANTO CONSTRUCCION RANTO S, S.A. DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:614888.68, importe_modificado:614888.68]]	[metad: [unidad_medida:Metros, avance:424.59]]	(2328404/proyecto_INICIO, 2328404/proyecto_FIN, 2328404/proyecto_PROCESO, 2328404/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328415	Proyecto de inversión	13,555,815.71	(TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pjeto:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4744335.63, modificado:4638979.23], F2: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:2033172.27, modificado:1964796.47], F3: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pjeto:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677907.81, modificado:6615235.91])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA.- 358814	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358814	5	658	586	0	[metad: [unidad_medida: Metros, meta:8464.32, meta_modificada:8464.32]]	[geot: [cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAHUA, 00000 TLAXCO, TLAXCO PUEBLA ENTRE CAMINO DE LA PAHUA Y VEREDA VERDE, REHABILITACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTRE LA CALLE DE LA AHUA Y VEREDA EN LA CASCADERA DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, lon:-98.02862753, lat:20.42100613]]	28-07-2023	22-12-2023	13,230,511.81	13,230,511.81	13,230,511.81	13,230,511.81	13,230,511.81	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/145, 025/CEASPUED/2022.21.187, A.R.34, contratasista:GRUPO CONSTRUCTORA SANIBZA, S.A. DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:13230511.81, importe_modificado:13230511.81]]	[metad: [unidad_medida:Metros, avance:8464.32]]	(2328415/proyecto_INICIO, 2328415/proyecto_FIN, 2328415/proyecto_PROCESO, 2328415/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328633	Proyecto de inversión	399,499.94	(TI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pjeto:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFA ECOLÓGICA EN MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ LOCALIDAD MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ ASIENTAMIENTO NINGUNO.- 291622	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291622	5	99	91	0	[metad: [unidad_medida: Estufas], meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[geot: [cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA, 75130 MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE EL PUNTO DE REFERENCIA DE ENCANTADA A 300 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CANCHA DE BALQUETECALL EN EL BOSQUE CERCANO A CALL, lon:-97.69564929, lat:19.12191799]]	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[etot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/GEASAL-192, contratasista:ALTER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:COMISION DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3990313.647, importe_modificado:4.28903135667]]	[metad: [unidad_medida:Estufas], avance:50.0]]	(2326233/proyecto_INICIO, 2326233/proyecto_FIN, 2326233/proyecto_PROCESO, 2326233/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE230402326237	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN JOSE CHAPA LOCALIDAD SAN JOSE CHAPA ASENTAMIENTO NINGUNO - 291719	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291719	5	99	91	0	[meta: {unidad_medida: Estufas), meta:50.0, meta_modificada:50.0}]	[geot: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALES SUR COLONIA, 75010 SAN JOSE CHAPA, SAN JOSE CHAPA PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AVILA ZARACHO Y DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VACONCELLOS CERCANO, lon:-97.77238202, lat:19.24147384}]	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567}]	[meta: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0}]	(2326237/proyecto_FIN, 2326237/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326241	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR ABOSOTENEDORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUERTAMALCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO HUERTAMALCO - 291854	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291854	5	16	14	0	[meta: {unidad_medida: Pisos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}]	[geot: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONIA HUERTAMALCO, 75880 HUERTAMALCO, HUERTAMALCO PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL CAMPO DE PAPALDAPAN EN LA COLONA DE HUERTAMALCO DEL MUNICIPIO DE HUERTAMALCO, lon:-97.289668, lat:19.94233854}]	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	[toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-011-681-23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867}]	[meta: {unidad_medida:Pisos, avance:50.0}]	(2326241/proyecto_FIN, 2326241/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326247	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SOLTEPEC LOCALIDAD SOLTEPEC ASENTAMIENTO NINGUNO - 292106	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292106	5	188	182	0	[meta: {unidad_medida: Estufas), meta:100.0, meta_modificada:100.0}]	[geot: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALE 3 PONIENTE COLONIA, 7540 SOLTEPEC, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DE SAN LORENZO MARTIR Z CERCANO A CALLE 3 PONIENTE, lon:-97.7144471, lat:19.11999083}]	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	[toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567}]	[meta: {unidad_medida:Estufas, avance:100.0}]	(2326247/proyecto_FIN, 2326247/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326259	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN NICOLAS BUENOS AIRES LOCALIDAD SAN NICOLAS BUENOS AIRES ASENTAMIENTO NINGUNO - 292503	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292503	5	99	91	0	[meta: {unidad_medida: Estufas), meta:50.0, meta_modificada:50.0}]	[geot: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO COLONIA, 75010 SAN NICOLAS BUENOS AIRES, SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CERCANO A LA AVENIDA, lon:-97.5564903, lat:19.16415767}]	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	[toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567}]	[meta: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0}]	(2326259/proyecto_FIN, 2326259/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326267	Proyecto de inversión	319,599.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319599.94, modificado:319599.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 40 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CUAPAXTLA DE MADRID LOCALIDAD CUAPAXTLA DE MADRID - 292575	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292575	5	79	73	0	[meta: {unidad_medida: Estufas), meta:40.0, meta_modificada:40.0}]	[geot: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA, 75420 CUAPAXTLA DE MADRID, CUAPAXTLA DE MADRID PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SANTA CRUZ DE TIALAPA Y DE LA CALLE IGNACIO, lon:-97.82468262, lat:18.91905979}]	14-11-2023	31-12-2023	319,599.95	319,599.95	319,599.95	319,599.95	319,599.95	[toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567}]	[meta: {unidad_medida:Estufas, avance:40.0}]	(2326267/proyecto_FIN, 2326267/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326278	Proyecto de inversión	169,960.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169960.0, modificado:169960.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR ABOSOTENEDORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHINANTLA LOCALIDAD CHINANTLA ASENTAMIENTO CHINANTLA - 292622	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292622	5	8	7	0	[meta: {unidad_medida: Pisos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}]	[geot: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA CHINANTLA, 78400 CHINANTLA, CHINANTLA PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA CHINANTLA, lon:-98.26006142, lat:18.20610373}]	13-11-2023	31-12-2023	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	[toto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-011-681-23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867}]	[meta: {unidad_medida:Pisos, avance:4.0}]	(2326278/proyecto_FIN, 2326278/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2024	1	PUE230402326286	Proyecto de inversión	254,939.99	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254939.99, modificado:254939.99})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TEMATICA ETC EN ATENCA LOCALIDAD RIVERA COLHIA SAN MARTIN ATEXCAL - 292661	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292661	5	12	11	0		(geot: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARTIN ATEXCAL, 7840 SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE PREESCOLAR DIEGO RIVERA COLHIA SAN MARTIN ATEXCAL, lon: -97.7313161, lat:18.4018129})	13-11-2023	31-12-2023	254,939.99	254,939.99	254,939.99	254,939.99	254,939.99	254,939.99	{otro: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867}}	{metat: {unidad_medida:Phz, avance:6.0}}	(2326286/proyecto_INICIO, 2326286/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326334	Proyecto de inversión	679,839.98	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679839.98, modificado:679839.98})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 16 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TEMATICA ETC EN PUEBLA LOCALIDAD HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO OTRO - 293861	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293861	5	32	29	0		(geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLONIA HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7200 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE PRIMARIA JUSTO SIERRA COLONIA HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-88.2478117, lat:18.5649328})	13-11-2023	31-12-2023	679,839.98	679,839.98	679,839.98	679,839.98	679,839.98	679,839.98	{otro: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867}}	{metat: {unidad_medida:Phz, avance:16.0}}	(2326334/proyecto_INICIO, 2326334/proyecto_PROCESO, 2326334/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328484	Proyecto de inversión	811,244.93	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811244.93, modificado:798748.47})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE AHUATPEC, TICAL DE HERRERA, PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 0000 AHUATPEC, TICAL DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOMA VICARIO, CALLE ALLENDE 10, BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE AHUATPEC Y TICAL DE HERRERA, lon: -97.81748197, lat:18.85812609)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	362197	5	22	18	0		(geot: {cve_municipio:153, localidad:2, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE, 0000 AHUATPEC, TICAL DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOMA VICARIO, CALLE ALLENDE 10, BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE AHUATPEC Y TICAL DE HERRERA, lon: -97.81748197, lat:18.85812609})	04-12-2023	31-12-2023	798,748.47	798,748.47	798,748.47	798,748.47	798,748.47	798,748.47	{otro: {tipo_obra:Obras, numero_contrato :COPUE, 340/CESAPUE-DA/230862, contratista:SCOUT INTEC S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CON JOMAY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:798748.47}}	{metat: {unidad_medida:Phz, avance:10.0}}	(2328484/proyecto_INICIO, 2328484/proyecto_PROCESO, 2328484/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328507	Proyecto de inversión	5,088,728.15	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5088728.15, modificado:4991279.32})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUAMANCO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA - 363301	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	363301	5	173	100	0		(geot: {cve_municipio:195, localidad:9, direccion: 00000 SAN JOSE CUAMANCO, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y, CONSTRUCCION DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUAMANCO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, EN VERIFICACION, lon: -97.1783153, lat:18.4803876})	04-12-2023	31-12-2023	4,991,279.32	4,991,279.32	4,991,279.32	4,991,279.32	4,991,279.32	4,991,279.32	{otro: {tipo_obra:Obras, numero_contrato :COPUE, 342/CESAPUE-DA/230708, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION ABL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4991279.32, importe_modificado:4991279.32}}	{metat: {unidad_medida:Phz, avance:62.0}}	(2328507/proyecto_INICIO, 2328507/proyecto_PROCESO, 2328507/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326346	Proyecto de inversión	399,499.94	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN COYOMEAPAN LOCALIDAD SANTA MARIA COYOMEAPAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA COYOMEAPAN - 294075	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294075	5	99	91	0		(geot: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA COYOMEAPAN, 75990 SANTA MARIA COYOMEAPAN, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CASA DE NIÑEZ INDIGENA, lon: -96.39937526, lat:18.2773851})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	{otro: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}}	{metat: {unidad_medida:Est ufaf, avance:50.0}}	(2326346/proyecto_INICIO, 2326346/proyecto_FIN, 2326346/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326369	Proyecto de inversión	399,499.94	(TI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TIAPLA LOCALIDAD TIAPLA ASENTAMIENTO TIAPLA - 294935	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294935	5	99	91	0		(geot: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALE ALEJANDRO CASALES COLONIA TIAPLA, 74560 TIAPLA, TIAPLA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANIEL ENTRE LA CALLE DE ALEJANDRO CASAS, lon: -98.50504493, lat:18.5903232})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	{otro: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COBI EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}}	{metat: {unidad_medida:Est ufaf, avance:50.0}}	(2326369/proyecto_INICIO, 2326369/proyecto_FIN, 2326369/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	PUE230402326386	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN JOLAPAN LOCALIDAD JOLAPAN ASIENTAMIENTO JOLAPAN CENTRO- 294821	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294821	5	99	91	0	(metas: {unidad_medida: Estufas}, meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geot: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALE DE LA UNION COLONIA JOLAPAN CENTRO, 74715 JOLAPAN, JOLAPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS APROXIMADAMENTE DEL AVANTAMIENTO DE JOLAPAN ENTRE LA CALLE DE LA UNION Y S DE FEBRERO, s/n-- 98.84314909, lat:18.5235736})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., importe_modificado:4-28903133667})	(metas: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0})	(2326386/proyecto_INICIO, 2326386/proyecto_FIN, 2326386/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326439	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PIATXIA LOCALIDAD PIATXIA ASENTAMIENTO OTTO - 295851	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	295851	5	198	182	0	(metas: {unidad_medida: Bonifis}, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	(geot: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALE BENITO JUAREZ COLONIA PIATXIA, 74880 CHENANTLA, PIATXIA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL Y DEL PARQUE PIATXIA CALLE BENITO JUAREZ Y PLAZA CONS, s/n-- 98.26123668, lat:18.19777826})	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., importe_modificado:4-28903133667})	(metas: {unidad_medida:Bonifis, avance:100.0})	(2326439/proyecto_INICIO, 2326439/proyecto_FIN, 2326439/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326461	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN JUAN N MENDEZ LOCALIDAD ATENAVIACA - 296648	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296648	5	198	182	0	(metas: {unidad_medida: Estufas}, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	(geot: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 4 ORIENTE COLONIA ATENAVIACA, 75600 ATENAVIACA, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL JUAN N. MENDEZ EN AVENIDA 4 ORIENTE Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, s/n-- 97.72208302, lat:18.54459148})	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., importe_modificado:4-28903133667})	(metas: {unidad_medida:Estufas, avance:100.0})	(2326461/proyecto_INICIO, 2326461/proyecto_FIN, 2326461/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326465	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN MOLCAJAC LOCALIDAD MOLCAJAC ASIENTAMIENTO MOLCAJAC - 296745	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296745	5	99	91	0	(metas: {unidad_medida: Estufas}, meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geot: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALES SUR COLONIA MOLCAJAC, 75600 MOLCAJAC, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL MOLCAJAC EN CALLE S SUR Y AVENIDA REFORMA, s/n-- 97.91195028, lat:18.73674499})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., importe_modificado:4-28903133667})	(metas: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0})	(2326465/proyecto_INICIO, 2326465/proyecto_FIN, 2326465/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326488	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN GREGORIO ATZOMPA LOCALIDAD SAN GREGORIO ATZOMPA ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ATZOMPA - 297481	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297481	5	99	91	0	(metas: {unidad_medida: Estufas}, meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geot: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALE HIDALGO COLONIA SAN GREGORIO ATZOMPA, 74320 SAN GREGORIO ATZOMPA, SAN GREGORIO ATZOMPA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN GREGORIO ATZOMPA ENTRE CALLE HIDALGO Y C, s/n-- 98.3442468, lat:19.02836398})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., importe_modificado:4-28903133667})	(metas: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0})	(2326488/proyecto_INICIO, 2326488/proyecto_FIN, 2326488/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402326499	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SANTO TOMÁS LOCALIDAD SANTO TOMÁS HUETUPULAN - 297672	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297672	5	99	91	0	(metas: {unidad_medida: Estufas}, meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geot: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:CALE CAM. DE SANTO TOMAS HUETUPULAN COLONIA SANTO TOMÁS HUETUPULAN, 75280 SANTO TOMÁS HUETUPULAN, SANTO TOMÁS HUETUPULAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA PARROQUIA DE SANTO TOMAS, s/n-- 97.8593462, lat:18.88816061})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(etot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convenio:COBI LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., importe_modificado:4-28903133667})	(metas: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0})	(2326499/proyecto_INICIO, 2326499/proyecto_FIN, 2326499/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2024	1	PUE230402326532	Proyecto de inversión	239,699.97	[{t1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_gres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 239699.97, modificado: 239699.96}}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TLANEPANTLA LOCALIDAD TLANEPANTLA AUTOMANTAMENTO TLANEPANTLA - 298567	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	298567	5	59	55	0	[{metas: {unidad_medida: Estufas}, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0}}]	[{geol: {cve_municipio: 182, localidad: 1, direccion: CALLE C. LAZARO CARDENAS COLONIA TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA DE ECUEINTA, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO M. PREZ, km: 97.886679, lat: 18.86334919}}]	14-11-2023	31-12-2023	239,699.96	239,699.96	239,699.96	239,699.96	239,699.96	[{titul: {tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: SB/GESAL-152-603-14/2023, contratista: ALFER LOGISTICS, S. DE RL. DE CV., convenio: CDMO EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto: 4.28983135667, importe_modificado: 4.28983135667}}]	[{metas: {unidad_medida: E1-1 (M), avance: 30.0}}]	2326532/proyecto_FIN	2326532/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328131	Proyecto de inversión	638,082.45	[{t1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_gres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 638082.45, modificado: 638506.77}}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGASIFICADORES PARA LA LOCALIDAD DE TLACHICHILCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CARABAN PUEBLA - 343694	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla	343694	5	20	18	0	[{metas: {unidad_medida: Sanitarios}, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}]	[{geol: {cve_municipio: 120, localidad: 11, direccion: 00000 TLACHICHILCO, SAN ANTONIO CARABADA PUEBLA ENTRE Y, PROYECTO DEL LOCALIDAD DE TLACHICHILCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CARABADA EL MAPA DE LA UBICACIÓN ASÍ COMO EN LA VERIFICACIÓN FÍSICA LAS CALLES N. km: 97.286679, lat: 18.51483008}}]	18-10-2023	09-12-2023	638,506.77	638,506.77	638,506.77	638,506.77	638,506.77	[{titul: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: OP/IFE-153/CEADPUES-2023/3005, contratista: RUBIK CONSTRUCTORA, S.A. DE CV., convenio: CDMO EXTERA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto: 638506.77, importe_modificado: 638506.77}}]	[{metas: {unidad_medida: 5a ntaris}, avance: 8.0}}]	2328131/proyecto_FIN	2328131/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402328141	Proyecto de inversión	20,166,618.32	[{t1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_gres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2.0166618327, modificado: 2.0166618327}}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO RECREATIVO ACAJETE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA - 344128	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	344128	5	6970	6952	0	[{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5207.0, meta_modificada: 5207.0}}]	[{geol: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: AVENIDA 12 NORTE INTERIOR DOMICILO CONOCIDO PUEBLO ACAJETE, 75110 ACAJETE, ACAJETE PUEBLA ENTRE CAMINO 6 NORTE Y, CENTRO COMUNITARIO RECREATIVO ACAJETE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA A UN, km: 97.89333794, lat: 19.11699923}}]	11-12-2023	31-12-2023	20,166,618.32	20,166,618.32	20,166,618.32	20,166,618.32	20,166,618.32	[{titul: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: OP/IFE154/AG49-2023/0784, contratista: OBRAS MEX AON, S.A. DE CV., convenio: CDMO EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto: 2.5166618327, importe_modificado: 2.5166618326}}]	[{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.207.0}}]	2328141/proyecto_FIN	2328141/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances