

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE230302238166	Proyecto de inversión	4,830,838.91	(f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:966167.78, modificado:966167.78, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3846571.13, modificado:3728788.72}})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CON ADOLQUIN, INICIADO EN CALLE REFORMA CON UNA LONGITUD DE 600 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPANACTITLA, GUADALUPE TEPANACTITLA, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 143654	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	143654	5	179	122	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4020.0, meta_modificada:4020.0}]	[geot: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO RAMACHERA TEPANACTITLA (GUADALUPE TEPANACTITLA) 70-396 TEPANACTITLA (GUADALUPE TEPANACTITLA) HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y , ALLE MANUEL AVILA CAMACHO INICIADO EN CALLE REFORMA HASTA UNA , lon -98.02180916, lat:18.72734079}]	13-07-2023	14-11-2023	3,728,788.72	3,728,788.72	3,728,788.72	3,728,788.72	3,728,788.72	[etatos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP0216/S/AS/20230219, contratacion:CONS TRUCCIONES Y PROYECTOS MAX YCAM, S.A. DE C.V., convocatante:G OBI avance:4020.0}] [metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:4020.0}] [238166/proyecto_ INICIO, PROCESO, FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE230302238188	Proyecto de inversión	10,534,613.52	(f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2633653.38, modificado:2633653.381, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800960.14, modificado:7606340.611}})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 144044	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	144044	5	3402	3134	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5964.0, meta_modificada:5964.0}]	[geot: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLA CHAPULCO, TEBILO CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO J. MADRERO Y CALLE TEPANACAN CORDOBA, CALLE VERACRUZ AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO J. MADRERO Y CARRETERA FEDERAL TEPANACAN, lon:-97.4113775, lat:18.58829176}]	13-07-2023	30-12-2023	7,606,340.61	7,606,340.61	7,606,340.61	7,606,340.61	7,606,340.61	[etatos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP0218/S/AS/20230209, contratacion:ASFAL TOS CONSTRUCCIONE S Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocatante:G OBI avance:5964.0}] [metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:5964.0}] [238188/proyecto_ INICIO, PROCESO, FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE230402329882	Proyecto de inversión	10,587,705.12	(f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2215000.0, modificado:2215000.0, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8372705.12, modificado:8372705.12}})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD AGUA DE LA LUNA CON UNA LONGITUD DE 1.86872 M, EN LA LOCALIDAD COLONIA MODELOS PIE DE VACA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEN DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 416396	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	416396	5	453	414	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11612.43, meta_modificada:11612.43}]	[geot: {cve_municipio:169, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA MORELOS (PIE DE VACA) AGUA DE LA LUNA MANGSEN DERECHO KILOMETRO 0+1 PUEBLO MORELOS, 74698 COLONIA MORELOS (PIE DE VACA), TEPEN DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE LA PROVIDENCIA Y CAMINO CAMINO RURAL, lon: -97.91550887, lat:18.59085847}]	12-12-2023	31-12-2023	8,372,705.12	8,372,705.12	8,372,705.12	8,372,705.12	8,372,705.12	[etatos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP0256/S/AS/20230781, contratacion:ASFAL TOS CONSTRUCCIONE S Y MAQUINARIA DE TEPANACAN, S.A. DE C.V., convocatante:G OBI avance:11612.43}] [metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:11612.43}] [239882/proyecto_ INICIO, PROCESO, FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE230402329918	Proyecto de inversión	345,489.26	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345489.26, modificado:345061.36}})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA EQUIMITA CUTZAJAN, ENTRE LA LOCALIDAD DE PAPAHUATY Y OCTAMAMA SUR, EN EL MUNICIPIO DE CUTZAJAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 417073	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	417073	5	386	306	0	[metas: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:83.66, meta_modificada:83.66}]	[geot: {cve_municipio:43, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 207 TRAMO EQUIMITA - CUTZAJAN KILOMETRO 6+9 PUEBLO OCTAMAMA SUR, 0000 OCTAMAMA SUR, CUTZAJAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , UBICADA AL AMBIO DE LA LOCALIDAD DE AMPATAPÁN ENTRE GRUTAS LOS COR, lon: -97.84228995, lat:20.00311389}]	12-12-2023	31-12-2023	345,065.36	345,065.36	345,065.36	345,065.36	345,065.36	[etatos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD02018/S/AS/1-20230809, contratacion:CONT ROSTES Y COLES COLZA S A DE C V, convocatante:G OBI avance:83.66}] [metas: {unidad_medida:M etros cúbicos, avance:83.66}] [2329918/proyecto_ INICIO, PROCESO, FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE230402329932	Proyecto de inversión	30,474,374.04	(f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estado_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:8100000.0, modificado:8100000.0, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4743740467, modificado:2.57807305567}})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHAUTZINGO E.C. EL VERDE TECTILALCÓNGO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO CHAUTZINGO Y SAN MATIAS ATZAL, EN LOS MUNICIPIOS DE CHAUTZINGO Y SAN FELIPE TECTILALCÓNGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 417297	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	417297	5	6358	5833	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:41760.0, meta_modificada:41760.0}]	[geot: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 7 TRAMO SAN LORENZO- SAN FELIPE TECTILALCÓNGO KILOMETRO 7+760 PUEBLO SAN LORENZO SAN LORENZO, GUATEMALA ENTRE CALLE PRIMAVERA ORIENTE- PONIETE Y CALLE ANTIGUO CA, lon: -98.46884573, lat:19.21182538}]	12-12-2023	31-12-2023	25,780,730.55	25,780,730.55	25,780,730.55	25,780,730.55	25,780,730.55	[etatos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD0207/S/AS/1-20230785, contratacion:PAVI MIENTOS MAS, S.A. DE C.V., convocatante:G OBI avance:41760.0}] [metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:41760.0}] [2329932/proyecto_ INICIO, PROCESO, FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE230402310002	Proyecto de inversión	26,593,830.59	(f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estado_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:7350534.78, modificado:7350534.78, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.92432958167, modificado:1.92432958167}})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. AMALB, EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVIDENCIA Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR EL ESCO Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 418611	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	418611	5	1749	1601	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48960.0, meta_modificada:48960.0}]	[geot: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 308 TRAMO BUENOS AIRES TLACHUCHUCA EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVIDENCIA Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR EL ESCO Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA SAN HIPOLITO LA JALAPA, lon: -97.54668264, lat:19.16345453}]	12-12-2023	31-12-2023	19,208,712.52	19,208,712.52	19,208,712.52	19,208,712.52	19,208,712.52	[etatos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP0210/S/AS/20230734, contratacion:CON STRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocatante:G OBI avance:48960.0}] [metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:48960.0}] [2310002/proyecto_ INICIO, PROCESO, FIN]	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE23040228578	Proyecto de inversión	6,825,057.84	[f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:800000.0, modificado:800000.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025057.84, modificado:6025057.84}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES ALDAMA, AGUISTÁ DE TURBIDE, JUAN NEPOLUCENO MÉNDEZ MOLDS BRAVO, REAL DE SAN PEDRO Y MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, MUNICIPIO DE TLALTENANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 307324	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	307324	5	66	65	0	[meta: {unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:11862.5, meta_modificad a:11862.5}]	[geot: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALE ALDAMA PUEBLA TLALTENANGO, 72600 TLALTENANGO, ENTRE Y, TLALTENANGO PUEBLA ENTRE Y, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES ALDAMA, AGUISTÁ DE TURBIDE, JUAN NEPOLUCENO MÉNDEZ MOLDS BRAVO, REAL DE SAN, lon: -98.14601314, lat:18.16952359}]	12-12-2023	30-12-2023	6,025,057.84	6,025,057.84	6,025,057.84	6,025,057.84	6,025,057.84	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE166/SA/5, 20230701, contratas:EDIFI CACIONES Y PAVIMENTOS, ZARATE, S.A. DE C.V., convocatante:OB I ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:435057.8 4, importe_modifica do:435057.84}]	[meta: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:11862.53}]	2328578/proyecto_ _INICIO, 2328578/proyecto_ _FIN, 2328578/proyecto_ _PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402328597	Proyecto de inversión	13,306,950.80	[f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:1332518.67}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11974432.13}], modificado:1.19744321367]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD DEL PONIENTE SAN JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE LOS VOLCANES Y CALLE 17 SUR, EN LA LOCALIDAD DE ATLÚCO, MUNICIPIO DE ATLÚCO, PUEBLA - 307753	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	307753	5	44679	44635	0	[meta: {unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:10760.02, meta_modificad a:10760.02}]	[geot: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD 9 PONIENTE COLONIA ATLÚCO, ATLÚCO PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS VOLCANES Y CALLE 17 SUR, REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD 9 PONIENTE SAN JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE AVENIDA LOS VOLCANES Y CALLE 17 SUR, lon: -98.45073480, lat:18.90812029}]	11-12-2023	11-12-2023	11,974,432.13	11,974,432.13	11,974,432.13	11,974,432.13	11,974,432.13	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE151/SA/5, 20230750, contratas:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZAD RA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocatante:OB I ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1197443 2187, importe_modifica do:1.1974432136 7}]	[meta: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:10760.02}]	2328597/proyecto_ _INICIO, 2328597/proyecto_ _FIN, 2328597/proyecto_ _PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402328852	Proyecto de inversión	48,593,209.44	[f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:37436208557}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1157000867}], modificado:1.1157000867]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA QUECHOAC ACATZINGO, EN EL MUNICIPIO DE QUECHOAC, ESTADO DE PUEBLA - 415637	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	415637	5	6341	6164	0	[meta: {unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:133480.0, meta_modificad a:133480.0}]	[geot: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 707 TRAMO QUECHOAC, ACATZINGO KILOMETRO 0 + PUEBLA QUECHOAC, 75460 QUECHOAC, PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORDE- SUR CON RUARÉ Y CALLE MOHLOS, CARRETERA ECAM 14 SA ACATZINGO PANA MAMERTO XALT, lon: -97.66454641, lat:18.95551306}]	12-12-2023	31-12-2023	11,157,000.89	11,157,000.89	11,157,000.89	11,157,000.89	11,157,000.89	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE169/SA/5, 20230735, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE TEMELILCAN, S.A. DE C.V., convocatante:OB I ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.1157000 867, importe_modifica do:1.115700086 7}]	[meta: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:133480.0}]	2328852/proyecto_ _INICIO, 2328852/proyecto_ _PROCESO, 2328852/proyecto_ _FIN	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402328922	Proyecto de inversión	15,741,586.67	[f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.394158667}], modificado:1.3941586677]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DE VIALIDAD EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC DEL ESTADO DE PUEBLA - 311450	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	311450	5	1987	1978	0	[meta: {unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:9530.58, meta_modificad a:9530.58}]	[geot: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE, S. DE FEBRERO Y CALLE HUAYAN COLONA YAONAHUAC, CENTRO, 73910 YAONAHUAC, PUEBLA ENTRE CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE SIN NOMBRE OFICIAL QUE L, lon: -97.46232873, lat:18.88321209}]	15-09-2023	31-12-2023	13,941,586.67	13,941,586.67	13,941,586.67	13,941,586.67	13,941,586.67	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE066/SA/5, 20230405, contratas:EDIFI CA MULLO INOMULUDOS SA DE CV, convocatante:OB I ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.5741586 677, importe_modifica do:1.5741586676 7}]	[meta: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:9530.58}]	2328922/proyecto_ _INICIO, 2328922/proyecto_ _PROCESO, 2328922/proyecto_ _FIN	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402328962	Proyecto de inversión	4,265,679.66	[f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:2187529.84, modificado:2187529.84}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078149.82, modificado:2078149.82}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEBÁLCICO DE LA CALLE PRINCIPAL CON UNA LONGITUD DE 519.94 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC SAN MATEO, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341202	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341202	5	1424	1273	0	[meta: {unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:3119.64, meta_modificad a:3119.64}]	[geot: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLA TLACOTEPEC, 73330 TLACOTEPEC SAN MATEO, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEBÁLCICO DE LA CALLE PRINCIPAL CON UNA LONGITUD DE 519.94 METROS EN LA, lon: -97.85033027, lat:20.07310669}]	01-09-2023	01-12-2023	2,078,149.82	2,078,149.82	2,078,149.82	2,078,149.82	2,078,149.82	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE075/SA/5, 20230425, contratas:RETA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocatante:OB I ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4350578.6 6, importe_modifica do:4350578.66}]	[meta: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:3119.64}]	2328062/proyecto_ _INICIO, 2328062/proyecto_ _PROCESO, 2328062/proyecto_ _FIN	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402328968	Proyecto de inversión	60,770,370.49	[f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4331593.99, modificado:0.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TETLA DE OCAMPO A CUAUTEMPAN, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETLA DE OCAMPO, SAN NICOLAS TERCECA SECCION, SAN NICOLAS CUARTA SECCION HUERTENTAN, IXTOLCO DE MORFOS, AHUALULAN SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TETLA DE OCAMPO Y CUAUTEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341394	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341394	5	6739	5810	0	[meta: {unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:101009.6, meta_modificad a:110109.6}]	[geot: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 100 TRAMO TETLA DE OCAMPO CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 7 PONIENTE, CARRETERA 7, lon: -97.79901816, lat:19.91271540}]	05-10-2023	31-12-2023	48,438,776.50	48,438,776.50	48,438,776.50	48,438,776.50	48,438,776.50	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE067/SA/5, 20230410, contratas:URBA INDOCLIN EN FÉNIX, S.A. DE C.V., convocatante:OB I ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4331593.99, importe_modifica do:4331593.99, modificado:0.0}]	[meta: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:110109.6}]	2328068/proyecto_ _INICIO, 2328068/proyecto_ _PROCESO, 2328068/proyecto_ _FIN	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE230402328083	Proyecto de inversión	15,862,207.18	[f1]: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1372401.44, modificado:1372401.44}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:13, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26886057517, modificado:1.34516741717}	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOSQUEO EN CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO 14 METROS ANTES DE LA CALLE ADELMA, CON UNA LONGITUD DE 844.85 METROS EN LAS LOCALIDADES DE TRES CRUCES Y ACATLÁN DE OCHOYO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341895	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341895	5	9675	9673	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9313.73, meta_modificada: a=9313.73}]	[geol: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TRES CRUCES PRIMERA SECCION, 74949 TRES CRUCES, ACATLÁN, PUEBLA ENTRE CALLE ADELMA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOSQUEO EN CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO 14 METROS ANTES DE LA CALLE ALDA, lon: -98.033939564, lat:18.221893861}]	15-09-2023	30-12-2023	12,451,674.17	12,451,674.17	12,451,674.17	12,451,674.17	12,451,674.17	[ctotot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE072/SA/9 20230491, contratista:LEUVE N CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocado:OB1 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.1624075417, importe_modificado:1.56240754167}]	[metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:9113.73}]	(2328083/proyecto_INICIO, 2328083/proyecto_PROCESO, 2328083/proyecto_FIN, 2328083/proyecto_FIN, 2328083/proyecto_FIN, 2328083/proyecto_PROCESO, 2328083/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402328095	Proyecto de inversión	19,108,195.40	[f1]: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:13, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4608195467, modificado:1.4608195467}	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 11 PONIENTE CARRETERA E.C. KM. 6.0 TEHUACÁN ORIZABA SANTAGO MIAHUATLÁN, CONSTRUCTO AVENIDA NACIONAL SUR Y CARRETERA TEHUACÁN CEROBIA, EN LAS LOCALIDADES DE MIAHUATLÁN Y LA CALABERA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 342267	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	342267	5	548	548	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15503.62, meta_modificada: a=15503.62}]	[geol: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE PUEBLO SANTAGO MIAHUATLÁN, 75820 MIAHUATLÁN, CONSTRUCTO MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA ENTRE Y, INCL EN EL CENAMAMIENTO 0000.00 EN EL CRUCE DE CALLE NACIONAL Y CALLE 11 PONIENTE FRENTE LAO MIAHUATLÁN, PIMEX, lon: -97.4333438, lat:18.341806071}]	18-10-2023	26-12-2023	14,608,195.40	14,608,195.40	14,608,195.40	14,608,195.40	14,608,195.40	[ctotot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE077/SA/9 20230441, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR TLAXCO, S.A. DE C.V., convocado:OB1 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4608195467, importe_modifica do:1.4608195467}]	[metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:1503.62}]	(2328095/proyecto_INICIO, 2328095/proyecto_PROCESO, 2328095/proyecto_FIN, 2328095/proyecto_FIN, 2328095/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402328097	Proyecto de inversión	67,104,880.32	[f1]: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:4328306887, modificado:4328306887}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:13, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.39765737467, modificado:2.39765737467}	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA E. C. KM. 67 PUEBLA ALAJA GUADALUPE VICTORIA QUIMIXTLÁN, CHICHQUILA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL I. GARCIA, TELETITLA, AHUATLA, TEPA, TAZAÑA, TEQUILA, BARRIO DE SAN JUAN, GUANCA, CHICHOTLA, HUEHUETLA, COAPA, PAPALOTLA, TLANAPALTA, XOCHIMILITLA, PUEBLO NUEVO LA Candelaria EL PLAN, CDO DE AGUA, XOPANAPA, SAN JOSE Y CHICHQUILA EN LOS MUNICIPIOS DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	342282	5	8819	8415	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21600.0, meta_modificada: a=21600.0}]	[geol: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 302 TRAMO CHICHOTLA A CHICHQUILA, LONGITUD DE 67 PUEBLO RAFAEL I. GARCIA, 75070 RAFAEL I. GARCIA, CHICHOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y ORENTE EN CHICHOTLA Y CALLE NIÑOS HERED Y DE MAYO PONIN, lon: -97.17924308, lat:19.253752109}]	01-11-2023	31-12-2023	23,976,573.74	23,976,573.74	23,976,573.74	23,976,573.74	23,976,573.74	[ctotot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE086/SA/9 20230454, contratista:RESCO A CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocado:OB1 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.7104880327, importe_modifica do:6.71048803267}]	[metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:214306.4}]	(2328097/proyecto_INICIO, 2328097/proyecto_PROCESO, 2328097/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402328115	Proyecto de inversión	41,621,174.60	[f1]: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONE S MUNICIPALES, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:8544827.15, modificado:8544827.15}]	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 342395	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	342395	5	10052	9596	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:27160.82, meta_modificada: a=27160.82}]	[geol: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA ENTRE CARRETERA SAN INPULITO-AJAJA Y CALLE 18 PONIENTE, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INICIANDO EN CARRETERA, lon: -97.44513174, lat:18.141205771}]	23-11-2023	31-12-2023	26,076,347.45	26,076,347.45	26,076,347.45	26,076,347.45	26,076,347.45	[ctotot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE087/SA/9 20230479, contratista:JOSE FELIPE LUIS TAPIA, convocado:OB1 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.6076347457, importe_modifica do:2.60763474567}]	[metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:27160.82}]	(2328115/proyecto_INICIO, 2328115/proyecto_PROCESO, 2328115/proyecto_FIN, 2328115/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402328129	Proyecto de inversión	28,245,122.52	[f1]: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONE S MUNICIPALES, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:13, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.42451225227, modificado:2.42451225227}	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION LA CARRETERA CELONACATLA ATLEQUIZAVAN, EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAVAN, MUNICIPIO DE ATLEQUIZAVAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343638	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343638	5	796	705	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21554.96, meta_modificada: a=21554.96}]	[geol: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO CELONACATLA -IXTPEC KILOMETRO D+1 PUEBLO ATLEQUIZAVAN, 73400 ATLEQUIZAVAN, ATLEQUIZAVAN PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA CELONACATLA -IXTPEC, CAMINO DIN NOMBRRE HACIA IXTPEC , lon: -97.61816918, lat:20.018937541}]	21-11-2023	31-12-2023	24,245,122.52	24,245,122.52	24,245,122.52	24,245,122.52	24,245,122.52	[ctotot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE087/SA/9 20230525, contratista:CONS TRUCCIONES Y PROYECTOS MAX CAM, S.A. DE C.V., convocado:OB1 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.8245122527, importe_modifica do:2.82451225267}]	[metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:21554.96}]	(2328129/proyecto_INICIO, 2328129/proyecto_PROCESO, 2328129/proyecto_FIN, 2328129/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402328138	Proyecto de inversión	24,434,872.41	[f1]: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONE S MUNICIPALES, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:13, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.94348724117, modificado:1.94348724117}	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TULA-SANTA INES AHUATAMPAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATAMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATAMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343992	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343992	5	2349	2077	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21554.96, meta_modificada: a=21554.96}]	[geol: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CARRETERA TULA-SANTA INES AHUATAMPAN CENTRO, PUEBLO SANTA INES AHUATAMPAN, SANTA INES AHUATAMPAN ENTRE CALLE HONACIO ZARAGOZA Y CARRETERA TULA-SANTA , lon: -98.01679363, lat:18.415048081}]	24-11-2023	31-12-2023	19,434,872.41	19,434,872.41	19,434,872.41	19,434,872.41	19,434,872.41	[ctotot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE111/SA/9 20230549, contratista:AVEC XPRES, S.A. DE C.V., convocado:OB1 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.94348724117, importe_modifica do:1.94348724167}]	[metas: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:21554.96}]	(2328138/proyecto_INICIO, 2328138/proyecto_PROCESO, 2328138/proyecto_FIN, 2328138/proyecto_PROCESO, 2328138/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	PERIODO DE PLANEACION, BENEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	3	PUE230402329384	Proyecto de Inversión	40,792,511.21	[FI: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:2.1018257], modificado:2.101825717], FI2: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.869128647, modificado:1.869128647]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE CALE VIA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 402338	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	402338	[geol: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE VIA PUEBLA CIUDAD TEHUACÁN CENTRO, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO, CALLE VIA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN EN EL M. Un- 87.402.1223, lat:18.4608337]]	5	155300	138525	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:30900.94, meta_modificada: a30900.94]]	24-10-2023	30-12-2023	18,691,128.64	18,691,128.64	18,691,128.64	18,691,128.64	18,691,128.64	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AF085/FA/S 20230455, contratas:CON/ NMA CONSTRUCCION E INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convoca:O-081 convoca:O-081 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.079251217, importe_modificado:4.07925121217]]	[metas: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:39090.94]]	[2329384/proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402329792	Proyecto de Inversión	32,338,865.02	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gv:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.038075677, modificado:1.038075677], FI2: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.19580893517, modificado:2.19580893517]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FA-EE	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ACATZINGO NORALUCÁN, DEL KM 7MÁSICO, EN LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HIDALGO, GUADALUPE ERERA, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 413884	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	413884	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATA LIBRE 618 TRAMO ACATZINGO N-NOPALUCÁN KILÓMETRO 7+500 PUEBLA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y ANTILLAS VIA DEL FERRONCABIL EN ACATZINGO, Un- 97.79286272, lat:18.98451023]]	5	18119	16526	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:54000.0, meta_modificada: a54000.0]]	12-12-2023	31-12-2023	21,958,089.35	21,958,089.35	21,958,089.35	21,958,089.35	21,958,089.35	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AF104/FA/S 2023052, contratas:GRUP O CONSTRUCTOR EALAN, S.A. DE C.V., convoca:O-081 convoca:O-081 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.6710599747, importe_modificado:4.67105993517]]	[metas: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:54000.0]]	[2329792/proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402329813	Proyecto de Inversión	46,710,599.74	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gv:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.869973757, modificado:0.792], FI2: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6812263757, modificado:2.6812263757]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FA-EE	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA I.E.C. KM.13.0 INTERMIXTECA TEOPANTLAN POROCHOYO TRAMO TEOPANTLAN SAN JUAN EPATLÁN EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN EPATLÁN, SAN MARTIN TOTOTPEC, KOCHITEPEC, TEOPANTLAN, EN LOS MUNICIPIOS DE EPATLÁN, SAN MARTIN TOTOTPEC, KOCHITEPEC Y TEOPANTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 414421	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	414421	[geol: [cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATA LIBRE 618 TRAMO INTERMIXTECA TEOPANTLAN, HUEHUETLÁN TR. SAN JUAN EPATLÁN KILOMETRO 13 +0 PUEBLA TEOPANTLAN, 74600 TEOPANTLAN, TEOPANTLAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TEOPANTLAN Y CALLE MAT, Un- 88.26865798, lat:18.71074999]]	5	3756	3271	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:115920.0, meta_modificada: a115920.0]]	12-12-2023	31-12-2023	26,821,226.37	26,821,226.37	26,821,226.37	26,821,226.37	26,821,226.37	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AF104/FA/S 2023052, contratas:GRUP O CONSTRUCTOR EALAN, S.A. DE C.V., convoca:O-081 convoca:O-081 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.6710599747, importe_modificado:4.6710599747]]	[metas: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:51118.54]]	[2329813/proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402329868	Proyecto de Inversión	4,059,700.80	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gv:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059700.8, modificado:4059700.8]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN LA LOCALIDAD DE TEPEI DE RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE TEPEI DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 368985	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	368985	[geol: [cve_municipio:169, localidad:1, direccion:PUEBLA TEPIC DE RODRIGUEZ, 74690 TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN LA LOCALIDAD DE, Un- 87.18788373, lat:18.58532913]]	5	2853	2850	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5525.03, meta_modificada: a5525.03]]	30-11-2023	31-12-2023	4,059,700.80	4,059,700.80	4,059,700.80	4,059,700.80	4,059,700.80	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AF121/FA/S 2023076, contratas:CONS TRUCCIONES INGENIERIA S A DE C V, convoca:O-081 convoca:O-081 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4059700.8, importe_modificado:4059700.8]]	[metas: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:5525.03]]	[2328668/proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2304023293277	Proyecto de Inversión	239,699.97	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gv:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.39699.97, modificado:2.39699.97]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTIPAS ECOLOGICAS EN ALBERNO ZERTULHE LOCALIDAD ACATLANHUACAN DE ALBERNO ZERTULHE ACATLANHUACAN DE ALBERNO ZERTULHE ACATLANHUACAN DE ALBERNO ZERTULHE - 294712	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294712	[geol: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALES 5 de febrero como COLONIA ACATLANHUACAN DE ALBERNO ZERTULHE, 74780 ACATLANHUACAN DE ALBERNO ZERTULHE PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PALAC, Un- 88.5404965, lat:18.01642659]]	5	59	55	0	[metas: [unidad_medida: Estipas, meta:30.0, meta_modificada: a30.0]]	14-11-2023	31-12-2023	239,699.96	239,699.96	239,699.96	239,699.96	239,699.96	[etotot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/GESAL-192-683-247023, contratas:SA-ALTER LOGISTIC S. DE RL DE C.V., convoca:O-081 convoca:O-081 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313547, importe_modificado:4.2890313567]]	[metas: [unidad_medida:Est ipas, avance:30.0]]	[2326377/proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402329868	Proyecto de Inversión	5,198,362.50	[FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gv:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5198362.5, modificado:5192390.48]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE COATZACOINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA -	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	369316	[geol: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALES 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 74650 COATZACOINGO, COATZACOINGO PUEBLA ENTRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 16 D, Un- 88.18332811, lat:18.61855866]]	5	1059	1054	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.3, meta_modificada: a699.3]]	11-12-2023	31-12-2023	5,192,390.48	5,192,390.48	5,192,390.48	5,192,390.48	5,192,390.48	[etotot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AF174/FA/S 2023076, contratas:GUTU B CALLEJOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convoca:O-081 convoca:O-081 EMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5198362.5, importe_modificado:5198362.5]]	[metas: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:699.3]]	[2328668/proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	3	PUE230402329418	Proyecto de Inversión	9,786,582.52	[FI: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0], FI2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8786582.52, modificado:8786582.52]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TALTAMPAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TALTAMPAN, PUEBLA.- 403991	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	403991	5	374	375	0	[geot: [cve_municipio:146, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA TALTAMPAN, 74600 SANTA CATARINA TALTAMPAN, SANTA CATARINA TALTAMPAN, PUEBLA ENTRE Y., CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO SOBRE CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SANTA SAN-18.0765554, lat:18.61447734]]	08-11-2023	30-12-2023	8,786,582.52	8,786,582.52	8,786,582.52	8,786,582.52	8,786,582.52	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED06/SA/20230564, contratas:ABRERA ABRINCAMENTO S. DE C.V., comensate:COBHI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8786582.52, importe_modificado:8786582.52]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7316.95, meta_modificada:7316.95]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7316.95]]	(2329418/proyecto_INICIO, 2329418/proyecto_PROCESO, 2329418/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402329442	Proyecto de Inversión	12,230,379.06	[FI: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:500000.0], FI2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730379.06, modificado:9730379.06]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CÁDADA, EN EL MUNICIPIO DE CÁDADA MORELOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 404624	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	404624	5	2108	2105	0	[geot: [cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALE NEZAHUALCOYOTL, PUEBLO MORELOS CÁDADA, 75300 MORELOS CÁDADA, PUEBLA ENTRE CAMINO NACIONAL Y., CONSTRUCCION DE CAMPO DE BÉISBOL SOBRE CAMINO NACIONAL Y CALLE NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CÁDADA, lon: -97.41511132, lat:18.72883738]]	01-10-2023	30-12-2023	9,730,379.06	9,730,379.06	9,730,379.06	9,730,379.06	9,730,379.06	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED037/SA/20230565, contratas:ABRY ABRINCAMENTO S. DE R.L. DE C.V., comensate:COBHI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.223037906, importe_modificado:1.223037906]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10418.11, meta_modificada:10418.11]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10418.11]]	(2329442/proyecto_INICIO, 2329442/proyecto_PROCESO, 2329442/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102346432	Proyecto de Inversión	10,227,770.29	[FI: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:100000.0, modificado:100000.0], FI2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8727770.29, modificado:8727770.29]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CALLES JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN Y NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE TEPEZINTLA, MUNICIPIO DE TEPEZINTLA, ESTADO DE PUEBLA.- 24603	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	24603	5	642	550	0	[geot: [cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN Y NETZAHUALCOYOTL, 73341 TEPEZINTLA, PUEBLA ENTRE CALLE LICENCIADO RENDO AJAÑEZ Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN INCINCO EN LA CALLE, lon: -97.83915913, lat:19.96894095]]	04-03-2024	02-07-2024	8,727,770.29	8,605,296.89	7,986,431.93	7,986,431.93	7,986,431.93	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED06/SA/20240270, contratas:2.30 «ARQUITECTURA» S.A DE C.V., comensate:COBHI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.030296897, importe_modificado:1.030296897]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7085.66, meta_modificada:7085.66]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6361.11]]	(2346432/proyecto_INICIO, 2346432/proyecto_PROCESO, 2346432/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102346435	Proyecto de Inversión	52,085,936.42	[FI: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:5000000.0, modificado:4000000.0], FI2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4708036427, modificado:4.4573080117]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA EC. COATEPEC INTERFERENCIA CAMOQUILTLA CON UNA LONGITUD DE 4.52 KM Y CARRETERA E.C. ZACATLAN ZAROTITLAN COATEPEC CON UNA LONGITUD DE 8.74 KM, EN LAS LOCALIDADES DE CAMOQUILTLA, TAPAHULA Y COATEPEC, EN LOS MUNICIPIOS DE CAMOQUILTLA Y COATEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 24646	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	24646	5	1541	1504	0	[geot: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE L18 TRAMO E.C. COATEPEC INTERFERENCIA CAMOQUILTLA - E.C. ZACATLAN ZAROTITLAN, 73400 CAMOQUILTLA, PUEBLA ENTRE CARRETERA LIBRE L18 Y CARRETERA E.C. ZACATLAN ZAROTITLAN, lon: -97.7547376, lat:20.0233782]]	22-03-2024	19-08-2024	34,577,908.01	34,528,662.07	20,706,503.68	20,706,503.68	20,706,503.68	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED08/SA/20240269, contratas:CONS TRUCCION DAVENY S. DE R.L. DE C.V., comensate:COBHI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.8728662797, importe_modificado:1.8728662797]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84581.21, meta_modificada:84581.21]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348209.21]]	(2346435/proyecto_INICIO, 2346435/proyecto_PROCESO, 2346435/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102346439	Proyecto de Inversión	45,738,895.47	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4738895477, modificado:4.5728895477]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TECAMACHALCO XOCHITLAN TODOS SANTOS, CON UNA LONGITUD DE 29 KILOMETROS, EN LAS LOCALIDADES DE TECAMACHALCO, JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, XOCHIMILCO, LA LAGUNA, SAN BALTAZAR, XOCHITLAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TECAMACHALCO Y XOCHITLAN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 24699	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	24699	5	22796	20910	0	[geot: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 73 TRAMO TECAMACHALCO XOCHITLAN TODOS SANTOS KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO XOCHIMILCO, LA LAGUNA, SAN BALTAZAR, XOCHITLAN, 73480 TECAMACHALCO, PUEBLA ENTRE, lon: -97.7512484, lat:18.87003457]]	04-03-2024	01-08-2024	44,631,803.93	44,631,803.93	42,396,415.88	42,396,415.88	42,396,415.88	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED06/SA/20240312, contratas:GRUP O LUCANAN, S.A. DE C.V., comensate:COBHI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.463180393, importe_modificado:4.463180393]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129599.4, meta_modificada:129599.4]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120108.47]]	(2346439/proyecto_INICIO, 2346440/proyecto_PROCESO, 2346440/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102346460	Proyecto de Inversión	23,905,285.85	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.3905285857, modificado:2.3905285857]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA EC.ATLIXCO A METEPEC ACOCOPAN EN LAS LOCALIDADES DE ATLIXCO, SAN JERONIMO COVALPA Y TEOCHIMILCO, EN LOS MUNICIPIOS DE ATLIXCO Y TEOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 25128	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25128	5	53443	47297	0	[geot: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 420 TRAMO ATLIXCO, METEPEC ACOCOPAN, COVALPA TEOCHIMILCO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO XOCHIMILCO, LA LAGUNA, SAN BALTAZAR, XOCHITLAN, 73480 TECAMACHALCO, PUEBLA ENTRE CARRETERA A METEPEC Y CARRETERA EC. ATLIXCO, lon: -98.46075401, lat:18.914880973]]	25-03-2024	24-05-2024	23,905,285.85	23,436,164.94	21,792,075.97	21,792,075.97	21,792,075.97	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED07/SA/20240315, contratas:CONS TRUCCION GENOVIS S.A. DE C.V., comensate:COBHI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.342616494, importe_modificado:2.342616494]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68640.01, meta_modificada:68640.01]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61803.45]]	(2346460/proyecto_INICIO, 2346460/proyecto_PROCESO, 2346460/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE240102346461	Proyecto de inversión	7,956,742.81	(TI: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0], F2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:6956742.81], modificado:6956742.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALCHIPPIN EN EL MUNICIPIO DE AHUENITTELLA, ESTADO DE PUEBLA - 25344	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25344	5	735	660	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4804.54, meta_modificada:4804.54]]	(geot: [cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO AHUENITTELLA A GUADALUPE ALCHIPPIN, MARBEN BERECHO KILOMETRO 14+530, PUEBLO LAS PALOMAS (EL BOLLADO), AHUENITTELLA, PUEBLA ENTRE 7, TRAMO DEL CAMINO A GUADALUPE ALCHIPPIN (VIA), lon: -98.21399403, lat:18.25527693])	22-03-2024	20-06-2024	7,956,742.81	7,949,591.51	7,301,280.49	7,301,280.49	7,301,280.49	[contratos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED2025/SA/S-20240274, contratista:CONECTA EMACECS, S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7495915.51, importe_modificado:7495915.51]]	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4011.81])	(2346461/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102346462	Proyecto de inversión	4,583,039.82	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:4583039.82, modificado:4052624.59])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALLES NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE TETIELLA DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE TIZAMAPAN DE GALIANA, ESTADO DE PUEBLA - 25359	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25359	5	972	883	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1853.98, meta_modificada:1853.98]]	(geot: [cve_municipio:192, localidad:7, direccion:CALLES NICOLAS BRAVO PUEBLO TETIELLA DE MIGUEL ISLAS, 73517 TETIELLA DE MIGUEL ISLAS, TIZAMAPAN DE GALIANA PUEBLA ENTRE CALLE ENLLO CARRANZA Y CALLE ENMADO ZARAGOZA, CALLE ACOTINCANI, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES JONACO, lon: -97.44861247, lat:20.07621478])	25-03-2024	23-07-2024	4,052,624.59	3,991,692.95	3,933,981.88	3,933,981.88	3,933,981.88	[contratos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED2025/SA/S-20240346, contratista:REXOS A CONSTRUCCION S. S. DE C.V., convocatante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3993482.95, importe_modificado:3993482.95]]	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.09])	(2346462/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102346463	Proyecto de inversión	12,036,993.47	(TI: [ciclo_recurso:2024, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0], F2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:1.0036993477, modificado:1.0036993477])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZTEPEC, ESTADO DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 25365	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25365	5	1494	1413	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11501.43, meta_modificada:11501.43]]	(geot: [cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE PUEBLO SANTA CLARA HUITZTEPEC, 751640 SANTA CLARA HUITZTEPEC, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE HONDOS SUR, CALLE 3 PONIENTE CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE ENTRE 3 SUR E HONDOS SUR, lon: -97.88216075, lat:18.76935258])	01-04-2024	30-06-2024	12,036,993.47	11,735,754.25	5,140,013.69	5,140,013.69	5,140,013.69	[contratos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED2024/SA/S-20240272, contratista:COMPANIA PAINTERIAZORA ARBAZAZADORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC SA DE CV, convocatante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.1735754258, importe_modificado:1.1735754258]]	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.93])	(2346463/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102346464	Proyecto de inversión	16,049,427.95	(TI: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0], F2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:1.45484279567, modificado:1.45484279567])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CAMINO SIN NOMBRE TRAMO TECOLTEPEC A XALCUAHUITA DEL IM 2M450.00 AL 2M4807.30 Y DEL 2M450.00 AL 4M4275.96, LOCALIDADES DE TECOLTEPEC Y XALCUAHUITA, EN EL MUNICIPIO DE CUITZALAN DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA - 25367	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25367	5	528	513	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10392.04, meta_modificada:10392.04]]	(geot: [cve_municipio:43, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO TECOLTEPEC A XALCUAHUITA IM 2+100.00 - TECOLTEPEC A XALCUAHUITA IM 4+275.96 MARBEN DERECHO KILOMETRO 2 +100 PUEBLO TECOLTEPEC Y XALCUAHUITA, 73566 TECOLTEPEC, CUITZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CAMINO TRAMO1 2100.00 A lon: -97.5199123, lat:20.09021151])	05-03-2024	02-07-2024	14,549,427.95	14,411,193.87	13,411,148.47	13,411,148.47	13,411,148.47	[contratos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED2025/SA/S-20240318, contratista:GRUPO CONSULTOR OUSEC, S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.0911109377, importe_modificado:1.0911109377]]	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9362.19])	(2346464/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102346477	Proyecto de inversión	20,521,960.41	(TI: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:3000000.0], F2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:1.75219604177, modificado:1.75219604177])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HUETTLALPAN A LA LOCALIDAD DE ZITILALA CON UNA LONGITUD DE 1,582.70 METROS, EN EL MUNICIPIO DE HUETTLALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 25767	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25767	5	1362	1347	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15508.13, meta_modificada:15508.13]]	(geot: [cve_municipio:77, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO HUETTLALPAN - ZITILALA MARBEN DERECHO KILOMETRO 1 +200 MANCHERA CUARTA SECCION (POTILLU), 73437 CUARTA SECCION (POTILLU), HUETTLALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO HUETTLALPAN - ZITILALA Y CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA CARRETE, lon: -97.48077953, lat:20.02716753])	12-03-2024	10-06-2024	20,521,960.41	20,106,399.04	7,744,700.14	7,744,700.14	7,744,700.14	[contratos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED2025/SA/S-20240325, contratista:CONSULTORIA SUPERVISORA Y TRILTORIA CONSA S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.0106399047, importe_modificado:2.0106399047]]	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9362.19])	(2346477/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102346482	Proyecto de inversión	5,811,585.72	(TI: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0], F2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:481585.72, modificado:4664932.56])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA DE GUADALUPE AMOLOCAVAN A SAN FRANCISCO EL ASTILLERO, CON UNA LONGITUD DE 709 METROS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMOLOCAVAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 25885	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25885	5	139	116	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4615.59, meta_modificada:4615.59]]	(geot: [cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE AMOLOCAVAN - SAN FRANCISCO EL ASTILLERO KILOMETRO 0 +709 PUEBLA GUADALUPE AMOLOCAVAN, 74389 GUADALUPE AMOLOCAVAN, SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMI, lon: -98.34403053, lat:18.70956203])	22-03-2024	20-05-2024	5,664,932.56	5,664,932.56	4,931,364.34	4,931,364.34	4,931,364.34	[contratos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED21/SA/S-20240244, contratista:CONCEPCION SUPERVISORA Y CONSULTORIA A. S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5664932.56, importe_modificado:5664932.56]]	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3762.17])	(2346482/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE240102346485	Proyecto de inversión	15,182,206.40	(TI: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, munFAIS entidades, monto:1.5182206477], modificado:1.5182206477)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TERAPIA TECALI DE HERBERA, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS AJAIPAPAN, SAN JOAQUIN, GUADALUPE Y TECALI DE HERBERA, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERBERA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 25987	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25987	5	4846	4588	0	[metas: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:47280.82, meta_modificada:47280.82]]	(geot: [cve_municipio:153, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE 29 TRAMO TERAPIA - TECALI KILOMETRO 2 A 450 PUEBLO SAN LUIS AJAIPAPAN, SAN JOAQUIN, GUADALUPE Y TECALI DE HERBERA, 7520 SAN LUIS AJAIPAPAN, TECALI DE HERBERA PUEBLA ENTRE CALLE 8 PORMENTE Y CRUCE CON , lon=-97.83314493, lat:18.94111326])	18-03-2024	24-05-2024	14,814,727.05	14,687,251.68	14,687,251.67	14,687,251.67	14,687,251.67	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APD19/SA/SA/20240341, contratas:ESPECIFICACIONES Y PLANEACIONES (metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47280.82]) 2346485/proyecto_INICIO, 2346485/proyecto_FIN] ZANATEL, S.A. DE C.V., convocate:OBI ENDO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.468725167, importe_modificado:1.46872516877)]	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240102346489	Proyecto de inversión	29,500,588.88	(TI: [ciclo_recurso2024, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal, munAPORTACION MUNICIPAL, monto:5000000.0, modificado:5000000.0], (T2: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, munFAIS entidades, monto:2.45005888877, modificado:2.45005888877])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TOTILTA A LA LOCALIDAD DE CHONCUAUTLA DEL KM 2 MAS JORDAN AL KM 2 MAS 300.70, EN LA LOCALIDAD DE TOTILTA, MUNICIPIO DE CHONCUAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 26071	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	26071	5	1020	877	0	[metas: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:12843.73, meta_modificada:12843.73]]	(geot: [cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CHONCONCUAUTLA - TOTILTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 +300 BARRIO TOTILTA, 7318 TOTILTA, CHONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A CHONCUAUTLA Y CAMINO CHONCUAUTLA ATOTILA INICIANDO EN EL KILOMETRO 0 MAS 300 EN LA, lon=-97.94866136, lat:20.07287287])	25-03-2024	12-06-2024	24,500,588.88	24,354,098.98	15,806,444.70	15,806,444.70	15,806,444.70	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APD22/SA/SA/20240260, contratas:CONSULTORIA DAVENY, S. DE R.L. DE C.V., convocate:OBI ENDO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.93140989877, importe_modificado:2.9315409898677)] (metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6423.93]) 2346489/proyecto_INICIO, 2346489/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240102346498	Proyecto de inversión	7,679,458.19	(TI: [ciclo_recurso2024, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal, munAPORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0], (T2: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, munFAIS entidades, monto:6679458.19, modificado:6679458.19])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DEL CENTRO DEPORTIVO CITIALLI EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 26222	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	26222	5	1147	964	0	[metas: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:4941.6, meta_modificada:4941.6]]	(geot: [cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE EL SECO ESPERANZA PUEBLO SAN JUAN ATENCO, 75100 SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE CARRETERA EL SECO ESPERANZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SAN SEBASTIAN CENTRO DEPORTIVO CITIALLI UBICADO EN CALLE EL SECOSE, lon=-97.53596943, lat:19.08224468])	29-03-2024	20-06-2024	6,679,458.19	6,525,866.73	6,046,054.09	6,046,054.09	6,046,054.09	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APD35/SA/SA/20240213, contratas:CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocate:OBI ENDO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7325866.73, importe_modificado:7325866.73]] (metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4422.73]) 2346498/proyecto_INICIO, 2346498/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE2402023515007	Proyecto de inversión	719,289.37	(TI: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15786.81, modificado:2.14880.11], (T2: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, munFAIS entidades, monto:503502.56, modificado:503502.56])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR CARMEN MILLAN CLAVE 210CC1556, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA - 159409	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	159409	5	52	43	0	[metas: [unidad_medida: Meters Cuadrados de construcción, meta:95.0, meta_modificada:95.0]]	(geot: [cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN INTERIOR SN CUADO HUEYAPAN CENTRO, 73920 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE DESGANO Y CALLE BRAVO, LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE CALLE MAZATLAN SN SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE ERGO, lon=-97.450737, lat:19.884634])	20-06-2024	22-07-2024	716,268.36	716,268.36	214,880.51	214,880.51	214,880.51	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2024-R, contratas:CONSULTORIA DESARROLLO INTERIOR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocate:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:716268.36, importe_modificado:716268.36]] (metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:28.33]) 2355007/proyecto_INICIO, 2355007/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE2402023513600	Proyecto de inversión	6,074,426.18	(TI: [ciclo_recurso2024, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal, munAPORTACION MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:1500000.0], (T2: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, munFAIS entidades, monto:307426.18, modificado:457426.18])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA MECANICADO EN LA CALLE CHARULTEPEC CON UNA LONGITUD DE 600 METROS, EN LA CALLE METROK EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANDOCAN, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, ESTADO DE PUEBLA - 72060	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	72060	5	1660	1607	0	[metas: [unidad_medida: Meters Cuadrados de construcción, meta:3167.3, meta_modificada:3167.3]]	(geot: [cve_municipio:188, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO ALPANDOCAN, 7439 SAN ANTONIO ALPANDOCAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA INICIANDO EN CALLE CUAUHTEMOC CON UNA LONGITUD DE 800 METROS HASTA LOS 1, lon=-98.70318976, lat:18.87929468])	16-05-2024	19-08-2024	6,074,426.18	5,940,878.76	1,782,263.63	1,782,263.63	1,782,263.63	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APD215/SA/SA/20240386, contratas:PAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ, convocate:OBI ENDO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:15048.7876, importe_modificado:59402678.76]] (metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0]) 2353600/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202354728	Proyecto de inversión	2,545,302.04	(TI: [ciclo_recurso2024, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, munFAIS entidades, monto:2.545302.04, modificado:2.533774.1])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 125 CLAVE 2105T0190, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TENMILUCAN, PUEBLA - 148519	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	148519	5	448	425	0	[metas: [unidad_medida: Meters Cuadrados de construcción, meta:873.0, meta_modificada:873.0]]	(geot: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CATARINA DOMINGO ARENAS INTERIOR SN COLUMA SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO, 74070 SAN MARTIN TENMILUCAN DE LA HABITACION, SAN MARTIN TENMILUCAN PUEBLA ENTRE CALLE POPocatepetl Y CALLE TITLA, CARRETERA MEXICO PUEBLA EL PL, lon=-98.446694, lat:19.28063])	20-06-2024	20-09-2024	2,533,774.10	2,533,774.10	760,132.23	760,132.23	760,132.23	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2024-2, contratas:"APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.", convocate:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:233774.1, importe_modificado:2533774.1)] (metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:261.9]) 2354728/proyecto_INICIO, 2354728/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE240202354735	Proyecto de inversión	1,853,773.84	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146816.04, modificado:146816.04], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:170697.8, modificado:170697.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, C. EN EL BACHILLERATO MANUEL M. FLORES CLAVE LIBRENO, UBICADO EN LA CASCADERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 148598	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	148598	5	118	116	0	[metas: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:234.0, meta_modificada:334.0]]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AAMP BALCONES INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCION MEXICANA, 72499 HERDOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE ARTICULO 11 Y CALLE C.A. CALLE MARIO BENEDETTI EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOB, lon: -98.231409, lat:18.952793]	28-05-2024	29-07-2024	1,851,773.84	1,853,773.84	503,584.92	503,584.92	503,584.92	[etiol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEF-009/2024-T, contratista:GRUP O ECOLÓGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocado:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1822994.8, importe_modificado:1822994.8]]	[metas: [unidad_medida:M otros cuadrados de construcción, avance:3.31]]	(2354735/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354739	Proyecto de inversión	2,790,646.39	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091337.33, modificado:108860.43], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:169109.06, modificado:169452.33])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, C. EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 210PR2929, UBICADA EN LA CASCADERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 148876	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	148876	5	165	163	0	[metas: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:328.0, meta_modificada:328.0]]	[geol: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 22 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DE ORIENTE, 75790 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE LA PAZ Y AVENIDA CHILAC, CALLE COCATLATL EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE 23 ORIENTE SN ENTRE CALLE LA PA, lon: -97.381881, lat:18.446484]]	20-06-2024	20-09-2024	2,784,312.78	2,784,312.78	835,293.83	835,293.83	835,293.83	[etiol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEF-006/2024-A-E, contratista:BANKE A AURORA MEZA UBBE, convocado:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2784312.78, importe_modificado:2784312.78]]	[metas: [unidad_medida:M otros cuadrados de construcción, avance:98.4]]	(2354739/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202355015	Proyecto de inversión	678,149.78	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:678149.78, modificado:676027.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO F, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C. EN LA PREESCOLAR NEPOPUALCO CLAVE 210ND05X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO, MUNICIPIO DE HUETOZINGO, PUEBLA 159648	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	159648	5	103	89	0	[metas: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0]]	[geol: [cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CALLE DE LA IGLESIA INTERIOR SN CHUENO SANTA MARIA NEPOPUALCO, 74160 SANTA MARIA NEPOPUALCO, HUETOZINGO PUEBLA ENTRE CALLE SANTA TERESA Y , CALLE SANTA CRUZ LA INSTRUCCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE C. DE LA IGLESIA, lon: -98.48797, lat:19.152179]]	20-06-2024	22-07-2024	676,027.50	676,027.50	202,808.25	202,808.25	202,808.25	[etiol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEF-008/2024-A-D, contratista:CDIA NYA, S.A. DE C.V., convocado:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:676027.5, importe_modificado:676027.5]]	[metas: [unidad_medida:M otros cuadrados de construcción, avance:57.4]]	(2355015/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402023554749	Proyecto de inversión	9,470,183.67	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008482.12, modificado:998485.0], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:8460701.55, modificado:8376911.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A QUE CONSISTE EN OCHO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA UZ, EN LA PRIMARIA HERES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 210PR289, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUAJATLÁN, MUNICIPIO DE CORDENANGO, PUEBLA. - 148916	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	148916	5	122	113	0	[metas: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:236.0, meta_modificada:236.0]]	[geol: [cve_municipio:34, localidad:2, direccion:AVENIDA MELCHOR INTERIOR SN COLONIA COLOZON DE BESO, 72070 SAN ANTONIO MIHUACÁN, CORDENANGO ENTRE CALLE M. MATAMOROS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE R. JUAREZ EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE AV. MELCHOR S, lon: -98.838822, lat:19.153403]]	20-06-2024	20-10-2024	9,376,398.40	9,376,398.40	-	-	-	[etiol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEF-008/2024-X, contratista:CONS TRUCCION MARCEBA S.A. DE C.V., convocado:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:9376398.4, importe_modificado:9376398.4]]	[metas: [unidad_medida:M otros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	(2354749/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354754	Proyecto de inversión	4,175,463.95	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102845.99, modificado:3184787.0], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1960617.96, modificado:1920449.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, G E I, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 210PR2780, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICATLÁN, MUNICIPIO DE HUHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA. - 149032	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	149032	5	168	168	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0]]	[geol: [cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN CIUDAD TICATLÁN, 74728 TICATLÁN, HUHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE NARCISO MENDOZA EL, lon: -90.751123, lat:18.450959]]	28-05-2024	30-09-2024	4,134,827.18	4,134,827.18	-	-	-	[etiol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEF-007/2024-W, contratista:REG LABORDI S.A., DE C.V., convocado:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:4134827.18, importe_modificado:4134827.18]]	[metas: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:0.0]]	(2354755/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354755	Proyecto de inversión	6,047,587.93	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:6047587.93, modificado:6047587.93])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOSQUIN DE LA DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 13 SUR EN LOS BARRIOS SAN JOSE Y LA PUEBLISA, EN LA LOCALIDAD DE MIHUAJATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIHUAJATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 149039	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	149039	5	8512	7914	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6332.44, meta_modificada:6332.44]]	[geol: [cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DIAGONAL MIGUEL HIDALGO PUEBLA SANTAGO MIHUAJATLÁN, 75020 SANTIAGO MIHUAJATLÁN, PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 13 SUR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE 3 SUR Y 13 SUR INCIANDRO LA LA, lon: -97.44410804, lat:18.54819293]]	02-07-2024	16-09-2024	6,047,587.93	5,956,925.28	2,219,448.24	2,219,448.24	2,219,448.24	[etiol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE/14/54749, 20240524, contratista:Conda do Contracciones, S.A. DE C.V., convocado:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:5956925.28, importe_modificado:5956925.28]]	[metas: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:618.75]]	(2354755/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	3	PUE240202353715	Proyecto de inversión	11,027,474.70	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:1.102747477, modificado:1.102747477})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA YAONAHUAC-HUYAPAN DEL KM 0.000 AL KM 1.838 EN YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 77055	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	77055	5	2101	1867	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11375.35, meta_modificada:11375.35}]	[geot: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO YAONAHUAC-HUYAPAN ALIQUILMOTEC O+1 PUEBLO YAONAHUAC CENTRO, 78100 YAONAHUAC, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON EN AHUEHUETES YAONAHUAC Y CALLE OCAMPO EN HUAYAPAN, CARRETERA QUE, longitud:17.4889473, lat:19.88018921}]	25-05-2024	30-07-2024	10,527,474.70	10,280,359.47	5,389,345.53	5,389,345.53	5,389,345.53	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE121254/S/20240502, contratista:ARQCO S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.0780359477, importe_modificado:1.0780359477}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.11}]	(2353715/proyecto_INICIO, 2353715/proyecto_INICIO, 2353715/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202354838	Proyecto de inversión	1,377,447.06	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:1377447.06, modificado:1377447.06})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE ALDAMA RINCÓN EN LA AVENIDA HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 151.48 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CLAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CLAUHTEMOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 152154	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	152154	5	1390	1576	0	[metas: {unidad_medida: Metros lineales, meta:942.82, meta_modificada:942.82}]	[geot: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TEPEYAHUALCO DE CLAUHTEMOC, 75530 TEPEYAHUALCO DE CLAUHTEMOC, TEPEYAHUALCO DE CLAUHTEMOC PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE ARASOLO CALLE ALDAMA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO REAL A UNA CU, longitud:97.87407213, lat:18.81824371}]	28-06-2024	30-08-2024	1,377,447.06	1,364,125.10	984,143.08	984,143.08	984,143.08	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE10676/S/20240502, contratista:GRUPO EFECTOS S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.98414308, importe_modificado:1.98414308}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.48}]	(2354838/proyecto_INICIO, 2354838/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202354866	Proyecto de inversión	13,351,909.38	(f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:1.1851909387, modificado:1.1851909387})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 152579	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	152579	5	559	533	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10108.0, meta_modificada:10108.0}]	[geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONTINUACIÓN DE CARRETERA E.C. INTERMUNITECA- AHUALULÁN PUEBLA SAN JOSÉ EL RODEO, 76460 SAN JOSÉ EL RODEO (EL RODEO), AHUALULÁN, PUEBLA ENTRE Y CARRETERA E.C. INTERMUNITECA-AHUALULÁN CONTINUANDO DESDE CALLE 4 PONENTE HACIA EL NORO, longitud:98.25832129, lat:18.58190009}]	28-06-2024	28-09-2024	13,351,909.38	13,085,731.21	3,925,719.36	3,925,719.36	3,925,719.36	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE17776/S/20240509, contratista:Fergus S.A. de C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3085731217, importe_modificado:1.3085731217}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.00}]	(2354866/proyecto_INICIO, 2354866/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202354903	Proyecto de inversión	3,901,572.48	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:3901572.48, modificado:3901572.48})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS 8 PONENTE Y 4 PONENTE, EN LA LOCALIDAD DE ATOTZAMPAN, MUNICIPIO DE ATOTZAMPAN, ESTADO DE PUEBLA - 153199	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	153199	5	3724	3545	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4697.46, meta_modificada:4697.46}]	[geot: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE S DE MAYO COLONIA ATOTZAMPAN CENTRO, 75620 ATOTZAMPAN, ATOTZAMPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA 8 ORIENTE Y AVENIDA 8 ORIENTE, CALLE 5 NORTE CALLE 5 DE MAYO ENTRE 8 Y 4 ORIENTE PASANDO POR EL BANCO DEL BIENESTAR DE LA CABECERA, longitud:97.8118109, lat:18.82588277}]	28-06-2024	30-08-2024	3,901,572.48	3,862,699.27	1,829,489.69	1,829,489.69	1,829,489.69	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE1521254/S/20240508, contratista:ACESEA REMODELACIÓN, SUPERFICIES Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.98269927, importe_modificado:3.98269927}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.79}]	(2354903/proyecto_INICIO, 2354903/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202354909	Proyecto de inversión	31,404,641.05	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:31404641.057, modificado:31404641.057})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZAPOTITLÁN-IXTPEC, EN LAS LOCALIDADES DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, NANACATLÁN Y TUXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 153317	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	153317	5	2882	2793	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52941.0, meta_modificada:52941.0}]	[geot: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO ZAPOTITLÁN-NANACATLÁN-IXTPEC, KILOMETRO 0+1 PUEBLO LOCALIDADES ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ NANACATLÁN Y TUXTLA, 00000 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACATLÁN 2, longitud:97.71280675, lat:20.00427257}]	07-07-2024	04-11-2024	31,404,641.05	30,793,216.58	9,237,964.98	9,237,964.98	9,237,964.98	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE12976/S/20240509, contratista:LIDER EN APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0793216867, importe_modificado:3.0793216867}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.00}]	(2354909/proyecto_INICIO, 2354909/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202401623	Proyecto de inversión	9,463,717.41	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9463717.41, modificado:9463717.41})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240595 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS EXTERIORES EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21A020409B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrativo Político para la Construcción de Espacios Educativos	240595	N	0	0	99	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:calte alloropos s/n Col San Ramon 2da seccion, longitud:98.26343036, lat:18.96218177}]	01-01-2024	31-12-2024	9,351,389.40	9,351,389.40	2,805,416.82	2,805,416.82	2,805,416.82	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE12976/S/20240509, contratista:LUIS EN APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0793216867, importe_modificado:3.0793216867}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.32}]	Sin contratos nuevos en el trimestre	(2354909/proyecto_INICIO, 2354909/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE2402020351249	Proyecto de inversión	1,930,562.50	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1930562.5, modificado:3859554.77})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA LOCALIDAD EL ALAMO EN EL MUNICIPIO DE TLANCO, ESTADO DE PUEBLA - 168324	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	168324	5	321	334	0	[metas: {unidad_medida: M, meta:1336.0, meta_modificada: a1336.0}]	(geot: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:TERRACERA TRAMO LA NACIENDA EL ALAMO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLA EL ALAMO, 73809 EL ALAMO, TLANCO PUEBLA ENTRE CAMINO RURAL QUE CONECTA A LA CARRETERA MUNICIPAL Y, CAMINO DE TERRACERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon: -98.04217889, lat:20.37452126})	04-07-2024	20-09-2024	3,858,554.77	3,779,972.61	1,133,991.78	1,133,991.78	1,133,991.78	[ctot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE164/SA/9/20240285, contratas:TOMA 5 FRANCISCO SANCIBARRAN CERVANTES, comovante:COMI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3779972.61, importe_modificado:3779972.61}]	(metat: {unidad_medida:M, otros_cuadrados: avance:0.0})	(2355249/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020351266	Proyecto de inversión	3,409,848.26	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:3409848.26, modificado:3409848.26})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA CALLE INSURGENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TIENTEPTEC, TEPANCO DE LOPEZ TIRAPANO DE LOPEZ, ESTADO DE PUEBLA - 168769	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	168769	5	33312	2926	0	[metas: {unidad_medida: Cuadrados de construcción, meta:5578.4, meta_modificada: a5578.4}]	(geot: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:CALLE INSURGENTES NORTE PUEBLO SAN BARTOLO CALLE INSURGENTE, 73800 SAN BARTOLO TIENTEPTEC, CUADRADOS DE CONSTRUCCION, PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JALNEZ NORTE Y RENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3331647.86, importe_modificado:3331647.86})	04-07-2024	14-09-2024	3,409,848.26	3,331,647.86	1,793,076.43	1,793,076.43	1,793,076.43	[ctot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PUE189/SA/9/20240705, contratas:PROYE CTSY ARQUITECTURA INTERESA S.A. DE C.V., comovante:COMI ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3331647.86, importe_modificado:3331647.86}]	(metat: {unidad_medida:M, otros_cuadrados: construcción, avance:2464.09})	(2355266/proyecto_INICIO, 2355266/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE24020203515327	Proyecto de inversión	719,289.37	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pne:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.83, modificado:214837.31}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:503502.56, modificado:501240.38})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109133P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO CALIRAS, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA - 173273	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	171273	5	28	22	0	[metas: {unidad_medida: M, meta:50.0, meta_modificada: a50.0}]	(geot: {cve_municipio:139, localidad:54, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 3 SUR INTERIOR SN PUEBLO SAN JERONIMO CALIRAS, 74500 SAN JERONIMO CALIRAS, ATLILCO PUEBLA ENTRE AVENIDA RUILOMAN ZAPATA POSERENTE Y CALLE MARIBO MATAMOROS 3 ORIENTE LA INSTITUTION EDUCATIVA SE ENCUENTRA, lon:-98.340560, lat:18.844879})	20-06-2024	20-07-2024	716,057.69	716,057.69	214,817.31	214,817.31	214,817.31	[ctot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CAPCEC 008/2024-1, contratas:ALEXANDRA HERNANDEZ, comovante:Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos, monto:716057.69, importe_modificado:716057.69}]	(metat: {unidad_medida:M, otros_cuadrados: construcción, avance:15.0})	(2355327/proyecto_INICIO, 2355327/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE24020203514919	Proyecto de inversión	76,274,595.00	(f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:5854641.92, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:70439951.087, modificado:0.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLA A CANOA, TRAMO AUTOPISTA A SAN SEBASTIAN APARCADO INICIANDO EN LA CALLE MEXICO, CON UNA LONGITUD DE 5.000 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN DE APARCADO, RIVERAS DE APARCADO, JORGE OBISPO Y XAHUAHUEN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 153871	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	153871	5	5162	5014	0	[metas: {unidad_medida: M, meta:76000.0, meta_modificada: a76000.0}]	(geot: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE 002 TRAMO PUEBLA A CANOA KILOMETRO 0 + 1 BARRIO ANSELMO DE APARCADO, RIVERAS DE APARCADO, JORGE OBISPO Y XAHUAHUEN, 72019 SAN SEBASTIAN DE APARCADO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MEXICO Y AURELIO TOKQUI, lon:-98.1561378, lat:18.1046533})	28-06-2024	25-11-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: {unidad_medida:M, otros_cuadrados: avance:0.0})	(2354919/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2024	3	PUE24020203514982	Proyecto de inversión	719,289.37	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pne:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.83, modificado:212502.91}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:503502.56, modificado:491840.13})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA UNIDOS CLAVE 2109P19133, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 156369	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	156369	5	120	122	0	[metas: {unidad_medida: M, meta:242.0, meta_modificada: a242.0}]	(geot: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 73530 MORELOS CAÑADA CAÑADA MORELOS NEZAHUALCOYOTL Y CAPETERA MEXICO 144, CALLE RANON LA INSTITUTION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE CALLE MINA SN BARRIO 0, lon:-97.4142, lat:18.7363})	20-06-2024	22-07-2024	708,343.04	708,343.04	212,502.91	212,502.91	212,502.91	[ctot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CAPCEC 005/2024-2, contratas:GRUPO O CONSTRUCTOR SANIBAS, S.A. DE C.V., comovante:Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos, monto:708343.04, importe_modificado:708343.04}]	(metat: {unidad_medida:M, otros_cuadrados: construcción, avance:72.6})	(2354982/proyecto_INICIO, 2354982/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE24020203515021	Proyecto de inversión	719,289.37	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pne:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215022.96}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:503502.56, modificado:501720.29})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JOCHIPILLO CLAVE 210C089776, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 159905	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	159905	5	92	83	0	[metas: {unidad_medida: M, meta:175.0, meta_modificada: a175.0}]	(geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA LA NUEVA REURRECCION, 72308 ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE JOEL ARRIBA Y, LA INSTITUTION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE AV DIVISION DEL NTE 5, lon:-98.134299, lat:19.067553})	20-06-2024	22-07-2024	716,743.27	716,743.27	215,022.98	215,022.98	215,022.98	[ctot: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CAPCEC 009/2024-8, contratas:"CONS TRUCCION INBARCO MAZARDO, S.A. DE C.V.", comovante:Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos, monto:716673.87, importe_modificado:716673.87}]	(metat: {unidad_medida:M, otros_cuadrados: construcción, avance:52.5})	(2355021/proyecto_INICIO, 2355021/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE240202315028	Proyecto de inversión	719,289.37	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:521903.91}, {f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:495841.24}})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSE MARIANA MORELOS, CUADELLA EN LA LOCALIDAD DE TEZUAPAN SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CABACA MORELOS, PUEBLA.- 160289	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	160289	5	59	62	0	(geot: {cve_municipio:99, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SAN CIUDAD TEZUAPAN SAN ISIDRO, 7559}, {metat: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:121.0, meta_modificada:121.0}})	20-06-2024	22-07-2024	708,344.63	708,344.63	212,503.39	212,503.39	212,503.39	(tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"CAPCEE-006/2024-A-B, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES SANBIZA, S.A. DE C.V., convenio:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:708344.63"}, {metat: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.11}})	(2355028/proyecto_INICIO, 2355028/proyecto_FIN, 2355028/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202315035	Proyecto de inversión	679,149.78	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:679149.78, modificado:676735.73})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PRESICOL COMANDO CATEDO MUÑOZ CLAVE 21100016568, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA. PUEBLA.- 160480	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	160480	5	71	81	0	(geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD CLAUDIO INTERIOR SAN CIUDAD FRANCISCO JAVIER CAHIGUA, 72360}, {metat: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:152.0, meta_modificada:152.0}})	20-06-2024	22-07-2024	676,735.73	676,735.73	203,020.72	203,020.72	203,020.72	(tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"CAPCEE-009/2024-C, contratista:"CONS TRUCCION INDIANCO MAZAR, S.A. DE C.V., convenio:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:676735.73"}, {metat: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.61}})	(2355035/proyecto_INICIO, 2355035/proyecto_FIN, 2355035/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202315046	Proyecto de inversión	679,149.78	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:679149.78, modificado:676264.11})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BOSET CLAVE 211000000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHNAHUAPAN, PUEBLA.- 160987	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	160987	5	142	156	0	(geot: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO MENESES INTERIOR SAN CIUDAD FRANCISCO TEZUAPAN, 73100}, {metat: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:298.0, meta_modificada:298.0}})	20-06-2024	22-07-2024	676,264.11	676,264.11	202,879.23	202,879.23	202,879.23	(tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"CAPCEE-006/2024-E, contratista:LECO NA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convenio:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:676264.11"}, {metat: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.41}})	(2355046/proyecto_INICIO, 2355046/proyecto_FIN, 2355046/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202315052	Proyecto de inversión	719,289.37	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:51592.26}, {f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:502110.56}})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL SANCHEZ DE LA VEGA CLAVE 2110001334, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COMAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.- 161213	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	161213	5	51	39	0	(geot: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:CALLE GUILLERMO JIMENEZ MODALES INTERIOR SAN CIUDAD SAN FRANCISCO CUAPAN, 72760 SAN FRANCISCO COMAPA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CHOLULA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE GUILLERMO JIMENEZ. lon: -98.3700732, lat:19.0719149})	20-06-2024	22-07-2024	717,300.80	717,300.80	215,190.24	215,190.24	215,190.24	(tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"CAPCEE-008/2024-O, contratista:RAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADO RA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convenio:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:717300.8"}, {metat: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.01}})	(2355052/proyecto_INICIO, 2355052/proyecto_FIN, 2355052/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE2402023153514	Proyecto de inversión	42,648,835.76	(f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}, {f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:3.4648835767, modificado:3.4648835767}})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE PAPALACTIAN, DEL PUENTE DEL RIO PANAHUATLAN A PAPALACTIAN CON UNA LONGITUD DE 4,313.26 METROS, EN LA LOCALIDAD DE PAPALACTIAN, MUNICIPIO DE TLACHILLOTPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 69620	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	69620	5	859	778	0	(geot: {cve_municipio:178, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PAPALACTIAN-PUENTE RIO PANAHUATLAN PANHUYEN, DRECCION: CAMINO KILOMETRO A+313 PUEBLO PAPALACTIAN, 73072 PAPALACTIAN, TLACHILLOTPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CONTINUACION PUENTE DEL RIO PANAHUATLAN, CAMINO QUE COM. lon: -97.96421274, lat:20.42782217})	06-05-2024	18-11-2024	42,648,385.76	41,589,648.93	26,482,796.73	26,482,796.73	26,482,796.73	(tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"OP/PJES52/SA/YS 20240240, contratista:TERRE CERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convenio:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:41589648.817, importe_modificado:4.15896489167}), {metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.625.441}})	(2353514/proyecto_INICIO, 2353514/proyecto_FIN, 2353514/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE2402023153516	Proyecto de inversión	413,630.34	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:413630.34, modificado:413630.34})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIVADA MIGUEL NEGRETTE CON UNA LONGITUD DE 12.20 METROS EN LA LOCALIDAD DE ATLICO EN EL MUNICIPIO DE ATLICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 69692	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	69692	5	47398	41916	0	(geot: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CERRADA MIGUEL NEGRETTE COLONIA VAL DE CRISTO 74293 ATLICO, ATLICO Metros Cuadrados, meta:446.13, meta_modificada:446.13})	06-05-2024	06-08-2024	413,630.34	403,229.77	403,229.77	403,229.77	403,229.77	(tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"OP/PJES64/SA/YS 20240382, contratista:RETI CONSTRUCCION S DE TEPEACA, S DE C.V., convenio:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:403229.77"}, {metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.131}})	(2353516/proyecto_INICIO, 2353516/proyecto_FIN, 2353516/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202354688	Proyecto de inversión	1,222,501.29	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143672.08, modificado:143672.08}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:1078829.21, modificado:1062344.20}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO E QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA LIGER EN EL BACHELILLATO GREGGIO DI GANTE CLAVE 2188093A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 147962	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	147962	5	129	147	0	[unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:276.0, meta_modificada:276.0]	[geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE E 143 PONIENTE INTERIOR EN COLONIA SAN ISIDORO CASTILLOTA, 72408 HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA SUR Y CALLE 21 SUR, PRIVADA 143 A PONIENTE EL PLANTEL EDUCATIVO DE ENCUNTRIA UBICADO SOBRE CALLE B, loc: 98.209218, lat:18.975644}]	20-06-2024	20-08-2024	1,206,217.28	1,206,217.28	318,763.56	318,763.56	318,763.56	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"CAPCEE-009/2024-P, contratas:"SERU PO ECOLOGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.", conveniente:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1304048.67, importe_modificado:1304048.67}]	[metat: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.31}]	(2354688/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354696	Proyecto de inversión	3,333,332.38	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154902.71, modificado:171689.99}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:3338429.67, modificado:3100413.68}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO E QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA LIGER EN EL BACHELILLATO CARMEN SERCAN CLAVE 2188093A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 148086	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	148086	5	150	167	0	[unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0]	[geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA INTERIOR SIN COLONIA INFORMANT SAN MIGUEL MAYANZAGO, 72408 HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Y BOULEVARD INDEPENDENCIA, BOULEVARD LAS CAMELITAS Y PLANTEL EDUCATIVO DE ENCUNTRIA UBICADO SO, loc:98.20736, lat:18.990074}]	20-06-2024	20-09-2024	3,272,103.67	3,272,103.67	-	-	-	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"CAPCEE-009/2024-Q, contratas:"SERU PO ECOLOGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.", conveniente:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1272338.87, importe_modificado:1272338.87}]	[metat: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	(2354696/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354713	Proyecto de inversión	14,187,350.26	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:14187350.26, modificado:145312549377}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO ARCO SUR CON UNA LONGITUD DE 6,127 METROS EN LA LOCALIDAD DE ATLILCO, MUNICIPIO DE ATLILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 148265	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	148265	5	47398	41916	0	[unidad_medida: Metros lineales, meta:6327.0, meta_modificada:6327.0]	[geol: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:"CARRETERA ESTATAL CUOTA 3/N TRAMO LIBRAMIENTO ARCO SUR - ATLILCO EL COMETEO Y 1 BARRO LA TRINIDAD TEPANGO, 74365 ATLILCO, ATLILCO PUEBLA ENTRE CARRETERA ATLILCO SUR LIBRAMIENTO ARCO SUR INCIANDO EN LA, loc:98.4486925, lat:18.87114440}]	28-06-2024	30-08-2024	16,531,254.93	16,491,190.81	4,947,357.24	4,947,357.24	4,947,357.24	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"OP/P2026/SA/9 20240206, contratas:"IMMO BILIARIA CASTITAS, S.A. DE C.V., conveniente:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.649119081E17, importe_modificado:1.649119081E17}]	[metat: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}]	(2354717/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202351386	Proyecto de inversión	33,151,931.48	[f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:MUNICIPAL, monto:1.536431027E7, modificado:1.536431027E7}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:1.778762111E7, modificado:1.778762111E7}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA. - 94229	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	94229	5	20881	18322	0	[unidad_medida: Metros lineales, meta:6467.45, meta_modificada:6467.45]	[geol: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:"00000 ZACATLAN, ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y ZONA NOROCCIDENTE, loc:97.9542844, lat:19.95233856}]	30-07-2024	31-10-2024	32,985,116.86	32,985,116.86	9,895,535.06	9,895,535.06	9,895,535.06	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"OP/P2, contratas:"MAAB AF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., conveniente:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.29851168E17, importe_modificado:1.29851168E17}]	[metat: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1423.0}]	(2353986/proyecto_INICIO, 2353986/proyecto_INICIO, 2353986/proyecto_INICIO, 2353986/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354601	Proyecto de inversión	10,533,616.00	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:1.0533616E7, modificado:1.0533616E7}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, EN TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 145757	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	145757	5	3027	2585	0	[unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4333.84, meta_modificada:4333.84]	[geol: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:BARRO LLANO GRANDE, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CALLE LA PAZ Y CARRETERA CARRETERA TETELA DE OCAMPO ZACAPONTILLA UNIDAD DEPORTIVA DE TETELA DE OCAMPO UBICADA EN EL PUNTO DE GEOREFERENCIAL, loc:97.8120058, lat:19.81333849}]	28-06-2024	01-10-2024	10,533,616.00	10,322,336.48	5,542,717.13	5,542,717.13	5,542,717.13	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"OP/P2024/SA/9 20240179, contratas:"Comp elta Pavimentadora Urbanizadora Edificadora MAC, S.A. de C.V., conveniente:COMI SION DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.03233648E17, importe_modificado:1.03233648E17}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.38}]	(2354601/proyecto_PROCESO, 2354601/proyecto_INICIO, 2354601/proyecto_INICIO, 2354601/proyecto_INICIO, 2354601/proyecto_INICIO, 2354601/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354602	Proyecto de inversión	10,689,508.32	[f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_precio:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAIS entidades, monto:7689508.32, modificado:7689508.32}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, ESTADO DE PUEBLA. - 145768	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	145768	5	1847	1676	0	[unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6707.47, meta_modificada:6707.47]	[geol: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:"PROLONGACIO N JOAQUIN VERA BARRO TONALILCO, 73100 CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, PAHUATLAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL A TLA Y CALLE PROFRA REFUGIO C. DE LEONIDA UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE UBICADO, loc:98.1468269, lat:20.27455472}]	28-06-2024	27-09-2024	10,689,508.12	10,475,596.93	4,646,134.12	4,646,134.12	4,646,134.12	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"OP/P2025/SA/9 20240206, contratas:"BAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., conveniente:COMI SION DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.0475596E17, importe_modificado:1.0475596E17}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.77}]	(2354602/proyecto_INICIO, 2354602/proyecto_INICIO, 2354602/proyecto_INICIO, 2354602/proyecto_INICIO, 2354602/proyecto_INICIO, 2354602/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202314617	Proyecto de inversión	3,474,332.70	(f1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:2474332.7, modificado:2474332.7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA AYUNTAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATENCAL, MUNICIPIO DE ATENCAL, PUEBLA - 146137	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	146137	5	492	485	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2540.76, meta_modificada:2540.76]]	(geot: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA DE AVANTAMERXO BARRIO SAN ISIDRO (SAN ANTONIO, 7240) SAN MARTIN ATENCAL, ATENCAL, PUEBLA ENTRE CALLEEN DEL TONY CARRETERA COYOTIPREC SAN MARTIN ATENCAL, PISO SUAREZ, CALLE J ORIENTE AVENIDA DE AVANTAMERXO INDICANDO E, longitud:730944, lat:18.3907788])	28-06-2024	30-08-2024	3,474,332.70	3,401,427.89	1,020,428.37	1,020,428.37	1,020,428.37	[ctots: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/P18132/SA/9/20240446, contratas:ITT PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convaseante:COMI EROS Cuadrados, avance:0.0]]	(metas: [unidad_medida:M metros Cuadrados, avance:0.0])	(2354617/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202314621	Proyecto de inversión	10,550,155.27	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:1.05501552767, modificado:1.05501552767])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PROFESOR ANTONIO RUANOVA VARIAS PONIENTE O S PONIENTE ENTRE CALLE CUAHUITEMOC SUR Y CALLE INDEPENDENCIA SUR 10 SUR, EN LA LOCALIDAD CUADA DE AUALPAN, MUNICIPIO DE AUALPAN, ESTADO DE PUEBLA - 146212	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Igualdad Sustantiva	146212	5	16422	15273	0	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5631.65, meta_modificada:5631.65]]	(geot: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ANTONIO RUANOVA VARIAS PONIENTE S PONIENTE BARRIO COCCUCO, 73910 CIUDAD DE AUALPAN, AUALPAN, PUEBLA ENTRE CALLE CUAHUITEMOC SUR Y CALLE INDEPENDENCIA SUR 10 SUR, CALLE FRANCISCO J. MADRERO PONIENTE CALLE PROFESOR, longitud:97.3604112, lat:18.3750369])	22-06-2024	28-09-2024	10,550,155.27	10,290,747.12	3,153,893.07	3,153,893.07	3,153,893.07	[ctots: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/P18279/SA/9/20240448, contrasista:M&P CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convaseante:COMI EROS Cuadrados, avance:1970.51]]	(metas: [unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:1970.51])	(2354621/proyecto_INICIO, 2354621/proyecto_PROCESO, 2354621/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402023146971	Proyecto de inversión	16,199,999.94	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6736282.53, modificado:6736282.53], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:9463717.41, modificado:9463717.41])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21A2549431, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA - 155843	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Deporte	Sin identificar	Comité Administrador Polvano para la Construcción de Espacios Educativos	155843	5	709	758	0	[metas: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1467.0]]	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPIS INTERIOR SIN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTRULLITA, 72060 HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE NARDOY Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ, CALLE ATUXCO LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBIC, longitud:98.263426, lat:18.960217])	20-06-2024	10-10-2024	16,199,999.14	16,199,999.14	2,805,416.82	2,805,416.82	2,805,416.82	[ctots: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEC, 011/2024-A, contrasista:ADMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convaseante:COMI EROS Cuadrados de construcción, avance:0.31]]	(metas: [unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, avance:0.31])	(2354971/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202314976	Proyecto de inversión	14,799,998.84	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6760005.29, modificado:6760005.29], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:8030993.55, modificado:8030993.55])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NEGRETTE NOVOA CLAVE 21A2549431, UBICADO LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPICAPA, PUEBLA - 155947	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Deporte	Sin identificar	Comité Administrador Polvano para la Construcción de Espacios Educativos	155947	5	654	638	0	[metas: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1292.0, meta_modificada:1292.0]]	(geot: [cve_municipio:164, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SIN COLONIA SAN ISIDRO, 73200 TEPICAPA, TEPICAPA PUEBLA ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADO SIN ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS, longitud:97.899187, lat:18.386566])	20-06-2024	10-10-2024	14,799,998.84	14,799,998.84	2,408,619.73	2,408,619.73	2,408,619.73	[ctots: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEC, 011/2024-C, contrasista:JAVIER GARCIA, HERMANDEZ, convaseante:COMI EROS Cuadrados de construcción, avance:0.32]]	(metas: [unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, avance:0.32])	(2354976/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402023149979	Proyecto de inversión	16,199,999.98	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038813.24, modificado:4038813.24], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:1.21691867467, modificado:1.20501266167])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SETE AULAS DIDACTICAS, MODULO SANITARIO, DIRECCION Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA UZC, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21B18W3120, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA - 156096	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polvano para la Construcción de Espacios Educativos	156096	5	224	194	0	[metas: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:438.0, meta_modificada:438.0]]	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPIS INTERIOR SIN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTRULLITA, 72060 HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE NARDOY Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ, CALLE ATUXCO LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBIC, longitud:98.263426, lat:18.960217])	20-06-2024	10-10-2024	16,080,939.85	16,080,939.85	3,615,037.98	3,615,037.98	3,615,037.98	[ctots: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEC, 011/2024-A, contrasista:CONS TRUCCIONES VERBAU, S.A. DE C.V., convaseante:COMI EROS Cuadrados de construcción, avance:0.31]]	(metas: [unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, avance:0.31])	(2354979/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202314981	Proyecto de inversión	678,149.78	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:678149.78, modificado:676297.35])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DEL ESP-001, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TERCERA CARRERA HERMANOS BERAN CLAVE 12107080, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETAMALCO, PUEBLA - 156201	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polvano para la Construcción de Espacios Educativos	156201	5	158	167	0	[metas: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:325.0, meta_modificada:325.0]]	(geot: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR EN CIUDAD HUETAMALCO, HUETAMALCO, PUEBLA ENTRE AVENIDA DE MAYO Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SIN ENTRE AVENIDA DE MAYO, longitud:97.289384, lat:19.942424])	20-06-2024	22-07-2024	676,297.35	676,297.35	202,889.21	202,889.21	202,889.21	[ctots: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEC, 006/2024-Q, contrasista:CONS UCTORIA DESARROLLO INTEGRAL, convaseante:COMI EROS Cuadrados de construcción, avance:97.5]]	(metas: [unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, avance:97.5])	(2354981/proyecto_INICIO, 2354981/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPONABLE	MUNICIPIO_RESPONABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMITIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	3	PUE240202353603	Proyecto de Inversión	2,100,194.04	[TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:3], modalidad:I, prog_gre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156792.54], IT2: [ciclo_recurso:2024, ramo:3], modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:527654.28, modificado:526732.47]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A, QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE INGENIERIA CLAVE 210P081AC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, PUEBLA.- 161579	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pbllano para la Construcción de Espacios Educativos	161579	5	40	38	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados de construcción, meta:78.0, meta_modificada a:78.0]]	[geot: [sw_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN PUEBLO TACPAN, 73940 TACPAN, ENTRE CALLE MANUEL ATTEMAN PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL ATTEMAN PUEBLA 16 DE SEPTIEMBRE, 16 DE SEPTIEMBRE, INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUNTRTA UBICADA SOBRE CALLE LAS PALMAS SN ENTRE CALLE MANUEL A, lon:-97.426021, lat:18.830599]]	20-06-2024	22-08-2024	2,096,521.01	2,096,525.01	628,957.50	628,957.50	628,957.50	[titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEC, 007/2024-Q, contratista:LECO NA, CONSTRUCCIONE S.A.S.A. DE C.V., convenio:Comité Administrador de Construcción de Espacios Educativos, monto:2096525.01 importe_modificado:2096525.01]]	[metat: [unidad_medida:M otros Cuadrados de construcción, avance:23.41]]	(235506)/proyecto _INICIO_, 235506/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202353686	Proyecto de Inversión	3,953,232.17	[TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:3], modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:3953232.17, modificado:3872797.66]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN DEL VALLE A LITO LUCERO CON UNA LONGITUD DE 668.76 METROS, EN LA LOCALIDAD DE ATZO LUCERO, EN EL MUNICIPIO DE CHICHOTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 75004	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	75004	5	81	94	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4360.0]]	[geot: [sw_municipio:58, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL VALLE - ATZO LUCERO MARCON DERECHO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO ALTO LUCERO, 75072 ALTO LUCERO, CHICHOTLA PUEBLA ENTRE CAMINO SAN JUAN DEL VALLE ALTO LUCERO Y CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE ATZ, lon:-97.2060476, lat:19.24699555]]	15-05-2024	11-11-2024	3,872,797.66	3,872,797.66	2,059,666.52	2,059,666.52	2,059,666.52	[titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APED7075/AYS 20240205, contratista:GOVAL DO FORRAS RODRIGUEZ, convenio:COMI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3872797.66, importe_modificado:3872797.66]]	[metat: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:3415.17]]	(235368)/proyecto _INICIO_, 235368/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202353689	Proyecto de Inversión	25,436,753.89	[TI: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:500000.0], IT2: [ciclo_recurso:2024, ramo:3], modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:2.048573897, modificado:2.048573897)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA ATIZTENZILA PASO CABRETAS CON UNA LONGITUD DE 10.094 KM, EN LAS LOCALIDADES DE ATIZTENZILA, SAN JUAN HUILADPAN Y PASO CABRETAS, EN EL MUNICIPIO DE ATIZTENZILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 75136	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	75136	5	2639	2458	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:64335.3]]	[geot: [sw_municipio:23, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO ATIZTENZILA - PASO CABRETAS KILOMETRO 0+ = 08A PUEBLO ATIZTENZILA, 75140 ATIZTENZILA, ATIZTENZILA PUEBLA ENTRE AVENIDA LA AURORA CRUCE JUAN DE LA BARRERA- ATIZTENZILA PASO CAJE TAMAUCA PASO CAJE, lon:-97.32235049, lat:18.6989675]]	15-05-2024	31-12-2024	20,416,753.88	19,800,450.70	12,687,235.76	12,687,235.76	12,687,235.76	[titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP12128/AYS 20240407, contratista:GRUP O MEXICANO INDOMEX-S.A. DE C.V., convenio:COMI ENNO DE PUEBLA, monto:2.480045077, importe_modificado:2.480045077]]	[metat: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:13.118.47]]	(235368)/proyecto _INICIO_, 235368/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202353669	Proyecto de Inversión	2,186,265.85	[TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:3], modalidad:I, prog_gre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15879.76, modificado:15879.76], IT2: [ciclo_recurso:2024, ramo:3], modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:470188.09, modificado:166895.06]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B, QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA LIC, EN EL PRESECTOR TECALI CLAVE 210D077IL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.- 161788	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pbllano para la Construcción de Espacios Educativos	161788	5	93	78	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados de construcción, meta:171.0, meta_modificada a:171.0]]	[geot: [sw_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE JOSEF INTERIOR SN COLONIA SAN USORO CASTELLOTA, 72498 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA ENTRE CALLE 19 SUR Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE JOSEF EN ENTRE 9 SUR, lon:-98.267002, lat:18.796090]]	20-06-2024	20-09-2024	2,384,264.18	2,384,264.18	715,279.31	715,279.31	715,279.31	[titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEC, 008/2024-A-L, contratista:ZDMANI YA,S.A. DE C.V., convenio:Comité Administrador Pbllano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2384264.38, importe_modificado:2384264.38]]	[metat: [unidad_medida:M otros Cuadrados de construcción, avance:51.3]]	(235506)/proyecto _INICIO_, 235506/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202353679	Proyecto de Inversión	719,389.37	[TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:3], modalidad:I, prog_gre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.41, modificado:215786.41], IT2: [ciclo_recurso:2024, ramo:3], modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:502110.56]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C, QUE CONSISTE EN UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA LIC, EN LA PRIMARIA ELABRA BARRO CLAVE 210P8166T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.- 162021	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pbllano para la Construcción de Espacios Educativos	162021	5	254	241	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados de construcción, meta:495.0, meta_modificada a:495.0]]	[geot: [sw_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS NACIONES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GIOVILAS DEL SUR, 72495 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE SUJAY Y CALLE COSTA RICA LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE AV. DE LAS NA, lon:-98.256409, lat:18.760590]]	20-06-2024	22-07-2024	717,300.80	717,300.80	215,190.24	215,190.24	215,190.24	[titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEC, 008/2024-Q, contratista:LAM CONSTRUCTORYA Y COMERCIALIZADORA RA DEL CENTRO, 20240425, convenio:Comité Administrador Pbllano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:717300.8, importe_modificado:717300.8]]	[metat: [unidad_medida:M otros Cuadrados de construcción, avance:148.5]]	(235079)/proyecto _INICIO_, 235079/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202353697	Proyecto de Inversión	25,118,884.67	[TI: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:4000000.0, modificado:4000000.0], IT2: [ciclo_recurso:2024, ramo:3], modalidad:I, prog_gre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:2.111888467, modificado:2.111888467]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA NAUPAN TLACOMILCO EN EL ACCESO A XAGTLA CON UNA LONGITUD DE 2,363.32 METROS, EN LA LOCALIDAD DE XAGTLA XAGTLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 75640	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	75640	5	397	292	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:17481.45, meta_modificada a:17481.45]]	[geot: [sw_municipio:100, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO NAUPAN - TLACOMILCO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO XAGTLA (XAGTLA), 73140 NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA EN XAGTLA Y CONTINUACION DE CARRETERA NAUPAN TLACOMILCO, CARRETERA, lon:-98.12757038, lat:18.72757038]]	15-05-2024	11-11-2024	21,118,884.67	20,495,366.73	9,781,793.76	9,781,793.76	9,781,793.76	[titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP1606/AYS 20240425, contratista:GRUP O CONSTRUCTORYA S.A.S.A. DE C.V., convenio:Comité Administrador Pbllano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:24495366.73, importe_modificado:24495366.73]]	[metat: [unidad_medida:M otros Cuadrados de construcción, avance:426.3]]	(235369)/proyecto _INICIO_, 235369/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE2402020313704	Proyecto de inversión	5,464,382.73	([ti: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:5464382.73, modificado:5344885.25]})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENINE EN EL MUNICIPIO DE TIZICUACAPAN, ESTADO DE PUEBLA, - 76010	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	76010	5	445	445	0	[unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:4453.0, meta_modificada:4453.0]	[geot: {cve_municipio:199, localidad:8, direccion:CARRETERA SUR Y 11 SUR EJIDO TEPANALCO, 75306 SAN BERNARDINO TEPENINE, TIZICUATACAPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA E.C. SAN FRANCISCO TOTIMILHUALCÁN LOS ANGELES TETLA TIZICUATACAPAN Y CALLE 11 SUR, CALLE 9 SUR CALLE 1 REPO, km=98.0793684, lat=18.8781113}]	20-05-2024	20-07-2024	5,344,885.25	5,344,885.25	5,344,885.25	5,344,885.25	5,444,885.25	[ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED0976A/5/20240408, contraccion:CONS TRUCCIONES IMBROS, S.A. DE C.V., convocatante:CBH ERMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5344885.25, importe_modificado:5344885.25}]	[metat: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4453.0}]	(2353704/proyecto_INICIO, 2353704/proyecto_FIN, 2353704/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020313710	Proyecto de inversión	14,042,096.33	([ti: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:14042096.33, modificado:140420963317}]})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TETLA DE OCAMPO OMETEPETL, HUITONGO LA CUMBRE EN LOS CADENAMIENTOS KM 42.2552 A 44.73722 KM 45.241 AL KM 45.760 Y DEL KM 45.760 AL KM 46.760 EN LAS LOCALIDADES DE HUAMANTLA Y TALCOZAMÁN EN LOS MUNICIPIOS DE XOXOTILÁN DE VICENTE SUÁREZ Y TETLA DE OCAMPO. - 76536	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	76536	5	1316	1164	0	[unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:22368.87, meta_modificada:22368.87]	[geot: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 148 TETLA DE OCAMPO - OMETEPETL, HUITONGO (LA CUMBRE) AL KM 42.47 Y 156 PUEBLITO HUAMANTLA, 73487 HUAMANTLA, XOXOTILÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CARRETERA ACACIO-HUEHUETLA Y CARRETERA TETLA km=97.6278855, lat=19.91492602}]	15-05-2024	30-08-2024	14,042,096.33	13,762,093.46	9,521,238.66	9,521,238.66	9,521,238.66	[ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED055/6A/5/20240391, contraccion:REERES MO CONSTRUCCION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., convocatante:CBH ERMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:13762093.46, importe_modificado:137620934667}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12522.09}]	(2353710/proyecto_INICIO, 2353710/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020313712	Proyecto de inversión	27,724,870.81	([ti: {ciclo_recurso:2024, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}], [ti: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:27748708.81, modificado:27748708117}]})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS 1, TECAMACHALCO A OMETEPEL DEL KM 6M45769.21 AL KM 15M45000 Y 2, E.C. KM 7.0 A LA COLONIA ACATLAN A SANTA ISABEL TAMPAPANTA DEL KM 0M45000 AL 0M45217.75, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO OMETEPEL, TOCHTEPEC Y VERACRUZITO, EN LOS MUNICIPIOS DE TOCHTEPEC Y TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 76653	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	76653	5	6558	6102	0	[unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:55321.78, meta_modificada:55321.78]	[geot: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 711 TRAMO TECAMACHALCO - OMETEPEL KILÓMETRO 6 Y 769 KARRO, TOCHTEPEC CENTRO, 75510 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA E.C. KM 6.5 TECAMACHALCO Y OMETEPEL LA PURISIMA LA CLOLA km=97.8140479, lat=18.83611309}]	20-05-2024	19-08-2024	27,724,870.81	27,206,678.84	9,152,478.25	9,152,478.25	9,152,478.25	[ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED212/6A/5/20240178, contraccion:CONS DESARROLLO E INGENIERIA GOMZA, S.A. DE C.V., convocatante:CBH ERMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:27206678.84, importe_modificado:272066788467}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2876.73}]	(2353712/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020313713	Proyecto de inversión	22,692,944.99	([ti: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}], [ti: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:20094499.99, modificado:2009449997}]})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CARAMBADA EN LA LOCALIDAD DE HUETAMALCO, MUNICIPIO DE HUETAMALCO, PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 76807	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	76807	5	3070	2830	0	[unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15447.04, meta_modificada:15447.04]	[geot: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA A TETZUTILAN PUEBLA HUETAMALCO, 75380 HUETAMALCO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE A LA CARAMBADA Y CARRETERA A TETZUTILAN SIN NUMERO EN INTERSECCION CON CALLE DE ACCESO A LA CARAMB. km=97.288831, lat=19.93470499}]	20-05-2024	22-08-2024	20,692,944.99	20,238,887.12	19,105,509.45	19,105,509.45	19,105,509.45	[ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PED274/6A/5/20240378, contraccion:CONS OBICIO SALIM S.A. DE C.V., convocatante:CBH ERMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:223088712.7, importe_modificado:22308871267}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14186.56}]	(2353713/proyecto_INICIO, 2353713/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE24020203155089	Proyecto de inversión	2,702,336.35	([ti: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8185700.91, modificado:794616.2}], [ti: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:181853.44, modificado:1854104.46}]})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B, QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CEMENTO Y ACERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 107 CLAVE 2105T015W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA, MUNICIPIO DE XICOTITPEC, PUEBLA. 162274	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	162274	5	151	119	0	[unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:270.0, meta_modificada:270.0]	[geot: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:CARRETERA DE OCTUBRE SIN INTERIOR SIN PUEBLITO VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA, 73906 VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA, XICOTITPEC PUEBLA ENTRE CALLE RO BRAVO Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE 2 DE OCTUBRE SIN EN, km=97.881501, lat=20.393465}]	20-06-2024	20-09-2024	2,648,720.66	2,648,720.66	-	-	-	[ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-00A/2024-0, contraccion:CONS TRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocatante:Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2648720.66, importe_modificado:2648720.66}]	[metat: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	(2355089/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE24020203155121	Proyecto de inversión	2,100,194.02	([ti: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104964.59, modificado:1041305.19}], [ti: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:1051531.99}]})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION DE LOS ESPACIOS 1 Y 2 Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CEMENTO Y ACERO EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21ETV093AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 163548	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	163548	5	57	73	0	[unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0]	[geot: {cve_municipio:155, localidad:16, direccion:INTERIOR EN COLONIA SAN JOSE LA LAGUNA, 72887 SAN JOSE LA LAGUNA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y, CALLE LAGUNA DE CHARRÉ EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO Y ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, km=98.032498, lat=19.024444}]	20-06-2024	20-08-2024	2,002,839.08	2,002,839.08	627,851.72	627,851.72	627,851.72	[ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2024-H, contraccion:EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE, S.A. DE C.V., convocatante:Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2092839.08, importe_modificado:2092839.08}]	[metat: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.0}]	(2355121/proyecto_INICIO, 2355121/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2024	3	PUE240202354757	Proyecto de inversión	8,940,279.19	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:8940279.19, modificado:8940279.19})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL CAMINO ATLILCO CAUITLA, CON UNA LONGITUD DE 1,900 METROS, EN LA LOCALIDAD DE COHUICAN, EN EL MUNICIPIO DE COHUICAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 149218	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	149218	5	1053	926	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11400.0, meta_modificada:11400.0}]	[geot: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ATLILCO - CAUITLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 900 PUEBLO COHUICAN, 74520 COHUICAN, COHUICAN, PUEBLA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y, CALLE INDEPENDENCIA CAMINO ATLILCOCAUITLA INICIANDO DONDE TERMINA EL TRAMO CON AS, lon: -98.72412418, lat:18.78198277}]	28-06-2024	29-08-2024	8,940,279.19	8,848,654.65	4,339,595.95	4,339,595.95	4,339,595.95	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/P1513/5A/5/20240515, 202405447, contrasista:DOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., comprobante:COBI ENMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8848654.65, importe_modificado:8848654.65}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.8}]	(2354757/proyecto_INICIO)	PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354758	Proyecto de inversión	19,991,836.64	(f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:4400000.0, modificado:4400000.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1.5591836647, modificado:1.5591836647})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE SAN MARTIN TLAMAPA A SAN JERONIMO TECUANIPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLAMAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 149523	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	149523	5	1145	1054	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21659.25, meta_modificada:21659.25}]	[geot: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN TLAMAPA, TECUANIPAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 556 PUEBLO SAN MARTIN TLAMAPA, RAMON CORONA Y, PUEBLA ENTRE CALLE CHOLULA PUEBLA ENTRE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA ESTATAL 1418 TIANQUILUMA, lon: -98.3995093, lat:18.98245387}]	02-07-2024	03-10-2024	15,591,836.64	15,181,876.28	6,381,899.24	6,381,899.24	6,381,899.24	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/P15102/5A/5/20240447, contrasista:DOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., comprobante:COBI ENMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.9581876287, importe_modificado:1.9581876287}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3723.23}]	(2354758/proyecto_INICIO)	PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354760	Proyecto de inversión	15,970,271.19	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1.5970271197, modificado:1.5970271197})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO NACIONAL Y CALLE 10 DE OCTUBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA AMOZOC TIZIUTLAN, EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN CTALTATEPIL, MUNICIPIO DE NORALICAN, ESTADO DE PUEBLA. - 149786	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	149786	5	3217	3379	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:26651.27, meta_modificada:26651.27}]	[geot: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALE CAMINO NACIONAL - 10 DE OCTUBRE PUEBLO RINCÓN DE CTALTATEPIL, 75127 TL NORALICAN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC TIZIUTLAN Y CALLE 10 DE OCTUBRE, CALLE POHIBI DÍAZ VIA QUE CRUZA A LA LOCAL, lon: -97.89987403, lat:19.16327778}]	28-06-2024	27-09-2024	15,819,643.02	15,498,630.10	6,240,992.58	6,240,992.58	6,240,992.58	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/P15232/5A/5/20240475, contrasista:GRUP O CORPO, S.A. DE C.V., comprobante:COBI ENMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.5498830167, importe_modificado:1.5498830167}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3009.74}]	(2354760/proyecto_INICIO)	PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354762	Proyecto de inversión	20,454,404.67	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:2.0454404677, modificado:2.0454404677})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CARRETERA QUE VA DE TATENO A TEPIDOKICA, DEL KM 0.000 AL KM 4.900, EN LAS LOCALIDADES DE TATENO Y TEPIDOKICA, EN EL MUNICIPIO DE ITACAMAAXITLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 149817	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	149817	5	509	587	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35280.0, meta_modificada:35280.0}]	[geot: {cve_municipio:83, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TATENO - TEPIDOKICA MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 900 PUEBLO TATENO, 73735 TATENO ITACAMAAXITLAN PUEBLA ENTRE CALLE LOS ANDES EN TATENO Y CALLE BENITO JUARES EN TEPIDOKICA, CARRETERA QUE COMUNICA A LAS LOCAL, lon: -97.72485578, lat:19.40956617}]	28-06-2024	27-09-2024	20,454,404.67	20,380,807.60	13,169,902.99	13,169,902.99	13,169,902.99	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/P15055/5A/5/20240476, contrasista:CAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADO RA DEL CENTRO S.A. DE C.V., comprobante:COBI ENMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.0380807167, importe_modificado:2.0380807167}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17488.3}]	(2354762/proyecto_INICIO)	PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202353537	Proyecto de inversión	870,670.29	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:870670.29, modificado:870670.29})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION CON ASQUIN DE LA CALLE 3 PONIENTE, ENTRE LA CALLE 9 SUR Y LA CALLE 11 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUAYOTULPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUAYOTULPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 70128	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	70128	5	3134	2919	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:823.37, meta_modificada:823.37}]	[geot: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:CALE 3 PONIENTE CALLE 9 SUR, SANTO TOMAS HUAYOTULPAN, 79280 SANTO TOMAS HUAYOTULPAN, SANTO TOMAS HUAYOTULPAN PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 11 SUR, AVENIDA HIDALGO CALLE 3 PONIENTE ENTRE 9 Y 11 SUR EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE SANT, lon: -97.87221982, lat:18.89206333}]	02-05-2024	02-07-2024	870,670.29	861,954.37	851,295.61	851,295.61	851,295.61	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/P15056/5A/5/20240281, contrasista:GRUP O CONSTRUCTOR CAYCON, S.A. DE C.V., comprobante:COBI ENMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:861954.37, importe_modificado:861954.37}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.37}]	(2353537/proyecto_INICIO)	PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202353534	Proyecto de inversión	22,754,649.30	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1.275464937, modificado:1.925464937})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAYAPAN AIRE LIBRE DEL KILOMETRO 000AS000 EN EL MUNICIPIO DE HUAYAPAN, ESTADO DE PUEBLA. - 167978	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	167978	5	5313	5821	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:65186.02, meta_modificada:65186.02}]	[geot: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO HUAYAPAN AIRE LIBRE DEL KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO HUAYAPAN, HUAYAPAN Y TANANACOVAN, 00000 HUAYAPAN, HUAYAPAN PUEBLA ENTRE BRINCA ACCESO A BARRIO ALTO Y CARRETERA HUAYAPAN AIRE LIBRE KM 9.600, lon: -97.43022217, lat:18.88753169}]	04-07-2024	31-10-2024	19,254,694.29	18,799,904.03	5,639,971.21	5,639,971.21	5,639,971.21	[ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/P15020/5A/5/20240593, contrasista:ANEY JOMAN, S. DE C. V., comprobante:COBI ENMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2299904087, importe_modificado:2.2299904087}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	(2355234/proyecto_INICIO)	PROCESO	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE240202353557	Proyecto de inversión	2,907,219.17	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:2907219.17, modificado:2907219.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION CON ADOSQUIN DE CALLE ALDAMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TOTOTITPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOTITPEC DE GUERRERO, PUEBLA - 70658	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	70658	5	503	446	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2457.6, meta_modificada: 2457.6]]	(geot: [cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALE ALDAMA PUEBLO TOTOTITPEC DE GUERRERO, 74930 TOTOTITPEC DE GUERRERO, TOTOTITPEC DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE CALLE ALDAMA ENTRE VICENTE GUERRERO Y LAZARO, lon: -97.8537786, lat:18.2220207])	03-05-2024	02-07-2024	2,907,219.17	2,837,197.09	1,541,041.29	1,541,041.29	1,541,041.29	[totot: [tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PED0575A/S/20240389, contratasa:LEONARDO CONCEPCION NA S.A. DE C.V., convocaante:OBIMNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2837197.09, importe_modificado:2837197.09]]	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.95])	(2353557/proyecto_INICIO, PROCESO, 2353557/proyecto_INICIO, 2353557/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202353568	Proyecto de inversión	10,892,326.89	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:1.0892326897, modificado:1.0892326897])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15 ORIENTE CON UNA LONGITUD DE 1.085 DAI METROS EN LA DIAGONAL BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LONGITUD DE 150.93 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 71179	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	71179	5	6848	6395	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11802.75, meta_modificada: 11802.75]]	(geot: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALE 15 ORIENTE CON PROLONGACION DIAGONAL BENITO JUAREZ PUEBLO SAN BUENAVENTURA, NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 SUR, CALLE 9 ORIENTE CALLE 15 ORIENTE DESDE 12 S, lon: -98.4260176, lat:19.0403451])	29-04-2024	01-07-2024	10,892,326.89	10,098,432.10	5,745,312.83	5,745,312.83	5,745,312.83	[totot: [tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PED44/S/20240305, contratasa:IVAN ALVARADO LARA FRACISO, convocaante:OBIMNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.009843217, importe_modificado:1.009843217]]	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4514.62])	(2353568/proyecto_INICIO, PROCESO, 2353568/proyecto_INICIO, 2353568/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202353586	Proyecto de inversión	16,753,136.61	(f1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:1.5253136137, modificado:1.5253136137])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CHETLA A PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ QUE COMPRENDE EL TRAMO DE LA CALLE DOORES A AVENIDA DE LA REFORMA EN LAS LOCALIDADES DE CHETLA, EN HACIENDA JALTENEY Y PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ EN EL MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA - 71662	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	71662	5	3567	3261	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13730.16, meta_modificada: 13730.16]]	(geot: [cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CAMINO TIAMO CHETLA - PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 +1 PUEBLO SAN BUENAVENTURA, PUEBLA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE HIDALGO, AVENIDA DE LA REFORMA VIA QUE COMUNICA CHETLA PUEBLO NUEVO, lon: -98.57365182, lat:18.5224837])	16-05-2024	16-10-2024	16,673,956.24	16,673,956.24	5,002,186.87	5,002,186.87	5,002,186.87	[totot: [tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PED37/S/20240305, contratasa:ABBY JOMAN S DE RL DE CV, convocaante:OBIMNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46739562487, importe_modificado:1.46739562487]]	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2353586/proyecto_INICIO, PROCESO, 2353586/proyecto_INICIO, 2353586/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202353590	Proyecto de inversión	3,780,833.44	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:3780833.44, modificado:1.39943873117])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TIERRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZOXQUIPAN, ESTADO DE PUEBLA - 169319	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	169319	5	92	81	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2153.26, meta_modificada: 2153.26]]	(geot: [cve_municipio:216, localidad:3, direccion:TERRACERA TIAMO TIERRA-SAN ANTONIO BUENAVISTA-ZOXQUIPAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 +1 PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, ZOXQUIPAN PUEBLA ENTRE CALLE TIERRA Y TIERRACERA DENOMINADA TIERRA, lon: -97.2984296, lat:18.99598693])	04-07-2024	10-09-2024	11,994,387.31	11,725,997.58	-	-	-	[totot: [tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PED080/S/20240450, contratasa:ABBY JOMAN S DE RL DE CV, convocaante:OBIMNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.17259975887, importe_modificado:1.17259975887]]	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2355290/proyecto_INICIO, PROCESO, 2355290/proyecto_INICIO, 2355290/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202355300	Proyecto de inversión	1,771,117.00	(f1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estado_mun:FEDERALES, monto:797002.45], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:974114.153], modificado:974114.153])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VIRRE, PUEBLA - 170031	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	170031	5	48	40	0	[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0]]	(geot: [cve_municipio:143, localidad:12, direccion:CALE 15 ORIENTE CON PROLONGACION DIAGONAL BENITO JUAREZ PUEBLO SAN BUENAVENTURA, NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 SUR, CALLE 9 ORIENTE CALLE 15 ORIENTE DESDE 12 S, lon: -98.4260176, lat:19.0403451])	30-04-2024	25-06-2024	1,744,289.39	1,744,289.39	1,744,289.39	1,744,289.39	1,744,289.39	[totot: [tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PEF156/S/20240478, contratasa:CDNS VADEM, S.A. DE C.V., convocaante:OBIMNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.74428939, importe_modificado:1.74428939]]	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:30.0])	(2355300/proyecto_INICIO, PROCESO, 2355300/proyecto_INICIO, 2355300/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354955	Proyecto de inversión	6,598,267.54	(f1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:498267.54, modificado:498267.54])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOSQUIN DE LAS CALLES CAMPEÑO S DE MANO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA EN EL MUNICIPIO DE HUATLAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 154850	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	154850	5	742	610	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6444.9, meta_modificada: 6444.9]]	(geot: [cve_municipio:70, localidad:12, direccion:CALE CAMPEÑO Y S DE MANO E IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TEPETZITZINTLA, 15399 TEPETZITZINTLA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO 1 CALLE CAMPEÑO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y, lon: -98.67362765, lat:18.68775794])	28-06-2024	29-08-2024	6,598,267.54	6,808,738.49	6,659,494.93	6,659,494.93	6,659,494.93	[totot: [tipo_obra:Cbra, numero_contrato:OP/PED157/S/20240478, contratasa:CDNS VADEM, S.A. DE C.V., convocaante:OBIMNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:488738.49, importe_modificado:488738.49]]	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5176.14])	(2354955/proyecto_INICIO, PROCESO, 2354955/proyecto_INICIO, 2354955/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO		
2024	3	PUE240202354238	Proyecto de inversión	5,819,200.69	(ITI: [scto_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:5819200.69, modificado:5819200.69])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSÉ MARÍA MOJEL, MARIANO ARISTA, HERÓDOTO VÉREZ, MIRAFLORES Y POMARÉ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCIO, MUNICIPIO DE CHAUTZININGO, PUEBLA - 116217	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	116217	5	400	341	0	([geol: [cve_municipio:48, localidad:6, direccion: 00000 SAN ANTONIO TLATENCIO, [metat: [entidad_medida: Metros lineales, meta:1353.72, meta_modificada: 1353.72])	([geol: [cve_municipio:48, localidad:6, direccion: 00000 SAN ANTONIO TLATENCIO, [metat: [entidad_medida: Metros lineales, meta:1353.72, meta_modificada: 1353.72])	08-05-2024	08-07-2024	5,730,594.32	5,730,594.32	2,985,160.00	2,985,160.00	2,958,160.00	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/PE/062/CEAS/PUE-DAN/ADND06, contralista:CEAS/ARQUITECTOS, S. DE C.V., convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5730594.32, importe_modificado:5730594.32])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/PE/062/CEAS/PUE-DAN/ADND06, contralista:CEAS/ARQUITECTOS, S. DE C.V., convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5730594.32, importe_modificado:5730594.32])	([metat: [unidad_medida: Metros lineales, avance:865.0])	(2354238/proyecto_INICIO, 2354238/proyecto_PROCESO, 2354238/proyecto_INICIO, 2354238/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354242	Proyecto de inversión	7,106,501.62	(ITI: [scto_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:7106501.62, modificado:7106501.62])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA ALMOLONGA TODOS SANTOS, PUEBLA - 116396	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	116396	5	767	716	0	([geol: [cve_municipio:169, localidad:4, direccion: 00000 ALMOLONGA TODOS SANTOS, TPEP DE RODRIGUEZ ENTRE Y, LOCALIDAD DE ALMOLONGA TODOS SANTOS, [metat: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2414.76, meta_modificada: 2414.76])	([geol: [cve_municipio:169, localidad:4, direccion: 00000 ALMOLONGA TODOS SANTOS, TPEP DE RODRIGUEZ ENTRE Y, LOCALIDAD DE ALMOLONGA TODOS SANTOS, [metat: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2414.76, meta_modificada: 2414.76])	31-05-2024	31-10-2024	7,163,227.17	7,163,227.17	4,021,315.21	4,021,315.21	4,021,315.21	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/PE/062/CEAS/PUE-DAN/ADND06, contralista:TECH OBTU, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONSULTORIA RETTA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7163227.17, importe_modificado:7163227.17])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/PE/062/CEAS/PUE-DAN/ADND06, contralista:TECH OBTU, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONSULTORIA RETTA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7163227.17, importe_modificado:7163227.17])	([metat: [unidad_medida: Metros lineales, avance:1751.0])	(2354242/proyecto_INICIO, 2354242/proyecto_PROCESO, 2354242/proyecto_INICIO, 2354242/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354243	Proyecto de inversión	32,635,469.29	(ITI: [scto_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:MUNICIPAL, monto:405577.31, modificado:405577.31], ITI: [scto_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:3211891987, modificado:3211891987])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PETALCINGO MUNICIPIO DE PETALCINGO ESTADO DE PUEBLA PRIMERA ETAPA - 116442	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	116442	5	1451	1249	0	([geol: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion: 00000 PETALCINGO, PETALCINGO PUEBLA ENTRE Y, LOCALIDAD DE PETALCINGO, [metat: [unidad_medida: Metros lineales, meta:676.74, meta_modificada: 676.74])	([geol: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion: 00000 PETALCINGO, PETALCINGO PUEBLA ENTRE Y, LOCALIDAD DE PETALCINGO, [metat: [unidad_medida: Metros lineales, meta:676.74, meta_modificada: 676.74])	08-05-2024	07-11-2024	32,272,146.94	32,272,146.94	10,792,021.06	10,792,021.06	10,792,021.06	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/PE/062/CEAS/PUE-DAN/ADND06, contralista:LEUVE N CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:32272146.94, importe_modificado:32272146947])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/PE/062/CEAS/PUE-DAN/ADND06, contralista:LEUVE N CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:32272146.94, importe_modificado:32272146947])	([metat: [unidad_medida: Metros lineales, avance:235.0])	(2354243/proyecto_INICIO, 2354243/proyecto_PROCESO, 2354243/proyecto_INICIO, 2354243/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354256	Proyecto de inversión	852,558.97	(ITI: [scto_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:852558.97, modificado:852175.03])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLA EL SALVADOR III CLAVE 21808015 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA - 116552	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	118552	5	30	47	0	([geol: [cve_municipio:144, localidad:1, direccion:INTERIOR SAN COLOMIA EL SALVADOR, 72385 NIEVA PUEBLA DE ZAMACORA, PUEBLA ENTRE CALLE 24 SUR Y CALLE 30 SUR, CALLE 7 ORIENTE EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE LA CAL, [metat: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:77.0, meta_modificada: 77.0])	([geol: [cve_municipio:144, localidad:1, direccion:INTERIOR SAN COLOMIA EL SALVADOR, 72385 NIEVA PUEBLA DE ZAMACORA, PUEBLA ENTRE CALLE 24 SUR Y CALLE 30 SUR, CALLE 7 ORIENTE EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE LA CAL, [metat: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:77.0, meta_modificada: 77.0])	17-06-2024	16-08-2024	852,175.03	852,175.03	255,662.51	255,662.51	255,662.51	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP/EE/010/2024-B, contralista:"CONS TRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTO, S.A. DE C.V.", convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:852175.03, importe_modificado:852175.03])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP/EE/010/2024-B, contralista:"CONS TRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTO, S.A. DE C.V.", convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:852175.03, importe_modificado:852175.03])	([metat: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:31.1])	(2354256/proyecto_INICIO, 2354256/proyecto_PROCESO, 2354256/proyecto_INICIO, 2354256/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202355310	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: [scto_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:1329462.49, modificado:1323510.18])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN DOS AUXILIOS DIASCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA FELIX PARRALES 21092381V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COYULA, MUNICIPIO DE ATLACILCO, PUEBLA - 170535	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	170535	5	85	89	0	([geol: [cve_municipio:19, localidad:65, direccion:CALLE M. HIDALGO INTERIOR EN COLONIA SAN ANTONIO COYULA, 74363 SAN ANTONIO COYULA, ATLACILCO PUEBLA ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 11 SUR, OBRIGACION CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE FELIX PARRALA LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE M, [metat: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:174.0, meta_modificada: 174.0])	([geol: [cve_municipio:19, localidad:65, direccion:CALLE M. HIDALGO INTERIOR EN COLONIA SAN ANTONIO COYULA, 74363 SAN ANTONIO COYULA, ATLACILCO PUEBLA ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 11 SUR, OBRIGACION CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE FELIX PARRALA LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE M, [metat: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:174.0, meta_modificada: 174.0])	20-06-2024	20-08-2024	1,323,510.18	1,323,510.18	397,053.05	397,053.05	397,053.05	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:"CAP/EE/008/2024-H, contralista:"APN PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.", convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1323510.18, importe_modificado:1323510.18])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:"CAP/EE/008/2024-H, contralista:"APN PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.", convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1323510.18, importe_modificado:1323510.18])	([metat: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:52.1])	(2355110/proyecto_INICIO, 2355110/proyecto_PROCESO, 2355110/proyecto_INICIO, 2355110/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202355315	Proyecto de inversión	2,212,422.67	(ITI: [scto_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:2212422.67, modificado:2199622.57])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, QUE CONSISTE EN DOS AUXILIOS DIASCTICAS EN ESTRUCTURA LJC, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NORA GUZMAN 21010007C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELICAN, PUEBLA - 170670	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	170670	5	345	351	0	([geol: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:PROYONCACION N PINO SUAREZ 1 UNO INTERIOR EN COLONIA LA PURISIMA, 7610 SAN MARTIN TEXMELICAN PUEBLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL LARDOZABAL ORIENTE Y CARRETERA A VALBUJAS SAN CRISTOBAL TEPETLALCO [metat: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada: 696.0])	([geol: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:PROYONCACION N PINO SUAREZ 1 UNO INTERIOR EN COLONIA LA PURISIMA, 7610 SAN MARTIN TEXMELICAN PUEBLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL LARDOZABAL ORIENTE Y CARRETERA A VALBUJAS SAN CRISTOBAL TEPETLALCO [metat: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada: 696.0])	20-06-2024	20-09-2024	2,199,622.57	2,199,622.57	659,886.77	659,886.77	659,886.77	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:"CAP/EE/008/2024-V, contralista:"APN PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.", convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2199622.57, importe_modificado:2199622.57])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:"CAP/EE/008/2024-V, contralista:"APN PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.", convencion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2199622.57, importe_modificado:2199622.57])	([metat: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:208.8])	(2355115/proyecto_INICIO, 2355115/proyecto_PROCESO, 2355115/proyecto_INICIO, 2355115/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	3	PUE240202055317	Proyecto de inversión	5,509,621.13	(f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1377405.28, modificado:1377405.28}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4132215.85, modificado:4757922.53})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA - 170697	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	170697	5	132	113	0	(metat: {unidad_medida: Pieses, meta:82.0, meta_modificado: a:82.0})	(lge01: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion: 0000-AHUACAPAN, QUIMIXTLAN PUEBLA ENTRE Y PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon: 97.1541897, lat:19.3815150})	03-06-2024	30-10-2024	6,135,327.81	6,135,327.81	1,910,401.63	1,910,401.63	1,910,401.63	(t1ot: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE, 385/CAAPUE-DIA/ARELI, contralata:LAIGHT US SOLUTIONS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convenante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5427899.93, importe_modificado:5427899.93})	(metat: {unidad_medida:Pieses, avance:16.7})	2355317/proyecto_INICIO, 2355317/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302405926	Proyecto de inversión	29,906,458.08	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.990645808E7, modificado:2.990645808E7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BOULEVARD FORADORES ENTRE DIAGONAL DEL FERROCARRIL Y CALZADA ZAVALETA, EN HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 247028	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	247028	5	806262	735970	0	(metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2817.56, meta_modificado: a:43817.36})	(lge01: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD FORADORES COLONIA BELLO HORIZONTE, PUEBLA ENTRE DIAGONAL DEL FERROCARRIL Y CALZADA ZAVALETA, CALLE CAMINO NACIONAL BOULEVARD FORADORES ENTRE DIAGONAL DEL FERROCARRIL, INICIANDO, lon: -98.25720201, lat:19.07286618})	22-08-2024	22-10-2024	29,906,458.08	29,154,542.84	8,746,362.86	8,746,362.86	8,746,362.86	(t1ot: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE230/SA/5, 20240740, contralata:CONSTRUTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V., convenante:COMISION ESTATAL DE PUEBLA, monto:2.9154542E7, importe_modificado:2.9154542E7})	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	2405926/proyecto_INICIO, 2405926/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302403384	Proyecto de inversión	59,437,734.59	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5.943773459E7, modificado:5.943773459E7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA E. C. KM. 67. PUEBLA, ALPALA, GUADALUPE VICTORIA QUIMIXTLAN, CHICHQUILA, TRAMO GUADALUPE VICTORIA CHICHQUILA DEL KM. 0.000 AL KM. 27.800 EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE VICTORIA, POCITOS SAN MIGUEL, TLANALAPAN, FRANCISCO I. MADRERO, VICENTE GUERRERO, SAN JOSE MANZANITOS, SAN MIGUEL CALUITLA, MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN DEL VALLE, BARRIO DEL CORAZON DE JESUS TERCERA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	150982	5	12374	12918	0	(metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:197380.0, meta_modificado: a:197380.0})	(lge01: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 302 TRAMO E. C. KM. 97 (SAN HIPOLITO -XALAPA)- (GUADALUPE VICTORIA -QUIMIXTLAN -CHICHQUILA) EL OMETEPEO + 1 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA POCITOS SAN MIGUEL, TLANALAPAN, FRANCISCO I. MADRERO, VICENTE GUERRERO, SAN JOSE MANZANITOS, MIGUEL CALUITLA, MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN DEL VALLE, BARRIO DEL CORAZON DE JESUS TERCERA	28-06-2024	30-10-2024	59,437,734.59	59,437,734.59	26,834,979.91	26,834,979.91	26,834,979.91	(t1ot: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE107/SA/5, 20240498, contralata:RESS UNIDO EN, S.A. DE C.V., convenante:COMISION ESTATAL DE PUEBLA, monto:5.943773459E7, importe_modificado:5.943773459E7})	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4792.51})	2403384/proyecto_INICIO, 2403384/proyecto_PROCESO, 2403384/proyecto_FINICIO, 2403384/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2403024031728	Proyecto de inversión	4,682,638.42	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4682638.42, modificado:4682638.42})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENT. KM. 39 AGUA DULCE AMXTLAN, CUAUTOTOLA EN LA LOCALIDAD DE AMXTLAN, MUNICIPIO DE AMXTLAN, ESTADO DE PUEBLA - 185740	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185740	5	1261	1100	0	(metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6337.4, meta_modificado: a:6337.4})	(lge01: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 113 TRAMO AGUA DULCE -AMXTLAN -CUAUTOTOLA KILOMETRO 39 + 0 PUEBLO AMXTLAN, 7330 AMXTLAN, AMXTLAN PUEBLA ENTRE CALLE JARUMI Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA ESTATAL 113 CON NOMBRE OFICIAL ENT, lon: -97.80224177, lat:20.04768686})	27-07-2024	27-09-2024	4,682,638.12	4,658,912.84	1,397,673.85	1,397,673.85	1,397,673.85	(t1ot: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE224/SA/5, 20240257, contralata:CONSTRUTORA DE SVENY S. DE R.L. DE C.V., convenante:COMISION ESTATAL DE PUEBLA, monto:4658912.84, importe_modificado:4658912.84})	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	2403728/proyecto_INICIO, 2403728/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302403738	Proyecto de inversión	7,814,368.00	(f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6814368.0, modificado:6814368.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE AHUACATLAN Y COATEPEC SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, ESTADO DE PUEBLA - 185965	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185965	5	1469	1341	0	(metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8021.0, meta_modificado: a:8021.0})	(lge01: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AHUACATLAN -COATEPEC (SAN JERONIMO) MAREN DE DIOS, 3.5 KM. 0 + 1 PUEBLO AHUACATLAN, 73330 AHUACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN AHUACATLAN Y CAMINO AHUACATLAN-COAL, lon: -97.8616062, lat:20.00401498})	24-07-2024	28-09-2024	7,814,368.00	7,779,881.28	2,333,964.38	2,333,964.38	2,333,964.38	(t1ot: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE226/SA/5, 20240716, contralata:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convenante:COMISION ESTATAL DE PUEBLA, monto:7779881.28, importe_modificado:7779881.28})	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	2403738/proyecto_INICIO, 2403738/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302403750	Proyecto de inversión	6,235,982.83	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6235982.83, modificado:6339708.77})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CARRETERA PETALONGO EL IDOLO EL ROSARIO MICATEPEPE DEL KM. 0+1 RANCHERA SAN ISIDRO, 74075 SAN ISIDRO, PETALONGO PUEBLA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO PETALONGO Y CARRETERA PETALONGO-SAN ISIDRO, lon: -97.91088211, lat:18.07727615})	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	186203	5	359	340	0	(metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7081.05, meta_modificado: a:7081.05})	(lge01: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE EN TRAMO PETALONGO -EL IDOLO EL ROSARIO MICATEPEPE DEL KM. 0 + 1 RANCHERA SAN ISIDRO, 74075 SAN ISIDRO, PETALONGO PUEBLA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO PETALONGO Y CARRETERA PETALONGO-SAN ISIDRO, lon: -97.91088211, lat:18.07727615})	19-07-2024	20-09-2024	6,338,708.77	6,275,982.83	1,882,794.85	1,882,794.85	1,882,794.85	(t1ot: {t1po_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE191/SA/5, 20240623, contralata:ELVE N CONSTRUCCION S. DE C.V., convenante:COMISION ESTATAL DE PUEBLA, monto:6235982.83, importe_modificado:6235982.83})	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	2403750/proyecto_INICIO, 2403750/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_POSIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	3	PUE240302403753	Proyecto de inversión	3,774,823.54 [f1: [ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3774823.54, modificado:3774823.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PIE DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA TLAIALQUITEPEC DEL MUNICIPIO LA MAGDALENA TLAIALQUITEPEC ESTADO DE PUEBLA.- 186420	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Secretaría de Infraestructura	186420	5	325	322	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2962.7, meta_modificada: a:2962.7]] [geo: [cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE PIE DEL NIÑO RANCHERIA LA MAGADALENA TLAIALQUITEPEC, LA MAGADALENA TLAIALQUITEPEC, PUEBLA ENTRE CALLE JOSÉ A ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE PIE DEL NIÑO INCINDAO, lno: 98.10338446, lat:18.75941507]]	19-07-2024	20-09-2024	3,774,823.54	3,774,823.54	3,670,740.77	3,670,740.77	3,670,740.77	[contrato:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE-210/FAIS/OPS/CEAS/PUE-DIA/240717, contratista:GRUP O CONSTRUCTORES OMARAC S.A. DE C.V., unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2861.97]] [inici: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2861.97]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2861.97])	(2403753/proyecto_INICIO, 2403753/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302405765	Proyecto de inversión	16,705,968.18 [f1: [ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.67059681887, modificado:1.67059681887]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR 1 Y EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 237234	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	237234	5	771	729	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:3502.79, meta_modificada: a:3502.79]] [geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:, 00000 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE Y, LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIPIO DE ORIENTAL, lno: 97.62098077, lat:19.17878026]]	30-07-2024	30-10-2024	16,548,756.77	16,548,756.77	4,964,627.03	4,964,627.03	4,964,627.03	[contrato:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE-2024/0301, contratista:COMISION CONSTRUCTORA SION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6548756777, importe_modificado:1.6548756777]] [inici: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.0]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.0])	(2405765/proyecto_INICIO, 2405765/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302403821	Proyecto de inversión	57,038,999.33 [f1: [ciclo_recurso_2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AMORTIZACION MUNICIPAL, monto:5846463.92, modificado:57038999.33], f2: [ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5.188451517, modificado:6.9367095387]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PUEBLA A CANOA, EN LAS LOCALIDADES DE APARCICO, RIVIERAS DE APARCICO, JOSE OBISPO Y XAHAAHUEN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, IN EL ESTADO DE PUEBLA. - 189664	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Infraestructura	189664	5	5162	5014	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76000.00, meta_modificada: a:76000.00]] [geo: [cve_municipio:114, localidad:391, direccion:CARRETERA ESTATAL LINEA SO TRAMO PUEBLA - CANOA KILOMETRO D+1 BARRIO SAN SEBASTIAN DE APARCICO, RIVERAS DE APARCICO, JOSE OBISPO Y XAHAAHUEN, 72227 RIVIERAS DE APARCICO, PUEBLA ENTRE CALLE MEXICO Y AUTREDO TORQUEL Y CA, lno: 98.11514212, lat:19.10989018]]	28-06-2024	25-11-2024	75,134,205.84	75,134,205.84	29,128,724.89	29,128,724.89	29,128,724.89	[contrato:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP/E119/FAIS/202405511, contratista:JOSE FELIX LUIS TELFEL TIECUMAPUL, MONTE DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.5134205847, importe_modificado:7.5134205847]] [inici: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9553.2]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9553.2])	(2403821/proyecto_INICIO, 2403821/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302405833	Proyecto de inversión	22,969,884.32 [f1: [ciclo_recurso_2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:700000.0, modificado:700000.0], f2: [ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.15698543217, modificado:1.15522672467]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHAUTLA DE TAPIA MUNICIPIO DE CHAUTLA ESTADO DE PUEBLA. - 241234	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Secretaría de Infraestructura	241234	5	6077	5699	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1405.65, meta_modificada: a:1405.65]] [geo: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 14748 CIUDAD DE CHAUTLA DE TAPIA, CHAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE MARANO ANTONIO Y CALLE B PONIENTE, CALLE 3 ORIENTE CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE MARANO ANTONIO Y B PONIENTE FRENTE A LA PREPARATORIA, lno: 98.6033487, lat:18.30294456]]	16-08-2024	13-10-2024	22,522,267.26	22,522,267.26	7,591,408.03	7,591,408.03	7,591,408.03	[contrato:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP/E232/FAIS/20240624, contratista:CONS TRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., comocante:COMISION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.252267267267, importe_modificado:2.252267267267]] [inici: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.31]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.31])	(2405833/proyecto_INICIO, 2405833/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302406125	Proyecto de inversión	1,150,584.57 [f1: [ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1150584.57, modificado:1150584.57]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 22 DE ABRIL, CALLE NUEVA Y AVENIDA GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE ACATELAN MUNICIPIO DE ACATELAN, PUEBLA. - 261843	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	261843	5	41	34	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:432.27, meta_modificada: a:432.27]] [geo: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:, 00000 ACATELAN DE OSORIO, ACATELAN PUEBLA ENTRE Y, CALLE 22 DE ABRIL, CALLE 3 ORIENTE CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE MARANO ANTONIO Y B PONIENTE FRENTE A LA PREPARATORIA, lno: 98.04073118, lat:18.19814628]]	07-05-2024	04-08-2024	1,138,791.07	1,138,791.07	341,637.32	341,637.32	341,637.32	[contrato:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE-08/CEAS/PUE-DIA/240180, contratista:TOH Y PAVIMENTOS ZABARTE, S.A. DE C.V., comocante:COMISION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.13879107, importe_modificado:1.13879107]] [inici: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	(2406125/proyecto_INICIO, 2406125/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302406133	Proyecto de inversión	3,242,103.20 [f1: [ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3242103.2, modificado:3601304.13]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 36 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL SERAPITO DEL LLERANITO MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA. - 262408	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	262408	5	52	65	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:36.00, meta_modificada: a:36.00]] [geo: [cve_municipio:44, localidad:13, direccion:, 0000 EL SERAPITO DEL LLERANITO, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE Y, CALLE 36.00, BENEFICIARIO, lno: 97.86386968, lat:20.78094929]]	10-05-2024	08-07-2024	3,601,304.13	3,601,304.13	2,993,958.65	2,993,958.65	2,993,958.65	[contrato:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE-08/CEAS/PUE-DIA/240201, contratista:LIGHT SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., comocante:COMISION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.19329032, importe_modificado:3.91929032]] [inici: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.00]]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.00])	(2406133/proyecto_INICIO, 2406133/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	3	PUE240302406134	Proyecto de Inversión	1,801,962.84	[T1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:45080.71, modificado:45080.71], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:3, modificado:1, prog_ges:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1351472.13], modificado:1351472.13]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ACATLAN DE OCOINO, MUNICIPIO DE ACATLAN, ESTADO DE PUEBLA. - 324244	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	262454	5	82	60	0	[met1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:676.74, meta_modificada:676.74]]	[ges1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 0000 ACATLAN DE OCOINO, ACATLAN PUEBLA ENTRE Y CALLE AZUCENAS Y LAS TORRES CALLE FINANCIAL, lon: 98.04120184, lat:18.21277818]]	14-03-2024	11-07-2024	1,769,307.53	1,769,307.53	1,769,307.53	1,769,307.53	1,769,307.53	[t1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PF0208/FAIS/20240264, contratista:SISTE MAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V., comprobante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1769307.53, importe_modificado:1769307.53]]	[met1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:676.74]]	[2406134/proyecto_INICIO, 2406134/proyecto_PROCESO, 2406134/proyecto_FIN, 2406134/proyecto_INICIO, 2406134/proyecto_PROCESO, 2406134/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302407849	Proyecto de Inversión	26,779,927.10	[T1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado:1, prog_ges:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.679027187, modificado:2.634505127]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA HUACHINANTLA LIMITE DE ESTADO TRAMO JOALAPAN TLALCOINDO EN EL MUNICIPIO DE JOALAPAN ESTADO DE PUEBLA - 323767	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	323767	5	4059	3701	0	[met1: [unidad_medida: Kilómetros, meta:54320.0, meta_modificada:54320.0]]	[ges1: [cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 607 HUACHINANTLA - LIMITE DEL MUNICIPIO KILOMETRO 0 + 1 COLONIA JOALAPAN CENTRO, 74710 JOALAPAN, JOALAPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA ESTATAL AKOCHAPAN HUACH, lon:-98.3386949, lat:18.33062738]]	28-06-2024	25-11-2024	26,243,601.20	26,243,601.20	15,420,144.69	15,420,144.69	15,420,144.69	[t1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PF0208/FAIS/20240264, contratista:PAVE XPRESS, S.A. DE C.V., comprobante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2983728687, importe_modificado:3.2983728687]]	[met1: [unidad_medida:Metros cuadrados, avance:22383.11]]	[2407849/proyecto_INICIO, 2407849/proyecto_PROCESO, 2407849/proyecto_FIN, 2407849/proyecto_INICIO, 2407849/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302407856	Proyecto de Inversión	6,877,871.71	[T1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado:1, prog_ges:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6740127.48]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE AKOCHAPAN HUACHINANTLA AL LIMITE DE ESTADO, TRAMO JOALAPAN A TLALCOINDO EN EL MUNICIPIO DE TEOTILALCO - 324467	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	324467	5	157	144	0	[met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17182.5, meta_modificada:17182.5]]	[ges1: [cve_municipio:160, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 607 TRAMO AKOCHAPAN HUACHINANTLA - LIMITE DEL MUNICIPIO KILOMETRO 7 + 480 RANCHERA TLALCOINDO, 74708 TLALCOINDO, TEOTILALCO PUEBLA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AKOCHAPAN - HUACHINANTLA KM19, CARRE, lon: 98.82275965, lat:18.38931281]]	28-06-2024	25-11-2024	6,740,127.48	6,740,127.48	3,960,345.99	3,960,345.99	3,960,345.99	[t1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PF0208/FAIS/20240264, contratista:PAVE XPRESS, S.A. DE C.V., comprobante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2983728687, importe_modificado:3.2983728687]]	[met1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.93]]	[2407856/proyecto_INICIO, 2407856/proyecto_PROCESO, 2407856/proyecto_FIN, 2407856/proyecto_INICIO, 2407856/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302407858	Proyecto de Inversión	8,391,705.61	[T1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado:1, prog_ges:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8391705.61, modificado:8391705.61]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA - 325756	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	325756	5	17464	16029	0	[met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23310.0, meta_modificada:23310.0]]	[ges1: [cve_municipio:164, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S10 TRAMO TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA KILOMETRO 0 + 1 PUEBLA SAN PABLO ACTIPAN, 75210 SAN PABLO ACTIPAN, 75210 SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE 7 SUR Y CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA, lon: 97.00103875, lat:18.59321793]]	01-07-2024	01-10-2024	8,391,705.61	8,224,797.07	6,162,366.81	6,162,366.81	6,162,366.81	[t1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PF0208/FAIS/20240477, contratista:PAU MENTOS M&S S A DE C.V., comprobante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2130384887, importe_modificado:2.2130384887]]	[met1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14960.36]]	[2407858/proyecto_INICIO, 2407858/proyecto_PROCESO, 2407858/proyecto_FIN, 2407858/proyecto_INICIO, 2407858/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302407859	Proyecto de Inversión	8,895,711.95	[T1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado:1, prog_ges:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8895711.95, modificado:8895711.95]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUAYOTULIPAN - 326206	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	326206	5	1591	1283	0	[met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:24710.0, meta_modificada:24710.0]]	[ges1: [cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S10 TRAMO TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN - MIXTLA TLANEPANTLA KILOMETRO 3 + 130 PUEBLA SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPA, lon: 97.8944481, lat:18.90552299]]	01-07-2024	01-10-2024	8,895,711.95	8,718,778.87	6,532,478.93	6,532,478.93	6,532,478.93	[t1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PF0208/FAIS/20240477, contratista:PAU MENTOS M&S S A DE C.V., comprobante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2130384887, importe_modificado:2.2130384887]]	[met1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15168.88]]	[2407859/proyecto_INICIO, 2407859/proyecto_PROCESO, 2407859/proyecto_FIN, 2407859/proyecto_INICIO, 2407859/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302407860	Proyecto de Inversión	3,780,047.57	[T1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado:1, prog_ges:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3780047.57]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAYOTULIPAN - 326223	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	326223	5	3134	2919	0	[met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0]]	[ges1: [cve_municipio:151, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S10 TRAMO TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA KILOMETRO 6 + 860 PUEBLA SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPA, lon: 97.88020561, lat:18.88020561]]	01-07-2024	01-10-2024	3,780,047.57	3,704,863.54	2,775,840.91	2,775,840.91	2,775,840.91	[t1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PF0208/FAIS/20240477, contratista:PAU MENTOS M&S S A DE C.V., comprobante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2130384887, importe_modificado:2.2130384887]]	[met1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6738.9]]	[2407860/proyecto_INICIO, 2407860/proyecto_PROCESO, 2407860/proyecto_FIN, 2407860/proyecto_INICIO, 2407860/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2024	3	PUE240302407861	Proyecto de inversión	1,512,019.03	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1512019.03, modificado:1512019.03])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CONTINUACION DE LA CARRETERA TIPIFACA SAN PABLO ACTIPAN-MIXTLA TLANEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA - 326373	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	326373	5	2707	2457	0	[meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada a:4200.0]]	[geot: [cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CARRETERA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, ENTRE CONTINUACION CARRETERA TIPIFACA SAN PABLO ACTIPAN-MIXTLA TLANEPANTLA Y AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE ALDAMA CONTINUACION DE LA CARRETERA, lon:-97.89080328, lat:18.9703050]]	01-07-2024	01-10-2024	1,512,019.03	1,481,945.41	1,110,336.36	1,110,336.36	1,110,336.36	[ctot: [tipo_obra:Cbra, numero_contrato :OP/PED096/SA/9/20240477, contratas:OP/MENTOS MÁS 5 DE C.V., convaseante:OBH ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:21130384.8867, importe_modificado a:211303848867]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2695.54]]	(2407861/proyecto_INICIO)	PROCISO 2407861/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302407718	Proyecto de inversión	5,981,854.44	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:5981854.44, modificado:5981854.44])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL AVENIDA GENERAL PORFIRIO DIAZ EN SAN ISIDRO CHIGNAUTLA, ESTADO DE PUEBLA - 315317	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	315317	5	1637	1524	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3899.29, meta_modificada a:3899.29]]	[geot: [cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN GIGORO TEZUTILAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO ENCINO RICO, 7365 SAN ISIDRO, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO ARCO SUR Y AVENIDA GENERAL PORFIRIO DIAZ, CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROC, lon: -97.38177788, lat:19.80081545]]	28-08-2024	21-10-2024	5,981,854.44	5,862,507.90	1,758,752.37	1,758,752.37	1,758,752.37	[ctot: [tipo_obra:Cbra, numero_contrato :OP/PED225/SA/9/20240720, contratas:COLU CIONES EN ARQUITECTURA SENIA S.A. DE C.V., convaseante:OBH ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8149918.72, importe_modificado a:8149918.72]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2407718/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2024	3	PUE240302407764	Proyecto de inversión	2,333,977.01	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:2339977.01, modificado:2339977.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONTINUACION DE CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL AVENIDA GENERAL PORFIRIO DIAZ EN TEZUTILAN, ESTADO DE PUEBLA - 316658	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	316658	5	33939	28910	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1521.41, meta_modificada a:1521.41]]	[geot: [cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERAL PORFIRIO DIAZ BARRIO EL PRESNILLO, 73867 TEZUTILAN, ENTRE CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL Y CALLE ENDEPENDENCIA, CONTINUACION DE CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL EN DONDE SE EMPIEZA A DEMO, lon:-97.38049988, lat:19.80437745]]	20-08-2024	21-10-2024	2,333,977.00	2,287,410.82	686,223.25	686,223.25	686,223.25	[ctot: [tipo_obra:Cbra, numero_contrato :OP/PED225/SA/9/20240720, contratas:COLU CIONES EN ARQUITECTURA SENIA S.A. DE C.V., convaseante:OBH ENO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8149918.72, importe_modificado a:8149918.72]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2407764/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2024	3	PUE240302407531	Proyecto de inversión	22,071,510.68	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:22071510687, modificado:22071510687])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE TERANGO DE RODRIGUEZ A TLAMANCA DE HERNADEZ, CON UNA LONGITUD DE 1,660.09 METROS, EN ZONGOZOITLA EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOITLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 308863	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	308863	5	2165	2064	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1291.2, meta_modificada a:1291.2]]	[geot: [cve_municipio:215, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TERANGO DE RODRIGUEZ TLAMANCA DE HERNADEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 016 ELINDO ATLPOPOCA, 73780 ELINDO ATLPOPOCA, ZONGOZOITLA PUEBLA ENTRE CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL EN DONDE SE EMPIEZA A DEMO, lon:-97.78860365, lat:19.98412296]]	27-08-2024	29-08-2024	22,071,510.68	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2407531/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302407543	Proyecto de inversión	14,037,126.61	(TI: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACION NO A ENTIDAD, monto:151845.52], IT: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:14032181097, modificado:14032181097])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XITOLCO DE MORELOS Y QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE HUXTETITLAN Y XITOLCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 309346	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	309346	5	1126	917	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:938.0, meta_modificada a:938.0]]	[geot: [cve_municipio:39, localidad:8, direccion: 00000 XITOLCO DE MORELOS, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XITOLCO DE MORELOS Y QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE HUXTETITLAN Y XITOLCO DE MORELOS, lon:-97.81965005, lat:19.90479098]]	05-09-2024	06-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0]]	(2407543/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302407502	Proyecto de inversión	9,001,058.91	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:9001058.91, modificado:9001058.91])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 307608	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	307608	5	12086	10818	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2547.1, meta_modificada a:2547.1]]	[geot: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: 00000 CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, lon:-98.03642029, lat:19.83766887]]	30-08-2024	31-10-2024	8,865,822.82	8,865,822.82	-	-	-	-	-	[ctot: [tipo_obra:Cbra, numero_contrato :OP/PE 244/CEAPUE-DA/403187, contratas:SELE N CONECTIVIDAD S.A. DE C.V., convaseante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8865822.82, importe_modificado a:8865822.82]]	[metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0]]	(2407502/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE230402328140	Proyecto de inversión	35,513,783.07	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.107094144E7, modificado:2.107094144E7}, f2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:APORTACIONES A MUNICIPIOS, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}, f3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estado_mun:ESTATAL, monto:7443688.93, modificado:0.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. KM. 32.6 SAN PEDRO TLACALUUTPEC SAN PABLO, EN LAS LOCALIDADES DE PACOTLA, XOXIMILCO Y SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 344074	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	344074	5	2628	2255	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35632.0, meta_modificado: 35632.0}]	[geol: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO, PACOTLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN PABLO, 73110 SAN PABLO, PAHUATLÁN, PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ E HENDOS Y CARRETERA E.C. KM. 32.6 SAN PEDRO TLACALUUTPEC SAN PABLO TLACRUZ, km. 18.35329820, lat:20.30583141}]	29-11-2023	31-12-2023	28,070,094.14	28,070,094.14	28,070,094.14	28,070,094.14	28,070,094.14	[otro: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE11765A/S/20230666, contratista:RETTA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocado:OBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.151137837, importe_modificado:3.551378307E7}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35632.0}]	(2328140)/proyecto_inicio, 2328140)/proyecto_proceso, 2328140)/proyecto_fin]	Terminado	Validado avances
2024	3	PUE230402328741	Proyecto de inversión	29,295,743.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8636385.04, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.060935796E7, modificado:2.060935796E7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. KM. 8.0 TEHUACÁN TOTOTILÁN SAN GABRIEL CHILAC, CON UNA LONGITUD DE 8550 M. EN LAS LOCALIDADES DE COXONA GUADALUPE, TEXCALC, LA ALBUQUERQUE Y SAN GABRIEL CHILAC, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN GABRIEL CHILAC, TEHUACÁN Y ALTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 413011	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	413011	5	7981	7240	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:79810.0, meta_modificado: 79810.0}]	[geol: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 732 TRAMO E.C. KM 8 (TEHUACÁN) TELIXTLANHACÁN) - SAN GABRIEL CHILAC KILOMETRO 8 + 000 PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 73480 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE S DE MAYO Y HENDOS Y km. 97.18099000, lat:18.35329820}]	12-12-2023	31-12-2023	20,659,357.96	20,659,357.96	20,659,357.96	20,659,357.96	20,659,357.96	[otro: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE1705A/S/20230475, contratista:CONI MA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA SA DE CV, convocado:OBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.060935796E7, importe_modificado:2.060935796E7}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79810.0}]	(2329741)/proyecto_inicio, 2329741)/proyecto_proceso, 2329741)/proyecto_fin]	Terminado	Validado avances
2024	3	PUE230402328866	Proyecto de inversión	22,281,336.39	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.228133639E7, modificado:2.228133639E7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. TECAMACHALCO CAÑADA CUACOPALÁN CUESTA BLANCA SANTA CATARINA LOS REYES Y RAMAL CUESTA BLANCA EN LAS LOCALIDADES DE CUACOPALÁN, CUESTA BLANCA, SANTA CATARINA LOS REYES EN LOS MUNICIPIOS DE PALMAR DE BRAVO Y ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 415975	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	415975	5	7892	7447	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:107100.0, meta_modificado: 107100.0}]	[geol: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 717 TRAMO CUACOPALÁN - SANTA CATARINA LOS REYES KILOMETRO 2 + 1 PUEBLO CUACOPALÁN, 75555 CUACOPALÁN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA TECAMACHALCO - CAÑADA MORELOS Y 8 NORTE-SUR Y CALLE GUADALUPE, km. 97.51099000, lat:18.80979893}]	12-12-2023	31-12-2023	22,281,336.39	22,281,336.39	22,281,336.39	22,281,336.39	22,281,336.39	[otro: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE13865A/S/20230706, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocado:OBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.20958564E7, importe_modificado:2.20958564E7}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107100.0}]	(2329866)/proyecto_inicio, 2329866)/proyecto_proceso, 2329866)/proyecto_fin]	Terminado	Validado avances