

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2025	1	PUE240202354652	Proyecto de inversión	3,735,002.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3735002.97, modificado:3729980.58}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL BACHILLERATO DEL C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EH0321, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. - 146994	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	146994	5	217	147	0	{unidad_medida: -Metros cuadrados de construcción, meta:364.0, meta_modificado a:364.0}}	{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SIN COLONIA SAN ISIDRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE., CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AV. ION: -97.899317, lat:18.988066}}	28-05-2024	30-09-2024	3,729,980.58	3,729,980.58	3,705,013.12	3,705,013.12	3,705,013.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2024-A, contratista:WING S PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:3729980.58, importe_modificado:3729980.58}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:364.0}}	(2354652/proyecto_INICIO, 2354652/proyecto_PROCESO, 2354652/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2025	1	PUE240202354981	Proyecto de inversión	679,149.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679149.78, modificado:676297.35}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,F, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA TELESECLUNARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21DTV063U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 156201	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	156201	5	158	167	0	{unidad_medida: -Metros cuadrados de construcción, meta:325.0, meta_modificado a:325.0}}	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SIN CIUDAD HUEYTAMALCO, 75380 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE C. JOSÉ MARÍA MORELOS 44 ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO, ION: -97.289384, lat:19.942424}}	20-06-2024	22-07-2024	676,297.35	676,297.35	480,273.52	480,273.52	480,273.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2024-Q, contratista:CONSULTORIA DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:676297.35, importe_modificado:676297.35}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:325.0}}	(2354981/proyecto_INICIO, 2354981/proyecto_PROCESO, 2354981/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2025	1	PUE240202355290	Proyecto de inversión	3,780,833.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3780833.44, modificado:0.0}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TEJERIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, ESTADO DE PUEBLA. - 169319	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	169319	5	92	81	0	{unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:2153.26, meta_modificado a:2153.26}}	{geo1: {cve_municipio:216, localidad:3, direccion:TERRACERIA TRAMO TEJERIA-SAN ANTONIO BUENAVISTA, ZOQUIAPAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 73540 SAN ANTONIO BUENAVISTA, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CALLE TEJERIA Y, TERRACERIA DENOMINDA TEJERIA, ION: -97.59942945, lat:19.99586691}}	04-07-2024	10-09-2024	-	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE080/SA/SI-20240450, contratista:ARKY JOMAN S DE RL DE C V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.172599758E7, importe_modificado:1.172599758E7}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2355290/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2025	1	PUE230402329384	Proyecto de inversión	40,792,511.21	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recursos:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:2.210138257E7, modificado:2.210138257E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.869112864E7, modificado:1.869112864E7}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CALLE VIA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 402338	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	402338	5	155300	138525	0	{unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:39090.94, meta_modificado a:39090.94}}	{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE VIA PUEBLA CIUDAD TEHUACÁN CENTRO, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO, CALLE VÍA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN EN EL M, ION: -97.40211223, lat:18.46606357}}	24-10-2023	30-12-2023	40,792,511.21	40,792,511.21	40,792,511.21	40,792,511.21	40,792,511.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE085/SA/SI-20230455, contratista:CONINMA CONSTRUCCION E INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.079251121E7, importe_modificado:4.079251121E7}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39090.94}}	(2329384/proyecto_INICIO, 2329384/proyecto_FIN, 2329384/proyecto_PROCESO, 2329384/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE230302328166	Proyecto de inversión	4,830,838.91	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recursos:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:966167.78, modificado:966167.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864671.13, modificado:3728788.72}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CON ADOQUIN, INICIANDO EN CALLE REFORMA CON UNA LONGITUD DE 600 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPANACTITLA, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 143654	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	143654	5	179	122	0	{unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:4020.0, meta_modificado a:4020.0}}	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO RANCHERIA TEPANACTITLA (GUADALUPE TEPANACTITLA), 75396 TEPANACTITLA (GUADALUPE TEPANACTITLA), HUATLATULA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y, ALLE MANUEL AVILA CAMACHO INICIANDO EN CALLE REFORMA HASTA UNA, ION: -98.02180916, lat:18.72734079}}	13-07-2023	14-11-2023	4,694,956.49	4,694,956.49	4,694,956.49	4,694,956.49	4,694,956.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE016/SA/SI-20230219, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3728788.72, importe_modificado:3728788.72}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4020.0}}	(2238166/proyecto_INICIO, 2238166/proyecto_PROCESO, 2238166/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE230302328188	Proyecto de inversión	10,534,613.52	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recursos:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2633653.38, modificado:2633653.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7900960.14, modificado:7606340.61}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 144044	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	144044	5	3402	3134	0	{unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:5964.0, meta_modificado a:5964.0}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE TEHUACÁN CONCORDIA, CALLE VERACRUZ AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN, ION: -97.41137755, lat:18.58829176}}	13-07-2023	30-12-2023	10,239,993.99	10,239,993.99	10,239,993.99	10,239,993.99	10,239,993.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE018/SA/SI-20230209, contratista:ASFALTOS CONSTRUCCION E INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.023999399E7, importe_modificado:1.023999399E7}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5964.0}}	(2238188/proyecto_INICIO, 2238188/proyecto_PROCESO, 2238188/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2025	1	PUE240202353986	Proyecto de inversión	33,151,931.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1.536431027E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.77876211E7, modificado:1.762080659E7}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA - 94229	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	94229	5	20881	18322	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta:6467.45}, {meta2: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta:6467.45}}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion: '00000 ZACATLAN, ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y , ZONA NORPONIENTE, longitud: 97.95428442, latitud: 19.95223856}}}	30-07-2024	31-10-2024	32,985,116.86	32,985,116.86	32,985,116.86	32,985,116.86	32,985,116.86	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-184/CEASPUE-DAJ/240200, contratista:MARBAF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.298511686E7, importe_modificado:3.298511686E7)}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales, avance:6467.45}}}	2353986/proyecto_INICIO, 2353986/proyecto_INICIO, 2353986/proyecto_PROCESO, 2353986/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402326922	Proyecto de inversión	15,741,586.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.394158667E7, modificado:1.394158667E7}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC DEL ESTADO DE PUEBLA - 311450	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	311450	5	1987	1978	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:9530.58, meta_modificado:9530.58}}}	{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion: 'CALLE CALLE SIN NOMBRE, 5 DE FEBRERO Y CALLE NUEVAPAN COLONIA YAONAHUAC CENTRO, 73910 YAONAHUAC, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE SIN NOMBRE OFICIAL QUE L, longitud: 97.46232873, latitud: 19.88381259}}}	15-09-2023	31-12-2023	15,741,586.67	15,741,586.67	15,741,586.67	15,741,586.67	15,741,586.67	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE066/SA/51-20230406, contratista:EDIFFICA BATLLO INMOBILIARIOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.574158667E7, importe_modificado:1.574158667E7)}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:9530.58}}}	2326922/proyecto_INICIO, 2326922/proyecto_FIN, 2326922/proyecto_PROCESO, 2326922/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202354243	Proyecto de inversión	32,625,469.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:4505577.31, modificado:4505577.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.811989198E7, modificado:2.776656963E7}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PETALCINGO MUNICIPIO DE PETALCINGO ESTADO DE PUEBLA PRIMERA ETAPA - 116442	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	116442	5	1451	1249	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta:676.74, meta_modificado:676.74}}}	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion: '00000 PETALCINGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETALCINGO, longitud: 97.93652584, latitud: 18.08364018}}}	08-05-2024	07-11-2024	32,272,146.94	32,272,146.94	32,272,146.94	32,272,146.94	32,272,146.94	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-061/CEASPUE-DAJ/240206, contratista:LEUVEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.227214694E7, importe_modificado:3.227214694E7)}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales, avance:676.74}}}	2354243/proyecto_INICIO, 2354243/proyecto_PROCESO, 2354243/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240304207502	Proyecto de inversión	9,001,058.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9001058.91, modificado:5884687.97}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 307608	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	307608	5	12086	10818	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta:2547.1, meta_modificado:2547.1}}}	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion: '00000 CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, longitud: 98.03642529, latitud: 19.83766687}}}	30-08-2024	31-10-2024	5,884,687.97	5,884,687.97	5,884,687.97	5,884,687.97	5,884,687.97	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-244/CEASPUE-DAJ/240387, contratista:LEUVEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8865822.82, importe_modificado:8865822.82)}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales, avance:2547.1}}}	2407502/proyecto_INICIO, 2407502/proyecto_PROCESO, 2407502/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402328115	Proyecto de inversión	41,621,174.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.607634745E7, modificado:2.607634745E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:5544827.15, modificado:5544827.14}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343295	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343295	5	10052	9596	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:27160.82, meta_modificado:27160.82}}}	{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion: 'AVENIDA 2 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SALVADOR EL SECO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CARRETERA SAN HIPOLITO-XALAPA Y CALLE 18 PONIENTE, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INICIANDO EN CARRETERA, longitud: 97.64531374, latitud: 19.14120572}}}	23-11-2023	31-12-2023	41,621,174.59	41,621,174.59	41,621,174.59	41,621,174.59	41,621,174.59	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE108/SA/51-20230479, contratista:JOSE FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.607634745E7, importe_modificado:2.607634745E7)}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:27160.82}}}	2328115/proyecto_INICIO, 2328115/proyecto_PROCESO, 2328115/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302405765	Proyecto de inversión	16,705,968.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.670596818E7, modificado:1.448013987E7}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 237234	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	237234	5	771	729	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:3502.79, meta_modificado:3502.79}}}	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion: '00000 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIPIO DE ORIENTAL, longitud: 97.62098077, latitud: 19.37878026}}}	30-07-2024	30-10-2024	14,480,139.87	14,480,139.87	14,480,139.87	14,480,139.87	14,480,139.87	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-217/CEASPUE-DAJ/240717, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORMIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.654875677E7, importe_modificado:1.654875677E7)}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales, avance:3502.79}}}	2405765/proyecto_INICIO, 2405765/proyecto_PROCESO, 2405765/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2025	1	PUE240202355310	Proyecto de inversión	1,329,462.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1329462.49, modificado:1323510.18}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO F, QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA FELPE AYALA CLAVE 21DPR238IV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COYULA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 170535	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	170535	5	85	89	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros cuadrados de construcción, meta:174.0, meta_modificado: a:174.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:CALLE M. HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN JERONIMO COYULA, 74363 SAN JERONIMO COYULA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO ORRREGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE FELPE AYALA LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE M., lon:-98.524862, lat:18.904553}}	20-06-2024	20-08-2024	1,323,510.18	1,323,510.18	1,323,510.18	1,323,510.18	1,323,510.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-H, contratista:LUIS ALEJANDRO GARCÍA HERNÁNDEZ, monto:1323510.18, importe_modificado:1323510.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:174.0}}	(2355310/proyecto_INICIO, 2355310/proyecto_PROCESO, 2355310/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202355315	Proyecto de inversión	2,212,422.67	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2212422.67, modificado:2199622.57}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO K, QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U.L.C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61 CLAVE 21DST0067C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. - 170670	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	170670	5	345	351	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificado: a:696.0}}	{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ 1 UNO INTERIOR SN COLONIA LA PURISIMA, 74030 SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL LARDIZABAL ORIENTE Y, CARRETERA A VALVULAS SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO, lon:-98.437371, lat:19.2957043}}	20-06-2024	20-09-2024	2,199,622.57	2,199,622.57	2,199,622.57	2,199,622.57	2,199,622.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-Y, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2199622.57, importe_modificado:2199622.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:696.0}}	(2355315/proyecto_INICIO, 2355315/proyecto_PROCESO, 2355315/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302403728	Proyecto de inversión	4,682,638.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4682638.42, modificado:4658912.83}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENT. KM. 39 AGUA DULCE AMITILÁN CUAUTOTOLA EN LA LOCALIDAD DE AMITILÁN, MUNICIPIO DE AMITILÁN, ESTADO DE PUEBLA - 185740	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185740	5	1261	1100	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:6337.4, meta_modificado: a:6337.4}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 113 TRAMO AGUA DULCE-AMITILÁN-CUAUTOTOLA KILOMETRO 39 + 00 PUEBLO AMITILÁN, 73360 AMITILÁN, AMITILÁN PUEBLA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA ESTATAL 113 CON NOMBRE OFICIAL ENT, lon:-97.80224177, lat:20.04476836}}	27-07-2024	27-09-2024	4,658,912.83	4,658,912.83	4,658,912.83	4,658,912.83	4,658,912.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE24/SA/SI-20240257, contratista:CONS TRUCTORA DAVENY, S. DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4658912.84, importe_modificado:4658912.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6337.4}}	(2403728/proyecto_INICIO, 2403728/proyecto_PROCESO, 2403728/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402329792	Proyecto de inversión	32,338,865.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.038077567E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.195808935E7, modificado:2.195808935E7}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ACATZINGO NOPALUCAN, DEL KM 0MAS000 AL KM 7MAS000, EN LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HIDALGO, GUADALUPE MORELOS Y CARMEN SÉRDAN, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 413884	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	413884	5	18139	16526	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:54000.0, meta_modificado: a:54000.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATZINGO-NOPALUCAN KILOMETRO 7 + 500 PUEBLO ACATZINGO DE HIDALGO, 73500 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL EN ACATZINGO, lon:-97.7098072, lat:18.98451023}}	12-12-2023	31-12-2023	21,958,089.35	21,958,089.35	21,958,089.35	21,958,089.35	21,958,089.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE18/SA/SI-20230517, contratista:EUVEIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.252219917E7, importe_modificado:2.195808935E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54000.0}}	(2329792/proyecto_INICIO, 2329792/proyecto_PROCESO, 2329792/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402330002	Proyecto de inversión	26,595,830.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:7350534.78, modificado:7350534.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.924329581E7, modificado:1.920871252E7}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. KM.41.8, PUEBLA JALAPA BUENOS AIRES TLACHICHUCA, EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVIDENCIA Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR EL SECO Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 418611	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	418611	5	1749	1601	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:48960.0, meta_modificado: a:48960.0}}	{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 308 TRAMO BUENOS AIRES-TLACHICHUCA KILOMETRO 7 + 200 PUEBLO SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 75030 SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA SAN HIPOLITO-XALAPA, lon:-97.54666264, lat:19.16345453}}	12-12-2023	31-12-2023	26,559,247.28	26,559,247.28	26,559,247.28	26,559,247.28	26,559,247.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE120/SA/SI-20230734, contratista:CONI NMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.924329581E7, importe_modificado:1.924329581E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48960.0}}	(2330002/proyecto_INICIO, 2330002/proyecto_FIN, 2330002/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402328578	Proyecto de inversión	6,825,057.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:6025057.84, modificado:6025057.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025057.84, modificado:6025057.84}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES ALDAMA, AGUSTÍN DE ITURBIDE, JUAN NEPOMUCENO MÉNDEZ NICOLÁS BRAVO, REAL DE SAN PEDRO Y MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, MUNICIPIO DE TLALTENANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 367324	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	367324	5	66	65	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:11862.5, meta_modificado: a:11862.5}}	{geo1: {cve_municipio:181, localidad:11, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TLALTENANGO, 72600 TLALTENANGO, TLALTENANGO PUEBLA ENTRE Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES ALDAMA AGUSTIN DE ITURBIDE JUAN NEPOMUCENO MENDEZ NICOLÁS BRAVO, REAL DE SAN, lon:-98.3400134, lat:19.16952319}}	12-12-2023	30-12-2023	6,825,057.83	6,825,057.83	6,825,057.83	6,825,057.83	6,825,057.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE166/SA/SI-20230744, contratista:EDIIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6825057.84, importe_modificado:6825057.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11862.5}}	(2328578/proyecto_INICIO, 2328578/proyecto_FIN, 2328578/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2025	1	PUE240302407859	Proyecto de inversión	8,895,711.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8895711.95, modificado:8718778.87}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLA - 326206	21	Puebla		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	326206	5	1391	1263	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:24710.0, meta_modificado:24710.0}}	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S10 TRAMO TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN - MIXTLA-TLANEPANTLA KILOMETRO 3 + 330 PUEBLO SAN FRANCISCO MIXTLA, 75260 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN-MIXTLA-TLANEPA, lon:-97.8944481, lat:18.90055229}}	01-07-2024	01-10-2024	8,718,778.87	8,718,778.87	8,718,778.87	8,718,778.87	8,718,778.87	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/LPE098/SA/SI-2024/0477, contratista:PAVIMIENTOS M&S S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.213038489E7, importe_modificado:2.213038489E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24710.0}}	{2407859/proyecto_INICIO, 2407859/proyecto_PROCESO, 2407859/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402326377	Proyecto de inversión	239,699.97	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239699.97, modificado:239699.96}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ALBINO ZERTUCHE LOCALIDAD ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE ASENTAMIENTO ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE - 294712	21	Puebla		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaria de Bienestar	294712	5	59	55	0	{meta1: {unidad_medida: :Estufa(s), meta:30.0, meta_modificado:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 de febrero centro COLONIA ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, DE ALBINO ZERTUCHE, ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PALAC, lon:-98.54049805, lat:18.01642659}}	14-11-2023	31-12-2023	239,699.96	239,699.96	239,699.96	239,699.96	239,699.96	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289031356E7, importe_modificado:4.289031356E7}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas(s), avance:30.0}}	{2326377/proyecto_INICIO, 2326377/proyecto_FIN, 2326377/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances