

| CCLO | TRIMESTRE | FOUO              | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPONSALE       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                  | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTATUS                                                 | FLUJO                     |              |                      |
|------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 2022 | 3         | PUE00170200802452 | Proyecto de inversión | 1,300,000.00          | (FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Contrucción De Techado De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Jesús, Centro De Dominguez Clave 21062350 En La Segunda Seccion Huixtlan De Serdán                                           | 21                | Puebla           | 78                  | Huixtlan de Serdán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                | 17201                 | N       | 0       | 0             | 0     | (meta: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))            | (geol: (ove_municipio:78, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SEGUNDA SECCION, HUXTILAN DE SERDAN, lon:-97.699416, lat:19.978399))                                    | 27/02/2017    | 01/05/2017 | -            | -            | -            | -            | -            | -               | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                           | (meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:0.0))            | 1003818/proyecto _INICIO) | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2022 | 3         | PUE00170200802460 | Proyecto de inversión | 1,304,146.47          | (FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304146.47, modificado:1304146.47)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Contrucción De Techado Plaza Chica De La Escuela Juan Francisco Lucas                                                                                                                       | 21                | Puebla           | 78                  | Huixtlan de Serdán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                | 17211                 | N       | 0       | 0             | 0     | (meta: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))            | (geol: (ove_municipio:78, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MIGUEL DEL PROGRESO, HUXTILAN DE SERDAN, lon:-97.666666, lat:19.988722))                             | 12/04/2017    | 01/06/2017 | -            | -            | -            | -            | -            | -               | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                           | (meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:0.0))            | 1003865/proyecto _INICIO) | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2022 | 3         | PUE210101087850   | Proyecto de inversión | 1,684,326.92          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:1684326.92, modificado:1684326.92))                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO CLAVE 21082819, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICAND, PUEBLA.                                                             | 21                | Puebla           | 139                 | San Pablo Anicand          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-261         | N       | 0       | 0             | 50    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geol: (ove_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Central Cuernavaca 8, Calle Los Leones, San Francisco, San Pablo Anicand, Pue., México, lon:-98.087567, lat:18.1198071)) | 20/01/2021    | 20/04/2021 | 1,591,359.75 | 1,591,359.75 | 1,560,338.19 | 1,560,338.19 | 1,560,338.19 | 1,560,338.19    | (meta:1: (tipo_obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-A-4, contraista:CONSTR UCTORA LUIT S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1591359.75, importe_modificad o:1591359.75))                              | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |                           | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE210101087413   | Proyecto de inversión | 1,875,000.00          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:1875000.0, modificado:1875000.0))                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDAARIA C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21082819, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                    | 21                | Puebla           | 156                 | Tehuacán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-265         | N       | 0       | 0             | 537   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geol: (ove_municipio:15, localidad:1, direccion:C. 2 Ma 636, Insurgencia, 75730 Tehuacan, Pue., México, lon:-97.9662386, lat:18.4716093))                                    | 20/02/2021    | 21/05/2021 | 1,828,123.05 | 1,828,123.05 | 1,699,238.28 | 1,699,238.28 | 1,699,238.28 | 1,699,238.28    | (meta:1: (tipo_obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-E, contraista:MOVAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1828123.05, importe_modificad o:1828123.05))                             | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |                           | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE210101087416   | Proyecto de inversión | 573,557.69            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:573557.69, modificado:573557.69))                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCUAR COMUNITARIO RURAL SAN LUCAS DE LAS PAJILLAS CLAVE 21082820, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PAJILLAS (LA COLUMNA), MUNICIPIO DE TLAQUEPÁN DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21                | Puebla           | 177                 | Tlaquepán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-266         | N       | 0       | 0             | 25    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geol: (ove_municipio:17, localidad:14, direccion:Benito Juárez, Pajillas, Pue., México, lon:-97.7093096, lat:18.6230349))                                                    | 20/02/2021    | 21/04/2021 | 536,631.40   | 536,631.40   | 451,173.50   | 451,173.50   | 451,173.50   | 451,173.50      | (meta:1: (tipo_obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-B, contraista:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EISA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:536631.4, importe_modificad o:536631.4))  | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |                           | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE210101087424   | Proyecto de inversión | 1,923,076.92          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92))                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21082822, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MAZATLANSINGO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.                                           | 21                | Puebla           | 10                  | Ajalpan                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-268         | N       | 0       | 0             | 151   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geol: (ove_municipio:10, localidad:11, direccion:Calle Hidalgo Sur 43, Centro, Coahuila, 75910 Ajalpan, Pue., México, lon:-97.2582829, lat:18.3779712))                      | 17/02/2021    | 18/05/2021 | 1,803,042.17 | 1,803,042.17 | 934,539.78   | 934,539.78   | 934,539.78   | 934,539.78      | (meta:1: (tipo_obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-M, contraista:LIGHT UP SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1803042.17, importe_modificad o:1803042.17))        | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |                           | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE210101087426   | Proyecto de inversión | 2,115,384.62          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:2115384.62, modificado:2115384.62))                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCUAR ATZIN CLAVE 21082823, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLANAPAN, PUEBLA.                                                            | 21                | Puebla           | 180                 | Tlanapán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-269         | N       | 0       | 0             | 149   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geol: (ove_municipio:18, localidad:15, direccion:Calle 16 de Septiembre, Guadalupe Zaragoza, Pue., México, lon:-98.5387818, lat:19.3300617))                                 | 20/02/2021    | 20/06/2021 | 1,988,368.97 | 1,988,368.97 | 1,552,185.02 | 1,552,185.02 | 1,552,185.02 | 1,552,185.02    | (meta:1: (tipo_obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-A-0, contraista:CONSTR UCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ANCA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1988368.97, importe_modificad o:1988368.97)) | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |                           | En Ejecución | Validado avances     |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO<br>O                                                                                                       | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                              | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPON<br>BLE | ID_MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENE<br>FICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                           | FECHA_INICIO                                                                                                                                                         | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                           | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS          | FLUJO            |  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 2022 | 3         | PUE210101887190 | Proyecto de inversión | 477,711.07            | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:477711.07, modificado:477711.07))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOR JUAN INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21093824P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OJOCOS, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA.                     | 21                         | Puebla                | 26                           | Calpan                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-249             | N       | 0       | 0             | 11    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:26, localidad:3, direccion:Domingo Arenas 4, Segundo, 76170 Domingo Arenas, Pue., México, lon=-98.45927954, lat:19.10798721))                    | 28/01/2021    | 29/03/2021 | 449,025.13   | 449,025.13   | 407,068.10   | 407,068.10   | 407,068.10   | (info: (tipo_obra:Cobra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-A-O, contralista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))               | En Ejecución                                          | Validado avances |                  |  |
| 2022 | 3         | PUE210101887214 | Proyecto de inversión | 288,461.54            | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:288461.54, modificado:288461.54))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21070320T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.                                                    | 21                         | Puebla                | 3                            | Acatlán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-253             | N       | 0       | 0             | 23    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:3, localidad:5, direccion:De La Libertad 78, San Juan, 76480 Acatlán de Quierén, Pue., México, lon=-18.0466051, lat:18.20238869))                | 28/01/2021    | 29/03/2021 | 272,330.32   | 272,330.32   | 272,330.32   | 272,330.32   | 272,330.32   | (info: (tipo_obra:Cobra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-A-I, contralista:CONSTRUCCION LIET S.A. DE C.V., (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                        | En Ejecución                                          | Validado avances |                  |  |
| 2022 | 3         | PUE210101887318 | Proyecto de inversión | 1,250,000.00          | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL CASTILLO DE ALVARESTE CLAVE 21070323T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21                         | Puebla                | 157                          | Tehuiztingo               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-254             | N       | 0       | 0             | 44    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:15, localidad:7, direccion:Cal 4 Centro, Primera Secc, 76800 Tehuiztingo, Pue., México, lon=-18.27430075, lat:18.33174977))                      | 28/01/2021    | 28/04/2021 | 1,168,437.38 | 1,168,437.38 | 1,084,532.53 | 1,084,532.53 | 1,084,532.53 | (info: (tipo_obra:Cobra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-A-I, contralista:CONSTRUCCION LIET S.A. DE C.V., (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                        | En Ejecución                                          | Validado avances |                  |  |
| 2022 | 3         | PUE210101887331 | Proyecto de inversión | 3,219,615.38          | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:3219615.38, modificado:3219615.38)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21050340P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                          | 21                         | Puebla                | 156                          | Tehuacán                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-255             | N       | 0       | 0             | 402   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:15, localidad:6, direccion:Cal 4 Nto 236, Iguala Zaragoza, 75770 Tehuacán, Pue., México, lon=-19.3079036, lat:18.4659111))                       | 27/01/2021    | 27/05/2021 | 3,024,281.17 | 3,024,281.17 | 2,661,221.62 | 2,661,221.62 | 2,661,221.62 | (info: (tipo_obra:Cobra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-K, contralista:LIGHT UP SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución                                          | Validado avances |                  |  |
| 2022 | 3         | PUE210101887336 | Proyecto de inversión | 9,615,384.62          | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:9615384.62, modificado:9615384.62)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LUCENADO BENTO JÁREZ (Jorno 2) CLAVE 21EP034AC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHLICÁN, PUEBLA.                     | 21                         | Puebla                | 132                          | San Martín Texmelucan     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-257             | N       | 0       | 0             | 119   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:13, localidad:1, direccion:Cal 5 de Mayo 2 Col Centro, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon=-18.4337451, lat:19.2832154)) | 27/01/2021    | 26/07/2021 | -            | -            | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                      | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) | En Ejecución     | Validado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE210101887346 | Proyecto de inversión | 1,923,076.92          | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCÓN CLAVE 21030485P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BANCOS, MUNICIPIO DE OJACA MATAMOROS, PUEBLA.               | 21                         | Puebla                | 85                           | Ojaca de Matamoros        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-260             | N       | 0       | 0             | 188   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:85, localidad:26, direccion:Cal 6 Nto, Primera Secc, San Juan Bancos, Pue., México, lon=-18.4362025, lat:18.5735796))                            | 20/01/2021    | 20/04/2021 | 1,825,548.49 | 1,825,548.49 | 1,491,824.68 | 1,491,824.68 | 1,491,824.68 | (info: (tipo_obra:Cobra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-O, contralista:TERBAC EDA S DE UENAS, S.A. DE C.V., (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                     | En Ejecución                                          | Validado avances |                  |  |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO<br>O                                                                                                       | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPON<br>BLE | ID_MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENE<br>FICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                         | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARPETA_FOTOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTATUS                                                | FLUJO            |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE210101887408 | Proyecto de inversión | 576,923.08            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:576923.08, modificado:576923.08)   | 33-Aportaciones Federales y Municipios                            | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR RIZOZOMATE CLAVE 210101887408, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                            | 21                         | Puebla                | 114                          | Puebla                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-250             | N       | 0       | 0             | 169   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Prof. de la 14 Sur 11115, Los Héroes 49 Puebla, 725871444, Pua., México, lon=-98.21743051, lat:18.984189274])     | 28/01/2021    | 29/03/2021 | 543,824.85   | 543,824.85   | 473,489.28   | 473,489.28   | 473,489.28   | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJCEE-005/2021-FED-A-5, contralista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ADQUIETECTURA FIMA, S.A DE C.V., convenio:COMET F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:543824.85, importe_modificado:543824.85]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                                                                                                                                                                                                                            | En Ejecución                                           | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE210101887408 | Proyecto de inversión | 1,730,769.23          | (FI) (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:1730769.23, modificado:1730769.23) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 210101887408, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIZANTZAN (MARIANO ESCOBEDO), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21                         | Puebla                | 157                          | Tehuiztzingo              | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-263             | N       | 0       | 0             | 22    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:15 7, localidad:18, direccion:Principal DE C.V., Centro, Granja de San Isidro, Tehuiztzingo, Pue., México, lon=-98.27912221, lat:18.31175989]) | 27/01/2021    | 27/04/2021 | 1,643,519.15 | 1,643,519.15 | 1,547,716.13 | 1,547,716.13 | 1,547,716.13 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJCEE-004/2021-FED-A-1, contralista:CONSTRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convenio:COMET F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1643519.15, importe_modificado:1643519.15])                                | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                                                                                                                                                                                                                            | En Ejecución                                           | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE210101887410 | Proyecto de inversión | 288,461.54            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:288461.54, modificado:288461.54)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA PROFESOR NICOLÁS REYES AUSEJO CLAVE 210101887410, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                         | 21                         | Puebla                | 114                          | Puebla                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-264             | N       | 0       | 0             | 331   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Prof. de la 14 Sur, Granja de San Isidro, Puebla, Pue., México, lon=-98.21747261, lat:18.98344242])               | 17/02/2021    | 18/04/2021 | 276,385.10   | 276,385.10   |              | 82,915.52    | 82,915.52    | 82,915.52                                                                                                                                                                                                                                                                           | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJCEE-005/2021-FED-A-1, contralista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ADQUIETECTURA FIMA, S.A DE C.V., convenio:COMET F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:276385.1, importe_modificado:276385.1]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210101887335 | Proyecto de inversión | 946,923.08            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:946923.08, modificado:946923.08)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO SANTOS HERNÁNDEZ AGUILAR CLAVE 210101887335, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA.           | 21                         | Puebla                | 134                          | San Matías Tlalancaleca   | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-256             | N       | 0       | 0             | 215   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:13 4, localidad:1, direccion:San Antonio, Centro, San Matías Tlalancaleca, Pue., México, lon=-98.4971817, lat:19.1230322])                     | 27/01/2021    | 28/03/2021 | 889,987.73   | 889,987.73   |              | 843,972.83   | 843,972.83   | 843,972.83                                                                                                                                                                                                                                                                          | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJCEE-005/2021-FED-A-P, contralista:CONSTRUCTORES Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ARIÓN, S.A. DE C.V., convenio:COMET F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:889987.73, importe_modificado:889987.73])    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401887351 | Proyecto de inversión | 767,884.62            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:767884.62, modificado:717387.77)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE 2102030309, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                          | 21                         | Puebla                | 156                          | Tehuacán                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-123             | N       | 0       | 0             | 110   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:15 6, localidad:1, direccion:CALE 30 SUR S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon=-97.412674, lat:18.4532346])                                               | 07/11/2020    | 06/01/2021 | 717,387.77   | 717,387.77   |              | 681,636.85   | 681,636.85   | 681,636.85                                                                                                                                                                                                                                                                          | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJCEE-002/2021-FED-O, contralista:EDIFICACIONES Y TERRACERAS COMETESA, S.A. DE C.V., convenio:COMET F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:717387.77, importe_modificado:717387.77])                | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401887352 | Proyecto de inversión | 1,688,653.85          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:1686563.85, modificado:1578035.08) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR MANUEL VALDERAMA CLAVE 210101887352, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                             | 21                         | Puebla                | 156                          | Tehuacán                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-124             | N       | 0       | 0             | 470   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:15 6, localidad:1, direccion:AVENIDA PIRATIL 131 S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon=-97.381974, lat:18.4697853])                                       | 05/11/2020    | 03/02/2021 | 1,578,035.08 | 1,578,035.08 |              | 1,514,805.64 | 1,514,805.64 | 1,514,805.64                                                                                                                                                                                                                                                                        | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJCEE-002/2021-FED-R, contralista:EDIFICACIONES Y TERRACERAS COMETESA, S.A. DE C.V., convenio:COMET F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1578035.08, importe_modificado:1578035.08])              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución     | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                          | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                              | FECHA_INICIO                                                                                                                                                   | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873551 | Proyecto de inversión | 837,115.38            | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:837115.38, modificado:777813.08))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KUKILKAN CLAVE 210002179, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.      | 21                     | Puebla              | 177                      | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-125         | N       | 0       | 0             | 52    | [meta:1, unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]          | [geo:1, (ov_municipio:17, localidad:4, direccion:CALE S/N, GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.713306, lat:18.668444)]              | 05/11/2020    | 04/01/2021 | 777,813.08   | 777,813.08   | 757,942.03   | 757,843.03   | 757,842.03   | [toto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021- FED-A, contralista:CONSTR UCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:777813.08, importe_modificad o:777813.08)]               | [meta:1, (unidad_medida: Meters Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873528 | Proyecto de inversión | 576,923.08            | (ITI (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:576923.08, modificado:561268.33))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR UNIVERSO CLAVE 210002177, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TEOITILCO, PUEBLA.                 | 21                     | Puebla              | 160                      | Teotitlco                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-007         | N       | 0       | 0             | 26    | [meta:1, (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo:1, (ov_municipio:16, localidad:6, direccion:Perfino Diaz, Santa Cruz, Pue., México, lon:-86.796383, lat:18.49588977)]                                     | 03/12/2020    | 31/01/2021 | 561,268.33   | 561,268.33   | 470,130.40   | 470,130.40   | 470,130.40   | [toto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-007/2020- FED-A, contralista:GRU BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:561268.33, importe_modificad o:561268.33)]                                        | [meta:1, (unidad_medida: Meters Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873556 | Proyecto de inversión | 774,615.38            | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:774615.38, modificado:737290.83))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LEONES ANDREW AIMAZAN CLAVE 21070056, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUERHUEPANTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 24                       | Axutla                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-128         | N       | 0       | 0             | 6     | [meta:1, (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]        | [geo:1, (ov_municipio:24, localidad:3, direccion:CALE RAZA DE LA CONSTRUCCION S/N, HUERHUEPANTLA, AXUTLA, PUEBLA, lon:-96.382178, lat:18.155738)]              | 05/11/2020    | 04/01/2021 | 737,290.83   | 737,290.83   | 701,774.14   | 701,774.14   | 701,774.14   | [toto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-001/2021- FED-B-1, contralista:CONSTR UCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:737290.83, importe_modificad o:737290.83)]                           | [meta:1, (unidad_medida: Meters Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873558 | Proyecto de inversión | 1,791,750.03          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:1791750.03, modificado:1729112.72)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CALAHUENDOC CLAVE 210002030, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SECCION SEXTA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.  | 21                     | Puebla              | 112                      | Petalcingo                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-130         | N       | 0       | 0             | 60    | [meta:1, (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo:1, (ov_municipio:11, localidad:26, direccion:CALE RICARDO FLORES MAGON S/N, SECCION SEXTA GUADALUPE, PETALCINGO, PUEBLA, lon:-97.470933, lat:18.0330540)] | 01/11/2020    | 30/01/2021 | 1,729,112.72 | 1,729,112.72 | 1,561,326.28 | 1,561,326.28 | 1,561,326.28 | [toto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-001/2021- FED-B-1, contralista:CONSTR UCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1729112.72, importe_modificad o:1729112.72)]                         | [meta:1, (unidad_medida: Meters Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873559 | Proyecto de inversión | 288,461.54            | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:288461.54, modificado:270054.83))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CELERINO CHAO PALACIOS CLAVE 210001314, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                      | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-131         | N       | 0       | 0             | 64    | [meta:1, (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]        | [geo:1, (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA DEPORTIVA S/N, MARAVILLAS, HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.164435, lat:19.073714)]        | 01/11/2020    | 31/12/2020 | 270,054.83   | 270,054.83   | 208,061.64   | 208,061.64   | 208,061.64   | [toto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021- FED-C-8, contralista:CONSTR UCTORIA Y PROMOTORA ABANTE, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:270054.83, importe_modificad o:270054.83)]                               | [meta:1, (unidad_medida: Meters Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873561 | Proyecto de inversión | 1,931,076.92          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:1931076.92, modificado:1833674.23)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARRERAN CLAVE 210001137, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.            | 21                     | Puebla              | 140                      | San Pedro Cholula           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-135         | N       | 0       | 0             | 320   | [meta:1, (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]        | [geo:1, (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:CALE 6 NORTE S/N, RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.802171, lat:19.061014)]                       | 01/11/2020    | 30/01/2021 | 1,833,674.23 | 1,833,674.23 | 1,125,449.57 | 1,125,449.57 | 1,125,449.57 | [toto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-001/2021- FED-A-M, contralista:CONSTR UCCION, ASESORIA Y SERGIO ESCOBALCADO AMELIOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1833674.23, importe_modificad o:1833674.23)] | [meta:1, (unidad_medida: Meters Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                  | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                        | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873564 | Proyecto de inversión | 480,769.23            | (f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:480769.23, modificado:449605.75)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR JORGE MUÑOZ MACÍO CLAVE 210P94275, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                        | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-136         | N       | 0       | 0             | 391   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL S/N ROSALES DE MANZANILLA, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, (lon:-98.14195, lat:19.063886)) | 07/11/2020    | 06/01/2021 | 449,605.75   | 449,605.75   | 320,115.89   | 320,115.89   | 320,115.89   | (f101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-C-0, contratas:CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convoca:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:448605.75, importe_modificado:449605.75)    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873565 | Proyecto de inversión | 769,230.77            | (f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:769230.77, modificado:769230.77)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 104 UBILDE DE ATUICO CLAVE 210T01132, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATUICO, PUEBLA.                       | 21                     | Puebla              | 19                       | Atlixco               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-137         | N       | 0       | 0             | 741   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE SAN AGUSTIN S/N, ATUICO, ATUICO, PUEBLA, (lon:-98.48806, lat:18.939340))                                 | 01/11/2020    | 31/12/2020 | 733,045.24   | 733,045.24   | 733,045.24   | 733,045.24   | 733,045.24   | (f101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A-0, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convoca:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733045.24, importe_modificado:733045.24)      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873566 | Proyecto de inversión | 1,923,076.02          | (f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:1923076.02, modificado:1923076.02) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE CORDEIRO Y TORRES CLAVE 21EY02020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 110                      | Palmar de Bravo       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-138         | N       | 0       | 0             | 169   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: (ov_municipio:11, localidad:23, direccion:CALE 6 ORIENTE S/N, SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, (lon:-97.609064, lat:18.870913))           | 01/11/2020    | 30/01/2021 | 1,780,512.80 | 1,780,512.80 | 1,733,019.08 | 1,733,019.08 | 1,733,019.08 | (f101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-B, contratas:ADOCOR ETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convoca:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1780512.8, importe_modificado:1780512.8)                         | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873567 | Proyecto de inversión | 2,500,000.00          | (f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:2500000.0, modificado:2500000.0)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210P090777, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPA, PUEBLA.                                                     | 21                     | Puebla              | 176                      | Tlapa                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-139         | N       | 0       | 0             | 319   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: (ov_municipio:17, localidad:6, direccion:CALE ALLENDE 4, PUEBLA TLAPA, TLAPA, PUEBLA, (lon:-98.556018, lat:18.509666))                                 | 01/11/2020    | 01/03/2021 | 2,349,052.08 | 2,349,052.08 | 2,349,052.08 | 2,349,052.08 | 2,349,052.08 | (f101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-N, contratas:ACIBERR E SA DE C.V., convoca:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2349052.08, importe_modificado:2349052.08)                                      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873568 | Proyecto de inversión | 670,192.31            | (f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:670192.31, modificado:670192.31)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSÉ HÓMERO FLORES CLAVE 210N0810, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.                                    | 21                     | Puebla              | 139                      | San Pablo Anicano     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-140         | N       | 0       | 0             | 42    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: (ov_municipio:13, localidad:5, direccion:CEBRAD A GUERRERO SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, (lon:-98.044507, lat:18.125540))              | 01/11/2020    | 31/12/2020 | 650,584.67   | 650,584.67   | 599,721.06   | 599,721.06   | 599,721.06   | (f101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A-1, contratas:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convoca:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:650584.67, importe_modificado:650584.67) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873572 | Proyecto de inversión | 384,615.38            | (f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:384615.38, modificado:384615.38)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 21ET0070W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XOYATIA, MUNICIPIO DE TEPEJUMA, PUEBLA.                      | 21                     | Puebla              | 166                      | Tepejuma              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-144         | N       | 0       | 0             | 23    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: (ov_municipio:16, localidad:10, direccion:CALE CERRO DEL VIGILANTE S/N, TEPEJUMA, TEPEJUMA, PUEBLA, (lon:-98.405056, lat:18.724722))                   | 14/11/2020    | 13/01/2021 | 364,627.46   | 364,627.46   | 364,627.46   | 364,627.46   | 364,627.46   | (f101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-Q, contratas:GRUPO MEXICANO INMOBILIAR, S.A. DE C.V., convoca:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:364627.46, importe_modificado:364627.46)                     | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |

| CILO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                               | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON           | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                    | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 2022 | 3         | PUE200401873574 | Proyecto de inversión | 598,461.54            | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:598461.54, modificado:556326.23)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO BERRA CLAVE 210P09079, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TACATEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.                                   | 21                | Puebla         | 177                 | Tacatepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-146          | N       | 0       | 0             | 237   | (goal: (ovr_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 12 DE OCTUBRE S/N SEXTA BARRO SAN LUCAS, TACOTPEC DE BENITO JUAREZ, TACOTPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon: -97.683639, lat:18.685124))     | ([ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021- FED-A, contralista:CONSTR UCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ACTIVA S.A. DE C.V., contraventa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:556326.23, importe_modificad o:556326.23)      | 14/11/2020    | 13/01/2021 | 556,326.23   | 556,326.23   | 512,860.95   | 512,860.95   | 512,860.95   | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873575 | Proyecto de inversión | 3,070,288.46          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:3070288.46, modificado:2948322.64) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PINOCH CLAVE 210P09079, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 143                 | San Salvador el Verde      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-147          | N       | 0       | 0             | 685   | (goal: (ovr_municipio:14, localidad:3, direccion:CALE AGUILER SERBAN S/N, SAN SALVADOR EL GRANDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, lon: -98.474812, lat:19.394889))                                 | ([ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021- FED-A-P, contralista:CONSTR UCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., contraventa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2948322.64, importe_modificad o:2948322.64)                           | 15/11/2020    | 15/01/2021 | 2,948,522.64 | 2,948,522.64 | 2,694,214.75 | 2,694,214.75 | 2,694,214.75 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873576 | Proyecto de inversión | 288,461.54            | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:288461.54, modificado:274243.21)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FEDERICO GAMBARO CLAVE 210N0907, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA CHICA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.                              | 21                | Puebla         | 3                   | Acatlán                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-148          | N       | 0       | 0             | 0     | (goal: (ovr_municipio:3, localidad:20, direccion:CALE ESCULTA No 128, LA NORIA CHICA, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.133856, lat:18.192788))                                                           | ([ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-001/2021- FED-B-H, contralista:ADOCOR ETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., contraventa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:174243.21, importe_modificad o:274243.21)                              | 15/11/2020    | 14/01/2021 | 274,243.21   | 274,243.21   | 244,142.01   | 244,142.01   | 244,142.01   | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873571 | Proyecto de inversión | 2,692,307.69          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:2692307.69, modificado:2692307.69) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210P0907, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                    | 21                | Puebla         | 85                  | Izcar de Matamoros         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-346          | N       | 0       | 0             | 108   | (goal: (ovr_municipio:85, localidad:5, direccion:CALE RETORSA 3, PUEBLO, SAN JOSE LAS BOCAS, IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.415036, lat:18.609993))                                         | ([ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021- FED-V, contralista:CONSTR UCTORIA Y CONSULTORIA ELIUTH S.A. DE C.V., contraventa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:257729.61, importe_modificad o:257729.61)                   | 09/01/2021    | 09/05/2021 | 2,517,239.61 | 2,517,239.61 | 1,350,401.73 | 1,350,401.73 | 1,350,401.73 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85)) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873672 | Proyecto de inversión | 7,416,057.69          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:7416057.69, modificado:7416057.69) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BIENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE 210P0907, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                          | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-246          | N       | 0       | 0             | 526   | (goal: (ovr_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:2, direccion:CALE 21 NOTITE S/N, HERRERA PUEBLA DE ZARAGOZA, SAN PEDRO YELIXTLAHUACA, PUEBLA, lon: -98.397868, lat:19.071989)) | ([ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021- FED-A-U, contralista:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EISA, S.A DE C.V., contraventa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:700827.75, importe_modificad o:700827.75) | 09/01/2021    | 08/07/2021 | 7,008,627.75 | 7,008,627.75 | 3,515,329.28 | 3,515,329.28 | 3,515,329.28 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85)) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873447 | Proyecto de inversión | 961,338.46            | (ITI (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:961338.46, modificado:904777.91)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOAQUIN BARANDA CLAVE 210N0907, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELIXTLAHUACA, PUEBLA.                                   | 21                | Puebla         | 141                 | San Pedro Yeloxtlahuaca    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-002          | N       | 0       | 0             | 79    | (goal: (ovr_municipio:14, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO S/N, SAN PEDRO YELIXTLAHUACA, SAN PEDRO YELIXTLAHUACA, PUEBLA, lon: -98.077221, lat:18.116944))                              | ([ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021- FED-A-P, contralista:ARQUIT ECTURA UDER, S.A. DE C.V., contraventa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:904777.91, importe_modificad o:904777.91)                                 | 11/12/2020    | 09/02/2021 | 904,777.91   | 904,777.91   | 755,172.33   | 755,172.33   | 755,172.33   | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | En Ejecución  | Validado avances |       |

| CCLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                               | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENE | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                           | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                         | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS | FLUJO |              |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873450 | Proyecto de inversión | 786,538.46            | [FI: (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:786538.46, modificado:745113.04)]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21ETU080, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TUCUINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 188               | Tochimilco       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-005  | N       | 0       | 0             | 39    | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo: (ov_municipio:18 & localidad:10, direccion:CALE VENUSTIANO CARRANZA S/N, SAN LUCAS TUCUINGO, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon:-98.99556, lat:18.839444)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14/09/2020    | 13/10/2020 | 745,113.04   | 745,113.04   | 745,113.04   | 745,113.04   | 745,113.04   | [info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-001/2021-FED-A-E, contrato:CONSTRUCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, monto:745113.04, importe_modificado:745113.04)]                                                                                          | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873451 | Proyecto de inversión | 2,980,769.23          | [FI: (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2980769.23, modificado:2780369.64)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR13270, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA.                | 21                | Puebla         | 31                | Coatzingo        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-008  | N       | 0       | 0             | 92    | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo: (ov_municipio:31, localidad:21, direccion:CALE OBREGON 1 PUEBLA, S/N VICENTE COATZINGO, PUEBLA, lon:-98.18019, lat:18.613224)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14/09/2020    | 12/12/2020 | 2,780,369.64 | 2,780,369.64 | 2,989,100.62 | 2,989,100.62 | 2,989,100.62 | [info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-B-C, contrato:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2780369.64, importe_modificado:2780369.64)] | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873457 | Proyecto de inversión | 2,884,615.38          | [FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2884615.38, modificado:2721189.33)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JEAN PAGET CLAVE 21MMD020, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                         | 21                | Puebla         | 114               | Puebla           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-026  | N       | 0       | 0             | 161   | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo: (ov_municipio:11 & localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion:CALE 4, localidad:1, direccion |               |            |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |         |       |              |                  |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                           | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                           | FECHA_INICIO                                                                                                                                                   | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                             | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873477 | Proyecto de inversión | 1,923,076.92          | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1923076.92, modificado:1823646.0))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO CLAVE 210CCOBN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.         | 21                     | Puebla              | 161                      | Tepanco de López      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-048         | N       | 0       | 0             | 39    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geot: (ov_municipio:16 1, localidad:1, direccion:NINGUNO SIN, MANERO, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, km:97.464444, lat:18.480006))                                 | 24/10/2020    | 22/01/2021 | 1,823,646.00 | 1,823,646.00 | 1,691,681.45 | 1,691,681.45 | 1,691,681.45 | (trot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-8-0, contratista:ADCON ETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1823646.0, importe_modificad:0.1823646.0))                  | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873497 | Proyecto de inversión | 761,346.15            | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:761346.15, modificado:732358.17))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 210CCOBN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                  | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-068         | N       | 0       | 0             | 186   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geot: (ov_municipio:15 6, localidad:1, direccion:CALE 18 PONIENTE SN, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, km:97.81430, lat:18.422564))                                | 24/10/2020    | 23/12/2020 | 712,358.17   | 712,358.17   | 611,942.86   | 611,942.86   | 611,942.86   | (trot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-4, contratista:INFRAE SSTRUCTURA SAGUEZA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:712358.17, importe_modificad:0.712358.17))               | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873498 | Proyecto de inversión | 3,545,288.45          | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:3545288.45, modificado:3312600.33)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA HIRNO NACIONAL (Puma 2) CLAVE 210P83BIB, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                       | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-089         | N       | 0       | 0             | 226   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geot: (ov_municipio:15 6, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA SN, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, km:97.40031, lat:18.473224))                                 | 24/10/2020    | 21/02/2021 | 3,312,650.33 | 3,312,650.33 | 3,190,559.40 | 3,190,559.40 | 3,190,559.40 | (trot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-N, contratista:EDIFICACIONES TERRACERAS CONETEA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312650.33, importe_modificad:0.3312600.33))       | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873501 | Proyecto de inversión | 5,603,846.15          | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:5603846.15, modificado:5319530.76)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOMB. 17 CLAVE 210T003TV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.                            | 21                     | Puebla              | 161                      | Tepanco de López      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-072         | N       | 0       | 0             | 503   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geot: (ov_municipio:16 1, localidad:1, direccion:CALE 2 PONIENTE SN, TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, km:97.561007, lat:18.156918))                | 24/10/2020    | 23/03/2021 | 5,319,530.76 | 5,319,530.76 | 5,279,292.56 | 5,279,292.56 | 5,279,292.56 | (trot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-8-E, contratista:ADCON ETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5319530.76, importe_modificad:0.5319530.76))                | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873503 | Proyecto de inversión | 804,384.62            | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:804384.62, modificado:804313.57))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA CORREGIDORA CLAVE 210CCOBN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA (TODOS SANTOS), MUNICIPIO DE TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA.                     | 21                     | Puebla              | 169                      | Tepic de Rodríguez    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-074         | N       | 0       | 0             | 61    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geot: (ov_municipio:16 9, localidad:4, direccion:CALE PLAZA PRINCIPAL SN, ALMOLONGA (TODOS SANTOS), TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA, km:97.865556, lat:18.478467)) | 28/10/2020    | 27/12/2020 | 804,313.57   | 804,313.57   | 735,880.55   | 735,880.55   | 735,880.55   | (trot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-8-0, contratista:CONSTR LCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:804313.57, importe_modificad:0.804313.57)) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873504 | Proyecto de inversión | 516,044.78            | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:516044.78, modificado:494243.66))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIA MONTESSORI CLAVE 210C023SR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUCURBA NOROCC (PE DE MACA), MUNICIPIO DE TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 169                      | Tepic de Rodríguez    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-075         | N       | 0       | 0             | 41    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geot: (ov_municipio:16 9, localidad:21, direccion:CALE BENITO JUAREZ SUR 108, TEPIC DE RODRIGUEZ, TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA, km:97.83979, lat:18.589728))    | 28/10/2020    | 27/12/2020 | 494,243.66   | 494,243.66   | 461,879.77   | 461,879.77   | 461,879.77   | (trot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-8-P, contratista:CONSTR LCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:494243.66, importe_modificad:0.494243.66)) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                  | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSBLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873507 | Proyecto de inversión | 1,547,788.46          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1547788.46, modificado:1477251.96)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA MARCO ANTONIO CLAVE 21E0209BA, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.                              | 21                     | Puebla             | 140                      | San Pedro Cholula     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-078         | N       | 0       | 0             | 365   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 22 ORIENTE S/N, CHOLULA DE RIVADAWA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, (lon: 98.285982, lat:19.567938))     | 28/10/2020    | 26/10/2021 | 1,477,251.96 | 1,477,251.96 | 1,087,203.08 | 1,087,203.08 | 1,007,203.08 | (ts01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-001/2021-FED-A-L, contratas:CONSTRUCION, ASISTORIA Y SERVICIO ESPECIALIZADO ANTECEDENTES DE R.L. DE C.V., CONTRATANTE: COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1477251.96, importe_modificado:1477251.96)) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873508 | Proyecto de inversión | 999,230.77            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:999230.77, modificado:93086.17))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ANDRÉS QUINTANA ROO CLAVE 21D0039W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SALTILLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA. | 21                     | Puebla             | 112                      | Pettalcingo           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-079         | N       | 0       | 0             | 26    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N, SANTA GERTRUDIS SALTILLO, PETALCINGO, PUEBLA, (lon: 97.89024, lat:18.021111))  | 24/10/2020    | 23/12/2020 | 938,086.17   | 938,086.17   | 857,785.06   | 857,785.06   | 857,785.06   | (ts01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-A-S, contratas:ARQUITECTURA, LIDER, S.A. DE C.V., CONTRATANTE:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:85785.17, importe_modificado:85886.17))                                                 | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873509 | Proyecto de inversión | 672,211.54            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:672211.54, modificado:619617.45))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARRERAS CLAVE 21D0918D8, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE ANIHUEHUTILLA, PUEBLA.                          | 21                     | Puebla             | 9                        | Ahuahuatlán           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-080         | N       | 0       | 0             | 17    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE LAZARO CARRERAS 13 ANIHUEHUTILLA, ANIHUEHUTILLA, PUEBLA, (lon: 98.221395, lat:18.250748))             | 24/10/2020    | 23/12/2020 | 619,617.45   | 619,617.45   | 593,493.23   | 593,493.23   | 593,493.23   | (ts01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-A-T, contratas:ARQUITECTURA, LIDER, S.A. DE C.V., CONTRATANTE:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:619617.45, importe_modificado:619617.45))                                               | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873510 | Proyecto de inversión | 915,519.23            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:915519.23, modificado:894103.16))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NICOLAS CORONADO CLAVE 21D0100B0, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CASCALOTE DE BRAVO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.           | 21                     | Puebla             | 47                       | Chiautla              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-081         | N       | 0       | 0             | 10    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:47, localidad:24, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, CASACOTE DE BRAVO, CHIAUTLA, PUEBLA, (lon: 98.624897, lat:18.361389)) | 28/10/2020    | 27/12/2020 | 894,103.16   | 894,103.16   | 850,970.56   | 850,970.56   | 850,970.56   | (ts01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-A-L, contratas:VIO INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., CONTRATANTE:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:894103.16, importe_modificado:894103.16))                                   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873511 | Proyecto de inversión | 478,173.08            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:478173.08, modificado:441873.01))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D020B00, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE CUATYCA DE ANONADE, PUEBLA.            | 21                     | Puebla             | 42                       | Cuatyca de Antridae   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-082         | N       | 0       | 0             | 11    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, TLACOTEPEC, CUATYCA DE ANONADE, PUEBLA, (lon: 98.281975, lat:18.412222))       | 24/10/2020    | 23/12/2020 | 441,873.01   | 441,873.01   | 386,441.57   | 386,441.57   | 386,441.57   | (ts01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-S-2, contratas:ARQUITECTURA, LIDER, S.A. DE C.V., CONTRATANTE:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:441873.01, importe_modificado:441873.01))                                               | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873512 | Proyecto de inversión | 830,865.38            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:830865.38, modificado:776724.13))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TRES CABELLOS CLAVE 21D002077, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.           | 21                     | Puebla             | 112                      | Pettalcingo           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-083         | N       | 0       | 0             | 46    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE TEPICAL S/N, TEXCALAPA DE JUÁREZ, PETALCINGO, PUEBLA, (lon: 97.89722, lat:18.066944))               | 28/10/2020    | 27/12/2020 | 776,724.13   | 776,724.13   | 721,729.96   | 721,729.96   | 721,729.96   | (ts01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-A-V, contratas:ARQUITECTURA, LIDER, S.A. DE C.V., CONTRATANTE:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:776724.13, importe_modificado:776724.13))                                               | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                           | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                           | FECHA_INICIO                                                                                                                                                 | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                       | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873513 | Proyecto de inversión | 676,826.92            | (F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS OS, monto:676826.92, modificado:637950.58)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EP0947, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GONZALEZ BOCANIGRA, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 139                      | San Pablo Anicano      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-084         | N       | 0       | 0             | 24    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CONSTRUCCION 5/N, FRANCISCO GONZALEZ BOCANIGRA, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lat:-17.4916, lat:18.53095)) | 28/10/2020    | 27/12/2020 | 637,950.58   | 637,950.58 | 599,612.19 | 599,612.19 | 599,612.19 | (info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-W, contratas:ARCUT ECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:637950.58, importe_modificado:637950.58))                    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873514 | Proyecto de inversión | 823,269.23            | (F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS OS, monto:823269.23, modificado:784500.82)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAVATA CLAVE 21D90360Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YECOTLAHUACA, PUEBLA.              | 21                     | Puebla              | 141                      | San Pedro Yecotlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-085         | N       | 0       | 0             | 12    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CONSTRUCCION 5/N, SAN CRISTOBAL, SAN PEDRO YECOTLAHUACA, PUEBLA, lat:-18.08222, lat:18.11222))          | 29/10/2020    | 28/12/2020 | 784,500.82   | 784,500.82 | 235,350.25 | 235,350.25 | 235,350.25 | (info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-S-A, contratas:CONSTR UCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:784500.82, importe_modificado:784500.82)) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873515 | Proyecto de inversión | 764,903.85            | (F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS OS, monto:764903.85, modificado:736096.06)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21D90360Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YECOTLAHUACA, PUEBLA.          | 21                     | Puebla              | 141                      | San Pedro Yecotlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-086         | N       | 0       | 0             | 25    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE ZARAGOZA 5/N, SAN JOSÉ AGUA ZARCA, SAN PEDRO YECOTLAHUACA, PUEBLA, lat:-18.08722, lat:18.09936))        | 29/10/2020    | 28/12/2020 | 716,096.06   | 716,096.06 | 665,712.62 | 665,712.62 | 665,712.62 | (info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-Z, contratas:ARCUT ECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:716096.06, importe_modificado:716096.06))                    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873516 | Proyecto de inversión | 899,711.54            | (F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS OS, monto:899711.54, modificado:850501.37)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA HOGAR Y YATIRA CLAVE 21D90366P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUALTEMPA, PUEBLA.                | 21                     | Puebla              | 147                      | Santa Inés Ahuatempan  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-087         | N       | 0       | 0             | 76    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE ITURBIDE 303/N, LA CONCEPCIÓN, SANTA INÉS AHUALTEMPA, PUEBLA, lat:-18.03333, lat:18.38556))             | 24/10/2020    | 23/12/2020 | 850,501.37   | 850,501.37 | 802,886.76 | 802,886.76 | 802,886.76 | (info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-E, contratas:ARCUT ECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:850001.37, importe_modificado:850001.37))                    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873518 | Proyecto de inversión | 490,061.54            | (F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS OS, monto:490061.54, modificado:458346.32)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PIESCOLAR CE MOCITIL CLAVE 21D02221R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                   | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-089         | N       | 0       | 0             | 91    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 5/N, TEHUACAN, TEHUACÁN, PUEBLA, lat:-18.48809, lat:18.47433))                           | 24/10/2020    | 23/12/2020 | 458,346.32   | 458,346.32 | 305,723.76 | 305,723.76 | 305,723.76 | (info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-S, contratas:EDIFICA CONYES TERRACERAS CONTEESA, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:458346.32, importe_modificado:458346.32))      | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873521 | Proyecto de inversión | 636,442.31            | (F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS OS, monto:636442.31, modificado:594601.38)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D98007W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, MUNICIPIO DE TEPEANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.            | 21                     | Puebla              | 161                      | Tepeanco de López      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-092         | N       | 0       | 0             | 37    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:16, localidad:6, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO 322, SAN LUIS TEMALACAYUCA, TEPEANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lat:-17.50464, lat:18.45189))        | 28/10/2020    | 27/12/2020 | 594,601.38   | 594,601.38 | 591,271.59 | 591,271.59 | 591,271.59 | (info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-T, contratas:EDIFICA CONYES TERRACERAS CONTEESA, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:594601.38, importe_modificado:594601.38))      | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                           | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ID_MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | MUNICIPIO RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECU<br>TORA | NUMERO_PROYE<br>CTO                                                      | POBLACION_BENE<br>FICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                     | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETI<br>DO | DEVENGADO    | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                             | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS                    | FLUJO        |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401876034 | Proyecto de inversión | 865,384.62            | (FI1 (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:865384.62, modificado:502841.21)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LIBERTADORES DE AMERICA CLAVE 210CCDMAR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA.            | 21                         | Puebla                  | 62                           | Epatlán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-030             | N       | 0       | 0             | 31    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal1: [ove_municipio:62, localidad:2, direccion:CALE INDEPENDENCIA 407 S/N, EMILIANO ZAPATA, EPATLAN, PUEBLA, lon: -98.392776, lat:18.601667]]        |              | 03/12/2020    | 31/01/2021 | 502,841.21       | 502,841.21   | 498,188.60 | 498,188.60 | 498,188.60 | [t001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-007/2020- FED-4, contratas:COMPO RATIVO EN INGENIERIA IE S.A. DE C.V., convocante:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502841.21, importe_modificad o:502841.21)] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | (1876034/proyecto _INICIO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401876035 | Proyecto de inversión | 865,384.62            | (FI1 (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:865384.62, modificado:65413.97))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO CLAVE 210CCDMAR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPACATZINGO, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA.                           | 21                         | Puebla                  | 62                           | Epatlán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-011             | N       | 0       | 0             | 26    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal1: [ove_municipio:62, localidad:7, direccion:AVENIDA COATZINGO S/N, TEPACATZINGO, EPATLAN, PUEBLA, lon:-98.36944, lat:18.605556]]                  |              | 03/12/2020    | 31/01/2021 | 654,313.97       | 654,313.97   | 649,849.29 | 649,849.29 | 649,849.29 | [t001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-007/2020- FED-A, contratas:COMPO RATIVO EN INGENIERIA IE S.A. DE C.V., convocante:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:65413.97, importe_modificad o:65413.97)]   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | (1876035/proyecto _INICIO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401876036 | Proyecto de inversión | 1,153,846.15          | (FI1 (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:133846.15, modificado:1309043.6)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL ÁVILA CANAMACHO CLAVE 210PRDZED, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JUAPECO, MUNICIPIO DE TEOPIANTLÁN, PUEBLA.     | 21                         | Puebla                  | 159                          | Teopantlán                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-012             | N       | 0       | 0             | 90    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal1: [ove_municipio:15, localidad:2, direccion:CALE NACIOANAL S/N, TEOPIANTLAN, TEOPIANTLAN, PUEBLA, lon:-98.299722, lat:18.839722]]                 |              | 03/12/2020    | 31/01/2021 | 1,109,043.60     | 1,109,043.60 | 981,491.26 | 981,491.26 | 981,491.26 | [t001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-007/2020- FED-D, contratas:ORX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1309043.6, importe_modificad o:1309043.6)]   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | (1876036/proyecto _INICIO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401876037 | Proyecto de inversión | 961,538.46            | (FI1 (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:961538.46, modificado:931349.15)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEONCIBO BRITO JUÁREZ CLAVE 210PRDZED, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPIANTLÁN, PUEBLA.                                 | 21                         | Puebla                  | 159                          | Teopantlán                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-013             | N       | 0       | 0             | 76    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal1: [ove_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE NACIONAL S/N, TEOPIANTLAN, TEOPIANTLAN, PUEBLA, lon:-98.259353, lat:18.712452]]                  |              | 03/12/2020    | 31/01/2021 | 931,349.15       | 931,349.15   | 802,112.68 | 802,112.68 | 802,112.68 | [t001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-007/2020- FED-E, contratas:ORX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:931349.15, importe_modificad o:931349.15)]   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | (1876037/proyecto _INICIO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401876039 | Proyecto de inversión | 673,076.92            | (FI1 (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:673076.92, modificado:631241.52)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BERNARDINO DE SAHAGÚN CLAVE 210IND64F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TIAPANALÁ, PUEBLA.    | 21                         | Puebla                  | 185                          | Tlapanalá                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-015             | N       | 0       | 0             | 87    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal1: [ove_municipio:18, localidad:4, direccion:CALE LAZARO CARDENAS 6 S/N, SANTA CATARINA COATEPEC, TIAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.559587, lat:18.6675]] |              | 03/12/2020    | 31/01/2021 | 631,241.52       | 631,241.52   | 625,815.28 | 625,815.28 | 625,815.28 | [t001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-007/2020- FED-4, contratas:COMPO RATIVO EN INGENIERIA IE S.A. DE C.V., convocante:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:631241.52, importe_modificad o:631241.52)] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | (1876039/proyecto _INICIO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401876042 | Proyecto de inversión | 961,538.46            | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:977313.07, modificado:931613.79)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ABRAHAM DÍAZ CLAVE 210TV0607, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATEZCUALA, MUNICIPIO DE ZACAPOTLÁN, PUEBLA.                     | 21                         | Puebla                  | 207                          | Zacapoatlán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-019             | N       | 0       | 0             | 69    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal1: [ove_municipio:20, localidad:13, direccion:CALE HIDALGO S/N, TATEZCUALA, ZACAPOTLAN, PUEBLA, lon:-97.572722, lat:19.869444]]                    |              | 03/12/2020    | 31/01/2021 | 931,613.79       | 931,613.79   | 710,549.28 | 710,549.28 | 710,549.28 | [t001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-007/2020- FED-I, contratas:ORX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:931613.79, importe_modificad o:931613.79)]   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | (1876042/proyecto _INICIO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401876044 | Proyecto de inversión | 477,711.07            | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:477711.07, modificado:465036.11)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 210PRDZED, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTONCO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE AYOTONCO DE GUERRERO, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 25                           | Ayotanco de Guerrero      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-021             | N       | 0       | 0             | 171   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal1: [ove_municipio:25, localidad:1, direccion:CALE 2 DE ABRIL S/N, AYOTONCO DE GUERRERO, PUEBLA, lon:-97.407508, lat:20.069577]]                    |              | 03/12/2020    | 31/01/2021 | 461,036.10       | 461,036.10   | 374,311.14 | 374,311.14 | 374,311.14 | [t001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-007/2020- FED-I, contratas:ORX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:461036.1, importe_modificad o:465036.11)]    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | (1876044/proyecto _INICIO) | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOOO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPONSALE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                          | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                   | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873528 | Proyecto de inversión | 823,609.63            | (ITI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:823609.63, modificado:769711.46))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 210CC1177, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AJALUTPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.                          | 21                | Puebla           | 10                | Ajalpan              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-099         | N       | 0       | 0             | 54    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot: (ow_municipio:10, localidad:1, direccion:NINGUN D NINGUN S/N, AJALUTPEC, AJALPAN, PUEBLA, lon:-97.074174, lat:18.431688))                                      | 24/10/2020    | 23/12/2020 | 769,711.46   | 769,711.46   | -            | -            | -            | (tsot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-V, contratas:EDIFICA CONYES Y TERNACINAS CONETESA, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:769711.46, importe_modificado: 769711.46)) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873532 | Proyecto de inversión | 1,538,461.54          | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1538461.54, modificado:1462976.55)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ENRIQUE JAVIERA (turno 2) CLAVE 210P9R04, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21                | Puebla           | 34                | Coronango            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-103         | N       | 0       | 0             | 292   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot: (ow_municipio:34, localidad:12, direccion:CALE BENITO JUANÉ S/N, SAN FRANCISCO OCOTILÁN, LOCALIDAD CORONANGO, PUEBLA, lon:-98.281316, lat:19.13252))           | 24/10/2020    | 22/01/2021 | 1,462,976.55 | 1,462,976.55 | 1,295,577.06 | 1,295,577.06 | 1,295,577.06 | (tsot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-0, contratas:FEBELGUS AN, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1462976.55, importe_modificado: 1462976.55))                      | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873533 | Proyecto de inversión | 1,057,692.31          | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1057692.31, modificado:983113.43))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 210ES021H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHICHANGO, PUEBLA.                        | 21                | Puebla           | 71                | Huachichango         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-104         | N       | 0       | 0             | 600   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot: (ow_municipio:71, localidad:1, direccion:CALE CARIBETERA MISERO-TIJERAN KILOMETRO 192 S/N, HUACHICHANGO, HUACHICHANGO, PUEBLA, lon:-98.065101, lat:20.173177)) | 28/10/2020    | 26/01/2021 | 983,113.43   | 983,113.43   | 872,470.88   | 872,470.88   | 872,470.88   | (tsot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B, contratas:CONSTR UCTORIA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:983113.43, importe_modificado: 983113.43))   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873534 | Proyecto de inversión | 1,923,076.92          | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1923076.92, modificado:1810730.74)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NANAHUATZIN CLAVE 210JN250, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.                        | 21                | Puebla           | 74                | Huejotzingo          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-105         | N       | 0       | 0             | 211   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot: (ow_municipio:74, localidad:5, direccion:CALE PERALES S/N, EL CARMEN, HUEJOTZINGO, PUEBLA, lon:-98.415607, lat:19.208760))                                     | 28/10/2020    | 26/01/2021 | 1,810,730.74 | 1,810,730.74 | 1,570,717.51 | 1,570,717.51 | 1,570,717.51 | (tsot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-5, contratas:INFRAE STRUCTURA SAGEZZA, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1810730.74, importe_modificado: 1810730.74))         | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873535 | Proyecto de inversión | 769,230.77            | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:769230.77, modificado:746224.26))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210R9Z02P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE JOLAPAN, PUEBLA.                        | 21                | Puebla           | 87                | Jolapan              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-106         | N       | 0       | 0             | 10    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot: (ow_municipio:87, localidad:6, direccion:CALE PLAZA CONSTITUCIÓN 1, PUEBLO, SAN VICENTE, JOLAPAN, PUEBLA, lon:-98.363693, lat:18.26320))                       | 28/10/2020    | 27/12/2020 | 746,224.26   | 746,224.26   | 721,289.79   | 721,289.79   | 721,289.79   | (tsot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-M, contratas:PRO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:746224.26, importe_modificado: 746224.26))    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873536 | Proyecto de inversión | 721,153.85            | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:721153.85, modificado:676182.92))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR RUBEN NETO RODRIGUEZ CLAVE 210R9Z02P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BRAVO, MUNICIPIO DE PETATLACHICO, PUEBLA.   | 21                | Puebla           | 112               | Petatlachico         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-107         | N       | 0       | 0             | 17    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot: (ow_municipio:112, localidad:0, direccion:CALE NUEVO MILENIO S/N, SANTA CRUZ DE BRAVO, PETATLACHICO, PUEBLA, lon:-97.886212, lat:18.073833))                   | 28/10/2020    | 27/12/2020 | 676,182.92   | 676,182.92   | 624,587.44   | 624,587.44   | 624,587.44   | (tsot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-A, contratas:ARQUIT ECTURA LIBER, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:676182.92, importe_modificado: 676182.92))                | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                      | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                          | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873537 | Proyecto de inversión | 4,059,807.69          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:4018807.69, modificado:3871385.83) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EL CHAMAZA CLAVE 21EP03B8, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, VALEQUILLO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla           | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-108   | N                      | 0       | 0       | 899           | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:11 A, localidad:162, direccion:CALE 7 DE MAYO 1800, GUADALUPE VICTORIA, VALEQUILLO, PUEBLA, PUEBLA, lat:-98.11008, lng:18.922214))                            | 29/10/2020   | 28/03/2021    | 3,872,185.83 | 3,872,185.83 | 3,585,835.85 | 3,585,835.85 | 3,585,835.85 | 3,585,835.85 | ([tst: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-C-6, contrato:CONSTRUCCION Y PROMOTORA AERIAL S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3871385.83, importe_modificado:3871385.83)              | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873539 | Proyecto de inversión | 4,901,846.15          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:4903846.15, modificado:4903846.15) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA REALA SAN FILIPE FLORES CLAVE 21OP030R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                      | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla           | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-110   | N                      | 0       | 0       | 481           | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:11 A, localidad:1, direccion:CAMINO REALA SAN FILIPE 54 S/N SAN FILIPE HUAYTILPAN, HERDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lat:-98.207013, lng:19.079079)) | 24/10/2020   | 23/03/2021    | 4,759,566.84 | 4,759,566.84 | 4,759,566.84 | 4,759,566.84 | 4,759,566.84 | 4,759,566.84 | ([tst: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A-O, contrato:SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4759566.84, importe_modificado:4759566.84) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873540 | Proyecto de inversión | 2,692,307.69          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:2692307.69, modificado:2568326.51) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CARLOS F. RETENCIÓN COLOMBES CLAVE 21OP03B4, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                   | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla           | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-111   | N                      | 0       | 0       | 427           | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:11 A, localidad:1, direccion:CALE NATACION S/N UNIDAD MAGISTERIAL MERCADO DE HERDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lat:-98.164509, lng:19.052807))       | 24/10/2020   | 21/03/2021    | 2,568,326.51 | 2,568,326.51 | 2,587,705.79 | 2,587,705.79 | 2,587,705.79 | 2,587,705.79 | ([tst: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-C-1, contrato:CONCA S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2568326.51, importe_modificado:2568326.51)                                        | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873541 | Proyecto de inversión | 769,230.77            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:769230.77, modificado:733295.86)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 21OP03S8, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.              | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla           | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-112   | N                      | 0       | 0       | 417           | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:11 A, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTRUCCION S/N, SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA, lat:-98.154410, lng:18.960970))                                 | 28/10/2020   | 27/12/2020    | 733,295.86   | 733,295.86   | 661,466.51   | 661,466.51   | 661,466.51   | 661,466.51   | ([tst: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-C-M, contrato:CONCA S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733295.86, importe_modificado:733295.86)                                          | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873542 | Proyecto de inversión | 8,173,076.92          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:8173076.92, modificado:4217841.76) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 21OP03Z0, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                        | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla           | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-113   | N                      | 0       | 0       | 420           | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:11 A, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO VILLA S/N, HERDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lat:-98.164509, lng:18.972426))                             | 24/10/2020   | 22/04/2021    | 4,217,841.76 | 4,217,841.76 | 3,769,865.59 | 3,769,865.59 | 3,769,865.59 | 3,769,865.59 | ([tst: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-A-M, contrato:INERBAC S/STRUCTURA FOL, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4217841.76, importe_modificado:4217841.76)                     | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873543 | Proyecto de inversión | 769,230.77            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:769230.77, modificado:733509.91)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21OP03B2, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OTTOTIMAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.     | 21                | Puebla         | 264                 | Tepeaca          | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-114   | N                      | 0       | 0       | 377           | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoci: (ov_municipio:16 A, localidad:65, direccion:AVENIDA JUAREZ 100 S/N, SAN FIDELITO XOCHITL ENANIGO, TEPESACA, PUEBLA, lat:-97.872584, lng:18.950743))                         | 28/10/2020   | 27/12/2020    | 731,509.91   | 731,509.91   | 523,047.80   | 523,047.80   | 523,047.80   | 523,047.80   | ([tst: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-C-U), contrato:INERBAC S/STRUCTURA FOL, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733509.91, importe_modificado:733509.91)                      | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                            | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                           | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                          | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE20040187354  | Proyecto de inversión | 1,442,307.69          | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1442307.69, modificado:1341470.05)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 217407139, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATENO, MUNICIPIO DE TEZUITLÁN, PUEBLA.                     | 21                | Puebla         | 174                 | Tezuitlán        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-115         | N       | 0       | 0             | 0     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:17, localidad:46, direccion:10 de junio 8, Primera San Juan Acateno, Tezuitlán, Puebla, lat: 19.36786022, lon:18.87648473)]                       | 28/10/2020    | 26/01/2021 | 1,341,470.05 | 1,341,470.05 | 1,249,320.45 | 1,249,320.45 | 1,249,320.45 | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-0, contralista:CONSTR UCTORIA Y CONSULTORIA ELUTLI, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE EDACIOS EDUCATIVOS, monto:1341470.05, importe_modificad o:1341470.05)]      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873550 | Proyecto de inversión | 2,692,307.69          | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2692307.69, modificado:2515387.18)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 217502059, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMBAS (SAN SALVADOR OTZOUTITPEC), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-122         | N       | 0       | 0             | 43    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:15, localidad:3, direccion:AVENIDA NACIONAL, S/N, RANCHO CAMBAS (SAN SALVADOR OTZOUTITPEC), TEHUACÁN, PUEBLA, lat: 19.234467, lon:18.59251)]      | 07/11/2020    | 07/03/2021 | 2,515,387.18 | 2,515,387.18 | 2,460,210.62 | 2,460,210.62 | 2,460,210.62 | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-M, contralista:EDIFICA CIONES Y TERACERAS CONITEEA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE EDACIOS EDUCATIVOS, monto:2515387.18, importe_modificad o:2515387.18)]      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873594 | Proyecto de inversión | 576,923.08            | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:576923.08, modificado:54934.59))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCUAR LEONOR LOPEZ ABELINO CLAVE 210ND338A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHINTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.                    | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-167         | N       | 0       | 0             | 145   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:11, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N, SANTO TOMAS CHINTLA, PUEBLA, lon:-98.55486, lat:18.961091)]                                | 18/11/2020    | 17/01/2021 | 549,934.59   | 549,934.59   | 523,790.54   | 523,790.54   | 523,790.54   | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C.I., contralista:CONCA S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:549934.59, importe_modificad o:549934.59)]                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873612 | Proyecto de inversión | 2,500,000.00          | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ISMAEL ZARAGOZA CLAVE 210R82293C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.                                                 | 21                | Puebla         | 3                   | Acatlán          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-185         | N       | 0       | 0             | 99    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:3, localidad:2, direccion:CALE INDEFINIDOCIA S/N, LA HUERTA, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.012222, lat:18.257222)]                                    | 18/11/2020    | 18/03/2021 | 2,202,417.02 | 2,202,417.02 | 1,908,323.35 | 1,908,323.35 | 1,908,323.35 | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-0, contralista:CONSTR UCTORES Y ASOCIADOS RODAMA S.A DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2202417.02, importe_modificad o:2202417.02)]         | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:0.8)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873613 | Proyecto de inversión | 1,923,076.92          | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1923076.92, modificado:180635.95))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 210R9235Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AIALPAN, PUEBLA.                           | 21                | Puebla         | 10                  | Ajalpan          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-186         | N       | 0       | 0             | 65    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:10, localidad:55, direccion:CALE O NINGUNO S/N, PLAYA VICENTE, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.07888, lat:18.408613)]                                   | 19/11/2020    | 17/02/2021 | 1,865,635.95 | 1,865,635.95 | 1,850,273.51 | 1,850,273.51 | 1,850,273.51 | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-M, contralista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1865635.95, importe_modificad o:1865635.95)]              | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873614 | Proyecto de inversión | 3,509,615.38          | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:3509615.38, modificado:3509615.38)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 210R92348R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARTIN CUATITMEXC (SAN JOSÉ CUATITMEXC), MUNICIPIO DE HUACUQUILLA, PUEBLA.     | 21                | Puebla         | 69                  | Huacahuilla      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-187         | N       | 0       | 0             | 83    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:69, localidad:8, direccion:CALE ALVARO OBREGON S/N, MARTIN CUATITMEXC, (SAN JOSÉ CUATITMEXC), HUACUQUILLA, PUEBLA, lon:-98.46056, lat:18.799722)] | 19/11/2020    | 19/03/2021 | 3,356,001.43 | 3,356,001.43 | 2,757,343.93 | 2,757,343.93 | 2,757,343.93 | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-2, contralista:APLICA CION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3509615.43, importe_modificad o:3509615.43)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                           | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESPONSA | MUNICIPIO_RESPONSA | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 2022 | 3         | PUE200401873615 | Proyecto de inversión | 2,403,846.15          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:2403846.15, modificado:2403846.15)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO CLAVE 211708427, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUJA, MUNICIPIO DE HUACHIHANGO, PUEBLA. | 21                | Puebla           | 71                    | Huachihango        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-188         | N       | 0       | 0             | 34    | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [geoci: [ow_municipio:71, localidad:25, direccion:CALE FRENTE AL CANTINO CHALANILLA S/N, PUJA, HUACHIHANGO, PUEBLA, lon:-98.0775, lat:20.1418899]]                      | 18/11/2020   | 18/03/2021    | 2,271,089.47 | 2,271,089.47 | 1,796,154.40 | 1,796,154.40 | 1,796,154.40 | [etoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA FERNANDEZ, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2271089.47, importe_modificado:2271089.47]]         | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.82]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873616 | Proyecto de inversión | 1,201,923.08          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:1201923.08, modificado:1201923.08)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ADOFO AGUIAR SORREANER CLAVE 211708422, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SECCION SOTA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.    | 21                | Puebla           | 112                   | Petalcingo         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-189         | N       | 0       | 0             | 28    | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [geoci: [ow_municipio:11, localidad:28, direccion:CALE FRANCISCO VILLA 13 S/N, SECCION SOTA GUADALUPE, PETALCINGO, PUEBLA, lon:-97.870813, lat:18.0330568]]             | 18/11/2020   | 16/02/2021    | 1,157,019.41 | 1,157,019.41 | 601,052.30   | 601,052.30   | 601,052.30   | [etoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1157019.41, importe_modificado:1157019.41]]              | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.50]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873617 | Proyecto de inversión | 6,730,769.23          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:6730769.23, modificado:6420933.33)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENEFICIO DE LAS AMERICAS CLAVE 210936425, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                       | 21                | Puebla           | 114                   | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-190         | N       | 0       | 0             | 652   | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [geoci: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE PORFIRIO DIAZ S/N, HUICOCOTLERA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.153716, lat:19.041072]]              | 18/11/2020   | 17/05/2021    | 6,420,933.33 | 6,420,933.33 | 6,399,034.68 | 6,399,034.68 | 6,399,034.68 | [etoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-C-F, contratista:CONINCA S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6420933.33, importe_modificado:6420933.33]]                                    | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.05]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873618 | Proyecto de inversión | 4,230,769.23          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:4230769.23, modificado:4230769.23)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 210936410, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                    | 21                | Puebla           | 114                   | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-191         | N       | 0       | 0             | 493   | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [geoci: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE MIRADOR 15 S/N, LOMA BONITA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.238964, lat:19.106667]]                  | 18/11/2020   | 17/04/2021    | 4,103,417.38 | 4,103,417.38 | 3,978,772.82 | 3,978,772.82 | 3,978,772.82 | [etoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A-Q, contratista:NACIONAL DE OBRAS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4103417.38, importe_modificado:4103417.38]]                | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.97]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873619 | Proyecto de inversión | 1,442,307.69          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:1442307.69, modificado:1442307.69)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL RIVERA ANAYA CLAVE 211024140, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                           | 21                | Puebla           | 114                   | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-192         | N       | 0       | 0             | 220   | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [geoci: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE ESCAMILLA S/N 10FONVIT, MANUEL RIVERA ANAYA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.150817, lat:19.0538349]] | 18/11/2020   | 16/02/2021    | 1,398,518.32 | 1,398,518.32 | 1,320,246.59 | 1,320,246.59 | 1,320,246.59 | [etoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A-R, contratista:NACIONAL DE OBRAS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1398518.32, importe_modificado:1398518.32]]                | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.05]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873620 | Proyecto de inversión | 865,384.62            | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:865384.62, modificado:865384.62))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 149 CLAVE 210705281, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                      | 21                | Puebla           | 114                   | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-193         | N       | 0       | 0             | 22    | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [geoci: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA 1 DE MAYO S/N 1 DE MAYO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.089736, lat:19.076218]]                   | 18/11/2020   | 17/01/2021    | 839,037.47   | 839,037.47   | 839,037.47   | 839,037.47   | 839,037.47   | [etoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A-M, contratista:SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:839037.47, importe_modificado:839037.47]] | [metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.05]] | En Ejecución  | Validado avances |       |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON            | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                      | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                       | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                             | AVANCES_FISICOS                                        | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 2022 | 3         | PUE200401873621 | Proyecto de inversión | 3,846,153.85          | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:3846153.85, modificado:3846153.85) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 21597273, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.                         | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-194   | N                     | 0       | 0       | 403           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ove_municipio:11, 4, localidad:194, direccion:ANEXO R DEL PARQUE SUR DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA, lon: -98.16819, lat:19.09046])         | 18/11/2020   | 18/03/2021    | 3,732,913.33 | 3,732,913.33 | 3,732,913.33 | 3,732,913.33 | 3,732,913.33 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-A-4, contravista:SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3732913.33, importe_modificado:3732913.33]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873622 | Proyecto de inversión | 1,538,461.54          | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:1538461.54, modificado:1538461.54) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOM. 125 CLAVE 21070336, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMEHLICAN, PUEBLA.                         | 21                | Puebla         | 132                 | San Martín Texmelucan       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-195   | N                     | 0       | 0       | 706           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ove_municipio:13, 2, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 39 S/N, SAN MARTIN TEXMEHLICAN DE IAHUATLÁN, SAN MARTIN TEXMEHLICAN, PUEBLA, lon: -98.42361, lat:19.79869]) | 19/11/2020   | 17/02/2021    | 1,482,609.49 | 1,482,609.49 | 1,380,149.42 | 1,380,149.42 | 1,380,149.42 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-A-4, contravista:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1482609.49, importe_modificado:1482609.49])      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873623 | Proyecto de inversión | 4,901,846.15          | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:4903846.15, modificado:4903846.15) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESCUENARIA LORENZO PHILO CLAVE 21570335, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOTALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 177                 | Tlaxiempes de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-196   | N                     | 0       | 0       | 387           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ove_municipio:17, 7, localidad:16, direccion:CALLE 5 NORTE S/N, SAN MARCOS TLACOTALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.40349, lat:18.07673])                   | 18/11/2020   | 17/04/2021    | 4,617,556.75 | 4,617,556.75 | 4,565,855.91 | 4,565,855.91 | 4,565,855.91 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-F, contravista:ADSCRITOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4617556.75, importe_modificado:4617556.75])                           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873627 | Proyecto de inversión | 1,750,769.23          | (FI) (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:1750769.23, modificado:1615827.96) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL AGADO CÁRDENAS CLAVE 21092777, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJUTLA, PUEBLA.                                             | 21                | Puebla         | 24                  | Ajutla                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-200   | N                     | 0       | 0       | 8             | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ove_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HUITO S/N, TLAXIEMCA, AJUTLA, PUEBLA, lon: -98.40394, lat:18.11833])                                                          | 05/12/2020   | 05/03/2021    | 1,615,827.96 | 1,615,827.96 | 1,568,632.62 | 1,568,632.62 | 1,568,632.62 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-A-4, contravista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1615827.96, importe_modificado:1615827.96])                          | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873628 | Proyecto de inversión | 1,750,769.23          | (FI) (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:1750769.23, modificado:1624217.95) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CUATUHUEAC CLAVE 21090755, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE SECCION TERCERA, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.            | 21                | Puebla         | 112                 | Petalingo                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-201   | N                     | 0       | 0       | 8             | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ove_municipio:11, 2, localidad:15, direccion:CALLE TIERRAC S/N, BARRIO DE GUADALUPE SECCION TERCERA, PETALCINGO, PUEBLA, lon: -97.96444, lat:18.08972])                      | 05/12/2020   | 05/03/2021    | 1,624,217.95 | 1,624,217.95 | 1,471,580.89 | 1,471,580.89 | 1,471,580.89 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-A-5, contravista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1624217.95, importe_modificado:1624217.95])                          | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE200401873632 | Proyecto de inversión | 951,538.46            | (FI) (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:951538.46, modificado:931638.83)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21092829, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE JOAJAPAN, PUEBLA.                                     | 21                | Puebla         | 87                  | Joajapan                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-205   | N                     | 0       | 0       | 14            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ove_municipio:87, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N, KANCHERA, EL SALADO, JOAJAPAN, PUEBLA, lon: -98.95705, lat:18.334956])                                     | 05/12/2020   | 03/03/2021    | 931,638.83   | 931,638.83   | 903,606.59   | 903,606.59   | 903,606.59   | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-A-4, contravista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:931638.83, importe_modificado:931638.83])              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSBLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE        | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                    | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                          | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE.200401873657 | Proyecto de inversión | 288,461.54            | (F1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:288461.54, modificado:288064.74)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CIUDAD CLAVE 210CCD0408, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIAPANALIA, PUEBLA.                              | 21                     | Puebla             | 185                      | Tlapanalá                    | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-230         | N       | 0       | 0             | 29    | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE ADOLFO RUÍZ CORTINEZ 833 N/1, COLONIA LAS PALMAS, TIAPANALIA, PUEBLA, lon:-98.55, lat:18.696398)]                           | 05/12/2020    | 03/02/2021 | 280,064.74   | 280,064.74   | 200,927.49   | 200,927.49   | 200,927.49   | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021- FED-A-0, contratas:VIO INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:280064.74, importe_modificado: 280064.74)]                        | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873657 | Proyecto de inversión | 815,384.62            | (F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:815384.62, modificado:815384.62)]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA CLAVE 21EENR0605, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACTOTEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21                     | Puebla             | 177                      | Tlactotepec de Benito Juárez | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-231         | N       | 0       | 0             | 160   | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:17, localidad:2, direccion:AVENIDA AGUINALLENES PUEBLO TLACTOTEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.631545, lat:18.689799)]                                  | 09/12/2020    | 07/02/2021 | 754,962.71   | 754,962.71   | 725,006.14   | 725,006.14   | 725,006.14   | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021- FED-E, contratas:ADOCCER ETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:754662.71, importe_modificado: 754662.71)]                  | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873659 | Proyecto de inversión | 480,769.23            | (F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:480769.23, modificado:480769.23)]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA MARTÍRES DE RÍO BLANCO CLAVE 21EDSD146, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA.                   | 21                     | Puebla             | 19                       | Atlixco                      | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-233         | N       | 0       | 0             | 240   | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:19, localidad:2, direccion:PROLON GACION DE JUAREZ S/N METEPEC CENTRO, ATILCO, ATILCO, PUEBLA, lon:-98.47378, lat:18.943102)]                               | 09/12/2020    | 07/02/2021 | 459,058.74   | 459,058.74   | 409,209.17   | 409,209.17   | 409,209.17   | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021- FED-A-B, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:459058.74, importe_modificado: 459058.74)] | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873660 | Proyecto de inversión | 1,153,846.15          | (F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1153846.15, modificado:1153846.15)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GENCO RAMÍREZ CLAVE 21ETV037M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA.                      | 21                     | Puebla             | 33                       | Cohuecan                     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-234         | N       | 0       | 0             | 94    | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:33, localidad:1, direccion:CALE MATAMOROS S/N, COHUECAN, COHUECAN, PUEBLA, lon:-98.721111, lat:18.786813)]                                                  | 09/12/2020    | 09/03/2021 | 1,105,231.24 | 1,105,231.24 | 990,773.08   | 990,773.08   | 990,773.08   | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021- FED-A-A, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:110231.24, importe_modificado: 110231.24)] | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873662 | Proyecto de inversión | 4,613,384.62          | (F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:4613384.62, modificado:4613384.62)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ELBA GARCÍA CLAVE 21EPN067, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                 | 21                     | Puebla             | 114                      | Puebla                       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-236         | N       | 0       | 0             | 443   | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:11, localidad:4, direccion:AVENIDA DE LAS HACIENDAS 712 S/N INFONAVIT SAN BARTOLO, HIEDDA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.046278)] | 09/12/2020    | 08/05/2021 | 4,476,869.46 | 4,476,869.46 | 4,325,273.10 | 4,325,273.10 | 4,325,273.10 | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021- FED-A-P, contratas:NACION AL DE OBRA Y DESERVO, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4476869.46, importe_modificado: 4476869.46)]         | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873668 | Proyecto de inversión | 2,801,304.81          | (F1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2801304.81, modificado:2801304.81)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EPN067, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIAPANALIA, PUEBLA.                                | 21                     | Puebla             | 185                      | Tlapanalá                    | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-240         | N       | 0       | 0             | 185   | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:18, localidad:5, direccion:CALE INDEPENDENCIA 98 PUEBLO TIAPANALIA, PUEBLA, lon:-98.50865, lat:18.677977)]                                                  | 06/01/2021    | 06/05/2021 | 2,654,704.08 | 2,654,704.08 | 796,411.22   | 796,411.22   | 796,411.22   | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021- FED-N, contratas:TERBAC ERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2654704.08, importe_modificado: 2654704.08)]                  | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOOD            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                          | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                 | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONBLE | ID_MUNICIPIO_RESPONBLE | MUNICIPIO_RESPONBLE          | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                         | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS                 | FLUJO            |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873669 | Proyecto de inversión | 1,682,692.31          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O5, monto:1682692.31, modificado:1682692.31) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 210P2804L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUATZETEC, MUNICIPIO DE TETIACAN, PUEBLA.                            | 21                | Puebla            | 156                    | Tetiaucán                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-243         | N       | 0       | 0             | 599   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: (ov_municipio:15, localidad:6, direccion:CALE LIBERTAD 1 S/N, MAGDALENA CUATZETEC, TETIACAN, PUEBLA, lon:-97.485036, lat:18.547546))                                          | 09/01/2021    | 09/04/2021 | 1,583,288.14 | 1,583,288.14 | 1,449,684.86 | 1,449,684.86 | 1,449,684.86 | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-I, contralista:LIGHT UP SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES S.A.S DE C.V., conveniencio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1583288.14, importe_modificado:1583288.14)]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución            | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE200401873670 | Proyecto de inversión | 3,929,230.77          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O5, monto:3929230.77, modificado:3929230.77) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 210P0703B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.                                | 21                | Puebla            | 177                    | Tlaxiotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-244         | N       | 0       | 0             | 376   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: (ov_municipio:17, localidad:7, localidat:1, direccion:AVENIDA MORELOS 29 SN, TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon:-97.648082, lat:18.6834549)) | 09/01/2021    | 09/06/2021 | 3,659,064.36 | 3,659,064.36 | 3,005,225.71 | 3,005,225.71 | 3,005,225.71 | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-C, contralista:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA FIDA, S.A DE C.V., conveniencio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3659064.36, importe_modificado:3659064.36)])      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución            | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE200401873673 | Proyecto de inversión | 1,826,923.08          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O5, monto:1826923.08, modificado:1826923.08) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PEDRO PADRINA VALLEJO CLAVE 210UN092Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                               | 21                | Puebla            | 114                    | Puebla                       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-247         | N       | 0       | 0             | 230   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA A DE LA 3 DE MAYO S/N, MOCTEZUMA, HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.1075, lat:18.5940))                   | 09/01/2021    | 09/04/2021 | 1,722,640.18 | 1,722,640.18 | 1,678,553.27 | 1,678,553.27 | 1,678,553.27 | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-A-V, contralista:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA FIDA, S.A DE C.V., conveniencio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1722640.18, importe_modificado:1722640.18)])    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución            | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE200401873674 | Proyecto de inversión | 2,115,184.62          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O5, monto:2115184.62, modificado:2115184.62) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 210P09070W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TETETACATECO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.               | 21                | Puebla            | 189                    | Tochtepec                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-248         | N       | 0       | 0             | 287   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: (ov_municipio:18, localidad:9, localidat:7, direccion:CALE MATAMOROS S/N, SAN BARTOLOME TETETACATECO, PUEBLA, lon:-97.829167, lat:18.79795))                                  | 06/01/2021    | 06/06/2021 | 1,945,760.32 | 1,945,760.32 | 1,681,948.72 | 1,681,948.72 | 1,681,948.72 | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-D, contralista:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA FIDA, S.A DE C.V., conveniencio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1945760.32, importe_modificado:1945760.32)])      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución            | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE200401873779 | Proyecto de inversión | 961,538.46            | (FI) (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O5, monto:961538.46, modificado:922780.35)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEONCARIO BENITO JUÁREZ CLAVE 210P09017R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIENPANGUÁ (SANTA ELENA), MUNICIPIO DE IXCAMPILA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21                | Puebla            | 81                     | Ixcampila de Guerrero        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-006         | N       | 0       | 0             | 37    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: (ov_municipio:81, localidad:13, localidat:1, direccion:Tlanpangá NACIONAL S/N, TIENPANGUÁ (SANTA ELENA), CALAUTAMPAN, PUEBLA, lon:-97.771687, lat:18.8180533))                | 07/01/2021    | 07/01/2021 | 922,780.35   | 922,780.35   | 847,766.81   | 847,766.81   | 847,766.81   | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-007/2020-FED-N, contralista:CONSTR UCCIONES GUILA, S.A. DE C.V., conveniencio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:922780.35, importe_modificado:922780.35)])                                     | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98]) | (1873779/proyecto_NHCO) | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873654 | Proyecto de inversión | 1,365,276.50          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O5, monto:1365276.5, modificado:1257541.42)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LITO SIERRA CLAVE 210P0902W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIENPANGUÁ (SANTA ELENA), MUNICIPIO DE CALAUTAMPAN, PUEBLA.                        | 21                | Puebla            | 39                     | Cuautampán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-023         | N       | 0       | 0             | 114   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: (ov_municipio:39, localidad:1, localidat:1, direccion:CALE NACIONAL S/N, TIENPANGUÁ (SANTA ELENA), CALAUTAMPAN, PUEBLA, lon:-97.771687, lat:18.868833))                       | 14/08/2020    | 12/11/2020 | 1,257,541.42 | 1,257,541.42 | 1,176,745.90 | 1,176,745.90 | 1,176,745.90 | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-C, contralista:CONSTR UCCIONES GUILA, S.A. DE C.V., conveniencio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1257541.42, importe_modificado:1257541.42)])                                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución            | Validado avances |                  |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                              | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                              | FECHA_INICIO                                                                                                                                                  | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARPETA_FOTOS                                            | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873458 | Proyecto de inversión | 673,076.92            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:673076.92, modificado:624769.53)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAGÓN CLAVE 210204230N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                 | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-027         | N       | 0       | 0             | 225   | (meta:1, [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])        | (goal: [ove_municipio:11 4, localidad:1, direccion:PROCLIN GACÓN 14 SUR 8725 S/N, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.213395, lat:18.993148]) | 14/08/2020    | 13/10/2020 | 624,769.53   | 624,769.53   | 527,056.17   | 527,056.17   | 527,056.17   | (s001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-8-W, contralista:CONSTRUCCION Y PROMOTORA AKANTTI, S.A. DE C.V., contravene:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:624769.53, importe_modificado: 624769.53))                              | (meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873459 | Proyecto de inversión | 721,153.85            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:721153.85, modificado:71153.85)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATOTZIL CLAVE 21000424N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUADALUPE TECOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.                         | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-028         | N       | 0       | 0             | 86    | (meta:1, [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])        | (goal: [ove_municipio:11 4, localidad:224, direccion:AVENIDA JUAREZ/S/N, SANTA MARIA GUADALUPE TECOA, PUEBLA, lon:-98.191667, lat:18.908433])                 | 14/08/2020    | 13/10/2020 | 686,605.71   | 686,605.71   | 686,605.71   | 686,605.71   | 686,605.71   | (s001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-C-K, contralista:CONICA S.A. DE C.V., contravene:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:686605.71, importe_modificado: 686605.71))                                                         | (meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873460 | Proyecto de inversión | 1,224,326.92          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1224326.92, modificado:1138172.19) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR VICTOR PUEBLA CLAVE 21040220N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                    | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-029         | N       | 0       | 0             | 106   | (meta:1, [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])        | (goal: [ove_municipio:11 4, localidad:1, direccion:PROCLIN GACÓN 5 SUR S/N, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.945378])         | 26/08/2020    | 24/11/2020 | 1,138,172.19 | 1,138,172.19 | 862,426.26   | 862,426.26   | 862,426.26   | (s001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-C-A, contralista:CONSTRUCCION Y PROMOTORA AKANTTI, S.A. DE C.V., contravene:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1138172.19, importe_modificado: 1138172.19))                            | (meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873461 | Proyecto de inversión | 915,138.46            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:915138.46, modificado:910184.34)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21000424N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTOYO MAMODIPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.            | 21                     | Puebla              | 140                      | San Pedro Cholula     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-033         | N       | 0       | 0             | 278   | (meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:14 0, localidad:14, direccion:ANDRADO R CALMECACUN, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.269209, lat:19.955887])    | 14/08/2020    | 13/10/2020 | 910,184.34   | 910,184.34   | 577,073.83   | 577,073.83   | 577,073.83   | (s001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-A-A, contralista:CONSTRUCCION ASSEOBRA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELPOULS, S. DE R.L. DE C.V., contravene:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:910184.34, importe_modificado: 910184.34)) | (meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.93]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873464 | Proyecto de inversión | 769,230.77            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:769230.77, modificado:739384.05)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEYES DE REFORMA CLAVE 21000737Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                               | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-034         | N       | 0       | 0             | 135   | (meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:15 6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.983524, lat:18.478953])                                | 11/12/2020    | 09/02/2021 | 739,384.05   | 739,384.05   | 676,244.86   | 676,244.86   | 676,244.86   | (s001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-P, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGECELA, S.A. DE C.V., contravene:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:739384.05, importe_modificado: 739384.05))                                        | (meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873465 | Proyecto de inversión | 1,923,076.92          | (FI) (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1923076.92, modificado:1882659.38) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LEONARDO CÁRDENAS CLAVE 21000423N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PETLAZO TORO (PARRA CRUZ VERDE), MUNICIPIO DE COATZACOCH, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 31                       | Coatzingo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-036         | N       | 0       | 0             | 59    | (meta:1, [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])        | (goal: [ove_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO EN LA CRUZ COATZACOCH, COATZACOCH, PUEBLA, lon:-98.173979, lat:18.608539])                    | 12/09/2020    | 11/12/2020 | 1,882,659.38 | 1,882,659.38 | 1,712,307.68 | 1,712,307.68 | 1,712,307.68 | (s001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-8-N, contralista:CONSTRUCCION Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., contravene:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1882659.38, importe_modificado: 1882659.38))                         | (meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                 | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION                                                     | SUBCLASIFICACION                          | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                       | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873466 | Proyecto de inversión | 576,923.08            | (F1: (socio_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:576923.08, modificado:544085.04)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMEN XEROXAN CLAVE 210207087, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE MOCTIMTEPEC, PUEBLA.                                  | 21                     | Puebla              | 201                      | Xochithecpec           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-037          | N       | 0       | 0             | 24    | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [ow_municipio:201, localidad:3, direccion:CALE ROMANCO ZAMANGOLAN, ALTAVISTA, MOCTIMTEPEC, PUEBLA, (lat: 18.32323, lat:18.445)])                      | 12/09/2020    | 11/11/2020 | 544,085.04   | 544,085.04   | 443,307.95   | 443,307.95   | 443,307.95   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-001/2021- FED-B, contratas:GRUPO MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:544085.04, importe_modificado:544085.04)                                   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873467 | Proyecto de inversión | 477,711.07            | (F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:477711.07, modificado:452693.11)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ANGEL MARIA GAMBAY CLAVE 210209235, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.           | 21                     | Puebla              | 65                       | General Felipe Angeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-038          | N       | 0       | 0             | 183   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [ow_municipio:65, direccion:AVENIDA CENTRAL, S/N, PUEBLA, TENANGO, GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA, (lat: 18.44666, lat:18.59628)])                    | 12/09/2020    | 11/11/2020 | 452,693.11   | 452,693.11   | 402,297.32   | 402,297.32   | 402,297.32   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-001/2021- FED-B-B, contratas:ADOCOR ETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:452693.11, importe_modificado:452693.11)                                       | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873479 | Proyecto de inversión | 3,076,923.08          | (F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:3076923.08, modificado:3001502.67) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE CLAVE 210701206, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.                   | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-050          | N       | 0       | 0             | 301   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [ow_municipio:156, localidad:9, direccion:CALE OTILIO MONTAÑO 571 A GUADALUPE, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, (lat: 18.97483, lat:18.51)]) | 24/10/2020    | 21/02/2021 | 3,001,502.67 | 3,001,502.67 | 2,793,446.01 | 2,793,446.01 | 2,793,446.01 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-001/2021- FED-B, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR TITANMANHALL, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3001502.67, importe_modificado:3001502.67)                              | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.97]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873480 | Proyecto de inversión | 3,076,923.08          | (F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:3076923.08, modificado:2996596.9)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIO VERNE CLAVE 210701031, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHAMPA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.                             | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-051          | N       | 0       | 0             | 189   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [ow_municipio:156, localidad:15, direccion:CALE 4 PONIENTE S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, (lat: 18.9738955, lat:18.4407899)])                                 | 24/10/2020    | 21/02/2021 | 2,996,596.90 | 2,996,596.90 | 2,801,891.07 | 2,801,891.07 | 2,801,891.07 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-001/2021- FED-C, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR TITANMANHALL, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2996596.9, importe_modificado:2996596.9)                                | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873481 | Proyecto de inversión | 2,019,230.77          | (F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2019230.77, modificado:1907508.94) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO VARAS MACHADO CLAVE 210700973, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                          | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-052          | N       | 0       | 0             | 196   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [ow_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE ALFREDO TOSCANI S/N, HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, (lat: 18.248738, lat:19.0579813)])           | 28/10/2020    | 25/02/2021 | 1,907,508.94 | 1,907,508.94 | 1,565,051.10 | 1,565,051.10 | 1,565,051.10 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-001/2021- FED-A-1, contratas:INFRAESTRUCTURA FOL, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1907508.94, importe_modificado:1907508.94)                                       | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873482 | Proyecto de inversión | 1,523,347.25          | (F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1523347.25, modificado:1452543.46) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 210700866, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MICHACÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 34                       | Coronango              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-053          | N       | 0       | 0             | 165   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [ow_municipio:34, localidad:17, direccion:CALE BELISARIO DOMINGUEZ,S/N, SAN ANTONIO MICHACÁN, CORONANGO, PUEBLA, (lat: 18.34712, lat:19.153333)])     | 29/10/2020    | 27/01/2021 | 1,452,543.46 | 1,452,543.46 | 722,466.03   | 722,466.03   | 722,466.03   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-001/2021- FED-A-V, contratas:CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y CUSERO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1452543.46, importe_modificado:1452543.46) | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOFO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                          | FECHA_INICIO                                                                                                                                                            | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                        | CARPETA_FOTOS                                        | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022  | 3         | PUE200401873484 | Proyecto de inversión | 3,076,923.08          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:3076923.08, modificado:2917679.75) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 210P0059F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPANTLA DE MADERO, PUEBLA.                  | 21                     | Puebla              | 38                       | Cuapantla de Madero   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-055          | N       | 0       | 0             | 461   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (goal: (ov_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD FOTE MPAL, RAMIRO TELLEZ CHACON 27 S/N, CUAPANTLA DE MADERO, PUEBLA, lon:-97.814498, lat:18.866608)           | 28/10/2020    | 25/10/2021 | 2,917,679.75 | 2,917,679.75 | 2,865,482.17 | 2,865,482.17 | 2,865,482.17 | ([t0]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-B-C, contralista:ADOCERETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2917679.75, importe_modificad o:2917679.75)                | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE200401873485 | Proyecto de inversión | 1,525,347.25          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOCINETEA CLAVE 2100025Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.                           | 21                     | Puebla              | 60                       | Domingo Arenas        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-056          | N       | 0       | 0             | 53    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (goal: (ov_municipio:60, localidad:13, direccion:CALLE REAL S/N, LA PUEBLA, DOMINGO ARENAS, PUEBLA, lon:-98.424104, lat:19.128685)                                      | 28/10/2020    | 26/10/2021 | 1,504,444.02 | 1,504,444.02 | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE200401873486 | Proyecto de inversión | 1,735,769.23          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1735769.23, modificado:1617360.09) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA NORIA CLAVE 2100001Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                 | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-057          | N       | 0       | 0             | 73    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (goal: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3, LOCALIDAD 1, BENITO HERRERA, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.221294, lat:19.09773)         | 28/10/2020    | 26/10/2021 | 1,617,360.09 | 1,617,360.09 | 1,577,033.72 | 1,577,033.72 | 1,577,033.72 | ([t0]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-U, contralista:CONSTR LECTORIA Y PROMOTORA, AMANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1617360.09, importe_modificad o:1617360.09) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE200401873487 | Proyecto de inversión | 2,884,615.38          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2884615.38, modificado:2696032.42) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ(Jurro 2) CLAVE 210P0021W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                         | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-058          | N       | 0       | 0             | 51    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (goal: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 15 A SUR 7500 S/N, SAN JOSE MAYORAZCO, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.231751, lat:19.112129) | 28/10/2020    | 25/10/2021 | 2,696,032.42 | 2,696,032.42 | 2,493,575.87 | 2,493,575.87 | 2,493,575.87 | ([t0]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-V, contralista:CONSTR LECTORIA Y PROMOTORA, AMANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2696032.42, importe_modificad o:2696032.42) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE200401873490 | Proyecto de inversión | 2,740,384.62          | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2740384.62, modificado:2667844.95) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NUEVO VIA CLAVE 210C006E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.                              | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-061          | N       | 0       | 0             | 125   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (goal: (ov_municipio:15, localidad:38A, direccion:CALLE JACARANDAS 2500 S/N, SAN MIGUEL, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.33, lat:18.4125)                                     | 29/10/2020    | 26/10/2021 | 2,667,844.95 | 2,667,844.95 | 2,573,895.71 | 2,573,895.71 | 2,573,895.71 | ([t0]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-E, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR TIAMANA KALI, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2667844.95, importe_modificad o:2667844.95)        | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE200401873491 | Proyecto de inversión | 625,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:625000.00, modificado:608242.38)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL ALFARO DE TIJARA CLAVE 210P0021ZC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OTZOLOTPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-062          | N       | 0       | 0             | 107   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (goal: (ov_municipio:15, localidad:23, direccion:NINGUNO S/N, SANTA CATARINA OTZOLOTPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.265405, lat:18.577442)                               | 28/10/2020    | 27/12/2020 | 608,242.38   | 608,242.38   | 560,504.37   | 560,504.37   | 560,504.37   | ([t0]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-F, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR TIAMANA KALI, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:608242.38, importe_modificad o:608242.38)          | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE200401873492 | Proyecto de inversión | 817,307.69            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:817307.69, modificado:793357.01)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OTZOLOTZ CLAVE 2100007A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OTZOLOTPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.                | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-063          | N       | 0       | 0             | 38    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (goal: (ov_municipio:15, localidad:23, direccion:NINGUNO S/N, SANTA CATARINA OTZOLOTPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.265405, lat:18.577442)                               | 28/10/2020    | 27/12/2020 | 793,357.01   | 793,357.01   | 786,580.59   | 786,580.59   | 786,580.59   | ([t0]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-G, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR TIAMANA KALI, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:793357.01, importe_modificad o:793357.01)          | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMENT<br>O                                                                                                        | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                            | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ID_MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE | MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE  | TIPO_PROGRAMA<br>_PROYECTO                      | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EI<br>CULTORA | NUMERO_PROYE<br>CTO                                                      | POBLACION_BENE<br>FICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                     | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | USUARIOS     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873529 | Proyecto de inversión | 1,923,076.02          | (ITI (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O), monto:1923076.02, modificado:1797214.19) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ESCUELO NACIONAL CLAVE 2107086-IV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AJIATIPPEC, MUNICIPIO DE AJIAPAN, PUEBLA.               | 21                         | Puebla                  | 10                           | Ajalpan                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-100             | N       | 0       | 0             | 100   | [meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0], [meta2: [ow_municipio:10, localidad:1, direccion:NINGUN O NINGUNO SIN, MAZATLANQUILCO, AJIAPAN, PUEBLA, lon:-97.07414, lat:18.431688]]                               |              | 29/10/2020    | 27/01/2021 | 1,797,214.19 | 1,797,214.19 | 1,745,666.21 | 1,745,666.21 | 1,745,662.21 | [trot1: [tpe_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021- FED-V, contravisa:EDIFICACIONES Y TERRACERAS CONITESA, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1797214.19, importe_modificad o:1797214.19]             | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98]] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873530 | Proyecto de inversión | 1,250,000.00          | (ITI (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O), monto:1250000.0, modificado:1168150.4)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCUAR CRISTOBAL COLON CLAVE 2102COBZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLANQUILCO, MUNICIPIO DE AJIAPAN, PUEBLA.            | 21                         | Puebla                  | 10                           | Ajalpan                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-101             | N       | 0       | 0             | 68    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], [meta2: [ow_municipio:10, localidad:1, direccion:NINGUN O NINGUNO SIN, MAZATLANQUILCO, AJIAPAN, PUEBLA, lon:-97.078611, lat:18.436667]]                       |              | 24/10/2020    | 22/01/2021 | 1,168,150.40 | 1,168,150.40 | 1,108,662.51 | 1,108,662.51 | 1,108,662.51 | [trot1: [tpe_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021- FED-X, contravisa:EDIFICACIONES Y TERRACERAS CONITESA, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168150.4, importe_modificad o:1168150.4)]              | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873531 | Proyecto de inversión | 1,634,615.38          | (ITI (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O), monto:1634615.38, modificado:151955.06)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JORGE MORAN MACLUF CLAVE 21EE02IX, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.              | 21                         | Puebla                  | 45                           | Chalchicomula de Sesma     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-102             | N       | 0       | 0             | 142   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], [meta2: [ow_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA HILARIO GALICIA S/N, CIUDAD SEBASAN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.488309, lat:18.988086]] |              | 24/10/2020    | 22/01/2021 | 1,519,955.06 | 1,519,955.06 | 1,289,744.29 | 1,289,744.29 | 1,289,744.29 | [trot1: [tpe_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021- FED-G, contravisa:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ACIMA, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:151955.06, importe_modificad o:151955.06)]   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.72]] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873545 | Proyecto de inversión | 1,923,076.02          | (ITI (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O), monto:1923076.02, modificado:1786026.19) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TERCESUNDARIA CLAVE 2107086-IV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.                                 | 21                         | Puebla                  | 177                          | Tacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-116             | N       | 0       | 0             | 47    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], [meta2: [ow_municipio:177, localidad:6, direccion:CALE JOAQUIN HERRERA S/N, TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon:-97.574444, lat:18.620]]                  |              | 31/10/2020    | 29/01/2021 | 1,786,026.19 | 1,786,026.19 | 1,691,960.77 | 1,691,960.77 | 1,691,960.77 | [trot1: [tpe_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021- FED-X, contravisa:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ACIMA, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1786026.19, importe_modificad o:1786026.19)] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98]] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873546 | Proyecto de inversión | 2,113,384.62          | (ITI (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O), monto:2113384.62, modificado:1966729.9)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 2108NBSU, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPAZOCCO, MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 177                          | Tacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-117             | N       | 0       | 0             | 81    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], [meta2: [ow_municipio:177, localidad:12, direccion:CALE HERRERA S/N, TEPAZOCCO, TEPAZOCCO, TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon:-97.686951, lat:18.69646]] |              | 24/10/2020    | 21/02/2021 | 1,966,729.90 | 1,966,729.90 | 1,791,749.02 | 1,791,749.02 | 1,791,749.02 | [trot1: [tpe_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021- FED-X, contravisa:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ACIMA, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1966729.9, importe_modificad o:1966729.9)]   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.99]] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873548 | Proyecto de inversión | 1,325,347.25          | (ITI (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O), monto:1525347.25, modificado:1466253.25) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARIA LUJAN CLAVE 2108NBSU, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. ROMELA, PUEBLA.                        | 21                         | Puebla                  | 90                           | Juan C. Romella            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-120             | N       | 0       | 0             | 113   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], [meta2: [ow_municipio:90, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL S/N, CUANANLA, JUAN C. ROMELA, PUEBLA, lon:-98.330766, lat:19.112777]]                     |              | 04/11/2020    | 02/02/2021 | 1,466,253.25 | 1,466,253.25 | 1,236,840.95 | 1,236,840.95 | 1,236,840.95 | [trot1: [tpe_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021- FED-A-T, contravisa:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1466253.25, importe_modificad o:1466253.25)]                        | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                           | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                        | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873549 | Proyecto de inversión | 721,153.85            | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:721153.85, modificado:679239.65))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JEAN PABLO CLAVE HENDICIA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                              | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                  | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-121          | N       | 0       | 0             | 101   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 65 PONIENTE S/N, DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.218623, lat:19.033085])                               | 01/11/2020    | 31/12/2020 | 679,239.65   | 679,239.65   | 410,037.22   | 410,037.22   | 410,037.22   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-1, contratas:CONSTRUTURA FO, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:679239.65, importe_modificad o:679239.65))                                 | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873577 | Proyecto de inversión | 3,324,711.54          | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:3324711.54, modificado:3159562.82)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETTLALCINGO, PUEBLA.                                            | 21                     | Puebla              | 112                      | Pettalcingo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-149          | N       | 0       | 0             | 20    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE LAZARDO CARDENAS 15 S/N, TETELCINGO, PUEBLA, lon:-97.84, lat:18.051111])                                    | 14/11/2020    | 14/09/2021 | 3,159,562.82 | 3,150,562.82 | 2,811,615.90 | 2,811,615.90 | 2,811,615.90 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-1, contratas:CONSTRUCTORES UCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3159562.82, importe_modificad o:3159562.82)) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873578 | Proyecto de inversión | 3,215,769.23          | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:3215769.23, modificado:2933892.69)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE ZIDORRADA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GORDO LABRADOR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YECOTLALHUACA, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 141                      | San Pedro Yecotlathuaca | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-150          | N       | 0       | 0             | 28    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:14, localidad:5, direccion:CALE IGNACIO ZARAGOZA 9 S/N, SAN GORDO LABRADOR, SAN PEDRO YECOTLALHUACA, PUEBLA, lon:-98.00983, lat:18.105633]) | 15/11/2020    | 15/09/2021 | 2,933,892.69 | 2,933,892.69 | 2,726,500.76 | 2,726,500.76 | 2,726,500.76 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-1, contratas:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2933892.69, importe_modificad o:2933892.69))                           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873581 | Proyecto de inversión | 2,884,615.38          | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TULESCONDINA JUAN ESCUTLA CLAVE ZITOT VORRIG, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.                                     | 21                     | Puebla              | 191                      | Tulcingo                | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-154          | N       | 0       | 0             | 166   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:19, localidad:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA, lon:-98.24480, lat:18.060929])           | 15/11/2020    | 15/09/2021 | 2,760,418.51 | 2,760,418.51 | 828,125.55   | 828,125.55   | 828,125.55   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-V, contratas:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMA S.A DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2760418.51, importe_modificad o:2760418.51))                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.45]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873584 | Proyecto de inversión | 817,307.69            | (ITI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:817307.69, modificado:763538.25))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "CLUB DE LEONES" CLAVE JIENAMODDIO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                     | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                  | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-157          | N       | 0       | 0             | 41    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 1 ERA, CERRADA DE FRANCISCO HERRERA 2111 BELLA VISTA, TULCINGO, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.044])          | 19/11/2020    | 18/01/2021 | 763,538.25   | 763,538.25   | 681,154.60   | 681,154.60   | 681,154.60   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-1, contratas:CONSTRUCTORA ABANTE, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:763538.25, importe_modificad o:763538.25))                            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873585 | Proyecto de inversión | 576,923.08            | (ITI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:576923.08, modificado:562336.61))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TLAUCINGO CLAVE ZIDORRADA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLAUCINGO, MUNICIPIO DE TETITLALCO, PUEBLA.                            | 21                     | Puebla              | 160                      | Tetitlatco              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-158          | N       | 0       | 0             | 20    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:16, localidad:17, direccion:CALE JUANREZ S/N, TLAUCINGO, TETITLALCO, PUEBLA, lon:-98.821111, lat:18.884679])                                | 18/11/2020    | 17/01/2021 | 562,336.61   | 562,336.61   | 557,190.79   | 557,190.79   | 557,190.79   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-1, contratas:AVIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:562336.61, importe_modificad o:562336.61))               | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ID_MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE | MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE    | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJE<br>CULTORA                                               | NUMERO_PROYE<br>CTO | POBLACION_BENE<br>FICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                                                                                                                                           | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCES_FISICOS                                        | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 2022  | 3         | PUE200401873593 | Proyecto de inversión | 2,403,846.15          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2403846.15, modificado:1183839.62)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA COMUNIDAD RURAL SAN JUAN DE DIOS CLAVE 21030462, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 157                          | Tehuiztingo                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-165       | N                         | 0       | 0       | 6             | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:15 7, localidad:13, direccion:NINGUNO S/N, DE ASIS, TEHUITZINGO, PUEBLA, lon=-18.278627, lon=118.439469]]                        |                | 18/1/2020    | 18/03/2021    | 1,183,839.62 | 1,183,839.62 | 1,146,873.02 | 1,146,873.02 | 1,146,873.02 | [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-A-A, contralista:ARQUITECTURA, LIDER, S.A. DE C.V., convensorio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1183839.62, importe_modificad o:1183839.62]]                           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE200401873593 | Proyecto de inversión | 288,461.54            | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:288461.54, modificado:268462.75))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR XICOTENCAL CLAVE 21030462, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                | 21                         | Puebla                  | 114                          | Puebla                       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-166       | N                         | 0       | 0       | 176           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MAYO, DE MAYO, HEREDIA PUEBLA, DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon=-98.170048, lon=19.055685]]     |                | 18/1/2020    | 17/01/2021    | 269,462.75   | 269,462.75   | 215,741.00   | 215,741.00   | 215,741.00   | [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-B-2, contralista:CONSTR UCCIONES Y PROMOTORA ARIOLA S.A. DE C.V., convensorio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:268462.75, importe_modificad o:268462.75]]               | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE200401873595 | Proyecto de inversión | 1,846,461.15          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1846461.15, modificado:1723595.55)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA NINOS HEROES DE CHAPATEPEC CLAVE 21030320, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                              | 21                         | Puebla                  | 156                          | Tehuacán                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-168       | N                         | 0       | 0       | 257           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:15 6, localidad:1, direccion:CALLE 48 DE MAYO, DE MAYO, HEREDIA PUEBLA, DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon=-97.417085, lon=18.499812]]     |                | 20/1/2020    | 18/02/2021    | 1,723,595.55 | 1,723,595.55 | 1,625,532.26 | 1,625,532.26 | 1,625,532.26 | [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-P, contralista:EDIFICA CIONES Y TERRACERAS CONITEEA S.A. DE C.V., convensorio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1723595.55, importe_modificad o:1723595.55]]             | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE200401873596 | Proyecto de inversión | 1,523,346.15          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1523346.15, modificado:1421763.31)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PASTOR ROLAND CLAVE 21030346, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                             | 21                         | Puebla                  | 156                          | Tehuacán                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-169       | N                         | 0       | 0       | 376           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:15 6, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR 1 S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon=-97.39344, lon=18.455361]]                       |                | 18/1/2020    | 16/02/2021    | 1,421,763.31 | 1,421,763.31 | 1,358,559.35 | 1,358,559.35 | 1,358,559.35 | [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-Q, contralista:EDIFICA CIONES Y TERRACERAS CONITEEA S.A. DE C.V., convensorio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1421763.31, importe_modificad o:1421763.31]]             | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE200401873597 | Proyecto de inversión | 1,957,307.69          | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1957307.69, modificado:1820040.71)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR XOCHITOTL CLAVE 21030376, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TIAOCTEPPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.  | 21                         | Puebla                  | 177                          | Tlaxiotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-170       | N                         | 0       | 0       | 165           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:17 7, localidad:10, direccion:CALLE 11 DE OCTUBRE S/N SAN SIMON COATEPEC, BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon=-97.462504, lon=18.588093]] |                | 18/1/2020    | 16/02/2021    | 1,820,040.71 | 1,820,040.71 | 1,727,851.32 | 1,727,851.32 | 1,727,851.32 | [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-J, contralista:CONSTR UCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARIOLA S.A. DE C.V., convensorio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1820040.71, importe_modificad o:1820040.71]] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE200401873599 | Proyecto de inversión | 626,250.00            | (ITI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:626250.00, modificado:623548.16))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEONARDO VALLE CLAVE 21030425, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COATEPEC, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA.                      | 21                         | Puebla                  | 97                           | Mixtla                       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-172       | N                         | 0       | 0       | 88            | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE 5 ORIENTE S/N, SAN SIMON COATEPEC, MIXTLA, PUEBLA, lon=-97.888167, lon=18.915278]]              |                | 20/1/2020    | 19/01/2021    | 623,548.16   | 623,548.16   | 407,881.71   | 407,881.71   | 407,881.71   | [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-002/2021-FED-C-A, contralista:FERRUS AN, S.A. DE C.V., convensorio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:623548.16, importe_modificad o:623548.16]]                                       | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]] | En Ejecución  | Validado avances |       |



| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON     | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873640 | Proyecto de inversión | 1,657,403.85          | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O1, monto:1657403.85, modificado:157606.11)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR PRESENTE LICENCIADO MIGUEL ALVARO CLAVE 2180208B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.         | 21                | Puebla         | 140                 | San Pedro Cholula    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-214         | N       | 0       | 0             | 0     | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [geo_municipio:14 0, localidad:1, direccion:Av. 5 de Mayo Xolula, Cholula de Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla, lat:19.8233848])                                         | 05/12/2020    | 05/03/2021 | 1,576,006.11 | 1,576,006.11 | 1,450,896.79 | 1,450,896.79 | 1,450,896.79 | (info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-C-N, contravista:FEFUS A.S. DE C.V., corresponsable:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:157606.11, importe_modificado:157606.11])                                        | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873641 | Proyecto de inversión | 1,932,076.92          | (FI1 (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O1, monto:1932076.92, modificado:1923076.92) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 5 CLAVE 2107030B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.                    | 21                | Puebla         | 51                  | Chetla               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-216         | N       | 0       | 0             | 318   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [geo_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MARTÍNEZ S/N, ATENCINGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, lat:18.501182])                             | 05/12/2020    | 05/03/2021 | 1,807,697.24 | 1,807,697.24 | 1,807,697.24 | 1,807,697.24 | 1,807,697.24 | (info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-Q, contravista:ACIEBR E.S.A DE C.V., corresponsable:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1807697.24, importe_modificado:1807697.24])                                      | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873643 | Proyecto de inversión | 1,923,076.92          | (FI1 (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O1, monto:1923076.92, modificado:1923076.92) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA LECASGA CLAVE 21E70520K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IECAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA.                   | 21                | Puebla         | 81                  | Icamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-217         | N       | 0       | 0             | 70    | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [geo_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA S/N, IECAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA, lat:18.695943, lat:18.695943, lat:18.695943])                           | 09/12/2020    | 09/03/2021 | 1,697,584.36 | 1,697,584.36 | 1,697,584.36 | 1,697,584.36 | 1,697,584.36 | (info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-A, contravista:ACIEBR E.S.A DE C.V., corresponsable:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1697584.36, importe_modificado:1697584.36])                                      | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873644 | Proyecto de inversión | 865,384.62            | (FI1 (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O1, monto:865384.62, modificado:865384.62)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIA MONTESSORI CLAVE 21E3080B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MANCITO DE ATTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.                | 21                | Puebla         | 185                 | Tlapanalá            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-218         | N       | 0       | 0             | 19    | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [geo_municipio:18 5, localidad:3, direccion:CALLE BENTO JUAREZ 14 S/N, MANCITO DE ATTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA, lat:18.733605, lat:18.733605])                                  | 09/12/2020    | 07/02/2021 | 814,030.94   | 814,030.94   | 814,030.94   | 814,030.94   | 814,030.94   | (info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-Q, contravista:ACIEBR E.S.A DE C.V., corresponsable:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:814030.94, importe_modificado:814030.94])                                        | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873645 | Proyecto de inversión | 2,115,384.62          | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O1, monto:2115384.62, modificado:2115384.62) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 143 CLAVE 21D2050B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, XALMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 74                  | Huejotzingo          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-219         | N       | 0       | 0             | 261   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [geo_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE INDUSTRIAL S/N CENTRO, SANTA ANA XALMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, lat:19.983821, lat:19.983821, lat:19.983821])            | 09/12/2020    | 08/04/2021 | 2,009,045.48 | 2,009,045.48 | 1,870,118.09 | 1,870,118.09 | 1,870,118.09 | (info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-A-N, contravista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTERÍA S.A. DE C.V., corresponsable:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2009045.48, importe_modificado:2009045.48])     | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873646 | Proyecto de inversión | 480,769.23            | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O1, monto:480769.23, modificado:480769.23)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D90630AT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                          | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-220         | N       | 0       | 0             | 430   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [geo_municipio:11 4, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE S/N SAN BALTAZAR LA RESURRECCION, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lat:19.067699, lat:19.067699]) | 09/12/2020    | 07/02/2021 | 465,594.00   | 465,594.00   | 465,594.00   | 465,594.00   | 465,594.00   | (info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-A-N, contravista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:465594.00, importe_modificado:465594.00]) | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873647 | Proyecto de inversión | 1,871,000.00          | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O1, monto:1871000.00, modificado:1871000.00) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR C.E. PRESENTE GARRANA CLAVE 21I0000B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETUJACÁN, PUEBLA.                                 | 21                | Puebla         | 156                 | Tetehuan             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-221         | N       | 0       | 0             | 309   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo: [geo_municipio:15 6, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE FEBRERO S/N, TETUJACÁN, PUEBLA, lat:19.9739709, lat:18.469343])                                                      | 10/12/2020    | 10/03/2021 | -            | -            | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                               | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLIO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                  | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON             | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                               | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTATUS                                                | FLUJO |  |              |                  |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE.200401873648 | Proyecto de inversión | 3,463,538.46          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:3463538.46, modificado:3463538.46) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CLUB ROTARIO CLAVE 2109P000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                          | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-222          | N       | 0       | 0             | 363   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (ovc_municipio:15 6, localidad:1, direccion:CALE 3486 LA CAJUELA 7.5 S/N, -TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lat=-97.881957, lon=18.455584)               |              | 09/12/2020    | 08/04/2021 | 3,351,253.72 | 3,351,253.72 |              | 3,318,411.88 | 3,318,411.88 |                 | (info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-G, contratas:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3318218.72, importe_modificado:3318218.72)         | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00) |       |  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873649 | Proyecto de inversión | 288,461.54            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:288461.54, modificado:288461.54)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA PROFESOR PORMIRO O. MORALES CLAVE 2101N010, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.        | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-223          | N       | 0       | 0             | 231   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (ovc_municipio:15 6, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO 1208 AZULES CALLE 5, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon=97.882, lat=18.4622)                |              | 18/12/2020    | 16/02/2021 | 274,243.99   | 274,243.99   | 274,243.99   | 274,243.99   | 274,243.99   |                 | (info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-H, contratas:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:274243.99, importe_modificado:274243.99)           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.00) |       |  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873650 | Proyecto de inversión | 1,611,346.15          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:1611346.15, modificado:1611346.15) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA QUITZALCOTE CLAVE 210N9700, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEICOTPEC, MUNICIPIO DE TEPUANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.       | 21                | Puebla         | 161                 | Tepanaco de López            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-224          | N       | 0       | 0             | 169   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (ovc_municipio:16 1, localidad:5, direccion:CALE LIBERTAD 33 S/N, SAN BARTOLO TEICOTPEC, TEPUANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon=97.517518, lat=18.494192)   |              | 09/12/2020    | 09/03/2021 | 1,571,031.98 | 1,571,031.98 | 1,571,031.98 | 1,571,031.98 | 1,571,031.98 |                 | (info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-I, contratas:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1571031.98, importe_modificado:1571031.98)         | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.00) |       |  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873651 | Proyecto de inversión | 4,553,653.85          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:4553653.85, modificado:4553653.85) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NEM. 52 CLAVE 210T0060, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMILUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 180                 | Tlahuapán                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-225          | N       | 0       | 0             | 493   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (ovc_municipio:18 0, localidad:18, direccion:CALE 2 DE ABRIL S/N, SANTA MARIA TEMILUCAN, TLAHUAPAN, PUEBLA, lon=98.544025, lon=19.291829)           |              | 09/12/2020    | 08/05/2021 | 4,259,911.63 | 4,259,911.63 | 3,959,987.50 | 3,959,987.50 | 3,959,987.50 |                 | (info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A-I, contratas:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4259911.63, importe_modificado:4259911.63) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.00) |       |  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873652 | Proyecto de inversión | 1,863,269.23          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:1863269.23, modificado:1863269.23) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 210N693K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PERICOTPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.      | 21                | Puebla         | 177                 | Tlacoatepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-226          | N       | 0       | 0             | 114   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (ovc_municipio:17 7, localidad:7, direccion:CALE NICOLAS BRAVO 2 S/N, PERICOTPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon=97.631667, lat=18.60791) |              | 09/12/2020    | 09/03/2021 | 1,743,322.82 | 1,743,322.82 | 1,653,482.45 | 1,653,482.45 | 1,653,482.45 |                 | (info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-C, contratas:ADOCOR-CONSTR LCTORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1743322.82, importe_modificado:1743322.82)  | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.00) |       |  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873654 | Proyecto de inversión | 1,161,057.69          | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS O), monto:1161057.69, modificado:1161057.69) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN BLANCO CLAVE 21ET004V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FERNANDEZ, MUNICIPIO DE TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 169                 | Tepic de Rodríguez           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-228          | N       | 0       | 0             | 43    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (ovc_municipio:16 9, localidad:22, direccion:CALE PRINCIPAL 12 S/N, LOMA SAN FRANCISCO, TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon=98.628671, lon=18.493344)   |              | 09/12/2020    | 09/03/2021 | 1,112,380.00 | 1,112,380.00 | 459,682.50   | 459,682.50   | 459,682.50   |                 | (info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-I, contratas:CONSTR LCTORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1112380.0, importe_modificado:1112380.0)           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.63) |       |  | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUG            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                       | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPON<br>BLE | ID_MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE | MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE  | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                    | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                  | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022  | 3         | PUE200401873655 | Proyecto de inversión | 6,081,730.77          | (ITI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:6081730.77, modificado:6081730.77)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CUATERTENOC CLAVE 21050703, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.                            | 21                         | Puebla                | 177                          | Tacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-229          | N       | 0       | 0             | 668   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc: (ov_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, (lon: 97.601132, lat:18.681393))              | 10/12/2020    | 09/05/2021 | 5,696,474.86 | 5,696,474.86 | 1,708,942.46 | 1,708,942.46 | 1,708,942.46 | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-003/2022-FED-B, contratas:RENOR RU MEXICANA, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5696474.86, importe_modificad o:5696474.86))               | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.63)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE200401873656 | Proyecto de inversión | 573,557.69            | (ITI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:573557.69, modificado:573557.69))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCUAR COMUNITARIO EDOO SANTO NOMBRE CLAVE 21050809, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.           | 21                         | Puebla                | 177                          | Tacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-230          | N       | 0       | 0             | 19    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc: (ov_municipio:17, localidad:1, direccion:NINGUNO O NINGUNOS S/N, SANTO NOMBRE, TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, (lon: 97.66648, lat:18.670739))       | 09/12/2020    | 07/02/2021 | 545,072.63   | 545,072.63   | 487,193.47   | 487,193.47   | 487,193.47   | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-003/2021-FED-D, contratas:ADOCER ETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:545072.63, importe_modificad o:545072.63))             | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE200401873661 | Proyecto de inversión | 2,019,230.77          | (ITI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2019230.77, modificado:2019230.77)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS CLAVE 21050204M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALPAN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA.                           | 21                         | Puebla                | 35                           | Coxcatlán                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-235          | N       | 0       | 0             | 194   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc: (ov_municipio:35, localidad:2, direccion:CALE CARRETERA TEHUACAN-TEHUILLAN KILOMETRO 38 S/N, CALPAN, COXCATLAN, PUEBLA, (lon: 97.172252, lat:18.794799)) | 09/12/2020    | 08/04/2021 | 1,958,873.75 | 1,958,873.75 | 1,958,873.75 | 1,958,873.75 | 1,958,873.75 | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-003/2021-FED-4, contratas:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1958873.75, importe_modificad o:1958873.75)) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE200401873666 | Proyecto de inversión | 2,692,397.69          | (ITI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2692397.69, modificado:2692397.69)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ESTATAL ISSAC OCHOITERNA CLAVE 21070211, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COMAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.    | 21                         | Puebla                | 156                          | Tehuacán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-240          | N       | 0       | 0             | 417   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc: (ov_municipio:15, localidad:145, direccion:CALE IGNACIO ALLENDE PONIENTE 20 S/N, TEHUACAN, PUEBLA, (lon: 97.40811, lat:18.436978))                       | 09/12/2020    | 08/04/2021 | 2,640,425.59 | 2,640,425.59 | 2,607,455.88 | 2,607,455.88 | 2,607,455.88 | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-003/2021-FED-4, contratas:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2640425.59, importe_modificad o:2640425.59)) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302004471 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:402000.97))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA RICARDO FORÉS MAGÓN CLAVE 21091513BH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA COSAMALDAPAN, MUNICIPIO DE ATLACCO, PUEBLA. | 21                         | Puebla                | 19                           | Atlixco                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-085          | N       | 0       | 0             | 240   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:Alfaro, Pua, México, (lon: 98.4293891, lat:18.9131227))                                                         | 06/07/2021    | 03/09/2021 | 402,000.97   | 402,000.97   | 366,487.03   | 366,487.03   | 366,487.03   | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-9, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402000.97, importe_modificad o:402000.97))           | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302004473 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:402877.58))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 2107008BH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRIADE, PUEBLA.                   | 21                         | Puebla                | 42                           | Cuayuca de Andrade         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-086          | N       | 0       | 0             | 71    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc: (ov_municipio:42, localidad:3, direccion:San Pedro Cuayuca, Pua, México, (lon: 98.1815522, lat:18.4864339))                                              | 06/07/2021    | 03/09/2021 | 401,877.58   | 401,877.58   | 329,668.25   | 329,668.25   | 329,668.25   | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-Q, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402877.58, importe_modificad o:402877.58))           | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302004558 | Proyecto de inversión | 325,320.00            | (ITI: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:325320.0, modificado:302888.11))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21090208, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE GUERRERO, PUEBLA.                       | 21                         | Puebla                | 81                           | Ixcamilpa de Guerrero      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-093          | N       | 0       | 0             | 51    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc: (ov_municipio:81, localidad:3, direccion:San Pedro Cuayuca, Pua, México, (lon: 98.6962568, lat:18.0335898))                                              | 06/07/2021    | 03/09/2021 | 302,888.11   | 302,888.11   | 296,578.44   | 296,578.44   | 296,578.44   | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-4, contratas:GRUPO TADELLO, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:302888.11, importe_modificad o:302888.11))                     | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOOD            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                          | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO                                                              | FECHA_TERMINO                                                                                                                                        | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS                                                                                                                                                                                                                                              | ESTATUS                                               | FLUJO |              |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE210302004226 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:438000.0, modificado:393748.58) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MACUICHITL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA.                                                     | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-061         | N       | 0       | 0             | 0     | 114            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0) | (geo1: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.423891, lat:18.913127))                                              | 08/06/2021 | 06/08/2021   | 393,748.58 | 393,748.58 | 328,229.60 | 328,229.60 | 328,229.60      | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-005/2021-FED-A-C, contravista:GRUPO CONSTRUCTOR BIANLI, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393748.58, importe_modificado:393748.58) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004222 | Proyecto de inversión | 439,380.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:439380.0, modificado:395036.55) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ENRIQUETA ZAPATA CLAVE 210P090V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA.                                  | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-060         | N       | 0       | 0             | 0     | 945            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0) | (geo1: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.423891, lat:18.913127))                                              | 08/06/2021 | 06/08/2021   | 395,030.55 | 395,030.55 | 357,212.48 | 357,212.48 | 357,212.48      | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-005/2021-FED-A-A, contravista:GRUPO CONSTRUCTOR BIANLI, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:395036.55, importe_modificado:395036.55) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003954 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:438000.0, modificado:399859.97) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR BERNARDINO GARCIA CLAVE 210P08497, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUZITLILCO, PUEBLA.                         | 21                | Puebla         | 157                 | Tehuiztlilgo     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-038         | N       | 0       | 0             | 0     | 110            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0) | (geo1: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:Tehuiztlilgo, Pue., México, lon: -98.373269, lat:18.3339413)                                         | 08/06/2021 | 06/08/2021   | 399,859.97 | 399,859.97 | 367,228.45 | 367,228.45 | 367,228.45      | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-005/2021-FED-G, contravista:ARQUIT ECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399859.97, importe_modificado:399859.97))       | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003924 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:438000.0, modificado:403427.31) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 210C02027K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TUCUINGO, MUNICIPIO DE TOCHILILCO, PUEBLA.    | 21                | Puebla         | 188                 | Tochimilco       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |                       | N       | 0       | 0             | 0     | 67             | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0) | (geo1: (ov_municipio:18, localidad:10, direccion:C, México:248, 74339 San Lucas Tucingo, Pue., México, lon: -98.596384, lat:18.83779958)             | 08/06/2021 | 06/08/2021   | 403,427.31 | 403,427.31 | 121,028.19 | 121,028.19 | 121,028.19      | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-005/2021-FED-A-M, contravista:TERBAC S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403427.31, importe_modificado:403427.31))                   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003986 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:438000.0, modificado:393730.55) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JUAN RUIFO CLAVE 210C02038, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA.                                     | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-003         | N       | 0       | 0             | 0     | 15             | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0) | (geo1: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.423891, lat:18.913127))                                              | 06/06/2021 | 06/08/2021   | 393,730.55 | 393,730.55 | 313,906.94 | 313,906.94 | 313,906.94      | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-005/2021-FED-S, contravista:GRUPO CONSTRUCTOR BIANLI, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393730.55, importe_modificado:393730.55)   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003980 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:726000.0, modificado:652618.18) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 210P090AD, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA.        | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-004         | N       | 0       | 0             | 0     | 252            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0) | (geo1: (ov_municipio:19, localidad:76, direccion:C, México:226, Primera Secc, San Pedro Berto Juárez, Pue., México, lon: -98.552507, lat:18.9468403) | 08/06/2021 | 06/08/2021   | 652,618.18 | 652,618.18 | 550,891.45 | 550,891.45 | 550,891.45      | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-005/2021-FED-T, contravista:GRUPO CONSTRUCTOR BIANLI, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652618.18, importe_modificado:652618.18)   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003706 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:726000.0, modificado:652650.7)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RAUL VIDRO BURGOS CLAVE 210T0509N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PORTEJUELO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-005         | N       | 0       | 0             | 0     | 103            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0) | (geo1: (ov_municipio:19, localidad:76, direccion:3662-84 Tolameña, Pue., México, lon: -98.3997845, lat:18.92707249)                                  | 08/06/2021 | 06/08/2021   | 652,650.70 | 652,650.70 | 578,239.27 | 578,239.27 | 578,239.27      | (titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-005/2021-FED-V, contravista:GRUPO CONSTRUCTOR BIANLI, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652650.7, importe_modificado:652650.7))    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) |       | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                           | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                          | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ID_MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROYE<br>CTO | POBLACION_BENE<br>FICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                      | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                | AVANCES_FISICOS                                        | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 2022  | 3         | PUE210302004001 | Proyecto de inversión | 289,440.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:289440.0, modificado:254923.72)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210PR02BA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.                           | 21                         | Puebla                  | 3                            | Acatlán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-044       | N                         | 0       | 0       | 214           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:3, localidad:118, direccion:Daniel Curro Arenas 7, Del Maestro, San Miguel, 74849 Acatlán de Quierón, Pue., México, lon=-18.04189319, lat:18.22153459]) | 26/05/2021   | 24/07/2021    | 254,923.72 | 254,923.72   | 227,798.52 | 227,798.52 | 227,798.52 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-O, contralista:CONSTR UCTORIA ILET, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:254923.72, importe_modificado:254923.72])     | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE210302004009 | Proyecto de inversión | 290,220.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:290220.0, modificado:260150.72)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 210PR02BZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CUAUHTLE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.                   | 21                         | Puebla                  | 3                            | Acatlán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-045       | N                         | 0       | 0       | 214           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:3, localidad:5, direccion:7902-QH, San Vicente Baqueron, Pue., México, lon=-18.0481532, lat:18.29944699])                                               | 26/05/2021   | 24/07/2021    | 260,150.72 | 260,150.72   | 173,780.06 | 173,780.06 | 173,780.06 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-O, contralista:CONSTR UCTORIA ILET, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:260150.72, importe_modificado:260150.72])     | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE210302003714 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:438000.0, modificado:393797.15)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLONDO MURILLO CLAVE 210TV08BSP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA.                    | 21                         | Puebla                  | 19                           | Atlixco                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-006       | N                         | 0       | 0       | 55            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon=-18.51312471, lat:18.9131227])                                                                    | 08/06/2021   | 06/08/2021    | 393,797.15 | 393,797.15   | 169,845.72 | 169,845.72 | 169,845.72 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-B, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393797.15, importe_modificado:393797.15]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE210302003719 | Proyecto de inversión | 419,700.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:419700.0, modificado:386691.27)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO C.E. GENERAL EMILIANO ZARITA CLAVE 21EBH07SP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTLA, PUEBLA.                      | 21                         | Puebla                  | 47                           | Chiautla                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-008       | N                         | 0       | 0       | 150           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:47, localidad:1, direccion:Chautla de Tapia, Pue., México, lon=-18.5995771, lat:18.2989072])                                                            | 26/05/2021   | 24/07/2021    | 380,691.27 | 380,691.27   | 367,240.78 | 367,240.78 | 367,240.78 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-O, contralista:CONSTR UCTORIA ILET, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:386691.27, importe_modificado:386691.27])     | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE210302004032 | Proyecto de inversión | 498,360.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:498360.0, modificado:447251.5))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR02BZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS NEVES, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.                         | 21                         | Puebla                  | 3                            | Acatlán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-047       | N                         | 0       | 0       | 132           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:3, localidad:50, direccion:C. Limón 50, 74907 Las Nieves, Pue., México, lon=-18.04800034, lat:18.1832032])                                              | 26/05/2021   | 24/07/2021    | 447,251.50 | 447,251.50   | 402,339.87 | 402,339.87 | 402,339.87 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-S, contralista:CONSTR UCTORIA ILET, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:447251.5, importe_modificado:447251.5])       | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE210302003731 | Proyecto de inversión | 546,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:546000.0, modificado:502483.05)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR021BZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUASQUECHULA, PUEBLA.           | 21                         | Puebla                  | 69                           | Huasequechula             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-011       | N                         | 0       | 0       | 348           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:69, localidad:22, direccion:Soledad Morelos, Pue., México, lon=-18.493893, lat:18.825715])                                                              | 08/06/2021   | 06/08/2021    | 502,483.05 | 502,483.05   | 150,744.91 | 150,744.91 | 150,744.91 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-J, contralista:TERRAC ENAY Y LINEAS, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502483.05, importe_modificado:502483.05])    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022  | 3         | PUE210302004041 | Proyecto de inversión | 291,660.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:291660.0, modificado:262476.39)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR MARCELO GONZÁLEZ RAMÍREZ CLAVE 210PR037PO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 3                            | Acatlán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-048       | N                         | 0       | 0       | 47            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:3, localidad:15, direccion:BOC-099, San Cristóbal, Pue., México, lon=-18.0278802, lat:18.20289748])                                                     | 26/05/2021   | 24/07/2021    | 262,476.39 | 262,476.39   | 244,698.20 | 244,698.20 | 244,698.20 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-T, contralista:CONSTR UCTORIA ILET, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262476.39, importe_modificado:262476.39])     | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avanos:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                        | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                    | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                       | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                   | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE210302004062 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O, monto:438000.0, modificado:393018.16) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EP003DA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.                                 | 21                | Puebla         | 3                 | Acatlán          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-051         | N       | 0       | 0             | 92    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon=-18.084434, lat:18.2019204])                  | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 393,018.16   | 393,018.16 | 117,905.45 | 117,905.45 | 117,905.45 | (f1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-A-X, contratas:CHCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convenio:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393018.16, importe_modificado:393018.16]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004077 | Proyecto de inversión | 422,820.00            | (f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O, monto:422820.0, modificado:378553.84) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RICARDO WAGNER CLAVE 21ETV037S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZÚETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.   | 21                | Puebla         | 3                 | Acatlán          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-052         | N       | 0       | 0             | 63    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:3, localidad:2, direccion:74840 Amatlán de Azúeta, Pue., México, lon=-18.078333, lat:18.1763888])            | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 378,553.84   | 378,553.84 | 113,566.15 | 113,566.15 | 113,566.15 | (f1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-A-Y, contratas:CHCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convenio:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:378553.84, importe_modificado:378553.84]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004173 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O, monto:438000.0, modificado:397368.31) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR PROFESOR MATÍO DE VARGAS ALONSO CLAVE 21E180BSP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA.       | 21                | Puebla         | 11                | Albino Zertuche  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-054         | N       | 0       | 0             | 68    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon=-18.040306, lat:18.0173304])                 | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 397,368.31   | 397,368.31 | 381,781.38 | 381,781.38 | 381,781.38 | (f1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-A-O, contratas:CONSTRUTORA UET, S.A. DE C.V., convenio:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:397368.31, importe_modificado:397368.31])                     | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004183 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O, monto:438000.0, modificado:393764.82) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JONACO ALLENDE CLAVE 21ETV007B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUMÉZ, MUNICIPIO DE ATLÚCO, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 19                | Atlixco          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-055         | N       | 0       | 0             | 112   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:19, localidad:75, direccion:WCVW-18 San Pedro Benito Juárez, Pue., México, lon=-18.5422994, lat:18.9439593]) | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 393,764.82   | 393,764.82 | 303,184.10 | 303,184.10 | 303,184.10 | (f1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-U, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convenio:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393764.82, importe_modificado:393764.82])               | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004191 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O, monto:726000.0, modificado:652713.52) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21D092326, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLÚCO, PUEBLA.                           | 21                | Puebla         | 19                | Atlixco          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-056         | N       | 0       | 0             | 355   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon=-98.4293891, lat:18.9131277])                          | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 652,713.52   | 652,713.52 | 563,969.92 | 563,969.92 | 563,969.92 | (f1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-W, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convenio:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652713.52, importe_modificado:652713.52])               | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004202 | Proyecto de inversión | 458,000.00            | (f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O, monto:458000.0, modificado:393674.97) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR CONSTITUCIÓN DE 1917 CLAVE 21D0N091SM, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLÚCO, PUEBLA.                          | 21                | Puebla         | 19                | Atlixco          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-057         | N       | 0       | 0             | 123   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon=-98.4293891, lat:18.9131277])                          | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 393,674.97   | 393,674.97 | 260,388.21 | 260,388.21 | 260,388.21 | (f1ot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-X, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convenio:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393674.97, importe_modificado:393674.97])               | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                     | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                              | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON     | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                          | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                              | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS      | FLUIDO           |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE210302004206 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (F1: (scto_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FIDEICOMIS OS, monto:726000.0, modificado:632635.66)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LAZARO CRISTINA CLAVE 21503030, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE ATUENCO, PUEBLA.                                                             | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-058         | N       | 0       | 0             | 796   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal1: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:Matamoros, Pue., México, lon: -98.423895, lat:18.9131277))                                           | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 652,635.66   | 652,635.66 | 592,010.12 | 592,010.12 | 592,010.12 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-005/2021-FED-V, contratas:GRUPO CONSTRUCTO R MANUEL S.A. DE C.V., corresponsableCOMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652635.66, importe_modificad o:652635.66))          | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003886 | Proyecto de inversión | 325,320.00            | (F1: (scto_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FIDEICOMIS OS, monto:325320.0, modificado:294611.9))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21503030, UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL ANAOLCO, MUNICIPIO DE HUASTLITLAN EL GRANDE, PUEBLA.                    | 21                | Puebla         | 150                 | Huastlitan el Grande | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-012         | N       | 0       | 0             | 13    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal1: (ov_municipio:15, O. localidad:20, direccion:Carre a Huastlitan El Grande, 75324 Matamoros, Pue., México, lon: -98.17823138, lat:18.7661615)) | 12/10/2021    | 12/20/2021 | 294,611.90   | 294,611.90 | 286,133.97 | 286,133.97 | 286,133.97 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-005/2021-FED-V, contratas:ACROLI TS S.A. DE C.V., corresponsableCOMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:286133.97, importe_modificad o:294611.9))                           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003887 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (F1: (scto_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:399762.13)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA TIZOCAN CLAVE 215040200H, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                                                      | 21                | Puebla         | 85                  | Izucar de Matamoros  | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-013         | N       | 0       | 0             | 112   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal1: (ov_municipio:85, localidad:1, direccion:Carre a Matamoros, Pue., México, lon: -98.4077851, lat:18.5991249))                                  | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 399,762.13   | 399,762.13 | 337,703.51 | 337,703.51 | 337,703.51 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-004/2021-FED-S, contratas:TERRAC ERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., corresponsableCOMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399762.13, importe_modificad o:399762.13))              | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003888 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (F1: (scto_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:400898.02)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR ANTELO JUMÉZ FUENTES CLAVE 21503030, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLICAR, MUNICIPIO DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                 | 21                | Puebla         | 85                  | Izucar de Matamoros  | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-014         | N       | 0       | 0             | 108   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal1: (ov_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colicaru, Pue., México, lon: -98.4797222, lat:18.5091645))                                | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 400,898.02   | 400,898.02 | 331,831.50 | 331,831.50 | 331,831.50 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-004/2021-FED-T, contratas:TERRAC ERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., corresponsableCOMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400898.02, importe_modificad o:400898.02))              | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003890 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (F1: (scto_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:393714.45)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 215040204K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLICAR, MUNICIPIO DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                   | 21                | Puebla         | 85                  | Izucar de Matamoros  | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-016         | N       | 0       | 0             | 244   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal1: (ov_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colicaru, Pue., México, lon: -98.4797222, lat:18.5091645))                                | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 393,714.45   | 393,714.45 | 344,327.41 | 344,327.41 | 344,327.41 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-004/2021-FED-W, contratas:CONSTR UCTORIA Y CONSULTORA ELIUTH S.A. DE C.V., corresponsableCOMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393714.45, importe_modificad o:393714.45)) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003891 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (F1: (scto_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:393675.42)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL PAYNO CLAVE 215040204W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA RUCHAPA, MUNICIPIO DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                     | 21                | Puebla         | 85                  | Izucar de Matamoros  | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-017         | N       | 0       | 0             | 50    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal1: (ov_municipio:85, localidad:39, direccion:Carre a Agustín Cortés, Huastlita n, Pue., México, lon: -98.48099937, lat:18.52616636))             | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 393,675.42   | 393,675.42 | 274,001.96 | 274,001.96 | 274,001.96 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-004/2021-FED-X, contratas:CONSTR UCTORIA Y CONSULTORA ELIUTH S.A. DE C.V., corresponsableCOMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393675.42, importe_modificad o:393675.42)) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003892 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (F1: (scto_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:393634.61)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR QUETZALCOÁTL CLAVE 215030738K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCOBEDA, SANTA CRUZ AGUA ESCOBEDA, MUNICIPIO DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 85                  | Izucar de Matamoros  | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-018         | N       | 0       | 0             | 60    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal1: (ov_municipio:85, localidad:6, direccion:C. del Camarero 53, Puebla, México, lon: -98.4508899, lat:18.58875639))                              | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 393,634.61   | 393,634.61 | 348,539.24 | 348,539.24 | 348,539.24 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-004/2021-FED-Y, contratas:CONSTR UCTORIA Y CONSULTORA ELIUTH S.A. DE C.V., corresponsableCOMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393634.61, importe_modificad o:393634.61)) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                         | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                           | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                           | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 2022  | 3         | PUE210302003844 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:393630.36) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA CLAUSTRAL CLAVE 210PR127Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                                   | 21                     | Puebla              | 85                       | Izcar de Matamoros    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-020         | N       | 0       | 0             | 106   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geopoi: [ov_municipio:85, localidad:117, direccion:izcar de Matamoros, Pue., Mexico, lon=-86.467851, lat:18.5991249]]            | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 393,630.36   | 393,630.36 | 323,986.17 | 323,986.17 | 323,986.17 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-A-A, contralista:CONSTR UCTORIA Y CONSULTORIA ELUTLA S.A. DE C.V., corresponsa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393630.36, importe_modificado:393630.36]]    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302003846 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:393740.97) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210OC125Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 85                       | Izcar de Matamoros    | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-021         | N       | 0       | 0             | 44    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geopoi: [ov_municipio:85, localidad:16, direccion:izcar de Matamoros, Pue., Mexico, lon=-86.4664883, lat:18.6751176]]            | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 393,740.97   | 393,740.97 | 336,442.98 | 336,442.98 | 336,442.98 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-A-A, contralista:CONSTR UCTORIA Y CONSULTORIA ELUTLA S.A. DE C.V., corresponsa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393740.97, importe_modificado:393740.97]]    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302003847 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:393690.42) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210PR247Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.               | 21                     | Puebla              | 85                       | Izcar de Matamoros    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-022         | N       | 0       | 0             | 297   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geopoi: [ov_municipio:85, localidad:16, direccion:Libertad 8 Centro, La Galarza, Pue., Mexico, lon=-86.4560961, lat:18.6682014]] | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 393,690.42   | 393,690.42 | 221,339.32 | 221,339.32 | 221,339.32 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-A-A, contralista:CONSTR UCTORIA Y CONSULTORIA ELUTLA S.A. DE C.V., corresponsa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393690.42, importe_modificado:393690.42]]    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302003851 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:726000.0, modificado:651922.09) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA MEXICO CLAVE 210SD501ZC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA.                                           | 21                     | Puebla              | 112                      | Petalcingo            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-025         | N       | 0       | 0             | 259   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geopoi: [ov_municipio:11, localidad:1, direccion:Petaling o, Pue., Mexico, lon=97.877636, lat:18.0831157]]                       | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 651,922.09   | 651,922.09 | 195,576.63 | 195,576.63 | 195,576.63 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-B-C, contralista:CIRCUL OS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., corresponsa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:651922.09, importe_modificado:651922.09]] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302003853 | Proyecto de inversión | 292,320.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:292320.0, modificado:262630.47) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210PR207Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPERILLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.                      | 21                     | Puebla              | 112                      | Petalcingo            | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-027         | N       | 0       | 0             | 20    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geopoi: [ov_municipio:11, localidad:12, direccion:7480 Tepalillo, Pue., Mexico, lon=-87.8399999, lat:18.051111]]                 | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 262,630.47   | 262,630.47 | 233,248.85 | 233,248.85 | 233,248.85 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-B-C, contralista:CIRCUL OS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., corresponsa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262630.47, importe_modificado:262630.47]] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302003856 | Proyecto de inversión | 644,340.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:644340.0, modificado:588576.34) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA GONCALO RAMIREZ CLAVE 210PR269Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIANTLA, PUEBLA.                          | 21                     | Puebla              | 113                      | Piantla               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-030         | N       | 0       | 0             | 173   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geopoi: [ov_municipio:11, localidad:6, direccion:7480 Piantla, Pue., Mexico, lon=-88.2520209, lat:18.1926022]]                   | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 588,576.34   | 588,576.34 | 549,522.31 | 549,522.31 | 549,522.31 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-B, contralista:ARQUIT ECTURA LIBER, S.A. DE C.V., corresponsa:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:588576.34, importe_modificado:588576.34]]                     | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |         | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMEN<br>O                                                                                                       | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ID_MUNICIPIO_RESPO<br>NSABLE | MUNICIPIO_RESPO<br>NSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>_PROYECTO                      | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJE<br>CUTORA                                                | NUMERO_PROYE<br>CTO | POBLACION_BENE<br>FICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE2103203003875 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:726000.0, modificado:662072.85) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EPD029A, UBICADA EN CP. LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 114                          | Puebla                    | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-032       | N                         | 0       | 0       | 0             | 265   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geot: [ove_municipio:11 A, localidad:211, direccion:San Miguel Canoa, Pue., México, lon: -98.322846, lat:19.14049497]]     | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 662,072.85   | 662,072.85 | 446,951.04 | 446,951.04 | 446,951.04 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021- FED-A-A, contralista:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA FISA, S.A DE C.V., corresponsableCOMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662072.85, importe_modificado:662072.85]] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2103203003877 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:726000.0, modificado:660912.64) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA DE GUADALUPE POSADA CLAVE 21EPD100, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                    | 21                         | Puebla                  | 114                          | Puebla                    | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-033       | N                         | 0       | 0       | 0             | 538   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geot: [ove_municipio:11 A, localidad:1, direccion:San Miguel Canoa, Pue., México, lon: -98.264272, lat:19.0414980]]        | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 660,912.64   | 660,912.64 | 585,326.42 | 585,326.42 | 585,326.42 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021- FED-A-A, contralista:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA FISA, S.A DE C.V., corresponsableCOMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:660912.64, importe_modificado:660912.64]] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2103203003882 | Proyecto de inversión | 418,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:418000.0, modificado:399786.85) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 210PR0286B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YECOTLALMACA, PUEBLA.            | 21                         | Puebla                  | 114                          | Puebla                    | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-034       | N                         | 0       | 0       | 0             | 140   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geot: [ove_municipio:14 A, localidad:1, direccion:San Pedro Yecotl, Pue., México, lon: -98.077070, lat:18.11713199]]       | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 399,786.85   | 399,786.85 | 370,071.51 | 370,071.51 | 370,071.51 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021- FED-C, contralista:ARQUITECTURA ECTURA LIDER, S.A DE C.V., corresponsableCOMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399786.85, importe_modificado:399786.85]]                             | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2103203003887 | Proyecto de inversión | 292,230.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:292230.0, modificado:266679.12) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR286B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHUALUITLA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.                 | 21                         | Puebla                  | 157                          | Tehuiztzingo              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-035       | N                         | 0       | 0       | 0             | 16    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geot: [ove_municipio:15 A, localidad:22, direccion:0030545 H Cuauhtla, Puebla, México, lon: -98.2280881, lat:18.35387381]] | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 266,679.12   | 266,679.12 | 247,606.05 | 247,606.05 | 247,606.05 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021- FED-D, contralista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., corresponsableCOMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:266679.12, importe_modificado:266679.12]]                                    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2103203003893 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:438000.0, modificado:382564.36) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 210PR286B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA.                      | 21                         | Puebla                  | 157                          | Tehuiztzingo              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-036       | N                         | 0       | 0       | 0             | 280   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geot: [ove_municipio:15 A, localidad:1, direccion:Tehuiztzingo, Pue., México, lon: -98.2732659, lat:18.3339415]]           | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 382,564.36   | 382,564.36 | 349,680.89 | 349,680.89 | 349,680.89 | [etot: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato: CAPCEE-005/2021- FED-E, contralista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., corresponsableCOMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:382564.36, importe_modificado:382564.36]]                                | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2103203003896 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:726000.0, modificado:662690.47) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIMO NACIONAL CLAVE 210PR286B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA.                                    | 21                         | Puebla                  | 157                          | Tehuiztzingo              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-037       | N                         | 0       | 0       | 0             | 181   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [geot: [ove_municipio:15 A, localidad:1, direccion:Tehuiztzingo, Pue., México, lon: -98.2732659, lat:18.3339415]]           | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 662,690.47   | 662,690.47 | 615,140.67 | 615,140.67 | 615,140.67 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021- FED-F, contralista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., corresponsableCOMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662690.47, importe_modificado:662690.47]]                                    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                       | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE210302003850  | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:726000.0, modificado:69947.61))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HÍBRIDOS DE CHAPULTEPEC CLAVE 210PR032N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHAUCHILUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 106                 | Ocoyucan           | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-024         | N       | 0       | 0             | 300   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ow_municipio:10, localidad:3, direccion:73850) San Bernardino Chauhhuapan, Pue., México, lon: -98.33892, lat:18.9732360)) | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 659,947.61   | 659,947.61 | 629,735.86 | 629,735.86 | 629,735.86 | (titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-A-Y, contralista:ENPHES A SE INGENIERIA, GESTIÓN Y FMA, S.A DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:65947.61, importe_modificad o:65947.61)) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003716  | Proyecto de inversión | 288,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:288000.0, modificado:261889.72)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPRO046, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DE UNO), MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA.       | 21                | Puebla         | 47                  | Chautla            | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-007         | N       | 0       | 0             | 19    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ow_municipio:47, localidad:76, direccion:750419 Chautla, Pue., México, lon: -98.58821869, lat:18.27548734))               | 26/06/2021    | 24/07/2021 | 261,689.72   | 261,689.72 | 183,464.13 | 183,464.13 | 183,464.13 | (titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-A-Y, contralista:CONSTR UCCION LIET, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:261889.72, importe_modificad o:261889.72))                 | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2103020039723 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:402425.08)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL DOBLADO CLAVE 21DPRO026, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICALCO DE DORANTES (SAN JOSÉ TICALCO), MUNICIPIO DE HUAUQUICHIL, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 69                  | Huauquichil        | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-010         | N       | 0       | 0             | 83    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ow_municipio:69, localidad:24, direccion:74973 Ticalco de Dorantes, Pue., México, lon: -98.5072222, lat:18.604441))       | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 402,425.08   | 402,425.08 | 220,618.59 | 220,618.59 | 220,618.59 | (titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-A-Y, contralista:TERRAC ENAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402425.08, importe_modificad o:402425.08))               | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2103020038939 | Proyecto de inversión | 654,600.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:654600.0, modificado:588453.6))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTIN CORTES CLAVE 21DPRO046, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XUCHAPA, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.               | 21                | Puebla         | 85                  | Izcar de Matamoros | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-015         | N       | 0       | 0             | 139   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ow_municipio:85, localidad:39, direccion:Agustin Cortés, Xuchapa, Pue., México, lon: -98.4673094, lat:18.32616636))       | 26/06/2021    | 24/07/2021 | 588,453.60   | 588,453.60 | 529,617.44 | 529,617.44 | 529,617.44 | (titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-U, contralista:CONSTR UCCION Y CONSULTORA ELLUTH, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:588453.6, importe_modificad o:588453.6))      | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003843  | Proyecto de inversión | 674,160.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:674160.0, modificado:606000.51)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 21DPRO030P, UBICADA EN LA CERCERA MUNICIPAL DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                           | 21                | Puebla         | 85                  | Izcar de Matamoros | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-019         | N       | 0       | 0             | 284   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ow_municipio:85, localidad:117, direccion:27427 Santiago Matamor, Pue., México, lon: -98.4677851, lat:18.5991249))        | 26/06/2021    | 24/07/2021 | 606,000.51   | 606,000.51 | 524,611.94 | 524,611.94 | 524,611.94 | (titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-2, contralista:CONSTR UCCION Y CONSULTORA ELLUTH, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:606000.51, importe_modificad o:606000.51))    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003849  | Proyecto de inversión | 288,000.00            | (ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:288000.0, modificado:261933.53)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EPRO071A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HITEPEC, MUNICIPIO DE JOJAPAN, PUEBLA.                       | 21                | Puebla         | 87                  | Jojapan            | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-023         | N       | 0       | 0             | 102   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ow_municipio:87, localidad:5, direccion:27427 Santiago Matamor, Pue., México, lon: -98.5297222, lat:18.2413888))          | 26/06/2021    | 24/07/2021 | 261,933.53   | 261,933.53 | 196,763.56 | 196,763.56 | 196,763.56 | (titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-A-Y, contralista:CONSTR UCCION LIET, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:261933.53, importe_modificad o:261933.53))                 | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                           | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                  | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS | FLUJO |              |                  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------------|
| 2022  | 3         | PUE210302003852 | Proyecto de inversión | 292,320.00            | (ITI: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:292320.0, modificado:262203.31))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 210P00108, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA.                   | 21                | Puebla         | 112                 | Petalcingo       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-026         | N       | 0       | 0             | 68    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ow_municipio:11 2, localidad:1, direccion:Petaling o, Pue., México, lon:-97.8179256, lat:18.0831157])                 | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 262,203.31   | 262,203.31 | 78,660.99  | 78,660.99  | 78,660.99  | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021- FED-8-0, contratas:CHCUL OS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262203.31, importe_modificado:262203.31)])              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302003854 | Proyecto de inversión | 670,620.00            | (ITI: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:670620.0, modificado:602089.44))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 210P00109, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA.            | 21                | Puebla         | 112                 | Petalcingo       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-028         | N       | 0       | 0             | 144   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ow_municipio:11 2, localidad:1, direccion:Petaling o, Pue., México, lon:-97.8179256, lat:18.0831157])                 | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 602,089.44   | 602,089.44 | 553,789.28 | 553,789.28 | 553,789.28 | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021- FED-8-F, contratas:CHCUL OS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:602089.44, importe_modificado:602089.44)])              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302003855 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:438000.0, modificado:399784.64))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ADRIQUE SFRDIA CLAVE 211EP00237U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA.               | 21                | Puebla         | 112                 | Petalcingo       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-029         | N       | 0       | 0             | 144   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ow_municipio:11 2, localidad:1, direccion:Petaling o, Pue., México, lon:-97.8179256, lat:18.0831157])                 | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 399,784.64   | 399,784.64 | 372,726.29 | 372,726.29 | 372,726.29 | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021- FED-A, contratas:ARQUITECTURA LIBER, S.A DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399784.64, importe_modificado:399784.64)])                                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302003870 | Proyecto de inversión | 561,720.00            | (ITI: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:561720.0, modificado:515672.78))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ADEL BAUTISTA REYES CLAVE 210P00109, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-031         | N       | 0       | 0             | 265   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414988)])                    | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 515,672.78   | 515,672.78 | 154,701.83 | 154,701.83 | 154,701.83 | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021- FED-A-W, contratas:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:515672.78, importe_modificado:515672.78)]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302003960 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:438000.0, modificado:399607.03))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BONIFACIO VALLE CLAVE 210P00109, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.                  | 21                | Puebla         | 191                 | Tulcingo         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-041         | N       | 0       | 0             | 461   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ow_municipio:19 1, localidad:1, direccion:Tulcingo o, Vall, Pue., México, lon:-98.463324, lat:18.0467604)])           | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 399,607.03   | 399,607.03 | 371,475.92 | 371,475.92 | 371,475.92 | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021- FED-H, contratas:ARQUITECTURA LIBER, S.A DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399607.03, importe_modificado:399607.03)])                                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302003975 | Proyecto de inversión | 285,619.12            | (ITI: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:285619.12, modificado:256940.44)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR DOMINICANDIA CLAVE 210C07039, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 3                   | Acatlán          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-042         | N       | 0       | 0             | 9     | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [ow_municipio:3, localidad:26, direccion:SW99+Q O, Avenida de Azuela, Pue., México, lon:-98.0821054, lat:18.3688916)]) | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 256,940.44   | 256,940.44 | 241,086.80 | 241,086.80 | 241,086.80 | ([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021- FED-A-M, contratas:CONSTRUCTORA LIET, S.A DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:256940.44, importe_modificado:256940.44)])                                  | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOOO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                        | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                               | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                          | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                             | AVANCES_FISICOS                                        | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 2022 | 3         | PUE210302003994  | Proyecto de inversión | 288,000.00            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:288000.0, modificado:258758.46)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR DOCTOR FERNANDO VIGIL Y LAGARDE CLAVE 210308B80, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 3                 | Acatlán          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-043         | N       | 0       | 0             | 21    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal1: [ove_municipio:3, localidad:37, direccion:Barraza de Puebla 420, San Miguel, 76800 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0600034, lat:18.2176116]) | 26/05/2021   | 24/07/2021    | 258,758.46 | 258,758.46   | 226,680.49 | 226,680.49 | 226,680.49 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-N, contratas:CONSTR UCTORA LIET, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:258758.46, importe_modificad o:258758.46])                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE210302004001  | Proyecto de inversión | 290,220.00            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:290220.0, modificado:261500.83)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JAZARO CÁRDENAS CLAVE 210309D99, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.                              | 21                | Puebla         | 3                 | Acatlán          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-046         | N       | 0       | 0             | 65    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal1: [ove_municipio:3, localidad:156, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0684816, lat:18.2019204])                                         | 26/05/2021   | 24/07/2021    | 261,500.83 | 261,500.83   | 231,009.19 | 231,009.19 | 231,009.19 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-N, contratas:CONSTR UCTORA LIET, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:261500.83, importe_modificad o:261500.83])                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE210302004166  | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:393619.95)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR CUCACAL CLAVE 210309B80, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTEOPÁN, PUEBLA.                                                 | 21                | Puebla         | 5                 | Acteopan         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-053         | N       | 0       | 0             | 68    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal1: [ove_municipio:5, localidad:1, direccion:74510 Acteopan, Pue., México, lon:-98.7147400, lat:18.7648967])                                              | 08/06/2021   | 06/08/2021    | 393,619.95 | 393,619.95   | 338,422.41 | 338,422.41 | 338,422.41 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-B, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR BUNIA, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393619.95, importe_modificad o:393619.95])                | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE210302003386  | Proyecto de inversión | 290,220.00            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:290220.0, modificado:260722.06)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 210308B30C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PERA COLORADA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.         | 21                | Puebla         | 3                 | Acatlán          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-001         | N       | 0       | 0             | 200   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal1: [ove_municipio:3, localidad:26, direccion:74947 Peña Colorada, Puebla, México, lon:-98.2020396, lat:18.0276839])                                      | 26/05/2021   | 24/07/2021    | 260,722.06 | 260,722.06   | 254,024.08 | 254,024.08 | 254,024.08 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-P, contratas:CONSTR UCTORA LIET, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:260722.06, importe_modificad o:260722.06])                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE2103020039411 | Proyecto de inversión | 340,020.00            | (FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:340020.0, modificado:340020.0))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO CARLOS GOSPAR NAVARRO CLAVE 210309D38, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.                  | 21                | Puebla         | 3                 | Acatlán          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-002         | N       | 0       | 0             | 150   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal1: [ove_municipio:3, localidad:26, direccion:5W1P-2H Amateillo de Azueta, Pue., México, lon:-98.0764871, lat:18.18002293])                               | 26/05/2021   | 24/07/2021    | 304,828.57 | 304,828.57   | 91,448.57  | 91,448.57  | 91,448.57  | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-W, contratas:CICUL OS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:304828.57, importe_modificad o:304828.57]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE210302003721  | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:393025.82)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR BEETHOVEN CLAVE 210302D38, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO IBARRA RAMOS, MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA.                      | 21                | Puebla         | 55                | Chila            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-009         | N       | 0       | 0             | 65    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal1: [ove_municipio:55, localidad:4, direccion:74905 Francisco Ibarra Ramos, Pue., México, lon:-97.9384327, lat:17.9782151])                               | 12/10/2021   | 12/10/2021    | 393,025.82 | 393,025.82   | 117,907.75 | 117,907.75 | 117,907.75 | (titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B-A, contratas:CICUL OS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393025.82, importe_modificad o:393025.82]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución  | Validado avances |       |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                         | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPONSA | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                           | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS    | ESTATUS | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------|-------|
| 2022  | 3         | PUE210302004410 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS OS, monto:438000.0, modificado:398673.05) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO CLAVE 210000286, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CLAYKUA DE ANDRADE, PUEBLA                                         | 21                | Puebla           | 42                | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-071         | N       | 0       | 0             | 67    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon: -98.1815521, lat:18.4864339]]            | 08/06/2021   | 06/08/2021    | 398,673.05 | 398,673.05   | 339,234.03 | 339,234.03 | 339,234.03 | [etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-L, contratas:ACROU TH, S.A. DE C.V., comresponsable:COMIT ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:398673.05, importe_modificad o:398673.05)] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]                  | En Ejecución    | Validado avances |         |       |
| 2022  | 3         | PUE210302004422 | Proyecto de inversión | 395,520.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS OS, monto:395520.0, modificado:359257.21) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR HONORATO TUTTU TALAVIERA CLAVE 210000282, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DECSA CARILLAS, MUNICIPIO DE CLAYKUA DE ANDRADE, PUEBLA | 21                | Puebla           | 42                | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-073         | N       | 0       | 0             | 18    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:42, localidad:6, direccion:Salvador Carrilal, Pue., México, lon: -98.1302777, lat:18.4913888]]            | 08/06/2021   | 06/08/2021    | 359,257.21 | 359,257.21   | 107,777.15 | 107,777.15 | 107,777.15 | [etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-L, contratas:ACROU TH, S.A. DE C.V., comresponsable:COMIT ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:359257.21, importe_modificad o:359257.21)] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]                  | En Ejecución    | Validado avances |         |       |
| 2022  | 3         | PUE210302004433 | Proyecto de inversión | 679,980.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS OS, monto:679980.0, modificado:618223.25) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210000283, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CLAYKUA DE ANDRADE, PUEBLA                                           | 21                | Puebla           | 42                | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-074         | N       | 0       | 0             | 62    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon: -98.1815521, lat:18.4864339]]            | 08/06/2021   | 06/08/2021    | 618,223.25 | 618,223.25   | 441,414.12 | 441,414.12 | 441,414.12 | [etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-M, contratas:ACROU TH, S.A. DE C.V., comresponsable:COMIT ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:618223.25, importe_modificad o:618223.25)] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]                  | En Ejecución    | Validado avances |         |       |
| 2022  | 3         | PUE210302004437 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS OS, monto:726000.0, modificado:658667.96) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLDISO MURBITA CLAVE 210000285, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CLAYKUA DE ANDRADE, PUEBLA               | 21                | Puebla           | 42                | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-075         | N       | 0       | 0             | 150   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon: -98.1815521, lat:18.4864339]]            | 08/06/2021   | 06/08/2021    | 658,667.96 | 658,667.96   | 197,600.39 | 197,600.39 | 197,600.39 | [etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-N, contratas:ACROU TH, S.A. DE C.V., comresponsable:COMIT ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:658667.96, importe_modificad o:658667.96)] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]                  | En Ejecución    | Validado avances |         |       |
| 2022  | 3         | PUE210302004446 | Proyecto de inversión | 564,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS OS, monto:564000.0, modificado:518674.88) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NOM 218000286, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL, MUNICIPIO DE HUACHUQUILA, PUEBLA        | 21                | Puebla           | 69                | Huachuquila        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-078         | N       | 0       | 0             | 287   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:69, localidad:3, direccion:7475 Cacaloxchitl, Pue., México, lon: -98.4793893, lat:18.7855677]]            | 08/06/2021   | 06/08/2021    | 518,674.88 | 518,674.88   | 349,802.34 | 349,802.34 | 349,802.34 | [etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-A-H, contratas:TIERRAC ERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., comresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:518674.88, importe_modificad o:518674.88)] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] | En Ejecución    | Validado avances |         |       |
| 2022  | 3         | PUE210302004470 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS OS, monto:726000.0, modificado:666294.65) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 210000289, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA                                       | 21                | Puebla           | 19                | Atlixco            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-084         | N       | 0       | 0             | 527   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.4793893, lat:18.5312277]]                      | 06/07/2021   | 03/09/2021    | 666,294.65 | 666,294.65   | 579,212.01 | 579,212.01 | 579,212.01 | [etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-006/2021-FED-LI, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., comresponsable:COMIT ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:666294.65, importe_modificad o:666294.65)] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución    | Validado avances |         |       |
| 2022  | 3         | PUE210302004476 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS OS, monto:726000.0, modificado:676450.49) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210000288, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA                         | 21                | Puebla           | 66                | Guadalupe          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-087         | N       | 0       | 0             | 211   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0] [goal: [ow_municipio:66, localidad:3, direccion:2095-M W Guadalupe Santa Ana, Pue., México, lon: -98.1401825, lat:18.0664643]] | 06/07/2021   | 03/09/2021    | 676,450.49 | 676,450.49   | 657,097.50 | 657,097.50 | 657,097.50 | [etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-006/2021-FED-L, contratas:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., comresponsable:COMIT ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:676450.49, importe_modificad o:676450.49)] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]             | En Ejecución    | Validado avances |         |       |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                           | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                        | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION                                                            | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                         | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE21030200477   | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 7, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:726000.0, modificado:666206.13) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELECOMUNICACION METAHUACÓYOTL CLAVE 2107VDSLN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL CORDONAL, MUNICIPIO DE HUACUQUILA, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 69                  | Huacajuquila     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Sin identificar  |                       |                 | CONV-2021-088          | N       | 0       | 0             | 211   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:69, localidad:34, direccion:San Diego + Cordonal, Pua., México, lon: -98.534657, lat:18.729453])            | 06/07/2021    | 03/08/2021 | 666,206.13   | 666,206.13 | 585,735.53 | 585,735.53 | 585,735.53 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-M, contralista:GRUPO CONSTRUCION BLANU, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:666206.13, importe_modificado:666206.13]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2103020049567 | Proyecto de inversión | 501,660.00            | (IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 7, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:501660.0, modificado:467203.63) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO JUANA DE ASABE CLAVE 2109PDSNR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE XIATLA, PUEBLA.                     | 21                | Puebla         | 113                 | Xiattla          | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Sin identificar  |                       |                 | CONV-2021-102          | N       | 0       | 0             | 150   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:113, localidad:13, direccion:304M+6, 8 Quicupén, Pua., México, lon: -98.2469983, lat:18.0836343])           | 06/07/2021    | 03/08/2021 | 467,203.63   | 467,203.63 | 420,675.15 | 420,675.15 | 420,675.15 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-M, contralista:GRUPO TAGUO, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:467203.63, importe_modificado:467203.63])             | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2103020049568 | Proyecto de inversión | 561,720.00            | (IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 7, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:561720.0, modificado:524663.39) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2109PDSNR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YITLA, MUNICIPIO DE XIATLA, PUEBLA.                             | 21                | Puebla         | 113                 | Xiattla          | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Sin identificar  |                       |                 | CONV-2021-103          | N       | 0       | 0             | 25    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:113, localidad:3, direccion:74800 Xiattla, Pua., México, lon: -98.2322029, lat:18.1992632])                 | 06/07/2021    | 03/08/2021 | 524,663.39   | 524,663.39 | 491,098.04 | 491,098.04 | 491,098.04 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-M, contralista:GRUPO TAGUO, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:524663.39, importe_modificado:524663.39])             | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004049  | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 7, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:393807.89) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 2109PDSNR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.           | 21                | Puebla         | 3                   | Acatlán          | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Sin identificar  |                       |                 | CONV-2021-049          | N       | 0       | 0             | 48    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:3, localidad:37, direccion:7089Pva 81 San Vicente Bequerón, Pua., México, lon: -98.623995, lat:18.9231313]) | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 393,907.09   | 393,907.09 | 374,481.80 | 374,481.80 | 374,481.80 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-004/2021-FED-A-L, contralista:CONSTR UCTORA LIET, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393807.89, importe_modificado:393807.89])    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004316  | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 7, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:726000.0, modificado:652707.19) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MARTIN LUTHER KING CLAVE 2109PDSNR, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA.                                   | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco          | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Sin identificar  |                       |                 | CONV-2021-059          | N       | 0       | 0             | 458   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:19, localidad:145, direccion:WHYR+Q 3 Atlixco, Pua., México, lon: -98.4020962, lat:18.6132277])             | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 652,707.19   | 652,707.19 | 497,659.74 | 497,659.74 | 497,659.74 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-2, contralista:GRUPO CONSTRUCION BLANU, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652707.19, importe_modificado:652707.19]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004311  | Proyecto de inversión | 325,260.00            | (IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 7, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:325260.0, modificado:297549.3)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR TIPO ESCUELA CLAVE 2103N17007, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.         | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco          | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Sin identificar  |                       |                 | CONV-2021-064          | N       | 0       | 0             | 18    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:19, localidad:145, direccion:WHYR+Q 3 Atlixco, Pua., México, lon: -98.4020962, lat:18.6244743])             | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 297,549.30   | 297,549.30 | 221,884.66 | 221,884.66 | 221,884.66 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-A-F, contralista:TERBAC ERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:297549.3, importe_modificado:297549.3])    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004370  | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 7, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:726000.0, modificado:667112.85) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2109PDSNR, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZHUACÁN, PUEBLA.                                  | 21                | Puebla         | 22                  | Atzitzhuacán     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Sin identificar  |                       |                 | CONV-2021-065          | N       | 0       | 0             | 99    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (goal: [ove_municipio:22, localidad:3, direccion:San Diego Atzitzhuacán, Pua., México, lon: -98.581643, lat:18.6235869])          | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 667,212.85   | 667,212.85 | 200,163.85 | 200,163.85 | 200,163.85 | (info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-A-G, contralista:TERBAC ERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:667112.85, importe_modificado:667112.85])  | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                        | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                    | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPONSA | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                 | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                      | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS | FLUJO |              |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE210302004373 | Proyecto de inversión | 290,230.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O, monto:290230.0, modificado:360678.81) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALIANA CLAVE 21EPDRODQ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUERHAPATULA, MUNICIPIO DE AHUTLA, PUEBLA.                           | 21                | Puebla           | 24                | Ahuatlá            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-066         | N       | 0       | 0             | 21    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:24, localidad:3, direccion:746185 Huahupapatula, Pue., México, lon=-98.368021, lat:18.1539378])        | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 260,678.81   | 260,678.81 | 78,203.64  | 78,203.64  | 78,203.64  | (t001: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-2, contratista:CHICULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:360678.81, importe_modificado:260678.81]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004381 | Proyecto de inversión | 417,180.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O, monto:417180.0, modificado:380837.35) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO DIOLENS CAMPOS PONCE CLAVE 21EBH09B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIUTLA, PUEBLA.                                         | 21                | Puebla           | 51                | Chiutla            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-068         | N       | 0       | 0             | 150   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Chiutla, Pue., México, lon=-98.5762234, lat:18.5319143])                    | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 380,837.35   | 380,837.35 | 118,085.40 | 118,085.40 | 118,085.40 | (t001: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-P, contratista:TERBAC ERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:380837.35, importe_modificado:380837.35])                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004378 | Proyecto de inversión | 330,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O, monto:330000.0, modificado:298920.21) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR SAN JUAN DEL RIO CLAVE 21ENR07A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DEL RIO), MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21                | Puebla           | 47                | Chiautla           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-067         | N       | 0       | 0             | 9     | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:47, localidad:78, direccion:San Juan de los Rios, Pue., México, lon=-98.500025, lat:18.1306683])       | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 298,920.21   | 298,920.21 | 182,567.87 | 182,567.87 | 182,567.87 | (t001: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-E, contratista:CONSTRUCTORA LIET S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:298920.21, importe_modificado:298920.21])                      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004386 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O, monto:726000.0, modificado:662171.44) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21ENR07A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIUTLA, PUEBLA.                       | 21                | Puebla           | 51                | Chiutla            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-069         | N       | 0       | 0             | 150   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:51, localidad:15, direccion:74582 Laportilla de Rayón, Pue., México, lon=-98.6971958, lat:18.4841988]) | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 662,171.44   | 662,171.44 | 562,829.24 | 562,829.24 | 562,829.24 | (t001: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-Q, contratista:TERBAC ERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662171.44, importe_modificado:662171.44])                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004414 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O, monto:438000.0, modificado:399839.95) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JABRE CLAVE 21CCO38P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATUYA DE ANDRADE, PUEBLA.                             | 21                | Puebla           | 42                | Cuatuya de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-072         | N       | 0       | 0             | 44    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuatuya, Pue., México, lon=-98.2815521, lat:18.4864319])          | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 399,839.95   | 399,839.95 | 119,951.98 | 119,951.98 | 119,951.98 | (t001: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-K, contratista:ACROLI TH S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399839.95, importe_modificado:399839.95])                                | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004439 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O, monto:726000.0, modificado:658902.91) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA PROFESOR MARCOS MARTINEZ CLAVE 21ETB02P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATUYA DE ANDRADE, PUEBLA.                        | 21                | Puebla           | 42                | Cuatuya de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-076         | N       | 0       | 0             | 54    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuatuya, Pue., México, lon=-98.2815521, lat:18.4864319])          | 08/06/2021    | 06/08/2021 | 658,902.91   | 658,902.91 | 606,701.21 | 606,701.21 | 606,701.21 | (t001: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-Q, contratista:ACROLI TH S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:658902.91, importe_modificado:658902.91])                                | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004442 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMANS O, monto:438000.0, modificado:393502.46) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21OPR10Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHITITPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.           | 21                | Puebla           | 66                | Guadalupe          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-077         | N       | 0       | 0             | 92    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [cve_municipio:66, localidad:8, direccion:74696 San Antonio Chititpec, Pue., México, lon=-98.179722, lat:18.0549999]) | 26/05/2021    | 24/07/2021 | 393,502.46   | 393,502.46 | 118,050.74 | 118,050.74 | 118,050.74 | (t001: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B-E, contratista:CHICULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393502.46, importe_modificado:393502.46]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         |       | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FODO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                          | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                        | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                         | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                          | FECHA_INICIO                                                                                                                                                           | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                         | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS          | FLUIDO           |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2022  | 3         | PUE210302004447 | Proyecto de inversión | 288,000.00            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:288000.0, modificado:262472.6))     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109P2574, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANANCO, MUNICIPIO DE HUICHITLÁN EL GRANDE, PUEBLA.                                                                            | 21                | Puebla           | 150                 | Huachitlan el Grande   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-079         | N       | 0       | 0             | 47                                                                            | (meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                                                                                      | (geo1: (ove_municipio:15, localidad:20, direccion:NT64 Héroes 55, Segunda Sección, San Juan de los Ríos, Huichitlan, Pue., México, lon: -98.1644072, lat:18.73893086)) | 08/06/2021    | 06/08/2021   | 262,472.60   | 262,472.60   | 246,964.81   | 246,964.81   | 246,964.81                           | (info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-2, contratista:ACROLI TH, S.A. DE C.V., conavante:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262472.6, importe_modificado:262472.6))                  | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302004452 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:438000.0, modificado:402549.78))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 2109P3584, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR ATUMEVAYA, MUNICIPIO DE TIANGULSIANANCO, PUEBLA.                                                                   | 21                | Puebla           | 175                 | Tiangulsiannanco       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-080         | N       | 0       | 0             | 92                                                                            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                                                                               | (geo1: (ove_municipio:17, localidad:3, direccion:7434 San Baltazar Atumevaya, Pue., México, lon: -98.4811111, lat:18.98049443))                                        | 08/06/2021    | 06/08/2021   | 402,549.78   | 402,549.78   | 339,538.09   | 339,538.09   | 339,538.09                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302004453 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:438000.0, modificado:39956.77))     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 2109P3148, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.                                                                                    | 21                | Puebla           | 188                 | Tochimilco             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-081         | N       | 0       | 0             | 63                                                                            | (meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                                                                                      | (geo1: (ove_municipio:18, localidad:26, direccion:Tochimilco, Pue., México, lon: -98.3725339, lat:18.8605502))                                                         | 08/06/2021    | 06/08/2021   | 399,956.77   | 399,956.77   | 372,143.80   | 372,143.80   | 372,143.80                           | (info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-4, contratista:TERBAC DE VILLAS LINEAS, S.A. DE C.V., conavante:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:39956.77, importe_modificado:39956.77))    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302004455 | Proyecto de inversión | 288,000.00            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:288000.0, modificado:262433.23))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELECOMUNICACION IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2107V018, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE LA LUZ, MUNICIPIO DE TULCINCO, PUEBLA.                                                                    | 21                | Puebla           | 191                 | Tulcingo               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-082         | N       | 0       | 0             | 31                                                                            | (meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                                                                                      | (geo1: (ove_municipio:19, localidad:7, direccion:7478 Zaragoza de la Luz, Pue., México, lon: -98.3730553, lat:18.05166653))                                            | 08/06/2021    | 06/08/2021   | 262,433.23   | 262,433.23   | 252,505.50   | 252,505.50   | 252,505.50                           | (info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-1, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., conavante:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262433.23, importe_modificado:262433.23))       | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE210302004458 | Proyecto de inversión | 1,946,935.08          | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:1946935.08, modificado:1890405.08)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LA GRAN TENDUCHITLÁN CLAVE 2109P1237, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACERES MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                                    | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | 2                     | 210427                                                                   | N                     | 0       | 0       | 459           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1438.99, meta_modificada:1.0)) | (geo1: (ove_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE TIALOC, LOMAS DE SAN MIGUEL, HEROLCA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.177843, lat:18.999799)) | 20/09/2021                                                                                                                                                             | 31/12/2021    | 1,890,405.07 | 1,890,405.07 | 1,890,405.07 | 1,890,405.07 | 1,890,405.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                                                                                                                                                                                                  | En Ejecución                                           | Validado avances |                  |
| 2022  | 3         | PUE210302004459 | Proyecto de inversión | 362,836.78            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:362836.78, modificado:340262.39))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLIENDE CLAVE 2109P3019, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZICATLÁN, PUEBLA                                                                   | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | 2                     | 210428                                                                   | N                     | 0       | 0       | 36            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:369.42, meta_modificada:1.0))  | (geo1: (ove_municipio:20, localidad:78, direccion:CALE PRINCIPAL, LAS LAJAS PRIMERA SECCION, ZICATLAN PUEBLA, lon: -98.093333, lat:20.036667))          | 20/09/2021                                                                                                                                                             | 31/12/2021    | 340,262.39   | 340,262.39   | 340,262.39   | 340,262.39   | 340,262.39   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                                                                                                                                                                                                  | En Ejecución                                           | Validado avances |                  |
| 2022  | 3         | PUE210302004460 | Proyecto de inversión | 555,864.97            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:555864.97, modificado:527191.30))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACION DE TIPO Y REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA INDIENITO VALERO TRUJANO CLAVE 2109P3019, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS TECOITITEPEC (GAVIOTAS) MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | 2                     | 210429                                                                   | N                     | 0       | 0       | 65            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:224.34, meta_modificada:1.0))  | (geo1: (ove_municipio:45, localidad:56, direccion:Chalchicomula de Sesma, Pue., México, lon: -97.44445, lat:18.9644))                                   | 20/09/2021                                                                                                                                                             | 31/12/2021    | 527,191.30   | 527,191.30   | 527,191.30   | 527,191.30   | 527,191.30   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                                                                                                                                                                                                  | En Ejecución                                           | Validado avances |                  |
| 2022  | 3         | PUE210302004461 | Proyecto de inversión | 809,414.59            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:809414.59, modificado:791100.46))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA SALVADOR ALLIENDE CLAVE 2109P3019, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                                                    | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | 2                     | 210430                                                                   | N                     | 0       | 0       | 149           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1101.23, meta_modificada:1.0)) | (geo1: (ove_municipio:11, localidad:4, direccion:AVENIDA PORFIRIO CASTRIOTTA, HEROLCA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.23875, lat:18.97927))        | 20/09/2021                                                                                                                                                             | 31/12/2021    | 791,100.46   | 791,100.46   | 791,100.46   | 791,100.46   | 791,100.46   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                                                                                                                                                                                                  | En Ejecución                                           | Validado avances |                  |
| 2022  | 3         | PUE210302004467 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:438000.0, modificado:401958.41))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 2109P1841, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDORO HUICHITLÁN, MUNICIPIO DE ATLACCO, PUEBLA.                                                                      | 21                | Puebla           | 19                  | Atlixco                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-083         | N       | 0       | 0             | 225                                                                           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                                                                               | (geo1: (ove_municipio:19, localidad:32, direccion:San Blas, Pue., México, lon: -98.38195, lat:18.88862))                                                               | 08/06/2021    | 06/08/2021   | 401,958.41   | 401,958.41   | 310,859.06   | 310,859.06   | 310,859.06                           | (info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-006/2021-FED-7, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANCA, S.A. DE C.V., conavante:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:401958.41, importe_modificado:401958.41)) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución     | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOJO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                         | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPONSA    | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO                                                            | POBLACION_BENEFICIADA                                                                                                                      | MUJERES    | HOMBRES    | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTATUS                                                | FLUJO        |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE210302004478 | Proyecto de inversión | 566,530.00            | (F1: (solu_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:566530.0, modificado:435987.25)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDAIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21DTYD20F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOCIEDAD MORILES, MUNICIPIO DE HUATULILLA, PUEBLA.                    | 21                | Puebla           | 69                | Huautlilla            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ov_municipio:09, localidad:22, direccion:Solidad Moravia, Pue., México, lon: -98.403883, lat:18.827513))                           | 06/07/2021 | 03/09/2021 | 0             | 0     | 90             |              |               | 435,987.25 | 435,987.25   | 130,796.17 | 130,796.17 | 130,796.17 | 130,796.17 | 130,796.17      | (info_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTO BLANU, S.A. DE C.V., convocado:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:435987.25, importe_modificado:435987.25))                 | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004480 | Proyecto de inversión | 510,820.00            | (F1: (solu_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:510820.0, modificado:487171.58)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EP04038, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUERTILAN, MUNICIPIO DE HUATULILLA EL GRANDE, PUEBLA. | 21                | Puebla           | 150               | Huautlilla el Grande  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:San Domingo Huautlilla, Pue., México, lon: -98.362337, lat:18.736742))                     | 06/07/2021 | 03/09/2021 | 0             | 0     | 221            |              |               | 487,171.58 | 487,171.58   | 373,890.69 | 373,890.69 | 373,890.69 | 373,890.69 | 373,890.69      | (info_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTO BLANU, S.A. DE C.V., convocado:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:487171.58, importe_modificado:487171.58))                 | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302003928 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (F1: (solu_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:402453.37)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HERÉDES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21DP07042, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TUCHICO, MUNICIPIO DE TUCHIMILCO, PUEBLA.                | 21                | Puebla           | 188               | Tuchimilco            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ov_municipio:18, localidad:10, direccion:C. Morales 548, 74339 San Lucas Tuchiño, Pue., México, lon: -98.5960013, lat:18.8376005)) | 08/06/2021 | 06/08/2021 | 0             | 0     | 132            |              |               | 402,453.37 | 402,453.37   | 120,736.01 | 120,736.01 | 120,736.01 | 120,736.01 | 120,736.01      | (info_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-005/2021-FED-A-N, contratista:TEBAC S.A. DE C.V., convocado:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402453.37, importe_modificado:402453.37))                                 | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004556 | Proyecto de inversión | 566,040.00            | (F1: (solu_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:566040.0, modificado:519389.3))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDAIA ALFONSO PRINEDEA CLAVE 21ZTV022M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TUCHICO, MUNICIPIO DE HUATULILLA EL GRANDE, PUEBLA.         | 21                | Puebla           | 150               | Huautlilla el Grande  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:San Domingo Huautlilla, Pue., México, lon: -98.362337, lat:18.736742))                     | 06/07/2021 | 03/09/2021 | 0             | 0     | 159            |              |               | 519,389.30 | 519,389.30   | 445,495.06 | 445,495.06 | 445,495.06 | 445,495.06 | 445,495.06      | (info_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTO BLANU, S.A. DE C.V., convocado:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:519389.3, importe_modificado:519389.3))                   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004560 | Proyecto de inversión | 326,040.00            | (F1: (solu_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:326040.0, modificado:304804.59)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO MENDOZA CLAVE 21EP04206, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO, MUNICIPIO DE TUCHILCO DE MATAMOROS, PUEBLA.                  | 21                | Puebla           | 85                | Tuchilco de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ov_municipio:05, localidad:31, direccion:PHC-488 San Juan Raboso, Pue., México, lon: -98.4233079, lat:18.5707843))                 | 06/07/2021 | 03/09/2021 | 0             | 0     | 27             |              |               | 304,804.59 | 304,804.59   | 286,664.71 | 286,664.71 | 286,664.71 | 286,664.71 | 286,664.71      | (info_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-C, contratista:ICAAP DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocado:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:304804.59, importe_modificado:304804.59)) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004563 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (F1: (solu_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:408437.32)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR SAN JUAN MES DE LA CRUZ CLAVE 21EN05550, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE TUCHILCO DE MATAMOROS, PUEBLA.                            | 21                | Puebla           | 85                | Tuchilco de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo1: (ov_municipio:05, localidad:1, direccion:PHC-488 San Juan Raboso, Pue., México, lon: -98.407851, lat:18.5991249))                   | 06/07/2021 | 03/09/2021 | 0             | 0     | 119            |              |               | 408,437.32 | 408,437.32   | 329,573.25 | 329,573.25 | 329,573.25 | 329,573.25 | 329,573.25      | (info_obra:Obra, numero_contrato: CAPCE-006/2021-FED-F, contratista:ICAAP DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocado:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:408437.32, importe_modificado:408437.32)) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOOO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                           | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                            | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                      | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                       | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE210302004564 | Proyecto de inversión | 670,560.00            | (ITI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:670560.0, modificado:625247.42)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL FUENTES ESCAMILLA CLAVE 21EP00104, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                     | 21                | Puebla         | 85                  | Izcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-099         | N       | 0       | 0             | 108   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (goal: (ow_municipio:85, localidad:1, direccion:Izcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4677851, lat:18.5991349))      |              | 06/07/2021    | 03/08/2021 | 625,247.42   | 625,247.42 | 582,031.05 | 582,031.05 | 582,031.05 | ([t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-006/2021-FED-4, contralista:CAAP DISEÑO EN CONSTRUCCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convenio:COMT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:625247.42, importe_modificad o:625247.42)]) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004565 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:408498.72)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA CRO GAYTO CLAVE 21EP00160, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CALANTA, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.             | 21                | Puebla         | 85                  | Izcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-100         | N       | 0       | 0             | 58    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (goal: (ow_municipio:85, localidad:1, direccion:Marcos 2580, Puebla, México, lon:-98.3902144, lat:18.59589721))          |              | 06/07/2021    | 03/08/2021 | 408,498.72   | 408,498.72 | 361,046.05 | 361,046.05 | 361,046.05 | ([t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-006/2021-FED-4, contralista:CAAP DISEÑO EN CONSTRUCCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convenio:COMT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:408498.72, importe_modificad o:408498.72)]) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004566 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (ITI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:726000.0, modificado:677123.29)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21EB0053, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GALIANA, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 85                  | Izcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-101         | N       | 0       | 0             | 150   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (goal: (ow_municipio:85, localidad:1, direccion: Zaragoza 113, Carrizal, Pue., México, lon:-98.4648076, lat:18.4680640)) |              | 06/07/2021    | 03/08/2021 | 677,123.29   | 677,123.29 | 628,103.43 | 628,103.43 | 628,103.43 | ([t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-006/2021-FED-4, contralista:CAAP DISEÑO EN CONSTRUCCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convenio:COMT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:677123.29, importe_modificad o:677123.29)]) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004569 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (ITI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:726000.0, modificado:687608.13)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810 CLAVE 21DP001681BW, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                              | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-104         | N       | 0       | 0             | 617   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (goal: (ow_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414998))                 |              | 06/07/2021    | 03/08/2021 | 687,608.13   | 687,608.13 | 513,456.41 | 513,456.41 | 513,456.41 | ([t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-006/2021-FED-2, contralista:CCX CONSULTORIA CONSTRUCTIVA Y DE CONTROL, S.C., convenio:COMT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:687608.13, importe_modificad o:687608.13)])     | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004570 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (ITI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:438000.0, modificado:413181.2))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL RIZ Y PUENTE CLAVE 21EP001681BW, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                 | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-105         | N       | 0       | 0             | 221   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (goal: (ow_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414998))                 |              | 06/07/2021    | 03/08/2021 | 413,181.20   | 413,181.20 | 382,620.25 | 382,620.25 | 382,620.25 | ([t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-006/2021-FED-A-A, contralista:CCX CONSULTORIA CONSTRUCTIVA Y DE CONTROL, S.C., convenio:COMT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:413181.2, importe_modificad o:413181.2)])     | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210302004571 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (ITI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:726000.0, modificado:681565.37)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOAQUÍN COLUMBES CLAVE 21EP001681BW, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                      | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-106         | N       | 0       | 0             | 332   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (goal: (ow_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414998))                 |              | 06/07/2021    | 03/08/2021 | 681,565.37   | 681,565.37 | 625,489.75 | 625,489.75 | 625,489.75 | ([t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-006/2021-FED-A-A, contralista:CCX CONSULTORIA CONSTRUCTIVA Y DE CONTROL, S.C., convenio:COMT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:681565.37, importe_modificad o:681565.37)])   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) |         | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                      | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPONSA<br>BLE | ID_MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE    | TIPO_PROGRAMA<br>_PROYECTO                      | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJE<br>CUTORA                                                | NUMERO_PROYE<br>CTO | POBLACION_BENE<br>FICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                      | GEOREFERENCIAS                                                                                                                               | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCES_FISICOS                                        | CARPETA_FOTOS    | ESTATUS          | FLUJO |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 2022 | 3         | PUE210302004572 | Proyecto de inversión | 650,760.00            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:650760.0, modificado:631749.6)     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE GONZALEZ CLAVE 21ETV0503, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, MUNICIPIO DE TEHUZINGO, PUEBLA.                  | 21                         | Puebla                  | 157                          | Tehuizitgo                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-107       | N                         | 0       | 0       | 28            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geot: (ove_municipio:15, localidat:17, direccion:Tehuizitgo, Pue., México, lon:-98.3664671, lat:18.3499999)]                                | 06/07/2021   | 03/09/2021    | 613,749.60   | 613,749.60   | 572,799.23   | 572,799.23   | 572,799.23   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]                                                                                                                                                                                               | En Ejecución                                           | Validado avances |                  |       |
| 2022 | 3         | PUE210302004600 | Proyecto de inversión | 288,000.00            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:288000.0, modificado:268573.8)     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER DE SOYA CLAVE 21ETV0230, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADRUGA, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 161                          | Tepanco de López             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-109       | N                         | 0       | 0       | 174           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geot: (ove_municipio:16, localidat:2, direccion:Tepanco de López, Pue., México, lon:-97.560326, lat:18.5337977)]                            | 06/07/2021   | 03/09/2021    | 268,573.80   | 268,573.80   | 240,396.73   | 240,396.73   | 240,396.73   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución     | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE210302004605 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:438000.0, modificado:408188.29)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PÁZ CLAVE 21X0N230P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOXINGO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA.                          | 21                         | Puebla                  | 191                          | Tulcingo                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-110       | N                         | 0       | 0       | 53            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geot: (ove_municipio:19, localidat:6, direccion:74792 Xoxingo de los Reyes, Pue., México, lon:-98.406642, lat:17.8925260)]                  | 06/07/2021   | 03/09/2021    | 408,188.29   | 408,188.29   | 382,880.58   | 382,880.58   | 382,880.58   | [meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-006/2021-FED-P, contratista:GRUPO TATELCO, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:408188.29, importe_modificado:408188.29)]          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución     | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE210302004606 | Proyecto de inversión | 438,000.00            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:438000.0, modificado:394160.11)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA UNIDAD NACIONAL CLAVE 2107N000A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GARZONES (SANTA GERTRUDIS), MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.             | 21                         | Puebla                  | 3                            | Acatlán                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-050       | N                         | 0       | 0       | 26            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geot: (ove_municipio:3, localidat:22, direccion:79443 Garzones, Pue., México, lon:-98.029999, lat:18.2789322)]                              | 26/05/2021   | 24/07/2021    | 394,160.11   | 394,160.11   | 386,495.71   | 386,495.71   | 386,495.71   | [meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-A-P, contratista:CONSTR UCTORA LTU E, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:394160.11, importe_modificado:394160.11)]  | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución     | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE210302004732 | Proyecto de inversión | 726,000.00            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:726000.0, modificado:666750.12)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 2107N000F, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA.                                                 | 21                         | Puebla                  | 19                           | Atlixco                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-060       | N                         | 0       | 0       | 432           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geot: (ove_municipio:19, localidat:3, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.423895, lat:18.9131277)]                                     | 08/06/2021   | 06/08/2021    | 666,750.12   | 666,750.12   | 595,940.66   | 595,940.66   | 595,940.66   | [meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-A-O, contratista:TERBAC ERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:666750.12, importe_modificado:666750.12)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución     | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE210302004742 | Proyecto de inversión | 290,230.00            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:290230.0, modificado:267097.13)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPN02H, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA.                                                       | 21                         | Puebla                  | 19                           | Atlixco                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-068       | N                         | 0       | 0       | 32            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geot: (ove_municipio:19, localidat:3, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.423895, lat:18.9131277)]                                     | 08/06/2021   | 06/08/2021    | 267,097.13   | 267,097.13   | 239,203.49   | 239,203.49   | 239,203.49   | [meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-A-E, contratista:TERBAC ERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:267097.13, importe_modificado:267097.13)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución     | Validado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE210402005184 | Proyecto de inversión | 1,711,942.24          | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:1711942.24, modificado:1711942.24) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | " MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPN039P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUNAVISTA, MUNICIPIO DE BÉNITO JUÁREZ, PUEBLA."                            | 21                         | Puebla                  | 177                          | Tlaxiotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-278       | N                         | 0       | 0       | 315           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geot: (ove_municipio:17, localidat:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla 21, 75685 Puebla, Pue., México, lon:-97.5783481, lat:18.6090928)] | 01/10/2021   | 29/12/2021    | 1,711,942.24 | 1,711,942.24 | 1,583,879.60 | 1,583,879.60 | 1,583,879.60 | [meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-012/2021-FED-B, contratista:SORBA ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1711942.24, importe_modificado:1711942.24)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | En Ejecución     | Validado avances |       |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                                                           | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON      | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENE | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                    | GEOREFERENCIAS                                                                                                        | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                        | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE220102060054  | Proyecto de inversión | 968,627.35            | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968627.35, modificado:968627.35)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTUARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZARATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA | 21                | Puebla         | 176                 | Tlapa                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210724          | N              | 0       | 0       | 129           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:17, 6, localidad:1, direccion:TLAPA, lon:-98.510726, lat:18.639389]                             | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 968,627.35   | 968,627.35   | 968,627.35   | 485,977.31   | 485,977.31   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060055  | Proyecto de inversión | 958,148.72            | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958148.72, modificado:958148.72)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR DE D. N. J. MARÍA DE MARCELO CLAVE 21D09077A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                       | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210725          | N              | 0       | 0       | 141           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.221103, lat:19.1252708]                           | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 958,148.72   | 958,148.72   | 958,148.72   | 715,347.19   | 715,347.19   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102063262  | Proyecto de inversión | 1,457,114.59          | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457114.59, modificado:1457114.59) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA RAUL ISIDRO BARRIOS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                      | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210729          | N              | 0       | 0       | 680           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.148862, lat:19.090889]                            | 17/01/2022   | 16/04/2022    | 1,457,114.59 | 1,457,114.59 | 1,457,114.59 | 765,690.59   | 765,690.59   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102063467  | Proyecto de inversión | 298,261.13            | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298261.13, modificado:298261.13)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CAUCANA SONILA CLAVE 21D080035, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA                                                                         | 21                | Puebla         | 569                 | Tepic de Rodriguez    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210728          | N              | 0       | 0       | 152           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:16, 9, localidad:1, direccion:TEREO DE RODRIGUEZ, lon:-97.528242, lat:18.752249]                | 17/01/2022   | 15/02/2022    | 298,261.13   | 298,261.13   | 298,261.13   | 297,977.07   | 297,977.07   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060057  | Proyecto de inversión | 1,799,418.11          | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799418.11, modificado:1799418.11) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZARATE CLAVE 21D092620, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE IDZAR DE MATAMOROS, PUEBLA                                                     | 21                | Puebla         | 85                  | Idzar de Matamoros    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210729          | N              | 0       | 0       | 190           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:85, 1, localidad:1, direccion:IDZAR DE MATAMOROS, lon:-98.440211, lat:18.517177]                | 17/01/2022   | 16/04/2022    | 1,799,418.11 | 1,799,418.11 | 1,799,418.11 | 1,496,206.46 | 1,496,206.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060058  | Proyecto de inversión | 856,489.98            | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856489.98, modificado:856489.98)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MARIANO ANTONIO TAPA CLAVE 21D092620, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LINDERO DEL SUR, MUNICIPIO DE GUERRERO, PUEBLA                        | 21                | Puebla         | 81                  | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210730          | N              | 0       | 0       | 29            | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:81, 1, localidad:1, direccion:ICAMILPA, lon:-98.709480, lat:17.970940]                          | 17/01/2022   | 17/02/2022    | 856,489.98   | 856,489.98   | 856,489.98   | 840,520.87   | 840,520.87   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060059  | Proyecto de inversión | 28,951.92             | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28951.92, modificado:28951.92)     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA INSURGENTE VALERIO TRUJANO CLAVE 21D090755, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                           | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210731          | N              | 0       | 0       | 367           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.148866, lat:19.030537]                            | 17/01/2022   | 15/02/2022    | 28,951.92    | 28,951.92    | 28,951.92    | 24,833.46    | 24,833.46    | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060060  | Proyecto de inversión | 273,455.95            | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273455.95, modificado:273455.95)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA INSURGENTE VALERIO TRUJANO CLAVE 21D090755, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                           | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210731          | N              | 0       | 0       | 367           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.148866, lat:19.030537]                            | 17/01/2022   | 15/02/2022    | 273,455.95   | 273,455.95   | 273,455.95   | 234,556.38   | 234,556.38   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060062  | Proyecto de inversión | 358,664.39            | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358664.39, modificado:358664.39)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA                                                                                                                                                                          | 21                | Puebla         | 82                  | Ixcamilpa             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210698          | N              | 0       | 0       | 127           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:82, 1, localidad:1, direccion:ICAMILPA, lon:-98.440211, lat:18.464551]                          | 17/01/2022   | 15/02/2022    | 358,664.39   | 358,664.39   | 358,664.39   | 358,146.76   | 358,146.76   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2201020600518 | Proyecto de inversión | 3,328,449.65          | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328449.65, modificado:3328449.65) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A (SEGUNDA ETAPA), EN LA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 21D090202, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CALCALUPÉ (EL PETAYO), MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA                    | 21                | Puebla         | 119                 | San Andrés Cholula    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210648          | N              | 0       | 0       | 46            | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:11, 9, localidad:45, direccion:SAN ANTONIO CALCALUPÉ (EL PETAYO), lon:-98.28793, lat:19.009949] | 17/01/2022   | 16/05/2022    | 3,328,449.65 | 3,328,449.65 | 3,328,449.65 | 1,835,527.04 | 1,835,527.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.92] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2201020600519 | Proyecto de inversión | 1,404,361.81          | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404361.81, modificado:1404361.81) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTUARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 21D092023A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA               | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210662          | N              | 0       | 0       | 246           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ov_municipio:15, 6, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.427432, lat:18.480251]                          | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 1,404,361.81 | 1,404,361.81 | 1,404,361.81 | 1,301,940.57 | 1,301,940.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO                                                                                                                                                               | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                           | NOMBRE                                    | ID_ENTIDAD_RESPON                                                                                                                                                                             | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                   | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                     | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
|      | 2022      | 3     | PUE220102060520 | Proyecto de inversión | 216,998.47             | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216998.47, modificado:216998.47)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CUAUHTÉMOC CLAVE 21020002, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJUPAN, PUEBLA.                                                                        | 21             | Puebla              | 10               | Ajupán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210664                | N       | 0       | 0             | 69    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:10, localidad:5, direccion:CHICH APA, lon:-97.044636, lat:18.405051]]              | 17/01/2022   | 16/02/2022    | 216,998.47   | 216,998.47   | 216,998.47   | 216,648.08   | 216,648.08   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060530 | Proyecto de inversión | 641,669.28             | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641669.28, modificado:641669.28)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21090007, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JUAN R. RODAS LOS COCOS, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA                                       | 21             | Puebla              | 3                | Acatlán                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210703                | N       | 0       | 0             | 14    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:3, localidad:1, direccion:ACATLAN, lon:-98.274831, lat:17.987303]]                 | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 641,669.28   | 641,669.28   | 641,669.28   | 640,123.72   | 640,123.72   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060542 | Proyecto de inversión | 1,129,425.58           | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129425.58, modificado:1129425.58) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCION DE BANDA PRIMARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ABEL SALGADO AGUIAR CLAVE 21070499, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAHUQUITEPEC, PUEBLA                    | 21             | Puebla              | 186              | Tlaahuquitepec         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210711                | N       | 0       | 0             | 46    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:18, localidad:6, localidad:1, direccion:TLAHUQUITEPEC, lon:-97.8949, lat:19.8578]] | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 1,129,425.58 | 1,129,425.58 | 1,129,425.58 | 759,160.68   | 759,160.68   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060543 | Proyecto de inversión | 982,601.26             | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982601.26, modificado:982601.26)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21092129, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA                                       | 21             | Puebla              | 51               | Chetla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210712                | N       | 0       | 0             | 220   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:51, localidad:1, lon:-98.634733, lat:18.459811]]                                   | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 982,601.26   | 982,601.26   | 982,601.26   | 917,259.50   | 917,259.50   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060544 | Proyecto de inversión | 1,688,671.43           | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688671.43, modificado:1688671.43) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR DEL C.E. PRESIDENTE CARRANZA CLAVE 21092009, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA                                                     | 21             | Puebla              | 156              | Tehuacán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210713                | N       | 0       | 0             | 258   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:15, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.703002, lat:18.470111]]               | 17/01/2022   | 16/04/2022    | 1,688,671.43 | 1,688,671.43 | 1,688,671.43 | 1,569,379.66 | 1,569,379.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060547 | Proyecto de inversión | 1,106,749.48           | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106749.48, modificado:1106749.48) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21092469, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AVEHUALCO (SAN MARTIN), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA | 21             | Puebla              | 94               | Libres                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210717                | N       | 0       | 0             | 114   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:94, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-97.703002, lat:19.38808]]                  | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 1,106,749.48 | 1,106,749.48 | 1,106,749.48 | 641,434.37   | 641,434.37   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060548 | Proyecto de inversión | 3,589,234.80           | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589234.8, modificado:3589234.8)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "MIGUEL CLAVE 21070001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                            | 21             | Puebla              | 114              | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210718                | N       | 0       | 0             | 803   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.384536, lat:19.047866]]                 | 17/01/2022   | 16/06/2022    | 3,589,234.80 | 3,589,234.80 | 3,589,234.80 | 3,589,010.37 | 3,589,010.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060549 | Proyecto de inversión | 2,681,699.08           | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681699.08, modificado:2681699.08) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21092001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                | 21             | Puebla              | 114              | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210719                | N       | 0       | 0             | 496   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.3755, lat:19.0413]]                     | 17/01/2022   | 16/06/2022    | 2,681,699.08 | 2,681,699.08 | 2,681,699.08 | 1,980,625.98 | 1,980,625.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060550 | Proyecto de inversión | 2,094,898.59           | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094898.59, modificado:2094898.59) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21092004, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                            | 21             | Puebla              | 114              | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210720                | N       | 0       | 0             | 454   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:puebla, lon:-98.1972, lat:19.10311]]                    | 17/01/2022   | 16/04/2022    | 2,094,898.59 | 2,094,898.59 | 2,094,898.59 | 2,094,757.14 | 2,094,757.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060551 | Proyecto de inversión | 726,384.55             | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726384.55, modificado:726384.55)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21092070, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATECHINTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA                                                   | 21             | Puebla              | 59               | Chinantla              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210721                | N       | 0       | 0             | 22    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:59, localidad:1, direccion:CUATECHINTLA, lon:-98.220021, lat:18.230208]]           | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 726,384.55   | 726,384.55   | 726,384.55   | 725,029.64   | 725,029.64   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060552 | Proyecto de inversión | 1,740,979.06           | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740979.06, modificado:1740979.06) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA LA GRAN TENCOSTITLAN CLAVE 21093002, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                               | 21             | Puebla              | 114              | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210722                | N       | 0       | 0             | 356   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.3755, lat:19.089618]]                   | 17/01/2022   | 16/04/2022    | 1,740,979.06 | 1,740,979.06 | 1,740,979.06 | 917,641.48   | 917,641.48   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.99]] | En Ejecución  | Validado avances |       |
|      | 2022      | 3     | PUE220102060556 | Proyecto de inversión | 1,984,962.91           | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984962.91, modificado:195544.8)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ENRIQUE ZAPATA CLAVE 21093424, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RAYOS, MUNICIPIO DE IZCACA DE MATAMOROS, PUEBLA                                      | 21             | Puebla              | 85               | Izúcar de Matamoros    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210729                | N       | 0       | 0             | 190   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ow_municipio:85, localidad:1, direccion:IZCACA DE MATAMOROS, lon:-98.440211, lat:18.517177]]    | 17/01/2022   | 16/04/2022    | 1,984,962.91 | 1,984,962.91 | 1,984,962.91 | 154,279.51   | 154,279.51   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  | En Ejecución  | Validado avances |       |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLIO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON    | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                        | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS | FLUJO |              |                  |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE220102060562  | Proyecto de inversión | 2,794,855.37          | (FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27985.37, modificado:2794855.37))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTES CLAVE 21D1PZ48MP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CALIXTO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE IZCUARTE, PUEBLA                                                            | 21                | Puebla         | 85                  | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210753                 | N       | 0       | 0             | 126   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZCUARTE DE MATAMOROS, lon:-98.516808, lat:18.514813)]     | 17/02/2022    | 16/05/2022 | 2,794,855.37 | 2,794,855.37 | 2,794,855.37 | 2,220,919.69 | 2,220,919.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060596  | Proyecto de inversión | 844,909.03            | (FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844909.03, modificado:844909.03))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JOSÉ GAVILANDO SOLER CLAVE 21E1N1J2N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTOAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TOPICAPÁ, PUEBLA                                                                 | 21                | Puebla         | 164                 | Tepeaca             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210657                 | N       | 0       | 0             | 132   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (cve_municipio:16, localidad:4, direccion:SANTOAGO ACATLÁN, lon:-97.9396, lat:18.9898)]              | 17/02/2022    | 17/03/2022 | 844,909.03   | 844,909.03   | 844,909.03   | 401,939.23   | 401,939.23   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2201020605257 | Proyecto de inversión | 1,978,317.70          | (FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978317.7, modificado:1978317.7))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA ESTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ITZOCAN CLAVE 21M0D1J2N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUARTE DE MATAMOROS, PUEBLA                                                                | 21                | Puebla         | 85                  | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210699                 | N       | 0       | 0             | 83    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZCUARTE DE MATAMOROS, lon:-98.400484, lat:18.596968)]     | 17/02/2022    | 16/04/2022 | 1,978,317.70 | 1,978,317.70 | 1,978,317.70 | 1,945,917.88 | 1,945,917.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2201020603279 | Proyecto de inversión | 616,492.82            | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:616492.82, modificado:616492.82))                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BERNALDO RODRIGUEZ CLAVE 21D1M0B7J2Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS MINAS, MUNICIPIO DE SANTOAGO MARQUETLÁN, PUEBLA.                                                                         | 21                | Puebla         | 149                 | Santiago Marquetal  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-275          | N       | 0       | 0             | 76    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (cve_municipio:14, localidad:3, direccion:AVENIDA SAN JOSE S/N, lon:-97.38209, lat:18.569043)]       | 01/10/2021    | 29/11/2021 | 616,492.82   | 616,492.82   | 572,354.71   | 572,354.71   | 572,354.71   | [meta1: (tipo_obra,Obras, numero_contrato:CAPCE-020/2021-FED-A, contrasenia:SONIA ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V., comprobante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:616492.82, importe_modificado:616492.82)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2201020603380 | Proyecto de inversión | 6,981,415.70          | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:6981415.7, modificado:6981415.7))                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D1M0B7J2Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANAHUATPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.                                                                                       | 21                | Puebla         | 153                 | Tecali de Herrera   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-276          | N       | 0       | 0             | 388   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 400, lon:-97.383861, lat:18.569043)] | 03/12/2021    | 31/05/2022 | 6,981,415.70 | 6,981,415.70 | 5,794,976.21 | 5,794,976.21 | 5,794,976.21 | corvosanteCOMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6981415.7, importe_modificado:6981415.7]]                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95)] |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2201020603395 | Proyecto de inversión | 2,309,459.45          | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:2309459.45, modificado:2309459.45))                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | " MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D1M0B7J2Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANAHUATPEC, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. "                                                                                          | 21                | Puebla         | 3                   | Acatlán             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-279          | N       | 0       | 0             | 71    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 400, lon:-98.078833, lat:18.736939)]  | 01/10/2021    | 29/12/2021 | 2,309,459.45 | 2,309,459.45 | 990,832.39   | 990,832.39   | 990,832.39   | [meta1: (tipo_obra,Obras, numero_contrato:CAPCE-012/2021-FED-C, contrasenia:TERBAC BRAY LINEAL, S.A. DE C.V., comprobante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2309459.45, importe_modificado:2309459.45)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.83)] |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2201020603339 | Proyecto de inversión | 1,048,599.57          | (FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048599.57, modificado:1048599.57)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ALVARO OBRERÓN CLAVE 21E1N1J2N, UBICADO A EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPANTLA DE MADRERO,PUEBLA.                                                                                           | 21                | Puebla         | 38                  | Cuapantla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210655                 | N       | 0       | 0             | 697   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (cve_municipio:38, localidad:3, direccion:AVENIDA DE MADRERO, lon:-97.827006, lat:18.514843)]        | 17/02/2022    | 17/03/2022 | 1,048,599.57 | 1,048,599.57 | 1,048,599.57 | 314,579.87   | 314,579.87   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2201020603462 | Proyecto de inversión | 912,298.14            | (FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912298.14, modificado:912298.14))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA HERODES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21E2S0Z4BV, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                        | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210683                 | N       | 0       | 0             | 752   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.417156, lat:18.462174)]                  | 17/02/2022    | 17/03/2022 | 912,298.14   | 912,298.14   | 912,298.14   | 811,456.23   | 811,456.23   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2201020603463 | Proyecto de inversión | 798,679.41            | (FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798679.41, modificado:798679.41))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ANAWAK CLAVE 21D1M0B7J2Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTOAGO MARQUETLÁN, PUEBLA | 21                | Puebla         | 149                 | Santiago Marquetal  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210684                 | N       | 0       | 0             | 127   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (cve_municipio:14, localidad:4, direccion:SAN ISIDRO VISTA HERMOOSA, lon:-97.402074, lat:18.564151)] | 17/02/2022    | 17/03/2022 | 798,679.41   | 798,679.41   | 798,679.41   | 797,681.28   | 797,681.28   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                            | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                           | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE220102063470 | Proyecto de inversión | 347,516.04            | (FI) (sólo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 347516.04, modificado 347516.04)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 21090730, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE SANTA INÉS, AHUATEMPAL, PUEBLA           | 21                     | Puebla              | 147                      | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210744                | N       | 0       | 0             | 17    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal1: [ov_municipio:14, localidat:7, direccion:LOMA PIEDRA PARADA, lon:-98.078307, lat:18.351833]]           | 17/01/2022   | 15/02/2022    | 347,516.04   | 347,516.04   | 347,516.04   | 346,503.41   | 346,503.41   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102063472 | Proyecto de inversión | 177,461.81            | (FI) (sólo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 177461.81, modificado 177461.81)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR XICHISTEUTLAL CLAVE 21091230H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                        | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210788                | N       | 0       | 0             | 35    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal1: [ov_municipio:11, localidat:4, localidat:2, direccion:PUEBLA, lon:-98.163992, lat:18.030008]]          | 17/01/2022   | 15/02/2022    | 177,461.81   | 177,461.81   | 177,461.81   | 131,242.19   | 131,242.19   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060459 | Proyecto de inversión | 1,147,820.86          | (FI) (sólo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1147820.86, modificado 1146062.48) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21091035A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAJUPA, MUNICIPAL DE COCATLÁN, PUEBLA.                                                                    | 21                     | Puebla              | 35                       | Cocatlán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210635                | N       | 0       | 0             | 281   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal1: [ov_municipio:35, localidat:2, direccion:CAJUPA, lon:-97.164865, lat:18.293818]]                       | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 1,146,062.48 | 1,146,062.48 | 1,146,062.48 | 1,146,062.48 | 1,146,062.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060468 | Proyecto de inversión | 278,297.17            | (FI) (sólo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 278297.17, modificado 278297.17)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ CLAVE 21050228E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA, MUNICIPIO DE TEPEX DE RODRIGUEZ, PUEBLA.                    | 21                     | Puebla              | 169                      | Tepeix de Rodríguez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210644                | N       | 0       | 0             | 43    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal1: [ov_municipio:16, localidat:3, direccion:AGUA SANTA ANA, lon:-97.869232, lat:18.534347]]               | 17/01/2022   | 15/02/2022    | 278,297.17   | 278,297.17   | 278,297.17   | 215,864.58   | 215,864.58   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060464 | Proyecto de inversión | 490,516.58            | (FI) (sólo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 490516.58, modificado 490516.58)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR EMPERADOR CUAUHTÉMOC CLAVE 21050284U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALARTA, MUNICIPIO DE HUACUQUILLA, PUEBLA.                                               | 21                     | Puebla              | 69                       | Huacajuquilla         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210643                | N       | 0       | 0             | 61    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal1: [ov_municipio:69, localidat:16, direccion:SAN JUAN VALARTA, lon:-98.503636, lat:18.731421]]            | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 490,516.58   | 490,516.58   | 490,516.58   | 486,660.07   | 486,660.07   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060471 | Proyecto de inversión | 1,312,473.57          | (FI) (sólo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1312473.57, modificado 1312473.57) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTUARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENEDETO DE LAS AMERICAS CLAVE 21090222E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AHUALULÁN, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 10                       | Ahualulán             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210647                | N       | 0       | 0             | 102   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal1: [ov_municipio:10, localidat:5, direccion:SAN JOSÉ BUENA VISTA, lon:-97.268333, lat:18.469278]]         | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 1,312,473.57 | 1,312,473.57 | 1,312,473.57 | 1,310,493.42 | 1,310,493.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060510 | Proyecto de inversión | 1,200,183.06          | (FI) (sólo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1200183.06, modificado 1200183.06) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21090507U, UBICADO A LA LOCALIDAD DE CUAUHTZOLO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.                                                                | 21                     | Puebla              | 94                       | Libres                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210650                | N       | 0       | 0             | 194   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal1: [ov_municipio:94, localidat:11, direccion:CUAUHTZOLO, lon:-97.6894, lat:19.47531]]                     | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 1,200,183.06 | 1,200,183.06 | 1,200,183.06 | 1,096,065.56 | 1,096,065.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060522 | Proyecto de inversión | 794,085.77            | (FI) (sólo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 794085.77, modificado 794085.77)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANO CLAVE 21090202E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                            | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210659                | N       | 0       | 0             | 413   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal1: [ov_municipio:15, localidat:6, localidat:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.373035, lat:18.424853]]        | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 794,085.77   | 794,085.77   | 794,085.77   | 698,424.41   | 698,424.41   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060523 | Proyecto de inversión | 2,564,352.94          | (FI) (sólo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2564352.94, modificado 2564352.94) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ALVARO ZERTUCHE CLAVE 21070503P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALBUINO ZERTUCHE, PUEBLA                        | 21                     | Puebla              | 11                       | Albino Zertuche       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210675                | N       | 0       | 0             | 94    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal1: [ov_municipio:11, localidat:3, direccion:ACATLÁN DE ALBUINO ZERTUCHE, lon:-98.539322, lat:18.550979]]  | 17/01/2022   | 16/04/2022    | 2,564,352.94 | 2,564,352.94 | 2,564,352.94 | 2,037,567.93 | 2,037,567.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.83]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060531 | Proyecto de inversión | 894,379.02            | (FI) (sólo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 894379.02, modificado 894379.02)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTUARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR C.E. PRESIDENTE LEONARDO BENITO JUÁREZ CLAVE 21090073H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA              | 21                     | Puebla              | 3                        | Acatlán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210704                | N       | 0       | 0             | 279   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal1: [ov_municipio:3, localidat:1, direccion:ACATLÁN DE ALBUINO ZERTUCHE, lon:-98.0441387, lat:18.2024991]] | 17/01/2022   | 17/03/2022    | 894,379.02   | 894,379.02   | 894,379.02   | 846,114.74   | 846,114.74   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                            | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON     | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO                                                          | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                           | FECHA_INICIO                                                                                          | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                      | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS                                                               | FLUJO |              |                  |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE220102060337 | Proyecto de inversión | 1,920,420.87          | (FI: (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920420.87, modificado:1920420.87)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCION DE MODULO SANTARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN PRIMARIA SONOZO ZARAGOZA CLAVE 21EP0230, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIVIN DE MORELOS (MONTA MARIA ACTIPAN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA | 21                | Puebla         | 4                   | Acatingo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210705                | N       | 0       | 0             | 266   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])               | (geo1: [coordenadas:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO DE MATAMOROS, lat:18.9770333, lon:18.988855]) | 17/01/2022    | 16/04/2022 | 1,920,420.87 | 1,920,420.87 | 1,920,420.87 | 1,920,420.84 | 1,920,420.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |                                                                       |       | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE220102060338 | Proyecto de inversión | 638,116.87            | (FI: (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638116.87, modificado:638116.87))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR CONSEJO VILLAS DE ROMERO CLAVE 21D0C240, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA                      | 21                | Puebla         | 85                  | Izcar de Matamoros   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210706                | N       | 0       | 0             | 45    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])               | (geo1: [coordenadas:85, localidad:1, direccion:IZCAR DE MATAMOROS, lon:98.441033, lat:18.565479])     | 17/01/2022    | 17/03/2022 | 638,116.87   | 638,116.87   | 638,116.87   | 191,435.06   | 191,435.06   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |                                                                       |       | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE220102060339 | Proyecto de inversión | 636,633.25            | (FI: (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636633.25, modificado:636633.25))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA REFORMA CLAVE 21D0P240H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA                                                                                                     | 21                | Puebla         | 85                  | Izcar de Matamoros   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210707                | N       | 0       | 0             | 168   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])               | (geo1: [coordenadas:85, localidad:1, direccion:IZCAR DE MATAMOROS, lon:98.470653, lat:18.622691])     |               | 44578      | 44637        | 636,633.25   | 636,633.25   | 636,633.25   | 190,989.98   | 190,989.98                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                |       |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060340 | Proyecto de inversión | 540729.77             | (FI: (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540729.77, modificado:540729.77))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR PEQUEÑOS VINDOS CLAVE 21E2020H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA                                                                            | 21                | Puebla         | 85                  | Izcar de Matamoros   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210708                | N       | 0       | 0             | 110   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])               | (geo1: [coordenadas:85, localidad:1, direccion:IZCAR DE MATAMOROS, lon:98.490865, lat:18.598648])     |               | 44578      | 44637        | 540,729.77   | 540,729.77   | 540,729.77   | 460,535.05   | 460,535.05                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                |       |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060345 | Proyecto de inversión | 983,804.9             | (FI: (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983804.9, modificado:983804.9))     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MORALES BETANCOURT CLAVE 21D0C240, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NEPAPA, MUNICIPIO DE RUEYAPAN, PUEBLA                                                                         | 21                | Puebla         | 75                  | Hueyapan             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210714                | N       | 0       | 0             | 215   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])               | (geo1: [coordenadas:75, localidad:2, direccion:HUEYAPAN, lon:97.423443, lat:18.584243])               |               | 44578      | 44637        | 983,804.90   | 983,804.90   | 983,804.90   | 973,756.75   | 973,756.75                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                |       |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060356 | Proyecto de inversión | 2336,283.78           | (FI: (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336283.78, modificado:2336283.78)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D0P240H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA                                                                                               | 21                | Puebla         | 47                  | Chiautla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210734                | N       | 0       | 0             | 287   | (meta1: [unidad_medida: Metro cuadrado de construcción, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geo1: [coordenadas:47, localidad:1, direccion:CHAUTLA, lon:98.609469, lat:18.102109])                |               | 44578      | 44667        | 2,336,283.78 | 2,336,283.78 | 2,336,283.78 | 2,336,283.77 | 2,336,283.77                         | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrados de construcción, avance:1.0]) |       |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060364 | Proyecto de inversión | 162487.71             | (FI: (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162487.71, modificado:162487.71))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ATDIO ALFREDO MACHOCHO CLAVE 21D0P230P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX CUAPRICO, MUNICIPIO DE CONTEUCAN, PUEBLA                                                                       | 21                | Puebla         | 33                  | Conteucan            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210735                | N       | 0       | 0             | 88    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])               | (geo1: [coordenadas:33, localidad:1, direccion:CONTEUCAN, lon:98.707075, lat:18.826777])              |               | 44578      | 44667        | 1,624,887.71 | 1,624,887.71 | 1,624,887.71 | 1,614,446.46 | 1,614,446.46                         | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                |       |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060390 | Proyecto de inversión | 540,507.86            | (FI: (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540507.86, modificado:540507.86))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D0C040S, UBICAD O EN LA LOCALIDAD DE NANAUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDOZ, PUEBLA.                                                        | 21                | Puebla         | 210                 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210646                | N       | 0       | 0             | 52    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])               | (geo1: [coordenadas:21, localidad:3, direccion:MANACA TLAN, lon:97.470556, lat:20.030611])            |               | 44578      | 44637        | 540,507.86   | 540,507.86   | 540,507.86   | 540,507.83   | 540,507.83                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                |       |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060391 | Proyecto de inversión | 1570,402.83           | (FI: (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570402.83, modificado:1570402.83)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA FELIPE ARILA CLAVE 21D0P283B, UBICAD A EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRANO COYULA, MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.                                                                                  | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210652                | N       | 0       | 0             | 198   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])               | (geo1: [coordenadas:19, localidad:65, direccion:SAN JERONIMO COYULA, lon:98.525200, lat:18.905121])   |               | 44578      | 44667        | 1,570,402.83 | 1,570,402.83 | 1,570,402.83 | 1,448,579.33 | 1,448,579.33                         | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                |       |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060392 | Proyecto de inversión | 1773,243.5            | (FI: (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773243.5, modificado:1773243.5))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D0P230S, UBICAD A EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUICHULA, PUEBLA.                                                                          | 21                | Puebla         | 69                  | Huachuquila          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210653                | N       | 0       | 0             | 126   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])               | (geo1: [coordenadas:69, localidad:19, direccion:SANTA ANA COATEPEC, lon:98.4326, lat:18.83661])       |               | 44578      | 44667        | 1,773,243.50 | 1,773,243.50 | 1,773,243.50 | 1,761,747.18 | 1,761,747.18                         | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                |       |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060397 | Proyecto de inversión | 2212,547.39           | (FI: (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212547.39, modificado:2212547.39)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ALEJANDRO CAZALEZ CLAVE 21D0P230S, UBICAD A EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX RIO, MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA.                                                                                   | 21                | Puebla         | 176                 | Tlapa                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210658                | N       | 0       | 0             | 165   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])               | (geo1: [coordenadas:176, localidad:17, direccion:TLAPA, lon:98.551692, lat:18.6199749])               |               | 44578      | 44667        | 2,212,547.39 | 2,212,547.39 | 2,212,547.39 | 1,414,503.83 | 1,414,503.83                         | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                |       |              | En Ejecución     | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOFO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                           | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESPONSA | MUNICIPIO_RESPONSA         | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                   | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                      | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 2022  | 3         | PUE220102063240 | Proyecto de inversión | 635501.36             | [FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635501.36, modificado:635501.36)]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA FRAY SERVEDINO TERESA DE MIER CLAVE 21DPM04RU, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.                                               | 21                | Puebla           | 209                   | Zapotitlán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210660                | N       | 0       | 0             | 222   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ove_municipio:2019, localidad:1, direccion:240C70171, AN, lon: 97.470035, lat:18.329993)]             | 44578         | 44637     | 635,501.36   | 635,501.36   | 635,501.36   | 635,501.35   | 635,501.35   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE220102063243 | Proyecto de inversión | 1944332.69            | [FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944332.69, modificado:1944332.69)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 21DPM04RU, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCOA, PUEBLA.                                                                                | 21                | Puebla           | 19                    | Atlixco                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-273         | N       | 0       | 0             | 347   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ove_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 3550, lon: 98.498822, lat:18.899237)]  | 44470         | 44559     | 1,944,332.69 | 1,944,332.69 | 1,799,095.37 | 1,799,095.37 | 1,799,095.37 | [meta1: (tipo_obra_obra, numero_contrato: CAPCE-032/2021-FED-0, contravista:LIGHT UP SOLUTIONS S.A. DE C.V., convenio:COMET E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1944332.69, importe_modificad o:1944332.69)]  | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE220102063255 | Proyecto de inversión | 1605314.44            | [FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605314.44, modificado:1605314.44)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL CY REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA RODRIGUEZ CLAVE 21DPR04RU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | 21                | Puebla           | 94                    | Libres                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210685                | N       | 0       | 0             | 305   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ove_municipio:94, localidad:1, direccion:0895, lon: 97.877222, lat:19.488333)]                        | 44578         | 44667     | 1,605,314.44 | 1,605,314.44 | 1,605,314.44 | 1,270,479.77 | 1,270,479.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE220102063276 | Proyecto de inversión | 918394.38             | [FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918394.38, modificado:918394.38)]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 21DSC02RU, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIJA, PUEBLA.                                                                    | 21                | Puebla           | 55                    | ChiJa                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-274         | N       | 0       | 0             | 97    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ove_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Narbón y Balderas 176, lon: 97.862222, lat:17.873607)] | 44470         | 44529     | 918,394.38   | 918,394.38   | 865,892.32   | 865,892.32   | 865,892.32   | [meta1: (tipo_obra_obra, numero_contrato: CAPCE-032/2021-FED-0, contravista:TERAC ERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convenio:COMET E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:918394.38, importe_modificad o:918394.38)]  | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE220102063285 | Proyecto de inversión | 1711942.24            | [FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDISCOMOS O, monto:1711942.24, modificado:1711942.24)]                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | " MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPM04RU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BURNAVISTA, MUNICIPIO DE TLAQUEPANE DE BENITO JUAREZ, PUEBLA."                                  | 21                | Puebla           | 177                   | Tlaquepae de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-278         | N       | 0       | 0             | 315   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA CALLE MORELOS SIN, lon: 97.5775, lat:18.166)]      | 44470         | 44559     | 1,711,942.24 | 1,711,942.24 | 1,581,879.60 | 1,581,879.60 | 1,581,879.60 | [meta1: (tipo_obra_obra, numero_contrato: CAPCE-032/2021-FED-0, contravista:SONIA EPECACANDIAN, S.A. DE C.V., convenio:COMET E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1711942.24, importe_modificad o:1711942.24)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE220102063320 | Proyecto de inversión | 175599.83             | [FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175599.83, modificado:175599.83)]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 21D0V05V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES, MUNICIPIO DE AJAUJAN, PUEBLA.              | 21                | Puebla           | 10                    | Ajaujan                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210748                | N       | 0       | 0             | 72    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ove_municipio:10, localidad:2, direccion:CINCO SEÑORES, lon: 97.078333, lat:18.170833)]               | 44578         | 44607     | 175,599.83   | 175,599.83   | 175,599.83   | 175,599.81   | 175,599.81   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE220102063332 | Proyecto de inversión | 453262.52             | [FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453262.52, modificado:453262.52)]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSE ALLENDE RODRIGUEZ CLAVE 21DSC02RU, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONAHUAC, PUEBLA.                                                           | 21                | Puebla           | 204                   | Yaonahuac                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210640                | N       | 0       | 0             | 99    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ove_municipio:20, localidad:1, direccion:YONAHUAC, lon: 97.402003, lat:18.871873)]                    | 44578         | 44607     | 453,262.52   | 453,262.52   | 453,262.52   | 453,637.51   | 453,637.51   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE220102063335 | Proyecto de inversión | 570538.8              | [FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570538.8, modificado:570538.8)]     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA MANUEL TOLSA CLAVE 21ETV05U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATILCOA, MUNICIPIO DE ATILCOA, PUEBLA.                                                       | 21                | Puebla           | 18                    | Atlixco                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210654                | N       | 0       | 0             | 72    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ove_municipio:18, localidad:1, direccion:ATILCOA, lon: 97.786667, lat:18.401944)]                     | 44578         | 44637     | 570,538.80   | 570,538.80   | 570,538.80   | 570,538.78   | 570,538.78   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 3         | PUE220102063347 | Proyecto de inversión | 1844926.85            | [FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844926.85, modificado:1844926.85)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 21DPM04RU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEZUITLÁN, MUNICIPIO DE TEZUITLÁN, PUEBLA.                                                         | 21                | Puebla           | 174                   | Tezuitlán                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210659                | N       | 0       | 0             | 375   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ove_municipio:17, localidad:1, direccion:TEZUITLÁN, lon: 97.354665, lat:19.857948)]                   | 44578         | 44667     | 1,844,926.85 | 1,844,926.85 | 1,844,926.85 | 1,826,890.15 | 1,826,890.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] |         | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                            | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                    | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                         | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                | AVANCES FISICOS                                        | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE220102063449   | Proyecto de inversión | 1060420.04            | (FI) (socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060420.04, modificado:1060420.04) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR0347, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                         | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210663          | N                     | 0       | 0       | 187           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.213895, lat:19.030486]]                                                             | 44578        | 44637         | 1,060,420.04 | 1,060,420.04 | 1,060,420.04 | 1,001,695.16 | 1,001,695.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102063454   | Proyecto de inversión | 807466.01             | (FI) (socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807466.01, modificado:807466.01)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL JUAREZ CLAVE 210PR0778, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                          | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210672          | N                     | 0       | 0       | 196           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.213895, lat:18.979618]]                                                             | 44578        | 44637         | 807,466.01   | 807,466.01   | 807,466.01   | 691,729.30   | 691,729.30   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102063457   | Proyecto de inversión | 551269.1              | (FI) (socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551269.1, modificado:551269.1)     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO II, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR0347, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAQUICHULA, PUEBLA.                 | 21                | Puebla         | 69                  | Huauquechula       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210679          | N                     | 0       | 0       | 409           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ow_municipio:69, localidad:1, direccion:PUAQUECHULA, lon:-98.549002, lat:18.70379]]                                                           | 44578        | 44637         | 551,269.10   | 551,269.10   | 551,269.10   | 546,982.36   | 546,982.36   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102063465   | Proyecto de inversión | 164257.88             | (FI) (socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164257.88, modificado:164257.88)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JABRE CLAVE 210PR0481, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUALES SERDAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 153                 | Tecali de Herrera  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210726          | N                     | 0       | 0       | 55            | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ow_municipio:15 3, localidad:13, direccion:PUAQUECHULA, lon:-97.9725, lat:18.846944]]                                                         | 44578        | 44607         | 164,257.88   | 164,257.88   | 164,257.88   | 49,277.36    | 49,277.36    | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102063478   | Proyecto de inversión | 2992784.5             | (FI) (socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992784.5, modificado:2992784.5)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210PR0487, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATACCO, MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA.                        | 21                | Puebla         | 85                  | Ixtar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210665          | N                     | 0       | 0       | 179           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ow_municipio:85, localidad:22, direccion:MATACCO, lon:-98.489167, lat:18.108611]]                                                             | 44578        | 44609         | 2,992,784.50 | 2,992,784.50 | 2,992,784.50 | 897,835.35   | 897,835.35   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102063480   | Proyecto de inversión | 1327782.67            | (FI) (socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327782.67, modificado:1327782.67) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 141 CLAVE 210T0332, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                      | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210667          | N                     | 0       | 0       | 265           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.046278]]                                                               | 44578        | 44637         | 1,327,782.67 | 1,327,782.67 | 1,327,782.67 | 764,004.84   | 764,004.84   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102063481   | Proyecto de inversión | 879733.25             | (FI) (socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879733.25, modificado:879733.25)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ESTATAL INSIANI CLAVE 210PR029, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AUFONIO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA.                       | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210668          | N                     | 0       | 0       | 198           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ow_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLILCO, lon:-98.40618, lat:18.912373]]                                                               | 44578        | 44637         | 879,733.25   | 879,733.25   | 879,733.25   | 263,919.97   | 263,919.97   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE21010206387740 | Proyecto de inversión | 1923076.92            | (FI) (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES O, monto:1923076.92, modificado:1923076.92)                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 210T0332, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                     | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-158   | N                     | 0       | 0       | 216           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 736, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.208025, lat:19.047605]]          | 44216        | 44306         | 1,855,870.63 | 1,855,870.63 | 1,480,922.78 | 1,480,922.78 | 1,480,922.78 | [titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-A-C, contratista:CK CONSULTORIA CONSTRUCTIVA Y DE CONTROL, S.C., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1858670.63, importe_modificado:1858670.63] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE21010206387828 | Proyecto de inversión | 1817807.69            | (FI) (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES O, monto:1817807.69, modificado:1817807.69)                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GONCALO BARRA MAZARI CLAVE 210PR029, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALIQUILA, PUEBLA.                                        | 21                | Puebla         | 12                  | Alipujaa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-270   | N                     | 0       | 0       | 245           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [goal1: [ow_municipio:12, localidad:1, direccion:Carla Isaura Cervantes Pte. 863, Cuarta Secc, Alipujaa, Pue., México, lon:-97.527979, lat:19.098208]] | 44244        | 44334         | 1,700,049.60 | 1,700,049.60 | 1,666,246.15 | 1,666,246.15 | 1,666,246.15 | [titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A, contratista:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA ESQA, S.A DE C.V., direccion:Carla Isaura Cervantes Pte. 863, Cuarta Secc, Alipujaa, Pue., México, lon:-97.527979, lat:19.098208]]            | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                     | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  | GEOREFERENCIAS                                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                       | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                           | CARPETA_FOTOS                                                          | ESTATUS      | FLUJO            |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE2101010887354 | Proyecto de inversión | 336057.69             | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:336057.69, modificado:336057.69))                           | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA EDIF. CAMPUS TEHUACÁN CLAVE 21E5LQ80RQ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                     | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán          | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-262         | N       | 0       | 0             | 50     | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                 | (geot: (ovr_municipio:15, localidad:1, direccion:Lib. San Lorenzo - Tehuacan, Tehuacan, Pue., México, lon: -97.411302, lat:18.4536579))            | 44216         | 44276     | 324,993.05   | 324,993.05   | 293,797.23   | 293,797.23   | 293,797.23   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CANCER-006/2021-FED-F, contratos:MOVAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convenio:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:324993.05, importe_modificado:324993.05))                 | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                 | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2101010887208 | Proyecto de inversión | 4038461.54            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:4038461.54, modificado:4038461.54))                         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21E5LQ80RQ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                                  | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán          | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-251         | N       | 0       | 0             | 820    | (meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geot: (ovr_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 4 No 216, Ignacio Zaragoza, 75700 Tehuacan, Pue., México, lon: -97.397804, lat:18.4609131)) | 44225         | 44375     | 3,972,839.44 | 3,972,839.44 | 3,478,229.99 | 3,478,229.99 | 3,478,229.99 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CANCER-006/2021-FED-F, contratos:MOVAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convenio:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3972839.44, importe_modificado:3972839.44))               | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2101010887430 | Proyecto de inversión | 2302019.23            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:2302019.23, modificado:2302019.23))                         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOKONETI CLAVE 21E5LQ80RQ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                             | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla            | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-272         | N       | 0       | 0             | 71     | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                 | (geot: (ovr_municipio:11, localidad:1, direccion:Escino 65, 19000AVT Amahuac, Puebla, Pue., México, lon: -98.1413298, lat:19.0517095))             | 44293         | 44413     | 2,249,442.95 | 2,249,442.95 | 1,864,247.20 | 1,864,247.20 | 1,864,247.20 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CANCER-006/2021-FED-F, contratos:CCX CONSULTORIA CONSTRUCTIVA Y DE CONTROL, S.C., convenio:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2249442.95, importe_modificado:2249441.95)) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                 | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202009988  | Proyecto de inversión | 705114.09             | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705114.09, modificado:683377.53))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN LA TELESECCIONARIA DONATO BRAVO IZQUIERDO CLAVE 21E5LQ80RQ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.                          | 21                | Puebla         | 90                  | Juan C. Bonilla   | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220269                | N       | 0       | 0             | 220269 | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                 | (geot: (ovr_municipio:90, localidad:1, direccion:CLAYNAL A, lon: -98.333286, lat:19.1110349))                                                      | 44739         | 44798     | 681,377.59   | 681,377.59   | 578,030.35   | 578,030.35   | 578,030.35   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                      | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.83))                | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220201000002  | Proyecto de inversión | 1030142.94            | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030142.94, modificado:995525.12))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN EL PREESCOLAR VIDUA ALICEDER CLAVE 21D0R0EAT, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL OMETZOTLA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.      | 21                | Puebla         | 90                  | Juan C. Bonilla   | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220113                | N       | 0       | 0             | 156    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                 | (geot: (ovr_municipio:90, localidad:1, direccion:CLAYNAL A, lon: -98.333286, lat:19.0999513))                                                      | 44739         | 44798     | 995,525.12   | 995,525.12   | 636,861.68   | 636,861.68   | 636,861.68   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                      | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.67))                | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220201000012  | Proyecto de inversión | 1169970.87            | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169970.87, modificado:1134611.83)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21E5LQ80RQ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIASTINANGO, PUEBLA.                                              | 21                | Puebla         | 181                 | Tlaltinango       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220283                | N       | 0       | 0             | 542    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                 | (geot: (ovr_municipio:18, localidad:1, direccion:TLATINANGO, lon: -98.3997, lat:19.1691177))                                                       | 44739         | 44798     | 1,134,611.80 | 1,134,611.80 | 1,058,993.36 | 1,058,993.36 | 1,058,993.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                      | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                 | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202000004  | Proyecto de inversión | 3148978.24            | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148978.24, modificado:3054344.7))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, I Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.30 CLAVE 21E5LQ80RQ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOTILA, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 136                 | San Miguel Xotila | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220287                | N       | 0       | 0             | 781    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                 | (geot: (ovr_municipio:13, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL XOTILA, lon: -98.3094, lat:19.1646573))                                                | 44739         | 44858     | 3,054,344.70 | 3,054,344.70 | 2,404,617.83 | 2,404,617.83 | 2,404,617.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                      | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                 | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                  | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                        | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                  | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE.220202008875 | Proyecto de inversión | 438000                | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS OLS, monto:438000.0, modificado:438858.14)                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL SAN PEDRO LA JUNTA CLAVE 210700000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JUNTA, MUNICIPIO DE TENILTINGO, PUEBLA.                                                               | 21                | Puebla         | 157                 | Tehuiztzingo     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-108          | N       | 0       | 0             | 15    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [ove_municipio:15, localidad:14, direccion:CDHACAL, IO CONOCIDO S/N, lon:-98.421747, lat:18.148138] | 44620         | 44679     | 414,858.14   | 414,858.14   | 378,051.97   | 378,051.97   | 378,051.97   | (foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2022- FED-C, contravista:COMPO RATIVO CONSTRUCTOR CUNROSA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:438858.14, importe_modificado:414858.14) | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220202009774 | Proyecto de inversión | 1769469.96            | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769469.96, modificado:1709849.72) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA RENACIMIENTO CLAVE 210900000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN, PUEBLA.                                                                    | 21                | Puebla         | 217                 | Zoquitlán        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220279                 | N       | 0       | 0             | 238   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [ove_municipio:21, localidad:1, direccion:ZOQUITLÁN, AKA, lon:-97.018905, lat:18.332433]            | 44739         | 44828     | 1,709,849.72 | 1,709,849.72 | 512,954.92   | 512,954.92   | 512,954.92   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.93)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220202009794 | Proyecto de inversión | 1769469.96            | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769469.96, modificado:1709849.72) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA RENACIMIENTO CLAVE 210900000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN, PUEBLA.                                                                    | 21                | Puebla         | 217                 | Zoquitlán        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220279                 | N       | 0       | 0             | 228   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [ove_municipio:21, localidad:1, direccion:ZOQUITLÁN, AKA, lon:-97.018905, lat:18.332433]            | 44739         | 44828     | 1,709,849.72 | 1,709,849.72 | 512,954.92   | 512,954.92   | 512,954.92   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.93)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220202009901 | Proyecto de inversión | 803729.64             | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803729.64, modificado:776302.94)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCUENDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 210700000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA VERDE, MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA.                          | 21                | Puebla         | 47                  | Chautla          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220293                 | N       | 0       | 0             | 37    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [ove_municipio:47, localidad:33, direccion:CHAUTLA, A, lon:-98.640278, lat:18.331389]               | 44739         | 44798     | 776,102.94   | 776,102.94   | 572,711.61   | 572,711.61   | 572,711.61   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220202009926 | Proyecto de inversión | 1902602.39            | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902602.39, modificado:1853470.82) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 210900000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.                                                  | 21                | Puebla         | 102                 | Nealticán        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220274                 | N       | 0       | 0             | 761   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [ove_municipio:10, localidad:1, direccion:Nealtican, lon:-98.053225, lat:19.054255]                 | 44739         | 44828     | 1,853,470.82 | 1,853,470.82 | 1,384,087.80 | 1,384,087.80 | 1,384,087.80 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220202009931 | Proyecto de inversión | 2219848.73            | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219848.73, modificado:2162218.16) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NOM. 1 LAZARO CABRERA CLAVE 210700000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 102                 | Nealticán        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220273                 | N       | 0       | 0             | 517   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [ove_municipio:10, localidad:1, direccion:NEALTICAN, AKA, lon:-98.430747, lat:19.054468]            | 44739         | 44828     | 2,162,218.16 | 2,162,218.16 | 1,563,619.94 | 1,563,619.94 | 1,563,619.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220202009953 | Proyecto de inversión | 1092845.4             | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092845.4, modificado:1092845.4)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS CLAVE 210920000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAJALAN, PUEBLA.                                                | 21                | Puebla         | 26                  | Cajalán          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220266                 | N       | 0       | 0             | 192   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [ove_municipio:26, localidad:1, direccion:CAJALAN, lon:-98.483592, lat:19.104618]                   | 44739         | 44798     | 1,092,845.40 | 1,092,845.40 | 523,640.89   | 523,640.89   | 523,640.89   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.60)] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220202009959 | Proyecto de inversión | 821.1                 | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821.1, modificado:800.42)          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA TELESCUENDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 210700000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.                                                                     | 21                | Puebla         | 102                 | Nealticán        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220263                 | N       | 0       | 0             | 122   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [ove_municipio:10, localidad:1, direccion:Nealtican, lon:-98.425026, lat:19.063772]                 | 44739         | 44798     | 13.76        | 13.76        | 13.76        | 13.76        | 13.76        | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220202009984 | Proyecto de inversión | 2072875.24            | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072875.24, modificado:2027814.21) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCUENDARIA NIÑOS HERÓES DE CHAMPETON CLAVE 210700000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA.                                     | 21                | Puebla         | 51                  | Chietla          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220267                 | N       | 0       | 0             | 97    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [ove_municipio:51, localidad:1, direccion:CHIETLA, lon:-98.425026, lat:18.515656]                   | 44736         | 44828     | 2,002,814.21 | 2,002,814.21 | 600,844.26   | 600,844.26   | 600,844.26   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.60)] |         | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                        | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                          | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE22020200991  | Proyecto de inversión | 1014395.61            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014395.61, modificado:979460.86)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21D09050, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONTLA, MUNICIPIO DE TOTOTECAL, PUEBLA.            | 21                | Puebla         | 160                 | Tototcal               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS |                       | N       | 0       | 0             | 10    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ov_municipio:16 0, localidad:4, direccion:TOTOTL CO, lon: 98.809721, lat:18.154282]] | 44739        | 44798         | 979,450.86   | 979,450.86   | 645,654.66 | 645,654.66 | 645,654.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.86]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE22020200996  | Proyecto de inversión | 56.77                 | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56.77, modificado:56.77)           | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA TELESELENDUBIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21E70151, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.                                            | 21                | Puebla         | 102                 | Nealtican              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220263                | N       | 0       | 0             | 122   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ov_municipio:10 2, localidad:1, direccion:NEALTICAN, lon: 98.45636, lat:19.063772]]  | 44739        | 44770         | 55.34        | 55.34        | 55.34      | 55.34      | 55.34      | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE22020200995  | Proyecto de inversión | 193560.15             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193560.15, modificado:135732.7)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA TELESELENDUBIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21E70151, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.                                            | 21                | Puebla         | 102                 | Nealtican              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220263                | N       | 0       | 0             | 122   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ov_municipio:10 2, localidad:1, direccion:NEALTICAN, lon: 98.45636, lat:19.063773]]  | 44739        | 44768         | 132,314.95   | 132,314.95   | 132,314.95 | 132,314.95 | 132,314.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE22020200998  | Proyecto de inversión | 1334011.74            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334011.74, modificado:1289548.17) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21E8082H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA,PUEBLA.                                      | 21                | Puebla         | 90                  | Juan C. Bonilla        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220268                | N       | 0       | 0             | 513   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ov_municipio:90, localidad:7, direccion:CUERNAVACA, lon: 98.331206, lat:19.111192]]  | 44739        | 44828         | 1,289,148.17 | 1,289,148.17 | 990,631.11 | 990,631.11 | 990,631.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.83]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202010009 | Proyecto de inversión | 479010.79             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479010.79, modificado:462881.43)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS G Y H EN LA PRIMARIA NARCISO MINOZZA CLAV 21D090737, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHITLÁN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA.                                       | 21                | Puebla         | 203                 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220280                | N       | 0       | 0             | 531   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ov_municipio:20 3, localidad:1, direccion:XICHITLAN, lon: 97.77644, lat:18.7054]]    | 44739        | 44798         | 462,811.43   | 462,811.43   | 138,849.43 | 138,849.43 | 138,849.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.93]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202010049 | Proyecto de inversión | 521849.52             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521849.52, modificado:504223.22)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS G Y H EN LA PRIMARIA NARCISO MINOZZA CLAVE 21D090737, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHITLÁN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA.                                      | 21                | Puebla         | 203                 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220280                | N       | 0       | 0             | 531   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ov_municipio:20 3, localidad:1, direccion:XICHITLAN, lon: 97.77644, lat:18.7054]]    | 44739        | 44798         | 504,223.22   | 504,223.22   | 151,266.96 | 151,266.96 | 151,266.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.93]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202010056 | Proyecto de inversión | 968247.33             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968247.33, modificado:935520.37)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR ELISABETHA CLAVE 21D0204UB, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.                   | 21                | Puebla         | 152                 | Soltepec               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220294                | N       | 0       | 0             | 48    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ov_municipio:15 2, localidad:8, direccion:SOLOTEPEC, lon: 97.9776, lat:19.097778]]   | 44739        | 44798         | 935,520.37   | 935,520.37   | 280,656.11 | 280,656.11 | 280,656.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.78]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202010077 | Proyecto de inversión | 2846215.38            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846215.38, modificado:2746231.19) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 21D0915AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.        | 21                | Puebla         | 93                  | Lafragua               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220253                | N       | 0       | 0             | 80    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ov_municipio:93, localidad:1, direccion:SALTILLO, lon: 97.301324, lat:19.208082]]    | 44739        | 44855         | 2,746,231.19 | 2,746,231.19 | 823,869.36 | 823,869.36 | 823,869.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.6]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202010081 | Proyecto de inversión | 1107054.46            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107054.46, modificado:1105555.46) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULOS SANTANDER, EN LA PRIMARIA PRESIDENTE AVILA CAMACHO CLAVE 21D09040, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.                                                    | 21                | Puebla         | 208                 | Zacatlán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220258                | N       | 0       | 0             | 783   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ov_municipio:20 8, localidad:4, direccion:ZACATLAN, lon: 97.962388, lat:19.534740]]  | 44736        | 44795         | 1,105,555.46 | 1,105,555.46 | 331,666.64 | 331,666.64 | 331,666.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.2]]  |               |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202010088 | Proyecto de inversión | 1488167.89            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488167.89, modificado:1486993.73) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FELIPE BERRIOZABAL CLAVE 21D0915AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAITEMPA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 208                 | Zacatlán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220255                | N       | 0       | 0             | 182   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [ov_municipio:20 8, localidad:15, direccion:TLATEMPA, lon: 97.838611, lat:19.348679]] | 44736        | 44795         | 1,486,593.73 | 1,486,593.73 | 445,978.12 | 445,978.12 | 445,978.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.16]] |               |         | En Ejecución | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLIO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                               | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                  | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                      | CARPETA_FOTOS                                            | ESTATUS | FLUJO |              |                  |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE2202020200092 | Proyecto de inversión | 287354.16             | (FI1 (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287354.16, modificado:283388.22))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MELCHER ESCAMPO CLAVE 210P027065, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA (CLOTUJUAN), MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.                                | 21                | Puebla         | 176                 | Tilapa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220264                | N       | 0       | 0             | 99    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geol1: [ovr_municipio:17, localidat:1, direccion:NAUPAN, lon:-98.512778, lat:18.582798]]     | 44725         | 44844     | 2,853,368.22 | 2,853,368.22 | 2,466,125.95 | 2,466,125.95 | 2,466,125.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.76]]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2202020200098 | Proyecto de inversión | 1125621.89            | (FI1 (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125621.89, modificado:1124051.21)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LAZARO CARIENES CLAVE 210P017820, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUARHUATZOTITLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA.                        | 21                | Puebla         | 100                 | Naupan           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220240                | N       | 0       | 0             | 55    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geol1: [ovr_municipio:10, localidat:1, direccion:NAUPAN, lon:-98.1175, lat:20.23]]           | 44736         | 44795     | 1,124,051.21 | 1,124,051.21 | 337,215.36   | 337,215.36   | 337,215.36   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.077]] |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2202020200115 | Proyecto de inversión | 1583948.31            | (FI1 (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583948.31, modificado:1530152.38)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA EMILIANO GARCIA CLAVE 210D029032, UBICADA A EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                     | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220286                | N       | 0       | 0             | 669   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geol1: [ovr_municipio:11, localidat:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.188059, lat:19.088779]]     | 44739         | 44828     | 1,530,152.38 | 1,530,152.38 | 459,045.71   | 459,045.71   | 459,045.71   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.48]]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2202020200120 | Proyecto de inversión | 4295232.61            | (FI1 (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4295232.61, modificado:4145532.29)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA S DE MAYO DE 1862 CLAVE 210P025880, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIANGAJAPAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.                  | 21                | Puebla         | 93                  | Lafragua         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220256                | N       | 0       | 0             | 112   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geol1: [ovr_municipio:93, localidat:7, direccion:LAFRAGUA A, lon:-97.276111, lat:19.502058]] | 44736         | 44885     | 4,145,532.29 | 4,145,532.29 | 1,836,135.12 | 1,836,135.12 | 1,836,135.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.53]]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2202020200125 | Proyecto de inversión | 311265.78             | (FI1 (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311265.78, modificado:309756.43))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 210P012830, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.                                                          | 21                | Puebla         | 94                  | Libres           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220242                | N       | 0       | 0             | 21    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geol1: [ovr_municipio:94, localidat:30, direccion:LIBRES, lon:-97.718889, lat:19.479444]]    | 44757         | 44757     | 309,756.41   | 309,756.41   | 268,970.78   | 268,970.78   | 268,970.78   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]   |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2202020200130 | Proyecto de inversión | 486414.44             | (FI1 (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486414.44, modificado:484865.87))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JUAN NEPOLIMCENO CLAVE 210D001801, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.                                       | 21                | Puebla         | 94                  | Libres           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220237                | N       | 0       | 0             | 219   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geol1: [ovr_municipio:94, localidat:1, direccion:LIBRES, lon:-97.686654, lat:19.475960]]     | 44736         | 44765     | 484,865.87   | 484,865.87   | 410,196.53   | 410,196.53   | 410,196.53   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]   |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2202020200133 | Proyecto de inversión | 592905.15             | (FI1 (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592905.15, modificado:591350.15))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN EL PREESCOLAR PARADO INFANTIL CLAVE 21E0020801, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.                                                                             | 21                | Puebla         | 94                  | Libres           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220238                | N       | 0       | 0             | 104   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geol1: [ovr_municipio:94, localidat:1, direccion:LIBRES, lon:-97.686654, lat:19.459453]]     | 44736         | 44795     | 591,350.15   | 591,350.15   | 528,927.22   | 528,927.22   | 528,927.22   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35]]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2202020200154 | Proyecto de inversión | 586592.43             | (FI1 (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586592.43, modificado:583396.82))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210P029640, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATITEN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.                                      | 21                | Puebla         | 94                  | Libres           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220243                | N       | 0       | 0             | 33    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geol1: [ovr_municipio:94, localidat:2, direccion:LIBRES, lon:-97.718889, lat:19.479444]]     | 44736         | 44795     | 585,396.82   | 585,396.82   | 369,034.15   | 369,034.15   | 369,034.15   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8]]   |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2202020200157 | Proyecto de inversión | 1628107.43            | (FI1 (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628107.43, modificado:1626700.65)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, D, E, F, G, H, I, J, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 97 CLAVE 210D700059, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.                                       | 21                | Puebla         | 94                  | Libres           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220248                | N       | 0       | 0             | 678   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geol1: [ovr_municipio:94, localidat:1, direccion:LIBRES, lon:-97.683687, lat:19.459755]]     | 44736         | 44825     | 1,626,700.65 | 1,626,700.65 | 1,441,208.00 | 1,441,208.00 | 1,441,208.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.83]]  |         |       | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2202020200163 | Proyecto de inversión | 677621.28             | (FI1 (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677621.28, modificado:675917.53))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, CONSTRUCCIÓN DE ANADONCECHES Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELECOMUNIDADES MIGUEL DE LOS ANGELES CLAVE 21T0030039, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 94                  | Libres           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220239                | N       | 0       | 0             | 63    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geol1: [ovr_municipio:94, localidat:1, direccion:LIBRES, lon:-97.677222, lat:19.488333]]     | 44736         | 44795     | 675,917.53   | 675,917.53   | 486,660.62   | 486,660.62   | 486,660.62   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]   |         |       | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSBLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                      | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE220202100170 | Proyecto de inversión | 1163056.43            | (FI1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163056.43, modificado:1161157.48)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECCIONDARIA LUCÓN, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.                                                           | 21                     | Puebla             | 108                      | Oriental              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220249                 | N       | 0       | 0             | 67    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0] | [geoci: [ov_municipio:10, localidad:3, direccion:ORIENTA 1, lon:-97.538333, lat:19.341389]]       | 44736         | 44795     | 1,161,737.48 | 1,161,737.48 | 836,450.99   | 836,450.99   | 836,450.99   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.80]] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202100173 | Proyecto de inversión | 3075707.3             | (FI1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075707.3, modificado:3074116.78))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDIRIA PROFESOR ESES N MENDO CLAVE 21EESDIA4, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA. | 21                     | Puebla             | 108                      | Oriental              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220254                 | N       | 0       | 0             | 591   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0] | [geoci: [ov_municipio:10, localidad:8, direccion:ORIENTA 1, lon:-97.638657, lat:19.378643]]       | 44736         | 44855     | 3,074,116.78 | 3,074,116.78 | 2,466,125.95 | 2,466,125.95 | 2,466,125.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.70]] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202100174 | Proyecto de inversión | 373095.74             | (FI1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373095.74, modificado:373095.74))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL OCAMPO CLAVE 21FPH09BY, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XICHMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.    | 21                     | Puebla             | 154                      | Tecamachaco           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220235                 | N       | 0       | 0             | 363   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0] | [geoci: [ov_municipio:15, localidad:4, direccion:XICHMILCO, lon:-97.723365, lat:18.839485]]       | 44736         | 44765     | 360,504.68   | 360,504.68   | 330,525.32   | 330,525.32   | 330,525.32   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202100179 | Proyecto de inversión | 257063.89             | (FI1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257063.89, modificado:257063.89))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA TELESECCIONDARIA SON JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21EYD08BA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ROMERO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.             | 21                     | Puebla             | 154                      | Tecamachaco           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220236                 | N       | 0       | 0             | 126   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0] | [geoci: [ov_municipio:15, localidad:6, direccion:LOMAS DE ROMERO, lon:-97.717222, lat:18.914444]] | 44736         | 44765     | 248,899.43   | 248,899.43   | 74,669.83    | 74,669.83    | 74,669.83    | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202100180 | Proyecto de inversión | 359501.78             | (FI1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359501.78, modificado:348228.22))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y N EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EYD08BA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.                                 | 21                     | Puebla             | 154                      | Tecamachaco           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220233                 | N       | 0       | 0             | 1056  | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0] | [geoci: [ov_municipio:15, localidad:1, direccion:TECAMACHALCO, lon:-97.729696, lat:18.882367]]    | 44736         | 44795     | 348,228.22   | 348,228.22   | 223,711.24   | 223,711.24   | 223,711.24   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202100183 | Proyecto de inversión | 680214.34             | (FI1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680214.34, modificado:658883.61))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y N EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EYD08BA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.                                 | 21                     | Puebla             | 154                      | Tecamachaco           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220233                 | N       | 0       | 0             | 1056  | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0] | [geoci: [ov_municipio:15, localidad:4, direccion:TECAMACHALCO, lon:-97.729696, lat:18.882367]]    | 44736         | 44795     | 658,883.61   | 658,883.61   | 658,883.60   | 658,883.60   | 658,883.60   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202100185 | Proyecto de inversión | 19008.08              | (FI1 (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.08, modificado:19076.21))     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IONACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPM03DP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.                                                     | 21                     | Puebla             | 94                       | Libres                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220247                 | N       | 0       | 0             | 563   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0] | [geoci: [ov_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.685622, lat:19.463614]]          | 44736         | 44795     | 19,076.21    | 19,076.21    | 8,224.36     | 8,224.36     | 8,224.36     | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.80]] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202100188 | Proyecto de inversión | 1110694.73            | (FI1 (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110694.73, modificado:0.00))       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IONACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPM03DP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.                                                     | 21                     | Puebla             | 94                       | Libres                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220247                 | N       | 0       | 0             | 563   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0] | [geoci: [ov_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.685622, lat:19.463614]]          | 44736         | 44795     | 0.06         | 0.06         | 0.06         | 0.06         | 0.06         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.90]] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202100191 | Proyecto de inversión | 76799.52              | (FI1 (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76799.52, modificado:76711.58))     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IONACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPM03DP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.                                                     | 21                     | Puebla             | 94                       | Libres                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220247                 | N       | 0       | 0             | 563   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0] | [geoci: [ov_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.685622, lat:19.463614]]          | 44736         | 44795     | 76,711.58    | 76,711.58    | 33,072.66    | 33,072.66    | 33,072.66    | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.80]] |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202100194 | Proyecto de inversión | 133459.54             | (FI1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133459.54, modificado:133306.72))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IONACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPM03DP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.                                                     | 21                     | Puebla             | 94                       | Libres                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220247                 | N       | 0       | 0             | 563   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0] | [geoci: [ov_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.685622, lat:19.463614]]          | 44736         | 44795     | 133,306.72   | 133,306.72   | 57,472.53    | 57,472.53    | 57,472.53    | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.80]] |         | En Ejecución | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON            | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                        | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS | FLUJO |              |                      |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|----------------------|
| 2022 | 3         | PUE220202100200 | Proyecto de inversión | 805423.27             | (FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805423.27, modificado:776681.96)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO BRAVO CLAVE ZETEVORBER, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUDOSCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 43                  | Cuetzalan del Progreso      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220270                 | N       | 0       | 0             | 100   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CUETZALÁN DEL PROGRESO, lon:-97.400833, lat:20.045833])          | 44736         | 44825     | 776,683.96   | 776,683.96   | 728,991.79   | 728,991.79   | 728,991.79   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  |         |       | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE220202100203 | Proyecto de inversión | 349721.6              | (FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349721.6, modificado:337242.75)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO BRAVO CLAVE ZETEVORBER, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUDOSCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO,MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.  | 21                | Puebla         | 43                  | Cuetzalan del Progreso      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220270                 | N       | 0       | 0             | 100   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CUETZALÁN DEL PROGRESO, lon:-97.400833, lat:20.045833])          | 44736         | 44825     | 337,242.75   | 337,242.75   | 316,534.40   | 316,534.40   | 316,534.40   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  |         |       | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE220202100208 | Proyecto de inversión | 516074.93             | (FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516074.93, modificado:516074.93)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JANET SABINES CLAVE ZIETVORBER, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.  | 21                | Puebla         | 34                  | Coronango                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220257                 | N       | 0       | 0             | 224   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CORONA NGO, lon:-98.3867, lat:19.1201])                          | 44766         | 44795     | 501,287.93   | 501,287.93   | 150,386.38   | 150,386.38   | 150,386.38   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  |         |       | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE220202100212 | Proyecto de inversión | 828792.73             | (FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828792.73, modificado:828792.73)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANO CLAVE ZIETVOTZIC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.                | 21                | Puebla         | 164                 | Tepeaca                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220241                 | N       | 0       | 0             | 114   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [cve_municipio:16, localidad:21, direccion:SAN PEDRO LA JOYA, lon:-97.838412, lat:19.066377])               | 44736         | 44795     | 803,178.86   | 803,178.86   | 240,953.66   | 240,953.66   | 240,953.66   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.90]) |         |       | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE220202100214 | Proyecto de inversión | 2303483.27            | (FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303483.27, modificado:2233609.82) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIUTCA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE ZIETVOTZIC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA.                                  | 21                | Puebla         | 34                  | Coronango                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220252                 | N       | 0       | 0             | 645   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CORONA NGO, lon:-98.382096, lat:19.120536])                      | 44736         | 44825     | 2,233,969.82 | 2,231,969.82 | 1,846,762.34 | 1,846,762.34 | 1,846,762.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.65]) |         |       | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE220202098832 | Proyecto de inversión | 1012200               | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:1012200.0, modificado:915042.25)                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA TEHUACÁN CLAVE ZIETVOTZIC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                      | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-267          | N       | 0       | 0             | 54    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [cve_municipio:15, localidad:0, direccion:ANADADO R 18 SUR NUMERO 543, lon:-97.407873, lat:18.458210])      | 44342         | 44401     | 915,042.25   | 915,042.25   | 819,882.79   | 819,882.79   | 819,882.79   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECER-004/2021-FED-A, contravista:LIGHT UP SOLUTIONS ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A.S. DE C.V., comprobante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:915042.25, importe_modificado:915042.25) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  |         |       | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE220202098858 | Proyecto de inversión | 2637800               | (FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:2637800.0, modificado:2171142.98)                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE ZIETVOTZIC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                      | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-282          | N       | 0       | 0             | 1409  | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [cve_municipio:15, localidad:0, direccion:3 Sur 7 Oriente, lon:-97.381136, lat:18.458379])                  | 44631         | 44720     | 2,171,142.98 | 2,171,142.98 | 651,342.89   | 651,342.89   | 651,342.89   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECER-003/2022-FED-A, contravista:RENOR RI MEXICANA, S.A. DE C.V., comprobante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2171142.98, importe_modificado:2171142.98)                                      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.97]) |         |       | En Ejecución | Validado avances     |
| 2022 | 3         | PUE220202098863 | Proyecto de inversión | 6325000               | (FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:6325000.0, modificado:5696474.86)                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CUASHTENOC CLAVE ZIETVOTZIC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACTITELTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.                                                                                  | 21                | Puebla         | 177                 | Tlaxiempes de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-229          | N       | 0       | 0             | 759   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [cve_municipio:17, localidad:11, direccion:ACUFO LOS REYES MAYORES, NUM. 1, lon:-97.381136, lat:18.481390]) | 44631         | 44780     | 5,696,474.86 | 5,096,474.86 | 1,708,942.46 | 1,708,942.46 | 1,708,942.46 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECER-003/2022-FED-B, contravista:RENOR RI MEXICANA, S.A. DE C.V., comprobante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5696474.86, importe_modificado:5696474.86)                                      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.63]) |         |       | Cancelado    | CANCELACIÓN VALIDADA |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLO              | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                           | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                      | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                   | FECHA_INICIO                                                                                            | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS      | FLUJO                         |                  |
|------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE.220202099867  | Proyecto de inversión | 3901824.45            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901824.45, modificado:3770397.68) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EPF0802AT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUILLÁN,PUEBLA.                                          | 21                | Puebla         | 217                 | Zoquillán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                                                                          | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220285                | N       | 0       | 0             | 313                                                                        | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]                                                                       | [goal1: (ov_municipio:217, localidad:1, direccion:Carle Panto Juárez 179, km-97.031331, lat:18.132688)] | 44736         | 44858        | 3,770,397.68 | 3,770,397.68 | 1,131,119.29 | 1,131,119.29 | 1,131,119.29                         | Sin contratos nuevos en el trimestre                    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85)] |              | En Ejecución                  | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220202099881  | Proyecto de inversión | 1111570.27            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111570.27, modificado:1073696.88) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C,D,E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21AD0203UB,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUILLÁN,PUEBLA.                                             | 21                | Puebla         | 217                 | Zoquillán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                                                                          | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220291                | N       | 0       | 0             | 148                                                                        | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]                                                                       | [goal1: (ov_municipio:217, localidad:1, direccion:ZOQUILLÁN, km-97.037395, lat:18.171575)]              | 44739         | 44798        | 1,073,696.88 | 1,073,696.88 | 322,109.06   | 322,109.06   | 322,109.06                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95)] |              | En Ejecución                  | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.22020216235   | Proyecto de inversión | 773849.6              | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773849.6, modificado:746765.92)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BAHAL AVILA CAMACHO CLAVE 21EPF011IN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTILÁN, MUNICIPIO DE CHIHLA DE LA SAL, PUEBLA     | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220511                                                                   | N                     | 0       | 0       | 43            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:56, localidad:2, direccion:SAN PEDRO OCOTILÁN, km-98.474444, lat:18.148056)]                                               | 44791                                                                                                   | 44850         | 746,765.92   | 746,765.92   | 224,029.77   | 224,029.77   | 224,029.77   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE.220202161586  | Proyecto de inversión | 591103.91             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591103.91, modificado:573360.94)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 21D0802OT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATZACO, MUNICIPIO DE HUIMUTLÁN EL GRANDE, PUEBLA        | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220409                                                                   | N                     | 0       | 0       | 22            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:15, localidad:4, direccion:SAN JUAN COATZACO, km-98.076389, lat:18.716944)]                                                | 44791                                                                                                   | 44850         | 573,389.94   | 573,389.94   | 172,014.28   | 172,014.28   | 172,014.28   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE.220202137568  | Proyecto de inversión | 1076298.37            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076298.37, modificado:1065148.73) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR EN LA TULESCEDONIA JOAQUIN HATO TANGA CLAVE 21ETV02TC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA,MUNICIPIO DE CALPAN,PUEBLA.                   | 21                | Puebla         | 26                  | Calpan                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Calpan                                                      | 220312                                                                   | N                     | 0       | 0       | 57            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:26, localidad:2, direccion:Cas Flores 62, 74180, km-98.479819, lat:19.102293)]                                             | 44743                                                                                                   | 44802         | 1,065,148.73 | 1,065,148.73 | 319,544.62   | 319,544.62   | 319,544.62   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.58)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE.2202021151744 | Proyecto de inversión | 847652.96             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847652.96, modificado:822084.44)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21EPF02BN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                                        | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220094                                                                   | N                     | 0       | 0       | 206           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:VELOCIDAD 28ABIGLON, km-98.203895, lat:19.046111)]                                              | 44799                                                                                                   | 44858         | 822,084.44   | 822,084.44   | 246,625.33   | 246,625.33   | 246,625.33   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.02)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE.220202137407  | Proyecto de inversión | 2303543.27            | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303543.27, modificado:2233969.82) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPF0802AT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA.                                                                        | 21                | Puebla         | 34                  | Coronango              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Coronango                                                   | 220252                                                                   | N                     | 0       | 0       | 645           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:34, localidad:1, direccion:Cal-5 De Mayo Norte No. 802, Barrio Amato, Santa María Coronango, km-98.302096, lat:19.120536)] | 44736                                                                                                   | 44825         | 2,233,969.82 | 2,233,969.82 | 1,846,762.34 | 1,846,762.34 | 1,846,762.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.63)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE.220202137676  | Proyecto de inversión | 1975591.65            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975591.65, modificado:1915733.52) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE ALSA DIDÁCTICA DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CALAUNATZAC CLAVE 21D0213TN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUAPANGO, MUNICIPIO DE ATACCO, PUEBLA | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220634                                                                   | N                     | 0       | 0       | 86            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TEHUAPANGO, km-98.403333, lat:18.939167)]                                            | 44812                                                                                                   | 44801         | 1,915,731.52 | 1,915,731.52 | 574,719.46   | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.03)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE.220202118854  | Proyecto de inversión | 1732616.37            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732616.37, modificado:1730566.54) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, G Y H EN LA PRIMARIA ESPERIDONA CAMACHO DE AVILA CLAVE 21EPF02BN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA      | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220643                                                                   | N                     | 0       | 0       | 655           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:26, localidad:1, direccion:CALPAN, km-98.440761, lat:19.104774)]                                                           | 44825                                                                                                   | 44814         | 1,730,566.54 | 1,730,566.54 | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                  |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPONSA     | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA      | NUMERO_PROYECTO                                      | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                    | FECHA_INICIO                                                                                                   | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS                        | ESTATUS                                                 | FLUJO                                                  |              |                               |                               |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE.220302138538 | Proyecto de inversión | 1705091.51            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705091.51, modificado:146937.64)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA MODISTO VIDAL CLAVE 21ETV06497, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMOLUCINO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS, AHUALTEMPAL, PUEBLA | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador       | Poblatno para la Construcción de Espacios Educativos | 220648                | N       | 0       | 0             | 119                                                                       | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])                                                                                                         | (geot: [ow_municipio:14, localidad:4, direccion:SAN JUAN NEPOMOLUCINO, lon:-18.019444, lat:18.391389])         | 44825         | 44914        | 1,649,371.64 | 1,649,371.64 | -            | -            | -            | -               | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220302138540 | Proyecto de inversión | 1264227.15            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264227.15, modificado:1251349.08) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A.B., C.D.E.Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 21DPS04841, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILACO, PUEBLA.                                                                                              | 21                | Puebla           | 19                | Atlixco                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Atlixco       | 220359                                               | N                     | 0       | 0       | 161           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geot: [ow_municipio:15, localidad:1, direccion:Cinco de mayo, Calle No. 501, Colonia Maximino Avila Camacho, Atlixco,Atlixco, Puebla,C.P. 74240, lon:-18.425193, lat:18.111043]) | 44743                                                                                                          | 44802         | 1,251,349.08 | 1,251,349.08 | 375,404.72   | 375,404.72   | 375,404.72   | -            | -               | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85]) |                                                        | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE.220302138544 | Proyecto de inversión | 1444240.84            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444240.84, modificado:1395099.46) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A.B., C.D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA MARIANO ARISTA, AVENIDA 1 DE Mayo No. 1, San Miguel Espayo,Puebla, Puebla, lon:-18.065667, lon:118.0951)                                                                      | 21                | Puebla           | 114               | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Puebla        | 220360                                               | N                     | 0       | 0       | 201           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geot: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:Mariano Arista, Avenida 1 De Mayo No. 1, San Miguel Espayo,Puebla, Puebla, lon:-18.065667, lon:118.0951])                         | 44743                                                                                                          | 44802         | 1,395,099.46 | 1,395,099.46 | 715,118.36   | 715,118.36   | 715,118.36   | -            | -               | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.89]) |                                                        | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE.220302138558 | Proyecto de inversión | 612760.2              | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612760.2, modificado:600504.17)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA AGUSTO RUIZ CORTINES CLAVE 21ETV06149, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANCO, PUEBLA                                                                                                  | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador       | Poblatno para la Construcción de Espacios Educativos | 220657                | N       | 0       | 0             | 86                                                                        | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])                                                                                                         | (geot: [ow_municipio:18, localidad:1, direccion:TLANCO, lon:-18.024614, lat:120.423421])                       | 44825         | 44884        | 600,504.17   | 600,504.17   | -            | -            | -            | -               | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220302138919 | Proyecto de inversión | 3817449.32            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817449.32, modificado:3703130.65) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A.B., C.Y D., EN LA SECUNDARIA QUINTACOSTAL CLAVE 21EES02982, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CHIAUTLANCINGO, PUEBLA                                                                      | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador       | Poblatno para la Construcción de Espacios Educativos | 220671                | N       | 0       | 0             | 355                                                                       | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])                                                                                                         | (geot: [ow_municipio:41, localidad:1, direccion:SANCTO RUM, lon: 98.243474, lat:19.084949])                    | 44825         | 44914        | 3,703,130.65 | 3,703,130.65 | 1,110,939.20 | 1,110,939.20 | 1,110,939.20 | -               | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220302139012 | Proyecto de inversión | 679869.76             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679869.76, modificado:658645.45)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR JOSE MARTINEZ EL PINA CLAVE 21DPS02079, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUENAYTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA                                                                | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador       | Poblatno para la Construcción de Espacios Educativos | 220682                | N       | 0       | 0             | 12                                                                        | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])                                                                                                         | (geot: [ow_municipio:24, localidad:1, direccion:AXUTLA, lon:-18.382378, lat:118.152718])                       | 44825         | 44884        | 658,645.45   | 658,645.45   | -            | -            | -            | -               | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220302139031 | Proyecto de inversión | 751725.08             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751725.08, modificado:74963.93)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR JUAREZ CLAVE 21DPS02020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EL SERNAL, MUNICIPIO DE LAHAGUA, PUEBLA                                                                          | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador       | Poblatno para la Construcción de Espacios Educativos | 220684                | N       | 0       | 0             | 117                                                                       | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])                                                                                                         | (geot: [ow_municipio:91, localidad:4, direccion:FRANCISCO I. MADERO EL SERNAL, lon: 97.344722, lat:19.048668]) | 44825         | 44884        | 724,963.92   | 724,963.92   | 217,489.18   | 217,489.18   | 217,489.18   | -               | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220302139032 | Proyecto de inversión | 772021.95             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772021.95, modificado:742946.5)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A.E.Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPS021039, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATECAC, MUNICIPIO DE HUATLÁN, PUEBLA.                                                                                             | 21                | Puebla           | 74                | Huautlatzingo          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Huautlatzingo | 220376                                               | N                     | 0       | 0       | 252           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geot: [ow_municipio:74, localidad:2, direccion:Pinza Principal S/N, Santa Maria Atecac, Pue, lon:-98.482174, lat:19.135714])                                                     | 44743                                                                                                          | 44781         | 742,946.50   | 742,946.50   | 420,942.08   | 420,942.08   | 420,942.08   | -            | -               | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])  |                                                        | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE.220302139081 | Proyecto de inversión | 2206255.64            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206255.64, modificado:2138696.78) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR (A), QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA, AULA DE COMANTO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA TECNICA NUM. 140 CLAVE 21DPS02155A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILACO, PUEBLA                                                    | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador       | Poblatno para la Construcción de Espacios Educativos | 220687                | N       | 0       | 0             | 127                                                                       | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])                                                                                                         | (geot: [ow_municipio:15, localidad:1, direccion:ATILACO, lon:-18.437374, lat:18.088869])                       | 44825         | 44914        | 2,138,696.78 | 2,138,696.78 | -            | -            | -            | -               | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                          | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPON       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                    | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                              | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                     | AVANCES_FISICOS                                          | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO                         |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 2022  | 3         | PUE220302139086 | Proyecto de inversión | 520549.68             | (FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520549.68, modificado:502256.62])   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y OTRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21090819P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.                                  | 21                | Puebla           | 209               | Zapotitlán             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Zapotitlán                                                  | 220382          | N                     | 0       | 0       | 41            | [meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]        | [geot: [ow_municipio:209, localidad:10, direccion:Calu 13 Da Mayo s/n, Colonia Santa María, Zapotitlán, Puebla, lon: -97.544732, lat:18.280279]]                                            | 44750        | 44809         | 501,256.62   | 501,256.62   | 150,176.99   | 150,376.99   | 150,376.99   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                          | [meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022  | 3         | PUE220302139095 | Proyecto de inversión | 923760.17             | (FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923760.17, modificado:892748.83])   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZARZA CLAVE 210908AB, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.                                                                                                  | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220691          | N                     | 0       | 0       | 57            | [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geot: [ow_municipio:147, localidad:1, direccion:SANTA INÉS AHUATEMPAN, lon:-98.034434, lat:18.408886]]                                                                                     | 44825        | 44884         | 893,748.81   | 893,748.81   | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                          | [meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022  | 3         | PUE220302139191 | Proyecto de inversión | 576779.77             | (FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576779.77, modificado:576779.76])   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OTRA EXTERIOR, EN LA PREESCOLAR MIGUEL E SCHULTZ CLAVE 210908MC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA.                                                | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220702          | N                     | 0       | 0       | 157           | [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geot: [ow_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.770606, lat:18.986725]]                                                                                                   | 44825        | 44884         | 573,779.76   | 573,779.76   | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                          | [meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022  | 3         | PUE220302139211 | Proyecto de inversión | 2712748.35            | (FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2712748.35, modificado:271600.62])  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE TICHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA KANAKO SARAGADA CLAVE 210904P3P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN KRISTOBAL HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.                                                                        | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220705          | N                     | 0       | 0       | 257           | [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geot: [ow_municipio:164, localidad:5, direccion:SAN KRISTOBAL HIDALGO, lon:-97.802676, lat:19.021944]]                                                                                     | 44825        | 44914         | 2,715,600.62 | 2,715,600.62 | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                          | [meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022  | 3         | PUE220302139484 | Proyecto de inversión | 600609.75             | (FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600609.75, modificado:582396.94])   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21090819P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.                                             | 21                | Puebla           | 112               | San Martín Texmelucan  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de San Martín Texmelucan                                       | 220443          | N                     | 0       | 0       | 61            | [meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]        | [geot: [ow_municipio:132, localidad:1, direccion:UNIDAD HABITACIONAL MARTINES DEL 7 DE ENERO - lon:-98.442283, lat:19.284134]]                                                              | 44776        | 44835         | 582,396.94   | 582,396.94   | 174,719.08   | 174,719.08   | 174,719.08   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                          | [meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.6]]  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022  | 3         | PUE220302139627 | Proyecto de inversión | 2961881.26            | (FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERCOMIS OT, monto:2961881.26, modificado:2846936.33])                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE MEDIO SANTARIO TIPO C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21090819P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS, PUEBLA.                  | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-006   | N                     | 0       | 0       | 98            | [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geot: [ow_municipio:85, localidad:1, direccion:Carreter Internacional A Oaxaca s/n, Colonia San Mateo, Matamoros, Tlaxcar de Matamoros, Puebla, lon: -98.454214, lat:18.594043]]           | 44664        | 44783         | 2,846,936.33 | 2,846,936.33 | 1,758,448.46 | 1,758,448.46 | 1,758,448.46 | [etot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-004/2022-FED-B, contra:CONSTR UCTORA, TERAAGONIA, S.A. DE C.V., convenio:CONCOMIT E ADMINISTRADOR DE FOMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, monto:2846936.33, importe_modificad o:2846936.33]] | [meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95]] |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022  | 3         | PUE220302139780 | Proyecto de inversión | 1210699.41            | (FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210699.41, modificado:1198692.32]) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OTRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR NÚROS HERÓDES DE CHAMPUETE CLAVE 21050009P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.                                                     | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220627          | N                     | 0       | 0       | 79            | [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geot: [ow_municipio:102, localidad:2, direccion:ANTICAN, lon:-98.404831, lat:19.004686]]                                                                                                   | 44812        | 44871         | 1,198,692.32 | 1,198,692.32 | 359,607.70   | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                          | [meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022  | 3         | PUE220302139060 | Proyecto de inversión | 347126.33             | (FI: [sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347126.33, modificado:347126.33])   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y EN EL PREESCOLAR TEICHPOOH CLAVE 21090819P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMACACALZUA CITEGUALA MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21                | Puebla           | 112               | San Martín Texmelucan  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de San Martín Texmelucan                                       | 220379          | N                     | 0       | 0       | 170           | [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [geot: [ow_municipio:132, localidad:37, direccion:La Cienega, Insurgentes s/n, Colonia 74120 Temascaltepec, 74120 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., lon:-98.412105, lat:19.266116]] | 44750        | 44779         | 335,599.75   | 335,599.75   | 100,679.93   | 100,679.93   | 100,679.93   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                          | [meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrados, avance:1.0]]   |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                              | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                               | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS                       | FLUJO                         |  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 2022 | 3         | PUE220302139810 | Proyecto de inversión | 1912975.44            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912975.44, modificado:176847.19)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA PATERNIDAD CLAVE 2109010H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN (SAN JUANITO CANTONAL), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.             | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-014          | N       | 0       | 0             | 66    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:67, localidad:2, direccion:Avenida Central No. 1, Localidad: Cancún (San Antonio Cancún), Guadalupe Victoria, Puebla, lon:-97.31888, lat:19.263054)] | 44600         | 44779     | 1,768,447.19 | 1,768,447.19 | 530,534.16   | 530,534.16   | 530,534.16   | [meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANPCE-005/2022-FED-F, contrasigno:PROYECTOS, COMPROBANTE Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:176847.19, importe_modificado:176847.19)] | En Ejecución                                            | Validado / Registrado avances |                               |  |
| 2022 | 3         | PUE220302136871 | Proyecto de inversión | 828792.73             | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828792.73, modificado:803178.86)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 2107010H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TETIQUICA, PUEBLA.                   | 21                     | Puebla              | 164                      | Tepeaca                | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Tepeaca                                                     |                        | N       | 0       | 0             | 114   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:16, localidad:21, direccion:Calle Carretera s/n, lon:-97.88806, lat:19.055278)]                                                                      | 44736         | 44795     | 803,178.86   | 803,178.86   | 240,953.66   | 240,953.66   | 240,953.66   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95)] | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302136876 | Proyecto de inversión | 1110694.73            | (FI) (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110694.73, modificado:1109422.93) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2109010H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.                                                                           | 21                     | Puebla              | 94                       | Libres                 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Libres                                                      | 220247                 | N       | 0       | 0             | 563   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle Carretera s/n, lon:-97.65822, lat:19.463654)]                                                                       | 44736         | 44795     | 1,109,422.93 | 1,109,422.93 | 879,860.76   | 879,860.76   | 879,860.76   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85)] | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE22030213609A | Proyecto de inversión | 2827541.82            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827541.82, modificado:2742541.88) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 2109010H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                      | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220575                 | N       | 0       | 0             | 70    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Carretera s/n, lon:-98.203974, lat:19.047256)]                                                                      | 44799         | 44818     | 2,742,541.88 | 2,742,541.88 | 822,762.56   | 822,762.56   | 822,762.56   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.92)] | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302137539 | Proyecto de inversión | 546373.99             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546373.99, modificado:528554.43)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA PRIDA KAHU CLAVE 2107060H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ALFARO, MUNICIPIO DE XICHTELÁN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 203                      | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Xochitlán Todos Santos                                      | 220284                 | N       | 0       | 0             | 30    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:20, localidad:5, direccion:CALE POCOS, lon:-97.8333, lat:18.7204)]                                                                                   | 44739         | 44798     | 528,554.43   | 528,554.43   | 158,566.33   | 158,566.33   | 158,566.33   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.93)] | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302137560 | Proyecto de inversión | 1198512.94            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198512.94, modificado:1159080.77) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 2109010H, UBICAD A EN LA LOCALIDAD DE CAPOLA, MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.                 | 21                     | Puebla              | 43                       | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Cuetzalan del Progreso                                      | 220289                 | N       | 0       | 0             | 48    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:43, localidad:85, direccion:Colonia Centro, Capola, lon:-97.5675, lat:20.070546)]                                                                    | 44743         | 44802     | 1,159,080.77 | 1,150,080.77 | 347,724.23   | 347,724.23   | 347,724.23   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)]  | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302137567 | Proyecto de inversión | 3541851.39            | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3541851.39, modificado:3387609.01) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA AGUILERES SERAÑAN CLAVE 2109010H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.                                       | 21                     | Puebla              | 136                      | San Miguel Xoxtla      | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de San Miguel Xoxtla                                           | 220311                 | N       | 0       | 0             | 623   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:13, localidad:1, direccion:C 2 de Abril s/n, San Miguel Xoxtla, lon:-98.307163, lat:19.17088)]                                                       | 44743         | 44863     | 3,387,699.01 | 3,387,699.01 | 1,621,859.15 | 1,621,859.15 | 1,621,859.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.54)] | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302137569 | Proyecto de inversión | 2214452.9             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214452.9, modificado:2147356.23)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MANUEL ANAYA CLAVE 2109010H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                       | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Puebla                                                      | 220313                 | N       | 0       | 0             | 618   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:11, localidad:8, direccion:Avda de Niños, Calle 2 Filomeno Escamilla s/n, lon:-98.160919, lat:19.053832)]                                            | 44743         | 44833     | 2,147,336.23 | 2,147,336.23 | 644,200.87   | 644,200.87   | 644,200.87   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95)] | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302137577 | Proyecto de inversión | 247291.97             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247291.97, modificado:241344.67)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A EN EL PREESCUOLAR CLAVE DE NACOZAR CLAVE 2107010H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOZA, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.            | 21                     | Puebla              | 152                      | Soltepec               | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Soltepec                                                    | 220341                 | N       | 0       | 0             | 31    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:15, localidad:8, direccion:Héroe de Nacozar, Calle 2 Norte s/n, Vista Hermosa, lon:-97.730831, lat:19.18333)]                                        | 44743         | 44772     | 241,344.67   | 241,344.67   | 72,403.40    | 72,403.40    | 72,403.40    | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ID_MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROYE<br>CTO | POBLACION_BENE<br>FICADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                      | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                           | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETI<br>DO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302137179 | Proyecto de inversión | 4021335.77            | (R1: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4021335.77, modificado:3807445.12)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MÓDULO SANTARIO TIPO I EN LOS EDIFICIOS 8, C Y D, REHABILITACION GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210P0910V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOQUERONITO (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA | 21                         | Puebla                  | 157                          | Tehuiztingo               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Tehuiztingo                                                 | 220342              | N                        | 0       | 0       | 24            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:157, localidad:4, direccion:Carre Bordo Lomas s/n, Localidad Boqueronito, Boqueronito (Santa Cruz),Tehuiztong, Puebla, C. P. 74800, lon:-98.27272, lat:18.101111)) | 44743        | 44832         | 3,897,449.12 | 3,897,449.12     | 1,626,982.13 | 1,626,982.13 | 1,626,982.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.80)) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137181 | Proyecto de inversión | 377656.85             | (R1: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377656.85, modificado:37482.34))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL JARDIN DE NIÑOS OPIRUMINO CLAVE 210P0913R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPA, PUEBLA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTARIO TIPO I Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSTO SIERRA CLAVE 210P0913R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TENDITITLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA               | 21                         | Puebla                  | 176                          | Tlapa                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Tlapa                                                       | 220353              | N                        | 0       | 0       | 22            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:176, localidad:1, direccion:CARREL INDEPENDENCIA, lon:-98.5325, lat:18.6014))                                                                                      | 44743        | 44772         | 374,382.34   | 374,382.34       | 112,314.70   | 112,314.70   | 112,314.70   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.40)) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138530 | Proyecto de inversión | 643686.52             | (R1: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643686.52, modificado:630811.62))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PAPA CIVICA Y REHABILITACION GENERAL EN EL EDIFICIO A EN LA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 210P0914D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANCO, PUEBLA                                                                                                                                                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos | 220646              | N                        | 0       | 0       | 58            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:10, localidad:0, direccion:TENEXIT LA, lon:-98.06637, lat:20.295788))                                                                                              | 44825        | 44884         | 630,811.62   | 630,811.62       | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00)) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138534 | Proyecto de inversión | 3580140.75            | (R1: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580140.75, modificado:3508334.13)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B, D,E,F Y OBRA EXTERIOR EN EL EDIFICIO A EN LA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 210P0914D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANCO, PUEBLA                                                                                                                                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos | 220647              | N                        | 0       | 0       | 168           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:187, localidad:1, direccion:TLANCO, lon:-98.03802, lat:20.43670))                                                                                                  | 44825        | 44914         | 3,508,534.13 | 3,508,534.13     | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00)) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138537 | Proyecto de inversión | 961171.46             | (R1: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961171.46, modificado:942355.32))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B, D,E,F Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA CLAVE 210P0910P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE ACATEZINGO, PUEBLA                                                                                                                     | 21                         | Puebla                  | 4                            | Acatezingo                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Acatezingo                                                  | 220358              | N                        | 0       | 0       | 156           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:4, localidad:0, direccion:Carre Hidalgo, Colonia Centro, San Sebastián Villanova-Acatzingo, Puebla,C.P. 75150, lon:-97.73022, lat:19.059962))                      | 44743        | 44802         | 942,355.32   | 942,355.32       | 282,706.60   | 282,706.60   | 282,706.60   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.75)) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138539 | Proyecto de inversión | 1139309.86            | (R1: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139309.86, modificado:1155038.53)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C EN EL PREESCOLAR EL INDEPENDIENTE CLAVE 210P0910P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTPEPEC, PUEBLA                                                                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos | 220649              | N                        | 0       | 0       | 121           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:84, localidad:1, direccion:IXTPEPEC, lon:-97.64761, lat:20.034479))                                                                                                | 44825        | 44884         | 1,155,038.53 | 1,155,038.53     | 346,511.56   | 346,511.56   | 346,511.56   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00)) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138542 | Proyecto de inversión | 1600938.83            | (R1: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600938.83, modificado:1568932.11)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y E EN LA PRIMARIA CUATITUMEC CLAVE 210P0914H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COPAL, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA                                                                                                                   | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos | 220651              | N                        | 0       | 0       | 219           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:10, localidad:2, direccion:CPOLPA, lon:-98.080833, lat:20.169772))                                                                                                 | 44825        | 44914         | 1,568,932.11 | 1,568,932.11     | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00)) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138545 | Proyecto de inversión | 1397430.93            | (R1: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397430.93, modificado:1356591.22)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE MÓDULO SANTARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSEFA DOMITILE DE DOMINGUEZ CLAVE 210P0912B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENGO (LA CUMBRE), MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA                                                                                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos | 220652              | N                        | 0       | 0       | 280           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:20, localidad:4, direccion:ATENGO PA DE JUÁREZ, lon:-97.89722, lat:18.066444))                                                                                     | 44825        | 44884         | 1,356,591.22 | 1,356,591.22     | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00)) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138549 | Proyecto de inversión | 758946.1              | (R1: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758946.1, modificado:731170.01))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL PREESCOLAR PANICLO GABRIELINO SOLER CLAVE 210P0920D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEXCALCAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PETATLACINGO, PUEBLA                                                                                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos | 220655              | N                        | 0       | 0       | 46            | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:11, localidad:13, direccion:ATZINGO PA DE JUÁREZ, lon:-97.89722, lat:18.066444))                                                                                   | 44825        | 44884         | 731,170.01   | 731,170.01       | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00)) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                        | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPONSA     | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                 | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302138562 | Proyecto de inversión | 100945.05             | (IFI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100945.05, modificado:976218.03)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B Y C, EN LA PRIMARIA HERMANOS SERRÁN CLAVE 21EF03DSE, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE HUETLAJAUAPULBLA                                                                                            | 21                | Puebla           | 77                | Huaytapan              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Huaytapan                                                   | 220363          | N                     | 0       | 0       | 95            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal: [ov_municipio:77, direccion:Calle Miguel Hidalgo No. 1, Colonia Centro, Huaytapan, Puebla, C.P.: 73400, lat:-19.740444, lon:-97.604444, lon:10.030058]) | 44743        | 44802         | 976,218.01   | 976,218.01   | 292,865.40 | 292,865.40 | 292,865.40 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.92]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138563 | Proyecto de inversión | 593787.52             | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593787.52, modificado:570696.87)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRAS EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, B, EN EL PREESCOLAR CALMEACA CLAVE 210D03228, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUALULTEPAPA, PUEBLA | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220558          | N                     | 0       | 0       | 43            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal: [ov_municipio:14, direccion:SAN JUAN NEPOMUENO, lat:-98.023444, lon:118.391369])                                                                        | 44825        | 44884         | 573,095.87   | 573,095.87   | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138569 | Proyecto de inversión | 962273.41             | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962273.41, modificado:942991.54)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRAS EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y EN EL PREESCOLAR OTTILAU CLAVE 210C03080, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ICOTITILA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA                       | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220559          | N                     | 0       | 0       | 79            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal: [ov_municipio:10, direccion:NAUPAN, lat:-98.104006, lon:120.244181])                                                                                    | 44825        | 44884         | 942,991.54   | 942,991.54   | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136925 | Proyecto de inversión | 1780851.43            | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780851.43, modificado:1780851.43) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA 20 DE FEBRERO, CLAVE 210D03DSE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMILCO, PUEBLA                                           | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220576          | N                     | 0       | 0       | 116           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal: [ov_municipio:15, direccion:LA LIMA, lat:-97.4075, lon:120.71667])                                                                                      | 44799        | 44888         | 1,719,573.66 | 1,719,573.66 | 515,872.10 | 515,872.10 | 515,872.10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136926 | Proyecto de inversión | 715250.51             | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715250.51, modificado:692182.74)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA VALENTE TILIAÑO CLAVE 210D03DSE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS (LA COLUMANA), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA        | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220577          | N                     | 0       | 0       | 74            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal: [ov_municipio:17, direccion:LA COLUMANA, lat:-97.708889, lon:118.625])                                                                                  | 44799        | 44858         | 692,182.74   | 692,182.74   | 207,654.82 | 207,654.82 | 207,654.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.09]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136929 | Proyecto de inversión | 1872190.65            | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872190.65, modificado:1807303.87) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210D03DSE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL, MUNICIPIO DE TENAMILCO, PUEBLA                                     | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220579          | N                     | 0       | 0       | 125           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal: [ov_municipio:15, direccion:EL CHACAL, lat:-97.456667, lon:120.227778])                                                                                 | 44799        | 44888         | 1,807,303.87 | 1,807,303.87 | 542,191.16 | 542,191.16 | 542,191.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136932 | Proyecto de inversión | 698254.51             | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698254.51, modificado:67218.46)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRAS EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR INCAPIPIPA CLAVE 210D03DSE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ICAPIPIPA DE GUERRERO, PUEBLA                                                                 | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220584          | N                     | 0       | 0       | 74            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal: [ov_municipio:81, direccion:ICAPIPIPA, PA DE GUERRERO, lat:-98.084208, lon:118.09214])                                                                  | 44799        | 44858         | 677,218.46   | 677,218.46   | 203,165.54 | 203,165.54 | 203,165.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136933 | Proyecto de inversión | 637093.16             | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637093.16, modificado:637317.43)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRAS EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR FEDERICO FROBEL CLAVE 210D03DSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TOLTECAPILMA, MUNICIPIO DE ICAPIPIPA DE GUERRERO, PUEBLA                                          | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220585          | N                     | 0       | 0       | 56            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal: [ov_municipio:81, direccion:SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, lat:-98.084208, lon:117.961944])                                                                    | 44799        | 44858         | 617,317.41   | 617,317.41   | 185,195.22 | 185,195.22 | 185,195.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136935 | Proyecto de inversión | 561482.28             | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561482.28, modificado:536679.94)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR 31 DE MARZO CLAVE 210D03DSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUAYTAPAN EL GRANDE, PUEBLA                   | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220586          | N                     | 0       | 0       | 24            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal: [ov_municipio:15, direccion:SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, lat:-98.166887, lon:118.797328])                                                                    | 44799        | 44858         | 536,679.94   | 536,679.94   | 161,003.98 | 161,003.98 | 161,003.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.1])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE      | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                        | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                          | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS | FLUJO        |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302138582 | Proyecto de inversión | 518149.01             | (IFI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518149.01, modificado:50240.78)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCUOLAR CARLOS CHAVEZ CLAVE 21D19023JC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS,PUEBLA.                                 | 21                     | Puebla              | 138                      | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de San Nicolás de los Ranchos                                  | 220371                 | N       | 0       | 0             | 251   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 5 De Mayo 344, San Nicolás de los Ranchos, municipio San Nicolás de los Ranchos Puebla 74100, lon=-88.488474, lat:18.689744)] | 44750         | 44812     | 502,401.78   | 502,401.78   | 432,551.93 | 432,551.93 | 432,551.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138586 | Proyecto de inversión | 707910.21             | (IFI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707910.21, modificado:685961.41)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS E,C,D Y F, EN LA SEGUNDA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ CLAVE 21E02077SQ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.                                                                               | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Puebla                                                      | 220372                 | N       | 0       | 0             | 302   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL 6 SUR, lon=-98.179214, lat:18.599743)]                                                                           | 44750         | 44809     | 685,961.41   | 685,961.41   | 205,788.42 | 205,788.42 | 205,788.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138587 | Proyecto de inversión | 2490732.65            | (IFI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490732.65, modificado:2415234.24) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21D19023JC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA                                                                                                | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos | 220663                 | N       | 0       | 0             | 183   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:51, localidad:1, direccion:CHIETLA, lon=-98.573386, lat:18.514218)]                                                                                            | 44825         | 44914     | 2,415,234.24 | 2,415,234.24 | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139571 | Proyecto de inversión | 726000                | (IFI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:726000.0, modificado:697086.84)                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRIA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RESURGIMIENTO FRANCISCO DE VILLALBA CLAVE 21D19023JC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTEPEC, PUEBLA.                                                           | 21                     | Puebla              | 152                      | Sotepec                    | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Sotepec                                                     | CONV-2022-001          | N       | 0       | 0             | 257   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Constitución No. 2, Centro San Antonio Acetecnos, Sotepec, Sotepec, Puebla, lon=-97.760753, lat:19.12513)]                    | 44664         | 44723     | 697,086.84   | 697,086.84   | 314,232.99 | 314,232.99 | 314,232.99 | [Info1: (lugar_obra:Chilra, numero_contrato:CAPCE-004/2022-FED-0, contratista:CONSTRUTORA TEBERGONA S.A. DE C.V., convocante:COMITADO ADMINISTRADOR POBIANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:697086.84, importe_modificado:697086.84)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137649 | Proyecto de inversión | 490873.86             | (IFI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490873.86, modificado:475978.69)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCUOLAR FRANCISCO GABRIELINO SILEZ CLAVE 21D19023JC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ZARATE, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos | 220587                 | N       | 0       | 0             | 21    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:81, localidad:1, direccion:BUENAVISTA DE ZAPATA, lon=-98.7025, lat:18.0273)]                                                                                   | 44799         | 44858     | 475,978.69   | 475,978.69   | 142,793.61 | 142,793.61 | 142,793.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137654 | Proyecto de inversión | 2102769.46            | (IFI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102769.46, modificado:2036160.74) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MAURICIO MONTA CLAVE 21D19023JC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIATLA, PUEBLA                                                                           | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos | 220590                 | N       | 0       | 0             | 122   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:47, localidad:1, direccion:CHIATLA A, lon=-98.60848, lat:18.306022)]                                                                                           | 44799         | 44888     | 2,036,160.74 | 2,036,160.74 | 610,848.22 | 610,848.22 | 610,848.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137656 | Proyecto de inversión | 883802.78             | (IFI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883802.78, modificado:857027.92)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21E02077SQ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA                                            | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos | 220591                 | N       | 0       | 0             | 97    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:81, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL 6 SUR, lon=-98.701874, lat:18.029237)]                                                                           | 44801         | 44858     | 857,071.92   | 857,071.92   | 257,121.57 | 257,121.57 | 257,121.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137657 | Proyecto de inversión | 715412.77             | (IFI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715412.77, modificado:693743.53)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDIRIA TECNICA NOM 127 CLAVE 21D19023JC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMILTLAN, PUEBLA                            | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos | 220592                 | N       | 0       | 0             | 59    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CUOMATLAN, lon=-98.289722, lat:17.946111)]                                                                                          | 44799         | 44858     | 693,743.53   | 693,743.53   | 208,123.06 | 208,123.06 | 208,123.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.22)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137660 | Proyecto de inversión | 1317678.83            | (IFI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317678.83, modificado:1275385.97) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,C,D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESCOPIONIA PABLO CASAS CLAVE 21E02077SQ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENANCA, MUNICIPIO DE JUAN R. MENDEZ, PUEBLA.                                  | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos | 220594                 | N       | 0       | 0             | 62    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:92, localidad:1, direccion:ATENANCA, lon=-97.771389, lat:18.543333)]                                                                                           | 44799         | 44858     | 1,275,585.97 | 1,275,585.97 | 382,675.79 | 382,675.79 | 382,675.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.13)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                                                           | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                      | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | COORDINADOR                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | CARPETA_FOTOS                                            | ESTATUS | FLUJO        |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302137664 | Proyecto de inversión | 608564.5              | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608564.5, modificado:448328.72)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MARIA DEL CARMEN SERDÁN CLAVE 2120ND796, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TENHUTLA (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE CHINAMILA, PUEBLA                                                               | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220597                | N       | 0       | 0             | 7     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ow_municipio:59, localidad:6, direccion:TEHUXTLA SAN FRANCISCO), lon:-98.2972, lat:18.2675)]                                                                   |              | 44799         | 44858     | 648,328.72   | 648,328.72   | 194,498.62   | 194,498.62   | 194,498.62   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.06)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137665 | Proyecto de inversión | 1676249.68            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676249.68, modificado:1617910.89) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 2120P94322, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220614                | N       | 0       | 0             | 454   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ow_municipio:90, localidad:5, direccion:SANTA MARÍA ZACATEPEC, lon:-98.38869, lat:19.102656)]                                                                  |              | 44812         | 44901     | 1,617,910.89 | 1,617,910.89 | 485,373.27   | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.031)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137669 | Proyecto de inversión | 1211048.82            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211048.82, modificado:1198946.21) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL PREESCOLAR LAUREANA WRIGHT BARTOLOME DE LAS 2120ND020, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA                                                                                       | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220626                | N       | 0       | 0             | 143   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ow_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLACCO, lon:-98.443955, lat:18.917613)]                                                                               |              | 44812         | 44871     | 1,198,946.21 | 1,198,946.21 | 359,683.86   | 359,683.86   | 359,683.86   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.031)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137674 | Proyecto de inversión | 3041959.63            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041959.63, modificado:2994833.42) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN DE BARANDA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTINGENCIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO F EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 2120P48249P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA                                   | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220630                | N       | 0       | 0             | 723   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ow_municipio:90, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ZACATEPEC, lon:-98.38869, lat:19.124143)]                                                                  |              | 44812         | 44921     | 2,934,833.42 | 2,934,833.42 | 880,450.03   | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.031)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137675 | Proyecto de inversión | 2698306.64            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698306.64, modificado:2671509.26) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D EN LA SECCIONA DE GABINO BARREDA CLAVE 2120S9584G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA                                                                                        | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220631                | N       | 0       | 0             | 634   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ow_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLACCO, lon:-98.443732, lat:18.921326)]                                                                               |              | 44812         | 44921     | 2,671,509.26 | 2,671,509.26 | 801,452.78   | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.031)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139599 | Proyecto de inversión | 1991031.84            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES O, monto:1991031.84, modificado:1913440.52)                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA HÉROES DE PUEBLA CLAVE 2120P1227P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                     | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-003         | N       | 0       | 0             | 413   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ow_municipio:11, localidad:1, direccion:Avda. Matamoros No. 6356, Colonia Industrial Casa, Heróica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon:-98.226986, lat:19.013491)] |              | 44664         | 44753     | 1,913,440.52 | 1,913,440.52 | 1,398,183.71 | 1,398,183.71 | 1,398,183.71 | [info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-O, contrasenia:CONSTR LECTORA TEBRAGUNA, S.A. DE C.V., direccion:Carretera COMIT É ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1913440.52, importe_modificado:1913440.52)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.00)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139524 | Proyecto de inversión | 2960890.19            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES O, monto:2960890.19, modificado:2845900.01)                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA TELESECUNDRARIA DE LA CRUZ CLAVE 2121E90123, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PUEBLA, MUNICIPIO DE IZACA DE MATAMOROS, PUEBLA.                                           | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-005         | N       | 0       | 0             | 44    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ow_municipio:95, localidad:27, direccion:Calle Hidalgo No. 3, Localidad San Sebastián Puebla, San Sebastián Puebla, lon:-98.45667, lat:18.160833)]             |              | 44664         | 44793     | 2,945,900.01 | 2,945,900.01 | 1,086,945.86 | 1,086,945.86 | 1,086,945.86 | [info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-C, contrasenia:CONSTR LECTORA TEBRAGUNA, S.A. DE C.V., direccion:Carretera COMIT É ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2845900.01, importe_modificado:2845900.01)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.031)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPONSALE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                  | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS                       | FLUJO |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| 2022 | 3         | PUE220302139647 | Proyecto de inversión | 5331373.65            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS (SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331373.65, modificado:4976641.7)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | *CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 8 EN ESTRUCTURA U-2C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, E Y H EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ROMA 36 CLAVE 21070077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATÍPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BOMILIA, PUEBLA. | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONW-2022-009   | N                     | 0       | 0       | 100           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [ov_municipio:90, localidad:5, direccion:Carretera Federal Mexico a Federal Mexico Puebla Kilometro 95, Santa María Zacatepec, Juan C. Bomilia, Puebla, lon:-98.366452, lat:18.134378]) | 44090        | 44839         | 4,976,641.70 | 4,976,641.70 | 2,622,194.74 | 2,622,194.74 | 2,622,194.74 | ([tstot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FES-A, contrato:ACROU TH, S.A. DE C.V., convocatoria:COMET ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, monto:4976641.7, importe_modificado:4976641.7)])                                 | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.53]) | En Ejecución  | Validado / Registrado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE220302139649 | Proyecto de inversión | 2243398.08            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS (SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243398.08, modificado:2092066.46) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO ALVARO GÁLVEZ Y FUERTES CLAVE 21070077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XOCHILTENANGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.                                        | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONW-2022-010   | N                     | 0       | 0       | 224           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [ov_municipio:16, localidad:12, direccion:Carle Avenamiento 474, San Jerónimo Xoichiltenango, San Jerónimo Xoichiltenango, Tepetate, Puebla, lon:-97.873181, lat:18.937787])            | 44090        | 44779         | 2,092,066.46 | 2,092,066.46 | 982,736.84   | 982,736.84   | 982,736.84   | ([tstot: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FES-C, contrato:CAUTTU D 19 TONGORAFIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocatoria:COMET ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, monto:2092066.46, importe_modificado:2092066.46)]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8])  | En Ejecución  | Validado / Registrado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE220302139684 | Proyecto de inversión | 1011736.35            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS (SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011736.35, modificado:976111.99)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO TOLEDANO CLAVE 21070077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANGUATICO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.                                     | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220497          | N                     | 0       | 0       | 21            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [ov_municipio:13, localidad:3, direccion:MXQUIT LICO, lon:-98.082222, lat:18.13153])                                                                                                    | 44791        | 44850         | 976,111.99   | 976,111.99   | 292,833.60   | 292,833.60   | 292,833.60   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.13]) | En Ejecución  | Validado / Registrado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE220302139694 | Proyecto de inversión | 1581119.49            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS (SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581119.49, modificado:1579645.28) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INGENIERO DAVID C MANABREZ CLAVE 21070077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMEHUICAN, PUEBLA.                 | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220500          | N                     | 0       | 0       | 453           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [ov_municipio:13, localidad:4, direccion:SAN BUENAVENTURA TECALZINGO, lon:-98.460233, lat:18.246752])                                                                                   | 44791        | 44880         | 1,579,845.28 | 1,579,845.28 | 473,953.59   | 473,953.59   | 473,953.59   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.4])  | En Ejecución  | Validado / Registrado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE220302139695 | Proyecto de inversión | 1748971               | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS (SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748971.0, modificado:1695001.81)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y F, EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 21070077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEQUILA, PUEBLA.                                                                                          | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220501          | N                     | 0       | 0       | 212           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [ov_municipio:16, localidad:1, direccion:TEPEQUILA, lon:-98.4684, lat:18.72087])                                                                                                        | 44791        | 44880         | 1,696,501.81 | 1,696,501.81 | 508,950.54   | 508,950.54   | 508,950.54   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.25]) | En Ejecución  | Validado / Registrado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE220302139697 | Proyecto de inversión | 962236.92             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS (SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962236.92, modificado:928383.26)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21070077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, MUNICIPIO DE ACATITL, PUEBLA.                                                       | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220503          | N                     | 0       | 0       | 478           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [ov_municipio:1, localidad:4, direccion:LA MAGDALENA TETELA MORELOS, lon:-97.927215, lat:19.060413])                                                                                    | 44791        | 44850         | 880,023.92   | 928,383.26   | 278,514.98   | 278,514.98   | 278,514.98   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.75]) | En Ejecución  | Validado / Registrado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE220302139698 | Proyecto de inversión | 396127.72             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS (SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396127.72, modificado:382263.86)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA TELESECUNDARIA EZEQUIEL SOSA GARCIA CLAVE 21070077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXICALINGO DE LOS LANOS, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.                                       | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220504          | N                     | 0       | 0       | 7             | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [ov_municipio:47, localidad:51, direccion:MEXICALINGO DE LOS LANOS, lon:-97.952241, lat:18.264086])                                                                                     | 44791        | 44820         | 382,263.86   | 382,263.86   | 114,679.15   | 114,679.15   | 114,679.15   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.12]) | En Ejecución  | Validado / Registrado avances |       |
| 2022 | 3         | PUE220302139804 | Proyecto de inversión | 1501254.6             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS (SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501254.6, modificado:1402014.58)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y H EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21070077X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.                            | 21                | Puebla           | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220666          | N                     | 0       | 0       | 569           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (goal1: [ov_municipio:20, localidad:1, direccion:ZACATLÁN, lon:-97.952241, lat:19.939202])                                                                                                      | 44825        | 44914         | 1,462,914.58 | 1,462,914.58 | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])  | En Ejecución  | Validado / Registrado avances |       |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                 | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                                                                                                                                                  | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRATOS                                               | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS                 | ESTATUS | FLUJO |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|
| 2022 | 3         | PUE220302139794 | Proyecto de inversión | 2205000               | [FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205000.0, modificado:2038486.56) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCIONARIA LICENCIADO RAJADA URBICIÓN CLAVE 21ETV00BT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DEBORA CARBIZAL, MUNICIPIO DE CLAYUCA DE ANDRÉS, PUEBLA                          | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | COHW-2022-012   | N                     | 0       | 0       | 31            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ove_municipio:42, localidad:6, direccion: CALLE RAJADA CONSTRUCCIÓN U/A, Dehora Carbiel, Conuosa de Andrés, Puebla, lon: -98.181333, lat:18.488313)] | 44090          | 44779        | 2,038,486.56  | 2,038,486.56 | 611,545.97   | 611,545.97 | 611,545.97 | [meta1: (tipo_obra:Servicio y numero_contrato:CAPCEI-005/2022-FED-00, contravista:JOBBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comavento:COMET E-ADMINISTRADOR FORLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2038486.56, importe_modificado:2038486.56)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.40)] | En Ejecución    | Validado / Registrado avances |         |       |
| 2022 | 3         | PUE220302136199 | Proyecto de inversión | 1921715.23            | [FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921715.23, modificado:190305.13) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LIANDRO VALLE CLAVE 210N332LS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL (SAN JOSÉ EL PLATANAL), MUNICIPIO DE COHETZTALA, PUEBLA         | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220505          | N                     | 0       | 0       | 23            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ove_municipio:32, localidad:3, direccion: EL PLATANAL (SAN JOSÉ EL PLATANAL), lon: -98.7781, lat:18.294102)]                                         | 44791          | 44880        | 1,902,501.15  | 1,902,501.15 | 570,750.35   | 570,750.35 | 570,750.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                         | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00)] | En Ejecución    | Validado / Registrado avances |         |       |
| 2022 | 3         | PUE220302136200 | Proyecto de inversión | 754168.27             | [FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754168.27, modificado:730443.69)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TEOCORO CASTILLO DE LA LUZ CLAVE 21ES05BWK, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA    | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220506          | N                     | 0       | 0       | 146           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ove_municipio:16, localidad:3, direccion:JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, lon: -97.484167, lat:18.511667)]                                                    | 44791          | 44850        | 730,443.69    | 730,443.69   | 219,133.11   | 219,133.11 | 219,133.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                         | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.63)] | En Ejecución    | Validado / Registrado avances |         |       |
| 2022 | 3         | PUE220302136202 | Proyecto de inversión | 1504817.67            | [FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504817.67, modificado:1457582.4) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, J, K Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 86 CLAVE 21020TDE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA                                                   | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220508          | N                     | 0       | 0       | 611           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ove_municipio:15, localidad:3, direccion:TEHUACÁN, lon: -97.433337, lat:18.453038)]                                                                  | 44791          | 44880        | 1,457,582.40  | 1,457,582.40 | 437,274.72   | 437,274.72 | 437,274.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                         | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77)] | En Ejecución    | Validado / Registrado avances |         |       |
| 2022 | 3         | PUE220302136207 | Proyecto de inversión | 444809.7              | [FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444809.7, modificado:431465.25)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR 1 DE MAYO CLAVE 21EC00BSB, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOYATLA, MUNICIPIO DE TERQUINÁ, PUEBLA                                                                           | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220518          | N                     | 0       | 0       | 30            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ove_municipio:16, localidad:3, direccion:XOYATLA, lon: -98.200278, lat:18.754722)]                                                                   | 44791          | 44820        | 431,465.25    | 431,465.25   | 129,439.57   | 129,439.57 | 129,439.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                         | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.02)] | En Ejecución    | Validado / Registrado avances |         |       |
| 2022 | 3         | PUE220302136211 | Proyecto de inversión | 622828.35             | [FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622828.35, modificado:658812.29)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR SAMÓN BOLÍVAR CLAVE 210N10JIB, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA                                       | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220520          | N                     | 0       | 0       | 50            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ove_municipio:73, localidad:1, direccion:Huehuetlán el Chico Ref. Carretera A Chapulco - Francisco I. Madero, lon: -98.042421, lat:18.369398)]       | 44791          | 44850        | 616,812.29    | 616,812.29   | 185,041.69   | 185,041.69 | 185,041.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                         | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.08)] | En Ejecución    | Validado / Registrado avances |         |       |
| 2022 | 3         | PUE220302136213 | Proyecto de inversión | 327623.63             | [FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327623.63, modificado:313866.3)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 210N10ZIB, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA                                                  | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220521          | N                     | 0       | 0       | 8             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ove_municipio:66, localidad:1, direccion: 210N10ZIB, lon: -98.139827, lat:18.090489)]                                                                | 44791          | 44820        | 315,866.50    | 315,866.50   | 94,759.95    | 94,759.95  | 94,759.95  | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                         | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.28)] | En Ejecución    | Validado / Registrado avances |         |       |
| 2022 | 3         | PUE220302136214 | Proyecto de inversión | 762487.99             | [FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762487.99, modificado:798611.43)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR CALPULLI CLAVE 210N10ZIB, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA                                       | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220522          | N                     | 0       | 0       | 24            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ove_municipio:12, localidad:1, direccion: SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, lon: -98.330556, lat:18.150833)]                                         | 44791          | 44850        | 739,611.43    | 739,611.43   | 221,883.43   | 221,883.43 | 221,883.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                         | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.15)] | En Ejecución    | Validado / Registrado avances |         |       |
| 2022 | 3         | PUE220302136223 | Proyecto de inversión | 1207331.2             | [FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207331.2, modificado:1195601.65) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CARTERÁN MANGONDEZ SARRABIA FERNÁNDEZ CLAVE 210M00000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220523          | N                     | 0       | 0       | 30            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ove_municipio:73, localidad:1, direccion:HUEHUETLAN EL CHICO, lon: -98.086119, lat:18.173999)]                                                       | 44791          | 44850        | 1,195,601.65  | 1,195,601.65 | 358,680.50   | 358,680.50 | 358,680.50 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                         | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.06)] | En Ejecución    | Validado / Registrado avances |         |       |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                              | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                     | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                      | GEOREFERENCIAS                                                                                       | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO                         |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302136225 | Proyecto de inversión | 807878.83             | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 807878.83, modificado 783641.38)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210PH0702, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA                                | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220524          | N                     | 0       | 0       | 47            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: [ov_municipio:31, localidad:6, direccion:ZARAGOZA, ZA, lon:-98.1175, lat:18.36048])           | 44791        | 44850         | 783,641.38   | 783,641.38   | 235,092.41   | 235,092.41   | 235,092.41   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.15]) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136226 | Proyecto de inversión | 3981020.56            | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3981020.56, modificado 3861583.26) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210PH0703, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA                                         | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220525          | N                     | 0       | 0       | 254           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: [ov_municipio:51, localidad:5, direccion:CHIETLA, lon:-98.578914, lat:18.57997])              | 44791        | 44910         | 3,861,583.26 | 3,861,583.26 | 1,158,474.98 | 1,158,474.98 | 1,158,474.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.05]) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136229 | Proyecto de inversión | 1042408.92            | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1042408.92, modificado 1005890.75) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO L VALLARTA CLAVE 210PH0703, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA                              | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220527          | N                     | 0       | 0       | 45            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: [ov_municipio:47, localidad:230, direccion:EL LIMON, lon:-98.61466, lat:18.357423])           | 44791        | 44850         | 1,005,890.75 | 1,005,890.75 | 301,767.23   | 301,767.23   | 301,767.23   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.15]) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136234 | Proyecto de inversión | 1075772.27            | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1075772.27, modificado 1043495.68) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, G, H, I, K, L Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210PH0703, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALIA, PUEBLA                                             | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220530          | N                     | 0       | 0       | 533           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: [ov_municipio:18, localidad:5, direccion:TLAPANALIA, lon:-98.538273, lat:18.69938])           | 44791        | 44850         | 1,043,495.66 | 1,043,495.66 | 313,048.70   | 313,048.70   | 313,048.70   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.28]) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136238 | Proyecto de inversión | 809130.52             | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 809130.52, modificado 808478.03)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCENDARIA LUIS BERNARDEZ 21EY0519F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLAMAPA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220532          | N                     | 0       | 0       | 96            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: [ov_municipio:14, localidad:2, direccion:SAN MARTIN TLAMAPA, lon:-98.399944, lat:18.9755])    | 44791        | 44850         | 808,478.03   | 808,478.03   | 242,543.41   | 242,543.41   | 242,543.41   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.18]) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136239 | Proyecto de inversión | 696641.7              | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 696641.7, modificado 67436.53)     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCENDARIA CHINAPUJUCA CLAVE 210T0506Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TETITZINGO, PUEBLA                    | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220533          | N                     | 0       | 0       | 19            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: [ov_municipio:15, localidad:7, direccion:LOS HORNO DE ZARAGOZA, lon:-98.2025, lat:18.399613]) | 44791        | 44850         | 672,436.55   | 672,436.55   | 201,730.96   | 201,730.96   | 201,730.96   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.49]) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136241 | Proyecto de inversión | 732700.01             | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 732700.01, modificado 730707.71)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCENDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 210T0602E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOALA, MUNICIPIO DE KOCHITLATEC, PUEBLA                    | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220534          | N                     | 0       | 0       | 93            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: [ov_municipio:20, localidad:0, direccion:AYOALA, lon:-98.77222, lat:18.471113])               | 44791        | 44850         | 730,707.71   | 730,707.71   | 213,212.31   | 213,212.31   | 213,212.31   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.15]) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136242 | Proyecto de inversión | 1469195.61            | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1469195.61, modificado 1425119.72) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCENDARIA CUTIARJAL CLAVE 21EY0505I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZACO, PUEBLA                                          | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220535          | N                     | 0       | 0       | 133           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: [ov_municipio:31, localidad:6, direccion:COATZACO, GO, lon:-98.144444, lat:18.636899])        | 44791        | 44850         | 1,425,119.72 | 1,425,119.72 | 427,535.92   | 427,535.92   | 427,535.92   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33]) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136255 | Proyecto de inversión | 2680746.92            | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2680746.92, modificado 2395062.96) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNOLÓGICA CLAVE 210T0602V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE JIQUAPAN, PUEBLA                                 | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220571          | N                     | 0       | 0       | 73            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc: [ov_municipio:87, localidad:0, direccion:HUACHINANTLA, lon:-98.965385, lat:18.73833])         | 44799        | 44918         | 2,595,062.96 | 2,595,062.96 | 778,518.89   | 778,518.89   | 778,518.89   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.03]) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| OCLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                              | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE           | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                        | NUMERO_PROYECTO                                      | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                               | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS                              | FLUJO                                                   |  |              |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302139000 | Proyecto de inversión | 219116.59             | (FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219116.59, modificado:2147708.08)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN EL PREESCOLAR HERMINIGILDO CALANA CLAVE 21040000A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMAPOTIA, MUNICIPIO DE TLACOLA, PUEBLA              | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador                         | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220678                | N       | 0       | 0             | 68    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:18, localidada:3, direccion:CAMAPOTIA, lon:-97.885174, lat:19.503193))                                                                               | 44825         | 44914     | 2,147,708.08 | 2,147,708.08 | -          | -          | -          | -               | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139032 | Proyecto de inversión | 699199.79             | (FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699199.79, modificado:679491.62))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21070001F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE ANAHUATLÁN, PUEBLA                | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador                         | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220683                | N       | 0       | 0             | 176   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:6, localidada:5, direccion:TLACOTEPEC (SAN MATEO), lon:-97.849167, lat:19.560719))                                                                   | 44825         | 44884     | 679,491.62   | 679,491.62   | -          | -          | -          | -               | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139102 | Proyecto de inversión | 688321.53             | (FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688321.53, modificado:662548.62))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A-B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA VIRGILIO URIBE CLAVE 21070001F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO LA MESA, TOCHIMILTZINGO, PUEBLA                                                                     | 21                     | Puebla              | 121                      | San Diego la Mesa Tochimiltingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltingo |                                                      | 220383                | N       | 0       | 0             | 60    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:12, localidada:1, direccion:CAMARETAS BAUTISTO NÚÑEZ, lon:-97.841000, lat:19.503193))                                                                | 44750         | 44809     | 662,548.62   | 662,548.62   | 198,764.58 | 198,764.58 | 198,764.58 | -               | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.92)) |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139103 | Proyecto de inversión | 2226848.93            | (FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226848.93, modificado:224799.51)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA L-U, C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR DEL C. PROGRESO MARQUEZ CLAVE 21060100B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEOTZINGO, PUEBLA                                          | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador                         | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220692                | N       | 0       | 0             | 269   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:74, localidada:1, direccion:HUICOTZINGO, lon:-98.411894, lat:19.638893))                                                                             | 44825         | 44914     | 2,224,799.51 | 2,224,799.51 | -          | -          | -          | -               | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139107 | Proyecto de inversión | 2395616.65            | (FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395616.65, modificado:239176.40)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21190100A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEOTLALINGO, PUEBLA                                            | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador                         | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220694                | N       | 0       | 0             | 415   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:12, localidada:1, direccion:SAN FELIPE TEOTLALINGO, lon:-98.303606, lat:19.303606))                                                                  | 44825         | 44914     | 2,393,763.69 | 2,393,763.69 | -          | -          | -          | -               | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139108 | Proyecto de inversión | 774783.75             | (FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774783.75, modificado:745297.97))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARERA CLAVE 21060100B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETLAHUACÁN, PUEBLA                                                                                      | 21                     | Puebla              | 156                      | Tetlahuacán                     | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Tetlahuacán                     |                                                      | 220384                | N       | 0       | 0             | 148   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:15, localidada:1, direccion: Calle Agua No. 3600, Villas La Carriera y Tetlahuacán, Tetlahuacán, Puebla, C.P. 75706, lon:-97.393056, lat:18.463889)) | 44750         | 44810     | 745,297.97   | 745,297.97   | 223,589.39 | 223,589.39 | 223,589.39 | -               | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.92)) |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139113 | Proyecto de inversión | 1317550.17            | (FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317550.17, modificado:126985.11)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C, EN EL PREESCOLAR MANUEL GUTIÉRREZ MAJERA CLAVE 21200001A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS RUIFOS AÍRES, PUEBLA | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad          | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador                         | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220695                | N       | 0       | 0             | 227   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:13, localidada:4, direccion:EMILIO PORTES GIL, lon:-97.540373, lat:19.307614))                                                                       | 44825         | 44884     | 1,269,985.11 | 1,269,985.11 | 380,995.53 | 380,995.53 | 380,995.53 | -               | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139117 | Proyecto de inversión | 851647.83             | (FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851647.83, modificado:857941.71))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PLAN DE AYAL CLAVE 21090002D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA                                                                                                        | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad          | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador                         | Polígono para la Construcción de Espacios Educativos | 220697                | N       | 0       | 0             | 122   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (goal: (ove_municipio:10, localidada:1, direccion:ORIENTAL, lon:-97.8858799, lat:19.3790349))                                                                              | 44825         | 44884     | 857,941.71   | 857,941.71   | 257,382.51 | 257,382.51 | 257,382.51 | -               | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON        | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                     | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                          | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS                      | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS | FLUJO        |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302139156 | Proyecto de inversión | 1310763.98            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310763.98, modificado:1271271.0) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA SECCIONARIA MECICOR OCAIMPO CLAVE 21D05004Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA                                                              | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220698          | N                     | 0       | 0       | 952           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:19, localidad:7, direccion:ATLILCO, km=98.483746, lat=18.895612)]                                                                                                                  | 44825        | 44884         | 1,271,271.00 | 1,271,271.00 | -            | -            | -            | -         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.0)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139170 | Proyecto de inversión | 338995.72             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338995.72, modificado:328499.52)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A B Y C, EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAOSI) SAN FELIPE TEOTILAZINGO CLAVE 21E07009N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE TEOTILAZINGO, PUEBLA       | 21                | Puebla         | 122                 | San Felipe Teotilazingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de San Felipe Teotilazingo                                      | 220387          | N                     | 0       | 0       | 43            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Benito No. Juárez No. 38, Barrio De Cutzingo San Felipe Teotilazingo, San Felipe Teotilazingo, Puebla, C.P.: 72420, km=98.503596, lat=19.225504)] | 44750        | 44781         | 328,499.52   | 328,499.52   | 98,549.86    | 98,549.86    | 98,549.86    | -         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.75)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139198 | Proyecto de inversión | 2517078.88            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517078.88, modificado:2515028.4) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F, EN LA PRIMARIA ADJONCE CANCUNO CLAVE 21D0R129Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA              | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220703          | N                     | 0       | 0       | 592           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, km=97.775966, lat=18.978978)]                                                                                                                 | 44825        | 44914         | 2,515,028.40 | 2,515,028.40 | -            | -            | -            | -         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.0)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139205 | Proyecto de inversión | 1142558.7             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142558.7, modificado:1140709.32) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21D0R210A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA                        | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220704          | N                     | 0       | 0       | 452           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, km=97.777806, lat=18.97919)]                                                                                                                  | 44825        | 44884         | 1,140,709.32 | 1,140,709.32 | -            | -            | -            | -         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.0)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139751 | Proyecto de inversión | 685528.02             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685528.02, modificado:662536.08)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, G, I, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LIBERACION CLAVE 21D0R043P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENILACÁN, PUEBLA                                 | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220445          | N                     | 0       | 0       | 791           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:TEHILACAN, km=97.768769, lat=18.476767)]                                                                                                                | 44776        | 44835         | 662,536.08   | 662,536.08   | 198,760.82   | 198,760.82   | 198,760.82   | -         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.25)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139732 | Proyecto de inversión | 1247871.5             | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247871.5, modificado:1210882.54) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA LAZARO CABENAS DE RIO CLAVE 21E7V068P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOITILAZO, PUEBLA                   | 21                | Puebla         | 160                 | Teotitlato              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Teotitlato                                                   | 220251          | N                     | 0       | 0       | 133           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Rayón No. 1, km=98.777778, lat=18.471111)]                                                                                                        | 44736        | 44795         | 1,210,882.54 | 1,210,882.54 | 363,264.76   | 363,264.76   | 363,264.76   | -         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.47)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137482 | Proyecto de inversión | 3075707.3             | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075707.3, modificado:3074116.78) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA PROFESOR JESUS N MENDO CLAVE 21E0G014A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA.              | 21                | Puebla         | 108                 | Oriental                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Oriental                                                     | 220254          | N                     | 0       | 0       | 591           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 8, Puente No. 13, km=97.432867, lat=19.198443)]                                                                                                   | 44736        | 44855         | 3,074,116.78 | 3,074,116.78 | 1,782,987.73 | 1,782,987.73 | 1,782,987.73 | -         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.0)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139384 | Proyecto de inversión | 316461.14             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316461.14, modificado:304264.58)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA MANUEL TELLO CLAVE 21E0G014A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.                         | 21                | Puebla         | 209                 | Zapotitlán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Zapotitlán                                                   | 220388          | N                     | 0       | 0       | 54            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:20, localidad:11, direccion:AVENIDA JUAREZ 2 SAN PEDRO ATZUMBA, ZAPOTITLAN, Código Postal: 75979, km=97.584722, lat=18.180566)]                                                    | 44740        | 44781         | 304,264.58   | 304,264.58   | 91,279.37    | 91,279.37    | 91,279.37    | -         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.75)] |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137531 | Proyecto de inversión | 805423.27             | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805423.27, modificado:79668.96)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO BRAVO CLAVE 21E7V018C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUJEROCHE DE RAYABIL AVILA CANAHUO, MUNICIPIO DE CUETZAMÁN DEL PROGRESO, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 43                  | Cuetzalan del Progreso  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Cuetzalan del Progreso                                       | 220270          | N                     | 0       | 0       | 100           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)] | [geo1: (ov_municipio:43, localidad:38, direccion:IDEMACI ZARAGOZA NUM 87, km=97.406883, lat=20.045683)]                                                                                                 | 44736        | 44825         | 776,683.96   | 776,683.96   | 728,991.79   | 728,991.79   | 728,991.79   | -         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0)]  |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                           | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                   | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                      | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS | FLUJO |              |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302138488 | Proyecto de inversión | 1119358.98            | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119358.98, modificado:1084375.14) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, G Y H, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAUL IGORIO BURGOS CLAVE 21090328, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TONCANGAPA, MUNICIPIO DE CUATEMAN DEL PROGRESO, PUEBLA                               | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220639                | N       | 0       | 0             | 288   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ove_municipio:43, localidad:27, direccion:770MACA PAN, lon:-97.33881, lat:19.031187)]                                                                                  | 44825         | 44884     | 1,084,575.14 | 1,084,575.14 | 1,084,575.14 | 325,372.54 | 325,372.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138500 | Proyecto de inversión | 545964.47             | (IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545964.47, modificado:529562.39)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA LICENCIADO VICENTE LOMBARDO TOLDOADO CLAVE 21090306, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM,MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 41                       | Cuautlancingo           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Cuautlancingo                                                | 220354                | N       | 0       | 0             | 719   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ove_municipio:41, localidad:8, direccion:Cicuito Roma s/n, Unidad Habitacional Volcanes 2 Sur, Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, lon:-98.23867, lat:19.098004)]        | 44743         | 44833     | 529,162.39   | 529,162.39   | 158,748.72   | 158,748.72 | 158,748.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138525 | Proyecto de inversión | 749340.21             | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749340.21, modificado:727386.78)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTARDO TIPO 1, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO EN LA PRIMARIA S DE MARIANO 2109030140, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA                                                | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220644                | N       | 0       | 0             | 131   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ove_municipio:17, localidad:1, direccion:ATEMPAN N, lon:-97.456467, lat:19.830122)]                                                                                    | 44825         | 44884     | 727,188.78   | 727,188.78   | 218,156.63   | 218,156.63 | 218,156.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139407 | Proyecto de inversión | 559505.72             | (IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559505.72, modificado:543094.09)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y E, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21090208B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TALE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOCALTINGO, PUEBLA.                                                | 21                     | Puebla              | 122                      | San Felipe Teotlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de San Felipe Teotlancingo                                      | 220389                | N       | 0       | 0             | 64    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ove_municipio:12, localidad:1, direccion:INDEFINIDOCANCA DE LA FELIPE TEOCALTINGO, Colégio Postal: 7444, lon:-98.53333, lat:19.234444)]                                | 44750         | 44809     | 543,094.09   | 543,094.09   | 315,175.09   | 315,175.09 | 315,175.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139484 | Proyecto de inversión | 726732.1              | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726732.1, modificado:724686.66)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C Y D, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21090303, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TALE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TENMEHUICAN, PUEBLA                                                    | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220638                | N       | 0       | 0             | 419   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ove_municipio:13, localidad:10, direccion:SAN JUAN TALE, SAN JUAN TALE, JALISCO, lon:-98.448479, lat:19.246441)]                                                       | 44825         | 44884     | 724,688.66   | 724,688.66   | -            | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139493 | Proyecto de inversión | 2618907.98            | (IFI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618907.98, modificado:2527429.53) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA SECUNDARIA JUAN DE LA CRUZ, CLAVE 21090301, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA, MUNICIPIO DE NOHALUCAN, PUEBLA                                                                          | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220641                | N       | 0       | 0             | 188   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ove_municipio:10, localidad:1, direccion:NOTOHALUCAN DE LA OBANIA, lon:97.834878, lat:19.214798)]                                                                      | 44794         | 44914     | 2,522,629.50 | 2,522,629.50 | 756,788.85   | 756,788.85 | 756,788.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.03)] |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139505 | Proyecto de inversión | 776535.22             | (IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776535.22, modificado:741109.55)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B Y D, EN LA SECUNDARIA ALVARO OBREGON CLAVE 210903020M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPATLA DE MADRE,PUEBLA.                                                                         | 21                     | Puebla              | 38                       | Cuaplatla de Madere     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Cuaplatla de Madere                                          | 220355                | N       | 0       | 0             | 188   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ove_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Poniente No. 625, Colonia Centro, Cuaplatla de Madere, Puebla, C/P 75430, lon:-97.832957, lat:18.931367)] | 44743         | 44802     | 741,109.55   | 741,109.55   | 222,332.86   | 222,332.86 | 222,332.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.7)]  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139415 | Proyecto de inversión | 318710.52             | (IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318710.52, modificado:307204.37)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MARIA MONTESSORI 210C210526,UBICAD O EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA.                                                                    | 21                     | Puebla              | 157                      | Tehuiztzingo            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Tehuiztzingo                                                 | 220441                | N       | 0       | 0             | 26    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ove_municipio:15, localidad:1, direccion: Calle 14 De Marzo Equina Emiliano Zapata 54, Tehuiztzingo Puebla 74800, lon:-98.273017, lat:18.539657)]                      | 44776         | 44805     | 307,204.37   | 307,204.37   | 92,161.31    | 92,161.31  | 92,161.31  | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.7)]  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139425 | Proyecto de inversión | 660508.65             | (IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660508.65, modificado:646047.51)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21090370H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO OCOTILLAN, MUNICIPIO DE ACATE, PUEBLA.                                                      | 21                     | Puebla              | 1                        | Acatepe                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Acatepe                                                      | 220442                | N       | 0       | 0             | 150   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ove_municipio:1, localidad:1, direccion: Avenida 4 Oritas 2, San Jerónimo Ocotillan San Jerónimo Ocotillan Acatepe, lon:-97.962862, lat:19.031687)]                    | 44776         | 44835     | 646,047.51   | 646,047.51   | 194,414.25   | 194,414.25 | 194,414.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.6)]  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139436 | Proyecto de inversión | 450608.96             | (IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450608.96, modificado:436953.75)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21090302B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEAPACOCO, MUNICIPIO DE CUATEMPAN, PUEBLA.                                                                                      | 21                     | Puebla              | 39                       | Cuautempan              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Cuautempan                                                   | 220444                | N       | 0       | 0             | 52    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ove_municipio:39, localidad:5, direccion:Camino Principal s/n, Barrio De Tecapagos, Tecapagos, Cuautempan, Puebla, C/P 73600, lon:-97.78833, lat:19.903333)]           | 44776         | 44805     | 436,953.75   | 436,953.75   | 131,086.13   | 131,086.13 | 131,086.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.25)] |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO<br>O                                                                                                                                     | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPONSA<br>BLE | ID_MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJEC<br>UTORIA                                                | NUMERO_PROYEC<br>TO                 | POBLACION_BENE<br>FICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                    | GEOREFERENCIAS                                                                                                  | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                              | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                      | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS                                                               | FLUJO        |                               |                               |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302139442  | Proyecto de inversión | 358338.74             | (FI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358338.74, modificado:345841.68)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B Y C, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR3522,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO NACAUTPEL,MUNICIPIO DE PETALCALINGO, PUEBLA.                                                                    | 21                         | Puebla                  | 112                          | Petalcingo                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                                                                           | Municipio de Petalcingo             | 220447                    | N       | 0       | 0             | 24                                                                       | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)                                        | (geo1: (ov_municipio:112, localidad:5, direccion:AV. NACIONAL NUM. EXT. 2 INT. EL ROSARIO, lat:18.946667)                                                                                 | 44776         | 44805        | 345,841.68   | 345,841.68 | 103,752.50 | 103,752.50 | 103,752.50 | 103,752.50                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                  | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32)                |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE2203033019449 | Proyecto de inversión | 703415.93             | (FI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703415.93, modificado:682102.24)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A/G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 21DPR3522,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILILCO,MUNICIPIO DE HUICOTZINGO, PUEBLA.                                       | 21                         | Puebla                  | 74                           | Huicotzingo               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                                                                           | Municipio de Huicotzingo            | 220451                    | N       | 0       | 0             | 497                                                                      | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)                                        | (geo1: (ov_municipio:74, localidad:29, direccion: Calle Porfirio Diaz 43, Santa Ana Xalmimilco Centro Huicotzingo Puebla 74169, lon=-98.262299, lat:19.20687)                             | 44776         | 44835        | 682,102.24   | 682,102.24 | 204,630.57 | 204,630.57 | 204,630.57 | 204,630.57                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                  | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)                |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137514  | Proyecto de inversión | 516074.93             | (FI: (socio_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516074.93, modificado:501287.93)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCUAR JAMES SÁBINES CLAVE 21DPR3522,UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.                               | 21                         | Puebla                  | 34                           | Coronango                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                                                                           | Municipio de Coronango              | 220257                    | N       | 0       | 0             | 224                                                                      | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)                                        | (geo1: (ov_municipio:34, localidad:3, direccion:Carretera San. A-A, km.48.272188, lat:18.444079)                                                                                          | 44736         | 44795        | 501,287.93   | 501,287.93 | 150,386.38 | 150,386.38 | 150,386.38 | 150,386.38                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                  | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)                 |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137553  | Proyecto de inversión | 349721.6              | (FI: (socio_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349721.6, modificado:33742.75)     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO BRAVO CLAVE 21ETV04IC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE CUETZANÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.                                         | 21                         | Puebla                  | 43                           | Cuetzalan del Progreso    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                                                                           | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 220270                    | N       | 0       | 0             | 100                                                                      | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)                                        | (geo1: (ov_municipio:43, localidad:4, direccion:Carretera 200,Carretera ZARAGOZA NUM. 87, lon=-97.480833, lat:20.046833)                                                                  | 44736         | 44825        | 337,242.75   | 337,242.75 | 316,534.40 | 316,534.40 | 316,534.40 | 316,534.40                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                  | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)                 |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138520  | Proyecto de inversión | 180086.53             | (FI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180086.53, modificado:1745319.24)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D, EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D70V04IC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA (SAN FELPE AYUTLA), MUNICIPIO DE COSCÁ DE MATAMOROS, PUEBLA.                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220642                              | N                         | 0       | 0       | 125           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geo1: (ov_municipio:85, localidad:8, direccion:AYUTLA (SAN FELPE AYUTLA), lon=-98.511815, lat:18.543123)       | 44825                                                                                                                                                                                     | 44884         | 1,745,319.24 | 1,745,319.24 | -          | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0) |                                                                       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE220302138527  | Proyecto de inversión | 698203.93             | (FI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698203.93, modificado:677212.13)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA PRIMARIA CADETE VIRGILIO URRUTIA CLAVE 21DPR3522, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTI SPIRITUS, MUNICIPIO DE CUATLANCIENGO, PUEBLA.                                                             | 21                         | Puebla                  | 41                           | Cuatlancingo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                                                                           | Municipio de Cuatlancingo           | 220356                    | N       | 0       | 0             | 648                                                                      | (meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0)                        | (geo1: (ov_municipio:41, localidad:8, direccion:Carretera Calle Juarez 59, Sanctorum Sanctorum Cuatlancingo Puebla 23730, lon=-98.248764, lat:19.095876)                                  | 44743         | 44802        | 677,212.13   | 677,212.13 | 203,163.64 | 203,163.64 | 203,163.64 | 203,163.64                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                  | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:1.0) |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138529  | Proyecto de inversión | 951172.89             | (FI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951172.89, modificado:951746.68)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCUAR RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21DPR3522, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TOMANTINTLA (DARITA MARIA TOMANTINTLA), MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHULULÚ, PUEBLA.                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220645                              | N                         | 0       | 0       | 112           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geo1: (ov_municipio:119, localidad:10, direccion:Carretera TOMANTINTLA, lon=-98.321023, lat:19.023216)         | 44825                                                                                                                                                                                     | 44884         | 951,746.68   | 951,746.68   | 285,524.00 | 285,524.00 | 285,524.00 | 285,524.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0) |                                                                       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE220302138531  | Proyecto de inversión | 581654.09             | (FI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581654.09, modificado:559312.37)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y G, EN LA PRIMARIA ADRIANES SERRÓN CLAVE 21DPR3522, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAJECERA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.                                                                     | 21                         | Puebla                  | 205                          | Yehualtepec               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                                                                           | Municipio de Yehualtepec            | 220357                    | N       | 0       | 0             | 639                                                                      | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)                                        | (geo1: (ov_municipio:205, localidad:1, direccion:Carretera Avenida Vicente Guerrero No. 205, Colonia Centro, Yehualtepec-Chihas Repep, Puebla, C.P. 75670, lon=-97.660987, lat:18.794613) | 44743         | 44802        | 559,121.57   | 559,121.57 | 167,736.46 | 167,736.46 | 167,736.46 | 167,736.46                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                  | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)                 |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138547  | Proyecto de inversión | 1404963.31            | (FI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404963.31, modificado:1440601.24) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO C, EN LA PRIMARIA FERRERO CLAVE 21EPRI004M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NOPALUCAN DE LA GRANA, MUNICIPIO DE NOPALUCAN, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220653                              | N                         | 0       | 0       | 401           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geo1: (ov_municipio:104, localidad:1, direccion:Carretera NOPALUCAN DE LA GRANA, lon=-97.82374, lat:19.336516) | 44825                                                                                                                                                                                     | 44884         | 1,440,601.24 | 1,440,601.24 | 432,180.37 | 432,180.37 | 432,180.37 | 432,180.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0) |                                                                       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                           | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                                                         | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                      | CARPETA_FOTOS                                            | ESTATUS | FLUJO |              |                               |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302138552  | Proyecto de inversión | 1340432.41            | (IFI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340432.41, modificado:1303328.62)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL CLAVE 2109923150, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                 | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Puebla                                                       | 220361                | N       | 0       | 0             | 139   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [socio: municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 105 Poniente No. 316, Unidad Habitacional Loma Bella, Horacio Salda, Horacio Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, C.P.: 72400, lon:-98.2293, lat:18.9918]) | 44743         | 44802     | 1,300,328.62 | 1,300,328.62 | 390,098.59 | 390,098.59 | 390,098.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.10])  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138554  | Proyecto de inversión | 1289580.21            | (IFI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289580.21, modificado:1249394.59)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO E, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2109923150, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LACALDICHTE, MUNICIPIO DE HUÁQUECHULA, PUEBLA.       | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220656                | N       | 0       | 0             | 480   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [socio: municipio:08, localidad:3, direccion:CACADZA CHITL, lon:-98.482288, lat:18.187934])                                                                                                                   | 44825         | 44884     | 1,249,394.59 | 1,249,394.59 | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])   |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138557  | Proyecto de inversión | 708653.29             | (IFI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708653.29, modificado:68665.93))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PRESICOLAR TIERRA Y LIBERTAD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NEXTOCAPAM,MUNICIPIO DE ZACAPANATLA, PUEBLA.                                  | 21                | Puebla         | 207                 | Zacapanatla            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Zacapanatla                                                  | 220362                | N       | 0       | 0             | 85    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [socio: municipio:20, localidad:15, direccion:Calle 5 de Mayo s/n, Comunidad Neviscapam, Neviscapam, Zacapanatla, Puebla, C.P. 73600, lon:-97.554167, lat:19.827222])                                         | 44743         | 44802     | 686,685.93   | 686,685.93   | 206,005.78 | 206,005.78 | 206,005.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.80])  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE2203021319486 | Proyecto de inversión | 1370024.06            | (IFI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370024.06, modificado:1320883.31)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B,C,D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA AGUILES SERDAN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.            | 21                | Puebla         | 51                  | Chietla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Chietla                                                      | 220460                | N       | 0       | 0             | 187   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [socio: municipio:51, localidad:12, direccion:Calle Benito Juarez No. 382, Localidad Escape De Laquillas, Escapade Laquillas, Chietla, Puebla, C.P. 74881, lon:-98.469732, lat:18.484797])                    | 44776         | 44835     | 1,320,883.00 | 1,320,883.00 | 396,264.90 | 396,264.90 | 396,264.90 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.15])  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE2203021319495 | Proyecto de inversión | 830648.6              | (IFI: (socio_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830648.6, modificado:83328.13))     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL BACHILLERATO JOSÉ ASCENCION CLAVE 2108076120, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.                                      | 21                | Puebla         | 15                  | Amozoc                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Amozoc                                                       | 220484                | N       | 0       | 0             | 265   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [socio: municipio:15, localidad:30, direccion:San Mateo Mendocinal 3a Sec. 72992 Amozoc, Pue. lon:-98.045, lat:19.846511])                                                                                    | 44776         | 44835     | 833,287.19   | 833,287.19   | 249,986.15 | 249,986.15 | 249,986.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.40])  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE2203021317666 | Proyecto de inversión | 1308450.51            | (IFI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308450.51, modificado:1269115.79)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PRAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA REPUBLICA ESPAROLA CLAVE 2109923150, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                           | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220615                | N       | 0       | 0             | 397   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [socio: municipio:114, localidad:1, direccion:San Mateo Mendocinal 3a Sec. 72992 Amozoc, Pue. lon:-98.045, lat:19.876621])                                                                                    | 44812         | 44871     | 1,269,115.79 | 1,269,115.79 | 380,734.74 | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.031]) |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE2203021317562 | Proyecto de inversión | 831048.7              | (IFI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831048.7, modificado:804866.12))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN EL PRESICOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210300871, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAPOLA, MUNICIPIO DE CUATZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.  | 21                | Puebla         | 43                  | Cuatztlan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Cuatztlan del Progreso                                       | 220309                | N       | 0       | 0             | 20    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [socio: municipio:43, localidad:85, direccion:Privada Morales, lon:-97.5075, lat:20.070560])                                                                                                                  | 44743         | 44802     | 804,866.12   | 804,866.12   | 241,459.84 | 241,459.84 | 241,459.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.932]) |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE2203021317563 | Proyecto de inversión | 1396626.63            | (IFI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396626.63, modificado:1382030.93)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 2103014104, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILACO, PUEBLA.                 | 21                | Puebla         | 19                  | Atlixco                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Atlixco                                                      | 220310                | N       | 0       | 0             | 88    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [socio: municipio:19, localidad:1, direccion:CALE CERRO LA TOLVA S/N, lon:98.47778, lat:18.908899])                                                                                                           | 44743         | 44802     | 1,382,030.93 | 1,382,030.93 | 414,609.28 | 414,609.28 | 414,609.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.6])   |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE2203021317570 | Proyecto de inversión | 932286.62             | (IFI: (socio_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932286.62, modificado:893192.92))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA CARLOS A. CORRALO CLAVE 210907065, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ATANAC, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 203                 | Xochitlan Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Xochitlan Todos Santos                                       | 220314                | N       | 0       | 0             | 73    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [socio: municipio:20, localidad:5, direccion:CALE Centro De Puebla, lon:97.883886, lat:18.749167])                                                                                                            | 44743         | 44802     | 893,192.92   | 893,192.92   | 267,957.88 | 267,957.88 | 267,957.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.45])  |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138571  | Proyecto de inversión | 1688982.1             | (IFI: (socio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688982.1, modificado:1633530.87))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO CARDENAS CLAVE 210700180, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAL, MUNICIPIO DE PETALACINGO, PUEBLA.         | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220660                | N       | 0       | 0             | 28    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [socio: municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 3, localidad:5, direccion:TEREPIILL, lon:-97.84, lat:18.051211])                                                                                            | 44825         | 44914     | 1,633,530.87 | 1,633,530.87 | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])   |         |       | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                     | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                 | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                           | AVANCES_FISICOS                                          | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO                         |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302185872 | Proyecto de inversión | 126518.54             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126518.54, modificado:12229.46)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA PRIMARIA HERMANOS SERRÁN CLAVE 21EF08DSE, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE HUETILAIPAN, PUEBLA                                                                                                                                     | 21                     | Puebla              | 77                       | Huetylapan             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Huetylapan                                                   | 220363          | N                     | 0       | 0       | 95            | (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)  | (geoci:1, (ove_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo No. 1, Colonia Centro, Huetylapan, Puebla, C.P.: 73400, lon:-97.60484, lat:19.030558))                | 44743        | 44802         | 122,293.46   | 122,293.46   | 36,688.04    | 36,688.04    | 36,688.04    | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302185873 | Proyecto de inversión | 13115092.53           | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315092.53, modificado:1275530.86) | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MOTOLINA CLAVE 21OP2027U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATENANGO, PUEBLA                                                                                                              | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220661          | N                     | 0       | 0       | 487           | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geoci:1, (ove_municipio:18, localidad:1, direccion:TLATENANGO, lon:-19.173592))                                                                                               | 44825        | 44884         | 1,275,530.86 | 1,275,530.86 | 382,659.26   | 382,659.26   | 382,659.26   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302185875 | Proyecto de inversión | 1506635.39            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506635.39, modificado:1467559.86) | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA GONDO COMONFORT CLAVE 21OP2027U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZITUALA, MUNICIPIO DE HUETILAIPAN, PUEBLA                                                                                                                                  | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220662          | N                     | 0       | 0       | 95            | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geoci:1, (ove_municipio:77, localidad:1, direccion:ZITUALA, lon:-97.68686, lat:20.035))                                                                                       | 44825        | 44914         | 1,457,559.86 | 1,457,559.86 | 437,267.96   | 437,267.96   | 437,267.96   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302185876 | Proyecto de inversión | 686924.31             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686924.31, modificado:665040.32)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y E EN EL PREESCOLAR MADAME CURIE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TESILA MORELOS, MUNICIPIO DE ACATEPEC, PUEBLA                                                                                                                          | 21                     | Puebla              | 1                        | Acatepec               | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Acatepec                                                     | 220370          | N                     | 0       | 0       | 215           | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geoci:1, (ove_municipio:1, localidad:4, direccion:Avenida Morelos 9, La Magdalena Tesisla Morelos La Magdalena Tesisla Acatepec Puebla 75216, lon:-97.560196, lat:19.048494)) | 44750        | 44809         | 665,640.32   | 665,640.32   | 199,692.10   | 199,692.10   | 199,692.10   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.92)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302185889 | Proyecto de inversión | 812825.40             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812825.49, modificado:827864.36)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21OP0936A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                                                                                           | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220664          | N                     | 0       | 0       | 487           | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geoci:1, (ove_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.25544, lat:18.989344))                                                                                     | 44825        | 44884         | 827,864.26   | 827,864.26   | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302185891 | Proyecto de inversión | 1838655.59            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838655.59, modificado:1771798.88) | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y F EN LA PRIMARIA NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21OP0937A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA                                                            | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220665          | N                     | 0       | 0       | 210           | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geoci:1, (ove_municipio:15, localidad:2, direccion:SAN MATEO SOLTEPEC, lon:-97.76, lat:19.097778))                                                                            | 44825        | 44914         | 1,771,798.88 | 1,771,798.88 | 531,539.66   | 531,539.66   | 531,539.66   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302185893 | Proyecto de inversión | 688383.71             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688383.71, modificado:662034.39)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN EL PREESCOLAR HERMANOS SERRÁN CLAVE 21D0N0959V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TULCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEULCAN, PUEBLA                                                                                                 | 21                     | Puebla              | 132                      | San Martin Texmeulcan  | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de San Martin Texmeulcan                                        | 220373          | N                     | 0       | 0       | 245           | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geoci:1, (ove_municipio:13, localidad:10, direccion:HIDALGO NUM. 1, lon:-98.40881, lat:19.261577))                                                                            | 44748        | 44809         | 662,034.39   | 662,034.39   | 198,610.32   | 198,610.32   | 198,610.32   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302185899 | Proyecto de inversión | 1090302.92            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OL, monto:1090302.92, modificado:1847969.99)                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA PRIMARIA NACEEDINO ALCALÁ CLAVE 21D0N0957U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA                                                                                               | 21                     | Puebla              | 67                       | Guadalupe Victoria     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Guadalupe Victoria                                           | CONV-2022-002   | N                     | 0       | 0       | 177           | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geoci:1, (ove_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 14 Sur 476, Barrio Las Juarezas, Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria, Puebla, lon:-97.338732, lat:19.287414))     | 44753        | 44753         | 1,834,799.99 | 1,834,799.99 | 1,242,974.05 | 1,242,974.05 | 1,242,974.05 | ([meta:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022, FED-E, contratas:CONSTR UCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.80)) | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.80)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302185913 | Proyecto de inversión | 2962947.73            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OL, monto:2962947.73, modificado:2847865.99)                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN DE EDIFICIO E, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO G EN ESTRUCTURA REGIONAL C OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA PRIMARIA JUAN FLORES BERRIO CLAVE 21OP0936A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PUEBLA, MUNICIPIO DE ZIUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-004   | N                     | 0       | 0       | 130           | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (geoci:1, (ove_municipio:85, localidad:27, direccion:Calle Nueva No. 5, Juarezas, Puebla, lon:-98.47739, lat:18.56093))                                                        | 44664        | 44786         | 2,847,865.99 | 2,847,865.99 | 1,458,086.36 | 1,458,086.36 | 1,458,086.36 | ([meta:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022, FED-A, contratas:CONSTR UCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))  | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))  |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                 | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARPETA_FOTOS                                            | ESTATUS      | FLUJO                         |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE22030213964  | Proyecto de inversión | 98809.08              | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98809.08, modificado:949075.08)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN EL EDIFICIO I EN LA TELESECUNDARIA VICTORIA CLAVE 21070518, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOSTAMPAN, MUNICIPIO DE CHIHUAHUANA, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-007   | N                      | 0       | 0       | 0             | 68    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [goal1: [ove_municipio:53, localidad:201, direccion:Calle Sergio Guzmán s/n, Barrio Talampos, Ciudad de Chignahuapan, Chignahuapan, Puebla, lat=-18.081015, lon=118.813861]] | 44664         | 44723     | 949,075.08   | 940,075.08   | 630,015.76 | 630,015.76 | 630,015.76 | [etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022, FED-H, contratas:CONSTR LECTORA TEMERACION, S.A. DE C.V., administrador:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:949075.08, importe_modificado:949075.08]]                            | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.813]] | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139650 | Proyecto de inversión | 1031500               | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031500.0, modificado:933021.93)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C EN LA TELESECUN GABRIELA MISTRAL CLAVE 21E07038, UBICADO EN LA CABECERA GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAVACATLÁN, PUEBLA.                                                   | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-011   | N                      | 0       | 0       | 0             | 32    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [goal1: [ove_municipio:127, localidad:2, direccion:Calle Morales s/n, Gabino Barreda, San Jerónimo Xavacatlán, Puebla, lat=-19.493833, lon=118.168054]]                      | 44690         | 44749     | 953,923.92   | 953,923.92   | 286,177.17 | 286,177.17 | 286,177.17 | [etot: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:CAPCEE-005/2022, FED-H, contratas:PROYECTOS, CONSTRUCCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., corresponsable:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:933021.93, importe_modificado:933021.93]] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE22030213746  | Proyecto de inversión | 475871.75             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475871.75, modificado:471156.34)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA TELESECUNDARIA FELIPE CARBILLO PUERTO CLAVE 21E70506, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILCAN, PUEBLA                                                                        | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220109          | N                      | 0       | 0       | 0             | 53    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [goal1: [ove_municipio:33, localidad:2, direccion:CONUECAN, lon=-98.63333, lat:18.739444]]                                                                                   | 44812         | 44841     | 471,156.34   | 471,156.34   | 141,346.90 | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE22030213745  | Proyecto de inversión | 116569.5              | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116569.5, modificado:1125351.14)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21E70718, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ENUTLA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA                          | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220092          | N                      | 0       | 0       | 0             | 27    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [goal1: [ove_municipio:66, localidad:1, direccion:GUADALUPE, lon=-98.13732, lat:18.013611]]                                                                                  | 44791         | 44880     | 1,125,351.16 | 1,125,351.16 | 337,605.35 | 337,605.35 | 337,605.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.22]]  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE22030213747  | Proyecto de inversión | 2063897.75            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063897.75, modificado:1991608.08) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTUARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA TUDOROS HERNANDEZ CLAVE 21E70500, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCCUTLAN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA                                | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220110          | N                      | 0       | 0       | 0             | 31    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [goal1: [ove_municipio:56, localidad:1, direccion:SAN PEDRO OCCUTLAN, lon=-98.474444, lat:18.140566]]                                                                        | 44791         | 44880     | 1,991,608.08 | 1,991,608.08 | 597,482.42 | 597,482.42 | 597,482.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.25]]  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302135748 | Proyecto de inversión | 3146556.72            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146556.72, modificado:3045041.47) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, I, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL ROMERO CLAVE 21E06732, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XCHITPEC, MUNICIPIO DE JOALPAN, PUEBLA                                   | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220133          | N                      | 0       | 0       | 0             | 145   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [goal1: [ove_municipio:87, localidad:10, direccion:XCHITPEC, lon=-98.81111, lat:18.28333]]                                                                                   | 44799         | 44818     | 3,045,041.47 | 3,045,041.47 | 913,512.44 | 913,512.44 | 913,512.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE22030213749  | Proyecto de inversión | 1003785               | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003785.8, modificado:96962.88)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21D96210, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OIGASAL, MUNICIPIO DE CHAVILA DE ANDRÉS, PUEBLA                    | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220147          | N                      | 0       | 0       | 0             | 11    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [goal1: [ove_municipio:42, localidad:5, direccion:SANTA CRUZ OIGASAL, lon=-98.229444, lat:18.469444]]                                                                        | 44791         | 44850     | 968,962.88   | 968,962.88   | 290,688.86 | 290,688.86 | 290,688.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.05]]  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE22030213750  | Proyecto de inversión | 366688.77             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366688.77, modificado:358119.12)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACION GENERAL EN EL EDIFICIO I EN LA JARDIN DE MELOS CHILA CLAVE 21E06199, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMIXTLÁN, PUEBLA                                               | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220149          | N                      | 0       | 0       | 0             | 44    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] | [goal1: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:AMIXTLÁN, lon=-97.800916, lat:20.041307]]                                                                                  | 44825         | 44854     | 358,119.12   | 358,119.12   | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                  | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA                                                     | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                              | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302135752 | Proyecto de inversión | 866138.02             | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866138.02, modificado:638527.96))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E EN LA PRIMARIA GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21D0RHOZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TECOTIPPEC, MUNICIPIO DE TEPAHUAC DE LOPEZ, PUEBLA               | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220446          | N                     | 0       | 0       | 468           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:16, localidad:5, direccion:TECOTIPPEC, lon:-97.522979, lat:18.489157])                | 44776        | 44835         | 838,527.96   | 838,527.96   | 251,558.39 | 251,558.39 | 251,558.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.20]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137650 | Proyecto de inversión | 725543.38             | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725543.38, modificado:699407.7))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21D9B008H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DONDAGO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA               | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220588          | N                     | 0       | 0       | 15            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:20, localidad:19, direccion:SAN JOSE DONDAGO, lon:-97.544883, lat:18.238811])         | 44799        | 44858         | 699,407.70   | 699,407.70   | 209,822.31 | 209,822.31 | 209,822.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.13]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137652 | Proyecto de inversión | 1204514.81            | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204514.81, modificado:1168336.04)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21D0V08AL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATLAKECOANA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA   | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220589          | N                     | 0       | 0       | 22            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:81, localidad:4, direccion:CUATLAKECOANA, lon:-98.715813, lat:18.034547])             | 44799        | 44828         | 1,168,336.04 | 1,168,336.04 | 350,100.81 | 350,100.81 | 350,100.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.13]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137659 | Proyecto de inversión | 686994.02             | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686994.02, modificado:666172.85))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D0V08AL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220593          | N                     | 0       | 0       | 21            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:81, localidad:10, direccion:SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, lon:-98.662222, lat:17.961389]) | 44799        | 44858         | 666,172.85   | 666,172.85   | 199,851.86 | 199,851.86 | 199,851.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.03]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137661 | Proyecto de inversión | 492415.56             | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492415.56, modificado:476602.08))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21E0V08BH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITITEPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA  | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220595          | N                     | 0       | 0       | 51            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:87, localidad:5, direccion:SANTAGO MITITEPEC, lon:-98.929722, lat:18.241899])         | 44799        | 44828         | 476,660.08   | 476,660.08   | 142,968.02 | 142,968.02 | 142,968.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.13]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137663 | Proyecto de inversión | 960891.31             | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960891.31, modificado:931933.44))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21E0V08BH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTILÁN, PUEBLA           | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220596          | N                     | 0       | 0       | 37            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:19, localidad:2, direccion:NEALTILTAN, lon:-98.688056, lat:18.071667])                | 44799        | 44858         | 931,933.44   | 931,933.44   | 279,580.03 | 279,580.03 | 279,580.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.03]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137667 | Proyecto de inversión | 1955423.16            | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955423.16, modificado:189665.12))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 83 CLAVE 21D2T099JC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA                                                | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220616          | N                     | 0       | 0       | 242           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:6, localidad:1, direccion:AHUACATLAN, lon:-97.892947, lat:20.008746])                 | 44812        | 44901         | 1,896,661.12 | 1,896,661.12 | 568,908.34 | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.03]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137668 | Proyecto de inversión | 1849366.38            | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849366.38, modificado:1784486.1))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MÓDULO SANTIBARRIO TIPO I Y OBRAS EXTERIORES DEL PREESCOLAR RICARDO CASTRO CLAVE 21D0M022JC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTILTÁN, PUEBLA      | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220625          | N                     | 0       | 0       | 331           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:10, localidad:1, direccion:NEALTILTAN, lon:-98.480723, lat:19.054133])                | 44812        | 44901         | 1,784,486.10 | 1,784,486.10 | 535,345.83 | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.03]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137671 | Proyecto de inversión | 2467221.9             | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467221.9, modificado:2460865.45))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA MONCLO ALLENDE CLAVE 21D0R008H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALINGO, PUEBLA                                       | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220628          | N                     | 0       | 0       | 314           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo1: [ove_municipio:12, localidad:1, direccion:SAN MATIAS ATZALA, lon:-98.481389, lat:19.235056])         | 44812        | 44921         | 2,640,805.45 | 2,640,805.45 | 792,259.64 | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.03]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                       | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                           | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                   | CARPETA_FOTOS                                            | ESTATUS      | FLUJO                         |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302139796 | Proyecto de inversión | 210000                | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:1803373.34)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCUADRA AURORA GÓMEZ FLORES CLAVE 21ETV031, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NICOTLLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.                | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-013         | N       | 0       | 0             | 111   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:15 6, localidad:12, direccion:Avvenida Chile No. 7, Junta Auxiliar San Marcos Neocate, San Marcos Neocate, Tehuacan, Puebla, lat:18.36667]) | 4400          | 4479      | 1,805,373.34 | 1,805,373.34 | 1,054,455.13 | 1,054,455.13 | 1,054,455.13 | (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANYES-005/2022-FED-E, contratas:OBRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convenio:COMIT ADMINISTRADOR POLITICO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1803373.34, importe_modificado:1805373.34]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avances:0.97]) | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136848 | Proyecto de inversión | 219525.26             | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219525.36, modificado:245008.35)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21D9092DFW, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ALVARO OBREGÓN,MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.        | 21                     | Puebla              | 152                      | Soltepec               | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Soltepec                                                     | 220022                | N       | 0       | 0             | 177   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:15 2, localidad:5, direccion:MAAMOM NO AVILA, CARACAO NUM. 3, lat:97.76833, lat:19.13472])                                                  | 44743         | 4483      | 2,145,008.35 | 2,145,008.35 | 643,502.51   | 643,502.51   | 643,502.51   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avances:0.88]) | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136853 | Proyecto de inversión | 391352.6              | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391352.6, modificado:376208.65)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL RESERCUAR VICENTA FLORES DELGADO CLAVE 21D9092DFW, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOTOCZYAN, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA.                     | 21                     | Puebla              | 204                      | Yaonahuac              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Yaonahuac                                                    | 220120                | N       | 0       | 0             | 21    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:30 4, localidad:4, direccion:Calle Independencia, lat:97.439167, lat:18.588446])                                                            | 44743         | 4472      | 376,208.65   | 376,208.65   | 112,862.59   | 112,862.59   | 112,862.59   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avances:0.99]) | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136854 | Proyecto de inversión | 695650.64             | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695650.64, modificado:673397.37)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA A DE MAYO CLAVE 21D9092DFW, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETELITPLAN, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA.                             | 21                     | Puebla              | 204                      | Yaonahuac              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Yaonahuac                                                    | 220124                | N       | 0       | 0             | 39    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:20 4, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL N.º C.P. 97.438611, lat:19.953056])                                                            | 44743         | 4480      | 673,197.37   | 673,197.37   | 201,959.21   | 201,959.21   | 201,959.21   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avances:0.64]) | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136855 | Proyecto de inversión | 9569.43               | (FI) (sólo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9569.43, modificado:9136.77)       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y F EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCAR DE MATAMOROS CLAVE 21D9092DFW, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                                    | 21                     | Puebla              | 85                       | Izcar de Matamoros     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Izcar de Matamoros                                           | 220227                | N       | 0       | 0             | 130   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:85, localidad:3, direccion:PROCLON GACIÓN REFORMA NUM.168, loc:98.46305, lat:18.609144])                                                    | 44706         | 4485      | 9,156.77     | 9,156.77     | 6,376.38     | 6,376.38     | 6,376.38     | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avances:0.78]) | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136857 | Proyecto de inversión | 9487.21               | (FI) (sólo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9487.21, modificado:9078.09)       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y F EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCAR DE MATAMOROS CLAVE 21D9092DFW, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                                    | 21                     | Puebla              | 85                       | Izcar de Matamoros     | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Izcar de Matamoros                                           | 220227                | N       | 0       | 0             | 130   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:85, localidad:3, direccion:PROCLON GACIÓN REFORMA NUM.168, loc:98.46305, lat:18.609144])                                                    | 44706         | 4485      | 9,078.09     | 9,078.09     | 6,321.40     | 6,321.40     | 6,321.40     | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avances:0.78]) | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136862 | Proyecto de inversión | 319501.78             | (FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309901.78, modificado:348328.23)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y F EN LA PRIMARIA MIGUEL HERRERO Y COSTILLA CLAVE 21D9092DFW, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.                                                  | 21                     | Puebla              | 154                      | Tecamachalco           | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Tecamachalco                                                 | 220233                | N       | 0       | 0             | 1056  | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:15 4, localidad:1, direccion:7 PONIENTE NUM. 101, loc:97.72606, lat:18.882367])                                                             | 44736         | 44795     | 348,238.22   | 348,238.22   | 223,711.24   | 223,711.24   | 223,711.24   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avances:1.0])  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136866 | Proyecto de inversión | 881006.95             | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881006.95, modificado:853424.12)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN LA PRIMARIA CASSETTE VICENTE SUÁREZ 21D9092DFW, UBICADA A EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 154                      | Tecamachalco           | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Tecamachalco                                                 | 220234                | N       | 0       | 0             | 109   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:15 4, localidad:15, direccion:Calle Francisco I. L, loc:97.753278, lat:18.785])                                                             | 44736         | 44795     | 853,424.12   | 853,424.12   | 671,613.63   | 671,613.63   | 671,613.63   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avances:0.93]) | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138809 | Proyecto de inversión | 1602948.85            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682948.85, modificado:1676069.48) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 1 CLAVE 21D9092DFW, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                       | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos | 220667                | N       | 0       | 0             | 91    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:11 4, localidad:11, direccion:PUERBLA, loc:98.55445, lat:19.053562])                                                                        | 44825         | 44914     | 1,676,069.48 | 1,676,069.48 | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avances:0.0])  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                 | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESP | MUNICIPIO_RESPONSA     | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                      | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                      | GEOREFERENCIAS                                                                           | FECHA_INICIO                                                                                                                                                  | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                         | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS                       | FLUJO                         |  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 2022 | 3         | PUE220302138812 | Proyecto de inversión | 3064432.69            | (FI1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064432.69, modificado:2972349.96)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE AJUA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL, C. OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 21E08080, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATA, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Poblanco para la Construcción de Espacios Educativos | 220669                | N       | 0       | 0             | 710                                                                        | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]               | [goal: [ov_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO, ALMECATA, lon:18.27986, lon:98.47468]]                                                          | 44825         | 44814     | 2,972,249.96 | 2,972,249.96 | 891,674.99   | 891,674.99   | 891,674.99                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]  | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302138819 | Proyecto de inversión | 1265109.36            | (FI1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265109.36, modificado:1263160.4))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D08048X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OTITLATA, MUNICIPIO DE TLAHUAPARAN, PUEBLA                                                                      | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Poblanco para la Construcción de Espacios Educativos | 220670                | N       | 0       | 0             | 118                                                                        | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]               | [goal: [ov_municipio:18, localidad:17, direccion:SANTA CRUZ OTITLATA, lon:18.84225, lon:19.37222]]                                                            | 44825         | 44884     | 1,263,160.40 | 1,263,160.40 | -            | -            | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]  | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302139826 | Proyecto de inversión | 2424346.6             | (FI1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424346.6, modificado:2262050.1))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO HERÓES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21E08080, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE TETEELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.                                               | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Poblanco para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-015         | N       | 0       | 0             | 256                                                                        | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]               | [goal: [ov_municipio:17, localidad:1, direccion:21 de Marzo s/n, Teñales de Avila Castillo, Teñales de Avila Castillo, Puebla, lon:19.453163, lon:19.862533]] | 44690         | 44779     | 2,262,050.10 | 2,262,050.10 | 1,388,913.89 | 1,388,913.89 | 1,388,913.89                         | [goal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2022-FED-B, contravista:ACROLTI S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR EDUCATIVOS, monto:202095.1, importe_modificado:2262050.1]]                                              | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.97]] | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302139830 | Proyecto de inversión | 1670026.9             | (FI1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670026.9, modificado:1543916.36))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TULESCIONDA JOSEFA ORTIZ DE ZARAGOZA CLAVE 21EY0738, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL, MUNICIPIO DE HUETAPAN, PUEBLA.                                                                       | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Poblanco para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-016         | N       | 0       | 0             | 41                                                                         | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]               | [goal: [ov_municipio:75, localidad:10, direccion:Calle Reforma No. 1, Colonia Paso Real, Paso Real, Hueyapan, Puebla, lon:19.383611, lon:19.984167]]          | 44690         | 44779     | 1,543,916.36 | 1,543,916.36 | 463,174.91   | 463,174.91   | 463,174.91                           | [goal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2022-FED-G, contravista:PROYECTOS, construcccion y desarrollo INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR EDUCATIVOS, monto:1543916.36, importe_modificado:1543916.36]] | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.73]] | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302136874 | Proyecto de inversión | 19098.08              | (FI1 (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.08, modificado:19076.21))     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IONACIO ZAMAGOSA CLAVE 21E08080, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.                                                                                                                   | 21                | Puebla           | 94                | Libres                 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Libres   | 220247                                               | N                     | 0       | 0       | 563           | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [goal: [ov_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 3 Oriente No. 708, lon:19.461614]] | 44736                                                                                                                                                         | 44795         | 10,076.21 | 10,076.21    | 8,224.36     | 8,224.36     | 8,224.36     | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85]]                                                                                                                                                                                 | En Ejecución                                            | Validado / Registrado avances |                               |  |
| 2022 | 3         | PUE220302136896 | Proyecto de inversión | 84206.93              | (FI1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84206.93, modificado:81668.51))     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR VAN KUI TAREK CLAVE 21D08048X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUATULTEPEC, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, PUEBLA                                                     | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Poblanco para la Construcción de Espacios Educativos | 220572                | N       | 0       | 0             | 72                                                                         | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]               | [goal: [ov_municipio:98, localidad:2, direccion:SANTA CRUZ HUATULTEPEC, lon:18.733333]]                                                                       | 44799         | 44858     | 815,668.51   | 815,668.51   | 244,700.55   | 244,700.55   | 244,700.55                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]  | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302136899 | Proyecto de inversión | 727379.44             | (FI1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727379.44, modificado:703512.4))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MONTE ALBA CLAVE 21D08048X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATOLITZLA (ATOLITZLA DE ZAPATA), MUNICIPIO DE HUENITLÁN EL CHICO, PUEBLA                                            | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Poblanco para la Construcción de Espacios Educativos | 220573                | N       | 0       | 0             | 20                                                                         | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]               | [goal: [ov_municipio:73, localidad:2, direccion:AVENIDA LA JAYOLITZLA DE ZAPATA, lon:18.721944, lon:18.271389]]                                               | 44799         | 44858     | 703,512.40   | 703,512.40   | 211,053.72   | 211,053.72   | 211,053.72                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.02]] | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE220302136903 | Proyecto de inversión | 328332.92             | (FI1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328332.92, modificado:317664.19))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR OTITLATPEK CLAVE 21D08048X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUCA EL VIEJO, MUNICIPIO DE HUATULTEPEC DE BENTU JUAJAZ, PUEBLA                                                            | 21                | Puebla           | 0                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador  | Poblanco para la Construcción de Espacios Educativos | 220574                | N       | 0       | 0             | 57                                                                         | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]               | [goal: [ov_municipio:17, localidad:15, direccion:549 LUCAS EL VIEJO, lon:18.73488, lon:18.676944]]                                                            | 44799         | 44828     | 317,664.19   | 317,664.19   | 95,299.26    | 95,299.26    | 95,299.26                            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                    | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]  | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |  |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                | RAMO                                                            | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                            | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                        | CARPETA_FOTOS                                           | ESTATUS      | FLUJO                         |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302138980 | Proyecto de inversión | 468801.44             | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468801.44, modificado:433083.13))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA PRIMARIA LAGUNA CARENENA CLAVE 210P0920Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CENTEXCALA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA                                             | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220580          | N                     | 0       | 0       | 19            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:47, localidad:26, direccion:CENTEXCALA, lon:-98.80205, lat:18.2558813)]              | 44799        | 44828         | 453,083.51   | 453,083.51   | 135,925.05 | 135,925.05 | 135,925.05 | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.02)] |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138922 | Proyecto de inversión | 4426974.49            | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4426974.49, modificado:4334231.79)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA LEONARDO BRADO CLAVE 210P091739Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CANDAS ALTAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA                                          | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220672          | N                     | 0       | 0       | 88            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:45, localidad:6, direccion:SAN ISIDRO CANDAS ALTAS, lon:-97.352222, lat:18.5627768)] | 44825        | 44854         | 4,314,219.79 | 4,314,219.79 | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE220302138989 | Proyecto de inversión | 370935.13             | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370935.13, modificado:3701874.79))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O Y P, EN LA SECUNDARIA ÁNGEL VINICIO LAD CABRERA CLAVE 210X0903A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JACATLÁN, PUEBLA                                         | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220675          | N                     | 0       | 0       | 658           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:20, localidad:1, direccion:JACATLÁN, lon:-97.362154, lat:18.522313)]                 | 44825        | 44854         | 3,701,874.79 | 3,701,874.79 | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE220302138989 | Proyecto de inversión | 1791383.9             | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791383.9, modificado:1734935.86))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 210P0902Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONAHUAC, PUEBLA | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220676          | N                     | 0       | 0       | 137           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:20, localidad:4, direccion:YAHUAC, lon:-97.465556, lat:19.872323)]                   | 44825        | 44854         | 1,734,935.86 | 1,734,935.86 | 520,480.76 | 520,480.76 | 520,480.76 | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138946 | Proyecto de inversión | 1791383.9             | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791383.9, modificado:1734935.86))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 210P0902Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONAHUAC, PUEBLA | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220676          | N                     | 0       | 0       | 137           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:20, localidad:4, direccion:YAHUAC, lon:-97.465556, lat:19.872222)]                   | 44825        | 44854         | 1,734,935.86 | 1,734,935.86 | 520,480.76 | 520,480.76 | 520,480.76 | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |              | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302138959 | Proyecto de inversión | 787419.96             | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787419.96, modificado:771658.6))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESCUENARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 210Y0928Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA                                     | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220680          | N                     | 0       | 0       | 52            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:64, localidad:11, direccion:LA GUADALUPE, lon:-97.795556, lat:20.744444)]            | 44825        | 44884         | 771,658.60   | 771,658.60   | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE220302138964 | Proyecto de inversión | 769065.71             | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769065.71, modificado:753684.43))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESCUENARIA RAFAEL CHAVO EN LA CLAVE 210Y0928Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACULCÁN, MUNICIPIO DE HUACHICANGO, PUEBLA                                       | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220681          | N                     | 0       | 0       | 111           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:71, localidad:4, direccion:CUACULCÁN, lon:-98.030446, lat:20.1673248)]               | 44825        | 44884         | 753,684.43   | 753,684.43   | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE220302138992 | Proyecto de inversión | 1696009.43            | (ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696009.43, modificado:1642294.13)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210P0920Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA MÉS AHUATZEMPÁN, PUEBLA                                                        | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220677          | N                     | 0       | 0       | 79            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo1: (ov_municipio:14, localidad:4, direccion:SAN JUAN NEPOMUCENO, lon:-98.03174, lat:18.38901)]        | 44825        | 44854         | 1,642,294.10 | 1,642,294.10 | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)] |                                                         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                    | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                      | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302139898 | Proyecto de inversión | 816538.31             | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 816538.31, modificado 791778.82)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, E Y F, EN EL PREESCOLAR JOCHICALCO CLAVE 21000004, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOTOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMILUCAN, PUEBLA.                                                              | 21                     | Puebla              | 132                      | San Martín Texmelucan  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de San Martín Texmelucan                                       | 220374          | N                     | 0       | 0       | 267           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0], meta_modificada 1.0) | (geo1: [ove_municipio:13 2, localidad:15, direccion: Calle 20 De Noviembre s/n, Santa María Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C. P. 74239, lon: -98.403317, lat:19.24643]) | 44750        | 44800         | 791,778.82   | 791,778.82   | 237,533.65 | 237,533.65 | 237,533.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136137 | Proyecto de inversión | 3075756.38            | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3075756.38, modificado 2964872.73) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO Y EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ CLAVE 21000005, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE CUATEMPAN, PUEBLA.                                                                                                               | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220448          | N                     | 0       | 0       | 413           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0], meta_modificada 1.0) | (geo1: [ove_municipio:39, localidad:17, direccion: CUATEMPAN, lon: -97.789593, lat:19.1512467])                                                                                     | 44776        | 44895         | 2,964,872.73 | 2,964,872.73 | 889,461.82 | 889,461.82 | 889,461.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.0])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139016 | Proyecto de inversión | 616098.38             | (FI) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 616098.38, modificado 593640.83)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 21000006, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOHAL, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMILUCAN, PUEBLA.                                       | 21                     | Puebla              | 132                      | San Martín Texmelucan  | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de San Martín Texmelucan                                       | 220375          | N                     | 0       | 0       | 215           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0], meta_modificada 1.0) | (geo1: [ove_municipio:13 2, localidad:40, direccion: Domingo Arenas 2, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Puebla, lon: -98.442277, lat:19.270998])                           | 44750        | 44800         | 593,640.83   | 593,640.83   | 178,092.25 | 178,092.25 | 178,092.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139048 | Proyecto de inversión | 1319388.81            | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1319388.81, modificado 1287208.15) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y B, EN EL PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21000007, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOVATITLA, MUNICIPIO DE TETITLA DE OCAMPO, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220685          | N                     | 0       | 0       | 56            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0], meta_modificada 1.0) | (geo1: [ove_municipio:17 2, localidad:32, direccion: ZOVATITLA, A, lon: -97.838184, lat:19.823455])                                                                                 | 44825        | 44884         | 1,287,208.15 | 1,287,208.15 | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.0])  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136139 | Proyecto de inversión | 770986.19             | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 770986.19, modificado 755730.88)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS K, D Y F, EN LA PRIMARIA MARIBAND MATAMOROS CLAVE 21000008, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMAILPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                      | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220449          | N                     | 0       | 0       | 574           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0], meta_modificada 1.0) | (geo1: [ove_municipio:11 4, localidad:232, direccion: ZACACHIMAILPA, lon: -98.182048, lat:18.946775])                                                                               | 44776        | 44835         | 755,730.88   | 755,730.88   | 226,719.26 | 226,719.26 | 226,719.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.03]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136140 | Proyecto de inversión | 755570.34             | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 755570.34, modificado 732070.88)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y E, EN LA PRIMARIA RAFAEL SERRANO CLAVE 21000009, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILUCCO, MUNICIPIO DE HUICOTZINGO, PUEBLA.                                                                      | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220450          | N                     | 0       | 0       | 608           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0], meta_modificada 1.0) | (geo1: [ove_municipio:74, localidad:29, direccion: SANTA ANA XALMIMILUCCO, lon: -98.383373, lat:19.264753])                                                                         | 44776        | 44835         | 732,670.88   | 732,670.88   | 219,801.26 | 219,801.26 | 219,801.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.99]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136160 | Proyecto de inversión | 1860984.72            | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1860984.72, modificado 1859465.89) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS K, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NIM 12 CLAVE 21000122, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.                              | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220452          | N                     | 0       | 0       | 343           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0], meta_modificada 1.0) | (geo1: [ove_municipio:13 8, localidad:1, direccion: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon: -98.480971, lat:19.089664])                                                                    | 44791        | 44880         | 1,859,465.89 | 1,859,465.89 | 557,839.77 | 557,839.77 | 557,839.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.20]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136161 | Proyecto de inversión | 754872.77             | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 754872.77, modificado 727479.37)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA AZULES SERRANO CLAVE 21000103, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHITTEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.                                                       | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220453          | N                     | 0       | 0       | 41            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0], meta_modificada 1.0) | (geo1: [ove_municipio:66, localidad:8, direccion: SAN ANTONIO CHITTEPEC, lon: -98.179922, lat:18.10051])                                                                            | 44776        | 44835         | 727,479.37   | 727,479.37   | 218,243.81 | 218,243.81 | 218,243.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.18]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136162 | Proyecto de inversión | 562145.45             | (FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 562145.45, modificado 545086.09)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS CLAVE 21000009, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCOTLITALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.                | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220454          | N                     | 0       | 0       | 39            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0], meta_modificada 1.0) | (geo1: [ove_municipio:13 8, localidad:3, direccion: SAN PEDRO YANCOTLITALPAN, lon: -98.487934, lat:19.088443])                                                                      | 44776        | 44835         | 545,086.09   | 545,086.09   | 163,525.83 | 163,525.83 | 163,525.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.93]) |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                           | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA              | NUMERO_PROYECTO                                     | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                     | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO                               | CONTRATOS                                              | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS                       | FLUJO                         |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302136164 | Proyecto de inversión | 741563.44             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741563.44, modificado:74618.13)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 21EDR143X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUICOTZINGO, PUEBLA                                                                                              | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | sin identificar  | Comité Administrador               | Póblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220455                | N       | 0       | 0             | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (goal: [ov_municipio:74, localidad:1, direccion:HUEJOTZINGO, km:98.46389, lat:19.161944])               | 44776        | 44835         | 726,418.13   | 726,418.13   | 217,925.44 | 217,925.44 | 217,925.44                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85]) |               | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136165 | Proyecto de inversión | 600497.46             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600497.46, modificado:588528.63)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y F, EN EL PREESCOLAR TLALOC CLAVE 21DND15X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA                                                                                                        | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | sin identificar  | Comité Administrador               | Póblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220459                | N       | 0       | 0             | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (goal: [ov_municipio:11, localidad:326, direccion:SAN MIGUEL ESPINO, km:98.56667, lat:19.095])          | 44776        | 44835         | 588,528.63   | 588,528.63   | 176,558.59 | 176,558.59 | 176,558.59                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.20]) |               | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136166 | Proyecto de inversión | 1827971.09            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827971.09, modificado:1770370.03) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NINA 2 CLAVE 21DND15X, UBICADO EN RA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA                                                                                                                   | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | sin identificar  | Comité Administrador               | Póblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220494                | N       | 0       | 0             | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (goal: [ov_municipio:15, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, km:97.97379, lat:18.46385])                   | 44791        | 44880         | 1,770,370.03 | 1,770,370.03 | 531,111.01 | 531,111.01 | 531,111.01                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.10]) |               | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136167 | Proyecto de inversión | 56569.62              | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56569.62, modificado:565205.95)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR EMMA GODOY CLAVE 21DND15X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA                                                                                     | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | sin identificar  | Comité Administrador               | Póblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220495                | N       | 0       | 0             | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (goal: [ov_municipio:13, localidad:2, direccion:SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, km:98.43, lat:19.29])           | 44791        | 44850         | 565,205.95   | 565,205.95   | 169,561.79 | 169,561.79 | 169,561.79                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.25]) |               | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136183 | Proyecto de inversión | 536100.51             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536100.51, modificado:535538.47)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR SURTEC CLAVE 21DND15X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA                                                                                                                      | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | sin identificar  | Comité Administrador               | Póblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220496                | N       | 0       | 0             | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (goal: [ov_municipio:15, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, km:97.40295, lat:18.454104])                  | 44791        | 44850         | 519,538.47   | 519,538.47   | 155,861.54 | 155,861.54 | 155,861.54                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.55]) |               | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139052 | Proyecto de inversión | 638641.72             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638641.72, modificado:62464.76)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA TELESECUNDARIA LUCIO CARRANZA BARRIENTOS CLAVE 21ETD05W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA                                                                                                 | 21                     | Puebla              | 132                      | San Martín Texmelucan  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | sin identificar  | Municipio de San Martín Texmelucan | 220378                                              | N                     | 0       | 0       | 298           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (goal: [ov_municipio:13, localidad:2, direccion:EXPROPIACION PETROLERA 3, SAN MARTÍN TEXMEHLICAN DE LABASTIDA SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, Código Postal : 74235, km:98.42102, lat:19.280304])                            | 44750                                                                                                                                                                              | 44809        | 612,464.76    | 612,464.76   | 183,739.43   | 183,739.43 | 183,739.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |                                                         | En Ejecución  | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE220302139066 | Proyecto de inversión | 887495.96             | (FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887495.96, modificado:858198.03)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JOSÉ PÉREZ VARGAS CLAVE 21DND15X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA.                                                                                      | 21                     | Puebla              | 132                      | San Martín Texmelucan  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | sin identificar  | Municipio de San Martín Texmelucan | 220380                                              | N                     | 0       | 0       | 173           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (goal: [ov_municipio:13, localidad:2, direccion: Calle Domingo Arenas s/n, Santa Catalina Huapastecanito, San Martín Texmelucan de Labastida, San Martín Texmelucan, Puebla C.P. 74125, km:98.440232, lat:19.28055]) | 44750                                                                                                                                                                              | 44809        | 858,198.03    | 858,198.03   | 257,459.41   | 257,459.41 | 257,459.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |                                                         | En Ejecución  | Validado / Registrado avances |                               |
| 2022 | 3         | PUE220302139068 | Proyecto de inversión | 1239480.16            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239480.16, modificado:1237636.38) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL E, MÓDULO SANITARIO TIPO 1, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR3WB, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA                                    | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | sin identificar  | Comité Administrador               | Póblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220686                | N       | 0       | 0             | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (goal: [ov_municipio:26, localidad:3, direccion:CALPAN, km:98.463171, lat:19.105826])                   | 44825        | 44884         | 1,237,626.38 | 1,237,626.38 | -          | -          | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])  |               | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139090 | Proyecto de inversión | 2587015.01            | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587015.01, modificado:2521105.45) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR ECÉ QUE CONISTE EN UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA INDÍGENA CLAVE 21DPR3BW, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, NECOXACALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | sin identificar  | Comité Administrador               | Póblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220690                | N       | 0       | 0             | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (goal: [ov_municipio:12, localidad:3, direccion:SAN ESTEBAN, NECOXACALCO, km:97.384102, lat:18.449381]) | 44825        | 44914         | 2,521,105.45 | 2,521,105.45 | -          | -          | -                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])  |               | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                          | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                                                            | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302130118 | Proyecto de inversión | 565542.47             | (FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565542.47, modificado:547984.42))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA TELESECUNDARIA ENOLAND ZARZA CLAVE 21ET0671X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO EN TEPIC, MUNICIPIO DE TIZIAPAC, PUEBLA.                                                                               | 21                     | Puebla              | 193                      | Tiziclayacan           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Tiziclayacan                                                | 220385          | N                     | 0       | 0       | 44            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geol: (ov_municipio:19, localidad:8, direccion:CARRETERA OPATAPA, Control. PUBLICO, DOMINIO: (TUBERIE 2, lon:-98.49017, lat:18.8817880)] | 44750        | 44809         | 547,994.42   | 547,994.42   | 164,398.33 | 164,398.33 | 164,398.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.10)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136192 | Proyecto de inversión | 526505.32             | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526505.32, modificado:526091.44))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN EL LÍMÓN DE NIÑOS MÁRTIRES DEL CAJAL CLAVE 21Z0N062, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEMEMLUCAN, PUEBLA.                                                                                    | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220498          | N                     | 0       | 0       | 210           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geol: (ov_municipio:13, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TEMEMLUCAN, lon:-98.421964, lat:18.2774609)]                                   | 44791        | 44850         | 526,091.44   | 526,091.44   | 157,827.43 | 157,827.43 | 157,827.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136196 | Proyecto de inversión | 854974.33             | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854974.33, modificado:825040.84))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE 21ET0602U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE QUETZOTLA (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA.                                         | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220502          | N                     | 0       | 0       | 10            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geol: (ov_municipio:47, localidad:73, direccion:QUETZOTLA (SAN MIGUEL), lon:-98.663333, lat:18.351111)]                                  | 44791        | 44850         | 825,049.84   | 825,049.84   | 247,514.95 | 247,514.95 | 247,514.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.12)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302126201 | Proyecto de inversión | 1531040.65            | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531040.65, modificado:1477317.04)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21D0R23278, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.                                                                                                      | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220507          | N                     | 0       | 0       | 756           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geol: (ov_municipio:15, localidad:2, direccion:AMOZOC, lon:-98.075241, lat:19.0430488)]                                                  | 44791        | 44880         | 1,477,317.04 | 1,477,317.04 | 443,195.11 | 443,195.11 | 443,195.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.58)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136203 | Proyecto de inversión | 2743114.34            | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743114.34, modificado:2646730.74)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA PRIMARIA PROFESORA ADILA MARQUEZ DE MARTÍNEZ CLAVE 21EP0897E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                          | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220509          | N                     | 0       | 0       | 612           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geol: (ov_municipio:11, localidad:4, direccion:PUERBA, lon:-98.172034, lat:19.05752)]                                                    | 44791        | 44910         | 2,646,730.74 | 2,646,730.74 | 794,019.22 | 794,019.22 | 794,019.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.26)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136204 | Proyecto de inversión | 861267.76             | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861267.76, modificado:831666.95))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ CLAVE 21D0R23278, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.                                                                                         | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220510          | N                     | 0       | 0       | 630           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geol: (ov_municipio:15, localidad:6, direccion:AMOZOC, lon:-98.045765, lat:19.04638)]                                                    | 44791        | 44850         | 831,666.95   | 831,666.95   | 249,500.09 | 249,500.09 | 249,500.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.55)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136205 | Proyecto de inversión | 244687.59             | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244687.59, modificado:235040.33))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 8 CLAVE 21D0T08N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATÉPIC, PUEBLA.                                                                                                                         | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220517          | N                     | 0       | 0       | 526           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geol: (ov_municipio:21, localidad:6, direccion:ZINACAT EPIC, lon:-97.260195, lat:18.128111)]                                             | 44791        | 44820         | 235,940.83   | 235,940.83   | 70,782.25  | 70,782.25  | 70,782.25  | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.05)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136227 | Proyecto de inversión | 642671.35             | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642671.35, modificado:618977.82))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MARGARITA AGAZA DE JALBÉ CLAVE 21D0P177Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (LA PIRAMA), MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICÓN, PUEBLA.                          | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220526          | N                     | 0       | 0       | 26            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geol: (ov_municipio:13, localidad:5, direccion:SAN RAFAEL (LA PIRAMA), lon:-98.07, lat:18.141)]                                          | 44791        | 44850         | 618,972.82   | 618,972.82   | 185,691.85 | 185,691.85 | 185,691.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.13)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302126230 | Proyecto de inversión | 920365.17             | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920365.17, modificado:888251.14))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA HIDALGO CLAVE 21D0P177Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA.                                                                              | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220528          | N                     | 0       | 0       | 82            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geol: (ov_municipio:56, localidad:7, direccion:CHILA DE LA SAL, lon:-98.484805, lat:18.109069)]                                          | 44791        | 44850         | 888,151.24   | 888,151.24   | 266,445.37 | 266,445.37 | 266,445.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302130119 | Proyecto de inversión | 717188.66             | (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717188.66, modificado:695635.23))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR HERMENEGILDO GALERANA CLAVE 21E0N172P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECITA, MUNICIPIO DE CUATLANCIÉN, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220606          | N                     | 0       | 0       | 125           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geol: (ov_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMECITA, lon:-98.25358, lat:19.142851)]                                     | 44825        | 44884         | 695,635.23   | 695,635.23   | 208,690.57 | 208,690.57 | 208,690.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.05)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                    | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                      | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302139159 | Proyecto de inversión | 542992.4              | (IFI: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542992.4, modificado:526349.18))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR YACULTUAMENSE CLAVE 210902170V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                              | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Puebla                                                      | 220386          | N                      | 0       | 0       | 79            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:Carla Sor Juana Inés De La Cruz 479, Colonia Yacultuamense, Huécula Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, C.P. 74400, lon:-98.232955, lat:18.946908)] | 44750        | 44809         | 526,149.19   | 526,149.19   | 157,844.76 | 157,844.76 | 157,844.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139168 | Proyecto de inversión | 2069337.02            | (IFI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069337.02, modificado:2007387.48)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B EN LA PRIMARIA S DE MAYO CLAVE 210902192V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA                   | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220699          | N                      | 0       | 0       | 645           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal: (ov_municipio:4, localidad:9, direccion:SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, lon:-97.739021, lat:19.059807)]                                                                                            | 44825        | 44884         | 2,067,387.48 | 2,067,387.48 | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139177 | Proyecto de inversión | 60819.68              | (IFI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60819.68, modificado:604667.6))     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210902193V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                                                               | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220700          | N                      | 0       | 0       | 454           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.397697, lat:19.102213)]                                                                                                             | 44825        | 44884         | 604,667.60   | 604,667.60   | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139185 | Proyecto de inversión | 7198729.23            | (IFI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7198729.23, modificado:6946316.36)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR (DE QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MODELO SANTAYO Y ESCALERA) EN ESTRUCTURA U-Z Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA BICENTENARIO CLAVE 21090203V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220701          | N                      | 0       | 0       | 128           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal: (ov_municipio:15, localidad:31, direccion:CASA BLANCA, lon:-98.118895, lat:19.042222)]                                                                                                       | 44825        | 44914         | 6,946,356.36 | 6,946,356.36 | -          | -          | -          | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139232 | Proyecto de inversión | 699415.1              | (IFI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699415.1, modificado:686888.20))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21090220M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE OAJUPAN, PUEBLA                                                                           | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220529          | N                      | 0       | 0       | 22            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal: (ov_municipio:87, localidad:8, direccion:SAN VICENTE, lon:-98.962611, lat:18.2626)]                                                                                                          | 44791        | 44850         | 686,888.26   | 686,888.26   | 206,066.48 | 206,066.48 | 206,066.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139244 | Proyecto de inversión | 618851.88             | (IFI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618851.88, modificado:616395.65))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ADJANI CARDENAS CLAVE 21070227M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SAUTILLO, MUNICIPIO DE PETACALINGO, PUEBLA                                               | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220536          | N                      | 0       | 0       | 32            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal: (ov_municipio:11, localidad:2, direccion:SANTA GERTRUDIS SAUTILLO, lon:-97.889026, lat:18.021111)]                                                                                           | 44791        | 44850         | 616,195.65   | 616,195.65   | 184,858.70 | 184,858.70 | 184,858.70 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.25)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139245 | Proyecto de inversión | 654839.96             | (IFI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654839.96, modificado:633603.95))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A EN EL PREESCOLAR ENRIQUETA CARRANILLO DE PEREIRA CLAVE 21090210R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENAYACA, MUNICIPIO DE JUAN M. MENDEZ, PUEBLA                                                                                       | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220566          | N                      | 0       | 0       | 41            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal: (ov_municipio:92, localidad:5, direccion:ATENAYACA, lon:-97.71389, lat:18.543333)]                                                                                                           | 44799        | 44858         | 633,693.95   | 633,693.95   | 190,108.19 | 190,108.19 | 190,108.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139248 | Proyecto de inversión | 424712.86             | (IFI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424712.86, modificado:408992.58))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MITZE CLAVE 21090210S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA                                                                                   | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220567          | N                      | 0       | 0       | 132           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal: (ov_municipio:34, localidad:5, direccion:SAN MARTIN ZOQUIAPAN, lon:-98.321576, lat:19.137966)]                                                                                               | 44799        | 44828         | 408,992.58   | 408,992.58   | 122,697.77 | 122,697.77 | 122,697.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.7)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139251 | Proyecto de inversión | 595740.38             | (IFI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595740.38, modificado:576674.8))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR PIRLA CLAVE 21090208M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIERO, MUNICIPIO DE IXCAYQUIYTA, PUEBLA                                                               | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos | 220568          | N                      | 0       | 0       | 14            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal: (ov_municipio:82, localidad:7, direccion:SANTA CECILIA CLAVIERO, lon:-97.794722, lat:18.448889)]                                                                                             | 44799        | 44858         | 576,674.80   | 576,674.80   | 173,002.44 | 173,002.44 | 173,002.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                               | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA                                                    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                      | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                           | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                              | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO        |                               |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220302136252 | Proyecto de inversión | 89994.51              | (FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89994.51, modificado:870878.0)     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21EC0086L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO BAYAS, MUNICIPIO DE HEADQUITA, PUEBLA                     | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220569          | N                     | 0       | 0       | 98            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:82, localidad:3, direccion:ALTA LUZ CUATRO BAYAS, lon:-97.872222, lat:18.509944)]                                                                  | 44799        | 44858         | 870,878.00   | 870,878.00   | 261,263.40   | 261,263.40   | 261,263.40   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302136253 | Proyecto de inversión | 745718.84             | (FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745718.84, modificado:722633.74)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21EP9184E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA                                                            | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220570          | N                     | 0       | 0       | 81            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:32, localidad:4, direccion:SANTA MONICA, lon:-98.803611, lat:18.220611)]                                                                           | 44799        | 44858         | 722,633.74   | 722,633.74   | 216,790.12   | 216,790.12   | 216,790.12   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302139212 | Proyecto de inversión | 1286252.79            | (FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286252.79, modificado:1252683.81) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA TELECOMUNICACIÓN VICENTE GUERRERO CLAVE 21D709D9N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, PUEBLA | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220713          | N                     | 0       | 0       | 134           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:46, localidad:5, direccion:CHAPULTEPEC, lon:-97.807888, lat:18.507888)]                                                                            | 44825        | 44884         | 1,252,683.81 | 1,252,683.81 | -            | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]  |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137366 | Proyecto de inversión | 76799.52              | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76799.52, modificado:76713.58)     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IONACIO ZARAGOZA CLAVE 21EP00D3P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA                                                                                                | 21                | Puebla         | 94                  | Libres                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Libres                                                      | 220347          | N                     | 0       | 0       | 563           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 3 Oriente No. 798, lon:-97.485622, lat:19.463644)]                                                                | 44736        | 44795         | 76,711.58    | 76,711.58    | 33,072.66    | 33,072.66    | 33,072.66    | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE220302137370 | Proyecto de inversión | 133459.54             | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133459.54, modificado:133306.72)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IONACIO ZARAGOZA CLAVE 21EP00D3P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA                                                                                                | 21                | Puebla         | 94                  | Libres                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Municipio de Libres                                                      | 220227          | N                     | 0       | 0       | 563           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 3 Oriente No. 798, lon:-97.485622, lat:19.463644)]                                                                | 44736        | 44795         | 133,306.72   | 133,306.72   | 57,472.53    | 57,472.53    | 57,472.53    | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85)] |               |         | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE200403187355 | Proyecto de inversión | 1260384.62            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OI, monto:1260384.62, modificado:1184992.77)                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR RURAL XICHONCHITLA CLAVE 21E0ND95E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XICHONCHITLA MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA                                                                                                       | 21                | Puebla         | 11                  | Albino Zertuche        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-127   | N                     | 0       | 0       | 5             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO DOMICILIO S/N, ACATLANJUCAN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA lon:-98.539177, lat:18.030665)] | 44142        | 44232         | 1,184,992.77 | 1,184,992.77 | 1,184,992.77 | 1,184,992.77 | 1,184,992.77 | [goal1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-4, contratas:GRUPO MEXICANO INMOBIA, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1184992.77, importe_modificado:1184992.77)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |               |         | Terminado    | Validado avances              |
| 2022 | 3         | PUE200403187360 | Proyecto de inversión | 890392.31             | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OI, monto:890392.31, modificado:865556.53)                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUSTO SIERRA CLAVE 21EC0086L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIOPANTLAN, PUEBLA                                                                                                                                            | 21                | Puebla         | 159                 | Teopantlán             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-132   | N                     | 0       | 0       | 31            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL S/N, TIOPANTLAN, TIOPANTLAN, PUEBLA, lon:-98.249737, lat:18.712933)]                                     | 44140        | 44200         | 865,556.50   | 865,556.50   | 865,556.50   | 865,556.50   | 865,556.50   | [goal1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-4, contratas:VIO INGENIERIA & CONSTRUCCION DE COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:865556.53, importe_modificado:865556.53)]                 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |               |         | Terminado    | Validado avances              |
| 2022 | 3         | PUE200403187361 | Proyecto de inversión | 496923.08             | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OI, monto:496923.08, modificado:471921.67)                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OTUALI CLAVE 21EKND78E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIOPANTLAN, PUEBLA                                                                                                                                         | 21                | Puebla         | 159                 | Teopantlán             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-133   | N                     | 0       | 0       | 50            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [goal1: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL S/N, TIOPANTLAN, TIOPANTLAN, PUEBLA, lon:-98.249738, lat:18.709412)]                                     | 44140        | 44200         | 471,921.67   | 471,921.67   | 471,921.67   | 471,921.67   | 471,921.67   | [goal1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021-FED-4, contratas:GRUPO MEXICANO INMOBIA, S.A. DE C.V., convenio:COMAT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:471921.67, importe_modificado:471921.67)]   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]  |               |         | Terminado    | Validado avances              |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                           | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                           | FECHA_INICIO                                                                                                                                              | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                               | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS   | FLUJO            |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE.200401873569 | Proyecto de inversión | 288461.54             | (FI) (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:288461.54, modificado:1727731.28)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEDORAMIENTO EN EL PREESCOLAR IAN E. HERNANDEZ Y DAVALOS CLAVE 21000921, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIHUTLINGO, PUEBLA.               | 21                | Puebla         | 157                 | Tehuacan         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-141          | N       | 0       | 0             | 30    | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, S/N, SANTA CRUZ TIHUTLINGO, PUEBLA, lon: -98.360276, lat:18.360833)]               | 44150         | 44210     | 272,731.28   | 272,731.28   | 272,731.28   | 272,731.28   | 272,731.28   | [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-B-6, contratas:ADOCER FOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., contrato:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:272731.28, importe_modificad o:272731.28)]                    | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873583 | Proyecto de inversión | 1442307.69            | (FI) (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1442307.69, modificado:1396658.31) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEDORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONARDO BRAVO CLAVE 21000926, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.    | 21                | Puebla         | 51                  | Chietla          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-156          | N       | 0       | 0             | 131   | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo: (ov_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE LEONA VICARIO S/N, ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA, lon:-98.66416, lat:18.483076)]            | 44153         | 44153     | 1,396,658.30 | 1,396,658.30 | 1,396,658.30 | 1,396,658.30 | 1,396,658.30 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                          | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873591 | Proyecto de inversión | 1201931.08            | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1201931.08, modificado:1123508.81) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEDORAMIENTO EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21000924, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                    | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-164          | N       | 0       | 0             | 163   | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE S/N EL ENCINAR, HUELTA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.13413, lat:19.027028)]    | 44153         | 44243     | 1,123,508.81 | 1,123,508.81 | 1,123,508.81 | 1,123,508.81 | 1,123,508.81 | [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-B-7, contratas:CONSTR LECTORIA Y PROMOTODORA UCTORIA, S.A. DE C.V., contrato:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1123508.81, importe_modificad o:1123508.81)] | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873598 | Proyecto de inversión | 1161057.69            | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1161057.69, modificado:1103767.06) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEDORAMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE XAMEZ CLAVE 21000920, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.                                  | 21                | Puebla         | 15                  | Amozoc           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-171          | N       | 0       | 0             | 619   | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZARATE S/N, AMOZOC DE NOTIA, AMOZOC, PUEBLA, lon:-98.34901, lat:19.060803)]                 | 44153         | 44243     | 1,103,767.06 | 1,103,767.06 | 1,103,767.06 | 1,103,767.06 | 1,103,767.06 | [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-C-1, contratas:FERGIUS AN, S.A. DE C.V., contrato:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1103767.06, importe_modificad o:1103767.06)]                            | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873605 | Proyecto de inversión | 412692.31             | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:412692.31, modificado:401939.15)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEDORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21000944, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUSTENCO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 180                 | Tlahuapan        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-178          | N       | 0       | 0             | 407   | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo: (ov_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE INGENIERO SANDOVAL S/N, SAN MIGUEL TIANGUSTENCO, TLAHUAPAN, PUEBLA, lon:-98.531049, lat:19.292953)] | 44153         | 44213     | 401,939.15   | 401,939.15   | 401,939.15   | 401,939.15   | 401,939.15   | [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-B-8, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGIEZSA, S.A. DE C.V., contrato:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:401939.15, importe_modificad o:401939.15)]                | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873631 | Proyecto de inversión | 316538.46             | (FI) (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:477711.07, modificado:329272.03)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEDORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COBIRE CLAVE 21001126, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIO DE TEOCALCO, PUEBLA.                       | 21                | Puebla         | 160                 | Teotlatco        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-206          | N       | 0       | 0             | 79    | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo: (ov_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE PLAZA EMILIANO ZARATE S/N, SAN MIGUEL, TEOCALCO, PUEBLA, lon:-98.8275, lat:18.521113)]               | 44170         | 44230     | 329,272.03   | 329,272.03   | 329,272.03   | 329,272.03   | 329,272.03   | [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-A-1, contratas:VINO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A. DE C.V., contrato:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:329272.03, importe_modificad o:329272.03)]           | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873604 | Proyecto de inversión | 477711.07             | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:477711.07, modificado:438748.89)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEDORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 21EPR0371, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, PUEBLA.                   | 21                | Puebla         | 98                  | Motexac          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-020          | N       | 0       | 0             | 160   | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geo: (ov_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR 302 MOLICAPAC, MOLICAPAC, MOLICAPAC, PUEBLA, lon:-97.51859, lat:18.739041)]                    | 44168         | 44227     | 438,748.89   | 438,748.89   | 438,748.89   | 438,748.89   | 438,748.89   | [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-007/2020-FED-A, contratas:GRUPO SANJOY AB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., contrato:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:438748.89, importe_modificad o:438748.89)]                 | [meta: (unidad_medida: 11876041/proyecto -JNCIO)]     | Terminado | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON      | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                               | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS | FLUJO     |                  |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE220102060541 | Proyecto de inversión | 3033814.79            | (FI) (solu_recurso:2019, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033814.79, modificado:3033814.79) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 2109058R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                                                | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210709                 | N       | 0       | 0             | 399   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.234874, lat:19.054544])                                                          | 44578        | 44697         | 3,033,814.79 | 3,033,814.79 | 3,033,814.79 | 3,033,814.79 | 3,033,814.79 | 3,033,814.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060565 | Proyecto de inversión | 196751.49             | (FI) (solu_recurso:2019, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196751.49, modificado:196751.49)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR DAVID BERRILGANA CLAVE 210DND58R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEROMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | 21                | Puebla         | 140                 | San Pedro Cholula     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210740                 | N       | 0       | 0             | 185   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:14 0, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULA, lon:-98.385113, lat:19.038823])                                               | 44578        | 44637         | 196,751.49   | 196,751.49   | 196,751.49   | 196,751.49   | 196,751.49   | 196,751.49   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060566 | Proyecto de inversión | 1033971.77            | (FI) (solu_recurso:2020, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033971.77, modificado:1033971.77) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR DAVID BERRILGANA CLAVE 210DND58R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEROMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | 21                | Puebla         | 140                 | San Pedro Cholula     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210740                 | N       | 0       | 0             | 185   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:14 0, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULA, lon:-98.385113, lat:19.038823])                                               | 44578        | 44637         | 1,033,971.77 | 1,033,971.77 | 1,033,971.77 | 1,033,971.77 | 1,033,971.77 | 1,033,971.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060239 | Proyecto de inversión | 2732834.49            | (FI) (solu_recurso:2019, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732834.49, modificado:2732834.49) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR RAMÓN DIAZ OBRAZ CLAVE 210DND58R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.                                                                                      | 21                | Puebla         | 214                 | Zinacatepec           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210634                 | N       | 0       | 0             | 686   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:21 4, localidad:6, direccion:ZINACATIPIC, lon:-97.246026, lat:18.533986])                                                     | 44578        | 44697         | 2,732,834.49 | 2,732,834.49 | 2,732,834.49 | 2,732,834.49 | 2,732,834.49 | 2,732,834.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060338 | Proyecto de inversión | 757973.39             | (FI) (solu_recurso:2019, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757973.39, modificado:757973.39)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR FRANCISCO XULA CLAVE 210DND80BS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA                                                     | 21                | Puebla         | 133                 | San Martín Totoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210747                 | N       | 0       | 0             | 57    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:13 3, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TOTOLTEPEC, lon:-98.346111, lat:18.651389])                                           | 44578        | 44637         | 757,973.39   | 757,973.39   | 757,973.39   | 757,973.39   | 757,973.39   | 757,973.39   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873465 | Proyecto de inversión | 477711.07             | (FI) (solu_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES O5, monto:477711.07, modificado:451419.06)                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOM. 69 CLAVE 210D700Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTPEC, PUEBLA.                                                                                                      | 21                | Puebla         | 84                  | Ixtapetec             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-024          | N       | 0       | 0             | 297   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE NINO PRESTES S/N IXTPEC, IXTPEC, PUEBLA, lon:-97.648795, lat:20.023233])                     | 44176        | 44236         | 451,419.06   | 451,419.06   | 451,419.06   | 451,419.06   | 451,419.06   | 451,419.06   | ([toto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-1, contralista:CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANTELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., correosante:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:451419.06, importe_modificado:451419.06)]) | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873466 | Proyecto de inversión | 900735.46             | (FI) (solu_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES O5, monto:901538.46, modificado:900735.43)                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 210D700DE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                          | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-025          | N       | 0       | 0             | 351   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO IGAMORO ROMERO VARIAS, HERCIDA ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.144732, lat:19.451363]) | 44057        | 44117         | 900,735.43   | 900,735.43   | 900,735.43   | 900,735.43   | 900,735.43   | 900,735.43   | ([toto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-1, contralista:INFRAESTRUCTURA FOL, S.A. DE C.V., correosante:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:900735.43, importe_modificado:900735.43)])                                            | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873472 | Proyecto de inversión | 730769.23             | (FI) (solu_recurso:2017, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES O5, monto:70709.23, modificado:690477.87)                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL F MARTINEZ CLAVE 210DND80RE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXTAPETEC, MUNICIPIO DE ATOTZINILCAN, PUEBLA.                                                                           | 21                | Puebla         | 22                  | Atlixihuan            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-043          | N       | 0       | 0             | 26    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:22, localidad:7, direccion:CALLE PLAZA CENTRAL 1 S/N SAN PEDRO IXTAPETEC, PUEBLA, lon:-98.606389, lat:18.795743])             | 44132        | 44192         | 690,477.87   | 690,477.87   | 690,477.87   | 690,477.87   | 690,477.87   | 690,477.87   | ([toto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-0, contralista:COMPO RATIVO CONSTRUCTOER CUDIASA, S.A. DE C.V., correosante:COMAT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:690477.87, importe_modificado:690477.87)])                              | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) |         | Terminado | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                          | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                               | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                    | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS   | FLUJO            |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE.200401873474 | Proyecto de inversión | 103076.92             | [FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: FPM, pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:103076.92, modificado:1794929.74]  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ANA MARIA GALLAGA CLAVE ZETZIVOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIZICATLÁN, MUNICIPIO DE HUAHUELTLÁN EL CHICO, PUEBLA. | 21                     | Puebla              | 73                       | Huahuatlán el Chico   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-046         | N       | 0       | 0             | 182   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (ovr_municipio:73, direccion:CALE FRANCISCO I. MADRERO 1 COLONIA, TIZICATLAN, HUAHUELTLAN EL CHICO, PUEBLA, lon:-98.453605, lat:18.270592)]         | 44133         | 44223     | 1,794,929.74 | 1,794,929.74 | 1,794,929.74 | 1,794,929.74 | 1,794,929.74 | [etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CACCE-001/2021-FED-V, contratas:GRUPO INMEXIMA, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:179492.74, importe_modificado:1794929.74)]                      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873483 | Proyecto de inversión | 1133846.15            | [FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: FPM, pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:1133846.15, modificado:1118654.36] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLONJO MURRITA CLAVE ZETZIVOLAC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-054         | N       | 0       | 0             | 248   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (ovr_municipio:15, direccion:CALE ZERAPACADOCTI, S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.370286, lat:18.499465)]                                             | 44132         | 44222     | 1,118,654.36 | 1,118,654.36 | 1,118,654.36 | 1,118,654.36 | 1,118,654.36 | [etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CACCE-001/2021-FED-2, contratas:GRUPO CONSTRUCTOER TIAMANAQUIL, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1118654.36, importe_modificado:1118654.36)]     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873488 | Proyecto de inversión | 288461.54             | [FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: FPM, pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:288461.54, modificado:268153.43]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCUAR MÁXIMO SEBASTIÁN ALVARO DE CLAVE ZIENFENOR, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                          | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-059         | N       | 0       | 0             | 156   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (ovr_municipio:11, direccion:CALE TULIPÁN S/N, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.046278)]                                    | 44132         | 44192     | 268,153.43   | 268,153.43   | 268,153.43   | 268,153.43   | 268,153.43   | [etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CACCE-002/2021-FED-S-A, contratas:CONSTR LECTORIA Y PROMOTORA AMANTE, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:288461.43, importe_modificado:268153.43)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873489 | Proyecto de inversión | 4807169.23            | [FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: FPM, pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:4807169.23, modificado:462177.29]  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ROMA 35 CLAVE ZETZIVOLAC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.      | 21                     | Puebla              | 114                      | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-060         | N       | 0       | 0             | 741   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (ovr_municipio:11, direccion:CALE A LOCALIDAD 100, UGOMETRO 5 CARRETERA PUEBLA-HEREDIA S/N LA RESURRECCION, PUEBLA, lon:-98.193944, lat:19.090616)] | 44128         | 44188     | 462,177.29   | 462,177.29   | 462,177.29   | 462,177.29   | 462,177.29   | [etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CACCE-001/2021-FED-A-A, contratas:CONSTR UCCIONES DASHATE, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:462177.29, importe_modificado:462177.29)]            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873496 | Proyecto de inversión | 1615480.77            | [FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: FPM, pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:1615480.77, modificado:1518445.52] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCUAR EMANUEL KANT CLAVE ZETZIVOLAC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                     | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-067         | N       | 0       | 0             | 149   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (ovr_municipio:15, direccion:CALE ANTONIO CASANO AL CARNERO S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.415874, lat:18.496172)]                                  | 44128         | 44218     | 1,518,445.52 | 1,518,445.52 | 1,518,445.52 | 1,518,445.52 | 1,518,445.52 | [etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CACCE-001/2021-FED-A, contratas:INFRAE STRUCTURA SAGGEZA, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1518445.52, importe_modificado:1518445.52)]           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873499 | Proyecto de inversión | 795480.77             | [FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: FPM, pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:795480.77, modificado:730199.43]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCUAR MEXICO CLAVE ZETZIVOLAC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                           | 21                     | Puebla              | 156                      | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-070         | N       | 0       | 0             | 162   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geoc: (ovr_municipio:15, direccion:CALE PUELA 383 S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.388121, lat:18.487394)]                                                  | 44132         | 44192     | 730,199.43   | 730,199.43   | 730,199.43   | 730,199.43   | 730,199.43   | [etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CACCE-001/2021-FED-M, contratas:INFRAE STRUCTURA SAGGEZA, S.A. DE C.V., convocado:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:730199.43, importe_modificado:730199.43)]             | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON         | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                         | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                          | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS   | FLUJO            |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873506 | Proyecto de inversión | 812019.21             | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:812019.21, modificado:782807.47)                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EUPRODIA CAMACHO VILDA DE AVILA CLAVE 2159780, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.                  | 21                | Puebla         | 132                 | San Martin Texmelucan    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-077         | N       | 0       | 0             | 523   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geocod: (ov_municipio:13 2, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD SUR 103 S/N, SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, lon: -98.43766, lat:19.284786)] | 44128         | 44188     | 782,807.47   | 782,807.47   | 782,807.47   | 782,807.47   | 782,807.47   | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-O, contratas:CONSTRUCIONES CASAFE, S.A. DE C.V., E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:782807.47, importe_modificado: 782807.47)]                     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873517 | Proyecto de inversión | 2009288.46            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:2009288.46, modificado:187891.55)                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 2159800, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETIACÁN, PUEBLA.                                                 | 21                | Puebla         | 156                 | Tetihacán                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-088         | N       | 0       | 0             | 413   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geocod: (ov_municipios:15 6, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMON CABALLERO S/N, TETIACÁN, PUEBLA, lon: -97.410071, lat:18.47688)]                                                  | 44132         | 44252     | 1,878,391.55 | 1,878,391.55 | 1,878,391.55 | 1,878,391.55 | 1,878,391.55 | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-O, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGEZZA, S.A. DE C.V., E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1878391.55, importe_modificado: 1878391.55)]                  | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873538 | Proyecto de inversión | 5769230.77            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:5769230.77, modificado:5503493.48)                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CARLOS GARCIA ANIAGA CLAVE 21598517, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                         | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-109         | N       | 0       | 0             | 244   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geocod: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:CALLE 141 PONIENTE 2002 HACIENDA SANTA CLARA, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.873765, lat:19.04399)]                | 44128         | 44278     | 5,503,493.48 | 5,503,493.48 | 5,503,493.48 | 5,503,493.48 | 5,503,493.48 | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-A, contratas:CONINCA S.A. DE C.V., E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5503493.48, importe_modificado: 5503493.48)]                                 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873589 | Proyecto de inversión | 4567307.69            | (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:4567307.69, modificado:4232166.61)                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HERÓES DE CHARULTEPEC CLAVE 21597009, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO, PUEBLA.            | 21                | Puebla         | 122                 | San Felipe Teotilalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-162         | N       | 0       | 0             | 408   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geocod: (ov_municipio:12 2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LAMADERO S/N, SAN FELIPE TEOTILALCINGO, PUEBLA, lon: -98.501418, lat:19.31818)]                                  | 44153         | 44803     | 4,232,166.61 | 4,232,166.61 | 4,232,166.61 | 4,232,166.61 | 4,232,166.61 | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-L, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGEZZA, S.A. DE C.V., E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4232166.61, importe_modificado: 4232166.61)]                | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873636 | Proyecto de inversión | 384615.38             | (FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:384615.38, modificado:378518.25)                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CUSUPULPA CLAVE 21020030, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUERPALPA (SAN BARTOLO CUERPALPA), MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA.              | 21                | Puebla         | 176                 | Tlapa                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-209         | N       | 0       | 0             | 55    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geocod: (ov_municipio:17 6, localidad:3, direccion:CALLE HERRALDO 101 S/N, CUERPALPA (SAN BARTOLO CUERPALPA), TLAPA, PUEBLA, lon: -98.59722, lat:18.629444)]                        | 44170         | 44230     | 378,518.25   | 378,518.25   | 378,518.25   | 378,518.25   | 378,518.25   | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-C, contratas:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA SAGEZZA, S.A. DE C.V., E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:378518.25, importe_modificado: 378518.25)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873058 | Proyecto de inversión | 865584.62             | (FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS O), monto:865584.62, modificado:822634.29)                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR 24 DE OCTUBRE CLAVE 21020090, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOLONGUAPPA, MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA.                                | 21                | Puebla         | 176                 | Tlapa                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-014         | N       | 0       | 0             | 45    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geocod: (ov_municipio:17 6, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 2 ZOLONGUAPPA, ZOLONGUAPPA, TLAPA, PUEBLA, lon: -98.527602, lat:18.524709)]                                  | 44168         | 44227     | 822,634.29   | 822,634.29   | 822,634.29   | 822,634.29   | 822,634.29   | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-H, contratas:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA SAGEZZA, S.A. DE C.V., E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:822634.29, importe_modificado: 822634.29)]   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102060403 | Proyecto de inversión | 1103042.13            | (FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:RENTAS (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103042.13, modificado:1103042.13) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR ZINACATEPE CLAVE 21030360, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 214                 | Zinacatepec              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210633                | N       | 0       | 0             | 177   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geocod: (ov_municipio:21 4, localidad:1, direccion:Tenencia Sec Centro, 75960 San Felipe Zinacatepec, Pue., lon: 97.373465, lat:18.33454)]                                          | 44578         | 44637     | 1,103,042.13 | 1,103,042.13 | 1,103,042.13 | 1,103,042.13 | 1,103,042.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOLIO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                         | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON    | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                     | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                      | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                              | AVANCES_FISICOS                                                                 | CARPETA_FOTOS | ESTATUS   | FLUJO            |
|------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE220102060593   | Proyecto de inversión | 700642.27             | (FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700642.27, modificado:700642.27) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21092281W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TENIQUITA, MUNICIPIO DE ATIZCALLA, PUEBLA, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIORES EN EL PREESCOLAR AMALIAH NON KINATI CLAVE 21100711L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATEMANGO, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 18                  | Atlixcal            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210556          | N                      | 0       | 0       | 40            | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:16, localidad:3, direccion:SANTA CATARINA TENIQUITA, lat:18.360466)]                                                                                            | 44578        | 44637         | 700,642.27   | 700,642.27   | 700,642.27   | 700,642.27   | 700,642.27   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                   | [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]                         |               | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220202000008   | Proyecto de inversión | 461660.83             | (FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461660.83, modificado:466974.05) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | EL PREESCOLAR AMALIAH NON KINATI CLAVE 21100711L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATEMANGO, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                          | 21                | Puebla         | 181                 | Tlaxtemango         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220292          | N                      | 0       | 0       | 71            | [meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]        | [geo: (ov_municipio:18, localidad:1, direccion:TLATEMANGO, lat:18.341444, lat:19.171326)]                                                                                           | 44739        | 44768         | 466,974.05   | 466,974.05   | 466,974.05   | 466,974.05   | 466,974.05   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                   | [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]                         |               | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401013448   | Proyecto de inversión | 542692.31             | (FI) (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:2, tipo_recurso:FEDICOMIS OS, monto:542692.31, modificado:545581.37)                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIANO MATAMOROS CLAVE 21090202E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, UBICADO EN LA CULIOTEPIC (SANTA CATARINA CULIOTEPIC), MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.                                                                                                                                                      | 21                | Puebla         | 188                 | Tochimilco          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-003   | N                      | 0       | 0       | 28            | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, CULIOTEPIC (SANTA CATARINA CULIOTEPIC), TOCHIMILCO, PUEBLA, lon:-98.618333, lat:18.910278)]               | 44069        | 44120         | 545,581.37   | 545,581.37   | 545,581.37   | 545,581.37   | 545,581.37   | [info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-002/2021-FED-S-H, contravante:INFRAE STRUCTURA SAGREDA S.A. DE C.V., contravante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:545581.37, importe_modificado:545581.37)]             | [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]                         |               | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2004010137461  | Proyecto de inversión | 5384615.38            | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:2, tipo_recurso:FEDICOMIS OS, monto:5384615.38, modificado:5335081.84)                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BITANCOURT CLAVE 21090231P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                          | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-031   | N                      | 0       | 0       | 134           | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AMAROS S/N (HIGUERENTES CENTRO), HERRERA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.181957, lat:19.633718)]           | 44176        | 44226         | 5,135,083.84 | 5,135,083.84 | 5,135,083.84 | 5,135,083.84 | 5,135,083.84 | [info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-002/2021-FED-C-H, contravante:CONCA S.A. DE C.V., contravante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5135083.84, importe_modificado:5135083.84)]                              | [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]                         |               | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2004010137302  | Proyecto de inversión | 1108942.31            | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:2, tipo_recurso:FEDICOMIS OS, monto:1108942.31, modificado:106716.76)                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ANALCO CLAVE 21090305U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEACUI DE HERRERA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                               | 21                | Puebla         | 153                 | Teacui de Herrera   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-079   | N                      | 0       | 0       | 44            | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUR 2300 PUEBLA, TEACUI DE HERRERA, PUEBLA, lon:-97.809066, lat:18.899932)]                                                 | 44133        | 44223         | 1,066,716.76 | 1,066,716.76 | 1,066,716.76 | 1,066,716.76 | 1,066,716.76 | [info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-002/2021-FED-A-S, contravante:CONSTR UCCIONES DASADEF, S.A. DE C.V., contravante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1066716.76, importe_modificado:1066716.76)]           | [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]                         |               | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE20040101373630 | Proyecto de inversión | 350000                | (FI) (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:2, tipo_recurso:FEDICOMIS OS, monto:350000.0, modificado:337397.22)                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CUALHITENDOC CLAVE 21090305V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL TIERRERO, MUNICIPIO DE HUENETLAN EL CHICO, PUEBLA.                                                                                                                                                                                              | 21                | Puebla         | 73                  | Huenuatlan el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-209   | N                      | 0       | 0       | 17            | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 1 SAN MIGUEL EL TIERRERO, SAN MIGUEL EL TIERRERO, HUENETLAN EL CHICO, PUEBLA, lon:-98.779367, lat:18.39253)] | 44170        | 44230         | 337,397.22   | 337,397.22   | 337,397.22   | 337,397.22   | 337,397.22   | [info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-002/2021-FED-A-P, contravante:INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA SAGREDA S.A. DE C.V., contravante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:337397.22, importe_modificado:337397.22)] | [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]                         |               | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE20040101376045 | Proyecto de inversión | 721153.85             | (FI) (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:2, tipo_recurso:FEDICOMIS OS, monto:721153.85, modificado:663153.49)                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CLAVE 21090321V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.                                                                                                                                                                             | 21                | Puebla         | 4                   | Acatingo            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-030   | N                      | 0       | 0       | 632           | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] | [geo: (ov_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA 2 S/N, SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, ACATZINGO, PUEBLA, lon:-97.729386, lat:19.060453)]                     | 44168        | 44227         | 663,153.49   | 663,153.49   | 663,153.49   | 663,153.49   | 663,153.49   | [info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEC-007/2020-FED-O, contravante:GRUPO RANJO Y JAB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., contravante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:663153.49, importe_modificado:663153.49)]           | [meta:1: (unidad_medida: 12876042proyecto (NICU) Metros Cuadrados, avance:1.0)] |               | Terminado | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                        | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON            | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                        | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                           | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS    | FLUJO                         |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 2022 | 3         | PUE220101887212 | Proyecto de inversión | 706730.77             | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:706730.77, modificado:706730.77))                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21092077A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA                                                                     | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-252         | N       | 0       | 0             | 227   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal1: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:Balderas 18, San Isidro Toluca, 702730, Tehuacán, Pue., México, 196, 97.3730756, lat:18.47944623)] | 44224         | 44284     | 689,350.89   | 689,350.89   | 612,687.75   | 612,687.75   | 612,687.75   | [info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-00A/2021-FED-4, comiteisa:COMAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:689350.89, importe_modificado:689350.89)]                           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Suspendido | Suspensión validada           |
| 2022 | 3         | PUE220102060561 | Proyecto de inversión | 441421.13             | (FI: (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441421.13, modificado:441421.13))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PRESCOLAR JOSÉ HPOOLITO ROJAS MARTÍNEZ CLAVE 21092077A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA                               | 21                | Puebla         | 3                   | Acatlán                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210732                | N       | 0       | 0             | 22    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal1: (ov_municipio:3, localidad:2, direccion:ACATLAN 1no-88.1385467, lat:18.2325491)]                                                            | 44578         | 44607     | 441,421.13   | 441,421.13   | 441,421.13   | 441,421.13   | 441,421.13   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado  | Validado avances              |
| 2022 | 3         | PUE220102063471 | Proyecto de inversión | 1350657.09            | (FI: (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350657.09, modificado:1350657.09)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21070104U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZONA TEPEAL, MUNICIPIO DE NOCHTLILÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA                        | 21                | Puebla         | 202                 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210789                | N       | 0       | 0             | 180   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal1: (ov_municipio:20, localidad:10, direccion:20A1522 AN, 1no-97.43012, lat:19.286352)]                                                         | 44578         | 44637     | 1,350,657.09 | 1,350,657.09 | 1,350,657.09 | 1,350,657.09 | 1,350,657.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado  | Validado avances              |
| 2022 | 3         | PUE220202099920 | Proyecto de inversión | 1083317.41            | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083317.41, modificado:1054518.74)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CLAVE 21094294A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA | 21                | Puebla         | 102                 | Nealticán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220262                | N       | 0       | 0             | 250   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal1: (ov_municipio:10, localidad:1, direccion:Nealtican 1no-98.425857, lat:19.06341)]                                                            | 44739         | 44798     | 1,055,458.74 | 1,055,458.74 | 1,055,458.74 | 1,055,458.74 | 1,055,458.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado  | Validado avances              |
| 2022 | 3         | PUE22010209971  | Proyecto de inversión | 135732.7              | (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135732.7, modificado:132314.95))    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21070115I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA                             | 21                | Puebla         | 102                 | Nealticán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 44739                 | N       | 0       | 0             | 122   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal1: (ov_municipio:10, localidad:1, direccion:NEALTIC 2no-98.425636, lat:19.063772)]                                                             | 44739         | 44768     | 132,314.95   | 132,314.95   | 132,314.95   | 132,314.95   | 132,314.95   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado  | Validado avances              |
| 2022 | 3         | PUE220302117529 | Proyecto de inversión | 14.12                 | (FI: (sólo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14.12, modificado:13.76))           | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21E10715I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA                             | 21                | Puebla         | 102                 | Nealticán                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | Municipio de Nealticán                                                   | 220263                | N       | 0       | 0             | 122   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal1: (ov_municipio:10, localidad:2, direccion:Avenida Independencia 1no, Colonia Guadalupe Hidalgo, 1no-98.450636, lat:19.063772)]               | 44739         | 44768     | 13.76        | 13.76        | 13.76        | 13.76        | 13.76        | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado  | Validado / Registrado avances |
| 2022 | 3         | PUE20A010873446 | Proyecto de inversión | 1730769.23            | (FI: (sólo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:1730769.23, modificado:1631601.64))                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LIBERTADORES DE AMERICA CLAVE 21092328Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL BOLD, MUNICIPIO DE PTLAHCINO, PUEBLA                                                       | 21                | Puebla         | 112                 | Ptlahcino                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-001         | N       | 0       | 0             | 62    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal1: (ov_municipio:11, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL S/N, 1o. BOLD, PTLAHCINO, PUEBLA, 1no-97.422011, lat:18.093939)]                 | 44057         | 44147     | 1,631,601.64 | 1,631,601.64 | 1,631,601.64 | 1,631,601.64 | 1,631,601.64 | [info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-00J/2021-FED-S-5, comiteisa:ADOCEP FOTOSOL RUEBA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1631601.64, importe_modificado:1631601.64)]                      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado  | Validado avances              |
| 2022 | 3         | PUE20A010873453 | Proyecto de inversión | 477711.07             | (FI: (sólo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:477711.07, modificado:438541.5))                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PRESCOLAR GUILLERMO ÁLVAREZ MONTIEL CLAVE 2109028Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA                                                            | 21                | Puebla         | 110                 | Palmar de Bravo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-022         | N       | 0       | 0             | 187   | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [goal1: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORENTE S/N, PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, 1no-97.544613, lat:18.83737)]        | 44069         | 44129     | 438,541.50   | 438,541.50   | 438,541.50   | 438,541.50   | 438,541.50   | [info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-00J/2021-FED-S-5, comiteisa:CONSTR LICONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:438541.5, importe_modificado:438541.5)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado  | Validado avances              |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                            | RAMO                                                            | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON      | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                           | FECHA_INICIO                                                                                                                                                      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                           | CARPETA_FOTOS                                         | ESTATUS   | FLUJO            |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE.200401873475 | Proyecto de inversión | 3175076.92            | (FI: (scto_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:3175076.92, modificado:2954815.93)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO JOSE VASCONCELOS CLAVE 21092314V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOTTECAMALA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA.                               | 21                | Puebla         | 81                  | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-046         | N       | 0       | 0             | 95    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:81, localidad:14, direccion:CALE PUAZA CENTRAL, SAN PABLO, TOTTECAMALA, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA, (lat:17.9682184))                      | 44132         | 44232     | 2,954,815.93 | 2,954,815.93 | 2,954,815.93 | 2,954,815.93 | 2,954,815.93 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-001/2021-FED-W, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2954815.93, importe_modificado:2954815.93))        | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873519 | Proyecto de inversión | 634807.69             | (FI: (scto_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:634807.69, modificado:596775.78))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21503027N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALAPENCO, MUNICIPIO DE TEOPANTILÁN, PUEBLA.                             | 21                | Puebla         | 159                 | Teopantlán            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-090         | N       | 0       | 0             | 34    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:159, localidad:2, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA S/N SAN FRANCISCO JALAPENCO, SAN FRANCISCO JALAPENCO, TEOPANTILAN, PUEBLA, (lat:18.8396180)) | 44128         | 44188     | 596,775.78   | 596,775.78   | 596,775.78   | 596,775.78   | 596,775.78   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-001/2021-FED-T, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:596775.78, importe_modificado:596775.78))          | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873554 | Proyecto de inversión | 1767019.23            | (FI: (scto_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1767019.23, modificado:1676018.32)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA COMUNITARIA BURJA EL PAPAJO CLAVE 21870604L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAJO, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA.                                          | 21                | Puebla         | 9                   | Ahuehuetla            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-126         | N       | 0       | 0             | 6     | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:9, localidad:3, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, EL PAPAJO, AHUEHUETITLA, PUEBLA, (lat:18.178313))                                               | 44142         | 44232     | 1,676,018.32 | 1,676,018.32 | 1,676,018.32 | 1,676,018.32 | 1,676,018.32 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-001/2021-FED-B-1, contratista:ACOC ETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1676018.32, importe_modificado:1676018.32))           | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873557 | Proyecto de inversión | 933553.85             | (FI: (scto_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:933553.85, modificado:937034.24))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO BURJA SAN MIGUEL AHUELITLALPAN CLAVE 21000925L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 81                  | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-129         | N       | 0       | 0             | 12    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:81, localidad:10, direccion:NINGUNO O NINGUNO S/N, SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA, (lat:18.682222))                  | 44140         | 44200     | 937,034.24   | 937,034.24   | 937,034.24   | 937,034.24   | 937,034.24   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-001/2021-FED-T, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:937034.24, importe_modificado:937034.24))          | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873571 | Proyecto de inversión | 961538.46             | (FI: (scto_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:961538.46, modificado:851272.88))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EDMUNDO DE AMECS CLAVE 21010058T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPIPA, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA.                                            | 21                | Puebla         | 22                  | Atzitzihuacán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-143         | N       | 0       | 0             | 113   | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:22, localidad:4, direccion:NINGUNO O NINGUNO S/N, SAN JUAN TEPIPA, ATZITZIHUACAN, PUEBLA, (lat:18.543423))                                    | 44150         | 44210     | 851,272.88   | 851,272.88   | 851,272.88   | 851,272.88   | 851,272.88   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-001/2021-FED-A-C, contratista:CORPO BATIVO CONSTRUCTOR CUDOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:851272.88, importe_modificado:851272.88)) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873580 | Proyecto de inversión | 576923.08             | (FI: (scto_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:576923.08, modificado:540411.58))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21090361E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.                                                    | 21                | Puebla         | 69                  | Huaquechula           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-153         | N       | 0       | 0             | 91    | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (geo: (ov_municipio:69, localidad:21, direccion:CALE TEPEOJAMA 1 S/N SANTIAGO TETLA, HUAQUECHULA, PUEBLA, (lat:18.536667))                                        | 44149         | 44200     | 540,411.58   | 540,411.58   | 540,411.58   | 540,411.58   | 540,411.58   | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-001/2021-FED-A-S, contratista:CORPO BATIVO CONSTRUCTOR CUDOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:540411.58, importe_modificado:540411.58)) | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | Terminado | Validado avances |

| OCLO | TRIMESTRE | FODO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO_O                                                                                                                                            | RAMO                                   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                           | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                                 | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                      | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS          | FLUJO            |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE.200401873600 | Proyecto de inversión | 846057.69             | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:846057.69, modificado:796578.91))                                    | 33-Aportaciones Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HERODES DE CHAMPATZTIC CLAVE 21E02079R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.                   | 21                | Puebla         | 132                 | San Martin Texmelucan  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-173         | N       | 0       | 0             | 128   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot1: (ove_municipio:13 2, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO MARQUEZ B13 N, C.V., SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, (lon: -98.429077, lat:18.273823)) | 44153         | 44213     | 796,578.91   | 796,578.91   | 796,578.91   | 796,578.91   | 796,578.91   | (titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-002/2021- FED-B-M, contratas:INFRAE SAGDEZA, S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                  | Terminado                                              | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE.200401873635 | Proyecto de inversión | 1538461.54            | (ITI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:1538461.54, modificado:1489697.24))                                  | 33-Aportaciones Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA AMÉRICA CLAVE 21D09079R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUERPAMA (SAN BARTOLO CUERPAMA), MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA.                     | 21                | Puebla         | 176                 | Tlapa                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-208         | N       | 0       | 0             | 147   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot1: (ove_municipio:17 6, localidad:3, direccion:CALE ABAGOLO 4 CUERPAMA (SAN BARTOLO CUERPAMA), TLAPA, PUEBLA, (lon: -98.33105, lat:18.37484))                                           | 44170         | 44260     | 1,489,697.24 | 1,489,697.24 | 1,489,697.24 | 1,489,697.24 | 1,489,697.24 | (titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-002/2021- FED-A-B, contratas:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | Terminado                                              | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE.220102060508 | Proyecto de inversión | 727001.85             | (ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727001.85, modificado:727001.85)) | 33-Aportaciones Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 21D09035R, UBICADO A EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 94                  | Libres                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210649                | N       | 0       | 0             | 87    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot1: (ove_municipio:94, localidad:3, direccion:ALVARO OBREGON (SAN FRANCISCO), (lon: -97.6720047, lat:19.44378533))                                                                       | 44578         | 44637     | 727,001.85   | 727,001.85   | 727,001.85   | 727,001.85   | 727,001.85   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                 | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | Terminado        | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.220102060546 | Proyecto de inversión | 858431.99             | (ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858431.99, modificado:858431.99)) | 33-Aportaciones Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA (BUS METENO NETO CLAVE 21D05080R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA.                     | 21                | Puebla         | 203                 | Xochitlan Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210716                | N       | 0       | 0             | 408   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot1: (ove_municipio:20 1, localidad:1, direccion:XOCITLAN, (lon: -97.7776061, lat:18.7029964))                                                                                            | 44578         | 44637     | 858,431.99   | 858,431.99   | 858,431.99   | 858,431.99   | 858,431.99   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                 | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)) | Terminado        | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873449 | Proyecto de inversión | 543269.23             | (ITI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:543269.23, modificado:504744.56))                                    | 33-Aportaciones Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21E02079C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANCOCAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.     | 21                | Puebla         | 188                 | Tochimilco             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-004         | N       | 0       | 0             | 90    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot1: (ove_municipio:18 8, localidad:2, direccion:CALE GUERRERO 6 N, SAN ANTONIO ALPANCOCAN, TOCHIMILCO, PUEBLA, (lon: -98.709601, lat:18.870965))                                         | 44176         | 44236     | 504,744.56   | 504,744.56   | 504,744.56   | 504,744.56   | 504,744.56   | (titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-002/2021- FED-B-I, contratas:INFRAE SAGDEZA, S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                  | Terminado                                              | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE.200401873495 | Proyecto de inversión | 3370671.08            | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:3370671.08, modificado:3301548.81))                                  | 33-Aportaciones Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA JIMÉZ CLAVE 21D09035R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                         | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-066         | N       | 0       | 0             | 388   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot1: (ove_municipio:15 6, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO 536 5/9, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, (lon: -97.383607, lat:18.477658))                                         | 44128         | 44248     | 3,101,648.81 | 3,101,648.81 | 3,101,648.81 | 3,101,648.81 | 3,101,648.81 | (titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-002/2021- FED-I, contratas:INFRAE SAGDEZA, S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))                    | Terminado                                              | Validado avances |                  |
| 2022 | 3         | PUE.200401873520 | Proyecto de inversión | 1690000               | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:1690000.0, modificado:1581937.88))                                   | 33-Aportaciones Federales y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21D09035R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTILALCO, PUEBLA.                                               | 21                | Puebla         | 160                 | Teotlalco              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-091         | N       | 0       | 0             | 257   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geot1: (ove_municipio:16 0, localidad:1, direccion:CALE AMARDO HERVINO (N PUEBLA), TEOTILALCO, TEOTILALCO, PUEBLA, (lon: -98.778616, lat:18.468205))                                        | 44135         | 44225     | 1,581,937.88 | 1,581,937.88 | 1,581,937.88 | 1,581,937.88 | 1,581,937.88 | (titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPECE-002/2021- FED-Z, contratas:CORPO BAYTIO CONSTRUCTOR CURDOSA, S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))  | Terminado                                              | Validado avances |                  |

| COLO | TRIMESTRE | FOLO              | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | RAMO                                                            | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON            | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                             | GEOREFERENCIAS                                                                                         | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                            | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                         | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS                                                                                                                                                                                                                                                          | FLUJO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |           |                  |
|------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE202001873426   | Proyecto de inversión | 1442307.69            | (FI) (ciclo_recurso:2017, ramo 33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:1442307.69, modificado:1360324.27)                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EMERSON CAUTHERMAN CLAVE 210CCO20R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TANGUAMANAICO, PUEBLA.                                            | 21                | Puebla         | 175                 | Tanguamanaico               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-199         | N       | 0       | 0             | 26                                                                                | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]                              | [goal: (ove_municipio:17, localidada:2, direccion:AVENIDA 3 NORTE DE BUENA VISTA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, TANGUAMANAICO, PUEBLA, lon:-98.43333, lat:18.961944)]                       | 44170         | 44260      | 1,360,324.27 | 1,360,324.27 | 1,360,324.27 | 1,360,324.27 | 1,360,324.27 | [goal: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-B-F, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGDEZA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1360324.27, importe_modificad o:1360324.27)] | [meta:1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado                                                                                                                                                                                                                                                        | Validado avances                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |           |                  |
| 2022 | 3         | PUE210320204463   | Proyecto de inversión | 80303.5               | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo 33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:80303.5, modificado:76393.43)                                         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO CLAVE 21EPH04S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTPEC, PUEBLA.                                                                    | 21                | Puebla         | 0                   | Gobierno de la Entidad      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | 2                     | 210432                                                                   | N                     | 0       | 0       | 405           | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1218.68, meta_modificada: 1218.68)] | [goal: (ove_municipio:84, localidada:1, direccion:ixtpec, Pua, México, lon:-97.66593, lat:20.0246642)] | 44459                                                                                                                                                                                   | 44561         | 761,993.41 | 761,993.41   | 761,993.41   | 761,993.41   | 761,993.41   | 761,993.41   | 761,993.41                                                                                                                                                                                                                                              | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | [meta:1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)                                                                                                                                                                                                           | Terminado                                              | Validado avances                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |           |                  |
| 2022 | 3         | PUE22102102063260 | Proyecto de inversión | 376377.01             | (FI) (ciclo_recurso:2019, ramo 33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376377.01, modificado:376377.01)   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MODELO SANITARIO TIPO I, Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR HERNANDEZ DE CHAVITPEC CLAVE E210N21S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TONIHUIC, MUNICIPIO DE QUIMIKTLAN, PUEBLA | 21                | Puebla         | 116                 | Quimiktlán                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210710                | N       | 0       | 0             | 48                                                                                | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]                              | [goal: (ove_municipio:11, localidada:70, direccion:QUIMIKTLAN, lon: -97.9758, lat:19.248766)]                                                                                           | 44578         | 44607      | 376,377.01   | 376,377.01   | 376,377.01   | 376,377.01   | 376,377.01   | 376,377.01                                                                                                                                                                                                                                              | 376,377.01                                             | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta:1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado                                                                                                                                                                                                                                           | Validado avances                                       |           |                  |
| 2022 | 3         | PUE22102102063441 | Proyecto de inversión | 1858460.22            | (FI) (ciclo_recurso:2020, ramo 33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858460.22, modificado:1858460.22) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21OT021S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OYAMIEL, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.                                       | 21                | Puebla         | 177                 | Tlaxiempes de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210661                | N       | 0       | 0             | 203                                                                               | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]                              | [goal: (ove_municipio:18, localidada:6, direccion:TLATLAUQUITEPEC, lon: -97.53778, lat:19.696389)]                                                                                      | 44578         | 44667      | 1,858,460.22 | 1,858,460.22 | 1,858,460.22 | 1,858,460.22 | 1,858,460.22 | 1,858,460.22                                                                                                                                                                                                                                            | 1,858,460.22                                           | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta:1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado                                                                                                                                                                                                                                           | Validado avances                                       |           |                  |
| 2022 | 3         | PUE22102102100005 | Proyecto de inversión | 705086                | (FI) (ciclo_recurso:2022, ramo 33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706086.0, modificado:684391.83)    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR AUTOPORTAL CLAVE 21D0H2B1, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATEMNANCO, PUEBLA.                   | 21                | Puebla         | 181                 | Tlaltenango                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220382                | N       | 0       | 0             | 102                                                                               | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]                              | [goal: (ove_municipio:18, localidada:5, direccion:TLATENANGO, lon: -98.9636, lat:19.167957)]                                                                                            | 44739         | 44798      | 684,391.83   | 684,391.83   | 684,391.83   | 684,391.83   | 684,391.83   | 684,391.83                                                                                                                                                                                                                                              | 684,391.83                                             | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                             | [meta:1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado                                                                                                                                                                                                                                           | Validado avances                                       |           |                  |
| 2022 | 3         | PUE202001873462   | Proyecto de inversión | 961538.46             | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo 33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:961538.46, modificado:914634.11)                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA DOCTOR GONZALO BAUTISTA CASTILLO CLAVE 210PH03W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                      | 21                | Puebla         | 114                 | Puebla                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-032         | N       | 0       | 0             | 521                                                                               | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]                              | [goal: (ove_municipio:11, localidada:1, direccion:CALLE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALONCOO S/N, HERNANDEZ DE BUENAVISTA, PUEBLA, HERCOSA DE JARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.381378, lat:19.193937)] | 44069         | 44129      | 914,634.11   | 914,634.11   | 914,634.11   | 914,634.11   | 914,634.11   | 914,634.11                                                                                                                                                                                                                                              | 914,634.11                                             | [goal: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-C-1, contratas:CONICA S.A. DE C.V., convenio:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:914634.11, importe_modificad o:914634.11)]                              | [meta:1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado                                                                                                                                                                                                                                           | Validado avances                                       |           |                  |
| 2022 | 3         | PUE202001873471   | Proyecto de inversión | 1730769.23            | (FI) (ciclo_recurso:2017, ramo 33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:1730769.23, modificado:1621451.92)                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 21D0H06B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZOTZIHUACÁN, PUEBLA.                                                        | 21                | Puebla         | 22                  | Atzotzihuacán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-042         | N       | 0       | 0             | 185                                                                               | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]                              | [goal: (ove_municipio:22, localidada:1, direccion:AVENIDA 42 S/N, SAN JUAN AMECAC, ATZOTZIHUACÁN, PUEBLA, lon: -98.61298, lat:18.832079)]                                               | 44132         | 44222      | 1,621,451.92 | 1,621,451.92 | 1,621,451.92 | 1,621,451.92 | 1,621,451.92 | 1,621,451.92                                                                                                                                                                                                                                            | 1,621,451.92                                           | [goal: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-A-B, contratas:CORPO ACTIVO CONSTRUCTOR CIUDADA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1621451.92, importe_modificad o:1621451.92)] | [meta:1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado                                                                                                                                                                                                                                           | Validado avances                                       |           |                  |
| 2022 | 3         | PUE202001873500   | Proyecto de inversión | 922500                | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo 33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:922500.0, modificado:882739.29)                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR YOLUT'S CLAVE 21J0N1B1, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETHUACÁN, PUEBLA.                                                                                          | 21                | Puebla         | 156                 | Tetahuacán                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-071         | N       | 0       | 0             | 140                                                                               | [meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]                              | [goal: (ove_municipio:15, localidada:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL, S/N, TETHUACÁN, TETHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.392, lat:18.46233)]                                                | 44132         | 44192      | 882,739.29   | 882,739.29   | 882,739.29   | 882,739.29   | 882,739.29   | 882,739.29                                                                                                                                                                                                                                              | 882,739.29                                             | 882,739.29                                                                                                                                                                                                                                                       | 882,739.29                                             | [goal: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-001/2021-FED-N, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGDEZA, S.A. DE C.V., convenio:COMIT F ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:882739.29, importe_modificad o:882739.29)] | [meta:1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON         | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  | GEOREFERENCIAS                                                            | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                   | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTATUS                                                | FLUJO     |                  |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE200401873505  | Proyecto de inversión | 186357.69             | [FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:186357.69, modificado:1791746.21)]                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR RICARDO FÉREZ GALICIA CLAVE 21030446, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEOITLALINGO, PUEBLA.                                  | 21                | Puebla         | 122                 | San Felipe Teotitlalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-076         | N       | 0       | 0             | 171    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geoc: (ov_municipio:12, localidad:2, direccion:CARRETERA SANAPU RENDON S/N, SAN FELIPE TEOITLALINGO, SAN FELIPE TEOITLALINGO, PUEBLA, lon:-98.50079, lat:19.235712)]          | 44132         | 44222     | 1,791,746.21 | 1,791,746.21 | 1,791,746.21 | 1,791,746.21 | 1,791,746.21 | 1,791,746.21    | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-A, contralista:CONSTR UCCIONES DAME, S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1791746.21, importe_modificado:1791746.21)]              | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873587  | Proyecto de inversión | 192876.92             | [FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:192876.92, modificado:1863431.56)]                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210921210, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPICACATINDO, MUNICIPIO DE EPATILÁN, PUEBLA.                                   | 21                | Puebla         | 62                  | Epatalán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-160         | N       | 0       | 0             | 38     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geoc: (ov_municipio:62, localidad:2, direccion:CARRETERA NINGUN O CARRETERA CONTINGO 1 PUEBLA, TEPICACATINDO, EPATILÁN, PUEBLA, lon:-98.36818, lat:18.606836)]                | 44154         | 44244     | 1,863,431.56 | 1,863,431.56 | 1,863,431.56 | 1,863,431.56 | 1,863,431.56 | 1,863,431.56    | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-2, contralista:VO INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1863431.56, importe_modificado:1863431.56)]      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE200401873631  | Proyecto de inversión | 769230.77             | [FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:769230.77, modificado:754859.37)]                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TERCERA UNIDAD GUILLERMO GONZALEZ CAMARERA CLAVE 21ETV09329, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LINDEROS DEL SUR, MUNICIPIO DE ICAHUALPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21                | Puebla         | 81                  | Icahualpa de Guerrero    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-204         | N       | 0       | 0             | 21     | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geoc: (ov_municipio:81, localidad:6, direccion:CARRETERA CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, LINDEROS DEL SUR, ICAHUALPA DE GUERRERO, PUEBLA, lon:-98.708886, lat:17.978671)] | 44170         | 44230     | 754,859.37   | 754,859.37   | 754,859.37   | 754,859.37   | 754,859.37   | 754,859.37      | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-G, contralista:VO INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:754859.37, importe_modificado:754859.37)]      | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE210102004562  | Proyecto de inversión | 438300                | [FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:438300.0, modificado:408764.01)]                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 200 CLAVE 21EBH11769, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XICOMPA, MUNICIPIO DE IZCUATLA DE MATAMOROS, PUEBLA.   | 21                | Puebla         | 85                  | Izúcar de Matamoros      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-097         | N       | 0       | 0             | 150    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geoc: (ov_municipio:85, localidad:20, direccion:Carretera de Matamoros, Pue., Mexico, lon:-98.407795, lat:18.5991249)]                                                        | 44383         | 44442     | 408,764.01   | 408,764.01   | 408,764.01   | 408,764.01   | 408,764.01   | 408,764.01      | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-E, contralista:ICAAP DISEÑO DE CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:408764.01, importe_modificado:408764.01)] | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102005028  | Proyecto de inversión | 184053.8              | [FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184053.8, modificado:184053.8)]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR TONATLHÚN CLAVE 210ND0862, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCALDO, MUNICIPIO DE TANGIQUIMANALCO, PUEBLA                    | 21                | Puebla         | 175                 | Tangiquimanalco          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210701                | N       | 0       | 0             | 210701 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geoc: (ov_municipio:17, localidad:5, direccion:CARRETERA TANGIQUIMANALCO, lon:-98.478005, lat:18.980205)]                                                                     | 44578         | 44607     | 184,053.80   | 184,053.80   | 184,053.80   | 184,053.80   | 184,053.80   | 184,053.80      | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                               | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE220102006458  | Proyecto de inversión | 650635.75             | [FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650635.75, modificado:650635.75)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 210PR38305, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE IZCUATLA MATAMOROS, PUEBLA.                                  | 21                | Puebla         | 85                  | Izúcar de Matamoros      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210680                | N       | 0       | 0             | 197    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geoc: (ov_municipio:85, localidad:5, direccion:CARRETERA DE MATAMOROS, lon:-98.41438, lat:18.987085)]                                                                         | 44578         | 44637     | 650,635.75   | 650,635.75   | 650,635.75   | 650,635.75   | 650,635.75   | 650,635.75      | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                               | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE2004018973473 | Proyecto de inversión | 1153846.15            | [FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:1153846.15, modificado:1084305.27)]                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR0204, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA TIPIANAPA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.                        | 21                | Puebla         | 188                 | Tochimilco               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-044         | N       | 0       | 0             | 107    | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geoc: (ov_municipio:18, localidad:8, direccion:CARRETERA CALLE ALVARO ORIBEN S/N, SANTA CATALINA TIPIANAPA, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon:-98.61083, lat:18.891667)]                | 44132         | 44192     | 1,084,305.27 | 1,084,305.27 | 1,084,305.27 | 1,084,305.27 | 1,084,305.27 | 1,084,305.27    | [etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-F, contralista:CORPO CONSTRUCOR CUDOSA S.A. DE C.V., convenio:COMT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1084305.27, importe_modificado:1084305.27)]            | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances |

| CCLO | TRIMESTRE | FOJO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESPON | ENTIDAD_RESPON | ID_MUNICIPIO_RESPON | MUNICIPIO_RESPON    | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                                          | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                  | FECHA_TERMINO                                                                                                                | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                        | CARPETA_FOTOS                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTATUS                                                                                                                                                                                                                                   | FLUJO               |                  |  |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| 2022 | 3         | PUE200401873493  | Proyecto de inversión | 1778846.15            | (FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1778846.15, modificado:1670771.14)                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE GABRIELA BERMARER CLAVE 21090337, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIHUACÁN, PUEBLA                              | 21                | Puebla         | 156                 | Tehuacán            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-064         | N       | 0       | 0             | 0     | 52                                                                         | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])                                                                                    | (geoc1: [ov_municipio:15, localiad:1, direccion:CALE 18 SUR S/N, TIHUACÁN, TIHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.40742, lat:18.463778]) | 44128     | 44218        | 1,670,771.14 | 1,670,771.14 | 1,670,771.14 | 1,670,771.14 | 1,670,771.14                                           | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                                                                                                                                                                                                                  | (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CANCEE-002/2021-FED-H, contratista:INFRAE S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1670771.14, importe_modificado:1670771.14]) | Terminado           | Validado avances |  |
| 2022 | 3         | PUE200401873573  | Proyecto de inversión | 1923076.92            | (FI) (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1923076.92, modificado:1804184.96)                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCLAR CARMEN CALDERÓN CORDOVA CLAVE 21090335, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIHUACÁN, PUEBLA                                          | 21                | Puebla         | 176                 | Tlilapa             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-145         | N       | 0       | 0             | 105   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:17, localiad:1, direccion:CALE ABSOLDO S/N, TIHUACÁN, TIHUACÁN, PUEBLA, lon: -98.55870, lat:18.595123])                                 | 44149                                                                                                                        | 44239     | 1,804,184.96 | 1,804,184.96 | 1,804,184.96 | 1,804,184.96 | 1,804,184.96 | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CANCEE-001/2021-FED-H, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1804184.96, importe_modificado:1804184.96])         | Terminado                                                                                                                                                                                                                                 | Validado avances    |                  |  |
| 2022 | 3         | PUE200401873429  | Proyecto de inversión | 1346153.85            | (FI) (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1346153.85, modificado:1256597.55)                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FERRATERPI CLAVE 21090335, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGULISMALCO, PUEBLA                                                  | 21                | Puebla         | 175                 | Tiangulismalco      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-202         | N       | 0       | 0             | 73    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:17, localiad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN MARTIN TIAPALA S/N, TIANGULISMALCO, TIANGULISMALCO, PUEBLA, lon: -98.44870, lat:18.977974]) | 44170                                                                                                                        | 44260     | 1,256,597.55 | 1,256,597.55 | 1,256,597.55 | 1,256,597.55 | 1,256,597.55 | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CANCEE-002/2021-FED-H-G, contratista:INFRAE S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1256597.55, importe_modificado:1256597.55])                             | Suspendido                                                                                                                                                                                                                                | Suspensión validada |                  |  |
| 2022 | 3         | PUE200401873634  | Proyecto de inversión | 576923.08             | (FI) (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:576923.08, modificado:561967.60)                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCLAR FRANCISCO GABRIELINO SOLER CLAVE 21090340, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA (EJUTOTLAPA), MUNICIPIO DE TIHUACÁN, PUEBLA         | 21                | Puebla         | 176                 | Tlilapa             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-207         | N       | 0       | 0             | 60    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:17, localiad:1, direccion:CALE INSURGENTES 30 S/N, CASA BLANCA (EJUTOTLAPA), TIHUACÁN, PUEBLA, lon: -98.512778, lat:18.582778])         | 44170                                                                                                                        | 44230     | 561,967.60   | 561,967.60   | 561,967.60   | 561,967.60   | 561,967.60   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CANCEE-002/2021-FED-A-A, contratista:VIO INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:561967.6, importe_modificado:561967.6])       | Terminado                                                                                                                                                                                                                                 | Validado avances    |                  |  |
| 2022 | 3         | PUE210302004559  | Proyecto de inversión | 438000                | (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:438000.0, modificado:408468.93)                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESCUADAMIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 2107041X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL LA PAJOTA, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA | 21                | Puebla         | 85                  | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-094         | N       | 0       | 0             | 33    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:85, localiad:25, direccion:Izúcar de Matamoros, Puebla, México, lon: -98.4677851, lat:18.5991249])                                      | 44383                                                                                                                        | 44442     | 408,468.93   | 408,468.93   | 408,468.93   | 408,468.93   | 408,468.93   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) | (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CANCEE-006/2021-FED-B, contratista:CAAP DISEÑO EN CONSTRUCCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:408468.93, importe_modificado:408468.93]) | Terminado                                                                                                                                                                                                                                 | Validado avances    |                  |  |
| 2022 | 3         | PUE2201020043459 | Proyecto de inversión | 933296.43             | (FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933296.43, modificado:933296.43) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA FELIX LAURO AGUIRRE CLAVE 21090320, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALTICMAN, MUNICIPIO DE ZACAPAXTALA, PUEBLA                   | 21                | Puebla         | 207                 | Zacapanatlalapa     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210681                | N       | 0       | 0             | 120   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:20, localiad:1, direccion:ZACAPAXTALA XALTICMAN, PUEBLA, lon: -97.593556, lat:19.843007])                                               | 44578                                                                                                                        | 44637     | 933,296.43   | 933,296.43   | 933,296.43   | 933,296.43   | 933,296.43   | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                                                                                                                                                                                                                  | Terminado                                                                                                                                                                                                                                 | Validado avances    |                  |  |
| 2022 | 3         | PUE2201020043471 | Proyecto de inversión | 670938.37             | (FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670938.37, modificado:670938.37) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCLAR CLAVE 21090120M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITILÁN DE SERDÁN, PUEBLA                | 21                | Puebla         | 78                  | Huitilán de Serdán  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210746                | N       | 0       | 0             | 11    | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) | (geoc1: [ov_municipio:78, localiad:1, direccion:HUITILÁN DE SERDÁN, lon: -97.668027, lat:19.992123])                                                          | 44578                                                                                                                        | 44637     | 670,938.37   | 670,938.37   | 670,938.37   | 670,938.37   | 670,938.37   | Sin contratos nuevos en el trimestre                   | (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])                                                                                                                                                                                                                  | Terminado                                                                                                                                                                                                                                 | Validado avances    |                  |  |

| COLO | TRIMESTRE | FOUO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMENT<br>O                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ID_MUNICIPIO_RESPO<br>NSABLE | MUNICIPIO_RESPO<br>NSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>_PROYECTO                      | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EE<br>CULTORA | NUMERO_PROYE<br>CTO                                                      | POBLACION_BENE<br>FICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS                                                             | FECHA_INICIO                                                                                                                                                     | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS   | FLUJO            |
|------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2022 | 3         | PUE.200401873478 | Proyecto de inversión | 3076923.08            | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:3076923.08, modificado:2999516.92)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ELIBERTO VALENZUELA VERA CUBIERTO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                 | 21                         | Puebla                  | 156                          | Tehuacán                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-049             | N       | 0       | 0             | 559   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS DEPORTES S/N, -TEHUACÁN, PUEBLA, lon=-97.497929, lat:18.488943))                                   | 44128         | 44248     | 2,999,516.92 | 2,999,516.92 | 2,999,516.92 | 2,999,516.92 | 2,999,516.92 | (crt01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-001/2021- FED-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAHUACANAL S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2999516.92, importe_modificado:2999516.92))                   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)) | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873494 | Proyecto de inversión | 3840153.85            | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:3840153.85, modificado:3576914.51)) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CLAVE 21003080, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                        | 21                         | Puebla                  | 156                          | Tehuacán                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-065             | N       | 0       | 0             | 612   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO S/N, -TEHUACÁN, PUEBLA, lon=-97.379877, lat:18.488949))                                 | 44128         | 44248     | 3,576,914.51 | 3,576,914.51 | 3,576,914.51 | 3,576,914.51 | 3,576,914.51 | (crt01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-001/2021- FED-A, contratista:INPAE STRUCTURA SAGIEZZA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3576914.51, importe_modificado:3576914.51))                       | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)) | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873570 | Proyecto de inversión | 102676.92             | (ITI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:102676.92, modificado:1806755.18))  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO GARCIA CLAVE 21EF003080V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLÚCO, PUEBLA.                                          | 21                         | Puebla                  | 19                           | Atlixco                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-144             | N       | 0       | 0             | 462   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE S/N, ATLÚCO, PUEBLA, lon=-98.484774, lat:18.807701))                                           | 44149         | 44239     | 1,806,755.18 | 1,806,755.18 | 1,806,755.18 | 1,806,755.18 | 1,806,755.18 | (crt01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-001/2021- FED-A-A, contratista:COMBO RATIVO CONSTRUCTOR CUDOSA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1806755.18, importe_modificado:1806755.18))              | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)) | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873586 | Proyecto de inversión | 961538.46             | (ITI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:961538.46, modificado:901671.05))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ANAELCA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE 21EG0020M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOCÓ, MUNICIPIO DE COHUACÁN, PUEBLA.      | 21                         | Puebla                  | 33                           | Cohuacán                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-159             | N       | 0       | 0             | 78    | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc1: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO 1 S/N, LOS REYES TEOCÓ, COHUACÁN, PUEBLA, lon=-98.493933, lat:18.739444))                       | 44155         | 44215     | 901,671.05   | 901,671.05   | 901,671.05   | 901,671.05   | 901,671.05   | (crt01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021- FED-B-I, contratista:INPAE STRUCTURA SAGIEZZA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:901671.05, importe_modificado:901671.05))                       | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)) | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873590 | Proyecto de inversión | 961538.46             | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:961538.46, modificado:893491.77))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE COMPIESTEPIC CLAVE 21OT0030V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTIGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 93                           | Lafragua                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-163             | N       | 0       | 0             | 125   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc1: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVENIDA ANGEL VILASO S/N, GONZALEZ ORTIGA, LAFRAGUA, PUEBLA, lon=-97.248886, lat:19.341667))                   | 44154         | 44214     | 893,491.77   | 893,491.77   | 893,491.77   | 893,491.77   | 893,491.77   | (crt01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021- FED-E, contratista:CONSTR UCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARACIA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:893491.77, importe_modificado:893491.77)) | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)) | Terminado | Validado avances |
| 2022 | 3         | PUE.200401873601 | Proyecto de inversión | 920961.54             | (ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:920961.54, modificado:857128.43))   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21EP00208, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICÁN, PUEBLA.    | 21                         | Puebla                  | 132                          | San Martín Texmelucan     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-174             | N       | 0       | 0             | 278   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geoc1: (cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE PORTIRIO DIAZ S/N, SANTA MARIA MOYOTZINGO, SAN MARTIN TEXMELICAN, PUEBLA, lon=-98.24884, lat:19.15023)) | 44153         | 44213     | 857,128.43   | 857,128.43   | 857,128.43   | 857,128.43   | 857,128.43   | (crt01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-002/2021- FED-B-N, contratista:INPAE STRUCTURA SAGIEZZA, S.A. DE C.V., corresponsable:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:857128.43, importe_modificado:857128.43))                       | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanza:1.0)) | Terminado | Validado avances |

