

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                           | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>NSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                               | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO                           | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                 | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                          | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICO<br>S                        | CARPETA_FOTOS                                                        | ESTATUS | FLUJO        |                                  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|
| 2024  | 4         | PUE240202401470 | Proyecto de inversión | 73,408.01                 | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:73408.01,<br>modificado:72645.81]}         | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240565 DEMOLUCIÓN<br>Y CONSTRUCCIÓN<br>DEL EDIFICIO "C" QUE<br>CONSISTE EN UN<br>AULA DIDÁCTICA EN<br>ESTRUCTURA<br>REGIONAL C, EN EL<br>BACHILLERATO<br>BENEMÉRITO DE LAS<br>AMÉRICAS CLAVE<br>21EBH0534K,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>LUCAS COLUCAN,<br>MUNICIPIO DE<br>IZOCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.<br><br>CONV-2024-009<br>FAMP RFIN23 I<br>21XSU00000<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS "C" Y "D", EN<br>EL COMPLEJO<br>REGIONAL<br>NORORIENTAL SEDE<br>CUETZALAN CLAVE<br>21XSU00000,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>CUETZALAN, PUEBLA.<br><br>CONV-2024-016<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0030Y<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, G, H, I, J, K Y M), EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 25<br>LIBRES CLAVE<br>21ECB0030Y,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>LIBRES, PUEBLA.<br>CONV-2024-022<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0016E<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, G, H, I, J, K Y M), EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 13 CLAVE<br>21ECB0016E,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE SAN<br>MIGUEL XOXTA,<br>PUEBLA. | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240565                                        | N                         | 0       | 0       | 66            | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0]}         | {geo1:<br>[cve_municipio:8<br>5, localidad:15,<br>direccion:SAN<br>LUCAS COLUCAN,<br>lon:-98.483213,<br>lat:18.505009]}                                                                                                                     | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 72,645.81    | 72,645.81    | 72,645.81  | 72,645.81  | 72,645.81  | 72,645.81  | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0]}   |         | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240302442772 | Proyecto de inversión | 233,020.66                | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:233020.66,<br>modificado:217714.96]}                                                  | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-009<br>FAMP RFIN23 I<br>21XSU000100<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS "C" Y "D", EN<br>EL COMPLEJO<br>REGIONAL<br>NORORIENTAL SEDE<br>CUETZALAN CLAVE<br>21XSU000100,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>CUETZALAN, PUEBLA.<br><br>CONV-2024-016<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0030Y<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, G, H, I, J, K Y M), EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 25<br>LIBRES CLAVE<br>21ECB0030Y,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>LIBRES, PUEBLA.<br>CONV-2024-022<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0016E<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J, K Y L), EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 13 CLAVE<br>21ECB0016E,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE SAN<br>MIGUEL XOXTA,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-009<br>FAMP RFIN23 I<br>21XSU000100 | N                         | 0       | 0       | 17            | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:360.0,<br>meta_modificad<br>a:360.0]}     | {geo1:<br>[cve_municipio:4<br>3, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Allende sin<br>numero, Cuetzala<br>del Progreso,<br>Puebla. C.P.<br>73560, lon:-<br>97.52133,<br>lat:20.0197]}                                                          | 12-09-2024   | 10-11-2024    | 217,714.96   | 217,714.96   | 65,314.48  | 65,314.48  | 65,314.48  | 65,314.48  | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:30.0]}  |         | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240302443256 | Proyecto de inversión | 1,682,528.05              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:1682528.05,<br>modificado:1609471.42]<br>}                                            | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-016<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0030Y<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, G, H, I, J, K Y M), EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 25<br>LIBRES CLAVE<br>21ECB0030Y,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>LIBRES, PUEBLA.<br>CONV-2024-022<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0016E<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J, K Y L), EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 13 CLAVE<br>21ECB0016E,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE SAN<br>MIGUEL XOXTA,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-016<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0030Y  | N                         | 0       | 0       | 787           | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:360.0,<br>meta_modificad<br>a:3060.9]}    | {geo1:<br>[cve_municipio:9<br>4, localidad:1,<br>direccion:Avenida<br>a Bachilleres No.<br>1, Barrio De<br>Tetela, Libres,<br>Puebla. C.P.<br>73784, lon:-<br>97.68021,<br>lat:19.45908]}                                                   | 12-09-2024   | 10-11-2024    | 1,609,471.42 | 1,609,471.42 | 482,841.43 | 482,841.43 | 482,841.43 | 482,841.43 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:200.0]} |         | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240302443463 | Proyecto de inversión | 2,339,185.19              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:2339185.19,<br>modificado:2236677.3]}<br>}                                            | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-022<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0016E<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J, K Y L), EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 13 CLAVE<br>21ECB0016E,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE SAN<br>MIGUEL XOXTA,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-022<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0016E  | N                         | 0       | 0       | 544           | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:3383.68,<br>meta_modificad<br>a:3383.68]} | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>36, localidad:1,<br>direccion:Andad<br>or Aquiles Serdán<br>s/n, San Miguel<br>Xoxta, Puebla.<br>C.P. 72620, lon:-<br>98.30129,<br>lat:19.16748]}                                                             | 12-09-2024   | 10-11-2024    | 2,236,677.30 | 2,236,677.30 | 671,003.19 | 671,003.19 | 671,003.19 | 671,003.19 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:100.0]} |         | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240202402106 | Proyecto de inversión | 143,672.08                | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:143672.08,<br>modificado:141503.47]}<br>}  | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240674 DEMOLUCIÓN<br>Y CONSTRUCCIÓN<br>DEL EDIFICIO "E" QUE<br>CONSISTE EN UN<br>AULA DIDÁCTICA EN<br>ESTRUCTURA U-1C;<br>EN EL BACHILLERATO<br>GREGORIO DE GANTE<br>CLAVE 21EBH0592A,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240674                                        | N                         | 0       | 0       | 100           | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0]}         | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>143 B Poniente,<br>Heroica Puebla<br>de Zaragoza<br>Puebla Puebla ,<br>lon:-98.269347,<br>lat:18.975521]}                                                              | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 141,503.47   | 141,503.47   | 86,138.41  | 86,138.41  | 86,138.41  | 86,138.41  | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.65]}  |         | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240302444815 | Proyecto de inversión | 209,759.59                | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2020,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:209759.59,<br>modificado:208638.55]}<br>}  | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240515 FSR 2020 INT<br>21EUT0002G<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>CONCHA ACÚSTICA;<br>EN LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>IZOCAR DE<br>MATAMOROS CLAVE<br>21EUT0002G,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>IZOCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.<br><br>240594 FMS2024R<br>21EBH0152D<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO "A" QUE<br>CONSISTE EN SIETE<br>AULAS DIDÁCTICAS,<br>MÓDULO SANITARIO,<br>DIRECCIÓN Y<br>LABORATORIO<br>POLIFUNCIONAL EN<br>ESTRUCTURA U-2C,<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PLAZA CÍVICA Y OBRA<br>EXTERIOR; EN EL<br>BACHILLERATO DEL<br>CENTRO ESCOLAR<br>COMUNITARIO DEL<br>SUR LICENCIADO<br>MANUEL BARTLETT<br>DÍAZ CLAVE<br>21EBH0152D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240515                                        | N                         | 0       | 0       | 1259          | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:930.76,<br>meta_modificad<br>a:930.76]}   | {geo1:<br>[cve_municipio:8<br>5, localidad:1,<br>direccion:Prolong<br>ación Reforma<br>Num. Est. 168<br>Santiago<br>Mihuaacán, Izúcar<br>de Matamoros<br>Izúcar de<br>Matamoros<br>Puebla CP.<br>74400, lon:-<br>98.4518,<br>lat:18.61729]} | 20-09-2024   | 29-10-2024    | 208,638.55   | 208,638.55   | 186,113.40 | 186,113.40 | 186,113.40 | 186,113.40 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95]}  |         | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240402511842 | Proyecto de inversión | 1,146,341.67              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1146341.67,<br>modificado:1146341.67]<br>} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240594 FMS2024R<br>21EBH0152D<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO "A" QUE<br>CONSISTE EN SIETE<br>AULAS DIDÁCTICAS,<br>MÓDULO SANITARIO,<br>DIRECCIÓN Y<br>LABORATORIO<br>POLIFUNCIONAL EN<br>ESTRUCTURA U-2C,<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PLAZA CÍVICA Y OBRA<br>EXTERIOR; EN EL<br>BACHILLERATO DEL<br>CENTRO ESCOLAR<br>COMUNITARIO DEL<br>SUR LICENCIADO<br>MANUEL BARTLETT<br>DÍAZ CLAVE<br>21EBH0152D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240594                                        | N                         | 0       | 0       | 412           | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0]}         | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Heliottopos San<br>Ramón<br>Castillota,<br>Heroica Puebla<br>de Zaragoza<br>Puebla Puebla<br>CP. 72040, lon:-<br>98.263408,<br>lat:18.962255]}                         | 22-07-2024   | 19-10-2024    | 1,146,341.67 | 1,146,341.67 | -          | -          | -          | -          | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95]}  |         | En Ejecución | Validado / Registrado<br>avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA   | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                           | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESPO<br>NSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                   | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                               | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                               | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                  | AVANCES_FISICO<br>S                                   | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUIJO           |
|-------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302443316 | Adquisición | 103,754.96                | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:103754.96,<br>modificado:103754.96)}       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240707 FSR 2022<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPEZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240707              | N                         | 0       | 0       | 2585          | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificad<br>a:494.0)} | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>56, localidad:18,<br>direccion:Prolong<br>ación de la 1 Sur<br>Num. Est. 1101 ,<br>San Pablo<br>Tepeztingo<br>Tehuacán Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152)} | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 103,472.30   | 103,472.30   | 31,041.69    | 31,041.69    | 31,041.69    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.3)} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443346 | Adquisición | 573.88                    | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2020,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:573.88,<br>modificado:573.88)}             | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240710 FSR 2020<br>21DIT0003L<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>IMPLEMENTAR<br>MEDIDAS DE<br>SEGURIDAD, PARA EL<br>INSTITUTO<br>TECNOLÓGICO DE<br>TECOMATLÁN CLAVE<br>21DIT0003L, UBICADO<br>EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>TECOMATLÁN,<br>PUEBLA                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240710              | N                         | 0       | 0       | 571           | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:7.0,<br>meta_modificad<br>a:7.0)}     | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>55, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Kilometro 19.5<br>Carretera<br>Palomas-tlapa ,<br>Tecomatlán<br>Tecomatlán<br>Puebla CP.<br>74870, lon:-<br>98.31036,<br>lat:18.12228)}     | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 573.88       | 573.88       | 573.88       | 573.88       | 573.88       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:1.0)} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443467 | Adquisición | 3,682,591.85              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:3682591.85,<br>modificado:3682591.85<br>)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240750 FSR 2023<br>21ESU0056V<br>EQUIPAMIENTO DE<br>LABORATORIOS PARA<br>EL FORTALECIMIENTO<br>ACADÉMICO DE<br>ESTUDIANTES, EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>INTERSEBRANA DEL<br>ESTADO DE PUEBLA-<br>CHILCHOTLA CLAVE<br>21ESU0056V,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>RAFAEL J. GARCÍA,<br>MUNICIPIO DE<br>CHILCHOTLA, PUEBLA.                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240750              | N                         | 0       | 0       | 729           | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:129.0,<br>meta_modificad<br>a:129.0)} | {geo1:<br>(cve_municipio:5<br>8, localidad:1,<br>direccion: Calle<br>Jose Maria<br>Morelos, Rafael<br>J. García<br>Chilchotla Puebla<br>CP. 75070, lon:-<br>97.383442,<br>lat:19.255497)}                        | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 3,666,658.55 | 3,666,658.55 | 1,099,997.56 | 1,099,997.56 | 1,099,997.56 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.3)} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443489 | Adquisición | 2,708.21                  | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2020,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:2708.21,<br>modificado:2708.21)}           | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240753 FSR 2020<br>21EUT0005D<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA<br>BILINGÜE<br>INTERNACIONAL Y<br>SUSTENTABLE DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EUT0005D,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE SAN<br>JOSÉ CHIAPA,<br>PUEBLA                                                                                                                                         | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240753              | N                         | 0       | 0       | 414           | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:18.0,<br>meta_modificad<br>a:18.0)}   | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>28, localidad:1,<br>direccion:Boulev<br>ard Audi Sur San<br>Jose Chiapa, San<br>José Chiapa, San<br>José Chiapa,<br>Puebla CP. 75010<br>, lon:-97.768853,<br>lat:19.242071)}       | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 2,707.09     | 2,707.09     | 2,707.09     | 2,707.09     | 2,707.09     | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:1.0)} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443507 | Adquisición | 61.08                     | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2017,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:61.08,<br>modificado:61.08)}               | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240756 FSR 2017<br>21EP00003I<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPO<br>ESPECIALIZADO Y<br>MOBILIARIO PARA<br>LOS LABORATORIOS<br>DE MECATRONICA,<br>SISTEMAS<br>AUTOMOTRICES Y<br>EQUIPAMIENTO PARA<br>LOS GIMNASIOS DE<br>LOS DIFERENTES<br>PROGRAMAS<br>ACADÉMICOS; PARA<br>LA UNIVERSIDAD<br>POLITÉCNICA DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EP00003I,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE JUAN<br>C. BONILLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240756              | N                         | 0       | 0       | 2275          | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:130.0,<br>meta_modificad<br>a:130.0)} | {geo1:<br>(cve_municipio:9<br>0, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Tercer Carril del<br>Ejido Sereno<br>Cuanalá ,<br>Cuanalá, Juan C.<br>Bonilla, Puebla<br>CP. 72640, lon:-<br>98.328333,<br>lat:19.110556)}   | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 61.08        | 61.08        | -            | -            | -            | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.0)} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443519 | Adquisición | 30,813.01                 | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:30813.01,<br>modificado:30813.01)}         | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240756 FSR 2022<br>21EP00003I<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPO<br>ESPECIALIZADO Y<br>MOBILIARIO PARA<br>LOS LABORATORIOS<br>DE MECATRONICA,<br>SISTEMAS<br>AUTOMOTRICES Y<br>EQUIPAMIENTO PARA<br>LOS GIMNASIOS DE<br>LOS DIFERENTES<br>PROGRAMAS<br>ACADÉMICOS; PARA<br>LA UNIVERSIDAD<br>POLITÉCNICA DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EP00003I,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE JUAN<br>C. BONILLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240756              | N                         | 0       | 0       | 2275          | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:130.0,<br>meta_modificad<br>a:130.0)} | {geo1:<br>(cve_municipio:9<br>0, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Tercer Carril del<br>Ejido Sereno<br>Cuanalá ,<br>Cuanalá, Juan C.<br>Bonilla, Puebla<br>CP. 72640, lon:-<br>98.328333,<br>lat:19.110556)}   | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 30,813.01    | 30,813.01    | -            | -            | -            | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.0)} |               | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA                | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                           | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESPO<br>NSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                               | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                  | AVANCES_FISICO<br>S                                                   | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUIJO           |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302443532 | Adquisición              | 84,731.91                 | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2021,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>tipo_recursos:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:84731.91,<br>modificado:84731.91)}                         | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240628 FSR 2021<br>21EUT0001<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPOS DE RED<br>PARA BRINDAR<br>MAYOR COBERTURA<br>EN LOS SERVICIOS DE<br>RED E INTERNET;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EUT0001H,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240828              | N                         | 0       | 0       | 6360          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Piezas",<br>meta:115.0,<br>meta_modificad<br>a:115.0)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Antiguo Camino<br>A la Resurreccion<br>Num. Ext. 1002<br>Zona Industrial<br>Oriente, Heroica<br>Puebla de<br>Zaragoza Puebla<br>Puebla CP,<br>72300, lon:-<br>98.15172,<br>lat:19.06061)} | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 84,240.97    | 84,240.97    | 25,272.29    | 25,272.29    | 25,272.29    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Piezas",<br>avance:0.3)}               |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443542 | Adquisición              | 3,489,552.99              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recursos:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:3489552.99,<br>modificado:3489552.99<br>)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240829 FS 2024<br>21EUT1004L<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO Y<br>MATERIALES PARA<br>LOS PROGRAMAS<br>EDUCATIVOS Y AREAS<br>ESTRATÉGICAS PARA<br>LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240829              | N                         | 0       | 0       | 2585          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Piezas",<br>meta:9.0,<br>meta_modificad<br>a:9.0)}                    | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>56, localidad:18,<br>direccion:<br>Prolongación de<br>la 1 Sur Num. Ext.<br>1101, San Pablo<br>Tepetzingo<br>Tehuacán Puebla<br>CP, 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152)}                                                | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 3,482,419.44 | 3,482,419.44 | 1,044,725.83 | 1,044,725.83 | 1,044,725.83 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Piezas",<br>avance:0.3)}               |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441871 | Proyecto de<br>inversión | 1,170,140.85              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recursos:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1170140.85,<br>modificado:1154352.34<br>)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2024<br>CAP 21EBH0992<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240640              | N                         | 0       | 0       | 347           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados",<br>meta:179.72,<br>meta_modificad<br>a:179.72)} | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:33<br>PONIENTE 2117<br>HERÓICA PUEBLA<br>DE ZARAGOZA<br>C.P. 72000, lon:-<br>98.231391,<br>lat:19.039541)}                                                                                         | 17-07-2024   | 14-10-2024    | 1,154,352.34 | 1,154,352.34 | 1,154,352.34 | 1,154,352.34 | 1,154,352.34 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados",<br>avance:1.0)}  |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441499 | Proyecto de<br>inversión | 1,169.17                  | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2020,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recursos:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1169.17,<br>modificado:1168.72)}           | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2020<br>INT 21EBH1001E<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CÍVICA, EN EL<br>BACHILLERATO<br>GENERAL DIGITAL<br>NUM.45 CLAVE<br>21EBH1001E,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>ZAHUATLÁN DE<br>MORELOS (SAN JOSÉ),<br>MUNICIPIO DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240627              | N                         | 0       | 0       | 78            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados",<br>meta:353.34,<br>meta_modificad<br>a:353.34)} | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>64, localidad:27,<br>direccion:Calle 2<br>Poniente Num.<br>Ext. 107,<br>Zahuatlán de<br>Morelos (san<br>José) Tepeaca CP,<br>75204, lon:-<br>97.86976,<br>lat:18.981493)}                                                        | 19-07-2024   | 16-09-2024    | 1,168.72     | 1,168.72     | 1,168.72     | 1,168.72     | 1,168.72     | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados",<br>avance:1.0)}  |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443320 | Adquisición              | 1.19                      | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2016,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recursos:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1.19,<br>modificado:1.19)}                 | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240708 FSR 2016<br>21EUT1003M<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LA REALIZACIÓN DE<br>PRÁCTICAS DE LA<br>CARRERA DE TÉCNICO<br>SUPERIOR<br>UNIVERSITARIO EN<br>OPERACIONES<br>COMERCIALES<br>INTERNACIONALES<br>ÁREA DE NEGOCIOS<br>INTERNACIONALES;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>XICOTEPEC DE JUÁREZ<br>CLAVE 21EUT1003M,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>XICOTEPEC, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240708              | N                         | 0       | 0       | 2585          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Piezas",<br>meta:18.0,<br>meta_modificad<br>a:18.0)}                  | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>97, localidad:1,<br>direccion:Avenida<br>a Universidad<br>Tecnologica<br>Num. Ext. 1000,<br>Xicotepec de<br>Juárez Xicotepec<br>Puebla CP,<br>72000, lon:-<br>97.959115,<br>lat:20.245222)}                                      | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 1.19         | 1.19         | 1.19         | 1.19         | 1.19         | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Piezas",<br>avance:1.0)}               |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443456 | Adquisición              | 61,744.89                 | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2022,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recursos:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:61744.89,<br>modificado:24142.27)}         | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240750 FSR 2022<br>21ESU0056V<br>EQUIPAMIENTO DE<br>LABORATORIOS PARA<br>EL FORTALECIMIENTO<br>ACADEMICO DE<br>ESTUDIANTES EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>INTERSEHRANA DEL<br>ESTADO DE PUEBLA<br>CHILCHOTLA CLAVE<br>21ESU0056V,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>RAFAEL J. GARCÍA,<br>MUNICIPIO DE<br>CHILCHOTLA, PUEBLA.                                                                                                                 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240750              | N                         | 0       | 0       | 729           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Piezas",<br>meta:129.0,<br>meta_modificad<br>a:129.0)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:5<br>8, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Jose Mara<br>Morelos, Rafael<br>J. Garcia<br>Chilchotla Puebla<br>CP, 75070, lon:-<br>97.183442,<br>lat:19.255497)}                                                                        | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 24,037.81    | 24,037.81    | 7,211.34     | 7,211.34     | 7,211.34     | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Piezas",<br>avance:0.3)}               |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302444818 | Proyecto de<br>inversión | 4,212,623.77              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2021,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recursos:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:4212623.77,<br>modificado:4190109.71<br>)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240515 FSR 2021 CAP<br>21EUT0002G<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>CONCHA ACÚSTICA;<br>EN LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS CLAVE<br>21EUT0002G,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240515              | N                         | 0       | 0       | 1259          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados",<br>meta:930.76,<br>meta_modificad<br>a:930.76)} | {geo1:<br>(cve_municipio:8<br>5, localidad:1,<br>direccion:Prolong<br>ación Reforma<br>Num. Ext. 168<br>Santiago<br>Mhuacán, Izúcar<br>de Matamoros<br>Puebla CP,<br>74400, lon:-<br>98.4518,<br>lat:18.61729)}                                                | 20-09-2024   | 29-10-2024    | 4,190,109.71 | 4,190,109.71 | 3,737,734.92 | 3,737,734.92 | 3,737,734.92 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados",<br>avance:0.95)} |               | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESPO<br>NSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                                   | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                                       | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVANCES_FISICO<br>S                                                                         | CARPETA_FOTOS                 | ESTATUS      | FLUIJO                           |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302444836 | Proyecto de Inversión | 506,447.74                | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2021,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:506447.74,<br>modificado:503741.07}}<br>}                                                                                                                                                                                                                         | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | MATAMOROS CLAVE<br>21EUT0002G,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.                                                                                                                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240515              | N                         | 0       | 0       | 1259          | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:930.76,<br>meta_modificado:<br>a:930.76}}<br>}                  | {geo1:<br>{cve_municipio:8<br>5, localidad:1,<br>direccion:Prolong<br>ación Reforma<br>Num. Ext. 168<br>Sanitago<br>Mihuaacán, Izúcar<br>de Matamoros<br>Izúcar de<br>Matamoros<br>Puebla CP.<br>74400, lon:-<br>98.4518,<br>lat:18.61729}}<br>}                                                                                                                                               | 20-09-2024   | 29-10-2024    | 503,741.07   | 503,741.07   | 449,355.91   | 449,355.91   | 449,355.91   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                             | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95}}<br>}                    |                               | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240302444839 | Proyecto de Inversión | 1,325,065.14              | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1325065.14,<br>modificado:1317983.43}<br>}                                                                                                                                                                                                                        | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | MATAMOROS CLAVE<br>21EUT0002G,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.                                                                                                                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240515              | N                         | 0       | 0       | 1259          | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:20721.78,<br>meta_modificado:<br>a:20721.78}}<br>}              | {geo1:<br>{cve_municipio:8<br>5, localidad:1,<br>direccion:Prolong<br>ación Reforma<br>Num. Ext. 168<br>Sanitago<br>Mihuaacán, Izúcar<br>de Matamoros<br>Izúcar de<br>Matamoros<br>Puebla CP.<br>74400, lon:-<br>98.4518,<br>lat:18.61729}}<br>}                                                                                                                                               | 20-09-2024   | 29-10-2024    | 1,317,983.43 | 1,317,983.43 | 1,175,690.62 | 1,175,690.62 | 1,175,690.62 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                             | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95}}<br>}                    |                               | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240302444845 | Proyecto de Inversión | 24,134.22                 | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:24134.22,<br>modificado:24005.24}}<br>}                                                                                                                                                                                                                           | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | MATAMOROS CLAVE<br>21EUT0002G,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.                                                                                                                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240515              | N                         | 0       | 0       | 1259          | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificado:<br>a:1.0}}<br>}                        | {geo1:<br>{cve_municipio:8<br>5, localidad:1,<br>direccion:Prolong<br>ación Reforma<br>Num. Ext. 168<br>Sanitago<br>Mihuaacán, Izúcar<br>de Matamoros<br>Izúcar de<br>Matamoros<br>Puebla CP.<br>74400, lon:-<br>98.4518,<br>lat:18.61729}}<br>}                                                                                                                                               | 20-09-2024   | 29-10-2024    | 24,005.24    | 24,005.24    | 21,413.57    | 21,413.57    | 21,413.57    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                             | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95}}<br>}                    |                               | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240202354688 | Proyecto de Inversión | 1,222,501.29              | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:143672.08,<br>modificado:143672.08},<br>ff2: {ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>progr_estata_l_mun-FAIS<br>entidades,<br>monto:1078829.21,<br>modificado:1062545.2}}<br>} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | DEMOLUCION Y<br>CONSTRUCCION DEL<br>EDIFICIO E QUE<br>CONSISTE EN UN<br>AULA DIDACTICA EN<br>ESTRUCTURA UJC, EN<br>EL BACHILLERATO<br>GREGORIO DE GANTE<br>CLAVE 21EBH0152D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA. -<br>147962 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 147962              | 5                         | 129     | 147     | 0             | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>-Metros<br>cuadrados de<br>construcción,<br>meta:276.0,<br>meta_modificado:<br>a:276.0}}<br>} | {geo1:<br>{cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:CALE B<br>143 PONIENTE<br>INTERIOR SN<br>COLONIA SAN<br>ISIDRO<br>CASTILLOTLA,<br>72498 HEREDIA<br>PUEBLA DE<br>ZARAGOZA,<br>PUEBLA PUEBLA<br>ENTRE CALLE 9<br>SUR Y CALLE 21<br>SUR, PRIVADA<br>143 A PONIENTE<br>EL PLANTEL<br>EDUCATIVO SE<br>ENCUENTRA<br>UBICADO SOBRE<br>CALE B, lon:-<br>98.269218,<br>lat:18.975644}}<br>} | 20-06-2024   | 20-06-2024    | 1,206,217.28 | 1,206,217.28 | 732,949.12   | 732,949.12   | 732,949.12   | {tcto1:<br>{tipo_obra:Obra,<br>numero_contrato:C<br>APCEE-009/2024-P,<br>contratista:"GRUPO<br>ECOLOGICO<br>INTERNACIONAL,<br>S.A. DE C.V.",<br>convocante:Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos,<br>monto:1204048.67,<br>importe_modificado:<br>e:1204048.67}}<br>} | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>Metros<br>cuadrados de<br>construcción,<br>avance:0.65}}<br>} | {2354688/proyec<br>to_INICIO} | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240402511826 | Proyecto de Inversión | 67,539.15                 | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:67539.15,<br>modificado:67539.15}}<br>}                                                                                                                                                                                                                           | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | PLAZA CIVICA Y OBRA<br>EXTERIOR, EN EL<br>BACHILLERATO DEL<br>CENTRO ESCOLAR<br>COMUNITARIO DEL<br>SUR LICENCIADO<br>MANUEL BARTLETT<br>DIAZ CLAVE<br>21EBH0152D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240594              | N                         | 0       | 0       | 418           | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificado:<br>a:1.0}}<br>}                        | {geo1:<br>{cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Heliopolis San<br>Ramón<br>Castillota,<br>Heroica Puebla<br>de Zaragoza,<br>Puebla Puebla<br>CP. 72040, lon:-<br>98.263408,<br>lat:18.962235}}<br>}                                                                                                                                                                       | 22-07-2024   | 19-10-2024    | 67,539.15    | 67,539.15    | -            | -            | -            | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                             | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.9}}<br>}                     |                               | En Ejecución | Validado / Registrado<br>avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402160 | Proyecto de Inversión | 2,676,835.98              | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:2676835.98,<br>modificado:2672275.03}<br>}                                                                                                                                                                                                                        | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE<br>AULAS PARA EL<br>ALUMNADO, EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>INTERSEBRANA DEL<br>ESTADO DE PUEBLA,<br>PLANTEL<br>AHUACATLÁN CLAVE<br>21ESU0050W,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>AHUACATLÁN,<br>PUEBLA.                         | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240711              | N                         | 0       | 0       | 99            | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificado:<br>a:1.0}}<br>}                        | {geo1:<br>{cve_municipio:6<br>6, localidad:1,<br>direccion:DOMICI<br>LIO CONOCIDO<br>S/N C.P. 73330,<br>lon:-97.8607,<br>lat:20.00541}}<br>}                                                                                                                                                                                                                                                   | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 2,672,275.03 | 2,672,275.03 | 2,482,205.80 | 2,482,205.80 | 2,482,205.80 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                             | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95}}<br>}                    |                               | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240202402164 | Proyecto de Inversión | 51,892.02                 | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:51892.02,<br>modificado:51803.6}}<br>}                                                                                                                                                                                                                            | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE<br>AULAS PARA EL<br>ALUMNADO, EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>INTERSEBRANA DEL<br>ESTADO DE PUEBLA,<br>PLANTEL<br>AHUACATLÁN CLAVE<br>21ESU0050W,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>AHUACATLÁN,<br>PUEBLA.                         | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240711              | N                         | 0       | 0       | 99            | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificado:<br>a:1.0}}<br>}                        | {ges1:<br>{cve_municipio:6<br>6, localidad:1,<br>direccion:DOMICI<br>LIO CONOCIDO<br>S/N C.P. 73330,<br>lon:-97.8607,<br>lat:20.00541}}<br>}                                                                                                                                                                                                                                                   | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 51,803.60    | 51,803.60    | 48,119.00    | 48,119.00    | 48,119.00    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                             | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95}}<br>}                    |                               | En Ejecución | Validado avances                 |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                                                                                                      | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                               | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO                         | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GEOREFERENCIA<br>S | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                  | AVANCES_FISCO<br>S                                                   | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 2024  | 4         | PUE240302442623 | Proyecto de inversión | 3,571,109.98              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:3571109.98,<br>modificado:3410544.87)<br>}                                                                                                                       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-004<br>FAMP RFIN231<br>21ETK0066K<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>DOS AULAS<br>DIDÁCTICAS Y<br>MÓDULO DE<br>ESCALERAS EN<br>ESTRUCTURA U2-C-EN<br>EL EDIFICIO "D" Y<br>OBRA EXTERIOR; EN<br>EL<br>TELEBACHILLERATO<br>COMUNITARIO NUM.<br>66 CLAVE<br>21ETK0066K,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.<br>CONV-2024-006<br>FAMP RFIN231<br>21UBH0008I<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>SEIS AULAS<br>DIDÁCTICAS EN<br>ESTRUCTURA U2-C-EN<br>EL EDIFICIO "D" Y<br>OBRA EXTERIOR; EN<br>LA PREPARATORIA DE<br>ZACATLÁN, PUEBLA<br>DEL COMPLEJO<br>REGIONAL NORTE,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>ZACATLÁN, PUEBLA.<br>CONV-2024-012<br>FAMP MTTQ241<br>21ECR0002B<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS "A, B, C, D,<br>E-F Y G" EN EL<br>COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 22 CD.<br>SERDÁN CLAVE<br>21ECR0002B,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>CHALCHICOMULA DE<br>SESMA, PUEBLA.<br>240707 FSR 2016<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2018<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240708 FSR 2020<br>21EUT1003M<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LA REALIZACIÓN DE<br>PRÁCTICAS DE LA<br>CARRERA DE TÉCNICO<br>SUPERIOR<br>UNIVERSITARIO EN<br>OPERACIONES<br>COMERCIALES<br>INTERNACIONALES<br>ÁREA DE NEGOCIOS<br>INTERNACIONALES;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>XICOTEPEC DE JUÁREZ<br>CLAVE 21EUT1003M,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>XICOTEPEC, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-004<br>FAMP RFIN231<br>21ETK0066K | N                         | 0       | 0       | 199           | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Avenid<br>a Popocatepetel,<br>sin numero,<br>colonia El Triunfo<br>, Heroica Puebla<br>de Zaragoza,<br>Puebla, CP.<br>72490, lon:-<br>98.24459,<br>lat:18.96286))<br>(meta1:<br>(unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:134.0,<br>meta_modificad<br>a:134.0)) | 12-09-2024         | 10-11-2024   | 3,410,544.87  | 3,410,544.87 | 1,023,163.47 | 1,023,163.47 | 1,023,163.47 | 1,023,163.47 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:10.0))  | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302442708 | Proyecto de inversión | 6,423,622.64              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:6423622.64,<br>modificado:6175346.45)<br>}                                                                                                                       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-006<br>FAMP RFIN231<br>21UBH0008I<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>SEIS AULAS<br>DIDÁCTICAS EN<br>ESTRUCTURA U2-C-EN<br>EL EDIFICIO "D" Y<br>OBRA EXTERIOR; EN<br>LA PREPARATORIA DE<br>ZACATLÁN, PUEBLA<br>DEL COMPLEJO<br>REGIONAL NORTE,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>ZACATLÁN, PUEBLA.<br>CONV-2024-012<br>FAMP MTTQ241<br>21ECR0002B<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS "A, B, C, D,<br>E-F Y G" EN EL<br>COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 22 CD.<br>SERDÁN CLAVE<br>21ECR0002B,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>CHALCHICOMULA DE<br>SESMA, PUEBLA.<br>240707 FSR 2016<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2018<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240708 FSR 2020<br>21EUT1003M<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LA REALIZACIÓN DE<br>PRÁCTICAS DE LA<br>CARRERA DE TÉCNICO<br>SUPERIOR<br>UNIVERSITARIO EN<br>OPERACIONES<br>COMERCIALES<br>INTERNACIONALES<br>ÁREA DE NEGOCIOS<br>INTERNACIONALES;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>XICOTEPEC DE JUÁREZ<br>CLAVE 21EUT1003M,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>XICOTEPEC, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-006<br>FAMP RFIN231<br>21UBH0008I | N                         | 0       | 0       | 39619         | {geo1:<br>(cve_municipio:2<br>08, localidad:18,<br>direccion:Calle<br>Real de<br>Maquixtla No. 7,<br>Colonia Barrio de<br>Maquixtla,<br>Zacatlán, Puebla,<br>C.P. 72570, lon:-<br>97.97554,<br>lat:19.92601))<br>(meta1:<br>(unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:7154.31,<br>meta_modificad<br>a:7154.31))             | 12-09-2024         | 10-11-2024   | 6,175,346.45  | 6,175,346.45 | 1,852,603.84 | 1,852,603.84 | 1,852,603.84 | 1,852,603.84 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:100.0)) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443190 | Proyecto de inversión | 2,072,952.57              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:2072952.57,<br>modificado:1984465.43)<br>}                                                                                                                       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-012<br>FAMP MTTQ241<br>21ECR0002B<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS "A, B, C, D,<br>E-F Y G" EN EL<br>COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 22 CD.<br>SERDÁN CLAVE<br>21ECR0002B,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>CHALCHICOMULA DE<br>SESMA, PUEBLA.<br>240707 FSR 2016<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2018<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240708 FSR 2020<br>21EUT1003M<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LA REALIZACIÓN DE<br>PRÁCTICAS DE LA<br>CARRERA DE TÉCNICO<br>SUPERIOR<br>UNIVERSITARIO EN<br>OPERACIONES<br>COMERCIALES<br>INTERNACIONALES<br>ÁREA DE NEGOCIOS<br>INTERNACIONALES;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>XICOTEPEC DE JUÁREZ<br>CLAVE 21EUT1003M,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>XICOTEPEC, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-012<br>FAMP MTTQ241<br>21ECR0002B | N                         | 0       | 0       | 408           | {geo1:<br>(cve_municipio:4<br>5, localidad:1,<br>direccion:Privada<br>Manuel M. Flores<br>Centro, Ciudad<br>Serdán<br>Chalchicomula<br>de Sesma Puebla<br>CP. 75520, lon:-<br>97.4568,<br>lat:18.98916))<br>(meta1:<br>(unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:2417.35,<br>meta_modificad<br>a:2417.35))                  | 12-09-2024         | 10-11-2024   | 1,984,465.43  | 1,984,465.43 | 595,339.63   | 595,339.63   | 595,339.63   | 595,339.63   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:100.0)) | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443296 | Adquisición           | 178.12                    | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2016,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:178.12,<br>modificado:178.12))<br>(meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificad<br>a:494.0)) | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240707 FSR 2016<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2018<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240708 FSR 2020<br>21EUT1003M<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LA REALIZACIÓN DE<br>PRÁCTICAS DE LA<br>CARRERA DE TÉCNICO<br>SUPERIOR<br>UNIVERSITARIO EN<br>OPERACIONES<br>COMERCIALES<br>INTERNACIONALES<br>ÁREA DE NEGOCIOS<br>INTERNACIONALES;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>XICOTEPEC DE JUÁREZ<br>CLAVE 21EUT1003M,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>XICOTEPEC, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240707                                      | N                         | 0       | 0       | 2585          | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>56, localidad:18,<br>direccion:Prolong<br>ación de la 1 Sur<br>Num. Ext. 1101,<br>San Pablo<br>Tepetzingo<br>Tehuacán Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152))<br>(meta1:<br>(unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificad<br>a:494.0))                            | 01-01-2024         | 31-12-2024   | 177.63        | 177.63       | 53.29        | 53.29        | 53.29        | 53.29        | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.3))                | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443302 | Adquisición           | 35.63                     | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2018,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:35.63,<br>modificado:35.63))<br>(meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificad<br>a:494.0))   | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240707 FSR 2018<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1003M<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LA REALIZACIÓN DE<br>PRÁCTICAS DE LA<br>CARRERA DE TÉCNICO<br>SUPERIOR<br>UNIVERSITARIO EN<br>OPERACIONES<br>COMERCIALES<br>INTERNACIONALES<br>ÁREA DE NEGOCIOS<br>INTERNACIONALES;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>XICOTEPEC DE JUÁREZ<br>CLAVE 21EUT1003M,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>XICOTEPEC, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240707                                      | N                         | 0       | 0       | 2585          | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>56, localidad:18,<br>direccion:Prolong<br>ación de la 1 Sur<br>Num. Ext. 1101,<br>San Pablo<br>Tepetzingo<br>Tehuacán Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152))<br>(meta1:<br>(unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificad<br>a:494.0))                            | 01-01-2024         | 31-12-2024   | 35.53         | 35.53        | 10.66        | 10.66        | 10.66        | 10.66        | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.3))                | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443306 | Adquisición           | 208.57                    | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2018,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:208.57,<br>modificado:208.57))<br>(meta1:<br>(unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificad<br>a:494.0)) | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240707 FSR 2018<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PABLO TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240708 FSR 2020<br>21EUT1003M<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LA REALIZACIÓN DE<br>PRÁCTICAS DE LA<br>CARRERA DE TÉCNICO<br>SUPERIOR<br>UNIVERSITARIO EN<br>OPERACIONES<br>COMERCIALES<br>INTERNACIONALES<br>ÁREA DE NEGOCIOS<br>INTERNACIONALES;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>XICOTEPEC DE JUÁREZ<br>CLAVE 21EUT1003M,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>XICOTEPEC, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240707                                      | N                         | 0       | 0       | 2585          | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>56, localidad:18,<br>direccion:Prolong<br>ación de la 1 Sur<br>Num. Ext. 1101,<br>San Pablo<br>Tepetzingo<br>Tehuacán Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152))<br>(meta1:<br>(unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificad<br>a:494.0))                            | 01-01-2024         | 31-12-2024   | 208.00        | 208.00       | 62.40        | 62.40        | 62.40        | 62.40        | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.3))                | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443323 | Adquisición           | 9,614.89                  | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2020,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:9614.89,<br>modificado:9614.89))<br>(meta1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>meta:18.0,<br>meta_modificad<br>a:18.0)) | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240708 FSR 2020<br>21EUT1003M<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LA REALIZACIÓN DE<br>PRÁCTICAS DE LA<br>CARRERA DE TÉCNICO<br>SUPERIOR<br>UNIVERSITARIO EN<br>OPERACIONES<br>COMERCIALES<br>INTERNACIONALES<br>ÁREA DE NEGOCIOS<br>INTERNACIONALES;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>XICOTEPEC DE JUÁREZ<br>CLAVE 21EUT1003M,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>XICOTEPEC, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240708                                      | N                         | 0       | 0       | 2585          | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>97, localidad:1,<br>direccion:Avenid<br>a Universidad<br>Tecnologica<br>Num. Ext. 1000,<br>Xicotepec de<br>Juárez Xicotepec<br>Puebla CP.<br>73080, lon:-<br>97.959115,<br>lat:20.245222))<br>(meta1:<                                                                                              |                    |              |               |              |              |              |              |              |                                            |                                                                      |               |                  |       |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                                | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO                          | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                      | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                  | AVANCES_FISICO<br>S                                                  | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUIJO           |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302443343 | Proyecto de inversión | 195.63                    | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2018,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:195.63,<br>modificado:195.63]}   | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240710 FSR 2018<br>21DT0003L<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>IMPLEMENTAR<br>MEDIDAS DE<br>SEGURIDAD PARA EL<br>INSTITUTO<br>TECNOLOGICO DE<br>TECOMATLÁN CLAVE<br>21DT0003L UBICADO<br>EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>TECOMATLÁN,<br>PUEBLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240710                                       | N                         | 0       | 0       | 571           | {unidad_medida:<br>:Piezas,<br>meta:7.0,<br>meta_modificad<br>a:7.0)}                      | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>55, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Kilometro 19.5<br>Carretera<br>Palomas-Tlapa ,<br>Tecomatlán<br>Tecomatlán<br>Puebla CP.<br>74870, lon:-<br>98.31036,<br>lat:18.12228]}                                                | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 195.63       | 195.63       | 195.63       | 195.63       | 195.63       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:1.0]}                |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443348 | Adquisición           | 6,999.01                  | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2020,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:6999.01,<br>modificado:6999.01]} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240710 FSR 2020<br>21DT0003L<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>IMPLEMENTAR<br>MEDIDAS DE<br>SEGURIDAD PARA EL<br>INSTITUTO<br>TECNOLOGICO DE<br>TECOMATLÁN CLAVE<br>21DT0003L UBICADO<br>EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>TECOMATLÁN,<br>PUEBLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240710                                       | N                         | 0       | 0       | 571           | {unidad_medida:<br>:Piezas,<br>meta:7.0,<br>meta_modificad<br>a:7.0)}                      | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>55, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Kilometro 19.5<br>Carretera<br>Palomas-Tlapa ,<br>Tecomatlán<br>Tecomatlán<br>Puebla CP.<br>74870, lon:-<br>98.31036,<br>lat:18.12228]}                                                | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 6,999.01     | 6,999.01     | 6,999.01     | 6,999.01     | 6,999.01     | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:1.0]}                |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443246 | Proyecto de inversión | 4,210,164.42              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDECOMI<br>SOS, monto:4210164.42,<br>modificado:4034283.24}<br>}                                   | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-015<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0007X<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J, K, L Y<br>M) EN EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 12. I.<br>MATAMOROS CLAVE<br>21ECB0007X,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>ZICAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.<br>CONV-2024-018<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0012I<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J, K Y L):<br>EN EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 3 CLAVE<br>21ECB0012I,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA PUEBLA<br>CONV-2024-020<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0047Y<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A Y B): EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 3CLAVE<br>21ECB0047Y,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA PUEBLA<br>CONV-2024-021<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0011J<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J Y K): EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 2<br>ANGELOPOLUS CLAVE<br>21ECB0011J,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALAIDAD DE SAN<br>BERNARDINO<br>TLAXCALANCINGO,<br>MUNICIPIO DE SAN<br>ANDRÉS CHULULÚ,<br>PUEBLA.<br>CONV-2024-023<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0017D<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J Y F): EN EL<br>COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 4 TECALI<br>CLAVE 21ECB0017D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE TECALI<br>DE HERRERA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-015<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0007X | N                         | 0       | 0       | 427           | {unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:4000.32,<br>meta_modificad<br>a:4000.32)} | {geo1:<br>[cve_municipio:8<br>5, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Emiliano Zapata<br>No. 63, Barrio De<br>San Juan Huastla,<br>Izúcar De<br>Matamoros,<br>Puebla. C.P.<br>74460, lon:-<br>98.45712,<br>lat:18.5986]}                                      | 12-09-2024   | 10-11-2024    | 4,034,283.24 | 4,034,283.24 | 1,210,284.97 | 1,210,284.97 | 1,210,284.97 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:200.0]} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443309 | Proyecto de inversión | 3,527,150.67              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDECOMI<br>SOS, monto:3527150.67,<br>modificado:3375972.15}<br>}                                   | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-018<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0012I<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J, K Y L):<br>EN EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 3 CLAVE<br>21ECB0012I,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA PUEBLA<br>CONV-2024-020<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0047Y<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A Y B): EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 3CLAVE<br>21ECB0047Y,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA PUEBLA<br>CONV-2024-021<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0011J<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J Y K): EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 2<br>ANGELOPOLUS CLAVE<br>21ECB0011J,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALAIDAD DE SAN<br>BERNARDINO<br>TLAXCALANCINGO,<br>MUNICIPIO DE SAN<br>ANDRÉS CHULULÚ,<br>PUEBLA.<br>CONV-2024-023<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0017D<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J Y F): EN EL<br>COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 4 TECALI<br>CLAVE 21ECB0017D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE TECALI<br>DE HERRERA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-018<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0012I | N                         | 0       | 0       | 708           | {unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:3670.41,<br>meta_modificad<br>a:3670.41)} | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Ricardo Flores<br>Magon (Camino<br>Real A Tlaxcala)<br>S/N, San<br>Jesúsino<br>Caleras, Puebla.<br>C.P. 72100, lon:-<br>98.2123,<br>lat:18.29429]}                                     | 12-09-2024   | 10-11-2024    | 3,375,972.15 | 3,375,972.15 | 1,012,791.65 | 1,012,791.65 | 1,012,791.65 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:200.0]} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443329 | Proyecto de inversión | 837,289.27                | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDECOMI<br>SOS, monto:837289.27,<br>modificado:800431.32]}<br>}                                    | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-020<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0047Y<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A Y B): EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 3CLAVE<br>21ECB0047Y,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA PUEBLA<br>CONV-2024-021<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0011J<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J Y K): EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 2<br>ANGELOPOLUS CLAVE<br>21ECB0011J,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALAIDAD DE SAN<br>BERNARDINO<br>TLAXCALANCINGO,<br>MUNICIPIO DE SAN<br>ANDRÉS CHULULÚ,<br>PUEBLA.<br>CONV-2024-023<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0017D<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J Y F): EN EL<br>COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 4 TECALI<br>CLAVE 21ECB0017D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE TECALI<br>DE HERRERA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-020<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0047Y | N                         | 0       | 0       | 337           | {unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:759.17,<br>meta_modificad<br>a:759.17)}   | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:13<br>Norte No. 10202,<br>Unidad<br>Habitacional<br>Villa Frontera,<br>Herencia Puebla<br>de Zaragoza,<br>Puebla. C.P.<br>72200, lon:-<br>98.18516,<br>lat:19.08681]}                           | 12-09-2024   | 10-11-2024    | 800,431.32   | 800,431.32   | 240,129.40   | 240,129.40   | 240,129.40   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:50.0]}  |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443453 | Proyecto de inversión | 4,105,707.00              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDECOMI<br>SOS, monto:4105707.0,<br>modificado:3927205.86}<br>}                                    | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-021<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0011J<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J Y K): EN<br>EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL 2<br>ANGELOPOLUS CLAVE<br>21ECB0011J,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALAIDAD DE SAN<br>BERNARDINO<br>TLAXCALANCINGO,<br>MUNICIPIO DE SAN<br>ANDRÉS CHULULÚ,<br>PUEBLA.<br>CONV-2024-023<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0017D<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J Y F): EN EL<br>COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 4 TECALI<br>CLAVE 21ECB0017D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE TECALI<br>DE HERRERA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-021<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0011J | N                         | 0       | 0       | 818           | {unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:3977.85,<br>meta_modificad<br>a:3977.85)} | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Hnos. Serdan<br>Num. 2923,<br>Reserva<br>Territoria<br>Atlixayotl,<br>Miguel La Rosa,<br>Herencia Puebla<br>de Zaragoza,<br>Puebla. C.P.<br>72820, lon:-<br>98.2342,<br>lat:19.03735]} | 12-09-2024   | 10-11-2024    | 3,927,205.86 | 3,927,205.86 | 1,178,161.76 | 1,178,161.76 | 1,178,161.76 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:200.0]} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443491 | Proyecto de inversión | 2,443,451.92              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDECOMI<br>SOS, monto:2443451.92,<br>modificado:2337597.88}<br>}                                   | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-023<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0017D<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J Y F): EN EL<br>COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 4 TECALI<br>CLAVE 21ECB0017D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE TECALI<br>DE HERRERA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-023<br>FAMP MTTQ24 C<br>21ECB0017D | N                         | 0       | 0       | 513           | {unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:2887.35,<br>meta_modificad<br>a:2887.35)} | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>53, localidad:1,<br>direccion:CONV-<br>2024-023 FAMP<br>MTTQ24 C<br>21ECB0017D, lon:-<br>97.96765,<br>lat:18.89615]}                                                                                                          | 11-10-2024   | 11-10-2024    | 2,337,557.88 | 2,337,557.88 | 701,267.36   | 701,267.36   | 701,267.36   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:110.0]} |               | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA                | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                  | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                               | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO                          | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GEOREFERENCIA<br>S | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                  | AVANCES_FISICO<br>S                                                   | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 2024  | 4         | PUE240302443523 | Proyecto de<br>Inversión | 2,611,582.93              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:2611582.93,<br>modificado:2500443.52)<br>}                                    | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-025<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0021Q<br>REHABILITACION<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS "A, C, D, E,<br>F, G, H, I, J, K, L, M, N<br>Y Ñ, EN EL PLANTEL<br>NO. 17<br>TLATLAUQUITEPEC<br>CLAVE 21ECB0021Q,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>TLATLAUQUITEPEC,<br>PUEBLA.<br>*CONV-2024-026<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0022P<br>REHABILITACION<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J, K, L, M, N<br>Y Ñ, EN EL PLANTEL<br>NO. 11<br>XICOTEPEC CLAVE<br>21ECB0022P,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>XICOTEPEC, PUEBLA. * | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-025<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0021Q | N                         | 0       | 0       | 673           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:2781.5,<br>meta_modificad<br>a:2781.5)}<br>(geo1:<br>(cve_municipio:1<br>86, localidad:1,<br>direccion:Camino<br>A Hueyacapan<br>s/n, Colonia<br>Contita,<br>Tlatlauquitepec,<br>Puebla. C.P.<br>73900, lon:-<br>97.49497,<br>lat:19.84026))                                   | 12-09-2024         | 10-11-2024   | 2,500,443.52  | 2,500,443.52 | 750,133.06   | 750,133.06   | 750,133.06   | 750,133.06   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>avance:200.0)} | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443548 | Proyecto de<br>Inversión | 1,777,805.78              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:1777805.78,<br>modificado:1704502.17)<br>}                                    | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-026<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0022P<br>REHABILITACION<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J, K, L, M, N<br>Y Ñ, EN EL PLANTEL<br>NO. 11<br>XICOTEPEC CLAVE<br>21ECB0022P,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>XICOTEPEC, PUEBLA. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-026<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0022P | N                         | 0       | 0       | 603           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:2556.01,<br>meta_modificad<br>a:2556.01)}<br>(geo1:<br>(cve_municipio:1<br>97, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Mina Y 17 De<br>Junio S/N,<br>Xicotepetl De<br>Juárez, Puebla.<br>C.P. 73080, lon:-<br>97.96198,<br>lat:20.27121))                                           | 12-09-2024         | 10-11-2024   | 1,704,502.17  | 1,704,502.17 | 1,586,840.33 | 1,586,840.33 | 1,586,840.33 | 1,586,840.33 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>avance:120.0)} | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443556 | Proyecto de<br>Inversión | 2,702,594.30              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:2702594.3,<br>modificado:2582790.81)<br>}                                     | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-027<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0015F<br>REHABILITACION<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS "A, B, C, D,<br>E, F, G, H, I, J, K, L, M, N<br>Y Ñ, EN EL<br>COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTEL NO. 5 SN.<br>MARTIN TEX. CLAVE<br>21ECB0015F,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE SAN<br>MARTIN<br>TEXMELUCAN,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                               | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-027<br>FAMP MTT024 C<br>21ECB0015F | N                         | 0       | 0       | 717           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:2200.16,<br>meta_modificad<br>a:2200.16)}<br>(geo1:<br>(cve_municipio:1<br>32, localidad:1,<br>direccion:Genera<br>l Felipe Ángeles<br>No. 802,<br>Fraccionamiento<br>Ojo De Agua, San<br>Martín<br>Termelucan,<br>Puebla. C.P.<br>74042, lon:-<br>98.44727,<br>lat:19.28846)) | 12-09-2024         | 10-11-2024   | 2,582,790.81  | 2,582,790.81 | 774,837.24   | 774,837.24   | 774,837.24   | 774,837.24   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>avance:150.0)} | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443468 | Adquisición              | 54,049.85                 | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2023,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:54049.85,<br>modificado:54049.85)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240750 FSR 2023<br>21ESU0056V<br>EQUIPAMIENTO DE<br>LABORATORIOS PARA<br>EL FORTALECIMIENTO<br>ACADÉMICO DE<br>ESTUDIANTES, EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>INTERSECCIONAL DEL<br>ESTADO DE PUEBLA-<br>CHILCHOTLA CLAVE<br>21ESU0056V,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>RAFAEL J. GARCIA,<br>MUNICIPIO DE<br>CHILCHOTLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240750                                       | N                         | 0       | 0       | 729           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Piezas,<br>meta:129.0,<br>meta_modificad<br>a:129.0)}<br>(geo1:<br>(cve_municipio:5<br>8, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Jose Maria<br>Morelos, Rafael<br>J. Garcia<br>Chilchotla Puebla<br>CP. 75070, lon:-<br>97.183442,<br>lat:19.255497))                                                           | 01-01-2024         | 31-12-2024   | 53,816.00     | 53,816.00    | 16,144.80    | 16,144.80    | 16,144.80    | 16,144.80    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Piezas,<br>avance:0.3)}                | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443484 | Adquisición              | 1,332.81                  | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2018,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1332.81,<br>modificado:1332.81)}   | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240753 FSR 2018<br>21EUT00050<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA<br>BILINGÜE<br>INTERNACIONAL Y<br>SUSTENTABLE DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EUT00050,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE SAN<br>JOSÉ CHIAPA,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240753                                       | N                         | 0       | 0       | 414           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:18.0,<br>meta_modificad<br>a:18.0)}<br>(geo1:<br>(cve_municipio:1<br>28, localidad:1,<br>direccion:Boulev<br>ard Audi Sur San<br>José Chiapa, San<br>José Chiapa, San<br>José Chiapa, San<br>Puebla CP. 75010<br>, lon:-97.768833,<br>lat:19.242071))                          | 01-01-2024         | 31-12-2024   | 1,332.26      | 1,332.26     | 1,332.26     | 1,332.26     | 1,332.26     | 1,332.26     | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)}   | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443510 | Adquisición              | 57,888.70                 | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2018,<br>ramo_33_modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:57888.7,<br>modificado:57888.7)}   | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240756 FSR 2018<br>21EP00003J<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPO<br>ESPECIALIZADO Y<br>MOBILIARIO PARA<br>LOS LABORATORIOS<br>DE MECATRONICA,<br>SISTEMAS<br>AUTOMOTRICES Y<br>EQUIPAMIENTO PARA<br>LOS GIMNASIOS DE<br>LOS DIFERENTES<br>PROGRAMAS<br>ACADÉMICOS; PARA<br>LA UNIVERSIDAD<br>POLITECNICA DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EP00003J,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE JUAN<br>C. BONILLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240756                                       | N                         | 0       | 0       | 2275          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Piezas,<br>meta:130.0,<br>meta_modificad<br>a:130.0)}<br>(geo1:<br>(cve_municipio:9<br>0, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Tercer Carril del<br>Ejido Serrano<br>Cuanalá ,<br>Cuanalá, Juan C.<br>Bonilla, Puebla<br>CP. 72540, lon:-<br>98.328333,<br>lat:19.110556))                                    | 01-01-2024         | 31-12-2024   | 57,888.70     | 57,888.70    | -            | -            | -            | -            | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>:Piezas,<br>avance:0.0)}                | En Ejecución  | Validado avances |       |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA                | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                         | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESPO<br>NSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>A_PROYECTO                              | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO                          | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                             | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                              | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                                  | AVANCES_FISICO<br>S                                                 | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 2024  | 4         | PUE240302443512 | Adquisición              | 15,215.34                 | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2018,<br>ramo:33, modalidad:<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:15215.34,<br>modificado:15215.34]}         | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240756 FSR 2018<br>21EPO0003I<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPO<br>ESPECIALIZADO Y<br>MOBILIARIO PARA<br>LOS LABORATORIOS<br>DE MECATRÓNICA,<br>SISTEMAS<br>AUTOMOTRICES Y<br>EQUIPAMIENTO PARA<br>LOS GIMNASIOS DE<br>LOS DIFERENTES<br>PROGRAMAS<br>ACADÉMICOS; PARA<br>LA UNIVERSIDAD<br>POLITÉCNICA DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EPO0003I,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE JUAN<br>C. BONILLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240756                                       | N                         | 0       | 0       | 2275          | {meta1:<br>[unidad_medida<br>Piezas,<br>meta:130.0,<br>meta_modificad<br>a:130.0]}                | {geo1:<br>[cve_municipio:9<br>0, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Tercer Carril del<br>Ejido Serrano<br>Cuauaná ,<br>Cuauaná, Juan C.<br>Bonilla, Puebla<br>CP. 72640, lon:-<br>98.328333,<br>lat:19.110556]} | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 15,215.34    | 15,215.34    | -          | -          | -          | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.0]}               | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302443515 | Adquisición              | 1,995,485.32              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1995485.32,<br>modificado:1995485.32<br>]} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240756 FSR 2022<br>21EPO0003I<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPO<br>ESPECIALIZADO Y<br>MOBILIARIO PARA<br>LOS LABORATORIOS<br>DE MECATRÓNICA,<br>SISTEMAS<br>AUTOMOTRICES Y<br>EQUIPAMIENTO PARA<br>LOS GIMNASIOS DE<br>LOS DIFERENTES<br>PROGRAMAS<br>ACADÉMICOS; PARA<br>LA UNIVERSIDAD<br>POLITÉCNICA DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EPO0003I,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE JUAN<br>C. BONILLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240756                                       | N                         | 0       | 0       | 2275          | {meta1:<br>[unidad_medida<br>Piezas,<br>meta:130.0,<br>meta_modificad<br>a:130.0]}                | {geo1:<br>[cve_municipio:9<br>0, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Tercer Carril del<br>Ejido Serrano<br>Cuauaná ,<br>Cuauaná, Juan C.<br>Bonilla, Puebla<br>CP. 72640, lon:-<br>98.328333,<br>lat:19.110556]} | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 1,995,485.32 | 1,995,485.32 | -          | -          | -          | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.0]}               | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302441476 | Proyecto de<br>inversión | 38.33                     | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2016,<br>ramo:33, modalidad:<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:38.33,<br>modificado:38.32]}               | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240627 FMSR INT<br>21EBH1001E<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA, EN EL<br>BACHILLERATO<br>GENERAL DIGITAL<br>NUM.45 CLAVE<br>21EBH1001E,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>ZAHUATLÁN DE<br>MORELOS (SAN JOSÉ),<br>MUNICIPIO DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                          | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240627                                       | N                         | 0       | 0       | 78            | {meta1:<br>[unidad_medida<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:353.34,<br>meta_modificad<br>a:353.34]} | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>64, localidad:27,<br>direccion:Calle 2<br>Poniente Num.<br>Ext. 107,<br>Zahuatlán de<br>Morelos (san<br>José) Tepeaca CP.<br>75204, lon:-<br>97.869776,<br>lat:18.981493]}        | 19-07-2024   | 16-09-2024    | 38.32        | 38.32        | 38.32      | 38.32      | 38.32      | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0]}  | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302444232 | Proyecto de<br>inversión | 1,685,247.64              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERCOMI<br>SOS, monto:1685247.64,<br>modificado:1613226.65<br>]}                                            | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | CONV-2024-028<br>FAMP MITO24 C<br>21ECB0019B<br>REHABILITACIÓN<br>GENERAL EN LOS<br>EDIFICIOS (A, B, C, D Y<br>E); EN EL COLEGIO DE<br>BACHILLERES<br>PLANTE 9 CLAVE<br>21ECB0019B,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>TEZUITLÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | CONV-2024-028<br>FAMP MITO24 C<br>21ECB0019B | N                         | 0       | 0       | 425           | {meta1:<br>[unidad_medida<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1478.0,<br>meta_modificad<br>a:1478.0]} | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>74, localidad:1,<br>direccion:Avenid<br>a Del Peral S/N<br>Colonia San<br>Cayetano<br>Tezuitlán,<br>Puebla, C.P.<br>73816, lon:-<br>97.35968,<br>lat:19.8152]}                    | 12-09-2024   | 10-11-2024    | 1,613,226.65 | 1,613,226.65 | 483,968.00 | 483,968.00 | 483,968.00 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:70.0]} | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302441478 | Proyecto de<br>inversión | 5.04                      | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2017,<br>ramo:33, modalidad:<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:5.04,<br>modificado:5.04]}                 | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2017<br>CAP 21EBH1001E<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA, EN EL<br>BACHILLERATO<br>GENERAL DIGITAL<br>NUM.45 CLAVE<br>21EBH1001E,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>ZAHUATLÁN DE<br>MORELOS (SAN JOSÉ),<br>MUNICIPIO DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                     | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240627                                       | N                         | 0       | 0       | 78            | {meta1:<br>[unidad_medida<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:353.34,<br>meta_modificad<br>a:353.34]} | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>64, localidad:27,<br>direccion:Calle 2<br>Poniente Num.<br>Ext. 107,<br>Zahuatlán de<br>Morelos (san<br>José) Tepeaca CP.<br>75204, lon:-<br>97.869776,<br>lat:18.981493]}        | 19-07-2024   | 16-09-2024    | 5.04         | 5.04         | 5.04       | 5.04       | 5.04       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0]}  | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302441483 | Proyecto de<br>inversión | 0.08                      | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2018,<br>ramo:33, modalidad:<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:0.08,<br>modificado:0.08]}                 | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2018<br>CAP 21EBH1001E<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA, EN EL<br>BACHILLERATO<br>GENERAL DIGITAL<br>NUM.45 CLAVE<br>21EBH1001E,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>ZAHUATLÁN DE<br>MORELOS (SAN JOSÉ),<br>MUNICIPIO DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                     | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240627                                       | N                         | 0       | 0       | 78            | {meta1:<br>[unidad_medida<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:353.34,<br>meta_modificad<br>a:353.34]} | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>64, localidad:1,<br>direccion:Calle 2<br>Poniente Num.<br>Ext. 107,<br>Zahuatlán de<br>Morelos (san<br>José) Tepeaca CP.<br>75204, lon:-<br>97.869776,<br>lat:18.981493]}         | 19-07-2024   | 16-09-2024    | 0.08         | 0.08         | 0.08       | 0.08       | 0.08       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0]}  | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240302441485 | Proyecto de<br>inversión | 0.03                      | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2018,<br>ramo:33, modalidad:<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:0.03,<br>modificado:0.03]}                 | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2018<br>INT 21EBH1001E<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA, EN EL<br>BACHILLERATO<br>GENERAL DIGITAL<br>NUM.45 CLAVE<br>21EBH1001E,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>ZAHUATLÁN DE<br>MORELOS (SAN JOSÉ),<br>MUNICIPIO DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                     | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240627                                       | N                         | 0       | 0       | 78            | {meta1:<br>[unidad_medida<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:353.34,<br>meta_modificad<br>a:353.34]} | {geo1:<br>[cve_municipio:1<br>64, localidad:27,<br>direccion:Calle 2<br>Poniente Num.<br>Ext. 107,<br>Zahuatlán de<br>Morelos (san<br>José) Tepeaca CP.<br>75204, lon:-<br>97.869776,<br>lat:18.981493]}        | 19-07-2024   | 16-09-2024    | 0.03         | 0.03         | 0.03       | 0.03       | 0.03       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0]}  | En Ejecución  | Validado avances |       |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                       | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>A_PROYECTO                              | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                               | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                  | AVANCES_FISICO<br>S                                                 | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302441491 | Proyecto de inversión | 895.93                    | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2019,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:895.93,<br>modificado:895.58)}         | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2019<br>INT 21EBH1001E<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA; EN EL<br>BACHILLERATO<br>GENERAL DIGITAL<br>NUM.45 CLAVE<br>21EBH1001E,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>ZAHUATLÁN DE<br>MORELOS (SAN JOSÉ),<br>MUNICIPIO DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblaro para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240627              | N                         | 0       | 0       | 78            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:353.34,<br>meta_modificad<br>a:353.34)} | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>64, localidad:27,<br>direccion:Calle 2<br>Poniente Num.<br>Ext. 107,<br>Zahuatlán de<br>Morelos (san<br>José) Tepeaca CP,<br>75204, lon:-<br>97.869776,<br>lat:18.981493)}                                                       | 19-07-2024   | 16-09-2024    | 895.58       | 895.58       | 895.58       | 895.58       | 895.58       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441495 | Proyecto de inversión | 3,334.70                  | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2020,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:3334.7,<br>modificado:3333.41)}        | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2020<br>CAP 21EBH1001E<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA; EN EL<br>BACHILLERATO<br>GENERAL DIGITAL<br>NUM.45 CLAVE<br>21EBH1001E,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>ZAHUATLÁN DE<br>MORELOS (SAN JOSÉ),<br>MUNICIPIO DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblaro para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240627              | N                         | 0       | 0       | 78            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:353.34,<br>meta_modificad<br>a:353.34)} | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>64, localidad:27,<br>direccion:Calle 2<br>Poniente Num.<br>Ext. 107,<br>Zahuatlán de<br>Morelos (san<br>José) Tepeaca CP,<br>75204, lon:-<br>97.869776,<br>lat:18.981493)}                                                       | 19-07-2024   | 16-09-2024    | 3,333.41     | 3,333.41     | 3,333.41     | 3,333.41     | 3,333.41     | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441501 | Proyecto de inversión | 869.05                    | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2021,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:869.05,<br>modificado:868.71)}         | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2021<br>INT 21EBH1001E<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA; EN EL<br>BACHILLERATO<br>GENERAL DIGITAL<br>NUM.45 CLAVE<br>21EBH1001E,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>ZAHUATLÁN DE<br>MORELOS (SAN JOSÉ),<br>MUNICIPIO DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblaro para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240627              | N                         | 0       | 0       | 78            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:353.34,<br>meta_modificad<br>a:353.34)} | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>64, localidad:27,<br>direccion:Calle 2<br>Poniente Num.<br>Ext. 107,<br>Zahuatlán de<br>Morelos (san<br>José) Tepeaca CP,<br>75204, lon:-<br>97.869776,<br>lat:18.981493)}                                                       | 19-07-2024   | 16-09-2024    | 868.71       | 868.71       | 868.71       | 868.71       | 868.71       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441503 | Proyecto de inversión | 1,803.63                  | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1803.63,<br>modificado:1802.93)}       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2022<br>INT 21EBH1001E<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA; EN EL<br>BACHILLERATO<br>GENERAL DIGITAL<br>NUM.45 CLAVE<br>21EBH1001E,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>ZAHUATLÁN DE<br>MORELOS (SAN JOSÉ),<br>MUNICIPIO DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblaro para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240627              | N                         | 0       | 0       | 78            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:353.34,<br>meta_modificad<br>a:353.34)} | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>64, localidad:27,<br>direccion: Calle 2<br>Poniente Num.<br>Ext. 107,<br>Ranchería,<br>Zahuatlán de<br>Morelos (san<br>José) Tepeaca<br>Puebla CP,<br>75204, lon:-<br>97.869776,<br>lat:18.981493)}                              | 19-07-2024   | 16-09-2024    | 1,802.93     | 1,802.93     | 1,802.93     | 1,802.93     | 1,802.93     | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441506 | Proyecto de inversión | 27,293.73                 | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:27293.73,<br>modificado:27283.2)}      | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2023<br>INT 21EBH1001E<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA; EN EL<br>BACHILLERATO<br>GENERAL DIGITAL<br>NUM.45 CLAVE<br>21EBH1001E,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE<br>ZAHUATLÁN DE<br>MORELOS (SAN JOSÉ),<br>MUNICIPIO DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblaro para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240627              | N                         | 0       | 0       | 78            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:353.34,<br>meta_modificad<br>a:353.34)} | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>64, localidad:27,<br>direccion:Calle 2<br>Poniente Num.<br>Ext. 107,<br>Zahuatlán de<br>Morelos (san<br>José) Tepeaca CP,<br>75204, lon:-<br>97.869776,<br>lat:18.981493)}                                                       | 19-07-2024   | 16-09-2024    | 27,283.20    | 27,283.20    | 27,283.20    | 27,283.20    | 27,283.20    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443535 | Adquisición           | 99,308.93                 | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:99308.93,<br>modificado:99308.93)}     | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240828 FSR 2022<br>21EUT0001H<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPOS DE RED<br>PARA BRINDAR<br>MAYOR COBERTURA<br>EN LOS SERVICIOS DE<br>RED E INTERNET;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EUT0001H,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.<br>240828 FSR 2022<br>21EUT0001H<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPOS DE RED<br>PARA BRINDAR<br>MAYOR COBERTURA<br>EN LOS SERVICIOS DE<br>RED E INTERNET; | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblaro para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240828              | N                         | 0       | 0       | 6360          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Piezas,<br>meta:115.0,<br>meta_modificad<br>a:115.0)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Antiguo Camino<br>A la Resurreccion<br>Num. Ext. 1002<br>Zona Industrial<br>Oriente, Heroica<br>Puebla de<br>Zaragoza Puebla<br>Puebla CP,<br>72300, lon:-<br>98.15172,<br>lat:19.06061)} | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 98,733.53    | 98,733.53    | 29,620.06    | 29,620.06    | 29,620.06    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Piezas,<br>avance:0.3)}              |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443538 | Adquisición           | 259,435.65                | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:259435.65,<br>modificado:259435.65)}   | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240828 FSR 2022<br>21EUT0001H<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPOS DE RED<br>PARA BRINDAR<br>MAYOR COBERTURA<br>EN LOS SERVICIOS DE<br>RED E INTERNET;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EUT0001H,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.<br>240828 FSR 2023<br>21EUT0001H<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPOS DE RED<br>PARA BRINDAR<br>MAYOR COBERTURA<br>EN LOS SERVICIOS DE<br>RED E INTERNET; | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblaro para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240828              | N                         | 0       | 0       | 6360          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Piezas,<br>meta:115.0,<br>meta_modificad<br>a:115.0)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Antiguo Camino<br>A la Resurreccion<br>Num. Ext. 1002<br>Zona Industrial<br>Oriente, Heroica<br>Puebla de<br>Zaragoza Puebla<br>Puebla CP,<br>72300, lon:-<br>98.15172,<br>lat:19.06061)} | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 257,932.46   | 257,932.46   | 77,379.54    | 77,379.54    | 77,379.54    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Piezas,<br>avance:0.3)}              |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443539 | Adquisición           | 3,889,339.44              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:3889339.44,<br>modificado:3889339.44)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240828 FSR 2023<br>21EUT0001H<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPOS DE RED<br>PARA BRINDAR<br>MAYOR COBERTURA<br>EN LOS SERVICIOS DE<br>RED E INTERNET;<br>PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21EUT0001H,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                   | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblaro para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240828              | N                         | 0       | 0       | 6360          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Piezas,<br>meta:115.0,<br>meta_modificad<br>a:115.0)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Antiguo Camino<br>A la Resurreccion<br>Num. Ext. 1002<br>Zona Industrial<br>Oriente, Heroica<br>Puebla de<br>Zaragoza Puebla<br>Puebla CP,<br>72300, lon:-<br>98.15172,<br>lat:19.06061)} | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 3,866,804.38 | 3,866,804.38 | 1,160,041.32 | 1,160,041.32 | 1,160,041.32 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Piezas,<br>avance:0.3)}              |               | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO             | CATEGORIA                | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESPO<br>NSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                                  | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO                                | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                             | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVANCES_FISICO<br>S                                                                    | CARPETA_FOTOS                                                                               | ESTATUS      | FLUIO            |
|-------|-----------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE2402402399270 | Proyecto de<br>Inversión | 1,060,738.73              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1060738.73,<br>modificado:1060738.73)<br>}                                                                                                                                                                                                                                | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades y<br>Municipios                | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | TRABAJO DE<br>REHABILITACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO<br>GENERAL EN LAS<br>PREPARATORIAS<br>GRAL. LAZARO<br>CARDENAS DE RIO Y<br>LIC. BENITO JUÁREZ<br>GARCIA DE LA<br>BENEMERITA<br>UNIVERSIDAD<br>AUTÓNOMA DE<br>PUEBLA, UBICADAS<br>EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita<br>Universidad<br>Autónoma de<br>Puebla                                      | 240411                                             | N                         | 0       | 0       | 3556          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:8378.0,<br>meta_modificad<br>a:8378.0)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Boulev<br>ard 14 Sur y<br>Circuito Juan<br>Pablo II, Col<br>Jardines de San<br>Manuel, Puebla,<br>Puebla, lon:-<br>98.2011893,<br>lat:19.01741299)}                                                                                                                                                                                   | 25-06-2024   | 31-12-2024    | 1,060,738.73 | 1,060,738.73 | 1,060,738.73 | 1,060,738.73 | 106,073.73   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                               | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:8378.0)}                  | {2399270/proyec<br>to_INICIO,<br>2399270/proyect<br>o_FIN,<br>2399270/proyect<br>o_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE2402402354670 | Proyecto de<br>Inversión | 956,778.64                | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:73408.01,<br>modificado:7345.81),<br>ff2:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:3,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>prog_estatal_mun:FAIS<br>entidades,<br>monto:883370.63,<br>modificado:874198.51)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | DEMOLICION Y<br>CONSTRUCCION DEL<br>EDIFICIO C QUE<br>CONSISTE EN UN<br>AULA DIDACTICA EN<br>ESTRUCTURA<br>REGIONAL C, EN EL<br>BACHILLERATO<br>BENEMERITO DE LAS<br>AMERICAS CLAVE<br>21EBH0346,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>LUCAS COLUCAN,<br>MUNICIPIO DE<br>IZUCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA. - 147489 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 147489                                             | S                         | 32      | 34      | 0             | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>cuadrados de<br>construcción,<br>meta:66.0,<br>meta_modificad<br>a:66.0)} | {geo1:<br>(cve_municipio:8<br>5, localidad:15,<br>direccion:CALLE<br>BENITO JUÁREZ<br>INTERIOR SN<br>PUEBLO SAN<br>LUCAS COLUCAN,<br>74577 SAN LUCAS<br>COLUCAN,<br>IZUCAR DE<br>MATAMOROS<br>PUEBLA ENTRE Y,<br>CALLE MELCHOR<br>OCAMPO EL<br>PIANTEL<br>EDUCATIVO SE<br>ENCUENTRA<br>UBICADO SOBRE<br>CALLE BENITO<br>JUÁREZ SIN<br>NUMERO ENTRE,<br>lon:-<br>98.48338133,<br>lat:18.95026826)} | 28-05-2024   | 29-07-2024    | 946,844.32   | 946,844.32   | 946,844.32   | 946,844.32   | 946,844.32   | {ctto1:<br>(tipo_obra:Obra,<br>numero_contrato:C<br>APCEE-007/2024-U,<br>contratista:RESGUA<br>RDO ER, S.A. DE<br>C.V.,<br>convocante:Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos,<br>monto:946844.32,<br>importe_modificad<br>o:946844.32)} | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>cuadrados de<br>construcción,<br>avance:66.0)} | {2354670/proyec<br>to_INICIO,<br>2354670/proyect<br>o_FIN,<br>2354670/proyect<br>o_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441509  | Proyecto de<br>Inversión | 224.54                    | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2016,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:224.54,<br>modificado:221.54)}                                                                                                                                                                                                                                            | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2016<br>21EBH0992<br>CONSTRUCCION DEL<br>EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240640                                             | N                         | 0       | 0       | 347           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:179.72,<br>meta_modificad<br>a:179.72)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:33<br>PONIENTE 2117<br>HERÓICA PUEBLA<br>DE ZARAGOZA<br>C.P. 72000, lon:-<br>98.231391,<br>lat:19.039541)}                                                                                                                                                                                                                            | 17-07-2024   | 14-10-2024    | 221.54       | 221.54       | 221.54       | 221.54       | 221.54       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                               | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)}                     |                                                                                             | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441512  | Proyecto de<br>Inversión | 476.21                    | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2017,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:476.21,<br>modificado:468.78)}                                                                                                                                                                                                                                            | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2017<br>INT 21EBH0992<br>CONSTRUCCION DEL<br>EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240640                                             | N                         | 0       | 0       | 347           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:179.72,<br>meta_modificad<br>a:179.72)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:33<br>PONIENTE 2117<br>HERÓICA PUEBLA<br>DE ZARAGOZA<br>C.P. 72000, lon:-<br>98.231391,<br>lat:19.039541)}                                                                                                                                                                                                                            | 17-07-2024   | 14-10-2024    | 469.78       | 469.78       | 469.78       | 469.78       | 469.78       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                               | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)}                     |                                                                                             | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441862  | Proyecto de<br>Inversión | 82,133.56                 | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:82133.56,<br>modificado:81025.36)}                                                                                                                                                                                                                                        | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2022<br>CAP 21EBH0992<br>CONSTRUCCION DEL<br>EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240640                                             | N                         | 0       | 0       | 347           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:179.72,<br>meta_modificad<br>a:179.72)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:33<br>PONIENTE 2117<br>HERÓICA PUEBLA<br>DE ZARAGOZA<br>C.P. 72000, lon:-<br>98.231391,<br>lat:19.039541)}                                                                                                                                                                                                                            | 17-07-2024   | 14-10-2024    | 81,025.36    | 81,025.36    | 81,025.36    | 81,025.36    | 81,025.36    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                               | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)}                     |                                                                                             | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441865  | Proyecto de<br>Inversión | 61,417.48                 | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:61417.48,<br>modificado:60588.79)}                                                                                                                                                                                                                                        | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2022<br>INT 21EBH0992<br>CONSTRUCCION DEL<br>EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240640                                             | N                         | 0       | 0       | 347           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:179.72,<br>meta_modificad<br>a:179.72)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:33<br>PONIENTE 2117<br>HERÓICA PUEBLA<br>DE ZARAGOZA<br>C.P. 72000, lon:-<br>98.231391,<br>lat:19.039541)}                                                                                                                                                                                                                            | 17-07-2024   | 14-10-2024    | 60,588.79    | 60,588.79    | 60,588.79    | 60,588.79    | 60,588.79    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                               | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)}                     |                                                                                             | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302440461  | Proyecto de<br>Inversión | 2,590,471.45              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:2590471.45,<br>modificado:2577911.47)<br>}                                                                                                                                                                                                                                | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240713<br>CONSTRUCCION DEL<br>EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240713 FAMREG<br>FMS-REG-2024<br>CAP<br>21DUP0001W | N                         | 0       | 0       | 2206          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:219.24,<br>meta_modificad<br>a:219.24)}                | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:PUEBLA<br>DE ZARAGOZA<br>C.P. 72000, lon:-<br>98.239984,<br>lat:18.981743)}                                                                                                                                                                                                                                                           | 20-09-2024   | 29-10-2024    | 2,577,911.47 | 2,577,911.47 | 2,577,911.45 | 2,577,911.45 | 2,577,911.45 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                               | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:219.24)}                  |                                                                                             | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE2402402398668 | Proyecto de<br>Inversión | 1,022,458.41              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1022458.41,<br>modificado:1004334.55)<br>}                                                                                                                                                                                                                                | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240436<br>CONSTRUCCION DEL<br>EDIFICIO 88 QUE<br>CONSISTE EN AULA<br>DE MEDIOS EN<br>ESTRUCTURA<br>REGIONAL C Y OBRA<br>EXTERIOR EN EL<br>BACHILLERATO<br>LEONA VICARIO<br>CLAVE 21EBH05112,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE SAN<br>DIEGO LA MESA<br>TOCHIMILTZINGO,<br>PUEBLA                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240436                                             | N                         | 0       | 0       | 57            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0)}                      | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>21, localidad:5,<br>direccion:SAN<br>DIEGO LA MESA<br>TOCHIMILTZING<br>O, lon:-<br>98.305069,<br>lat:18.807266)}                                                                                                                                                                                                                                                    | 03-06-2024   | 01-08-2024    | 1,004,334.55 | 1,004,334.55 | 481,772.42   | 481,772.42   | 481,772.42   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                               | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.5)}                     |                                                                                             | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE2402402401452 | Proyecto de<br>Inversión | 2,056,259.67              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:2056259.67,<br>modificado:2042600.6)}                                                                                                                                                                                                                                     | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240491 PROYECTO DE<br>INFRAESTRUCTURA:<br>CONSTRUCCION DEL<br>EDIFICIO "O" QUE<br>CONSISTE EN AULA<br>DE USOS MÚLTIPLES<br>EN ESTRUCTURA U-<br>IC EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>PEDAGÓGICA<br>NACIONAL UNIDAD<br>213 TEHUACAN<br>CLAVE 21DUP0002V,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.          | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240491                                             | N                         | 0       | 0       | 1280          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0)}                      | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>56, localidad:1,<br>direccion:TEHUACAN, lon:-<br>97.407951,<br>lat:18.417399)}                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 2,042,600.60 | 2,042,600.60 | 1,917,994.86 | 1,917,994.86 | 1,917,994.86 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                               | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95)}                    |                                                                                             | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                      | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                 | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                               | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                                          | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AVANCES_FISICO<br>S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARPETA_FOTOS                                                      | ESTATUS      | FLUJO            |                  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240202401458 | Proyecto de inversión | 19,095,387.93             | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1.909538793E7,<br>modificado:1.90514593<br>E7]}                                                                                                                                                                                                                                | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240494 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITARIA DEL ESTUDIANTE INDIGENA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21ESU000357, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | 240494              | N                         | 0       | 0       | 1394          | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0)}                        | {geo1:<br>(cve_municipio:7<br>2, localidad:1,<br>direccion:HUEHU<br>ETLA, lon:-<br>97.623333,<br>lat:20.1075)}                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01-01-2024                                                                                                                                                                                            | 31-12-2024    | 19,051,459.30 | 19,051,459.30 | 12,553,318.25 | 12,553,318.25 | 12,553,318.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.7)}                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2024  | 4         | PUE240202401466 | Proyecto de inversión | 24,128,978.00             | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:2.4128978E7,<br>modificado:2.39603054<br>4E7]}                                                                                                                                                                                                                                 | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240514 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA EN EL TERRENO DENOMINADO LOS LLANOS, EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 21ESU00055W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.  | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | 240514              | N                         | 0       | 0       | 913           | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0)}                        | {geo1:<br>(cve_municipio:6<br>, localidad:1,<br>direccion:AHUAC<br>ATLÁN, lon:-<br>97.85463732,<br>lat:20.02834465)}                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01-01-2024                                                                                                                                                                                            | 31-12-2024    | 23,960,305.44 | 23,960,305.44 | 17,848,741.43 | 17,848,741.43 | 17,848,741.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.8)}                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2024  | 4         | PUE240302441869 | Proyecto de inversión | 203,949.66                | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:203949.66,<br>modificado:201197.81]}                                                                                                                                                                                                                                           | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2023 INT 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO                                                                                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | 240640              | N                         | 0       | 0       | 347           | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:179.72,<br>meta_modificad<br>a:179.72)}                  | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:33<br>PONIENTE 2117<br>HEROICA PUEBLA<br>DE ZARAGOZA<br>C.P. 72000 , lon:-<br>98.231391,<br>lat:19.039541)}                                                                                                                                                                                                                             | 17-07-2024                                                                                                                                                                                            | 14-10-2024    | 201,197.81    | 201,197.81    | 201,197.81    | 201,197.81    | 201,197.81    | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)}                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2024  | 4         | PUE200401873522 | Proyecto de inversión | 1,525,347.25              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2018,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>tipo_recurso:FEDERAT<br>COS, monto:1525347.25,<br>modificado:1525347.25]<br>}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 150 (turno 2) CLAVE 21EBH1133W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA.                                                                               | 21                         | Puebla                  | 126                          | San Jerónimo Tecuanipan   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-093       | N                         | 0       | 0       | 0             | 44                                                                                                                  | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0)}                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>26, localidad:2,<br>direccion:NINGUN<br>O NINGUNO<br>S/N, SAN<br>MIGUEL<br>PAPAXTLA, SAN<br>JERÓNIMO<br>TECUANIPAN,<br>PUEBLA , lon:-<br>98.35,<br>lat:19.062778)}      | 24-10-2020    | 22-01-2021    | 1,460,334.28  | 1,460,334.28  | 1,460,334.28  | 1,460,334.28  | 1,460,334.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {tcto1:<br>(tipo_obra:Obra,<br>numero_contrato:C<br>APCEE-003/2021-<br>FED-A-C,<br>contratista:APLICAC<br>IÓN DE INGENIERÍA<br>Y CONSULTORIA,<br>S.A. DE C.V.,<br>convocante:COMIT<br>É ADMINISTRADOR<br>POBLANO PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>ESPACIOS<br>EDUCATIVOS.,<br>monto:1460334.28,<br>importe_modificad<br>o:1460334.28)} | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)} |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE200401873524 | Proyecto de inversión | 863,942.31                | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2018,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>tipo_recurso:FEDERAT<br>COS, monto:863942.31,<br>modificado:863942.31]}                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IZCOATL (turno 2) CLAVE 21EBH09311, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA, PUEBLA.                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 140                          | San Pedro Cholula         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-095       | N                         | 0       | 0       | 0             | 193                                                                                                                 | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0)}                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>40, localidad:25,<br>direccion:CALLE 7<br>SUR:1 SAN JUAN<br>TLAUTLA,<br>CHOLLULA DE<br>RIVADAVIA, SAN<br>PEDRO CHOLLULA,<br>PUEBLA , lon:-<br>98.3519,<br>lat:19.0965)} | 31-10-2020    | 30-12-2020    | 803,354.68    | 803,354.68    | 803,354.68    | 803,354.68    | 803,354.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {tcto1:<br>(tipo_obra:Obra,<br>numero_contrato:C<br>APCEE-003/2021-<br>FED-A-V,<br>contratista:CONSTR<br>UCTORA E<br>INMOBILIARIA<br>FRANDA, S.A DE<br>C.V.,<br>convocante:COMIT<br>É ADMINISTRADOR<br>POBLANO PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>ESPACIOS<br>EDUCATIVOS.,<br>monto:803354.68,<br>importe_modificad<br>o:803354.68)}     | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0)} |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202354696 | Proyecto de inversión | 3,333,332.38              | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:174902.71,<br>modificado:171689.99]<br>ff2: ([ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:3,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>prog_estad_mun:FAIS<br>entidades,<br>monto:3158429.67,<br>modificado:3100413.68]<br>)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO E QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA UIC, EN EL BACHILLERATO CARMEN SERDAN CLAVE 21EBH0609K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 148086                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | 148086              | S                         | 150     | 167     | 0             | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Metros<br>cuadrados de<br>construcción,<br>meta:317.0,<br>meta_modificad<br>a:317.0)} | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:BOULE<br>VARD<br>INDEPENDENCIA<br>INTERIOR SN<br>COLONIA<br>INFONAVIT SAN<br>MIGUEL<br>MAYORAZGO,<br>72480 HERÓICA<br>PUEBLA DE<br>ZARAGOZA,<br>PUEBLA PUEBLA<br>ENTRE Y<br>BOULEVARD<br>INDEPENDENCIA,<br>BOULEVARD LAS<br>CARMELEITAS EL<br>PLANTEL<br>EDUCATIVO SE<br>ENCUENTRA<br>UBICADO SO, lon:-<br>98.25786,<br>lat:18.990074)} | 20-06-2024                                                                                                                                                                                            | 20-09-2024    | 3,272,103.67  | 3,272,103.67  | 1,881,280.17  | 1,881,280.17  | 1,881,280.17  | {tcto1:<br>(tipo_obra:Obra,<br>numero_contrato:C<br>APCEE-009/2024-Q,<br>contratista:"GRUPO<br>ECOLOGICO<br>INTERNACIONAL,<br>S.A. DE C.V.",<br>convocante:Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos,<br>monto:3272126.87,<br>importe_modificad<br>o:3272126.87)} | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>cuadrados de<br>construcción,<br>avance:191.0)}                                                                                                                                                                                                                                             | {2354696/proyec<br>to_INICIO,<br>2354696/proyec<br>o_PROCESO}      |              | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202401474 | Proyecto de inversión | 174,902.71                | {ff1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:174902.71,<br>modificado:171689.99]}                                                                                                                                                                                                                                           | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240608 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA UIC, EN EL BACHILLERATO CARMEN SERDÁN CLAVE 21EBH0609K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | 240608              | N                         | 0       | 0       | 317           | {meta1:<br>(unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0)}                        | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:BOULE<br>VARD A PUEBLA DE<br>ZARAGOZA, lon:-<br>98.257709,<br>lat:18.990004)}                                                                                                                                                                                                                                                           | 01-01-2024                                                                                                                                                                                            | 31-12-2024    | 171,689.99    | 171,689.99    | 98,712.33     | 98,712.33     | 98,712.33     | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.65)}                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | En Ejecución | Validado avances |                  |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA                | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                           | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                               | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                                   | NUMERO_PROY<br>ECTO                            | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                         | COORDENADA<br>S                                                                                                                                                                                             | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AVANCES_FISICO<br>S                                                 | CARPETA_FOTOS                                                       | ESTATUS      | FLUJO                            |                  |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240202401839 | Proyecto de<br>Inversión | 146,816.04                | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:146816.04,<br>modificado:144378.39}}       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240575 DEMOLICIÓN<br>Y CONSTRUCCIÓN<br>DEL EDIFICIO "C" QUE<br>CONSISTE EN DOS<br>AULAS DIDÁCTICAS<br>EN ESTRUCTURA<br>REGIONAL C; EN EL<br>BACHILLERATO<br>MANUEL M. FLORES<br>CLAVE 21EBH1258D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos     | 240575                                         | N                         | 0       | 0       | 100           | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0}} | {geo1:<br>{cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:CAMINO<br>O VIEJO A<br>BALCONES DEL<br>SUR SUR C.P.<br>724590, lon:-<br>98.23319,<br>lat:18.952845}}                                            | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 144,378.39   | 144,378.39   | 144,378.39   | 144,378.39   | 144,378.39   | 144,378.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                          | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0}} |              | En Ejecución                     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE200401873611 | Proyecto de<br>Inversión | 1,947,019.23              | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2018,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERCOMI<br>SOS, monto:1947019.23,<br>modificado:1947019.23<br>}}                                            | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | MEJORAMIENTO EN<br>EL BACHILLERATO<br>CALMECAC CLAVE<br>21EBH0784Q,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>TEPATLAXCO DE<br>HIDALGO, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 163                          | Tepatlatxco de<br>Hidalgo | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ<br>ADMINISTRADO<br>R POBLANO<br>PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN<br>DE ESPACIOS<br>EDUCATIVOS | CONV-2020-184                                  | N                         | 0       | 0       | 337           | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0}} | {geo1:<br>{cve_municipio:1<br>63, localidad:1,<br>direccion:AVENID<br>A ALTAMIRANO 2<br>PUEBLO,<br>TEPATLAXCO DE<br>HIDALGO,<br>TEPATLAXCO DE<br>HIDALGO,<br>PUEBLA, lon:-<br>97.987921,<br>lat:19.077301}} | 18-11-2020   | 16-02-2021    | 1,820,307.54 | 1,820,307.54 | 1,820,307.54 | 1,820,307.54 | 1,820,307.54 | {lcto1:<br>{tipo_obra:Obra,<br>numero_contrato:C<br>APCEE-003/2021-<br>FED-A-W,<br>contratista:GRUPO<br>CONSTRUCTOR<br>ERROK, S.A. DE C.V.,<br>convocante:COMIT<br>É ADMINISTRADOR<br>POBLANO PARA LA<br>CONSTRUCCÓN DE<br>ESPACIOS<br>EDUCATIVOS,<br>monto:1820307.54,<br>importe_modificad<br>o:1820307.54}} | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0}} |                                                                     | En Ejecución | Validado avances                 |                  |
| 2024  | 4         | PUE240202401880 | Proyecto de<br>Inversión | 510,339.78                | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:510339.78,<br>modificado:509200.33}}       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240653<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO "C" QUE<br>CONSISTE EN UN<br>AULA DIDÁCTICA EN<br>EL BACHILLERATO<br>DEL C.E. PRESIDENTE<br>ADOLFO LOPEZ<br>MATEOS CLAVE<br>21EBH072P,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>TLATLAUQUITEPEC,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                   | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos     | 240653                                         | N                         | 0       | 0       | 99            | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0}} | {geo1:<br>{cve_municipio:1<br>86, localidad:1,<br>direccion:CALLE<br>PUJAZA PRINCIPAL<br>PEZMATLAN<br>C.P.72907, lon:-<br>97.486024,<br>lat:19.847358}}                                                     | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 509,200.33   | 509,200.33   | 509,200.33   | 509,200.33   | 509,200.33   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                     | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0}} |                                                                     | En Ejecución | Validado avances                 |                  |
| 2024  | 4         | PUE240202401900 | Proyecto de<br>Inversión | 725,169.76                | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:725169.76,<br>modificado:717793.63}}       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240047<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos     | 240047                                         | N                         | 0       | 0       | 99            | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0}} | {geo1:<br>{cve_municipio:2<br>0, localidad:1,<br>direccion:CALL 10<br>NORTE NUM 600<br>ATOYATEMPAN<br>C.P. 75620, lon:-<br>97.907574,<br>lat:18.823282}}                                                    | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 717,793.63   | 717,793.63   | 717,793.63   | 717,793.63   | 717,793.63   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                     | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0}} |                                                                     | En Ejecución | Validado avances                 |                  |
| 2024  | 4         | PUE240202402177 | Proyecto de<br>Inversión | 285,168.22                | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:285168.22,<br>modificado:283370.37}}       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240492<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO "O" Y OBRA<br>EXTERIOR; EN LA<br>ESCUELA NORMAL<br>SUPERIOR DE<br>TEHUACÁN CLAVE<br>21ENUD016R,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SANTA<br>MARÍA COAPAN,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                                         | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos     | 240492                                         | N                         | 0       | 0       | 100           | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0}} | {geo1:<br>{cve_municipio:1<br>56, localidad:145,<br>direccion:AVENID<br>A NACIONAL SUR<br>SANTA MARIA<br>COAPAN C.P.<br>75857, lon:-<br>97.40921,<br>lat:18.422279}}                                        | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 283,370.37   | 283,370.37   | 278,808.33   | 278,808.33   | 278,808.33   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                     | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0}} |                                                                     | En Ejecución | Validado avances                 |                  |
| 2024  | 4         | PUE240302443356 | Adquisición              | 7,564.70                  | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2019,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:7564.7,<br>modificado:7564.7}}             | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240747 FSR 2019<br>21EUT0003F<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>ACTUALIZAR LOS<br>LABORATORIOS Y<br>TALLERES DE LAS<br>CARRERAS DE<br>TECNOLOGÍAS DE LA<br>INFORMACIÓN,<br>MECATRÓNICA Y<br>MECÁNICA; PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA DE<br>HUEJOTZINGO CLAVE<br>21EUT0003F,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SANTA<br>ANA XALMIMILULCO,<br>MUNICIPIO DE<br>HUEJOTZINGO,<br>PUEBLA | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos     | 240747                                         | N                         | 0       | 0       | 3257          | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Piezas,<br>meta:111.0,<br>meta_modificad<br>a:111.0}}          | {geo1:<br>{cve_municipio:7<br>4, localidad:29,<br>direccion:Calle<br>Camino Real San<br>Mateo, Santa<br>Ana Xalimimilulco<br>Huejotzingo<br>Puebla CP.<br>74160, lon:-<br>98.39069,<br>lat:19.20901}}       | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 7,564.70     | 7,564.70     | -            | -            | -            | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                     | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Piezas,<br>avance:0.0}}              |                                                                     | En Ejecución | Validado avances                 |                  |
| 2024  | 4         | PUE240402510498 | Proyecto de<br>Inversión | 5,990,061.78              | {ff1:<br>{ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:5990061.78,<br>modificado:5990061.78<br>}} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240514 PRIMERA<br>ETAPA DE LA<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>UNA UNIDAD<br>ACADÉMICA EN EL<br>TERRENO<br>DENOMINADO LOS<br>LLANOS; EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>INTERSENERANA DEL<br>ESTADO DE PUEBLA,<br>PLANTEL<br>AHUACATLÁN CLAVE<br>21ESU005SW,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>AHUACATLÁN,<br>PUEBLA                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos     | 240514 FAMREG<br>FS-REG2024 INT<br>21ESU0005SW | N                         | 0       | 0       | 913           | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0}} | {geo1:<br>{cve_municipio:6<br>, localidad:1,<br>direccion:AHUAC<br>ATLAN, lon:-<br>97.853611,<br>lat:20.021389}}                                                                                            | 22-07-2024   | 19-10-2024    | 5,990,061.78 | 5,990,061.78 | -            | -            | -            | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                     | {meta1:<br>{unidad_medida:<br>"Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.0}} |                                                                     | En Ejecución | Validado / Registrado<br>avances |                  |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA                | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                           | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                               | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO                               | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | CONTRATOS                                  | AVANCES_FISICO<br>S                                                                                                           | CARPETA_FOTOS                                                  | ESTATUS      | FLUIJO                           |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302443365 | Adquisición              | 45,836.55                 | {(f1:<br>[ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recuso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:45836.55,<br>modificado:45836.55])          | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240747 FSR 2023<br>21EUT0003F<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>ACTUALIZAR LOS<br>LABORATORIOS Y<br>TALLERES DE LAS<br>CARRERAS DE<br>TECNOLOGÍAS DE LA<br>INFORMACIÓN,<br>MECATRÓNICA Y<br>MECÁNICA; PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA DE<br>HUEJOTZINGO CLAVE<br>21EUT0003F,<br>UBICADA EN LA<br>LOCALIDAD DE SANTA<br>ANA XALMIMILULCO,<br>MUNICIPIO DE<br>HUEJOTZINGO,<br>PUEBLA                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240747                                            | N                         | 0       | 0       | 3257          | {(meta1:<br>[unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:111.0,<br>meta_modificad<br>a:111.0])}                | {(geo1:<br>[cve_municipio:7<br>4, localidad:29,<br>direccion:Calle<br>Camino Real San<br>Matro , Santa<br>Ana Xalmimilulco,<br>Huejotzingo<br>Puebla CP.<br>74160, lon:-<br>98.39069,<br>lat:19.20901])}                                                      | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 45,835.55     | 45,835.55     | -             | -             | -             | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {(meta1:<br>[unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.0])}                                                                       |                                                                | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240402510500 | Proyecto de<br>inversión | 1,569,830.77              | {(f1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recuso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1569830.77,<br>modificado:1569830.77]<br>)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240847 DEMOLICIÓN<br>Y CONSTRUCCIÓN<br>DEL EDIFICIO "D" QUE<br>CONSIESTE EN DOS<br>AULAS DIDÁCTICAS<br>EN ESTRUCTURA<br>REGIONAL Y OBRRA<br>EXTERIOR; EN EL<br>SUBSISTEMA DE<br>PREPARATORIA<br>ABIERTA CLAVE<br>21EEX0001M,<br>UBICADO EN LA<br>CARRETERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA                                                                                                                                                                                                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240847 FAMREG<br>FMS-REG2024<br>CAP<br>21EEX0001M | N                         | 0       | 0       | 6775          | {(meta1:<br>[unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0])}       | {(geo1:<br>[cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Avenid<br>a Jesus Reyes<br>Heróles, Heroica<br>Puebla de<br>Zaragoza Puebla<br>CP. 00000, lon:-<br>98.2016,<br>lat:19.0773])}                                                                    | 22-10-2024   | 30-11-2024    | 1,569,830.77  | 1,569,830.77  | 812,159.09    | 812,159.09    | 812,159.09    | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {(meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.55])}                                                         |                                                                | En Ejecución | Validado / Registrado<br>avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443444 | Adquisición              | 20,354.29                 | {(f1:<br>[ciclo_recurso:2021,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recuso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:20354.29,<br>modificado:20354.29])          | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240749 FSR 2021<br>21EUT0002G<br>EQUIPAMIENTO DE<br>UN LABORATORIO<br>TIPO QUIRÓFANO<br>VETERINARIO; PARA<br>LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS CLAVE<br>21EUT0002G,UBICAD<br>A EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240749                                            | N                         | 0       | 0       | 1259          | {(meta1:<br>[unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:32.0,<br>meta_modificad<br>a:32.0])}                  | {(geo1:<br>[cve_municipio:1<br>97, localidad:1,<br>direccion:Avenid<br>a Universidad<br>Technologica<br>Num. Ext. 1000 ,<br>Xicotepec de<br>Juárez Xicotepec<br>Puebla CP.<br>73080, lon:-<br>97.959115,<br>lat:20.245222])}                                  | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 20,354.29     | 20,354.29     | -             | -             | -             | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {(meta1:<br>[unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.0])}                                                                       |                                                                | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240302443448 | Adquisición              | 1,316,191.96              | {(f1:<br>[ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recuso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1316191.96,<br>modificado:1316191.96]<br>)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240749 FSR 2023<br>21EUT0002G<br>EQUIPAMIENTO DE<br>UN LABORATORIO<br>TIPO QUIRÓFANO<br>VETERINARIO; PARA<br>LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS CLAVE<br>21EUT0002G,UBICAD<br>A EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240749                                            | N                         | 0       | 0       | 1259          | {(meta1:<br>[unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:32.0,<br>meta_modificad<br>a:32.0])}                  | {(geo1:<br>[cve_municipio:1<br>97, localidad:1,<br>direccion:Avenid<br>a Universidad<br>Technologica<br>Num. Ext. 1000 ,<br>Xicotepec de<br>Juárez Xicotepec<br>Puebla CP.<br>73080, lon:-<br>97.959115,<br>lat:20.245222])}                                  | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 1,316,191.96  | 1,316,191.96  | -             | -             | -             | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {(meta1:<br>[unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.0])}                                                                       |                                                                | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240302443451 | Adquisición              | 1,418.62                  | {(f1:<br>[ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recuso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1418.62,<br>modificado:1418.62])            | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240749 FSR 2023<br>21EUT0002G<br>EQUIPAMIENTO DE<br>UN LABORATORIO<br>TIPO QUIRÓFANO<br>VETERINARIO; PARA<br>LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS CLAVE<br>21EUT0002G,UBICAD<br>A EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240749                                            | N                         | 0       | 0       | 1259          | {(meta1:<br>[unidad_medida<br>:Piezas,<br>meta:32.0,<br>meta_modificad<br>a:32.0])}                  | {(geo1:<br>[cve_municipio:1<br>97, localidad:1,<br>direccion:Avenid<br>a Universidad<br>Technologica<br>Num. Ext. 1000 ,<br>Xicotepec de<br>Juárez Xicotepec<br>Puebla CP.<br>73080, lon:-<br>97.959115,<br>lat:20.245222])}                                  | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 1,418.62      | 1,418.62      | -             | -             | -             | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {(meta1:<br>[unidad_medida:<br>Piezas,<br>avance:0.0])}                                                                       |                                                                | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240302440561 | Proyecto de<br>inversión | 1,456,266.61              | {(f1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recuso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1456266.61,<br>modificado:1456266.61]<br>)} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240809<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA EN EL<br>TELEBACHILLERATO<br>COMUNITARIO NÚM.<br>40 CLAVE<br>21ET0004C,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>GREGORIO<br>ZACAPACHAN,<br>MUNICIPIO DE SAN<br>PEDRO CHOLLULA,<br>PUEBLA<br>EQUIPAMIENTO PARA<br>EL PROYECTO<br>ESTRATÉGICO DE<br>CIUDAD<br>UNIVERSITARIA 2:<br>INGENIERÍAS Y<br>CIENCIAS<br>NATURALES, DE LA<br>BENEMÉRITA<br>UNIVERSIDAD<br>AUTÓNOMA DE<br>PUEBLA, EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO<br>ZACACHIMALPA, EN<br>EL MUNICIPIO DE<br>PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240809 FAMREG<br>FMS-REM2024<br>CAP 21ET0004OC    | N                         | 0       | 0       | 105           | {(meta1:<br>[unidad_medida<br>:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:699.74,<br>meta_modificad<br>a:699.74])} | {(geo1:<br>[cve_municipio:1<br>40, localidad:27,<br>direccion:Calle<br>Guerrero, San<br>Gregorio<br>Zacapechpan,<br>San Pedro<br>Chollula, Puebla<br>CP. 72760, lon:-<br>98.345262,<br>lat:19.053332])}                                                       | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 1,429,482.65  | 1,429,482.65  | 1,226,315.13  | 1,226,315.13  | 1,226,315.13  | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {(meta1:<br>[unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:629.1])}                                                        |                                                                | En Ejecución | Validado avances                 |
| 2024  | 4         | PUE240202399096 | Adquisición              | 71,607,707.00             | {(f1:<br>[ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recuso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:71607707.7,<br>modificado:71607707.7])}     | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240809<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>TECHADO DE PLAZA<br>CIVICA EN EL<br>TELEBACHILLERATO<br>COMUNITARIO NÚM.<br>40 CLAVE<br>21ET0004C,<br>UBICADO EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>GREGORIO<br>ZACAPACHAN,<br>MUNICIPIO DE SAN<br>PEDRO CHOLLULA,<br>PUEBLA<br>EQUIPAMIENTO PARA<br>EL PROYECTO<br>ESTRATÉGICO DE<br>CIUDAD<br>UNIVERSITARIA 2:<br>INGENIERÍAS Y<br>CIENCIAS<br>NATURALES, DE LA<br>BENEMÉRITA<br>UNIVERSIDAD<br>AUTÓNOMA DE<br>PUEBLA, EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO<br>ZACACHIMALPA, EN<br>EL MUNICIPIO DE<br>PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Benemerita<br>Universidad<br>Autónoma de<br>Puebla                                      | 240402                                            | N                         | 0       | 0       | 24172         | {(meta1:<br>[unidad_medida<br>:Equipamiento,<br>meta:463.0,<br>meta_modificad<br>a:463.0])}          | {(geo1:<br>[cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:Ciudad<br>Universitaria de<br>la BUAP, Av. San<br>Claudio S/N,<br>equipamiento,<br>equi:463.0,<br>Avenida San<br>Manuel, C.P.<br>72570, Puebla,<br>Puebla, lon:-<br>98.20171,<br>lat:19.00454])} | 24-04-2024   | 31-12-2024    | 71,607,707.00 | 71,607,707.00 | 30,313,929.38 | 30,313,929.38 | 30,313,929.38 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {(meta1:<br>[unidad_medida:<br>to_INICIO,<br>Equipamiento,<br>2399096/proyec<br>to_INICIO,<br>2399096/proyect<br>o_PROCESO])} | {2399096/proyec<br>to_INICIO,<br>2399096/proyect<br>o_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances                 |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                           | RAMO                                                           | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                                | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                                   | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                               | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                          | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVANCES_FISICO<br>S                                                 | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUIJO           |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240202401845 | Proyecto de inversión | 295,810.27                | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:295810.27,<br>modificado:295810.27])       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240594<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO "A" QUE<br>CONSISTE EN SIETE<br>AULAS DIDÁCTICAS,<br>MÓDULO SANITARIO,<br>DIRECCIÓN Y<br>LABORATORIO<br>POLIFUNCIONAL EN<br>ESTRUCTURA U-2C,<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PLAZA CIVICA Y OBRA<br>EXTERIOR; EN EL<br>BACHILLERATO DEL<br>CENTRO ESCOLAR<br>COMUNITARIO DEL<br>SUR LICENCIADO<br>MANUEL BARTLETT<br>DÍAZ CLAVE<br>21EBH0152D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Pobiano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos     | 240594              | N                         | 0       | 0       | 100           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0])       | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:CALLE<br>HELIOTROPPOS<br>S/N C.P. 72040,<br>lon:-98.263402,<br>lat:18.962166))                                                                                                  | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 295,810.27   | 295,810.27   | 295,810.27   | 295,810.27   | 295,810.27   | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                             | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.8])  |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202401851 | Proyecto de inversión | 3,735,002.97              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:3735002.97,<br>modificado:4086980.54)<br>} | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240594<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO "A" QUE<br>CONSISTE EN SIETE<br>AULAS DIDÁCTICAS,<br>MÓDULO SANITARIO,<br>DIRECCIÓN Y<br>LABORATORIO<br>POLIFUNCIONAL EN<br>ESTRUCTURA U-2C,<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PLAZA CIVICA Y OBRA<br>EXTERIOR; EN EL<br>BACHILLERATO DEL<br>CENTRO ESCOLAR<br>COMUNITARIO DEL<br>SUR LICENCIADO<br>MANUEL BARTLETT<br>DÍAZ CLAVE<br>21EBH0152D,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Pobiano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos     | 240594              | N                         | 0       | 0       | 99            | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0])       | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:CALLE<br>HELIOTROPPOS<br>57N SR RAMON<br>CASTILLOTLA C.P.<br>72040, lon:-<br>98.263402,<br>lat:18.962266))                                                                      | 01-01-2024   | 31-12-2024    | 4,086,980.54 | 4,086,980.54 | 3,698,012.75 | 3,698,012.75 | 3,698,012.75 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                             | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.8])  |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302444806 | Proyecto de inversión | 638.96                    | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2016,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:638.96,<br>modificado:635.55])             | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240515 FSR 2016 INT<br>21EUT0002G<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>CONCHA ACÚSTICA;<br>EN LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS CLAVE<br>21EUT0002G,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Pobiano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos     | 240515              | N                         | 0       | 0       | 1259          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:930.76,<br>meta_modificad<br>a:930.76]) | {geo1:<br>(cve_municipio:8<br>5, localidad:1,<br>direccion:Prolong<br>ación Reforma<br>Num. Ext. 168<br>Santiago<br>Mihucacán, Izúcar<br>de Matamoros<br>Izúcar de<br>Matamoros<br>Puebla CP.<br>74400, lon:-<br>98.4518,<br>lat:18.61729]) | 20-09-2024   | 29-10-2024    | 635.55       | 635.55       | 566.93       | 566.93       | 566.93       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                             | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95]) |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302444810 | Proyecto de inversión | 1,517,997.83              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2020,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:1517997.83,<br>modificado:1509885.0])      | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | 240515 FSR 2020 CAP<br>21EUT0002G<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>CONCHA ACÚSTICA;<br>EN LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS CLAVE<br>21EUT0002G,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>IZÚCAR DE<br>MATAMOROS,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Pobiano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos     | 240515              | N                         | 0       | 0       | 1259          | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:930.76,<br>meta_modificad<br>a:930.76]) | {geo1:<br>(cve_municipio:8<br>5, localidad:1,<br>direccion:Prolong<br>ación Reforma<br>Num. Ext. 168<br>Santiago<br>Mihucacán, Izúcar<br>de Matamoros<br>Izúcar de<br>Matamoros<br>Puebla CP.<br>74400, lon:-<br>98.4518,<br>lat:18.61729]) | 20-09-2024   | 29-10-2024    | 1,509,885.00 | 1,509,885.00 | 1,346,874.03 | 1,346,874.03 | 1,346,874.03 | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                             | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95]) |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE200401873582 | Proyecto de inversión | 6,479,903.85              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2018,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:6479903.85,<br>modificado:6479903.85)<br>}                                            | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | MEJORAMIENTO EN<br>EL BACHILLERATO<br>GENERAL OFICIAL<br>CARLOS MONSIVAIS<br>CLAVE 21EBH0887M,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                         | Puebla                  | 114                          | Puebla                    | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ<br>ADMINISTRADO<br>R POBLANO<br>PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN<br>DE ESPACIOS<br>EDUCATIVOS | CONV-2020-155       | N                         | 0       | 0       | 212           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0])       | {geo1:<br>(cve_municipio:1<br>14, localidad:1,<br>direccion:CALLE<br>OYAMELES S/N<br>SANTA<br>CATARINA,<br>HEROICA PUEBLA<br>DE ZARAGOZA,<br>PUEBLA, PUEBLA ,<br>lon:-98.1975,<br>lat:19.045278))                                           | 14-11-2020   | 13-05-2021    | 6,284,938.72 | 6,284,938.72 | 6,284,938.72 | 6,284,938.72 | 6,284,938.72 | {ctto1:<br>(tipo_obra:Obra,<br>numero_contrato:C<br>APCEE-003/2021-<br>FED-A-S,<br>contratista:NACION<br>AL DE OBRA Y<br>DISEÑO, S.A. DE<br>C.V.,<br>convocante:COMIT<br>É ADMINISTRADOR<br>POBLANO PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>ESPACIOS<br>EDUCATIVOS.,<br>monto:6284938.72,<br>importe_modificad<br>o:6284938.72]) | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0])  |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE200401873607 | Proyecto de inversión | 1,161,057.69              | {ff1:<br>(ciclo_recurso:2018,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo_recurso:FIDEICOMI<br>SOS, monto:1161057.69,<br>modificado:1161057.69)<br>}                                            | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades y<br>Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa<br>Media Superior y Superior | MEJORAMIENTO EN<br>EL BACHILLERATO<br>ANTONIO CASO<br>CLAVE 21EBH0183X,<br>UBICADO EN LA<br>CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>MIXTLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                         | Puebla                  | 97                           | Mixtla                    | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ<br>ADMINISTRADO<br>R POBLANO<br>PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN<br>DE ESPACIOS<br>EDUCATIVOS | CONV-2020-180       | N                         | 0       | 0       | 177           | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>-Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificad<br>a:1.0])       | {geo1:<br>(cve_municipio:9<br>7, localidad:1,<br>direccion:CALLE<br>12 PONIENTE S/N<br>SANTO CRISTO,<br>SAN FRANCISCO<br>MIXTLA, MIXTLA,<br>PUEBLA, lon:-<br>97.901907,<br>lat:18.912706))                                                  | 18-11-2020   | 16-02-2021    | 1,085,455.21 | 1,085,455.21 | 1,085,455.21 | 1,085,455.21 | 1,085,455.21 | {ctto1:<br>(tipo_obra:Obra,<br>numero_contrato:C<br>APCEE-003/2021-<br>FED-A-Y,<br>contratista:GRUPO<br>CONSTRUCTOR<br>ERROK, S.A. DE C.V.,<br>convocante:COMIT<br>É ADMINISTRADOR<br>POBLANO PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>ESPACIOS<br>EDUCATIVOS.,<br>monto:1085455.21,<br>importe_modificad<br>o:1085455.21])       | {meta1:<br>(unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1.0])  |               | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                        | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>A_PROYECTO                     | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                 | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                                                                                                                                                                            | GEOREFERENCIA<br>S | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTRATOS                                                   | AVANCES_FISCO<br>S | CARPETA_FOTOS | ESTATUS          | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------|
| 2024  | 4         | PUE200401873610 | Proyecto de inversión | 1,626,634.62              | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626634.62, modificado:1626634.62} }                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21EBH0035Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.                                                                     | 21                         | Puebla                  | 140                          | San Pedro Cholula         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-183       | N                         | 0       | 0       | 383           | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 502 CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.311522, lat:19.06196}} | 18-11-2020         | 16-02-2021   | 1,512,460.11  | 1,512,460.11 | 1,512,460.11 | 1,512,460.11 | 1,512,460.11 | {lcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-U, contratista:CONSTR VICTORIA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1512460.11, importe_modificad o:1512460.11}} | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, avance:1.0}}}    |                    | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE200401873665 | Proyecto de inversión | 3,254,326.92              | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3254326.92, modificado:3108929.2}} }                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE SUAREZ FERRER CLAVE 21EBH037Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.                                                                                                  | 21                         | Puebla                  | 191                          | Tulcingo                  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-239       | N                         | 0       | 0       | 42            | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:100.0}} {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N SAN MIGUEL TLATEPEX, TULCINGO, PUEBLA, lon:-98.423056, lat:17.9151}}                               | 09-12-2020         | 08-04-2021   | 3,108,929.20  | 3,108,929.20 | 932,678.76   | 932,678.76   | 932,678.76   | {lcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-T, contratista:CONSTR UCTORES Y ASOCIADOS RODAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3108929.2, importe_modificad o:3108929.2}}          | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, avance:1.0}}}    |                    | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE230402336277 | Proyecto de inversión | 978,718.59                | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:978718.59, modificado:800482.09}} }                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2023-017 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN EL BACHILLERATO LAZARO CARDENAS CLAVE 21EBH046ZH, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.                                         | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | CONV-2023-017       | N                         | 0       | 0       | 485           | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificado a:52.03}} {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 13 Poniente Num. Ext. 701, Atlixco Atlixco CP. 74260, lon:-98.4391, lat:18.9029}}                                        | 25-10-2023         | 23-12-2023   | 800,482.09    | 800,482.09   | 688,428.02   | 688,428.02   | 688,428.02   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, avance:50.0}}}   |                    | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240202401869 | Proyecto de inversión | 634,280.59                | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634280.59, modificado:632864.41}} }   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-LIC, EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EBH037P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | 240653              | N                         | 0       | 0       | 100           | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL PEZMATLAN C.P.72907, lon:-97.486024, lat:19.847358}}                                                        | 01-01-2024         | 31-12-2024   | 632,864.41    | 632,864.41   | 632,864.41   | 632,864.41   | 632,864.41   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, avance:1.0}}}    |                    | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240202401904 | Proyecto de inversión | 394,887.95                | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394887.95, modificado:390871.31}} }   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240047 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO                                                                                                                                                                                              | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | 240047              | N                         | 0       | 0       | 240046        | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 13 NORTE ATOTATEMAPAN C.P. 75620, lon:-97.907574, lat:18.823282}}                                                            | 01-01-2024         | 31-12-2024   | 390,871.31    | 390,871.31   | 390,871.31   | 390,871.31   | 390,871.31   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, avance:1.0}}}    |                    | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE230402337292 | Proyecto de inversión | 1,869,933.76              | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600952.35} }                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2023-031 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN EL BACHILLERATO IGNACIO RAMIREZ CALZADA CLAVE 21EBH0003W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.                              | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | CONV-2023-031       | N                         | 0       | 0       | 601           | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificado a:104.06}} {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tacaná No. 1501, Atlixco, Puebla., lon:-98.44675, lat:18.90388}}                                                             | 25-10-2023         | 23-12-2023   | 1,600,952.35  | 1,600,952.35 | 1,488,893.66 | 1,488,893.66 | 1,488,893.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, avance:104.06}}} |                    | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240202401829 | Proyecto de inversión | 511,252.39                | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511252.39, modificado:510582.3}} }    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 21EBH027BK, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA.                                                      | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | 240490              | N                         | 0       | 0       | 99            | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N C.P. 73490, lon:-97.62065, lat:20.01383}}                                                                      | 01-01-2024         | 31-12-2024   | 510,582.30    | 510,582.30   | 474,732.48   | 474,732.48   | 474,732.48   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, avance:1.0}}}    |                    | En Ejecución  | Validado avances |       |
| 2024  | 4         | PUE240202401832 | Proyecto de inversión | 3,091,391.27              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091391.27, modificado:3087339.47}} } | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240490 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 21EBH027BK, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA.                                               | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos  | 240490              | N                         | 0       | 0       | 99            | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N C.P. 73490, lon:-97.62065, lat:20.01383}}                                                                      | 45292              | 45657        | 3,087,339.47  | 3,087,339.47 | 2,870,566.25 | 2,870,566.25 | 2,870,566.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                      | {meta1: {unidad_medida: «Metros Cuadrados, avance:1.0}}}    |                    | En Ejecución  | Validado avances |       |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                               | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                          | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                        | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICO<br>S                                     | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUIO                         |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 2024  | 4         | PUE240202402170 | Proyecto de inversión | 12,548,294.35             | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.548294357, modificado:1.2469183377}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2400492 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" Y OBRAS EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE 21EN0001E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                                                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240492              | N                         | 0       | 0       | 99            | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}     | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:AVENIDA NACIONAL SUR SANTA MARIA COAPAN C.P. 73857, lon: -97.42011, lat:18.422279}}                                                                   | 45292        | 45657         | 12,469,183.37 | 12,469,183.37 | 12,268,439.32 | 12,268,439.32 | 12,268,439.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}  |               | En Ejecución | Validado avances              |
| 2024  | 4         | PUE240302443352 | Adquisición           | 565,822.55                | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565822.55, modificado:565822.55}}      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240741 FS 2024 21DU0001W SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 211 UNIDAD PUEBLA CLAVE 21DU0001W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240741              | N                         | 0       | 0       | 2206          | {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:58.0, meta_modificada: 58.0}}             | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongación de la 3 Sur y 121 A Poniente Fuentes de San Bartolo (unidad), Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72490, lon:-98.239984, lat:18.981743}} | 45292        | 45657         | 552,624.00    | 552,624.00    | 552,624.00    | 552,624.00    | 552,624.00    | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}            |               | En Ejecución | Validado avances              |
| 2024  | 4         | PUE230402336789 | Proyecto de inversión | 934,966.88                | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMIS OS, monto:934966.88, modificado:800482.09}}                                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2023-021 CONSTRUCCIÓN DE UN AJUA DIDACTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTIL 9 CLAVE 21EC800198, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUITLÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-021       | N                         | 0       | 0       | 425           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada: 52.03}} | {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Avenida del peral y calle cipreses s/n, Tezuitlán Tezuitlán CP. 73816, lon: -97.35545, lat:19.82969}}                                                          | 45224        | 45283         | 800,482.09    | 800,482.09    | 632,391.53    | 632,391.53    | 632,391.53    | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:47.0}} |               | En Ejecución | Validado avances              |
| 2024  | 4         | PUE240302431833 | Proyecto de inversión | 2,632.70                  | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632.7, modificado:2632.7}}            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 20594 FMS2022R 21EBH0152D CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-ZC, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y OBRAS EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21EBH0152D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Infraestructura Social              | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240594              | N                         | 0       | 0       | 417           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}     | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Heliopropos San Ramon Caxtlan Heroica Puebla de Puebla CP. 72040, lon:-98.262406, lat:18.962255}}                                                 | 45495        | 45584         | 2,632.70      | 2,632.70      | -             | -             | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95}} |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443358 | Adquisición           | 43,685.19                 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43685.19, modificado:43685.19}}        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240747 FSR 2021 21EUT0003F ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MECATRONICA Y MECANICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEIJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XAHMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEIJOTZINGO, PUEBLA.                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240747              | N                         | 0       | 0       | 3257          | {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:111.0, meta_modificada: 111.0}}           | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Mateo, Santa Ana Xahmimilulco Huejotzingo Puebla CP. 74160, lon:-98.39069, lat:19.20901}}                                         | 45292        | 45657         | 43,685.19     | 43,685.19     | -             | -             | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}            |               | En Ejecución | Validado avances              |
| 2024  | 4         | PUE240302443362 | Adquisición           | 3,157,079.37              | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157079.37, modificado:3157079.37}}    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240747 FSR 2023 21EUT0003F ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MECATRONICA Y MECANICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEIJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XAHMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEIJOTZINGO, PUEBLA.                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240747              | N                         | 0       | 0       | 3257          | {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:111.0, meta_modificada: 111.0}}           | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Mateo, Santa Ana Xahmimilulco Huejotzingo Puebla CP. 74160, lon:-98.39069, lat:19.20901}}                                         | 45292        | 45657         | 3,157,079.37  | 3,157,079.37  | -             | -             | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}            |               | En Ejecución | Validado avances              |
| 2024  | 4         | PUE240302443438 | Proyecto de inversión | 0.16                      | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.16, modificado:0.16}}                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240749 FSR 2022 21EUT0002G EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TIPO QUIRÓFANO VETERINARIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCÓCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCÓCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                                                                                                                                                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240749              | N                         | 0       | 0       | 1259          | {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:32.0, meta_modificada: 32.0}}             | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avda Universidad Tecnologías Num. Ext. 1000, Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.999115, lat:20.245222}}                            | 45292        | 45657         | 0.16          | 0.16          | -             | -             | -             | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}            |               | En Ejecución | Validado avances              |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA                | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESPON<br>SABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESPON<br>SABLE | TIPO_PROGRAMA<br>A_PROYECTO                              | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BENEFICIA<br>DA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                               | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCES_FISICO<br>S                                                                | CARPETA_FOTOS                                                       | ESTATUS      | FLUJO            |                               |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302443441 | Adquisición              | 2,311.49                  | (ff1: {ciclo:_recurso:2020,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>progr_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:2311.49,<br>modificado:2311.49})                                                                                                                                                                                                                                                         | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240749 FSR 2020<br>21EU70002G<br>EQUIPAMIENTO DE UN<br>LABORATORIO TIPO<br>QUIROFANO<br>VETERINARIO, PARA LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA DE<br>IZUCAR DE<br>MATAMOROS CLAVE<br>21EU70002G, UBICADA<br>EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE IZUCAR<br>DE MATAMOROS,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                          | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240749              | N                         | 0       | 0       | 1259          | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Piezas, meta:32.0,<br>meta_modificado:<br>32.0))                                      | (geo:1:<br>(cve_municipio:197,<br>localidad:1,<br>direccion:Avenida<br>Univer<br>Ext. 1000,<br>Xicotepec de<br>Juárez Xicotepec<br>Puebla CP. 73080,<br>lon:-97.959115,<br>lat:20.245222))                                                                     | 45292        | 45657         | 2,311.49      | 2,311.49      | -             | -             | -             | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                     | (meta:1:<br>unidad_medida:Pie<br>zas, avance:0.0))                                 |                                                                     | En Ejecución | Validado avances |                               |
| 2024  | 4         | PUE240202354979 | Proyecto de<br>inversión | 16,199,999.98             | (ff1: {ciclo:_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>progr_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:4030813.24,<br>modificado:4030813.24},<br>ff2: {ciclo:_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>progr_pres:3,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>progr_estatal_mun:FAIS<br>entidades,<br>monto:1.21691867467,<br>modificado:1.4452574966<br>7}) | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | CONSTRUCCION DEL<br>EDIFICIO A, QUE<br>CONSSISTE EN SIETE<br>AULAS DIDACTICAS,<br>MODULO SANITARIO,<br>DIRECCION Y<br>LABORATORIO<br>POLIFUNCIONAL EN<br>ESTRUCTURA UZC,<br>CONSTRUCCION DE<br>PLAZA CIVICA Y OBRA<br>EXTERIOR, EN EL<br>BACHILLERATO DEL<br>CENTRO ESCOLAR<br>COMUNITARIO DEL SUR<br>LICENCIADO MANUEL<br>BARTLETT DIAZ CLAVE<br>21EBH0152D, UBICADO<br>EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE PUEBLA,<br>PUEBLA - 156096 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 156096              | S                         | 224     | 194     | 0             | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>cuadrados de<br>construcción,<br>meta:418.0,<br>meta_modificado:<br>418.0)) | (geo:1:<br>(cve_municipio:114,<br>localidad:1,<br>direccion:CALLE<br>HELIOTROPOS<br>INTERIOR SN<br>COLONIA CUARTA<br>SECCION SAN<br>RAMON<br>CASTILLOTA,<br>72060 HEROICA<br>PUEBLA DE<br>Cuadrados,<br>meta:418.0,<br>meta_modificado:<br>418.0))             | 45463        | 45575         | 18,483,388.20 | 18,483,388.20 | 12,344,477.47 | 12,344,477.47 | 12,344,477.47 | [ctto1:<br>(tipo:_obra:Obra,<br>numero_contrato:CA<br>PCEE-011/2024-A,<br>contratista:CONSTRU<br>CCIONES VERASAS, S.A<br>DE C.V.,<br>convocante:Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios Educativos,<br>monto:1.604150343E<br>7,<br>importe_modificado:<br>1.604150343E7)] | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros cuadrados<br>de construcción,<br>avance:0.8)) | (2354979/proyecto<br>_INICIO)                                       | En Ejecución | Validado avances |                               |
| 2024  | 4         | PUE240402511853 | Proyecto de<br>inversión | 544,168.23                | (ff1: {ciclo:_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>progr_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:544168.23,<br>modificado:544168.23})                                                                                                                                                                                                                                                     | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240596 F83023R<br>21A0S040S1<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>CANCHA DEPORTIVA Y<br>OBRA EXTERIOR, EN EL<br>CENTRO ESCOLAR<br>GENERAL MIGUEL<br>NEGRETTE NOVOA<br>(CLAVE 21A0S040S1),<br>UBICADO LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                              | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Infraestructura<br>Social                 | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240596              | N                         | 0       | 0       | 1292          | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificado:<br>1.0))                        | (geo:1:<br>(cve_municipio:164,<br>localidad:1,<br>direccion:Camino<br>A San Lorenzo la<br>Joya San Juan<br>Negrete, Tepeaca<br>Tepesaca Puebla<br>CP. 73200, lon:-<br>97.898778,<br>lat:18.986556))                                                            | 45495        | 45584         | 544,168.23    | 544,168.23    | 544,168.23    | 544,168.23    | 544,168.23    | 544,168.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre                                            | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95)) |              | En Ejecución     | Validado / Registrado avances |
| 2024  | 4         | PUE240402511861 | Proyecto de<br>inversión | 2,767,395.29              | (ff1: {ciclo:_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>progr_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:2767395.29,<br>modificado:2767395.29})                                                                                                                                                                                                                                                   | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240596 F83024<br>21A0S040S1<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>CANCHA DEPORTIVA Y<br>OBRA EXTERIOR, EN EL<br>CENTRO ESCOLAR<br>GENERAL MIGUEL<br>NEGRETTE NOVOA<br>(CLAVE 21A0S040S1),<br>UBICADO LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>TEPEACA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                               | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240596              | N                         | 0       | 0       | 1292          | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificado:<br>1.0))                        | (geo:1:<br>(cve_municipio:164,<br>localidad:1,<br>direccion:Camino<br>A San Lorenzo la<br>Joya San Juan<br>Negrete, Tepeaca<br>Tepesaca Puebla<br>CP. 73200, lon:-<br>97.898778,<br>lat:18.986556))                                                            | 45495        | 45584         | 2,767,395.29  | 2,767,395.29  | 1,712,460.31  | 1,712,460.31  | 1,712,460.31  | 1,712,460.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre                                            | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95)) |              | En Ejecución     | Validado / Registrado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402228 | Adquisición              | 2,028,363.00              | (ff1: {ciclo:_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>progr_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:2028363.0,<br>modificado:2028363.0})                                                                                                                                                                                                                                                     | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240662 ADQ<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO PARA LA<br>IMPLEMENTACIÓN DE<br>ÁREA DE<br>HIDROTERAPIA EN LA<br>CLÍNICA DE TERAPIA<br>FÍSICA Y<br>ACTUALIZACIÓN DE<br>EQUIPO DE CÓMPUTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LOS PROGRAMAS<br>EDUCATIVOS, EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>POLITÉCNICA DE<br>AMODOC CLAVE<br>21EP00002D, UBICADA<br>EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE<br>AMODOC, PUEBLA.                                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240662              | N                         | 0       | 0       | 99            | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificado:<br>1.0))                        | (geo:1:<br>(cve_municipio:15,<br>localidad:1,<br>direccion:Avenida<br>Prolongación Luis<br>Ortizpasa Nueva, lat.<br>5202 San Andres<br>las Vegas, Amozoc<br>de Mota, Amozoc de<br>Mota, Amozoc de<br>Mota, Puebla CP. 72980,<br>lon:-98.0449,<br>lat:19.0446)) | 45292        | 45657         | 2,018,267.64  | 2,018,267.64  | 2,018,267.64  | 2,018,267.64  | 2,018,267.64  | 2,018,267.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre                                            | (meta:1:<br>unidad_medida:E<br>quipamiento,<br>avance:1.0))         |              | En Ejecución     | Validado avances              |
| 2024  | 4         | PUE240202402155 | Proyecto de<br>inversión | 1,034.83                  | (ff1: {ciclo:_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>progr_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:1034.83,<br>modificado:1033.07})                                                                                                                                                                                                                                                         | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240711 CONSTRUCCIÓN<br>DE AULAS PARA EL<br>ALUMNADO, EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>INTERSERRANA DEL<br>ESTADO DE PUEBLA,<br>PAÑTEL AHUACATLÁN<br>CLAVE 21ESU005SW,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA MUNICIPAL<br>DE AHUACATLÁN,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                                   | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240711              | N                         | 0       | 0       | 99            | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1.0,<br>meta_modificado:<br>1.0))                        | (geo:1:<br>(cve_municipio:6,<br>localidad:1,<br>direccion:DOMICILIO<br>CONOCIDO SIN<br>C.P. 73330, lon:-<br>97.8607,<br>lat:20.00041))                                                                                                                         | 45292        | 45657         | 1,033.07      | 1,033.07      | 959.59        | 959.59        | 959.59        | 959.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre                                            | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95)) |              | En Ejecución     | Validado avances              |
| 2024  | 4         | PUE240302441996 | Proyecto de<br>inversión | 11,000,000.58             | (ff1: {ciclo:_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>progr_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:1.10000058E7,<br>modificado:1.098848674E<br>7})                                                                                                                                                                                                                                          | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240712 FMSR 2023 CAP<br>21EBH0120Z<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240712              | N                         | 0       | 0       | 310           | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:357.16,<br>meta_modificado:<br>357.16))                  | (geo:1:<br>(cve_municipio:91,<br>localidad:1,<br>direccion:Calle<br>Aldama, Nuevo<br>Nocasa Juan<br>Galeano CP. 00000,<br>lon:-98.00768,<br>lat:20.211311))                                                                                                    | 45524        | 45583         | 10,988,486.74 | 10,988,486.74 | 6,305,077.17  | 6,305,077.17  | 6,305,077.17  | 6,305,077.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre                                            | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.65)) |              | En Ejecución     | Validado avances              |
| 2024  | 4         | PUE240302442006 | Proyecto de<br>inversión | 333,136.17                | (ff1: {ciclo:_recurso:2023,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>progr_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:333136.17,<br>modificado:332472.02})                                                                                                                                                                                                                                                     | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240742 FMSR 2023 CAP<br>21ETI00090K<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240742              | N                         | 0       | 0       | 119           | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:262.08,<br>meta_modificado:<br>262.08))                  | (geo:1:<br>(cve_municipio:149,<br>localidad:1,<br>direccion:Calle 9<br>Poniente Num.<br>Ext. 90, Santiago<br>Miahuatlán,<br>Puebla CP. 73820,<br>lon:-97.445878,<br>lat:18.544381))                                                                            | 45539        | 45593         | 332,472.02    | 332,472.02    | 297,548.43    | 297,548.43    | 297,548.43    | 297,548.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre                                            | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95)) |              | En Ejecución     | Validado avances              |
| 2024  | 4         | PUE240302442009 | Proyecto de<br>inversión | 2,682,831.82              | (ff1: {ciclo:_recurso:2024,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>progr_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:2682831.82,<br>modificado:2677483.22})                                                                                                                                                                                                                                                   | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240742 FMSR 2024 CAP<br>21ETI00090K<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240742              | N                         | 0       | 0       | 119           | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>meta:262.08,<br>meta_modificado:<br>262.08))                  | (geo:1:<br>(cve_municipio:149,<br>localidad:1,<br>direccion:Calle 9<br>Poniente Num.<br>Ext. 90, Santiago<br>Miahuatlán,<br>Puebla CP. 73820,<br>lon:-97.444878,<br>lat:18.544381))                                                                            | 45539        | 45593         | 2,677,483.22  | 2,677,483.22  | 2,396,234.55  | 2,396,234.55  | 2,396,234.55  | 2,396,234.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre                                            | (meta:1:<br>unidad_medida:<br>Metros<br>Cuadrados,<br>avance:0.95)) |              | En Ejecución     | Validado avances              |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA   | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                  | RAMO                                                                          | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                   | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                               | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIA<br>S                                                                   | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                                                           | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISCO<br>S | CARPETA_FOTOS                           | ESTATUS                                             | FLUJO                                   |                                                     |              |                  |
|-------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302443292 | Adquisición | 22.51                     | (ff1: {ciclo:_recurso:2016,<br>ramo:33,modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:22.51,<br>modificado:22.51})           | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240707 FSR 2016<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2017<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2017<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2022<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240707              | N                         | 0       | 0       | 0             | 2584  | (meta:1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificada:<br>494.0)) | (geo:1:<br>(cve_municipio:15<br>6, localidad:18,<br>direccion:Prolonga<br>ción de la 1 Sur<br>Num. Ext. 1101,<br>San Pablo<br>Tepetzitango<br>Tehuacan Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152))     | 45322         | 45657     | 22.45        | 22.45        | 6.73         | 6.73         | 6.73         | 6.73               | 6.73                                    | 6.73                                                | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre | (meta:1:<br>(unidad_medida:Pi<br>ezas, avance:0.3)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443299 | Adquisición | 1.56                      | (ff1: {ciclo:_recurso:2017,<br>ramo:33,modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:1.56,<br>modificado:1.56})             | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240707 FSR 2017<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2017<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2022<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240707              | N                         | 0       | 0       | 0             | 2585  | (meta:1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificada:<br>494.0)) | (geo:1:<br>(cve_municipio:15<br>6, localidad:18,<br>direccion:Prolonga<br>ción de la 1 Sur<br>Num. Ext. 1101,<br>San Pablo<br>Tepetzitango<br>Tehuacan Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152))     | 45292         | 45657     | 1.56         | 1.56         | 0.47         | 0.47         | 0.47         | 0.47               | 0.47                                    | 0.47                                                | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre | (meta:1:<br>(unidad_medida:Pi<br>ezas, avance:0.3)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443300 | Adquisición | 2,567.98                  | (ff1: {ciclo:_recurso:2017,<br>ramo:33,modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:2567.98,<br>modificado:2567.98})       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240707 FSR 2017<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2022<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240707              | N                         | 0       | 0       | 0             | 2585  | (meta:1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificada:<br>494.0)) | (geo:1:<br>(cve_municipio:15<br>6, localidad:18,<br>direccion:Prolonga<br>ción de la 1 Sur<br>Num. Ext. 1101,<br>San Pablo<br>Tepetzitango<br>Tehuacan Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152))     | 45292         | 45657     | 2,560.98     | 2,560.98     | 768.30       | 768.30       | 768.30       | 768.30             | 768.30                                  | 768.30                                              | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre | (meta:1:<br>(unidad_medida:Pi<br>ezas, avance:0.3)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443310 | Adquisición | 4.56                      | (ff1: {ciclo:_recurso:2020,<br>ramo:33,modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:4.56,<br>modificado:4.56})             | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2022<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240707              | N                         | 0       | 0       | 0             | 2585  | (meta:1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificada:<br>494.0)) | (geo:1:<br>(cve_municipio:15<br>6, localidad:18,<br>direccion:Prolonga<br>ción de la 1 Sur<br>Num. Ext. 1101,<br>San Pablo<br>Tepetzitango<br>Tehuacan Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152))     | 45576         | 45657     | 4.55         | 4.55         | 1.36         | 1.36         | 1.36         | 1.36               | 1.36                                    | 1.36                                                | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre | (meta:1:<br>(unidad_medida:Pi<br>ezas, avance:0.3)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443312 | Adquisición | 1,782.87                  | (ff1: {ciclo:_recurso:2020,<br>ramo:33,modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:1782.87,<br>modificado:1782.87})       | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2020<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240707 FSR 2022<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240707              | N                         | 0       | 0       | 0             | 2585  | (meta:1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificada:<br>494.0)) | (geo:1:<br>(cve_municipio:15<br>6, localidad:18,<br>direccion:Prolonga<br>ción de la 1 Sur<br>Num. Ext. 1101,<br>San Pablo<br>Tepetzitango<br>Tehuacan Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152))     | 45292         | 45657     | 1,778.01     | 1,778.01     | 533.40       | 533.40       | 533.40       | 533.40             | 533.40                                  | 533.40                                              | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre | (meta:1:<br>(unidad_medida:Pi<br>ezas, avance:0.3)) | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443315 | Adquisición | 3,923,147.08              | (ff1: {ciclo:_recurso:2022,<br>ramo:33,modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:3923147.08,<br>modificado:3923147.08}) | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240707 FSR 2022<br>21EUT1004L<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO BÁSICO Y<br>EQUIPO EN LA<br>UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>TEHUACÁN, CLAVE<br>21EUT1004L, UBICADA<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>SAN PABLO<br>TEPETZINGO,<br>MUNICIPIO DE<br>TEHUACÁN, PUEBLA.<br>240708 FSR 2020<br>21EUT1003M<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LA REALIZACIÓN DE<br>PRÁCTICAS DE LA<br>CARRERA DE TÉCNICO<br>SUPERIOR<br>UNIVERSITARIO EN<br>OPERACIONES<br>COMERCIALES<br>INTERNACIONALES<br>ÁREA DE NEGOCIOS<br>INTERNACIONALES<br>PARA LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>XICOTEPIC DE JUÁREZ<br>CLAVE 21EUT1003M,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA MUNICIPAL<br>DE XICOTEPIC, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240707              | N                         | 0       | 0       | 0             | 2585  | (meta:1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas,<br>meta:494.0,<br>meta_modificada:<br>494.0)) | (geo:1:<br>(cve_municipio:15<br>6, localidad:18,<br>direccion:Prolonga<br>ción de la 1 Sur<br>Num. Ext. 1101,<br>San Pablo<br>Tepetzitango<br>Tehuacan Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152))     | 45292         | 45657     | 3,912,459.13 | 3,912,459.13 | 1,173,737.74 | 1,173,737.74 | 1,173,737.74 | 1,173,737.74       | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre | (meta:1:<br>(unidad_medida:Pi<br>ezas, avance:0.3)) | En Ejecución                            | Validado avances                                    |              |                  |
| 2024  | 4         | PUE240302443326 | Adquisición | 46,452.94                 | (ff1: {ciclo:_recurso:2022,<br>ramo:33,modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:46452.94,<br>modificado:46452.94})     | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240708 FSR 2020<br>21EUT1003M<br>ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPAMIENTO<br>ESPECIALIZADO PARA<br>LA REALIZACIÓN DE<br>PRÁCTICAS DE LA<br>CARRERA DE TÉCNICO<br>SUPERIOR<br>UNIVERSITARIO EN<br>OPERACIONES<br>COMERCIALES<br>INTERNACIONALES<br>ÁREA DE NEGOCIOS<br>INTERNACIONALES<br>PARA LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE<br>XICOTEPIC DE JUÁREZ<br>CLAVE 21EUT1003M,<br>UBICADA EN LA<br>CABECERA MUNICIPAL<br>DE XICOTEPIC, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240708              | N                         | 0       | 0       | 0             | 2585  | (meta:1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas, meta:18.0,<br>meta_modificada:<br>18.0))      | (geo:1:<br>(cve_municipio:15<br>6, localidad:18,<br>direccion:Prolonga<br>ción de la 1 Sur<br>Num. Ext. 1101,<br>San Pablo<br>Tepetzitango<br>Tehuacan Puebla<br>CP. 75700, lon:-<br>97.349061,<br>lat:18.411152))     | 45292         | 45657     | 46,452.94    | 46,452.94    | 46,452.94    | 46,452.94    | 46,452.94    | 46,452.94          | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre | (meta:1:<br>(unidad_medida:Pi<br>ezas, avance:1.0)) | En Ejecución                            | Validado avances                                    |              |                  |
| 2024  | 4         | PUE240302443330 | Adquisición | 135,339.70                | (ff1: {ciclo:_recurso:2021,<br>ramo:33,modalidad:1,<br>prog_pres:8,<br>tipo:_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y CONVENIOS),<br>monto:135339.7,<br>modificado:135339.7})     | 33-Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Federativas y<br>Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media<br>Superior y Superior | 240709 FSR 2021<br>21DIT000IN<br>EQUIPAMIENTO DEL<br>LABORATORIO DE<br>INGENIERIA<br>INDUSTRIAL; PARA EL<br>INSTITUTO<br>TECNOLÓGICO DE<br>PUEBLA CLAVE<br>21DIT000IN, UBICADO<br>EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL DE PUEBLA,<br>PUEBLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la<br>Entidad | Programa de<br>Inversión de<br>Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Comité<br>Administrador<br>Poblano para la<br>Construcción de<br>Espacios<br>Educativos | 240709              | N                         | 0       | 0       | 0             | 8378  | (meta:1:<br>(unidad_medida:<br>Piezas, meta:4.0,<br>meta_modificada:<br>4.0))        | (geo:1:<br>(cve_municipio:11<br>4, localidad:1,<br>direccion:Avenida<br>Tecnológico Num.<br>Ext. 420<br>Maravillas, Heroica<br>Puebla de<br>Zaragoza Puebla<br>Puebla CP. 72220,<br>lon:-98.168678,<br>lat:19.067993)) | 45292         | 45657     | 135,339.70   | 135,339.70   | 135,339.70   | 135,339.70   | 135,339.70   | 135,339.70         | Sin contratos nuevos<br>en el trimestre | (meta:1:<br>(unidad_medida:Pi<br>ezas, avance:1.0)) | En Ejecución                            | Validado avances                                    |              |                  |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                          | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                      | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA | NUMERO_PROY<br>ECTO                                                      | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIA<br>S                                                  | FECHA_INICIO                                                                                                                                                                                                       | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICO<br>S                  | CARPETA_FOTOS                              | ESTATUS | FLUJO        |                  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302443427 | Adquisición           | 7,332,218.99              | (ff1: {ciclo:_curso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_curso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7332218.99, modificado:7332218.99}) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240748 FS 2024 21ESU0056V EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN (CLÍNICA VETERINARIA, LABORATORIO DE PARASITOCLOGÍA E INVESTIGACIÓN Y POSTA GANADERA); PARA LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21ESU0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  |                           | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240748                    | N       | 0       | 0             | 729   | (meta: {unidad_medida: Piezas, meta:110.0, meta_modificada: 110.0}) | (geo: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle Jose Mara Morelos , Rafael J. Garcia Chilchotla Puebla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.2554971})                                                           | 45292         | 45657     | 7,324,513.63 | 7,324,513.63 | 2,197,354.09 | 2,197,354.09 | 2,197,354.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443464 | Proyecto de inversión | 61,744.89                 | (ff1: {ciclo:_curso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_curso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61744.89, modificado:61744.89})     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240750 FSR 2022 21ESU0056V EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES, EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21ESU0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.                                                                            | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240750                    | N       | 0       | 0             | 729   | (meta: {unidad_medida: Piezas, meta:129.0, meta_modificada: 129.0}) | (geo: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle Jose Mara Morelos , Rafael J. Garcia Chilchotla Puebla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.2554971})                                                           | 45576         | 45576     | 61,477.74    | 61,477.74    | 18,443.32    | 18,443.32    | 18,443.32    | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443473 | Adquisición           | 1,100,000.00              | (ff1: {ciclo:_curso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_curso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0})   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240751 FS 2024 21DUPO002V EQUIPAMIENTO DE AULA VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 213 TEHUACÁN CLAVE 21DUPO002V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                            | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  |                           | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240751                    | N       | 0       | 0             | 1260  | (meta: {unidad_medida: Piezas, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}) | (geo: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida Paula Garcia Vuelta de Haimenan Num. Ext. 1320 Tehuacán Centro, Tehuacán Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.407955, lat:18.4173999})                       | 45292         | 45657     | 1,096,247.73 | 1,096,247.73 | 1,096,247.73 | 1,096,247.73 | 1,096,247.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443478 | Adquisición           | 1,099,999.97              | (ff1: {ciclo:_curso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_curso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.97, modificado:1099999.97}) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240752 FS 2024 21DUPO003U EQUIPAMIENTO DE AULA VIRTUAL, PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 212 UNIDAD TEZUTLÁN CLAVE 21DUPO003U UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTLÁN, PUEBLA.                                                                                                                                                          | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  |                           | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240752                    | N       | 0       | 0             | 2436  | (meta: {unidad_medida: Piezas, meta:260.0, meta_modificada: 260.0}) | (geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Num. Ext. 19 Tezuitlán Centro, Tezuitlán Tezuitlán Puebla CP. 73800, lon:-97.344418, lat:19.814561})                                        | 45292         | 45657     | 1,078,666.55 | 1,078,666.55 | 323,599.97   | 323,599.97   | 323,599.97   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443492 | Adquisición           | 50,401.11                 | (ff1: {ciclo:_curso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_curso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50401.11, modificado:50401.11})     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240753 FSR 2021 21EUT0005D ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT0005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  |                           | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240753                    | N       | 0       | 0             | 414   | (meta: {unidad_medida: Piezas, meta:18.0, meta_modificada: 18.0})   | (geo: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard d Audi Sur San Jose Chiapa , San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla CP. 75010 , lon:-97.768831, lat:19.2420711})                                       | 45292         | 45657     | 50,380.22    | 50,380.22    | 50,380.22    | 50,380.22    | 50,380.22    | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443498 | Adquisición           | 316,264.87                | (ff1: {ciclo:_curso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_curso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316264.87, modificado:316264.87})   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240753 FSR 2021 21EUT0005D ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT0005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.                                                                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  |                           | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240753                    | N       | 0       | 0             | 414   | (meta: {unidad_medida: Piezas, meta:18.0, meta_modificada: 18.0})   | (geo: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard d Audi Sur San Jose Chiapa , San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla CP. 75010 , lon:-97.768831, lat:19.2420711})                                       | 45292         | 45657     | 316,133.79   | 316,133.79   | 316,133.79   | 316,133.79   | 316,133.79   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443525 | Adquisición           | 0.58                      | (ff1: {ciclo:_curso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_curso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.58, modificado:0.58})             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240828 FSR 2016 21EUT0001H ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA BRINDAR MAYOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RED E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                            | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  |                           | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240828                    | N       | 0       | 0             | 6360  | (meta: {unidad_medida: Piezas, meta:115.0, meta_modificada: 115.0}) | (geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Antigua Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72300, lon:-98.151172, lat:19.060611}) | 45292         | 45657     | 0.58         | 0.58         | 0.17         | 0.17         | 0.17         | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}) |         | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443530 | Proyecto de inversión | 3,118.50                  | (ff1: {ciclo:_curso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_curso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118.5, modificado:3118.5})         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240828 FSR 2020 21EUT0001H ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA BRINDAR MAYOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RED E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                            | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  |                           | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240750                    | N       | 0       | 0             | 729   | (meta: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})     | (geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Antigua Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72300, lon:-98.151172, lat:19.060611}) | 45292         | 45657     | 3,100.43     | 3,100.43     | 930.13       | 930.13       | 930.13       | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}) |         | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROY<br>ECTO                    | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                               | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                          | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICO<br>S                                        | CARPETA_FOTOS                                                             | ESTATUS      | FLUIJO           |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302443547 | Adquisición           | 3,489,557.00              | [ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3489557.0, modificado:3489557.0}]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240834 FS 2024 21EUT1003M ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LAS CARRERAS T.S.U. EN GASTRONOMÍA, LIC EN GASTRONOMÍA Y LIC EN ENFERMERÍA; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA                                                                                               | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240834                                 | N                         | 0       | 0       | 2538          | [meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:179.0, meta_modificada: 179.0)]                | [geo1: (cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos Num. Ext. 675 San Isidro, San Isidro Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.95688, lat:20.2437794)]                                  | 45292        | 45657         | 3,488,203.52 | 3,488,203.52 | 1,046,461.06 | 1,046,461.06 | 1,046,461.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.3)]                |                                                                           | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399285 | Proyecto de inversión | 2,967,508.00              | [ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967508.0, modificado:2967508.0}]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DEL BACHILLERATO S DE MAYO Y LA PREPARATORIA GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR: EDIFICIOS CASA DE LAS DILIGENCIAS Y CASA DEL TENDIDO DE LA BENERMÉITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLANCINGO Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla                                | 230085                                 | N                         | 0       | 0       | 5000          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5250.0, meta_modificada: 4250.0)]    | [geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue. lon:-98.2011893, lat:19.01741299)]                                                   | 45468        | 45657         | 2,967,508.00 | 2,967,508.00 | 2,967,508.00 | -            | -            | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4250.0)]  | (2399285/proyecto_INICIO, 2399285/proyecto_PROCESO, 2399285/proyecto_FIN) | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399310 | Proyecto de inversión | 1,983,441.01              | [ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983441.01, modificado:1983441.01}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PREPARATORIA GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR DE LA BENERMÉITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                                                                                                                                                            | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240427                                 | N                         | 0       | 0       | 1189          | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6180.33, meta_modificada: 12940.66)] | [geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 72000 Puebla, Pue. lon:-98.197833, lat:19.0434342)]                                                                                  | 45470        | 45501         | 1,983,441.01 | 1,983,441.01 | 1,983,441.01 | 1,983,441.01 | 1,983,441.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6180.33)] | (2399310/proyecto_INICIO, 2399310/proyecto_PROCESO)                       | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302442693 | Proyecto de inversión | 1,501,876.38              | [ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1501876.38, modificado:1444111.51}]                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2024-003 FAMP NOR23 C 21EBH08B7M REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y OBRA EXTERIOR: EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MONSIVALES CLAVE 21EBH08B7M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                               | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-003 FAMP NOR23 C 21EBH08B7M  | N                         | 0       | 0       | 290           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada: 715.0)]      | [geo1: (cve_municipio:114, localidad:359, direccion:Calle Jacarandas s/n, esquina boulevard ceiros, localidad de Santa Catarina, Municipio de Puebla, Puebla, C.P. 72050, lon:-98.16555, lat:18.97458)]     | 45547        | 45606         | 1,444,111.90 | 1,444,111.90 | 433,233.58   | 433,233.58   | 433,233.58   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.0)]    |                                                                           | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302442704 | Proyecto de inversión | 3,536,709.63              | [ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:3536709.63, modificado:338480.19}]                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | "CONV-2024-005 FAMP RFIN23 I 21DCT0307K CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C, D, F Y J" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 260 CLAVE 21DCT0307K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA."                                                                                                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-005 FAMP RFIN23 I 21DCT0307K | N                         | 0       | 0       | 723           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1209.41, meta_modificada: 1209.41)]  | [geo1: (cve_municipio:114, localidad:399, direccion:Avenida 119 Poniente No. 705, Colonia Hidalgo, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, C.P. 72490, lon:-98.24101, lat:18.98212)]                            | 45547        | 45606         | 3,394,800.19 | 3,394,800.19 | 1,018,440.06 | 1,018,440.06 | 1,018,440.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0)]    |                                                                           | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302442715 | Proyecto de inversión | 7,105,490.73              | [ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:7105490.73, modificado:6680494.22}]                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2024-007 FAMP RFIN23 I 21MSU0014E REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I"; EN LA BENERMÉITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA CLAVE 21MSU0014E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                                 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-007 FAMP RFIN23 I 21MSU0014E | N                         | 0       | 0       | 39619         | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7154.31, meta_modificada: 7154.31)]  | [geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio sin numero, Ciudad Universitaria, Colonia la Hacienda, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Pue. C.P. 72502, lon:-98.20255, lat:19.00402)] | 45545        | 45606         | 6,680,494.22 | 6,680,494.22 | 2,004,148.27 | 2,004,148.27 | 2,004,148.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)]   |                                                                           | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302442767 | Proyecto de inversión | 1,827,209.63              | [ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1827209.63, modificado:1720468.48}]                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2024-008 FAMP RFIN23 I 21USU0004G REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C"; EN EL COMPLEJO REGIONAL MIXTECA - ATILCO CLAVE 21USU0004G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA.                                                                                                                                                                                                            | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-008 FAMP RFIN23 I 21USU0004G | N                         | 0       | 0       | 737           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada: 1011.0)]    | [geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle San Felix Hidalgo, s/n Atlixco, Puebla, C.P. 73608, lon:-98.43094, lat:18.90956)]                                                                    | 45547        | 45606         | 1,720,468.48 | 1,720,468.48 | 516,140.54   | 516,140.54   | 516,140.54   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:40.0)]    |                                                                           | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302442810 | Proyecto de inversión | 991,472.21                | [ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:991472.21, modificado:927407.92}]                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2024-010 FAMP RFIN23 I 21XSU0006B REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, Y OBRA EXTERIOR: EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL SEDE ZACAPOXTLA CLAVE 21XSU0006B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.                                                                                                                                                                              | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-010 FAMP RFIN23 I 21XSU0006B | N                         | 0       | 0       | 168           | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada: 784.0)]      | [geo1: (cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle Rancho Ayco s/n, Zacapoxtla, Puebla, C.P. 73680, lon:-97.88504, lat:19.89526)]                                                                      | 45547        | 45606         | 927,407.92   | 927,407.92   | 278,222.38   | 278,222.38   | 278,222.38   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.0)]    |                                                                           | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                      | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                      | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROY<br>ECTO                    | POBLACION_BE<br>NEFIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                     | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICO<br>S                                      | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUIO            |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302443049 | Proyecto de inversión | 525,465.07                | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:525465.07, modificado:503078.41}}                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2024-011 FAMP RFIN23 121USU0031D REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y B" EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO SEDE TEPEACA CLAVE 21USU0031D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-011 FAMP RFIN23 121USU0031D  | N                       | 0       | 0       | 350           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:893.0, meta_modificada: 893.0}}       | {geot: {cve_municipio:164, localidad:20, direccion:Avenida Camino Nacional s/n, San Pablo Atitpan, Tepeaca, Puebla, C.P. 75219, lon:-97.89851, lat:18.50863}}                                          | 45547        | 45606         | 503,078.40   | 503,078.40   | 150,923.52   | 150,923.52   | 150,923.52   | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:32.0}}  |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443206 | Proyecto de inversión | 1,007,712.38              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1007712.38, modificado:961404.07}}                              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2024-013 FAMP MTT024 C 21ECB0003A REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y K" EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 7 CLAVE 21ECB0003A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA.                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-013 FAMP MTT024 C 21ECB0003A | N                       | 0       | 0       | 267           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1478.58, meta_modificada: 1478.58}}   | {geot: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Callicón 3 Sur No. 22, Barrio La Conchita, Chiautla De Tapia, Puebla, C.P. 74730, lon:-98.60254, lat:18.29477}}                                       | 45547        | 45606         | 961,404.07   | 961,404.07   | 288,421.22   | 288,421.22   | 288,421.22   | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0}}  |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443217 | Proyecto de inversión | 4,059,108.47              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:4059108.47, modificado:3897960.61}}                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2024-014 FAMP MTT024 C 21ECB0004Z REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y K" EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 10 HUAUCHINANGO CLAVE 21ECB0004Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-014 FAMP MTT024 C 21ECB0004Z | N                       | 0       | 0       | 718           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3473.151, meta_modificada: 3473.151}} | {geot: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Prolongación Francisco de Oropeza S/N, Huauchinango, Puebla, C.P. 73172, lon:-98.04124, lat:20.18022}}                                                | 45547        | 45606         | 3,897,960.61 | 3,897,960.61 | 3,661,086.68 | 3,661,086.68 | 3,661,086.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443293 | Proyecto de inversión | 3,482,525.29              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:3482525.29, modificado:3329318.39}}                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2024-017 FAMP MTT024 C 21ECB0009V REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, Y H" EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 20 CLAVE 21ECB0009V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-017 FAMP MTT024 C 21ECB0009V | N                       | 0       | 0       | 678           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2633.64, meta_modificada: 2633.64}}   | {geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Citaltepetl S/N, Junta Auxiliar Ignacio Roldán Vargas, Heroica Puebla de Zaragoza,Puebla, C.P. 72120, lon:-98.24947, lat:19.07935}}          | 45547        | 45606         | 3,329,318.39 | 3,329,318.39 | 998,795.52   | 998,795.52   | 998,795.52   | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443319 | Proyecto de inversión | 3,024,522.32              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:3024522.32, modificado:2895102.09}}                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2024-019 FAMP MTT024 C 21ECB0014G REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y L" EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 15 RIVERA ANAYA CLAVE 21ECB0014G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-019 FAMP MTT024 C 21ECB0014G | N                       | 0       | 0       | 677           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3232.51, meta_modificada: 3232.51}}   | {geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Xonacatepec Num. 226, Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, C.P. 72309, lon:-98.14126, lat:19.06577}} | 45547        | 45606         | 2,895,102.09 | 2,895,102.09 | 868,530.63   | 868,530.63   | 868,530.63   | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}} |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302443513 | Proyecto de inversión | 1,459,899.02              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1459899.02, modificado:1396252.11}}                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2024-024 FAMP MTT024 C 21ECB0020R REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y L" EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 16 TLACHICHUCA CLAVE 21ECB0020R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACHICHUCA, PUEBLA.   | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2024-024 FAMP MTT024 C 21ECB0020R | N                       | 0       | 0       | 455           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2278.05, meta_modificada: 2278.05}}   | {geot: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Km. 1 Carretera A Tlachichuca (Calle 3 Oriente) Tlachichuca, Puebla, C.P. 72950, lon:-97.41921, lat:19.11283}}                                       | 45547        | 45606         | 1,396,252.10 | 1,396,252.10 | 418,875.63   | 418,875.63   | 418,875.63   | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}}  |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441472 | Proyecto de inversión | 1.13                      | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13, modificado:1.13}}       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240627 FMSR CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240627                                 | N                       | 0       | 0       | 78            | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada: 353.34}}     | {geot: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}                                  | 45492        | 45551         | 1.13         | 1.13         | 1.13         | 1.13         | 1.13         | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}   |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441482 | Proyecto de inversión | 81.25                     | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81.25, modificado:81.27}}     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2017 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240627                                 | N                       | 0       | 0       | 78            | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada: 353.34}}     | {geot: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}                                  | 45492        | 45551         | 81.22        | 81.22        | 81.22        | 81.22        | 81.22        | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}   |               | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441486 | Proyecto de inversión | 2,102.46                  | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102.46, modificado:2101.66}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2019 CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240627                                 | N                       | 0       | 0       | 78            | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada: 353.34}}     | {geot: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}                                  | 45489        | 45554         | 2,101.66     | 2,101.66     | 2,101.66     | 2,101.66     | 2,101.66     | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}   |               | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                      | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCES_FISICO<br>S                                                    | CARPETA_FOTOS                                          | ESTATUS                                                 | FLUJO            |                  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302441505 | Proyecto de inversión | 1,666,228.35              | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666228.35, modificado:1665585.69}}                                                                                                                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240627 FMSR 2023 CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240627              | N                         | 0       | 0       | 0             | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada: 353.34}} {geo1: {cve_municipio:16, 4, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (San José) Tepeaca C9 75204, lon:-97.860776, lat:18.981493}} | 45492        | 45551         | 1,665,585.69  | 1,665,585.69  | 1,665,585.69 | 1,665,585.69 | 1,665,585.69 | 1,665,585.69                                                                                                                                                                                                                                                | Sin contratos nuevos en el trimestre                                   | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}} |                                                         | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441513 | Proyecto de inversión | 48,297.05                 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48297.05, modificado:47645.39}}                                                                                                                                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2019 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCION DEL EDIFICIO                                                                                                                                                                                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240640              | N                         | 0       | 0       | 0             | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada: 179.72}} {geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541}}                            | 45490        | 45579         | 47,645.39     | 47,645.39     | 47,645.39    | 47,645.39    | 47,645.39    | 47,645.39                                                                                                                                                                                                                                                   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                   | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}} |                                                         | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441514 | Proyecto de inversión | 4,914.21                  | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4914.21, modificado:4847.9}}                                                                                                                                                                          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2019 INT 21EBH0099Z CONSTRUCCION DEL EDIFICIO                                                                                                                                                                                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240640              | N                         | 0       | 0       | 0             | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada: 179.72}} {geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541}}                            | 45490        | 45579         | 4,847.90      | 4,847.90      | 4,847.90     | 4,847.90     | 4,847.90     | 4,847.90                                                                                                                                                                                                                                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                                   | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}} |                                                         | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441858 | Proyecto de inversión | 2,953.15                  | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953.15, modificado:2913.3}}                                                                                                                                                                          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2020 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCION DEL EDIFICIO                                                                                                                                                                                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240640              | N                         | 0       | 0       | 0             | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada: 179.72}} {geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541}}                            | 45490        | 45579         | 2,913.30      | 2,913.30      | 2,913.30     | 2,913.30     | 2,913.30     | 2,913.30                                                                                                                                                                                                                                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                                   | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}} |                                                         | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441860 | Proyecto de inversión | 25,068.62                 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25068.62, modificado:24730.37}}                                                                                                                                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2021 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCION DEL EDIFICIO                                                                                                                                                                                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240640              | N                         | 0       | 0       | 0             | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada: 179.72}} {geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541}}                            | 45490        | 45579         | 24,730.37     | 24,730.37     | 24,730.37    | 24,730.37    | 24,730.37    | 24,730.37                                                                                                                                                                                                                                                   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                   | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}} |                                                         | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441861 | Proyecto de inversión | 7,493.20                  | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7493.2, modificado:7392.19}}                                                                                                                                                                          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2021 INT 21EBH0099Z CONSTRUCCION DEL EDIFICIO                                                                                                                                                                                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240640              | N                         | 0       | 0       | 0             | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada: 179.72}} {geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541}}                            | 45490        | 45579         | 7,392.19      | 7,392.19      | 7,392.19     | 7,392.19     | 7,392.19     | 7,392.19                                                                                                                                                                                                                                                    | Sin contratos nuevos en el trimestre                                   | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}} |                                                         | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399090 | Adquisición           | 21,178,337.00             | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.11783377, modificado:2.11783377}}                                                                                                                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACION TECNOPEDAGÓGICA PARA LOS LABORATORIOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA 2 (ETAPA 1) DE LA BENEEMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240401              | N                         | 0       | 0       | 0             | 24172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | {meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:200.0, meta_modificada: 200.0}} {geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Ciudad BUAR, Av. San Claudio S/N, esquina con Avenida Manuel, C.P. 72570, Puebla, lon:-98.2016954, lat:19.0043346}}      | 45397        | 45657         | 21,178,337.00 | 21,178,337.00 | 9,019,646.97 | 9,019,646.97 | 9,019,646.97 | 9,019,646.97                                                                                                                                                                                                                                                | Sin contratos nuevos en el trimestre                                   | {meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:96.0}}    | {2390900}/proyecto _INICIO, 23990900/proyecto _PROCESO} | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202401455 | Proyecto de inversión | 2,056,293.01              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056293.01, modificado:2035581.57}}                                                                                                                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240493 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA: REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C", EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 212 UNIDAD TEZUTLÁN CLAVE 21DU0003U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTLÁN, PUEBLA.                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240493              | N                         | 0       | 0       | 0             | 2436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:17, 4, localidad:1, direccion:TEZUTLÁN, N, lon:-97.344418, lat:19.81456}}                                                                              | 45292        | 45657         | 2,035,381.57  | 2,035,381.57  | 2,035,381.57 | 2,035,381.57 | 2,035,381.57 | 2,035,381.57                                                                                                                                                                                                                                                | Sin contratos nuevos en el trimestre                                   | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}} |                                                         | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302441867 | Proyecto de inversión | 594,015.98                | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586015.98, modificado:586001.03}}                                                                                                                                                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240640 FMSR 2023 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCION DEL EDIFICIO                                                                                                                                                                                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240640              | N                         | 0       | 0       | 0             | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada: 179.72}} {geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541}}                            | 45490        | 45579         | 586,001.03    | 586,001.03    | 586,001.03   | 586,001.03   | 586,001.03   | 586,001.03                                                                                                                                                                                                                                                  | Sin contratos nuevos en el trimestre                                   | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}} |                                                         | En Ejecución     | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202354735 | Proyecto de inversión | 1,853,773.84              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822994.8, modificado:1801161.04}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706957.8, modificado:1706957.8}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO MANUEL M. FLORES CLAVE 21EBH1258D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. -148598                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 148598              | S                         | 118     | 116     | 0             | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:234.0, meta_modificada: 234.0}} {geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEDO AMP. BALCONES INTERIOR SIN COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA, 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA-PUEBLA ENTRE CALLE ARTICULO 31 Y CALLE C.3, CALLE MARIO BENEDETTI EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOB, lon:-98.234809, lat:18.952793}} | 45440                                                                                                                                                                                                                                                   | 45502        | 1,678,616.41  | 1,678,616.41  | 1,678,616.41  | 1,678,616.41 | 1,678,616.41 | 1,678,616.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CA PCEE-609/2024-1, contratista:GRUPO ECOLOGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1822994.8, importe_modificado: 1822994.8}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354735}/proyecto _INICIO}                            | En Ejecución                                            | Validado avances |                  |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                                | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESPO<br>NSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                             | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                            | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                           | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                  | AVANCES_FISICO<br>S                                       | CARPETA_FOTOS                                                              | ESTATUS      | FLUIO            |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240202401441 | Proyecto de inversión | 6,002,297.19              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6002297.19, modificado:5880581.86}}     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240591 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL BACHILLERATO GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EBH00086, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240591              | N                         | 0       | 0       | 563           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}       | {geot: {cve_municipio:11, localidad:4, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.211791, lat:19.09262}}                                                                     | 45292        | 45657         | 5,880,581.86  | 5,880,581.86  | 5,880,581.86 | 5,880,581.86 | 5,880,581.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}    |                                                                            | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202401462 | Proyecto de inversión | 11,343,889.96             | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1343889967, modificado:1.1415341667}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240513 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA (UNIDAD ACADÉMICA TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ CLAVE 21ESUS05, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOTALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240513              | N                         | 0       | 0       | 234           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}       | {geot: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, lon:97.67256, lat:18.66978}}                                                                                   | 45292        | 45657         | 11,341,534.16 | 11,341,534.16 | 9,769,388.37 | 9,769,388.37 | 9,769,388.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9}}    |                                                                            | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE200401873547 | Proyecto de inversión | 780,865.38                | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780865.38, modificado:780865.38}}       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 32 CLAVE 21ECB0043B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.                                                                                                                                              | 21                         | Puebla                  | 180                          | Tlahuapan                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-118       | N                         | 0       | 0       | 287           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}       | {geot: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CAMINO ANTIGUO A LAS DALIAS S/N SANTIAGO COTZINGO, SANTIAGO COTZINGO, TLAHUAPAN, PUEBLA, lon:-98.534731, lat:19.386587}}                   | 44133        | 44193         | 734,952.79    | 734,952.79    | 734,952.79   | 734,952.79   | 734,952.79   | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CA PCEE-003/2021-FED-A-G, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:734952.79, importe_modificado: 734952.79}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}    |                                                                            | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202401443 | Proyecto de inversión | 2,850,550.39              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850550.39, modificado:2794489.95}}     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240689 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMAÑOCHO ESPÍRITU CLAVE 21EBH0510V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240689              | N                         | 0       | 0       | 293           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}       | {geot: {cve_municipio:11, localidad:4, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.247378, lat:19.007823}}                                                                    | 45292        | 45657         | 2,794,489.95  | 2,794,489.95  | 1,354,661.36 | 1,354,661.36 | 1,354,661.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.52}}   |                                                                            | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202401450 | Proyecto de inversión | 8,473,591.47              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8473591.47, modificado:8346484.85}}     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240697 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL BACHILLERATO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCÓNDEZ CLAVE 21EBH065X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                              | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240697              | N                         | 0       | 0       | 142           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}       | {geot: {cve_municipio:11, localidad:4, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.142899, lat:19.053609}}                                                                    | 45292        | 45657         | 8,346,484.85  | 8,346,484.85  | 7,620,459.31 | 7,620,459.31 | 7,620,459.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95}}   |                                                                            | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE200401873579 | Proyecto de inversión | 3,680,961.54              | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680961.54, modificado:3680961.54}}     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 252 CLAVE 21COT0309, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.                                                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 143                          | San Salvador el Verde     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-151       | N                         | 0       | 0       | 568           | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}       | {geot: {cve_municipio:14, localidad:3, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN JAIME MUÑOZ 30, SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, lon:-98.311488, lat:19.155597}}             | 44150        | 44270         | 3,653,175.36  | 3,653,175.36  | 3,653,175.36 | 3,653,175.36 | 3,653,175.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CA PCEE-003/2021-FED-8, contratista:ARQCO INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3653175.36, importe_modificado: 3653175.36}}    | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}    |                                                                            | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240302444804 | Proyecto de inversión | 409.12                    | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409.12, modificado:406.91}}             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240515 FSR 2016 CAP 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                                                                                         | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240515              | N                         | 0       | 0       | 1259          | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada: 930.76}} | {geot: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mhuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla (P. 24400, lon:-98.4518, lat:18.61729}} | 45555        | 45594         | 406.91        | 406.91        | 363.00       | 363.00       | 363.00       | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95}}   |                                                                            | En Ejecución | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399123 | Proyecto de inversión | 417,968.31                | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417968.31, modificado:417968.31}}       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MAINTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y U.C. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240411              | N                         | 0       | 0       | 3556          | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificada: 8378.0}} | {geot: {cve_municipio:11, localidad:4, localidad:0, direccion:Boulevard de la Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla, lon:-98.2011893, lat:19.02741299}}  | 45468        | 45657         | 417,968.31    | 417,968.31    | 417,968.31   | 417,968.31   | 417,968.31   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                                                                                       | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8378.0}} | {2399123/proyecto_INICIO, 2399123/proyecto_FIN, 2399123/proyecto_PROCESO}} | Terminado    | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                          | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>A_PROYECTO                        | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                               | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                       | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICO<br>S                                         | CARPETA_FOTOS                                                             | ESTATUS   | FLUIO            |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240202399346 | Proyecto de inversión | 1,836,433.00              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836433.0, modificado:1836433.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PREPARATORIA ENRIQUE CABRERA BARROSO DE LA BENERMITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                                              | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240428              | N                         | 0       | 0       | 1915          | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2760.44, meta_modificado: 2760.44}} | {geot: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:Rio Sabinas Nº 6109, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Pue., lon:-98.1976303, lat:19.0037732}}                                      | 45468        | 45657         | 1,836,433.00 | 1,836,433.00 | 1,836,433.00 | 1,836,433.00 | 1,836,433.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2760.44}} | {2399346/proyecto_INICIO, 2399346/proyecto_FIN, 2399346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399387 | Proyecto de inversión | 1,220,406.10              | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220406.1, modificado:1220406.1}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENERMITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ECONOMÍA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240413              | N                         | 0       | 0       | 1815          | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4257.49, meta_modificado: 4257.49}} | {geot: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:Av. San Claudio num. 1403 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}}                                | 45470        | 45499         | 1,220,406.10 | 1,220,406.10 | 1,220,406.10 | 1,220,406.10 | 1,220,406.10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4257.49}} | {2399387/proyecto_INICIO, 2399387/proyecto_FIN, 2399387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402213 | Adquisición           | 11,660.19                 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11660.19, modificado:11660.19}}   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240659 ADQ. ADQUISICIÓN DE PANTALLA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA CLAVE 21E1T000F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.                                                                                                               | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240659              | N                         | 0       | 0       | 100           | {meta:1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado: 1.0}}             | {geot: {cve_municipio:208, direccion:AVENIDA JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUEZ 2000, C.P. 73313, lon:-97.963906, lat:19.950149}}                                                                | 45292        | 45657         | 11,660.19    | 11,660.19    | 11,660.19    | 11,660.19    | 11,660.19    | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}         |                                                                           | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202445530 | Adquisición           | 13,130.77                 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13130.77, modificado:13130.77}}   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240660 FSR 2021 21E1T000BF SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO (PUPITRE PARA ADULTOS); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN CLAVE 21E1T000BF, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. CONV-2023-038                                                 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240660              | N                         | 0       | 0       | 1077          | {meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: 1.0}}                   | {geot: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Av. Avenida Instituto Tecnológico Centro, Ciudad Serdán, Puebla, Chalcicomula de Sesma Puebla CP. 75530, lon:-97.46263, lat:18.998721}} | 45292        | 45657         | 13,130.77    | 13,130.77    | 13,130.77    | 13,130.77    | 13,130.77    | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}               |                                                                           | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE230402362293 | Proyecto de inversión | 934,966.88                | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934966.88, modificado:800482.09}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240660 FSR 2021 21E1T000BF SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO (PUPITRE PARA ADULTOS); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN CLAVE 21E1T000BF, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. CONV-2023-038                                                 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-018       | N                         | 0       | 0       | 446           | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificado: 52.03}}     | {geot: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AMENAL S. COL. SANCORUM CP. 72730, SAN JUAN CUATLANCIENCO, PUEBLA, lon:-98.25921, lat:19.10254}}                                  | 45224        | 45283         | 800,482.09   | 800,482.09   | 800,482.09   | 800,482.09   | 800,482.09   | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:52.03}}   |                                                                           | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399114 | Adquisición           | 199,973.46                | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199973.46, modificado:199973.46}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENERMITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Salud         | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240411              | N                         | 0       | 0       | 2556          | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificado: 8378.0}}   | {geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla, lon:-98.20383, lat:19.0271151}}                | 45468        | 45657         | 199,973.46   | 199,973.46   | 199,973.46   | 199,973.46   | 199,973.46   | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8378.0}}  | {2399114/proyecto_FIN, 2399114/proyecto_INICIO, 2399114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399147 | Proyecto de inversión | 127,712.19                | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127712.19, modificado:127712.19}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENERMITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                         | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240411              | N                         | 0       | 0       | 3556          | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificado: 8378.0}}   | {geot: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla, lon:-98.2011893, lat:19.01741299}}             | 45468        | 45657         | 127,712.19   | 127,712.19   | 127,712.19   | 127,712.19   | 127,712.19   | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8378.0}}  | {2399147/proyecto_INICIO, 2399147/proyecto_FIN, 2399147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399167 | Proyecto de inversión | 600,872.56                | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600872.56, modificado:600872.56}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENERMITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                        | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240411              | N                         | 0       | 0       | 3556          | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificado: 8378.0}}   | {geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla, lon:-98.2011893, lat:19.01741299}}             | 45468        | 45657         | 600,872.56   | 600,872.56   | 600,872.56   | 600,872.56   | 600,872.56   | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8378.0}}  | {2399167/proyecto_INICIO, 2399167/proyecto_FIN, 2399167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402205 | Adquisición           | 14,515.47                 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14515.47, modificado:14515.47}}   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240658 ADQ. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMANDO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEX DE RODRÍGUEZ CLAVE 21E1T10025, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEX DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                                                                  | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240658              | N                         | 0       | 0       | 99            | {meta:1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado: 1.0}}             | {geot: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO SN C.P. 74690, lon:-97.913127, lat:18.585817}}                                                                      | 45292        | 45657         | 14,515.47    | 14,515.47    | 14,515.47    | 14,515.47    | 14,515.47    | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}         |                                                                           | Terminado | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>A_PROYECTO                        | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  | GEOREFERENCIA<br>S                                                                  | FECHA_INICIO                                                                                                                                                          | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICO<br>S | CARPETA_FOTOS                        | ESTATUS                                                    | FLUJO                                                                                                                     |           |                  |
|-------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE2403024042148 | Proyecto de inversión | 1,168,932.75              | (ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168932.75, modificado:1168932.75}) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO B01 DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS; UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                           | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240430              | N                         | 0       | 0       | 0             | 240430 | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6329.3, meta_modificada: 6329.3})     | (geo1: {cve_municipio:11 4, localidad:0, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}) | 45460         | 45489     | 1,168,932.75 | 1,168,932.75 | 1,168,932.75 | 1,168,932.75 | 1,168,932.75 | 1,168,932.75        | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6329.3})   | (2442148/proyecto_FIN, 2442148/proyecto_PROCESO, 2442148/proyecto_INICIO, 2442148/proyecto_PROCESO, 2442148/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399458  | Proyecto de inversión | 2,597,757.59              | (ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597757.59, modificado:2597757.59}) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS Y CIENCIAS NATURALES DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; INSTITUTO DE FÍSICA "LUIS RIVERA TERRAZAS" E INSTITUTO DE CIENCIAS ICUAP; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240416              | N                         | 0       | 0       | 0             | 129    | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15156.74, meta_modificada: 15156.74}) | (geo1: {cve_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128})            | 45460         | 45489     | 2,597,757.59 | 2,597,757.59 | 2,597,757.59 | 2,597,757.59 | 2,597,757.59 | 2,597,757.59        | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15156.74}) | (2399458/proyecto_INICIO, 2399458/proyecto_FIN, 2399458/proyecto_PROCESO, 2399458/proyecto_PROCESO, 2399458/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402201  | Adquisición           | 81,771.11                 | (ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81771.11, modificado:81771.11})     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240657 ADQ. ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT008F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.                                                                                                                                                                     | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240657              | N                         | 0       | 0       | 0             | 100    | (meta: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})               | (geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A ACATLÁN - SAN JUAN IXCACUXTLA KMS.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578})                       | 45292         | 45657     | 81,771.11    | 81,771.11    | 81,771.11    | 81,771.11    | 81,771.11    | 81,771.11           | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0})          |                                                                                                                           | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402222  | Adquisición           | 12,425.29                 | (ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425.29, modificado:12425.29})     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240661 ADQ. ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATUXCO CLAVE 21EUT0007G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATUXCO, PUEBLA.                                                                                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240661              | N                         | 0       | 0       | 0             | 100    | (meta: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})               | (geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLON GACIÓN HELICÓPTERO NUM.1201 VISANTA HERMOSEA C.P.74200, lon:-98.422576, lat:18.921603})                       | 45292         | 45657     | 12,425.29    | 12,425.29    | 12,425.29    | 12,425.29    | 12,425.29    | 12,425.29           | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0})          |                                                                                                                           | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399431  | Proyecto de inversión | 2,242,210.16              | (ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242210.16, modificado:2242210.16}) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE PSICOLOGÍA E INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES; UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240414              | N                         | 0       | 0       | 0             | 2739   | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10352.97, meta_modificada: 10352.97}) | (geo1: {cve_municipio:11 4, localidad:1, direccion:3 Oriente No. 1413, Barrio de Anáhuac, Puebla, Pue., lon:-98.1922839, lat:19.0387038})                             | 45468         | 45657     | 2,242,210.16 | 2,242,210.16 | 2,242,210.16 | 2,242,210.16 | 2,242,210.16 | 2,242,210.16        | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10352.97}) | (2399431/proyecto_PROCESO, 2399431/proyecto_INICIO, 2399431/proyecto_FIN)                                                 | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402184  | Adquisición           | 10,546.56                 | (ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10546.56, modificado:10546.56})     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240656 ADQ. EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO CLAVE 21EUT0006H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.                                                                                                                                   | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240656              | N                         | 0       | 0       | 0             | 99     | (meta: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})               | (geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A ACATLÁN - SAN JUAN IXCACUXTLA KMS.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578})                       | 45292         | 45657     | 10,546.56    | 10,546.56    | 10,546.56    | 10,546.56    | 10,546.56    | 10,546.56           | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0})          |                                                                                                                           | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402187  | Adquisición           | 256.94                    | (ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256.94, modificado:256.94})         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240657 ADQ. ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT008SF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.                                                                                                                                                                    | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240657              | N                         | 0       | 0       | 0             | 100    | (meta: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})               | (geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A ACATLÁN - SAN JUAN IXCACUXTLA KMS.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578})                       | 45292         | 45657     | 256.94       | 256.94       | 256.94       | 256.94       | 256.94       | 256.94              | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0})          |                                                                                                                           | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE2403024042128 | Proyecto de inversión | 400,778.01                | (ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400778.01, modificado:400778.01})   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | RABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                            | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 24030               | N                         | 0       | 0       | 0             | 240412 | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6541.87, meta_modificada: 6541.87})   | (geo1: {cve_municipio:11 4, localidad:0, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}) | 45460         | 45490     | 400,778.01   | 400,778.01   | 400,778.01   | 400,778.01   | 400,778.01   | 400,778.01          | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6541.87})  | (2442128/proyecto_PROCESO, 2442128/proyecto_INICIO, 2442128/proyecto_FIN)                                                 | Terminado | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                            | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>NSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                             | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                              | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                                          | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICO<br>S                  | CARPETA_FOTOS                                              | ESTATUS                                                                                                                           | FLUJO     |                  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE240302443281 | Adquisición           | 3,764.45                  | (ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764.45, modificado:3764.45})       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240706 FBR 2018 21EPO0002] ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EXTERIORES, PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21EPO0002], UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.                                                                                                 | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240706              | N                         | 0       | 0       | 1026          | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: 1.0})         | (geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida Prologacion Luis Oropeza Num. Ext 5202 San Andres las Vegas, Amozoc de Mota, Amozoc, Puebla CP. 72980, lon:-98.0449, lat:19.0446}) | 45292        | 45657         | 3,764.45     | 3,764.45     | 3,764.45     | 3,764.45     | 3,764.45     | 3,764.45     | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})     |                                                                                                                                   | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE230402337317 | Proyecto de inversión | 1,869,933.76              | (ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDCOMIS OS, monto:1869933.76, modificado:1600937.92})                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2023-032 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO UNIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21ET00001], UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.                                                             | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos |                     | N                         | 0       | 0       | 50            | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificado: 104.06})   | (geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle el Arenal, Colonia Lomas de Alchichica, Izúcar de Matamoros CP. 74570, lon:-98.47286, lat:18.61075})                                 | 45224        | 45283         | 1,600,937.92 | 1,600,937.92 | 1,600,937.92 | 1,600,937.92 | 1,600,937.92 | 1,600,937.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:104.06})  |                                                                                                                                   | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399364 | Proyecto de inversión | 858,248.00                | (ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858248.0, modificado:858248.0})     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA: FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, UBICADAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.            | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240412              | N                         | 0       | 0       | 2266          | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6541.87, meta_modificado: 6541.87}) | (geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128})                                    | 45468        | 45657         | 858,248.00   | 858,248.00   | 858,248.00   | 858,248.00   | 858,248.00   | 858,248.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6541.87}) | (2399364/proyecto _INICIO, 2399364/proyecto _FIN, 2399364/proyecto _PROCESO)                                                      | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399484 | Proyecto de inversión | 1,298,224.25              | (ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298224.25, modificado:1298224.25}) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA: FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240421              | N                         | 0       | 0       | 9218          | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9862.66, meta_modificado: 9862.66}) | (geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128})                         | 45462        | 45491         | 1,298,224.25 | 1,298,224.25 | 1,298,224.25 | 1,298,224.25 | 1,298,224.25 | 1,298,224.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9862.66}) | (2399484/proyecto _INICIO, 2399484/proyecto _FIN, 2399484/proyecto _PROCESO, 2399484/proyecto _FIN)                               | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399119 | Proyecto de inversión | 274,138.65                | (ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274138.65, modificado:274138.65})   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                  | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240411              | N                         | 0       | 0       | 3556          | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificado: 8378.0})   | (geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla., lon:-98.2011893, lat:19.01741299})                | 45468        | 45657         | 274,138.65   | 274,138.65   | 274,138.65   | 274,138.65   | 274,138.65   | 274,138.65   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8378.0})  | (2399119/proyecto _INICIO, 2399119/proyecto _FIN, 2399119/proyecto _PROCESO)                                                      | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399449 | Proyecto de inversión | 1,294,255.26              | (ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294255.26, modificado:1294255.26}) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA: FACULTAD DE LENGÜAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                         | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240417              | N                         | 0       | 0       | 1994          | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8463.97, meta_modificado: 8463.97}) | (geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 24 Nte 2003, Humboldt Nte., 72370 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1825434, lat:19.0449268})                                | 45469        | 45498         | 1,294,255.26 | 1,294,255.26 | 1,294,255.26 | 1,294,255.26 | 1,294,255.26 | 1,294,255.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8463.97}) | (2399449/proyecto _PROCESO, 2399449/proyecto _FIN, 2399449/proyecto _INICIO, 2399449/proyecto _PROCESO, 2399449/proyecto _INICIO) | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402196 | Adquisición           | 379.74                    | (ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379.74, modificado:379.74})         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240657 ADQ. ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21ETU0005], UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.                                                                                                                      | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240657              | N                         | 0       | 0       | 100           | (meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado: 1.0})             | (geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A ACATLAN - SAN JUAN IXCACUILTLA KM5.5 S/N C.P. 74049, lon:-98.039048, lat:18.225578})                                            | 45292        | 45657         | 379.74       | 379.74       | 379.74       | 379.74       | 379.74       | 379.74       | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0})         |                                                                                                                                   | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402235 | Adquisición           | 2,126.15                  | (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126.15, modificado:2126.15})       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240665 ADQ. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO DE DATOS CON DISCO DURO EXTERNO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                      | 21                         | Puebla                 | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240665              | N                         | 0       | 0       | 99            | (meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado: 1.0})             | (geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE POPOCATEPETL YATES CERRITOS C.P. 74480, lon:-98.197495, lat:19.04399})                                                               | 45292        | 45657         | 2,126.15     | 2,126.15     | 2,126.15     | 2,126.15     | 2,126.15     | 2,126.15     | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0})         |                                                                                                                                   | Terminado | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIE<br>NTO                                                                                                                                             | RAMO                                                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ID_ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ENTIDAD_RESPO<br>NSABLE | ID_MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | MUNICIPIO_RESP<br>ONSABLE | TIPO_PROGRAMA<br>PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJ<br>ECUTORA                                                | NUMERO_PROY<br>ECTO | POBLACION_BE<br>NEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                             | GEOREFERENCIA<br>S                                                                                                                                                | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICO<br>S                                       | CARPETA_FOTOS                                                                                                                                      | ESTATUS   | FLUIO            |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2024  | 4         | PUE230402336186 | Proyecto de inversión | 934,966.88                | [f1: {ciclo:_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934966.88, modificado:800482.09}]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONV-2023-012 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 18 CLAVE 21EC0000SZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUETOTONIGO, PUEBLA                                                                                                                                 | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-012       | N                         | 0       | 0       | 598           | [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificado: 52.03}]     | [geo: {cve_municipio:74, localidad:87, direccion:Camino Real de la Posta, Santa Ana Xalmimilulco Huéjotzimp CP. 74160, lon:-98.37452, lat:19.221153}]             | 45224        | 45283         | 800,482.09   | 800,482.09   | 800,482.09   | 800,482.09   | 800,482.09   | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:52.03}]   |                                                                                                                                                    | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399325 | Proyecto de inversión | 1,836,433.00              | [f1: {ciclo:_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836433.0, modificado:1836433.0}]   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN MORENO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                                                                                                                         | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240215              | N                         | 0       | 0       | 3090          | [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7157.59, meta_modificado: 7157.59}] | [geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Km 1.5 Carretera a la Resurrección, Col. Ex Rancho Maravillas, Puebla, Pue, lon:-98.1338743, lat:19.08948153}]    | 45468        | 45657         | 1,836,433.00 | 1,836,433.00 | 1,836,433.00 | 1,836,433.00 | 1,836,433.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7157.59}] | (2399332/proyecto_FIN, 2399325/proyecto_INICIO, 2399325/proyecto_PROCESO)                                                                          | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399440 | Proyecto de inversión | 2,571,282.01              | [f1: {ciclo:_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571282.01, modificado:2571282.01}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA: FACULTAD DE INGENIERIA Y FACULTAD DE ARQUITECTURA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                         | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240415              | N                         | 0       | 0       | 9627          | [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20721.7, meta_modificado: 20721.7}] | [geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue, lon:-98.2069785, lat:19.0058126}]            | 45468        | 45497         | 2,571,282.01 | 2,571,282.01 | 2,571,282.01 | 2,571,282.01 | 2,571,282.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20721.7}] | (2399440/proyecto_FIN, 2399440/proyecto_PROCESO, 2399440/proyecto_FIN, 2399440/proyecto_PROCESO, 2399440/proyecto_INICIO)                          | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399478 | Proyecto de inversión | 1,299,999.98              | [f1: {ciclo:_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.98, modificado:1299999.98}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA: FACULTAD DE DERECHO, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.                                                          | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240420              | N                         | 0       | 0       | 7191          | [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9237.48, meta_modificado: 9237.48}] | [geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue, lon:-98.2069785, lat:19.0058128}] | 45464        | 45493         | 1,299,999.98 | 1,299,999.98 | 1,299,999.98 | 1,299,999.98 | 1,299,999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9237.48}] | (2399478/proyecto_FIN, 2399478/proyecto_INICIO, 2399478/proyecto_INICIO, 2399478/proyecto_PROCESO)                                                 | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402200 | Adquisición           | 0.03                      | [f1: {ciclo:_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.03, modificado:0.03}]             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240657 ADQ. ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT008SF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.                                                                                                                                                                       | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240657              | N                         | 0       | 0       | 100           | [meta: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado: 1.0}]             | [geo: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A ACATZILAN - SAN JUAN IXCAQUIXTLA KM5.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578}]                 | 45292        | 45657         | 0.03         | 0.03         | 0.03         | 0.03         | 0.03         | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}]         |                                                                                                                                                    | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202399357 | Proyecto de inversión | 2,450,741.67              | [f1: {ciclo:_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450741.67, modificado:2450741.67}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA: FACULTAD DE CULTURA FISICA Y FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA                                                                             | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación     | Sin identificar  | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla                                | 240429              | N                         | 0       | 0       | 4021          | [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6848.71, meta_modificado: 6848.71}] | [geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. 31 Pre. 1304, Los Volcanes, 72410 Puebla, Pue, lon:-98.2161447, lat:19.0391565}]                              | 45468        | 45497         | 2,450,741.67 | 2,450,741.67 | 2,450,741.67 | 2,450,741.67 | 2,450,741.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6848.71}] | (2399357/proyecto_PROCESO, 2399357/proyecto_INICIO, 2399357/proyecto_FIN, 2399357/proyecto_INICIO, 2399357/proyecto_FIN, 2399357/proyecto_PROCESO) | Terminado | Validado avances |
| 2024  | 4         | PUE240202402231 | Adquisición           | 16,295.95                 | [f1: {ciclo:_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16295.95, modificado:16295.95}]     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 240663 ADQ. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO QUE CONSISTE EN PAQUETE PARA GRABAR CON RODILLO ROTATIVO CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL LABORATORIO DE MAQUINADO, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN CLAVE 21EUT021JN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATAHUENCO (LOS RANCHITOS), MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21                         | Puebla                  | 0                            | Gobierno de la Entidad    | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Educación     | Sin identificar  | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 240663              | N                         | 0       | 0       | 100           | [meta: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado: 1.0}]             | [geo: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:CHINO A LA BARRANCA DE PESOS S/N C.P. 74000, lon:-98.412531, lat:19.286307}]                                     | 45292        | 45657         | 16,295.95    | 16,295.95    | 16,295.95    | 16,295.95    | 16,295.95    | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}]         |                                                                                                                                                    | Terminado | Validado avances |