

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102063010	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 7494	Puebla	5	Acteopan	Acteopan		Gastos Indirectos	Municipio de Acteopan	7494	0	0	0	PROYECTO(S)	1		31/01/2022	01/03/2022	248,300.51	248,300.51	248,300.51	248,300.51	248,300.51	248,300.51	Validado avances
2022	1	PUE220102061302	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO CIENTO UNO CON CUARENTA Y SIETE CENTÍMETROS EN EL BARRIO TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN MUNICIPIO DE AMIXTLÁN PUEBLA - 781	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Amixtlán	781	280	150	430	Metros cuadrados de construcción	de 582		03/03/2022	13/05/2022	996,883.65	299,054.14	299,054.14	299,054.14	299,054.14	299,054.14	Validado avances
2022	1	PUE220102062395	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE REFORMA ENTRE PRIVADA REFORMA Y AVENIDA ALVARO OBREGON NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 9336	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Cuapiaxtla de Madero	9336	25	26	51	Metros lineales	175		04/04/2022	18/05/2022	281,779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	1	PUE220102061423	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA - 2534	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Cuayuca de Andrade	2534	125	125	250	Metros cuadrados de construcción	de 1440		28/02/2022	28/05/2022	1,838,526.29	1,832,956.96	1,832,956.96	1,832,956.96	549,887.09	549,887.09	Validado avances
2022	1	PUE220102061790	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE - 6193	Puebla	53	Chignahuapan	Llano Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Chignahuapan	6193	297	265	562	Metros Cuadrados	632		23/02/2022	24/05/2022	1,130,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	1	PUE220102061691	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ACOCULCO - 5241	Puebla	53	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Chignahuapan	5241	1031	962	1993	Metros Cuadrados	1721		21/02/2022	22/05/2022	3,025,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	1	PUE220102061728	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL PAREDÓN - 5617	Puebla	53	Chignahuapan	El Paredón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Chignahuapan	5617	1417	1324	2741	Metros Cuadrados	1061		21/02/2022	22/05/2022	1,865,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	1	PUE220102061921	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA LARGA - 7247	Puebla	53	Chignahuapan	Ciénega Larga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Chignahuapan	7247	476	438	914	Metros Cuadrados	2788		01/03/2022	29/06/2022	5,479,382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	1	PUE220102061682	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ACOLIHUJA - 5120	Puebla	53	Chignahuapan	Acolihua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Chignahuapan	5120	281	315	596	Metros Cuadrados	1061		21/02/2022	22/05/2022	1,801,635.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	1	PUE220102061589	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 3945	Puebla	53	Chignahuapan	Loma Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Chignahuapan	3945	866	803	1669	Metros Cuadrados	1669		23/02/2022	24/05/2022	2,955,316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	1	PUE220102061877	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA - 6918	Puebla	53	Chignahuapan	Rinconada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Chignahuapan	6918	463	489	952	Metros Cuadrados	928		23/02/2022	24/05/2022	1,700,290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102061905	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATLAHUACALES - 7113	Puebla	53	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Chignahuapan	7113	723	671	1394	Metros Cuadrados	3156	01/03/2022	29/06/2022	6,559,758.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	1	PUE220102061894	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ZARAGOZA Y ALLENDE ORIENTE ENTRE CALLE REAL DE ATEXCACOMIENTE Y RICARDO F MAGON - 7028	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Domingo Arenas	7028	1700	1300	3000	Metros Cuadrados	1078	01/04/2022	30/05/2022	1,104,918.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	1	PUE220102062809	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA BARRANCA DE CHICOMALA, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 11118	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	11118	2000	1500	3500	Puente(s)	1	02/02/2022	08/03/2022	1,493,062.25	1,493,062.25	1,493,062.25	1,493,062.25	1,493,062.25	1,493,062.25	Validado avances
2022	1	PUE220102061696	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PLATERIA Y CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE IXTACAMAXTITLÁN MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA - 5299	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Ixtacamaxtitlán	5299	300	200	500	Metros lineales	573	10/01/2022	10/03/2022	2,263,944.04	2,263,944.04	2,263,944.04	2,263,944.04	2,263,944.04	2,263,944.04	Validado avances
2022	1	PUE220102061403	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO PRIMERA ETAPA - 2329	Puebla	105	Ocoteppec	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ocoteppec	2329	215	195	410	Metros Cuadrados	1620	02/03/2022	31/03/2022	846,164.45	846,164.45	846,164.45	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	1	PUE220102061381	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CONTLA PRIMER ETAPA - 2048	Puebla	105	Ocoteppec	San Nicolás Contla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ocoteppec	2048	230	200	430	Metros Cuadrados	1673	14/02/2022	13/03/2022	898,719.67	898,719.67	898,719.67	898,719.67	898,719.67	898,719.67	Validado avances
2022	1	PUE220102062817	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PANTEPEC NUEVO CARRIZAL, CON CONCRETO ASFALTICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA - 11177	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Pantepec	11177	9624	8904	18528	Kilómetro lineal	6.12	18/01/2022	06/02/2022	592,895.24	592,895.24	592,895.24	592,895.24	592,895.24	592,895.24	Validado avances
2022	1	PUE220102062840	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EL PIPILA EN LA LOCALIDAD DE MECAPALPA MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 11255	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Pantepec	11255	97	86	183	Metros lineales	48	22/01/2022	05/02/2022	153,685.53	153,685.53	153,685.53	153,685.53	153,685.53	153,685.53	Validado avances
2022	1	PUE220102061475	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO UNO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO PUEBLA - 3004	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de San Juan Atenco	3004	881	696	1577	Pozo(s)	1	17/01/2022	17/03/2022	1,161,611.24	1,161,611.24	1,161,611.24	1,161,611.24	1,161,611.24	1,161,611.24	Validado avances
2022	1	PUE220102062787	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA - 10989	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Juan Atzompa	10989	300	200	500	Piezas	95	10/02/2022	10/04/2022	227,375.31	227,218.09	227,218.09	227,218.09	98,335.35	98,335.35	Validado avances

[illegible]



CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102061947	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EJIDO - 7397	Puebla	197	Xicotepec	El Porvenir Ejido	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	7397	360	320	680	Piezas		10	24/01/2022	22/02/2022	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	Validado avances
2022	1	PUE220102061950	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEATATE - 7417	Puebla	197	Xicotepec	El Tepetate	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	7417	298	280	578	Piezas		20	24/01/2022	22/02/2022	87,977.45	87,977.45	87,977.45	87,977.45	87,977.45	87,977.45	Validado avances
2022	1	PUE220102062135	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA 8411	Puebla	197	Xicotepec	Santa Rita	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8411	745	727	1472	Piezas		10	24/01/2022	22/02/2022	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	Validado avances
2022	1	PUE220102062140	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TEPAPATLAXCO - 8417	Puebla	197	Xicotepec	Tepapatlaxco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8417	70	66	136	Piezas		5	24/01/2022	22/02/2022	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	Validado avances
2022	1	PUE220102062143	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 8424	Puebla	197	Xicotepec	Tierra Negra	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8424	600	544	1144	Piezas		25	24/01/2022	22/02/2022	109,971.82	109,971.82	109,971.82	109,971.82	109,971.82	109,971.82	Validado avances
2022	1	PUE220102062147	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA - 8433	Puebla	197	Xicotepec	Tlapehuala	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8433	329	334	663	Piezas		10	24/01/2022	22/02/2022	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	Validado avances
2022	1	PUE220102062150	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO - 8443	Puebla	197	Xicotepec	Tlaxcalantongo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8443	879	854	1733	Piezas		30	24/01/2022	22/02/2022	131,966.18	131,966.18	131,966.18	131,966.18	131,966.18	131,966.18	Validado avances
2022	1	PUE220102062153	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO - 8454	Puebla	197	Xicotepec	Tranca de Fierro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8454	73	75	148	Piezas		3	24/01/2022	22/02/2022	13,196.62	13,196.62	13,196.62	13,196.62	13,196.62	13,196.62	Validado avances
2022	1	PUE220102062155	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA - 8467	Puebla	197	Xicotepec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8467	5106	4582	9688	Piezas		100	24/01/2022	22/02/2022	439,887.26	439,887.26	439,887.26	439,887.26	439,887.26	439,887.26	Validado avances
2022	1	PUE220102062063	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 8023	Puebla	197	Xicotepec	Los Limones	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8023	205	209	414	Piezas		9	24/01/2022	22/02/2022	39,589.85	39,589.85	39,589.85	39,589.85	39,589.85	39,589.85	Validado avances
2022	1	PUE220102062070	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS PIÑALES AGUA DULCE - 8081	Puebla	197	Xicotepec	Los Piñales (Agua Dulce)	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8081	12	12	24	Piezas		5	24/01/2022	22/02/2022	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	Validado avances
2022	1	PUE220102062074	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN DE LAS FLORES - 8127	Puebla	197	Xicotepec	Mecatlán de las Flores	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8127	204	183	387	Piezas		15	24/01/2022	22/02/2022	65,983.09	65,983.09	65,983.09	65,983.09	65,983.09	65,983.09	Validado avances
2022	1	PUE220102062083	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DE ZARAGOZA - 8185	Puebla	197	Xicotepec	Monte Grande de Zaragoza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8185	162	165	327	Piezas		10	24/01/2022	22/02/2022	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102062089	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA CHICA LA COLONIA - 8217	Puebla	197	Xicotepec	Nactanca Chica (La Colonia)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8217	58	43	101	Piezas		5	24/01/2022	22/02/2022	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	Validado avances
2022	1	PUE220102062092	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE - 8230	Puebla	197	Xicotepec	Nactanca Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8230	269	312	581	Piezas		15	24/01/2022	22/02/2022	65,983.09	65,983.09	65,983.09	65,983.09	65,983.09	65,983.09	Validado avances
2022	1	PUE220102062097	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 8245	Puebla	197	Xicotepec	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8245	194	216	410	Piezas		10	24/01/2022	22/02/2022	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	Validado avances
2022	1	PUE220102062104	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATLIHUÁCAN - 8292	Puebla	197	Xicotepec	San Atlihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8292	1284	1172	2456	Piezas		30	24/01/2022	22/02/2022	131,966.17	131,966.17	131,966.17	131,966.17	131,966.17	131,966.17	Validado avances
2022	1	PUE220102062110	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLATLAN - 8315	Puebla	197	Xicotepec	San Ocopetlatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8315	945	1025	1970	Piezas		25	24/01/2022	22/02/2022	109,971.81	109,971.81	109,971.81	109,971.81	109,971.81	109,971.81	Validado avances
2022	1	PUE220102062118	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 8346	Puebla	197	Xicotepec	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8346	198	201	399	Piezas		5	24/01/2022	22/02/2022	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	Validado avances
2022	1	PUE220102062120	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 8357	Puebla	197	Xicotepec	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8357	215	185	400	Piezas		35	24/01/2022	22/02/2022	153,960.54	153,960.54	153,960.54	153,960.54	153,960.54	153,960.54	Validado avances
2022	1	PUE220102062124	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 8376	Puebla	197	Xicotepec	San Lorenzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8376	504	480	984	Piezas		5	24/01/2022	22/02/2022	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	Validado avances
2022	1	PUE220102062129	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA - 8385	Puebla	197	Xicotepec	San Pedro Itztla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8385	656	631	1287	Piezas		13	24/01/2022	22/02/2022	57,185.34	57,185.34	57,185.34	57,185.34	57,185.34	57,185.34	Validado avances
2022	1	PUE220102062132	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA - 8401	Puebla	197	Xicotepec	Santa Cruz Chica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	8401	158	161	319	Piezas		20	24/01/2022	22/02/2022	87,977.46	87,977.46	87,977.46	87,977.46	87,977.46	87,977.46	Validado avances
2022	1	PUE220102061841	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN - 6629	Puebla	197	Xicotepec	El Cajón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	6629	130	127	257	Piezas		10	24/01/2022	22/02/2022	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	43,988.72	Validado avances
2022	1	PUE220102061954	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO - 7428	Puebla	197	Xicotepec	Gilberto Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	7428	862	797	1659	Piezas		20	24/01/2022	22/02/2022	87,977.45	87,977.45	87,977.45	87,977.45	87,977.45	87,977.45	Validado avances
2022	1	PUE220102061957	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC - 7447	Puebla	197	Xicotepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	7447	84	96	180	Piezas		5	24/01/2022	22/02/2022	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	21,994.36	Validado avances

[illegible]