

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102207819	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 16410	Puebla	5	Acteopan	Acteopan		Otros Proyectos	Municipio de Acteopan	16410	0	0	0	PROYECTO(S)	4	02/01/2023	10/02/2023	308,536.61	308,536.61	308,536.61	308,536.61	308,536.61	308,536.61	Validado avances
2023	1	PUE230102207458	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TENEJAQUE, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 12898	Puebla	8	Ahuazotepec	Tenejaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuazotepec	12898	120	100	220	Kilómetro	3.4	03/02/2023	18/02/2023	479,453.66	479,453.66	479,453.66	479,453.66	479,453.66	479,453.66	Validado avances
2023	1	PUE230102207452	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE AHUACATLA, CAMINO HACIA LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 12889	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec	12889	35	25	60	Metros Cuadrados	781.96	01/02/2023	12/03/2023	1,159,009.80	1,159,009.80	1,159,009.80	1,159,009.80	1,159,009.80	1159009.8	Validado avances
2023	1	PUE230102207907	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUABCAPULA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16924	Puebla	10	Ajalpan	Cuabcapula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	16924	618	531	1149	Metros Cuadrados	328.01	18/03/2023	14/07/2023	4,759,240.39	4,759,240.39	4,756,175.54	4,756,175.54	1,426,852.66	1426852.66	Validado avances
2023	1	PUE230102208322	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN TERCERA PRIVADA REVOLUCIÓN Y SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18463	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18463	47	34	81	Metros Cuadrados	881.66	27/02/2023	27/05/2023	1,363,363.94	1,363,363.94	1,361,623.20	1,361,623.20	408,486.96	408486.96	Validado avances
2023	1	PUE230102207080	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 240.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANIC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10409	Puebla	10	Ajalpan	Zacatlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	10409	14	11	25	Metros Cuadrados	1320	21/02/2023	20/06/2023	2,765,444.87	2,765,444.87	2,765,444.87	2,765,444.87	829,633.46	829,633.46	Validado avances
2023	1	PUE230102208145	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 787.10, Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 168.57, EN LA LOCALIDAD DE PIZCUAUTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17792	Puebla	10	Ajalpan	Piscuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	17792	68	61	129	Kilómetro lineal	2.8	15/02/2023	15/05/2023	2,886,415.91	2,886,415.91	2,886,415.91	2,886,415.91	865,924.77	865,924.77	Validado avances
2023	1	PUE230102207009	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 991.15, CUAXUXPA ENTRONQUE A CARRETERA A TECPANZACOALCO EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9814	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	9814	107	98	205	Kilómetro lineal	0.99	13/02/2023	13/05/2023	1,895,458.90	1,895,458.90	1,895,458.90	1,895,458.90	568,637.67	568,637.67	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102207904	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 16910	Puebla	10	Ajalpan	Xochitzinga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	16910	385	369	754	Comedor(es)	1	24/02/2023	23/06/2023	2,672,615.09	672,615.09	2,672,615.09	2,672,615.09	801,784.53	801784.53	Validado avances
2023	1	PUE230102208308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y PRIMERA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 18408	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	18408	51	44	95	Metros Cuadrados	743.08	25/02/2023	25/05/2023	1,195,581.57	1,195,581.57	1,193,333.41	1,193,333.41	358,000.02	358000.02	Validado avances
2023	1	PUE230102206493	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 3912	Puebla	10	Ajalpan	Boca del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	3912	58	47	105	Metros Cuadrados	3338	18/02/2023	17/06/2023	6,596,213.07	6,596,213.07	6,592,760.54	6,592,760.54	1,977,828.16	1977828.16	Validado avances
2023	1	PUE230102207020	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE COMULCO DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 DESDE LA COMUNIDAD DE COMULCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9928	Puebla	10	Ajalpan	Comulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	9928	13	7	20	Metros Cuadrados	501.2	17/02/2023	17/05/2023	1,209,833.48	1,209,833.48	1,209,833.48	1,209,833.48	362,950.04	362950.04	Validado avances
2023	1	PUE230102208338	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE EL EDIFICIO DE LA INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL Y CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18499	Puebla	10	Ajalpan	Tepepa de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	18499	19	11	30	Metros Cuadrados	501	27/02/2023	27/05/2023	1,148,720.59	1,145,774.58	1,145,774.58	1,145,774.58	343,732.37	343732.37	Validado avances
2023	1	PUE230102208536	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CUAUTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19209	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	19209	51	44	95	Metros Cuadrados	1100	08/03/2023	05/06/2023	2,724,266.23	2,724,266.23	2,721,476.81	2,721,476.81	816,443.04	816443.04	Validado avances
2023	1	PUE230102207970	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BIBLIOTECA REGIONAL A B ZEE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CON C.C.T. 21DTV0394K, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE TECPANTZACUALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 17122	Puebla	10	Ajalpan	Tecpantzacualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	17122	43	37	80	Biblioteca(s)	2	04/03/2023	01/06/2023	1,254,414.55	1,254,414.55	1,251,768.53	1,251,768.53	375,530.56	375530.56	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102208136	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPELCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17676	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	17676	143	137	280	Metros cúbicos	423.82	07/03/2023	04/06/2023	2,231,613.21	2,231,613.21	2,227,882.80	2,227,882.80	668,364.84	668364.84	Validado avances
2023	1	PUE230102208466	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 764.88, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19012	Puebla	10	Ajalpan	La Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	19012	44	41	85	Kilómetro lineal	1.7	07/03/2023	04/06/2023	2,527,012.41	2,527,012.41	2,525,964.25	2,525,964.25	757,789.28	757789.28	Validado avances
2023	1	PUE230102208520	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 312.41 EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 19176	Puebla	10	Ajalpan	Achichinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	19176	44	41	85	Metros Cuadrados	1718.2	08/03/2023	05/06/2023	2,864,685.83	2,864,685.83	2,862,738.55	2,862,738.55	858,821.57	858821.57	Validado avances
2023	1	PUE230102207157	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 140, EN LA INSPECTORIA DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10912	Puebla	10	Ajalpan	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	10912	17	13	30	Metros Cuadrados	698.71	17/02/2023	17/05/2023	1,443,514.05	1,443,514.05	1,440,940.96	1,440,940.96	432,282.29	432282.29	Validado avances
2023	1	PUE230102208118	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUZINTILCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17595	Puebla	10	Ajalpan	Cuauzintilca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	17595	40	36	76	Metros cúbicos	621.3	25/02/2023	25/05/2023	2,467,167.08	2,467,167.08	2,464,238.76	2,464,238.76	739,271.63	739271.6	Validado avances
2023	1	PUE230102208212	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAVIER MINA SUR, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18047	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	18047	34	21	55	Metros Cuadrados	1636.9	18/03/2023	14/07/2023	4,083,132.48	4,083,132.48	4,075,878.15	4,075,878.15	1,222,763.45	1222763.45	Validado avances
2023	1	PUE230102208287	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 500.00 EN LA LOCALIDAD DE COXÓLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18356	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	18356	48	42	90	Kilómetro lineal	0.5	25/02/2023	26/03/2023	1,207,282.15	1,207,282.15	1,204,820.57	1,204,820.57	361,446.17	361446.17	Validado avances
2023	1	PUE230102208347	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO TIPO E EN ACCESO A LA COMUNIDAD DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 398.74, EN LA LOCALIDAD DE XALA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18601	Puebla	10	Ajalpan	Xala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	18601	86	75	161	Kilómetro lineal	1.39	28/02/2023	28/05/2023	1,288,902.89	1,288,902.89	1,285,994.66	1,285,994.66	385,798.40	385798.4	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102208509	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACXITLA DEL KM 0 MAS 140.00 AL 0 MAS 400.00, EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19153	Puebla	10	Ajalpan	Tlaxcitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19153	34	31	65	Metros Cuadrados	1300	08/03/2023	05/07/2023	2,612,357.28	2,612,357.28	2,610,111.34	2,610,111.34	783,033.40	783033.4	Validado avances
2023	1	PUE230102206522	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 565.82 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 4225	Puebla	10	Ajalpan	Cinco Señores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	4225	62	53	115	Metros Cuadrados	3397.48	18/02/2023	17/06/2023	7,242,333.49	7,242,333.49	7,237,704.87	7,237,704.87	2,171,311.46	2171311.46	Validado avances
2023	1	PUE230102206894	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 540.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 8488	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	8488	45	36	81	Metros Cuadrados	3240	20/02/2023	19/06/2023	6,921,801.32	6,921,801.32	6,921,801.32	6,921,801.32	2,076,540.40	2076540.4	Validado avances
2023	1	PUE230102207179	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11039	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	11039	46	34	80	Metros Cuadrados	1465.9	21/02/2023	21/05/2023	2,738,173.20	2,738,173.20	2,731,785.04	2,731,785.04	819,535.51	819535.51	Validado avances
2023	1	PUE230102208407	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18893	Puebla	30	Coatepec	Coatepec		Otros Proyectos	Municipio de Coatepec	18893	0	0	0	PROYECTO(S)	1	02/03/2023	31/03/2023	168,000.00	168,000.00	168,000.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	Validado avances
2023	1	PUE230102208408	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA SECCIÓN DE KUWIT DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 18894	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec	18894	405	273	678	Metros Cuadrados	87.53	03/03/2023	03/04/2023	401,686.92	401,686.92	401,686.92	336,390.73	336,390.73	336390.73	Validado avances
2023	1	PUE230102206731	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE COATZINGO, ENTRE AV. CUAUHTEMOC Y CALLE AVIACIÓN CIVIL, LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 6371	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatzingo	6371	60	40	100	Metros cúbicos	1158	26/01/2023	09/02/2023	573,270.19	573,270.19	573,270.19	573,270.19	573,270.19	573,270.19	Validado avances
2023	1	PUE230102207540	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 13409	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatzingo	13409	60	40	100	Piezas	22	30/01/2023	15/03/2023	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628328.5	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102207460	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO OROZCO .SACA COSECHAS DEL KM 0 MÁS 000.00 AL 1 MÁS 481.36 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 12900	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	12900	45	25	70	Metros Cuadrados	7775.91	15/03/2023	13/05/2023	798,103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	1	PUE230102206790	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AMOTETECA APIASTITAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 6969	Puebla	39	Cuautempán	Cerro Verde (Ejecatepeco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Cuautempán	6969	40	40	80	Metros Cuadrados	1580.6	13/02/2023	13/05/2023	2,178,631.48	1,172,352.67	2,178,631.48	2,178,631.48	1,172,352.67	1172352.67	Validado avances
2023	1	PUE230102206823	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE EL CAMINO TECAPAGO XOCHITITAN EN KM 0 420 EN LA LOCALIDAD DE TECAPAGO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA - 7448	Puebla	39	Cuautempán	Tecapago	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Cuautempán	7448	140	140	280	Puente(s)	1	15/03/2023	12/06/2023	2,119,416.11	635,824.83	2,119,416.11	2,119,416.11	635,824.83	635,824.83	Validado avances
2023	1	PUE230102206793	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE EL CAMINO TALTZONTIPAN TEXAMANILLA EN LA LOCALIDAD DE TALTZONTIPAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA. - 6989	Puebla	39	Cuautempán	Taltzontipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Cuautempán	6989	12	12	24	Metros Cuadrados	250	15/02/2023	15/04/2023	417,520.30	417,520.30	417,520.30	417,520.30	417,520.30	417520.3	Validado avances
2023	1	PUE230102207592	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 14524	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapulco	14524	4377	4045	8422	Metros Cuadrados	1337	17/04/2023	15/07/2023	2,156,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	1	PUE230102207870	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21EBH0260L, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 16699	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapulco	16699	92	89	181	Metros cuadrados de construcción	212.85	24/04/2023	22/06/2023	630,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	1	PUE230102207293	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL TEHUACAN ORIZABA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PUENTE EL AGUILA, BARRIO EL DIAMANTE, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 11819	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chapulco	11819	26	19	45	Metros lineales	296.4	10/04/2023	09/05/2023	435,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102208253	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE DIAGONAL Y BOULEVARD EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA TLANICHIAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 18224	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	18224	10	8	18	Metros Cuadrados	989.46	23/03/2023	21/05/2023	1,587,328.75	1,336,063.03	1,336,063.03	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	1	PUE230102207705	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 9 SUR ENTRE BARRANCA GRANDE Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 15383	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chila de la Sal	15383	59	45	104	Metros Cuadrados	1391.77	09/02/2023	30/04/2023	2,046,155.78	2,046,155.78	2,046,155.78	1,122,575.33	1,122,575.33	1122575.33	Validado avances
2023	1	PUE230102207687	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 15256	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal		Otros Proyectos	Municipio de Chila de la Sal	15256	0	0	0	PROYECTO(S)	5	14/01/2023	15/03/2023	322,184.00	322,184.00	322,184.00	322,184.00	322,184.00	322184	Validado avances
2023	1	PUE230102207984	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLA ZONA DOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 17159	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Eloxochitlán	17159	15	18	33	Metros cuadrados de construcción	792	10/02/2023	09/06/2023	2,455,207.04	1,153,203.30	1,153,203.30	1,153,203.30	1,153,203.30	1153203.3	Validado avances
2023	1	PUE230102208518	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS KM UNO MAS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO AL UNO MAS OCHOCIENTOS Y DOS MAS TREINTA Y TRES AL DOS MAS CIENTO SETENTA Y TRES, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA. - 19174	Puebla	61	Eloxochitlán	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	19174	120	99	219	Metros lineales	105	15/02/2023	15/04/2023	1,430,015.14	938,703.98	938,703.98	938,703.98	938,703.98	938703.98	Validado avances
2023	1	PUE230102207926	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLA ZONA UNO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 16978	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Eloxochitlán	16978	24	8	32	Metros Cuadrados	768	10/02/2023	09/06/2023	2,380,769.16	1,135,653.48	1,135,653.48	1,135,653.48	1,135,653.48	1135653.48	Validado avances
2023	1	PUE230102208547	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS KM UNO MAS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO AL UNO MAS OCHOCIENTOS Y DOS MAS TREINTA Y TRES AL DOS MAS CIENTO SETENTA Y TRES, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 19234	Puebla	61	Eloxochitlán	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	19234	99	120	219	Metros lineales	140	15/02/2023	15/04/2023	1,730,276.17	1,120,598.40	1,120,598.40	1,120,598.40	1,120,598.40	1120598.4	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102208561	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE BARRIO TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 19289	Puebla	61	Eloxochitlán	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Eloxochitlán	de 19289	47	49	96	Piezas	7	23/02/2023	23/05/2023	2,001,350.22	1,119,900.65	1,119,900.65	1,119,900.65	1,119,900.65	1119900.65	Validado avances
2023	1	PUE230102208012	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA RICA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN. - 17254	Puebla	61	Eloxochitlán	Peñafiel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Eloxochitlán	de 17254	28	29	57	Metros cuadrados de construcción	200	15/02/2023	15/05/2023	1,795,132.36	987,322.80	987,322.80	987,322.80	987,322.80	987322.8	Validado avances
2023	1	PUE230102206816	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE HERMANOS SERDAN EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL LA PAZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 7255	Puebla	66	Guadalupe	San Rafael la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Guadalupe	de 7255	12	9	21	Metros Cuadrados	723.06	07/02/2023	09/03/2023	708,853.96	708,853.96	708,853.96	708,853.96	708,853.96	708853.96	Validado avances
2023	1	PUE230102207456	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 12895	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Guadalupe	de 12895	80	75	155	Metros Cuadrados	480	10/02/2023	15/03/2023	1,706,987.65	1,706,987.65	1,706,987.65	1,706,987.65	1,706,987.65	1706987.65	Validado avances
2023	1	PUE230102206865	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8146	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla		Otros Proyectos	Municipio Huehuetla	de 8146	0	0	0	PROYECTO(S)	27	31/01/2023	13/02/2023	2,031,815.67	2,031,815.67	2,031,815.67	2,031,815.67	2,031,815.67	2031815.67	Validado avances
2023	1	PUE230102206551	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE AYALA Y PRIVADA PORFIRIO DIAZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO - 4622	Puebla	74	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio Huejotzingo	de 4622	256	244	500	Metros lineales	111	24/01/2023	07/02/2023	202,252.16	202,252.16	202,252.16	202,252.16	202,252.16	202,252.15	Validado avances
2023	1	PUE230102207274	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL BACHILLERATO HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE CARLOS I BETANCOURT Y CALLE PRIMERA CAMELIA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 11691	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Huejotzingo	de 11691	1006	994	2000	Metros Cuadrados	103.68	24/01/2023	09/03/2023	1,581,605.82	1,581,605.82	1,581,605.82	1,581,605.82	1,581,605.82	1581605.82	Validado avances
2023	1	PUE230102206550	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACION 12 DE OCTUBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO - 4596	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio Huejotzingo	de 4596	1506	1494	3000	Metros lineales	227.1	19/01/2023	02/02/2023	268,868.49	268,868.49	268,868.49	268,868.49	268,868.49	268868.49	Validado avances
2023	1	PUE230102206553	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VARIAS CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 4637	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Huejotzingo	de 4637	1506	1494	3000	Metros Cuadrados	4538	24/01/2023	07/02/2023	2,826,431.69	2,826,431.69	2,826,431.69	2,826,431.69	2,826,431.69	2826431.69	Validado avances
2023	1	PUE230102207227	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CANAL EN LA CALLE 5 DE MAYO, DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, SECCION TERCERA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 11394	Puebla	75	Hueyapan	Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Hueyapan	de 11394	148	100	248	Metros lineales	340	02/03/2023	02/04/2023	1,597,481.97	1,597,481.97	1,597,481.97	0.00	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102207065	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE NEXPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 10333	Puebla	75	Hueyapan	Nexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyapan	10333	35	25	60	Metros	130	16/02/2023	18/03/2023	1,317,143.45	1,317,143.45	1,317,143.45	1,317,143.45	1,317,143.45	1317143.45	Validado avances
2023	1	PUE230102207901	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y BARRANCA LOS HORNOS DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 166.23, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA - 16895	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitziltepec	16895	400	300	700	Metros Cuadrados	1329.84	20/02/2023	20/04/2023	1,703,086.94	1,703,086.94	1,703,086.94	1,703,086.94	1,703,086.94	1703086.94	Validado avances
2023	1	PUE230102206923	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8827	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán		Otros Proyectos	Municipio de Ixtacamaxitlán	8827	0	0	0	PROYECTO(S)	1	10/02/2023	10/03/2023	323,999.74	323,999.74	323,999.74	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	1	PUE230102207435	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARADA EL ARBOLITO SAN JOSE DE GRACIA DEL KM 0.000 AL 5.300 DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA, PRIMERA ETAPA DEL KM 4.530 AL 5.280 LOCALIDAD SAN LUIS TEHUIZOTLA. - 12814	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Molcaxac	12814	620	400	1020	Metros Cuadrados	4800	23/03/2023	31/05/2023	2,851,785.84	2,851,785.84	2,851,785.84	855,535.75	855,535.75	855535.75	Validado avances
2023	1	PUE230102207490	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA MANUEL MARIA FLORES CON CLABE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0214J, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC PUEBLA - 13004	Puebla	105	Ocotepec	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocotepec	13004	748	520	1268	Piezas	372.12	03/02/2023	31/03/2023	1,468,526.24	1,468,526.24	1,468,526.24	1,468,526.24	1,468,526.24	1,468,526.24	Validado avances
2023	1	PUE230102207514	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE VOLCANES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 13122	Puebla	106	Ocoyucan	Lomas de Angelópolis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	13122	2300	2000	4300	Pozo(s)	1	07/02/2023	17/03/2023	1,085,429.09	1,124,373.93	1,124,373.93	982,429.69	982,429.69	982429.69	Validado avances
2023	1	PUE230102208481	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 19044	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Oriental	19044	1815	1485	3300	Metros	5500	13/03/2023	13/04/2023	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	1	PUE230102208498	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN LAS LOCALIDADES DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 19113	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Oriental	19113	1379	1128	2507	Metros	5230	15/03/2023	15/04/2023	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102206404	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DEL CARRIL DE DESACELERACION Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD TEGONOLÓGICA DE ORIENTAL DE LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 1918	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Oriental	1918	384	320	704	Metros cuadrados de construcción	704	20/02/2023	20/04/2023	1,493,928.30	1,493,928.30	1,493,928.30	1,155,758.00	1,155,758.00	1155758	Validado avances
2023	1	PUE230102208489	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 70 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO AGUA LINDA DOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 19061	Puebla	111	Pantepec	Ejido Agua Linda (Dos Arroyos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	19061	228	199	427	Metros Cuadrados	2520	20/01/2023	20/03/2023	1,124,561.93	1,124,561.93	1,124,561.93	1,124,561.93	1,124,561.93	1124561.93	Validado avances
2023	1	PUE230102208500	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 19118	Puebla	111	Pantepec	El Limonar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	19118	132	116	248	Metros Cuadrados	1440	20/01/2023	20/03/2023	644,582.92	644,582.92	644,582.92	644,582.92	644,582.92	644582.92	Validado avances
2023	1	PUE230102208505	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, SEGUNDA ETAPA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEJERIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 19140	Puebla	111	Pantepec	Tejería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	19140	128	115	243	Metros cuadrados de construcción	800	21/01/2023	20/04/2023	2,794,693.48	2,794,693.48	2,794,693.48	2,794,693.48	2,794,693.48	2794693.48	Validado avances
2023	1	PUE230102208130	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CHIAPA, PUEBLA. - 17653	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San José Chiapa	17653	772	728	1500	Metros lineales	12000	03/01/2023	30/03/2023	1,249,128.21	1,245,061.16	1,245,061.16	1,245,061.16	1,027,623.80	1027623.8	Validado avances
2023	1	PUE230102208147	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 WATTS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA - 17800	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José Chiapa	17800	772	728	1500	Luminaria	280	16/01/2023	09/03/2023	1,071,535.96	1,067,698.09	1,067,698.09	1,067,698.09	1,067,698.09	1,067,698.09	Validado avances
2023	1	PUE230102208209	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN .UBR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA - 18028	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San Juan Atenco	18028	563	560	1123	Metros Cuadrados	416.21	01/03/2023	19/04/2023	612,278.71	612,278.71	612,278.71	612,278.71	612,278.71	612,278.71	Validado avances
2023	1	PUE230102208140	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 17771	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	Tlacxitle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlacotepec	17771	156	138	294	Metros Cuadrados	608	06/03/2023	19/04/2023	1,358,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102207906	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KILOMETRO CEROS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA - 16923	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tecolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	16923	278	247	525	Metros Cuadrados	12896	23/02/2023	24/03/2023	2,299,282.92	2,299,282.92	2,299,282.92	2,299,282.92	2,299,282.92	2299282.92	Validado avances
2023	1	PUE230102207956	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE COYOMEATL A SAN JOSE PETLAPA DEL KILOMETRO CEROS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS QUINIENTOS SESENTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PETLAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA. - 17061	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	San José Petlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	17061	172	152	324	Metros Cuadrados	12800	23/02/2023	24/03/2023	2,353,841.83	2,353,841.83	2,353,841.83	2,353,841.83	2,353,841.83	2353841.83	Validado avances
2023	1	PUE230102208210	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE TENAMPULCO VIEJO A SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 18041	Puebla	158	Tenampulco	Santa Lucía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenampulco	18041	195	179	374	Metros Cuadrados	23800	30/01/2023	30/03/2023	3,752,241.20	1,125,672.36	3,752,241.20	1,125,672.36	1,125,672.36	1,125,672.36	Validado avances
2023	1	PUE230102208215	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO, LA LIMA AL ENCANTO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 18055	Puebla	158	Tenampulco	La Lima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenampulco	18055	382	340	722	Metros Cuadrados	12720	28/01/2023	08/03/2023	2,891,003.50	866,524.90	2,888,416.34	866,524.90	866,524.90	866,524.90	Validado avances
2023	1	PUE230102206408	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, PUE. - 1987	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepetzintla	1987	135	115	250	Metros lineales	976.25	13/02/2023	13/04/2023	1,830,128.26	1,830,128.20	1,830,128.20	549,038.46	549,038.46	549038.46	Validado avances
2023	1	PUE230102206804	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE 7.00 KM. DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO CHICOMETEPEC SAN SIMON XOCHITLAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 7112	Puebla	167	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	7112	654	541	1195	Metros Cuadrados	35000	30/01/2023	28/02/2023	2,362,208.95	2,362,208.95	2,362,208.95	2,362,208.95	2,362,208.95	2362208.95	Validado avances
2023	1	PUE230102206848	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA 2023 SEGUNDA ETAPA. - 7827	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepetzintla	7827	4851	4100	8951	Piezas	581	16/02/2023	17/03/2023	1,566,877.24	1,566,877.24	1,566,877.24	1,566,877.24	1,566,877.24	1566877.24	Validado avances
2023	1	PUE230102207209	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE 3 PONIENTE Y 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 11215	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlachichuca	11215	70	60	130	Metros lineales	163	28/01/2023	21/02/2023	173,271.86	173,271.86	173,271.86	173,271.86	173,271.86	173271.86	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102207025	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA CAPILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA ,PUEBLA - 9960	Puebla	179	Tlachichuca	San José la Capilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Tlachichuca	9960	80	70	150	Metros Cuadrados	772	23/01/2023	08/02/2023	810,263.62	810,263.62	810,263.62	810,263.62	810,263.62	810263.62	Validado avances
2023	1	PUE230102207039	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPR0625M, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LIBERTAD, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA - 10106	Puebla	179	Tlachichuca	Guadalupe Libertad (Río Valiente)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Tlachichuca	10106	130	120	250	Metros Cuadrados	524	24/01/2023	23/03/2023	1,564,478.93	1,564,478.93	1,564,478.93	1,564,478.93	1,564,478.93	1564478.93	Validado avances
2023	1	PUE230102207044	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 3 ORIENTE DEL CADENAMIENTO KM 0 AL KM 340 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 6 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LLANO GRANDE PERTNECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 10171	Puebla	179	Tlachichuca	San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Tlachichuca	10171	80	70	150	Metros Cuadrados	640	23/01/2023	07/02/2023	561,927.14	561,927.14	561,927.14	561,927.14	561,927.14	561,927.14	Validado avances
2023	1	PUE230102207048	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 3 ORIENTE DEL CADENAMIENTO KM 0 AL KM 340 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 6 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LLANO GRANDE PERTNECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 10206	Puebla	179	Tlachichuca	San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio Tlachichuca	10206	80	70	150	Metros lineales	340	24/01/2023	22/02/2023	381,690.75	381,690.75	381,690.75	381,690.75	381,690.75	381690.75	Validado avances
2023	1	PUE230102208170	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 17897	Puebla	184	Tlapacoya	Tlapacoya		Otros Proyectos	Municipio Tlapacoya	17897	0	0	0	PROYECTO(S)	14	03/02/2023	03/03/2023	689,620.00	689,620.00	689,620.00	689,620.00	689,620.00	689620	Validado avances
2023	1	PUE230102207839	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS000.00 AL 1 MAS 364.00 EN LA LOCALIDAD DE LAS BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 16475	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio Tlatlauquitepec	16475	185	185	370	Metros cúbicos	1364	01/04/2023	30/04/2023	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	1	PUE230102207829	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 140.25 DE LA LOCALIDAD DE ILITA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 16442	Puebla	186	Tlatlauquitepec	ilita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Tlatlauquitepec	16442	250	250	500	Metros Cuadrados	701.25	01/04/2023	30/04/2023	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102208000	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL ACAJETE TEZIUTLAN DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 184.20 PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT TLATLAUQUITEPEC, PUE. - 17209	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	17209	415	415	830	Metros Cuadrados	1112.4	03/04/2023	03/07/2023	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	1	PUE230102208510	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALHUACA TERCERA ETAPA - 19156	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	19156	243	123	366	Metros Cuadrados	1346.31	22/02/2023	22/05/2023	2,791,379.14	1,772,692.38	2,791,379.14	1,772,692.38	1,772,692.38	1772692.38	Validado avances
2023	1	PUE230102208491	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 19066	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	19066	64	32	96	Metros cúbicos	88.15	20/02/2023	21/03/2023	318,170.88	318,170.88	318,170.88	318,170.88	318,170.88	318170.88	Validado avances
2023	1	PUE230102208359	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ. - 18733	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	18733	21994	19461	41455	Luminaria	600	01/03/2023	30/05/2023	2,642,455.12	2,642,455.12	2,642,455.12	2,642,455.12	2,642,455.12	2,642,455.12	Validado avances
2023	1	PUE230102207787	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 16297	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Xochiapulco	16297	305	204	509	Piezas	482.17	08/02/2023	28/02/2023	755,934.10	755,934.10	755,934.10	755,934.10	721,218.69	721,218.69	Validado avances
2023	1	PUE230102207778	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 16140	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Xochiapulco	16140	305	204	509	Piezas	42.06	08/02/2023	28/02/2023	751,449.18	751,449.18	751,449.18	751,449.18	751,449.18	751,449.18	Validado avances
2023	1	PUE230102206513	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE EN CALLE 10 NORTE ENTRE 4 ORIENTE Y 6 ORIENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 4131	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	4131	17	13	30	Metros Cuadrados	1425	01/03/2023	30/03/2023	1,376,629.00	1,294,189.33	1,294,189.33	1,294,189.33	1,294,189.33	1,294,189.33	Validado avances
2023	1	PUE230102206392	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA 9 ORIENTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y 4 SUR LOCALIDAD UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 1522	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	1522	120	80	200	Metros Cuadrados	320.06	23/01/2023	18/02/2023	202,770.62	202,770.62	202,770.62	202,770.62	202,770.62	202,770.62	Validado avances
2023	1	PUE230102207620	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A. WENCESLAO CABRERA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 14782	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	14782	2593	2176	4769	Metros Cuadrados	519.95	22/02/2023	12/05/2023	1,598,027.91	479,408.37	1,598,027.91	479,408.37	479,408.37	479,408.37	Validado avances
2023	1	PUE230102207512	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARMEN SERDAN MUNICIPIO DE ZACATLAN. - 13111	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	13111	2593	2176	4769	Metros Cuadrados	920.53	22/02/2023	24/05/2023	2,409,023.69	722,707.11	2,409,023.69	722,707.11	722,707.11	722,707.11	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102207795	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA EN EL BARRIO, LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 16348	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	16348	1784	1983	3767	Metros Cuadrados	1001.4	27/02/2023	30/04/2023	2,424,471.92	1,893,221.24	2,424,471.92	1,893,221.24	1,893,221.24	1,893,221.24	Validado avances
2023	1	PUE230102207589	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DANIEL CABRERA Y CALLE INSURGENTES, MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 14513	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	14513	2593	2176	4769	Metros Cuadrados	834.34	22/02/2023	01/06/2023	2,664,575.81	2,207,242.17	2,664,575.81	2,207,242.17	2,207,242.17	2,207,242.17	Validado avances
2023	1	PUE230102207768	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR ZACATLÁN CON CLAVE 21DJN0488J UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AYEHALULCO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 16046	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	16046	3121	3534	6655	Metros lineales	179.32	24/02/2023	20/03/2023	1,176,135.22	1,176,135.22	1,176,135.22	1,176,135.22	1,176,135.22	1,176,135.22	Validado avances
2023	1	PUE230102207947	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO A OMI XINOLA DEL KM 00.000 AL 0.548.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 17032	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zinacatepec	17032	86	112	198	Kilómetro cuadrado	3288	13/02/2023	13/05/2023	581,707.15	581,707.15	581,707.15	174,512.15	174,512.15	174,512.15	Validado avances
2023	1	PUE230102207988	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO A EL CARMEN DEL KM 00.000 AL 1.269.62 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA - 17177	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	17177	96	113	209	Metros Cuadrados	6348.1	13/02/2023	13/05/2023	915,466.40	915,466.40	915,466.40	677,318.31	677,318.31	677,318.31	Validado avances