

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_MUN ICIPIO_R ESPONS ABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202227288	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSA FLORES EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS , EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 104420	Puebla	8	Ahuazotepec	Manzanillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuazotepec	104420	55	35	0	Metros	280	28/04/2023	19/05/2023	277,453.78	277,453.78	277,453.78	277,453.78	277,453.78	277,453.78	Validado avances
2023	2	PUE230202227266	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 104342	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	104342	270	180	0	Luminaria	70	01/03/2023	14/04/2023	234,239.51	234,239.51	234,239.51	234,239.51	234,239.51	234,239.51	Validado avances
2023	2	PUE230202227284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA - 104413	Puebla	8	Ahuazotepec	La Ermita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec	104413	360	240	0	Metros Cuadrados	1800	10/04/2023	09/06/2023	2,423,884.90	2,254,982.46	2,254,982.46	2,254,982.46	2,254,982.46	2,254,982.46	Validado avances
2023	2	PUE230202228415	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA,UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITL,PUEBLA - 111281	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	111281	825	617	0	Metros Cuadrados	1422	04/05/2023	27/06/2023	1,268,670.84	1,268,670.84	1,268,670.84	760,670.54	760,670.54	760,670.54	Validado avances
2023	2	PUE230202228645	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE JAGUEY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA - 112918	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	112918	825	617	0	Metros cúbicos	30	30/05/2023	29/06/2023	255,760.00	255,760.00	255,760.00	255,760.00	255,760.00	255,760.00	Validado avances
2023	2	PUE230102207157	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 140, EN LA INSPECTORIA DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10912	Puebla	10	Ajalpan	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	10912	17	13	0	Metros Cuadrados	698.71	17/02/2023	17/05/2023	1,443,514.05	1,443,514.05	1,440,940.96	1,440,940.96	875,788.15	875788.15	Validado avances
2023	2	PUE230102207904	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16910	Puebla	10	Ajalpan	Xochitzinga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	16910	385	369	0	Comedor(es)	1	24/02/2023	23/06/2023	2,672,615.09	2,672,615.09	2,672,615.09	2,672,615.09	2,279,694.20	2,279,694.20	Validado avances
2023	2	PUE230102208136	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPELCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17676	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	17676	143	137	0	Metros cúbicos	423.82	07/03/2023	04/06/2023	2,231,613.21	2,231,613.21	2,227,882.80	2,227,882.80	1,944,339.08	1944339.08	Validado avances
2023	2	PUE230102208536	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CUAUTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19209	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19209	51	44	0	Metros Cuadrados	1100	08/03/2023	05/06/2023	2,724,266.23	1,892,322.02	2,721,476.81	2,721,476.81	1,312,397.18	1,312,397.18	Validado avances
2023	2	PUE230202229379	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 030.00 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 116515	Puebla	10	Ajalpan	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	116515	87	78	0	Kilómetro lineal	2.03	05/04/2023	03/07/2023	2,356,204.77	2,356,204.77	2,354,293.18	2,354,293.18	2,278,252.65	2,278,252.65	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230102208287	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 500.00 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18356	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18356	48	42	0	Kilómetro lineal	0.5	25/02/2023	26/03/2023	1,207,282.15	1,207,282.15	1,204,820.57	1,204,820.57	1,183,833.08	1,183,833.08	Validado avances
2023	2	PUE230102208466	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 764.88, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19012	Puebla	10	Ajalpan	La Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19012	44	41	0	Kilómetro lineal	1.7	07/03/2023	04/06/2023	2,527,012.41	2,527,012.41	2,525,964.25	2,525,964.25	757,789.28	757,789.28	Validado avances
2023	2	PUE230202229292	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTOCHINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 116173	Puebla	10	Ajalpan	Mexcaltochintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	116173	46	44	0	Metros Cuadrados	1920	03/04/2023	31/07/2023	4,042,379.67	4,042,379.67	4,039,092.75	4,039,092.75	1,211,727.83	1,211,727.83	Validado avances
2023	2	PUE230102206894	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 540.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 8488	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	8488	45	36	0	Metros Cuadrados	3240	20/02/2023	19/06/2023	6,921,801.32	6,921,801.32	6,921,801.32	6,921,801.32	6,044,899.97	6,044,899.97	Validado avances
2023	2	PUE230102207179	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11039	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	11039	46	34	0	Metros Cuadrados	1465.9	21/02/2023	21/05/2023	2,738,173.20	2,738,173.20	2,731,785.04	2,731,785.04	1,137,282.32	1,137,282.32	Validado avances
2023	2	PUE230102208096	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA LA ESCONDIDA CON C.C.T. 21KSC0105I, UBICADO EN LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17525	Puebla	10	Ajalpan	La Escondida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	17525	23	17	0	Aula	1	02/03/2023	30/05/2023	700,406.29	700,406.29	699,576.70	699,576.70	209,873.01	209,873.01	Validado avances
2023	2	PUE230102208212	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAVIER MINA SUR, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18047	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18047	34	21	0	Metros Cuadrados	1636.9	18/03/2023	14/07/2023	4,083,132.48	4,083,132.48	4,075,878.15	4,075,878.15	3,456,044.58	3,456,044.58	Validado avances
2023	2	PUE230102208347	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO TIPO E EN ACCESO A LA COMUNIDAD DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 398.74, EN LA LOCALIDAD DE XALA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18601	Puebla	10	Ajalpan	Xala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18601	86	75	0	Kilómetro lineal	1.39	28/02/2023	28/05/2023	1,288,902.89	1,288,902.89	1,285,994.66	1,285,994.66	1,114,887.70	1,114,887.70	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202227765	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 962.96, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 107573	Puebla	10	Ajalpan	Ocotempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	107573	24	21	0	Kilómetro lineal	0.96	13/04/2023	11/06/2023	2,583,143.26	2,583,143.26	2,578,564.97	2,578,564.97	773,569.49	773,569.49	Validado avances
2023	2	PUE230202228535	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 454.22 EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOXCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 112004	Puebla	10	Ajalpan	Zacatecochco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	112004	85	71	0	Kilómetro lineal	2.45	14/04/2023	11/08/2023	4,134,996.20	4,134,996.20	4,130,252.28	4,130,252.28	1,239,075.68	1,239,075.68	Validado avances
2023	2	PUE230202229595	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 898.18 Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 144.94 EN LA LOCALIDAD DE CUAHUICHOTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 117318	Puebla	10	Ajalpan	Cuahuichotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	117318	43	37	0	Kilómetro cuadrado	0.98	13/04/2023	11/07/2023	1,877,888.84	1,877,888.84	1,873,910.69	1,873,910.69	1,291,134.17	1,291,134.17	Validado avances
2023	2	PUE230202229612	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD DE TECPANZACALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117353	Puebla	10	Ajalpan	Tecpantzacualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	117353	122	113	0	Kilómetro lineal	3.1	22/04/2023	19/08/2023	6,253,412.75	6,253,412.75	6,249,279.72	6,249,279.72	4,481,405.76	4,481,405.76	Validado avances
2023	2	PUE2301022206522	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 565.82 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 4225	Puebla	10	Ajalpan	Cinco Señores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	4225	62	53	0	Metros Cuadrados	3397.48	18/02/2023	17/06/2023	7,242,333.49	7,242,333.49	7,237,704.87	7,237,704.87	3,619,913.62	3,619,913.62	Validado avances
2023	2	PUE2301022208509	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACXITLA DEL KM 0 MAS 140.00 AL 0 MAS 400.00, EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19153	Puebla	10	Ajalpan	Tlaxcitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19153	34	31	0	Metros Cuadrados	1300	08/03/2023	05/07/2023	2,612,357.28	2,612,357.28	2,610,111.34	2,610,111.34	2,119,390.78	2,119,390.78	Validado avances
2023	2	PUE230202220971	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO TLAKPAKATLI DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAMPÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 53347	Puebla	10	Ajalpan	Tepetlampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	53347	47	43	0	Metros Cuadrados	1965.2	27/03/2023	24/07/2023	4,019,975.23	4,019,975.23	4,017,886.21	4,017,886.21	1,205,365.86	1,205,365.86	Validado avances
2023	2	PUE230202221066	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 986.68 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 54072	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	54072	98	82	0	Metros Cuadrados	6808.09	27/03/2023	24/07/2023	14,033,530.06	14,033,530.06	14,025,147.31	14,025,147.31	7,423,597.80	7423597.8	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202228306	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 287.41, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 110657	Puebla	10	Ajalpan	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	110657	31	24	0	Metros Cuadrados	1724.2	22/04/2023	19/08/2023	3,759,720.16	3,741,015.19	3,735,329.48	3,735,329.48	1,120,598.84	1,120,598.84	Validado avances
2023	2	PUE230102208308	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y PRIMERA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 18408	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18408	51	44	0	Metros Cuadrados	743.08	25/02/2023	25/05/2023	1,195,581.57	1,195,581.57	1,193,333.41	1,193,333.41	560,277.46	560,277.46	Validado avances
2023	2	PUE230102208553	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE PRIMERA PRIVADA Y CUARTA PRIVADA DE LA CALLE AMADO NERVO EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19248	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19248	34	31	0	Metros Cuadrados	1617.17	13/03/2023	10/06/2023	2,206,309.94	2,206,309.94	2,202,916.79	2,202,916.79	766,036.97	766,036.97	Validado avances
2023	2	PUE230102207080	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 240.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANIC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10409	Puebla	10	Ajalpan	Zacatlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	10409	14	11	0	Metros Cuadrados	1320	21/02/2023	20/06/2023	2,765,444.87	2,765,444.87	2,765,444.87	2,765,444.87	2,494,625.47	2,494,625.47	Validado avances
2023	2	PUE230102207970	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BIBLIOTECA REGIONAL A B ZEE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CON C.C.T. 21DTV0394K, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE TECPANTZACUALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 17122	Puebla	10	Ajalpan	Tecpantzacualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	17122	43	37	0	Biblioteca(s)	2	04/03/2023	01/06/2023	1,254,414.55	1,254,414.55	1,251,768.53	1,251,768.53	375,530.56	375,530.56	Validado avances
2023	2	PUE230102208520	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 312.41 EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 19176	Puebla	10	Ajalpan	Achichinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19176	44	41	0	Metros Cuadrados	2200	08/03/2023	05/06/2023	2,864,685.83	2,864,685.83	2,862,738.55	2,862,738.55	2,499,458.38	2,499,458.38	Validado avances
2023	2	PUE230102207009	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 991.15, CUAXUXPA ENTRONQUE A CARRETERA A TECPANZACOALCO EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9814	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	9814	107	98	0	Kilómetro lineal	0.99	13/02/2023	13/05/2023	1,895,458.90	1,895,002.49	1,895,458.90	1,895,458.90	1,061,374.33	1,061,374.33	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230102208562	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR INDIGENA 21 DE MARZO C.C.T. 21DCC0057E, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 19295	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	19295	113	104	0	Aula	1	01/04/2023	15/06/2023	753,853.96	753,103.64	753,103.64	225,931.10	225,931.10	225,931.10	Validado avances
2023	2	PUE230202219583	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN EL BARRIO TEPANGO, LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA. - 43482	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amixtlán	43482	1100	900	0	Metros Cuadrados	620.02	13/04/2023	13/07/2023	1,204,333.92	1,204,333.92	1,204,333.92	822,250.18	822,250.18	822,250.18	Validado avances
2023	2	PUE230202219523	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 43201	Puebla	14	Amixtlán	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amixtlán	43201	1100	800	0	Metros Cuadrados	868	15/02/2023	15/05/2023	1,539,659.08	1,539,659.08	1,539,659.08	1,539,659.08	1,539,659.08	1,539,659.08	Validado avances
2023	2	PUE230202219478	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA - 42858	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amixtlán	42858	1992	1000	0	Piezas	43	20/02/2023	21/04/2023	598,921.36	598,921.36	598,921.36	598,921.36	598,921.36	598,921.36	Validado avances
2023	2	PUE230202219536	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA, EN EL BARRIO CURATO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA - 43278	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amixtlán	43278	800	500	0	Metros cúbicos	321	04/04/2023	04/06/2023	786,134.61	786,134.61	786,134.61	786,134.61	786,134.61	786,134.61	Validado avances
2023	2	PUE230202219603	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 43695	Puebla	14	Amixtlán	Mirasol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amixtlán	43695	1200	800	0	Metros Cuadrados	290.57	13/04/2023	30/06/2023	960,799.26	960,799.26	960,799.26	960,799.26	960,799.26	960,799.26	Validado avances
2023	2	PUE230202215440	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, 2 PONIENTE, DE LA ROSA, NUEVO LEON, MENDEZ, 10 PONIENTE, NARANJO, GRANADOS, LIMON Y CHAVACANO. - 18531	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	18531	275	253	0	Metros	2167.52	23/01/2023	21/02/2023	1,425,108.57	1,425,108.57	1,425,108.57	1,425,108.57	1,425,108.57	1,425,108.57	Validado avances
2023	2	PUE230202227888	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 108935	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla		Otros Proyectos	Municipio de Aquixtla	108935	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/03/2023	17/03/2023	437,946.40	0.00	437,946.40	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202227851	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.C.T.21DPR28590 DE LA LOCALIDAD DE PACHUQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 108192	Puebla	16	Aquixtla	Pachuquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Aquixtla	108192	250	250	0	Metros Cuadrados	476	23/03/2023	25/06/2023	2,375,955.40	0.00	2,375,955.40	0.00	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202224693	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 84948	Puebla	17	Atempán	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atempán	84948	780	730	0	Metros Cuadrados	167.5	15/05/2023	15/07/2023	288,940.36	288,940.36	288,940.36	288,940.36	288,940.36	288940.36	Validado avances
2023	2	PUE230202224682	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 84882	Puebla	17	Atempán	El Cuatro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempán	84882	265	235	0	Metros Cuadrados	114.76	31/05/2023	31/08/2023	156,412.09	156,412.09	156,412.09	156,412.09	156,412.09	156,412.09	Validado avances
2023	2	PUE230202226831	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 101127	Puebla	17	Atempán	Atempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempán	101127	1300	1200	0	Metros Cuadrados	320.34	31/05/2023	31/07/2023	976,581.82	976,581.82	976,581.82	976,581.82	976,581.82	976,581.82	Validado avances
2023	2	PUE230202227093	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 103212	Puebla	17	Atempán	Atempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempán	103212	1300	1200	0	Metros Cuadrados	1017.13	15/05/2023	15/07/2023	2,888,890.80	2,888,890.80	2,888,890.80	2,888,890.80	2,888,890.80	2,888,890.80	Validado avances
2023	2	PUE230202218574	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE 4 SUR ENTRE LAS CALLES 9 Y 3 ORIENTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA AXOCOPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 37488	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	37488	72	48	0	Metros cuadrados de construcción	1273.9	29/04/2023	27/06/2023	1,049,274.80	1,046,719.40	1,046,719.40	854,688.12	854,688.12	854,688.12	Validado avances
2023	2	PUE230202219767	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD TEPANGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 44669	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	44669	966	644	0	Metros cuadrados de construcción	1389.3	29/04/2023	27/06/2023	1,244,241.81	1,241,225.91	1,241,225.91	1,160,074.56	1,160,074.56	1,160,074.56	Validado avances
2023	2	PUE230202224924	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 11 SUR, CALZADA DEL CARMEN Y AV. DEL TRABAJO, ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y 1A. CALLE DE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 86557	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	86557	390	260	0	Piezas	32	29/04/2023	27/06/2023	1,372,736.65	1,370,655.36	1,370,655.36	411,196.61	411,196.61	411,196.61	Validado avances
2023	2	PUE230202218988	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A NEXATENGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y POZO DE VISITA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 39855	Puebla	19	Atlixco	Emiliano Zapata Nexatengo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlixco	39855	600	557	0	Metros lineales	500.01	29/04/2023	27/06/2023	922,533.93	801,472.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202219454	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE PUENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL AYALA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 42623	Puebla	19	Atlixco	San Coyula Jerónimo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	42623	1200	800	0	Metros cuadrados de construcción	1156.5	29/04/2023	27/06/2023	1,254,183.94	1,250,856.55	1,250,856.55	867,592.38	867,592.38	867,592.38	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202219500	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HUEXOCUAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA - 43037	Puebla	19	Atlixco	Guadalupe Huexocuanpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	43037	2394	1596	0	Metros cuadrados de construcción	1115.6	29/04/2023	27/06/2023	1,073,022.63	1,068,546.60	1,068,546.60	320,563.98	320,563.98	320,563.98	Validado avances
2023	2	PUE230202220112	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 47204	Puebla	19	Atlixco	Mártir Chinameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	47204	8	6	0	Calentador(es)	3	29/04/2023	27/06/2023	42,222.01	42,109.25	42,109.25	12,632.78	12,632.78	12,632.78	Validado avances
2023	2	PUE230202227168	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 103792	Puebla	19	Atlixco	San Félix Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103792	45	23	0	Calentador(es)	13	29/04/2023	27/06/2023	182,962.07	182,473.45	182,473.45	54,742.04	54,742.04	54,742.04	Validado avances
2023	2	PUE230202227177	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 103856	Puebla	19	Atlixco	Tolometla Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103856	11	8	0	Calentador(es)	4	29/04/2023	27/06/2023	56,296.02	56,145.67	56,145.67	16,843.70	16,843.70	16,843.70	Validado avances
2023	2	PUE230202225217	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO TAMESÍ ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA ALTAVISTA DEL MUNICIPIO DE ATlixco. - 89374	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	89374	85	60	0	Metros cuadrados de construcción	507.58	31/05/2023	29/07/2023	1,337,487.22	1,333,729.04	1,333,729.04	400,118.71	400,118.71	400,118.71	Validado avances
2023	2	PUE230202227182	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 103894	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103894	3	2	0	Calentador(es)	1	29/04/2023	27/06/2023	14,074.00	14,036.41	14,036.41	4,210.92	4,210.92	4,210.92	Validado avances
2023	2	PUE230202227199	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 103958	Puebla	19	Atlixco	Santa Tehuixpango Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103958	35	23	0	Calentador(es)	13	29/04/2023	27/06/2023	182,962.07	182,473.42	182,473.42	54,742.03	54,742.03	54,742.03	Validado avances
2023	2	PUE230202227331	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 104537	Puebla	19	Atlixco	Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	104537	3	2	0	Calentador(es)	1	29/04/2023	27/06/2023	14,074.00	14,036.42	14,036.42	4,210.93	4,210.93	4,210.93	Validado avances
2023	2	PUE230202220058	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 46950	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	46950	91	53	0	Calentador(es)	26	29/04/2023	27/06/2023	365,924.13	364,946.85	364,946.85	109,484.05	109,484.05	109,484.05	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202219529	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2236J, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 43231	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	43231	140	141	0	Metros cuadrados de construcción	1063	29/04/2023	27/06/2023	1,144,811.51	1,142,343.61	1,142,343.61	342,703.08	342,703.08	342,703.08	Validado avances
2023	2	PUE230202219576	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BOULEVARD FERROCARRILES Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ EN LA COLONIA VALLE SUR EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 43463	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	43463	585	390	0	Metros cuadrados de construcción	1479.2	29/04/2023	27/06/2023	1,643,053.64	1,639,271.03	1,639,271.03	491,781.31	491,781.31	491,781.31	Validado avances
2023	2	PUE230202219996	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA ISAAC OCHOTERENA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0173A, UBICADA EN LA COLONIA VALLE SUR EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 46521	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	46521	259	173	0	Metros cuadrados de construcción	533.03	29/04/2023	27/06/2023	897,491.22	897,474.45	897,474.45	269,242.34	269,242.34	269,242.34	Validado avances
2023	2	PUE230202220091	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 47124	Puebla	19	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocoatepec (Colonia San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	47124	30	15	0	Calentador(es)	8	29/04/2023	27/06/2023	112,592.04	112,291.34	112,291.34	33,687.40	33,687.40	33,687.40	Validado avances
2023	2	PUE230202227193	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103926	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103926	9	6	0	Calentador(es)	3	29/04/2023	27/06/2023	42,222.01	42,109.25	42,109.25	12,632.78	12,632.78	12,632.78	Validado avances
2023	2	PUE230202218366	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 2DA ETAPA, INICIANDO EN PAVIMENTO EXISTENTE DE MISMA CALLE HASTA CALLE MORELOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OCOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 36503	Puebla	19	Atlixco	San Juan Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	36503	585	390	0	Metros cuadrados de construcción	1252.8	29/04/2023	27/06/2023	1,429,608.85	1,425,464.92	1,425,464.92	1,176,472.85	1,176,472.85	1,176,472.85	Validado avances
2023	2	PUE230202220613	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 50408	Puebla	19	Atlixco	San Agustín los Molinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	50408	11	8	0	Calentador(es)	4	29/04/2023	27/06/2023	56,296.02	56,145.67	56,145.67	16,843.70	16,843.70	16,843.70	Validado avances
2023	2	PUE230202224815	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CERRADA EN LA COLONIA CABRERA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 85825	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlixco	85825	44	28	0	Metros	193.56	29/04/2023	27/06/2023	470,285.44	468,195.08	468,195.08	140,458.52	140,458.52	140,458.52	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202224951	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR AZAR CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN08275 EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 86741	Puebla	19	Atlixco	San Félix Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	86741	47	40	0	Metros Cuadrados	290.03	26/05/2023	24/07/2023	1,662,149.65	1,659,045.76	1,659,045.76	497,713.73	497,713.73	497,713.73	Validado avances
2023	2	PUE230202225041	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARR. A SAN DIEGO TOCHIMILZINGO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 87401	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	87401	36	24	0	Metros Cuadrados	738.05	26/05/2023	24/07/2023	938,422.27	979,843.98	979,843.98	293,953.19	293,953.19	293,953.19	Validado avances
2023	2	PUE230202219726	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON BALASTO EN ACCESO PRINCIPAL A SANTA CECILIA AXOCOPAN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL A METEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 44429	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	44429	680	450	0	Metros cuadrados de construcción	4537.1	29/04/2023	27/07/2023	436,392.16	434,372.25	434,372.25	130,311.68	130,311.68	130,311.68	Validado avances
2023	2	PUE230202220211	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 47842	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	47842	6	4	0	Calentador(es)	2	29/04/2023	27/06/2023	28,148.01	28,072.84	28,072.84	8,421.85	8,421.85	8,421.85	Validado avances
2023	2	PUE230202225108	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JAZMÍN ENTRE CALLES 12 Y 14 NORTE, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 87854	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	87854	56	51	0	Metros cuadrados de construcción	1465.9	26/05/2023	24/07/2023	1,196,237.32	1,193,493.81	1,193,493.81	358,048.14	358,048.14	358,048.14	Validado avances
2023	2	PUE230202225207	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 89298	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Huixaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	89298	835	557	0	Metros Cuadrados	1111.2	31/05/2023	29/07/2023	1,007,661.04	1,003,022.98	1,003,022.98	300,906.89	300,906.89	300,906.89	Validado avances
2023	2	PUE230202226246	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE NEVADO DE TOLUCA ENTRE BLVD. VOLCANES Y CERRADA EN LA COLONIA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 97324	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	97324	45	30	0	Metros cuadrados de construcción	751.42	31/05/2023	29/07/2023	940,060.06	937,929.18	937,929.18	281,378.75	281,378.75	281,378.75	Validado avances
2023	2	PUE230202227163	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103774	Puebla	19	Atlixco	Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103774	5	3	0	Calentador(es)	2	29/04/2023	27/06/2023	28,148.01	28,072.83	28,072.83	8,421.85	8,421.85	8,421.85	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202227216	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 104083	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	104083	77	47	0	Calentador(es)	27	31/05/2023	29/07/2023	379,998.14	379,193.43	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	2	PUE230202227337	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 104547	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	104547	38	28	0	Calentador(es)	13	31/05/2023	29/07/2023	182,962.07	182,574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202227238	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE KM 0 MAS 340 AL KM 0 MAS 417.23 EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 104164	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atoyatempan	104164	45	30	0	Metros Cuadrados	502	30/01/2023	28/02/2023	899,317.75	899,317.75	899,317.75	899,317.75	899,317.75	899,317.75	Validado avances
2023	2	PUE230202227240	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO CON CLAVE 21EJN13201 EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 104176	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atoyatempan	104176	25	10	0	Metros cuadrados de construcción	51	10/02/2023	13/03/2023	752,319.21	752,319.21	752,319.21	752,319.21	752,319.21	752,319.21	Validado avances
2023	2	PUE230202220922	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE DE LA CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUE. - 52942	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzala	52942	93	87	0	Metros Cuadrados	1154	25/01/2023	25/03/2023	1,733,856.65	1,715,321.01	1,733,856.65	1,675,759.16	1,675,759.16	1,675,759.16	Validado avances
2023	2	PUE230202220957	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SN, JUNTO A CERRO DE LA CAMPANA, ESQUINA CON CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA - 53096	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzala	53096	65	60	0	Metros lineales	536	01/03/2023	15/05/2023	1,185,720.27	1,098,546.49	1,185,720.27	1,098,546.49	1,098,546.49	1,098,546.49	Validado avances
2023	2	PUE230202227541	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR EDMUNDO DE AMICIS CLAVE 21DJN0669T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 106226	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atzitzihuacán	106226	68	58	0	Comedor(es)	1	17/04/2023	17/07/2023	1,215,624.51	1,215,624.51	1,215,624.51	402,630.15	402,630.15	402,630.15	Validado avances
2023	2	PUE230202226484	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 99006	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzitzihuacán	99006	10	10	0	Metros Cuadrados	1711.1	03/04/2023	03/07/2023	2,327,322.30	2,327,322.30	2,327,322.30	1,512,759.50	1,512,759.50	1,512,759.50	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202228946	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CITALTEPEC DEL CADENAMIENTO 320 A CONCRETO EXISTENTE DE LA MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILOAPAN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 114918	Puebla	23	Atzitzintla	San Juan Huiloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzitzintla	114918	282	252	0	Metros Cuadrados	428.1	18/02/2023	08/03/2023	560,168.08	560,168.08	560,168.08	560,168.08	560,168.08	560,168.08	Validado avances
2023	2	PUE2302022230151	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, DEL MUNICIPIO DE ATZITZITLA, PUEBLA. EJERCICIO 2023 - 119222	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzintla	119222	4635	0	0	Piezas	500	11/04/2023	28/05/2023	1,492,758.24	1,492,758.24	1,492,758.24	1,492,758.24	1,492,758.24	1,492,758.24	Validado avances
2023	2	PUE230202224829	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 DE MAYO ENTRE CAMINO COPALES AYOTOXCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 85997	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	Copales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ayotoxco Guerrero	85997	1498	160	0	Metros Cuadrados	1200	06/03/2023	29/04/2023	2,555,852.67	2,555,852.67	2,555,852.67	2,120,997.22	2,120,657.20	2,120,657.20	Validado avances
2023	2	PUE230202224517	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y MISMA CALLE - 81719	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	Ayotoxco Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ayotoxco Guerrero	81719	200	210	0	Metros Cuadrados	965.69	10/03/2023	18/05/2023	1,490,955.99	1,490,955.99	1,490,955.99	1,360,771.88	1,360,771.88	1,360,771.17	Validado avances
2023	2	PUE230202224849	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LINDAVISTA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN ISIDRO ENTRE MISMA CALLE Y CALLE LINDAVISTA - 86093	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	Gachupinate (Rancho Nuevo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ayotoxco Guerrero	86093	198	153	0	Metros cúbicos	205.65	10/03/2023	18/05/2023	2,206,281.15	1,600,000.00	1,600,000.00	1,506,997.22	1,506,997.22	1,506,997.22	Validado avances
2023	2	PUE230202225353	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 14 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ATECACALAX - 90260	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	San Francisco Atecacalax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ayotoxco Guerrero	90260	33	36	0	Piezas	7	21/03/2023	20/05/2023	444,377.17	444,377.17	444,377.17	444,377.17	444,377.17	444,377.17	Validado avances
2023	2	PUE230202229876	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN BACHILLERATO GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T.21EBH0341W, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA. - 118160	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec	118160	240	160	0	Metros Cuadrados	49.64	10/05/2023	09/06/2023	167,498.39	167,498.39	167,498.39	167,498.39	167,498.39	167,498.39	Validado avances
2023	2	PUE230102208407	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18893	Puebla	30	Coatepec	Coatepec		Otros Proyectos	Municipio de Coatepec	18893	0	0	0	PROYECTO(S)	3	02/03/2023	31/03/2023	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	Validado avances
2023	2	PUE230102208408	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA SECCIÓN DE KUWIT DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 18894	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec	18894	405	273	0	Metros Cuadrados	87.53	03/03/2023	03/04/2023	401,686.92	401,686.92	401,686.92	401,686.92	401,686.92	401,686.92	Validado avances
2023	2	PUE230202226689	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 100352	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatzingo	100352	1457	1363	0	Metros Cuadrados	1569	03/01/2023	15/03/2023	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	Validado avances
2023	2	PUE230202222831	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA C.C.T.21DPR1327U, EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 69333	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatzingo	69333	110	90	0	Metros Cuadrados	450	03/04/2023	17/05/2023	1,375,253.97	1,375,253.97	1,375,253.97	1,375,253.97	1,375,253.97	1,375,253.97	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD -RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202216062	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 24174	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo		Otros Proyectos	Municipio de Coatzingo	24174	0	0	0	PROYECTO(S)	1	17/02/2023	08/03/2023	266,021.52	266,021.52	266,021.52	266,021.52	266,021.52	266,021.52	Validado avances
2023	2	PUE23020222833	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 69341	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatzingo	69341	300	200	0	Metros Cuadrados	1250	25/04/2023	08/06/2023	464,764.02	464,764.02	464,764.02	464,764.02	464,764.02	464,764.02	Validado avances
2023	2	PUE230202216058	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21EPR0060X, EN EL BARRIO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 24147	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatzingo	24147	75	72	0	Metros Cuadrados	720	13/02/2023	13/04/2023	358,475.85	358,475.85	358,475.85	358,475.85	358,475.85	358,475.85	Validado avances
2023	2	PUE230202219870	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOYAMAZALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 45372	Puebla	37	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	45372	24	26	0	Metros Cuadrados	559.3	17/05/2023	06/09/2023	1,501,463.59	1,400,000.00	1,411,115.35	423,334.60	423,334.60	423,334.60	Validado avances
2023	2	PUE230202218583	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN CALLE 4 PONIENTE CON ADOQUIN, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 3 NORTE, LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 37556	Puebla	37	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	37556	14	11	0	Metros cuadrados de construcción	947.56	03/04/2023	26/06/2023	923,576.31	923,576.31	923,576.31	923,576.31	923,576.31	923576.31	Validado avances
2023	2	PUE230202219369	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN CALLE 7 SUR CON ADOQUIN, ENTRE AV. 5 PTE Y CALLE 3 PTE, BARRIO LA CANDELARIA, LOCALIDAD DE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 42014	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	42014	11	12	0	Metros Cuadrados	1079.55	17/04/2023	10/07/2023	1,011,126.06	1,011,126.06	1,011,126.06	1,011,126.06	1,011,126.06	1,011,126.06	Validado avances
2023	2	PUE230102207460	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO OROZCO .SACA COSECHAS. DEL KM 0 MÁS 000.00 AL 1 MÁS 481.36 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 12900	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuapiaxtla Madero	12900	45	25	0	Metros Cuadrados	7775.91	15/03/2023	13/05/2023	798,103.30	788,167.32	788,167.32	788,167.32	788,167.32	788,167.32	Validado avances
2023	2	PUE230202229845	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 118046	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero		Otros Proyectos	Municipio de Cuapiaxtla Madero	118046	0	0	0	PROYECTO(S)	1	03/07/2023	30/07/2023	319,650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202229847	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO EXISTENTE EN LA COLONIA HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 118048	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Cuapiaxtla Madero	118048	90	65	0	Metros lineales	300	01/04/2023	15/04/2023	202,348.85	201,824.65	201,824.65	201,824.65	201,824.65	201,824.65	Validado avances
2023	2	PUE230202217973	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 132.00, CUAUTEMPAN, PEUEBLA. - 34266	Puebla	39	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautempan	34266	50	50	0	Metros Cuadrados	448.8	11/04/2023	09/07/2023	951,505.88	0.00	951,505.88	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202217013	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 28952	Puebla	39	Cuatempam	Tlapacholoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatempam	28952	299	299	0	Metros Cuadrados	1200	05/04/2023	03/07/2023	2,349,885.10	1,900,558.65	1,900,558.65	1,900,558.65	1,900,558.65	1,900,558.65	Validado avances
2023	2	PUE230202218599	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL HACIA SANTA ELENA.TENEPANIGIA - 37679	Puebla	39	Cuatempam	Tenepanigia (Santa Elena)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatempam	37679	50	50	0	Metros Cuadrados	621.4	19/04/2023	17/06/2023	814,763.81	0.00	814,763.81	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202215751	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN BARRANCA HUEYATENO CAMINO TEPIZILA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE TEPIZILA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 22633	Puebla	39	Cuatempam	Tepizila (Primera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatempam	22633	100	100	0	Puente(s)	1	17/02/2023	17/05/2023	1,085,991.76	1,085,991.76	1,085,991.76	1,085,991.76	1,085,991.76	1,085,991.76	Validado avances
2023	2	PUE230102206823	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE EL CAMINO TECAPAGCO XOCHITITAN EN KM 0 420 EN LA LOCALIDAD DE TECAPAGCO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA - 7448	Puebla	39	Cuatempam	Tecapagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatempam	7448	140	140	0	Puente(s)	1	15/03/2023	12/06/2023	2,119,416.11	2,119,416.11	2,119,416.11	2,119,416.11	2,119,416.11	2,119,416.11	Validado avances
2023	2	PUE230102206790	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AMOTETECA APIASTITAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 6969	Puebla	39	Cuatempam	Cerro Verde (Ejecatepeco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatempam	6969	40	40	0	Metros Cuadrados	1580.6	13/02/2023	13/05/2023	2,178,631.48	2,178,631.48	2,178,631.48	2,178,631.48	2,178,631.48	2178631.48	Validado avances
2023	2	PUE230202229447	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA FEDERAL MARTIR DE CHINAMECA CON C.C.T. 21DPR0061X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ALPUYECA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, ESTADO DE PUEBLA. - 116893	Puebla	40	Cuautinchán	Santa Cruz Alpuyecca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautinchán	116893	79	78	0	Metros cuadrados de construcción	476.85	22/05/2023	19/09/2023	1,347,775.67	1,344,796.28	1,344,796.28	672,399.00	672,399.00	672,399.00	Validado avances
2023	2	PUE230202229234	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA OBREGON ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALMOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 115983	Puebla	40	Cuautinchán	San Jerónimo Almoloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautinchán	115983	75	75	0	Metros Cuadrados	2072.1	25/04/2023	23/07/2023	2,177,574.30	2,175,538.67	2,175,538.67	1,531,058.44	1,531,058.44	1,531,058.44	Validado avances
2023	2	PUE230202229529	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 117130	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautinchán	117130	50	50	0	Metros Cuadrados	1285.3	20/03/2023	17/06/2023	1,330,081.51	1,466,688.63	1,466,688.63	1,154,799.79	1,154,799.79	1,154,799.79	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPON SABLE	ID_MUN ICIPIO_R ESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PROY ECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202226330	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIVADA ZAPATA Y CAMINO REAL EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO PUEBLA. - 98101	Puebla	41	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	98101	165	135	0	Metros Cuadrados	1374.9	09/05/2023	07/06/2023	1,272,073.86	1,272,073.86	1,272,073.86	1,272,073.86	1,272,073.86	1,272,073.86	Validado avances
2023	2	PUE230202226786	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. - 100892	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	100892	175	125	0	Metros Cuadrados	950.13	01/04/2023	10/05/2023	1,190,552.81	1,190,552.81	1,190,552.81	1,190,552.81	1,190,552.81	1,190,552.81	Validado avances
2023	2	PUE230202227599	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE 10 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE VILLALONGA Y FONDO DE LA PRIVADA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. - 106528	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cuatlancingo	106528	88	112	0	Metros Cuadrados	201.89	08/05/2023	27/05/2023	391,340.02	391,340.02	391,340.02	391,340.02	391,340.02	391,340.02	Validado avances
2023	2	PUE230202229207	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAYUCA ENTRE BARRANCA Y CONCRETO EXISTENTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 115922	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Antonio Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuayuca Andrade	115922	25	20	0	Metros Cuadrados	805	28/02/2023	29/05/2023	1,279,854.19	1,208,076.95	1,208,076.95	1,208,076.95	1,208,076.95	1,208,076.95	Validado avances
2023	2	PUE230202229226	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE MICHAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 115959	Puebla	42	Cuayuca Andrade	Michapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuayuca Andrade	115959	75	75	0	Metros Cuadrados	858.32	28/02/2023	29/05/2023	1,279,854.19	1,274,239.11	1,274,239.11	1,274,239.11	1,274,239.11	1,274,239.11	Validado avances
2023	2	PUE230202226182	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21DTV0467M EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN - 96890	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Cuauhtapanaloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	96890	24	33	0	Metros Cuadrados	603	20/05/2023	28/07/2023	2,709,249.61	2,304,989.58	2,709,249.61	2,304,989.58	2,304,989.58	2,304,989.58	Validado avances
2023	2	PUE2302022230020	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTAPANALOYAN TAHUIL, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN - 118661	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Cuauhtapanaloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	118661	276	269	0	Metros Cuadrados	1200	27/05/2023	14/08/2023	2,250,400.00	675,120.00	2,250,400.00	675,120.00	675,120.00	675,120.00	Validado avances
2023	2	PUE230202220448	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 49243	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo	Municipio de Cuetzalan Progreso	49243	2136	1698	0	Metros Cuadrados	2304.3	21/01/2023	20/05/2023	2,894,001.74	2,894,001.74	2,894,001.74	2,345,643.04	2,345,643.04	2,345,643.04	Validado avances
2023	2	PUE230202220848	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES ALDAMA DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 084.50 Y GUADALUPE DEL CAD 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 074.40 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 52451	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	52451	1500	1200	0	Metros Cuadrados	1027.2	25/03/2023	22/06/2023	3,603,861.73	960,231.02	3,603,861.73	960,231.02	960,231.02	960,231.02	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202231098	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR INDIGENA CUAUHTEMOC, C.C.T. 21DCC0403X EN LA CABECERA MUNICIPAL - 45294	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	45294	760	740	0	Metros Cuadrados	61.75	01/01/2023	15/03/2023	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Validado avances
2023	2	PUE230202231080	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPB07790 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 39186	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	39186	986	980	0	Metros Cuadrados	63	01/01/2023	15/03/2023	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	Validado avances
2023	2	PUE230202231108	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ C.C.T. 21ETV0915A EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC - 46534	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	46534	176	170	0	Metros Cuadrados	647.36	01/01/2023	15/03/2023	1,864,605.85	1,864,605.85	1,864,605.85	1,864,605.85	1,864,605.85	1,864,605.85	Validado avances
2023	2	PUE230202231118	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ZACATEPEC, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 48901	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	48901	176	170	0	Metros Cuadrados	1468.4	01/01/2023	15/03/2023	1,430,116.36	1,430,116.36	1,430,116.36	1,430,116.36	1,430,116.36	1,430,116.36	Validado avances
2023	2	PUE230202231054	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL A ZEMPOALA, UBICADA ENTRE CARRETERA XALTEPUXTLA CHICONCUAUTLA Y PLAZA PRINCIPAL SUBRAMO 0.440 AL 1.126, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 31996	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	31996	1242	1230	0	Metros Cuadrados	4487.6	01/01/2023	30/03/2023	5,042,364.38	5,042,364.38	5,042,364.38	5,042,364.38	5,042,364.38	5,042,364.38	Validado avances
2023	2	PUE230202231070	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIMITLA - 35161	Puebla	49	Chiconcuautla	Mimitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	35161	119	115	0	Metros Cuadrados	784.98	01/01/2023	15/03/2023	965,072.48	965,072.48	965,072.48	965,072.48	965,072.48	965,072.48	Validado avances
2023	2	PUE230202231073	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS CARRERAS Y CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 37356	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	37356	565	553	0	Metros Cuadrados	1058.1	01/01/2023	15/03/2023	1,223,351.71	1,223,351.71	1,223,351.71	1,223,351.71	1,223,351.71	1,223,351.71	Validado avances
2023	2	PUE230202231069	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A CUETZALINGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA - 34593	Puebla	49	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	34593	1001	990	0	Metros cuadrados de construcción	3568.5	01/01/2023	30/03/2023	3,500,911.70	3,500,911.70	3,500,911.70	3,500,911.70	3,500,911.70	3,500,911.70	Validado avances
2023	2	PUE230202231075	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MIGUEL SERRANO Y PREESCOLAR - 38200	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	38200	769	760	0	Metros Cuadrados	1951.2	01/01/2023	30/03/2023	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	Validado avances
2023	2	PUE230202231087	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, C.C.T. 21DCC1060Z EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 42851	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	42851	986	980	0	Metros Cuadrados	61.75	01/01/2023	15/03/2023	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202222012	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63658	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	63658	17612	17611	0	Piezas	500	15/05/2023	15/07/2023	1,305,817.80	391,745.34	1,305,817.80	391,745.34	391,745.34	391,745.34	Validado avances
2023	2	PUE230202222015	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICO CON EXPLANADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MERCADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63733	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	63733	17612	17611	0	Metros	2063	15/05/2023	15/07/2023	2,590,719.52	777,215.86	2,590,719.52	777,215.86	777,215.86	777,215.86	Validado avances
2023	2	PUE230202222077	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL 30 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 64019	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	64019	17611	17611	0	Metros lineales	100	15/05/2023	15/07/2023	478,043.08	143,412.92	478,043.08	143,412.92	143,412.92	143,412.92	Validado avances
2023	2	PUE230202222005	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63569	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	63569	17612	17611	0	Piezas	500	15/05/2023	15/07/2023	1,305,817.80	391,745.34	1,305,817.80	391,745.34	391,745.34	391,745.34	Validado avances
2023	2	PUE230202222010	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería Y actividades relacionadas - 63636	Puebla	54	Chignautla	Chignautla		Otros Proyectos	Municipio de Chignautla	63636	0	0	0	PROYECTO(S)	11	15/02/2023	15/05/2023	1,138,012.92	1,138,012.92	1,138,012.92	1,138,012.92	1,138,012.92	1,138,012.92	Validado avances
2023	2	PUE230102207705	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 9 SUR ENTRE BARRANCA GRANDE Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 15383	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chila de la Sal	15383	59	45	0	Metros Cuadrados	1391.77	09/02/2023	30/04/2023	2,046,155.78	2,191,450.90	2,191,450.90	2,191,450.90	2,191,450.90	2,191,450.90	Validado avances
2023	2	PUE230202215079	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL QUEVEDO, CLAVE 21DJN0939W, DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DEL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE HONEY - 9694	Puebla	57	Honey	La Cumbre del Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Honey	9694	20	8	0	Metros Cuadrados	258.4	13/03/2023	15/06/2023	1,047,198.66	1,047,198.66	1,047,198.66	482,046.87	482,046.87	482,046.87	Validado avances
2023	2	PUE230202216130	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE Y ALMACENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA SECCIÓN DE SAN PEDRO, - 24436	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Honey	24436	80	60	0	Tanque(s)	1	03/04/2023	29/07/2023	842,407.25	842,407.25	842,407.25	554,818.41	554,818.41	554,818.41	Validado avances
2023	2	PUE230202225477	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE JARDÍN DE NIÑOS CASTULA SANTOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUÁREZ - 91567	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Honey	91567	624	596	0	Metros Cuadrados	848.1	15/05/2023	12/08/2023	1,187,296.98	1,187,296.98	1,187,296.98	356,189.09	356,189.09	356,189.09	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202226600	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS KM UNO MAS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO AL UNO MAS OCHOCIENTOS Y AL DOS MAS TREINTA Y TRES AL DOS MAS CIENTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 99935	Puebla	61	Eloxochitlán	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	99935	120	99	0	Metros lineales	140	15/02/2023	15/04/2023	1,730,276.17	1,730,276.17	1,730,276.17	1,730,276.17	1,730,276.17	1,730,276.17	Validado avances
2023	2	PUE230102207926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLA ZONA UNO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 16978	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Eloxochitlán	16978	24	8	0	Metros Cuadrados	768	10/02/2023	09/06/2023	2,380,769.16	2,380,769.16	2,380,769.16	2,380,769.16	2,380,769.16	2,380,769.16	Validado avances
2023	2	PUE230102207984	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLA ZONA DOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 17159	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Eloxochitlán	17159	15	18	0	Metros cuadrados de construcción	792	10/02/2023	09/06/2023	2,455,207.04	2,455,207.04	2,455,207.04	2,455,207.04	2,455,207.04	2,455,207.04	Validado avances
2023	2	PUE230202226633	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E BARRIO MOCHICHINO ELOXOCHITLAN CAMPO NUEVO DOS EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS QUINIENTOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 100103	Puebla	61	Eloxochitlán	Mochichino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Eloxochitlán	100103	848	885	0	Metros lineales	520	16/03/2023	13/06/2023	3,439,419.63	3,439,419.63	3,439,419.63	3,439,419.63	3,439,419.63	3,439,419.63	Validado avances
2023	2	PUE230202230026	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ALLENDE Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE OTILIO MONTAÑO MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA. - 118691	Puebla	63	Esperanza	Otilio Montaña	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Esperanza	118691	469	460	0	Metros Cuadrados	1379	19/04/2023	20/07/2023	1,565,873.93	1,565,873.93	1,565,873.93	555,448.71	555,448.71	555,448.71	Validado avances
2023	2	PUE230202229938	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAJADA RAYO, ESPERANZA PUEBLA - 118393	Puebla	63	Esperanza	Majada Rayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Esperanza	118393	62	48	0	Metros lineales	358.83	04/02/2023	04/03/2023	492,076.29	492,076.29	492,076.29	492,076.29	492,076.29	492,076.29	Validado avances
2023	2	PUE230202229951	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE HILARIO GALICIA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PILETAS PUENTE NEGRO, EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. - 118424	Puebla	63	Esperanza	Guadalupe Piletas (Puente Negro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Esperanza	118424	240	233	0	Metros Cuadrados	935.37	25/03/2023	25/05/2023	1,269,241.75	1,269,241.75	1,269,241.75	1,269,241.75	1,269,241.75	1,269,241.75	Validado avances
2023	2	PUE230202228828	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MICRO ESTADIO EN EL CAMPO DE BEISBOL LA TINAJITA, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113903	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	113903	45	54	0	Metros Cuadrados	56	09/06/2023	17/07/2023	656,325.34	656,325.34	656,325.34	196,897.60	196,897.60	196,897.60	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202228785	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BARRIO PALO VERDE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113723	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	113723	25	25	0	Metros Cuadrados	391.5	09/06/2023	17/07/2023	1,703,085.56	1,703,085.56	1,703,085.56	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202228749	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y ADOQUIN, EN LA CALLE LAS BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD COLINA LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113511	Puebla	66	Guadalupe	Colonia las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	113511	25	15	0	Metros Cuadrados	1132.87	02/06/2023	10/07/2023	1,121,326.99	1,121,326.99	1,121,326.99	560,667.86	560,667.86	560,667.86	Validado avances
2023	2	PUE230202225628	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 93013	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	93013	46	42	0	Metros Cuadrados	454.4	03/04/2023	09/05/2023	1,253,325.30	1,253,325.30	1,253,325.30	1,253,325.30	1,253,325.30	1,253,325.30	Validado avances
2023	2	PUE230202222290	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA POR DESASTRE NATURAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 65353	Puebla	66	Guadalupe	La Providencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	65353	51	50	0	Metros cúbicos	8639.9	21/03/2023	02/05/2023	403,654.76	403,654.76	403,654.76	403,654.76	403,654.76	403,654.76	Validado avances
2023	2	PUE230202224525	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE AV. JUAN HERRERA Y CALZADA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 81769	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	81769	25	15	0	Metros Cuadrados	1110.31	01/04/2023	09/05/2023	1,310,570.45	1,310,570.45	1,310,570.45	1,310,570.45	1,310,570.45	1,310,570.45	Validado avances
2023	2	PUE230202225630	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO JEHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 93028	Puebla	66	Guadalupe	San Isidro Jehuital	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	93028	40	45	0	Metros Cuadrados	583	05/04/2023	20/04/2023	678,796.16	678,796.16	678,796.16	678,796.16	678,796.16	678,796.16	Validado avances
2023	2	PUE230202220262	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y LA CONTINUACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 48128	Puebla	69	Huaquechula	Cacaloxúchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huaquechula	48128	100	100	0	Metros Cuadrados	1720	21/04/2023	04/07/2023	2,201,567.58	2,198,868.48	2,198,868.48	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE2302022218324	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUAYA, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 36254	Puebla	69	Huaquechula	Tlapetlahuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huaquechula	36254	20	20	0	Metros Cuadrados	7290	27/02/2023	28/03/2023	1,130,898.55	1,130,898.55	1,130,898.55	1,130,898.55	1,130,898.55	1,130,898.55	Validado avances
2023	2	PUE230202220120	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 4 SUR ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE 7 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 47242	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huaquechula	47242	45	44	0	Metros Cuadrados	1937.6	03/05/2023	02/06/2023	2,262,917.21	2,741,655.44	2,741,655.44	2,741,655.44	2,741,655.44	2,741,655.44	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230102206923	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8827	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		Otros Proyectos	Municipio de Ixtacamaxtitlán	8827	0	0	0	PROYECTO(S)	1	10/02/2023	10/03/2023	323,999.74	323,999.74	323,999.74	323,999.74	323,999.74	323,999.74	Validado avances
2023	2	PUE230202226360	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, LUMINARIAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CALPANNERIA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 98243	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Calpaneria Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	98243	200	150	0	Luminaria	30	24/05/2023	13/06/2023	1,168,583.13	1,168,583.13	1,168,583.13	1,168,583.13	1,168,583.13	1,168,583.13	Validado avances
2023	2	PUE230202221168	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 55052	Puebla	84	Ixtepec	Zecnachuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ixtepec	55052	25	36	0	Metros lineales	1979.2	05/04/2023	03/07/2023	2,895,353.85	2,895,353.85	2,895,353.85	1,601,619.62	1,601,619.62	1,601,619.62	Validado avances
2023	2	PUE230202221439	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 58197	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtepec	58197	1695	1535	0	Metros cuadrados de construcción	884.96	09/05/2023	21/08/2023	5,579,766.55	5,267,706.06	5,579,766.55	3,530,527.06	3,530,527.06	3,530,527.06	Validado avances
2023	2	PUE230202221143	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA ANTENA, TRAMO MARÍA CHUCHUT LA ANTENA - 54868	Puebla	84	Ixtepec	María Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtepec	54868	3580	3370	0	Metros lineales	1172	03/03/2023	01/05/2023	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	Validado avances
2023	2	PUE230202221165	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA PRIVADA ZAPATA - 55014	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtepec	55014	1695	1535	0	Metros Cuadrados	400	13/03/2023	10/06/2023	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	Validado avances
2023	2	PUE230202227625	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE CONCRETO REVOLUCION ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLEJON DE LA PAZ EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOXCO - 106624	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar Matamoros	106624	52	48	0	Metros Cuadrados	1034.4	10/04/2023	24/05/2023	1,845,419.65	1,845,419.65	1,845,419.65	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202228510	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO - 111886	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Matzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Izúcar Matamoros	111886	1390	1342	0	Tanque(s)	1	15/05/2023	13/07/2023	2,891,777.47	2,891,777.47	2,891,777.47	1,130,788.52	1,130,788.52	1,130,788.52	Validado avances
2023	2	PUE230202226863	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN COLON ASENTAMIENTO SAN JUAN COLON - 101342	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Juan Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Izúcar Matamoros	101342	146	134	0	Metros lineales	874	20/03/2023	17/06/2023	2,581,871.87	2,581,871.87	2,581,871.87	1,810,985.49	1,810,985.49	1,810,985.49	Validado avances
2023	2	PUE230202228326	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR CUAUHTEMOC C.T. 21D/JN0035I MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN NICOLAS TOLENTINO ASENTAMIENTO SAN NICOLAS TOLENTINO - 110748	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Nicolás Tolentino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Izúcar Matamoros	110748	67	70	0	Metros Cuadrados	253.25	24/04/2023	07/06/2023	1,512,149.02	1,512,149.02	1,512,149.02	1,132,533.35	1,132,533.35	1,132,533.35	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202228155	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CONCRETO 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CARRETERA IZUCAR DE MATAMOROS LOS LIMONES EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN CARLOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN CARLOS BUENAVISTA - 109979	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Buenavista Carlos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	109979	78	72	0	Metros Cuadrados	1780.1	10/05/2023	08/07/2023	2,830,177.02	2,830,177.02	2,830,177.02	1,955,795.11	1,955,795.11	1,955,795.11	Validado avances
2023	2	PUE230202227774	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RÍO NEXAPA EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOS ARCOS LA JOYA - 107634	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	107634	161	149	0	Metros cúbicos	423.14	17/04/2023	31/05/2023	2,377,076.05	2,377,076.05	2,377,076.05	2,377,076.05	2,377,076.05	2,377,076.05	Validado avances
2023	2	PUE230202228356	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CÁRCAMO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN DEL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 110910	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Jolalpan	110910	4059	3701	0	Piezas	1	01/02/2023	15/02/2023	131,954.91	131,954.91	131,954.91	131,954.91	131,954.91	131,954.91	Validado avances
2023	2	PUE230202228720	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN - 113342	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jolalpan	113342	170	180	0	Metros Cuadrados	1543.3	27/02/2023	13/05/2023	2,801,437.09	2,801,437.09	2,801,437.09	2,801,437.09	2,801,437.09	2,801,437.09	Validado avances
2023	2	PUE230202228464	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 111598	Puebla	87	Jolalpan	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jolalpan	111598	472	446	0	Metros Cuadrados	283.41	13/03/2023	29/04/2023	613,287.28	613,287.28	613,287.28	613,287.28	613,287.28	613,287.28	Validado avances
2023	2	PUE230202228630	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN MIGUEL EN LA COLONIA GUADALUPANA, EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 112805	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jolalpan	112805	120	80	0	Metros Cuadrados	648.66	06/03/2023	19/05/2023	2,073,578.15	2,073,578.15	2,073,578.15	2,073,578.15	2,073,578.15	2,073,578.15	Validado avances
2023	2	PUE230202227740	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS BUENOS AIRES E.C. CAMINO JÓPALA DEL KM 0 000 AL 5 000 EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE JÓPALA, PUEBLA - 107361	Puebla	89	Jopala	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jopala	107361	950	920	0	Kilómetro lineal	5	27/02/2023	30/03/2023	1,657,874.41	1,657,874.41	1,657,874.41	1,657,874.41	1,657,874.41	1,657,874.41	Validado avances
2023	2	PUE230202229627	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 000 AL 2 500 DEL TRAMO RANCHO NUEVO CHICONTLA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 117407	Puebla	89	Jopala	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jopala	117407	201	211	0	Kilómetro lineal	2.5	01/02/2023	01/05/2023	1,056,336.76	1,056,336.76	1,056,336.76	1,056,336.76	1,056,336.76	1056336.76	Validado avances
2023	2	PUE230202229640	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO SAN PEDRO TLAOLANTONGO E.C. FILOMENO MATA VERACRUZ DEL KM 0 000 AL 10 000 EN LA LOCALIDAD DE TLAOLANTONGO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 117447	Puebla	89	Jopala	Tlaolantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jopala	117447	6000	5600	0	Kilómetro lineal	10	13/02/2023	12/05/2023	2,881,955.60	2,881,955.60	2,881,955.60	2,881,955.60	2,881,955.60	2881955.6	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202229829	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL SIGLO XXI EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA - 117995	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Lafragua	117995	250	300	0	Metros Cuadrados	740.53	10/03/2023	10/04/2023	207,104.02	207,104.02	207,104.02	207,104.02	207,104.02	207,104.02	Validado avances
2023	2	PUE2302022230161	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA - 119274	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Lafragua	119274	870	850	0	Pozo(s)	1	26/05/2023	09/06/2023	193,013.56	193,013.56	193,013.56	193,013.56	193,013.56	193,013.56	Validado avances
2023	2	PUE2302022229802	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y BACHILLERATO FRANCISCO SALAZ HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, LAFRAGUA, PUEBLA. - 117927	Puebla	93	Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lafragua	117927	150	200	0	Metros Cuadrados	1607.36	21/02/2023	21/04/2023	1,660,845.94	1,660,845.94	1,660,845.94	1,660,845.94	1,660,845.94	1,660,845.94	Validado avances
2023	2	PUE2302022229651	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO CON C.C.T. 21EES0103Y UBICADA EN EL BARRIO DE TETELA, CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 117492	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Libres	117492	299	285	0	Cancha(s)	1	20/06/2023	19/07/2023	1,436,672.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE2302022220507	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SABINO DEL DESCANSO SEGUNDA ETAPA ENTRE PRIVADA SABINO DEL DESCANSO Y FIN DE CALLE, PRIVADA SABINO DEL DESCANSO ENTRE CALLE SABINO DEL DESCANSO Y FIN DE CALLE, BARRIO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 49570	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Libres	49570	60	50	0	Metros Cuadrados	1088.74	26/04/2023	16/05/2023	966,785.88	966,785.88	966,785.88	966,785.88	966,785.88	966,785.88	Validado avances
2023	2	PUE2302022220039	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS NUEVO MEXICO EL SABINAL, DEL TELOYUCAN, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 992.11, DEL CADENAMIENTO 2 MAS 082.51 AL 2 MAS 637.49 Y CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 133.10, EN LA LOCALIDAD DE TELOYUCAN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 46807	Puebla	94	Libres	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Libres	46807	97	112	0	Metros Cuadrados	18228.93	24/04/2023	22/06/2023	2,859,360.32	2,859,360.32	2,859,360.32	2,859,360.32	2,859,360.32	2,859,360.32	Validado avances
2023	2	PUE2302022229895	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARADA EL ARBOLITO SAN JOSE DE GRACIA DEL KM 0.000 AL 5.300 DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA. SEGUNDA ETAPA DEL KM 2404.69 AL 3154.69 LOCALIDAD SAN ANDRES MIMIAHUAPAN. - 118249	Puebla	98	Molcaxac	San Andrés Mimiahupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Molcaxac	118249	385	288	0	Metros Cuadrados	4800	10/06/2023	08/08/2023	2,925,227.32	2,884,167.88	2,884,167.88	865,250.36	865,250.36	865,250.36	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202227285	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE GALEANA NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 104414	Puebla	98	Molcaxac	San José de Gracia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Molcaxac	104414	60	80	0	Metros Cuadrados	1545.1	30/05/2023	28/07/2023	1,702,688.80	1,702,688.80	1,702,688.80	510,806.64	510,806.64	510,806.64	Validado avances
2023	2	PUE230102207435	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARADA EL ARBOLITO SAN JOSE DE GRACIA DEL KM 0.000 AL 5.300 DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA. PRIMERA ETAPA DEL KM 4 .530 AL 5.280 LOCALIDAD SAN LUIS TEHUIZOTLA. - 12814	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Molcaxac	12814	620	400	0	Metros Cuadrados	4723.2	23/03/2023	31/05/2023	2,851,785.84	2,851,785.84	2,851,785.84	2,851,785.84	2,851,785.84	2,851,785.84	Validado avances
2023	2	PUE230202229360	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LLANO GRANDE IXTAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 116383	Puebla	99	Cañada Morelos	Llano Grande Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Cañada Morelos	116383	168	155	0	Metros Cuadrados	634	17/04/2023	15/07/2023	903,562.08	903,562.08	903,562.08	807,561.54	807,561.54	807,561.54	Validado avances
2023	2	PUE230202221868	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62595	Puebla	101	Nauzontla	Cuahutapehual de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Nauzontla	62595	85	65	0	Metros lineales	429	15/05/2023	15/07/2023	429,781.62	169,194.16	563,980.54	169,194.16	169,194.16	169,194.16	Validado avances
2023	2	PUE230202221874	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62657	Puebla	101	Nauzontla	Cuahutapehual de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Nauzontla	62657	110	90	0	Metros lineales	218	15/05/2023	15/07/2023	396,684.17	119,000.50	396,668.33	119,000.50	119,000.50	119000.5	Validado avances
2023	2	PUE230202221884	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62727	Puebla	101	Nauzontla	Cuahutapehual de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nauzontla	62727	110	90	0	Metros cuadrados de construcción	1705.5	15/05/2023	15/07/2023	3,357,188.91	966,901.75	3,223,005.83	966,901.75	966,901.75	966,901.75	Validado avances
2023	2	PUE230202221906	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, PROGRAMA MUNICIPAL 2023, EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62847	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Nauzontla	62847	60	40	0	Calentadores	100	15/05/2023	15/07/2023	1,187,219.03	356,165.71	1,187,219.03	356,165.71	356,165.71	356165.71	Validado avances
2023	2	PUE230202221891	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACUACO HUEHUETLA, EN LOS TRAMOS ACUACO ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 36.25 KM EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, ZACAPOAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, NAUZONTLA Y CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 62759	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nauzontla	62759	6000	4000	0	Kilómetro	36.25	15/05/2023	15/10/2023	1,500,000.00	450,000.00	1,500,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202227576	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHOLULA, ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 106405	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	106405	75	80	0	Metros Cuadrados	3115	24/04/2023	22/07/2023	2,804,408.43	2,804,408.43	2,804,408.43	1,225,401.16	1,225,401.16	1,225,401.16	Validado avances
2023	2	PUE230202228156	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA. - 109981	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	109981	40	35	0	Metros	116.64	05/05/2023	18/07/2023	1,543,017.33	1,543,017.33	1,543,017.33	1,374,035.04	1,374,035.04	1,374,035.04	Validado avances
2023	2	PUE230202227374	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PUEBLA Y CADENAMIENTO 1 MAS 760.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, OCOYUCAN, PUEBLA. - 104797	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	104797	2482	2705	0	Metros Cuadrados	2589.9	25/04/2023	23/07/2023	2,697,311.11	2,697,311.11	2,697,311.11	1,872,118.23	1,872,118.23	1,872,118.23	Validado avances
2023	2	PUE230202227775	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 107635	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	107635	100	75	0	Metros Cuadrados	857.33	05/05/2023	02/08/2023	1,434,429.29	1,548,572.39	1,548,572.39	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202228369	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 110994	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Otros Proyectos		Municipio de Ocoyucan	110994	0	0	0	PROYECTO(S)	50	16/05/2023	14/07/2023	1,443,981.21	1,443,981.21	1,443,981.21	1,008,331.80	1,008,331.80	1,008,331.80	Validado avances
2023	2	PUE230202228417	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESO PRINCIPAL A LA PASTORÍA SANTA LUCÍA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 543.93 AL 0 MAS 863.93, DE LA LOCALIDAD DE LA PASTORÍA, DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 111294	Puebla	106	Ocoyucan	La Pastoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	111294	300	200	0	Metros Cuadrados	1920	26/05/2023	08/08/2023	1,334,015.32	1,334,015.32	1,334,015.32	682,669.72	682,669.72	682,669.72	Validado avances
2023	2	PUE230202228647	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE ATUXCO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA. - 112927	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	112927	35	40	0	Conexiones	15	17/05/2023	14/09/2023	419,072.45	419,072.45	419,072.45	419,072.45	419,072.45	419,072.45	Validado avances
2023	2	PUE230102207514	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE VOLCANES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 13122	Puebla	106	Ocoyucan	Lomas Angelópolis de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	13122	2300	2000	0	Pozo(s)	1	07/02/2023	17/03/2023	1,085,429.09	1,124,373.93	1,124,373.93	1,124,373.93	1,124,373.93	1124373.93	Validado avances
2023	2	PUE230202229047	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMOS CRÍTICOS EN PUMACACHOCOCHUCHUT PRIMERA SECCIÓN - 115306	Puebla	107	Olintla	Pumacachocochuchut (Primera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Olintla	115306	404	416	0	Metros Cuadrados	1634	07/06/2023	07/09/2023	2,716,511.50	2,716,511.50	2,716,511.50	814,953.45	814,953.45	814953.45	Validado avances
2023	2	PUE230202228759	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA JUNTA AUXILIAR BIBIANO HERNÁNDEZ - 113564	Puebla	107	Olintla	Bibiano Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Olintla	113564	115	110	0	Piezas	29	26/04/2023	24/07/2023	2,894,457.32	2,894,457.32	2,894,457.32	1,948,844.22	1,948,844.22	1,948,844.22	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202224883	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 PTE, ENTRE LA AV. 5 NTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86262	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 86262	65	35	0	Metros Cuadrados	608.75	26/05/2023	26/08/2023	729,605.73	218,881.72	218,881.72	218,881.72	218,881.72	218,881.72	Validado avances
2023	2	PUE230202224885	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA AV. 6 SUR, ENTRE LA CALLE 7 OTE Y LA CALLE 9 OTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86268	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 86268	89	65	0	Metros Cuadrados	1011.21	26/05/2023	26/08/2023	1,384,138.01	415,241.40	415,241.40	415,241.40	415,241.40	415,241.40	Validado avances
2023	2	PUE230202224887	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 9 OTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86302	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 86302	65	45	0	Metros Cuadrados	1503.56	26/05/2023	26/08/2023	1,923,848.35	577,154.51	577,154.51	577,154.51	577,154.51	577,154.51	Validado avances
2023	2	PUE230202224891	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA AV 5 NTE ENTRE C 8 PTE Y C 10 PTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC , MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86324	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 86324	85	65	0	Metros Cuadrados	1120.55	26/05/2023	26/08/2023	1,652,127.94	495,638.38	495,638.38	495,638.38	495,638.38	495,638.38	Validado avances
2023	2	PUE230202227214	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1ER ETAPA DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUESTA BLANCA GUADALUPE PILETAS, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 104081	Puebla	110	Palmar de Bravo	Tehuizto	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 104081	80	60	0	Metros Cuadrados	1496.32	26/05/2023	26/08/2023	2,487,695.69	746,308.71	746,308.71	746,308.71	746,308.71	746,308.71	Validado avances
2023	2	PUE230202224889	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL AL CBTA, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86307	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 86307	310	190	0	Metros Cuadrados	1319.95	26/05/2023	26/08/2023	1,828,118.63	548,435.59	548,435.59	548,435.59	548,435.59	548,435.59	Validado avances
2023	2	PUE230202226069	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ENCUCIJADA 2DA SECCION, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 95954	Puebla	110	Palmar de Bravo	Encrucijada Segunda Sección	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 95954	195	90	0	Metros Cuadrados	1792.54	26/05/2023	26/08/2023	2,566,338.63	769,901.59	769,901.59	769,901.59	769,901.59	769,901.59	Validado avances
2023	2	PUE230202224877	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 OTE ENTRE CALLE 8 NTE Y LA CALLE 20 NTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86242	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 86242	65	45	0	Metros Cuadrados	1221.6	26/05/2023	26/08/2023	1,683,417.31	505,025.19	505,025.19	505,025.19	505,025.19	505,025.19	Validado avances
2023	2	PUE230202224897	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PTE ENTRE C 7 SUR Y C 11 SUR EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86356	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 86356	120	80	0	Metros Cuadrados	1121.15	26/05/2023	26/08/2023	1,515,984.27	1,515,984.27	1,515,984.27	1,515,984.27	1,515,984.27	1,515,984.27	Validado avances
2023	2	PUE230202224901	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 SUR ENTRE CALLE 2 PTE Y CALLE MORELOS LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86371	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 86371	61	40	0	Metros Cuadrados	642.48	26/05/2023	26/08/2023	923,224.44	923,224.44	923,224.44	923,224.44	923,224.44	923,224.44	Validado avances
2023	2	PUE230202224905	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 NTE ENTRE C 6 OTE Y C 8 OTE, EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86450	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio Palmar Bravo	de 86450	67	53	0	Metros Cuadrados	671.88	26/05/2023	26/08/2023	1,088,766.98	1,088,766.98	1,088,766.98	1,088,766.98	1,088,766.98	1,088,766.98	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202229978	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE PAPATLAR - 118528	Puebla	111	Pantepec	Papatlar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118528	7	5	0	Piezas	2	22/01/2023	12/03/2023	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	Validado avances
2023	2	PUE230202229998	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE ACALMANCILLO - 118595	Puebla	111	Pantepec	Acalmancillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118595	22	14	0	Piezas	6	22/01/2023	12/03/2023	30,286.50	30,286.50	30,286.50	30,286.50	30,286.50	30,286.50	Validado avances
2023	2	PUE230202230082	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 118926	Puebla	111	Pantepec	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118926	50	34	0	Piezas	14	22/01/2023	12/03/2023	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	Validado avances
2023	2	PUE230202230147	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 119216	Puebla	111	Pantepec	Agua Linda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	119216	415	405	0	Puente(s)	1	20/01/2023	19/02/2023	2,187,351.90	2,187,351.90	2,187,351.90	2,187,351.90	2,187,351.90	2,187,351.90	Validado avances
2023	2	PUE230202230173	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ C.C.T. 21DPR1055T EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 119332	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	119332	213	142	0	Metros Cuadrados	649	05/02/2023	05/04/2023	1,490,350.60	1,490,350.60	1,490,350.60	1,490,350.60	1,490,350.60	1,490,350.60	Validado avances
2023	2	PUE230202230164	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA MATAMOROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA - 119297	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	119297	50	40	0	Metros	600	04/02/2023	05/03/2023	474,515.40	474,515.40	474,515.40	474,515.40	474,515.40	474,515.40	Validado avances
2023	2	PUE230202229923	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL - 118345	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118345	43	29	0	Piezas	12	22/01/2023	12/03/2023	60,573.00	60,573.00	60,573.00	60,573.00	60,573.00	60573	Validado avances
2023	2	PUE230202229969	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CEBADILLAS - 118492	Puebla	111	Pantepec	Cebadillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118492	18	12	0	Piezas	5	22/01/2023	12/03/2023	25,238.75	25,238.75	25,238.75	25,238.75	25,238.75	25,238.75	Validado avances
2023	2	PUE230202229975	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CAÑADA DE COLOTLA - 118518	Puebla	111	Pantepec	Cañada de Colotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118518	7	5	0	Piezas	2	22/01/2023	12/03/2023	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	Validado avances
2023	2	PUE230202229953	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EJIDO CARRIZAL VIEJO - 118429	Puebla	111	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118429	43	29	0	Piezas	12	22/01/2023	12/03/2023	60,573.61	60,573.61	60,573.61	60,573.61	60,573.61	60573.61	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202230034	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL TABLON LA PLANADA - 118728	Puebla	111	Pantepec	El Tablón Planada) (La	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118728	47	31	0	Piezas	13	22/01/2023	12/03/2023	65,620.75	65,620.75	65,620.75	65,620.75	65,620.75	65620.75	Validado avances
2023	2	PUE230202230077	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 18 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LA CEIBA CHICA - 118899	Puebla	111	Pantepec	La Ceiba Chica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118899	65	43	0	Piezas	18	22/01/2023	12/03/2023	90,859.50	90,859.50	90,859.50	90,859.50	90,859.50	90,859.50	Validado avances
2023	2	PUE230102207503	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO TEXCALAPA DE JUAREZ SAN JOSE TEXCALPA DEL KM 0.000 AL KM 6.060 EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 13071	Puebla	112	Petlalcingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Petlalcingo	13071	1156	1158	0	Metros cúbicos	7357.46	20/02/2023	21/04/2023	664,686.23	664,686.23	664,686.23	664,686.23	664,686.23	664,686.23	Validado avances
2023	2	PUE230102207470	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMIO SAN ANTONIO EL LIMÓN DEL KM 0.000 AL KM 7.341.86 EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 12950	Puebla	112	Petlalcingo	El Limón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Petlalcingo	12950	360	550	0	Metros cúbicos	13089.7	23/03/2023	21/04/2023	873,681.37	873,681.37	873,681.37	873,681.37	873,681.37	873,681.37	Validado avances
2023	2	PUE230202224136	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 78843	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puebla	78843	20029	16534	0	Metros Cuadrados	19874	08/05/2023	04/09/2023	38,292,272.34	11,487,681.70	38,292,272.34	11,487,681.70	11,487,681.70	11,487,681.70	Validado avances
2023	2	PUE230202224233	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 79608	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puebla	79608	4298	5471	0	Metros Cuadrados	13295	08/05/2023	04/09/2023	23,651,980.72	7,095,594.22	23,651,980.72	7,095,594.22	7,095,594.22	7,095,594.22	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202231077	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REGULARIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN DEL POZO BANDERA 2, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 38229	Puebla	114	Puebla	Santa María Xonacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	38229	9620	8880	0	Pozo(s)	1	03/04/2023	01/07/2023	3,163,096.25	948,928.58	3,163,095.25	948,928.58	948,928.58	948,928.58	Validado avances
2023	2	PUE230202220497	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 49521	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza		Otros Proyectos	Municipio de Puebla	49521	0	0	0	SERVICIO(S)	1	16/04/2023	31/12/2023	5,277,998.25	527,366.29	5,277,998.25	527,366.29	527,366.29	527,366.29	Validado avances
2023	2	PUE230202222226	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADA EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	64947	23134	20181	0	Metros Cuadrados	21354.8	08/05/2023	04/09/2023	24,411,539.14	7,323,461.74	24,411,539.14	7,323,461.74	7,323,461.74	7,323,461.74	Validado avances
2023	2	PUE2302022215667	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RELAMINACION 14 ORIENTE, ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 16 NORTE, VARIAS COLONIAS, REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMÉRICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMÉRICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 22020	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	22020	1147	1021	0	Metros Cuadrados	2000	01/01/2023	05/03/2023	11,514,391.69	11,514,391.69	11,514,391.69	11,514,391.69	11,514,391.69	11,514,391.69	Validado avances
2023	2	PUE2302022219772	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C. MANJARREZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 44769	Puebla	115	Quecholac	Froylán Manjarrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Quecholac	44769	34	29	0	Metros Cuadrados	1825.2	10/04/2023	08/06/2023	2,226,011.84	2,226,011.84	2,226,011.84	1,584,093.27	1,584,093.27	1584093.27	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202215242	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 3 SUR ENTRE AV. GUERRERO Y CALLE 13 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 13079	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	13079	35	20	0	Metros Cuadrados	2411	27/02/2023	27/02/2023	2,696,118.66	2,696,118.66	2,696,118.66	2,696,118.66	2,696,118.66	2,696,118.66	Validado avances
2023	2	PUE230202215250	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 12 SUR EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 13479	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	13479	23	32	0	Metros Cuadrados	2600	28/02/2023	28/04/2023	2,619,857.91	2,619,857.91	2,619,857.91	2,619,857.91	2,619,857.91	2,619,857.91	Validado avances
2023	2	PUE230202215889	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 12 NORTE EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 23417	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	23417	123	83	0	Metros Cuadrados	2200	03/03/2023	01/05/2023	2,394,514.11	2,394,514.11	2,394,514.11	2,394,514.11	2,394,514.11	2,394,514.11	Validado avances
2023	2	PUE230202216163	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 24505	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	24505	77	45	0	Metros Cuadrados	1387.5	06/03/2023	04/05/2023	1,664,149.70	1,664,149.70	1,664,149.70	1,664,149.70	1,664,149.70	1,664,149.70	Validado avances
2023	2	PUE230202215077	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA NUMERO 2 DE LA CALLE 16 NORTE ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE BUCARELI EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA. - 9673	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	9673	30	15	0	Metros Cuadrados	550	27/02/2023	28/03/2023	658,525.76	658,525.76	658,525.76	658,525.76	658,525.76	658,525.76	Validado avances
2023	2	PUE230202215995	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 9 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE BRAVO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 23841	Puebla	115	Quecholac	San Simón de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	23841	55	37	0	Metros Cuadrados	2601	06/03/2023	04/05/2023	2,713,607.12	2,713,607.12	2,713,607.12	2,713,607.12	2,713,607.12	2,713,607.12	Validado avances
2023	2	PUE230202215267	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 7 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 14546	Puebla	115	Quecholac	San Cayetano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	14546	55	30	0	Metros Cuadrados	2800	28/02/2023	28/04/2023	2,728,147.77	2,728,147.77	2,728,147.77	2,728,147.77	2,728,147.77	2,728,147.77	Validado avances
2023	2	PUE230202215826	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME COSCOMAYA MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 23153	Puebla	115	Quecholac	San Bartolomé Coscomaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	23153	36	24	0	Metros Cuadrados	2448	03/03/2023	01/05/2023	2,279,183.11	2,279,183.11	2,279,183.11	2,279,183.11	2,279,183.11	2,279,183.11	Validado avances
2023	2	PUE230202215441	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN ACCESO AL PANTEON ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y KM 370.94, EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO. - 18598	Puebla	116	Quimixtlán	El Triunfo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	18598	65	78	0	Metros Cuadrados	2448.2	05/03/2023	09/05/2023	2,403,729.88	2,403,729.88	2,403,729.88	2,403,729.88	721,118.96	721,118.96	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID _MUNICIPIO _RESPONSABLE	MUNICIPIO _RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO _PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO _PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	MONTO _GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202225973	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE LOMABONITA Y CALLE DEL BOSQUE, SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 95203	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Los Reyes de Juárez	95203	27	23	0	Metros	400	23/05/2023	21/07/2023	213,153.58	213,153.58	213,153.58	113,035.83	113,035.83	113,035.83	Validado avances
2023	2	PUE230202226324	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 98032	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Los Reyes de Juárez	98032	81	69	0	Metros Cuadrados	2080	02/06/2023	06/07/2023	1,979,605.88	1,979,605.88	1,979,605.88	989,802.94	989,802.94	989802.94	Validado avances
2023	2	PUE230202226962	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ADOQUIN EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE MAXIMO ÁVILA CAMACHO Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 102245	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Los Reyes de Juárez	102245	108	92	0	Metros Cuadrados	1854.3	02/06/2023	31/08/2023	2,130,698.90	2,130,698.90	2,130,698.90	558,299.00	558,299.00	558,299.00	Validado avances
2023	2	PUE230202227714	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ENTUBADA Y EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 107211	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Los Reyes de Juárez	107211	4782	3462	0	Pozo(s)	1	24/03/2023	03/05/2023	905,000.00	905,000.00	905,000.00	905,000.00	905,000.00	905,000.00	Validado avances
2023	2	PUE230202228328	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y RÍO ATOYAC, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 110755	Puebla	119	San Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	110755	98	91	0	Metros cuadrados de construcción	2014.6	28/03/2023	25/06/2023	5,871,146.15	5,819,604.39	5,819,604.39	5,370,450.59	5,370,450.59	5,370,450.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202220840	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. REVOLUCIÓN Y C. HIDALGO, COL. VISTA HERMOSA - 52403	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Gabriel Chilac	52403	35	20	0	Metros Cuadrados	2171.5	27/03/2023	27/06/2023	1,561,613.41	1,561,613.41	1,561,613.41	1,561,613.41	1,561,613.41	1,561,613.41	Validado avances
2023	2	PUE230102208342	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2023, PRIMERA ETAPA - 18517	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	18517	109	98	0	Metros cúbicos	1332	13/01/2023	13/03/2023	598,796.32	598,796.32	598,796.32	598,796.32	598,796.32	598,796.32	Validado avances
2023	2	PUE230202229606	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO HERMANOS SERDAN CLAVE 21EBH0343U DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2023 - 117341	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	117341	95	85	0	Metros Cuadrados	74.88	02/02/2023	08/03/2023	472,792.53	472,792.53	472,792.53	472,792.53	472,792.53	472,792.53	Validado avances
2023	2	PUE230202228987	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN - 115065	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	115065	300	250	0	Metros Cuadrados	1300.6	10/03/2023	02/06/2023	2,233,345.87	2,233,345.87	2,233,345.87	2,233,345.87	2,233,345.87	2,233,345.87	Validado avances
2023	2	PUE230202228922	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA Y LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN 2023 - 114787	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	114787	100	200	0	Metros Cuadrados	585.26	22/02/2023	17/04/2023	540,166.38	540,166.38	540,166.38	540,166.38	540,166.38	540,166.38	Validado avances
2023	2	PUE230202220920	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA. - 52940	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	Gabino Barreda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	52940	102	85	0	Metros Cuadrados	322	01/03/2023	05/05/2023	1,813,225.64	1,838,966.18	1,838,966.18	1,838,966.18	1,838,966.18	1,838,966.18	Validado avances
2023	2	PUE230202220919	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA - 52938	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	52938	112	85	0	Metros Cuadrados	16429	23/01/2023	14/02/2023	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Validado avances
2023	2	PUE230102208130	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CHIAPA, PUEBLA. - 17653	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José Chiapa	17653	772	728	0	Metros lineales	12000	03/01/2023	30/03/2023	1,249,128.21	1,245,061.16	1,245,061.16	1,245,061.16	1,245,061.16	1,245,061.16	Validado avances
2023	2	PUE230202229913	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 118324	Puebla	130	San Juan Atenco	San José Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Juan Atenco	118324	344	278	0	Piezas	172	04/05/2023	02/06/2023	498,698.24	498,698.24	498,698.24	498,698.24	498,698.24	498,698.24	Validado avances
2023	2	PUE230202229905	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE. SEGUNDA ETAPA - 118286	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San Juan Atenco	118286	1147	964	0	Metros lineales	1284.43	21/04/2023	09/08/2023	2,752,018.73	2,752,018.73	2,752,018.73	2,752,018.73	2,752,018.73	2,752,018.73	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202218305	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DOS PONIENTE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CUATRO NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 36113	Puebla	161	Tepanco de López	San Temalacayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco de López	36113	170	150	0	Metros Cuadrados	2816.82	23/02/2023	23/04/2023	2,398,816.37	2,398,816.37	2,398,816.37	2,398,816.37	2,398,816.37	2,398,816.37	Validado avances
2023	2	PUE230202225396	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.1.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 90721	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	90721	31	29	0	Metros lineales	728	10/05/2023	08/06/2023	104,985.27	105,245.70	105,245.70	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202225450	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.6.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91253	Puebla	164	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	91253	6	4	0	Metros lineales	156	10/05/2023	08/06/2023	22,496.83	22,552.65	22,552.65	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202225407	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.2.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 90877	Puebla	164	Tepeaca	San Mateo Parra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	90877	221	204	0	Metros lineales	1518	10/05/2023	08/06/2023	218,911.59	219,454.63	219,454.63	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202225459	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.7.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91373	Puebla	164	Tepeaca	Santa María Oxtotipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	91373	6	4	0	Metros lineales	138	10/05/2023	08/06/2023	19,901.04	19,950.42	19,950.42	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202225413	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.3.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 90916	Puebla	164	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	90916	16	14	0	Metros lineales	359	10/05/2023	08/06/2023	51,771.58	51,900.01	51,900.01	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	2	PUE230202225442	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.5.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91192	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	91192	26	24	0	Metros lineales	316	10/05/2023	08/06/2023	45,570.53	45,683.58	45,683.58	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202225426	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.4.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91011	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	91011	57	53	0	Metros lineales	384	10/05/2023	08/06/2023	55,376.84	55,514.21	55,514.21	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202225471	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.8.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91451	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochilténango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	91451	11	9	0	Metros lineales	200	10/05/2023	08/06/2023	28,842.11	28,913.65	28,913.65	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202225476	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.9.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91554	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepeaca	91554	2340	2160	0	Metros lineales	913	10/05/2023	08/06/2023	131,664.21	131,990.83	131,990.83	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202229996	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE C.T. 21EPR0428K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA - 118591	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeojuma	118591	212	212	0	Metros Cuadrados	621.27	02/03/2023	01/05/2023	942,814.94	942,814.94	942,814.94	942,814.94	942,814.94	942,814.94	Validado avances
2023	2	PUE2302022216791	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27580	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Otros Proyectos		Municipio de Tepeojuma	27580	0	0	0	PROYECTO(S)	7	28/04/2023	30/05/2023	484,556.50	484,556.50	484,556.50	484,556.50	484,556.50	484556.5	Validado avances
2023	2	PUE230202226684	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL INDEPENDENCIA CON CLAVE C.T. 21DPR0487A, UBICADO EN TEPEOJUMA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. - 100334	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeojuma	100334	95	129	0	Metros Cuadrados	518.4	17/03/2023	26/05/2023	2,332,800.73	2,332,800.73	2,332,800.73	2,332,800.73	2,332,800.73	2,332,800.73	Validado avances
2023	2	PUE230202223820	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76759	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Otros Proyectos		Municipio de Tepetzintla	76759	0	0	0	PROYECTO(S)	1	15/03/2023	22/05/2023	654,763.52	654,763.52	654,763.52	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202222375	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO TLAMANCA TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 65948	Puebla	167	Tepetzintla	Tlamanca Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	65948	1055	1007	0	Kilómetro lineal	8.1	02/04/2023	02/06/2023	2,646,924.55	2,646,924.55	2,646,924.55	1,653,530.20	1,653,530.20	1653530.2	Validado avances
2023	2	PUE230202226329	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XICALAHUATLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 98096	Puebla	167	Tepetzintla	Xicalahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetzintla	98096	268	259	0	Metros lineales	3403.78	26/05/2023	23/08/2023	1,825,329.32	1,825,329.32	1,825,329.32	547,598.80	547,598.80	547,598.80	Validado avances
2023	2	PUE230102206408	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, PUE. - 1987	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetzintla	1987	135	115	0	Metros lineales	976.25	13/02/2023	13/04/2023	1,830,128.26	1,830,128.20	1,830,128.20	1,422,071.76	1,422,071.76	1,422,071.76	Validado avances
2023	2	PUE230202222372	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUEBLA SECCION XOCOLLITIK, DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 65931	Puebla	167	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepetzintla	65931	105	95	0	Metros Cuadrados	729.8	21/04/2023	19/07/2023	1,488,721.59	1,488,721.59	1,488,721.59	446,616.48	446,616.48	446,616.48	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202222244	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO XOCHITLAXCO TENANITITLA ZACATLAN EN LA LOCALIDAD DE TENANITITLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 65119	Puebla	167	Tepetzintla	Tenanititla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	65119	468	413	0	Kilómetro lineal	8.2	03/04/2023	01/06/2023	2,783,858.32	2,783,858.32	2,783,858.32	2,783,858.32	2,783,858.32	2,783,858.32	Validado avances
2023	2	PUE2302022222179	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE 4.50 KM DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO OMITLAN LA LAGUNILLA ZACATLAN, EN LA LOCALIDAD DE OMITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 64531	Puebla	167	Tepetzintla	Omitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	64531	169	155	0	Kilómetro	4.5	13/03/2023	11/05/2023	2,064,371.89	2,064,371.89	2,064,371.89	2,064,371.89	2,064,371.89	2,064,371.89	Validado avances
2023	2	PUE2302022222165	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE 2.1 KM DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS VARIOS EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 64481	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	64481	135	115	0	Kilómetro lineal	2.1	02/02/2023	03/03/2023	877,743.92	877,743.92	877,743.92	877,743.92	877,743.92	877,743.92	Validado avances
2023	2	PUE2302022216254	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE MORELOS,COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 24828	Puebla	168	Tepeco	Tepeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeco	24828	2562	2000	0	Metros Cuadrados	1240	01/02/2023	30/04/2023	1,747,614.55	1,747,614.55	1,747,614.55	1,747,614.55	1,747,614.55	1747614.55	Validado avances
2023	2	PUE2302022216271	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO 2023 - 24907	Puebla	168	Tepeco	Tepeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeco	24907	252	200	0	Piezas	200	01/02/2023	30/04/2023	435,143.92	435,143.92	435,143.92	435,143.92	435,143.92	435,143.92	Validado avances
2023	2	PUE2302022221128	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA Y PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA. - 54648	Puebla	168	Tepeco	Tepeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepeco	54648	2562	2000	0	Metros Cuadrados	525	01/04/2023	30/05/2023	720,619.81	720,619.81	720,619.81	720,619.81	720,619.81	720,619.81	Validado avances
2023	2	PUE2302022216233	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE CRISTO REY,COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 24740	Puebla	168	Tepeco	Tepeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeco	24740	30	20	0	Metros Cuadrados	300	01/02/2023	30/04/2023	602,462.59	602,462.59	602,462.59	602,462.59	602,462.59	602,462.59	Validado avances
2023	2	PUE2302022216144	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE CUAUHTEMOC, COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 24469	Puebla	168	Tepeco	Tepeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeco	24469	60	40	0	Metros Cuadrados	502.2	01/02/2023	30/04/2023	1,231,082.31	1,231,082.31	1,231,082.31	1,231,082.31	1,231,082.31	1,231,082.31	Validado avances
2023	2	PUE230202221156	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PASEO DE LOS LIMONES EN COL. SAN MARCOS EN LA COMUNIDAD DE CALMECA - 54937	Puebla	168	Tepeco	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeco	54937	70	50	0	Metros Cuadrados	1200	01/04/2023	30/05/2023	1,867,491.40	1,867,491.40	1,867,491.40	1,867,491.40	1,867,491.40	1,867,491.40	Validado avances
2023	2	PUE2302022221163	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES EL MEZQUITE Y CAMINO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE CALMECA - 55012	Puebla	168	Tepeco	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeco	55012	65	40	0	Piezas	5	01/03/2023	15/04/2023	687,722.24	687,722.24	687,722.24	687,722.24	687,722.24	687,722.24	Validado avances
2023	2	PUE2302022215384	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC EN CAMINO ANTIGUA VIA DEL TREN ENTRE PUENTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO, ASENTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA. - 17257	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	17257	45	75	0	Metros	960	05/06/2023	30/06/2023	927,661.23	927,661.23	927,661.23	927,661.23	0.00	0.00	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202230174	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE LICIEGA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO LOCALIDAD DE TLALTENANGO DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. - 119347	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaltenango	119347	200	200	0	Metros Cuadrados	1335.57	22/02/2023	23/04/2023	1,986,485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202226063	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 95911	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlaola	95911	739	667	0	Metros Cuadrados	462.52	04/04/2023	01/08/2023	2,658,456.65	1,287,054.68	1,287,054.68	1,287,054.68	1,287,054.68	1,287,054.68	Validado avances
2023	2	PUE230202225967	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TLATTEPANGO A XOCHINANACATLAN EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLAN, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE - 95193	Puebla	183	Tlaola	Xochinacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	95193	1189	1176	0	Metros lineales	5950	01/04/2023	30/05/2023	2,136,090.85	2,136,090.85	2,136,090.85	2,136,090.85	2,136,090.85	2,136,090.85	Validado avances
2023	2	PUE230202226325	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA GALLERA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 98051	Puebla	183	Tlaola	La Gallera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlaola	98051	132	144	0	Metros lineales	516	01/05/2023	15/06/2023	1,181,448.05	1,181,448.05	1,181,448.05	1,181,448.05	1,181,448.05	1,181,448.05	Validado avances
2023	2	PUE230202225927	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AYAHUALCO,EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 94962	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	94962	59	61	0	Metros lineales	7.8	01/04/2023	15/06/2023	1,836,550.81	1,836,550.81	1,836,550.81	1,836,550.81	1,836,550.81	1,836,550.81	Validado avances
2023	2	PUE230202226364	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE - 98260	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	98260	65	63	0	Metros lineales	801	15/04/2023	15/04/2023	837,360.15	837,360.15	837,360.15	837,360.15	837,360.15	837360.15	Validado avances
2023	2	PUE230202226301	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TLATZOHUILLOYA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 97824	Puebla	183	Tlaola	Tlatzohuiloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	97824	85	83	0	Metros Cuadrados	1329.3	30/04/2023	15/06/2023	1,689,967.43	1,689,967.43	1,689,967.43	1,689,967.43	1,689,967.43	1,689,967.43	Validado avances
2023	2	PUE230202226015	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 95460	Puebla	183	Tlaola	Cutzontipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	95460	39	37	0	Metros Cuadrados	472	15/04/2023	15/05/2023	792,637.93	725,071.04	725,071.04	725,071.04	725,071.04	725,071.04	Validado avances
2023	2	PUE230202226046	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 95752	Puebla	183	Tlaola	Cutzontipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	95752	37	35	0	Metros Cuadrados	224	15/04/2023	15/05/2023	383,660.60	352,121.90	352,121.90	352,121.90	352,121.90	352,121.90	Validado avances
2023	2	PUE230202226117	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 96312	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	96312	116	114	0	Metros lineales	826	01/04/2023	01/05/2023	847,572.05	847,572.05	847,572.05	847,572.05	847,572.05	847,572.05	Validado avances
2023	2	PUE230202228059	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109574	Puebla	184	Tlapacoya	Benito Juárez (Xicalango)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlapacoya	109574	78	63	0	Metros Cuadrados	623.7	04/05/2023	02/07/2023	1,230,117.71	1,230,117.71	1,230,117.71	598,695.46	598,695.46	598,695.46	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202227918	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109050	Puebla	184	Tlapacoya	San Antonio Tlilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlapacoya	109050	208	164	0	Metros Cuadrados	1617.95	13/04/2023	11/07/2023	2,597,768.18	2,597,768.18	2,597,768.18	1,857,442.33	1,857,442.33	1,857,442.33	Validado avances
2023	2	PUE230202228044	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109517	Puebla	184	Tlapacoya	San Miguel Tlilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlapacoya	109517	126	110	0	Metros Cuadrados	765.41	13/04/2023	11/07/2023	1,423,966.48	1,423,966.48	1,423,966.48	745,139.29	745,139.29	745,139.29	Validado avances
2023	2	PUE230202228070	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 2 MAS 700.00 AL 2 MAS 900.00, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109601	Puebla	184	Tlapacoya	Zoquiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlapacoya	109601	136	123	0	Metros Cuadrados	945	28/04/2023	26/07/2023	1,910,670.23	1,910,670.23	1,910,670.23	573,201.07	573,201.07	573,201.07	Validado avances
2023	2	PUE230202222600	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA - 67962	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlapanalá	67962	480	450	0	Metros Cuadrados	12765	08/02/2023	08/03/2023	1,003,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202222596	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA - 67952	Puebla	185	Tlapanalá	Santo Domingo Ayotlichá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlapanalá	67952	427	397	0	Metros Cuadrados	11097	10/01/2023	09/02/2023	820,544.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	2	PUE230202220958	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFINO TAMAYO C. C. T. 21ETV0489X DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA. - 53099	Puebla	185	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlapanalá	53099	35	30	0	Aula	1	10/01/2023	09/02/2023	690,127.14	690,127.14	690,127.14	690,127.14	690,127.14	690,127.14	Validado avances
2023	2	PUE2302022227640	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 106667	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tlatlauquitepec	106667	85	86	0	Metros Cuadrados	576	09/06/2023	07/08/2023	1,053,508.81	1,053,508.81	1,053,508.81	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202220364	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. DE 400 M. DE LONGITUD DEL 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00 PRIMERA ETAPA - 48713	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Chicuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	48713	38	37	0	Metros Cuadrados	712	15/04/2023	13/07/2023	1,094,069.93	1,094,069.93	1,094,069.93	427,099.02	427,099.02	427,099.02	Validado avances
2023	2	PUE2302022227469	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 105549	Puebla	186	Tlatlauquitepec	La Primavera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	105549	21	20	0	Metros Cuadrados	48	09/06/2023	07/08/2023	598,280.15	598,280.15	598,280.15	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202229498	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHINAMPA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 117056	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Chinampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	117056	25	25	0	Metros Cuadrados	780	27/06/2023	26/07/2023	997,614.15	997,614.15	997,614.15	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230102208000	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDEDERAL ACAJETE TEZIUTLAN DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 184.20 PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT TLATLAUQUITEPEC, PUE. - 17209	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	17209	415	415	0	Metros Cuadrados	1112.4	03/04/2023	03/07/2023	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	723,627.98	723,627.98	723,627.98	Validado avances
2023	2	PUE230202220415	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD 0 MAS 200.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE - 49050	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	49050	53	52	0	Metros Cuadrados	1204	18/04/2023	17/07/2023	1,633,235.28	1,633,235.28	1,633,235.28	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202228497	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE M. JESÚS CLOUTHIER, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN CON UNA LONGITUD DE 378.71 M PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. PRIMERA ETAPA - 111767	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	111767	75	75	0	Metros Cuadrados	1213.16	20/06/2023	18/08/2023	1,626,772.04	1,626,772.04	1,626,772.04	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202228586	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO MÉXICO 68 CON CLAVE 21EBH0471P UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 112303	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	112303	60	60	0	Metros Cuadrados	587.18	20/06/2023	18/09/2023	2,190,485.41	2,190,485.41	2,190,485.41	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202228674	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MAYO CAMINO A COATECTZIN DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 695.65 EN LA LOCALIDAD DE EL TÚNEL 2 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 113083	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Túnel Dos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	113083	105	105	0	Metros Cuadrados	1620	13/06/2023	11/08/2023	2,107,232.47	1,988,426.48	1,988,426.48	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202228844	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 00 AL 0 MAS 120 DEL KM 0 MAS135.50 AL 0 MAS 185.50 Y DEL KM 0 MAS 347 AL 0 MAS 397 EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114026	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Cuacualaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	114026	70	70	0	Metros Cuadrados	880	20/06/2023	18/08/2023	1,101,140.68	1,101,140.68	1,101,140.68	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202225861	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES BETANCOURT DEL KM. 0 MAS 944.00 AL 0 MAS 944.00 EN LA LOCALIDAD DE JALACINGUITO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 94246	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	94246	55	55	0	Metros Cuadrados	938.6	16/05/2023	14/07/2023	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	1,046,704.44	1,046,704.44	1,046,704.44	Validado avances
2023	2	PUE230202226317	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 97962	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	97962	750	750	0	Piezas	246	16/05/2023	14/07/2023	808,741.63	808,741.63	808,741.63	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202225998	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 26 MAS 101.00 KM EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 95346	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	95346	750	750	0	Metros Cuadrados	7841.2	23/05/2023	21/07/2023	1,904,304.94	1,904,304.94	1,904,304.94	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202226278	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A JILAPA EN LA COMUNIDAD DE JILAPA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 210.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. PRIMERA ETAPA - 97606	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Atalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	97606	164	163	0	Metros Cuadrados	1260	16/05/2023	14/08/2023	1,716,239.24	1,542,790.50	1,542,790.50	295,818.44	295,818.44	295,818.44	Validado avances
2023	2	PUE230202228906	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114671	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	114671	83	82	0	Metros Cuadrados	140.4	21/06/2023	21/08/2023	1,229,058.31	1,229,058.31	1,229,058.31	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230102207839	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS000.00 AL 1 MAS 364.00 EN LA LOCALIDAD DE LAS BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 16475	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	16475	185	185	0	Metros cúbicos	1364	01/04/2023	30/04/2023	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	Validado avances
2023	2	PUE230202226039	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO A HUAXTLA Y CALLE ING. LUIS NAVARRO DEL CAD. KM 0 MAS 000. AL 0 MAS 975.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 95616	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	95616	40	40	0	Metros Cuadrados	403.16	10/05/2023	07/07/2023	875,047.47	747,000.00	747,000.00	747,000.00	747,000.00	747,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202228026	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUÁREZ PONIENTE ENTRE BARRANCA Y CALLE ZARAGOZA NORTE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 109451	Puebla	189	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlaltechco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tochtepec	109451	50	150	0	Metros Cuadrados	1444.17	29/06/2023	28/08/2023	2,003,692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	2	PUE230202228005	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 SUR ENTRE LIBRAMIENTO CALTENCO Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 109382	Puebla	189	Tochtepec	San Caltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tochtepec	109382	114	76	0	Metros Cuadrados	1209.76	21/04/2023	19/06/2023	1,806,569.59	1,328,309.14	1,806,569.59	1,328,309.14	1,328,309.14	1,328,309.14	Validado avances
2023	2	PUE230202228019	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ACCESO AL DESTACAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 109422	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tochtepec	109422	650	450	0	Metros Cuadrados	1747.34	29/05/2023	17/07/2023	2,427,575.33	1,719,013.45	2,426,544.55	1,719,013.45	1,719,013.45	1,719,013.45	Validado avances
2023	2	PUE230202227747	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 107433	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tochtepec	107433	1866	1577	0	Metros lineales	8060.2	11/04/2023	28/04/2023	642,591.00	642,591.00	642,591.00	642,591.00	642,591.00	642,591.00	Validado avances
2023	2	PUE230202228012	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, CAMINO A SAN LORENZO ENTRE CALLE 15 SUR Y PUENTE, CALLE 12 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A SAN LORENZO ENTRE TOPE Y NEGOCIO EL TOMATE DE ORO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 109407	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tochtepec	109407	50	34	0	Metros lineales	589.9	27/05/2023	10/06/2023	344,024.83	344,024.83	344,024.83	344,024.83	344,024.83	344,024.83	Validado avances
2023	2	PUE230202217119	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE ADOQUINAMIENTO EXISTENTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUEVO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 29594	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	de Santa Cruz Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Totoltepec Guerrero	29594	18	10	0	Metros cuadrados de construcción	1764.2	15/03/2023	13/05/2023	1,729,370.55	1,520,331.40	1,520,331.40	1,520,331.40	1,520,331.40	1,520,331.40	Validado avances
2023	2	PUE230202217716	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 32862	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	de Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Totoltepec Guerrero	32862	28	15	0	Metros cuadrados de construcción	1878	23/03/2023	20/06/2023	1,895,897.14	1,448,567.36	1,448,567.36	1,448,567.36	1,448,567.36	1448567.36	Validado avances
2023	2	PUE230202218212	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS. - 35554	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	35554	20	20	0	Metros cúbicos	213.3	01/05/2023	24/06/2023	2,269,683.67	2,269,683.67	2,269,683.67	680,905.10	680,905.10	680,905.10	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202225520	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DEL CADENAMIENTO 0 250.00 AL 0 540.00 EN LA COLONIA SAN PEDRO, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, XIUTETELCO, PUEBLA - 92064	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	92064	63	42	0	Metros Cuadrados	1856	30/03/2023	27/06/2023	3,356,590.98	3,356,590.98	3,356,590.98	2,123,431.78	2,123,431.78	2,123,431.78	Validado avances
2023	2	PUE230202225659	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 93097	Puebla	199	Xiutetelco	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	93097	30	21	0	Metros Cuadrados	1376.64	29/04/2023	27/07/2023	1,336,866.06	1,336,866.06	1,336,866.06	401,059.82	401,059.82	401,059.82	Validado avances
2023	2	PUE230202228255	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE CAMINO A JALACINGO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y EL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 110427	Puebla	199	Xiutetelco	Santiago	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	110427	42	28	0	Metros Cuadrados	1276.87	01/05/2023	29/06/2023	2,210,515.11	2,210,515.11	2,210,515.11	663,154.53	663,154.53	663,154.53	Validado avances
2023	2	PUE230202226545	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE, DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 257.37 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 99444	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	99444	63	42	0	Metros Cuadrados	1647.17	01/05/2023	29/07/2023	1,953,252.35	1,953,252.35	1,953,252.35	585,975.71	585,975.71	585,975.71	Validado avances
2023	2	PUE230202226102	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ANTONIO JULIAN ZAPATA DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 152.89, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÓN DÉCIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 96194	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	96194	65	43	0	Metros Cuadrados	611.56	03/04/2023	01/06/2023	575,539.96	575,539.96	575,539.96	542,369.92	542,369.92	542,369.92	Validado avances
2023	2	PUE230202226530	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA PRIVADA FERRER EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, XIUTETELCO, PUEBLA - 99346	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	99346	42	28	0	Metros cúbicos	108.49	01/05/2023	29/05/2023	343,476.21	343,476.21	343,476.21	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE230202225537	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE LOS TRUENOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO, PUEBLA - 92200	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	92200	45	32	0	Metros Cuadrados	1432.58	06/03/2023	03/06/2023	1,387,255.04	1,387,255.04	1,387,255.04	663,737.13	663,737.13	663,737.13	Validado avances
2023	2	PUE230202228307	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO C.C.T. 21EPR0040J, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA - 110658	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	110658	289	282	0	Metros cuadrados de construcción	74.88	28/04/2023	26/07/2023	1,265,225.71	1,265,225.71	1,256,225.71	379,567.71	379,567.71	379,567.71	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230102207787	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 16297	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Xochiapulco	16297	305	204	0	Piezas	482.17	08/02/2023	28/02/2023	755,934.10	755,934.10	755,934.10	755,934.10	755,934.10	755,934.10	Validado avances
2023	2	PUE230202229770	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS QUE CONECTA APULCO ATZALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 117831	Puebla	200	Xochiapulco	Atzalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochiapulco	117831	138	145	0	Kilómetro	5.73	21/02/2023	22/03/2023	165,404.47	165,404.47	165,404.47	165,404.47	165,404.47	165,404.47	Validado avances
2023	2	PUE230202220930	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO TLACUITLAPAN EN LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 52974	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xochiltepec	52974	1327	458	0	Pozo(s)	1	24/02/2023	27/03/2023	563,682.62	563,382.62	563,682.62	563,682.62	563,682.62	563,682.62	Validado avances
2023	2	PUE230202220947	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 53046	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xochiltepec	53046	862	523	0	Metros lineales	488.5	27/02/2023	14/03/2023	556,833.25	556,833.25	556,833.25	556,833.25	556,833.25	556,833.25	Validado avances
2023	2	PUE230202229269	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA - 116108	Puebla	201	Xochiltepec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochiltepec	116108	6	4	0	Metros Cuadrados	871.74	17/04/2023	26/05/2023	1,013,500.97	1,013,500.97	1,013,500.97	1,013,500.97	1,013,500.97	1,013,500.97	Validado avances
2023	2	PUE230202229253	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS 2023 EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA - 116063	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochiltepec	116063	13	25	0	Metros cúbicos	4970	11/02/2023	17/02/2023	526,367.22	526,367.22	526,367.22	526,367.22	526,367.22	526,367.22	Validado avances
2023	2	PUE230202226130	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AMATITAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96494	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96494	13	13	0	Metros Cuadrados	260	20/04/2023	18/07/2023	271,562.90	271,562.90	271,562.90	271,562.90	125,336.72	125,336.72	Validado avances
2023	2	PUE230202226162	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PAHUATA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96786	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96786	22	22	0	Metros Cuadrados	318	20/04/2023	18/07/2023	332,142.32	332,142.32	332,142.32	332,142.32	156,670.91	156670.91	Validado avances
2023	2	PUE230202226169	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ENSAN FRANCISCO OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96799	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocotepec (Ocotepec Cárdenas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96799	4	4	0	Metros Cuadrados	44.46	20/04/2023	18/07/2023	46,437.24	46,437.24	46,437.24	46,437.24	31,334.18	31334.18	Validado avances
2023	2	PUE23020222285	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOTZOLTEPEC DE LA LOCALIDAD DE AMATITAN, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 65339	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	65339	22	25	0	Metros lineales	1572	31/01/2023	31/03/2023	1,857,237.06	1,857,237.06	1,857,237.06	1,857,237.06	1,857,237.06	779522.4	Validado avances
2023	2	PUE230202224276	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 80002	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	80002	38	32	0	Metros Cuadrados	320	09/03/2023	06/06/2023	1,552,032.75	1,552,032.75	1,552,032.75	1,552,032.75	1,211,626.20	1,211,626.20	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202226168	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, XOCHITLAN PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 96796	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96796	35	34	0	Metros Cuadrados	1095	25/04/2023	23/06/2023	1,552,891.27	1,552,891.27	1,552,891.27	1,552,891.27	1,552,891.27	1,552,891.27	Validado avances
2023	2	PUE230102206513	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE EN CALLE 10 NORTE ENTRE 4 ORIENTE Y 6 ORIENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 4131	Puebla	203	Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	4131	17	13	0	Metros Cuadrados	1425	01/03/2023	30/03/2023	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00	Validado avances
2023	2	PUE230202226447	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 2DA ETAPA EN CARRETERA XOCHITLAN TECAMACHALCO ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MISMO TRAMO DEL MUNICIPIO XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 98728	Puebla	203	Xochitlán Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	98728	25	25	0	Metros Cuadrados	334.49	13/04/2023	22/05/2023	533,642.10	533,642.10	533,642.10	533,642.10	533,642.10	533,642.10	Validado avances
2023	2	PUE230202216237	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2A ETAPA ETAPA REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE VALVULAS, CONST. REGISTROS, TAPA DE REGISTROS DE LA RED AGUA POTABLE EN TODA LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 24755	Puebla	203	Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	24755	125	125	0	Piezas	25	30/01/2023	20/02/2023	504,144.03	504,144.03	504,144.03	504,144.03	504,144.03	504,144.03	Validado avances
2023	2	PUE230202229748	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA - 117763	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento Yehualtepec	117763	2071	1867	0	Metros Cuadrados	156	08/05/2023	21/06/2023	1,707,399.74	1,707,399.74	1,707,399.74	853,699.87	853,699.87	853,699.87	Validado avances
2023	2	PUE230202229756	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117794	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac		Otros Proyectos	Municipio de Yaonáhuac	117794	0	0	0	PROYECTO(S)	10	23/03/2023	06/05/2023	421,590.42	421,590.42	421,590.42	421,590.42	421,590.42	421,590.42	Validado avances
2023	2	PUE230202229736	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 25 DE JULIO, EN LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 117737	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	117737	2029	1874	0	Metros Cuadrados	156	09/01/2023	09/03/2023	2,529,641.48	2,529,641.48	2,529,641.48	2,529,641.48	2,529,641.48	2,529,641.48	Validado avances
2023	2	PUE230202220741	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE AHUEHUETE Y CALLE AHUEHUETE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 51354	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Yehualtepec	51354	280	220	0	Metros Cuadrados	2613	13/04/2023	11/05/2023	1,861,787.65	1,861,787.65	1,861,787.65	1,793,889.15	1,793,889.15	1,793,889.15	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202223844	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE DEL CAMPESINO ENTRE CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO CON EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 76890	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapala	76890	55	75	0	Metros Cuadrados	1415.4	16/01/2023	31/03/2023	1,144,172.26	1,144,172.26	1,144,172.26	1,144,172.26	1,144,172.26	1,144,172.26	Validado avances
2023	2	PUE230202225621	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA Y RIO AXAMILPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE DEL KM 0000 AL 0074.10 Y DEL 0185.07 AL 0276.88., MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 92971	Puebla	206	Zacapala	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapala	92971	125	110	0	Metros Cuadrados	1280	10/03/2023	11/05/2023	825,400.50	825,400.50	825,400.50	825,400.50	825,400.50	825,400.50	Validado avances
2023	2	PUE230202226455	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL TAHITIC DEL KM 0 525.00 AL 1 100.00, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 98807	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	98807	1848	1701	0	Metros Cuadrados	4025	10/05/2023	07/08/2023	7,327,349.70	7,327,349.70	7,327,349.70	6,111,696.62	6,111,696.62	6,111,696.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202226263	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ADOCRETO EN CALLES PRIVADA Y DIAGONAL HÉROES DE ZACAPOAXTLA ENTRE CALLES BICENTENARIO Y HÉROES DE ZACAPOAXTLA, EN COLONIA AYOCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 97417	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	97417	620	480	0	Metros Cuadrados	686.05	17/04/2023	26/05/2023	907,695.87	907,695.87	907,695.87	907,695.87	907,695.87	907,695.87	Validado avances
2023	2	PUE230102207512	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARMEN SERDAN MUNICIPIO DE ZACATLAN. - 13111	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	13111	2593	2176	0	Metros Cuadrados	920.53	22/02/2023	24/05/2023	2,409,023.69	2,409,023.69	2,409,023.69	2,409,023.69	2,409,023.69	2,409,023.69	Validado avances
2023	2	PUE230202228638	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO CON CCT 21DJN0295V EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 112886	Puebla	208	Zacatlán	Atzingo Cumbre) (La	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	112886	2239	1987	0	Metros lineales	173.5	15/03/2023	13/05/2023	1,312,015.01	1,312,015.01	1,312,015.01	1,312,015.01	1,312,015.01	1,312,015.01	Validado avances
2023	2	PUE230202228495	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 21DPR0833T1 EN LA LOCALIDAD DE CUAUTILULCO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA. - 111758	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	111758	2183	1824	0	Metros Cuadrados	210.08	09/03/2023	28/03/2023	731,388.22	731,388.22	731,388.22	731,388.22	731,388.22	731,388.22	Validado avances
2023	2	PUE230102207795	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA EN EL BARRIO, LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 16348	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	16348	1784	1983	0	Metros Cuadrados	1020.35	27/02/2023	30/04/2023	2,424,471.92	2,424,471.92	2,424,471.92	2,424,471.92	2,424,471.92	2,424,471.92	Validado avances
2023	2	PUE230102207589	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DANIEL CABRERA Y CALLE INSURGENTES, MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 14513	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	14513	2593	2176	0	Metros Cuadrados	834.34	22/02/2023	01/06/2023	2,664,575.81	2,664,575.81	2,664,575.81	2,664,575.81	2,664,575.81	2,664,575.81	Validado avances
2023	2	PUE230102207620	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A. WENCESLAO CABRERA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 14782	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	14782	2593	2176	0	Metros Cuadrados	519.95	22/02/2023	12/05/2023	1,598,027.91	1,598,027.91	1,598,027.91	1,598,027.91	1,598,027.91	1,598,027.91	Validado avances
2023	2	PUE230202228600	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN CON CCT 21ETV0109Y UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 112362	Puebla	208	Zacatlán	Atzingo Cumbre) (La	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	112362	2239	1987	0	Metros lineales	229.5	15/03/2023	13/05/2023	1,261,649.28	1,261,649.28	1,261,649.28	1,261,649.28	1,261,649.28	1,261,649.28	Validado avances
2023	2	PUE230202224500	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE NANACATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 81591	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	de Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán Méndez	81591	607	615	0	Metros Cuadrados	502.07	08/05/2023	21/07/2023	1,104,515.25	1,104,515.25	1,104,515.25	1,104,515.25	1,104,515.25	1104515.25	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202217337	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA. ETAPA 1 - 30725	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	de Zapotitlán Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		de Municipio Zapotitlán Méndez	30725	128	123	0	Metros Cuadrados	1017	02/03/2023	03/04/2023	2,785,984.20	2,785,984.20	2,785,984.20	2,785,984.20	2,785,984.20	2,785,984.20	Validado avances
2023	2	PUE230202224364	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE LIBRAMIENTO NANACATLAN KM 000 AL 1060 EN LA LOCALIDAD DE NANACATLAN MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 80907	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	de Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		de Municipio Zapotitlán Méndez	80907	607	615	0	Metros Cuadrados	6379.1	20/04/2023	22/05/2023	975,421.10	975,421.10	975,421.10	975,421.10	975,421.10	975,421.10	Validado avances
2023	2	PUE230202225922	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 94898	Puebla	211	Zaragoza	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		de Municipio Zaragoza	94898	75	50	0	Metros Cuadrados	700	16/05/2023	15/06/2023	1,422,438.47	1,422,438.47	1,422,438.47	1,422,438.47	1,422,438.47	1,422,438.47	Validado avances
2023	2	PUE230202222215	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DE LA CALLE 18 ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 032.00 Y CAMINO A LA POZA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 148.00 DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 64844	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		de Municipio Zaragoza	64844	35	40	0	Metros Cuadrados	678	23/02/2023	09/03/2023	1,201,587.74	1,201,587.74	1,201,587.74	1,201,587.74	1,201,587.74	1,201,587.74	Validado avances
2023	2	PUE230202220736	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 51315	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		de Municipio Zaragoza	51315	35	25	0	Metros Cuadrados	702.4	17/04/2023	08/05/2023	1,383,471.13	1,383,471.13	1,383,471.13	1,383,471.13	1,383,471.13	1,383,471.13	Validado avances
2023	2	PUE230202227877	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO SANTIAGO ZAUTLA CUACULCINGO - 108680	Puebla	212	Zautla	Santiago Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		de Municipio Zautla	108680	347	285	0	Metros cúbicos	317.77	09/05/2023	07/07/2023	1,212,270.01	1,212,270.01	1,212,270.01	1,212,270.01	363,681.00	363,681.00	Validado avances
2023	2	PUE230202227908	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ROSA DE CASTILLA ZAYOLAPA DEL KM. 3 MAS 140.00 AL KM. 3 MAS 290.00 Y ROSA DE CASTILLA CHILAPA DE VICENTE GUERRERO DEL KM. 2 MAS 090.00 AL KM. 2 MAS 240.00 - 109023	Puebla	212	Zautla	Rosa de Castilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		de Municipio Zautla	109023	292	230	0	Metros Cuadrados	1720	14/04/2023	11/06/2023	2,025,357.94	2,025,357.94	2,025,357.94	2,025,357.94	1,122,133.04	1,122,133.04	Validado avances
2023	2	PUE230202228314	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO ACATZACATA LOMA BONITA DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 10 MAS 578.00 - 110682	Puebla	212	Zautla	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. Ayuntamiento Zautla	110682	38	32	0	Kilómetro lineal	10.58	01/06/2023	30/07/2023	685,579.86	685,579.86	685,579.86	685,579.86	205,673.96	205,673.96	Validado avances
2023	2	PUE230202227329	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO ZAUTLA TENAMPULCO - 104533	Puebla	212	Zautla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		de Municipio Zautla	104533	183	194	0	Metros Cuadrados	3641.1	30/03/2023	28/05/2023	3,926,103.45	3,926,103.45	3,926,103.45	3,926,103.45	3,926,103.45	3,926,103.45	Validado avances
2023	2	PUE230202227346	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO OCOPIPILA EMILIANO ZAPATA - 104575	Puebla	212	Zautla	Ocopipila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		de Municipio Zautla	104575	78	76	0	Kilómetro	3.27	15/02/2023	15/03/2023	720,389.85	720,389.85	720,389.85	720,389.85	720,389.85	720,389.85	Validado avances
2023	2	PUE230202228252	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO EMILIO CARRANZA XILOXOCHITITAN - 110422	Puebla	212	Zautla	Xiloxochititán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. Ayuntamiento Zautla	110422	35	33	0	Kilómetro lineal	2.31	15/05/2023	13/06/2023	447,661.68	447,661.68	447,661.68	447,661.68	447,661.68	447,661.68	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202229239	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL APANCUACO DE LA CALLE PORVENIR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DEL KM 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 151.83, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116021	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	116021	90	60	0	Metros	151.83	11/05/2023	10/07/2023	440,500.00	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	2	PUE230202229248	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ZACATILIHUIC DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000.00 AL 0 MÁS 220, EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116048	Puebla	216	Zoquiapan	Zacatilihuic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	116048	87	57	0	Metros	200	11/05/2023	10/07/2023	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,072,500.00	1,072,500.00	1072500	Validado avances
2023	2	PUE230202228830	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL A NAUZONTLA EN ACCESO AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 113909	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	113909	511	427	0	Metros Cuadrados	81	15/04/2023	15/05/2023	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Validado avances
2023	2	PUE230202229256	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL A NAUZONTLA Y CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS EN LA LOCALIDAD DE CALACUAHUTLA, COMO VÍAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116074	Puebla	216	Zoquiapan	Calacuahutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquiapan	116074	511	427	0	Piezas	68	13/05/2023	12/06/2023	575,200.00	575,200.00	575,200.00	575,200.00	575,200.00	575,200.00	Validado avances
2023	2	PUE230202229238	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CON ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA ZOQUIAPAN A XOCHITLAN, DEL KM CERO MÁS TRES CEROS AL CERO MÁS SEISCIENTOS VEINTIOCHO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116007	Puebla	216	Zoquiapan	San Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	116007	92	81	0	Metros	628	27/04/2023	27/05/2023	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	Validado avances
2023	2	PUE230202225053	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO POZOTITLA ECZOQUITLAN COYOLAPA EN LA LOCALIDAD DE POZOTITLA, ZOQUITLAN, PUE. SEGUNDA ETAPA - 87520	Puebla	217	Zoquitlán	Pozotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	87520	118	102	0	Metros Cuadrados	779.1	24/02/2023	24/05/2023	1,530,035.71	1,529,175.77	1,529,175.77	1,529,175.77	1,529,175.77	1,529,175.77	Validado avances
2023	2	PUE230202229034	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA CARRETERA QUE VA A ZOQUITLAN AL ENTRONQUE DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ZOQUITLAN A XICALA, ZOQUITLAN PUEBLA. - 115241	Puebla	217	Zoquitlán	Xicala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	115241	174	209	0	Kilómetro	2.3	20/03/2023	03/05/2023	916,447.78	916,447.78	916,447.78	916,447.78	916,447.78	916,447.78	Validado avances
2023	2	PUE230202229054	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS ZOQUITLAN CHALCHICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 115357	Puebla	217	Zoquitlán	Chalchico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	115357	114	127	0	Kilómetro	3.15	13/02/2023	28/04/2023	2,149,844.85	2,149,844.85	2,149,844.85	2,149,844.85	2,149,844.85	2149844.85	Validado avances

[illegible]