

	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	5	PUE240102349747	Proyecto de inversión	750,385,475.20	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.751027365, modificado:3.751027365}, f2: {solo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:8, prog_pre:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.751027365, modificado:3.172951700188})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	DISTRIBUIDOR VAL ELECTRICO DE ORIENTE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240321	5	806262	735970	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado: a46071.00}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.148189, lat:19.041978}]	21-02-2024	17-10-2024	692,489,307.61	692,489,307.61	633,009,242.38	633,009,242.38	633,009,242.38	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35659.01}]	(toto: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PND02 /A/S/ 20240321, contratista:CIAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:7.36128 (42488.88)})	(2340747/proyecto_J NICO, 2340747/proyecto_P ROCEJO, avance:35659.01)]	2340747/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances
2024	5	PUE240102349885	Proyecto de inversión	11,255,762.14	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5627891.07, modificado:5627891.07}, f2: {solo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:8, prog_pre:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5627891.07, modificado:4739548.38})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL DISTRIBUIDOR VAL ELECTRICO DE ORIENTE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240322	5	806262	735969	0	[meta1: {unidad_medida: Piezas, meta_modificado: a1.01}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:carretera federal Puebla-Tehuacan, lon:-98.148189, lat:19.041978}]	21-02-2024	16-11-2024	10,367,479.35	10,367,479.35	7,626,433.69	7,626,433.69	7,626,433.69	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35659.01}]	(toto: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PND02 /A/S/ 20240322, contratista:CORPORATIVO EN VÍAS TERRESTRES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:1.09958 (4882.77)})	(2340985/proyecto_J NICO, 2340985/proyecto_P ROCEJO, avance:35659.01)]	2340985/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances
2024	5	PUE240102350152	Proyecto de inversión	7,495,915.35	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7455915.35, modificado:7443688.92})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA E.C. KM. 32.6 (SAN PEDRO TLACUILOTPEC) SAN PABLO, EN LAS LOCALIDADES DE PACOTLA, XOCHIMILCO Y SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230566	5	2628	2255	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado: a35512.01}]	[geo1: {cve_municipio:109, localidad:33, direccion:CARRETERA E.C. KM. 32.6 (SAN PEDRO TLACUILOTPEC) SAN PABLO, EN LAS LOCALIDADES DE PACOTLA, XOCHIMILCO Y SAN PABLO, lon:-98.148182, lat:20.205845}]	29-11-2023	26-02-2024	7,443,688.92	7,443,688.92	7,443,688.92	7,443,688.92	7,443,688.92	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35632.01}]	(2301162/proyecto_P ROCEJO, 2301162/proyecto_IN ICO, 2301162/proyecto_NICO, avance:35632.01)]	2301162/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	
2024	5	PUE240102349548	Proyecto de inversión	62,191,136.93	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0814949077, modificado:6.0814949077})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO "EL RISO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230462	5	155300	138325	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado: a10268.01}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.422354, lat:18.413382}]	13-12-2023	09-07-2024	60,894,949.07	60,894,949.07	60,894,949.07	60,894,949.07	60,894,949.07	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103038.01}]	(toto: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PF191 /A/S/ 20230462, contratista:CONSTRUDEFINCO S DE NVANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:2.88544 (23187.23187)})	(2349548/proyecto_J NICO, 2349548/proyecto_P ROCEJO, avance:103038.01)]	2349548/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102349575	Proyecto de inversión	4,331,593.99	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431593.99, modificado:820756.07})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO- CUAUTEMAN, CON UNA LONGITUD DE 5.668 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLÁS IERCECA SECCION, SAN NICOLÁS CUATLA SECCION, HUAYTAN, XOTLO DE MORELOS, AHUALULÁN Y SAN ESTEBAN CUAUTEMAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DE OCAMPO Y CUAUTEMAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230410	5	6739	5809	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado: a15668.01}]	[geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:HUAYTAN, XOTLO DE MORELOS, AHUALULÁN Y SAN ESTEBAN CUAUTEMAN, lon:-97.818084, lat:19.818514}]	05-10-2023	01-04-2024	8,280,756.07	8,280,756.07	8,280,756.07	8,280,756.07	8,280,756.07	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15668.01}]	(toto: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PF067 /A/S/ 20230410, contratista:URBANIZACION EN OBRA CIVIL FINK S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:6.25164 (2400.77)})	(2349575/proyecto_J NICO, 2349575/proyecto_P ROCEJO, avance:15668.01)]	2349575/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102349378	Proyecto de inversión	28,455,629.67	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5998616767, modificado:2.5998616767})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO (SUPROTEO) EN EL BOLEADO ATUACAYOTI, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYTAN, PUEBLA DE JARAMILLO Y SAN BERNARDO TLACALANCENIGO, MUNICIPIO DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS COTACULA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y Turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240354	5	858104	783774	0	[meta1: {unidad_medida: Piezas, meta_modificado: a26.01}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOLEADO ATUACAYOTI, lon:-98.227973, lat:19.034120}]	26-03-2024	23-07-2024	25,998,616.76	25,998,616.76	25,998,616.76	25,998,616.76	25,998,616.76	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35000.01}]	(toto: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PF025 /A/S/ 20240314, contratista:CTULUM MEXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:2.77475 (6088.77)})	(2349778/proyecto_J NICO, 2349778/proyecto_P ROCEJO, avance:35000.01)]	2349778/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102349381	Proyecto de inversión	12,159,475.53	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21080098177, modificado:1.19080098177})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TIANGUISMANALCO 2, SAN FRANCISCO BUENA VISTA Y EL CERIL, EN LAS LOCALIDADES DE TIANGUISMANALCO Y SAN FRANCISCO BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240318	5	3360	3142	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado: a35000.01}]	[geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CARRETERA TIANGUISMANALCO Y SAN FRANCISCO BUENA VISTA Y EL CERIL, lon:-98.448210, lat:18.977790}]	01-04-2024	30-05-2024	11,908,009.81	11,908,009.81	11,908,009.81	11,908,009.81	11,908,009.81	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35000.01}]	(toto: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PF027 /A/S/ 20240318, contratista:CONSTRUTORA DEPURAR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:1.19164 (7932.77)})	(2349781/proyecto_J NICO, 2349781/proyecto_P ROCEJO, avance:35000.01)]	2349781/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	5	PUE240102349787	Proyecto de inversión	11,305,954.05	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1309549567, modificado:1.10097877))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 2 NORTE Y CARRETERA A SAN PABLO DEL MONTE (CALZADA DEL CONDE) ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA PUEBLA - BELÉN, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240365	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18934.95, meta_modificada:18934.95))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 2 NORTE Y CARRETERA A SAN PABLO DEL MONTE (CALZADA DEL CONDE) ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA PUEBLA, lon:-98.19467, lat:19.00909))	26-03-2024	31-12-2024	11,063,097.30	11,063,097.30	11,063,097.30	11,063,097.30	11,063,097.30	(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP043 /A/S/1-20240305, contralista:ADET CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.1063097327, importe_modificado:1.1063097327))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18934.95))	2349787/proyecto_P ROCEISO, 2349787/proyecto_FI NICO, 2349787/proyecto_P ROCEISO, 2349787/proyecto_FI NICO, 2349787/proyecto_P ROCEISO, 2349787/proyecto_FI NICO	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102349796	Proyecto de inversión	3,410,664.42	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410664.42, modificado:3330682.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 304 PONIENTE ENTRE CARRETERA A SAN PABLO DEL MONTE (CALZADA DEL CONDE) Y CIRCULO INTERIOR ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240359	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5515.0, meta_modificada:5515.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 304 PONIENTE ENTRE CARRETERA A SAN PABLO DEL MONTE (CALZADA DEL CONDE) Y CIRCULO INTERIOR ORIENTE, lon:-98.196149, lat:19.043722))	22-03-2024	31-12-2024	3,330,682.60	3,330,682.60	3,330,682.60	3,330,682.60	3,330,682.60	(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP036 /A/S/1-20240305, contralista:ADET CONSTRUCCION INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.3306826, importe_modificado:3.3306826))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5515.0))	2349796/proyecto_I_NICO, 2349796/proyecto_P ROCEISO, 2349796/proyecto_FI NICO	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102397808	Proyecto de inversión	343,359.21	(FI: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN 2024, monto:339.8, modificado:339.8), FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343360.07, modificado:349612.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TRES CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORONZO CHAUTZINCO, MUNICIPIO DE CHAUTZINCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240185	N	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Lmts, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN LORONZO, lon:-98.490887, lat:18.20666))	15-04-2024	13-07-2024	334,952.75	334,952.75	334,952.75	334,952.75	334,952.75	(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-034564895-04/04/05, contralista:CONSTRUCTORES CIVILES DE TIERRA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.3495275, importe_modificado:3.3495275))	(meta1: (unidad_medida:Lmts, avance:1.0))	2397808/proyecto_P ROCEISO, 2397808/proyecto_FI NICO, 2397808/proyecto_P ROCEISO, 2397808/proyecto_FI NICO	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102400884	Proyecto de inversión	17,423,869.02	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.698132457))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OCHO, MUNICIPIO DE ACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240214	5	10392	9039	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15863.96, meta_modificada:15863.96))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALE RIO TOTE, ESQUINA CON CALLE RIO RAMALES, S/N, LOCALIDAD DE ACATLAN DE OCHO, MUNICIPIO DE ACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.03617, lat:18.23232))	20-06-2024	19-09-2024	16,981,132.45	16,981,132.45	16,981,132.45	16,981,132.45	16,981,132.45	(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE18 /A/S/1-20240214, convocante:REESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.198112457, importe_modificado:2.198112457))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15863.96))	2400884/proyecto_I_NICO, 2400884/proyecto_P ROCEISO, 2400884/proyecto_FI NICO	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102400970	Proyecto de inversión	2,957,860.25	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957860.25, modificado:2913557.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASOQUIN EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 6 ORIENTE Y LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y 4 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUARTANCO, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240289	5	774	699	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2303.03, meta_modificada:2303.03))	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:3, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASOQUIN EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y LA CALLE 6 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CUARTANCO, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.339358, lat:19.223646))	28-06-2024	26-08-2024	2,913,557.49	2,913,557.49	2,913,557.49	2,913,557.49	2,913,557.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2303.03))	2400970/proyecto_I_NICO, 2400970/proyecto_FI NICO	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102401886	Proyecto de inversión	37,147,190.54	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37147190.547, modificado:374093176.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA INFONIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240449	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6863.08, meta_modificada:6863.08))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Ejército de Oriente S/n Zona las Fuentes de Guadalupe y Centro, 72300 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon: -98.183864, lat:19.057041))	19-06-2024	06-10-2024	36,409,317.82	36,409,317.82	36,409,317.82	36,409,317.82	36,409,317.82	(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP0114 /A/S/1-20240449, contralista:REKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.640931782, importe_modificado:3.640931782))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6863.08))	2401886/proyecto_P ROCEISO, 2401886/proyecto_IN ICO, 2401886/proyecto_P ROCEISO, 2401886/proyecto_IN ICO, 2401886/proyecto_P ROCEISO, 2401886/proyecto_FI NICO	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102441663	Proyecto de inversión	1,490,148.46	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490148.46, modificado:1490145.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALDAMAN, MUNICIPIO DE TIERRA DE LOPEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230758	5	2084	1833	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1885.03, meta_modificada:1885.03))	(geo1: (cve_municipio:651, localidad:4, direccion:LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALDAMAN, lon:97.584555, lat:18.508881))	08-12-2023	31-12-2023	1,490,145.77	1,490,145.77	1,490,145.77	1,490,145.77	1,490,145.77	(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP0167 /A/S/1-20230758, contralista:OLIVA NEW FORCES, CONVOCANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.45773707287, importe_modificado:1.60675191887))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.03))	2441663/proyecto_I_NICO, 2441663/proyecto_P ROCEISO, 2441663/proyecto_FI NICO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APOIAD O	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP ONSABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_RE NTECHADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	5	PUE2401020441701	Proyecto de inversión	4,203,134.63	[FI: [sólo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4203134.63, modificado:4203134.63]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO- CUAUTEMPAH CON UNA LONGITUD DE 5.668 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLÁS (TERCERA SECCIÓN), SAN NICOLÁS (CUARTA SECCIÓN), HUAYTENTAN, ITOTECO DE MOHILLOS, AMATYATY Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAH, EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DE OCAMPO Y CUAUTEMPAH, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230410	5	6739	5810	0	[meta1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:15668.0, meta_modificado: a:15668.0]]	[geot: [cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLÁS (TERCERA SECCIÓN), SAN NICOLÁS (CUARTA SECCIÓN), HUAYTENTAN, ITOTECO DE MOHILLOS, AMATYATY Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAH, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.810804, lat:19.818054]]	05-10-2023	01-04-2024	4,203,134.63	4,203,134.63	4,203,134.63	4,203,134.63	4,203,134.63	[etot: [tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/LP6067, numero_contrato:OP/LP6067, contrato:URBANIZACION EN OBRA CIVIL FENIX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4,203,046,866.7, importe_modificado:6,251,664,246.08]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15668.0]]	[2441701/proyecto_I_NICO, 2441701/proyecto_FI_NICO]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020349471	Proyecto de inversión	22,600,828.96	[FI: [sólo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.26008289667, modificado:2.213025717]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 5A PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230455	5	155300	138525	0	[meta1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:39000.94, meta_modificado: a:39000.94]]	[geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5A PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.401567, lat:18.465387]]	24-10-2023	26-04-2024	22,101,382.57	22,101,382.57	22,101,382.57	22,101,382.57	22,101,382.57	[etot: [tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/LP6085, numero_contrato:OP/LP6085, contrato:CONDOMINIO CONSTRUCTORES INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4,079,921,121.87, importe_modificado:4,079,921,121.87]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39000.94]]	[2349471/proyecto_I_NICO, 2349471/proyecto_INICO, 2349471/proyecto_FI_NICO]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020349537	Proyecto de inversión	1,632,678.35	[FI: [sólo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:FORTAMUN 2024, monto:408169.59, modificado:408169.59], FI: [sólo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234608.76, modificado:1191389.72]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE PUECOATEPE, MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240106	N	0	0	209	[meta1: [unidad_medida: -Litros, meta:1, meta_modificado: a:1]]	[geot: [cve_municipio:177, localidad:7, direccion:PUECOATEPEC, lon: -97.618466, lat:18.611367]]	22-03-2024	18-08-2024	1,599,559.31	1,599,559.31	1,599,559.31	1,599,559.31	1,599,559.31	[etot: [tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/LP6018/CEASPU-DAI/240196, contrato:CONSTRUCTORES CIVILES DE TEHUACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:109955.31, importe_modificado:109955.31]]	[meta1: [unidad_medida:Litros, avance:1.0]]	[2349537/proyecto_FI_NICO, 2349537/proyecto_INICO, 2349537/proyecto_PNICO]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020349650	Proyecto de inversión	9,344,607.57	[FI: [sólo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9144607.57, modificado:9039352.12]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL ECOPARQUE METROPOLITANO, EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230424	5	806262	735969	0	[meta1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:6117.55, meta_modificado: a:6117.55]]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:reserva territorial, lon:-98.246669, lat:19.014489]]	18-09-2023	15-03-2024	9,203,552.12	9,203,552.12	9,203,552.12	9,203,552.12	9,203,552.12	[etot: [tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/LP6056, numero_contrato:OP/LP6056, contrato:OBROPO VINTETEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,76055132.7, importe_modificado:1,76055132.7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6117.55]]	[2349650/proyecto_INICO, 2349650/proyecto_PNICO, 2349650/proyecto_FI_NICO]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020349717	Proyecto de inversión	53,082,701.84	[FI: [sólo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.30827018487, modificado:5.20207137937]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA COTZILA- AMECAC, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC, SAN JUAN TEAPU, SAN LUCAS TUCUMCO, SAN FRANCISCO HUALANDY Y SAN JERÓNIMO COTZILA, EN LOS MUNICIPIOS DE ATZITZIHUACÁN, TOCHIMILCO Y ATLÚCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240349	5	9149	8095	0	[meta1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:147700.0], meta_modificado: a:147700.0]]	[geot: [cve_municipio:22, localidad:21, direccion:LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC, SAN JUAN TEAPU, SAN LUCAS TUCUMCO, SAN FRANCISCO HUALANDY Y SAN JERÓNIMO COTZILA, EN LOS MUNICIPIOS DE ATZITZIHUACÁN, TOCHIMILCO Y ATLÚCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.668295, lat:18.884310]]	04-03-2024	31-12-2024	52,020,711.73	52,020,711.73	52,020,711.73	52,020,711.73	52,020,711.73	[etot: [tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/LP6027, numero_contrato:OP/LP6027, contrato:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5,200,713,787.1, importe_modificado:5,200,713,787.1]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147700.0]]	[2349717/proyecto_I_NICO, 2349717/proyecto_FI_NICO, 2349717/proyecto_PNICO]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020349851	Proyecto de inversión	8,369,853.90	[FI: [sólo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8369853.9, modificado:8202127.23]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA SANTA ISABEL COXULLA- SAN JERÓNIMO TEICUAPÁN, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JERÓNIMO COXULLA Y SAN JERÓNIMO TEICUAPÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO TEICUAPÁN Y SANTA ISABEL COXULLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240348	5	2481	2181	0	[meta1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:25200.0, meta_modificado: a:25200.0]]	[geot: [cve_municipio:148, localidad:5, direccion:CARRETERA SANTA ISABEL COXULLA- (SAN JERÓNIMO TEICUAPÁN, lon: 98.379239, lat:18.994543]]	29-02-2024	29-02-2024	8,302,127.23	8,302,127.23	8,302,127.23	8,302,127.23	8,302,127.23	[etot: [tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/LP6026, numero_contrato:OP/LP6026, contrato:PHV OBRA CIVIL Y SANEAMIENTO MECOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8,202,128.22, importe_modificado:8,202,128.22]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25200.0]]	[2349851/proyecto_INICO, 2349851/proyecto_FI_NICO, 2349851/proyecto_PNICO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	5	PUE240102350002	Proyecto de inversión	28,418,408.49	(FI: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_presi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.84184084967, modificado:2.78507387917))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA E.C. (RM. 100 CARH. FEDERAL MEX.-PUE.) SAN ANDRÉS CAJALAN, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVALUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetel EN LAS LOCALIDADES DE CHOLULA DE RIVADAVIA Y SAN ANDRÉS CAJALAN, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y CAJALAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240345	5	57495	52999	0	(meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:92750.0, meta_modificado a:92750.0])	(geo:1 [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA, lat: 18.307565, lon:19.562848])	01-04-2024	29-06-2024	27,850,728.79	27,850,728.79	27,850,728.79	27,850,728.79	27,850,728.79	(otro:1 [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/AP0206 /PA/5-20230405, contrato:34V OBRAS CIVIL Y SUMINISTROS MEXICO, S.A. DE C.V., comprobante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.78507387, importe_modificado:2.7850733617])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92750.0])	(235002/proyecto_JNICO, 235002/proyecto_PROCEISO, 235002/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102350026	Proyecto de inversión	8,936,401.95	(FI: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_presi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.93640195, modificado:853640.233))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA ORIENTAL.- EL PUERTO TEPEYAHUALCO, DEL KILOMETRO 13+00 AL KILOMETRO 18+40 Y CARRETERA QUE VA DE TEPEYAHUALCO A C.C. SAN HIPOLITO -XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230465	5	810	753	0	(meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:114812.47, meta_modificado a:114812.47])	(geo:1 [cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CARRETERA ORIENTAL EL PUERTO TEPEYAHUALCO, lat: 97.526399, lon:19.455])	12-12-2023	10-03-2024	8,653,660.21	8,653,660.21	8,653,660.21	8,653,660.21	8,653,660.21	(otro:1 [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/AP0181 /PA/5-20230405, contrato:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., comprobante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.8002330817, importe_modificado:1.8002330817])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114812.47])	(235002/proyecto_PROCEISO, 235002/proyecto_INICO, 235002/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102350145	Proyecto de inversión	48,731,094.83	(FI: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_presi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8731094837, modificado:4.7073063727))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 6.870 M, EN LAS LOCALIDADES DE COACAPULIMA, TOTOLAPAN Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230368	5	12721	11379	0	(meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:84680.77, meta_modificado a:84680.77])	(geo:1 [cve_municipio:53, localidad:0, direccion:RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 6.870 M, EN LAS LOCALIDADES DE COACAPULIMA, TOTOLAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lat: 98.0297, lon:18.8145])	14-09-2023	09-04-2024	47,073,063.72	47,073,063.72	47,073,063.72	47,073,063.72	47,073,063.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84680.7])	(230154/proyecto_PROCEISO, 230154/proyecto_INICO, 230154/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102350154	Proyecto de inversión	20,444,317.91	(FI: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_presi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0444317917, modificado:1.6746255587))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA (E.C. MX.13.01) INTERMEXICA - TIERRANTLAN - (POPOCHOCHO) TRAMO TIERRANTLAN - SAN JUAN EPIATLAN, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN EPIATLAN, SAN MARTIN TOTOTUTPEC, XICHILTETEC, TIERRANTLAN, EN LOS MUNICIPIOS DE EPIATLAN, SAN MARTIN TOTOTUTPEC, XICHILTETEC Y TIERRANTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230532	5	3756	3271	0	(meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:115920.0, meta_modificado a:115920.0])	(geo:1 [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. MX.13.01 (INTERMEXICA) - TIERRANTLAN - (POPOCHOCHO) TRAMO TIERRANTLAN - SAN JUAN EPIATLAN, lat: 98.388662, lon:18.641740])	23-11-2023	20-04-2024	16,745,255.50	16,745,255.50	16,745,255.50	16,745,255.50	16,745,255.50	(otro:1 [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/AP0104 /PA/5-20230302, contrato:GRUPO CONSTRUCTOER BLANUS, S.A. DE C.V., comprobante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.67105997487, importe_modificado:4.67105997487])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115920.0])	(230154/proyecto_JNICO, 230154/proyecto_PROCEISO, 230154/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102350159	Proyecto de inversión	753,130.82	(FI: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_presi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753130.82, modificado:753130.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA DEL E.C. (RM.19.01) LA COLONADA - ACATLÁN Y SAN JOSÉ DE GRACIA CON UNA LONGITUD DE 3.78+00 METROS, INCLUIDO EN LA CARRETERA LA COLONADA - ACATLÁN TRAMO LA COLONADA (XICQUIYUTLA, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS MINAHUAPAN Y SAN LUIS TEHUZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE MOLCACAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230495	5	867	794	0	(meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25770.64, meta_modificado a:25770.64])	(geo:1 [cve_municipio:08, localidad:3, direccion:CARRETERA LA COLONADA - ACATLÁN TRAMO: LA COLONADA (XICQUIYUTLA, lat: 97.504877, lon:18.680548)])	18-10-2023	30-03-2024	753,130.82	753,130.82	753,130.82	753,130.82	753,130.82	(otro:1 [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/AP0176 /PA/5-20230405, contrato:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., comprobante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.5430039487, importe_modificado:1.5430039487])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25770.64])	(230159/proyecto_JNICO, 230159/proyecto_PROCEISO, 230159/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	5	PUE240102350165	Proyecto de inversión	5,234,765.55	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524745.15, modificado:5100480.42))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. (ATLÚSCO, ATAHUEYANÁ, TANGUAMANAICO, TEQUANIPÁN, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POSCAPOTEPÉ, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO TIANATTITLA Y SAN PEDRO ATLÚSCO, EN EL MUNICIPIO DE TANGUAMANAICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240337	5	684	766	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7260.0, meta_modificada: 7260.0])	(geot: (cve_municipio:175, localidad:8, direccion:LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO TIANATTITLA Y SAN PEDRO ATLÚSCO EN EL MUNICIPIO DE TANGUAMANAICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon=-98.479325, lat=18.980642))	01-04-2024	30-05-2024	5,100,480.42	5,100,480.42	5,100,480.42	5,100,480.42	5,100,480.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7260.0])	2350165/proyecto_FI	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102350166	Proyecto de inversión	4,700,779.24	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470779.24, modificado:4598685.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN EN CASA PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BIRDOCA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240357	5	806262	735968	0	(meta1: [unidad_medida: kilómetros cuadrados, meta:3180.66, meta_modificada: 3180.66])	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CASA PUEBLA, lon=-98.185022, lat=19.055815))	14-03-2024	31-12-2024	4,598,685.95	4,598,685.95	4,598,685.95	4,598,685.95	4,598,685.95	(ctot: (tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/PE930 /SA/5-20240357, contravista:GRUPO ARMATISA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4598685.95, importe_modificado:4598685.95))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3180.66])	2350166/proyecto_FI	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240102350168	Proyecto de inversión	7,366,318.22	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470779.24, modificado:687804.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUETOS DE LA AVENIDA CUAUHTEMÓC ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MAGER Y AVENIDA JESÚS CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240358	5	6177	5882	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4375.2, meta_modificada: 4375.2])	(geot: (cve_municipio:136, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon=-98.309690, lat=19.168303))	22-03-2024	30-04-2024	6,687,804.64	6,687,804.64	6,687,804.64	6,687,804.64	6,687,804.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4375.2])	2350168/proyecto_FI	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240202398081	Proyecto de inversión	14,843,239.46	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14843239.46, modificado:1482076902.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MORILLOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240191	N	0	0	2334	(meta1: [unidad_medida: Lmts, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: (cve_municipio:94, localidad:17, direccion:SAN JOSE MORILLOS, lon=97.647676, lat=19.501466))	03-07-2024	31-07-2024	14,620,764.92	14,620,764.92	14,620,764.92	14,620,764.92	14,620,764.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	2396984/proyecto_IN	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240202398121	Proyecto de inversión	5,278,873.03	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278873.03, modificado:4194870.13), FI2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado: MUNI.FAEMUR-3024, monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HOLOGOLO Y APILLOLOLO LOS ALAMOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240343	N	0	0	201	(meta1: [unidad_medida: Lmts, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon=97.790058, lat=18.98398))	08-07-2024	08-07-2024	5,194,870.11	5,194,870.11	5,194,870.11	5,194,870.11	5,194,870.11	(ctot: (tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/PE-065/CEASPUF-DAU/240343, contravista:CONSTRUCCIONES RANZOL S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5194870.11, importe_modificado:5194870.11))	(meta1: [unidad_medida: Lmts, avance:1.0])	2398321/proyecto_IN	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240202398394	Proyecto de inversión	1,405,198.93	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405198.93, modificado:920233.58))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORENTE, ENTRE CALLE FLORENTE Y CALLE SPOHNERT, DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMÓC, MUNICIPIO DE LA TRAGUERA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240410	N	0	0	290	(meta1: [unidad_medida: Lmts, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: (cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CUAUHTEMÓC, lon=97.335137, lat=19.224544))	10-05-2024	08-07-2024	920,233.58	920,233.58	920,233.58	920,233.58	920,233.58	(ctot: (tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/PE-065/CEASPUF-DAU/240410, contravista:"GRUPO EFECTOS" S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1384416.48, importe_modificado:1384416.48))	(meta1: [unidad_medida: Lmts, avance:1.0])	2398394/proyecto_P	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240202400872	Proyecto de inversión	7,862,620.70	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7862620.7, modificado:7678910.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE VA DE AYOTLA A SAN JUAN EPIATLÁN, EN LAS LOCALIDADES DE AYOTLA Y SAN JUAN EPIATLÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE XICHUTEPEC Y EPIATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240384	5	1744	1788	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14052.85, meta_modificada: 14052.85])	(geot: (cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CAMINO QUE VA DE AYOTLA A SAN JUAN EPIATLÁN, lon=-98.372322, lat=18.649070))	31-05-2024	27-09-2024	7,678,910.13	7,678,910.13	7,678,910.13	7,678,910.13	7,678,910.13	(ctot: (tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/PE078 /SA/5-20240384, contravista:DEL CARMEN CARRETERAS Y FUENTES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9178910.13, importe_modificado:9178910.13))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14052.85])	2403872/proyecto_FI	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240202401631	Proyecto de inversión	20,506,587.07	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.050658707, modificado:2.01586887197))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TOTOTLA Y ACTEOPAN, EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TOTOTLA Y ACTEOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240360	5	1515	1345	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:304.76, meta_modificada: 304.76])	(geot: (cve_municipio:5, localidad:3, direccion:SAN FELIPE TOTOTLA, lon=-98.730593, lat=18.758818))	02-05-2024	29-08-2024	20,158,688.71	20,158,688.71	20,158,688.71	20,158,688.71	20,158,688.71	(ctot: (tipo: obra-Obra, numero_contrato:OP/PE053 /SA/5-20240360, contravista:OBRAES ADN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.050658707, importe_modificado:2.01586887197))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:304.76])	2401631/proyecto_P	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	5	PUE2401020401807	Proyecto de inversión	10,523,673.34	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02367334E7, modificado:1.02438168E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE VIVERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAMOTITEPEC MUNICIPIO DE ZACATLÁN, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240381	5	1320	1320	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1735.66, meta_modificado: a:1735.66]]	[geo1: [cve_municipio:208, localidad:7, direccion:CONSTRUCCION DE VIVERO EN LA LOCALIDAD DE CAMOTITEPEC MUNICIPIO DE ZACATLÁN, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.04737, lat:20.030600]]	26-04-2024	24-07-2024	10,264,281.68	10,264,281.68	10,264,281.68	10,264,281.68	10,264,281.68	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PF049 JAS/20240301, contralista:GU7U & GALILEUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.024428168E7, importe_modificado:1.036428168E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1735.66]]	2401807/proyecto_P_NICO, 2401807/proyecto_P_ROCESO, 2401807/proyecto_FI_N, 2401807/proyecto_P_NICO, 2401807/proyecto_P_NICO, 2401807/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24010204039358	Proyecto de inversión	54,688,258.82	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.46882588E7, modificado:5.72199726E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE PUEBLA, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220556	5	805262	735970	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28757.25, meta_modificado: a:28757.25]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE PUEBLA, lon:-98.1726806, lat:18.38935822]]	01-08-2022	22-03-2024	52,719,978.26	52,719,978.26	52,719,978.26	52,719,978.26	52,719,978.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28757.25]]	2349358/proyecto_IN_ICO, 2349358/proyecto_P_ROCESO, 2349358/proyecto_IN_ICO, 2349358/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24010204049414	Proyecto de inversión	42,253,699.71	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.22536997E7, modificado:4.12137134E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL NO.150 PUEBLA - HUAHUAPANA DE LÓN DEL KM 63+400 AL KM 66+380 Y DE LA CARRETERA NO.31 AMATZACA - IZCAR DE MATAMOROS DEL KM 66+380 AL KM 69+000 (EN LOS DOS SENTIDOS DE TRÁFICO), EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230379	5	26095	23483	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:65087.24, meta_modificado: a:65087.24]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL NO.300 PUEBLA - HUAHUAPANA DE LÓN DEL KM 63+400 AL KM 66+380 Y DE LA CARRETERA NO.31 AMATZACA - IZCAR DE MATAMOROS, lon:-98.47646, lat:18.680741]]	28-08-2023	23-04-2024	41,215,713.14	41,215,713.14	41,215,713.14	41,215,713.14	41,215,713.14	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PF040 JAS/20230379, contralista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE VIAL S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8.8978558E7, importe_modificado:8.8978366E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65087.24]]	2349414/proyecto_P_NICO, 2349414/proyecto_IN_ICO, 2349414/proyecto_P_NICO, 2349414/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24010204054976	Proyecto de inversión	84,144,040.94	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.41440409E7, modificado:4.615019E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUALAHUENGO, MUNICIPIO DE HUALAHUENGO, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230463	5	31503	27454	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8608.82, meta_modificado: a:8608.82]]	[geo1: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUALAHUENGO, MUNICIPIO DE HUALAHUENGO, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.05245, lat:20.173808]]	24-11-2023	18-09-2024	46,150,196.79	46,150,196.79	46,150,196.79	46,150,196.79	46,150,196.79	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PF116 JAS/20230401, contralista:TRACEROS MACRATA S. DE RL DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.398869593E8, importe_modificado:1.398869838E8]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8608.82]]	2349476/proyecto_J_NICO, 2349476/proyecto_P_ROCESO, 2349476/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24010204068800	Proyecto de inversión	4,885,761.89	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4885761.89, modificado:4885761.89])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA LA CIBRA LA UNIÓN A LA LOCALIDAD ELIDO DE RANCHO NUEVO (EL COTE), EN LA LOCALIDAD DE ELIDO DE RANCHO NUEVO (EL COTE), EN EL MUNICIPIO DE XICOTITLÁN, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230448	5	278	313	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2742.13, meta_modificado: a:2742.13]]	[geo1: [cve_municipio:197, localidad:49, direccion:EN EL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA LA CIBRA LA UNIÓN A LA LOCALIDAD ELIDO DE RANCHO NUEVO (EL COTE), lon:-97.879669, lat:20.354958]]	05-10-2023	31-03-2024	4,885,761.89	4,885,761.89	4,885,761.89	4,885,761.89	4,885,761.89	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PF068 JAS/20230404, contralista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.020219968E7, importe_modificado:2.020219968E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2742.13]]	2349880/proyecto_P_NICO, 2349880/proyecto_IN_ICO, 2349880/proyecto_P_NICO, 2349880/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020296097	Proyecto de inversión	3,697,247.22	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697247.22, modificado:3642015.18])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	AMPLIACIÓN DE DISEÑO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYACITLÁN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR (EL VIEJO), PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240380	N	0	0	146	[meta1: [unidad_medida: Litro, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:143, localidad:5, direccion:san andrés huayacitlán, lon:98.530158, lat:19.258672]]	30-04-2024	27-08-2024	3,642,015.18	3,642,015.18	3,642,015.18	3,642,015.18	3,642,015.18	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19F05/CEASPUSE DA/240380, contralista:VIA ALJANDRO LABRA FRAGOSSO, convenio:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3642015.18, importe_modificado:3642015.18]]	[meta1: [unidad_medida:Litros, avance:1.0]]	2396597/proyecto_J_NICO, 2396597/proyecto_P_ROCESO, 2396597/proyecto_IN_ICO, 2396597/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020298409	Proyecto de inversión	11,297,328.46	(FI: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2024, monto:20807575.87, modificado:20275547E7], [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9296571.59, modificado:9115734.97])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XICOTITLÁN EN EL MUNICIPIO DE XICOTITLÁN Y QUE BENEFICIA A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC Y XICOTITLÁN, PERTINECIENTES AL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240432	N	0	0	2053	[meta1: [unidad_medida: Litro, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:133, localidad:3, direccion:SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, lon:98.34402, lat:18.652693]]	08-07-2024	08-07-2024	11,116,491.84	11,116,491.84	11,116,491.84	11,116,491.84	11,116,491.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Litros, avance:1.0]]	2398409/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	5	PUE2402020401792	Proyecto de inversión	82,146,284.27	[FI: (ciclo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.21462842727, modificado:8.1809707477)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE GIMNASIO, CANTERINA Y AUDITORIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECTYT2), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HERRICIA PUEBLA DE ZAHAGUEN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240369	S	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4660.27, meta_modificada:4660.27)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECTYT2), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HERRICIA PUEBLA DE ZAHAGUEN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lat:18.348816, lon:18.987109)]	15-07-2024	15-07-2024	81,809,076.47	81,809,076.47	81,809,076.47	81,809,076.47	81,809,076.47	[etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP/PE040 /SA/SI-20240309, contrato:INFRAESTRUCTURA A EN DESARROLLO FASE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.63618152978, importe_modificado:1.63618152978)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4660.27)]	[2401792/proyecto_I NICO, 2401792/proyecto_P ROCEISO, 2401792/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24020204010504	Proyecto de inversión	2,184,576.39	[FI: (ciclo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.18457639, modificado:2.18457639)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	2X600 REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "X" DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CASA DE ANGELES CLAVE 21EMAL019P Y DEL EDIFICIO "Y" DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL, INFANILS DEL SISTEMA ESTATAL D.F. UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLACALCANINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS COTULUA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrativo Público para la Construcción de Espacios Educativos	240910 FAFREG FAF-RG03024 CAP 21EMAL019P	N	0	0	378	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:110, localidad:13, direccion:Cermito A Santa Clara Coyacan Num. Ext. 11, San Andrés Cotulua San Andrés Cotulua CP. 72824, lat:18.33735, lon:19.032543)]	10-12-2024	31-12-2024	2,184,576.39	2,184,576.39	2,184,576.39	2,184,576.39	2,184,576.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	NICO, 234967/proyecto_P ROCEISO, 234967/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020349360	Proyecto de inversión	1,345,616.89	[FI: (ciclo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.345616.89, modificado:1.345616.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SÍA PARA EL ADULTO MAYOR, EN LA LOCALIDAD DE AXUTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230199	S	85	80	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1137.37, meta_modificada:1137.37)]	[geot: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AXUTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, lat:18.38082, lon:18.180710)]	29-06-2023	26-09-2023	1,345,616.89	1,345,616.89	1,345,616.89	1,345,616.89	1,345,616.89	[etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP/0007 /SA/SI-20230139, contrato:CONSTRUCTIVO EN NICO, INGENIERÍA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9110447.15, importe_modificado:9110447.15)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.37)]	[2349360/proyecto_I NICO, 2349360/proyecto_P ROCEISO, 2349360/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020349467	Proyecto de inversión	1,535,506.48	[FI: (ciclo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.535506.48, modificado:1.535506.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA TEOCAPA- TLAPACPA, DEL KM 42+710 AL KM 46+350, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TLAPACPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230254	S	299	332	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25480.0, meta_modificada:25480.0)]	[geot: (cve_municipio:184, localidad:23, direccion:CARRETERA TEOCAPA- TLAPACPA, DEL KM 42+710 AL KM 46+350, lon:97.8735, lat:18.1237)]	04-08-2023	01-12-2023	1,535,506.48	1,535,506.48	1,535,506.48	1,535,506.48	1,535,506.48	[etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP/0026 /SA/SI-20230204, contrato:GRUPO CONSTRUCTOR BLANCO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.256052787, importe_modificado:2.2566052787)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25480.0)]	[2349467/proyecto_I NICO, 2349467/proyecto_P ROCEISO, 2349467/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020349357	Proyecto de inversión	1,231,061.75	[FI: (ciclo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.231061.75, modificado:1.231061.75)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE CUATUINCHÁN, MUNICIPIO DE CUATUINCHÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230470	S	1481	1388	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8738.77, meta_modificada:8738.77)]	[geot: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE CUATUINCHÁN, MUNICIPIO DE CUATUINCHÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:98.00825, lat:18.562946)]	12-12-2023	31-12-2023	1,231,061.75	1,231,061.75	1,231,061.75	1,231,061.75	1,231,061.75	[etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP/176 NICO, /SA/SI-20230470, contrato:CONSTRUCCION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.05980513767, importe_modificado:1.05980513767)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8738.77)]	[2349557/proyecto_I NICO, 2349557/proyecto_P ROCEISO, 2349557/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020349691	Proyecto de inversión	10,645,878.41	[FI: (ciclo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.06458784167, modificado:1.0380756767)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA ACATZINGO- HONAUCA, DEL KM 0+00 AL KM 7+500, EN LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HIDALGO, GUANAJUATO, MORELOS Y CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230517	S	18130	16625	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:54000.0, meta_modificada:54000.0)]	[geot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO DE HIDALGO, GUANAJUATO, MORELOS Y CARMEN SERDÁN, lon:-97.791796, lat:18.9801932)]	29-11-2023	26-02-2024	10,380,775.67	10,380,775.67	10,380,775.67	10,380,775.67	10,380,775.67	[etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP/118 /SA/SI-20230017, contrato:LEONER CONTRACCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.232199367, importe_modificado:2.195809352)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54000.0)]	[2349691/proyecto_I NICO, 2349691/proyecto_P ROCEISO, 2349691/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020349870	Proyecto de inversión	38,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.887, modificado:3.7432889447)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA QUICHOLAC-ACATZINGO, EN EL MUNICIPIO DE QUICHOLAC, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230735	S	20193	19179	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:133486.0, meta_modificada:133486.0)]	[geot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA QUICHOLAC-ACATZINGO, lon:97.79219, lat:18.07915)]	11-12-2023	08-04-2024	37,436,208.54	37,436,208.54	37,436,208.54	37,436,208.54	37,436,208.54	[etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP/1169 /SA/SI-20230705, contrato:GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE TEMPLICAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.7436208547, importe_modificado:3.7436208547)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133486.0)]	[2349870/proyecto_I NICO, 2349870/proyecto_P ROCEISO, 2349870/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	5	PUE2401020349876	Proyecto de inversión	42,896,148.48	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42896148487, modificado:4.2896148487})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE ABASTOS Y ACCESO CON CARRETEL DE DESACELERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEOXITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230477	N	0	0	10000	{metas: [unidad_medida: {Plazas Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}]}	{geol: [{w: municipio:174, localidad:1, direccion:central de abastos teoxitlan, lon: -97.5884457, lat:19.8185158}]}	31-08-2023	31-12-2024	42,896,148.48	42,896,148.48	42,896,148.48	42,896,148.48	42,896,148.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: [unidad_medida: {Plazas Cuadrados, avance:1.0}]} (N)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020350162	Proyecto de inversión	926,914.07	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926914.07, modificado:926914.07})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE OSCAR DIAZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TIAGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240323	S	2917	2747	0	{metas: [unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:476.52, meta_modificado:476.52}]}	{geol: [{w: municipio:65, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SANTO TIAGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.643434, lat:19.002885}]}	26-03-2024	26-03-2024	921,942.27	921,942.27	921,942.27	921,942.27	921,942.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: [unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:476.52}]} (N)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2401020350180	Proyecto de inversión	6,861,566.76	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6861566.76, modificado:6861566.76})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 6 PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE HERIODIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230563	S	806262	735970	0	{metas: [unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:9607.62, meta_modificado:9607.62}]}	{geol: [{w: municipio:114, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE HERIODIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon: -98.24066, lat:18.986111}]}	01-11-2023	30-12-2023	6,861,566.76	6,861,566.76	6,861,566.76	6,861,566.76	6,861,566.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: [unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:9607.62}]} (N)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020396988	Proyecto de inversión	2,077,467.46	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077467.46, modificado:2077467.46})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YEHUATLPEC, MUNICIPIO DE YEHUATLPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240399	N	0	0	122	{metas: [unidad_medida: {Litros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}]}	{geol: [{w: municipio:205, localidad:1, direccion:YEHUATLPEC, lon: -97.65548, lat:18.794548}]}	16-04-2024	12-10-2024	2,077,467.46	2,077,467.46	2,077,467.46	2,077,467.46	2,077,467.46	{ctos: [tipo: obra-Obra, numero_contrato:CP/LPE-03/VEZCAPUS-DA/240103, comente:ATAVE PABIMESTOS S.A. DE C.V., comente:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2077467.46, importe_modificado:2077467.46]} (N)	{metas: [unidad_medida: {Litros, avance:1.0}]} (N)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020397815	Proyecto de inversión	13,862,324.85	(f1: {solo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000809.85, modificado:1000809.85}, f2: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128646567, modificado:1.42643523977})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE COCTITEC (CAB) Y GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE COCTITEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240393	N	0	0	2987	{metas: [unidad_medida: {Litros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}]}	{geol: [{w: municipio:205, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA, lon: -97.65523, lat:18.530488}]}	09-05-2024	05-10-2024	15,265,212.82	15,265,212.82	15,265,212.82	15,265,212.82	15,265,212.82	{ctos: [tipo: obra-Obra, numero_contrato:CP/LPE-03/VEZCAPUS-DA/240103, comente:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., comente:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1385227967, importe_modificado:1.3852279677]} (N)	{metas: [unidad_medida: {Litros, avance:1.0}]} (N)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020398639	Proyecto de inversión	4,318,113.95	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318113.95, modificado:4290771.54})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	240170 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REPARACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS DE Y E Y EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPACA CLAVE 21ETD03A, UBICADO EN LA CALICERA MUNICIPAL DE TEPACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrativo Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240370	N	0	0	1060	{metas: [unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}]}	{geol: [{w: municipio:164, localidad:1, direccion:TEPACA, lon: -97.90088, lat:18.979557}]}	03-06-2024	30-10-2024	4,290,771.54	4,290,771.54	4,290,771.54	4,290,771.54	4,290,771.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: [unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:1.0}]} (N)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020400710	Proyecto de inversión	270,872,113.03	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270872113.03, modificado:2.68170278588})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE AGUAS Y LABORATORIOS HIDRÓFIS DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECTY), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HERIODIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240362	S	806262	735970	0	{metas: [unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:15407.2, meta_modificado:15407.2}]}	{geol: [{w: municipio:114, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE AGUAS Y LABORATORIOS HIDRÓFIS DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECTY), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.19815, lat:19.043723}]}	17-04-2024	13-10-2024	266,817,027.85	266,817,027.85	266,817,027.85	266,817,027.85	266,817,027.85	{ctos: [tipo: obra-Obra, numero_contrato:CP/LPE038, /AS/0-20240302, comente:CONSTRUTORA E INMOBILIARIA CAHA, S.A. DE C.V., comente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.3363405578E+11, importe_modificado:5.3363405578E+11}]}	{metas: [unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:15407.2}]} (N)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020401604	Proyecto de inversión	7,671,715.82	(f1: {solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7671715.82, modificado:7556387.55})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE TEPYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE TEPYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240393	S	1576	1390	0	{metas: [unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:5691.45, meta_modificado:5691.45}]}	{geol: [{w: municipio:170, localidad:1, direccion:CAMPO DEPORTIVO, lon: -97.48068, lat:19.490122}]}	06-05-2024	19-07-2024	7,556,387.55	7,556,387.55	7,556,387.55	7,556,387.55	7,556,387.55	{ctos: [tipo: obra-Obra, numero_contrato:CP/LPE09, /AS/0-20240303, comente:COMPAÑIA PAVIMENTADORA URBANIZADORA Y ARRENDADORA DE EDIFICIOS Y ARRONDADORA MAC, S.A. DE C.V., comente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7556387.55, importe_modificado:7556387.55}]}	{metas: [unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:5691.45}]} (N)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	5	PUE2402020401754	Proyecto de inversión	20,403,886.72	(FI: [solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.060388672], modificado:1.9950896767)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE 10 JUNTAS DE PUENTES EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONES CHOLULA, SAN BENITO Y TASCALANONGO, VILLA BATAYIA Y HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONES CHOLULA Y PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240394	5	882701	886798	0	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:1562.6, meta_modificado: a:1864.24]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Autopista México - Puebla (Vía Frontera), lon:-98.18035, lat:19.08079]]	06-05-2024	04-06-2024	19,950,896.76	19,050,896.76	19,050,896.76	19,950,896.76	19,950,896.76	[etot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/PE060 /SA/SI-20240394, contratas:ARE CANAN S. DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.9950896767, importe_modificado:1.995089676]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:884.24]]	(2401754/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020401769	Proyecto de inversión	6,680,760.65	(FI: [solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520799.56, modificado:6748119.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y Turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240293	5	1147	964	0	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:1562.6, meta_modificado: a:1562.6]]	[geo1: [cve_municipio:130, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.5407199, lat:19.08989173]]	26-04-2024	24-07-2024	6,748,119.94	6,748,119.94	6,748,119.94	6,748,119.94	6,748,119.94	[etot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/PE048 /SA/SI-20240293, contratas:CONSTRUCCION Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2948119.94, importe_modificado:6748119.94]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.6]]	(2401769/proyecto_INICIO, 2401769/proyecto_PROCESO, 2401769/proyecto_NICHO, 2401769/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020402272	Proyecto de inversión	3,592,832.48	(FI: [solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520799.56, modificado:3520799.56]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ESTABLIZACIÓN DE LA FALSA GEOLÓGICA UBICADA EN LA CARRETERA ACACAO HUENITLA EN EL ALÓMETRO 1000.00, EN LA LOCALIDAD DE ZONATECAN, EN EL MUNICIPIO DE XICHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240559	5	1533	1378	0	[meta1: [unidad_medida: Pistas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CARRETERA ACACAO HUENITLA EN EL ALÓMETRO 1000.00, lon:-97.624125, lat:19.93112616]]	14-06-2024	31-12-2024	3,520,799.56	3,520,799.56	3,520,799.56	3,520,799.56	3,520,799.56	[etot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:SEOP/1490 /19/SA/20240559, contratas:RECTORIA MACCHORIO LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3520799.57, importe_modificado:3520799.57]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(2402272/proyecto_INICIO, 2402272/proyecto_PROCESO, 2402272/proyecto_NICHO, 2402272/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020401470	Proyecto de inversión	1,321,035.47	(FI: [solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132016.47, modificado:1308629.7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANTIAGO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN IGORIO CANALES AÑAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SEMMA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240723	N	0	0	634	[meta1: [unidad_medida: Lmts., meta:1.0, meta_modificado: a:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:46, localidad:6, direccion:canales altas, lon:-97.352912, lat:18.982761]]	30-07-2024	27-09-2024	1,308,629.70	1,308,629.70	1,308,629.70	1,308,629.70	1,308,629.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lmts., avance:1.0]]	(2441470/proyecto_INICIO, 2441470/proyecto_PROCESO, 2441470/proyecto_NICHO, 2441470/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020405402	Proyecto de inversión	5,854,643.92	(FI: [solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5854643.92, modificado:5767110.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA ALFREDO TORQUIL CARRETERA PUEBLA - CANCA, TRAMO AUTOPISTA - SAN SEBASTIAN APANICO INICIANDO EN LA CALLE MÉXICO, CON UNA LONGITUD DE 1,000 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN DE APANICO, RIVERAS DE APANICO, JOSÉ GUASO Y XAHUHLI, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240511	5	5162	5014	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificado: a:7000.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA ALFREDO TORQUIL CARRETERA PUEBLA - CANCA, TRAMO AUTOPISTA - SAN SEBASTIAN APANICO, lon:-98.19833, lat:19.100493]]	20-06-2024	17-09-2024	5,767,110.54	5,767,110.54	5,767,110.54	5,767,110.54	5,767,110.54	[etot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/PE119 /SA/SI-20240511, contratas:JOSE FELIPE LUIS TLAYUTHU TELCAMPIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.513482047, importe_modificado:7.513482047]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0]]	(2445402/proyecto_INICIO, 2445402/proyecto_PROCESO, 2445402/proyecto_NICHO, 2445402/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24020204019401	Proyecto de inversión	645,179.80	(FI: [solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645179.8, modificado:645179.8]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XICHTLÁN, MUNICIPIO DE XICHTLÁN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230371	5	3165	2810	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1768.77, meta_modificado: a:1768.77]]	[geo1: [cve_municipio:203, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHTLÁN, MUNICIPIO DE XICHTLÁN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.7791958, lat:18.70259622]]	16-08-2023	23-12-2023	645,179.80	645,179.80	645,179.80	645,179.80	645,179.80	[etot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/PE031 /SA/SI-20230371, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR DUSCEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3118513087, importe_modificado:1.3118513087]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1768.77]]	(2349402/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402020405555	Proyecto de inversión	8,718,237.85	(FI: [solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8718237.85, modificado:854827.14]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA 21 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230479	5	10052	9595	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:27160.82, meta_modificado: a:27160.82]]	[geo1: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA 21 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:-97.63334, lat:19.128379]]	23-11-2023	21-03-2024	8,544,827.14	8,544,827.14	8,544,827.14	8,544,827.14	8,544,827.14	[etot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/PE108 /SA/SI-20230479, contratas:JOSE FELIPE LUIS TLAYUTHU TELCAMPIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.605847457, importe_modificado:2.607634745]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27160.82]]	(2349555/proyecto_INICIO, 2349555/proyecto_PROCESO, 2349555/proyecto_NICHO, 2349555/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	5	PUE240102349563	Proyecto de inversión	8,832,036.52	[FI: (solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:883685.04, modificado:883685.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. KM. 8.0 (TEHUACÁN - TEOITILÁN) - SAN GABRIEL CHILAC, CON UNA LONGITUD DE 6500 M, EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA GUADALUPE, TEOCACO, LA AGUACÁN Y SAN GABRIEL CHILAC, EN LOS MUNICIPIOS DE TEHUACÁN, ATEPEPE Y SAN GABRIEL CHILAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230475	5	7981	7240	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:79830.0, meta_modificada: a 79830.0)] [gest: (ove_municipio:156, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. KM. 8.0 (TEHUACÁN - TEOITILÁN), lon: -97.329496, lat:19.400015)]	11-12-2023	09-03-2024	8,636,385.04	8,636,385.04	8,636,385.04	8,636,385.04	8,636,385.04	[tctot: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/LPE170 /JA/19-2023045, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.060393786E1 importe_modificado:2.060995796E1)]	[2349563/proyecto_P_RCEISO, 2349563/proyecto_IN ICEO, 2349563/proyecto_P_RCEISO, 2349563/proyecto_IN ICEO, 2349563/proyecto_P_RCEISO, 2349563/proyecto_IN ICEO]	Terminado	Validado avances	
2024	5	PUE240102349571	Proyecto de inversión	2,962,958.67	[FI: (solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2962958.67, modificado:2962958.67)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA OZOLCANCAHTLA - ATUQUIZAYAN, EN LA LOCALIDAD DE ATUQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ATUQUIZAYAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230523	5	796	705	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21554.96, meta_modificada: a 21554.96)] [gest: (ove_municipio:80, localidad:1, direccion:CARRETERA OZOLCANCAHTLA - ATUQUIZAYAN, EN LA LOCALIDAD DE ATUQUIZAYAN, lon: -97.62081, lat:20.024476)]	11-04-2024	11-04-2024	2,962,958.67	2,962,958.67	2,962,958.67	2,962,958.67	2,962,958.67	[tctot: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/LPE087 /JA/19-2023053, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAA, S.A. DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.82612232E1 importe_modificado:2.824512332E1)]	[2349571/proyecto_P_RCEISO, 2349571/proyecto_IN ICEO, 2349571/proyecto_P_RCEISO, 2349571/proyecto_IN ICEO]	Terminado	Validado avances	
2024	5	PUE240102349642	Proyecto de inversión	15,914,348.00	[FI: (solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:15914348E7, modificado:1.55059380E17)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPRÉ, CON UNA LONGITUD DE 3.87 KM, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC Y SAN FELIPE CUAPRÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE ATOTZINGUAYÁN Y CHILAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230737	5	2763	2451	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25578.9, meta_modificada: a 35178.9)] [gest: (ove_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPRÉ, CON lon: -98.35486, lat:18.790223)]	26-12-2023	23-05-2024	15,569,318.06	15,569,318.06	15,569,318.06	15,569,318.06	15,569,318.06	[tctot: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/LPE1196 /JA/19-2023077, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES SANABSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.405232170E7 importe_modificado:2.405252170E7)]	[2349642/proyecto_P_RCEISO, 2349642/proyecto_IN ICEO, 2349642/proyecto_P_RCEISO, 2349642/proyecto_IN ICEO]	Terminado	Validado avances	
2024	5	PUE240102349862	Proyecto de inversión	44226471.54	[FI: (solo_recurso.2024_ramo:11, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4422647154E7, modificado:4.42045148E7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230464	5	20881	18322	0	[meta1: (unidad_medida: Plaza, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [gest: (ove_municipio:208, localidad:1, direccion:Centro, lon: -97.962879, lat:19.931219)]	45205	45594	44104651.48	44104651.48	44104651.48	44104651.48	44104651.48	[tctot: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PE166/JA /19-2023064, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLOS E INGENIERIA GONZALEZ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.962382728E7 importe_modificado:5.962382728E7)]	[2349862/proyecto_P_RCEISO, 2349862/proyecto_IN ICEO, 2349862/proyecto_P_RCEISO, 2349862/proyecto_IN ICEO]	Terminado	Validado avances	
2024	5	PUE240102349846	Proyecto de inversión	26416408.40	[FI: (solo_recurso.2024_ramo:11, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2.641640846E7, modificado:2.74151390E7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. KM. 14.0 (EL SECO ADUMBILLA) - SANTA CATARINA LOS REYES, CON UNA LONGITUD DE 1.7 KM, EN LAS LOCALIDADES DE SODOLCH BUENAL, SAN BLAS TICOTITPEPEC, AVANZO OMBOSCA, LOS RICARDO Y SANTA CATARINA LOS REYES, EN LOS MUNICIPIOS DE CHALCHICOMULA DE SESMA Y ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240340	5	1325	1270	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50390.0, meta_modificada: 50390.0)] [gest: (ove_municipio:83, localidad:1, direccion:CD, RICARDO Y SANTA CATARINA LOS REYES, lon: -97.42094, lat:18.881207)]	45377	45466	27412080.3	27412080.3	27412080.3	27412080.3	27412080.3	[tctot: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PE029/JA /19-2024040, contratista:HOVAL ADVANCE REALTY Y EMULACIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.74151390E7 importe_modificado:2.74151390E7)]	[2349846/proyecto_P_RCEISO, 2349846/proyecto_IN ICEO, 2349846/proyecto_P_RCEISO, 2349846/proyecto_IN ICEO]	Terminado	Validado avances	
2024	5	PUE240102349880	Proyecto de inversión	533209.42	[FI: (solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:533209.42, modificado:533209.42)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO QUITZALCOCH, UBICADO EN LA RESERVA TERRITORIAL QUITZALCOCH, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUATLANCINGO MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230427	5	18819	17801	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5331.36, meta_modificada: 5331.36)] [gest: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:PARQUE ECOLÓGICO QUITZALCOCH, lon: -98.262749, lat:19.0509159)]	45210	45371	533209.42	533209.42	533209.42	533209.42	533209.42	[tctot: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PE070/JA /19-2023047, contratista:KONA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7219370.54 importe_modificado:7219370.54)]	[2349880/proyecto_P_RCEISO, 2349880/proyecto_IN ICEO, 2349880/proyecto_P_RCEISO, 2349880/proyecto_IN ICEO]	Terminado	Validado avances	
2024	5	PUE240102350157	Proyecto de inversión	2103827.97	[FI: (solo_recurso.2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2103827.97, modificado:2103827.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO SOBRE AVENIDA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230118	5	5013	4345	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1094.05, meta_modificada: 1094.05)] [gest: (ove_municipio:186, localidad:1, direccion:COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO SOBRE AVENIDA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, lon: -97.860897, lat:19.45455)]	45238	45373	2103827.97	2103827.97	2103827.97	2103827.97	2103827.97	[tctot: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PE094/JA /19-2023014, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VPA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.45096411E7 importe_modificado:1.45096411E7)]	[2350157/proyecto_P_RCEISO, 2350157/proyecto_IN ICEO, 2350157/proyecto_P_RCEISO, 2350157/proyecto_IN ICEO]	Terminado	Validado avances	

ID	POO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONDABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RES_PONDERABLE	MUNICIPIO_RES_PONDERABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	5	PUE24030220038	Proyecto de Inversion	7736933.61 [f1: [info_recursos2024_vemo-13, modalidad_1_prog_pme-12, tipo_recursosFEDERALES AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS], monto=7736933.61, modificado=7571596.25]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IGI2-FATEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRALDO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE TONEL DO CON UNA LONGITUD DE 425.36 METROS, Y CAMINO DE ACCESO AL EMBARCADERO CON UNA LONGITUD DE 405.36 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDADE DE TLAXILAQUITEPE, MUNICIPIO DE TLAXILAQUITEPE, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240313	5	5013	4345	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta=4996.12, meta_modificada: 4996.12]]	[geo1: [pro_municipio=186, localidad=1, direccion=TLAXILCO (lon: -97.8518), lat=19.248212]]	45344	45657	7571596.25	7571596.25	7571596.25	7571596.25	7571596.25	[info1: [tipo_contrato=CPAFR002/SOA, numero_contrato=CPAFR002/SOA-20-20240313, contralista=SOLUTITECH S.A. DE C.V., convenio=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=771596.25, importe_modificado=7571596.25]]	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=4996.12]]	(2395558)/proyecto_FIR_CGL	(2395558)/proyecto_FIN_CGL	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24030220826	Proyecto de Inversion	4834907.79 [f1: [info_recursos2024_vemo-13, modalidad_1_prog_pme-12, tipo_recursosFEDERALES AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS], monto=4834907.79, modificado=478667.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IGI2-FATEF	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE RESERVOIR DE AGUA POTABE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RICACHTLUM, MUNICIPIO DE RIACACHTLU, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240308	N	0	0	2600	[meta1: [unidad_medida:Lts, meta=1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [pro_municipio=82, localidad=1, direccion=san juan ricachtlun, lon: -97.83962, lat=18.463769]]	45408	45557	478667.04	478667.04	478667.04	478667.04	478667.04	[info1: [tipo_contrato=CPAFR002/SOA, numero_contrato=CPAFR002/SOA-20240308, contralista=CONTRACTORES CIVILES DE TERRACA, S.A. DE C.V., convenio=COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=478667.04, importe_modificado=478667.04]]	[meta1: [unidad_medida=Lts, avance=1.0]]	(2398286)/proyecto_FIR_CGL	(2398286)/proyecto_FIN_CGL	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24030220829	Proyecto de Inversion	1634653.21 [f1: [info_recursos2024_vemo-13, modalidad_1_prog_pme-12, tipo_recursosFEDERALES AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS], monto=1277269.38, modificado=1190265.40]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IGI2-FATEF	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANTARSO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLEADA, MUNICIPIO DE CAÑAGA MORELOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240356	N	0	0	89	[meta1: [unidad_medida:Lts, meta=1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [pro_municipio=96, localidad=1, direccion=SAN ANTONIO SOLEADA, lon: -97.890112, lat=18.370573]]	45397	45486	1004868.05	1004868.05	1004868.05	1004868.05	1004868.05	[info1: [tipo_contrato=CPAFR002/SOA, numero_contrato=CPAFR002/SOA-20240305, contralista=CONTRACTORES CIVILES DE TERRACA, S.A. DE C.V., convenio=COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=1004868.05, importe_modificado=1004868.05]]	[meta1: [unidad_medida=Lts, avance=1.0]]	(2398329)/proyecto_FIR_CGL	(2398329)/proyecto_FIN_CGL	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24030220830	Proyecto de Inversion	1277214.74 [f1: [info_recursos2024_vemo-13, modalidad_1_prog_pme-12, tipo_recursosFEDERALES AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS], monto=1277214.74, modificado=1206922.98]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IGI2-FATEF	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANTARSO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AQUILA LEGADA Y CALLE PRD JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTIZA, MUNICIPIO DE LATAPAZGUA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240409	N	0	0	461	[meta1: [unidad_medida:Lts, meta=1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [pro_municipio=93, localidad=5, direccion=GONZALEZ ORTIZA, lon: -97.367059, lat=19.346226]]	45422	45411	1206922.98	1206922.98	1206922.98	1206922.98	1206922.98	[info1: [tipo_contrato=CPAFR002/SOA, numero_contrato=CPAFR002/SOA-20240306, contralista="GRUPO EFECTOS", S.A. DE C.V., convenio=COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=1206922.98, importe_modificado=1206922.98]]	[meta1: [unidad_medida=Lts, avance=1.0]]	(2398387)/proyecto_FIR_CGL	(2398387)/proyecto_FIN_CGL	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240302405373	Proyecto de Inversion	111051833.7 [f1: [info_recursos2024_vemo-13, modalidad_1_prog_pme-12, tipo_recursosFEDERALES AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS], monto=1105383369.6, modificado=1105383369.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IGI2-FATEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AREA BASICA Y LABORATORIOS POSADOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS ECOTEX DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240368	5	806382	795970	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta=976.12, meta_modificada: 0791.12]]	[geo1: [pro_municipio=114, localidad=1, direccion=Herencia Pablo de Zaragoza, lon: -98.1987555, lat=19.0349725]]	45399	45578	110163045.9	110163045.9	110163045.9	110163045.9	110163045.9	[info1: [tipo_contrato=CPAFR002/SOA, numero_contrato=CPAFR002/SOA-20-20240314, contralista=CONSTRUCTORA I INGENIERIA CONSULTING S.A. DE C.V., convenio=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=2,2022091765, importe_modificado=2,2022091765]]	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=9761.12]]	(2403173)/proyecto_FIR_CGL	(2403173)/proyecto_FIN_CGL	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240302405793	Proyecto de Inversion	917885.91 [f1: [info_recursos2024_vemo-13, modalidad_1_prog_pme-12, tipo_recursosFEDERALES AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS], monto=454041.63, modificado=454041.63]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IGI2-FATEF	CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO A	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240405	5	806382	795970	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta=1840.0, meta_modificada: 1113.0]]	[geo1: [pro_municipio=114, localidad=1, direccion=LOCALIDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.1987555, lat=19.03380044]]	45456	45445	881082.03	881082.03	881082.03	881082.03	881082.03	[info1: [tipo_contrato=CPAFR002/SOA, numero_contrato=CPAFR002/SOA-20-20240314, contralista=CONSTRUCTORA INGENIERIA CONSULTING S.A. DE C.V., convenio=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=447440.28, importe_modificado=88956.22]]	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1113.0]]	(2403173)/proyecto_FIR_CGL	(2403173)/proyecto_FIN_CGL	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240302405817	Proyecto de Inversion	447440.28 [f1: [info_recursos2024_vemo-13, modalidad_1_prog_pme-12, tipo_recursosFEDERALES AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS], monto=447440.28, modificado=447440.28]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IGI2-FATEF	CONSERVACIÓN DEL BARRIO INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ DEL CAMINO PERIFERIA DE LA ZONA INDUSTRIAL, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLA DE ZARAGOZA Y SAN JOSÉ CHAPA EN LOS MUNICIPIOS DE HOPALUCAN Y SAN JOSÉ CHAPA, DEL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240376	5	3205	3072	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta=1840.0, meta_modificada: 1840.0]]	[geo1: [pro_municipio=138, localidad=1, direccion=CAMINO PERIFERIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLA DE ZARAGOZA Y SAN JOSÉ CHAPA EN LOS MUNICIPIOS DE HOPALUCAN Y SAN JOSÉ CHAPA, DEL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.705038, lat=19.223907]]	45408	45417	447440.28	447440.28	447440.28	447440.28	447440.28	[info1: [tipo_contrato=CPAFR002/SOA, numero_contrato=CPAFR002/SOA-20-20240314, contralista=CONSTRUCTORA PERIMETRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLA DE ZARAGOZA Y SAN JOSÉ CHAPA EN LOS MUNICIPIOS DE HOPALUCAN Y SAN JOSÉ CHAPA, DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=447440.28, importe_modificado=447440.28]]	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1840.0]]	(2403173)/proyecto_FIR_CGL	(2403173)/proyecto_FIN_CGL	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	5	PUE2405020405822	Proyecto de inversión	7388349.64	[FI: [info_recursos2024_ramo13, modalidad: prog_poro12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:7388349.64, modificado:7388801.91]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-PAFET	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YECOTITLAPALACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YECOTITLAPALACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240212	5	452	408	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8384.45, meta_modificada: 8384.45]]	[gen: [ave_municipio141, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YECOTITLAPALACA, SAN PEDRO YECOTITLAPALACA, PUEBLA, lon:-88.07799, lat:18.120025]]	45457	45057	7238880.91	7238880.91	7238880.91	7238880.91	7238880.91	[etno: [info_obraObra, numero_contrato:OP/P41978/SA /P-202400121, contra:CONVENIO CONVENIO SASSAM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7388349.64, importe_modificado:7838801.91]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8384.45]]	[2401822/proyecto_FIN, 2401822/proyecto_FPD, 2401822/proyecto_FNC]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2405020402026	Proyecto de inversión	17022404.46	[FI: [info_recursos2024_ramo13, modalidad: prog_poro12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1.70240404867, modificado:1.6682930467]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-PAFET	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA EN LA AUTOSTRADA VIREYES- TETZUTLAN, TRAMO VIREYES - TENEPATITLAN, TETZUTLAN EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD DE TATLAQUILTEPEC, MUNICIPIO DE TATLAQUILTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240020	5	5013	4945	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2749.53, meta_modificada: 2749.53]]	[gen: [ave_municipio186, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA EN LA AUTOSTRADA VIREYES- TETZUTLAN, TRAMO VIREYES - TENEPATITLAN, TETZUTLAN EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD DE TATLAQUILTEPEC, MUNICIPIO DE TATLAQUILTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.584706, lat:18.677803]]	45457	45057	16682930.46	16682930.46	16682930.46	16682930.46	16682930.46	[etno: [info_obraObra, numero_contrato:OP/P41978/SA /P-20240052, contra:CONVENIO SASSAM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6682930467, importe_modificado:1.6682930467]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2749.53]]	[2402020/proyecto_FIN, 2402020/proyecto_FPD, 2402020/proyecto_FNC]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2405020493988	Proyecto de inversión	6496481.81	[FI: [info_recursos2024_ramo13, modalidad: prog_poro12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:6496481.81, modificado:6496481.81]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-PAFET	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA RUINA CASA DEL ADOCESCENTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUATLANINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUATLANINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230216	5	43	43	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8575.73, meta_modificada: 8575.73]]	[gen: [ave_municipio114, localidad:1, direccion:San Juan 15-C, Colonia Bella Horizonte, Puebla, Pue., lon:18.64909, lat:19.052378]]	45128	45277	6496481.81	6496481.81	6496481.81	6496481.81	6496481.81	[etno: [info_obraObra, numero_contrato:OP/P41978/SA /P-202400121, contra:CONSTRUCION DE PASADIZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUATLANINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUATLANINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.87654745, importe_modificado:2.87654745]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8575.73]]	[2349398/proyecto_FIN, 2349398/proyecto_FPD, 2349398/proyecto_FNC]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24050204049479	Proyecto de inversión	7528469.23	[FI: [info_recursos2024_ramo13, modalidad: prog_poro12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:7528469.23, modificado:750534.76]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-PAFET	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA E.C. DEL 6 (PUEBLA - JALAPA) BUENOS AIRES - TACHICHUCA, EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR EL SECO Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230734	5	1749	1601	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48868.03, meta_modificada: 48868.03]]	[gen: [ave_municipio142, localidad:1, direccion:REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA E.C. DEL 6 (PUEBLA - JALAPA) BUENOS AIRES - TACHICHUCA, EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:-97.60396, lat:19.188516]]	45259	45448	7350534.76	7350534.76	7350534.76	7350534.76	7350534.76	[etno: [info_obraObra, numero_contrato:OP/P41978/SA /P-202400174, contra:CONSTRUCION DE PASADIZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUATLANINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUATLANINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6682930467, importe_modificado:1.6682930467]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48868.03]]	[2349479/proyecto_FIN, 2349479/proyecto_FPD, 2349479/proyecto_FNC]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24050204049542	Proyecto de inversión	2187012.45	[FI: [info_recursos2024_ramo13, modalidad: prog_poro12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2187012.45, modificado:1820735.34]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-PAFET	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MANA CAJAL EN LA LOCALIDAD DE TETZUTLAN, MUNICIPIO DE TETZUTLAN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240197	N	0	0	246	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[gen: [ave_municipio177, localidad:1, direccion:TETZUTLAN, lon:-97.61811, lat:18.646653]]	45373	45522	2173888.45	2173888.45	2173888.45	2173888.45	2173888.45	[etno: [info_obraObra, numero_contrato:OP/P41978/SA /P-202400174, contra:CONSTRUCION DE PASADIZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUATLANINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUATLANINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6682930467, importe_modificado:1.6682930467]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[2349542/proyecto_FIN, 2349542/proyecto_FPD, 2349542/proyecto_FNC]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24050204049545	Proyecto de inversión	3134482.64	[FI: [info_recursos2024_ramo13, modalidad: prog_poro12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:3134482.64, modificado:2301210.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-PAFET	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONTROL EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL CAÑO, MUNICIPIO DE HUACHUCILLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240384	N	0	0	257	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[gen: [ave_municipio197, localidad:18, direccion:EL CAÑO, lon:-97.97929, lat:20.315123]]	45393	45393	3084831.33	3084831.33	3084831.33	3084831.33	3084831.33	Si contrata nuevos en el presente	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[2349545/proyecto_FIN, 2349545/proyecto_FPD, 2349545/proyecto_FNC]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24050204049708	Proyecto de inversión	24102976.79	[FI: [info_recursos2024_ramo13, modalidad: prog_poro12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2.4102976797, modificado:2.3533887676]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-PAFET	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HUACHUCILLA A LA LOCALIDAD DE SUCUDZABO, EN EL MUNICIPIO DE HUACHUCILLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240324	5	2075	2097	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:37988.03, meta_modificada: 37988.03]]	[gen: [ave_municipio165, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SUCUDZABO, EN EL MUNICIPIO DE HUACHUCILLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.541512, lat:18.770788]]	45366	45455	23633686.76	23633686.76	23633686.76	23633686.76	23633686.76	Si contrata nuevos en el presente	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37988.03]]	[2349708/proyecto_FIN, 2349708/proyecto_FPD, 2349708/proyecto_FNC]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE24050204939799	Proyecto de inversión	8026208.98	[FI: [info_recursos2024_ramo13, modalidad: prog_poro12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:8026208.98, modificado:8020929.25]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-PAFET	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA DE ACHICHOCHO - SANTA CRUZ CON UNA LONGITUD DE 1049.7 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE ACHICHOCHO, TATLAQUILTEPEC Y SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE TETZUTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240317	5	403	405	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6362.03, meta_modificada: 6362.03]]	[gen: [ave_municipio160, localidad:2, direccion:CAMINO QUE VA A ACHICHOCHO - SANTA CRUZ CON UNA LONGITUD DE 1049.7 METROS, lon:-88.80489, lat:18.303863]]	45448	45437	8020929.25	8020929.25	8020929.25	8020929.25	8020929.25	[etno: [info_obraObra, numero_contrato:OP/P41978/SA /P-202400117, contra:CONSTRUCION DE PASADIZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUATLANINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUATLANINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto:8020929.25, importe_modificado:8020929.25]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6362.03]]	[2349719/proyecto_FIN, 2349719/proyecto_FPD, 2349719/proyecto_FNC]	Terminado	Validado avances

[illegible]

TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2024	5	PUE240502349584	Proyecto de inversión	12238964.43	[FI: [solis_recursos2024_ramo13, modalidad1_prog_prev12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2238964317, modificado:1.2238964317]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-PAREF	RECONSTRUCCIÓN Y REMANUTACIÓN DE LA CARRETERA AHOCHAMAN- HUACHINARITA- LIMITE DE ESTADO, INCANADO EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN HASTA LA LOCALIDAD DE TAUQUINO, EN LAS LOCALIDADES DE TZICATLAN, TOTOLALCO, TAUQUINO, EN EL MUNICIPIO DE HUACHUTLAN, EL CHICO Y TOTOLALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230983	5	2934	2827	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7066.0, meta_modificada: 7066.0]]	[gen1: [ove_municipio:73, localidad:1, direccion:LOCALIDADES DE TZICATLAN, TOTOLALCO, LAS MARAVALLAS, TAUQUINOS, EN LOS MUNICIPIOS DE HUACHUTLAN EL CHICO Y TOTOLALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.754994, lat:18.464868]]	45280	45295	12238964.43	12238964.43	12238964.43	12238964.43	12238964.43	12238964.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7066.0]]	[2349554/proyecto_NI CO, 2349593/proyecto_PMD CISO, 2349534/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE240502349584	Proyecto de inversión	7676331.08	[FI: [solis_recursos2024_ramo13, modalidad1_prog_prev12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7676331.08, modificado:7676331.08]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-PAREF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMANUTACIÓN DEL CENTRO DE RESERVEN SOCIAL DE TERPE DE RODRIGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAYOLUCA (HUAYOLUCA DE CALZADILLA, MUNICIPIO DE TERPE DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230255	5	458	1150	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[gen1: [ove_municipio:180, localidad:3, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMANUTACIÓN DEL CENTRO DE RESERVEN SOCIAL DE TERPE DE RODRIGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAYOLUCA (HUAYOLUCA DE CALZADILLA, MUNICIPIO DE TERPE DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.50851, lat:18.503995]]	44774	45373	7683037.28	7683037.28	7683037.28	7683037.28	7683037.28	7683037.28	[foto: [digo_obraServicios, numero_contrato:OP/PA02005/5 A0-20220505, contraloría:INFRASTRUCTURA PDS S.A. DE C.V., comecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6811408548, importe_modificado:1.6811408548]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[2349554/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE240502349735	Proyecto de inversión	15377051.6	[FI: [solis_recursos2024_ramo13, modalidad1_prog_prev12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15377051.6, modificado:15377051.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-PAREF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO COLTENO- PORTES DEL MALACATEPEC - EC. ADJUNTAL DEL KM. 12-200 AL KM. 14-455.00 EN LAS LOCALIDADES SMOLO PORTO DEL Y SANTIAGO COLTENO, MUNICIPIO DE OCOXUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240316	5	552	505	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10660.7, meta_modificada: 10660.7]]	[gen1: [ove_municipio:180, localidad:4, direccion:CAMINO COLTENO- PORTES DEL MALACATEPEC - EC. ADJUNTAL DEL KM. 12-200 AL KM. 14-455.00, EN LAS LOCALIDADES SMOLO PORTO DEL Y SANTIAGO COLTENO, MUNICIPIO DE OCOXUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.347389, lat:18.528461]]	45393	45393	15026329.21	15026329.21	15026329.21	15026329.21	15026329.21	15026329.21	[foto: [digo_obraObras, numero_contrato:OP/PE0504/3A 30-2023051, contraloría:GRUPO CONSTRUCTOER DIBRO S.A DE CV, comecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.72640031877, importe_modificado:1.72640031877]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10660.7]]	[2349775/proyecto_NI CO, 2349776/proyecto_PMD CISO, 2349776/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE240502350596	Proyecto de inversión	1269337.41	[FI: [solis_recursos2024_ramo13, modalidad1_prog_prev12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2376305978, modificado:1.2376305978]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-PAREF	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA AGUA DULCE (TAPANAVAL) - OJO DE CAJONEN - TIERRANANAL, CON UNA LONGITUD DE 9.2 KM, EN LAS LOCALIDADES DE AGUA DULCE, TOPPEYUTLA Y TAPANAVAL, EN LOS MUNICIPIOS DE TIAPA Y TAPANAVAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230549	5	8055	2890	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:54440.0, meta_modificada: 54440.0]]	[gen1: [ove_municipio:176, localidad:1, direccion:RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA AGUA DULCE (TAPANAVAL) - OJO DE CAJONEN - TIERRANANAL, CON UNA LONGITUD DE 9.2 KM, EN LAS LOCALIDADES DE AGUA DULCE, TOPPEYUTLA Y TAPANAVAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.512126, lat:18.620495]]	45268	45417	12378016.97	12378016.97	12378016.97	12378016.97	12378016.97	12378016.97	[foto: [digo_obraObras, numero_contrato:OP/PE1808/3A 30-2023051, contraloría:CONSTRUCION E INMOBILIARIA DEL VALLE S.A DE C.V., comecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.05662357, importe_modificado:3.05662357]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54440.0]]	[2330096/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE240502359378	Proyecto de inversión	318984.75	[FI: [solis_recursos2024_ramo13, modalidad1_prog_prev12, tipo_recursosMUNICIPAL, monto:318984.75, modificado:318984.75]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-PAREF	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUARANTEA DE MAJURO, EN EL MUNICIPIO DE CUARANTEA DE MAJURO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230520	5	4180	4061	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6028.73, meta_modificada: 6028.73]]	[gen1: [ove_municipio:18, localidad:1, direccion:LOCALIDADES DE CUARANTEA DE MAJURO, EN EL MUNICIPIO DE CUARANTEA DE MAJURO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.853898, lat:18.922214]]	45245	45289	318984.75	318984.75	318984.75	318984.75	318984.75	318984.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6028.73]]	[2330178/proyecto_NI CO, 2330178/proyecto_PMD CISO, 2330178/proyecto_PMD CISO, 2330178/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE240502359292	Proyecto de inversión	1209591.02	[FI: [solis_recursos2024_prog_entidad_municipio:2024_monto:302495.25, modificado:302495.25], [FI: [solis_recursos2024_ramo13, modalidad1_prog_prev12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907086.77, modificado:895448.21]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-PAREF	AMPLIACIÓN Y REMANUTACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE (SAN LUCAS AHOCHAMAN), MUNICIPIO DE HUAYOLUCA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	240382	N	0	0	201	[meta1: [unidad_medida: cte, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[gen1: [ove_municipio:70, localidad:2, direccion:ahuachamp, lon:-98.052608, lat:18.722308]]	45434	45553	1197943.46	1197943.46	1197943.46	1197943.46	1197943.46	1197943.46	[foto: [digo_obraObras, numero_contrato:OP/PAPE0069/3A 30-20240527, contraloría:GRUPO CONSTRUCTOER OCA/ONDA S.A. DE C.V., comecante:COMAGUON ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.197943.46, importe_modificado:1.19797.46]]	[meta1: [unidad_medida:Late , avance:1.0]]	[2338282/proyecto_PMD CISO, 2338282/proyecto_FIN, 2338282/proyecto_PMD CISO, 2338282/proyecto_FIN, 2338282/proyecto_PMD CISO]]	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE240502400732	Proyecto de inversión	3834131.01	[FI: [solis_recursos2024_ramo13, modalidad1_prog_prev12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8341310107, modificado:3.7590724123]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-PAREF	REMANUTACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA TOT- JANDICO TEICOTCAL-CHONAHUAPAN- AJQUITA, TITULA DE OCAMPO, TRAMO CHONAHUAPAN- AJQUITA LONGITUD DE 25.00 KILOMETROS, LOCALIDADES CACAHUTLA, SIENATONTO, CHONAHUTLA, LA LOMA, ATEXCOX, EL TIERRERO Y AJQUITA, MUNICIPIOS DE CHONAHUAPAN Y AJQUITA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240327	5	2893	2831	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:177500.0, meta_modificada: 177500.0]]	[gen1: [ove_municipio:53, localidad:12, direccion: CARRETERA TOT- JANDICO TEICOTCAL-CHONAHUAPAN- AJQUITA, TITULA DE OCAMPO, TRAMO CHONAHUAPAN- AJQUITA, lon: -98.032319, lat:18.803627]]	45426	45515	3759607.41	3759607.41	3759607.41	3759607.41	3759607.41	3759607.41	[foto: [digo_obraObras, numero_contrato:OP/PAPE0069/3A 30-20240527, contraloría:GRUPO CONSTRUCTOER ANDALCA MEXICO S.A. DE C.V., comecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.759607.41, importe_modificado:3.759607.41]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177500.0]]	[2400732/proyecto_NI CO, 2400732/proyecto_PMD CISO, 2400732/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE240502402247	Proyecto de inversión	772856.34	[FI: [solis_recursos2024_ramo13, modalidad1_prog_prev12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772856.34, modificado:772856.34]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-PAREF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON AGOLÓN EN LA CALLE IGNACIO GARZANO INCANADO EN LA CALLE MEXICTECAMA CON UNA LONGITUD DE 111.95 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPICOLA, MUNICIPIO DE TEPICOLIMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240499	5	424	321	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:658.12, meta_modificada: 658.12]]	[gen1: [ove_municipio:166, localidad:10, direccion: CALLE IGNACIO PARACODA INCANADO EN LA CALLE MEXICTECAMA, lon: -96.456675, lat:18.721454]]	45477	45536	772856.03	772856.03	772856.03	772856.03	772856.03	772856.03	[foto: [digo_obraObras, numero_contrato:OP/PAPE130/3A 30-2024059, contraloría: M99 CONSTRUCCIONES DE TEPICOLA, S.A. DE C.V., comecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:772856.03, importe_modificado:772856.03]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.15]]	[2402247/proyecto_NI CO, 2402247/proyecto_PMD CISO, 2402247/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avencer

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2024	5	PUE240502349494	Proyecto de Inversión	6663938.18	[FI: [solu_recurso:2024_ramo:13, modalidad:1, prog_pere:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.666393818, modificado:6.464324378]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO "DOMINGO ARRIAS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TENMILGÁN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TENMILGÁN, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Se identificar	Secretaría de Infraestructura	230411	\$	40029	37335	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12051.66, meta_modificada:12051.66]] [meta: [swe_municipio:132, localidad:1, direccion:CARRETERA SEPULCRO 4 Col Centro, 74000 San José de Tenmilgán, Labastida, Pue., lat:18.423193, lat:19.282308]]	45182	45541	64643243.78	64643243.78	64643243.78	64643243.78	64643243.78	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:OP/PEP0557/24-03-20230411, contrato:RECURSADO EN SA DE CV con convenio GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.56280125, importe_modificado:1.562801251468]]	[etno1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10031.666, importe:10031.666]]	[2349494/proyecto_FIN_CCS]	2349494/proyecto_FPD_CCS	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240502349513	Proyecto de Inversión	19822461.69	[FI: [solu_recurso:2024_ramo:13, modalidad:1, prog_pere:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9822461687, modificado:1.9814510247]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA E. C. (TECÁMACHICO CÁRDENAS)-CUACONAPALÁN- CUESTA BLANCA (SANTA CATARINA LOS REYES Y RAMAL CUESTA BLANCA EN LAS LOCALIDADES DE CUACONAPALÁN, CUESTA BLANCA, SANTA CATARINA LOS REYES, EN LOS MUNICIPIOS DE PAXIÁN DE BRADY Y CORTINA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Secretaría de Infraestructura	230736	\$	7802	7447	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:107730.0, meta_modificada:107730.0]] [meta: [swe_municipio:130, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 717 TRAMO CUACONAPALÁN- SANTA CATARINA LOS REYES KILOMETROS 0 + 1 PUEBLO CUACONAPALÁN, 7015 CUACONAPALÁN, PAXIÁN DE BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA TECNOMACHACO CÁRDENAS MORELOS Y 8 NORTE SUR Y CALLE GUADALUPE, lat:19.43300005, lat:18.80979891]]	45273	45422	19814519.24	19814519.24	19814519.24	19814519.24	19814519.24	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:OP/PEP186/24-03-20230726, contrato:SAAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., con convenio GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.23058042, importe_modificado:4.230580564679]]	[etno1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107730.0]]	[2349513/proyecto_FIN_CCS]	2349513/proyecto_FPD_CCS	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240502349744	Proyecto de Inversión	41677797.02	[FI: [solu_recurso:2024_ramo:13, modalidad:1, prog_pere:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1677792827, modificado:4.0802296767]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE HERCOSA PUEBLA DE JARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Se identificar	Secretaría de Infraestructura	240320	\$	806362	775970	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10551.6, meta_modificada:10551.6]] [meta: [swe_municipio:134, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA, lat:18.022510, lat:19.02978403]]	45359	45418	40802296.67	40802296.67	40802296.67	40802296.67	40802296.67	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:OP/PEP084/24-03-20240320, contrato:ARREY JOMAN, S. DE RL DE C.V., con convenio GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.0802296767, importe_modificado:4.08022966767]]	[etno1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13815.43]]	[2349744/proyecto_FIN_CCS]	2349744/proyecto_FPD_CCS	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240502350007	Proyecto de Inversión	44013702.52	[FI: [solu_recurso:2024_ramo:13, modalidad:1, prog_pere:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4013702827, modificado:5.289627812]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA E. C. KM. 07 (PUEBLA-JALAPA)- GUADALUPE VICTORIA QUIMONTLÁN-CHONCHULA EN LAS LOCALIDADES DE RAJALIL, JALAPA, TETITLÁN, JALAPA, TAPPA, TAPÁN, QUIMONTLÁN, BARRIO DE SAN JUAN, PUEBLITA, CUAPA, PAXITOLTA, TAPANTERITA, XICHOMATLÁN, PUEBLO NUEVO LA CANDELAJA (EL PLANO), CDO DE AGUA, XOMAPA, SAN JOSÉ Y CHONCHULA, EN LOS MUNICIPIOS DE CHICHOTLÁN, QUIMONTLÁN Y CHONCHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Se identificar	Secretaría de Infraestructura	230454	\$	8819	8415	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21600.0, meta_modificada:21600.0]] [meta: [swe_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA E. C. KM 67 (PUEBLA-JALAPA)- GUADALUPE VICTORIA QUIMONTLÁN-CHONCHULA, lat:19.38052, lat:19.253713]]	45226	45465	52896278.12	52896278.12	52896278.12	52896278.12	52896278.12	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:OP/PEP086/24-03-20230454, contrato:MECOA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., con convenio GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.2100010, importe_modificado:5.2104803279]]	[etno1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21600.0]]	[2350007/proyecto_FIN_CCS]	2350007/proyecto_FPD_CCS	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240502350015	Proyecto de Inversión	15000000	[FI: [solu_recurso:2024_ramo:13, modalidad:1, prog_pere:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5107780787, modificado:1.51179151878]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA MÉDICO- PUEBLA TRAMO SAN MARTÍN TENMILGÁN- SAN PEDRO TOLUJA TRAMO DEL 50+483 AL 53+103, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACATZITEC, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Se identificar	Secretaría de Infraestructura	230460	\$	15592	14386	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18480.0, meta_modificada:18480.0]] [meta: [swe_municipio:90, localidad:1, direccion:CARRETERA MÉDICO- PUEBLA TRAMO SAN MARTÍN TENMILGÁN- SAN PEDRO TOLUJA, lat:18.3678, lat:19.125511]]	45273	45422	14767673.76	14767673.76	14767673.76	14767673.76	14767673.76	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:OP/PEP190/24-03-20230460, contrato:LECCORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., con convenio GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6262777887, importe_modificado:1.626277387787]]	[etno1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18480.0]]	[2350015/proyecto_FIN_CCS]	2350015/proyecto_FPD_CCS	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240502350148	Proyecto de Inversión	32576237.58	[FI: [solu_recurso:2024_ramo:13, modalidad:1, prog_pere:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2576237887, modificado:3.25127228567]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALCOPISTA HERMANOS SERRÁN EN EL ROLIVEROY HERMANOS SERRÁN, EN LA LOCALIDAD DE HERCOSA PUEBLA DE JARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Secretaría de Infraestructura	230480	\$	806362	775970	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1562.0, meta_modificada:1562.0]] [meta: [swe_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA HERMANOS SERRÁN, EN EL ROLIVEROY HERMANOS SERRÁN EN LA LOCALIDAD DE HERCOSA PUEBLA DE JARAGOZA, lat:18.22384, lat:19.060669]]	45272	45451	32512723.85	32512723.85	32512723.85	32512723.85	32512723.85	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:OP/PEP177/24-03-20230480, contrato:SAAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., con convenio GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.70919821, importe_modificado:4.70919821279]]	[etno1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.0]]	[2350148/proyecto_FIN_CCS]	2350148/proyecto_FPD_CCS	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240502350163	Proyecto de Inversión	15107780.3	[FI: [solu_recurso:2024_ramo:13, modalidad:1, prog_pere:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5107780787, modificado:1.51179151878]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y LATERALES DE LA CARRETERA PUEBLA- TETITLÁN TRAMO AMOZOC- TETITLÁN, CON UNA LONGITUD DE 86.25 METROS EN LA LOCALIDAD DE ACUADO, DEL MUNICIPIO DE JARAGOZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Secretaría de Infraestructura	240326	\$	660	608	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10443.75, meta_modificada:10443.75]] [meta: [swe_municipio:211, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE ACUADO, DEL MUNICIPIO DE JARAGOZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lat:19.565767, lat:19.762051]]	45378	45432	15217315.43	15217315.43	15217315.43	15217315.43	15217315.43	Se contrató numero en el inmueble	[etno1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10443.75]]	[2350163/proyecto_FIN_CCS]	2350163/proyecto_FPD_CCS	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	5	PUE240502030164	Proyecto de inversión	138000.86	[Pl: [solis_recursos-2024_ramo-13_modalidad-1_prog-pro-12_tipo_recursos-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:138000.86, modificado:1313266.48]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFET	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REMEDIACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN REFERENCIO ECOLÓGICO, INCENDADO A 137 METROS DE LA CALLE PRODUCTORA DE LA 43.50 CON UNA LONGITUD DE 13.187 DE METROS, EN LAS LOCALIDADES DE HEREDIA PUEBLA DE BRANDESA, SAN BERNABINO TLACALANCIERGO Y SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240347	5	882494	800530	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada: 8.0]]	[meta1: [municipio:130, localidad:13, direccion:CALLE ANTONIO CHOLULA, km:08.7282, lat:19.051151]]	45551	45657	1313266.48	1313266.48	1313266.48	1313266.48	1313266.48	[meta1: [tipo_abraObra, numero_contrato:OPV0501/SA/20240501, contralista:VALUANTE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., conveniencia:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1313266.5, importe_modificado:1313266.5]]	[meta1: [unidad_medida:Phm, avance:3.0]]	23050164/proyecto_NI CO, 23010164/proyecto_FPD CSO, 23050164/proyecto_FPD CSO	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE240502030167	Proyecto de inversión	2315772.53	[Pl: [solis_recursos-2024_ramo-13_modalidad-1_prog-pro-12_tipo_recursos-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2.315772387, modificado:2.285760002]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFET	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO MENTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL UTEPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL UTEPAL, SUBDIRECCIÓN SANITARIA N° 6, ACATZÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240336	5	262	245	0	[meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:2534.42, meta_modificada: 2534.42]]	[meta1: [municipio:135, localidad:1, direccion:Calle 2 Prosema, Barrio de San Miguel, C.P. 74000 San Miguel Utepal, Pue., km: 07.770772, lat:17.937845]]	45371	45550	22857600.02	22857600.02	22857600.02	22857600.02	22857600.02	[meta1: [tipo_abraObra, numero_contrato:OPV0501/SA/20240501, contralista:DICOMTE, S.A. DE C.V., conveniencia:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.285760017, importe_modificado:2.285760002]]	[meta1: [unidad_medida:Phm, avance:2348.63]]	23050167/proyecto_NI CO, 23010167/proyecto_FPD CSO, 23050167/proyecto_FPD CSO	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE240502030182	Proyecto de inversión	2485676.36	[Pl: [solis_recursos-2024_ramo-13_modalidad-1_prog-pro-12_tipo_recursos-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2485676.36, modificado:2485676.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFET	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REMEDIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DOMINGO ARRIAGA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEMELICAN DE LA SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMELICAN, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230569	5	40029	37135	0	[meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta_modificada: 1.0]]	[meta1: [municipio:132, localidad:1, direccion:LOCACION DE SAN MARTIN TEMELICAN DE LA SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMELICAN, ESTADO DE PUEBLA, km:06.431763, lat:19.280193]]	45254	45277	2408345.07	2408345.07	2408345.07	2408345.07	2408345.07	[meta1: [tipo_abraObra, numero_contrato:OPV0501/SA/20240501, contralista:INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS DE PUEBLA, S.A DE C.V., conveniencia:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2485676.36, importe_modificado:2485676.07]]	[meta1: [unidad_medida:Phm, avance:1.0]]	23050182/proyecto_NI CO, 23010182/proyecto_FPD CSO, 23050182/proyecto_FPD CSO	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE240502030563	Proyecto de inversión	119553804.9	[Pl: [solis_recursos-2024_ramo-13_modalidad-1_prog-pro-12_tipo_recursos-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1.195538049, modificado:1.171249434]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFET	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPICACA, MUNICIPIO DE TEPICACA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240308	5	12347	13876	0	[meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:13253.5, meta_modificada: 13253.5]]	[meta1: [municipio:104, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPICACA, MUNICIPIO DE TEPICACA, ESTADO DE PUEBLA, km:07.343131, lat:18.580070]]	45457	45657	117124943.4	117124943.4	117124943.4	117124943.4	117124943.4	[meta1: [tipo_abraObra, numero_contrato:OPV0501/SA/20240501, contralista:CONSTRUCTORA SAN ANDRÉS, S.A. DE C.V., conveniencia:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.171249434, importe_modificado:1.1712494340000001]]	[meta1: [unidad_medida:Phm, avance:1253.5]]	24030802/proyecto_NI CO, 2401030802/proyecto_FPD CSO, 2402030802/proyecto_FPD CSO	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE2405020401596	Proyecto de inversión	6286070.31	[Pl: [solis_recursos-2024_ramo-13_modalidad-1_prog-pro-12_tipo_recursos-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:6286070.31, modificado:6163136.5]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFET	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO FIBRAADO DE LA CALLE JOSÉ MARQUERO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA TETHALCAN-CORDONA, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPULU, MUNICIPIO DE CHAMPULU, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240385	5	3402	3134	0	[meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:3586.39, meta_modificada: 3586.39]]	[meta1: [municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARQUERO, CHAMPULU, km:07.410381, lat:18.580070]]	45456	45455	6163136.5	6163136.5	6163136.5	6163136.5	6163136.5	[meta1: [tipo_abraObra, numero_contrato:OPV0501/SA/20240501, contralista:ARTICORRANTO CONSTRUCCIONES CON ESTILO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., conveniencia:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6286116.51, importe_modificado:6063136.51]]	[meta1: [unidad_medida:Phm, avance:3586.39]]	24015960/proyecto_NI CO, 24015960/proyecto_FPD CSO, 24015960/proyecto_FPD CSO	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE2405020401712	Proyecto de inversión	8788248.14	[Pl: [solis_recursos-2024_ramo-13_modalidad-1_prog-pro-12_tipo_recursos-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:8788248.14, modificado:873255.50]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFET	RECONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL Y REMEDIACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XICOMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240406	5	543	461	0	[meta1: [unidad_medida: Meters lineales, meta:773.83, meta_modificada: 773.83]]	[meta1: [municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHLARAC CHENYET, INTERIOR SA, SECCION PRIMERA, CODIGO POSTAL 73605, km: 15.6386539, lat:19.82113264]]	45460	45459	8573255.59	8573255.59	8573255.59	8573255.59	8573255.59	[meta1: [tipo_abraObra, numero_contrato:OPV0501/SA/20240501, contralista:CONSTRANTO CONSTRUCCIONES CON ESTILO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V., conveniencia:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:857325.6, importe_modificado:857325.6]]	[meta1: [unidad_medida:Phm, avance:773.83]]	2401712/proyecto_NI CO, 2401712/proyecto_FPD CSO, 2401712/proyecto_FPD CSO	Terminado	Validado avencer
2024	5	PUE2405020404400	Proyecto de inversión	2968082.16	[Pl: [solis_recursos-2024_ramo-13_modalidad-1_prog-pro-12_tipo_recursos-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2968082.16, modificado:290281.83]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFET	CONSTRUCCIÓN DE CURBATA EN EL CAMINO QUE VA DE SAN MATEO SOTTEPEC A SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA DEL SAN 2488 AL 6.475, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MATEO SOTTEPEC Y SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE SOTTEPEC Y ACATZÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240619	5	5045	4856	0	[meta1: [unidad_medida: Meters lineales, meta:6567.45, meta_modificada: 6567.45]]	[meta1: [municipio:152, localidad:1, direccion:SOTTEPEC A SAN SEBASTIAN VILLANUEVA DEL SAN 2488 AL 6.475, km: 07.303351, lat:19.072225]]	45491	45550	290281.83	290281.83	290281.83	290281.83	290281.83	[meta1: [tipo_abraObra, numero_contrato:OPV0501/SA/20240501, contralista:CESTABO CONSTRUCCIONES CON ESTILO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V., conveniencia:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:290281.84, importe_modificado:290281.84]]	[meta1: [unidad_medida:Phm, avance:6567.45]]	2404400/proyecto_NI CO, 24040400/proyecto_FPD CSO, 24040400/proyecto_FPD CSO	Terminado	Validado avencer