

OCIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIAOA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2018	4	PUE17170401055095	Proyecto de inversión	1,438,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:5, prog_prc:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1439502.23}}	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Imagen Urbana En Zarcán De Las Manzanas (Construcción Del Andador De Los Jilgueros)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171740	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}} {geo1: {ove_municipio:208, localidad:0, direccion:, lon:-97.962044, lat:19.932365}}	20/12/2017		1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170200889805	Proyecto de inversión	29,970,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:5, prog_prc:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29970000.0, modificado:29335169167}}	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Mejoramiento En La Avenida Juárez Del Boulevard Atlaco A La Calle 23 Sur, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170145	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:17.706265}} {geo1: {ove_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.043991}}	30/05/2017	16/07/2018	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:17.706265}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401055077	Proyecto de inversión	2,997,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:5, prog_prc:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2566693.43}}	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Imagen Urbana, Rehabilitación De La Plaza Y Estando De La Iglesia En Atlaco (Intervención De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabeza Municipal)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171739	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:2129.677}} {geo1: {ove_municipio:19, localidad:0, direccion:, lon:-98.434168, lat:18.908848}}	27/12/2017		2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2129.677}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401055082	Proyecto de inversión	999,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:5, prog_prc:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:997928.34}}	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Rehabilitación Del Templo De La Soledad, En El Municipio De Atlaco	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171775	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:800.0}} {geo1: {ove_municipio:19, localidad:0, direccion:, lon:-98.434168, lat:18.908848}}	27/12/2017	16/07/2018	997,928.34	997,928.34	997,928.34	997,928.34	997,928.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:800.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401502189	Proyecto de inversión	13,586,400.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:5, prog_prc:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13586407, modificado:13586407}}	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	CONSTRUCCIÓN DE RAMBLAS DEL PASEO BRAVO SOBRE LA 13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181093	N	0	0	5000	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:2190.41, meta_modificad a:2190.41}} {geo1: {ove_municipio:114, localidad:1, direccion:seq.5 Puentes, Calle Construcción de 1917 s/n, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2073029, lat:19.0468202}, geo2: {ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 13 Sur 2570 Centro, 72004 Puebla, Pue., México, lon:-98.2074584, lat:19.0468697}}	14/09/2018	12/03/2019	13,586,400.00	13,586,400.00	13,091,709.25	13,091,709.25	13,091,709.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PND01/SMT.20181093, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA CAJCON, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:277287819767, importe_modificado:277287819767}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1809.49}}	{1502189/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401502258	Proyecto de inversión	19,380,600.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:5, prog_prc:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19380607, modificado:19380607}}	21-Turismo	5248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	ADECUACION Y CONSERVACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181094	N	0	0	5000	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:5232.92, meta_modificad a:5232.92}} {geo1: {ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Santa Rosa, Puebla, Pue., México, lon:-98.18136608, lat:19.0468457}, geo2: {ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Sta Maria SA, Santa Rosa, 72228 Puebla, Pue., México, lon:-98.1630929, lat:19.08466877}}	14/09/2018	10/02/2019	19,380,600.00	19,380,600.00	10,711,898.55	10,711,898.55	10,711,898.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PND01/SMT.20181094, contratista:PLANTILLO Y CONSERVACION, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:42740599067, importe_modificado:42740599067}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3846.21}}	{1502258/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances