

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE20030187752	Proyecto de inversión	85500	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:85500.0, modificado:84424.78}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CAPILLA DEL TEPYAC, MPIO. TEPDE DE RODRIGUEZ, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)"	Puebla	Tepede de Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200295	N	0	0	4933	{meta1: {unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geot: {localidad:1, direccion:Crizaba 1 Colón S. San Rodriqez, Pue., México, lon: 97.82663574, lat:18.5811723}}	14-09-2020	31-12-2020	84,424.78	84,424.78	84,424.78	84,424.78	84,424.78	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SR0 P/ADP03/SA/SI/20200295, contralista:ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:84424.78, importe_modificado:8 424.78}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE20040188020	Proyecto de inversión	4762000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4762000.0, modificado:4757274.099}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SANTA CATARINA, MPIO. ACATLÁN, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200625	N	0	0	1236	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:405.86, meta_modificada: 405.86}} {geot: {localidad:8, direccion:V. San Juan, 74849 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon: 98.04473877, lat:18.201957451}}	23-12-2020	05-02-2021	4,757,274.09	4,757,274.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE20040188377	Proyecto de inversión	40000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:40000.0, modificado:38946.75}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA CANDIEDIARIA, MPIO. TLAPANALÁ, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Tlapanalá	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200616	N	0	0	895462	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geot: {localidad:5, direccion:Calz 5 de Mayo 48, Tlapanalá, Tlapanalá, Pue., México, lon: 98.53637095, lat:18.09568384}}	23-12-2020	05-02-2021	389,546.75	389,546.75	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401880215	Proyecto de inversión	838250	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:838250.0, modificado:827362.57}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, MPIO. PALMAR DE BRAVO, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200615	N	0	0	3946	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geot: {localidad:5, direccion:Av 4 Ote de Palmar de Bravo, Pue., México, lon: 97.54214426, lat:18.83611491}}	23-12-2020	05-02-2021	822,362.57	822,362.57	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE20030187717	Proyecto de inversión	2300000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2300000.0, modificado:2189842.77}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 RESTAURACION DEL MUSEO DE LA TALAVERA Y AITE POPULAR, MPIO. PUEBLA, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)"	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200297	N	0	1	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geot: {localidad:11, direccion:Calz 5 de Mayo 48, Tlapanalá, Tlapanalá, Pue., México, lon: 98.2062727, lat:18.0449398}}	14-09-2020	31-12-2020	2,198,942.77	2,198,942.77	1,413,226.58	1,413,226.58	1,413,226.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE20030187876	Proyecto de inversión	104500	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:104500.0, modificado:104415.31}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE MARÍA BELEN PROGRESO, MPIO. XIAXTLA, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Xiactla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200296	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geot: {localidad:11, direccion:Puertita de San Juan, Pue., México, lon: 98.2521029, lat:18.1902652}}	21-09-2020	01-12-2020	104,415.31	104,415.31	104,415.31	104,415.31	104,415.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200401875708	Proyecto de inversión	40000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:40000.0, modificado:39439.48}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 PARROQUIA DE SANTO AGUSTO, CASA CURIA MPIO. TEOPANTLÁN, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200619	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:266.82, meta_modificada: 266.82}} {geot: {localidad:15, direccion:Carretera 266.82, Ixmiquilpan, Pue., México, lon: 98.2227266, lat:18.1736050}}	23-12-2020	05-02-2021	394,349.48	394,349.48	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE20040188012	Proyecto de inversión	1714500	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1714500.0, modificado:169844.87}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCION, MPIO. TECALI DE HERRERA, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200612	N	0	0	1966	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:196.62, meta_modificada: 196.62}} {geot: {localidad:15, direccion:Carretera 2 de Herrera, Pue., México, lon: 97.96508789, lat:18.30108961}}	23-12-2020	05-02-2021	1,658,544.87	1,658,544.87	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE20040188089	Proyecto de inversión	1143000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1143000.0, modificado:1141031.63}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE LA SANTA CRUZ TEPETZINTLÁ, MPIO. HUATLALAUCA, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Huatlatlauca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200627	N	0	0	89562	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geot: {localidad:70, direccion:Manuel Avila Carrasco, Centro, Huatlatlauca, Pue., México, lon: 98.04473877, lat:18.67486993}}	23-12-2020	05-02-2021	1,141,031.63	1,141,031.63	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401875724	Proyecto de inversión	1905000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1905000.0, modificado:189643.99}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 ESTACIÓN DE FERROCARRIL MATAMOROS, MPIO. ZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Zúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200630	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:610.35, meta_modificada: 610.35}} {geot: {localidad:85, direccion:Dr La Constitución 15, Centro, 74400 Matamoros, Pue., México, lon: 98.46638993, lat:18.60237454}}	23-12-2020	05-02-2021	1,890,643.99	1,890,643.99	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401875989	Proyecto de inversión	1905000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1905000.0, modificado:186847.59}}	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN CRISTOBAL, TECAMACHALCO, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Tecamachalco	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200611	N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:394.82, meta_modificada: 394.82}} {geot: {localidad:15, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon: 97.7327256, lat:18.8821904}}	23-12-2020	05-02-2021	1,866,847.59	1,866,847.59	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE200401876273	Proyecto de inversión	687500	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:687500.0, modificado:687500.0)	48-Cultura	UZ281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 IGLESIA DE SAN ANTONIO, MPIO. CHIETLA, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Chietla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200614	N	0	0	958	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:289.2), meta_modificada: 289.2)	(geo: (localidad:51, direccion:Calle del Mirador 35, Centro, 74300 Chietla, Pue., México, lon: -98.58169556, lat:18.51777679))	23-12-2020	05-02-2021	683,549.45	683,549.45	-	-	-	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP04/54/S/20200614, contrato:ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:88349.45, importe_modificado:68349.45))	(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401880325	Proyecto de inversión	1047750	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1047750.0, modificado:100786.62)	48-Cultura	UZ281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 TEMPLO DE SAN MIGUEL, MPIO. HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Huehuetlán el Chico	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200608	N	0	0	895600	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), meta_modificada: 1.0)	(geo: (localidad:73, direccion:Cjon, Mariano Antonio Tapia 14, Calvario, Huehuetlán el Chico, Pue., México, lon: -98.0469238, lat:18.37146924))	23-12-2020	05-02-2021	1,020,788.62	1,020,788.62	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401880374	Proyecto de inversión	2095500	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2095500.0, modificado:2018203.74)	48-Cultura	UZ281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 TEMPLO DE MAÑA BELÉN PROGRESO, MPIO. XIXTLA, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Xixtla	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200613	N	0	0	895621	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), meta_modificada: 1.0)	(geo: (localidad:11, direccion:Calle Emiliano Zapata 20, Primera Secc, Xixtla, Pue., México, lon: -98.26045466, lat:18.19412983))	23-12-2020	05-02-2021	2,018,203.74	2,018,203.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401876007	Proyecto de inversión	1200000	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1200000.0, modificado:1150140.1)	48-Cultura	UZ281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 RESTAURACION DEL MUSEO DE LA TALAVERA Y ARTE POPULAR, MPIO. PUEBLA, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Puebla	Otros Programas de inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200621	N	0	0	1000	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2808.51), meta_modificada: 2808.51)	(geo: (localidad:11, direccion:Puebla de Zaragoza, Puebla, México, lon: -98.26272727, lat:19.0414938))	23-12-2020	05-02-2021	1,150,140.10	1,150,140.10	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401876032	Proyecto de inversión	3589843.45	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3589843.45, modificado:3508749.99)	48-Cultura	UZ281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 RESTAURACION DE LA LOZA DE CUBRETA Y CIELO RASO DE LA SALA RODRIGUEZ MALCONEADO DE LA CASA DE LA CULTURA DE PUEBLA, MPIO. PUEBLA, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200632	N	0	0	1000	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:130.63), meta_modificada: 130.63)	(geo: (localidad:11, direccion:Puebla de Zaragoza, Puebla, México, lon: -98.26272727, lat:19.0414938))	23-12-2020	05-02-2021	3,508,749.99	3,508,749.99	-	-	-	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ F0104/54/S/20200632, contrato:MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3508749.99, importe_modificado:3508749.99))	(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401876258	Proyecto de inversión	1047750	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1047750.0, modificado:1047750.0)	48-Cultura	UZ281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 CAPILLA DE SANTA MARIA YUCU XUTI, MPIO. SAN JERONIMO XAYACATLÁN, PUEBLA (OBRA)	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200609	N	0	0	1	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:105.0), meta_modificada: 105.0)	(geo: (localidad:12, direccion:Misara Primera Centro, San Jerónimo Xayacatlán, Pue., México, lon: -97.91427612, lat:18.2282938))	23-12-2020	05-02-2021	1,039,517.69	1,039,517.69	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401876568	Proyecto de inversión	1619000	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1619000.0, modificado:1600267.71)	48-Cultura	UZ281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 CURATO DE LA VIRGEN DE OCCOTLAN, MPIO. XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200618	N	0	0	493	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:487.94), meta_modificada: 487.94)	(geo: (localidad:19, direccion:Benito Juárez 2a, Primera Secc, Acatlán, Pue., México, lon: -97.97928348, lat:18.23401137))	23-12-2020	05-02-2021	1,600,267.71	1,600,267.71	-	-	-	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP04/54/S/20200618, contrato:CONSTRUC TORA CHECA, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1600267.71, importe_modificado:1600267.71))	(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401876001	Proyecto de inversión	100000	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:100000.0, modificado:98191.38)	48-Cultura	UZ281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 PARROQUIA DE SANTIDAD ANDRÉS, (GALONES) MPIO. TEOPATLÁN, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Teopatlán	Otros Programas de inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200620	N	0	0	1000	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:24.26), meta_modificada: 24.15)	(geo: (localidad:15, direccion:Teopatlán Juárez 2a, Primera Secc, Teopatlán, Pue., México, lon: -98.2622766, lat:18.7136565))	23-12-2020	05-02-2021	98,191.38	98,191.38	-	-	-	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP04/54/S/20200620, contrato:TEVI PLANACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:98191.38, importe_modificado:98191.38))	(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401876305	Proyecto de inversión	1905000	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1905000.0, modificado:1863053.33)	48-Cultura	UZ281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 TEMPLO DE SAN LUIS, MPIO. MOICACAC, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Moicacac	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200617	N	0	0	1	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:210.93), meta_modificada: 210.93)	(geo: (localidad:98, direccion:Reforma 728, San Juan, Pue., México, lon: -97.91702271, lat:18.7379523))	23-12-2020	05-02-2021	1,863,053.33	1,863,053.33	-	-	-	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ F011/54/S/20200617, contrato:TEVI PLANACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1863053.33, importe_modificado:1863053.33))	(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE2004021875661	Proyecto de inversión	1714000	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714000.0, modificado:168201.76)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CAPILLA DEL TEPETZI, MPIO. TEPETZ DE RODRIGUEZ, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Tepetzi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200610	N	0	0	0	1	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:134.9) (geol: [ve_municipio:16, localidad:1, direccion:Defensas de San Juan de los Rios, San Sebastián, Puebla, México, lon: -97.9320746, lat:18.1844846])	23-12-2020	05-02-2021	1,680,201.76	1,680,201.76				(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP02/S/5/SI-20200610, contratista:MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V., concepto:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:168201.76, importe_modificado:168201.76]) (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004021876360	Proyecto de inversión	4024703	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024703.0, modificado:4024703.0)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2000 RESTAURACION DEL ANTIGUO COLEGIO DE SAN PANTALÓN "CASA DE LA CULTURA JURIDICA", MPIO. PUEBLA, PUEBLA (OBRA)	Puebla	Puebla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200629	N	0	0	0	1	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1899.39) (geol: [ve_municipio:11, localidad:4, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2662727, lat:19.0444998])	23-12-2020	05-02-2021	4,014,806.62	4,014,806.62				(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1301/S/5/SI-20200629, contratista:COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A DE C.V., concepto:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:404806.62, importe_modificado:404806.62]) (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004021876757	Proyecto de inversión	2000000	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN JUAN BALUTISA, MPIO. IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA(OBRA)	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200626	N	0	0	1	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:317.76) (geol: [ve_municipio:85, localidad:1, direccion:carre Hidalgo del C.O. Centro, 7440 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4684639, lat:18.6020899])	02-12-2020	31-12-2020						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE2004021875841	Proyecto de inversión	57000	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:5691.85)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE LA SANTA CRUZ TEPETZITZINTLA, MPIO. HUATLATILCA, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Huatlatilca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200288	N	0	0	0	89500	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0) (geol: [ve_municipio:70, localidad:1, direccion:Liname d Road, Puebla, México, lon: -98.0255127, lat:18.88137412])	21-10-2020	19-11-2020	56,951.85	56,951.85	56,951.85	56,951.85	56,951.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004021875672	Proyecto de inversión	52250	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52250.0, modificado:51251.42)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN MIGUEL, MPIO. HUHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Huahuétlan el Chico	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200284	N	0	0	0	88500	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0) (geol: [ve_municipio:73, localidad:10, direccion:PUJ 23, Chicó, Pue., México, lon: -98.6696816, lat:18.36234591])	19-10-2020	17-11-2020	51,251.42	51,251.42	51,251.42	51,251.42	51,251.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	1875672/proyecto FIN, 1875672/proyecto PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004021880174	Proyecto de inversión	81000	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:8098.29)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CURATO DE LA VIRGEN DE SOCOTLAN, MPIO. XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200291	N	0	0	0	1156	(meta:1, unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0) (geol: [ve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Hermanos Santán, Puebla, México, lon: -97.86019409, lat:18.2312644])	21-10-2020	19-11-2020	80,998.29	80,998.29	80,998.29	80,998.29	80,998.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0)		Terminado	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004021880196	Proyecto de inversión	200000	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN JUAN BALUTISA, MPIO. IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200293	N	0	0	0	3637	(meta:1, unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0) (geol: [ve_municipio:85, localidad:1, direccion:CENTRO, lon: -98.465406, lat:18.602331])	19-10-2020	17-11-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0)		Terminado	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004021880148	Proyecto de inversión	52250	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52250.0, modificado:52249.85)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CAPILLA DE SANTA MARIA YUCU XUPI, MPIO. SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200289	N	0	0	0	558	(meta:1, unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0) (geol: [ve_municipio:19, localidad:6, direccion:Liname d Road, Puebla, México, lon: -97.99118042, lat:18.23549819])	21-10-2020	19-11-2020	52,249.85	52,249.85	52,249.85	52,249.85	52,249.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0)		Terminado	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004021875746	Proyecto de inversión	41750	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41750.0, modificado:41716.84)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE DOLORES, MPIO. PALMAR DE BRAVO, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Palmar de Bravo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200286	N	0	0	0	86500	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0) (geol: [ve_municipio:11, localidad:0, direccion:Calle 12 Sur 101, Palmar de Bravo, Pue., México, lon: -97.54074097, lat:18.83221563])	21-10-2020	19-11-2020	41,716.84	41,716.84	41,716.84	41,716.84	41,716.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2003011877744	Proyecto de inversión	238000	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238000.0, modificado:238000.0)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SANTA CATARINA, MPIO. ACATLÁN, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200294	N	0	0	0	602	(meta:1, unidad_medida: cte, meta:1.0) (geol: [ve_municipio:3, localidad:1, direccion:Alameda 1, San Rafael, 7099 Acatlán de Olorio, Pue., México, lon: -98.0485864, lat:18.20195745])	14-09-2020	31-12-2020	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	(etot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SRQ/P/ADP09/S/5/SI-20200294, contratista:MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V., concepto:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:238000.0, importe_modificado:238000.0])			Terminado	Validado avances
2020	4	PUE2004021880166	Proyecto de inversión	95000	(ft1_ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:93936.75)	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN LUIS, MPIO. MOICACAC, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Moicacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200290	N	0	0	854	(meta:1, unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0) (geol: [ve_municipio:98, localidad:1, direccion:Diagona 116 de Soportivo, Moicacac, Pue., México, lon: -97.90328979, lat:18.73470419])	19-10-2020	17-11-2020	93,936.75	93,936.75	93,936.75	93,936.75	93,936.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0)		Terminado	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE20040187519	Proyecto de inversión	95000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:93901.68}}	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN NICOLAS, MUNI. TECAMACHALCO, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Tecamachalco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200285	N	0	0	85600	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {eve_municipio:15, localid:1, direccion:Av. 9 Dte. 2024 Centro, 7540 Tecamachalco, Pue., Mexico, lon: -97.7162222, lat:18.8738033}}	19-10-2020	17-11-2020	93,901.68	93,901.68	93,901.68	93,901.68	93,901.68	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR0 P/ADP02/SA/Sl/20200285, contratos:ABRECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:93901.68, importe_modificado:93901.68}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401875830	Proyecto de inversión	95000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94784.06}}	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 ESTACION DE FERROCARRIA MATAMOROS, MUNI. DICAS DE MATAMOROS, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Ibucal de Matamoros	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200287	N	0	0	89200	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {eve_municipio:85, localid:1, direccion:Linname d Road, Puebla, México, lon: -98.49161897, lat:18.3984946}}	21-10-2020	19-11-2020	94,784.06	94,784.06	94,784.06	94,784.06	94,784.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401880182	Proyecto de inversión	85500	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85500.0, modificado:84424.77}}	48-Cultura	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CAPILLA DE LA PURISIMA CONCEPCION, MUNI. TECALI DE HERRERA, PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO)	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200292	N	0	0	1700	{meta:1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {eve_municipio:15, localid:1, direccion:CENTRO, lon: -97.760116, lat:18.901033}}	19-10-2020	17-11-2020	84,424.77	84,424.77	84,424.77	84,424.77	84,424.77	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR0 P/ADP02/SA/Sl/20200292, contratos:ABRECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:84424.77, importe_modificado:84424.77}}	{meta:1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	