

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	1	PUE200301794002	Proyecto de inversión	9692040	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9692040.0, modificado:9692040.0))	12 Salud	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATILCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATILCO, MUNICIPIO DE ATILCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 05, UHUEHUTINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200340	N	0	0	87749	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:115255, meta_modificada:115255))	(geo: (localidad:1, direccion:Carretera 474200 Atilco, Pue., Mexico, lon:-98.4324309, lat:18.9096228))	10-09-2020	08-11-2020	9,692,040.00	8,945,713.78	8,945,713.78	8,945,713.78	8,945,713.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115255))	(1794002/proyecto_INICIO, 1794002/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200301794026	Proyecto de inversión	3060000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3060000.0))	12 Salud	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OCHOIRO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OCHOIRO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200342	N	0	0	180	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0))	(geo: (localidad:1, direccion:Camino a los Hobos, Tres Cruces Segunda Soc. Acción de Ochoiro, Pue., Mexico, lon:-98.0385912, lat:18.2048827))	44084	44128	3060000	2887843.33	2887843.12	2887843.12	2887843.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0))	(1794026/proyecto_INICIO, 1794026/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200301794032	Proyecto de inversión	1215500	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1215500.0))	12 Salud	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD HUAYUCLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAYUCLA (HUAYUCLA DE PALACIOS) MUNICIPIO DE TEXPIX DE RODRIGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 09, TEXPIX DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200339	N	0	0	1938	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:143.2, meta_modificada:143.2))	(geo: (localidad:9, direccion:Nicolás Bravo, Huayucila, Pue., Mexico, lon:-97.975958, lat:18.509796))	44084	44196	1215500	1148787.03	1143824.22	1143824.22	1143824.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.2))	(1794032/proyecto_INICIO, 1794032/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200301794047	Proyecto de inversión	1215500	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1215500.0))	12 Salud	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUAREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE EDUXICHILÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200343	N	0	0	767	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:159.37, meta_modificada:159.37))	(geo: (localidad:11, direccion:PUE 866, Puebla, Mexico, lon:-96.89864077, lat:18.49181356))	44084	44196	1215500	1153716.94	1132755.01	1132755.01	1132755.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.37))	(1794047/proyecto_INICIO, 1794047/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200301793998	Proyecto de inversión	3060000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3060000.0))	12 Salud	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 7 (LIZCAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIZCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE LIZCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 07, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200538	N	0	0	177925	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0))	(geo: (localidad:85, direccion:Rancho Juanillo, Licar de Matamoros, Pue., Mexico, lon:-98.4876765, lat:18.604437))	44084	44128	3060000	288008.72	2834967.93	2834967.93	2834967.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0))	(1793998/proyecto_INICIO, 1793998/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200301794076	Proyecto de inversión	647500	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:647500.0))	12 Salud	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200546	N	0	0	290401	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (localidad:4, direccion:Diamant e 4, Lomas de San Miguel, Puebla, Pue., Mexico, lon:-98.17935073, lat:18.9893356))	44084	44196	647500	632197.68	632197.68	632197.68	632197.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(1794076/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200301793978	Proyecto de inversión	3842000	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842000.0, modificado:3842000.0))	12 Salud	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200337	N	0	0	16227	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:401.51, meta_modificada:401.51))	(geo: (localidad:4, direccion:Francisco I. Madero, Tenorio Soc. Centro, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., Mexico, lon:-97.2463196, lat:18.3329156))	44084	44128	3842000	3569353.7	3543515.15	3543515.15	3543515.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.51))	(1793978/proyecto_INICIO, 1793978/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200301794038	Proyecto de inversión	2269500	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269500.0, modificado:2269500.0))	12 Salud	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD COXULCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COXULCO, MUNICIPIO DE AJAIPAN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200341	N	0	0	1399	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:389.28, meta_modificada:389.28))	(geo: (localidad:85, direccion:Covacoico, Pue., Mexico, lon:-97.0296822, lat:18.4532221))	44084	44196	2269500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1794038/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200301794059	Proyecto de inversión	9099165	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9099165.0, modificado:9099165.0))	12 Salud	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE Tlachichuca, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE Tlachichuca, MUNICIPIO DE Tlachichuca, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 04, SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200345	N	0	0	7701	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1230.27, meta_modificada:1230.27))	(geo: (localidad:9, direccion:Tlachichuca, Pue., Mexico, lon:-97.4192087, lat:19.1128157))	44084	44196	9099165	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1794059/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200301794082	Proyecto de inversión	596750	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596750.0, modificado:596750.0))	12 Salud	UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200347	N	0	0	5198	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (localidad:73, direccion:Huahuatla, Pue., Mexico, lon:-98.0905479, lat:18.3784012))	44084	44196	596750	583543.8	583543.8	583543.8	583543.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(1794082/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances