

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	2	PUJ20030193978	Proyecto de inversión	3842000	IFSI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_ppm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3842000.0, modificado3543515.15)	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 10, TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	U281-Programa Nacional de Reconstrucción		Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200137	N	0	0	16227	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:401.51), meta_modificada: 401.51]	[geo1: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Tenorio Sacc, Zinacatepec, Pue., México, lon: 97.2469196, lat:18.3329356)]	10/09/2020	24/10/2020	3,543,515.15	3,543,515.15	3,543,515.15	3,543,515.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.51)]	(1793978/proyecto_PROCESO, 1793978/proyecto_MICRO, 1793978/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUJ200301794082	Proyecto de inversión	596750	IFSI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_ppm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto596750.0, modificado583543.80)	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	U281-Programa Nacional de Reconstrucción		Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200147	N	0	0	5198	[meta1: (unidad_medida:PI eas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huahuatlán de Chico, Pua., México, lon: 98.6906479, lat:18.3734013)]	10/09/2020	31/12/2020	583,543.80	583,543.80	583,543.80	583,543.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	(1794082/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUJ200301794002	Proyecto de inversión	9692040	IFSI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_ppm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto9692040.0, modificado9495732.703)	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLACILCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLACILCO, MUNICIPIO DE ATLACILCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 05 HUEHUETENANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	U281-Programa Nacional de Reconstrucción		Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200140	N	0	0	87449	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1152.55, meta_modificada: 1152.55)]	[geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera 4 Nte. 204, Centro, 74200 Atlacilco, Pue., México, lon: 98.4324309, lat:18.90862281)]	10/09/2020	08/11/2020	8,946,713.76	8,945,713.76	8,945,713.76	8,945,713.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.55)]	(1794002/proyecto_PROCESO, 1794002/proyecto_MICRO, 1794002/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUJ200301794038	Proyecto de inversión	2269500	IFSI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_ppm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2269500.0, modificado0.0)	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD COXCOXILCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COXCOXILCO, MUNICIPIO DE TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	U281-Programa Nacional de Reconstrucción		Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200141	N	0	0	1399	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:389.28, meta_modificada: 389.28)]	[geo1: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Carretera, Pue., México, lon: 97.0708822, lat:18.4512221)]	10/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(1794038/proyecto_PROCESO, 1794038/proyecto_MICRO, 1794038/proyecto_FIN)	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	PUJ200301794076	Proyecto de inversión	647500	IFSI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_ppm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto647500.0, modificado632197.68)	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	U281-Programa Nacional de Reconstrucción		Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200146	N	0	0	29041	[meta1: (unidad_medida:PI eas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Donamante 4, Lomas de San Mateo, Puebla, Pue., México, lon: 98.1790561, lat:18.9853356)]	10/09/2020	31/12/2020	632,197.68	632,197.68	632,197.68	632,197.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	(1794076/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUJ20030193998	Proyecto de inversión	3060000	IFSI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_ppm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3060000.0, modificado2819467.83)	REHABILITACION DE LA OFICINA JURISDICCIONAL NO. 7 (ZUCAR) DE MATAMOROS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZUCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 07, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	U281-Programa Nacional de Reconstrucción		Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200138	N	0	0	17925	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada: 360.0)]	[geo1: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Sancho Jauregui, Insier de Matamoros, Pue., México, lon: 98.4876765, lat:18.6004371)]	10/09/2020	24/10/2020	2,834,967.93	2,834,967.93	2,834,967.93	2,834,967.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0)]	(1793998/proyecto_MICRO, 1793998/proyecto_PROCESO, 1793998/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUJ200301794026	Proyecto de inversión	3060000	IFSI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_ppm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3060000.0, modificado2887843.12)	REHABILITACION DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLAN DE OCHOA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OCHOA, MUNICIPIO DE ACATLAN DE OCHOA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 06, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	U281-Programa Nacional de Reconstrucción		Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200142	N	0	0	180	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada: 180.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera a los Hornos, Tres Cruces Sagrada, Acatlan de Ochoa, Pue., México, lon: 98.0385912, lat:18.2088973)]	10/09/2020	24/10/2020	2,887,843.12	2,887,843.12	2,887,843.12	2,887,843.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0)]	(1794026/proyecto_PROCESO, 1794026/proyecto_MICRO, 1794026/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUJ200301794032	Proyecto de inversión	1215500	IFSI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_ppm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1215500.0, modificado1143824.22)	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD HUADYUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUADYUCA (HUADYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEX DE RODRIGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 09, TEPEX DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	U281-Programa Nacional de Reconstrucción		Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200139	N	0	0	1938	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:163.2, meta_modificada: 163.2)]	[geo1: (cve_municipio:69, localidad:9, direccion:Nicola Briano, Huadyuca, Pue., México, lon: 97.8975958, lat:18.9097868)]	10/09/2020	31/12/2020	1,143,824.22	1,143,824.22	1,143,824.22	1,143,824.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.2)]	(1794032/proyecto_PROCESO, 1794032/proyecto_MICRO, 1794032/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUJ200301794047	Proyecto de inversión	1215500	IFSI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_ppm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1215500.0, modificado1132755.01)	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD KONTIPAN DE JUAREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KONTIPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE ELDOCHITLAN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 10, TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	U281-Programa Nacional de Reconstrucción		Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200143	N	0	0	767	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:159.37, meta_modificada: 159.37)]	[geo1: (cve_municipio:61, localidad:11, direccion:PUJ 666, Puebla, México, lon: 96.98084077, lat:18.49181936)]	10/09/2020	31/12/2020	1,132,755.01	1,132,755.01	1,132,755.01	1,132,755.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.37)]	(1794047/proyecto_PROCESO, 1794047/proyecto_MICRO, 1794047/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUJ200301794059	Proyecto de inversión	9099165	IFSI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_ppm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto9099165.0, modificado0.0)	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPHIANDOS DE TLACHICHUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 04, SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	U281-Programa Nacional de Reconstrucción		Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200145	N	0	0	7701	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1210.27, meta_modificada: 1210.27)]	[geo1: (cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Tlachichuca, Pue., México, lon: 97.4192087, lat:19.1128157)]	10/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(1794059/proyecto_PROCESO, 1794059/proyecto_MICRO, 1794059/proyecto_FIN)	Cancelado	Cancelación validada	