

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RES PONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	1	PUE220402201011	Proyecto de inversión	1,662,665.95	(F1: (sido_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pvi:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662665.95, modificado:1662665.95))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, AUDITORIA MUNICIPAL Y TALLERES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOUTLAHUA	21	Puebla	141		San Pedro Yelolotlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de San Pedro Yelolotlahuaca	220906	N	0	0	200	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:247.02, meta_modificada:247.02)]	[geo1: (sido_municipio:141, localidad:1, direccion:DESEA ORTIZ DE DOMINGUES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, lon:-98.030375, lat:18.114659)]	04/11/2022	20/03/2023	1,654,393.98	1,654,393.98	1,654,393.98	1,654,393.98	1,654,393.98	[tota1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-MSP-PMB-02-22, contratas:EROSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOUTLAHUA, monto:166493.08, importe_modificado:164349.08)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:247.02)]	[2201011/proyeto o_INICIO, 2201011/proyeto _PROCESO, 2201011/proyeto _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200885	Proyecto de inversión	1,679,599.54	(F1: (sido_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pvi:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679599.54, modificado:1679599.18))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, ANTIGUA PRESIDENCIA DE SANTIAGO ATZITZHUACÁN	21	Puebla	22		Atiztzuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Atiztzuacán	220903	N	0	0	1038	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.35, meta_modificada:154.35)]	[geo1: (sido_municipio:22, localidad:1, direccion:plaza principal Santiago Atiztzuacan, lon:-98.181893, lat:18.823847)]	31/12/2022	31/03/2023	1,676,749.18	1,676,749.18	1,173,724.43	1,173,724.43	1,173,724.43	[tota1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-MSP-PMB-02-22, contratas:EROSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOUTLAHUA, monto:168493.08, importe_modificado:164349.08)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:154.35)]	[2209086/proyeto o_INICIO, 2209086/proyeto _PROCESO, 2209086/proyeto _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200909	Proyecto de inversión	200,000.00	(F1: (sido_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pvi:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOUTLAHUA	21	Puebla	141		San Pedro Yelolotlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de San Pedro Yelolotlahuaca	220905	N	0	0	200	[meta1: (unidad_medida:Bibliot ecas), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (sido_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE (TUBERES) SN NUESTRO, lon:-98.030808, lat:18.115903)]	08/11/2022	20/03/2023	200,000.00	198,807.16	198,807.16	198,807.16	198,807.16	[tota1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-MSP-PMB-02-22, contratas:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOUTLAHUA, monto:198807.16, importe_modificado:198807.16)]	[meta1: (unidad_medida: Bibliotecas), avance:1.0)]	[2209090/proyeto o_INICIO, 2209090/proyeto _PROCESO, 2209090/proyeto _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200928	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(F1: (sido_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pvi:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, Templo de la Inmaculada Concepción (Castelro), TEHUACÁN PUEBLA	21	Puebla	156		Tehuacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	PEF001	S	5989	4900	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.75, meta_modificada:210.75)]	[geo1: (sido_municipio:156, localidad:1, direccion:1, localidad:1, direccion:1, direccion:CALLE MORELOS, col: centro tehuacan Puebla, lon:-97.3927, lat:18.46465)]	31/12/2022	28/02/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[tota1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:HA MTH-PF001-AO, contrato:PROADI CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:210.75)]	[2209078/proyeto o_INICIO, 2209078/proyeto _PROCESO, 2209078/proyeto _FIN]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402200918	Proyecto de inversión	912,928.07	(F1: (sido_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pvi:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912928.07, modificado:912928.07))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA ASUNCIÓN 3A ETAPA MUNICIPIO DE ATIXCO, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION PMB 2022	21	Puebla	19		Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Atlixco	PMB_2022-220888	N	0	0	86690	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.47, meta_modificada:479.47)]	[geo1: (sido_municipio:19, localidad:1, direccion:PIA DE ATIXCO, lon:-98.437489, lat:18.903088)]	31/12/2022	24/03/2023	912,928.07	912,928.07	912,928.07	912,928.07	912,928.07	[tota1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB_2022-220888, contratas:APAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATIXCO, PUEBLA, monto:912928.07, importe_modificado:912928.07)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:479.47)]	[2209103/proyeto o_INICIO, 2209103/proyeto _PROCESO, 2209103/proyeto _FIN]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402201852	Proyecto de inversión	888,676.39	(F1: (sido_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pvi:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888676.39, modificado:888676.39))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	Restauración de Templo de San Felipe y Santiago Apóstol, en el municipio de Tepetit de Rodríguez	21	Puebla	169		Tepetit de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tepetit de Rodríguez	PMB-02407	N	0	0	150	[meta1: (unidad_medida:Lotes, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (sido_municipio:169, localidad:1, direccion:Centro, lon:-97.90795, lat:18.405413)]	29/12/2022	13/03/2023	888,676.39	888,676.39	888,676.39	888,676.39	888,676.39	[tota1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-02407-2022, contratas:CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEPET DE RODRIGUEZ, monto:888676.39, importe_modificado:888676.39)]	[meta1: (unidad_medida: Lotes, avance:1.0)]	[2201852/proyeto o_INICIO, 2201852/proyeto _PROCESO, 2201852/proyeto _FIN]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402201010	Acción	405,000.00	(F1: (sido_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pvi:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, inmueble el riiego, TEHUACÁN PUEBLA	21	Puebla	156		Tehuacán	Gastos indirectos	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	PEF002	S	180	148	0	[meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (sido_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA CALIFORNIA 3623, EL RIEGO, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.422786, lat:18.461655)]	31/12/2022	28/02/2023	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	[tota1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:HA MTH-PF002-AO, contrato:AMELIA SEDANO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA, monto:405000.0, importe_modificado:405000.0)]	[meta1: (unidad_medida: Estudios de preinversión, avance:1.0)]	[2201010/proyeto o_INICIO, 2201010/proyeto _PROCESO, 2201010/proyeto _FIN]	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402201275	Proyecto de inversión	394,437.24	(F1: (sido_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pvi:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394437.24, modificado:394437.24))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, PROYECTO "SEFAROS MUNICIPALES", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOLAPAN, PUEBLA	21	Puebla	87		Jolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Jolapan	220901	N	0	0	6341	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.67, meta_modificada:202.67)]	[geo1: (sido_municipio:87, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución, lon:-98.844071, lat:18.320742)]	02/01/2023	10/02/2023	394,437.24	394,437.24	394,437.24	394,437.24	394,437.24	[tota1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:JOL APANPMPOD-2022, contratas:JORGE DAVILA AGUILAR, convocante:Municipio de Jolapan Puebla, monto:394437.24, importe_modificado:394437.24)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:202.67)]	[2201275/proyeto o_INICIO, 2201275/proyeto _PROCESO, 2201275/proyeto _FIN]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402200737	Proyecto de inversión	1,200,000.00	(F1: (sido_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pvi:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, PROYECTO "PRESIDENCIA AGUILAR DE SANTA ANA TAMAZOLIL", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOLAPAN, PUEBLA	21	Puebla	87		Jolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Jolapan	220900	N	0	0	6341	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.12, meta_modificada:200.12)]	[geo1: (sido_municipio:87, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION, lon:-98.845301, lat:18.32035)]	02/01/2023	25/03/2023	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	[tota1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:JOL APANPMPOD-2022, contratas:JORGE DAVILA AGUILAR, convocante:Municipio de Jolapan Puebla, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:200.12)]	[2207373/proyeto o_INICIO, 2207373/proyeto _PROCESO, 2207373/proyeto _FIN]	Terminado	Validado avances