

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICADO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE220402200909	Proyecto de inversión	200,000.00	(fili. (lado_recurso:2022_ramo:48_modalidad:E_prog_pmi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	48-Cultura	E01-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOXTLAHUACA	21	Puebla	141	San Pedro Yeloxtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de San Pedro Yeloxtlahuaca	220905	N	0	0	200	[meta:1 (unidad_medida:Biblioteca, meta:1.0, modificado:1.0)]	[geo:1 (coordenada:CO NT-ASPH-PMB-02-22, contralista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YELOXTLAHUACA, monto:19887.16, importe_modificado:19887.16)]	08/11/2022	20/03/2023	198,807.16	198,807.16	198,807.16	198,807.16		[meta:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-ASPH-PMB-02-22, contralista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YELOXTLAHUACA, monto:19887.16, importe_modificado:19887.16)]	[meta:1 (unidad_medida:Contrato de construcción, avance:1.0)]	(220909)/proyeto	En Ejecución	Validado avances	
2022	5	PUE220402201011	Proyecto de inversión	1,662,665.95	(fili. (lado_recurso:2022_ramo:48_modalidad:E_prog_pmi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662665.95, modificado:1662665.95)	48-Cultura	E01-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, AUDITORIO MUNICIPAL Y TALLERES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOXTLAHUACA	21	Puebla	141	San Pedro Yeloxtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de San Pedro Yeloxtlahuaca	220906	N	0	0	200	[meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:247.02, modificado:247.02)]	[geo:1 (localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL DEL DOMINIO ESCUELA CON MIGUEL HERRERA, S/N, 98.078375, lat:18.1146559)]	04/11/2022	20/03/2023	1,654,393.98	1,654,393.98	1,654,393.98	1,654,393.98		[meta:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-ASPH-PMB-03-22, contralista:PROGETA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YELOXTLAHUACA, monto:1654393.98, importe_modificado:1654393.98)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:247.02)]	(221016)/proyeto	En Ejecución	Validado avances	
2022	5	PUE220402200928	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(fili. (lado_recurso:2022_ramo:48_modalidad:E_prog_pmi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	48-Cultura	E01-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, Templo de la Virgen María Concepción (Catedral), TEHUACÁN PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	FF0001	\$	5989	4900	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.75, modificado:210.75)]	[geo:1 (localidad:1, direccion:1 oriente esquina centro tehuacan pueblo, lon:-97.3927, lat:18.46165)]	31/12/2022	28/02/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[meta:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IA-MTH-PEFOD-AD, contralista:PROGETA TOTAL CONSULTING S DE R L DE C V., convocaante:MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.75)]	(220928)/proyeto	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220402201275	Proyecto de inversión	394,437.24	(fili. (lado_recurso:2022_ramo:48_modalidad:E_prog_pmi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394437.24, modificado:394437.24)	48-Cultura	E01-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, PROYECTO "SERVICIO MUNICIPALIST PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOLAPAN, PUEBLA	21	Puebla	87	Jolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Jolapan	220901	N	0	0	6341	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.67, modificado:202.67)]	[geo:1 (localidad:1, direccion:Carretera de la Constitución, lon:-98.844073, lat:18.320142)]	02/02/2023	10/02/2023	394,437.24	394,437.24	394,437.24	394,437.24		[meta:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI-AJAPANNIVIO 2022, contralista:ONGE AGUILAR convocaante:Municipio de Jolapan Puebla, monto:394437.24, importe_modificado:394437.24)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.67)]	(221270)/proyeto	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220402200885	Proyecto de inversión	1,679,599.54	(fili. (lado_recurso:2022_ramo:48_modalidad:E_prog_pmi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679599.54, modificado:167649.183)	48-Cultura	E01-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, ANTIGUA PRESIDENCIA DE SANTIAGO ATITZHUYUÁN	21	Puebla	22	Atlixhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Atlixhuacán	220903	N	0	0	1028	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.35, modificado:154.35)]	[geo:1 (localidad:1, direccion:plaza principal de Atlixhuacan, lon:-98.583593, lat:18.823847)]	31/12/2022	31/03/2023	1,676,749.18	1,676,749.18	1,676,749.18	1,676,749.18		[meta:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI-AJAPANNIVIO 2022, contralista:ONGE AGUILAR convocaante:Municipio de Jolapan Puebla, monto:394437.24, importe_modificado:394437.24)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.35)]	(220886)/proyeto	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220402200696	Proyecto de inversión	370,539.23	(fili. (lado_recurso:2022_ramo:48_modalidad:E_prog_pmi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370539.23, modificado:370539.23))	48-Cultura	E01-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CALPAN	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Calpan	202021	N	0	0	200	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0)]	[geo:1 (localidad:1, direccion:CALLE Centro de Calpan, lon:-98.481127, lat:19.109137)]	28/12/2022	28/02/2023	370,539.23	370,539.23	370,539.23	370,539.23		[meta:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-PMB-002-2022, contralista:APAG CONTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaante:CALPAN, monto:370539.23, importe_modificado:370539.23)]	[meta:1 (unidad_medida:Contrato de construcción, avance:1.0)]	(220696)/proyeto	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220402204617	Proyecto de inversión	2,075,000.00	(fili. (lado_recurso:2022_ramo:48_modalidad:E_prog_pmi:281_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075000.0, modificado:2075000.0))	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, RECONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CHIETLA EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA	21	Puebla	51	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Chietla	050/2022	N	0	0	2180	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, modificado:318.0)]	[geo:1 (localidad:1, direccion:CALLE Centro de Calpan, lon:-98.582134, lat:18.520673)]	29/12/2022	28/02/2023	2,075,000.00	2,075,000.00	2,075,000.00	2,075,000.00		[meta:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-OP-38-PMB-050/2022, contralista:ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ, convocaante:AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2075000.0, importe_modificado:2075000.0)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0)]	(220461)/proyeto	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220402204041	Proyecto de inversión	349,612.42	(fili. (lado_recurso:2022_ramo:48_modalidad:E_prog_pmi:281_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349612.42, modificado:349612.42))	48-Cultura	E01-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Calpan	202022	N	0	0	200	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0)]	[geo:1 (localidad:1, direccion:CALLE Centro de Calpan, lon:-98.481127, lat:19.109137)]	28/12/2022	28/02/2023	349,612.42	349,612.42	349,612.42	349,612.42		[meta:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-PMB-002-2022, contralista:APAG CONTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaante:CALPAN, monto:349612.42, importe_modificado:349612.42)]	[meta:1 (unidad_medida:Contrato de construcción, avance:1.0)]	(220604)/proyeto	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220502211740	Proyecto de inversión	500,000.00	(fili. (lado_recurso:2022_ramo:48_modalidad:E_prog_pmi:281_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DE LA ESCANITA DEL POQUITO, GRAN PIRAMIDE DE CHOLULA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Andrés Cholula	22402-220889	N	0	0	4169	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, modificado:2000.0)]	[geo:1 (localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL DEL DOMINIO ESCUELA CON MIGUEL HERRERA, S/N, 98.8004, lat:19.05988)]	05/07/2023	05/07/2023	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		[meta:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-OP-38-PMB-050/2022, contralista:PROSA TOTAL CONSULTING S DE R L DE C V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:227780.32, importe_modificado:227780.32)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0)]	(2211740)/proyeto	Terminado	Validado / Registrado avances	
2022	5	PUE220502201010	Acción	405,000.00	(fili. (lado_recurso:2022_ramo:48_modalidad:E_prog_pmi:12_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0)	48-Cultura	E01-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, inmueble de origen TEHUACÁN PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	FF0002	\$	180	148	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Expendio de inversión, meta:1.0, modificado:1.0)]	[geo:1 (localidad:1, direccion:CALLE 1A/IA CALIFORNIA 3023, EL REGO, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-91.421216, lat:18.451655)]	31/12/2022	28/02/2023	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00		[meta:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IA-MTH-PEFOD-AD, contralista:ARELLANO RAMIREZ, convocaante:MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA, monto:405000.0, importe_modificado:405000.0)]	[meta:1 (unidad_medida:Excluye de preinversión, avance:1.0)]	(221010)/proyeto	Terminado	Validado avances

COLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	5	PUE220402202918	Proyecto de inversión	912,928.07	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912928.07, modificado:912928.07])	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA ASUNCIÓN 3A ETAPA MUNICIPIO DE ATLÚXCO PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PNR 2022	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Atlixco	PNR_2022-220888	N	0	0	0	86690	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.47, lon:-98.437465, meta_modificada:479.47])	(geo1: [ow_municipio:19, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ATLÚXCO, lon:-98.437465, lat:18.910938])	31/12/2022	24/03/2023	912,928.07	912,928.07	912,928.07	912,928.07	912,928.07	(f1to1: Bipo_obraObrs, numero_contrato:PNR_2022-220888, contralista:APAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE ATLÚXCO, PUEBLA, monto:912928.07, importe_modificado:912928.07])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:479.47])	(2202918/proyeto o_INICIO, 2202918/proyeto _PROCESO, 2202918/proyeto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402204233	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0])	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA	21	Puebla	47	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Chiautla	220894	N	0	0	0	15000	(meta1: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:257.27, meta_modificada:257.27])	(geo1: [ow_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 7 POMERTE S, lon:-98.69342, lat:18.29853])	02/01/2023	25/03/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	(f1to1: Bipo_obraObrs, numero_contrato:MC P/PNR02-2022, contralista:JOHGE DANIELA AGUILAR, comocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros cubicos, avance:257.27])	(2204233/proyeto _INICIO, 2204233/proyeto _PROCESO, 2204233/proyeto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402204610	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0])	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, RECONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA DE LA JUNTA AUXILIAR DE ESCAR DE LASUNILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA	21	Puebla	51	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Chietla	049/2022	N	0	0	0	1599	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0])	(geo1: [ow_municipio:51, localidad:12, direccion:BB-OT ECA, lon:-98.668491, lat:18.468424])	29/12/2022	28/02/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	(f1to1: Bipo_obraObrs, numero_contrato:CM OP-RS-PNR-049/2022, contralista:LUZMARTHE RAMIREZ RAMIREZ, comocante:AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:176.0])	(2204610/proyeto o_INICIO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402201852	Proyecto de inversión	888,676.39	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888676.39, modificado:888676.39])	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	Restauracion de Templo de San Felipe y Santiago Apóstol, en el municipio de Tepesi de Rodríguez	21	Puebla	169	Tepesi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tepesi de Rodríguez	PNR-02407	N	0	0	0	150	(meta1: [unidad_medida:cm, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:169, localidad:14, direccion:BB-OT lon:-97.807951, lat:18.450412])	29/12/2022	13/03/2023	888,676.39	888,676.39	888,676.39	888,676.39	888,676.39	(f1to1: Bipo_obraObrs, numero_contrato:MT R-OP-PNR-02407-2022, contralista:CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE TEPESI DE RODRIGUEZ, monto:888676.39, importe_modificado:888676.39)	(meta1: [unidad_medida:cm, avance:1.0])	(2201852/proyeto o_INICIO, 2201852/proyeto _PROCESO, 2201852/proyeto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402204801	Proyecto de inversión	7,754,896.00	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7754896.0, modificado:7754896.0])	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	"ACUEDUCTO DE MATIALA" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022	21	Puebla	69	Huauquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquechula	2022-016	N	0	0	0	50	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.00, meta_modificada:1365.00])	(geo1: [ow_municipio:69, localidad:17, direccion:rochmel co, pueblo, lon:-98.5303915, lat:18.707242])	26/12/2022	26/03/2023	7,754,896.00	7,754,896.00	7,754,896.00	7,754,896.00	7,754,896.00	(f1to1: Bipo_obraObrs, numero_contrato:MH UAQ/PNR2022/016, contralista:CONSTRUC TORA HEPIC SA DE CV, comocante:MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA, PUEBLA, monto:7754896.0, importe_modificado:7754896.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1365.00])	(2204801/proyeto o_INICIO, 2204801/proyeto _PROCESO, 2204801/proyeto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220502233871	Proyecto de inversión	237,667.33	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237667.33, modificado:237667.33])	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	PORTADA CAPILLA DEL ANTIGUO PANTEON	21	Puebla	212	Zautla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Zautla	202264	N	0	0	0	559	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0])	(geo1: [ow_municipio:212, localidad:54, direccion:FRANCISCO CO 14460000, lon:-97.6752, lat:19.746111])	26/12/2022	20/03/2023	237,667.33	237,667.33	237,667.33	237,667.33	237,667.33	(f1to1: Bipo_obraObrs, numero_contrato:OP 26-12/PNR02402/202264, contralista:COLLECCION 264, ES EN ARQUITECTURA SEJIMA S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:237667.33, importe_modificado:237667.33])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:125.02])	(233871/proyeto o_INICIO, 233871/proyeto _PROCESO, 233871/proyeto _FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2022	5	PUE220402200737	Proyecto de inversión	1,300,000.00	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0])	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2022, PROYECTO "PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTA ANA TAMAZOZLA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IZALAPAN, PUEBLA	21	Puebla	87	Iztlapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Iztlapán	230980	N	0	0	0	6941	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.12, meta_modificada:290.12])	(geo1: [ow_municipio:87, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION, lon:-98.843701, lat:18.320393])	02/01/2023	25/03/2023	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	(f1to1: Bipo_obraObrs, numero_contrato:JDL ALPAPNR01/2022, contralista:JOHGE DANIELA AGUILAR, comocante:Municipio de Iztlapán Puebla, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:290.12])	(230737/proyeto o_INICIO, 230737/proyeto _PROCESO, 230737/proyeto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402204813	Proyecto de inversión	3,050,000.00	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0])	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PRESIDENCIA MUNICIPAL" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022	21	Puebla	69	Huauquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquechula	2022-017	N	0	0	0	50	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.18, meta_modificada:298.18])	(geo1: [ow_municipio:69, localidad:5, direccion:huaquechula, pueblo, lon:-98.545841, lat:18.7707335])	18/11/2022	18/02/2023	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	(f1to1: Bipo_obraObrs, numero_contrato:MH UAQ/PNR2022/017, contralista:INOCAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, comocante:MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA, PUEBLA, monto:3050000.0, importe_modificado:3050000.0)	(meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:298.18])	(2204813/proyeto o_INICIO, 2204813/proyeto _PROCESO, 2204813/proyeto _FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402204822	Proyecto de inversión	769,615.43	(f1: [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769615.43, modificado:769615.43])	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	"TACHADA DEL POCTO" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022	21	Puebla	69	Huauquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquechula	2022-018	N	0	0	0	8	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.73, meta_modificada:91.73])	(geo1: [ow_municipio:69, localidad:1, direccion:huaquechula, pueblo, lon:-98.542892, lat:18.774351])	18/11/2022	18/02/2023	769,615.43	769,615.43	769,615.43	769,615.43	769,615.43	(f1to1: Bipo_obraObrs, numero_contrato:MH UAQ/PNR2022/018, contralista:OSIR60 ARQUIMAGENSA DE CV, comocante:MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA, PUEBLA, monto:769615.43, importe_modificado:769615.43])	(meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:91.73])	(2204822/proyeto o_INICIO, 2204822/proyeto _PROCESO, 2204822/proyeto _FIN)	Terminado	Validado avances