

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Monto_Global_A ProbadO	Fuentes_Financiamiento	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre	ID_Entidad_Respon sable	Entidad_Respon sable	ID_Municipio_Res ponsable	Municipio_Res ponsable	Tipo_Programa_P royecto	Clasificación	Subclasificacio n	Institucion_Eje cutora	Numero_Prove cto	Poblacion_Bene ficiada	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Georeferencias	Fecha_Inicio	Fecha_Termino	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances_FuicOs	Carpeta_Fotos	Estatus	Flujo
2023	4	PUF230402334791	Proyecto de inversión	3,500,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:5, prog_prog:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:340342.15}]	48-Cultura	5268-Programa de Apoyos a la Cultura	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANAUZO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y Turismo	Sin identificar	Municipio de Puebla	40402	N	0	0	1993	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14608.0, meta_modificado:14608 .0}]	[f1e1: {pro_municipio:11 4, localidad:1, direccion:POBLADO NAL COMPROMETIDA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, CALLE 8 SUR, CALLE 10 SUR, CALLE 12 SUR, CALLE 14 SUR Y CALLE 16 SUR, lon- itud:19.033947, lat:19.033955}]	24/11/2023	23/12/2023	3,430,342.15	3,430,342.15	3,430,342.15	1,020,302.64	1,020,102.64	[f1e1: {pro_gobernatura: numero_contrato:OP/ L2-85-D74-871114998 N-3/20MAR-2023, 40402, contratista:INGENIER A ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, CARBON, S.A. DE C.V., conociente MUNICIPI O DE PUEBLA, monto:3430342.15, importe_modificado:3 430342.15}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4381.85}]	[f1e1: {proyecto: o_jmco, 2334791,proyecto _proyecto}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances