

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJOS	GARFITA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230302269236	Proyecto de inversión	1,371,800.07	(FI) (silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371800.07, modificado:133047.02))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE CHILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230339	5	187	165	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta_1:0, meta_modificada:1.0) (meta1: (silo_recurso:55, localidad:7, direccion:TEMPO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, lon:-87.30046, lat:17.600833))	12/08/2023	30/12/2023	1,330,647.02	1,330,647.02	1,330,647.02	1,330,647.02	1,330,647.02	(silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3023/SA/5-2023-R116, contratacion:CONSTRUC CONIER VERAS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1330647.02, importe_modificado:1330647.02) (silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3023/SA/5-2023-R070, contratacion:PROYECTO S 5 SERVICIOS, monto:1330647.02, importe_modificado:1330647.02) (silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3023/SA/5-2023-R070, contratacion:CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:861126.38, importe_modificado:861126.38))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2269236/proyecto_o_INICIO, 2209236/proyecto_o_PROCESO, 2209236/proyecto_o_FIN, 2209236/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302269267	Proyecto de inversión	862,800.00	(FI) (silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862800.0, modificado:86197.2))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATILCA, MUNICIPIO DE HUATLATILCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230285	5	410	360	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_168.21, meta_modificada:168.21) (meta1: (silo_recurso:70, localidad:11, direccion:TEMPO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, lon:-98.0546, lat:18.688))	21/09/2023	19/11/2023	861,126.38	861,126.38	861,126.38	861,126.38	861,126.38	(silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3023/SA/5-2023-R070, contratacion:PROYECTO S 5 SERVICIOS, monto:861126.38, importe_modificado:861126.38) (silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3023/SA/5-2023-R070, contratacion:CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:861126.38, importe_modificado:861126.38))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.21))	(2269267/proyecto_o_INICIO, 2209267/proyecto_o_PROCESO, 2209267/proyecto_o_FIN, 2209267/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302269351	Proyecto de inversión	2,861,938.00	(FI) (silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861938.0, modificado:281294.96))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN Y SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETENGO, MUNICIPIO DE CHETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230304	5	540	475	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_459.31, meta_modificada:459.31) (meta1: (silo_recurso:51, localidad:2, direccion:TEMPO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN Y SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, lon:-98.6497, lat:18.4497))	21/09/2023	19/12/2023	2,812,944.96	2,812,944.96	2,812,944.96	2,812,944.96	2,812,944.96	(silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3023/SA/5-2023-R024, contratacion:INGE DAVIA AGUIAR, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2812944.96, importe_modificado:2812944.96) (silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3023/SA/5-2023-R024, contratacion:CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2812944.96, importe_modificado:2812944.96))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.31))	(2269351/proyecto_o_INICIO, 2209351/proyecto_o_PROCESO, 2209351/proyecto_o_FIN, 2209351/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302269371	Proyecto de inversión	2,049,207.59	(FI) (silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049207.59, modificado:202198.1))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MARTÍN ZACATEMANA EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230319	5	480	427	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_190.4, meta_modificada:190.4) (meta1: (silo_recurso:18, localidad:11, direccion:TEMPO DE SAN MARTÍN ZACATEMANA, lon:-98.4095, lat:18.8888))	14/09/2023	22/12/2023	2,021,988.10	2,021,988.10	2,021,988.10	2,021,988.10	2,021,988.10	(silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3009/SA/5-2023-R120, contratacion:CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2021988.1, importe_modificado:2021988.1) (silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3009/SA/5-2023-R120, contratacion:CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2021988.1, importe_modificado:2021988.1))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.4))	(2269371/proyecto_o_INICIO, 2209371/proyecto_o_PROCESO, 2209371/proyecto_o_FIN, 2209371/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302269404	Proyecto de inversión	5,790,000.00	(FI) (silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5790000.0, modificado:578547.35))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTITLA, MUNICIPIO DE IPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230501	5	100	99	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_454.0, meta_modificada:454.0) (meta1: (silo_recurso:62, localidad:4, direccion:TEMPO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTITLA, lon:-98.390199, lat:18.6087253))	22/09/2023	30/12/2023	5,738,347.35	5,738,347.35	5,738,347.35	5,738,347.35	5,738,347.35	(silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3006/SA/5-2023-R04, contratacion:CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5738347.35, importe_modificado:5738347.35) (silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3006/SA/5-2023-R04, contratacion:CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5738347.35, importe_modificado:5738347.35))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0))	(2269404/proyecto_o_INICIO, 2209404/proyecto_o_PROCESO, 2209404/proyecto_o_FIN, 2209404/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302269671	Proyecto de inversión	3,431,485.53	(FI) (silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431485.53, modificado:3404296.81))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO SEÑOR DEL CALVARIO (SANTUARIO), EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230346	5	1944	1732	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_235.03, meta_modificada:235.03) (meta1: (silo_recurso:18, localidad:8, direccion:TEMPO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, lon:-98.579817, lat:18.888097))	14/09/2023	22/12/2023	3,404,296.81	3,404,296.81	3,404,296.80	3,404,296.80	3,404,296.80	(silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3009/SA/5-2023-R022, contratacion:CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3404296.81, importe_modificado:3404296.81) (silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3009/SA/5-2023-R022, contratacion:CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3404296.81, importe_modificado:3404296.81))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.03))	(2269671/proyecto_o_INICIO, 2209671/proyecto_o_PROCESO, 2209671/proyecto_o_FIN, 2209671/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302270135	Proyecto de inversión	3,244,539.10	(FI) (silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244539.1, modificado:3142386.71))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA CONCEPCIÓN (SANTA YERACRUZ Y SAN FELIPE NEPÍ), EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230323	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_338.0, meta_modificada:338.0) (meta1: (silo_recurso:11, localidad:4, direccion:TEMPO DE LA CONCEPCIÓN DE LA VERDAD Y SAN FELIPE NEPÍ, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.201602, lat:19.041663))	22/09/2023	20/12/2023	3,142,386.71	3,142,386.71	3,142,386.71	3,142,386.71	3,142,386.71	(silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3023/SA/5-2023-R120, contratacion:PETROLIZA OBRAS Y EMULSIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3142386.71, importe_modificado:3142386.71) (silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3023/SA/5-2023-R120, contratacion:PETROLIZA OBRAS Y EMULSIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3142386.71, importe_modificado:3142386.71))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0))	(2270135/proyecto_o_INICIO, 2209713/proyecto_o_PROCESO, 2209713/proyecto_o_FIN, 2209713/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302270263	Proyecto de inversión	76,800.00	(FI) (silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76739.2))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA Candelaria EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMILTEPECAL, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230272	5	15154	14272	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometros Cuadrado, meta_209.7, meta_modificada:209.7) (meta1: (silo_recurso:11, localidad:13, direccion:CALE SAN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74129 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEMILTEPECAL, lon:-98.405286, lat:19.244105))	05/06/2023	05/12/2023	75,820.09	75,820.09	75,820.09	75,820.09	75,820.09	(silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3027/SA/5-2023-R002, contratacion:INGENIERIA A ESPECIALIZADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CASAS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:75820.09, importe_modificado:75820.09) (silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3027/SA/5-2023-R002, contratacion:INGENIERIA A ESPECIALIZADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CASAS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:75820.09, importe_modificado:75820.09))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro cuadrado, avance:109.7))	(2270263/proyecto_o_INICIO, 2209263/proyecto_o_PROCESO, 2209263/proyecto_o_FIN, 2209263/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302270382	Proyecto de inversión	384,000.00	(FI) (silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:372107.36))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETENGO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	8105	5	15403	14210	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0) (meta1: (silo_recurso:13, localidad:1, direccion:CALE NIÑOS HERODES S/N COLONIA CENTRO C.P. 74129 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ARCANJEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ARCANJEL, lon:-98.023426, lat:18.745735))	05/06/2023	05/12/2023	372,107.36	372,107.36	372,107.36	372,107.36	372,107.36	(silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3027/SA/5-2023-R107, contratacion:DECORT, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:372107.36, importe_modificado:372107.36) (silo1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OF/IF3027/SA/5-2023-R107, contratacion:DECORT, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:372107.36, importe_modificado:372107.36))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2270382/proyecto_o_INICIO, 2209382/proyecto_o_PROCESO, 2209382/proyecto_o_FIN, 2209382/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	4	PUE230302270393	Proyecto de inversión	1,245,600.00	(FI) (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1245600.0, modificado1245600.0)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE JESÚS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESÚS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	23085	5	1053	926	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-651.77, meta_modificada-651.77])	(info1: [ow_municipio:33 , localidad:1, direccion:CAPILLA DE JESUS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESUS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACION INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.72143, lat:18.782922])	11/08/2023	08/11/2023	1,242,918.68	1,242,918.68	1,242,918.68	1,242,918.68	1,242,918.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance-651.77])	(info1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-2270393])	2270393/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270518	Proyecto de inversión	2,641,220.70	(FI) (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2641220.7, modificado256647.75)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO Y TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, EN LA LOCALIDAD DE ANZOCITZ MOTTA, MUNICIPIO DE AMBACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	23040	5	48884	46488	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-155.53, meta_modificada-155.53])	(info1: [ow_municipio:15 , localidad:1, direccion:EX CONVENTO Y TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, BARRIO DE SAN ANGELES, lon:-98.04423, lat:19.044499])	05/06/2023	05/12/2023	2,556,647.75	2,556,647.75	2,556,647.75	2,556,647.75	2,556,647.75	(info1: [bpo_obra-Obra, numero_contrato-OP/IF3019/SA/5-2023-R117, contratista-RETOLIZA CORAS Y EMILUSIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocado-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto256647.75, importe_modificado256647.75])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance-155.53])	(info1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-2270518])	2270518/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270589	Proyecto de inversión	6,875,790.27	(FI) (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto6875790.27, modificado138324.52)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD/PARROQUIA DE LA SOLEDAD (1) EN EL MUNICIPIO DE HUADUEHUILA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230310	5	1243	1173	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta-1.0, meta_modificada-1.0])	(info1: [ow_municipio:49 , localidad:22, direccion:TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE HUADUEHUILA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACION INAH 2023, meta-155.53, meta_modificada-1.0])	05/06/2023	05/12/2023	138,324.52	138,324.52	138,324.52	138,324.52	138,324.52	(info1: [bpo_obra-Obra, numero_contrato-OP/IF3026/SA/5-2023-R061, contratista-GRUPO ALBARRA, S.A. DE C.V., convocado-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto138324.52, importe_modificado138324.52])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance-1.0])	(info1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-2270589])	2270589/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270840	Proyecto de inversión	1,187,375.00	(FI) (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1187375.0, modificado1162483.48)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	23049	5	26094	23483	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-280.0, meta_modificada-280.0])	(info1: [ow_municipio:85 , localidad:1, direccion:CALE ANTIGUA DE BARROO S/N COLONIA CENTRO C.P. 7480 EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, lon:-98.460827, lat:18.583933])	12/10/2023	12/10/2023	1,162,463.48	1,162,463.48	1,162,463.48	1,162,463.48	1,162,463.48	(info1: [bpo_obra-Obra, numero_contrato-OP/IF3020/SA/5-2023-R061, contratista-CONSTRUC TORA MARCELA, S.A. DE C.V., convocado-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto1162463.48, importe_modificado1162463.48])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance-280.0])	(info1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-2270840])	2270840/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302268483	Proyecto de inversión	6,718,600.00	(FI) (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto6718600.0, modificado667922.93)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O TEMPLO PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230484	5	4117	3844	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-676.16, meta_modificada-676.16])	(info1: [ow_municipio:20 , localidad:1, direccion:PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACION INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-97.66225, lat:18.794151])	17/08/2023	24/12/2023	6,667,922.93	6,667,922.93	6,667,922.93	6,667,922.93	6,667,922.93	(info1: [bpo_obra-Obra, numero_contrato-OP/IF3002/SA/5-2023-R061, contratista-PROYECTO S Y DESARROLLO SERNA, S.A. DE C.V., convocado-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto667922.93, importe_modificado667922.93])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance-676.16])	(info1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-226843])	226843/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302268551	Proyecto de inversión	713,950.00	(FI) (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto713950.0, modificado713515.51)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE SAN MARTÍN HUADUEHUILA Y/O TEMPLO DE SAN MARTÍN CABALLERO, EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230301	5	26095	23483	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-152.41, meta_modificada-152.41])	(info1: [ow_municipio:85 , localidad:1, direccion:CAPILLA DE SAN MARTIN HUADUEHUILA, lon:-98.460828, lat:18.5839497])	21/08/2023	10/11/2023	713,515.51	713,515.51	713,515.51	713,515.51	713,515.51	(info1: [bpo_obra-Obra, numero_contrato-OP/IF3011/SA/5-2023-R061, contratista-PROYECTO S Y SERVICIOS DE C.V., convocado-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto713515.51, importe_modificado713515.51])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance-152.41])	(info1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-226851])	226851/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269186	Proyecto de inversión	506,181.76	(FI) (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto506181.76, modificado505366.37)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTO TOMÁS ATILIHUIJAN, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230200	5	28	29	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-156.9, meta_modificada-156.9])	(info1: [ow_municipio:70 , localidad:16, direccion:TEMPLO DE SANTO TOMAS ATILIHUIJAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS ATILIHUIJAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.899055, lat:18.713099])	21/08/2023	10/11/2023	505,266.37	505,266.37	505,266.37	505,266.37	505,266.37	(info1: [bpo_obra-Obra, numero_contrato-OP/IF3011/SA/5-2023-R061, contratista-PROYECTO S Y SERVICIOS DE C.V., convocado-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto505266.37, importe_modificado505266.37])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance-156.9])	(info1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta-2269186])	2269186/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GBLA_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON- SABLE	ENTIDAD_RESPON- SABLE	ID_MUNICIPIO RES- PONSABLE	MUNICIPIO RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OTECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION ECU- TORA	NUMERO_PROYE- CTO	POBLACION BENE- FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	4	PUE230302269122	Proyecto de inversión	4,057,300.00	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007060], modificado=400194.11)	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAJACA, MUNICIPIO DE CARVANA DE ANAHUI, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada=1.0)]	230352	5	786	737	0	[ges:1: [lugar_municipio:42, direccion:TEMPLO PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAJACA, lon=-88.4838175, lat=18.48630565]]	21/09/2023	20/12/2023	4,059,194.11	4,059,194.11	4,059,194.11	4,059,194.11	4,059,194.11	4,059,194.11	contratista PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocatante GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:400194.11, importe_modificado=4059194.11)	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(2269212/proyeto _FIN, 2269212/proyecto _FIN, 226912/proyeto _PROCESO, 226912/proyeto _NICO]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269373	Proyecto de inversión	9,796,133.68	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979933.68, modificado=962145.43])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA ANA EN LA LOCALIDAD DE JOZARANA MUNICIPIO DE JOZARANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.45, meta_modificada=982.45)]	230395	5	4059	3700	0	[ges:1: [lugar_municipio:87, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA ANA, EN LA LOCALIDAD DE JOZARANA, MUNICIPIO DE JOZARANA, lon=-88.6433477, lat=18.32083026]]	14/09/2023	12/12/2023	9,619,143.43	9,619,143.43	9,619,143.43	9,619,143.43	9,619,143.43	9,619,143.43	número_contrato:OP/IF3006CATA-2023-R045, contratista M & F CONTRATORES, S.A. DE C.V., convocatante GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:979818.00, importe_modificado=9758119.00)]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.45]]	(2369373/proyeto _INICIO, 2269173/proyeto _FIN, 2269173/proyeto _PROCESO, 2269173/proyeto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269594	Proyecto de inversión	13,515,098.42	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13515098427, modificado=1352582147]])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada=115.0)]	230127	5	806262	759970	0	[ges:1: [lugar_municipio:11, localidad:1, direccion:AV. 24 PONIENTE No. 110 BARRIO DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon=-98.193754, lat=19.054648]]	22/09/2023	20/12/2023	13,162,582.14	13,162,582.14	10,629,385.41	10,629,385.41	10,629,385.41	10,629,385.41	contratista COCVIT, S.A. DE C.V., convocatante GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:134625821487.3162582147)]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.37]]	(2369394/proyeto _PROCESO, 2269194/proyeto _INICIO, 2269194/proyeto _FIN, 2269194/proyeto _NICO]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269436	Proyecto de inversión	5,309,100.00	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5309100.0, modificado=5309137.47])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN FELPE APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE XICHITEPEC, MUNICIPIO DE XICHITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada=440.0)]	230492	5	748	634	0	[ges:1: [lugar_municipio:20, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN FELPE APOSTOL, lon=-98.3425, lat=18.649603]]	22/09/2023	20/12/2023	5,261,737.47	5,261,737.47	5,261,737.47	5,261,737.47	5,261,737.47	5,261,737.47	contratista GRUPO CONSTRUCTOR ASUMIL S.A. DE C.V., convocatante GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5261737.47, importe_modificado=5261737.47)]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0]]	(2269436/proyeto _INICIO, 2269436/proyeto _FIN, 2269436/proyeto _PROCESO, 2269436/proyeto _NICO]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269488	Proyecto de inversión	10,771,160.00	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107711607, modificado=1060466277])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS Y TEMPLO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE CHIETA, MUNICIPIO DE CHIETA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1442.48, meta_modificada=1442.48)]	230449	5	3062	2771	0	[ges:1: [lugar_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE COLONA CENTRO C/77680 COLUMA CENTRO MUNICIPIO DE CHIETA, lon=-88.57712, lat=18.519488]]	21/09/2023	20/12/2023	10,600,496.52	10,600,496.52	10,600,496.52	10,600,496.52	10,600,496.52	10,600,496.52	contratista COJEME DAVILA AGUILAR, convocatante GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:10600496527.0600496527)]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1442.48]]	(2269488/proyeto _INICIO, 2269488/proyeto _FIN, 2269488/proyeto _PROCESO, 2269488/proyeto _NICO]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270299	Proyecto de inversión	6,751,003.57	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6751003.57, modificado=6751103.57])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN Y TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE PILCAYAN SAN JUAN PILCAYAN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	47	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	Municipio de Chiautla	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)]	230276	5	558	571	0	[ges:1: [lugar_municipio:47, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN Y TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD DE PILCAYAN (SAN JUAN PILCAYAN), MUNICIPIO DE CHIAUTLA, lon=-98.2049660, lat=18.23336443]]	22/08/2023	20/12/2023	6,609,464.98	6,609,464.98	6,609,464.98	6,609,464.98	6,609,464.98	6,609,464.98	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(2270231/proyeto _INICIO, 2270231/proyeto _FIN, 2270231/proyeto _PROCESO, 2270231/proyeto _NICO]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270231	Proyecto de inversión	756,800.00	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756800.0, modificado=756183.11])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA CATARINA Y TEMPLO DE SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada=150.0)]	230299	5	26095	23483	0	[ges:1: [lugar_municipio:85, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, lon=-88.463221, lat=18.591197]]	12/09/2023	20/12/2023	701,859.67	701,859.67	701,859.67	701,859.67	701,859.67	701,859.67	contratista CONSTRUCTORA DE C.V., convocatante GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:702061.67, importe_modificado=701859.67)]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]]	(2270231/proyeto _INICIO, 2270231/proyeto _FIN, 2270231/proyeto _PROCESO, 2270231/proyeto _NICO]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270234	Proyecto de inversión	537,015.00	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537015.0, modificado=506893.78])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LOS SANTOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada=70.0)]	230315	5	26095	23483	0	[ges:1: [lugar_municipio:85, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LOS SANTOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE MATAMOROS, lon=-88.463451, lat=18.582508]]	06/09/2023	09/12/2023	506,893.78	506,893.78	506,893.78	506,893.78	506,893.78	506,893.78	contratista CONSTRUCTORA DE C.V., convocatante GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:506893.78, importe_modificado=506893.78)]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]]	(2270234/proyeto _INICIO, 2270234/proyeto _FIN, 2270234/proyeto _PROCESO, 2270234/proyeto _NICO]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270240	Proyecto de inversión	2,538,559.72	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238559.72, modificado=245940.46])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA MILDAD Y TEMPLO DE SAN ANTONIO CONVENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS TUCHTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TUCHTEPEC, MUNICIPIO DE TUCHTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada=250.0)]	230545	5	3866	3577	0	[ges:1: [lugar_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HOSIASO SIN C/79630 COLUMA CENTRO MUNICIPIO DE TUCHTEPEC, lon=-97.823026, lat=18.838834]]	11/10/2023	11/10/2023	2,459,940.46	2,459,940.46	2,459,940.46	2,459,940.46	2,459,940.46	2,459,940.46	contratista COCVIT, S.A. DE C.V., convocatante GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:245940.46, importe_modificado=245940.46)]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0]]	(2270240/proyeto _INICIO, 2270240/proyeto _FIN, 2270240/proyeto _PROCESO, 2270240/proyeto _NICO]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	4	PUE230302270309	Proyecto de inversión	1,823,000.00	(f1: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823000.0, modificado:1766541.32])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE SANTA MAGDALENA Y/O TEMPLO DE ATOTATAMPAN, MUNICIPIO DE ATOTATAMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230282	5	3724	3545	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0]]	[geo1: [owe_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE NACIONAL S/N BARRIO DE LA MAGDALENA C.P. 75620 EN LA LOCALIDAD DE ATOTATAMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATOTATAMPAN, INI: 97.9132658, lat:18.820415]]	11/10/2023	11/10/2023	1,766,541.32	1,766,541.32	1,766,541.32	1,766,541.32	1,766,541.32	[meta1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OP IF3021/SA/5-2023-R101, contratas:DISCVIT S.A. DE C.V., convocate:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1766541.32, importe_modificado:1766541.32]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:130.0]]	(2270309/proyecto o_INICIO, 2270309/proyecto _PROCESO, 2270309/proyecto _FIN, 2270309/proyecto _PROCESO, 2270309/proyecto _PROCESO, 2270309/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270357	Proyecto de inversión	681,493.49	(f1: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681493.49, modificado:680812.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA CATARINA MARTIR EN EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230288	5	744	695	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [owe_municipio:81, localidad:1, direccion:CALE 2 SUR S/N COLONIA CENTRO C.P. 74770 EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, INI: 98.00534, lat:18.02707]]	05/06/2023	05/12/2023	680,812.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302270374	Proyecto de inversión	4,266,000.00	(f1: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4266000.0, modificado:1.2124959727])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN AGUSTÍN, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, MUNICIPIO DE TEPEXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230389	5	846	852	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [owe_municipio:16, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE CALLE REFORMA CENTRO, INI: 98.001242, lat:18.64377]]	05/06/2023	05/12/2023	12,124,959.72	12,124,959.72	12,124,959.71	12,124,959.71	12,124,959.71	[meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0]]	(2270574/proyecto o_INICIO, 2270574/proyecto _PROCESO, 2270574/proyecto _FIN, 2270574/proyecto _PROCESO, 2270574/proyecto _PROCESO, 2270574/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230402334825	Proyecto de inversión	1,235,443.32	(f1: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123443.32, modificado:123443.32])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA, MUNICIPIO DE TACOTITE DE BENITO JUAREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, REMANENTACIÓN PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	231009	5	4076	3736	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [owe_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALID AD DE SANTA MARIA LA ALTA, MUNICIPIO DE TACOTITE DE BENITO JUAREZ, INI: 97.877388, lat:18.60005]]	22/12/2023	31/12/2023	1,235,443.32	1,232,237.75	1,232,237.75	1,232,237.75	1,232,237.75	[meta1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OP ADO005/SA/7-2023-FCM002, contratas:RBC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocate:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:123237.75, importe_modificado:123237.75]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(2334825/proyect o_INICIO, 2334825/proyecto _PROCESO, 2334825/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302268418	Proyecto de inversión	862,800.00	(f1: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862800.0, modificado:861766.64])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA CRUZ ZOYATITLANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPA, MUNICIPIO DE HUATLATLACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230303	5	243	227	0	[meta1: [unidad_medida:Kilome tro cuadrado, meta:178.72, meta_modificada:178.72]]	[geo1: [owe_municipio:70, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA CRUZ ZOYATITLANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN, MUNICIPIO DE HUATLATLACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, INI: 98.140772, lat:18.607564]]	21/09/2023	10/11/2023	861,766.64	861,766.64	861,766.64	861,766.64	861,766.64	[meta1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OP IF3021/SA/5-2023-R106, contratas:PROYECTO S Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocate:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:861766.64, importe_modificado:861766.64]	[meta1: [unidad_medida: Kilometro cuadrado, avance:178.72]]	(2304818/proyect o_INICIO, 2268418/proyecto _PROCESO, 2268418/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302268595	Proyecto de inversión	183,510.10	(f1: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183510.1, modificado:178239.96])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XPATLAN, MUNICIPIO DE SPATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230330	5	1136	1086	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.47, meta_modificada:689.47]]	[geo1: [owe_municipio:62, localidad:1, direccion:CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XPATLAN, INI: 98.3694884, lat:18.6439887]]	14/09/2023	12/11/2023	178,239.96	178,239.96	178,239.96	178,239.96	178,239.96	[meta1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OP IF3008/SA/5-2023-R136, contratas:GRUPO STUIMEX S.A. DE C.V., convocate:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:178239.96, importe_modificado:178239.96]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:689.47]]	(2306590/proyect o_INICIO, 2306590/proyecto _PROCESO, 2306590/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302268657	Proyecto de inversión	7,513,847.86	(f1: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7513847.86, modificado:7356407.51])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN TECAMACHALCO Y/O TEMPLO SAN SEBASTIÁN Y/O CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230510	5	16320	14995	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0]]	[geo1: [owe_municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN TECAMACHALCO Y/O TEMPLO SAN SEBASTIÁN Y/O CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, INI: 97.740252, lat:18.809954]]	22/09/2023	20/12/2023	7,356,407.51	7,356,407.51	7,356,407.51	7,356,407.51	7,356,407.51	[meta1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OP IF3021/SA/5-2023-R127, contratas:INHEMEN A NUBA, S.A. DE C.V., convocate:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7356407.51, importe_modificado:7356407.51]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:114.0]]	(2268657/proyect o_INICIO, 2268657/proyecto _PROCESO, 2268657/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269280	Proyecto de inversión	3,246,110.50	(f1: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246110.5, modificado:3235715.03])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO FRANCISCANO DE TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230348	5	16320	14995	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.5, meta_modificada:956.5]]	[geo1: [owe_municipio:15, localidad:1, direccion:EX CONVENTO FRANCISCANO DE TECAMACHALCO, INI: 97.729992, lat:18.809954]]	17/08/2023	24/12/2023	3,235,715.03	3,235,715.03	3,235,715.03	3,235,715.03	3,235,715.03	[meta1: Bipo_obraObra, numero_contrato:OP IF3003/SA/5-2023-R011, contratas:SAUIMON ROMERO MACCHORO, convocate:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3246110.5, importe_modificado:3235715.03]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:956.5]]	(2269280/proyect o_INICIO, 2269280/proyecto _PROCESO, 2269280/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICADO	INSTITUCION_E CUTORIA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPETA _PTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	4	PUE230302270304	Proyecto de inversión	115,200.00	(FI: (sido_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.0, modificado:115084.8))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE EL DIVINO SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	230370	5	1554	1367	0	(geos: (Eve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALE SAN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74130 EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, lon=-98.5147462, lat:19.2700648))	11/30/2023	11/30/2023	113,887.66	113,887.66	113,887.66	113,887.66			(smts: (Diplo_obra_Obra_numero_contrato:OPF IF30375A/2023-R003, contratista:INGENIERIA A ESPECIALIZADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CONCRETO S DE C.V., convocatante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:113887.66, importe_modificado:113887.66))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2270304/proyect o_INICIO, 2270304/proyecto _PROCESO, 2270304/proyecto _FIN, 2270304/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270317	Proyecto de inversión	6,308,146.00	(FI: (sido_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6308146.0, modificado:2.500770829677))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1302.39))	8026	5	706	663	0	(geos: (Eve_municipio:21, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE ATZALA, lon=-98.553886, lat:18.545357))	11/30/2023	11/30/2023	21,002,708.29	25,002,708.29	4,924,352.54	4,924,352.54	4,924,352.54		(smts: (Diplo_obra_Obra_numero_contrato:OPF IF20375A/2023-R025, contratista:PROYECTO 5 Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8300463.18, importe_modificado:8300463.18))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1171.34))	(2270317/proyect o_INICIO, 2270317/proyecto _PROCESO, 2270317/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270359	Proyecto de inversión	719,000.00	(FI: (sido_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719000.0, modificado:704065.48))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO FRANCISCO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y INSTITUTO PRATORIA DE TEHUACÁN CONVENTO FRANCISCANO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59))	230288	5	155300	138525	0	(geos: (Eve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALE CAJON DE 113 COLONIA CENTRO C.P. 73788 EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, lon=-97.39048, lat:18.462013))	05/06/2023	05/12/2023	704,050.48	704,050.48	580,423.09	580,423.09	580,423.09		(smts: (Diplo_obra_Obra_numero_contrato:OPF IF30263A/2023-R04, contratista:GRUPO CONSTRUCTO AERIAL, S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:62328.36, importe_modificado:162328.36))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:112.4))	(2270359/proyect o_INICIO, 2270359/proyecto _PROCESO, 2270359/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270362	Proyecto de inversión	3,634,597.11	(FI: (sido_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3634597.11, modificado:162328.36))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (SAN ANTONIO MARTÍ) EN EL MUNICIPIO DE TECTIACACVA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:159.54))	8004	5	506	408	0	(geos: (Eve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALE HIDALGO S/N COLONIA CENTRO C.P. 73101 DE LOCALIDAD DE ACUEROCAMAC MUNICIPIO DE TECTIACACVA, lon=-98.057195, lat:18.840980))	06/06/2023	02/12/2023	162,328.36	162,328.36	162,328.36	162,328.36			(smts: (Diplo_obra_Obra_numero_contrato:OPF IF30263A/2023-R04, contratista:GRUPO CONSTRUCTO AERIAL, S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:62328.36, importe_modificado:162328.36))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:159.54))	(2270362/proyect o_INICIO, 2270362/proyecto _PROCESO, 2270362/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270383	Proyecto de inversión	3,900,463.24	(FI: (sido_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900463.24, modificado:1786107.82))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA CATALINA DE SIENA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0))	230335	5	806262	739590	0	(geos: (Eve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 3 NORTE 203, COL. HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE 2 Y 4 PONIENTE, MUNICIPIO PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon=-98.19921276, lat:19.04822089))	12/30/2023	12/30/2023	3,786,107.82	3,786,107.82	3,786,107.82	3,786,107.82	3,786,107.82		(smts: (Diplo_obra_Obra_numero_contrato:OPF IF30283A/2023-R03, contratista:PE	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:240.0))	(2270383/proyect o_INICIO, 2270383/proyecto _PROCESO, 2270383/proyecto _FIN, 2270383/proyecto _INICIO, 2270383/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270388	Proyecto de inversión	5,216,942.82	(FI: (sido_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5216942.82, modificado:506434.33))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN PEDRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COTECAN, MUNICIPIO DE COTECAN DE LA SAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0))	230318	5	239	237	0	(geos: (Eve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO DE SAN NICOLAS CENTRO, lon=-98.473647, lat:18.449547))	05/06/2023	05/12/2023	5,060,434.33	5,060,434.33	5,060,434.33	5,060,434.33	5,060,434.33		(smts: (Diplo_obra_Obra_numero_contrato:OPF IF30184A/2023-R07, contratista:CONSTRUC TORA L VERA L, S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:506044.33, importe_modificado:506044.33))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:171.0))	(2271688/proyect o_INICIO, 2271688/proyecto _PROCESO, 2271688/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302335546	Proyecto de inversión	6,261,211.21	(FI: (sido_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6261211.21, modificado:6261211.21))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO FRANCISCANO DE TOTATEHUACÁN Y/O EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO, EN LA CALIDAD DE HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.26, meta_modificada:905.26))	230364	5	806262	739590	0	(geos: (Eve_municipio:11, localidad:1, direccion:LA LOCALIDAD DE HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon=-98.183781, lat:18.968647))	14/08/2023	12/12/2023	6,261,211.20	6,261,211.20	6,261,211.20	6,261,211.20	6,261,211.20		(smts: (Diplo_obra_Obra_numero_contrato:OPF IF30053A/2023-R097, contratista:AGUATEC O THAMAR RICH A SANCHEZ, S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6261211.21, importe_modificado:6261211.21))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:905.26))	(2335546/proyect o_INICIO, 2335546/proyecto _PROCESO, 2335546/proyecto _FIN, 2335546/proyecto _INICIO, 2335546/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302335643	Proyecto de inversión	1,243,064.20	(FI: (sido_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243064.2, modificado:1210109.02))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.42, meta_modificada:120.42))	230383	5	1682	1335	0	(geos: (Eve_municipio:85, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, lon=-98.3076, lat:18.549440))	14/08/2023	12/12/2023	1,210,109.02	1,210,109.02	1,210,109.02	1,210,109.02	1,210,109.02		(smts: (Diplo_obra_Obra_numero_contrato:OPF IF30075A/2023-R037, contratista:R&C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1210109.02, importe_modificado:1210109.02))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:120.42))	(2268403/proyect o_INICIO, 2268403/proyecto _PROCESO, 2268403/proyecto _FIN, 2268403/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTOS GLOBALES APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAMPETAS	ESTATUS	FLUJO																																																																																																															
2023	4	PUE23030228373	Proyecto de inversión	5,712,000.00	(f)1: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, MUNICIPIO DE HUERHUTLAN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230308	5	1166	1057	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	21/08/2023	10/12/2023	5,573,860.68	5,573,860.68	5,573,860.68	5,573,860.68	5,573,860.68	5,573,860.68	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERHUTLAN, lon:-98.17057161, lat:18.73750349))	(f)101: (c)10_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712000.0, modificado:5578601.63)	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificado:165.82) (geo:1, (municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUER

CCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230302270370	Proyecto de inversión	44,320.88	(FI) (sido_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=44320.88, modificado=43370.96)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA LAMPA CONCEPCIÓN Y/O LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERSCA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R040	5	806262	735970	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=204.9])	(geo1: [lwo_municipio:11 4, localidad=1, direccion=CALE 7 PONIENTE No. 701 COLUMA CENTRO C.P. 72000 EN LA LOCALIDAD DE HERSCA PUEBLA O DEL ESTADO DE PUEBLA, lwo=48.20086, lwo=19.042247])	06/06/2023	02/12/2023	43,370.96	43,370.96	43,370.96	43,370.96	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato=OP/IF3026/SA/19-2023-R040, contratista=GRUPO CONSTRUCTO ALBRES, S.A. DE C.V., convocado=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=43370.96, importe_modificado=43370.96)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance=204.93])	(2270370/proyecto a_INICIO, 2270370/proyecto a_PROCESO, 2270370/proyecto a_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302270373	Proyecto de inversión	254,338.95	(FI) (sido_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=254338.95, modificado=249031.43)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230293	5	9806	9377	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=380.0])	(geo1: [lwo_municipio:11 8, localidad=1, direccion=CALE DE LA MONEDA No. 318 COLUMA SAN JUAN ACOSAC C.P. 75400 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOSAC EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, lwo=19.83816, lwo=18.809413])	05/06/2023	05/12/2023	240,031.40	240,031.40	240,031.40	240,031.40	240,031.40	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato=OP/IF3026/SA/19-2023-R121, contratista=GRUPO CONSTRUCTO ALBRES, S.A. DE C.V., convocado=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=249031.4, importe_modificado=249031.4)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance=380.0])	(2270373/proyecto a_INICIO, 2270373/proyecto a_PROCESO, 2270373/proyecto a_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23040270378	Proyecto de inversión	1,236,680.00	(FI) (sido_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1236680.0, modificado=1235443.32)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	4076	3736	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0])	(geo1: [lwo_municipio:17 7, localidad=60, direccion=TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DETLACOTEREC DE BENITO JUÁREZ, lwo=19.657288, lwo=18.600054])	05/06/2023	05/12/2023	1,235,443.32	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance=0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230402336389	Proyecto de inversión	542,017.67	(FI) (sido_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=542017.67, modificado=542017.67)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHAUTLA DE TAPA, MUNICIPIO DE CHAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 REHABILITACIÓN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230269	5	6077	5608	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=255.0, meta_modificada=255.0])	(geo1: [lwo_municipio:47 1, localidad=1, direccion=PLAZUEL A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y/N CENTRO, lwo=18.60008, lwo=18.80733])	30/10/2023	28/12/2023	542,017.67	542,017.67	368,627.02	368,627.02	368,627.02	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato=OP/IF3027/SA/19-2023-R040, contratista=INGENIERIA A ESPECIALIDADES, CONSULTORIA Y CONTRATACIÓN, CALDERA, S.A. DE C.V., convocado=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=542017.67, importe_modificado=542017.67)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance=173.42])	(2306889/proyecto a_INICIO, 2306889/proyecto a_PROCESO, 2306889/proyecto a_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230302268195	Proyecto de inversión	4,066,482.77	(FI) (sido_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=4066482.77, modificado=4066347.49)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y/O CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUILCOMULCAN, MUNICIPIO DE XICHTIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230281	5	768	671	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=300.2, meta_modificada=300.2])	(geo1: [lwo_municipio:22 4, localidad=13, direccion=TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lwo=18.552439, lwo=18.82206])	14/09/2023	22/12/2023	4,066,347.49	4,066,347.49	4,066,347.49	4,066,347.49	4,066,347.49	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato=OP/IF3003/SA/19-2023-R079, contratista=CONSTRUCIONES TERRESTRES COTEA, S.A. DE C.V., convocado=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=4066347.49, importe_modificado=4066347.49)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance=300.2])	(2308195/proyecto a_INICIO, 2308195/proyecto a_PROCESO, 2308195/proyecto a_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269252	Proyecto de inversión	525,000.00	(FI) (sido_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=525000.0, modificado=492607.79)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JOSÉ CARPINTERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230336	5	1509	1396	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=302.22, meta_modificada=302.2])	(geo1: [lwo_municipio:16 4, localidad=13, direccion=TEMPLO DE SAN JOSÉ CARPINTERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, lwo=19.871171, lwo=18.94454])	21/09/2023	11/12/2023	492,607.79	492,607.79	492,607.79	492,607.79	492,607.79	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato=OP/IF3013/SA/19-2023-R121, contratista=INERBA IMMOBILIARIAS, S.A. DE C.V., convocado=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=492607.79, importe_modificado=492607.79)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance=302.22])	(2269252/proyecto a_INICIO, 2269252/proyecto a_PROCESO, 2269252/proyecto a_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269297	Proyecto de inversión	2,940,000.00	(FI) (sido_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2940000.0, modificado=2906910.32)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EXCONVENTO DE SAN ANDRÉS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AVANTILCO, MUNICIPIO DE COAHUILCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230274	5	275	259	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=355.08, meta_modificada=355.0])	(geo1: [lwo_municipio:33 4, localidad=2, direccion=TEMPLO DE SAN ANDRÉS, lwo=18.71161, lwo=18.81066])	10/10/2023	10/10/2023	2,906,910.32	2,906,910.31	2,906,910.31	2,906,910.31	2,906,910.31	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato=OP/IF3005/SA/19-2023-R030, contratista=ARQUITECTO DDMAR ROCHA MANCERA, S.A. DE C.V., convocado=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=2906910.32, importe_modificado=2906910.32)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance=355.08])	(2269297/proyecto a_INICIO, 2269297/proyecto a_PROCESO, 2269297/proyecto a_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269465	Proyecto de inversión	11,007,286.94	(FI) (sido_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=11007286.94, modificado=11007286.94)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y/O CAPILLA DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XICHTIHUACÁN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230390	5	563	484	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=358.24, meta_modificada=358.2])	(geo1: [lwo_municipio:22 2, localidad=2, direccion=CALE VICENTE GUERRERO Y/N COLUMA CENTRO C.P. 74005 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XICHTIHUACÁN, lwo=18.823908, lwo=18.804723])	17/08/2023	24/12/2023	10,807,102.61	10,807,102.61	10,807,102.61	10,807,102.61	10,807,102.61	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato=OP/IF3045/SA/19-2023-R030, contratista=INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO, S.A. DE C.V., convocado=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=11096062967, importe_modificado=11096062967)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance=358.24])	(2269465/proyecto a_INICIO, 2269465/proyecto a_PROCESO, 2269465/proyecto a_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON- SABLE	ENTIDAD_RESPON- DE	ID_MUNICIPIO_RE- SPONSABLE	MUNICIPIO_RESPO- NSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI_O	INSTITUCION_EJE CULTURA	NUMERO_PROVE- CTO	POBLACION_BENE- FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	4	PUE23030227045	Proyecto de inversión	5,886,133.63	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588133.63, modificado:5701536.11])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (PADRES RESIDENTORES) EN LA LOCALIDAD DE HEROLCA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230297	\$	739970	806262	0		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0]]] [geo:1: [cve_municipio:114, localidad:2, direccion:TEMPO DE LA SANTISIMA TRINIDAD PADRES RESIDENTORES, EN LA LOCALIDAD DE HEROLCA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon=-98.19985, lat:19.043221]]	05/06/2023	05/12/2023	5,701,536.11	5,701,536.11	5,701,536.11	5,701,536.11	5,701,536.11	[ltrim:1: Ripo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F303/SJA/Ya-2023-R23, contratista:PBTBOZA DOMAS FAMILIARES O DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocoante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5701536.11, importe_modificado:5701536.11]	[lmetr:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[2270146/proyeto o_INICIO, 2270146/proyeto_PROCESO, 2270146/proyeto_FIN, 2270146/proyeto_PROCESO, 2270146/proyeto_PROCESO]	[2270146/proyeto o_FIN,	[2270146/proyeto o_FIN,	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23030227023	Proyecto de inversión	2,444,600.00	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244600.0, modificado:569436.29])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TIENTEPE, EN EL MUNICIPIO DE TEPAZCO DE LÓPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230328	\$	3312	2626	0		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]] [geo:1: [cve_municipio:561, localidad:5, direccion:TEMPO DE SAN BARTOLOME APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TIENTEPE, lon=-97.52374, lat:18.488018]]	05/06/2023	05/12/2023	5,694,336.29	5,694,336.28	5,694,336.28	5,694,336.28	5,694,336.28	[ltrim:1: Ripo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F303/SJA/Ya-2023-R03, contratista:JOGE VICTOR RIOS PERALTA, convocoante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5694336.28, importe_modificado:5694336.28]	[lmetr:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[2270223/proyeto o_INICIO, 2270223/proyeto_PROCESO, 2270223/proyeto_PROCESO, 2270223/proyeto_PROCESO, 2270223/proyeto_PROCESO]	[2270223/proyeto o_FIN,	[2270223/proyeto o_FIN,	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23030227075	Proyecto de inversión	4,344,241.16	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4344241.16, modificado:4344241.16])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUTLAPLAN, MUNICIPIO DE TEPICACO DE LOS RIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		\$	1304	1156	0		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0]]] [geo:1: [cve_municipio:188, localidad:1, direccion:TEMPO DE SANTA MARIA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUTLAPLAN, MUNICIPIO DE TEPICACO DE LOS RIOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAP, lon=-98.58941, lat:18.90046)]	22/09/2023	20/12/2023	4,231,399.20	4,231,399.20	4,231,399.20	4,231,399.20	4,231,399.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[lmetr:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[2270399/proyeto o_INICIO, 2270399/proyeto_PROCESO, 2270399/proyeto_PROCESO, 2270399/proyeto_PROCESO, 2270399/proyeto_PROCESO]	[2270399/proyeto o_FIN,	[2270399/proyeto o_FIN,	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270369	Proyecto de inversión	1,183,205.37	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118305.27, modificado:118182.20])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DEL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE TEPECACA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230316	\$	16320	14995	0		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]] [geo:1: [cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE SIN COLONA E/N CALVARIO C.P. 7120000, EN LA LOCALIDAD DE TEPECACA EN EL MUNICIPIO DE TEPECACA, lon=-97.50634, lat:18.970873]]	11/10/2023	11/10/2023	968,368.30	968,368.30	968,368.30	968,368.30	968,368.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[lmetr:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[2270369/proyeto o_INICIO, 2270369/proyeto_PROCESO, 2270369/proyeto_PROCESO, 2270369/proyeto_PROCESO]	[2270369/proyeto o_FIN,	[2270369/proyeto o_FIN,	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270374	Proyecto de inversión	2,328,497.00	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328497.0, modificado:2328497.0])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL MADATA Y VO TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE IZCUAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230337	\$	26095	23483	0		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.21, meta_modificada:152.1]]] [geo:1: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:TEMPO DE SANTIAGO APÓSTOL MADATA Y VO TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE IZCUAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAP, lon=-98.466569, lat:18.575137]]	21/08/2023	18/12/2023	2,325,334.70	2,325,334.70	2,325,334.70	2,325,334.70	2,325,334.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[lmetr:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[2270374/proyeto o_INICIO, 2270374/proyeto_PROCESO, 2270374/proyeto_PROCESO, 2270374/proyeto_PROCESO, 2270374/proyeto_PROCESO]	[2270374/proyeto o_FIN,	[2270374/proyeto o_FIN,	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270383	Proyecto de inversión	443,640.00	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443640.0, modificado:42900.64])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE JESÚS NAZARENO Y VO TEMPLO DE JESÚ NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230267	\$	1184	1003	0		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:130.0]]] [geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N COLONA CENTRO C.P. 74501 EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE ACTOPAN EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, lon=-98.715032, lat:18.744533]]	12/10/2023	12/10/2023	429,000.64	429,000.64	429,000.64	429,000.64	429,000.64	[ltrim:1: Ripo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F303/SJA/Ya-2023-R06, contratista:INCOPT, S.A. DE C.V., convocoante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:429000.64, importe_modificado:429000.64]	[lmetr:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]]	[2270843/proyeto o_INICIO, 2270843/proyeto_PROCESO, 2270843/proyeto_PROCESO, 2270843/proyeto_PROCESO, 2270843/proyeto_PROCESO]	[2270843/proyeto o_FIN,	[2270843/proyeto o_FIN,	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270850	Proyecto de inversión	2,300,800.00	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pue:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300800.0, modificado:963625.76])	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MIGUEL COZAHUATLA Y VO CAPILLA DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COZAHUATLA, MUNICIPIO DE HUATLAPUACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	8036	\$	170	148	0		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]] [geo:1: [cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N COLONA SAN MIGUEL COZAHUATLA MUNICIPIO DE HUATLAPUACA, lon=-98.882445, lat:18.665138]]	12/10/2023	12/10/2023	963,625.76	963,625.76	963,625.76	963,625.76	963,625.76	[ltrim:1: Ripo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F303/SJA/Ya-2023-R06, contratista:PROYECTO S Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocoante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:963625.76, importe_modificado:963625.76]	[lmetr:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[2270850/proyeto o_INICIO, 2270850/proyeto_PROCESO, 2270850/proyeto_PROCESO, 2270850/proyeto_PROCESO, 2270850/proyeto_PROCESO]	[2270850/proyeto o_FIN,	[2270850/proyeto o_FIN,	En Ejecución	Validado avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPO NSABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RES PONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230302269393	Proyecto de inversión	60,403,637.00	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0403637E7, modificado:6.031559092877)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN LA LOCALIDAD DE JOCAR DE MATANGOS, MUNICIPIO DE JOCAR DE MATANGOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230388	5	26095	23483	0	(unidad_medida:Kilometro Cuadrado, meta:4387.97, meta_modificada:4387.97)	(geo1: [w: municipio:85, localidad:1, direccion:EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN LA LOCALIDAD DE JOCAR DE MATANGOS, MUNICIPIO DE MATANGOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.464462, lat:18.593267])	09/08/2023	09/10/2023	60,315,990.92	60,315,990.92	60,315,990.92	60,315,990.92	60,315,990.92	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato:OF ADO02/SA/IS-2023-ROD, contralista:CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.031559092877, importe_modificado:6.031559092877)	(meta1: [unidad_medida:Kilometro Cuadrado, avance:4387.97])	(2268993/proyecto_INICIO, 2308508/proyecto_FIN, 2308508/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269310	Proyecto de inversión	4,719,995.79	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.7199579E7, modificado:4646545.61)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA ISABEL REINA DE HUNGARÍA Y/O PARROQUIA SANTA ISABEL TLANEPANTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230306	5	2707	24574	0	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.3, meta_modificada:703.3)	(geo1: [w: municipio:18, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA ISABEL REINA DE HUNGARÍA Y/O PARROQUIA SANTA ISABEL TLANEPANTLA, lon:-97.860932, lat:18.464993])	17/08/2023	27/12/2023	4,646,545.61	4,646,545.61	4,646,545.61	4,646,545.61	4,646,545.61	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato:OF IF3002/SA/IS-2023-R126, contralista:CONSTRUYENDO Y DESARROLLO SERASA S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4646545.61, importe_modificado:4646545.61)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:703.3])	(2269210/proyecto_INICIO, 2269210/proyecto_FIN, 2269210/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269349	Proyecto de inversión	2,822,344.75	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282344.75, modificado:2788457.83)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE TEJALPA DE SANTA CRUZ TLALPA, MUNICIPIO DE TEHUITLINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230391	5	351	328	0	(unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: [w: municipio:15, localidad:2, direccion:TEMPLO DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE TEJALPA Y/O TEMPLO DE SANTA CRUZ TLALPA, lon:-98.360310, lat:18.360303])	14/09/2023	12/12/2023	2,788,457.83	2,788,457.83	2,788,457.83	2,788,457.83	2,788,457.83	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato:OF IF3002/SA/IS-2023-R019, contralista:R&C CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2788457.83, importe_modificado:2788457.83)	(meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	(2269340/proyecto_INICIO, 2269340/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269379	Proyecto de inversión	4,059,552.10	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059552.1, modificado:4048637.29)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE CENTECOCAL, MUNICIPIO DE CHALTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230347	5	69	86	0	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.11, meta_modificada:219.11)	(geo1: [w: municipio:47, localidad:26, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, lon:-98.8026, lat:18.2559])	17/08/2023	24/12/2023	4,048,617.29	4,048,617.29	4,048,617.29	4,048,617.29	4,048,617.29	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato:OF IF3001/SA/IS-2023-RO11, contralista:SALVADOR ROMERO MACHO, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4048617.29, importe_modificado:4048617.29)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:219.11])	(2269379/proyecto_INICIO, 2269379/proyecto_FIN, 2269379/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269408	Proyecto de inversión	1,066,500.00	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066500.0, modificado:1032394.99)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN EVANGELISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN APÓSTOL EVANGELISTA, EN LA LOCALIDAD DE CALAMCA (SAN JUAN CAMELCA), MUNICIPIO DE TEPECOAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230386	5	2702	2817	0	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.47, meta_modificada:689.47)	(geo1: [w: municipio:16, localidad:2, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN EVANGELISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN APÓSTOL EVANGELISTA, lon:-98.349721, lat:18.636079])	14/09/2023	12/12/2023	1,052,394.99	1,052,394.99	1,052,394.99	1,052,394.99	1,052,394.99	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato:OF IF3008/SA/IS-2023-RO05, contralista:GRUPO SIVUMEX S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1066500.00, importe_modificado:1052394.99)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:689.47])	(2269408/proyecto_INICIO, 2269408/proyecto_FIN, 2269408/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269433	Proyecto de inversión	3,689,401.24	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3689401.24, modificado:3593569.52)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	2684	2414	0	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)	(geo1: [w: municipio:10, localidad:6, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, lon:-98.30277, lat:18.941316])	22/09/2023	20/12/2023	3,593,569.52	3,593,569.52	3,593,569.52	3,593,569.52	3,593,569.52	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato:OF IF3007/SA/IS-2023-RO04, contralista:DICOMIT, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3593569.52, importe_modificado:3593569.52)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])	(2269433/proyecto_INICIO, 2269433/proyecto_FIN, 2269433/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302269799	Proyecto de inversión	1,488,375.00	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488375.0, modificado:1456682.92)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN PEDRO Y/O TEMPLO DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA, MUNICIPIO DE TEOQUIMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230493	5	529	459	0	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.64, meta_modificada:428.64)	(geo1: [w: municipio:16, localidad:6, direccion:TEMPLO DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA, lon:-98.440072, lat:18.794763])	21/09/2023	30/12/2023	1,456,682.92	1,456,682.92	1,456,682.92	1,456,682.92	1,456,682.92	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato:OF IF3005/SA/IS-2023-RO01, contralista:JOHEE DANIELA AGUILAR, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1456682.92, importe_modificado:1456682.92)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:428.64])	(2269799/proyecto_INICIO, 2269799/proyecto_FIN, 2269799/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270228	Proyecto de inversión	1,438,000.00	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438000.0, modificado:143042.03)	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN BALTAZAR QUTZALAPA, EN LA LOCALIDAD DE QUTZALAPA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230567	5	177	156	0	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0)	(geo1: [w: municipio:70, localidad:1, direccion:CALE SIN NOMBRE EN COLONA CENTRO C.P. 715000, EN LA LOCALIDAD DE QUTZALAPA (SAN BALTAZAR QUTZALAPA) EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, lon:-98.038436, lat:18.756323])	11/10/2023	11/10/2023	1,393,464.85	1,393,464.85	1,393,464.85	1,393,464.85	1,393,464.85	(meta1: Bpo_obraObra, numero_contrato:OF IF3002/SA/IS-2023-RO13, contralista:DICOMIT, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1393464.85, importe_modificado:1393464.85)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:141.0])	(2270228/proyecto_INICIO, 2270228/proyecto_FIN, 2270228/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CÓDIGO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROYECTADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO																																																																																																																																																																																																																																																																							
2023	4	PUE230302270214	Proyecto de inversión	631,490.00	(FI) (solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631490.0, modificado:615086.4)	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Si identificar	Secretaría de Infraestructura	230307	\$	24340	22756	0		(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, modificado:150.0))	(geo: (eve_municipio:11, numero_contrato:OP/IF30215A/PA/2023-R05, direccion:TEMPO DE FRANCISCO ACATEPEC, lon=-98.30851, lat:18.024313))	22/09/2023	20/11/2023	615,086.40	615,086.40	615,086.40	615,086.40	615,086.40	(Snto: Tipo, obra:Obra, numero_contrato:OP/IF30215A/PA/2023-R05, convocatante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:631490.4, importe_modificado:615086.4)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0), modificado:150.0)	(2270234/proyecto_e_INICIO, 2270214/proyecto_e_PROCESO, 2270214/proyecto_e_FIN, 2270214/proyecto_e_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances																																																																																																																																																																																																																																																																						
2023	4	PUE230302270375	Proyecto de inversión	953,412.37	(FI) (solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953412.37, modificado:923885.17)	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Si identificar	Secretaría de Infraestructura	230324	\$	1943	1732	0		(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, modificado:200.0))	(geo: (eve_municipio:18, localidat:1, direccion:CALLE FRODLAN CALLE MANABARÉ SIN COLUMNA CENTRO C.P. 71430 EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, lon=-98.56346, lat:18.889033))	05/06/2023	05/12/2023	923,885.17	923,885.17	923,885.17	923,885.17	923,885.17	(Snto: Tipo, obra:Obra, numero_contrato:OP/IF30215A/PA/2023-R13, convocatante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:923885.17, importe_modificado:923885.17)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0), modificado:200.0)	(2270376/proyecto_e_INICIO, 2270376/proyecto_e_PROCESO, 2270376/proyecto_e_FIN, 2270376/proyecto_e_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances																																																																																																																																																																																																																																																																						
2023	4	PUE230302270384	Proyecto de inversión	8,195,889.66	(FI) (solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819888.66, modificado:282086.06)	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN ANDRÉS APOSTOL, VIO TEMPLO DE SAN ANDRÉS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Si identificar	Secretaría de Infraestructura	230302	\$	806262	739570	0		(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, modificado:280.0))	(geo: (eve_municipio:11, localidat:133, direccion:CALLE ZAROTILAN No.95 COLONIA CENTRO C.P. 72060 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMATLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon=-98.25251, lat:18.302470))	05/06/2023	05/12/2023	282,086.06	282,086.06	282,086.06	282,086.06	282,086.06	(Snto: Tipo, obra:Obra, numero_contrato:OP/IFRONCAT:2023-R25, convocatante:GRUPO CONSTRUCTORES A.S. DE C.V., convocatante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:282086.06, importe_modificado:282086.06)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0), modificado:280.0)	(2270384/proyecto_e_INICIO, 2270384/proyecto_e_PROCESO, 2270384/proyecto_e_FIN, 2270384/proyecto_e_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances																																																																																																																																																																																																																																																																						
2023	4	PUE230302270487	Proyecto de inversión	157,087.88	(FI) (solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157087.88, modificado:156325.16)	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN ATZOMPAA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPAA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPAA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, REHABILITACIÓN, PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Si identificar	Secretaría de Infraestructura	8.305	\$	466	506	0		(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.04, modificado:200.04))	(geo: (eve_municipio:13, localidat:1, direccion:TEMPO DE SAN JUAN ATZOMPAA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPAA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPAA, lon=-98.02348, lat:18.743735))	12/08/2023	20/12/2023	156,325.16	156,325.16	156,325.16	156,325.16	156,325.16	(Snto: Tipo, obra:Obra, numero_contrato:OP/IF30215A/PA/2023-R105, convocatante:PROYECTO S Y SERVICIOS CONSTRUCTOCTOS, S.A. DE C.V., convocatante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:156325.16, importe_modificado:156325.16)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.04), modificado:200.04)	(2270487/proyecto_e_INICIO, 2270487/proyecto_e_PROCESO, 2270487/proyecto_e_FIN, 2270487/proyecto_e_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances																																																																																																																																																																																																																																																																						
2023	4	PUE230302270551	Proyecto de inversión	9,471,000.00	(FI) (solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pmi:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9471000.0, modificado:9471000.0)	48-Cultura	E02-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MÓNICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COATEPEL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Si identificar	Secretaría de Infraestructura		\$	281	316	0		(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.42, modificado:330.42))	(geo: (eve_municipio:32, localidat:1, direccion:TEMPO DE SANTA MÓNICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COATEPEL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.802772, lat:18.20921633))	14/09/2023	12/12/2023	9,432,486.54	9,432,486.54	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,355,699.60	9,35

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230302270170	Proyecto de inversión	769,080.50	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad: F, prog_prai:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19069.5, modificado:6772.93])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MÓNICA, SEÑOR DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230309	5	806262	735970	0	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.5, meta_modificada:238.5)]	([geo1: [lpo_municipio:11 4, localidad:1, direccion:TEMPO DE SANTA MÓNICA, SEÑOR DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.194834, lat:19.051252]]	19/08/2023	30/12/2023	67,723.93	67,723.93	67,723.93	67,723.93	67,723.93	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R124, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR ALBAIS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:67723.93, importe_modificado:67731.93]]	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:238.5)]	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R124, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR ALBAIS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2071287.54, importe_modificado:2071287.54]]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270284	Proyecto de inversión	2,140,770.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad: F, prog_prai:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240770.0, modificado:2071287.54])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230504	5	24240	22756	0	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0)]	([geo1: [lpo_municipio:11 6, localidad:1, direccion:CAILE 2 SUR EN COLONA CENTRO C.P. 7203 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, lon:-98.298353, lat:19.048566]]	05/06/2023	05/12/2023	2,071,287.54	2,071,287.54	2,071,287.54	2,071,287.54	2,071,287.54	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R038, contratas:PETROIZAPORAS Y EMALISIONES DEL CENTRO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2071287.54, importe_modificado:2071287.54]]	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:255.0)]	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R038, contratas:PETROIZAPORAS Y EMALISIONES DEL CENTRO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2071287.54, importe_modificado:2071287.54]]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270131	Proyecto de inversión	1,380,480.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad: F, prog_prai:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380480.0, modificado:1379099.52])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA SANTA ROSALÍA TEX HACIENDA DE SAN JERÓNIMO ALFARO) Y/O TEMPLO DE SAN JERÓNIMO ALFARO Y/O CAPILLA SANTA ROSALÍA (EX HACIENDA DE SAN JERÓNIMO ALFARO) Y/O CAPILLA DE SAN JERÓNIMO ALFARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE XICHILTAN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R054	5	280	263	0	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geo1: [lpo_municipio:20 3, localidad:1, direccion:CAILE 7 PONIENTE SAN COLONIA SAN JERÓNIMO ALFARO C.P. 75664 EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ALFARO EN EL MUNICIPIO DE XICHILTAN TODOS SANTOS, lon:-97.83447, lat:18.745033]]	06/06/2023	06/12/2023	-	-	-	-	-	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R054, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:202431.11, importe_modificado:202431.11]]	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R054, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:202431.11, importe_modificado:202431.11]]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270118	Proyecto de inversión	299,520.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad: F, prog_prai:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299520.0, modificado:20242.11])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA DIVINA PASTORA Y/O TEMPLO SANTUARIO DE LA DIVINA PASTORA Y/O SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUETZINGO, MUNICIPIO DE HUETZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230268	5	15403	14210	0	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0)]	([geo1: [lpo_municipio:74 16 DE SEPTIEMBRE Y/N SECCION II C.P. 7450 EN LA LOCALIDAD DE HUETZINGO EN EL MUNICIPIO DE HUETZINGO, lon:-98.40961, lat:19.135648]]	05/06/2023	05/12/2023	290,243.11	290,243.11	290,243.11	290,243.11	290,243.11	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R038, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:202431.11, importe_modificado:202431.11]]	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:230.0)]	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R038, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:202431.11, importe_modificado:202431.11]]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270367	Proyecto de inversión	76,800.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad: F, prog_prai:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76308.62])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN DIONISIO APOSTOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230273	5	2086	2054	0	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geo1: [lpo_municipio:14 3, localidad:14, direccion:CAILE SIN NOMBRE Y/N COLONIA CENTRO C.P. 74124 EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE, lon:-98.472341, lat:19.385164]]	05/06/2023	05/12/2023	76,308.62	76,308.62	76,308.62	76,308.62	76,308.62	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R038, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:76308.62, importe_modificado:76308.62]]	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R038, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:76308.62, importe_modificado:76308.62]]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270379	Proyecto de inversión	4,140,000.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad: F, prog_prai:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160000.0, modificado:4160000.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN PEDRO ATILCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATILCO, MUNICIPIO DE TIANQUELMANALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230551	5	592	677	0	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.8, meta_modificada:609.8)]	([geo1: [lpo_municipio:17 5, localidad:5, direccion:TEMPO DE SAN PEDRO ATILCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATILCO, MUNICIPIO DE TIANQUELMANALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.473586, lat:18.977898]]	14/09/2023	22/12/2023	4,129,376.12	4,129,376.12	4,129,376.12	4,129,376.12	4,129,376.12	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R112, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1229139.83, importe_modificado:1229139.83]]	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:609.8)]	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R112, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1229139.83, importe_modificado:1229139.83]]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270793	Proyecto de inversión	1,248,422.62	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad: F, prog_prai:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248422.62, modificado:1229139.83])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE TEOCHITILCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230332	5	1944	1782	0	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0)]	([geo1: [lpo_municipio:18 8, localidad:8, direccion:TEMPO DE SAN JUAN BAUTISTA, lon:-98.562023, lat:18.8897279]]	05/06/2023	05/12/2023	1,220,139.83	1,220,139.83	1,220,139.83	1,220,139.83	1,220,139.83	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R112, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1229139.83, importe_modificado:1229139.83]]	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:300.0)]	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R112, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1229139.83, importe_modificado:1229139.83]]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302270802	Proyecto de inversión	3,465,313.77	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad: F, prog_prai:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465313.77, modificado:154492.78])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	2396	2323	0	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geo1: [lpo_municipio:47 8, localidad:8, direccion:TEMPO DE CHAUTLA, lon:-98.700309, lat:18.42056065]]	05/06/2023	05/12/2023	154,492.78	154,492.78	154,492.78	154,492.78	154,492.78	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R112, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:154492.78, importe_modificado:154492.78]]	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	([meta1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:OFI/F3027/SA/IS-2023-R112, contratas:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CARILON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:154492.78, importe_modificado:154492.78]]	En Ejecución	Validado avances

COLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	4	PUE230302269924	Proyecto de inversión	5,752,000.00	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_prev12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5752000.0, modificado:5653336.39)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE JESÚS EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHITPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230325	5	2108	2105	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:306.67, meta_modificada:306.67))	(geo1: [w: municipio:18 9, localidad:36, direccion=CAPILLA DE JESUS EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHITPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-97.838053, lat:18.853638])	17/08/2023	24/12/2023	5,653,316.39	5,653,316.39	5,653,316.39	5,653,316.39	5,653,316.39	5,653,316.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:306.67))	(2269924)/proyecto_0269924	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402336479	Proyecto de inversión	13,918,389.75	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_prev12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13918389.7577, modificado:1.39183897577)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y/O CAPILLA DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MICHOTEPAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	231007	5	563	483	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [w: municipio:22 2, localidad:2, direccion=SAN FRANCISCO DE ASIS Y/O CAPILLA DE SAN FRANCISCO MICHOTEPAN, lon:-98.22398, lat:18.404723])	22/12/2023	31/12/2023	13,918,389.75	13,918,389.75	13,918,389.75	13,918,389.75	13,918,389.75	13,918,389.75	Mantenimiento de servicios de la C.V. Cuadrados, avance:1.0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2336479)/proyecto_2336479	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402337996	Proyecto de inversión	164,504.88	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_prev12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164504.88, modificado:164504.88)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 7 BIENES CULTURALES CON INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL MAYOR, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230752	5	35311	31799	0	(meta1: (unidad_medida=Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [w: municipio:17 6, localidad:1, direccion=CALLE HIDALGO S/N COLONIA CENTRO C.P. 74560, lon:-98.55504, lat:18.592365], geo2: [w: municipio:22 2, localidad:2, direccion=CALLE VICENTE GUERRERO S/N COLONIA CENTRO C.P. 74501, lon:-98.42449, lat:18.404333], geo3: [w: municipio:85 5, localidad:1, direccion=CALLE INDEPENDENCIA S/N COLONIA CENTRO C.P. 74501, lon:-98.42449, lat:18.404333])	16/10/2023	20/12/2023	164,504.88	164,504.88	164,504.88	164,504.88	164,504.88	164,504.88	Bpo. obra a Obra, numero_contrato=OF/1920/SA/19-2023-PCM038, contrato=CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:254329.6, importe_modificado:263429.6	(meta1: (unidad_medida=Piezas, avance:1.0))	(0237996)/proyecto_0237996	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402336040	Proyecto de inversión	1,124,769.06	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_prev12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124769.06, modificado:1124769.06)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPIFANIA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230394	5	1136	1087	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:475.53, meta_modificada:475.53))	(geo1: [w: municipio:62 1, localidad:1, direccion=CALLE ALLIENDE Y CALLE ALDAMA, lon:-98.38910, lat:18.641623])	17/08/2023	14/11/2023	1,124,769.06	1,124,769.06	1,124,769.06	1,124,769.06	1,124,769.06	1,124,769.06	Contratista SALVADOR ROMERO MACHORRO, convocaante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:124769.07, importe_modificado:124769.07	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:475.53))	(2336040)/proyecto_2336040	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402320828	Proyecto de inversión	4363401.06	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_prev12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4363401.06, modificado:1.291677639677)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLUCINGO, MUNICIPIO DE TEOCANALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R129	5	629	572	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:250.03, meta_modificada:250.03))	(geo1: [w: municipio:18 8, localidad:10, direccion=TEMPO DE SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLUCINGO, lon:-98.592218, lat:18.83874524])	45082	45265	12,916,776.39	12,916,776.39	12,916,776.39	12,916,776.39	12,916,776.39	12,916,776.39	Contratista JORGE VICTOR RIOS PERALTA, convocaante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:437575.34, importe_modificado:437575.34	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:250.03))	(2270828)/proyecto_2270828	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402320907	Proyecto de inversión	363700	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_prev12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363700.0, modificado:1.04688871677)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PARRQUIA DEL SEÑOR DE LA SALUD Y TEMPLO DE SANTA ANTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230334	5	806262	735070	0	(meta1: (unidad_medida=Kilometros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [w: municipio:11 4, localidad:1, direccion=PARRQO DEL SEÑOR DE LA SALUD Y TEMPLO DE SANTA ANITA, lon:-98.200403, lat:19.000458])	45082	45265	10,469,808.71	10,469,808.71	10,469,808.71	10,469,808.71	10,469,808.71	10,469,808.71	Contratista GRUPO CONSTRUCTOR ALBA, S.A. DE C.V., convocaante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3568612.73, importe_modificado:3568612.73	(meta1: (unidad_medida=Kilometro Cuadrado, avance:1.0))	(2270607)/proyecto_2270607	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402335307	Proyecto de inversión	9781101.01	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_prev12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9781101.01, modificado:9781101.01)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO FRANCISCANO DE TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	231008	5	16320	14995	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [w: municipio:15 4, localidad:1, direccion=Ex Convento Franciscano S.XVI de San Francisco de Asís, Tecamachalco, Puebla, lon:-97.7932399, lat:18.8605843])	45282	45291	9,781,110.01	9,781,110.01	9,781,110.01	9,781,110.01	9,781,110.01	9,781,110.01	Contratista JORGE DAVILA AGUIAR, convocaante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9781101.01, importe_modificado:9781101.01	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2335307)/proyecto_2335307	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402334928	Proyecto de inversión	5111017.19	(FI) (solo_recurso_2023, ramo=48, modalidad=E, prog_prev12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511037.19, modificado:5085818.37)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN Y/O EX CONVENTO DE TERAPAYECA, EN LA LOCALIDAD DE TERAPAYECA, MUNICIPIO DE TLAPANALIA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	231006	5	832	838	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [w: municipio:18 5, localidad:1, direccion=CALLE DOMINGOS COLONIA CENTRO, lon:-98.326147, lat:18.738917])	45282	45291	5,085,818.37	5,085,818.37	5,085,818.37	5,085,818.37	5,085,818.37	5,085,818.37	Contratista ARQUITECTO OMAR ROCHA SANCHEZ, S.A. DE C.V., convocaante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5085818.37, importe_modificado:5085818.37	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2334928)/proyecto_2334928	Terminado	Validado / Registrado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230402335427	Proyecto de inversión	2296451.45	[(f1: [silo_recurso:2023, ramo:46, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296451.45, modificado:2296451.45]]	46-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MARTÍN CABALLERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ATEMPTAN, MUNICIPIO DE HUICHTLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230281	5	134	131	0	[(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.68, direccion:Calle Independencia S/N, lon:-98.166582, lat:18.689898]]	[(geo1: [pve_municipio:15, localidad:0, direccion:Calle Independencia S/N, lon:-98.166582, lat:18.689898]]	45190	45279	2,296,451.45	2,296,451.45	2,296,451.45	2296451.45	2296451.45	[(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:88.68]]	[(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:88.68]]	[(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:88.68]]	Terminado	Validado / Re
2023	4	PUE230402336489	Proyecto de inversión	667299.93	[(f1: [silo_recurso:2023, ramo:46, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667299.93, modificado:667299.93]]	46-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILUYOCAN (SANTO ENTIERRO FOLIO 276) Y/O TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILUYOCAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILUYOCAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS COTZALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, REHABILITACIÓN.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230278	5	2953	2780	0	[(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0]]	[(geo1: [pve_municipio:11, localidad:0, direccion:SAN LUIS TEHUILUYOCAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, lon:-98.332266, lat:19.039251]]	45229	45288	667,299.93	667,299.93	667,299.93	667299.93	667299.93	[(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:547.0]]	[(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:547.0]]	[(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:547.0]]	Terminado	Validado / Re
2023	4	PUE230302270295	Proyecto de inversión	1563272	[(f1: [silo_recurso:2023, ramo:46, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563272.0, modificado:7213603.11]]	46-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230326	5	3312	2926	0	[(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:363.5]]	[(geo1: [pve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS UN COLONIA CENTRO C.P. 74545 SANTO DOMINGO AYOTLACHA MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, lon:-98.574581, lat:18.748861]]	45082	45265	7,213,603.11	7,213,603.11	7,213,603.11	7213603.11	7213603.11	[(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:363.5]]	[(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:363.5]]	[(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:363.5]]	Terminado	Validado aui