

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GOB.A. PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON-SABLE	ENTIDAD_RESPON-SABLE	ID_MUNICIPIO_RESPON-SABLE	MUNICIPIO_RESPON-SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR-DIRECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2024	1	PUE230302260450	Proyecto de inversión	750,000.00	(FI: Iscda, _ejercicio 2023, ramo=48, modalidad=5, prog._previ=281, _tipo_recursos=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 700000.0, modificado 743631.44)	48-Cultura	ma Nacional de la	TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCION, CATEDRAL (2da ETAPA), LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 130.28, meta_modificada=130.28])	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230238	\$	155300	138525		(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 130.28, meta_modificada=130.28])	(geot: [Eve, municipio=254, localidad=1, direccion=1, direccion=Catena Centro, C.P. 73730 Tehuacán, Pue., Mexico - lon: -91.391542, lat=18.461739])	10-10-2023	10-10-2023	743,633.44	743,633.43	743,633.43	743,633.43	743,633.43	(Itso1: [Ripo, obra_Obra, numero_contrato=CP/AD2003/SA/19-2023- PHB186, contralista=ARELIA SEDANO JIMENEZ, convocaente=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=143633.44, importe_modificado=743333.44])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 130.28])	(2308450/proyeto _INICIO, 2308450/proyecto _PROCESO, 2308450/proyeto _FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2024	1	PUE230302288810	Proyecto de inversión	850,000.00	(FI: Iscda, _ejercicio 2023, ramo=48, modalidad=5, prog._previ=281, _tipo_recursos=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 800000.0, modificado 842493.42)	48-Cultura	ma Nacional de la	ACUEDUCTO ADJUNTO A LA FUENTE COLORADA (2da ETAPA, LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 226.2, meta_modificada=226.2])	21	Puebla	205	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Yehualtepec	230234	\$	4117	3844	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 226.2, meta_modificada=226.2])	(geot: [Eve, municipio=205, localidad=1, direccion=1, direccion=LOCALIDAD ADJUNTO A LA FUENTE COLORADA, meta 226.2, EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto=87.655753, importe_modificado=842493.42, lat=18.835938])	22-09-2023	20-11-2023	842,493.42	842,493.42	842,493.42	842,493.42	842,493.42	(Itso1: [Ripo, obra_Obra, numero_contrato=CP/AD2003/SA/19-2023- PHB186, contralista=ARELIA SEDANO JIMENEZ, convocaente=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=842493.42, importe_modificado=842493.42])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 226.2])	(2308810/proyeto _INICIO, 2308810/proyecto _FIN, 2308810/proyeto _PROCESO, 2308810/proyeto _FIN)	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE230302260961	Proyecto de inversión	6,000,000.00	(FI: Iscda, _ejercicio 2023, ramo=48, modalidad=5, prog._previ=281, _tipo_recursos=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6000000.0, modificado 5988366.67)	48-Cultura	ma Nacional de la	CASA DE LOS NARANJOS, LOCALIDAD DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023).	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 226.29, meta_modificada=226.29])	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230242	\$	806262	739970	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 226.29, meta_modificada=226.29])	(geot: [Eve, municipio=114, localidad=1, direccion=Casa de los Naranjos, Puebla, lon: -98.203817, lat=19.048055])	05-06-2023	05-12-2023	5,988,366.67	5,988,366.67	5,988,366.67	5,988,366.67	5,988,366.67	(Itso1: [Ripo, obra_Obra, numero_contrato=CP/AD2023/SA/19-2023- PHB195, contralista=ARAG CONTRATECIONES S.A. DE C.V., convocaente=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=5988366.67, importe_modificado=5988366.67])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 226.29])	(2306961/proyeto _INICIO, 2306961/proyecto _FIN, 2306961/proyeto _PROCESO, 2306961/proyeto _FIN)	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE230302270190	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(FI: Iscda, _ejercicio 2023, ramo=48, modalidad=5, prog._previ=281, _tipo_recursos=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2000000.0, modificado 1995323.95)	48-Cultura	ma Nacional de la	PRESIDENCIA MUNICIPAL (2DA ETAPA), LOCALIDAD DE HUADUECHULA, MUNICIPIO DE HUADUECHULA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0])	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230229	\$	1744	1607	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0])	(geot: [Eve, municipio=69, localidad=1, direccion=Adolfo López Mateos S/N, Plaza Civica Huaduechula, 74230 Huaduechula, Puebla - lon: -98.544777, lat=18.770248])	05-06-2023	05-12-2023	1,995,323.95	1,995,323.95	1,995,323.95	1,995,323.95	1,995,323.95	(Itso1: [Ripo, obra_Obra, numero_contrato=CP/AD2023/SA/19-2023- PHB191, contralista=CONSTRUC TORA CHECA, S.A. DE C.V., convocaente=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=1967023.7, importe_modificado=1967023.7])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0])	(2270390/proyeto _INICIO, 2270390/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE230302270193	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(FI: Iscda, _ejercicio 2023, ramo=48, modalidad=5, prog._previ=281, _tipo_recursos=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2000000.0, modificado 1967023.7)	48-Cultura	ma Nacional de la	PRESIDENCIA MUNICIPAL TOCHIMILCO, LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 410.14, meta_modificada=410.14])	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230236	\$	1944	1732	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 410.14, meta_modificada=410.14])	(geot: [Eve, municipio=18, localidad=1, direccion=Palacio Municipal S/N Cal. Centro, Tochimilco, Pue., lon: -98.652867, lat=18.890529])	05-06-2023	05-12-2023	1,967,023.70	1,967,023.70	1,967,023.70	1,967,023.70	1,967,023.70	(Itso1: [Ripo, obra_Obra, numero_contrato=CP/AD2023/SA/19-2023- PHB191, contralista=CONSTRUC TORA CHECA, S.A. DE C.V., convocaente=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=1967023.7, importe_modificado=1967023.7])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 410.14])	(2270390/proyeto _INICIO, 2270390/proyecto _FIN)	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE230302270195	Proyecto de inversión	2,880,309.00	(FI: Iscda, _ejercicio 2023, ramo=48, modalidad=5, prog._previ=281, _tipo_recursos=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2880309.0, modificado 2879314.48)	48-Cultura	ma Nacional de la	MURAL (PROTECCIÓN DE LA NACIÓN AL OBERO FERRUCARILLO, DE FRANCISCO EPPENS HIGUERA, LOCALIDAD DE PUEBLAZAROTZALCO COM, MUNICIPIO DE PUEBLAZAROTZALCO COM, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023).	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0])	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230244	\$	806262	739970	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0])	(geot: [Eve, municipio=114, localidad=1, direccion=Calle 11 No. 1005, San Miguelito, 72000 Puebla, Pue., lon: -98.203817, lat=19.053024])	05-06-2023	05-12-2023	2,873,514.68	2,873,514.68	2,873,514.68	2,873,514.68	2,873,514.68	(Itso1: [Ripo, obra_Obra, numero_contrato=CP/AD2003/SA/19-2023- PHB188, contralista=ARAG CONTRATECIONES S.A. DE C.V., convocaente=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=2879314.48, importe_modificado=2879314.48])	(meta1: [unidad_medida: Piezas, avance 1.0])	(2370390/proyeto _INICIO, 2370390/proyecto _FIN, 2370390/proyeto _PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE230302270581	Proyecto de inversión	1,050,000.00	(FI: Iscda, _ejercicio 2023, ramo=48, modalidad=5, prog._previ=281, _tipo_recursos=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1050000.0, modificado 1032710.0)	48-Cultura	ma Nacional de la	CASA DE CULTURA DE SAN MARTÍN TOTOTTEPEC, LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOTTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOTTEPEC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 337.1, meta_modificada=337.1])	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230237	\$	322	349	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 337.1, meta_modificada=337.1])	(geot: [Eve, municipio=13, localidad=1, direccion=Edificio Norte #3 Centro, san Martín tototpec, Puebla, C.p. 74610, lon: -98.345516, lat=18.659427])	05-06-2023	05-12-2023	1,032,710.00	1,032,710.00	1,032,710.00	1,032,710.00	1,032,710.00	(Itso1: [Ripo, obra_Obra, numero_contrato=CP/AD2023/SA/19-2023- PHB182, contralista=CONSTRUC TORA CHECA, S.A. DE C.V., convocaente=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=1032710.0, importe_modificado=1032710.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 337.1])	(2270581/proyeto _INICIO, 2270581/proyecto _FIN, 2270581/proyeto _PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE230302289921	Proyecto de inversión	1,096,385.00	(FI: Iscda, _ejercicio 2023, ramo=48, modalidad=5, prog._previ=281, _tipo_recursos=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1096385.0, modificado 1091136.74)	48-Cultura	ma Nacional de la	RETAÑO MAYOR CAPILLA LA PURISIMA CONCEPCION, LOCALIDAD DE TEPEDHAMA, MUNICIPIO DE TEPEDHAMA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 24.8, meta_modificada=24.8])	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230232	\$	2746	2401	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 24.8, meta_modificada=24.8])	(geot: [Eve, municipio=36, localidad=1, direccion=Edificio #308 Cal. Centro, C.P. 74500, Tepedehama, lon: -98.447461, lat=18.720072])	11-10-2023	11-10-2023	1,091,136.74	1,091,136.74	1,091,136.74	1,091,136.74	1,091,136.74	(Itso1: [Ripo, obra_Obra, numero_contrato=CP/AD2023/SA/19-2023- PHB185, contralista=ARAG CONTRATECIONES S.A. DE C.V., convocaente=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=1091136.74, importe_modificado=1091136.74])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 24.8])	(2309921/proyeto _INICIO, 2309921/proyecto _FIN, 2309921/proyeto _PROCESO, 2309921/proyeto _FIN)	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE230302289416	Proyecto de inversión	8,000,000.00	(FI: Iscda, _ejercicio 2023, ramo=48, modalidad=5, prog._previ=281, _tipo_recursos=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 8000000.0, modificado 7986780.17)	48-Cultura	ma Nacional de la	CASA TOLEDO, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1707.15, meta_modificada=1707.15])	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230243	\$	806262	739970	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1707.15, meta_modificada=1707.15])	(geot: [Eve, municipio=114, localidad=1, direccion=Calle 2 Oriente #413, Catena Centro-H, ZARAGOZA, PUEBLA - lon: -98.193887, lat=19.042867])	10-10-2023	10-10-2023	7,986,780.17	7,986,780.17	7,986,780.17	7,986,780.17	7,986,780.17	(Itso1: [Ripo, obra_Obra, numero_contrato=CP/AD2023/SA/19-2023- PHB186, contralista=INMOBILIA RIA R & H. S.A. DE C.V., convocaente=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=7986780.17, importe_modificado=7986780.17])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1707.15])	(2308416/proyeto _INICIO, 2308416/proyecto _FIN, 2308416/proyeto _PROCESO, 2308416/proyeto _FIN)	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE230302289445	Proyecto de inversión	1,621,500.00	(FI: Iscda, _ejercicio 2023, ramo=48, modalidad=5, prog._previ=281, _tipo_recursos=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1621500.0, modificado 1546333.33)	48-Cultura	ma Nacional de la	ACUEDUCTO DE MATALLA (2DA ETAPA), LOCALIDAD DE MORELOS MATALLA, MUNICIPIO DE HUADUECHULA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0])	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230231	\$	338	166	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0])	(geot: [Eve, municipio=69, localidad=1, direccion=Calle en nombre y S/N Huaduechula, Pue., lon: -98.502972, lat=18.760856])	10-10-2023	10-10-2023	1,546,333.30	1,546,333.30	1,546,333.30	1,546,333.30	1,546,333.30	(Itso1: [Ripo, obra_Obra, numero_contrato=CP/AD2023/SA/19-2023- PHB188, contralista=INMOBILIA RIA R & H. S.A. DE C.V., convocaente=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=1546333.33, importe_modificado=1546333.33])	(meta1: [unidad_medida: Piezas, avance 1.0])	(2308445/proyeto _INICIO, 2308445/proyecto _FIN, 2308445/proyeto _PROCESO, 2308445/proyeto _FIN)	Terminado	Validado	avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE230302266952	Proyecto de inversión	850,000.00	[IFI: 1606, recurso:2023, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:836388.95]	48-Cultura	ma Nacional de Re	TEMPLO SANTUARIO DEL TEPEYAC (2DA ETAPA), LOCALIDAD DE TEPEY DE RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEY DE RODRIGUEZ, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230235	5	2885	2718	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.04, meta_modificada:416.04)]	[geo:1 (ow_municipio:16, localidad:1, direccion:Sanctaria y Tepen de Rodriguez, lon:-97.50218, lat:18.575277)]	05-06-2023	05-11-2023	836,388.95	836,388.95	836,388.95	836,388.95	836,388.95	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.04)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.04)]	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE230302269805	Proyecto de inversión	1,350,000.00	[IFI: 1606, recurso:2023, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1344498.86)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	SANTUARIO NTRA. SEÑORA DE LOS REMEDIOS (MURIO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230247	5	53186	49074	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.53, meta_modificada:285.53)]	[geo:1 (ow_municipio:11, localidad:1, direccion:SANTUA RIO NTRA. SEÑORA DE LOS REMEDIOS (MURIO), lon:-98.301796, lat:19.050235)]	11-10-2023	11-10-2023	1,344,498.86	1,344,498.86	1,344,498.86	1,344,498.86	1,344,498.86	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.53)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.53)]	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE230302269983	Proyecto de inversión	850,000.00	[IFI: 1606, recurso:2023, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849014.48)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA REMIGIO ECHEGARAY, LOCALIDAD DE AHUHUETZINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230239	5	540	475	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.11, meta_modificada:57.11)]	[geo:1 (ow_municipio:51, localidad:2, direccion:CALE 5 DE MAYO ESQUINA CON LAZARDO CARRANZA, AHUHUETZINGO, CHIETLA, Puebla, lon:-98.684845, lat:18.480246)]	11-10-2023	11-10-2023	849,034.48	849,034.48	849,034.48	849,034.48	849,034.48	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.11)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.11)]	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE2304022340434	Proyecto de inversión	1,797,226.94	[IFI: 1606, recurso:2023, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797226.94, modificado:1797226.94)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	PARRQUIA DE LA ASUNCIÓN DE MARIA, (CIPRES HEMECICLO), LOCALIDAD DE AMOZOZ DE NOTIA, MUNICIPIO DE AMOZOZ, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230240	5	48884	46438	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.67, meta_modificada:42.67)]	[geo:1 (ow_municipio:15, localidad:1, direccion:Pista de la Constitución de San Miguel, lon:-98.04475, lat:19.044908)]	23-10-2023	21-12-2023	1,797,226.94	1,797,226.94	1,797,226.94	1,797,226.94	1,797,226.94	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.67)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.67)]	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE240102251696	Proyecto de inversión	692,164.82	[IFI: 1606, recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692164.82, modificado:692164.82)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	TEMPLO DEL DIVINO REDENTOR, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230233	5	7108	6489	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.31, meta_modificada:116.31)]	[geo:1 (ow_municipio:12, localidad:1, direccion:Pista de la Constitución de San Gabriel, lon:-97.350462, lat:18.3233905)]	22-09-2023	20-11-2023	692,164.82	692,164.82	692,164.82	692,164.82	692,164.82	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.31)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.31)]	Terminado	Validado / Registrado	avances
2024	1	PUE2303022669165	Proyecto de inversión	395,000.00	[IFI: 1606, recurso:2023, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:390523.69)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	JARDIN DE NIÑOS DOCTOR RAFAEL SERRANO, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230241	5	806262	735970	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.18, meta_modificada:220.18)]	[geo:1 (ow_municipio:11, localidad:1, direccion:JARDIN DE NIÑOS DOCTOR RAFAEL SERRANO, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.201332, lat:19.038422)]	05-06-2023	05-06-2023	390,523.69	390,523.69	390,523.69	390,523.69	390,523.69	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.18)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.18)]	Terminado	Validado	avances
2024	1	PUE2303022669456	Proyecto de inversión	850,000.00	[IFI: 1606, recurso:2023, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:845684.07)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	BIBLIOTECA PÚBLICA ATENCINGO, LOCALIDAD DE ATENCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230230	5	5609	6109	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ow_municipio:51, localidad:3, direccion:BIBLIOT ECA PUBLICA ATENCINGO, LOCALIDAD DE ATENCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023), lon:-98.600705, lat:18.509977)]	16-06-2023	12-12-2023	845,684.07	845,684.07	845,684.07	845,684.07	845,684.07	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado	avances