

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	3	PUE210302001900	Proyecto de inversión	2500000	[fjs: (ciclo_recurso2021, ramo48, modalidadU, prog_gm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:3500000.0)]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2021 REHABILITACIÓN DE LA (HACIENDA DE SAN PEDRO ACACOA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Yehualtepec		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	210097	N	0	0	56	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:349.93, meta_modificada: 349.93)]	[geo1: (cve_municipio:205, localidad:8, direccion:Unamend Road, 75576 Pue., México, lon: 97.7069521, lat:18.73076193)]	23/07/2021	01/10/2021	2,500,000.00	2,500,000.00	741,450.40	741,450.40	741,450.40	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-210097/PNR-2021, contratista:ARELIA SEDANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO O DE YEHUALTEPEC, monto:3493328.08, importe_modificado:2500000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:250.0)]	[2001900/proyecto _INICIO, 2001900/proyecto _PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210201041685	Proyecto de inversión	1250157.02	[fjs: (ciclo_recurso2021, ramo48, modalidadU, prog_gm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250157.02, modificado:1250157.02)]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, REHABILITACIÓN DE "ANCO DE LA CIUDAD", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLACCO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLACCO, PUEBLA	PNR-2021-210110	N	0	0	86690	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada: 158.0)]	[geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Car. Nicolás Bravo 405, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon: -98.43181008, lat:18.80700393)]	09/08/2021	29/10/2021	1,250,157.02	1,250,157.02	372,777.85	372,777.85	372,777.85	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-2021-210110, contratista:CONSTRUC TORA GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE ATLACCO, PUEBLA, monto:1242592.82, importe_modificado:1242592.82)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	[1941685/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201042666	Proyecto de inversión	1550000	[fjs: (ciclo_recurso2021, ramo48, modalidadU, prog_gm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0)]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	AUDITORIO Y SALA DE USOS MULTIPLES, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210100	N	0	0	41091	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:547.98, meta_modificada: 274.56)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Mellos Héroes 1, San Jerónimo Calera, 72100 Puebla, Pue., México, lon: -98.2151805, lat:19.0914646)]	01/07/2021	31/12/2021	1,550,000.00	1,543,768.67	463,130.60	463,130.60	463,130.60	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3M4/GSMP-2021-70184, contratista:PETROSOL UTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE PUEBLA, monto:1543768.67, importe_modificado:1543768.67)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201044056	Proyecto de inversión	501594	[fjs: (ciclo_recurso2021, ramo48, modalidadU, prog_gm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501594.0, modificado:49424.0)]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	proyecto objetivo para la intervención del templo de la Inmaculada concepción de tehuacan,para resarcar los daños ocasionados del sismo 2017 y 2018.	Puebla	Tehuacán		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA		N	0	0	248716	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.3852507, lat:18.4629947), geo2: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 1 Sur 101, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.3928668, lat:18.46171429)]	05/07/2021	02/09/2021	494,624.00	494,624.00	494,624.00	494,624.00	494,624.00	[ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IA-MTH-COSMINT-ADDEF-21092-JUNIO/2021, contratista:ARELIA SEDANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO O DE TEHUACAN PUEBLA, monto:494624.0, importe_modificado:494624.0)]	[meta1: (unidad_medida:Estudio de prevencion, avance:1.0)]	[1944056/proyecto _INICIO, 1944056/proyecto _PROCESO, 1944056/proyecto _FIN, 1944056/proyecto _PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201041662	Proyecto de inversión	1700000	[fjs: (ciclo_recurso2021, ramo48, modalidadU, prog_gm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0)]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE DIOS", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLACCO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLACCO, PUEBLA	PNR-2021-210108	N	0	0	86690	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada: 365.0)]	[geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 5 Sur 304, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon: -98.4383904, lat:18.90858038)]	09/08/2021	29/10/2021	1,700,000.00	1,700,000.00	506,623.59	506,623.59	506,623.59	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-2021-210108, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE ATLACCO, PUEBLA, monto:1688745.3, importe_modificado:168745.3)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	[1941662/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201042695	Proyecto de inversión	2280000	[fjs: (ciclo_recurso2021, ramo48, modalidadU, prog_gm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280000.0, modificado:2280000.0)]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	CASA DE ASISTENCIA DEL BARRIO DE XANENITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210099	N	0	0	41091	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1723.7, meta_modificada: 3043.96)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Mte, Barrio de Xanenetla, Puebla, Pue., México, lon: -98.1986818, lat:19.0514751)]	01/07/2021	31/12/2021	2,280,000.00	2,273,271.34	681,981.40	681,981.40	681,981.40	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3M1/GSMP-2021-70185, contratista:CONSTRUC CIONES GARMANDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE PUEBLA, monto:273271.34, importe_modificado:273271.34)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201041677	Proyecto de inversión	3500000	[fjs: (ciclo_recurso2021, ramo48, modalidadU, prog_gm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0)]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "TEMPLO SANTA MARIA DE LA ASUNCION", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLACCO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLACCO, PUEBLA	PNR-2021-210111	N	0	0	86690	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada: 685.0)]	[geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Car 16 de Septiembre 14, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon: -98.43748245, lat:18.91082349)]	09/08/2021	29/10/2021	3,500,000.00	3,500,000.00	1,045,671.73	1,045,671.73	1,045,671.73	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-2021-210111, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE ATLACCO, PUEBLA, monto:3485372.44, importe_modificado:3485372.44)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	[1941677/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201042569	Proyecto de inversión	640000	[fjs: (ciclo_recurso2021, ramo48, modalidadU, prog_gm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0)]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	EDIFICIO DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA Y BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA SANTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210102	N	0	0	41091	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.34, meta_modificada: 564.92)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Calle Alameda 132, San Baltazar Tetela, Pue., México, lon: -98.1765944, lat:18.9070802)]	01/07/2021	31/12/2021	640,000.00	633,563.87	190,069.16	190,069.16	190,069.16	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3M1/GSMP-2021-70187, contratista:INFRAESTR UCTURA Y EDIFICACIONES HERRERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE PUEBLA, monto:633563.87, importe_modificado:633563.87)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201041596	Proyecto de inversión	2000000	[fjs: (ciclo_recurso2021, ramo48, modalidadU, prog_gm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "PALACIO MUNICIPAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLACCO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLACCO, PUEBLA	PNR-2021-210109	N	0	0	86690	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada: 285.0)]	[geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Armas Construcion 1, Centro, 74300 Atlixco, Pue., México, lon: -98.43394339, lat:18.90914878)]	01/09/2021	30/11/2021	2,000,000.00	2,000,000.00	598,832.18	598,832.18	598,832.18	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-2021-210109, contratista:CONSTRUC TORA GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE ATLACCO, PUEBLA, monto:1996107.25, importe_modificado:1996107.25)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	[1941596/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201042977	Proyecto de inversión	2800000	[fjs: (ciclo_recurso2021, ramo48, modalidadU, prog_gm281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:278449.8)]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	RESTAURACION DEL EX PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPEQUILMA, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Tepequima		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEQUILMA	210068	N	0	0	8056	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada: 148.0)]	[geo1: (cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Calle Inove Vázquez 26, Centro, 74300 Tepequima, Pue., México, lon: -98.45048679, lat:18.72202350)]	15/06/2021	06/09/2021	2,784,449.80	2,784,449.80	2,784,449.80	2,784,449.80	2,784,449.80	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3M1/GSMP-2021-70187, contratista:INFRAESTR UCTURA Y EDIFICACIONES HERRERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE PUEBLA, monto:278449.8, importe_modificado:278449.8)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:148.0)]	[1942977/proyecto _INICIO, 1942977/proyecto _PROCESO, 1942977/proyecto _FIN, 1942977/proyecto _PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	3	PUE210201941271	Proyecto de inversión	1100000	(ITS: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0))	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021. RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PATOPAN DE LORETO, MUNICIPIO DE ICAQUIXTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Icaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO NDE ICAQUIXTLA, PUEBLA.	210069	N	0	0	237	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:139.45), meta_modificado:139.45))	(geo1: (cve_municipio:82, localidad:5, direccion:5 de Mayo, 74008 Patopan de Loreto, Pue., México, lat:19.87310908, lat:18.47410909))	21/06/2021	19/07/2021	1,100,000.00	1,099,986.60	1,099,986.60	1,099,986.60	1,099,986.60	ET01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR-KC/CONTR-FEDERA/INV/03/2021-01, contratas:INFRAESTRUCTURA Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1099986.60, importe_modificado:1099986.60)	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:139.45))	(1941271/proyecto_inicio, 1941271/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201941671	Proyecto de inversión	400000	(ITS: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0))	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021. RESTAURACION DE "CASA DE LA CULTURA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	PNR-2021-210107	N	0	0	86690	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificado:220.0))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av de la 3a 57, El Carmen, 74280 Atlixco, Pue., México, lat:19.44440401, lat:18.90242945))	09/08/2021	29/10/2021	400,000.00	400,000.00	118,334.72	118,334.72	118,334.72	ET01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-2021-210107, contratas:CONSTRUCCION Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:394449.08, importe_modificado:394449.08)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1941671/proyecto_inicio, 1941671/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201942596	Proyecto de inversión	680000	(ITS: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0))	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	AUDITORIO Y OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR IGUALCO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210101	N	0	0	41091	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:403.63, meta_modificado:590.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 14, Ignacio Zaragoza, Puebla, Pue., México, lat:19.1802139, lat:19.0275507))	01/07/2021	31/12/2021	680,000.00	673,657.62	202,097.29	202,097.29	202,097.29	ET01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR-3NE1/OSPM-2021-70181, contratas:BOHER CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:673657.62, importe_modificado:673657.62)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201942699	Proyecto de inversión	2588000	(ITS: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588000.0, modificado:2588000.0))	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DE CENTRO ALAMERO DEL BARRIO DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210098	N	0	0	41091	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7688.36, meta_modificado:915.27))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av Don Juan de Palafly y Mendoza 1403-2, Barrio de la Luz, 72100 Puebla, Pue., México, lat:19.18099648, lat:19.04020784))	01/07/2021	31/12/2021	2,588,000.00	2,581,303.75	774,391.12	774,391.12	774,391.12	ET01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR-3NE2/OSPM-2021-70186, contratas:CONSTRUCCIONES GARMADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2581303.75, importe_modificado:2581303.75)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances