

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	5	PUE230302269456	Proyecto de inversión	850,000.00	[IFI: Eje1, recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog. pres. 281, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto \$85000.0, modificado 84584.07]	48-Cultura	ma Nacional de Re	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230230	5	5609	6309	0	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: [Isw_municipio:51 localidat:3 direccion:BBBLOT ECA PUBLICA ATENCINGO, LOCALIDAD DE ATENCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PROGRAMAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION N. (PNR 2023), lon: -98.609705, lat:18.509477]]	16-06-2023	12-12-2023	845,684.07	845,684.07	845,684.07	845,684.07	845,684.07	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:1.0)]	[D208456/proyey c./INICIO, 2208456/proyeto c./PROCESO, 2208456/proyeto c./TERMINO, 2208456/proyeto c./FIN]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302266952	Proyecto de inversión	850,000.00	[IFI: Eje1, recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog. pres. 281, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto \$85000.0, modificado 836388.95]	48-Cultura	ma Nacional de Re	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230235	5	2985	2718	0	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:436.04, meta_modificada:436.04)]	[geo1: [Isw_municipio:16 localidat:1 direccion:Santurio Tepicac, Tepicac de Rodriguez, lon: -97.96538, lat:18.575277]]	05-06-2023	05-11-2023	836,388.95	836,388.95	836,388.95	836,388.95	836,388.95	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:436.04)]	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:436.04)]	[D2266952/proyey c./INICIO, 2266952/proyeto c./PROCESO, 2266952/proyeto c./TERMINO, 2266952/proyeto c./FIN]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302269416	Proyecto de inversión	8,000,000.00	[IFI: Eje1, recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog. pres. 281, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto \$800000.0, modificado 798780.177]	48-Cultura	ma Nacional de Re	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230243	5	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:1707.15, meta_modificada:1707.15)]	[geo1: [Isw_municipio:11 localidat:1 direccion:Caba 2 Oriente #813, Colonia Centro, H. ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.10887, lat:19.042867]]	10-10-2023	10-10-2023	7,986,780.17	7,986,780.17	7,986,780.17	7,986,780.17	7,986,780.17	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:1707.15)]	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:1707.15)]	[D226816/proyey c./INICIO, 226816/proyeto c./PROCESO, 226816/proyeto c./TERMINO, 226816/proyeto c./FIN]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302269445	Proyecto de inversión	1,621,500.00	[IFI: Eje1, recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog. pres. 281, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto \$621500.0, modificado 154633.30]	48-Cultura	ma Nacional de Re	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230231	5	338	166	0	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:154633.30, meta_modificada:154633.30)]	[geo1: [Isw_municipio:69 localidat:10 direccion:Caba San nombre y S/N Huachucilla, Pue., lon: -98.592077, lat:18.780661]]	10-10-2023	10-10-2023	1,546,333.30	1,546,333.30	1,546,333.30	1,546,333.30	1,546,333.30	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:154633.30)]	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:154633.30)]	[D226845/proyey c./INICIO, 226845/proyeto c./PROCESO, 226845/proyeto c./TERMINO, 226845/proyeto c./FIN]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302269921	Proyecto de inversión	1,096,385.00	[IFI: Eje1, recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog. pres. 281, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto \$1096385.0, modificado 109136.740]	48-Cultura	ma Nacional de Re	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230232	5	2746	2401	0	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:24.8, meta_modificada:24.8)]	[geo1: [Isw_municipio:69 localidat:10 direccion:LOCUID AD DE YEHUALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, lon: -97.650793, lat:18.819188]]	11-10-2023	11-10-2023	1,091,136.74	1,091,136.74	1,091,136.74	1,091,136.74	1,091,136.74	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:24.8)]	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:24.8)]	[D226921/proyey c./INICIO, 226921/proyeto c./PROCESO, 226921/proyeto c./TERMINO, 226921/proyeto c./FIN]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302268810	Proyecto de inversión	810,000.00	[IFI: Eje1, recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog. pres. 281, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto \$810000.0, modificado 842493.42]	48-Cultura	ma Nacional de Re	21	Puebla	205	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Yehualtepec	230234	5	4117	3844	0	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:236.2, meta_modificada:236.2)]	[geo1: [Isw_municipio:20 localidat:5 direccion:LOCUID AD DE YEHUALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, lon: -97.650793, lat:18.819188]]	22-09-2023	20-11-2023	842,493.42	842,493.42	842,493.42	842,493.42	842,493.42	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:236.2)]	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:236.2)]	[D2268810/proyey c./INICIO, 2268810/proyeto c./PROCESO, 2268810/proyeto c./TERMINO, 2268810/proyeto c./FIN]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302269450	Proyecto de inversión	750,000.00	[IFI: Eje1, recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog. pres. 281, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 750000.0, modificado 74863.440]	48-Cultura	ma Nacional de Re	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230238	5	155300	138525	0	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:130.28, meta_modificada:130.28)]	[geo1: [Isw_municipio:15 localidat:1 direccion:1 Oriente y Maestros, Colonia Centro, C.P. 75730 Tehuacan, Pue., lon: -97.393162, lat:18.461798]]	10-10-2023	10-10-2023	743,633.43	743,633.43	743,633.43	743,633.43	743,633.43	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:130.28)]	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:130.28)]	[D226940/proyey c./INICIO, 226940/proyeto c./PROCESO, 226940/proyeto c./TERMINO, 226940/proyeto c./FIN]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302403297	Proyecto de inversión	692,164.82	[IFI: Eje1, recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog. pres. 281, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto \$692164.82, modificado 692164.820]	48-Cultura	ma Nacional de Re	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230233	5	7108	6489	0	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:116.13, meta_modificada:116.13)]	[geo1: [Isw_municipio:12 localidat:1 direccion:LOCUID AD DE SAN GABRIEL CHILAC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, lon: -97.359682, lat:18.323393]]	22-09-2023	20-11-2023	692,164.82	692,164.82	692,164.82	692,164.82	692,164.82	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:116.13)]	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:116.13)]	[D2402297/proyey c./INICIO, 2402297/proyeto c./PROCESO, 2402297/proyeto c./TERMINO, 2402297/proyeto c./FIN]	Terminado	Validado	Registrado	avances
2023	5	PUE230302269983	Proyecto de inversión	850,000.00	[IFI: Eje1, recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog. pres. 281, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto \$80000.0, modificado 849034.480]	48-Cultura	ma Nacional de Re	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230239	5	540	475	0	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:116.13, meta_modificada:116.13)]	[geo1: [Isw_municipio:51 localidat:2 direccion:CALE 5 DE MAYO ESQUINA CON LAZARDO AHUACHUCINGO, CHIETLA, Pue., lon: -98.484240, lat:18.488240]]	11-10-2023	11-10-2023	849,034.48	849,034.48	849,034.48	849,034.48	849,034.48	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:116.13)]	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:116.13)]	[D226983/proyey c./INICIO, 226983/proyeto c./PROCESO, 226983/proyeto c./TERMINO, 226983/proyeto c./FIN]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270390	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[IFI: Eje1, recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog. pres. 281, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2000000.0, modificado 1995323.953]	48-Cultura	ma Nacional de Re	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230229	5	1744	1607	0	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:97.11, meta_modificada:97.11)]	[geo1: [Isw_municipio:69 localidat:1 direccion:Adolfo Lopez Mateos S/N, Plaza Civica Huachucilla, Puebla, lon: -98.541477, lat:18.730748]]	05-06-2023	05-12-2023	1,995,323.95	1,995,323.95	1,995,323.95	1,995,323.95	1,995,323.95	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:97.11)]	[meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:97.11)]	[D270390/proyey c./INICIO, 2270390/proyeto c./PROCESO, 2270390/proyeto c./TERMINO, 2270390/proyeto c./FIN]	Terminado	Validado	avances	

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_RES PONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CABPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	5	PUE230302266961	Proyecto de inversión	6,000,000.00	[IFI: Eje2_recurso2023, ramo48, modalidad5, prog_pres281, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5988366.67]	48-Cultura	ma Nacional de Re	CASA DE LOS NARANJOS, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230242	5	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.29, meta_modificada:226.29)]	[geo1: (bve_municipio:11, localidadi:1, direccion:Casa de los Naranjos, Puebla, lon: -98.208817, lat:19.043075)]	05-06-2023	05-12-2023	5,988,366.67	5,988,366.67	5,988,366.67	5,988,366.67	5,988,366.67	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.29)]	[contratista:APAG, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5988366.67, importe_modificado:5988366.67]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.29)]	[INICIO, 2266961/proyent o -PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2023	5	PUE230302270392	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[IFI: Eje2_recurso2023, ramo48, modalidad5, prog_pres281, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1967023.70]	48-Cultura	ma Nacional de Re	PRESIDENCIA MUNICIPAL TOCHIMILCO, LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230236	5	1944	1792	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.54, meta_modificada:410.54)]	[geo1: (bve_municipio:18, localidadi:1, direccion:Palacio Municipal s/n Cal. Centro, Tochimilco, Pue. CP. 74330, lon: -98.637982, lat:18.860620)]	05-06-2023	05-12-2023	1,967,023.70	1,967,023.70	1,967,023.70	1,967,023.70	1,967,023.70	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.54)]	[contratista:CONSTRUC TORA CHECA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1967023.7, importe_modificado:1967023.7]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.54)]	[INICIO, 2270392/proyent o -PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2023	5	PUE230302270195	Proyecto de inversión	2,880,309.00	[IFI: Eje2_recurso2023, ramo48, modalidad5, prog_pres281, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880309.0, modificado:2873514.68)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	MURAL "PROTECCIÓN DE LA NACIÓN AL OBRERO FERRICARILLERO, DE FRANCISCO EPPENS REIGUEIRA, LOCALIDAD DE PUEBLA/AZARCARITALCO CDMA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230244	5	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (bve_municipio:11, localidadi:1, direccion:Calle 11 No. 1005, San Miguelito, 72000 Puebla, Pue., lon: -98.203874, lat:19.053024)]	05-06-2023	05-12-2023	2,873,514.68	2,873,514.68	2,873,514.68	2,873,514.68	2,873,514.68	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	[contratista:APAG, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2873514.68, importe_modificado:2873514.68]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	[INICIO, 2270395/proyent o -PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2023	5	PUE230302269165	Proyecto de inversión	395,000.00	[IFI: Eje2_recurso2023, ramo48, modalidad5, prog_pres281, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:395523.69)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	JARDIN DE NIÑOS "DOCTOR RAFAEL SERRANO", LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230241	5	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.18, meta_modificada:220.18)]	[geo1: (bve_municipio:11, localidadi:1, direccion:JARDIN DE NIÑOS "DOCTOR RAFAEL SERRANO", LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, lon: -98.201132, lat:19.038822)]	05-06-2023	05-06-2023	390,523.69	390,523.69	390,523.69	390,523.69	390,523.69	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.18)]	[contratista:JOSE DONATO TIERRERA CONTRERAS, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:390523.69, importe_modificado:390523.69]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.18)]	[INICIO, 2269565/proyent o -PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2023	5	PUE230302269805	Proyecto de inversión	1,340,000.00	[IFI: Eje2_recurso2023, ramo48, modalidad5, prog_pres281, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340000.0, modificado:1344498.86)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	SANTUARIO NTRA. SEÑORA DE LOS REMEDIOS (MUR), MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230247	5	53186	49074	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.53, meta_modificada:285.53)]	[geo1: (bve_municipio:11, localidadi:1, direccion:SANTUA RIO NTRA. SEÑORA DE LOS REMEDIOS (MUR), lon: -98.301796, lat:19.056225)]	11-10-2023	11-10-2023	1,344,498.86	1,344,498.86	1,344,498.86	1,344,498.86	1,344,498.86	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.53)]	[contratista:APAG, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1344498.86, importe_modificado:1344498.86]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.53)]	[INICIO, 2269805/proyent o -PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2023	5	PUE230302270583	Proyecto de inversión	1,030,000.00	[IFI: Eje2_recurso2023, ramo48, modalidad5, prog_pres281, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1032710.00)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	CASA DE CULTURA DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230237	5	322	340	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.1, meta_modificada:137.1)]	[geo1: (bve_municipio:13, localidadi:1, direccion:Reform a Norte al Centro, San Martín Totoltepec, Puebla, C.A. 74610, lon: -98.345554, lat:18.650417)]	05-06-2023	05-12-2023	1,032,710.00	1,032,710.00	1,032,710.00	1,032,710.00	1,032,710.00	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.1)]	[contratista:CONSTRUC TORA CHECA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1032710.0, importe_modificado:1032710.00)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.1)]	[INICIO, 2270083/proyent o -PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2023	5	PUE2304022340434	Proyecto de inversión	1,797,226.94	[IFI: Eje2_recurso2023, ramo48, modalidad5, prog_pres281, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797226.94, modificado:1797226.94)]	48-Cultura	ma Nacional de Re	PABOQUILLA DE LA ASUNCIÓN DE MARIA, (CIPES Y HEMICICLO), LOCALIDAD DE AMOZOC DE MEYIA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230240	5	48884	46438	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.67, meta_modificada:42.67)]	[geo1: (bve_municipio:15, localidadi:1, direccion:Paseo a Norte al Centro, s/n, barrio de San Miguel, lon: -98.04475, lat:19.044098)]	23-10-2023	21-12-2023	1,797,226.94	1,797,226.94	1,797,226.94	1,797,226.94	1,797,226.94	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.67)]	[contratista:JORGE VICTOR RICO PERALTA, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1797226.94, importe_modificado:1797226.94)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.67)]	[INICIO, 2340434/proyent o -PROCESO]	Terminado	Validado	avances