

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE230302270145	Proyecto de inversión	5,888,133.63	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev-12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588333.63, modificado:588245.5])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA SANTISIMA TRINIDAD (PADRES RECENTORISTAS), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230297	5	735970	802642	0	([meta1: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA SANTISIMA TRINIDAD (PADRES RECENTORISTAS), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon=-98.109865, lat:19.045221]])	05/06/2023	05/12/2023	5,882,245.50	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302270815	Proyecto de inversión	3,276,800.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev-12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276800.0, modificado:327523.3])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN LUIS TEHUHUOYOCAN (SANTO ENTIERRO FOLIO 276) Y/O TEMPLO DE SAN LUIS TEHUHUOYOCAN, LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUHUOYOCAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS COTZILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	2953	2780	0	([meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]])	05/06/2023	05/12/2023	3,273,523.20	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302270824	Proyecto de inversión	4,658,261.28	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev-12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4658261.28, modificado:4658261.28])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MIGUEL, LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPPA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230269	5	6077	5689	0	([meta1: [ow_municipio:47, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN MIGUEL, LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPPA, lon=-98.60049455, lat:18.3027933]])	05/06/2023	05/12/2023	4,653,803.02	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302270841	Proyecto de inversión	443,640.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev-12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443640.0, modificado:44136.36])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE JESÚS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESUS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230267	5	1184	1003	0	([meta1: [ow_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74510 EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, lon=-98.735032, lat:18.345331]])	12/10/2023	12/10/2023	443,196.36	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302269617	Proyecto de inversión	600,633.24	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev-12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600633.24, modificado:600032.63])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230287	5	420	360	0	([meta1: [ow_municipio:70, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, lon=-98.052206-9, lat:18.67802897]])	21/09/2023	10/11/2023	600,032.61	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302270199	Proyecto de inversión	6,751,103.57	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev-12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6751103.57, modificado:6751103.57])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE PILCAYAN SAN JUAN PILCAYAN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	47	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Chiautla	230276	5	558	571	0	([meta1: [ow_municipio:47, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE PILCAYAN SAN JUAN PILCAYAN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.052206-9, lat:18.67802897]])	22/09/2023	20/12/2023	6,744,352.47	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302270229	Proyecto de inversión	7,164,235.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev-12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7164235.0, modificado:7157060.78])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO, EN LA LOCALIDAD DE TIAPANNÁ, MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230383	5	1652	1511	0	([meta1: [ow_municipio:18 5, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION NACIONAL S/N C.P. 74540 EN LA LOCALIDAD DE TIAPANNÁ, MUNICIPIO DE TIAPANNÁ, lon=-98.538735, lat:18.695405]])	14/09/2023	12/12/2023	7,157,060.78	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302270231	Proyecto de inversión	716,900.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev-12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716900.0, modificado:716183.1])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA CATARINA Y/O TEMPLO DE SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE ZUCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230299	5	26095	23483	0	([meta1: [ow_municipio:85, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE ZUCAR DE MATAMOROS, lon=-98.463231, lat:18.591197]])	12/09/2023	20/12/2023	716,183.10	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE230302270243	Proyecto de inversión	14,373,000.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,437,917, modificado:1,435,862,717])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO DE SAN MIGUEL ARCANJEL EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230393	5	1613	1435	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.36, meta_modificada:519.36])	(geo1: [owe_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE HIDALGO S/N COLONIA CENTRO C.P. 74560 EN LA LOCALIDAD DE TLAPA EN EL MUNICIPIO DE TLAPA, lon=-98.551298, lat:18.593103])	14/09/2023	22/12/2023	14,158,627.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270255	Proyecto de inversión	1,675,496.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167,5496.0, modificado:167,800.53])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTÍN Y/O TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN PUCTLA EN LA LOCALIDAD DE IZCUATZAMOCINS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230494	5	544	521	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.02, meta_modificada:285.02])	(geo1: [owe_municipio:85, localidad:27, direccion:CALE ABRASCO S/N COLONIA CENTRO C.P. 74537 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PUCTLA EN EL MUNICIPIO DE IZCUATZAMOCINS, lon=-98.476723, lat:18.560333])	21/09/2023	19/12/2023	1,673,800.50	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270258	Proyecto de inversión	501,742.10	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501,742.1, modificado:501,742.1])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y/O TEMPLO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230294	5	643	662	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0])	(geo1: [owe_municipio:98, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y/O TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE	21/09/2023	19/12/2023	501,240.36	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270263	Proyecto de inversión	76,800.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76723.2])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA CANDILARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMILUCÁN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230272	5	15154	14272	0	(meta1: [unidad_medida:Kilometro Cuadrado, meta:109.7, meta_modificada:109.7])	(geo1: [owe_municipio:13, localidad:15, direccion:CALE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74529 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMILUCÁN, lon=-98.402036, lat:19.244106])	05/06/2023	05/12/2023	76,723.20	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Kilometro cuadrado, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270264	Proyecto de inversión	6,947,711.30	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6,947,711.3, modificado:6,940,763.59])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	8042	5	376	341	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:19, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL, BARRO JACONES COLONIA CENTRO C.P. 74560 EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN, lon=-98.52312, lat:18.690999])	11/10/2023	11/10/2023	6,940,763.59	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270266	Proyecto de inversión	7,180,000.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7190000.0, modificado:7182810.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE PETACACHINGO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230277	5	1451	1349	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.7, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:11, localidad:1, direccion:TEMPLO PARROQUIAL SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE PETACACHINGO, lon=-97.916963, lat:18.083373])	11/10/2023	11/10/2023	7,182,810.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270271	Proyecto de inversión	7,180,000.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7190000.0, modificado:7182810.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUALLAPAPA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230508	5	240	209	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0])	(geo1: [owe_municipio:15, localidad:6, direccion:CALE SIN NOMBRE S/N COLONIA SAN NICOLÁS HUALLAPAPA C.P. 75335 LOCALIDAD SAN NICOLÁS HUALLAPAPA MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, lon=-98.22371, lat:18.78221])	21/09/2023	19/12/2023	7,182,810.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270280	Proyecto de inversión	862,800.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862800.0, modificado:861937.2])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA CRUZ TEPETZINTZTLA (TEMPLO DE SAN ANTONIO), EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTZTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230286	5	742	610	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0])	(geo1: [owe_municipio:70, localidad:22, direccion:CALE BENITO JUÁREZ S/N COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTZTLA EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, lon=-98.073796, lat:18.681153])	11/10/2023	11/10/2023	861,937.20	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE230302270281	Proyecto de inversión	198,786.97	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138786.97, modificado:198588.18])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DEL DIVINO SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUICOLTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230331	5	7361	6907	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [lve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA S/N COLONIA CENTRO C.P. 7540 EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUICOLTLA, lve:18.800398])	05/06/2023	05/12/2023	198,588.18	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302269689	Proyecto de inversión	8,143,696.98	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8543696.98, modificado:8543696.98])	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN) Y/O TEMPLO DE SANTA MARÍA Y/O TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JOALAPAN, MUNICIPIO DE JOALAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230384	5	4059	3701	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:893.8])	(geo1: [lve_municipio:87, localidad:1, direccion:TEMPO DE SANTA MARÍA Y/O TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JOALAPAN, lve:18.32003581])	14/09/2023	12/12/2023	8,135,553.28	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270288	Proyecto de inversión	1,795,223.88	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795223.88, modificado:1795428.65])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LOS REYES (SAN JERÓNIMO TECUANIPAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230338	5	1389	1156	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [lve_municipio:12, localidad:1, direccion:TEMPO DE LOS REYES (SAN JERÓNIMO TECUANIPAN) EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, lve:18.30365, lve:19.021454])	05/06/2023	12/12/2023	1,791,428.66	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270294	Proyecto de inversión	333,000.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333000.0, modificado:332667.0])	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO Y/O TEMPLO DE SANTO TOMÁS, EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230266	5	26095	23483	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0])	(geo1: [lve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE ARDIN S/N COLONIA SANTO TOMAS C.P. 7400 EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, lve:18.84121, lve:18.589021])	11/10/2023	11/10/2023	332,667.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270295	Proyecto de inversión	1,561,272.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561272.0, modificado:1561708.73])	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230326	5	3312	2926	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [lve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS S/N COLONIA CENTRO C.P. 7540 LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AYUTLACHA MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, lve:18.57491, lve:18.74886])	05/06/2023	05/12/2023	1,561,708.73	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270296	Proyecto de inversión	3,807,844.48	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807844.48, modificado:3804026.64])	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE TECUANIPAN SAN MIGUEL TECUANIPAN, MUNICIPIO DE TEOCHIMECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230221	5	854	795	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0])	(geo1: [lve_municipio:18, localidad:7, direccion:TEMPO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TEOCHIMECO, lve:18.61375, lve:18.880841])	11/10/2023	11/10/2023	3,804,096.64	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270303	Proyecto de inversión	10,335,929.27	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033592927, modificado:10255933467])	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTIAGO JACOB/VICENTE/EN EL MUNICIPIO DE JOALAPAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	8001	5	622	556	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [lve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA S/N COLONIA CENTRO LOCALIDAD DE SANTIAGO MATEPEC MUNICIPIO DE JOALAPAN, lve:18.93389, lve:18.241656])	05/06/2023	05/12/2023	10,325,939.34	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270318	Proyecto de inversión	299,520.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29920.0, modificado:29920.48])	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA DIVINA PASTORA Y/O TEMPLO SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUETOTZINGO, MUNICIPIO DE HUETOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230268	5	15403	14210	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0])	(geo1: [lve_municipio:74, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N SECCION II C.P. 7410 EN LA LOCALIDAD DE HUETOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE HUETOTZINGO, lve:18.40061, lve:19.138548])	05/06/2023	05/12/2023	299,220.48	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE230302268182	Proyecto de inversión	450,000.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-40000.0, modificado-40000.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO ALESECA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230279	5	10	9	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada-1.0])	(geo1: [lve_municipio-15, 4, localidad-27, direccion-TEMPIO PARROQUIAL DE SANTIAGO ALESECA, lon-97.701408, lat-18.8647933])	22/09/2023	20/12/2023	440,550.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270359	Proyecto de inversión	719,000.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-759000.0, modificado-718261.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO FRANCISCO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O INSTITUTO PASTORAL DE TEHUACÁN CONVENTO FRANCISCANO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230298	5	15330	138525	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-17.5, meta_modificada-17.5])	(geo1: [lve_municipio-15, 6, localidad-1, direccion-CALE 1A DE AGUSTIN A. CACIO No. 111 COLONIA CENTRO C.P. 75788 EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, lon-97.399584, lat-18.4620133])	05/06/2023	05/12/2023	718,281.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270367	Proyecto de inversión	76,800.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-76800.0, modificado-7673.2])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN APOSTOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230273	5	2086	2084	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada-1.0])	(geo1: [lve_municipio-14, 3, localidad-14, direccion-CALE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74134 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATOTZINTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, lon-98.472941, lat-19.265164])	05/06/2023	05/12/2023	76,73.20	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270370	Proyecto de inversión	44,320.88	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-44320.88, modificado-44276.36])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA LUMPA CONCEPCIÓN Y/O LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HEROCA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	8040	5	800262	735070	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada-1.0])	(geo1: [lve_municipio-11, 4, localidad-1, direccion-CALE 7 PONIENTE No. 101 COLONIA CENTRO C.P. 74134 EN LA LOCALIDAD DE HEROCA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA, lon-98.200388, lat-19.042247])	06/06/2023	02/12/2023	44,276.56	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270371	Proyecto de inversión	6,599,250.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-6599250.0, modificado-6599600.75])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MARTÍN ORSPO Y/O TEMPLO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	322	349	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-235.0, meta_modificada-235.0])	(geo1: [lve_municipio-12, 3, localidad-1, direccion-REPOR MA SAN NUMERO 73, SAN MARTIN TOTOLTEPEC, lon-98.346410, lat-18.649442])	22/09/2023	20/12/2023	6,592,650.75	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270372	Proyecto de inversión	3,365,000.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-3365000.0, modificado-3361655.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JOSÉ (VIRGEN DE OCOTLÁN) EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	8022	5	16320	14995	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada-1.0])	(geo1: [lve_municipio-15, 4, localidad-1, direccion-CALE 10 SUR S/N BARRIO DE SAN JOSE C.P. 75487LOCALIDAD DE TECAMACHALCO MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, lon-97.722986, lat-18.881868])	05/06/2023	05/12/2023	3,361,695.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270373	Proyecto de inversión	1,818,000.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-1818000.0, modificado-1816182.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL Y/O TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE TORONTIÁN, MUNICIPIO DE TORONTIÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230397	5	1550	1201	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-448.86, meta_modificada-448.86])	(geo1: [lve_municipio-15, 5, localidad-1, direccion-TEMPIO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE TORONTIÁN, lon-98.262218, lat-18.713053])	14/09/2023	12/12/2023	1,816,182.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270393	Proyecto de inversión	1,245,600.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-1245600.0, modificado-1245600.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE JESÚS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESÚS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230385	5	1053	926	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-651.77, meta_modificada-651.77])	(geo1: [lve_municipio-33, 1, localidad-1, direccion-CAPILLA DE JESUS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESUS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon-97.722986, lat-18.881868])	11/08/2023	08/11/2023	1,245,600.00	1,244,354.40	372,875.60	372,875.60	372,875.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
2023	3	PUE230302269210	Proyecto de Inversión	4,719,995.79	[FI: {silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471995.79, modificado:4715375.79}]	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA ISABEL REINA DE HUNGRIA Y/O PARROQUIA SANTA ISABEL TLANEPANTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230306	5	2707	24574	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.53, meta_modificada:702.53)]	[geo1: {jwv_municipio:182, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA ISABEL REINA DE HUNGRIA Y/O PARROQUIA SANTA ISABEL TLANEPANTLA, lon:-97.880512, lat:18.864993}]	17/08/2023	27/12/2023	4,715,275.79	4,646,545.61	1,393,963.68	-	-	1,393,963.68	[tmo1: Dpto_obraObra, numero_contrato:OPF3002/SAS/2023-R226, contratacion:PROYECTO S Y DESARROLLO SERNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4646545.61, importe_modificado:464645.61)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			
2023	3	PUE230302269212	Proyecto de Inversión	4,067,500.00	[FI: {silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067500.0, modificado:406342.53}]	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUATUICA, MUNICIPIO DE CUATUICA DE ANDRADE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230352	5	786	737	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: {jwv_municipio:42, localidad:1, direccion:TEMPLO PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUATUICA, lon:-98.18328175, lat:18.48630553}]	21/09/2023	29/12/2023	4,061,432.50	4,059,194.11	-	-	-	-	1,393,963.68	[tmo1: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2023	3	PUE230302269236	Proyecto de Inversión	1,377,800.07	[FI: {silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371800.07, modificado:1370428.77}]	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHARPATEPEC, MUNICIPIO DE CHILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230339	5	187	165	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: {jwv_municipio:55, localidad:7, direccion:TEMPLO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHARPATEPEC, lon:-97.920845, lat:17.900833}]	22/09/2023	20/12/2023	1,370,428.27	1,350,647.02	-	-	-	-	-	1,393,963.68	[tmo1: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302269799	Proyecto de Inversión	1,486,375.00	[FI: {silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486375.0, modificado:1486886.62}]	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN PEDRO Y/O TEMPLO DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEPUCA, MUNICIPIO DE TETECOMÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230493	5	529	459	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.64, meta_modificada:428.64)]	[geo1: {jwv_municipio:16, localidad:9, direccion:TEMPLO DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEPUCA, lon:-98.440072, lat:18.754756}]	21/09/2023	19/12/2023	1,486,886.62	-	-	-	-	-	-	1,393,963.68	[tmo1: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302269817	Proyecto de Inversión	1,689,600.00	[FI: {silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689600.0, modificado:1687910.4}]	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PARROQUIA DE SANTA CATARINA Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TENHUJTLA, MUNICIPIO DE ATACILCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230507	5	200	187	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0)]	[geo1: {jwv_municipio:18, localidad:6, direccion:TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TENHUJTLA, lon:-97.733671, lat:18.360094}]	21/09/2023	19/12/2023	1,687,910.40	-	-	-	-	-	-	1,393,963.68	[tmo1: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302269352	Proyecto de Inversión	525,000.00	[FI: {silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:52447.0}]	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JOSÉ CARPINTERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTERO, MUNICIPIO DE TEPUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230336	5	1509	1396	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.22, meta_modificada:302.22)]	[geo1: {jwv_municipio:16, localidad:13, direccion:TEMPLO DE SAN JOSÉ CARPINTERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTERO, lon:-97.911721, lat:18.840541}]	21/09/2023	11/12/2023	524,475.00	-	-	-	-	-	-	1,393,963.68	[tmo1: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302269267	Proyecto de Inversión	862,800.00	[FI: {silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862800.0, modificado:861937.2}]	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLUNTINO, EN LA LOCALIDAD DE HUATATLAJUCA, MUNICIPIO DE HUATATLAJUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230285	5	410	360	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.21, meta_modificada:168.21)]	[geo1: {jwv_municipio:70, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLUNTINO, lon:-98.0546, lat:18.68}]	21/09/2023	19/12/2023	861,937.20	-	-	-	-	-	-	1,393,963.68	[tmo1: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[2269367/proyeto o_INECO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269280	Proyecto de Inversión	3,246,110.50	[FI: {silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246110.5, modificado:324284.99}]	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO FRANCISCANO DE TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230348	5	16320	14995	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.5, meta_modificada:956.5)]	[geo1: {jwv_municipio:15, localidad:1, direccion:EX CONVENTO FRANCISCANO DE TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, lon:-97.911721, lat:18.840541}]	17/08/2023	24/12/2023	3,242,864.39	3,235,715.03	970,714.51	-	-	970,714.51	[tmo1: Dpto_obraObra, numero_contrato:OPF3002/SAS/2023-R013, contratacion:SALVADOR ROMERO MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3235715.03, importe_modificado:3235715.03)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	3	PUE230302270551	Proyecto de inversión	9,471,000.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9471000.0, modificado:9471000.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MÓNICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE CHETZALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	5	281	316	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.42, meta_modificada:339.42])	(geo1: [owe_municipio:32, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA MÓNICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE CHETZALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA])	14/09/2023	12/12/2023	9,461,529.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE230302270599	Proyecto de inversión	6,502,152.70	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502152.7, modificado:6496502.55])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE JESÚS NAZARENO / TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y/O TEMPLO DE TLANCHAUTLA, CONJUNTO TEMPLO DE TLANCHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230275	5	6077	5699	0	(meta1: [unidad_medida:Kilómetro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:47, localidad:1, direccion:TEMPLO DE JESÚS NAZARENO / TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y/O TEMPLO DE TLANCHAUTLA, lon:-98.700331, lat:18.42948282])	05/06/2023	05/12/2023	6,495,650.55	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Kilómetro cuadrado, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270807	Proyecto de inversión	3,635,700.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635700.0, modificado:3632684.13])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PARRROQUIA DEL SEÑOR DE LA SALUD Y TEMPLO DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230314	5	806262	735970	0	(meta1: [unidad_medida:Kilómetro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:11, localidad:1, direccion:PARRROQUIA DEL SEÑOR DE LA SALUD Y TEMPLO DE SANTA ANITA, lon:-98.200481, lat:19.060848])	05/06/2023	05/12/2023	3,632,064.90	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Kilómetro cuadrado, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269351	Proyecto de inversión	2,861,938.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861938.0, modificado:2859076.08])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN Y/O SANTIUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETZINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230304	5	540	475	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.31, meta_modificada:49.31])	(geo1: [owe_municipio:51, localidad:2, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN Y/O SANTIUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, lon:-98.6447, lat:18.48477])	21/09/2023	10/12/2023	2,859,076.06	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269373	Proyecto de inversión	9,799,331.68	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9799331.68, modificado:9789334.51])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA ANA, EN LA LOCALIDAD DE JOJALAPAN, MUNICIPIO DE JOJALAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230395	5	4059	3700	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.46, meta_modificada:382.45])	(geo1: [owe_municipio:87, localidad:2, direccion:TEMPLO DE SANTA ANA, EN LA LOCALIDAD DE JOJALAPAN, MUNICIPIO DE JOJALAPAN, lon:-98.843977, lat:18.32083068])	14/09/2023	12/12/2023	9,789,534.35	9,758,119.69	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269919	Proyecto de inversión	1,475,321.52	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475321.52, modificado:1473946.2])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA CLARA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUXTLITPEC, MUNICIPIO DE HUXTLITPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230317	5	1494	1413	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0])	(geo1: [owe_municipio:79, localidad:12, direccion:Av. MIGUEL HIDALGO SIN COLORIA CENTRO C.P. 73460 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUXTLITPEC, EN EL MUNICIPIO DE HUXTLITPEC, lon:-97.879966, lat:18.799466])	21/09/2023	10/12/2023	1,473,846.20	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269924	Proyecto de inversión	5,752,000.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5752000.0, modificado:5653316.39])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE JESÚS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHITPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230325	5	2108	2105	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.67, meta_modificada:306.67])	(geo1: [owe_municipio:18, localidad:86, direccion:CAPILLA DE JESÚS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHITPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA])	17/08/2023	24/12/2023	5,653,316.39	5,653,316.39	1,695,994.92	1,695,994.92	1,695,994.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269388	Proyecto de inversión	1,864,616.62	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864616.62, modificado:1862746.01])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARRROQUIAL DE SANTAGO APÓSTOL Y/O PARRROQUIA DE SANTAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO ATZITHIACACÁN, MUNICIPIO DE AXTITHIACACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230295	5	538	463	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.14, meta_modificada:751.14])	(geo1: [owe_municipio:22, localidad:1, direccion:TEMPLO PARRROQUIAL DE SANTAGO APÓSTOL, lon:-98.588051, lat:18.823507])	21/09/2023	10/12/2023	1,862,746.01	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE230302269394	Proyecto de inversión	13,513,598.42	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3513598427, modificado:1.3500084827])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE HERÓDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230327	5	806262	735070	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0])	(geo1: [ow_municipio:114, localidad:1, direccion:AV. 24 PONIENTE No. 132 BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE HERÓDICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon=-98.107474, lat:19.054648])	22/08/2023	20/12/2023	13,500,084.82	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269408	Proyecto de inversión	1,066,500.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066500.0, modificado:1066500.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN EVANGELISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN APOSTOL EVANGELISTA EN LA LOCALIDAD DE CALIMECA (SAN JUAN CALIMECA), MUNICIPIO DE TEXPECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230386	5	2702	2817	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.47, meta_modificada:883.47])	(geo1: [ow_municipio:168, localidad:2, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN EVANGELISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN APOSTOL, lon=-98.634721, lat:18.636079])	14/09/2023	12/12/2023	1,065,433.50	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269414	Proyecto de inversión	2,613,215.60	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613215.6, modificado:2613215.6])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ, EN LA LOCALIDAD DE CONHUICAN, MUNICIPIO DE CONHUICAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230398	5	1053	926	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.44, meta_modificada:384.44])	(geo1: [ow_municipio:33, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN APOSTOL, lon=-98.720213, lat:18.783991])	17/08/2023	14/11/2023	2,630,362.38	2,630,558.44	789,167.53	789,167.53	-	(info1: [tipo_otra_Obra, numero_contrato_OF: IF3004/IA/16-2023-R007, contratista:Infraestructura y Arquitectura en Patrimonio Histórico y Urbano, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2630558.44, importe_modificado:2630558.44])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269436	Proyecto de inversión	5,309,100.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5309100.0, modificado:5307990.9])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN FELIPE APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE XICHCHITPEC, MUNICIPIO DE XICHCHITPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230462	5	748	634	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0])	(geo1: [ow_municipio:201, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN FELIPE APOSTOL, lon=-98.3425, lat:18.649633])	22/08/2023	20/12/2023	5,301,790.90	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269442	Proyecto de inversión	13,842,579.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.384257917, modificado:1.3830718427])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230505	5	442	396	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.31, meta_modificada:459.31])	(geo1: [ow_municipio:56, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL, lon=-98.48337, lat:18.189883])	22/08/2023	20/12/2023	13,828,736.42	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269493	Proyecto de inversión	5,761,300.34	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5761300.34, modificado:5775519.04])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MATEO APOSTOL Y/O TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO (SODOLCO), MUNICIPIO DE CALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230399	5	1480	1410	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0])	(geo1: [ow_municipio:26, localidad:3, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N COLONIA CENTRO C.P. 7430 EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, lon=-98.534297, lat:19.099483])	14/09/2023	12/12/2023	5,775,519.04	5,741,829.68	-	-	-	(info1: [tipo_otra_Obra, numero_contrato_OF: IF3007/IA/16-2023-R118, contratista:R&C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5743829.68, importe_modificado:5741829.68])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269498	Proyecto de inversión	10,771,160.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.07711607, modificado:1.0763888467])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PABROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASIL Y/O TEMPLO DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230449	5	3062	2771	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1442.48, meta_modificada:1442.48])	(geo1: [ow_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA S/N COLONIA CENTRO C.P. 74380 EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA MUNICIPIO DE CHIETLA, lon=-98.57757, lat:18.539463])	21/08/2023	28/12/2023	10,760,888.84	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269500	Proyecto de inversión	1,894,000.00	(FI: [solo_recurso-2023, ramo-48, modalidad-E, prog_prev12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894000.0, modificado:1893106.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA PAXTLA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE IZCÁR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCÁR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230400	5	26095	23483	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.14, meta_modificada:183.14])	(geo1: [ow_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA S/N BARRIO SAN JUAN PAXTLA C.P. 74800 EN LA LOCALIDAD DE IZCÁR DE MATAMOROS MUNICIPIO DE IZCÁR DE MATAMOROS, lon=-98.498165, lat:18.605091])	21/08/2023	18/12/2023	1,892,106.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	3	PUE230302269502	Proyecto de inversión	2,300,800.00	(FI: [sislo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300800.0, modificado:2284699.2])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DEL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE MOLCACAN, MUNICIPIO DE MOLCACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230509	5	943	821	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.96, meta_modificada:244.96])	(geo1: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALE 5 SUR S/N COLONIA 7560 EN LA LOCALIDAD DE MOLCACAN, MUNICIPIO DE MOLCACAN, lat:18.97312346, lon:18.737664])	21/09/2023	10/12/2023	2,298,499.20	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	3	PUE230302270566	Proyecto de inversión	6,638,544.00	(FI: [sislo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6638544.0, modificado:663364.0, modificado:663395.46])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN Y/O EX CONVENTO DE TERAPATECA, EN LA LOCALIDAD DE TERAPATECA, MUNICIPIO DE TAPACHALÁ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230343	5	832	838	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.22, meta_modificada:1175.22])	(geo1: [cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALE MORELOS S/N COLONIA CENTRO C.P. 2450, LOCALIDAD DE TERAPATECA MUNICIPIO DE TLANAHUATLÁN, lat:18.6331074, lon:18.672694])	17/08/2023	24/12/2023	6,631,905.46	6,631,489.46	1,989,446.84	1,989,446.84	1,989,446.84	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	1,989,446.84	1,989,446.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302268563	Proyecto de inversión	4,179,000.00	(FI: [sislo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4179000.0, modificado:4174821.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN GREGORIO MAGNO Y/O TEMPLO DE SAN GREGORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPAA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPAA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230350	5	2631	2495	0	(meta1: [unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta:1370.77, meta_modificada:1370.77])	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN GREGORIO MAGNO Y/O TEMPLO DE SAN GREGORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPAA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPAA, EN EL ESTADO DE	21/09/2023	10/12/2023	4,174,821.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Kilometro cuadrado, avance:0.0])	12268563/proyeto o_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	3	PUE230302268573	Proyecto de inversión	5,752,000.00	(FI: [sislo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5752000.0, modificado:5746248.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERTILÁN, MUNICIPIO DE HUERTILÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230308	5	1166	1057	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.82, meta_modificada:185.82])	(geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUERTILÁN, lat:18.1702071, lon:18.73759349])	21/09/2023	10/12/2023	5,746,248.00	5,573,860.68	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	3	PUE230302270793	Proyecto de inversión	1,268,422.62	(FI: [sislo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268422.62, modificado:127154.23])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE TECHOMILCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230332	5	1944	1792	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0])	(geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, lat:18.5850193, lon:18.8897739])	05/06/2023	05/12/2023	1,267,154.20	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	3	PUE230302270802	Proyecto de inversión	3,465,333.77	(FI: [sislo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465333.77, modificado:3461868.44])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	2396	2323	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:47, localidad:99, direccion:TEMPLO DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA, lat:18.700209, lon:18.42956065])	05/06/2023	05/12/2023	3,461,868.44	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	3	PUE230302268593	Proyecto de inversión	60,403,637.00	(FI: [sislo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60403637, modificado:6.0343233367])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN LA LOCALIDAD DE JUCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE JUCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230388	5	26095	23483	0	(meta1: [unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta:4307.97, meta_modificada:4307.97])	(geo1: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN LA LOCALIDAD DE JUCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE JUCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE	09/08/2023	09/12/2023	60,343,233.36	60,315,590.92	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	12368993/proyeto o_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	3	PUE230302268595	Proyecto de inversión	183,538.10	(FI: [sislo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183538.1, modificado:183326.6])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLÁN, MUNICIPIO DE EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230330	5	1136	1086	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.47, meta_modificada:689.47])	(geo1: [cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLÁN, lon:18.3094484, lon:18.6419867])	14/09/2023	12/11/2023	183,326.60	178,239.96	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPO SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE2303022698613	Proyecto de inversión	1,086,070.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986070.0, modificado:1986081.93])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, EN LA LOCALIDAD DE TOMAHUALCÁN, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230496	5	271	258	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.95, meta_modificada:320.5.9])	(geo1: [owe_municipio:51, localidad:28, direccion:TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, EN LA LOCALIDAD DE TZOMAHUALCÁN, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, -----	21/09/2023	10/12/2023	1,984,083.93	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2368613/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302269371	Proyecto de inversión	2,049,207.59	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049207.59, modificado:2047138.38])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MARTÍN ZACATEMPA EN EL MUNICIPIO DE TECHOMILCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230319	5	480	427	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.4, meta_modificada:120.4.])	(geo1: [owe_municipio:18, localidad:11, direccion:TEMPLO DE SAN MARTÍN ZACATEMPA Y/O TEMPLO DE SAN MARTÍN, (lon:-98.605, lat:18.888)])	14/09/2023	22/12/2023	2,047,158.38	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302269379	Proyecto de inversión	4,059,552.10	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059552.1, modificado:4054492.55])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE CENTOCLAN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAP	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230347	5	69	86	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.11, meta_modificada:129.11.])	(geo1: [owe_municipio:47, localidad:26, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, (lon:-98.8026, lat:18.2559)])	17/09/2023	24/12/2023	4,055,492.55	4,048,617.39	1,214,985.19	1,214,985.19	1,214,985.19	([tipo: [tipo:obra Obra, numero: contrato:07/IF3003/IAA/15-2023-R01], comitente:SAVALADOR ROMERO MACHOQUE, convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4088617.39, importe_modificado:4048617.39])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2269379/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270246	Proyecto de inversión	803,600.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803600.0, modificado:802786.4])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MARTÍN ORIBO TUOR, EN LA LOCALIDAD DE ZAROTITLÁN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAROTITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230286	5	1691	1524	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.8, meta_modificada:271.8.])	(geo1: [owe_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE MORELOS SUR S/N COLONIA MOCTEZA, C.P. 7870 EN LA LOCALIDAD DE ZAROTITLÁN SALINAS EN EL MUNICIPIO DE ZAROTITLÁN, (lon:-97.47303, lat:18.329966)])	11/10/2023	11/10/2023	802,796.40	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270257	Proyecto de inversión	76,800.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76723.2])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN BALTAZAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMELILCÁN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230271	5	15154	14271	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.5, meta_modificada:270.5.])	(geo1: [owe_municipio:13, localidad:15, direccion:TEMPLO DE SAN BALTAZAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMELILCÁN, (lon:-98.40714, lat:19.264144)])	10/09/2023	20/12/2023	76,723.20	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270370	Proyecto de inversión	769,060.50	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769060.5, modificado:76830.43])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MÓNICA, SEÑOR DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230309	5	806262	735970	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.5, meta_modificada:238.5.])	(geo1: [owe_municipio:11, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA MÓNICA, SEÑOR DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, (lon:-98.194838, lat:19.051252)])	10/09/2023	20/12/2023	768,300.43	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270275	Proyecto de inversión	4,344,241.16	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4344241.16, modificado:4344241.16])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUTILAPÁN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	1304	1156	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0.])	(geo1: [owe_municipio:18, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUTILAPÁN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, -----	22/09/2023	20/12/2023	4,339,896.92	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270277	Proyecto de inversión	4,083,896.09	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4083896.09, modificado:4079812.15])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230329	5	3435	3209	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0.])	(geo1: [owe_municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPLO SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, (lon:-98.279238, lat:18.333033)])	12/09/2023	20/12/2023	4,079,812.19	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	3	PUE230302270574	Proyecto de inversión	4,266,000.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4266000.0, modificado:4261734.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN AGUSTÍN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPOCO, MUNICIPIO DE TEMPOCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230389	5	846	852	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:16 & localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN AGUSTÍN, CALLE REFORMA S/N COLONIA CENTRO, lon=-98.691242, lat:18.643077])	05/06/2023	05/12/2023	4,261,734.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270589	Proyecto de inversión	6,875,790.27	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6875790.27, modificado:688914.48])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD (PARROQUIA DE LA SOLEDAD) (1) EN EL MUNICIPIO DE HUACUACHULA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230310	5	1243	1173	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:69 & localidad:22, direccion:TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, CALLE INDEPENDENCIA No. 35 COLONIA CENTRO, lon=-98.492161, lat:18.8254294])	05/06/2023	05/12/2023	6,868,914.48	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302268443	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999000.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230506	5	937	810	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:151.0])	(geo1: [owe_municipio:98 & localidad:2, direccion:TEMPLO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA])	10/10/2023	10/10/2023	999,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2268643/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302266867	Proyecto de inversión	7,513,847.86	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7513847.86, modificado:7506334.01])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN TECAMACHALCO Y/O TEMPLO SAN SEBASTIÁN Y/O CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230510	5	16320	14995	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0])	(geo1: [owe_municipio:15 & localidad:3, direccion:TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN TECAMACHALCO Y/O TEMPLO SAN SEBASTIÁN Y/O CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA])	22/09/2023	20/12/2023	7,506,334.01	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2268657/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269404	Proyecto de inversión	5,790,000.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5790000.0, modificado:5784210.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA, MUNICIPIO DE OXTOTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230501	5	100	93	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0])	(geo1: [owe_municipio:62 & localidad:4, direccion:TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA, lon=-98.390409, lat:18.60872763])	22/09/2023	20/12/2023	5,784,210.00	5,738,347.35	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269425	Proyecto de inversión	1,842,833.48	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842833.48, modificado:1840990.65])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIANÁH, MUNICIPIO DE ZACAPALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230392	5	140	130	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.16, meta_modificada:772.16])	(geo1: [owe_municipio:20 & localidad:17, direccion:TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIANÁH, MUNICIPIO DE ZACAPALA, lon=-98.158014, lat:18.524933])	14/09/2023	12/12/2023	1,840,990.65	1,818,608.55	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(Bbox: [9.94, 99.94, 99.94, 99.94], nombre: [contrato_OY] F3006/SA/15-2023, MOD: [contrato:INAH] DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1838608.55, importe_modificado:1818608.55)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269431	Proyecto de inversión	1,130,400.00	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130400.0, modificado:1149249.6])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE CALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230491	5	101	95	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0])	(geo1: [owe_municipio:27 & localidad:3, direccion:PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE CALTEPEC, lon=-97.550233, lat:18.114548])	22/09/2023	20/12/2023	1,140,249.60	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269433	Proyecto de inversión	3,685,403.24	(FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3685403.24, modificado:368711.84])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	2684	2414	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0])	(geo1: [owe_municipio:10 & localidad:6, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCA, lon=-98.301277, lat:18.941316])	22/09/2023	20/12/2023	3,685,711.84	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RE SPONSABLE	MUNICIPIO,RES PONSABLE	TIPO_PROGRAMA,PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION,EJ ECUTORA	NUMERO,PROYE CTO	POBLACION,BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	3	PUE230302265409	Proyecto de inversión	1,621,500.00	(f1: {id: recurso 2023, ramo 48, modalidad E, prog_pue 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1621500.0, modificado 1619878.53})	48-Cultura	E02- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230387	5	808	701	0		(gen1: {cve_municipio 20 1, localidad 2, direccion CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COLONIA CENTRO DE AYOTLA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, lon -98.371857, lat 18.469846}) (meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 475.53, meta_modificada 475.53})	17/08/2023	14/11/2023	1,619,878.50	1,612,332.40	483,699.72	483,699.72	483,699.72	483,699.72	contratos SALVADOR ROSO, numero_contrato OP/ H3003/GA/S-2023-ROSO, convocante GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 1612332.40 importe_modificado 1612332.40)	(meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.00})	{226949}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado y Registrado
2023	3	PUE230302265465	Proyecto de inversión	11,007,286.94	(f1: {id: recurso 2023, ramo 48, modalidad E, prog_pue 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 11007286947, modificado 1096276687.7})	48-Cultura	E02- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y/O CAPILLA DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, MUNICIPIO DE ATZIZHUALCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230390	5	563	484	0		(gen1: {cve_municipio 22 1, localidad 2, direccion CALLE VICENTE GUERRERO S/N COLONIA CENTRO DE SAN FRANCISCO, lon -98.371857, lat 18.469846}) (meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 388.24, meta_modificada 388.24})	17/08/2023	24/12/2023	10,996,279.65	10,996,067.20	3,298,820.19	3,298,820.19	3,298,820.19	3,298,820.19	contratos INFRAESTR UCTURA Y ARQUITECTURA EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO, S.A. DE C.V., convocante GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 3,0966072067	(meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.00})		En Ejecución	Validado y Registrado
2023	3	PUE230302270828	Proyecto de inversión	4,363,401.06	(f1: {id: recurso 2023, ramo 48, modalidad E, prog_pue 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4363401.06, modificado 4359397.66})	48-Cultura	E02- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TEOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	23129	5	629	572	0		(gen1: {cve_municipio 18 8, localidad 10, direccion TEMPLO DE SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, lon -98.595218, lat 18.83874524}) (meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 250.03, meta_modificada 250.03})	05/06/2023	05/12/2023	4,309,037.66	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.00})		En Ejecución	Validado y Registrado
2023	3	PUE230302265462	Proyecto de inversión	1,784,071.00	(f1: {id: recurso 2023, ramo 48, modalidad E, prog_pue 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1784071.0, modificado 1782286.93})	48-Cultura	E02- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PAZUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COMILA, MUNICIPIO DE CHETITLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230320	5	480	516	0		(gen1: {cve_municipio 11 7, direccion TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PAZUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COMILA, lon -98.39562, lat 18.556532}) (meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 131.4, meta_modificada 131.4})	21/08/2023	18/12/2023	1,782,286.93	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.00})		En Ejecución	Validado y Registrado
2023	3	PUE230302270833	Proyecto de inversión	3,903,463.24	(f1: {id: recurso 2023, ramo 48, modalidad E, prog_pue 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3903463.24, modificado 3899559.78})	48-Cultura	E02- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA CATALINA DE SIENA, EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230335	5	806262	735970	0		(gen1: {cve_municipio 11 4, localidad 1, direccion CALLE 3 NORTE 201, COL. DE ZARAGOZA, ENTRE 2 Y 4 PONENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon -98.19921275, lat 18.04232693}) (meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 240.0, meta_modificada 240.0})	12/10/2023	12/10/2023	3,899,559.78	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.00})		En Ejecución	Validado y Registrado
2023	3	PUE230302270840	Proyecto de inversión	1,187,375.00	(f1: {id: recurso 2023, ramo 48, modalidad E, prog_pue 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1187375.0, modificado 1186187.42})	48-Cultura	E02- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE IZCAC DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCAC DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230499	5	26094	23483	0		(gen1: {cve_municipio 85 1, localidad 1, direccion CALLE ANTIGUA DE RABAGO S/N COLONIA CENTRO DE IZCAC EN LA LOCALIDAD DE IZCAC DE MATAMOROS, EL MUNICIPIO DE IZCAC DE MATAMOROS, lon -98.460887, lat 18.509393}) (meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 280.0, meta_modificada 280.0})	12/10/2023	12/10/2023	1,186,187.62	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.00})		En Ejecución	Validado y Registrado
2023	3	PUE230302270850	Proyecto de inversión	2,300,800.00	(f1: {id: recurso 2023, ramo 48, modalidad E, prog_pue 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2300800.0, modificado 2298499.2})	48-Cultura	E02- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MIGUEL COZAHUATLA Y/O CAPILLA DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COZAHUATLA, MUNICIPIO DE HUATLATULCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	2036	5	170	148	0		(gen1: {cve_municipio 70 1, localidad 7, direccion CALLE MIGUEL VERAZCOSO S/N COLONIA SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COZAHUATLA, MUNICIPIO DE HUATLATULCAN, lon -98.08445, lat 18.665138}) (meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0})	12/10/2023	12/10/2023	2,298,499.20	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.00})		En Ejecución	Validado y Registrado
2023	3	PUE230302271088	Proyecto de inversión	5,216,942.82	(f1: {id: recurso 2023, ramo 48, modalidad E, prog_pue 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5216942.82, modificado 5211725.88})	48-Cultura	E02- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN PEDRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECOTLAN, MUNICIPIO DE CHIA DE LA SAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230318	5	239	237	0		(gen1: {cve_municipio 56 1, localidad 2, direccion Calle Francisco I. Madero S/N, Colonia Centro, lon -98.473647, lat 18.1495547}) (meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 171.0, meta_modificada 171.0})	05/06/2023	05/12/2023	5,211,725.88	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.00})		En Ejecución	Validado y Registrado

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE230302260655	Proyecto de inversión	2,626,918.08	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304919.08, modificado:2024291.16])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN Y/O TEMPLO A. N. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, EN LA LOCALIDAD DE HERDOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230332	5	806262	735970	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0]	[geo:1: [eve_municipio:11 4, localidad:1, direccion:TEMPO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, lon:-98.302142, lat:19.048807]]	22/09/2023	20/12/2023	2,624,291.16	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302260671	Proyecto de inversión	3,431,485.53	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431485.53, modificado:328054.64])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO SEÑOR DEL CALVARIO (SANTUARIO), EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230346	5	1944	1792	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.03, meta_modificada:255.03]	[geo:1: [eve_municipio:18 6, localidad:6, direccion:TEMPO SEÑOR DEL CALVARIO (SANTUARIO), EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, lon:-98.57607, lat:18.488807]]	14/09/2023	22/12/2023	3,428,054.04	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270089	Proyecto de inversión	7,555,495.04	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7555495.04, modificado:7547939.54])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LOS SANTOS REYES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R112	5	806262	735970	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [eve_municipio:11 4, localidad:116, direccion:CALE INDEPENDENCIA S/N COLONIA SAN BALTAZAR TETELA C.P. 72980 EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TETELA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.176611, lat:18.507253]]	05/06/2023	05/12/2023	7,547,899.54	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302268195	Proyecto de inversión	4,096,482.77	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096482.77, modificado:4096482.77])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y/O CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUILAR, MUNICIPIO DE AGUILAR, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230291	5	768	671	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.2, meta_modificada:300.2]	[geo:1: [eve_municipio:22 1, localidad:6, direccion:TEMPO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, lon:-98.533435, lat:18.822006]]	14/09/2023	22/12/2023	4,090,886.29	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269886	Proyecto de inversión	4,036,400.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402400.0, modificado:402179.63])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	SANTAGO APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SANTAGO APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SANTAGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO NOPALA, MUNICIPIO DE ATYATAMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230284	5	263	253	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.12, meta_modificada:229.12]	[geo:1: [eve_municipio:18 3, localidad:3, direccion:CALE SIN NOMBRE S/N COLONIA SANTAGO NOPALA C.P. 75483 LOCALIDAD DE SANTAGO NOPALA MUNICIPIO DE ATENCAJAL, lon:-97.64603, lat:18.451313]]	11/10/2023	11/10/2023	4,022,373.60	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270284	Proyecto de inversión	2,140,770.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140770.0, modificado:2138629.23])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOULUA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOULUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230504	5	24340	22756	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0]]	[geo:1: [eve_municipio:11 9, localidad:1, direccion:CALE 2 SUR S/N COLONIA CENTRO C.P. 72810 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOULUA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOULUA, lon:-98.298539, lat:19.048064]]	05/06/2023	05/12/2023	2,138,629.23	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270293	Proyecto de inversión	2,011,300.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201300.0, modificado:201186.8])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DEL DIVINO SALVADOR Y/O EL CAMINEN, EN LA LOCALIDAD DE ATOTATAMPAN, MUNICIPIO DE ATOTATAMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R-041	5	3724	3545	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0]]	[geo:1: [eve_municipio:30 1, localidad:1, direccion:TEMPO DEL DIVINO SALVADOR Y/O EL CAMINEN EN LA LOCALIDAD DE ATOTATAMPAN, lon:-97.912573, lat:18.822638]]	10/09/2023	22/12/2023	2,011,186.80	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270304	Proyecto de inversión	115,200.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.0, modificado:115004.8])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE EL DIVINO SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EN LA LOCALIDAD DE ATOTATAMPAN, MUNICIPIO DE ATOTATAMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230270	5	1554	1367	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [eve_municipio:14 3, localidad:1, direccion:CALE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74120 EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, lon:-98.51476, lat:19.270046]]	11/10/2023	11/10/2023	115,084.80	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE230302270308	Proyecto de inversión	2,686,200.00	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686200.0, modificado:2686200.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN FELPE APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELPE CUAPRO, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230289	5	358	299	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0]]	[geo1: [cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALE SIN NOMBRE SIN NUMERO COLONIA CENTRO C.P. 74521 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELPE CUAPRO EN EL MUNICIPIO DE COHUECAN, lon:-98.794716, lat:18.832044]]	05/06/2023	05/12/2023	2,686,510.80	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270309	Proyecto de inversión	1,823,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823000.0, modificado:1821177.00])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE SANTA MAGDALENA Y/O TEMPLO DE LA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230282	5	3724	3545	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0]]	[geo1: [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE NACIONAL SAN BARRIO DE LA MAGDALENA C.P. 75200 EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, lon:-97.822638, lat:18.800431]]	11/10/2023	11/10/2023	1,821,177.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270313	Proyecto de inversión	1,380,480.00	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380480.0, modificado:1379999.52])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA SANTA ROSALIA (EX HACIENDA DE SAN JERÓNIMO ALVARO) Y/O TEMPLO DE SAN JERÓNIMO ALVARO Y/O CAPILLA SANTA ROSALIA (EX HACIENDA DE SAN JERÓNIMO ALVARO) Y/O CAPILLA DE SAN JERÓNIMO ALVARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE XICHTLÁN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	8054	5	280	263	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALE 7 PONIENTE SAN COLONIA SAN JERONIMO ALVARO C.P. 75664 EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALVARO EN EL MUNICIPIO DE XICHTLÁN TODOS SANTOS, lon:-97.83447, lat:18.83447, meta_modificada:1.0]]	06/06/2023	05/12/2023	1,379,099.52	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270317	Proyecto de inversión	6,308,146.00	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6308146.0, modificado:6301837.85])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL, EN EL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	8026	5	706	663	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:21, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE ATZALA, lon:-98.551686, lat:18.545377]]	11/10/2023	11/10/2023	6,301,837.85	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302269186	Proyecto de inversión	506,181.76	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506181.76, modificado:506175.38])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTO TOMÁS ATILIXIHUIYAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS ATILIXIHUIYAN, MUNICIPIO DE XIATATLAUACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230290	5	28	29	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.9, meta_modificada:156.9]]	[geo1: [cve_municipio:70, localidad:25, direccion:TEMPLO DE SANTO TOMAS ATILIXIHUIYAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS ATILIXIHUIYAN, MUNICIPIO DE XIATATLAUACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.899405, lat:18.733001]]	21/09/2023	10/11/2023	505,675.58	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270090	Proyecto de inversión	2,430,600.00	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403600.0, modificado:2438279.4])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y/O TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE XICHTLÁN, MUNICIPIO DE XICHTLÁN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230293	5	3165	2810	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.39, meta_modificada:360.39]]	[geo1: [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO S/N PRIMERA SECCION C.P. 75602 EN LA LOCALIDAD DE XICHTLÁN MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-97.774243, lat:18.704485]]	17/08/2023	14/11/2023	2,418,179.40	2,383,362.15	715,008.65	715,008.65	715,008.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270357	Proyecto de inversión	681,493.40	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681493.40, modificado:680812.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA CATALINA MÁRTIR EN EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230288	5	744	695	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALE 2 SUR EN COLONIA CENTRO C.P. 74770 EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA EN EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, lon:-98.60554, lat:18.027077]]	05/06/2023	05/12/2023	680,812.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270360	Proyecto de inversión	92,160.00	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92160.0, modificado:92062.84])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA TEXMEILICAN EN EL MUNICIPIO DE TIANQUIPÁN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230280	5	2111	2140	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:18, direccion:ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. DEL TRABAJO S/N COLONIA CENTRO C.P. 74518 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXMEILICAN EN EL MUNICIPIO DE TIANQUIPÁN, lon:-98.537508, lat:19.283041]]	05/06/2023	05/12/2023	92,067.84	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPO NSABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RES PONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE230302270362	Proyecto de inversión	3,634,597.11	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3634597.11, modificado:3630962.51])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (SAN ANTONIO MANTIR) EN EL MUNICIPIO DE TIZIATACCHAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R004	5	506	408	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:19, localidad:2, direccion:CALE HIDALGO S/N COLONIA CENTRO C.P. 7303, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUELOMAC MUNICIPIO DE TIZIATACCHAN, lon:-98.037155, lat:18.840985])	06/06/2023	02/12/2023	3,630,962.51	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270369	Proyecto de inversión	1,183,005.27	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183005.27, modificado:118302.26])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230316	5	16320	14995	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:16, localidad:3, direccion:CALE 3 NORTE S/N COLONIA EL CALVARIO C.P. 75200 EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, lon:-97.98624, lat:18.970873])	11/10/2023	11/10/2023	1,181,822.26	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270373	Proyecto de inversión	254,318.95	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254318.95, modificado:254084.61])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230293	5	9806	9377	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE DE LA MONEDA No. 318 COLONIA SAN JUAN ACOCAC C.P. 7400 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOCAC EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, lon:-97.818616, lat:18.840985])	05/06/2023	05/12/2023	254,084.61	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270374	Proyecto de inversión	2,328,497.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328497.0, modificado:2328497.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL, MAZATLA Y/O TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE IZICAM DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZICAM DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230337	5	26095	23483	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.2, meta_modificada:152.2])	(geo1: [owe_municipio:85, localidad:1, direccion:TEMPOLO DE SANTIAGO APOSTOL, MAZATLA Y/O TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE IZICAM DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZICAM DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.818616, lat:18.840985])	21/09/2023	10/12/2023	2,328,497.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270375	Proyecto de inversión	952,412.37	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952412.37, modificado:952408.96])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230324	5	1943	1792	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0])	(geo1: [owe_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE FRIOLAN CALE MANANUEZ S/N COLONIA CENTRO C.P. 7400 EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, lon:-98.861644, lat:18.880003])	05/06/2023	05/12/2023	952,408.96	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270378	Proyecto de inversión	1,236,680.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236680.0, modificado:1236680.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TIERRA DE LA ALTA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	4076	3796	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:17, localidad:0, direccion:TEMPOLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TIERRA DE LA ALTA, MUNICIPIO DE BENTON BUERRE, lon:-97.657288, lat:18.800594])	05/06/2023	05/12/2023	1,235,443.32	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270379	Proyecto de inversión	4,160,000.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160000.0, modificado:4160000.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN PEDRO ATILCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATILCO, MUNICIPIO DE TIANGUSMAMALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230351	5	592	677	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.8, meta_modificada:609.8])	(geo1: [owe_municipio:17, localidad:1, direccion:TEMPOLO DE SAN PEDRO ATILCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATILCO, MUNICIPIO DE TIANGUSMAMALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, lon:-98.021426, lat:18.785793])	14/09/2023	22/12/2023	4,160,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270382	Proyecto de inversión	384,000.00	(FI: [silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:383616.0])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE HUETOTZINGO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R105	5	15403	14210	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [owe_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE NIÑOS HEROES S/N COLONIA CENTRO C.P. 73360 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATEZAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEZAPA, lon:-98.021426, lat:18.785793])	05/06/2023	05/12/2023	383,616.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	3	PUE2303020270384	Proyecto de inversión	8,195,889.66 monto:8188646, modificado:8187693.77)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN ANDRÉS APOSTÓL Y/O TEMPLO DE SAN ANDRÉS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZAMATIA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230302	5	806262	735970	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0]] [geo1: [owe_municipio:11 4, localidad:133, direccion:CALLE ZAROTITLAN No 59 COLONIA CENTRO C.P. 72960 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZAMATIA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon=-98.292316, lat=18.902876]]] [geo1: [owe_municipio:85 , localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN igno:11]] [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.42, meta_modificada:520.42]] [geo1: [owe_municipio:70 , localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA CRUZ ZOTATILANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOTATILANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOTATILANAPA MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN igno:11]] [meta1: [unidad_medida:Kilometro Cuadrado, meta:178.72, meta_modificada:178.72]] [geo1: [owe_municipio:20 5, localidad:1, direccion:PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VERHUALTEPEC, MUNICIPIO DE VERHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE	05/06/2023	05/12/2023	8,187,693.77	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Kilometro Cuadrado, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2023	3	PUE2303020268403	Proyecto de inversión	1,243,864.20 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243864.2, modificado:1243821.14])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE IZCÁR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230283	5	1682	1535	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.42, meta_modificada:520.42]] [geo1: [owe_municipio:70 , localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA CRUZ ZOTATILANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOTATILANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOTATILANAPA MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN igno:11]] [meta1: [unidad_medida:Kilometro Cuadrado, meta:178.72, meta_modificada:178.72]] [geo1: [owe_municipio:20 5, localidad:1, direccion:PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VERHUALTEPEC, MUNICIPIO DE VERHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE	14/09/2023	12/12/2023	1,241,821.14	1,210,109.02	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Kilometro Cuadrado, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE2303020268418	Proyecto de inversión	862,800.00 FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862800.0, modificado:863397.2])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA CRUZ ZOTATILANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOTATILANAPA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230303	5	243	227	0	[meta1: [unidad_medida:Kilometro Cuadrado, meta:178.72, meta_modificada:178.72]] [geo1: [owe_municipio:20 5, localidad:1, direccion:PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VERHUALTEPEC, MUNICIPIO DE VERHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE	21/09/2023	10/11/2023	861,697.20	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Kilometro Cuadrado, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Kilometro Cuadrado, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE2303020268483	Proyecto de inversión	6,758,600.00 FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6758600.0, modificado:6751841.4])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE VERHUALTEPEC, MUNICIPIO DE VERHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230344	5	4117	3844	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.16, meta_modificada:676.16]] [geo1: [owe_municipio:20 5, localidad:1, direccion:PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VERHUALTEPEC, MUNICIPIO DE VERHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE	17/08/2023	24/12/2023	6,751,841.40	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Kilometro Cuadrado, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE2303020269297	Proyecto de inversión	2,949,000.00 FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949000.0, modificado:294005.00])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EXCONVENTO DE SAN ANDRÉS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUALTECU, MUNICIPIO DE CHICHICAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230274	5	275	259	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.08, meta_modificada:355.08]] [geo1: [owe_municipio:33 Localidad:2, direccion:EXCONVENTO DE SAN ANDRÉS, lon=-98.711161, lat=18.850661]]] [geo1: [owe_municipio:11 4, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA CONCORDIA (SANTA VERACRUZ Y SAN FELIX NERI), EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	10/10/2023	10/10/2023	2,946,051.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE2303020270135	Proyecto de inversión	3,346,539.10 FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244539.1, modificado:3241294.56])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LA CONCORDIA (SANTA VERACRUZ Y SAN FELIX NERI), EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230223	5	806262	735970	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0]] [geo1: [owe_municipio:11 4, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA CONCORDIA (SANTA VERACRUZ Y SAN FELIX NERI), EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon=-98.201562, lat=19.061660]]] [geo1: [owe_municipio:85 , localidad:1, direccion:CAPILLA DE SAN MARTIN HUACUICHILUA Y/O TEMPLO DE SAN MARTIN CABALLERO, EN LA LOCALIDAD DE IZCÁR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCÁR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	22/09/2023	20/12/2023	3,241,294.56	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE23030202698551	Proyecto de inversión	715,090.00 FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715990.0, modificado:715234.05])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	CAPILLA DE SAN MARTIN HUACUICHILUA Y/O TEMPLO DE SAN MARTIN CABALLERO, EN LA LOCALIDAD DE IZCÁR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCÁR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230301	5	26095	23483	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.41, meta_modificada:152.41]] [geo1: [owe_municipio:85 , localidad:1, direccion:CAPILLA DE SAN MARTIN HUACUICHILUA, lon=-98.40549861, lat=18.58376497]]] [geo1: [owe_municipio:15 7, localidad:27, direccion:TEMPLO DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE TEJALPA Y/O TEMPLO DEL SEÑOR DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, lon=-98.3603103, lat=18.36039013]]]	21/09/2023	10/11/2023	715,234.05	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2023	3	PUE2303020269349	Proyecto de inversión	2,822,344.75 FI: [solo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822344.75, modificado:2819522.41])	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE TEJALPA Y/O TEMPLO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE TESHUTINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230391	5	351	328	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.00]] [geo1: [owe_municipio:15 7, localidad:27, direccion:TEMPLO DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE TEJALPA Y/O TEMPLO DEL SEÑOR DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, lon=-98.3603103, lat=18.36039013]]]	14/09/2023	12/12/2023	2,819,522.41	2,788,457.83	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]] [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	3	PUE230302270219	Proyecto de inversión	4,212,450.00	(FI: (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto4212450.0, modificado4208237.55))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL MARTIR EN EL MUNICIPIO DE TERCIDUMA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230349	5	2746	2401	0	(meta1: (unidad_media:Metros Cuadrados, meta-310.0, meta_modificada-310.0))	(geo1: (ove_municipio:16 & localidad:1, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS S/N COSCUNA CENTRO C.P. 71300 LOCALIDAD DE TERCIDUMA MUNICIPIO DE TERCIDUMA, lon=-88.40072, lat:18.72144))	22/09/2023	20/12/2023	4,208,237.55	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_media: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270222	Proyecto de inversión	2,876,201.62	(FI: (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto287201.62, modificado287325.42))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SANTA ANA ACOCZUTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230300	5	1632	1514	0	(meta1: (unidad_media:Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada-1.0))	(geo1: (ove_municipio:14 & localidad:4, direccion:TEMPLO DE SANTA ANA ACOCZUTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, lon=-98.86247, lat:18.96933))	12/09/2023	20/12/2023	2,873,325.42	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_media: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270223	Proyecto de inversión	2,444,600.00	(FI: (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto244600.0, modificado244255.4))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN BARTOLOME APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TLANCAS DE LOPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230328	5	3312	2926	0	(meta1: (unidad_media:Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada-1.0))	(geo1: (ove_municipio:16 & localidad:5, direccion:TEMPLO DE SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEOCHTEPEC, lon=-97.52376, lat:18.488081))	05/06/2023	05/12/2023	2,442,155.40	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_media: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270228	Proyecto de inversión	1,438,000.00	(FI: (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto143800.0, modificado143662.0))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN BALTAZAR QUIRTZALAPA, EN LA LOCALIDAD DE QUIRTZALAPA (SAN BALTAZAR QUIRTZALAPA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230567	5	177	156	0	(meta1: (unidad_media:Metros Cuadrados, meta-141.0, meta_modificada-141.0))	(geo1: (ove_municipio:70 & localidad:1, direccion:CALE SIN NOMBRE S/N COSCUNA CENTRO C.P. 70308 EN LA LOCALIDAD DE QUIRTZALAPA (SAN BALTAZAR QUIRTZALAPA) EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, lon=-98.03645, lat:18.70632))	11/10/2023	11/10/2023	1,436,162.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_media: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270234	Proyecto de inversión	517,051.00	(FI: (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto517051.0, modificado516497.98))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE LOS SANTOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230315	5	26095	23483	0	(meta1: (unidad_media:Metros Cuadrados, meta-70.0, meta_modificada-70.0))	(geo1: (ove_municipio:85 & localidad:1, direccion:TEMPLO DE LOS SANTOS REYES EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, lon=-98.86248, lat:18.582508))	05/06/2023	05/12/2023	516,497.98	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_media: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270235	Proyecto de inversión	5,752,000.00	(FI: (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto5752000.0, modificado5752000.0))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE MOLCACAC, MUNICIPIO DE MOLCACAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230305	5	943	821	0	(meta1: (unidad_media:Metros Cuadrados, meta-311.46, meta_modificada-311.46))	(geo1: (ove_municipio:88 & localidad:1, direccion:TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MOLCACAC, MUNICIPIO DE MOLCACAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21/09/2023	19/12/2023	5,746,348.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_media: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270240	Proyecto de inversión	2,538,559.72	(FI: (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto253859.72, modificado253602.14))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD TOCHTEPEC VIO ANTIQUO CONVENIO DE SANTA MARIA NATIVITAS TOCHTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230345	5	3866	3577	0	(meta1: (unidad_media:Metros Cuadrados, meta-250.0, meta_modificada-250.0))	(geo1: (ove_municipio:18 & localidad:1, direccion:CALE HIDALGO S/N COSCUNA CENTRO C.P. 70410 LOCALIDAD DE TOCHTEPEC MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, lon=-97.82028, lat:18.88888))	11/10/2023	11/10/2023	2,536,021.16	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_media: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2023	3	PUE230302270487	Proyecto de inversión	157,087.88	(FI: (solo_recurso2023, ramo48, modalidadE, prog_prev12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto15707.88, modificado156930.79))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPLO DE SAN JUAN ATZOMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, REINSTITUCIÓN, PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R-105	5	466	506	0	(meta1: (unidad_media:Metros Cuadrados, meta-206.0, meta_modificada-206.0))	(geo1: (ove_municipio:13 & localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN ATZOMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, lon=-98.02426, lat:18.745735))	12/09/2023	20/12/2023	156,990.79	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_media: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE230302270518	Proyecto de inversión	2,641,220.70	[f1: {silo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641220.7, modificado:2638579.48}]	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	EX CONVENTO Y TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2019, PROYECTO INTEGRAL, INMEXIA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	2303840	5	48884	46438	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.53, meta_modificada:155.53}]	[geo1: {wv_municipio:15, localidad:1, direccion:EX CONVENTO Y TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE PAZ, DE LA CONSTITUCION S/N, BARRIO DE SAN ANGELES, 98.044235, lat:19.044429}]	05/06/2023	05/12/2023	2,638,579.48	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE220402200985	Proyecto de inversión	1,679,599.54	[f1: {silo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679599.54, modificado:1676749.18}]	48-Cultura	E013-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2022, ANTIGUA PRESIDENCIA DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN	21	Puebla	22	Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Atzitzihuacán	220903	N	0	0	1028	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.35, meta_modificada:154.35}]	[geo1: {wv_municipio:22, localidad:1, direccion:plaza principal Santiago Atzitzihuacan, 98.581093, lat:18.823847}]	31/12/2022	31/03/2023	1,676,749.18	1,676,749.18	1,676,749.18	1,676,749.18	1,676,749.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:154.35}]	[2209085/proyecto o INICIO, 2209085/proyecto FIN, 2209085/proyecto PROCECO, 2209085/proyecto FIN]	Terminado	Validado avances