

TRIMESTRE	FOFO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO O	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BENE FICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	5	PUE210201942695	Proyecto de inversión	2,280,000.00	(FI) (solo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prezi:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280000.0, modificado:2280000.0)	48-Cultura	L281-Programa Nacional de Reconstrucción	CASA DE ASISTENCIA DEL BARRIO DE XANENETLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210099	N	0	0	41091	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1723.7, meta_modificada: 3043.96)]	[geo:1 (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte, Barrio de Xanenetla, Puebla, Pue., México, lon: -98.1004818, lat:19.0514715)]	01/07/2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	1021- Tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3NE/5/SMPM-2021-70188, contrapista:CONSTR UCCIONES DE C.V., convenio:MUNIC PRO DE PUEBLA, monto:227321.34, importe_modificado:227321.34]			Cancelado	Cancelación validada
2021	5	PUE210201941271	Proyecto de inversión	1,100,000.00	(FI) (solo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prezi:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0)	48-Cultura	L281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PITUOTON DE LORETO, MUNICIPIO DE HOGANZITLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	82	Icaquietla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO NDE ICAQUETITLA, PUEBLA.	210069	N	0	0	237	[meta:1 (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:139.45, meta_modificada: 139.45)]	[geo:1 (ov_municipio:82, localidad:5, direccion:5 de Mayo, 74908 Pituotón de Loreto, Pue., México, lon: -97.87810958, lat:18.47410905)]	21/06/2021	19/07/2021	1,099,986.60	1,099,986.60	1,099,986.60	1,099,986.60	1,099,986.60	[meta:1 (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:139.45)]	1041271/proyecto_INICIO, 1041272/proyecto_PROCESO, 1041273/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		
2021	5	PUE210201942977	Proyecto de inversión	2,800,000.00	(FI) (solo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prezi:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2784449.8)	48-Cultura	L281-Programa Nacional de Reconstrucción	RESTAURACION DEL EX PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPEQUILMA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	166	Tepequijuma	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEQUILMA, PUE.	210068	N	0	0	8056	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada: 148.0)]	[geo:1 (ov_municipio:16 6, localidad:1, direccion:Car. Nuevo Venigado 28, Centro, 74900 Tepicujuma, Pue., México, lon: -98.4940279, lat:18.72202350)]	15/06/2021	06/09/2021	2,784,449.80	2,784,449.80	2,784,449.80	2,784,449.80	2,450,235.87	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:148.0)]	1042977/proyecto_INICIO, 1042977/proyecto_PROCESO, 1042977/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		
2021	5	PUE210201942666	Proyecto de inversión	1,510,000.00	(FI) (solo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prezi:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1543768.67)	48-Cultura	L281-Programa Nacional de Reconstrucción	AUDITORIO Y SALA DE USOS MULTIPLES, MUNICIPIO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210100	N	0	0	41091	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:147.08, meta_modificada: 274.96)]	[geo:1 (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Car. Nte, Barrio de San Jerónimo Calles, 71100 Puebla, Pue., México, lon: -98.215805, lat:19.0914644)]	01/07/2021	31/12/2021	1,543,768.67	1,543,768.67	1,543,768.67	1,543,768.67	1,543,768.67	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:274.96)]	1042666/proyecto_INICIO, 1042666/proyecto_PROCESO, 1042666/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE21020201941900	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI) (solo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prezi:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0)	48-Cultura	L281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, REHABILITACION DE LA JERARQUIA DE SAN PEDRO AZCUNA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO AZCUNA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	205	Yehualtepec	Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	210097	N	0	0	56	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:348.03, meta_modificada: 340.93)]	[geo:1 (ov_municipio:20 5, localidad:8, direccion:Lin. de Arenal, 75676 Puebla, Pue., México, lon: -97.7069921, lat:18.73076192)]	23/07/2021	01/10/2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:349.93)]	2001900/proyecto_INICIO, 2001900/proyecto_PROCESO, 2001900/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE2102019414056	Proyecto de inversión	501,584.00	(FI) (solo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prezi:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501584.0, modificado:494624.0)	48-Cultura	L281-Programa Nacional de Reconstrucción	proyecto ejecutivo para la intervencion del templo de la Inmaculada concepcion de Tehuacan para resarcir los danos ocasionados del sismo 2017 y 2018	21	Puebla	156	Tehuacán	Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	N	0	0	248716	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo:1 (ov_municipio:15 6, localidad:1, direccion:Carrito de la Ciudad, 75700 Tehuacan, Pue., México, lon: -97.3935307, lat:18.46259947), geo:2 (ov_municipio:15 6, localidad:1, direccion:Carla 1 Sur 321, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacan, Pue., México, lon: -97.39289868, lat:18.461714270)]	05/07/2021	02/09/2021	494,624.00	494,624.00	494,624.00	494,624.00	494,624.00	[meta:1 (unidad_medida: estudio de prevencion, avance:1.0)]	1044056/proyecto_INICIO, 1044056/proyecto_PROCESO, 1044056/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances			
2021	5	PUE210201941671	Proyecto de inversión	400,000.00	(FI) (solo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prezi:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394449.08)	48-Cultura	L281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CASA DE LA CULTURA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLILCO, ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla	19	Atlixco	Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	PMB-2021-210107	N	0	0	8660	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada: 220.0)]	[geo:1 (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. de la Cuadrada, 52, El Camer, 74280 Atlixco, Pue., México, lon: -98.44440421, lat:18.90242945)]	09/08/2021	29/10/2021	394,449.08	394,449.08	394,449.08	394,449.08	394,449.08	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:220.0)]	1041671/proyecto_INICIO, 1041671/proyecto_PROCESO, 1041671/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE210201942569	Proyecto de inversión	640,000.00	(FI) (solo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prezi:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:633563.87)	48-Cultura	L281-Programa Nacional de Reconstrucción	EDIFICIO DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA Y BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA JINTA ALTAZAR TETELA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA., ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210102	N	0	0	41091	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.34, meta_modificada: 564.92)]	[geo:1 (ov_municipio:11 4, localidad:136, direccion:Ignacio Altamir 132, San Baltazar Tetela, Pue., México, lon: -98.1709044, lat:18.90708803)]	01/07/2021	31/12/2021	633,563.87	633,563.87	633,563.87	633,563.87	633,563.87	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:564.92)]	1042569/proyecto_PROCESO, 1042569/proyecto_FIN, 1042569/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	5	PUE210201942699	Proyecto de inversión	2,588,000.00	(IFI_socio_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588000.0, modificado:251303.75)	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACIÓN DE CENTRO ALFARERO DEL BARRIO DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PUEBLA	21	Puebla		114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210098	N	0	0	41091	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7688.36, meta_modificada: 935.27])	(geoci: [ove_municipio:11 A, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 1403-2, Barrio de la Luz, 72000 Puebla, Pue., México, lat=-18.1809548, lat.19.04020794])	01/07/2021	31/12/2021	2,581,303.75	2,581,303.75	2,581,303.75	2,581,303.75	2,581,303.75	(etno: Tipo_obra_Obra, numero_contrato: OPV3NE2Y9SPMP-2021-70186, contratista:CONSTR UCCIONES GARMENDIA S.A. DE C.V., [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:935.27])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:935.27])	(1942699/proyecto_FIN, 1942699/proyecto_INICIO, 1942699/proyecto_PROCESO, 1942699/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210201941562	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(IFI_socio_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1688745.3)	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE OCHO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla		19	Atlixco	Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	PMB-2021-210108	N	0	0	86690	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada: 365.0])	(geoci: [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 9 Sur 306, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lat=-18.43839504, lat.18.90858038])	09/09/2021	29/10/2021	1,688,745.30	1,688,745.30	1,688,745.30	1,688,745.30	1,688,745.30	(etno: Tipo_obra_Obra, numero_contrato: PMB-2021-210108, contratista:ARAG CONSTRUCCIONES, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:365.0])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:365.0])	(1941462/proyecto_INICIO, 1941462/proyecto_FIN, 1941462/proyecto_PROCESO, 1941462/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210201942596	Proyecto de inversión	680,000.00	(IFI_socio_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:673657.62)	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	AUDITORIO Y OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA JURTA AUXILIAR IBARRA JARAMOLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	21	Puebla		114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210051	N	0	0	41091	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:403.63, meta_modificada: 590.0])	(geoci: [ove_municipio:11 A, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 14, Ignacio Zaragoza, Puebla, Pue., México, lat=-18.1800139, lat.19.02759597])	01/07/2021	31/12/2021	673,657.62	673,657.62	673,657.62	673,657.62	673,657.62	(etno: Tipo_obra_Obra, numero_contrato: OPV3NE3Y9SPMP-2021-70188, contratista:BOHEH CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:590.0])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:590.0])	(1942596/proyecto_INICIO, 1942596/proyecto_FIN, 1942596/proyecto_PROCESO, 1942596/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210201941596	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(IFI_socio_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996107.25)	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "PALACIO MUNICIPAL" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla		19	Atlixco	Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	PMB-2021-210109	N	0	0	86690	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada: 285.0])	(geoci: [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:De Armas Constitucion 1, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lat=-18.43189139, lat.18.90914878])	01/09/2021	30/11/2021	1,996,107.25	1,996,107.25	1,996,107.25	1,996,107.25	1,996,107.25	(etno: Tipo_obra_Obra, numero_contrato: PMB-2021-210109, contratista:CONSTR UCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V., [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:285.0])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:285.0])	(1941596/proyecto_INICIO, 1941596/proyecto_FIN, 1941596/proyecto_PROCESO, 1941596/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210201941677	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(IFI_socio_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3485572.44)	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "TEMPLO SANTA MARIA DE LA ASUNCION", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla		19	Atlixco	Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	PMB-2021-210111	N	0	0	86690	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada: 685.0])	(geoci: [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:Cal 16 de Septiembre 14, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lat=-18.43746245, lat.18.91082349])	09/08/2021	29/10/2021	3,485,572.44	3,485,572.44	3,485,572.44	3,485,572.44	3,485,572.44	(etno: Tipo_obra_Obra, numero_contrato: PMB-2021-210111, contratista:ARAG CONSTRUCCIONES, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:685.0])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:685.0])	(1941677/proyecto_INICIO, 1941677/proyecto_FIN, 1941677/proyecto_PROCESO, 1941677/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210201941685	Proyecto de inversión	1,250,157.02	(IFI_socio_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250157.02, modificado:1242592.82)	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "BANCO DE LA CIUDAD" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla		19	Atlixco	Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	PMB-2021-210110	N	0	0	86690	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada: 158.0])	(geoci: [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Nicolás Bravo 405, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lat=-18.43181958, lat.18.90790054])	09/08/2021	29/10/2021	1,242,592.82	1,242,592.82	1,242,592.82	1,242,592.82	1,242,592.82	(etno: Tipo_obra_Obra, numero_contrato: PMB-2021-210110, contratista:CONSTR UCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V., [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:158.0])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:158.0])	(1941685/proyecto_INICIO, 1941685/proyecto_FIN, 1941685/proyecto_PROCESO, 1941685/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances