

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE1130100055187	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado, Terceza Etapa, Tramo: S.C. Puente Seco - La Leguilla, Del Km. 5 500 Al Km. 9 207.57, Del Municipio De Tetela De Ocampo En El Estado	20110176	Puebla		Tetela de Ocampo	Puente Seco	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2011	7,529,527.00	7,529,527.00	7,529,527.00	7,529,527.00	7,529,527.00	7,529,527.00	7,529,527.00	100.00	\$0	Kilometro	477	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro:	
PUE1130100055190	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D La Libertad-Chilapa, De 8.04 Km. De Longitud, Meta 2011: 2.00 Km., Tramo Del Km. : 000 Al Km. 5 000, Perteneciente Al Mun	20110176	Puebla		Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2011	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	100.00	\$0	Kilometro	803	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE (ejercicio 2011)	
PUE1130100055196	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" San Bernardino Chalchicomula San Hipólito Ahiguapa De S.201597 Rm. De Longitud, Meta 2011: 1.201597 Rm. Del Km. 4 500 Al Km. 5 203.597,	20110176	Puebla		Juan Galindo	Necaxaltepetl	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2011	7,671,610.00	7,671,610.00	7,671,610.00	7,671,610.00	7,671,610.00	7,671,610.00	7,671,610.00	100.00	\$0	Kilometro	729	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE13130300215463	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" San Bernardino Chalchicomula San Hipólito Ahiguapa De S.201597 Rm. De Longitud, Meta 2011: 1.201597 Rm. Del Km. 4 500 Al Km. 5 203.597,	20130056	Puebla		Ocoyucan	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	5,165,041.53	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	99.66	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100296800	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Ignacio Zaragoza De La Localidad De Apatayuan Perteneciente Al Municipio De Atzacan, Puebla	20140201	Puebla		Atzacan	Apatayuan	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	351,665.13	286,866.81	286,866.81	286,866.81	286,866.81	286,866.81	286,866.81	100.00	\$0	Metros	1,662	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100295713	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle El Pedregal De La Localidad De Apatayuan Perteneciente Al Municipio De Atzacan, Puebla	20140203	Puebla		Atzacan	Apatayuan	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	759,372.27	742,675.79	742,675.79	742,675.79	742,675.79	742,675.79	742,675.79	100.00	\$0	Metros	1,662	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100295759	Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sección Aa. En La Localidad De Huecateno, Ubicada En El Municipio De Atzacan, Puebla	20140204	Puebla		Atzacan	Huecateno	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	2,157,711.48	2,090,049.07	2,090,049.07	2,089,315.52	2,089,315.52	2,089,315.52	2,089,315.52	99.96	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100295764	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Que Beneficiara Al Barrio Ocoxta De La Localidad De Apatayuan Perteneciente Al Municipio De Atzacan, Puebla	20140205	Puebla		Atzacan	Apatayuan	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	576,678.80	559,123.71	559,123.71	559,123.71	559,123.71	559,123.71	559,123.71	100.00	\$0	Kilometro	1,662	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100295769	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Huecateno, En El Municipio De Atzacan, Puebla	20140207	Puebla		Atzacan	Huecateno	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	435,386.33	409,075.07	409,075.07	409,075.07	409,075.07	409,075.07	409,075.07	100.00	\$0	Metros	425	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100295772	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Las Delicias, Perteneciente Al Municipio De Atzacan, Puebla	20140209	Puebla		Atzacan	Las Delicias	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	370,326.10	313,507.47	313,507.47	313,507.47	313,507.47	313,507.47	313,507.47	100.00	\$0	Metros	659	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100295776	Construcción De Línea De Conducción Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Las Delicias, Perteneciente Al Municipio De Atzacan, Puebla	20140210	Puebla		Atzacan	Las Delicias	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	2,355,476.58	1,797,179.62	1,797,179.62	1,797,179.62	1,797,179.62	1,797,179.62	1,797,179.62	100.00	\$0	Metros	659	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100296853	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ixcuapa, Perteneciente Al Municipio De Soquilitán En El Estado De Puebla	20140208	Puebla		Soquilitán	Ixcuapa	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	1,954,112.20	1,950,447.25	1,950,447.25	1,950,447.25	1,950,447.25	1,950,447.25	1,950,447.25	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE14140100310073	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepolco, Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla.	20140470	Puebla		Acajete	San Juan Tepolco	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	528,321.31	528,321.31	528,321.31	528,321.31	528,321.31	528,321.31	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100310233	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotupo, Perteneciente Al Municipio De Soquilitán En El Estado De Puebla.	20140444	Puebla		Soquilitán	Ocotupo	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	582,616.07	582,616.07	582,616.07	582,616.07	582,616.07	582,616.07	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140100310235	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa Zapulapa, Perteneciente Al Municipio De Ajaipán, En El Estado De Puebla.	20140400	Puebla		Ajaipán	Vista Hermosa Zapulapa	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	1,394,209.56	1,372,643.84	1,372,643.84	1,372,643.84	1,372,643.84	1,372,643.84	1,372,643.84	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100310262	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Cinco Señores, Perteneciente Al Municipio De Ajaipán, En El Estado De Puebla	20140518	Puebla		Ajaipán	Cinco Señores	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	2,713,730.46	2,641,636.76	2,641,636.76	2,641,636.76	2,641,636.76	2,641,636.76	2,641,636.76	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100310280	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Alcomunga Del Municipio De Ajaipán, En El Estado De Puebla	20140474	Puebla		Ajaipán	San Sebastián Alcomunga	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	598,321.55	598,321.55	598,321.55	598,321.55	598,321.55	598,321.55	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100310663	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tanhuico Perteneciente Al Municipio De Atzacan Del Estado De Puebla.	20140440	Puebla		Atzacan	Tanhuico	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00							0.00		Lote	0	100.00			
PUE14140100310671	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Apatayuan Perteneciente Al Municipio De Atzacan En El Estado De Puebla.	20140431	Puebla		Atzacan	Apatayuan	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	598,556.12	598,556.12	598,556.12	598,556.12	598,556.12	598,556.12	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE14140100310684	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez	20140487	Puebla		Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	432,044.04	418,394.63	418,394.63	418,394.63	418,394.63	418,394.63	418,394.63	96.84	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310692	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A Las Localidades De Atzacan	20140481	Puebla		Atzacan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	598,787.24	598,787.24	598,787.24	598,787.24	598,787.24	598,787.24	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140100310734	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez, En El Estado De Puebla	20140432	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	571,199.53	571,199.53	571,199.53	419,446.32	419,446.32	419,446.32	73.43	\$0	Lote	0	0.00	73.97	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310763	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Cristóbal Kochimilpa, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla.	20140432	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Kochimilpa	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	595,895.50	595,895.50	595,895.50	595,895.50	595,895.50	595,895.50	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310793	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepexico, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla.	20140433	Puebla	Zacatlán	Tepexico	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	579,729.34	579,729.34	579,729.34	553,927.67	553,927.67	553,927.67	95.55	\$0	Lote	0	0.00	95.57	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310806	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará Las Localidades De Huastecaca	20140442	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	582,656.22	582,656.22	582,656.22	582,656.22	582,656.22	582,656.22	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE14140100310850	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento	20140432	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena			6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	554,162.17	554,162.17	554,162.17	554,162.17	554,162.17	554,162.17	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE14140100310858	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepexico, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20140454	Puebla	Zacatlán	Tepexico	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	581,631.29	581,631.29	581,631.29	581,631.29	581,631.29	581,631.29	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310860	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cuetzalzingo.	20140437	Puebla	Chiconcuautla	Cuetzalzingo	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	556,088.61	556,088.61	556,088.61	556,088.61	556,088.61	556,088.61	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO
PUE14140100310863	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Xochimilco Perteneciente Al Municipio De Cuetzalzingo.	20140484	Puebla	Olintia	Olintia	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	558,044.68	558,044.68	558,044.68	558,044.68	558,044.68	558,044.68	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310868	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxiumpán.	20140423	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena			6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	551,856.41	551,856.41	551,856.41	551,856.41	551,856.41	551,856.41	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE14140100310883	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad	20140447	Puebla	Chiconcuautla	Tuxtla	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	557,895.54	557,895.54	557,895.54	557,895.54	557,895.54	557,895.54	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE14140100310892	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochimilco Perteneciente Al Municipio De Pahuatlán En El Estado De Puebla	20140451	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	554,140.14	554,140.14	554,140.14	554,140.14	554,140.14	554,140.14	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310895	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Miguel Tenango.	20140456	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	579,313.43	579,313.43	579,313.43	579,313.43	579,313.43	579,313.43	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310905	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxco (Santiago Tlaxco).	20140446	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	553,631.60	553,631.60	553,615.58	553,615.58	553,615.58	553,615.58	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE14140100310933	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Panstapar, (Colonias El Coyul Y Colonia Nueva)	20140462	Puebla	Panteppec	Panteppec	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	560,034.52	560,034.52	560,034.52	560,034.52	560,034.52	560,034.52	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310938	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Tricuilán	20140425	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Tricuilán	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	34,539.89	34,539.89	34,539.89	34,539.89	34,539.89	34,539.89	100.00	\$0	Lote	0	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310959	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santiago Yancuitlalpan,	20140475	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	599,001.29	599,001.29	599,001.29	599,001.29	599,001.29	599,001.29	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310943	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Acamancillo,	20140445	Puebla	Panteppec	Acamancillo	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	592,208.70	592,208.70	592,208.70	592,208.70	592,208.70	592,208.70	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310963	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140477	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	576,948.68	576,948.68	576,948.68	534,846.42	534,846.42	534,846.42	92.70	\$0	Lote	0	0.00	92.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310972	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez,	20140485	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	389,653.82	389,653.82	389,653.82	389,653.82	389,653.82	389,653.82	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310974	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Nequequipa,	20140476	Puebla	Panteppec	Nequequipa	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	596,861.95	596,861.95	596,861.95	596,861.95	596,861.95	596,861.95	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310979	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centro De La Localidad De Huehuetla, Del Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla	20140495	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	555,787.74	555,050.21	555,050.21	555,050.21	555,050.21	555,050.21	555,050.21	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140100310981	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zateopan, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140435	Puebla	Xochitlán de	Zateopan	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	576,948.68	576,948.68	576,948.68	544,781.52	544,781.52	544,781.52	94.42	\$0	Lote	0	0.00	94.58	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310982	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco	20140438	Puebla	Pantepec	Tenexco	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	595,484.99	595,484.99	595,484.99	595,484.99	595,484.99	595,484.99	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310983	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Tipo Multiple, Que Beneficiará A Las Localidades De Atlocuacitlita, El Mirador.	20140509	Puebla	Elmochitlán	Atlocuacitlita Rural	Subsidios		SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	595,823.04	595,823.04	595,823.04	595,823.04	595,823.04	595,823.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310989	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huahuatlán Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140424	Puebla	Xochitlán de	Huahuatlán	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	576,948.68	576,948.68	576,948.68	534,669.36	534,669.36	534,669.36	92.67	\$0	Lote	0	0.00	92.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310993	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Ceiba Chica,	20140490	Puebla	Pantepec	La Ceiba Chica	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	592,225.40	592,225.40	592,225.40	592,225.40	592,225.40	592,225.40	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA
PUE14140100310998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad De Tulimanc	20140430	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimanc	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	582,524.85	582,524.85	582,524.85	550,802.39	550,802.39	550,802.39	94.55	\$0	Lote	0	0.00	94.48	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311001	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas	20140486	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	565,452.78	565,452.78	565,452.78	565,452.78	565,452.78	565,452.78	100.00	\$0	Lote	0	0.00	95.80	Financiera: PROCESO / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - PROCESO
PUE14140100311019	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Jopala, Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla	20140428	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	572,822.00	572,822.00	572,822.00	572,822.00	572,822.00	572,822.00	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311021	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Sugmilitlan,Y	20140458	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311025	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tequimpan Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla.	20140439	Puebla	Jopala	Tequimpan	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	557,071.43	557,071.43	557,071.43	557,071.43	557,071.43	557,071.43	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311572	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olinolia,	20140480	Puebla	Olinolia	Cobertura municipal	Subsidios		SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	1,200,000.00	1,119,425.85	1,119,425.85	1,119,425.85	1,119,425.85	1,119,425.85	1,119,425.85	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA DE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311754	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	20140439	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	579,553.79	579,553.79	578,937.31	578,937.31	578,937.31	578,937.31	99.89	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311779	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xatepuxtlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	20140434	Puebla	Tlaola	Xatepuxtlán	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	564,974.42	564,974.42	564,974.42	564,974.42	564,974.42	564,974.42	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311785	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinamocatlán Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	20140435	Puebla	Tlaola	Xochinamocatlán	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	566,046.19	566,046.19	565,399.37	565,399.37	565,399.37	565,399.37	99.89	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311927	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales	20140457	Puebla	Tusampan de Galeana	Tusampan de Galeana	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	597,954.87	597,954.87	597,954.87	597,954.87	597,954.87	597,954.87	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311950	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales	20140450	Puebla	Tusampan de Galeana	Huitziltepec	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	598,590.05	598,590.05	598,590.05	598,590.05	598,590.05	598,590.05	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311934	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En Las Localidades De Tetatlilla De Jalas	20140510	Puebla	Tusampan de Galeana	Tetatlilla de Jalas	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	598,747.31	598,747.31	598,747.31	598,747.31	598,747.31	598,747.31	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311937	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad Del Tuti	20140419	Puebla	Tusampan de Galeana	El Tuti	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	575,836.42	575,836.42	575,836.42	559,333.87	559,333.87	559,333.87	97.13	\$0	Lote	0	0.00	97.22	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311941	Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos,	20140449	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	568,390.17	568,390.17	564,980.53	564,980.53	564,980.53	564,980.53	99.40	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311962	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Guadalupe Y Matlanoney Pertenecientes A La Localidad De San Miguel Canoa	20140488	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	599,158.48	599,158.48	599,158.48	593,439.47	593,439.47	593,439.47	99.05	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100311977	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Miahuatlán Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla	20140500	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	595,826.56	595,826.56	595,826.56	595,826.56	595,826.56	595,826.56	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140100311987	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo Acochitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	20140483	Puebla	San José Miahuatlán	San Jerónimo Acochitlán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	596,068.08	596,068.08	596,068.08	596,068.08	596,068.08	596,068.08	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311991	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Asumco, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	20140487	Puebla	San José Miahuatlán	San José Asumco	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	597,632.69	597,632.69	597,632.69	597,632.69	597,632.69	597,632.69	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Tlacotalm, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	20140482	Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacotalm	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	597,044.86	597,044.86	597,044.86	597,044.86	597,044.86	597,044.86	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312010	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	20140494	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	598,168.03	598,168.03	598,168.02	598,168.02	598,168.02	598,168.02	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312013	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento En La Localidad	20140491	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	597,794.77	597,794.77	597,794.77	597,794.77	597,794.77	597,794.77	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312018	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla	20140489	Puebla	San José Miahuatlán	San José Asumco	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312028	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Acochitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	20140479	Puebla	San José Miahuatlán	San Jerónimo Acochitlán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312035	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Mateo Tlacotalm, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	20140493	Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacotalm	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312044	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	20140499	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312072	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepanco De López En El Estado De Puebla.	20140420	Puebla	Tepanco de López	Tres de Mayo	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	582,602.80	582,602.80	582,602.80	582,602.80	582,602.80	582,602.80	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312079	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo),	20140448	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	575,010.33	575,010.33	575,010.33	575,010.33	575,010.33	575,010.33	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312087	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Felipe Otlattepec,	20140427	Puebla	Tepexi de Rodríguez	San Felipe Otlattepec	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	575,134.85	575,134.85	575,134.85	575,134.85	575,134.85	575,134.85	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312094	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlattepec, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez En El Estado De Puebla.	20140421	Puebla	Tepexi de Rodríguez	San Felipe Otlattepec	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	574,947.00	574,947.00	574,947.00	574,947.00	574,947.00	574,947.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312095	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo),	20140436	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	574,947.01	574,947.01	574,947.01	574,947.01	574,947.01	574,947.01	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312097	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo),	20140471	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	41,930.64	41,930.64	41,930.64	41,930.64	41,930.64	41,930.64	100.00	\$0	Lote	0	0.00	6.85	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: TERMINACION ANTICIPADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347304	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Palzoquitla En El Municipio De Chilcomatlán, En El Estado De Puebla.	20140650	Puebla	Chilcomatlán	Palzoquitla	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	4,256,664.66	4,214,690.12	4,214,690.12	4,214,690.12	4,214,690.12	4,214,690.12	4,214,690.12	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140200348503	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Puncachochuchut Perteneciente Al Municipio De Olinia, En El Estado De Puebla	20140644	Puebla	Olinia	Puncachochuchut	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	2,790,344.75	2,746,348.35	2,746,348.35	2,746,348.35	2,746,348.35	2,746,348.35	2,746,348.35	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348585	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atia Perteneciente Al Municipio De Pahuatlán En El Estado De Puebla	20140649	Puebla	Pahuatlán	Atia	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	600,000.00	540,299.78	540,299.78	540,299.78	506,424.89	506,424.89	506,424.89	93.73	\$0	Lote	0	100.00	85.95	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514841	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acahuanillo, Perteneciente Al Municipio De Panzapot, Pue.	20150067	Puebla	Panzapot	Acahuanillo	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,630,488.03	2,630,488.03	2,630,488.03	1,171,073.42	1,171,073.42	1,171,073.42	1,171,073.42	57.67	\$0	Metros	0	0.00	54.48	Financiera: PROCESO / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514859	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centro De La Localidad De Huehuetla, Del Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla.	20150011	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,429,018.32	2,429,018.32	2,429,018.32	2,120,453.25	2,014,632.94	2,014,632.94	2,014,632.94	82.94	\$0	Metros	0	0.00	83.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514876	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tanchico Perteneciente Al Municipio De Atempan Del Estado De Puebla.	20150012	Puebla	Atempan	Tanchico	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,336,454.99	3,336,454.99	3,336,454.99	3,113,443.64	3,113,443.64	3,113,443.64	3,113,443.64	93.32	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150200514881	Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xoncatépetar, Perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20150028	Puebla	Puebla	San Miguel Espejo	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	11,011,980.80	11,011,980.80	11,011,980.80	9,432,821.06	9,432,821.06	9,432,821.06	9,432,821.06	85.66	\$0	Metros	0	0.00	98.01	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150200514889	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20150029	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	6,555,285.22	6,555,285.22	6,555,285.22	6,421,721.41	6,421,721.41	6,421,721.41	6,421,721.41	97.96	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE15150200514894	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De El Terrero, Del Municipio De Pantepéc En El Estado De Puebla	20150030	Puebla	Pantepéc	El Terrero	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,283,853.57	2,283,853.57	2,283,853.57	2,283,853.57	2,283,853.57	2,283,853.57	2,283,853.57	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO / Fisica: FINIQUITO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514909	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguelito, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20150031	Puebla	Puebla	San Miguelito	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,347,067.01	3,347,067.01	3,347,067.01	2,941,746.97	1,583,727.22	1,583,727.22	1,583,727.22	47.32	\$0	Metros	0	0.00	46.03	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150200514916	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20150032	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	4,547,478.69	4,547,478.69	4,547,478.69	1,336,897.73	184,399.69	184,399.69	184,399.69	4.05	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514917	Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco, Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla	20150033	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,243,472.42	3,243,472.42	3,243,472.42	1,815,905.36	1,315,166.49	1,315,166.49	1,315,166.49	40.55	\$0	Metros	0	0.00	41.66	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150200514943	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) - San Bartolo Del Escobal, De 4.79 Km. De Longitud, Meta 2015: 3.75 Kms	20150034	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	16,286,247.76	16,286,247.76	16,248,209.86	10,248,209.86	8,370,396.91	8,370,396.91	8,370,396.91	51.40	\$0	Kilómetro	0	0.00	53.58	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514949	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" La Pagoda - Las Gardelinas - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Nahuacán - E.C. (El Progreso) - Ayuntamiento De Guerrero) De 21.00 Kms. De Longitud, Meta	20150035	Puebla	Hueyapan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	12,484,560.73	12,484,560.73	12,484,560.73	11,675,797.95	11,675,797.95	11,675,797.95	11,675,797.95	93.45	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514952	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Xochitlán - Soquiapan De 4.63 Kilómetros De Longitud, Meta 2015: 1.69 Kilómetros	20150036	Puebla	Soquiapan	San Antonio Buenavista	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	7,250,727.69	7,250,727.69	7,017,505.44	7,017,505.44	7,009,798.21	7,009,798.21	7,009,798.21	96.68	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.58	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514955	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado San Sebastián - San Sebastián Sección Tercera, De 2.16 Kms. De Longitud, Meta 2015: 2.16 Kms	20150037	Puebla	Taxiutlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	15,404,196.54	15,404,196.54	15,404,196.54	14,017,818.33	14,017,818.33	14,017,818.33	14,017,818.33	91.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO / Fisica: FINIQUITO / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514959	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotipaco, Perteneciente Al Municipio De Soquiapan, Pue.	20150038	Puebla	Soquiapan	Ocotipaco	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,537,746.70	1,537,746.70	1,537,746.78	1,537,746.78	1,537,746.78	1,537,746.78	1,537,746.78	96.88	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA DE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514965	Construcción Del Camino Rural Tipo "E" Buena Vista-Regulantepec De Juárez, De 4.4-0 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.00 Km., Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000, Perteneciente A Los Municipios De San Sabá	20150040	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	4,533,868.51	4,533,868.51	4,533,868.51	3,127,244.58	2,661,536.77	2,661,536.77	2,661,536.77	58.70	\$0	Kilómetro	0	0.00	58.96	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200514968	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A Las Localidades De San Miguel Tenango Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20150042	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	5,308,376.93	5,308,376.93	4,473,315.31	4,473,315.31	4,204,341.54	4,204,341.54	4,204,341.54	79.20	\$0	Metros	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514976	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepanco De López, Pue.	20150043	Puebla	Tepanco de López	Tres de Mayo	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	673,823.35	639,772.52	639,772.52	639,772.52	639,772.52	639,772.52	639,772.52	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro:
PUE15150200514981	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A Las Localidades De Santiago Yancuitlalpan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue.	20150044	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	7,737,327.98	7,737,327.98	7,737,327.98	3,647,252.53	2,201,333.95	2,201,333.95	2,201,333.95	28.45	\$0	Metros	0	0.00	25.76	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514982	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue.	20150045	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,171,631.74	2,171,631.74	2,171,631.74	1,634,854.61	1,452,835.17	1,452,835.17	1,452,835.17	66.90	\$0	Metros	0	0.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514988	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Hueyamilas Y Salsarahuatl, Pertenecientes Al Municipio De Jopala, Pue.	20150046	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	5,548,118.25	5,548,118.25	5,548,118.25	2,232,338.28	1,017,544.35	1,017,544.35	1,017,544.35	18.34	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200514994	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco, Perteneciente Al Municipio De Pantepéc En El Estado De Puebla.	20150047	Puebla	Pantepéc	Tenexco	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,083,837.66							0.00		Metros	0	0.00		
PUE15150200514996	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue.	20150048	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,852,851.96	1,852,851.96	1,852,851.96	1,524,979.17	1,524,979.17	1,524,979.17	1,524,979.17	82.30	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: finiquita / Fisica: finiquita / Registro: finiquita - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200515000	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chiconcuautla, Municipio De Chiconcuautla, Pue.	20150049	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,911,364.85	2,911,364.85	2,911,364.85	1,724,841.52	1,318,966.81	1,318,966.81	1,318,966.81	45.30	\$0	Metros	0	0.00	62.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150200515003	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Asochitlán Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue	20150050	Puebla	San José Miahuatlán	San Jerónimo Asochitlán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,587,026.34	3,587,026.34	3,587,026.34	3,480,222.94	3,480,222.94	3,480,222.94	3,480,222.94	97.02	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: finiquito / Fisica: finiquito / Registro: finiquita - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE15150200515004	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Panzacán En El Estado De Puebla	20150051	Puebla	Panzacón	Las Palmas	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	4,117,406.06	4,117,406.06	4,117,406.06	1,140,813.74	1,140,813.74	1,140,813.74	1,140,813.74	27.71	\$0	Metros	0	0.00	25.86	Financiera: / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515005	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Hualcoapa Perteneciente Al Municipio De Puebla, Pue.	20150053	Puebla	Puebla	Hualcoapa	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	5,098,990.22	5,098,990.22	5,098,990.22	3,277,583.29	2,642,458.45	2,642,458.45	2,642,458.45	51.82	\$0	Metros	0	0.00	50.85	Financiera: PROCESO / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515008	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado S.C. (Carretera La Mesa - Macapalapa) - El Zapote - Las Flores-Loma Bonita - La Sabana - Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2015	20150054	Puebla	Panzacón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	16,350,668.79	15,777,557.66	15,777,557.66	6,817,621.32	3,507,300.02	3,507,300.02	3,507,300.02	22.23	\$0	Kilometro	0	0.00	18.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:	
PUE15150200515012	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Pavimentado, Guatemala - La Garita, De 3.90 Kms. De Longitud, Met 2015: 1.90 Kms, Subtramo Del Km. 2 000 Al Km. 3 900, Perteneciente Al Municipio De Iz	20150056	Puebla	Itzamalmitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	11,363,007.79	11,715,014.36	11,715,014.36	10,430,617.57	10,304,812.73	10,304,812.73	10,304,812.73	87.96	\$0	Kilometro	0	0.00	95.48	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515014	Construcción De Planta de Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa, Perteneciente Al Municipi De Zacatlán, Pue.	20150057	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,164,277.07	2,164,277.07	1,048,003.10	1,048,003.10	652,361.85	652,361.85	652,361.85	30.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.80	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515020	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiela, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiela, Pue.	20150058	Puebla	Tlaxiela	Tlaxiela	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	7,233,504.90	7,233,504.90	6,354,032.58	6,354,032.58	6,090,515.53	6,090,515.53	6,090,515.53	84.20	\$0	Metros	0	0.00	85.58	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515023	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltapuebla, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiela En El Estado De Puebla.	20150059	Puebla	Tlaxiela	Xaltapuebla	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	7,226,647.32	7,226,647.32	5,616,813.92	5,616,813.92	5,078,198.61	5,078,198.61	5,078,198.61	70.27	\$0	Metros	0	0.00	71.19	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515026	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huauclilla, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Esmita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa	20150060	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	21,210,042.49	21,210,042.49	6,095,398.25	6,095,398.25	894,390.76	894,390.76	894,390.76	4.22	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515028	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Chilatepec, Perteneciente Al Municipio De Tepic De Rodríguez, Pue.	20150065	Puebla	Tepic de Rodríguez	San Felipe Chilatepec	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,977,079.62	2,977,079.62	2,977,079.62	1,092,532.61	1,092,532.61	416,277.57	416,277.57	13.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.54	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515030	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Panzacán, Pue.	20150066	Puebla	Panzacón	La Ceiba Chica	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	4,767,913.50	4,767,913.50	4,767,913.50	4,218,335.03	4,218,335.03	4,218,335.03	4,218,335.03	88.47	\$0	Metros	0	0.00	90.87	Financiera: PROCESO / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515031	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepicón, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20150068	Puebla	Zacatlán	Tepicón	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,828,234.76	3,828,234.76	2,635,495.75	2,635,495.75	2,225,212.23	2,225,212.23	2,225,212.23	58.13	\$0	Metros	0	0.00	57.65	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515033	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Alcomunga, Perteneciente Al Municipio De Ajaipán, Pue.	20150069	Puebla	Ajaipán	San Sebastián Alcomunga	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,214,184.35	3,214,184.35	3,214,184.35	2,219,079.47	1,874,805.09	1,874,805.09	1,874,805.09	58.33	\$0	Metros	0	0.00	59.25	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE15150200515034	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxiela, Municipio De Chiconcuautla, Pue.	20150070	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxiela (Santiago Tlaxiela)	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,865,650.46	3,865,650.46	3,865,650.46	3,146,405.63	2,922,518.15	2,922,518.15	2,922,518.15	75.60	\$0	Metros	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE15150200515036	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado De Compostela Cuatempan De 23.95 Km De Longitud, Meta 2035: 3 Km. Tramo Del Km 21 000 Al Km 20 000, Perteneciente A Los Municipios De Cuatempan	20150071	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	12,054,369.92	12,054,369.92	12,054,369.92	9,970,038.29	9,537,894.47	9,537,894.47	9,537,894.47	79.12	\$0	Kilometro	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200515037	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Tuti Perteneciente Al Municipio De Tzucacapan De Galeana, Pue.	20150321	Puebla	Tzucacapan de Galeana	El Tuti	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,133,071.83	3,133,071.83	3,133,071.83	1,609,832.85	1,064,536.90	1,064,536.90	1,064,536.90	33.98	\$0	Metros	0	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515045	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Soa Sur Sección 6a., En El Municipio De Chignautla, Del Estado De Puebla	20150339	Puebla	Chignautla	Soa	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	171,944.33	171,944.33	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: obra incluida en convenio de coordinación de electrificaciones / Fisica: 0 / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el marco del 1 INFRAESTRUCTURA INDÍGENA PROII 60154
PUE15150200515048	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Nicolás (Animasón), Calle 9 de Mayo Y Privada Los Apariciones, En El Municipio De Atempán, Del Estado De Puebla	20150340	Puebla	Atempán	San Nicolás (Animasón)	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	152,384.50	152,384.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el marco del 1 INFRAESTRUCTURA INDÍGENA PROII 60154
PUE15150200515049	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Mateo, En El Municipio De Chignautla, Del Estado De Puebla	20150341	Puebla	Chignautla	San Mateo	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,962,266.25	1,962,266.25	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el marco del 1 INFRAESTRUCTURA INDÍGENA PROII 60154
PUE15150200515052	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tlaxiela (Santiago Tlaxiela), Calle Independencia Y La Clínica, En El Municipio De Chiconcuautla, Del Estado De Puebla	20150342	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxiela (Santiago Tlaxiela)	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	96,231.50	96,231.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el marco del 1 INFRAESTRUCTURA INDÍGENA PROII 201546
PUE15150200515056	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tenextepec, Calle Revolución, En El Municipio De Chignautla, Del Estado De Puebla	20150344	Puebla	Chignautla	Tenextepec	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	194,926.20	194,926.20	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el marco del 1 INFRAESTRUCTURA INDÍGENA PROII 60154
PUE15150200515061	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Bernardino Chichibapapan, Calle Cristo Rey, En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	20150345	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chichibapapan	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	168,471.98	168,471.98	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE15150200515063	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Teopantlán, Barrio San Juan Colonia Bella Vista En El Municipio De Teopantlán, Del Estado De Puebla	20150346	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	81,713.63	81,713.63	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Fisica: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Registro: obra Registró: electrificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515064	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ejido Peña Blanca (Cerro Del Comón), En El Municipio De Tlaxco, Del Estado De Puebla	20150347	Puebla	Tlaxco	Ejido Peña Blanca (Cerro Rural del Comón)	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	798,906.15	798,906.15	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515065	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cafada, Colonia Buena, Paraje Los Muertos, En El Municipio De San Antonio Cafada, Del Estado De Puebla	20150348	Puebla	San Antonio Cafada	San Antonio Cafada	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	45,787.00	45,787.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515067	Ampliación De Línea De Interconexión 1 Red De Electrificación En La Localidad De Tulimancas, Barrio La Joya, En El Municipio De Vicente Guerrero, Del Estado De Puebla	20150349	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimancas	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	247,934.00	247,934.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515069	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cafada, Colonia Buena, Paraje Chichigapang, En El Municipio De San Antonio Cafada, Del Estado De Puebla	20150350	Puebla	San Antonio Cafada	San Antonio Cafada	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	71,851.50	71,851.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515071	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Apatayán, Amelaño, En El Municipio De Atempán, Del Estado De Puebla	20150351	Puebla	Atempán	Apatayán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	96,499.00	96,499.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA PROII 2015</b>
PUE15150200515073	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cafada, Colonia Buena, En El Municipio De San Antonio Cafada, Del Estado De Puebla	20150352	Puebla	San Antonio Cafada	San Antonio Cafada	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	58,433.00	58,433.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA PROII 2015</b>
PUE15150200515074	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cafada, Colonia Nopala, En El Municipio De San Antonio Cafada, Del Estado De Puebla	20150353	Puebla	San Antonio Cafada	San Antonio Cafada	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	64,226.00	64,226.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA PROII 2015</b>
PUE15150200515076	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Los Reyes Metzontla, Calle Centro De Acoyón, En El Municipio De Zapotitlán, Del Estado De Puebla	20150354	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	25,030.50	25,030.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515077	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Teobustepec, Calle Miramontes, En El Municipio De Atempán, Del Estado De Puebla	20150355	Puebla	Atempán	Teobustepec	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	97,565.00	97,565.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA PROII 2015</b>
PUE15150200515078	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xaltipac, Segunda Sección, En El Municipio De Sacapochtla, Del Estado De Puebla	20150356	Puebla	Sacapochtla	Xaltipac	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	217,815.15	217,815.15	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515081	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Hipólito Achiap, Calle Flor, En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	20150357	Puebla	Ocoyucan	San Hipólito Achiap	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	61,131.50	61,131.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515082	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Bernardino Chalchihupán, Calle Benito Juárez, En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	20150358	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihupán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	48,157.50	48,157.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515085	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Matontal, Calle Matontal Y Calle 5 De Febrero, En El Municipio De Tecamachal, Del Estado De Puebla	20150359	Puebla	Yacamachal	Matontal	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	119,191.00	119,191.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515088	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Bernardino Chalchihupán, Calles 16 De Septiembre, Insurgentes Y Privada 5 De Mayo En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	20150360	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihupán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	133,448.18	133,448.18	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515203	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Cala Sur, Calle 5 Caminos Y Privada Vista Hermosa, En El Municipio De Atempán, Del Estado De Puebla	20150361	Puebla	Atempán	Cala Sur	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	107,504.00	107,504.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA PROII 2015</b>
PUE15150200515206	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Lorenzo Tepalcaco, Varías Calles, En El Municipio De Zacatlán, Del Estado De Puebla	20150362	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepalcaco	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	603,006.08	603,006.08	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515209	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Zoquitlán, Barrio De Xicatlán, En El Municipio De Zoquitlán, Del Estado De Puebla	20150363	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,694,776.50	1,694,776.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE15150200515214	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cafada, Colonia Buena Paraje Cruzatilla, En El Municipio De San Antonio Cafada, Del Estado De Puebla	20150364	Puebla	San Antonio Cafada	San Antonio Cafada	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	105,305.50	105,305.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: CONVENIO DE ELECTRIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515216	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Bernardino Chalchihupán, Calle Hujomeras, Calle Flores Magón, Calle 16 De Septiembre, En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	20150365	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihupán	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	193,357.00	193,357.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515219	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cafada, Colonia Atompá, Paraje Primera Sección, En El Municipio De San Antonio Cafada, Del Estado De Puebla	20150366	Puebla	San Antonio Cafada	San Antonio Cafada	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	81,285.00	81,285.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: CONVENIO DE ELECTRIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE15150200515222	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Los Reyes Metontilla, Calle Leonora Vicario, En El Municipio De Zapotitlán, Del Estado De Puebla	20150367	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metontilla	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	124,064.50	124,064.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515226	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De San Antonio Cañada, Colonia Los Bolaños, Paraje El Canal, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla	20150368	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	50,652.50	50,652.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: CONVENIO DE ELECTRIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515227	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Las Delicias, Calle Saragpasa, Privada Saragpasa Y Delicias, En El Municipio De Atempán, Del Estado De Puebla	20150369	Puebla	Atempán	Las Delicias	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	141,453.50	141,453.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515228	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Aconogta, Pootán, Calle 17 Oriente Aconogta, En El Municipio De Yauhmoac, Del Estado De Puebla	20150370	Puebla	Yauhmoac	Aconogta Pootán	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	285,767.00	285,767.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515230	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Ahuata, Calle Ahuata, En El Municipio De Yauhmoac, Del Estado De Puebla	20150371	Puebla	Yauhmoac	Ahuata	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	99,481.00	99,481.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515234	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Atempan, Calle Ignacio Saragpasa, En El Municipio De Yauhmoac, Del Estado De Puebla	20150372	Puebla	Yauhmoac	Atempan	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	60,123.50	60,123.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515238	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Tepantitla, En El Municipio De Zoquitlán, Del Estado De Puebla	20150373	Puebla	Zoquitlán	Tepantitla	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	371,096.00	371,096.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515245	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Cala Sur, Calle Los Mahanillas, Privada Las Lomas Y Las Brisas, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	20150374	Puebla	Atempán	Cala Sur	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	139,385.00	139,385.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515248	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De San Lucas Tejalaca, En El Municipio De Ahuatlán, Del Estado De Puebla	20150375	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejalaca	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,010,178.75	1,010,178.75	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515251	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Cala Sur, Privada Sopomillas Y San Francisco, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	20150376	Puebla	Atempán	Cala Sur	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	90,433.00	90,433.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515253	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Ocotepac, Calle Benito Juárez Y Camilo Los Pinos, En El Municipio De Yauhmoac, Del Estado De Puebla	20150377	Puebla	Yauhmoac	Ocotepac	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	425,894.50	425,894.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515259	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Tanhuico, Calle 2 De Abril, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	20150378	Puebla	Atempán	Tanhuico	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	93,508.00	93,508.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515260	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Atsalán, Calle Y Privada Montes De Oro, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	20150379	Puebla	Atempán	Atsalán	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	120,265.50	120,265.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515268	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Ahuacatlán, Pochilcatl, En El Municipio De Ahuacatlán, Del Estado De Puebla	20150380	Puebla	Ahuacatlán	Pochilcatl	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,469,259.75	1,469,259.75	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: INCLUIDA EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: Obra incluida en el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515271	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Tepicampn, Privada Los Angeles, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	20150381	Puebla	Atempán	Tepicampn	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	114,502.50	114,502.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515275	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Cala Sur, Calle Los Perales Y 15 De Septiembre, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	20150382	Puebla	Atempán	Cala Sur	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	145,237.50	145,237.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515278	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Cala Sur, Privada Los Manzanos Y 5 de Septiembre, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	20150383	Puebla	Atempán	Cala Sur	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	88,458.50	88,458.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: 0 / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515293	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Atempan, Calle Sopomillas, Santos, García, Palacios Y Jiménez, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	20150384	Puebla	Atempán	Cala Sur	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	142,734.00	142,734.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515298	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De San Antonio Rayón, Varías Calles, En El Municipio De Jonotla, Del Estado De Puebla	20150385	Puebla	Jonotla	San Antonio Rayón	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	671,017.50	671,017.50	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515302	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Las Delicias, Calle Sopomillas, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	20150386	Puebla	Atempán	Las Delicias	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	134,237.00	134,237.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154
PUE15150200515306	Ampliación De La Red De Electrificación En la Localidad De Teshuatepec, Calle Sopomillas, San Jacinto Y Linda Vista, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	20150494	Puebla	Atempán	Teshuatepec	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	212,913.37	212,913.37	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA INCLUIDA EN el Convenio Específico de Coordinación para la Realización de Obras de Electrificación en Diversos Municipios del Estado de Puebla, durante el 2015, en el <b>RECORRER</b> DE INFRAESTRUCTURA INDIA OBRA PROII #0154



Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150200515316	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Limontitán, Calle Principal Y Camino A Matliscuita, En El Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Del Estado De Puebla	20150390	Puebla	Cuatralan del Progreso	Limontitán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	153,009.00	153,009.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515321	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xalcouahuta Camino A Tzotzilegar, En El Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Del Estado De Puebla	20150392	Puebla	Cuatralan del Progreso	Xalcouahuta	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	64,581.00	64,581.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515326	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Matliscuita, En El Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Del Estado De Puebla	20150394	Puebla	Cuatralan del Progreso	Matliscuita	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	147,915.08	147,915.08	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515327	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tepetzalan (Tzotzile), En El Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Del Estado De Puebla	20150395	Puebla	Cuatralan del Progreso	Tepetzalan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	171,517.50	171,517.50	171,517.50	34,303.50	34,303.50	34,303.50	34,303.50	20.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515329	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Chila De Juárez, Sección Tzotzomutla, Pochitov, Boye En El Municipio De Honey, Del Estado De Puebla	20150488	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,113,871.00	1,113,871.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515332	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Romalpo, Colonia El Jarochito, En El Municipio De Huehuetla, Del Estado De Puebla	20150409	Puebla	Huehuetla	Xonalpo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	244,386.98	244,386.98	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515335	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Buenavista, Sección Sa., Colonia Tatlilapan, En El Municipio De Hueyapán, Del Estado De Puebla	20150393	Puebla	Hueyapán	Buenavista	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	149,539.95	149,539.95	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515339	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatepec, Sección Sa. En La Loma - Tila, En El Municipio De Hueyapán, Del Estado De Puebla	20150396	Puebla	Hueyapán	Ahuatepec	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	144,411.23	144,411.23	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515342	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De El Progreso, Sección, En El Municipio De Hueytamalco, Del Estado De Puebla	20150397	Puebla	Hueytamalco	El Progreso	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	270,121.95	270,121.95	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515347	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Guadalupe Victoria, En El Municipio De Itzacamatitlán, Del Estado De Puebla	20150408	Puebla	Itzacamatitlán	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,484,513.00	1,484,513.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515349	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Bernardino Chichihshapan, Calle Agriles, Sección, En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	20150412	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chichihshapan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	62,036.10	62,036.10	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515354	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xolotla, Barrio Suape, En El Municipio De Pahuatlán, Del Estado De Puebla	20150404	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	141,951.50	141,951.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515357	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Pablito, Barrio Agua Del Carrizo, En El Municipio De Pahuatlán, Del Estado De Puebla	20150405	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	165,783.00	165,783.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515361	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Atla, Barrio Tzucapa, En El Municipio De Pahuatlán, Del Estado De Puebla	20150406	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	223,355.00	223,355.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515368	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Colonia Monserrate, Calle Cervitov, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla	20150403	Puebla	La Resurrección	La Resurrección	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	110,774.50	110,774.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: CONVENIO DE ELECTRIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515369	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Colonia Ampliación 2 Marzo, Calle Unión, Vladimiria, Jorge Chigapa, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla	20150410	Puebla	La Resurrección	La Resurrección	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	409,908.00	409,908.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: ELECTRIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515376	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cafada, Colonia Manana Nueva, En El Municipio De San Antonio Cafada, Del Estado De Puebla	20150387	Puebla	San Antonio Cafada	San Antonio Cafada	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	83,758.00	83,758.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Fisica: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Registro: electrificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515378	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Juan Atzingo, Calle Del Manantial, En El Municipio De San Gabriel Chilac, Del Estado De Puebla	20150400	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	244,395.00	244,395.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Fisica: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Registro: electrificaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515379	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San José Miahuatlan, Calle Ahasco, Manuel Ariza Camacho, Reforma Y Callejón Pascual, En El Municipio De San José Miahuatlan, Del Estado De P	20150389	Puebla	San José Miahuatlan	San José Miahuatlan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	75,203.00	75,203.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: obra incluida en convenio de coordinación de electrificaciones / Fisica: obra incluida en convenio de coordinación de electrificaciones / Registro: electrificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515385	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Matatongo De Guerrero Ida. Rapa, En El Municipio De San Sebastián Tlacoatepec, Del Estado De Puebla	20150401	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Matatongo de Guerrero	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	616,474.42	616,474.42	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Fisica: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Registro: proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515388	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Las Palmas, En El Municipio De San Sebastián Tlacoatepec, Del Estado De Puebla	20150407	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Bacienda y Crédito Publico	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	660,534.53	660,534.53	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Fisica: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Registro: electrificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150200515391	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Teopantlán, Barrio San Juan Calle Alondriga Y Calle Cuauhtémoc, En El Municipio De Teopantlán, Del Estado De Puebla	20150484	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	156,091.00	156,091.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Física: obra incluida en convenio de coordinación para electrificaciones / Registro: electrificación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515412	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Felipe Otaltépec, Varías Calles, En El Municipio De Tepesi De Rodríguez, Del Estado De Puebla.	20150522	Puebla	Tepesi de Rodríguez	San Felipe Otaltépec	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	263,322.14	638,305.38	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515458	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta, Callejon Permiro, Calle 1 Puente Entre Av. Reforma Y Calle 3 Sur, En El Municipio De Tlaxiotepec De Benito Juárez, Del E	20150489	Puebla	Tlaxiotepec de Santa María Benito Juárez	la Alta	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	321,457.00	321,457.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515465	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta, Calle 9 Sur Y Av. Francisco I. Madero, En El Municipio De Tlaxiotepec De Benito Juárez, Del Estado De Puebla	20150492	Puebla	Tlaxiotepec de Santa María Benito Juárez	la Alta	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	67,628.00	67,628.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515470	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Chichahuastla, En El Municipio De Tlaxiá, Del Estado De Puebla	20150411	Puebla	Tlaxiá	Chichahuastla	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	773,944.50	773,944.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515473	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Hueltia - Trillasasagan En El Municipi De Tlaxiá, Del Estado De Puebla	20150513	Puebla	Tlaxiá	Hueltia	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	465,919.97	465,919.97	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515476	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Alpaucaan, En El Municipio De Tochimilco, Del Estado De Puebla	20150480	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpaucaan	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	879,568.23	879,568.23	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515481	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez, Colonia Maravillas, Calle Vicente Suárez, En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, Del Estado De Puebla	20150388	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	149,562.00	149,562.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515486	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xicalxochitlo, Calle Sin Nombre, En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, Del Estado De Puebla	20150391	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalxochitlo	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	171,928.05	171,928.05	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515488	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez, Colonia Corralzano, Calle José María Morelos Y Pavón, En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, Del Estad	20150486	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	237,697.95	237,697.95	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515492	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Centro Calle Sin Nombre, En El Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20150487	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	305,277.00	305,277.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515496	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Tranca De Hierro, Avenida Principal, En El Municipio De Zihuatcutia, Del Estado De Puebla	20150399	Puebla	Zihuatcutia	La Tranca de Hierro	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	189,678.83	189,678.83	189,678.83	37,935.76	37,935.76	37,935.76	37,935.76	20.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515498	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Los Pinos, 2a. Sección, En El Municipio De Zihuatcutia, Del Estado De Puebla	20150402	Puebla	Zihuatcutia	Los Pinos	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	162,986.25	162,986.25	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571051	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Hueyapan, Calle Vicente Guerrero, En El Municipio De Hueyapan, Del Estado De Puebla	20150673	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	59,293.39	296,466.98	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575359	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tepetitlan, En El Municipio De Zoquitlán, Del Estado De Puebla	20150635	Puebla	Zoquitlán	Tepetitlan	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	693,621.00	693,621.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300577668	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Teopantlán, Barrio San Juan Calle 3 Norte Al Altimilón Y Camcha, En El Municipio De Teopantlán, Del Estado De Puebla	20150683	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	233,098.93	233,098.93	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	72	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: