

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 17711

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Comenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Comenio	Programa Fondo Comenio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (incluyendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
P000140400431429	Demarcaciones	55	Puebla	Sotiquilpan	Acanteco	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	54						0.00		Municipio	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se reportaron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se reportaron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se reportaron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:		
P001130200164333	Pavimentación de La Calle Prolongación Acala Sur	9104	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,866	\$1,707,866	\$1,707,866	\$1,707,866	\$1,707,866	\$1,707,866	\$1,707,866	100.00	00	Metros Cuadrados	674	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida	
P001130200164452	Pavimentación de La Calle Prolongación Acala Sur Sin Etag	91045	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$335,981	\$335,981	\$335,981	\$335,981	\$335,981	\$335,981	\$335,981	\$335,981	100.00	00	Metros Cuadrados	637	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130300177187	Pavimentación de La Calle La Plata Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa	91071	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan Grande	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$326,897	\$326,897	\$326,897	\$326,897	\$326,897	\$326,897	\$326,897	\$326,897	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	303	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: / Registro: obra concluida
P001130300177904	Construcción Del Andador Peña Blanca	91078	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan Grande	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$189,151	\$189,151	\$189,151	\$189,151	\$189,151	\$189,151	\$189,151	\$189,151	100.00	00	M2	1,008	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130300178783	Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal	91075	Puebla	Tlapacoyan	Zintilpan	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$111,587	\$111,587	\$111,587	\$111,587	\$111,587	\$111,587	\$111,587	\$111,587	100.00	00	Metro cúbico	187	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130300192929	Pavimentación de La Calle Juan De La Barroca	91070	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan Grande	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$126,406	\$126,406	\$126,406	\$126,406	\$126,406	\$126,406	\$126,406	\$126,406	100.00	00	M2, concreto hidráulico	1,008	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130300195118	Pavimentación Del Andador Isela Luna Con Concreto Hidráulico	91084	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan Grande	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$202,356	\$202,356	\$202,356	\$202,356	\$202,356	\$202,356	\$202,356	\$202,356	100.00	00	Metro Lineal	137	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130300198235	Equipoamiento De Pisos Prolongados Para Agua Potable Y Línea De Conductos	911319	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,634,536	\$1,634,536	\$1,634,536	\$1,634,536	\$1,634,536	\$1,634,536	\$1,634,536	\$1,634,536	100.00	00	Piso	14,102	100.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: ACCION TERMINADA EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 / Registro: ACCION TERMINADA EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P001130300221068	Adjudicación En Calle Urtecho, Abanico Y Porfido Diaz En San Nicolas Tomatlan	015-2013	Puebla	Olietla	San Nicolás Tomatlan	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,781,458	\$1,781,458	\$1,781,458	\$1,781,458	\$1,781,458	\$1,781,458	\$1,781,458	\$1,781,458	100.00	00	Metro Cuadrado	175	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRAS DE INICIARON TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA / Física: ESTA OBRAS DE INICIARON TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA / Registro: ESTA OBRAS DE INICIARON TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P001130400237719	Pavimentación de La Calle Insurgentes	91076	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan Chico	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$578,465	\$578,465	\$578,465	\$578,465	\$578,465	\$578,465	\$578,465	\$578,465	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	822	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400238152	Pavimentación Del Andador 20 De Noviembre	91083	Puebla	Tlapacoyan	La Cruz	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$539,777	\$539,777	\$539,777	\$539,777	\$539,777	\$539,777	\$539,777	\$539,777	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	123	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400239500	Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal La Palma	91087	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$141,248	\$141,248	\$141,248	\$141,248	\$141,248	\$141,248	\$141,248	\$141,248	100.00	00	Metro Lineal	674	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400239952	Construcción De Salto Para Ocho Múltiples, Asistencia Social Y Servicios Comunitarios	91072	Puebla	Tlapacoyan	Abascoyaya	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$253,437	\$253,437	\$253,437	\$253,437	\$253,437	\$253,437	\$253,437	\$253,437	100.00	00	Salto	562	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400240003	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	91077	Puebla	Tlapacoyan	Zintilpan	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,727	\$300,727	\$300,727	\$300,727	\$300,727	\$300,727	\$300,727	\$300,727	100.00	00	Metros Cuadrados	187	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400240519	Pavimentación de La Calle Principal 3ra Etapa	91082	Puebla	Tlapacoyan	Sotiquilpan	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$453,617	\$453,617	\$453,617	\$453,617	\$453,617	\$453,617	\$453,617	\$453,617	100.00	00	M2, concreto hidráulico	324	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400240223	Pavimentación de La Calle La Cumbre A Tianguay	91090	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,008,201	\$1,008,201	\$1,008,201	\$1,008,201	\$1,008,201	\$1,008,201	\$1,008,201	\$1,008,201	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	1,131	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400240853	Pavimentación de La Calle La Palma A La Cumbre	91092	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,288,247	\$1,288,247	\$1,288,247	\$1,288,247	\$1,288,247	\$1,288,247	\$1,288,247	\$1,288,247	100.00	00	Metros Cuadrados	1,292	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400240926	Construcción De Muro Para La Calle La Pila, La Cumbre Y Camino Real	91087	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$701,283	\$701,283	\$701,283	\$701,283	\$701,283	\$701,283	\$701,283	\$701,283	100.00	00	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400240972	Pavimentación de La Calle Sepayay	91095	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,816,527	\$1,816,527	\$1,816,527	\$1,816,527	\$1,816,527	\$1,816,527	\$1,816,527	\$1,816,527	100.00	00	Metro Cuadrado	674	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400241440	Pavimentación de La Calle La Pila	91094	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,093,658	\$1,093,658	\$1,093,658	\$1,093,658	\$1,093,658	\$1,093,658	\$1,093,658	\$1,093,658	100.00	00	Metro Cuadrado	674	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400244789	Mancomunales de Las Cumbre Principales de Abascoyaya	91079	Puebla	Tlapacoyan	Abascoyaya	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$362,384	\$362,384	\$362,384	\$362,384	\$362,384	\$362,384	\$362,384	\$362,384	100.00	00	Metro Lineal	552	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P0011304002451476	Construcción De Derrames Y Mancomunales Y Mantenimiento De Salto De Agua Del Salto	91099	Puebla	Tlapacoyan	Abascoyaya	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$133,258	\$133,258	\$133,258	\$133,258	\$133,258	\$133,258	\$133,258	\$133,258	100.00	00	Perfora	1,008	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400245702	Pavimentación Del Andador Principal Benito Juárez	91094	Puebla	Tlapacoyan	Benito Juárez (Xicotlapan)	Rural	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$476,218	\$476,218	\$476,218	\$476,218	\$476,218	\$476,218	\$476,218	\$476,218	100.00	00	Metro Cuadrado	45	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400246529	Pavimentación De Andador de La Calle Tianguay	91089	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$937,333	\$937,333	\$937,333	\$937,333	\$937,333	\$937,333	\$937,333	\$937,333	100.00	00	Metro Cuadrado	674	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400246717	Pavimentación Y Construcción De Muro De Contención De La Calle Morón	91098	Puebla	Tlapacoyan	Tlapacoyan	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlapacoyan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$450,957	\$450,957	\$450,957	\$450,957	\$450,957	\$450,957	\$450,957	\$450,957	100.00	00	Metro Cuadrado	674	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra ejecutada / Registro: obra concluida
P001130400246858	Sustitución De Luminarias Para Alumbrado Público	012013	Puebla	Olietla	Olietla	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$190,492	\$190,492	\$190,492	\$190,492	\$190,492	\$190,492	\$190,492	\$190,492	100.00	00	Luminaria	9,000	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRAS DE INICIARON TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA / Física: ESTA OBRAS DE INICIARON TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA / Registro: ESTA OBRAS DE INICIARON TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, SE CANCELÓ EL FONDO DELA TORMADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P001130400249510	Construcción De Garabatos Y Bancos En La Avenida, Carretera Señal Entre Calle Carlos Sardan Y Carretera	032019	Puebla	Olietla	Olietla	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$307,227	\$307,227	\$307,227	\$307,227	\$307,227	\$307,227	\$307,227	\$307,227	100.00	00	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRAS DE INICIARON TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA / Física: ESTA OBRAS DE INICIARON TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, SE CANCELÓ EL FONDO DELA TORMADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0011304002496378	Aprobación Para La Adquisición De Sillas En El Municipio De Chietla	038-2013	Puebla	Olietla	Olietla	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$196,600	\$196,600	\$196,600	\$196,600	\$196,600	\$196,600	\$196,600	\$196,600	100.00	00	Sillas	246	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRAS DE INICIARON TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA / Física: ESTA OBRAS DE INICIARON TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, SE CANCELÓ EL FONDO DELA TORMADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P001130400281045	Adjudicación de La Calle Anexo A La Comisaría	911319																										

Total: 17711

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Comenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora			Presupuesto	Modificado	Recomendado (Declinado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación		Avance Anual	Avance Acum.
FDL114040043370	Almacén/Almacén Quetzacoatl Calle 18 Sur Entre Privada 3 Oriente y Calles Privada 18 Norte Sur y 18 Norte, Calle Revolución Entre Calle Sin Nombre y Camino Real.	FD1215	Puebla	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Derivadas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANAGÜILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$307,400	\$307,400	\$307,400	\$307,400	\$307,400	\$307,400	\$307,400	100.00	50	Metro Lineal	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.