

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101074209	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación De Las Electrificaciones De Berristain, Ahuazotepec Y Tejamaniles	81801	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$528,600	\$528,600	\$528,600	\$528,600	\$528,600	\$528,600	\$528,600	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro:
PUE18180101074230	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Sexta Etapa	81804	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$551,339	\$551,339	\$551,339	\$551,339	\$551,339	\$551,339	\$551,339	100.00	\$0	Metros lineales	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. / Registro:
PUE18180101067405	Construcción De Fuente Ornamental, Luminarias Y Mobiliario Urbano En El Parque De La Unidad Administrativa De La Junta Auxiliar De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla.	0172018104	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$184,259	\$184,259	\$184,259	\$184,259	\$184,259	\$184,259	\$184,259	100.00	\$0	Piezas	4,248	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE18180101067436	Construcción Del Bardoedo Perimetral Del Pantecón De Tezhuatpec, Municipio De Atempan, Puebla.	0172018108	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPLAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,617,345	\$1,617,345	\$1,617,345	\$1,617,345	\$485,204	\$485,204	\$485,204	30.00	\$0	Metros lineales	1,829	0.00	30.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA EN ETAPA DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101077765	Adquiramiento En Calle 3 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Av. Emiliano Zapata Y Av. Emiliano Zapata Y Calle 2 Sur	FORTA17/SF-0091	Puebla	Atlixco	Juan Uvera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,309,984	\$1,309,984	\$1,309,984	\$1,309,984	\$1,309,984	\$1,309,984	\$1,309,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGULARIZA EL PAGO, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069163	Construcción De Adquiramiento En Calle Reforma Y Calle Primavera En La Cabecera Municipal De Caltepec	-	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$274,801	\$220,945	\$220,945	\$220,945	\$66,283	\$66,283	\$66,283	30.00	\$0	Metros Cuadrados	415	0.00	52.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE DOS FONDOS, FORTAMUN Y FISM / Física: SE ESTA EFECTUANDO LAS GUARNICIONES Y EL MURO DE CONTENCIÓN / Registro: LA OBRA SE ESTA EFECTUANDO CON MEZCLA DE DOS RECURSOS FORTAMUN 2018 \$274,800.85 Y FISM 2018 \$916,002.83 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101077402	Construcción De Boca De Tormenta A Base De Muros De Piedra En Segunda Sección	331803	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$89,791	\$89,791	\$89,791	\$89,791	\$89,791	\$89,791	\$89,791	100.00	\$0	Metros	1,500	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE18180101074300	Curso En Materia De Seguridad Para Los Elementos De Seguridad Pública Del Municipio Chapulco, Puebla.	MCHP-SER-001/2018	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	50.00	\$0	Otros	5,620	0.00	50.00	Financiera: CONTRATO EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CONTRATO REPORTADO EN TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074298	Construcción De Un Tanque De Agua Y Alumbrado Para El Pantecón Municipal, Chapulco, Puebla.	MCHP-OP-004-2018	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$147,709	\$147,709	\$147,709	\$147,709	\$147,709	\$147,709	\$147,709	100.00	\$0	Metros cúbicos	3,475	0.00	100.00	Financiera: DE ACUERDO AL ART.37 SE TIENEN NECESIDADES DEL MUNICIPIO, Y ESTAN PRIORIZADAS EN CABILDO. / Física: OBRA REPORTADA PRIMER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074070	Construcción De Guarniciones Y Andadores Del Pantecón Municipal, Chapulco, Puebla, Segunda Etapa	MCHP-OP-003-2018	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$177,811	\$177,811	\$177,811	\$177,811	\$177,811	\$177,811	\$177,811	100.00	\$0	Metros lineales	3,475	0.00	100.00	Financiera: DE ACUERDO AL ART.37 SE TIENEN NECESIDADES DEL MUNICIPIO, Y ESTAN PRIORIZADAS EN CABILDO. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA PRIMER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101068600	Construcción De Techado De La Cochera Comunitaria Del Barrio De Tenextla	18019	Puebla	Chignahuapan	Tenextla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$981,127	\$981,127	\$294,338	\$294,338	\$294,338	\$294,338	\$294,338	30.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	30.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: SOLO SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO FIRMADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101068191	Mantenimiento De Infraestructura De Caminos En Cruz Colorada	18006	Puebla	Chignahuapan	Cruz Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,031,795	\$1,031,795	\$309,539	\$309,539	\$309,539	\$309,539	\$309,539	30.00	\$0	Kilómetro	478	0.00	30.00	Financiera: AVANCE FINCIERO AL 30% / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101068304	Mantenimiento De Infraestructura De Caminos En Calapa	18007	Puebla	Chignahuapan	Calapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,057,964	\$1,057,964	\$317,389	\$317,389	\$317,389	\$317,389	\$317,389	30.00	\$0	Kilómetro	219	0.00	30.00	Financiera: AVANCE FINCIERO AL 100% / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101068580	Mantenimiento De Infraestructura Del Sistema Electrico Del Mercado Municipal De Chignahuapan	18014	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,275,211	\$1,275,211	\$748,460	\$748,460	\$748,460	\$748,460	\$748,460	58.69	\$0	Metros	51,536	0.00	58.69	Financiera: AVANCE FINCIERO AL 58.69% / Física: AVANCE 58.69% FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074188	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Reforma (Segunda Etapa)	541833003	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,228,249	\$1,228,249	\$368,475	\$1,228,249	\$368,475	\$368,475	\$368,475	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,566	0.00	30.00	Financiera: A LA FECHA ÚNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA FÍSICAMENTE EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074354	Construcción De Muro De Contención En Calle Juárez En El Municipio De Chignautla	541833008	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,700,698	\$1,700,698	\$560,614	\$1,700,698	\$560,614	\$560,614	\$560,614	32.96	\$0	Metros cúbicos	11,096	0.00	30.02	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074199	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico Por Sacavon En Calle Hidalgo Norte	541833004	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,278,835	\$1,278,835	\$1,278,835	\$1,278,835	\$1,278,835	\$1,278,835	\$1,278,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,683	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074567	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Carranza (2da Etapa)	541833014	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,845,481	\$5,845,481	\$2,573,644	\$5,845,481	\$2,573,644	\$2,573,644	\$2,573,644	44.03	\$0	Metros Cuadrados	2,566	0.00	45.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101073898	Construcción De Casetas De Vigilancia Para La Policía Municipal	18189	Puebla	Chilchotla	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$800,029	\$800,029	\$800,029	\$800,029	\$800,029	\$800,029	\$532,223	\$532,223	66.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.53	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE18180101075516	Construcción De Unidad Deportiva (3a. Etapa)	18198	Puebla	Chilchotla	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Deporte	En Ejecución	2018	\$7,118,600	\$7,118,600	\$7,118,600	\$7,118,600	\$7,118,600	\$2,135,580	\$2,135,580	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: LA INFORMACION PROPORCIONADA CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA INFORMACION PROPORCIONADA CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101077409	Rehabilitación De Luminarias Primera Etapa	18101	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$37,417	\$37,417	\$37,417	\$37,417	\$37,417	\$37,417	\$37,417	100.00	\$0	Piezas	550	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE18180101073484	Rehabilitación De Caminos Ejidales De La Cabecera Municipal; Cuapiaxtla de Madero; Pue.	MCM135	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero; Pue.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$472,143	\$472,143	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	31.77	\$0	Metros lineales	3,600	0.00	100.00	Financiera: Se han concluido con los trabajos den tiempo y forma. / Física: Se han concluido con los trabajos den tiempo y forma. / Registro: Se han concluido con los trabajos den tiempo y forma, pero debido a que la empresa no ha entregado toda la documentación correspondiente no se ha finiquitado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101073564	Rehabilitación De Acceso Y Muro De Contención En Calle Venustiano Carranza (Paquete De Materiales)	R33-2018-010	Puebla	Cuatempam	San Esteban Cuatempam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$53,214	\$53,214	\$53,214	\$53,214	\$53,214	\$53,214	\$53,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,212	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE18180101073562	Rehabilitación De Diferentes Centros De Desarrollo Comunitario Y Salones De Usos Múltiples (Paquetes De Materiales)	R33-2018-005	Puebla	Cuatempam	San Esteban Cuatempam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$148,527	\$148,527	\$148,527	\$148,527	\$148,527	\$148,527	\$148,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,212	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101073563	Apoyo A Productores Del Campo De Cuatempam Mediante La Adquisición De Carretillas	R33-2018-006	Puebla	Cuatempam	San Esteban Cuatempam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE18180101075088	Adoquinamiento De La Calle Guadalupe Victoria Entre Calle 2 De Abril Y Lateral De La Autopista México-Puebla	FORTA-18-05	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$962,354	\$962,354	\$962,354	\$962,354	\$962,354	\$962,354	\$962,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075068	Adoquinamiento De La Privada Tepeyac Entre Calle Tepeyac Y Misma Privada	FORTA-18-04	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$973,671	\$973,671	\$973,671	\$973,671	\$973,671	\$973,671	\$973,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075089	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica De La Telesecundaria Francisco Alatorre	FORTA-18-07	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,072,114	\$1,072,114	\$1,072,114	\$1,072,114	\$1,072,114	\$1,072,114	\$1,072,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	488	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075085	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Munich Y Calle Hamburg	FORTA-18-02	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,225,493	\$1,225,493	\$1,225,493	\$1,225,493	\$1,225,493	\$1,225,493	\$1,225,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075080	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica De La Primaria Vicente Guerrero	FORTA-18-06	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,493,249	\$1,493,249	\$1,493,249	\$1,493,249	\$1,493,249	\$1,493,249	\$1,493,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	488	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046925	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Av. México-Puebla Entre Calle Insurgentes Y Calle Xalatlá, Primera Etapa	FORTA-17-24	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075425	Construcción De La 2a Etapa Del Albergue En La Localidad De San Pedro Cuayuca	18201	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUCA DE ANDRADE 2014-2018	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,111,033	\$1,108,677	\$316,740	\$1,108,677	\$316,740	\$316,740	\$316,740	28.57	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN 1. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101066279	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Plaitisec Frente A Telesecundaria	1232018	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$772,061	\$772,061	\$772,061	\$772,061	\$231,618	\$231,618	\$231,618	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.00	Financiera: / Física: SE SOLVENTARON LOS REQ. DE OBLIGACIONES FIN. Y SEG. PUB. SEGUN ART. 37 LCF. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180101075470	Mantenimiento De Casa De Salud En La Localidad De El Progreso	FORT-01-2018	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	\$115,280	\$115,280	\$115,280	\$115,280	\$115,280	\$115,280	\$115,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	751	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101068079	Rehabilitación De La Escuela Universidad Pedagógica Nacional En El Municipio De Hueyapan, Puebla	18006	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan, Puebla	Educación	En Ejecución	2018	\$1,548,593	\$1,548,953	\$1,548,953	\$1,548,953	\$850,934	\$850,934	\$850,934	54.94	\$0	Metros lineales	6,227	0.00	59.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Obra del Fondo Fortamun en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069321	Rehabilitación De Presidencia Del Municipio De Los Reyes De Juárez	LRJ18-009	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$916,688	\$916,688	\$320,675	\$916,688	\$320,675	\$320,675	\$320,675	34.98	\$0	Metros Cuadrados	25,520	0.00	34.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, ES UNA OBRA PARA DAR SERVICIOS A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA REPORTADA EN 1ER. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101067640	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle La Amistad Y La Loma En La Localidad De San Juan Acozac	LRJ18-011	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,525,435	\$5,525,435	\$535,039	\$5,525,435	\$535,039	\$535,039	\$535,039	9.68	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: ES UNA OBRA DE GRAN IMPACTOPOR LO CUAL ES NECESARIA PARA LA LOCALIDAD. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA REPORTADA EN 1ER. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050101	Construcción De Muro De Contención De La Calle Ignacio Zaragoza	25496	Puebla	Naupan	Mextla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	100.00	\$0	Metros cúbicos	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075207	Paquete De Materiales Para La Vivienda 2018 (Adquisición De Block)	F18003	Puebla	Nauzontla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$384,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	100.00	\$0	Piezas	480	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN YA SE REALIZO AL 100% / Física: LA ENTREGA ESTA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE.
PUE18180101076494	Adoquinamiento De La Calle 4 Sur Entre Calle Benito Juárez Y Continúscion De La Calle 4 Sur	18002	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$824,541	\$824,541	\$250,000	\$824,541	\$824,541	\$250,000	\$250,000	30.32	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO EN PROCESO / Física: NIVEL FISICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101067891	Adquisición De Terreno Para Uso Común De La Junta Auxiliar De Santa María Ixtiyucan	18009	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,298	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO AL 100% FISICA Y FINANCIERA / Física: SE PAGO AL 100% FISICA Y FINANCIERA / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101067852	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Santa María Ixtiyucan En El Municipio De Nopalucan, Puebla	18004	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2018	\$3,208,768	\$3,208,768	\$1,454,153	\$3,208,768	\$1,454,153	\$1,454,153	\$1,454,153	45.32	\$0	Metros Cuadrados	7,298	0.00	45.32	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075322	Adquisición Y Suministro De Lamina Galvanizada 3.05 Zinc-Alum R-72 Cal-32 Aym Primera Etapa	002-2018	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$874,495	\$874,495	\$874,495	\$874,495	\$874,495	\$874,495	\$874,495	100.00	\$0	Piezas	1,073	0.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE
PUE18180101077405	Adoquinamiento De La Calle 6 Poniente Entre 5 27 Norte Y 33 Norte De La Cabecera Municipal De Oriental	FR18007	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$804,864	\$804,864	\$241,459	\$804,864	\$241,459	\$241,459	\$241,459	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1818010107467	Construcción Escenario Y Sanitarios En Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Ejido Carrizal Viejo, Municipio De Pantepec Puebla	18010	Puebla	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$767,118	\$767,118	\$767,118	\$767,118	\$230,135	\$230,135	\$230,135	30.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	40.00	Financiera: ANTICIPO 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ELEMENTOS DE CIMENTACION CONSISTENTE EN MAMPUESTERIA Y ZAPATAS, ARMADO DE COLUMNAS, CADERNAS DE DESPLANTE, CASTILLOS DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK EN EL AREA DE SANITARIOS Y ESCENARIO, ASI COMO MURO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	
PUE18180101067408	Servicio Para La Modernizacion Complementacion Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Publico	15010	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	Comunicaciones	En Ejecución	2018	\$114,000,000	\$114,000,000	\$114,000,000	\$114,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	21.05	\$0	Luminarias	1,538,919	0.00	21.05	Financiera: / Física: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS AL PRIMER TRIMESTRE, EL PAGO DE MARZO SE EFECTUARA EN ABRIL / Registro: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS AL PRIMER TRIMESTRE, EL PAGO DE MARZO SE EFECTUARA EN ABRIL - EL CONTRATO ES MULTIANUAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075313	Rehabilitacion De Concreto Asfáltico En Antiguio Camino Real A Cholula Entre Calzadas Zavaleta Y Calle Constitución En San Andres Cholula	17427	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,733,117	\$3,733,117	\$3,733,117	\$3,733,117	\$3,733,117	\$3,733,117	\$3,733,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: LAS METAS DE ESTA OBRA SE LOGRARON CON INVENTOS DEL FORTAMUN 2017 Y 2018 / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074937	Reencarpetamiento (Mantenimiento Y Rehabilitación) Con Mezcla Asfáltica En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle Revolución Y Puente San Agustín En La Localidad De San Matías Atzala San Felipe Teotlal	R33-03-2018	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Matías Atzala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,697,317	\$1,697,317	\$509,195	\$1,697,317	\$509,195	\$509,195	\$509,195	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON CONVENIO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075847	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carranza	1231801	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$781,030	\$781,030	\$388,665	\$781,030	\$366,203	\$366,203	\$366,203	46.89	\$0	Metros Cuadrados	643	0.00	46.89	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:	
PUE18180101078162	Adoquinamiento De Calle Puebla Entre Calle Miguel Hidalgo Y Centro De Salud 2a. Etapa	MSJ.002.R33.2018	Puebla	San Jerónimo Tecuacanpan	San Jerónimo Tecuacanpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUACANPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$880,295	\$880,295	\$244,108	\$880,295	\$243,524	\$243,524	\$243,524	27.66	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	27.66	Financiera: SE HA EJERCIDO FINANCIERA MENTE EL 27.66 % DEL MONTO TOTAL / Física: SE HA EJERCIDO FÍSICAMENTE EL 27.66 % / Registro: SE HA EJERCIDO FÍSICA Y FINANCIERA MENTE EL 27.66 % DE LA OBRA	
PUE18180101074976	Adquisición De Equipamiento Para Las Motos De La Comisaría De Seguridad Publica, Tránsito Y Vialidad Del Municipio De San Martín Texmelucan.	FORTAMUN-007-2018	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$816,640	\$816,640	\$816,640	\$816,640	\$816,640	\$816,640	\$816,640	100.00	\$0	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 20.00 EQUIPAMIENTOS FÍSICAMENTE CONCLUIDOS AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION	
PUE18180101074962	Adquisición De Motos Para La Comisaría De Seguridad Publica, Tránsito Y Vialidad Del Municipio De San Martín Texmelucan	FORTAMUN-004-2018	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FÍSICAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FÍSICAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
PUE18180101073660	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, 2018	18005	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,209	\$290,209	\$290,209	\$290,209	\$290,209	\$290,209	\$290,209	\$290,209	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: LA ACCION HA SIDO TOTALMENTE PAGADA / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: CONSISTIO EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, EN 1525 ML DE RED Y LA COLOCACION DE 35 POSTES, INCLUYE TRAMITES ANTE CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101056092	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En El Barrio Guadalupe Perteneciente A La Cabecera Municipal	33-146	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$888,265	\$888,265	\$888,265	\$888,265	\$613,217	\$613,217	\$613,217	\$613,217	69.04	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	69.04	Financiera: PAGO DE ESTIMACION 1 (ONO) / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: La obra se ejecuto conforme al proyecto contratado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075886	Reconstrucción De Barda En Panteon Municipal	095	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$269,692	\$269,692	\$269,692	\$269,692	\$269,692	\$269,692	\$269,692	\$269,692	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180101075259	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre 4 Y 6 Norte 2da Etapa	MST 2018 001	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$373,305	\$373,305	\$373,305	\$373,305	\$373,305	\$373,305	\$373,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FIS Y FIN	
PUE18180101068721	Construcción De Guarniciones En Las Calles Jacarandas, Tlalomite, Pifón, Cactus, Huizache, Laureles, Pirul Y Calle Barranca El Águila, En Colonia Capúa.	18003	Puebla	Tecamachalco	Capúa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$130,206	\$130,206	\$130,206	30.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	48.98	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101068333	Construcción De Adoquinamiento En Calle Gladisla Entre Calle Acacias Y Calle Jacarandas; Calle Gardénias Entre Calle Gladisla Y Calle Cepasuchil, Calle Orquídeas Entre Calle Gladisla Y Calle Geranios	18012	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,974,553	\$3,974,553	\$3,974,553	\$3,974,553	\$1,192,366	\$1,192,366	\$1,192,366	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,108	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y se la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075190	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Nacional Oriente, Entre Calles Emiliano Zapata Y Miguel Hidalgo De La Localidad De José María Pino Suárez, Tepanco De López	31817	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$996,129	\$996,129	\$298,839	\$996,129	\$298,839	\$298,839	\$298,839	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075192	Construcción De Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calles Vicente Guerrero Y Cuauhtémoc; Y Entre Calles Miguel Hidalgo Y José María Morelos, En La Localidad De Francisco I. Madero, Tepanco De Ló	31816	Puebla	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,866,186	\$1,866,186	\$559,856	\$1,866,186	\$559,856	\$559,856	\$559,856	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
PUE18180101074436	Construcción De Techumbre En La Iglesia Católica	31801	Puebla	Tepetzintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$536,337	\$536,337	\$536,337	53.63	\$0	Metros Cuadrados	694	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 53.63% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE SE LLEVA PAGADA EL 53.63% Y FISICAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% A ESTE PERIODO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101077761	Construcción De Pavimento Hidráulico En El Barrio De Xoloateno, Calle Antigua En El Municipio De Teziutlán Puebla.	R33/300/201 8-03	Puebla	Teziutlán	Xoloateno	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,717,987	\$9,717,987	\$9,717,987	\$9,717,987	\$2,915,396	\$2,915,396	\$2,915,396	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,022	0.00	20.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE / Física: AVANCE FISICO AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101077759	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Carretera Teziutlán - San Juan Acateno Tramo La Misma Idea - La Estación	R33/300/201 8-02	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$26,626,977	\$7,988,093	\$7,988,093	\$7,988,093	\$7,988,093	\$7,988,093	\$7,988,093	\$7,988,093	100.00	\$0	Otros	92,246	0.00	100.00	Financiera: APORTACION AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075912	Remodelación De Parque En El Centro De La Localidad De Santa María La Alta (Segunda Etapa)	18012	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,596,712	\$1,596,712	\$1,596,712	\$1,596,712	\$479,014	\$479,014	\$479,014	30.00	\$0	Metros	6,626	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE18180101075921	Construcción De Parque "Los Carrascos"	18009	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcoatlapan (La Estación y los Carrascos)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,195,642	\$2,195,642	\$2,195,642	\$2,195,642	\$658,692	\$658,692	\$658,692	30.00	\$0	Metros	1,124	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180101067592	Aportación Para La Ampliación Y Modernización Del Camino 2 Tipo D Mejorado; Tramo Villa Lázaro Cárdenas- Paso De Coyutla, Del Km. 0 000.00 Al Km. 2 810.00	11804	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,940,253	\$1,940,253	\$582,076	\$1,940,253	\$582,076	\$582,076	\$582,076	30.00	\$0	Kilómetro	27,800	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SOLICITA VALIDACION
PUE18180101073709	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De San Pedro Ahuatlampa	18003	Puebla	Vicente Guerrero	San Pedro Ahuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$702,204	\$702,204	\$702,204	\$702,204	\$210,661	\$210,661	\$210,661	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101073788	Rehabilitación De Techado En Auditorio De San Bernardino Lagunas	18009	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,394,230	\$1,394,230	\$1,394,230	\$1,394,230	\$418,269	\$418,269	\$418,269	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,282	0.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101066287	Construcción De Centro Cultural Comunitario En La Comunidad De Telpatlan	18001	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$7,214,004	\$7,214,004	\$7,214,004	\$7,214,004	\$2,164,201	\$2,164,201	\$2,164,201	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,532	0.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101075147	Bacheo En Diferentes Calles De La Localidad De Xicotepc De Juárez	18306	Puebla	Xicotepc	Xicotepc de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPCC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,203,852	\$1,203,852	\$1,203,852	\$1,203,852	\$601,926	\$601,926	\$601,926	50.00	\$0	Metros Cuadrados	37,025	0.00	50.00	Financiera: SE HA PAGADO EL ANTICIPO DE LA OBRA, CON FONDO FORTAMUN 2018 / Física: SE HA PAGADO EL ANTICIPO DE LA OBRA, CON FORTAMUN 2018 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075145	Rehabilitación Y Ampliación De Salon De Usos Múltiples General Rafael Moreno Valle, Ubicado En Calle Zaragoza De La Localidad De Xicotepc De Juárez 2da Etapa	18305	Puebla	Xicotepc	Xicotepc de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPCC PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,705,522	\$1,705,522	\$1,705,522	\$1,705,522	\$852,761	\$852,761	\$852,761	50.00	\$0	Metros Cuadrados	37,027	0.00	50.00	Financiera: SE HA PAGADO EL ANTICIPO, CON RECURSOS FORTAMUN 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, FONDO FORTAMUN 2018 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075778	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo Del Cadernamiento 0 000 Al 0 150.00	18003	Puebla	Xiutetelco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$998,493	\$998,493	\$998,493	\$998,493	\$299,548	\$299,548	\$299,548	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGO ANTICIPO DE OBRA / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO DE OBRA / Registro: SOLO SE PAGO ANTICIPO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075769	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Hermenegildo Galeana	18001	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,333,135	\$1,333,135	\$1,333,135	\$1,333,135	\$399,941	\$399,941	\$399,941	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE LA OBRA / Física: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075835	Rehabilitación De Camino De Acceso	2061806	Puebla	Zacapala	El Negrito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$17,339	\$17,339	\$17,339	\$17,339	\$17,339	\$17,339	\$17,339	100.00	\$0	Kilómetro	112	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075825	Rehabilitación De Camino De Acceso	2061805	Puebla	Zacapala	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$20,242	\$20,242	\$20,242	\$20,242	\$20,242	\$20,242	\$20,242	100.00	\$0	Kilómetro	112	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075830	Rehabilitación De Camino De Acceso	2061807	Puebla	Zacapala	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$39,682	\$39,682	\$39,682	\$39,682	\$39,682	\$39,682	\$39,682	100.00	\$0	Kilómetro	45	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1818010106823	Adquisición Y Servicio De Equipo Para La Implementación De Videowall Para Seguridad Publica Municipal	2018012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad	En Ejecución	2018	\$796,224	\$796,224	\$238,867	\$796,224	\$238,867	\$238,867	\$238,867	30.00	\$0	Piezas	76,296	0.00	33.33	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101067512	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán Etapa 2017	2017078	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$804,727	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	100.00	\$0	Luminarias	1,000	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO \$390,312.15 DE FORTAMUN 2018 Y \$414,415.23 DE FORTAMUN 2017 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101068213	Adquisición De Mobiliario Para El Complejo Municipal De Seguridad Publica	2018011	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,605,642	\$1,605,642	\$481,693	\$1,605,642	\$481,693	\$481,693	\$481,693	30.00	\$0	Piezas	76,296	0.00	30.58	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101068572	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018022	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,230,581	\$1,230,581	\$492,232	\$1,230,581	\$492,232	\$492,232	\$492,232	40.00	\$0	Kilómetros	1,140	0.00	25.42	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION	
PUE1818010106845	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarderías Y Banquetas En La Calle Leona Vicario, Colonia La Guadalupe En La Comunidad De Eloxochitlan Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	2018018	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,135,957	\$2,135,957	\$606,024	\$2,135,957	\$606,024	\$606,024	\$606,024	28.37	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	28.37	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818010106842	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	2018015	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	100.00	\$0	Kilómetros	1,125	0.00	56.39	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION	
PUE18180101068258	Ampliación De Camino Rural Tipo "E" En La Comunidad De San Isidro Atonotlico Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018010	Puebla	Zacatlán	San Isidro Atonotlico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,476,007	\$1,476,007	\$1,131,606	\$1,476,007	\$1,131,606	\$1,131,606	\$1,131,606	76.67	\$0	Kilómetros	166	0.00	76.67	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION	
PUE18180101067575	Construcción De Banquetas Y Suministro Y Colocación De Luminarias De La Calle Real Santa Elena Al Libramiento, Colonia Eloxochitlan, Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018009	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,037,714	\$2,037,714	\$1,161,944	\$2,037,714	\$1,161,944	\$1,161,944	\$1,161,944	57.02	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	57.68	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101077407	Rehabilitación De Explanada Posterior Y Gimnasios Al Aire Libre En Campo Deportivo Unión Zaragoza Segunda Etapa	01815	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución	2018	\$296,898	\$296,898	\$163,294	\$296,898	\$163,294	\$163,294	\$163,294	55.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	60.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE1818010107568	Gastos Indirectos: Adquisición De Copiadora Multifuncional Mca. Rico Mp. 2555 Y Tablet Mca. Lenovo Ip Mi15 , Para La Dirección De Obras Públicas Del Municipio De Zinacatepec, Puebla.	30153	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: Adquisición terminada / Fisica: Adquisición terminada financieramente / Registro: Con esta adquisición la dirección de obras públicas ofrece un mejor servicio a la ciudadanía - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.