

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
PUE15150100474693	Adquisición De Terreno Para Hospital	2015-018	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Acajete, Puebla	Asistencia Social	Terminado	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: La acción se encuentra pagada al 100% Financiamiento / Física: La acción se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: La acción se encuentra terminada y operando física y financieramente al 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150100475020	Reparación De Bobinado Primario De Fase 3 De Transformador	2015-005	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Acajete, Puebla	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	100.00	00	Equipamiento	25,000	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: La obra se encuentra terminada y operando física y financieramente al 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200502889	Pavimentación De Concreto Anafalicio En Hospital Casa De Tepetzala	2015-043	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$677,950	\$677,950	\$677,950	\$677,950	\$677,950	\$677,950	\$677,950	\$677,950	100.00	00	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: La obra se encuentra terminada y operando física y financieramente al 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200502964	Adquisición De Luminarias Para Alumbrado Público Del Municipio Y Juntas Auxiliares	2015-044	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$602,220	\$602,220	\$602,220	\$602,220	\$602,220	\$602,220	\$602,220	\$602,220	100.00	00	Luminaria	35,600	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: La obra se encuentra terminada y operando física y financieramente al 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300550768	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-Ic En La Escuela Secundaria Juan Carlos Silvestre González, Con Clave 21ast0014	2015-001	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacanelco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$1,064,928	\$1,063,928	\$1,063,928	\$1,063,928	\$1,063,928	\$1,063,928	\$1,063,928	\$1,063,928	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: La obra se encuentra terminada y operando física y financieramente al 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300550777	Adoquimentación De La Calle 15 Oriente, Entre Calle Juárez Y Calle De La Obra	2015-052	Puebla	Acajete	La Magdalena Tezala Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$286,711	\$286,251	\$286,251	\$286,251	\$286,251	\$286,251	\$286,251	\$286,251	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: La obra se encuentra terminada y operando física y financieramente al 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400591623	Construcción De Techado Metálico En Pista Cívica De Escuela Secundaria Juan Carlos Silvestre González, Con Clave De Dentro De Trabajo 21ast0014	2015-060	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacanelco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Educación	Terminado	2015	\$1,436,118	\$1,435,586	\$1,435,586	\$1,435,586	\$1,435,586	\$1,435,586	\$1,435,586	\$1,435,586	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra pagada al 100% Financiamiento / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: Esta obra se encuentra priorizada por el COPADAMUN y aprobada por cabildo en sesión extraordinaria, a solicitud de la comunidad beneficiada con la obra, abatiendo con ello uno de sus requerimientos de acuerdo al artículo 37 de la LDF, que especifica en un párrafo que los recursos del FORTAMUN-DF se destinan a la satisfacción de sus requerimientos; además de que la obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400591644	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura "U-Ic" En Telescoonda "Alfonso Pruneda" Con Clave De Dentro De Trabajo 21ast0260	2015-067	Puebla	Acajete	San Juan Tepalcó	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Educación	Terminado	2015	\$1,046,691	\$1,046,588	\$1,046,588	\$1,046,588	\$1,046,588	\$1,046,588	\$1,046,588	\$1,046,588	100.00	00	Metros Cuadrados	585	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: Esta obra se encuentra priorizada por el COPADAMUN y aprobada por cabildo en sesión extraordinaria, a solicitud de la comunidad beneficiada con la obra, abatiendo con ello uno de sus requerimientos de acuerdo al artículo 37 de la LDF, que especifica en un párrafo que los recursos del FORTAMUN-DF se destinan a la satisfacción de sus requerimientos; además de que la obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400591660	Construcción De Garabatos Y Barandas Con Adoqui Y Concreto De Calle Apoyamiento, Entre Calle 3 Sur Y Repaseadora S.H.A.P.F. Alfonso Calderón,	2015-071	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Urbanización	Terminado	2015	\$824,721	\$824,721	\$824,721	\$824,721	\$824,721	\$824,721	\$824,721	\$824,721	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra pagada al 100% Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: Esta obra se encuentra priorizada por el COPADAMUN y aprobada por cabildo en sesión extraordinaria, a solicitud de la comunidad beneficiada con la obra, abatiendo con ello uno de sus requerimientos de acuerdo al artículo 37 de la LDF, que especifica en un párrafo que los recursos del FORTAMUN-DF se destinan a la satisfacción de sus requerimientos; además de que la obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400591679	Adquisición De Luminarias Para Alumbrado Público Del Municipio Y Juntas Auxiliares (Segunda Etapa)	2015-074	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Urbanización	Terminado	2015	\$680,799	\$680,799	\$680,799	\$680,799	\$680,799	\$680,799	\$680,799	\$680,799	100.00	00	Luminaria	1,000	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400591700	Rehabilitación De Piso Firme De Concreto De La Pista Cívica De La Primaria José María Morelos Y Pavón En San Agustín Tlaxco	2015-077	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Educación	Terminado	2015	\$422,424	\$422,197	\$422,197	\$422,197	\$422,197	\$422,197	\$422,197	\$422,197	100.00	00	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400591737	Ampliación De Drenaje Cantillería En Calle San Javier Y Priv. San Manuel Entre Calles San Javier Y Mariano Matamoros	2015-088	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$694,457	\$693,923	\$693,923	\$693,923	\$693,923	\$693,923	\$693,923	\$693,923	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400591767	Programa Estatal De Ventas Para La Dismisión Del Uso De Lata 2015	2015-097-A	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Vivienda	Terminado	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	00	Piezas	900	0.00	100.00	Financiamiento: Las acciones se encuentran pagadas al 100% Financiamiento / Física: Las acciones se encuentran terminadas y operando al 100% Financiamiento / Registro: Las acciones se encuentran terminadas y operando al 100% física y financieramente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400591804	Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De Tlacanelco	2015-100	Puebla	Acajete	Tlacanelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Urbanización	Terminado	2015	\$1,132,500	\$1,132,034	\$1,132,034	\$1,132,034	\$1,132,034	\$1,132,034	\$1,132,034	\$1,132,034	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiamiento / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% Financiamiento / Registro: Esta obra se encuentra priorizada por el COPADAMUN y aprobada por cabildo en sesión extraordinaria, a solicitud de la comunidad beneficiada con la obra, abatiendo con ello uno de sus requerimientos de acuerdo al artículo 37 de la LDF, que especifica en un párrafo que los recursos del FORTAMUN-DF se destinan a la satisfacción de sus requerimientos; además de que la obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200532757	Construcción De Techado Metálico En El Colegio De Bachilleres Del Estado 00615 De Puebla No 14 Localidad La Palma	00615	Puebla	Acateño	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATEÑO	Educación	Terminado	2015	\$1,074,604	\$1,074,604	\$1,074,604	\$1,074,604	\$1,074,604	\$1,074,604	\$1,074,604	\$1,074,604	100.00	00	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiamiento: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% (120 Mt) / Registro: SOLICITO VALIDACION, OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200532943	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 5 De Mayo Y 16 De Septiembre De Ejido Palo Tacho (Calle Peñón)	03915	Puebla	Acateño	Ejido Palo Tacho	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATEÑO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,877,138	\$1,877,138	\$1,877,138	\$1,877,138	\$1,877,138	\$1,877,138	\$1,877,138	\$1,877,138	100.00	00	Metros Cuadrados	461	0.00	100.00	Financiamiento: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300571565	Adquisición De Unidades Móviles Y Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	01415	Puebla	Acateño	San José Acateño	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATEÑO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	100.00	00	Lote	56	0.00	100.00	Financiamiento: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300571567	Adquisición De Unidades Móviles Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	01515	Puebla	Acateño	San José Acateño	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATEÑO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$732,475	\$732,475	\$732,475	\$732,475	\$732,475	\$732,475	\$732,475	\$732,475	100.00	00	Vehículos	9,159	0.00	100.00	Financiamiento: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200534416	Rehabilitación Del Tanque De Captación Las Truchas	15009	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$109,493	\$109,493	\$109,493	\$109,493	\$109,493	\$109,493	\$109,493	\$109,493	100.00	00	Piezas	1,139	0.00	100.00	Financiamiento: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300559802	Pago De Terceros Para Planta Tratadora De Aguas Residuales De Tonala	15206	Puebla	Ahuacatlán	Tonalapa (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	00	Lote	1,464	0.00	100.00	Financiamiento: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300559842	Construcción De Andadores En La Sección 12 Y 13	15215	Puebla	Ahuacatlán	Tlayahuacalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$197,067	\$197,067	\$197,067	\$197,067	\$197,067	\$197,067	\$197,067	\$197,067	100.00	00	Metros Cuadrados	1,320	0.00	100.00	Financiamiento: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acum.		
PUE15100493083	Rehabilitación de Sistema de Conectividad a Internet Y Red de Localidad de Ahuatlan	012 2015	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Comunicaciones	Terminado	2015	\$106,076	\$106,074	\$106,074	\$106,074	\$106,074	\$106,074	\$106,074	\$106,074	100.00	00	Equipoamiento	1,030	0.00	1.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISCALIZADO Y FINANCIAMIENTO / Fisica: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% FISCALIZADO Y FINANCIAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510010481018	Renta de Maquinaria Para El Mantenimiento Y Conservación De Los Caminos Del Municipio Tercera Etapa	81501	Puebla	Ahuazotepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Transportes y Vialidades	Terminado	2015	\$418,079	\$418,079	\$418,079	\$418,079	\$418,079	\$418,079	\$418,079	\$418,079	100.00	00	Kilometro	959	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100 y operando FISCALIZADO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510010481012	Adquisición De Luminarias Horizontales Tipo Led De 60 Watts Con Supresor De Ruido De 220 Voltios	81503	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Urbanización	Terminado	2015	\$380,000	\$584,800	\$584,800	\$584,800	\$584,800	\$584,800	\$584,800	\$584,800	100.00	00	Piezas	2,351	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100 y funcionando FISCALIZADO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510010481163	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Con Concreto Hidráulico En La Calle Costanero	81504	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Urbanización	Terminado	2015	\$84,688	\$84,688	\$84,688	\$84,688	\$84,688	\$84,688	\$84,688	\$84,688	100.00	00	Metros lineales	2,335	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510010481253	Rehabilitación Del Camino San Miguel Ayotla Y Ahuazotepec	81505	Puebla	Ahuazotepec	San Miguel Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Transportes y Vialidades	Terminado	2015	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	100.00	00	Kilometro	2,533	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100 y funcionando FISCALIZADO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510020050708	Reconstrucción De Fachada Metálica Del Preescolar Niño Artillero C.C.P. 210j0991	81510	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Educación	Terminado	2015	\$53,981	\$53,981	\$53,981	\$53,981	\$53,981	\$53,981	\$53,981	\$53,981	100.00	00	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100 y funcionando FISCALIZADO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100300564621	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Ahuacala En La Localidad De Ahuacala, Municipio De Ahuazotepec, Puebla.	53K121003984	Puebla	Ahuazotepec	Ahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Urbanización	Terminado	2015	\$598,121	\$598,121	\$598,121	\$598,121	\$598,121	\$598,121	\$598,121	\$598,121	100.00	00	Metros Cuadrados	342	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100300564687	Adquisición De Placas De Nomenclatura De 25 X 50 Cm.	81512	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Urbanización	Terminado	2015	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$101,500	100.00	00	Piezas	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100300564723	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento Y Conservación De Los Caminos Del Municipio Quinta Etapa	81513	Puebla	Ahuazotepec	Tenejapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Comunicaciones	Terminado	2015	\$476,360	\$476,360	\$476,360	\$476,360	\$476,360	\$476,360	\$476,360	\$476,360	100.00	00	Kilometro	483	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100300566812	Adquisición De Luminarias Horizontales Tipo Led De 60 Watts Con Supresor De Ruido De 220 Voltios Segunda Etapa	81515	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Urbanización	Terminado	2015	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	00	Piezas	2,335	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100300566916	Construcción De Suelos Y Juntas Para Los Talleres de Misión Cultural 183	81516	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Educación	Terminado	2015	\$240,069	\$240,069	\$240,069	\$240,069	\$240,069	\$240,069	\$240,069	\$240,069	100.00	00	Metros Cuadrados	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100400588419	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación De La Electrificación De Temaxcala	81521	Puebla	Ahuazotepec	Temaxcala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Urbanización	Terminado	2015	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	100.00	00	Metros	56	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100520053181	Techo de Cimbra De Uso Múltiple De Secundaria Diego Rivera	AHUENHUITTLA-05-15	Puebla	Ahuenhuitlla	Ahuenhuitlla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUENHUITTLA	Educación	Terminado	2015	\$254,532	\$254,532	\$254,532	\$254,532	\$254,532	\$254,532	\$254,532	\$254,532	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: Obra ejecutada y ejecutada al 100%, con un monto total de \$ 1,010,207.83 y se agusto con recurso de FIDM por \$ 505,103.92, FIDM por \$24,511.10 y Participaciones Municipales por \$ 255,675.93 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100400618224	Equipamiento De Pozo De Agua Potable Ahuenhuitlla-09-15	AHUENHUITTLA-09-15	Puebla	Ahuenhuitlla	El Papayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUENHUITTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$112,481	\$112,481	\$112,481	\$112,481	\$112,481	\$112,481	\$112,481	\$112,481	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100200510199	Apertura Al Cerreo De Tehuacan	2015002	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,563,189	\$1,563,189	\$1,563,189	\$1,563,189	\$1,563,189	\$1,563,189	\$1,563,189	\$1,563,189	100.00	00	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA / Registro: la obra se encuentra al 100 % de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100200510290	Techo de Salón De Uso Múltiple Del Seminario De Ocotlán	2015005	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,173,353	\$1,170,805	\$1,170,805	\$1,170,805	\$1,170,805	\$1,170,805	\$1,170,805	\$1,170,805	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra se encuentra al 100 % ejecutada y esta operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100200512353	Pago De Alumbrado Publico Y Bombas De Agua	2015001	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,839,327	\$7,179,383	\$7,179,383	\$7,179,383	\$7,179,383	\$7,179,383	\$7,179,383	\$7,179,383	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100 % / Fisica: / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 % EJECUTADA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100400617045	Adquisición De Un Camion Agrícola New Holland Modelo 6810 S Básico Con Implementos, Para El Ejido de Patismpo De Horecas	2015016	Puebla	Ajalpan	San Isidro Labrador (Tepicaco)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$687,000	\$686,624	\$686,624	\$686,624	\$686,624	\$686,624	\$686,624	\$686,624	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: la adquisición se encuentra en la disposición y liquidad / Fisica: / Registro: la adquisición ya esta liquidada y esta ejecutando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100400617151	Construcción De Salón De Uso Múltiple En La Localidad De Cuahuchitla (Ira. Etapa), Municipio De Ajalpan Puebla.	2015019	Puebla	Ajalpan	Cuahuchitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$797,317	\$796,976	\$796,976	\$796,976	\$796,976	\$796,976	\$796,976	\$796,976	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Fisica: / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
PUE15100400617780	Construcción De Muro De Contención 2da. Etapa En La Escuela Primaria Agrícola Sordas De La Comunidad De Rinconita Del Municipio De Ajalpan, Puebla.	2015024	Puebla	Ajalpan	Piscuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$799,993	\$799,463	\$799,463	\$799,463	\$799,463	\$799,463	\$799,463	\$799,463	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100 % / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100400617874	Construcción De Centro Cultural (Urbato) Segunda Etapa, En La Parroquia De San Juan Bautista	2015028	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,499,600	\$1,496,131	\$1,496,131	\$1,496,131	\$1,496,131	\$1,496,131	\$1,496,131	\$1,496,131	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA AL 100 % EN SU ETAPA / Fisica: / Registro:
PUE15100500616305	Construcción De Un Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad Etapa Dos Pertenciente A Este Municipio De Ajalpan	2015020	Puebla	Ajalpan	Xochitanga	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$298,899	\$298,899	\$298,899	\$298,899	\$298,899	\$298,899	\$298,899	\$298,899	100.00	00	Lote	350	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra al 100 % / Fisica: / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100500616335	Adquisición De Un Tractor Agrícola New Holland Modelo 6810 S Básico Con Implementos, Para El Ejido de Patismpo De Horecas	2015015	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$605,000	\$604,000	\$604,000	\$604,000	\$604,000	\$604,000	\$604,000	\$604,000	100.00	00	Maquinaria y equipo	600	0.00	100.00	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: / Registro: LA ADQUISICION SE HICO EN TIEMPO Y FORMA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EJECUTANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100500616370	Conformación De Comité Comunitario (Incluye Promotor Comunitario)	2015036	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	100.00	00	Lote	350	0.00	100.00	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: / Registro: LA ACCION SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100500616381	Conformación Del Comité De Contadora Social (Incluye Promotor Comunitario)	2015037	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$21,875	\$21,875	\$21,875	\$21,875	\$21,875	\$21,875	\$21,875	\$21,875	100.00	00	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: la acción se conjuto en tiempo y forma / Fisica: / Registro: el comité de contadora se complementa en tiempo y cumple con sus funciones al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100500616204	"Estrala De Cde Hábitat (Incluye Promotor Comunitario)"	2015038	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$45,750	\$45,750	\$45,750	\$45,750	\$45,750	\$45,750	\$45,750	\$45,750	100.00	00	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: el promotor cumple con sus obligaciones / Fisica: / Registro: el promotor cumple con sus obligaciones al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100500616215	"Estimulo A Promotores Comunitarios"	2015039	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$15,375	\$15,375	\$15,375	\$15,375	\$15,375	\$15,375	\$15,375	\$15,375	100.00	00	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: se les entrego sus estimulos a los promotores al 100 % / Fisica: / Registro: los estimulos a los promotores se les entrego en tiempo y forma al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100500616242	"Curso De Capacitación En Capacitación En El Cde De Ajalpan (Certificado)"	2015040	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de ajalpan, puebla	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	100.00	00	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: se capacitaron a las personas que lo solicitaron se cumplio al 100 % el objetivo / Fisica: / Registro: se capacitaron a las personas que lo solicitaron al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100500616251	"Curso De Capacitación En Corte Y Conformación En El Cde De Ajalpan (Certificado)"	2015041	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades																				

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescadado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual		
PUE1515040052022	Adquisición de Vehículo Para Revisión De Obras Públicas	15003	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$126,518	\$126,518	\$126,518	\$126,518	\$126,518	\$126,518	\$126,518	100.00	00	Vehículos	7,848	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICA: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300552710	Mantenimiento Del Balleno Sanitario	15017	Puebla	Aquixtla	Cuatolmanico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$102,461	\$102,461	\$102,461	\$102,461	\$102,461	\$102,461	\$102,461	\$102,461	100.00	00	Metros cúbicos	7,848	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICA: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588420	Rehabilitación Del Balleno Sanitario Municipal Con Malla Ciclónica	15008	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$123,920	\$123,920	\$123,920	\$123,920	\$123,920	\$123,920	\$123,920	\$123,920	100.00	00	Metros lineales	7,848	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICA: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588744	Rehabilitación De Cascha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Benito Juárez Clave:4492388A	15010	Puebla	Aquixtla	Ateacaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$297,337	\$297,337	\$297,337	\$297,337	\$297,337	\$297,337	\$297,337	\$297,337	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICA: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589000	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples	15028	Puebla	Aquixtla	Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$728,952	\$728,952	\$728,952	\$728,952	\$728,952	\$728,952	\$728,952	\$728,952	100.00	00	Metros Cuadrados	315	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICA: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592864	Rehabilitación De La Carretera Estatal, Tramo Chilchicaxtla-Pachoyilla	15041	Puebla	Aquixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$43,692	\$46,157	\$46,157	\$46,157	\$46,157	\$46,157	\$46,157	\$46,157	100.00	00	Metros cúbicos	7,848	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICA: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200592670	Construcción De Unidad De Atención Segunda Etapa	0172015103	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,821,537	\$1,821,537	\$1,821,537	\$1,821,537	\$1,821,537	\$1,821,537	\$1,821,537	\$1,821,537	100.00	00	Metros Cuadrados	22,150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300597174	Poli Deportivo De Atempan	0172015521	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN.	Urbanización	Terminado	2015	\$2,200,000	\$2,192,675	\$2,192,675	\$2,192,675	\$2,192,675	\$2,192,675	\$2,192,675	\$2,192,675	100.00	00	Metros Cuadrados	25,386	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300597113	Rehabilitación Y Admisión De Oficinas Administrativas Del Ayuntamiento Municipal.	0172015105	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN.	Urbanización	Terminado	2015	\$5,909,460	\$6,276,817	\$6,276,817	\$6,276,817	\$6,276,817	\$6,276,817	\$6,276,817	\$6,276,817	100.00	00	Metros Cuadrados	25,386	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300597158	Adquisición De Equipos De Radio Comunicación Para Elementos De Seguridad Pública Municipal.	0172015106	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUE.	Seguridad	Terminado	2015	\$350,012	\$179,287	\$179,287	\$179,287	\$179,287	\$179,287	\$179,287	\$179,287	100.00	00	Piezas	25,386	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN PAGADA AL 100% / FÍSICA: ACCIÓN PAGADA AL 100% / REGISTRO: ACCIÓN PAGADA AL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594559	Construcción De Guardacalles Y Barreras En Las Calles 3 Poniente, 16 De Septiembre, 2 De Abril Y Postal Hidalgo, Perímetros Al Parque De La Cámara Municipal Del Municipio De Atempan, Pue.	0172015107	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$442,588	\$442,588	\$442,588	\$442,588	\$442,588	\$442,588	\$442,588	\$442,588	100.00	00	Metros Cuadrados	25,386	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620615	Rehabilitación De Dos Patrullas Municipales De Seguridad Pública	HAA-2015-003	Puebla	Ateacal	San Martín Ateacal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEACAL	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$137,308	\$137,308	\$137,308	\$137,308	\$137,308	\$137,308	\$137,308	\$137,308	100.00	00	Vehículos	3,700	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: ACCIÓN TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300595212	Terminación De La Ampliación De Sanitarios En Escuela Primaria 24 De Febrero Con Clave 21d4a0016a	PORT-007	Puebla	Attequizayan	Attequizayan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATTEQUIZIAYAN	Educación	Terminado	2015	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	00	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593905	Construcción De Cercado Perimetral De La Escuela Telesecundaria Juan Rosales, Con Clave Cct21d4a0048z	PORT-004	Puebla	Attequizayan	Attequizayan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATTEQUIZIAYAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$581,459	\$581,459	\$429,264	\$429,264	\$429,264	\$429,264	\$429,264	\$429,264	73.83	00	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA EN 2015 SE PAGO POR \$429,264.20 Y POR 2016 POR \$152,195.20 / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593992	Rehabilitación De La Biblioteca En La Escuela Primaria Dr. Dillio Montaño Con Clave 21d91785z	PORT-006	Puebla	Attequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATTEQUIZIAYAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	184	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200592599	Rehabilitación De Canchas En Deportivo Netzep	PORT15-SP-014	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Deporte	Terminado	2015	\$1,517,007	\$1,517,007	\$1,517,007	\$1,517,007	\$1,517,007	\$1,517,007	\$1,517,007	\$1,517,007	100.00	00	Metros Cuadrados	5,800	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / FÍSICA: TERMINADA / REGISTRO: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200592548	Bacheo Con Mezcla Asfáltica	PORT15-SP-018	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,036,071	\$1,036,071	\$1,036,071	\$1,036,071	\$1,036,071	\$1,036,071	\$1,036,071	\$1,036,071	100.00	00	Metros cúbicos	3,500	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / FÍSICA: TERMINADA / REGISTRO: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200592564	Bacheo En Adoquin	PORT15-SP-019	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$181,157	\$228,032	\$228,032	\$228,032	\$228,032	\$228,032	\$228,032	\$228,032	100.00	00	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / FÍSICA: TERMINADA / REGISTRO: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502005925967	Construcción De Casa Domiciliaria En Bachiller José Vasconcelos	PORT15-SP-046	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$10,387	\$10,387	\$10,387	\$10,387	\$10,387	\$10,387	\$10,387	\$10,387	100.00	00	Lote	4,120	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / FÍSICA: TERMINADA / REGISTRO: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300597201	Adoquinamiento En Calle Atlixcoyotl 50 años	PORT15-SP-060	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,622,696	\$1,747,272	\$1,747,272	\$1,747,272	\$1,747,272	\$1,747,272	\$1,747,272	\$1,747,272	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / FÍSICA: TERMINADA / REGISTRO: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005976435	Construcción De Canal Para Captación De Aguas Pluviales, De Riesgo Y Obras Complementarias	PORT15-SP-032	Puebla	Atlixco	San Juan Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Salud	Terminado	2015	\$1,980,001	\$1,490,518	\$1,490,518	\$1,490,518	\$1,490,518	\$1,490,518	\$1,490,518	\$1,490,518	100.00	00	Metros lineales	86,690	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / FÍSICA: TERMINADA / REGISTRO: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005976691	Bacheo Con Mezcla Asfáltica Segunda Etapa	PORT15-SP-058	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$402,767	\$402,767	\$402,767	\$402,767	\$402,767	\$402,767	\$402,767	\$402,767	100.00	00	Metros cúbicos	86,690	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / FÍSICA: TERMINADA / REGISTRO: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005976777	Adoquinamiento En Calle Barranca Del Muerto	PORT15-SP-113	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,809,948	\$904,640	\$904,640	\$904,640	\$904,640	\$904,640	\$904,640	\$904,640	100.00	00	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / FÍSICA: TERMINADA / REGISTRO: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005976884	Adoquinamiento En Calle Río Panzacoy	PORT15-SP-114	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,355,080	\$677,074	\$677,074	\$677,074	\$677,074	\$677,074	\$677,074	\$677,074	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / FÍSICA: TERMINADA / REGISTRO: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502005940447	Aplandado Del Local De Usos Múltiples De La Localidad Del Unión, Ayuntamiento De Guerrero Puebla	HAG2015-004	Puebla	Ayotanco de Guerrero	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTANCO DE GUERRERO	Asistencia Social	Terminado	2015	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	100.00	00	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN FUNCION / FÍSICA: OBRA AL 100% Y EN FUNCION / REGISTRO: OBRA AL 100% Y EN FUNCION / FÍSICA Y FINANCIERA-MENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502005940488	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guardacielos En La Calle Gustavo Díaz Ordaz Y Calle Benito Juárez Primera Etapa	HAG2015-005	Puebla	Ayotanco de Guerrero	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTANCO DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,361,927	\$1,361,927	\$1,361,927	\$1,361,927	\$1,361,927	\$1,361,927	\$1,361,927	\$1,361,927	100.00	00	Metros Cuadrados	1,353	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / FÍSICA: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / REGISTRO: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO Y FINANCIERA-MENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual
PUE1510020040601	Techado De Cacha De Uso Múltiple	MGU2015-008	Puebla	Ayotaco de Guerrero	Uruapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOCO DE GUERRERO	Asistencia Social	Terminado	2015	\$519,496	\$519,496	\$519,496	\$519,496	\$519,496	\$519,496	\$519,496	100.00	00	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN FUNCION / Fisica: OBRA AL 100% Y EN FUNCION / Registro: OBRA EN FUNCION AL 100% FISICA Y FINANCIERA-MENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400594766	Mejoramiento de Calles De Acceso Principal A Las Localidades Del Cuadrante Industrial Del Municipio De Metztoma, En El Municipio De Ayotaco De Guerrero, Puebla	MGU2015-020	Puebla	Ayotaco de Guerrero	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOCO DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$454,264	\$454,264	\$454,264	\$454,264	\$454,264	\$454,264	\$454,264	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN FUNCION / Fisica: OBRA AL 100% Y EN FUNCION / Registro: OBRA EN FUNCION AL 100% FISICA Y FINANCIERA-MENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400594805	Rehabilitación De Muro De Contención En El Frente De La Unidad De La Localidad De Nanacatepec	MGU2015-021	Puebla	Ayotaco de Guerrero	Nanacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOCO DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Metros Cuadrados	615	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Fisica: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERA EN SERVICIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400595278	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Diversas Localidades Del Municipio De Ayotaco De Guerrero, Puebla.	MGU2015-022	Puebla	Ayotaco de Guerrero	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOCO DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2015	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	100.00	00	Luminaria	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN FUNCION / Fisica: OBRA AL 100% Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION AL 100% FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100300581284	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Acceso A La Localidad De San Mateo	331506	Puebla	Camocaulta	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCAULTA	Urbanización	Terminado	2015	\$695,151	\$120,014	\$120,014	\$120,014	\$120,014	\$120,014	\$120,014	100.00	00	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FINANCIAMIENTO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA, SE REALIZO EL FINQUITO Y ENTREGA - RECEPCION: OBRA ENTREGADA CON FIDIC Y FORJADO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100300581306	Construcción De Sanitarios En Los Centros Comunitarios De Las Localidades De Tapayula Y San Mateo	331507	Puebla	Camocaulta	Camocaulta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCAULTA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$532,361	\$532,361	\$532,361	\$532,361	\$532,361	\$532,361	\$532,361	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FINANCIAMIENTO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA, SE REALIZO EL FINQUITO Y ENTREGA - RECEPCION: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100300581317	Construcción De Unidades De Servicio A La Comunidad (Paradero)	331514	Puebla	Camocaulta	Tapayula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCAULTA	Urbanización	Terminado	2015	\$152,719	\$152,719	\$152,719	\$152,719	\$152,719	\$152,719	\$152,719	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FINANCIAMIENTO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA, SE REALIZO EL FINQUITO Y ENTREGA - RECEPCION: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100100483258	Rehabilitación De Calles De Acceso Múltiple En La Cabecera Municipal Del Municipio De Cañada Morelos, Puebla.	18006	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$406,206	\$406,206	\$406,206	\$406,206	\$406,206	\$406,206	\$406,206	100.00	00	Metros Cuadrados	4,121	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Fisica: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERA EN SERVICIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100200580760	Construcción De Adoplinamiento En Calle Misa En La Cabecera Municipal Del Municipio De Cañada Morelos, Puebla.	15010	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$656,291	\$656,291	\$656,291	\$656,291	\$656,291	\$656,291	\$656,291	100.00	00	Metros Cuadrados	4,121	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100300580890	Rehabilitación De Unidad De Servicios En La Cabecera Municipal Del Municipio De Cañada Morelos, Puebla.	15029	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$568,280	\$568,280	\$568,280	\$568,280	\$568,280	\$568,280	\$568,280	100.00	00	Metros Cuadrados	16,954	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100300581477	Bacheo De La Carretera Cañada Morelos, Al Frente Y Carretera Buena Vista, Boca Hopal.	15030	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$498,477	\$498,477	\$498,477	\$498,477	\$498,477	\$498,477	\$498,477	100.00	00	Metros Cuadrados	4,072	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100300581572	Construcción De Andadores Y Banquetas En La Unidad Deportiva De La Localidad De San José Itapeta Municipio De Cañada Morelos, Puebla	15037	Puebla	Cañada Morelos	San José Itapeta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$432,840	\$432,840	\$432,840	\$432,840	\$432,840	\$432,840	\$432,840	100.00	00	Metros Cuadrados	3,779	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400624455	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozos Profundos En La Localidad De Cañada Morelos, Puebla.	15012	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$35,608	\$35,608	\$35,608	\$35,608	\$35,608	\$35,608	\$35,608	100.00	00	Lote	4,121	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400608742	La Etapa De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficia A La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Cañada Morelos, Pua	15013	Puebla	Cañada Morelos	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$181,404	\$181,404	\$181,404	\$181,404	\$181,404	\$181,404	\$181,404	100.00	00	Metros Cuadrados	218	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada al 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400609344	Rehabilitación De Varios Caminos En El Municipio De Cañada Morelos, Puebla.	15044	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$782,979	\$782,979	\$782,979	\$782,979	\$782,979	\$782,979	\$782,979	100.00	00	Kilómetro	1,885	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100300579452	Reconstrucción De Banquetas De La Calle 5 Norte Del Cat. D-180	F2015-01	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$153,048	\$153,048	\$153,048	\$153,048	\$153,048	\$153,048	\$153,048	100.00	00	Metros Cubicos	350	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA NO HUBO MODIFICACION / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO, NO HUBO MODIFICACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400612489	Rehabilitación De Camino Piloya La Ciemeja	2015-02	Puebla	Chiautla	Piloya (San Juan Piloya)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$514,100	\$514,100	\$514,100	\$514,100	\$514,100	\$514,100	\$514,100	100.00	00	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA, NO HUBO MODIFICACION / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO HUBO MODIFICACION, LA OBRA SE DE DOBLE FONDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400614201	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Chiautla	F2015-08	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$515,380	\$515,380	\$515,380	\$515,380	\$515,380	\$515,380	\$515,380	100.00	00	Lote	10,320	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada, no hubo modificación / Registro: la obra esta terminada y no concluyó el proyecto de modificación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400608066	Adquisición De Láminas Para Mejoramiento A La Vivienda	33114	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Vivienda	Terminado	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Lote	2,812	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACION / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400609489	Rehabilitación De Camino Tramo Acolotla-El Palmer	33113	Puebla	Chichiquila	El Palmer	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Urbanización	Terminado	2015	\$2,894,325	\$2,894,325	\$2,894,325	\$2,894,325	\$2,894,325	\$2,894,325	\$2,894,325	100.00	00	Kilómetro	1,560	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACION / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACION / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACION. ESTA OBRA SE ENCIETO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FORTAMUN-2015: 8 2, 886, 738.11 Y REFINANCIADO FORTAMUN 2015: 7, 985.38 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100200526239	Revestimiento Del Camino A Huastlauecue	MCP-FORTAMUN-001-2015	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxtepehuala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,099,775	\$1,099,775	\$1,099,775	\$1,099,775	\$1,099,775	\$1,099,775	\$1,099,775	100.00	00	Kilómetro	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100200524773	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Estaban Avenida	MCP-FORTAMUN-002-2015	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,281,498	\$1,281,498	\$1,281,498	\$1,281,498	\$1,281,498	\$1,281,498	\$1,281,498	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100200524814	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tejocté (La Loma)	MCP-FORTAMUN-003-2015	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxtepehuala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,283,377	\$1,283,377	\$1,283,377	\$1,283,377	\$1,283,377	\$1,283,377	\$1,283,377	100.00	00	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100200524855	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Obrera De Morelos	MCP-FORTAMUN-005-2015	Puebla	Chiconcuautla	Temopala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$417,883	\$417,883	\$417,883	\$417,883	\$417,883	\$417,883	\$417,883	100.00	00	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100200524896	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Platano	MCP-FORTAMUN-004-2015	Puebla	Chiconcuautla	Temopala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$560,817	\$560,817	\$560,817	\$560,817	\$560,817	\$560,817	\$560,817	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100200524966	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Chubasco	MCP-FORTAMUN-007-2015	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxtepehuala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,625,349	\$1,625,349	\$1,625,349	\$1,625,349	\$1,625,349	\$1,625,349	\$1,625,349	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100300589366	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ticmac	MCP-FORTAMUN-008-2015	Puebla	Chiconcuautla	Cuatalingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$455,026	\$455,026	\$455,026	\$455,026	\$455,026	\$455,026	\$455,026	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400599247	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A Itzacoguitla	MCP-FORTAMUN-012-2015	Puebla	Chiconcuautla	Itzacoguitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$436,993	\$436,993	\$436,993	\$436,993	\$436,993	\$436,993	\$436,993	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15100400609708	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Elemento De Seguridad Publica	MCP-FORTAMUN-010-2015	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Seguridad	Terminado	2015	\$166,582	\$166,582	\$166,582	\$166,582	\$166,582	\$166,582	\$166,582	100.00	00	Piezas	3,332	0.		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
PUE15150300573069	Construcción Del Parque Villa De Atencingo Segunda Etapa	51064	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$2,978,000	\$2,978,000	\$2,978,000	\$2,978,000	\$2,978,000	\$2,978,000	\$2,978,000	100.00	00	Metros Cuadrados	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORMACION. INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150400598668	Pavimentación Concreto Hidraulico De La Calle Morelos Entre Calles Rifo Artillero Y Terminación De La Calle	51103	Puebla	Chietla	Escapa de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$810,343	\$810,343	\$810,343	\$810,343	\$810,343	\$810,343	\$810,343	\$810,343	100.00	00	Metros Cuadrados	325	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORMACION. INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400598720	Construcción De Techo En Jardín De Niños Pina Clay, Atencingo, Chietla, Pue	51071	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORMACION. INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150100473263	Rehabilitación De Oficinas Del DIF Municipal	15007	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$193,928	\$189,244	\$189,244	\$189,244	\$189,244	\$189,244	\$189,244	\$189,244	100.00	00	Metros Cuadrados	51,536	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150100473387	Adquisición De Dos Camionetas Para Obras Publicas	15024	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Vehículos	5,153,600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200512099	Adquisición De Dos Vehiculos Para Seguridad Publica Municipal	15020	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$859,998	\$859,998	\$859,998	\$859,998	\$859,998	\$859,998	\$859,998	\$859,998	100.00	00	Vehículos	51,536	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200513064	Reconstrucción De La Carretera Michas -Acoocul	15028	Puebla	Chignahuapan	Michas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$302,809	\$302,809	\$302,809	\$302,809	\$302,809	\$302,809	\$302,809	\$302,809	100.00	00	Metros Cuadrados	3,775	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200515559	Colocación De Panto Sintético En Cancha De Fútbol En Polideportivo	15042	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Deportes	Terminado	2015	\$1,737,390	\$1,737,390	\$1,737,390	\$1,737,390	\$1,737,390	\$1,737,390	\$1,737,390	\$1,737,390	100.00	00	Metros Cuadrados	14,867	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200516958	Rehabilitación De Sustrución En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza C.U.F. 21qz220q	15052	Puebla	Chignahuapan	Llano Grande (El Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$125,119	\$125,119	\$125,119	\$125,119	\$125,119	\$125,119	\$125,119	\$125,119	100.00	00	Metros Cuadrados	459	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200517448	Adquisición De Una Unidad Nueva (Camioneta) Para Obras Publicas	15059	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	100.00	00	Vehículos	51,536	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200517713	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Seguridad Publica Municipal	15070	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$215,269	\$215,269	\$215,269	\$215,269	\$215,269	\$215,269	\$215,269	\$215,269	100.00	00	Equipo de seguridad	51,563	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300598104	Adquisición De Hardware (Multifuncional Impresora Y Scanner)	15022	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$284,558	\$284,558	\$284,558	\$284,558	\$284,558	\$284,558	\$284,558	\$284,558	100.00	00	Pizaa	15,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300598507	Construcción De Una Caseta (Pasadizo)	15053	Puebla	Chignahuapan	El Fresno	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$120,298	\$120,298	\$120,298	\$120,298	\$120,298	\$120,298	\$120,298	\$120,298	100.00	00	Metros Cuadrados	428	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400598805	Rehabilitación De Talleres En La Secundaria Bufoniana Camacho Viuda Clave Clave002h	15088	Puebla	Chignahuapan	Tolteapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$965,699	\$965,699	\$965,699	\$965,699	\$965,699	\$965,699	\$965,699	\$965,699	100.00	00	Metros Cuadrados	466	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400600043	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples En El Barrio De Tecuonchilla	15086	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$837,290	\$837,290	\$837,290	\$837,290	\$837,290	\$837,290	\$837,290	\$837,290	100.00	00	Metros Cuadrados	15,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400600231	Rehabilitación De Infraestructura De Los Boulevares Gustavo Díaz Cofas Y Romeo Vargas	15089	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$148,572	\$148,572	\$148,572	\$148,572	\$148,572	\$148,572	\$148,572	\$148,572	100.00	00	Metros cúbicos	15,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400602065	Rehabilitación De Infraestructura Del Techo De La Presidencia Municipal. Primera Etapa	15100	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$1,138,449	\$1,138,449	\$1,138,449	\$1,138,449	\$1,138,449	\$1,138,449	\$1,138,449	\$1,138,449	100.00	00	Metros Cuadrados	14,867	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400603043	Conservación De Caminos En La Localidad De San Antonio Matlahuacillas	15103	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacillas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$726,439	\$726,439	\$726,439	\$726,439	\$726,439	\$726,439	\$726,439	\$726,439	100.00	00	Metros cúbicos	1,066	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400603146	Conservación Del Camino Los Arcos Acollhua	15104	Puebla	Chignahuapan	Acollhua	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$711,633	\$711,633	\$711,633	\$711,633	\$711,633	\$711,633	\$711,633	\$711,633	100.00	00	Metros cúbicos	455	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400603240	Rehabilitación De Camino La Calera Tecuallancingo - El Camacho	15105	Puebla	Chignahuapan	Tecuallancingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$187,819	\$187,819	\$187,819	\$187,819	\$187,819	\$187,819	\$187,819	\$187,819	100.00	00	Kilometro	1,166	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400603375	Mantenimiento De Infraestructura De Camino Los Arcos - Las Mesas - Matayoc	15106	Puebla	Chignahuapan	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$828,301	\$828,301	\$828,301	\$828,301	\$828,301	\$828,301	\$828,301	\$828,301	100.00	00	Kilometro	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400603446	Mantenimiento De Infraestructura De Camino Chignahuapan - La Gloria (Segunda Sección)	15107	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$815,275	\$815,275	\$815,275	\$815,275	\$815,275	\$815,275	\$815,275	\$815,275	100.00	00	Kilometro	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400603370	Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Barrio De Tecuallancingo	15109	Puebla	Chignahuapan	Tecuallancingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Deportes	Terminado	2015	\$1,174,829	\$1,174,829	\$1,174,829	\$1,174,829	\$1,174,829	\$1,174,829	\$1,174,829	\$1,174,829	100.00	00	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400612344	Rehabilitación De Techo En El Auditorio De La Localidad De Jonucú Pedernales	15076	Puebla	Chignahuapan	Jonucú Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$592,200	\$592,200	\$592,200	\$592,200	\$592,200	\$592,200	\$592,200	\$592,200	100.00	00	Metros Cuadrados	474	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400612367	Adquisición De Terreno Ubicado En La Carretera Chignahuapan - Tlacoac En El Barrio De Tecuallancingo	15058	Puebla	Chignahuapan	Tecuallancingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	100.00	00	Metros Cuadrados	51,536	0.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150100408259	Construcción De Mejoramiento En La Calle Guadalupe Victoria	541533002	Puebla	Chignahuila	Yopi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$959,902	\$959,902	\$959,902	\$959,902	\$959,902	\$959,902	\$959,902	\$959,902	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150100408273	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma	541533003	Puebla	Chignahuila	Yopi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUILA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,249,904	\$1,249,904	\$1,249,904	\$1,249,904	\$1,249,904	\$1,249,904	\$1,249,904	\$1,249,904	100.00	00	Metros Cuadrados	452	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150100408262	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Los Cueroles Desde Ignacio Zaragoza Hasta La Casa De Salud	541533004	Puebla	Chignahuila	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33																			

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual	
PUE1515004088204	Pavimentación con Concreto Hidráulico en La Calle Anayacatl	541533007	Puebla	Chignautla	Chignautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	994,490	994,490	994,490	994,490	994,490	994,490	994,490	100.00	00	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD Y SE ENCUESTRA FUNCIONANDO DE MANERA ADECUADA. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150020530375	Mejoramiento De Suelo Para Autocamion En El Municipio De Chignautla	541533015	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	100.00	00	Hectarea	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA EN PROYECTO / Registro: APOYO ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS PARA SU APLICACION, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150030551865	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle 1 De Mayo, Barrio de Tepepan	541533024	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$543,791	\$543,791	\$543,791	\$543,791	\$543,791	\$543,791	\$543,791	100.00	00	Metros Cuadrados	877	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA, SE ENTREGO A LA COMUNIDAD Y SE ENCUESTRA FUNCIONANDO DE MANERA ADECUADA. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150030051940	Rehabilitación De Sanitarios Alignedo En La Escuela Primaria Federal Veneranda Lic. Alfredo V. Bonfil C.C.T. 218q1898	541533040	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$260,725	\$260,725	\$260,725	\$260,725	\$260,725	\$260,725	\$260,725	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA, SE ENTREGO A LA COMUNIDAD Y SE ENCUESTRA FUNCIONANDO DE MANERA ADECUADA. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150030051966	Rehabilitación De Caminos En Varias Localidades	541533041	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUE	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$712,462	\$712,462	\$712,462	\$712,462	\$712,462	\$712,462	\$712,462	100.00	00	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA, SE ENTREGO A LA COMUNIDAD, SE ENCUESTRA FUNCIONANDO DE MANERA ADECUADA. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150030051992	Rehabilitación De 2990.00 M2 De Techo Firme	541533042	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2015	\$948,130	\$948,130	\$948,130	\$948,130	\$948,130	\$948,130	\$948,130	100.00	00	Vivienda	485	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150040596406	Rehabilitación De Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Carmen Salvador Clave Col218j00425	541533044	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	Terminado	2015	\$43,418	\$43,418	\$43,418	\$43,418	\$43,418	\$43,418	\$43,418	100.00	00	Lote	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA, FUNCIONA ADECUADAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150040596468	Adquisición De Materiales Para Rehabilitación De Alumbrado Público 2015	541533045	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$120,006	\$120,006	\$120,006	\$120,006	\$120,006	\$120,006	\$120,006	100.00	00	Luminaria	30,254	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA, SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150040059797	Adquisición De Poste Y Transformador Para Proyecto Productivo En La Localidad De San Mateo	541533046	Puebla	Chignautla	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	00	Piezas	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA, SE ENTREGO A LA COMUNIDAD, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE151500400598123	Adquisición De Mobiliario Escolar Para Escuela Primaria Carmen Serdan	541533050	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	Terminado	2015	\$53,601	\$53,601	\$53,601	\$53,601	\$53,601	\$53,601	\$53,601	100.00	00	Mobiliario y equipo	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150040059595	Adquisición De Termino Para Almacén De Agua	541533049	Puebla	Chignautla	Sección Tercera de Chignautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO AUTORIZADO / Física: SE ENTREGO FISCAMENTE EL INMOBILIO A LOS BENEFICIARIOS / Registro: PREDIO ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150040056032	Contingencia Toluconca 2014	541533005	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,624,914	\$1,624,914	\$1,624,914	\$1,624,914	\$1,624,914	\$1,624,914	\$1,624,914	100.00	00	Metros cúbicos	780	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA, SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA, SE ENTREGO A LA COMUNIDAD, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150040056049	Habilitación De Camión Saca Cochea	541533048	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2015	\$417,635	\$417,635	\$417,635	\$417,635	\$417,635	\$417,635	\$417,635	100.00	00	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON EL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA, SE ENTREGO A LA COMUNIDAD, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE151500500567557	Rehabilitación De Pintura En La Escuela Primaria Justo Sierra De La 28-035 Localidad De Soa		Puebla	Chignautla	Soa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$124,182	\$124,182	\$124,182	\$124,182	\$124,182	\$124,182	\$124,182	100.00	00	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON LO AUTORIZADO / Física: OBRA TERMINADA, CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE151500400600978	Construcción De Cisternas En Chila De La Sal	CHILA033-1507	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	Terminado	2015	\$55,248	\$55,248	\$55,248	\$55,248	\$55,248	\$55,248	\$55,248	100.00	00	Piezas	101	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% DE ACUERDO CON LO AUTORIZADO / Física: SE CONCLUYO CON LA CONSTRUCCION DE 37 CISTERNAS / Registro: SE CONCLUYO CON LA CONSTRUCCION DE 37 CISTERNAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE151500400604025	Ampliación De Alumbrado Público En Calle Betanca	CHILA-033-1507	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Urbanización	Terminado	2015	\$132,244	\$132,244	\$132,244	\$132,244	\$132,244	\$132,244	\$132,244	100.00	00	Metros Lineales	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SATORFACIAMENTE / Física: LA OBRA SE CONCLUYO SATORFACIAMENTE, SE CUMPLIO CON LA META CORRECTA DEL PROYECTO SE CHILA/033-1507, Y LA META CORRECTA SON 4 POSTES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE151500400560402	Sustitución Y Mejoramiento De Pavimento En Parque De Chinantla	15005	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$530,591	\$530,591	\$530,591	\$530,591	\$530,591	\$530,591	\$530,591	100.00	00	Metros cúbicos	2,300	0.00	100.00	Financiera: NO SE REALIZO NINGUNA MODIFICACION / Física: NO SE REALIZO MODIFICACIONES / Registro: ESTA OBRA NO PRESENTA MODIFICACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1515004005605421	Mantenimiento De Guarniciones En Calles De Chinantla Y Salón De Dios Múltiples	15011	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	00	Lote	1,890	0.00	100.00	Financiera: NO SE REALIZO MODIFICACIONES / Física: NO SE REALIZO MODIFICACIONES / Registro: ESTA OBRA NO PRESENTA MODIFICACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1515004005605432	Adoqunamiento De Brivado Benito Juárez Entre Justo Sierra Y Alienda	15014	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$353,852	\$318,662	\$318,662	\$318,662	\$318,662	\$318,662	\$318,662	100.00	00	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: NO SE REALIZO MODIFICACIONES A LA OBRA / Física: NO SE REALIZO MODIFICACIONES / Registro: ESTA OBRA NO PRESENTA MODIFICACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1515004005605450	Adquisición De Material Para Apoyo En Comunidad De Tehuixtla	15012	Puebla	Chinantla	Tehuixtla (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Lote	548	0.00	100.00	Financiera: NO SE REALIZO MODIFICACIONES / Física: NO SE REALIZO MODIFICACIONES / Registro: ESTA OBRA NO PRESENTA MODIFICACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE151500400601701	Construcción De Presa En La Comunidad Del Platano Lara Etapa	2015-009	Puebla	Cohetla	El Platano (San José el Platano)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHETLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$329,330	\$329,330	\$329,330	\$329,330	\$329,330	\$329,330	\$329,330	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, NO HUBO MODIFICACION / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y SE FUNCIONA, LA OBRA NO REALIZO EN DOS FONDOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE151500200535170	Tachado De Camión De Ocas Múltiples De Bacillar Hermanos Serdan	COHUERCAN-RAND-13-15	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUERCAN	Educación	Terminado	2015	\$487,787	\$487,787	\$487,787	\$487,787	\$487,787	\$487,787	\$487,787	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE TOTAL DE \$ 487,786.50 CON RECIBIDO DEL FOM CON IMPORTE DE \$ 355,916.46 Y FORTAMIN CON UN IMPORTE DE 487,786.70. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE151500300575763	Construcción De Bachillerato Digital N° 184 C.C.T. 21ab11613 1 Etapa	COHUERCAN-RAND-13-15	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teocin	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUERCAN	Educación	Terminado	2015	\$32,947	\$32,947	\$32,947	\$32,947	\$32,947	\$32,947	\$32,947	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE TOTAL DE \$ 32,946.50 CON RECIBIDO DEL FOM CON UN IMPORTE DE \$ 800,000.00 Y FORTAMIN CON UN IMPORTE DE \$ 30,946.50. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE151500300575782	Rehabilitación De Sanitarios Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	COHUERCAN-RAND-13-15	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUERCAN	Educación	Terminado	2015	\$370,738	\$370,738	\$370,738	\$370,738	\$370,738	\$370,738	\$370,738	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE TOTAL DE \$ 370,738.00 CON RECIBIDO DEL FOM CON UN IMPORTE DE \$ 370,738.00. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE151500300575797	Adquisición De Computadoras Para Escuela Telesecundaria Benito Juárez	COHUERCAN-RAND-17-15	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapeco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUERCAN	Educación	Terminado	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual
PUE1515040061765	Construcción De Bachiller	COBUCAN-RAM0-23-15	Puebla	Cobucan	San Francisco Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COBUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$462,950	\$462,950	\$462,950	\$462,950	\$462,950	\$462,950	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. CON IMPORTE TOTAL DE \$ 437,721.61 Y FORTAMIN CON UN IMPORTE DE \$ 462,950.30. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150400666156	Adquisición De Camioneta Para Seguridad Publica	COBUCAN-RAM0-23-15	Puebla	Cobucan	San Andrés Ahuateco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COBUCAN, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$249,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	100.00	00	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: ACCIÓN EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCIÓN EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040060798	Rehabilitación De Víasas Calles Del Municipio De Coyotepec	MC-R33-2015-014	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$55,801	\$55,801	\$55,801	\$55,801	\$55,801	\$55,801	\$55,801	100.00	00	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: ACCIÓN EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCIÓN EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500476286	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 9 Sur Y 7 Sur	MC-R33-2015-012	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoamalcio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$257,639	\$257,639	\$257,639	\$257,639	\$257,639	\$257,639	\$257,639	100.00	00	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA TODO LO ANTERIOR CONFORME A PROYECTO. / Fisica: LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA TODO LO ANTERIOR CONFORME A PROYECTO. / Registro: LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA TODO LO ANTERIOR CONFORME A PROYECTO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150100473460	Adquisición De Vehículo Para Seguridad Publica Municipal	MEM08	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas de Cuapixtla de Madero	Seguridad	Terminado	2015	\$366,006	\$366,006	\$366,006	\$366,006	\$366,006	\$366,006	\$366,006	100.00	00	Vehiculos	8,709	0.00	100.00	Financiera: La adquisición del Vehículo se realizó en tiempo y forma / Fisica: La adquisición del Vehículo se realizó en tiempo y forma / Registro: La adquisición del Vehículo se realizó en tiempo y forma. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200507241	Rehabilitación De Alumbrado Publico Para El Parque De La Cabeza Municipal De Cuapixtla De Madero	MEM03	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas de Cuapixtla de Madero	Urbanización	Terminado	2015	\$282,449	\$282,449	\$282,449	\$282,449	\$282,449	\$282,449	\$282,449	100.00	00	Luminaria	6,500	0.00	100.00	Financiera: La obra se llevo a cabo en tiempo y forma lo anterior conforme a proyecto. / Fisica: La obra se llevo a cabo en tiempo y forma lo anterior conforme a proyecto. / Registro: La obra de rehabilitación de Alumbrado Publico para el Parque de la Cabeza Municipal de Cuapixtla de Madero se llevo a cabo en tiempo y forma todo lo anterior conforme a proyecto. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300555418	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pozo 1 En La Cabeza Municipal De Cuapixtla De Madero	MEM04	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas de Cuapixtla de Madero	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$160,438	\$160,438	\$160,438	\$160,438	\$160,438	\$160,438	\$160,438	100.00	00	Pizcas	6,709	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma; todo lo anterior conforme a proyecto / Fisica: La obra se llevo a cabo en tiempo y forma tal y como se marca en el proyecto. / Registro: La obra de rehabilitación y Mantenimiento de Pozo 1 en la Cabeza Municipal de Cuapixtla de Madero se llevo a cabo en tiempo y forma tal como se marca en el proyecto. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400587357	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av. Pico Duarte Entre Av. Rincón Herrero Y Priv. 5 De Mayo Y Av. Reforma Y Av. Fed. 1. Madero Y Priv. 5 De Mayo	MEM09	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas de Cuapixtla de Madero	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$359,531	\$359,531	\$359,531	\$359,531	\$359,531	\$359,531	\$359,531	100.00	00	Metros Lineales	248	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma; todo lo anterior conforme a proyecto. / Fisica: La obra se realizó en tiempo y forma tal y como lo marca el proyecto. / Registro: La obra de rehabilitación de Red de Agua Potable en la Av. Pico Duarte y Priv. 5 de mayo y Av. Reforma y Av. Fed. 1. Madero y Priv. 5 de mayo los trabajos se realizaron en tiempo y forma tal y como lo marca el proyecto. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400587879	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Zona Auxiliar De Miguel Negrete, Cuapixtla de Madero, Colecto Primera Etapa.	MEM08	Puebla	Cuapixtla de Madero	Miguel Negrete	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas de Cuapixtla de Madero	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$257,982	\$257,982	\$257,982	\$257,982	\$257,982	\$257,982	\$257,982	100.00	00	Metros Lineales	433	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma; tal y como lo marca el proyecto. / Fisica: La obra se realizó en tiempo y forma tal y como lo marca el proyecto. / Registro: Los obra de Ampliación de Alcantarillado Sanitario en la Zona Auxiliar de Miguel Negrete, Cuapixtla de Madero, Colecto Primera Etapa se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marca el proyecto. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150100490086	Adquisición De Terreno Para La Ampliación Del Centro De Salud En La Localidad De San Lorenzo Alameda	R33-2015-002	Puebla	Cuatlaningo	Cuaturmucal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO, PUEBLA	Salud	Terminado	2015	\$5,843,500	\$5,843,500	\$5,843,500	\$5,843,500	\$5,843,500	\$5,843,500	\$5,843,500	100.00	00	Metros Cuadrados	696	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Fisica: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200515762	Adoquinamiento De La Calle El Ameal Entre Calle Aldama Y Calle Morales	R33-2015-004	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$2,681,202	\$2,681,202	\$2,681,202	\$2,681,202	\$2,681,202	\$2,681,202	\$2,681,202	100.00	00	Metros Cuadrados	21,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300557255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Adoquin De La Calle Melitón Chautemco San Juan Y Calle Alamo	R33-2015-007	Puebla	Cuatlaningo	La Trinidad Chautemco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cuatlaningo	Urbanización	Terminado	2015	\$1,787,090	\$1,787,090	\$1,787,090	\$1,787,090	\$1,787,090	\$1,787,090	\$1,787,090	100.00	00	Metros Cuadrados	21,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400598917	Adoquinamiento En Calle Sonora Entre Calle Galana Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez	R33-2015-014	Puebla	Cuatlaningo	San Lorenzo Alameda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,775,667	\$1,775,667	\$1,775,667	\$1,775,667	\$1,775,667	\$1,775,667	\$1,775,667	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400599369	Adoquinamiento De La Priv. Del Trabajo Entre Calle Memanave Y Calle Del Trabajo	R33-2015-015	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2015	\$1,004,570	\$1,004,570	\$1,004,570	\$1,004,570	\$1,004,570	\$1,004,570	\$1,004,570	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400600167	Adoquinamiento De La Priv. América Unidas Entre Calle América Y Reforma (Primera Etapa)	R33-2015-016	Puebla	Cuatlaningo	Santorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,226,644	\$1,226,644	\$1,226,644	\$1,226,644	\$1,226,644	\$1,226,644	\$1,226,644	100.00	00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400600265	Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza Entre Av. México R33-2015-020 Y Calle Melchor Ocampo	R33-2015-020	Puebla	Cuatlaningo	Santorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$485,588	\$485,588	\$485,588	\$485,588	\$485,588	\$485,588	\$485,588	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400600374	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre Entre Calle Hidalgo Del Norte Y Av. Insurgencia	R33-2015-009	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$3,759,850	\$3,759,850	\$3,759,850	\$3,759,850	\$3,759,850	\$3,759,850	\$3,759,850	100.00	00	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400600420	Adoquinamiento De La Calle Pavimentación Maya Sur Entre Calle Miteca Y Circuito Itzamal	R33-2015-019	Puebla	Cuatlaningo	La Trinidad Chautemco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$404,865	\$404,865	\$404,865	\$404,865	\$404,865	\$404,865	\$404,865	100.00	00	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400600544	Construcción De Ducha En La Reglaman De La Plaza Civica De La Escuela Primaria Virgilio Urbib	R33-2015-017	Puebla	Cuatlaningo	Santorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO, PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$1,533,657	\$1,533,657	\$1,533,657	\$1,533,657	\$1,533,657	\$1,533,657	\$1,533,657	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500606774	Adquisición De Terreno Para La Ampliación Del Pantón Auxiliar De La Localidad De La Trinidad Chautemco	R33-2016-001	Puebla	Cuatlaningo	La Trinidad Chautemco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,950,575	\$4,950,575	\$4,950,575	\$4,950,575	\$4,950,575	\$4,950,575	\$4,950,575	100.00	00	Metros Cuadrados	3,927	0.00	75.00	Financiera: EL MONTO TOTAL DEL TERRENO ES DE 6659200 EL EJERCICIO 2016 SE PAGARA LA DIFERENCIA DEL MIMO. / Fisica: LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL SE REALIZARA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: ESTA ADQUISICION SE REALIZARA EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150500607502	Adquisición De Terreno Para La Construcción Del Vaso Regulador En La Localidad De Chautemco	R33-2016-002	Puebla	Cuatlaningo	La Trinidad Chautemco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,620,053	\$1,620,053	\$1,620,053	\$1,620,053	\$1,620,053	\$1,620,053	\$1,620,053	100.00	00	Metros Cuadrados	3,927	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: ESTA ADQUISICION SE PAGARA A PARTIR DEL EJERCICIO 2016 / Registro: ESTA ADQUISICION SE REALIZARA EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150200500536	Construcción De Cuarciones Y Bancos En La Calle Hermenegildo Galana Entre Calle Mariano Melancon E Independencia	042-2014-006-FORTAMIN	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Urbanización	Terminado	2015	\$133,358	\$133,358	\$133,358	\$133,358	\$133,358	\$133,358	\$133,358	100.00	00	Metros Lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200500597	Construcción De Salon De Usos Múltiples	042-2015-002-FORTAMIN	Puebla	Cuayuca de Andrade	La Vitoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Asistencia Social	Terminado	2015	\$605,566	\$605,566	\$605,566	\$605,566	\$605,566	\$605,566	\$605,566	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400599753	Rehabilitación De Alumbrado Publico	0422015004FORTAMIN	Puebla	Cuayuca de Andrade	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE.	Urbanización	Terminado	2015	\$242,514	\$242,514	\$242,514	\$242,514	\$242,514	\$242,514	\$242,514	100.00	00	Luminaria	2,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200507666	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lopez Obrador Del Barrio De Calasolín En La Localidad De Trixacapan	R332015-001	Puebla	Cuatlaningo del Progreso	Trixacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$418,439	\$418,439	\$418,439	\$418,439	\$418,439	\$418,439	\$418,439	100.00	00	Metros Cuadrados	755	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA AL 100% Y OPERANDO AL SIGUIENTE NIVEL.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual		
PUE151020050703	Construcción de Paso Vehicular En La Localidad De Zoquiápan	R332015-019	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zoquiápan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,048,238	\$1,048,238	\$1,048,238	\$1,048,238	\$1,048,238	\$1,048,238	\$1,048,238	100.00	00	Metros lineales	91	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151020050740	Construcción De Calle Tepetitán-Chilco Cilioggo Del Km 6 88 (Terracerías)	R332015-031	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Chilco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$250,001	\$250,001	\$250,001	\$250,001	\$250,001	\$250,001	\$250,001	\$250,001	100.00	00	Metros lineales	1,309	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151020050777	Bachón En Empedrado De Las Calles En La Cabecera Municipal	R332015-036	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$297,559	\$297,559	\$297,559	\$297,559	\$297,559	\$297,559	\$297,559	\$297,559	100.00	00	Metros Cuadrados	5,957	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151020050784	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En El Bachillerato General Diego Rivera	R332015-047	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2015	\$786,632	\$786,632	\$786,632	\$786,632	\$786,632	\$786,632	\$786,632	\$786,632	100.00	00	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151020050789	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En El Bachillerato General Netzahualcoyotl	R332015-049	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2015	\$772,904	\$772,904	\$772,904	\$772,904	\$772,904	\$772,904	\$772,904	\$772,904	100.00	00	Piezas	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151020050793	Construcción De Corredor En La Casa De Salud De La Localidad De Tecoltepec	R332015-026	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tecoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Salud	Terminado	2015	\$128,360	\$128,360	\$128,360	\$128,360	\$128,360	\$128,360	\$128,360	\$128,360	100.00	00	Metros lineales	429	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151020050806	Rehabilitación De Espacios En Casa De Cultura Para La Asistencia Social	R332015-011	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Asistencia Social	Terminado	2015	\$938,665	\$938,665	\$938,665	\$938,665	\$938,665	\$938,665	\$938,665	\$938,665	100.00	00	Metros Cuadrados	429	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151020050819	Construcción De Cancha De Uso Múltiples Y Muro De Contención En La Localidad De Tepetitán	R332015-024	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalpatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Asistencia Social	Terminado	2015	\$435,824	\$435,824	\$435,824	\$435,824	\$435,824	\$435,824	\$435,824	\$435,824	100.00	00	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151020050815	Tejado De Local De Usos Múltiples En La Localidad De San Andrés Teicuilán	R332015-043	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Teicuilán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Asistencia Social	Terminado	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,293	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151020050817	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples	R332015-012	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Deporte	Terminado	2015	\$295,347	\$295,347	\$295,347	\$295,347	\$295,347	\$295,347	\$295,347	\$295,347	100.00	00	Metros Cuadrados	5,957	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200508250	Adquisición De Pintura Para La Rehabilitación Y Preservación Del Centro Histórico De Cuetzalan	R332015-027	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Asistencia Social	Terminado	2015	\$31,886	\$31,886	\$31,886	\$31,886	\$31,886	\$31,886	\$31,886	\$31,886	100.00	00	Piezas	7,433	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200508270	Colocación De Bancos En El Centro De Cuetzalan	R332015-037	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$193,000	\$193,000	\$193,000	\$193,000	\$193,000	\$193,000	\$193,000	\$193,000	100.00	00	Piezas	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300572400	Construcción De Tejado Metálico En La Localidad De Cihuatlihan	R332015-054	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cihuatlihan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2015	\$905,467	\$905,467	\$905,467	\$905,467	\$905,467	\$905,467	\$905,467	\$905,467	100.00	00	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400602239	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Barrio De Pinabisco 2 De La Localidad De Peperata	R332015-084	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Peperata	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,603,605	\$1,603,605	\$1,603,605	\$1,603,605	\$1,603,605	\$1,603,605	\$1,603,605	\$1,603,605	100.00	00	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400602292	Construcción De Corredor Perimetral En Tánque De Abastecimiento De La Localidad De Teojilco	R332015-041	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tejilco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$44,558	\$44,558	\$44,558	\$44,558	\$44,558	\$44,558	\$44,558	\$44,558	100.00	00	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400602330	Construcción De Paso Peatonal En La Localidad De Macuilacaco	R332015-071	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Macuilacaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$832,449	\$832,449	\$832,449	\$832,449	\$832,449	\$832,449	\$832,449	\$832,449	100.00	00	Metros Cuadrados	119	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400602380	Construcción De Tejado Metálico Hidráulico En La Localidad De Tehuacan	R332015-075	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,529,501	\$1,529,501	\$1,529,501	\$1,529,501	\$1,529,501	\$1,529,501	\$1,529,501	\$1,529,501	100.00	00	Metros Cuadrados	1,645	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400602434	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples En La Localidad De Tepetitán Chilco	R332015-093	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Chilco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$551,829	\$551,829	\$551,829	\$551,829	\$551,829	\$551,829	\$551,829	\$551,829	100.00	00	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400602762	Construcción De Paso Peatonal En La Localidad De Taxipahuatl	R332015-095	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Taxipahuatl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$251,036	\$251,036	\$251,036	\$251,036	\$251,036	\$251,036	\$251,036	\$251,036	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400602805	Programa Estatal De Bajas Para La Eliminación De Uso De Leña 2015	R332015-058	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2015	\$162,999	\$162,999	\$162,999	\$162,999	\$162,999	\$162,999	\$162,999	\$162,999	100.00	00	Piezas	773	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400602863	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Primaria "Emel Monte Alvarado" Con Clave De Centro De Trabajo 21091089 Ubicada En La Ciudad De Cuetzalan Del Progreso Puebla.	R332015-096	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2015	\$251,380	\$251,380	\$251,380	\$251,380	\$251,380	\$251,380	\$251,380	\$251,380	100.00	00	Piezas	111	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400602912	Construcción De Tejado Metálico En La Localidad De Yohuallihan	R332015-082	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohuallihan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,199,995	\$1,199,995	\$1,199,995	\$1,199,995	\$1,199,995	\$1,199,995	\$1,199,995	\$1,199,995	100.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400603008	Construcción De Paso Peatonal Al Centro De Salud En La Localidad De Macuilacaco	R332015-097	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Macuilacaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$866,210	\$866,510	\$866,510	\$866,510	\$866,510	\$866,510	\$866,510	\$866,510	100.00	00	Metros Cuadrados	119	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400603166	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Muro De Contención En La Localidad De Atemón	R332015-068	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Atemón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2015	\$588,559	\$588,559	\$588,559	\$588,559	\$588,559	\$588,559	\$588,559	\$588,559	100.00	00	Metros Cuadrados	265	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400603280	Adquisición Y Equipamiento De Camionetas Para Seguridad Pública	R332015-088	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Seguridad	Terminado	2015	\$633,400	\$633,400	\$633,400	\$633,400	\$633,400	\$633,400	\$633,400	\$633,400	100.00	00	Vehículos	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510500642512	Ampliación De La Calle Abasco Entre Avenida San Isidro Y Calle Sin Nombre	MCPDOP0242015	Puebla	Cuyoaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,442	\$693,443	\$693,443	\$693,443	\$693,443	\$693,443	\$693,443	\$693,443	100.00	00	Metros Cuadrados	470	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto en tiempo y forma / Física: la obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: la obra se ejecuto en tiempo y forma, por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510500642557	Construcción De Techumbre En La Localidad De La Trinidad Pochimilco	MCPDOP0332015	Puebla	Cuyoaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$1,605,108	\$1,605,108	\$1,605,108	\$1,605,108	\$1,605,108	\$1,605,108	\$1,605,108	\$1,605,108	100.00	00	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA DE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510500643075	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Tm- 543 Enriquez Gomez Con Clave:212tro5403	MCPDOP022015	Puebla	Cuyoaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$272,881	\$272,881	\$272,881	\$272,881	\$272,881	\$272,881	\$272,881	\$272,881	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA DE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510500643142	Rehabilitación Del Campo Deportivo De Fútbol En La Localidad De Cuapiltepec	MCPDOP072015	Puebla	Cuyoaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$116,447	\$116,447	\$116,447	\$116,447	\$116,447	\$116,447	\$116,447	\$116,447	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: LA REHABILITACION DE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA DE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510500643151	Ampliación De Alambrado Público (Leguas Ledo)	MCPDOP0312015	Puebla	Cuyoaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL																		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recursos	Presupuesto						Modificado	Rescaudo (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum
PUE151040059447	Adquisición De Radio Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	15027	Puebla	Hueypan	Hueypan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$76,282	\$76,282	\$76,282	\$76,282	\$76,282	\$76,282	\$76,282	100.00	00	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151050062616	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DE 0 AL 310, EL MUNICIPIO TENEXATE	R3315040	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,417,888	\$1,417,888	\$1,417,888	\$1,417,888	\$1,417,888	\$1,417,888	\$1,417,888	100.00	00	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151050062626	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DE 0 AL 130 COLONIA 1 DE JULIO	R3315059	Puebla	Hueytamalco	Puente de Palo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$613,768	\$613,768	\$613,768	\$613,768	\$613,768	\$613,768	\$613,768	100.00	00	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151050062631	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICANA DEL DE 0 AL 135 EL PROGRESO	R3315056	Puebla	Hueytamalco	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,489,793	\$1,489,793	\$1,489,793	\$1,489,793	\$1,489,793	\$1,489,793	\$1,489,793	100.00	00	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151050066310	CONSTRUCCION DE BUELLAS DE RODAMIENTO EN EL TRAMO MONTECALLI - EL AGUILAS	R3315011	Puebla	Hueytamalco	Montecalli	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$141,102	\$141,102	\$141,102	\$141,102	\$141,102	\$141,102	\$141,102	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151050066313	REHABILITACION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO	R3315028	Puebla	Hueytamalco	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,003,556	\$1,003,556	\$1,003,556	\$1,003,556	\$1,003,556	\$1,003,556	\$1,003,556	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151050066319	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LASCAS CADEMAS DEL DE 0 005 AL 0 190, EL TENEXATE	R3315041	Puebla	Hueytamalco	Tenexate (Ejido Tenexate)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$861,132	\$861,132	\$861,132	\$861,132	\$861,132	\$861,132	\$861,132	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151050066342	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CARAMBA HUEYTAMALCO	R3315044	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$393,213	\$393,213	\$393,213	\$393,213	\$393,213	\$393,213	\$393,213	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151050066345	ADQUISICION DE CUATROTONOS CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	R3315047	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$396,998	\$396,998	\$396,998	\$396,998	\$396,998	\$396,998	\$396,998	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151050066643	Mantenimiento De Caminos En El Municipio	FORTAMUN-08-2015	Puebla	Hueytlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	Terminado	2015	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	100.00	00	Kilometro	2,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: UNIDAD EN KILOMETRO, OBRA TERMINADA AL 100% EN 2015 / Registro: 20.15 METROS LINEALES LOBO PRO CORRESPONDA AL DIAMETRO, 9 POSA DE VISITA CON BROCALES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510500667932	REHABILITACION DE ALCANTEJILLADO SANITARIO DE LA CALLE SAN ANDRES	FORTAMUN-09-2015	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$402,459	\$402,459	\$402,459	\$402,459	\$402,459	\$402,459	\$402,459	100.00	00	Metros Lineales	200	0.00	100.00	Financiera: se realizó modificación basada en la ampliación de metas y ampliación del monto contratado inicial / Física: se ampliaron 9.83 metros de tubo, 2 posas de visita y descargas domiciliarias / Registro: 20.15 metros lineales tubo pro correspondo al diámetro, 9 posas de visita con brocales - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510400597067	Mantenimiento (pintura) De La Comandancia, Oficinas Y Departamentos De La Presidencia Municipal	FORTAMUN-011-2015	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Asistencia Social	Terminado	2015	\$208,274	\$208,274	\$208,274	\$208,274	\$208,274	\$208,274	\$208,274	100.00	00	Metros Cuadrados	2,023	0.00	100.00	Financiera: obra pagada con recursos de fortamun / Física: Registro: obra terminada lista y financiera - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510500661592	Adaptamiento De La Av. 2 Oriente E Área Etapa	F1012015	Puebla	Ixcamilla de Gobierno	Ixcamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILLA DE GOBIERNO	Urbanización	Terminado	2015	\$904,202	\$306,769	\$306,769	\$306,769	\$306,769	\$306,769	\$306,769	100.00	00	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% ESTA OBRA FUE CON FONDO COMPLEMENTO DE FORTAMUN EL MONTO TOTAL FUE \$64207.37 DEL FONDO FISE MONTO DE \$37415 Y DEL FONDO COMPLEMENTO DE \$26792.37, POR EL CUAL REPORTO INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION GRACIAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510500664618	Mantenimiento General A Torre De Comunicación	FORT202015	Puebla	Ixcamilla de Gobierno	Ixcamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILLA DE GOBIERNO	Seguridad	Terminado	2015	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$14,500	100.00	00	Lote	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL REPORTO INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION GRACIAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510500667958	Resta De Maquinaria Para El Mantenimiento De Camino De La Localidad De Tlanpatla De Gobierno	FORT202015	Puebla	Ixcamilla de Gobierno	Tlanpatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILLA DE GOBIERNO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$190,870	\$190,870	\$190,870	\$190,870	\$190,870	\$190,870	\$190,870	100.00	00	Maquinaria y equipo	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL REPORTO INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION GRACIAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510500667975	Mantenimiento De Caminos Rurales En Diferentes Localidades De Ixcamilla De Gobierno (Sector De Motoconformadora	FORT202015	Puebla	Ixcamilla de Gobierno	Ixcamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILLA DE GOBIERNO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$129,985	\$129,985	\$129,985	\$129,985	\$129,985	\$129,985	\$129,985	100.00	00	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SOLO SE MENTA DE LA MAQUINA / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL REPORTO INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION GRACIAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510400595472	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	012	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2015	\$40,716	\$40,716	\$40,716	\$40,716	\$40,716	\$40,716	\$40,716	100.00	00	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION FINANCIADA / Física: ADQUISICION EJECUTADA / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510500666828	CONSTRUCCION DE REMEDIACION DE MARCHO MUNICIPAL 2da Etapa	82001	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,230,138	\$1,230,138	\$1,230,138	\$1,230,138	\$1,230,138	\$1,230,138	\$1,230,138	99.99	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510100475975	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN BACHILLERATO DIGITAL No.126	fortamun03-2015	Puebla	Ixtacamantitlan	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO IXTACAMANTITLAN	Deporte	Terminado	2015	\$337,782	\$337,782	\$337,782	\$337,782	\$337,782	\$337,782	\$337,782	100.00	00	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510200505658	REHABILITACION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TENCANAMANTITLAN	FORTAMUN07-2015	Puebla	Ixtacamantitlan	Tencanahuatl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMANTITLAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$898,364	\$898,364	\$898,364	\$898,364	\$898,364	\$898,364	\$898,364	100.00	00	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510200505691	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	FORTAMUN01-2015	Puebla	Ixtacamantitlan	Minillas (La Garita)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMANTITLAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$1,193,140	\$1,193,140	\$1,193,140	\$1,193,140	\$1,193,140	\$1,193,140	\$1,193,140	100.00	00	Metros Cuadrados	428	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510200505795	REHABILITACION DE CUATRO BODEGAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	FORTAMUN02-2015	Puebla	Ixtacamantitlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMANTITLAN, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	00	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510200505837	AMPLIACION DE BANDA PERIMETRAL EN TERRENO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SOCIEDAD	FORTAMUN06-2015	Puebla	Ixtacamantitlan	Xoocuitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMANTITLAN, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2015	\$1,853,169	\$1,853,169	\$1,853,169	\$1,853,169	\$1,853,169	\$1,853,169	\$1,853,169	100.00	00	Metros lineales	465	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15103005051708	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBO SUMERISIAL PARA COMBATE EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO	FORTAMUN023-2015	Puebla	Ixtacamantitlan	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMANTITLAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$67,088	\$67,088	\$67,088	\$67,088	\$67,088	\$67,088	\$67,088	100.00	00	Equipamiento	89	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15103005051736	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ATACOCO TIAMA	FORTAMUN020-2015	Puebla	Ixtacamantitlan	Tiama (Atacoco)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMANTITLAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$340,055	\$340,055	\$340,055	\$340,055	\$340,055	\$340,055	\$340,055	100.00	00	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15103005052529	REHABILITACION DE 9 BODEGAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	FORTAMUN009-2015	Puebla	Ixtacamantitlan	Ixtacamantitlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE IXTACAMANTITLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$450,225	\$450,225	\$450,225	\$450,225	\$450,225	\$450,225	\$450,225	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510400595650	CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE TENCANAHUATL	FORTAMUN04-2015	Puebla	Ixtacamantitlan	Tencanahuatl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMANTITLAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	100.00	00	Metros lineales	753	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual		
PUE15150400406482	Ampliación de Red de Drenaje En Av. Nacional Entre Gasoleras Y 5 Poniente, Calle 5 Poniente Entre 7 y 9 Sur En San Simón Coatepec, Calle 10 Poniente Y 15 Norte Entre 17 Norte Y 8 Poniente, En San Simón	MM-AD/002/PTM/2015	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	583,009	583,009	583,009	583,009	583,009	583,009	583,009	100.00	00	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150200505518	Construcción de nuevas Parámetros En El Bachillerato General Emiliano Zapata Clavel 21and484 Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Huixtitepec	MM-FORT2015-005	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtitepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC,PUEBLA	Educación	Terminado	2015	8405,301	8405,301	8405,301	8405,301	8405,301	8405,301	8405,301	100.00	00	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRa terminada físicamente al 100 % / Registro: OBRa terminada físicamente al 100 % / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150200505556	Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con C.O.T. 21897484 Ubicada En La Localidad De San Luis Tehuixtola.	MM-FORT/2015-006	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuixtola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC,PUEBLA	Educación	Terminado	2015	3267,632	3267,632	3267,632	3267,632	3267,632	3267,632	3267,632	100.00	00	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: OBRa terminada físicamente al 100 % / Física: OBRa terminada físicamente al 100 % / Registro: OBRa terminada físicamente al 100 % / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150400588978	Adquisición De Vehículo Equipado Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	MM-FORT/2015-008	Puebla	Molcaxac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC,PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	3395,248	3395,248	3395,248	3395,248	3395,248	3395,248	3395,248	100.00	00	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRa terminada físicamente al 100 % / Física: OBRa terminada físicamente al 100 % / Registro: OBRa terminada físicamente al 100 % / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150500668610	Construcción De Obras Civiles Y Banqueta En La Avenida Defensores De La Republica Entre Calle Republica De Nuevo León Y Republica De Tamaulipas, En La Localidad De Tamaulipas	MM-FORT/2015-2016-009	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtitepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC,PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	3189,369	3189,369	3189,369	3189,369	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRa SE ENCUESTRA COMPROMETIDA Y ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRa LA OBRa TERMINADA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y BANQUETA EN LA AVENIDA DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALLE REPUBLICA DE NUEVO LEÓN Y REPUBLICA DE TAMAULIPAS, TIENE UN MONTO TOTAL DE 3491,377.67 Y LA RESTITUCIÓN FINANCIERA SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA FORTAMUN 2015: 3189,369.23 Y FORTAMUN 2016: 302,008.44, POR LO QUE CORRESPONDA A FORTAMUN 2015 SOLO SE REPORTA 3189,369.23 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150100489484	Adquisición De Vehículo Para Seguridad Pública Municipal	15001	Puebla	Nealtican	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Seguridad	Terminado	2015	3372,120	3373,520	3373,520	3373,520	3373,520	3373,520	3373,520	3373,520	100.00	00	Vehículos	12,011	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300581615	Adoquinamiento De La Calle 4 Sur Entre Ignacio Zaragoza Y 3 Oriente	15014	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	Terminado	2015	8477,224	8477,224	8477,224	8477,224	8477,224	8477,224	8477,224	8477,224	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRa TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRa TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300576300	Adquisición De Equipo De Video Vigilancia Para Seguridad Pública	15003	Puebla	Ocotepec	Ocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Seguridad	Terminado	2015	8407,755	8407,755	8407,755	8407,755	8407,755	8407,755	8407,755	100.00	00	Lote	4,500	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA / Registro: ENTREGADO AL 100% FÍSICA - FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150500664516	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Elementos De Seguridad Pública	15007	Puebla	Ocotepec	Ocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	351,388	351,388	351,388	351,388	351,388	351,388	351,388	100.00	00	Equipo de seguridad	3,500	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA / Registro: OBRa TERMINADA FÍSICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150500664524	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Diversas Calles	15021	Puebla	Ocotepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	357,332	357,332	357,332	357,332	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	80	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRa POR INICIAR / Registro: OBRa POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150200513922	Adquisición De Un Vehículo Para La Dirección De Obras Públicas	007-2015	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTIA	Otros Proyectos	Terminado	2015	3214,000	3214,000	3214,000	3214,000	3214,000	3214,000	3214,000	3214,000	100.00	00	Vehículos	11,641	0.00	100.00	Financiera: OBRa PAGADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA / Registro: LA OBRa SE ENCUESTRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400515485	Adquisición Y Dominio De Laminas Galvanizadas #72 Cal. 32	011-2015	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTIA	Asistencia Social	Terminado	2015	31,667,500	31,667,500	31,667,500	31,667,500	31,667,500	31,667,500	31,667,500	31,667,500	100.00	00	Piezas	1,150	0.00	100.00	Financiera: OBRa PAGADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA / Registro: LA OBRa SE ENCUESTRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200516374	Pavimentación En Tramo Críticos De Ignacio Zaragoza	019-2015	Puebla	Olintia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTIA	Urbanización	Terminado	2015	3657,064	3657,064	3657,064	3657,064	3657,064	3657,064	3657,064	3657,064	100.00	00	Metros Cuadrados	391	0.00	100.00	Financiera: OBRa PAGADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA / Registro: LA OBRa ESTÁ TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400586177	Construcción De Muro Y Piso Firme Con Techo De Laminas De Fibrocemento	023-2015	Puebla	Olintia	Dimas López	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTIA,PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.00	00	Vivienda	230	0.00	100.00	Financiera: OBRa PAGADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA / Registro: LA OBRa ESTÁ TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150400590263	Construcción De Muro Y Piso Firme Con Techo De Laminas De Fibrocemento	030-2015	Puebla	Olintia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTIA,PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	3122,811	3122,811	3122,811	3122,811	3122,811	3122,811	3122,811	3122,811	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRa PAGADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA / Registro: LA OBRa SE ENCUESTRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400599041	Adquisición Y Equipamiento De Sistema De Video Vigilancia Para Seguridad Pública Municipal	031-2015	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTIA,PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	3169,368	3169,368	3169,368	3169,368	3169,368	3169,368	3169,368	3169,368	100.00	00	Lote	11,641	0.00	100.00	Financiera: PAGO QUE INCLUYE INTERESES DEL EJERCICIO 2014 POR \$ 4,868.27 / Física: OBRa TERMINADA / Registro: LA OBRa ESTÁ TERMINADA AL 100% SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES 3 169,368.46 DEL FORTAMUN 2015 Y POR COMPLEMENTACIÓN DE 4,868.27 DE LOS INTERESES GENERADOS DEL MISMO FONDO EJERCICIO 2014, POR LO QUE LA OBRa COSTO EN SU TOTALIDAD ES POR LA CANTIDAD DE 3 174,236.73 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200523271	Adoquinamiento De La Calle 12 Sur Entre 13 Oriente A 17 Oriente	PM15013	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2015	3330,558	3330,558	3330,558	3330,558	3330,558	3330,558	3330,558	3330,558	100.00	00	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% RECIBIDO DE SERVO DE CAPTURA YA QUE EL MONTO AUTORIZADO ES DE 3332,136.87 / Física: OBRa TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: OBRa TERMINADA AL 100% FÍSICO-FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. ENTREGADO EN SERVO DE CAPTURA YA QUE EL MONTO AUTORIZADO ES DE 3332,136.87 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300586221	Adoquinamiento En La Calle 3 Oriente Entre 18 Sur A 22 Sur	PM15021	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2015	3381,588	3381,588	3381,588	3381,588	3381,588	3381,588	3381,588	3381,588	100.00	00	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRa TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: OBRa TERMINADA AL 100% FÍSICO-FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. ENTREGADO EN SERVO DE CAPTURA EN EL MONTO AUTORIZADO, PERO EL PORTAL YA NO DEJA CORRERSE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300586493	Adoquinamiento De La Calle 33 Sur Entre 11 Y 15 Poniente	PM15019	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2015	3413,586	3413,586	3413,586	3413,586	3413,586	3413,586	3413,586	3413,586	100.00	00	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRa TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: OBRa TERMINADA AL 100% FÍSICO-FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300570229	Adoquinamiento De La Calle 7 Poniente Entre 29 Sur Y Camino Real	PM15023	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2015	3524,592	3524,592	3524,592	3524,592	3524,592	3524,592	3524,592	3524,592	100.00	00	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRa TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: OBRa TERMINADA AL 100% FÍSICO-FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500642776	Adoquinamiento De La Calle 50 Poniente Entre Las Calles 37 Norte Y 27 Norte, En La Localidad De Oriental	PM16107	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2015	3143,108	3143,108	3143,108	3143,108	342,932	342,932	342,932	342,932	30.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRa EN PROCESO / Registro: OBRa EN PROCESO - EN ESTA OBRa SE APLICARON EL SALDO E INTERESES GENERADOS DE FICOM 2014 \$ 1,074.67 Y 2015 \$ 846.10 OBRa EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400593491	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 6 Oriente Entre Calles 6 Y 12	MM-108/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	3963,613	3963,613	3963,613	3963,613	3963,613	3963,613	3963,613	3963,613	100.00	00	Metros Cuadrados	191	0.00	100.00	Financiera: OBRa TERMINADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400593496	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 12 Norte Entre Calle Alameda Y 8 Oriente	MM-109/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	3703,842	3703,842	3703,842	3703,842	3703,842	3703,842	3703,842	3703,842	100.00	00	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: OBRa TERMINADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400593504	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Reforma Y Panteón	MM-110/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	31,087,149	31,087,149	31,087,149	31,087,149	31,087,149	31,087,149	31,087,149	31,087,149	100.00	00	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera: OBRa TERMINADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400593512	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Alameda Entre Calle 9 Y 12	MM-111/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	3530,155	3530,155	3530,155	3530,155	3530,155	3530,155	3530,155	3530,155	100.00	00	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: OBRa TERMINADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400593540	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 14 Norte-Sur Entre Calles 4 Y 5 Oriente	MM-123/2015	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	31,992,037	31,992,037	31,992,037	31,992,037	31,992,037	31,992,037	31,992,037	31,992,037	100.00	00	Metros Cuadrados	223	0.00	100.00	Financiera: OBRa TERMINADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400593560	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 12 Oriente Entre Calle 2 Y 6 Norte	MM-124/2015	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	31,196,093	31,196,093	31,196,093	31,196,093	31,196,093	31,196,093	31,196,093	31,196,093	100.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: OBRa TERMINADA AL 100% / Física: OBRa TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SISTEMA

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1515040059672	Construcción De Una Aula Tipo Regional "C" De 120 M ² En La Escuela Telesecundaria Sebastian Lerdo De Tejada	MPB-127/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$415,290	\$415,290	\$415,290	\$415,290	\$415,290	\$415,290	\$415,290	100.00	00	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400593681	Construcción De Adoquino De La Calle 8 Norte Entre Calle 6 Y 8 Oriente	MPB-128/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$480,240	\$480,240	\$480,240	\$480,240	\$480,240	\$480,240	\$480,240	\$480,240	100.00	00	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593709	Suministro Y Colocación De Luminarias En Diferentes Localidades	MPB-131/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,991,706	\$1,991,706	\$1,991,706	\$1,991,706	\$1,991,706	\$1,991,706	\$1,991,706	\$1,991,706	100.00	00	Luminaria	42,887	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593711	Construcción De Adoquino De La Calle Privada Del Carmen Entre Calle MFB-132/2015	MPB-132/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$451,240	\$451,240	\$451,240	\$451,240	\$451,240	\$451,240	\$451,240	\$451,240	100.00	00	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596673	Construcción De Adoquino De La Calle 6 Sur Entre Calle 9 Y 13 Oriente	MPB-139/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$851,670	\$851,670	\$851,670	\$851,670	\$851,670	\$851,670	\$851,670	\$851,670	100.00	00	Metros Cuadrados	83	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596741	Construcción De Adoquino De La Privada Manuel Marín Entre Calle 6 Y 8 Oriente	MPB-140/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$479,989	\$479,989	\$479,989	\$479,989	\$479,989	\$479,989	\$479,989	\$479,989	100.00	00	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596523	Construcción De Adoquino En La Calle 15 Norte Entre Calle Sagapa Y 8 Oriente	MPB-141/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$900,489	\$900,489	\$900,489	\$900,489	\$900,489	\$900,489	\$900,489	\$900,489	100.00	00	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597237	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable	MPB-144/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Rural Bellavista)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$336,401	\$336,401	\$336,401	\$336,401	\$336,401	\$336,401	\$336,401	\$336,401	100.00	00	Equipo	849	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597283	Construcción De Fosa Séptica En La Escuela Politécnica Salvador Díaz Mirón-145/2015 (Dotación De Servicios Básicos)	MPB-145/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Tehuizco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	100.00	00	Piezas	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601700	Construcción De Adoquino De La Calle 2 Norte Entre Calle 2 Y 3 Oriente	MPB-083/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$749,335	\$749,335	\$749,335	\$749,335	\$749,335	\$749,335	\$749,335	\$749,335	100.00	00	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601760	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Sismos De Seguridad Pública Municipal	MPB-116/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$507,265	\$507,265	\$507,265	\$507,265	\$507,265	\$507,265	\$507,265	\$507,265	100.00	00	Equipo de seguridad	42,628	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO AL 100% / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601806	Adquisición De Vehículos Para Seguridad Pública Municipal	MPB-117/2015	Puebla	Palmar de Bravo	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$1,004,930	\$1,004,930	\$1,004,930	\$1,004,930	\$1,004,930	\$1,004,930	\$1,004,930	\$1,004,930	100.00	00	Vehículos	42,628	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN EN FUNCIONAMIENTO AL 100% / Física: ACCIÓN EN FUNCIONAMIENTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533789	Construcción De Unidad De Atención En Agua Limpia, Municipio De Pantepec, Puebla	15008	Puebla	Pantepec	Agua Linda	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	100.00	00	Metros Cuadrados	773	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533993	Remodelación De Salón De Salón De Usos Múltiples, Construcción De Baños Públicos Y Sanitarios En La Localidad De Ameluca, Municipio De Pantepec, Puebla	15009	Puebla	Pantepec	Ameluca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$946,843	\$946,843	\$946,843	\$946,843	\$946,843	\$946,843	\$946,843	\$946,843	100.00	00	Metros Cuadrados	1,126	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534285	Rehabilitación Estructural De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Deneoco, Municipio De Pantepec, Puebla	15031	Puebla	Pantepec	Tenexco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$747,934	\$747,934	\$747,934	\$747,934	\$747,934	\$747,934	\$747,934	\$747,934	100.00	00	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y SE ESTÁ REALIZANDO PAGOS PARCIALES PARA SU FINICIMIENTO / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534303	Equipo De Computo En El Municipio De Pantepec Puebla	15027	Puebla	Pantepec	Hecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$221,434	\$221,434	\$221,434	\$221,434	\$221,434	\$221,434	\$221,434	\$221,434	100.00	00	Equipo	156	0.00	100.00	Financiera: EQUIPAMIENTO TERMINADO / Física: EQUIPAMIENTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534346	Equipo De Aulas En Escuela Primaria Federal Refugio Educativa C.C.T. 210p2819n En Cañada Colotla, Municipio De Pantepec, Puebla	15028	Puebla	Pantepec	Cañada de Colotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$38,436	\$38,436	\$38,436	\$38,436	\$38,436	\$38,436	\$38,436	\$38,436	100.00	00	Equipo	38	0.00	100.00	Financiera: EQUIPAMIENTO TERMINADO / Física: EQUIPAMIENTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616434	Bacheo Con Concreto Hidráulico De Vías Calle De La Cabecera Municipal En Piaxtla	15032	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,758	\$250,758	\$250,758	\$250,758	\$250,758	\$250,758	\$250,758	\$250,758	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616926	Rehabilitación De Cañcha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Número Básico Con Clave 21060048, En La Localidad De Progreso	15030	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620258	Lote De Equipo Para Rehabilitación De Pozo Tipo Boreo Usada En La Sección Tercera De Piaxtla	15031	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$151,449	\$151,449	\$151,449	\$151,449	\$151,449	\$151,449	\$151,449	\$151,449	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150500679086	Adoquino De La Calle Miguel Negrete Entre La Calle 5 De Mayo Y Betancourt	15026	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$301,915	\$301,915	\$301,915	\$301,915	\$301,915	\$301,915	\$301,915	\$301,915	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150500679584	Rehabilitación De Luminarias Para Alumbrado Público En La Cabecera Municipal Usada En Piaxtla	15065	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	100.00	00	Metros Cúbicos	1,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150500679645	Aportación Para El Ceseo De Acaslan De Ocoyo	15027	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$119,235	\$119,235	\$119,235	\$119,235	\$119,235	\$119,235	\$119,235	\$119,235	100.00	00	Lote	4,585	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150500679684	Programa Abonado El Futuro Del Campo Poblano 2015	15001	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Piezas	145	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO. / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1515050081268	Pago De Energia Electrica	15000	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$785,672	\$785,672	\$785,672	\$785,672	\$785,672	\$785,672	\$785,672	100.00	00	Lote	4,585	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA Y AL 100% FUNCIONANDO. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO. / Registro: SE REALIZÓ PAGO CORRESPONDIENTE MENSUAL A C.T.R. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALIBRAMADO PÚBLICO Y DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA EL SERVICIO PÚBLICO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1515010048072	Servicios Para la Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Operativo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Albarado Publico	NA	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Comunicaciones	Terminado	2015	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	#####	#####	100.00	00	Luminaria	1,538,819	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. / Física: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. / Registro: SE INFORMARÁ EN EL INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150200501455	Adquisición De Una Patrulla Equipada Para Seguridad Pública Municipal	30028	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO QUECHOLAC	Seguridad	Terminado	2015	\$466,205	\$466,205	\$466,205	\$466,205	\$466,205	\$466,205	\$466,205	\$466,205	100.00	00	Vehiculos	47,281	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200501464	Rehabilitación De Calle Benito Juárez Entre Av. Reforma Y Cuernavaca Nacional	30032	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$326,761	\$326,761	\$326,761	\$326,761	\$326,761	\$326,761	\$326,761	\$326,761	100.00	00	Metros Cuadrados	2,220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200501468	Rehabilitación Del Pavimento Asfáltico En El Tramo Carretera Quecholac-La Compañía De Jesús Quecholac-Francisco I Madero Quecholac	30038	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$239,486	\$239,486	\$239,486	\$239,486	\$239,486	\$239,486	\$239,486	\$239,486	100.00	00	Metros Cuadrados	10,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300564383	Construcción De La Rada Perimetral En El Preescolar "Móvil Itas" Con Clave 2100024	30034	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2015	\$209,525	\$235,602	\$235,602	\$235,602	\$235,602	\$235,602	\$235,602	\$235,602	100.00	00	Metros Cuadrados	1,850	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300564391	Construcción De Rada Perimetral En El Preescolar "El Babilon Con Clave 21001049, En La Localidad Palmarito Tochapán Municipio De Quecholac, Puebla.	30036	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2015	\$259,002	\$259,002	\$259,002	\$259,002	\$259,002	\$259,002	\$259,002	\$259,002	100.00	00	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300564403	Rehabilitación De La Escuela Que Consta De La Instalación De Red Eléctrica, Suministro Y Colocación De Impermeabilizante Así Como La Aplicación De Pintura	30037	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2015	\$1,041,847	\$1,041,847	\$1,041,847	\$1,041,847	\$1,041,847	\$1,041,847	\$1,041,847	\$1,041,847	100.00	00	Metros Cuadrados	726	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300564415	Construcción De Puente Sacacochas, En La Localidad De Santa Catarina Villanueva, Quecholac, Puebla.	30039	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,397,558	\$1,397,558	\$1,397,558	\$1,397,558	\$1,397,558	\$1,397,558	\$1,397,558	\$1,397,558	100.00	00	Kilometro	2,220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300564428	Mantenimiento General Que Consiste En El Suministro Y Colocación De Impermeabilizante, Sustitución De Luminarias Y Aplicación De Pintura En El	30040	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2015	\$362,927	\$362,927	\$362,927	\$362,927	\$362,927	\$362,927	\$362,927	\$362,927	100.00	00	Metros Cuadrados	2,220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300564435	Adoptación En Calle 7 Oriente Entre Calle 18 Reforma Calle De La Sal	30043	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,683,819	\$1,683,819	\$1,683,819	\$1,683,819	\$1,683,819	\$1,683,819	\$1,683,819	\$1,683,819	100.00	00	Metros cúbicos	4,980	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300564447	Rehabilitación Del Pavimento Asfáltico En La Av. Hidalgo Entre Av. Juárez Y 03 Norte (Nuevo)	30044	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$67,011	\$67,011	\$67,011	\$67,011	\$67,011	\$67,011	\$67,011	\$67,011	100.00	00	Metros cúbicos	17,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400607564	Rehabilitación De Unidad De Servicios En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	30049	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	100.00	00	Metros Cuadrados	47,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400607618	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficia A Las Calles Camino Nacional Entre Av. Juárez Y 3 Norte), Talavera Camino Nacional (Entre Av. Juárez Y 2 Norte)	30051	Puebla	Quecholac	San Bartolomé Coconaya Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	100.00	00	Metros lineales	1,632	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400607689	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario(Consiste) Que Beneficia A Las Calles: 2 Norte (Entre Calle 18 Y 8 Oriente)	30052	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	100.00	00	Metros lineales	10,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400607760	Rehabilitación De Albarado Publico En El Municipio De Quecholac, En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac Puebla.	30053	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2015	\$281,913	\$281,913	\$281,913	\$281,913	\$281,913	\$281,913	\$281,913	\$281,913	100.00	00	Piezas	9,234	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500666109	Adquisición De Terreno Para Construcción De Edificio Comunitario En Santa Catarina Villanueva	30050	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,316,875	\$1,316,875	\$1,316,875	\$1,316,875	\$1,316,875	\$1,316,875	\$1,316,875	\$1,316,875	100.00	00	Piezas	2,220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, EN UNIDAD DE MEDIDA ES TERRENO. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150100471138	Construcción De Techo En Plaza Cívica En La Comunidad De Patlanalán.	15006	Puebla	Quimixtlán	Patlanalán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Urbanización	Terminado	2015	\$2,235,698	\$2,235,698	\$2,235,698	\$2,235,698	\$2,235,698	\$2,235,698	\$2,235,698	\$2,235,698	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% y funcionalmente al 100%. / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100%. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200527891	Construcción De Techo De Plaza Cívica En La Comunidad De Toxihuc	15007	Puebla	Quimixtlán	Toxihuc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Urbanización	Terminado	2015	\$2,716,914	\$2,716,914	\$2,716,914	\$2,716,914	\$2,716,914	\$2,716,914	\$2,716,914	\$2,716,914	100.00	00	Metros Cuadrados	1,006	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% y funcionalmente al 100%. / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% y operando. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200529766	Construcción De Techo En Plaza Cívica En La Comunidad De El Triunfo	15010	Puebla	Quimixtlán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Urbanización	Terminado	2015	\$3,447,293	\$2,964,948	\$2,964,948	\$2,964,948	\$2,964,948	\$2,964,948	\$2,964,948	\$2,964,948	100.00	00	Metros Cuadrados	956	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% y funcionalmente al 100%. / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% y operando. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300551786	Adoptación En Calle Los Pinos Entre Calle San Juan Y Calle Santa Ana.	15043	Puebla	San Andrés Cholula	Cacalotepac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,875,086	\$1,877,086	\$1,877,086	\$1,877,086	\$1,875,086	\$1,875,086	\$1,875,086	\$1,875,086	99.89	00	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA COMIENZA CON LAS METAS AUTORIZADAS POR LA SEDATU / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300560025	Adoptación En Privada 10 Oriente Entre Calle La Mesa Y Caldemiento 0 15405	15405	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$968,705	\$968,705	\$968,705	\$968,705	\$968,705	\$968,705	\$968,705	\$968,705	100.00	00	Metros Cuadrados	19,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$180,000.00 BENEFICIARIOS Y \$968,705.24 FORTAMUN / Física: ESTA OBRA FUE TERMINADA Y LAS METAS SE CUMPLIERON DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300560353	Adoptación En Calle 20 de Noviembre Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Vicente Guerrero.	15407	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlacotalcingo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,697,334	\$1,697,334	\$1,697,334	\$1,697,334	\$1,697,334	\$1,697,334	\$1,697,334	\$1,697,334	100.00	00	Metros Cuadrados	19,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300560702	Adoptación En Calle Nicolas Bravo Entre Calle Operación Y Corredor Turístico Antipán Tomantlatla	15404	Puebla	San Andrés Cholula	Tomantlatla (Santa María Tomantlatla) Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,981,663	\$2,080,526	\$2,080,526	\$2,080,526	\$2,080,526	\$2,080,526	\$2,080,526	\$2,080,526	100.00	00	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400589719	Adoptación En Calle Guadalupe Victoria Entre Avenida Andromeda Y Avenida Aquiles Serdan.	15401	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$638,923	\$638,923	\$638,923	\$638,923	\$638,923	\$638,923	\$638,923	\$638,923	100.00	00	Metros Cuadrados	15,401	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400589791	Suministro De Materiales Para Reavertimiento De Calles En La Cabecera Municipal Y Sus Dorsales Auxiliares	15402	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,267,961	\$1,267,961	\$1,267,961	\$1,267,961	\$1,267,961	\$1,267,961	\$1,267,961	\$1,267,961	100.00	00	Metros cúbicos	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400589791	Adoptación En Calle Tetzla Entre Calle Huachichango Y Calle Tlacotalcingo En Calle Cholula	15406	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,478	\$2,062,329	\$2,062,329	\$2,062,329	\$2,062,329	\$2,062,329	\$2,062,329	\$2,062,329	100.00	00	Metros Cuadrados	1,232	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400589710	Riego De Sello En Av. Morillotas Entre Camino Real Morillotas Y Avda. A Tetzla Entre Morillotas Y Calle Francisco I.	15410	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,874,226	\$1,858,420	\$1,858,420	\$1,858,420	\$1,858,420	\$1,858,420	\$1,858,420	\$1,858,420	100.00	00	Metros Cuadrados	1,767	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE15150400589800	Adquisición de Vehículos Para La Secretaría de Obras Públicas de San Andrés Cholula	15413	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$887,204	\$887,204	\$887,204	\$887,204	\$887,204	\$887,204	\$887,204	100.00	00	Vehiculos	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595684	Adoquinamiento En Calle 21 Norte Entre Avenida Reforma Estación 0 311.00	15730	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,179,724	\$1,179,724	\$1,179,724	\$1,179,724	\$1,179,724	\$1,179,724	\$1,179,724	100.00	00	Metros Cuadrados	625	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$44,141.00 HABITAT Y \$1,135,583.00 FORTAMUN / Física: LAS METAS DE ESTA OBRA DE LOGRAN CON LA INVERSIÓN DE HABITAT Y FORTAMUN / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597794	Adoquinamiento En Priv. Prof. Otilio Montano Estrada, Del Sol Y Calle Del 15602 Pozo En Col. Concepción La Cruz	15602	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$846,547	\$846,547	\$846,547	\$846,547	\$846,547	\$846,547	\$846,547	100.00	00	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$44,141.00 HABITAT Y \$802,406.00 FORTAMUN / Física: LAS METAS LOGRADAS DE DEBEN APROXIMAR DE BENEFICIARIOS Y FORTAMUN / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598230	Adoquinamiento En Calle Bachilleres Entre Calle San Isidro Y Calle Juan Pablo II	15732	Puebla	San Andrés Cholula	Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,173,162	\$1,173,162	\$1,173,162	\$1,173,162	\$1,173,162	\$1,173,162	\$1,173,162	100.00	00	Metros Cuadrados	506	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$1,173,162.00 HABITAT Y \$0.00 FORTAMUN / Física: LAS METAS DE ESTA OBRA DE LOGRAN CON LA INVERSIÓN DE HABITAT Y FORTAMUN / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598553	Adoquinamiento En Calle 19 Poniente Entre Social A San Francisco Acatepec (3 Sur) Y Corredor	15734	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,498,080	\$4,498,080	\$4,498,080	\$4,498,080	\$4,498,080	\$4,498,080	\$4,498,080	100.00	00	Metros Cuadrados	1,906	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reglato: ESTAS METAS SE LOGRAN CON LA INVERSIÓN DE HABITAT Y FORTAMUN / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598799	Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario De San Antonio Cacaltepec.	15735	Puebla	San Andrés Cholula	Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,190,523	\$1,190,523	\$1,190,523	\$1,190,523	\$1,190,523	\$1,190,523	\$1,190,523	100.00	00	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$600,000.00 HABITAT Y \$590,523.00 FORTAMUN / Física: ESTA OBRA CUMPLIO CON LAS METAS AUTORIZADAS POR LA SEDATU / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598986	Habilitación De Salón De Espejos Y Baño En El Cde De San Antonio Cacaltepec.	15736	Puebla	San Andrés Cholula	Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$45,820	\$45,820	\$45,820	\$45,820	\$45,820	\$45,820	\$45,820	100.00	00	Equipamiento	12,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$08 HABITAT Y \$08 FORTAMUN / Física: ESTA OBRA CUMPLIO CON LAS METAS AUTORIZADAS POR LA SEDATU / Reglato: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599155	Construcción De Alumbrado Público En Calle Acoacatl	15737	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlacotalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,340	\$223,340	\$223,340	\$223,340	\$223,340	\$223,340	\$223,340	100.00	00	Metros Lineales	450	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UN ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$223,340.45 FORTAMUN Y HABITAT \$0.00 / Física: LAS METAS DE ESTA OBRA DE LOGRAN CON LA INVERSIÓN DE HABITAT Y FORTAMUN / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUMPLIDA POR LA SEDATU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599506	Interconexión Eléctrica A Base De Paneles Fotovoltaicos.	15739	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$668,612	\$668,612	\$668,612	\$668,612	\$668,612	\$668,612	\$668,612	100.00	00	Equipamiento	100,439	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$668,612 FORTAMUN Y \$668,612.00 HABITAT / Física: LAS METAS DE ESTA OBRA DE LOGRAN CON LA INVERSIÓN DE HABITAT Y FORTAMUN / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600532	Ampliación De Alumbrado Público En Calle A Gu	15740	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$103,497	\$103,497	\$103,497	\$103,497	\$103,497	\$103,497	\$103,497	100.00	00	Metros	464	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$103,497.78 Y \$0 HABITAT \$70,000.00 / Física: LAS METAS DE ESTA OBRA DE LOGRAN CON LA INVERSIÓN DE FORTAMUN DE HABITAT Y FORTAMUN / Reglato: ESTA OBRA CUMPLIO CON LAS METAS AUTORIZADAS POR LA SEDATU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602677	Estaciona Del Cde De San Antonio Cacaltepec (Calentador Solar).	15729	Puebla	San Andrés Cholula	Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$10,040	\$10,040	\$10,040	\$10,040	\$10,040	\$10,040	\$10,040	100.00	00	Equipamiento	10,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$08 HABITAT Y \$08 FORTAMUN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUMPLIDA CON LAS METAS AUTORIZADAS POR LA SEDATU / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602824	Equipamiento Del Cde En San Antonio Cacaltepec.	15752	Puebla	San Andrés Cholula	Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$494,123	\$494,123	\$494,123	\$494,123	\$494,123	\$494,123	\$494,123	100.00	00	Equipamiento	12,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA INVERSIÓN DE \$494,123.00 Y HABITAT \$05,877.00 / Física: LAS METAS DE ESTA OBRA CONSISTE LA INVERSIÓN DE FORTAMUN Y HABITAT / Reglato: ESTA OBRA CUMPLIO CON LAS METAS AUTORIZADAS DE DEBE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602961	Ampliación Centro De Desarrollo Comunitario De San Andrés Cholula.	15753	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Equipamiento	19,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$08 HABITAT Y \$08 FORTAMUN / Física: ESTA OBRA CUMPLIO CON LAS METAS AUTORIZADAS POR LA SEDATU / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603238	Ampliación Centro De Desarrollo Comunitario De San Andrés Cholula.	15755	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,625,099	\$1,625,099	\$1,625,099	\$1,625,099	\$1,625,099	\$1,625,099	\$1,625,099	100.00	00	Metros Cuadrados	19,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE \$1,050,000.00 HABITAT Y \$575,099.00 FORTAMUN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUMPLIO CON LAS METAS AUTORIZADAS POR LA SEDATU / Reglato: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603489	Adoquinamiento En Calle Tulzapam	15754	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,232,591	\$1,232,591	\$1,232,591	\$1,232,591	\$1,232,591	\$1,232,591	\$1,232,591	100.00	00	Metros Cuadrados	638	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reglato: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Reglato: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100477169	Mantenimiento De Los Sanitarios De La Escuela Primaria General Juan N. Méndez Con Clave 04097372	1231502	Puebla	San Felipe Tepatlán	Pachco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Educación	Terminado	2015	\$69,515	\$69,515	\$69,515	\$69,515	\$69,515	\$69,515	\$69,515	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Reglato: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200520576	Construcción De Los Andadores San Miguel Jojuyango, El Pantón Y Los Ochoes	1231503	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojuyango (San Miguel Jojuyango)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Urbanización	Terminado	2015	\$358,103	\$358,103	\$358,103	\$358,103	\$358,103	\$358,103	\$358,103	100.00	00	Metros Lineales	764	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Reglato: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564124	Construcción De Muro De Contención En El Preescolar Miguel Hidalgo	1231509	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	Urbanización	Terminado	2015	\$175,010	\$175,010	\$175,010	\$175,010	\$175,010	\$175,010	\$175,010	100.00	00	Metros Lineales	643	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Reglato: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564172	Construcción Del Piso De La Escuela Primaria Benito Juárez Con Clave 21993169	1231511	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Educación	Terminado	2015	\$161,678	\$161,678	\$161,678	\$161,678	\$161,678	\$161,678	\$161,678	100.00	00	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Reglato: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564197	Adquisición De Vehículo Para La Dirección De Obras Públicas	1231513	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Asistencia Social	Terminado	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	00	Pistas	4,120	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Física: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Reglato: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590973	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento Y Construcción De Los Caminos Del Municipio	1231516	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Comunicaciones	Terminado	2015	\$451,502	\$451,502	\$451,502	\$451,502	\$451,502	\$451,502	\$451,502	100.00	00	Kilometro	764	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Reglato: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595662	Perforación De Pozo Para Agua Potable	MU7-011.R33.2015	Puebla	San Jerónimo Tecuacan	Los Reyes Tlamehiciclan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUCANPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Metros Lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Reglato: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595665	Construcción De Módulo Sanitario De La Escuela Secundaria General Benito Juárez Con C.C.T. 219e0259	MU7-010.R33.2015	Puebla	San Jerónimo Tecuacan	San Jerónimo Tecuacan Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUCANPAN	Educación	Terminado	2015	\$202,036	\$202,036	\$202,036	\$202,036	\$202,036	\$202,036	\$202,036	100.00	00	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Reglato: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515895	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Francisco Sarabia Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Reforma/ Calle Reforma Entre Calle Francisco Sarabia Y Calle Mexico/ Calle Mexico Entre Calle Re	15037	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,910,850	\$1,910,850	\$1,910,850	\$1,910,850	\$1,910,850	\$1,910,850	\$1,910,850	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reglato: LA OBRA SE REALIZO EN EL PRIMER CUARTO DEL BIENIO. LA OBRA SE ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA A LOS BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200516359	Construcción De Garajes Y Bancos En La Calle Francisco Sarabia Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Reforma/ Calle Reforma Entre Calle Francisco Sarabia Y Calle Mexico/ Calle Mexico Entre C	15028	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	Urbanización	Terminado	2015	\$687,718	\$687,718	\$687,718	\$687,718	\$687,718	\$687,718	\$687,718	100.00	00	Metros Cuadrados	8,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA EN EL PRIMER CUARTO DE LA CAMBIO MUNICIPAL. / Reglato: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA EN EL PRIMER CUARTO DE LA CAMBIO MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592558	Construcción De Adoquinamiento En Calle Metaxos Entre Calle Reforma Y Calle Hidalgo En La Localidad De San José Miahuatlán, Puebla.	15053	Puebla	San José Miahuatlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,013	\$1,061,013	\$1,061,013	\$1,061,013	\$1,061,013	\$1,061,013	\$1,061,013	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCIPIO EN TIEMPO Y FORMA EN EL PRIMER CUARTO DE LA CAMBIO MUNICIPAL. / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Reglato: LOS BENEFICIARIOS RECIBIERON LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, SE USA DE LAS VIAS DE ACCESO AL PRIMER CUARTO DE LA CAMBIO MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones								
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual				
PUE15150400592749	Adquisición De Radios Para Personal De Seguridad Pública Municipal	10051	Puebla	San José Miahuatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Seguridad	Terminado	2015	\$53,360	\$53,360	\$53,360	\$53,360	\$53,360	\$53,360	\$53,360	100.00	00	Piezas	12,830	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE EDIFICÓ AL CUERPO DE POLICIA CON RADIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA EN GENERAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
PUE15150400592791	Adquisición De Motocicletas Para Personal De Seguridad Pública Municipal	10054	Puebla	San José Miahuatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Seguridad	Terminado	2015	\$167,864	\$167,864	\$167,864	\$167,864	\$167,864	\$167,864	\$167,864	\$167,864	100.00	00	Piezas	12,830	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA CON VEHICULOS TERRESTRES PARA UNA MEJORA AL SERVICIO AL CIUDADANO DE LA CIUDADANIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE15150400592823	Mejoramiento De La Prolongación De La Calle Matamoros Entre Calle Venustiano Carrillo Y Unidad Deportiva 2da Etapa	15052	Puebla	San José Miahuatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2015	\$316,651	\$316,651	\$316,651	\$316,651	\$316,651	\$316,651	\$316,651	\$316,651	100.00	00	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE, AMBORA LOS QUE CIRCULAN POR EL CAMINO MEJORADO, REALIZAN UN BUEN TIEMPO EN EL TRÁNSITO DE LA CARRETERA MUNICIPAL A LA UNIDAD DEPORTIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE151502020527447	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas Entre Boulevard Mexico Juarez Y Calle Lazaro Cardenas Priv. Manuel P. Montes Y Carril Los Alamos	15306	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2015	\$343,976	\$343,976	\$343,976	\$343,976	\$343,976	\$343,976	\$343,976	\$343,976	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150200546090	Dotación De Equipo De Radio Comunicación, Para La Seguridad Pública Del Municipio De San Martin Texmelucan	15313	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	Terminado	2015	\$1,105,311	\$1,105,311	\$1,105,311	\$1,105,311	\$1,105,311	\$1,105,311	\$1,105,311	\$1,105,311	100.00	00	Equipamiento	141,090	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: 62.00 EQUIPOS PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150300579231	Desazolve Del Rio Atzacay Entre Guardería Del Ciel Y Limites De San Lucas Apetpetecan	15327	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150400602629	Construcción De La Calle Primavera Entre La Calle Adolfo Lopez Mateos (Las Flores) Y Calle Xochitlan	15550	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moytzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2015	\$1,568,144	\$784,072	\$784,072	\$784,072	\$784,072	\$784,072	\$784,072	\$784,072	50.00	00	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%, OBRA CONTRATADA BIPLAZA REC. HABITAT-PPM 50-50 POR 1,568,144.00 / Físico: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100%, METAS DEL FORTAMUN 456,630.00, METAS DEL HABITAT 456,630.00 / Registro: PROYECTO CONTRATADO POR IMPORTE DE \$784,072.00 AL PROGRAMA HABITAT, 50% FORTAMUN, ASI MISMO LAS METAS REGISTRADAS CORRESPONDEN AL TOTAL PROGRAMADO CONFORME EL CONTRATO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150400600550	Construcción De Calle Nicolas Bravo Entre La Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Xochitlan	15551	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moytzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2015	\$1,434,156	\$717,078	\$717,078	\$717,078	\$717,078	\$717,078	\$717,078	\$717,078	50.00	00	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% OBRA CONTRATADA BIPLAZA REC. HABITAT-PPM 50-50 POR 1,434,156 / Físico: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% METAS DEL FORTAMUN 456,750.00 METAS HABITAT 456,750.00 / Registro: PROYECTO CONTRATADO POR EL IMPORTE DE 1,434,156 CORRESPONDIENDO: 50% AL PROGRAMA HABITAT, 50% FORTAMUN, ASI MISMO LAS METAS REGISTRADAS CORRESPONDEN AL TOTAL PROGRAMADO CONFORME EL CONTRATO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150400600603	Construcción De La Calle Nacional Entre Nueva Calle Y Calle Central	15552	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2015	\$2,986,954	\$1,493,477	\$1,493,477	\$1,493,477	\$1,493,477	\$1,493,477	\$1,493,477	\$1,493,477	50.00	00	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% OBRA CONTRATADA BIPLAZA REC. HABITAT-PPM 50-50 POR 2,986,954 / Físico: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% METAS DEL FORTAMUN 688,986.00 METAS HABITAT 688,986.00 / Registro: PROYECTO CONTRATADO POR EL IMPORTE DE 2,986,954 CORRESPONDIENDO: 50% AL PROGRAMA HABITAT, 50% FORTAMUN, ASI MISMO LAS METAS REGISTRADAS CORRESPONDEN AL TOTAL PROGRAMADO CONFORME EL CONTRATO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150400600657	Construcción De La Calle Camino A Chianela Entre La Calle Vicente Guerrero Y La Calle Menantillas	15553	Puebla	San Martin Texmelucan	San Cristóbal Tepetlacan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2015	\$1,733,626	\$866,813	\$866,813	\$866,813	\$866,813	\$866,813	\$866,813	\$866,813	50.00	00	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% OBRA CONTRATADA BIPLAZA REC. HABITAT-PPM 50-50 POR 1,733,626 / Físico: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% METAS DEL FORTAMUN 442,078.00 METAS HABITAT 442,078.00 / Registro: PROYECTO CONTRATADO POR EL IMPORTE DE \$866,813.00 AL PROGRAMA HABITAT, 50% FORTAMUN, ASI MISMO LAS METAS REGISTRADAS CORRESPONDEN AL TOTAL PROGRAMADO CONFORME EL CONTRATO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150400600687	Construcción De La Calle Camino Real Entre Calle Francisco I Madero Y Calle Sin Nombre	15554	Puebla	San Martin Texmelucan	San Baltazar Texmelucan (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2015	\$3,695,686	\$1,847,843	\$1,847,843	\$1,847,843	\$1,847,843	\$1,847,843	\$1,847,843	\$1,847,843	50.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% METAS DEL FORTAMUN 1,040,000.00 METAS HABITAT 1,040,000.00 / Registro: PROYECTO CONTRATADO POR EL IMPORTE DE \$1,847,843.00 AL PROGRAMA HABITAT, 50% FORTAMUN, ASI MISMO LAS METAS REGISTRADAS CORRESPONDEN AL TOTAL PROGRAMADO CONFORME EL CONTRATO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150400600718	Construcción De La Calle Las Flores Entre La Calle Primavera Y Calle Nicolas Bravo	15555	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moytzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2015	\$2,982,240	\$1,491,120	\$1,491,120	\$1,491,120	\$1,491,120	\$1,491,120	\$1,491,120	\$1,491,120	50.00	00	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00	Financiera: / Físico: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% OBRA CONTRATADA BIPLAZA REC. HABITAT-PPM 50-50 POR 2,982,240 / Físico: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% METAS DEL FORTAMUN 560,535.00 METAS HABITAT 560,535.00 / Registro: PROYECTO CONTRATADO POR EL IMPORTE DE 2,982,240 CORRESPONDIENDO: 50% AL PROGRAMA HABITAT, 50% FORTAMUN, ASI MISMO LAS METAS REGISTRADAS CORRESPONDEN AL TOTAL PROGRAMADO CONFORME EL CONTRATO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150400600758	Construcción De La Segunda Rampa De La Cancha De Uso Múltiple De La Ciudad Llanada Antorchada En El Municipio De San Martin Texmelucan	15328	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$1,618,126	\$1,613,205	\$1,613,205	\$1,613,205	\$1,613,205	\$1,613,205	\$1,613,205	\$1,613,205	0.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO Y EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Físico: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150400600798	Construcción De Banco Para Cancha De Fútbol De Panto Natural En Unidad Deportiva De Alto Rendimiento Bicentenario En El Municipio De San Martin Texmelucan	15330	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Deportes	Terminado	2015	\$78,193	\$78,193	\$78,193	\$78,193	\$78,193	\$78,193	\$78,193	\$78,193	100.00	00	Metros Cuadrados	76,633	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150400600821	Bachos En La Cabecera Municipal De San Martin Texmelucan Y Juntas Auxiliares 2015	15332	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2015	\$520,196	\$520,196	\$520,196	\$520,196	\$520,196	\$520,196	\$520,196	\$520,196	\$520,196	\$520,196	100.00	00	Metros cúbicos	76,633	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151504006015514	Mantenimiento Principal A Pozo Num. 1 De San Antonio Chiantla De Arenas	SMW2015-023	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Antonio Chiantla de Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$36,494	\$36,494	\$36,494	\$36,494	\$36,494	\$36,494	\$36,494	\$36,494	100.00	00	Equipamiento	1,394	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EJERCIDA CON INTERESES BANCARIOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE15150200506363	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sobre Pano De Cortes Entre Las Calles Mexico Juarez Y 2o De Noviembre	15015	Puebla	San Nicolas de los Ranchos	San Nicolas de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$84,202	\$84,202	\$84,202	\$84,202	\$84,202	\$84,202	\$84,202	\$84,202	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA TOTALMENTE PAGADA / Físico: LA OBRA SE ENCUESTRA TOTALMENTE PAGADA / Registro: REHABILITACION DE 65.00 M. DE RED DE ANARADAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE 2 PUNOS DE VISITA CON BOCALES Y TAPAS; SE INSTALARON 3 DESAGUADORES DOMICILIARIAS Y SE REPERISION 13.11 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIGIENIZADO 6X6/10-10 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE151504005929317	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	15025	Puebla	San Nicolas de los Ranchos	San Nicolas de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$268,222	\$268,222	\$268,222	\$268,222	\$268,222	\$268,222	\$268,222	\$268,222	\$268,222	\$268,222	100.00	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA TOTALMENTE PAGADA / Físico: LA OBRA SE ENCUESTRA TOTALMENTE PAGADA / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA TOTALMENTE PAGADA Y EN FUNCIONAMIENTO LA OBRA SE ENCUESTRA TOTALMENTE PAGADA Y EN FUNCIONAMIENTO CON UNA BOMBA DE 15 HP, UNA SUBESTACION ELECTRICIA DE ALTA TENSION DE 34.5KV, 24.45 M2 DE LINEA DE CONDUCCION DE PVC RD-26 DE 3. TANGEN DE REGULACION DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y MANOMETRIA DE PIEDRA BABA CON CIERRES Y LUGA DE CONCRETO P-150 KG/CM REFURADO CON ACERO DE REFURERO P-4200 KG/CM2, 222.07 M2 DE TUBERIA RD-26 DE PVC DE 2 1/2. CUBETA DE CONTROL Y CERCADOS EN CUBETA DE CONTROL Y TANGUE DE REGULACION CON MALLA CICLOTRONICA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151504005929370	Construcción De Muro De Contención Sobre Ruta De Evacuación A Calpan	15027	Puebla	San Nicolas de los Ranchos	San Pedro Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$459,581	\$459,581	\$459,581	\$459,581	\$459,581	\$459,581	\$459,581	\$459,581	\$459,581	\$459,581	100.00	00	Metros cúbicos	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA TOTALMENTE PAGADA / Físico: LA OBRA SE ENCUESTRA TOTALMENTE PAGADA Y EN FUNCIONAMIENTO CONSTRUCCION DE 120.00 M3 DE MUR DE CONTENCION DE PIEDRA BABA JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:1, CON OBRERA DE PVC DE 4. DE 1.50 M DE BAZE 0.50 M DE CORONA, 1.00 M DE ALTIPIA Y 30 M2 DE CONCRETO ASI MISMO LAS METAS REGISTRADAS CORRESPONDEN AL TOTAL PROGRAMADO CONFORME EL CONTRATO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescadado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual
PUE15150400592415	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Jimenez Al Centro Al Tercer, Primera Etapa	15028	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Tancuapilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	594,897	594,897	594,897	594,897	594,897	594,897	594,897	100.00	00	Metros Lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA Y FUNCIONANDO / Registro: REHABILITACION DE 15 KM. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 12 EN LA CALLE JIMENEZ, EN EL CRUCE DEL C/DO AVILA, DE IGUAL MANERA SE RECONSTRUYO 2 POCOS DE 1.0 MTS DE ALTURA SOBRE EL MISMO OBRANTE, DE IGUAL MANERA SE RECONSTRUYO 2 POCOS EN EL CRUCE DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 12 EN LA CALLE JIMENEZ, EN EL CRUCE DEL C/DO AVILA, DE IGUAL MANERA SE RECONSTRUYO 2 POCOS MAS DE 2.75 METROS DE ALTURA INCLUYENDO LA COLOCACION DE BOCALES Y TAPA DE CONCRETO, ASI COMO LAS DEMARCACIONES Y REPESICIONES DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DAÑADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400593410	Rehabilitación De Canchas En La Unidad Deportiva Tlachtili (Sanquiquil, Frontón y Fútbol Rapido)	15014	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2015	81,380,060	81,380,060	81,380,060	81,380,060	81,380,060	81,380,060	81,380,060	100.00	00	Metros Cuadrados	87,897	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15014 - REHABILITACION DE CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA TACHTILTI - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 81,380,060.00 FONDO FORTAMUN 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400593989	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico De La Calle Hidalgo Entre Calle Independencia Y Carretera A Paso De Cortes	15025	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Sacapapitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2015	81,476,016	81,476,016	81,476,016	81,476,016	81,476,016	81,476,016	81,476,016	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15025 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA A PASO DE CORTES FORTAMUN 2015 \$1,476,016.00 - OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400593888	Rehabilitación De Canchas De Fútbol Pápidos En La Unidad Deportiva La Santísima	15015	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Mexompan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2015	81,227,946	81,227,946	81,227,946	81,227,946	81,227,946	81,227,946	81,227,946	100.00	00	Metros Cuadrados	17,622	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15015 - REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA SANTISIMA - FONDO FORTAMUN 2015 \$1,227,946.46 - OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400593978	Adquisición De Mobiliario Para Oficinas De La Presidencia Municipal	15063	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2015	81,031,641	81,031,641	81,031,641	81,031,641	81,031,641	81,031,641	81,031,641	100.00	00	Piezas	121,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15063 - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - FONDO FORTAMUN 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% - DERIVADO DE LA PROGRAMACION FINANCIERA, ASI COMO DE LAS NECESIDADES DE LOS MUNICIPIOS, SE REALIZO LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400649577	Construcción De La Calle 5 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle 4 Sur, En La Junta Auxiliar De San Juan Tlaxiula	15111	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2015	8365,685	8365,685	8365,685	8365,685	8365,685	8365,685	8365,685	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15111 - CONSTRUCCION DE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAXIULA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$73,275.00 FONDO FORTAMUN 2015 \$365,685.00 FONDO HABITAT 2015 \$365,685.00 - OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400649623	Construcción En La Calle 9 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y 2 Sur, En La 15113 Junta Auxiliar De San Juan Tlaxiula	15113	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2015	8392,272	8392,272	8392,272	8392,272	8392,272	8392,272	8392,272	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15113 - CONSTRUCCION EN LA CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAXIULA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$78,548.00 FONDO FORTAMUN 2015 \$392,272.00 FONDO HABITAT 2015 \$392,272.00 - OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400649718	Construcción De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Industria Y Cadamontiano 15116 O 180	15116	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2015	8456,416	8456,416	8456,416	8456,416	8456,416	8456,416	8456,416	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15116 - CONSTRUCCION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CADAMONTIANO O 180 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$915,812.00 FONDO FORTAMUN 2015 \$456,416.00 FONDO HABITAT 2015 \$456,416.00 - OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006510213	Equipoamiento De Laboratorio De Química En El Bachillerato General 22 De Octubre C.C.T. 21680039	00013-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	Educación	Terminado	2015	8140,355	8140,355	8140,355	8140,355	8140,355	8140,355	8140,355	100.00	00	Equipamiento	393	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006549637	Construcción De Techo De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Venustiano Carranza C.C.T. 21691911	00013-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	Educación	Terminado	2015	8857,130	8857,130	8857,130	8857,130	8857,130	8857,130	8857,130	100.00	00	Metros Cuadrados	382	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006549322	Construcción De Techo De Contención En Calle Brilliano Zapata Entre Francisco I. Madero Y Emiliano Zapata, En La Localidad De Santa María Coatepec, Municipio De San Salvador El Seco	00023-2015	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8247,259	8247,259	8247,259	8247,259	8247,259	8247,259	8247,259	100.00	00	Metros Lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006602234	Construcción De Techo De La Plaza Cívica De Uso Múltiple De La Escuela Vicente De Paul	00029-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	Terminado	2015	82468,188	82468,188	82468,188	82468,188	82468,188	82468,188	82468,188	100.00	00	Metros Cuadrados	752	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006602703	Construcción De Plataforma De Terrecerías Para Cdc	00023A-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2015	8517,014	8517,014	8517,014	8517,014	8517,014	8517,014	8517,014	100.00	00	Metros Cuadrados	27,263	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006613306	Adoquinamiento De La Calle Primero De Mayo Entre Calle Guadalupe Y Alvaro Obregón	ME001-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2015	8182,185	8182,185	8182,185	8182,185	8182,185	8182,185	8182,185	100.00	00	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006613406	Adoquinamiento De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle A San Luis Sema ME002-2015 Y Calle 4	ME002-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2015	8254,266	8254,266	8254,266	8254,266	8254,266	8254,266	8254,266	100.00	00	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006613951	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Guadalupe Y Alvaro Obregón	ME003-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2015	8208,620	8208,620	8208,620	8208,620	8208,620	8208,620	8208,620	100.00	00	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006613784	Adoquinamiento De La Calle Tepapanahuac Entre Calle A San Luis Sema Y Calle 4	ME004-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2015	8180,910	8180,910	8180,910	8180,910	8180,910	8180,910	8180,910	100.00	00	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006614000	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregón Entre Calle Ico De Mayo Y 7 Oriente	ME005-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2015	8221,006	8221,006	8221,006	8221,006	8221,006	8221,006	8221,006	100.00	00	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006614370	Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre Calle Guadalupe Y Alvaro Obregón	ME007-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2015	8225,435	8225,435	8225,435	8225,435	8225,435	8225,435	8225,435	100.00	00	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006614205	Adoquinamiento De La Calle 3 De Mayo Entre Calle Guadalupe Y Alvaro Obregón	ME006-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2015	8202,320	8202,320	8202,320	8202,320	8202,320	8202,320	8202,320	100.00	00	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: PAGADA 2015 / Física: TERMINADA 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006614174	Adoquinamiento De La Calle Sema Entre Calle 2 Norte Y Carretera Federal El Seco-Sacapapac	ME009-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2015	8619,256	8619,256	8619,256	8619,256	8619,256	8619,256	8619,256	100.00	00	Metros Cuadrados	1,206	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006614729	Equipoamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De San Salvador El Seco	ME010-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2015	8200,000	8200,000	8200,000	8200,000	8200,000	8200,000	8200,000	100.00	00	Lote	105	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA EN 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006615761	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario De San Salvador El Seco	ME011-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Asistencia Social	Terminado	2015	81513,126	81513,126	81513,126	81513,126	81513,126	81513,126	81513,126	100.00	00	Metros Cuadrados	801	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EN 2015 / Física: TERMINADA 2015 / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151504006616369	14 Oriente Entre 5 Norte, Barrio Tepapanahuac	00014-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2015	8311,569	8311,569	8311,569	8311,569	8311,569	8311,569	8311,569	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2016 / Registro: ESTA OBRA TIENE UN MONTO DE \$311,569.00 DE FORTAMUN 2015 Y \$177,171.00 DE FORTAMUN 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anum	
PUE1515030079114	Construcción De Estructura Para Plaza Cívica En Calle Tecamachalco Con C.C.T. 21aj11894 En La Localidad De San Salvador El Seco	0003-2015	Puebla	San Salvador El Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$351,198	\$351,198	\$351,198	\$351,198	\$351,198	\$351,198	\$351,198	100.00	00	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA DEL EJERCICIO 2015 / Fisica: OBRA EJECUTADA Y PAGADA EN 2015 / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1515030079375	Construcción De Estructura Para Plaza Cívica En Calle San Salvador C.C.T. 21aj11894 En La Localidad De San Salvador El Seco	0003-2015	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	Educación	En Ejecución	2015	\$184,710	\$184,710	\$184,710	\$184,710	\$184,710	\$184,710	\$184,710	100.00	00	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: OBRA DEL EJERCICIO 2015 / Fisica: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Registro: ESTA OBRA ES DE EJECUTADA EN 2015 / Registro: ESTA OBRA ES DE EJERCICIO 2015 Y SE QUEDÓ EN PROCESO PAGANDOLA EN 2016 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300528364	Conservación De Camino Tipo "M" Libres-Matlatzaco De Gobierno Del Municipio De San Sebastián Tlaxiotepec	33-042	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Libres	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOXIOTEPEC	Urbanización	Terminado	2015	\$3,346,804	\$3,346,804	\$3,346,804	\$3,346,804	\$3,346,804	\$3,346,804	\$3,346,804	\$3,346,804	100.00	00	Metros Cuadrados	13,534	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: 5/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300543258	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo "M" La Palapa-Cuauquepam 1.00 Km De Longitud Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000 Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlaxiotepec	33-048	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Cuauquepam	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOXIOTEPEC	Urbanización	Terminado	2015	\$8,131,193	\$1,659,914	\$1,659,914	\$1,659,914	\$1,659,914	\$1,659,914	\$1,659,914	\$1,659,914	100.00	00	Metros cúbicos	13,534	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES FORTAMUN 2015 \$ 659,244.25 Y FISEM 2015 \$ 6 471,370.74 QUE DAN UN TOTAL DE \$8 131,193.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030056112	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos (Palacio Municipal)	33-063	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOXIOTEPEC	Seguridad	Terminado	2015	\$510,414	\$510,414	\$510,414	\$510,414	\$510,414	\$510,414	\$510,414	\$510,414	100.00	00	Metros Cuadrados	1,659	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: 5/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618299	Pavimentación Con Concreto Hídrico De La Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Tlaxiotepec De Porfirio Díaz	33-027	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOXIOTEPEC	Urbanización	Terminado	2015	\$116,908	\$116,908	\$116,908	\$116,908	\$116,908	\$116,908	\$116,908	\$116,908	100.00	00	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: 5/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620527	Rehabilitación De Paseo Vehicular En El Centro De La Comunidad	33-071	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	San Martín Matlatzaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOXIOTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$300,886	\$300,886	\$300,886	\$300,886	\$300,886	\$300,886	\$300,886	\$300,886	100.00	00	Metros Cuadrados	1,001	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: 5/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300577063	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle 7 Sur Entre Calle 7 Poniente Y Calle 7 Poniente, En El Barrio Cristo Rey	15019	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$542,886	\$542,886	\$542,886	\$542,886	\$542,886	\$542,886	\$542,886	\$542,886	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300577176	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle 13 Sur Entre Av. Miguel Hidalgo Y Priv. 13 Sur	15020	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$254,935	\$220,304	\$220,304	\$220,304	\$220,304	\$220,304	\$220,304	\$220,304	100.00	00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300577421	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle 2 Norte Entre Av. 16 De Septiembre Y Calle 15 Oriente Col. Guadalupe	15021	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$245,679	\$245,679	\$245,679	\$245,679	\$245,679	\$245,679	\$245,679	\$245,679	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300577920	Construcción De Pavimento Asfáltico En Dm. Privada De Ignacio Zaragoza Entre Av. Miguel Hidalgo Y Calle 13 Sur	15022	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$222,648	\$222,648	\$222,648	\$222,648	\$222,648	\$222,648	\$222,648	\$222,648	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400578133	"Luminarias led En Al Calle 3 Sur Entre Av. Nacional Sur Y Calle 16 De Septiembre, En Calle 4 Poniente Entre 5 Norte Y 7 Norte Y En La Calle 5 Norte Entre 4 Poniente Y 6 Pon"	15029	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$435,306	\$435,306	\$435,306	\$435,306	\$435,306	\$435,306	\$435,306	\$435,306	100.00	00	Luminaria	13,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607344	Ampliación De Drenaje En La Calle 11 Sur Entre Póntica De La 13 Poniente Y Calle 13 Poniente	15056	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$624,177	\$631,085	\$631,085	\$631,085	\$631,085	\$631,085	\$631,085	\$631,085	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566319	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La 8 Sur Entre 11 Y 13 Poniente	15018	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$490,309	\$490,310	\$490,310	\$490,310	\$490,310	\$490,310	\$490,310	\$490,310	100.00	00	Metros lineales	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566335	Ampliación De Agua Potable En La Tercera Y Cuarta Sección De Villa Alegre	15036	Puebla	Santiago Miahuatlán	Villa Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$597,741	\$597,741	\$597,741	\$597,741	\$597,741	\$597,741	\$597,741	\$597,741	100.00	00	Metros	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566351	Adoptivación De La Calle 6 Poniente Entre 13 Y 15 Norte	15057	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$428,081	\$428,081	\$428,081	\$428,081	\$428,081	\$428,081	\$428,081	\$428,081	100.00	00	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502020516035	Adoptivación En Calle 3 Norte Entre 6 Y 12 Poniente 2da Etapa	MHT-2015-004	Puebla	Santo Tomás Huaytliapan	Santo Tomás Huaytliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$805,076	\$805,076	\$805,076	\$805,076	\$805,076	\$805,076	\$805,076	\$805,076	100.00	00	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA AL 100% / Fisica: OBRA REALIZADA AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA FIS Y FIN AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603484	Adoptivación De Sistema De Videovigilancia Para La Seguridad Pública Municipal	MHT 2015 001	Puebla	Santo Tomás Huaytliapan	Santo Tomás Huaytliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUAYTILAPAN	Seguridad	Terminado	2015	\$615,685	\$615,685	\$615,685	\$615,685	\$615,685	\$615,685	\$615,685	\$615,685	100.00	00	Lote	8,016	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA AL 100% / Fisica: OBRA REALIZADA AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA FIS Y FIN AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603809	Construcción De Colector Norte Para Drenaje Sanitario En La Cabeza Municipal Der Rapa	MHT 2015 011	Puebla	Santo Tomás Huaytliapan	Santo Tomás Huaytliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUAYTILAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$204,929	\$204,929	\$204,929	\$204,929	\$204,929	\$204,929	\$204,929	\$204,929	100.00	00	Metros	8,016	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FIS Y FIN AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200505870	Construcción De Techado En Canchas Deportivas Del Centro De San Mateo Tlaxiapan.	15012	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Deporte	Terminado	2015	\$1,428,957	\$1,428,957	\$1,428,957	\$1,428,957	\$1,428,957	\$1,428,957	\$1,428,957	\$1,428,957	100.00	00	Metros Cuadrados	10,530	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502020513815	Rehabilitación De Adoquino De Av. Juarez Entre 3 Oriente Poniente En La Localidad De Tecamachalco	15009	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$333,083	\$331,930	\$331,930	\$331,930	\$331,930	\$331,930	\$331,930	\$331,930	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200513927	Construcción De Techado De Plaza Cívica En Escuela Primaria Jose María Morelos En La Localidad De Veracruzuto.	15013	Puebla	Tecamachalco	Veracruzuto	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2015	\$524,569	\$524,569	\$524,569	\$524,569	\$524,569	\$524,569	\$524,569	\$524,569	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558057	Rehabilitación De Parque De La Localidad De Jose Maria Pino Suarez.	15014	Puebla	Tecamachalco	Jose Maria Pino Suarez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$987,597	\$987,597	\$987,597	\$987,597	\$987,597	\$987,597	\$987,597	\$987,597	100.00	00	Metros Cuadrados	608	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558556	Ampliación De Concreto Asfáltico En Carretera Tecamachalco - San Mateo Tlaxiapan En Tramo 3 200 Al 1 700 Hra. Elago, En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan.	15021	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,985,210	\$1,985,210	\$1,985,210	\$1,985,210	\$1,985,210	\$1,985,210	\$1,985,210	\$1,985,210	100.00	00	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558625	Adoptivación De La Calle 5 Oriente Entre Calle 2 Norte Y Canal, En La Localidad De Xochimilco.	15024	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$699,483	\$699,483	\$699,483	\$699,483	\$699,483	\$699,483	\$699,483	\$699,483	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558724	Adoptivación De Las Calles Retorno E Norte, Retorno E Sur Y Retorno F Sur, En La Unidad Habitacional Fovissate.	15025	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$694,281	\$694,281	\$694,281	\$694,281	\$694,281	\$694,281	\$694,281	\$694,281	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558758	Adoptivación De La Calle 2 Sur Entre 3 Oriente Y Josefa Ortiz De Domínguez En Colonia Cuauhtémoc	15028	Puebla	Tecamachalco	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$321,405	\$321,405	\$321,405	\$321,405	\$321,405	\$321,405	\$321,405	\$321,405	100.00	00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual		
PUE1515030058978	Adoquinate de La Calle 7 Sur Entre 3 Panteón y Sur Juan Inés de 15029 La Cruz En Colonia Cuauhtémoc.		Puebla	Tecamachalco	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$338,947	\$338,947	\$338,947	\$338,947	\$338,947	\$338,947	\$338,947	\$338,947	100.00	00	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1515030059971	Rehabilitación De Concreto Asfáltico De La Entrada Principal A La Localidad De Santa Rosa.	15032	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,100,155	\$1,100,155	\$1,100,155	\$1,100,155	\$1,100,155	\$1,100,155	\$1,100,155	\$1,100,155	100.00	00	Metros Cuadrados	3,997	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300595440	Ampliación De Concreto Asfáltico En Carretera Tecamachalco - San Mateo Tlaxiapan En Tramo 3 120.00 Km. A 080.00 Km. Tlaxiapan, En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan.	15041	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y Vialidades	Terminado	2015	\$1,498,007	\$1,498,007	\$1,498,007	\$1,498,007	\$1,498,007	\$1,498,007	\$1,498,007	\$1,498,007	100.00	00	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300565310	Equipo de Laboratorio De Inglés En La Escuela Secundaria Manuel Avila Camacho	15051	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2015	\$564,984	\$564,984	\$564,984	\$564,984	\$564,984	\$564,984	\$564,984	\$564,984	100.00	00	Equipamiento	1,280	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400599455	Rehabilitación De Adoquinate De La Calle 24 Sur Entre 17 Oriente Y 23 Oriente, En La Localidad Del Barrio La Villa.	15057	Puebla	Tecamachalco	La Villa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,073,617	\$1,073,617	\$1,073,617	\$1,073,617	\$1,073,617	\$1,073,617	\$1,073,617	\$1,073,617	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400599527	Construcción De Paso Peatonal Y Vehicular En La Localidad De Rancho San Silva.	15062	Puebla	Tecamachalco	Rancharia Los Silvas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Comunicaciones	Terminado	2015	\$1,553,992	\$1,553,992	\$1,553,992	\$1,553,992	\$1,553,992	\$1,553,992	\$1,553,992	\$1,553,992	100.00	00	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400599513	Construcción De Pisos Pluriales En Carretera Puebla - Tehuacan Entre Calle 7 Sur Tramo 1 271.00, En La Localidad De Tecamachalco.	15075	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$714,559	\$714,559	\$714,559	\$714,559	\$714,559	\$714,559	\$714,559	\$714,559	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400599516	Ampliación De Concreto Asfáltico Y Construcción De Camellón En Carretera Puebla - Tehuacan, Entre Calle 19 Sur Y Tramo 1 277.00, En La Localidad De Tecamachalco.	15077	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y Vialidades	Terminado	2015	\$1,687,739	\$1,687,739	\$1,687,739	\$1,687,739	\$1,687,739	\$1,687,739	\$1,687,739	\$1,687,739	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150500642579	Ampliación De Concreto Asfáltico Y Construcción De Camellón En Carretera Puebla - Tehuacan, Entre Calle 7 Sur Y 19 Sur, En La Localidad De Tecamachalco.	16001	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,977,300	\$1,977,300	\$1,977,300	\$1,977,300	\$1,977,300	\$1,977,300	\$1,977,300	\$1,977,300	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150500642590	Construcción De Garajerías En Camellón Sobre Carretera Tecamachalco - San Mateo Tlaxiapan, En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan.	16003	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$477,451	\$477,451	\$477,451	\$477,451	\$477,451	\$477,451	\$477,451	\$477,451	100.00	00	Metros	7,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300574940	Pavimentación Con Concreto Batumpado De Calle Mexico Sur entre Calle Alameda Y Carretera Palomas - Tlaxiapan	15301	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,028,049	\$1,028,049	\$1,028,049	\$1,028,049	\$1,028,049	\$1,028,049	\$1,028,049	\$1,028,049	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO 100% OBRAS OBRAS. / Registro: LA OBRAS DE PROYECTO AL 100% FÍSICO 100% FINANCIERAMENTE. EN ESTA OBRAS DE APLICACION LOS INTERESES GENERADOS POR FORTAMIN 2014 \$ 226.22 Y 2015 \$ 1701.9 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200524636	Rehabilitación De Camino Saca Coacochas	TEO-009-003-2015	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2015	\$239,495	\$239,495	\$239,495	\$239,495	\$239,495	\$239,495	\$239,495	\$239,495	100.00	00	Kilometros	150	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REALIZADAS CON FIRM Y FORTAMIN, TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300565595	Construcción De Puente Vehicular Sobre Río Colorado Y Calle Galana B	TEO-009-004-2015 B	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2015	\$1,055,070	\$1,055,070	\$1,055,070	\$1,055,070	\$1,055,070	\$1,055,070	\$1,055,070	\$1,055,070	100.00	00	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REALIZADAS CON FIRM Y FORTAMIN, TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300565672	Rehabilitación De Camellón San Sebastián En La Comunidad De San Sebastián Tenango B	TEO-009-008-2015 B	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,002,612	\$1,002,612	\$1,002,612	\$1,002,612	\$1,002,612	\$1,002,612	\$1,002,612	\$1,002,612	100.00	00	Metros Lineales	222	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REALIZADAS CON FIRM Y FORTAMIN, TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300565672	Construcción De Dirección Y Señalización En El Barrio Digital No. 33 De San Francisco Jalapasco	TEO-009-005-2015 B	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Educación	Terminado	2015	\$1,022,198	\$1,022,198	\$1,022,198	\$1,022,198	\$1,022,198	\$1,022,198	\$1,022,198	\$1,022,198	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REALIZADAS CON FIRM Y FORTAMIN, TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150100487414	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia Tresa De Mayo Apatzingán	31055	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$176,189	\$176,189	\$176,189	\$176,189	\$176,189	\$176,189	\$176,189	\$176,189	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADAS FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS TERMINADAS FISICAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200514963	Construcción De Adoquinate En Calle 3 Panteón Oriente De Av. Benito Juárez A Av. José María Suárez En La Localidad De Francisco I. Madero Municipio De Tepic De López Pm.	31058	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,362,646	\$1,362,646	\$1,362,646	\$1,362,646	\$1,362,646	\$1,362,646	\$1,362,646	\$1,362,646	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADAS FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS TERMINADAS FISICAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200514977	Construcción De Garajerías Y Banquetas En Calle 2 Sur-Horizonte Entre 3 Y 2 Poniente Y 4 Norte Entre Jalisco Torres Bonet Y 2 Poniente Y 2 Poniente Entre Y 4 Norte, En La Localidad De San Luis Tlaxiapan	31059	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,567,699	\$1,567,699	\$1,567,699	\$1,567,699	\$1,567,699	\$1,567,699	\$1,567,699	\$1,567,699	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADAS FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS TERMINADAS FISICAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200514986	Construcción De Adoquinate En Calle "Revolución Cuatrimo De La Luz" De La Localidad De José María Pino Suárez, Tepic De López Pm.	31510	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,350,911	\$1,350,911	\$1,350,911	\$1,350,911	\$1,350,911	\$1,350,911	\$1,350,911	\$1,350,911	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADAS FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS TERMINADAS FISICAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1515030057497	Construcción De Garajerías Y Banquetas En Calle Emilio Zapata Y Calle Revolución Entre Av. Nacional Y Calle Melchor Ocampo En La Localidad De José María Pino Suárez Municipio De Tepic De López Pm.	31518	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$575,364	\$575,364	\$575,364	\$575,364	\$575,364	\$575,364	\$575,364	\$575,364	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADAS FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS TERMINADAS FISICAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200511223	"Reconstrucción De Muro Perimetral En La Escuela Telesecundaria Julia Blanca Con Clave 04069090, En La Localidad De Loma San Francisco, Pertenciente Al Municipio De Rodríguez, Puebla."	153009	Puebla	Rodríguez	Loma San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2015	\$1,538,771	\$1,538,771	\$1,538,771	\$1,538,771	\$1,538,771	\$1,538,771	\$1,538,771	\$1,538,771	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200511383	Rehabilitación De Cancha En La Telesecundaria Alajolón Huasteca C.C.T. 2140v0279a, En La Localidad De Almolonga (Todos Santos) Pertenciente Al Municipio De Tepic De Rodríguez, Puebla.	153003	Puebla	Rodríguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$598,598	\$598,598	\$598,598	\$598,598	\$598,598	\$598,598	\$598,598	\$598,598	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200511432	Rehabilitación De Cancha En La Primaria Esperanza Cuauhtémoc C.C.T. 2140v0491, En La Localidad De Cañada Coyote, Pertenciente Al Municipio De Tepic De Rodríguez, Puebla.	153005	Puebla	Rodríguez	Cañada Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$389,497	\$389,497	\$389,497	\$389,497	\$389,497	\$389,497	\$389,497	\$389,497	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300549719	"Mantenimiento De Mercado Municipal De Tepic De Rodríguez, Municipio De 153019		Puebla	Rodríguez	Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$517,241	\$517,241	\$517,241	\$517,241	\$517,241	\$517,241	\$517,241	\$517,241	100.00	00	Metros Cuadrados	4,499	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400612563	"Construcción De Techo De La Plaza Cívica En La Zona Lio. Benito Juárez Con C.C.T. 2140v1880A Ubicado En La Cámara Municipal De Tepic De Rodríguez, Pertenciente Al Municipio De Tepic De Rodríguez."	153027	Puebla	Rodríguez	Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2015	\$848,881	\$848,881	\$848,881	\$848,881	\$848,881	\$848,881	\$848,881	\$848,881	100.00	00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado						Rescaudo (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum
PUE1510200504642	Reconstrucción A Base De Baches Y Riego De 5.5m. Del Tramo 0 005 Al 5 500 De La Carretera Tepeyahualco - Palangón	2015009	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,500,984	\$1,500,984	\$1,500,984	\$1,500,984	\$1,500,984	\$1,500,984	\$1,500,984	100.00	00	Metros Cuadrados	2,440	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200505098	Rehabilitación Del Camino Peatonal A Base De Malla Ciclónica En La Laguna De Captación De Aguas Pluviales	2015014	Puebla	Tepeyahualco	Tecantepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$163,196	\$163,196	\$163,196	\$163,196	\$163,196	\$163,196	\$163,196	100.00	00	Metros	476	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200505182	Reconstrucción Y Rehabilitación En Reseñas Varias del Municipio	2015026	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$647,896	\$647,896	\$647,896	\$647,896	\$647,896	\$647,896	\$647,896	100.00	00	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510300505460	Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiple Y Área De Equipo De Campo	2015027	Puebla	Tepeyahualco	Chichicauautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$228,729	\$228,729	\$228,729	\$228,729	\$228,729	\$228,729	\$228,729	100.00	00	Metros Cuadrados	1,846	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510300505494	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Tepeyahualco	2015033	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	100.00	00	Metros Cuadrados	1,846	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400588967	Rehabilitación De Caminos En Diferentes Localidades Del Municipio De Tepeyahualco	2015039	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Metros lineales	16,301	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400589059	Construcción De Un Aula Para El Jardín De Niños En La Localidad De Juan Bonilla	2015041	Puebla	Tepeyahualco	Juan Sarabia Pizarro (San Niños)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Educación	Terminado	2015	\$390,792	\$390,792	\$390,792	\$390,792	\$390,792	\$390,792	\$390,792	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400594422	Construcción De Planta De Tratamiento Primera Etapa En La Localidad De Tepeyahualco	2015037	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,040,054	\$1,040,054	\$1,040,054	\$1,040,054	\$1,040,054	\$1,040,054	\$1,040,054	100.00	00	Metros cúbicos	1,411	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510100467269	Mantenimiento En Equipo De Bombeo De La Soledad	62015	Puebla	Tetelas de Avila Castillo	Tetelas de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$137,860	\$137,860	\$137,860	\$137,860	\$137,860	\$137,860	\$137,860	100.00	00	Equipamiento	4,632	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510100467290	Construcción De Muro De Contención En El Barrio Hereros De La Revolución	72015	Puebla	Tetelas de Avila Castillo	Tetelas de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$382,072	\$382,072	\$382,072	\$382,072	\$382,072	\$382,072	\$382,072	100.00	00	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200501568	Mantenimiento De Calles En La Localidad De Huixtla	92015	Puebla	Tetelas de Avila Castillo	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$26,332	\$26,332	\$26,332	\$26,332	\$26,332	\$26,332	\$26,332	100.00	00	Metros cúbicos	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200501583	Mantenimiento A Carcano De Bombeo De Huixtla	62015	Puebla	Tetelas de Avila Castillo	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$110,716	\$110,716	\$110,716	\$110,716	\$110,716	\$110,716	\$110,716	100.00	00	Lote	4,482	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400505236	Mantenimiento De Bomba En Texcalaco	23015	Puebla	Tetelas de Avila Castillo	Texcalaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$22,852	\$22,852	\$22,852	\$22,852	\$22,852	\$22,852	\$22,852	100.00	00	Lote	450	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400505395	Mantenimiento De La Calle 13 De Septiembre Y Radial Ortaez Ciega En La Localidad De Sitlaque	22015	Puebla	Tetelas de Avila Castillo	Tetelas de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO	Urbanización	Terminado	2015	\$306,947	\$306,947	\$306,947	\$306,947	\$306,947	\$306,947	\$306,947	100.00	00	Metros cúbicos	4,471	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400505407	Mantenimiento De La Calle Jalisco, Veracruz Y Morelos En La Localidad De Texcalaco	21015	Puebla	Tetelas de Avila Castillo	Texcalaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO	Urbanización	Terminado	2015	\$354,960	\$354,960	\$354,960	\$354,960	\$354,960	\$354,960	\$354,960	100.00	00	Metros cúbicos	450	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400505431	Mantenimiento De Calle La Omega	26215	Puebla	Tetelas de Avila Castillo	Tetelas de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO	Urbanización	Terminado	2015	\$46,097	\$46,097	\$46,097	\$46,097	\$46,097	\$46,097	\$46,097	100.00	00	Metros cúbicos	4,471	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400505447	Mantenimiento De Alumbrado Público En La Cabecera Municipal (Semestros 2015 De Material)	24215	Puebla	Tetelas de Avila Castillo	Tetelas de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$28,461	\$28,461	\$28,461	\$28,461	\$28,461	\$28,461	\$28,461	100.00	00	Luminaria	4,471	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510300507379	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Solesano, Tramo Las Bugambillas 833/300/2015-03 Granjas De Mm 000 Al Km 1 6427, De La Localidad De Solesano	833/300/2015-03	Puebla	Teziutlán	Xolotlano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$9,732,220	\$9,554,330	\$8,554,330	\$9,554,330	\$9,554,330	\$9,554,330	\$9,554,330	100.00	00	Metros Cuadrados	3,022	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL DE AFORADO 89,732,219.52 A \$8,554,330.34 / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400605570	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Fracción 10 De Mayo En La Colonia La Garita	833/300/2015-06	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$510,707	\$510,707	\$510,707	\$510,707	\$510,707	\$510,707	\$510,707	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400605598	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Melchor Ocampo Entre Alameda Y Carretera A Huixtla	833/300/2015-08	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$3,299,886	\$3,299,886	\$3,299,886	\$3,299,886	\$3,299,886	\$3,299,886	\$3,299,886	100.00	00	Metros Cuadrados	88,970	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400605608	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Chubutemo	833/300/2015-09	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$140,823	\$140,823	\$140,823	\$140,823	\$140,823	\$140,823	\$140,823	100.00	00	Metros Cuadrados	21,560	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400605627	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal La Laguna San Miguel Capulines	833/300/2015-10	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$6,689,760	\$6,689,760	\$6,689,760	\$6,689,760	\$6,689,760	\$6,689,760	\$6,689,760	100.00	00	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400605640	Construcción De Cancha De Uso Múltiple Del Bachillerato Vicente Suarez Perzer Co Clave 21ab0741s	833/300/2015-11	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Deporte	Terminado	2015	\$210,532	\$210,532	\$210,532	\$210,532	\$210,532	\$210,532	\$210,532	100.00	00	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510400605654	Construcción De Cancha De Uso Múltiple Del Bachillerato Antonio Mardesa Clave 21ab0803	833/300/2015-12	Puebla	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Educación	Terminado	2015	\$227,041	\$227,041	\$227,041	\$227,041	\$227,041	\$227,041	\$227,041	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200482134	Construcción De Bañeros En Jardín De Niños Carmen Calderón Córdova	2015-004	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Educación	Terminado	2015	\$203,127	\$203,127	\$203,127	\$203,127	\$203,127	\$203,127	\$203,127	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200532422	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Eec. Primaria Federal Miguel Hidalgo	2015-005	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Educación	Terminado	2015	\$1,033,455	\$1,033,455	\$1,033,455	\$1,033,455	\$1,033,455	\$1,033,455	\$1,033,455	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO HUBO MODIFICACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200532528	Rehabilitación De Línea De Conducción De La Comunidad De Zololiquipa	2015-009	Puebla	Tilapa	Zololiquipa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$61,633	\$61,633	\$61,633	\$61,633	\$61,633	\$61,633	\$61,633	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO HUBO MODIFICACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15103005071099	Adquisición De Equipo De Bombeo Para Tanque De Agua Potable En La Col San 2015-013 Pedro	2015-013	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$40,020	\$40,020	\$40,020	\$40,020	\$40,020	\$40,020	\$40,020	100.00	00	Lote	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO HUBO MODIFICACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15103005071170	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Alameda	2015-017	Puebla	Tilapa	Zololiquipa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$116,073	\$116,073	\$116,073											

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE151040087847	Rehabilitación de Pozo Profundo en La Localidad de Tilapa Paraje Sacamito	2015-011	Puebla	Tilapa	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$138,950	\$138,950	\$138,950	\$138,950	\$138,950	\$138,950	\$138,950	100.00	00	Lote	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / NO HUBO MODIFICACION / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / NO HUBO MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151040088231	Construcción de Techado en Cancha Deportiva en La Localidad de Tilapa Iera Etapa	2015-018	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Deporte	Terminado	2015	\$1,089,908	\$1,089,908	\$1,089,908	\$1,089,908	\$1,089,908	\$1,089,908	\$1,089,908	\$1,089,908	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / NO HUBO MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151040088365	Mantenimiento de Camión en El Municipio de Tilapa	2015-021	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$112,983	\$112,983	\$112,983	\$112,983	\$112,983	\$112,983	\$112,983	\$112,983	100.00	00	Maquinaría y equipo	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / NO HUBO MODIFICACION / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / NO HUBO MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151040088499	Rehabilitación/Mantenimiento de Carretera Tramo Tilapa San Felix R.I.0 (Cachon)	2015-022	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$121,650	\$121,650	\$121,650	\$121,650	\$121,650	\$121,650	\$121,650	\$121,650	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / NO HUBO MODIFICACION / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / NO HUBO MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200507204	Construcción de Un Comedor En Estación Regional "C" En La Escuela Primaria "Donación Sánchez Sosa" C.C.T. 21087750	15023	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Los Marias	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$964,208	\$966,659	\$966,659	\$966,659	\$966,659	\$966,659	\$966,659	\$966,659	100.00	00	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200507496	Construcción de Habitación de Usos Múltiples de La Localidad de Tlacoatepec de Benito Juárez Puebla. (Segunda Etapa).	15040F	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2015	\$2,635,721	\$2,544,032	\$2,544,032	\$2,544,032	\$2,544,032	\$2,544,032	\$2,544,032	\$2,544,032	100.00	00	Metros Cuadrados	48,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300550497	Construcción de Una Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Preescolar "San Mateo Huasteca" Pavón C.C.T. 21491137m	15025	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlacoatepec de Benito Juárez Puebla	Educación	Terminado	2015	\$457,526	\$430,335	\$430,335	\$430,335	\$430,335	\$430,335	\$430,335	\$430,335	100.00	00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300550505	Construcción de Módulo Sanitario En La Escuela Telesecundaria "Florencia Libertad" C.C.T. 21491092	15037	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlacoatepec de Benito Juárez	Educación	Terminado	2015	\$867,350	\$859,503	\$859,503	\$859,503	\$859,503	\$859,503	\$859,503	\$859,503	100.00	00	Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300550513	Reubicación De Pozo Para Sistema De Agua Potable	15040	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tepascalco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlacoatepec de Benito Juárez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,749,245	\$1,749,265	\$1,749,265	\$1,749,265	\$1,749,265	\$1,749,265	\$1,749,265	\$1,749,265	100.00	00	Metros lineales	7,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300550523	Construcción del Desayunador En Estructura Regional "C" y Sistema de Agua Potable "Vicente Sosa" C.C.T. 21490316	15058	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Perictepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlacoatepec de Benito Juárez Puebla	Educación	Terminado	2015	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	100.00	00	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300550533	Aplicación de Red de Electrificación En Calle Insurgentes Entre Carreteras A Santa María La Alta y Tramo de Siembra	15059	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Perictepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlacoatepec de Benito Juárez Puebla	Urbanización	Terminado	2015	\$49,633	\$49,633	\$49,633	\$49,633	\$49,633	\$49,633	\$49,633	\$49,633	100.00	00	Metros lineales	34	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300550535	Aplicación de Red de Electrificación En Calle Miguel Hidalgo Entre Carreteras Santa María y Aun Costado de Ampliación	15060	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Perictepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlacoatepec de Benito Juárez Puebla	Urbanización	Terminado	2015	\$25,327	\$25,327	\$25,327	\$25,327	\$25,327	\$25,327	\$25,327	\$25,327	100.00	00	Metros lineales	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151040088611	Ampliación de Red Eléctrica En Carretera Bvta Localidad José Huerta Sección 17 Bvta Con Calle Antonio Melchor Huerta	15030	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	José Huerta (Sección 17)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbanización	Terminado	2015	\$470,097	\$468,931	\$468,931	\$468,931	\$468,931	\$468,931	\$468,931	\$468,931	100.00	00	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151040088643	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En La Cta. N.º 1000 por Rancho Las Marias	15031	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacuilapan (La Carrasca)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbanización	Terminado	2015	\$222,306	\$221,282	\$221,282	\$221,282	\$221,282	\$221,282	\$221,282	\$221,282	100.00	00	Metros lineales	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400888751	Construcción de Una Aula Didáctica En Estructura Regional "C", En El Preescolar "Lázaro Cárdenas Del Río", Con C.C.T. 21491050h.	15038	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tepetlaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE Tlacoatepec de Benito Juárez	Educación	Terminado	2015	\$464,321	\$462,984	\$462,984	\$462,984	\$462,984	\$462,984	\$462,984	\$462,984	100.00	00	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400888784	Construcción Del Sistema de Agua Potable (Reemplazo de Pozo, Construcción de Tanque Elevado y Aplicación de Línea de Conducción y Red de Distribución) Primera Etapa.	15072	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Perictepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE Tlacoatepec de Benito Juárez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,199,890	\$1,390,928	\$1,390,928	\$1,390,928	\$1,390,928	\$1,390,928	\$1,390,928	\$1,390,928	100.00	00	Metros lineales	1,479	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400888837	Construcción de Módulo Sanitario En La Escuela Primaria "Francisco Gilberto Guerrero C.C.T.21492757r.	15073	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Lucas el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE Tlacoatepec de Benito Juárez	Educación	Terminado	2015	\$452,030	\$449,584	\$449,584	\$449,584	\$449,584	\$449,584	\$449,584	\$449,584	100.00	00	Metros Cuadrados	318	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510010499095	Pavimentación con Adoquín de La Calle Alianza y Domingo Arenas Entre Calle Francisco I. Madero y Calle Reforma.	TLAM-8715	Puebla	Tlahuapán	San Juan Cuahuilco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	Terminado	2015	\$862,466	\$862,466	\$862,466	\$862,466	\$862,466	\$862,466	\$862,466	\$862,466	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Fisica: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Registro: Obra terminada física y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100200499288	Pavimentación con Adoquín de Calle España Entre Calle Guerrero y Av. Reforma.	TLAM-9115	Puebla	Tlahuapán	San Juan Cuahuilco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	Terminado	2015	\$1,027,551	\$1,027,551	\$1,027,551	\$1,027,551	\$1,027,551	\$1,027,551	\$1,027,551	\$1,027,551	100.00	00	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Fisica: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Registro: Obra terminada física y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100200499337	Pavimentación con Adoquín de La Calle General Cidillo Arenas Poniente Entre Calle Lázaro Cárdenas Sur y Calle Jesús Carranza Sur.	TLAM-8915	Puebla	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	Terminado	2015	\$398,447	\$398,447	\$398,447	\$398,447	\$398,447	\$398,447	\$398,447	\$398,447	100.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra terminada física y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100200499895	Pavimentación con Adoquín de La Calle Romulo Figueroa Entre Calle Adolfo López Mateos Sur y Calle Lázaro Cárdenas Sur.	TLAM-9215	Puebla	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	Terminado	2015	\$473,394	\$473,394	\$473,394	\$473,394	\$473,394	\$473,394	\$473,394	\$473,394	100.00	00	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Fisica: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Registro: Obra terminada física y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100200499915	Pavimentación con Adoquín de La Calle Almarán Entre México Rojas y Calle Miguel Hidalgo.	TLAM-9415	Puebla	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	Terminado	2015	\$386,971	\$386,971	\$386,971	\$386,971	\$386,971	\$386,971	\$386,971	\$386,971	100.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Fisica: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Registro: Obra terminada física y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100200499971	Pavimentación con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo Entre Domingo Arenas y Miama Calle.	TLAM-9615	Puebla	Tlahuapán	Santiago Coltepejón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	Terminado	2015	\$1,997,005	\$1,997,005	\$1,997,005	\$1,997,005	\$1,997,005	\$1,997,005	\$1,997,005	\$1,997,005	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Fisica: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Registro: Obra terminada física y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100200499985	Pavimentación con Adoquín de La Calle Alvaro Obregón Entre Calle Ing. Huelga y Calle Huelga Sur.	TLAM-10115	Puebla	Tlahuapán	San Miguel Tlahuapalisco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán.	Urbanización	Terminado	2015	\$755,309	\$755,309	\$755,309	\$755,309	\$755,309	\$755,309	\$755,309	\$755,309	100.00	00	Metros Cuadrados	266	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Fisica: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Registro: Obra terminada física y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100200508876	Pavimentación con Adoquín de La Calle 5 De Febrero Entre Calle Ignacio Zaragoza y Calle 5 de Mayo.	TLAM-9715	Puebla	Tlahuapán	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán	Urbanización	Terminado	2015	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	100.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Fisica: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Registro: Obra terminada física y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100200512491	Adquisición de Terreno Para Unidad Deportiva.	TLAM-6214	Puebla	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán	Deporte	Terminado	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	00	Metros Cuadrados	8,412	0.00	100.00	Financiera: Adquisición pagada financieramente al 100% / Fisica: Adquisición pagada financieramente al 100% / Registro: Adquisición pagada financieramente al 100% / Registro: Adquisición pagada financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100300549369	Pavimentación con Adoquín de La Calle Chiapas Entre Calle México y Calle Nueva.	TLAM-8815	Puebla	Tlahuapán	San Rafael Itzapatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán	Urbanización	Terminado	2015	\$761,209	\$761,209	\$761,209	\$761,209	\$761,209	\$761,209	\$761,209	\$761,209	100.00	00	Metros Cuadrados	277	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Fisica: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Registro: Obra terminada física y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100300549399	Pavimentación con Adoquín de La Calle Camino Viejo Entre Miguel Hidalgo y Miama Calle.	TLAM-9315	Puebla	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán	Urbanización	Terminado	2015	\$915,363	\$915,363	\$915,363	\$915,363	\$915,363	\$915,363	\$915,363	\$915,363	100.00	00	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Fisica: Obra terminada física y financiamiento al 100% / Registro: Obra terminada física y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100300549436	Pavimentación con Adoquín de La Calle 5 De Mayo Entre Calle Miguel Hidalgo y Calle San Agustín.	TLAM-10215	Puebla	Tlahuap																								

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE15150400596144	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chichauastla	15047	Puebla	Tlaxiaco	Chichauastla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAXIACO, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$361,796	\$158,798	\$158,798	\$158,798	\$158,798	\$158,798	\$158,798	\$158,798	100.00	00	Metros lineales	177	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100%. DE PAJO CON FORTAMUN \$158,797.37 Y CON FISM \$ 222,098.14 - Física: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040061458	Bacheo De La Carretera Del Municipio De Tlapanala A La Entrada De La Comunidad De Santa	TLAP-FOP-001-15	Puebla	Tlapanala	Tlapanala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	Urbanización	Terminado	2015	\$361,752	\$361,752	\$361,752	\$361,752	\$361,752	\$361,752	\$361,752	\$361,752	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100 PORCIENTO. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100 PORCIENTO. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100 PORCIENTO. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 740,208.36. DE FISM \$ 379,456.18 Y DE FORTAMUN \$ 361,752.18. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040061709	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez Entre Calle Sin Nombre Y Calle Las Flores	TLAP-FISM-009/15	Puebla	Tlapanala	Rancho de Astia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	Urbanización	En Ejecución	2015	\$95,183	\$90,183	\$90,183	\$90,183	\$90,183	\$90,183	\$90,183	\$90,183	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100 PORCIENTO. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100 PORCIENTO. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 762,833.70. DE FISM \$ 672,450.52 Y FORTAMUN \$ 90,383.18. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040061724	Equipamiento De Pozo En La Localidad De Santa Catalina Coatepec	TLAP-FISM-010/15	Puebla	Tlapanala	Santa Catalina Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,639	\$2,926	\$2,926	\$2,926	\$2,926	\$2,926	\$2,926	\$2,926	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,460,320.95. LOS CUALES \$ 1,637,94.72 SON DE FISM Y \$ 2,326.01 DE FORTAMUN. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040061761	Bacheo En La Carretera Tramo Agua Dulce-Tepayapan-Tlapanala-Santo Domingo Atoyilac	TLAP-FORTAMUN-03-15	Puebla	Tlapanala	Tlapanala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	Urbanización	Terminado	2015	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100 PORCIENTO. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100 PORCIENTO. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100 PORCIENTO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040061788	Techo de Explana de Cívica De Presidencia Atoyilac	TLAP-FORTAMUN-08-15	Puebla	Tlapanala	Santo Domingo Atoyilac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	Asistencia Social	Terminado	2015	\$759,131	\$759,131	\$759,131	\$759,131	\$759,131	\$759,131	\$759,131	\$759,131	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040061803	Construcción De Cancha Deseo Múltiples En La Localidad Las Palmas	TLAP-FORTAMUN-09-15	Puebla	Tlapanala	Colonia Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	Asistencia Social	Terminado	2015	\$290,682	\$290,682	\$290,682	\$290,682	\$290,682	\$290,682	\$290,682	\$290,682	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040061852	Adoquinateo De Calle Matamoros, Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Hidalgo	TLAP-FORTAMUN-10-15	Puebla	Tlapanala	San Luis Chama	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,878	\$404,591	\$404,591	\$404,591	\$404,591	\$404,591	\$404,591	\$404,591	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100 PORCIENTO. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100 PORCIENTO. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,577,474.44. DE FISM \$ 404,591.31 SON DE FORTAMUN 2015 Y \$ 1,173,247.33 SON DE FORTAMUN 2016. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515020502145	Rehabilitación De Piso En Parque Municipal	OP-186-092	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,642,625	\$1,642,625	\$1,642,625	\$1,642,625	\$1,642,625	\$1,642,625	\$1,642,625	\$1,642,625	100.00	00	Metros Cuadrados	9,047	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515030554180	Construcción De Empedrado En La Calle Fernando Morán De Coa	OP-186-123	Puebla	Tlatlauiquepec	Xalteneango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$362,408	\$362,408	\$362,408	\$362,408	\$362,408	\$362,408	\$362,408	\$362,408	100.00	00	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040058757	Adoquinateo De La Calle Guadalupe Santos Del Km. 0 146.63 Al Km 0 281.63	OP-186-138	Puebla	Tlatlauiquepec	Tonel Dos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	100.00	00	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400587930	Remodelación De La Puente Del Apizaco	OP-186-139	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$427,461	\$427,461	\$427,461	\$427,461	\$427,461	\$427,461	\$427,461	\$427,461	100.00	00	Metros Cuadrados	9,047	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400587943	Rehabilitación Y Ampliación De Techumbre	OP-186-140	Puebla	Tlatlauiquepec	Xicoxtlihan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2015	\$596,286	\$596,286	\$596,286	\$596,286	\$596,286	\$596,286	\$596,286	\$596,286	100.00	00	Metros Cuadrados	362	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400587969	Rehabilitación De Drenaje Pluvial De La Unidad Habitacional María Quintero Peralta	OP-186-142	Puebla	Tlatlauiquepec	El Mirador	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$396,845	\$396,845	\$396,845	\$396,845	\$396,845	\$396,845	\$396,845	\$396,845	100.00	00	Metros lineales	2,590	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400587978	Construcción De Empedrado En La Calle Guerrero	OP-186-143	Puebla	Tlatlauiquepec	Xalteneango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,796,139	\$1,796,139	\$1,796,139	\$1,796,139	\$1,796,139	\$1,796,139	\$1,796,139	\$1,796,139	100.00	00	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200531293	Construcción De Andador De Acceso Al Bachillerato Aureo San Martín C.C.T. 15304 21ab00555 De El Alamo.		Puebla	Tlaxiaco	El Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACO, PUEBLA.	Educación	Terminado	2015	\$454,057	\$454,057	\$454,057	\$454,057	\$454,057	\$454,057	\$454,057	\$454,057	100.00	00	Metros Cuadrados	761	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN AGOSTO DEL 2015. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200531443	Mejoramiento Del Alumbrado Público En Varias Localidades Del Municipio De Tlaxiaco.	15305	Puebla	Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACO, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2015	\$143,714	\$143,714	\$143,714	\$143,714	\$143,714	\$143,714	\$143,714	\$143,714	100.00	00	Luminaria	5,415	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN JUNIO DEL 2015. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515030578395	Construcción De Módulo De Sanitarios Y Dirección En El Bachillerato General Coahuila "Miguel Alemán" C.C.T. 21ab00555 De Acalman, En El Municipio De Tlaxiaco, Puebla	15306	Puebla	Tlaxiaco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACO, PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$595,314	\$595,314	\$595,314	\$595,314	\$595,314	\$595,314	\$595,314	\$595,314	100.00	00	Metros Cuadrados	755	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515030581546	Mejoramiento Del Pavimentado De Diferentes Caminos Peralta En El Municipio De Tlaxiaco, Puebla	15304	Puebla	Tlaxiaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACO	Urbanización	Terminado	2015	\$80,259	\$80,259	\$80,259	\$80,259	\$80,259	\$80,259	\$80,259	\$80,259	100.00	00	Kilometro	5,415	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN SEPTIEMBRE DEL 2016. - EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 229,210.05 LA ESTRUCTURA FINANCIERA FUE DE 49% CON PARTICIPACIONES MUNICIPALES (101,194.02) EL 30% CON FORTAMUN (69,028.10) Y EL 20% CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES (145,862.01). Y LA OBRA SE TERMINO EN SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400599211	Rehabilitación Del Camino Sotomayor Del Barrio El Plan En La Localidad De El Alamo, En El Municipio De Tlaxiaco.	15308	Puebla	Tlaxiaco	El Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACO, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2015	\$410,375	\$410,375	\$410,375	\$410,375	\$410,375	\$410,375	\$410,375	\$410,375	100.00	00	Kilometro	761	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN MARZO DEL 2016. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500663356	Mejoramiento Y Construcción De Vías En La Prolongación De La Calle Francisco En La Localidad De El Alamo	15309	Puebla	Tlaxiaco	El Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$178,065	\$178,065	\$178,065	\$178,065	\$178,065	\$178,065	\$178,065	\$178,065	100.00	00	Metros lineales	761	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN JUNIO DEL 2015. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400621019	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiple En La Localidad De San Francisco Huilango	15312	Puebla	Tochimilco	San Francisco Huilango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Educación	En Ejecución	2015	\$1,576,961	\$1,576,961	\$1,576,961	\$1,576,961	\$1,576,961	\$1,576,961	\$1,576,961	\$1,576,961	100.00	00	Metros Cuadrados	899	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400621043	Adquisición De Mobiliario Para Diferentes Escuelas Del Municipio	15307	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Educación	En Ejecución	2015	\$352,002	\$352,002	\$352,002	\$352,002	\$352,002	\$352,002	\$352,002	\$352,002	100.00	00	Lote	4,515	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: SÚMISTRADO AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500679271	Dotación De Patrulla A Comedero	15308	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	00	Vehículo	17,028	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: VEHICULO SÚMISTRADO AL 100% / Registro: EL SÚMISTRADO DE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500679285	Dotación De Unidad Móvil	15310	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Salud	En Ejecución	2015	\$114,070	\$114,070	\$114,070	\$114,070	\$114,070	\$114,070	\$114,070	\$114,070	100.00	00	Vehículo	17,028	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: UNIDAD SÚMISTRADA / Registro: EL SÚMISTRADO DE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500679299	Construcción De Pavimento Asfáltico De Calle Tlapacoyan	15013	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatepan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$780,191	\$780,191	\$780,191	\$780,191	\$780,191	\$780,191	\$780,191	\$780,191	100.00	00	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE Y DE EJECUTORIOS RECURSOS DE FISM, FORTAMUN Y RECURSOS DEL PROPIETARIO PERO A PAGO 2015. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500679322	Adquisición De Terreno	15311	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-A																			

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
PUE15150200524256	Adquisición de Lote de Materiales de Adorno para las Calles de Altamirano-Privada de La Deportiva y Deportiva.	30010	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$277,693	\$277,693	\$277,693	\$277,693	\$277,693	\$277,693	\$277,693	\$277,693	100.00	00	Lote	672	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRAS CONCLUIDAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1515040010706	Rehabilitación de Camino Acceso A Aguacatlán	30018	Puebla	Tulcingo	Aguacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO DEL VALLE.	Urbanización	Terminado	2015	\$187,879	\$187,879	\$187,879	\$187,879	\$187,879	\$187,879	\$187,879	\$187,879	\$187,879	100.00	00	Metros	110	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS CONCLUIDAS SATISFACTORIAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. / Física: LAS METAS CORRECTAS SON 5000 METROS CUADRADOS / Registro: OBRAS CONCLUIDAS SATISFACTORIAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1515020052413	Mantenimiento Del Camino Huixtalltepec En El Municipio De Tuzamapan De Galeana	20606	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Huixtalltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TUSAMAPAN DE GALEANA, PUE	Asistencia Social	Terminado	2015	\$484,977	\$484,977	\$484,977	\$484,977	\$484,977	\$484,977	\$484,977	\$484,977	\$484,977	100.00	00	Metros cúbicos	403	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTRA FINIQUITADA Y EN EJECUCION AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA FINIQUITADA Y EN EJECUCION AL 100% / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTRA FINIQUITADA Y EN EJECUCION AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300579865	Modernización Del Parque De Tuxtilla De Islas Primera Etapa, En 20615 El Municipio De Tuzamapan De Galeana	20615	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuxtilla de Islas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE TUSAMAPAN DE GALEANA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$876,483	\$876,483	\$876,483	\$876,483	\$876,483	\$876,483	\$876,483	\$876,483	\$876,483	100.00	00	Metros Cuadrados	1,985	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTRA FINIQUITADA Y EN EJECUCION AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA FINIQUITADA Y EN EJECUCION AL 100% / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTRA FINIQUITADA Y EN EJECUCION AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150500683404	Adquisición De Predio Kaynax Para Drenaje Y Planta De Tratamiento	20626	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TUSAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$299,186	\$299,186	\$299,186	\$299,186	\$299,186	\$299,186	\$299,186	\$299,186	\$299,186	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN REALIZADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: ADQUISICIÓN REALIZADA Y FINIQUITADA AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN REALIZADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200518025	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Presencia Indígena "Jaimé Torres Rojas", Clave 210c0395, En la Localidad de Tepetitlan, Vicente Guerrero, Puebla	15048	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2015	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	100.00	00	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA OBRAS PARA SU CORRECTA VALIDACION. / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%. SE REMITE PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES 2015 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200518083	Construcción De Unidad De Servicios (Primera Etapa)	15057	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$1,975,747	\$1,975,747	\$1,975,747	\$1,975,747	\$1,975,747	\$1,975,747	\$1,975,747	\$1,975,747	\$1,975,747	100.00	00	Metros Cuadrados	2,910	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA OBRAS PARA SU CORRECTA VALIDACION. / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%. SE REMITE PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES 2015 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200518096	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En Presencia "Francisco Gabalondo Latorre" Clave De Centro de Trabajo 21d3j2238r	15058	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2015	\$30,478	\$30,478	\$30,478	\$30,478	\$30,478	\$30,478	\$30,478	\$30,478	\$30,478	100.00	00	Metros Cuadrados	2,133	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA OBRAS PARA SU CORRECTA VALIDACION. / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%. SE REMITE PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES 2015 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300568634	Construcción De Cancha Deportiva Y Módulo De Juegos Infantiles De La Localidad De Tepetitlan	15022	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$772,095	\$772,095	\$772,095	\$772,095	\$772,095	\$772,095	\$772,095	\$772,095	\$772,095	100.00	00	Metros Cuadrados	2,532	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% SE REMITE PARA SU VALIDACION / Física: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100%. ACTUAMENTE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA VALIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300566475	Construcción Del Parque Recreativo "La Etapa De La Comunidad De Cuauhtlan En El Municipio De Vicente Guerrero	15030	Puebla	Vicente Guerrero	Teotilac de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,836,879	\$907,612	\$907,612	\$907,612	\$907,612	\$907,612	\$907,612	\$907,612	\$907,612	100.00	00	Metros Cuadrados	3,000	0.00	60.00	Financiera: OBRAS NO CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE EN EL AÑO 2015. SE REMITE AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRAS EN PROCESO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015 / Registro: OBRAS EN PROCESO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, RAZON POR LA CUAL SE REMITEN AVANCES PARA SU VALIDACION. ACTUAMENTE YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300566923	Adquisición De Terreno Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De La Localidad De Rancho Nuevo (Gasto Corriente)	15053	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	00	Piezas	2,910	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA OBRAS PARA SU CORRECTA VALIDACION. / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%. SE REMITE PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES 2015 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150300566991	Equipamiento De Un Aula De Medios En Estructura Regional "C" En La Primaria Latorre Calderón Con Clave De Trabajo 21d8b0479r	15065	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Casinos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2015	\$264,605	\$264,605	\$264,605	\$264,605	\$264,605	\$264,605	\$264,605	\$264,605	\$264,605	100.00	00	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA OBRAS PARA SU CORRECTA VALIDACION. / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%. SE REMITE PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES 2015 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400589957	Construcción De Un Aula Para Computo En Estructura Regional "C" En La Primaria José María Morelos Y Pavón Con Clave 21g3b0021r De La Localidad De Ciénega	15008	Puebla	Vicente Guerrero	Ciénega Grande de Falina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2015	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$231,709	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% SE REMITE PARA SU VALIDACION / Física: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100%. ACTUAMENTE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA VALIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400590000	Construcción De Un Aula En Secundaria Regional Con Clave 21e0c014r En La Localidad De Tecuiclan	15009	Puebla	Vicente Guerrero	Tecuiclan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2015	\$399,816	\$399,816	\$399,816	\$399,816	\$399,816	\$399,816	\$399,816	\$399,816	\$399,816	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% SE REMITE PARA SU VALIDACION / Física: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100%. ACTUAMENTE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA VALIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400590097	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Bibliotecas Y Sala De Computo En Estructura Tipo "C" En Bachillerato Ignacio Zaragoza, Con Clave 21e0b018r En La Localidad De Tepetitlan	15011	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2015	\$125,536	\$125,536	\$125,536	\$125,536	\$125,536	\$125,536	\$125,536	\$125,536	\$125,536	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% SE REMITE PARA SU VALIDACION / Física: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100%. ACTUAMENTE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA VALIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400590195	Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional "C" En La Escuela Comarca Secundaria Comunitaria Rural Con Clave 21e0v0078r Del Centro Los Médicos En La Localidad De Tullimanc	15041	Puebla	Vicente Guerrero	Tullimanc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2015	\$227,628	\$227,628	\$227,628	\$227,628	\$227,628	\$227,628	\$227,628	\$227,628	\$227,628	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REALIZADAS CON UNA CONVOCATORIA DE FONDOS FISM 160,787.12 Y FORTAMUN 227,628.18 / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%. SE REMITE PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES 2015 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400590250	Adquisición De Mobiliario Representacional Municipal Hidalgo Y Primaria Comunitaria Indígena En Las Localidades De Ahuacá y Tepetitlan	15066	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2015	\$59,700	\$59,700	\$59,700	\$59,700	\$59,700	\$59,700	\$59,700	\$59,700	\$59,700	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA OBRAS PARA SU CORRECTA VALIDACION. / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%. SE REMITE PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES 2015 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400590286	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Pública Municipal	15068	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2015	\$82,012	\$82,012	\$82,012	\$82,012	\$82,012	\$82,012	\$82,012	\$82,012	\$82,012	100.00	00	Piezas	0	0.00	11.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA OBRAS PARA SU CORRECTA VALIDACION. / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%. SE REMITE PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES 2015 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400590620	Adquisición Del Sistema De Video Vigilancia Y Monitoreo Urbano Para Seguridad Pública Municipal	15069	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2015	\$1,180,980	\$1,180,980	\$1,180,980	\$1,180,980	\$1,180,980	\$1,180,980	\$1,180,980	\$1,180,980	\$1,180,980	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA OBRAS PARA SU CORRECTA VALIDACION. / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%. SE REMITE PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES 2015 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400590647	Adquisición De Uniformes Para Seguridad Pública Municipal	15070	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2015	\$499,127	\$499,127	\$499,127	\$499,127	\$499,127	\$499,127	\$499,127	\$499,127	\$499,127	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA OBRAS PARA SU CORRECTA VALIDACION. / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%. SE REMITE PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES 2015 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400602043	Rea de Mejoramiento Para la Construcción De Plataformas Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarización En Estructura Regional "C" En El Rehabilitación General Clave 21ab03990r.	196017	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Segunda Sección de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$56,018	\$56,018	\$56,018	\$56,018	\$56,018	\$56,018	\$56,018	\$56,018	\$56,018	100.00	00	Metros cúbicos	200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual		
PUE1515020052344	Construcción Del Centro De Mando Para Seguridad Pública Municipal De 14331 Xicotepetec 2da Etapa		Puebla	Xicotepetec	Xicotepetec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIQUITEPEC PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	00	Lote	35,027	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2014 Y 2015. SE CAPTURA EN SECTO POCO RECURSOS FORTAMUN 2015 / FÍSICA: OBRA TERMINADA, DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DE 2015 / REGISTRO: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1515030053378	Programa De Baches En Cabeecera Municipal	15308	Puebla	Xicotepetec	Xicotepetec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIQUITEPEC PUEBLA.	Transportes y Vialidades	Terminado	2015	\$478,460	\$478,460	\$478,460	\$478,460	\$478,460	\$478,460	\$478,460	\$478,460	100.00	00	Metros Cuadrados	35,027	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y PAGADA CON RECURSOS DE FORTAMUN 2015, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015 / REGISTRO: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040040863	Construcción De Parque Recreativo La Rivea	21197HEM003	Puebla	Xicotepetec	Xicotepetec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIQUITEPEC PUEBLA	Deporte	Terminado	2015	\$1,078,672	\$1,078,672	\$1,078,672	\$1,078,672	\$1,078,672	\$1,078,672	\$1,078,672	\$1,078,672	100.00	00	Lote	37,025	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y EJECUTADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2015 / FÍSICA: OBRA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2015 / REGISTRO: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040042412	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario "La Esperanza"	HABITAT01	Puebla	Xicotepetec	Xicotepetec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIQUITEPEC PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$1,112,565	\$1,112,565	\$1,112,565	\$1,112,565	\$1,112,565	\$1,112,565	\$1,112,565	\$1,112,565	100.00	00	Metros Cuadrados	37,027	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y EJECUTADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2015 / FÍSICA: OBRA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2015 / REGISTRO: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040042436	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Suroeste Y Calle Alegria	21197HEM001	Puebla	Xicotepetec	Xicotepetec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIQUITEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$468,830	\$468,830	\$468,830	\$468,830	\$468,830	\$468,830	\$468,830	\$468,830	100.00	00	Metros Cuadrados	1,050	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y EJECUTADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2015 / FÍSICA: OBRA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2015 / REGISTRO: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400467759	Equipoamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario "La Esperanza"	21197HEM004	Puebla	Xicotepetec	Xicotepetec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIQUITEPEC PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$226,934	\$226,934	\$226,934	\$226,934	\$226,934	\$226,934	\$226,934	\$226,934	100.00	00	Lote	37,025	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y EJECUTADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2015 / FÍSICA: OBRA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2015 / REGISTRO: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515020052381	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero Entre Pavimento Existente Y Calle Reforma	15005	Puebla	Xiuteleco	San José	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,997,882	\$1,997,882	\$1,997,882	\$1,997,882	\$1,997,882	\$1,997,882	\$1,997,882	\$1,997,882	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515020052390	Rehabilitación De Malla Perimetral En El Reseñador "María Montessori" Clave 21400024	15009	Puebla	Xiuteleco	Tomaguilapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$476,323	\$476,323	\$476,323	\$476,323	\$476,323	\$476,323	\$476,323	\$476,323	100.00	00	Metro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515030054960	Rehabilitación De Gimnasio Municipal "Miguel Alemán"	15029	Puebla	Xiuteleco	San Juan Xiuteleco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Deporte	Terminado	2015	\$5,207,520	\$5,207,520	\$5,207,520	\$5,207,520	\$5,207,520	\$5,207,520	\$5,207,520	\$5,207,520	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515030054971	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada Soledad Sagardía Contreras, Soledad Sapata Y Cademurillo 0 166	15033	Puebla	Xiuteleco	San Juan Xiuteleco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	\$771,440	\$771,440	\$771,440	\$771,440	\$771,440	\$771,440	\$771,440	\$771,440	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515030054979	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Telescomunión "Cuauhtémoc" C.C.T. 214005556	15036	Puebla	Xiuteleco	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Educación	Terminado	2015	\$348,129	\$348,129	\$348,129	\$348,129	\$348,129	\$348,129	\$348,129	\$348,129	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515030054987	Adquisición De Bodega Para Seguridad Pública Municipal	15046	Puebla	Xiuteleco	San Juan Xiuteleco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040059921	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	15039	Puebla	Xiuteleco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,225,384	\$2,225,384	\$2,225,384	\$2,225,384	\$2,225,384	\$2,225,384	\$2,225,384	\$2,225,384	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040059943	Ampliación De Unidad Básica De Rehabilitación	15042	Puebla	Xiuteleco	San Juan Xiuteleco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Salud	Terminado	2015	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040059960	Adquisición De Material Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	15051	Puebla	Xiuteleco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040059972	Construcción Del Área De Baños Múltiples Del Centro De Salud	15061	Puebla	Xiuteleco	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Salud	Terminado	2015	\$268,859	\$268,859	\$268,859	\$268,859	\$268,859	\$268,859	\$268,859	\$268,859	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040059976	Adquisición De 2 Vehículos Para Personal De Seguridad Pública Municipal	15070	Puebla	Xiuteleco	San Juan Xiuteleco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040060012	Adquisición De Equipoamiento Para Patrullas De Seguridad Pública Municipal	15071	Puebla	Xiuteleco	San Juan Xiuteleco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Seguridad	Terminado	2015	\$171,448	\$171,448	\$171,448	\$171,448	\$171,448	\$171,448	\$171,448	\$171,448	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515050042529	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Lirio Y Calle 19 De Febrero	15084	Puebla	Xiuteleco	Tomaguilapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTELECO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,293,940	\$1,293,940	\$1,293,940	\$1,293,940	\$1,293,940	\$1,293,940	\$1,293,940	\$1,293,940	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA CORRESPONDE A \$ 1,293,939.95 DE FORTAMUN 2015, \$ 15,866.12 DE INTERESES FORTAMUN 2014 Y \$ 11,998.86 DE INTERESES 2015. POR LO TANTO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,321,705.93 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040059735	Rehabilitación Del Camino Villa 5 De Mayo - La Herrerilla Km 0 Al 5.00	150810	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULECO	Urbanización	Terminado	2015	\$508,210	\$508,211	\$508,211	\$508,211	\$508,211	\$508,211	\$508,211	\$508,211	100.00	00	Kilometro	1,316	0.00	100.00	Financiera: La obra se ejecuto en tiempo y forma / FÍSICA: La obra se ejecuto en tiempo y forma / REGISTRO: La obra se ejecuto y reporto en tiempo y forma. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515040059741	Mantenimiento A La Caja De Captación En La Localidad De Villa 5 De Mayo	151109	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULECO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	100.00	00	Metros lineales	1,066	0.00	100.00	Financiera: La obra se ejecuto en tiempo y forma / FÍSICA: La obra se ejecuto en tiempo y forma / REGISTRO: La obra se ejecuto y reporto en tiempo y forma. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515010047096	Adquisición De Dos Copiadoras Para La Dirección De Obras Y Reseñador	XVS-R33-2015-007	Xochitlán de Vicente Suárez	Cobertura municipal		Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	Terminado	2015	\$123,547	\$123,547	\$123,547	\$123,547	\$123,547	\$123,547	\$123,547	\$123,547	100.00	00	Piezas	12,496	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515010049837	Construcción De Bodega Personal (Segunda Etapa) Tramo Huahuastla Centro Al R.C. Saagunatla Cuetzamal	XVS-R33-2015-008	Puebla	Huahuastla		Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	Terminado	2015	\$870,200	\$870,200	\$870,200	\$870,200	\$870,200	\$870,200	\$870,200	\$870,200	100.00	00	Metros lineales	2,721	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515010049874	Rehabilitación De Sanitarios En La Presidencia Municipal De Xochitlan (Pequeño de Materiales)	XVS-R33-2015-009	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	Terminado	2015	\$70,592	\$70,592	\$70,592	\$70,592	\$70,592	\$70,592	\$70,592	\$70,592	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515010049897	Rehabilitación De Calles De La Cabeecera Municipal De Xochitlan De Vicente Suárez	XVS-R33-2015-014	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	Terminado	2015	\$462,269	\$462,269	\$462,269	\$462,269	\$462,269	\$462,269	\$462,269	\$462,269	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515030057394	Adquisición De Vehículo Para Seguridad Pública	XVS-R33-2015-020	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Seguridad	Terminado	2015	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	100.00	00	Vehiculos	12,249	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515030057697	Rehabilitación De Salón Comunitario Para La Educación De Los Adultos, En La Localidad De Huahuastla	XVS-R33-2015-023	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuastla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Educación	Terminado	2015	\$186,266	\$186,266	\$186,266	\$186,266	\$186,266	\$186,266	\$186,266	\$186,266	100.00	00	Metros Cuadrados	2,471	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1515030057660	Ampliación De Camino Amatlan Ocotoltepa1	XVS-R33-2015-031	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades																			

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE151030051416	Rehabilitación De Camino Rural Guadalupe Hidalgo	2061518	Puebla	Zacapala	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2015	09,760	09,760	09,760	09,760	09,760	09,760	100.00	00	Kilometro	186	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiamiento / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151030051433	Rehabilitación De Camino Rural El Tiembre	2061519	Puebla	Zacapala	El Tiembre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2015	035,430	035,430	035,430	035,430	035,430	035,430	100.00	00	Kilometro	195	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiamiento / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151030051460	Rehabilitación De Camino Rural El Tecoma	2061520	Puebla	Zacapala	Tecoma (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2015	021,560	021,560	021,560	021,560	021,560	021,560	100.00	00	Kilometro	190	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiamiento / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151030051483	Construcción De Baño En Escuela Primaria Conafe	2061513	Puebla	Zacapala	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2015	022,930	022,930	022,930	022,930	022,930	022,930	100.00	00	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiamiento / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151030051511	Mantenimiento De Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dp8891x	2061523	Puebla	Zacapala	El Tiembre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2015	037,479	037,479	037,479	037,479	037,479	037,479	100.00	00	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiamiento / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510400602251	Construcción De Cuartos Para Baño	2061526	Puebla	Zacapala	Mirador el Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2015	040,795	040,795	040,795	040,795	040,795	040,795	100.00	00	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiamiento / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510400602429	Mantenimiento De Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Clave 21dp8924x	2061528	Puebla	Zacapala	Ximista (Santa Cruz Pedernales)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2015	0115,230	0115,230	0115,230	0115,230	0115,230	0115,230	100.00	00	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiamiento / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510400602480	Construcción De Cuartos Para Baño	2061527	Puebla	Zacapala	Repaso Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2015	0151,200	0151,200	0151,200	0151,200	0151,200	0151,200	100.00	00	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiamiento / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510400602716	Equipo de La Sala De Computo De La Escuela Benito Juárez General Ignacio Zaragoza	53x120112475	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2015	0100,000	0100,000	0100,000	0100,000	0100,000	0100,000	100.00	00	Computadoras	55	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiamiento / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510400602982	Reparación De Suelo Escolar En Escuela Jardín De Niños Carmen Serdán Clave 21dp0685v	2061530	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2015	022,748	022,748	022,748	022,748	022,748	022,748	100.00	00	Mobiliario y equipo	50	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiamiento / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14150100487970	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Seguridad Pública Municipal	20150013	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Seguridad	Terminado	2015	0236,793	0236,793	0236,793	0236,793	0236,793	0236,793	100.00	00	Piezas	43	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510100487959	Adquisición De Vehículos Para Seguridad Pública	20150014	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Seguridad	Terminado	2015	0427,800	0427,800	0427,800	0427,800	0427,800	0427,800	100.00	00	Vehiculos	43	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510100484239	Adquisición De Motocicletas Para Seguridad Pública Municipal	20150012	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Seguridad	Terminado	2015	0270,000	0270,000	0270,000	0270,000	0270,000	0270,000	100.00	00	Piezas	43	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15102005205950	Construcción De Salón De Usos Múltiples El La Lon. De Antilepe	20150019	Puebla	Zacapoxtla	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZACAPOXTLA	Urbanización	Terminado	2015	0999,580	01,138,936	01,138,936	01,138,936	01,138,936	01,138,936	100.00	00	Metros Cuadrados	1,214	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15103005065984	Construcción De Salón De Usos Múltiples Para La Sec. Secundaria Ciudad de 25 De Abril C.C.T. 21dp01137v	20150035	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	Terminado	2015	0273,263	0273,263	0273,263	0273,263	0273,263	0273,263	100.00	00	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510400603607	Acondicionamiento De Cancha De Basquetbol En El Complejo Deportivo	20150010	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	0479,589	0479,589	0479,589	0479,589	0479,589	0479,589	100.00	00	Metros Cuadrados	53,295	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510400604637	Construcción De Comedor Estudiantil Y Biblioteca En Estructura Residencial C. de la Secundaria Secundaria Técnica No. 82 Profesores Félix Alvaró Pérez C.C.T. 21dp02090q	20150032	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2015	0242,758	02,042,015	02,042,015	02,042,015	02,042,015	02,042,015	100.00	00	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra concluida / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510500602933	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col. Dos Aguas Segunda Sección	20150079	Puebla	Zacapoxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	04,268,964	04,268,964	04,268,964	04,268,964	04,268,964	04,268,964	100.00	00	Metros lineales	1,039	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA EN EL AÑO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510500602946	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Urbana Coronel Carlos Belandier Molin C.C.T. 21dp07974v	20150082	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2015	0324,174	0324,174	0324,174	0324,174	0324,174	0324,174	100.00	00	Metros Cuadrados	673	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510500602948	Adquisición Complementaria De Equipo De Radio Comunicación Para Elementos de Seguridad Pública Municipal	20150058	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Seguridad	En Ejecución	2015	0303,601	0303,601	0303,601	0303,601	0303,601	0303,601	100.00	00	Piezas	42	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: CONCLUIDA / Registro: FINIQUITADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510500602950	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples	20150087	Puebla	Zacapoxtla	Jilotepet	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	0388,307	0388,307	0388,307	0388,307	0388,307	0388,307	100.00	00	Metros Cuadrados	537	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510500602958	Ampliación De Camino Rural Los Volcanes Calcahuaco	20150084	Puebla	Zacapoxtla	Calcahuaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	03,168,623	03,168,623	03,168,623	03,168,623	03,168,623	03,168,623	100.00	00	Metros Cuadrados	348	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510500602974	Servicio De Manifiesto Y Reparación De Bomba Para El Sistema De Agua Potable	20150060	Puebla	Zacapoxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	061,515	061,515	061,515	061,515	061,515	061,515	100.00	00	Piezas	2,973	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15105006046050	Segunda Etapa De Remodelación En La Cabeza Del Municipio De Zacapoxtla	20150052	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	0727,297	0727,297	0727,297	0727,297	0727,297	0727,297	100.00	00	Lote	53,295	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510200510589	Apertura Del Camino Rural Tipo E Soquilia o Campesía de 4.75 Km De Longitud Perpendicular Al Municipio Soquilia y Rayón 21081nm04, Habitat 2015	20150027	Puebla	Zacatlán	Soquilia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2015	02,509,399	02,509,399	02,509,399	02,509,399	02,509,399	02,509,399	100.00	00	Metros cúbicos	4,500	0.00	100.00	Financiera: \$2,509,366.00 DE FORTAMIN Y \$2,500,000.00 DE FIDM / Física: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510300506153	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle TEMAZO, Habitat 2015	2015048	Puebla	Zacatlán	Kioxochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2015	01,596,998	0892,378	0892,378	0892,378	0892,378	0892,378	100.00	00	Metros Cuadrados	470	0.00	100.00	Financiera: \$892,378.00 MONTO FORTAMIN Y \$704,620.00 MONTO HABITAT / Física: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510300506388	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose María Morelos Y Rayón 21081nm04, Habitat 2015	2015049	Puebla	Zacatlán	Kioxochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2015	0386,134	0386,134	0386,134	0386,134	0386,134	0386,134	100.00	00	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera: \$386,134.00 MONTO FORTAMIN Y \$366,682.00 MONTO HABITAT / Física: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510300506569	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hermenegildo Gaxena 21081nm02, Habitat 2015	2015050	Puebla	Zacatlán	Kioxochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2015	01,296,194	01,296,194	01,296,194	01,296,194	01,296,194	01,296,194	100.00	00	Metros Cuadrados	860	0.00	100.00	Financiera: \$1,296,194.00 MONTO FORTAMIN Y \$1,296,194.00 MONTO HABITAT / Física: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510300506816	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Priscado de Iturbide 21081nm05, Habitat 2015	2015051	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2015	01,571,287	0575,644	0575,644	0575,644	0575,644	0575,644	100.00	00	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera: \$575,644.00 MONTO FORTAMIN Y \$575,643.00 MONTO HABITAT / Física: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510300506304	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Teresa De Miguel 21081nm03, Habitat 2015	2015052	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2015	0477,880	0477,880	0477,880	0477,880	0477,880	0477,880	100.00	00	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: \$477,880.00 MONTO FORTAMIN Y \$477,880.00 MONTO HABITAT / Física: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Para al

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual		
PUE151040087776	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hemérguez Galeana Zoa Etapa 2103100000	2015076	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Urbanización	Terminado	2015	\$1,186,242	\$593,121	\$593,121	\$593,121	\$593,121	\$593,121	\$593,121	100.00	00	Metros Cuadrados	188	0.00	100.00	Financiera: \$593,121.00 MONTO FORTAMUN Y \$593,121.00 MONTO HABITAT / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510400889355	Adquisición De Equipo Informático Para Oficina	2015093	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$50,130	\$50,130	\$50,130	\$50,130	\$50,130	\$50,130	\$50,130	100.00	00	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE INICIARON LOS INTERESES DEL EJERCICIO 2015 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15105100493981	Suministro de Materiales y Mano De Obra Para La Construcción De Muro De Contención De San Pedro Atzucma..	MIP-2015-002	Puebla	Zapotitlán	San Pedro Atzucma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2015	\$224,814	\$102,200	\$102,200	\$102,200	\$102,200	\$102,200	\$102,200	\$102,200	100.00	00	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105200583009	Mejoramiento Urbano (Vialidades, Iglesias, Parques Y Zona De Recreación) En La Localidad De Zapotitlán, Puebla.	MIP-2015-003	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$548,837	\$667,547	\$667,547	\$667,547	\$667,547	\$667,547	\$667,547	\$667,547	100.00	00	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA AUTORIZADO / Física: LA OBRA FUE EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA AUTORIZADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105200583878	Cercado Perimetral Del Jardín De Niños Doña Rosa Sánchez, Clave 1210j09379 Ubicado En El Municipio De Zapotitlán, Puebla.	MIP-2015-011	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Educación	Terminado	2015	\$526,729	\$593,392	\$593,392	\$593,392	\$593,392	\$593,392	\$593,392	\$593,392	100.00	00	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105300567634	Suministro de Materiales Y Mano De Obra Para La Construcción De Cuartelón En La Calle MD-2015-012 De Acceso Principal A San Pedro Atzucma.	MIP-2015-012	Puebla	Zapotitlán	San Pedro Atzucma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Urbanización	Terminado	2015	\$159,958	\$164,273	\$164,273	\$164,273	\$164,273	\$164,273	\$164,273	\$164,273	100.00	00	Metros lineales	445	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN CONTRATO / Física: LA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400608454	Suministro de Materiales Y Mano De Obra Para La Instalación De Balm Social En Col El Mesanital, San Pedro Atzucma, Zapotitlán, Puebla.	MIP-2015-022	Puebla	Zapotitlán	El Mesanital	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$78,947	\$107,664	\$107,664	\$107,664	\$107,664	\$107,664	\$107,664	\$107,664	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: SE HACE LA CORRECCION AL MONTO EJERCIDO EL CUAL ERA INCORPORADO / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400613188	Complementarias En La C. Traz Reyes Carreteras A Zapotitlán, C. El Paraiso, Entre Carretera A Zapotitlán Y Peseascalar, (Primera Etapa)	MIP-2015-024	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metztitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Urbanización	Terminado	2015	\$99,954	\$99,954	\$99,954	\$99,954	\$99,954	\$99,954	\$99,954	\$99,954	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO Y CALENDARIO APROBADO / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO Y CALENDARIO APROBADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400614141	Adopmimento De La Calle Del Estudiante En La Localidad De San Antonio Tecuila, Zapotitlán, Puebla.	MIP-2015-028	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Tecuila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$269,030	\$293,177	\$293,177	\$293,177	\$293,177	\$293,177	\$293,177	\$293,177	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE OBRA AUTORIZADO / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE OBRA AUTORIZADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510500643331	Suministro de Materiales Y Mano De Obra Para La Remodelación De Oficinas En La Localidad De Ejido Guadalupe, San Pedro Atzucma.	MIP-2015-017	Puebla	Zapotitlán	Ejido Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,075	\$100,088	\$100,088	\$100,088	\$100,088	\$100,088	\$100,088	\$100,088	100.00	00	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: POR ERRORES EN SU CAPTURA SE CANCELÓ Y SE CARGO NUEVAMENTE ESTE PROYECTO / Física: POR ERRORES EN SU CAPTURA SE CANCELÓ Y SE CARGO NUEVAMENTE ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105300584245	Ampliación De Aula En Bachillerato Plantel 27	ZAFOR02	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Educación	Terminado	2015	\$455,872	\$455,872	\$455,872	\$455,872	\$455,872	\$455,872	\$455,872	\$455,872	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105300584246	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Tanque De Almacenamiento De 80 M3	IZFOR01	Puebla	Zaragoza	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$398,973	\$398,973	\$398,973	\$398,973	\$398,973	\$398,973	\$398,973	\$398,973	100.00	00	Metros cúbicos	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105300584251	Adopmimento De La Calle Y Panteón Entre Calle 5 Norte Y Plaza ZAFIPOR01 De Totos	ZAFIPOR01	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Urbanización	Terminado	2015	\$274,695	\$274,695	\$274,695	\$274,695	\$274,695	\$274,695	\$274,695	\$274,695	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400609352	Construcción Con Adopm De Calle 15 Poniente	ZAFOR05	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Urbanización	Terminado	2015	\$529,660	\$529,660	\$529,660	\$529,660	\$529,660	\$529,660	\$529,660	\$529,660	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400609462	Adopmimento De La Calle N Norte Entre 6 Oriente Y 8 Oriente	ZAFOR11A	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Urbanización	Terminado	2015	\$256,087	\$256,087	\$256,087	\$256,087	\$256,087	\$256,087	\$256,087	\$256,087	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15104006093913	Construcción De Parque A Un Costado De Bachiller Sobre Calle 5 Oriente	ZAFOR10	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$204,154	\$204,154	\$204,154	\$204,154	\$204,154	\$204,154	\$204,154	\$204,154	100.00	00	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105006043192	Colocación De Bellotas Irving Y Placas De 80 Guías	DOP-ZAFOR05-2015	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	00	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105006043216	Pintura Amarillo Trafico Y Aplicación En Guarniciones En Diferentes Calles	DOP-ZAFOR14/2015	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZARAGOZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	100.00	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105006043219	Mantenimiento De Equipos De Radio Para Policía Municipal	DOP-ZAFOR16/2015	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZARAGOZA PUEBLA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$21,808	\$27,808	\$27,808	\$27,808	\$27,808	\$27,808	\$27,808	\$27,808	100.00	00	Piezas	15,000	0.00	100.00	Financiera: MANTENIMIENTO A RADIOS REALIZADA / Física: MANTENIMIENTO A RADIOS REALIZADA / Registro: MANTENIMIENTO A RADIOS REALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105006043223	Adquisición De Señalética Para Diferentes Calles De Zaragoza	DOP-ZAFOR18/2015	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZARAGOZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$43,729	\$43,729	\$43,729	\$43,729	\$43,729	\$43,729	\$43,729	\$43,729	100.00	00	Lote	10,000	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION REALIZADA / Física: ADQUISICION REALIZADA / Registro: ADQUISICION REALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105006043819	Adquisición De Mobiliario (Sillas)	DOP-ZAFOR15-2015	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$62,400	\$62,400	\$62,400	\$62,400	\$62,400	\$62,400	\$62,400	\$62,400	100.00	00	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15105006043921	Revestimiento De Camino Hacia El Rincon De Anaco En La Localidad De Anaco	DOP-ZAFOR20-2015	Puebla	Zaragoza	Anaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	100.00	00	Metros lineales	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400593922	Mantenimiento Del Camino Rural Bello Cerro, Carretera Estatal Del Km 2 112.00 Al Km 3 994.88 Que Beneficia A La Localidad De Santiago Zautla	15032	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,962,516	\$1,962,516	\$1,962,516	\$1,962,516	\$1,962,516	\$1,962,516	\$1,962,516	\$1,962,516	100.00	00	Kilómetro	19,438	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15104005939204	Mantenimiento Del Camino Rural Temaxpán - Buenavista Del Cademimento 0 000 Al 1 940	15034	Puebla	Zautla	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,164,292	\$1,164,292	\$1,164,292	\$1,164,292	\$1,164,292	\$1,164,292	\$1,164,292	\$1,164,292	100.00	00	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15104005939205	Mantenimiento De Infraestructura Comunitaria (Cancha De Deportes Multiples)	15035	Puebla	Zautla	Huitziltilapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Deporte	Terminado	2015	\$316,422	\$316,422	\$316,422	\$316,422	\$316,422	\$316,422	\$316,422	\$316,422	100.00	00	Metros Cuadrados	501	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15104005942313	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residual De San Miguel Temaxtiltlayán (Primera Etapa)	15043	Puebla	Zautla	San Miguel Temaxtiltlayán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,774,309	\$1,774,309	\$1,774,309	\$1,774,309	\$1,774,309	\$1,774,309	\$1,774,309	\$1,774,309	100.00	00	Lote	4,209	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15104005942318	Mantenimiento Del Camino Rural 5 De Mayo En La Localidad De Itactenango Primera Etapa	15045	Puebla	Zautla	Itactenango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	100.00	00	Kilómetro	212	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151040060439034	Adquisición De Una Patrulla (Pick Up Diesel) Para Seguridad Pública Municipal	15028	Puebla	Zautla	Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Seguridad	Terminado	2015	\$349,900	\$349,900	\$349,900	\$349,900	\$349,900	\$349,900	\$349,900	\$349,900	100.00	00	Vehículos	19,438	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Rescaudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
PUE15150300567201	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En Calle Aliende Entre Alvarez Y H. Ocampo, C. M. Ocampo Y Cto. Del Fresno Y A. Lopez Nietos Entre Aliende Y Guerrero	30052	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$1,999,857	\$2,026,568	\$2,026,568	\$2,026,568	\$2,026,568	\$2,026,568	\$2,026,568	\$2,026,568	100.00	00	Metros Cuadrados	15,690	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y finiquitada / Física: obra terminada / Registro: esta obra se encuentra terminada brindando una mejor imagen urbana al centro de este municipio y a los habitantes del lugar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400591606	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Procopio Ignacio Saraypa Entre Calle Vicente Suarez Y La Viente Suarez De La Colonia Tixtla. Zinacatepec Puebla	20073	Puebla	Zinacatepec	Tixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$42,405	\$42,405	\$42,405	\$42,405	\$42,405	\$42,405	\$42,405	\$42,405	100.00	00	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada mediante mezcla de recursos con el Lam / Física: obra terminada y opera en forma satisfactoria / Registro: esta obra fue ejecutada mediante mezcla de recursos entre el Lam (36.93%) y Fortamun (3.07%) y opera en forma satisfactoria mejorando con ella el nivel de vida de los habitantes del lugar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400591685	Mejoramiento De Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Zinacatepec, Pue.	30048	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$758,933	\$758,933	\$758,933	\$758,933	\$758,933	\$758,933	\$758,933	\$758,933	100.00	00	Metros Cuadrados	15,690	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y brindando mejor imagen urbana a los habitantes de zinacatepec, por su cercanía con el mercado municipal, por estar junto al parque del municipio - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400458203	Equipamiento Y Mantenimiento Para El Cuerpo De Seguridad Publica Municipal	M2P-DOP-R33FORTAMUN-004	Puebla	Zongostola	Zongostola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$81,240	\$81,240	\$81,240	\$81,240	\$81,240	\$81,240	\$81,240	\$81,240	100.00	00	Lote	4,599	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguna observación / Registro: ninguna observación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400458292	Mantenimiento De Edificios De La Esc. Bachillerato Oficial Promesas De La Sierra	M2P-DOP-R33FORTAMUN-007	Puebla	Zongostola	Zongostola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	100.00	00	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno observación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400458336	Construcción De Andador Escalonado Puebla Col. Mexico	M2P-DOP-R33FORTAMUN-008	Puebla	Zongostola	Zongostola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$358,707	\$358,707	\$358,707	\$358,707	\$358,707	\$358,707	\$358,707	\$358,707	100.00	00	Metros lineales	56	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguna observación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400458365	Rehabilitación De Muro De Contención De La Esc. Bachillerato Oficial Promesas De La Sierra	M2P-DOP-R33FORTAMUN-009	Puebla	Zongostola	Zongostola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$628,330	\$628,330	\$628,330	\$628,330	\$628,330	\$628,330	\$628,330	\$628,330	100.00	00	Metros cúbicos	192	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguna observación / Registro: ninguna observación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150100473785	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes Y Calle La Fiesta	2015-023	Puebla	Zongostola	Zongostola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$360,907	\$360,907	\$360,907	\$360,907	\$360,907	\$360,907	\$360,907	\$360,907	100.00	00	Metros Cuadrados	1,149	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguna observación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300564224	Adquisición E Instalación De Cámaras De Video Vigilancia En Puntos Estratégicos Del Municipio Para Seguridad Publica	2015-024	Puebla	Zongostola	Zongostola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$890,563	\$890,563	\$890,563	\$890,563	\$890,563	\$890,563	\$890,563	\$890,563	100.00	00	Piezas	4,599	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguna observación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400594138	Construcción De Muro De Contención El Zotik(Tr. Etapa)	2015-027	Puebla	Zongostola	Zotik	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$195,957	\$195,957	\$195,957	\$195,957	\$195,957	\$195,957	\$195,957	\$195,957	100.00	00	Metros cúbicos	105	0.00	100.00	Financiera: ninguna observación / Registro: ninguna observación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400594865	Rehabilitación De Drenaje Sanitario El Sauce	2015-026	Puebla	Zongostola	Zongostola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$208,474	\$208,474	\$208,474	\$208,474	\$208,474	\$208,474	\$208,474	\$208,474	100.00	00	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: hubo un convenio modificatorio en este proyecto / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300558225	Construcción De Un Desayunador En El Presencial Cuauhtemoc Con Clave 21dc00247v	FORTAMUN2015-003	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$291,453	\$291,453	\$291,453	\$291,453	\$291,453	\$291,453	\$291,453	\$291,453	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500667259	Suministro De Material, Para Tomas Domiciliarias De La Red De Agua Potable Para Las Localidades (Ayotlán, Corraltlan, Ixtahuatl, Xochiapam, Sacatitlanic Y Zoquiapan	FORTAMUN2015-007	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$185,662	\$185,662	\$185,662	\$185,662	\$185,662	\$185,662	\$185,662	\$185,662	100.00	00	Piezas	661	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500667292	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	FORTAMUN2015-004	Puebla	Zoquiapan	Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$91,825	\$91,825	\$91,825	\$91,825	\$91,825	\$91,825	\$91,825	\$91,825	100.00	00	Metros lineales	361	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150100470730	Adquisición De Una Retroexcavadora Para El Municipio De Zoquitlan	M2P-DOP-2015-14	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$1,665,528	\$1,665,528	\$1,665,528	\$1,665,528	\$1,665,528	\$1,665,528	\$1,665,528	\$1,665,528	100.00	00	Mobiliario y equipo	20,529	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300564887	Construcción De Aula De Computo En El Bachillerato "Octavio Paz", Clave Del 050 H. En La Localidad De Tepexioltla, Mpio. De Zoquitlan	M2P-DOP-2015-08	Puebla	Zoquitlán	Tepexioltla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$1,993,556	\$2,016,091	\$2,016,091	\$2,016,091	\$2,016,091	\$2,016,091	\$2,016,091	\$2,016,091	100.00	00	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400603936	Adquisición De Vehículo Para La Dirección De Obras Publicas Del Municipio De Zoquitlan	M2P-DOP-2015-06	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$237,900	\$237,900	\$237,900	\$237,900	\$237,900	\$237,900	\$237,900	\$237,900	100.00	00	Vehiculos	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400603962	Adquisición De 1 (Un) Camión De Volteo Capacidad De 7 M3. Para El Municipio De Zoquitlan	M2P-DOP-2015-13	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	100.00	00	Vehiculos	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500642774	Acomodamiento De Espacios Fisicos De Oficinas Publicas En El Municipio De Zoquitlan, Puebla	M2P-DOP-2015-17	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$650,258	\$650,258	\$650,258	\$650,258	\$650,258	\$650,258	\$650,258	\$650,258	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150500642928	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tzomocpa	M2P-DOP-2015-43	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2015	\$67,012	\$67,012	\$67,012	\$67,012	\$67,012	\$67,012	\$67,012	\$67,012	100.00	00	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando al 100% / Física: obra al 100% físico y financiera / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.