



PUE15150400587653	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles: 2 Oriente, Privada 2 Oriente, Santa Cruz, 3 Oriente Y 10 Sur	2015-049	Acajete	Tlaxamlico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$876,925	\$876,684	\$876,684	\$876,684	\$876,684	\$876,684	\$876,684	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150400587635	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calles: Gral. Sánchez, Zaragoza Y 2 Norte	2015-045	Acajete	La Magdalena Teteia Morelos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,121,872	\$1,119,645	\$1,119,645	\$1,119,645	\$1,119,645	\$1,119,645	\$1,119,645	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150400587510	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles: Diagonal 6 Norte, Prolongación 5 De Mayo Y Priv. A 2 Poniente	2015-026	Acajete	Apango de Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,160,894	\$1,160,590	\$1,160,590	\$1,160,590	\$1,160,590	\$1,160,590	\$1,160,590	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150400587773	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles: Juan De La Barreda Y León Vardín, Entre Diego Velázquez Y Calle Sin Nombre	2015-079	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,202,529	\$1,202,230	\$1,202,230	\$1,202,230	\$1,202,230	\$1,202,230	\$1,202,230	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150400587696	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles: Ignacio López Rayón, 2 Poniente, 7 Poniente, Sin Nombre, 11 Oriente, Adolfo López Mateos, Priv. 7 Poniente Y Priv. 9 Oriente	2015-054	Acajete	San Agustín Tlaxco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,219,013	\$1,209,071	\$1,209,071	\$1,209,071	\$1,209,071	\$1,209,071	\$1,209,071	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150400587756	Perforación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De San Agustín Tlaxco	2015-078	Acajete	San Agustín Tlaxco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,225,665	\$1,220,782	\$1,220,782	\$1,220,782	\$1,220,782	\$1,220,782	\$1,220,782	100.00	\$0	Metros	6,163	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150400587945	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 15 Oriente, Entre Calles 4 Y 8 Sur	2015-094	Acajete	Acajete	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,813	\$1,367,813	\$1,367,813	\$1,367,813	\$1,367,813	\$1,367,813	\$1,367,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150400587942	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calles: 4 Sur, 3 Oriente, Privada 4 Sur Y Privada 9 Oriente	2015-093	Acajete	Acajete	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,571,666	\$1,805,041	\$1,805,041	\$1,805,041	\$1,805,041	\$1,805,041	\$1,805,041	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150400587920	Perforación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo Ocotitlán	2015-091	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,764,650	\$1,764,650	\$1,764,650	\$1,764,650	\$1,764,650	\$1,764,650	\$1,764,650	100.00	\$0	Metros	2,404	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150400587934	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 7 Norte, Entre Calles 12 Y 14 Poniente	2015-092	Acajete	Acajete	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,828,765	\$1,828,765	\$1,828,765	\$1,828,765	\$1,828,765	\$1,828,765	\$1,828,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150300553066	Equipamiento Y Línea De Conducción Para Pozo De Agua Potable	LP-02-2015	Acajete	Santa María Nenetziitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,696,418	\$2,830,596	\$2,830,596	\$2,830,596	\$2,830,596	\$2,830,596	\$2,830,596	100.00	\$0	Metros lineales	4,024	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físico / Registro: Esta obra tuvo un costo total de \$34€™ 136,182.64, de los cuales se
PUE15150300552673	Construcción De Dos Laboratorios De Inglés, Un Laboratorio Múltiple, Un Cubículo / Bodega Y Un Almacén En La Preparación B.U.A.P. ¿Alfonso Calderón¿	LP-01-2015	Acajete	Acajete	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,832,201	\$3,212,749	\$3,212,749	\$3,212,749	\$3,212,749	\$3,212,749	\$3,212,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,923	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% física y financieramente -
PUE15150300571580	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo, Col. Benito Juárez	01815	Acatenno	San José Acatenno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$238,867	\$238,867	\$238,867	\$238,867	\$238,867	\$238,867	\$238,867	100.00	\$0	Metros	32	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: Solicito validación de obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571582	Construcción De Una Biblioteca En Estructura Regional C En El Bachillerato Justo Sierra Méndez	02015	Acatenno	San José Acatenno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$526,060	\$526,060	\$526,060	\$526,060	\$526,060	\$526,060	\$526,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: Solicito validación de obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571563	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Colonia La Chirpa	01315	Acatenno	San José Acatenno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$570,279	\$570,279	\$570,279	\$570,279	\$570,279	\$570,279	\$570,279	100.00	\$0	Metros lineales	56	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: Solicito validación de obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571575	Mantenimiento De La Casa De Salud En La Localidad De Tierra Nueva	01615	Acatenno	Tierra Nueva (Ejido de San José Acatenno)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2015	\$580,690	\$580,690	\$580,690	\$580,690	\$580,690	\$580,690	\$580,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	551	0.00	100.00	Financiera: obra terminada 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: Solicito validación de obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571577	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento	01715	Acatenno	San José Acatenno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$933,892	\$933,892	\$933,892	\$933,892	\$933,892	\$933,892	\$933,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	428	0.00	100.00	Financiera: obra terminada, se presenta reporte financiero al 100% / Física: obra terminada se presenta avance físico al 100% / Registro: solicito validación, obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601383	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Colonia La Chirpa Segunda Etapa De La Localidad De San José Acatenno	02415	Acatenno	San José Acatenno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$937,826	\$937,826	\$937,826	\$937,826	\$937,826	\$937,826	\$937,826	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: Solicito validación de obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400601380	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Maximino Avila Camacho De La Localidad De San Jose Acatenano	02315	Acatenano	San José Acatenano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$998,365	\$998,365	\$998,365	\$998,365	\$998,365	\$998,365	\$998,365	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150400601229	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Libertad Seccion 1 Y Seccion 2, Localidad De San Jose Acatenano.	02115	Acatenano	San José Acatenano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,477,143	\$1,477,143	\$1,477,143	\$1,477,143	\$1,477,143	\$1,477,143	\$1,477,143	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA AVANCE FISICO AL 100% / Registro: Solicito validacion de obra terminada al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150300549879	Adquisicion Para La Modernizacion De Centros De Trabajo (Mobiliario) Bajo El Programa Del Prodim 2015	OPA-2015-235	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,236	\$19,236	\$19,236	\$19,236	\$19,236	\$19,236	\$19,236	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150300552275	Adquisicion De Equipo Para Difusion Y Promocion De Acciones Realizadas, Bajo El Prodim 2015	OPA-2015-237	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,195	\$50,195	\$50,195	\$50,195	\$50,195	\$50,195	\$50,195	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150400592292	Ampliacion De Energia Electrica En Av. Los Reyes, Col. Loma Bonita, Barrio Las Nieves, Acatlan De Osorio	OPA-2015-046	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$141,876	\$141,876	\$141,876	\$141,876	\$141,876	\$42,563	\$42,563	30.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	90.00	Financiera: No se realiza pago hasta entregar transformador / Fisica: Solo falta colocacion de transformador / Registro: Se realizarán los pagos faltantes en la segunda semana de enero - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. Financiera: Pagos realizados conforme a estimaciones / Fisica: Falta reubicar un poste de CFE / Registro: Obra se terminará en enero - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150400591717	Construccion De Calle Cuitlahuac	OPA-2015-132	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$180,900	\$180,900	\$180,900	\$180,900	\$180,900	\$180,900	\$180,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150300549875	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Entre Calle Rio Nogala Y Calle Sin Nombre En El Barrio De Tres Cruces	OPA-2015-225	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$265,158	\$265,158	\$265,158	\$265,158	\$265,158	\$265,158	\$265,158	100.00	\$0	Metros lineales	578	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150400591637	Ampliacion De Energia Electrica En Calle El Piatan, Colonia Las Adelfas, En El Municipio De Acatlan, Puebla	OPA-2015-015	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$311,355	\$311,355	\$311,355	\$311,355	\$311,355	\$311,355	\$311,355	100.00	\$0	Metros lineales	622	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150400592416	Construccion De Estufa Ecologica En Acatlan, Puebla	OPA-2015-241	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$371,768	\$371,768	\$371,768	\$371,768	\$371,768	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,150	0.00	15.00	Financiera: No se han realizado pagos / Fisica: Atraso por falta de material / Registro: Obra se terminará en enero - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150100498322	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C, En El Bachillerato General Oficial Octavio Paz Clave Unica 21ebh0668z	OPA-2015-018	Acatlan	Ilamacingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Educación	En Ejecución	2015	\$399,765	\$399,765	\$399,765	\$399,765	\$399,765	\$399,765	\$399,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Captura cuarto trimestre - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150300552281	Adquisicion Para La Modernizacion De Equipos De Centro De Trabajo Bajo El Prodim 2015	OPA-2015-234	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$409,524	\$409,524	\$409,524	\$409,524	\$409,524	\$409,524	\$409,524	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150400592339	Construccion De Drenaje En Calle Ottilio Montañano Y Calle Cuitlahuac Del Municipio De Acatlan	OPA-2015-226	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$450,255	\$450,255	\$450,255	\$450,255	\$450,255	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	740	0.00	90.00	Financiera: No se ha realizado ningún pago / Fisica: Atraso por excavación / Registro: Obra se terminará en enero - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150300549872	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Reforma Y Allende Entre Calle Zapata Y Calle Ricardo Reyes Marquez	OPA-2015-027	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$485,416	\$485,416	\$485,416	\$485,416	\$485,416	\$485,416	\$485,416	100.00	\$0	Metros lineales	852	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150100467753	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Calle Netzahualcoyotl Entre Calle Tlalco Y Calle Xochitl), En El Barrio De San Gabriel Segunda Seccion	OPA-2015-005	Acatlan	San Gabriel Segunda Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$515,027	\$515,027	\$515,027	\$515,027	\$515,027	\$515,027	\$515,027	100.00	\$0	Metros lineales	1,030	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Captura cuarto trimestre - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150300549238	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Jose G. Herrera Y Calle Ricardo Reyes Marquez En Col. San Rafael.	OPA-2015-024	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$572,209	\$572,209	\$572,209	\$572,209	\$572,209	\$572,209	\$572,209	100.00	\$0	Metros lineales	852	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150100498328	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Tenochtitlan Entre Calle Texcoco Y Periferico A Ixcaxquitla	OPA-2015-016	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$609,828	\$609,828	\$609,828	\$609,828	\$609,828	\$609,828	\$609,828	100.00	\$0	Metros lineales	677	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150400591694	Elementos De Sustentabilidad En El Centro De Desarrollo Comunitario San Rafael	OPA-2015-135	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Lote	370	0.00	75.00	Financiera: Solo se ha pagado anticipo conforme a contrato firmado / Fisica: Atraso debido a acciones sociales de HABITAT / Registro: Obra se terminará en enero - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. Financiera: Se dio anticipo del 30% conforme a contrato firmado / Fisica: Obra detenida por construccion del tanque elevado para suministrar agua potable / Registro: Esta obra quedará terminada en enero - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE15150100498339	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable Para El Barrio La Palma	OPA-2015-125	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$762,076	\$762,076	\$762,076	\$762,076	\$762,076	\$228,623	\$228,623	30.00	\$0	Metros lineales	1,524	0.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada fisica y financieramente - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

PUE15150400592178	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Fray Bartolome De Las Casas. Impermeabilización De Segundos Grados A,B,C,D,E,F Y Audiovisual	OPA-2015-222	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$775,369	\$775,369	\$775,369	\$775,369	\$775,369	\$775,369	\$775,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,593	0.00	95.00	Financiera: Pagos realizados conforme a estimaciones / Fisica: Atras por liberación de último modulo / Registro: Obra quedará terminada en enero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549869	Rehabilitación De Edificio Administrativo En Escuela Secundaria Fray Bartolome De Las Casas	OPA-2015-221	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$777,072	\$777,072	\$777,072	\$777,072	\$777,072	\$777,072	\$777,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,593	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100498318	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable Para El Barrio De San Rafael	OPA-2015-122	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$844,392	\$844,392	\$844,392	\$844,392	\$844,392	\$253,318	\$253,318	30.00	\$0	Metros lineales	1,055	0.00	18.00	Financiera: Solo se dio anticipo conforme a contrato / Fisica: Obra detenida por reparación de la caja de agua / Registro: Obra quedará terminada al 100% en enero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549865	Construcción De Pozo Tipo Noria En La Comunidad De San Vicente Boqueron	OPA-2015-038	Acatlan	San Vicente Boquerón	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,347	\$850,347	\$850,347	\$850,347	\$850,347	\$713,673	\$713,673	83.93	\$0	Piezas	2,500	0.00	80.00	Financiera: Falta pago de última estimación y finiquito / Fisica: Presenta atraso en su ejecución por problemática social / Registro: Obra se terminará en enero al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549867	Rehabilitación De Anexos Sanitarios En Escuela Secundaria Fray Bartolome De Las Casas	OPA-2015-220	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$875,906	\$875,906	\$875,906	\$875,906	\$875,906	\$875,906	\$875,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,593	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591747	Construcción De Calle Ottilio Montaño	OPA-2015-133	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$951,440	\$951,440	\$951,440	\$951,440	\$712,553	\$712,553	\$712,553	74.89	\$0	Metros Cuadrados	493	0.00	75.00	Financiera: Pagos realizados conforme a estimaciones / Fisica: Atras por construcción de servicios básico / Registro: Obra se terminará en enero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100467802	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Pozo El Amate Al Tanque De San Miguel	OPA-2015-011	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$963,230	\$963,230	\$963,230	\$963,230	\$963,230	\$963,230	\$963,230	100.00	\$0	Metros lineales	1,204	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591667	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Jose G. Herrera	OPA-2015-124	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,068,240	\$1,068,240	\$1,068,240	\$1,068,240	\$1,068,240	\$1,068,240	\$1,068,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100467773	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución), En El Barrio De San Cristobal Primera Seccion, En El Municipio De Acatlan De Osorio, Pue.	OPA-2015-006	Acatlan	San Cristóbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,274,496	\$1,274,496	\$1,274,496	\$1,274,496	\$1,274,496	\$1,274,496	\$1,274,496	100.00	\$0	Metros lineales	1,593	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100467863	Rehabilitación De Línea De Descarga En Planta De Tratamiento, Segunda Etapa.	OPA-2015-012	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,322,486	\$1,322,486	\$1,322,486	\$1,322,486	\$1,322,486	\$1,322,486	\$1,322,486	100.00	\$0	Metros lineales	1,653	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592223	Construcción De Techos En Localidades De Muy Alto Y Alto Grado De Rezag Social En El Municipio De Acatlan	OPA-2015-244	Acatlan	San Miguel Amatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,601,039	\$1,601,039	\$1,601,039	\$1,601,039	\$1,601,039	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	450	0.00	25.00	Financiera: No se dará pago hasta primera estimación / Fisica: Atras por acarreo de material / Registro: Obra quedará terminada en enero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100498324	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En San Vicente Boqueron	OPA-2015-008	Acatlan	San Vicente Boquerón	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,605,956	\$1,605,956	\$1,605,956	\$1,605,956	\$1,605,956	\$1,605,956	\$1,605,956	100.00	\$0	Metros lineales	3,211	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591941	Construcción De Pisos Dignos En Localidades De Muy Alto Y Alto Grado De Rezag Social En El Municipio De Acatlan	OPA-2015-243	Acatlan	Los Parajes	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,719,360	\$1,719,360	\$1,719,360	\$1,719,360	\$1,719,360	\$1,025,958	\$1,025,958	59.67	\$0	Vivienda	600	0.00	25.00	Financiera: Pagos realizados conforme a estimaciones / Fisica: Atras físico por traslado de material / Registro: Obra se terminará en enero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100498344	Construcción De Un Tanque Elevado Para El Barrio La Palma	OPA-2015-126	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,975,789	\$1,975,789	\$1,975,789	\$1,975,789	\$1,975,789	\$592,737	\$592,737	30.00	\$0	Metros cúbicos	800	0.00	18.00	Financiera: Se dio anticipo conforme a contrato firmado / Fisica: Obra detenida por reubicación de la obra / Registro: La obra quedará terminada en enero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591802	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Varias Calles, En Acatlan De Osorio	OPA-2015-130	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE OSORIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,991,785	\$1,991,785	\$1,991,785	\$1,991,785	\$1,991,785	\$1,477,969	\$1,477,969	74.20	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	75.00	Financiera: Pagos realizados conforme a estimaciones revisadas / Fisica: Obra atrasada por reubicación de poste de CFE / Registro: Obra se terminará en enero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100498333	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Tres Cruces Primera Seccion	OPA-2015-042	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,992,547	\$1,992,547	\$1,992,547	\$1,992,547	\$1,992,547	\$1,992,547	\$1,992,547	100.00	\$0	Metros lineales	3,985	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100498335	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable, Barrio Tres Cruces, Primera Seccion, Primera Etapa	OPA-2015-009	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,997,147	\$1,997,147	\$1,997,147	\$1,997,147	\$1,997,147	\$1,997,147	\$1,997,147	100.00	\$0	Metros lineales	3,994	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100467843	Rehabilitación De Colector Sanitario Del Municipio De Acatlan De Osorio, Segunda Etapa.	OPA-2015-010	Acatlan	Acatlán de Osorio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	100.00	\$0	Metros lineales	1,428	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400611049	Ampliación De Electrificación En La Privada 5 De Mayo, En La Localidad De Acatzingo De Hidalgo, Acatzingo	FISM-0232015	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,438	\$27,438	\$27,438	\$27,438	\$27,438	\$27,438	\$27,438	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE15150400611137	Ampliación De Agua Potable En Privada 5 De Mayo, Entre Calle 5 De Mayo Y Limite De Privada	FISM-0402015	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$68,627	\$68,627	\$68,627	\$68,627	\$68,627	\$68,627	\$68,627	100.00	\$0	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE15150300573625	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle 16 De Septiembre, Entre Calle 5 De Mayo Y Av. Acatzingo	FISM-0612015	Acatzingo	Progreso de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,348	\$208,375	\$208,375	\$208,375	\$208,375	\$208,375	\$208,375	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% / Registro: AVANCE AL 100%
PUE15150400611155	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles: Mociuzema, 12 De Diciembre, De La Monera Y Libramiento Via Jalapa	FISM-0412015	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$238,830	\$238,830	\$238,830	\$238,830	\$238,830	\$238,830	\$238,830	100.00	\$0	Metros	325	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% / Registro: AVANCE AL 100%
PUE15150400611191	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Francisco Javier Mina Y Venustiano Carranza Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Francisco I Madero En La Localidad De Actipan De Morelos	FISM-0432015	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros	450	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% / Registro: AVANCE AL 100%
PUE15150400611099	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Esc. Comunitaria Josefa Ortiz De Domínguez, Conafe Clave 21kpr0815n, En La Localidad De San Sebastian Villanueva, Del Municipio De Acatzingo	FISM-0242015	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2015	\$366,514	\$366,514	\$366,514	\$366,514	\$366,514	\$366,514	\$366,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE00150400611108	Rehabilitación De Parque De Los Insurgentes En Acatzingo, Puebla	FISM-0392015	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$610,625							0.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información
PUE15150400618402	Construcción De Techo Digno Con Lamina De Fibrocemento Apoyada Sobre Una Estructura De Prt A Realizarse En Las Diversas Localidades Del Municipio De Acatzingo	FISM-0442015	Acatzingo	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,292,829	\$3,292,829	\$3,292,829	\$3,292,829	\$3,292,829	\$3,292,829	\$3,292,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,890	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% / Registro: AVANCE AL 100%
PUE15150300568872	Mejoramiento De La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De San Felipe Toctla	2015-013	Acteopan	San Felipe Toctla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$219,226	\$219,226	\$219,226	\$219,226	\$219,226	\$219,226	\$219,226	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200507112	Adoquinamiento De La Calle Porfirio Diaz Entre Calle Iturbide Y Manantial	FISM-010	Acteopan	Santa María Atzitzintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$241,053	\$241,053	\$241,053	\$241,053	\$241,053	\$241,053	\$241,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614333	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En San Marcos Acteopan	2015-025	Acteopan	Acteopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACTEOPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$412,588	\$412,588	\$412,588	\$412,588	\$412,588	\$412,588	\$412,588	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611415	Adoquinamiento De Las Calles Porfirio Diaz Y Adama Entre Calle Benito Juarez Y Zaragoza	2015-19	Acteopan	Acteopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACTEOPAN.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$420,098	\$420,098	\$420,098	\$420,098	\$420,098	\$420,098	\$420,098	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300567056	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Lopez Rayon	2015-012	Acteopan	Acteopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$433,115	\$433,115	\$433,115	\$433,115	\$433,115	\$433,115	\$433,115	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614035	Ampliación 2 Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos Acteopan	2015-21	Acteopan	Acteopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACTEOPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$460,871	\$460,871	\$460,871	\$460,871	\$460,871	\$460,871	\$460,871	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613808	Ampliación 3 Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos Acteopan	2015-024	Acteopan	Acteopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,717,816	\$1,717,816	\$1,717,816	\$1,717,816	\$1,717,816	\$1,717,816	\$1,717,816	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534228	Ampliación Del Sistema Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlayehualcingo Seccion 13 Tercera Etapa	15323	Ahuacatlan	Tlayehualcingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$166,431	\$166,431	\$166,431	\$166,431	\$166,431	\$166,431	\$166,431	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financieramente / Fisica: la obra esta al 100% fisicamente / Registro: la obra esta al 100% financieramente y fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606184	Construcción Del Camino Rural De La Seccion 12 En San Andres Primera Etapa	15333	Ahuacatlan	Tlayehualcingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$171,133	\$171,133	\$171,133	\$171,133	\$171,133	\$171,133	\$171,133	100.00	\$0	Metros cubicos	1,320	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financieramente / Fisica: la obra esta al 100% fisicamente / Registro: la obra esta al 100% fisicamente y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606231	Construcción De Estufas Ecológicas Tipo Lorena	15334	Ahuacatlan	Ahuacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Vivienda	2,000	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financieramente / Fisica: la obra esta al 100% fisicamente / Registro: la obra esta al 100% fisicamente y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400606132	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Principal	15331	Ahuacatlan	Tlayehualancingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,830	\$209,830	\$209,830	\$209,830	\$209,830	\$209,830	\$209,830	\$209,830	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,320	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra se encuentra al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100489482	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos Eloxochitlan	15301	Ahuacatlan	San Marcos Eloxochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$222,961	\$222,961	\$222,961	\$222,961	\$222,961	\$222,961	\$222,961	\$222,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	566	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra esta al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533644	Ampliacion De Sistema Alcantarillado Sanitario En Tlayehualancingo Seccion 13( 2da Etapa)	15315	Ahuacatlan	Tlayehualancingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$251,285	\$251,285	\$251,285	\$251,285	\$251,285	\$251,285	\$251,285	\$251,285	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra esta al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533546	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Coatepec ( Barrio Tochapa)	15314	Ahuacatlan	San Jerónimo Coatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$269,794	\$269,794	\$269,794	\$269,794	\$269,794	\$269,794	\$269,794	\$269,794	100.00	\$0	Metros lineales	1,438	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra esta al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200528065	Ampliacion De Red De Electrificacion En L Localidad De Pochacatl En El Municipio De Ahuacatlan Del Estado De Puebla	15306	Ahuacatlan	Pochácatl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$293,852	\$293,852	\$293,852	\$293,852	\$293,852	\$293,852	\$293,852	\$293,852	100.00	\$0	Piezas	535	0.00	100.00	Financiera: la obra est al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra esta al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558200	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	15327	Ahuacatlan	Tlacoatepec (San Mateo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$359,861	\$359,861	\$359,861	\$359,861	\$359,861	\$359,861	\$359,861	\$359,861	100.00	\$0	Metros lineales	2,554	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra esta al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533436	Construccion De Drenaje Pluvial En San Marcos	15312	Ahuacatlan	San Marcos Eloxochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$369,744	\$369,744	\$369,744	\$369,744	\$369,744	\$369,744	\$369,744	\$369,744	100.00	\$0	Metros lineales	1,113	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra se encuentra al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533700	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlayehualacingo Seccion 13	15316	Ahuacatlan	Tlayehualancingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,444	\$400,444	\$400,444	\$400,444	\$400,444	\$400,444	\$400,444	\$400,444	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra esta al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558134	Ampliacion De Drenaje Sanitario Camino A San Marcos	15325	Ahuacatlan	Anasco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$402,734	\$402,734	\$402,734	\$402,734	\$402,734	\$402,734	\$402,734	\$402,734	100.00	\$0	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra se encuentra al 100% financiamiento / Registro: la obra esta al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558311	Ampliacion Del Sistema Alcantarillado Sanitario (Primera Seccion) En La Localidad De San Mateo Tlacoatepec	15332	Ahuacatlan	Tlacoatepec (San Mateo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$421,363	\$421,363	\$421,363	\$421,363	\$421,363	\$421,363	\$421,363	\$421,363	100.00	\$0	Metros lineales	2,554	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra se encuentra al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100490077	Ampliaci3n Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Tlayehualancingo Sección 12	15302	Ahuacatlan	Tlayehualancingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$428,066	\$428,066	\$428,066	\$428,066	\$428,066	\$428,066	\$428,066	\$428,066	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra se encuen tra al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533925	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	15319	Ahuacatlan	Ahuacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$438,348	\$438,348	\$438,348	\$438,348	\$438,348	\$438,348	\$438,348	\$438,348	100.00	\$0	Metros lineales	29	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra esta al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100490201	Emblastramiento De La Calle Camino A Tinixcati	15304	Ahuacatlan	Tinixcati	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$453,032	\$453,032	\$453,032	\$453,032	\$453,032	\$453,032	\$453,032	\$453,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,160	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra se encuentra al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558170	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Zitlala	15326	Ahuacatlan	Zitlala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$453,346	\$453,346	\$453,346	\$453,346	\$453,346	\$453,346	\$453,346	\$453,346	100.00	\$0	Metros lineales	113	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra al 100% financiamiento / Fisica: la obra se encuentra al 100% financiamiento / Registro: la obra se encuentra al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534087	Emblastramiento Del Camino Anasco Denominado Camino San Marcos	15322	Ahuacatlan	Anasco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$503,944	\$503,944	\$503,944	\$503,944	\$503,944	\$503,944	\$503,944	\$503,944	100.00	\$0	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra se encuentra al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533770	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario ,Barrio Kgilhapan	15317	Ahuacatlan	San Marcos Eloxochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$603,545	\$603,545	\$603,545	\$603,545	\$603,545	\$603,545	\$603,545	\$603,545	100.00	\$0	Metros lineales	1,113	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra esta al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558274	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento Primera Etapa	15330	Ahuacatlan	Tlayehualancingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$653,016	\$653,016	\$653,016	\$653,016	\$653,016	\$653,016	\$653,016	\$653,016	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financiamiento / Fisica: la obra esta al 100% financiamiento / Registro: la obra esta al 100% financiamiento y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150400606285	Gastos Indirectos (Elaboracion De Estudios Y Proyectos	15335	Ahuacatlan	Ahuacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$714,000								0.00		Piezas	14,754	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información.



PUE15150400588497	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Beristain (Calle 18 De Marzo)	81523	Ahuazotepec	Beristain	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$402,940	\$402,940	\$402,940	\$402,940	\$402,940	\$402,940	\$402,940	\$402,940	100.00	\$0	Metros lineales	166	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570286	Construcción De Techos Dignos En El Municipio De Ahuazotepec, Puebla.	81518	Ahuazotepec	Ahuazotepec	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,486,701	\$1,486,701	\$1,486,701	\$1,486,701	\$1,486,701	\$1,486,701	\$1,486,701	\$1,486,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570203	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Segunda Sección, Municipio De Ahuazotepec, Puebla.	5DZP21009687	Ahuazotepec	Segunda Sección	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,604,485	\$1,604,485	\$1,604,485	\$1,604,485	\$1,604,485	\$1,604,485	\$1,604,485	\$1,604,485	100.00	\$0	Metros lineales	341	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588445	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica	81522	Ahuazotepec	Tenejaque	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Kilómetro	483	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618129	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	AHUEHUETTITL A-09-15	Ahuehuetitla	El Papayo	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETTITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$511	\$511	\$511	\$511	\$511	\$511	\$511	\$511	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,2989.28. Y SE Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400617902	Construcción De Estufas Ahorradoras	AHUEHUETTITL A-10-15	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETTITLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400617796	Ampliación De Red Agua Potable	AHUEHUETTITL A-08-15	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETTITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575446	Rehabilitación De Canal Pluvial	AHUEHUETTITL A-07-15	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETTITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$155,621	\$155,621	\$155,621	\$155,621	\$155,621	\$155,621	\$155,621	\$155,621	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200531704	Techo de Cancha De Usos Múltiples De Secundaria Diego Rivera	AHUEHUETTITL A-05-15	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETTITLA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618072	Cuartos Para Cocina	AHUEHUETTITL A-11-15	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETTITLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200541217	Ampliación De Electrificación En La Calle Pipila Entre Vicente Guerrero Y Nicolas Bravo, Comunidad De Santa Maria Nativitas	2015027	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,686	\$22,686	\$22,686	\$22,686	\$22,686	\$22,686	\$22,686	\$22,686	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200541170	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Primera De Hidalgo Entre Nicolas Bravo Y 20 De Noviembre, Comunidad Santa Maria Nativitas Perteneciente Al Municipio De Ajalpan Puebla	2015022	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$45,282	\$45,282	\$45,282	\$45,282	\$45,282	\$45,282	\$45,282	\$45,282	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200541200	Ampliación De Electrificación En La Colonia El Alto Tra. Sección Calle Avenida Tehuacan Entre Avenida Insurgentes Y Tehuacan, Pantzingo De Morelos	2015026	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$47,098	\$47,098	\$47,098	\$47,098	\$47,098	\$47,098	\$47,098	\$47,098	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560294	Construcción De Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C, Cisterna, Fosa Septica Y Pozo De Absorción En La Telesecundaria Nueva Creación En La Localidad De Cuacbacapula	2015033	Ajalpan	Cuacbacapula	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$105,592	\$1,047,567	\$1,047,567	\$1,047,567	\$1,047,567	\$1,047,567	\$1,047,567	\$1,047,567	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200541181	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre Entre Cristobal Colon Y Prolongación Revolución En La Colonia San Francisco En El Municipio De Ajalpan Puebla	2015023	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$134,514	\$134,514	\$134,514	\$134,514	\$134,514	\$134,514	\$134,514	\$134,514	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200541070	Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Privada Libertad Entre Libertad Y Propiedad Privada, De La Localidad De Ajalpan	2015018	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,966	\$140,029	\$140,029	\$140,029	\$140,029	\$140,029	\$140,029	\$140,029	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200509920	Construcción De Adoquinamiento En La 2da Privada De La Privada Leona Vicario Entre Privada Leona Vicario Y Prolongación Leona Vicario	2015014	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$344,280	\$343,664	\$343,664	\$343,664	\$343,664	\$343,664	\$343,664	\$343,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300562623	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Línea De Distribución), En Las Calles 5 De Mayo, Calle Revolución, tra. 2da Y 3ra Privada De Revolución De La Localidad De San Jose Buenavista	2015034	Ajalpan	San José Buena Vista	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$396,329	\$421,973	\$421,973	\$421,973	\$421,973	\$421,973	\$421,973	\$421,973	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150300560210	Construccion De Un Aula Tipo Capcee Regional En La Primaria Comunitaria Indigena Conafe, C.C.T. 214pb0151 Y En La Localidad De Comulco	2015031	Ajalpan	Comulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$424,237	\$423,152	\$423,152	\$423,152	\$423,152	\$423,152	\$423,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO
PUE15150300564127	Ampliacion De Agua Potable En La Colonia El Pedregal	2015030	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$489,575	\$487,840	\$487,840	\$487,840	\$487,840	\$487,840	\$487,840	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra financiera terminada al 100% / Fisica: obra fisica terminada por completo / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO DEBIDO A LOS
PUE15150300559642	Construccion De Adoquinamiento En La Privada De La Libertad (Segunda Etapa)	2015017	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$661,928	\$655,707	\$655,707	\$655,707	\$655,707	\$655,707	\$655,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% CON MODIFICACION / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO
PUE15150300560347	Construccion De Adoquinamiento De Varias Calles En La Localidad De Ex-Hacienda Buenavista Del Municipio De Ajalpan, Puebla	2015057	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$701,342	\$699,192	\$699,192	\$699,192	\$699,192	\$699,192	\$699,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO
PUE15150300560507	Construccion De Modulo Sanitario En Estructura Regional C Para La Primaria Francisco I. Madero Con Clave 21dpb0405z De La Comunidad Del Mirador	2015021	Ajalpan	El Mirador	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,009,765	\$1,101,583	\$1,101,583	\$1,101,583	\$1,101,583	\$1,101,583	\$1,101,583	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO
PUE15150200509904	Revestimiento Del Camino A Quetzolcoatl En La Localidad De Loma Bonita, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Segunda Etapa	2015012	Ajalpan	Loma Bonita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,134,669	\$1,132,997	\$1,132,997	\$1,132,997	\$1,132,997	\$1,132,997	\$1,132,997	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE REPORTA LA EJECUCION EN SU TOTALIDAD DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150300560462	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Teopuxco	2015075	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,159,925							0.00		Maquinaria y equipo	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% CON
PUE15150300560126	Revestimineto Del Camino Xala-Ocotempe Del Km 0.000 Al Km 3.536 Del Municipio De Ajalpan, Puebla	2015025	Ajalpan	Xala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,201,507	\$1,500,559	\$1,500,559	\$1,500,559	\$1,500,559	\$1,500,559	\$1,500,559	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	MODIFICACION / Fisica: OBRA FISICA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO
PUE15150300560327	Revestimiento Del Camino De Acceso Al Barrio Lomas De Las Flores En La Localidad De Mezcaltochintla (Primera Etapa Del Km 0.000 Al Km 0.853)	2015055	Ajalpan	Mexcaltochintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,249,999	\$1,248,626	\$1,248,626	\$1,248,626	\$1,248,626	\$1,248,626	\$1,248,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE REPORTA LA EJECUCION AL 100% DE LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO
PUE15150300560496	Revestimineto Del Camino A Naivitlas Entre Calle Guadalupe Tepequexpa Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Segunda Etapa	2015076	Ajalpan	Tepequexco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,465,289	\$1,458,902	\$1,458,902	\$1,458,902	\$1,458,902	\$1,458,902	\$1,458,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO
PUE15150300560369	Construccion De Adoquinamiento En La Calle 5 De Mayo Entre Tanque De Agua Y Calle Revolution De La Localidad De San Jose Buenavista	2015073	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,735,458	\$1,734,638	\$1,734,638	\$1,734,638	\$1,734,638	\$1,734,638	\$1,734,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO
PUE15150300560235	Construccion De 150 Acciones De Techos En El Municipio De Ajalpan	2015032	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,534,832	\$2,524,754	\$2,524,754	\$2,524,754	\$2,524,754	\$2,524,754	\$2,524,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO
PUE15150200509820	Conservacion Del Camino Tipo E, Revestimiento Del Camino De Acceso Al Barrio De Cuabtatapanaya Del (Segunda Etapa)	2015008	Ajalpan	Boca del Monte	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,803,813	\$2,803,813	\$2,803,813	\$2,803,813	\$2,803,813	\$2,803,813	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR NO FUE REALIZADO
PUE15150200509873	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo D, Huitmaloc-Tepequexpa Perteneciente Al Municipio De Ajalpan Puebla	2015010	Ajalpan	Huitmaloc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,998,475	\$2,998,475	\$2,998,475	\$2,998,475	\$2,998,475	\$2,998,475	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE REPORTA LA EJECUCION EN SU TOTALIDAD DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200509847	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Aumbilla-Tlacotepec De Diaz Cuautotolapan (Segunda Etapa)	2015009	Ajalpan	Cuautotolapan (San Jose)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,614,119	\$3,614,119	\$3,614,119	\$3,614,119	\$3,614,119	\$3,614,119	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: EL TRIMESTRE PASADO NO MOSTRO AVANCE ALGUNO EN EL SISTEMA DEBIDO A LOS
PUE15150300555977	Prodim (Adquisicion De Equipo De Computo Para Tesoreria)	11-015	Albino Zertuche	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Computadoras	1,616	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100 / Fisica: FISCAMENTE 100 / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE15150300556529	Prodim (Adquisicion De Mobiliario De Oficina Para Tesoreria Y Obra Publica)	11-B-015	Albino Zertuche	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$21,022	\$21,022	\$21,022	\$21,022	\$21,022	\$21,022	\$21,022	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	1,759	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Financiera: TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE15150300555898	Ampliación De Alcantarillado Sanitario (Reconstrucción De Red En Callejon Capire)	10-015	Albino Zertuche	Acatlahuacán de Albino Zertuche	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$155,641	\$155,641	\$155,641	\$155,641	\$155,641	\$155,641	\$155,641	100.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA:



PUE15150400605861	Ampliación De Red De Agua Potable De Prol. Calle Álvaro Obregón, Calle Vicente Guerrero, Priv. Niño Doctor, Priv. Francisco Villa, Priv. Carmen Serdán Priv. Vicente Guerrero Y Priv. Emilio Carranza.	R33-28/2015	Altepeixi	Altepeixi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$358,106	\$357,356	\$357,356	\$357,356	\$357,356	\$357,356	\$357,356	100.00	\$0	Metros	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574558	Construccion De Banda Perimetral En Jardín De Niños Miguel Hidalgo	R33-21/2015	Altepeixi	Altepeixi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	En Ejecución	2015	\$438,485	\$437,214	\$437,214	\$437,214	\$437,214	\$437,214	\$437,214	100.00	\$0	Metros lineales	315	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605903	Ampliacion De Red De Electrificación En Privadas: Benito Juárez 1, Benito Juárez 2, Emiliano Zapata 2 De Octubre, Daniel Gonzalez Y Emiliano Carranza.	R33-35/2015	Altepeixi	Altepeixi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$481,811	\$232,471	\$232,471	\$232,471	\$232,471	\$232,471	\$232,471	100.00	\$0	Metros	450	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE ANTE C.F.E. POR LO QUE LA OBRA SE ENCUETRA EN PROCESO / Fisica: SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE ANTE C.F.E. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605928	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio De Altepeixi, Puebla. (Segunda Etapa)	R33-07/2015	Altepeixi	Altepeixi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$485,331	\$483,593	\$483,593	\$483,593	\$483,593	\$483,593	\$483,593	100.00	\$0	Metros	1,476	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SE CARGO NUEVAMENTE POR QUE EN EL REPORTE DEL 2 Y 3ER. TRIMESTRE NO APARECE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605822	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Las Calles: C. Juan De La Barrera, C. Francisco Villa, C. Insurgentes Pte., C. Daniel González, C. Galeana Poniente, C. Prof. Manuel Hernández Sur, C. Reform	R33-22/2015	Altepeixi	Altepeixi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$537,729	\$536,702	\$536,702	\$536,702	\$536,702	\$536,702	\$536,702	100.00	\$0	Metros	18,920	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605918	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio De Altepeixi, Puebla. (Primera Etapa)	R33-01/2015	Altepeixi	Altepeixi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$635,971	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	\$634,816	100.00	\$0	Metros	3,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SE VOLVIO A CARGAR PORQUE EN EL REPORTE DEL 2º 3ER. TRIMESTRE NO APARECE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605822	Construccion De Muro De Contención En La Escuela Primaria Lic. Manuel Avila Camacho Clave 21epr0023t	R33-19/2015	Altepeixi	Altepeixi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	En Ejecución	2015	\$756,932	\$935,086	\$935,086	\$935,086	\$935,086	\$935,086	\$935,086	100.00	\$0	Metros lineales	876	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150400605310	Programa Estatal De Cuartos Dormitorios	R33-03/2015	Altepeixi	Altepeixi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$793,332							0.00		Vivienda	420	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información
PUE15150300574500	Construccion De Pavimento Hidráulico De La Calle Cristo Rey Entre Calle Tabachines Y El Calvario, En La Localidad De Altepeixi, Municipio De Altepeixi, Puebla.	R33-20/2015	Altepeixi	Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,052,425	\$1,051,633	\$1,051,633	\$1,051,633	\$1,051,633	\$1,051,633	\$1,051,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618058	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Cuautotola	1510403	Amixtlan	Cuautotola	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$189,316	\$189,316	\$189,316	\$189,316	\$189,316	\$189,316	\$189,316	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	1,016	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618230	Construccion De Anexo Sanitario Y Direccion En Preescolar De Ocotál	1510904	Amixtlan	El Ocotál	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	483	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150400618349	Ampliación Del Auditorio Municipal De Amixtlán	1520801	Amixtlan	Amixtlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$584,402							0.00		Metros Cuadrados	2,518	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información
PUE15150400618274	Embalstramiento Del Camino Rural El Toril-Ocotál De 2.150 Km.	1520404	Amixtlan	El Ocotál	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$599,000	\$599,000	\$599,000	\$599,000	\$599,000	\$599,000	\$599,000	100.00	\$0	Kilómetro	483	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO 2015
PUE15150400617952	Construcción De Techos Dignos En El Municipio De Amixtlán	1510301	Amixtlan	Amixtlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$940,282	\$940,282	\$940,282	\$940,282	\$940,282	\$940,282	\$940,282	100.00	\$0	Vivienda	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO 2015
PUE15150400618110	Rehabilitación De La Calle 16 De Septiembre De La Cabecera Municipal Segunda Etapa	1510501	Amixtlan	Amixtlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$970,963	\$970,963	\$970,963	\$970,963	\$970,963	\$970,963	\$970,963	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,518	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618148	Ampliación De Drenaje Sanitario De Mirasol Primera Etapa	1510705	Amixtlan	Mirasol	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,368,834	\$1,368,834	\$1,368,834	\$1,368,834	\$1,368,834	\$1,368,834	\$1,368,834	100.00	\$0	Metros lineales	459	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618186	Ampliación De Drenaje Sanitario En Amixtlán Segunda Etapa	1510801	Amixtlan	Amixtlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,518	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO 2015
PUE15150300561413	Ampliación De Red De Energia Electrica En Privada El Durazno, San Juan.	3023-2015	Amozoc	San Juan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,293	\$24,293	\$24,293	\$24,293	\$24,293	\$24,293	\$24,293	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200512953	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Pinos	3007-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$37,714	\$37,714	\$37,714	\$37,714	\$37,714	\$37,714	\$37,714	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200512254	Rehabilitación De Pozo Profundo En El Municipio De Amozoc	3003-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596638	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle San Marco, 11 Oriente Y 15 Oriente	3043-2015	Amozoc	San Mateo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$52,999	\$52,999	\$52,999	\$52,999	\$52,999	\$52,999	\$52,999	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561439	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle 10 Poniente A	3031-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$59,970	\$59,970	\$59,970	\$59,970	\$59,970	\$59,970	\$59,970	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594960	Ampliación De Energia Electrica En Privada Las Flores	3037-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$66,692	\$66,692	\$66,692	\$66,692	\$66,692	\$66,692	\$66,692	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515200	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle 1ra Privada De San Jacinto	3035-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$86,460	\$86,460	\$86,460	\$86,460	\$86,460	\$86,460	\$86,460	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596556	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Morelos	3038-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$97,662	\$97,662	\$97,662	\$97,662	\$97,662	\$97,662	\$97,662	100.00	\$0	Metros	60	0.00	100.00	Financiera: PAGO DEL FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594640	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Briones	3061-2015	Amozoc	Casa Blanca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	80	0.00	0.00	Financiera: NO SE A REALIZADO NI UN PAGO / Fisica: NO SE A INICIADO LA OBRA / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES UN ESTUDIO. ESTUDIO TERMINADO A NIVEL FINANCIERO Y FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614817	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo Amanecer	3060-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$112,637	\$112,637	\$112,637	\$112,637	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	346	0.00	0.00	Financiera: NO SE A REALIZADO NI UN PAGO / Fisica: NO SE A INICIADO LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615846	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Prínada 7 Poniente	3064-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$144,681	\$144,681	\$144,681	\$144,681	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	30	0.00	0.00	Financiera: NO SE A REALIZADO NI UN PAGO / Fisica: NO SE A INICIADO LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO CON UN AVANCE DEL 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594662	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle 3 De Mayo	3016-2015	Amozoc	San Juan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$159,875	\$159,875	\$159,875	\$159,875	\$159,875	\$159,875	\$159,875	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615894	Adquisición De Bomba Para Pozo Profundo En El Paraje La Floresta (Pozo No. 1 Encargado Municipio De Amozoc)	3063-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$202,420	\$202,420	\$202,420	\$202,420	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA NO SE A DADO NI UN PAGO / Fisica: NO SE A REALIZADO LA ADQUISICIÓN / Registro: ESTA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA NO SE A RELIZADO NI A NIVEL FINANCIERO NI FISICO SU.
PUE15150300561360	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Altamirano, San José Y Juquilita	3020-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,468	\$306,468	\$306,468	\$306,468	\$306,468	\$306,468	\$306,468	100.00	\$0	Metros lineales	78	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200510647	Ampliación De Red De Energia Electrica En P.v. Nacional A, P.v. Escandinavo, P.v. Ciruelos, Calle Cedro, P.v. Caoba, Cerrada Ebanos, P.v. Nogales	3001-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,887	\$431,887	\$431,887	\$431,887	\$431,887	\$431,887	\$431,887	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615626	Construcción De 1 Aula En Estructura U1c En La Escuela Secundaria Manuel Bernal López	3054-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Educación	En Ejecución	2015	\$533,078	\$533,078	\$533,078	\$533,078	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	0.00	Financiera: NO SE A REALIZADO NI UN PAGO DE ESTA OBRA / Fisica: NO SE A INICIADO LA OBRA / Registro: ESTA OBRA ESTA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594876	Construcción De 2 (Dos) Aulas Tipo Regional De 6.00 X 8.00 En El Bachillerato General Oficial Miguel Castulo Alariste Castro Clave 21ebh0925z	3053-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Educación	En Ejecución	2015	\$680,123	\$680,123	\$680,123	\$680,123	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: NO SE A REALIZADO NI UN PAGO / Fisica: NO SE A REALIZADO ESTA OBRA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ESTUDIO. ESTUDIO TERMINADO A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511163	Construcción De Modulo Sanitario En Estructura Regional C De 6.00 X 8.00 En Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza Clave 21des0096f	0002-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Educación	En Ejecución	2015	\$711,057	\$711,057	\$711,057	\$711,057	\$711,057	\$711,057	\$711,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515279	Construcción De 1 Aula Tipo Regional C De 6.00 X 8.00 Y Domo Metalico (2a. Etapa) En La Escuela Primaria Vicente Suarez Clave 21d9d0926f	3011-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Educación	En Ejecución	2015	\$868,208	\$868,208	\$868,208	\$868,208	\$868,208	\$868,208	\$868,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400596697	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia San Andres Las Vegas Y Barrio Santa Cruz Calera	3049-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$940,897	\$940,897	\$940,897	\$940,897	\$940,897	\$940,897	\$940,897	100.00	\$0	Metros	700	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590657	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Venta Perteneciente Al Municipio De Amozoc	3032-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$973,128	\$973,128	\$973,128	\$973,128	\$973,128	\$973,128	\$973,128	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ABATIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615705	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calle 4, 6 Y 8 Poniente, De La Colonia Las Vegas	3055-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	400	0.00	0.00	Financiera: NO SE A REALIZADO NI UN PAGO / Fisica: NO SE A INICIADO LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO CON UN AVANCE DEL 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596672	Construcción De Puente Peatonal En La Colonia San Diego Ecatepec	3028-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,088,477	\$1,088,477	\$1,088,477	\$1,088,477	\$1,088,477	\$1,088,477	\$1,088,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,088	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO DEL PUENTE PEATONAL / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151504005998180	Red De Drenaje Sanitario Colonia San Pedro	3005-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,318,589	\$1,318,589	\$1,318,589	\$1,318,589	\$1,318,589	\$1,318,589	\$1,318,589	100.00	\$0	Metros	389	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511903	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y 4 Ramales En La Colonia Ampliación San Jacinto	0004-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,458,007	\$1,458,007	\$1,458,007	\$1,458,007	\$1,458,007	\$1,458,007	\$1,458,007	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615797	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Cuyusco A La Colonia Nuevo	3057-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,778,471	\$1,778,471	\$1,778,471	\$1,778,471	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,000	0.00	0.00	Financiera: NO SE A REALIZADO NI UN PAGO / Fisica: NO SE A INICIADO LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL FINANCIERO NI FISICO SU AVANCE ES DEL 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615742	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Calles 25 Sur Y 7b Poniente, En La Colonia La Ocotera	3056-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,693,615	\$2,693,615	\$2,693,615	\$2,693,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	750	0.00	0.00	Financiera: NO SE A REALIZADO NI UN PAGO / Fisica: NO SE A INICIADO LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200510970	Construcción De Drenaje Pluvial En Lateral De Carretera Federal A Oriente Y Lateral Carretera Federal A Tehuacan	0003-2015	Amozoc	Amozoc de Mota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,104,798	\$5,104,798	\$5,104,798	\$5,104,798	\$5,104,798	\$5,104,798	\$5,104,798	100.00	\$0	Metros lineales	2,050	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590805	Ampliación De Electrificación En La Localidad De El Terrero Sección Tenango	15037	Aquixtla	El Terrero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$13,659	\$13,659	\$13,659	\$13,659	\$13,659	\$13,659	\$13,659	100.00	\$0	Metros lineales	8	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada
PUE15150400592269	Mejoramiento De Aulas Con Pintura En La Escuela Secundaria Benito Juárez García Clave: 21etv0742z	15039	Aquixtla	Tlachipala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$89,391	\$89,391	\$89,391	\$89,391	\$89,391	\$89,391	\$89,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada
PUE15150300552369	Rehabilitación Del Alumbro Público En Todo El Municipio	15027	Aquixtla	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$90,002	\$90,002	\$90,002	\$90,002	\$90,002	\$90,002	\$90,002	100.00	\$0	Piezas	7,848	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Financiera: la presente obra se encuentra terminada
PUE15150400588892	Mejoramiento De Sanitario En Secundaria Guadalupe Victoria Clave: 21etv0754e	15012	Aquixtla	Chichicaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$115,542	\$115,542	\$115,542	\$115,542	\$115,542	\$115,542	\$115,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Financiera: la presente obra se encuentra terminada
PUE15150400590224	Rehabilitación Del Cercado Con Barda En Escuela Preescolar Citaltlanextli Clave: 21djp0248k	15033	Aquixtla	La Loma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$117,312	\$117,312	\$117,312	\$117,312	\$117,312	\$117,312	\$117,312	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada
PUE15150400590623	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave: 21djp02226c	15035	Aquixtla	La Loma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$149,295	\$149,295	\$149,295	\$149,295	\$149,295	\$149,295	\$149,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada
PUE15150300552905	Mejoramiento Del Camino De La Cruz Al Centro De Atzacac	15020	Aquixtla	Atzacac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$169,569	\$169,569	\$169,569	\$169,569	\$169,569	\$169,569	\$169,569	100.00	\$0	Kilómetro	368	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Financiera: la presente obra se encuentra terminada
PUE15150400591543	Ampliación De La Línea Principal Del Riego Tecnificado De La Asociación De Riego El Llano De Tlatempa, A.C.	15038	Aquixtla	Tlatempa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$180,945	\$180,945	\$180,945	\$180,945	\$180,945	\$180,945	\$180,945	100.00	\$0	Metros lineales	156	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada
PUE15150300552822	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Alfonso	15019	Aquixtla	San Alfonso	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$259,773	\$259,773	\$259,773	\$259,773	\$259,773	\$259,773	\$259,773	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA

PUE15150400589613	Construcción De 21 Descargas A Biodigestor En La Localidad De Cuautolanico	15031	Aquixtla	Cuautolanico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$287,737	\$287,737	\$287,737	\$287,737	\$287,737	\$287,737	\$287,737	100.00	\$0	Lote	105	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada fisicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100% /
PUE15150200502523	Rehabilitación Del Cercado Con Barda En Escuela Primaria José María Domínguez Castilla Clave 21epr0750]	15009	Aquixtla	Chignahuacingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$287,892	\$287,892	\$287,892	\$287,892	\$287,892	\$287,892	\$287,892	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA FINANCIERA: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada fisicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100% /
PUE15150400590737	Mejoramiento De Los Canales De Riego De Ayocautlla	15036	Aquixtla	Ayocautlla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$302,310	\$302,310	\$302,310	\$302,310	\$302,310	\$302,310	\$302,310	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada fisicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100% /
PUE15150300551988	Ampliación Y Rehabilitación De Las Líneas De Conducción Del Sistema De Agua Potable	15011	Aquixtla	Ecapactla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$358,105	\$358,105	\$358,105	\$358,105	\$358,105	\$358,105	\$358,105	100.00	\$0	Metros lineales	167	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA FINANCIERA: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada fisicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100% /
PUE15150300552750	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Cuautleco	15018	Aquixtla	Cuautleco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$407,424	\$407,424	\$407,424	\$407,424	\$407,424	\$407,424	\$407,424	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA FINANCIERA: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada fisicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100% /
PUE15150400589747	Construcción De 33 Descargas A Biodigestor En La Localidad De El Terrero	15032	Aquixtla	El Terrero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$452,161	\$452,161	\$452,161	\$452,161	\$452,161	\$452,161	\$452,161	100.00	\$0	Lote	142	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada fisicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100% /
PUE15150400590457	Construcción De 41 Descargas A Biodigestor En La Localidad De Tlacomulco	15034	Aquixtla	Tlacomulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$561,776	\$561,776	\$561,776	\$561,776	\$561,776	\$561,776	\$561,776	100.00	\$0	Lote	186	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada fisicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100% /
PUE15150300553004	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Parte Sur Y Centro	15021	Aquixtla	Pachuquilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$622,350	\$622,350	\$622,350	\$622,350	\$622,350	\$622,350	\$622,350	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA FINANCIERA: ACCION EJECUTADA AL 100% EN SU AVANCE
PUE15150300552665	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	15014	Aquixtla	Alexcac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$718,094	\$718,094	\$718,094	\$718,094	\$718,094	\$718,094	\$718,094	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA FINANCIERA: ACCION EJECUTADA AL 100% EN SU AVANCE
PUE15150400593428	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computo	0172015020	Atempan	Atempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	100.00	\$0	Piezas	25,386	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA AL 100% EN SU AVANCE
PUE15150400592812	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Tacopan	0172015035	Atempan	Tacopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$218,352	\$218,352	\$218,352	\$218,352	\$218,352	\$218,352	\$218,352	100.00	\$0	Piezas	4,248	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA AL 100% EN SUS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PUE15150400592623	Rehabilitación Canal Pluvial En Ahuateno	0172015037	Atempan	Atempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$248,373	\$248,373	\$248,373	\$248,373	\$248,373	\$248,373	\$248,373	100.00	\$0	Metros lineales	25,386	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN SUS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PUE15150400592255	Construcción De Cercado Perimetral Del Preescolar Indígena "In Tepensin"	0172015031	Atempan	Cala Sur	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATEMPAN PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2015	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	100.00	\$0	Metros lineales	2,511	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE SOLICITA VALIDACION.
PUE15150400592787	Rehabilitación De Aulas Y Comedor En La Escuela Telesecundaria Carlos Camacho Espiritu De La Localidad De Cala Norte	0172015039	Atempan	Cala Norte	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$252,112	\$252,112	\$252,112	\$252,112	\$252,112	\$252,112	\$252,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,357	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% EN SUS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PUE15150400593389	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez En La Localidad De Animazco	0172015054	Atempan	San Nicolás (Animazco)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$268,376	\$268,376	\$268,376	\$268,376	\$268,376	\$268,376	\$268,376	100.00	\$0	Metros lineales	705	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA POR COMPLETO EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592984	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Calle 16 De Septiembre Y Constitución, Y Calle Constitución, Colonia Centro, Atempan	0172015050	Atempan	Atempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,513	\$273,513	\$273,513	\$273,513	\$273,513	\$273,513	\$273,513	100.00	\$0	Metros lineales	25,386	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO
PUE15150400593012	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle A Un Costado Del Palacio Municipal	0172015051	Atempan	Atempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$348,145	\$348,145	\$348,145	\$348,145	\$348,145	\$348,145	\$348,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,386	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN SUS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PUE15150300571225	Ampliación De Sanitarios Y Rehabilitación De Aula En El Jardín De Niños Benito Juárez	0172015033	Atempan	Tacopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUE.	Educación	En Ejecución	2015	\$361,367	\$361,367	\$361,367	\$361,367	\$361,367	\$361,367	\$361,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,248	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y EN SUS AVANCE FISICO Y FINANCIERO COMPLETO.



PUE15150400601534	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Martín Atexcal (Calle Prolongación 3 Oriente) Del Municipio De Atexcal, Pue.	HAA-2014-013	Atexcal	San Martín Atexcal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$419,596	\$419,596	\$419,596	\$419,596	\$419,596	\$419,596	\$419,596	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601519	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De Red De Distribución), En La Localidad De Cumbres De Chicometepc	HAA-2015-009	Atexcal	Las Cumbres de Chicometepc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$528,664	\$528,664	\$158,599	\$158,599	\$158,599	\$158,599	\$158,599	30.00	\$0	Metros lineales	57	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601504	Construcción De Un Techado En La Escuela Telesecundaria Manuel Tolaa 496, Clave:21etv0150, En La Localidad De San Martín Atexcal	HAA-2015-007	Atexcal	San Martín Atexcal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Educación	En Ejecución	2015	\$585,604	\$585,604	\$585,604	\$585,604	\$585,604	\$585,604	\$585,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571551	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable 2a Etapa	HAA-2015-10	Atexcal	Santo Tomás Otaltepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$795,042	\$795,042	\$795,042	\$795,042	\$795,042	\$795,042	\$795,042	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601526	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, En La Localidad De Colonia Solidaridad	HAA-2014-012	Atexcal	Colonia Solidaridad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,044,066	\$1,044,066	\$1,044,066	\$1,044,066	\$1,044,066	\$1,044,066	\$1,044,066	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601514	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, En La Localidad De San Lucas Teteletitlan	HAA-2015-008	Atexcal	San Lucas Teteletitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,053,999	\$1,053,999	\$316,200	\$316,200	\$316,200	\$316,200	\$316,200	30.00	\$0	Metros lineales	735	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200539512	Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez	HAA-2015-11	Atexcal	Santiago Nopala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Educación	En Ejecución	2015	\$1,158,159	\$1,158,159	\$1,158,159	\$1,158,159	\$1,158,159	\$1,158,159	\$1,158,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593896	Rehabilitación De Tanque De Captación Y Distribución Del Sistema De Agua Potable	FISM-005	Attequizayan	Attequizayan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$72,932	\$72,932	\$72,932	\$72,932	\$72,932	\$72,932	\$72,932	100.00	\$0	Piezas	1,087	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200530653	Pavimentación De La Calle Niños Héroes, 2a. Etapa	FISM-007	Attequizayan	Attequizayan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$104,857	\$104,857	\$104,857	\$104,857	\$104,857	\$104,857	\$104,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HEROS, OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%
PUE15150300552310	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela 24 De Febrero Con Clave 21dal0016a	FISM-008	Attequizayan	Attequizayan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN	Educación	En Ejecución	2015	\$154,850	\$154,850	\$154,850	\$154,850	\$154,850	\$154,850	\$154,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTOS DE SANITARIOS OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593866	Rehabilitación De Aulas En Escuela Telesecundaria Juan Escutia Con Clave Cct-21etv0248c	FISM-010	Attequizayan	Attequizayan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$280,761	\$280,761	\$280,761	\$280,761	\$280,761	\$280,761	\$280,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593890	Rehabilitación De La Calle 16 De Septiembre Con Concreto Hidráulico	FISM-003	Attequizayan	Attequizayan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$994,239	\$803,206	\$803,206	\$803,206	\$803,206	\$803,206	\$803,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,554	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN 2015 POR \$803,205.50 Y EN 2016 POR \$191,033.39 / Fisica: LA OBRA FISCAMENTE ESTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE PAGO EN 2015 POR \$803,205.50 Y EN 2016 SE VA A
PUE15150400593986	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ignacio Allende 2da. Etapa	FISM-001	Attequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,155,300	\$1,155,300	\$1,155,300	\$1,155,300	\$1,155,300	\$1,155,300	\$1,155,300	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593857	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ignacio Allende 1er. Etapa	FISM-004	Attequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,476,862	\$1,476,862	\$1,476,862	\$1,476,862	\$1,476,862	\$1,476,862	\$1,476,862	100.00	\$0	Metros lineales	77	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593858	Mejoramiento De 37 Viviendas Con Losa De Concreto Hidráulico	FISM-002	Attequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,769,815	\$1,769,815	\$1,769,815	\$1,769,815	\$1,769,815	\$1,769,815	\$1,769,815	100.00	\$0	Vivienda	185	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300567664	Trabajos De Mejoramiento En La Escuela Primaria Aquiles Serdan C.C.T. 21dpr2227b	FISM15-SK-044	Atlixco	Juan Verera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$157,791	\$157,791	\$157,791	\$157,791	\$153,859	\$153,859	\$153,859	97.51	\$0	Metros Cuadrados	246	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300567632	Trabajos De Mejoramiento En El Jardín De Niños Beatriz Jiménez Viuda De Hernandez C.C.T. 21djp0123c	FISM15-SK-045	Atlixco	Atlixco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$214,319	\$270,130	\$270,130	\$270,130	\$270,130	\$270,130	\$270,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: EJEUTADA / Registro: EJEUTADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE15150200512527	Construcción De Aula De Medios En Jardín De Niños Fortino Ayauca C.C.T. 21dj1033r	FISM15-SJ-036	Atlixco	Atlixco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$323,243	\$341,481	\$341,481	\$341,481	\$341,481	\$341,481	\$341,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: EJEUTADA / Registro: EJEUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150300567715	Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños Miguel F. Martinez C.C.T. 21djm0592v	FISM15-SJ-023	Atlixco	La Sabana (San Juan La Sabana)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$358,693	\$327,571	\$327,571	\$327,571	\$327,571	\$327,571	\$327,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: FINIQUITADA / Registro: EJECUTADA AL 100%
PUE15150300567613	Trabajos De Mejoramiento En La Escuela Secundaria Vespertina "Dr Isaac Ochotorena" C.C.T. 21ees008c	FISM15-SK-047	Atlixco		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$415,500	\$415,500	\$415,500	\$415,500	\$234,274	\$234,274	\$234,274	56.38	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300567691	Adoquinamiento De Calle 2 Oriente Entre 2 Y 4 Norte	FISM15-SF-037	Atlixco	Santa Lucia Cosamalopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$703,620	\$794,080	\$794,080	\$794,080	\$794,080	\$794,080	\$794,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,670	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: EJECUTADA / Registro: EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200512634	Construccion De Techado En Plaza Cívica Del Jardín De Niños Ignacio Allende C.C.T. 21djm041t	FISM15-SJ-039	Atlixco		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$760,440	\$244,531	\$244,531	\$244,531	\$244,531	\$244,531	\$244,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Fisica: EJECUTADA / Registro: EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200512742	Construccion De Techado En La Explanada Principal De La Escuela Primaria Valerio Trujano C.C.T. 21dpr1533c	FISM15-SJ-040	Atlixco	San Félix Almazán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$760,440	\$754,092	\$754,092	\$754,092	\$754,092	\$754,092	\$754,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: EJECUTADA / Registro: ejecutada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576644	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Para El Bachiller Jose Vasconcelos Y Adoquinamiento De La Misma Calle De La Localidad De Atlixco, Pue.	FORTA15-SF-049	Atlixco	Atlixco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,859,645	\$1,207,075	\$1,207,075	\$1,207,075	\$735,463	\$735,463	\$735,463	60.93	\$0	Metros Cuadrados	4,120	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552464	Ampliacion De Red De Electrificacion De La Calle Juarez En La Colonia De Tlacumulco	15009	Atoyatempan	Tlacumulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$222,614	\$222,614	\$222,614	\$222,614	\$222,614	\$222,614	\$222,614	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA FINIQUITADO / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE
PUE15150400588197	Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares	15013	Atoyatempan	Atoyatempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$335,159	\$335,159	\$335,159	\$335,159	\$335,159	\$335,159	\$335,159	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: el proyecto se encuentra finiquitado / Fisica: el proyecto se encuentra terminado y operando / Registro: se registra en tiempo y forma por lo que se solicita validacion de folio
PUE15150400587824	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio	15008	Atoyatempan	Atoyatempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,217	\$595,217	\$595,217	\$595,217	\$595,217	\$595,217	\$595,217	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA FINIQUITADO / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100 % Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE. Financiera: el proyecto se encuentra finiquitado / Fisica: el proyecto se encuentra terminado al 100 % y operando / Registro: se registra en tiempo y forma de igual manera se informa que en esta obra se aplicaron los
PUE15150400587875	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio	15011	Atoyatempan	Atoyatempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,028	\$699,028	\$699,028	\$699,028	\$699,028	\$699,028	\$699,028	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: el proyecto se encuentra finiquitado / Fisica: el proyecto se encuentra terminado al 100 % y operando / Registro: se registra en tiempo y forma de igual manera se informa que en esta obra se aplicaron los
PUE15150400587847	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	15010	Atoyatempan	Atoyatempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$945,815	\$945,815	\$945,815	\$945,815	\$945,815	\$945,815	\$945,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151504005824535	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Atzala	2015-R-33-03	Atzala	Atzala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$297,588	\$297,588	\$297,588	\$297,588	\$297,588	\$297,588	\$297,588	100.00	\$0	Metros lineales	1,228	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605451	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Independencia Entre Calle Constitucion Y Av. La Reforma.	2015/R-33/04	Atzala	Atzala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,231	\$380,231	\$380,231	\$380,231	\$380,231	\$380,231	\$380,231	100.00	\$0	Metros lineales	1,228	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591972	Ampliacion De Alcantarillado Pluvial En La Calle De La Secundaria Tecnica No. 115 De La Cabecera Municipal De Atzitzintla, Puebla.	MA-010/15	Atzitzintla	Atzitzintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$309,853	\$309,853	\$309,853	\$309,853	\$309,853	\$309,853	\$309,853	100.00	\$0	Metros cúbicos	3,170	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y FICHIATADA FN SI
PUE15150400590650	Mmejoramiento De Aulas Y De Barda En El Bachillerato General Oficial "Emiliano Zapata" Clave: 21ebh072r	MA-011/15	Atzitzintla	Atzitzintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$529,961	\$529,961	\$529,961	\$529,961	\$529,961	\$529,961	\$529,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 - Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593424	Reposicion De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Localidad De Toluca, Perteneciente Al Municipio De Atzitzintla, Puebla	MA-018/15	Atzitzintla	Toluca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$551,310	\$551,310	\$551,310	\$551,310	\$551,310	\$551,310	\$551,310	100.00	\$0	Metros cúbicos	285	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 - Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593617	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Varias Calles De Atzitzintla (Zap 0045 Y Zap 005a)	MA-020/15	Atzitzintla	Atzitzintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$598,479	\$598,479	\$598,479	\$598,479	\$598,479	\$598,479	\$598,479	100.00	\$0	Metros lineales	2,456	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593478	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable, En La Localidad De Guadalupe Xochiloma	MA-005/15	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$952,147	\$952,147	\$952,147	\$952,147	\$952,147	\$952,147	\$952,147	100.00	\$0	Metros lineales	477	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400593506	Mantenimiento Y Rehabilitacion Del Sistema De Acantarillado Sanitario En Lacabecera Municipal De Atzitzintla (Zap 005a Y Zap 0045)	MA-019/15	Atzitzintla	Atzitzintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,015,901	\$1,015,901	\$1,015,901	\$1,015,901	\$1,015,901	\$1,015,901	\$1,015,901	100.00	\$0	Metros lineales	3,170	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD YA FUNCIONANDO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA YA FUNCIONANDO
PUE15150300554257	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Carmen Serdan" C.C.T. 21etv09350	MAG2015-010	Ayototxo de Guerrero	San Francisco Atzacalax	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXCO DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$384,976	\$384,976	\$384,976	\$384,976	\$384,976	\$384,976	\$384,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE15150400594729	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Mediante Energia Solar Fotovoltaica, En La Localidad De La Manigua	MAG2015-019	Ayototxo de Guerrero	La Manigua	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXCO DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$399,615	\$399,615	\$399,615	\$399,615	\$399,615	\$399,615	\$399,615	100.00	\$0	Celdas solares	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO SE TOMO CELDAS SOLARES COMO UNIDAD DE MEDIDA EN VEZ DE PANELES SOLARES / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO SE HIZO UN AJUSTE EN EL MONTO PRESUPUESTADO REAL DEL CONTRATO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO SE UTILIZA HECHA COMO UNIDAD DE MEDIDA EN VEZ DE PANELES SOLARES / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554858	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Loc. El Arenal	MAG2015-014	Ayototxo de Guerrero	Arenal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXCO DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$423,439	\$423,439	\$423,439	\$423,439	\$423,439	\$423,439	\$423,439	100.00	\$0	Piezas	260	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO SE UTILIZA HECHA COMO UNIDAD DE MEDIDA EN VEZ DE PANELES SOLARES / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554276	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Localidad Los Mangos	MAG2015-015	Ayototxo de Guerrero	Los Mangos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXCO DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,198	\$450,198	\$450,198	\$450,198	\$450,198	\$450,198	\$450,198	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO SE UTILIZA HECHA COMO UNIDAD DE MEDIDA EN VEZ DE PANELES SOLARES / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554269	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Cuauhtemoc	SDZP21009689	Ayototxo de Guerrero	Cuauhtémoc (Tlacuololotoc)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXCO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$822,576	\$822,576	\$822,576	\$822,576	\$822,576	\$822,576	\$822,576	100.00	\$0	Metros lineales	290	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE15150400594617	Construccion De 2,990.00 M2 De Techos Para Vivienda En Las Localidades De Gachupinate (Sancho Nuevo), La Manigua Y Cuauhtemoc En El Municipio De Ayototxo De Guerrero, Puebla	MAG2015-016	Ayototxo de Guerrero	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXCO DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,098,674	\$1,098,674	\$1,098,674	\$1,098,674	\$1,098,674	\$1,098,674	\$1,098,674	100.00	\$0	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594693	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Ayuntamiento, Calle Aquiles Serdan Y Calle Fray Bartolome De Las Casas En La Cabecera Municipal De Ayototxo De Guerrero, Pue.	MAG2015-018	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXCO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,167,885	\$1,167,885	\$1,167,885	\$1,167,885	\$1,167,885	\$1,167,885	\$1,167,885	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594667	Ampliacion De Drenaje Sanitario Desde La Calzada Central Miguel Hidalgo Hasta Camino A Monojapan, En La Cabecera Municipal De Ayototxo De Guerrero, Pue.	MAG2015-017	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXCO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,724,440	\$1,724,440	\$1,724,440	\$1,724,440	\$1,724,440	\$1,724,440	\$1,724,440	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE15150300550647	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo Entre Calle San Jose Y Calle De Los Ranchos	MCP-R33-2015-007	Calpan	San Lucas Atzala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$132,042	\$132,042	\$132,042	\$132,042	\$132,042	\$132,042	\$132,042	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300585328	Ampliacion De Electrificación San Mateo Ozotico, Calle Ayala.	MCP-R33-2015-018	Calpan	San Mateo Ozotico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$132,969	\$132,969	\$132,969	\$132,969	\$132,969	\$132,969	\$132,969	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: convenio por ejecución de trabajos a cargo de la comisión federal de electricidad / Registro:
PUE15150300585331	Ampliacion De Electrificación San Mateo Ozotico Calle La Soledad	MCP-R33-2015-019	Calpan	San Mateo Ozotico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$318,576	\$318,576	\$318,576	\$318,576	\$318,576	\$318,576	\$318,576	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: pago por ejecución de trabajos a la comisión federal de electricidad / Fisica: convenio por ejecución de trabajos a cargo de la comisión federal de electricidad / Registro:
PUE15150300585364	Ampliacion De Electrificación, Pv. Las Flores, Lazaro Cardenas, Niños Heroes, C Del Rio, Emilio Carranza	MCP-R33-2015-020	Calpan	San Lucas Atzala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$337,303	\$337,303	\$337,303	\$337,303	\$337,303	\$337,303	\$337,303	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: ejecución a cargo de la comisión federal de electricidad / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300581936	Pavimentacion Con Adocreto En Calle De Los Ranchos Y Av. Principal Y Calle Hidalgo	MCP-RF-2015-001	Calpan	San Lucas Atzala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$473,490	\$118,373	\$118,373	\$118,373	\$118,373	\$118,373	\$118,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REGISTRA GASTO FISM 2015 / Fisica: SE CUMPLEN METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550770	Construccion De Cubierta Estructural En Plaza Civica De La Escuela Primaria Federal, Generi Emiliano Zapata Con Clave 21dpr3498a De La Poblacion De San Andres Calpan	MCP-R33-2015-012	Calpan	San Andrés Calpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$881,332	\$881,322	\$881,322	\$881,322	\$881,322	\$881,322	\$881,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300585368	Ampliacion De Electrificación San Andres Calpan Av. Las Cajas, Buenavista, Privada Los Pinos, Calle Miguel Negrete, Ignacio Zaragoza, Aquiles Serdan, Del Ajal, Hidalgo, San Jose, Vicente Guerrero, Ign	MCP-R33-2015-021	Calpan	San Andrés Calpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,176,702	\$1,176,702	\$1,176,702	\$1,176,702	\$1,176,702	\$1,176,702	\$1,176,702	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: convenio por ejecución de los trabajos con CRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550783	Adoquinamiento En La Calle Hidalgo Entre Calle San Jose Y Calle De Los Gallos	MCP-R33-2015-014	Calpan	San Lucas Atzala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,426,845	\$1,406,599	\$1,406,599	\$1,406,599	\$1,406,599	\$1,406,599	\$1,406,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300585385	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Narcizo Mendoza, Garciatla, Cerrada Providencia Y 16 De Septiembre En La Localidad De San Andres Calpan.	MCP-R33-2015-023	Calpan	San Andrés Calpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,432,281	\$715,005	\$715,005	\$715,005	\$715,005	\$715,005	\$715,005	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	18.00	Financiera: obra financiada con recurso fism2015 y fism2014 de obra cancelado por inconformidad social / Fisica: se reporta AVANCE CORRESPONDINETE A PAGO DE ANTICIPO / Registro: SISTEMA:

PUE15150300550602	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Localidad De San Andres Calpan, Municipio De Calpan, Pue	MCP-R33-2015-006	Calpan	San Andrés Calpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,847,559	\$1,847,559	\$1,847,559	\$1,847,559	\$1,847,559	\$1,847,559	\$1,847,559	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550774	Ampliación De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Jose Pueblo Nuevo, Calpan Puebla	MCP-R33-2015-013	Calpan	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,861,518	\$1,861,518	\$1,861,518	\$1,861,518	\$1,861,518	\$1,861,518	\$1,861,518	100.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554123	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Aquiles Serdan	MCP-R33-2015-009	Calpan	San Andrés Calpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,479,722	\$3,479,184	\$3,479,184	\$3,479,184	\$3,479,184	\$3,479,184	\$3,479,184	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300585379	Contrucción De Colector Sanitario Marginal Sur, Primera Etapa En La Localidad De San Andres Calpan, Uunicipio De Calpan	MCP-R33-2015-022	Calpan	San Andrés Calpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,750,858	\$1,745,061	\$1,745,061	\$1,745,061	\$1,745,061	\$1,745,061	\$1,745,061	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: obra financiada con recurso de fiam 2015 y fiam 2014 de cancelación de obra por inconformidad social / Física: pago de anticipo de fiam 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150400617777	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Luis Atolotitlán Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Puebla.	15018	Caltepec	San Luis Atolotitlán (Atolotitlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYTO CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$199,380							0.00		Metros lineales	941	0.00		Financiera: La Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400617911	Construcción De Electrificación No Convencional (Solar Fotovoltaica) En La Localidad De Sabino Farol Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Puebla.	15019	Caltepec	El Cozahulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYTO. CALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$210,034	\$210,034	\$210,034	\$210,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150300571581	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Copatlán, Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Puebla (Convenio Caltepec-Cfe 01-2015	15013	Caltepec	Copatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYTO CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$280,718							0.00		Piezas	40	0.00		Financiera: La Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150300571583	Ampliación De Electrificación En El Barrio La Noria De La Localidad De Atecoxcó Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Puebla (Convenio Caltepec.Cfe 01-2015	15014	Caltepec	Atecoxcó	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYTO CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$323,399							0.00		Piezas	31	0.00		Financiera: La Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400617568	Ampliación Y Rehabilitación (Segunda Etapa) De La Red De Conduccion Y Distribucion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Acatitlán, Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Puebla.	15016	Caltepec	San Juan Acatitlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$498,668	\$498,668	\$498,668	\$498,668	\$498,668	\$498,668	\$498,668	100.00	\$0	Metros	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400617646	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Santiago Caltepec Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Puebla (1 Ra Etapa)	15017	Caltepec	Coatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYTO CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$566,036	\$566,036	\$566,036	\$566,036	\$566,036	\$566,036	\$566,036	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571574	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Zona Los Granados (1ra Etapa) En La Localidad De Santiago Acatépec, Perteneciente Al Municipio De Caltepec Puebla	15012	Caltepec	Los Granados	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$667,784	\$667,784	\$667,784	\$667,784	\$667,784	\$667,784	\$667,784	100.00	\$0	Metros	415	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200524719	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio El Firul Perteneciente A La Localidad Del Plan De San Miguel, Municipio De Caltepec, Puebla Pue.	15007	Caltepec	Plan de San Miguel	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$683,643	\$683,643	\$683,643	\$683,643	\$683,643	\$683,643	\$683,643	100.00	\$0	Metros lineales	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200526655	Construcción De 18 Baños Dignos Tipo Familiar En La Localidad De Actipan, Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Puebla	15011	Caltepec	Actipan (San Isidro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$829,585	\$829,585	\$829,585	\$829,585	\$829,585	\$829,585	\$829,585	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200524810	Construcción De La Red De Conducción Y Distribución Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) En La Comunidad El Marrubio, Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Puebla	15008	Caltepec	Marrubio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$864,910	\$864,910	\$864,910	\$864,910	\$864,910	\$864,910	\$864,910	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618057	Construcción De Sanitarios Con Biologgestores, Que Beneficiara A La Localidad De Caltepec, Municipio De Caltepec, Pue.	15027	Caltepec	Caltepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	417	0.00	0.00	Financiera: OBRA CON BANOBRAS / Física: OBRA CON BANOBRAS / Registro: OBRA CON BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580017	Adquisición De Software "Neodata" De Costos Para La Direccion De Obras Prodim	331516-B	Camocuautla	Camocuautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,356	\$11,356	\$11,356	\$11,356	\$11,356	\$11,356	\$11,356	100.00	\$0	Lote	5	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: ADQUISICION DEL 100% / Registro: ACCION AL 100% EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590865	Adquisición De Una Computadora Portatil Laptop Para La Direccion De Obras Prodim	331516-C	Camocuautla	Camocuautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA, PUE.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,649	\$12,649	\$12,649	\$12,649	\$12,649	\$12,649	\$12,649	100.00	\$0	Computadoras	5	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% EL TRIMESTRE PASADO HUBO UN ERROR YA QUE SE CAPTUREO EN GENERAL EL 2% Y SON 3 ACCIONES / Física: ADQUISICION AL 100% / Registro: ACCION AL 100% EL TRIMESTRE PASADO
PUE15150400591596	Mantenimiento General En Los Centros De Salud De San Bernardino Y Tapayula	331522	Camocuautla	San Bernardino	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA, PUE.	Salud	En Ejecución	2015	\$259,331	\$259,331	\$259,331	\$259,331	\$259,331	\$259,331	\$259,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.

PUE15150400590844	Construcción De Recamaras Adicionales	331508	Camocuautla	Camocuautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA, PUE.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,102,500	\$1,102,500	\$1,102,500	\$1,102,500	\$1,102,500	\$1,102,500	\$1,102,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150200505817	Ampliación De Agua Potable Que Beneficiara A Las Calles Mariano Escobedo (Entre Bartolome De Las Casas Y Terrenos De Labor), Bartolome De Las Casas (Entre Mariano Escobedo Y Casas Y Privada Sin Nombre	15007	Cañada Morelos	Morelos Cañada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,909	\$200,909	\$200,909	\$200,909	\$200,909	\$200,909	\$200,909	100.00	\$0	Metros lineales	19	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:
PUE15150300568617	Construcción De Andadores Y Banquetas En La Unidad Deportiva De La Localidad De San José Ixtapa, Municipio De Cañada Morelos, Puebla	15037	Cañada Morelos	San José Ixtapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$244,264	\$244,264	\$244,264	\$244,264	\$244,264	\$244,264	\$244,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,779	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE15150200557452	Rehabilitación De Redes Sanitarias En Varias Localidades Del Municipio De Cañada Morelos, Puebla (Desazolve )	15021	Cañada Morelos	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,527	\$395,527	\$395,527	\$395,527	\$395,527	\$395,527	\$395,527	100.00	\$0	Metros lineales	1,350	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Registro:
PUE15150300557571	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Conexión A La Escuela Secundaria Juan De Palafox, Calle Mina), Que Beneficiara A La Localidad De Barrio La Soledad, Municipio De Cañada Morelos, Pue	15023	Cañada Morelos	Barrio la Soledad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$465,580	\$465,580	\$465,580	\$465,580	\$465,580	\$465,580	\$465,580	100.00	\$0	Metros lineales	385	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:
PUE15150400609059	1ra. Etapa (Un Aula) De La Sustitución De Dos Aulas En La Escuela Primaria Federal Benito Juárez Clave 21dqr2440u En La Localidad De Cuesta Chica Perteneciente Al Municipio De Cañada Morelos, Pue.	15034	Cañada Morelos	San Miguel Cuesta Chica	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$478,959	\$478,959	\$478,959	\$478,959	\$478,959	\$478,959	\$478,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:
PUE15150200508092	Ampliación De Electrificación, Localizado En La Entrada De La Localidad De San Jose Ixtapa, En El Municipio De Cañada Morelos, Pue.	15018	Cañada Morelos	San José Ixtapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$504,227	\$504,227	\$504,227	\$504,227	\$504,227	\$504,227	\$504,227	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: Financiera: LA APORTACION SE REALIZO AL 100% PARA SU RESPECTIVA EJECUCION POR PARTE DE F.F.E. / Fisica: LA APORTACION SE REALIZO AL 100% PARA SU RESPECTIVA EJECUCION POR PARTE DE Financiera: SE REALIZO LA APORTACION AL 100% PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE F.F.E. / Fisica: SE REALIZO LA APORTACION AL 100% PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE
PUE15150300557836	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Población De Lázaro Cárdenas Entre Entrada A La Población Y Kinder, Municipio De Cañada Morelos Estado De Puebla.	15026	Cañada Morelos	Lázaro Cárdenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$734,583	\$734,583	\$734,583	\$734,583	\$734,583	\$734,583	\$734,583	100.00	\$0	Metros	173	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE15150300557921	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De Lázaro Cárdenas Entre "Y", Municipio De Cañada Morelos Estado De Puebla.	15027	Cañada Morelos	Lázaro Cárdenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$834,795	\$834,795	\$834,795	\$834,795	\$834,795	\$834,795	\$834,795	100.00	\$0	Metros	224	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE15150200508664	Ampliacion De Electrificación, Localizado En Barrio San Felipe De La Localidad De San Jose Ixtapa, En Municipio De Cañada Morelos, Pue.	15019	Cañada Morelos	San José Ixtapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$904,877	\$904,877	\$904,877	\$904,877	\$904,877	\$904,877	\$904,877	100.00	\$0	Piezas	22	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE15150300557492	Reposicion De Pozo Para Agua Potable, Que Beneficiara A La Localidad De Tezuapan (San Isidro) Del Municipio De Cañada Morelos, Pue.	15022	Cañada Morelos	Tezuapan (San Isidro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,139,891	\$1,139,891	\$1,139,891	\$1,139,891	\$1,139,891	\$1,139,891	\$1,139,891	100.00	\$0	Lote	789	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE15150200508039	Reposición De Tanque De Almacenamiento Y Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Lucas Del Municipio De Cañada Morelos, Pue.	15017	Cañada Morelos	San Lucas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,359,413	\$1,359,413	\$1,359,413	\$1,359,413	\$1,359,413	\$1,359,413	\$1,359,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE15150200508684	Ampliación De Electrificación Localizado En Calles: San Rafael, Zapata, Trujillo Y Colonia Los Cortez De La Localidad De San Antonio Soledad, En El Municipio De Cañada Morelos, Pue.	15020	Cañada Morelos	San Antonio Soledad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,433	\$1,395,433	\$1,395,433	\$1,395,433	\$1,395,433	\$1,395,433	\$1,395,433	100.00	\$0	Piezas	33	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE15150200507933	Rehabilitación Y Reequipamiento De Pozos Profundos En La Localidad De Cañada Morelos, Puebla	15012	Cañada Morelos	Morelos Cañada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,475,213	\$1,475,213	\$1,475,213	\$1,475,213	\$1,475,213	\$1,475,213	\$1,475,213	100.00	\$0	Lote	4,121	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE15150300557749	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Laguna De Oxidación, Que Beneficiara A La Localidad De Llano Grande Ahuatepec Primera Etapa.	15025	Cañada Morelos	Llano Grande Ahuatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,558,516	\$1,558,516	\$1,558,516	\$1,558,516	\$1,558,516	\$1,558,516	\$1,558,516	100.00	\$0	Metros lineales	377	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE15150300558190	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Llano Temascalapa Del Municipio De Cañada Morelos, Pue.	15031	Cañada Morelos	El Llano Temascalapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,625,543	\$1,625,543	\$1,625,543	\$1,625,543	\$1,469,902	\$1,469,902	\$1,469,902	90.43	\$0	Metros lineales	84	0.00	90.43	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE15150300558419	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Cayetano, Municipio De Cañada Morelos, Pue.	15033	Cañada Morelos	San Cayetano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,645,943	\$1,645,943	\$1,645,943	\$1,645,943	\$1,645,943	\$1,645,943	\$1,645,943	100.00	\$0	Metros lineales	159	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE15150300557659	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, Que Beneficiara A La Localidad De Cerro Gordo, Municipio De Cañada Morelos, Pue. Primera Etapa.	15024	Cañada Morelos	Cerro Gordo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,750,766	\$1,750,766	\$1,750,766	\$1,750,766	\$1,358,519	\$1,358,519	\$1,358,519	77.60	\$0	Metros lineales	531	0.00	77.60	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:

PUE15150200507533	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Antonio Soledad Del Municipio De Cañada Morelos, Pue	15009	Cañada Morelos	San Antonio Soledad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,808,705	\$1,808,705	\$1,808,705	\$1,808,705	\$1,808,705	\$1,808,705	\$1,808,705	100.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE15150200507616	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Del Km 0 00 Al 0 800 En La Localidad De San Jose Ixtapa, Cañada Morelos, Puebla	15011	Cañada Morelos	San José Ixtapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,847,209	\$1,847,209	\$1,847,209	\$1,847,209	\$1,847,209	\$1,847,209	\$1,847,209	100.00	\$0	Metros lineales	3,779	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% / Registro:
PUE15150400609192	Ampliación De Electrificación Localizado En Varias Calles De Temascalapa En El Municipio De Cañada Morelos, Pue.	15036	Cañada Morelos	Temascalapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,494,809	\$2,494,809	\$2,494,809	\$2,494,809	\$2,153,162	\$2,153,162	\$2,153,162	86.31	\$0	Piezas	527	0.00	86.31	Financiera: LA OBRA SE ENCIENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE15150200507991	1a. Etapa De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Cañada Morelos, Pue	15013	Cañada Morelos	Loma Bonita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,087,424	\$3,087,424	\$3,087,424	\$3,087,424	\$3,087,424	\$3,087,424	\$3,087,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE15150200539753	Rehabilitación De La Red De Agua En La Calle 5 De Mayo En El Municipio De Caxhuacan, Puebla.	MCP/FISM/15/01	Caxhuacan	Caxhuacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$43,896	\$43,896	\$43,896	\$43,896	\$43,896	\$43,896	\$43,896	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300559182	Mantenimiento De La Instalacion Electrica Y Aulas Del Jardin De Niños Caxhuacan, Puebla	MCP/FISM/15/07	Caxhuacan	Caxhuacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$349,912	\$349,912	\$349,912	\$349,912	\$349,912	\$349,912	\$349,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200540037	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En El Andador San Francisco, En La Localidad De Caxhuacan	MCP/FISM/15/04	Caxhuacan	Caxhuacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$429,472	\$429,472	\$429,472	\$429,472	\$429,472	\$429,472	\$429,472	100.00	\$0	Metros lineales	841	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300559180	Mantenimiento De Bachillerato Oficial "Justo Sierra" Con Clave De Centro De Trabajo 21eBh0327c, Caxhuacan, Puebla	MCP/FISM/15/06	Caxhuacan	Caxhuacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$539,285	\$539,285	\$539,285	\$539,285	\$539,285	\$539,285	\$539,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE15150400614196	Construccion De 930 Metros Cuadrados De Muros De Block En 15 Viviendas Del Municipio De Caxhuacan, Puebla	MCP/FISM/15/09	Caxhuacan	Caxhuacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$561,102	\$561,102	\$561,102	\$561,102	\$561,102	\$561,102	\$561,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200540104	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Andador Andariego	MCP/FISM/15/05	Caxhuacan	Caxhuacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$766,094	\$766,094	\$766,094	\$766,094	\$766,094	\$766,094	\$766,094	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200539965	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Lazaro Cardenas Y Braulio Gonzalez, Caxhuacan, Puebla.	MCP/FISM/15/03	Caxhuacan	Caxhuacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$832,598	\$832,598	\$832,598	\$832,598	\$832,598	\$832,598	\$832,598	100.00	\$0	Metros lineales	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613648	Construccion De Techos De Concreto En 35 Viviendas Del Municipio De Caxhuacan Puebla	MCP/FISM/15/08	Caxhuacan	Caxhuacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,485,091	\$1,485,091	\$1,485,091	\$1,485,091	\$1,485,091	\$1,485,091	\$1,485,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200539859	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, En Calle 5 De Mayo En El Municipio De Caxhuacan, Puebla	MCP/FISM/FO RT/2015/002	Caxhuacan	Caxhuacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,842,780	\$899,431	\$899,431	\$899,431	\$899,431	\$899,431	\$899,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,149	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZA CON FISM \$899,431.45 Y FORTAMUN \$943,348.66 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,842,779.91. EN ESTE FOLIO
PUE15150300578883	Extension De Baja Tension En Calle S/N En La Localidad De San Diego Texmelucan	R33FI-1509	Chalchicomula de Sesma	San Diego Texmelucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,536	\$15,536	\$15,536	\$15,536	\$15,536	\$15,536	\$15,536	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	0.00	Financiera: 100% PAGADO / Fisica: EN PROCESO / Registro: FISICAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586136	Mejoramiento De Casa De Salud En La Localidad De San Antonio Tecajetes	MDCS-R33FI-1526	Chalchicomula de Sesma	San Antonio Tecajetes	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución	2015	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586137	Mejoramiento De Casa De Salud En La Localidad De Concepcion Oviado(Rancho Viejo)	MDCS-R33FI-1527	Chalchicomula de Sesma	Concepcion Oviado (Rancho Viejo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución	2015	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586138	Mejoramiento De Casa De Salud En La Localidad De Las Palmas	MDCS-R33FI-1528	Chalchicomula de Sesma	Las Palmas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución	2015	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587030	Mejoramiento De Casa De Salud De La Localidad De San Diego Texmelucan	MDCS-R33FI-1549	Chalchicomula de Sesma	San Diego Texmelucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución	2015	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400587034	Mejoramiento De Casa De Salud De La Localidad De Santa Ines Borbolla	MDCS-R33F-1550	Chalchicomula de Sesma	Santa Inés Borbolla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución	2015	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587041	Mejoramiento De Casa De Salud De La Localidad De Maravillas	MDCS-R33F-1551	Chalchicomula de Sesma	Maravillas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución	2015	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300579502	Rehabilitacion De Equipamiento Para Agua Potable De La Localidad De San Blas Tecolotepec	R33F-1519	Chalchicomula de Sesma	San Blas Tecolotepec (Gaviotas)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$68,493	\$68,493	\$68,493	\$68,493	\$68,493	\$68,493	\$68,493	100.00	\$0	Equipamiento	352	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587003	Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Santa Cruz El Veladero	MDCS-R33F-1542	Chalchicomula de Sesma	El Veladero (Santa Cruz Veladero)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300578739	Ampliacion De Electrificación En Calle 5 De Mayo Esq. Preparatoria	R33F-1508	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$137,346	\$137,346	\$137,346	\$137,346	\$137,346	\$137,346	\$137,346	100.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: 100% PAGADO / Fisica: EN PROCESO / Registro: PAGADO 100% FISICAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586134	Ampliacion De Red Eléctrica En Privada Prolongacion De La 2 Sur, En La Localidad De Ciudad Serdan	MDCS-R33F-1524	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$138,342	\$138,342	\$138,342	\$138,342	\$138,342	\$138,342	\$138,342	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586937	Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Concepcion Oviedo	MDCS-R33F-1540	Chalchicomula de Sesma	Concepción Oviedo (Rancho Viejo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586129	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos En Localidad De Concepcion Oviedo	MDCS-R33F-1521	Chalchicomula de Sesma	Concepción Oviedo (Rancho Viejo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2015	\$160,220	\$160,220	\$160,220	\$160,220	\$160,220	\$160,220	\$160,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586144	Mantenimiento Del Pozo Profundo De La Localidad De Maravillas	MDCS-R33F-1531	Chalchicomula de Sesma	Maravillas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$169,505	\$169,575	\$169,575	\$169,575	\$169,575	\$169,575	\$169,575	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: FINANCIERO Y FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586296	Mantenimiento Del Pozo Profundo De La Localidad De Concepcion Oviedo	MDCS-R33F-1532	Chalchicomula de Sesma	Concepción Oviedo (Rancho Viejo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586135	Mejoramiento Y Equipamiento De Comedor Comunitario De Comedor Comunitario De Ciudad Serdan	MDCS-R33F-1525	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$186,905	\$186,905	\$186,905	\$186,905	\$186,905	\$186,905	\$186,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300587234	Construccion De La Línea De Distribucion De Agua Potable Del Tanque De Almacenamiento A La Colonia La Concepcion	R33F-1504	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$221,406	\$221,406	\$29,813	\$29,813	\$29,813	\$29,813	\$29,813	13.47	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISAMENTE Y A SE ENCONTRABA CONCLUIDO / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587073	Adoquinamiento Del Callejon Del Duraznal	210451ME003	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$255,675	\$255,675	\$255,675	\$255,675	\$255,675	\$255,675	\$255,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: PAGADO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586959	Rehabilitacion De Pozo No. 6 De La Localidad Ciudad Serdan(Carcamo)	MDCS-R33F-1535	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,501	\$258,501	\$258,501	\$258,501	\$258,501	\$258,501	\$258,501	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588221	Adoquinamiento Del Callejon De La Prolongacion 5 Poniente Entre Manuel M. Flores Y 5 Poniente	210451ME011	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$290,285	\$290,285	\$290,285	\$290,285	\$290,285	\$290,285	\$290,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587059	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Privada Revolucion	210451ME010	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$353,899	\$353,899	\$353,899	\$353,899	\$353,899	\$353,899	\$353,899	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588930	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 Sur	210451ME012	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$381,378	\$381,378	\$381,378	\$381,378	\$381,378	\$381,378	\$381,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588912	Construccion Con Concreto Hidraulico De La 9 Sur	210451ME006	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$398,312	\$398,312	\$398,312	\$398,312	\$398,312	\$398,312	\$398,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400587047	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle De La 2 Sur	MDCS-R33FI-1554	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$412,632	\$412,632	\$412,632	\$412,632	\$412,632	\$412,632	\$412,632	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587063	Alumbrado Publico En Boulevard De La 9 Sur (De Dos Brazos)	210451ME009	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,004	\$431,004	\$431,004	\$431,004	\$431,004	\$431,004	\$431,004	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588991	Adoquinamiento De Calle 2 Norte	210451ME008	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,378	\$431,845	\$431,845	\$431,845	\$431,845	\$431,845	\$431,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587024	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Del Callejon De La 7 Sur	MDCS-R33FI-1548	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$508,275	\$508,275	\$508,275	\$508,275	\$508,275	\$508,275	\$508,275	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586128	Ampliación De Red De Energia Electrica En Prolongacion Aquiles Serdan, CoLa Gloria.	MDCS-R33FI-1520	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$508,958	\$508,958	\$508,958	\$508,958	\$508,958	\$508,958	\$508,958	100.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: EN PROCESO / Registro: PAGADO Y EN PROCESO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587053	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Temamatla	MDCS-R33FI-1555	Chalchicomula de Sesma	San Pedro Temamatla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$538,284	\$538,284	\$538,284	\$538,284	\$538,284	\$538,284	\$538,284	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300579464	Mantenimiento De Varias Calles (Bacheo) En Ciudad Serdan	R33FI-1518	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$912,232	\$912,232	\$912,232	\$912,232	\$912,232	\$912,232	\$912,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA CON 2000 M2 / Registro: FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588209	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Estampado En Calle 9 Sur Entronque Con Carretera El Seco Esperanza	210451ME004	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,024,160	\$1,024,160	\$1,024,160	\$1,024,160	\$1,024,160	\$1,024,160	\$1,024,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: PAGADO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511262	Trabajos De Limpieza Y Desasole De La Barranca Sant Ana	R33FI-1503	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,087,511	\$1,087,511	\$1,087,511	\$1,087,511	\$1,087,511	\$1,087,511	\$1,087,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERO AL 100% CON UN MONTO TOTAL DE 1,087,511.49 / Fisica: FISICO AL 100% TOTAL DE 17750 / Registro: SE REGISTRA ESTA OBRA CON UN MONTO CONTRATADO DE 1,087,511.49 Y CON UNA META
PUE15150400587069	Alumbrado Publico De Canal Pluvial San Calletano	210451ME005	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,285,819	\$1,285,819	\$1,285,819	\$1,285,819	\$1,285,819	\$1,285,819	\$1,285,819	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: PAGADO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300579193	Conservación De Caminos Sacu Cosechas De Camino Real En La Localidad De San Francisco Cuautancingo (El Barrio) Del Km 0 000 Al Km 2 408.29	R33FI-1512	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautancingo (El Barrio)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,566,794	\$1,566,794	\$1,566,794	\$1,566,794	\$1,566,794	\$1,566,794	\$1,566,794	100.00	\$0	Metros cúbicos	589	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586130	Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda En Fraccionamiento Navarro	MDCS-R33FI-1522	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,012,607	\$2,012,607	\$2,012,607	\$2,012,607	\$2,012,607	\$2,012,607	\$2,012,607	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ENTREGADO AL 100% / Registro: PAGADO Y ENTREGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511298	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Del Barrio De Guadalupe	R33FI-1506	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautancingo (El Barrio)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,447,534	\$2,447,534	\$2,447,534	\$2,447,534	\$2,447,534	\$2,447,534	\$2,447,534	100.00	\$0	Metros	2,703	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: EN CAPTURA FISICO FINANCIERO EXISTE UN ERROR EN CAPTURA YA QUE LOS METROS CORRECTOS SON: 5,213.4. FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586126	Construcción De Centro De Salud En Ciudad Serdan Del Municipio De Chalchicomula De Sesma	R33FI-1515	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución	2015	\$2,684,211	\$2,684,211	\$2,684,211	\$2,684,211	\$2,684,211	\$2,684,211	\$2,684,211	100.00	\$0	Equipamiento	20,000	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE CONCLUYO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586141	Construcción De 9300 M2 Techos De Fibrocemento En Varias Localidades	MDCS-R33FI-1529	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,031,559	\$3,031,559	\$3,031,559	\$3,031,559	\$3,031,559	\$3,031,559	\$3,031,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586301	Construcción De 144 Cuartos Adicionales	MDCS-R33FI-1534	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$5,500,800	\$5,500,800	\$5,500,800	\$5,500,800	\$5,500,800	\$5,500,800	\$5,500,800	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	20.00	Financiera: FINANCIERO AL 100% / Fisica: EN PROCESO / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604996	*Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle El Aguacate (4 Puentes) Entre Calle Obregon Y Calle 20 De Noviembre Y Calle 20 Noviembre Entre El Aguacate, En La Localidad De El Limoncito, Ch	R33044	Chapulco	Chapulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$389,222	\$389,222	\$389,222	\$389,222	\$389,222	\$389,222	\$389,222	100.00	\$0	Metros	24	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE TERMINADO AL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS / Fisica: SE TIENE TERMINADO EL PROYECTO AL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: SE SOLICITA SU Financiera: SE HA TERMINADO EL PROYECTO AL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS / Fisica: SE HA TERMINADO EL PROYECTO AL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: SE SOLICITA SU
PUE15150400605191	*Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Chiapas Entre Veracruz Y Jalisco En La Colonia Francisco I. Madero, De La Localidad De Chapulco, Municipio De Chapulco, Puebla*	R33045	Chapulco	Chapulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$458,450	\$458,450	\$458,450	\$458,450	\$458,450	\$458,450	\$458,450	100.00	\$0	Metros lineales	96	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300576783	"Construcción Y Colocación De Techo Firmes En Varias Localidades Del Municipio De Chapulco 2015"(Sedesol-Municipio) Pzdp-2015"	R33036	Chapulco	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$505,600	\$587,440	\$587,440	\$587,440	\$587,440	\$587,440	\$587,440	100.00	\$0	Vivienda	104	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINO AL 100% MODIFICACION EN AUMENTO 22.33% Y 2 VIVIENDAS. TOTAL 41 VIVIENDAS. / Fisica: SE TERMINO AL 100% MODIFICACION EN AUMENTO 22.33% Y 2
PUE15150300573566	"Construcción De Comedor Escolar (Desayunador) En La Escuela Primaria "Presidente Gustavo Diaz Ordaz Con Clave: 21dpr00530. En La Localidad De Chapulco, Municipio De Chapulco, Puebla, Primera Etapa"	R33032	Chapulco	Chapulco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$794,913	\$793,565	\$793,565	\$793,565	\$793,565	\$793,565	\$793,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE TERMINADO EL PROYECTO AL 100 % DE LAS METAS PROGRAMADAS / Fisica: SE TIENE TERMINADO EL PROYECTO AL 100 % DE LAS METAS PROGRAMADAS /
PUE15150300573085	"Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Barrio De La Telescudaria, De La Localidad De Chapulco, Municipio De Chapulco, Puebla, (Microregiones 2015. Sedesol)"	R33035	Chapulco	Chapulco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$981,589	\$980,089	\$980,089	\$980,089	\$980,089	\$980,089	\$980,089	100.00	\$0	Metros	163	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE TERMINADO EL PROYECTO AL 100 % DE LAS METAS PROGRAMADAS / Fisica: SE TIENE TERMINADO EL PROYECTO AL 100 % DE LAS METAS PROGRAMADAS /
PUE15150400612649	Adquisición De Material Para La Rehabilitación De Tanque De Regularización Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad El Limón	2015-14	Chiautla	El Limón	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	620	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.
PUE15150300579586	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle 7 Pte. Barrio De Xochitl	2015-12	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$105,382	\$105,382	\$105,382	\$105,382	\$105,382	\$105,382	\$105,382	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE. Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE. Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE. Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE.
PUE15150300579553	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Rural De La Localidad De Tlatica A La Cantera	2015-11	Chiautla	La Cantera (San Miguel la Cantera)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$125,869	\$125,869	\$125,869	\$125,869	\$125,869	\$125,869	\$125,869	100.00	\$0	Kilómetro	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE. Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE. Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE. Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE.
PUE15150300579176	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 7 Norte	2015-03	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$181,010	\$181,010	\$181,010	\$181,010	\$181,010	\$181,010	\$181,010	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA NO TUBO MODIFICACION, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS DE LA OBRA A TFRMINADA FN FI.
PUE15150200540281	Conservación Y Mantenimiento De Calles De La Localidad De Tlatica	2015-06	Chiautla	Tlatica	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$252,687	\$252,687	\$252,687	\$252,687	\$252,687	\$252,687	\$252,687	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS DE LA OBRA A TFRMINADA FN FI.
PUE15150300579624	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución 5, Chiautla Primera Etapa En Calle 8 Poniente	2015-15	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$413,960	\$413,960	\$413,960	\$413,960	\$413,960	\$413,960	\$413,960	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150300579520	Rehabilitación De La Línea De Conducción De San Juan De Los Ríos - Chiautla Segunda Etapa	2015-10	Chiautla	San Juan de los Ríos (San Juan del Río)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$474,852	\$474,852	\$474,852	\$474,852	\$474,852	\$474,852	\$474,852	100.00	\$0	Kilómetro	10,300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE.
PUE15150300581016	Rehabilitación De Pozo Y Línea De Conducción En La Localidad De Tlatica	2015-17	Chiautla	Tlatica	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$537,676	\$537,676	\$537,676	\$537,676	\$537,676	\$537,676	\$537,676	100.00	\$0	Metros lineales	10,300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE. Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE. Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE.
PUE15150400613923	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Manuel Bartlett Diaz	2015-20	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$554,851	\$554,851	\$554,851	\$554,851	\$554,851	\$554,851	\$554,851	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200540311	Rehabilitación De Pozo Profundo En Pozo Uno. En San Juan De Los Ríos	2015-07	Chiautla	San Juan de los Ríos (San Juan del Río)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$610,783	\$610,783	\$610,783	\$610,783	\$610,783	\$610,783	\$610,783	100.00	\$0	Lote	9,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADA EN EL Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE. Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE.
PUE15150200540344	Rahebitación De Pozo Profundo En Pozo Dos. En San Juan De Los Ríos	2015-08	Chiautla	San Juan de los Ríos (San Juan del Río)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$610,783	\$610,783	\$610,783	\$610,783	\$610,783	\$610,783	\$610,783	100.00	\$0	Lote	9,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE. Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE.
PUE15150200540238	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Rural A Tepoxmatla Y Salida A El Planar	2015-05	Chiautla	Tepoxmatla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$642,482	\$642,482	\$642,482	\$642,482	\$642,482	\$642,482	\$642,482	100.00	\$0	Kilómetro	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TFRMINADO FN FI. TRIMESTRE.
PUE15150400614004	Rehabilitación De Sistema De Bombeo En San Juan De Los Ríos	2015-21	Chiautla	San Juan de los Ríos (San Juan del Río)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Lote	9,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150300580979	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Colector 3, Chiautla Primera Etapa En Calle 8 Poniente	2015-16	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$783,911	\$783,911	\$783,911	\$783,911	\$783,911	\$783,911	\$783,911	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150300579487	Rehabilitación De La Línea De Conducción De San Juan De Los Ríos -Chiautla Primera Etapa	2015-09	Chiautla	San Juan de los Ríos (San Juan del Río)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$886,221	\$886,221	\$886,221	\$886,221	\$886,221	\$886,221	\$886,221	100.00	\$0	Kilómetro	10,300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS EN EL TRIMESTRE.



PUE15150200540123	Rehabilitación De Camino Pilcaya La Clenea	2015-02	Chiautla	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$986,799	\$986,799	\$986,799	\$986,799	\$986,799	\$986,799	\$986,799	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA DIFERENCIA DE MONTO ES DEBIDO A ERROR DE CAPTURA
PUE15150200540188	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Las Calles Hidalgo E Ignacio Zaragoza	2015-04	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,145,647	\$1,145,647	\$1,145,647	\$1,145,647	\$1,145,647	\$1,145,647	\$1,145,647	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE REALIZO EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO EN EL
PUE15150400614082	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 2 Sur Primera Etapa	2015-22	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,534,770	\$1,534,770	\$1,534,770	\$1,534,770	\$1,534,770	\$1,534,770	\$1,534,770	100.00	\$0	Metros lineales	10,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613852	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chiautla De Tapia	2015-19	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,991,807	\$1,991,807	\$1,991,807	\$1,991,807	\$1,991,807	\$1,991,807	\$1,991,807	100.00	\$0	Metros lineales	9,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596978	Rehabilitación De Camino Tramo Acolacotla-El Palmar	33113	Chichiquila	El Palmar	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$127,789	\$127,789	\$127,789	\$127,789	\$127,789	\$127,789	\$127,789	100.00	\$0	Kilómetro	1,560	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600857	Aportación Para La Unidad Móvil De Salud Del Municipio De Chichiquila.	33108	Chichiquila	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Salud	En Ejecución	2015	\$159,698	\$159,698	\$159,698	\$159,698	\$159,698	\$159,698	\$159,698	100.00	\$0	Lote	24,148	0.00	100.00	Financiera: Acción concluida. / Física: Acción concluida. / Registro: Acción concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596872	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria General Ignacio Zaragoza C.C.T. 21epr0093o	33100	Chichiquila	Colonia Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Educación	En Ejecución	2015	\$406,313	\$406,313	\$406,313	\$406,313	\$406,313	\$406,313	\$406,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596907	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria Nicolas Bravo Con Clave 21dca12171	33101	Chichiquila	Colonia Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Educación	En Ejecución	2015	\$406,313	\$406,313	\$406,313	\$406,313	\$406,313	\$406,313	\$406,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596739	Construcción De Dispensario Médico	33098	Chichiquila	Ermita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Salud	En Ejecución	2015	\$436,986	\$436,986	\$436,986	\$436,986	\$436,986	\$436,986	\$436,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. Esta obra se realizó con el siguiente estructura financiera: FISM-DF-2015 (EXCEDENTE): 401312.82; INTERESES FISM-DF-2015.
PUE15150400596857	Construcción De Dispensario Médico	33097	Chichiquila	El Rosario	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Salud	En Ejecución	2015	\$555,337	\$555,337	\$555,337	\$555,337	\$555,337	\$555,337	\$555,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566193	Mejoramiento De Aulas En Escuelas De Nivel Medio Superior (Bachilleratos)	33089	Chichiquila	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Educación	En Ejecución	2015	\$699,194	\$699,194	\$699,194	\$699,194	\$699,194	\$699,194	\$699,194	100.00	\$0	Piezas	6,111	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566105	Mejoramiento De Escuelas De Nivel Preescolar	33088	Chichiquila	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Educación	En Ejecución	2015	\$906,440	\$906,440	\$906,440	\$906,440	\$906,440	\$906,440	\$906,440	100.00	\$0	Piezas	8,744	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597040	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Escuela Telesecundaria Federal Teotihuacan Cct 21dvr0531x	33093	Chichiquila	El Progreso	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Educación	En Ejecución	2015	\$907,892	\$907,892	\$907,892	\$907,892	\$907,892	\$907,892	\$907,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	948	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Esta obra presenta la siguiente estructura financiera: FISM-DF-2015= 84635.94; FISM-
PUE15150300566978	Ampliación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	33087	Chichiquila	Barrio del Carmen	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$972,175	\$972,175	\$972,175	\$972,175	\$972,175	\$972,175	\$972,175	100.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597070	Construcción De Aula Didáctica Y Módulo De Sanitarios En La Escuela Primaria 20 De Noviembre C.C.T. 21dpr2679d	33094	Chichiquila	Nenehuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,182,835	\$1,182,835	\$1,182,835	\$1,182,835	\$1,182,835	\$1,182,835	\$1,182,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600784	Elaboración De Atlas De Riesgos Naturales En El Municipio De Chichiquila, Puebla.	33102	Chichiquila	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Lote	24,148	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. Presenta combinación de fondos.
PUE15150400596937	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles: 7 Entre Calle 2 Y Calle 4 Y Calle 5 Entre Calle 2 Y Calle 3	33110	Chichiquila	Xopanapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,695,193	\$1,695,193	\$1,695,193	\$1,695,193	\$1,695,193	\$1,695,193	\$1,695,193	100.00	\$0	Metros lineales	781	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600836	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas (1536 Acciones)	33103	Chichiquila	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	100.00	\$0	Piezas	1,536	0.00	100.00	Financiera: Acción concluida. / Física: Acción concluida. Esta acción corresponde únicamente a una aportación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300569014	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable.	33107	Chichiquila	San José Acatla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,064,559	\$2,064,559	\$2,064,559	\$2,064,559	\$2,064,559	\$2,064,559	\$2,064,559	100.00	\$0	Metros lineales	621	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300568502	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo-Calle Guadalupe Victoria Y Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Acalocotla.	33092	Chichiquila	Acalocotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,972,861	\$2,946,640	\$2,946,640	\$2,946,640	\$2,946,640	\$2,946,640	\$2,946,640	100.00	\$0	Metros lineales	561	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación, presente modificación presupuestal. / Física: Obra concluida y en operación, presente modificación presupuestal. / Registro: Obra concluida y en operación.
PUE15150300569607	Construcción Del Sistema De Agua Potable	33109	Chichiquila	Dos Rios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,120,220	\$3,120,220	\$3,120,220	\$3,120,220	\$3,120,220	\$3,120,220	\$3,120,220	100.00	\$0	Metros lineales	586	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300568668	Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades	33099	Chichiquila	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila, Puebla.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,253,238	\$7,253,238	\$7,253,238	\$7,253,238	\$7,253,238	\$7,253,238	\$7,253,238	100.00	\$0	Vivienda	2,223	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599371	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Huautla	MCP-FISM-026-2015	Chiconcuautla	Huautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$254,707	\$254,707	\$254,707	\$254,707	\$254,707	\$254,707	\$254,707	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602365	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Huixtlacuautla	MCP-FISM-028-2015	Chiconcuautla	Huixtlacuautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$318,384	\$318,384	\$318,384	\$318,384	\$318,384	\$318,384	\$318,384	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599157	Construcción De Biblioteca En Preescolar Xochiconetl Clave 21dcc0510f	MCP-FISM-019-2015	Chiconcuautla	Toxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$469,447	\$469,447	\$469,447	\$469,447	\$469,447	\$469,447	\$469,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602438	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Zacatepec	MCP-FISM-032-2015	Chiconcuautla	Zacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$509,415	\$509,415	\$509,415	\$509,415	\$509,415	\$152,824	\$152,824	30.00	\$0	Vivienda	24	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570141	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jerusalem	MCP-FISM-015-2015	Chiconcuautla	Toxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$620,241	\$620,241	\$620,241	\$620,241	\$620,241	\$620,241	\$620,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,529	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENTREGA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602426	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Tlaxco	MCP-FISM-031-2015	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$636,768	\$636,768	\$636,768	\$636,768	\$636,768	\$191,031	\$191,031	30.00	\$0	Vivienda	40	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602388	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Cuetzalingo	MCP-FISM-029-2015	Chiconcuautla	Cuetzalingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$641,647	\$641,647	\$641,647	\$641,647	\$641,647	\$641,647	\$641,647	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570126	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros	MCP-FISM-014-2015	Chiconcuautla	Toxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$678,961	\$678,961	\$678,961	\$678,961	\$678,961	\$678,961	\$678,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,529	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570083	Revestimiento Del Camino Zempoala-Zacatepec Y Ramal Zacatepec-Benito Juarez	MCP-FISM-013-2015	Chiconcuautla	Zempoala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$881,785	\$881,785	\$881,785	\$881,785	\$881,785	\$881,785	\$881,785	100.00	\$0	Kilómetro	2,308	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599309	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zap Urbana 0037	MCP-FISM-023-2015	Chiconcuautla	Chiconcuautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$891,476	\$891,476	\$891,476	\$891,476	\$891,476	\$891,476	\$891,476	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599328	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De San Lorenzo	MCP-FISM-024-2015	Chiconcuautla	San Lorenzo Taxipehuala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$955,153	\$955,153	\$955,153	\$955,153	\$955,153	\$286,546	\$286,546	30.00	\$0	Vivienda	60	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570168	Rehabilitación Del Dispensario Medico En La Localidad De Tlaltenango	MCP-FISM-016-2015	Chiconcuautla	Tlaltenango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Salud	En Ejecución	2015	\$1,012,674	\$1,012,674	\$1,012,674	\$1,012,674	\$1,012,674	\$1,012,674	\$1,012,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	807	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595485	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En El Centro De Desarrollo Infantil Comunitario (Calc)	MCP-FISM-017-2015	Chiconcuautla	Chiconcuautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,101,946	\$1,101,946	\$1,101,946	\$1,101,946	\$1,101,946	\$1,101,946	\$1,101,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599135	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpb0779o	MCP-FISM-018-2015	Chiconcuautla	San Lorenzo Taxipehuala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,101,946	\$1,101,946	\$1,101,946	\$1,101,946	\$1,101,946	\$1,101,946	\$1,101,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400599181	Construcción De Alumbrao Publico En La Zap Urbana 0018	MCP-FISM-020-2015	Chiconcuauatl	Chiconcuauatl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUATLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,117,660	\$1,117,660	\$1,117,660	\$1,117,660	\$1,117,660	\$1,117,660	\$1,117,660	100.00	\$0	Piezas	3,320	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599222	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zap Urbana 0018	MCP-FISM-021-2015	Chiconcuauatl	Chiconcuauatl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUATLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,273,537	\$1,273,537	\$1,273,537	\$1,273,537	\$1,273,537	\$382,061	\$382,061	30.00	\$0	Vivienda	60	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602348	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Totxtla	MCP-FISM-027-2015	Chiconcuauatl	Totxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUATLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,273,537	\$1,273,537	\$1,273,537	\$1,273,537	\$1,273,537	\$382,061	\$382,061	30.00	\$0	Vivienda	88	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602407	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Zempoala	MCP-FISM-030-2015	Chiconcuauatl	Zempoala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUATLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,273,537	\$1,273,537	\$1,273,537	\$1,273,537	\$1,273,537	\$382,061	\$382,061	30.00	\$0	Vivienda	90	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599281	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zap Urbana 0041	MCP-FISM-022-2015	Chiconcuauatl	Chiconcuauatl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUATLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,337,214	\$1,337,214	\$1,337,214	\$1,337,214	\$1,337,214	\$1,337,214	\$1,337,214	100.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599349	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Tlilhuanpan	MCP-FISM-025-2015	Chiconcuauatl	Tlilhuanpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUATLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,591,921	\$1,591,921	\$1,591,921	\$1,591,921	\$1,591,921	\$1,591,921	\$1,591,921	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570053	Ampliación De La Red De Electrificación De Alta Y Baja Tension En El Centro De La Localidad	MCP-FISM-012-2015	Chiconcuauatl	Zempoala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUATLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,782,537	\$1,782,537	\$1,782,537	\$1,782,537	\$1,782,537	\$1,782,537	\$1,782,537	100.00	\$0	Vivienda	1,550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570326	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaltenango	MCP-FISM-010-2015	Chiconcuauatl	Tlaltenango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,999,607	\$1,999,607	\$1,999,607	\$1,999,607	\$1,999,607	\$1,999,607	\$1,999,607	100.00	\$0	Metros lineales	807	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570035	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa En La Localidad De Taxco	MCP-FISM-011-2015	Chiconcuauatl	Taxco (Santiago Taxco)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,999,847	\$1,999,847	\$1,999,847	\$1,999,847	\$1,999,847	\$1,999,847	\$1,999,847	100.00	\$0	Metros lineales	1,695	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200525286	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa.	MCP-FISM-009-2015	Chiconcuauatl	Benito Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,999,889	\$1,999,889	\$1,999,889	\$1,999,889	\$1,999,889	\$1,999,889	\$1,999,889	100.00	\$0	Lote	412	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589725	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Los Tres Tubos	51096	Chietla	Atencingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$23,456	\$23,456	\$23,456	\$23,456	\$23,456	\$23,456	\$23,456	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589741	Rehabilitación De Alumbrao Publico En Colonia Los Coyotes, Atencingo	51113	Chietla	Atencingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	100.00	\$0	Luminaria	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589738	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Xochitl Clave 21ejn0092z (Paquete De Materiales)	51097	Chietla	San Nicolás Tenexcalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$34,201	\$34,201	\$34,201	\$34,201	\$34,201	\$34,201	\$34,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588812	Construcción De Rampas Para Discapacitados De La Escuela Primaria "Lazaro Cardenas"	51099	Chietla	Escape de Lagunillas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$38,025	\$38,025	\$38,025	\$38,025	\$38,025	\$38,025	\$38,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587936	Rehabilitación De Alumbrao Publico En El Organó	51112	Chietla	El Organó	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	100.00	\$0	Luminaria	33	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587803	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Prologación De La Calle Allende	51084	Chietla	Chietla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$45,143	\$45,143	\$45,143	\$45,143	\$45,143	\$45,143	\$45,143	100.00	\$0	Metros lineales	5,626	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589713	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Morelos	51095	Chietla	Escape de Lagunillas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,593	\$66,593	\$66,593	\$66,593	\$66,593	\$66,593	\$66,593	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589897	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Chietla (Cerro El Volador)	51098	Chietla	Chietla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$75,748	\$75,748	\$75,748	\$75,748	\$75,748	\$48,122	\$48,122	63.53	\$0	Equipoamiento	5,626	0.00	70.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400587838	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De San Nicolás Tenexcalco	51087	Chietla	San Nicolás Tenexcalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$77,628	\$77,628	\$77,628	\$77,628	\$77,628	\$77,628	\$77,628	100.00	\$0	Equipamiento	719	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587928	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Isidro La Sabila	51110	Chietla	San Isidro la Sabila	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	\$0	Luminaria	231	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587931	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Vicente De Paul	51111	Chietla	San Vicente de Paul	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Luminaria	50	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587730	Rehabilitación De Alumbrado Publico De San José Chietla	51100	Chietla	San José Chietla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$153,120	100.00	\$0	Luminaria	159	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588828	Ampliación De Red Elctrica En Calle Enrique Ramos Entre Salvador Esquer y Martires De La 77 Colonia Diaz Ordaz	51075	Chietla	Atencingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$172,768	\$172,768	\$172,768	\$172,768	\$172,768	\$172,768	\$172,768	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589653	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino A Cofrada Entre Camino A Viborillas Y Población	51068	Chietla	Cofrada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$179,794	\$179,794	\$179,794	\$179,794	\$179,794	\$179,794	\$179,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587786	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En El Capire	51059	Chietla	El Capire	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA,PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$224,724	\$224,724	\$224,724	\$224,724	\$224,724	\$224,724	\$224,724	100.00	\$0	Equipamiento	205	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587921	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Jose Los Laureles	51102	Chietla	San José los Laureles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$225,200	\$225,200	\$225,200	\$225,200	\$225,200	\$225,200	\$225,200	100.00	\$0	Luminaria	305	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587910	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Ahuehuetzingo	51116	Chietla	Ahuehuetzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Luminaria	1,022	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587915	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Isidro El Organal	51117	Chietla	San Isidro el Organal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Luminaria	548	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588844	Ampliación De Red Elctrica En Calle Emiliano Zapata Entre Carretera Matamoros-Atencingo Y Colon	51085	Chietla	San Isidro la Sabila	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$249,340	\$249,340	\$249,340	\$249,340	\$249,340	\$249,340	\$249,340	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589881	Rehabilitación De Aulas De Escuela Primaria Dr. Rafael Serrano Clave 21dpr2188q (Impermeabilización)	51107	Chietla	Ahuehuetzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$254,384	\$254,384	\$254,384	\$254,384	\$254,384	\$254,384	\$254,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587746	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Las Cruces De San Isidro El Organal	51091	Chietla	San Isidro el Organal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$257,382	\$257,382	\$257,382	\$257,382	\$257,382	\$257,382	\$257,382	100.00	\$0	Metros lineales	548	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588773	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Juan Escutia Clave 21djp2153k	51101	Chietla	La Palma (El Trinquete)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$266,674	\$266,674	\$266,674	\$266,674	\$266,674	\$266,674	\$266,674	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587764	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Tramo Alzala-Unidad Deportiva	51069	Chietla	Chietla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,248	\$300,248	\$300,248	\$300,248	\$300,248	\$300,248	\$300,248	100.00	\$0	Metros lineales	5,626	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTZA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589687	Construcción De Barda En La Escuela Jardín De Niños Temaxcalapa Clave 21djp0366m	51086	Chietla	Temaxcalapa de Gabino Barreda	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$314,700	\$314,700	\$314,700	\$314,700	\$314,700	\$314,700	\$314,700	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588849	Ampliación En Tres Fases En Calle Guerrero Entre Arenal Y Salida A La Población De Alzala	51104	Chietla	Chietla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$324,110	\$324,110	\$324,110	\$324,110	\$324,110	\$324,110	\$324,110	100.00	\$0	Metros lineales	5,626	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586781	Rehabilitación De Tanque De Captación Del Sistema De Agua Potable De Buenavista De Benito Juárez	51061	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$340,552	\$340,552	\$340,552	\$340,552	\$340,552	\$340,552	\$340,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,280	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400589750	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Entre Fco. I Madero Y Nicolas Bravo	51108	Chietla	Atencingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$410,683	\$410,683	\$410,683	\$410,683	\$410,683	\$410,683	\$410,683	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400589668	Construcción De Barda En Bachillerato Gra. Oficial Gabriel Garcia Marquez Clave Ct 216h0542t	51072	Chietla	Lagunillas de Rayón (Alchichica)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$518,956	\$518,956	\$518,956	\$518,956	\$518,956	\$518,956	\$518,956	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400587702	Rehabilitación De Alumbrado Publico De La Colonia Emiliano Zapata	51106	Chietla	Escape de Lagunillas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$553,600	\$553,600	\$553,600	\$553,600	\$553,600	\$553,600	\$553,600	100.00	\$0	Luminaria	3,893	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400587823	Rehabilitación De Alumbrado Publico De Lagunillas De Rayón	51105	Chietla	Lagunillas de Rayón (Alchichica)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$575,360	\$575,360	\$575,360	\$575,360	\$575,360	\$575,360	\$575,360	100.00	\$0	Luminaria	685	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400589786	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Coayuca	51114	Chietla	San Antonio Coayuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,766	\$880,766	\$880,766	\$880,766	\$880,766	\$880,766	\$429,001	\$429,001	48.71	\$0	Metros lineales	832	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: ESTA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587902	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Horno Entre Calle Cuauhtemoc Y Salida A Jaltepec	51080	Chietla	Chietla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,036,577	\$1,036,577	\$1,036,577	\$1,036,577	\$1,036,577	\$1,036,577	\$1,036,577	100.00	\$0	Metros lineales	5,626	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400587924	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Atencingo 2da. Etapa	51109	Chietla	Atencingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,521,920	\$1,521,920	\$1,521,920	\$1,521,920	\$1,521,920	\$1,521,920	\$1,521,920	100.00	\$0	Luminaria	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300568654	Construcción De Sistema De Agua Potable En Viborillas De Hidalgo	51060	Chietla	Viborillas de Hidalgo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,731,841	\$1,731,841	\$1,731,841	\$1,731,841	\$1,731,841	\$1,731,841	\$1,731,841	100.00	\$0	Metros	998	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300553916	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	00009	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,118,018	\$1,118,018	\$1,118,018	\$1,118,018	\$1,118,018	\$1,118,018	\$1,118,018	100.00	\$0	Metros lineales	1,227	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: la obra se encuentra terminada y operando al 100% sin presentar vicio oculto alguno. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% FISCAMENTE. / Registro: AVANCE FISICO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300567673	Adquisición De Pantalías (Prodim) 2015	15085	Chignahuapan	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$77,760	\$319,661	\$319,661	\$319,661	\$319,661	\$319,661	\$319,661	100.00	\$0	Piezas	15,200	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% FISCAMENTE. / Registro: AVANCE FISICO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400600423	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Sergio Guzman	15092	Chignahuapan	Tottempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$222,730	\$222,730	\$222,730	\$222,730	\$222,730	\$222,730	\$222,730	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% FISCAMENTE / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400601877	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre (La Platanera)	15098	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$240,755	\$240,752	\$240,752	\$240,752	\$240,752	\$240,752	\$240,752	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINACIERO. / Fisica: AVANCE AL 100% FISICO / Registro: AVANCES FISICO Y FINANCIERO AL 100% EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$240,755.29 Y SU ESTRUCTURA ES DE LA ...	
PUE15150400602815	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Loma Alta	15102	Chignahuapan	Loma Alta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$310,737	\$310,737	\$310,737	\$310,737	\$310,737	\$310,737	\$310,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINACIERO / Fisica: AVANCE AL 100% FISICO / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515141	Construcción De Una Aula Para El Jardín De Niños Ciénega Larga C.C.T.21dJn0426x	15040	Chignahuapan	Ciénega Larga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,529	\$380,529	\$380,529	\$380,529	\$380,529	\$380,529	\$380,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% -	
PUE15150400603536	Rehabilitación De Camino Pueblo Nuevo Ocojala	15108	Chignahuapan	Ocojala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$380,591	\$380,591	\$380,591	\$380,591	\$380,591	\$380,591	\$380,591	100.00	\$0	Kilómetro	417	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINACIERO / Fisica: AVANCE AL 100% FISICO / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200517519	Construcción De Una Aula En Escuela Telesecundaria Miguel A Quintana C.C.T. 21etv0035x	15061	Chignahuapan	Rinconada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$381,845	\$381,845	\$381,845	\$381,845	\$381,845	\$381,845	\$381,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EJERCIDA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400600462	Construcción De Una Aula En Preescolar Felipe Franco C.C. T. 21dJn0479b	15093	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$381,851	\$381,851	\$381,851	\$381,851	\$381,851	\$381,851	\$381,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: AVANCE AL 100% FISICO / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400600904	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Matahuacales De Aquiles Serdan	15094	Chignahuapan	Matahuacales de Aquiles Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,117	\$365,103	\$365,103	\$365,103	\$365,103	\$365,103	\$365,103	100.00	\$0	Metros cubicos	1,009	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% FISCAMENTE / Registro: AVANCE FISICO FINANCIERAMENTE AL 100%. EL MONTO DE LA OBRA TOTAL ES DE \$395,116.69 OJUF \$F DIVIDF.	

PUE15150400599374	Ampliacion De Comedor En El Centro De Desarrollo Comunitario Chignahuapan	15081	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$442,508	\$442,508	\$442,508	\$442,508	\$442,508	\$442,508	\$442,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	442	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561209	Colocacion De Señalética (Semaforos) En El Boulevard Gustavo Diaz Ordaz	15066	Chignahuapan	Teotlalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$553,129	\$553,129	\$553,129	\$553,129	\$553,129	\$553,129	\$553,129	100.00	\$0	Piezas	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: AVANCE FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400559721	Construccion De Anexo Sanitario En Bachillerato Narciso Mendoza Cct 21ebh065t	15064	Chignahuapan	Tenextia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$554,182	\$554,182	\$554,182	\$554,182	\$554,182	\$554,182	\$554,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: AVANCE FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560457	Colocacion De Señalética (Semaforos) En El Boulevard Romero Vargas	15065	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$675,692	\$675,692	\$675,692	\$675,692	\$675,692	\$675,692	\$675,692	100.00	\$0	Piezas	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%, EN EL TRIMESTRE PASADO SE CAPTIURO MAL EL NO. DE
PUE15150200515131	Construccion De Un Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Hermanos Serdan C.C.T. 21dpr2212z	15039	Chignahuapan	Clénega Larga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$754,594	\$754,594	\$754,594	\$754,594	\$754,594	\$754,594	\$754,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558612	Perforacion De Pozo Profundo En Cuautelolulco	15054	Chignahuapan	Cuautelolulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$929,249	\$929,249	\$929,249	\$929,249	\$929,249	\$929,249	\$929,249	100.00	\$0	Metros lineales	667	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599658	Construccion De Alcantarillado Pluvial En Calle Lazaro Cárdenas	15087	Chignahuapan	Teotlalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,005,083	\$1,005,083	\$1,005,083	\$1,005,083	\$1,005,083	\$1,005,083	\$1,005,083	100.00	\$0	Metros	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: AVANCE FISICO FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601725	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Matlahuacales De Aquiles Serdan	15096	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,025,386	\$1,025,386	\$1,025,386	\$1,025,386	\$1,025,386	\$1,025,386	\$1,025,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: AVANCE FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560840	Rehabilitacion De Linea De Conduccion En San Antonio Matlahuacales	15068	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,212,447	\$1,212,447	\$1,212,447	\$1,212,447	\$1,212,447	\$1,212,447	\$1,212,447	100.00	\$0	Metros lineales	1,066	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601660	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Antonio Matlahuacales	15095	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,324,457	\$1,324,457	\$1,324,457	\$1,324,457	\$1,324,457	\$1,324,457	\$1,324,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINANCIERO / Fisica: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565692	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Llano Verde	15067	Chignahuapan	Llano Verde	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,360,854	\$1,360,854	\$1,360,854	\$1,360,854	\$1,360,854	\$1,360,854	\$1,360,854	100.00	\$0	Metros lineales	408	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565938	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Llano Grande	15069	Chignahuapan	Llano Grande (El Aserradero)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,692,138	\$1,692,138	\$1,692,138	\$1,692,138	\$1,692,138	\$1,692,138	\$1,692,138	100.00	\$0	Metros lineales	459	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566703	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Teotlalpan	15077	Chignahuapan	Teotlalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,694,369	\$1,694,369	\$1,694,369	\$1,694,369	\$1,694,369	\$1,694,369	\$1,694,369	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600373	Ampliacion De Electrificación En Loma Alta	15091	Chignahuapan	Loma Alta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,728,453	\$1,728,453	\$1,728,453	\$1,728,453	\$1,728,453	\$1,728,453	\$1,728,453	100.00	\$0	Metros lineales	625	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200513770	Construccion De Guarnicion, Banqueta Y Área De Estacionamiento En Boulevard Romero Vargas	15032	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,869,012	\$1,869,012	\$1,869,012	\$1,869,012	\$1,869,012	\$1,869,012	\$1,869,012	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601989	Construccion De Cuartos Para Baño En El Municipio De Chignahuapan	15099	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,889,877	\$1,889,877	\$1,889,877	\$1,889,877	\$1,889,877	\$1,889,877	\$1,889,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	324	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINANCIERO / Fisica: AVANCE AL 100% FISICO / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601787	Construccion De Cuartos Dormitorio En El Barrio De Toltepan	15097	Chignahuapan	Toltepan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,965,323	\$1,965,323	\$1,965,323	\$1,965,323	\$1,965,323	\$1,965,323	\$1,965,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: AVANCE AL 100% FISICO / Registro: AVANCE FISICO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566288	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Pueblo Nuevo (Segunda Etapa)	15072	Chignahuapan	Pueblo Nuevo (Peñuelas)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,984,966	\$1,984,966	\$1,984,966	\$1,984,966	\$1,984,966	\$1,984,966	\$1,984,966	100.00	\$0	Metros lineales	515	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: AVANCE AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: AVANCE FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.











PUE15150200534850	Construccion De Desayunador En La Primaria Vicente Riva Palacios	COHUECAN-RAMO-08-15	Cohuecan	San Andrés Ahuatelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	En Ejecución	2015	\$655,811	\$655,811	\$655,811	\$655,811	\$655,811	\$655,811	\$655,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575704	Construccion De Desayunador En La Primaria Aurelio Machorro	COHUECAN-RAMO-14-15	Cohuecan	San Felipe Guapeco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	En Ejecución	2015	\$655,811	\$655,811	\$655,811	\$655,811	\$655,811	\$655,811	\$655,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575734	Construccion De Bachillerato Digital N°. 184 C.C.T. 21abn11615 1 Etapa	COHUECAN-RAMO-18-15	Cohuecan	Los Reyes Teolco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200525128	Ampliacion De Electrificacion En La Cerrada La Loma Entre Calle Hermanos Serdan Y Predio	1533006	Coronango	San Antonio Mihucán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE LECTRIFICACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$37,731	\$37,731	\$37,731	\$37,731	\$37,731	\$37,731	\$37,731	100.00	\$0	Metros lineales	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200525717	Ampliacion De Electrificacion En La Cerrada La Cañada Entre Calle Aquiles Serdan Y Predio	1533007	Coronango	San Antonio Mihucán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$55,255	\$55,255	\$55,255	\$55,255	\$55,255	\$55,255	\$55,255	100.00	\$0	Metros lineales	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619321	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Febrero Sur	1533042	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$74,286	\$74,286	\$74,286	\$74,286	\$74,286	\$74,286	\$74,286	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618151	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Privada 6 De Enero Entre Calle 6 De Enero Y Lindero	1533019	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$74,515	\$74,515	\$74,515	\$74,515	\$74,515	\$74,515	\$74,515	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580312	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Lacle Zaragoza Entre Calle Benito Juarez Y Calle Constitucion	1533026	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$88,232	\$88,232	\$88,232	\$88,232	\$88,232	\$88,232	\$88,232	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618880	Ampliacion De Electrificacion En Coronango, Barrio Cospico, Priv. Pensador Mexicano Del Municipio De Coronango	1533040	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$121,274	\$121,274	\$121,274	\$121,274	\$121,274	\$121,274	\$121,274	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618109	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Calle Luna, Entre Avenida De Las Flores Y La Calle Domingo Arenas	1533018	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$148,806	\$148,806	\$148,806	\$148,806	\$148,806	\$148,806	\$148,806	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618017	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Privada Independencia Entre Calle Independencia Y Ultima Casa	1533016	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$157,163	\$157,163	\$157,163	\$157,163	\$157,163	\$157,163	\$157,163	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619065	Mantenimiento De Alumbrado Publico En La Cabecera Y Juntas Auxiliares En El Mpio.	1533041	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$176,776	\$176,776	\$176,776	\$176,776	\$176,776	\$176,776	\$176,776	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618705	Ampliacion De Electrificacion En San Martín Zoquiapan Del Municipio De Coronango	1533036	Coronango	San Martín Zoquiapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$234,515	\$234,515	\$234,515	\$234,515	\$234,515	\$234,515	\$234,515	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580144	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Privada Los Angeles, Unicada Entre Av. Los Angeles Y Periferico Ecologico	1533017	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$333,562	\$333,562	\$333,562	\$333,562	\$333,562	\$333,562	\$333,562	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620591	Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Francisco Paz Clave:21etv0090q	1533048	Coronango	San Martín Zoquiapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$360,243	\$360,243	\$360,243	\$360,243	\$360,243	\$360,243	\$360,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620709	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Calle Privada Y Calle Camino Nacional	PDZP-002/2015	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$422,116	\$422,116	\$422,116	\$422,116	\$422,116	\$422,116	\$422,116	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620679	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Calle Pensador Mexicano Entre Calle Camino Real A Huejotzingo Y Calle 10 Enero	PDZP-001/2015	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$505,239	\$505,239	\$505,239	\$505,239	\$505,239	\$505,239	\$505,239	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580179	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial En La Calle Zaragoza Entre Calle Benito Juarez Y Calle Constitucion.	1533023	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$545,272	\$545,272	\$545,272	\$545,272	\$545,272	\$545,272	\$545,272	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400618401	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Barrio De Cuapilco/Calle 5 De Mayo Sur, Privada Baja California Sur, Privada Emiliano Zapata, Privada Lazaro Cardenas, Privada Pensador Mexicano)	1533028	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$554,563	\$554,563	\$554,563	\$554,563	\$554,563	\$554,563	\$554,563	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE00150400618509	Elaboración Del Plan De Desarrollo Urbano Del Municipio De Coronango	1533030	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$570,729							0.00		Estudio de preinversión	0	0.00		Financiera: La Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La Información Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información.
PUE00150400620518	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Martín Zoquiapan	1533045	Coronango	San Martín Zoquiapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$593,473							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE15150400619399	Mantenimiento De Drenaje Sanitario Con Equipo Hidroneumático 2da Etapa 2015 En La Localidad De San Francisco Ocotlán	1533043	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$597,517	\$597,517	\$597,517	\$597,517	\$597,517	\$597,517	\$597,517	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618772	Ampliación De Electrificación En Santa María Coronango, Barrio Coapilco Del Municipio De Coronango	1533038	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$630,240	\$630,240	\$630,240	\$630,240	\$630,240	\$630,240	\$630,240	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619440	Mantenimiento De Drenaje Sanitario Con Hidroneumático 2da Etapa En La Localidad De San Antonio Mihuacán	1533044	Coronango	San Antonio Mihuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$648,878	\$648,878	\$648,878	\$648,878	\$648,878	\$648,878	\$648,878	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580367	Mantenimiento De Calles Con Concreto Asfalto En La Cabeceira Municipal Y Juntas Auxiliares	1533034	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$708,993	\$708,993	\$708,993	\$708,993	\$708,993	\$708,993	\$708,993	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580164	Mantenimiento De Drenaje Sanitario Con Equipo Hidroneumático 1era Etapa 2015	1533021	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$751,332	\$751,332	\$751,332	\$751,332	\$751,332	\$751,332	\$751,332	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200525727	Adoquinamiento Calle Venustiano Carranza Entre Calle Pensador Mexicano Y Calle Miguuel Hidalgo	1533008	Coronango	San Antonio Mihuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$820,711	\$820,711	\$820,711	\$820,711	\$820,711	\$820,711	\$820,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	534	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620634	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria Romulo Sanchez Paz C.C.T. 21apr0751	1533051	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$829,458	\$829,458	\$829,458	\$829,458	\$829,458	\$408,999	\$408,999	49.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200525735	Mantenimiento De Drenaje Sanitario Con Equipo Hidroneumático 1era. Etapa En La Localidad De San Francisco Ocotlán	1533022	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$833,348	\$833,348	\$833,348	\$833,348	\$833,348	\$833,348	\$833,348	100.00	\$0	Metros lineales	3,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618624	Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes C.C.T. Dv0089e	1533033	Coronango	San Antonio Mihuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$849,830	\$849,830	\$849,830	\$849,830	\$849,830	\$476,727	\$476,727	56.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.00	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618442	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Barrio Las Barrancas(Calle Las Barrancas, Calle Santiago, Calle Progreso Y Privada 1 De Calle Progreso Y Privada 2 De Calle Progreso)	1533029	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$922,396	\$922,396	\$922,396	\$922,396	\$922,396	\$922,396	\$922,396	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE15150100490911	Acciones De Cuartos Dormitorios En Coiversion Con El Gobierno Del Estado 2a Etapa	1533003	Coronango	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618287	Ampliación De Drenaje Sanitario De Varias Calles Del Barrio De Anasco(Calle 5 De Mayo Y Calle De Los Deportes, Calle Ferrocarril De Cintura, Calle Emilio Portes Gil, Privada A Reforma Oriente, Privada	1533027	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,017,602	\$1,017,602	\$1,017,602	\$1,017,602	\$1,017,602	\$1,017,602	\$1,017,602	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE15150300580200	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Zaragoza Entre Calle Benito Juárez Y Calle Constitution	1533024	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,105,811	\$1,105,811	\$1,105,811	\$1,105,811	\$1,105,811	\$1,105,811	\$1,105,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618729	Ampliación De Electrificación En Santa María Coronango, Barrio Anasco Del Municipio De Coronango	1533037	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,180,429	\$1,180,429	\$1,180,429	\$1,180,429	\$1,180,429	\$1,180,429	\$1,180,429	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580224	Conexión De Descargas Municipales Y Domiciliarias Al Colector Marginal	1533025	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,558	\$1,200,558	\$1,200,558	\$1,200,558	\$1,200,558	\$1,200,558	\$1,200,558	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400618816	Ampliación De Electrificación En Santa María Coronango, Barrio San Antonio Del Municipio De Coronango	1533039	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,436,762	\$1,436,762	\$1,436,762	\$1,436,762	\$1,436,762	\$1,436,762	\$1,436,762	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620552	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Antonio Mihuacan	1533046	Coronango	San Antonio Mihuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,800,536	\$1,800,536	\$1,800,536	\$1,800,536	\$1,800,536	\$925,840	\$925,840	\$1.42	\$0	Metros lineales	0	0.00	51.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618567	Construcción De Techos Firmes En Las Localidades De Zonas De Atención Prioritarias Del Municipio De Coronango	1533031	Coronango	Santa María Coronango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,528,087	\$2,528,087	\$2,528,087	\$2,528,087	\$2,528,087	\$2,528,087	\$2,528,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619006	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Prolongación De Indio Pipila Y Calle 16 De Septiembre En La Colonia Centro	15021	Coxcatlan	Coxcatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$172,578	\$172,578	\$172,578	\$172,578	\$172,578	\$172,578	\$172,578	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619311	Ampliación De Red De Electrificación Prolongación Carretera Tehuacán Teotitlán Colonia La Soledad	15024	Coxcatlan	La Soledad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COXCATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$205,400	\$205,400	\$205,400	\$205,400	\$205,400	\$205,400	\$205,400	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620719	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción) Para La Localidad De Coxcatlán, Del Municipio De Coxcatlán Puebla	15020	Coxcatlan	Coxcatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$288,582	\$288,582	\$288,582	\$288,582	\$237,152	\$237,152	\$237,152	82.18	\$0	Metros lineales	6,300	0.00	82.18	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620112	Construcción De Techado Y Barda Perimetral En El Caic Clavo 21ejn0738x Del Centro (Primera Etapa)	15025	Coxcatlan	Coxcatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$348,091	\$348,091	\$348,091	\$348,091	\$348,091	\$348,091	\$348,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620353	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Centro De Asistencia Infantil Comunitario (C.A.I.C) Clave 21ejn0740m En La Localidad Donato Bravo Izquierdo, Coxcatlán Puebla (Pri	15030	Coxcatlan	Coxcatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COXCATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$518,283	\$548,283	\$548,283	\$548,283	\$548,283	\$548,283	\$548,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300579943	Perforación De Pozo Para Agua Potable En La Colonia Juchitán Localidad De La Soledad, Perteneciente A Coxcatlan, Puebla	15013	Coxcatlan	La Soledad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$794,610	\$794,610	\$794,610	\$794,610	\$794,610	\$794,610	\$794,610	100.00	\$0	Lote	6,300	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
PUE15150400620255	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ottilio Montaño (Entre Carretera Estatal Tehuacán - Teotitlán Y Calle 20 De Noviembre) En La Colonia Emiliano Zapata	15027	Coxcatlan	Coxcatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,064	\$858,064	\$858,064	\$858,064	\$858,064	\$858,064	\$858,064	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618310	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Boulevard Principal De Coxcatlán (Entre Calles José María Morelos Y Pavón Y Ottilio Montaño), José María Morelos Y Pavón (Entre Calles Prolongación 5 De Mayo Y	15017	Coxcatlan	Coxcatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$950,739	\$950,739	\$950,739	\$950,739	\$950,739	\$950,739	\$950,739	100.00	\$0	Metros lineales	1,020	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada 100% / Física: Obra Terminada / Registro:
PUE15150300579338	Ampliación De La Línea De Conducción Y Tanque De Agua Potable En San José Tilapa	15006	Coxcatlan	San José Tilapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,252,957	\$1,252,957	\$1,252,957	\$1,252,957	\$1,252,957	\$1,252,957	\$1,252,957	100.00	\$0	Metros lineales	2,080	0.00	100.00	Financiera: La Obra se realizó al 100% / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620789	*Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Pedregal De La Colonia El Pedregal*	15026	Coxcatlan	Coxcatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,611,139	\$1,611,139	\$1,611,139	\$1,611,139	\$1,143,782	\$1,143,782	\$1,143,782	70.99	\$0	Metros lineales	270	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300579506	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Boulevard Principal De Coxcatlan Entre Calle José María Morelos Y Pavón Y Ottilio Montaño, Prolongación 5 De Mayo Entre José María Morelos Y Pavón Y Antonio Vi	15012	Coxcatlan	Coxcatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,634,795	\$1,634,795	\$1,634,795	\$1,634,795	\$1,634,795	\$1,634,795	\$1,634,795	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300579244	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotlamanic	15005	Coxcatlan	Ocotlamanic	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,297,288	\$2,297,288	\$2,297,288	\$2,297,288	\$2,297,288	\$2,297,288	\$2,297,288	100.00	\$0	Metros lineales	1,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra realizada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620108	Adquisición De Software Y Hardware Para El Departamento De Obras Publicas	20150022	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$90,687	\$90,687	\$90,687	\$90,687	\$90,687	\$90,687	\$90,687	100.00	\$0	Lote	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 5 / Física: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533032	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Marcos	20150017	Coyomeapan	San Marcos Tlatlaquilol	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$320,369	\$308,588	\$308,588	\$308,588	\$308,588	\$308,588	\$308,588	100.00	\$0	Kilómetro	258	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534530	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ocotempa	20150025	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$400,887	\$446,732	\$446,732	\$446,732	\$446,732	\$446,732	\$446,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Física: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200534794	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Xaltitlica	20150027	Coyomeapan	Xaltitlica	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$451,282	\$506,706	\$506,706	\$506,706	\$506,706	\$506,706	\$506,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533678	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Chimalhuaca	20150020	Coyomeapan	Chimalhuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$602,017	\$667,430	\$667,430	\$667,430	\$667,430	\$667,430	\$667,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620298	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tepoxtla	20150016	Coyomeapan	Tepoxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$675,582	\$675,582	\$675,582	\$675,582	\$675,582	\$675,582	\$675,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620003	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Yerba Santa	20150028	Coyomeapan	Yerba Santa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$761,346	\$761,346	\$761,346	\$761,346	\$761,346	\$761,346	\$761,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620722	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Bella Vista	20150002	Coyomeapan	Bella Vista	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$857,994	\$857,994	\$857,994	\$857,994	\$857,994	\$857,994	\$857,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534041	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Atempanal	20150023	Coyomeapan	Atempanal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,104,339	\$1,225,351	\$1,225,351	\$1,225,351	\$1,225,351	\$1,225,351	\$1,225,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534359	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cuitzala	20150024	Coyomeapan	Cuitzala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,356,025	\$1,406,441	\$1,406,441	\$1,406,441	\$1,406,441	\$1,406,441	\$1,406,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533817	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xochitlapa	20150021	Coyomeapan	Xochitlapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,506,363	\$1,631,477	\$1,631,477	\$1,631,477	\$1,631,477	\$1,631,477	\$1,631,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534682	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Marcos	20150026	Coyomeapan	San Marcos Tlaltlalkilotl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,857,603	\$2,052,919	\$2,052,919	\$2,052,919	\$2,052,919	\$2,052,919	\$2,052,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532985	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Zayoyoja	20150008	Coyomeapan	Zayoyoja	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,955,067	\$1,955,067	\$1,955,067	\$1,955,067	\$1,955,067	\$1,955,067	\$1,955,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619048	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Juan Cuautla	20150033	Coyomeapan	San Juan Cuautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,245,156	\$2,245,156	\$2,245,156	\$2,245,156	\$2,245,156	\$2,245,156	\$2,245,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619526	Construccion De Cuartos Adicionales En La Localidad De San Juan Ahuatla	20150031	Coyomeapan	Ahuatla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,442,117	\$2,442,117	\$2,442,117	\$2,442,117	\$2,442,117	\$2,442,117	\$2,442,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619348	Construccion De 9600.00 M2 De Techo Firme Para Vivienda En El Municipio De Coyomeapan	20150032	Coyomeapan	Santa Maria Coyomeapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,348,140	\$3,348,140	\$3,348,140	\$3,348,140	\$3,348,140	\$3,348,140	\$3,348,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532960	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepapa De Zaragoza, Coyomeapan, Puebla	20150004	Coyomeapan	Tepapa de Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,153,161	\$4,268,412	\$4,268,412	\$4,268,412	\$4,268,412	\$4,268,412	\$4,268,412	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618933	Construccion De Camino Tipo D Mejorado Matlahuaca E.C. La Y Quitapon, 1ra. Etapa	20150040	Coyomeapan	Matlahuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,845,531	\$4,845,531	\$4,845,531	\$4,845,531	\$4,845,531	\$4,845,531	\$4,845,531	100.00	\$0	Kilómetro	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Fisica: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573101	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Sur Y 5 Poniente Entre Avenida Morelos Y Pozo De Visita, Nativitas Cuautempan	MC-R33-2015-009	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$325,990	\$325,990	\$325,990	\$325,990	\$325,990	\$325,990	\$325,990	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO
PUE15150300572893	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Oriente Y Calle 6 Sur	MC-R33-2015-005	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$424,985	\$424,985	\$424,985	\$424,985	\$424,985	\$424,985	\$424,985	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO
PUE15150300572943	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Primaria Justo Sierra, Nativitas Cuautempan	MC-R33-2015-008	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO

PUE15150300572824	Ampliación De Alcantarillado En Calle 4 Oriente-Poniente Entre 8 Norte Y 5 Norte	MC-R33-2015-002	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,680,727	\$1,680,727	\$1,680,727	\$1,680,727	\$1,680,727	\$1,680,727	\$1,680,727	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCIENTRA FINANCIERAMENTE FINAQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA FISICAMENTE FINAQUITADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE
PUE15150400587938	Rehabilitación De Pintura En Guarniciones Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Cuapixtla De Madero	MCM060	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cuapixtla de Madero	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$18,059	\$18,059	\$18,059	\$18,059	\$18,059	\$18,059	\$18,059	100.00	\$0	Metros lineales	153	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La Obra de consistente en la rehabilitación de Pintura en Guarniciones Del Primer cuadro de la Cabecera Municipal de Cuapixtla de Madero se realizo en tiempo y forma: la obra se
PUE15150400587923	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Aldama En La Cabecera Municipal De Cuapixtla De Madero	MCM047	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cuapixtla de Madero	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$105,829	\$105,829	\$105,829	\$105,829	\$105,829	\$105,829	\$105,829	100.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00	Los trabajos de obra se realizaron en tiempo y forma al aumentar el numero de maquinas y personal para cumplir con el plazo asignado en el contrato. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587909	Programa Estatal De Estufas Para La Disminucion Del Uso De Leña En El Municipio De Cuapixtla De Madero 2015	MCM046	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cuapixtla de Madero	Vivienda	En Ejecución	2015	\$159,537	\$159,537	\$159,537	\$159,537	\$159,537	\$159,537	\$159,537	100.00	\$0	Vivienda	1,350	0.00	100.00	La Obra de Programa Estatal de Estufas para la Disminución del uso de Leña en el Municipio de Cuapixtla de Madero 2015 se realizo en tiempo y forma, la obra se llevo a cabo con fondos del
PUE15150400592222	Techos 3ra Etapa	R33-2015-047	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$176,176	\$176,176	\$176,176	\$176,176	\$176,176	\$176,176	\$176,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589870	Construcción De 50 Techos De Lamina En El Municipio De Cuautempan 2da Etapa	R33-2015-039	Cuautempan	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$629,200	\$629,200	\$629,200	\$629,200	\$629,200	\$629,200	\$629,200	100.00	\$0	Lote	1,542	0.00	100.00	Financiera: obra terminada fisica y financiera al 100% / Fisica: obra terminada / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300551999	Ampliación De Alcantarillado Sanitario 2da. Etapa	R33-2015-029	Cuautempan	San José Rio Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,050,870	\$1,050,870	\$1,050,870	\$1,050,870	\$1,050,870	\$1,050,870	\$1,050,870	100.00	\$0	Metros lineales	1,254	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590096	Construcción De 100 Techos De Lamina En El Municipio De Cuautempan	R33-2015-015	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,258,400	\$1,258,400	\$1,258,400	\$1,258,400	\$1,258,400	\$1,258,400	\$1,258,400	100.00	\$0	Lote	1,658	0.00	100.00	Financiera: obra terminada fisica y financiero al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: se envia para su revisión y validación
PUE15150200508251	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable	R33-2015-014	Cuautempan	Totocuautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,986,544	\$2,109,011	\$2,109,011	\$2,109,011	\$2,109,011	\$2,109,011	\$2,109,011	100.00	\$0	Kilómetro lineal	236	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586790	Elaboración De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda	352015	Cuautinchan	Cuautinchan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586640	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Martir De Chinameca	302015	Cuautinchan	Santa Cruz Alpuyeca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$147,463	\$147,463	\$147,463	\$147,463	\$147,463	\$147,463	\$147,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586677	Adoquinamiento De Calle 8 Sur Entre Calle Gonzalo Bautista Y Calle 3 Oriente	312015	Cuautinchan	Cuautinchan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$429,525	\$429,525	\$429,525	\$429,525	\$429,525	\$429,525	\$429,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300505198	Construcción De Un Aula Didactica En Estructura U-1c En El Bachillerato Digital Num. 70 Con Clave 21ebh1010m	152015	Cuautinchan	Torija (San Baltazar Torija)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$495,794	\$495,794	\$495,794	\$495,794	\$495,794	\$495,794	\$495,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586612	Ampliación De Red Electrica En Calle 18 Sur, Gonzalo Bautista, 2 Norte Y 6 Norte.	292015	Cuautinchan	Cuautinchan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$505,704	\$505,704	\$505,704	\$505,704	\$505,704	\$505,704	\$505,704	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586467	Adoquinamiento De Calle Insurgentes Entre Morlos Y Venustiano Carranza	262015	Cuautinchan	Concepción Pardiñas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$561,431	\$561,431	\$561,431	\$561,431	\$561,431	\$561,431	\$561,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586590	Ampliación De Red Electrica En Calle El Capulin, La Union, El Porvenir Y 16 De Septiembre.	282015	Cuautinchan	Apatañahuac (San Pedro Apatañahuac)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$740,916	\$740,916	\$740,916	\$740,916	\$740,916	\$740,916	\$740,916	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586704	Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara Ala Localidad De Santa Cruz Alpuyeca, 1era. Etapa	342015	Cuautinchan	Santa Cruz Alpuyeca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$892,606	\$892,606	\$892,606	\$892,606	\$892,606	\$892,606	\$892,606	100.00	\$0	Metros lineales	255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586495	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre, Francisco Villa, Guadalupe Victoria, Reforma, Independencia, Francisco I. Madero Y Avenida Tecali.	272015	Cuautinchan	San Jerónimo Almolya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$904,616	\$904,616	\$904,616	\$904,616	\$904,616	\$904,616	\$904,616	100.00	\$0	Metros lineales	520	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400602871	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para La Capacitación De Comités De Obra Pública	R33-2015-012	Cuatulancingo	San Juan Cuatulancingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATULANCINGO, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$184,600	\$184,600	\$184,600	\$184,600	\$184,600	\$184,600	\$184,600	100.00	\$0	Lote	70,000	0.00	100.00	Financiera: ADQ. PAGADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600702	Adoquinamiento De La Calle Prolongación Evenerer Entre Via Del Ferrocarril Y Camino Real A Cuatulancingo	R33-2015-013	Cuatulancingo	Barrio de Nuevo Leon	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATULANCINGO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,397,030	\$1,397,030	\$1,397,030	\$1,397,030	\$1,397,030	\$1,397,030	\$1,397,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602661	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Aldama Y Calle El Ameyal, Para La Unidad Educativa Frida Kahlo Y Centro De Salud Con Servicios Ampliados	R33-2015-018	Cuatulancingo	Sanctorum	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATULANCINGO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,397,041	\$1,397,041	\$1,397,041	\$1,397,041	\$1,397,041	\$1,397,041	\$1,397,041	100.00	\$0	Metros lineales	24,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586452	Construccion De Cuarto Para Baño Y Fosa Séptica	0422015006FIS M	Cuayuca de Andrade	Cuajilote	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$119,381	\$119,381	\$119,381	\$119,381	\$119,381	\$119,381	\$119,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESTA OBRA SE GASTA LOS INTERESES DEL 2014 3,220.40, LOS INTERES DEL 2015 2,597.48 Y UN RESTO DEL 2014 QUE ES DE 33,505.93 Y EL MONTO TOTAL AGIENDE A LA CANTIDAD DE
PUE15150300549995	Construccion De Cuarto Para Dormitorio 2da Etapa	0422015005FIS M	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$428,083	\$514,248	\$514,248	\$514,248	\$514,248	\$514,248	\$514,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550038	Ampliación De Adoquinamiento En Calle El Calvario Entre El Bachiller Y El Tanque De Agua	0422015003FO RTAMUN	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$574,122	\$624,678	\$624,678	\$624,678	\$624,678	\$624,678	\$624,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549975	Construccion De Cuarto Para Baño Y Fosa Séptica	0422015004FIS M	Cuayuca de Andrade	Cañada Chica	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$715,008	\$715,008	\$715,008	\$715,008	\$715,008	\$715,008	\$715,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597538	Equipamiento De Casas De Salud (Dispensarios Medicos) En Las Localidades De Zuapilaco Y Cuamono	R332015-090	Cuetzalan del Progreso	Zuapilaco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Salud	En Ejecución	2015	\$122,426	\$122,425	\$122,425	\$122,425	\$122,425	\$122,425	\$122,425	100.00	\$0	Piezas	359	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DISPENSARIO MEDICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599870	Ampliación De Red De Energia Electrica En El Barrio De Pimansuco 2 De La Localidad De Pepexta	R332015-084	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$155,608	\$155,608	\$155,608	\$155,608	\$155,608	\$155,608	\$155,608	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200507285	Rehabilitación De Dos Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingue 5 De Mayo	R332015-015	Cuetzalan del Progreso	Cuatro Caminos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2015	\$268,469	\$268,469	\$268,469	\$268,469	\$268,469	\$268,469	\$268,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600454	Construcción Del Módulo De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria "Joaquín Rivera" Con Clave De Trabajo 21etv0551, Ubicada En La Localidad De Zacatipan.	R332015-092	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2015	\$351,894	\$351,894	\$351,894	\$351,894	\$351,894	\$351,894	\$351,894	100.00	\$0	Piezas	185	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607031	Adquisición De Mobiliario Y Equipa Para El Departamento De Obras Publicas Del Municipio	R332015-064	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$358,772	\$358,775	\$358,775	\$358,775	\$358,775	\$358,775	\$358,775	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599703	Del Sist De Agua Potable ( Cajas De Distribución ) Que Beneficiara A Las Localidades De Ocoatepec, Kalat, Palenque, Xocoyotl, Pahuaco, La Conechita Y El Cutchat Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso	R332015-078	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$386,588	\$386,588	\$386,588	\$386,588	\$386,588	\$386,588	\$386,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,957	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600375	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En La Primaria De La Localidad De Xocota	R332015-023	Cuetzalan del Progreso	Xocota	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$520,744	\$520,744	\$520,744	\$520,744	\$520,744	\$520,744	\$520,744	100.00	\$0	Piezas	43	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA SE CONSTRUYO UNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600324	Construccion De Cuartos Dormitorios Y Cuarto Para Baño En La Localidad De Tzinacapan	R332015-098	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$557,381	\$557,381	\$557,381	\$557,381	\$557,381	\$557,381	\$557,381	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600467	Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De Cuamono	R332015-042	Cuetzalan del Progreso	Cuamono	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN	Salud	En Ejecución	2015	\$597,956	\$597,956	\$597,956	\$597,956	\$597,956	\$597,956	\$597,956	100.00	\$0	Piezas	206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DISPENSARIO MEDICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572181	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En Las Localidades De Tenango, Totocauhata Y Limontlan	R332015-039	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$803,488	\$803,488	\$803,488	\$803,488	\$803,488	\$803,488	\$803,488	100.00	\$0	Vivienda	850	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599908	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Entronque A La Calle Principal De Alahuacapan	R332015-069	Cuetzalan del Progreso	Alahuacapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$823,414	\$823,414	\$823,414	\$823,414	\$823,414	\$823,414	\$823,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150400603546	Apertura De Calle Primaria A La Casa De Salud En La Localidad De Chicueyaco	R332013-110	Cuetzalan del Progreso	Chicueyaco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$921,486	\$921,486	\$921,486	\$921,486	\$921,486	\$921,486	\$921,486	100.00	\$0	Kilómetro	800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600131	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Cuatro Caminos	R332015-086	Cuetzalan del Progreso	Cuatro Caminos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$957,266	\$957,266	\$957,266	\$957,266	\$957,266	\$957,266	\$957,266	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572019	Construccion De Techos Fijos En Las Localidades De Xalcuahuta, Tepetitlan, Reyeshoggan Y Tzoncomala	R332015-062	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMINETO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,082,645	\$1,082,645	\$1,082,645	\$1,082,645	\$1,082,645	\$1,082,645	\$1,082,645	100.00	\$0	Vivienda	950	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571247	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Pahpatapan	R332015-050	Cuetzalan del Progreso	Pahpatapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,091,936	\$1,091,936	\$1,091,936	\$1,091,936	\$1,091,936	\$1,091,936	\$1,091,936	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571847	Construccion De Techos Fijos En La Localidad De Yohualichan	R332015-056	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,199,792	\$1,199,792	\$1,199,792	\$1,199,792	\$1,199,792	\$1,199,792	\$1,199,792	100.00	\$0	Vivienda	220	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600094	Construccion De Techos Fijos En La Localidad De Yohualichan (2da Etapa)	R332015-070	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,220,597	\$1,220,597	\$1,220,597	\$1,220,597	\$1,220,597	\$1,220,597	\$1,220,597	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600195	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De Cerro De Nectepoc Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan	R332015-087	Cuetzalan del Progreso	Nectepoc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,458,086	\$1,458,086	\$1,458,086	\$1,458,086	\$1,458,086	\$1,458,086	\$1,458,086	100.00	\$0	Vivienda	185	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599822	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Barrio De Napatcuahuttan En La Localidad De Pahpatapan	R332015-083	Cuetzalan del Progreso	Pahpatapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,763,148	\$1,763,148	\$1,763,148	\$1,763,148	\$1,763,148	\$1,763,148	\$1,763,148	100.00	\$0	Piezas	168	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572089	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Tenango, Totocuahuta Y Limonitlan	R332015-072	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,854,976	\$1,854,976	\$1,854,976	\$1,854,976	\$1,854,976	\$1,854,976	\$1,854,976	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599974	Construccion De Techos Fijos En Las Localidades De Tepechzingo, Yohualichan, Kapala	R332015-060	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,899,413	\$1,899,413	\$1,899,413	\$1,899,413	\$1,899,413	\$1,899,413	\$1,899,413	100.00	\$0	Vivienda	174	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200506691	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Juan De Dios En La Localidad De Xiloxochico	R332015-010	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochico de Rafael Avila Camacho	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,910,957	\$1,910,957	\$1,910,957	\$1,910,957	\$1,910,957	\$1,910,957	\$1,910,957	100.00	\$0	Piezas	506	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571274	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Camino Kapola-Santopan	R332015-055	Cuetzalan del Progreso	Kapola	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,924,227	\$1,924,227	\$1,924,227	\$1,924,227	\$1,924,227	\$1,924,227	\$1,924,227	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571929	Construccion De Techos Fijos En La Localidad De Pinahutata	R332015-059	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,983,894	\$1,983,894	\$1,983,894	\$1,983,894	\$1,983,894	\$1,983,894	\$1,983,894	100.00	\$0	Vivienda	204	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571888	Construccion De Techos Fijos Localidad De Tatahuicatlipan, Kapola, Cuamaya	R332015-057	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,986,961	\$1,986,961	\$1,986,961	\$1,986,961	\$1,986,961	\$1,986,961	\$1,986,961	100.00	\$0	Vivienda	1,202	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600056	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Pesmapán	R332015-065	Cuetzalan del Progreso	Pesmapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,128,180	\$2,128,180	\$2,128,180	\$2,128,180	\$2,128,180	\$2,128,180	\$2,128,180	100.00	\$0	Vivienda	230	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600430	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Primaria Prof. Rauí Isidro Burgos Clave: 21dpr12851 En La Localidad De Tzinacapan	R332015-074	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,289,377	\$2,289,377	\$2,289,377	\$2,289,377	\$2,289,377	\$2,289,377	\$2,289,377	100.00	\$0	Piezas	2,939	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON AULAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600405	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Primaria Jose Maria Gutierrez Cct 21dpr2950 En La Cabecera Municipal De Cuetzalan Del Progreso	R332015-073	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,597,479	\$2,597,479	\$2,597,479	\$2,597,479	\$2,597,479	\$2,597,479	\$2,597,479	100.00	\$0	Piezas	413	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCUELA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571193	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara Al Barrio De Atzintan	R332015-034	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,210,154	\$3,210,154	\$3,210,154	\$3,210,154	\$3,210,154	\$3,210,154	\$3,210,154	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300571220	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Chauta	R332015-045	Cuetzalan del Progreso	Chauta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,997,530	\$3,997,530	\$3,997,530	\$3,997,530	\$3,997,530	\$3,997,530	\$3,997,530	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599625	Construccion De Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tenango	R332015-021	Cuetzalan del Progreso	Tenango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,807,674	\$4,807,674	\$4,807,674	\$4,807,674	\$4,807,674	\$4,807,674	\$4,807,674	100.00	\$0	Metros lineales	410	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571962	Construccion De Techos Fijos Para Vivienda En Diversas Localidad Del Municipio De Cuetzalan	R332015-061	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,851,160	\$4,851,160	\$4,851,160	\$4,851,160	\$4,851,160	\$4,851,160	\$4,851,160	100.00	\$0	Vivienda	954	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200506833	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Tuzamapan Xiloxochitico	R332015-030	Cuetzalan del Progreso	Tuzamapan Xiloxochitico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,019,533	\$6,019,533	\$6,019,533	\$6,019,533	\$6,019,533	\$6,019,533	\$6,019,533	100.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586843	Adq. De Computadora E Impresora Para Dirección De Obras Publicas	512015	Domingo Arenas	Domingo Arenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Piezas	6,946	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586837	Suministro Y Adquisición De Mobiliario Para Oficina	522015	Domingo Arenas	Domingo Arenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$98,980	\$98,980	\$98,980	\$98,980	\$98,980	\$98,980	\$98,980	100.00	\$0	Piezas	6,946	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586371	Rehabilitación De Motores De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	602015	Domingo Arenas	Domingo Arenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$238,718	\$238,718	\$238,718	\$238,718	\$238,718	\$238,718	\$238,718	100.00	\$0	Piezas	5,864	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586571	Mejoramiento De Sanitarios Primaria Cuauhtemoc	572015	Domingo Arenas	Domingo Arenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$488,459	\$488,459	\$488,459	\$488,459	\$488,459	\$488,459	\$488,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	820	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549638	Construcción De Drenaje Varias Privadas Del Municipio	592015	Domingo Arenas	Domingo Arenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,294,406	\$1,294,406	\$1,294,406	\$1,294,406	\$1,294,406	\$1,294,406	\$1,294,406	100.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Fisica: Obra terminada y operando / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586637	Construccion De Drenaje Pluvial Calle Prolongacion Ricardo Flores Magon	582015	Domingo Arenas	Domingo Arenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,711,188	\$1,711,188	\$1,711,188	\$1,711,188	\$1,711,188	\$1,711,188	\$1,711,188	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: se ejercieron intereses financiero 2014 y 2015 con un monto total de 19,583.55 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593093	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable	EPATLAN-RAMO-23-15	Epatlan	Las Tres Cruces	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$42,263	\$42,263	\$42,263	\$42,263	\$21,132	\$21,132	\$21,132	50.00	\$0	Lote	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE, YA QUE SE ESTA REALIZANDO LA
PUE15150400593160	Construccion De Piso Firme En La Localidad Del Pedregal	EPATLAN-RAMO-25-15	Epatlan	San Miguel el Pedregal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$53,880	\$53,880	\$53,880	\$53,880	\$26,940	\$26,940	\$26,940	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593105	Ampliacion De La Red De Agua Potable	EPATLAN-RAMO-24-15	Epatlan	Tepeacatzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$92,654	\$92,654	\$92,654	\$92,654	\$46,327	\$46,327	\$46,327	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$94,096.29, CON RECURSO DE FISM CON UN
PUE15150400592978	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable	EPATLAN-RAMO-18-15	Epatlan	Xayultepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$107,397	\$107,397	\$107,397	\$107,397	\$107,397	\$107,397	\$107,397	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE, YA QUE SE REALIZO EL TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE
PUE15150400593171	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Tepeacatzingo	EPATLAN-RAMO-26-15	Epatlan	Tepeacatzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$161,908	\$161,908	\$161,908	\$161,908	\$80,954	\$80,954	\$80,954	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592964	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable Chiapas	EPATLAN-RAMO-17-15	Epatlan	San Juan Epatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,105	\$170,105	\$170,105	\$170,105	\$170,105	\$170,105	\$170,105	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: LA UNIDAD ES LOTE, YA QUE SE LE DIO TRATAMIENTO AL POZO CON DISPERSADOR DE BOLLILLA. Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552252	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario	EPATLAN-RAMO-15-15	Epatlan	San Mateo Oxtotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$197,708	\$197,708	\$197,708	\$197,708	\$197,708	\$197,708	\$197,708	100.00	\$0	Metros lineales	213	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552274	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez Entre Adoquin Existente Y Carretera Izucar - Epatlan	EPATLAN-RAMO-16-15	Epatlan	Las Tres Cruces	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$217,861	\$217,861	\$217,861	\$217,861	\$217,861	\$217,861	\$217,861	100.00	\$0	Metros lineales	149	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400593017	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable (Aportacion)	EPATLAN-RAMO-19-15	Epatlan	San Mateo Oxtotla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$277,000	\$277,000	\$277,000	\$277,000	\$277,000	\$277,000	\$277,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA LA REALIZARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE15150200539711	Construcción De Aula De Computo Para Bachillerato Amado Nervo Cct 21abn0268d	EPATLAN-RAMO-09-15	Epatlan	Santa Ana Necoxtla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$334,374	\$334,374	\$334,374	\$334,374	\$334,374	\$334,374	\$334,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN IMPORTE TOTAL DE \$498,700.03. CON RECURSO.
PUE15150400593044	Ampliacion De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Juan Epatlan (Aportacion)	EPATLAN-RAMO-20-15	Epatlan	San Juan Epatlán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$430,436	\$430,436	\$430,436	\$430,436	\$430,436	\$430,436	\$430,436	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA AL 100% / Física: APORTACION REALIZADA AL 100% / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZO LA APORTACION, LA EJECUTARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE15150400593080	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1 Etapa	EPATLAN-RAMO-21-15	Epatlan	San Juan Epatlán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$751,369	\$751,369	\$751,369	\$751,369	\$375,685	\$375,685	\$375,685	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605343	Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Prolongacion 17 Oriente En Colonia Cerro De Las Tres Cruces	15019	Esperanza	Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$221,145	\$221,145	\$221,145	\$221,145	\$221,145	\$221,145	\$221,145	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605363	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 10 Sur Entre Av. Morelos Y 9 Oriente.	15020	Esperanza	Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$321,027	\$321,027	\$321,027	\$321,027	\$321,027	\$321,027	\$321,027	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605391	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Prolongacion Calle Revolucion, 8 Sur, Y Calle 6 Sur Entre 11 Y 13 Oriente.	15022	Esperanza	Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$385,044	\$385,044	\$385,044	\$385,044	\$385,044	\$385,044	\$385,044	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605406	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Xuchitl	5D2P2106267	Esperanza	Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$399,410	\$399,410	\$399,410	\$399,410	\$399,410	\$399,410	\$399,410	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605484	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 11 Oriente Entre Calle 6 Sur Y 12 Sur	15003	Esperanza	Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$573,113	\$573,113	\$573,113	\$573,113	\$573,113	\$573,113	\$573,113	100.00	\$0	Metros lineales	265	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575274	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal	15016	Esperanza	Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$755,521	\$839,468	\$839,468	\$839,468	\$839,468	\$839,468	\$839,468	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575305	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Cabecera Municipal	15018	Esperanza	Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$797,495	\$797,495	\$797,495	\$797,495	\$797,495	\$797,495	\$797,495	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575146	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Calles Tabasco, Taxcala, Oaxaca Y Virgen De Guadalupe En Santa Catarina Los Reyes	15012	Esperanza	Santa Catarina los Reyes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$920,005	\$920,005	\$920,005	\$920,005	\$920,005	\$920,005	\$920,005	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575232	Construccion Y Colocacion De Techos Firmes En Varias Localidades Del Municipio (Zona Poniente)	15014	Esperanza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,184,740	\$1,184,740	\$1,184,740	\$1,184,740	\$1,184,740	\$1,184,740	\$1,184,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549507	Adoquinamiento De Calle Uno, Calle 2 Y Calle 3 En Colonia El Mirador De La Cabecera Municipal.	15007	Esperanza	Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,665,081	\$1,665,081	\$1,665,081	\$1,665,081	\$1,665,081	\$1,665,081	\$1,665,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575175	Construcción Y Colocación De Techos Firmes En Varias Localidades Del Municipio (Zona Oriente)	15013	Esperanza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,848,860	\$1,848,860	\$1,848,860	\$1,848,860	\$1,848,860	\$1,848,860	\$1,848,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605377	Rehabilitacion En Red De Drenaje Sanitario En Calle 10 Oriente, 2 Oriente Y Av. Miguel Hidalgo	15021	Esperanza	Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,957,204	\$1,957,521	\$1,957,521	\$1,957,521	\$1,957,521	\$1,957,521	\$1,957,521	100.00	\$0	Metros lineales	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597691	Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Primaria Aureliana Olivares	2015-FIS-010	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Educación	En Ejecución	2015	\$207,111	\$207,111	\$207,111	\$207,111	\$207,111	\$207,111	\$207,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	329	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599542	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Rehabilitacion Del Tanqu Elevado De 150 M3)	2015-FIS-014	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$293,000	\$293,000	\$293,000	\$293,000	\$293,000	\$293,000	\$293,000	100.00	\$0	Equipamiento	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300564178	Construccion Del Techado De Plaza Civica En El Preescolar Balbino Cabrera Tellez Con Clave 21djh0094y	2015-FIS-011	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Educación	En Ejecución	2015	\$473,523	\$473,523	\$473,523	\$473,523	\$473,523	\$473,523	\$473,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400416650	Ampliacion De Red Municipal De Drenaje En La Col. El Naranjal	2014-FIS-013	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$546,580	\$1,023,648	\$1,023,648	\$1,023,648	\$1,023,648	\$1,023,648	\$1,023,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564174	Construccion De La Planta De Tratamiento En La Colonia El Naranjal En La Localidad De Metlatoyuca	2015-FIS-004	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$885,312	\$885,312	\$885,312	\$885,312	\$885,312	\$885,312	\$885,312	100.00	\$0	Piezas	131	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596407	Planta De Tratamiento Primario Para Aguas Residuales (Dos) En La Localidad De Las Balsas	2015-FIS-008	Francisco Z. Mena	Las Balsas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$991,365	\$991,365	\$991,365	\$991,365	\$991,365	\$991,365	\$991,365	100.00	\$0	Lote	505	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200508406	Apoyo De Herramientas Agricolas En Varias Comunidades	2015-FIS-006	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,724	\$999,724	\$999,724	\$999,724	\$999,724	\$999,724	\$999,724	100.00	\$0	Piezas	8,555	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597797	Acantarrillado Pluvial Que Beneficiara Al Barrio La Cruz,Segunda Etapa	2015-FIS-013	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,023,648	\$1,023,648	\$1,023,648	\$1,023,648	\$1,023,648	\$1,023,648	\$1,023,648	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564191	Revestimientodel Camino La Meza-Plan De Arroyo,Segunda Etapa	2015-FIS-009	Francisco Z. Mena	Paso del Arroyo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,150,734	\$1,150,734	\$1,150,734	\$1,150,734	\$1,150,734	\$1,150,734	\$1,150,734	100.00	\$0	Kilómetro	5,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599109	Construccion De Sistema De Drenaje En La Localidad De Las Balsas,Segunda Etapa	2015-FIS-007	Francisco Z. Mena	Las Balsas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,230,659	\$1,230,659	\$1,230,659	\$1,230,659	\$1,230,659	\$1,230,659	\$1,230,659	100.00	\$0	Metros lineales	505	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599689	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable,Primera Etapa	2015-FIS-015	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,547,992	\$1,547,992	\$1,547,992	\$1,547,992	\$464,398	\$464,398	\$464,398	30.00	\$0	Equipamiento	3,934	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599449	Acantarrillado Pluvial Que Beneficiara Al Barrio La Cruz,Primera Etapa	2015-FIS-005	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,628,603	\$1,628,603	\$1,628,603	\$1,628,603	\$1,628,603	\$1,628,603	\$1,628,603	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502005086390	Construccion De Piso Firme En Varias Localidades	2015-FIS-003	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,943,646	\$1,943,646	\$1,943,646	\$1,943,646	\$1,943,646	\$1,943,646	\$1,943,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	745	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597731	Contruccion De Canal De Aguas Pluviales,Primera Etapa	2015-FIS-019	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$599,505	\$599,505	\$599,505	30.00	\$0	Metros cúbicos	3,934	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151502005086374	Construccion De Piso Firme En La Metlatoyuca 2015	2015-FIS-002	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,998,558	\$1,998,558	\$1,998,558	\$1,998,558	\$1,998,558	\$1,998,558	\$1,998,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	840	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200508425	Ampliacion De Agua Potable En Metlatoyuca En La Colonia El Encinal,Segunda Etapa	2015-FIS-001	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,999,817	\$1,999,817	\$1,999,817	\$1,999,817	\$1,999,817	\$1,999,817	\$1,999,817	100.00	\$0	Metros lineales	530	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561827	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle 7 Oriente En San Pablo De Las Tunas	Fl.012.2015	General Felipe angeles	San Pablo de las Tunas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$47,716	\$47,716	\$47,716	\$47,716	\$47,716	\$47,716	\$47,716	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ECUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ECUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ECIFENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ECUENTRA AL 0%, YA QUE LA OBRA LA EJEUTA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - Financiera: / Fisica: / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES DE DOS FONDOS FISM (\$200,000.00) Y FORTAMUN POR (\$79,550.10), ESTA OBRA SE ECUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Financiera: / Fisica: / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA DE DOS FONDOS FISM (\$200,000.00) Y FORTAMUN (\$77,999.50). LA OBRA SE ECUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600916	Ampliacion De La Electrificacion De La Calle 5 De Mayo De Guadalupe Analco	Fl.022.2015	General Felipe angeles	Guadalupe Analco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$185,493	\$185,493	\$185,493	\$185,493	\$185,493	\$185,493	\$185,493	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	
PUE15150400601087	Rehabilitacion De Anexo Sanitarios En Jardin De Niños Angel Maria Garibay Clave 21bjn05135	Fl.026.2015	General Felipe angeles	Santiago Tenango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	
PUE15150400601188	Rehabilitacion De Anexo Sanitarios En Telesecundaria Independencia Clave C.C.T.21etv0541c	Fl.027.2015	General Felipe angeles	Santiago Tenango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	

PUE15150400601238	Rehabilitacion Del Pozo 2 De Agua Potable En Santa Ursula Chiconquiaco	FL030.2015	General Felipe angeles	Santa Ursula Chiconquiaco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$227,862	\$227,862	\$227,862	\$227,862	\$227,862	\$227,862	\$227,862	100.00	\$0	Piezas	5,751	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: Financiera: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 30% / Fisica: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO
PUE15150300561820	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 6 Oriente	FL021.2015	General Felipe angeles	San Pablo de las Tunas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$244,201	\$244,201	\$244,201	\$244,201	\$244,201	\$244,201	\$244,201	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: Financiera: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 30% / Fisica: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO
PUE15150400601224	Construccion De Aula Didactica En El Jardin De Niños Primavera Clave C.C.T.21djo439a	FL029.2015	General Felipe angeles	San Pablo de las Tunas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Educación	En Ejecución	2015	\$469,780	\$469,780	\$469,780	\$469,780	\$469,780	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	120	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: Financiera: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 30% / Fisica: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO
PUE15150400600949	Construccion De Aula Didactica En El Jardin De Niños Chiconquia Clave C.C.T.21djo439a	FL023.2015	General Felipe angeles	Santa Ursula Chiconquiaco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Educación	En Ejecución	2015	\$470,316	\$470,316	\$470,316	\$470,316	\$470,316	\$470,316	\$470,316	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: Financiera: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 30% / Fisica: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO
PUE15150300561775	Rehabilitacion De Red De Distribucion Y Linea De Conduccion De Agua Potable	FL015.2015	General Felipe angeles	Candelaria Portezuelo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$982,020	\$982,020	\$982,020	\$982,020	\$982,020	\$982,020	\$982,020	100.00	\$0	Metros lineales	1,013	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: Financiera: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 30% / Fisica: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO
PUE15150400600819	Construccion De Aula De Computo En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FL017.2015	General Felipe angeles	San Antonio Portezuelo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,118,902	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: Financiera: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 30% / Fisica: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO
PUE15150400601053	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Comunidades Del Municipio	FL025.2015	General Felipe angeles	San Pablo de las Tunas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,652,351	\$1,652,351	\$1,652,351	\$1,652,351	\$1,652,351	\$1,652,351	\$1,652,351	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: Financiera: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 30% / Fisica: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO
PUE15150400600519	Rehabilitacion De Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1era Etapa	FL013.2015	General Felipe angeles	San Pablo de las Tunas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,252,636	\$3,252,636	\$3,252,636	\$3,252,636	\$3,252,636	\$3,252,636	\$3,252,636	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: Financiera: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 30% / Fisica: DE ESTA OBRA NO SE A PAGADO ESTIMACIONES Y SIGUE EN PROCESO TENIENDO
PUE15150400611019	Construccion De Comedor Comunitario En Las Flores	15217	Guadalupe	Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$204,514	\$204,514	\$204,514	\$204,514	\$204,514	\$204,514	\$204,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610881	Rehabilitacion De Jardin De Niños Guadalupe Victoria	15215	Guadalupe	Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2015	\$229,875	\$229,875	\$229,875	\$229,875	\$229,875	\$229,875	\$229,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611097	Rehabilitacion De Red De Agua Potable El Rosario	15220	Guadalupe	Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$235,832	\$235,832	\$235,832	\$235,832	\$235,832	\$235,832	\$235,832	100.00	\$0	Metros lineales	79	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610515	Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Benito Juarez	15213	Guadalupe	Mixquitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2015	\$241,860	\$241,860	\$241,860	\$241,860	\$241,860	\$241,860	\$241,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300578444	Construccion De Deposito De Almacenamiento De Agua Potable El Jehuital	15205	Guadalupe	San Isidro Jehuital	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,460	\$273,460	\$273,460	\$273,460	\$273,460	\$273,460	\$273,460	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613384	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Limon	15204	Guadalupe	El Limón (San Miguel)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$288,826	\$288,826	\$288,826	\$288,826	\$288,826	\$288,826	\$288,826	100.00	\$0	Metros lineales	215	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614324	Adquisicion De Material Para Mantenimiento De Alumbrado Publico 2015	15210	Guadalupe	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$420,375	\$420,375	\$420,375	\$420,375	\$420,375	\$420,375	\$420,375	100.00	\$0	Luminaria	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610375	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Santa Cruz	15211	Guadalupe	El Mirador (Santa Cruz)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$445,352	\$445,352	\$445,352	\$445,352	\$445,352	\$445,352	\$445,352	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610550	Rehabilitacion De Red De Agua Potable San Rafael	15214	Guadalupe	Barrio San Rafael	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$460,325	\$460,325	\$460,325	\$460,325	\$460,325	\$460,325	\$460,325	100.00	\$0	Metros lineales	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610985	Ampliacion De Electrificación En San Rafael La Paz 2da Etapa	15216	Guadalupe	Barrio San Rafael	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$502,222	\$502,222	\$502,222	\$502,222	\$502,222	\$502,222	\$502,222	100.00	\$0	Metros lineales	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400611068	Rehabilitación De Red De Agua Potable La Proviencia	15219	Guadalupe	La Proviencia	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$505,287	\$505,287	\$505,287	\$505,287	\$505,287	\$505,287	\$505,287	100.00	\$0	Metros lineales	284	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611045	Rehabilitación De Comedor Comunitario En Guadalupe	15218	Guadalupe	Guadalupe	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$614,168	\$614,168	\$614,168	\$614,168	\$614,168	\$614,168	\$614,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610457	Pavimentación De Calle Libertad	15212	Guadalupe	Guadalupe	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,322,839	\$1,322,839	\$1,322,839	\$1,322,839	\$1,322,839	\$1,322,839	\$1,322,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,195	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538650	Construcción De Sistema De Agua Potable La Angostura Segunda Etapa	15203	Guadalupe	La Angostura (San Miguel)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,573,773	\$1,573,773	\$1,573,773	\$1,573,773	\$1,573,773	\$1,573,773	\$1,573,773	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598853	Rehabilitación De Pozos Y Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Victoria	GV-19FI-15	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$129,915	\$129,915	\$129,915	\$129,915	\$129,915	\$129,915	\$129,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598962	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Hacienda Nueva	GV-20FI-15	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$145,938	\$145,938	\$145,938	\$145,938	\$145,938	\$145,938	\$145,938	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150400599334	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Guadalupe Victoria Tercera Etapa	GV-23FI-15	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$355,955							0.00		Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560676	Construcción De Tanque Elevado En La Comunidad De Guadalupe Buenavista	GV-08FI-15	Guadalupe Victoria	Guadalupe Buenavista (El Tecolote)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$441,831	\$441,831	\$441,831	\$441,831	\$441,831	\$441,831	\$441,831	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598434	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Maravillas	GV-17FI-15	Guadalupe Victoria	Maravillas	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$542,809	\$542,809	\$542,809	\$542,809	\$542,809	\$542,809	\$542,809	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598298	Construcción De Un Aula En El Nivel Primaria Del Centro Escolar Profr. Nicolas Reyes Alegre De La Localidad De Guadalupe Victoria	GV-13FI-15	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$553,667	\$553,667	\$553,667	\$553,667	\$553,667	\$553,667	\$553,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600044	Construcción De 400 Estruvas Ecológicas En El Municipio De Guadalupe Victoria	GV-09FI-15	Guadalupe Victoria	Cobertura municipal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$741,600	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599168	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Guadalupe Victoria Segunda Etapa	GV-22FI-15	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$795,292	\$795,292	\$795,292	\$795,292	\$795,292	\$795,292	\$795,292	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599097	Construcción De Cuarto Recámara En Las Locallades De La Muralla Y Quechulac (25 Acciones)	GV-21FI-15	Guadalupe Victoria	San Juan la Muralla	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$816,479	\$816,479	\$816,479	\$816,479	\$816,479	\$816,479	\$816,479	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560469	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza De La Localidad De Hacienda Nueva	GV-06FI-15	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$871,017	\$871,017	\$871,017	\$871,017	\$871,017	\$871,017	\$871,017	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598567	Construcción De 35 Acciones De Cuarto Adicional De Vivienda En La Localidad De Guadalupe Victoria	GV-18FI-15	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,143,070	\$1,143,070	\$1,143,070	\$1,143,070	\$1,143,070	\$1,143,070	\$1,143,070	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597996	Construcción De Adoquinamiento De Calle 12 Poniente Entre 15 Norte Y 11 Norte De La Localidad De Guadalupe Victoria	GV-11FI-15	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,292,239	\$1,292,239	\$1,292,239	\$1,292,239	\$1,292,239	\$1,292,239	\$1,292,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598363	Construcción De Adoquinamiento De La Calle José María Morelos En La Localidad De San Luis Atexcac	GV-16FI-15	Guadalupe Victoria	San Luis Atexcac	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,305,399	\$1,305,399	\$1,305,399	\$1,305,399	\$1,305,399	\$1,305,399	\$1,305,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564262	Construcción De 40 Acciones De Cuarto Adicional De Vivienda En Las Localidades Del Municipio De Guadalupe Victoria	GV-14FI-15	Guadalupe Victoria	Cobertura municipal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,306,366	\$1,306,366	\$1,306,366	\$1,306,366	\$1,306,366	\$1,306,366	\$1,306,366	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300564313	Construcción De Techo Firme En La Localidad E Guadalupe Victoria	GV-15FI-15	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,356,124	\$1,356,124	\$1,356,124	\$1,356,124	\$1,356,124	\$1,356,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400599461	Construcción De 53 Acciones De Cuarto Adicional Recámara En La Localidad De Guadalupe Victoria	GV-24FI-15	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,730,935	\$1,730,935	\$1,730,935	\$1,730,935	\$1,730,935	\$1,730,935	\$1,730,935	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564233	Construcción De 60 Acciones De Cuarto Adicional De Vivienda En La Localidad De Guadalupe Victoria	GV-10FI-15	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,959,549	\$1,959,549	\$1,959,549	\$1,959,549	\$1,959,549	\$1,959,549	\$1,959,549	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560247	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Progreso	GV-04FI-15	Guadalupe Victoria	El Progreso	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,783,549	\$2,783,549	\$2,783,549	\$2,783,549	\$2,783,549	\$2,783,549	\$2,783,549	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200540712	Rehabilitación De La Calle 20 De Noviembre Y Drenaje Sanitario	MHG201509	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$116,070	\$116,070	\$116,070	\$116,070	\$116,070	\$116,070	\$116,070	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON FISM 2015 Y REMEDIACIONES GANADOS FISM 2014 / Física: OBRA REALIZADA CON FISM 2015 Y REMEDIACIONES GANADOS FISM 2014 / Registro: OBRA Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información
PUE00150400601541	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para La Localidad De Osorno	MHG OP 2015 28	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$116,785							0.00		Piezas	500	0.00		Financiera: ONBRAS AL 100 FISM 2015 / Física: ONBRAS AL 100 FISM 2015 / Registro: ONBRAS AL 100 FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200540737	Construcción De Un Muro De Contención En La Escuela Primaria Pedro Velez	MHG201510	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HG	Educación	En Ejecución	2015	\$127,681	\$127,681	\$127,681	\$127,681	\$127,681	\$127,681	\$127,681	100.00	\$0	Metros lineales	443	0.00	100.00	Financiera: ONBRAS AL 100 FISM 2015 / Física: ONBRAS AL 100 FISM 2015 / Registro: ONBRAS AL 100 FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601441	Rehabilitación Alcantarillado Sanitario En La Calle Principal De San Antonio H. Galeana	MHG OP 2015 19	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$161,582	\$161,582	\$161,582	\$161,582	\$161,582	\$161,582	\$161,582	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150400601530	Pago De Mano De Obra Para La Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	MHG OP 2015 27	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$175,000							0.00		Piezas	500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información
PUE15150300575388	Rehabilitación Del Camino Denominado La Joya	MHG 2015 20	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramirez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$346,981							0.00		Metros lineales	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información Financiera: OBRA AL 100% POR FORTAMUN 1230000 Y FISM 356908.82 / Física: OBRA AL 100% POR FORTAMUN 1230000 Y FISM 356908.82 / Registro: OBRA AL 100% POR FORTAMUN 1230000 Y FISM 356908.82 - SISTEMA: Pasa
PUE15150200540610	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Esmeralda	MHG201508	Hermenegildo Galeana	Coyay	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HG	Urbanización	En Ejecución	2015	\$356,909	\$356,909	\$356,909	\$356,909	\$356,909	\$356,909	\$356,909	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Física: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601517	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Tramo (Coyoy-Platanal-Cactiyu-Cacatzala-Lacanuy	MHG OP 2015 26	Hermenegildo Galeana	Lacanuy	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$419,918	\$419,918	\$419,918	\$419,918	\$419,918	\$419,918	\$419,918	100.00	\$0	Kilómetro	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Física: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575360	Construcción De Un Aula Regional Tipo C En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave Z1dpp0723m	MHG 2015 18	Hermenegildo Galeana	El Zecna	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Educación	En Ejecución	2015	\$489,659	\$489,659	\$489,659	\$489,659	\$489,659	\$489,659	\$489,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRAS AL 100% FISM 2015 / Física: OBRAS AL 100% FISM 2015 / Registro: OBRAS AL 100% FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601490	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez Clave Del C.T.: Z1dppb00110	MHG OP 2015 22	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$522,356	\$522,356	\$522,356	\$522,356	\$522,356	\$522,356	\$522,356	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Física: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601476	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingüe Guadalupe Victoria Z1dppb0673v	MHG OP 2015 21	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramirez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$578,828	\$578,828	\$578,828	\$578,828	\$578,828	\$578,828	\$578,828	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Física: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601501	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 3 Etapa Para Las Localidades: De La Fabrica, La Pila, San Antonio H. Galeana, San Antonio Cuanixtepec, Francisco Osorno	MHG OP 2015 23	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$864,106	\$864,106	\$864,106	\$864,106	\$864,106	\$864,106	\$864,106	100.00	\$0	Metros lineales	1,165	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Física: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575301	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2etapa Para Las Localidades De La Fabrica, La Pila, San Antonio H. Galeana, San Antonio Cuanixtepec, Cuanixtepec, Francisco Osorno	MHG 2015 16	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,619,494	\$1,619,494	\$1,619,494	\$1,619,494	\$1,619,494	\$1,619,494	\$1,619,494	100.00	\$0	Metros lineales	1,165	0.00	100.00	Financiera: OBRAS AL 100% FISM 2015 / Física: OBRAS AL 100% FISM 2015 / Registro: OBRAS AL 100% FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572990	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 1etapa Para Las Localidades De La Fabrica, La Pila, San Antonio H. Galeana, San Antonio Cuanixtepec, Cuanixtepec, Francisco Osorno	MHG 2015 15	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,623,463	\$1,623,463	\$1,623,463	\$1,623,463	\$1,623,463	\$1,623,463	\$1,623,463	100.00	\$0	Metros lineales	1,165	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400601507	Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable Denominado Tampatapo	MHG OP 2015 24	Hermenegildo Galeana	Tampatapo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,709,019	\$1,709,019	\$1,709,019	\$1,709,019	\$1,709,019	\$1,709,019	\$1,709,019	100.00	\$0	Metros lineales	169	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Física: OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575325	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Lacanuy	MHG 2015 17	Hermenegildo Galeana	Lacanuy	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,977,304	\$1,977,304	\$1,977,304	\$1,977,304	\$1,977,304	\$1,977,304	\$1,977,304	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRAS AL 100% FISM 2015 / Física: OBRAS AL 100% FISM 2015 / Registro: OBRAS AL 100% FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588571	Instalación De Huertos Familiares De Aguacate Has En El Manzano	15227	Honey	El Manzano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.ayuntamiento de Honey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,150	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Hectárea	25	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro:
PUE15150400588469	Producción De Hortalizas En Invernadero	15226	Honey	Honey	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.ayuntamiento de Honey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Hectárea	25	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro:
PUE15150400588616	Rehabilitación De Sanitarios Y Laboratorio Escolar En Tele Secundaria Rafael Sanzico	15228	Honey	Tonalixco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.Ayuntamiento de Honey	Educación	En Ejecución	2015	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	100.00	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro:
PUE15150400588662	Rehabilitación De Planta De Tratamiento En La Localidad De La Magdalena	15229	Honey	La Magdalena	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.Ayuntamiento de Honey	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$201,546	\$201,546	\$201,546	\$201,546	\$201,546	\$201,546	\$201,546	100.00	\$0	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro:
PUE15150300551461	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En Huehuetlilla Etapa Final	15218	Honey	Huehuetlilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$275,051	\$275,051	\$275,051	\$275,051	\$275,051	\$275,051	\$275,051	100.00	\$0	Metros lineales	138	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro:
PUE15150400588694	Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En Tele Secundaria 12 De Octubre En La Magdalena	15230	Honey	La Magdalena	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.Ayuntamiento de Honey	Educación	En Ejecución	2015	\$299,578	\$299,578	\$299,578	\$299,578	\$299,578	\$299,578	\$299,578	100.00	\$0	Lote	114	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro:
PUE15150300551922	Cuartos Adicionales De 4x4 En Chila Y La Cumbre	15224	Honey	La Cumbre del Manzano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2015	\$360,400	\$360,400	\$360,400	\$360,400	\$360,400	\$360,400	\$360,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro:
PUE15150300551906	Cuartos De Sanitarios Y Fosas Septicas Digestoras En El Manzano	15223	Honey	El Manzano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2015	\$466,065	\$466,065	\$466,065	\$466,065	\$466,065	\$466,065	\$466,065	100.00	\$0	Lote	75	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro:
PUE15150300551848	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Secundaria Jose Ma Morelos Y Pavon	15221	Honey	Honey	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2015	\$573,750	\$573,750	\$573,750	\$573,750	\$573,750	\$573,750	\$573,750	100.00	\$0	Lote	227	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro:
PUE15150300551817	Construcción De Un Aula Cocina Comedor En Escuela Primaria Jose Maria La Fragua Tonalixco	15220	Honey	Tonalixco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2015	\$602,354	\$602,354	\$602,354	\$602,354	\$602,354	\$602,354	\$602,354	100.00	\$0	Lote	146	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro:
PUE15150300551888	Pavimentación De Calle Acceso A La Primaria Entre Avenida Del Trabajo Y La Primaria, 1ra Etapa	15222	Honey	La Magdalena	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,277	\$700,277	\$700,277	\$700,277	\$700,277	\$700,277	\$700,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,930	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro:
PUE00150200500438	Construcción De Fosas Septicas Digestoras En Las Localidades De La Cumbre Y El Rincon	15203	Honey	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de honey puebla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$751,556							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información.
PUE15150400588737	Cuartos Adicionales, Sanitarios Y Fosas Sépticas En Vista Hermosa, Honey, Amapoloa Y El Rincon	15231	Honey	Vista Hermosa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.Ayuntamiento de Honey	Vivienda	En Ejecución	2015	\$774,395	\$774,395	\$774,395	\$774,395	\$774,395	\$774,395	\$774,395	100.00	\$0	Lote	75	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro:
PUE15150300580756	Construcción De Piso Firme (Sexta Etapa)	FISM-DF 2015/CP-0031	Huaquechula	Cacaloxuchitl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAGUECHULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$676,111							0.00		Metros Cuadrados	104	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información.
PUE15150300580507	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria "Emiliano Zapata" C.C.T. 214pr/2145s	FISM-DF 2015/CP-0034	Huaquechula	Huejotal (Santiago Huejotal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAGUECHULA	Educación	En Ejecución	2015	\$923,914	\$923,914	\$923,914	\$923,914	\$923,914	\$277,174	\$277,174	30.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	60.00	Financiera: construcción de modulo sanitario tipo CAPOEE / Física: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300577413	Rehabilitación De Agua Potable En La Localidad De San Pablo Zoyatitlanapan	15014	Huatlatlauca	San Pablo Zoyatitlanapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,664	\$120,664	\$120,664	\$120,664	\$120,664	\$120,664	\$120,664	100.00	\$0	Metros lineales	577	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE1515020053796	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Copalcoatlilla	15005	Huatlatlauca	Copalcoatlilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,613	\$149,613	\$149,613	\$149,613	\$149,613	\$149,613	\$149,613	100.00	\$0	Metros lineales	361	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575718	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Bilingue Martires De La Eneerianza	15013	Huatlatlauca	Chimala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Educación	En Ejecución	2015	\$568,540	\$568,540	\$568,540	\$568,540	\$568,540	\$568,540	\$568,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575755	Cambio De Equipo De Bombeo Y Entubamiento De La Linea De Conduccion Para El Sistema De Riego En El Ejido Tepetzitzintla	15009	Huatlatlauca	Tepetzitzintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$878,916	\$878,916	\$878,916	\$878,916	\$878,916	\$878,916	\$878,916	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611499	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Tepetzitzintla	15019	Huatlatlauca	Tepetzitzintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,287,102	\$1,287,102	\$1,287,102	\$1,287,102	\$1,287,102	\$1,287,102	\$1,287,102	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611450	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetzitzintla	15018	Huatlatlauca	Tepetzitzintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,453,436	\$1,453,436	\$1,453,436	\$1,453,436	\$1,453,436	\$1,453,436	\$1,453,436	100.00	\$0	Metros lineales	1,453	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100492460	Mantenimiento Del Alumbrado Publico Del Municipio De Huatlatlauca	15004	Huatlatlauca	Huatlatlahuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,775,197	\$1,775,197	\$1,775,197	\$1,775,197	\$1,775,197	\$1,775,197	\$1,775,197	100.00	\$0	Piezas	6,643	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611375	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tempexquiltla	15017	Huatlatlauca	Tempexquiltla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,778,685	\$1,778,685	\$1,778,685	\$1,778,685	\$1,778,685	\$1,778,685	\$1,778,685	100.00	\$0	Metros lineales	238	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TAMBIEN TIENE UN MONTO DE \$7,924.60 DE INTERESES DEL FONDO PARA SU EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE EJECUTA CONFORME A LO PROGRAMADO / Registro: LA OBRA SE EJECUTA CONFORME A LO PROGRAMADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575644	Construccion De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Colonia Pemex (Tlanixpan) En La Localidad De Huatlatlauca	15012	Huatlatlauca	Huatlatlauca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,363,940	\$2,363,940	\$2,363,940	\$2,363,940	\$2,363,940	\$2,363,940	\$2,363,940	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593789	Ampliacion De La Red De Agua Potable Col. La Encantada	15090	Huauchinango	Huauchinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$107,087	\$107,087	\$107,087	\$107,087	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Fisica: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593495	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cerrada De Antonio Galvan	15118	Huauchinango	Huauchinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$151,841	\$151,841	\$151,841	\$151,841	\$45,552	\$45,552	\$45,552	30.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593797	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelia	15092	Huauchinango	Huauchinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$354,975	\$354,975	\$354,975	\$354,975	\$354,975	\$283,980	\$283,980	80.00	\$0	Metros Cuadrados	940	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300556649	Revestimiento En La Calle De Acceso A Telesecundaria Quetzacoatl	15012	Huauchinango	Tlalmaya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$361,517	\$361,517	\$361,517	\$361,517	\$361,517	\$361,517	\$361,517	100.00	\$0	Kilómetro	384	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: SE REALIZARON 310 METROS DE UN KILOMETRO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593847	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Los Capulines	15113	Huauchinango	Los Capulines	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$363,560	\$363,560	\$363,560	\$363,560	\$109,068	\$109,068	\$109,068	30.00	\$0	Piezas	64	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564328	Construcción De Banqueta Y Guarniciones Para El Andador En La Col. Cruz Del Milagro.	15089	Huauchinango	Huauchinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$383,192	\$383,192	\$383,192	\$383,192	\$383,192	\$383,192	\$383,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE15150400593860	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Antigua Via	15119	Huauchinango	Huauchinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$133,431	\$133,431	\$133,431	30.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593737	Alumbrado Ecologico Solar En La Calle Principal De La Colonia La Mesita	15070	Huauchinango	Huauchinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,520	\$225,269	\$225,269	\$225,269	\$225,269	\$67,581	\$67,581	30.00	\$0	Piezas	400	0.00	60.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN COOPERACION DE HABITAT PARA UN TOTAL DE \$450,520.00 / Fisica: SE ESTA REALIZANDO LA COLOCACION DE 30 POSTES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593791	Construccion De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria "Luis Donaldo Colosio" Clave C.C.T.2161040275x, En La Localidad De Huauchinango	15091	Huauchinango	Huauchinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$502,084	\$502,084	\$502,084	\$502,084	\$502,084	\$502,084	\$502,084	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA AULA. SE REALIZO UNA AULA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593419	Electrificación En La Colonia Francisco Villa	15117	Huauchinango	Huauchinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$505,341	\$505,341	\$505,341	\$505,341	\$505,341	\$505,341	\$505,341	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: AUN NO SE EJECUTA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE1515030056439	Mejoramiento De La Escuela Primaria Federal Calmecac Clave:Cot21dpr3602w	15027	Huauhinango	Huauhinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$547,915	\$547,915	\$547,915	\$547,915	\$547,915	\$547,915	\$547,915	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: AULA NO SE ENCUENTRA COMO UNIDAD DE MEDIDA. SE REALIZO ELMEJORAMIENTO DE 3 AULAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593814	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso Al Panteon 1ra Etapa	15100	Huauhinango	Cuaculla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$667,472	\$667,472	\$667,472	\$667,472	\$200,242	\$200,242	\$200,242	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,050	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593883	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Papatzacoac	15123	Huauhinango	Papatzacoac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$677,848	\$677,848	\$677,848	\$677,848	\$203,354	\$203,354	\$203,354	30.00	\$0	Metros lineales	416	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593818	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Escuela Primaria	15101	Huauhinango	Cuaculla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$752,607	\$752,607	\$752,607	\$752,607	\$225,782	\$225,782	\$225,782	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593834	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Morena	15109	Huauhinango	Huauhinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$816,581	\$816,581	\$816,581	\$816,581	\$244,974	\$244,974	\$244,974	30.00	\$0	Metros lineales	221	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593811	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo 1ra Etapa	15099	Huauhinango	Las Colonias de Hidalgo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$950,753	\$950,753	\$950,753	\$950,753	\$950,753	\$950,753	\$950,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300556643	Revestimiento Y Obras Complementarias Del Camino Cuahueyatl Ayoahuicuautila	15009	Huauhinango	Ayoahuicuautila	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,073,321	\$1,073,321	\$1,073,321	\$1,073,321	\$1,073,321	\$1,073,321	\$1,073,321	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593841	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Tlalcoyunga 1ra Etapa	15110	Huauhinango	Tlalcoyunga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,136,117	\$794,490	\$794,490	\$794,490	\$238,347	\$238,347	\$238,347	30.00	\$0	Piezas	75	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSO 2014 Y 2015 / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200513847	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Michiuca	15011	Huauhinango	Michiuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,149,417	\$1,149,417	\$1,149,417	\$1,149,417	\$1,149,417	\$1,149,417	\$1,149,417	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200513029	Conservacion Del Camino Rural Acceso Al Panteon Localidad De Xilocuautla	15007	Huauhinango	Xilocuautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,227,419	\$1,227,419	\$1,227,419	\$1,227,419	\$1,227,419	\$1,227,419	\$1,227,419	100.00	\$0	Kilómetro	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514672	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa	15014	Huauhinango	Cuauxicca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,245,372	\$1,245,372	\$1,245,372	\$1,245,372	\$1,245,372	\$1,245,372	\$1,245,372	100.00	\$0	Metros lineales	327	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593732	Alumbrado Ecologico Solar De La Calle Julio S. Hernandez	15069	Huauhinango	Huauhinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,348,683	\$674,342	\$674,342	\$674,342	\$674,342	\$202,303	\$202,303	30.00	\$0	Piezas	800	0.00	60.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN PARTICIPACION CON HABITAT PARA UN TOTAL DE \$1,348,683 / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558355	Reconstruccion De Las Losas De Aulas En Preescolar Miguel Salas Clave 21djd111y	15026	Huauhinango	Tenango de las Flores	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,356,256	\$1,356,256	\$1,356,256	\$1,356,256	\$1,356,256	\$1,356,256	\$1,356,256	100.00	\$0	Piezas	167	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: SE PUSO COMO UNIDAD DE MEDIDA PZA PORQUE AULA NO SE ENCUENTRA. SE REALIZARON 7 AULAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593785	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 13 De Enero, Valle Del Rincon	15079	Huauhinango	Huauhinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,407,700	\$703,851	\$703,851	\$703,851	\$703,851	\$703,851	\$703,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSO HABITAT PARA UN MONTO TOTAL DE \$1,407,699.82 / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593805	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A La Clinica	15097	Huauhinango	Mataluca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,417,383	\$1,417,383	\$1,417,383	\$1,417,383	\$425,215	\$425,215	\$425,215	30.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300556660	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa	15015	Huauhinango	Huauhinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,519,398	\$1,519,398	\$1,519,398	\$1,519,398	\$1,519,398	\$1,519,398	\$1,519,398	100.00	\$0	Metros lineales	814	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593879	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Huauhinango	15121	Huauhinango	Huauhinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	100.00	\$0	Piezas	1,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE ADQUIRIERON 500 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601307	Electrificacion Para La Colonia Angeles, Barrio De Zacamila	15071	Huauhinango	Huauhinango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,652,352	\$6,881	\$6,881	\$6,881	\$6,881	\$6,881	\$6,881	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: esta obra tiene combinacion de recursos. habitat \$826,072 Firm 2014 \$19,399.11 y Firm 2015 \$ 6,880.89 / Fisica: se instalaron 32 postes / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200513474	Construccion De Baños Dignos Con Biologestor En La Localidad De Puga	15010	Huauclingo	Puga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,669,260	\$1,669,260	\$1,669,260	\$1,669,260	\$1,669,260	\$1,669,260	\$1,669,260	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: SE BENEFICIARON 200 PERSONAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593804	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chicuse	15096	Huauclingo	Chicuse	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,700,154	\$1,700,154	\$1,700,154	\$1,700,154	\$1,700,154	\$1,360,123	\$1,360,123	80.00	\$0	Metros lineales	276	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200513887	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuatitla	15013	Huauclingo	Cuatitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,751,993	\$1,751,993	\$1,751,993	\$1,751,993	\$1,751,993	\$1,751,993	\$1,751,993	100.00	\$0	Metros lineales	864	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593808	Construccion De 3 Aulas Y Anexo En Bachillerato Quezacoatl 1ra Etapa	15098	Huauclingo	Ticomulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,779,741	\$1,779,741	\$1,779,741	\$1,779,741	\$533,922	\$533,922	\$533,922	30.00	\$0	Piezas	74	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA AULA NO SE ENCUENTRA. SE ESTAN REALIZANDO 3 AULAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593802	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa	15095	Huauclingo	Huauclingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,953,626	\$1,953,626	\$1,953,626	\$1,953,626	\$1,953,626	\$1,953,626	\$1,953,626	100.00	\$0	Metros lineales	1,171	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593487	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa	15021	Huauclingo	Alseseca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,979,647	\$1,979,647	\$1,979,647	\$1,979,647	\$1,979,647	\$1,979,647	\$1,979,647	100.00	\$0	Metros lineales	298	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593781	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza, Colonia Valles Del Rincón	15076	Huauclingo	Huauclingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,308,177	\$1,154,089	\$1,154,089	\$1,154,089	\$1,154,089	\$1,154,089	\$1,154,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE REALIZO CON FINANCIAMIENTO DE HABITAT, PARA UN MONTO TOTAL DE \$2,308,177 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593513	Reconstruccion De Aulas Y Anexo En La Esc. Primaria Ignacio Zaragoza 1ra Etapa	15067	Huauclingo	Tenango de las Flores	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,897,380	\$3,897,380	\$3,897,380	\$3,897,380	\$3,897,380	\$1,169,214	\$1,169,214	30.00	\$0	Piezas	365	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593821	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra Etapa	15108	Huauclingo	Huicacapitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,349,552	\$5,349,552	\$5,349,552	\$5,349,552	\$1,604,865	\$1,604,865	\$1,604,865	30.00	\$0	Metros lineales	2,229	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601329	Construccion De Techos Firmes De Lamina De Pvc Para El Municipio De Huauclingo	15120	Huauclingo	Huauclingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$10,004,510	\$10,004,510	\$10,004,510	\$10,004,510	\$3,001,353	\$3,001,353	\$3,001,353	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613533	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Francisco I. Madero	15248	Huehuetla	Francisco I. Madero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,628	\$9,628	\$9,628	\$9,628	\$9,628	\$9,628	\$9,628	100.00	\$0	Piezas	664	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613859	Rehabilitacion De Linea De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Leacamán Loma	15250	Huehuetla	Leacamán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$21,158	\$21,158	\$21,158	\$21,158	\$21,158	\$21,158	\$21,158	100.00	\$0	Piezas	897	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613680	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huehuetla Tramo Guayabal	15249	Huehuetla	Huehuetla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,480	\$28,480	\$28,480	\$28,480	\$28,480	\$28,480	\$28,480	100.00	\$0	Piezas	1,764	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613379	Rehabilitacion De La Escuela Telesecundaria Katusunin Ubicada En La Localidad De Lipuntahuaca	15247	Huehuetla	Lipuntahuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2015	\$36,971	\$36,971	\$36,971	\$36,971	\$36,971	\$36,971	\$36,971	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LA ESCUELA TETESECUNDARIA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613238	Rehabilitacion De Fosa Septica Ubicada En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En La Localidad De Putaxcat	15246	Huehuetla	Putaxcat	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$41,685	\$41,685	\$41,685	\$41,685	\$41,685	\$41,685	\$41,685	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DE FOSA SEPTICA / Fisica: REHABILITACION CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613122	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xonalpu	15245	Huehuetla	Xonalpu	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$67,424	\$67,424	\$67,424	\$67,424	\$67,424	\$67,424	\$67,424	100.00	\$0	Lote	450	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604094	Rehabilitacion Del Agua Potable En La Localidad De Chilcoyco Del Carmen	15218	Huehuetla	Chilcoyco del Carmen	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$78,507	\$78,507	\$78,507	\$78,507	\$78,507	\$78,507	\$78,507	100.00	\$0	Piezas	954	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA Y TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606907	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Leacamán Loma	15233	Huehuetla	Leacamán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$91,715	\$91,715	\$91,715	\$91,715	\$91,715	\$91,715	\$91,715	100.00	\$0	Piezas	258	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400607285	Rehabilitación Del Bachillerato Intercultural 01 En La Localidad De Lipuntahuaca	15235	Huehuetla	Lipuntahuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,489	\$105,489	\$105,489	\$105,489	\$105,489	\$105,489	\$105,489	100.00	\$0	Lote	70	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DEL BACHILLERATO INTERCULTURAL / Fisica: META CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION Y EN SU CASO A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615111	Construcción De 45 Baños Ecologicos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Putunichuchut	33194	Huehuetla	Putunichuchut (Vista Hermosa)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$131,913	\$131,913	\$131,913	\$131,913	\$131,913	\$131,913	\$131,913	100.00	\$0	Piezas	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA EN 2014 PERO SE TERMINO DE PAGAR EN 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605200	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata Ubicada En La Localidad De Leacamán	15225	Huehuetla	Leacamán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2015	\$163,551	\$163,551	\$163,551	\$163,551	\$163,551	\$163,551	\$163,551	100.00	\$0	Lote	215	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605246	Rehabilitación Del Centro De Salud Rural En La Localidad De Francisco I. Madero	15226	Huehuetla	Francisco I. Madero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Salud	En Ejecución	2015	\$186,478	\$186,478	\$186,478	\$186,478	\$186,478	\$186,478	\$186,478	100.00	\$0	Lote	665	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION CONCLUIDA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606606	Rehabilitación Del Centro De Salud Rural En La Localidad De San Juan Ozolonacaxtla	15229	Huehuetla	Ozolonacaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Salud	En Ejecución	2015	\$198,479	\$198,479	\$198,479	\$198,479	\$198,479	\$198,479	\$198,479	100.00	\$0	Lote	1,326	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611274	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Huehuetla	15243	Huehuetla	Huehuetla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,557	\$220,557	\$220,557	\$220,557	\$220,557	\$220,557	\$220,557	100.00	\$0	Lote	785	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607553	Rehabilitación Del Agua Potable En La Colonia El Jarochito	15236	Huehuetla	Xonalpu	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$345,566	\$345,566	\$345,566	\$345,566	\$345,566	\$345,566	\$345,566	100.00	\$0	Lote	580	0.00	100.00	Financiera: MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606481	Rehabilitación De La Unidad Medico Rural Leacamán	15228	Huehuetla	Leacamán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Salud	En Ejecución	2015	\$708,566	\$708,566	\$708,566	\$708,566	\$708,566	\$708,566	\$708,566	100.00	\$0	Piezas	1,944	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD TERMINADA / Fisica: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602184	Construcción De Colector De Aguas Pluviales En La Calle Luis Donato Cotosio En La Localidad De Leacamán (Primera Etapa)	15207	Huehuetla	Leacamán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$789,458	\$789,458	\$789,458	\$789,458	\$789,458	\$789,458	\$789,458	100.00	\$0	Piezas	1,897	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PLUVIAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614811	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Localidad De Xonalpu	33219	Huehuetla	Xonalpu	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$820,783	\$820,783	\$820,783	\$820,783	\$820,783	\$820,783	\$820,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA EN 2014 PERO SE TERMINO DE FINIQUAR EN 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614106	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Leacamán	15251	Huehuetla	Leacamán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$825,126	\$825,126	\$825,126	\$825,126	\$825,126	\$825,126	\$825,126	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614325	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Cinco De Mayo	15252	Huehuetla	Cinco de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$825,126	\$825,126	\$825,126	\$825,126	\$825,126	\$825,126	\$825,126	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610789	Construcción De 13 Cuartos Adicionales 6.00 X 4.00 X 2.40 Metros Cuadrados En La Localidad De Putunichuchut	15239	Huehuetla	Putunichuchut (Vista Hermosa)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$893,886	\$893,886	\$893,886	\$893,886	\$893,886	\$893,886	\$893,886	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575580	Ampliación De Alumbrado Publico Ubicado En El Acceso Principal De La Localidad De Lipuntahuaca	15234	Huehuetla	Lipuntahuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$995,582	\$995,582	\$995,582	\$995,582	\$259,183	\$259,183	\$259,183	26.03	\$0	Piezas	1,484	0.00	25.00	Financiera: OBRA DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION Y EN SU CASO A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605104	Construcción De Comedor En El Bachillerato Agustín Melgar En El Municipio De Huehuetla	15224	Huehuetla	Huehuetla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$996,286	\$996,286	\$996,286	\$996,286	\$996,286	\$996,286	\$996,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE COMEDOR OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607730	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Chapultepec Ubicado En La Colonia Loma Bella En La Localidad De Huehuetla	15237	Huehuetla	Huehuetla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,102,070	\$1,102,070	\$1,102,070	\$1,102,070	\$1,102,070	\$1,102,070	\$1,102,070	100.00	\$0	Metros lineales	440	0.00	100.00	Financiera: DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHAPULTEPEC / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604733	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Chilcoyco Del Carmen	15219	Huehuetla	Chilcoyco del Carmen	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,117,436	\$1,117,436	\$1,117,436	\$1,117,436	\$1,117,436	\$1,117,436	\$1,117,436	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE15150400603892	Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Niños Heroes C.C.T. 21dpb0653 En La Localidad De Cinco De Mayo	15217	Huehuetla	Cinco de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,669,818	\$1,669,818	\$1,669,818	\$1,669,818	\$1,669,818	\$1,669,818	\$1,669,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA TERMINADA Y META ALCANZADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300575449	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xonalpu (Barranca Seca 2) Municipio De Huehuetla Puebla	15222	Huehuetla	Huehuetla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,692,004	\$1,692,004	\$1,692,004	\$1,692,004	\$439,832	\$439,832	\$439,832	25.99	\$0	Metros	2,100	0.00	25.00	Financiera: OBRA YA CERRADA AL 100% / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575178	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Col. El Zapilote Ubicada En La Localidad De San Juan Ozezonacaxtla	15220	Huehuetla	Ozezonacaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,819,393	\$1,819,393	\$1,819,393	\$1,819,393	\$904,698	\$904,698	\$904,698	49.73	\$0	Metros lineales	723	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: OBRA CERRADA AL 100% / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575617	Construccion De Baños Ubicados En La Localidad De Putaxcat	15238	Huehuetla	Putaxcat	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,900,515	\$1,900,515	\$1,900,515	\$1,900,515	\$640,504	\$640,504	\$640,504	33.70	\$0	Piezas	890	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y CERRADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603255	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Mujuyum (2da Etapa) En La Localidad De Cinco De Mayo	15213	Huehuetla	Cinco de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,227,014	\$2,227,014	\$2,227,014	\$2,227,014	\$2,227,014	\$2,227,014	\$2,227,014	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO / Fisica: OBRA TERMINADA CON METAS ALCAZADAS / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610926	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad (Las Colmenas) En El Municipio De Huehuetla	15240	Huehuetla	Xonalpu	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,887,679	\$2,887,679	\$2,887,679	\$2,887,679	\$2,887,679	\$2,887,679	\$2,887,679	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLO SANITARIO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614545	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico Ubicado En La Calle Juarez Perteneciente A La Localidad De Huehuetla	15401	Huehuetla	Huehuetla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,166,601	\$5,166,601	\$5,166,601	\$5,166,601	\$5,166,601	\$5,166,601	\$5,166,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,689	0.00	100.00	Financiera: PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515040062622	Aplicacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Lipuntahuaca 2 Da Etapa, En El Municipio De Huehuetla	15212	Huehuetla	Lipuntahuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,648,759	\$5,648,759	\$5,648,759	\$5,648,759	\$5,648,759	\$5,648,759	\$5,648,759	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: ALCANTARILLADO SANITARIO TERMINADO EN TIEMPO / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580818	Rehabilitación De La Bomba De Agua Potable Del Pozo Principal De Huehuetlan El Chico	FIS01	Huehuetlan el Chico	Huehuetlán el Chico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$97,829	\$97,829	\$97,829	\$97,829	\$97,829	\$97,829	\$97,829	100.00	\$0	Piezas	2,371	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REHABILITO LA BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE QUE SE UBICABA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580844	Mantenimiento Y Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales De Huehuetlan El Chico	FIS02	Huehuetlan el Chico	Huehuetlán el Chico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$251,166	\$251,166	\$251,166	\$251,166	\$251,166	\$251,166	\$251,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,742	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA FUE TERMINADA CON CORRECTO AVANCE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580861	Rehabilitación De La Bomba Del Pozo Principal De La Comunidad De Tzicatlan	FIS03	Huehuetlan el Chico	Tzicatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$332,978	\$332,978	\$332,978	\$332,978	\$332,978	\$332,978	\$332,978	100.00	\$0	Piezas	3,051	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE REHABILITO LA BOMBA DE AGUA POTABLE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593839	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada Para Viviendas En Cocinas Y Recamaras En La Localidad De Huehuetlan El Chico	FIS13	Huehuetlan el Chico	Huehuetlán el Chico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$457,328	\$457,328	\$457,328	\$457,328	\$457,328	\$457,328	\$457,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DOTO DE TECHOS DIGNOS A LOS HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593813	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De El Jardin	FIS10	Huehuetlan el Chico	El Jardin	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$463,908	\$463,908	\$463,908	\$463,908	\$463,908	\$463,908	\$463,908	100.00	\$0	Metros lineales	1,123	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ABATTO CON EL REZAGO DE AGUA POTABLE QUE SE TENIA EN ESTA LOCALIDAD. EL PROCESO DE ADJUDICACION FUE MEDIANTE INVITACION A TRES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593831	Ampliacion De Electrificación En Callejon 16 De Septiembre Y Calle Francisco I. Madero De La Localidad De Tzicatlan	FIS12	Huehuetlan el Chico	Tzicatán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$654,194	\$654,194	\$654,194	\$654,194	\$654,194	\$654,194	\$654,194	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ABATTO LA CARENIA DE ESTE SERVICIO A LOS CIUDADANOS QUE VIVEN EN EL CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE Tzicatlan.
PUE15150300580964	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En El Barrio De San Miguel, Huehuetlan El Chico	FIS08	Huehuetlan el Chico	Huehuetlán el Chico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$704,841	\$704,841	\$704,841	\$704,841	\$704,841	\$704,841	\$704,841	100.00	\$0	Metros lineales	332	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REHABILITO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN MIGUEL, HUEHUETLAN EL CHICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580901	Rehabilitación Del Aula D De La Escuela Primaria Federal Hermanos Serdán Clave C.C.T 21dpr0453k	FIS05	Huehuetlan el Chico	Huehuetlán el Chico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$762,732	\$762,732	\$762,732	\$762,732	\$762,732	\$762,732	\$762,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REHABILITO EL AULA D DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HERMANOS SERDAN POR MEDIO DE INVITACION A TRES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593793	Construccion De La Red De Agua Potable De La Localidad De Chapulco	FIS09	Huehuetlan el Chico	Chapulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$795,368	\$795,368	\$795,368	\$795,368	\$795,368	\$795,368	\$795,368	100.00	\$0	Metros lineales	1,508	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CON ESTA OBRA SE ABATTO LA CARENIA DE AGUA POTABLE QUE SE TENIA EN ESTA LOCALIDAD. EL PROCESO DE ADJUDICACION SE LLEVO A CABO POR INVITACION A TRES.
PUE15150400593822	Construcción De Comedor Comunitario De La Localidad De Tzicatlan	FIS11	Huehuetlan el Chico	Tzicatán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,079,166	\$1,079,166	\$1,079,166	\$1,079,166	\$1,079,166	\$1,079,166	\$1,079,166	100.00	\$0	Metros lineales	267	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ABATTO CON EL REZAGO ALIMENTICIO QUE ESTA LOCALIDAD TENIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580921	Rehabilitación Del Sistema General De Agua Potable De La Localidad De Ayoxuxtla De Zapata	FIS06	Huehuetlan el Chico	Ayoxuxtla (Ayoxuxtla de Zapata)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,176,489	\$1,176,489	\$1,176,489	\$1,176,489	\$1,176,489	\$1,176,489	\$1,176,489	100.00	\$0	Metros lineales	525	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REHABILITO EL SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AYOXUXTLA DE ZAPATA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300580884	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Encalle Del Arte Entre Calle Fausto Félix Y Carretera México - Chiautla De Tapia. Localidad F1504 De Huehuetlan El Chico, Municipio De Huehuetlan El Chico.	Huehuetlan el Chico	Huehuetlan el Chico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,360,144	\$1,360,144	\$1,360,144	\$1,360,144	\$1,360,144	\$1,360,144	\$1,360,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y SE CONSTRUYO UN VADO EN LA CALLE DEL ARTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616895	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En Callejon Balcazar Entre Av. Ayuntamiento Y Calle Nueva En Santo Domingo Huehuetlan	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$298,800	\$298,800	\$298,800	\$298,800	\$298,800	\$298,800	\$298,800	100.00	\$0	Metros lineales	5,300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150100494745	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 16 De Septiembre Entre Av. Ayuntamiento Y Reloj	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150400616960	Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Barrio De La Cruz En La Loc. De Santo Domingo Huehuetlan	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$402,101	\$402,101	\$402,101	\$402,101	\$402,101	\$402,101	\$402,101	100.00	\$0	Metros lineales	2,800	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150400616665	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Ahuehuetla	Huehuetlan el Grande	San Agustín Ahuehuetla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$551,420	\$551,420	\$551,420	\$551,420	\$551,420	\$551,420	\$551,420	100.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150400617021	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Aviación Entre Av. Ayuntamiento Y Calle Coatepec En Santo Domingo Huehuetlan	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$575,405	\$575,405	\$575,405	\$575,405	\$575,405	\$575,405	\$575,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150200533471	Ampliacion De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De Coatepec	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% -
PUE15150200533398	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Palmas Entre Barranca Y Callejon Sin Nombre	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$640,220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% -
PUE15150400616832	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De San Juan Costetelco	Huehuetlan el Grande	San Juan Costetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,990	\$699,990	\$699,990	\$699,990	\$699,990	\$699,990	\$699,990	100.00	\$0	Lote	850	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150400617139	Ampliacion De La Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Santa Ana Ozolotepec	Huehuetlan el Grande	Santa Ana Ozolotepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$875,258	\$875,258	\$875,258	\$875,258	\$875,258	\$875,258	\$875,258	100.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150100494734	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio De Ixtlahuacán En La Localidad De Santo Domingo Huehuetlan	Huehuetlan el Grande	Ixtlahuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huehuetlan el Grande	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,158,984	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150200533312	Construcción De Techado En El Área De Educación Física Del Bachillerato Adolfo López Mateos Cct: 216th0194c	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,205,202	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150400616512	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Martín Atempan	Huehuetlan el Grande	San Martín Atempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,205,410	\$1,205,410	\$1,205,410	\$1,205,410	\$1,205,410	\$1,205,410	\$1,205,410	100.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150100494748	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector Emisor), En La Cabeecera Municipal	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,350,251	\$1,350,096	\$1,350,096	\$1,350,096	\$1,350,096	\$1,350,096	\$1,350,096	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% / Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% -
PUE15150400616581	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Atlapulco	Huehuetlan el Grande	San Miguel Atlapulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,399,351	\$1,399,351	\$1,399,351	\$1,399,351	\$1,399,351	\$1,399,351	\$1,399,351	100.00	\$0	Metros lineales	2,750	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150400617072	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Nicolás Huajuapán	Huehuetlan el Grande	San Nicolás Huajuapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,719,278	\$1,719,278	\$1,719,278	\$1,719,278	\$1,719,278	\$1,719,278	\$1,719,278	100.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150200503517	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Provada Los Pinos	Hueyapan	Tanamacoyan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$92,105	\$92,105	\$92,105	\$92,105	\$92,105	\$92,105	\$92,105	100.00	\$0	Metros lineales	1,727	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150400586893	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De Talzintán Perteneciente Al Municipio De Hueyapan	Hueyapan	Talzintán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$410,759	\$410,759	\$410,759	\$410,759	\$410,759	\$410,759	\$410,759	100.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -

PUE15150200503497	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Privada 5 De Mayo Y Andador 16 De Septiembre	15021	Hueyapan	Colostán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$416,117	\$416,117	\$416,117	\$416,117	\$416,117	\$416,117	\$416,117	\$416,117	100.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503532	Ampliación De Red De Energia Electrica De La Calle Miguel Hidalgo, Priv. 5 De Mayo, Calle Abasolo, Andador 16 De Septiembre	15025	Hueyapan	Colostán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$502,749	\$502,749	\$502,749	\$502,749	\$502,749	\$502,749	\$502,749	\$502,749	100.00	\$0	Metros lineales	267	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503508	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles San Miguel Y San Ambrosio	15022	Hueyapan	Buenavista	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$516,071	\$675,812	\$675,812	\$675,812	\$675,812	\$675,812	\$675,812	\$675,812	100.00	\$0	Metros lineales	93	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586885	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tetellilla	15032	Hueyapan	Tetellilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$763,684	\$763,684	\$763,683	\$763,684	\$763,684	\$763,684	\$763,684	\$763,684	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549429	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Coyotepec-Buena Vista	15020	Hueyapan	Buenavista	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$834,785	\$834,785	\$834,785	\$834,785	\$834,785	\$834,785	\$834,785	\$834,785	100.00	\$0	Metros lineales	1,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503542	Contrucción De Pavimento Hidraulico En La Calle Hidalgo, Entre La Calle Venustiano Carranza, 21 De Marzo Y Morelos	15028	Hueyapan	Nexpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$866,615	\$866,615	\$866,615	\$866,615	\$866,615	\$866,615	\$866,615	\$866,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	782	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550168	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Calle Mina Tepetitnapan	15038	Hueyapan	Nexpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$897,804	\$897,804	\$897,804	\$897,804	\$897,804	\$897,804	\$897,804	\$897,804	100.00	\$0	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550060	Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C Y Cisterna En La Escuela Primaria Nueva Creación Con Clave Z1dpb1917z	15031	Hueyapan	Hueyapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$943,633	\$943,633	\$943,633	\$943,633	\$943,633	\$943,633	\$943,633	\$943,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503464	Ampliación De La Red De Electrificación En La Colonia La Aurora	15017	Hueyapan	La Aurora	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$969,986	\$969,986	\$969,986	\$969,986	\$969,986	\$969,986	\$969,986	\$969,986	100.00	\$0	Metros	199	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549480	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Atmoloni	15023	Hueyapan	Atmoloni	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,098,146	\$1,098,146	\$1,098,146	\$1,098,146	\$1,098,146	\$1,098,146	\$1,098,146	\$1,098,146	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549438	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Principal De La Aurora	15029	Hueyapan	La Aurora	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,130,648	\$1,130,648	\$1,130,648	\$1,130,648	\$1,130,648	\$1,130,648	\$1,130,648	\$1,130,648	100.00	\$0	Metros	239	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503470	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Segunda Prolongación 5 De Mayo, Calle 20 De Noviembre, Tozamopc Y Calle San Ambrosio	15018	Hueyapan	Buenavista	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,313,242	\$1,313,242	\$1,313,242	\$1,313,242	\$1,313,242	\$1,313,242	\$1,313,242	\$1,313,242	100.00	\$0	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550147	Construcción De 4,282.20 M2 De Techos Para Viviendas, A Base De Láminas De Fibrocemento De Dimensiones 1.52 Mts De Largo Por .975 Mts De Ancho, Las Cuales Serán Posteriormente Proporcionadas A Través	15037	Hueyapan	Hueyapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,365,120	\$1,365,120	\$1,365,120	\$1,365,120	\$1,365,120	\$1,365,120	\$1,365,120	\$1,365,120	100.00	\$0	Vivienda	608	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550131	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Paso Real	15035	Hueyapan	Paso Real	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,607,729	\$1,303,865	\$1,303,865	\$1,303,865	\$1,303,865	\$1,303,865	\$1,303,865	\$1,303,865	100.00	\$0	Metros	163	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550101	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De Coyotepec	15034	Hueyapan	Coyotepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,180,751	\$2,090,376	\$2,090,376	\$2,090,376	\$2,090,376	\$2,090,376	\$2,090,376	\$2,090,376	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200531448	Construcción De Muro De Contención Para Casa De Salud En La Esperanza	FISM-011-2015	Hueytlalpan	La Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$63,423	\$63,423	\$63,423	\$63,423	\$63,423	\$63,423	\$63,423	\$63,423	100.00	\$0	Metros cúbicos	240	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tercer trimestre / Fisica: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA EN SER EN AVANCE FISICO Y FINANCIERO PERO NO SE DIO POR TERMINADA EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: obra terminada en tercer trimestre / Fisica: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA EN SER EN AVANCE FISICO Y FINANCIERO PERO NO SE DIO POR TERMINADA EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300586480	Mejoramiento Del Centro De Salud En La Cabecera Municipal	FISM-015-2015	Hueytlalpan	Hueytlalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Salud	En Ejecución	2015	\$76,376	\$76,376	\$76,376	\$76,376	\$76,376	\$76,376	\$76,376	\$76,376	100.00	\$0	Metros	2,023	0.00	100.00	Financiera: se realizó la modificación del presupuesto, acción pagada / Fisica: adquisición realizada mediante convenio prodin / Registro: EL PRESUPUESTO FUE MODIFICADO RAASADO FIN I A
PUE15150200531108	Adquisición De Software Y Hardware Para Los Departamentos De La Presidencia Municipal	FISM-009-2015	Hueytlalpan	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$130,915	\$130,915	\$130,915	\$130,915	\$130,915	\$130,915	\$130,915	\$130,915	100.00	\$0	Piezas	2,023	0.00	100.00	Financiera: se realizó la modificación del presupuesto, acción pagada / Fisica: adquisición realizada mediante convenio prodin / Registro: EL PRESUPUESTO FUE MODIFICADO RAASADO FIN I A

PUE15150300569148	Construcción De Muro De Contención Para La Calle Lic. Benito Juárez (2a Etapa)	FISM-020-2015	Hueytalpan	Hueytalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$166,689	\$166,689	\$166,689	\$166,689	\$166,689	\$166,689	\$166,689	100.00	\$0	Metros cúbicos	250	0.00	100.00	Financiera: obra terminada física y financiera / Física: obra terminada física y financiera / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400597067	Mantenimiento (Pintura) De La Comandancia, Oficinas Y Departamentos De La Presidencia Municipal	FORTAMUN-011-2015	Hueytalpan	Hueytalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$208,274	\$208,274	\$208,274	\$208,274	\$208,274	\$208,274	\$208,274	\$208,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: CONSISTE EN LA LIMPIEZA DE MUROS A 7 METROS DE ALTURA, TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y Financiera: obra finiquitada y registrada durante 2015 / Física: obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300568724	Construcción De Un Aula Para El Bachillerato General Digital No. 137 21ebh1071z	FISM-018-2015	Hueytalpan	Hueytalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$342,922	\$342,922	\$342,922	\$342,922	\$342,922	\$342,922	\$342,922	\$342,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el segundo trimestre / Física: la obra fue terminada en el segundo trimestre / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ CON ANTERIORIDAD PERO NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADA POR LO
PUE15150100481724	Construcción De Muro De Contención En El Camino Del Arenal A La Esperanza	FISM-006-2015	Hueytalpan	El Arenal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$446,556	\$446,556	\$446,556	\$446,556	\$446,556	\$446,556	\$446,556	\$446,556	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569783	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Zitlala	FISM-019-2015	Hueytalpan	Hueytalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$680,590	\$680,590	\$680,590	\$680,590	\$680,590	\$680,590	\$680,590	\$680,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	694	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada en el último trimestre / Física: la obra se concluyó en el tercer trimestre pero se finiquito en el cuarto trimestre / Registro: OBRA PAGADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481754	Construcción De Casa De Salud	FISM-012-2015	Hueytalpan	La Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Salud	En Ejecución	2015	\$719,531	\$719,531	\$719,531	\$719,531	\$719,531	\$719,531	\$719,531	\$719,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569813	Reconstrucción De La Calle San Andres Con Pavimento De Concreto Hidráulico (Primera Etapa)	FISM-021-2015	Hueytalpan	Hueytalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$825,765	\$825,765	\$825,765	\$825,765	\$825,765	\$825,765	\$825,765	\$825,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: obra pagada el 100% en el último trimestre / Física: obra terminada en el tercer trimestre / Registro: OBRA MODIFICADA EN CONCEPTOS Y AMPLIANDO METAS SIN MODIFICAR EL MONTO
PUE15150200531312	Construcción De Casa De Salud	FISM-010-2015	Hueytalpan	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2015	\$829,455	\$829,455	\$829,455	\$829,455	\$829,455	\$829,455	\$829,455	\$829,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: obra terminada física y financieramente / Física: obra terminada / Registro: OBRA MODIFICADA EN CONCEPTOS SIN MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO, OBRA
PUE15150100481694	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1a Sección La Cantarilla	FISM-004-2015	Hueytalpan	Hueytalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$883,785	\$883,785	\$883,785	\$883,785	\$883,785	\$883,785	\$883,785	\$883,785	100.00	\$0	Metros lineales	384	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA EN TERCER TRIMESTRE PERO PAGADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, OBRA MODIFICADA BASADA EN LA FINANCIERA: obra terminada en su totalidad entregando los baños dignos a 30 familias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481689	Construcción Del Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez C.C.T. 21da0019b	FISM-003-2015	Hueytalpan	Hueytalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$966,393	\$966,393	\$966,393	\$966,393	\$966,393	\$966,393	\$966,393	\$966,393	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: obra terminada física y financiera / Física: obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE PERO NO SE DIO POR TERMINADA EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481743	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Tercera Sección, Loc. Hueytalpan	FISM-008-2015	Hueytalpan	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$985,202	\$985,202	\$985,202	\$985,202	\$985,202	\$985,202	\$985,202	\$985,202	100.00	\$0	Metros	220	0.00	100.00	Financiera: obra terminada física y financiera / Física: obra terminada físicamente / Registro: OBRA MODIFICADA EN CONCEPTOS SIN MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO, OBRA
PUE15150100481708	Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Hermanos Serdan C.C.T. 21ef0103e	FISM-005-2015	Hueytalpan	Hueytalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,054,602	\$1,054,602	\$1,054,602	\$1,054,602	\$1,054,602	\$1,054,602	\$1,054,602	\$1,054,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA EN TERCER TRIMESTRE PERO PAGADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, OBRA MODIFICADA BASADA EN LA FINANCIERA: obra finiquitada / Física: baños dignos terminados y entregados a los beneficiarios / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD ENTREGANDO LOS BAÑOS DIGNOS A 30 FAMILIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300568571	Construcción De 30 Años Dignos Tipo Familiar	FISM-016-2015	Hueytalpan	Hueytalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	100.00	\$0	Piezas	138	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA EN SER TRIMESTRE PERO NO SE DIO POR TERMINADA EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481662	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FISM-001-2015	Hueytalpan	Zitlala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,189,193	\$1,189,193	\$1,189,193	\$1,189,193	\$1,189,193	\$1,189,193	\$1,189,193	\$1,189,193	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en segundo trimestre / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA EN 2DO TRIMESTRE PERO NO SE DIO POR TERMINADA EN EL SISTEMA POR LO QUE SE CANCELÓ LA INFORMACIÓN
PUE15150100481675	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a Etapa	FISM-002-2015	Hueytalpan	Chilixil	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,267,988	\$1,267,988	\$1,267,988	\$1,267,988	\$1,267,988	\$1,267,988	\$1,267,988	\$1,267,988	100.00	\$0	Metros lineales	187	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA EN SER TRIMESTRE PERO PAGADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, OBRA MODIFICADA BASADA EN LA FINANCIERA: obra terminada en su totalidad / Física: obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SISTEMA POR LO QUE SE CANCELÓ LA INFORMACIÓN
PUE15150100481730	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM-007-2015	Hueytalpan	La Cruz de Chaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,275,430	\$1,275,430	\$1,275,430	\$1,275,430	\$1,275,430	\$1,275,430	\$1,275,430	\$1,275,430	100.00	\$0	Metros lineales	405	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA EN SER EN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO PERO NO SE DIO POR TERMINADA EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300568636	Construcción De Drenaje Pluvial Para Protección De Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FISM-017-2015	Hueytalpan	Hueytalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,479,782	\$1,479,681	\$1,479,681	\$1,479,681	\$1,479,681	\$1,479,681	\$1,479,681	\$1,479,681	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información
PUE151503005979746	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De Pilactitan	15205	Huitzilán de Serdán	Pilactitan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$341,444								0.00		Metros lineales	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información





PUE15150400595084	Construcción De 42 Baños Con Biodigestor En Las Localidades De Minatitlán (28), Acoculco (Alcaparra) (14).	FISM051-2015	Ixtacamaxitlán	Minatitlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITTLÁN PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,874,087	\$1,874,087	\$1,874,087	\$1,874,087	\$1,874,087	\$1,874,087	\$1,874,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO EN DOS LOCALIDADES (MINATITLAN Y ACOCULLCO (ALCAPARRA)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595353	Adquisición De Calentadores Solares Para Población Marginada Y Zonas Prioritarias Del Municipio.	FISM055-2015	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITTLÁN PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,925,226	\$1,925,226	\$1,925,226	\$1,925,226	\$1,925,226	\$1,925,226	\$1,925,226	100.00	\$0	Piezas	1,068	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595195	Construcción De 44 Baños Con Biodigestor En Las Localidades De Capolitic (19) Y San Antonio De Los Pinos (25).	FISM053-2015	Ixtacamaxitlán	Capolitic	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITTLÁN PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,963,329	\$1,963,329	\$1,963,329	\$1,963,329	\$1,963,329	\$1,963,329	\$1,963,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595268	Construcción De 44 Baños Con Biodigestor En La Localidad De Guadalupe Ixtac.	FISM052-2015	Ixtacamaxitlán	Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITTLÁN PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,963,329	\$1,963,329	\$1,963,329	\$1,963,329	\$1,963,329	\$1,963,329	\$1,963,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594919	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable.	SFISM001-2015	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITTLÁN PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,023,130	\$2,023,130	\$2,023,130	\$2,023,130	\$2,023,130	\$2,023,130	\$2,023,130	100.00	\$0	Metros lineales	328	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE DOBLE FONDO: FISM \$2,023,130.10 Y FEDERAL PDZP \$2,016,831.81, DANDO UN TOTAL DE \$4,039,961.91. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595136	Construcción De Unidad Medico Rural	FISM046-2015	Ixtacamaxitlán	Calpaneria Atezquilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITTLÁN PUEBLA.	Salud	En Ejecución	2015	\$5,371,247	\$5,371,247	\$5,371,247	\$5,371,247	\$5,371,247	\$5,371,247	\$5,371,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,032	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400609361	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Martín, Segunda Etapa.	15012	Ixtepepec	San Martín	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$308,105	\$308,105	\$308,105	\$308,105	\$308,105	\$308,105	\$308,105	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565081	Techoado De Cancha En El Preescolar Benito Juárez En La Colonia Paty	15011	Ixtepepec	Ixtepepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$327,027	\$327,027	\$327,027	\$327,027	\$327,027	\$327,027	\$327,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD. / Registro: LA OBRA CONSIDERO UN PLAZO DE FINANCIERAMENTE. LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA TUVO UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES. Financiera: Obra financieramente concluida / Física: obra físicamente concluida / Registro: Obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150400612234	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Las Casitas	15014	Ixtepepec	Ixtepepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$578,159	\$578,159	\$578,159	\$578,159	\$578,159	\$578,159	\$578,159	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD. / Registro: LA OBRA CONSIDERO UN PLAZO DE FINANCIERAMENTE. LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD. / Registro: LA OBRA TUVO UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES. Financiera: Obra financieramente concluida / Física: obra físicamente concluida / Registro: Obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150400609566	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Escatanchuchut.	15013	Ixtepepec	Escatanchuchut	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,294,495	\$1,294,495	\$1,294,495	\$1,294,495	\$1,294,495	\$1,294,495	\$1,294,495	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD. / Registro: LA OBRA TUVO UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES. Financiera: Obra financieramente concluida / Física: obra físicamente concluida / Registro: Obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150300565080	Techoado De Cancha En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De Cajnanin	15010	Ixtepepec	Cajnanin (San Rafael)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,299,869	\$1,299,869	\$1,299,869	\$1,299,869	\$1,299,869	\$1,299,869	\$1,299,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD. / Registro: LA OBRA TUVO UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES. Financiera: Obra financieramente concluida / Física: obra físicamente concluida / Registro: Obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150400612238	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Ixtepepec.	15015	Ixtepepec	Ixtepepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,354,499	\$1,354,499	\$1,354,499	\$1,354,499	\$1,354,499	\$1,354,499	\$1,354,499	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA TUVO UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES. Financiera: Obra financieramente concluida / Física: obra físicamente concluida / Registro: Obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150400598812	Ampliación De La Red De Electrificación De Callejón Manantiales En El Barrio De Santiago Mazatla	1510035	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$26,138	\$26,138	\$26,138	\$26,138	\$26,138	\$26,138	\$26,138	100.00	\$0	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida / Física: obra físicamente concluida / Registro: Obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150300567717	Ampliación De La Red De Electrificación De La Privada 20 De Mayo Entre Calle Hidalgo Y Calle Primavera En El Barrio De Santa Catarina En El Municipio De Izúcar De Matamoros	1507019	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$36,774	\$36,774	\$36,774	\$36,774	\$36,774	\$36,774	\$36,774	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: Municipio cubre el costo total de la obra y CFE realiza los trabajos. / Física: Obra consistente en 100 metros lineales y concluida satisfactoriamente en el cuarto trimestre. / Registro: Obra Financiera: Aportación cubierta en su totalidad, equivalente al costo total de la obra. / Física: Falta únicamente libranza, a cargo de CFE. / Registro: De acuerdo a convenio con CFE, el municipio cubre la totalidad del. Financiera: Por convenio el municipio cubre el monto total de la obra y CFE realiza los trabajos. / Física: Metraje completo, falta libranza / Registro: Por convenio el municipio cubre el monto total de la obra y CFE realiza los trabajos. Financiera: Obra concluida financieramente / Física: obra concluida el 14 de noviembre de 2015 / Registro: Obra concluida satisfactoriamente el 14 de noviembre de 2015. Se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150300567660	Ampliación De La Red De Electrificación De La Privada Oaxaca Entre Carretera Principal A Oaxaca Y Calle Mariano Matamoros En El Barrio De Santa Catarina En El Municipio De Izúcar De Matamoros	1507018	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,837	\$39,837	\$39,837	\$39,837	\$39,837	\$39,837	\$39,837	100.00	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: Por convenio el municipio cubre el monto total de la obra y CFE realiza los trabajos. / Física: Metraje completo, falta libranza / Registro: Por convenio el municipio cubre el monto total de la obra y CFE realiza los trabajos. Financiera: Obra concluida financieramente / Física: obra concluida el 14 de noviembre de 2015 / Registro: Obra concluida satisfactoriamente el 14 de noviembre de 2015. Se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150400598761	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calles Benito Juárez, Segunda Sección En La Colonia La Joya	1510034	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,587	\$43,587	\$43,587	\$43,587	\$43,587	\$43,587	\$43,587	100.00	\$0	Metros	30	0.00	90.00	Financiera: Por convenio el municipio cubre el monto total de la obra y CFE realiza los trabajos. / Física: Metraje completo, falta libranza / Registro: Por convenio el municipio cubre el monto total de la obra y CFE realiza los trabajos. Financiera: Obra concluida financieramente / Física: obra concluida el 14 de noviembre de 2015 / Registro: Obra concluida satisfactoriamente el 14 de noviembre de 2015. Se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150400599465	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario, En Calle Prolongación Hidalgo, Entre Calle Aliende Y Privada Emeraldal Del Barrio De La Asunción	1511047	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$128,623	\$128,569	\$128,569	\$128,569	\$128,569	\$128,569	\$128,569	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Física: obra concluida el 12 de octubre / Registro: La obra se concluyó satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150400599075	Construcción De La Red De Agua Potable, En La Colonia El Tesoro De Jesús, De La Localidad De San Nicolás Tolentino	1510039	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$156,077	\$156,074	\$156,074	\$156,074	\$156,074	\$156,074	\$156,074	100.00	\$0	Metros	158	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Física: obra concluida el 12 de octubre / Registro: La obra se concluyó satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.

PUE15150300567831	Ampliación De Red De Electrificación De Las Calles Los Cipreces, Los Sauces Y Los Pinos	1509025	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$174,543	\$174,543	\$174,543	\$174,543	\$174,543	\$174,543	\$174,543	100.00	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: De acuerdo a convenio, el municipio cubre el monto total de la obra y CFE realiza los trabajos. / Fisica: Falta libranza / Registro: Se ha cubierto al meta de 350 metros lineales de red, sin embargo, la Financiera: Municipio cubre el monto total de la obra y CFE realiza los trabajos / Fisica: De acuerdo al ejecutor (CFE) la obra iniciará el 7 de enero de 2016. / Registro: Por convenio, el municipio cubre el monto total de Financiera: Por convenio el municipio cubre el costo total de la obra y CFE realiza los trabajos. / Fisica: falta libranza / Registro: Los metros lineales de la red han sido cubiertos para la obra no puede ser considerada concluida.
PUE15150400599242	Ampliación De La Red De Electrificación De La Calle Francisco Villa, En El Barrio Santa Cruz Tecoxco	1510045	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$176,059	\$176,059	\$176,059	\$176,059	\$176,059	\$176,059	\$176,059	100.00	\$0	Metros	75	0.00	0.00	
PUE15150300568031	Ampliación De La Red De Electrificación De La Calle Aldama, En La Magdalena	1509027	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$210,913	\$210,913	\$210,913	\$210,913	\$210,913	\$210,913	\$210,913	100.00	\$0	Metros	480	0.00	90.00	Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida / Registro: Obra concluida, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600004	Adquisición De Material Para La Construcción De 500 Estufas Ahorradoras De Leña, En El Municipio De Izúcar De Matamoros	1512056	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$267,500	\$267,500	\$267,500	\$267,500	\$267,500	\$267,500	\$267,500	100.00	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00	
PUE15150400600406	Rehabilitación De La Línea De Conducción Para Captación De Agua	1512064	Izúcar de Matamoros	San Miguel las Minas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,946	\$280,946	\$280,946	\$280,946	\$280,946	\$280,946	\$280,946	100.00	\$0	Metros	873	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida el 28 de diciembre de 2015 / Registro: Obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema. - Financiera: Monto total de la obra cubierto por el municipio / Fisica: Ejecutor (CFE) informa que la obra iniciará el 07 de enero de 2016 / Registro: Por convenio con CFE, el municipio cubre el monto total de la obra y CFE realiza los trabajos. / Fisica: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida el 12 de octubre de 2015 / Registro: La obra ha concluido satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema. - Financiera: POR CONVENIO EL MUNICIPIO CUBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y CFE REALIZA LOS TRABAJOS. / Fisica: Falta libranza / Registro: Se han realizado la meta de 850 metros lineales de red, sin embargo, el municipio cubre el monto total de los costos de la obra / Fisica: metraje concluido pero Falta libranza por CFE / Registro: Por convenio con CFE, el municipio cubre el monto total del costo de la obra y CFE realiza los trabajos. Obra iniciada y concluida durante el 4to trimestre / Fisica: Obra satisfactoriamente concluida el 8 de octubre de 2015 / Registro: La obra inició y concluyó satisfactoriamente durante el 4to. Financiera: obra financieramente concluida / Fisica: obra financieramente concluida / Registro: Obra concluida satisfactoriamente. Se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema. - Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida el 15 de noviembre de 2015 / Registro: Obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema. - Financiera: obra financieramente concluida / Fisica: obra financieramente concluida / Registro: Obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema. - Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida el 29 de octubre / Registro: obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema. - Financiera: Estimación 2 finiquito cubierta. / Fisica: obra concluida satisfactoriamente el 27 de junio de 2015 / Registro: La Obra se concluyó físicamente durante el tercer trimestre y financieramente en el cuarto trimestre. Se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema. - Financiera: Obra finiquitada tras solventación de observaciones de estimaciones. / Fisica: obra concluida satisfactoriamente el 18 de julio de 2015. / Registro: Obra concluida financieramente durante el cuarto trimestre del
PUE15150400599344	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calles Aquiles Serdán, Porfirio Díaz Y Ricardo Flores Magón, En La Colonia El Cerrito	1510046	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$315,180	\$315,180	\$315,180	\$315,180	\$315,180	\$315,180	\$315,180	100.00	\$0	Metros	175	0.00	0.00	
PUE15150400599190	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calles Fernando Montes De Oca Y Vicente Suárez, En La Colonia Vista Hermosa	1510044	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$320,559	\$320,559	\$320,559	\$320,559	\$320,559	\$320,559	\$320,559	100.00	\$0	Metros	75	0.00	0.00	
PUE15150400599039	Construcción De La Red De Agua Potable, En La Colonia Dulces Nombres, De La Localidad De San Nicolás Tolentino	1510038	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$332,949	\$332,947	\$332,947	\$332,947	\$332,947	\$332,947	\$332,947	100.00	\$0	Metros	225	0.00	100.00	
PUE15150300567979	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calles Vicente Guerrero, Niños Héroes, Emiliano Zapata Y Hermanos Serdán	1509026	Izúcar de Matamoros	Abelardo L. Rodríguez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$347,334	\$347,334	\$347,334	\$347,334	\$347,334	\$347,334	\$347,334	100.00	\$0	Metros	253	0.00	90.00	
PUE15150400598348	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calles Benito Juárez Y Héroes Anónimos	1509028	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	En Ejecución	2015	\$404,505	\$404,505	\$404,505	\$404,505	\$404,505	\$404,505	\$404,505	100.00	\$0	Metros	75	0.00	90.00	
PUE15150400598252	Construcción De 1 Aula Didáctica Para Preescolar En Estructura Regional "C" Con Mobiliario Y Equipo En La Comunidad De Vista Hermosa	1508023	Izúcar de Matamoros	Vista Hermosa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Educación	En Ejecución	2015	\$439,529	\$406,904	\$406,904	\$406,904	\$406,904	\$406,904	\$406,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	
PUE15150400598201	Ampliación De La Línea De Distribución En Varias Calles De La Localidad De Las Bocas	1508022	Izúcar de Matamoros	San José las Bocas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$513,617	\$510,001	\$510,001	\$510,001	\$510,001	\$510,001	\$510,001	100.00	\$0	Metros	725	0.00	100.00	
PUE15150400598708	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Las Bocas	1509032	Izúcar de Matamoros	San José las Bocas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$571,024	\$570,376	\$570,376	\$570,376	\$570,376	\$570,376	\$570,376	100.00	\$0	Metros	725	0.00	100.00	
PUE15150400599108	Ampliación De Drenaje Sanitario En Agua Escondida	1510041	Izúcar de Matamoros	Agua Escondida (Santa Cruz Agua Escondida)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$628,235	\$627,811	\$627,811	\$627,811	\$627,811	\$627,811	\$627,811	100.00	\$0	Metros	586	0.00	100.00	
PUE15150400598158	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Puentes Cuates	1508021	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$653,183	\$646,985	\$646,985	\$646,985	\$646,985	\$646,985	\$646,985	100.00	\$0	Metros	240	0.00	100.00	
PUE15150400598981	Ampliación De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Adoquinamiento En Calle Morelos Entre Calle Francisco Villa Y Cerradas, En Colonia Zapata.	1510037	Izúcar de Matamoros	Matzaco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$685,538	\$684,735	\$684,735	\$684,735	\$684,735	\$684,735	\$684,735	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	
PUE15150200532645	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Colonia Santo Niño De Atocha	1504007	Izúcar de Matamoros	La Galarza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$726,499	\$719,003	\$719,003	\$719,003	\$719,003	\$719,003	\$719,003	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
PUE15150200532686	Rehabilitación De Alcantarillado De La Calle Salvador Díaz Mirón Entre Calle Eje Poniente Y Calle 16 De Septiembre De La Localidad De El Calvario	1506013	Izúcar de Matamoros	El Calvario	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$738,020	\$727,939	\$727,939	\$727,939	\$727,939	\$727,939	\$727,939	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	

PUE15150400598559	Rehabilitación De La Línea De Conducción Para Captación De Agua	1509029	Izucar de Matamoros	El Aguacate	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$754,004	\$745,283	\$745,283	\$745,283	\$745,283	\$745,283	\$745,283	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida físicamente / Registro: La obra se ha concluido satisfactoriamente. Se solicita validación de folio y autorización para cambio de estado en el
PUE15150400598639	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia El Tesoro De Jesús En La Localidad De San Nicolás Tolentino	1509031	Izucar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$764,926	\$763,816	\$763,816	\$763,816	\$763,816	\$763,816	\$763,816	100.00	\$0	Metros	165	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida físicamente / Registro: obra concluida satisfactoriamente el 223 de octubre de 2015. Se solicita validación v autorización para Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: Solo falta localizar a algunos beneficiarios para conectar la totalidad de las descargas / Registro: Obra por concluir, se está localizando a algunos Financiera: La obra inicio y se concluyo durante el 4to. trimestre / Fisica: obra concluida el 23 de octubre de 2015 / Registro: Obra concluida satisfactoriamente el 23 de octubre de 2015. Se solicita validación v autorización para
PUE15150400599526	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Reyes	1511049	Izucar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$805,428	\$799,972	\$799,972	\$799,972	\$799,972	\$799,972	\$799,972	100.00	\$0	Metros	360	0.00	95.00	
PUE15150400598301	Construcción De Un Módulo Sanitario De 6x8 En Estructura Regional "C" Con Mobiliario Y Primaria Ignacio Zaragoza C.C.T. 21dpr1082q	1508024	Izucar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Educación	En Ejecución	2015	\$837,491	\$784,735	\$784,735	\$784,735	\$784,735	\$784,735	\$784,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso / Registro: Obra en proceso. Inicio el 7 de diciembre. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150400599922	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" Con Mobiliario Y Equipo En El Jardín De Niños Anastasio Gómez García Con Clave Cct16jnd0873d	1512053	Izucar de Matamoros	San Manuel la Parota	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Educación	En Ejecución	2015	\$926,569	\$926,569	\$926,569	\$926,569	\$926,569	\$463,569	\$463,569	50.03	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: Obra en proceso. Inicio el 7 de diciembre. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150400600361	Construcción De 24 Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades De Matzaco Y San Felipe Ayutla	1512062	Izucar de Matamoros	Matzaco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,004,640	\$1,004,640	\$1,004,640	\$1,004,640	\$1,004,640	\$502,320	\$502,320	50.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: Obra en proceso. Inicio 7 de diciembre de 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200532677	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Flor Colorada	1504012	Izucar de Matamoros	San Martín la Flor (La Flor Colorada)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,011,375	\$1,008,514	\$1,008,514	\$1,008,514	\$1,008,514	\$1,008,514	\$1,008,514	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada. / Fisica: obra concluida satisfactoriamente el 04 de julio de 2015. / Registro: Obra concluida financieramente durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal. Se solicita Financiera: Obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida financieramente / Registro: La obra se concluyó satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estado en el sistema. Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida el 28 de diciembre de 2015. Se solicita validación v autorización para
PUE15150400598596	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia Dulces Nombres, En La Localidad De San Nicolás Tolentino	1509030	Izucar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,108,029	\$1,107,241	\$1,107,241	\$1,107,241	\$1,107,241	\$1,107,241	\$1,107,241	100.00	\$0	Metros	225	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida financieramente / Registro: La obra se concluyó satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estado en el sistema. Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida el 18 de diciembre de 2015. Se solicita validación y autorización para
PUE15150400599711	Mejoramiento De Aulas En El Preescolar "Adolfo Becquer" C.C.T. 21dnt01860 Ubicado En La Localidad De La Galarza	1511052	Izucar de Matamoros	La Galarza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Educación	En Ejecución	2015	\$1,113,826	\$1,113,826	\$1,113,826	\$1,113,826	\$1,113,826	\$1,113,826	\$1,113,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida el 28 de diciembre de 2015. Se solicita validación v autorización para
PUE15150400599639	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle 5 Oriente Entre Calle 3 Norte Y 7 Norte	1511051	Izucar de Matamoros	San Juan Raboso	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,144,878	\$1,140,394	\$1,140,394	\$1,140,394	\$1,140,394	\$1,140,394	\$1,140,394	100.00	\$0	Metros	75	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida el 18 de diciembre de 2015. Se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema. Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150400598932	Adoquinamiento En Calle José María Martínez, Entre Avenida Oaxaca Y Salvador Esquer Apodaca, En Colonia San Miguel	1510036	Izucar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,413,788	\$1,413,099	\$1,413,099	\$1,413,099	\$1,413,099	\$1,413,099	\$1,413,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	752	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema.
PUE15150400600299	Construcción De 37 Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades De San Juan Raboso, La Galarza, Santiago Mazatla Y Colonia San Miguel	1512061	Izucar de Matamoros	San Juan Raboso	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$774,410	\$774,410	50.00	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: Obra en proceso, inicio el 7 de diciembre - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150400600386	Construcción De 37 Acciones De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Nicolás Tolentino	1512063	Izucar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$774,410	\$774,410	50.00	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: Obra en proceso, inicio el 7 de diciembre - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150400600424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Cuauhtémoc En La Localidad De San Felipe Ayutla	1512065	Izucar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,577,923	\$1,577,923	\$1,577,923	\$1,577,923	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	126	0.00	0.00	Financiera: Obra inició el 28 de diciembre sin anticipo / Fisica: Obra inició el 28 de diciembre al momento no se reportan avances / Registro: La obra inicio el 28 de diciembre sin anticipo, al momento no se ha reportado un
PUE15150400600263	Construcción De 40 Acciones De Cuartos Dormitorios En Barrios Y Colonias De Izúcar De Matamoros	1512060	Izucar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,674,400	\$1,674,400	\$1,674,400	\$1,674,400	\$1,674,400	\$837,200	\$837,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: Obra en proceso, inicio el 7 de diciembre de 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200532635	Construcción De La 1era. Etapa Del Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Mirador	1504006	Izucar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,724,579	\$1,721,321	\$1,721,321	\$1,721,321	\$1,721,321	\$1,721,321	\$1,721,321	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: Estimación 2 finiquito cubierta. / Fisica: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente de forma satisfactoria, se solicita validación v autorización para
PUE15150400600092	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Martín Alchichica, En El Municipio De Izúcar De Matamoros	1512057	Izucar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,790,961	\$1,787,807	\$1,787,807	\$1,787,807	\$1,787,807	\$1,054,806	\$1,054,806	59.00	\$0	Metros	460	0.00	70.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: Obra en proceso, inicio el día 14 de diciembre de 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200532663	Rehabilitación Y Mantenimiento De Los Caminos Saca Cospechas En Las Localidades De Colcan, El Aguacate, Xaltlangui, Huajotzingo, La Flor Coloradas, Las Iguanas, Chichihuas, Huaxtepec, Pizotla Y San	1504011	Izucar de Matamoros	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,822,315	\$1,817,257	\$1,817,257	\$1,817,257	\$1,817,257	\$1,817,257	\$1,817,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Estimación finiquito cubierta. / Fisica: obra concluida satisfactoriamente el 04 de junio de 2015. / Registro: obra concluida financieramente en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal. Se solicita validación v

PUE15150200532656	Rehabilitación Y Mantenimiento De Los Caminos Saca Cosechas En Las Localidades De San Carlos, Xaltiangula, Casahuate, Abelardo, Las Minas, Vista Hermosa, Los Amates, Las Casitas, Nexquitepec Y Las PII	1504009	Izucar de Matamoros	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,822,507	\$1,797,136	\$1,797,136	\$1,797,136	\$1,797,136	\$1,797,136	\$1,797,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Estimación finiquito solventada y cubierta. / Fisica: obra concluida satisfactoriamente el 04 de junio de 2015. / Registro: La obra fue concluida financieramente durante el cuarto trimestre del
PUE15150400599593	Rehabilitación De Colector Sanitario En Las Calles 16 De Septiembre Y 2 De Abril En La Localidad De San Carlos	1511050	Izucar de Matamoros	San Carlos Buenavista	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,844,827	\$1,841,896	\$1,841,896	\$1,841,896	\$1,841,896	\$1,841,896	\$1,841,896	100.00	\$0	Metros	360	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida el 18 de diciembre / Registro: Obra concluida satisfactoriamente durante el 4to. trimestre. Se solicita validación y autorización para cambio de
PUE15150400600215	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Independencia En La Localidad De San Felipe Ayutla	1512058	Izucar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,882,070	\$1,878,921	\$1,878,921	\$1,878,921	\$1,878,921	\$1,019,050	\$1,019,050	54.24	\$0	Metros	126	0.00	80.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: Obra en proceso, inició el 14 de diciembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599138	Adoquinamiento De Calle Francisco Villa Entre Callejón Buenavista Y Calle Sin Nombre De La Colonia El Calvario	1510042	Izucar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,908,032	\$1,889,230	\$1,889,230	\$1,889,230	\$1,889,230	\$1,889,230	\$1,889,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Fisica: obra concluida el 26 de noviembre de 2015 / Registro: obra concluida satisfactoriamente, se solicita validación y autorización para cambio de estatus en el sistema -
PUE15150300571388	Dotacion De Servicios Basicos, Electrificación En El Bachillerato General Oficial Cuauhtemoc Clave 21ebh0928w	15202	Jalpan	Pueblo América	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$163,502	\$163,502	\$163,502	\$163,502	\$163,502	\$163,502	\$163,502	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605548	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Ejido De Jalpan	15209	Jalpan	Ejido de Jalpan (La Zona)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$575,362	\$575,362	\$575,362	\$575,362	\$172,609	\$172,609	\$172,609	30.00	\$0	Lote	145	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605576	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De El Paraiso	15211	Jalpan	El Paraiso (La Mesa)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$651,331	\$651,331	\$651,331	\$651,331	\$195,399	\$195,399	\$195,399	30.00	\$0	Lote	105	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605563	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Lazaro Cardenas	15210	Jalpan	Lázaro Cárdenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$204,431	\$204,431	\$204,431	30.00	\$0	Lote	86	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605009	Construccion De Casa De Salud (Dispensario Medico)	15207	Jalpan	La Reforma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2015	\$761,616	\$761,616	\$761,616	\$761,616	\$228,485	\$228,485	\$228,485	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,561	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571411	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	15203	Jalpan	El Tambor	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$825,268	\$825,268	\$825,268	\$825,268	\$825,268	\$825,268	\$825,268	100.00	\$0	Metros lineales	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604812	Rehabilitacion De Tres Aulas Tipo Regional C En Escuela Rafael Jimenez Clave 21dpr2493z	15206	Jalpan	Apantilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$936,301	\$936,301	\$936,301	\$936,301	\$936,301	\$936,301	\$936,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE -
PUE15150400605492	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Apantilla	15208	Jalpan	Apantilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$970,717	\$970,717	\$970,717	\$970,717	\$291,215	\$291,215	\$291,215	30.00	\$0	Lote	205	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571430	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	15204	Jalpan	El Retiro	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,099,663	\$1,099,663	\$1,099,663	\$1,099,663	\$1,099,663	\$1,099,663	\$1,099,663	100.00	\$0	Metros lineales	217	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604747	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	15205	Jalpan	Vista Hermosa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,587,520	\$2,587,520	\$2,587,520	\$2,587,520	\$2,587,520	\$2,587,520	\$2,587,520	100.00	\$0	Metros lineales	849	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100484154	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Cille Moctezuma Segunda Etapa	15010	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$90,347	\$90,347	\$90,347	\$90,347	\$90,347	\$90,347	\$90,347	100.00	\$0	Metros	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587509	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle De Las Rosas	15037	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$184,898	\$184,898	\$184,898	\$184,898	\$184,898	\$184,898	\$184,898	100.00	\$0	Metros lineales	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100483541	Mantenimiento De Sanitarios En Bachillerato Emiliano Zapata Clave:21epd173z, En La Localidad De Huachinanta	15005	Jolalpan	Huachinanta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$187,912	\$187,912	\$187,912	\$187,912	\$187,912	\$187,912	\$187,912	100.00	\$0	Lote	1,465	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACIÓN DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550830	Ampliacion Y Equipamiento De La Red De Agua Potable	15021	Jolalpan	San Vicente	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,020	\$195,020	\$195,020	\$195,020	\$195,020	\$195,020	\$195,020	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150100484297	Ampliación De Red Ed Agua Potable De La Calle El Mirador	15012	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$216,308	\$216,308	\$216,308	\$216,308	\$216,308	\$216,308	\$216,308	100.00	\$0	Metros	23	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589243	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable	15035	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$256,049	\$256,049	\$256,049	\$256,049	\$256,049	\$256,049	\$256,049	100.00	\$0	Lote	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588769	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle San Francisco	15039	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$275,845	\$275,845	\$275,845	\$275,845	\$275,845	\$275,845	\$275,845	100.00	\$0	Metros lineales	16	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200499803	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Del Crucero De La Cruz A Calle Vista Hermosa Y Justo Sierra	15017	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$364,600	\$364,600	\$364,600	\$364,600	\$364,600	\$364,600	\$364,600	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587037	Ampliación Eléctrica En Calle Los Pinos	15042	Jolalpan	Santiago Mitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$370,459	\$370,459	\$370,459	\$370,459	\$370,459	\$370,459	\$370,459	100.00	\$0	Metros lineales	1,335	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100483651	Mantenimiento De Aulas En El Bachillerato General Oficial Niños Heroes Clave:21ebh0475f, En La Localidad De Xochitepec	15006	Jolalpan	Xochitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$373,762	\$373,762	\$373,762	\$373,762	\$373,762	\$373,762	\$373,762	100.00	\$0	Lote	1,135	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION A ENTIDAD Y EN SU CASO VALIDACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100483076	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave:21ep01732, En La Localidad De Xochitepec	15003	Jolalpan	Xochitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$399,550	\$399,550	\$399,550	\$399,550	\$399,550	\$399,550	\$399,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERA-MENTE AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587311	Ampliación Eléctrica En Calle Zapata	15045	Jolalpan	Santiago Mitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,441	\$400,441	\$400,441	\$400,441	\$400,441	\$400,441	\$400,441	100.00	\$0	Metros lineales	1,335	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586614	Rhabilitación De Baños En Esc. Prim. Fed. Emiliano Zapata	15033	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$402,081	\$402,081	\$402,081	\$402,081	\$402,081	\$402,081	\$402,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587238	Ampliación Eléctrica En Calle Anzures	15043	Jolalpan	Santiago Mitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$422,831	\$422,831	\$422,831	\$422,831	\$422,831	\$422,831	\$422,831	100.00	\$0	Metros lineales	1,335	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552767	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Válvulas Y Registros) En La Localidad De Santa Ana Tamazola	15023	Jolalpan	Jolalpan Tercera Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$584,365	\$584,365	\$584,365	\$584,365	\$584,365	\$584,365	\$584,365	100.00	\$0	Piezas	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200499581	Mantenimiento De Aulas En Preescolar Aquiles Serdan	15011	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$592,566	\$592,566	\$592,566	\$592,566	\$592,566	\$592,566	\$592,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200499701	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Vita Hermosa A Calle Cordero Y Doncel	15015	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$651,745	\$651,745	\$651,745	\$651,745	\$651,745	\$651,745	\$651,745	100.00	\$0	Metros lineales	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300553156	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Carretera Jolalpan - Huachinanta (Desde El Entronque De Calle Al Varo Obregon Al Crucero De La Cruz)	15034	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$705,840	\$705,840	\$705,840	\$705,840	\$705,840	\$705,840	\$705,840	100.00	\$0	Metros lineales	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300553031	Pavimentación De Calle 5 De Febrero Y 15 De Septiembre	15031	Jolalpan	Xochitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$869,960	\$869,960	\$869,960	\$869,960	\$869,960	\$869,960	\$869,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,135	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300559061	Paneles Solares 2015	15025	Jolalpan	Mesa Quintana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLAPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$880,440	\$880,440	\$880,440	\$880,440	\$880,440	\$880,440	\$880,440	100.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200499838	Pavimentación De Calle Plateros Entre Iturbide Y Madero	15020	Jolalpan	Huachinanta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$909,747	\$909,747	\$909,747	\$909,747	\$909,747	\$909,747	\$909,747	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587010	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Sobre Barranca (Tramo Barranca Atoyac Calle Oriente)	15041	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$933,294	\$933,294	\$933,294	\$933,294	\$933,294	\$933,294	\$933,294	100.00	\$0	Metros lineales	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y VALIDACION A ENTIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400586994	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Sobre Barranca (Calle 20 De Noviembre Carretera Jolalpan Huachinanta)	15040	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$935,286	\$935,286	\$935,286	\$935,286	\$935,286	\$935,286	\$935,286	100.00	\$0	Metros lineales	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552259	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Bomba,Valvulas Y Registros) En La Localidad De Jolalpan	15022	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$986,394	\$986,394	\$986,394	\$986,394	\$986,394	\$986,394	\$986,394	100.00	\$0	Piezas	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587277	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teutla	15044	Jolalpan	Teutla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,162,931	\$1,162,931	\$1,162,931	\$1,162,931	\$1,162,931	\$1,162,931	\$1,162,931	100.00	\$0	Metros lineales	617	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586735	Construcción De Pozo Para Agua Potable	15036	Jolalpan	Huachinanta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,496,598	\$1,496,598	\$1,496,598	\$1,496,598	\$1,496,598	\$1,496,598	\$1,496,598	100.00	\$0	Metros lineales	1,465	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100484553	Desazolve De Barranca Achalate 2015 (Atoyac)	15014	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,498,764	\$1,498,764	\$1,498,764	\$1,498,764	\$1,498,764	\$1,498,764	\$1,498,764	100.00	\$0	Metros cúbicos	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586987	Construcción De Comedor Escolar En Tele Secundaria Gabriel Leyva	15038	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOALALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,576,115	\$1,576,115	\$1,576,115	\$1,576,115	\$1,576,115	\$1,576,115	\$1,576,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200499753	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Francisco I Madero Tercera Atapa	15016	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,592,690	\$1,592,690	\$1,592,690	\$1,592,690	\$1,592,690	\$1,592,690	\$1,592,690	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586540	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Sobre Barranca (Tramo Calle Oriente Calle 20 De Noviembre)	15027	Jolalpan	Jolalpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,786,418	\$1,786,418	\$1,786,418	\$1,786,418	\$1,786,418	\$1,786,418	\$1,786,418	100.00	\$0	Metros lineales	7,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586710	Ampliación De Camino Azoquitman Primera Etapa	15028	Jolalpan	Azoquitman	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	100.00	\$0	Kilómetro	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030059053	Ampliación De Camino Tipo E Jolalpan La Nopalera	15024	Jolalpan	La Nopalera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,896,348	\$1,896,348	\$1,896,348	\$1,896,348	\$1,896,348	\$1,896,348	\$1,896,348	100.00	\$0	Kilómetro	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604514	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Chamizal, Primera Etapa	FISM0112015	Jonotla	El Chamizal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,149	\$320,149	\$0	\$320,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	20.00	Financiera: LA OBRA SE CONTRATO RECIENTEMENTE, EL CONTRATISTA RENUNCIO AL 30% DEL ANTICIPO / Fisica: SE TIENE UN AVANCE DEL 20% DE LA OBRA / Registro: LA OBRA SE CONTRATO RECIENTEMENTE.
PUE15150200500033	Construcción De Drenaje Sanitario En Tepetzinat	FISM0082015	Jonotla	Tepetzinat	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$538,737	\$538,737	\$538,737	\$538,737	\$538,737	\$538,737	\$538,737	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CUMPLIO CON EL 100% DE LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO CORRECTAMENTE .
PUE15150200500058	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Plan De Guadalupe Al Santuario (El Peñon)	FISM0072015	Jonotla	Plan de Guadalupe (Barrio del Peñon)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$626,119	\$626,119	\$626,119	\$626,119	\$626,119	\$626,119	\$626,119	100.00	\$0	Metros lineales	1,084	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CUMPLIO CON EL 100% DE LAS METAS DEL PROYECTO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO CORRECTAMENTE .
PUE15150200500051	Construcción De Muro De Contención En El Peñon	FISM0032015	Jonotla	Plan de Guadalupe (Barrio del Peñon)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$703,784	\$703,784	\$703,784	\$703,784	\$703,784	\$703,784	\$703,784	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,084	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO EN SU 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE CONCLUYO CUMPLIENDO CON EL 100% DE LAS METAS / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO DE MANERA
PUE15150200500053	Construcción De Alcantarillado Pluvial	FISM0052015	Jonotla	Escatán (Santiago Escatán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$909,616	\$909,616	\$909,616	\$909,616	\$909,616	\$909,616	\$909,616	100.00	\$0	Metros lineales	710	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA EN EL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: SE CUMPLIERON CON EL TOTAL DE LAS METAS DEL PROYECTO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO CORRECTAMENTE .
PUE15150400604490	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Tesecundaria Sofia Gomez Villegas Clave 21dvtv0423p	FISM0102015	Jonotla	Tecpantzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$939,109	\$939,109	\$281,733	\$939,109	\$281,733	\$281,733	\$281,733	30.00	\$0	Metros Cuadrados	604	0.00	30.00	Financiera: SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS / Fisica: LA OBRA SE INICIO TENIENDOSE UN AVANCE DEL 30% / Registro: ESTA OBRA SE CONTRATO RECIENTEMENTE .
PUE15150200500056	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle El Carril	FISM0062015	Jonotla	El Muro	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,027,117	\$1,027,117	\$1,027,117	\$1,027,117	\$1,027,117	\$1,027,117	\$1,027,117	100.00	\$0	Metros lineales	39	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CUMPLIO CON EL 100% DE LAS METAS DEL PROYECTO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO CORRECTAMENTE .
PUE15150200500041	Ampliación De Drenaje Sanitario En Tecpantzingo	FISM0092015	Jonotla	Tecpantzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,388,574	\$1,388,574	\$1,388,574	\$1,388,574	\$1,388,574	\$1,388,574	\$1,388,574	100.00	\$0	Metros lineales	607	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO CUMPLIENDO CON EL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CUMPLIO CON EL 100% DE LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO .







PUE15150400613470	Construcción De Comedor Escolar De La Telesecundaria Donato Bravo Izquierdo Clave 21ev0113k	15025	Juan C. Bonilla	Cuanalá	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Educación	En Ejecución	2015	\$899,068	\$899,068	\$899,068	\$899,068	\$899,068	\$899,068	\$899,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150200535398	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En Primaria Francisco Villa Clave: 21dpr2404p	15023	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla	Educación	En Ejecución	2015	\$972,133	\$972,133	\$972,133	\$972,133	\$972,133	\$972,133	\$972,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	713	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150300578257	Adquisicion De Software Y Hardware	MJG-FS-011	Juan Galindo	Nuevo Nexca	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$57,676	\$57,676	\$57,676	\$57,676	\$57,676	\$57,676	\$57,676	100.00	\$0	Piezas	2,047	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: SE SUMINISTRARON 3 PZAS 1 SCANNER, 1 IMPRESORA Y 1 SOFTWARE DE COSTOS NECODATA 2014 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FINACIERA: SE CONCLUYE FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE15150300578494	Construccion De Piso Firme En Un Area De 32m2	21091-013	Juan Galindo	Cobertura municipal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN GALINDO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,908	\$110,908	\$110,908	\$110,908	\$110,908	\$110,908	\$110,908	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: CONCLUIDAS LAS 12 ACCIONES AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300578371	Construccion De Cuarto Para Baño De 2.50 X 1.50 M	21091-010	Juan Galindo	Cobertura municipal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$669,600	\$669,600	\$669,600	\$669,600	\$669,600	\$669,600	\$669,600	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: SE CONCLUYERON FISICAMENTE AL 100% LAS 12 ACCIONES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300578457	Construccion De Cuarto Adicional	21091-012	Juan Galindo	Cobertura municipal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYERON FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: SE CONCLUYERON FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300578421	Rehabilitacion De Techos	21091-011	Juan Galindo	Cobertura municipal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,125,600	\$1,125,600	\$1,125,600	\$1,125,600	\$1,125,600	\$1,125,600	\$1,125,600	100.00	\$0	Vivienda	168	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYERON FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: CONCLUIDAS LAS 42 ACCIONES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616111	Ampliación De La Red De Agua Potable	15219	Juan N. Mendez	Atenayuca	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$263,764	\$263,764	\$263,764	\$263,764	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,177	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA / FISICAMENTE Y SE PAGO EL
PUE15150300566307	Ampliación Del Sistema Alcantarillado Sanitario (Av. Francisco Villa Poniente, Av. Niños Heroes Oriente, Av. Tehuacan Y Calle Emiliano Zapata Sur)	15215	Juan N. Mendez	Colonia Miguel Hidalgo	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$301,663	\$300,819	\$300,819	\$300,819	\$300,819	\$300,819	\$300,819	100.00	\$0	Metros lineales	77	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616342	Rehabilitación De Panteon Municipal	15322	Juan N. Mendez	Atenayuca	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$339,777	\$339,777	\$339,777	\$339,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,468	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616282	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario	15221	Juan N. Mendez	Magdalena Alizapán	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$373,627	\$373,627	\$373,627	\$373,627	\$373,627	\$373,627	\$373,627	100.00	\$0	Metros lineales	866	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616239	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Primera Seccion	15220	Juan N. Mendez	Atenayuca	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$473,194	\$473,194	\$473,194	\$473,194	\$473,194	\$473,194	\$473,194	100.00	\$0	Metros lineales	866	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE DE FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN FINIQUITADA Y EJECUTADA
PUE15150400616050	Remodelacion De Jardin De Niños Vicente Suarez tra Etapa	15218	Juan N. Mendez	Guadalupe Victoria	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$703,435	\$703,435	\$703,435	\$703,435	\$703,435	\$703,435	\$703,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	857	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200535904	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Las Localidades Del Municipio De Juan N. Mendez	15207	Juan N. Mendez	Atenayuca	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N. MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$737,191	\$737,191	\$737,191	\$737,191	\$737,191	\$737,191	\$737,191	100.00	\$0	Luminaria	1,794	0.00	100.00	Financiera: SE HA FINIQUITADO AL 100% LA OBRA / Fisica: SE EJECUTA EL 100% DE LOS CONCEPTOS / Registro: OBRA EN TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE15150200535589	Rehabilitacion De Agua Potable En La Localidad De Atenayuca	15211	Juan N. Mendez	Atenayuca	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N. MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$815,698	\$815,698	\$815,698	\$815,698	\$815,698	\$815,698	\$815,698	100.00	\$0	Metros lineales	974	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Fisica: LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EN TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE Y FINIQUITADA
PUE15150200535206	Adoquinamiento De Calle 5 Norte Entre Calle 6 Y La 8 Poniente	15208	Juan N. Mendez	Atenayuca	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N. MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$895,480	\$895,480	\$895,480	\$895,480	\$895,480	\$895,480	\$895,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,794	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
PUE15150300566242	Adoquinamiento De Calle 7 Sur 2da Etapa	15213	Juan N. Mendez	Atenayuca	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$897,643	\$897,643	\$897,643	\$897,643	\$897,643	\$897,643	\$897,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	857	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA EN TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINIQUITADA
PUE15150100493592	Ampliación De Red De Agua Potable Y Construccion De Tanque De Almacenamiento	15301	Juan N. Mendez	San Jerónimo Zoyatlitanapan	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$920,291	\$920,291	\$920,291	\$920,291	\$920,291	\$920,291	\$920,291	100.00	\$0	Metros lineales	1,177	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA HASTA LA ESTIMACION 2 FINIQUITO / Fisica: OBRA EJECUTA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE







PUE15150200505405	Pavimentación De Calle Francisco Sarabia, Calle De La Amistad, Calle 1ro De Mayo, Calle Revolution, Calle Baja California Norte Y Av. De La Amistad	LRJ15-028	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,885,344	\$2,885,344	\$2,885,344	\$2,885,344	\$2,885,344	\$2,885,344	\$2,885,344	\$0	\$0	Metros Cuadrados	854	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150400604019	Programa Municipal De Recamara Adicional Año 2015	LRJ15-051	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,577,663									Lote	5,000	0.00		Financiera: La Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La Información.
PUE15150400600939	Rehabilitación De Red Eléctrica En Calle Brecha	2015-MMJ-008	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mazapiltepec	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,476	\$17,476	\$17,476	\$17,476	\$17,476	\$17,476	\$17,476	\$0	\$0	Metros lineales	850	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA LA REALIZARA CPE. / Registro: FAVOR DE VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600985	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Rosales Entre Calle Del Bosque Y Nueva Ampliación.	2015-MMJ-009	Mazapiltepec de Juárez	Colonia Francisco I. Madero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$65,119	\$65,119	\$65,119	\$65,119	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros lineales	28	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Favor de Validar folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565744	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo	2015-MMJ-007	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO - MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$88,892	\$88,892	\$88,892	\$88,892	\$88,892	\$88,892	\$88,892	\$0	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida al 100% fisica y financieramente / Registro: Favor de validar folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601132	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle La Palma Esquina Fco. I. Madero	2015-MMJ-011	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$139,096	\$139,096	\$139,096	\$139,096	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros lineales	32	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Favor de Validar Folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601045	Ampliación De Red De Agua Potable Tramo San Martín Rinconada El Parial	2015-MMJ-010	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$263,280	\$263,280	\$263,280	\$263,280	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$0	\$0	Metros lineales	60	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Favor de Validar folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300567950	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo	2015-MMJ-006	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO - MAZAPILTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$354,549	\$354,549	\$354,549	\$354,549	\$354,549	\$354,549	\$354,549	\$0	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida física y financieramente / Registro: Favor de validar folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600261	Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla 2015	2015-MMJ-004	Mazapiltepec de Juárez	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno de Estado de Puebla	Vivienda	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	Vivienda	250	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601168	Ampliación De Red Principal De Drenaje Sanitario En Calle Brecha A Planta De Tratamiento 1a. Etapa	2015-MMJ-012	Mazapiltepec de Juárez	Estación de Rinconada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$835,517	\$835,517	\$835,517	\$835,517	\$250,655	\$250,655	\$250,655	\$0	\$0	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Favor de validar folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604477	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Bachillerato General Antonio Caso Clave 21ebh183x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Mixtla, Puebla.	MMP-A/003/FISM/2015	Mixtla	San Francisco Mixtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$304,988	\$304,988	\$304,988	\$304,988	\$304,988	\$304,988	\$304,988	\$0	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604607	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle 8 Norte Entre 6 Oriente Y 3 Poniente En San Simón Coatepec, Calle 7 Norte Entre 10 Poniente Y Conclia, Calle 8 Poniente Entre 5 Y 7 Nort	MMP-AD/002/FISM/2015	Mixtla	San Francisco Mixtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$328,010	\$328,010	\$328,010	\$328,010	\$328,010	\$328,010	\$328,010	\$0	\$0	Metros lineales	86	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE15150400604517	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle 10 Poniente Entre 9 Y 15 Norte Y Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle 10 Poniente Entre Av. Nació	MMP-AD/001/FISM/2015	Mixtla	San Francisco Mixtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$383,628	\$383,628	\$383,628	\$383,628	\$383,628	\$383,628	\$383,628	\$0	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588947	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 2 Poniente Entre Calle 7 Norte Y 5 Norte En La Localidad De Molcaxac	MM-FISM/2015-024	Molcaxac	Molcaxac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$138,204	\$138,204	\$138,204	\$138,204	\$138,204	\$138,204	\$138,204	\$0	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada físicamente al 100 % / Fisica: obra físicamente al 100 % terminada / Registro: obra terminada tanto financieramente como físicamente al 100 % y se manda obra su revisión v validación .
PUE15150400588932	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 2 Oriente Entre Calle 4 Norte Y Calle 2 Norte En La Localidad De Molcaxac	MM-FISM/2015-023	Molcaxac	Molcaxac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$153,047	\$153,047	\$153,047	\$153,047	\$153,047	\$153,047	\$153,047	\$0	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente al 100 % en tiempo y forma / Fisica: obra terminada físicamente al 100 % / Registro: se manda obra a revisión para su validación , obra terminada físicamente v financieramente al 100 % / Fisica: obra financieramente al 100 % / Registro: se manda información a revisión para su validación , obra terminada al 100 % tanto financieramente como Fisanciera: obra financieramente al 100 % / Fisica: obra físicamente terminada / Registro: OBRA FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100 % / SE MANDA INFORMACIÓN PARA
PUE15150300555566	Ampliación De La Red De Agua Potable Ubicada En Barrio San José	MM-FISM/2015-022	Molcaxac	Barrio San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de molcaxac.puebla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$305,149	\$305,149	\$305,149	\$305,149	\$305,149	\$305,149	\$305,149	\$0	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente al 100 % / Fisica: obra físicamente terminada / Registro: OBRA FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100 % / SE MANDA INFORMACIÓN PARA
PUE15150300555478	Mejoramiento De Sanitarios En Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 255 Extensión Educativa Num. 01 Dr. Abel Muñoz Orozco Impermeabilización,Pintura,Instalación Hidráulica	MM-FISM/2015-008	Molcaxac	Molcaxac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC,PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$383,913	\$383,913	\$383,913	\$383,913	\$383,913	\$383,913	\$383,913	\$0	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: obra terminada físicamente al 100 % / Fisica: obra físicamente terminada / Registro: OBRA FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100 % / SE MANDA INFORMACIÓN PARA
PUE15150300555553	Ampliación De La Red De Agua Potable Ubicada En La Colonia Bugambillas	MM-FISM/2015-021	Molcaxac	Colonia Bugambillas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de molcaxac, puebla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$477,603	\$477,603	\$477,603	\$477,603	\$477,603	\$477,603	\$477,603	\$0	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada físicamente al 100 % / Fisica: obra físicamente al 100 % / Registro: se manda información a validar obra físicamente y financieramente al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150400608037	Construccion De Cuartos Dormitorios En Naupan	2512	Naupan	Naupan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,312,129	\$1,312,129	\$1,312,129	\$1,312,129	\$1,312,129	\$1,312,129	\$1,312,129	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y	
PUE15150300575139	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Localidad En Calle 5 De Mayo Y Cuauhtemoc En Tlaxpanaloya	25148	Naupan	Tlaxpanaloya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,715,951	\$1,715,951	\$1,715,951	\$1,715,951	\$1,715,951	\$1,715,951	\$1,715,951	\$1,715,951	100.00	\$0	Metros	550	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y
PUE15150400607384	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Línea De Conduccion De Copila	25088	Naupan	Copila	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,062,461	\$5,062,461	\$5,062,461	\$5,062,461	\$5,062,461	\$3,668,657	\$3,668,657	72.47	\$0	Metros lineales	1,450	0.00	72.47	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION. / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: LA ADQUISICION SE REALIZO AL 100 % / Fisica: EJECUTADA AL 100% / Registro: SE EJECUTO A TRAVES DE CONVENIO PRODIM. EN LA MODALIDAD DE ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Financiera: LA ADQUISICION SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO. / Registro: LA ACCION SE REALIZO CON CONVENIO PRODIM. FM I A	
PUE15150400589187	Adquisición De Equipo De Computo Para Registro Civil	15014	Nauzontla	Nauzontla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	100.00	\$0	Piezas	3,600	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO. / Registro: LA ACCION SE REALIZO CON CONVENIO PRODIM. FM I A	
PUE15150400589174	Acondicionamiento De Espacios Fisicos Publicos (Adquisición De Muebles Para Oficina)	15013	Nauzontla	Nauzontla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$59,356	\$59,356	\$59,356	\$59,356	\$59,356	\$59,356	\$59,356	100.00	\$0	Piezas	1,474	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO. / Registro: LA ACCION SE REALIZO CON CONVENIO PRODIM. FM I A	
PUE15150400590941	Pavimentacion De Calle Francisco I. Madero Y Calle 5 De Mayo Entre Carretera Interserrana Y Calle Pioquinto Ramiro (Primera Etapa)	15015	Nauzontla	Nauzontla Primera Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$372,428	\$372,428	\$372,428	\$372,428	\$372,428	\$372,428	\$372,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,474	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO. / Registro: LA ACCION SE REALIZO CON CONVENIO PRODIM. FM I A	
PUE15150400586559	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Talchichil	15016	Nauzontla	Talchichil	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nauzontla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$629,440	\$629,440	\$629,440	\$629,440	\$629,440	\$629,440	\$629,440	100.00	\$0	Metros lineales	437	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SE INSTALARON 357.74 ML DE TUBERIA SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO	
PUE1515040059156	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C Y Cisterna En Escuela Primaria Camilo Juárez Cct 21dpr1201n	15012	Nauzontla	Cuauhatephual de Benito Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$830,749	\$830,749	\$830,749	\$830,749	\$830,749	\$830,749	\$830,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA AL 100% / Fisica: SE EJECUTARON 32 M2 DE CONSTRUCCION PARA EL MODULO SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
PUE15150100488306	Mantenimiento Y/O Rehabilitacion De Alumbrado Publico	15003	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$171,042	\$171,042	\$171,042	\$171,042	\$171,042	\$171,042	\$171,042	100.00	\$0	Luminaria	12,011	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151503005081098	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles: 3a. Privada De La 12 Sur Entre 12 Sur Y Terrenos; Calle 4 Poniente Entre 9 Norte Y Paraje Xaltepec En La Localidad De Nealtican, Así Mismo En La	15017	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$381,712	\$375,454	\$375,454	\$375,454	\$375,454	\$375,454	\$375,454	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300581052	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Calles 10 Oriente Y 7 Poniente	15013	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$422,215	\$422,215	\$422,215	\$422,215	\$422,215	\$422,215	\$422,215	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400616522	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle 12 Sur En El Paraje Tehuistitla, Primer Etapa	15025	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	100.00	\$0	Metros lineales	998	0.00	100.00	Financiera: EN ESTA OBRA HUBO MEZCLA DE RECURSOS FISM Y FORTAMUN Y SE APLICARON LOS INTERESES GENERADOS A 2015 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200525681	Pavimento Asfáltico En Avenida 5 De Mayo 1ra Etapa Entre Avenida 5 De Mayo Y Hombres Ilustres	15010	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$858,457	\$858,457	\$858,457	\$858,457	\$858,457	\$858,457	\$858,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300580961	Construccion De Alcantarilla Del Paraje Ahualaxintla	15005	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,111,566	\$1,111,566	\$1,111,566	\$1,111,566	\$1,111,566	\$1,111,566	\$1,111,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA DE 7.30 M DE LARGO X 7.00 M DE ANCHO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300581163	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Instalaciones Electricas E Hidrosanitarias Y Construcción Del Área De Mecanoterapia En La Unidad	15018	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Salud	En Ejecución	2015	\$1,590,986	\$1,590,986	\$1,590,986	\$1,590,986	\$1,590,986	\$1,590,986	\$1,590,986	100.00	\$0	Lote	2,353	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300581217	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, En Calle 17 Oriente, Entre Privada 9 Sur Y 8 Sur	15019	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,693,061	\$1,693,061	\$1,693,061	\$1,693,061	\$1,693,061	\$1,693,061	\$1,693,061	100.00	\$0	Metros lineales	998	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400593062	Adquisición De Equipo Fotográfico, Para El Seguimiento De Obras:	20045	Nicolas Bravo	Nicolás Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,454	\$4,454	\$4,454	\$4,454	\$4,454	\$4,454	\$4,454	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	3,000	0.00	100.00	Financiera: Los equipos se encuentra en la dirección de obras y funcionando. / Fisica: Los equipos se encuentra en la dirección de obras y funcionando. / Registro: Se solicita validación.	
PUE15150400593086	Equipamiento De Carcamo De Bombeo En El Manantial La Pera.	20051	Nicolas Bravo	Nicolás Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175,746	\$175,746	\$175,746	\$175,746	\$175,746	\$175,746	\$175,746	100.00	\$0	Equipamiento	180	0.00	100.00	Financiera: La obra esta terminada y funcionando / Fisica: El termino el equipamiento del pozo / Registro: Se solicita validación	





PUE15150300549727	Adquisicion De Estufas Ecologicas	15005	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	100.00	\$0	Equipamiento	169	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150300550514	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle 16 Oriente Entre 2 Norte Y Antiguo Camino A Cuapixtla	15032	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150400587954	Ampliacion De Red Sanitaria De La Calle Prolongacion Hermanos Serdan Entre 10 De Octubre Y Venustiano Carranza	15028	Nopalucan	El Rincón Citlaltepét	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$466,929	\$466,929	\$466,929	\$466,929	\$466,929	\$466,929	\$466,929	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150200590334	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Merlo De La Fuente (La Trinidad)	15022	Nopalucan	La Trinidad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$540,144	\$540,144	\$540,144	\$540,144	\$540,144	\$540,144	\$540,144	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150300552066	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Benito Juarez Entre La Calle Emiliano Zapata Y Calle Alvaro Obregon	15047	Nopalucan	El Rincón Citlaltepét	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$556,263	\$556,263	\$556,263	\$556,263	\$556,263	\$556,263	\$556,263	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150400588398	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Pozo Profundo De La Localidad De Santa Cruz Del Municipio De Nopalucan, Puebla	15042	Nopalucan	Santa Cruz del Bosque	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$768,846	\$768,846	\$768,846	\$768,846	\$768,846	\$768,846	\$768,846	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150300550719	Construccion De Comedor En Escuela Primaria 21 De Marzo Ubicado En Calle Juarez Y Av. Ignacio Zaragoza	15035	Nopalucan	Santa María Itxtiyucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Educación	En Ejecucion	2015	\$805,106	\$805,106	\$805,106	\$805,106	\$805,106	\$805,106	\$805,106	100.00	\$0	Metros	180	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150400597420	Rehabilitacion De Pozo Profundo (San Juan) Localidad De Nopalucan De La Granja Municipio De Nopalucan	15010	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$820,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150200500799	Construccion De Anexo Sanitario De La Escuela Telesecundaria Federal Diego Rivera Con Clave C.T. 21dv0070d	15029	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Educación	En Ejecucion	2015	\$847,553	\$847,553	\$847,553	\$847,553	\$847,553	\$847,553	\$847,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150300550113	Rehabilitacion Electromecanica De Pozo Profundo De La Localidad De Santa Maria Itxtiyucan Del Municipio De Nopalucan Puebla	15014	Nopalucan	Santa María Itxtiyucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$939,164	\$939,164	\$939,164	\$939,164	\$939,164	\$939,164	\$939,164	100.00	\$0	Equipamiento	7,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150200500625	Adoquinamiento De La Calle Sur Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Guerrero	15023	Nopalucan	Manuel Ávila Camacho (La Cima)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$947,843	\$947,843	\$947,843	\$947,843	\$947,843	\$947,843	\$947,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150200500864	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Entre Camino A San Jose Ovando Y Privada Ignacio Zaragoza	15031	Nopalucan	Santa María Itxtiyucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$969,322	\$969,322	\$969,322	\$969,322	\$969,322	\$969,322	\$969,322	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150200500324	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Revolucion Entre A. 5 De Mayo Y Emiliano Zapata Calle 11 Sur Entre Alle 111 Y Pipila	15020	Nopalucan	Santa María Itxtiyucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$971,327	\$971,327	\$971,327	\$971,327	\$971,327	\$971,327	\$971,327	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150200500677	Pavimentacion Con Adoquin De La Calle 2 Norte - Sur Entre Calle 5 Oriente Y Carretera	15025	Nopalucan	Eréndira	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1,930,135	\$1,930,135	\$1,930,135	\$1,930,135	\$1,930,135	\$1,930,135	\$1,930,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150400587560	Construccion De 5 Aulas Didacticas En Estructura Uc2, Direccion, Servicios Sanitarios, Escalera Y Plaza Civica En Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata Clave Cct21dpr25371	15013	Nopalucan	El Rincón Citlaltepét	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Educación	En Ejecucion	2015	\$4,064,281	\$4,064,281	\$4,064,281	\$4,064,281	\$4,064,281	\$4,064,281	\$4,064,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE15150300576286	Ampliacion De Red De Energia Electrica De La Calle Venustiano Carranza Y Cerrada Venustiano Carranza	FS15007	Ocoitepec	Ocoitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOITEPEC	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$480,258	\$480,258	\$480,258	\$480,258	\$144,077	\$144,077	\$144,077	30.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: DERIVADO DE SUCEOS AJENOS A ESTE AYUNTAMIENTO SE CAPTURAN LOS MISMOS AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576272	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Drenaje Sanitario En Calles Mexico, Circunvalacion, Libertad, Profesor Arturo Gonzalez, 20 De Noviembre, Ayuntamiento, Hidalgo Y Rafael Aguilar	FS15004	Ocoitepec	Ocoitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$901,201	\$901,201	\$901,201	\$901,201	\$270,360	\$270,360	\$270,360	30.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: DERIVADO DE SUCEOS AJENOS A ESTE AYUNTAMIENTO SE CAPTURAN LOS MISMOS AVANCES.
PUE15150400587815	Suministro Y Fabricacion De Fosa Septica En La Primaria Nueva Creacion	DOP15-FISM-V028	Ocoyucan	Santa María Matlactepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$67,728	\$67,728	\$67,728	\$67,728	\$67,728	\$67,728	\$67,728	100.00	\$0	Piezas	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400587757	Ampliación De Sistema De Alcantarillado En La Calle Bernardino De Sahagun	DOP15-FISM-V016	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$183,306	\$183,306	\$183,306	\$183,306	\$183,306	\$183,306	\$183,306	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587801	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Tenayo Segunda Etapa	DOP15-RP-V031	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$263,713	\$263,713	\$263,713	\$263,713	\$263,713	\$263,713	\$263,713	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587745	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Alamos	DOP15-FISM-V018	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$330,031	\$330,031	\$330,031	\$330,031	\$330,031	\$330,031	\$330,031	100.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587768	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Azumiata	DOP15-R33-V017	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$363,009	\$363,009	\$363,009	\$363,009	\$363,009	\$363,009	\$363,009	100.00	\$0	Metros lineales	19	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481091	Construcción De Aula En Estructura Regional "C" En La Escuela Secundaria Técnica No. 137 Ubicada En La Localidad De San Bernabé Temoxtitla, Municipio De Ocoyucan	DUOP-150310-12015	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$463,658	\$375,563	\$375,563	\$375,563	\$375,563	\$375,563	\$375,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100480783	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle Azumiata De La Localidad De Santa María Malacatepec Perteneciente Al Municipio De Ocoyucan, Pue.	DUOP-150203-12015	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$631,481	\$631,481	\$631,481	\$631,481	\$631,481	\$631,481	\$631,481	100.00	\$0	Metros lineales	360	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587692	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Calle Angeles	DOP-RP-V010	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,173	\$800,173	\$800,173	\$800,173	\$800,173	\$800,173	\$760,905	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587712	Ampliación Del Drenaje Sanitario Calle Fermin Montes	DOP15-R33-V024	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,260,062	\$1,260,062	\$1,260,062	\$1,260,062	\$1,260,062	\$1,260,062	\$1,260,062	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587781	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Martha Hidalgo	DOP15-FISM-V023	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,339,603	\$1,339,603	\$1,339,603	\$1,339,603	\$1,339,603	\$1,339,603	\$1,339,603	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100480828	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle Camino Al Tenayo De La Localidad De Santa María Malacatepec Perteneciente Al Municipio De Ocoyucan, Pue.	DUOP-150204-12015	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,647,432	\$1,647,432	\$1,647,432	\$1,647,432	\$1,647,432	\$1,647,432	\$1,647,432	100.00	\$0	Metros lineales	1,242	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587731	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Margaritas	DOP15-FISM-V019	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,648,062	\$1,648,062	\$1,648,062	\$1,648,062	\$1,648,062	\$1,648,062	\$1,648,062	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481033	Rehabilitación Y Mantenimiento De Los Caminos Sacacochas En Las Comunidades De Emilio Portes Gil Y San Hipólito Achiapa Perteneciente Al Municipio De Ocoyucan En El Estado De Puebla	DUOP-150312-12015	Ocoyucan	San Hipólito Achiapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,780,953	\$1,780,953	\$1,780,953	\$1,780,953	\$1,780,953	\$1,780,953	\$1,780,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481069	Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles Azumiata Y Atlxco Del Barrio Tizetla De La Localidad De Santa María Malacatepec Perteneciente Al Municipio De Santa Clara Ocoyucan, Pue.	DUOP-150307-12015	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,928,553	\$2,928,553	\$2,928,553	\$2,928,553	\$1,080,971	\$1,080,971	\$1,080,971	36.91	\$0	Metros lineales	362	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100480909	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura "U2-C" Y Plaza Cívica En La Primaria Nueva Creación Con Clave De Centro De Trabajo 21epr1614m	DUOP-150205-12015	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$4,603,654	\$4,603,654	\$4,603,654	\$4,603,654	\$4,603,654	\$4,603,654	\$4,603,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300555849	Rehabilitación De Alumbrado Público En Todo El Municipio (Suministro De Materiales)	024-2015	Olintla	Olintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$88,434	\$88,434	\$88,434	\$88,434	\$88,434	\$88,434	\$88,434	100.00	\$0	Lote	11,641	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557748	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Col. San Jose 2da Etapa	014-2015	Olintla	Olintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$117,506	\$117,506	\$117,506	\$117,506	\$117,506	\$117,506	\$117,506	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA SU REVISION Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300555911	Equipamiento Y Mejoramiento De La Producción Y Productividad Indígena (Proin 2015)	025-2015	Olintla	Olintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$273,782	\$273,782	\$273,782	\$273,782	\$273,782	\$273,782	\$273,782	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300556034	Rehabilitación De Muros Para Las 93 Viviendas	026-2015	Olintla	Pumacachochuchut	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$417,325	\$417,325	\$417,325	\$417,325	\$417,325	\$417,325	\$417,325	100.00	\$0	Vivienda	465	0.00	100.00	Financiera: PAGO EST. 01 FINIQUITO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE

PUE15150200516167	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Luis Cabrera Lobato C.C.T. 21dtv0469k	021-2015	Olintla	Chihpahuatán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$430,955	\$430,955	\$430,955	\$430,955	\$430,955	\$430,955	\$430,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300556087	Construcción De Cuartos Dormitorio	027-2015	Olintla	Chihpahuatán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$538,075	\$538,075	\$538,075	\$538,075	\$538,075	\$538,075	\$538,075	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO EST. 01 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA CONTRATADA POR LA CANTIDAD DE \$ 559,914.50 DE LOS CUALES TIENE LA SIGUIENTE
PUE15150200516307	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Bilingue Agustín Melgar C.C.T. 21dpb0519b	020-2015	Olintla	Santa Catarina	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$919,905	\$919,905	\$919,905	\$919,905	\$919,905	\$919,905	\$919,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515658	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia San Jose	016-2015	Olintla	Olintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,215,332	\$1,215,332	\$1,215,332	\$1,215,332	\$1,215,332	\$1,215,332	\$1,215,332	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515776	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Colonia San Pedro Y San Jose	017-2015	Olintla	Olintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,455,075	\$1,455,075	\$1,455,075	\$1,455,075	\$1,455,075	\$1,455,075	\$1,455,075	100.00	\$0	Piezas	230	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515819	Ampliación De Red De Energia Eléctrica El Panteón Y Calle 5 De Febrero	018-2015	Olintla	Olintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,476,640	\$1,476,640	\$1,476,640	\$1,476,640	\$1,476,640	\$1,476,640	\$1,476,640	100.00	\$0	Piezas	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554517	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Caztin	022-2015	Olintla	Caztin	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,656,687	\$1,656,687	\$1,656,687	\$1,656,687	\$1,656,687	\$1,656,687	\$1,656,687	100.00	\$0	Metros lineales	223	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590218	Construcción De Muro Y Piso Firme Con Techo De Lamina De Fibrocemento	030-2015	Olintla	Chihpahuatán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,703,276	\$1,703,276	\$1,703,276	\$547,826	\$547,826	\$547,826	\$547,826	32.16	\$0	Vivienda	110	0.00	30.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590082	Construcción De Muro Y Piso Firme Con Techo De Lamina De Fibrocemento (2da Etapa)	028-2015	Olintla	Olintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,161,518	\$1,161,518	\$1,161,518	59.08	\$0	Vivienda	230	0.00	43.00	Financiera: MONTO PAGADO QUE INCLUYE EL 30% DE ANTICIPO Y LA EST. 01 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y TERMINARA EN ABRIL DE 2016 SEGUN Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO Y LA EST. 01 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y TERMINARA SEGUN CONTRATO EN ABRIL DE 2016
PUE15150400590134	Construcción De Muro Y Piso Firme Con Techo De Lamina De Fibrocemento (1ra Etapa)	029-2015	Olintla	Olintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,323,606	\$1,323,606	\$1,323,606	\$1,323,606	66.18	\$0	Vivienda	230	0.00	43.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150300568712	Adoquinamiento Del Acceso Al Centro De Salud	FS15022	Oriental	Oriental	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$374,040	\$402,952	\$402,952	\$402,952	\$402,952	\$402,952	\$402,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,957	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150400611636	Demolición Y Construcción De Un Aula En El Centro Educativo Preescolar Federal "Maximiliano Ávila Camacho" Con Clave 21dcc0654b	FS15028	Oriental	San José Zacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2015	\$386,781	\$385,525	\$385,525	\$385,525	\$385,525	\$385,525	\$385,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150300567102	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua	FS15011	Oriental	Miravalles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$588,743	\$634,796	\$634,796	\$634,796	\$634,796	\$634,796	\$634,796	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,105	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO EXISTIO UNA MODIFICACIÓN. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150400611647	Construcción De Estufas Ahorradoras Para La Disminución De Uso De Leña (Segunda Etapa) En El Municipio De Oriental, Puebla	FS15034	Oriental	Oriental	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$599,064	\$597,284	\$597,284	\$597,284	\$597,284	\$597,284	\$597,284	100.00	\$0	Piezas	1,325	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150400611621	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria "Profr. Jesus N. Merino"	FS15025	Oriental	Oriental	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2015	\$880,704	\$902,412	\$902,412	\$902,412	\$902,412	\$902,412	\$902,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150300568008	Construcción De 500 Estufas Ahorradoras Para La Disminución Del Uso De Leña En El Municipio De Oriental	FS15024	Oriental	Oriental	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,130,310	\$1,125,780	\$1,125,780	\$1,125,780	\$1,125,780	\$1,125,780	\$1,125,780	100.00	\$0	Piezas	55,000	0.00	100.00	Financiera: PAGO REALIZADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150300573917	Rehabilitación De Descargas Domiciliarias De La Red De Alcantarillado Sanitario	15016	Pahuatán	Ciudad de Pahuatán de Valle	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$70,270	\$70,270	\$70,270	\$70,270	\$70,270	\$70,270	\$70,270	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: descargas realizadas y funcionando en forma correcta / Física: descargas domiciliarias funcionando en forma correcta / Registro: descargas domiciliarias funcionando en forma correcta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400612470	Construcción De Nucleo Sanitario En Estructura Reg. "C" Esc. Prim. "General. Juan Fco. Lucas" Clave C.C.T.21ep0202e	15057	Pahuatán	Paciotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$155,862	\$155,862	\$155,862	\$155,862	\$155,862	\$155,862	\$155,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS 155861.72 DE FISM Y 65000 DE OTROS RECURSOS / Registro: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS 155861.72 DE FISM Y 65000 DE OTROS RECURSOS

PUE15150400615233	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juárez C.C.T. 214pr0225p	15040	Pahuatlán	Ahila	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$286,766	\$286,766	\$286,766	\$286,766	\$129,045	\$129,045	\$129,045	45.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	45.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Fisica: OBRA EN EJECUCION EN PROCESO DE REVISION DE ESTIMACION FINIQUITO / Registro: OBRA EN EJECUCION EN PROCESO DE REVISION DE ESTIMACION FINIQUITO - FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
PUE15150300576382	Rehabilitación De Caminos Rurales Zoyatlán - Montellano, Montellano - Los Angeles, Montellano - Cruz Santa - Los Angeles	15020	Pahuatlán	Montellano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$299,685	\$299,685	\$299,685	\$299,685	\$299,685	\$299,685	\$299,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Fisica: obra terminada y funcionando al 100% / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400612511	Rehabilitación De Clínica De Xolotla	15049	Pahuatlán	Xolotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Salud	En Ejecución	2015	\$397,456	\$397,456	\$397,456	\$397,456	\$397,456	\$397,456	\$397,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,770	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN REVISION PARA PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA EN REVISION PARA PROCESO DE FINIQUITO / Registro: OBRA EN REVISION PARA PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400612269	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Acalapa	15047	Pahuatlán	Acalapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$442,346	\$442,346	\$442,346	\$442,346	\$154,821	\$154,821	\$154,821	35.00	\$0	Metros lineales	623	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN REVISION PARA PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA EN REVISION PARA PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576624	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" De 6.00 X 8.00 Mts. En Escuela Centro De Atención Multiple "Jose Vasconcelos", C.C.T. 214em1008j	15025	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$452,674	\$452,674	\$452,674	\$452,674	\$452,674	\$452,674	\$452,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente el comedor cuenta con el servicio.
PUE15150300576858	Construcción De Desayunador En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En Escuela Primaria Federal "Lazaro Cardenas", C.C.T. 214pr3721q	15024	Pahuatlán	Xolotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$456,246	\$456,246	\$456,246	\$456,246	\$456,246	\$456,246	\$456,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: SE CUMPLIERON TODAS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA POR LO CUAL SE ENCUENTRA
PUE15150400611625	Construcción De Casa De Salud En Atlantongo	15039	Pahuatlán	Atlantongo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Salud	En Ejecución	2015	\$623,206	\$623,206	\$623,206	\$623,206	\$205,658	\$205,658	\$205,658	33.00	\$0	Metros Cuadrados	838	0.00	33.00	Financiera: obra en construcción / Fisica: obra en construcción / Registro: obra en construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576560	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" De 12.00 X 8.00 Mts. En Primaria Oficial "28 De Enero" Clave: C.C.T. 214pr0226o	15023	Pahuatlán	Atla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$731,399	\$731,399	\$731,399	\$731,399	\$731,399	\$731,399	\$731,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: COMEDOR TERMINADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON CAPACIDAD PARA 65 ESTUDIANTES EN UN ESPACIO DE 8 x 12 MTS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400612261	Rehabilitación De La Red De Agua Potable La Curva 3era. Seccion	15035	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$732,148	\$732,148	\$732,148	\$732,148	\$732,148	\$732,148	\$732,148	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA FUNCIONANDO
PUE15150300573793	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" De 12.00 X 8.00 Mts. En Escuela "José Vasconcelos" Clave: C.C.T. 214bh0167r	15015	Pahuatlán	Cuauauatlán de la Paz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$734,983	\$734,983	\$734,983	\$734,983	\$734,983	\$734,983	\$734,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE AL 100% CUENTA CON INSTALACIONES
PUE15150400612445	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" De 12.00 X 8.00 Mts. En Bachillerato General Oficial "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave: C.C.T. 214bh0280z	15037	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$743,738	\$165,776	\$165,776	\$165,776	\$165,776	\$165,776	\$165,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON PARTICIPACION DE DOS FONDOS FISM 2015 Y REINTEGROS / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE DOS FONDOS REINTEGROS Y FISM 2015 / Registro: BRA EN
PUE15150400612244	Rehabilitación De Agua Potable En Acahuales	15036	Pahuatlán	Acahuales (El Agucate)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$748,376	\$748,376	\$748,376	\$748,376	\$748,376	\$748,376	\$748,376	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente con 55 tomas domiciliarias y una cala.
PUE15150300575235	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Cuauauatlán De La Paz	15019	Pahuatlán	Cuauauatlán de la Paz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$767,642	\$767,642	\$767,642	\$767,642	\$767,642	\$767,642	\$767,642	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FUNCIONANDO EN FORMA CORRECTA SE CUMPLIERON CON TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA / Fisica: OBRA FUNCIONANDO EN FORMA CORRECTA SE CUMPLIERON CON TODOS LOS CONCEPTOS
PUE15150400611676	Rehabilitación De Drenaje En Zacapahuaya	15032	Pahuatlán	Zacapahuaya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$855,349	100.00	\$0	Metros lineales	733	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS / Registro: OBRA TERMINADA Y CON 30
PUE15150400614311	Construcción De Recámara Adicional En Xilepa	15043	Pahuatlán	Xilepa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$904,663	\$904,663	\$904,663	\$904,663	\$361,865	\$361,865	\$361,865	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614749	Construcción De Recámara Adicional En Los Angeles	15044	Pahuatlán	Los Angeles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$904,663	\$904,663	\$904,663	\$904,663	\$135,699	\$135,699	\$135,699	15.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA CON MATERIALES SUMINISTRADOS Y UN AVANCE DEL 15% / Registro: OBRA CON UN AVANCE DEL 15% SE HAN SUMINISTRADO TODOS LOS
PUE15150400615654	Construcción De Recámara Adicional En Montellano	15042	Pahuatlán	Montellano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$904,663	\$904,663	\$904,663	\$904,663	\$180,933	\$180,933	\$180,933	20.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	20.00	Financiera: obra en proceso de construcción / Fisica: obra en proceso de construcción / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION SE HAN SUMINISTRADO TODOS LOS MATERIALES Y FISICAMENTE SE
PUE15150400615749	Construcción De Recámara Adicional En Paciotla	15042	Pahuatlán	Paciotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$904,663	\$904,663	\$904,663	\$904,663	\$226,166	\$226,166	\$226,166	25.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION EL 25 % DE AVANCE / Registro: CADA RECÁMARA ADICIONAL TIENE UN AREA DE 16 M2 POR LO TANTO FI. AVANCE DEL 25% ES

PUE15150300576458	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Atlende	15021	Pahuatlan	Tlalacruz de Libres	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$906,101	\$906,101	\$906,101	\$906,101	\$906,101	\$906,101	\$906,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	966	0.00	100.00	Financiera: obra dentro del 15% de obras de urbanización, la otra esta terminada y funcionando correctamente / Fisica: / Registro: Obra de urbanización que esta dentro del porcentaje a invertir menor al 15 % del techo
PUE15150400615820	Construcción De Recamara Adicional En Chipotla	15056	Pahuatlan	Chipotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$944,426	\$944,426	\$944,426	\$944,426	\$507,585	\$507,585	\$507,585	53.75	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	53.75	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y FINQUITO SE ENCUENTRA REVISIÓN DE ESTIMACION Y DE OBRA / Fisica: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y FINQUITO SE ENCUENTRA REVISIÓN DE ESTIMACION Y DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: SE REALIZARON TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: SE REALIZARON TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON 09 DESCARGAS DOMICILIARIAS
PUE15150400606721	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Pahuatlán	15028	Pahuatlan	Ciudad de Pahuatlán de Valle	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$968,864	\$968,864	\$968,864	\$968,864	\$968,864	\$968,864	\$968,864	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON 09 DESCARGAS DOMICILIARIAS
PUE15150400606804	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Zoyotita	15029	Pahuatlan	Ciudad de Pahuatlán de Valle	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,416,077	\$1,416,077	\$1,416,077	\$1,416,077	\$1,416,077	\$1,416,077	\$1,416,077	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: La Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE ENTRA DENTRO DEL 15% DE FINANCIERA: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150300575072	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicado En San Pablito	15017	Pahuatlan	San Pablito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,510,731							0.00		Metros lineales	1,500	0.00		Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE ENTRA DENTRO DEL 15% DE FINANCIERA: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200529183	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal A La Clinica	15006	Pahuatlan	Atla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,578,849	\$1,578,849	\$1,578,849	\$1,578,849	\$1,578,849	\$1,578,849	\$1,578,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,172	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y FINQUITO SE ENCUENTRA REVISIÓN DE ESTIMACION Y DE OBRA / Fisica: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y FINQUITO SE ENCUENTRA REVISIÓN DE ESTIMACION Y DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: SE REALIZARON TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: SE REALIZARON TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON 09 DESCARGAS DOMICILIARIAS
PUE15150400614473	Construcción De Recamara Adicional En Pahuatlan	15045	Pahuatlan	Ciudad de Pahuatlán de Valle	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,809,325	\$1,809,325	\$1,809,325	\$1,809,325	\$452,331	\$452,331	\$452,331	25.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	25.00	Financiera: obra ejecutada y terminada en tiempo y forma y funcionando correctamente / Fisica: obra ejecutada y terminada en tiempo y forma y funcionando correctamente / Registro: obra ejecutada y terminada en tiempo y forma y funcionando correctamente / Fisica: obra ejecutada y terminada en tiempo y forma y funcionando correctamente / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575190	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Zoyotla	15018	Pahuatlan	Zoyotla de Guerrero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,819,879	\$1,819,879	\$1,819,879	\$1,819,879	\$1,819,879	\$1,819,879	\$1,819,879	100.00	\$0	Metros lineales	959	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada y terminada en tiempo y forma y funcionando correctamente / Fisica: obra ejecutada y terminada en tiempo y forma y funcionando correctamente / Registro: obra ejecutada y terminada en tiempo y forma y funcionando correctamente / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400612278	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial 2 Etapa	15041	Pahuatlan	Ciudad de Pahuatlán de Valle	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,987,341	\$1,987,341	\$1,987,341	\$1,987,341	\$1,987,341	\$1,987,341	\$1,987,341	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso de construcción debido al monto se utilizaran recursos de dos ejercicios / Registro: obra en proceso de construcción debido al monto se utilizaran recursos de dos ejercicios / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN FORMA CORRECTA EN COPARTICIPACION CON LA SEDATU Y EL PROGRAMA DE FINANCIERA: Obra Terminada al 100% conformada por 2 ejercicios 2014 y 2015 del fondo Fisim / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400612288	Construcción De 6 Aulas Didácticas, Dirección Y Modulo Sanitario En Estructura U-2c, En El Bachillerato Diego Rivera Clave 214bh0298r Ubicado En La Localidad De San Pablito En El Municipio De Pahuatlán	15058	Pahuatlan	San Pablito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$5,419,453	\$2,435,915	\$2,435,915	\$2,435,915	\$1,625,836	\$1,625,836	\$1,625,836	66.74	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	40.54	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y FINQUITO SE ENCUENTRA REVISIÓN DE ESTIMACION Y DE OBRA / Fisica: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y FINQUITO SE ENCUENTRA REVISIÓN DE ESTIMACION Y DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: SE REALIZARON TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: SE REALIZARON TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON 09 DESCARGAS DOMICILIARIAS
PUE15150400612694	Unidad Deportiva Pahuatlán	15031	Pahuatlan	Ciudad de Pahuatlán de Valle	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,767,172	\$3,082,617	\$3,082,617	\$3,082,617	\$3,082,617	\$3,082,617	\$3,082,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,618	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y FINQUITO SE ENCUENTRA REVISIÓN DE ESTIMACION Y DE OBRA / Fisica: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y FINQUITO SE ENCUENTRA REVISIÓN DE ESTIMACION Y DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y FINQUITO SE ENCUENTRA REVISIÓN DE ESTIMACION Y DE OBRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON 09 DESCARGAS DOMICILIARIAS
PUE15150100479718	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Soledad	MPB-070-2015	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$69,673	\$69,673	\$69,673	\$69,673	\$69,673	\$69,673	\$69,673	100.00	\$0	Metros lineales	4,258	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% conformada por 2 ejercicios 2014 y 2015 del fondo Fisim / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596569	Ampliación De Red De Electrificación De La Calle 13 Norte Entre 2 Y 4 Poniente	MPB-137/2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$105,248	\$105,248	\$105,248	\$105,248	\$105,248	\$31,574	\$31,574	30.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565809	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad	MPB-095-2015	Palmar de Bravo	Encrucijada Segunda Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$140,368	\$140,368	\$140,368	\$140,368	\$140,368	\$140,368	\$140,368	100.00	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592876	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calles	MPB-114/2015	Palmar de Bravo	Rancho de Vera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$142,673	\$142,673	\$142,673	\$142,673	\$142,673	\$142,673	\$142,673	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596546	Ampliación De Red De Electrificación En La Calle 15 Norte Entre 4 Y 8 Poniente	MPB-136/2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$157,512	\$157,512	\$157,512	\$157,512	\$157,512	\$47,254	\$47,254	30.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596604	Ampliación De Red De Electrificación De La Calle Camino Nacional Y Calle 7 Norte Entre Calle 5 Norte Y 12 Poniente	MPB-138/2015	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$236,348	\$236,348	\$236,348	\$236,348	\$236,348	\$70,904	\$70,904	30.00	\$0	Metros lineales	183	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564442	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles	MPB-086-2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$251,710	\$251,710	\$251,710	\$251,710	\$251,710	\$251,710	\$251,710	100.00	\$0	Metros lineales	961	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300565583	Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Dtdf En (Adquisicion De Computadoras E Impresoras Y Adquisicion De Mobiliario Para El Departamento De Obras Publicas)	MPB-090-2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$320,909	\$320,909	\$320,909	\$320,909	\$320,909	\$320,909	\$320,909	100.00	\$0	Computadoras	8	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593367	Construccion De Cisternas En Las Viviendas	MPB-121/2015	Palmar de Bravo	Rincón Grande	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$384,138	\$384,138	\$384,138	\$384,138	\$384,138	\$384,138	\$384,138	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565238	Construccion De Una Aula Tipo Regional C 6.00 X 8.00 En La Escuela Telesecundaria Octavio Paz C.C.T. 21etv0784z	MPB-080-2015	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrosas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2015	\$396,738	\$396,738	\$396,738	\$396,738	\$396,738	\$396,738	\$396,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565294	Construccion De Una Aula Tipo Regional C 6.00 X 8.00 En El Jardin De Niños Francisco L. Urquiza C.C.T. 21djr1006u	MPB-082-2015	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrosas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2015	\$399,008	\$399,008	\$399,008	\$399,008	\$399,008	\$399,008	\$399,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592105	Construccion De Una Aula Tipo Regional "C" De 6.00 X 8.00 En La Escuela Primaria Oficial Juan N. Mendez C.C.T. 21epr1573c	MPB-105/2015	Palmar de Bravo	Los Reyes Altamira	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Palmar de Bravo Puebla	Educación	En Ejecución	2015	\$409,464	\$409,464	\$409,464	\$409,464	\$409,464	\$409,464	\$409,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200516190	Mejoramiento De Modulo Sanitario Y Direccion En El Jardin De Niños Istatet Con C.C.T. 21djr0431i	MPB-076-2015	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2015	\$457,963	\$457,963	\$457,963	\$457,963	\$457,963	\$457,963	\$457,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596459	Ampliacion De Red De Electrificacion De La Calle 8 Y Oriente Entre Calle 8 Y 12 Norte Y Calle 10 Norte Entre 2 Y 6 Oriente	MPB-133/2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$507,022	\$507,107	\$507,107	\$507,107	\$507,107	\$507,107	\$507,107	100.00	\$0	Metros lineales	251	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592296	Construccion De Una Aula Tipo Regional "C" De 6.00 X 8.00 En El Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde C.C.T. 21djr1183y	MPB-106/2015	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrosas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$517,373	\$517,373	\$517,373	\$517,373	\$517,373	\$517,373	\$517,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591128	Ampliacion De Red De Agua Potable Para Cessa Cuacnopalan	MPB-099-2015	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Palmar de Bravo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$520,825	\$520,825	\$520,825	\$520,825	\$520,825	\$520,825	\$520,825	100.00	\$0	Metros lineales	2,550	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515795	Construccion De 2 Aulas Didacticas En Estructura Regional "C" En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 18 C.C.T. 21es0018t	MPB-075-2015	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2015	\$556,781	\$556,781	\$556,781	\$556,781	\$556,781	\$556,781	\$556,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	379	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591642	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 3 Sur Entre Av. Reforma Y Calle 3 Poniente	MPB-103/2015	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Palmar de Bravo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$562,046	\$562,046	\$562,046	\$562,046	\$562,046	\$562,046	\$562,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591475	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 3 Norte Entre Calle 12 Y 14 Poniente	MPB-101/2015	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Palmar de Bravo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$571,623	\$571,623	\$571,623	\$571,623	\$571,623	\$571,623	\$571,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593619	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles	MPB-126/2015	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrosas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,042	\$595,042	\$595,042	\$595,042	\$595,042	\$595,042	\$595,042	100.00	\$0	Metros lineales	755	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593386	Construccion De Sanitario Seco/ Letrina (Tipo Ecologico) En Las Viviendas	MPB-122/2015	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$621,631	\$621,631	\$621,631	\$621,631	\$621,631	\$621,631	\$621,631	100.00	\$0	Vivienda	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591520	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 4 Norte Entre Carretera Palmarito-Xaltepec Y 4 Oriente	MPB-102/2015	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Palmar de Bravo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$631,751	\$631,751	\$631,751	\$631,751	\$631,751	\$631,751	\$631,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569676	Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	MPB-092-2015	Palmar de Bravo	Encrucijada Primera Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,749	\$650,749	\$650,749	\$650,749	\$650,749	\$650,749	\$650,749	100.00	\$0	Equipamiento	201	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597038	Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	MPB-142/2015	Palmar de Bravo	Santa Isabel Sabiná	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$687,902	\$687,902	\$687,902	\$687,902	\$687,902	\$687,902	\$687,902	100.00	\$0	Equipamiento	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565695	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles	MPB-093-2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$693,640	\$693,640	\$693,640	\$693,640	\$693,640	\$693,640	\$693,640	100.00	\$0	Metros lineales	659	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300565745	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles	MPB-094-2015	Palmar de Bravo	Encrucijada Segunda Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$694,823	\$694,823	\$694,823	\$694,823	\$694,823	\$694,823	\$694,823	100.00	\$0	Metros lineales	201	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597222	Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En El (Arenal)	MPB-143/2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$742,583	\$742,583	\$742,583	\$742,583	\$742,583	\$742,583	\$742,583	100.00	\$0	Equipamiento	2,435	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA ESTAN REFLEJADOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO FISM EJERCICIO 2015 POR LA CANTIDAD DE
PUE15150400593688	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles	MPB-129/2015	Palmar de Bravo	Cuacnopatan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$770,210	\$770,210	\$770,210	\$770,210	\$770,210	\$770,210	\$770,210	100.00	\$0	Metros lineales	860	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596510	Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	MPB-134/2015	Palmar de Bravo	San Isidro Monterosas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$813,189	\$813,189	\$813,189	\$813,189	\$813,189	\$813,189	\$813,189	100.00	\$0	Equipamiento	1,405	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564470	Construccion De Sanitarios Seco-Letrina (Tipo Ecologico) En Viviendas	MPB-089-2015	Palmar de Bravo	San Miguel Esperilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$880,693	\$880,693	\$880,693	\$880,693	\$880,693	\$880,693	\$880,693	100.00	\$0	Vivienda	39	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565269	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad	MPB-081-2015	Palmar de Bravo	La Purisima	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,004,541	\$1,004,541	\$1,004,541	\$1,004,541	\$1,004,541	\$1,004,541	\$1,004,541	100.00	\$0	Metros lineales	940	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564217	Construccion De Adoquinamiento En La Calle 6 Norte Entre Calle Aliende Y 8 Oriente Y Calle Privada De La 6 Norte Entre Calle 6 Y 8 Norte	MPB-096-2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,018,448	\$1,018,448	\$1,018,448	\$1,018,448	\$1,018,448	\$1,018,448	\$1,018,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,410	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591114	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 11 Poniente Entre Calle Zaragoza Y Calle 9 Sur	MPB-098-2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Palmar de Bravo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,038,316	\$1,038,316	\$1,038,316	\$1,038,316	\$1,038,316	\$1,038,316	\$1,038,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590942	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 5 Norte Entre Calle 5 Y 9 Poniente	MPB-097-2015	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Palmar de Bravo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,048,613	\$1,048,613	\$1,048,613	\$1,048,613	\$1,048,613	\$1,048,613	\$1,048,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	188	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592482	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad	MPB-112/2015	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,107,839	\$1,107,839	\$1,107,839	\$1,107,839	\$1,107,839	\$1,107,839	\$1,107,839	100.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200516497	Perforacion De Pozo Para Agua Potable	MPB-079-2015	Palmar de Bravo	Rancho de Vera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,606,587	\$1,606,587	\$1,606,587	\$1,606,587	\$1,606,587	\$1,606,587	\$1,606,587	100.00	\$0	Metros lineales	111	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564450	Construccion De Sanitario Seco-Letrina (Tipo Ecologico) En Viviendas	MPB-087-2015	Palmar de Bravo	Loma Bella (Loma del Pato)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,687,285	\$1,687,285	\$1,687,285	\$1,687,285	\$1,687,285	\$1,687,285	\$1,687,285	100.00	\$0	Vivienda	102	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592699	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles	MPB-113/2015	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,742,300	\$1,742,300	\$1,742,300	\$1,742,300	\$1,742,300	\$1,742,300	\$1,742,300	100.00	\$0	Metros lineales	1,017	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592375	Rehabilitacion General En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza C.C.T. 21492815o	MPB-107/2015	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,774,790	\$1,774,790	\$1,774,790	\$1,774,790	\$1,774,790	\$1,774,790	\$1,774,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	670	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596527	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calles Del Barrio Del Sr. De La Misericordia	MPB-135/2015	Palmar de Bravo	La Purisima	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,792,248	\$1,792,248	\$1,792,248	\$1,792,248	\$1,792,248	\$1,792,248	\$1,792,248	100.00	\$0	Metros lineales	396	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593097	Construccion De Cisternas En Las Viviendas De La Localidad	MPB-120/2015	Palmar de Bravo	San Francisco (Las Presas)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,792,645	\$1,792,645	\$1,792,645	\$1,792,645	\$1,792,645	\$1,792,645	\$1,792,645	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591774	Construccion De Techado De La Plaza Civica Del Jardin De Niños Luis Cabrera Clave 2149n0032l	MPB-104/2015	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Palmar de Bravo Puebla	Educación	En Ejecución	2015	\$1,862,953	\$1,862,953	\$1,862,953	\$1,862,953	\$1,862,953	\$1,862,953	\$1,862,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565512	Construccion De Sanitario Seco-Letrina (Tipo Ecologico) En Viviendas	MPB-091-2015	Palmar de Bravo	Santa Cruz Ocotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,952,000	\$1,952,280	\$1,952,280	\$1,952,280	\$1,952,280	\$1,952,280	\$1,952,280	100.00	\$0	Vivienda	103	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150300564462	Construccion De Sanitario Seco-Letrina (Tipo Ecologico) En Las Viviendas	MPB-088-2015	Palmar de Bravo	Trinidad el Arenal (La Nigua)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,952,278	\$1,952,278	\$1,952,278	\$1,952,278	\$1,952,278	\$1,952,278	\$1,952,278	100.00	\$0	Vivienda	94	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564417	Construccion De Sanitario Seco-Letrina (Tipo Ecologico)	MPB-085-2015	Palmar de Bravo	Santa Isabel Sabiná	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,953,699	\$1,953,699	\$1,953,699	\$1,953,699	\$1,953,699	\$1,953,699	\$1,953,699	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503504	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles	MPB-074-2015	Palmar de Bravo	La Purísima	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,962,708	\$1,962,708	\$1,962,708	\$1,962,708	\$1,962,708	\$1,962,708	\$1,962,708	100.00	\$0	Metros lineales	1,120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200516314	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles	MPB-078-2015	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,968,504	\$1,968,504	\$1,968,504	\$1,968,504	\$1,968,504	\$1,968,504	\$1,968,504	100.00	\$0	Metros lineales	995	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592944	Construccion De Techado De La Plaza Civica De La Telesecundaria Nicolas Bravo C.C.T. 21dtv0013m	MPB-118/2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,973,353	\$1,973,353	\$1,973,353	\$1,973,353	\$1,973,353	\$1,973,353	\$1,973,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593037	Construccion De Techado De La Plaza Civica Del Obis 254	MPB-119/2015	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,994,733	\$1,994,733	\$1,994,733	\$1,994,733	\$1,994,733	\$1,994,733	\$1,994,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	528	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593391	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad	MPB-125/2015	Palmar de Bravo	Los Reyes Altamira	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,962,699	\$2,962,699	\$2,962,699	\$2,962,699	\$1,590,415	\$1,590,415	\$1,590,415	53.68	\$0	Metros lineales	501	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564167	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Gustavo En La Localidad De Cuacnopalan	MPB-077/2015	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,102,949	\$3,102,949	\$3,102,949	\$3,102,949	\$3,102,949	\$3,102,949	\$3,102,949	100.00	\$0	Metros lineales	1,046	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565347	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles	MPB-084-2015	Palmar de Bravo	San Isidro Monterosas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,803,640	\$3,803,640	\$3,803,640	\$3,803,640	\$3,803,640	\$3,803,640	\$3,803,640	100.00	\$0	Metros lineales	1,105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593693	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Asuncion	MPB-130/2015	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,512,781	\$4,512,781	\$4,512,781	\$4,512,781	\$4,512,781	\$1,353,834	\$1,353,834	30.00	\$0	Metros lineales	1,090	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614350	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Nueva Paralela A La Calle Hidalgo En El Barrio Grande, En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla	15096	Pantepec	Pantepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$221,674	\$221,674	\$221,674	\$221,674	\$221,674	\$221,674	\$221,674	100.00	\$0	Metros lineales	156	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LIMPIA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO 130.23 M2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25
PUE15150400614727	Rehabilitacion Del Sistema Alcantarillado Sanitario En Colonia Las Flores, En La Zona Conocida Como El Gallo Giro, En Mecapalapa, En Municipio De Pantepec, Puebla	15098	Pantepec	Mecapalapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$227,844	\$227,844	\$227,844	\$227,844	\$227,844	\$227,844	\$227,844	100.00	\$0	Metros lineales	37	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LIMPIA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO 208.22 M2 INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 DE
PUE15150400614440	Equipamiento Electrico De Carcamo, Y Regularizacion Antic Cho En La Comunidad De El Nuevo Limonar, Municipio De Pantepec, Puebla	15097	Pantepec	Nuevo Limonar	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$271,967	\$271,967	\$271,967	\$271,967	\$271,967	\$271,967	\$271,967	100.00	\$0	Equipamiento	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: CONDUCTOR DE ALUMINIO 3/0 AWG 115 M, CORTACIRCUITOS DE 2 KV 4 PZA, ESLABON FUSIBLE 1 AMP 2 PZA, TRANSFORMADOR 10 KVA
PUE15150400612455	Revestimiento De Calles Cardenas, Niños Heroes Y Juarez En La Localidad De Dos Arroyos, Municipio De Pantepec, Pue.	15063	Pantepec	Ejido Agua Linda (Dos Arroyos)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$299,744	\$299,744	\$299,744	\$299,744	\$299,744	\$299,744	\$299,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXTRACCION DE LOS MATERIALES EN MATERIAL B 525.29 M3, CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENABLES 682.88 M3, OPERACION DE
PUE15150300576335	Construccion De 10 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De Las Flores, Municipio De Pantepec, Puebla	15069	Pantepec	Las Flores	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$420,526	\$420,526	\$420,526	\$420,526	\$420,526	\$420,526	\$420,526	100.00	\$0	Vivienda	29	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS TERMINADOS / Registro: CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES CON ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO COMO CIMIENTO
PUE15150300577313	Construcción De Muros De Contención Para Nivelación De Calle Cuilhahuac En Mecapalapa	15061	Pantepec	Mecapalapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Pantepec Puebla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$502,436	\$502,436	\$502,436	\$502,436	\$502,436	\$502,436	\$502,436	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 183.50 M2; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F C=100
PUE15150400614224	Construccion De 12 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En La Colonia San Pedro, Mecapalapa, Municipio De Pantepec Puebla	15090	Pantepec	San Pedro	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$504,626	\$504,626	\$504,626	\$504,626	\$504,626	\$504,626	\$504,626	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: CUARTOS TERMINADOS / Fisica: TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO
PUE15150400614055	Conexion De 103 Descargas Domiciliarias A La Linea De Drenaje Y Ampliacion De Tramos De Drenaje En Ejido Carrizal Viejo, Municipio De Pantepec, Puebla	15089	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$577,508	\$577,508	\$577,508	\$577,508	\$577,508	\$577,508	\$577,508	100.00	\$0	Piezas	602	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE TERMINADAS / Registro: RELLENOS Y EXCAVACIONES 214.40 M3; EXCAVACION A MANO PARA 7ANJAS EN CUAL QUIER

PUE15150300576266	Construccion De 16 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En Colonia 28 De Abril, Municipio De Pantepec Puebla.	15080	Pantepec	28 de Abril	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$672,820	\$672,820	\$672,820	\$672,820	\$672,820	\$672,820	\$672,820	100.00	\$0	Vivienda	47	0.00	100.00	Financiera: CUARTOS CONCLUIDOS / Fisica: 16 CUARTOS CONSTRUIDOS AL CIEN POR CIENTO / Registro: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES CON 4 ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO COMO FINANCERA: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA DESPERDICIANDO EL MATERIAL 4,752.52M3. / Fisica: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Fisica: CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS TERMINADOS / Registro: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES CON 4 ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO COMO CIMIENTO. FIRME DE FINANCERA: OBRA TERMINADA / Fisica: CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTO TERMINADOS / Registro: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES CON ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO COMO CIMIENTO 4 / Fisica: TERMINADOS 27 CUARTOS AL CIEN POR CIENTO / Registro: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES CON 4 ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO COMO CIMIENTO. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: RED DE ATARJEAS: EXCAVACION PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXEPTO EN ROCA, EN SECC. HASTA 2,00MTS. DE FINANCERA: OBRA TERMINADA. FINIQUITO EN REVISION PARA AUTORIZACION DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LIMPIA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO 606.81 M2 INSTALACION DE TURPIRIA DE FINANCERA: OBRA TERMINADA / Fisica: TECHADO TERMINADO / Registro: TRAZO Y NIVELACION DE TERRAZO EN PLANTE DE ESTRUCTURA. DE 400 A 1200 M2: 645.45 M2.; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA. / Fisica: OBRA TERMINADA / Fisica: TECHADO TERMINADO Y CONSTRUCCION DE CANCHA TERMINADA / Registro: TRAZO Y NIVELACION DE TERRAZO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. DE 400 A 1200 M. 2,645.45 M2.; FINANCERA: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE EXISTIO UN INCREMENTO DE 28 A 35 CUARTOS (OBRA TERMINADA) / Fisica: SE INCREMENTARON DE 28 A 35 CUARTOS (SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE SE INCREMENTARON DE 28 A 35 CUARTOS / Registro: CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES CON 4 ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO COMO CIMIENTO. FIRME DE
PUE15150400612620	Rehabilitacion Del Alcantarillado Sanitario En Calle Venustiano Carranza En Ejido Agua Linda (Dos Arroyos), Municipio De Pantepec, Puebla	15064	Pantepec	Ejido Agua Linda (Dos Arroyos)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$688,124	\$688,124	\$688,124	\$688,124	\$688,124	\$688,124	\$688,124	100.00	\$0	Metros lineales	398	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300576423	Construccion De 20 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Pantepec, Puebla	15071	Pantepec	Loma Bonita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$841,043	\$841,043	\$841,043	\$841,043	\$841,043	\$841,043	\$841,043	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300575700	Construccion De 25 Cuartos Para Cocina De 3x3 En Barrio Grande, En La Cabecera Municipal De Pantepec	15083	Pantepec	Pantepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$924,567	\$924,567	\$924,567	\$924,567	\$924,567	\$924,567	\$924,567	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300576368	Construccion De 23 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De Nueva Sabana, Municipio De Pantepec, Puebla.	15070	Pantepec	La Nueva Sabana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$967,192	\$967,192	\$967,192	\$967,192	\$967,192	\$967,192	\$967,192	100.00	\$0	Vivienda	34	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300575594	Construccion De 27 Cuartos Para Cocina De 3x3 En Barrio Chico, En La Cabecera Municipal De Pantepec.	15081	Pantepec	Pantepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$998,527	\$998,527	\$998,527	\$998,527	\$998,527	\$998,527	\$998,527	100.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150400613300	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Ixtoloyla, Municipio De Pantepec, Puebla	15088	Pantepec	Ixtoloyla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,026,391	\$1,026,391	\$1,026,391	\$1,026,391	\$1,026,391	\$1,026,391	\$1,026,391	100.00	\$0	Metros lineales	689	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150400614822	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia 5 De Mayo En La Junta Auxililar De Mecapalapa, En Municipio De Pantepec Puebla	15099	Pantepec	Cinco de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,072,370	\$1,072,370	\$1,072,370	\$1,072,370	\$1,072,370	\$1,072,370	\$671,439	100.00	\$0	Metros lineales	93	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150400613135	Construccion De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Federal "General Ignacio Zaragoza" Clave C21dpr00181 En La Colonia Santa Cruz, Pantepec, Puebla	15085	Pantepec	Santa Cruz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,155,079	\$1,155,079	\$1,155,079	\$1,155,079	\$1,155,079	\$1,155,079	\$1,155,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	335	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150400613267	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria General Emiliano Zapata Clave 21dpr1054u En La Localidad De El Ejido Carrizal Viejo, Municipio De Pantepec, Puebl	15086	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,310,055	\$1,310,055	\$1,310,055	\$1,310,055	\$1,310,055	\$1,310,055	\$1,310,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300575647	Construccion De 35 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En Barrio Chico, En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla	15082	Pantepec	Pantepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,471,826	\$1,471,826	\$1,471,826	\$1,471,826	\$1,471,826	\$1,471,826	\$1,471,826	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150400612794	Construccion De La Línea De Conduccion De Agua Potable Primera Etapa En La Comunidad De El Tablon (La Planada), Municipio De Pantepec Puebla	15068	Pantepec	El Tablón (La Planada)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,520,583	\$1,520,583	\$1,520,583	\$1,520,583	\$1,520,583	\$1,520,583	\$518,913	100.00	\$0	Metros lineales	288	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300575736	Construccion De 39 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En Barrio Grande, En La Cabecera Municipal	15084	Pantepec	Pantepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,640,038	\$1,640,038	\$1,640,038	\$1,640,038	\$1,640,038	\$1,640,038	\$1,640,038	100.00	\$0	Vivienda	89	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300576249	Construccion De 44 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En Mecapalapa, Municipio De Pantepec Puebla	15079	Pantepec	Mecapalapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,850,306	\$1,850,306	\$1,850,306	\$1,850,306	\$1,850,306	\$1,850,306	\$1,850,306	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150400596635	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Sur En Texcalapa De Juárez	15017	Petalcingo	Texcalapa de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETLALCINGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$158,990	\$158,990	\$158,990	\$158,990	\$158,990	\$158,990	\$158,990	100.00	\$0	Kilómetro lineal	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150400593581	Mejoramiento De Comedor Escolar En Primaria Jose Maria Morelos Clave: 21dpr0185f En Santa Cruz De Bravo	15012	Petalcingo	Santa Cruz de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETLALCINGO	Educación	En Ejecución	2015	\$204,850	\$204,850	\$204,850	\$204,850	\$204,850	\$204,850	\$204,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150400593588	Mejoramiento De Comedor Escolar En Primaria Libertadores De America Clave: 21dpr2282E En El Idolo	15013	Petalcingo	El Idólo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETLALCINGO	Educación	En Ejecución	2015	\$219,279	\$219,279	\$219,279	\$219,279	\$219,279	\$219,279	\$219,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.
PUE15150400595599	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Morelos En San Jose Texcalapa	15019	Petalcingo	San José Texcalapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETLALCINGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: Sistema: Passa al siguiente nivel.

PUE15150400593623	Programa Municipal De Cuartos Para Cocina En Seccion Sexta Guadalupe	15020	Petalcingo	Sección Sexta Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$306,966	\$306,966	\$306,966	\$306,966	\$306,966	\$306,966	\$306,966	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100 % FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593551	Acondicionamiento De Presidencia Municipal (Prodim)	15009	Petalcingo	Petalcingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$319,246	\$319,246	\$319,246	\$319,246	\$319,246	\$319,246	\$319,246	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	9,382	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100 % FISM 2015 / Fisica: EL MOBILIARIO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN USO Y FUNCIONANDO AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596648	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Rio Atoyac En Texcalapa De Juarez	15018	Petalcingo	Texcalapa de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$484,076	\$484,076	\$484,076	\$484,076	\$484,076	\$484,076	\$484,076	100.00	\$0	Kilómetro lineal	594	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100 % FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593638	Programa Municipal De Cuartos Para Cocina En Petalcingo 2015	15025	Petalcingo	Petalcingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$741,387	\$741,387	\$741,387	\$741,387	\$741,387	\$741,387	\$741,387	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100 % FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
PUE15150400593614	Construcción De Techado En Escuela Primaria Aquiles Serdan Clave: 21epr0237u	15016	Petalcingo	Petalcingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	Educación	En Ejecución	2015	\$878,319	\$878,319	\$878,319	\$878,319	\$878,319	\$878,319	\$878,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100 % FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
PUE15150400593603	Construcción De Techado En Bachillerato Oficial General Profr. Margarita De Gortari De Salinas Clave: 21ebh0091g	15015	Petalcingo	Petalcingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	Educación	En Ejecución	2015	\$951,089	\$951,089	\$951,089	\$951,089	\$951,089	\$951,089	\$951,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON FISM 2015 \$951,048.42 Y FORTAMUN 2015 \$348,648.12 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
PUE15150400593597	Mejoramiento De Comedor Comunitario En Barrio La Purisima	15014	Petalcingo	Petalcingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,030,897	\$1,030,897	\$1,030,897	\$1,030,897	\$1,030,897	\$1,030,897	\$1,030,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,621	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100 % FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620579	Desasolve Del Drenaje Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez	15035	Pixtla	Pixtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,802	\$1,802	\$1,802	\$1,802	\$1,802	\$1,802	\$1,802	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO AL 100% Y ESTA EN SERVICIO / Fisica: SE REALIZO LA OBRA Y ESTA EN FUNCION LA OBRA / Registro: SE REALIZO DESASOLVE EN LINEA DE DRENAJE SANITARIO / Fisica: SE EJERCIO AL 100% DE LA ACCION CON FISM-DF / Fisica: SE APLICO RECURSO AL 100% Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE ADQUIRIO MOBILIARIO PARA LA ATENCION CIUDADANA LOS
PUE15150400620629	Prodim (Mobiliario Atencion Ciudadana)	15022	Pixtla	Pixtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$109,891	\$109,891	\$109,891	\$109,891	\$109,891	\$109,891	\$109,891	100.00	\$0	Piezas	4,585	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA LIQUIDAD Y COFINANCIADA EN 3 PROGRAMAS 3x1 FONDOS MIGRANTES, SEDESOL Y MUNICIPIO / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN DAÑOS. / Financiera: SE REALIZO AL 100% CON FISM-DF Y COFINANCIADA CON EL 3x1 Y MIGRANTES / Fisica: SE PAGO AL 100% LA APORTACION DEL FISM-DF DE 25% Y DE PROGRAMA 3x1 EL 50% Y DE MIGRANTES EL 25% / Financiera: OBRA FINIQUITADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: SE REALIZO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO / Financiera: SE REALIZO OBRA AL 100% Y ESTA EN FUNCION / Fisica: / Registro: SE REALIZO COLOCACION DE LINEA DE BAJA TENSION COLOCANDO POSTES Y 3 TRANSFORMADORES EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE
PUE15150400616675	Ampliacion De Agua Potable A La Calle De Las Americas	15023	Pixtla	Pixtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$164,104	\$164,104	\$164,104	\$164,104	\$164,104	\$164,104	\$164,104	100.00	\$0	Metros	24	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA OBRA 100% Y ESTA EN FUNCION / Fisica: SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA CON EL FISM-DF Y FUNCIONANDO LA ACCION / Registro: SE REALIZO PLANCHA DE CONCRETO DE 12 CM DE
PUE151503005979977	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	15007	Pixtla	Pixtla (Segunda Sección)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$202,447	\$50,612	\$50,612	\$50,612	\$50,612	\$50,612	\$50,612	100.00	\$0	Metros	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE REALIZO LA OBRA 100% Y ESTA EN FUNCION / Fisica: SE ENCUENTRA AL 100% PAGADA CON EL FISM-DF Y FUNCIONANDO LA ACCION / Registro: SE REALIZO PLANCHA DE CONCRETO DE 12 CM DE
PUE15150400620359	Construccion De Techado En Plaza Civica De La Esc. Sec. Gral. Caudillos Del Sur Clave 21de50035s	15021	Pixtla	Pixtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$275,094	\$275,094	\$275,094	\$275,094	\$275,094	\$275,094	\$275,094	100.00	\$0	Piezas	258	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% DEL RECURSO FISM-DF / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE REALIZO PAVIMENTACION DE 696.45 M2 DE CONCRETO ESTAMPADO CON MOLDE DE
PUE15150300580345	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle De Las Americas	15012	Pixtla	Pixtla (Segunda Sección)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$341,478	\$341,478	\$341,478	\$341,478	\$341,478	\$341,478	\$341,478	100.00	\$0	Metros	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% CORRESPONDIENTE AL FISM-DF / Fisica: OBRA FINIQUITADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE REALIZO ADOQUINAMIENTO CON PISO DE CONCRETO TIPO I.
PUE15150400620418	Electrificacion Varias Calles	15016	Pixtla	Tecuautitán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$610,400	\$610,400	\$610,400	\$610,400	\$610,400	\$610,400	\$610,400	100.00	\$0	Metros lineales	241	0.00	100.00	
PUE15150400620519	Construccion De Cuartos Para Cocina En Santa Maria	15034	Pixtla	Santa María	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$652,588	\$1,223,603	\$1,223,603	\$1,223,603	\$1,223,603	\$1,223,603	\$1,223,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
PUE15150300580474	En El Bachillerato "Vicente Guerrero" Con Clave 21ebh0060n	15014	Pixtla	Pixtla (Segunda Sección)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$657,450	\$657,450	\$657,450	\$657,450	\$657,450	\$657,450	\$657,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	
PUE15150300580257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Diaz Entre La Calle Hidalgo Y Barranca	15025	Pixtla	Progreso	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$668,874	\$436,148	\$436,148	\$436,148	\$436,148	\$436,148	\$436,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,121	0.00	100.00	
PUE15150300580055	Adoquinamiento De La Calle Francisco Garcia Entre Av. 5 De Mayo Y Calle 5 De Mayo	15008	Pixtla	Pixtla (Segunda Sección)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$678,868	\$169,717	\$169,717	\$169,717	\$169,717	\$169,717	\$169,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	

PUE15150300580410	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Fraccionamiento Talco)	15013	Piactla	Piactla (Segunda Sección)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$801,450	\$801,450	\$801,450	\$801,450	\$801,450	\$801,450	\$801,450	100.00	\$0	Metros	156	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y ENTREGADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y EN FUNCIONAMIENTO Y SIN FUGAS / Registro: SE REALIZO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL.
PUE15150400608113	Modernización Con Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon	25663	Puebla	San Miguel Canoa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$474,664	\$474,664	\$474,664	\$474,664	\$474,664	\$474,664	\$474,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,590	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521135	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas; "Jardín De Niños Horas Felices" Y "Jardín De Niños Pedro Paderna Vallejo"	30630	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$1,515,252	\$1,478,906	\$1,478,906	\$1,478,906	\$1,465,065	\$1,465,065	\$1,465,065	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100477494	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Líneas De Conducción De Agua Potable	30628	Puebla	San Miguel Canoa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,989,366	\$1,931,542	\$1,931,542	\$1,931,542	\$1,931,542	\$1,931,542	\$1,931,542	100.00	\$0	Metros lineales	14,590	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608165	Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Educación: Preescolar El Principito, Preescolar Indígena "Juan Escutla" Y Preescolar Indígena "Xochipilli"	30633	Puebla	La Resurrección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$2,685,490	\$2,615,667	\$2,615,667	\$2,615,667	\$2,466,877	\$2,466,877	\$2,466,877	94.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400609308	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas Telesecundaria 670 Martires De Puebla, Telesecundaria Jose Maria Maldonado Y Secundaria General Federal No. 14 Octavio Paz	30635	Puebla	Santa Catarina	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$2,694,301	\$2,621,555	\$2,621,555	\$2,621,555	\$2,314,704	\$2,314,704	\$2,314,704	88.30	\$0	Metros Cuadrados	782	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518301	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas: Secundaria Técnica No. 54, Telesecundaria Justo Sierra, Secundaria Técnica Industrial Rafaela Camacho García Y Secundaria Técnica No. 66	30629	Puebla	Santa María Xonacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$3,049,095	\$2,951,540	\$2,951,540	\$2,951,540	\$2,932,112	\$2,932,112	\$2,932,112	99.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521144	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas: Primaria La Gran Tenochtitlan, Primaria Federal Matutina "Insurgentes Valerio Trujano" Y Primaria Oficial Carmen Serdan Atriate	30631	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$3,071,715	\$2,956,051	\$2,956,051	\$2,956,051	\$2,902,697	\$2,902,697	\$2,902,697	98.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608242	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas: Primaria Oficial "Emiliano Zapata", Primaria Federal Matutina "Insurgentes Valerio Trujano" Y Primaria Federal Matutina "Leona Vicario" Y Primaria	30634	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$3,247,958	\$3,166,759	\$3,166,759	\$3,166,759	\$3,166,759	\$3,166,759	\$3,166,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,704	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606725	Adquisición De Equipo De Impresión En Gran Formato (Plotter) Para El Departamento De Obras Publicas.	20136	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,379	\$60,379	\$60,379	\$60,379	\$60,379	\$60,379	\$60,379	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	47,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606792	Adquisición De Equipamiento De Oficina (Estantería), Para El Departamento De Obras Publicas.	20139	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	47,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606468	Adquisición De Equipamiento Multifuncional De Usos Rudo Para Dirección De Obras Publicas.	20135	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	47,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607066	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario), En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	20145	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$114,895	\$114,895	\$114,895	\$114,895	\$114,895	\$114,895	\$114,895	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	47,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607126	Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Quecholac, Palmarito Tuzapan, Santa Catarina Villanueva Y Progreso De Madero (Desasolv)	20146	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558001	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 3 Poniente, Entre 2 Y 4 Sur, 4 Sur Entre Carretera Federal Y 5 Poniente Segunda Estapa	20089	Quecholac	San José Tuzapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$157,951	\$157,951	\$157,951	\$157,951	\$157,951	\$157,951	\$157,951	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 POSTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560668	Extensión Media Tension 1f-2h 3/0-1/0 Acrs 50 M. Baja Tension 2f-3h 3/0-1/0 Nt. 50 M. E Instalación De Transformador Yt De 10 Kva.	20111	Quecholac	Froylan C. Manjarez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$159,865	\$159,865	\$159,865	\$159,865	\$159,865	\$159,865	\$159,865	100.00	\$0	Piezas	28	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 2 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564290	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Encalle 2 Sur Entre Calle 5 Oriente Y Calle 3 Oriente	20126	Quecholac	San Simón de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$185,252	\$185,252	\$185,252	\$185,252	\$185,252	\$185,252	\$185,252	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 3 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564255	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 2 Poniente Entre Calle SIN Nombre Y Calle 3 Norte	20123	Quecholac	Guadalupe Enriquez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$192,641	\$192,641	\$192,641	\$192,641	\$192,641	\$192,641	\$192,641	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 3 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300559701	Ampliación De Red De Energia Electrica En Privada 7 Sur Entre Calle 3 Poniente Y Calle 5 Poniente	20100	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$197,684	\$197,684	\$197,684	\$197,684	\$197,684	\$197,684	\$197,684	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 4 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607618	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles: Camino Nacional (Entre Av. Juevez Y 3 Norte), Privada Camino Nacional (Entre Av. Juevez Y 2 Norte)	30051	Quecholac	San Bartolomé Coscomayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	100.00	\$0	Metros lineales	1,632	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560827	Extensión Media Tensión 1f-2h 30-10 Acar M. Baja Tensión 2f-3h 30-10/0 Nt. 200 M. E Instalación De Transformador Yt De 10 Kva	20114	Quecholac	Palmarito Tochapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$227,155	\$227,155	\$227,155	\$227,155	\$227,155	\$227,155	\$227,155	100.00	\$0	Piezas	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 4 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564330	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada Juan Pablo II Entre Calle 4 Poniente	20132	Quecholac	San Simón de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$228,120	\$228,120	\$228,120	\$228,120	\$228,120	\$228,120	\$228,120	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 4 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564336	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada SN Nombre Sobre Camino Nacional, En La Localidad De San Simon De Bravo, Municipio De Quecholac, Puebla.	20133	Quecholac	San Simón de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$232,841	\$232,841	\$232,841	\$232,841	\$232,841	\$232,841	\$232,841	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 4 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300559930	Ampliación De Red De Energia Electrica En Carretera Las Animas Entre Calle 10 Sur	20104	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$243,441	\$243,441	\$243,441	\$243,441	\$243,441	\$243,441	\$243,441	100.00	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 5 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607362	Equipamiento De Pozo De Reposicion Para Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Froylan C. Manjarrez, En La Localidad De Froylan C. Manjarrez, Municipio De Quecholac, Puebla.	20150	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$256,698	\$256,698	\$256,698	\$256,698	\$256,698	\$256,698	\$256,698	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	366	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564303	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Prolongacion 10 Norte	20128	Quecholac	San Simón de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$257,560	\$257,560	\$257,560	\$257,560	\$257,560	\$257,560	\$257,560	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 5 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564260	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle 9 Sur Entre Calle 5 Poniente Y Calle 5 Nombre	20124	Quecholac	Guadalupe Enriquez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$259,980	\$259,980	\$259,980	\$259,980	\$259,980	\$259,980	\$259,980	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 5 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300559787	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Carretera Quecholac-Acatzingo Entre Viveros	20102	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$269,210	\$269,210	\$269,210	\$269,210	\$269,210	\$269,210	\$269,210	100.00	\$0	Piezas	2	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 6 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300559747	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle 2 Poniente Entre Calle 7 Norte Y Calle 5 Norte, En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	20101	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$274,211	\$274,211	\$274,211	\$274,211	\$274,211	\$274,211	\$274,211	100.00	\$0	Piezas	14	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 5 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560028	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle 5 Oriente Entre Calle 8 Sur Y Calle 4 Sur	20105	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$281,141	\$281,141	\$281,141	\$281,141	\$281,141	\$281,141	\$281,141	100.00	\$0	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 6 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607760	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Municipio De Quecholac, En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	30053	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$281,913	\$281,913	\$281,913	\$281,913	\$281,913	\$281,913	\$281,913	100.00	\$0	Piezas	9,234	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 210 LAMPARAS ADQUIRIDAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564324	Ampliación De Red De Energia Electrica En Privada 3 Sur Entre Calle 3 Sur Y Calle 5 Sur	20131	Quecholac	San Simón de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,570	\$298,570	\$298,570	\$298,570	\$298,570	\$298,570	\$298,570	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 6 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560703	Extensión Media Tension 1f-2h 30-10 Acar 256 M. Baja Tension 2f-3h 30-10/0 Nt. 200 M. E Instalación De Transformador Yt De 10 Kva	20112	Quecholac	San Bartolomé Coscomayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,923	\$298,923	\$298,923	\$298,923	\$298,923	\$298,923	\$298,923	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 7 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564168	Extensión Media Tensión 1f-2h 30-10 Acar 190 M. Baja Tensión 2f-3h 30-10/0 Nt. 262 M. E Instalación De Transformador Yt De 10 Kva	20116	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	100.00	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 7 POSTES LOS QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564206	Extensión Media Tensión 1f-2h 30-10 Acar 85 M. Baja Tensión 2f-3h 30-10/0 Nt. 100 M. E Instalación De Transformador Yt De 10 Kva	20117	Quecholac	Palmarito Tochapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$315,727	\$315,727	\$315,727	\$315,727	\$315,727	\$315,727	\$315,727	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 8 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564231	Extensión Media Tensión 1f-2h 30-10 Acar 109 M. Baja Tensión 2f-3h 30-10/0 Nt. 303 M. E Instalación De Transformador Yt De 10 Kva	20118	Quecholac	Palmarito Tochapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$338,521	\$338,521	\$338,521	\$338,521	\$338,521	\$338,521	\$338,521	100.00	\$0	Piezas	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SON 9 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300564280	Ampliación De Red De Energia Eléctrica	20125	Quecholac	San Simón de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$347,832	\$347,832	\$347,832	\$347,832	\$347,832	\$347,832	\$347,832	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 7 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607318	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Froylan C. Manjarrez, En La Localidad De Froylan C. Manjarrez, Municipio De Quecholac, Puebla.	20149	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$351,303	\$351,303	\$351,303	\$351,303	\$351,303	\$351,303	\$351,303	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	366	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564144	Extensión Media Tension 1f-2h 3/0-1/0 Acrs 270 M. Baja Tensión 2f-3h 3/0-1/0 Nt. 315 M. E Instalación De Transformador Yt De 10 Kva	20115	Quecholac	Palmarito Tochapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$352,105	\$352,105	\$352,105	\$352,105	\$352,105	\$352,105	\$352,105	100.00	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 9 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560759	Extensión Media Tensión 1f-2h 3/0-1/0 Acrs 329 M. Baja Tensión 2f-3h 3/0-1/0 Nt. 300 M. E Instalación De Transformador Yt De 10 Kva	20113	Quecholac	San Bartolomé Coscomayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$386,065	\$386,065	\$386,065	\$386,065	\$386,065	\$386,065	\$386,065	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 10 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607185	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Preescolar "10 De Mayo", Con Clave: 21dn0433g, En La Localidad De La Compañía De Jesus, Municipio De Quecholac, Puebla.	20147	Quecholac	La Compañía	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2015	\$408,840	\$408,840	\$408,840	\$408,840	\$408,840	\$408,840	\$408,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607475	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficia A Las Calles: Priv. Isidro Camarillo (Entre Calles 2 Y 4 Sur), 2 Sur (Entre Camino Real Y Limite Predial).	20152	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$450,736	\$450,736	\$450,736	\$450,736	\$450,736	\$450,736	\$450,736	100.00	\$0	Metros lineales	2,526	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564378	Construcción De Barda En Preescolar Comunitario Rural, Conafe Con Cc21kjp1005x,	20141	Quecholac	Progreso de Madero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2015	\$460,438	\$460,438	\$460,438	\$460,438	\$460,438	\$460,438	\$460,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300559666	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle 7 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Calle 7 Sur	20099	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$494,390	\$494,390	\$494,390	\$494,390	\$494,390	\$494,390	\$494,390	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA SON 12 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564312	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Prolongación Morelos Y Privada De La Prolongación Morelos Entre Carretera Quecholac-Acatzingo,	20129	Quecholac	San Simón de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$504,961	\$504,961	\$504,961	\$504,961	\$504,961	\$504,961	\$504,961	100.00	\$0	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 10 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515040060698	Rehabilitación De Pozo No. 2 De Cabecera Municipal De Agua Potable, En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	20140	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$527,311	\$527,311	\$527,311	\$527,311	\$527,311	\$527,311	\$527,311	100.00	\$0	Piezas	5,108	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ES 1 POZO QUE SE REALIZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300559884	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Col. Nueva Frontera	20103	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$528,868	\$528,868	\$528,868	\$528,868	\$528,868	\$528,868	\$528,868	100.00	\$0	Piezas	2	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 6 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604453	Adquisición De Software Y Hardware Para El Uso Exclusivo De Las Funciones Administrativas Del Gobierno Municipal.	20120	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$579,023	\$579,023	\$579,023	\$579,023	\$579,023	\$579,023	\$579,023	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	47,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564296	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle 2 Oriente Entre Privada 2 Oriente Y Avenida 5 De Mayo	20127	Quecholac	San Simón de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$604,921	\$604,921	\$604,921	\$604,921	\$604,921	\$604,921	\$604,921	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 11 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606947	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Prolongación De La 4 Sur Y Privada 4 Sur,	20144	Quecholac	Palmarito Tochapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$629,967	\$629,967	\$629,967	\$629,967	\$629,967	\$629,967	\$629,967	100.00	\$0	Piezas	17,213	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 11 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564318	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Privada Zapote Y Calle 11 Oriente Entre Camino La Sala	20130	Quecholac	San Simón de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$654,021	\$654,021	\$654,021	\$654,021	\$654,021	\$654,021	\$654,021	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 13 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606913	Extensión Media Tension 1f-2h 3/0-1/0 Acrs 282 M. Baja Tensión 2f-3h 3/0-1/0 Nt. 474 M. E Instalación De Transformador Yt De 10 Kva	20142	Quecholac	Palmarito Tochapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$763,993	\$763,993	\$763,993	\$763,993	\$763,993	\$763,993	\$763,993	100.00	\$0	Piezas	17,213	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 14 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607258	Construcción Del Modulo De Sanitarios En Estructura "U-1c" Y Cisterna En La Primaria "Justo Sierra" Con Clave: 21apr1512g, En La Localidad De Palmarito Tochapán, Municipio De Quecholac, Puebla.	20148	Quecholac	Palmarito Tochapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2015	\$947,320	\$947,320	\$947,320	\$947,320	\$947,320	\$947,320	\$947,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	488	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564244	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Encalle 5 Norte, Calle 7 Norte, Calle 9 Norte Entre Calle 4 Poniente Y Calle 5N Nombre	20122	Quecholac	Guadalupe Enriquez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,060,245	\$1,060,245	\$1,060,245	\$1,060,245	\$1,060,245	\$1,060,245	\$1,060,245	100.00	\$0	Piezas	26	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SON 21 POSTES QUE SE HICIERON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300564234	Construcción De Techos Dignos En Zona Norte Del Municipio De Quecholac, En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	20121	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,646,685	\$1,646,685	\$1,646,685	\$1,646,685	\$1,646,685	\$1,646,685	\$1,646,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564342	Construcción De Techos Dignos En Zona Sur Del Municipio De Quecholac,	20134	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,650,480	\$1,650,480	\$1,650,480	\$1,650,480	\$1,650,480	\$1,650,480	\$1,650,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607413	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Palmarito Tochapan, Quecholac, Puebla.	20151	Quecholac	Palmarito Tochapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,699,630	\$1,699,630	\$1,699,630	\$1,699,630	\$1,699,630	\$1,699,630	\$1,699,630	100.00	\$0	Metros lineales	17,213	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607689	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario(Colector) Que Beneficiara A Las Calles: 2 Norte (Entre Calles Benito Juarez Y 8 Oriente)	30052	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	\$1,701,079	100.00	\$0	Metros lineales	10,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564374	Adoquinamiento En Calle 8 Poniente Entre Calles 3 Y 7 Norte,	20138	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,860,750	\$1,860,750	\$1,860,750	\$1,860,750	\$1,860,750	\$1,860,750	\$1,860,750	100.00	\$0	Metros lineales	10,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607654	Rehabilitación De Unidad De Servicios En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	30049	Quecholac	Quecholac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	\$1,917,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564366	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles: Camino Nacional (Entre Límites Predial), 19 Norte (Entre Camino	20137	Quecholac	Palmarito Tochapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,990,679	\$1,990,679	\$1,990,679	\$1,990,679	\$1,990,679	\$1,990,679	\$1,990,679	100.00	\$0	Metros lineales	17,213	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597067	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Tlamoaxtla	15028	Quimixtlan	Tlamoaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$330,876	\$330,876	\$330,876	\$330,876	\$330,876	\$330,876	\$330,876	100.00	\$0	Metros lineales	505	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150300550566	Rehabilitación De Tanque De Distribución De Agua Potable	15023	Quimixtlan	Conhuiztla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$403,260	\$403,260	\$403,260	\$403,260	\$403,260	\$403,260	\$403,260	100.00	\$0	Metros cúbicos	202	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150400587376	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Quimixtlan	15030	Quimixtlan	Quimixtlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$434,086	\$434,086	\$434,086	\$434,086	\$434,086	\$434,086	\$434,086	100.00	\$0	Metros lineales	256	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150400587123	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Malacahuacan Y Palma Sola	15029	Quimixtlan	Malacahuacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$479,700	\$479,700	\$479,700	\$479,700	\$479,700	\$479,700	\$479,700	100.00	\$0	Metros lineales	468	0.00	100.00	Financiera: TOTAL \$ 551,303.25; \$ 479,690.89 FISMDF 2015; \$ 42,404.75 INT. 2015 SFA; \$ 29,198.61 INT. AYTO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150200528137	Construcción De Casa De Salud "Dispensario Medico"	15011	Quimixtlan	Rincón de los Reyes	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$692,190	\$692,190	\$692,190	\$692,190	\$692,190	\$692,190	\$692,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,067	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150300550572	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tototzin	15021	Quimixtlan	Tototzin	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,438,827	\$1,438,827	\$1,438,827	\$1,438,827	\$1,438,827	\$1,438,827	\$1,438,827	100.00	\$0	Metros lineales	213	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150300550565	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepan De Los Rosales	15022	Quimixtlan	Tepan de los Rosales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,539,802	\$1,539,802	\$1,539,802	\$1,539,802	\$1,539,802	\$1,539,802	\$1,539,802	100.00	\$0	Metros lineales	97	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150300550571	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chimaltecan	15020	Quimixtlan	Chimaltecan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,659,214	\$1,968,487	\$1,968,487	\$1,968,487	\$1,968,487	\$1,968,487	\$1,968,487	100.00	\$0	Metros lineales	116	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150300550556	Demolición Y Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria Indígena "Lic. Gustavo Díaz Ordaz" C.C.T. 21 ddpb0023t	15014	Quimixtlan	Cuxupa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,788,319	\$1,788,319	\$1,788,319	\$1,788,319	\$1,788,319	\$1,788,319	\$1,788,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150300550569	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Tlamoaxtla.	15017	Quimixtlan	Tlamoaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,923,075	\$2,252,387	\$2,252,387	\$2,252,387	\$2,252,387	\$2,252,387	\$2,252,387	100.00	\$0	Kilómetro lineal	505	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -
PUE15150300550560	Construcción De 2 Aulas Y Módulo Sanitario En Preescolar "Melchor Ocampo" Con C.C.T. 21dcc0092k	15016	Quimixtlan	Tlanepantla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,279,967	\$2,279,967	\$2,279,967	\$2,279,967	\$2,279,967	\$2,279,967	\$2,279,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,293	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% -

PUE15150300550562	Construccion De 2 Aulas En El Bachillerato General Oficial "Jose Maria Calderon Y Tapia" Con C.C.T. 21ebh0746n	15018	Quimixtlan	Tlanepantla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,455,982	\$2,455,982	\$2,455,982	\$2,455,982	\$2,455,982	\$2,455,982	\$2,455,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,293	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.-
PUE15150300551469	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Rincon De Patlanalan.	15026	Quimixtlan	Rincón de Patlanalan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,495,468	\$2,489,005	\$2,489,005	\$2,489,005	\$2,489,005	\$2,489,005	\$2,489,005	100.00	\$0	Metros lineales	272	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.-
PUE15150200528561	Construccion De Techado En Plaza Civica En Escuela Primaria Oficial 5 De Mayo Clave C.T. 21epr0363r	15012	Quimixtlan	Tlanoloxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,717,515	\$2,717,515	\$2,717,515	\$2,717,515	\$2,717,515	\$2,717,515	\$2,717,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	505	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.-
PUE15150300551451	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De Quimixtlan	15024	Quimixtlan	Quimixtlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,776,357	\$3,034,803	\$3,034,803	\$3,034,803	\$3,034,803	\$3,034,803	\$3,034,803	100.00	\$0	Metros lineales	234	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.-
PUE15150300550567	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepatzin	15025	Quimixtlan	Tepatzin	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,560,364	\$3,786,709	\$3,786,709	\$3,786,709	\$3,786,709	\$3,786,709	\$3,786,709	100.00	\$0	Kilómetro lineal	382	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.-
PUE15150300550558	Demolicion Y Construccion De 2 Aulas Y Modulo Sanitario En La Escuela Telesecundaria "Ahuizotl" Con C.C.T. 21evd0318d	15015	Quimixtlan	Tlanepantla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,821,478	\$3,364,999	\$3,364,999	\$3,364,999	\$3,364,999	\$3,364,999	\$3,364,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,293	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.-
PUE15150300550568	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Tlanepantla	15027	Quimixtlan	Tlanepantla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,028,968	\$4,025,744	\$4,025,744	\$4,025,744	\$4,025,744	\$4,025,744	\$4,025,744	100.00	\$0	Metros lineales	1,293	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.-
PUE15150200528207	Construccion De Sistema Multiple De Agua Potable	15013	Quimixtlan	Jesús María Comalapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,800,447	\$11,833,405	\$11,833,405	\$11,833,405	\$11,833,405	\$11,833,405	\$11,833,405	100.00	\$0	Metros lineales	814	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.-
PUE15150400586860	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Cerrada 14 Oriente Entre Calle El Barreal Y Cerrada.	15316	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$148,292	\$148,292	\$148,292	\$148,292	\$148,292	\$148,292	\$148,292	100.00	\$0	Metros	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587833	Ampliación De Electrificación En San Antonio Cacalotepec, Prolongacion Emiliano Zapata.	15323	San Andres Cholula	Cacalotepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$180,016	\$180,016	\$180,016	\$180,016	\$180,016	\$180,016	\$180,016	100.00	\$0	Metros	41	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587806	Ampliación De Electrificación En La Colonia Emiliano Zapata, Calle Felipe Angeles Y Privada Café.	15322	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$217,497	\$217,497	\$217,497	\$217,497	\$217,497	\$217,497	\$217,497	100.00	\$0	Metros lineales	81	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005505396	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Aquiles Serdan	15306	San Andres Cholula	Cacalotepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$244,252	\$244,252	\$244,252	\$244,252	\$244,252	\$244,252	\$244,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616507	Ampliación De Electrificación En San Antonio Cacalotepec, Calle Iturbide Y Privada Miguel Hidalgo.	15324	San Andres Cholula	Cacalotepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$247,408	\$247,408	\$247,408	\$247,408	\$247,408	\$247,408	\$247,408	100.00	\$0	Metros	59	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587476	Ampliación De Electrificación En San Andres Cholula, Calle Tlahuilla, 1ra., 2da., 3ra. Y 5ta. Priva	15319	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$254,053	\$254,053	\$254,053	\$254,053	\$254,053	\$254,053	\$254,053	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586795	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Michatenco Y/O Prolongacion De La 14 Sur Entre Drenaje Existente Y Prolongacion De La 13 Oriente	15312	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$363,682	\$339,682	\$339,682	\$339,682	\$339,682	\$339,682	\$339,682	100.00	\$0	Metros	239	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA TUVO TAMBIEN UNA INVERSION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$24,000.00 Y SE ENCUENTRA TERMINADA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598110	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv. 14 Oriente	15731	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$559,916	\$559,916	\$559,916	\$559,916	\$559,916	\$559,916	\$559,916	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CUENTA CON UNA INVERSION DE HABITAT FEDERAL \$550,000 Y FISM 2015 \$559,916.00 / Fisica: / Registro: LAS METAS DE ESTA OBRA SON TOTALES Y SE REALIZARON CON LA INVERSION
PUE15150400587536	Ampliación De Electrificación En San Andres Cholula, Calle 17 Poniente, 19 Poniente, 7 Sur, Privada De La 15 Poniente Y Privada Heroes 5 De Mayo.	15320	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$741,820	\$741,820	\$741,820	\$741,820	\$741,820	\$741,820	\$741,820	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA
PUE15150400599380	Construccion De La Barda Perimetral En El Jardin De Niños Del Centro Escolar "Doctor Alfredo Toxqui	15738	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$818,084	\$818,084	\$818,084	\$818,084	\$818,084	\$818,084	\$818,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150400586927	Mano De Obra Para La Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña Del Programa Estatal De Estufas	15317	San Andres Cholula	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$872,355	\$872,355	\$872,355	\$872,355	\$872,355	\$523,413	\$523,413	60.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616579	Construcción Del Comedor En Estructura Regional "C" Y Cisterna, En La Primaria "Francisco Sarabia".	15325	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,027,336	\$1,027,336	\$1,027,336	\$1,027,336	\$1,027,336	\$308,201	\$30,201	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587676	Construcción Del Comedor En Estructura Regional "C", En La Primaria "Benito Juárez".	15321	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,093,546	\$1,093,546	\$1,093,546	\$1,093,546	\$1,093,546	\$179,359	\$179,359	16.40	\$0	Metros Cuadrados	535	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586888	Ampliacion De Drenaje Sanitario En 6ta. Cerrada Manuel Avila Camacho	15314	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,026,888	\$2,026,888	\$2,026,888	\$2,026,888	\$2,026,888	\$608,067	\$608,067	30.00	\$0	Metros	300	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE15150300566724	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios, Escalera En Estructura "U-2c" Y Cisterna	15313	San Andres Cholula	San Andrés Cholula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,338,974	\$3,326,924	\$3,326,924	\$3,326,924	\$3,326,924	\$3,326,924	\$3,326,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	535	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610755	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De San Salvador Perteneciente Al Municipio De San Antonio Cañada	2015-29	San Antonio Cañada	Colonia San Salvador	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$46,098	\$46,098	\$46,098	\$46,098	\$46,098	\$46,098	\$46,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,242	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% físico y financiamiento / Fisica: obra al 100% físico y financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610193	Rehabilitación De Sanitarios A Un Costado De La Presidencia Municipal En San Antonio Cañada	2015-42	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% físico y financiamiento / Fisica: obra al 100% físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610152	Rehabilitación De Anexo Sanitario Y Construcción De Sistema Para Agua Ubicada En El Bachillerato Emiliano Zapata	2015-31	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Educación	En Ejecución	2015	\$416,148	\$416,148	\$416,148	\$416,148	\$416,148	\$416,148	\$416,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% físico y financiamiento / Fisica: obra al 100% físico y financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610804	Construcción De Muro De Mampostería Para Protección Del Pozo 1 De Agua Potable En El Municipio De San Antonio Cañada	2015-41	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$420,050	\$420,050	\$420,050	\$420,050	\$420,050	\$420,050	\$420,050	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,242	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% físico y financiamiento / Fisica: obra al 100% físico y financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610944	Construcción De Una Cocina Y Escaleras Para El Comedor De La Primaria Lazaro Cardenas Clave C21dpb0167 En San Antonio Cañada Puebla	2015-51	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$517,616	\$517,616	\$517,616	\$517,616	\$517,616	\$517,616	\$517,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: obra 100% al físico y financiero / Fisica: obra 100% física y financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610921	Construcción De Un Puente Peatonal En 1 Sección Colonia Atzompa Paraje El Campo, En El Municipio De San Antonio Cañada, Puebla.	2015-44	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$567,920	\$567,920	\$567,920	\$567,920	\$567,920	\$567,920	\$567,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% física y financiamiento / Fisica: obra al 100% físico y financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610720	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Esteban Necoxcalco Perteneciente Al Municipio De San Antonio Cañada	2015-11	San Antonio Cañada	San Esteban Necoxcalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$615,645	\$615,645	\$615,645	\$615,645	\$615,645	\$615,645	\$615,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,242	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% físico y financiamiento / Fisica: obra al 100% físico y financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610557	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Cuixtatepec Perteneciente Al Municipio De San Antonio Cañada	2015-2	San Antonio Cañada	Colonia Cuixtatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Salud	En Ejecución	2015	\$915,190	\$915,190	\$915,190	\$915,190	\$915,190	\$915,190	\$915,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	281	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO / Fisica: obra al 100% físico y financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610607	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Tlachilco Perteneciente Al Municipio De San Antonio Cañada Puebla	2015-3	San Antonio Cañada	Tlachilchilco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Salud	En Ejecución	2015	\$915,202	\$915,202	\$915,202	\$915,202	\$915,202	\$915,202	\$915,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% físico y financiero / Fisica: obra al 100% físico y financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100494074	Perforación De Pozo Para Agua Potable Denominado Pozo 1 San Antonio Localidad Tlachilco Perteneciente Al Municipio San Antonio Cañada	2014-36	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$920,657	\$920,657	\$920,657	\$920,657	\$920,657	\$920,657	\$920,657	100.00	\$0	Piezas	600	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% físico y financiero / Fisica: obra al 100% físico y financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610708	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De San Salvador Perteneciente Al Municipio De San Antonio Cañada Puebla	2015-4	San Antonio Cañada	Colonia San Salvador	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$967,968	\$967,969	\$967,969	\$967,969	\$967,969	\$967,969	\$967,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% físico y financiamiento / Fisica: obra al 100% físico y financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616527	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza C.C.T. 21dpr152zse108	MSDT.003.R33 2015	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Tochimilzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	Educación	En Ejecución	2015	\$282,446	\$282,446	\$282,446	\$282,446	\$282,446	\$282,446	\$282,446	100.00	\$0	Lote	350	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%. Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE15150400616476	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo	MSDT.002.R33 2015	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Ampliación de San Diego la Mesa Tochimilzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$337,650	\$337,650	\$337,650	\$337,650	\$337,650	\$337,650	\$337,650	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.

PUE15150400618417	Construcción De Cuartos Adicionales De Casas Habitación	MSED.T.001.R.33 2015	San Diego la Mesa Tochimitzingo	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMITZINGO	Salud	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Piezas	85	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.-
PUE15150400590560	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	1231514	San Felipe Tepatlan	África	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	643	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564184	Rehabilitación Del Agua Potable En Xochimilco	1231512	San Felipe Tepatlan	Xochimilco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,385	\$821,385	\$821,385	\$821,385	\$821,385	\$821,385	\$821,385	100.00	\$0	Metros lineales	147	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200520664	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	1231510	San Felipe Tepatlan	Altica	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,627,967	\$1,627,967	\$1,627,967	\$1,627,967	\$1,627,967	\$1,627,967	\$1,627,967	100.00	\$0	Metros	812	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600451	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Venustiano Carranza Norte, San Gabriel Chilac Puebla	15-031	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,536	\$84,536	\$84,536	\$84,536	\$84,536	\$84,536	\$84,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA CUBIERTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VAI IDACION DE LA FINACIERA: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICAMENTE CUBIERTA AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION DEL FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150400599706	Ampliación De Línea De Conduccion Para El Sistema De Riego Tecnificado (Primera Etapa) Para El Ejido De San Gabriel Chilac	15-021	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,915	\$234,915	\$234,915	\$234,915	\$234,915	\$234,915	\$234,915	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICAMENTE CUBIERTA AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION DEL FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150400600257	Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario En Calle Mexico Entre Calle Hidalgo Y Calle Abasolo, Col. Centro Municipio De San Gabriel Chilac Puebla	15-027	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$524,266	\$524,266	\$524,266	\$524,266	\$524,266	\$524,266	\$524,266	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION DE LA FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150400599896	Construcción De Adoquinamiento En Calle Tabasco Entre Calle Veracruz Y Calle Tamulipas, Colonia Guadalupe Municipio De San Gabriel Chilac Puebla.	15-023	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$567,069	\$567,069	\$567,069	\$567,069	\$567,069	\$567,069	\$567,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA CUBIERTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VAI IDACION DE LA FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150400600313	Construcción De Piso Firme En Periferia De San Gabriel Chilac	15-028	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$570,817	\$570,817	\$570,817	\$570,817	\$570,817	\$570,817	\$570,817	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION DE LA FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150300573424	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Melchor Ocampo Entre Calle Benito Juarez Y Calle Jose Maria Morelos De La Colonia Centro Del Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla	15-013	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$654,924	\$654,924	\$654,924	\$654,924	\$654,924	\$654,924	\$654,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION DEL FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150400599632	Construcción De Comedor Escolar Tipo Regional "C" En Escuela Primaria Gral Rafael Avila Camacho C.C.T. 21ep03722 Zona Escolar 062 Municipio De San Gabriel Chilac, Pue.	15-020	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$760,755	\$760,755	\$760,755	\$760,755	\$760,755	\$760,755	\$760,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION DE LA FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150400600392	Construcción De Recámara Adicional Primera Etapa No. 0029 En San Gabriel Chilac, Puebla	15-030	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$869,838	\$869,838	\$869,838	\$869,838	\$869,838	\$869,838	\$869,838	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION DE LA FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150400599533	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Atzingo, Municipio De San Gabriel Chilac, Pue.	15-019	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$932,828	\$932,828	\$932,828	\$932,828	\$932,828	\$932,828	\$932,828	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION DE LA FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150300574125	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Benito Juarez De La Colonia Vista Hermosa, Municipio De San Gabriel Chilac, Pue.	15-018	San Gabriel Chilac	Vista Hermosa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,446,094	\$1,446,094	\$1,446,094	\$1,446,094	\$1,446,094	\$1,446,094	\$1,446,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION DE LA FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150300573674	Construcción De Piso Firme Segunda Etapa En Agob No. 0014 En San Gabriel Chilac, Pue.	15-015	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,874,524	\$1,874,524	\$1,874,524	\$1,874,524	\$1,874,524	\$1,874,524	\$1,874,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION DEL FINACIERA: LA OBRA SE
PUE15150400617070	Mejoramiento De Baños En Escuela Telescondaria Guillermo Prieto	52023	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,243	\$51,243	\$51,243	\$51,243	\$51,243	\$51,243	\$51,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400617181	Techado De La Explanada Cívica De La Escuela Francisco Javier Mina De La Junta Auxililar De Chipilo De Francisco Javier Mina	52022	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SI MONTO ES DE \$450,000.00 CON FISM SE PAGA \$150,000.00, CON RECURSOS FISCALES (RECURSOS)
PUE15150400617132	Mejoramiento De La Clínica De Salud Del Inss Y Construcción De Modulo Anexo	52027	San Gregorio Atzompa	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$232,592	\$232,592	\$232,592	\$232,592	\$232,592	\$232,592	\$232,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,170	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150100491253	Infraestructura Basica Para El Predio Del Centro De Salud De San Gregorio Atzompa	FISM-008	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,033	\$250,033	\$250,033	\$250,033	\$250,033	\$250,033	\$250,033	100.00	\$0	Piezas	8,170	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400617002	Adoquinamiento De La Calle Primera De Aliende	52020	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,940	\$298,940	\$298,940	\$298,940	\$298,940	\$298,940	\$298,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200520988	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De San Jeronimo Tecuanipan	MSJT.005.R33.2015	San Jeronimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$103,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	6,500	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE15150400605964	Construcción De Modulo Sanitario De La Escuela Secundaria General Emiliano Zapata Con C.C.T. 21ees0259z	MSJT.010.R33.2015	San Jeronimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$643,788	\$643,788	\$643,788	\$643,788	\$643,788	\$643,788	\$643,788	100.00	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605963	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSJT.009.R33.2015	San Jeronimo Tecuanipan	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$805,337	\$805,337	\$805,337	\$805,337	\$805,337	\$805,337	\$805,337	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE15150400605961	Perforación De Pozo Para Agua Potable	MSJT.011.R33.2015	San Jeronimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanehicolpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,012,478	\$1,462,478	\$1,462,478	\$1,462,478	\$1,462,478	\$1,462,478	\$1,462,478	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE15150400605966	Construcción De Emisor De La Red De Alcantarillado Sanitario En San Miguel Papaxtla	MSJT.012.R33.2015	San Jeronimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,023,329	\$1,023,329	\$1,023,329	\$1,023,329	\$1,023,329	\$1,023,329	\$1,023,329	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE15150100494766	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a Etapa	MSJT.003.R33.2015	San Jeronimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,568,198	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE15150400620937	Construcción De Tanque De Agua Potable, Líneas De Conducción Y Distribución En Barranca Salada	12730	San Jeronimo Xayacatlan	Barranca Salada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$833,721	\$833,721	\$833,721	\$833,721	\$250,116	\$250,116	\$250,116	30.00	\$0	Metros	315	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300578481	Rehabilitación Del Alumbrado Público En El Municipio De San Jerónimo Xayacatlán	12712	San Jeronimo Xayacatlan	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO XAYACTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,767,381	\$1,767,381	\$1,767,381	\$1,767,381	\$1,767,381	\$1,767,381	\$1,767,381	100.00	\$0	Piezas	3,777	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200501362	Rehabilitación De Sanitarios En Bachillerato Juan De Palafox Y Mendoza C.C.T. 21ebh0425d En La Localidad De San Jose Chiapa	FISM15-001	San Jose Chiapa	San José Chiapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$150,400	\$149,871	\$149,871	\$149,871	\$149,871	\$149,871	\$149,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada rehabilitación de baños / Registro:
PUE15150200501450	Mantenimiento En Pozo Profundo De Agua Potable (Pozo 1) En La Localidad De San Jose Chiapa	FISM15-004	San Jose Chiapa	San José Chiapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$180,000	\$178,083	\$178,083	\$178,083	\$178,083	\$178,083	\$178,083	100.00	\$0	Metros lineales	4,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: rehabilitación de pozo de agua 1 / Registro:
PUE15150200501485	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De San Jose Chiapa	FISM15-005	San Jose Chiapa	San José Chiapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,000	\$448,920	\$448,920	\$448,920	\$448,920	\$448,920	\$448,920	100.00	\$0	Piezas	4,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: rehabilitación de alumbrado publico / Registro:
PUE15150200501517	Estufas De Ahorradoras De Leña	FISM15-009	San Jose Chiapa	San José Chiapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Piezas	400	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: se encuentra en proceso la obra / Registro:
PUE15150200501441	Construcción De Modulo Sanitario Regional C° En La Escuela Telesecundaria Jose Vasconcelos C.Ci. 21etiv0523p En La Localidad De San Jose Chiapa	FISM15-003	San Jose Chiapa	San José Chiapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$572,746	\$572,744	\$572,744	\$572,744	\$572,744	\$572,744	\$572,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: construcción de baños telesecundaria / Registro:
PUE15150200501492	Ampliación De Redes Electricas En Varias Calles De San Jose Chiapa	FISM15-007	San Jose Chiapa	San José Chiapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,017,922	\$1,017,922	\$1,017,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: se ejercera este recurso en el 2015 / Registro:
PUE15150200501504	Construcción De Ampliación De Recamara	FISM15-008	San Jose Chiapa	San José Chiapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: ya se realizaron los depósitos pero no se a iniciado los trabajos por parte de la constructora que puso este estado / Registro:
PUE15150200501393	Mantenimiento De Drenaje Sanitario De La Cabecera Municipal De San Jose Chiapa	FISM15-002	San Jose Chiapa	San José Chiapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,069,200	\$1,064,880	\$1,064,880	\$1,064,880	\$1,064,880	\$1,064,880	\$1,064,880	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: dezasolbe de drenaje / Registro:

PUE15150400590410	Construccion De Aula Didactica En Estructura Regional C En El Bachillerio Octavio Paz Con Clave 21ebH0323g, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlan, Puebla.	15057	San Jose Miahuatlan	Cobertura municipal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$332,383	\$332,383	\$332,383	\$332,383	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTICIPO Y SOLO COBRARA LA ESTIMACION UNO FINIQUITO AL TERMINO Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587741	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Alfa Con Clave 21dj0216s, Ubicado En La Localidad De San Jose Auxuxco, En El Municipio De San Jose Miahuatlan, Puebla.	15056	San Jose Miahuatlan	San José Auxuxco	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$382,206	\$382,206	\$382,206	\$382,206	\$382,206	\$382,206	\$382,206	100.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN PERIODO DE EJECUCION, CUANDO LOS MAESTROS Y ALUMNOS DE LA INSTITUCION REGRESEN DE LAS.
PUE15150300569102	Construccion De Aula En Estructura Regional C En Escuela Secundaria General Nicolas Bravo Con Clave Cct 21eoc349r, Del Municipio De San Jose Miahuatlan Del Estado De Puebla.	15044	San Jose Miahuatlan	San José Miahuatlan	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$447,903	\$373,722	\$373,722	\$373,722	\$373,722	\$373,722	\$373,722	100.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA YA FUE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS Y EJECUTADA Y PAGADA AL 100%/ Fisica: LA OBRA YA ESTA PAGADA Y EJECUTADA AL 100%, YA FUE ENTREGADA A LOS
PUE15150400590475	Ampliacion De Energia Electrica En Varias Calles De San Jose Miahuatlan.	15061	San Jose Miahuatlan	Cobertura municipal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$697,000	\$697,000	\$697,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Piezas	200	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO ESTA EN PROCESO DE ASIGNACIÓN, CFE NO ALCANZO A EJECUTARLO EN EL CICLO CORRESPONDIENTE / Fisica: / Registro: EL RECURSO ESTA EN PROCESO DE ASIGNACIÓN. CFE
PUE151503005958780	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jose Auxuxco, Segunda Etapa.	15038	San Jose Miahuatlan	San José Auxuxco	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$713,467	\$621,967	\$621,967	\$621,967	\$621,967	\$621,967	\$621,967	100.00	\$0	\$0	Metros	1,200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO EN EL PERIODO DEL 4TO TRIMESTRE, POR ELLO SE REPORTO EN AVANCE FISICO AL 100% / Fisica: LA OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL
PUE15150400590350	Construccion De Comedor Escolar Tipo Regional C En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 21dqr0303d Ubicada En La Localidad De San Jose Auxuxco, En El Municipio De San Jose Miahuatlan, Puebla.	15055	San Jose Miahuatlan	San José Auxuxco	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$792,672	\$792,672	\$792,672	\$792,672	\$499,656	\$499,656	\$499,656	63.03	\$0	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLO SE HA PAGADO UNA ESTIMACION, LLEVA UN AVANCE APROXIMADO DEL 50%, SE REALIZO UNA MODIFICACION DE CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569017	Construccion De Comedor Escolar Tipo Regional C En La Escuela Secundaria General Ricardo Palermín Con Clave 21etd0289r, En La Localidad De San Mateo Tlaxcoacalco, En El Municipio De San Jose Miahuatlan, E	15043	San Jose Miahuatlan	San Mateo Tlaxcoacalco	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$881,124	\$755,693	\$755,693	\$755,693	\$755,693	\$755,693	\$755,693	100.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA
PUE15150300568913	Construccion De Comedor Escolar En Estructura Regional C En Escuela Primaria Leyes De Reforma, Con Clave 21dqb0302d.	15042	San Jose Miahuatlan	San Pedro Tetitlán	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$884,492	\$766,224	\$766,224	\$766,224	\$766,224	\$766,224	\$766,224	100.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA EJECUTADA Y PAGADA AL 100%, LOS PAGOS SE REALIZARON EN EL CUARTO PERIODO Y ESTA CONCLUIDA AL 100% EN LO TERMINADA Y FINIQUITADA DESDE EL TERCER PERIODO, LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE FINIQUITO Y YA FUE ENTREGADA A LOS
PUE15150300568855	Construccion De Comedor Escolar Tipo Regional C En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez Con Clave 21dqb0119r, En La Localidad De San Mateo Tlaxcoacalco, En El Municipio De San Jose Miahuatlan.	15041	San Jose Miahuatlan	San Mateo Tlaxcoacalco	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$909,805	\$801,172	\$801,172	\$801,172	\$801,172	\$801,172	\$801,172	100.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA EJECUTADA Y PAGADA AL 100%, LOS PAGOS SE REALIZARON EN EL CUARTO PERIODO Y ESTA CONCLUIDA AL 100% EN LO TERMINADA Y FINIQUITADA DESDE EL TERCER PERIODO, LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE FINIQUITO Y YA FUE ENTREGADA A LOS
PUE15150200516485	Construccion De Adoquinamiento En La Calle Corregidora Entre La Av. Nacional Y Morelos; En La Calle Morelos Entre 16 De Sep Y Esquina De La Calle Juarez; En La Calle Juarez Entre Calle 16 De Sep. Y Es	15040	San Jose Miahuatlan	San Pedro Tetitlán	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,006,022	\$1,006,022	\$1,006,022	\$1,006,022	\$1,006,022	\$1,006,022	\$1,006,022	100.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y YA FUE ENTREGADA A LOS
PUE15150300569277	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable (Relocalización)En La Localidad De San Mateo Tlaxcoacalco.	15048	San Jose Miahuatlan	San Mateo Tlaxcoacalco	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,296,352	\$1,477,463	\$1,477,463	\$1,477,463	\$1,477,463	\$1,477,463	\$1,477,463	100.00	\$0	\$0	Metros	1,350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MODIFICÓ EL MONTO DE CONTRATO ORIGINAL YA QUE AUMENTO EL DIAMETRO DEL TUBO, AL MODIFICAR EL DIAMETRO DE TUBO SEGUN PROYECTO AUMENTO EL
PUE15150300574197	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle Privada Independencia Entre Calle Independencia Y Calle Manantiales	MSJA-R33/2015-01	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$423,780	\$423,780	\$423,780	\$423,780	\$423,780	\$423,780	\$423,780	100.00	\$0	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FISICA
PUE15150300574247	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle Reforma A Entrancar Con Calle Manantiales	MSJA-R33/2015-03	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$664,853	\$664,853	\$664,853	\$664,853	\$664,853	\$664,853	\$664,853	100.00	\$0	\$0	Metros lineales	62	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE FINIQUITADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO, SE OTORGA COLO EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Registro: PROYECTO EN
PUE15150400600021	Construccion Y Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	15317	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$77,829	\$774,829	\$774,829	\$774,829	\$232,449	\$232,449	\$232,449	30.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	639	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Registro: PROYECTO EN
PUE15150400599675	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Santa Monica Entre Calle Bria Y Calle Guadalupe Victoria	15345	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyacenco (Los Ranchitos)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$171,633	\$171,633	\$171,633	\$171,633	\$51,490	\$51,490	\$51,490	30.00	\$0	\$0	Metros lineales	176	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION CON FI
PUE15150400599735	Construccion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Bria Entre Calle 16 De Mayo Y Calle Sin Nombre	15346	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyacenco (Los Ranchitos)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$172,161	\$172,161	\$172,161	\$172,161	\$51,648	\$51,648	\$51,648	30.00	\$0	\$0	Metros lineales	174	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN EJECCION CON EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION CON EL 30% DE ANTICIPO, SE REMITE
PUE15150400598972	Construccion De Red De Agua Potable Camino A Moyotzingo Entre Calle Industrial Y Calle 216	15349	San Martin Texmelucan	San Baltazar Temaxcalac (La Ciénega)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$178,044	\$178,044	\$178,044	\$178,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros lineales	170	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION, SE REPORTA EL PROYECTO COMPROMETIDO. / Fisica: PROYECTO CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: Financiera: PROYECTO
PUE15150400599900	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Primera Privada De Montes De Oca Entre Calle Montes De Oca Y Calle Del Rancho	15334	San Martin Texmelucan	San Baltazar Temaxcalac (La Ciénega)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$197,236	\$197,236	\$197,236	\$197,236	\$197,236	\$197,236	\$197,236	100.00	\$0	\$0	Metros lineales	209	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE Y FISCAMPENTE AL 100%. RF

PUE1515040059839	Ampliación De Red De Drenaje De La Calle Las Moras Entre Calle Domingo Arenas Y Calle Las Rosas	15333	San Martín Texmelucan	El Moral	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$199,487	\$199,487	\$199,487	\$199,487	\$199,487	\$199,487	\$199,487	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO PARA INICIAR / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%. SE
PUE15150400599191	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Rayon Entre Juan Aldama E Ignacio De La Llave	15337	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$239,335	\$239,335	\$239,335	\$239,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO -
PUE15150400599280	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Camino Real Entre Privada San Juan Y Miama Calle	15338	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$290,984	\$290,984	\$290,984	\$290,984	\$87,295	\$87,295	\$87,295	30.00	\$0	Metros lineales	246	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CON EL 30% DE ANTIPO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION PENDIENTE POR FINIQUITAR / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO -
PUE15150400599415	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Itzazhuatl	15335	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepetlacac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$323,700	\$323,700	\$323,700	\$323,700	\$323,700	\$323,700	\$323,700	100.00	\$0	Metros lineales	291	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADO AL
PUE15150400599100	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Prof. Francisco I Madero De La Localidad De Santa María Moyotzingo	15342	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$325,816	\$325,816	\$325,816	\$325,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	174	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION, SE
PUE15150400599365	Construcción De Drenaje Sanitario Del Carril A San Francisco	15339	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepetlacac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$353,066	\$353,066	\$353,066	\$353,066	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	385	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION, SE
PUE15150400599047	Construcción De Drenaje Sanitario De La Col. Santa Cruz	15341	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$445,037	\$445,037	\$445,037	\$445,037	\$133,511	\$133,511	\$133,511	30.00	\$0	Metros lineales	380	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CON EL 30% DE ANTIPO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CON EL 30% DE ANTIPO, EN PROCESO DE EJECUCION, SE REMITE
PUE15150400599132	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Rivera Del Centro De La Localidad De San Cristóbal Tepatlaxco	15343	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$664,384	\$664,384	\$664,384	\$664,384	\$199,315	\$199,315	\$199,315	30.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CON EL 30% DE ANTIPO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION CON EL 30% DE ANTIPO, SE REMITE
PUE15150400599467	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Prolongacion Popocatepetl Entre Carril A San Francisco Y Calle Veracruz	15350	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepetlacac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$705,029	\$705,029	\$705,029	\$705,029	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	786	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO Y EN EJECUCION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION, SE REMITE FOLIO
PUE15150400600074	Construcción Y Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Benito Juárez	15318	San Martín Texmelucan	San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$773,721	\$773,721	\$773,721	\$773,721	\$232,116	\$232,116	\$232,116	30.00	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CON EL 30% DE ANTIPO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, CON EL 30% DE
PUE15150300579271	Construcción Y Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Venustiano Carranza Con Clave 21dpr0527s	15319	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$774,653	\$774,653	\$774,653	\$774,653	\$704,402	\$704,402	\$704,402	90.93	\$0	Metros Cuadrados	603	0.00	90.93	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CON EL 30% DE ANTIPO / Física: PROYECTO EN PROCESO PARA FINIQUITAR / Registro: PROYECTO EN PROCESO PARA FINIQUITAR, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION -
PUE15150400600175	Construcción Y Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De La Comunidad De Santa Catarina Huayzacotalcos	15316	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$774,766	\$774,766	\$774,766	\$774,766	\$451,291	\$451,291	\$451,291	58.25	\$0	Metros Cuadrados	518	0.00	58.25	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO, SE
PUE15150400600121	Construcción Y Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Domingo Arenas	15321	San Martín Texmelucan	El Moral	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$774,829	\$774,829	\$774,829	\$774,829	\$232,449	\$232,449	\$232,449	30.00	\$0	Metros Cuadrados	359	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON EL 30% DE
PUE15150300579302	Construcción Y Equipamiento De Comedor En Escuela Secundaria Tecnica Num. 89 Con Clave 21dpr0309y	15320	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Tecatlaxingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$649,277	\$649,277	\$649,277	83.79	\$0	Metros Cuadrados	462	0.00	83.79	Financiera: PROYECTO EN PROCESO, PENDIENTE POR FINIQUITAR / Registro: PROYECTO EN PROCESO PENDIENTE POR FINIQUITAR, SE REMITE FOLIO
PUE15150400599232	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Santo Tomas De La Avenida Veracruz A Calle El Potrero	15344	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,044,827	\$1,044,827	\$1,044,827	\$1,044,827	\$313,448	\$313,448	\$313,448	30.00	\$0	Metros lineales	1,221	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CON EL 30% DE ANTIPO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION CON EL 30% DE ANTIPO, SE REMITE
PUE15150400592661	Ampliación De Red Eléctrica En Carretera A Tlaloc Sn Entre 16 De Septiembre Y Carretera	SMT2015-014	San Matías Tlalancaleca	San Francisco Tlaloc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,128	\$25,128	\$25,128	\$25,128	\$25,128	\$25,128	\$25,128	100.00	\$0	Kilómetro	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100488938	Ampliación De Redes Eléctricas En Molino De Guadalupe (San Felix) Pr. San Felix Y C. 5	SMT2015-029	San Matías Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Felix)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$182,594	\$182,594	\$182,594	\$182,594	\$182,594	\$182,594	\$182,594	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: PAGO REALIZADO A CFE / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC / Registro: SE REALIZO AL PAGO A CFE MISMA QUE TIENE UN PERIODO DE 6 MESES PARA EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592765	Ampliación De Redes Eléctricas De San Fernando El Ocotil Cam. A San Joaquín, Los Pinos Los Encinos	SMT2015-036	San Matías Tlalancaleca	San Fernando el Ocotil	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$206,639	\$206,639	\$206,639	\$206,639	\$206,639	\$206,639	\$206,639	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA REALIZADA EN ATENCIÓN A REPORTE DE CONEVAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400592733	Construcción De Techo Firme Con 2 Grados De Rezag Social El La Localidad De San Fernando El Ocotil	SMT2015-016	San Matias Tlalancaleca	San Fernando el Ocotil	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$259,714	\$259,714	\$259,714	\$259,714	\$259,714	\$259,714	\$259,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200516299	Construcción De Techo Firme Con 2 Grados De Rezag Social En La Cabecera Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	SMT2015-021	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,777	\$271,067	\$271,067	\$271,067	\$271,067	\$271,067	\$271,067	100.00	\$0	Metros	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100488913	Ampliación De Redes Eléctricas En Juarez Coronaco Pv Niños Heroes I Y II Francisco Sarabia 5 De Febrero.co. I Madero	SMT2015-028	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$278,448	\$278,448	\$278,448	\$278,448	\$278,448	\$278,448	\$278,448	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA A CFE / Física: FINIQUITADO A CFE / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100488677	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio Chiauita De Arenas Pertenciente Al Municipio De San Matias Tlalancaleca	SMT2015-022	San Matias Tlalancaleca	San Antonio Chiauita de Arenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$308,440	\$308,440	\$308,440	\$308,440	\$308,440	\$308,440	\$308,440	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100488621	Ampliaciones De Drenaje Sanitario En La Localidad De Juarez Coronaco	SMT2015-020	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$383,591	\$383,591	\$383,591	\$383,591	\$383,591	\$383,591	\$383,591	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100488325	Ampliaciones De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal De San Matias Tlalancaleca	SMT2015-013	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,308	\$595,308	\$595,308	\$595,308	\$595,308	\$595,308	\$595,308	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100488601	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles El Higo, 5 De Mayo Y San Luis De La Localidad Ex-Hacienda Molino De Guadalupe (San Félix)	SMT2015-019	San Matias Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Félix)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$845,622	\$845,622	\$845,622	\$845,622	\$845,622	\$845,622	\$845,622	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJECUTADO Y CONCLUIDO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: HA EJECUTADO LA OBRA CUMPLIENDO LA META DE 1082.81 ML BENEFICIANDO 100 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200516568	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Para Acceso A Bachillerato Oficial Santos Hernandez	SMT2015-017	San Matias Tlalancaleca	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$900,114	\$900,114	\$900,114	\$900,114	\$900,114	\$900,114	\$900,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100488405	Ampliación De Redes Eléctricas Para El Municipio De San Matias Tlalancaleca C. Enrique Peña N. San Juan, Hermanos Sardan, Pv Matamoros, Pv Colesio, Pv Zaragoza, Pv Santa Cecilia, Pv La Luz, Pv San J	SMT2015-015	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$947,006	\$947,006	\$947,006	\$947,006	\$947,006	\$947,006	\$947,006	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA A CFE / Física: OBRA FINIQUITADA A CFE / Registro: OBRA FINIQUITADA A CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100488572	Construcción De Ampliaciones De Vivienda, Construcción De Techo Firme Para Viviendas Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	SMT2015-018	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,049,241	\$1,049,241	\$1,049,241	\$1,049,241	\$1,049,241	\$1,049,241	\$1,049,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINALIZADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CON APOYO EN ESPECIE DE SEDESOL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592748	Construcción De Techo Firme Con 2 Grados De Rezag Social En La Localidad De Juarez Coronaco	SMT2015-007	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,290,251	\$1,290,251	\$1,290,251	\$1,290,251	\$1,290,251	\$1,290,251	\$1,290,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN ATENCIÓN A INFORMACIÓN DE CONEVAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400621319	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 6 Poniente	15004	San Miguel Ixtitlan	San Miguel Ixtitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL IXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$155,813	\$155,813	\$155,813	\$155,813	\$155,813	\$155,813	\$155,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150400621305	Sedoso Programa Estatal Cuarto Dormitorio 2015	15003	San Miguel Ixtitlan	San Miguel Ixtitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL IXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$174,501						0.00			Metros Cuadrados	56	0.00		Financiera: La Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información.
PUE15150400621335	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 9 Poniente	15007	San Miguel Ixtitlan	San Miguel Ixtitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL IXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$211,501	\$211,501	\$211,501	\$211,501	\$211,501	\$211,501	\$211,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400621329	Programa Municipal De Piso Firme 2015	15006	San Miguel Ixtitlan	San Miguel Ixtitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL IXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$254,886	\$254,886	\$254,886	\$254,886	\$254,886	\$254,886	\$254,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592134	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo	15024	San Nicolas de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$468,667	\$468,667	\$468,667	\$468,667	\$468,667	\$468,667	\$468,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA CULMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: CONSTRUCCIÓN DE 491.22 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE REALIZO LA IMPERMEABILIZACIÓN DE 422.59 Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA CULMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: AMPLIACIÓN DE 374 ML DE RED DE ATARJEAS CON TURPIRIA DE PVC (FTL) FNO DF.
PUE15150400592242	Mantenimiento General Del Edificio A Del Bachillerato General Oficial Simon Bolivar C.C.T. 21ebh0133p	15026	San Nicolas de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Educación	En Ejecución	2015	\$508,167	\$508,167	\$508,167	\$508,167	\$508,167	\$508,167	\$508,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA CULMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: AMPLIACIÓN DE 374 ML DE RED DE ATARJEAS CON TURPIRIA DE PVC (FTL) FNO DF.
PUE15150300549650	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Cipreses	15021	San Nicolas de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$529,244	\$529,244	\$529,244	\$529,244	\$529,244	\$529,244	\$529,244	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA CULMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: AMPLIACIÓN DE 374 ML DE RED DE ATARJEAS CON TURPIRIA DE PVC (FTL) FNO DF.

PUE15150400592203	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	15025	San Nicolas de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,341,801	\$1,341,801	\$1,341,801	\$1,341,801	\$402,540	\$402,540	\$402,540	30.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO CON UNA BOMBA DE 15 HP, UNA SUBESTACION
PUE15150400592084	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	15019	San Nicolas de los Ranchos	San Pedro Yancuillaipan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE AMPLIO Y REHABILITÓ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA REHABILITACIÓN DE 3.
PUE15150400592659	Construcción De Estufas Ecologicas	15012	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Fisica: obra al 100% fisico / Registro: construcción de 70 estufas en coordinación con el gobierno del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592694	Construcción De Piso Firme En San Pablo Anicano	15015	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$262,290	\$262,290	\$262,290	\$262,290	\$262,290	\$262,290	\$262,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% fisico / Registro: acerro horizontal sin pendiente de tierra 257.53 m3, limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio 643.82 m2, sum, y relleno
PUE15150400592756	Norias: Construccion Y Equipamiento De Pozo Noria	15013	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$426,671	\$426,671	\$426,671	\$426,671	\$426,671	\$426,671	\$426,671	100.00	\$0	Metros	44	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Fisica: obra al 100% fisico / Registro: excavación a mano en material tipo b a mano 163.28 m3, construcción de muros de brick 87.43 m2
PUE151504005986212	Preescolar(Comedores Escolares): Construccion De Desayunador Escolar Jardin De Niños "Glafría Vega Mejía" Clave 21ejn0778z	15014	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Educación	En Ejecución	2015	\$427,741	\$427,741	\$427,741	\$427,741	\$427,741	\$427,741	\$427,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO FINANCIERO / Fisica: AL 100 POR CIENTO FISICO / Registro: construcción de un desayunador en el jardín de niños Glafría Vega Mejía 48 m2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151504005960769	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	5DZP21009699	San Pablo Anicano	San Miguel Tulapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$539,577	\$539,577	\$539,577	\$539,577	\$539,577	\$539,577	\$539,577	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: suministro e instalación de 1949 metros de tubería de pvc hidráulica angder rd 32.: compuesto por 845 m de línea de interconexión y 1104.31 metros de línea de distribución
PUE15150400604516	Red Hidráulica En La Calle 5 Ote Entre Calle 2 Sur Y Calle 4 Sur, En La Junta Auxiliar De San Juan Tlautla	15110	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$83,344	\$41,672	\$41,672	\$41,672	\$41,672	\$41,672	\$41,672	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15110 - RED HIDRÁULICA EN LA CALLE 5 OTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA. MONTO TOTAL: \$83,344.00
PUE15150400604597	Red Hidráulica En La Calle 9 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y 2 Sur, En La Junta Auxiliar De San Juan Tlautla	15112	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$94,304	\$47,152	\$47,152	\$47,152	\$47,152	\$47,152	\$47,152	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15112 - RED HIDRÁULICA EN LA CALLE 9 OTE ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA. MONTO TOTAL: \$94,304.00
PUE15150400597350	Electrificación De La Priv. 16 De Septiembre Entre Calle 16 De Septiembre Entre Calle 16 De Septiembre Y Cerrada, En La Junta Auxiliar De San Agustín Calvario	15042	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$123,468	\$123,468	\$123,468	\$123,468	\$123,468	\$123,468	\$123,468	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15042 - ELECTRIFICACION DE LA PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
PUE15150200539934	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emperador Cuauhtemoc Clave 21pdr18961	15016	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$145,160	\$145,160	\$145,160	\$145,160	\$145,160	\$145,160	\$145,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15016 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CLAVE
PUE15150400604973	Ampliación De La Red Eléctrica En Tercera Privada De Ignacio Allende Entre Calle Ignacio Allende Y Vicente Guerrero	15123	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$151,620	\$75,810	\$75,810	\$75,810	\$75,810	\$75,810	\$75,810	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15123 - AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN TERCERA PRIVADA DE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO
PUE15150400604672	Ampliación De Red Hidráulica En Calle 5 De Mayo Entre Calle Industria Y Última Casa	15115	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$156,660	\$93,702	\$93,702	\$93,702	\$93,702	\$93,702	\$93,702	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15115 - AMPLIACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y ULTIMA CASA - MONTO TOTAL: \$156,660.00
PUE15150400604907	Ampliación De La Red Sanitaria En Privada Hermanos Serdán Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Vicente Guerrero	15122	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$165,240	\$82,620	\$82,620	\$82,620	\$82,620	\$82,620	\$82,620	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15122 - AMPLIACIÓN DE LA RED SANITARIA EN PRIVADA HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO
PUE15150400591256	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Centro De Atención Multiple (Cam) Clave 21dm0066n De La Junta Auxiliar De San Cristóbal Teponitla	15125	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$177,254	\$177,254	\$177,254	\$177,254	\$177,254	\$177,254	\$177,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15125 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CLAVE 21DM0066N - MONTO TOTAL: \$177,254.00
PUE15150400607783	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 5 Poniente Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 3 Sur	15079	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$179,300	\$179,300	\$179,300	\$179,300	\$179,300	\$179,300	\$179,300	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15079 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 3 SUR - MONTO TOTAL: \$179,300.00
PUE15150400608173	Ampliación De La Red Hidráulica Y Sanitaria En La Privada Matamoros Entre Calle Independencia Y Calle Matamoros	15080	San Pedro Cholula	Santa María Acuxcomac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$181,565	\$181,565	\$181,565	\$181,565	\$181,565	\$181,565	\$181,565	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15080 - AMPLIACION DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA EN LA PRIVADA MATAMOROS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS
PUE15150400591242	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Rafael Sanchez De La Vega Clave 21etv0152m De La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa	15100	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$182,665	\$182,665	\$182,665	\$182,665	\$182,665	\$182,665	\$182,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15100 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL SANFELIZ DE LA VEGA CLAVE

PUE15150400604835	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Roldan Entre Calle Constitución Y Boulevard Cholula-Huejotzingo	15119	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$184,007	\$104,777	\$104,777	\$104,777	\$104,777	\$104,777	\$104,777	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15119 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROLDAN ENTRE CALLE CONSTITUCION Y BOULEVARD CHOLULA - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15096 - ELECTRICIFICACION EN CALLE TLACUAGUILLO ENTRE CHOLULA Y CERRO TLACUAGUILLO - MONTO TOTAL DE LA OBRA - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15117 - AMPLIACION DE LA RED SANITARIA EN PRIVADA COATEPEC ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CERRADA - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15118 - AMPLIACION DE LA RED SANITARIA EN CALLE ROLDAN ENTRE CALLE CONSTITUCION Y BOULEVARD CHOLULA - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 15081 - AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE POZO DE VISITA Y ULTIMA CASA - MONTO TOTAL DE LA OBRA - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15061 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL BACHILLER GENERAL DE SAN AGUSTIN CALVARIO CLAVE 21ebh0931 - MONTO TOTAL DE Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15044 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21dpr1869p De La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15184 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JERUSALEN ENTRE BOULEVARD CHOLULA Y CERRO TLACUAGUILLO - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15182 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRO ENTRE CALLE I ZARAGOZA Y CERRADA - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15180 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TEACALCO ENTRE CALLE TEACALCO Y CALLE CANTERA SUR - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15107 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y ULTIMA CASA (Csd. 0 434) - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15181 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 SUR ENTRE POZO EXISTENTE Y CALLE 13 ORIENTE - PRIVADA 3 PONIENTE ENTRE BLDV CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CALLE 3 PONIENTE - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15179 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CONSTITUCION ENTRE BLDV CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA - PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15059 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN FRANCISCO COAPA Y SAN GREGORIO ZACAPACHAN 2015 - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15058 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN JUAN TLAUTLA Y SAN DIEGO CUACHAYOTLA 2015 - Financiera: ACCION EJERCIDA AL 100% / Física: ACCION EJECUTADA AL 100% / Registro: 15038 - ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CASE MODELO FARMALL 105 2WD, MOTOR DE 105 H.P. Turbocargado Inter Cooler 4 Cilindros, Para El Municipio De San Pedro Cholula, (Unidad De Desarrollo Social) - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15185 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y ULTIMA CASA - MONTO TOTAL Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15060 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN COSME TEXMITLA Y SAN SEBASTIAN TEPAICATEPEC 2015 - Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15060 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LAS JUNTAS
PUE15150400601443	Electrificación En Calle Tlacuaguillo Entre Cholula Y Cerro Tlacuaguillo	15096	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$189,257	\$189,257	\$189,257	\$189,257	\$189,257	\$189,257	\$189,257	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	
PUE15150400604763	Ampliación De La Red Sanitaria En Privada Coatepec Entre Calle Constitución Y Cerrada	15117	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$233,240	\$116,620	\$116,620	\$116,620	\$116,620	\$116,620	\$116,620	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	
PUE15150400604810	Ampliación De La Red Sanitaria En Calle Roldan Entre Calle Constitución Y Boulevard Cholula-Huejotzingo	15118	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$239,376	\$119,688	\$119,688	\$119,688	\$119,688	\$119,688	\$119,688	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	
PUE15150400604641	Ampliación De Red Sanitaria De Calle 5 De Mayo Entre Pozo De Visita Y Ultima Casa	15114	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$262,824	\$131,412	\$131,412	\$131,412	\$131,412	\$131,412	\$131,412	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	
PUE15150400608225	Construcción De Sanitarios En El Bachiller General De San Agustín Calvario Clave 21ebh0931	15061	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$270,153	\$270,153	\$270,153	\$270,153	\$270,153	\$270,153	\$270,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	
PUE15150400591233	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 21dpr1869p De La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan	15044	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$284,777	\$284,777	\$284,777	\$284,777	\$284,777	\$284,777	\$284,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	
PUE15150400608692	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Jerusalen Entre Boulevard Cholula-Huejotzingo Y Cerrada	15184	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$292,481	\$292,481	\$292,481	\$292,481	\$292,481	\$292,481	\$292,481	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	
PUE15150400608645	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Centro Entre Calle I, Zaragoza Y Cerrada, Privada Francisco I. Madero Entre Calle 16 De Septiembre Y Cerrada	15182	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$296,292	\$296,292	\$296,292	\$296,292	\$296,292	\$296,292	\$296,292	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	
PUE15150400608531	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Teacalco Entre Calle Teacalco Y Calle Canteras Sur	15180	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$340,917	\$340,917	\$340,917	\$340,917	\$340,917	\$340,917	\$340,917	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	
PUE15150400601460	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Cuauhtemoc Entre Calle Cuauhtemoc Y Ultima Casa (Csd. 0 434)	15107	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$494,317	\$494,317	\$494,317	\$494,317	\$494,317	\$494,317	\$494,317	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	
PUE15150400608590	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 6 Sur Entre Pozo Existente Y Calle 13 Oriente, Privada 3 Poniente Entre Blvd Cholula-Huejotzingo Y Calle 3 Poniente	15181	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$586,862	\$586,862	\$586,862	\$586,862	\$586,862	\$586,862	\$586,862	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	
PUE15150400608496	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Constitución Entre Blvd Cholula-Huejotzingo Y Cerrada, Privada Benito Juárez Entre Calle Benito Juárez Y Cerrada	15179	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$693,893	\$693,893	\$693,893	\$693,893	\$693,893	\$693,893	\$693,893	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	
PUE15150400601320	Construcción De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En Las Juntas Auxiliares De San Francisco Coapa Y San Gregorio Zacapachan 2015	15059	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	
PUE15150400607938	Construcción De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En Las Juntas Auxiliares De San Juan Tlautla Y San Diego Cuachayotla 2015	15058	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	
PUE15150200540022	Adquisición De Tractor Agrícola Case Modelo Farmall 105 2wd, Motor De 105 H.P. Turbocargado Inter Cooler 4 Cilindros, Para El Municipio De San Pedro Cholula, (Unidad De Desarrollo Social)	15038	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$799,359	\$799,359	\$799,359	\$799,359	\$799,359	\$799,359	\$799,359	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	500	0.00	100.00	
PUE15150400608723	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 5 Sur Entre Calle 11 Poniente Y Última Casa	15185	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$801,782	\$801,782	\$801,782	\$801,782	\$801,782	\$801,782	\$801,782	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	
PUE15150400601313	Construcción De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En Las Juntas Auxiliares De San Cosme Texmitla Y San Sebastián Tepalcatepec 2015	15060	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,092,000	\$1,092,000	\$1,092,000	\$1,092,000	\$1,092,000	\$1,092,000	\$1,092,000	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	100.00	



PUE15150400607896	Mejoramiento En Losas De Azotea De Aulas (Impremabilizante) De Varias Escuelas En Las Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula	15017	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,372,530	\$1,372,530	\$1,372,530	\$1,372,530	\$1,372,530	\$1,372,530	\$1,372,530	100.00	\$0	Piezas	2,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% (SE USA COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZAS EN REFERENCIA A AULAS) / Registro: 15017
PUE15150400597152	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Cosme Texintla 2015	15055	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,396,891	\$1,396,891	\$1,396,891	\$1,396,891	\$1,396,891	\$1,396,891	\$1,396,891	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15055
PUE15150400597171	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De Sna Sebastian Tepalcatepec 2015	15056	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,404,000	\$1,404,000	\$1,404,000	\$1,404,000	\$1,404,000	\$1,404,000	\$1,404,000	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15056
PUE15150400608275	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Linda Vista Entre Carr. Estatal Cholula-Calpan Y Cerrada; Calle Zapotecas Entre Blvd. Cholula-Huejotzingo Y Cerrada; Calle Megueyales Entre Blvd. Cholula-Hu	15178	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,550,066	\$1,550,066	\$1,550,066	\$1,550,066	\$1,550,066	\$1,550,066	\$1,550,066	100.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15178
PUE15150200539782	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Cristobal Tepontia 2015	15057	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15057
PUE15150400596935	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De Santa Barbara Almoyoa 2015	15052	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15052
PUE15150400597113	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Matias Coccoyotla 2015	15053	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15053
PUE15150400597135	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Gregorio Zacapachpan 2015	15054	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15054
PUE15150400597424	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuecomac 2015	15047	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15047
PUE15150400597449	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Juan Tlaxiutla 2015	15048	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15048
PUE15150400597470	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Agustin Calvario 2015	15049	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15049
PUE15150400601297	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa 2015	15051	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15051
PUE15150400601306	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla 2015	15050	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15050
PUE15150400605015	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Por Un Lugar De Bien	15150	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,787	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15150
PUE15150400609965	Rehabilitacion De Plaza Civica En Esc Sec Tecnica No 49, En La Cabecera Municipal	DOP-MSP008-R33-2015	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2015	\$81,884	\$81,884	\$81,884	\$81,884	\$81,884	\$81,884	\$81,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15051
PUE15150300555039	Ampliacion De Red De Agua Potable En Seccion Segunda En La Cabecera Municipal En El Municipio De San Pedro Yeloixtlahuaca	DOP-MSP-004-3X1R33-2015	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,579	\$149,579	\$149,579	\$149,579	\$149,579	\$149,579	\$149,579	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15150
PUE15150300554994	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Entre Carretera Principal Y Calle Mirasol	DOP-MSP-005-3X1R33-2015	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Álamo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$314,559	\$314,559	\$314,559	\$314,559	\$314,559	\$314,559	\$314,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	447	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15051
PUE15150300555120	Perforacion De Pozo Noria Para Agua Potable De La Localidad De San Jose Alamo	DOP-MSP-007-R33-2015	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Álamo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	100.00	\$0	Lote	447	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15051

PUE15150300554730	Construccion Del Centro De Salud De San Juan Llano Grande	DOP-MSP-003-R33-2015	San Pedro Yeolixtlahuaca	San Juan Llano Grande	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Salud	En Ejecución	2015	\$480,938	\$480,938	\$480,938	\$480,938	\$480,938	\$480,938	\$480,938	100.00	\$0	Lote	769	0.00	100.00	Financiera: ACCION EN PROCESO. ESTE AÑO SOLO SE PAGARON 9 MESES / Fisica: ACCION EN PROCESO, ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO DESDE AGOSTO 2014 / Registro: ACCION FINIQUITADA Y OBRA EN
PUE15150300554791	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Alamo	DOP-MSP-010-R33-2015	San Pedro Yeolixtlahuaca	San José Álamo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,016,214	\$1,016,214	\$1,016,214	\$1,016,214	\$1,016,214	\$1,016,214	\$1,016,214	100.00	\$0	Metros lineales	447	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Fisica: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592986	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Reforma Entre Las Calles Miguel Hidalgo, Y Francisco Villa, En La Colonia Doctores De La Cabecera Municipal	00021-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$56,154	\$56,154	\$56,154	\$56,154	\$56,154	\$56,154	\$56,154	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE PAGO LA OBRA EN SU TOTALIDAD Y SE ENTREGO A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592850	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Francisco Villa, En La Colonia Doctores De La Cabecera Municipal.	00020-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$62,409	\$62,409	\$62,409	\$62,409	\$62,409	\$62,409	\$62,409	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE PAGO COMPLEMENTAMENTE LA OBRA Y SE ENTREGO A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592525	Mejoramiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Salvador El Seco (Reparación De Bombas)	00037-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$80,715	\$80,715	\$80,715	\$80,715	\$80,715	\$80,715	\$80,715	100.00	\$0	Lote	17,263	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EECUTADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592736	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Salvador El Seco (Desasolve De Red) 1ra Etapa	00007-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$101,500	100.00	\$0	Metros lineales	17,263	0.00	100.00	Financiera: DESASOLVE EN VARIOS PUNTOS QUE AFECTABAN LA FLUIDEZ DE LAS AGUAS RESIDUALES / Fisica: DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. / Financiera: LA OBRA SE CORRIGE SE PAGA DE FISM 2015 126,151.48 Y EL DE INTERESES FISM 2015 126,151.48 Y EL. Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE PAGO LA OBRA EN SU TOTALIDAD Y SE ENTREGO A LA COMUNIDAD DE BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549583	Mejoramiento De Escuela Primaria Adolfo López Mateos C.C.T. 21 dpr1220b (Aplicación De Pintura), En La Localidad De San Salvador El Seco.	00008-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	Educación	En Ejecución	2015	\$126,181	\$126,181	\$126,181	\$126,181	\$126,181	\$126,181	\$126,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE PAGO LA OBRA EN SU TOTALIDAD Y SE ENTREGO A LA COMUNIDAD DE BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593027	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle 17 Oriente Entre 16 De Septiembre Y 8 Sur En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	00030-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$151,316	\$151,316	\$151,316	\$151,316	\$151,316	\$151,316	\$151,316	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE PAGO LA OBRA EN SU TOTALIDAD Y SE ENTREGO A LA COMUNIDAD DE BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592913	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calle 17 Oriente Entre 16 De Septiembre Y 8 Sur En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla	00031-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$244,851	\$244,851	\$244,851	\$244,851	\$244,851	\$244,851	\$244,851	100.00	\$0	Metros lineales	1,582	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE PAGO LA OBRA EN SU TOTALIDAD Y SE ENTREGO A LA COMUNIDAD DE BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614426	Ampliación De Alumbrado Público De La Calle 5 Norte Entre 5 De Mayo Y 14 Poniente	ME008-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$343,043	\$205,425	\$205,425	\$205,425	\$205,425	\$205,425	\$205,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON HABITAT 2015 / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES LUMINARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591779	Mejoramiento Modulo Sanitario Primaria Lic. Adolfo López Mateos C.C.T. 21 dpr1220b De San Salvador El Seco	00022-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2015	\$351,460	\$351,460	\$351,460	\$351,460	\$351,460	\$351,460	\$351,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN OCTUBRE POR LO QUE SE REPORTA EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: TERMINADA Y ENTREGADA A COMUNIDAD DE BENEFICIARIOS / Registro: OBRA TERMINADA EN EL MES DE Financiera: SE AMPLIO EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA PAGADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592794	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa Col. Nueva De La Localidad De Paso Puente Santa Ana	00027-2015	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$589,393	\$589,393	\$589,393	\$589,393	\$589,393	\$589,393	\$589,393	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593115	Construcción De Desayunador Escolar En Estructura Regional C En El Caic Los Doctores C.C.T. 21ejn0809b	00017-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2015	\$624,836	\$624,836	\$624,836	\$624,836	\$624,836	\$624,836	\$624,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SE PAGO LA OBRA EN SU TOTALIDAD Y SE ENTREGO A Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: OBRA TERMINADA PAGADA EN SU TOTALIDAD Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592954	Construcción De Alcantarillado Pluvial En Calle 12 Poniente De La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla.	00028-2015	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,914,440	\$1,914,440	\$1,914,440	\$1,914,440	\$1,914,440	\$1,914,440	\$1,914,440	100.00	\$0	Metros lineales	672	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: OBRA TERMINADA PAGADA EN SU TOTALIDAD Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549500	Prestación De Servicios Para El Ahorro Energético De Alumbrado Público Para El Municipio De San Salvador El Seco Ejercicio 2015	00003-2015	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	100.00	\$0	Luminaria	27,000	0.00	100.00	Financiera: convenio PPS a 10 años el cual contemple el pago de 120 mensualidades, pagandose al momento 13 / Fisica: avance por mantenimiento de luminarias / Registro: Otra alcantarrado seentn. Financiera: LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y CUBIERTA AL 100 / Fisica: LA OBRA SE ENCUNTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUNTRA EN SU TOTALIDAD TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604959	Construccion De Pisos Digno De 5.00 X 4.00 X .9 Cm	030-2015	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyucatitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,641	\$58,641	\$58,641	\$58,641	\$58,641	\$58,641	\$58,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: LA OBRA SE ENCUNTRA EN SU TOTALIDAD TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605032	Construccion De Tanque Regularizador	027-2015	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztoacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$917,448	\$917,448	\$917,448	\$917,448	\$917,448	\$917,448	\$917,448	100.00	\$0	Piezas	2,521	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: LA OBRA SE ENCUNTRA EN SU TOTALIDAD TERMINADA SIN PENDIENTE ALGUNO Financiera: LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605081	Construccion De Techo Digno	029-2015	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyucatitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$961,610	\$961,610	\$961,610	\$961,610	\$961,610	\$961,610	\$961,610	100.00	\$0	Piezas	750	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: LA OBRA SE ENCUNTRA EN SU TOTALIDAD TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400605001	Construcción De Recamaras Adicionales Medidas 4.70x3.50x2.40 M	028-2015	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,131,987	\$1,131,987	\$1,131,987	\$1,131,987	\$1,131,987	\$1,131,987	\$1,131,987	100.00	\$0	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA SIN DETALLES O PENDIENTES ALGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605064	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De San Gregorio Aztoacacan	026-2015	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztoacacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,878,108	\$1,878,108	\$1,878,108	\$1,878,108	\$1,878,108	\$1,878,108	\$1,878,108	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL CIEN / Fisica: LA OBRA SE TERMINO EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA SIN PENDIENTE ALGUNO - SISTEMA: Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% DESDE MESES ANTERIORES PERO NO SE LE DIO EL SEGUIMIENTO POR LO QUE HASTA EL CUARTO TRIMESTRE LA ESTA. OS Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESTA OBRA ESTAMOS MANEJANDO LA UNIDAD DE MEDIDA EN PIEZAS LO CUAL ES UN TRANSFORMADOR YA QUE EN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ASI LO MANEJAN Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESTA OBRA POR MOTIVOS DE VALIDACION HUBO MODIFICACION AL PRESUPUESTO QUE SE TENIA PERO COMO LA INICIAMOS EN FI. TERCERA TRIMESTRE CON Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE INVIRTIERON LOS INTERESES OENRADOS EN EL AÑO 2015 QUE FUERON DE 2,357.08 POR LO CUAL NUESTRA TORAL ES DE 1,359,332.77 PARA QUE Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200517447	Ampliación De Red Eléctrica En Unidad Deportiva Beto Avila Entre Calle Vicente Guerrero Esquina Amado Nervo	HUIX-15-005	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$123,787	\$123,787	\$123,787	\$123,787	\$123,787	\$123,787	\$123,787	100.00	\$0	Piezas	13,541	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESTA OBRA ESTAMOS MANEJANDO LA UNIDAD DE MEDIDA EN PIEZAS LO CUAL ES UN TRANSFORMADOR YA QUE EN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ASI LO MANEJAN Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESTA OBRA POR MOTIVOS DE VALIDACION HUBO MODIFICACION AL PRESUPUESTO QUE SE TENIA PERO COMO LA INICIAMOS EN FI. TERCERA TRIMESTRE CON Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE INVIRTIERON LOS INTERESES OENRADOS EN EL AÑO 2015 QUE FUERON DE 2,357.08 POR LO CUAL NUESTRA TORAL ES DE 1,359,332.77 PARA QUE Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592817	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 12 De Octubre Entre Unidad Deportiva Y 20 De Noviembre	HUIX-15-012	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$181,551	\$181,551	\$181,551	\$181,551	\$181,551	\$181,551	\$181,551	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESTA OBRA ESTAMOS MANEJANDO LA UNIDAD DE MEDIDA EN PIEZAS LO CUAL ES UN TRANSFORMADOR YA QUE EN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ASI LO MANEJAN Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESTA OBRA POR MOTIVOS DE VALIDACION HUBO MODIFICACION AL PRESUPUESTO QUE SE TENIA PERO COMO LA INICIAMOS EN FI. TERCERA TRIMESTRE CON Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE INVIRTIERON LOS INTERESES OENRADOS EN EL AÑO 2015 QUE FUERON DE 2,357.08 POR LO CUAL NUESTRA TORAL ES DE 1,359,332.77 PARA QUE Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565472	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Barranquilla Norte Entre Calle Primo Verdad Y Calle Catalina Nava	HUIX-15-010	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$657,111	\$657,111	\$657,111	\$657,111	\$657,111	\$657,111	\$657,111	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592904	Construcción De Aula De Computo Estructura Regional C En Escuela Secundaria Francisco I. Madero Con Clave 21des0080e	HUIX-15-015	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,360,333	\$1,357,976	\$1,357,976	\$1,357,976	\$1,357,976	\$1,357,976	\$1,357,976	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	580	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615856	Establecimiento De Un Huerto Productivo Comunitario En La Localidad De Naranjastilla	33-070	San Sebastian Tlacoatepec	Naranjastilla de Victoria	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	100.00	\$0	Lote	401	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400613089	Infraestructura Artesanal: Espacio, Maquinaria Y Equipo Artesanal Comunitarios (Carpintería, Carnicería)	33-066	San Sebastian Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Diaz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$112,241	\$112,241	\$112,241	\$112,241	\$112,241	\$112,241	\$112,241	100.00	\$0	Lote	1,356	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618481	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De La Guacamaya.	33-028	San Sebastian Tlacoatepec	La Guacamaya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$228,303	\$228,303	\$228,303	\$228,303	\$228,303	\$228,303	\$228,303	100.00	\$0	Metros lineales	229	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618216	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable, De La Localidad De Zacatepec De Bravo	33-009	San Sebastian Tlacoatepec	Zacatepec de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$559,204	\$559,204	\$559,204	\$559,204	\$559,204	\$559,204	\$559,204	100.00	\$0	Metros lineales	226	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561242	Electrificación De Universidad De Tlacoatepec De Porfirio Diaz	33-067	San Sebastian Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Diaz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$584,648	\$584,648	\$584,648	\$584,648	\$584,648	\$584,648	\$584,648	100.00	\$0	Metros	1,659	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615500	Mejoramiento Del Albergue De La Localidad De Cruztitla	33-069	San Sebastian Tlacoatepec	Cruztitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$592,264	\$592,264	\$592,264	\$592,264	\$592,264	\$592,264	\$592,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560868	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Cct 21da110029e De La Localidad De Mazateopan	33-058	San Sebastian Tlacoatepec	San Martín Mazateopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$729,397	\$729,397	\$729,397	\$729,397	\$729,397	\$729,397	\$729,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,077	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560525	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional -C- En La Telesecundaria -Avaro Galvez Y Fuentes- Con Clave Y1dv0552 Ubicada En La Localidad De Vista Hermosa	33-054	San Sebastian Tlacoatepec	Vista Hermosa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$831,954	\$831,954	\$831,954	\$831,954	\$831,954	\$831,954	\$831,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	367	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614263	Construcción De 3588.00 M2 De Techos Para Vivienda En El Municipio De San Sebastian Tlacoatepec	33-068	San Sebastian Tlacoatepec	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$839,875	\$839,875	\$839,875	\$839,875	\$839,875	\$839,875	\$839,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560663	Construcción De Casa De Salud Y Equipamiento En La Localidad De Tentziantla	33-055	San Sebastian Tlacoatepec	Tentziantla (San Marcos)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Salud	En Ejecución	2015	\$889,741	\$889,741	\$889,741	\$889,741	\$889,741	\$889,741	\$889,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	897	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560729	Construcción De Casa De Salud Y Equipamiento En La Localidad De Yovalastoc	33-056	San Sebastian Tlacoatepec	Yovalastoc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Salud	En Ejecución	2015	\$921,802	\$921,802	\$921,802	\$921,802	\$921,802	\$921,802	\$921,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560926	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Papalocuautila	33-059	San Sebastian Tlacoatepec	Papalocuautila	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,156,967	\$1,156,967	\$1,156,967	\$1,156,967	\$1,156,967	\$1,156,967	\$1,156,967	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CERRADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300560446	Demolición Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional -C- Y Rehabilitación De Un Aula Didáctica En La Primaria -Mariano Escobedo- Con Clave 214p0077x. Ubicada En La Localidad De La	33-053	San Sebastian Tlaxotepec	La Cumbre	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,214,127	\$1,214,127	\$1,214,127	\$1,214,127	\$1,214,127	\$1,214,127	\$1,214,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	356	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580058	Ampliación De Red Electrica En La Localidad De Playa Nueva	33-040	San Sebastian Tlaxotepec	Playa Nueva	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,415,283	\$1,415,283	\$1,415,283	\$1,415,283	\$1,415,283	\$1,415,283	\$1,415,283	100.00	\$0	Metros	269	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561155	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Zacatepec De Bravo	33-064	San Sebastian Tlaxotepec	Zacatepec de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,441,179	\$1,441,179	\$1,441,179	\$1,441,179	\$1,441,179	\$1,441,179	\$1,441,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560291	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar En La Localidad De Tepetla	33-050	San Sebastian Tlaxotepec	Tepetla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,748,374	\$1,748,374	\$1,748,374	\$1,748,374	\$1,748,374	\$1,748,374	\$1,748,374	100.00	\$0	Piezas	166	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561212	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Zacatlilhuic	33-065	San Sebastian Tlaxotepec	Zacatlilhuic	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,749,582	\$1,749,582	\$1,749,582	\$1,749,582	\$1,749,582	\$1,749,582	\$1,749,582	100.00	\$0	Vivienda	426	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100485495	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tlaxitla	33-036	San Sebastian Tlaxotepec	Tlaxitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,801,679	\$1,801,679	\$1,801,679	\$1,801,679	\$1,801,679	\$1,801,679	\$1,801,679	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560337	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Carpintero	33-051	San Sebastian Tlaxotepec	El Carpintero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,917,490	\$1,917,490	\$1,917,490	\$1,917,490	\$1,917,490	\$1,917,490	\$1,917,490	100.00	\$0	Metros	169	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200530226	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Peña Alta	33-049	San Sebastian Tlaxotepec	Peña Alta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,969,322	\$1,969,322	\$1,969,322	\$1,969,322	\$1,969,322	\$1,969,322	\$1,969,322	100.00	\$0	Metros	143	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100484538	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Naranjastita De Victoria	33-035	San Sebastian Tlaxotepec	Naranjastita de Victoria	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,013,893	\$2,013,893	\$2,013,893	\$2,013,893	\$2,013,893	\$2,013,893	\$2,013,893	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200529397	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad El Mirador	33-046	San Sebastian Tlaxotepec	El Mirador	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,310,555	\$2,310,555	\$2,310,555	\$2,310,555	\$2,310,555	\$2,310,555	\$2,310,555	100.00	\$0	Metros	188	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200530322	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuaxuchpa	33-052	San Sebastian Tlaxotepec	Cuaxuchpa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,827,351	\$2,827,351	\$2,827,351	\$2,827,351	\$2,827,351	\$2,827,351	\$2,827,351	100.00	\$0	Metros	449	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560802	Ampliación Del Sistema Del Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Martín Mazateopan (Segunda Etapa)	33-057	San Sebastian Tlaxotepec	San Martín Mazateopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,497,848	\$4,497,848	\$4,497,848	\$4,497,848	\$2,808,525	\$2,808,525	\$2,808,525	62.44	\$0	Metros	1,077	0.00	62.44	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200529936	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo "D" La Palapa-Cuaxuchpade 1.00 Km De Longitud. Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000 Perteneciente Almunicipio De San Sebastian Tlaxotepec	33-048	San Sebastian Tlaxotepec	Cuaxuchpa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,131,193	\$6,471,279	\$6,471,279	\$6,471,279	\$6,471,279	\$6,471,279	\$6,471,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,534	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588263	Construcción De Baños Dignos Con Biogestor En El Paraje Falda Corral De Piedra	152014	Santa Ines Ahuatempan	Falda Corral de Piedra	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$255,709	\$255,709	\$255,709	\$255,709	\$255,709	\$255,709	\$255,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: obra terminada en tiempo y forma solo pido información ya que el último curso que me dieron con mentaron que subiríamos información del contrato v foto v. Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: obra terminada en tiempo y forma pagada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300553009	Construcción De Baños Con Biogestor En La Localidad De Loma Parada (Segunda Etapa)	152010	Santa Ines Ahuatempan	Loma Piedra Parada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$800,204	\$800,204	\$800,204	\$800,204	\$800,204	\$800,204	\$800,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA TUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL / Fisica: OBRA SUBRIO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL / Registro: obra terminada hubo modificación por amolición de metas v recursos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300553049	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Ines Ahuatempan (Barrio San Antonio Tierra Colorada)	152022	Santa Ines Ahuatempan	San Antonio Tierra Colorada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$942,686	\$942,686	\$942,686	\$942,686	\$942,686	\$942,686	\$942,686	100.00	\$0	Metros	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada en tiempo y forma y reportada en este trimestre al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552950	Construcción De Baños Con Biogestor En La Localidad De Las Minas (Tercera Etapa)	152008	Santa Ines Ahuatempan	Las Minas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$988,487	\$988,487	\$988,487	\$988,487	\$988,487	\$988,487	\$988,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGA AL 100% / Registro: obra terminada al 100% tubo modificación presupuestal de reducción de metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300553074	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles 20 De Noviembre, Morelos, Santiago Aguilar, Andres Landa Y Av. 2 De Candelaria En La Localidad De Santa Ines Ahuatempan	152012	Santa Ines Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,326,577	\$1,326,577	\$1,326,577	\$1,326,577	\$1,326,577	\$1,326,577	\$1,326,577	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGA AL 100% / Registro: obra terminada al 100% tubo modificación presupuestal de reducción de metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150200536512	Ampliación De Electrificación Esc. Prim. Diego Rivera, Col. Villa Ecologica Teotlan Entre Atras De Pemex	15033	Santiago Miahuatlan	La Calavera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlan	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,969	\$73,940	\$73,940	\$73,940	\$73,940	\$73,940	\$73,940	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EJECUTA C.F.E. / Registro: OBRA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532743	Ampliación De Electrificación En Calle Prolongación California Entre Camino Principal Slgo. Y Calle México	15023	Santiago Miahuatlan	San José Monte Chiquito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlan	Vivienda	En Ejecución	2015	\$34,891	\$34,891	\$34,891	\$34,891	\$34,891	\$34,891	\$34,891	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EJECUTO CFE / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532868	Ampliación De Electrificación En 1ra Privada De La Av. Miguel Hidalgo Entre 13 Norte Y 11 Norte	15025	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlan	Vivienda	En Ejecución	2015	\$37,846	\$37,846	\$37,846	\$37,846	\$37,846	\$37,846	\$37,846	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EJECUTA C.F.E. / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200529536	Ampliación De Electrificación En Av. De Las Americas Priv. 1 Y 2 Entre Ignacio Allende Y Benito Juárez	15010	Santiago Miahuatlan	San José Monte Chiquito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlan	Vivienda	En Ejecución	2015	\$49,596	\$49,596	\$49,596	\$49,596	\$49,596	\$49,596	\$49,596	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EJECUTO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532702	Ampliación De Electrificación Av. Nacional Sn Barrio Santa Clara Entre 1 Sur Y Priv. Nacional	15013	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlan	Vivienda	En Ejecución	2015	\$60,014	\$60,014	\$60,014	\$60,014	\$60,014	\$60,014	\$60,014	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EJECUTA C.F.E. / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200528837	Ampliación De Electrificación En Calavera II 00000 00000 Entre Camino Real Sta Clara Y Guerrero E Independe	15008	Santiago Miahuatlan	La Calavera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlan	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,751	\$66,751	\$66,751	\$66,751	\$66,751	\$66,751	\$66,751	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ejecuto CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605027	Ampliación De Electrificación Exhacienda El Carmen Entre Niños Heroes Y Calle SN Municipio De Santiago Miahuatlan	15040	Santiago Miahuatlan	El Carmen	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$67,119	\$67,119	\$67,119	\$67,119	\$67,119	\$67,119	\$67,119	100.00	\$0	Lote	70	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA TOTALMENTE PAGA A CFE / Registro: OBRA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606971	Ampliación De Electrificación En Calle 2 Norte Col. Guadalupe Entre 16 De Septiembre Y 8 Oriente	15052	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$69,758	\$69,758	\$69,758	\$69,758	\$69,758	\$69,758	\$69,758	100.00	\$0	Lote	50	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA PAGADA EL 31-12-15 / Registro: OBRA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536412	Ampliación De Electrificación En 2da. Privada De La 2 Pie Barrio La Purisima Entre 2 Pie. Y Priv.	15015	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución	2015	\$73,940	\$73,940	\$73,940	\$73,940	\$73,940	\$73,940	\$73,940	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EJECUTA C.F.E. / Registro: OBRA EJERCIDA EN EL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200529222	Ampliación De Electrificación En La Calle 2 Y 3 1ra Secc 00001 000 Entre 1ra. Secc. Central De Y	15009	Santiago Miahuatlan	San José Monte Chiquito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlan pue.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,238	\$79,238	\$79,238	\$79,238	\$79,238	\$79,238	\$79,238	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EJECUTO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606777	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Del Ejercicio Fiscal 2015 (Convenio)	15050	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN CONVENIO CON EL EDO. EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151504006065140	Ampliación De Electrificación En Calle Las Vias Y Opalo SN. Col. Doce De Diciembre Entre Vias Del Ferrocarril Y Municipio De Santiago Miahuatlan	15044	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$92,406	\$92,406	\$92,406	\$92,406	\$92,406	\$92,406	\$92,406	100.00	\$0	Metros	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EJECUTA C.F.E. / Registro: OBRA EJERCIDA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606886	Ampliación De Electrificación En Camino Real Sn. Col. Revolucion Entre Camino Viejo A La Trinidad Y Camino Viejo A Chapulco	15051	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$132,193	\$132,193	\$132,193	\$132,193	\$132,193	\$132,193	\$132,193	100.00	\$0	Lote	70	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA PAGADA A CFE EL 31 DE DICIEMBRE 2015 / Registro: OBRA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605096	Ampliación De Electrificación En Col. Juquilta Entre Av. Osasca Y Av J Ortiz De Gueuz	15043	Santiago Miahuatlan	San José Monte Chiquito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN 2014-2016	Vivienda	En Ejecución	2015	\$196,278	\$196,278	\$196,278	\$196,278	\$196,278	\$196,278	\$196,278	100.00	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EJECUTADA POR CFE / Registro: OBRA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606589	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle 2 Norte Entre 12 Oriente Y 16 De Septiembre En La Colonia Guadalupe, Municipio De Santiago Miahuatlan, Puebla.	15048	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$197,086	\$197,086	\$197,086	\$197,086	\$197,086	\$197,086	\$197,086	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607208	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle 6 Poniente Entre 13 Y 15 Norte, 15 Norte Entre 6 Y 8 Poniente	15055	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$272,903	\$272,903	\$272,903	\$272,903	\$272,903	\$272,903	\$272,903	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606541	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Calles 4 Norte Entre 10 Y 14 Oriente Y Calle 12 Oriente Entre 6 Y 5 Norte En La Colonia Guadalupe, Municipio De Santiago Miahuatlan, Puebla.	15047	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$305,984	\$305,984	\$305,984	\$305,984	\$305,984	\$305,984	\$305,984	100.00	\$0	Metros	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604395	Construcción Y Colocación De Techos Firmes En Varias Localidades Del Municipio (Convenio P.D.Z.P. Sedesol, 60 Acciones)	15039	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$606,720	\$606,720	\$606,720	\$606,720	\$606,720	\$606,720	\$606,720	100.00	\$0	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.









PUE15150300564364	Construccion De Una Aula Didactica En Preescolar Artemio Del Valle Arizpe, En La Localidad De Santiago Atesseca.	15051	Tecamachalco	Santiago Atesseca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$351,639	\$351,639	\$351,639	\$351,639	\$351,639	\$351,639	\$351,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300560988	Construccion De Una Aula Didactica En Escuela Primaria "Lazaro Cardenas", En La Localidad De Santiago Atesseca.	15034	Tecamachalco	Santiago Atesseca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$354,470	\$354,470	\$354,470	\$354,470	\$354,470	\$354,470	\$354,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300564189	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Barrio De San Juan.	15047	Tecamachalco	Barrio de San Juan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$447,662	\$447,662	\$447,662	\$447,662	\$447,662	\$447,662	\$447,662	100.00	\$0	Metros lineales	319	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300564309	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad De Santiago Atesseca.	15049	Tecamachalco	Santiago Atesseca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$452,609	\$452,609	\$452,609	\$452,609	\$452,609	\$452,609	\$452,609	100.00	\$0	Metros lineales	309	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300564162	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles: Av. Independencia Y Juarez, 3, 4, 6 Norte Y 8, 10 Sur De Santa Rosa.	15046	Tecamachalco	Santa Rosa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$488,422	\$488,422	\$488,422	\$488,422	\$488,422	\$488,422	\$488,422	100.00	\$0	Metros lineales	324	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300564126	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De San Antonio Tecolco.	15043	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$505,679	\$505,679	\$505,679	\$505,679	\$505,679	\$505,679	\$505,679	100.00	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300564389	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle A. Serdan Y Privada Del Rosal, En La Localidad De Lomas De Santa Cruz.	15054	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$551,981	\$551,981	\$551,981	\$551,981	\$551,981	\$551,981	\$551,981	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300561539	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles: 7 Norte, 9 Norte, Av. Independencia, 5 Poniente, 7 Sur Y 3 Sur, En La Localidad De Santa Rosa.	15040	Tecamachalco	Santa Rosa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$552,420	\$552,420	\$552,420	\$552,420	\$552,420	\$552,420	\$552,420	100.00	\$0	Metros lineales	324	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300564201	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Barrio De San Martin De Porres.	15048	Tecamachalco	San Martin de Porres	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$604,812	\$604,812	\$604,812	\$604,812	\$604,812	\$604,812	\$604,812	100.00	\$0	Metros lineales	272	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: EN DICHO PROYECTO FINANCIERAMENTE Y
PUE15150300565230	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Av. Prisciliano Ruiz (Camino A Lomas De Romero), En La Localidad De Lomas De Santa Cruz.	15052	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,700	\$650,700	\$650,700	\$650,700	\$650,700	\$650,700	\$650,700	100.00	\$0	Metros lineales	1,370	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300564331	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Privada San Francisco Y Camino A San Simon De Bravo, En La Localidad De Lomas De Santa Cruz.	15050	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,738	\$650,738	\$650,738	\$650,738	\$650,738	\$650,738	\$650,738	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300565171	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Barrio Del Tepeyac En La Localidad De San Mateo Tlatxpan.	15060	Tecamachalco	San Mateo Tlatxpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,237	\$655,237	\$655,237	\$655,237	\$655,237	\$655,237	\$655,237	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300561027	Adoquinamiento De La Av. Reforma Entre Av. Juarez Y Tramo 0 190.00 En La Localidad De La Soledad.	15035	Tecamachalco	La Soledad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$698,993	\$698,993	\$698,993	\$698,993	\$698,993	\$698,993	\$698,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300559860	Construccion De Modulo Sanitario En El Jardin De Niños Carlos Gonzalez Peña, En La Localidad De Xochimilco.	15017	Tecamachalco	Xochimilco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$742,755	\$742,755	\$742,755	\$742,755	\$742,755	\$742,755	\$742,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300560908	Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria "Guillermo Ramirez" Del Barrio De La Villa.	15033	Tecamachalco	La Villa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$744,463	\$744,463	\$744,463	\$744,463	\$744,463	\$744,463	\$744,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	455	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150300561516	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Santiago Atesseca.	15038	Tecamachalco	Santiago Atesseca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$767,416	\$767,416	\$767,416	\$767,416	\$767,416	\$767,416	\$767,416	100.00	\$0	Metros lineales	221	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150400593398	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Leona Vicario Y 16 De Septiembre, En La Localidad De Lomas De Santa Cruz.	15056	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$781,525	\$781,525	\$781,525	\$781,525	\$781,525	\$781,525	\$781,525	100.00	\$0	Metros lineales	51	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y
PUE15150400593400	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Barrio De Juquila En La Localidad De San Mateo Tlatxpan.	15058	Tecamachalco	San Mateo Tlatxpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$853,270	\$853,270	\$853,270	\$853,270	\$853,270	\$853,270	\$853,270	100.00	\$0	Metros lineales	67	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS. TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y

PUE15150400593445	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Paralelo Al Canal De Valsequillo En El Barrio De San Juan.	15065	Tecamachalco	Barrio de San Juan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$904,940	\$904,940	\$904,940	\$904,940	\$904,940	\$904,940	\$904,940	100.00	\$0	Metros lineales	61	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150300561570	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Mateo Tlaxiapan.	15042	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,408	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150300560770	Adoquinamiento De La Av. Hidalgo Y 2 Oriente Entre Camino Nacional Y 4 Oriente, En La Localidad De Lomas De Romero.	15030	Tecamachalco	Lomas de Romero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$925,032	\$925,032	\$925,032	\$925,032	\$925,032	\$925,032	\$925,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150400593388	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Barrio San Jose De Meza.	15059	Tecamachalco	San José de Meza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$947,278	\$947,278	\$947,278	\$947,278	\$947,278	\$947,278	\$947,278	100.00	\$0	Metros lineales	282	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150300561459	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Bachillerato General Quetzalcoatl, En La Localidad De Santiago Ateseeca.	15037	Tecamachalco	Santiago Ateseeca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,163,220	\$1,163,220	\$1,163,220	\$1,163,220	\$1,163,220	\$1,163,220	\$1,163,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150300574284	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco Javier Mina Entre Calle San Pedro Y Carretera Palomas - Tlapa	15208	Tecomatlán	Tecomatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$173,028	\$173,028	\$173,028	\$173,028	\$173,028	\$173,028	\$173,028	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA EL TRIMESTRE ANTERIOR EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN LAS METAS ACUMULADAS. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE151504005937478	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Benito Juárez Entre Calle Juan Alvarez Y Carretera Palomas-Tlapa (Gasolnera)	15209	Tecomatlán	Tecomatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$450,325	\$450,325	\$450,325	\$450,325	\$450,325	\$450,325	\$450,325	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA EL TRIMESTRE ANTERIOR EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN LAS METAS ACUMULADAS. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150200532790	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Libertad Entre Calle Lucha Y Calle Itayo Segunda Etapa	15203	Tecomatlán	Tecomatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$557,364	\$557,364	\$557,364	\$557,364	\$557,364	\$557,364	\$557,364	100.00	\$0	Metros	2,624	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA EL TRIMESTRE ANTERIOR EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN LAS METAS ACUMULADAS. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150400597481	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Benito Juárez Entre Calle Juan Alvarez Y Carretera Palomas-Tlapa (Gasolnera)	15210	Tecomatlán	Tecomatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,183,281	\$1,183,281	\$1,183,281	\$1,183,281	\$1,183,281	\$1,183,281	\$1,183,281	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA EL TRIMESTRE ANTERIOR EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN LAS METAS ACUMULADAS. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150300574112	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Benito Juárez Entre Calle Allende Y Carretera Palomas Tlapa	15301	Tecomatlán	Tecomatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,651,850	\$623,801	\$623,801	\$623,801	\$623,801	\$623,801	\$623,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA EL TRIMESTRE ANTERIOR EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN LAS METAS ACUMULADAS. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE15150400595712	Ampliación Red De Agua Potable En Calle Bugambilas Entre Calle Tochapa Y Propiedad Privada, Colonia Ex -Rancho Tochapa	15002	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$38,242	\$38,242	\$38,242	\$38,242	\$38,242	\$38,242	\$38,242	100.00	\$0	Metros	46	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 158.98 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15002 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599367	Ampliación De Electrificación En Calle 3 Norte De La Colonia Los Reyes.	15264	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$43,829	\$43,829	\$43,829	\$43,829	\$43,829	\$43,829	\$43,829	100.00	\$0	Luminaria	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 2 POSTES DE LUMINARIAS / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15264 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599724	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia San Francisco.	15286	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$70,698	\$70,698	\$70,698	\$70,698	\$70,698	\$70,698	\$70,698	100.00	\$0	Luminaria	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 3 POSTES / Registro: OBRA 15286 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599283	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia La Purisima	15243	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$76,484	\$76,484	\$76,484	\$76,484	\$76,484	\$76,484	\$76,484	100.00	\$0	Luminaria	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 4 POSTES DE LUMINARIAS / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15243 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599752	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Guadalupe, Junta Auxiliar De San Pedro Acocuaco.	15285	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$102,920	\$102,920	\$102,920	\$102,920	\$102,920	\$102,920	\$102,920	100.00	\$0	Luminaria	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 3 POSTES / Registro: OBRA 15285 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602588	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Juan Pablo II	15271	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$105,045	\$105,045	\$105,045	\$105,045	\$105,045	\$105,045	\$105,045	100.00	\$0	Metros	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 487.00 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15271 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599613	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Chapultepec, Junta Auxiliar De San Diego Chalma.	15283	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$123,958	\$123,958	\$123,958	\$123,958	\$123,958	\$123,958	\$123,958	100.00	\$0	Luminaria	240	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 3 POSTES / Registro: OBRA 15283 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599417	Ampliación De Electrificación En Calle Lazaro Cardenas De La Colonia Maravillas	15276	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$129,460	\$129,460	\$129,460	\$129,460	\$129,460	\$129,460	\$129,460	100.00	\$0	Luminaria	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 6 POSTES DE LUMINARIAS / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15276 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400599784	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Emiliano Zapata	15282	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$129,902	\$129,902	\$129,902	\$129,902	\$129,902	\$129,902	\$129,902	100.00	\$0	Luminaria	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 3 POSTES / Registro: OBRA 15282 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599834	Ampl. De Electr. En Calle Batallon De San Patricio/C. Venustiano Carranza Y C. Soledad, Priv. Xochitl/C. Venustiano Carranza Y C. De La Soledad/C. Carrillo Puerto/C. 38 Ote Y C. Martin Corona/C. Ignacio Zaragoza	15303	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$175,657	\$175,657	\$175,657	\$175,657	\$175,657	\$175,657	\$175,657	100.00	\$0	Luminaria	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 8 POSTES / Registro: OBRA 15303 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592684	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Rosario En La Junta Auxiliar De Santa Maria Coapan	15274	Tehuacan	Santa Maria Coapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$185,883	\$185,883	\$185,883	\$185,883	\$185,883	\$185,883	\$185,883	100.00	\$0	Metros	22	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1,026.47 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA / Registro: FINQUITO DE OBRA 15274 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602521	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Observatorio, De La Junta Auxiliar De San Nicolas Tetztintla	15270	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$206,545	\$206,545	\$206,545	\$206,545	\$206,545	\$206,545	\$206,545	100.00	\$0	Metros	48	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 176.90 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA / Registro: FINQUITO DE OBRA 15270 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587374	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Lomas De La Soledad, Junta Auxiliar De San Nicolas Tetztintla	15273	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$235,834	\$235,834	\$235,834	\$235,834	\$235,834	\$235,834	\$235,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 713.54 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC / Registro: FINQUITO DE OBRA 15273 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595982	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 1 Oriente Entre Av. 25 De Febrero Y Calle 1 Sur De La Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxtoch.	15110	Tehuacan	Santa Ana Teloxtoch	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$237,123	\$237,123	\$237,123	\$237,123	\$237,123	\$237,123	\$237,123	100.00	\$0	Metros	105	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 105.60 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINQUITO DE OBRA 15110 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595889	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Privada San Miguel Y Segunda Guadalupe, De La Junta Auxiliar De Santa Maria Coapan	15076	Tehuacan	Santa Maria Coapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,499	\$258,499	\$258,499	\$258,499	\$258,499	\$258,499	\$258,499	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 173.30 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINQUITO DE OBRA 15076 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592938	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños "Sueños Felices" Clave: 21tjn03910 En El Fraccionamiento Chapultepec	15242	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$286,923	\$286,923	\$286,923	\$286,923	\$286,923	\$286,923	\$286,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FINQUITO DE OBRA 15242 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594571	Construcción De Techado Metálico De Plaza Cívica En El Kinder Melchor Ocampo Clave 21ddc1001 De La Junta Auxiliar De San Pablo Tepetzingo	15249	Tehuacan	San Pablo Tepetzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$297,325	\$297,325	\$297,325	\$297,325	\$297,325	\$297,325	\$297,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,307	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 203.20 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA / Registro: FINQUITO DE OBRA 15249 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591978	Construcción De Aula Tipo Regional En El Preescolar Nuevo Día Clave 21ddc08666 Ubicado En Valle San Miguel	15214	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$321,132	\$321,132	\$321,132	\$321,132	\$321,132	\$321,132	\$321,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 86.32 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN GIMENTACION / Registro: FINQUITO DE OBRA 15214 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587520	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Prolongación Benito Juárez Entre Límites De La Colonia Y Calle José María Morelos De La Colonia Guadalupe De La Junta Auxiliar De San Pablo Tepetzingo	15069	Tehuacan	San Pablo Tepetzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$371,067	\$371,067	\$371,067	\$371,067	\$371,067	\$371,067	\$371,067	100.00	\$0	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 405.61 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINQUITO DE OBRA 15069 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592653	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Guadalupe Victoria 2da Sección Entre La Calle Emiliano Zapata Y Canal De Valsequillo, Ubicado En La Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec	15252	Tehuacan	Magdalena Cuayucatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,922	\$380,922	\$380,922	\$380,922	\$380,922	\$380,922	\$380,922	100.00	\$0	Metros	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 355.11 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINQUITO DE OBRA 15252 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599687	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Jardín De Guadalupe De La Junta Auxiliar Magdalena Cuayucatepec.	15298	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$421,185	\$421,185	\$421,185	\$421,185	\$421,185	\$421,185	\$421,185	100.00	\$0	Luminaria	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 14 POSTES / Registro: OBRA 15298 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592731	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ex - Hacienda Chapultepec, Junta Auxiliar De San Diego Chama	15272	Tehuacan	San Diego Chama	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$453,487	\$453,487	\$453,487	\$453,487	\$453,487	\$453,487	\$453,487	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 482.55 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA / Registro: FINQUITO DE OBRA 15272 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592604	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Paraíso De Jesús I, De La Inspección De San Vicente Ferrer	15256	Tehuacan	San Vicente	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$467,527	\$467,527	\$467,527	\$467,527	\$467,527	\$467,527	\$467,527	100.00	\$0	Metros	248	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 852.68 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO / Registro: FINQUITO DE OBRA 15256 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592538	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia San Francisco, Ubicada En La Junta Auxiliar De San Nicolas Tetztintla	15258	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$472,483	\$472,483	\$472,483	\$472,483	\$472,483	\$472,483	\$472,483	100.00	\$0	Metros	304	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1,632.72 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA / Registro: FINQUITO DE OBRA 15258 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598048	Ampliación De Alcant.Santi. En Camino Viejo A Chilac/Calle El Porvenir Y Av.Nacional/Calle El Porvenir/Av.Nacional Y Camino Viejo A Chilac; Priv.El Porvenir/Camino Viejo A Chilac Y Calle El Porvenir;	15084	Tehuacan	Santa Cruz Acapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$510,037	\$510,037	\$510,037	\$510,037	\$510,037	\$510,037	\$510,037	100.00	\$0	Metros	108	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 560.98 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINQUITO DE OBRA 15084 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592994	Construcción De Techo Metálico De Plaza Cívica En La Primaria José María Morelos, Clave 21dpr0432y De La Junta Auxiliar De San Pablo Tepetzingo	15248	Tehuacan	San Pablo Tepetzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$610,939	\$610,939	\$610,939	\$610,939	\$610,939	\$610,939	\$610,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,307	0.00	100.00	Financiera: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA M2 / Fisica: 427.06 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA / Registro: FINQUITO DE OBRA 15248 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400592175	Construccion De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Benito Juárez C.C.T. 21dpr0436u, Ubicada En La Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotipilco	15216	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$646,135	\$646,135	\$646,135	\$646,135	\$646,135	\$646,135	\$646,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: 148.72 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CIMENTACION / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15216
PUE15150400587404	Construccion De Biodigestores En La Colonia El Sotolin	15288	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$649,370	\$649,370	\$649,370	\$649,370	\$649,370	\$649,370	\$649,370	100.00	\$0	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: 17 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR: AUTOLIMPIABLE / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15288 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591850	Construccion De Dos Aulas Para Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata "C.C.T. 21dpr0420n" De La Junta Auxiliar De La Magdalena Cuayucatepec	15082	Tehuacan	Magdalena Cuayucatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$652,439	\$652,439	\$652,439	\$652,439	\$652,439	\$652,439	\$652,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: 148.72 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CIMENTACION / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15082 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592889	Rehabilitacion De 8 Aulas Tipo Regional, En La Escuela Primaria Miguel Lerdo De Tejada, Clave21dpr1021c, De La Junta Auxiliar De Santa Catarina Otzoloitepec.	15228	Tehuacan	Santa Catarina Otzoloitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$706,564	\$706,564	\$706,564	\$706,564	\$706,564	\$706,564	\$706,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: 460.31 M2 DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15228 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599657	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Santa Catalina De Siena.	15299	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$709,368	\$709,368	\$709,368	\$709,368	\$709,368	\$709,368	\$709,368	100.00	\$0	Luminaria	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: 25 POSTES / Registro: OBRA 15299 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594555	Construccion De Biodigestores En La Colonia San Isidro En La Junta Auxiliar De San Diego Chalma	15289	Tehuacan	San Diego Chalma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$719,759	\$719,759	\$719,759	\$719,759	\$719,759	\$719,759	\$719,759	100.00	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: 18 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15289 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591955	Construccion De Comedor Escolar Tipo Regional "C", En El Jardín De Niños Melchor Ocampo, C.C.T.21dct1001.J.J, En La Junta Auxiliar De San Pablo Tepetzingo	15212	Tehuacan	San Pablo Tepetzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$727,474	\$727,474	\$727,474	\$727,474	\$727,474	\$727,474	\$727,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	254	0.00	100.00	Financiera: / Física: 134.93 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CIMENTACION / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15212 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597548	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Chihuahua Entre Calle Morelos Y 27 Poniente; Calle Chihuahua Entre Calle Tamaulipas Y Calle 19 Poniente De La Colonia Mexico Sur	15266	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$756,884	\$756,884	\$756,884	\$756,884	\$756,884	\$756,884	\$756,884	100.00	\$0	Metros	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: 717.07 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE 8 DE DIAMETRO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15266 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597815	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Juan Pablo II	15009	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$761,794	\$761,794	\$761,794	\$761,794	\$761,794	\$761,794	\$761,794	100.00	\$0	Metros	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: 831.87 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15009 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591801	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Tezuitlan, Cordoba, Atlxco Y Avenida El Riego, Ubicado En La Colonia El Carmen	15062	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$801,934	\$801,934	\$801,934	\$801,934	\$801,934	\$801,934	\$801,934	100.00	\$0	Metros	805	0.00	100.00	Financiera: / Física: 738.90 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15062
PUE15150400592752	Construcción De Modulo Sanitario U-1c En Bachillerato General Felipe Angeles Con Clave 21ebh0824a, En La Junta Auxiliar De Santa Cruz Acapa	15065	Tehuacan	Santa Cruz Acapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$823,785	\$823,785	\$823,785	\$823,785	\$823,785	\$823,785	\$823,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: 78.38 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CIMENTACION / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15065 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591719	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Agricola El Porvenir De La Junta Auxiliar De San Nicolas Tetzintla	15008	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$903,524	\$903,524	\$903,524	\$903,524	\$903,524	\$903,524	\$903,524	100.00	\$0	Metros	184	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1,065.98 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15008 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587593	Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Valentin Gomez Farías En La Junta Auxiliar De San Pablo Tepetzingo	15059	Tehuacan	San Pablo Tepetzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$915,880	\$915,880	\$915,880	\$915,880	\$915,880	\$915,880	\$915,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,970	0.00	100.00	Financiera: / Física: 668.81 M2 DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15059 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594579	Construccion De Techado En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 21dpr1023a, Colonia El Porvenir	15250	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$921,573	\$921,573	\$921,573	\$921,573	\$921,573	\$921,573	\$921,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: 610.04 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CIMENTACION / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15250 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592153	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Rancho Cabras	15257	Tehuacan	Rancho Cabras (San Salvador Otzoloitepec)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$954,001	\$954,001	\$954,001	\$954,001	\$954,001	\$954,001	\$954,001	100.00	\$0	Metros	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: 2,403.19 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15257 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592827	"Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Carmen De La Junta Auxiliarde San Diego Chalma."	15265	Tehuacan	San Diego Chalma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$954,656	\$954,656	\$954,656	\$954,656	\$954,656	\$954,656	\$954,656	100.00	\$0	Metros	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: 919.65 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15265 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592119	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Benito Juárez Entre Canal De Valsequillo Y Lucio Blanco En La Junta Auxiliar De La Magdalena Cuayucatepec	15253	Tehuacan	Magdalena Cuayucatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$966,968	\$966,968	\$966,968	\$966,968	\$966,968	\$966,968	\$966,968	100.00	\$0	Metros	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: 781.10 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15253 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592546	"Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Calvario En La Junta Auxiliarde Santa Ana Teloxtoç"	15279	Tehuacan	Santa Ana Teloxtoç	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,074,156	\$1,074,156	\$1,074,156	\$1,074,156	\$1,074,156	\$1,074,156	\$1,074,156	100.00	\$0	Metros	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: 742 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15279 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400592761	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Reforma Entre Calle Rayon Y Avenida Nacional Sur; Avenida Nacional Sur Entre Avenida Nacional Oriente Y Calle El Porvenir; Exvía De Ferrocarril Entre Av	15056	Tehuacan	Santa Cruz Acapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	100.00	\$0	Metros	588	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 882.40 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15056 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591828	Construccion De La Barda Perimetral En La Primaría Nicolas Bravo Con Clave 21dpr0430z Ubicada En La Localidad De San Marcos Necoxtla	15068	Tehuacan	San Marcos Necoxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,143,337	\$1,143,337	\$1,143,337	\$1,143,337	\$1,143,337	\$1,143,337	\$1,143,337	100.00	\$0	Metros	239	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 240.76 M DE DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA DE 2.00 M DE ALTURA / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15068 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599558	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En La Inspectoría De Rancho Cabras.	15293	Tehuacan	Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,152,805	\$1,152,805	\$1,152,805	\$1,152,805	\$1,152,805	\$1,152,805	\$1,152,805	100.00	\$0	Luminaria	220	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 52 POSTES / Registro: OBRA 15293 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592266	"Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Luis Donald Colosio Murrieta"	15280	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,235,911	\$1,235,911	\$1,235,911	\$1,235,911	\$1,235,911	\$1,235,911	\$1,235,911	100.00	\$0	Metros	1,480	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 943.79 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15280 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592965	Construccion De 2 Aulas Y Modulo Sanitario Tipo Regional En El Jardín De Niños Frida Kahlo, Clave 21ejh1276m, En La Inspectoría De San Vicente Ferrer.	15246	Tehuacan	San Vicente	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,245,832	\$1,245,832	\$1,245,832	\$1,245,832	\$1,245,832	\$1,245,832	\$1,245,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 183.60 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACION) / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15246 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592665	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ahuehueto, Calle San Ignacio, Calle San Pedro Acopiaco, Calle Casa Blanca Y Calle La Barranca De La Colonia El Sotolin	15251	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,248,183	\$1,248,183	\$1,248,183	\$1,248,183	\$1,248,183	\$1,248,183	\$1,248,183	100.00	\$0	Metros	240	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1,042.57 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15251 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591756	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Tochapa Y Calle Sin Nombre, Entre Calle Tlixochil Y Libramiento Tecnológico-San Marcos, De Colonia Ex Rancho Tochapa II	15011	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,284,298	\$1,284,298	\$1,284,298	\$1,284,298	\$1,284,298	\$1,284,298	\$1,284,298	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1,569.14 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592799	Construccion De Biodigestores En La Colonia El Encinal De La Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxoc.	15083	Tehuacan	Santa Ana Teloxoc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,313,538	\$1,313,538	\$1,313,538	\$1,313,538	\$1,313,538	\$1,313,538	\$1,313,538	100.00	\$0	Piezas	124	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 31 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15083
PUE15150400594589	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En La Junta Auxiliar De San Cristóbal Tepetopan	15267	Tehuacan	San Cristóbal Tepetopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,359,185	\$1,359,185	\$1,359,185	\$1,359,185	\$1,359,185	\$1,359,185	\$1,359,185	100.00	\$0	Metros	2,722	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 2,088.50 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15267 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591877	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Nacional, Callejon Victoria, Av. Chilac Y Privada Nacional, En La Junta Auxiliar De San Marcos Necoxtla	15108	Tehuacan	San Marcos Necoxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,577,362	\$1,300,154	\$1,300,154	\$1,300,154	\$1,300,154	\$1,300,154	\$1,300,154	100.00	\$0	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1,458.89 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15108 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594554	Construccion De Biodigestores En La Colonia La Asuncion En La Junta Auxiliar De San Marcos Necoxtla	15287	Tehuacan	San Marcos Necoxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,644,245	\$1,644,245	\$1,644,245	\$1,644,245	\$1,644,245	\$1,644,245	\$1,644,245	100.00	\$0	Piezas	164	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 41 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15287 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400594553	Construccion De Biodigestores En La Inspectoría De Rancho Cabras	15281	Tehuacan	Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,965,162	\$1,965,162	\$1,965,162	\$1,965,162	\$1,965,162	\$1,965,162	\$1,965,162	100.00	\$0	Piezas	196	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 49 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15281
PUE15150400593023	"Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxoc."	15263	Tehuacan	Santa Ana Teloxoc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,187,982	\$2,187,982	\$2,187,982	\$2,187,982	\$2,187,982	\$2,187,982	\$2,187,982	100.00	\$0	Metros	376	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 49 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15263 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592020	Construccion De 3 Aulas, Modulo Sanitario Y Escalera En Estructura Tipo U-2c En El Bachillerato General Oficial Juan De Dios Peza, Clave 21ebh0949i", En La Junta Auxiliar De San Pablo Tepetzingo	15244	Tehuacan	San Pablo Tepetzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,560,811	\$2,560,811	\$2,560,811	\$2,560,811	\$2,560,811	\$2,560,811	\$2,560,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 443.24 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CIMENTACION / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15244
PUE15150400592834	Construccion De 3 Aulas, Modulo Sanitario Y Escalera En Estructura Tipo U-2c En El Bachillerato General Nuevo Creacion Ubicado En Villas Agua Blanca, Clave 21ebh0880L.	15215	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,104,175	\$3,104,175	\$3,104,175	\$3,104,175	\$3,104,175	\$3,104,175	\$3,104,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 468.17 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CIMENTACION / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15215 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593090	"Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Segunda Sección De La Colonia San Francisco De La Junta Auxiliar De San Nicolastetzintzin."	15259	Tehuacan	Tehuacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,384,301	\$3,384,301	\$3,384,301	\$3,384,301	\$3,384,301	\$3,384,301	\$3,384,301	100.00	\$0	Metros	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 2,221.94 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA / Registro: FINIQUITO DE LA OBRA 15259 - FINIQUITO DE LA OBRA 15259 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300592524	Const.De Seis Aulas Didácticas, Direc., Modulos Sanit Y Escaleras En Estruct U-2c, Así Como Una Cisterna, En El Bacchil.Gral.Quetzalcoatl, C/Clave De Centro De Trabajo 21ebh0936e, Sn Vicente Ferrer	15044	Tehuacan	San Vicente	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,577,668	\$3,577,668	\$3,577,668	\$3,577,668	\$3,577,668	\$3,577,668	\$3,577,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 448 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CIMENTACION / Registro: FINIQUITO OBRA 15044 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592828	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Paraiso De Jesus II, De La Inspectoría De San Vicente Ferrer	15254	Tehuacan	San Vicente	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,613,451	\$3,613,451	\$3,613,451	\$3,613,451	\$3,613,451	\$3,613,451	\$3,613,451	100.00	\$0	Metros	264	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1,912.93 M DE SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA / Registro: FINIQUITO DE OBRA 15254 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150400593855	Construccion De 2 Cuartos Dormitorios En El Barrio De San Sebastian	TEO-FISM-006-2015	Teopantlan	Teopantlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISCAMENTE 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593870	Construccion De 2 Cuartos Adicionales En El Barrio Santa Maria	TEO-FISM-007-2015	Teopantlan	Teopantlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERA AL 100% / Fisica: FISICA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593878	Construccion De 2 Cuartos Adicionales En El Barrio De San Martin	TEO-FISM-005-2015	Teopantlan	Teopantlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE15150300565726	Construcción De 2 Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Hacienda	TEO-FISM-008-2015	Teopantlan	La Hacienda	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$83,582	\$83,582	\$83,582	\$83,582	\$83,582	\$83,582	\$83,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566280	Adquisición De Equipo De Oficina Y Rehabilitación De Las Diferentes Áreas De Las Oficinas Del Ayto. (Prodim)	TEO-FISM-011-2015	Teopantlan	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$96,726	\$96,726	\$96,726	\$96,726	\$96,726	\$96,726	\$96,726	100.00	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100% / Fisica: SE DESCRIBE EN OBSERVACIONES EL LOTE / Registro: EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN EL EN EL ÁREA DE REGISTROS CIVIL.
PUE15150400593885	Construccion De 4 Cuartos Para Baño En El Municipio De Teopantlan	TEO-FISM-018-2015	Teopantlan	Teopantlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$143,803	\$143,803	\$143,803	\$143,803	\$143,803	\$143,803	\$143,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERA AL 100% / Fisica: FISICA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150400593889	Ampliación De Drenaje Sanitario De Cruz Tetla Al Cerro	TEO-DOP-010-2015	Teopantlan	Teopantlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$425,438						0.00			Metros lineales	22	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información Financiera: FINANCIERA TERMINADA 100% / Fisica: FISICA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565647	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Sebastian Tenango	TEO-DOP-008-2015	Teopantlan	San Sebastián Tenango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$555,929	\$453,317	\$453,317	\$453,317	\$453,317	\$453,317	\$453,317	100.00	\$0	Metros lineales	222	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERA TERMINADA 100% / Fisica: FISICA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566698	Construccion De Direccion Sanitarios En Bachillerato Digital No. 33	TEO-DOP-005-2015	Teopantlan	San Francisco Jalapexco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$793,546	\$671,347	\$671,347	\$671,347	\$671,347	\$671,347	\$671,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565619	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Reposición De Concreto Hidráulico En Calle Alondiga	TEO-FISM-010-2015	Teopantlan	Teopantlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$919,596	\$919,596	\$919,596	\$919,596	\$919,596	\$919,596	\$919,596	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565566	Construcción De Puente Vehicular Sobre Rio Colorado Y Calle Galeana	TEO-DOP-004-2015	Teopantlan	Teopantlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,055,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574928	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz 1era Etapa	15002	Teotalco	Santa Cruz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$168,867	\$168,867	\$168,867	\$168,867	\$168,867	\$168,867	\$168,867	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574647	Ampliación De Electrificación En Calle 05 De Mayo	15017	Teotalco	Tlayehualco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$217,220	\$217,220	\$217,220	\$217,220	\$217,220	\$217,220	\$217,220	100.00	\$0	Metros lineales	34	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571797	Ampliación De Electrificación En Calle Ayuntamiento	15009	Teotalco	Teotalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTLALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$258,270	\$258,270	\$258,270	\$258,270	\$258,270	\$258,270	\$258,270	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574699	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Teotalco	15006	Teotalco	Teotalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$265,178	\$265,178	\$265,178	\$265,178	\$265,178	\$265,178	\$265,178	100.00	\$0	Metros lineales	755	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574915	Ampliación De Electrificación En Calle Camino Real A Tlayehualco	15011	Teotalco	Santa Cruz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$276,155	\$276,155	\$276,155	\$276,155	\$276,155	\$276,155	\$276,155	100.00	\$0	Metros lineales	27	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574804	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz 2da Etapa	15004	Teotalco	Santa Cruz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$358,417	\$358,417	\$358,417	\$358,417	\$358,417	\$358,417	\$358,417	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604782	Ampliación De Red Electrica Calle Del Panteon	15001	Teotalco	Santa Cruz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$442,241	\$442,241	\$442,241	\$442,241	\$442,241	\$442,241	\$442,241	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: SE HICIERON 12 POSTES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE1515030057475	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Teotlalco	15014	Teotlalco	Teotlalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$513,863	\$513,863	\$513,863	\$513,863	\$513,863	\$513,863	\$513,863	100.00	\$0	Metros lineales	535	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1515040060478	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De Maravillas	15020	Teotlalco	Las Maravillas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,320	\$590,320	\$590,320	\$590,320	\$590,320	\$590,320	\$590,320	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300574697	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A Contla	15013	Teotlalco	Contla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$601,000	\$601,000	\$601,000	\$601,000	\$601,000	\$601,000	\$601,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150100487800	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De San Bartolo Teontepec	21501	Tepanco de Lopez	San Bartolo Teontepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPANCO DE LOPEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$113,732	\$113,732	\$113,732	\$113,732	\$113,732	\$113,732	\$113,732	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300571560	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Emiliano Zapata Y Calle Sin Nombre De La Localidad De San Bartolo Teontepec, Municipio De Tepanco De Lopez Pue.	21514	Tepanco de Lopez	San Bartolo Teontepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$298,934	\$298,934	\$298,934	\$298,934	\$298,934	\$298,934	\$298,934	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE15150300570332	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Liberación" Con Clave De Trabajo 21dpr0461t, Ubicada En La Localidad De San Andres Cacaloapan, Municipio De Tepanco De Lope	21505	Tepanco de Lopez	San Andrés Cacaloapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$407,459	\$407,459	\$407,459	\$407,459	\$407,459	\$407,459	\$407,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300571569	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Quezacoatl" Con Clave De Trabajo 21dpr37990, Ubicada En La Localidad De San Bartolo Teontepec, Municipio De Tepanco De Lo	21516	Tepanco de Lopez	San Bartolo Teontepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$408,459	\$408,459	\$408,459	\$408,459	\$408,459	\$408,459	\$408,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300571562	Construcción De Un Aula Biblioteca En El Bachillerato General Oficial "Guillermo González Camarena" De Tepanco De Lopez, Puebla Con C.C.T. 21ebh0217x, En La Localidad De Tepanco De Lopez Puebla.	21515	Tepanco de Lopez	Tepanco de López	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$423,549	\$423,549	\$423,549	\$423,549	\$423,549	\$423,549	\$423,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300570282	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 10 Sur, Entre Las Calles 3 Poniente Y Calle 5 De Mayo De La Localidad De San Andres Cacaloapan, Tepanco De López	21504	Tepanco de Lopez	San Andrés Cacaloapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$436,595	\$436,595	\$436,595	\$436,595	\$436,595	\$436,595	\$436,595	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300570388	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 6 Sur Entre 3 Poniente Y Calle 5 De Mayo, 2 Poniente Entre 2 Norte Y Av. Jose María Morelos Y Pavon Y Dos Calles Sin Nombre De La Localidad De San Andre	21509	Tepanco de Lopez	San Andrés Cacaloapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$513,743	\$513,743	\$513,743	\$513,743	\$513,743	\$513,743	\$513,743	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300570499	Construcción De Adoquijnamiento En Calle 2 Sur En La Localidad De Tepanco De López Puebla	21511	Tepanco de Lopez	Tepanco de López	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$775,886	\$775,886	\$775,886	\$775,886	\$775,886	\$775,886	\$775,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300571570	Construcción De Adoquijnamiento En Calle 5 De Mayo De Localidad De San Bartolo Teontepec Municipio De Tepanco De Lopez Puebla	21517	Tepanco de Lopez	San Bartolo Teontepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$803,876	\$803,876	\$803,876	\$803,876	\$803,876	\$803,876	\$803,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300570116	Ampliación De La Red De Distribución Del Agua Potable En Calles 4, 6 Y 8 Poniente Entre Calle Del Canal Y Calle 6 Poniente, Calles 8, 10 Y 12 Sur Entre 4 Y 10 Poniente En La Localidad De Tepanco De Lo	21502	Tepanco de Lopez	Tepanco de López	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$958,859	\$958,859	\$958,859	\$958,859	\$958,859	\$958,859	\$958,859	100.00	\$0	Metros lineales	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300570347	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable Y Construcción Del Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Tepanco De Lopez.	21510	Tepanco de Lopez	Tepanco de López	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,099,469	\$1,099,469	\$1,099,469	\$1,099,469	\$1,099,469	\$1,099,469	\$1,099,469	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300570177	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Benito Juárez Sur, Calle De Canal Principal, Calle Jacarandas, Calle Bugambillas Y Calles Privadas, De La Localidad De San Bartolo Teontepec, Tepanco De	21503	Tepanco de Lopez	San Bartolo Teontepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,347,830	\$1,347,830	\$1,347,830	\$1,347,830	\$1,347,830	\$1,347,830	\$1,347,830	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE15150300570365	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Zona Oriente Y Poniente) En La Localidad De San Andres Cacaloapan Primera Etapa, Municipio De Tepanco De Lopez, Puebla	21508	Tepanco de Lopez	San Andrés Cacaloapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,551,314	\$1,551,314	\$1,551,314	\$1,551,314	\$1,551,314	\$1,551,314	\$1,551,314	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150300571554	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Varias Calles En La Localidad De San Andres Cacaloapan, Municipio De Tepanco De Lopez	21512	Tepanco de Lopez	San Andrés Cacaloapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,727,385	\$1,761,553	\$1,761,553	\$1,761,553	\$1,761,553	\$1,761,553	\$1,761,553	100.00	\$0	Metros lineales	680	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE FISM \$1761553.43 FORTAMUN \$221636.97 / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE15150300571550	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De San Bartolo Teontepec, Municipio De Tepanco De Lopez Puebla.	21507	Tepanco de Lopez	San Bartolo Teontepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,859,731	\$1,859,731	\$1,859,731	\$1,859,731	\$1,859,731	\$1,859,731	\$1,859,731	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.





PUE15150400588775	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 16 De Septiembre Y Privada Sin Nombre	TP317	Tepeaca	Santa María Oxtotipán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$263,509	\$263,509	\$263,509	\$263,509	\$263,509	\$263,509	\$263,509	\$263,509	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al	
PUE15150400589924	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Camino Escobedo-Santa María Oxtotipán	TP333	Tepeaca	Tepeaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$264,788	\$264,788	\$264,788	\$264,788	\$264,788	\$264,788	\$264,788	\$264,788	\$264,788	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150300577053	Ampliación De Drenaje Sanitario Ubicado En Privada Luci Entre La Calle México Oriente Y La Calle Hidalgo Norte	TP265	Tepeaca	San Hipólito Xochitlengango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$268,134	\$268,134	\$268,134	\$268,134	\$268,134	\$268,134	\$268,134	\$268,134	\$268,134	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400594756	Ampliación De Agua Potable Que Beneficiaria A La Colonia La Loma De La Localidad Santa María Oxtotipán	5DZP21009706	Tepeaca	Santa María Oxtotipán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$276,053	\$276,053	\$276,053	\$276,053	\$276,053	\$276,053	\$276,053	\$276,053	\$276,053	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588440	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada 3 Poniente Entre C. Adolfo López Mateos Y Cerrada, C. Reforma Entre C. 7 Sur Y C. 9 Sur; Y Privada 16 De Septiembre Entre Calle 16 Septiembre Y Cerrada.	TP307	Tepeaca	Santiago Acatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$277,068	\$277,068	\$277,068	\$277,068	\$277,068	\$277,068	\$277,068	\$277,068	\$277,068	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588427	Ampliación De Red Agua Potable En Avenida Francisco I. Medero Oriente Entre Calle Reforma Y Carretera A Santo Tomas Hueyotlipán.	TP306	Tepeaca	San Nicolás Zoayaplayocca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,386	\$280,386	\$280,386	\$280,386	\$280,386	\$280,386	\$280,386	\$280,386	\$280,386	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400592065	Construcción De Guarniciones En Calle Prolongación 2 Norte Entre 12 Oriente Y Av. Miguel Hidalgo	TP362	Tepeaca	Tepeaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$285,327	\$285,327	\$285,327	\$285,327	\$285,327	\$285,327	\$285,327	\$285,327	\$285,327	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400589571	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 5 De Mayo, Miguel Hidalgo, Calle Miguel Negrete, Calle Ignacio Zaragoza.	TP323	Tepeaca	Vicente Guerrero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$301,239	\$301,239	\$301,239	\$301,239	\$301,239	\$301,239	\$301,239	\$301,239	\$301,239	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400591966	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Calle 12 Norte Entre Calle 2 Oriente Y Calle Del Águila.	TP361	Tepeaca	Tepeaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$307,043	\$307,043	\$307,043	\$307,043	\$307,043	\$307,043	\$307,043	\$307,043	\$307,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150300576545	Mejoramiento De Aulas En La Telesecundaria "Andrés Molina Enriquez" Clave 21etv03361	TP262	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2015	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400594789	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En C. Venustiano Carranza Entre Calle 16 De Septiembre Y Drenaje Existente, En La Localidad De San Pablo Actipán	5DZP21009675	Tepeaca	San Pablo Actipán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$314,250	\$314,250	\$314,250	\$314,250	\$314,250	\$314,250	\$314,250	\$314,250	\$314,250	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150200514369	Ampliación De Drenaje Sanitario Ubicado En Privada 3 Sur Entre P Calle 3 Sur Y Cerrada; Prolongación 3 Sur Entre Calle 5 Poniente Y Cerrada; 1a Privada 6 Oriente Entre Calle 6 Oriente Y Cerrada	TP242	Tepeaca	San José Carpinteros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$322,236	\$322,236	\$322,236	\$322,236	\$322,236	\$322,236	\$322,236	\$322,236	\$322,236	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400612987	Sistema De Evaluación De La Gestión Municipal.	TP351	Tepeaca	Tepeaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$339,000	\$339,000	\$339,000	\$339,000	\$339,000	\$339,000	\$339,000	\$339,000	\$339,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400592094	Mejoramiento De Alumbrado Público 2da Etapa En Diferentes Calles De Las Localidades En Zonas De Atención Prioritarias.	TP363	Tepeaca	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400589771	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable.	TP330	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$373,967	\$373,967	\$373,967	\$373,967	\$373,967	\$373,967	\$373,967	\$373,967	\$373,967	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588735	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Benito Juárez, Privada Doncelas, Privada Emiliano Zapata, Callejón Cuauhtémoc	TP316	Tepeaca	Santa María Oxtotipán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$407,235	\$407,235	\$407,235	\$407,235	\$407,235	\$407,235	\$407,235	\$407,235	\$407,235	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588810	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 11 Sur Entre 3 Y 7 Poniente, Calle 6 Sur, Calle 7 Oriente, Y Calle 5 Norte.	TP318	Tepeaca	San Nicolás Zoayaplayocca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$415,631	\$415,631	\$415,631	\$415,631	\$415,631	\$415,631	\$415,631	\$415,631	\$415,631	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400590221	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Mexicalí Entre C. Nayari Y Tanque Existente, C. Nayari Entre C. Mexicalí Y C. Reforma; C. Chihuahua Entre C. Mexicalí Y Reforma;	TP340	Tepeaca	San Hipólito Xochitlengango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$426,384	\$426,384	\$426,384	\$426,384	\$426,384	\$426,384	\$426,384	\$426,384	\$426,384	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al

PUE15150400590167	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Cabecera Municipal (Barrio La Santísima, Colonia San Juan Negrete Y Barrio El Calvario)	TP338	Tepeaca	Tepeaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$437,946	\$437,946	\$437,946	\$437,946	\$437,946	\$437,946	\$437,946	\$437,946	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400589684	Construcción De Aula En Estructura Regional "C" En La Escuela Secundaria "Rosario Castellanos" C.C.T. 21dtv0170c	TP328	Tepeaca	San Pedro la Joya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2015	\$445,198	\$445,198	\$445,198	\$445,198	\$445,198	\$445,198	\$445,198	\$445,198	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400590947	Rehabilitación De Adoquinamiento En La Calle 12 Oriente Entre Boulevard Cuauhtémoc Norte Y Calle 2 Norte.	TP358	Tepeaca	Tepeaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$452,506	\$452,506	\$452,506	\$452,506	\$452,506	\$452,506	\$452,506	\$452,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400589642	Construcción De Aula En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" C.C.T. 21dpro480h	TP327	Tepeaca	San Pedro la Joya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2015	\$456,339	\$456,339	\$456,339	\$456,339	\$456,339	\$456,339	\$456,339	\$456,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400589624	Ampliación De Red Eléctrica En Tlayoatla Joya De Rodríguez, C. General Moclavio Herrera, Prof. Emiliano Zapata, Gral. Felipe Ángeles, Niños Héroes.	TP326	Tepeaca	Tlayoatla Joya de Rodríguez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$458,761	\$458,761	\$458,761	\$458,761	\$458,761	\$458,761	\$458,761	\$458,761	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588831	Ampliación De Red Eléctrica Ejido San Cristóbal Los Nava Calle Las Palmas Y Camino Al Centro.	TP319	Tepeaca	San Cristóbal los Nava	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$462,319	\$462,319	\$462,319	\$462,319	\$462,319	\$462,319	\$462,319	\$462,319	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400589056	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario De Tepeaca, San Hipólito Xochitlenango, San Nicolás Zoyapatlayoca, Santa María Xototipan, Candelaria Pucticacán	TP334	Tepeaca	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$465,975	\$465,975	\$465,975	\$465,975	\$465,975	\$465,975	\$465,975	\$465,975	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588384	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños Juan Aldama C.C.T. 21 Djp0414s	TP304	Tepeaca	San Nicolás Zoyapatlayoca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2015	\$479,137	\$479,137	\$479,137	\$479,137	\$479,137	\$479,137	\$479,137	\$479,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400587989	Adoquinamiento Del Acceso A La Colonia Jimálica Entre Av. Hidalgo Y Adoquinamiento Existente	TP243	Tepeaca	Tepeaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400589554	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Octavio Paz, Privada Lucy, Privada Campeche, México Y Sonora Orientes.	TP322	Tepeaca	San Hipólito Xochitlenango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$532,929	\$532,929	\$532,929	\$532,929	\$532,929	\$532,929	\$532,929	\$532,929	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588897	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 19 Sur, Privada Benedicto, Calle 15 Sur, Calle 13 Sur, Privada 5 De Mayo Y Av. Hidalgo.	TP321	Tepeaca	Santiago Acatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$624,019	\$624,019	\$624,019	\$624,019	\$624,019	\$624,019	\$624,019	\$624,019	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400590108	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	TP336	Tepeaca	San Mateo Parra	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$641,804	\$641,804	\$641,804	\$641,804	\$641,804	\$641,804	\$641,804	\$641,804	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400589605	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Al Cristo Calle El Carretero, Camino A Acatzingo, Prolongación 6 Ote.	TP325	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,863	\$693,863	\$693,863	\$693,863	\$693,863	\$693,863	\$693,863	\$693,863	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400589745	Construcción De Modulo Sanitario En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Fernando Iglesias Calderón" C.C.T. 21etv0334v	TP329	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2015	\$783,709	\$783,709	\$783,709	\$783,709	\$783,709	\$783,709	\$783,709	\$783,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588689	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Reforma, C. San Pedro, C. Sin Nombre, C. Miguel Negrete, Privada Adolfo López M., Calle Nacional Norte Y Privada Maximino Avila Camecho.	TP312	Tepeaca	San Pablo Actipan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$849,610	\$849,610	\$849,610	\$849,610	\$849,610	\$849,610	\$849,610	\$849,610	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400594862	Equipamiento De Pozo Y Línea De Conducción De Santiago Acatlán	5DZP21009704	Tepeaca	Santiago Acatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$912,263	\$912,263	\$912,263	\$912,263	\$912,263	\$912,263	\$912,263	\$912,263	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588661	Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles	TP320	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$956,646	\$956,646	\$956,646	\$956,646	\$956,646	\$956,646	\$956,646	\$956,646	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588338	Construcción De Planta Potabilizadora Ubicada En San Hipólito Xochitlenango	TP267	Tepeaca	San Hipólito Xochitlenango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,356,251	\$1,356,251	\$1,356,251	\$1,356,251	\$1,356,251	\$1,356,251	\$1,356,251	\$1,356,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al



PUE15150400590462	Apertura De Camino Para Acceso A Campo Deportivo La Mesa	FISM-012-2015	Tepexico	Calmeca (San Juan Calmeca)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$561,698	\$561,698	\$561,698	\$561,698	\$561,698	\$561,698	\$561,698	100.00	\$0	Kilómetro	110	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FINANCIERAMENTE SE ENCENTRA AL 100% / Fisica: LA OBRA FISICAMENTE SE ENCENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUNETRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUNETRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%...
PUE15150300561104	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Alejandra Y Crisno Rey	FISM-006-2015	Tepexico	Tepexico	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$664,517	\$664,517	\$664,517	\$664,517	\$664,517	\$664,517	\$664,517	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: ADOUSICIÓN AL 100% / Fisica: ADOUSICIÓN AL 100% / Registro: ADOUSICIÓN AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400612915	Compra De Un Software De Contabilidad Gubernamental Que Cumpla Con Las Disposiciones Que Derivan De La Ley General De Contabilidad Gubernamental Y Los Acuerdos Emitidos Por El Conac (Consejo Nacional D	152078	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: ADOUSICIÓN AL 100% / Fisica: ADOUSICIÓN AL 100% / Registro: ADOUSICIÓN AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400612991	Adquisición De Moviliario Para La Recepcion Del Publico Que Asista Al Ayuntamiento De Tepexi De Rodríguez Para Realizar Tramites, Pagos De Servicios, Derechos O Impuestos	152082	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$127,660	\$127,660	\$127,660	\$127,660	\$127,660	\$127,660	\$127,660	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: ADOUSICIÓN AL 100% / Fisica: ADOUSICIÓN AL 100% / Registro: ADOUSICIÓN AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588174	Ampliación De Energía Eléctrica, San Miguel Ipattepec, C. Jose Ma. Morelos, Benito Juarez Y Sin Nombre, Del Municipio De Tepexi De Rodríguez, Del Estado De Puebla.	152100	Tepexi de Rodríguez	San Miguel Ipattepec	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	40	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de contratación / Fisica: obra en proceso de contratación / Registro: obra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588186	Ampliación De Energía Eléctrica, Tepexi De Rodríguez, Bario San Vicente, Cam Real A Morallillo, C Fco. I. Madero, Del Municipio De Tepexi De Rodríguez, Del Estado De Puebla.	152112	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$318,194	\$318,194	\$318,194	\$318,194	\$318,194	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	40	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549729	Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores (Baños Dignos) Primera Etapa, Que Beneficiara A La Localidad De La Axamilla, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue.	152114	Tepexi de Rodríguez	Axamilla	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$365,576	\$365,576	\$365,576	\$365,576	\$365,576	\$365,576	\$365,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: Obra terminada al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549682	¿Construcción De Cisternas (Primera Etapa) En La Localidad De Rancho Alegre, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla.	152074	Tepexi de Rodríguez	Rancho Alegre	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$390,596	\$390,596	\$390,596	\$390,596	\$390,596	\$390,596	\$390,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511782	Construcción De La Biblioteca En Estructura Regional "C" En El Preescolar "María Montessori" Con Clave De Centro De Trabajo 21dcd0235r, Ubicado En La Localidad De Colonia Morelos, Perteneciente Al Mu	152062	Tepexi de Rodríguez	Colonia Morelos (Pie de Vaca)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$429,110	\$420,816	\$420,816	\$420,816	\$420,816	\$420,816	\$420,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588167	Ampliación De Energía Eléctrica, Cañada Xochitl 2da, Rancho El Cerrito, Av. Revolucion, Rancho Laureles, C. Cuajolote, C. Emiliano Zapata, Del Municipio De Tepexi De Rodríguez, Del Estado De Puebla.	152088	Tepexi de Rodríguez	Cañada Xóchitl Sección Segunda	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$448,494	\$448,494	\$448,494	\$448,494	\$448,494	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	50	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de contratación / Fisica: obra en proceso de contratación / Registro: obra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511347	¿Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiara A La Localidad De Rancho Las Yeguas (Segunda Etapa), Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla.	152016	Tepexi de Rodríguez	Las Yeguas (San Isidro)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento De Tepexi De Rodríguez, Puebla.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$648,068	\$629,135	\$629,135	\$629,135	\$629,135	\$629,135	\$629,135	100.00	\$0	Metros lineales	202	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente
PUE15150200507971	Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos, Segunda Etapa, Que Beneficiara A La Localidad De Zacatepec (Familia Ramos, Rancho Los Niños), Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue.	152060	Tepexi de Rodríguez	Zacatepec	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$674,784	\$692,720	\$692,720	\$692,720	\$692,720	\$435,371	\$435,371	62.85	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588180	Ampliación De Energía Eléctrica, Tepexi De Rodríguez, Bario San Pedro, C. Cuilahuac, Cristóbal Colon, La Paz, Cuahatemoc, Los Teñeles, Del Municipio De Tepexi De Rodríguez, Del Estado De Puebla.	152110	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$678,392	\$678,392	\$678,392	\$678,392	\$678,392	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	60	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549454	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Morallillo, Del Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla.	152070	Tepexi de Rodríguez	Morallillo	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2015	\$715,836	\$715,836	\$715,836	\$715,836	\$715,836	\$715,836	\$715,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	644	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588144	Ampliación De Energía Eléctrica, El Progreso (San Antonio), C. Y P.v. Sin Nombre, C. 3 Sur Y 5 De Mayo, Del Municipio De Tepexi De Rodríguez, Del Estado De Puebla.	152086	Tepexi de Rodríguez	El Progreso (San Antonio)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549691	¿Construcción Del Modulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional "C" En El Preescolar ¿Lazaró Cardenas, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rodríguez, Perteneciente Al Municipio De	152058	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$822,462	\$822,462	\$822,462	\$822,462	\$822,462	\$822,462	\$822,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: Obra terminada al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511767	Construcción Del Modulo De Dirección Y Sanitarios, En Estructura Regional "C" Y Cisterna, En El Preescolar "Xocoyotzin" Con Clave De Centro De Trabajo 21dcd0313e, Ubicado En La Localidad De Loma Cajó	152054	Tepexi de Rodríguez	Loma Cajón	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$830,149	\$790,257	\$790,257	\$790,257	\$790,257	\$790,257	\$790,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549666	Rehabilitación De Aulas En La Primaria "Margarita Maza De Juarez" Con Clave De Centro De Trabajo 21dcb04271, Ubicada En La Localidad De Las Flores, Del Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla.	152072	Tepexi de Rodríguez	Las Flores	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$848,581	\$848,581	\$848,581	\$848,581	\$848,581	\$848,581	\$848,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200511640	¿Ampliación Del Alcantarillado Sanitario En El Barrio De San Vicente (Calle Ignacio Allende, Morallón, Zaragoza Y Vicente Ramos) Perteneciente A La Cabecera Municipal, De Tepexi De Rodríguez En El	152038	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,018,849	\$1,023,272	\$1,023,272	\$1,023,272	\$1,023,272	\$1,023,272	\$1,023,272	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549466	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor (1ra Etapa) Que Beneficiara A La Localidad De Barrio San Vicente, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla	152014	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,028,942	\$899,630	\$899,630	\$899,630	\$899,630	\$899,630	\$899,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511634	¿Construcción De Sanitarios Ecológicos Secos, (Segunda Etapa), Que Beneficiara A La Localidad De Loma San Francisco, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla.	152040	Tepexi de Rodríguez	Loma San Francisco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,075,408	\$1,075,408	\$1,075,408	\$1,075,408	\$1,075,408	\$1,075,408	\$1,075,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549702	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Modulo De Sanitarios En Estructura "U-1-C", En El "Bachillerato General Digital" Con Clave De Centro De Trabajo 21eebh10931, En La Localidad De Progreso (San Anton	152076	Tepexi de Rodríguez	El Progreso (San Antonio)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,101,294	\$1,100,561	\$1,100,561	\$1,100,561	\$1,100,561	\$330,168	\$330,168	30.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	70.00	Financiera: obra en proceso / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550354	"Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Tepexi De Rodríguez Y Sus Localidades Del Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla."	152116	Tepexi de Rodríguez	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,434,972	\$1,417,284	\$1,417,284	\$1,417,284	\$1,417,284	\$1,417,284	\$1,417,284	100.00	\$0	Luminaria	4,499	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511320	"Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Distribución Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Huajuycua De Palacios (Segunda Etapa)", Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, P	152030	Tepexi de Rodríguez	Huajuycua (Huajuycua de Palacios)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento De Tepexi De Rodríguez, Puebla.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,587,231	\$1,519,528	\$1,519,528	\$1,519,528	\$1,519,528	\$1,519,528	\$1,519,528	100.00	\$0	Metros lineales	1,922	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511674	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Modulo De Sanitarios En Estructura "U-1-C" Y Mantenimiento Del Laboratorio Polifuncional (Rehabilitación De La Red Hidrosanitaria Y Eléctrica, Así Como Aplicación	152056	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,784,281	\$1,741,145	\$1,741,145	\$1,741,145	\$1,741,145	\$1,741,145	\$1,741,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549458	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor (2da Etapa) Que Beneficiara A La Localidad De Barrio San Pedro, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla.	152002	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,928,666	\$1,911,301	\$1,911,301	\$1,911,301	\$1,911,301	\$1,911,301	\$1,911,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511815	Rehabilitación Y Ampliación Del Alcantarillado Sanitario Y Obras Complementarias En La Localidad De Almolonga (Todos Santos), Del Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla.	152036	Tepexi de Rodríguez	Almolonga (Todos Santos)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,988,784	\$1,982,976	\$1,982,976	\$1,982,976	\$1,982,976	\$1,982,976	\$1,982,976	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588230	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo, De La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue.	152122	Tepexi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588939	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	2015043	Tepeyahualco	Tepeyahualco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0.00	\$0	Piezas	200	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554022	Rehabilitación Del Sistema Del Drenaje Sanitario	2015032	Tepeyahualco	Tezontepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$148,934	\$148,934	\$148,934	\$148,934	\$148,934	\$148,934	\$148,934	100.00	\$0	Metros lineales	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588915	Ampliación Eléctrica De Media Tensión Aérea Para Las Calles Cuahutemoc, Democracia Y Leona Vicario	2015042	Tepeyahualco	San José Aichichica	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$594,277	\$594,277	\$594,277	\$594,277	\$594,277	\$594,277	\$594,277	100.00	\$0	Metros lineales	527	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300553993	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	2015031	Tepeyahualco	Chichicuauata	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,008,426	\$1,258,426	\$1,258,426	\$1,258,426	\$1,258,426	\$1,258,426	\$1,258,426	100.00	\$0	Metros lineales	1,255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300551953	Construcción De 2990.00m2 Techos Firmes Para Viviendas En El Municipio De Tepeyahualco	2015029	Tepeyahualco	Tepeyahualco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,088,162	\$1,088,162	\$1,088,162	\$1,088,162	\$1,088,162	\$1,088,162	\$1,088,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	308	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588771	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional "C" Y Cisterna En La Escuela Secundaria Técnica Num 9 Con Clave 21dsd0009m	2015036	Tepeyahualco	Tepeyahualco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,099,740	\$1,099,740	\$1,099,740	\$1,099,740	\$1,099,740	\$1,099,740	\$1,099,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200502873	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	2015025	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,196,520	\$1,196,520	\$1,196,520	\$1,196,520	\$1,196,520	\$1,196,520	\$1,196,520	100.00	\$0	Metros lineales	344	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588864	Construcción De Planta De Tratamiento Primera Etapa En La Localidad De Tepeyahualco	2015037	Tepeyahualco	Tepeyahualco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,242,946	\$2,242,946	\$2,242,946	\$2,242,946	\$1,333,283	\$1,333,283	\$1,333,283	59.44	\$0	Metros cúbicos	14,011	0.00	59.44	Financiera: OBRA EN PROCESO / Financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150300553451	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Tepeyahualco Segunda Etapa	2015030	Tepeyahualco	Tepeyahualco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,767,407	\$2,767,407	\$2,767,407	\$2,767,407	\$2,767,407	\$2,767,407	\$276,747	100.00	\$0	Metros lineales	1,406	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549339	Mantenimiento De Desayunador De La Esc. Prim. Fed. Presidente Lazaro Cardenas En La Localidad De Huacaltzingo	15-012	Tepeyahualco de Cuauhtemoc	Huacaltzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC	Educación	En Ejecución	2015	\$229,220	\$229,220	\$229,220	\$229,220	\$229,220	\$229,220	\$229,220	100.00	\$0	Lote	84	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521611	Mantenimiento De Escuela Prim. Aquiles Serdan En El Municipio De Tepeyahualco De Cuauhtemoc	15-009	Tepeyahualco de Cuauhtemoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC	Educación	En Ejecución	2015	\$363,894	\$363,894	\$363,894	\$363,894	\$363,894	\$363,894	\$363,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	361	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200512954	Instalación Eléctrica Para Sistema De Agua Potable En Zoyatitla	02171	Tetela de Ocampo	Zoyatitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	100.00	\$0	Lote	1,076	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590840	Adquisición De Equipo De Computo Y Ploteo Para La Dirección De Obras Publicas Y Adquisición Del Nuevo Sistema Armonizado De Rendición De Cuentas (Nears)	02184	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$259,120	\$259,120	\$259,120	\$259,120	\$259,120	\$259,120	\$259,120	100.00	\$0	Piezas	3,892	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550206	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle El Cristal	02197	Tetela de Ocampo	La Cañada	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$482,292	\$482,292	\$482,292	\$482,292	\$482,292	\$482,292	\$482,292	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590960	Construcción De Casa De Salud	02193	Tetela de Ocampo	Tepeyacatl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Salud	En Ejecución	2015	\$768,902	\$768,902	\$768,902	\$768,902	\$768,902	\$768,902	\$768,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	810	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550117	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal	02089	Tetela de Ocampo	Carreragco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$815,847	\$815,847	\$815,847	\$815,847	\$815,847	\$815,847	\$815,847	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549766	Construcción De Desayunador Escolar En Bachillerato Eduardo Arroyo Cruz C.C.T.21emc0011q	02175	Tetela de Ocampo	Ometépetl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$939,154	\$939,154	\$939,154	\$939,154	\$939,154	\$939,154	\$939,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	313	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590921	Construcción De Casa De Salud	02192	Tetela de Ocampo	Xonocuautila	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Salud	En Ejecución	2015	\$949,158	\$949,158	\$949,158	\$949,158	\$949,158	\$949,158	\$949,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589240	Construcción De Sistema De Agua Potable	02188	Tetela de Ocampo	Zacaloma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,159,578	\$1,159,578	\$1,159,578	\$1,159,578	\$1,159,578	\$1,159,578	\$1,159,578	100.00	\$0	Metros lineales	172	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550191	Ampliación De La Línea De Red Eléctrica	02196	Tetela de Ocampo	La Lagunilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,770,435	\$1,770,435	\$1,770,435	\$1,770,435	\$1,770,435	\$1,770,435	\$1,770,435	100.00	\$0	Piezas	449	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549807	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario	02194	Tetela de Ocampo	Tetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,788,247	\$1,788,247	\$1,788,247	\$1,788,247	\$1,788,247	\$1,788,247	\$1,788,247	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549777	Construcción Del Sistema De Agua Potable	02190	Tetela de Ocampo	Los Patios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,949,246	\$1,949,246	\$1,949,246	\$1,949,246	\$1,949,246	\$1,949,246	\$1,949,246	100.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EL MONTO ASIGNADO ES \$1,949,245.53 / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400590993	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento	02191	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,999,204	\$1,999,204	\$1,999,204	\$1,999,204	\$1,999,204	\$1,999,204	\$1,999,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	810	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549773	Construcción De Sistema De Agua Potable	02174	Tetela de Ocampo	Jalacingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,999,795	\$1,999,795	\$1,999,795	\$1,999,795	\$1,999,795	\$1,999,795	\$1,999,795	100.00	\$0	Metros cúbicos	489	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549796	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	02186	Tetela de Ocampo	Talican	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,247,215	\$2,247,215	\$2,247,215	\$2,247,215	\$2,247,215	\$2,247,215	\$2,247,215	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605349	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Castillo Y Gudelia Castillo En La Colonia	17215	Tetelas de Avila Castillo	La Colonia	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$251,527	\$251,527	\$251,527	\$251,527	\$251,527	\$251,527	\$251,527	100.00	\$0	Metros	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300552105	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle 13 De Septiembre, Rafael Ortega Ojeda	16215	Tetelles de Avila Castillo	Tetelles de Avila Castillo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,336	\$273,336	\$273,336	\$273,336	\$273,336	\$273,336	\$273,336	\$273,336	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Fisica: la obra se encuentra terminada / Registro: se solicita revisión para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030055157	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Texcalaco	14214	Tetelles de Avila Castillo	Texcalaco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$465,803	\$465,803	\$465,803	\$465,803	\$465,803	\$465,803	\$465,803	\$465,803	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030055212	Tanque De Almacenamiento Y Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Huixta	15215	Tetelles de Avila Castillo	Huixta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$623,220	\$623,220	\$623,220	\$623,220	\$623,220	\$623,220	\$623,220	\$623,220	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: se solicita revisión para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605195	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Temecata	R33/200/2015-16	Teziutlan	Temecata	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$254,624	\$254,624	\$254,624	\$254,624	\$254,624	\$254,624	\$254,624	\$254,624	100.00	\$0	Lote	830	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% (1 DISPENSARIO) / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% (1 DISPENSARIO) / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA:
PUE15150400605172	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De El Fresnillo	R33/200/2015-15	Teziutlan	Teziutlán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$263,081	\$263,081	\$263,081	\$263,081	\$263,081	\$263,081	\$263,081	\$263,081	100.00	\$0	Lote	857	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% (1 DISPENSARIO) / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% (1 DISPENSARIO) / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA:
PUE15150400605235	Rehabilitación De Tres Aulas, Baños Y Dirección, Del Bachillerato Vicente Suarez Ferrer Clave: 21ebn0741s (Losa, Repellados, Pintura E Impermeabilizante)	R33/200/2015-17	Teziutlan	San Sebastián	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$517,359	\$186,065	\$186,065	\$186,065	\$186,065	\$186,065	\$186,065	\$186,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA:
PUE15150400605280	Rehabilitación De Tres Aulas, Baños Y Dirección, Del Bachillerato Antonio Mendoza Clave: 21ebn08030 (Losa, Repellados, Pintura E Impermeabilizante)	R33/300/2015-07	Teziutlan	San Pedro Xoloco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$671,934	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA:
PUE15150400605545	Suministro E Instalación De Sistemas De Electrificación No Convencional Para Vivienda Rural (Sistema Fotovoltaicos)	R33/200/2015-20	Teziutlan	Temecata	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$833,657	\$833,657	\$833,657	\$833,657	\$833,657	\$833,657	\$833,657	\$833,657	100.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA:
PUE15150400605521	Construcción De Sistema Múltiple De Agua Potable Para La Junta Auxiliar De Mexcalcuautla	R33/200/2015-18	Teziutlan	Mexcalcuautla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,611,721	\$1,611,721	\$1,611,721	\$1,611,721	\$1,611,721	\$483,516	\$483,516	30.00	\$0	Metros lineales	1,672	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: AVANCE FISICO 30% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300568740	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán, 3ra Etapa (Cruzada Nacional Contra El Hambre)	R33/200/2015-07	Teziutlan	Teziutlán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,784,640	\$1,784,640	\$1,784,640	\$1,784,640	\$1,784,640	\$1,784,640	\$1,784,640	\$1,784,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	832	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA:
PUE15150300571363	Construcción De 3 Aulas, Dirección, Sanitarios, Y Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria Bicentenario De San Andrés C.C.T. 21dvv05544	R33/200/2015-03	Teziutlan	Teziutlán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,840,585	\$1,840,585	\$1,840,585	\$1,840,585	\$1,840,585	\$1,840,585	\$1,840,585	\$1,840,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA:
PUE15150400605146	Electrificación De La Colonia Antorchita Popular En La Sección Cuarta De Mexcalcuautla	R33/200/2015-13	Teziutlan	Mexcalcuautla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,041,289	\$2,041,289	\$2,041,289	\$2,041,289	\$2,041,289	\$2,041,289	\$2,041,289	\$2,041,289	100.00	\$0	Piezas	1,672	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% (COLOCACIÓN DE 59 POSTES) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605559	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán, 4a Etapa (Cruzada Nacional Contra El Hambre)	R33/200/2015-22	Teziutlan	Teziutlán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,041,289	\$2,041,289	\$2,041,289	\$2,041,289	\$2,041,289	\$612,387	\$612,387	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,085	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300571330	Construcción De Techo En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan 3ra Etapa (Cruzada Nacional Sin Hambre)	R33/200/2015-08	Teziutlan	Teziutlán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN,PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$8,840,637	\$8,930,480	\$8,930,480	\$8,930,480	\$8,930,480	\$8,930,480	\$8,930,480	\$8,930,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,050	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA:
PUE15150100490234	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle 20 De Noviembre, San Martín Tlapala Y Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Atlixco	DOP-FISM-2015013	Tlanguismanalco	San Martín Tlapala	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlanguismanalco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$91,501	\$91,501	\$91,501	\$91,501	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: la obra se ha ejecutado físicamente / Fisica: la obra se ha ejecutado al cien por ciento. / Registro: se envía información para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100490364	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Prolongación De La 6 Norte, 14 Poniente Y Privada 14 Poniente	DOP-FISM-2015014	Tlanguismanalco	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlanguismanalco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$147,580	\$112,318	\$112,318	\$112,318	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	Financiera: la obra se encuentra en ejecución. / Fisica: la obra se encuentra en ejecución. / Registro: se envía información para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100491481	Rehabilitación Del Area De Zona De Recaudación De Impuestos Y Atención A La Ciudadanía Prodim	DOP-FISM-2015009	Tlanguismanalco	Tlanguismanalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlanguismanalco	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$207,128								0.00	\$0	Metros Cuadrados	9,508	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se emite información para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100490425	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación De La 6 Norte, 14 Poniente Y Privada 14 Poniente	DOP-FISM-2015015	Tlanguismanalco	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLANGUISMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$259,496	\$259,496	\$259,496	\$259,496	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	Financiera: la obra no se ha ejecutado por conflictos sociales. / Fisica: La obra no se ha ejecutado por conflictos sociales. / Registro: Se emite información para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150200530450	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Sierra Negra Entre La 10 Oriente Y Carretera	15036	Tlaxichuca	Tlaxichuca Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$423,900	\$423,900	\$423,900	\$423,900	\$423,900	\$423,900	\$423,900	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: se termino la obra se solicita validacion / Fisica: se termino la obra se solicita validacion / Registro: se termino la obra se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200513134	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Alfonso Ruiz Entre Silvestre Carmona Y Pascual A. En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Coahuila	15032	Tlaxichuca	Miguel Hidalgo Y Coahuila	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,306	\$459,306	\$459,306	\$459,306	\$459,306	\$459,306	\$459,306	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: se solicita validación para su terminación / Fisica: se solicita validación para su terminación / Registro: se solicita validación para su terminación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521089	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Privada De La 5 Oriente Entre Límites De Calle Y Calle 5 Oriente.	15009	Tlaxichuca	Tlaxichuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$470,581	\$470,581	\$470,581	\$470,581	\$470,581	\$470,581	\$470,581	\$0	Metros lineales	29	0.00	100.00	Financiera: se termino la obra se solicita validacion / Fisica: se termino la obra se solicita validacion / Registro: se termino la obra se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566884	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Pascual A. Entre Calle Alfonso Ruiz Y Calle Ignacio Avarado En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Coahuila	15052	Tlaxichuca	Miguel Hidalgo Y Coahuila	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlaxichuca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$515,460	\$515,460	\$515,460	\$515,460	\$515,460	\$515,460	\$515,460	\$0	Metros lineales	89	0.00	100.00	Financiera: se solicita validación para darle termino / Fisica: se solicita validación para darle termino / Registro: se solicita validación para darle termino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200530678	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Entre Calle Y Pozo En Alamos Tepetitlan	15042	Tlaxichuca	Alamos Tepetitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$896,988	\$896,988	\$896,988	\$896,988	\$896,988	\$896,988	\$896,988	\$0	Metros lineales	155	0.00	100.00	Financiera: se termino la obra se solicita validacion / Fisica: se termino la obra se solicita validacion / Registro: se termino la obra se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200530575	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Amado Nervo Entre Límites De Calle Y Rocalosa En Santa Cecilia Tepetitlan	15040	Tlaxichuca	Santa Cecilia Tepetitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$934,963	\$934,963	\$934,963	\$934,963	\$934,963	\$934,963	\$934,963	\$0	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera: obra terminada se solicita su validacion / Fisica: obra terminada se solicita su validacion / Registro: obra terminada se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200530623	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle 20 De Noviembre Y Tierras De Labor	15041	Tlaxichuca	San Francisco Independencia (Santa María Aserradero)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$989,453	\$989,453	\$989,453	\$989,453	\$989,453	\$989,453	\$989,453	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: se termino la obra se solicita validacion / Fisica: se termino la obra se solicita validacion / Registro: se termino la obra se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200530726	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Principal En Santa Cruz La Capilla	15043	Tlaxichuca	Santa Cruz Buena Vista la Capilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,295,235	\$1,295,235	\$1,295,235	\$1,295,235	\$1,295,235	\$1,295,235	\$1,295,235	\$0	Metros lineales	245	0.00	100.00	Financiera: se solicita validación para darle termino / Fisica: se solicita validación para darle termino / Registro: se solicita validación para darle termino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200513561	Construcción De Muros De Contención Para La Protección De La Carretera Estatal Tlaxichuca - Guadalupe Victoria (Contingencias Por Lluvias)	15033	Tlaxichuca	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	Metros cúbicos	7,524	0.00	100.00	Financiera: se solicita validacion / Fisica: se solicita validacion / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100489402	Saneamiento Del Aroyo De La Ex-Hacienda Santa María Del Rosario A Partir De La Calle 3 Norte	15008	Tlaxichuca	Tlaxichuca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,606,196	\$1,606,196	\$1,606,196	\$1,606,196	\$1,606,196	\$1,606,196	\$1,606,196	\$0	Metros	3,200	0.00	100.00	Financiera: se termina obra se solicita validacion / Fisica: se termina obra se solicita validacion / Registro: se termina obra se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604773	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Real Entre Avenida 5 De Mayo Y Carretera Morelos - Tlaxichuca	15057	Tlaxichuca	José María Morelos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,750,500	\$1,750,500	\$1,750,500	\$1,750,500	\$1,750,500	\$1,750,500	\$1,750,500	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: se solicita validación para su terminación / Fisica: se solicita validación para su terminación / Registro: se solicita validación para su terminación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604725	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Morelos Entre Francisco I Madero Y Calle 2 Oriente	15056	Tlaxichuca	Tlaxichuca Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,914,491	\$1,914,491	\$1,914,491	\$1,914,491	\$1,914,491	\$1,914,491	\$1,914,491	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: se termino la obra se solicita validacion / Fisica: se termino la obra se solicita validacion / Registro: se termino la obra se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604799	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Francisco I Madero Entre Carretera A Tlaxichuca Y Tierras De Labor	15058	Tlaxichuca	Emancipación Quetzalapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,917,202	\$1,917,202	\$1,917,202	\$1,917,202	\$1,917,202	\$1,917,202	\$1,917,202	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: se termino la obra se solicita validacion / Fisica: se termino la obra se solicita validacion / Registro: se termino la obra se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566904	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Gustavo Díaz Ordaz Entre José María Morelos Y Límites De La Calle En La Localidad De Gpe. Libertad (Rio Valiente).	15053	Tlaxichuca	Guadalupe Libertad (Rio Valiente)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlaxichuca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,137,701	\$2,137,701	\$2,137,701	\$2,137,701	\$2,137,701	\$2,137,701	\$2,137,701	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: se solicita validación para su terminación / Fisica: se solicita validación para su terminación / Registro: se solicita validación para su terminación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100489360	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Venustiano Carranza Entre Carretera A Tlaxichuca Y Avenida Lerdo De Tejada, En La Localidad De San Francisco Independencia (Santa María Aserradero)	15007	Tlaxichuca	San Francisco Independencia (Santa María Aserradero)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,160,115	\$2,160,115	\$2,160,115	\$2,160,115	\$2,160,115	\$2,160,115	\$2,160,115	\$0	Metros lineales	855	0.00	100.00	Financiera: se termino la obra se solicita validacion / Fisica: se termino la obra se solicita validacion / Registro: se termino la obra se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100489536	Construcción De Colector Sanitario En La Calle Cuitlahuac Entre Límites De Tierra De Labor A Descarga En La Localidad De José María Morelos En El Municipio De Tlaxichuca.	15016	Tlaxichuca	José María Morelos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,247,379	\$2,247,379	\$2,247,379	\$2,247,379	\$2,247,379	\$2,247,379	\$2,247,379	\$0	Metros	1,600	0.00	100.00	Financiera: obra terminada se solicita validacion / Fisica: obra terminada se solicita validacion / Registro: obra terminada se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605020	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización Del Camino Viejo Altlaxichuca Entre Av. Miguel Hidalgo Y Lazaro Cardenas	15059	Tlaxichuca	Alamos Tepetitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,297,834	\$1,295,235	\$1,295,235	\$1,295,235	\$1,295,235	\$1,295,235	\$1,295,235	\$0	Metros lineales	475	0.00	100.00	Financiera: se termino la obra se solicita su validacion / Fisica: se termino la obra se solicita su validacion / Registro: se termino la obra se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100489500	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Revolucion Entre Tierras De Labor Y Calle Francisco I. Madero En La Localidad De E. Avaslo	15015	Tlaxichuca	Manuel Edgardo Avaslo (San Isidro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,527,058	\$2,527,058	\$2,527,058	\$2,527,058	\$2,527,058	\$2,527,058	\$2,527,058	\$0	Metros lineales	675	0.00	100.00	Financiera: se solicita validación para su terminación / Fisica: se solicita validación para su terminación / Registro: se solicita validación para su terminación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150100489450	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Nicolás Bravo Entre Carretera Tlachiuhca Y Tierras De Labor, En La Localidad De San Francisco Independencia (Santa María Aserradero)	15012	Tlachiuhca	San Francisco Independencia (Santa María Aserradero)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,007,914	\$4,007,914	\$4,007,914	\$4,007,914	\$4,007,914	\$4,007,914	\$4,007,914	100.00	\$0	Metros lineales	957	0.00	100.00	Financiera: se solicita validación / Física: se solicita validación / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604621	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Prolongación Miguel Hidalgo Hasta La Carretera Guadalupe Victoria - Cd. Serdán	15055	Tlachiuhca	Tlachiuhca Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,457,720	\$4,457,720	\$4,457,720	\$4,457,720	\$4,457,720	\$4,457,720	\$4,457,720	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: se termino la obra se solicita validación / Física: se termino la obra se solicita validación / Registro: se termino la obra se solicita validación
PUE15150300549778	Extensión De Línea En 3 Fases Sobre Calle 6 Sur Entre Las Vías De Ferrocarril Y Calle 7 Oriente	15028	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$202,949	\$201,780	\$201,780	\$201,780	\$201,780	\$201,780	\$201,780	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549789	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 3 Oriente Entre Calle 14 Sur Y Calle 16 Sur	15035	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$266,137	\$264,995	\$264,995	\$264,995	\$264,995	\$264,995	\$264,995	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549785	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 12 Norte Entre Carretera A San Marcos Tlacoayalco Y Calle 10 Poniente	15032	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,615	\$279,545	\$279,545	\$279,545	\$279,545	\$279,545	\$279,545	100.00	\$0	Metros lineales	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549783	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Lechuzza Entre Calle 7 Oriente Y Calle 3 Oriente	15029	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,402	\$305,130	\$305,130	\$305,130	\$305,130	\$305,130	\$305,130	100.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588387	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Con Clave: 216pb0092p.	15069	Tlacoatepec de Benito Juárez	Guadalupe	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$312,297	\$308,030	\$308,030	\$308,030	\$308,030	\$308,030	\$308,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588063	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Octavio Paz" Con Clave 216pb0800a.	15051	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$339,343	\$341,362	\$341,362	\$341,362	\$341,362	\$341,362	\$341,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA HAY MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588259	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Las Palmitas Entre Dren Cacaolaopan Y Calle Nuevo Progreso	15065	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$373,050	\$372,089	\$372,089	\$372,089	\$372,089	\$372,089	\$372,089	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588076	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Bachillerato Manuel Gómez Morín C.C.T. 216pb0335i	15062	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$377,857	\$377,208	\$377,208	\$377,208	\$377,208	\$377,208	\$377,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588541	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Antonio Zepeda" C.C.T. 216pr597g	15071	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$391,512	\$390,984	\$390,984	\$390,984	\$390,984	\$390,984	\$390,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549493	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 5 Poniente Y Calle 7 Sur Entre Calle 5 Sur	15008	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$407,619	\$406,501	\$406,501	\$406,501	\$406,501	\$406,501	\$406,501	100.00	\$0	Metros lineales	66	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550026	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C", En La Escuela Telesecundaria "Lorenzo Philo" Con C.C.T. 216tr0238s	15056	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$419,003	\$413,734	\$413,734	\$413,734	\$413,734	\$413,734	\$413,734	100.00	\$0	Metros lineales	413	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588280	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Manzana 2 A Un Costado Del Dren Cacaolaopan Y Ramal 3 Primera Etapa	15066	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$512,294	\$723,860	\$723,860	\$723,860	\$723,860	\$723,860	\$723,860	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549753	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 12 Norte A Entre Calle 6 Oriente Y Calle 8 Oriente	15024	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$512,824	\$511,551	\$511,551	\$511,551	\$511,551	\$511,551	\$511,551	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549538	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Zapata, Calle Hidalgo, Calle Independencia, Privada Independencia Entre Calle Ortizabeñe Y Calle Hidalgo	15014	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Francisco Esperilla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$542,556	\$541,518	\$541,518	\$541,518	\$541,518	\$541,518	\$541,518	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549759	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional "C" Y Cisterna En El Preescolar La Primavera C.C.T. 21dccc065n	15026	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$839,161	\$838,120	\$838,120	\$838,120	\$838,120	\$838,120	\$838,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	318	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549999	Construcción De Un Módulo De Sanitarios En Estructura Regional "C" En El Preescolar "Yolot Si" Con Clave 21djn2308w	15054	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$854,860	\$843,510	\$843,510	\$843,510	\$843,510	\$843,510	\$843,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	413	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300549768	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Telesecundaria "Lorenzo Phlo" Clave: 21etv0238s	15033	Tlaxcopec de Benito Juarez	San Marcos Tlaxcoyalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$862,420	\$860,732	\$860,732	\$860,732	\$860,732	\$860,732	\$860,732	\$860,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	413	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200506942	Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Octavio Paz C.C.T. 21dpp0800a	15021	Tlaxcopec de Benito Juarez	San Marcos Tlaxcoyalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$865,907	\$846,233	\$846,233	\$846,233	\$846,233	\$846,233	\$846,233	\$846,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588304	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria "Octavio Paz" C.C.T. 21dpp0834r.	15067	Tlaxcopec de Benito Juarez	Piedra Hincada de la Soledad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$901,959	\$900,219	\$900,219	\$900,219	\$900,219	\$900,219	\$900,219	\$900,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE15150400588068	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Reforma "Segunda Etapa"	15053	Tlaxcopec de Benito Juarez	Reforma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$940,783	\$989,238	\$989,238	\$989,238	\$989,238	\$989,238	\$989,238	\$989,238	100.00	\$0	Metros lineales	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE15150300549810	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Calles	15044	Tlaxcopec de Benito Juarez	San Marcos Tlaxcoyalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$992,359	\$990,660	\$990,660	\$990,660	\$990,660	\$990,660	\$990,660	\$990,660	100.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588083	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional "C" Y Cisterna, En La Escuela Primaria "Licenciado Benito Juárez" C.C.T. 21dpp0790x	15064	Tlaxcopec de Benito Juarez	Tlaxcopec de Benito Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$999,884	\$999,884	\$999,884	\$999,884	\$999,884	\$999,884	\$999,884	\$999,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588336	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Priv. Del Ramal, Entre 8 Sur Y 20 De Nov., Priv. Sta. Maria, Priv. Jaguey Seco, 1a. Priv. 16 De Septiembre, Calle Josefa Ortiz De Dominguez Oriente - Ponient	15068	Tlaxcopec de Benito Juarez	Palmillas (La Columna)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,579	\$880,897	\$880,897	\$880,897	\$880,897	\$880,897	\$880,897	\$880,897	100.00	\$0	Metros lineales	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE15150300549792	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Calle Antes Puebla Desde Carril San Felix Hasta Boulevard Juárez	15036	Tlaxcopec de Benito Juarez	Santo Nombre	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,071,997	\$1,012,255	\$1,012,255	\$1,012,255	\$1,012,255	\$1,012,255	\$1,012,255	\$1,012,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE15150300549816	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Calle Antes Puebla Desde Carril San Felix Hasta Boulevard Juárez)	15048	Tlaxcopec de Benito Juarez	Tlaxcopec de Benito Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,085,737	\$1,066,252	\$1,066,252	\$1,066,252	\$1,066,252	\$1,066,252	\$1,066,252	\$1,066,252	100.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588458	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle 20 De Noviembre Entre Av. Juárez Y Av. Anasauz	15070	Tlaxcopec de Benito Juarez	Tlaxcopec de Benito Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,178,579	\$1,126,405	\$1,126,405	\$1,126,405	\$1,126,405	\$1,126,405	\$1,126,405	\$1,126,405	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE15150300549983	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Carrera De Caballo Entre Calle Al Tanque Y Calle Sin Nombre, Aquiles Serdan Entre Carrera De Caballo Y 8 Poniente, 5 Mayo Entre 12 Y 10 Cr	15052	Tlaxcopec de Benito Juarez	San Marcos Tlaxcoyalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,184,593	\$1,151,220	\$1,151,220	\$1,151,220	\$1,151,220	\$1,151,220	\$1,151,220	\$1,151,220	100.00	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549563	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 3 Sur, Calle Xochitotlak Y Calle Ignacio Zaragoza	15020	Tlaxcopec de Benito Juarez	Santa Maria la Alta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,300,325	\$1,450,591	\$1,450,591	\$1,450,591	\$1,450,591	\$1,450,591	\$1,450,591	\$1,450,591	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE15150300549821	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Biblioteca En Estructura "U-1c" En La Secundaria "Técnica Número 20" C.C.T. 21es0020h	15050	Tlaxcopec de Benito Juarez	San Marcos Tlaxcoyalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,595,196	\$1,593,743	\$1,593,743	\$1,593,743	\$1,593,743	\$1,593,743	\$1,593,743	\$1,593,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549963	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Calle Reforma, Prolongación De La Reforma, Reforma 1, Reforma 2, Reforma 3 Y Diagonal De La Reforma).	15043	Tlaxcopec de Benito Juarez	Santa Maria la Alta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,703,054	\$1,700,636	\$1,700,636	\$1,700,636	\$1,700,636	\$1,700,636	\$1,700,636	\$1,700,636	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549814	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Calle Antes Puebla Desde Carril San Félix Hasta Boulevard Juárez)	15045	Tlaxcopec de Benito Juarez	Tlaxcopec de Benito Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,706,081	\$1,664,060	\$1,664,060	\$1,664,060	\$1,664,060	\$1,664,060	\$1,664,060	\$1,664,060	100.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549805	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia San Pedro En Las Calles Jacarandas, La Rosa, Clavel, Bugambillas, Margarita, Gladiola, Los Pinos, Priv. Crisantemos Y Priv. Violetas.	15042	Tlaxcopec de Benito Juarez	Santo Nombre	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,716,657	\$1,714,738	\$1,714,738	\$1,714,738	\$1,714,738	\$1,714,738	\$1,714,738	\$1,714,738	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE15150400588069	Ampliación De Colector Sanitario En Camino Real, Primera Etapa	15061	Tlaxcopec de Benito Juarez	San Marcos Tlaxcoyalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,970,928	\$2,622,392	\$2,622,392	\$2,622,392	\$2,622,392	\$2,622,392	\$2,622,392	\$2,622,392	100.00	\$0	Metros lineales	10,818	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593705	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada Para Mejoramiento De Espacios De La Vivienda En La Localidad De San Andres 1era Etapa Y En La Loc. De El Rincon Segunda Etapa	15043	Tlaxcopec de Benito Juarez	San Andrés	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,478	\$29,478	\$29,478	\$29,478	\$29,478	\$29,478	\$29,478	\$29,478	100.00	\$0	Piezas	71	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE1515040059373	Construcción Del Corcado Perimetral En Preescolar Benito Juarez	15641	Tlaxiaco	Tanchitla (Buenavista)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$73,191	\$73,191	\$73,191	\$73,191	\$73,191	\$73,191	\$73,191	\$73,191	100.00	\$0	Metros	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593724	Construcción De Un Aula En El Bachillerato General Municipal "Nicolas Bravo" Clave 21ebh0883q	15604	Tlaxiaco	El Muñeco (Cristo Rey)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$500,036	\$500,036	\$500,036	\$500,036	\$500,036	\$500,036	\$500,036	\$500,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300556934	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Federal Vicente Guerrero Con Clave 21dpr0608w (Segunda Etapa)	15593	Tlaxiaco	Itzatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$839,985	\$839,985	\$839,985	\$839,985	\$839,985	\$839,985	\$839,985	\$839,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593716	Construcción De Un Aula Y Una Biblioteca En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza C.C.T. 21dpr0615f	15616	Tlaxiaco	Santa María	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$901,818	\$901,818	\$901,818	\$901,818	\$901,818	\$901,818	\$901,818	\$901,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561784	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Zacatal	15624	Tlaxiaco	El Zacatal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,017,548	\$1,017,548	\$1,017,548	\$1,017,548	\$1,017,548	\$1,017,548	\$1,017,548	\$1,017,548	100.00	\$0	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521944	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Tliltotec	15630	Tlaxiaco	Tliltotec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,035,606	\$1,035,606	\$1,035,606	\$1,035,606	\$1,035,606	\$1,035,606	\$1,035,606	\$1,035,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521653	Construcción De Cuartos De Baños Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En La Localidad De El Saltillo	15608	Tlaxiaco	El Saltillo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,040,653	\$1,040,653	\$1,040,653	\$1,040,653	\$1,040,653	\$1,040,653	\$1,040,653	\$1,040,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE FINALIZO FISICAMENTE DESDE EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593727	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Consistente En La Construcción De Descargas Domiciliarias Y Tratamiento A Base De Biodigestores Primera Etapa	15631	Tlaxiaco	Plan de Ayala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,046,454	\$1,046,454	\$1,046,454	\$1,046,454	\$1,046,454	\$1,046,454	\$1,046,454	\$1,046,454	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557058	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Andador En El Rincon Tlaxiaco Puebla	15636	Tlaxiaco	El Rincón	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,053,739	\$1,053,739	\$1,053,739	\$1,053,739	\$1,053,739	\$1,053,739	\$1,053,739	\$1,053,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	880	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE FINALIZO CORRECTAMENTE FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569608	Construcción De Un Aula Didáctica, Modulo De Direccion Y Sanitarios En Estructura Regional "C" En El Bachillerato Digital No. 116 Con Clave 21ebh1101d	15622	Tlaxiaco	La Lagunilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,141,698	\$1,141,698	\$1,141,698	\$1,141,698	\$1,141,698	\$1,141,698	\$1,141,698	\$1,141,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566761	Construcción De Un Aula Y Anexo Sanitario Con Direccion En La Escuela Bachillerato General Municipal "Nueva Creación" Clave: 21ebh08850	15603	Tlaxiaco	Cuauhtec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,158,262	\$1,158,262	\$1,158,262	\$1,158,262	\$1,158,262	\$1,158,262	\$1,158,262	\$1,158,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569670	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En San Antonio	15639	Tlaxiaco	San Antonio Acatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,259,163	\$1,259,163	\$1,259,163	\$1,259,163	\$1,259,163	\$1,259,163	\$1,259,163	\$1,259,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557040	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Nuevo Tenancingo	15612	Tlaxiaco	Nuevo Tenancingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,569,605	\$1,569,605	\$1,569,605	\$1,569,605	\$1,569,605	\$1,569,605	\$1,569,605	\$1,569,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300560647	Construcción De Techado En El Bachillerato Benito Juarez Garcia	15626	Tlaxiaco	Tlaxiaco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,611,105	\$1,611,105	\$1,611,105	\$1,611,105	\$1,611,105	\$1,611,105	\$1,611,105	\$1,611,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521808	Construcción De Cuartos Para Baños Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En La Localidad De Teteloloya	15617	Tlaxiaco	Teteloloya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,858,124	\$1,895,629	\$1,895,629	\$1,895,629	\$1,895,629	\$1,895,629	\$1,895,629	\$1,895,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589130	Amp. Calle Xochimilco No. 3 Entre Miguel Hidalgo Y Tlaxiaco.	TLAH-16815	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$37,229	\$37,229	\$37,229	\$37,229	\$37,229	\$37,229	\$37,229	\$37,229	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera: Obra Financieramente terminada al 100%, En proceso de construcción por parte de C.F.E. / Física: Obra Financieramente terminada al 100%, En proceso de construcción por parte de C.F.E. / Registro: Obra Financieramente terminada al 100%.
PUE15150400589167	Equipamiento De La Casa De Salud (Dispensario Medico) En La Colonia Domingo Arenas	TLAH-13515	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2015	\$49,310	\$49,310	\$49,310	\$49,310	\$49,310	\$49,310	\$49,310	\$49,310	100.00	\$0	Lote	3,850	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de mobiliario, adquirida y pagada al 100% / Física: Adquisición de mobiliario, adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de mobiliario, adquirida y pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589086	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos Entre Calle Galeana Y Camino Real.	TLAH-16715	Tlahuapán	Santiago Coltzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$82,012	\$82,012	\$82,012	\$82,012	\$24,604	\$24,604	\$24,604	\$24,604	30.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400587350	Construcción De Techo Firme En San Francisco La Unión (San Vicente)	TLAH-14715	Tlahuapan	San Francisco la Unión (San Vicente)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$86,940	\$86,940	\$86,940	\$86,940	\$86,940	\$86,940	\$86,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400586593	Amp. San Miguel Tianguistenco, C. Besana Ejidal.	TLAH-11615	Tlahuapan	San Miguel Tianguistenco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$89,166	\$89,166	\$89,166	\$89,166	\$89,166	\$89,166	\$89,166	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./
PUE15150400587405	Construcción De Techo Firme En San Martinito.	TLAH-14915	Tlahuapan	San Martinito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$93,882	\$93,882	\$93,882	\$93,882	\$93,882	\$93,882	\$93,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400587611	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Y Tlaxisco Y Calle 22 De Mayo.	TLAH-15315	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$101,828	\$101,828	\$101,828	\$101,828	\$101,828	\$101,828	\$101,828	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400586498	Amp. Ignacio Manuel Altamirano, Calle Morelos.	TLAH-11815	Tlahuapan	Ignacio Manuel Altamirano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$107,488	\$107,488	\$107,488	\$107,488	\$107,488	\$107,488	\$107,488	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./
PUE15150400588246	Ampliación Del Drenaje Sanitario Prolongación Privada Reforma Entre Campo De Futbol Y Misma Calle, En La Colonia La Loma.	TLAH-16215	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114,035	\$114,035	\$114,035	\$114,035	\$114,035	\$114,035	\$114,035	100.00	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400587305	Construcción De Techo Firme En La Preciosita.	TLAH-14515	Tlahuapan	La Preciosita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$141,169	\$141,169	\$141,169	\$141,169	\$141,169	\$141,169	\$141,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400586923	Construcción De Techo Firme En Ignacio Manuel Altamirano.	TLAH-14215	Tlahuapan	Ignacio Manuel Altamirano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$141,960	\$141,960	\$141,960	\$141,960	\$141,960	\$141,960	\$141,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400587268	Construcción De Techo Firme En Santa Cruz Moxolahuac.	TLAH-14615	Tlahuapan	Santa Cruz Moxolahuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,230	\$145,230	\$145,230	\$145,230	\$145,230	\$145,230	\$145,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400586522	Amp. San Francisco La Unión, Calle Alvaro Obregon.	TLAH-11715	Tlahuapan	San Francisco la Unión (San Vicente)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$149,244	\$149,244	\$149,244	\$149,244	\$149,244	\$149,244	\$149,244	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./
PUE15150400587415	Construcción De Techo Firme En Nuevo Tlahuapan.	TLAH-15015	Tlahuapan	Nuevo Tlahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$181,569	\$181,569	\$181,569	\$181,569	\$181,569	\$181,569	\$181,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400586932	Construcción De Techo Firme En San Pedro Matamoros.	TLAH-14015	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$197,010	\$197,010	\$197,010	\$197,010	\$197,010	\$197,010	\$197,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400587367	Construcción De Techo Firme En Santa Cruz Otlatla.	TLAH-14815	Tlahuapan	Santa Cruz Otlatla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$201,804	\$201,804	\$201,804	\$201,804	\$201,804	\$201,804	\$201,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400587250	Construcción De Techo Firme En Guadalupe Zaragoza.	TLAH-14415	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$202,515	\$202,515	\$202,515	\$202,515	\$202,515	\$202,515	\$202,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400586626	Amp. San Rafael Ixtapaluca, C. Nogales Y Colima.	TLAH-11315	Tlahuapan	San Rafael Ixtapaluca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$207,209	\$207,209	\$207,209	\$207,209	\$207,209	\$207,209	\$207,209	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	0.00	Financiera: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./
PUE15150400586574	Amp. San Juan Cuauhtemoc, C. Linda Vista.	TLAH-11515	Tlahuapan	San Juan Cuauhtemoc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	0.00	Financiera: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./ Registro: Obra Financieramente terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E./
PUE15150400587426	Construcción De Techo Firme En Ignacio Lopez Rayon (El Gavillero), La Cartera.	TLAH-15115	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$229,479	\$229,479	\$229,479	\$229,479	\$229,479	\$229,479	\$229,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400588267	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Del Panteon Entre Av. Revolucion Y Calle La Calavera.	TLAH-16315	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$245,182	\$245,182	\$245,182	\$245,182	\$124,136	\$124,136	\$124,136	50.63	\$0	Metros lineales	148	0.00	50.63	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



PUE15150400586560	Amp. Guadalupe Zaragoza, Calle Cuauhtémoc, Merida Y La Paz.	TLAH-11415	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$263,872	\$263,872	\$263,872	\$263,872	\$263,872	\$263,872	\$263,872	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: Obra Financiamiento terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E. / Fisica: Obra Financiamiento terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E. / Registro: Obra Financiamiento
PUE15150400586903	Construcción De Techo Firme En Santa María Texmelucan.	TLAH-12715	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$273,439	\$273,439	\$273,439	\$273,439	\$273,439	\$273,439	\$273,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586605	Amp. Santa Ma. Texmelucan, C. I. Zaragoza, Francisco I. Madero, C. Tro De Mayo	TLAH-10415	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$279,284	\$279,284	\$279,284	\$279,284	\$279,284	\$279,284	\$279,284	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: Obra Financiamiento terminada al 100%. En proceso de construcción por parte de C.F.E. / Registro: Obra Financiamiento
PUE15150400587595	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Fresnos Entre Calle Independencia Y Calle Revolucion.	TLAH-15715	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$296,916	\$296,916	\$296,916	\$296,916	\$296,916	\$296,916	\$296,916	100.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549707	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Itzacchuatl Entre Avenida Santa María Y Misma Calle.	TLAH-12215	Tlahuapan	San Cayetano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$298,843	\$298,843	\$298,843	\$298,843	\$298,843	\$298,843	\$298,843	100.00	\$0	Metros lineales	111	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada fisica y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300549622	Construcción De Un Aula En El Jardin De Niños Carlos Pellicer Con Clave: 21dn0474g.	TLAH-11915	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Educación	En Ejecución	2015	\$318,025	\$318,025	\$318,025	\$318,025	\$318,025	\$318,025	\$318,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada fisica y financiamiento al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588006	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Rafael Ixtapalucan.	TLAH-15815	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$371,326	\$371,326	\$371,326	\$371,326	\$293,956	\$293,956	\$293,956	79.16	\$0	Vivienda	40	0.00	79.16	Financiera: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587998	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Santiago Coltzingo.	TLAH-15515	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$372,853	\$372,853	\$372,853	\$372,853	\$161,967	\$161,967	\$161,967	43.44	\$0	Vivienda	40	0.00	43.44	Financiera: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588779	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Calavera Entre Barranca Y Misma Calle En La Colonia Domingo Arenas.	TLAH-10315	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$376,719	\$376,719	\$376,719	\$376,719	\$304,185	\$304,185	\$304,185	80.75	\$0	Metros lineales	600	0.00	80.75	Financiera: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589071	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Los Pinos Entre Calle Emiliano Zapata Y Misma Calle.	TLAH-16615	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,696	\$380,696	\$380,696	\$380,696	\$114,209	\$114,209	\$114,209	30.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	30.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586910	Construcción De Techo Firme En San Juan Cuauhtémoc.	TLAH-14115	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$390,459	\$390,459	\$390,459	\$390,459	\$390,459	\$390,459	\$390,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587194	Construcción De Techo Firme En Santiago Coltzingo.	TLAH-14315	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$405,913	\$405,913	\$405,913	\$405,913	\$405,913	\$405,913	\$405,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587479	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Huiloac En San Pedro Matamoros.	TLAH-12815	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$421,071	\$421,071	\$421,071	\$421,071	\$338,545	\$338,545	\$338,545	80.40	\$0	Metros lineales	132	0.00	80.40	Financiera: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. / Registro: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588821	Construcción De Drenaje Pluvial Av. Revolucion Entre Calle La Calavera Y Barranca.	TLAH-16015	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$431,289	\$431,289	\$431,289	\$431,289	\$431,289	\$431,289	\$431,289	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587508	Ampliación De Red Agua Potable En La Colonia San José Y Apaxtaco.	TLAH-13715	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$462,881	\$462,881	\$462,881	\$462,881	\$462,881	\$462,881	\$462,881	100.00	\$0	Metros lineales	228	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589029	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privadas De La Comunidad De San Martinito.	TLAH-16415	Tlahuapan	San Martinito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$476,147	\$476,147	\$476,147	\$476,147	\$142,844	\$142,844	\$142,844	30.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	30.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. / Registro: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586897	Construcción De Techo Firme En San Miguel Tlanguistenco	TLAH-13015	Tlahuapan	San Miguel Tlanguistenco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,329	\$516,329	\$516,329	\$516,329	\$516,329	\$516,329	\$516,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra fisica y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589054	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia San José Desde El Tanque De Almacenamiento A Calle Zacatecas.	TLAH-16515	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$527,157	\$527,157	\$527,157	\$527,157	\$158,147	\$158,147	\$158,147	30.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	30.00	Financiera: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. / Registro: Obra fisicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





PUE15150300570519	Construccion De Sistema De Agua Potable	17915	Tlapacoya	Cuatrecalcatla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$980,341	\$980,341	\$980,341	\$980,341	\$980,341	\$980,341	\$980,341	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570483	Construccion De 19 Recamaras Adicionales	24915	Tlapacoya	San Miguel Tilapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,138,326	\$1,138,326	\$1,138,326	\$1,138,326	\$1,138,326	\$1,138,326	\$1,138,326	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UNA MODIFICACION PER SUPUESTAL DEL MONTO DE LA OBRA QUEDANDO A LA FECHA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
PUE15150200528928	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	30315	Tlapacoya	Ahuacatlaya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,669,323	\$1,669,323	\$1,669,323	\$1,669,323	\$1,669,323	\$1,669,323	\$1,669,323	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200528800	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	29315	Tlapacoya	Benito Juárez (Xicaltango)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,721,917	\$1,721,917	\$1,721,917	\$1,721,917	\$1,721,917	\$1,721,917	\$1,721,917	100.00	\$0	Metros lineales	680	0.00	95.00	Financiera: SE ENCUENTRA POR TERMINAR DURANTE ESTE MES DE EMER / Registro: FINANCIERAMENTE PAGADA Y EN PROCESO EN OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570456	Construccion De 32 Recamaras Adicionales	22815	Tlapacoya	Tlapacoya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,948,640	\$1,948,640	\$1,948,640	\$1,948,640	\$1,948,640	\$1,948,640	\$1,948,640	100.00	\$0	Vivienda	124	0.00	100.00	Financiera: se llevo a cabo una modificación en presupuesto el cual se encuentra cubierto al 100% / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200529083	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	31315	Tlapacoya	La Cruz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,993,945	\$1,993,945	\$1,993,945	\$1,993,945	\$1,993,945	\$1,993,945	\$1,993,945	100.00	\$0	Metros lineales	460	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611566	Ampliacion De Energia Electrica En Colonia Los Tepetates	TLAP-FISM-005/15	Tlapanala	Los Tepetates	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$55,572	\$55,572	\$55,572	\$55,572	\$55,572	\$55,572	\$55,572	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100476569	Bacheo De La Carretera Del Municipio De Tlapanala A La Entrada De La Comunidad De Aztla	TLAP-DOP-001-15	Tlapanala	Tlapanala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$378,456	\$378,456	\$378,456	\$378,456	\$378,456	\$378,456	\$378,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 746 206.36. CON RECURSO.
PUE15150400611609	Ampliacion De Energia Electrica En Diferentes Calles De La Localidad De Tepetzingo	TLAP-FISM-008/15	Tlapanala	Rancho de Tepetzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$421,106	\$421,106	\$421,106	\$421,106	\$126,332	\$126,332	\$126,332	30.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100476604	Mantenimiento De Caminos De Sacacosechas En El Municipio De Tlapanala	TLAP-FISM-002-15	Tlapanala	Tlapanala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$461,384	\$461,384	\$461,384	\$461,384	\$461,384	\$461,384	\$461,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611492	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De Tlapanala (Segunda Etapa)	TLAP-FISM-003/15	Tlapanala	Tlapanala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$544,586	\$544,586	\$544,586	\$544,586	\$544,586	\$544,586	\$544,586	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611592	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Tepapayeca Primera Etapa	TLAP-FISM-006/15	Tlapanala	Tepapayeca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611650	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Entre Calle Sin Nombre Y Calle Las Flores	TLAP-FISM-009/15	Tlapanala	Rancho de Aztla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$672,651	\$672,651	\$672,651	\$672,651	\$672,651	\$672,651	\$672,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 767,833.70. CON RECURSO.
PUE15150400611527	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Avenida Matamoros Y Barrio El Arenal Zona II	TLAP-FISM-004/15	Tlapanala	El Arenal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$742,539	\$742,539	\$742,539	\$742,539	\$742,539	\$742,539	\$742,539	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100476542	Perforacion De Pozo En La Localidad De Coatepec	TLAP-FISM-001-15	Tlapanala	Santa Catarina Coatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,316,693	\$1,316,693	\$1,316,693	\$1,316,693	\$1,316,693	\$1,316,693	\$1,316,693	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611680	Equipamiento De Pozo En La Localidad De Santa Catarina Coatepec	TLAP-FISM-010/15	Tlapanala	Santa Catarina Coatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,637,681	\$1,637,681	\$1,637,681	\$1,637,681	\$489,741	\$489,741	\$489,741	29.90	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,640,320.73. CON RECURSO DE FISM POR \$ 1,637,681.37 Y FORTAMUN POR \$ 2,633.36 - Financiera: OBRA FINQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587983	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada De La Torre	OP-186-149	Tlatlauquitepec	Anasco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$197,062	\$197,062	\$197,062	\$197,062	\$197,062	\$197,062	\$197,062	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552210	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Principal Y Bachillerato	OP-186-130	Tlatlauquitepec	San Agustin Chagchaltzin	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$204,514	\$204,514	\$204,514	\$204,514	\$204,514	\$204,514	\$204,514	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%

PUE15150300552188	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	OP-186-128	Tlaltlauquitepec	Xalteneango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$245,515	\$245,515	\$245,515	\$245,515	\$245,515	\$245,515	\$245,515	100.00	\$0	Metros lineales	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552238	Construccion De Empedrado En La Calle Fernando Montes De Oca	OP-186-123	Tlaltlauquitepec	Xalteneango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$266,077	\$266,077	\$266,077	\$266,077	\$266,077	\$266,077	\$266,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE15150300552233	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	OP-186-134	Tlaltlauquitepec	Oyameles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$311,604	\$311,604	\$311,604	\$311,604	\$311,604	\$311,604	\$311,604	100.00	\$0	Metros lineales	2,854	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503090	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor	OP-186-100	Tlaltlauquitepec	El Duraznillo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$412,884	\$412,884	\$412,884	\$412,884	\$412,884	\$412,884	\$412,884	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587963	Construccion De Estufas Ecologicas	OP-186-141	Tlaltlauquitepec	Ciudad de Tlaltlauquitepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$484,695	\$484,695	\$484,695	\$484,695	\$484,695	\$484,695	\$484,695	100.00	\$0	Vivienda	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE15150200503025	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor	OP-186-097	Tlaltlauquitepec	Coatectzin	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$560,884	\$560,884	\$560,884	\$560,884	\$560,884	\$560,884	\$560,884	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552223	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Puente De La Victoria	OP-186-132	Tlaltlauquitepec	El Mirador	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$590,598	\$590,598	\$590,598	\$590,598	\$590,598	\$590,598	\$590,598	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200502249	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor	OP-186-095	Tlaltlauquitepec	Buena Vista	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	100.00	\$0	Vivienda	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503065	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor	OP-186-098	Tlaltlauquitepec	Cuatlamingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	100.00	\$0	Vivienda	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE15150200503507	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor	OP-186-112	Tlaltlauquitepec	Xalteta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	\$782,884	100.00	\$0	Vivienda	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552115	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	OP-186-127	Tlaltlauquitepec	Gómez Sur	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$849,436	\$849,436	\$849,436	\$849,436	\$849,436	\$849,436	\$849,436	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE15150200503440	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor	OP-186-106	Tlaltlauquitepec	Mazatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$893,884	\$893,884	\$893,884	\$893,884	\$893,884	\$893,884	\$893,884	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE15150300550474	Demolicion Y Construccion De 3 Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Esc. Prim. Union Y Progreso	OP-186-121	Tlaltlauquitepec	Xonocauhta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$918,210	\$918,210	\$918,210	\$918,210	\$918,210	\$918,210	\$918,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE15150400587615	Construccion De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales	OP-186-136	Tlaltlauquitepec	Pezmatán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$975,671	\$975,671	\$975,671	\$975,671	\$975,671	\$975,671	\$975,671	100.00	\$0	Metros lineales	1,375	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE15150200503529	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor	OP-186-114	Tlaltlauquitepec	Yolotcán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,004,522	\$1,004,522	\$1,004,522	\$1,004,522	\$1,004,522	\$1,004,522	\$1,004,522	100.00	\$0	Vivienda	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE15150200503492	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor	OP-186-111	Tlaltlauquitepec	Tepantzoil	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,041,884	\$1,041,884	\$1,041,884	\$1,041,884	\$1,041,884	\$1,041,884	\$1,041,884	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE15150200503469	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor 2a. Etapa	OP-186-109	Tlaltlauquitepec	Tatauzquico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,189,884	\$1,189,884	\$1,189,884	\$1,189,884	\$1,189,884	\$1,189,884	\$1,189,884	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200502506	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor	OP-186-096	Tlaltlauquitepec	Caltepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,522,884	\$1,522,884	\$1,522,884	\$1,522,884	\$1,522,884	\$1,522,884	\$1,522,884	100.00	\$0	Vivienda	205	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400587587	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable 1a. Etapa	OP-186-135	Tlaltlauquepec	Oyameles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,573,302	\$1,573,302	\$1,573,302	\$1,573,302	\$1,573,302	\$1,573,302	\$1,573,302	100.00	\$0	Equipamiento	2,854	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552202	Construccion De Segunda Etapa De Alcantarillado Sanitario	OP-186-129	Tlaltlauquepec	Ilita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,984,396	\$1,984,396	\$1,984,396	\$1,984,396	\$1,984,396	\$1,984,396	\$1,984,396	100.00	\$0	Metros lineales	774	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503565	Construccion De Techos Para Vivienda En Varias Localidades De La Region Sur Del Municipio De Tlaltlauquepec Meta: 4.986.06 M2	OP-186-119	Tlaltlauquepec	Ciudad de Tlaltlauquepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,986,980	\$1,986,980	\$1,986,980	\$1,986,980	\$1,986,980	\$1,986,980	\$1,986,980	100.00	\$0	Vivienda	885	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552230	Ampliacion De Red De Energia Electrica Col. Los Angeles, Calles Placido Felix, Felix Valera, Priv. Garridos, Priv. Ma. De Jesus, Serafin Miron, Priv. Gomez, Priv. Placido Felix, Priv. Varela, Calle Y	OP-186-133	Tlaltlauquepec	Ocotlán de Betancourt	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,993,421	\$1,993,421	\$1,993,421	\$1,993,421	\$1,993,421	\$1,993,421	\$1,993,421	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503571	Construccion De Techos Para Vivienda En Varias Localidades De La Region Centro Del Municipio De Tlaltlauquepec Meta: 4.975.51 M2	OP-186-122	Tlaltlauquepec	Ciudad de Tlaltlauquepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,999,170	\$1,999,170	\$1,999,170	\$1,999,170	\$1,999,170	\$1,999,170	\$1,999,170	100.00	\$0	Vivienda	815	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503100	Construccion De Empedrado Calle Benito Juarez 1a. Etapa	OP-186-101	Tlaltlauquepec	El Mirador	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,999,252	\$1,999,252	\$1,999,252	\$1,999,252	\$1,999,252	\$1,999,252	\$1,999,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,590	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552065	Construccion De Techos Para Vivienda En Varias Localidades De La Region Norte Del Municipio De Tlaltlauquepec Meta: 4.977.26 M2	OP-186-125	Tlaltlauquepec	Ciudad de Tlaltlauquepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,999,783	\$1,999,783	\$1,999,783	\$1,999,783	\$1,999,783	\$1,999,783	\$1,999,783	100.00	\$0	Vivienda	770	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100469453	Rehabilitacion De Agua Potable	OP-186-087	Tlaltlauquepec	Mazatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTILAUQUEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,729,587	\$2,729,587	\$2,729,587	\$2,729,587	\$2,729,587	\$2,729,587	\$2,729,587	100.00	\$0	Metros lineales	1,587	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587627	Reposicion De Pozo De Agua Potable	OP-186-137	Tlaltlauquepec	Oyameles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,845,905	\$2,845,905	\$2,845,905	\$2,845,905	\$2,845,905	\$2,845,905	\$2,845,905	100.00	\$0	Equipamiento	2,854	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521009	Ampliacion De La Red De Electrificacion En La Localidad De Ejido Peña Blanca (Cerro Del Comun), En El Municipio De Tlaxco, Del Estado De Puebla.	15101	Tlaxco	Ejido Peña Blanca (Cerro del Comin)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$159,781	\$159,781	\$159,781	\$159,781	\$159,781	\$159,781	\$159,781	100.00	\$0	Lote	68	0.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN 100% / Fisica: APORTACIÓN AL CONVENIO PROH 2015 / Registro: APORTACION AL CONVENIO PROH 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574294	Mejoramiento Del Comedor De La Telesecundaria "Juan Escutia" C.C.T. 21etv0768h De La Localidad De El Álamo En El Municipio De Tlaxco, Puebla	15107	Tlaxco	El Álamo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$278,140	\$253,968	\$253,968	\$253,968	\$253,968	\$253,968	\$253,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574165	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria "Jose Garibaldi" C.C.T. 21etv0093n De Acalman En El Municipio De Tlaxco, Puebla	15106	Tlaxco	Acalman	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$326,038	\$326,038	\$326,038	\$326,038	\$326,038	\$326,038	\$326,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	755	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576912	Construccion De Pisos Firmes En Viviendas De Varias Localidades Del Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla	15115	Tlaxco	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$367,742	\$367,742	\$367,742	\$367,742	\$367,742	\$367,742	\$367,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575908	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Loma Bonita En El Municipio De Tlaxco, Puebla	15113	Tlaxco	Loma Bonita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$439,164	\$439,164	\$439,164	\$439,164	\$439,164	\$439,164	\$439,164	100.00	\$0	Metros	161	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575789	Construccion De Anexo Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Primaria "Justo Sierra" C.C.T. 21etv0909g De Cuaxtla, En El Municipio De Tlaxco, Puebla	15112	Tlaxco	Cuaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$484,503	\$484,503	\$484,503	\$484,503	\$484,503	\$484,503	\$484,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	589	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300577430	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria "Leona Vicario" C.C.T. 21etv0909g. En La Localidad De Atlatpan, Tlaxco, Puebla	15116	Tlaxco	Atlatpan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$498,055	\$498,055	\$498,055	\$498,055	\$498,055	\$498,055	\$498,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	382	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574432	Construccion De Comedor En Estructura Regional "C" 6.00x8.00m En La Primaria Oficial "Oral. Jesus Gonzalez Ortega", C.C.T. 21etv0203d De El Álamo, En El Municipio De Tlaxco, Puebla	15108	Tlaxco	El Álamo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$514,659	\$514,659	\$514,659	\$514,659	\$514,659	\$514,659	\$514,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521086	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional "C" 6.00x8.00m En La Telesecundaria "Adolfo Ruiz Cortines", C.C.T. 21etv0091p De La Cabecera Municipal De Tlaxco, En El Estado De Puebla.	15103	Tlaxco	Tlaxco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$515,362	\$515,362	\$515,362	\$515,362	\$515,362	\$515,362	\$515,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.









PUE15150300574510	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Luis Echeverría Alvarez	20613	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. TUZAMAPAN DE GALEANA PUE	Educación	En Ejecución	2015	\$876,305	\$876,305	\$876,305	\$876,305	\$876,305	\$876,305	\$876,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: SE TERMINO LA OBRA EN SU TOTALIDAD AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE TERMINO LA OBRA AL % FISICA Y
PUE15150400615570	Construcción De Techado En El Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria Vasco Nuñez	20619	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200503904	Bacheo Con Carpeta Asfáltica De Av. Independencia San Juan Tzicatlacoyan	15010	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$196,898	\$196,898	\$196,898	\$196,898	\$196,898	\$196,898	\$196,898	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,185	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINANDY OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150300580305	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Balbanera, Segunda Etapa.	15003	Tzicatlacoyan	San José Balbanera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400602878	Construcción De "Techo Digno" Perteneciente Al Municipio De Tzicatlacoyan En El Estado De Puebla.	15013	Tzicatlacoyan	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$338,593	\$338,593	\$338,593	\$338,593	\$338,593	\$338,593	\$338,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400602639	Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico En Las 10 Localidades Del Municipio De Tzicatlacoyan	15007	Tzicatlacoyan	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$531,791	\$531,791	\$531,791	\$531,791	\$531,791	\$531,791	\$531,791	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400602605	Construcción De Baño Digno En La Localidad De San Miguel Acucxocomac Perteneciente Al Municipio De Tzicatlacoyan	15006	Tzicatlacoyan	San Miguel Acucxocomac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$678,474	\$678,474	\$678,474	\$678,474	\$678,474	\$678,474	\$678,474	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400602779	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Bernardino Tepeneña 2da Etapa	15014	Tzicatlacoyan	San Bernardino Tepeneña	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$866,444	\$866,444	\$866,444	\$866,444	\$866,444	\$866,444	\$866,444	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150300580346	Ampliación De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Localidad De San Antonio Juárez	15004	Tzicatlacoyan	San Antonio Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$950,022	\$950,022	\$950,022	\$950,022	\$950,022	\$950,022	\$950,022	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150300580389	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De Tejaluca	15005	Tzicatlacoyan	San José Tejaluca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150300580223	Construcción De Techado En Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón Con Clave: 21ep0464	15001	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,205,418	\$1,205,418	\$1,205,418	\$1,205,418	\$1,205,418	\$1,205,418	\$1,205,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150300580269	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Chiapa, Segunda Etapa	15002	Tzicatlacoyan	San Isidro Chiapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,307,776	\$1,307,776	\$1,307,776	\$1,307,776	\$1,307,776	\$1,307,776	\$1,307,776	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al
PUE15150400599829	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle 1 Norte	11539	Venustiano Carranza	Los Mangos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$151,562	\$151,562	\$151,562	\$151,562	\$151,562	\$151,562	\$151,562	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600061	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Guerrero En La Colonia El Claro	11541	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$198,755	\$198,755	\$198,755	\$198,755	\$198,755	\$198,755	\$198,755	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300551598	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Calle Prolongación Ex Bombeo 1	11519	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$281,343	\$281,343	\$281,343	\$281,343	\$281,343	\$281,343	\$281,343	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599944	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Vicente Guerrero	11540	Venustiano Carranza	Coronel Tito Hernández (María Andrea)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$340,966	\$340,966	\$340,966	\$340,966	\$340,966	\$340,966	\$340,966	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE CUMPLIERON LAS METAS ESTABILIZADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300551554	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ex Bombeo 1	11518	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$441,694	\$441,694	\$441,694	\$441,694	\$441,694	\$441,694	\$441,694	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EL PROYECTO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552491	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	11527	Venustiano Carranza	Tumbadero Escobal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$450,139	\$450,139	\$450,139	\$450,139	\$450,139	\$450,139	\$450,139	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE CUMPLIERON LAS METAS DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300552647	Rehabilitación Del Sistema De Agua	11531	Venustiano Carranza	El Ojite	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$476,424	\$476,424	\$476,424	\$476,424	\$476,424	\$476,424	\$476,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552539	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	11530	Venustiano Carranza	La Morena	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$641,580	\$843,744	\$843,744	\$843,744	\$843,744	\$843,744	\$843,744	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552070	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Prolongación Plutarco Elías Calles Hacia La Descarga De La Localidad	11524	Venustiano Carranza	Coronel Tito Hernández (María Andrea)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$907,618	\$907,618	\$907,618	\$907,618	\$907,618	\$907,618	\$907,618	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE CUMPLIO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300551948	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Principal De La Localidad Sobre El Camino Que Conduce A San Bartolo Del Escobal	11522	Venustiano Carranza	Estrella Roja	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$952,224	\$952,224	\$952,224	\$952,224	\$952,224	\$952,224	\$952,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599612	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria Expropiación Petrolera C.C.T. 21dpr0720q	11538	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,005,403	\$1,005,403	\$1,005,403	\$1,005,403	\$1,005,403	\$1,005,403	\$1,005,403	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552051	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	11523	Venustiano Carranza	El Lindero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,240,039	\$1,240,039	\$1,240,039	\$1,240,039	\$1,240,039	\$1,240,039	\$1,240,039	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE CUMPLIERON LAS METAS DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300551763	Rehabilitación De Edificio Y Anexo Sanitario Que Conforman La Escuela Técnica 91 C.F.C. 21ds0099v	11521	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,488,364	\$1,488,364	\$1,488,364	\$1,488,364	\$1,488,364	\$1,488,364	\$1,488,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600276	Construcción De Baños Ecológicos Con Biodigestor En Viviendas De La Localidad	11545	Venustiano Carranza	El Encinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,560,768	\$1,560,768	\$1,560,768	\$1,560,768	\$1,560,768	\$1,560,768	\$1,560,768	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100492039	Matenimiento De Alumbrado Publico	11503	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,994,020					0.00				Piezas	27,800	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información...
PUE15150400600123	Construcción De Canal De Aguas Pluviales	11543	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE CUMPLIERON LAS METAS ESTABLECIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589620	Construcción De 6 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Alhuaca	15081	Vicente Guerrero	Alhuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$205,993	\$205,993	\$205,993	\$205,993	\$205,993	\$205,993	\$205,993	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100%. SE REMITEN AVANCES PARA SU VALIDACION Financiera: OBRA CONCLUIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. SE REMITE REPORTE PARA SU VALIDACION Y SE INFORMA QUE Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. SE REMITEN AVANCES PARA SU CORRECTA VALIDACION - Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION SE REMITEN AVANCES PARA SU VALIDACION - Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. SE
PUE15150400589525	Construcción De 10 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Telpatlan	15062	Vicente Guerrero	Telpatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$343,322	\$25,290	\$25,290	\$25,290	\$25,290	\$25,290	\$25,290	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. SE REMITE REPORTE PARA SU VALIDACION Y SE INFORMA QUE Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. SE REMITEN AVANCES PARA SU CORRECTA VALIDACION - Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION SE REMITEN AVANCES PARA SU VALIDACION - Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. SE
PUE15150300570302	Construcción De Un Aula En Primaria Comunitaria Indígena De Telpatlan Con Clave: 21kpb0155u. Ubicada En El Barrio De Tamalahuatla	15067	Vicente Guerrero	Telpatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$459,290	\$393,695	\$393,695	\$393,695	\$393,695	\$393,695	\$393,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION SE REMITEN AVANCES PARA SU VALIDACION - Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON ANTIPO OTROGADO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO ACTUALMENTE SE A OTROGADO Financiera: Obra en proceso de construcción / Fisica: obra en proceso de construcción / Registro: Se remiten avances físicos y financieros para su validación. La obra actualmente se encuentra en proceso de Financiera: OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON AVANCES. SE REPORTAN PARA SU
PUE15150400589846	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio De 4x4 En La Localidad De Caporalco Buenos Aires	15083	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$682,201	\$682,201	\$682,201	\$682,201	\$204,660	\$204,660	\$204,660	30.00	\$0	Piezas	75	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION SE REMITEN AVANCES PARA SU VALIDACION - Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. SE REPORTA QUE LA OBRA SE FINANCIÓ A TRAVES DE DIVERSOS FONDOS COMO SF Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON ANTIPO OTROGADO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO ACTUALMENTE SE A OTROGADO Financiera: Obra en proceso de construcción / Fisica: obra en proceso de construcción / Registro: Se remiten avances físicos y financieros para su validación. La obra actualmente se encuentra en proceso de Financiera: OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON AVANCES. SE REPORTAN PARA SU
PUE15150400588906	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2º Etapa Que Beneficiara A Los Barrios De Llano Grande Uno, Vaquerías, Las Cruces Y Los Medranos De La Localidad De Telpatlan	15061	Vicente Guerrero	Telpatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,247,190	\$691,845	\$691,845	\$691,845	\$691,845	\$691,845	\$691,845	100.00	\$0	Metros	860	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON ANTIPO OTROGADO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO ACTUALMENTE SE A OTROGADO Financiera: Obra en proceso de construcción / Fisica: obra en proceso de construcción / Registro: Se remiten avances físicos y financieros para su validación. La obra actualmente se encuentra en proceso de Financiera: OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON AVANCES. SE REPORTAN PARA SU
PUE15150400589547	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Caporalco Buenos Aires (Barrio Zotola)	15064	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,954,247	\$1,954,247	\$1,954,247	\$1,954,247	\$586,274	\$586,274	\$586,274	30.00	\$0	Metros	139	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON ANTIPO OTROGADO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO ACTUALMENTE SE A OTROGADO Financiera: Obra en proceso de construcción / Fisica: obra en proceso de construcción / Registro: Se remiten avances físicos y financieros para su validación. La obra actualmente se encuentra en proceso de Financiera: OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON AVANCES. SE REPORTAN PARA SU
PUE15150200517265	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ojo De Agua	15032	Vicente Guerrero	Ojo de Agua	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,428,812	\$2,425,980	\$2,425,980	\$2,425,980	\$1,695,664	\$1,695,664	\$1,695,664	69.90	\$0	Metros	387	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON ANTIPO OTROGADO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO ACTUALMENTE SE A OTROGADO Financiera: Obra en proceso de construcción / Fisica: obra en proceso de construcción / Registro: Se remiten avances físicos y financieros para su validación. La obra actualmente se encuentra en proceso de Financiera: OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON AVANCES. SE REPORTAN PARA SU
PUE15150400588532	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Los Barrios De La Coyotera, La Barranca Tepanzola, Centro, Cuatexcoxo Y Cuixtezo En La Localidad De Alhuaca	15018	Vicente Guerrero	Alhuaca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,973,120	\$2,971,333	\$2,971,333	\$2,971,333	\$2,306,091	\$2,306,091	\$2,306,091	77.61	\$0	Metros	998	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON ANTIPO OTROGADO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON AVANCES. SE REPORTAN PARA SU

PUE15150200517161	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Zona Sur)	15023	Vicente Guerrero	Tepeztizintla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,862,610	\$4,977,817	\$4,977,817	\$4,977,817	\$4,977,817	\$4,977,817	\$4,977,817	100.00	\$0	Metros	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE CON UNA AMPLIACION AL IMPORTE CONTRATADO / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA TANTO FISICA COMO
PUE15150400586334	Renta De Maquinaria Para La Construcción De Plataforma Para La Construcción De Tres Aulas Didacticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Bachillerato General Clave Z1ebh0890z.	196017	Xayacatlan de Bravo	Segunda Sección de Xayacatlan de Bravo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,209	\$25,209	\$25,209	\$25,209	\$25,209	\$25,209	\$25,209	100.00	\$0	Metros cúbicos	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN ESTA OBRA SE ASIGNARA A LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO FISM 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552637	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Xayacatlan De Bravo. (Segunda Etapa)	196014	Xayacatlan de Bravo	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$960,548	\$958,957	\$958,957	\$958,957	\$958,957	\$958,957	\$958,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: SE CONSTRUYERON 20 CUARTOS ADICIONALES DE 15 X 4.35 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300553319	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza Clave: Z1ees0108z	15215	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,277,437	\$1,277,437	\$1,277,437	\$1,277,437	\$1,277,437	\$1,277,437	\$1,277,437	100.00	\$0	Lote	700	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO POR COMPLETO DURANTE ESTE TRIMESTRE / Fisica: SE CULMINO FISICAMENTE LA OBRA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552901	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Emperador Cuahtemoc Clave: Z1dpr0548y	15212	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,188,696	\$1,981,171	\$1,981,171	\$1,981,171	\$1,981,171	\$1,981,171	\$1,981,171	100.00	\$0	Lote	635	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA COMPLETADO DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608951	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	15218	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,333,011	\$2,333,011	\$2,333,011	\$2,333,011	\$2,333,011	\$2,333,011	\$2,333,011	100.00	\$0	Metros lineales	37,027	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA, DURANTE ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599387	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec	15202	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,687,405	\$3,687,405	\$3,687,405	\$3,687,405	\$1,775,502	\$1,775,502	\$1,775,502	48.15	\$0	Metros Cuadrados	2,310	0.00	48.15	Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Fisica: SE REALIZO EL AVANCE AL TERCER INFORME / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608870	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle 17 De Junio Y 5 De Mayo 2da Etapa	15216	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Fisica: SE CONCLUYO LA OBRA DURANTE ESTE TRIMESTRE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614914	Mantenimiento Y Registro Eléctrico De Pozo Para Agua Potable	011-2015	Xicotlan	Xicotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,275	\$102,275	\$102,275	\$102,275	\$102,275	\$102,275	\$102,275	100.00	\$0	Piezas	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614458	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Red De Distribución	005-2015	Xicotlan	Xicotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	100.00	\$0	Estudio de preinversión	650	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINIQUITADA AL 100% / Fisica: ESTUDIO ELABORADO AL 100% / Registro:
PUE15150400614999	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Guadalupeana	012-2015	Xicotlan	Xicotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$138,576	\$138,576	\$138,576	\$138,576	\$138,576	\$138,576	\$138,576	100.00	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614851	Reparación De Red Y Cambio De Válvulas Del Sistema De Agua Potable	010-2015	Xicotlan	Xicotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,371	\$149,371	\$149,371	\$149,371	\$149,371	\$149,371	\$149,371	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615150	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino Al Pantoneo	014-2015	Xicotlan	Xicotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	100.00	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614557	Adoquinamiento De Calle Santiaguito	007-2015	Xicotlan	Coacalco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$235,673	\$235,673	\$235,673	\$235,673	\$235,673	\$235,673	\$235,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	519	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615079	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino A La Antena	013-2015	Xicotlan	Xicotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	100.00	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614765	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Equipo De Bombeo De Agua Potable En Los Cocos	009-2015	Xicotlan	Xicotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$249,501	\$249,501	\$249,501	\$249,501	\$249,501	\$249,501	\$249,501	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400614711	Rehabilitación De Dirección Y Servicios Sanitarios Estructura Regional C En Escuela Primaria Rafael Avila Camacho Clave Unica Z1epr0471z	008-2015	Xicotlan	Xicotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$323,071	\$323,071	\$323,071	\$323,071	\$323,071	\$323,071	\$323,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561661	Construcción De Baños Ecológicos En Prescolar Comunitario Las Chapas Con Clave Z1kjp1387b	15011	Xiutetelco	Las Chapas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$196,555	\$196,555	\$196,555	\$196,555	\$196,555	\$196,555	\$196,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400603982	Construcción De Piso Firme	15073	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$266,160	\$266,160	\$266,160	\$266,160	\$79,848	\$79,848	\$79,848	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603909	Construcción De Anexo Farmacéutica En Centro De Salud 2 Nucleos Basicos Con Dental	15069	Xiutetelco	San Francisco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2015	\$282,769	\$282,769	\$282,769	\$282,769	\$282,769	\$282,769	\$282,769	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503000561622	Mejoramiento De Un Áula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Preescolar "Benito Juárez", Clave 21dco0462m	15003	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$314,424	\$314,424	\$314,424	\$314,424	\$314,424	\$314,424	\$314,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503000561645	Construcción De Un Áula Tipo Regional En El Preescolar Comunitario Con Clave 21hjn1154m	15007	Xiutetelco	Ejido San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$342,037	\$342,037	\$342,037	\$342,037	\$342,037	\$342,037	\$342,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602664	Construcción De Un Áula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Preescolar Comunitario Rural "Vicente Suarez Ferrer" C.C.T. 21kpn1529j	15067	Xiutetelco	El Aguaje Atoluca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$362,606	\$362,606	\$362,606	\$362,606	\$362,606	\$362,606	\$362,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604009	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria Bilingüe Venustiano Carranza C.C.T. 21dpo0912e	15074	Xiutetelco	Ateacx	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$366,896	\$366,896	\$366,896	\$366,896	\$110,069	\$110,069	\$110,069	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604041	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria Federal Bilingüe "Lic. Adolfo Lopez Mateos" C.C.T. 21dpo0393j	15075	Xiutetelco	Ateacx	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$366,896	\$366,896	\$366,896	\$366,896	\$110,069	\$110,069	\$110,069	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602781	Construcción De Un Áula Didáctica En Estructura Regional "C", En La Primaria "Kalmekak" Con Clave De Centro De Trabajo 21dpo0807u	15068	Xiutetelco	El Zapote	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$367,452	\$367,452	\$367,452	\$367,452	\$367,452	\$367,452	\$367,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604141	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar Xochitl C.C.T. 21dpo0164c	15079	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$368,442	\$368,442	\$368,442	\$368,442	\$110,533	\$110,533	\$110,533	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503000564951	Construcción De Un Áula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Preescolar "Esperanza Iris" C.C.T. 21dpo2319e	15040	Xiutetelco	San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$381,396	\$381,396	\$381,396	\$381,396	\$381,396	\$381,396	\$381,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604114	Construcción De Sistemas Fotovoltaicos	15077	Xiutetelco	Ateacx	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$258,000	\$258,000	\$258,000	60.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503000564956	Construcción De Cercado Perimetral En Escuela Telesecundaria Niños Heroes C.C.T.21dtv0547y	15043	Xiutetelco	San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$475,789	\$475,789	\$475,789	\$475,789	\$475,789	\$475,789	\$475,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601427	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe "Ignacio Allende" C.C.T. 21dpo0729g	15057	Xiutetelco	Loma Bonita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$509,012	\$509,012	\$509,012	\$509,012	\$509,012	\$509,012	\$509,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602411	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Carmen Serdán	15062	Xiutetelco	San Francisco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$524,015	\$524,015	\$524,015	\$524,015	\$524,015	\$393,425	\$393,425	75.08	\$0	Piezas	0	0.00	75.08	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600234	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Miguel Hidalgo	15053	Xiutetelco	San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$529,550	\$529,550	\$529,550	\$529,550	\$529,550	\$497,091	\$497,091	93.87	\$0	Piezas	0	0.00	93.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532160	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle 5 De Mayo Sur	15019	Xiutetelco	El Aguaje Atoluca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$533,036	\$533,036	\$533,036	\$533,036	\$533,036	\$533,036	\$533,036	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601402	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Chalma	15054	Xiutetelco	Chalma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$597,660	\$597,660	\$597,660	\$597,660	\$597,660	\$484,050	\$484,050	80.99	\$0	Piezas	0	0.00	80.99	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603177	Construcción De Dos Áulas Didácticas En Estructura Regional "C" En La Primaria Carlos Sayago Hernández Con C.C.T. 21dpo0751j	15041	Xiutetelco	Alto Lucero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$677,320	\$677,320	\$677,320	\$677,320	\$677,320	\$677,320	\$677,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200532096	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada 20 De Noviembre	15016	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$718,525	\$718,524	\$718,524	\$718,524	\$718,524	\$718,524	\$718,524	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564920	Construcción De Pavimento Hidráulico En Dos Tramos De La Calle Las Palmas	15038	Xiutetelco	San Isidro	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$790,418	\$790,418	\$790,418	\$790,418	\$790,418	\$790,418	\$790,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604162	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria "José Gálvez Arrieta" Cct 21des0100b	15080	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$811,665	\$811,665	\$811,665	\$811,665	\$243,500	\$243,500	\$243,500	30.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600159	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional "C", En La Primaria Lic. "Adolfo López Mateos" C.C.T. 21dpb0528j	15050	Xiutetelco	Vista Hermosa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$832,151	\$832,151	\$832,151	\$832,151	\$832,151	\$832,151	\$832,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604077	Construcción De Desajumador Escolar En Preescolar "Fernando Montes De Oca" C.C.T. 21dcc1104f	15076	Xiutetelco	San Francisco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$861,455	\$861,455	\$861,455	\$861,455	\$258,437	\$258,437	\$258,437	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE PAGO SOLO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SE PAGO SOLO ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SE PAGO SOLO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564918	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Tenochtitlan Primera Etapa	15031	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$876,830	\$876,830	\$876,830	\$876,830	\$876,830	\$876,830	\$876,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561805	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia San Isidro	15020	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$897,276	\$897,276	\$897,276	\$897,276	\$897,276	\$897,276	\$897,276	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532350	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Carmen, Tramo 0 315.11 - 0 515.11	15014	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918,512	\$918,512	\$918,512	\$918,512	\$918,512	\$918,512	\$918,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561821	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Matamoros Entre Calle Benito Juárez Y Narciso Mendoza	15026	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$969,137	\$969,137	\$969,137	\$969,137	\$969,137	\$969,137	\$969,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602357	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	15060	Xiutetelco	San Martín	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$978,428	\$978,428	\$978,428	\$978,428	\$978,428	\$978,428	\$978,428	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602463	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 5 De Febrero Y 5 De Mayo	15063	Xiutetelco	Atecac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,048,060	\$1,048,060	\$1,048,060	\$1,048,060	\$1,048,060	\$992,170	\$992,170	94.67	\$0	Piezas	0	0.00	94.67	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564914	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Guadalupe , Tramo 0 620 - 0 795	15030	Xiutetelco	Santiago	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,053,180	\$1,053,180	\$1,053,180	\$1,053,180	\$1,053,180	\$1,053,180	\$1,053,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604212	Rehabilitación De Camino Principal A Loma Bonita	15083	Xiutetelco	Loma Bonita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,060,072	\$1,060,072	\$1,060,072	\$1,060,072	\$318,022	\$318,022	\$318,022	30.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604181	Rehabilitación De Camino El Zapote- San Martín	15082	Xiutetelco	El Zapote	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,060,160	\$1,060,160	\$1,060,160	\$1,060,160	\$318,048	\$318,048	\$318,048	30.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601418	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Xalpan	15056	Xiutetelco	San Isidro	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,840	\$1,061,840	\$1,061,840	\$1,061,840	\$1,061,840	\$868,582	\$868,582	81.80	\$0	Piezas	0	0.00	81.80	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602500	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada El Progreso	15064	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,163,430	\$1,163,430	\$1,163,430	\$1,163,430	\$1,163,430	\$1,042,139	\$1,042,139	89.57	\$0	Piezas	0	0.00	89.57	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601412	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diagonal	15055	Xiutetelco	Maxtaloya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,302,640	\$1,302,640	\$1,302,640	\$1,302,640	\$1,302,640	\$963,702	\$963,702	73.98	\$0	Piezas	0	0.00	73.98	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561797	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 5 De Mayo	15018	Xiutetelco	La Reforma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,410,811	\$1,410,811	\$1,410,811	\$1,410,811	\$1,410,811	\$1,410,811	\$1,410,811	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150300561824	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En El Camino A La Cantera	15027	Xiutetelco	La Cantera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,418,915	\$1,418,915	\$1,418,915	\$1,418,915	\$1,418,915	\$1,418,915	\$1,418,915	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601434	Construcción De Alcantarillado Sanitario	15058	Xiutetelco	Rancho Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,851,182	\$1,851,182	\$1,851,182	\$1,851,182	\$1,851,182	\$1,851,182	\$1,851,182	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603871	Construcción De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa)	15066	Xiutetelco	Las Chapas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,871,124	\$1,871,124	\$1,871,124	\$1,871,124	\$561,337	\$561,337	\$561,337	30.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564911	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Villa Flores Y Calle Linda Vista	15028	Xiutetelco	Xaltipan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,978,800	\$1,978,800	\$1,978,800	\$1,978,800	\$1,978,800	\$1,978,800	\$1,978,800	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532122	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Hermenegildo Galeana	15017	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,983,309	\$1,983,309	\$1,983,309	\$1,983,309	\$1,983,309	\$1,983,309	\$1,983,309	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532181	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Fernando Montes De Oca Y Calle Vicente Suarez	15021	Xiutetelco	La Reforma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,223,962	\$2,223,962	\$2,223,962	\$2,223,962	\$2,223,962	\$2,223,962	\$2,223,962	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561813	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	15025	Xiutetelco	La Palma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,418,023	\$2,418,023	\$2,418,023	\$2,418,023	\$2,418,023	\$2,418,023	\$2,418,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200531810	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Maximino Avila Camacho Entre Calle Mariano Matamoros Y Puente De Xicola	15024	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,687,833	\$2,687,833	\$2,687,833	\$2,687,833	\$2,687,833	\$2,687,833	\$2,687,833	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602294	Construcción De Alcantarillado Sanitario	15059	Xiutetelco	San Andrés Coyotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,714,553	\$2,714,553	\$2,714,553	\$2,714,553	\$2,714,553	\$2,323,752	\$2,323,752	85.60	\$0	Metros	0	0.00	85.60	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602540	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar 2º Etapa	15065	Xiutetelco	Las Chapas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,878,791	\$2,878,791	\$2,878,791	\$2,878,791	\$415,425	\$415,425	\$415,425	14.43	\$0	Lote	0	0.00	14.43	Financiera: OBRA EN PROCESO REALIZADA CON RECURSOS 2014 Y 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532064	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Rustica	15015	Xiutetelco	San Isidro	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,078,405	\$3,078,405	\$3,078,405	\$3,078,405	\$3,078,405	\$3,078,405	\$3,078,405	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532360	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Martín-Xaltipan, Primera Etapa	15022	Xiutetelco	Xaltipan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,340,038	\$4,340,038	\$4,340,038	\$4,340,038	\$4,340,038	\$4,340,038	\$4,340,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603954	Construcción De Techo Firme	15072	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,934,235	\$4,934,235	\$4,934,235	\$4,934,235	\$1,480,270	\$1,480,270	\$1,480,270	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE PAGO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597460	Construcción De Pisos Firmes En Varias Localidades	151108	Xochiapulco	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Xochiapulco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$192,328	\$192,328	\$192,328	\$192,328	\$192,328	\$192,328	\$192,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	100.00	Financiera: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Física: La Obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: La construcción de Pisos firmes se realizo en Varias localidades - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597410	Rehabilitación De Escuela Primaria Manuel Pozos Clave Rer0759bvecc721	150706	Xochiapulco	Primera Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Xochiapulco	Educación	En Ejecución	2015	\$1,217,011	\$1,217,011	\$1,217,011	\$1,217,011	\$1,217,011	\$1,217,011	\$1,217,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Física: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: Se rehabilitaron 8 aulas, se retiro la pintura dañada y aplica pintura nueva, se cambio el plafón, se retiro piso de.
PUE15150400597396	Construcción De Letrina Con Biodigestor En Varias Localidades 1a. Etapa	141007	Xochiapulco	Atzalán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Xochiapulco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,388,220	\$2,388,220	\$2,388,220	\$2,388,220	\$2,388,220	\$2,388,220	\$2,388,220	100.00	\$0	Piezas	841	0.00	100.00	Financiera: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: Se construyeron 53 Letrinas con su biodigestor respectivamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573844	Electrificación De S.E. Part. Para Servicio De Escuela Secundaria Técnica No. 84, Ubicada En Carr. Interserrana Km 87	XVS-R33-2015-022	Xochitlan de Vicente Suarez	Xochitlan de Vicente Suarez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$84,690	\$84,690	\$84,690	\$84,690	\$84,690	\$84,690	\$84,690	100.00	\$0	Metros lineales	2,721	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601368	Construcción De Colector Y Fosa Séptica	XVS-R33-2015-054	Xochitlan de Vicente Suarez	Xicalcochico	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$125,141	\$125,141	\$125,141	\$125,141	\$125,141	\$125,141	\$125,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150100498795	Ampliación De Red De Energia Elctrica 2da Etapa En La Colonia Xomeco	XVS-R33-2015-015	Xochitlan de Vicente Suarez	Zoateopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,426	\$130,426	\$130,426	\$130,426	\$130,426	\$130,426	\$130,426	100.00	\$0	Metros lineales	2,256	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573788	Suministro De Energia Elctrica En Tres Aulas Didacticas, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Una Direccion Y Sanitarios, En El Centro Integrador De Servicios (Cis)	XVS-R33-2015-021	Xochitlan de Vicente Suarez	Xochitlan de Vicente Suarez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,511	\$130,511	\$130,511	\$130,511	\$130,511	\$130,511	\$130,511	100.00	\$0	Metros lineales	2,721	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600497	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable De La Colonia De Tepehican	XVS-R33-2015-033	Xochitlan de Vicente Suarez	Xaltipac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$270,972	\$270,972	\$270,972	\$270,972	\$270,972	\$270,972	\$270,972	100.00	\$0	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100498802	Ampliación De Drenaje Sanitario Calles G. Victoria-Maravillas	XVS-R33-2015-017	Xochitlan de Vicente Suarez	Huahuaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$275,941	\$275,941	\$275,941	\$275,941	\$275,941	\$275,941	\$275,941	100.00	\$0	Metros lineales	1,163	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600528	Ampliación De La Calle Bicentenario Y Alcantarilla	XVS-R33-2015-034	Xochitlan de Vicente Suarez	Xochitlan de Vicente Suarez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,591	\$300,591	\$300,591	\$300,591	\$300,591	\$300,591	\$300,591	100.00	\$0	Metros cubicos	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601203	Ampliación De Red De Energia Elctrica En El Barrio De Atahuit Uno En La Localidad De Zoateopan, Mpio. De Xochitlan De Vicente Suarez, Pue.	XVS-R33-2015-052	Xochitlan de Vicente Suarez	Zoateopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$336,466	\$300,591	\$300,591	\$300,591	\$300,591	\$300,591	\$300,591	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601099	Construcción De Andador Peatonal	XVS-R33-2015-044	Xochitlan de Vicente Suarez	Amatitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$372,571	\$372,571	\$372,571	\$372,571	\$372,571	\$372,571	\$372,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100498790	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Loma A Zaltahuacan Y De Zaltahuacan A Ocotzocuata	XVS-R33-2015-014	Xochitlan de Vicente Suarez	Huahuaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$467,520	\$583,354	\$583,354	\$583,354	\$583,354	\$583,354	\$583,354	100.00	\$0	Metros lineales	104	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600721	Construcción De Comedor En Esc. Telesecundaria Federal Vicente Suarez,C.C.T.21dtdv0470z	XVS-R33-2015-036	Xochitlan de Vicente Suarez	Xaltipac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$492,087	\$492,087	\$492,087	\$492,087	\$492,087	\$492,087	\$492,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	483	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601029	Construcción De Letrinhas Con Biodigestor En La 2da Seccion De Tzontecomata	XVS-R33-2015-041	Xochitlan de Vicente Suarez	Tzontecomata (Cuauachpan)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$532,522	\$532,522	\$532,522	\$532,522	\$532,522	\$532,522	\$532,522	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601354	Rehabilitación De Camino Huahuaxtla-Colonia Tepetitlan Mediante Muros	XVS-R33-2015-053	Xochitlan de Vicente Suarez	Huahuaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$548,877	\$548,877	\$548,877	\$548,877	\$548,877	\$548,877	\$548,877	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601089	Ampliación De Drenaje En La Localidad De Huapalegcan	XVS-R33-2015-043	Xochitlan de Vicente Suarez	Huapalegcan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$580,411	\$580,411	\$580,411	\$580,411	\$580,411	\$580,411	\$580,411	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: 100 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575079	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Atahuit II	XVS-R33-2015-025	Xochitlan de Vicente Suarez	Zoateopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$668,306	\$668,306	\$668,306	\$668,306	\$668,306	\$668,306	\$668,306	100.00	\$0	Metros lineales	31	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572811	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Francisco Ocottepec	XVS-R33-2015-010	Xochitlan de Vicente Suarez	San Francisco Ocottepec (Cototepec de Cárdenas)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$693,481	\$693,481	\$693,481	\$693,481	\$693,481	\$693,481	\$693,481	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601051	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xocoyolapan	XVS-R33-2015-042	Xochitlan de Vicente Suarez	Xocoyolapan (Santa Isabel)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$753,072	\$753,072	\$753,072	\$753,072	\$753,072	\$753,072	\$753,072	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100498782	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Melchor Ocampo Y 3 De Abril Barrio San Isidro	XVS-R33-2015-010	Xochitlan de Vicente Suarez	Xochitlan de Vicente Suarez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$781,442	\$781,442	\$781,442	\$781,442	\$781,442	\$781,442	\$781,442	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE15150300575110	Amp. De Red De Energia Elctrica En El Barrio De La Capilla, Loc. Zoateopan	XVS-R33-2015-026	Xochitlan de Vicente Suarez	Zoateopan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$794,052	\$794,052	\$794,052	\$794,052	\$794,052	\$794,052	\$794,052	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599589	Rehabilitación De Unidad Básica De Rehabilitación	XVS-R33-2015-030	Xochitlan de Vicente Suarez	Xochitlan de Vicente Suarez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Salud	En Ejecución	2015	\$952,385	\$952,385	\$952,385	\$952,385	\$952,385	\$952,385	\$952,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,249	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





PUE15150300580177	Rehabilitación Y Reequipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Xochitlan, Municipio De Xochitlan Todos Santos, Puebla.	2015-012	Xochitlan Todos Santos	Xochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$548,533	\$540,747	\$540,747	\$540,747	\$540,747	\$540,747	\$540,747	\$540,747	100.00	\$0	Equipamiento	6,049	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE	
PUE15150200538279	Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Calles: 8 Sur, 11 Oriente, 13 Oriente, 15 Oriente Y 6 Sur En La Localidad De Xochitlan	2015-005	Xochitlan Todos Santos	Xochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS	Salud	En Ejecución	2015	\$597,711	\$617,528	\$617,528	\$617,528	\$617,528	\$617,528	\$617,528	\$617,528	\$617,528	100.00	\$0	Metros lineales	290	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: 8 SUR, 11 ORIENTE, 13 ORIENTE, 15 ORIENTE Y 6 SUR EN LA
PUE15150200538463	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Colonia Las Granadas En La Loc. De Xochitlan	2015-007	Xochitlan Todos Santos	Xochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS	Salud	En Ejecución	2015	\$659,341	\$659,341	\$659,341	\$659,341	\$659,341	\$659,341	\$659,341	\$659,341	\$659,341	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS GRANADAS EN LA LOC. DE XOCHITLAN, NO. DE OBRA: 2015-
PUE15150200538116	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles: 8 Sur, 11 Oriente, 13 Oriente, 15 Oriente Y 6 Sur En La Localidad De Xochitlan	2015-004	Xochitlan Todos Santos	Xochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS	Salud	En Ejecución	2015	\$907,415	\$907,415	\$907,415	\$907,415	\$907,415	\$907,415	\$907,415	\$907,415	\$907,415	100.00	\$0	Metros lineales	290	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 8 SUR, 11 ORIENTE, 13 ORIENTE, 15
PUE15150200538371	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia Las Granadas Ubicada En La Loc. De Xochitlan	2015-006	Xochitlan Todos Santos	Xochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS	Salud	En Ejecución	2015	\$962,453	\$962,453	\$962,453	\$962,453	\$962,453	\$962,453	\$962,453	\$962,453	\$962,453	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS GRANADAS UBICADA EN LA LOC. DE XOCHITLAN, NO. DE OBRA: 2015-
PUE15150200538567	Construcción De 30 Cuartos Dormitorios, En La Localidad De Xochitlan, Municipio De Xochitlan Todos Santos, Puebla.	2015-010	Xochitlan Todos Santos	Xochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,020,005	\$1,020,005	\$1,020,005	\$1,020,005	\$1,020,005	\$1,020,005	\$1,020,005	\$1,020,005	\$1,020,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN,
PUE1515040061467	Construcción De Techado En El Bachillerato General Oficial: Macario Valencia Vallejo, Con Clave: 21ebh023w, En La Localidad De Xochitlan, Municipio De Xochitlan Todos Santos, Puebla. "Primera Etapa"	2015-024	Xochitlan Todos Santos	Xochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,174,612	\$1,174,612	\$1,174,612	\$1,174,612	\$1,174,612	\$1,174,612	\$1,174,612	\$1,174,612	\$1,174,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL: MACARIO VALENCIA VALLEJO, CON CLAVE: 21EBH023W, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN, NO. DE OBRA: 2015-
PUE15150400616113	Ampliación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Av. Higinio Aguilar En La Localidad De Xochitlan Municipio De Xochitlan Todos Santos, Puebla. "Primera Etapa"	2015-020	Xochitlan Todos Santos	Xochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,221,704	\$1,221,704	\$1,221,704	\$1,221,704	\$1,221,704	\$1,221,704	\$1,221,704	\$1,221,704	\$1,221,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,049	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. HIGINIO AGUILAR EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN, NO. DE OBRA: 2015-
PUE15150200542742	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Localidad De Atemeya, Calle Ignacio Zaragoza	15014	Yaonahuac	Atemeya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	100.00	\$0	Luminaria	800	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO EN UNA SOLA EXHIBICION / Fisica: 7 ES EL NUMERO DE SERVICIOS DOMESTICOS / Registro: NO SE ENVIO A VALIDAR POR LO
PUE15150200542751	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Localidad De Ahuata, Calle Ahuata	15015	Yaonahuac	Ahuata	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,896	\$19,896	\$19,896	\$19,896	\$19,896	\$19,896	\$19,896	\$19,896	\$19,896	100.00	\$0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO EN UNA SOLA EXHIBICION / Fisica: 4 ES EL NUMERO DE SERVICIOS DOMESTICOS / Registro: SE VUELVE A CAPTURAR YA QUE EN
PUE15150200542760	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Localidad De Mazatonal, Calle Mazatonal Y Calle 5 De Febrero	15016	Yaonahuac	Mazatonal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	100.00	\$0	Luminaria	800	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO EN UNA SOLA EXHIBICION / Fisica: 10 ES EL NUMERO DE SERVICIOS DOMESTICO / Registro: SE VUELVE A REALIZAR LA
PUE15150200542735	Ampliacion De Electrificacion En La Localidad De Acoogta, Poctan, Calle 17 Oriente, Azucenas	15013	Yaonahuac	Acoogta Poctan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	100.00	\$0	Luminaria	1,000	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / Fisica: 19 SERVICIOS DOMESTICOS / Registro: AMPLIACION DE ELACTRIFICACION CON 19 SERVICIOS DOMESTICOS -
PUE15150200542729	Ampliacion De Electrificacion En La Localidad De Ocoatepec, Calle San Benito, Juarez Y Camino Los Pinos	15012	Yaonahuac	Ocoatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$85,979	\$85,979	\$85,979	\$85,979	\$85,979	\$85,979	\$85,979	\$85,979	\$85,979	100.00	\$0	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZA EL PAGO DE LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO / Fisica: 41 ES EL NUM DE SERVICIOS DOMESTICOS / Registro: SE REGISTRA NUEVAMENTE EL
PUE15150400586198	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable El Aserradero-Mazatonal, Yaonahuac	15022	Yaonahuac	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$121,594	\$121,594	\$121,594	\$121,594	\$121,594	\$121,594	\$121,594	\$121,594	\$121,594	100.00	\$0	Metros lineales	815	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / Fisica: SE AMPLIARON 2379ML DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / Fisica: SE AMPLIARON 2379ML DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
PUE15150400586196	Equipamiento De Areas Publicas En La Presidencia Municipal 2 Etapa	15020	Yaonahuac	Yaonahuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	100.00	\$0	Piezas	7,514	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / Fisica: SE ADQUIRIERON 65 UNIDADES ENTRE ELLAS MESAS, SILLAS ANAQUELES Y EQUIPOS DE COMPUTO. /
PUE15150400586189	Suministro De Policarbonato, Sustitucion De 15 Puertas De Madera Y Pasillo En La Escuela Primaria Manuel Altamirano.Clave 21dpr02341h Del Municipio De Yaonahuac	15028	Yaonahuac	Yaonahuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Educación	En Ejecución	2015	\$150,133	\$150,133	\$150,133	\$150,133	\$150,133	\$150,133	\$150,133	\$150,133	\$150,133	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO / Fisica: PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO / Registro: PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PUE15150400586195	Construcción De Banquetas En La Calle Abasolo Entre Calle Cristobal Colon Y Calle Ahuahuetes	15019	Yaonahuac	Yaonahuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$169,092	\$169,092	\$169,092	\$169,092	\$169,092	\$169,092	\$169,092	\$169,092	\$169,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,326	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: SE CONSTRUYERON 258M2 DE BANQUETAS / Registro: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA
PUE15150400586194	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Avila Lobato	15017	Yaonahuac	Yaonahuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$284,120	\$284,120	\$284,120	\$284,120	\$284,120	\$284,120	\$284,120	\$284,120	\$284,120	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: AMPLIACION DE 145.40 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO / Fisica: AMPLIACION DE 145.40 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO /

PUE15150300552656	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atemeya	15026	Yaonahuac	Atemeya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$553,431	\$553,431	\$553,431	\$553,431	\$553,431	\$553,431	\$553,431	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICA Y FINNACIERAMENTE / Fisica: AMPLIACION DE 1510.96 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ATEMEYA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586192	Construcción De Dispensario Medico En La Comunidad De Mazatonal Del Municipio De Yaonahuac Puebla.	15011	Yaonahuac	Mazatonal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Salud	En Ejecución	2015	\$556,820	\$556,820	\$556,820	\$556,820	\$556,820	\$556,820	\$556,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO DE 56.28 M2 / Fisica: CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO CON UNA DIMENSION DE 56.28M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586197	Suministro De Material Para La Rehabilitación De 115 Techos Firmes 1 Etapa	15023	Yaonahuac	Yaonahuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$800,400	\$800,400	\$800,400	\$800,400	\$800,400	\$800,400	\$800,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	575	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA 115 TECHOS FIRMES / Fisica: SE REALIZO EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA 115 TECHOS FIRMES / Registro: SE REALIZO
PUE15150300552635	Construccion De 35 Baños Dignos Con Bioldgestor En La Localidad De Yaonahuac	15018	Yaonahuac	Yaonahuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,285,399	\$1,285,399	\$1,285,399	\$1,285,399	\$1,285,399	\$1,285,399	\$1,285,399	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: SE CONTRUYERON 35 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO / Registro: SE CAPTURA
PUE15150300576483	Construcción De Un Aula Didactica En Estructura Regional „C, En El Preescolar "Carmen Serdan" Clave 21djn16771	15012	Yehualtepec	San Mateo Tlacomulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$381,574	\$381,574	\$381,574	\$381,574	\$381,574	\$381,574	\$381,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595791	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Carlos Pereyra Con Clave 21ejn1275n	15028	Yehualtepec	Yehualtepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$403,128	\$403,128	\$403,128	\$403,128	\$403,128	\$403,128	\$403,128	100.00	\$0	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576635	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Jaguay, Entre Calle Reforma Y Barranca (Primera Etapa)	15018	Yehualtepec	Yehualtepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$548,270	\$548,270	\$548,270	\$548,270	\$548,270	\$548,270	\$548,270	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595941	Rehabilitacion De Agua Potable (Segunda Etapa) Construccion De La Linea De Conduccion	15030	Yehualtepec	Yehualtepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$654,994	\$654,994	\$654,994	\$654,994	\$654,994	\$654,994	\$654,994	100.00	\$0	Metros	6,903	0.00	100.00	Financiera: OBRA POR FISM Y PRODDER 2015, EL RECURSO DE FISM PAGADO AL 100% / Fisica: OBRA POR FISM Y PRODDER 2015, EL RECURSO DE FISM PAGADO AL 100% / Registro: OBRA POR FISM Y PRODDER
PUE15150300576586	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional „C, En La Primaria Alvaro Obregón Clave 21dpr0783b	15017	Yehualtepec	San Mateo Tlacomulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$667,560	\$667,560	\$667,560	\$667,560	\$667,560	\$667,560	\$667,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595757	Construccion De Servicios Sanitarios (Modulo) Estructura U-to En Escuela Secundaria Prof Fco Javier Badillo Aguilar	15024	Yehualtepec	Yehualtepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$710,844	\$710,844	\$710,844	\$710,844	\$710,844	\$710,844	\$710,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576563	Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable	15014	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$891,715	\$891,715	\$891,715	\$891,715	\$891,715	\$891,715	\$891,715	100.00	\$0	Piezas	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595719	Rehabilitacion De Agua Potable (Primera Etapa)	15019	Yehualtepec	Yehualtepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$994,995	\$994,995	\$994,995	\$994,995	\$994,995	\$994,995	\$994,995	100.00	\$0	Piezas	6,903	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595682	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	15015	Yehualtepec	Ocotlán de Venustiano Carranza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,407,019	\$3,407,019	\$3,407,019	\$3,407,019	\$3,407,019	\$3,407,019	\$3,407,019	100.00	\$0	Metros	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576451	Construccion Del Sistema De Agua Potable	15011	Yehualtepec	San Miguel Zozuatla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,799,847	\$3,799,847	\$3,799,847	\$3,799,847	\$3,799,847	\$3,799,847	\$3,799,847	100.00	\$0	Metros	4,351	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602339	Mantenimiento De Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Clave 21dru0426m	2061528	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Federnales)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$11,710	\$11,710	\$11,710	\$11,710	\$11,710	\$11,710	\$11,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602211	Construccion De Cuartos Para Baño	2061526	Zacapala	Mirador el Grande	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$34,805	\$34,805	\$34,805	\$34,805	\$34,805	\$34,805	\$34,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200506695	Rehabilitacion De Bordo En Barranca Santana	2061512	Zacapala	Zacapala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$137,890	\$137,890	\$137,890	\$137,890	\$137,890	\$137,890	\$137,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602152	Construccion De 15 Cuartos Para Baño	2061524	Zacapala	El Timbre	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$283,500	\$283,500	\$283,500	\$283,500	\$283,500	\$283,500	\$283,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE1515040602288	Construccion De Cuartos Para Baño	2061525	Zacapala	San Miguel de Allende	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$283,501	\$283,501	\$283,501	\$283,501	\$283,501	\$283,501	\$283,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300551241	Rehabilitación Y Ampliación DI Drenaje Sanitario En Zacapala	5DZP21009667	Zacapala	Zacapala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$830,375	\$830,375	\$830,375	\$830,375	\$830,375	\$830,375	\$830,375	100.00	\$0	Metros	190	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565851	Construccion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion Para La Escuela Primaria Benito Juarez C.C.T. 21dpr806w	20150028	Zacapoaxtla	Nexticapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$92,762	\$92,762	\$92,762	\$92,762	\$92,762	\$92,762	\$92,762	100.00	\$0	Piezas	207	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566754	Adquisición D E Software Y Hardware Para Tesorería Municipal Y Obras Publicas (Prodim-2015)	20150048	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$94,840	\$94,840	\$94,840	\$94,840	\$94,840	\$94,840	\$94,840	100.00	\$0	Lote	25,850	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA C ONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608975	Rehabilitación De Subestacion Electrica De 30 Kva Para Pozo De Bombeo D E Agua Potable	20150073	Zacapoaxtla	Tatocac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$193,315	\$193,314	\$193,314	\$193,314	\$96,016	\$96,016	\$96,016	49.67	\$0	Metros lineales	4,297	0.00	49.67	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400609136	Rehabilitación De Instalacion Electrica En Centro De Atencion Multiple Gabriela Brimer	20150054	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$197,495	\$197,439	\$197,439	\$197,439	\$92,406	\$92,406	\$92,406	46.80	\$0	Metros lineales	8,384	0.00	46.80	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400607253	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada 5 De Mayo Sur	20150064	Zacapoaxtla	Xalacapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$227,768	\$227,768	\$227,768	\$227,768	\$178,437	\$178,437	\$178,437	78.34	\$0	Metros lineales	75	0.00	78.34	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso
PUE15150400598325	Construccion De Tres Aulas, Dir, Y Sr En Estructura Regional C. En Preescolar Juan Escutia C.C.T. 21dco0635n	20150024	Zacapoaxtla	Tatocac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacapoaxtla	Educación	En Ejecución	2015	\$382,596	\$382,596	\$382,596	\$382,596	\$382,596	\$382,596	\$382,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA. ESTE ES COMPLEMENTO DE PAGO POR MODIFICACION PRESUPUESTAL. - SISTEMA:
PUE15150400608789	Acondicionamiento De Espacios Fisicos (Prodim 2015)	20150049	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,925	\$387,925	\$387,925	\$387,925	\$86,280	\$86,280	\$86,280	22.24	\$0	Metros Cuadrados	25,850	0.00	22.24	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608867	Ampliacion D E Red De Energia Electrica En Calle Miguel Hidalgo Y Avenida Juarez	20150053	Zacapoaxtla	El Progreso	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$388,019	\$388,019	\$388,019	\$388,019	\$324,906	\$324,906	\$324,906	83.73	\$0	Metros lineales	140	0.00	83.73	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, EJECUTADA CON DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN, ESTA PRIMERA PARTE ES PAGADA SOLO CON FISM .
PUE15150300566455	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C Para La Telesecundaria Guillermo Lara Olivares C.C.T. 21dtrv0488z	20150033	Zacapoaxtla	Texcoyoahuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$391,312	\$391,312	\$391,312	\$391,312	\$391,312	\$391,312	\$391,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565307	Construccion D E Un Aula Para Medios En Estructura Regional C Para Preescolar Benito Juarez C.C.T. 21dco0765g	20150038	Zacapoaxtla	San Juan Tahic	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$393,015	\$393,015	\$393,015	\$393,015	\$393,015	\$393,015	\$393,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA CORRECCION DE MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400609830	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Camino Al Panteon, Loc, Nexpanateno	20150065	Zacapoaxtla	Nexpanateno	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacapoaxtla	Urbanización	En Ejecución	2015	\$394,209	\$394,209	\$394,209	\$394,209	\$303,090	\$303,090	\$303,090	76.89	\$0	Metros lineales	190	0.00	76.89	Financiera: obra en procesp / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565885	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Para Preescolar Carmen Serdan C.C.T 21dco1110q	20150029	Zacapoaxtla	La Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$398,299	\$398,299	\$398,299	\$398,299	\$398,299	\$398,299	\$398,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra concluida / Registro: obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565685	Demolicion Y Construccion De Un Aula En Estructura Regional C Para El Centro De Educacion Inicial Indigena Leona Vicario C.C.T. 21din0005z	20150025	Zacapoaxtla	Comaltepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565337	Construccion De Un Aula En Estructura Regional C Para El Preescolar Felipe Angeles C.C.T. 21dco0308t	20150041	Zacapoaxtla	Héroes del Cinco de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. YUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$406,126	\$406,126	\$406,126	\$406,126	\$406,126	\$406,126	\$406,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566618	Mejoramiento De Comedor De La Escuela Primaria Benito Juarez C.C.T. 21ep0478s	20150044	Zacapoaxtla	Gonzalo Bautista	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$492,082	\$492,082	\$492,082	\$492,082	\$492,082	\$492,082	\$492,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600548	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Para Sistema De Bombeo, En Privada 3 De Mayo	20150056	Zacapoaxtla	Nexticapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,424	\$724,424	\$724,424	\$724,424	\$724,424	\$724,424	\$724,424	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400604522	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle De La Plazuela Y Calle Camino Real	20150062	Zacapoaxtla	Calcahualco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$737,247	\$737,247	\$737,247	\$737,247	\$351,464	\$351,464	\$351,464	47.67	\$0	Metros lineales	100	0.00	47.67	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565175	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada 5 D E Mayo Privada 16 De Septiembre Norte Y 16 De Septiembre Sur	20150036	Zacapoaxtla	San Francisco Zacapoaxtlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$814,554	\$814,554	\$814,554	\$814,554	\$814,554	\$814,554	\$814,554	100.00	\$0	Metros lineales	492	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565794	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C. Para Escuela Primaria Nicolas Bravo C.C.T. 21dtpb0210n	20150027	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$846,988	\$846,988	\$846,988	\$846,988	\$846,988	\$846,988	\$846,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	578	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400609897	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Revolucion Mexicana	20150066	Zacapoaxtla	El Molino	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$916,302	\$916,302	\$916,302	\$916,302	\$738,591	\$738,591	\$738,591	80.61	\$0	Metros lineales	110	0.00	80.61	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150300566662	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Quetzacoatl C.C.T. 21dttv00930	20150045	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$969,760	\$969,760	\$969,760	\$969,760	\$969,760	\$969,760	\$969,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608068	Construcción De Comedor En Estructura Regional C. En La Esc. Telesecundaria Nicolas Paganini C.C.T. 21etv0505y	20150061	Zacapoaxtla	El Progreso	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$998,279	\$998,279	\$998,279	\$998,279	\$299,484	\$299,484	\$299,484	30.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566022	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C Para La Escuela Telesecundaria Cuahutemoc C.C.T. 21dttv0081j	20150030	Zacapoaxtla	Las Lomas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,004,291	\$1,004,291	\$1,004,291	\$1,004,291	\$1,004,291	\$1,004,291	\$1,004,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400609678	Construcción De Tres Aulas En Estructura Regional C Para La Escuela Primaria Pedro Molina Corona C.C.T. 21dpr0791k	20150059	Zacapoaxtla	El Molino	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacapoaxtla	Educación	En Ejecución	2015	\$1,049,114	\$1,049,114	\$1,049,114	\$1,049,114	\$314,734	\$314,734	\$314,734	30.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566546	Demolición Y Construcción D E Tres Aulas En Estructura Regional C Para La Primaria Rafael Molina Betancourt	20150043	Zacapoaxtla	Jilotepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,056,608	\$1,056,608	\$1,056,608	\$1,056,608	\$1,056,608	\$1,056,608	\$1,056,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565758	Construcción De Comedor En Estructura Regional C. Para La Escuela Telesecundaria Julian Carrillo Clave 21etv0500c	20150026	Zacapoaxtla	Comaltepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,188,551	\$1,188,551	\$1,188,551	\$1,188,551	\$1,188,551	\$1,188,551	\$1,188,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604455	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Melquiades Morales	20150063	Zacapoaxtla	Texcoyoahuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacapoaxtla	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,196,070	\$1,196,070	\$1,196,070	\$1,196,070	\$921,573	\$921,573	\$921,573	77.05	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso de finiquito / Física: obra concluida físicamente, por finiquitar esperando supervisión de CFE
PUE15150200520897	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El L Bramiento Poniente, En La Col. Rancho Bonito	20150018	Zacapoaxtla	Xalacapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,217,314	\$1,217,314	\$1,217,314	\$1,217,314	\$1,217,314	\$1,217,314	\$1,217,314	100.00	\$0	Metros lineales	3,466	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566181	Construcción De Comedor Y Aula En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Francisco Sarabia C.C.T. 21etv0503z	20150031	Zacapoaxtla	La Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,366,856	\$1,366,856	\$1,366,856	\$1,366,856	\$1,366,856	\$1,366,856	\$1,366,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600696	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Morales Y Privada Nicolas Bravo	20150075	Zacapoaxtla	Xalacapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,277	\$1,395,277	\$1,395,277	\$1,395,277	\$418,583	\$418,583	\$418,583	30.00	\$0	Metros lineales	1,930	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400609987	Ampliación D E Red De Energía Eléctrica En Calle Jerico	20150077	Zacapoaxtla	Francisco L. Madero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,507,860	\$1,507,860	\$1,507,860	\$1,507,860	\$451,653	\$451,653	\$451,653	29.95	\$0	Metros lineales	190	0.00	29.95	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566340	Construcción De Comedor Dirección Y Biblioteca En Estructura Regional C Para La Esc. Secundaria Técnica No. 92 Profesor Felix Alajo Perez Clave 21dst0909d	20150032	Zacapoaxtla	Xalacapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,799,257	\$1,799,257	\$1,799,257	\$1,799,257	\$1,799,257	\$1,799,257	\$1,799,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565082	Construcción De Tres Aulas Dirección S.S. En Estructura Regional C En Preescolar Juan Escutia Clave 21dccc0635n	20150024	Zacapoaxtla	Tatoxcac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,909,968	\$1,909,968	\$1,909,968	\$1,909,968	\$1,909,968	\$1,909,968	\$1,909,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra concluida / Registro: obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565048	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para Viviendas	20150005	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,060,171	\$4,060,171	\$4,060,171	\$4,060,171	\$4,060,171	\$4,060,171	\$4,060,171	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400609248	Construccion De Recamaras Adicionales Para Diferentes Localidades Del Municipio De Zacapoaxtla 2015	20150051	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$4,961,624	\$4,961,642	\$4,961,642	\$4,961,642	\$3,060,790	\$3,060,790	\$3,060,790	61.69	\$0	Piezas	720	0.00	61.69	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150400589636	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para El Desarrollo De Los Programas	2015040	Zacatlan	Zacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$28,790	\$28,790	\$28,790	\$28,790	\$28,790	\$28,790	\$28,790	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	10	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587287	Suministro Y Colocacion De Techo Firme En Atzingo Ageb No. 0270 En El Municipio De Zacatlan	2015090	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$33,788	\$33,788	\$33,788	\$33,788	\$33,788	\$33,788	\$33,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587650	Trabajos Complementarios De La Obra Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Xoxonacata	2015092	Zacatlan	Xoxonacata	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$40,278	\$40,278	\$40,278	\$40,278	\$40,278	\$40,278	\$40,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: \$ 40,277.93 EL MOTO TOTAL PAGADO CORRESPONDE A INTERESES BANCARIOS FISM 2015 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% CON LOS INTERES DEL FISM 2015.
PUE15150400586584	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Plan De Ayutla 2da Seccion Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	2015026	Zacatlan	Zacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$149,020	\$149,020	\$149,020	\$149,020	\$149,020	\$149,020	\$149,020	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557281	Rehabilitacion De La Escuela Preescolar 18 De Marzo En La Comunidad De Atzingo	2015085	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecucion	2015	\$204,902	\$204,902	\$204,902	\$204,902	\$204,902	\$204,902	\$204,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589826	Adquisicion De Software De Contabilidad Gubernamental Para Los Servidores Publicos Del H. Ayuntamiento De Zacatlan	2015039	Zacatlan	Zacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589579	Adquisicion De Equipo De Computopara El Desarrollo De Los Programas	2015015	Zacatlan	Zacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$366,210	\$366,210	\$366,210	\$366,210	\$366,210	\$366,210	\$366,210	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300555009	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 21dpr0628h En La Localidad De Atzingo	2015055	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecucion	2015	\$387,649	\$387,649	\$387,649	\$387,649	\$387,649	\$387,649	\$387,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554496	Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Zacatlan Clave 21djd040088j	2015053	Zacatlan	Ayehualulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecucion	2015	\$492,740	\$492,740	\$492,740	\$492,740	\$492,740	\$492,740	\$492,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586552	Ampliacion Del Alcantarillado Sanitario En La Colonia Plan De Ayutla, Perteneciente Al Municipio De Zacatlan Puebla	2015025	Zacatlan	Zacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$541,038	\$541,038	\$541,038	\$541,038	\$541,038	\$541,038	\$541,038	100.00	\$0	Metros lineales	86	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587246	Ampliacion Del Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Guadalupana	2015089	Zacatlan	Zacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$627,467	\$627,467	\$627,467	\$627,467	\$627,467	\$627,467	\$627,467	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587202	Construccion De Un Desayunador En Jardin De Niños Niñez Mexicana Cuautlulco Clave 21djd0403nn Primera Etapa	2015086	Zacatlan	Zacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecucion	2015	\$630,520	\$630,520	\$630,520	\$630,520	\$630,520	\$630,520	\$630,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200505611	Construccion De Planta De Tratamiento Para La Localidad De Atzingo-La Cumbre	2015012	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO LA OBRA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL ULTIMO TRIMESTRES DEL AÑO 2015 - LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA:
PUE15150400587226	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Atzingo	2015087	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$1,487,382	\$1,487,382	\$1,487,382	\$1,487,382	\$1,487,382	\$1,487,382	\$1,487,382	100.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200506797	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Xoxonacata	2015033	Zacatlan	Xoxonacata	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300556575	Construccion De Nueva Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Jicolapa	2015082	Zacatlan	Jicolapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	100.00	\$0	Metros lineales	3,151	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100478927	Construccion De Pisos Firmes Etapa 1 2015	2015CF006	Zacatlan	Zacatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 9 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE1515030055608	Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Colonia De Eloxochitlan	2015079	Zacatlan	Eloxochitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,767,627	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587066	Construccion De Pisos Firmes En Comunidades Con Rezago Social (Alto Y Medio) En El Municipio De Zacatlan	2015081	Zacatlan	Zacatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,855,779	\$1,855,779	\$1,855,779	\$1,855,779	\$1,855,779	\$1,855,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	739	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200509922	Construccion De Pisos Firmes Etapa 2 2015	2015CF005	Zacatlan	Zacatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,940,800	\$1,940,800	\$1,940,800	\$1,940,800	\$1,940,800	\$1,940,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587017	Construccion De Sanitarios Con Bioldigestor En La Localidad De Ayeahuilco Y Maquixtla, Perteneciente Al Municipio De Zacatlan	2015080	Zacatlan	Zacatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,948,883	\$1,948,883	\$1,948,883	\$1,948,883	\$1,948,883	\$1,948,883	100.00	\$0	Piezas	144	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200509785	Construccion De Sanitarios Con Bioldigestor Etapa 1 2015	2015CF004	Zacatlan	Zacatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,948,893	\$1,948,893	\$1,948,893	\$1,948,893	\$1,948,893	\$1,948,893	100.00	\$0	Lote	144	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300556597	Suministro Y Colocacion De Techo Firme En (Ayeahuilco Y Cuautlulco) En El Municipio De Zacatlan, Puebla	2015083	Zacatlan	Zacatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300556609	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Techados En Colonias Populares En Zonas Prioritarias Del Municipio De Zacatlan	2015084	Zacatlan	Zacatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100476485	Construccion De La Preparatoria Buap Campus Zacatlan Segunda Etapa 2014 En La Colonia Maquixtla	2015CF001	Zacatlan	Maquixtla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,073,764	\$3,073,764	\$3,073,764	\$3,073,764	\$3,073,764	\$3,073,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% CON CREDITO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400587409	Construccion De Estufas Para La Disminucion Del Uso De Leña	2015088	Zacatlan	Zacatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,336,002	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Piezas	9,000	0.00	100.00	Financiera: 2,636,000.00 ESTATAL, 1.58 BENEFICIARIOS 700,000.00 DE FISM / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300553088	Mejoramiento De Vivienda 2015 Zacatlan, Puebla	2015044	Zacatlan	Zacatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,375,974	\$3,375,974	\$3,375,974	\$3,375,974	\$3,375,974	\$3,375,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	898	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100476887	Construccion De Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion) Para La Localidad De Tomatlan	2015CF002	Zacatlan	Tomatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,620,071	\$4,620,071	\$4,620,071	\$4,620,071	\$4,620,071	\$4,620,071	100.00	\$0	Metros lineales	2,006	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200509655	Construccion De Alcantarillado Sanitario Colectores Marginales Y Emisor Para La Localidad De Tomatlan	2015CF003	Zacatlan	Tomatlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,252,926	\$18,252,926	\$18,252,926	\$18,252,926	\$18,252,926	\$18,252,926	100.00	\$0	Metros lineales	4,820	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608311	Ampliacion De Alcantarillado En La Calle Ign. Villareal En La Colonia San Martin, Zapotitlan, Pue.	MZP-2015-021	Zapotitlan	Colonia San Martin	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$127,580	\$127,580	\$127,580	\$127,580	\$127,580	\$127,580	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FISICAMENTE AL 100 TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611390	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Zaragoza, Del Municipio De Zapotitlan, Puebla (Primera Etapa).	MZP-2015-025	Zapotitlan	Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$256,123	\$255,773	\$255,773	\$255,773	\$255,773	\$255,773	100.00	\$0	Metros	150	0.00	90.00	Financiera: AUN NO SE HA FINIQUITADO LA OBRA / Fisica: AUN SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571432	Rehabilitación Electro Mecánica En Cárcamo De Bombeo Para Agua Potable, En San Jose Dixiñado.	MZP-2015-015	Zapotitlan	San José Dixiñado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$316,954	\$316,834	\$316,834	\$316,834	\$316,834	\$316,834	100.00	\$0	Equipamiento	144	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608599	Construcción De Aula En Secundaria Comunitaria Indígena, Clave 21ksc0023z, En La Localidad De San Juan Raya, Del Municipio De Zapotitlan, Puebla.	MZP-2015-023	Zapotitlan	San Juan Raya	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$560,828	\$565,758	\$565,758	\$565,758	\$565,758	\$565,758	100.00	\$0	Metros	30	0.00	98.00	Financiera: LA OBRA AUN NO SE HA LIQUIDADO AL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UNOS DETALLES QUE DEBERAN COMPLEMENTARSE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571438	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia El Calvario, Perteneciente Al Municipio De Zapotitlan, Pue.	MZP-2015-016	Zapotitlan	Zapotitlan Salinas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$599,966	\$639,032	\$639,032	\$639,032	\$639,032	\$639,032	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: SE TERMINO FISICAMENTE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571487	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Azumba Perteneciente Al Municipio De Zapotitlan, Pue.	MZP-2015-020	Zapotitlan	San Pedro Azumba	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$684,288	\$684,937	\$684,937	\$684,937	\$684,937	\$684,937	100.00	\$0	Equipamiento	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





PUE15150400594193	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional "C" En La Escuela Telesecundaria Federal "Tonal Komenek" Con Clave 21dvt05640	15038	Zautla	Tagcoatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$389,076	\$389,076	\$389,076	\$389,076	\$389,076	\$389,076	\$389,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FÍSICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE15150400594185	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor tra Etapa En La Localidad De Apantzingo	15037	Zautla	Apantzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$392,351	\$392,351	\$392,351	\$392,351	\$392,351	\$392,351	\$392,351	100.00	\$0	Piezas	83	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FÍSICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE15150400594211	Construccion Del Adoquinamiento De La Calle Primavera Entre Casa Del Sr. Pedro Ravelo Flores Y Fin De Calle	15042	Zautla	El Tepeyac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$397,694	\$397,694	\$397,694	\$397,694	\$397,694	\$397,694	\$397,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	495	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FÍSICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE15150400594197	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Chilapa De Vicente Guerrero (Equipo De Bombas, Tren De Descarga Y Válvulas En Red De Distribución)	15039	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$424,039	\$424,039	\$424,039	\$424,039	\$424,039	\$424,039	\$424,039	100.00	\$0	Equipamiento	928	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FÍSICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005961515	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria "Benito Juárez" Con Clave 21dpr1930b	15014	Zautla	El Tepeyac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$630,435	\$630,435	\$630,435	\$630,435	\$630,435	\$630,435	\$630,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, SE REPORTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA, META ALCANZADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005964689	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De San Isidro Entre Calle Montes De Oca, Juan Pablo II, Xotlapano E Ignacio Zaragoza	15024	Zautla	San Isidro	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$631,979	\$631,979	\$631,979	\$631,979	\$631,979	\$631,979	\$631,979	100.00	\$0	Metros	868	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, SE PRESENTA EL AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005964651	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Pantijacan	15017	Zautla	Pantijacan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$721,466	\$721,466	\$721,466	\$721,466	\$721,466	\$721,466	\$721,466	100.00	\$0	Metros	323	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, SE PRESENTA LA VALIDACIÓN DE OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: FINANCIERAMENTE DE LA FINANCIERA: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERO AL 100% / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005964690	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Niños Héroes, 5 De Mayo Privada Santa Ines, Camino A Ixtactenango Y Camino A Juan Francisco Lucas	15025	Zautla	Santa Inés Morelos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$781,103	\$781,103	\$781,103	\$781,103	\$781,103	\$781,103	\$781,103	100.00	\$0	Metros	170	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005964645	Construccion De Comedor Escolar En Estructura Regional "C" En El Preescolar "Jaime Torres Bodet" Clave 21djp00522	15016	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$839,518	\$839,518	\$839,518	\$839,518	\$839,518	\$839,518	\$839,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA, SE PRESENTA REPORTE FÍSICO AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005964687	Ampliación De La Red De Electrificación En Calle 5 De Mayo, Entre Calle 24 De Febrero Y Calle 16 De Septiembre	15021	Zautla	Juan Francisco Lucas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	100.00	\$0	Metros lineales	38	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FÍSICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005960273	Construccion De Drenaje Sanitario De La Localidad De Jalcomulco	15011	Zautla	Jalcomulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$934,701	\$934,701	\$934,701	\$934,701	\$934,701	\$934,701	\$934,701	100.00	\$0	Metros	310	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005964699	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 5 De Mayo, Entre Calle México Y Calle Venustiano Carranza Que Beneficia A La Localidad De Emilio Carranza	15030	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$952,975	\$952,975	\$952,975	\$952,975	\$952,975	\$952,975	\$952,975	100.00	\$0	Metros	1,554	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, SE PRESENTA AVANCE FINANCIERO A 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005964702	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Santiago Zautla	15031	Zautla	Santiago Zautla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,153,350	\$1,153,350	\$1,153,350	\$1,153,350	\$1,153,350	\$1,153,350	\$1,153,350	100.00	\$0	Metros	614	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE DE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005964643	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tenampulco (En La Av. San Mateo Y Calle 5 De Mayo)	15015	Zautla	Tenampulco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,196,860	\$1,196,860	\$1,196,860	\$1,196,860	\$1,196,860	\$1,196,860	\$1,196,860	100.00	\$0	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, REPORTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA, META ALCANZADA AL 100% DE LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005964658	Construccion De Comedor Escolar Y Modulo De Escaleras En Estructura U-2c En La Escuela Primaria Federal "Gregorio Diaz" Clave 21dpr0878p	15018	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,600,846	\$1,600,846	\$1,600,846	\$1,600,846	\$1,600,846	\$1,600,846	\$1,600,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA, SE PRESENTA REPORTE FÍSICO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005964693	Ampliación De La Red De Electrificación En Calles Ignacio Zaragoza, Vicente Guerrero, 5 De Mayo Y 16 De Septiembre	15026	Zautla	Ocotzingo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,615,341	\$1,615,341	\$1,615,341	\$1,615,341	\$1,615,341	\$1,615,341	\$1,615,341	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, SE PRESENTA REPORTE FÍSICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE151503005960429	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tlamanca, Segunda Etapa	15012	Zautla	Tlamanca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,735,774	\$1,779,716	\$1,779,716	\$1,779,716	\$1,779,716	\$1,779,716	\$1,779,716	100.00	\$0	Metros	1,228	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005960180	Construccion De Piso Firme En Viviendas De La Zona Oriente (San Miguel Tenextatiloyan), Del Municipio De Zautla, Puebla	15010	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,770,030	\$1,770,030	\$1,770,030	\$1,770,030	\$1,770,030	\$1,770,030	\$1,770,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA CONCLUIDA AL 100%; META CONCLUIDA DE LA



PUE15150200532767	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En La Esc. Prim. Fed. General Francisco Villa C.C.T. 21dpr002r	20050	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$783,145	\$783,145	\$783,145	\$783,145	\$569,278	\$569,278	\$569,278	72.69	\$0	Metros lineales	446	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra física y financieramente terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera satisfactoriamente en beneficio de los beneficiarios / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria en beneficio de los habitantes del lugar - Obra físicamente terminada y con ella se logra una mejor calidad de vida de los beneficiarios.
PUE15150300567252	Amp. De Alcantarillado En C. 16 De Septiembre Entre Narciso Mendoza Y Lib. Tehuacán-Teotitlan, Prof. Guerrero Entre Prol. 16 De Sep. Y Narciso Mendoza Y Lib. Tehuacán-Teotitlan Entre Prol. 16 De Sep.	20065	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,436,374	\$1,433,986	\$1,433,986	\$1,433,986	\$1,433,986	\$514,067	\$514,067	35.85	\$0	Metros lineales	2,600	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra física y financieramente terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria en beneficio de los habitantes del lugar - Obra físicamente terminada y con ella se logra una mejor calidad de vida de los beneficiarios.
PUE15150300567267	Construcción De Muro De Contención Y Desaholve De La Barranca Rio Tehuacán Entre Calle Álvarez Y Represa Municipio De Zinacatepec, Puebla	20049	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, Urbanización PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,554,906	\$1,552,062	\$1,552,062	\$1,552,062	\$1,552,062	\$1,552,062	\$1,552,062	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra física y financieramente terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria en beneficio de los habitantes del lugar - Obra físicamente terminada y con ella se logra una mejor calidad de vida de los beneficiarios.
PUE15150400590778	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Ignacio Zaragoza Entre Calle Vicente Suarez Y Libramiento, Y Privada 1 Y 2 De La Vicente Suarez De La Colonia Tlatzala, Zinacatepec Puebla.	20073	Zinacatepec	Tlatzala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,881,089	\$1,338,504	\$1,338,504	\$1,338,504	\$1,338,504	\$1,338,504	\$1,338,504	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra físicamente terminada y con ella se logra una mejor calidad de vida de los habitantes del lugar - Obra físicamente terminada y con ella se logra una mejor calidad de vida de los beneficiarios.
PUE15150400590825	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Porfirio Diaz Entre Emilio Carranza Y Libramiento, Calle Libramiento Entre Calle Porfirio Diaz Y Prolongación Zaragoza De Zinacatepec. Puebla.	20072	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,255,501	\$2,255,501	\$2,255,501	\$2,255,501	\$2,255,501	\$2,255,501	\$2,255,501	100.00	\$0	Metros lineales	2,400	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra físicamente terminada y con ella se logra una mejor calidad de vida de los beneficiarios.
PUE15150400596729	Rehabilitación De Drenaje Sanitario El Sauce	2015-026	Zongozotla	Zongozotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$193,194	\$193,194	\$193,194	\$193,194	\$193,194	\$193,194	\$193,194	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: se ejecuto en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564375	Construcción De Línea De Alimentación Zona Alta De La Localidad De Zongozotla (Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa)	2015-006	Zongozotla	Zongozotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zongozotla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,057,065	\$1,057,065	\$1,057,065	\$1,057,065	\$1,057,065	\$1,057,065	\$1,057,065	100.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	100.00	Financiera: finiquitado y terminado físicamente / Física: ninguna / Registro: hubo solo algunos inconvenientes en tiempo de ejecución, pero se respetó el monto contratado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595890	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Calle 16 De Septiembre(1ra. Etapa)	2015-007	Zongozotla	Zongozotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,707,689	\$1,707,689	\$1,707,689	\$1,707,689	\$1,707,689	\$1,707,689	\$1,707,689	100.00	\$0	Kilómetro lineal	4,599	0.00	100.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: se ejecuto la obra en tiempo y forma, se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564416	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre(1era. Etapa)	2015-005	Zongozotla	Zongozotla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zongozotla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,889,988	\$1,889,988	\$1,889,988	\$1,889,988	\$1,889,988	\$1,889,988	\$1,889,988	100.00	\$0	Metros lineales	2,999	0.00	100.00	Financiera: hubo un convenio modificatorio en el presupuesto de esta obra / Física: ninguna / Registro: en esta obra hubo un convenio modificatorio en el presupuesto debido a que se ejecutaron mas obras de drenaje - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599999	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FISM2015-001	Zoquiapan	Zoquiapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$987,452	\$987,452	\$987,452	\$987,452	\$987,452	\$987,452	\$987,452	100.00	\$0	Metros	1,012	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SIN NINGUN INCONVENIENTE / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD LOS TECHADOS SE ENCUENTRA COLOCADOS EN LAS RESPECTIVAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600095	Construcción De Techados Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan	FISM2015-003	Zoquiapan	Zoquiapan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,646,742	\$2,646,742	\$2,646,742	\$2,646,742	\$2,646,742	\$2,646,742	\$2,646,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,012	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO / Física: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604574	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle De La Telesecundaria (Entre El Puente Y Telesecundaria) Xitlala, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla	MZP-DOP-2015-49	Zoquitlan	Xitlala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$62,098	\$62,098	\$62,098	\$62,098	\$62,098	\$62,098	\$62,098	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO / Física: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604556	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Xitlala, Barrio Ahuatepec, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-48	Zoquitlan	Xitlala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$94,461	\$94,461	\$94,461	\$94,461	\$94,461	\$94,461	\$94,461	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100 FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603899	Adquisición De Mobiliario Escolar Para Institutos Educativos En El Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-61	Zoquitlan	Xitlala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$124,351	\$124,351	\$124,351	\$124,351	\$124,351	\$124,351	\$124,351	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100 FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604407	Adquisición De Equipo De Computo Para La Dirección De Obras Publicas Del Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-07	Zoquitlan	Zoquitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$164,205	\$164,205	\$164,205	\$164,205	\$164,205	\$164,205	\$164,205	100.00	\$0	Computadoras	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604550	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Xitlala, Barrio Ahuatepec, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-47	Zoquitlan	Xitlala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$236,089	\$236,089	\$236,089	\$236,089	\$236,089	\$236,089	\$236,089	100.00	\$0	Piezas	202	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400609972	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Al Interior Del Panteón Municipal De Zoquitlan	MZP-DOP-2015-63	Zoquitlan	Zoquitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,805	\$306,805	\$306,805	\$306,805	\$306,805	\$306,805	\$306,805	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO / Física: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602654	Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico En Viviendas De La Localidad De Tepepa De Zaragoza	MZP-DOP-2015-40	Zoquitlan	Tepepa de Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$313,506	\$313,506	\$313,506	\$313,506	\$313,506	\$313,506	\$313,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400609950	Construccion De Escalinatas Y Obras Comp Lementarias En La Calle Sin Nombre Entre Av. Nacional Y Calle Inturbide Loc. Zoq	MZP-DOP-2015-62	Zoquitlan	Zoquitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$337,327	\$337,327	\$337,327	\$337,327	\$337,327	\$337,327	\$337,327	\$337,327	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534419	Construccion De Una (1) Aula En Escuela Primaria Federal Bilingue Carlos A. Carrillo Clave:21dpb0803y	MZP-DOP-2015-24	Zoquitlan	Cacaloc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$349,364	\$349,964	\$349,964	\$349,964	\$349,964	\$349,964	\$349,964	\$349,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534270	Construccion De Una Aula (1) En La Escuela Primaria Bilingue Lazaro Cardenas Clave:21dpb0585a	MZP-DOP-2015-15	Zoquitlan	Xitlana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$452,121	\$452,121	\$452,121	\$452,121	\$452,121	\$452,121	\$452,121	\$452,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604538	Construccion De Una (1) Aula En La Escuela Primaria Federal Bilingue „Guadalupe Victoria, Clave 21dpb0749u, En La Localidad De Trancas, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla.	MZP-DOP-2015-33	Zoquitlan	Trancas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$454,024	\$465,389	\$465,389	\$465,389	\$465,389	\$465,389	\$465,389	\$465,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604428	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De Oficinas Publicas En El Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-17	Zoquitlan	Zoquitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$467,230	\$467,230	\$467,230	\$467,230	\$467,230	\$467,230	\$467,230	\$467,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604538	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Cacaloc Barrio Tlacotta Pertenciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-46	Zoquitlan	Cacaloc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$505,527	\$505,527	\$505,527	\$505,527	\$505,527	\$505,527	\$505,527	\$505,527	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400609910	Construccion De Una (1) Aula Didactica En Sistema Rbs De 8 X 8 M En La Escuela Secundaria General "Carlos A. Carrillo" Clave Deseo060r En La Localidad De Zoquitlan, Municipio De Zoquitlan	MZP-DOP-2015-60	Zoquitlan	Zoquitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$511,286	\$511,286	\$511,286	\$511,286	\$511,286	\$511,286	\$511,286	\$511,286	100.00	\$0	Metros	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557597	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria „Raul Isidro Burgos, Clave 21dpr0894g, Localidad De Cacaloc, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla.	MZP-DOP-2015-26	Zoquitlan	Cacaloc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$563,704	\$549,026	\$549,026	\$549,026	\$549,026	\$549,026	\$549,026	\$549,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604589	Ampliacion De Energia Electrica En El Bachillerato De Nueva Creacion (Entre El Centro Y Salida)Xitlana, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla	MZP-DOP-2015-50	Zoquitlan	Xitlana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$572,458	\$572,458	\$572,458	\$572,458	\$572,458	\$572,458	\$572,458	\$572,458	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557650	Rehabilitación General De La Telesecundaria Federal „Tlamanic, Clave 21dvt0513h, Localidad De Coyolapa, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla.	MZP-DOP-2015-27	Zoquitlan	Coyolapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$585,536	\$730,614	\$730,614	\$730,614	\$730,614	\$730,614	\$730,614	\$730,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro:
PUE15150300564849	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Xitlana (Barrio Ahuatepec Segunda Etapa)Del Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-39	Zoquitlan	Xitlana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$717,425	\$827,605	\$827,605	\$827,605	\$827,605	\$827,605	\$827,605	\$827,605	100.00	\$0	Metros	216	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300555245	Rehabilitacion General De La Escuela Telesecundaria "Tierra Y Libertad" Clave 21etv0254j, Ubicada En La Localidad De Cacaloc, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla	MZP-DOP-2015-09	Zoquitlan	Cacaloc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$742,922	\$742,922	\$742,922	\$742,922	\$742,922	\$742,922	\$742,922	\$742,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557723	Rehabilitación De Tres (3) Aulas En La Escuela Telesecundaria „Micozuma Iihucamini, Clave 21etv0927i, Localidad De Izuapa, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla.	MZP-DOP-2015-28	Zoquitlan	Izuapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$770,210	\$770,210	\$770,210	\$770,210	\$770,210	\$770,210	\$770,210	\$770,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534195	Construccion De Anexo Escolar (Sanitarios Y Direccion) En La Escuela Primaria Indigena Xicotencalt Clave:21dpb0866j	MZP-DOP-2015-12	Zoquitlan	Ocotempa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$830,275	\$761,265	\$761,265	\$761,265	\$761,265	\$761,265	\$761,265	\$761,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro:
PUE15150300557763	Construcción De Un (1) Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Federal Bilingue „Guadalupe Victoria, Clave 21dpr2860d, Localidad De Metzontla, Xaltepec, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla.	MZP-DOP-2015-29	Zoquitlan	Xaltepec	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$843,109	\$1,021,467	\$1,021,467	\$1,021,467	\$1,021,467	\$1,021,467	\$1,021,467	\$1,021,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557449	Construccion De Un (1) Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Federal Bilingue „Ignacio Zaragoza, Clave 21dpb0815c, En Tepepa Laguna, Localidad De Tepexioltla, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla	MZP-DOP-2015-23	Zoquitlan	Tepexioltla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$864,959	\$864,959	\$864,959	\$864,959	\$864,958	\$864,958	\$864,958	\$864,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100 FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534035	Rehabilitacion De Anexos Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juarez Clave:21ep0490n	MZP-DOP-2015-10	Zoquitlan	Zoquitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$901,252	\$918,509	\$918,509	\$918,509	\$918,509	\$918,509	\$918,509	\$918,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	486	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602911	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Para Izuapa Barrio L. I, Ii Y Y, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-44	Zoquitlan	Izuapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,006,911	\$1,006,911	\$1,006,911	\$1,006,911	\$1,006,911	\$1,006,911	\$1,006,911	\$1,006,911	100.00	\$0	Piezas	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200534113	Construcción De Desayunador Escolar Tipo Capcee En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave:21epr0491m	MZP-DOP-2015-11	Zoquitlan	Xitlana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,036,568	\$1,036,568	\$1,036,568	\$1,036,568	\$1,036,568	\$1,036,568	\$1,036,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	448	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602725	Construccion De Piso Firme De Concreto Hidraulico En Viviendas De La Localidad De Acattepec	MZP-DOP-2015-42	Zoquitlan	Acattepec (San Antonio)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,125,126	\$1,125,126	\$1,125,126	\$1,125,126	\$1,125,126	\$1,125,126	\$1,125,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534356	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Cacaloc (Barrio Apitztepec)	MZP-DOP-2015-19	Zoquitlan	Cacaloc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,217,142	\$1,212,158	\$1,212,158	\$1,212,158	\$1,212,158	\$1,212,158	\$1,212,158	100.00	\$0	Metros lineales	765	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602978	Ampliación De La Red De Energia Electrica En Coyolapa Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-45	Zoquitlan	Coyolapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,351,740	\$1,351,740	\$1,351,740	\$1,351,740	\$1,351,740	\$1,351,740	\$1,351,740	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564873	Construccion De 30 Sanitarios Con Biogestores En La Localidad De Izuhaupa	MZP-DOP-2015-54	Zoquitlan	Izuhaupa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,364,026	\$1,670,625	\$1,670,625	\$1,670,625	\$1,670,625	\$1,670,625	\$1,670,625	100.00	\$0	Metros	762	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603477	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Ocotlamanic, Municipio De Zoquitlan Puebla	MZP-DOP-2015-57	Zoquitlan	Ocotlamanic	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,482,394	\$1,482,393	\$1,482,393	\$1,482,393	\$1,482,393	\$1,482,393	\$1,482,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557527	Construcción De Aula De Computo Del Bachillerato General Leandro Quintanilla Pastor, Clave 21ebh0771, Localidad De San Antonio Acattepec, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla.	MZP-DOP-2015-18	Zoquitlan	Zoquitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,506,012	\$451,804	\$451,804	\$451,804	\$451,804	\$451,804	\$451,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564866	Construccion De 38 Sanitarios Con Biogestores En La Localidad De Tepepa Bandera	MZP-DOP-2015-52	Zoquitlan	Tepepan Bandera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,753,100	\$1,732,894	\$1,732,894	\$1,732,894	\$1,732,894	\$1,732,894	\$1,732,894	100.00	\$0	Metros	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564882	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotlamanic	MZP-DOP-2015-56	Zoquitlan	Ocotlamanic	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,652,500	\$1,692,791	\$1,692,791	\$1,692,791	\$1,692,791	\$1,692,791	\$1,692,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: obra al 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564861	Construccion De 47 Sanitarios Con Biogestor En La Localidad De Trancas	MZP-DOP-2015-51	Zoquitlan	Trancas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,098,399	\$2,098,399	\$2,098,399	\$2,098,399	\$2,098,399	\$2,098,399	\$2,098,399	100.00	\$0	Metros	440	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564870	Construccion De 47 Sanitarios Con Biogestores En La Localidad De Pozotitla	MZP-DOP-2015-53	Zoquitlan	Pozotitla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,150,494	\$2,150,494	\$2,150,494	\$2,150,494	\$2,150,494	\$2,150,494	\$2,150,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	249	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602398	Construccion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Coyolapa (Barrio Tepetlampa) Del Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-30	Zoquitlan	Coyolapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,399,889	\$2,399,889	\$2,399,889	\$2,399,889	\$2,399,889	\$2,399,889	\$2,399,889	100.00	\$0	Metros	1,285	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557906	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tecoloteapa, Municipio De Zoquitlan, Puebla.	MZP-DOP-2015-32	Zoquitlan	Tecoloteapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,495,928	\$2,749,496	\$2,749,496	\$2,749,496	\$2,749,496	\$2,749,496	\$2,749,496	100.00	\$0	Metros	276	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564832	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Barrio De Amoltepec,De La Junta Auxiliar De Cacaloc, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-35	Zoquitlan	Cacaloc	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,797,642	\$3,084,136	\$3,084,136	\$3,084,136	\$3,084,136	\$3,084,136	\$3,084,136	100.00	\$0	Metros	79	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564877	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Barrio 8 En La Localidad De Xitlana	MZP-DOP-2015-55	Zoquitlan	Xitlana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,190,608	\$3,344,207	\$3,344,207	\$3,344,207	\$3,344,207	\$3,344,207	\$3,344,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557567	Construcción De Bachillerato General Oficial ¿Frida Kahlo, Clave 21ebh09081, Ubicado En La Localidad De Xitlana, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla	MZP-DOP-2015-25	Zoquitlan	Xitlana	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,992,521	\$3,643,916	\$3,643,916	\$3,643,916	\$3,643,916	\$3,643,916	\$3,643,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400602839	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Iztmicapa	MZP-DOP-2015-43	Zoquitlan	Zoquitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,353,042	\$4,353,042	\$4,353,042	\$4,353,042	\$4,353,042	\$4,353,042	\$4,353,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300557806	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cacaloc Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla.	MZP-DOP-2015-31	Zoquitlan	Zoquitlan	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$4,650,184	\$5,426,257	\$5,426,257	\$5,426,257	\$5,426,257	\$5,426,257	\$5,426,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	765	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150400602589	Aportacion Para La Construccion De Viviendas En Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan, Puebla	MZP-DOP-2015-34	Zoquitlan	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,772,400	\$4,772,400	\$4,772,400	\$4,772,400	\$4,772,400	\$477,400	\$477,400	10.00	\$0	Vivienda	360	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
-------------------	---	-----------------	-----------	--	---	------------------------------	----------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------	-----	----------	-----	------	--------	---

































